



PpR
Presupuesto
por Resultados



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

PARAGUAI
TETÁ REMBIAPO
HA MARANDU
MOTENONDEHA

Asunción, 15 de febrero de 2024

M.O.P.C. N.º.....102...../2024.

Señor Ministro:

De mi mayor consideración.

Tengo el honor de dirigirme a su Excelencia, en ocasión de remitir el **"BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA (BAGP) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2.023"**, de éste Ministerio, elaborado en el marco del Decreto N° 8759/2023, **"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.023"**, que establece en el Anexo A, Art. 298 **"Proceso de Control y Evaluación Presupuestaria"**, inciso 1.b) Lo siguiente: **"Informe de Cierre establece la presentación del Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) en forma anual"**.

Hago propicia la ocasión para saludar a Su Excelencia, con mi más alta estima y consideración.




Ing. CLAUDIA CENTURIÓN RODRÍGUEZ
Ministra

A Su Excelencia
Don CARLOS FERNÁNDEZ VALDOVINOS, Ministro
Ministerio de Economía y Finanzas
E. S. D.

CCR/om

M.O.P.C.

**BALANCE ANUAL DE
GESTION PÚBLICA
2023
MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES**



PpR
Presupuesto
por Resultados



ÍNDICE

Contenido

SIGLAS	3
PRESENTACIÓN	4
I. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD.....	5
II.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes	5
II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.....	7
II.1 Logros alcanzados por la Entidad.....	7
II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad	8
Obras financiadas con Bonos Soberanos.....	8
• Obras viales ejecutadas por la entidad.....	68
• Subsidios al transporte público.....	69
ANEXO I.....	70
• Logros Obtenidos por Estructura Programática.....	71
ANEXO II	96
• Recursos Humanos	96
ANEXO III.....	96
• Informaciones de Género.....	96
Contactos:.....	97

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.07
18:06:00 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:22:00 -03'00'



SIGLAS

- a) APP : Asociación Público Privada
- b) CM : Convenio Modificatorio
- c) CCM : Centro de Control y Monitoreo de Billetaje Electrónico
- d) DPTO : Departamento
- e) H^oA^a : Hormigón Armado
- f) KM. : Kilómetros
- g) M³ : Metros Cúbicos
- h) M² : Metros Cuadrados
- i) ML : Metro lineal
- j) MOPC : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- k) VMAF : Viceministerio de Administración y Finanzas
- l) VMOP : Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- m) VMME : Viceministerio de Minas y Energía
- n) VMT : Viceministerio de Transporte
- o) PTAR : Planta de Tratamientos de Aguas Residuales
- p) RVP : Red Vial Pavimentada.
- q) SIU : Sistema de Información Único
- r) USD : Dólares Americanos

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.07
18:06:45 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:22:22 -03'00'

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es el organismo encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura y servicios básicos para la integración y el desarrollo económico del País. Tiene como objetivo principal facilitar las infraestructuras públicas de su competencia y establecer normas al respecto, que sean de utilidad a la producción, comercialización y consumo del país.

Corresponde a esta Cartera Ministerial las responsabilidades de bienes y servicios públicos siguientes: Obras Públicas, Agua y Saneamiento, Transporte, Comunicaciones, Energía, Minas, Parques Nacionales, y Monumentos Nacionales y Seguridad Vial, y tiene entre otras las siguientes funciones y competencias:

- ✓ Ejercer el gobierno de todas las reparticiones dependientes del Ministerio y servir de vínculo entre las Entidades Autárquicas pertinentes y el Poder Ejecutivo;
- ✓ Establecer el relacionamiento político, legal, administrativo, financiero y técnico con el Poder Ejecutivo y con las demás Carteras Ministeriales del Estado, así como otras Instituciones Nacionales e Internacionales relacionados con sus funciones y responsabilidades, y así cumplir coordinadamente los objetivos de desarrollo nacional;
- ✓ La administración del buen uso y cuidado de los bienes patrimoniales del Estado a cargo del Ministerio.
- ✓ La administración patrimonial de los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera será ejercida conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Proteger, administrar y reglamentar el uso, así como sancionar sobre los abusos, de los bienes y servicios públicos correspondientes a la Cartera;
- ✓ Programar, elaborar y proponer el Presupuesto de la Cartera a las autoridades correspondientes, y una vez aprobado, ejecutarlo en conformidad con las disposiciones legales al respecto. Los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera, referente a esta materia, deberán proceder conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Programar, administrar y controlar el uso de los recursos financieros, económicos, humanos y tecnológicos para responder a las necesidades nacionales e institucionales de sus funciones;
- ✓ Planificar, fijar objetivos y metas a ser alcanzados y trazar políticas que deben ser adoptadas dentro de la Cartera Ministerial; y
- ✓ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que afectan a las funciones del Ministerio y sus dependencias.

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
08:53:29 -03'00'

**DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:22:35 -03'00'

I. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

II.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tiene como:

MISION: “Definir, promover, planificar, gestionar, regular y fiscalizar las políticas de obras públicas, de transporte y seguridad vial, de agua y saneamiento, y de minería y energía.”.

VISION: “Ser una institución rectora, con calidad y transparencia, con alto impacto en el desarrollo sostenible del país.”.

VALORES: “Compromiso, Transparencia, Integridad, Excelencia e Innovación”.

Es importante mencionar que el desarrollo de la Infraestructura pública juega un rol clave en la agenda de crecimiento, desarrollo económico y social inclusivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030, dicho Plan tiene tres ejes de acción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se encuentra enmarcado dentro de los Ejes Estratégicos N° 1 “Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social”, N° 2 “Crecimiento Económico Inclusivo” y N° 3, Inserción del Paraguay en el Mundo, País de Oportunidades, y la Línea Transversal N° 2 “Gestión Pública Eficiente y Transparente”.

El MOPC, tiene como intervenciones estratégicas; el Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay 2012-2032; el Plan de Inversión Vial 2013-2023 y el Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2018. A los efectos de desarrollar las acciones requeridas en los Planes mencionados, que afectan a todos los Departamentos del país, en el sector de infraestructura vial, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones viene desarrollando varias obras de construcción y mantenimiento de la infraestructura vial de su competencia en las rutas nacionales, departamentales y en los caminos vecinales, seguridad vial, así también realiza intervenciones en infraestructura de agua y saneamiento como órgano rector, al igual que en el área de transporte y de minas y energía.

Acciones Estratégicas:

- ✓ Mantener, Mejorar y Ampliar la Infraestructura vial de todo el territorio Nacional dotando a los habitantes caminos adecuados a los requerimientos.
- ✓ Mantener y ampliar la infraestructura física de los puntos de conexión internacional y comercial del país, con un ordenamiento territorial de los puertos públicos y privados para evitar problemas de desarrollo urbano.
- ✓ Diversificar los corredores logísticos, con miras a consolidar al país como centro de distribución de cargas y pasajeros en la región, incluyendo conexiones con Bolivia y Chile.
- ✓ Mejorar los pasos fronterizos y la capacidad de tránsito de carga a través del territorio paraguayo. Reorientar la configuración de los flujos de carga de los sectores de soja y carne para desconcentrar los flujos de cargas de baja densidad de valor de Gran Asunción.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
08:54:21 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:22:48 -03'00'

En el Año 2023, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha seguido trabajando en la línea de compromiso con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), potenciando las Inversiones en Infraestructura a efectos de fortalecer la economía a través de la Construcción de Obras Públicas.

En Paraguay, actualmente la red vial pavimentada representa el 15,69 % de la red vial inventariada, lo cual indica una insuficiencia, que trae como consecuencia elevados tiempos de traslado y un alto costo de operación vehicular y de fletes, además de los incrementos de los índices de accidentabilidad.

En el último inventario vial disponible, la red vial inventariada fue de 78.712 km, de los cuales al cierre del Ejercicio Fiscal 2023: 10.298. km (15,697% de la red vial) son rutas pavimentadas (pavimentación asfáltica, Adoquinado, Empedrados).

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerró el año 2023, con una ejecución presupuestaria de guaraníes siete billones setecientos ochenta y dos mil setecientos ochenta y dos millones setecientos veinte y seis mil quinientos veinte y seis (Gs. 7.782.782.726.526), lo cual representa el 85% del Plan Financiero asignado, continuando por esta senda esta Cartera, ejecuta y proyecta dentro de los plazos y cronogramas establecidos sus Planes, estos trabajos se realizan sin descuidar las obras en ejecución, además se llevan adelante tareas en varios departamentos de la República, atendiendo necesidades impostergables de los paraguayos que necesitan una Red Vial Nacional que tenga las condiciones óptimas para desarrollar sus actividades, implementando mejoras para dar mayor funcionalidad a las obras. Asimismo, la ejecución presupuestaria en el Nivel de Inversiones; fue de guaraníes cinco billones setecientos setenta y un mil sesenta y tres millones seiscientos setenta mil setecientos cincuenta y nueve (Gs. 5.771.063.670.759), lo cual representa una ejecución del 83% del Plan Financiero asignado.

A esto, hay que sumar los proyectos ejecutados a través de la modalidad Llave en mano tales como: El corredor Bioceánico: Loma plata- Carmelo Peralta; Costanera Sur y la duplicación de la Ruta PY 02, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), los cuales suman una inversión de guaraníes ochocientos trece mil ochocientos ocho millones ochocientos veinte y cinco mil seiscientos cincuenta y siete. (Gs 813.808.825.657).

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
08:55:07 -03'00'


DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:23:02 -03'00'

II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

En el Ejercicio Fiscal 2023 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cumpliendo con el rol de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura ha potenciado la Inversión, ésta medida ha contribuido al fortalecimiento de la economía a través de la Construcción de Obras Públicas que benefician y dan una mejor calidad de vida a nuestros compatriotas, tal es así que se ha invertido cinco billones setecientos setenta y un mil ciento treinta y tres millones trescientos mil setenta y dos (Gs 5.771.063.670.759) del Presupuesto asignado a esta Cartera, cifra bastante representativa para la inversión en infraestructura en los últimos años, estos datos reflejan el compromiso que tiene la Institución para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), siguiendo así la línea trazada que es la eficiencia y transparencia al administrar los intereses nacionales a cargo de este Ministerio.



JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 08:55:47 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:23:23 -03'00'

II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad

Obras financiadas con Bonos Soberanos.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2023	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
1-001-02	APORTE O SUBSIDIO AL TRANSPORTE PÚBLICO	148.081.938.269	N/A	N/A
1-001-09	ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I. CONSORCIO CANALES DEL CHACO.	8.290.125.272	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE II. CONSORCIO MISTOLAR.	20.032.246.664	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE II. CONSORCIO MISTOLAR.	1.236.191.329	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	ID 419764 - LLAMADO MOPC N° 102/2022 LPN - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I. CONSORCIO CANALES DEL CHACO.	3.363.419.450	31,21%	EN ETAPA DE EJECUCION
	ID 419764 - LLAMADO MOPC N° 102/2022 LPN - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE II. CONSORCIO FORTIN CABALLERO.	6.856.498.623	64,85%	EN ETAPA DE EJECUCION
	ID 419764 - LLAMADO MOPC N° 102/2022 LPN - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE III. ING. HUGO NAVARRO.	791.410.873	19,09%	EN ETAPA DE EJECUCION

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 08:56:34
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:23:37 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2023	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
1-001-10	LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARE - SEGUNDA ETAPA	4.131.285.056	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES Y PROMOCION SOCIAL	11.231.925.726	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-13	LLAMADO MOPC N° 80/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA	11.161.959.278	99,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 97/2017 LPN - FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION	2.244.963.007	95,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 126/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA	70.212.576	98,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
1-001-14	CONSTRUCCION DE AVENIDA COSTANERA NORTE SEGUNDA ETAPA	15.550.975.288	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-16	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA FACHADA DEL PALACIO ALEGRE SEDE DEL MINISTERIO DE HACIENDA	299.989.613	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-19	CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - LOTE 3 - MINGA GUAZU	15.000.000.000	90,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
1-001-21	OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN	62.679.140	100,00%	OBRA CON RECEPCION PROVISORIA
1-001-24	CONSTRUCCIÓN DE LA FRANJA COSTERA SUR	64.642.730	87,13%	EN ETAPA DE EJECUCION
1-001-26	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN(CAPITAL) Y CHACO I (DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES)	80.230.746.155	90,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
1-001-27	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - 14,9 KM	116.964.103.433	95,00%	EN ETAPA DE EJECUCION

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 08:57:22
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:24:09 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2023	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
1-001-29	LLAMADO MOPC N° 202/2019. MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS	91.254.313.543	88,91%	EN ETAPA DE EJECUCION
1-001-30	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY LOTE 1: DESDE LA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ HASTA EL KM 387	24.303.808.853	35,31%	EN ETAPA DE EJECUCION
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY LOTE 2: DESDE EL KM 387 HASTA EL KM 704	16.697.991.553	22,91%	EN ETAPA DE EJECUCION
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY LOTE 3: DESDE EL KM 704 HASTA LA CONFLUENCIA CON EL RIO APA	4.383.080.100	21,31%	EN ETAPA DE EJECUCION
1-001-32	TRABAJOS DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y SU ENTORNO INMEDIATO	13.371.784.796	43,60%	EN ETAPA DE EJECUCION
1-001-34	CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU. ASUNCION LUQUE	2.557.500.616	100,00%	PAGOS DE INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES AFECTADOS
1-001-40	LLAMADO MOPC N° 93/2020 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO-CAAGUAZU" – ID N° 385.592.	7.738.096.786	76,37%	EN ETAPA DE EJECUCION
1-001-41	CONSTRUCCION DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPYBS EN VARIOS DPTOS DEL PAIS - ID N° 396.915.	2.622.364.255	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-42	LLAMADO MOPC N° 55/21 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR - ID N° 399.277.	4.439.814.056	62,09%	EN ETAPA DE EJECUCION
1-001-44	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ASUNCION	888.860.793	86,60%	EN ETAPA DE EJECUCION
1-001-46	CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - LOTE 3 - MINGA GUAZU	15.764.090.972	119,76%	EN ETAPA DE EJECUCION
	FISCALIZACION - CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 3 - MINGA GUAZU	1.296.000.000	N/A	EN ETAPA DE EJECUCION

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
08:58:10 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:24:22 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2023	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-001-05	CONTRATO N° 131/2017: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS, RUTA PY03, 151 KM.; TRAMO: ROTONDA CALLE 6000 / RUTA 3 – AZOTÉY	2.221.915.010	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
2-001-07	MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU	510.189.322	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 138/2016 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 1: NATALIO - 7 DE AGOSTO	14.373.913.070	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 138/2016 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 2: 7 DE AGOSTO - RÍO ÑACUNDA Y	15.289.366.774	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 138/2016 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 3: RÍO ÑACUNDA Y - LOS CEDRALES	19.295.244	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 162/2014 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN.	1.904.605.375	100,00%	SERVICIO CONCLUIDO
	LLAMADO MOPC N° 114/2019 ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 3: TRAMO CAMINO DE LA RIBERA DEL RÍO PARANÁ - PUERTO TOROCUÁ	5.845.419.974	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 114/2019 ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 1: RUTA PY 06 - CAMBYRETA - CAMPICHUELO	10.206.859.272	54,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 114/2019 ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 2: TRAMO A: CAMINO DE LA RIBERA DEL RÍO PARANÁ - PUERTO MAYOR OTAÑO - PUERTO DOS FRONTERAS Y TRAMO B: MAYOR OTAÑO - CARLOS A. LÓPEZ	28.347.777.715	0,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	VIATICOS Y MOVILIDAD	66.004.898	N/A	EN ETAPA DE EJECUCION

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
08:58:53 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ
VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente por DIANA
BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 16:24:36 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2023	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-001-10	LPN 97/2019 ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES EN COMPENSACION DE LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR - LOTE 2 - RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM) Y ACCESO A LA CIUDAD DE PILAR (4,335 KM)	996.649.319	N/A	N/A
	LLAMADO MOPC N° 177-19 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA ALQUILER DE OFICINA PARA LA UEP FONPLATA	293.800.000	N/A	N/A
	LLAMADO MOPC LPI 04/2020 EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR TRAMO/ OBRA 1 - ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESIA URBANA VILLA FRANCA (2,05 Km)	12.327.497.853	90,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
2-001-13	LLAMADO MOPC N° 11/2019 EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS RUTA NACIONAL N° 11 TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARA Y SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU PUERTO ANTEQUERA CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016	424.539.857	90,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
2-001-17	LLAMADO MOPC N° 32/2019 LPN SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS UBICADAS EN LA REGION ORIENTAL	3.739.951.572	81,24%	EN ETAPA DE EJECUCION
2-001-25	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA)). "TRAMOS: - LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - RUTA NACIONAL N° 3 ELIZARDO AQUINO".	970.777.255	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-26	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS: - SAN IGNACIO - PILAR"	4.454.601.493	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-45	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA N° 7 - TORIN - GOLONDRINA	542.905.439	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-46	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO. TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO – LIMPIO.	2.146.303.543	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-49	PROYECTO "CONTRATO PPP N° 01/2017 "CONTRATO DE DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RUTA PY02"	468.050.287.746	88,91%	EN ETAPA DE EJECUCION

JUAN MANUEL
FERREIRA

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Fecha: 2024.02.08
09:00:05 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Fecha: 2024.02.07



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2023	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-001-59	LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)	3.500.277.395	40,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
2-001-61	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 1 – TRAMO: SANTA CLARA - JHUGUA REY - CHORE	12.153.087.042	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-63	CONSTRUCCION DEL TRAMO: RUTA 2 (KM 66) - AGUAITY - TOBATI	12.803.319.453	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 4 – TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - CAÑADA COSTA PACU	41.410.045	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-64	REHABILITACIÓN DEL TRAMO: PILAR - GRAL. DIAZ	2.070.212.678	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-65	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CRUCE BARANA - ITAPUA POTY - CAPITAN MEZA	1.102.627.037	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2	312.247.236	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-66	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 1 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 2 Y 3	14.983.764.709	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-69	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: CORA GUAZU - WALTER INSFRAN	14.486.237.357	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-70	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 3 - TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - PIKYRY	2.542.387.074	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-71	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 4 - TRAMO: SANTA MARIA - SANTA ROSA	2.698.876.643	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-72	LOTE 1 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG (0+000 - 31+500)	7.833.914.067	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-73	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA REH. Y PAVM. VARIOS TRAMOS LOTE 1 SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY	1.030.029.938	100,00%	OBRA CONCLUIDA

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:00:52 -03'00'

**DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07 16:25:08
-03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2023	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-001-88	LOTE 1 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA (PK 0+000 - 18+620)	7.720.316.163	0,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 147/2016.CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LAS ESTACIONES DE PESAJE (BASculAS) SEGUNDA CONVOCATORIA	39.235.600	43,01%	EN ETAPA DE EJECUCION
2-002-01	LLAMADO MOPC N° 09/2014, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA MUESTRA DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE ITAPUA, ALTO PARANÁ, AMAMBAY, CANINDEYÚ Y CONCEPCIÓN - LOTE 6	67.054.271	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	VIATICOS Y MOVILIDAD	9.494.014	N/A	
2-002-06	LLAMADO MOPC N° 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - LOTE 1	1.210.351.641	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - LOTE 2	2.023.396.708	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - LOTE 3	799.069.575	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 2	1.514.952.014	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 69/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CORDILLERA, ALTO PARANÁ, CAAGUAZÚ Y PARAGUARÍ - LOTE 7	2.621.475.531	100,00%	OBRA CONCLUIDA

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:01:36 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:25:23 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2023	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-002-06	LLAMADO MOPC N° 69/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CORDILLERA, ALTO PARANÁ, CAAGUAZÚ Y PARAGUARÍ - LOTE 3	809.482.971	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 80/2018 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V ARROYITO (CALLE 18 SUR) - KM. 19,1 CON RAMALES (NÚCLEO 4), DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN	3.239.702.017	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 3	1.921.027.993	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 1	2.507.832.973	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 7	1.469.757.642	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 1	16.031.282.104	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 2	2.857.957.084	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 3	2.586.892.998	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 4	2.340.008.985	100,00%	OBRA CONCLUIDA

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:02:22 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:25:37 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2023	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-002-06	LLAMADO MOPC N° 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 5	49.644.459	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-07	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	805.139.572	N/A	-
	LLAMADO MOPC N° 01/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 2	92.601.535	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-09	LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 3	199.155.684	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 2	509.180.255	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	21.261.860	N/A	-
2-002-12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.441.438.917	N/A	-
	LLAMADO 105/21 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HoAo - LOTES 2 Y 6	227.177.600	62,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO 105/21 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HoAo - LOTE 1	109.166.928	27,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	CONVENIO MOPC Y INC PARA LA PROVISION DE CEMENTO PORTLAND	130.500.000	-	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 37/2021 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC	405.821.480	-	SERVICIO CONCLUIDO
	LPN N° 24/2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS HYUNDAI E ISUZU	44.672.000	-	SERVICIO CONCLUIDO

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:03:26 -03'00'

**DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07 16:25:52
-03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN U OBRA	MONTO DE LA INVERSIÓN EN Gs. AL 31/12/2023	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA	SITUACIÓN DE LA OBRA
2-002-12	LPN N° 54/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES	728.217.741	-	EN ETAPA DE EJECUCIÓN
	LPN N° 61/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS	101.572.912	-	EN ETAPA DE EJECUCIÓN
	LPN N° 57/2022 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS	32.160.673	-	SERVICIO CONCLUIDO
	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES	106.018.973.250	-	SERVICIO CONCLUIDO
	PROVISIÓN DE LUBRICANTES	14.716.378.391	-	SERVICIO CONCLUIDO
	LLAMADO MOPC N° 73/2015, LPN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN DPTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL - PAQ. 2	476.955.391	-	SERVICIO CONCLUIDO
2-002-13	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEMBUCU - LOTE 9	13.020.244.837	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEMBUCU - LOTE 8	9.689.454.885	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-15	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEMBUCU - LOTE 7	7.708.645.049	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-16	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEMBUCU - LOTE 6	3.716.967.039	100,00%	OBRA CONCLUIDA

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:04:19 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:26:31 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2023	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-002-17	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 1	2.895.667.298	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 2	17.271.874.775	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 3	30.621.554.479	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-18	LLAMADO MOPC N° 129/2021. CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO- ESC. AGRICOLA - SIDEPAR. RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU). LOTE 1.	450.531.555	9,21%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 129/2021. CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO- ESC. AGRICOLA - SIDEPAR. RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU). LOTE 2	548.805.358	6,90%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 21/2022 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY) - STO. DOMINGO - ESC. AGRÍCOLA - SIDEPAR - RUTA 13 (DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA 2022.	103.240.548	8,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
2-003-02	CONTRATO N° 586. LLAMADO MOPC N° 42/2020 "CONTRATACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA EN GESTIÓN DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO"	9.779.592	N/A	N/A
	LLAMADO UEP-MOPC N° 30/2019 "CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS PARA COMUNIDADES BENEFICIADAS DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGION ORIENTAL". ID 369.498	5.114.435	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:05:03 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:27:10 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2023	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-003-02	CONTRATO N° 585. LLAMADO MOPC N° 44/2020 "CONTRATACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN ACADÉMICA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO".	294.668.346	N/A	N/A
TOTAL DE LA INVERSION EN Gs AL 31/12/2023		1.543.489.927.338		

 Obras ejecutadas en la modalidad de Llave en Mano y APP

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2023			AÑO DE FINALIZACION DEL PROYECTO	SITUACION DE LA OBRA	MODALIDAD
		PGN	OTROS *	TOTAL INVERSION			
2-001-49	AMPLIACION Y DUPLICACION DE LA RUTA NACIONAL PY02	815.934.618.567	286.867.945	816.221.486.512	2048	EN ETAPA DE EJECUCION	APP

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2023			AÑO DE FINALIZACION DEL PROYECTO	SITUACION DE LA OBRA	MODALIDAD
		PGN	OTROS *	TOTAL INVERSION			
1-001-24	CONSTRUCCION DE LA FRANJA COSTERA SUR	11.554.483.808	71.558.295	11.626.042.103	2025	EN ETAPA DE EJECUCION	LLAVE EN MANO
2-001-50	MEJOR.TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA	12.111.426.710	N/A	12.111.426.710	2024	OBRA CONCLUIDA	LLAVE EN MANO

*Otros: partidas extrapresupuestarias.

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:05:47 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:27:30 -03'00'



Avance de Obras por Proyecto

"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y OTROS"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
1-001-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC Y DEL PALACIO DE GOBIERNO	ASUNCION	CGI SRL	100,00%	24,92%	EN ETAPA DE EJECUCION
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO(DETECTOR DE HUMO Y CALOR) EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC	ASUNCION	TES INGENIERIA	100,00%	25,03%	EN ETAPA DE EJECUCION
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC	ASUNCION	HOLLER INGENIERIA S.R.L.	100,00%	41,56%	EN ETAPA DE EJECUCION
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL MOPC	ASUNCION	OMEGA INGENIERIA S.R.L.	100,00%	41,56%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LOCACION DE DEPOSITOS ESPECIALES PARA EL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS OBSOLETAS	ASUNCION	SERMAT S.A.	N/A	N/A	EN ETAPA DE EJECUCION
"CONSERVACIÓN Y DESPEJE DE LA COLMATACIÓN DEL RIO PILCOMAYO"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
1-001-09	ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I.	POZO HONDO	CONSORCIO CANALES DEL CHACO.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE II.	MAGARIÑO	CONSORCIO MISTOLAR	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE III.	GRAL. DIAZ	ING. HUGO NAVARRO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:06:31 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado
digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:27:46 -03'00'

"CONSERVACIÓN Y DESPEJE DE LA COLMATACIÓN DEL RIO PILCOMAYO"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-09	ID 419764 - LLAMADO MOPC N° 102/2022 LPN - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I.	MCAL. ESTIGARRIBIA	CONSORCIO CANALES DEL CHACO	100,00%	31.21%	EN ETAPA DE EJECUCION
	ID 419764 - LLAMADO MOPC N° 102/2022 LPN - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE II.	GRAL. DIAZ	CONSORCIO FORTIN CABALLERO	100,00%	64.85%	EN ETAPA DE EJECUCION
	ID 419764 - LLAMADO MOPC N° 102/2022 LPN - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE III.	GRAL. DIAZ	ING. HUGO NAVARRO	100,00%	19.09%	EN ETAPA DE EJECUCION
"MANTENIMIENTO DE MÁRGENES Y CAUCES DE ARROYOS"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-10	LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARE - SEGUNDA ETAPA	LAMBARÉ	CONSORCIO CTN	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES Y PROMOCION SOCIAL	SAN IGNACIO	CONSORCIO DELSUR	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"SP. CONST. AVDA. COST. CENT. HISTORICO Y PARQUE BICENTENARIO "						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-13	LLAMADO MOPC N° 80/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA	ASUNCIÓN	GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY	100,00%	95,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 97/2017 LPN - FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION	ASUNCIÓN	T&C S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 126/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA	ASUNCIÓN	CONSORCIO TECNICON-CAEM-XYZ	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:07:15 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
16:28:04 -03'00'

"CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2DA. ETAPA"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-14	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION - SEGUNDA ETAPA Y CONEXION DE LA AVENIDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA NACIONAL N° 9	ASUNCION	CONSORCIO D-R COSTANERA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"DIAGNOSTICO Y PROTOCOLO DE INTERVENCION EN EDIFICIOS HISTORICOS"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-15	CONVENIO ENTRE EL MOPC Y LA UCA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRAL DE ASUNCIÓN	ASUNCION	UCA	100,00%	85,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
"RESTAURACION DE EDIFICIOS PATRIMONIALES"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-16	TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA FACHADA DEL PALACIO ALEGRE - SEDE DEL MINISTERIO DE HACIENDA.	ASUNCION	CARAGUATAY S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCIÓN PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-19	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 - MINGA GUAZU	MINGA GUAZU	CONSORCIO AGB-TOCSA	100,00%	95,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
"CONSTRUCCION DEL CIRS DE EMBOSCADA"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-20	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 1 - EMBOSCADA	EMBOSCADA	APONTE LA TORRE	100,00%	8,01%	EN ETAPA DE EJECUCION
	FISCALIZACION - CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 1 - EMBOSCADA	EMBOSCADA	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 - EMBOSCADA	EMBOSCADA	CONSORCIO CORDILLERA	100,00%	3,20%	EN ETAPA DE EJECUCION
	FISCALIZACION - CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 - EMBOSCADA	EMBOSCADA	CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:08:03 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:13:09 -03'00'



SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-21	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO	ASUNCION	CONSORCIO TBI	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LINEAS SUBTERRANEAS 23 KV.	ASUNCION	BENITO ROGGIO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN	ASUNCION	ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
PROYECTO CAPACITAC. Y MEJOR. FORM. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA DIPE						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-23	GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	ALCANCE NACIONAL	N/A	100,00%	100,00%	EN PROCESO DE CIERRE
CONSTRUCCIÓN DE LA FRANJA COSTERA SUR						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-24	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES URBANAS, PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA SUR CON FINANCIAMIENTO BAJO EL RÉGIMEN DE LA LEY N° 1.302/1.998 QUE ESTABLECE MODALIDADES Y CONDICIONES ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS A LA LEY N° 1.045/1.983 "QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE OBRAS PÚBLICAS, MODIFICADA POR LA LEY N° 5074/2013, SUS MODIFICATORIAS Y REGLAMENTACIONES.	ASUNCION	COSORCIO DEL SUR	100,00%	87,13%	EN ETAPA DE EJECUCION
"CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN Y CHACO I"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-26	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN(CAPITAL) Y CHACO I (DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HA YES)	ASUNCION (CAPITAL) Y CHACO I (DPTO. DE PRESIDENTE HA YES)	CONSORCIO UNION	100,00%	90,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
"CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ – 14, 9 KM"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-27	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - 14,9 KM	PILAR	CONSORCIO CTC	100,00%	95,00%	EN ETAPA DE EJECUCION

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:09:01 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:13:36 -03'00'



"MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION TRES BOCAS"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-28	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMÉRICO PICCO, ACCESO SUR Y A VELINO MARTÍNEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS	VILLA ELISA/FDO. DE LA MORA/NEMBY/SAN LORENZO	TENOEDIL S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCO, ACCESO SUR Y A VELINO MARTINEZ (3 BOCAS) Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS	VILLA ELISA/FDO. DE LA MORA/NEMBY/SAN LORENZO	CONSORCIO SDC CONSULTORES	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO
MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO, SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD VIAL E ILUMINACION						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-29	LLAMADO MOPC N° 147/2016 LPI - SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LAS ESTACIONES DE PESAJES (BASCULAS) ID 319-008	ALCANCE NACIONAL	N/A	100,00%	89,91%	EN ETAPA DE EJECUCION
"DRAGADO Y MANTENIMIENTO DE LOS RÍOS NACIONALES"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-30	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY	ALCANCE NACIONAL	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A (T&C S.A)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY		TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY		ARTES Y ESTRUCTURAS S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARANA. LOTE 1: DESDE EL PASO LORO CUARTO HASTA EL PASO SAN PABLO		INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A (T&C S.A)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARANA. LOTE 2: DESDE EL PASO CARPINCHERO HASTA EL PASO PASO DE PATRIA		TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY LOTE 1: DESDE LA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ HASTA EL KM 387		INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A (T&C S.A)	100,00%	90,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY LOTE 2: DESDE EL KM 387 HASTA EL KM 704		TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A	100,00%	85,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY LOTE 3: DESDE EL KM 704 HASTA LA CONFLUENCIA CON EL RIO APA		ARTES Y ESTRUCTURAS S.A	100,00%	82,00%	EN ETAPA DE EJECUCION

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:09:51 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:13:56 -03'00'

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO DE GOBIERNO						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-32	TRABAJOS DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y SU ENTORNO INMEDIATO	ASUNCION	CONSORCIO DE RESTAURACION	100,00%	43,60%	EN ETAPA DE EJECUCION
SP CONST. DE AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNCIÓN-LUQUE 6,30KM						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-34	CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU. ASUNCION LUQUE	ASUNCION - LUQUE	TECNOEDIL - HEISECKE - OCHO A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"CONSTRUCCION DE 1500 VIVIENDAS EN EL BAÑADO SUR"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-39	LLAMADO MOPC N° 27/2022 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO TEMPORAL – BARRIO TACUMBÚ". ID 414.150.	ASUNCIÓN	PROEL INGENIERÍA del ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CORONEL OVIEDO"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-40	LLAMADO MOPC N° 93/2020 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO- CAAGUAZU" – ID N° 385.592.	CORONEL OVIEDO	CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. - ITASA S.A. - PROEL INGENIERÍA - M.M. S.A.	100,00%	76,37%	EN ETAPA DE EJECUCION
"EJEC. DE CONV. DE COOP. CON EL MSPYBS BAJO LA LEY DE EMERGENCIA"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-41	CONSTRUCCION DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPYBS EN VARIOS DPTOS DEL PAIS			100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-42	LLAMADO MOPC N° 55/21 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR - ID N° 399.277.	ENCARNACIÓN	CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR (S.C.CHACO-ASCENT SA.-EISA-RDM)	58,81%	62,09%	EN ETAPA DE EJECUCION
"MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINNA"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-44	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ASUNCION	ASUNCION	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	100,00%	46,03%	EN ETAPA DE EJECUCION

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:10:40 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:14:42 -03'00'



"CONSTRUCCIÓN SIST. AGUA POTABLE Y ACC. VIAL PENITENCIARIA MG"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
1-001-46	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ACC. VIAL PENITENCIARIA MG	CIUDAD DEL ESTE	CONSORCIO AGB-TOCSA	100,00%	30,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
" REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN VALLEMI "						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-04	REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - VALLEMI	CONCEPCION	CONSORCIO BELEN	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"MEJORAMIENTO Y PAV. DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-05	CONTRATO N° 131/2017: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS, RUTA PY03, 151 KM.; TRAMO: ROTONDA CALLE 6000 / RUTA 3 – AZOTÉY	SAN ESTANISLAO A AZOTÉY	PROEL INGENIERIA	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	CONTRATO N° 379/2019: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL LOTE N° 1: RUTA NACIONAL N° 10 "LAS RESIDENTAS", TRAMOS PUERTO ROSARIO – ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY (75 KM); ACCESO A ITACURUBI DEL ROSARIO, GRAL. AQUINO Y VILLA ROSARIO (15 KM) – LOTE N° 2 – KATUETÉ – SAN ALBERTO – HERNANDARIAS (155 KM); HERNANDARIAS – CIUDAD DEL ESTE (ROTONDA KM 4) (15 KM).	LOTE N°1: VILLA DEL ROSARIO - GRAL. AQUINO - ITACURUBI DEL ROSARIO LOTE N° 2: KATUETE A CIUDAD DEL ESTE	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	CONTRATO N° 389/2019: REPARACIÓN DE FALLAS Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA LOTE N° 1 – PUERTO ROSARIO – ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY (75 KM); ACCESO A ITACURUBI DEL ROSARIO, GRAL. AQUINO Y VILLA ROSARIO, GRAL. AQUINO Y VILLA ROSARIO (15 KM) – LOTE N° 2 – KATUETÉ – SAN ALBERTO – HERNANDARIAS (155 KM); HERNANDARIAS – CIUDAD DEL ESTE (ROTONDA KM 4) (15 KM).	LOTE N°1: VILLA DEL ROSARIO - GRAL. AQUINO - ITACURUBI DEL ROSARIO LOTE N° 2: KATUETE A CIUDAD DEL ESTE	CONSORCIO SUPERCARRETERA	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	CONTRATO N° 11/2020: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: LOTE N° 1 RUTA NACIONAL N° 10 "LAS RESIDENTAS", TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 – YASY KANÝ (55 KM); YASY KANÝ – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM) LOTE N° 2: RUTA NACIONAL N° 5 GRAL. BERNARDINO CABALLERO, TRAMO: CONCEPCIÓN – YBY YAU (109 KM).	LOTE N° 1: SAN ESTANISLAO A CURUGUATY LOTE N° 2: CONCEPCIÓN A YBY YAU	CONSORCIO RIO YPANE	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:11:28 -03'00'

DIANA
BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado
digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:15:17 -03'00'

"MEJORAMIENTO Y PAV. DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-05	CONTRATO N° 10/2020: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: LOTE N° 1 RUTA NACIONAL N° 10 "LAS RESIDENTAS", TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAHY (55 KM); YASY KAHY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM) LOTE N° 2: RUTA NACIONAL N° 5 GRAL. BERNARDINO CABALLERO, TRAMO: CONCEPCIÓN – YBY YAU (109 KM).	LOTE N° 1: SAN ESTANISLAO A CURUGUATY LOTE N° 2: CONCEPCIÓN A YBY YAU	ECOMIPA S.A.	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	CONTRATO N° 134/2020: LPI DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES DEL TRAMO CURUGUATY – SALTOS DEL GUAIRÁ (164,7 KM).	CURUGUATY A SALTOS DEL GUAIRÁ	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	CONTRATO N° 207/2020: OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTAS PY05 Y PY03, 135,7 KM. TRAMOS: A) PY05: YBY YAU – P. J. CABALLERO, B) PY03: AZOTÉY – YBY YAU – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.	AZOTÉY - YBY YAU - PEDRO J. CABALLERO	CONSORCIO ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO
	CONTRATO N° 122/2016: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS; RUTA 6, 172 KM. TRAMO: MINGA GUAZÚ – ACCESO A CAPITÁN MEZA / NATALIO	MINGA GUAZÚ A CAPITÁN MEZA	CONSORCIO MONDAY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-07	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BÁSCULA Y CONTROL POLICIAL	CURUGUATY ALBERDI	-	N/A	N/A	EN ETAPA DE LLAMADO A LICITACION
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).	MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA	CONSORCIO RUTA 9	100,00%	90,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA).	MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA	CONSORCIO D&C	N/A	N/A	EN ETAPA DE EJECUCION
	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY.	CURUGUATY	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	100,00%	25,00%	EN ETAPA DE EJECUCION

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:12:17 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado
digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:15:46 -03'00'



"MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-07	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY.	CURUGUATY	CIA S.A.	N/A	N/A	EN ETAPA DE EJECUCION
	CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE PEAJE, BÁSCULAS Y CASETA DE CONTROL POLICIAL.	CURUGUATY ALBERDI	-	0,00%	0,00%	EN ETAPA DE LLAMADO A LICITACION
	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU (87,98 KM).	CURUGUATY	CONSORCIO VILLA YGATIMI	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU.	CURUGUATY	CONSORCIO CIA-INCOCIV	N/A	N/A	SERVICIO FINALIZADO
	OBRAS COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPT. VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000".	ALBERDI	CONSORCIO HEISECKE - TECO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000		CONSORCIOo SERTEC	N/A	N/A	SERVICIO FINALIZADO
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI		CONSORCIO ETH	N/A	N/A	SERVICIO FINALIZADO
"MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO PARANÁ"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 114/2019 ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 1: RUTA PY 06 - CAMBYRETA - CAMPICHUELO	CAMBYRETA	CONSTRUCTORA CCC S.A.	100,00%	54,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 114/2019 ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 2: TRAMO A: CAMINO DE LA RIBERA DEL RÍO PARANÁ - PUERTO MAYOR OTAÑO - PUERTO DOS FRONTERAS Y TRAMO B: MAYOR OTAÑO - CARLOS A. LÓPEZ	MAYOR OTAÑO C. A. LÓPEZ	CONSTRUCTORA MM S.A.	100,00%	57,00%	EN ETAPA DE EJECUCION

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:13:03 -03'00'

DIANA
BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado
digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:16:19 -03'00'



"MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA 6"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-09	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMPALME A RUTA NACIONAL N° 6.	SAN JUAN NEPOMUCENO-AVAÍ-TAVAI-SAN RAFAEL DEL PARANÁ-DR. RAÚL PEÑA	CONSORCIO TAVAI	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI - PILAR"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-10	PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI -PILAR TRAMO/ OBRA 1 - ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESIA URBANA VILLA FRANCA (2,05 Km)	ALBERDI - VILLA FRANCA - SAN JUAN DE NEEMBUCU - PILAR	CONSORCIO TC PILAR (TECNOEDIL CONSTRUCTURA S.A. - CONSTRUPAR S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN CORDILLERA, PARAGUARI, CAAGUAZU, GUAIRA, CAAZAPA"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-12	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR - 22/2016, APROBADO POR LA LEY 6024/2018, TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM).	PARAGUARI VILLARRICA TEBICUARY LA COLMENA PIRIBEBUY	CONSORCIO PARAGUARI	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM)	CNEL. OVIEDO CARAYAO CAAZAPA YATAYTY ÑUMI MBOCAYATY TROCHE	CONSORCIO CONCIV	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR - 22/2016, APROBADO POR LA LEY 6024/2018, TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM).	PARAGUARI VILLARRICA TEBICUARY LA COLMENA PIRIBEBUY	CONSORCIO PARAGUARI	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM)	CNEL. OVIEDO CARAYAO CAAZAPA YATAYTY ÑUMI MBOCAYATY TROCHE	CONSORCIO CONCIV	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	FISCALIZACIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: PARAGUARI – VILLARRICA (81,5 KM.); TEBICUARY – LA COLMENA (36,17 KM.); PARAGUARI – PIRIBEBUY – RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM.)	PARAGUARI VILLARRICA TEBICUARY LA COLMENA PIRIBEBUY	CONSORCIO GRIMAUZ ELECTROCONSUL	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:13:54 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA
BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:16:48 -03'00'



"HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN CORDILLERA, PARAGUARI, CAAGUAZU, GUAIRA, CAAZAPA"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-12	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM).	CNEL. OVIEDO CARAYAO CAAZAPA YATAYTY ÑUMI MBOCAYATY TROCHE	CONSORCIO CIALPA - CONCREMANT	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
"HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-13	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO RUTA NACIONAL N° 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU PUERTO ANTEQUERA.	SANTA ROSA DEL AGUARAY - NUEVA GERMANIA - SAN PEDRO DE YCUAMANDIYU - PUERTO ANTEQUERA	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
"HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. VILLETA - ALBERDI"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-14	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM - VIAL 2	VILLETA	CONSTRUCTORA HEISECKE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2	VILLETA	CONSTRUCTORA HEISECKE	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2	VILLETA	CONSORCIO ETL DEL SUR	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
"HABILITACION DE LA RED VIAL DPTOS. DE MISIONES E ITAPUA"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-15	OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR.	SAN JUAN BAUTISTA - CORONEL BOGADO - ENCARNACION	CONSORCIO SANTA ROSA	100,00%	83,70%	EN ETAPA DE EJECUCION
	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) MALLA SUR.	SAN JUAN BAUTISTA - CORONEL BOGADO - ENCARNACION	CONSORCIO SPDYD SERVINGGI SRL – PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA SA DE CV Y DISEÑO DE DESARROLLO DE PROYECTO DE MÉXICO CV.	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado
digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:14:43 -03'00'

DIANA
BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado
digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:17:11 -03'00'



"HABILITACION DE LA RED VIAL DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CANINDEYU"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-16	OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA NORTE.	SAN ESTANISLAO- CARAYAO- YASY KAÑY- CAPIIBARY- SANTA ROSA DEL MBUTUY	RAMÓN C. ALVAREZ SA	100,00%	40,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) MALLA NORTE.	SAN ESTANISLAO- CARAYAO- YASY KAÑY- CAPIIBARY- SANTA ROSA DEL MBUTUY	CONSORCIO TOSTICARELLI Y ASOCIADOS (ITYAC- CIALPA S.A)	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
"CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACIÓN"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-17	LLAMADO MOPC N°32/2019 LPN SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS UBICADAS EN LA REGION ORIENTAL	MARIA AUXILADORA ITAUGUA LA PAZ	PUNTAL S.A ECOMIPA S.A. OSIRIS GROUP S.A. PIROY S.A. LOS TRIGALES	100,00%	93,90%	EN ETAPA DE EJECUCION
"CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA N° 3 TRAMO KM 21.8-170.3"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-25	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). TRAMO: - LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - RUTA NACIONAL N° 3 ELIZARDO AQUINO".	LIMPIO / SAN ESTANISLAO	CONSORCIO TOCSA - ECOMIPA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA N° 4 TRAMO KM 225 - 358.4"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-26	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). TRAMO: - SAN IGNACIO - PILAR	SAN IGNACIO / PILAR	TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN CENTRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-30	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO: ALPASA - SAPUCAI	PARAGUARI	CARAGUATAY S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 1: TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO	CARAYAO - JUAN DE MENA	CONSORCIO VIELK	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3: TRAMO TOBATI - MONTE ALTO	TOBATI	CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA. OBRA 3	LA COLMENA	M & T S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PA VIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 4: TRAMO: PIRAYU- PARAGUARI	PIRAYU- COMPAÑIA CERRO LEÓN - PARAGUARÍ	CONSORCIO B&B ASOCIADOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:15:32 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:17:37
-03'00'

"CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN CENTRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-30	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: COMPAÑIA GRAL. DÍAZ - MCAL. ESTIGARRIBIA- TTE. ROJAS SILVA - POTRERITO - URUNDEY - ISLA GUJAZÚ - GRAL DÍAZ -EMPALME RUTA N° 3 (ARROYOS Y ESTEROS - 1° DE MARZO). OBRA 1	ARROYO Y ESTEROS - 1RO DE MARZO	ALFA & OMEGA CONSTRUCTORA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL.OBRA 9: TRAMO:DESIVIO RUTA ATYRA/ CANDIA/ CAACUPE - RUTA TOBATI/CAACUPE	ATYRA - CANDIA - CAACUPE	CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 1: TRAMO VILLARRICA - ITAPE	VILLARRICA - ITAPE	CONSORCIO VICTORIA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3: TRAMO YBYTYMI - LA COLMENA	YBYTYMI - LA COLMENA	CONSORCIO VICTORIA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO ITURBE - VALLE PE (ROJAS POTRERO) - HASTA EL PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI	ITURBE	CONSORCIO SANTA CATALINA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 8: TRAMO ITA - NUEVA ITALIA	ITA - NUEVA ITALIA	EMPRESA MIGUEL ANGEL CHAVEZ	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 2: NUEVA ITALIA - CARAPEGUA	NUEVA ITALIA - CARAPEGUA	EMPRESA MIGUEL ANGEL CHAVEZ	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO TRAMO DENTRO DEL TRAMO: SAPUCAI - CERRO ROKE	SAPUCAI	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 4: TRAMO: RAMAL A TEBICUARYMI (DESDE VALLE PE)	TEBICUARYMI	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES (EDIVI S.A).	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 2: TRAMO COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAI	COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAI	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONTRATO DE PRESTAMO P/ FINANCIAM. DEL PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES SOCIALES Y DE INFRAESTRUC. (PAISI) CON LA CAF. TRAMO: LUQUE - PASO SANA	LUQUE	GRUPO VP S.A. (GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:16:20 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:18:01 -03'00'



"CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN CENTRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-30	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: AREGUA - ISLA VALLE - YUKYRY. OBRA 1	AREGUA	GRUPO VP S.A. (GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO ACCESO SUR - POTRERITO	YPANE - GUARAMBARE	CONSORCIO OMG S.A Y S&B S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 16: TRAMO CALLE RITA E. GOMEZ VDA. DE AVEIRO (CIUDAD DE LIMPIO)	LIMPIO	CONSORCIO S&B SA - 2G SRL	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA. OBRA 1	PARAGUARI	SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (SOTEC S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO OBRA 2: TRAMO: ATYRA - MONTE ALTO	ATYRA - MONTE ALTO	ARQ. ANA LUCI PORRO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION. GRAL. ROGELIO BENITEZ TRAMO: CALLE ROGELIO BENÍTEZ	PIRIBEBUY	TAIVO CONSTRUCCIONES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 8: TRAMO: COLONIA INDEPENDENCIA - COOPERATIVA PFANNL	COLONIA INDEPENDENCIA	CONSORCIO YBYTYRAPE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN 4 TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO: ITAGUA - PATIÑO	ITAGUA - PATIÑO	ELIO ACOSTA HERRERA EAH CONSTRUCCIONES	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO TIPO EMPEDRADO, TRAMO: CAAPUCU - QUYQUYHO. OBRA 2	CAAPUCU - QUYQUYHO	CONSORCIO RAMALES	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO ÑANDE TAVA II, BARRIO PUERTO PABLA DEL LA CIUDAD DE LAMBARE	LAMBARE	EMPRESA HERRERIA SAN JOSE (LAURA RAQUEL TORRES GIESBREHT)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3 TRAMO: BOQUERON - ITAPÉ - CNEL. MARTÍNEZ	BOQUERON - ITAPE - CNEL. MARTINEZ	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A (COVIPA S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 12: CALLE JOHANNSEN VILLA ELISA	VILLA ELISA	ARENALES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 15: TRAMO EMBOSCADA - NUEVA COLOMBIA	EMBOSCADA - NUEVA COLOMBIA	CONSORCIO CORDILLERA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:17:13 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:27:50 -03'00'



"CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN SUR"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-31	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA	YABEBYRY - SAN IGNACIO	COVIPA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 6: TRAMO: B° KAAGUY RORY - 4 POTREROS - RUTA VI	ENCARNACION	PILAR CONSTRUCTORA S.A	0,00%	0,00%	OBRA PARALIZADA - ABANDONO DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: GRAL. DIAZ - MAYOR MARTINEZ. OBRA 7	ÑEMBUCU	CONSORCIO PROEL - CIC S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO OBRA 3: ACCESO A PUERTO OBLIGADO TRAMO 1	OBLIGADO	CORPORACION CONSTRUCTIVA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3: TRAMO: SAN SOLANO - FLEITAS CUE	SAN PEDRO DEL PARANA	EDB CONSTRUCCIONES	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 4: TRAMO: SAN SOLANO - PINDOYU	SAN PEDRO DEL PARANA	SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (SOTEC S.A)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 5: TRAMO: ALTO VERA (CARONAY) - POTRERO BENITEZ	ALTO VERA	CONSORCIO ALTO VERA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO YATYTAY - SAN RAFAEL Y PUENTE SOBRE EL RIO TEMBEY	YATYTAY - SAN RAFAEL DEL PARANÁ	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 6: TRAMO: FLEITAS CUE - RIO TEBICUARY	SAN PEDRO DEL PARANA	CONSORCIO ARRECIFE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO OBRA 4: ACCESO A PUERTO OBLIGADO. TRAMO 2	OBLIGADO	PILAR CONSTRUCTORA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 12: TRAMO: RUTA 6 - CAPITAN MEZA 24 - CAPITAN MEZA 16	CAPITAN MEZA	YATYTA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 5: TRAMO ITURBE - MACIEL	ITURBE - MACIEL	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 8: TRAMO: ALTO VERA (CARONAY) - YNAMBU - PERLITA TANQUE	ALTO VERA	MM S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:18:06 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:28:32 -03'00'



"CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN SUR"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-31	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 1: TRAMO: SANTA RITA - SAN IGNACIO	SANTA RITA - SAN IGNACIO	CONSORCIO NACIONAL MISIONERO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, TRAMO: NATALIO - PUERTO LA PALOMA	NATALIO	DMV S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS. OBRA 10: TRAMO: NATALIO - YATYTAY	NATALIO - YATYTAY	M&O SRL	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 5: TRAMO: EDELIRA 20 - EDELIRA 28	EDELIRA	CONSORCIO MOMPOX	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS. OBRA 11: TRAMO: SAN PEDRO DEL PARANA - COMPAÑIA SAN SOLANO	SAN PEDRO DEL PRAANA - COMPAÑIA SAN SOLANO	PILAR CONSTRUCTORA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: GRAL. DELGADO - SAN DIONISIO. OBRA 2	GRAL. DELGADO - SAN DIONISIO	SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (SOTEC S.A)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 7: TRAMO: SAN JUAN NEPOMUCENO - BUENA VISTA	SAN JUAN NEPOMUCENO - BUENA VISTA	EMPRESA ING. ANTONIO PELÁEZ GARCIA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 10: TRAMO: ACCESO ESTE A LEANDRO OVIEDO	LEANDRO OVIEDO	YATYTA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"CONSTRUCCIÓN PAV. ASFALT. S/ EMPEDRADOS EN REGION ESTE"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-40	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO J. EULOGIO ESTIGARRIBIA -CRUCE YJHOVY CENTRAL - RAÚL ARSENIÓ OVIEDO	J. EULOGIO ESTIGARRIBIA - RAÚL A. OVIEDO,	CONSORCIO CAAGUAZU	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: SANTA RITA - LOS CEDRALES	SANTA RITA - CURUPAYTY - SANTA ROSA - CEDRALES	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2 LOTE 4: DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ TRAMOS INCLUIDOS 1) CAAGUAZÚ - REPATRIACIÓN. LONGITUD: 8.6KM. 2) RUTA 2 – NUEVA LONDRES. LONGITUD: 8.5 KM.	CAAGUAZÚ	CONSORCIO CCC-VIALTEC	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:19:00 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:28:55 -03'00'



"CONSTRUCCIÓN ASFALTO SOBRE EMPEDRADO -REGION SUR"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-41	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS, LOTE/GRUPO 6: ITAPUA, MISIONES Y ÑEEMBUKU	ITAPUA, MISIONES Y ÑEEMBUKU	MM S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: MAYOR MARTINEZ - PUERTO ITACORA	ITA CORA - MAYOR MARTINEZ	PROEL INGENIERIA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN NORESTE"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-43	REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO – CAAZAPA. OBRA 1: CORONEL OVIEDO - VILLARRICA	CORONEL OVIEDO - MBOCAYATY - YATAITY DEL GUAIRA - VILLARRICA	CONSORCIO VIAL NUEVO HORIZONTE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	MEJORAMIENTO DE LA RUTA N° 3 - GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO: BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA N° 5.	YBY YAU - BELLA VISTA NORTE - PEDRO JUAN CABALLERO	CONSORCIO GRAL. AQUINO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS, LOTE/GRUPO 1: CONCEPCIÓN, SAN PEDRO Y CANENDIYU	CONCEPCIÓN, SAN PEDRO Y CANENDIYU	14 DE JULIO S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR Y DESAGÜE PLUVIAL DE BELLA VISTA NORTE	BELLA VISTA	CONSORCIO NORTE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 01 - TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE	HORQUETA - AZOTÉY	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 02 - TRAMO: GUA YAIBI - CALLE BERTONI.	GUA YAIBI	EDB CONSTRUCCIONES	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 11 - TRAMO: RUTA N° 3 - TACUATI.	TACUATI	CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 13 - TRAMO: CURUZU DE HIERRO - AZOTÉY	AZOTÉY	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
" CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN ESTE"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-45	MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANÍ - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORÁ	CORPUS CHRISTI - ANAHÍ - PINDOTY PORÁ	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CALLE 14 - RÍO MONDAY	MINGA GUAZÚ - CEDRALES	CONSORCIO MONDAY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS - TEBYCUARY	CAAGUAZU	14 DE JULIO S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:19:53 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado
digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:29:15 -03'00'



" CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN ESTE"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-45	PAVIMENTACION ASFÁLTICA DEL TRAMO CARAYAO - CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA 3	CARAYAO - CLETO ROMERO - COLONIA REGINA MARECOS - JUAN DE MENA	CONSORCIO YHAGUY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: RIO YGUAZU - MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ	YGUAZÚ- RUTA VII – MCAL. LÓPEZ	CONSORCIO YGUAZU	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA N° 7 - RIO YGUAZU	YGUAZU	CONSORCIO YGUAZU	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA N° 7 - TORIN - GOLONDRINA	J. E. ESTIGARRIBIA	CONSORCIO VIAL DEL ESTE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN CENTRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-46	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO. TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO – LIMPIO.	MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CONSORCIO D-R	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: YBYCU'Í - COL. GOIBURÚ - MBUYAPEY	YBYCU'Í - MBUYAPEY	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL ACCESO ARRUA'Í	ITA	14 DE JULIO S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO – CAZAPA. OBRA 2: VILLARRICA - ÑUMÍ	VILLARRICA - ÑUMÍ	CONSORCIO YUTY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	BACHEO Y RESTITUCIÓN DE GALIBO DEL CAMINO VIEJO A LA CIUDAD DE LUQUE Y AVENIDA SUDAMERICANA	LUQUE	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN DE INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO	ASUNCION	CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACION DEL ACCESO A VILLET A - ALBERDI (KM0 - KM 16)	VILLET A - ALBERDI	CONSORCIO VILLETANO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL TRAMO: ATYRA - CANDIA - CAACUPE	ATYRA - CANDIA - CAACUPE	ECOMIPA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS EN EL PARQUE GUASU METROPOLITANO	LUQUE	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA	NANAWA	DC INGENIERIA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	CORONEL OVIEDO	COMPañIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado
digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:20:45 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:29:37 -03'00'



"CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN CENTRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-46	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 05 - TRAMO: ITURBE - MACIEL.	ITURBE - MACIEL	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 07 - TRAMO: RAUL OVIEDO - NUEVA TOLEDO.	RAUL ARSENIO OVIEDO - NUEVA TOLEDO	CONCRET MIX S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 08 - TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO.	JUAN M. FRUTOS - 3 DE FEBRERO	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 10: TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI	PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI	LOS TRIGALES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"AMPLIACION Y DUPLICACION DE LAS RUTAS 2 Y 7"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-49	CONTRATO DE DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE DOS RUTAS NACIONALES 2 Y 7	YPACARAI HASTA CAAGUAZU	SOCIEDAD DE OBJETO ESPECÍFICO (SOE) "RUTAS DEL ESTE S.A."	100,00%	88,91%	EN ETAPA DE EJECUCION
"MEJOR.TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-50	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA LOMA PLATA - CARMELO PERALTA	LOMA PLATA	CONSORCIO CORREDOR VIAL BIOCEÁNICO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA LOMA PLATA - CARMELO PERALTA	CARMELO PERALTA	CONSORCIO CORREDOR VIAL BIOCEÁNICO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
" CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGIÓN CENTRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-51	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA	EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA	ECOMIPA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMO ITA - NUEVA ITALIA	ITA - NUEVA ITALIA	DC INGENIERIA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 2 - TRAMO: ISLA PUCU - 1° DE MARZO Y RAMAL CIA. SAN JUAN - MOMPOX	ISLA PUCU - CIA. SAN ISIDRO - CIA. SAN JUAN - MOMPOX	CONCRET MIX S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 4 - TRAMO COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAL 2. TRAMO VALLE PE - TEBICUARYMI.	COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAL - VALLE PE - TEBICUARYMI	CONSORCIO TEBICUARYMI	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAV. ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 1. DISTRITO SAN LORENZO	SAN LORENZO	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:21:38 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:30:00 -03'00'

" CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGIÓN CENTRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-51	PAV. ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 2. DISTRITO LUQUE	LUQUE	TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAV. ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 3. DISTRITO CAPIATA	CAPIATA	ECOMIPA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 3 - LOTE N° 1 (LLAMADO MOPC 38/2015)	MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO - LUQUE - SAN LORENZO	CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 3 - LOTE N° 2 (LLAMADO MOPC 38/2015)	FERNANDO DE LA MORA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 3 - LOTE N° 3 (LLAMADO MOPC 38/2015)	LAMBARE - VILLA ELISA - ÑEMBY - SAN ANTONIO	CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 3 - LOTE N° 4 (LLAMADO MOPC 38/2015)	CAPIATA - J. AUGUSTO SALDIVAR - ITAGUA - AREGUA - YPACARAI - GUARAMBARE	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 2 - LOTE N° 1 (LLAMADO MOPC 145/2014)	YPANE - VILETA - FERNANDO DE LA MORA - VILLA ELISA - SAN LORENZO - ÑEMBY - SAN ANTONIO - YPANÉ - GUARAMBARE	CONSORCIO ACARAY S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 2 - LOTE N° 2 (LLAMADO MOPC 145/2014)	CARAGUATA Y - VAPOR CUE	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 2 - LOTE N° 3 (LLAMADO MOPC 145/2014)	IRO. DE MARZO - TOBATI	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS. LOTE/GRUPO 2: CORDILLERA Y PARAGUARI	CORDILLERA - PARAGUARI	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS. LOTE/GRUPO 3: CENTRAL	CENTRAL	CONSORCIO VIAL NACIONAL	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS. LOTE/GRUPO 4: CENTRAL / ASUNCION	CENTRAL	CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL. LOTE N° 1: DEPARTAMENTO CENTRAL (LLAMADO MOPC 88/2014)	SAN LORENZO – CAPITATA – PIRAYU – AZCURRA – YPANÉ - GUARAMBARE	DC INGENIERIA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:23:17 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:30:24 -03'00'



" CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGIÓN CENTRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-51	PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL. LOTE N° 2: DEPARTAMENTO CENTRAL Y CORDILLERA (LLAMADO MOPC 88/2014)	PEDROZO – AZCURRA - SANTA ELENA – CARAGUATA Y - PIRIBEBUY - ITACURUBI	TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL. LOTE N° 3: DEPARTAMENTO DE CORDILLERA (LLAMADO MOPC 88/2014)	PEDROZO – AZCURRA- SANTA ELENA – CARAGUATA Y - PIRIBEBUY - ITACURUBI	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
MEJ. Y CONSERV. TRAMO CAAGUAZU - YHU - EMPALME RUTA 10						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-52	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 121 KM DE LA RUTA N° 13, DESDE CAAGUAZÚ HASTA EL EMPALME CON LA RUTA N° 10	CAAGUAZU - VAQUERIA - VAQUERIA - EMPALME RUTA N° 10	CONSORCIO VAQUERIA (PROEL INGENIERIA / ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.)	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
MEJ. CONSERV. TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA 6						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-53	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UNOS 65,51 KM DE VÍAS DEL TRAMO ÑUMI- SAN JUAN NEPOMUCENO; Y EL POSTERIOR MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 147 KM DEL CORREDOR ÑUMI – SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6	GUIRÁ, CAZAPÁ, ALTO PARANÁ, ITAPÚA	TOCSA S.A.	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO
	CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CRUCE KIMEX – KRESSBURGO – CARLOS ANTONIO LOPEZ (VII DEPARTAMENTO DE ITAPÚA) AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PGN 2022 LOTE 1 - TRAMO 1: CRUCE KIMEX - KRESSBURGO (PROGRESIVA 0+180 A PROGRESIVA 27+580) - 27,40 KM.	LOTE 1: RUTA PY 06 - CRUCE KIMEX - KRESSBURGO PROGRESIVA 0+180 A PROGRESIVA 27+580 LONGITUD 27,40 KM.	EDB CONSTRUCCIONES DE ENRIQUE EDGARDO DIAZ BENZA CANO	100,00%	7,84%	EN ETAPA DE EJECUCION
	CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CRUCE KIMEX – KRESSBURGO – CARLOS ANTONIO LOPEZ (VII DEPARTAMENTO DE ITAPÚA) AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PGN 2022 LOTE 2 - TRAMO 2: KRESSBURGO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ (PROGRESIVA 27+580 a PROGRESIVA 57+400) - 29,82 KM.	LOTE 2: KRESSBURGO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ PROGRESIVA 27+580 A PROGRESIVA 57+400 LONGITUD 29,82 KM.	CONSORCIO NUEVA GENERACIÓN (CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. / SOTEC S.A.)	100,00%	4,85%	EN ETAPA DE EJECUCION
"HABILITACION MANTENIMIENTO DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUA - SAN JUAN BAUTISTA"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-55	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS(CREMA) RUTA NACIONAL N° 1 TRAMO: QUINDY- VILLA FLORIDA- SAN JUAN BAUTISTA	QUIINDY - CAAPUCU - VILLA FLORIDA - SAN MIGUEL - SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.	CONSORCIO CONTEC (CONCREMIX S.A. - TECNOEDIL S.A.)	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:24:11 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:30:48 -03'00'

"HABILITACIÓN Y MANT. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCIÓN"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-56	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	POZO COLORADO CONCEPCION	CONSORCIO RUTAS DEL NORTE (ROVELLA CARRANZA SUC PY - CONCRET MIX S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260.	POZO COLORADO CONCEPCION	CONSTRUCTORA SÁNCHEZ TRIPOLONI LTDA.	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE RESICION POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	POZO COLORADO CONCEPCION	CONSORCIO NUEVO CHACO (B&B S.A. - EUROFINSA S.A.)	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE RESICION POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	POZO COLORADO CONCEPCION	CONSORCIO RUTAS DEL NORTE (ROVELLA CARRANZA SUC PY - CONCRET MIX S.A.)	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260.	POZO COLORADO CONCEPCION	CONSTRUCTORA SÁNCHEZ TRIPOLONI LTDA.	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE RESICION POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	POZO COLORADO CONCEPCION	CONSORCIO NUEVO CHACO (B&B S.A. - EUROFINSA S.A.)	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE RESICION POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:25:05 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:31:10 -03'00'



"HABILITACIÓN Y MANT. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCIÓN"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-56	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	POZO COLORADO CONCEPCION	CONSORCIO CREMA - POZO COLORADO - LOTE 1	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260.	POZO COLORADO CONCEPCION	CONSORCIO CAEM CSI ICASA - LOTE 2	N/A	N/A	EN PROCESO DE RESICION POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	POZO COLORADO CONCEPCION	CONSORCIO INCONPAR INGSER - LOTE 3.	N/A	N/A	EN PROCESO DE RESICION POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
HAB. Y MANT. RUTA NACIONAL N°9 Y ACCESO A COLONIA MENONITA						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-57	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 1-LOTE 1	BENJAMIN ACEVAL	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	100,00%	95,78%	EN ETAPA DE EJECUCION
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 1-LOTE 2	BENJAMIN ACEVAL, GUA VIRA, PA' I PUKU, RÍO NEGRO	CONSORCIO RUTA 9 TRANCHACO (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - LT S.A.)	100,00%	90,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 2-LOTE 3	KM 192, MONTELINDO	CONSORCIO AVANZA CHACO (OCHO A S.A. - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - CONSTRUPAR S.A.)	100,00%	92,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 2-LOTE 4	POZO COLORADO, DESVÍO A NUEVA MESTRE, RÍO VERDE	TOCSA	100,00%	98,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 3-LOTE 5	RÍO VERDE, TTE. 1RO MANUEL IRALA FERNÁNDEZ	CONCRET-MIX S.A.	100,00%	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 3-LOTE 6	LOMA PLATA, FILADELFIA, TTE. 1RO MANUEL IRALA FERNÁNDEZ, LOS PIONEROS, VILLA CHOFERES DEL CHACO	CONSORCIO BOQUERON (T&C S.A. / ISACIO VALLEJOS CONSTRUCTORA)	100,00%	96,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 4-LOTE 7	FILADELFIA, VILLA CHOFERES DEL CHACO, MCAL. ESTIGARRIBIA	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOCIADOS/32 (EDB / CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A.)	100,00%	98,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 4-LOTE 8	LOMA PLATA, FILADELFIA, NEULAND, Y LINEA 1	ROVELLA CARRANZA S.A. SUC. DEL PARAGUAY	100,00%	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado
digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:25:59 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:31:33 -03'00'



"MEJORAMIENTO RUTA N° 9 Y RAFAEL FRANCO"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-58	LLAMADO MOPC N° 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSSHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION) - LEY N° 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA	ALCANCE REGIONAL	AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A AUTOMOTOR SA Ballasch Internacional S.A.C.I CABIPAL METALMEK SA CATHAY S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A. CONDOR SACI DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO DIESA SA ENGINEERING S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA SAN PEDRO - BELEN - CONCEPCIÓN"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-59	LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORA ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)	SAN PEDRO	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA)	100,00%	52,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORA ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)		CONSORCIO VIAL ORIENTAL	100,00%	65,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORA ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)		CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	100,00%	72,00%	EN ETAPA DE EJECUCION

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:26:54 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:31:56 -03'00'



"CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-60	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPÁ, OBRA 3: ÑUMI - CAAZAPÁ	ÑUMI - CAAZAPA	PROEL INGENIERIA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: KRESSBURGO - TIROL	CARLOS ANTONIO LOPEZ	CONSORCIO RIO PARANA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO A PUERTO TROCIUK	SAN JUAN DEL PARANA	CONSORCIO NAVARROS & ASOCIADOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 3 - TRAMO: CAAPUCU - QUYQUYHO.	CAAPUCU - QUYQUYHO	TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 4 - TRAMO: SAN PEDRO DEL PARANA - SAN SOLANO - FLEITAS CUE.	SAN PEDRO DEL PARANA - SAN SOLANO - FLEITAS CUE	CONSTRUPAR S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 6 - TRAMO: RUTA VI - RAUL PEÑA.	RAUL PEÑA	CONSORCIO ORIENTAL	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 9 - TRAMO: SAN IGNACIO - SANTA RITA.	SAN IGNACIO - SANTA RITA	MM S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 12 - TRAMO: SAN SOLANO - PINDOYU.	SAN PEDRO DEL PARANA	CONSORCIO CARAGUATA Y (SOTEC SA - CONSTRUCTORA PARANA SA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO SAN PEDRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-61	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO IRA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: GENERAL AQUINO - COLONIA SANTA CLARA	GENERAL AQUINO - COLONIA SANTA CLARA	IG. CARLOS GUEYRAU	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CIRCUNVALACION SAN PEDRO YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ	CONSORCIO LOPEZ COMERCIAL S.A. & ASOC. (LOPEZ COMERCIAL S.A. - APONTE LA TORRE S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: CRUCE LIBERACION - CHORE	LIBERACIÓN - CHORÉ	14 DE JULIO S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 1 – TRAMO: SANTA CLARA - JHUGUA REY - CHORE		CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION & ASOCIADOS (EDB CONSTRUCCIONES - CONSTRUCTORA ASUNCION S.A)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA	ANTEQUERA	CDD CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:27:49 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:32:18 -03'00'



"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CORDILLERA"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-63	CONSTRUCCION DEL TRAMO: RUTA 2 (KM 66) - AGUAITY - TOBATI	EUSEBIO AYALA - TOBATI	TOCSA S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 4 – TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - CAÑADA COSTA PACU		CONSORCIO VIAL PARAGUAY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVALACIÓN DE ARROYOS Y ESTEROS		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ÑEEMBUKU"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-64	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 3 – ACCESO A VILLA OLIVA (4,98 KM) Y ALBERDI (1,18 KM)	VILLA OLIVA - ALBERDI	TECO S.R.L. CONSTRUCTORA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN DEL TRAMO: PILAR - GRAL. DIAZ	PILAR – GENERAL DÍAZ	MM S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ITAPUA"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-65	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: MARIA AUXILIADORA - NATALIO	MARÍA AUXILIADORA -	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CRUCE BARANA - ITAPUA POTY - CAPITAN MEZA	NATALIO	CONCRET MIX S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2	ITAPÚA POTY	LOS TRIGALES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO IRA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: NATALIO – PUERTO LA PALOMA	EDELIRA	CONSORCIO RIO TEMBEY (SOTEC S.A. (LIDER) - CONSTRUCTORA RÍO PARANÁ)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CENTRAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-66	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO A VENIDA DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 1	SAN LORENZO	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO		ARENALES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	DRENAJE EN EL KM 32 DE LA RUTA N° 1 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:28:51 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:33:19 -03'00'



"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO GUAIRA"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-68	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: ITACURUBI - CERRO PUNTA	MAURICIO JOSÉ TROCHE - CERRO PUNTA	CONSORCIO YBYTYRUZU (SOTEC S.A. - CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: ITAPE - VILLARRICA (RUTA DE LA FE)	VILLARRICA - ITAPE	TALA VERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: BOQUERON - ITAPE - CNEL. MARTINEZ	BOQUERÓN - ITAPÉ - CORONEL MARTÍNEZ	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 7 – TRAMO: VILLARRICA - ITAPE		EDIVI S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 2 - TRAMO: ITURBE - VALLEPE - PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI		CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-69	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: CORA GUAZU - WALTER INSFRAN	ITACURUBI, CERRO PUNTA, CORA GUAZÚ, SAN MIGUEL	DC INGENIERIA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 8 – TRAMO: ACCESO A CASILLA 2, RAMAL 1 Y RAMAL 2 (DISTRITO RAUL A. OVIEDO)		CONSORCIO CAAGUAZU II (CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS - HUGO OSCAR NAVARRO)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 1 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 1+000 - PROG. 17+000)		COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 2 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 17+000 - PROG. 28+290)		CONSORCIO YHACA (LOS TRIGALES S.A - BLACK S.A)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 1 - TRAMO: NUEVA TOLEDO - VAQUERIA		LOS TRIGALES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 3 - CONSTRUCCION DE ROTONDA RUTA PY02 KM 200,60 DISTRITO DE JUAN MANUEL FRUTOS		LOPEZ COMERCIAL S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:29:48 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:33:44 -03'00'



"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ALTO PARANA "						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-70	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - MBARACAYU - SAN ALBERTO	SANTA FE DEL PARANA - MBARACA YU	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	B&B S.A		100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	
	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.		100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	
"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO MISIONES "						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-71	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO IRA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: SAN MIGUEL - ARAZAPE - PUERTO GARATA	SAN MIGUEL	T & C S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 4- TRAMO: SANTA MARIA - SANTA ROSA		TR CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA LOTE 1 TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA 0+000 - 18+000		CONSTRUPAR S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA LOTE 2 TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA 18+000 - 34+390		MM S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CANINDEYU"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-72	LOTE 1 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG (0+000 - 31+500)	CANINDEYU	CONSORCIO TRES PALMAS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LOTE 2 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG. (31+500 - 62+150)		B&B S.A	0,00%	0,00%	CONTRATO RESCINDIDO SEGÚN RESOLUCION MINISTERIAL.
"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CONCEPCION"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-73	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 3 – TRAMO: RUTA Nº 5 - JHUGUA OCAMPOS - YKUA JHOVY - SAN BLAS	CONCEPCION	COVIPA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 6 – TRAMO: LORETO - LAS PALMAS - SAN BLAS - RUTA Nº 5		CONSORCIO VIAL ITAPUA (MIGUEL ANGEL CHAVEZ H. - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:30:49 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:34:13 -03'00'



"CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-75	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED URBANA EXISTENTE	PRESIDENTE FRANCO	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	100,00%	25,17%	EN ETAPA DE EJECUCION
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED URBANA EXISTENTE		CONSORCIO INCONPAR - INGSR	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 1: 0+000-19+100		CONSORCIO CT VIAL	100,00%	16,31%	EN ETAPA DE EJECUCION
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 1: 0+000-19+100		CONSORCIO ANGIRU	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 2: 19+100-30+870		CONSORCIO MEDITERRANEO	100,00%	40,54%	EN ETAPA DE EJECUCION
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 2: 19+100-30+870		CON SORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS PARAGUAYAS	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA PRIMARIA DE LOS ACCESOS DEL LADO PARAGUAYO AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE LAS LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZÚ		CONSORCIO TIV	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	LPN FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE DOS LOTES EN LA ZONA DEL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ – AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN - LOTE 1: FISCALIZACIÓN DE LA ZONA PRIMARIA DE LOS ACCESOS DEL LADO PARAGUAYO AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE LAS LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZÚ - LOTE 2: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO		CONSORCIO TRSA - TECMA	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO		CONSORCIO CEP	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:32:10 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:34:59 -03'00'

"CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-75	LPN FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE DOS LOTES EN LA ZONA DEL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ – AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN - LOTE 1: FISCALIZACIÓN DE LA ZONA PRIMARIA DE LOS ACCESOS DEL LADO PARAGUAYO AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RIO PARANÁ ENTRE LAS LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZU - LOTE 2: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO	PRESIDENTE FRANCO	CONSORCIO INTEGRACION	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	CONSORCIO PUENTE MONDAY		0,00%	0,00%	EN ETAPA DE REVISION DE DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO	
	CONSORCIO JYI		N/A	N/A	EN ETAPA DE REVISION DE DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO	
"AMPLIACIÓN TRAMO REMANSO RUTA N° 9 - PUERTO FALCON"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-76	REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) PUERTO FALCÓN 19,20 KM.	VILLA HAYES - PUERTO FALCÓN	CONSORCIO PUERTO FALCON (ROGGIO S.A. - LT S.A.)	100,00%	90,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
MEJORAMIENTO CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-78	LLAMADO MOPC N° 89/2020. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) CON ID N° 386.505. AD REFERÉNDUM DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO. LOTE 1	TTE. 1º MANUEL IRAIA FERNÁNDEZ	CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE	100,00%	83,29%	EN ETAPA DE EJECUCIÓN
	LLAMADO MOPC N° 89/2020. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) CON ID N° 386.505. AD REFERÉNDUM DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO. LOTE 2	CAMPO ACEVAL	CONSORCIO CHACO CENTRAL	100,00%	81,94%	EN ETAPA DE EJECUCIÓN
	LLAMADO MOPC N° 89/2020. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) CON ID N° 386.505. AD REFERÉNDUM DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO. LOTE 3	CAMPO ACEVAL	TECNOLOGÍA DEL SUR	100,00%	96,00%	EN ETAPA DE EJECUCIÓN
			JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ	Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2024.02.08 09:33:10 -03'00'	DIANA BEATRIZ VERA MERCADO	Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2024.02.07 17:35:27 -03'00'



MEJORAMIENTO Y MANT. DEL CORREDOR AGROIND. REGION ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-79	LLAMADO MOPC N° 91/2021. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES. REGIÓN ORIENTAL. LOTE 1	VILLA DEL ROSARIO Y SAN JOSÉ DEL ROSARIO	ENRIQUE DIAZ BENZACANO	100,00%	66,00%	EN ETAPA DE EJECUCIÓN
	LLAMADO MOPC N° 91/2021. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES. REGIÓN ORIENTAL. LOTE 2	SAN JOSÉ DEL ROSARIO Y SAN PABLO	CONSORCIO ICE	100,00%	65,00%	EN ETAPA DE EJECUCIÓN
	LLAMADO MOPC N° 91/2021. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES. REGIÓN ORIENTAL. LOTE 3	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	PROEL INGENIERIA	100,00%	71,00%	EN ETAPA DE EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA - YBYRATY						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-88	LOTE 1 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA (PK 0+000 - 18+620)	SAN JUAN BAUTISTA	CONSTRUPAR S.A.	100,00%	5,00%	EN ETAPA EDE EJECUCION - REVISION DE PROYECTO
	TECSUL S.A.E		100,00%	2,00%	EN ETAPA EDE EJECUCION - REVISION DE PROYECTO	
	LOTES 2 Y 3 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA (PK 38+690 - 44+040) Y CIRCUNVALACION DE SAN JUAN BAUTISTA (PK 0+000 - 6+200).		CALDETEC INGENIERIA S.R.L	100,00%	11,00%	EN ETAPA EDE EJECUCION - REVISION DE PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PUERTO INDIO (60 KM)"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-92	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORA "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE ERVICIO (CCOMA)" PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUTA PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE N°1: PROGRESIVA 0+000 - 27+000.	MBARACAYU	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	2,38%	EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORA "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CCOMA)" PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUTA PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE N°2: PROGRESIVA 27+000- 60+360		LT S.A.	100,00%	3,24%	EN ETAPA DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO
			Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2024.02.08 09:34:09 -03'00'		DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2024.02.07 17:35:54 -03'00'	



"CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PUERTO INDIO (60 KM)"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-92	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CCOMA) PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUT PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE N° 1: PROGRESIVA 0+00 - 27+000. DEPARTAMENTO DE ALT PARANÁ	MBARACAYU	CONSORCIO GRIMAU - ELECTROCONSULT	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CCOMA) PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUT PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO; LOTE N° 2: PROGRESIVA 27+000 - 60+360. DEPARTAMENTO DE ALT PARANÁ.		CONSORCIO TYPASA - AII	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
"CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA PY 12 TRAMO CHACO I-GRAL BRUGUEZ"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-93	LLAMADO MOPC N° 01/2023- CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL LOTE 1 DE OBRAS DEL TRAMO CRUCE NANAWA - GRAL. BRUGUEZ Y ACCESOS (PY 12)	DISTRITO DE VILLA HAYES, DISTRITO DE PUERTO FALCÓN, DISTRITO DE GENERAL BRUGUEZ	CONSORCIO TGM	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 02/2023- CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL LOTE 2 DE OBRAS DEL TRAMO CRUCE NANAWA - GRAL. BRUGUEZ Y ACCESOS (PY 12)	DISTRITO DE VILLA HAYES, DISTRITO DE PUERTO FALCÓN, DISTRITO DE GENERAL BRUGUEZ	N/A	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 03/2023- CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL LOTE 3 DE OBRAS DEL TRAMO CRUCE NANAWA - GRAL. BRUGUEZ Y ACCESOS (PY 12)	DISTRITO DE VILLA HAYES, DISTRITO DE PUERTO FALCÓN, DISTRITO DE GENERAL BRUGUEZ	CIA S.A	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 04/2023- CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA EL SERVICIO DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL LOTE 4 DE OBRAS DEL TRAMO CRUCE NANAWA - GRAL. BRUGUEZ Y ACCESOS (PY 12)	DISTRITO DE VILLA HAYES, DISTRITO DE PUERTO FALCÓN, DISTRITO DE GENERAL BRUGUEZ	N/A	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:35:11 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:36:18 -03'00'

"MEJORAMIENTO TRAMO CRUCE CENTINELA, POZO HONDO 320 KM"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-95	DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA-POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY	MCAL. ESTIGARRIBIA - POZO HONDO	1.CONSORCIO DEL PACIFICO (LOTE 1) 2.CONSORCIO CHAQUEÑO DEL NORTE (LOTE 2) 3.CDD CONSTRUCCIONES S.A (LOTE 3) 4.CONSORCIO TCR (LOTE 4)	---	---	ETAPA DE RE-EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA FISCALIZACION
"MEJORAMIENTO MBOCAYATY DEL YHAGUY-SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-98	LOTE 4 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO MBOCAYATY DEL YHAGUY - SAN JOSE DE LOS ARROYOS	SAN JOSE DE LOS ARROYOS	ECOMIPA S.A	100,00%	0,00%	OBRA EN EJECUCION - EN ETAPA DE REVISION DE PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA DEL PAIS "						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 147/2016 LPI - SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LAS ESTACIONES DE PESAJES (BASCULAS) ID 319-008	ALCANCE NACIONAL	N/A	100,00%	43,01%	EN ETAPA DE EJECUCION
"SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-01	LLAMADO MOPC N° 09/2014, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA MUESTRA DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE ITAPUA, ALTO PARANÁ, AMAMBAY, CANINDEYÚ Y CONCEPCIÓN - LOTE 6	CARPINTERIA KUE - CERRO JHU - CERRO PERO - PUENTE CAPITI	CONSORCIO DEL NORTE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-02	LLAMADO MOPC N° 116/2018 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL". 4ta TANDA	DESVIÓ PIREKA- POTRERO DEL CARMEN - PIRIBEBUY - COMPAÑÍA TAPE GUASU	ING. CARLOS VICENTE GUEYRAUD	100,00%	74,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
"MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. CRUCE PY13-3 DE FEBRERO-COLONIAS UNIDAS	3 DE FEBRERO	CONSORCIO M&T - LT	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. PY13-TARUMAI-CARPA CUE-SAN JOAQUÍN	SAN JOAQUÍN	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:36:12 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:36:42 -03'00'

"MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. PY13-TARUMAI-CARPA CUE-SAN JOAQUÍN	SANTA ROSA DEL MBUTUY	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. BOQUERÓN-SAN FRANCISCO	BOQUERÓN	EDIVI S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN FRANCISCO - BUENA VISTA	SAN FRANCISCO		100,00%	100,00%	
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN FRANCISCO-SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO	TALAVERA Y ORTELLADO S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN PABLO - ESTERO YETITY - VOLENDAM	SAN PABLO - VOLENDAM	CONSORCIO TAPE RORY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. LIMA-QUIINDY	LIMA	CONSORCIO SAN IGNACIO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. QUIINDY-NARANJITO	NARANJITO		100,00%	100,00%	
	LLAMADO MOPC N° 28/2017 "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ". AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	COLONIA NVA. DURANGO	CONSORCIO DURANGO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ"	NUEVA GERMANIA - CRUCE 65	CONSORCIO NUEVA GERMANIA (MIGUEL CHAVES HAUSMAN - INICIATIVA CONST. - PUNTAL CONST.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ"	CRUCE 65 - TACUATI	CIVSA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:37:11 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:37:08 -03'00'

"MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ"	LA PALOMA - SANTA CLARA	CONSTRUCTORA FELDMANN SA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 07-2018 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ"	RUTA 10 - ARAUJO CUÉ	CONSORCIO CANINDEYU (CIVSA - LT)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 10 - EMPALME COLONIA NAVIDAD	COLONIA NAVIDAD	CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - CALLE SAN ISIDRO ESTE - PARAGUAY PYHAJU-AMISTAD	COLONIA PARAGUAY PYHAJU		100,00%	100,00%	
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ARROYO AGUARAYMI - SANTA ROSA DEL AGUARAY	SANTA ROSA DEL AGUARAY	CONSORCIO SANTA LUCIA I	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ARROYO AGUARAYMI - SANTA ROSA DEL AGUARAY	SANTA ROSA DEL AGUARAY		100,00%	100,00%	
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PRIMA VERA REAL - YRYVYCUA	YRYBYCUA		100,00%	100,00%	
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PRIMA VERA REAL - YRYVYCUA	YRYBYCUA		100,00%	100,00%	
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - 3 DE FEBRERO - CALLE VERDE - YRYBUCUA	3 DE FEBRERO, YRYBYCUA		100,00%	100,00%	

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**
Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:38:11 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**
Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:37:33 -03'00'

"MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 2 - NUEVA LONDRES	NVA. LONDRES	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - LA NOVIA ESPINILLO	ESPINILLO, NUEVA LONDRES		100,00%	100,00%	
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 2 - SAN JOSE - YHACA	SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS, YHACA		100,00%	100,00%	
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 2 - SAN JOSE - YHACA	MCAL. LÓPEZ, SANTA TERESA, PASO CADENA		100,00%	100,00%	
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SANTA TERESA - PASO CADENA	SANTA TERESA, PASO CADENA		100,00%	100,00%	
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - COLONIA CAATIMIRI - ARROYO GUAZÚ	COLONIA CAATIMIRI. ITAKYRY	CONSORCIO ALTO PARANA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ITA KYRY - COLONIA ALEGRE	ITAKYRU, COLONIA ALEGRE		100,00%	100,00%	
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ITA KYRY - COLONIA ALEGRE	ITAKYRU, COLONIA ALEGRE		100,00%	100,00%	
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SAN ANTONIO - CRISTO REY	ITAKYRY, SAN ANTONIO, CRISTO REY		100,00%	100,00%	
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SAN ANTONIO - CRISTO REY	ITAKYRY, SAN ANTONIO, CRISTO REY		100,00%	100,00%	

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:39:12 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:38:01 -03'00'



"MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL."						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - BUENA VISTA - MIRANDA CUE	BUENA VISTA, MIRANDA CUÉ	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - BUENA VISTA - MIRANDA CUE	BUENA VISTA, MIRANDA CUÉ		100,00%	100,00%	
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - TAVAI ÑU CAÑY	TAVAI ÑU CAÑY		100,00%	100,00%	
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GENERAL MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA	GRAL. MORINIGO, SAN ANTONIO, CAAZAPÁ		100,00%	100,00%	
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GENERAL MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA	GRAL. MORINIGO, SAN ANTONIO, CAAZAPÁ		100,00%	100,00%	
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GALEANO CUE JHUGUAI	GALEANO CUÉ, JHUGUAI	CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PILAR COSTA PUCU - MEDINA APIPE (PASO ALAMBRE)	PILAR COSTA PUCU, MEDINA APIPE (PASO ALAMBRE)		100,00%	100,00%	
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - CURUZU ÑU - ROBERTO L. PETIT	CURUZU ÑU - ROBERTO L. PETIT	CONSORCIO C y C (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)	100,00%	100,00%	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - COSTA PUCU - MBOCAYATY	COSTA PUCU - MBOCAYATY		100,00%	100,00%	

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:40:18 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:38:27 -03'00'

"MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - CONCEPCION - MARIA AUXILIADORA	CONCEPCION - MARIA AUXILIADORA	CONSORCIO C y C (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)	100,00%	100,00%	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RUTA 5 - LORITO PICADA - SAN FERNANDO	CONSORCIO EISA - ESTRELLA	100,00%	0,00%	CONTRATO RESCINDIDO
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	CAPITAN BADO - CERRO CUA TIA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RUTA CAP. BADO - COL. SAN CARLOS				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	CAP. BADO - SAN FERNANDO - EST. LAGUNITA - LIM DEP				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	PRIMA VERA REAL - YRYBUCUÁ	CONSORCIO SANTA LUCIA II	100,00%	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA.
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	CRUCE LIBERACIÓN - COLONIA LUZ BELLA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RUTA 3 - CALLE SANTA LUCÍA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	SAN VICENTE - VILLA YGATIMI				

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:41:19 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:38:54 -03'00'



"MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	VAQUERIA - BELLA VISTA	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	VILLA YGATIMI - SAN MARCOS - CAAGUY PORA - AMERICA CUE - YPAU - ITANARÁ				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RUTA 10 - YBY PYHAJU				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	3A LÍNEA ACEPAR				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RUTA 10 - YBY PYHAJU				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	VILLA YGATIMÍ - ITANARA MI - KOE PORA - ASENT. PRIMAVERA - 8 DE DICIEMBRE				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	VILLA YGATIMÍ - ITANARA MI - KOE PORA - ASENT. PRIMAVERA - 8 DE DICIEMBRE (2 PUENTES DE: 20M Y 50M RESPECTIVAMENTE + 2 ALIVIADEROS DE: 12M Y 17M RESPECTIVAMENTE)				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	VILLGA YGATIMI - COL 1RO DE MAYO - YBYPYTA	Ing. MIGUEL CHAVES HAUSMAN	100,00%	100,00%	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	MARECO CUE - CERRO PORTEÑO - SANTA LUCÍA					
		JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ	Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2024.02.08 09:42:22 -03'00'	DIANA BEATRIZ VERA MERCADO		Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2024.02.07 17:39:27 -03'00'



"MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	AGRÍCOLA PARAGUAY - NUEVA ASUNCIÓN	Ing. MIGUEL CHAVES HAUSMAN	100,00%	100,00%	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	KATUETE - FAZENDA ESPAÑA - NUEVA ASUNCIÓN				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	VILLGA YGATIMI - COL 1RO DE MAYO - YBYPYTA	CARAGUATAY S.A.	100,00%	100,00%	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	MARECO CUE - CERRO PORTEÑO - SANTA LUCÍA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	AGRÍCOLA PARAGUAY - NUEVA ASUNCIÓN				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	KATUETE - FAZENDA ESPAÑA - NUEVA ASUNCIÓN				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	SAN BLAS - MBOCAYAI - CAPIIBEBE	CONSORCIO SETA	100,00%	100,00%	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RAÚL A. OVIEDO - NVA. TOLEDO - SAN FRANCISCO				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	J. E. ESTIGARRIBIA - CALLE 2 - RAÚL A. OVIEDO				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	COMPAÑÍA SAN MARCOS				

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.08 09:43:28 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:39:55 -03'00'



"MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RUTA 4A - TACUARAS	CONSORCIO EISA - ESTRELLA	100,00%	25,00%	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA.
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	CAMBA CUÁ - CRUCE BELÉN				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	CALLE 9 - SAN CARLOS	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS S.A. - SACEEM	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	SAN ANTONIO DE PADUA - SAN JOSE				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	SANTA LIBRADA – EMPALME 1607				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	CAMINO 79 - A° CAROMA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	KM 24 5TA LÍNEA - LÍMITE DISTRITAL				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	BARRIO SAN MIGUEL - YATYTAY				
"MEJORAMIENTO DE 160KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 29/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CANINDEYU E ITAPUA - DISTRITOS GRAL. RESQUÍN, LA PAZ-JESUS Y GRAL. ARTIGAS-FRAM - GRUPO 1.1	SAN VICENTE – ITANARÁ	ECOMIPA SA	100,00%	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA.
		LA PAZ - JESÚS	CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS/29 (CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y EDB CONSTRUCCIONES DE ENRIQUE DIAZ BENZA)	100,00%	100,00%	CON RECEPCIÓN PROVISORIA

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:45:03 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:40:22 -03'00'



"MEJORAMIENTO DE 160KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 29/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CANINDEYU E ITAPUA - DISTRITOS GRAL. RESQUÍN, LA PAZ-JESUS Y GRAL. ARTIGAS-FRAM - GRUPO 1.1	GRAL. ARTÍGAS - FRAM	CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS/29 (CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y EDB CONSTRUCCIONES DE ENRIQUE DIAZ BENZA)	100,00%	100,00%	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
	LLAMADO N° UEP MOPC 18/2018- CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE ALTO PARANÁ Y CORDILLERA - DISTRITOS DE ITAKYRY Y ARROYOS Y ESTEROS - GRUPO 1.2	RUTA 3 - CAÑADA - COSTA PUCU - PIRAPOMI" (ARROYOS Y ESTEROS)	CONSORCIO VIAL CORDILLERA (ICSA - ING. RICARDO MARTINEZ - ING. FERNANDO MORENO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
		ITAKYRY - RANCHO ALEGRE	CONSORCIO RUTA 98 COVIPA SA - SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCCOES LTDA.)	100,00%	54,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	QUIINDY - LAGUNA PYTA OESTE - ACAHAY	VIALTEC S.A.	100,00%	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA.
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	NATALICO TALAVERA - EMPALME				
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	YROYSA-4TA.LINEA ESTE				
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	RUTA 8 - LEMOS				
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	KARAPAI - CRUCE PANADEROS	SOTEC S.A.	100,00%	46,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° (325 ML) - TANDA 2-LOTE 1	QUYQUYHO - MBUYAPEY	DC INGENIERÍA	100,00%	59,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
		CRUCE LAMBA-COL. HECTOR L. VERA				

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:46:10 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:40:49 -03'00'

"MEJORAMIENTO DE 160KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° (325 ML) - TANDA 2-LOTE 1	SAN VICENTE - ITANARA - CRESCENCIO GONZALEZ - A° PUENDY- PTO PANADERO - KARAPAI	EDIVISA	100,00%	60,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° (325 ML) - TANDA 2-LOTE 1	RUTA 3-(CALLE 10.000)- CURURUO - EMP.S. ISIDRO-TAJY CARE				
"CONSTRUCCION CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGION ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-06	LLAMADO MOPC N° 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - LOTE 1, 2 Y 3	NUEVA DURANGO - MARACANÁ	ECOMIPA S.A. - TECNOEDIL S.A. - BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 1 AL 8	VILLETA, GUARAMBARE, NUEVA ITALIA, YPANE, J.A.SALDIVAR, CAPIATA, AREGUA, ITAUGUA, YPACARAI, ITÁ	CONSORCIO HEISECKE Y ASOCIADOS - CONSORCIO INICIATIVAS MACH - CONSORCIO 14 DE JULIO - PROEL INGENIERIA - LOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 80/2018 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V ARROYITO (CALLE 18 SUR) - KM. 19,1 CON RAMALES (NÚCLEO 4), DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN	ARROYITO	CONSORCIO ARROYITO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 67/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANA Y CANINDEYU, ID 365734. Lote 1 al 5	PTO. MARTÍNEZ DE IRALA, LIBERACIÓN, CHORÉ, NUEVA ESPERANZA	DC INGENIERIA S.A. - CONSORCIO IRALA POTY - ECOMIPA S.A. - TR CONSTRUCCIONES - EDIVI S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 69/2019 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRA, LOTE 1 AL 7.	PIRIBEBUY, CAACUPÉ, EMBOSCADA	DC INGENIERIA S.A. - JDC CONSTRUCTORA - CARAGUATAY S.A. - CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. & ASOCIADOS - CONSORCIO ALC - SOTEC S.A. - PROEL INGENIERIA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"CONSTRUCCION PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGION ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-07	LLAMADO MOPC N° 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 1	-	PROEL INGENIERIA	100,00%	100,00%	CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD
	LLAMADO MOPC N° 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 2	-	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD

JUAN

MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado

digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:47:17 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:41:18
-03'00'

"CONSERVACION DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGION ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-09	LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 1	CONCEPCIÓN	BGF S.A. CONSTRUCTORA	100,00%	90,00%	OBRA SUSPENDIDA.
	LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 2	CONCEPCIÓN	CONSORCIO CCI (ICSA - CONSTRUMAQ SUR S.R.L. - CAPAR S.A.)	100,00%	100,00%	CON DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 3	CONCEPCIÓN	CONSORCIO VIAL NACIONAL (INGAER - RMM S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1	BELLA VISTA NORTE - CURUSU EVA - PUENTESIÑO SECCIÓN 1 - PROG. 0.00 A 35 + 000	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.(CIVSA)	100,00%	100,00%	CON ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1	BELLA VISTA NORTE - CURUSU EVA - PUENTESIÑO SECCION 2 - PROG. 35 + 000 A 67 + 480	CONSTRUPAR	100,00%	100,00%	CON ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1	YUTY - ACCESO (CRUCE ALPA)	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1	ACCESO (CRUCE ALPA) - SAN FRANCISCO	CONSORCIO SAN JORGE	100,00%	100,00%	CON ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659	COLONIA INDEPENDENCIA - RIO TEBICUARYMI FELIX PEREZ CARDOZO - POTRERO BENITEZ RUTA 8 (TEBICUARY ACOSTA) - ARROYO MITAY	CONSORCIO ARRECIFE	100,00%	100,00%	CON ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1	RUTA 1 - POTRERO SAN ANTONIO SAN PATRICIO - SANTIAGO PASO NARANJAL - ESTANCIA POMBERO EMP. V080331 - SAN IGNACIO	CONSORCIO CAS	100,00%	100,00%	CON ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:48:24 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado
digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:41:46 -03'00'



"MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. ID 366412 GRUPO 2	CALLE 3 DE NOVIEMBRE - CAPIBIARY	CONSORCIO BRIALES HIDRACO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. ID 366412 GRUPO 2	CAPIBIARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í-SECCION I:TRAZA PRINCIPAAL 0+000 A 15+000 CAPIBIARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- ACCESO CALLE 26 DE FEBRERO 0 + 000 A 1 + 952 CAPIBIARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- ACCESO CALLE PABLO CUÉ 0 + 000 A 1 + 530	CONSORCIO ARROYO GUAZU	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. ID 366412 GRUPO 2	CAPIBIARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- SECCIÓN II: TRAZA PRINCIPAL 15 + 000 A 29 + 290 CAPIBIARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- SECCIÓN II: TRAZA PRINCIPAL 0 + 000 A 1 + 838.	ROVIAL S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706	COLONIA (ALMACEN 50) SAN GERVASIO-SANTA CECILIA-YROYSA-PIREKA-DESVIO KAGUEREI	FELDMANN	100,00%	50,75%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706	COLONIA (ALMACEN 50) SAN GERVASIO-SANTA CECILIA-YROYSA-PIREKA-DESVIO KAGUEREI	COVIPA	100,00%	38,65%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706	AVAI - GRAL MORINIGO	EDIVISA	100,00%	66,15%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706	CRUCE ALPA- LIMA	TECSUL	100,00%	55,19%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706	CRUCE ALPA- LIMA	CALDETEC INGENIERIA S.A.	100,00%	31,26%	EN ETAPA DE EJECUCION

JUAN

MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:49:29 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:42:16 -03'00'

"MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-11	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706	FASSARDI- KAGUARE I	CONSORIO TECO- CONTRUMAX	100,00%	64,81%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 62/2022 LPI CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION TIPO ASFÁLTICO DEL TRAMO MARACANA - LUZ BELLA (FINANCIACION CAF - FONPLATA).	MARACANÁ - LUZ BELLA PROG. 0 + 000 A PROG 21 + 721.68	WHEEL.CO. S.A	100,00%	32,32%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA-ID 367387	VILLA YGATIMI - COL. 1° DE MAYO - KARUPERA -	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA-ID 367387	POZUELO - COL. TAMBEY; YASY CAÑY - MANDUARA. NVA DURANGO (LUZ BELLA) KATUETE - PUERTO ADELA	DC INGENIERIA	100,00%	47,35%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA-ID 367387	ENRAMADITA - TORO BLANCO VALLE I - ABAI - TARUMA - TUNA TRAMO SAN RAFAEL - EMPALME KM 127	CONSORCIO PUENTE IRA. TANDA	100,00%	45,60%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA-ID 367387	CRUCE BORDA - SAN AGUSTIN. CAAZAPÁ - COL. COSME	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	100,00%	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA-ID 367387	CRUCE TUYU JHU - ALPASA (A° CAAÑABE) LA COLMENA - CESAR BARRIENTOS - APYRAGUA - ISLA KAA- CESAR BARRIENTOS - MINAS CUE	ING. MIGUEL ANGEL CHA VES	100,00%	100,00%	CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854	COLONIA EX COMBATIENTE- CAMINO 78-ARROYO GUAZU	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	54,84%	EN ETAPA DE EJECUCION

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:50:36 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:42:44 -03'00'



"MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854	CAMPITO- CAMPO AZUL - ARROYO MBAYA	SOTEC	100,00%	47,32%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854	PUERTO TRIUNFO YATAYTY-ARROYO PAI CURUSU	CONSTRUMAQ SUR S.R.L.	100,00%	89,31%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854	SAN ISIDRO - 4TA LÍNEA SAN MIGUEL- ARROYO	CONSORCIO YGUAZU	100,00%	76,61%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854	J.L. MALLORQUIN - DTO S. CRISTOBAL- RIO: MONDAY	CONSORCIO PUENTES PY	100,00%	40,29%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854	COLONIA YGUAZU - MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ - RIO YGUAZU	CONSTRUPAR S.A.	100,00%	79,68%	EN ETAPA DE EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854	TIRI CAÑADA - YUTY- RIO TEBICUARY	CONSORCIO FELTEX	100,00%	55,60%	EN ETAPA DE EJECUCION
"MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-12	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES POR ADMINISTRACION	-	DISTRITOS DEPARTAMENTALES DE CONSERVACION	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
"CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PAV. Y NO PAV. DPTO. CANINDEYU"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-13	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEMBUCU - LOTE 8 Y 9	LA PALOMA - PUERTO ADELA	CONSORCIO VIAL CAMINOS DEL NORTE - CONSTRUPAR S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PAV. Y NO PAV. DPTO. CAAZAPA"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	SCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACTIVIDAD	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIÓN
2-002-14	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEMBUCU - LOTE 4	CAAZAPÁ	CONSORCIO 14 - TECO (TECO S.R.L., 14 DE JULIO S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:51:45 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:43:24 -03'00'



"CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PAV. Y NO PAV. DPTO. ÑEEMBUCU"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-15	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 7	TACUARAS - SAN JUAN DEL ÑEEMBUCÚ	TOCSA S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PAV. Y NO PAV. DPTO. PARAGUARI"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-16	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 5 Y 6	QUIINDY - ACAHAY - YAGUARÓN	CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL - CONSORCIO VIAL ASFALTICA	100,00%	100,00%	CON RECEPCION PROVISORIA, EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA
"CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PAV. Y NO PAV. DPTO. SAN PEDRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-17	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 1, 2 Y 3	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU - SAN VICENTE - MARACANÁ	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CONSORCIO VIAL SAN PEDRO - CONSORCIO RIO TEMBEY	100,00%	93,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
"MEJORAMIENTO TRAMO EMPALME D006-D008 Y RAMAL 1A LINEA, 33KM"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-18	LLAMADO MOPC N° 129/2021. CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO- ESC. AGRICOLA - SIDEPAR. RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU). LOTE 1 Y 2	SAN PEDRO - CAAGUAZU	CONCREMIX S.A. - CONSTRUCTORA ACARAY S.,A.	100,00%	7,74%	EN ETAPA DE EJECUCION
"SP PROYECTO ACUEDUCTO"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-003-01	LPN PARA LA CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO – LOMA PLATA.	PUERTO CASADO LOMA PLATA CHACO CENTRAL	CONSORCIO AGUAS PARA EL CHACO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-003-02	LLAMADO MOPC N° 47/2017, LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS – GRUPO 1. ID N° 325.783	CAACUPÉ TOBATÍ SAN JUAN BAUTISTA	CONSORCIO CUATRO CIUDADES	100,00%	99,00%	EN ETAPA DE EJECUCION

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:52:54 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:43:56 -03'00'

"SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-003-02	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.674	HORQUETA	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	100,00%	90,00%	EN ETAPA DE EJECUCION
"MEJOR.SERVICIO DE ALC. SANIT. DE LA BAHIA DE ASUNCION"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-003-03	LLAMADO MOPC N° 05/2017 CONTRATACIÓN DE FIRMA PARA EJECUCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO - BELLA VISTA - ASUNCIÓN. ID N° 325.818	ASUNCIÓN	ACCIONA AGUA S.A.	100,00%	100,00%	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 207/2015 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA BAHÍA DE ASUNCIÓN Y SAN LORENZO. LOTE 1. ID N° 300.849	ASUNCIÓN	CONSORCIO ASI PARAGUAY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
"MEJOR. ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-003-04	LLAMADO MOPC N° 207/2015 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA BAHÍA DE ASUNCIÓN Y SAN LORENZO. LOTE 2. ID N° 300.849	SAN LORENZO	CONSORCIO SANITARIO SAN LORENZO	100,00%	98,00%	CON RECEPCIÓN PROVISORIA



Obras viales ejecutadas por la entidad

OBRAS VIALES EJECUTADAS - AÑO 2023	
Rutas asfaltadas (km)	980,42
Mantenimiento de la red pavimentada (km)	1450,85
Totales (km)	2431,27

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:54:02 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:44:27 -03'00'



Subsidios al transporte público

CUADRO 1. PASAJE SERVICIO CONVENCIONAL PROMEDIO	
Subsidio por pasajero (convencional)	1.916
Pasajeros por buses	810.400
Días Trabajos	30
Importe por Bus	8.127.211
Buses Subsidiados	8.996
Total Subsidio Mensual	9.106.665.344
Meses Subsidiados	12
Total	109.279.984.133

CUADRO 2. PASAJE SERVICIO DIFERENCIAL PROMEDIO	
Subsidio por pasajero (diferencial) Promedio	2.150
Pasajeros por buses	810.400
Días Trabajos	30
Importe por Bus	6.844.475
Buses Subsidiados	9.364
Total Subsidio Mensual	9.478.365.971
Meses Subsidiados	12
Total	113.740.391.648

CUADRO 1.1. Pago Parcial Servicio	
Subsidio promedio total	195.447.250.475
Subsidio pago del 50%	72.856.683.699
Días trabajados	30
Importe por Bus (por pasajero transportado)	73.399.318.829

CUADRO 2.1. Pago Parcial Servicio diferencial	
Subsidio promedio total	203.424.689.269
Subsidio pago del 50%	75.830.425.890
Días trabajados	30
Importe por Bus (por pasajero transportado)	75.830.425.890

CUADRO 3.	
Total buses subsidiados	18.360
Total subsidio ejecutado	372.250.120.500
Promedio de pasajeros transportados por día	810.400

Según se puede apreciar en el cuadro, N°1, lo correspondiente al PASAJE POR SERVICIO CONVENCIONAL PROMEDIO, que se realiza de la siguiente forma; el promedio de subsidio otorgado a razón de pasajero Transportado es de Gs. 1.919, con la cantidad de validaciones (cantidad de usos del servicio por pasajero) de 810.400 personas por mes, prestando el servicio 8.996 Buses, desembolsándose al cierre del ejercicio mediante la respectiva modalidad, la suma de guaraníes Ciento nueve mil doscientos setenta y nueve millones novecientos ochenta y cuatro mil cientos treinta y tres (Gs. 109.279.984.133). No obstante, el cuadro 1.1 Pago por servicio convencional correspondiente a la modalidad de pago parcial abonado lo cual es de guaraníes setenta y tres mil novecientos noventa y nueve millones trescientos diez y ocho mil ochocientos veinte y nueve mil (Gs. 73.399.318.829).

Así mismo en el cuadro N°2 se representa lo correspondiente al PASAJE POR SERVICIO DIFERENCIAL PROMEDIO, que es realizado de la siguiente forma; el promedio de subsidio otorgado a razón de pasajero Transportado es de Gs. 2150, con la cantidad de validaciones (cantidad de usos del servicio por pasajero) de 810.400 personas por mes, prestando el servicio 9364 Buses, desembolsándose al cierre del ejercicio mediante la respectiva modalidad guaraníes ciento trece mil setecientos cuarenta millones, trescientos noventa y un mil seiscientos cuarenta y ocho (Gs. 113.740.391.648), de la misma manera, en el cuadro 2.1 se visualiza el Pago por servicio convencional correspondiente a la modalidad de pago parcial abonado lo cual es de guaraníes setenta y cinco mil ochocientos treinta millones cuatrocientos veinte y cinco mil ochocientos noventa (Gs. 75.830.425.890).

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:55:10 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:44:57 -03'00'



ANEXO I

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado
digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
09:56:21 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado
digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:45:29 -03'00'



Logros Obtenidos por Estructura Programática

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
1-001-02	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA	EN EL EJERCICIO 2023 UN PROMEDIO DE 237.051 PERFILES POR MES UTILIZARON EL SERVICIO DE BILLETAJE ELECTRÓNICO; DE LOS CUALES 232.244 SON DE USO DE PERFIL GENERAL; 40 DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD USO GRATUITO Y DE 4.842 DE PERFILES DE ESTUDIANTES ABONADO EL MEDIO PASAJE. EL VMT IMPLEMENTA DIVERSOS MÉTODOS DE CONTROL PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS BUSES, ENTENDIENDO QUE EL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO ES UN DERECHO DE TODOS LOS CIUDADANOS. EN ESTE SENTIDO, LAS EMPRESAS DEBEN CUMPLIR CIERTOS ESTÁNDARES EN SUS NIVELES DE SERVICIO TANTO PARA OPERAR EN LAS CALLES, COMO PARA ACCEDER AL COBRO DEL SUBSIDIO. EN CONCLUSIÓN QUE CON LA INTENCIÓN INMUTABLE DE SALVAGUARDAR A LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y GARANTIZAR LA PRESTACIÓN Y CONTINUIDAD DEL MISMO, EL GOBIERNO NACIONAL CONSIDERA NECESARIO ADOPTAR Y ADECUAR EL RÉGIMEN DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DEL CONSEJO ASESOR DE TARIFA Y A LAS INNOVACIONES TÉCNICO OPERATIVAS INCORPORADAS POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL COBRO ELECTRÓNICO DE PASAJE A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE BILLETAJE ELECTRÓNICO, ESTABLECIENDO EL RÉGIMEN DE PAGO PARA EL MISMO, EL CUAL IDENTIFICA QUE EL USUARIO FINAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEBERÍA DE ABONAR UN PROMEDIO APROXIMADO DE GS. 5.316 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DIFERENCIAL Y GS. 4.450 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO CONVENCIONAL SIENDO ESTOS EN UN 52 A 64 POR CIENTO SUPERIOR AL PRECIO ACTUAL ESTABLECIDO. QUE GRACIAS AL SUBSIDIO OTORGADO EN RAZÓN DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR REDONDO DE CADA UNIDAD PERMISIONARIA REGULADA POR EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE, QUE ADEMÁS FOMENTA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TENIENTES AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICOS, ESTABLECIÉNDOSE LA APLICACIÓN DE LA TARIFA TÉCNICA POR MES, PARA QUE FINALMENTE, EL USUARIO DEBA ABONAR POR LOS TIPOS DE SERVICIOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN: SERVICIO CONVENCIONAL GS. 2.300 Y EL SERVICIO DIFERENCIAL GS. 3.400. QUE, EN ESE CONTEXTO, RESULTA IMPORTANTE ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR TRANSPORTE DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO, EN ATENCIÓN AL AUMENTO DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES QUE GENERAN UN IMPACTO DIRECTO EN LOS COSTOS OPERATIVOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 09:57:30 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:46:06 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
1-001-03	CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA	ENTRE LOS PRINCIPALES LOGROS DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE SE DESTACAN LAS CANCELACIONES DE PERMISOS DE USUFRUCTO DE ITINERARIOS A LAS EMPRESAS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS MINIMOS ESTABLECIDOS PARA LA PRESTACIÓN E UN SERVICIO DE CALIDAD COMO TAMBIEN LA CONCESIÓN DE 3 LINEAS AUMENTANDO EL RECORRIDO POR MEDIO DE ANALISIS TECNICOS A LAS EMPRESAS QUE REUNEN LAS CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES PARA LA EXPLOTACIÓN Y MAYOR COBERTURA EN ATENCIÓN A LA NECESIDAD DE CONTAR CON MAYOR SERVICIO DE CALIDAD, TENIENDO EN CUENTA LOS DATOS OBTENIDOS POR EL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO (CCM) CONSIDERANDO Y ATENDIENDO LOS RECLAMOS, ATENDIENDO DE MANERA RAPIDA Y PRECISA LAS ZONAS DE MAYOR DEMANDA DE USUARIOS DE PASAJEROS DE TRANSPORTE PÚBLICO, ENTRE OTRAS LAS MEDIDAS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS ES MEDIANTE APLICACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, REALIZANDO LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DE LAS EMPRESAS GARANTIZANDO QUE CUMPLAN CON TODAS LAS CONDICIONES LEGALES Y TECNICAS. SE CONSTATA UN AUMENTO DE VIAJES REALIZADOS A TRAVEZ DE LAS VALIDACIONES TANTO EN LOS SERVICIOS DIFERENCIALES Y CONVENCIONALES QUE DATAN DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE SIENDO ESTOS DE UN TOTAL DE 151.752.463 VALIDACIONES LLEGANDO HASTA EL ULTIMO INFORME OPERACIONAL DEL MES DE DICIEMBRE CON UNA CANTIDAD PROMEDIO DE USOS MENSUALES DE 492.057, LA IMPLEMENTACIÓN DEL CARRIL EXCLUSIVO EN LA RUTA TRANSCHACO, DESDE EL DESVÍO DE REMANSO HASTA EL TÚNEL SEMIDEI CON 5.6 KM POR SENTIDO CON UN TOTAL DE 11.2 KM, DESDE EL 18 DE DICIEMBRE ESTÁ EN MARCHA EL PLAN PILOTO, ELABORANDO DE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN A TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN Y USO DEL MISMO. FORTALECIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS PARADAS OBLIGATORIAS, CONSIDERANDO LAS SANCIONES DISPUESTAS ANTE LA FALTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS. CONTINUANDO CON EL ANÁLISIS PARA DE LA MISMA MANERA IMPLEMENTAR EL MECANISMO EN OTROS TRONCALES. CONSIDERANDO ACTUALMENTE LA DISPONIBILIDAD DE 24 LÍNEAS DE BUSES CON UN PROMEDIO MENSUAL DE 600.000 VALIDACIONES. ESTIMÁNDOSE UN AHORRO DEL 20 % DE AHORRO DE TIEMPO A LOS PASAJEROS DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE CIRCULAN POR LA ZONA. SE VERIFICA PARA EL EJERCICIO 2023 QUE SE HAN REALIZADO 3.856 CONTROLES A LAS UNIDADES QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE OPERATIVO DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PERMISIONARIOS DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN VIRTUD A GARANTIZAR EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DEL SERVICIO OFRECIDO.
1-001-04	FISCALIZACIONES DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS	EL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA HA DESARROLLADO EL PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CENTRAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES. LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PROGRAMA FUERON LAS INSPECCIONES DE PERMISOS Y CONCESIONES MINERAS Y DE HIDROCARBUROS Y FISCALIZACIÓN DE CANTERAS PARA OBRAS VIALES, QUE DE ACUERDO AL INDICADOR 2023 FUERON PLANIFICADAS UN TOTAL DE 120, DE LAS CUALES FUERON REALIZADAS 41 FISCALIZACIONES, NO LLEGANDO ASÍ A LA PLANIFICACIÓN PREVISTA DEBIDO A QUE INCIDIERON VARIOS FACTORES, COMO CANTIDAD DE SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN, EN OTROS CASOS LA FALTA DE PERSONAL, FUNCIONARIOS PERMANENTES, TÉCNICOS, GEÓLOGOS Y CHOFERES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES, ESCASES EN LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES Y EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS LA SUSPENSIÓN DE PLAZO DE TODAS LAS EMPRESAS.

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado
digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:00:24 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:46:38 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
1-001-05	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO	LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO REGISTRADOS EN LA RED VIAL NACIONAL MEDIANTE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LO CUAL IMPLICARÍA UNA DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE MUERTES REGISTRADAS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y COSTOS GENERADOS AL ESTADO PARAGUAYO EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA A ACCIDENTADOS, ADEMÁS DE CAPACITAR Y CONCIENTIZAR A LAS PERSONAS A CUMPLIR LAS LEYES DE TRÁNSITO VIGENTES MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CONCLUYENDO, SE PUEDE AFIRMAR QUE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA, SE PROPONE DÍA A DÍA A SEGUIR MEJORANDO SU GESTIÓN DANDO CUMPLIMIENTO A SUS PROPIOS COMPROMISOS EN EL AFÁN DE APOYAR A LA INSTITUCIÓN Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023, Y CON EL OBJETO DE CUMPLIR LAS METAS Y OBJETIVOS FIJADOS, LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA IMPLEMENTA NUEVOS Y MODERNOS SISTEMAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD, ADEMÁS DE LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DE FUNCIONARIOS OPERATIVOS (UNIFORMADOS) CON EL FIN DE BRINDAR UN MAYOR Y MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA RED VIAL NACIONAL.
1-001-08	MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO Y OTROS	TODOS LOS SERVICIOS FUERON REALIZADOS : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC Y DEL PALACIO DE GOBIERNO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO(DETECTOR DE HUMO Y CALOR) EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL MOPC
1-001-09	CONSERVACIÓN Y DESPEJE DE LA COLMATACIÓN DEL RIO PILCOMAYO	SE EJECUTÓ EL MANTENIMIENTO DE LA EMBOCADURA, PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS BAJAS, MEDIAS Y ALTAS DEL RIO PILCOMAYO A TERRITORIO NACIONAL. SE LOGRÓ PROTEGER CONTRA LAS RIADAS A LAS POBLACIONES RIBEREÑAS DEL RIO PILCOMAYO. SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE CANALES EN TERRITORIO PARAGUAYO, PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS A TERRITORIO NACIONAL. SE EFECTUÓ EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y DE ACCESOS A ZONA DE OBRAS. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA POBLACIONES EN RIESGO DE SER INUNDADOS. SE ACTIVÓ PALEOCAUCES EN TERRITORIO PARAGUAYO, A FIN DE PERMITIR EL LIBRE ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS AL ESTERO PATIÑO. SE REALIZARON OBRAS HIDRÁULICAS PARA CAPTACIÓN DE SEDIMENTOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:01:31 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:47:09 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
1-001-10	MANTENIMIENTO DE MARGENES Y CAUCES DE ARROYOS	* SE DIO INICIO AL PROCESO DE CIERRE DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO SG MINISTRO N° 346/2016 DE OBRAS DE REGULARIZACIÓN DEL CAUCE EN LA ZONA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI Y CONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS DE ATENUACIÓN DE CRECIDAS EN EL PARQUE GUAZÚ DE ASUNCIÓN, CON LA APROBACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1, LA APROBACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE OBRAS Y EL PAGO DE DEUDAS * SE CULMINO EL PROCESO DE APROBACION DE LA ADENDA 3 AL CONTRATO SG MINISTRO N° 104/2013 DEL LLAMADO N° 96/2012 LPI CONSULTORIA PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DRENAJE PLUVIAL EN PARAGUAY * SE HAN HONRADO LAS DEUDAS POR CERTIFICADOS DE OBRAS CON RESOLUCIONES MINISTERIALES DE CESIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO SG MINISTRO N° 323/2020 OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO LEANDRO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARÉ – SEGUNDA ETAPA Y DEL CONTRATO SG MINISTRO N° 119/2020 OBRAS DE MACRODRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO MISIONES Y PROMOCIÓN SOCIAL
1-001-13	SP. CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO.	* SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TERRAPLÉN POR EL MÉTODO DEL REFULADO — LIMPIEZA DE CAUCES - REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES - EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJE Y CANALES - ADOQUÍN SENCILLO PREFABRICADO DE H° – BASE Y SUB-BASE DE CONCRETO ASFALTICO – RIEGO DE LIGA – - VEREDA MOSAICO GRANÍTICO LAVADO ANTIDESLIZANTE – VEREDA MOSAICO GRANÍTICO LAVADO ANTIDESLIZANTE - PISO DE H°A° ALISADO MECÁNICO C/ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA BICISENDA - ADOQUÍN ECOLÓGICO PREFABRICADO DE H° CON VEGETACIÓN Y ADOQUÍN SENCILLO PREFABRICADO DE H° – BASUREROS -BANQUETAS – SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL – PÓRTICOS – BARANDAS – CÉSPED – CARGA DE SUELO VEGETAL EMPAREJADO PARA PLANTACIÓN DE PASTO – EXCAVACIONES – COLCHÓN RENO – REGISTROS – EQUIPOS DE GIMNASIO – PARQUE INFANTIL - FUNDACIONES DE BAÑOS CON TODA SU ESTRUCTURA, AISLACIONES, MAMPOSTERÍA, REVOQUES, CONTRAPISOS, PISO CERÁMICO, ZÓCALOS, AZULEJOS, PINTURA, PUERTAS, VENTANAS, PIEZAS SANITARIAS, ACCESORIOS Y TECHOS – CONEXIONES DE TUBERÍAS DE AGUA, CLOACAL Y PLUVIAL -ACERO PARA ARMADURAS DE REFUERZO; PEDRAPLÉN BERMA, PROTECCIÓN PIE DE TALUD -RAMPA PARA EMBARCACIONES: TERRAPLÉN POR EL MÉTODO DEL REFULADO - ENROCADO, PROTECCIÓN PIE DE TALUD - BEBEDEROS – - ARMADA NACIONAL: REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES - EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJE Y CANALES - CÉSPED – CARGA DE SUELO VEGETAL EMPAREJADO PARA PLANTACIÓN DE PASTO - ENROCADO, PROTECCIÓN PIE DE TALUD - SEÑALIZACIÓN VERTICAL – SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL -EXCAVACIONES – REGISTROS – ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE DE H° A° - BARANDAS – VIALIDAD - CORDÓN SENCILLO DE HORMIGÓN – BARANDAS - ACERO PARA ARMADURAS DE REFUERZO – CÉSPED – CARGA DE SUELO VEGETAL – COLCHÓN RENO -MURO DE GAVIÓN; SISTEMA SOLAR DE ILUMINACIÓN LED - EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL.

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:02:39 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:47:43
-03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
1-001-14	CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2DA. ETAPA	* EL PROYECTO CUENTA CON RECEPCION DEFINITIVA
1-001-15	DIAGNOSTICO Y PROTOCOLO DE INTERVENCION EN EDIFICIOS HISTORICOS	* SE REALIZO EL PAGO DE LA FASE 2 DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MOPC Y LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, PARA LA ELABORACION DEL PROTOCOLO DE INTERVENCION Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRAL DE ASUNCIÓN
1-001-16	RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES	* TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DEL PALACIO ALEGRE - SEDE DEL MINISTERIO DE HACIENDA. CUENTAN CON ACTA DE OPERACIONES PREVIAS APROBADAS, ASI COMO LA RECEPCION PROVISORIA EN PROCESO, SE ENCUENTRA CON PAGOS DE REAJUSTE EN PROCESO
1-001-19	CONSTRUCCIÓN PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	* REPARACION Y CORRECCION DE RESALVAS SURGIDAS TRAS VERIFICACION
1-001-20	CONSTRUCCIÓN DEL CIRS DE EMBOSCADA	* LOTE 1: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PCI, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS. * LOTE 2: TRABAJOS VARIOS DE TERMINACIÓN Y PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS, CULMINACIÓN DE LOS TECHOS METÁLICOS EN DIFERENTES BLOQUES

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:03:50 -03'00'

**DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:48:16
-03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
1-001-21	SP REC. Z. PTO A.S. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR	* OBRA CONCLUIDA, CON RECEPCION PROVISORIA
1-001-23	CAPACITAC. Y MEJOR. FORM. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA DIPE	* ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA LEY N° 5102: DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY 01 EN EL TRAMO CUATRO MOJONES HASTA QUIINDY. EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PRECALIFICACIÓN, EL CUAL HA SIDO EL PRINCIPAL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023. COMO PRODUCTO DE ESTE PROCESO, SE HA EMITIDO LA RESOLUCIÓN N.º 2218, FIRMADA POR LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, ING. CLAUDIA CENTURIÓN, EN LA CUAL SE HA CONFORMADO LA LISTA DE CONSORCIOS PRECALIFICADOS. DE LOS SEIS CONSORCIOS QUE PRESENTARON OFERTAS, CINCO HAN PASADO A LA SIGUIENTE ETAPA. * PROYECTO TREN DE CERCANÍAS: DURANTE EL AÑO 2023, SE HA LOGRADO UN HITO DE GRAN IMPORTANCIA: LA PROMULGACIÓN DE LA LEY 7237 EN DICIEMBRE. LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES (DIPE) DESEMPEÑÓ UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LEY, TRABAJANDO EN ESTRECHA COLABORACIÓN CON FEPASA Y OTRAS INSTITUCIONES ESTATALES. ESTA LEY ESTABLECE DISPOSICIONES ESPECIALES Y DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DEL TREN DE CERCANÍAS, QUE ABARCA DESDE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN HASTA YPACARÁÍ. * MEJORAMIENTO DE LA RESILIENCIA URBANA DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN:LO MÁS DESTACADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 FUE EL HABER LOGRADO LA PROMULGACIÓN DE LA LEY 7.201 EN NOVIEMBRE POR UN MONTO TOTAL DE HASTA USD 105.000.000, LO QUE PERFECCIONA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO NRO. 9.451 CON EL BANCO MUNDIAL (BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO)
1-001-24	CONSTRUCCIÓN DE AVDA. COSTANERA SUR	*RECEPCIÓN PROVISORIA DE 9 HITOS: MARCANDO HITOS SIGNIFICATIVOS EN EL PROGRESO DEL PROYECTO. *RECEPCIÓN DEFINITIVA DE 1 HITO Y 2 EN PROCESO DE SUSCRIPCIÓN *CULMINACIÓN DE PUENTES DE 30, 80 Y 180 MTS: EXITOSAMENTE COMPLETAMOS LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE 30, 80 Y 180 METROS, SUPERANDO DESAFÍOS DE INGENIERÍA Y MEJORANDO LA CONECTIVIDAD DE LA ZONA. *TERMINACIÓN DEL REFULADO PARA FUTURAS VIVIENDAS: HEMOS CONCLUIDO EL REFULADO, ELEVANDO EL TERRENO PARA LAS FUTURAS VIVIENDAS DEFINITIVAS (NUEVO TACUMBÚ), SENTANDO LAS BASES PARA COMUNIDADES SOSTENIBLES Y SEGURAS. *CULMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN COSTANERA SUR: MEJORANDO LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y FACILITANDO LA MOVILIDAD PARA LA CIUDADANÍA. *OBRAS COMPLEMENTARIAS: ICLUYEN EL ALCANTARILLADO PLUVIAL, PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN VARIOS TRAMOS DENTRO DEL BARRIO TACUMBÚ Y ZONAS ALEDAÑAS EN ASUNCIÓN Y LAMBARÉ. *ESTOS LOGROS REPRESENTAN NUESTRO COMPROMISO CON LA EXCELENCIA, LA EFICIENCIA Y EL IMPACTO POSITIVO EN LAS COMUNIDADES.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:04:59 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:48:48
-03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
1-001-26	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN Y CHACO I	* SE CULMINO LA ESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE A TIRANTADO, SE PROSIGUE CON LOS ÚLTIMOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL MISMO. * LOS VIADUCTOS DE ACCESO DE AMBAS MÁRGENES SE ENCUENTRAN TOTALMENTE EJECUTADOS EN CUANTO A ESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN PROCESO DE PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ACTUALMENTE. * CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CONCLUIDO EN EL ACCESO VIAL DESDE LA PROGRESIVA CERO QUE SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCIÓN DE LA TRAZA CON RUTA PY 09 (REMANSO-FALCÓN). SE PROSIGUE CON LA SEÑALIZACIÓN. * TRABAJOS DE ESTRUCTURA Y COLOCACIÓN DE SEPARADORES CONCLUIDOS EN LA ZONA AMPLIACIÓN DE CALZADA DESDE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO PARAGUAY (LADO ASUNCIÓN) CON SU INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA COSTANERA NORTE HACIA PRIMER PRESIDENTE, ULTIMANDO TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN ESTE FRENTE DE OBRA.
1-001-27	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ – 14, 9 KM	* TODOS LOS TRABAJOS DE DESAGÜE URBANO PLUVIAL CORRESPONDIENTES A LA FASE A, FUERON COMPLETADOS EN SU TOTALIDAD, ESTOS EJECUTADOS EN EL BARRIO OBRERO ZONA TERMINAL, BARRIO SAN ANTONIO, ZONA MANUFACTURA Y 12 DE OCTUBRE. * TERRAPLÉN POR REFULADO PARA EL MURO DE DEFENSA COSTERA CON SUS CORRESPONDIENTES PROTECCIONES DE TALUDES Y DESCARGAS PLUVIALES DE HORMIGÓN, COMPLETADOS EN SU TOTALIDAD 10,6 KM. * EXCAVACIÓN DE LAGUNA DE ATENUACIÓN DEL ARROYO SAN LORENZO INCLUYENDO A LA LAGUNA 23, COMPLETADAS EN SU TOTALIDAD CON SUS PROTECCIONES DE TALUD, BAJADAS PLUVIALES DE HORMIGÓN, CAMINEROS, PUENTES PEATONALES METÁLICOS Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN CORRESPONDIENTE. * CANAL DE DERIVACIÓN EJECUTADO EN SU TOTALIDAD CON UNOS 14,9 KM DE EXTENSIÓN, PROTECCIÓN DE TALUD, ALAMBRADO PERIMETRAL, CARGA DEL ARROYO ÑEEMBUCÚ, CARGA DEL ARROYO SAN LORENZO Y DESCARGA EN EL RIO PARAGUAY. * TRES PUENTES DE 40 M CADA UNO SOBRE EL CANAL DE DERIVACIÓN, UBICADOS EN INTERSECCIÓN CON LOS CAMINOS A COSTA PUCÚ, A ISLA UMBÚ Y BOQUERÓN CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES. TODOS ELLOS CONCLUIDOS ACTUALMENTE. * TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL HÍDRICO DE LA CIUDAD CUENTA CON DOS ESTACIONES DE BOMBEO CENTRALES CON COMPUERTAS, EQUIPAMIENTO HIDROMECÁNICO Y ELECTROMECÁNICO, MÁS UNA ESTACIÓN DE CONTROL APOSTADO EN LA CIRCUNVALACIÓN CON EQUIPAMIENTO SIMILAR. LAS ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS COMO CASETA DE MAQUINAS, OFICINAS, CASETA DE GUARDIA Y OTROS ESTÁN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD. AMBAS ESTACIONES CUENTAN CON SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO, ADQUISICIÓN DE DATOS POR SISTEMA SCADA E INTERCOMUNICACIÓN ENTRE AMBAS POR FIBRA ÓPTICA. CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO ESTÁN EQUIPADA CON PÓRTICO MÓVIL, FABRICADOS POR LA EMPRESA IME DE MENDOZA ARGENTINA, CON CAPACIDAD DE 15 TONELADAS EN EL APAREJO CENTRAL Y 7,5 TONELADAS EN EL LATERAL, EQUIPADOS TAMBIÉN CON LIMPIARREJAS DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO PARA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:06:11 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:49:23 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
1-001-28	MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION TRES BOCAS	* LAS CALLES ALTERNATIVAS DEL PLAN DE DESVÍOS HAN SIDO MEJORADAS CON LA EJECUCIÓN DE UNA REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN HIDRÁULICO, ESTOS TRABAJOS ABARCARON LA LIMPIEZA DE TODAS LAS CALLES EMPEDRADAS, Y LA REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADOS EN MAL ESTADO. * SE COLOCARON BARANDAS DE PROTECCIÓN TIPO FLEX BEAM Y BARANDAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA SEGURIDAD DE CONDUCTORES Y TRANSEÚNTES EN LAS INMEDIACIONES DE LOS ARROYOS CERCANOS A LAS CALLES ALTERNATIVAS. * SE HAN COLOCADO SEÑALES VERTICALES OBLIGATORIAS EN LAS CALLES TRANSVERSALES A LAS VÍAS ALTERNATIVAS PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES DE TRÁNSITO. TODOS ESTOS TRABAJOS HAN SIDO EJECUTADOS EN UN 100%. * LOS TRABAJOS DEL PASO A DESNIVEL SOBRE ACCESO SUR SE HA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD, CON LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PANTALLA DE PILOTES SECANTES CON TECHO DE LOSA ALIGERADA DE HORMIGÓN ARMADO, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
1-001-29	MEJ. FRANJA DE DOMINIO, SEÑALIZACIÓN, SEG. VIAL E ILUMINACIÓN	* SE INSTALARON VARIOS POSTES CON SUS RESPECTIVOS ARTEFACTOS DE PANELES SOLARES EN DISTINTOS TRAMOS DEL PAÍS, LOGRANDO ILUMINAR ZONAS IMPORTANTES A LA HORA DEL TRANSITO VEHÍCULAR PESADO EN HORARIOS NOCTURNOS, AMPLIANDO EL RADIO DE COBERTURA DE INSTALACIÓN ADICIONALES EN PUNTOS ESPECÍFICOS DEL PAÍS. SE MEJORARON ALGUNOS TRAMOS QUE NECESITABAN ATENCIÓN URGENTE DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Y COLOCACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS.
1-001-30	DRAGADO MANTENIMIENTO DE NA VEGABILIDAD DE RIOS NACIONALES	* EJECUCION DE LAS OBRAS DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY - LOTE 1: DESDE LA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ HASTA EL KM 387, LOTE 2: LOTE 2: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY DESDE EL KM 387 HASTA EL KM 704 Y LOTE 3: LOTE 3: DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY DESDE EL KM 704 HASTA LA CONFLUENCIA CON EL RIO APA
1-001-32	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO DE GOBIERNO	* ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA: LAS GRANDES OBRAS DE CONSOLIDACIONES ESTRUCTURALES, LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, PREVENCIÓN DE INCENDIO, AIRES ACONDICIONADOS Y ASCENSOR SE ENCUENTRAN EN UN PORCENTAJE DE 43,60 %

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:07:21 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:49:57 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
1-001-34	CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZU. ASUNCION LUQUE	* EL PROYECTO CUENTA CON RECEPCION DEFINITIVA
1-001-39	PROYECTO CONSTRUCCIÓN 1500 VIVIENDAS EN BAÑADO SUR	* ADJUDICACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO EJECUTIVO DE VIVIENDAS SOSTENIBLES. * AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS CONSULTORÍAS ADJUDICADAS. * APROBACIÓN FINAL A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA. * EL MADES HA EMITIDO LA LICENCIA AMBIENTAL ESTRATÉGICA. * APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS N° 3 Y 4 DE LA CONSULTORÍA PARA EL PLAN DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, APROPIACIÓN DE LA VIVIENDA Y ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN DE ÁREAS DESOCUPADAS CON LA OBTENCIÓN DE LA NO OBJECCIÓN DEL BID A DICHS PRODUCTOS, CON LO CUAL FINALIZA ESTA CONSULTORÍA. * REALIZACIÓN DE JORNADAS DE CO-DISEÑO DE VIVIENDAS Y SOCIALIZACIÓN DE LOS AVANCES DE LA CONSULTORÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL BAÑADO TACUMBÚ. * CULMINACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO TEMPORAL. * SE HA AVANZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DEL PGS (PLAN DE GESTIÓN SOCIAL). * SE HA REALIZADO EL SEGUNDO PAGO A PESCADORES, ESPINELEROS Y LATONERAS Y SE HA ACOMPAÑADO AL PROCESO DE ACOMODO TEMPORAL PARA COMPRA ASISTIDA DE 5 FAMILIAS.
1-001-40	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CORONEL OVIEDO	*TRABAJOS DE TECHOS CULMINADOS *TRABAJOS DE REVOQUES CULMINADOS *TRABAJOS DE CONTRAPISOS CULMINADOS *TRABAJOS DE JUNTAS DE DILATACION CULMINADOS *TRABAJOS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO CULMINADOS *TRABAJOS DE EMPEDRADO DE PIEDRA CULMINADO *TRABAJOS DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO AL 98,83% *TRABAJOS DE MAMPOSTERIAS Y TABIQUES AL 99,72% *INSTALACIONES DE DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL AL 98% *INSALACIONES HIDRAULICAS AL 95% *INSTALACIONES ELECTRICAS AL 93% *TRABAJOS DE CARPINTERIA METALICA AL 91,89% *SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO AL 90%

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:08:33 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:50:37
-03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
1-001-42	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN	*TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELO CULMINADOS *TRABAJOS DE CIMENTACIONES CULMINADOS *ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO CULMINADAS *MAMPOSTERIAS AL 99,98% *AISLACIONES AL 99,87% *CUBIERTAS AL 98,36% *REVOQUES AL 92,59% *CONTRAPISOS AL 99,95% *INSTALACIONES DE DESAGUE CLOACAL AL 97,96% *INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE AL 97,89% *INSTALACIONES DE DESAGUE PLUVIA AL 98,41% *INSTALACIONES ELECTRICAS AL 58%
1-001-44	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ASUNCION	* SE REALIZARON TRABAJOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS, INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIO, INSTALACION DE ASCENSORES.
1-001-46	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ACC. VIAL PENITENCIARIA MG	* REPARACION Y CORRECCION DE RESALVAS SURGIDAS TRAS VERIFICACION
2-001-04	FOCEM - REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN VALLEMI	* GESTIONES Y AVANCES PARA EJECUCIÓN DE PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:09:44 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:51:11 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-05	MEJORAMIENTO Y PAV. DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN. REHAB. MANT. RED VIAL (FASE II)	* TODAS LAS OBRAS GMANS SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN DE PUESTA A PUNTO Y MANTENIMIENTO DE 1.235,70 KM, SIENDO ÉSTAS FINANCIADAS CON FONDOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO Y APOORTE LOCAL.
2-001-07	MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL	* REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) CON ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO. EN EJECUCIÓN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CREMA (57,9 KM). CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY CON INICIO Y EJECUCIÓN DEL 19,96 % DEL CRONOGRAMA DE OBRAS CONTRATADAS. * OBRAS COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPT. VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000" CONCLUIDAS. MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU (87,98 KM) CON ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.
2-001-08	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL	* PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE LA RUTA NACIONAL PY07 Y LOS ACCESOS A PUERTOS, QUE SE LOCALIZA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPÚA (DISTRITOS DE NATALIO, YATYTA Y, SAN RAFAEL DEL PARANÁ, C.A. LOPÉZ, MAYOR OTAÑO Y CAMBYRETA) Y ALTO PARANÁ (DISTRITOS ÑACUNDA Y, DOMINGO M. DE IRALA Y LOS CEDRALES): CULMINACIÓN DE 17,78 KM DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA. * RECEPCIÓN DEFINITIVA DE 4 TRAMOS DEL PROYECTO.
2-001-09	MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA 6	* EL CONSORCIO TAVAI EN FECHA 18 DE MAYO DE 2023, COMUNICÓ A LA FISCALIZACIÓN QUE LAS OBRAS A SU CARGO, HAN SIDO TERMINADAS, POR LO QUE EN CORRESPONDENCIA A LA CLÁUSULA 10.1 –RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y SECCIONES DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, SOLICITARON INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS, ESTIPULADOS EN EL CONTRATO, PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS.

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**
Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:11:00 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**
Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:51:45 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-10	MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI-PILAR	* LA OBRA CONCLUYO LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023. AL CONCLUIR LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TODO EL TRAMO, DESDE DESVÍO ALBERDI – RÍO TEBICUARY, SE COMPLETÓ LA PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL DE INTEGRACIÓN SUR- OESTE DEL PARAGUAY, DESVÍO ALBERDI – PILAR, LO CUAL GENERARÁ UN MAYOR DESARROLLO ECONÓMICO AL DEPARTAMENTO CENTRAL Y ÑEEMBUCÚ, Y BENEFICIANDO A MÁS DE 100.000 POBLADORES DE ZONAS ALEDAÑAS A LA RUTA. SE DINAMIZA LA ECONOMÍA EN LOS DIFERENTES RUBROS A QUE SE DECIDAN LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RUTA, COMO SE LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA PESQUERA Y UN GRAN POTENCIAL DEL TURISMO A EXPLOTAR
2-001-12	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), EN CORDILLERA, GUAIRA, PARAGUARI, CAAGUAZU Y CAAZAPA	* 156,97 KM DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO, CONCLUIDAS DEL TRAMO TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM). 172,85 KILOMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS REHABILITADAS (PUESTA A PUNTO) DE LOS TRAMOS VIALES CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI
2-001-13	HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO	* EN EL AÑO 2023, CONFORME AL CONTRATO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PERIODO DE MANTENIMIENTO EN FORMA EXCLUSIVA, LO CUAL IMPLICA LA CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA Y FRANJA DE DOMINIO CON UNA ALTA CALIDAD DE CONFORT Y SEGURIDAD QUE PRESTA AL USUARIO DE LA CARRETERA, DISMINUYENDO LOS COSTOS OPERATIVOS DE LOS VEHÍCULOS Y EL TIEMPO DE VIAJE. ASÍ TAMBIÉN, SE HAN EJECUTADO OBRAS EXTRAORDINARIAS, POR SEGURIDAD VIAL, CON LA COLOCACIÓN DE LOMADAS CON SUS CORRESPONDIENTES SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL. SE HA REALIZADO TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS CALLES URBANAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO, CON LA REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y BACHEO DE EMPEDRADO; SE COMPLETÓ LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA PAVIMENTACIÓN URBANA DE NUEVA GERMANIA.
2-001-14	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), EN VILLETÁ, TRAMO DESVIO VILLETÁ - KM 40.	* EN PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO DE LAS OBRAS “RUTA DEPARTAMENTAL VILLETÁ-ALBERDI. TRAMO: DESVÍO VILLETÁ-KM 40” LONG. 40 KM.

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:12:18 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:52:19 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-15	HABILITACION DE LA RED VIAL DPTOS. DE MISIONES E ITAPUA	* ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN DEL LLAMADO MOPC N° 88/2018 LPI - DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS DE LAS OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR RUTA NACIONAL N° 01 “MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ” TRAMO SAN JUAN BAUTISTA – ENCARNACIÓN. * SE HAN REPARADO Y SOLUCIONADO: DETERIOROS EN EL PERFIL DE LA CARRETERA, ELIMINADOS OBSTÁCULOS EXISTENTES, COLOCADOS ELEMENTOS FALTANTES EN SEGURIDAD VIAL, MEJORADO EL ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS EN LOS INTERIORES DE DRENAJES, LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO.
2-001-16	HABILITACION DE LA RED PAV. DPTOS. SAN PEDRO CAAGUAZU CANINDEYU	* ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN LLAMADO N° 16/2020 PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A COMUNIDAD INDÍGENA, CONSTRUCCIÓN DE DÁRSENAS PARA CONTROL DE PESO. * COLOCADOS ELEMENTOS FALTANTES EN SEGURIDAD VIAL, MEJORADO EL ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS EN LOS INTERIORES DE DRENAJES, SE REALIZARON TRABAJOS EN FRESADO Y REPOSICIÓN DE CARPETA, CONCRETO ASFALTICO CONVENCIONAL Y CON POLÍMERO.
2-001-17	CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACIÓN	* MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIOS TRAMOS PAVIMENTADOS QUE NECESITABAN ATENCIÓN VIAL DE FORMA GRADUAL, CONSISTENTES EN BACHEOS Y CARPETAS ASFÁLTICAS, ESPECIALMENTE EN PUNTOS ESPECÍFICOS DEL PAÍS POR DONDE TRANSITAN VEHÍCULOS DE GRAN PORTE, CUYA CONSECUENCIA DESENCADENA FISURAS VIALES Y EROSIONES IMPORTANTES APOYADOS POR LA SEQUÍA Y LLUVIAS IMPOTANTES QUE SE PRODUJERON EN EL TRANSURSO DEL AÑO
2-001-25	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA N° 3 TRAMO KM. 21,8 - 170,3	* MANTENIMIENTO RUTINARIO POR ÍNDICE DE SERVICIOS DEL 148,5 KM., DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. (MENSUAL). LA OBRA ESTA CONCLUIDA.
2-001-26	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA N° 4 TRAMO KM. 225 - 358,4	* MANTENIMIENTO RUTINARIO POR ÍNDICE DE SERVICIOS DEL 133,4 KM., DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. (MENSUAL). LA OBRA ESTA CONCLUIDA.

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:13:30 -03'00'

**DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO**

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:53:21
-03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-30	CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN CENTRO	* OBRAS CONCLUIDAS
2-001-31	CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN SUR	* OBRAS CONCLUIDAS
2-001-40	CONSTRUCCIÓN PAV. ASFALT. S/ EMPEDRADOS EN REGION ESTE	* OBRAS CONCLUIDAS
2-001-41	CONSTRUCCIÓN ASFALTO SOBRE EMPEDRADO - REGION SUR	* OBRAS CONCLUIDAS
2-001-43	CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN NORESTE	* ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR Y DESAGÜE PLUVIAL DE BELLA VISTA NORTE
2-001-45	CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN ESTE	* ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CARAYAO - CLETO ROMERO Y COLONIA REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA Nº 3 * PAGOS DE DEUDAS PENDIENTES

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:14:54 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:53:57
-03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-46	CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN CENTRO	* OBRAS CONCLUIDAS
2-001-49	AMPLIACION Y DUPLICACION DE LAS RUTAS 2 Y 7	* SE DETALLA A CONTINUACIÓN EL % DE AVANCE ACUMULADO HASTA LA FECHA. TRAMO 0 (YA EJECUTADO): 100% YPACARAÍ URBANO: 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 1.1: 100% VARIANTE DE CAACUPÉ: 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 1.2: 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 2.1 : 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 2.2: 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 2.3 : 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 2.4 : 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 3: 100% VARIANTE DE CORONEL OVIEDO: 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 4.1: 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 4.2: 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 5.1 : 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 5.2: 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 5.3 : 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 6: 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 7: 100%
2-001-50	MEJOR.TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA	* CULMINACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE TODOS LOS TRAMOS.

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado
digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:16:23 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:54:33 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-1-00-51	CONSTRUCCIÓN DE PA V. S/ EMPEDRADOS EN REGIÓN CENTRO	* OBRAS CONCLUIDAS
2-001-52	MEJ. Y CONSERV. TRAMO CAAGUAZU - YHU - EMPALME RUTA 10	* MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 121 KM DE LA RUTA N° 13, DESDE CAAGUAZÚ HASTA EL EMPALME CON LA RUTA N° 10: CONTRATO EN EJECUCION, ACTUALMENTE EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
2-001-53	MEJ. CONSERV. TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA 6	* MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UNOS 65,51 KM DE VÍAS DEL TRAMO ÑUMI-SAN JUAN NEPOMUCENO; Y EL POSTERIOR MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 147 KM DEL CORREDOR ÑUMI – SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6. CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CRUCE KIMEX – KRESSBURGO – CARLOS ANTONIO LOPEZ (VII DEPARTAMENTO DE ITAPÚA) AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PGN 2022 LOTE 1 - TRAMO 1: CRUCE KIMEX - KRESSBURGO (PROGRESIVA 0+180 A PROGRESIVA 27+580) - 27,40 KM. CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CRUCE KIMEX – KRESSBURGO – CARLOS ANTONIO LOPEZ (VII DEPARTAMENTO DE ITAPÚA) AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PGN 2022 LOTE 2 - TRAMO 2: KRESSBURGO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ (PROGRESIVA 27+580 a PROGRESIVA 57+400) - 29,82 KM.
2-001-55	HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUÁ – SAN JUAN BAUTISTA.	* EN EL AÑO 2023, CONFORME AL CONTRATO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PERIODO DE MANTENIMIENTO EN FORMA EXCLUSIVA, LO CUAL IMPLICA LA CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA Y FRANJA DE DOMINIO CON UNA ALTA CALIDAD DE CONFORT Y SEGURIDAD QUE PRESTA AL USUARIO DE LA CARRETERA, DISMINUYENDO LOS COSTOS OPERATIVOS DE LOS VEHÍCULOS Y EL TIEMPO DE VIAJE. ASÍ TAMBIÉN, POR SEGURIDAD VIAL, SE HA AMPLIADO LA COLOCACIÓN DE BARANDAS DE DEFENSA VEHICULAR, EN LA ZONA DEL PUENTE DEL RÍO TEBICUARY. * SE ESTÁN EJECUTANDO NORMALMENTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO CON LA LIMPIEZA DE VEGETACIÓN, RETIRO DE BASURAS EN FRANJA DE DOMINIO, REPARACIONES PUNTUALES DE CUALQUIER DEFECTO QUE PUDIERA APARECER EN LA CALZADA, CON LO CUAL SE MANTIENE UN NIVEL DE SERVICIO Y SEGURIDAD VIAL ÓPTIMO PARA LOS USUARIOS DE LA CARRETERA.

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:17:40 -03'00'

**DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO**

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:55:16
-03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-56	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) - VIAL III	* 49, 120 KILOMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS REHABILITADAS (PUESTA A PUNTO) DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920. * TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL TRAMO, LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO, EN LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3.
2-001-57	PROYECTO DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESOS	* AVANZA LA LIBERACIÓN DE FRANJA: COMO PARTE DEL PLAN ESPECÍFICO DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (PERI), AVANZA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO DE LOS LOTES BAJOS (TRAMO 1 Y 2) DE LA RUTA * CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS INDÍGENAS: EN EL LOTE 2 SE APROBÓ LA COMPRA DE VIVIENDA ASISTIDA APROBADO EN EL PERI, (COMPENSACIÓN DE VIVIENDA POR VIVIENDA). * LA MAYORÍA DE LAS FAMILIAS YA NOTIFICADAS HASTA LA FECHA HAN OPTADO POR EL PAGO INDEMNIZATORIO. * PLAN ESPECÍFICO DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO PARA PUEBLOS INDÍGENAS (PERI - PI): EN EL LOTE 3 EL PLAN ESPECÍFICO DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO PARA PUEBLOS INDÍGENAS (PERI - PI);
2-001-58	MEJORAMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y RAFAEL FRANCO	* SE LOGRÓ RESTABLECER LA TRANSITABILIDAD EN LOS TRAMOS DECLARADOS EN EMERGENCIA, A TRAVÉS DE GRUPOS DE BACHEO Y LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS VIALES ADQUIRIDOS EN EL MARCO DE LA LEY N° 6194/2018, APOYADOS POR MAQUINARIAS DE LAS PLANTAS ASFÁLTICAS ALEDAÑAS.OBRA CULMINADA
2-001-59	CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA SAN PEDRO - BELEN - CONCEPCIÓN	* PAGOS DE CERTIFICADOS DE OBRAS HASTA EL N° 18 DICIEMBRE 2023. APROBACIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS. AVANCE DE OBRAS EN PROMEDIO AL 45% ACORDE A CRONOGRAMAS PREVISTOS.
2-001-60	CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR	* ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 6 - TRAMO: RUTA VI - RAUL PEÑA.
2-001-61	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO SAN PEDRO	* ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - STA TANDA LOTE 1 – TRAMO: SANTA CLARA - JHUGUA REY - CHORE. * EN TRAMITES ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:19:00 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
17:56:02 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-62	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CAAZAPA	* ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL 5TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: TAVA'I - MARIA AUXILIADORA. * PAGO DE DEUDAS PENDIENTES
2-001-64	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU	* OBRA CONCLUIDA
2-001-65	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ITAPUA	* ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA : PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2. * ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CRUCE BARANA - ITAPUA POTY - CAPITAN MEZA * PAGO DE DEUDAS PENDIENTES
2-001-66	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CENTRAL	* ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 2 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 3. * ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO
2-001-68	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO GUAIRA	* ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 2 - TRAMO: ITURBE - VALLEPE - PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08 10:20:18
-03'00'

**DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO**

Firmado digitalmente por DIANA
BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:56:58 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-69	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU	* EN TRAMITES ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 2 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 17+000 - PROG. 28+290). * EN TRAMITES ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6ta TANDA LOTE 1 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 1+000 - PROG. 17+000)
2-001-70	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ALTO PARANA	* ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7ma TANDA LOTE 3 - TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - PYKYRY
2-001-71	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO MISIONES	* ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6ta TANDA LOTE 4 - TRAMO: SANTA MARIA - SANTA ROSA
2-001-72	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CANINDEYU	* EN TRAMITES ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO LOTE 1 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG (0+000 - 31+500)
2-001-73	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CONCEPCION	* EN TRAMITES ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 6 – TRAMO: LORETO - LAS PALMAS - SAN BLAS - RUTA Nº 5 * EN TRAMITES ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 3 – TRAMO: RUTA Nº 5 - JHUGUA OCAMPOS - YKUA JHOVY - SAN BLAS

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:21:40 -03'00'

**DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO**

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:57:41
-03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-75	CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ	* 25,71 % DE AVANCE DE LAS OBRAS CONTRATADAS PARA LA CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2º PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. * CONEXIÓN A LA RED URBANA EXISTENTE. 16,31 % DE AVANCE DE LAS OBRAS CONTRATADAS PARA LOS ACCESOS AL 2º PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 1: 0+000-19+100. * 40,54 % DE AVANCE DE LAS OBRAS CONTRATADAS PARA LOS ACCESOS AL 2º PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 2: 19+100-30+870
2-001-76	AMPLIACIÓN TRAMO REMANSO RUTA N° 9 - PUERTO FALCÓN	* SE REGISTRA UN IMPORTANTE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, HABIÉNDOSE TERMINADO 17 KM DE 19,2 KM DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL SECTOR DE LA DUPLICACIÓN DE LA PLATAFORMA. * SE HAN CONCLUIDO LOS TRES PUENTES DE Hº Aº DE 15, 20 Y 60 M DE LONGITUD QUE SE ENCUENTRAN EN EL SECTOR DE DUPLICACIÓN DE LA CALZADA. SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL SECTOR DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLATAFORMA, QUE CORRESPONDE A LA CALZADA Y BANQUINA EXISTENTE, PREVISTA SU CULMINACIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2024. * ASÍ TAMBIÉN, EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023, SE HA CONCLUIDO LA VARIANTE NORTE DE 1,8 KM DE LONGITUD, EL CUAL CONSTITUYE UNA SEGUNDA VÍA DE ACCESO AL PUERTO ANNP Y ADUANA FALCÓN, QUE SERVIRÁ PARA UN ORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO DE ENTRADA Y SALIDA EN LA ADUANA FALCÓN.
2-001-78	MEJORAMIENTO CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL	* DESBOSQUE, DESTRONQUE, DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO EN ANCHO DE OBRA BÁSICA, EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA Y CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, ALCANTARILLAS CELULARES SIMPLE, DOBLES Y TRIPLES, AVANCE EN LA COLOCACIÓN DE PRIMERA CAPA ASFÁLTICA (BASE NEGRA) QUE REPRESENTAN 25 KM DE 65 KM DEL TOTAL DEL TRAMO, AVANCE PARCIAL EN CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE FAUNA CON ENCAUSAMIENTO.
2-001-79	MEJORAMIENTO Y MANT. DEL CORREDOR AGROIND. REGION ORIENTAL	* TRASLADO DE ALAMBRADO Y COLUMNAS ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES EN TODO EL TRAMO, ACCESO A MBOPICUA CONCLUIDO, DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, CELULARES DOBLES Y TRIPLES, CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE FAUNA Y PASO DE GANADO, CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN, COLOCACIÓN DE SUBBASE GRANULAR.

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:22:56 -03'00'

**DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO**

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:58:18
-03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-88	MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA - YBYRATY	* EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PA VIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA. LOTE 1: (PROG 0+000 - PROG 18+620) LOTE 2: (PROG 18+620 - PROG 38+690) LOTE 3: CIRCUNVALACION DE SAN JUAN BAUTISTA (PK 0+000 - 6+200).
2-001-92	CONSTRUCCIÓN Y PA VIMENTACIÓN DE LA RUTA PUERTO INDIO (60 KM)	* INICIO DE LOS TRABAJOS DE PUESTA A PUNTA DEL TRAMO : RUTA PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE N°1: PROGRESIVA 0+000 - 27+000, LOTE N°2: PROGRESIVA 27+000- 60+360
2-001-93	CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA PY 12 TRAMO CHACO'I-GRAL BRUGUEZ	METAS DEL PROYECTO • 168 KM DE CARRETERAS DE LA RED VIAL NACIONAL Y ACCESOS PA VIMENTADAS POR EL PROYECTO • 168 KM DE CARRETERAS DE LA RED VIAL NACIONAL Y ACCESOS CONSERVADAS POR EL PROYECTO • 3 TALLERES SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PARA LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y OTROS ENTES RELACIONADOS DISEÑADO EN IMPLEMENTADO • 30 MUJERES E INDÍGENAS CAPACITADAS EN TAREAS RELACIONADAS CON LAS OBRAS VIALES Y EN APTITUDES INTERPERSONALES "SOFT SKILLS" • 1 PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIA DE GÉNERO DISEÑADO • 1 ESTUDIO DE BLUE SPOT ANÁLISIS Y APOYO A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO • 1 ESTUDIO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD: TRAMO GENERAL DIAZ – POZO HONDO • 1 ESTUDIO PARA ANÁLISIS DE CARGA Y POSIBLES MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN LOGÍSTICA DE LOS PASOS DE FRONTERA • 1 GUÍA DEL PLAN PILOTO DE ESCUELAS CON ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS • GENERACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA DE LA OBRA 400 PERSONAS EN LA ETAPA DE PUESTA A PUNTO Y 40 EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
2-001-95	MEJORAMIENTO TRAMO CRUCE CENTINELA, POZO HONDO 320 KM	* LOS CONTRATOS DE OBRAS FUERON DIVIDIDOS EN 4 (CUATRO) LOTES, FIRMADOS EN FEBRERO DE 2023, NO OBSTANTE, EL INICIO DE LAS OBRAS ESTÁ SUPEDITADA A LA CONTRATACIÓN DE LAS FISCALIZACIONES, CUYO PROCESO DE LICITACIÓN TUVO PROTESTA Y SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RE-EVALUACIÓN DE OFERTAS, DISPUESTA POR LA DNCP, POR UNA "PROTESTA" A LA ADJUDICACIÓN DEL LOTE 3. ES UNA CONDICIÓN PREVIA DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO PAR-28/2020 DEL FONPLATA QUE PARA DAR LA ORDEN DE INICIO (INICIO DE LAS OBRAS) SE DEBE TENER CONTRATADA LA FISCALIZACIÓN.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:24:16 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07 17:59:04
-03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-98	MEJORAMIENTO TRAMO MBOCA YATY DEL YHAGUY - SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS	* EJECUCION DE LA OBRA DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO MBOCAYATY DEL YHAGUY - SAN JOSE DE LOS ARROYOS. LOTE 4
2-001-99	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA DEL PAIS	* MEJORA INTEGRAL EN LAS OPERACIONES DE PESAJE DE VEHICULOS
2-002-02	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES.	* SE LOGRÓ TRAMITAR LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE TODOS LOS LOTES DE OBRA, LA 4TA TANDA, LOTE 2, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO 116/2018 CUENTA CON RECEPCIÓN PROVISORIA
2-002-03	MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL	* OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES: LAS OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS SE ENCUENTRAN EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD. CASI TODAS LAS OBRAS CON RECEPCIÓN DEFINITIVA. * REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR PUENTES DE HªAº: LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD CON RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS Y OTRAS OBRAS CON RECEPCIÓN PROVISORIA. * FIZCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y REEMPLAZO DE PUENTES: LOS CONTRATOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS SE ENCUENTRAN FINALIZADOS, CON INFORME FINAL APROBADO. * ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA DE CAMINOS Y PUENTES: INFORMES FINALES APROBADOS. -GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL: -IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE APOYO DE PUEBLOS INDÍGENAS. * AUDITORIA DEL PROGRAMA: AUDITORÍA DEL PROGRAMA: SE PROCEDIÓ A LA EXTENSIÓN DEL PLAZO Y MONTO DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LA PRÓRROGA DEL PROYECTO HASTA EL 30/06/2024.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:25:36 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
18:00:53 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-002-04	MEJORAMIENTO DE 160KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R ORIENTAL	* MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES: CON RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL LOTE 1 - "RUTA 3 - CAÑADA - COSTA PUCU - PIRAPOMI" (ARROYOS Y ESTEROS). INICIO DE LAS OBRAS DEL LLAMADO MOPC LPI 05/ 2022-REHABILITACIÓN DEL TRAMO VILLA YGATIMI – KO'E PORÁ – ARROYO ITANARA, TRAMO 1. * REEMPLAZO DE PUENTES: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA EL LOTE 1 DEL LLAMADO 24/2018 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES: FUERON CULMINADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIEMINTO INICIALES Y EN EJECUCIÓN LOS MANTENIMIENTOS RUTINARIOS DE LOS 3 LOTES ADJUDICADOS. * FISCALIZACIÓN DE MEJORAS DE CAMINOS VECINALES Y REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA: INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA FIRMA CONSULTORA PARA FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L1092 - TRAMO VILLA YGATIMI – KO'E PORÁ – ARROYO ITANARA, TRAMO 1-LLAMADO MOPC. INFORME FINAL DE LA EMPRESA DE FISCALIZACIÓN DEL LOTE 1 DEL LLAMADO 29/2018 DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES. * GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL: ORDEN DE INICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL, PROGRAMA PR-L1092. IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL CON LA INCLUSIÓN DEL PLAN DE GENERO EN OFICIOS NO TRADICIONALES CON 108 MUJERES CAPACITADAS, 20 MUJERES CON PASANTÍAS CULMINADAS. * AUDITORIA DEL PROGRAMA: AUDITORÍA DEL PROGRAMA: SE PROCEDIÓ A LA EXTENSIÓN DEL PLAZO Y MONTO DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LA PRÓRROGA DEL PROYECTO HASTA EL 30/06/2025.EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA: INFORME FINAL APROBADO. EVALUACIÓN DE FINAL DEL PROGRAMA: EN PROCESO DE FIRMA DEL CONTRATO.
2-002-06	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGIÓN ORIENTAL	* 83,37 KM DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ; 253 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN EL DPTO. CENTRAL; 17 KM DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V - ARROYITO (CALLE 18 SUR) Y RAMALES; 50 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRÁ; 128 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN LOS DPTOS. DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANÁ Y CANINDEYÚ
2-002-09	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGION ORIENTAL	* 107 KM DE CAMINOS MEJORADOS EN ZONAS CRÍTICAS DEL DPTO. DE CONCEPCIÓN
2-002-11	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGION ORIENTAL	* MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE APROXIMADAMENTE DE 51 KM, DE VARIOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CAAZAPA, CAAGUAZU Y SAN PEDRO, LOGRANDO ASI INCREMENTAR Y MANTENER EL SERVICIO DE UNA PARTE DE LA RED PRIORITARIA DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION ORIENTAL. * A VANCE DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL DE APROXIMADAMENTE 411 ML

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:27:14 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-002-12	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES	* 13.416 KM DE CAMINOS RURALES DE SEGUNDO ORDEN MANTENIDOS POR LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES DE CONSERVACIÓN, EN LOS 17 DEPARTAMENTOS.
2-002-13	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ	* 17 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CANINDEYÚ.
2-002-15	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ	* 24,08 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE ÑEEMBUCÚ.
2-002-16	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ	* 25,35 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE PARAGUARÍ.
2-002-17	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	* 56,21 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE CAMINOS EN EL DPTO. DE SAN PEDRO
2-002-18	MEJORAMIENTO TRAMO EMPALME D006 - D008 Y RAMAL 1RA. LÍNEA, 33 KM	* 2,56 KM DE AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO- ESC. AGRICOLA - SIDEPAR. RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU). LOTES 1 Y 2.



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-003-02	PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGIÓN ORIENTAL	* PRINCIPALES LOGROS HORQUETA: SE REGISTRARON AVANCES EN LAS REDES BÁSICAS, REDES CONDOMINIALES, MEJORAMIENTO DEL AGUA, PTAR, ESTACIONES DE BOMBEO. EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE REGISTRAN AVANCES EN LOS TRABAJOS DE LOS CANALES TIPO B, TIPO C, Y TIPO D. * PRINCIPALES LOGROS TOBATI: SE REGISTRATON AVANCES EN LAS REDES BÁSICAS, REDES CONDOMINIALES, ESTACIONES DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 2, QUE SE ENCUENTRA EN KUÑA ATY, INSTALÁNDOSE MÁS DE 1.100 METROS DE LÍNEA DE IMPULSIÓN. * PRINCIPALES LOGROS CAACUPÉ: CONSTRUCCIÓN REDES NUEVAS, REVISIÓN DE RED PREEXISTENTE, LÍNEA DE IMPULSIÓN DE EB1 A PTAR, MOVIMIENTO DE SUELO EN PTAR, SE EMPEZARON LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2023 Y AL MES DE DICIEMBRE SE TIENEN HECHAS 900 CONEXIONES. EL CONTRATISTA REANUDÓ LAS OBRAS EN LA PTAR. A FINALES DE AGOSTO REANUDARON LAS OBRAS EN LA LÍNEA DE IMPULSIÓN Y FINALMENTE, EN OCTUBRE EMPEZARON LAS OBRAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS. SE REALIZARON VARIAS REUNIONES CON EL INTENDENTE MUNICIPAL CON EL FIN DE COORDINAR PARA LOS TRABAJOS DE INTERVENCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS 185 MANZANAS PARA LAS 2800 CONEXIONES DOMICILIARIAS.
2-003-03	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA BAHÍA DE ASUNCIÓN	* LA PTAR VARADERO, A CARGO DEL CONSORCIO ASI PARAGUAY, SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO; SE HA EMITIDO LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS Y SE HA HECHO LA TRANSFERENCIA TOTAL AL ENTE PRESTADOR ESSAP. * LA PTAR BELLA VISTA, A CARGO DE LA FIRMA ACCIONA AGUA S.A. SE ENCUENTRA EN ETAPA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CON RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS.
2-003-04	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO	* LA PTAR SAN LORENZO, A CARGO DEL CONSORCIO SANITARIO SAN LORENZO SE ENCUENTRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO, ACTUALMENTE EN PERIODO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASISTIDA POR EL CONTRATISTA, PARA SU POSTERIOR TRANSFERENCIA A LA ESSAP.

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:30:02 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2024.02.07
18:02:37 -03'00'

ANEXO II



Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS			
DESCRIPCION	MUJER	HOMBRE	TOTAL
Total Recursos Humanos Activos (a+b)	843	2634	3477
Recursos Humanos Activos Nombrados ^(a)	693	2221	2914
Recursos Humanos Contratados ^(b)	150	413	563
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	303	492	795
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	123	219	342
Recursos Humanos Comisionados a otras Instituciones	21	41	62

ANEXO III



Informaciones de Género

RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DESTINADOS A ACTIVIDADES REALACIONADAS A GENERO.			
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS/AS	EN GUARANIES		
	TOTAL EJECUTADO POR LA ENTIDAD (a)	*EJECUCION DESTINADA A GENERO (b)	% PARTICIPACION DEL GASTO EN GENERO CON RESPECTO AL TOTAL EJECUTADO POR LA ENTIDAD c= b/a*100
4	198.900.000	300.000.000	150,8
Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género			
Obs.: El Total Ejecutado corresponde unicamente al pago de sueldo a los funcionarios que realizan tareas relacionadas a Género.			

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.08
10:31:25 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
18:03:21 -03'00'



Contactos:

Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.
Teléfono: 4149362

dpe@mopc.gov.py

Consolidado y Verificado por:

- ✓ Karen Rossana Espínola: Analista Presupuestaria - Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.
- ✓ José Luis Salinas: Analista Presupuestario - Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.
- ✓ Liz Carolina Espínola: Analista Presupuestaria - Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.
- ✓ Ramón Santos: Analista Presupuestario - Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.

Revisado por:

- ✓ Juan Manuel Ferreira: Jefe - Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.
- ✓ Diana Beatriz Vera Mercado: Directora - Dirección de Planificación Económica.

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.07
18:04:54 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.07
18:04:04 -03'00'

Nivel: 12

PODER EJECUTIVO

Entidad: 13

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Clase Prog.: 1

PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1

PROGRAMA CENTRAL

Proy./Act.: 1

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADM	0	0	0,00	384.828.941.833	312.804.099.643	81,28
Total Proyecto/Actividad						384.828.941.833	312.804.099.643	81,28

Proy./Act.: 2

REGULACION DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA

Resultado Inmediato:TRANSPORTES PÚBLICOS DEL ÁREA METROPOLITANA RECIBEN SUBSIDIO PARA DISPONER PRECIO DE PASAJE REGULADO.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REGULACION DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA	SUBSIDIO	8.387	18.360	218,91	377.192.507.049	372.150.120.500	98,66
Total Proyecto/Actividad						377.192.507.049	372.150.120.500	98,66

Proy./Act.: 3

CONTROL DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA

Resultado Inmediato:UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO CUENTAN CON INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULARA APROBADA.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONTROL DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA	FISCALIZ.	3.340	3.856	115,45	6.564.677.627	4.981.399.749	75,88
Total Proyecto/Actividad						6.564.677.627	4.981.399.749	75,88

4

FISCALIZACIONES DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:34:00 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:45:18 -03'00'

Proy./Act.:

Resultado Inmediato: SUPERFICIE DE AREAS GEOLOGICAS CUBIERTAS POR MAPEO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	FISCALIZACIONES DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS	FISCALIZ.	120	41	34,17	3.190.891.605	2.358.787.536	73,92
Total Proyecto/Actividad						3.190.891.605	2.358.787.536	73,92

Proy./Act.: 5 CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO

Resultado Inmediato: LA PRESENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO SE HALLA VINCULADA A NINGÚN INDICADOR.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO	CONTROLE S	16.567	45.306	273,47	52.362.352.627	43.252.915.297	82,60
Total Proyecto/Actividad						52.362.352.627	43.252.915.297	82,60

Proy./Act.: 6 FISCALIZACIONES DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO

Resultado Inmediato: PUERTOS BENEFICIADOS POR LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FLUVIOMARITIMO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	FISCALIZACIONES DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO	FISCALIZ.	820	771	94,02	1.971.804.616	1.439.955.974	73,03
Total Proyecto/Actividad						1.971.804.616	1.439.955.974	73,03

Proy./Act.: 7 REGULACION DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:34:26 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:45:52 -03'00'

Resultado Inmediato: PUERTOS BENEFICIADOS POR LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FLUVIOMARITIMO.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REGULACION DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO	CONTROLES	50.500	45.377	89,86	1.622.000.000	143.951.667	8,87
Total Proyecto/Actividad						1.622.000.000	143.951.667	8,87

Proy./Act.: 8 MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO Y OTROS

Resultado Inmediato: OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS MEJORADAS Y/O MANTENIDAS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO Y OTROS	INFORMES	46	46	100,00	1.307.875.593	542.868.267	41,51
Total Proyecto/Actividad						1.307.875.593	542.868.267	41,51

Proy./Act.: 9 CONSERVACION Y DESPEJE DE LA COLMATACION DEL RIO PILCOMAYO

Resultado Inmediato: CAUCE HÍDRICO DEL RÍO PILCOMAYO CONSERVADO Y DESPEJADO EN TODA SU EXTENSIÓN

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSERVACION Y DESPEJE DE LA COLMATACION DEL RIO PILCOMAYO	M3	3.000.000	801.586	26,72	93.389.844.760	92.823.124.375	99,39
Total Proyecto/Actividad						93.389.844.760	92.823.124.375	99,39

Proy./Act.: 10 MANTENIMIENTO DE MARGENES Y CAUCES DE ARROYOS

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:34:39 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:46:16 -03'00'

Resultado Inmediato: ARROYOS URBANOS RECIBEN MANTENIMIENTO DE MÁRGENES Y CAUCES.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE MARGENES Y CAUCES DE ARROYOS	ML	2.000	0	0,00	75.750.287.873	73.145.386.726	96,56
Total Proyecto/Actividad						75.750.287.873	73.145.386.726	96,56

Proy./Act.: 13 SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

Resultado Inmediato: ACCESO AL MICROCENTRO DE ASUNCION MEJORADO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA	%	10	10	100,00	24.107.210.527	24.066.150.279	99,83
Total Proyecto/Actividad						24.107.210.527	24.066.150.279	99,83

Proy./Act.: 14 CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2ª ETAPA

Resultado Inmediato: ACCESO AL MICROCENTRO DE ASUNCION MEJORADO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	38.871.822.162	21.292.671.464	54,78
Total Proyecto/Actividad						38.871.822.162	21.292.671.464	54,78

Proy./Act.: 15 DIAGNOSTICO Y PROTOCOLO DE INTERVENCION EDIF. HISTOR

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:34:51 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:46:53 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ELABORACION DE PROTOCOLO DE INTERVENCION DE EDIFICIOS HISTORICOS	%	1	0	0,00	229.500.000	100.500.000	43,79
Total Proyecto/Actividad						229.500.000	100.500.000	43,79

Proy./Act.: 16 RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES
Resultado Inmediato: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MEJORADAS Y/O MANTENIDAS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
5	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	1.883.206.679	1.883.206.679	100,00
Total Proyecto/Actividad						1.883.206.679	1.883.206.679	100,00

Proy./Act.: 19 CONSTRUCCIÓN PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
Resultado Inmediato: .

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PENITENCIARIA (7 BLOQUES) Y EQUIPAMIENTO EN CIUDAD DEL ESTE	%	1	0	0,00	19.392.392.126	19.392.392.126	100,00
Total Proyecto/Actividad						19.392.392.126	19.392.392.126	100,00

Proy./Act.: 20 CONSTRUCCIÓN DEL CIRS DE EMBOSCADA
Resultado Inmediato: COMPLEJO PENITENCIARIO CONSTRUIDO Y EQUIPADO

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:35:04 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:47:12 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PENITENCIARIA (7BLOQUES) Y EQUIPAMIENTO EN EMBOSCADA.	%	20	20	100,00	32.409.115.502	19.993.735.724	61,69
Total Proyecto/Actividad						32.409.115.502	19.993.735.724	61,69

Proy./Act.: 21 SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

Resultado Inmediato: OFICINAS DE GOBIERNO Y AREAS COMUNES DEL PUERTO CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE GOBIERNO, AREAS COMUNES PUERTOS Y RESTAURACIÓN DE EDIFICIO HISTORICO	%	8	7	81,25	21.983.850.333	15.674.802.602	71,30
4	ADMINISTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	6.495.233.910	1.643.695.000	25,31
Total Proyecto/Actividad						28.479.084.243	17.318.497.602	60,81

Proy./Act.: 23 CAPACITACIÓN Y MEJOR.FORM EJECUCION DE PROYECTOS DE LA DIPE

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	3.579.030.604	500.000.000	13,97
Total Proyecto/Actividad						3.579.030.604	500.000.000	13,97

Proy./Act.: 24 CONSTRUCCIÓN DE LA FRANJA COSTERA SUR

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:35:16 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:47:32 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	FISCALIZACIÓN: CONSTRUCCIÓN FRANJA COSTERA SUR	INFORMES	12	14	116,67	18.517.739.771	11.554.483.808	62,40
Total Proyecto/Actividad						18.517.739.771	11.554.483.808	62,40

Proy./Act.: 26 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO PARAGUAY ASUNCIÓN - CHACOI

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ASUNCIÓN - CHACO-I	KM.	2	2	100,00	586.082.589.255	573.197.211.397	97,80
Total Proyecto/Actividad						586.082.589.255	573.197.211.397	97,80

Proy./Act.: 27 AMPLIACIÓN DEF. COSTERA CIUDAD DE PILAR

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA COSTERA DE PILAR	KM.	3	3	100,00	378.417.255.928	368.754.771.898	97,45
Total Proyecto/Actividad						378.417.255.928	368.754.771.898	97,45

Proy./Act.: 28 MEJORAMIENTO INTERSECCIÓN TRES BOCAS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:35:29 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:47:56 -03'00'

2	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	61.288.150.062	31.676.259.954	51,68
Total Proyecto/Actividad						61.288.150.062	31.676.259.954	51,68

Proy./Act.: 29 MEJ. FRANJA DE DOMINIO,SEÑALIZACIÓN, SEG.VIAL E ILUMINACIÓN

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJ. FRANJA DE DOMINIO,SEÑALIZACIÓN, SEG.VIAL E ILUMINACIÓN	KM.	1.800	1.050	58,33	231.415.971.832	160.325.375.310	69,28
Total Proyecto/Actividad						231.415.971.832	160.325.375.310	69,28

Proy./Act.: 30 DRAGADO MANTENIMIENTO DE NAVEGABILIDAD DE RIOS NACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	DRAGADO MANTENIMIENTO DE NAVEGABILIDAD DE RIOS NACIONALES	M3	2.000.000	0	0,00	106.093.568.811	93.603.413.802	88,23
Total Proyecto/Actividad						106.093.568.811	93.603.413.802	88,23

Proy./Act.: 32 RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO DE GOBIERNO

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y ENTORNO INMEDIATO	%	8	8	100,00	30.655.562.964	25.043.690.255	81,69
Total Proyecto/Actividad						30.655.562.964	25.043.690.255	81,69

Proy./Act.: 34 SP CONST. DE AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNCIÓN-LUQUE 6,30KM

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:35:42 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:48:14 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	4.980.992.947	4.980.992.947	100,00
Total Proyecto/Actividad						4.980.992.947	4.980.992.947	100,00

Proy./Act.: 39 CONSTRUCCIÓN 1500 VIVIENDAS EN BAÑADO SUR

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BAÑADO SUR	%	7	7	100,00	21.879.166.251	10.051.518.559	45,94
Total Proyecto/Actividad						21.879.166.251	10.051.518.559	45,94

Proy./Act.: 40 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CORONEL OVIEDO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CORONEL OVIEDO	%	100	56	56,00	71.015.575.486	67.867.755.044	95,57
Total Proyecto/Actividad						71.015.575.486	67.867.755.044	95,57

Proy./Act.: 41 EJE. DE CONV. DE COOP. CON EL MSPYBS BAJO LA LEY DE EMERGEN

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%

1	EJEC. DE CONV. DE COOP. CON EL MSPYBS BAJO LA LEY DE EMERGEN	ADM	0	0	0,00	946.269.536	946.269.536	100,00
Total Proyecto/Actividad						946.269.536	946.269.536	100,00

Proy./Act.: 42 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN	%	100	27	27,00	104.874.078.039	97.783.492.726	93,24
Total Proyecto/Actividad						104.874.078.039	97.783.492.726	93,24

Proy./Act.: 44 MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINNA

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE LA INFRAEST DEL EDIF CENTRAL M.NÍÑEZ Y ADOLESCENCIA	%	7	7	100,00	5.972.344.933	5.189.879.913	86,90
Total Proyecto/Actividad						5.972.344.933	5.189.879.913	86,90

Proy./Act.: 46 CONSTRUCCIÓN SIST. AGUA POTABLE Y ACC.VIAL PENITENCIARIA MG

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION SIST. AGUA POTABLE Y ACC. VIAL PENITENCIARIA MG	%	9	0	0,00	22.074.094.050	18.552.151.880	84,04
Total Proyecto/Actividad						22.074.094.050	18.552.151.880	84,04

Proy./Act.: 47 CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES RESERVA BCO SAN MIGUEL, ASUNCION

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:36:06 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:48:58 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 48 CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO ECO-INCLUSIVO DE ASUNCIÓN

Resultado Inmediato: .

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 49 MEJORAMIENTO Y REVITALIZACIÓN URBANÍSTICA DEL CHA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 50 MEJORAMIENTO DEL PARQUE CABALLERO, ASUNCIÓN.

Resultado Inmediato: .

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:36:21 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:49:18 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 51 CONSTRUCCIÓN SISTEMA PLUVIAL, CLOACAL Y AV. COSTANERA PILAR

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL Y CLOACAL	%	0	0	0,00	0	0	0,00
2	CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL Y AVENIDA COSTANERA	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 52 DESARROLLO TECNOLÓGICO VIAL

Resultado Inmediato: N/A

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	DESARROLLO TECNOLÓGICO VIAL	UNIDADES	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 53 ADMINISTRACIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES

Resultado Inmediato: NO APLICA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:36:35 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:49:43 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Clase Prog.: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa: 1 RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Proy./Act.: 4 SP FOCEM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	3.719.051.769	209.772.000	5,64
Total Proyecto/Actividad						3.719.051.769	209.772.000	5,64

Proy./Act.: 5 MEJORAMIENTO PAV.CORRED.INTEG.REHAB.MANT.RED VIAL(FASE II)

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	4.128.620.898	1.565.721.538	37,92
2	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS	KM.	960	960	100,00	242.850.232.333	236.215.087.768	97,27
Total Proyecto/Actividad						246.978.853.231	237.780.809.306	96,28

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:36:48 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:50:09 -03'00'

Proy./Act.: 7 MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONST. VIAL

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
8	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).	KM.	684	463	67,72	15.565.653.658	9.699.595.862	62,31
10	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY.	KM.	1	0	0,00	19.991.854.828	8.802.449.907	44,03
12	CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE PEAJE, BÁSCULAS Y CASETA DE CONTROL POLICIAL	%	20	0	0,00	6.704.655.143	151.068.830	2,25
13	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	7.677.825.087	2.393.663.628	31,18
Total Proyecto/Actividad						49.939.988.716	21.046.778.227	42,14

Proy./Act.: 8 MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO PARANÁ

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
5	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA ACCESO AL PUERTO 2 FRONTERAS	KM.	7	7	100,29	52.846.514.996	52.846.514.996	100,00
11	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	186.723.517.252	121.329.524.560	64,98
12	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE ACCESO AL PUERTO CAMPICHUELO	KM.	16	16	97,31	54.704.460.984	46.166.760.209	84,39
Total Proyecto/Actividad						294.274.493.232	220.342.799.765	74,88

Proy./Act.: 9 MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA VI

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:37:02 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:50:32 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMPALME A RUTA NACIONAL N° 6.	KM.	6	8	133,33	65.803.500.000	49.910.473.616	75,85
Total Proyecto/Actividad						65.803.500.000	49.910.473.616	75,85

Proy./Act.: 10 MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI - PILAR
Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO: DESVIO ALBERDI - PILAR	KM.	42	25	60,48	178.336.192.223	119.895.815.591	67,23
Total Proyecto/Actividad						178.336.192.223	119.895.815.591	67,23

Proy./Act.: 12 HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN COR, PAR, CAG, GUA, CAZ
Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION DE TRAMOS VIALES (CREMA): CORDILLERA, PARAGUARI, GUAIRA, CAAZAPA, CAAGUAZU	KM.	11	0	0,00	70.371.470.254	67.945.298.921	96,55
2	MANTENIMIENTO DE TRAMOS VIALES (CREMA): CORDILLERA, PARAGUARI, GUAIRA, CAAZAPA, CAAGUAZU	KM.	330	830	251,63	22.744.473.574	21.255.875.121	93,46
Total Proyecto/Actividad						93.115.943.828	89.201.174.042	95,80

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:45:51 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:51:23 -03'00'

Proy./Act.: 13 HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	MANTENIMIENTO CREMA, RUTA N° 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO - PTO. ANTEQUERA.	KM.	1.070	981	91,70	16.144.897.983	14.151.374.111	87,65

Total Proyecto/Actividad16.144.897.98314.151.374.11187,65

Proy./Act.: 14 HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. VILLET A - ALBERDI

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION RUTA VILLET A - ALBERDI: DESVIO VILLET A-KM 40. LONG. 40 KM	KM.	11	11	100,00	6.407.094.914	6.039.480.640	94,26
2	MANTENIMIENTO RUTA VILLET A - ALBERDI. TRAMO: DESVIO VILLET A - KM40. LONG 40 KM	KM.	480	240	50,00	9.579.044.427	7.554.884.425	78,87

Total Proyecto/Actividad15.986.139.34113.594.365.06585,04

Proy./Act.: 15 HABILITACIÓN DE LA RED PAV., DPTOS DE MISIONES E ITAPÚA

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	HABILITACION DE LA RED PAVIMENTADA. TRAMO: SAN JUAN BAUTISTA-CNEL.BOGADO-ENCARNACION	KM.	2.028	2.028	100,00	38.884.583.203	23.980.321.340	61,67

Total Proyecto/Actividad 38.884.583.203 23.980.321.340 61,67

Proy./Act.: 16 HABILITACIÓN DE LA RED PAV. DPTOS. S. PEDRO, CAAG. Y CANIND.

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	HABILITACION DE LA RED PAVIMENTADA EN LOS DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZU, CANINDEYU	KM.	536	50	9,40	91.024.683.749	81.178.414.663	89,18

Total Proyecto/Actividad 91.024.683.749 81.178.414.663 89,18

Proy./Act.: 17 CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACION

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	3.288.875.977	2.812.070.585	85,50

Total Proyecto/Actividad 3.288.875.977 2.812.070.585 85,50

Proy./Act.: 25 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA N° 3 TRAMO KM 21.8-170.3

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO (CREMA),RUTA N° 3, TRAMO: KM. 21,8 - 170,3	KM.	1.782	1.782	100,00	24.097.996.788	2.568.996.785	10,66

Total Proyecto/Actividad 24.097.996.788 2.568.996.785 10,66

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:46:17 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:52:20 -03'00'

Proy./Act.: 26 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA N° 4 TRAMO KM 225 - 358.4

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICE DE SERVICIOS (CREMA).TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR	KM.	1.601	1.601	99,99	33.617.281.813	5.214.769.758	15,51

Total Proyecto/Actividad33.617.281.8135.214.769.75815,51

Proy./Act.: 30 CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGION CENTRO

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00

Total Proyecto/Actividad000,00

Proy./Act.: 31 CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGION SUR

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00

Total Proyecto/Actividad000,00

Proy./Act.: 40 CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGION ESTE

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:46:31 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:52:46 -03'00'

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 41 CONSTRUCCIÓN ASFALTO S/ EMPEDRADOS - REGION SUR

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	22.518.637	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						22.518.637	0	0,00

Proy./Act.: 43 CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION NORESTE

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	3.565.483.212	2.582.126.220	72,42
Total Proyecto/Actividad						3.565.483.212	2.582.126.220	72,42

Proy./Act.: 45 CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION ESTE

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

SIAF

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:46:44 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:53:09 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 46 CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION CENTRO

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	10.047.937.824	4.127.320.745	41,08
Total Proyecto/Actividad						10.047.937.824	4.127.320.745	41,08

Proy./Act.: 48 CONSTRUCCIÓN PAVMENTACION NARANJAL SAN CRISTOBAL RUTA 6

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	4.033.435.702	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						4.033.435.702	0	0,00

Proy./Act.: 49 AMPLIACIÓN Y DUPLICACIÓN DE LAS RUTAS 2 Y 7

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:46:58 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:53:34 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CATASTRO FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LA DUPLICACION DE LAS RUTAS 2 Y 7	INFORMES	24	10	41,67	846.700.759.998	815.934.618.567	96,37
Total Proyecto/Actividad						846.700.759.998	815.934.618.567	96,37

Proy./Act.: 50 MEJORAMIENTO TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CATASTRO, FISCALIZACION Y SUPERVISION PAVIMENTACION ASFALTICA RUTA LOMA PLATA- CARMELO PERALTA	INFORMES	24	24	100,00	18.458.944.243	12.111.426.710	65,61
Total Proyecto/Actividad						18.458.944.243	12.111.426.710	65,61

Proy./Act.: 51 CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGION CENTRO

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 52 MEJORAMIENTO Y CONSERV. TRAMO CAAGUAZU - YHU. - EMP. RN 10

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:47:13 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:54:00 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RUTA N° 13, CAAGUAZU - EMPALME RUTA N° 10	KM.	121	120	99,17	10.245.328.544	10.191.019.148	99,47
Total Proyecto/Actividad						10.245.328.544	10.191.019.148	99,47

Proy./Act.: 53 MEJORAMIENTO Y CONSERV. TRAMO ÑUMI - SAN JUAN N. - EMP. RN6

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO ÑUMI-SAN JUAN NEPOMUCENO	KM.	23	23	100,00	54.745.764.012	37.016.361.553	67,62
Total Proyecto/Actividad						54.745.764.012	37.016.361.553	67,62

Proy./Act.: 54 HABILITACIÓN Y MANT. DE VÍAS DE ACC. AL AREA METROP. DE ASU

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 55 HABILITACIÓN Y MANT. DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUA - SJB

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:47:29 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:54:25 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (CREMA) RUTA NACIONAL N° 1 TRAMO: QUIINDY- VILLA FLORIDA-SAN JUAN B	KM.	1.025	854	83,32	33.589.502.330	22.351.817.201	66,54
Total Proyecto/Actividad						33.589.502.330	22.351.817.201	66,54

Proy./Act.: 56 HABILITACIÓN Y MANT. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCIÓN

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION DE CARRETERAS CREMA TRAMO: POZO COLORADO-CONCEPCION, LONG. 146,04 KM	KM.	65	1	2,02	39.287.781.812	27.673.208.398	70,44
2	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CREMA TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCION, LONG. 146,04 KM	KM.	1.170	442	37,75	15.735.242.061	11.976.948.733	76,12
Total Proyecto/Actividad						55.023.023.873	39.650.157.131	72,06

Proy./Act.: 57 HABILITACIÓN Y MANT. RUTA NACIONAL N° 9 Y ACC. COL. MENONIT

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACIÓN, PAVIMENTACION DE LA PROG. 50+000 - PROG. 525 Y ACCESOS - TOTAL 553 KM	KM.	162	162	100,00	799.657.519.977	734.834.753.317	91,89
Total Proyecto/Actividad						799.657.519.977	734.834.753.317	91,89

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:47:49 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:55:00 -03'00'

Proy./Act.: 58 MEJORAMIENTO RUTA N° 9 Y RAFAEL FRANCO

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 59 CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA SAN PEDRO - BELEN - CONCEPCIÓN

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	KM.	12	12	100,00	318.699.920.862	181.622.312.127	56,99
Total Proyecto/Actividad						318.699.920.862	181.622.312.127	56,99

Proy./Act.: 60 CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	2.140.380.886	204.834.715	9,57
Total Proyecto/Actividad						2.140.380.886	204.834.715	9,57

Proy./Act.: 61 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO SAN PEDRO

USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:48:03 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:55:23 -03'00'

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	28.854.278.630	19.850.746.283	68,80
Total Proyecto/Actividad						28.854.278.630	19.850.746.283	68,80

Proy./Act.: 62 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CAAZAPA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 63 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CORDILLERA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	3.570.126.588	3.570.126.588	100,00
Total Proyecto/Actividad						3.570.126.588	3.570.126.588	100,00

Proy./Act.: 64 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:48:17 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:56:10 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	2.474.393.248	1.324.226.372	53,52
Total Proyecto/Actividad						2.474.393.248	1.324.226.372	53,52

Proy./Act.: 65 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ITAPUA

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	3.141.621.102	2.241.894.813	71,36
Total Proyecto/Actividad						3.141.621.102	2.241.894.813	71,36

Proy./Act.: 66 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CENTRAL

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	7.048.634.942	1.748.465.605	24,81
Total Proyecto/Actividad						7.048.634.942	1.748.465.605	24,81

Proy./Act.: 67 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO PARAGUARI

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:48:30 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:56:34 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 68 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO GUAIRA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	4.865.675.265	832.201.624	17,10
Total Proyecto/Actividad						4.865.675.265	832.201.624	17,10

Proy./Act.: 69 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	14.852.222.713	14.358.153.162	96,67
Total Proyecto/Actividad						14.852.222.713	14.358.153.162	96,67

Proy./Act.: 70 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ALTO PARANA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:48:48 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:57:07 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.614.340.301	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						1.614.340.301	0	0,00

Proy./Act.: 71 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO MISIONES

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	5.200.793.982	5.200.793.982	100,00
Total Proyecto/Actividad						5.200.793.982	5.200.793.982	100,00

Proy./Act.: 72 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CANINDEYU

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	13.974.798.292	1.884.241.803	13,48
Total Proyecto/Actividad						13.974.798.292	1.884.241.803	13,48

Proy./Act.: 73 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CONCEPCION

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:49:37 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:57:40 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	2.702.934.708	2.702.934.708	100,00
Total Proyecto/Actividad						2.702.934.708	2.702.934.708	100,00

Proy./Act.: 75 CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO AL 2° PUENTE INTERNACIONAL CON BRASIL	KM.	2	1	50,00	287.106.145.704	197.890.503.398	68,93
2	CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARCO SOBRE EL RÍO MONDAY	ML	1	1	50,00	11.842.705.207	10.983.292.923	92,74
Total Proyecto/Actividad						298.948.850.911	208.873.796.321	69,87

Proy./Act.: 76 AMPLIACIÓN TRAMO REMANSO RUTA N° 9 - PUERTO FALCON

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN, REHAB. Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) PTO. FALCÓN	KM.	28	20	71,43	124.766.461.234	110.169.774.631	88,30
Total Proyecto/Actividad						124.766.461.234	110.169.774.631	88,30

Proy./Act.: 78 MEJORAMIENTO CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:49:54 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 08:58:37 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	KM.	50	50	100,00	515.825.581.475	484.876.118.182	94,00
Total Proyecto/Actividad						515.825.581.475	484.876.118.182	94,00

Proy./Act.: 79 MEJORAMIENTO Y MANT. DEL CORREDOR AGROIND. REGION ORIENTAL

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	KM.	30	30	100,00	128.568.717.057	117.699.110.883	91,55
Total Proyecto/Actividad						128.568.717.057	117.699.110.883	91,55

Proy./Act.: 80 CONSTRUCCIÓN PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGION CENTRO ESTE

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 82 SP PAV. ASF. TRAM. SAN BERNARDINO-YUKYRY-LUQUE

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:50:34 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
08:59:03 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 83 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS II PG P13

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 86 SP MEJ., GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL PY (BIRF 7406)

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	3.244.212.816	1.918.350.000	59,13
Total Proyecto/Actividad						3.244.212.816	1.918.350.000	59,13

Proy./Act.: 87 SP OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA 10 (CAF-COMP,RN 10)

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:50:53 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
09:00:16 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 88 MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA - YBYRATY

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	10.708.754.545	10.708.754.545	100,00
Total Proyecto/Actividad						10.708.754.545	10.708.754.545	100,00

Proy./Act.: 92 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PUERTO INDIO (60 KM)

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	CONSTRUCCION DE LA RUTA DEPARTAMENTAL PUERTO INDIO	KM.	1	0	0,00	52.935.465.234	29.433.003.453	55,60
Total Proyecto/Actividad						52.935.465.234	29.433.003.453	55,60

Proy./Act.: 93 CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA PY 12 TRAMO CHACO'1-GRAL BRUGUEZ

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:51:11 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado
digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
09:00:43 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA - RUTA NACIONAL N° 12	KM.	1	0	0,00	176.756.506.292	170.818.146.566	96,64
Total Proyecto/Actividad						176.756.506.292	170.818.146.566	96,64

Proy./Act.: 94 MEJORAMIENTO TRAMO PEDRO J CABALLERO - CAP. BADO - YPEJHU

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	3.000.000.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						3.000.000.000	0	0,00

Proy./Act.: 95 MEJORAMIENTO TRAMO CRUCE CENTINELA, POZO HONDO 320 KM

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE CENTINELA POZO HONDO 320KM	KM.	2	0	0,00	113.095.611.739	93.221.812.354	82,43
Total Proyecto/Actividad						113.095.611.739	93.221.812.354	82,43

Proy./Act.: 97 MEJORAMIENTO DE 151 KM CPTAN. BADO-SANTA ROSA

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD.

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:51:31 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
09:01:16 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 98 MEJORAMIENTO MBOCAYATY DEL YHAGUY-SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS

Resultado Inmediato: .
*
*
*

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	4.076.000.000	4.075.678.694	99,99
Total Proyecto/Actividad						4.076.000.000	4.075.678.694	99,99

Proy./Act.: 99 MEJORAMIENTO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA	KM.	200	0	0,00	41.111.234.842	30.000.934.745	72,98
Total Proyecto/Actividad						41.111.234.842	30.000.934.745	72,98

Programa: 2 TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA

Proy./Act.: 1 SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:51:57 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 09:01:42 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: PROGRAMA NACIONAL CAMINOS RURALES 2º ETAPA FASE II	ADM	0	0	0,00	4.339.056.386	3.786.426.287	87,26
Total Proyecto/Actividad						4.339.056.386	3.786.426.287	87,26

Proy./Act.: 2 MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	10.619.280.755	8.287.910.495	78,05
Total Proyecto/Actividad						10.619.280.755	8.287.910.495	78,05

Proy./Act.: 3 MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR PUENTES DE HºAº	ML	183	88	48,25	21.804.323.271	13.311.457.777	61,05
4	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL	ADM	0	0	0,00	31.306.273.680	13.752.280.985	43,93
Total Proyecto/Actividad						53.110.596.951	27.063.738.762	50,96

Proy./Act.: 4 MEJORAMIENTO DE 160KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R ORIENTAL

CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:52:48 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 09:02:08 -03'00'

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN VARIOS DEPARTAMENTOS	KM.	749	614	82,00	68.060.780.417	58.018.576.865	85,25
4	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO 160 KM CAMINOS VECINALES EN REGION ORIENTAL	ADM	0	0	0,00	17.928.343.479	13.717.230.556	76,51
5	FISCALIZACIÓN DE LA REHAB. CAMINOS VECINALES, REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR PUENTES DE H°A°	INFORMES	24	26	108,33	6.188.810.919	3.517.506.591	56,84
6	REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR PUENTES DE H°A°	ML	122	57	46,94	20.696.768.335	12.083.519.362	58,38
Total Proyecto/Actividad						112.874.703.150	87.336.833.374	77,38

Proy./Act.: 6 CONSTRUCCIÓN CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS R. ORIENTAL

Resultado Inmediato:CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
5	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: CONST. DE CAMINOS VEC.RURALES NO PAVIM.EN LA R.O.	ADM	0	0	0,00	21.241.073.145	21.241.073.145	100,00
Total Proyecto/Actividad						21.241.073.145	21.241.073.145	100,00

Proy./Act.: 7 CONSTRUCCIÓN PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGIÓN ORIENTAL

Resultado Inmediato:CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:53:07 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
09:02:33 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
3	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA R.O.	ADM	0	0	0,00	1.956.375.067	1.480.805.926	75,69
Total Proyecto/Actividad						1.956.375.067	1.480.805.926	75,69

Proy./Act.: 8 CONSTRUCCIÓN PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA R.OCCIDENTAL

Resultado Inmediato:CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
4	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: CONST. DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA R.OCCIDENTAL	ADM	0	0	0,00	165.313.656	51.269.724	31,01
Total Proyecto/Actividad						165.313.656	51.269.724	31,01

Proy./Act.: 9 CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES NO PAVIMENT. R. ORIENTAL

Resultado Inmediato:CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	569.310.851	509.180.255	89,44
Total Proyecto/Actividad						569.310.851	509.180.255	89,44

Proy./Act.: 11 MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA RO

Resultado Inmediato:CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:53:22 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 09:03:24 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES	KM.	49	36	72,82	143.861.401.980	116.603.330.208	81,05
2	CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO	ML	618	365	59,01	53.718.725.052	42.342.293.928	78,82
Total Proyecto/Actividad						197.580.127.032	158.945.624.136	80,45

Proy./Act.: 12 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES
Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES POR ADMINISTRACION	KM.	13.416	13.416	100,00	233.998.924.988	208.266.901.815	89,00
Total Proyecto/Actividad						233.998.924.988	208.266.901.815	89,00

Proy./Act.: 13 CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC.PAV. Y NO PAV.DPTO.CANINDEYU
Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	4.843.487.774	4.843.487.774	100,00
Total Proyecto/Actividad						4.843.487.774	4.843.487.774	100,00

Proy./Act.: 14 CONSTRUCCIÓN CAM.VEC.PAV.Y NO PAV. DPTO. CAAZAPA
Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:53:38 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 09:03:53 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 15 CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC. PAV. Y NO PAV.DPTO ÑEEMBUCU

Resultado Inmediato:CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	8.059.419.214	8.059.419.214	100,00
Total Proyecto/Actividad						8.059.419.214	8.059.419.214	100,00

Proy./Act.: 16 CONSTRUCCIÓN CAM.VEC.PAV.Y NO PAV. DPTO. PARAGUARI

Resultado Inmediato:CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.768.173.536	1.667.732.002	94,32
Total Proyecto/Actividad						1.768.173.536	1.667.732.002	94,32

Proy./Act.: 17 CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC. PAV.Y NO PAV.DPTO SAN PEDRO

Resultado Inmediato:CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:53:52 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
09:04:33 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	KM.	0	0	0,00	15.492.636.431	15.492.636.431	100,00
Total Proyecto/Actividad						15.492.636.431	15.492.636.431	100,00

Proy./Act.: 18 MEJORAMIENTO TRAMO EMPALME D006-D008 Y RAMAL 1A LINEA, 33KM

Resultado Inmediato: MEJORAMIENTO TRAMO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTR DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO ES AGRICOLA SIDEPAR RUTA 13 DPTO SAN PEDRO Y CAAGU	KM.	12	3	22,17	15.004.628.111	14.749.205.571	98,30
Total Proyecto/Actividad						15.004.628.111	14.749.205.571	98,30

Proy./Act.: 19 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE CAPIATÁ

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE CAPIATÁ	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 20 MEJORAMIENTO CAMINOS DISTRITALES SAN LORENZO

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:54:09 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 09:05:05 -03'00'

SIAF

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 21 MEJORAMIENTO CAMINOS DISTRITALES DE ÑEMBY

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE ÑEMBY	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 22 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE AREGUÁ

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE AREGUÁ	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 23 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE ITÁ

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:54:27 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 09:05:33 -03'00'

SIAF

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE ITÁ	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 24 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE GUARAMBARÉ

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE GUARAMBARÉ	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 25 MEJORAMIENTO DE TRAMO VECINAL CRISTO REY-CARPA CUE

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO VECINAL CRISTO REY - ASENTAMIENTO 24000 - A NORTE-CARPA CUE	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 26 MEJORAMIENTO TRAMO VECINAL MAINUMBY-POZO 5

Resultado Inmediato:

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:54:43 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
09:06:03 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE MEJORAMIENTO TRAMO VECINAL MAINUMBY-POZO 5	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 27 MEJORAMIENTO TRAMO VECINAL CELANO - ARROYO NORTE

Resultado Inmediato:
491

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE MEJORAMIENTO TRAMO VECINAL CELANO-ARROYO NORTE	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 28 MEJORAMIENTO TRAMO VECINAL CARAYAO-CERRO CORÁ I-NICOLÁS BO

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE MEJORAMIENTO TRAMO VECINAL: CARAYAO - CERRO CORAI - NICOLA BO	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Programa: 3 ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1 SP PROYECTO ACUEDUCTO

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01 09:55:25 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06 09:06:34 -03'00'

Proy./Act.:

Resultado Inmediato: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEJORADAS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ACUEDUCTO.	ADM	0	0	0,00	1.148.429.041	177.132.164	15,42
Total Proyecto/Actividad						1.148.429.041	177.132.164	15,42

Proy./Act.: 2 SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE

Resultado Inmediato: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEJORADAS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO	KM.	1	2	200,00	6.340.808.290	6.221.167.702	98,11
2	SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDADES INTERMEDIAS Y SU FISCALIZACIÓN	KM.	22	3	13,64	69.000.467.651	39.752.169.667	57,61
6	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE: CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS	ADM	0	0	0,00	10.173.936.525	5.801.959.498	57,03
Total Proyecto/Actividad						85.515.212.466	51.775.296.867	60,55

Proy./Act.: 3 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE ALCANT. DE LA BAH. ASUNCIÓN

Resultado Inmediato: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEJORADAS

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:55:07 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
09:07:03 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
4	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA BAHIA DE ASUNCIÓN	ADM	0	0	0,00	2.878.400.000	1.924.891.214	66,87
5	PLANTAS DE PRE-TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON ESTACIÓN DE BOMBEO CONSTRUIDAS	%	9	7	75,22	43.383.064.751	26.471.857.875	61,02
Total Proyecto/Actividad						46.261.464.751	28.396.749.089	61,38

Proy./Act.: 4 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

Resultado Inmediato: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEJORADAS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
6	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO	ADM	0	0	0,00	2.138.222.340	1.626.209.941	76,05
7	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AMPLIADA	%	6	6	95,50	39.548.221.522	20.871.128.716	52,77
Total Proyecto/Actividad						41.686.443.862	22.497.338.657	53,97

Proy./Act.: 5 MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA Y ALC. SANIT DE CUENCA LAMBARÉ

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CUENCA LAMBARÉ	%	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:55:41 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
09:07:33 -03'00'

Proy./Act.: 6 MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA Y ALC. SANIT DE CDE Y PTE FRANCO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	%	0	0	0,00	0	0	0,00
2	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE	%	1	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 7 CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR PARA LA CUENCA M ROQUE ALONSO

Resultado Inmediato: N/A

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	%	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 8 CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA SAN IGNACIO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO - SAN IGNACIO	%	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 9 CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA SANTA RITA

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:55:57 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
09:08:09 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO - SANTA RITA	%	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 10 CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA CARAPEGUA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO - CARAPEGUÁ	%	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 11 CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SIST DE AGUA STA ROSA AGUARAY

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO - SANTA ROSA DEL AGUARAY	%	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 12 CONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE MÁRGENES DEL ARROYO SAN LORENZO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%

1	OBRAS DE SANEAMIENTO DE ARROYOS	%	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Clase Prog.: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Proy./Act.: 1 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2023						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO	ADM	0	0	0,00	61.428.484.914	57.338.092.092	93,34
Total Proyecto/Actividad						61.428.484.914	57.338.092.092	93,34
Total Entidad						8.582.489.265.241	7.257.707.832.019	84,56

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2024.02.01
09:56:33 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2024.02.06
09:09:43 -03'00'