

# INFORME PRIMER SEMESTRE



**PpR**  
Presupuesto  
por Resultados



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO  
■ NACIONAL

Paraguay  
de la gente

Asunción, 13 de julio de 2022

M.O.P.C. N.º.....983/2022.

Señor Ministro:

De mi mayor consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a su Excelencia, en ocasión de remitir para su conocimiento y fines consiguientes el Informe de Gestión del Primer Semestre correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, sobre los resultados cualitativos y cuantitativos de los Programas y Proyectos ejecutados por esta Cartera de Estado.

Al respecto, se informa que dicho Informe de Gestión ha sido elaborado de conformidad al Art. 288º del Decreto N.º 6581/2022 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N.º 6873 DEL 4 DE ENERO DE 2022, «QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022»", Capítulo 09 - PROCESO DE CONTROL Y EVALUACION PRESUPUESTARIA, inciso a) - Informe Primer Semestre.

Hago propicia la ocasión para saludar a Vuestra Excelencia con mi más alta estima.



ARNOEDO WIENS DURKSEN  
Ministro

A Su Excelencia  
ÓSCAR LLAMOSAS DÍAZ, Ministro  
Ministerio de Hacienda  
E. S. D.

AWD/um

M.O.P.C.





Ministerio de  
**OBRAS PÚBLICAS  
Y COMUNICACIONES**

■ **GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

# MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

#ObrasParaLaGente ■



**PpR**  
Presupuesto  
por Resultados



Ministerio de  
**OBRAS PÚBLICAS  
Y COMUNICACIONES**

■ **GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

## ÍNDICE

### Contenido

SIGLAS .....	4
INFORME PRIMER SEMESTRE 2021 .....	6
LOGROS OBTENIDOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA .....	9

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ** Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
12:35:15 -04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO** Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.01  
16:59:04 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ** Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:01:08  
-04'00'



## SIGLAS

A°:	Arroyo
ANNP:	Administración Nacional de Navegación y Puertos.
AP:	Agua Potable.
BID:	Banco Interamericano de Desarrollo.
CAF:	Corporación Andina de Fomento.
CCM:	Central de Control y Monitoreo.
CEAC:	Consultoría Especializada en Alcantarillado Condominal.
CROP:	Certificado de Reconocimiento de Obligación de Pagos.
CM:	Convenio Modificadorio.
DNCP:	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
DGMM:	Dirección General de Marina Mercante.
DIPE:	Dirección de Proyectos Estratégicos.
EPS:	Empresas Prestadoras de Servicios.
ESSAP:	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay.
EIAp:	Estudio de Impacto Ambiental.
H°A°:	Hormigón Armado
km.:	Kilómetros
LPI:	Licitación Pública Internacional.
LPN:	Licitación Pública Nacional
m:	Metro
mm:	Milímetro.
m <sup>2</sup> :	Metros Cuadrados
m <sup>3</sup> :	Metros Cúbicos

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
12:35:41 -04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO**

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01  
16:59:29 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01  
14:01:32 -04'00'



Ministerio de  
**OBRAS PÚBLICAS  
Y COMUNICACIONES**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

ml: Metro lineal

MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

MSPyBS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

OPP: Operación y Puesta a Punto.

PTAR: Planta de Tratamiento de Agua Residuales.

PSP: Puesta en Servicio Provisoria

PBC: Pliego de Bases y Condiciones.

RVNP: Red Vial Nacional Pavimentada.

SEN: Secretaria de Emergencia Nacional

USD: Dólares Americanos

VMAF : Viceministerio de Administración y Finanzas

VMME: Viceministerio de Minas y Energía

VMOP : Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

VMT: Viceministerio de Transporte.

VUE: Ventanilla Única de Exportación.

VUI: Ventanilla Única de Importación.

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
12:35:58 -04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO**

Firmado  
digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.01  
16:59:44 -04'00'

**CARLINO  
SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01  
14:01:47 -04'00'



INFORME PRIMER SEMESTRE 2022

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES


En el Ejercicio Fiscal 2022, fue asignado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, un presupuesto de Gs. 8.515.820. millones, y un Plan Financiero aprobado a la fecha de Gs. 5.991.710. millones, de los cuales, finalizado el primer semestre se ha ejecutado Gs. 2.717.237. millones, lo cual representa el 45% del Plan Financiero aprobado conforme se visualiza en el siguiente gráfico.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  
Vice Ministerio de Administración y Finanzas  
Dirección de Planificación Económica

**EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA 2022 - GENERAL**  
EN MILLONES DE Gs.

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f=c/a)	(g=c/b)
Presupuesto Inicial	Plan Financiero Vigente	Obligado al 30/06/2022	Saldo Presupuesto	Saldo Plan Financiero	% Ejec. Presupuesto	% Ejec. Plan Financiero
8.515.820	5.991.710	2.717.237	5.798.582	3.274.473	32%	45%

Ejecución Presupuestaria al mes de Primer Semestre 2022 - General



El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a lo largo de este semestre, ha optimizado la utilización de los créditos presupuestarios, apostando a la inversión en infraestructura de calidad en beneficio de todos, se ha seguido potenciando la Inversión en Infraestructura en línea con el compromiso que tiene la Institución para con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), ésta medida contribuye al fortalecimiento de la economía a través de la construcción de Obras Públicas que benefician y dan una mejor calidad de vida a nuestros compatriotas, tal es así, que en lo que va del Ejercicio Fiscal 2022 han sido ejecutados en el nivel 500 de Inversiones la suma de Gs. 1.978.385. millones, lo cual representa una ejecución del 44% del Plan Financiero asignado.

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:39:09 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 17:00:01 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:03:07 -04'00'




Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  
Vice Ministerio de Administración y Finanzas  
Dirección de Planificación Económica

**EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA 2022 - NIVEL 500  
EN MILLONES DE Gs.**

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f/a)	(g/b)
Presupuesto Vigente	Plan Financiero Vigente	Obligado al 30/06/2022	Saldo Presupuesto	Saldo Plan Financiero	% Ejec. Presupuesto	% Ejec. Plan Financiero
<b>6.926.888</b>	<b>4.480.185</b>	<b>1.978.386</b>	<b>4.948.503</b>	<b>2.501.799</b>	<b>29%</b>	<b>44%</b>

**Ejecución Presupuestaria al mes de Junio 2022 - General**



Asimismo, es importante mencionar que el Plan de Inversión Vial (PIV 2013 – 2023) de diez años forma la base de las políticas de desarrollo del sector vial del Paraguay.

**RESUMEN RUTAS PAVIMENTADAS CONTRUIDAS EN EL SEMESTRE**

Rutas Pavimentadas programadas a construir en el semestre.	Rutas Pavimentadas Construidas en el Semestre	%
315,71	247,86	79%

El Gobierno confió parte de la recuperación pos-pandemia en la inversión en construcción y obras públicas, y actividad ha respondido con "mayor dinamismo". Las inversiones realizadas en este componente han

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:39:41 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 17:00:18 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:03:21 -04'00'



Ministerio de  
**OBRAS PÚBLICAS  
Y COMUNICACIONES**

■ **GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

posibilitado que nuestro país fuera – en la región – el menos golpeado por la crisis mundial y el que más rápido se recuperará de ella.

Esta cartera de Estado, está llevando adelante obras de infraestructura pública por más de dólares americanos dos mil millones (USD 2.000.000.000). En lo que respecta, al primer semestre de este año, el monto de nuevos contratos de Proyectos de Inversión fue de USD 223 millones. Si bien la brecha sigue siendo importante en el sector, debemos tomar conciencia del rol que juega la infraestructura pública en la capacidad general que tienen los pueblos de alcanzar un mejor nivel de calidad de vida, y en función a ello diseñar y fortalecer las políticas públicas que nos permitan planificar un crecimiento sostenido durante al menos la próxima década.

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ** Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
12:40:10 -04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO** Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01  
17:00:38 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ** Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01  
14:03:42 -04'00'



## LOGROS OBTENIDOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

### 1-001-02: REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

Las acciones Estratégicas contempladas en la actividad misional “**Regulación de Transporte Público de pasajeros del área Metropolitana**”, llevado a cabo por el Gobierno Nacional y ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Transporte, tiene como objetivo mantener los precios del pasaje para los usuarios de este servicio conforme a las disposiciones legales que rigen actualmente en materia, desde el Viceministerio de Transporte se realizan los análisis, estipulando los parámetros Técnicos de Operatividad.

En la actualidad, se cuenta con 46 empresas de transporte operadoras de transporte Público del Área Metropolitana (empresas con buses habilitados por el VMT) y un promedio de total de 1.522 buses operativos. El análisis de esta información ha permitido al VMT, establecer mecanismos de monitoreo y parámetros de operación que van mejorando la percepción de la ciudadanía acerca del transporte público. Desde la aplicación del subsidio utilizando la Tarifa Técnica se verifica, un promedio de 5.110.712 validaciones mensuales para el servicio Diferencial y un promedio de 4.752.318 validaciones para el servicio convencional, un aproximado de 9.863.030 validaciones por mes y un total de 108.493.337 pasajeros transportados que son considerados en la regulación para el pago de Subsidio a las empresas de Transporte Público Permisionarias. Con una Proyección de un total de 78.936.235 pasajeros transportados para el servicio Diferencial y para el servicio Convencional 72.833.407, siendo así un total de 151.769.642 pasajeros Transportados. Gracias a los datos extraídos del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico, Centro de Control de Monitoreo.

Es relevante, destacar los complementos utilizados para el Cálculo final de la Tarifa Técnica, los cuales son los insumos básicos; datos operacionales y costo variable. Dentro del primero, se destaca la fluctuación del Dólar según las Políticas monetarias a nivel mundial, que por ende se refleja en los Precio finales del Combustible.

Esta actividad misional invierte los créditos presupuestarios en salvaguarda de la economía de los usuarios del transporte público de pasajeros, además con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y garantizar la prestación y continuidad del mismo. Las innovaciones técnico operativas incorporadas por medio de la implementación del cobro electrónico de pasaje a través del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico, permite

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:40:41 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 17:00:55 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:03:57 -04'00'



al Estado Paraguayo contar con la información necesaria para la toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía, por sobretodo transparentar los procesos.

### **1-001-03: CONTROL DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA.**

Una de las funciones primordiales el Viceministerio de Transporte es la de estudiar, formular e implementar políticas que permitan orientar las acciones del MOPC, en relación a los distintos servicios de transporte para lograr el desarrollo y funcionamiento armónico del sistema y como Autoridad de Aplicación y Control del Sistema Nacional de billeteaje electrónico ha implementado, a través de la Central de Control y Monitoreo diversos mecanismos que le permitieron ir mejorando el funcionamiento del sistema.

En este sentido, se ha implementado, a través de la CCM mecanismos de control de Niveles de servicio de las empresas operadoras de transporte, que paulatinamente han permitido mejorar la operación de las empresas de transporte público de pasajeros, con esta herramienta se pueden detectar empresas que no cumplen con los mínimos niveles de operación, e imponer las respectivas sanciones.

Asi también, se menciona que la Ley N° 6556/2020 "*Que establece la gratuidad del pasaje urbano e interurbano para todas las personas con discapacidad en todo el territorio Nacional*", ha sido difundida por el Viceministerio de Transporte para su implementación a través de campañas de concientización a los conductores de las empresas de transporte, sobre la gratuidad del boleto para la persona con discapacidad como para su acompañante debiendo este presentar su carnet de discapacidad emitido por la SENADIS.

El VMT trabajó arduamente en la adecuación de Itinerarios con el fin de brindar un mejor servicio de transporte a los usuarios de ramales los cuales presentan una gran demanda, y constantes quejas de déficit en el servicio, mediante los reportes de rendimiento y el análisis de ampliación de cobertura de varias empresas del Transporte se ha dado continuidad a los trabajos para la conformación del comité Institucional de Transporte, en conjunto con la Municipalidad de Asunción para la aplicación de las políticas públicas de tránsito y transporte que apunta hacia un sistema integral del servicio.

Por último, cabe destacar que el VMT propicia la innovación Operativa del Sistema de Transporte a tal efecto se iniciaron los procesos de implementación, adquisición de bienes y servicios para la aplicación de tecnologías avanzadas en paradas de buses y ómnibus para la fiscalización y seguridad del servicio de transporte público de asunción y del área metropolitana.

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
12:41:47 -04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO**  
Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.01  
17:01:17 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:04:16  
-04'00'



## **1-001-04: FISCALIZACION DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS**

La Fiscalización de los Recursos Minerales y Energéticos es una atribución significativa y sustancial consagrada en el marco legal de la creación del Gabinete del Viceministerio de Minas y Energía según Ley 167 del 25 de mayo de 1993 "*Que establece la estructura orgánica y funciones del Ministerio de Obras y Públicas y Comunicaciones*".

Dicha atribución tiene por objeto la inspección o el control a nivel nacional de las canteras pétreas, calcáreas o terrosas con solicitudes de explotación, aquellas con autorizaciones para su explotación y en velar el cumplimiento de la ejecución de permisos y concesiones mineras e hidrocarburíferas en sus distintas etapas; prospección, exploración y explotación.

El VMME, ha desarrollado el Programa de Fiscalización de los Recursos Minerales y Energéticos acorde a un Programa preestablecido en el cual fueron planificadas 120 (ciento veinte) fiscalizaciones de las cuales al finalizar el primer semestre fueron realizadas 33 (treinta y tres) fiscalizaciones. Estos procedimientos se realizan con el fin de emitir disposiciones para explotación, entre ellas el producto utilizado para pavimentación asfáltica, contribuyendo a la mejora de la Red Vial Nacional, y en el caso de las fiscalizaciones a empresas dedicadas a la minería, entre ellas se puede destacar la explotación de oro en el Distrito de Paso Yobai, Departamento de Guaira, y otras empresas que actualmente están en etapas de prospección, exploración y explotación de minerales, entre ellas algunas con fines energéticos. Así mismo, dentro de las fiscalizaciones están contempladas las verificaciones de pozos petroleros, ubicadas tanto en la región oriental y occidental del país.

## **1-001-05: CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO**

La Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, es un Organismo de servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, responsable del cumplimiento y hacer cumplir las Leyes y Normas de Tránsito Vigentes.

La Dirección Nacional de la Patrulla Caminera tiene como objetivo principal la reducción del índice de accidentes de tránsito registrados en la red vial nacional mediante operativos de control vehicular realizados en todo el territorio nacional, lo cual implicaría una disminución de la cantidad de muertes registradas por

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
12:42:23 -04'00'

**DIANA BEATRIZ  
VERA  
MERCADO**  
Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.01  
17:01:46 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ  
MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:04:36 -04'00'



accidentes de tránsito y costos generados al Estado Paraguayo en materia de atención médica a accidentados, además de capacitar y concientizar a las personas a cumplir las Leyes de Tránsito vigentes mediante la Dirección de Educación y Seguridad Vial. Concluyendo, se puede afirmar que la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, se propone día a día a seguir mejorando su gestión dando cumplimiento a sus propios compromisos en el afán de apoyar a la Institución y cumplir con los objetivos establecidos. En ese sentido, realiza controles de diversos tipos en todas las rutas del territorio nacional. Controles de alcotest, Controles de Velocidad, Control de documentos, entre otros.

Cabe manifestar, que dado el crecimiento en materia de rutas pavimentadas en toda la red vial del Paraguay, además del constante aumento del parque automotor, la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera necesita ser dotada de mayor cantidad de personal uniformado, así como también del rodados y tecnología, con el fin de abarcar la mayor parte de territorio posible, en materia de controles realizados, y así lograr los objetivos institucionales.

### **1-001-06: FISCALIZACION DEL TRANSPORTE FLUVIO – MARITIMO**

La Dirección General de la Marina Mercante, ha desarrollado sus actividades durante este primer semestre del año 2022, en cumplimiento a las leyes y reglamentos que rigen su desempeño institucional.

Como órgano regulador del transporte fluvial y las actividades portuarias, esta Dirección General realiza fiscalizaciones del cumplimiento de las normas y reglamentos relacionados con las embarcaciones, puertos y el servicio de transporte fluvial.

Los equipos de trabajo, realizan fiscalizaciones de Cruce Transversal, en el marco de la Ley 368/72 "*Acuerdo de Transporte de Cruce Transversal Fronterizo con la República Argentina*"; así también fiscalización a embarcaciones y personal navegante que presten servicio de Cabotaje Nacional.

Cabe mencionar, que la Dirección General de Marina Mercante como órgano regulador del transporte fluvial, es la encargada de Verificaciones In Situ a Puertos Privados, de conformidad al Decreto N° 14.402/01 "*Por la cual se designa a la Dirección General de Marina Mercante, como órgano de Aplicación de la Ley de Puertos y se aprueba el Reglamento de Habilitación y Funcionamiento*".

Las fiscalizaciones del transporte fluvio-marítimo tiene por objetivo iniciar el proceso de formalización de las embarcaciones que operan en lugares sin cumplir con los requisitos exigidos para una navegación segura y salvaguarda de los usuarios del servicio de transporte fluvial de cargas y pasajeros.

JUAN  
MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN  
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:42:04 -04'00'

DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01  
17:02:06 -04'00'

CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ  
MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:04:54  
-04'00'



Con las fiscalizaciones in situ que realizan los funcionarios de la Dirección General de Marina Mercante, se ha logrado que varias embarcaciones y sus operantes realicen los trámites requeridos, a fin de cumplir con las exigencias para una navegación segura y salvaguarda de los usuarios del servicio de transporte fluvial de cargas y pasajeros.

A la fecha, se realizaron 51 fiscalizaciones de Puertos Privados, 50 ordinarias y 1 extraordinaria, en el marco del Decreto N° 14402/01, Numeral 14°, inc. b) La supervisión de los Puertos Privados habilitados, será llevada a cabo por una Comisión de Fiscalización, designada por el Director de Marina Mercante. Estos podrán constituirse cada seis meses en las instalaciones de los Puertos Privados.

Así también, se llevaron a cabo reuniones con Autoridades locales, sobre el Desarrollo de Puertos, Embarcaciones Turísticas de la zona y el estado actual de las embarcaciones, en diferentes ciudades del interior del país. A continuación, se detallan las fiscalizaciones de puertos privados realizadas en el primer semestre:

MES	FISCALIZACIÓN ORDINARIA	FISCALIZACIÓN EXTRAORDINARIA	TOTAL
Enero	1	0	1
Febrero	15	0	15
Marzo	11	1	12
Abril	10	0	10
Mayo	7	0	7
Junio	6	0	6
<b>TOTALES</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>51</b>

### **1-001-07: REGULACION DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO**

Se apunta a lograr los objetivos, con la implementación de nuevas tecnologías con miras a la digitalización total de los procesos, la modernización edilicia y equipamiento de la institución, la incorporación de funcionarios comprometidos con la bandera de la transparencia y de la institución. Es así que, la implementación del Sistema VUE (Ventana Única del Exportador) y el VUI (Ventana Única del Importador) hoy día ya es una realidad y componen un factor de gestión fundamental para las personas ante la institución, los cuales anteriormente se realizaban de manera manual representando para el usuario sobrecostos y pérdidas de tiempo.

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:43:48 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 17:02:28 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:05:24 -04'00'



En el primer semestre del presente año, se han procesado varias solicitudes de incorporación de embarcaciones y artefactos navales a la Flota Mercante Nacional. Este proceso implica la fiscalización previa de las embarcaciones, la revisión de la documentación legal de respaldo, el dictamen técnico y el dictamen jurídico.

Una vez promulgada la Resolución Ministerial de incorporación y autorización para enarbolar el Pabellón Nacional, la embarcación es matriculada en el Registro Matriz de la Prefectura General Naval, y luego es inscrita y habilitada por la Dirección General de la Marina Mercante para el servicio de transporte fluvial de mercaderías de exportación y/o importación, otorgándole esta Institución los Certificados de Habilitación Anual, de Arqueo, Francobordo y de Seguridad en la Navegación, dando cumplimiento cabal a lo que establecen las leyes y reglamentos vigentes.

Mes	Arqueo	Francobordo	Habilitación	Hidroviás	Seguridad	total
Enero	6	82	446	133	268	935
Febrero	5	126	118	35	68	352
Marzo	6	81	93	139	11	330
Abril	10	443	86	6	55	600
Mayo	5	293	137	3	194	632
Junio	1	228	346	4	234	813
<b>TOTALES</b>	<b>33</b>	<b>1253</b>	<b>1226</b>	<b>320</b>	<b>830</b>	<b>3662</b>

Como Institución, controladora del cumplimiento de la Ley N° 295/71 de Reserva de Cargas, la Dirección General de la Marina Mercante, a través del Departamento de Cargas, realiza el control y la certificación de cargas de las mercaderías a ser transportadas vía fluvial, sea en importación o exportación. En tal sentido, las autorizaciones se realizan de manera electrónica vía internet, con el Sistema de la Ventanilla Única de Exportación (VUE), siendo los resultados del proceso la emisión de los Certificados de Carga de Importación o Exportación, y la percepción de la tasa correspondiente. Las actividades relacionadas con esta atribución, dieron como resultado a la fecha, la emisión de 8.240 certificados de cargas de exportación y 15.785 certificados de carga de importación, este último, gracias a la incorporación del nuevo Sistema Ventanilla Única de Importación (VUI), en el cual se realizan las autorizaciones y pagos vía online, así agilizando los trámites y cobros de las tasas. En total, se han emitido y registrado 24.025 Certificados de Cargas Fluvio-marítimas durante este primer semestre del año.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:44:35 -04'00'

DIANA BEATRIZ MERCADO  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 17:03:12 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:05:41 -04'00'



MES	CARGAS	REGISTRO	TOTAL
Enero	3643	935	4578
Febrero	3437	352	3789
Marzo	4142	330	4472
Abril	4051	600	4651
Mayo	3442	632	4074
Junio	3775	813	4588
<b>TOTALES</b>	<b>22.490</b>	<b>3.662</b>	<b>26.152</b>

### 1-001-08: MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO Y OTROS.

Este programa abarca la ejecución de los servicios, reparaciones y mantenimientos tanto del edificio central, el Palacio de Gobierno y otros edificios considerados como Patrimonio Histórico; lo cual son considerados de suma importancia para el correcto funcionamiento de las Instituciones.

Se lograron impulsar varios contratos para cumplir con los mantenimientos de los equipos y las reparaciones si así fuese necesario, actualmente tenemos los siguientes:

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	LLAMADO MOPC Nº 71/2021. LCO- SBE PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.	HOLLER INGENIERIA S.R.L.	424.886.400	28.125.000	EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC Nº 71/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL MOPC - SEDE CENTRAL - SEGUNDA CONVOCATORIA	CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO	719.138.789	662.379.180	EN EJECUCION
1-001-8	LLAMADO MOPC Nº 56/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL Y DEL PALACIO DE GOBIERNO	CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.	230.615.984	-	EN EJECUCION
	LCO - MOPC Nº 79/2021 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC	OMEGA INGENIERIA SRL	658.110.200	-	EN EJECUCION
	LLAMADO LCO - MOPC Nº 110/2021 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO (DETECTORES DE HUMO Y CALOR) Y DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC	TES INGENIERIA	490.152.466	-	EN EJECUCION

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:45:26 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:21:08 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:06:26 -04'00'



## 1-001-09: CONSERVACION Y DESPEJE DE LA COLMATACION DEL RIO PILCOMAYO

A través de esta Actividad Misional, se realizan tareas necesarias para la conservación y despeje de la colmatación del Río Pilcomayo, estos trabajos se dividen en tres lotes; que abarcan un frente de más de 450 km. aproximadamente, en línea recta desde el Hito 1 (Esmeralda) hasta el Estero Patiño, se ejecutan trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de canales, cauces y cañadas, limpieza vegetal, remoción de sedimentos y eventual profundización y ampliación de los mismos, con secciones que oscilan entre 10 a 50 metros de ancho de solera y de profundidad variable. También se realizan reparaciones y construcciones de caminos para el acceso de maquinarias y personal a la zona de obras y muros de protección para poblaciones vulnerables. Así mismo se descarta la realización de otras obras hidráulicas y viales que permitan el mejor aprovechamiento de las aguas.

El movimiento de suelo que conlleva el mantenimiento, la remoción, limpieza, profundización y excavación de canales, cauces, cañadas y otras obras complementarias, equivale a un volumen de 2.700.000 metros cúbicos (m<sup>3</sup>) aproximados, para los Lotes 1, 2 y 3.

Las obras se encuentran localizadas en los Departamentos de Boquerón y Pte. Hayes, que en su mayoría son zonas de producción agrícola/ganadera, que asegurando la entrada de agua del río Pilcomayo, podrán aumentar su producción, mediante los regadíos de campos y el ingreso de aguas en cañadas, lagunas y tajamares generando mejores productos y mejor producción de ganado vacuno, caprino y ovino, además de la producción de leche de estos respectivos animales.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
1-001-09	ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2021 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. - LOTE I.	CONSORCIO CANALES DEL CHACO	28.000.000.000	2.174.532.244	PRESENTAN UN AVANCE ACUMULADO DE 80,74%.

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:46:26 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:29:54 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:06:43 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2021 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE II	CONSORCIO MISTOLAR	35.000.000.000	5.761.802.820	PRESENTAN UN AVANCE ACUMULADO DE 45,67%.
1-001-09	ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2021 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE III	ING. HUGO NAVARRO	7.000.000.000	1.759.340.242	PRESENTAN UN AVANCE ACUMULADO DE 99%.

### 1-001-10: MANTENIMIENTO DE MARGENES Y CAUCES DE ARROYOS.

Las acciones son realizadas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población residente en zonas afectadas por arroyos urbanos y en la búsqueda de disminuir los riesgos de inundaciones urbanas. Se destacan el restablecimiento de áreas urbanas verdes y de esparcimiento, recuperación y descontaminación de arroyos, intervenciones en puntos específicos, mejoramiento del medio ambiente, oportunidad de generación de empleo, valoración del medio ambiente urbano, promoción de la correcta disposición de los residuos sólidos y mejoramiento paisajístico.

La unidad de Control de Cursos Hídricos posee como objetivos: i) extender la protección de las márgenes de los cauces urbanos y rurales; ii) mejorar la eficiencia y gestión operativa de los arroyos urbanos mediante el monitoreo de los mismos; iii) incorporar obras de desagüe pluvial, cloacal, y agua potable; iv) mejoramiento del entorno paisajístico de los cauces mediante la implementación de parque lineales, plazoletas y plazas.

La unidad cuenta con dos obras vigentes:

1. Macro drenaje de la ciudad de San Ignacio, Misiones. La obra tiene alrededor de 107 familias beneficiadas directamente, representando un total de 523 personas. La obra se divide en 3 Tramos, de los cuales los Tramos 2 y 3 serán próximamente habilitados en el segundo semestre de 2022.

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:47:22 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:30:28 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:07:09 -04'00'



2. Mejoramiento del Arroyo Sosa de la ciudad de Lambaré. La obra beneficia en forma directa a unas 193 familias, y de forma indirecta a 400 familias. Este contrato tiene pendiente obras de asfalto (2.300 m), para luego suscribir Acta de Operaciones Previas, seguido de Acta de Recepción Provisoria.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
1-001-10	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO MISIONES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	CONSORCIO DEL SUR	68.039.039.001	-	TRAMOS 2 Y 3 SE ENCUENTRAN PRÓXIMOS A SER HABILITADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2022.
	MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARE	CONSORCIO CTN	40.417.022.983	2.868.930.349	LAS OBRAS TIENEN UN 94% DE EJECUCIÓN. QUEDA PENDIENTE OBRAS DE ASFALTO PARA CONCLUIR.

### **1-001-13: CONSTRUCCION AV. COSTANERA, CENTRO HISTORICO Y PARQUE BICENTENARIO**

El proyecto inicialmente consistió en la ejecución de la obra Avda. Costanera, del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción, Bañado Norte Primera Etapa, con una longitud total incluyendo los accesos de 3,8 km.

Asimismo, se contempló la integración de soluciones urbanísticas, sociales, ambientales y paisajísticas, en un mismo entorno, la Bahía de Asunción y un acceso a la capital del país por la zona Norte.

Dentro del programa existen varios módulos que incluyen los proyectos mencionados más abajo:

1. LPN Construcción Del Módulo Parque Bicentenario, Primera Parte, Del Programa De Desarrollo De La Franja Costera De Asunción. (Culminado)
2. LPN Construcción de Obras de Equipamiento de la Avenida Costanera, Primera Etapa. (Culminado)
3. LPN Construcción del Muelle Deportivo en la Bahía de Asunción. (Culminado)
4. LPN Construcción del Local de Comisaría, Guardería y Cuerpo de Bomberos en el área de Refugio. (Culminado)
5. LPN Construcción del Parque Lineal – Primera Etapa, en la Bahía de Asunción. (Culminado)

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
12:48:23 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:30:59  
-04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:07:37  
-04'00'



6. LPN Construcción de Infraestructuras y Equipamientos del Parque Lineal Costero en la Bahía de Asunción. (Culminado)
7. LPN Construcción y Equipamiento del Parque Lineal, Segunda Etapa. (En ejecución).

Actualmente, se llevan a cabo los trabajos de **Construcción y Equipamiento del Parque Lineal, Segunda Etapa**, que consta básicamente de un relleno hidráulico lineal paralelo a la Avda. Costanera, dentro de las progresivas 2+880 a 6+000, con protecciones de taludes, obra de drenaje y jardinería básica.

La obra de infraestructura y equipamiento, para el citado parque consiste en la ejecución de veredas, camineros peatonales, bici sendas, puentes de paso vehicular entre recintos de relleno sobre causes de arroyos, vías colectoras de circulación vehicular como alternativas paralelas a la avenida costanera, obras de señalización, parqueización, construcción de estacionamientos, bancos para asientos, aparca bicicletas y otros equipamientos urbanos, instalaciones eléctricas, sanitarias, y otros.

Asimismo, contará con un sendero costero, que será destinado para uso peatonal y contemplará miradores de Aves, además conectará las dos etapas del Parque Lineal.

Se prevé, la construcción de tres rampas tipo atracadores a nivel del río. Área de recreación con camineros, descansos, bancos, basureros, bebederos, vegetación, así mismo se está construyendo un local para la Armada Nacional, con una edificación de 774 m2.

Los trabajos al finalizar el primer semestre del Ejercicio Fiscal 2022, presentan un avance acumulado de 61, 83%

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
I-001-13	LLAMADO MOPC N° 80/2019 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL, SEGUNDA ETAPA.	GINSA S.A.	82.400.369.880	52.523.542.112	ACTUALMETE EN PROCESO DE APROBACIÓN ANTE LA DNCP EL CONVENIO MODIFICATORIO N° 2, EL CUAL CONTEMPLA MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS Y AUMENTO DEL MONTO CONTRACTUAL.

Inicialmente la obra estaba prevista culminar en agosto del presente año, pero se vio la necesidad de un nuevo Convenio Modificatorio (ya remitido para su análisis y aprobación a la DNCP), el cual contempla las variaciones en las cantidades de obra, y la incorporación de nuevos ítems contractuales: extensión del plazo de

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:49:24 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:31:37 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:08:18 -04'00'



ejecución de los trabajos por causas de fuerza mayor y otros factores; así como una recomposición del Cronograma de Avance Físico Financiero, el cual comenzará a regir a partir de la firma conjunta del Convenio mencionado.

### 1-001-14: CONSTRUCCION AVENIDA COSTANERA NORTE, 2da. Etapa

Pavimentación asfáltica sobre terraplén por refulado en tramo principal y mejoramiento del tramo de conexión con la Ruta Nacional N° 9, que tiene por objeto servir como vía de acceso y salida rápida a la capital y reducir los costos de transportes con el fin de mejorar la competitividad y estimular la producción de bienes exportables o de gran demanda interna y apoyar la integración económica y social entre los países miembros del MERCOSUR mediante la utilización del Fondo Estructural del MERCOSUR.

#### Logros alcanzados en el Primer Semestre

- ✚ Pago de certificados de Obras pendientes correspondientes a deudas del ejercicio anterior.
- ✚ Trámites relacionados a cierre de contrato de obra principal para avance en recepción provisoria parcial de tramos Costanero y Conexión Vial Botánico.

### 1-001-16: RESTAURACION DE EDIFICIOS PATRIMONIALES

Se está realizando obras para recuperación y puesta en valor de los diferentes edificios que hacen a nuestra historia, que crea un sentido de pertenecía local a través de lo restaurado, éstos trabajos consisten en:

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	LLAMADO MOPC N° 100/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO VIAL DEL MOPC	ING. FERNANDO MORENO MARTINEZ	5.350.000.000	28.077.347	OBRA CULMINADA
1-001-16	LLAMADO MOPC N° 71/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACION EN EL SECTOR SACRISTIA Y OBRAS EXTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN BUENA VENTURA DE LA CIUDAD DE YAGUARON	BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES	6.446.142.155	-	PROCESO DE TERMINACION DE CONTRATO DE MUTUO ACUERDO

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:50:30 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:32:19 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:08:54 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
1-001-16	LLAMADO MOPC Nº 71/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EL SECTOR SACRISTIA Y OBRAS EXTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN BUENA VENTURA DE LA CIUDAD DE YAGUARON	COLONIAL S.A. CONSTRUCTOR A Y CONSULTORA	1.963.500.496	-	OBRA CULMINADA

### 1-001-20: CONSTRUCCION DE CIRS DE EMBOSCADA

El objetivo del proyecto es dotar de infraestructura adecuada para el alojamiento de la población penitenciaria de varones, mediante la construcción de sectores edilicios diferenciados, en el Departamento de Cordillera.

Se está ejecutando obras físicas, actualmente la Construcción de Nuevos Establecimientos Penitenciarios (Lote 1 – CIRS Emboscada), por un monto Contractual de guaraníes sesenta y dos mil trescientos veinte y cuatro millones ochocientos catorce mil novecientos sesenta y siete (Gs. 62.324.814.967), la cual presenta una Ejecución Financiera del 80% con varios certificados cobrados por cesión de derecho de cobro. Asimismo, la fiscalización de la obra fue adjudicada, por un monto de guaraníes dos mil cuatrocientos millones (Gs. 2.400.000.000), actualmente cuenta con convenio en proceso y tiene una Ejecución Financiera del 80% respectivamente.

La Construcción de Nuevos Establecimientos Penitenciarios (Lote 2 – CIRS Emboscada), adjudicado por un monto Contractual de guaraníes sesenta y dos mil doscientos noventa y nueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco (Gs. 62.299.944.695) presenta una Ejecución Financiera del 80% con varios certificados cobrados por cesión de derecho de cobro. Asimismo, la fiscalización de la obra fue adjudicada por un monto de guaraníes dos mil cuatrocientos millones (Gs. 2.400.000.000), actualmente cuenta con convenio en proceso y tiene una Ejecución Financiera del 80% respectivamente.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	LLAMADO MOPC Nº 264/2019 CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS- EMBOSCADA	APONTE LA TORRE	74.426.275.623	3.511.220.686	EN EJECUCION
1-001-20	LLAMADO MOPC Nº 180/19 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2- EMBOSCADA	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	2.400.000.000	288.000.000	EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC Nº 287/2019 CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - EMBOSCADA	CONSORCIO CORDILLERA	76.288.595.060	2.172.213.044	EN EJECUCION

JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:51:39  
-04'00'

DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:32:55  
-04'00'

CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ  
MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:09:28 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
1-001-20	LLAMADO MOPC N° 180/19 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2- EMBOSCAD A	CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL	2.400.000.000	288.000.000	EN EJECUCION

### 1-001-21: REC. Z. CENTRO AS. CENT. OFIC. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones implementa el Programa “Reconversión Urbana, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno”, que tiene como objetivo la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura urbana y del transporte, para contribuir al aumento de la calidad de vida de las poblaciones de las áreas de intervención de sus proyectos.

Entre sus objetivos específicos se encuentran:

- La revitalización de la zona portuaria de Asunción, a través del mejoramiento de la infraestructura urbana del Barrio San Jerónimo, de Asunción.
- La renovación y conformación de espacios abiertos de uso público.
- La implementación de vías peatonales y senderos para bicicletas.
- La restauración de edificios de valor histórico.

### OBRA DE OFICINAS DE GOBIERNO (ODGS)

El conjunto de edificios de 5 torres para 6 dependencias del Poder Ejecutivo totalizará aproximadamente 119.000 m2. Su implementación es un importante hito en la transformación de esta zona de la ciudad, constituyéndose en un dinamizador del entorno. Las modernas oficinas con parámetros de eficiencia energética, posibilitarán que los ciudadanos puedan realizar trámites integrados con mayor comodidad y en menor tiempo.

Las Oficinas de Gobierno, se encuentran instaladas en la emblemática zona portuaria las cuales son: el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de Educación y Ciencias (MEC), Relaciones Exteriores (MRE), Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda y Secretaría Nacional para la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT).

Las Obras de Oficinas de Gobierno, se están ejecutando normalmente por el Consorcio TBI y la fiscalización de la obra, por su parte, fue adjudicada a la empresa Consorcio Edificaciones. A continuación, se presenta los detalles de los Contratos y sus avances:

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:52:55 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:33:30 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:09:56 -04'00'



- ✦ Obras de Oficinas de Gobierno, Código de Contratación LI-12013-17-144351, con un avance físico financiero del 96,60%, al cierre del mes de junio del 2022.
- ✦ El Eje Cívico y Estacionamiento: este proyecto desarrolla la estructura vial vehicular y peatonal, estacionamiento subterráneo, muro de contención perimetral contra crecidas y servicios básicos (redes de desagües cloacales, pluviales, y de agua potable; red eléctrica, fibra óptica y telefonía) del Puerto de Asunción. Este contrato cuenta con un Convenio Modificatorio (CM) N° 3 que amplía el Contrato original, con el Código de Contratación AC-12013-19- 36120. En el presente semestre cuenta con un avance del 95,21%.
- ✦ La Fiscalización de la Construcción de las Oficinas de Gobierno: adjudicada a la empresa Consorcio Edificaciones del CM N°8, cuenta con un avance del 80% de avance financiero.

**OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN**

Este Contrato se encuentra con un Convenio Modificatorio CM N° 4 en proceso, que amplía el monto a sobre el Contrato Original, tiene avance físico y financiero del 97%, al cierre de junio del 2022. Actualmente la fiscalización de la obra está a cargo de la Fiscal de Obras del Edificio Histórico que fue contratada a inicios del semestre.

A continuación, se presenta el Cuadro de resumen de los Contratos, Códigos, Empresas Contratistas, Montos originales de Contratos, la inversión ejecutada a la fecha del presente informe y situación de las obras llevadas a cabo por el Programa RU-BTR:

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO - A D REFERENDUM AL PGN 2017	CONSORCIO TBI	478.828.238.738	-	A VANCE DE OBRAS, EN ESPERA DE ASIGNACIÓN DE FONDOS LOCALES PARA PROCESAR LOS CERTIFICADOS PRESENTADOS A JUNIO 2022
1-001-21	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO - AD REFERENDUM AL PGN 2017	CONSORCIO EDIFICACIONES	1.617.417.972	1.617.417.971	EN ESPERA DE ACTIVACIÓN DE CÓDIGO DE CONTRATACIÓN PARA PROCESAR LOS CERTIFICADOS PRESENTADOS A ABRIL 2022 SE ENCUENTRA EN PROCESO CM N° 9
			1.221.150.569	-	

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:54:12 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:34:08 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:10:27 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
1-001-21	OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN	ALBERTO BARRAILE HIJOS S.A	22.188.371.860	1.241.385.072	AVANCE DE OBRAS, SE PRESENTÓ EL CERTIFICADO N° 33 MES MAYO 2.022. SE ENCUENTRA EN PROCESO EL CM N° 4.
	CONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS SUBTERRANEAS 23 KV.	BENITO ROGGIO SA	5.848.411.383	-	PAGO DE ANTICIPO EN EN EL 2021. AVANCE DE OBRAS, CUENTA CON ORDEN DE INICIO DE FECHA 01/06/2022.

### 1-001-24: CONSTRUCCIÓN DE LA FRANJA COSTERA SUR

Con fin de recuperar y valorizar la zona costera del Bañado Sur de Asunción, se desarrolló el proyecto Franja Costera Sur para optimizar la conectividad vial de Asunción centro, oeste y sur con la parte sur y suroeste del área metropolitana.

La Franja Costera Sur es una obra vial de aproximadamente 7.6 km de longitud, a construirse a cota no inundable, a lo largo del Bañado Sur, desde la Avda. Colón hasta el Cerro Lambaré, conectando la ciudad con el río Paraguay. Todo esto teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico, cohesión social y valorización ambiental.

Con el proyecto se busca contribuir a mejorar la calidad de vida de los asuncenos y de los habitantes del área metropolitana, en general, permitiendo la conexión vial con mayor fluidez, entre las zonas de Itá Enramada y Santa Librada de Asunción, además de habitantes de Lambaré y, eventualmente, San Antonio y Villa Elisa.

Para la construcción de la Avenida Costanera Sur y del refulado se identificó el polígono de afectación y se realizaron actualizaciones de datos de las familias y actividades económicas afectadas por las obras.

La avenida de la Franja Costera del Bañado Sur, será levantada sobre un terraplén por el método de refulado con material a ser extraído del lecho del río Paraguay, con una altura mínima de cota de 64 metros sobre el nivel del mar.

Tanto el pie como el talud, estarán protegidos con terraplén, colchón reno y empastados sobre suelo vegetal. El trayecto discurre por las riveras del Río Paraguay, cruza sobre el riacho Yukyty. En su trayecto se ejecutarán tres puentes de hormigón armado y/o pretensado, uno de 80 metros, otro de 30 metros y otro de 180 metros de longitud respectivamente

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:55:29 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:34:47 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:11:14 -04'00'



Asimismo, el Proyecto contempla un relleno de 60 Ha destinadas a la construcción de futuras viviendas para las familias afectadas por el Proyecto

La fuente de financiamiento se da mediante la modalidad Llave en Mano.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
1-001-24	LLAMADO MOPC N° 492/2019 - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA SUR CON FINANCIAMIENTO BAJO EL RÉGIMEN DE LA LEY N° 1.302/1.998 QUE ESTABLECE MODALIDADES Y CONDICIONES ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS A LA LEY N° 1.045/1.983 QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE OBRAS PÚBLICAS, MODIFICADA POR LA LEY N° 5074/2013, SUS MODIFICATORIAS Y REGLAMENTACIONES.	CONSORCIO DEL SUR	729.955.216.169	185.633.196.437	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HITO 1 - RELLENO AVDA: Se continua con el terraplén por el método de refulado y construcción del Puente de 180m y Puente de 30m</li> <li>• HITO 2 - RELLENO AVDA: Se continua con el terraplén por el método de refulado y construcción del Puente de 80m</li> <li>• HITO 3: Culminación del Hito 3, fue culminado en tiempo y en forma en el mes de Mayo/2022, de acuerdo con la fecha prevista de culminación</li> <li>• HITO 4 - AVDA URBANA (VIAL DE SERVICIO): Se continua con el terraplén por el método de refulado</li> <li>• HITO 5, HITO 6, HITO 7 y HITO 8 - (ZONA INUNDABLE): Se continua con el terraplén por el método de refulado</li> <li>• HITO 9 - OBRAS COMPLEMENTARIAS (Calles Alternativas) Se encuentran trabajando en la colocación de alcantarillado sobre las distintas calles alternativas</li> </ul>
	LLAMADO MOPC 596/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LA AVENIDA COSTANERA SUR - AD REFERENDUM A LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO PROSUL - AII	25.776.640.201.377	7.992.640.526	FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN SEGÚN AVANCE DE OBRA, MEDIANTE MEDICIÓN REGISTRADA EN CERTIFICACIONES MENSUALES Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA, ADEMÁS DE VERIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE EQUIPAMIENTO CONTEMPLADAS PARA EL PROYECTO

## 1-001-26: CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY: ASUNCION – CHACO-I

Se trata de la primera conexión vial que tendrá la capital del país con la Región Occidental, lo que posibilitará un gran desarrollo en ambas márgenes, una vez concluido y abierto para el tránsito absorberá unos 10.000 vehículos por día. Además de constituir un nuevo paso, aliviará considerablemente la carga sobre el Puente Remanso que es la única conexión de la Región Oriental con el Chaco.

Su puesta en servicio, beneficiará de forma directa a unas 500.000 personas residentes en los distritos del Bajo Chaco y las ciudades de Central, Mariano Roque Alonso, Limpio y norte de Asunción. Los trabajos al finalizar el primer semestre presentan un avance acumulado de 61,44%.

### Logros alcanzados en el primer semestre:

↓ Culminación de fundaciones, cabezales y pilas laminares de los apoyos principales del puente atirantado (Apoyo 55 margen izquierda y Apoyo 54 margen derecha). Inicio de dovelas de disparo en ambos apoyos.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:56:50 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:35:26 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:15:15 -04'00'



- ✚ Terraplén por refulado (Relleno Hidráulico) a punto de culminarse hacia la Prog. 0+000 (se encuentra al 88,7%)
- ✚ 52 Apoyos culminados de los viaductos de acceso (pilotes, cabezales, pilas y dinteles) en la margen derecha del Río Paraguay (lado Chaco'i).
- ✚ 468 Vigas montadas del Viaducto de Acceso en la margen derecha del Río Paraguay (lado Chaco'i).
- ✚ 47 Vanos de Losas ejecutados del Viaducto de Acceso en la margen derecha del Río Paraguay (lado Chaco'i).
- ✚ 131 pilotes culminados de la margen izquierda del Río Paraguay (lado Asunción).
- ✚ 47 pilas culminadas del Viaducto de Acceso en la margen izquierda del Río Paraguay (lado Asunción).
- ✚ 21 dinteles culminados del Viaducto de Acceso en la margen izquierda del Río Paraguay (lado Asunción).
- ✚ 80 vigas montadas del Viaducto de Acceso en la margen derecha del Río Paraguay (lado Asunción).

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
1-001-26	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RÍO PARAGUAY ENTRE ASUNCION (CAPITAL) Y CHACO I (DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES)	CONSORCIO UNION (CDD CONSTRUCCIONE S.S.A. - CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.)	902.641.813.663	71.078.368.071	<p>LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE ACUMULADO DE 61,44%. SE DESTACA CUANTO SIGUE: CULMINACIÓN DE FUNDACIONES, CABEZALES Y PILAS LAMINARES DE LOS APOYOS PRINCIPALES DEL PUENTE ATIRANTADO (APOYO 55 MARGEN IZQUIERDA Y APOYO 54 MARGEN DERECHA). INICIO DE DOVELAS DE DISPARO EN AMBOS APOYOS. TERRAPLÉN POR REFULADO (RELLENO HIDRÁULICO) A PUNTO DE CULMINARSE HACIA LA PROG. 0+000( SE ENCUENTRA AL 88,7%)</p> <p>468 VIGAS MONTADAS DEL VIADUCTO DE ACCESO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PARAGUAY (LADO CHACO'I).</p> <p>131 PILOTES CULMINADOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO PARAGUAY (LADO ASUNCIÓN).</p> <p>80 VIGAS MONTADAS DEL VIADUCTO DE ACCESO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PARAGUAY (LADO ASUNCIÓN).</p>

### 1-001-27: AMPLIACION DE LA DEFENSA COSTERA DE PILAR

El Proyecto contempla la Construcción de la Defensa Costera de Pilar; los sistemas de Control Hídrico del Arroyo Ñeembucú, y San Lorenzo; la Construcción del Sistema de Alcantarillado pluvial y cloacal y planta de tratamiento de Pilar y la Construcción de la Avenida Costanera y Parque Lineal de Pilar. El objetivo del mismo es dar una solución final a las inundaciones que aquejan a la ciudad por las crecidas del Río Paraguay y del arroyo Ñeembucú y que por muchos años ha sido postergada.

Los trabajos al finalizar el primer semestre presentan un avance acumulado de 73.12%.

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:59:13 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:36:08 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:15:52 -04'00'



**Logros alcanzados en el primer Semestre**

- ✚ Culminación de todos los trabajos relacionados a los desagües pluviales correspondientes de la Fase A y obras subsidiarias al Ítem.
- ✚ Continuación del mantenimiento y operación de todo el sistema de desagüe pluvial existente.
- ✚ Excavación de laguna de atenuación del Arroyo San Lorenzo, completadas en un 94,5 % del total requerido por el sistema de control hídrico.
- ✚ Canal de Derivación, llegando actualmente a unos 14 km de excavación de su sección transversal correspondiente, con un avance del 89,84 % del total por excavar
- ✚ Alambrado perimetral de Canal de Derivación, ejecutados ya 46,64 % del total requerido.
- ✚ Canales de interconexión de plataforma, con un avance del 32,56 % del total requerido.
- ✚ Tres puentes de 40 m cada uno sobre el Canal de Derivación en intersección con los caminos a Costa Pucú, a Isla Umbú y Boquerón, con un avance del 63,57 % para las infraestructuras y superestructuras ejecutadas.
- ✚ El sistema de control hídrico de la Ciudad contará con dos Estaciones de Bombeo centrales con compuertas y dos estructuras de cierre y control hídrico apostados en la circunvalación, de los cuales están en ejecución y se han conseguido los siguientes avances:
  - ✚ Núcleos de arcilla para Estaciones de Bombeo y Control ejecutadas en un 40,73 % del total requerido.
  - ✚ Estación de Bombeo A° Ñeembucú, con fundaciones ejecutadas al 100 %, compuestas por pilotes cabezales y plateas. En ejecución actualmente Muros de Hormigón, completándose 65 % del total de la estructura.
  - ✚ Estación de Bombeo A° San Lorenzo, con fundaciones ejecutadas al 100 %, compuestas por pilotes cabezales y plateas, en ejecución actualmente Muros de Hormigón, completando 64,5 % del total de la estructura, también se encuentran ejecutados 25% del hormigón de las 16 vigas requeridas.
  - ✚ Actualmente en ejecución de Muros de Hormigón, completándose ya 27,46 % del total requerido.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
1-001-27	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA FRANJA COSTERA DE LA CIUDAD DE PILAR	CONSORCIO CTC (CONSTRUPAR S.A - CONCRET MIX S.A - TOCSA-TECNOEDIL S.A	638.667.187.035	56.506.945.485	LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE ACUMULADO DE 73,12% ASIMISMO, SE DESTACA CUANTO SIGUE CULMINACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS RELACIONADOS A LOS DESAGÜES PLUVIALES CORRESPONDIENTES DE LA FASE A. ESTACIÓN DE BOMBEO A° ÑEEMBUCÚ, CON FUNDACIONES EJECUTADAS AL 100 %, COMPUESTAS POR PILOTES CABEZALES Y PLATEAS. ESTACIÓN DE BOMBEO A° SAN LORENZO, CON FUNDACIONES EJECUTADAS AL 100 %, COMPUESTAS POR PILOTES CABEZALES Y PLATEAS. ESTACIÓN DE CONTROL HÍDRICO ARROYO ÑEEMBUCÚ. PILOTES, CABEZALES Y PLATEAS EJECUTADAS EN UN 100%

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 13:00:41 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:36:49 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**

Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:19:40 -04'00'



**1-001-28: MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION TRES BOCAS**

La Obra abarca una solución vial en las intersecciones de las avenidas Acceso Sur, Américo Picco y Avelino Martínez, en Tres Bocas, así como el mejoramiento de las calles alternativas. El monto del contrato es de guaraníes ciento veinte y uno mil ciento sesenta y cinco millones novecientos seis mil trece (Gs. 121.165.906.013). Las obras serán financiadas con un crédito no reembolsable de la República de China-Taiwán.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	LLAMADO MOPC N° 178/2019 - CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTINEZ (3 BOCAS) Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS A REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA.	TECNOEDIL S.A.	130.880.178.240	22.284.455.803	- CONSTRUCCION DEL TUNEL DE 135 METROS. - CONSTRUCCION DE ROTONDA SUPERIOR - PAVIMENTACION ASFALTICA - PAVIMENTO DE HORMIGON - SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL - READCUACION DE LOS SERVICIOS BASICOS.
1-001-28	LLAMADO MOPC LPI 179/19 FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTINEZ (3 BOCAS) Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS A REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA.	CONSORCIO SDC CONSULTORES	3.518.516.617	388.534.836	ACOMPANAMIENTO DE TRABAJOS DE LA CONTRATISTA, VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, ELABORACION DE INFORMES MENUSLAES PARA EL MOPC, REVISION DE CERTIFICADOS DE LA CONTRATISTA.

Los trabajos de Movimiento de Suelo, Pavimentación y obras complementarias serán ejecutados en el próximo semestre, como así también seguirá la ejecución de los ítems de drenaje, readecuación de agua corriente, estructuras, media tensión, baja tensión e iluminación.

JUAN  
MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
13:02:14 -04'00'

DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
07:37:34 -04'00'

CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:20:29  
-04'00'



**1-001-29: MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO, SEÑALIZACION, SEGURIDAD VIAL E ILUMINACION**

El objetivo de este programa es el mejoramiento de la franja de dominio de carreteras por niveles de servicios, cuyos tramos se encuentran en etapa de estudio según los contratos de concesiones finiquitados y posterior entrega de dichos tramos para incorporar los mismos al paquete de vías a ser licitadas.

En relación a los trabajos de Señalización y Seguridad Vial, se cuenta con 5 lotes adjudicados distribuidos en cuatro contratos activos para tal efecto, los cuales se encuentran en ejecución conforme a lo previsto dentro de los alcances de obra, con un 60% general de avance. Estos trabajos se encuentran ejecutándose en varias redes viales pavimentadas que conectan los distritos en distintos departamentos del país, como ser: Concepción, Amambay, Guairá, Central, Cordillera, Paraguari, Itapúa, Alto Paraná, Caaguazú, Misiones, San Pedro, Canindeyú. Estos trabajos de mejoramiento beneficiarán a más de un millón de personas de manera directa. Así también, brindan empleo de manera directa a 120 personas y de forma indirecta a más de 150 personas.

Así mismo, se encuentra en etapa de estudio técnico el llamado a licitación para los trabajos de iluminación que se pretende elevar a concurso en el período entrante.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
1-001-29	LLAMADO MOPC N° 202/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020" LOTE 1	CONSORCIO SEÑALIZACIONES DEL PARAGUAY	48.651.737.906	1.080.137.850	SE REALIZARON TRABAJOS DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BARANDAS PARA SUELO Y HORMIGÓN. SE INTERVIENE EN TRAMOS DONDE SE RESTITUYERON DICHOS MATERIALES, PRODUCTO DE ACCIDENTES. LOS MISMOS ALCANZARON UNA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 58%.

**JUAN  
MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
13:03:48 -04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO**

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
07:38:19 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01  
14:21:34 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	LLAMADO MOPC N° 202/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020" LOTE 2	CONSORCIO RUTAS SEGURAS	43.514.444.736	1.170.973.601	SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOMADAS EN CALIENTE, SEÑALIZACIÓN VERTICAL (CARTELERÍA), TRABAJOS DE LEYENDAS Y PICTOGRAMAS ESCOLARES CON TERMOPLÁSTICA PREFORMADO, LOMADAS CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EXTRUSIÓN, LÍNEAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EXTRUSIÓN. LOS MISMOS PRESENTAN UN AVANCE GENERAL DE 48%.
1-001-29	LLAMADO MOPC N° 202/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020" LOTE 3	CONSORCIO RUTAS SEGURAS	31.614.155.393	1.320.000.000	SE REALIZARON TRABAJOS DE MARCACIÓN SOBRE PAVIMENTO DE FRANJAS DELIMITADORAS DE CARRILES DE CIRCULACIÓN CON PINTURA TERMOPLÁSTICA ASPERSIÓN, ASÍ TAMBIÉN EN LOS BORDES EXCEPTUANDO EN EMPALMES, CENTROS POBLADOS O ZONAS DONDE EXISTE CIRCULACIÓN IMPORTANTE DE PEATONES, ETC., CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EXTRUSIÓN SONORIZADO, SE COLOCARON TACHAS PARA VISIBILIDAD NOCTURNA Y DIURNA DE ISLETAS. ALCANZARON UNA EJECUCIÓN FÍSICA DE 93%.
	LLAMADO MOPC N° 202/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020" LOTE 4	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	29.049.834.158	873.041.162	SE REALIZARON TRABAJOS DE MARCADO DE PAVIMENTO CON PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA, LÍNEAS PEATONALES, LÍNEAS DE DETENCIÓN, FLECHAS, LEYENDAS ESCOLARES, SÍMBOLOS LOMADAS, SEÑALIZACIÓN CAMINERA TIPO VERTICAL LATERAL, ASÍ COMO LA REMOSIÓN Y COLOCACIÓN DE TACHAS. ESTA OBRA REGISTRÓ UN AVANCE DE 54%.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 13:05:26 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:39:04 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:22:23 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
1-001-29	LLAMADO MOPC N° 202/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020" LOTE 5	CONSTRUCTORA ALPES.A.	6.472.772.000	133.451.530	SE REALIZARON TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE MOJONES KILOMÉTRICOS Y CARTELES INDICATIVOS DE INICIOS DE RUTA EN DISTINTOS TRAMOS DEL PAIS. ESTA OBRA TUVO UN AVANCE DEL 43%.

## 1-001-30: DRAGADO Y MANTENIMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DE RIOS NACIONALES

A través de este programa, actualmente se están ejecutando dos obras que son:

- Llamado MOPC N° 49/2020 Obra de Dragado de Mantenimiento del Río Paraguay.
- Llamado MOPC N° 48/2021-Contratación por la vía de la Excepción para el Dragado de Mantenimiento de Emergencia del Río Paraná, en el tramo Yacyreta hasta confluencia con el Río Paraguay.

Mediante estas obras, se mantiene las condiciones de navegabilidad de los Ríos Paraguay y Paraná. La existencia de pasos difíciles en ambos ríos, requiere de urgentes trabajos de dragado, a efectos de normalizar la navegabilidad en dichos ríos, siendo necesaria la ejecución del dragado con anticipación, para normalizar la navegabilidad.

Asimismo, la carencia de caudal deriva en la dificultad para utilizar dichas vías navegables como ingreso de productos importados, e implica además un impedimento para la salida de productos de exportación, teniendo como consecuencia sobrecostos para la economía, teniendo en cuenta que el 80% de la economía se mueve a través de los Ríos.

La inversión en el primer semestre de la "Obra de Dragado de Mantenimiento del Río Paraguay", corresponde al pago de por los trabajos realizados en el marco de la obra, de los certificados presentados por las contratistas adjudicadas que son: Ingeniería y Topografía de Caminos S.A (T&C), Terminal Occidental S.A (TOSA), Y Artes y Estructuras S.A.

Estos contratos son fiscalizados por la ANNP y supervisado por la DIPE -MOPC

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 13:07:07 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:39:53 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:23:19 -04'00'



La inversión en el primer semestre de la “Obra de Dragado de Mantenimiento del Río Paraná”, corresponde al pago de Anticipo Financiero realizado a las empresas adjudicadas en el marco de la obra, estos contratos son fiscalizados por la COMIP y supervisado por la DIPE –MOPC.

**Logros obtenidos en el semestre:**

La obra Dragado de Mantenimiento del Río Paraguay se realiza por el sistema de abastecimiento simultaneo dividido en 3 tramos y fueron adjudicados 3 empresas:

**Tramo 1:** abarca desde Asunción hasta Concepción con el 45% del contrato equivalente a 1.350.000 m3. Este tramo fue adjudicado la empresa Ingeniería y Topografía de Caminos S.A (T&C).

Desde el inicio de contrato hasta la fecha, en dicho tramo se dragaron 614.702 m3 (metros cúbicos) que corresponden al 46% de su contrato.

En el semestre se intervinieron tres pasos críticos conocidos como Itacurubi km 712, La Bretona km 709 e Isla Comparada km 570 con un total de 144.133 m3 de canal conformado ejecutado.

Actualmente, se está trabajando en el paso crítico conocido como Burro Ygua km 554 y al término del mismo, está previsto movilizar la draga al paso Romero Cue km 727.

**Tramo 2:** abarca desde Asunción hasta confluencia con el Río Paraná con el 35% del contrato equivalente a 1.050.000 m3. y fue adjudicada a la empresa Terminal Occidental SA.

Desde el inicio de contrato hasta la fecha, se dragaron 667.541 m3 (metros cúbicos) que corresponden al 64% de su contrato.

En el semestre se intervinieron cinco pasos críticos conocidos como Vuelta Queso km 57, Confluencia con el Río Paraná, Paso Maria Po’i km 168, Paso Dalmacia Km 271 y paso Vuelta Lobato km 295, con un total de 357.985 m3 de canal conformado.

Actualmente la draga se está movilizando al paso conocido como Guyrati km 341 a la altura de la ciudad de Villeta.

Cabe destacar, que por este tramo circula la mayor parte de nuestro comercio exterior y gracias a estas intervenciones hemos logrado asegurar la navegación aún en la época de mayor estiaje del Río Paraguay de la historia, llegando inclusive a valores de 70 cm por debajo del 0 (cero) del hidrómetro de Asunción.

**Tramo 3:** abarca desde Concepción hasta confluencia con el Río Apa con el 20% del contrato equivalente a 600.000 m3 y fue adjudicada a la Empresa Arte y Estructura SA.

Desde el inicio de contrato hasta la fecha, se dragaron 546.574 m3 (metros cúbicos) que corresponden al 91% de su contrato.

En el semestre, se dragaron dos pasos críticos conocidos como La Novia km 781 y Nancy km 776, con un total de 123.724 m3 de canal conformado ejecutado.

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
13:08:53 -04'00'

**DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA  
BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:40:44 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO  
SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:25:52 -04'00'



Ministerio de  
**OBRAS PÚBLICAS  
Y COMUNICACIONES**

■ **GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

Las características de la obra es la de mantener los canales navegables con 100 m de ancho de canal y 10 pies más un pie de revancha, además de balizar los pasos intervenidos por 3 meses.

Esta obra es de vital importancia para nuestra economía ya que el 80% del comercio se realiza por nuestros ríos, además no solo es de importancia nacional sino regional porque embarcaciones de otros países que son beneficiados por la hidrovía también lo utilizan como Brasil, Bolivia y Argentina

En cuanto la obra de **Dragado de Mantenimiento del Río Paraná** se ha licitado y adjudicado 2 lotes de 300.000 m3 cada uno.

**Tramo 1:** Abarca desde aguas debajo de la Represa de Yacyreta, hasta el paso conocido como San Pablo km 1401. El contrato fue adjudicado a la empresa Ingeniería y Topografía de Caminos S.A, y la misma se encuentra con movilización a la zona de obra. El primer paso a intervenir será el conocido como Vizcaino en el kilómetro 1420.

**Tramo 2:** abarca desde el paso Carpinchero en el kilómetro 1385 hasta confluencia con el Río Paraguay. El contrato fue adjudicado a la empresa Terminal Occidental S.A.

Ya se intervino un paso conocido como Entre Ríos en el kilómetro 1372 con un total de 86.703 m3 de canal conformado ejecutado. Actualmente la draga se está movilizando al paso Carpinchero en el kilómetro 1385, por este tramo circulan 3.000.000 de toneladas de productos paraguayos de la región Sur y Este del país.

En cuanto a las características de la obra, las intervenciones deberán garantizar 100 metros de ancho de canal con profundidades mínimas de 10 pies.

**JUAN  
MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
13:10:45 -04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO**

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
07:41:34 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ  
MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:26:42  
-04'00'



Ministerio de  
**OBRAS PÚBLICAS  
Y COMUNICACIONES**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	LLAMADO MOPC N° 49/2020 DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY- ID 385458 CONTRATO N° 17/2021 DE FECHA 10/03/2021	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S A (T&C S A)	19 102 500 000 (monto mínimo) 38 205 000 000 (monto máximo)	2 000 000 000	ACTUALMENTE EL CONTRATO SE ENCUENTRA CON UN 46% DE EJECUCIÓN DE LOS M3 TOTAL LICITADO, SE HAN INTERVENIDO 9 PASOS CRÍTICOS, PERO DEBIDO AL COMPORTAMIENTO HIDROSEDIMENTARIO DEL RÍO, SIGUEN APARECIENDO PASOS COMPLICADOS PARA LA NAVEGACIÓN QUE NECESITAN INTERVENCIÓN
	LLAMADO MOPC N° 49/2020 DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY- ID 385458 CONTRATO N° 18/2021 DE FECHA 10/03/2021	TERMINAL OCCIDENTAL S A (TOSA)	14 857 500 000 (monto mínimo) 29 717 000 000 (monto máximo)	4 826 883 754	ACTUALMENTE EL CONTRATO SE ENCUENTRA CON UN 67% DE EJECUCIÓN DE LOS M3 TOTAL LICITADO, SE HAN INTERVENIDO 12 PASOS CRÍTICOS, PERO DEBIDO AL COMPORTAMIENTO HIDROSEDIMENTARIO DEL RÍO, SIGUEN APARECIENDO PASOS COMPLICADOS PARA LA NAVEGACIÓN QUE NECESITAN INTERVENCIÓN.
	LLAMADO MOPC N° 49/2020 DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY- ID 385458 CONTRATO N° 19/2021 DE FECHA 10/03/2021	ARTE Y ESTRUCTURA S A	8 490 000 000 (monto mínimo) 16 980 000 000 (monto máximo)	661 866 840	ACTUALMENTE EL CONTRATO SE ENCUENTRA CON UN 91% DE EJECUCIÓN DE LOS M3 TOTAL LICITADO, SE HAN INTERVENIDO 9 PASOS CRÍTICOS, PERO DEBIDO AL COMPORTAMIENTO HIDROSEDIMENTARIO DEL RÍO, SIGUEN APARECIENDO PASOS COMPLICADOS PARA LA NAVEGACIÓN QUE NECESITAN INTERVENCIÓN
1-001-30	LLAMADO MOPC N° 48/2021- CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DEL RÍO PARANÁ, EN EL TRAMO YACYRETA HASTA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARAGUAY- AD REFERENDUM AL PGN 2022 SEGUNDA CONVOCATORIA -ID N° 400 451 CONTRATO N° 10/2022 DE FECHA 17/02/2022	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S A (T&C S A)	9 960 000 000 (monto mínimo) 14 940 000 000 (monto máximo)	1 494 000 000	ACTUALMENTE LA CONTRATISTA SE ENCUENTRA CON LA MOVILIZACIÓN A ZONA DE OBRA
	LLAMADO MOPC N° 48/2021- CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN PARA EL DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DEL RÍO PARANÁ, EN EL TRAMO YACYRETA HASTA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARAGUAY- AD REFERENDUM AL PGN 2022 SEGUNDA CONVOCATORIA -ID N° 400 451 CONTRATO N° 09/2022 DE FECHA 17/02/2022	TERMINAL OCCIDENTAL S A (TOSA)	9 583 000 000 (monto mínimo) 14 374 500 000 (monto máximo)	1 437 450 000	ACTUALMENTE EL CONTRATO SE ENCUENTRA CON UN 29% DE EJECUCIÓN DE LOS M3 TOTAL LICITADO, SE HA INTERVENIDO 1 PASO CRÍTICO, PERO DEBIDO AL COMPORTAMIENTO HIDROSEDIMENTARIO DEL RÍO, SIGUEN APARECIENDO PASOS COMPLICADOS PARA LA NAVEGACIÓN QUE NECESITAN INTERVENCIÓN
	CONTRATO N° 48/2011 - LPN DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RÍO PARAGUAY EN EL TRAMO DE CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ DESEMBOLCADURA DEL RÍO APA - ESTIAJE PERIODO 2017-2018 -CONVENIO MODIFICATORIO N°3	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S A (T&C S A)	37 176 000 000	490 706 373	OBRA CULMINADA EN EL 2020

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
13:12:44 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
07:42:29 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:27:32  
-04'00'



## 1-001-32: RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO DE GOBIERNO

Se están realizando obras de liberación de galerías en el ala norte y sur, desmontaje y revisión de viguetas de madera atacadas por xilófagos para restauración, desmonte de maderamen en mal estado, liberación de terrazas norte y sur, consolidación estructural.

Los Trabajos de Restauración y Puesta en Valor del Edificio de Palacio de Gobierno y su entorno Inmediato, adjudicado al Consorcio de Restauración, cuyo Monto Contractual es de guaraníes treinta y ocho mil ochocientos ochenta y cinco millones doscientos veinte y cinco mil ochocientos diez (Gs. 38.885.225.810), presenta una Ejecución Financiera del 50% con varios certificados cobrados por cesión de derecho de cobro

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
1-001-32	LLAMADO MOPC N° 332/2020 TRABAJOS DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y SU ENTORNO INMEDIATO	CONSORCIO DE RESTAURACION	38.885.225.810	1.749.188.366	EN EJECUCION

## 1-001-39: CONSTRUCCIÓN 1500 VIVIENDAS EN BAÑADO SUR

El objetivo general del proyecto es mejorar la calidad de vida de la población ribereña de la zona sur de la ciudad de Asunción (Bañado Sur) mediante: (i) la construcción de viviendas de interés social e infraestructura urbana de calidad para el traslado del Barrio Tacumbú bajo estándares de urbanismo sostenible; (ii) la recuperación ambiental de lagunas, arroyos y humedales, y la protección de zonas naturales de amortiguamiento; y (iii) la generación de condiciones de sostenibilidad económica e institucional y mejora de la capacidad adaptativa de las familias. en un plazo de 6 años.

**Componente I. Infraestructura Urbana Sostenible (USD 72.650.000).** Se financiará: (i) la construcción de aproximadamente 1.500 soluciones habitacionales para la población en riesgo de inundaciones; (ii) la dotación de servicios públicos básicos, tales como: servicios de agua potable, saneamiento, alumbrado público, electricidad y acceso vial; (iii) la generación de espacios públicos y equipamientos urbanos de calidad, incluyendo espacios comunitarios, tales como guarderías y escuelas. Para ello, y previo a la licitación de las obras se desarrollarán criterios de construcción sostenible y resiliente, tanto para la infraestructura como para las soluciones de vivienda (diseño, materiales, construcción y uso), a fin de reducir el riesgo de inundaciones y de adaptarse a los efectos del cambio climático. En este sentido, se financiará la realización de diseños técnicos preliminares de las obras a realizar. También se elaborará una estrategia de financiamiento para las familias

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 13:14:38 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:43:24 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:28:29 -04'00'



vulnerables para el pago de servicios básicos y vivienda, con énfasis en mujeres jefas de hogar de bajos ingresos, los adultos mayores y las familias con personas con discapacidad.

**Componente II. Infraestructura Verde y Resiliencia (USD 9.822.000).** Se financiará: (i) el saneamiento ambiental y recuperación de los arroyos, lagunas y humedales existentes en el área de intervención. El saneamiento se llevará a cabo mediante la limpieza y tratamiento de los cuerpos de agua y la eliminación de las fuentes de contaminación de la laguna y arroyos (residuos sólidos y conexiones informales); (ii) la protección de zonas naturales de amortiguamiento mediante la creación de corredores biológicos con especies nativas naturales de la zona, contribuyendo a mejorar las funciones hidrológicas, biológicas y ecológicas del área de intervención y la interacción entre la laguna, el humedal, el relleno y el río, además de la reducción de la escorrentía pluvial y la contribución a la preservación de la reserva ecológica de la bahía de Asunción; (iii) las medidas de adaptación al cambio climático tales como estrategias estructurales y no estructurales para la reducción de la escorrentía pluvial a través de infraestructura verde para aliviar la presión sobre la infraestructura gris de drenaje durante los eventos extremos, reducir el efecto de isla de calor en el Barrio Tacumbú con la creación de espacios públicos y siembra de árboles mejorando los niveles de confort en dichos espacios públicos, zonas peatonales, ciclovías y las viviendas; y (iv) la gestión integral de residuos mediante el diseño de sistema de recolección de residuos sostenible que incluya el reciclado, reduciendo a su vez los riesgos de inundaciones por colmatación de los cuerpos de agua.

**Componente III. Sostenibilidad social e institucional (USD 12.300.000).** El Componente financiará iniciativas para generar las condiciones de sostenibilidad social y capacidad adaptativa de las familias, incluyendo acciones de desarrollo local, tales como capacitación laboral y desarrollo empresarial con enfoque de género y adaptadas a las necesidades específicas de las personas de bajos ingresos o sin ocupación laboral a fin de mejorar su situación socioeconómica, incluyendo un programa de capacitación y de contratación de mano de obra local para las obras de infraestructura. También se realizarán acciones vinculadas con la generación de una mayor gobernanza y mecanismos de gestión de la comunidad y el gobierno que permitan sostener institucionalmente las intervenciones que financiará el programa. En adición, se implementará el “Programa Barrio Sin Violencia” con actividades para prevenir la violencia de género e intrafamiliar.

Adicionalmente se prevé financiamiento por USD 3.028.000 para financiar las auditorías del programa, las evaluaciones, y cubrir costos del Organismo Ejecutor. Los costos del Organismo Ejecutor incluyen los costos para la contratación de: (i) Coordinador General del Programa; (ii) Especialistas técnicos, (iii) Especialistas en Administración financiera; y (iv) Especialistas en adquisiciones y contrataciones.

JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ

Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
13:16:38 -04'00'

DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
07:44:20 -04'00'

CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:29:23  
-04'00'



## Componente 1: INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE

### Procesos

Desarrollo del Master Plan y Diseño Ejecutivo de Infraestructura Urbana del Nuevo Barrio Tacumbú, el mismo contempla: Master Plan, plan de fraccionamiento y uso de suelo, anteproyecto y diseños ejecutivos de la infraestructura necesaria, equipamientos y los servicios públicos tanto para el barrio Tacumbú (66 ha a ser rellenadas con refulado), así como el área cercana ya refulada denominada Capitán Bozzano (11 ha).

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Consultoría
I-001-39	Contrato S.G. Ministro 367/2021 "CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL MASTER PLAN Y DISEÑO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA URBANA"	IATASA INGENIERÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SERVICIOS PROFESIONALES	5.619.478.313	561.947.831	EN PROCESO DE ENTREGA DEL PRODUCTO: DIAGNÓSTICO Y DOS ESQUEMAS URBANÍSTICOS.

## Componente 2: INFRAESTRUCTURA VERDE Y RESILIENCIA

### Procesos:

Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIAP)

**Objetivo y Alcance:** Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAP) del Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañado Sur en Asunción (Barrio Tacumbú) PR-L1152, con el fin de dar cumplimiento a la Ley N° 94/93: Evaluación de Impacto Ambiental.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Consultoría
I-001-39	Contrato S.G. Ministro 347/2021 "CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR DEL PROGRAMA"	TRM S.R.L. CONSULTORA DE INGENIERÍA	419.782.000	293.847.400	EN PROCESO DE ENTREGA DEL PRODUCTO: OBTENER LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) O LICENCIA AMBIENTAL.

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
13:18:39 -04'00'

**DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO**

Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:46:36  
-04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:32:21  
-04'00'



### Componente 3: SOSTENIBILIDAD SOCIAL E INSTITUCIONAL

**Procesos:** Apoyo Técnico y Logístico a las acciones sociales del Programa.

**Objetivo y Alcance:** APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO, brindar apoyo a la UEP PRVBT-BID del MOPC en la elaboración e implementación de un Plan de Apoyo Técnico y Logístico a las acciones sociales del programa en el Bañado Tacumbú.

Esta Consultoría tratará específicamente la gestión, el acompañamiento y apoyo integral al proceso social en el área de influencia del programa.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Consultoría
1-001-39	Contrato S.G. Ministro 378/2021 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO A LAS ACCIONES SOCIALES DEL PROGRAMA"	FUNDACIÓN COMUNITARIA CENTRO DE INFORMACIÓN Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO - CIRDO	8.725.233.000	1.247.708.319	EN PROCESO DE ENTREGA DEL PRODUCTO: METODOLOGÍA Y PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS), PLAN DE APOYO LOGÍSTICO Y DE RECURSOS (PALR), Y SU IMPLEMENTACIÓN.

#### Diseño e implementación de la Estrategia de Comunicación

**Objetivo y Alcance:** Apoyar a la implementación de la Estrategia de Comunicación y Participación Social del Programa.

##### Comunicación Externa

- Plan de acción en marco de la EPCS de CAPSUS
- Desarrollar Campañas de comunicación sobre hitos avances de obras del Programa

##### Comunicación Comunitaria

- Mecanismo de Consulta y Participación (MCP)
- Mecanismo de Información y Comunicación Social (MIC)
- Mecanismo de Atención a Quejas y Reclamos (MQR)

Comunicación Interinstitucional entre los actores claves de la sociedad, firmas, entidades relacionadas, instituciones asociadas, Municipalidad de Asunción, UEP-MOPC y BID

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 13:20:45 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 14:34:11 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 14:33:09 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Consultoría
1-001-39	Contrato S.G. Ministro 443/2021 "CONSULTORIA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN"	COFFICIENTE S.R.L.	4.200.000.000	734.491.000	EN PROCESO DE ENTREGA DEL PRODUCTO: ENTREGA DEL SERVIDOR WEB. ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y MANTENIMIENTO Y LANZAMIENTO DE PLATAFORMA DIGITAL. TACUMBÚ OÑONDI. ESTABLECIMIENTO DE EQUIPO DE MONITORES DE LA PLATAFORMA. (PAS), PLAN DE APOYO LOGÍSTICO Y DE RECURSOS (PALR), Y SU IMPLEMENTACIÓN

#### Componente 4: ADMINISTRACION Y SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA

##### Procesos

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Consultoría
	Contrato S.G. Ministro 08/2021 "CONTRATACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA PARA PROGRAMA"	AUDICON Auditores, Contadores & Consultores	438.372.000	143.572.000	SE EJECUTÓ EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2021
1-001-39	Contrato S.G. Ministro 518/2020 "SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA"	JORGE RAMON PINEDA BENITEZ	1.080.000.000	108.000.000	EN PROCESO LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA.
	Contrato de S.G. Ministro 35/2022 "CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA URBANISTA"	KAREN PATRICIA STANLEY DE CUPPENS	432.000.000	54.000.000	EN PROCESO LOS SERVICIOS COMO ESPECIALISTA URBANISTA DEL PROGRAMA.

#### 1-001-42: CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), han suscrito el Convenio de Cooperación y Coordinación a fin de establecer los lineamientos que regularán la relación entre el MOPC y el MSPyBS, a fin de que lleven adelante en conjunto un Proyecto de Diseño y Construcción de una estructura edilicia para la Sede del Hospital Regional del Sur.

El objeto de este Contrato es ofrecer un Hospital de Alta Complejidad en la ciudad de Encarnación - Departamento de Itapúa, a fin de brindar acciones y servicios ambulatorios y de hospitalización, en las especialidades básicas y otras especialidades y subespecialidades.

El hospital brindará acciones y servicios ambulatorios y de hospitalización, en las especialidades básicas y otras especialidades y subespecialidades. Debe contar con servicios de atención crítica, disponer de los servicios de

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 13:22:55 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 14:35:11 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 15:48:00 -04'00'



apoyo de diagnóstico y tratamientos que respondan a su capacidad resolutive. Además, el hospital contará con espacios acondicionados para tiempos de catástrofes o pandemias, y un salón auditorio para actividades vinculadas a la capacitación de los personales de blanco.

En cuanto al componente de Diseño del llamado, ya se cuenta con la aprobación del Producto 1 "Diseño Arquitectónico y Estructural" por lo que la Contratante ha expedido la Orden de Inicio Físico a partir del 1 de junio de 2022 para proseguir con el Desarrollo Ejecutivo del Proyecto e Inicio de Ejecución de Obras.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
1-001-42	LLAMADO MOPC N° 55/21 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR	CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR	209.994.116.609	20.999.411.661	DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL" APROBADO. LA CONTRATISTA SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 2 "PROYECTO DE INSTALACIONES" Y EN PRODUCTO 3 "PROYECTO EJECUTIVO COMPLEMENTARIO"

## **2-001-04: SP FOCEM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN-VALLEMÍ**

Pavimentación asfáltica de varios tramos que tienen por objeto reducir los costos de transportes con el fin de mejorar la competitividad y estimular la producción de bienes exportables o de gran demanda interna y apoyar la integración económica y social entre los países miembros del MERCOSUR mediante la utilización del Fondo Estructural del MERCOSUR.

### **Logros alcanzados en el primer Semestre:**

- ✦ Gestiones de preparación de Plan de Gestión Ambiental en conjunto con Dirección de Gestión Socio Ambiental y consultores de la Unidad Ejecutora FOCEM.
- ✦ Obtención de No Objeción al Pliego de Bases y Condiciones para PGA por parte del Organismo Financiador para próximamente realizar el llamado.
- ✦ Selección de equipo para Auditoría Externa correspondiente a etapa final del proyecto.

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 13:25:08 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 14:36:05 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 15:52:03 -04'00'



## **2-001-05: MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CORREDORES DE INTEGRACIÓN REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (FASE II)**

El Programa tiene como fin contribuir a mejorar la competitividad del sector productivo y la integración económica y social del Paraguay a través de la pavimentación y rehabilitación y mantenimiento de varios corredores principales de la red vial primaria nacional de la Región Oriental del país.

El Programa multifase, inició su Fase II en setiembre de 2014 y tiene previsto el cierre de operaciones con fuente externa en setiembre de 2021. Sin embargo, será solicitado una nueva extensión del plazo de desembolso para 12 más, con lo cual se llega hasta setiembre del 2022.

Tiene previsto en su Fase II, la ejecución de Obras de Rehabilitación y Pavimentación de 142,9 km y de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio (GMANS) de 1.245 km de la red nacional de rutas pavimentadas.

Las obras de pavimentación comprenden tramos principales de las Rutas 8 y 13, incluyendo los accesos a poblaciones. Los tramos se encuentran en la Región Oriental, en una zona de producción agropecuaria, y tienen diferentes grados de mejora, incluyendo enripiado, tierra consolidada y tierra precaria. En total suman 130,2 km de rutas y 12,7 km de accesos. En la **Ruta 8** se pavimentaron 72,9 km entre las localidades de Caazapá y Yuty, y 12,7 km de accesos. En la **Ruta 13** se pavimentaron 57,3 km entre las localidades de Vaquería y Empalme con la Ruta N° 10.

Las obras de mantenimiento GMANS incluyen dos paquetes:

**PAQUETE 1: Obra 1 (172 km)** Ruta 6 Tramo Minga Guazú-Acceso Cap. Meza/Natalio; **Obra 2 (155 km)** Rutas 6 y 8 Tramos Acceso Cap. Meza/Natalio-Encarnación, Yuty-Cnel.Bogado, Accesos Yuty-Cnel. Bogado-San Pedro-Artigas; **Obra 3 (142 km)** Rutas 5 y 3 Tramos Yby Yau-P.J.Caballero, Azotey-Yby Yau; **Obras 4 (151 km)** Ruta 3 Tramo Rotonda Calle 6000 R3-Azotey;

**PAQUETE 2: Obra 5 (109 km)** Tramo Concepción-Yby Yau; **Obra 6 (170 km)** Ruta 10 Tramos Puerto Rosario-Rotonda Tapiracuay, Variantes Puerto Rosario-Gral. Aquino-Villa del Rosario, Rotonda calle 6000 R3-Yasy Kañy, Yasy Kañy-Curuguaty, Acceso a Curuguaty; **Obra 7 (173 km)** Ruta 10 Tramos Curuguaty-Katueté, Katueté-Saltos del Guairá, Acceso Saltos del Guairá-Frontera Brasil; **Obra 8 (173 km)** Supercarretera Tramos Katueté-San Alberto, Ciudad del Este-Rotonda km 4, Hernandarias-Ciudad del Este Rotonda km 4.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 13:27:29 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 14:37:06 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 15:56:15 -04'00'



Comprende las obras iniciales de rehabilitación para elevar el nivel de servicio, prolongar el periodo de vida útil en unos 10 años más y obras periódicas de mantenimiento a lo largo del contrato, incluyendo el mantenimiento de la calzada, señalización, banquetas y franja de dominio.

Los tramos de ruta de los GMANS incluidos en la Fase II del Programa corresponden a corredores viales de la Región Oriental, ubicados en zonas de producción agropecuaria. Bajo puesta a punto y mantenimiento se tienen 1313,90 km.

**Principales logros obtenidos en el semestre:**

- ✦ Conclusión de las obras de Puesta a Punto de “Rehabilitación a precios unitarios y Mantenimiento GMANS-CREMA por estándares del Tramo Curuguaty - Saltos del Guairá (164,70 km)”.
- ✦ Inicio del mantenimiento de “Rehabilitación a precios unitarios y Mantenimiento GMANS-CREMA por estándares del Tramo Curuguaty - Saltos del Guairá (164,70 km)”.
- ✦ Conclusión y aprobación del Informe Final del Programa de Apoyo a las Comunidades Campesinas del Área de influencia del Tramo Yuty-Caazapá-Plan de Gestión Ambiental.
- ✦ Conclusión y aprobación del Informe Final de “Servicio de consultoría para la implementación, normalización y comunicación del Sistema de Información de Accidentes de Tránsito-SIAT.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY06, 172 KM. PY06 TRAMO: MINGA GUAZÚ - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO	CONSORCIO MONDAY	106 690.056.215		93,50 % (Mantenimiento)
	OBRAS DE MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTA PY06, KM 0 AL KM 78,20. TRAMO: ENCARNACIÓN ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO- CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	CONSORCIO MONDAY	4.755.124.905	4.937.372.516	4,70% (Mantenimiento)
2-001-05	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY05 Y PY03, 135,7 KM. TRAMOS A) PY05: YBY YAÚ- P.J.CABALLERO, 103,0 KM; B) PY03: AZOTÉY-YBY YAÚ, 32,7 KM.	ROVIAL-CALDETEC	87.353.162.899	24.219.919.734	60,63 % de avance (Puesta a Punto)
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY03 151 KM TRAMO ROTONDA CALLE 6 000-RUTA 3-AZOTÉY	PROEL INGENIERIA	91.733.788.236	4.873.722.004	71,95 % de avance (Mantenimiento)

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 13:29:50 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 14:39:05 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 15:59:27 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS RUTA NACIONAL N° 10 "LAS RESIDENTAS", PUERTO ROSARIO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUA Y LOS ACCESOS A VILLA DEL ROSARIO, GRAL AQUINO E ITA CURUBI DEL ROSARIO (90 KM)	CONSTRUCTORA ASUNCIÓN Y ASOCIADOS (CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. - EDB CONSTRUCCIONES)	68.178.267.857	4.451.014.908	100% Puesta a Punto 28,75% Mantenimiento
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS SUPERCARRETERA ITAIPÚ, CIUDAD DEL ESTE (KM 8) - HERNANDARIAS - CRUCE CAROLINA (172,6 KM)	CONSORCIO SUPERCARRETERA (CONCRET MIX S.A. - CONSTRUCTORA ACARAY S.A.)	49.898.162.518	2.500.000.000	100% de avance (Puesta a Punto) 41,04% de avance (Mantenimiento)
2-001-05	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS RUTA NACIONAL N° 10 "LAS RESIDENTAS", TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 - YASY KANY (55 km); YASY KANY - CURUGUATY (22 km) y ACCESO A CURUGUATY (2 km)	CONSORCIO RÍO YPANE (CCC S.A. - PROFIL INGENIERÍA)	114.694.591.877	9.986.657.604	73,93% de avance (Puesta a Punto)
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS RUTA NACIONAL N° 5 "GRAL. BERNARDINO CABALLERO", TRAMO: CONCEPCIÓN - YBY YAU (109 km)	ECOMIPA S.A.	151.096.898.733	10.000.000.000	100% Puesta a Punto 19,46% Mantenimiento
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS GMANS-CREMA POR ESTANDARES DEL TRAMO CURUGUATY - SALTOS DEL GUATRA (164,70 km)	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	195.208.665.858	36.703.154.124	75,26% Puesta a Punto 14,91% Mantenimiento

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 13:32:17 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 14:40:26 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 16:03:36 -04'00'



## 2-001-07: MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL

Habilitación y Mantenimiento de Rutas Departamentales de Central, Ñeembucú, Canindeyú y Boquerón, mejorando la transitabilidad, favorecer las actividades económicas y culturales mediante la integración de las comunidades asentadas a lo largo de las vías acceso. Contribuir a la integración de los Departamentos de Guairá-Caaguazú-Canindeyú con el Brasil. El proyecto contempla los siguientes componentes:

- ✚ Mejoramiento de 81,63 km: corresponde a la traza principal en el Departamento de Canindeyú
- ✚ Mejoramiento de 88 Kilómetros en el Departamento de Ñeembucú y
- ✚ Habilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9, Tramo Mcal. Estigarribia – La Patria (58 km) y
- ✚ Mantenimiento del Tramo La Patria – Tte. Infante Rivarola (115 km.) – Fase II.

### Logros obtenidos en el semestre:

- ✚ Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta – Alberdi, tramo km. 40 – Alberdi, con recepción definitiva.
- ✚ Construcción de las "Obras Complementarias para el Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo km 40 - Alberdi, de la Progresiva 62+800 a la Progresiva 67+000". La obra ya se encuentra finalizada. se encuentra en trámite la recepción provisoria.
- ✚ Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Curuguaty – Villa Ygatimi – Ypejhu, con Recepción definitiva.
- ✚ Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) Ruta Nacional N° 9, Tramo Mariscal Estigarribia - La Patria (57,9 km)” Fase III, se intervinieron en total 57,9 kilómetros de Rutas Pavimentadas.
- ✚ Firma de contrato para la obra Circunvalación a la Ciudad de Curuguaty y la Fiscalización se encuentra en proceso de adjudicación.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU.	CONSORCIO CIA-INCOCIV	32.274.647.012	29.687.116.809	EN EJECUCIÓN
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA LOCALIZACIÓN, AJUSTE DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y FISCALIZACIÓN DE ESTACIONES DE PESAJES, PEAJES Y CASSETAS DE CONTROL POLICIAL EN LOS TRAMOS: DESVÍO VILLETA - ALBERDI / CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU. LOTE 1	CONSORCIO INGTEC	2.266.438.600	188.636.880	EN EJECUCIÓN
2-001-07	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA LOCALIZACIÓN, AJUSTE DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y FISCALIZACIÓN DE ESTACIONES DE PESAJES, PEAJES Y CASSETAS DE CONTROL POLICIAL EN LOS TRAMOS. DESVÍO VILLETA - ALBERDI / CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU. LOTE 2	CONSORCIO SIT	1.578.779.989	-	EN EJECUCIÓN
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL N° 9 TRAMO: MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (57,9 KM.)	CONSORCIO RUTA 9	193.066.899.561	181.157.473.637	EN EJECUCIÓN

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 13:35:01 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 14:41:46 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ

Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 16:06:52 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monte Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.R.E.M.A.) RUTA NACIONAL N° 09, TRAMO: MARISCAL ESTIGARRIBIA, LA PATRIA (57,9 KM)	CONSORCIO D&C	16.100.000.000	8.480.487.076	EN EJECUCIÓN
	MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM40 - ALBERDI	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	291.275.210.710	287.349.103.848	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
	MONITOREO Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL	CONSORCIO CAEM - TD	3.962.992.000	3.063.949.344	EN EJECUCIÓN
	MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU	CONSORCIO VILLA YGATIMI	405.036.525.214	399.012.512.940	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
2-001-07	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI	CONSORCIO ETH	28.804.559.026	27.891.332.823	EN EJECUCIÓN
	CONSTRUCCIÓN DE LAS "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000"	CONSORCIO HEISECKE - TECO	33.774.890.727	31.323.281.100	EN EJECUCIÓN
	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000	CONSORCIO SERTEC	1.800.000.000	1.639.670.032	EN EJECUCIÓN
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY.	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	57.642.946.488	-	EN EJECUCIÓN

## 2-001-08: MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO PARANÁ

Programa de Mejoramiento del Corredor de Exportación de la Región Oriental, préstamo JICA PG-P17.

Pavimentación asfáltica y mejoramiento del tramo de la Ruta Nacional PY07 y los accesos a puertos, que se localiza en los departamentos de Itapúa (Distritos de Natalio, Yatytay, San Rafael del Paraná, Carlos Antonio Lopéz, Mayor Otaño y Cambyreta) y Alto Paraná (Distritos Ñacunday, Domingo M. de Irala y Los Cedrales). Con el proyecto se busca mejorar la eficiencia de las exportaciones a través de la rehabilitación del corredor y las rutas de acceso que conectan las principales áreas de producción de granos del país con los principales puertos de exportación sobre el Río Paraná, en los departamentos de Itapúa y Alto Paraná. El proyecto contempla los siguientes componentes:

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
13:37:33 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 14:43:15  
-04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01  
16:10:36 -04'00'



- ✚ Mejoramiento de 50,8 km: corresponde a la traza principal en el Departamento de Itapúa entre la ciudad de Natalio y la Colonia 7 de agosto. (Tramo 1)
- ✚ Mejoramiento de 46,5 km: corresponde a la traza principal entre el Departamento de Itapúa y Alto Paraná entre la Colonia 7 de agosto y el Río Ñacunday. (Tramo 2)
- ✚ Mejoramiento de 46,67 km: corresponde a la traza principal en el Departamento Alto Paraná entre la el Río Ñacunday y la ciudad Los Cedrales. (Tramo 3)
- ✚ Mejoramiento de 19,57 km: corresponde al acceso al Puerto Cambyreta y su conexión con la Ruta Nacional PY06, en el Departamento de Itapúa. (Lote 1)
- ✚ Mejoramiento de 17,03 km: corresponde al acceso al Puerto Dos Fronteras y su conexión con la Ruta Nacional PY07, y la conexión de las ciudades de Mayor Otaño y Carlos A. López, en el Departamento de Itapúa. (Lote 2)
- ✚ Mejoramiento de 8,51 km: corresponde al acceso al Puerto Torocua y su conexión con la Ruta Nacional PY07, en el Departamento Alto Paraná. (Lote 3)

**Logros obtenidos en el semestre:**

- ✚ **Mejoramiento del Tramo 1: Natalio – 7 de agosto:** Se habilitó al tránsito el Puente del Río Tembey de 70 metros de longitud. La Obra cuenta 50 kilómetros de capa Asfáltica habilitada. El avance de la Obra es de 94%.
- ✚ **Mejoramiento del Tramo 2: 7 de agosto – Río Ñacunday:** La obra se cuenta con los 46,5 kilómetros habilitados al Tránsito. El avance de la Obra es de 92%.
- ✚ **Mejoramiento del Tramo 3: Río Ñacunday – Los Cedrales:** Se habilitó al tránsito el Puente del Río Ñacunday de 100 metros de longitud. La Obra cuenta 43 kilómetros de capa Asfáltica habilitada. El avance de la Obra es de 88%.
- ✚ **Mejoramiento del Lote 1: Acceso al Puerto Cambyreta:** La Obra cuenta 111.079 m<sup>3</sup> de terraplén ejecutado. El avance de la Obra es de 21%.
- ✚ **Mejoramiento del Lote 2: Acceso al Puerto Dos Fronteras:** La Obra cuenta 238.003 m<sup>3</sup> de terraplén ejecutado. El avance de la Obra es de 25%.
- ✚ **Mejoramiento del Lote 3: Acceso al Puerto Torocua:** La Obra presenta un avance de 3 kilómetros en la capa Asfáltica. El avance de la Obra es de 80%.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 138/2016 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 1: NATALIO - 7 DE AGOSTO	CONSTRUCTORA BENITO ROGGIO E HIJOS SA	325.748.271.624	12.949.476.252	SE ENCUENTRA HABILITADO 50 KM DE CAPA ASFÁLTICA. SE ESTÁ EJECUTANDO LA INTERSECCIÓN EN LA CIUDAD DE NATALIO DE 800 M.

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 13:40:10 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 14:44:45 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 16:14:06 -04'00'



Ministerio de  
**OBRAS PÚBLICAS  
Y COMUNICACIONES**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	LLAMADO MOPC N° 138/2016 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 2: 7 DE AGOSTO - RÍO ÑACUNDA Y	CONSTRUCTORA ECOMIPA S.A.	422.085.008.808	32.412.087.815	SE ENCUENTRA HABILITADO TODO EL TRAMO CON CAPA ASFÁLTICA. SE ESTÁN EJECUTANDO LAS OBRAS DE TERMINACIONES.
	LLAMADO MOPC N° 138/2016 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 3: RÍO ÑACUNDA Y - LOS CEDRALES	CONSTRUCTORA ILSUNG CONSTRUCTION CO. I.TD. - SUCURSAL PARAGUAY	382.546.230.171	48.864.940.823	SE ENCUENTRA HABILITADO 43 KM CON CAPA ASFÁLTICA. SE ESTÁN EJECUTANDO LOS 4 KM RESTANTES.
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 114/2019 ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 1: ACCESO AL PUERTO CAMBYRETA	CONSTRUCTORA CCC S.A.	54.563.774.540	-	OBRA EN ETAPA DE MOVIMIENTO DE SUELOS CON 21% DE AVANCE.
	ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 2: ACCESO AL PUERTO DOS FRONTERAS	CONSTRUCTORA MM S.A.	77.673.300.372	1.531.356.378	OBRA EN ETAPA DE MOVIMIENTO DE SUELOS CON 25% DE AVANCE.
	ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 3: ACCESO AL PUERTO TOROCUA	CONSORCIO TECO - LÓPEZ COMERCIAL	35.462.984.414	1.696.001.993	SE ENCUENTRA HABILITADO 3 KM CON CAPA ASFÁLTICA DE LOS 8.51 KM.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 13:42:53 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 14:47:48 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ

Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 16:22:21 -04'00'



## **2-001-09: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMPALME RUTA VI**

El Proyecto tiene como fin, mejorar la competitividad del sector productivo y la integración económica y social de Paraguay a través de la pavimentación del tramo entre San Juan Nepomuceno y el Empalme con la Ruta Nacional N°6, que hace parte del corredor vial que vincula una importante área productiva de los Departamentos de Caazapá, Itapúa y Alto Paraná, a los principales puertos fluviales del país, así como reducir los costos generalizados de transporte de los usuarios de estas carreteras mejorando las condiciones de transitabilidad y los niveles de accesibilidad en sus respectivas áreas de influencia.

El Programa se estructura en un Componente Único: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO – EMPALME RUTA NACIONAL N° 6, y una línea de contingencia y escalamientos. El componente financiará la totalidad de las obras y actividades necesarias para la: (i) construcción, mejora y pavimentación del tramo San Juan Nepomuceno empalme Ruta PY06 (cerca de 84,66 km de vía principal y 4,83 km de accesos). Los costos comprenden: (i) mejoramiento y pavimentación de 89,8 km de vía principal y accesos; (ii) la fiscalización técnica, ambiental y social de las obras de pavimentación y de las acciones de compensación socio ambientales establecidas en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) aprobados por la Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Igualmente, incluye las actividades de catastro y la revisión de los diseños finales de ingeniería, incluyendo adecuación de los mismos a los criterios y estándares técnicos vigentes tanto en los aspectos de seguridad vial como con las condiciones geo-climatológicas imperantes en el área de emplazamiento del Proyecto; (iii) expropiaciones y pagos por mejora de la franja de dominio para las obras del Proyecto; (iv) administración del proyecto, incluyendo el apoyo técnico-administrativo y de capacitación de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) de la Dirección de Vialidad (DV) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), responsable de la ejecución del Proyecto, así como consultorías de apoyo técnico y de gestión y costos operativos para la ejecución del Proyecto; (v) auditoría anual del Proyecto y el monitoreo y evaluación; (vi) apoyo a la ejecución del Plan de Reasentamiento; (vii) plan de apoyo a las áreas silvestres protegidas del área de influencia indirecta hasta 15 km a cada lado del trazado y promoción de programas de restauración de corredores biológicos; (viii) planes de apoyo socio ambiental incluyendo la mitigación del desarraigo de comunidades campesinas y apoyo a inversiones comunitarias; y (ix) pago de certificados por servicios ambientales.

Por Resolución 2124/2016, se adjudicó al Consorcio TAVAI el llamado MOPC N° 18/2016 “Licitación Pública Internacional de Empresas Constructoras Especializadas en Obras Viales, Contrato para la Rehabilitación y Pavimentación del tramo: San Juan Nepomuceno – Ruta PY06. ID N° 314.359”.

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
13:45:37 -04'00'

**DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 14:49:31  
-04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**  
Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01  
16:25:56 -04'00'



La longitud de la obra según contrato es de 84,66 km de Ruta y 4,83 km de accesos, arrojando una longitud total de 89,49 km.

El Consorcio TAVAI está conformado por dos empresas constructoras las cuales se dividieron en Secciones el trazado de la siguiente manera:

**Sección I (Ramón C. Álvarez S.A.) PROG. 0+000 a 29+000**

En esta sección se presentan atrasos en varias progresivas, principalmente en los empalmes con los puentes.

**Sección II (CDD Construcciones S.A.) PROG. 29+000 a 81+395**

En esta sección, se tiene concluida toda la traza principal, faltando solamente las señalizaciones verticales y horizontales.

**Logros alcanzados en el primer Semestre:**

➔ **Tramo: San Juan Nepomuceno empalme a Ruta PY06:** 114,40% de un total de 138,74% (Debido a sus Convenios Modificatorios). Se encuentra en trámite la firma de un Convenio Modificatorio N°4 con el cual se amplían los plazos de finalización hasta el 30 de septiembre de 2022.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-09	LLAMADO MOPC N° 18/2016 EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO: SAN JUAN NEPOMUCENO - RUTA N° 06 - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA	CONSORCIO TAVAI	503.591.221.593	33.935.736.508	EN PROCESO CONVENIO MODIFICATORIO

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
13:48:25 -04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO**

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01  
14:51:12 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01  
16:29:40 -04'00'



## **2-001-10: MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI – PILAR**

Construcción de una carretera pavimentada de 95,5 km con calzada de concreto asfáltico de 7 m de ancho y 7 cm de espesor. Banquina de concreto asfáltico de 2,5 m de ancho y 3 cm de espesor.

Para la licitación y construcción la obra fue dividida en dos tramos:

**Obra 1:** Desvío Alberdi – Río Tebicuary, de 52,73 km.

**Obra 2:** Río Tebicuary – Pilar de 42,77 km.

### **1. OBRA DE PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI –PILAR; OBRA 1 – DESVÍO ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 km) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 km)**

Carretera pavimentada de 51.56 km de traza principal y 2,05 km de travesía urbana de la Ciudad de Villa Franca. Incluye la construcción de 1 (un) puente de H° A° sobre el A° Paso Pe, de 625 m de longitud, además de la construcción de alcantarillas celulares a lo largo de todo el tramo y obras complementarias como la iluminación de las intersecciones, señalización horizontal y vertical, pórticos de señalización, barandas de defensa metálicas, tachas reflexivas.

### **2. OBRA DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVÍO ALBERDI – PILAR. OBRA 2: RIO TEBICUARY – PILAR (38,440 km) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR (4,335 km)**

Carretera pavimentada que forma parte de la Ruta Nacional PY019, de 38,44 km de traza principal y 4,33 Km de travesía urbana de la Ciudad de Pilar.

Incluye la construcción de 7 (siete) puentes de H°A°, entre los que se encuentran puentes de gran envergadura como el puente sobre el Río Tebicuary de 1.175 m de longitud y el puente sobre el A° Yacaré de 525 m de longitud, además de la construcción de alcantarillas celulares a lo largo de todo el tramo y obras complementarias como la iluminación de puentes e intersecciones, señalización horizontal y vertical, pórticos de señalización, barandas de defensa metálicas, tachas reflectivas.

#### **Principales logros del Semestre:**

⬇ Se registra un importante avance en los trabajos de movimiento de suelo con un avance promedio del 90 %. Así también con relación a los trabajos del paquete estructural, al mes de junio 2022 se tiene 16 km de base granular estabilizada, esperando la ejecución de la carpeta asfáltica para el mes de julio 2022.

⬇ Se iniciaron los trabajos de fundación en el puente de H° A° de 625 m de longitud, presentando un avance del 90 % en la ejecución de los pilotes.

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ** Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
13:51:16 -04'00'

**DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO** Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 14:59:02  
-04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ** Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 16:33:16  
-04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-10	LLAMADO MOPC LPI 04/2020 EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI-PILAR TRAMO/ OBRA 1 - ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESTIA URBANA VILLA FRANCA (2,05 Km)	CONSORCIO TC PILAR	393.430.156.802	53.425.117.513	EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022, SE TIENE UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DEL 48,67 %, CON UN ADELANTO DE 6,7 % RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO

↓ En 28 de marzo de 2022 se realizó la inauguración y habilitación oficial del puente de H° A° sobre el Río Tebicuary de 1.175 m de longitud y la inauguración de la obra con la presencia del Presidente de la República, autoridades nacionales y locales. La obra fue concluida en su totalidad y cuenta con Recepción Provisoria de fecha 14/06/2022.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-10	LLAMADO LPI N° 39/2016- DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR.	CONSORCIO ECOMIPA-TOCSA	415.409.665.776	17.298.263.197	OBRA CONCLUIDA Y CON RECEPCION PROVISORIA

## **2-001-12: HABILITACIÓN DE LA RED VIAL EN CORDILLERA, PARAGUARÍ, CAAGUAZÚ, GUAIRA Y CAAZAPÁ**

Rehabilitar y mantener la red vial pavimentada por niveles de servicios, en la Región Oriental, abarcando los Departamentos de Cordillera, Central, San Pedro, Paraguari, Caaguazú, Guairá y Caazapá; en los Distritos de: Carayao, Coronel Oviedo, Caaguazú, Caazapá, Piribebuy, Villarrica, Tebicuary, Coronel Martínez, Félix Pérez Cardozo, Mbocayaty, Yataity, Ñumi, Iturbe, Escobar, General Bernardino Caballero, La Colmena, Paraguari, Sapucaí, Tebicuary-mí, Ybytymi, Villeta, Nueva Germania, San Pedro del Ycuamandiyu, Santa Rosa del Aguaray y Antequera.

Las obras que actualmente se encuentran en etapa de mantenimiento son las siguientes:

- ↓ Rehabilitación y mantenimiento de carreteras por niveles de servicios (CREMA), tramos viales: Paraguari – Villarrica (81,5 km.): – La Colmena (36,17 km.); Paraguari – Piribebuy – Ruta Nacional N° 2 (39,3 km.).
- ↓ Desvío Villeta km 40
- ↓ La obra del Tramo 3. Obra. Cnel. Oviedo - Carayao (32 km); Cnel. Oviedo - Caazapá (93,1 km); Acceso A Yataty (3,6 km); Circunvalación De Ñumi (3,9 km); Circunvalación de Mbocayaty (2,15 km); Mbocayaty

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 13:55:59 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 15:01:15 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 16:38:09 -04'00'



Troche. Ruta Nacional N° 7 (38,1 km), se encuentra actualmente en fase de Puesta a Punto con un 85,89% de avance.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). TRAMOS VIALES: PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM.); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM.); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM.)	CONSORCIO PARAGUARI TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA CONCRET MIX S.A.	262.614.135.363	219.623.868.753	EN EJECUCIÓN
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). TRAMOS VIALES: PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM.); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM.); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM.). LOTE 2	CONSORCIO GRIMAUX - ELECTROCONSUL	19.904.984.541	10.198.332.337	EN EJECUCIÓN
	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). TRAMOS VIALES: CNEL OVIEDO - CARAYAO (32 KM.); CNEL OVIEDO - CAAZAPA (93,1 KM.); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM.); CIRCUNVALACIÓN DE NUMI (3,9 KM.); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM.); MBOCAYATY TROCHE - RUTA NACIONAL N° 7 (38,1 KM)	CONSORCIO CONCIV	219.430.755.423	136.492.957.647	EN EJECUCIÓN
2-001-12	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). TRAMOS VIALES: CNEL OVIEDO - CARAYAO (32 KM.); CNEL OVIEDO - CAAZAPA (93,1 KM.); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM.); CIRCUNVALACIÓN DE NUMI (3,9 KM.); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM.); MBOCAYATY TROCHE - RUTA NACIONAL N° 7 (38,1 KM)	CONS. CALPA CONCREMAT CREMA	17.933.183.679	6.484.012.640	EN EJECUCIÓN
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO SUSCRITO CON LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO CFA-10199 Y EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° PAR-22/2016 SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA (FONPLATA). EJERCICIOS 2018 AL 2024. PROYECTO DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA	AUDICON	250.000.000	151.363.636	EN EJECUCIÓN
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). TRAMOS VIALES: CNEL OVIEDO - CARAYAO (32 KM.); CNEL OVIEDO - CAAZAPA (93,1 KM.); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM.); CIRCUNVALACIÓN DE NUMI (3,9 KM.); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM.); MBOCAYATY TROCHE - RUTA NACIONAL N° 7 (38,1 KM)	CONS. APPE & ASOCIADOS	8.980.389.512	1.544.308.495	EN EJECUCIÓN

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
13:59:07 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01  
15:04:12 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**

Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01  
16:41:53 -04'00'



## 2-001-13: HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO

El contrato consiste en gestionar y ejecutar la rehabilitación y el mantenimiento del tramo de la Ruta PY11, desde Santa Rosa del Aguaray, hasta Puerto Antequera, de manera a lograr que la carretera alcance indicadores de mantenimiento (estándares e índice de servicio) que garantiza la calidad, durabilidad, confort y seguridad de los trabajos durante el periodo de contrato.

La obra consiste primeramente en la elaboración del diseño ejecutivo, por parte de la Contratista con un plazo de 4 meses contados a partir de la Orden de Inicio del Contrato.

Las obras de puesta a punto que tienen un plazo de 20 meses, serán el resultado de la integración de las obras obligatorias definidas en estas bases de licitación y otras obras complementarias que definirá el Contratista, de forma que el conjunto permita lograr los indicadores de mantenimiento (estándares e índice de servicio).

Cumplida la primera etapa del plazo de puesta a punto, a los 6 meses de iniciadas las obras, el Contratante realizará evaluaciones tendientes a verificar el cumplimiento de los estándares básicos, procediendo a aplicar multas si no se satisfacen los estándares comprometidos.

Una vez finalizada las obras de puesta a punto y emitido el certificado de aceptación de todas las obras de puesta a punto se dará comienzo al plazo de mantenimiento con un plazo de 60 meses, donde el Contratante realizará evaluaciones tendientes a verificar el cumplimiento de los estándares (básicos y no básicos) y el índice de servicio, procediendo a aplicar las multas si no se satisfacen dichos indicadores.

### Logros alcanzados en el primer Semestre:

- ✚ En el mes de junio 2022, se completó la pavimentación asfáltica de los 89,20 km. para las obras de puesta punto.
- ✚ Se realizaron trabajos de regularización asfáltica sobre empedrado en la Ciudades de Santa Rosa del Aguaray, Nueva Germania, San Pedro y Puerto Antequera, como obras extraordinarias, previstas en el contrato, dando mayor confort al usuario y seguridad vial a las travesías urbanas de estas Ciudades.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-13	EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO RUTA NACIONAL Nº 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU PUERTO ANTEQUERA CANTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	140.556.739.905	34.944.567.791	EN EL PRESENTE PRIMER SEMESTRE DEL 2022 SE TIENE UN AVANCE EJECUTADO A CUMULADO DE 94,67 % CON UN ADELANTO DE 2.15 % RESPECTO AL AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO.

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 14:02:10 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 07:48:17 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.01 16:46:52 -04'00'



## 2-001-14: HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. VILLETA – ALBERDI

Programa de Rehabilitación de la Red Vial Pavimentada (Vial 2), préstamo CAF N° 10.199 y Préstamo FONPLATA PAR 22; Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA), Ruta Departamental Villeta-Alberdi Tramo: Desvío Villeta-km 40.

Rehabilitar el tramo pavimentado Cruce Villeta – km 40 (Camino a Alberdi) recuperando sus niveles de servicio de proyecto mediante la tercerización de los servicios, desarrollando los siguientes trabajos: a) Obras Civiles: Rehabilitación y Mantenimiento de 40 km de vía pavimentada. b) Servicios de Consultoría: Fiscalización Técnica y Ambiental, Auditoría, Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto.

Es tructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: PARAGUARI – VILLARRICA (81.5 KM.); TEBICUARY – LA COLMENA (36.17 KM.); PARA GUARI – PIRIBEBUY – RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM.).	CONSTRUCTORA HESECKE S.A.	137.845.274.002	113.741.531.848	EN EJECUCIÓN
2-001-14	REHABILITACIÓN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA – ALBERDI – TRAMO DESVIÓ VILLETA – KM. 40 (40 KM.).	CONSORCIO ETL DEL SUR	17.499.022.647	8.694.226.683	EN EJECUCIÓN

### Logros alcanzados en el primer Semestre:

- La Rehabilitación de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA), Ruta Departamental Villeta-Alberdi Tramo: Desvío Villeta-km 40: La obra presenta un avance de 10 kilómetros de en la capa Asfáltica.
- Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA), Ruta Departamental Villeta-Alberdi Tramo: Desvío Villeta-km 40: Los trabajos de Mantenimiento se intervinieron en total 40 kilómetros de Rutas Pavimentadas.

## 2-001-15: HABILITACIÓN DE LA RED PAV., DPTOS DE MISIONES E ITAPÚA

En el marco del Proyecto Habilidadación de la Red Pavimentada “Conectividad del Transporte” y bajo la modalidad de Contrato CREMA (Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento que implica la realización del

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
14:05:15 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01  
15:18:59 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ

Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:00:54 -04'00'



Diseño de Obra a cargo de la Empresa Contratista) el Ministerio de Obras Públicas lleva a cabo el mejoramiento del Tramo San Juan Bautista – Encarnación de la Ruta Nacional N° 1, que comprende un periodo de 21 meses de obras de puesta a punto y 60 meses de mantenimiento.

El tramo de obra comprendida entre los km 196 y km 370, desde el distrito de San Juan Bautista, San Ignacio, Santa Rosa, San Patricio en el departamento de Misiones y General Delgado, Coronel Bogado, San Juan del Paraná, Carmen del Paraná y Encarnación en el Departamento de Itapúa, presenta las siguientes incidencias en los departamentos que atraviesa:

- Misiones: 79,5 km que se traduce en un 47% del total del tramo.
- Itapúa: 90,2 km que se traduce en un 53% del total del tramo.

El Mejoramiento y Rehabilitación previsto, proporcionará la generación de mano de obra directa e indirecta, junto con un aumento de bienes de consumo y servicios de la zona debido al área de influencia, incluye obras de Bacheo Superficial, Sellado de Grietas, Preservación del Medio Ambiente, Limpieza de la franja de Dominio, Obras de Arte y Drenaje, así como también intervenciones de seguridad vial.

El contrato presenta 2 etapas: etapa de obras de puesta a punto y la etapa de mantenimiento. El contrato se encuentra en la etapa de Mantenimiento, iniciado en diciembre 2021 y se extiende por 60 meses, en los cuales se van midiendo los índices de servicio del tramo, debiendo resultar mayor a 95 para un indicador de la calidad del servicio prestado.

**Logros alcanzados en el primer Semestre:**

El principal logro es mantener los índices de servicio por encima del 95 % mínimo que indica el contrato.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-15	LLAMADO MOPC N° 88/2018 LPI - RESOLUCIÓN N° 1774/2019 CONTRATO SG MINISTRO N° 449/2019 DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS DE LAS OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR RUTA NACIONAL N° 01 "MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ" TRAMO SAN JUAN BAUTISTA – ENCARNACIÓN.	CONSORCIO SANTA ROSA	167.343.553.850	8.696.931.442	EN EJECUCION
<b>JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ</b>	Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ Fecha: 2022.08.02 14:08:27 -04'00'	<b>DIANA BEATRIZ VERA MERCADO</b>	Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO Fecha: 2022.08.01 15:21:02 -04'00'	<b>CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ</b>	Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ Fecha: 2022.08.02 08:02:05 -04'00'



**2-001-16: HABILITACIÓN DE LA RED PAV. DPTOS. S. PEDRO, CAAG. Y CANINDEYU**

En el marco del Proyecto Habilitación de la Red Pavimentada “Conectividad del Transporte” y bajo la modalidad de Contrato CREMA (Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento que implica la realización del Diseño de Obra a cargo de la Empresa Contratista) el Ministerio de Obras Públicas lleva a cabo el mejoramiento del Tramo 1: RUTA PY 08: CARAYAO TACUARA y ACCESO A SAN ESTANISLAO , Tramo 2: RUTA DEPARTAMENTAL: MBUTUY CAPIIBARY YASY KAÑY, que comprende un periodo de 21 meses de obras de puesta a punto y 60 meses de mantenimiento.

El tramo de obra de 148,95 km, desde atraviesa los departamentos de Caaguazú, San Pedro y Canindeyú. El Mejoramiento y Rehabilitación previsto, proporcionará la generación de mano de obra directa e indirecta, junto con un aumento de bienes de consumo y servicios de la zona debido al área de influencia, incluye obras de Bacheo Superficial, Sellado de Grietas, Preservación del Medio Ambiente, Limpieza de la franja de Dominio, Obras de Arte y Drenaje, así como también intervenciones de seguridad vial.

**Principales logros obtenidos en el Semestre:**

Diseño ejecutivo que incluye mejoras en Seguridad vial.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-16	LLAMADO N°37/2020 RESOLUCIÓN N° 1565/2021 CONTRATO SG MINISTRO N° 276/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) POR ÍNDICE DE SERVICIO – MALLA NORTE TRAMO 1 RUTA PY08. CARAYAO – TACUARA Y ACCESO A SAN ESTANISLAO Y TRAMO 2 RUTA DEPARTAMENTAL MBUTUY – CAPIIBARY – YASY KAÑY	RAMON C ALVAREZ SA	192.434.119.364	3.263.310.451	EN EJECUCION

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 14:11:43 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 15:23:21 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:03:02 -04'00'



## 2-001-17: CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACION.

El objetivo de este proyecto es el mantenimiento de la Red Vial Pavimentada, y para el efecto se programan los trabajos que son realizados por Administración.

En tal sentido, son realizados trabajos de mantenimiento y reparación de rutas a través de las Plantas Asfálticas, la División de Señalización, Grupo Móvil de Pavimentación, Asociaciones de Conservación Vial y otras empresas. Estos trabajos de mantenimiento y reparación contemplan tareas de bacheo con mezcla asfáltica, carpetas asfálticas, sellado de fisuras, regularización y pavimentación sobre empedrados, mantenimiento de señales verticales y horizontales, limpieza de franjas de dominio de carreteras por niveles de servicio, desagüe de alcantarillas y de cunetas, corte de malezas y de vegetación.

Las actividades se realizan en varios tramos de la Red Vial, especialmente en tramos de las rutas pavimentadas que no cuentan con contratos de mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción, así como aquellos tramos que son licitados y aquellos bajo contratos temporales (microempresas) para los trabajos que comprenden a las franjas de dominio que no están concesionados. Se citan los tramos afectados: Concepción – Vallemí - Belén (190 km); Cnel. Oviedo – R.I.3 Corrales )10 km; Repatriación - Pueblo de Dios (10 km); Ciudad del Este (4 km); María Auxiliadora (3 km); Santa Rosa Cedrales (15 km); Mcal. López - Ruta 2 (30 km); Graneros del Sur (60 km); Pirapó (60 km); La Paz - Fram (20 km); Ruta 8 Cnel. Bogado - Yuty (80 km); Unión - Santaní (15 km); Ruta 1 Acceso Sur - Quiindy (30 km); Luque – San Bernardino (30 km); San Lorezno - Ita (20 km); Itá - Itauguá (20 km); km 20 al km 50 (Transchaco); Loma Pyta - Limpio (5 km); Mariano (detrás de Aeropuerto) Gral Aquino (Tape Tuja).

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-17	LLAMADO MOPC Nº 32/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS UBICADAS EN LA REGIÓN ORIENTAL"	OSIRIS GROUP S.A	29.303.036.350	0	LA RECEPCIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA HA FLUCTUADO DADO EL ATRASO EN LOS PAGOS DE LOS CERTIFICADOS DE PROVISIÓN. LOS AVANCES EN LAS ENTREGAS HAN ALCANZADO 90% ACTUALMENTE SE CUENTA CON UNA DEUDA IMPORTANTE QUE ASCIENDE A 1 MILLONES DE DÓLARES APROXIMADAMENTE.
	LLAMADO MOPC Nº 70/2018 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA PROVISIÓN DE PINTURAS Y MICROESFERAS"	PIRO Y S.A.	1.338.857.917	338.824.490	SE ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCIÓN, CON LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS MATERIALES PARA EL REMARCADO DEL PAVIMENTO EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 14:15:02 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 15:25:36 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:04:31 -04'00'



Los avances de los trabajos encarados se encuentran atrasados con respecto a lo programado dentro del proyecto. Actualmente se ha alcanzado un avance del 90%. Esto es dado por la falta de contratación de más personal (obreros de pista, maquinistas) para las Plantas Asfálticas, además de la desaceleración en la recepción de materiales para la elaboración de la mezcla asfáltica por parte de las contratistas por cumplimientos parciales en los pagos de certificados de obra por parte del MOPC.

## **2-001-25: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA N° 3, TRAMO km 21,8 - 107,3**

**Llamado MOPC N° 158/2014. Contrato S.G. MINISTRO N° 15/2015. CONTRATO PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR INDICES DE SERVICIO (CREMA) DE LA RUTA NACIONAL N°3, TRAMO: LIMPIO – ARROYOS Y ESTEROS – SAN ESTANISLAO – ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI – ROTONDA CALLE 6000.**

Referimos que en el primer cuatrimestre se procesaron los certificados presentados en la institución. En el marco del Proyecto se prevé el mantenimiento rutinario previsto de la Ruta N° 3 Tramo Limpio - Rotonda Calle 6000, DE 148.5 km.

**Llamado MOPC N° 13/2015. Contrato S.G. MINISTRO N° 290/2015. Fiscalización de la obra de la Ruta N° 3 tramo Limpio - Rotonda Calle 6000.**

El Mejoramiento y Rehabilitación previsto, proporcionará la generación de mano de obra directa e indirecta, junto con un aumento de bienes de consumo y servicios de la zona debido al área de influencia, incluye obras de Bacheo Superficial, Sellado de Grietas, Preservación del Medio Ambiente, Limpieza de la franja de Dominio, Obras de Arte y Drenaje, así como también intervenciones de seguridad vial.

El contrato presenta 2 etapas: etapa de obras de puesta a punto (24 meses) y la etapa de mantenimiento (60 meses). El contrato se encuentra en la etapa de Mantenimiento, en los cuales se van midiendo los índices de servicio del tramo, los trabajos de mantenimiento se realizan el 100% en la totalidad del tramo (148.5 km).

El principal logro es mantener los índices de servicio por encima del 95 % mínimo que indica el contrato. Los trabajos son realizados mensualmente de acuerdo al cronograma de trabajo. Debido a la falta de recursos financieros se ha generado el retraso en el pago de los certificados mensuales, generando esto el compromiso de pagos de intereses moratorios.

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
14:18:25 -04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO**  
Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01  
15:28:03 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**  
Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:06:02 -04'00'



Los Trabajos de mantenimiento consisten en cumplir con los Estándares del contrato (las calzadas y banquetas se mantendrán pavimentadas con el mismo tipo de pavimento que se encuentren pavimentados al inicio del contrato:

- Mantenimiento de Pozos (Cavidad en la superficie del pavimento de más de 0.04 m de profundidad.
- Mantenimiento de Baches (Baches mal reparados y pozos rellenos provisoriamente o con materiales inadecuados)
- Mantenimiento de Grietas sin estar perfectamente sellados.
- Mantenimiento del desnivel entre la calzada y la banquina.
- Limpieza de Franja de Dominio (existencia de exceso de vegetación, existencia de obstáculos (troncos, ramas, piedras, escombros), existencia de residuos, existencia de propaganda).
- Limpieza y Mantenimiento de drenajes y alcantarillas (presencia de elementos extraños en el interior que impidan, obstaculicen o alteren el escurrimiento de las aguas (empalizadas, rocas, sedimentos, etc.)
- Cumplir con los estándares de Seguridad Vial con respecto a las señalizaciones (visibilidad diurna y nocturna, señalizaciones defectuosas y deterioradas, barreras y barandas, reemplazar las tachas deficientemente colocados o deteriorados, reposición de postes defectuosos o deteriorados).

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-25	LLAMADO MOPC N° 158/2014 RUTA NACIONAL N° 3, TRAMO: LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY - ROTONDA CALLE 6000. ID N° 283617.	CONSORCIO TOCSA - ECOMIPA	264.912.426.171		SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE MANTENIMIENTO. LOS TRABAJOS SE REALIZAN MENSUALMENTE, CUENTA CON AVANCE FISICO/ AVANCE DE OBRA, NO ASI CON AVANCE FINANCIERO POR FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS.

## **2-001-26: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA N° 4, TRAMO km 225 - 358,4**

Llamado MOPC N° 181/2014 "Licitación Pública Nacional de Empresas Constructoras Especializadas en Obras Viales Contrato para la Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Índices de Servicio (CREMA) de la Ruta Nacional N° 4, Tramo: San Ignacio –Pilar". Contrato S.G. MINISTRO N° 53/2015. Referimos que en el

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 14:21:53 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 15:30:27 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:07:17 -04'00'



primer cuatrimestre se presentaron los certificados en la institución, los trabajos de mantenimiento fueron realizados, pero no tuvo avance financiero.

**Llamado MOPC N° 10/2015. Contrato SG Ministro N° 139/2015. Fiscalización de Obra de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicio (CREMA) Ruta 4 Tramo: San Ignacio – Pilar (133.4 km).**

Se prevé el mantenimiento rutinario previsto de la Ruta N° 4 – Tramo: San Ignacio - Pilar, DE 133.4 km.

El contrato presenta 2 etapas: etapa de obras de puesta a punto (24 meses) y la etapa de mantenimiento (60 meses). El contrato se encuentra en la etapa de Mantenimiento, en los cuales se van midiendo los índices de servicio del tramo, los trabajos de mantenimiento se realizan el 100% en el tramo (133.4 km).

El Mejoramiento y Rehabilitación previsto, proporcionará la generación de mano de obra directa e indirecta, junto con un aumento de bienes de consumo y servicios de la zona debido al área de influencia, incluye obras de Bacheo Superficial, Sellado de Grietas, Preservación del Medio Ambiente, Limpieza de la franja de Dominio, Obras de Arte y Drenaje, así como también intervenciones de seguridad vial.

Diseño ejecutivo que incluye mejoras en Seguridad vial, las cuales estaban previstas en el pliego, así como a sugerencias hechas por Especialista de la UE GMANS en el presente semestre.

Los Trabajos de mantenimiento consisten en cumplir con los Estándares del contrato (las calzadas y banquetas se mantendrán pavimentadas con el mismo tipo de pavimento que se encuentren pavimentados al inicio del contrato:

- Mantenimiento de Pozos (Cavidad en la superficie del pavimento de más de 0.04 m de profundidad.
- Mantenimiento de Baches (Baches mal reparados y pozos rellenados provisoriamente o con materiales inadecuados)
- Mantenimiento de Grietas sin estar perfectamente sellados.
- Mantenimiento del desnivel entre la calzada y la banquina.
- Limpieza de Franja de Dominio (existencia de exceso de vegetación, existencia de obstáculos (troncos, ramas, piedras, escombros), existencia de residuos, existencia de propaganda).
- Limpieza y Mantenimiento de drenajes y alcantarillas (presencia de elementos extraños en el interior que impidan, obstaculicen o alteren el escurrimiento de las aguas (empalizadas, rocas, sedimentos, etc.)
- Cumplir con los estándares de Seguridad Vial con respecto a las señalizaciones (visibilidad diurna y nocturna, señalizaciones defectuosas y deterioradas, barreras y barandas, reemplazar las tachas deficientemente colocados o deteriorados, reposición de postes defectuosos o deteriorados).

**JUAN  
MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**

Firmado  
digitalmente por  
JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
14:27:41 -04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO**

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01  
15:33:32 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:08:51 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-26	LLAMADO N° 181/2014 CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) POR ÍNDICE DE SERVICIO – RUTA NACIONAL N° 4. TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)	291.995.500.000	4.915.302.164	SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE MANTENIMIENTO, LOS TRABAJOS SE REALIZAN MENSUALMENTE, CUENTA CON AVANCE FISICO/ AVANCE DE OBRA, NO ASI CON AVANCE FINANCIERO POR FALTA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS. SOLO SE OBLIGO LOS CM.
	LLAMADO N° 10/2015. FISCALIZACION DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) POR ÍNDICE DE SERVICIO – RUTA NACIONAL N° 4. TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR	CONSORCIO INCONPAR - INGSER ID. 288860	22.500.000.000	1.535.660.901	SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE FISCALIZACION DEL MANTENIMIENTO, LOS TRABAJOS SE REALIZAN MENSUALMENTE. TUVO AVANCE FINANCIERO

## 2-001-43: CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION NORESTE

Acta de Recepción Provisoria de la obra de Construcción de la Circunvalación Sur y Desagüe Pluvial de Bella Vista Norte, con fecha 17/02/2022.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la obra
2-001-43	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR Y DESAGÜE PLUVIAL DE BELLA VISTA NORTE	CONSORCIO NORTE	23.265.086.682	1.217.712.314	OBRA CONCLUIDA

## 2-001-46: CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION CENTRO

Acta de Recepción Definitiva de la obra de Pavimentación Asfáltica y Mantenimiento de varios tramos de la Región Oriental. Lote 5 - Tramo: Iturbe – Maciel, con fecha 27/06/2022.

Acta de Recepción Definitiva de la obra de Pavimentación del tramo vial Acceso Arrua'i, con fecha 24/03/2022.

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 14:31:15 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 15:36:35 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:10:06 -04'00'



En trámite, acta de Recepción Definitiva de la obra de Pavimentación Asfáltica del Acceso al Aeropuerto de Coronel Oviedo.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la obra
	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO – LIMPIO	CONSORCIO D-R	219.566.004.318	310.512.058	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL ACCESO A RUA 'I'	14 DE JULIO S.A	20.729.106.623	-	OBRA CONCLUIDA
2-001-46	PAVIMENTACION ASFALITCA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	COMPañIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	17.606.796.283	-	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALITICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 05 - TRAMO: ITURBE - MACIEL.	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	21.675.108.594	-	OBRA CONCLUIDA

## 2-001-49: AMPLIACIÓN Y DUPLICACIÓN DE LAS RUTAS 2 Y 7

Esta obra es la concreción del mayor contrato de obras en la historia del Paraguay, bajo la modalidad de la Ley de Alianza Público Privada (APP). La inversión oscila los USD 500.000.000 y la ejecución está a cargo de la Sociedad Objeto Específico (SOE) Rutas del Este. La construcción tendrá una longitud de 149,5km de las rutas "Mariscal José Félix Estigarribia" (Ruta 2) y "José Gaspar Rodríguez de Francia" (Ruta 7).

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-49	CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA N° 01 2017 "CONTRATO DE DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE DOS RUTAS NACIONALES N° 2 Y 7".	RUTAS DEL ESTE S.A.	2.958.208.110.000	183.797.945.987	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIRMA DE LA ADENDA N°3 EL 31 DE ENERO DEL 2022</li> <li>• PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA DEL TRAMO 6 EN FEBRERO DE 2022</li> <li>• PUESTAS EN SERVICIO DEFINITIVAS DE LOS TRAMOS 3, 4 I Y 5, I EN MAYO DE 2022</li> <li>• ORDEN DE INICIO DE LA OBRA "NUEVA VARIANTE DE ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA" EL 31 DE MARZO DE 2022</li> <li>• ORDEN DE INGENIERÍA PARA NUEVOS PROYECTOS A SER INCLUIDOS EN EL CONTRATO A TRAVÉS DE UNA FUTURA ADENDA N°4, VERIFICACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS REMITIDOS POR LA SOE DE ENERO A JUNIO 2022.</li> </ul>

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 14:34:53 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 15:39:22 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:11:21 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-49	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 298/2017 "FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE DUPLICACIÓN DE CALZADAS DE LAS RUTAS 2 Y 7 (ENTRE EL KM 13 DE LA RUTA 2 Y EL KM 183 DE LA RUTA 7, INCLUYENDO VARIANTES) AD REFERENDUM A LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA".	Consortio CDELC (Cruz & Davila – Electroconsult del Paraguay)	66.626.705.946	7.379.063.810	<ul style="list-style-type: none"> <li>* FISCALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.</li> <li>* FISCALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DISEÑO GEOMÉTRICO DE CALZADAS.</li> <li>* FISCALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE COMPONENTES DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.</li> <li>* FISCALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE COMPONENTES DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.</li> <li>* FISCALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO.</li> <li>* FISCALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE COMPONENTES AMBIENTALES.</li> <li>* FISCALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE COMPONENTES SOCIALES.</li> <li>* FISCALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGOS.</li> <li>* FISCALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.</li> <li>* FISCALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE TOPOGRAFÍA.</li> <li>* INSPECCIÓN DE MOVIMIENTO DE SUELOS.</li> <li>* INSPECCIÓN DE PAVIMENTOS. - INSPECCIÓN DE OBRAS DE ARTE</li> <li>* REALIZACIÓN DE ENSAYOS EN LABORATORIOS DE SUELOS, ASFALTOS Y CONCRETO</li> </ul>

Paralización de obra en tramos de variante de Coronel Oviedo por reclamo de frentistas.

- Mayores peticiones de los representantes vecinales de la Variante de Itacurubi.
- Mayores peticiones de los representantes municipales de Eusebio Ayala.
- Solicitud de retorno por parte de la Municipalidad de Ypacaraí para la zona del Tramo I.1.
- Paralización de las Obras por parte de la Municipalidad de Caacupé, de enero a mayo del 2022.

## **2-001-50: MEJORAMIENTO TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA – CARMELO PERALTA**

El proyecto consiste en el diseño y construcción de las obras de Pavimentación asfáltica del tramo Loma Plata

-Carmelo Peralta que consta de un total de 277 km. El ejecutor del proyecto es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Contratista denominada "Consortio Corredor Vial Bioceánico" (modalidad de licitación con financiamiento privado).

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 14:38:37 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.01 15:43:44 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:12:38 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-50	LLAMADO MOPC N° 37/2016 - CONTRATO S.G. MINISTRO N° 110/2018 "CONTRATO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACION ASFÁLTICA DE LA RUTA LOMA PLATA CARMELO PERALTA (CORREDOR BIOCEÁNICO)	CONSORCIO CORREDOR VIAL BIOCEÁNICO	2.328.217.879.952	336.062.396.056	*CULMINACIÓN DEL TRAMO 10 CORRESPONDIENTES AL FRENTE 1 – LOMA PLATA, EL CUAL FUE CULMINADO EN TIEMPO Y EN FORMA EN EL MES DE FEBRERO/2022, DE ACUERDO CON LA FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN. TRAMO 10 – PROGRESIVA 117-980 A 134+880 CON LOS TRAMOS CULMINADOS, EL FRENTE 1 LLEGA A UN TOTAL DE 134,88 KM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, LOGRANDO UN 100% DE CULMINACIÓN. *CULMINACIÓN DE LOS TRAMOS 11 Y 12 CORRESPONDIENTE AL FRENTE 2 – CARMELO PERALTA, LOS CUALES FUERON *CULMINADOS EN TIEMPO Y EN FORMA EN EL MES DE ABRIL 2022 Y FEBRERO/2022 RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LA FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN. TRAMO 11 – TRAMO 12. CON LOS TRAMOS CULMINADOS, EL FRENTE 2 LLEGA A UN TOTAL DE 142,848 KM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, LOGRANDO UN 100% DE CULMINACIÓN. EN GENERAL, CON LA *CULMINACIÓN DE LOS TRAMOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE DE AMBOS FRENDES DE TRABAJO, DE UN TOTAL DE 277,728 KM DE PAVIMENTACIÓN PREVISTA, SE HA CULMINADO 277,728 KM; TENIÉNDOSE ASÍ UN TOTAL DE 100% DE PAVIMENTO CULMINADO.
	LLAMADO MOPC 165/2017 - CONTRATO S.G. MINISTRO N° 545 2019 "FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA LOMA PLATA - CARMELO PERALTA - AD REFERENDUM A LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA"	Consortio R&Q - CGS A.	48.347.812.839	5.482.236.566	FISCALIZAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE 143,32 KM. CONTROL DE EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA MEDIANTE MEDICIÓN REGISTRADA EN CERTIFICACIONES MENSUALES Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRAS APROBACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA.

La culminación de los trabajos en el semestre transcurrido ha sido de acuerdo con lo planificado, esto en referencia al tramo 10 del Frente 1 – Loma Plata y a los tramos 11 y 12 del Frente 2 – Carmelo Peralta; si bien, los avances mensuales en ciertos casos no han sido según lo proyectado, los mismos han sido culminados en tiempo y en forma; por ello, no hubo una variación entre lo planificado y lo ejecutado en el semestre.

## 2-001-52: MEJORAMIENTO Y CONSERV. TRAMO CAAGUAZU - YHU. - EMP. RN 10

El proyecto tiene como objetivo general y específico, contribuir a mejorar la competitividad del sector productivo y la integración económica y social del Paraguay a través de la mejora de la transitabilidad de la carretera entre Caaguazu – Yhu - Emplame Ruta 10, tramos que hacen parte del corredor vial que vincula una importante área productiva del país, así como la rehabilitación y el mantenimiento de varios corredores principales de la Red Vial Nacional Primaria (RVNP) de la RO. Los objetivos específicos son la reducción de los costos de operación del transporte y los tiempos de viaje a través de la mejora de la infraestructura.

JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:20:31  
-04'00'

DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO

Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:19:15 -04'00'

CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ  
MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:14:21  
-04'00'



Este componente financiará: (i) el mejoramiento y rehabilitación de cerca de 47,5 km de vías de Ñumi a San Juan Nepomuceno y su mantenimiento; (ii) la rehabilitación y mejoramiento de aproximadamente 28,6 km entre la ruta N°6 hasta Frutika; (iii) el mantenimiento por niveles de servicio de aproximadamente 140,7 km del corredor desde Ñumi hasta el empalme con la Ruta N°6; (iv) el mantenimiento por niveles de servicio de aproximadamente 120 km de la Ruta N° 10 , desde Caaguazú hasta el empalme con la Ruta N°10; (v) la fiscalización técnica y ambiental de obras de pavimentación y mantenimiento; (vi) el apoyo a las actividades de catastro y expropiaciones de la franja de dominio para las obras del programa; (vii) compensación ambiental y social, que incluye las medidas destinadas a compensar los impactos socio ambientales; y (viii) pagos por servicios ambientales. En adición al componente arriba descrito se propone financiar con los recursos del préstamo (USD millones) lo siguiente: (i) administración del programa (incluyendo gastos para complementar la estructura de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) existente en la Dirección de Vialidad (DV) para la ejecución de los proyectos del Banco PR-L1075 y PR-L1080, la cual será la UEP del presenta programa, y para la contratación de una Empresa de Consultoría de Apoyo Técnico y Fiduciario – ECATEF, de ser necesario); (ii) monitoreo y evaluación; y (iii) auditorías financieras externas.

Las Obras de Mejoramiento y Conservación por niveles de Servicio de aproximadamente 121 km. de la Ruta N° 13 desde Caaguazú hasta Empalme con la Ruta N° 10; Tramo 1: Caaguazú – Vaquería (57 km. aprox.-) y Tramo 2: Vaquería – Empalme Ruta Nacional PY N° 10 (64 km. aprox.); en base a datos proporcionados por el Sistema de Información y Certificación Electrónica de Obras (SICOE – MOPC), certificados de Puesta a Punto del Contratista **CONSORCIO VAQUERIA (Proel Ingeniería y Estructura Ingeniería S.A.)**, correspondiente al mes de mayo 2022, se observa un avance ejecutado acumulado de 100,79%.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-52	LLAMADO MOPC N° 51/2020 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 121 KM. DE LA RUTA N° 13, DESDE CAAGUAZU HASTA EL EMPALME CON LA RUTA N° 10	CONSORCIO VAQUERIA (PROEL INGENIERIA Y ESTRUCTURA INGENIERIA S A )	36.799.074.843	7.860.000.000	EN EJECUCION

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:20:56  
-04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO**

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:19:42 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:14:53  
-04'00'



## **2-001-53: MEJORAMIENTO Y CONSERV. TRAMO ÑUMI - SAN JUAN N. - EMP. RUTA NACIONAL N°6**

El proyecto tiene como objetivo general y específico contribuir a mejorar la competitividad del sector productivo y la integración económica y social del Paraguay a través de la mejora de la transitabilidad de la carretera entre Ñumi y San Juan Nepomuceno, y desde la Ruta N°6 hasta el Corredor de Exportación de la RO, tramos que hacen parte del corredor vial que vincula una importante área productiva del país, así como la rehabilitación y el mantenimiento de varios corredores principales de la Red Vial Nacional Primaria (RVNP) de la RO. Los objetivos específicos son la reducción de los costos de operación del transporte y los tiempos de viaje a través de la mejora de la infraestructura.

Para lograr estos objetivos, el programa ha estructurado como un único componente con el siguiente detalle:  
Componente único. Obras civiles y fiscalización (USD86 millones): Este componente financiará: (i) el mejoramiento y rehabilitación de cerca de 53 km de vías de Ñumi a San Juan Nepomuceno, incluyendo la circunvalación de aproximadamente 5 km a la ciudad de San Juan Nepomuceno y su mantenimiento; (ii) la rehabilitación y mejoramiento de aproximadamente 52 km entre la ruta N°6 hasta el empalme del Corredor de Exportación Oriental, incluyendo la solución de intersección con la Ruta N°6 y la construcción de un nuevo tramo de empalme de aproximadamente 2 km hasta la ruta existente sobre áreas agrícolas; (iii) el mantenimiento por niveles de servicio de aproximadamente 148 km del corredor desde Ñumi hasta el empalme con la Ruta N°6; (iv) el mantenimiento por niveles de servicio de aproximadamente 110 km de la Ruta N°13 10 , desde Caaguazú hasta el empalme con la ruta N°10; (v) la fiscalización técnica y ambiental de obras de pavimentación y mantenimiento; (vi) el apoyo a las actividades de catastro y expropiaciones de la franja de dominio para las obras del programa; (vii) compensación ambiental y social, que incluye las medidas destinadas a compensar los impactos socio ambientales; y (viii) pagos por servicios ambientales. En adición al componente arriba descrito se propone financiar con los recursos del préstamo (USD4 millones) lo siguiente: (i) administración del programa (incluyendo gastos para complementar la estructura de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) existente en la Dirección de Vialidad (DV) para la ejecución de los proyectos del Banco PR-L1075 y PR-L1080, la cual será la UEP del presenta programa, y para la contratación de una Empresa de Consultoría de Apoyo Técnico y Fiduciario – ECATEF, de ser necesario); (ii) monitoreo y evaluación; y (iii) auditorías financieras externas.

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ** Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
10:21:18 -04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO**

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:20:13 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:15:11  
-04'00'



**Logros obtenidos en el presente semestre:**

✚ Los trabajos de Obras de Mejoramiento, Rehabilitación y posterior Mantenimiento del Tramo Ñumi – San Juan Nepomuceno – Empalme Ruta N° 6, del Contratista **TOCSA S.A.**, presenta un avance ejecutado acumulado del 90,66% correspondiente al certificado de puesta a punto N° 24 del mes de mayo/2022.

✚ Los Servicios de Consultoría para la Fiscalización de las Obras de Mejoramiento del tramo Ñumi – San Juan Nepomuceno y posterior conservación del tramo Ñumi – Empalme Ruta N° 6; a cargo del fiscalizador **CONSORCIO ETL (ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L. – TECON TÉCNICA E CONSULTORIA EIRELI – LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA)** continúa con los trabajos de la etapa de ejecución de obras de puesta a punto (obras obligatorias y obras complementarias) corresponde al Certificado N° 20 del mes de mayo 2022.

✚ Los Servicios de Consultoría para la realización de la Auditoría Externa del Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Viales. Contrato de Préstamo N° 3837/OC-PR BID – PR-L 1105; a cargo de la empresa consultora **PRICEWATERHOUSECOOPERS**, ha presentado su Informe de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 Auditados y aprobado por el MOPC con **NO OBJECION DEL BID NOTA CPR/C/2022/939** de fecha 17 de mayo de 2022.

✚ La Contratación de Firms Constructoras para el Mejoramiento y Rehabilitación del Tramo Empalme Ruta 6 – Empalme Corredor de Exportación (**KIMEX R6 – FRUTIKA – CARLOS ANTONIO LOPEZ**). Se cuenta con la Resolución N° 1049 de fecha 10 de mayo de 2022, por la cual se Adjudica el llamado MOPC N° 92/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO EMPALME RUTA 6 – EMPALME CORREDOR DE EXPORTACIÓN (**KIMEX R6 – FRUTIKA – CARLOS ANTONIO LÓPEZ**), con ID N° 402400, conforme al siguiente detalle:

**TRAMO 1 (LOTE 1):** Cruce Kimex – Kressburgo (PROGRESIVA 0+180 A PROGRESIVA 27+580) 27,40 km. Oferente **ENRIQUE EDGARDO DIAZ BENZA CANO**

**TRAMO 2 (LOTE 2):** Kressburgo – Carlos Antonio López (PROGRESIVA 27+580 A PROGRESIVA 57+400) 29,82 km. Oferente **CONSORCIO NUEVA ASUNCION (Constructora Asunción S.A. – SOTEC S.A.)**

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:21:47  
-04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO**

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:20:48 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:15:28 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	LLAMADO MOPC N° 25/2019 OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6	TOCSA S.A	201 818 233 953 (MONTO CONTRATO ORIGINAL) 240 118 613 199 (MONTO CONTRATO ORIGINAL - CONVENIO MODIFICATORIO N° 1)	32.569 038 490	CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA N° 6, NO TIENE OBSERVACIONES Y CORRESPONDE AL CERTIFICADO DE PUESTA A PUNTO N° 24 - MAYO/2022. EL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 CON LA FIRMA TOCSA (EXP. MEU N° 28470/21) EN FECHA 31/01/22 SE REMITIO AL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA UEP BID DV PARA ADJUNTAR INFORMES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2022, YA CUENTA CON DICTAMEN DAJ. EL BID REMITE NOTA CPR/C/2021/2967 DE FECHA 13.12.2021 OTORGANDO LA NO OBJECCION AL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1. MONTO VIGENTE CONTRATO ORIGINAL + CM N° 1: Gs. 240.118.613.197. MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1: Gs. 38.300.379.246 -
2-001-53	LLAMADO MOPC N° 29/2019 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6	CONSORCIO ETL	15 123 537 014	1 667 588 721	CONTINUAN LOS TRABAJOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME A RUTA N° 6 CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 20 - MAYO/2022 ETAPA DE EJECUCION DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO (OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)
	LLAMADO MOPC N° 80/2020 AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA PR-L 1105	PRICEWATERHOUSECOOPERS	362.208.000		PRESENTADO EL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 AUDITADOS Y APROBADOS POR EL MOPC Y NO OBJECTION RECIBIDA DEL BID SEGUN NOTA CPR/C/2022/939 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2022
	ECATEF (UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA / APOYO DE ESPECIALISTAS TECNICOS Y LOGISTICOS PARA LA EJECUCION	CONSORCIO TYPASA-NORDA	11.391.261.054	5.340.309.008	CONSORCIO TYPASA-NORDA: CPR/C/2022/85 de fecha 17 de enero de 2022, el BID OTORGA LA NO OBJECCION AL CONVENIO MODIFICATORIO N° 4 DEL PRESTAMO 3372/OC-PR. PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA N° 06 CONTRATO SGMINISTRO N° 98/2019 - LLAMADO MOPC N° 18/2017 - SELECCION DE EMPRESAS CONSULTORAS DE APOYO TECNICO Y FIDUCIARIO (ECATEF) DE PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO DEL BID. Y LA FINANCIACION DEL MISMO CON RECURSOS PREVISTOS EN LA OPERACION PR-L1105 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CORREDORES VIALES, TRAMO ÑUMI-SAN JUAN NEPOMUCEN - CONTRATO DE PRESTAMO N° 3837/OC-PR. MONTO DE US\$ 1.500.000.- TRANSFERIDO A LA OPERACION PR-L 1080 EL BID REMITE NOTA CPR/C/2022/1119, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2022 DONDE OTORGA LA NO OBJECCION AL CONVENIO MODIFICATORIO N° 5

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:22:14 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:21:38 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:15:46 -04'00'



## **2-001-55: HABILITACIÓN Y MANT. DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUA – SAN JUAN BAUTISTA**

El contrato consiste en gestionar y ejecutar la rehabilitación y el mantenimiento del tramo de la Ruta PY01, desde Quiindy hasta San Juan Bautista, de manera a lograr que la carretera alcance indicadores de mantenimiento (estándares e índice de servicio) que garantiza la calidad, durabilidad, confort y seguridad de los trabajos durante el periodo de contrato.

La obra consiste primeramente en la elaboración del diseño ejecutivo, con un plazo de 4 meses contados a partir de la Orden de Inicio del Contrato.

Las obras de puesta a punto que tienen un plazo de 20 meses, serán el resultado de la integración de las obras obligatorias definidas en estas bases de licitación y otras obras complementarias que definirá el Contratista, de forma que el conjunto permita lograr los indicadores de mantenimiento (estándares e índice de servicio).

Cumplida la primera etapa del plazo de puesta a punto, a los 6 meses de iniciadas las obras, el Contratante realizará evaluaciones tendientes a verificar el cumplimiento de los estándares básicos, procediendo a aplicar multas si no se satisfacen los estándares comprometidos.

Una vez finalizada las obras de puesta a punto y emitido el certificado de aceptación de todas las obras de puesta a punto se dará comienzo al plazo de mantenimiento con un plazo de 60 meses, donde el Contratante realizará evaluaciones tendientes a verificar el cumplimiento de los estándares (básicos y no básicos) y el índice de servicio, procediendo a aplicar las multas si no se satisfacen dichos indicadores.

### **Logros alcanzados en el primer Semestre:**

✚ En el mes de junio 2022, se completó la pavimentación asfáltica de los 47,8 km de las obras de puesta a punto. Así también se realizaron trabajos de regularización asfáltica sobre empedrado en la Ciudades de Villa Florida y San Juan Bautista, como obras extraordinarias, previstas en el contrato, dando mayor confort al usuario y seguridad vial a las travesías urbanas de estas Ciudades.

✚ Como obras extraordinarias, se está ejecutando el refuerzo del Puente en el km 143. Asimismo, se concluyó el reemplazo de una alcantarilla en el km 154+930 y

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
10:22:46 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:22:12 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:16:02  
-04'00'



✚ Se ejecutaron bermas de protección entre los km 159+600 a km 170+400, para mejorar la seguridad vial en zona del puente del Río Tebicuary.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-55	LLAMADO MOPC LPI N° 44/2019 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL N° 1 TRAMO: QUINDY- VILLA FLORIDA- SAN JUAN BAUTISTA-	CONSORCIO CONTEC	163.688.559.568	33.027.172.461	EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022 SE TIENE UN AVANCE EL 75 % DE LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO.

## **2-001-56: HABILITACIÓN Y MANT. TRAMO POZO COLORADO – CONCEPCIÓN**

El objetivo del proyecto, es la de Rehabilitar y mantener la red vial pavimentada por niveles de servicios, en la Región Oriental, abarcando los Departamentos de Central, Cordillera, Paraguari y Misiones, en los distritos de: Asunción, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora, Villa Elisa, Lambaré, Luque, Ñemby, San Lorenzo, San Antonio, Emboscada, San Bernardino, Quiindy, Caapucú, Villa Florida, San Miguel, San Juan Bautista y en la Región Occidental, abarcando los Departamentos de Pdte. Hayes y Concepción, en los Distritos de Villa Hayes y Concepción

### **Logros alcanzados en el primer Semestre:**

✚ CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMO: POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N° 1 km 269+800 - km 318+920.: la obra cuenta con 87,64% de avance.

✚ CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMO: POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N° 2 km 318+920 - km 372+260, la obra cuenta con un 42,83% de avance.

✚ CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA), TRAMO: POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N° 3 km 372+260 - km 416+222, la obra cuenta con un 59,33% de avance

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
10:23:18 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:22:48 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:16:20  
-04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018 TRAMOS POZO COLORADO - CONCEPCIÓN, LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	CONSORCIO RUTAS DEL NORTE (ROVELLA CARRANZA SUC. PY-CONCRET MIX)	187.634.569.465	137.707.220.377	EN EJECUCIÓN
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018 TRAMOS POZO COLORADO - CONCEPCIÓN, LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260	CONSTRUCTORA SÁNCHEZ TRIPOLONI LTDA	231.024.120.825	93.334.127.377	EN EJECUCIÓN
2-001-56	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018 TRAMOS POZO COLORADO - CONCEPCIÓN, LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	CONSORCIO NUEVO CHACO (B&B S A - EUROFINS S A)	181.169.443.566	75.587.689.099	EN EJECUCIÓN
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN, LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920,	CONSORCIO CREMA POZO COLORADO - LOTE N° 1	18.183.122.638	5.515.826.195	EN EJECUCIÓN
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN, LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260.	CONSORCIO CAEM CSI ICASA - LOTE N° 2	17.000.000.000	4.530.733.883	EN EJECUCIÓN
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN, LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	CONSORCIO INCONPAR INGSE - LOTE N° 3	17.760.000.000	5.692.331.928	EN EJECUCIÓN
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL CONTRATO DE PRESTAMO SUSCRITO CON LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO Y EL CONTRATO DE PRESTAMO SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA (FONPLATA), PROYECTO DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3	CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS	250.000.000	71.428.570	EN EJECUCIÓN

## 2-001-57: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESO A COLONIA MENONITA

El objetivo general del Proyecto, es contribuir a mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario y la integración económica y social del Paraguay, en particular la región del Chaco. El objetivo específico originalmente es contribuir a la conservación de la transitabilidad, mejora y nivel de servicio de la

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:23:57 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:23:25 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:16:38 -04'00'



RN N° 9, desde el kilómetro 50 (Cerrito) hasta el kilómetro 525 (Mariscal José Félix Estigarribia), además de los accesos a las localidades de Loma Plata, Neuland, Filadelfia y Línea 1 a través de su mejoramiento y posterior conservación, lo que resultará en la reducción de costos de operación de transporte y tiempos promedios de viaje. La modificación aprobada, amplía sustancialmente el alcance del proyecto y sus impactos esperados, y comprende la construcción de 400 km de calzada independiente de la existente, y 153 km mejorados y ensanchados, coincidente con la Alternativa 0. Se respetan las dimensiones de calzada y banquetas contemplados en la Alternativa 0. Para esta alternativa se consideran los siguientes tramos: **1.** Desde el km 50 (Cerrito) hasta el km 450, construir una plataforma independiente de la vía existente dentro de la franja de dominio. La calzada existente se mantendría como camino auxiliar; **2.** Desde el km 450 hasta el km 525 y Accesos a las Colonias Menonitas, mismas intervenciones previstas en la Alternativa 0, reconstruir, rehabilitar y ampliar la calzada existente.

Los organismos financiadores que participan en el proyecto son el BID, CAF y Otras Fuentes. El préstamo aprobado alcanza la suma de USD. 670.386.143. Las modificaciones incorporadas, han generado necesidad de mayores recursos financieros por un monto de USD 110,39 millones, que se describe como Otras Fuentes. En el marco de las políticas de contrataciones públicas vigentes, basados en los principios de economía, eficiencia, igualdad, competencia y transparencia de los procesos, que garanticen fundamentalmente una gran participación de empresas contratistas, así como las mejores condiciones de contratación para el país en la ejecución de las obras, el MOPC ha considerado conveniente que los llamados a Licitación Pública Internacional para la adjudicación y ejecución de las mismas, delineadas en los 4 (cuatro) tramos definidos en los Contratos de Préstamo, sean divididos en 2 (dos) lotes cada tramo, y los lotes y el mecanismo de adjudicación de los mismos estarán determinados en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones (PBC), que tienen un sistema de revisión ex-ante por parte de los organismos de financiamiento.

Actualmente se encuentran adjudicados los contratistas con sus respectivas fiscalizadoras:

**Tramo 1 Lote 1:**

Contratista: Constructora Heisecke S.A. Contrato fecha 26/10/2020

Fiscalizadora: Electropar Ingenieros Consultores S.R.L. Contrato fecha 15/03/2021

La longitud del Lote es de 62 km, con un Avance Ejecutado Acumulado de 51,78% representando unos 6,55 km de capa de rodadura terminada.

**Tramo 1 Lote 2:**

Contratista: Consorcio Ruta 9 Transchaco. Contrato fecha 27/10/2020

Fiscalizadora: ETEL ESTUDIOS TECNICOS LTDA. Contrato fecha 24/05/2021

La longitud del Lote es de 61 km, con un Avance Ejecutado Acumulado de 60,59% representando unos 14,07 km de capa de rodadura terminada.

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:24:27  
-04'00'

**DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO**

Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:24:05  
-04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:16:56  
-04'00'



**Tramo 2 Lote 3:**

Contratista: Consorcio Avanza Chaco. Contrato fecha 28/10/2020

Fiscalizadora: COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. Contrato fecha 07/06/2021

La longitud del Lote es de 77 km, con un Avance Ejecutado Acumulado de 37,00%. Aún no alcanzaron avance al nivel de capa de rodadura terminada.

**Tramo 2 Lote 4:**

Contratista: TOCSA S.A. Contrato fecha 26/10/2020

Fiscalizadora: DYNATEST ENGENHARIA LTDA. Contrato fecha 07/06/2021

La longitud del Lote es de 76 km, con un Avance Ejecutado Acumulado de 27,04%. Aún no alcanzaron avance al nivel de capa de rodadura terminada.

**Tramo 3 Lote 5:**

Contratista: Concret-Mix S.A. Contrato fecha 27/08/2019

Fiscalizadora: Electropar Ingenieros Consultores S.R.L. Contrato fecha 12/12/2019

La longitud del Lote es de 64 km, con un Avance Ejecutado Acumulado de 106,20% representando unos 63,53 km de capa de rodadura terminada.

**Tramo 3 Lote 6:**

Contratista: Consorcio Boquerón. Contrato fecha 06/09/2019

Fiscalizadora: Consorcio Ingepec. Contrato fecha 29/01/2020

La longitud del Lote es de 60 km, con un Avance Ejecutado Acumulado de 108,93% representando unos 60 km de capa de rodadura terminada.

**Tramo 4 Lote 7:**

Contratista: Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/32. Contrato fecha 11/02/2020

Fiscalizadora: Consorcio Servinc-Hytsa-Geolatina. Contrato fecha 09/09/2020

La longitud del Lote es de 75 km, con un Avance Ejecutado Acumulado de 68,30% representando unos 1,53 km de capa de rodadura terminada.

**Tramo 4 Lote 8:**

Contratista: Rovella Carranza S.A. Suc. Del Paraguay. Contrato fecha 30/10/2019

Fiscalizadora: Inconpar S.A. Contrato fecha 30/05/2020

La longitud del Lote es de 77,6 km, con un Avance Ejecutado Acumulado de 95,70% representando unos 54,88 km de capa de rodadura terminada

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
10:24:58 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:25:05  
-04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:17:13  
-04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	LLAMADO UEP MOPC N° 46/2020 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 1: LOTES 1 Y 2 Y TRAMO 2: LOTES 3 Y 4. ID N° 382.545	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	356.534.094.022	59.750.309.814	LA OBRA ACTUALMENTE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 51,78% QUE REPRESENTA UN 6,55 KM DE CAPA DE RODADURA.
	LLAMADO UEP MOPC N° 46/2020 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 1: LOTES 1 Y 2 Y TRAMO 2: LOTES 3 Y 4. ID N° 382.545.	CONSORCIO RUTA 9 TRANSSHACO (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - LT S.A.)	398.841.085.871	111.269.213.442	LA OBRA ACTUALMENTE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 60,59% QUE REPRESENTA UN 14,07 KM DE CAPA DE RODADURA.
2-001-57	LLAMADO UEP MOPC N° 46/2020 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 1: LOTES 1 Y 2 Y TRAMO 2: LOTES 3 Y 4. ID N° 382.545	CONSORCIO AVANZA CHACO (OCTIO A S.A. - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA CONSTRUPAR S.A.)	565.011.021.777	66.520.546.381	LA OBRA ACTUALMENTE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 37,00%, AÚN NO DISPONE DE CAPA DE RODADURA.
	LLAMADO UEP MOPC N° 46/2020 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 1: LOTES 1 Y 2 Y TRAMO 2: LOTES 3 Y 4. ID N° 382.545.	TOCSA S.A.	535.646.409.506	58.394.050.593	LA OBRA ACTUALMENTE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 27,04%, AÚN NO DISPONE DE CAPA DE RODADURA.
	LLAMADO UEP MOPC N° 10/2019 LPI DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS TRAMO 3 LOTE 5 Y 6 - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA	CONCRET-MIX S.A.	540.661.419.123	43.304.451.337	LA OBRA ACTUALMENTE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 106,20% QUE REPRESENTA UN 63,53 KM DE CAPA DE RODADURA.
	LLAMADO UEP MOPC N° 10/2019 LPI DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS TRAMO 3 LOTE 5 Y 6 - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA	CONSORCIO BOQUERON (T&C S.A. / Isacio Vallejos Constructora)	466.735.726.696	47.423.266.601	LA OBRA ACTUALMENTE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 108,93% QUE REPRESENTA UN 60 KM DE CAPA DE RODADURA.

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
10:25:38 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:25:46 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**

Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:17:31 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-57	LLAMADO UEP MOPC N° 32/2019 LPI EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N°9 Y ACCESOS, TRAMO 4: LOTE 7. AD REFERÉNDUM AL PGN 2020	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOCIADOS/32 (EDB / Constructora Asunción S.A.)	460.323.787.758	93.334.458.494	LA OBRA ACTUALMENTE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 68,30% QUE REPRESENTA UN 1,53 KM DE CAPA DE RODADURA.
	LLAMADO UEP MOPC N° 26/2019 EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 4 LOTE 8 ACCESOS A LAS LOCALIDADES DE LOMA . PLATA. FI LA DEL FIA, NEULAND Y LINEA 1	ROVELLA CARRANZA S.A. SUC. DEJ. PARAGUAY	292.115.074.535	21.216.026.836	LA OBRA ACTUALMENTE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 95,70% QUE REPRESENTA UN 54,88 KM DE CAPA DE RODADURA.

## 2-001-59: CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA SAN PEDRO - BELEN – CONCEPCIÓN

El propósito del proyecto, es mejorar la conectividad física de la zona noroeste del Departamento de San Pedro y la zona sureste del Departamento de Concepción, a través de la construcción y rehabilitación de 123,100 km de ruta con el fin de contribuir al desarrollo socioeconómico de la región y dinamizar las economías regionales.

### Logros alcanzados en el Semestre:

- ✦ Se avanza con la consultoría correspondiente a Fiscalización de los tramos 1 y 2 a cargo de los consorcios PROSUL – Consulpar y Control Ruta 5.
- ✦ Se avanza con el proceso de llamado de obras para los 3 tramos principales, cuya adjudicación se obtiene al final del semestre y se prepara orden de inicio para el siguiente periodo (Segundo Semestre - Julio).

## 2-001-61: MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO SAN PEDRO

### Logros alcanzados en el Semestre:

- ✦ En trámite, Acta de Recepción Definitiva de la obra Pavimentación Asfáltica del Tramo: Santa Clara- Jhugua Rey - Chore - 5ta Tanda Lote 1.
- ✦ Acta de Recepción Definitiva de la obra Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 3ra. Tanda Lote 4 Tramo: Cruce Liberación – Chore, con fecha 24/03/2022

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:26:24  
-04'00'

**DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO**

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:26:28 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:17:49 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la obra
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: CRUCE LIBERACION - CHORE	14 DE JULIO S.A	20.672.851.434	-	OBRA CONCLUIDA
2-001-61	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - STA TANDA LOTE 1 – TRAMO: SANTA CLARA - JHUGUA REY - CHORE	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION & ASOCIADOS (EDB CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA ASUNCION S.A)	76.756.269.933	4.606.735.967	OBRA CONCLUIDA
	CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA	CDD CONSTRUCCIONES S.A	25.081.014.702	1.649.906.854	OBRA CONCLUIDA

## 2-001-63: MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CORDILLERA

### Logros alcanzados en el Semestre:

➤ Acta de Recepción Provisoria para la obra de Construcción del Tramo: Ruta 2 (Km 66) - Aguaity – Tobatí, que une las localidades de Aguaity y Tobatí, en el Departamento de Cordillera, con fecha de 28/03/2022.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la obra
	CONSTRUCCION DEL TRAMO: RUTA 2 (KM 66) - AGUAITY - TOBATI	TOCSA S.A.	75.737.210.788	703.046.975	OBRA CONCLUIDA
2-001-63	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - STA TANDA LOTE 4 – TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - CAÑADA COSTA PACU	CONSORCIO VIAL PARAGUAY	22.537.237.207	3.438.898.801	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVALACIÓN DE ARROYOS Y ESTEROS	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E	47.176.446.063	2.963.176.118	OBRA CONCLUIDA

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:27:11 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:27:10 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**

Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:18:08 -04'00'



## 2-001-64: MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU

### Logros alcanzados en el Semestre:

✚ Acta de Recepción Definitiva de la obra de Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado 3ra. Tanda Lote 3 – Acceso A Villa Oliva (4,98 km) y Alberdi (1,18 km), con fecha 24/03/2022.

✚ La obra de Rehabilitación del Tramo: Pilar - Gral. Díaz, se encuentra en su fase final.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la obra
2-001-64	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 3 – ACCESO A VILLA OLIVA (4,98 KM) Y ALBERDI (1,18 KM)	TECO S.R.L. CONSTRUCTORA	22.509.763.020	-	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN DEL TRAMO PILAR - GRAL. DIAZ	MM S.A	153.768.288.270	2.549.904.921	OBRA CONCLUIDA

## 2-001-65: MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ITAPUA

### Logros alcanzados en el Semestre:

✚ Acta de Recepción Definitiva para la obra de Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado 1ra. Tanda Lote 3 – Tramo: Natalio – Puerto la Paloma, con fecha 06/04/2022.

✚ Acta de Recepción Provisoria para la obra de Pavimentación Asfáltica sobre empedrado 4ta. Tanda Lote 2 – Tramo: Cruce Barana - Itapúa Poty - Capitán Meza, con fecha 07/03/2022.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:27:52  
-04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:27:58 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:18:27  
-04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la obra
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: MARIA AUXILIADORA - NATALIO	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A	81.841.235.598	760.068.467	OBRA CONCLUIDA
2-001-65	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CRUCE BARANA - ITAPUA POTY - CAPITAN MEZA	CONCRET MIX S.A	60.781.911.418	2.361.155.938	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 1RA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: NATALIO – PUERTO LA PALOMA	CONSORCIO RIO TEMBEY (SOTEC S.A. (LIDER) - CONSTRUCTORA RÍO PARANÁ)	18.670.734.271	-	OBRA CONCLUIDA

## 2-001-66: MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CENTRAL

### Logros alcanzados en el Semestre:

- ✦ En trámite Acta de Recepción Definitiva para la obra de Drenaje en el km 32 de la Ruta N° 1 Mariscal Francisco Solano López
- ✦ En trámite Acta de Recepción Definitiva de la obra de Mejoramiento y Rehabilitación del Tramo Avenida de la Victoria de la Ciudad de San Lorenzo. Tramo 1

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la obra
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO AVENIDA DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 1	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E	20.239.142.407	2.389.000.000	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO	ARENALES S.A	13.064.457.933	1.187.291.227	OBRA CONCLUIDA
2-001-66	DRENAJE EN EL KM 32 DE LA RUTA N° 1 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E	7.360.252.876	-	OBRA CONCLUIDA
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 1 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 2	CONSORCIO CPV (VIAL SUR S.A - CALDITEC INGENIERIA SRL - PUNTUAL CONSTRUCCIONES DE	58.038.878.748	1.822.546.877	OBRA CONCLUIDA

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:28:39 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:28:49 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:18:46 -04'00'



## 2-001-68: MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO GUAIRA

### Logros alcanzados en el Semestre:

- ✚ Acta de Recepción Definitiva, de la obra de Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado 3ra. Tanda Lote 1 – Tramo: Boquerón - Itapé - Cnel. Martínez, con fecha 02/06/2022.
- ✚ La obra de Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado de varios tramos de la Región Oriental – 2da Tanda Lote 1 – Tramo: Itacurubi - Cerro Punta, se encuentra en la fase final.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la obra
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: ITACURUBI - CERRO PUNTA	CONSORCIO YBYTYRUZU ( SOTEC S.A. - CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A )	29.090.082.727	1.071.221.103	OBRA CONCLUIDA
2-001-68	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA TANDA LOTE 1 – TRAMO: BOQUERON - ITAPE - CNEL. MARTINEZ	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	34.038.715.146	-	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 2 - TRAMO: ITURBE - VALLEPE - PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	21.875.934.181	2.303.693.487	OBRA CONCLUIDA

## 2-001-69: MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU

### Logros alcanzados en el Semestre:

- ✚ En trámite, el Acta de Recepción Definitiva de la obra de Pavimentación Asfáltica de varios Tramos de la Región Oriental - 5ta Tanda Lote 8 – Tramo: Acceso a Casilla 2, Ramal 1 y Ramal 2 (Distrito Raúl A. Oviedo).
- ✚ En trámite, el Acta de Recepción Provisoria de la obra de Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental - 6ta Tanda Lote 2 – Tramo: San José de los Arroyos - Tebicuary.

JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:29:25  
-04'00"

DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:29:38  
-04'00"

CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ  
MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:19:13  
-04'00"



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la obra
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: CORA GUAZU - WALTER INSFRAN	DC INGENIERIA S.A	90.483.410.497	7.490.496.632	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - STA TANDA LOTE 8 – TRAMO: ACCESO A CASILLA 2, RAMAL 1 Y RAMAL 2 (DISTRITO RAUL A. OVIEDO)	CONSORCIO CAAGUAZU II (CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS - HUGO OSCAR NAVARRO)	9.461.149.386	-	OBRA CONCLUIDA
2-001-69	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 1 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 1+000 - PROG. 17+000)	COMPañIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A	52.711.580.051	3.267.985.510	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 2 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 17+000 - PROG. 28+290)	CONSORCIO YHACA (LOS TRIGALES S.A - BLACK S.A)	49.367.405.718	3.263.712.744	OBRA CONCLUIDA

## 2-001-70: MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ALTO PARANA

### Logros alcanzados en el Semestre:

- ✚ Acta de Recepción Provisoria, para la obra de Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental - 7ma Tanda Lote 3 - Tramo: Santa Fe del Paraná – Pikyry, con fecha 20/04/2022.
- ✚ En trámite, el Acta de Recepción Provisoria de la obra de Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental - Sta Tanda Lote 5 – Tramo: Santa Rosa del Monday - Línea Ande.
- ✚ En trámite, Acta de Recepción Definitiva para la obra de Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 2da. Tanda Lote 4 – Tramo: Santa Fe del Paraná - Mbaracayu - San Alberto.

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
10:30:26 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:30:32 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:20:05 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la obra
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - MBARACA YU - SAN ALBERTO	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	38.974.361.455	-	OBRA CONCLUIDA
2-001-70	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 5 – TRAMO: SANTA ROSA DEL MONDAY - LINEA ANDE	B&B S.A.	25.958.521.222	7.157.754.420	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 3 - TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - PIKYRY	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	76.898.414.551	20.962.163.748	OBRA CONCLUIDA

## 2-001-71: MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO MISIONES

### Logros alcanzados en el Semestre:

↓ Acta de Recepción Definitiva, de la obra de Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado Ira. Tanda Lote 2 – Tramo: San Miguel - Arazape - Puerto Garata, con fecha 25/02/2022.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la obra
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO IRA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: SAN MIGUEL - ARAZAPE - PUERTO GARATA	T & C S.A.	24.826.610.579	822.412.225	OBRA CONCLUIDA
2-001-71	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 4 - TRAMO: SANTA MARÍA - SANTA ROSA	TR CONSTRUCCIONES S A	31.797.804.788	398.000.000	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA LOTE 1 TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA 0+000 - 18+000	CONSTRUPAR S.A.	32.127.423.402	759.510.377	OBRA CONCLUIDA

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:32:27 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:31:24 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**

Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:20:26 -04'00'



## 2-001-72: MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CANINDEYU

### Logros alcanzados en el Semestre:

✚ En trámite, el Acta de Recepción Provisoria de la obra de Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica del Tramo: Ruta PY 03 - Ybypyta - Ybyrovana - Ruta PY 03. Prog (0+000 - 31+500).

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la obra
2-001-72	LOTE 1 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYROVANA - RUTA PY 03. PROG(0+000 - 31+500)	CONSORCIO TRES PALMAS	48.467.531.125	6.155.661.097	OBRA CONCLUIDA

## 2-001-73: MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CONCEPCION

### Logros alcanzados en el Semestre:

✚ Acta de Recepción Provisoria, la obra de Pavimentación Asfáltica de varios Tramos de la Región Oriental - 5ta Tanda Lote 6 – Tramo: Loreto - Las Palmas - San Blas - Ruta N° 5, con fecha 20/04/2022.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la obra
2-001-73	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - STA TANDA LOTE 3 – TRAMO: RUTA N° 5 - JHUGUA OCA MPOS - YKUA JHOVY-	COVIPA S.A	31.067.811.093	953.117.970	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - STA TANDA LOTE 6 – TRAMO: LORETO - LAS PALMAS - SAN BLAS - RUTA N° 5	CONSORCIO VIAL ITAPUA (MIGUEL ANGEL CHAVEZ H. - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A)	25.645.314.164	2.500.063.339	OBRA CONCLUIDA

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:33:19 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:32:20 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:20:48 -04'00'



## **2-001-75: CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL**

Mejorar la conectividad entre Brasil y Paraguay, integrando actividades productivas y logísticas, para contribuir a consolidar el crecimiento económico, mediante la construcción del acceso, en el lado paraguayo, al Segundo Puente Internacional (“SPI”) sobre el río Paraná.

El objeto del presente contrato es el diseño y construcción de las obras de infraestructura necesarias, en el lado paraguayo, para el funcionamiento del Segundo Puente a ser construido sobre el Río Paraná, entre las localidades de Presidente Franco y Foz de Iguazú. Dichas obras de infraestructura comprenden, a su vez:

### ➤ **OBRAS VIALES.**

- CONEXIÓN INTERURBANA PTE. FRANCO, el mismo cuenta con 16,72% (cierre al mes de Abril/2022) de ejecución de obras.
- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N°1: 0+000-19+100; LOTE N°2: 19+100- 30+870. LOTE 1: La obra ya cuenta con el diseño aprobado, la Orden de Inicio se ha emitido el 26/05/22. Se ha podido verificar que el campamento se encuentra en proceso de montaje, respecto a las canteras, se dispondrá de 2 (dos), una de las cuales se encuentra ubicada de manera aleadaña al tramo, la otra estará situada en el predio del campamento de obras.
- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N°1: 0+000-19+100; LOTE N°2: 19+100- 30+870. LOTE 2: La obra se encuentra en etapa de revisión del diseño. Ya se cuenta con área de implantación del campamento.
- PUENTE SOBRE EL MONDAY: Contrato firmado con la empresa contratista, la Fiscalización se encuentra en proceso de adjudicación.
- OBRAS CIVILES. ZONA PRIMARIA Y TERMINAL DE CARGAS: Las obras se encuentran en etapa de Desarrollo de Proyecto Ejecutivo.

### ➤ **PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PUERTO INDIO-EMPALMEN SUPERCARRETERA DPTO ALTO PARANÁ**

- CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CCOMA). PROYECTO DE PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21. TRAMO: RUTA PY07 (EMPLAME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO. LOTE N° 1

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:34:23  
-04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:33:12  
-04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO  
SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:21:10 -04'00'



PROGRESIVA 0+000-27+000 - LOTE N° 2 PROGRESIVA 27+000-60+360: Actualmente, las obras ya cuentan con Resolución de Adjudicación N° 1430/2022 del 23/06/2022

- FISCALIZACIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CCOMA) - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUTA PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE N° 1: PROGRESIVA 0+000 - 27+000; LOTE N° 2: PROGRESIVA 27+000 60+360: El llamado se encuentra en etapa de evaluación.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2º PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ CONEXIÓN A LA RED URBANA EXISTENTE	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	136.157.494.716	44.308.139.752	EN EJECUCIÓN
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED URBANA EXISTENTE	CONSORCIO INCONPAR-INGSER	6.800.000.000	2.914.690.254	EN EJECUCIÓN
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2º PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL. LOTE N° 1: 0+000-19+100	CONSORCIO CT VIAL	289.659.810.096	57.931.962.019	EN EJECUCIÓN
2-001-75	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL. LOTE N° 1: 0+000-19+100	CONSORCIO ANGRU	13.000.000.000	2.853.756.000	EN EJECUCIÓN
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2º PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL. LOTE N° 2: 19+100-30+870	CONSORCIO MEDITERRANEO	162.949.215.036	32.589.843.007	EN EJECUCIÓN
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL. LOTE N° 2: 19+100-30+870	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS PARAGUAYAS	13.000.000.000	1.393.777.902	EN EJECUCIÓN
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2º PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAY	CONSORCIO PUENTE MONDAY	132.753.476.660	26.550.695.332	EN EJECUCIÓN

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
10:35:21 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:34:04 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:21:41  
-04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-75	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO	CONSORCIO CEP	39.726.337.100	7.945.267.420	EN EJECUCIÓN
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA PRIMARIA DE LOS ACCESOS DEL LADO PARAGUAYO AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE LAS LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZÚ LLAMADO PUBLICA INTERNACIONAL	CONSORCIO TTV	42.997.941.290	-	EN EJECUCIÓN
	AUDITORÍA EXTERNA PARA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO SUSCRIPTO CON LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ	GESTION EMPRESARIAL	426.490.075	-	EN EJECUCIÓN

## 2-001-76: AMPLIACIÓN TRAMO REMANSO RUTA Nº 9 - PUERTO FALCON

La obra consiste en la construcción de una nueva calzada, del lado izquierdo de la existente (hacia el río Paraguay), y una ciclovía de 2 m de ancho a lo largo casi toda la extensión del tramo.

La calzada existente será rehabilitada con el reciclado de la carpeta y base existente, que servirá como una nueva base granular estabilizada, sobre la cual será construida una base asfáltica y una carpeta asfáltica, cuyos espesores son variables por tramos.

La obra incluye la construcción de 3 puentes de hormigón armado de: 15m, 20 m y 60 m; 5 pasarelas peatonales; 26 dársenas de estacionamiento con refugio para peatones; 13 intersecciones reguladas (rotondas, intersecciones en T, retornos).

En el Contrato de obra, también está previsto la mitigación ambiental con programas incluidos en el Plan de Acción Socio Ambiental, como la plantación de 1.500 árboles por la tala de árboles de la franja de dominio y la asistencia a la Comunidad Indígena Maka –Kemkuket, consistente en el mejoramiento del camino principal de entrada a la comunidad, la construcción de depósito de agua potable y red de distribución a la comunidad indígena.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:36:48 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:35:16 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:22:09 -04'00'



**Logros alcanzados en el primer Semestre:**

- ✦ En el presente semestre presenta un importante avance en los trabajos de la duplicación de la calzada con trabajos de movimiento de suelo con un porcentaje promedio de avance del 74 %.
- ✦ Al mes de junio se tiene 17 km de Terraplen en proceso de conclusión y 1,2 km de sub base y base concluida. Se iniciaron los trabajos de pilotaje en el Puente de H° A° de 15 m de longitud ubicada en la Programa 3+800.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-76	LLAMADO MOPC N° 14/2020 LPI DE EMPRESAS ONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) PUERTO FALCON	CONSORCIO PUERTO FALCON	158.351.995.484	0	EL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL MES DE JUNIO DE 2022 ES DE 12,77 %

**2-001-78: MEJORAMIENTO CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL**

El Proyecto tiene como fin, contribuir a mejorar la productividad del sector agropecuario del Paraguay. El objetivo específico es contribuir a la mejora y conservación de la calidad de los caminos productivos que sirven al sector agroindustrial en el área de intervención (Región Oriental y Región Occidental).

EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES (Préstamos BID N° 4195/OC-PR y 4916/KI-PR) fue aprobado por Ley N° 6683, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial N° 250 en fecha 23 de diciembre de 2020.

EL 24 de junio, mediante Nota CPR/C/2021/1318, el BID considera cumplidas todas las condiciones previas para el primer desembolso y declara la elegibilidad del desembolso para la Operación.

El monto del préstamo es de USD 185.000.000 (Fondos BID) y USD 50.000.000 (Fondos KIF). Lo cual totaliza la suma de USD 235.000.000.

**Logros alcanzados en el primer Semestre:**

- ✦ Inicio de las obras del Lote 3 de la Región Occidental, a cargo de la empresa Tecnología del Sur.
- ✦ Firma de contrato de los Lotes 1, 2 y 3 de la Región Oriental a cargo de las siguientes empresas
  - ✓ Consorcio Fiscalizador Vial (Lote 1)
  - ✓ Consorcio Future ATP Servicios de Engenharia consultiva LTDA (Lote 2)

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:38:16  
-04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO**

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:36:27 -04'00'

**CARLINO  
SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:22:34 -04'00'



✓ Consultora de Ingeniería Alto Paraguay S.A. (CIALPA S.A.) (Lote 3)

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	LLAMADO MOPC N° 89/2020 SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) AD REFERENDUM DE LA APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO	LOTE 1: CONSORCIO VIAS DEL OCCIDENTE	334.118.278.523	9.003.309.195	6,96% (Puesta a Punto)
2-001-78		LOTE 2: CONSORCIO CHACO CENTRAL.	332.379.817.082	17.039.352.957	14,94% (Puesta a Punto)
		LOTE 3: TECNOLOGÍA DEL SUR	80.028.298.370	4.087.270.163	15,62% (Puesta a Punto)

## 2-001-79: MEJORAMIENTO CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN ORIENTAL

El Proyecto tiene como fin contribuir a mejorar la productividad del sector agropecuario del Paraguay. El objetivo específico es contribuir a la mejora y conservación de la calidad de los caminos productivos que sirven al sector agroindustrial en el área de intervención (Región Oriental y Región Occidental).

EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES (Préstamos BID N° 4195/OC-PR y 4916/KI-PR) fue aprobado por Ley N° 6683, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial N° 250 en fecha 23 de diciembre de 2020.

EL 24 de junio, mediante Nota CPR/C/2021/1318, el BID considera cumplidas todas las condiciones previas para el primer desembolso y declara la elegibilidad del desembolso para la Operación.

El monto del préstamo es de USD 185.000.000 (Fondos BID) y USD 50.000.000 (Fondos KIF). Lo cual totaliza la suma de USD 235.000.000.

### Logros alcanzados en el primer Semestre:

- Inicio de las obras del Lote 3 de la Región Occidental, a cargo de la empresa Tecnología del Sur.
- Firma de contrato de los Lotes 1, 2 y 3 de la Región Oriental a cargo de las siguientes empresas

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:39:23  
-04'00'

**DIANA BEATRIZ  
VERA  
MERCADO**

Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:38:15  
-04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:23:02  
-04'00'



- ✓ Consorcio Fiscalizador Vial (Lote 1)
- ✓ Consorcio Future ATP Servicios de Engenharia consultiva LTDA (Lote 2)
- ✓ Consultora de Ingeniería Alto Paraguay S.A. (CIALPA S.A.) (Lote 3)

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-001-79	I.J.A.MADO 91/2021 SOLICITUD DE OFERTAS (SDO) A EMPRESAS CONSTRUCTORAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES A GROINDUSTRIALES - REGION ORIENTAL	LOTE 1: CONSTRUCCIONES ENRIQUE DIAZ BENZA CANO	146.365.048.089	-	PENDIENTE LA ORDEN DE INICIO
		LOTE 2: CONSORCIO ICE	189.710.659.318	26.140.685.745	PENDIENTE LA ORDEN DE INICIO
		LOTE 3: PROEL INGENIERIA	111.862.675.047	15.098.295.138	PENDIENTE LA ORDEN DE INICIO

## 2-001-96: SP MEJ.TRAVESÍAS URB. CDAD. PARAGUARI-CARAPEGUA-QUIIDY-CAAP

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la obra
2-001-96	MEJ. TRAVESIAS URB. CDAD. PARAGUARI CARAPEGUA - QUIINDY	INDEMNIZACION POR EXPROPIACION A FAVOR DE HIPOLITO PEREIRA	1.427.007.949	1.427.007.949	OBRA CONCLUIDA

## 2-002-01: PROGRAMA NACIONAL CAMINOS RURALES 2º ETAPA FASE II

El objetivo del Proyecto, es contribuir al aumento de la competitividad de la producción nacional y a elevar el nivel de vida de la población rural, incrementado y manteniendo el nivel de servicio de una parte sustancial de la red prioritaria de caminos vecinales. Al igual que la Fase I del Programa, el Programa continuará apoyando la rehabilitación de caminos vecinales principales de la red prioritaria de la Región Oriental (RO) del Paraguay,

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:40:29  
-04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:39:50 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:23:32  
-04'00'



así como las actividades de mantenimiento de los caminos vecinales que han sido intervenidos por programas anteriores del Banco y de los que se rehabiliten y mejoren con la presente operación. Asimismo, el Programa apoyará la modernización y el fortalecimiento de la estructura institucional del subsector, promoviendo una mayor participación de los Gobiernos Locales (GL) en la gestión de la red vecinal y en la sostenibilidad de la misma a partir del cofinanciamiento del mantenimiento rutinario de los caminos intervenidos.

En el marco de dicho Programa no se ha reportado ejecución física, atendiendo que las obras están totalmente culminadas. Las inversiones del semestre corresponden a pagos en concepto de pagos de Impuesto al Valor Agregado (IVA), reajustes y devoluciones de retenciones realizados en el marco de la ejecución de obras para Mejoramiento de caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón.

En cuanto al logro del Proyecto se menciona los siguientes:

➤ **Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales con un total de 438,00 km en los siguientes Departamentos:**

- **DPTO. DE GUAIRA, con un total de 32,89 km de caminos mejorados en los siguientes tramos:**
  - ✓ Tramo Emp. V041714 (Pikysyry) - San Marcos - Ciervo Cuá
  - ✓ Emp. V041714 (Pikysyry) - Paso Yobai - San Agustín
  - ✓ Cruce Emp. V041714 (Pikysyry) - Paso Yobai - San Agustín
  - ✓ Cruce Emp. V041714 (Pikysyry) - Paso Yobai - San Agustín
- **DPTO. DE MISIONES, con un total de 38,45 km de caminos mejorados en los siguientes tramos:**
  - ✓ Anta María - 4 Bocas
  - ✓ Ruta 1 - Tristan Zalazar
  - ✓ Santa Rosa-San Juan Berchman-Cerro Costa
- **DPTO. DE CONCEPCION, con un total de 76,28 km de caminos mejorados en los siguientes tramos:**
  - ✓ Loreto - Jhuguai Poi - Paso Barreto
  - ✓ Col.J.S. Miranda - Paso Barreto
  - ✓ Coe Pora - Col. Primavera
  - ✓ Ruta V – Potrerito
  - ✓ Puente: Coe
  - ✓ Pora - Col. Primavera (Puente de HºAº) Longitud 15 mts y Ancho 10 mts
- **DPTO. DE ITAPUA, con un total de 50,15 km de caminos mejorados en los siguientes tramos:**
  - ✓ Tramo 1.07 - Gral Delgado - San Dionicio - Crito Rey - Potrero Ybate
  - ✓ Tramo 2.06 - Iruña - Emp ruta Frutika - M. Otaño

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ** Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
10:41:56 -04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO** Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:43:07 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ** Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:23:59 -04'00'



- **DPTO. DE ALTO PARANA**, con un total de 48,76 km de caminos mejorados en los siguientes tramos:
  - ✓ Tramo 3.06 - Supercarretera - Asentamiento Santa Maria - SECCION 1
  - ✓ Tramo 3.06 - Asentamiento Santa Maria - Rancho Alegre SECCION 2
- **DPTO. DE CANINDEYU**, con un total de 28,35 km de caminos mejorados en los siguientes tramos:
  - ✓ Tramo 5.02.1 - Ruta 10 – Guadalupe
  - ✓ Tramo 5.02.2 - Colonia Guadalupe - Camino 3
- **DPTO. DE AMAMBAY**, con un total de 16,41 km de caminos mejorados en los siguientes tramos:
  - ✓ Tramo 6.06 - Carpinteria Cue - Cerro Jhu - Cerro Pero - Puente Capii
- **DPTO. DE PARAGUARI** con un total de 55,77 km de caminos mejorados en los siguientes tramos:
  - ✓ Ruta I - Aguaiy - Tajy Loma
  - ✓ Carapegua – Aguaiy
  - ✓ Carapegua - Aguaiy Oeste
  - ✓ Paraguari - Ñuati Sur
  - ✓ Yagaron - Guarapi Sur
  - ✓ Roque Gonzalez – Simbron
  - ✓ Ruta I - Ñuati Guazu Este – Jugua Poi (Ñuati Oeste)
- **DPTO. DE GUAIRA** con un total de 46,49 km de caminos mejorados en los siguientes tramos:
  - ✓ Villarrica - Cocuere Guazu Sur - Felix Perez Cardozo - Cocuere Guazu
  - ✓ Villarrica Este – Potrerito
  - ✓ Villarrica - Caroveni Sur
  - ✓ Villarrica Este - Mbopicua Este
  - ✓ Villarrica Norte - Cocuere Guazu
  - ✓ Villarrica Norte - Tunu Tumi
  - ✓ Villarrica Sureste - Emp. V040107
  - ✓ Villarrica Sur - Punta Cupe - Ruta 8
  - ✓ Villarrica Sur - Emp. V040119 (Cñia Luca mi)
- **DPTO. DE MISIONES** con un total de 44,46 km de caminos mejorados en los siguientes tramos:
  - ✓ Tarañnady - Resistencia - San Ignacio
  - ✓ San Juan Bautista - Ysypo - Ruta 1
  - ✓ San Juan Bautista - Isla Tobati
  - ✓ San Juan Bautista - Ita Yuru

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:43:15  
-04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO**

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:44:08 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:24:26 -04'00'



- ✓ San Ignacio - Col. Uruguara
- ✓ Tañarandy - Ruta I

➤ **Construcción de puentes de hormigón armado se ha logrado el total de 943,00 ml. en los siguientes Departamentos:**

• **DPTO. DE PARAGUARI con una longitud total de 273,00 m. en siguientes tramos:**

- ✓ Ybycui – Quyquyho ( A° Curucau)
- ✓ Ybycui – Quyquyho ( A° Paso Brizuela)
- ✓ Ybycui – Quyquyho ( Aliv - A° Paso Brizuela)
- ✓ Ybycui - Paso Sabra - Caballero Punta (A° Paso Sabra)
- ✓ Costa Irala Quiindy (A° Martinez)
- ✓ Costa Gaona - Bo Maria Auxiliadora (A° s/n)
- ✓ Costa Irala - Ybycui (A° s/n)
- ✓ Capucú km 130 - Costa Irala (A° Itapé)
- ✓ Caapucu km 130 - Costa Irala (A° Curucau)
- ✓ Acahay - Costa Irala (A° Canguery)
- ✓ Mbuyapey – Iturbe (A° Ñoai 2)
- ✓ Cerro Punta – Primavera

• **DPTO. DE GUAIRA con una longitud total de 599,00 ml. en siguientes tramos:**

- ✓ Colonia Independencia - Paso Yobai (A° Desgracia Cue)
- ✓ Capitán Molas - Mbuyapey (A° Cristal)
- ✓ Yataity - Potrero Benegas (A° Guai Guy)
- ✓ Natalicio Talavera - Dr Botrell(Rio Tebicuarymi)
- ✓ Cerro Punta - Primavera (Rio Tebicuarymi)
- ✓ Cerro Punta - Primavera (Aliv. Rio Tebicuarymi)
- ✓ Paso Yobai – Repatriacion (A° Gasory)
- ✓ Mauricio J. Trocha - Paso Yobai(A° Kaamindy)
- ✓ Paso Yobai - Arroyo Moroti (Rio Tebicuarymi)
- ✓ Planchada - Paso Yobai (Rio Tebicuarymi)
- ✓ Col. Independencia - Cñia Pireka (A° Capi í)
- ✓ Col. Independencia - Cñia Pireka (A° Guazu)

• **DPTO. DE MISIONES con una longitud total de 71,00 ml. en siguientes tramos:**

- ✓ Yabebyry – Laureles (Arroyo s/n)
- ✓ Yabebyry – Laureles (Arroyo s/n)
- ✓ Ycua Sati - Zapatero cue (Arroyo s/n)

JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:47:57  
-04'00'

DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:45:12  
-04'00'

CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:25:02 -04'00'



✓ Fátima I - Sta. Teresa (Arroyo Montuoso)

## 2-002-02: MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES

Proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y puentes en áreas rurales mediante el uso intensivo de mano de obra local en la Región Oriental, préstamo CAF 8711.

Se trata del mejoramiento de la infraestructura vial, en especial en áreas rurales, que contribuirá a la generación de empleo rural no agrícola, favoreciendo así el desarrollo socioeconómico y el acceso a los servicios sociales de las comunidades rurales afectadas por el proyecto, y facilitando su integración mediante el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad en las vías y en los cruces de cursos de agua, en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Cordillera, Guairá, Alto Paraná, Caazapá, Paraguarí y Ñeembucú, Itapúa, de la Región Oriental del Paraguay.

El proyecto está dividido en dos componentes: un componente social que incluye la identificación, monitoreo y evaluación de familias en situación de pobreza extrema, y un componente vial que contempla el mejoramiento de caminos vecinales en una longitud aproximada de 50 km y la construcción de 110 puentes de diferentes dimensiones, con un total de 3.190 metros de longitud.

Los trabajos al finalizar el primer semestre presentan un avance acumulado de 92,25%, con obras concluidas y con acta de recepción definitiva

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	LLAMADO MOPC N° 64/14. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H°A° DPTO. CONCEPCIÓN, PAQUETE 1	COMPA S.A.	17.329.364.105		OBRA CONCLUIDA. ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA FIRMADO EL 24/02/2021.
2-002-2	LLAMADO MOPC N° 64/14. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H°A° DPTO. PARAGUARÍ, CORDILLERA Y GUAIRÁ, PAQUETE 3	GRUPO VILLALBA P.	15.196.060.386		- CONTRATO RESCINDIDO.
	LLAMADO MOPC N° 64/14. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H°A° DPTO. CAAZAPÁ, ALTO PARANÁ, ÑEEMBUCÚ, PAQUETE 4	INGAER S.A.			OBRA CONCLUIDA. ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA FIRMADO EL 07/06/2022
	LLAMADO 01/15. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A°, DPTO. SAN PEDRO, LOTE 1	CONSTRUCTORA ECO S.A.	6.485.559.638		OBRA CONCLUIDA. ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS FIRMADO EL 30/05/2019

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
10:50:33 -04'00'

**DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:46:55 -04'00'

**CARLINO  
SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**  
Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:25:34 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	LLAMADO 01/15. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A°, DPTO. SAN PEDRO, LOTE 2	ING MIGUEL ANGEL CHAVES	7.489.664.820		OBRA CONCLUIDA. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS FIRMADO EL 14/10/2020.
	LLAMADO 01/15. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A°, DPTO. CANINDEYÚ Y AMAMBA Y, LOTE 3	ING MIGUEL ANGEL CHAVES	13.678.900.475		OBRA CONCLUIDA. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS FIRMADO EL 02/02/2021.
	LLAMADO 139/15. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A°, DPTO. ALTO PARANÁ, LOTE 1	CONSORCIO SACEEM GRINOR	15.083.796.276	737.942.614	OBRA CONCLUIDA. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA FIRMADO EL 24/02/2021.
	LLAMADO 139/15. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A°, DPTO. CANINDEYÚ, LOTE 2	CONSORCIO SANTA LUCIA	15.021.439.367		OBRA CONCLUIDA. CUENTA CON RECEPCIÓN PROVISORIA EN FECHA 21/02/2022
	LLAMADO 139/15. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A°. LOTE 3	T&C S.A.	27.292.821.367		OBRA CONCLUIDA. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA FIRMADO EL 14/10/2021.
2-002-2	LLAMADO 139/15. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A°, DPTO. CAAZAPÁ, CAAGUAZÚ, LOTE 4	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	39.083.966.927		OBRA CONCLUIDA. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA FIRMADO EL 13/11/2021.
	LLAMADO 139/15. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A°, DPTO. CORDILLERA, AMAMBA Y GUAIRA, LOTE 5	CONSTRUCTORA FELDMANN	20.630.194.970		OBRA CONCLUIDA. CUENTA CON RECEPCIÓN PROVISORIA EN FECHA 02/08/2021.
	LLAMADO 02/17. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A°, DPTO. PARAGUARÍ E ITAPUA, LOTE 1	SACEEM S.A.	18.823.600.975		OBRA CONCLUIDA. ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA FIRMADO EL 31/05/2022.
	LLAMADO 02/17. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A°, DPTO. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO, LOTE 2	CONSTRUCTORA FELDMANN	21.779.254.644		OBRA CONCLUIDA. CUENTA CON RECEPCIÓN PROVISORIA EN FECHA 08/10/2021.
	LLAMADO 116/18. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A°, DPTO. ALTO PARANÁ, LOTE 1	CONSORCIO MONDAY	14.895.528.885	57.741.492	OBRA CONCLUIDA. CUENTA CON RECEPCIÓN PROVISORIA EN FECHA 02/06/2022
	LLAMADO 116/18. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A°, DPTO. CORDILLERA, PARAGUARÍ Y GUAIRA, LOTE 2	ING CARLOS GUEYRAUD	8.400.000.048	505.511.992	PLAZO PRORROGADO AL 06/08/2022

## 2-002-03: MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

Contribuir a mejorar la competitividad de la zona rural de los Departamentos de la Región Oriental del país, proveyendo mejor acceso de las zonas productivas a puntos de consumo, y de la población a bienes y servicios sociales y de transporte. Para ello, el Programa financiará el mejoramiento del nivel de servicio de una parte de la

JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:52:49  
-04'00'

DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:48:26  
-04'00'

CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:26:03  
-04'00'



red prioritaria de caminos vecinales, dándole continuidad mediante su apropiado mantenimiento. El Proyecto contempla las siguientes actividades:

➤ **Actividad 1-Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales en la Región Oriental:**

**1) Llamado 154/2015: Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá con una ejecución total de las obras de 212,45 conforme al siguiente detalle:**

- ✓ Mejoramiento de 86,31 km en el Departamento de Caaguazú.
- ✓ Mejoramiento de 75,54 km en el Departamento de Caazapá
- ✓ Mejoramiento de 50,60 km en el Departamento de San Pedro

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Lote	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-03	LLAMADO 154/2015 REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZÚ Y CAAZAPA	CONSORCIO M&T L-T	1	35.961.300.880	1.656.237.613	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	2	55.484.437.666	0	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
		EDMISA	3	58.189.243.851	0	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA
		TALAVERA Y ORTELLADO S.A	4	37.937.258.649	0	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
		CONSORCIO TAPE RORY	5	26.738.961.464	97.284.055	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
		CONSORCIO SAN IGNACIO	6	13.459.555.247	1.309.265.012	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA

**Logros alcanzados en el Primer Semestre:**

- ✚ Recepción Provisoria del Lote 1 correspondiente al Consorcio M&T L-T.
- ✚ Recepción Definitiva del Lote 5 correspondiente al Consorcio Tape Rory.

**2) Llamado 28/2017: Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en el Departamento de Canindeyú, con una ejecución total de las obras de 35,03 km:**

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Lote	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-03	LLAMADO 28/2017 REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ	CONSORCIO DURANGO (COVIPA - STA LUZIA ENGE CONST - CONST CHACO)	1	32.340.279.358	1.389.209.326	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
10:54:12 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:50:53 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:26:41  
-04'00'



**Logros alcanzados en el Primer Semestre:**

- Avance de 0,63 km correspondiente al CONSORCIO DURANGO (COVIPA - STA LUZIA ENG E CONST. - CONST. CHACO).
- Se iniciaron los trámites para la Recepción Provisoria de la Obra.

**3) Llamado 42/2017: Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Canindeyú, con una ejecución total de las obras de 63,21 km, conforme al siguiente detalle:**

- ✓ Mejoramiento de 54,29 km en el Departamento de San Pedro
- ✓ Mejoramiento de 8,92 km en el Departamento de Canindeyú

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Lote	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-03	LLAMADO 42/2017 REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ	CONSORCIO NUEVA GERMANIA ( MIGUEL CHAVES HAUSMAN - INICIATIVA CONST. - PUNTAL CONST )	1	52.831.612.571	3.826.557.460	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA
		CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	2	14.174.255.888	0	EN PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
		CONSTRUCTORA FELDMANN SA	3	12.446.669.663	636.783.268	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA

**Logros alcanzados en el Primer Semestre:**

- Recepción Definitiva del Lote 3 correspondiente a la CONSTRUCTORA FELDMANN SA .
- Se iniciaron los trámites para la Recepción Definitiva del Lote 2 correspondiente a la CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
- Se iniciaron los trámites para la Recepción Provisoria del Lote 1 correspondiente a la CONSORCIO NUEVA GERMANIA (MIGUEL CHAVES HAUSMAN - INICIATIVA CONST. - PUNTAL CONST.).

**4) Llamado 07/2018: Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en el Departamento de Canindeyú, con una ejecución total de las obras de 31,00 km:**

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Lote	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-03	LLAMADO 07/2018 REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ	CONSORCIO CANINDEYÚ - (CIVSA - LT)	1	79.289.099.079	0	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:55:32 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:51:58 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:27:22 -04'00'



**Logros alcanzados en el Primer Semestre:**

- Se iniciaron los trámites para la Recepción Provisoria de la Obra.

➤ **Actividad 2- Reemplazo de Puentes de Madera por Puentes de H<sup>o</sup>A<sup>o</sup>:**

1) **Llamado 35/2017: Construcción de Puentes de Hormigón Armado -Primera Tanda, con una ejecución total de 644,00 ml, conforme al siguiente detalle:**

- ✓ Construcción de 120,00 ml en el Paquete 1.
- ✓ Construcción de 95,00 ml en el Paquete 2.
- ✓ Construcción de 96,00 ml en el Paquete 3.
- ✓ Construcción de 103,00 ml en el Paquete 4.
- ✓ Construcción de 125,00 ml en el Paquete 5.
- ✓ Construcción de 105,00 ml en el Paquete 6.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Paquete	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-03	LLAMADO 35/2017 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO - PRIMERA TANDA	CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS- (DC INGENIERIA - VIAL SUR)	1	10.595.180.282	0	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA
		CONSORCIO SANTA LUCIA I (COVIPA - STA LUCIA ENGE CONST)	2	13.913.852.839	0	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA
		SOTEC S A	3	11.709.037.436	0	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
		CONSORCIO ALTO PARANA (CONCREMIX - CONST ACARAY)	4	12.851.532.400	0	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
		CDD CONSTRUCCIONES S.A.	5	21.306.343.807	0	EN PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
		CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS- (DC INGENIERIA - VIAL SUR)	6	8.695.861.594	0	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA

**Logros alcanzados en el Primer Semestre:**

- ✚ Recepción Provisoria del Paquete 3 correspondiente a la empresa constructora SOTEC S.A.
- ✚ Se iniciaron los trámites para la Recepción provisoria del Paquete 1 y 6 del Consorcio VIAL SUR Y ASOCIADOS (DC INGENIERIA - VIAL SUR).

2) **Llamado 09/2018: Construcción de Puentes de Hormigón Armado - Segunda Tanda con una ejecución total de 1.111,69 ml, conforme al siguiente detalle:**

- ✓ Construcción de 100,00 ml en el Lote 1.
- ✓ Construcción de 96,64 ml en el Lote 2
- ✓ Construcción de 165,99 ml en el Lote 3.
- ✓ Construcción de 190,51 ml en el Lote 4.

JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:57:01  
-04'00'

DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:53:19 -04'00'

CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ

Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:27:56 -04'00'



- ✓ Construcción de 94,53 ml en el Lote 5.
- ✓ Construcción de 80,00 ml en el Lote 6
- ✓ Construcción de 138,49 ml en el Lote 7
- ✓ Construcción de 65,11 ml en el Lote 8
- ✓ Construcción de 170,00 ml en el Lote 9

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Paquete	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-003	LLAMADO 09/2018: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO - SEGUNDA TANDA	CONSORCIO C y C (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)	1	12.321.749.396	414.077.796	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA
		CONSORCIO EISA - ESTRELLA	2	18.598.012.102	0	EN EJECUCION
		CONSORCIO SANTA LUCIA II	3	20.566.092.712	3.066.434.558	EN EJECUCION
		SOTEC S.A.	4	33.900.163.609	4.554.207.961	EN EJECUCION
		ING MIGUEL CHAVES HAUSMAN	5	18.287.000.450	1.286.221.349	EN EJECUCION
		CARAGUATAY S.A.	6	10.684.248.207	1.671.214.823	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA
		CONSORCIO SETA	7	15.320.414.131	0	EN EJECUCION
		CONSORCIO EISA - ESTRELLA	8	7.332.411.039	1.181.456.763	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA
		COMPAÑIA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS S.A. - SACEEM	9	15.416.699.238	0	EN PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

**Logros alcanzados en el Primer Semestre:**

- ✚ Avance de 3,60 ml correspondiente al Lote 1- CONSORCIO C y C (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.).
- ✚ Avance de 1,03 ml correspondiente al Lote 2 -CONSORCIO EISA – ESTRELLA
- ✚ Avance de 8,80 ml correspondiente al Lote 3 - CONSORCIO SANTA LUCIA II
- ✚ Avance de 2,80 ml correspondiente al Lote 4 – SOTEC S.A.
- ✚ Avance de 4,70 ml correspondiente al Lote 5 - Ing. MIGUEL CHAVES HAUSMAN.
- ✚ Avance de 14,10 ml correspondiente al Lote 8 - CONSORCIO EISA – ESTRELLA
- ✚ Inicio de los trámites para la Recepción Definitiva del Lote 9 correspondiente a la empresa SACEEM
- ✚ Inicio de los trámites para la Recepción Provisoria del Lote 8 correspondiente al CONSORCIO EISA - ESTRELLA
- ✚ Inicio de los trámites para la Recepción Provisoria del Lote 1 correspondiente al CONSORCIO C y C (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.).

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 10:58:48 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:54:42 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:28:30 -04'00'



➤ **Actividad 3: Fiscalización de Obras de Rehabilitación de Caminos Vecinales y Reemplazo de Puentes de Madera por H°A°:**

1) **Llamado 95/2015: Fiscalización de las Obras de Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales de los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá:**

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Grupo	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación del contrato
2-002-03	LLAMADO 95/2015 FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZÚ Y CAAZAPÁ	CONSORCIO CONCREMAT- CIA	1	20.014.370.218	0	EN TRAMITE APROBACION DEL INFORME FINAL

2) **Llamado 13/2017: Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón en tramos no mejorados, en la Región Oriental, Primera Tanda en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Caazapá, Misiones y Ñeembucú:**

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Tanda	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación del contrato
2-002-03	LLAMADO 13/2017 FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN TRAMOS NO MEJORADOS, EN LA REGIÓN ORIENTAL, PRIMERA TANDA	CONSORCIO D&B - CCT (D& INGENIEROS CIVILES SAS - CONSULTORIA CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTE SA)	1	5.226.956.085	399.680.716	EN PROCESO DE CTERRE

3) **Llamado 46/2017: Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón en tramos no mejorados, en la Región Oriental, Segunda Tanda en los Departamentos de Concepción, Amambay, San Pedro, Caaguazú, Canindeyú, Cordillera, Ñeembucú e Itapúa:**

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Tanda	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación del contrato
2-002-03	LLAMADO 46/2017 FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN TRAMOS NO MEJORADOS, EN LA REGIÓN ORIENTAL, SEGUNDA TANDA	CONSORCIO PUENTE REGIÓN ORIENTAL (TRM CONSULTORA DE INGENIERIA S.R.L (PARAGUAY) - IVICSA (ESPAÑA) GINPROSA (ESPAÑA)	2	8.721.680.558	1.029.135.701	VIGENTE

➤ **Actividad 4: Administración y Supervisión de Programas / Proyectos:**

1) **Llamado N° 48/2017- Estudios de factibilidad y diseño final de ingeniería de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Guairá. - Lote 1:**

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:01:29 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:55:56 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:29:12 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Consultora	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación del contrato
2-002-03	LLAMADO N° 48/2017 - ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZÚ Y GUAIRÁ - LOTE 1	CONSORCIO ENGENIN Y ASOCIADOS ENGENIN (BRASIL) - GEOCON S.A. (PARAGUAY) - E.I.T. S.R.L. (PARAGUAY)	2.028.607.500	304.291.125	CULMINADO

**Logros alcanzados en el Primer Semestre:**

➤ Presentación y Aprobación del Producto final por la DCV y el BID.

**2) Llamado N° 43/2017-Estudios de factibilidad y diseño final de ingeniería de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Canindeyú y Caazapá. - Lote 2:**

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Consultora	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación del contrato
2-002-03	LLAMADO N° 43/2017- ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CANINDEYÚ Y CAAZAPÁ. - LOTE 2	CONSORCIO CSI-CAEM LTDA. (BOLIVIA) - SERVINGCI S.R.L. (PARAGUAY) - ICASA (PARAGUAY)	1.540.655.600,00	231.098.340	CULMINADO

**Logros alcanzados en el Primer Semestre:**

➤ Presentación y Aprobación del Producto final por la DCV y el BID.

**3) Llamado N° 19/2018-Estudios de actualización y consolidación de PVP:**

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Consultora	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación del contrato
2-002-03	LLAMADO N° 19/2018- ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PVP	CONSORCIO IDESA-(INGENIERIA Y CONSULTORIA DE CALIDAD S.A y DESARROLLO INSTITUTO DE CAPACITACION Y ESTUDIOS)-	914.639.673,00		CULMINADO

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:03:25 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:57:02 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:29:45 -04'00'



## 2-002-04: MEJORAMIENTO DE 160 km. DE CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

Mejorar la conectividad de las zonas rurales de la Región Oriental (RO) del país, proveyendo mejor acceso de las zonas productivas a puntos de consumo. El Proyecto contempla las siguientes actividades:

### ➤ Actividad 1-Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales en la Región Oriental:

1) Llamado N° 29/2018 Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Dptos. De San Pedro, Canindeyú e Itapúa - Distritos Gral. Resquín, La Paz-Jesús y Gral. Artigas-Fram - Grupo 1.1 con una ejecución total de 52,89 km, conforme al Siguiete detalle:

- ✓ Lote 1 - San Vicente - A° Itanara, con una ejecución de 18,83 km
- ✓ Lote 2- La Paz – Jesús, con una ejecución de 11,22 km
- ✓ Lote 3- Gral. Artigas – Fram, con una ejecución de 22,84 km

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Lote	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación del contrato
2-002-04	Llamado N° 29/2018 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CANINDEYU E ITAPUA - DISTRITOS GRAL. RESQUIN, LA PAZ-JESUS Y GRAL. ARTIGAS-FRAM - GRUPO 1.1	ECOMIPA SA	1	45.262.748.325	6.603.726.529	EN EJECUCION
		CONSTRUCTORA ASUNCION SA Y ASOCIADOS/29	2	45.262.748.325	6.615.353.624	EN EJECUCION
		CONSTRUCTORA ASUNCION SA Y ASOCIADOS/29	3	39.832.006.277	3.249.272.105	EN EJECUCION

### Logros alcanzados en el Primer Semestre:

- ✦ Avance de 1,55 km correspondiente al Lote 1 adjudicado a la empresa ECOMIPA S.A.
- ✦ Avance de 0,27 km correspondiente al Lote 2 adjudicado a la empresa CONSTRUCTORA ASUNCION SA Y ASOCIADOS/29(Constructora Asunción SA y EDB Construcciones de Enrique Díaz Benza.
- ✦ Avance de 4,10 km correspondiente al Lote 3 adjudicado a la empresa CONSTRUCTORA ASUNCION SA Y ASOCIADOS/29(Constructora Asunción SA y EDB Construcciones de Enrique Díaz Benza.

JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:05:02  
-04'00'

DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:58:30 -04'00'

CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:30:19  
-04'00'



2) **Llamado N° 18/2018 Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Dptos. De Alto Paraná y Cordillera - Distritos de Itakyry y Arroyos y Esteros - Grupo 1.2 con una ejecución total de 29,73 km, conforme al siguiente detalle:**

- ✓ Lote 1 - Ruta 3 - Cañada - Costa Pucu – Pirapomi (Arroyos y Esteros), con una ejecución de 10,786 km.
- ✓ Lote 2- Itakyry - Rancho Alegre, con una ejecución de 18,94 km.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Lote	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación del contrato
2-002-04	LLAMADO N° 18/2018 REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE ALTO PARANÁ Y CORDILLERA -	CONSORCIO VIAL CORDILLERA (ICSA - ING. RICARDO MARTINEZ - ING FERNANDO MORENO	1	17.071.429.026	402.446.430	EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA
	DISTRITOS DE ITAKYRY Y ARROYOS Y ESTEROS - GRUPO 1.2	CONSORCIO RUTA 98 COVIPA SA - SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCCOES LTDA )	2	63.815.356.563	6.957.432.732	EN EJECUCION

**Logros alcanzados en el Primer Semestre:**

- ✚ Inicio de los trámites para la Recepción Provisoria del Lote 1 correspondiente a la empresa CONSORCIO VIAL CORDILLERA (ICSA - Ing. Ricardo Martínez - Ing. Fernando Moreno)
- ✚ Avance de 3,13 km correspondiente al Lote 2 adjudicado a la empresa CONSORCIO RUTA 98 (COVIPA SA. - Santa Luzía Engenharia e Construcoes Ltda).

3) **Llamado MOPC 47/2021- Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio en Areas Geográficas del Departamento de San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná, Concepción, Amambay, Guairá, Caazapá e Itapúa:**

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Lote	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación del contrato
2-002-04	LLAMADO MOPC 47/2021- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES POR NIVELES DE SERVICIO EN AREAS GEOGRÁFICAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, ALTO PARANÁ,	CONSORCIO INICIATIVAS MACH- (INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.-ING. MIGUEL ANGEL CHAVEZ HAUSMAN)	1	8.911.440.313	0	EN EJECUCION
	CONCEPCIÓN, AMAMBAY,	CONSORCIO NORTECO (TECO S.R.L.-NORTEC S.A.)	2	3.733.440.375	168.365.750	EN EJECUCION
	GUAIRÁ, CAZAPÁ E ITAPUÁ	PUNTAL CONSTRUCCIONES de LUIS BOVEDA	3	6.877.185.922	385.461.248	EN EJECUCION

**Logros alcanzados en el Primer Semestre:**

- ✚ Adjudicación del llamado.
- ✚ Emisión de la Orden de Inicio para los Lotes 1,2 y 3 en fecha 01/06/2022
- ✚ Pago de Anticipo financiero para los Lotes 2 y 3.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:06:37 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:59:42 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:31:17 -04'00'



➤ **Actividad 2-Reemplazo de Puentes de Madera por Puentes de H°A°:**

- **Llamado N° 24/2018 Reemplazo de Puentes de Madera por H°A° -Tanda 1, con una ejecución total de 165,51 ml, conforme al siguiente detalle:**

- ✓ Paquete 1, con una ejecución de 101,47 ml
- ✓ Paquete 2, con una ejecución de 64,04 ml

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Lote	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación del contrato
2-002-04	LLAMADO N° 24/2018 REEMPLAZO DE PUENTES DE MADEKA POR H°A° -TANDA 1	VIALTEC S.A	1	12.814.526.527	1.835.772.484	EN EJECUCION
		SOTEC S.A	2	11.466.335.195	2.379.057.348	EN EJECUCION

**Logros alcanzados en el Primer Semestre:**

- ✚ Avance de 20,42 ML del Paquete 1 correspondiente la empresa VIALTEC S.A.
- ✚ Avance de 20,32 ML del Paquete 2 correspondiente la empresa SOTEC S.A.

- 1) **Llamado N° 09/2020 Reemplazo de Puentes de Madera por H°A° -Tanda 2 con una ejecución total de 100,40 ml, conforme al siguiente detalle:**

- ✓ Paquete 1, con una ejecución de 26,18 ml
- ✓ Paquete 2, con una ejecución de 74,22 ml

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Lote	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación del contrato
2-002-04	LLAMADO N° 09/2020 REEMPLAZO DE PUENTES DE MADEKA POR H°A° -TANDA 2	DC INGENIERIA S.A.	1	6.933.640.707	729.022.865	EN EJECUCION
		EDIVI S.A	2	17.863.034.242	3.621.430.757	EN EJECUCION

**Logros alcanzados en el Primer semestre:**

- ✚ Avance de 20,28 ml del Paquete 1 correspondiente la empresa DC INGENIERIA.
- ✚ Avance de 59,74 ml del Paquete 2 correspondiente la empresa EDIVI S.A.

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
11:08:14 -04'00'

**DIANA BEATRIZ MERCADO**  
Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
10:00:53 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:31:51 -04'00'



➤ **Actividad 3-Fiscalización de Obras de Rehabilitación de Caminos Vecinales y Reemplazo de Puentes de Madera por H<sup>º</sup>A<sup>º</sup>:**

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación del contrato
	LLAMADO N° 12/2018- CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES - GRUPO N° 1.1 Y 1.2	"CONSORCIO C y D - ELC" - (CRUZ Y DAVILA INGENIEROS CONSULTORES LTDA y ELC - ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.)	7.985.899.084	1.461.884.309	EN EJECUCION
2-002-04	LLAMADO N° 20/2018- CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA FISCALIZACIÓN DE REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR HO.AO	CONSORCIO C Y D	5.264.336.000	1.345.321.998	EN EJECUCION
	LLAMADO N° 04/2019- CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L1092 - GRUPO N° 2 - TRAMO SAN VICENTE- ITANARA	CONSORCIO L & C	1.513.752.247	275.583.696	EN PROCESO CONVENIO MODIFICATORIO N°1

➤ **Actividad 4-Administración y Supervisión de Programas / Proyectos:**

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación del contrato
	LLAMADO N° 22/2019 - SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DEL PROGRAMA PR- L1092	PRINCEWATER HOUSE COOPER	670.340.000	142.447.250	EN EJECUCION, PRESENTACION DEL INFORME DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021
2-002-04	LLAMADO N° 101/2020- CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES, EN EL DPTO. DE CAAGUAZÚ	CONSULTORA DE INGENIERIA ALTO PARAGUAY S.A. (CIALPA S.A.)	2.742.989.728	411.448.459	EN EJECUCION, - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO 2- INFORME Y PERFIL DEL PROYECTO Y PRODUCTO 3- BORRADOR DEL INFORME FINAL
	LLAMADO N° 102/2020- CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES, EN LOS DPTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y AMAMBAY	CONSORCIO INGENIERIA DE CAMINOS (FRASCHINA Y ASOCIADOS S.R.L. Y GEPG S.A.)	4.410.141.649	441.014.165	EN EJECUCION, - PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO 2- INFORME Y PERFIL DEL PROYECTO Y PRODUCTO 3- BORRADOR DEL INFORME FINAL

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
11:10:46 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
10:02:33 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:32:41 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación del contrato
2-002-04	LLAMADO 103/2020 - CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES, EN LOS DPTOS DE CAAZAPÁ, GUAIRÁ, ALTO PARANÁ E ITAPÚA	CONSORCIO A T J CONSULTORES - GESSING (ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA CONSULTORES S.L.SUCURSAL ARGENTINA Y GESTION DE SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.U. SUCURSAL PARAGUAY)	2.949.442.925	294.944.292	EN EJECUCION, + PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO 1- INFORME PRELIMINAR Y PRODUCTO 2- INFORME Y PERFIL DEL PROYECTO
	LLAMADO N° 129/2020 - CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL, PROGRAMA PR-L1092	CONSORCIO CDT (CONSULPAR - CONSULTORA DEMISON-TECNIPLAN)	4.334.567.632	433.456.763	EN EJECUCION

## 2-002-06: CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGIÓN ORIENTAL

Este Proyecto tiene como objetivo, rehabilitar caminos vecinales con distintas alternativas de solución de paquete estructural, sus obras están financiadas con Fuente de Financiamiento Local. Cuenta con las siguientes obras

- **Llamado MOPC N° 79/2018**, LPN Pavimentación tipo asfáltico y empedrado de tramos de caminos vecinales en el Departamento Central. 250 km de Asfalto en varias localidades del Departamento Central que mejoran la conectividad de más de dos millones de habitantes agilizando el traslado de lugareños, la obra está concluida. Las inversiones del semestre corresponden a certificados pendientes de pagos.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-06	LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE I	CONSORCIO HEISECKE Y ASOCIADOS (Constructora Heisecke S.A. - Yvaga Rapé S.A. - Técnica Y Servicios S.A.)	38.729.054.518	364.351.172	OBRA CONCLUIDA CON RECEPCION PROVISORIA

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:12:30 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 10:05:04 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:33:34 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-06	LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 2	CONSORCIO INICIATIVAS MACH (Miguel Angel Chaves Hausman - Iniciativas Constructivas S.A.)	42.319.303.969	859.285.533	OBRA CONCLUIDA CON RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 4	PROEL INGENIERIA	45.407.154.922	1.801.343.216	OBRA CONCLUIDA CON SOLICITUD DE RECEPCION PROVISORIA

- **Llamado MOPC N° 67/2019**, Pavimentación tipo asfáltico de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú y Alto Paraná. Este llamado está dividido en cinco Lotes

- LOTE 1 – San Pedro Tramo Ruta V (Calle 15), J.S. Miranda 32,13 km  
 LOTE 2 – Alto Paraná Tramo Acceso a Puerto Domingo Martínez de Irala 15,65km  
 LOTE 3 – San Pedro Tramo Cruce Liberación-Chore-San Pablo Cocuere – Ruta 11  
 LOTE 4 – Canindeyú Tramo Nueva Esperanza-Acceso a Santa Lucia-Ruta 10 Sección I  
 LOTE 5 – Canindeyú Tramo Nueva Esperanza-Acceso a Santa Lucia- Ruta 10 Sección II

Totalizan 127,92 km de caminos construidos con pavimentación tipo asfáltico en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú y Alto Paraná. En el primer semestre del presente Ejercicio Fiscal hubo un avance de 10 km de caminos mejorados, cabe señalar que todos los lotes cuentan con recepción provisoria de obras.

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
 Firmado digitalmente por  
 JUAN MANUEL FERREIRA  
 VAZQUEZ  
 Fecha: 2022.08.02 11:15:37  
 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
 Firmado digitalmente  
 por DIANA BEATRIZ  
 VERA MERCADO  
 Fecha: 2022.08.02  
 10:06:20 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
 Firmado digitalmente  
 por CARLINO SAMUEL  
 VELAZQUEZ MARTINEZ  
 Fecha: 2022.08.02  
 08:34:22 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-06	LLAMADO MOPC N° 67.2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 3	ECOMIPA S.A.	66.953.925.480	1.585.915.007	OBRA CONCLUIDA CON RECEPCION PROVISORIA

## 2-002-07: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGIÓN ORIENTAL

Este Proyecto tiene como objetivo construir obras de arte para conectar localidades en la Región Oriental, sus obras están financiadas con Fuente de Financiamiento Local.

Llamado MOPC N° 01/2019 Licitación Pública Nacional, para la construcción de puentes de hormigón armado y metálicos en varios Departamentos del País, con una ejecución total de 351,53 km. Obra concluida con certificados pendientes de pago.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-07	LLAMADO MOPC N° 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 4	TOCSA S.A.	10.200.000.000	55.648.075	OBRA CONCLUIDA

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:17:59  
-04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO**

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
10:07:37 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:35:05 -04'00'



**2-002-09: CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGIÓN ORIENTAL**

Este Proyecto tiene como objetivo conservar la transitabilidad de los Caminos Rurales de la Región Oriental, sus obras están financiadas con Fuente de Financiamiento Local

Llamado MOPC N° 66/2019 Licitación Pública Nacional para Obras de Mejoramiento en Zonas Críticas de Caminos en el Departamento de Concepción, con una ejecución total de 106,46%, el avance del semestre fue de 5,94 km.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 1	BGF S.A. CONSTRUCTORA	19.775.286.346		EN EJECUCION CON CERTIFICADOS PENDIENTES DE PAGO
2-002-09	LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 2	CONSORCIO CCI (ICSA - CONSTRUMAQ SUR S.R.L. - CAPAR S.A.)	21.208.485.622	1.178.987.217	OBRA CONCLUIDA CON SOLICITUD DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 3	CONSORCIO VIAL NACIONAL (INGAER - RMM S.A.)	15.299.911.157	156.932.985	OBRA CONCLUIDA CON SOLICITUD DE RECEPCION PROVISORIA

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:19:55  
-04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
10:08:59 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:35:52 -04'00'



## **2-002-11: MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGION ORIENTAL**

Proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y puentes en la región oriental, préstamo CAF 10606 - PAR 23/2016.

En el marco de apoyo al crecimiento y desarrollo económico sostenido del país y, siendo uno de los factores más incidentes el mejoramiento de la infraestructura vial, se ha puesto en marcha el proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental con el objetivo de incrementar y mantener el servicio de una parte de la red prioritaria de Caminos Vecinales, para mejorar la conectividad de la zona rural de los departamentos de la Región Oriental de la República del Paraguay, proveyendo mejor acceso de las zonas productivas a los puntos de consumo, y de la población a bienes y servicios sociales y de transporte. La mejora de la transitabilidad de la vía se realizará mediante acciones de mejora identificadas como ser: mejorar el trazado geométrico, mejorar los drenajes, adecuar la topografía, asfaltar, empedrar y enripiar los caminos, sustituir los puentes viejos de madera por nuevos de hormigón armado y, mantener adecuadamente las vías y los puentes mejorados.

### **El proyecto contempla los siguientes componentes:**

- Mejoramiento y mantenimiento de aproximadamente 350 km de caminos vecinales, correspondiente a los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Caazapá, Caaguazú, Guairá, Misiones, de la Región Oriental del país.
- Reemplazo de puentes de madera de aproximadamente 2.200 metros lineales por hormigón armado, correspondientes a los departamentos de Canindeyú, Caazapá, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná, Guairá, de la Región Oriental del Paraguay.

### **Logros alcanzados en el primer Semestre:**

#### **✚ CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS GRUPO 1 – LOTE 1 – Amambay, Concepción. BELLA VISTA NORTE - PASTOTIL - CURUSU EVA -Prog 0+000 a 35+000. Longitud: 35 km**

La empresa CIVSA, presenta un avance ejecutado acumulado del 108,60% respecto al avance programado de 118,56%, por lo que representa un atraso de 9,96% al mes de abril 2022. Se ha firmado contrato del CM N°1, cuyo monto es de guaraníes trece mil cuatrocientos cuarenta y seis millones, trescientos noventa y dos mil quinientos cincuenta y ocho (Gs. 13.446.392.558), dando un importe total a pagar por los servicios originalmente contratados más la ampliación de los servicios incluidos en el CM N°1, la suma de guaraníes ochenta mil seiscientos noventa y seis millones, seiscientos cincuenta (Gs. 80.696.000.650).

JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN  
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:21:44  
-04'00'

DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
10:10:16 -04'00'

CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ  
Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ  
MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:36:45  
-04'00'



✚ **CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS GRUPO 1 – LOTE 2 – Amambay, Concepción. BELLA VISTA NORTE - PASTOTIL - CURUSU EVA -Prog 35+000 a 67+840. Longitud: 32,84 km**

La empresa CONSTRUPAR presenta un avance ejecutado acumulado del 107,51% respecto al avance programado de 119,98%, por lo que representa un atraso de 12,47% al mes de abril 2022. Se ha firmado contrato del CM N°1, cuyo monto es de guaraníes doce mil ciento diez y nueve millones ochocientos setenta mil quinientos setenta y cuatro (Gs. 12.119.870.574), dando un importe total a pagar por los servicios originalmente contratados más la ampliación de los servicios incluidos en el CM N°1, la suma de guaraníes sesenta mil seiscientos treinta y tres millones setecientos doce mil cuatrocientos setenta y siete (Gs. 60.633.712.477).

✚ **CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS GRUPO 1 – LOTE 3 – Caazapá. YUTY-ACCESO (CRUCE ALPA). Longitud: 25,97 km**

La empresa TECSUL, ha concluido sus obras y cuenta con acta de recepción provisoria. Se ha firmado contrato del CM N°1, cuyo monto es de guaraníes ocho mil trescientos diez y nueve millones ciento diez mil noventa y ocho (Gs. 8.319.110.098), dando un importe total a pagar por los servicios originalmente contratados más la ampliación de los servicios incluidos en el CM N°1, la suma de guaraníes cincuenta mil diecisiete millones noventa y cuatro mil trescientos cincuenta y dos (Gs. 50.017.094.352). Se ha firmado contrato del CM N°2.

✚ **CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS GRUPO 1 – LOTE 4 Guairá. T1-COLONIA INDEPENDENCIA - RIO TEBICUARYMI y T2 y T3: (FELIX PEREZ CARDOZO - POTRERO BENITEZ y RUTA 8 (TEBICUARY COSTA)- ARROYO MITAY. Longitud: 24,97 km**

La empresa CONSORCIO SAN JORGE, presenta un avance ejecutado acumulado del 118,49% respecto al avance programado de 118,90%, por lo que significativamente no representa atrasos a la presentación del último certificado correspondiente al mes de marzo 2022. Se ha firmado contrato del CM N°1, cuyo monto es de guaraníes siete mil quinientos trece millones seiscientos ochenta y cuatro mil trescientos treinta (Gs. 7.513.684.330), dando un importe total a pagar por los servicios originalmente contratados más la ampliación de los servicios incluidos en el CM N°1, la suma de guaraníes cuarenta y cinco mil ciento veinte millones trescientos ochenta y un mil quinientos noventa y seis (Gs. 45.120.381.596) . El CM N°2 se encuentra en revisión.

✚ **CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS GRUPO 1 – LOTE 5 Guairá. T1-COLONIA INDEPENDENCIA - RIO TEBICUARYMI T2 y T3: (FELIX PEREZ CARDOZO - POTRERO BENITEZ y RUTA 8 (TEBICUARY COSTA)- ARROYO MITAY. Longitud: 23,10 Km**

La empresa CONSORCIO ARRECIFE, presenta un avance ejecutado acumulado del 75,95% respecto al avance programado de 98,01%, por lo que representa atraso del 22,06 % a la presentación del último certificado

JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN  
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:23:38  
-04'00'

DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
10:11:41 -04'00'

CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL VEI AZQUEZ  
MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:37:31 -04'00'



correspondiente al mes de febrero 2022. No ha presentado certificado del mes de marzo y abril 2022. Se ha firmado contrato del CM N°2, cuyo monto es de guaraníes cuatro mil trescientos cincuenta y ocho millones seiscientos ochenta y dos mil seiscientos noventa (Gs. 4.358.682.690) dando un importe total a pagar por los servicios originalmente contratados más la ampliación de los servicios incluidos en el CM N°2, la suma de guaraníes veintiseis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro millones trescientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho (Gs. 26.444.347.248).

✦ **CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS GRUPO 1 – LOTE 6 – Misiones. RUTA 1 - POTRERO SAN ANTONIO, SAN PATRICIO – SANTIAGO, PASO NARANJA -ESTANCIA POMBERO CUA, EMP.V080331-SAN IGNACIO. Longitud: 26 km**

La empresa CONSORCIO CAS, presenta un avance ejecutado acumulado del 72,24% respecto al avance programado de 104,47%, por lo que representa atraso del 32,23 % al mes de enero 2022. No ha presentado certificado del mes de marzo y abril 2022. Se ha firmado contrato del CM N°1, cuyo monto es de guaraníes tres mil setecientos setenta y dos millones quinientos mil ochocientos cincuenta y cinco (Gs. 3.772.500.855), dando un importe total a pagar por los servicios originalmente contratados más la ampliación de los servicios incluidos en el CM N°1, la suma de guaraníes veinti dos mil ochocientos treinta y cinco millones cuatrocientos nueve mil trescientos sesenta y ocho (Gs. 22.835.409.368).

✦ **CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS GRUPO 2 – LOTE 1, San Pedro. CALLE 3 DE NOVIEMBRE-CAPIIBIARY. Longitud: 8,84 km**

La empresa BRIALES HIDRACO, ha concluido sus obras y cuenta con acta de recepción provisoria. Se ha firmado contrato del CM N°1, cuyo monto es de guaraníes dos mil seiscientos cuarenta y ocho millones, cuatrocientos dos mil seiscientos sesenta y siete (Gs. 2.648.402.667), dando un importe total a pagar por los servicios originalmente contratados más la ampliación de los servicios incluidos en el CM N°1, la suma de guaraníes diez y ocho mil novecientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y tres (Gs. 18.947.442.243). Se ha firmado contrato del CM N°2.

✦ **CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS GRUPO 2 – LOTE 2, San Pedro. CAPIIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í-SECCION I:TRAZA PRINCIPAL 0+000 A 15+000, CAPIIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í-ACCESO CALLE 26 DE FEBRERO 0+000 A 1+952, CAPIIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í-ACCESO CALLE PABLO CUÉ 0+000 A 1+530. Longitud: 18,48 km**

La empresa ARROYO GUAZÚ, ha concluido sus obras y cuenta con acta de recepción provisoria. Se ha firmado contrato del CM N°1, cuyo monto es de guaraníes ocho mil setecientos noventa y un millones doscientos noventa y cinco mil novecientos ochenta y uno (Gs. 8.791.295.981), dando un importe total a pagar por los servicios originalmente contratados más la ampliación de los servicios incluidos en el CM N°1, la suma

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:25:31 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 10:13:17 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:38:28 -04'00'



de guaraníes cincuenta y dos mil setecientos ochenta y siete millones novecientos noventa y nueve mil trescientos setenta y cuatro (Gs. 52.787.999.374). Se ha presentado propuesta de CM N°2.

✚ **CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS GRUPO 2 – LOTE 3, Caaguazú. CAPIIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í-SECCIÓN II: TRAZA PRINCIPAL 15+000 A 29+920, CAPIIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í-SECCIÓN II: TRAZA PRINCIPAL 0+000 A 1+838. Longitud: 16,76 km**

La empresa ROVIAL S.A., presenta un avance ejecutado acumulado del 101,01% respecto al avance programado de 88.37%. Se ha firmado contrato del CM N°1, cuyo monto es de guaraníes seis mil novecientos diecinueve millones doscientos treinta y cuatro mil trescientos sesenta y seis (Gs. 6.919.234.366), dando un importe total a pagar por los servicios originalmente contratados más la ampliación de los servicios incluidos en el CM N°1, la suma de guaraníes cuarenta y siete mil seiscientos veintiun millones cuatrocientos dos mil quinientos cincuenta y nueve (Gs. 47.621.402.559).

✚ **LPI N°44/2021 -CONSTRUCCION DE TRAMOS VECINALES EN LOS DTOS DE CAAGUAZU Y GUAIRA. GRUPO 3 – LOTE 1:**

Obra en ejecución con 16,06 km de caminos vecinales cargo de la contratista CONSTRUCTORA FELDMAN S.A., con orden de inicio fecha 1/04/2022. Durante el mes de mayo se ejecutaron los ítems de movilización, desbosque y desbroce.

✚ **LPI N°44/2021 -CONSTRUCCION DE TRAMOS VECINALES EN LOS DTOS DE CAAGUAZU Y GUAIRA. GRUPO 3 – LOTE 2:**

Obra en ejecución a cargo de la contratista COVIPA S.A., con orden de inicio fecha 1/04/2022. Durante el mes de mayo se ejecutaron los ítems de movilización, desbosque y desbroce.

✚ **LPI N°44/2021 -CONSTRUCCION DE TRAMOS VECINALES EN LOS DTOS DE CAAGUAZU Y GUAIRA. GRUPO 3 – LOTE 3:**

Obra en ejecución, con 14,92 km de caminos vecinales a cargo de la contratista EDIVISA, con orden de inicio fecha 1/03/2022. Durante el mes de mayo se ejecutaron los ítems de movilización, desbosque y desbroce, colocación de cartel de obra, traslado de alambrados y columnas eléctricas.

✚ **LPI N°44/2021 -CONSTRUCCION DE TRAMOS VECINALES EN LOS DTOS DE CAAGUAZU Y GUAIRA. GRUPO 3 – LOTE 4:**

Obra en ejecución, con 17 km de caminos vecinales a cargo de la contratista TECSUL S.A., con orden de inicio fecha 1/02/2022. Se realizaron las instalaciones completas de las oficinas en campamento, laboratorio y casino en zona de obras. Equipos y máquinas se encuentran en zona de obra, así como el personal técnico exigido en

JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:27:56 -04'00'

DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 10:14:52  
-04'00'

CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ  
MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:39:21  
-04'00'



el PBC. Ítems de obras en ejecución: Terraplén, traslado de alambrados, zanjas de drenajes, excavación de bolsones, mantenimiento del camino. Además, se realizan tomas de muestras en áreas de préstamos y ensayos de suelos en pista.

✚ **LPI N°44/2021 -CONSTRUCCION DE TRAMOS VECINALES EN LOS DTOS DE CAAGUAZU Y GUAIRA. GRUPO 3- LOTE 5:**

Obra en ejecución, con 15,93 km de caminos vecinales a cargo de la contratista CALDETEC S.A., con orden de inicio fecha 1/02/2022. Se realizaron las instalaciones completas de las oficinas en campamento, laboratorio y talleres en la Prog. 22+000. Ítems de obras en ejecución: Terraplén, excavación de zanjas de drenaje continua desbroce y limpieza. Se realizan ensayos de suelo en pista y toma de muestras de suelos en áreas de préstamos. Días de lluvia: Precipitación total 150 mm.

✚ **LPI N°44/2021 -CONSTRUCCION DE TRAMOS VECINALES EN LOS DTOS DE CAAGUAZU Y GUAIRA. GRUPO 3 – LOTE 6:**

Obra en ejecución, con 10,97 km de caminos vecinales a cargo de la contratista TECO - CONSTRUMAQ, con orden de inicio fecha 1/04/2022. Se realizaron las instalaciones completas de las oficinas en campamento, laboratorio y talleres en la ciudad de Fasardi. Equipos y maquinarias se encuentran parcialmente en zona de obra. Ítems de obras en ejecución: Traslado de alambrado, alambrados nuevos, revisión de topografía de la traza, corrección del eje según caminos existente y según liberación con los frentistas. Se realizan toma de muestras de suelos en áreas de préstamos.

✚ **LPI N°65/2019 -CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ra TANDA: SOBRE EL CAUCE ARROYO MBOI JAGUA, PUENTE N° 2: SOBRE EL CAUCE RÍO JEJUI-MÍ, PUENTE N° 3: SOBRE EL CAUCE S/N, PUENTE N° 4: SOBRE EL CAUCE ARROYO TACUAREMBOI'Y., PUENTE N° 5: SOBRE EL CAUCE S/N. PUENTE N° 6: SOBRE EL CAUCE S/N. Longitud total: 110 ml**

La empresa BENITO ROGGIO S.A. presenta un avance ejecutado acumulado del 78,46% respecto al avance programado de 96,44%. Por lo que representa un atraso de 17,98 % al mes de febrero 2022. Prórrogas en el plazo debido a lluvias, pandemia, cortes de rutas. Se reprogramarán las curvas físico financieras con la que se ajustarán los avances. No ha presentado certificado del mes de marzo y abril 2022. Cuenta con nueva fecha de culminación 15/10/2022.

✚ **LPI N°65/2019 -CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ra TANDA: LOTE 2 Canindeyú. PUENTE N° 7: TRAMO POZUELO - COL. TAMBEY, PUENTE N° 8: TRAMO POZUELO - COL. TAMBEY, PUENTE N° 9: TRAMO POZUELO - COL. TAMBEY, PUENTE N° 10:**

JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN  
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:30:07  
-04'00'

DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 10:16:14  
-04'00'

CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ  
MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:40:05  
-04'00'



**YASY CAÑY - MANDUARA. NVA DURANGO (LUZ BELLA), PUENTE N° 11: KATUETE -  
PUERTO ADELA.**

La empresa D.C. INGENIERIA, presenta un avance ejecutado acumulado del 29,88% respecto al avance programado de 66,69%. Por lo que representa un atraso de 36,82%, conforme al último certificado al mes de febrero 2022. No ha presentado certificado del mes de marzo y abril 2022.

- ✚ **LPI N°65/2019 -CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ra TANDA: LOTE 3 Caazapá – Itapúa. PUENTE N° 12: TRAMO ENRAMADITA - TORO BLANCO VALLE'Í, PUENTE N° 13: TRAMO ABAI - TARUMÁ – TUNA, PUENTE N° 14: TRAMO ABAI - TARUMÁ – TUNA, PUENTE N° 15: TRAMO ABAI - TARUMÁ – TUNA, PUENTE N° 16: TRAMO ABAI - TARUMÁ – TUNA, PUENTE N° 17: TRAMO ABAI - TARUMÁ – TUNA. PUENTE N° 18: TRAMO LOCALIDAD SAN CARLOS (CAAZAPÁ)-NUEVA UBICACIÓN. Longitud total: 122 ml**

La empresa CONSORCIO PRIMERA TANDA, presenta un avance ejecutado acumulado del 9,96% respecto al avance programado de 27,25%. Por lo que representa un atraso de 36,55%, conforme al último certificado presentado que corresponde al mes de febrero 2022. No ha presentado certificados de los meses de marzo y abril 2022. Cuenta con nueva fecha de culminación 28/02/2023.

- ✚ **LPI N°65/2019 -CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ra TANDA: LOTE 4 CAAZAPÁ, ITAPÚA. PTE. 19-TRAMO: CRUCE BORDA - SAN AGUSTIN, PTE. 20- TRAMO: CRUCE BORDA - SAN AGUSTIN, PTE 21- TRAMO: CRUCE BORDA - SAN AGUSTIN, PTE. N°22- TRAMO CRUCE BORDA-SAN AGUSTÍN, PTE.N°23-TRAMO, CAAZAPÁ-COL. SAN COSME, PTE. N°24-TRAMO CAAZAPÁ-COL. SAN COSME, PTE. N°25-TRAMO CAAZAPÁ-COL. SAN COSME, PTE. N°26-TRAMO CAAZAPÁ-COL. SAN COSME. Longitud total: 115 ml**

La empresa CONSTRUCTORA FELDMANN, presenta un avance ejecutado acumulado del 73,45% respecto al avance programado de 100%. Por lo que representa un atraso de 26,55%, conforme al último certificado presentado que corresponde al mes de abril 2022. Solicitó Convenio Modificatorio N°1, que está en proceso de aprobación lo que permitirá certificar obras ya ejecutadas pero pendientes del CM N°1, por esta razón no se está aplicando las penalizaciones correspondientes. Cuenta con nueva fecha de culminación 27/11/2022.

- ✚ **LPI N°65/2019 -CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ra TANDA: LOTE 5 PARAGUARÍ. PTE. 27-TRAMO: CRUCE TUYU JHU - ALPASA (A" CAAÑABE), PTE. 28- TRAMO: LA**

JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN  
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:32:06  
-04'00"

DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:18:44  
-04'00"

CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ  
MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:40:50 -04'00"



**COLMENA - CESAR BARRIENTOS - APYRAGUA - ISLA KAA, PTE 29- TRAMO: LA COLMENA - CESAR ARRIENTOS - APYRAGUA - ISLA KAA, PTE. N°30-TRAMO LA COLMENA - CESAR BARRIENTOS - APYRAGUA - ISLA KAA CRUCE BORDA-SAN AGUSTÍN, PTE.N°31-TRAMO CESAR, ARRIENTOS - MINAS CUE. PTE.N°32-TRAMO CESAR BARRIENTOS - MINAS CUE. Longitud total: 97 ml**

La empresa ING. MIGUEL ANGEL CHAVES, presenta un avance ejecutado acumulado del 61,47% respecto al avance programado de 100%. Por lo que representa un atraso de 38,56%, conforme al último certificado presentado que corresponde al mes de abril 2022. En este lote existen reubicaciones de Puentes y que se incluyeron en el Convenio Modificatorio N°1, que está en revisión en la fiscalización, por esta razón no se están aplicando las penalizaciones correspondientes.

✦ **LPI N°69/2021 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL-2DA.TANDA: – LOTE 1 Caaguazú, Canindeyú**

Inicio de Obras el 1/05/2022. Actividades ejecutadas en el mes de mayo: Movilización, replanteo de ejes, colocación de carteles de obra.

✦ **LPI N°69/2021 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL-2DA.TANDA: LOTE 2 Caazapá**

Inicio de Obras el 1/05/2022. Actividades ejecutadas en el mes de mayo: Movilización, replanteo de ejes, colocación de carteles de obra.

✦ **LPI N°69/2021 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL-2DA.TANDA: LOTE 3 Itapúa/Alto Paraná**

Inicio de Obras el 1/05/2022. Actividades ejecutadas en el mes de mayo: Movilización, replanteo de ejes, colocación de carteles de obra.

✦ **LPI N°69/2021 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL-2DA.TANDA: LOTE 4 Guairá**

Inicio de Obras el 1/05/2022. Actividades ejecutadas en el mes de mayo: Movilización, replanteo de ejes, colocación de carteles de obra.

✦ **LPI N°69/2021 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL-2DA.TANDA: LOTE 5 Alto Paraná**

Inicio de Obras el 1/05/2022. Actividades ejecutadas en el mes de mayo: Movilización, replanteo de ejes, colocación de carteles de obra.

**JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por JUAN  
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:34:06  
-04'00'

**DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO**

Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:18:16  
-04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente por  
CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:41:36  
-04'00'



✚ **LPI N°69/2021 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL-2DA.TANDA: LOTE 6 Alto Paraná**

Inicio de Obras el 1/05/2022. Actividades ejecutadas en el mes de mayo: Movilización, replanteo de ejes, colocación de carteles de obra.

✚ **LPI N°69/2021 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL-2DA.TANDA: LOTE 7 Itapúa**

Inicio de Obras el 1/05/2022. Actividades ejecutadas en el mes de mayo: Movilización, replanteo de ejes, colocación de carteles de obra.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	LPI N° 39/2019- CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCION, CA AZAPA, GUAIRA Y MISIONES. ID-364-359 LOTE 1	CVSA	80.696.000.650	16.258.325.049	OBRA EN EJECUCIÓN
	LPI N° 39/2019- CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCION, CA AZAPA, GUAIRA Y MISIONES. ID-364-359 LOTE 2	CONSTRUPAR	72.753.583.051	15.413.305.611	OBRA EN EJECUCIÓN
2-002-11	LPI N° 39/2019- CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCION, CA AZAPA, GUAIRA Y MISIONES. ID-364-359 LOTE 3	TECNOLOGIA DEL SUR SAE	50.017.094.352		OBRA CONCLUIDA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA FIRMADA EL 03/11/2021
	LPI N° 39/2019- CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCION, CA AZAPA, GUAIRA Y MISIONES. ID-364-359 LOTE 4	CONSORCIO SAN JORGE	45.120.381.596	1.815.236.474	OBRA CONCLUIDA EN GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:36:09 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:17:42 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:42:23 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-11	LPI N° 39/2019- CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCION, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES ID-364-359 LOTE 5	CONSORCIO ARRECIFE	26.444.347.248	817.829.943	OBRA EN EJECUCIÓN FECHA DE FIN DE PUESTA A PUNTO 7/08/2022
2-002-11	LPI N° 39/2019- CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCION, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES ID-364-359 LOTE 6	CONSORCIO CAS	22.835.409.368	1.483.276.806	OBRA EN EJECUCIÓN FECHA DE FIN DE PUESTA A PUNTO 29/06/22

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-11	LPI N°82/2019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU-GRUPO 2- ID: 366.412- LOTE 1	CONSORCIO BRIALES HIDRACO	19.518.922.627	2.641.141.577	OBRA CONCLUIDA. CUENTA CON RECEPCION PROVISORIA FECHA 7/04/2022
2-002-11	LPI N°82/2019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU-GRUPO 2- ID: 366.412- LOTE 2	CONSORCIO ARROYO GUAZU	52.787.999.374	7.774.562.470	OBRA CONCLUIDA. EN GESTION DE LA RECEPCION PROVISORIA.
2-002-11	LPI N°82/2019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU-GRUPO 2- ID: 366.412- LOTE 3	ROVALSA	47.621.402.559	3.615.256.739	OBRA EN EJECUCIÓN

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-11	LPI N°44/2021 -CONSTRUCCION DE TRAMOS VECINALES EN LOS DTOS DE CAAGUAZU Y GUAIRA. GRUPO 3 - ID N° 398.706 LOTE 1	CONSTRUCTORA FELDMAN S.A	38.839.445.751	7.061.717.409	OBRA EN EJECUCIÓN. ORDEN DE INICIO FECHA 1/04/2022
2-002-11	LPI N°44/2021 -CONSTRUCCION DE TRAMOS VECINALES EN LOS DTOS DE CAAGUAZU Y GUAIRA. GRUPO 3 - ID N° 398.706 LOTE 2	COMPA S.A.	43.349.931.913	7.881.805.803	OBRA EN EJECUCIÓN. ORDEN DE INICIO FECHA 1/04/2022
2-002-11	LPI N°44/2021 -CONSTRUCCION DE TRAMOS VECINALES EN LOS DTOS DE CAAGUAZU Y GUAIRA. GRUPO 3 - ID N° 398.706 LOTE 3	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVISA SA	25.192.066.839	174.980.330	OBRA EN EJECUCIÓN. ORDEN DE INICIO FECHA 1/03/2022
2-002-11	LPI N°44/2021 -CONSTRUCCION DE TRAMOS VECINALES EN LOS DTOS DE CAAGUAZU Y GUAIRA. GRUPO 3 - ID N° 398.706 LOTE 4	TECNOLOGIA DEL SUR SAE	27.297.826.003	908.488.937	OBRA EN EJECUCIÓN. ORDEN DE INICIO FECHA 1/02/2022
2-002-11	LPI N°44/2021 -CONSTRUCCION DE TRAMOS VECINALES EN LOS DTOS DE CAAGUAZU Y GUAIRA. GRUPO 3 - ID N° 398.706 LOTE 5	CALDETEC INGENIERIA SRI.	28.837.636.360	275.263.703	OBRA EN EJECUCIÓN. ORDEN DE INICIO FECHA 1/02/2022
2-002-11	LPI N°44/2021 -CONSTRUCCION DE TRAMOS VECINALES EN LOS DTOS DE CAAGUAZU Y GUAIRA. GRUPO 3 - ID N° 398.706 LOTE 6	CONSORCIO TECO-CONSTRUMA Q (TECO SRL CONSTRUMA Q SUR SRL)	23.931.111.526	4.351.111.186	OBRA EN EJECUCIÓN. ORDEN DE INICIO FECHA 1/04/2022

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:38:24 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:17:16 -04'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ

Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:43:48 -04'00'



Ministerio de  
**OBRAS PÚBLICAS  
Y COMUNICACIONES**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-11	LPI N°65/2019-CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ra TANDA. ID: 367.387 LOTE 1	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A	13.252.603.607	2.075.957.640	OBRA EN EJECUCIÓN
	LPI N°65/2019-CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ra TANDA. ID: 367.387 LOTE 2	D C INGENIERIA	9.502.507.033	708.300.410	OBRA EN EJECUCIÓN
	LPI N°65/2019-CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ra TANDA. ID: 367.387 LOTE 3	CONSORCIO PRIMERA TANDA (ROMIAL S.A. CALDETEC INGENIERIA S R L.)	14.431.296.616	1.573.741.445	OBRA EN EJECUCIÓN
	LPI N°65/2019-CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ra TANDA. ID: 367.387 LOTE 4	CONSTRUCTORA FELDMAN	20.484.776.245	2.350.577.636	OBRA EN EJECUCIÓN
	LPI N°65/2019-CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 1ra TANDA. ID: 367.387 LOTE 5	ING MIGUEL ANGEL CHAVES	11.762.378.610	2.098.673.585	OBRA EN EJECUCIÓN

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-11	LPI N°69/2021 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL-2DA. TANDA - ID N° 400.854 LOTE 1	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	13.327.136.741	2.665.427.348	OBRA EN EJECUCION FECHA ORDEN DE INICIO 1/05/2022
	LPI N°69/2021 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL-2DA. TANDA - ID N° 400.854 LOTE 2	SOTEC S.A.	12.957.327.922	2.591.465.584	OBRA EN EJECUCION FECHA ORDEN DE INICIO 1/05/2022
	LPI N°69/2021 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL-2DA. TANDA - ID N° 400.854 LOTE 3	CONSTRUMAQ SUR S.R.L.	8.314.994.226	151.181.713	OBRA EN EJECUCION FECHA ORDEN DE INICIO 1/05/2022
	LPI N°69/2021 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL-2DA. TANDA - ID N° 400.854 LOTE 4	CONSORCIO YGUAZU (CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - TECO S.R.L.)	5.141.222.227	934.767.677	OBRA EN EJECUCION FECHA ORDEN DE INICIO 1/05/2022
	LPI N°69/2021 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL-2DA. TANDA - ID N° 400.854 LOTE 5	CONSORCIO PUENTES PARAGUAY (COMPAÑIA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS Y OBRAS - CONCRET MIX S.A.)	6.773.344.217	1.231.517.130	OBRA EN EJECUCION FECHA ORDEN DE INICIO 1/05/2022
	LPI N°69/2021 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL-2DA. TANDA - ID N° 400.854 LOTE 6	CONSTRUPAR S.A.	6.900.862.126	125.470.220	OBRA EN EJECUCION FECHA ORDEN DE INICIO 1/05/2022
	LPI N°69/2021 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL-2DA. TANDA - ID N° 400.854 LOTE 7	CONSORCIO FELTEX (CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. - CONSTRUTEX S.A.)	7.864.137.069	1.429.843.104	OBRA EN EJECUCION FECHA ORDEN DE INICIO 1/05/2022

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:40:31 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:16:49 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:44:34 -04'00'



## 2-002-12: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES

En este proyecto se realiza el mantenimiento de 13.416 km de Caminos Vecinales no Pavimentados, ejecutados por los Distritos de Conservación en todos los Departamentos del País.

## 2-002-13: CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC.PAV. Y NO PAV. DPTO. CANINDEYU

El presente proyecto busca dar solución al problema de transitabilidad inadecuada de los Distritos del Departamento de Canindeyú, fueron construidos con pavimento tipo asfalto 34,51 km de caminos vecinales en el Departamento de Canindeyú. En el primer semestre tuvo un avance de 7,22 km de caminos construidos.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-13	LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 8	CONSORCIO CAMINOS DEL NORTE (CONSTRUMAQ SUR S.R.L., VIALSUR S.A.)	51.567.081.580	11.272.925.760	EN EJECUCION CON CERTIFICADOS PENDIENTES DE PAGO
	LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 8	CONSTRUPAR S.A.	52.524.369.323	10.877.707.575	CON SOLICITUD DE RECEPCION PROVISORIA

JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN  
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:43:06  
-04'00'

DIANA BEATRIZ  
VERA  
MERCADO

Firmado digitalmente por  
DIANA BEATRIZ VERA  
MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:16:25 -04'00'

CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ

Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:45:25 -04'00'



**2-002-14: CONSTRUCCIÓN CAM.VEC.PAV.Y NO PAV. DPTO. CAAZAPA**

El presente proyecto busca dar solución al problema de transitabilidad inadecuada de los Distritos del Departamento de Caazapá, tuvo un avance de 14,3 km de caminos construidos con pavimento tipo asfáltico. Asimismo, la obra cuenta con recepción provisoria.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-14	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 4	CONSORCIO 14-TECO (TECO S.R.L., 14 DE JULIO S.A.)	17.760.599.799	166.652.663	OBRA CONCLUIDA CON RECEPCION PROVISORIA

**2-002-15: CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC. PAV. Y NO PAV.DPTO ÑEEMBUCU**

El presente proyecto busca dar solución al problema de transitabilidad inadecuada de los Distritos del Departamento de Ñeembucú. En el primer semestre tuvo un avance de 4,29 km de caminos construidos.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-15	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 7	TOCSA S.A.	83.507.282.568	2.631.169.933	EN EJECUCION

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:45:32 -04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO**

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:16:03 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:46:43 -04'00'



## 2-002-16: CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC. PAV.Y NO PAV.DPTO PARAGUARI.

El presente proyecto busca dar solución al problema de transitabilidad inadecuada de los Distritos del Departamento de Paraguari, fueron construidos con pavimento tipo asfalto 25,35 km de caminos en el Departamento de Paraguari. En el primer semestre tuvo un avance de 1,56 km Obra concluida con recepción provisoria.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-002-16	LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 5	CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL (LT S.A., BLACK S.A.)	32.625.298.699	-	CON SOLICITUD DE RECEPCION PROVISORIA Y CERTIFICADOS PENDIENTES DE PAGO
2-002-16	LLAMADO MOPC Nº 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 5	CONSORCIO VIAL ASFALTICA (CHAVES CONSTRUCCIONES SAI, CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)	18.539.912.836	958.494.810	CON SOLICITUD DE RECEPCION PROVISORIA Y CERTIFICADOS PENDIENTES DE PAGO

## 2-002-17: CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC. PAV.Y NO PAV.DPTO SAN PEDRO

El presente proyecto busca dar solución al problema de transitabilidad inadecuada de los Distritos del Departamento de San Pedro. En el primer semestre tuvo un avance de 7,55 km.

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:49:04 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:15:41 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:47:59 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 1	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	52.186.645.798	1.530.823.037	CON SOLICITUD DE RECEPCION PROVISORIA Y CERTIFICADOS PENDIENTES DE PAGO
2-002-17	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 1	CONSORCIO VIAL SAN PEDRO (INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A., ING. MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN, CAMINOS PARAGUAYOS S.A.)	44.667.855.272	1.289.625.628	EN EJECUCION CON CERTIFICADOS PENDIENTES DE PAGO
	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 1	CONSORCIO RIO TEMBEY (SOTEC S.A., CONSTRUCTORA RIO PARANÁ S.A.)	66.888.553.769	2.116.799.450	EN EJECUCION CON CERTIFICADOS PENDIENTES DE PAGO

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:51:21 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:14:45 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:49:05 -04'00'



## 2-003-01: SP PROYECTO ACUEDUCTO

El Proyecto Acueducto Principal (1ra Etapa) Puerto Casado – Loma Plata prioriza el suministro continuo y permanente de agua para la gente, tiene por objeto proveer de agua potable para consumo humano, beneficiando al inicio de la operación a 18 Localidades, entre las que se encuentran 86 Aldeas de pueblos originarios del Chaco Central.

El proyecto considera la potabilización del agua del Río Paraguay en Puerto Casado y el bombeo inicial de 13.000 m<sup>3</sup>/día (13 millones de litros por día) de agua potable al Chaco Central, a través de un acueducto principal de 202 km.

Las Obras finalizadas (1er y 2da Etapa) proveen de agua potable a las siguientes ciudades del Chaco Central: Loma Plata, Filadelfia, Neuland, Villa Choferes del Chaco, Yalve Sanga del Departamento de Boquerón, Puerto Casado del Departamento de Alto Paraguay, además de Cruce Pioneros, Pozo Amarillo, La Esperanza, Tte. Irala Fernández, Nueva Promesa, La Armonía, El Estribo, Paz del Chaco, Nueva Vida y Lolita del Departamento de Presidente Hayes.

### Las principales actividades de este primer semestre 2022 fueron los siguientes:

- ✦ Suscripción de C.M. N°5 de ampliación de monto y plazo, que permite la continuación de trabajos de reparo de eventuales pérdidas en la aductora principal Puerto Casado – Loma Plata.
- ✦ Acompañamiento y monitoreo durante el bombeo a Loma Plata en conjunto de la ESSAP S.A.
- ✦ Asistencia técnica en la Toma de Agua Cruda y Planta de Tratamiento de Agua Potable.
- ✦ Verificación del buen funcionamiento de sistema de comunicación y monitoreo Scada en la aductora

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-003-01	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL DE PUERTO CASADO	CONSORCIO AGUAS PARA EL CHACO	65.494.942.827	2.023.181.930	SE HA FIRMADO C.M. N°5 QUE AMPLÍA EL CONTRATO HASTA EL 31/08/2022.

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:53:58 -04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO**

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:14:12 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:52:14 -04'00'



## **2-003-02: SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE**

El Programa de Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Región Oriental del Paraguay, tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias de las poblaciones indígenas y pobres del Chaco y de Ciudades Intermedias de la Región Oriental del Paraguay.

Las obras correspondientes al Componente de Inversiones en el Chaco fueron concluidas, entregadas en su totalidad a la ESSAP S.A. y se encuentran actualmente en etapa de operackión y mantenimiento. En total, se han construido 161,7 km de aductoras de AP, 264,1 m de redes de AP y se han realizado 5.101 conexiones a hogares indígenas y no indígenas. También se han construido y se encuentran en funcionamiento 31 tanques elevados, 4 tanques reservorios y 1 centro de distribución en Mariscal Estigarribia.

Por otro lado, en el Componente de Inversiones en Ciudades Intermedias, las obras se encuentran en ejecución.

### **Los principales logros de este componente han sido:**

- ✚ Construcción de 1,56 km de redes básicas de alcantarillado y 1,815 km de redes condominiales de alcantarillado en la ciudad de Tobatí, alcanzando un ejecutado acumulado de 12,879 km de redes básicas (42,54% del total) y 20 km de redes condominiales (50,18% del total).
- ✚ Ejecución de 10,9 km de redes condominiales de alcantarillado en la ciudad de San Juan Bautista, llegando así a las 52 km previstas.
- ✚ Reinicio de las obras en la PTAR de Caacupé.
- ✚ Ejecución de 3,144 km de redes básicas de alcantarillado y 5,3 km de redes condominiales de alcantarillado en la ciudad de Horqueta, alcanzando un total 26,9 km de redes básicas y 43,94 km de redes condominiales (104% del total previsto).
- ✚ Recepción definitiva de 1.215 USB en el Chaco.

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
11:56:32 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:13:53 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
08:53:29 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
	CONSTRUCCION DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL. - ADUCTORA FILADELFA - MCAL. ESTIGARRIBIA	CONSORCIO CHACO	247.022.536.880	9.463.001.984	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CULMINADAS Y EN ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
	CONSTRUCCION DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES INDIGENAS Y LOCALIDADES MENORES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO DEL ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL.	CONSORCIO CHACO	47.109.712.480	4.467.348.458	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CULMINADAS Y EN ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
2-003-02	SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS - GRUPO I	CONSORCIO CUATRO CIUDADES	91.884.652.610	8.656.400.770	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, CON EL SIGUIENTE AVANCE POR CIUDAD: SAN JUAN B: 100% TOBATÍ: 67,13% CAACUPÉ: 47,62% LAS OBRAS TIENEN UN AVANCE EJECUTADO DE 46,88%. LAS REDES BÁSICAS Y CONDOMINIALES YA HAN CULMINADO. SE ESTÁ DEFINIENDO UN AJUSTE AL DISEÑO DE LA PTAR PARA REINICIAR LAS OBRAS.
	SISTEMAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO CONCEPCION	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO	37.324.539.334	2.300.783.049	LAS OBRAS HAN SIDO CULMINADAS. LAS 1.610 UNIDADES YA CUENTAN CON RECEPCIÓN PROVISORIA
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS BÁSICAS PARA COMUNIDADES BENEFICIADAS DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CONSORCIO C.M.R.	7.917.567.206	276.338.103	SE HAN EJECUTADO 1.215 UNIDADES QUE YA CUENTAN CON RECEPCIÓN DEFINITIVA. ESTE SEMESTRE SE REALIZÓ EL PAGO DE DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN.
	CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS PARA COMUNIDADES INDIGENAS BENEFICIADAS DEL PROYECTO ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL.	GCA S.A.	3.168.600.000	144.027.273	SE HAN EJECUTADO 1.215 UNIDADES QUE YA CUENTAN CON RECEPCIÓN DEFINITIVA. ESTE SEMESTRE SE REALIZÓ EL PAGO DE DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN.

### 2-003-03: MEJORAMIENTO DEL SERV. DE ALCANT. DE LA BAH. ASUNCIÓN

El Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción tiene como objetivo reducir la contaminación de la Bahía de Asunción y mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la población que vive en las cuencas de los arroyos urbanos que se desembocan en la Bahía de Asunción.

El componente correspondiente a la Bahía de Asunción cuenta con obras de saneamiento que consisten en:

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 11:59:10 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:13:20 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:58:24 -04'00'



- La rehabilitación de los colectores principales y secundarios que requieren renovación en la Cuenca Varadero y en la zona Norte de la Cuenca Bella Vista, que descargan en la Bahía de Asunción y la construcción del colector de la Calle Florencio Villamayor, en La Chacarita.
- La construcción de dos plantas de tratamiento preliminar de las aguas residuales, una para la Cuenca Varadero (adyacente al Parque de La Solidaridad) con una capacidad de 760 (l/s) y otra para la Cuenca Bella Vista (en el bañado Cara Cará-Barrio Cerrito), con capacidad, en primera etapa, de 2,200 (l/s). Esta última, en segunda etapa, realizará un tratamiento secundario mediante reactores anaeróbicos de flujo ascendente y su capacidad total será de 4,400 (l/s).

Las obras de rehabilitación y ampliación de redes de alcantarillado sanitario en Asunción y construcción de PTAR Varadero fueron culminadas en el semestre anterior. En este primer semestre 2022, se realizó la transferencia de la PTAR a la ESSAP S.A. en fecha 15/02/2022. Se ha firmado el C.M. N°7 (Contrato SG Ministro N°193/2022) de reajuste final el 31/05/2022.

Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-003-03	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA BAHÍA DE ASUNCIÓN Y CIUDAD DE SAN LORENZO	CONSORCIO ASI PARAGUAY	218.031.444.313	2.033.300.526	LAS OBRAS CUENTAN CON RECEPCIÓN FINAL Y FUERON ENTREGADAS A ESSAP S.A. SE HA FIRMADO EL C.M. N°7 DE REAJUSTE FINAL.

Adicionalmente, las obras de la PTAR Bella Vista se encuentran en plena ejecución. Se cuenta con un 68,08% de avance ejecutado. Entre los principales logros se encuentran:

- Construcción del registro N°23, que permitirá la interconexión entre los subsistemas de alcantarillado de Bella Vista, Lombardo e Itay a la PTAR. Se encuentra en construcción su interconexión.
- Los equipos electromecánicos y eléctricos ya están llegando a obra para su respectivo montaje.
- Se encuentra en elaboración el proyecto de automatización.

**JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:04:50 -04'00'

**DIANA BEATRIZ VERA MERCADO**  
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02 09:12:55 -04'00'

**CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ**  
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02 08:59:30 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monto Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-003-03	LLAMADO MOPC 5/17 CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSTRUCTORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- PTAR BELLA VISTA- ASUNCIÓN	ACCIONA AGUA S.A.	123.394.253.232	14.184.912.865	LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN 68,08% DE AVANCE EJECUTADO.

## **2-003-04: MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO**

El Programa de Saneamiento Integral, tiene como objetivo reducir la contaminación del arroyo San Lorenzo y mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la población que vive en las cuencas de los arroyos urbanos que se desembocan en la misma ciudad.

El componente de la ciudad de San Lorenzo cuenta con obras de saneamiento que comprenden:

- La rehabilitación de colectores principales y secundarios de la red existente de alcantarillado
- La ampliación del sistema de alcantarillado a zonas que aún no cuentan con el mismo.
- La construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales de nivel secundario, que en su primera etapa tendrá una capacidad de 330 (l/s) y en segunda etapa, de 660 (l/s).
- La construcción de tres estaciones de bombeo de aguas residuales y sus tuberías de impulsión.

Las obras de rehabilitación y ampliación de redes de alcantarillado sanitario han sido concluidas y se encuentran en proceso de entrega provisoria.

Por otro lado, las obras de la PTAR San Lorenzo, cuentan con un 81,08% de avance ejecutado. Las obras civiles tienen un avance general de 96,68% mientras que el equipamiento tiene un avance de 75,36%.

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por  
JUAN MANUEL FERREIRA  
VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02 12:07:17  
-04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO**

Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:08:10 -04'00'

**CARLINO  
SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ**

Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
09:00:25 -04'00'



Estructura Programática	Denominación del Contrato	Empresa Contratista	Monta Contractual en Gs.	Inversión en el Semestre en Gs.	Situación de la Obra
2-003-04	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA BAHÍA DE ASUNCIÓN Y CIUDAD DE SAN LORENZO	CONSORCIO SANITARIO SAN LORENZO	211.177.866.339	17.804.552.519	LAS OBRAS CUENTAN CON 81,08% DE AVANCE EJECUTADO. EL CONTRATO SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA FIRMA DEL C.M. N°8 DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.

Contactos:

**Elaborado y Editado por:**

- ✓ **Nombre y Apellido:** Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
- ✓ **Dependencia:** Departamento de Programación y Control
- ✓ **Dirección de correo electrónico institucional:** [jferreira@mopc.gov.py](mailto:jferreira@mopc.gov.py)
- ✓ **N° de teléfono institucional:** 4149362

**Revisado por:**

- ✓ **Nombre y Apellido:** Econ. Diana Vera Mercado
- ✓ **Dependencia:** Dirección de Planificación Económica
- ✓ **Dirección de correo electrónico institucional:** [dveram@mopc.gov.py](mailto:dveram@mopc.gov.py)
- ✓ **N° de teléfono institucional:** 4149758

Nota: Dependencia se refiere a la dirección, departamento o unidad a la cual pertenece la persona quién elaboró el informe.

**JUAN MANUEL  
FERREIRA  
VAZQUEZ** Firmado digitalmente  
por JUAN MANUEL  
FERREIRA VAZQUEZ  
Fecha: 2022.08.02  
12:10:05 -04'00'

**DIANA  
BEATRIZ VERA  
MERCADO** Firmado digitalmente  
por DIANA BEATRIZ  
VERA MERCADO  
Fecha: 2022.08.02  
09:06:35 -04'00'

**CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ  
MARTINEZ** Firmado digitalmente  
por CARLINO SAMUEL  
VELAZQUEZ MARTINEZ  
Fecha: 2022.08.02  
09:03:40 -04'00'