



TETĀ VIRU
MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hante raperà ko'aga guive
construyendo el futuro hoy



Balance Anual de Gestión Pública

2016



Asunción, 10 de febrero de 2017

M.O.P.C. N°109...../2017

Señor Ministro:

De mi mayor consideración.

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, en ocasión de remitir para su conocimiento y fines consiguientes el **Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016**, proveídos por las diferentes dependencias de esta Cartera de Estado, y un consolidado de las actividades realizadas y logradas.


Al respecto, dicho informe ha sido elaborado dentro del marco del Decreto N° 4774/2016 por la cual reglamenta la Ley N° 5554/2016 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016", que en su Art. 247, Proceso de Control y Evaluación Presupuestaria, inciso b. 2) establece la presentación del Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) en forma anual.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Vuestra Excelencia, con mi consideración más distinguida.


Econ. RAMÓN JIMÉNEZ GAONA
Ministro

A Su Excelencia
SANTIAGO PEÑA PALACIOS, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

RJG/pv.



BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

**Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones**



**Presupuesto
por
Resultados**





BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Año 2016



SIGLAS

- a) MOPC : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- b) VMAF : Viceministerio de Administración y Finanzas
- c) VMOP : Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- d) VMME : Viceministerio de Minas y Energía
- e) VMT : Viceministerio de Transporte
- f) KM. : Kilómetros
- g) H^{°A} : Hormigón Armado
- h) ML : Metro lineal
- i) M² : Metros Cuadrados
- j) M³ : Metros Cúbicos
- k) USD : Dólares Americanos
- l) SIU : Sistema de Información Unico (sistemas de agua)
- m) RVP : Red Vial Pavimentada

~~Lic. Juan Manuel Ferrer Vazquez~~
~~Dir. de Dpt. de Progr. y Contr.~~



PRESENTACIÓN

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es el organismo encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referente a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura. Tiene como objetivo principal facilitar las infraestructuras públicas de su competencia y establecer normas al respecto, que sean de utilidad a la producción, comercialización y consumo del país.

Corresponde a esta Cartera Ministerial las responsabilidades de bienes y servicios públicos siguientes: Obras Públicas, Transporte, Comunicaciones, Energía, Minas, Parques Nacionales, y Monumentos Nacionales, tiene entre otras las siguientes funciones y competencias:

- ✓ Ejercer el gobierno de todas las reparticiones dependientes del Ministerio y servir de vínculo entre las Entidades Autárquicas pertinentes y el Poder Ejecutivo;
- ✓ Establecer el relacionamiento político, legal, administrativo, financiero y técnico con el Poder Ejecutivo y con las demás Carteras Ministeriales del Estado, así como otras Instituciones Nacionales e Internacionales relacionados con sus funciones y responsabilidades, y así cumplir coordinadamente los objetivos de desarrollo nacional;
- ✓ La administración del buen uso y cuidado de los bienes patrimoniales del Estado a cargo del Ministerio. La administración patrimonial de los Entes Descentralizado relacionados a la Cartera serán ejercidos conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Proteger, administrar y reglamentar el uso, así como sancionar sobre los abusos, de los bienes y servicios públicos correspondientes a la Cartera;
- ✓ Programar, elaborar y proponer el Presupuesto de la Cartera a las autoridades correspondientes, y una vez aprobado, ejecutarlo en conformidad con las disposiciones legales al respecto. Los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera, referente a esta materia, deberán proceder conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Programar, administrar y controlar el uso de los recursos financieros, económicos, humanos y tecnológicos para responder a las necesidades nacionales e institucionales de sus funciones;
- ✓ Planificar, fijar objetivos y metas a ser alcanzados y trazar políticas que deben ser adoptadas dentro de la Cartera Ministerial; y
- ✓ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que afectan a las funciones del Ministerio y sus dependencias.



I. CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

I.1 Rol Estratégico de la Entidad

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tiene como:

MISION: “Planificar, gestionar, regular, promover, fiscalizar y definir las políticas de obras públicas, de comunicaciones, de transporte y seguridad vial, de agua y saneamiento, de energía y minería, contribuyendo al desarrollo sostenible del país y su integración eficiente al mundo globalizado”.

VISION: “Ser una institución rectora, con calidad y transparencia, con alto impacto en el desarrollo sostenible del país”.

VALORES: “Compromiso, Transparencia, Integridad, Excelencia e Innovación”.

Es importante observar que el desarrollo de la Infraestructura pública juega un rol clave en la agenda de crecimiento, desarrollo económico y social inclusivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030, dicho Plan tiene tres ejes de acción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se encuentra enmarcado dentro de los Ejes Estratégicos N° 1 “Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social”, N° 2 “Crecimiento Económico Inclusivo” y N° 3, Inserción del Paraguay en el Mundo, del Plan Nacional de Desarrollo, Paraguay 2030, País de Oportunidades, y la Línea Trasversal N° 2 “Gestión Pública Eficiente y Transparente”.

Respondiendo a esta línea de acción establecida por el mismo gobierno, la actual administración del MOPC se ha embarcado en un ambicioso programa de inversiones públicas. Se licitaron obras por 3.166 millones de dólares americanos, marcando un record histórico y representando más licitaciones de las que se realizaron en los 15 años previos.

El MOPC tiene como intervenciones estratégicas el Programa de Sembrando Oportunidades 2013-2018 (Programa de Lucha contra la Pobreza), el Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay 2012-2032, el Plan de Inversión Vial 2013-2023, y el Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2018.

A los efectos de desarrollar las acciones requeridas en los Planes mencionados, que afectan a todos los Departamentos del país, en el sector de infraestructura vial, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones viene desarrollando varias obras de construcción y mantenimiento de la infraestructura vial de su competencia en las rutas nacionales, departamentales, y en los caminos vecinales.

Acciones Estratégicas:

- ✓ Mantener, Mejorar y Ampliar la Infraestructura vial de todo el territorio Nacional dotando a los habitantes caminos adecuados a los requerimientos.
- ✓ Mantener y ampliar la infraestructura física de los puntos de conexión internacional y comercial del país, con un ordenamiento territorial de los puertos públicos y privados para evitar problemas de desarrollo urbano.



- ✓ Diversificar los corredores logísticos, con miras a consolidar al país como centro de distribución de cargas y pasajeros en la región, incluyendo conexiones con Bolivia y Chile.
- ✓ Mejorar los pasos fronterizos y la capacidad de tránsito de carga a través del territorio paraguayo.
- ✓ Reorientar la configuración de los flujos de carga de los sectores de soja y carne para desconcentrar los flujos de cargas de baja densidad de valor de Gran Asunción.

I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad

En el Ejercicio Fiscal 2016, la situación de la infraestructura pública vial ha mejorado bastante en relación al periodo anterior, pero a pesar de las importantes intervenciones realizadas por este Ministerio, las necesidades siguen siendo muchas, por las décadas de desidia e indolencia, esta situación genera una importante dificultad a la ciudadanía al momento de proyectar actividades tendientes para el crecimiento económico, ante esto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones avanza firmemente en la implementación del Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay con un horizonte de 20 años, y el Plan de Inversión Vial con un horizonte de 10 años.

La inversión en infraestructura es la que esta apuntalando la economía paraguaya en medio de una crisis económica regional importante que está afectando severamente a nuestros vecinos Brasil y Argentina. Paraguay sobresale en la región por su política macroeconómica ordenada y su ambicioso plan de inversiones en infraestructura.

En el ultimo inventario vial disponible, la red vial inventariada fue de 32.785 km, de los cuales 8.286,49 km son rutas pavimentadas, 2.203 km son caminos mejorados o de todo tiempo (empedrados, enripiados, adoquinados) y 24.508,49 km (75% de la red vial) son caminos no pavimentados o sea su superficie de rodadura es de tierra natural, toda la red vial requiere inversiones de diferentes tipos (mantenimientos, mejoramientos, construcción de pavimento, etc).

El Paraguay requiere de manera inmediata más inversión en infraestructura, para dar mejores días a nuestros compatriotas, para ello el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, atendiendo la coyuntura económica mundial y regional adversa, está obligado a redoblar esfuerzos, para cumplir puntillosamente el cronograma de los planes trazados, a fin de dotar al país de una infraestructura acorde a las necesidades de la gente y en sostener el crecimiento económico.

Este Ministerio trabaja de manera incansable dándole la mejor utilización a los recursos con que dispone, para que se reduzcan los índices de pobreza y pobreza extrema; mediante la construcción de caminos de todo tiempo para toda la población, así mismo también trabaja con el fin de que todos los usuarios del transporte público del país sean tratados con dignidad y viajen con comodidad y calidad, para cuyo efecto se han incorporado al sistema de manera paulatina una importante cantidad de buses 0 km. con aire



acondicionado con un alto porcentaje de buses inclusivos en el servicio del Área Metropolitana de Asunción.

El MOPC implementa el Programa “Reconversión Urbana y Metrobús”, que tiene como objetivo la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura urbana y del Transporte de Asunción y el Área Metropolitana, para contribuir al aumento de la calidad de vida de las poblaciones de las áreas de intervención de sus proyectos.

El MOPC no trabaja ni se desvela para quedar en la historia como el Gobierno que más obras construye o como el Gobierno que más rutas y caminos proyecta y asfalta. Queremos quedar en la historia como el Gobierno que más beneficios dio a la gente, como el Gobierno que más oportunidades, felicidad y calidad de vida trajo a la ciudadanía. Contra viento y marea en el MOPC seguiremos nuestra agenda que apunta a sacar al Paraguay de los últimos lugares del continente en materia de infraestructura. Seguiremos trabajando para dar paso al desarrollo y para vencer las necesidades.


Lic. Juan Manuel Fernández
Asesor de Dpto. de Progr. y Control


Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica


Lic. Marta Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC



I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad

Población			
Identificación del Beneficiario	Población Potencial	Población Objetivo	Beneficiario Efectivo
Pobladores que utilizan los servicios de balsas y lanchas para cruce fluvial transversal, y los servicios de transporte fluvial de pasajeros y cargas. Cantidad aproximada de personas que emplea en forma directa el sector de Marina Mercante	605 771	605 711	605 771
Dentro del area de influencia del proyecto global, existen diferentes grupos humanos con las siguientes características: 1) Grupos indígenas corresponden a 4 familias: Guarani, Mataco Paraguayo, Guaicuru y Lengua Maskoy, agrupadas en 7 etnias; 2) una colonia menonita en el distrito de Menno Hayes; 3) estancieros y campesinos paraguayos, aproximadamente 370 estancias; y 4) Residentes urbanos y peri-urbanos de Villa Hayes; Menno Hayes; Pozo Colorado y Pedro P. Peña. Conforme a los estudios socioeconomicos y ambientales desarrollados en el año 2007 y segun el cenos oficial del año 2002 (fuente degeec), la poblacion total del area de influencia del proyecto asciende a: 39 134 habitantes poblacion no indígena y 18 356 habitantes poblacion indigena.	57 490	57 490	57 490
Sector Indigena y Pobladores de la Zona de Influencia	100 000	70 000	1 000
Pobladores de todos los estratos sociales en la distintas ciudades seleccionadas	100 000	14 500	2 505
Pobladores de la zona de influencia construcción de los caminos pavimentados/mejor transitabilidad		358 744	358 744
Pobladores de la zona de influencia de los caminos mejorados/rehabilitados de obras viales	1 787 807	1 787 807	1 787 807
Pobladores de la zona de influencia de los caminos mejorados/rehabilitados y Pavimentados	1 328 452	1 328 452	1 328 452
Pobladores de la zona de influencia de los caminos mejorados/rehabilitados de la Travesia Urbana Paraguari - Carapegua - Quiindy	95 853	95 853	95 853
Pobladores de la zona de influencia de los caminos mejorados/rehabilitados del Acceso a Asuncion (Avda. Laguna Grande)	1 621 822	1 621 822	1 621 822
Pobladores de la zona de influencia de los caminos mejorados/rehabilitados de Tramos Camineros	2 121 328	2 121 328	2 121 328
Pobladores de la zona de influencia de los caminos mejorados/rehabilitados de Pavimentos tipo empedrado y Puentes	5 163 198	5 163 198	5 163 198
Pobladores de la zona de influencia de los caminos rehabilitados	72 555	72 555	72 555
Pobladores de la zona de influencia de los caminos asfaltados	43 661	43 661	43 661
Pobladores de la zona de influencia de los caminos rehabilitados	98 001	98 001	98 001
Pobladores de la zona de influencia de la autopista	916 444	916 444	916 444
Productores Primarios y Secundarios de los Departamentos de Caazapá e Itapúa	584 000	1 501 000	293 000
Pobladores de los Dptos. de Neembucú y Central	2 373 831	2 373 831	1 439 241
Pobladores de la zona de influencia de los caminos mejorados/rehabilitados en San Bernardino Yukiry - Luque	258 624	258 624	258 624
Pobladores de la zona de influencia de los caminos mejorados/rehabilitados Villeta - Alberdi km. 40	83 977	12 210	3 750
Pobladores de la zona de influencia de los caminos mejorados/rehabilitados Curuguaty - Villa Ygatimi - Ypeihu	191 407	99 414	6 806
Pobladores de la zona de influencia de los caminos mejorados/rehabilitados Ruta 9 Mcal. Estigarribia - La Patria; La Patria - Infante Rivarola	61 107	61 107	2 500
Pobladores de la zona de influencia del Proyecto del Corredor de exportacion	591 127	591 127	502 458
Productores Primarios y Secundarios de los Departamentos de Caazapá e Itapúa	143 000	366 000	N/A
Pobladores de la zona de influencia de la Costanera	1 049 969	1 049 969	1 049 969
El establecimiento progresivo de un sistema de transporte integrado y eficiente para la movilización ordenada, rápida y masiva de la población		830 028	
Revitalizar y mejorar la antigua zona del Puerto de Asunción, donde estará alojada la terminal del Metrobus de Asunción y su área de influencia		512 112	
Pobladores de la zona de influencia Acceso Vial al Puerto de Pilar-Dpto. de Neembucú	84 268	42 800	84 268
Pobladores de la zona de influencia de los caminos mejorados/rehabilitados	1 495 431	2 642 964	1 495 431



Población			
Identificación del Beneficiario	Población Potencial	Población Objetivo	Beneficiario Efectivo
Pobladores de la zona de influencia de las iglesias en la Ciudad de Yaguarón.	167 000	83 500	83 500
Pobladores de la zona de influencia de la ciudad de Villarrica	122000	61 000	61 000
Pobladores de la zona de influencia de la ciudad de Santa María de la Fé	7 500	3 750	3 750
Pobladores de la zona de influencia de la ciudad de Santa Rosa	6 800	3 400	3 400
Pobladores de la zona de influencia de la ciudad de Sapucaí	7 000	3 500	3 500
Pobladores de la zona de influencia de la ciudad de Capiatá	19 000	9 500	9 500
Pobladores de la zona de influencia de parques atendidos	235 000	117 500	117 500
Pobladores de la zona de influencia en Ciudad del Este	550 000	275 000	275 000
Pobladores de la zona de influencia de las iglesias en el interior restauradas.	75 000	37 500	37 500
Pobladores de la zona de influencia en la Ciudad de Caraguatay.	4 000	2 000	2 000

II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

- ✓ La adjudicación 8 (ocho) de procesos de licitaciones para concesión de itinerarios.
- ✓ Dentro del Plan de Renovación de flota ejecutado por el Viceministerio de Transporte se ha logrado la habilitación de un total de 522 buses Okm. del parque automotor de las empresas de transporte.
- ✓ Se ha desguazado trescientos cincuenta y dos (352) buses, asimismo como parte del mencionado plan a partir del 1° de junio del 2016 se estableció la obligatoriedad de contar con rampas de acceso para personas con discapacidad.
- ✓ La implementación del plan Piloto de Cobro electrónico del Pasaje con la firma del Contrato entre los transportistas y la Firma PRONET.
- ✓ Se ha logrado la formalización laboral del sector transporte, teniendo como resultados de las 4.800 fiscalizaciones realizadas en ruta a nivel país, la inscripción de 1.618 conductores en el Instituto de Previsión Social.
- ✓ El mantenimiento en dos mil guaraníes el precio que cada pasajero debió abonar por el usufructo del servicio de transporte público de pasajeros en el área metropolitana de la Ciudad de Asunción.
- ✓ Servicios de transporte fluvial y marítimo nacional e internacional garantizados, destinados a cargas y pasajeros preservando el medio ambiente y la seguridad de sus usuarios.
- ✓ Se logró tener listo los canales naturales y artificiales para permitir el ingreso de las aguas dentro del territorio nacional.
- ✓ Pese a los inconvenientes surgidos (retraso en la adjudicación de las obras con el correspondiente retraso en el inicio, esta Comisión Nacional ha logrado cumplir con sus metas y objetivos, de tener listo los canales para esperar las correspondientes riadas que suelen iniciar a mediados del mes de diciembre de cada año.
- ✓ Se cuenta con maquinarias y vehículos recientemente adquiridos.
- ✓ Recepción definitiva de la toma de Agua cruda y planta potabilizadora en la Ciudad de Puerto Casado.
- ✓ Recepción provisoria de las obras de reservorios en Loma Plata.
- ✓ Colocación de 99,5 Km de tuberías.



- ✓ Finalización del Diseño de la automatización del Acueducto Principal.
- ✓ Aprobación de la “Política Energética Nacional” de largo plazo (25 años) por parte del Poder Ejecutivo.
- ✓ Elaboración y difusión del “Balance Energético Nacional 2015” en términos de energía final.
- ✓ Inversión en tecnología en VMME con la adquisición de un drone para realizar verificaciones de las operaciones mineras de empresas vigentes.
- ✓ Ordenamiento completo del Catastro de Hidrocarburos.
- ✓ Política Energética Nacional al 2040.
- ✓ Cooperación del Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, para el desarrollo, estructuración y presentación ante Fondos Verdes para el Clima – FVC, del Proyecto BIOENERGIA 1, coordinado por el VMME/MOPC.
- ✓ Las instalaciones de los paneles en el predio del VMME para iluminación externa de las instalaciones.
- ✓ Ejecución de las Obras de Alcantarillado Sanitario y mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la ciudad de San Juan Bautista, con su correspondiente fiscalización.
- ✓ Adjudicación del estudio de factibilidad técnica y económica, planes maestros y diseño de sistemas de alcantarillado sanitario y mejora de los sistemas de agua potable para ciudades intermedias.
- ✓ Adjudicación de las obras de construcción de Aductoras, centros de distribución y estaciones de bombeo en el Chaco Central.
- ✓ Adjudicación de la consultoría para la evaluación socio económica de prestadores de Agua Potable de Tobati e Ypacarai.
- ✓ La obra de “Rehabilitación de la Avda. Autopista Silvio Pettrossi en el tramo: empalme Avda. Madame Lynch – Aeropuerto Silvio Pettrossi, ya cuenta con Acta de Recepción Provisoria aprobada y se encuentra en trámites de la obtención de la Recepción Definitiva
- ✓ Rehabilitación, Mejoramiento y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay, Implementación de Mejoramiento de la Red de Peajes del Paraguay, Centro Comunitario de Pueblos Indígenas
- ✓ La obra de Pavimentación asfáltica en tramos urbanos. Lote/Grupo 6: Itapúa, Misiones y Ñeembucú ya cuenta con Acta de Recepción Definitiva.
- ✓ La obra de "Pavimentación de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional. Lote 2: Departamentos Central y Cordillera, ya cuenta con Acta de Recepción Provisoria.
- ✓ Culminación de la obra de "Pavimentación de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional. Paquete N° 3 - Lote 2 la misma ya cuenta con acta de recepción provisoria.
- ✓ Culminación de la obra de "Pavimentación de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional. Paquete N° 3 - Lote 4
- ✓ Culminación de la obra de "Pavimentación de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional. Paquete N° 2 - Lote 1
- ✓ Culminación de la obra de "Pavimentación de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional. Lote 1. Departamento Central, la misma ya cuenta con acta de recepción provisoria.



- ✓ Las cuatros EMPRESAS CONSTRUCTORAS se encuentran en plena etapa de finalización de obras-obteniendo un avance en obras del 80%
- ✓ La obra de circunvalación de la ciudad de Quiindy ya cuenta con Acta de Recepción Definitiva aprobada.
- ✓ Culminación de las Obras:
 - "Pavimentación de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional. Paquete N° 2 - Lote 1.
 - "Pavimentación de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional. Paquete N° 3 - Lote 4.
 - "Pavimentación tipo empedrado tramo: Sapucaí - Cerro Roke".
 - "Pavimentación tipo empedrado tramo: Alto vera (Caronay) - Ynambu - Perlita Tanque".
 - "Pavimentación tipo empedrado tramo: Ramal a Tebicuarymi (Desde valle pe)".
 - "Pavimentación de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional. Paquete N° 3 - Lote 2 la misma ya cuenta con acta de recepción provisoria.
 - "Pavimentación de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional. Lote 1. Departamento Central, la misma ya cuenta con acta de recepción provisoria.
 - Pavimentación Asfáltica del Tramo Luque - San Bernardino Sección I. (Prog. 0+000 A Prog. 9+8090).
 - Culminación de la obras correspondiente a los Intercambiadores y Calles de Servicio de Paso a Desnivel en la Intersección de las Avenidas Madame Lynch y Aviadores del Chaco.
- ✓ Ejecución de la obra nueva "Construcción del Sistema Alcantarillado Sanitario y Redes de Agua Potable correspondiente al Acceso Este a la Ciudad de Asunción"
- ✓ Obras nuevas en ejecución "Pavimentación Asfáltica del tramo: Calle 14 - Rio Monday" y la obra de "Pavimentación Asfáltica de la Ruta San José de Los Arroyos - Tebicuary Tramo: Ptro. 0+000 A 1+000".
- ✓ La obra de pavimentación del tramo: Ruta acceso a loma plata - acceso Filadelfia - Ruta 9 y la obra de Rehabilitación y pavimentación del acceso a la ciudad a Nanawa ya cuentan con acta de Recepción Definitiva.
- ✓ Culminación de la obra correspondiente a los Intercambiadores y Calles de Servicio de Paso a Desnivel en la Intersección de las Avenidas Madame Lynch y Aviadores del Chaco.
- ✓ Ejecución de obras nuevas, tales como " Pavimentación tipo empedrado. Tramo: Desvió Ruta Atyra/ Candia/ Caacupe - Ruta Tobati/Caacupe". Obra 9 y la obra de construcción del acceso a desnivel al comando del ejército en la Avda. Ñu Guazú.
- ✓ Culminación de la obra de "Pavimentación tipo empedrado tramo: Sapucaí - Cerro Roke"
- ✓ Culminación de la obra de "Pavimentación tipo empedrado tramo: Alto vera (Caronay) - Ynambu - Perlita Tanque"
- ✓ Culminación de la obra de "Pavimentación tipo empedrado tramo: Ramal a Tebicuarymi (Desde valle pe)"



- ✓ Las obras de "Pavimentación tipo empedrado de los tramos: "Horqueta - Rio Ypane", "Boquerón - Itape - Coronel Martinez", "Empalme Ruta 7 (San Antonio) - A° tacuary", "Calle Rita E. Gomez Vda de Aveiro", "Ruta 6 - Raul peña (Naranjal)", "Unión - empalme Ruta 3", "Ruta 7 - Rio Iguazú", "Tuna - Tuparendá - San Cristóbal", "Calle Johannsen Villa Elisa", "San Alberto - Mbaracayu", y la obra 8 tramo: "Paraguari - Alpasa" ya cuentan con Acta de Recepción Provisoria
- ✓ La obra 7: Pavimentación tipo empedrado tramo: "San Juan Nepomuceno- Buena Vista" y la obra 2: Paso a desnivel en la ciudad de Asunción, intersección Avda. Madame Lynch y Santa Teresa, ya cuentan con acta de Recepción Definitiva.
- ✓ Construcción de puente de hormigón armado y pavimentación de accesos Tramos: Concepción – Pozo Colorado y tramo Naville – Troche.
- ✓ Pavimentación asfáltica sobre empedrado del tramo alimentador de la Ruta 8, corredor de integración regional, Ruta 8 - San Salvador – Borja – Iturbe y Ramal a Rojas Potrero, 39 Km
- ✓ El Tramo 2 y 3 se encuentran finalizados y el tramo 1 tiene trabajo hasta febrero del 2017.
- ✓ Ejecución de las Obras para Extensión de la Red Vial Pavimentada en 142.91 Km., a través de 2 contratos adjudicados y firmados, con sus respectivos contratos de Fiscalización vigentes.
- ✓ Ejecución de las obras de mantenimiento por niveles de servicio de 327 Km de la Red Vial, a través de 2 contratos adjudicados y firmados, con sus respectivos contratos de Fiscalización vigentes.
- ✓ Continuación de los trámites para la ejecución de las obras de mantenimiento por niveles de servicio de otros 193 Km de la Red Vial, a través de 2 contratos en proceso de licitación pública internacional, con respectivos procesos licitatorios para las fiscalizaciones de las obras.
- ✓ Funcionamiento de la Unidad Operativa de Proyectos BID y de las Unidades Intervinientes del Programa, con apoyo de personal de planta y de 14 Consultores Nacionales contratados, que tiene a su cargo la Coordinación de las actividades operativas de ejecución de este y otros Programas Viales financiados con recursos del BID.
- ✓ Culminación del proceso de contratación de la Consultoría para la Realización de la Evaluación Ecológica Rápida y el Plan de Manejo del Monumento Natural Isla Susú y sus Humedades, a través de 1 contrato adjudicado y firmado, en etapa de emisión de la Orden de Proceder, para el inicio de los servicios.
- ✓ Culminación de procesos de contratación para la Adquisición de Inmuebles para Comunidades Indígenas, a través de la suscripción de 7 contratos de compra de venta de inmuebles para las Comunidades Indígenas San Jorge, Joyvy y 20 de Julio, transferidos a las mismas, con ubicación de los beneficiarios en los respectivos inmuebles.
- ✓ Continuación de los procesos para la contratación de consultorías de apoyo al Fortalecimiento Institucional del MOPC, Fortalecimiento a Municipios, a Comunidades Indígenas y a Comunidades Campesinas del área de influencia del Programa., disminución del costo operativo vehicular y del tiempo de recorrido, aumento del tránsito medio vehicular y disminución a cero del tiempo de clausura por lluvias, implementación de un Plan de Gestión Ambiental.



- ✓ La Consultora culminó con la presentación de informes iniciales, mensuales, parciales del estudio en concordancia con los Términos de Referencia y el Informe Final del Estudio
- ✓ Culminación de los trabajos en la obra de Pavimentación Asfáltica del Tramo Luque - San Bernardino Sección I. (Prog 0+000 A Prog 9+8090).
- ✓ El porcentaje de ejecución de las Obras de Mejoramiento de la Ruta Departamental N° 9 tramo Mcal. Estigarribia – La Patria 58 Km. y Mantenimiento del Tramo La Patria – Tte. Infante Rivarola 115Km. Fase 2; y Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km. 40 Alberdi, se encuentran por encima de lo previsto.
- ✓ Suscripción del Convenio Modificatorio N° 2 de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Tramo: Curuguaty - Villa Ygatimi – Ypejhu
- ✓ Relevamiento y diagnóstico interno del MOPC y propuesta de estructuración para la creación y estructura organizacional de la Unidad Ejecutora para el proyecto de “Duplicación de las rutas Nacionales N° 2y7 – Modalidad Alianza Público-Privada”.
- ✓ Culminación del proceso licitatorio de contratación para la ejecución de las Obras de Mejoramiento y Pavimentación del Tramo San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta N° 6 (89,49 Km), a través de 1 contrato adjudicados y firmado el 23/12/2016.
- ✓ Proceso licitatorio para la Fiscalización de las Obras de Mejoramiento y Pavimentación del Tramo San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta N° 6 (89,49 Km), en etapa de firma de contrato.
- ✓ Contratación de una empresa Consultora que se encargara de fiscalizar la Obra Alberdi - Pilar – Etapa de Adjudicación.
- ✓ Contratación de empresas constructoras, rehabilitación y pavimentación.
- ✓ Construcción de 1 km de la Costanera.
- ✓ Desarrollo del Concurso de Anteproyectos para Edificios Sede de Oficinas de Gobierno, para lo cual se ha firmado un Acuerdo Marco de Cooperación entre el MOPC y la Asociación Ciudadela, para la implementación del Plan Maestro de Reconversión del Puerto de Asunción. El concurso se encuentra concluido y se cuenta con el anteproyecto avanzado del conjunto de oficinas de gobierno, desarrollado por el equipo ganador “Estudio MSGSSS”. El MOPC, por Decreto Presidencial 3.457 fue designado como coordinador de las obras de Oficinas de Gobierno previstos dentro del Plan Maestros del Puerto.
- ✓ Adjudicación de la Obra “Oficinas Administrativas Puerto de Villeta”, esta obra permitirá habilitar el terreno del puerto para el inicio de las obras de oficina de gobierno.
- ✓ Obra en ejecución: Mejoramiento Vial y Redes – Bo. San Jerónimo. Ira. Etapa.
- ✓ Culminación de la consultoría Mejoramiento Redes - San Jerónimo.
- ✓ Orden de Inicio de la Obra “Redes de servicio Básico Barrio San Jerónimo”
- ✓ Adjudicación de la Obra para la Construcción del Centro Comunal.
- ✓ Orden de Inicio de la Obra “Construcción del Sistema Troncal”.
- ✓ Fiscalización del sistema troncal adjudicada al Consorcio TYCSA – INCOSA – INGENEG S.A. Orden de Proceder Fiscalización 06 de octubre de 2016.
- ✓ Firma de Convenio de trabajo con las Municipalidades de Asunción, San Lorenzo y Fernando de la Mora.



- ✓ Desarrollo del Plan Director de reasentamiento.
- ✓ Plan de reasentamiento y ejecución de políticas sociales para comercios formales en ejecución.
- ✓ Asesoría Internacional, tiene por finalidad brindar un acompañamiento y asesoría general a la gestión y avance del proyecto en sus distintas áreas. Desarrollado por la empresa Transconsult en el año 2016.
- ✓ Finalización del Diseño del Plan Comunicacional del Programa RU-BTR.
- ✓ Implementación del Plan Comunicacional 1ra Etapa. Adjudicado y servicios finalizados en diciembre 2016, adjudicado a la empresa Nasta S.A.
- ✓ Inicio de la Obra de Circunvalación y Acceso al Puerto de ANNP de la Ciudad de Pilar.
- ✓ Liberación de Franja de Dominio 80%. Porcentaje de Avance de Obra 5,28% (Avance corregido por lluvia).
- ✓ Culminación de obras para la Construcción del Aeropuerto de Fuerte Olimpo.
- ✓ 13.418 km de Caminos Vecinales mantenidos a través de los Distritos Departamentales de Conservación y 5.323 km de Caminos Vecinales rehabilitados por la Contratación por excepción de Firmas Constructoras para el mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios Departamentos de la Región Oriental, lo que suma un total de 18.741 km de caminos mantenidos.
- ✓ 3.130 ml de alcantarillas tubulares y celulares que fueron proveídos según necesidad.
- ✓ Concreción efectiva de 25 contratos de obras en diferentes puntos del país.
- ✓ Celeridad en los procesos de contratación en los dos últimos meses del año 2016.
- ✓ Coordinación efectiva entre diferentes instituciones para el logro de los objetivos propuestos, a citar: Centro de Gobierno, Secretaría Nacional de Cultura, SEAM, FADA, Municipalidades, Gobernaciones entre otras.
- ✓ Aprobación de Convenios Modificatorios de varias obras a fin de año.
- ✓ Captación de proyectos ejecutivos de Puesta en Valor de comunidades del interior (Santa María de la Fe y Santa Rosa) de alto impacto social y la aprobación por las instituciones pertinente: Secretaria Nacional de Cultura.

II.2 Recursos Humanos

Composición de Recursos Humanos			
Descripción	Femenino	Masculino	Total
Total Recursos Humanos Activos (a+b)	866	3149	4015
Recursos Humanos Activos Nombrados ^(a)	457	1977	2434
Recursos Humanos Contratados ^(b)	409	1172	1581
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	284	448	732
Personal en Cargos Gerenciales (a partir de Jefe de Departamento)	87	157	244



II.3 Principales Indicadores de la Entidad

- **Obras financiadas con Bonos Soberanos**



Proceso	Licitación	Lote/Item	Descripción	Contrato	Total Adjudicado	Desembolsos recibidos del MH	Avance físico del Pyto.	Detalle
LPN 98/15	Consorcio Toesa - Vialsur	-	Ampliación y profundización del canal de toma de aguas del Río Pilcomayo y limpieza e interconexión de cañadas para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional (año 2015-2016) Tramo I-II (Embocadura - Margarito - Margarito - Gral Diaz)	S G MINISTRO N° 347/15	33 871 351 134	12 153 098 534	100%	Se registro una interrupción de los trabajos durante febrero y marzo del 2016, por orden de la intervención. En abril se reanudaron los trabajos. El contrato original sufrió modificaciones, reasignándose los rubros de: Item 4 -obras complementarias y el Item 5 construcción de alcantarillas, al ítem 2 - profundización de canales. De 900 000 m3 previstos se completo 2.266 000 m3 aprox
LPN 98/15	Consorcio Margarito	-	Ampliación y profundización del canal de toma de aguas del Río Pilcomayo y limpieza e interconexión de cañadas para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional (año 2015-2016) Tramo I-II (Embocadura - Margarito - Margarito - Gral Diaz)	S G MINISTRO N° 356/15	14 633 868 400		100%	Se terminaron de ejecutar los trabajos en tiempo y forma. Se ejecuto el 100 % previsto en el Contrato.
LPI	Mantenimiento por Niveles de Servicio		Ruta Acceso Sur, desde Cuatro Mojones hasta el desvío a Guarambare	S G MINISTRO N° 2514/10	26 111 908 330	1 158 965 161	100%	Certificado Final Presentado
LPI	Mantenimiento por Niveles de Servicio		Ruta PY 02, KM 14 (San Lorenzo) al Km 56 (A° Irala - Caacupe)				100%	Certificado Final Presentado
LPI	Mantenimiento por Niveles de Servicio		Ruta N° 2, entre puente A° Irala y el inicio de la Concesión de Tapé Pora				100%	Certificado Final Presentado
LPI	Mantenimiento por Niveles de Servicio		Ruta N° 3, entre Limpio y el empalme Ruta N° 8 (Con Certificado de Aceptación de Obra el 20-03-15)	S G MINISTRO N° 2473/09	72 674 030 000	-	100%	Certificado Final Presentado
LPI	Mantenimiento por Niveles de Servicio		Ruta N° 8, entre empalme con la Ruta N° 2 y empalme con la Ruta N° 3				100%	Certificado Final Presentado
LPI	Mantenimiento por Niveles de Servicio		Ruta N° 4, tramo: San Ignacio - Pilar	S G MINISTRO N° 1282/09	100 029 583 901	-	100%	Certificado Final Presentado
LPI	Mantenimiento por Niveles de Servicio		FISCALIZACION Ruta Acceso Sur, desde Cuatro Mojones hasta el desvío a Guarambare				100%	Certificado Final Presentado
LPI	Mantenimiento por Niveles de Servicio		Ruta PY 02, KM 14 (San Lorenzo) al Km 56 (A° Irala - Caacupe)	S G MINISTRO N° 13/2011	Gs 3 681 253 950 + US\$ 107 965	61 258 007	100%	Certificado Final Presentado
LPI	Mantenimiento por Niveles de Servicio		Ruta N° 2, entre puente A° Irala y el inicio de la Concesión de Tapé Pora				100%	Certificado Final Presentado
LPI	Mantenimiento por Niveles de Servicio		Ruta N° 3, entre Limpio y el empalme Ruta N° 8				100%	Certificado Final Presentado
LPI	Mantenimiento por Niveles de Servicio		Ruta N° 8, entre empalme con la Ruta N° 2 y empalme con la Ruta N° 3	S G MINISTRO N° 388/10	Gs 4 288 101,11 + US\$ 91 038,86	-	100%	Certificado Final Presentado

Lic. Juan Manuel Pérez Vassallo
Jefe de Dpt. de Progr y Control

Lic. María Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas





MINISTERIO DE
**OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES**

TETÁ REKUJAÍ
GOBIERNO NACIONAL
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GUAYARUNIBE

Proceso	Licitación	Lote/ ítem	Descripción	Contrato	Total Adjudicado	Desembolsos recibidos del MH	Avance físico del Pyto.	Detalle
LPI	Mantenimiento por Niveles de Servicio		Ruta N° 4, tramo: San Ignacio - Pilar	S G MINISTRO N° 1456/09	Gs 1.434.473.839 + U\$ 543.935,92	774.741.528	100%	Certificado Final Presentado
			OBRA					
LPI	Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados		Chore - Colonia Cocuera - San Pablo	S G MINISTRO N° 468/2013	24.386.596.912	227.267.083	100%	Certificado Final Presentado
LPI	Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados		Chore - Jhugua Rey	S G MINISTRO N° 624/2013	20.880.759.061	-	100%	Certificado Final Presentado
LPI	Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados		Jhugua Rey - Gral Aquino	S G MINISTRO N° 624/2013	22.136.137.249	-	100%	Certificado Final Presentado
LPI	Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados		Colonias Unidas - Jhovy Central - Raul A. Oviedo - J. Eulogio Estigarribia	S G MINISTRO N° 625/2013	28.230.256.321	1.188.518.198	100%	Certificado Final Presentado
LPI	Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados		Caazapa - Boquerón	S G MINISTRO N° 641/2013	21.760.346.115	734.892.550	95%	En proceso de Terminación de Obras
			FISCALIZACION					
			Chore - Colonia Cocuera - San Pablo				100%	Certificado Final Presentado
LPI	Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados		Chore - Jhugua Rey	S G MINISTRO N° 1846/2010	2.992.036.300	-	100%	Certificado Final Presentado
			Jhugua Rey - Gral Aquino				100%	Certificado Final Presentado
LPI	Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados		Colonias Unidas - Jhovy Central - Raul A. Oviedo - J. Eulogio Estigarribia	S G MINISTRO N° 1853/2010	2.812.675.492	-	100%	Certificado Final Presentado
LPI	Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados		Caazapa - Boquerón	S G MINISTRO N° 1857/2010	1.437.557.470	420.564.485	100%	Certificado Final Presentado
			OBRAS DE PEAJE					
LPI	Sistema de Modernización de Peajes		Implementación y Mejoramiento de la Red de Peaje del Paraguay	S G MINISTRO N° 90/ 2013	76.893.324.936	2.636.372.002	100%	Obras Culminadas con Recepción Provisionaria de obras
			FISCALIZACION					
LPI	Sistema de Modernización de Peajes		Implementación y Mejoramiento de la Red de Peaje del Paraguay	S G MINISTRO N° 112/ 2013	3.996.520.000	391.340.583	100%	Certificado Final Presentado
			OBRAS					
CO	Construcción de Centros Comunitarios		Const. De Centros Comunitarios para Pueblos Indígenas - Dpto Caaguazú	S G MINISTRO N° 446/ 2015	631.338.983	482.348.786	100%	Obras Culminadas con Recepción Provisionaria de obras
CO	Construcción de Centros Comunitarios		Const. De Centros Comunitarios para Pueblos Indígenas - Dpto Caazapa	S G MINISTRO N° 14/ 2016	596.166.721	551.851.516	100%	Obras Culminadas con Recepción Provisionaria de obras
CO	Construcción de Centros Comunitarios		Const. De Centros Comunitarios para Pueblos Indígenas - Dpto. San Pedro	S G MINISTRO N° 448/ 2015	646.484.569	527.994.473	100%	Obras Culminadas con Recepción Provisionaria de obras

Lic. Rene Gabriel Calanga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica

Lic. Marta Benítez Morinigi
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC



Proceso	Licitación	Lote/Item	Descripción	Contrato	Total Adjudicado	Desembolsos recibidos del MII	Avance físico del Pyto.	Detalle
LPI 123/12	Firmas Constrp/La Ejecucion de La Obras de Rehab y Pav del Tramo Sta Rosa del Aguay-Cptan Bado Financiada C/Recursos FONPLATA PAR 19/2011	SECCI ON I	Sección I: Santa Rosa del Aguay (Prog 0+000) a Prog 35+000 más Accesos (39,65 km) Acceso y Travesía Urbana 1: a Colonia Santa Barbara	\$ G MINISTRO N° 590/12	169 835 413 026	10 104 808 737	7%	Con avance regular en obras que consisten en problemas climaticos-lluvia
LPI 123/12	Firmas Constrp/La Ejecucion de La Obras de Rehab y Pav del Tramo Sta Rosa del Aguay-Cptan Bado Financiada C/Recursos FONPLATA PAR 19/2011	SECCI ON II	Sección II: Prog 35+000 a Prog 70+000 más Accesos (41,94 km.) Acceso y Travesía Urbana 2: a Colonia Tava Guarani Acceso y Travesía Urbana 3: a Colonia Agüento	\$ G MINISTRO N° 585/12	144 362 655 998	12 665 484 796		FINALIZADO
LPI 123/12	Firmas Constrp/La Ejecucion de La Obras de Rehab y Pav del Tramo Sta Rosa del Aguay-Cptan Bado Financiada C/Recursos FONPLATA PAR 19/2011	SECCI ON III	Sección III: Prog 70+000 a Prog. 105+000 más Accesos (40,07 km) Acceso y Travesía Urbana 4: a Colonia Karapá i Acceso y Travesía Urbana 5: a Colonia Piray	\$ G MINISTRO N° 586/12	200 810 940 995	11 296 502 780		FINALIZADO
LPI 123/12	Firmas Constrp/La Ejecucion de La Obras de Rehab y Pav del Tramo Sta Rosa del Aguay-Cptan Bado Financiada C/Recursos FONPLATA PAR 19/2011	SECCI ON IV	Sección IV: Progresiva 105+000) a Progresiva 138+650 (Capitán Bado) más Travesía Urbana(37,28 km)	\$ G MINISTRO N° 599/12	154 101 949 897	9 421 157 944		FINALIZADO
LPI 125/13	Firmas Consultoras/La Ejecucion de La Obra de Rehab y Pav del Tramo Sta Rosa del Aguay-Cptan Bado Financiada C/Recursos I FONPLATA PAR 19/2011			\$ G MINISTRO N° 32/13	10 740 000 000	200 714 468		FINALIZADO
LPI 125/13	Firmas Consultoras/La Ejecucion de La Obra de Rehab y Pav del Tramo Sta Rosa del Aguay-Cptan Bado Financiada C/Recursos 2 FONPLATA PAR 19/2011			\$ G MINISTRO N° 19/13	10 320 000 000	261 087 839		FINALIZADO
LPI 86/14	Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial		Habilitación de la Ruta Nacional N° 9, Tramo Mea! Esrigarribia - La	\$ G MINISTRO N° 25/2015	339 988 476 603	9 373 301 170,00	(*) %	Con avance regular en las Obras consistentes en habilitación y mantenimiento de varios tramos de la Ruta N° 9
LPI 21/14	Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial		Obra Mejoramiento de la Ruta Departamental Tramo Curuguaty - Villa Ygatimi - Ypejhu	\$ G MINISTRO N° 323/2014	300 004 057 124	4 370 912 874	(*) %	Con avance regular en las Obras consistentes en mejoramiento de la Ruta Departamental Curuguaty - Villa Ygatimi - Ypejhu
LPI 18/14	Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial		Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi Tramo KM 40 - Alberdi	\$ G MINISTRO N° 332/2014	230 761 527 489	3 386 733 976	(*) %	Con avance regular en las Obras consistentes en mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Tramo Km. 40 - Alberdi

Lic. Juan Manuel Ferrer, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
 Lic. René Gabriel Calonga A., Director Adjunto
 Lic. María Benítez Moringo, Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC



Proceso	Licitación	Ítem/Item	Descripción	Contrato	Total Adjudicado	Desembolsos recibidos del MH	Avance físico del Ppto.	Detalle
LPI 99/14	Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial		Fiscalización de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km 40 - Alberdi	S G MINISTRO N° 12/2015	23 618 000 855	421 345 109	(*) %	Fiscalización de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km 40 - Alberdi
LPI 100/14	Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial		Fiscalización de la Obra de Rehabilitación de la Ruta Nacional N° 9, Tramo Mcal. Estigarribia - La Patria (58 km) y Mantenimiento del Tramo La Patria - Tte. Infante Rivarola (115 km) - Fase II	S G MINISTRO N° 90/2015	10 616 210 400	204 985 220	(*) %	Fiscalización de la Obra de Rehabilitación de la Ruta Nacional N° 9, Tramo Mcal. Estigarribia - La Patria (58 km) y Mantenimiento del Tramo La Patria - Tte. Infante Rivarola (115 km) - Fase II
LPI 101/14	Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial		Fiscalización de la Obra Mejoramiento de la Ruta Departamental Tramo Curuguaty - Villa Ygatimi - Ypejhu	S G MINISTRO N° 35/2015	26 205 000 000	413 195 022	(*) %	Fiscalización de la Obra Mejoramiento de la Ruta Departamental Tramo Curuguaty - Villa Ygatimi - Ypejhu
LPI 18/15	Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial		Monitoreo y Supervisión Ambiental y Social Externa del Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial	S G MINISTRO N° 146/2015	3 962 992 000	73 795 839	(*) %	Monitoreo y Supervisión Ambiental y Social Externa del Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial
LPN 168/10	Proyecto Concepción Vallemi		Rehab. Y Pav. Concepción Vallemi	S G MINISTRO N° 417/2010	134 889 690 164	23 619 388 015	0%	Avance regular, con dificultades normales por lluvias
LPN 168/10	Proyecto Concepción Vallemi		Rehab. Y Pav. Concepción Vallemi	S G MINISTRO N° 415/2010	157 500 107 748	4 772 885 301	0%	terminado
LPN 168/10	Proyecto Concepción Vallemi		Rehab. Y Pav. Concepción Vallemi	S G MINISTRO N° 416/2010	147 208 569 116	12 166 250 078	0%	terminado
LPN 95/2011	Proyecto Ñu Guazú		Autopista Ñu Guazú Luque - Asunción	S G MINISTRO N° 134/2015	112 798 093 671	2 580 367 016	0%	terminado
LPN 95/2011	Proyecto Ñu Guazú		Autopista Ñu Guazú Luque - Asunción	S G MINISTRO N° 135/2015	85 239 412 387	27 798 688 861	0%	Avance regular, con dificultades normales por lluvias
	MOPC N° 52-13 LPI - Pavimentación de la Ruta 8, tramo Caazapá Yuty		Pavimentación de la Ruta 8, tramo Caazapá-Yuty	S G MINISTRO N° 38/2014	351 417 857 025	74 738 802 958	61,38%	
LPI N°01/2011	Licitación Pública Internacional de Firmas Consultoras para la realización de Estudios de Factibilidad por Fases-Optimización de la Conectividad Territorial de los Proyectos	1	Nodo Clorinda (ARG)-Área Metropolitana de Asunción (PY)		1 251 211 056	32 731 280	100%	Con avance de informe final aprobado
LPI N°01/2011	Licitación Pública Internacional de Firmas Consultoras para la realización de Estudios de Factibilidad por Fases-Optimización de la Conectividad Territorial de los Proyectos	2	Nodo Ñeembucú (PY) y Río Bermejo		1 187 882 400	31 075 256	100%	Con avance de informe final aprobado
LPI 86/14	Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial		Habilitación de la Ruta Nacional N° 9, Tramo Mcal. Estigarribia - La	S G MINISTRO N° 25/2015	339 988 476 603	9 373 301 170,00	(*) %	Con avance regular en las Obras consistentes en habilitación y mantenimiento de varios tramos de la Ruta N° 9

Lic. Juan Manuel Ferrer
Sub-Dirección de Progr. y Control

Lic. Regina Gabriel Calonge A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica

Lic. Marta Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC



MINISTERIO DE
**OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES**

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
COMUNIDAD Y PAZ

Proceso	Licitación	Lote/ Ítem	Descripción	Contrato	Total Adjudicado	Desembolsos recibidos del MIB	Avance físico del Pyto.	Detalle
LPI 21/14	Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial		Obra Mejoramiento de la Ruta Departamental Tramo Curuguaty - Villa Ygatimi - Ypeju	S G MINISTRO Nº 323/2014	300.004.057.124	4.370.912.874	(*) %	Con avance regular en las Obras consistentes en mejoramiento de la Ruta Departamental Curuguaty - Villa Ygatimi - Ypeju
LPI 18/14	Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial		Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi. Tramo KM. 40 - Alberdi	S G MINISTRO Nº 332/2014	230.761.527.489	3.386.733.976	(*) %	Con avance regular en las Obras consistentes en mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Tramo Km. 40 - Alberdi.
LPI 99/14	Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial		Fiscalización de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi. Tramo Km 40 - Alberdi	S G MINISTRO Nº 12/2015	23.618.000.855	421.345.109	(*) %	Fiscalización de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi. Tramo Km 40 - Alberdi
LPI 100/14	Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial		Fiscalización de la Obra de Rehabilitación de la Ruta Nacional Nº 9, Tramo Meál. Estigarribia - La Patria (58 km) y Mantenimiento del Tramo La Patria - Tte. Infante Rivarola (11,5 km) - Fase II	S G MINISTRO Nº 90/2015	10.616.210.400	204.985.220	(*) %	Fiscalización de la Obra de Rehabilitación de la Ruta Nacional Nº 9, Tramo Meál. Estigarribia - La Patria (58 km) y Mantenimiento del Tramo La Patria - Tte. Infante Rivarola (11,5 km) - Fase II
LPI 101/14	Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial		Fiscalización de la Obra Mejoramiento de la Ruta Departamental Tramo Curuguaty - Villa Ygatimi - Ypeju	S G MINISTRO Nº 35/2015	26.205.000.000	413.195.022	(*) %	Fiscalización de la Obra Mejoramiento de la Ruta Departamental Tramo Curuguaty - Villa Ygatimi - Ypeju
LPI 18/15	Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial		Monitoreo y Supervisión Ambiental y Social Externa del Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial	S G MINISTRO Nº 146/2015	3.962.992.000	73.795.839	(*) %	Monitoreo y Supervisión Ambiental y Social Externa del Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial
LPN 146/15	Pavimentación del Tramo Acceso al Puerto Don Joaquín Meza. Itapúa		Pavimentación Asfáltica al acceso del Puerto Don Joaquín	S G MINISTRO Nº 449/15	9.820.148.252	4.900.606.586	50%	Actualmente en proceso. Convenio Modificatorio Nº 1

Lic. JUBILIOSA FERRARI
Jefe de Dept. de Progr. y Control de Planificación Financiera

Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Financiera

Lic. Marta Benítez Moringo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC



Proceso	Licitación	Lote/Item	Descripción	Contrato	Total Adjudicado	Desembolsos recibidos del MH	Avance físico del Pyto.	Detalle
CE 1772015	Acciones inmediatas para la estabilización de la defensa costera de la ciudad Alberdi	N/A	Surgió un plan de emergencia para la estabilidad de la Defensa Costera de la Ciudad de Alberdi, en el tramo 0+00A1+400, consistente en relleno de un pedraplen graduado que oscila entre 0-10 cm con un proceso constructivo específico	S G MINISTRO N° 62/2015	73 933 329 270	44 656 289 549	76%	RUBROS GENERALES * Movilización * Instalaciones y Servicios Especializados * Relleno granular bajo agua * Relleno Hidráulico desde la cota 55 * Relleno granular de protección de pie * Filtros * Rip rap * Ripio cota * Espigones * Bitas de amarre * Remoción de rampa para atracadero de balsas, existente RAMPAS PEATONALES Y ESCALERAS COTA 55 A COTA 56,90 (PROG: 0+090,0+250,0+614; Y 0+960) * H° de asiento (e=0,15m) * H° Estructural - H ° 210 kg/cm2 * Etc PROLONGACION CANERIA H° A° (D=1,00m) DE DESAGUE CLOACAL (PROG 0+804) * Tubo H ° A° -D= 1,00m-Clase III - Pared B (AASHTO M 170) * Etc FRANJA DE DOMINIO * Liberación de Franja de Dominio
LPN 89/2014	Firmas constructoras para la construcción del Parque Lineal - primera etapa, en la bahía de Asunción	N/A	Relleno hidráulico hasta la cota 64 msnm al costado de la Avenida Costanera Norte Primera Etapa margen derecha en el sentido de las progresivas, obras hidráulicas de alcantarillas celulares y tubulares, canales y cunetas de hormigón armado con muros laterales de piedra, protección de taludes con colchón reno, gaviones y enrocado, obras de reposición en la Avenida Costanera Norte Primera Etapa y liberación de franja de dominio	S G MINISTRO N° 338/14	23 501 173 171	22 368 228 946	116%	Con avance regular en obras que consisten en: RELLENOS Y DEFENSAS FLUVIALES * Terraplén por refutado * Drenes verticales prefabricados * Empastado, plantación con semilla sobre suelo orgánico Protección permanente colchón reno (17 cm) Instrumentación y control geotécnico - Acentímetro * ETC MOVIMIENTO DE SUELO * Limpieza de terreno * Excavaciones * Excavación de bolsones * Excavación de zanjas de drenaje * ETC SERVICIOS VINCULADOS * Movilización * Instalaciones y servicios especializados DRENAJE * Obras de drenaje * Etc CUNETA DE PROTECCION * Cordón cuneta de hormigón * Etc OBRAS COMPLEMENTARIAS * Señalización horizontal * Etc MEDIO AMBIENTE

Lic. Juan Manuel Fernández...
Lic. René Gabriel Chiriboga...
Director Adjunto...
División de Planificación y Contratación

Lic. Marta Benítez Morinigi
Viceministra de Administración y Finanzas



Proyecto	Licitación	Lote/Item	Descripción	Contrato	Total Adjudicado	Desembolsos recibidos del MII	Avance físico del Pyto,	Detalle
LPN 11/6/2015	Construcción del local para comisaría, guardería y cuerpo de bomberos en el área de refugio	N/A	La incorporación de nuevos trabajos no previsto originalmente, la eliminación y variaciones de cantidades de ítems contractuales, como resultado de los ajustes realizados al proyecto para la adecuación de los trabajos a los actuales requerimientos de la obra, han modificado el monto contractual	S G MINISTRO N° 587/16	1 898 878 515	-	81%	Con avance regular en obras que consisten en: RUBROS GENERALES *Revisión de Proyecto *Etc MOVIMIENTO DE SUELO *Excavación *Compacción *Relleno de nivelación ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO *Zapata de Hormigon Armado * Varillas para zapata de hormigon armado *Etc ALBANILERIA *Cimiento de piedra bruta colocada *Mamposteria de nivelación de 0,30 *Etc AISLACIONES Y REVOQUES * Aislación Horizontal Pared de 0,15 *Etc TECHO *Techo de chapa trapezoidal con aislación termica sobre estructura metalica *Cierrosado de PVC *Etc PISO Y ZOCALOS *Piso ceramico 30x30cm *Zocalo ceramico 8x30cm REVESTIMIENTOS *Azulejos en sanitarios y kitchenette CARPINTERIA DE MADERA * Puerta Tablero de 2 hojas de 1.00m C/Marco de Chapa doblada - Puerta Tipo P1 *Etc CARPINTERIA METALICA
LPN 27/2016	Construcción del muelle deportivo de la bahía de Asunción, Ad Referendum a la reprogramación presupuestaria		MUELLE: tendrá un área de 13 781 m2 y estará ubicado entre la playa de la Avenida Costanera Ira Etapa y el puente que corresponde al cauce del arroyo Perú CENTRO DE INTERPRETACION: tendrá un área de 306,7 m2 y estará ubicado en proximidades del barrio de interés social Gral Santos El proyecto se compone de un espacio que será utilizado para generar y proveer material e informaciones varias sobre las obras que forman parte de la Franja Costera.	S G MINISTRO N° 348/16	16 933 910 845	5 686 347 260	21%	RUBROS GENERALES *Revisión de Proyecto * Instalaciones y servicios especializados: Replanteo y marcación REMOCION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES *Remoción de estructuras existentes RELLENOS Y DEFENSAS FLUVIALES *Relleno por refiliado *Muro de Piedra Bruta
LPN 52/2015	Proyecto Costanera Norte 2da Etapa		Costanera Norte 2da Etapa	S G MINISTRO N° 351/2015	361 575 154 613	18 659 259 280		Avance regular, con dificultades normales por lluvias
LPN 52/2015	Proyecto Costanera Norte 2da Etapa		Costanera Norte 2da Etapa	S G MINISTRO N° 162/2016	11 318 396 672	807 826 673		Avance regular, con dificultades normales por lluvias

Lic. Juan Manuel Restani
Jefe de Depto. de Progr. y Seguim. de la Ejecución de las Obras Públicas

Lic. Rená Gabriel Calanga A.
Director Adjunto
Planes de Planificación Estratégica

Lic. María Bértiz Morini
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES



Proceso	Licitación	Lote/Item	Descripción	Contrato	Total Adjudicado	Desembolsos recibidos del MB	Avance físico del Pyto.	Detalle
LCO 45/2016	Obra de mejoramiento vial y redes de servicio básico Barrio San Jerónimo ID N° 3048/19		Contratación de Empresa Constructora para el desarrollo de trabajos de Mejoramiento Vial y Redes de Servicios Básicos – Ira Etiapa. Bo Empresa Caldeire Ingenieros S R L.	S.G. MINISTRO N° 350/2016	2.933.412.225	838.674.076	5%	53% Fondos BID, 47% Bonos
LPI N° 108/2015	Construcción del sistema Troncal -BTR- corredor principal - tramos 2 y 3 ID de Licitación 291192		Construcción del sistema Troncal -BTR- corredor principal - tramos 2 y 3. Mota Engil Ingeniería y Construcción S.A	S.G. MINISTRO N° 100/2016	300.417.120.672	101.540.983.425	1,07%	BID 72% OFID 12% LOCAL total 16%
LPN N° 109/2016	Construcción de la Sede de la Gerencia Técnica del Puerto en Villeta ID 316798		Consortio Central	S.G. MINISTRO N° 597/2016	8.964.063.111	-	0	Total bonos
LPN 145/16	Contratación de Empresa Constructoras para la Realización de Obras de Circunvalación y Acceso vial a la Terminal Portuaria de la Ciudad de Pilar-Contrato FONPLATA PAR 16	1	Obra de Circunvalación y Acceso Vial al Puerto de la ANNP de la ciudad de Pilar	S.G. MINISTRO N° 166/2016	104.500.000.000,00	1.425.000.000	1%	Se ha construido Pilotes Prefabricados 45 metros lineales y 37.700 Cub. de terraplen
LPI N° 114/15	Servicios de Reparación y Mantenimiento de Puentes de Madera en varios Dptos. de la Región Oriental.	1	Servicios de Reparación y Mantenimiento de Puentes de Madera en varios Dptos. de la Región Oriental.	S.G. MINISTRO N° 384/2015	5.000.000.000	3.180.893.004	63%	Plazo de Ejec.: 12 meses, en retraso
LPI N° 140/15	Adquisición de Puentes Modulares de Acero	1	Adquisición de Puentes Modulares de Acero	S.G. MINISTRO N° 219/2016	32.200.000.000	3.220.000.000	10%	Se pago Anticipo Financiero
LPI N° 141/15	Adquisición de Alcantarillas de HºAº Tubulares y Celulares	1	Adquisición de Alcantarillas de HºAº Tubulares y Celulares	S.G. MINISTRO N° 453/2015	3.041.032.500	2.124.994.300	70%	Plazo de Ejec.: 8 meses, en retraso
CE N° 08/14	Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales en la Región Occidental	3	Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales en la Región Occidental	S.G. MINISTRO N° 341	16.302.191.198	16.302.191.198	100%	En proceso Recepción Definitiva
CE N° 02/16	Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no pavimentados de la Región Oriental	25	Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no pavimentados de la Región Oriental	S.G. MINISTRO N° 206/16, N° 247/16, N° 209/16, N° 282/16, N° 223/16, N° 287/16, N° 231/16, N° 179/16, N° 182/16, N° 275/16, N° 274/16, N° 248/16, N° 247/16, N° 223/16, N° 205/16, N° 188/16, N° 271/16, N° 204/16, N° 209/16, N° 205/16, N° 221/16,	55.101.558.788	49.622.064.779	90%	Plazo de Entrega: 60 días
CE N° 03/15	Servicios de Colocación de Alcantarillas Celulares y Tubulares en los Departamentos de Concepción, San Pedro y Canindeyú	2	Servicios de Colocación de Alcantarillas Celulares y Tubulares en los Departamentos de Concepción, San Pedro y Canindeyú	S.G. MINISTRO N° 99/2015 y N° 103/2015	7.000.000.000	6.930.748.101	99%	
LPI N° 115/15	Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en varios Departamentos de la Región Oriental	6	Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en varios Departamentos de la Región Oriental	S.G. MINISTRO N° 58/2016, N° 171/16, N°	17.300.000.000	7.819.639.084	45%	Plazo de Entrega: 15 meses. Está atrasado
LCO N° 25/15	Construcción del Puente de HºAº sobre el arroyo La Paz	1	Construcción del Puente de HºAº sobre el arroyo La Paz	S.G. MINISTRO N° 170/2015	595.588.000	408.204.000	68%	Plazo de Entrega: 120 días calendario. Está atrasado
LPI N° 117/15	Construcción de Puente Mixto sobre el Río Ypane, Tramo Tacuati - Horqueta	1	Construcción de Puente Mixto sobre el Río Ypane, Tramo Tacuati - Horqueta	S.G. MINISTRO N° 211	16.237.013.680	5.480.271.704	33%	Firma del Contrato 20/06/2016 Plazo 10 meses
LPN N° 59/15	Servicios de Consultoría s de Firmas Precalif. Para la Fiscalización de Obras de Mejoramiento y Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Dptos. de San Pedro y Canindeyú	1	Servicios de Consultoría s de Firmas Precalif. Para la Fiscalización de Obras de Mejoramiento y Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Dptos. de San Pedro y Canindeyú	S.G. MINISTRO N° 323/2015	5.409.171.313	1.262.839.499	24%	Firma del Contrato 28/10/2015 Plazo 40 meses
LPN N° 123/15	Contratación de Firmas Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales en el Distrito de Pinasco, Dpto. de Pdte. Hayes	1	Contratación de Firmas Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales en el Distrito de Pinasco, Dpto. de Pdte. Hayes	S.G. MINISTRO N° 41/2016	13.349.956.479	5.933.794.605	44%	Firma del Contrato: 07-03-16 Plazo de la obra 180 días. Está atrasado

Lic. Juan Manuel Fernández Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Lic. René Gabriel Calongá A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica

Lic. María Benítez Moriri
Viceministra de Administración y F.
MOPC



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÁ REKUJAI GOBIERNO NACIONAL

Proceso	Licitación	Lote/Item	Descripción	Contrato	Total Adjudicado	Desembolsos recibidos del MIB	Avance físico del Pyto.	Detalle
LPN 87/12	Restauración de la Santísima Trinidad-Primera parte - AD Referendum a la reprogramación presupuestaria		Restauración de la Iglesia Santísima Trinidad - Primera parte	S G MINISTRO N° 494/2012	462 849 060	458 257 157	100%	Obra culminada
LPN	Trabajos de mantenimiento, reparación y construcciones varias en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Sapucaí - Dpto. de Paraguari		Trabajos de mantenimiento, reparación y construcciones en la Parroquia de Sapucaí	S G MINISTRO N° 255/2014	818 319 312	818 319 312	100%	Obra Culminada
LPN 65/14	Revitalización y puesta en valor del casco histórico de San Juan Bautista Misiones - Segunda etapa		Revitalización y puesta en valor del casco Histórico de San Juan Bautista Misiones - Segunda etapa	S G MINISTRO N° 271/2014	3 554 587 426	3 554 587 426	100%	Obra Culminada
LPN 69/14	Trabajos de restauración en el Panteon Nacional de los Heroes		Restauración en el Panteon Nacional de los Heroes	S G MINISTRO N° 361/2014	1 634 330 061	1 099 860 216	70%	Obra suspendida momentaneamente
CO	Trabajos de iluminación y reparaciones varias en el Arco puente sobre la Avda. Mcal Lopez del Ferrocarril Central		Trabajos de iluminación y reparaciones varias en el Arco puente sobre la Avda. Mcal Lopez del Ferrocarril Central	S G MINISTRO N° 267/2014	349 110 000	128 958 000	100%	En aprobación convenio modificatorio
LPN	Construcción de ciclovia de la ciudad de Sapucaí - Departamento de Paraguari		Construcción de ciclovia de la ciudad de Sapucaí - Departamento de Paraguari	S G MINISTRO N° 148/2015	2 235 500 000	2 235 500 000	100%	Obra Culminada
LCO 176/14	Trabajos de construcción de plataformas metálicas para depósito del puerto - AD Referendum al PCN 2015		Trabajos de construcción de plataformas metálicas para depósito del Puerto	S G MINISTRO N° 91/2015	518 040 000	518 040 000	100%	Obra Culminada
CE	Trabajos de apuntalamiento y posterior restauración de la cupula y bóvedas principales del Panteon Nacional de los Heroes		Trabajos de apuntalamiento y posterior restauración de la cupula y bóvedas principales del Panteon Nacional de los Heroes	S G MINISTRO N° 37/2016	6 250 814 498	6 011 759 582	90%	En aprobación convenio modificatorio
LPN 151/15	Construcción del portico en el Parque Industrial Mariscal Francisco Solano Lopez		Construcción del portico en el Parque Industrial Mcal. Francisco Solano Lopez	S G MINISTRO N° 29/2016	1 196 519 792	571 126 762	40%	Obra Culminada
CO 40/15	SBE- Trabajos de construcción de cerco perimetral y caseta de guardia en la cantera de Ypacarai		Trabajos de construcción de cerco perimetral y caseta de guardia en la cantera de Ypacarai	S G MINISTRO N° 144/2015	35 529 700	35 529 700	100%	Obra Culminada



Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica

Lic. Marta Behñez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC



- **Avance de Obras por Proyectos**

Obras y/o actividades	Ciudad / Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Ampliación y profundización del canal de toma de aguas del Río Pilcomayo y limpieza e interconexión de cañadas para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional (año 2015-2016) Tramo I-II (Embocadura - Margarito - Margarito - Gral. Diaz)		Consortorio Toca - Valsur	100%	100,00%	Se registro una interrupcion de los trabajos durante febrero y marzo del 2016, por orden de la intervencion. En abril se reanudaron los trabajos El contrato original sufrió modificaciones, reasignandose los rubros de: Item 4 -obras complementarias y el Item 5 construcción de alcantarillas, al ítem 2 - profundización de canales De 900 000 m3 previstos se completo 2.266 000 m3 aprox.
Ampliación y profundización del canal de toma de aguas del Río Pilcomayo y limpieza e interconexión de cañadas para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional (año 2015-2016) Tramo I-II (Embocadura - Margarito - Margarito - Gral. Diaz)		Consortorio Margarito	100%	100,00%	Se terminaron de ejecutar los trabajos en tiempo y forma. Se ejecutó el 100 % previsto en el Contrato
Sistema de agua Potable para el Chaco Central (Construcción del Acueducto principal Puesto Casado- Loma Plata)	La Victoria (Alta Paraguay) Municipal Estigarribia (Boqueron) Puesto Pinasco y Pozo Colorado (Presidente Hayes)		1	Obra	
Sistema de Alcantarillado Sanitario y Mejora de la Red de Agua Potable para la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones	San Juan		1	Obra	
Construcción de Aductoras, Centros de Distribución y Estación de Bombeo en el Chaco Central	Loma Plata, Filadelfia, Neuland, Choferes del Chaco(Boqueron) Tte Manuel Irala Fernandez (Presidente Hayes)		1	Obra	
Mejoramiento de zonas críticas de la Ruta N° 12 tramo Triangulo - Fn Esteban Martinez - Fn Gral. Diaz		Comando de Ingeniería del Ejército	0,00%	0,00%	Convenio Interinstitucional. La obra ha tenido una suspensión de los trabajos en el periodo febrero 2014 a octubre 2015 por orden del Superior del Gobierno Nacional
Servicio de Dragado para el Mantenimiento de los Canales de Navegación del Río Apa entre Asunción y la Desembocadura del Río Apa		Ingeniería de Topografía y Caminos S.A (T & C S A)			
Pavimentación en la Avda. Peru de Ciudad del Este		Consortio Bella Vista			
Mantenimiento por Niveles de Servicio, Ruta Acceso Sur, desde Cuatro Mojones hasta el desvío a Guarambare	Central	Consortio Talavera & Ortellado - Constructora Heisecke S.A	100%	100,00%	Certificado Final Presentado
Mantenimiento por Niveles de Servicio, Ruta PY 02, KM 14 (San Lorenzo) al Km 56 (A° Irala - Caacupe)	Central	Consortio Tabavera & Ortellado - Constructora Heisecke S.A	100%	100,00%	Certificado Final Presentado
Mantenimiento por Niveles de Servicio, Ruta N° 2, entre puente A° Irala y el inicio de la Concesión de Tape Porá	Central, Cordillera, San Pedro y Caaguazú	Consortio de Ingeniería Vial (CIV SA. M&T S.A., DC ING S.A)	100%	100,00%	Certificado Final Presentado
Mantenimiento por Niveles de Servicio, Ruta N° 3, entre Limpio y el empalme Ruta N° 8 (Concesión de Tape Porá)	Central, Cordillera, San Pedro y Caaguazú	Consortio de Ingeniería Vial (CIV SA. M&T S.A., DC ING S.A)	100%	100,00%	Certificado Final Presentado

Lic. Juan Manuel Benítez Vassallo
Jefe de Ofic. de Neg. / Contr. /

Lic. María Benítez Morinig
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC





MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÁ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
JHUPÓO OVADE IREPUA KUPA OUVUO
CONSTITUYENDOS EL FUTURO HOY

Obras y/o actividades	Ciudad / Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Mantenimiento por Niveles de Servicio, Ruta N° 8, entre empalme con la Ruta N° 2, y empalme con la Ruta N° 3	Central, Cordillera, San Pedro y Caaguazú	Consorcio de Ingeniería Vial (CIV S.A., M&T S.A., DC ING S.A)	100%	100,00%	Certificado Final Presentado
Mantenimiento por Niveles de Servicio, Ruta N° 4, tramo: San Ignacio - Pilar	Misiones y Neembucu	Consorcio Vial Sureño	100%	100,00%	Certificado Final Presentado
Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados, Chore - Colonia Cocuera - San Pablo	San Pedro	Vialtec S.A	100%	100,00%	Certificado Final Presentado
Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados, Chore - Jhugua Rey	San Pedro	Benito Roggio E Hijos	100%	100,00%	Certificado Final Presentado
Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados, Jhugua Rey - Gral. Aquino	San Pedro	Ecomipa S.A	100%	100,00%	Certificado Final Presentado
Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados, Colonias Unidas - Jhovvy Central - Raul A. Oviedo - J. Eulogio Estigarribia	Caaguazú	Consorcio Roggio (50%) -Tecnoodii (50%)	100%	100,00%	Certificado Final Presentado
Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados, Caazapá - Boquerón	Caazapá	Consorcio Ñumi	100%	95,00%	En proceso de terminación de las Obras
Implementación y Mejoramiento de la Red de Peaje del Paraguay	Varios Departamentos de la Republica	Consorcio M & T S.A. - PAT TRAFFIC	100%	100,00%	Con Acta de Recepción. Provisoria de Obras
Const. De Centros Comunitarios para Pueblos Indígenas - Dpto. Caaguazú	Cnel. Oviedo (Saro Karo)	M & O S A	100%	100,00%	En proceso de Recepción Provisoria de las Obras
Const. De Centros Comunitarios para Pueblos Indígenas - Dpto. Caazapá	Abai	M & O S A	100%	100,00%	En proceso de Recepción Provisoria de las Obras
Const. De Centros Comunitarios para Pueblos Indígenas - Dpto. San Pedro	Guayatibi	M & O S A	100%	100,00%	En proceso de Recepción Provisoria de las Obras
Pavimentación de tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional - Paquete N° 3 - Lote 1		Consorcio de Pavimento Urbano			
Pavimentación de tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional - Paquete N° 3 - Lote 3		Consorcio Pavimentador Central			
Pavimentación Asfáltica del tramo Eusebio Ayala - Mompox - Cerro la gloria		Ecomipa			
Pavimentación de tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional - Paquete N° 2 - Lote 1		Consorcio Acaray			
Pavimentación de tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional - Paquete N° 3 - Lote 4		Ecomipa			
Pavimentación de tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional - Paquete N° 3 - Lote 2		Benito Roggio e Hijos S.A	0,00%	0,00%	Obra concluida. Ejecuto lo faltante en el periodo 2015
Pavimentación y Rehabilitación del Tramo Santa Rosa del Aguaray-Capitan Bado	Santa Rosa del Aguaray	EDB Construcciones	115,73%	90,75%	Explicar los inconvenientes en los retrasos de las obras, por problemas climáticos
Pavimentación y Rehabilitación del Tramo Santa Rosa del Aguaray-Capitan Bado	Santa Rosa del Aguaray	Green S.A. Paraguay	119,96%	100%	Finalizado

Lic. Juan Manuel Rivera
Jefe de Dpto. de Prog. y Control

Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Estratégica

Lic. Marta Bahítez Morinigo
Vocamista de Administración y Finanzas

Obras y/o actividades	Ciudad / Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación y Rehabilitación del Tramo Santa Rosa del Aguairay-Capitan Bado	Capitan Bado	Ecomipa S.A	119,60%	100%	Finalizado
Pavimentación y Rehabilitación del Tramo Santa Rosa del Aguairay-Capitan Bado	Capitan Bado	Consorcio Tessa - Construir	120,00%	100%	Finalizado
Fiscalización de la Obra -Tramo Sta. Rosa-Capitan Bado	Capitan Bado	Consorcio Aguairay (CIA-Griamux)		100%	Finalizado
Fiscalización de la Obra -Tramo Sta. Rosa-Capitan Bado	Santa Rosa del Aguairay	Consorcio Incoctv - Ingenece		100%	Finalizado
Obra 2 - Circunvalación de la Ciudad de Carapeguá		Consorcio LG			
Obra 4 - Circunvalación de la Ciudad de Caupucu		Construcciones y viviendas Paraguayas			
Obra 1 - Circunvalación de la Ciudad de Paraguari		DC Ingeniería S.A	0,00%	0,00%	
Ejecución de obras correspondientes al acceso Este a la Ciudad de Asunción (Laguna Grande)		Constructora Asunción y Asociados			
Sistema de alcantarillado sanitario y redes de agua potable correspondiente al acceso este a la ciudad de Asunción		Consorcio Paso de Patria			
Rehabilitación del Tramo Coronel Oviedo - Caazapa. Obra 1 - Coronel Oviedo - Villarrica		Consorcio Vial Nuevo Horizonte			
Rehabilitación del Tramo Coronel Oviedo - Caazapa. Obra 2 - Villarrica - Numi		Consorcio Yuty			
Mejoramiento del Tramo Cruce Guaraní-Corpus Christi - Pindoty Porá		Benito Reggio e Hijos S.A			
Mejoramiento de la Ruta N° 3 - Gral. Elizardo Aquino. Tramo: Bella Vista Norte - Empalme Ruta N° 5		Consorcio Gral. Aquino	0,00%	0,00%	
Ejecución de las obras correspondientes a los intercambiadores y calles de Servicio del Paso a Desnivel en la Intersección de las Avenidas Madame Lynch y Aviadores Del Chaco		Chaves Construcciones			
Construcción de la Ampliación de la Ruta N° 3 Gral. Elizardo Aquino. Tramo: Mariano Roque Alonso - Limpio		Consorcio D-R			
Pavimentación del tramo: Calle 14 - Río Monday		Consorcio Monday	0,00%	0,00%	
Pavimentación Asfáltica de la Ruta San José de Los Arroyos - Tebicuary tramo Ptro. 0+000 A 1+000	14 de Julio				
Rehabilitación del Tramo Coronel Oviedo - Caazapa. Obra 3 - Numi - Caazapa		Empresa Proel Ingeniería			
Pavimento tipo Empeдрado en el Tramo: Alpaesa - Sapucaí		Cañanguay S.A			
Pavimento tipo Empeдрado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 1 - Tramo Colonia Regina Marecos - Cleto Romero		Consorcio Vielk	0%	0,00%	
Pavimento tipo Empeдрado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 1 - Tramo Santa Catalina - Aleman Cue		Constructora MM S.A	0%	0,00%	



Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica

Lic. Marta Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Lic. María del Pilar...
Jefe de Depto. de Seguimiento y Control

Obras y/o actividades	Ciudad / Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental Obra 5 Tramo Empalme Ruta 8- Empalme Tramo A° Guazu (R7) - RI3 Corrales		Consortio Nacional Petreo	0%	0,00%	
Pavimento tipo empedrado en el tramo Coronel Oviedo - La Pastora (31,97 Km)		DC Ingenieria S.A			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional Obra 3 Tramo San Solano - Fieitas Cue		EDB Construcciones			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional Obra 4 Tramo San Solano - Pindoyu		Sotec S.A			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional Obra 6 Tramo Fieitas Cue - Rio Tebicuary		Consortio Arrecife			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional Obra 2 Tramo Yatay - San Rafael y Puente Sobre el Rio Tembey		Constructora Feldmann S.A			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental Obra 1 Tramo Villarrica - Itupe		Consortio Victoria	0%	0,00%	
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental Obra 2 Tramo Colonia Independencia - Paso Yohai		Constructora Feldmann S.A			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental Obra 17 Tramo Ruta 3 - Tacuati		Covipa S.A	0%	0,00%	Programado luego al 100% año 2015
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental Obra 6 Tramo Curuzu De Hierro - Azotey		Consortio Nuevo Horizonte VI			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional Obra 3 Tramo Ybytyri - La Colmena		Consortio Victoria	0%	0,00%	
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional Obra 1 Tramo Santa Rita - San Ignacio		Consortio Nacional Misionero			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional Obra 2 Tramo Yalbebyry - Santa Rita		Covipa S.A	0%	0,00%	Programado luego al 100% Año 2015
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional Obra 4 Tramo Pirayu - Paraguari		Consortio B&B Asociados			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental Obra 8 Tramo Nueva Toledo - Vaqueria (Grupo 2)		Canguatuty S.A	0%	0,00%	Factores Climaticos
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental Obra 11 Acceso A La Pastora, Ramal 1 Y Ramal 2 (Grupo 2)		Sotec S.A			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental Obra 12 Calle Ira Linea, Tramo Empalme Ruta 7 a Empalme Calle 2da, Acceso Lateral Norte Yy Sur Y Calles Urbanas (Grupo 2)		Consortio de Pavimentacion Rural	0,00%	0,00%	
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental Obra 7 Tramo Guayabi - Calle Bertoni Obra 7 (Grupo 2)		Apunte Fatorre S.A	0,00%	0,00%	
Construccion de Paso a Dnivel en la Interseccion Avda. Madame Lynch y Avda. Aviañadores Del Chaco		Corsan Cbrviam Construcciones S.A			



Lic. Juan Manuel Paredes Vazquez
 jefe de Dpto. de Progr. y Control

Lic. René Gabriel Calonga A.
 Director Adjunto
 Dirección de Planificación Económica

Lic. Marta Benítez Morinigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETA REKUAI GOBIERNO NACIONAL
JAKYREKANDY JOASY KOGA NYVA
CONSTRUYENDO UN BUEN FUTURO HOY

Obras y/o actividades	Ciudad / Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 9 Tramo Desvío Ruta Atyra/ Candia/ Caacupe - Ruta Tobati/ Caacupe		Construcciones Rivas S.A			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 11. Tramo Acceso a la Compañía Tacuati (Valenzuela)		Consorcio SGP	0,00%	0,00%	
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 3. Tramo Tobati - Monte Alto		Corporacion Constructiva S.R.L.			
Pavimento tipo empedrado. Obra 3. Tramo Ruta la Colmena - Chauria - Alpasa		Consorcio Sapucaí			
Construcción del Acceso a Desnivel al Comando del Ejercito en la Avda. Nu Guazu - Modalidad Llave En Mano		Ocho A S.A			
Construcción De Sistema De Drenaje Del Tramo Vial. Empedrado Piribebuy - Caacupe - Dpto De Cordillera - Colonia Paso Jhu.		Proel Ingeniería S.A			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 6 Tramo B° Kaaguy Rorý - 4 Potteros - Ruta VI		Pilar Constructora S.A			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental. Obra 4 Tramo Raul Arsenio Oviedo - Nueva Toledo		Consorcio Rotec	0,00%	0,00%	Obra concluida.
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 5 Tramo Alto Vera (Caronay) - Potrero Benitez		Consorcio Alto Vera			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 5 Tramo Iturbe - Maciel		Constructora Heisecke S.A			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 1 Tramo Mbaracayu - Santa Fe Del Parana		Empresa de Construcciones EDIVISA			
Pavimento tipo Empedrado en 4 tramos de la Red Vial Nacional. Obra 3 Tramo Supercarretera - Gleba 8.		Proel Ingeniería S.A			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 2 Tramo Iturbe - Valle Pe (Rojas Potrero) - Hasta el Puente sobre el Rio Tebicuarymi		Consorcio Santa Catalina			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 8 Tramo Ita - Nueva Italia		Miguel Angel Chavez			
Pavimentacion Tipo Empedrado dentro del Tramo Sapucaí - Cerro Roke		Tecnologia del Sur			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 4 Tramo Ramal a Tebicuarymi (Desde Valle Pe)		Empresa de Construcciones EDIVISA			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 16 Tramo Calle Ruta E. Gomez Vda de Avero	Lumpio	Consorcio S&B S.A			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 9 Tramo Tuna - Tuparendá - San Cristobal		Consorcio Ita Piru			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 12 Calle Johannsen Villa Elisa		Empresas Aretales S.A			

Lic. Juan Manuel Ramirez Vasquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto
Planes de Planificación Estratégica

Lic. Marta Benítez Morinig
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC



Obras y/o actividades	Ciudad / Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 7: Tramo San Alberto - Mbaracayu		Constructora Eco S.A			
Rehabilitación y Refuerzo de Puente de Hormigon Armado en la Ruta Nacional N° 5 Gral. Bernardino Caballero		Sergio Elias Gavilan			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 8: Tramo Alto Vera (Caronay) - Ynambu - Perilita Tanque		Constructora MM S.A			
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental. Obra 10: Tramo Empalme Ruta 7 (A° Guazu) - R.1.3 Corrales (Grupo 2)		Consorcio Ita Piru	0,00%	0,00%	
Obra: Rehabilitación y Pav. Asfáltica Concepción - Vallemi	Concepción	Tagatiya	20%	17%	Retrasos normales, como problemas climaticos
Obra: Rehabilitación y Pav. Asfáltica Concepción - Vallemi	Concepción	TyC	10%	10%	Terminada
Obra: Rehabilitación y Pav. Asfáltica Concepción - Vallemi	Concepción	B. Roggio	15%	15%	Terminada
Obra Autopista Ñu Guazú, Luque - Asunción	Luque Asun	Tec. Heisecke Ocho A	10%	10%	Terminada
Obra Autopista Ñu Guazú, Luque - Asunción	Luque Asun	Las Residentas	10%	10%	Terminada
Pavimentación de la Ruta 8, tramo Caazapa-Yuty	Caazapa, Yuty	Ilung Construction LTDA	88,36%	61,38%	Obras en ejecución de la Ruta 8 Tramo Caazapa-Yuty, con Avance del 61,38 %
Pavimentación del Tramo Vaqueria Empalme Ruta N° 10	Vaqueria, Yhu/Curugaty	Consorcio CONCRETIMIX & ASOCIADOS	30,74%	31,30%	Obras en ejecución del Tramo Vaqueria-Empalme Ruta N° 10, con Avance del 31,30 %
RVP mantenida GMANS Obra. PY 06 Tramo Minga Guazú- Acceso a Capitan Meza/Natalio	Capitan Meza, Natalio, Yatayty, Tomas Romero Pereira, San Rafael del Paraná, Carlos Antonio Lopez, Mayor Otaño / Raul Peña, Iruja, Naranjal, Santa Rita, Santa Rosa del Monday, Tavapy, Minga Guazú	CONSORCIO MONDAY	20,11%	15,57%	Obras en ejecución GMANS Obra: PY 06 Tramo Minga Guazú- Acceso a Capitan Meza/Natalio (172 Km), con Avance del 15,57%
RVP mantenida GMANS Obras: PY06 Tramo Acceso Capitan Meza/Natalio-Encarnación y PY08 Tramo Yuty-Cnel Bogado y Accesos Yuty, San Pedro, Artigas, Cnel. Bogado	Encarnación, Cptan Miranda, Trinidad, Hohenau, Obligado, Bella Vista, Pirapy, Edelira, Capitan Meza, Natalio/Caazapa, Yuty, José Leandro Oviedo, San Pedro del Paraná, Artigas, Coronel Bogado	SERVIAM S.A. SUCURSAL PY	9,54%	7,88%	Obras en ejecución GMANS Obras PY06 Tramo Acceso Capitan Meza/Natalio-Encarnación y PY08 Tramo Yuty-Cnel Bogado y Accesos Yuty, San Pedro, Artigas - Cnel. Bogado (155 Km), con Avance del 7,88 %
Estudios de Factibilidad y Diseño - Nodo Clorinda (ARG)-Area Metropolitana de Asunción (PY)	Asunción	Serman Consultar	100%	100,00%	Informe Final Aprobada
Estudio de factibilidad y diseño de los Nodos Nembucú-Río Bermejo	Nembucú	CSI Ingenieros	100%	100,00%	Informe Final Aprobada

Lic. René Gabriel Calongá A.
 Director Adjunto
 División de Planificación Estratégica

Lic. Marta Baritez Moringg
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC

Obras y/o actividades	Ciudad / Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica del Tramo Luque - San Bernardino Sección I (Prog 0+000 A Prog 9+8090)		Proel Ingeniería S A			Obra Concluida
Obra Mejoramiento de la Ruta Departamental Tramo Curuguaty - Villa Ygatimi - Ypejhu	Curuguaty	Consorcio "Villa Ygatimi"	37%	37,01%	
Habilitación de la Ruta Nacional N° 9, Tramo Mcal Estigarribia - La Patria (58 km) y Mantenimiento del Tramo La Patria - Tte Infante Rivarola (115 km) - Fase II	Mcal Estigarribia	Consorcio "Rovella Carranza"	37%	51,16%	
Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi Tramo Km 40 - Alberdi	Alberdi	Constructora "Heisecke"	15%	36,14%	
Pavimentación Asfáltica al acceso del Puerto Don Joaquín	Capitan Meza	Consorcio Vial Itapúa	50%	50,00%	
Diseño Final de Ingeniería y Catastro	Natalio - Los Cedrales	Consorcio Central - Yachiyó	100%	100%	
Costanera Norte 2da Etapa	Costanera Norte	Consorcio DR	10%	8%	Retrasos normales, como problemas climáticos
Obra de mejoramiento vial y redes de servicio básico Barrio San Jerónimo ID N° 304819	Asunción	Empresa Caldelec Ingenieros S R L	5%	5%	
Construcción del sistema Troncal -BTR -corredor principal -tramos 2 y 3 ID de Licitación 291192	Asunción	Mota Engil Ingeniería y Construcción S A	1,07%	3,9%	
Construcción de la Sede de la Gerencia Técnica del Puerto en Villeta	Villeta	Consorcio Central	0	0	
Obra de Circunvalación y acceso vial al Puerto de la ANNP de la ciudad de Pilar	Pilar	Consorcio Toca-Ecomipa	1%	1,00%	Falta de Liberación de la Franja de Dominio
Construcción del Aeropuerto en la ciudad de Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	Rotec	100%	97%	Culminación dentro del plazo - aprobación convenio modificadorio N° 3
Servicios de Reparación y Mantenimiento de Puentes de Madera en varios Dptos de la Región Oriental	San Pedro	Abbate & Asociados Constructora		100%	En proceso Recepción Provisoria
Adquisición de Puentes Modulares de Acero	Tacuati - Horqueta	Consorcio JAHASAPA	89,31%	10,69%	En proceso fabricación de puentes metalicos
Adquisición de Alcantarillas de HP A° Tubulares y Celulares	San Pedro, Canindeyú, Amambay, Alto Paraná, Caaguazú y Guairá	Arq Ana Lucí Porro	45,59%	54,41%	En proceso provisión de Alcantarillas
Mejoramiento de la Transitableidad de Caminos Vecinales en la Región Occidental - Lote 4 (Llamado N° 8/2014)	Región Occidental	Consorcio Occidental (Edivi S A - Jomca S A)	Concluido	100%	En proceso Recepción Definitiva
Mejoramiento de la Transitableidad de Caminos Vecinales en la Región Occidental - Lote 5 (Llamado N° 8/2014)	Región Occidental	Solre S A	Concluido	100%	En proceso Recepción Definitiva
Mejoramiento de la Transitableidad de Caminos Vecinales en la Región Occidental - Lote 6 (Llamado N° 8/2014)	Región Occidental	W&C S A	Concluido	100%	En proceso Recepción Definitiva

Lic. Juan Manuel Fariña
Jefe de Dpto. de Progr. y Contr.

Lic. René Gabriel Calongía A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Estratégica


Lic. Marta Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Obras y/o actividades	Ciudad / Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 1 Concepción	Concepción	Edivisa		100%	En proceso Recepcion Provisoria
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 2 Concepción	Concepción	Covipa S.A		100%	En proceso Recepcion Provisoria
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 3 Concepción	Concepción	Consortio Vial ICSA Y ASOC		100%	En proceso Recepcion Provisoria
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 5 San Pedro	San Pedro	Caldetec Ingenieria S.R.L.		100%	En proceso Recepcion Provisoria
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 11 Cordillera	Cordillera	Ecomipa S.A	Concluido	100%	En proceso Recepcion Definitiva
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 12 Guairá	Guairá	Edivisa		100%	En proceso Recepcion Provisoria
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 13 Guairá	Guairá	Jonica S.A		100%	En proceso Recepcion Provisoria
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 14 Caaguazú	Caaguazú	Consortio Vial CE.2		100%	En proceso Recepcion Provisoria
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 15 Caaguazú	Caaguazú	Proel Ingenieria		100%	En proceso Recepcion Provisoria
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 16 Caaguazú	Caaguazú	Sotec S.A		100%	En proceso Recepcion Provisoria
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 17 Caazapá	Caazapá	Constructora Heisecke S.A	Concluido	100%	En proceso Recepcion Definitiva
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 18 Caazapá	Caazapá	Constructora Heisecke S.A	Concluido	100%	En proceso Recepcion Definitiva
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 19 Itapúa	Itapúa	Benito Roggio E Hijos S.A	Concluido	100%	En proceso Recepcion Definitiva

Lic. Juan Manuel Forasté
 Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Lic. René Gabriel Calonge A.
 Director Adjunto
 División de Planificación Financiera

Lic. Marta Benítez Morinigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC



Obras y/o actividades	Ciudad / Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos de la Región Oriental - Lote 20 Itapúa	Itapúa	Benito Roggio E Hijos S.A	Concluido	100%	En proceso Recepción Definitiva
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos de la Región Oriental - Lote 21 Itapúa	Itapúa	Consortio Arrecife	Concluido	100%	En proceso Recepción Definitiva
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos de la Región Oriental - Lote 22 Itapúa	Itapúa	Sotec S.A	Concluido	100%	En proceso Recepción Definitiva
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos de la Región Oriental - Lote 26 Misiones	Misiones	CDD Construcciones S.A		100%	En proceso Recepción Provisoria
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos de la Región Oriental - Lote 27 Paraguari	Paraguari	M&T S.A		100%	En proceso Recepción Provisoria
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos de la Región Oriental - Lote 28 Paraguari	Paraguari	Compañía de Construcciones Civiles S.A	Concluido	100%	En proceso Recepción Definitiva
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos de la Región Oriental - Lote 32 Alto Paraná	Alto Paraná	Construpar S.A		100%	En proceso Recepción Provisoria
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos de la Región Oriental - Lote 34 Neembucú	Neembucú	T & C S.A		100%	En proceso Recepción Provisoria
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos de la Región Oriental - Lote 35 Neembucú	Neembucú	T & C S.A		100%	En proceso Recepción Provisoria
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos de la Región Oriental - Lote 36 Amambay	Amambay	M&T S.A		100%	En proceso Recepción Provisoria
Contratación por Excepción de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos de la Región Oriental - Lote 38 Amambay	Amambay	Talavera & Ortellado S.A		100%	En proceso Recepción Provisoria
Servicios de Consultoría para la Elaboración de Estudios de Ingeniería de varios Tramos de Caminos Vecinales de la Región Oriental - Paquete 4	En la Región Oriental	Consortio AII - CIA			Pendiente de firma Convenio 5
Elaboración de Estudios de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en Dptos de la Región Oriental - Paq. 1	En la Región Oriental	Comycca	70 Km.	70%	Convenio Modificatorio N° 1 Prorroga hasta el 06-01-17
Elaboración de Estudios de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en Dptos de la Región Oriental - Paq. 2	En la Región Oriental	Consortio TCI	105,73 Km	55%	Convenio Modificatorio N° 1 Prorroga hasta el 09-05-17

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Subdirector de Progr. y Control

Lic. René Gabriel Calanga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Estratégica

Lic. María Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Obras y/o actividades	Ciudad / Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Elaboración de Estudios de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en Dptos. de la Región Oriental - Paq. 3	En la Región Oriental	Consorcio EIT - GEOCON	84,10 Km	55%	Convenio Modificatorio N° 2. Prórroga hasta el 27-08-17
Elaboración de Estudios de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en Dptos. de la Región Oriental - Paq. 4	En la Región Oriental	Consorcio OTEC - ICASA	69,33 km	55%	Convenio Modificatorio N° 2. Prórroga hasta el 10-06-17
Elaboración de Estudios de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en Dptos. de la Región Oriental - Paq. 5	En la Región Oriental	Consorcio VIAL 2E	141,70 Km		
Elaboración de Estudios de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en Dptos. de la Región Oriental - Paq. 7	En la Región Oriental	Tecnodinamica S R L	105,55 km		
Elaboración de Estudios de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en Dptos. de la Región Oriental - Paq. 8	En la Región Oriental	Consorcio INGTEC	63,40 Km	70%	Convenio Modificatorio N° 3. Prórroga hasta el 21-06-17
Estudio de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería del Tramo Ruta 5	Distrito de Horqueta	Consultora Guarani	37 Km	30%	Convenio Modificatorio en trámite
Servicios de Colocación de Alcantarillas Celulares y Tubulares en los Departamentos de Concepción, San Pedro y Canindeyú - Lote 1 (Alcantarillas Celulares)	Concepción, San Pedro y Canindeyú	Abbate & Asoc. Constructora	Concluido	100%	En proceso Recepcion Provisoria
Servicios de Colocación de Alcantarillas Celulares y Tubulares en los Departamentos de Concepción, San Pedro y Canindeyú - Lote 2 (Alcantarillas tubulares)	San Pedro y Canindeyú	ARQ Ana Luci Porro	Concluido	100%	En proceso Recepcion Provisoria
Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en varios Departamentos de la Región Oriental - Lote 1	San Pedro, Canindeyú	ING. Juan Arar Casola	87%	13%	En ejecución según Orden de Trabajo emitidos
Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en varios Departamentos de la Región Oriental - Lote 2	Amanabuy, Alto Paraná	Arq. Ana Luci Porro	49%	51%	En ejecución según Orden de Trabajo emitidos
Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en varios Departamentos de la Región Oriental - Lote 3	Caaguazú, Guairá	Caldelec Ingeniería S R L	78%	22%	En ejecución según Orden de Trabajo emitidos
Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en varios Departamentos de la Región Oriental - Lote 4	Caazapa, Itapúa	Sotec S A	87%	13%	En ejecución según Orden de Trabajo emitidos
Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en varios Departamentos de la Región Oriental - Lote 5	Cordillera, Paraguari	Jonica S A	47%	53%	En ejecución según Orden de Trabajo emitidos
Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en varios Departamentos de la Región Oriental - Lote 6	Misiones, Neembucu	Abbate & Asoc. Constructora	9%	91%	En ejecución según Orden de Trabajo emitidos
Construcción del Puente de HªA sobre el Arroyo La Paz del Tramo Concepción - Vallemi	Concepción - Vallemi	ING. Juan Arar Casola		100%	En proceso Recepcion Provisoria
Construcción de Puente Mixto sobre el Río Ypane, Tramo Tacuatí - Horqueta	Tacuatí - Horqueta	Consorcio Ypane ID 297192	93%	7%	En proceso de ejecución
Fiscalización de la Construcción de Puente Mixto sobre el Río Ypane, Tramo Tacuatí - Horqueta	Tacuatí - Horqueta	Consorcio CCT - TRSA	64%	26%	En ejecución

Lic. Juan Manuel Estigarribia
 Jefe de Dpto. de Pagar y Cobrar

Lic. René Gabriel Calonga A.
 Director Adjunto
 Dirección de Planificación Financiera

Lic. Marta Benítez Morinić
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC



Obras y/o actividades	Ciudad / Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguari - Paq 1	Ybycuí	Arenales S.A	34%	66%	Obras en ejecución
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguari - Paq 2	Quindy - Caapucú	ING Miguel Angel Chaves Hausman	9%	91%	Obras en proceso de culminación
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguari - Paq 3	Mbuvapey	ING Enrique Parisi	27%	73%	Obras en ejecución
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguari - Paq 4	Borja - Colonia Independencia - Yataity - Dr. Botrell	Edivisa	79%	21%	Obras en ejecución
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguari - Paq 5	Mauricio Jose Troche	Ingaer S.A	72%	28%	Obras en ejecución
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguari - Paq 6	Paso Yobau - Colonia Independencia	Sotec S.A	35%	65%	Obras en ejecución
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguari - Paq 7	Yabebyry - Sta. Rosa	ING Carlos V Gueyraud	36%	64%	Obras en ejecución
Fiscalización de las Obras de Construcción de un Puente de Hormigón Armado sobre el Río Jejuí, Dos Aliviaderos y el Camino de Acceso en el Departamento de San Pedro	San Pedro	Consortio Caser		100%	Servicio concluido
Fiscalización de Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y Neembucú (1° Tanda)	Caaguazú, Alto Paraná y Neembucú	Consortio Indigo - Cialpa		100%	Servicio concluido
Fiscalización de Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y Neembucú (1° Tanda)	Caaguazú, Alto Paraná y Neembucú	Consortio Indigo - Cialpa		100%	Servicio concluido
Fiscalización de Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Amambay, Concepción, Itapúa y San Pedro (2° Tanda)	Amambay, Concepción, Itapúa y San Pedro	Consortio D&B - CCT		100%	Servicio concluido
Adq De Servicios de Consultoría para Implementación del Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones	Paraguari, Guairá y Misiones	Consortio Nipon Koei CO. LTD Y NIPON KOEI LAC	48%	52%	En ejecución servicio de fiscalización
Construcción de Caminos Vecinales de Aprox. 40 KM , en el Departamentot de Concepción - Tramo II: Loreto - Emplame 402b y Acceso a Culiandrillo	Loreto - Concepción	Proel Ingeniería		100%	Con Recepción Definitiva
Construcción de Caminos Vecinales de Aprox. 40 Km , en el Departamento de Concepción - Tramo II: Loreto - Emplame 402B y Acceso a Culiandrillo	Loreto - Concepción	Proel Ingeniería		100%	Con Recepción Definitiva
Construcción de Obras de la Muestra de los Caminos Vecinales en los Dptos de Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Canindyú y Concepción - Lote 1	Grak Delgado - San Casme y Damian	Sotec S.A	6%	94%	Obras en ejecución
Construcción de Obras de la Muestra de los Caminos Vecinales en los Dptos de Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Canindyú y Concepción - Lote 2	Carlos Antonio Lopez - Iraña	Sotec S.A	7%	93%	Obras en ejecución

Lic. Juan Carlos Pérez
Jefe de Depto. de Proy. y Control

Lic. René Gabriel Calonga
Director Adjunto
Área de Planificación y Seguimiento

Lic. María Benítez Morinigo
Ministra de Administración y Finanzas
MOPC

Obras y/o actividades	Ciudad / Departamento	Contratista	Metas planificada	Avance Físico %	Observación
Construcción de Obras de la Muestra de los Caminos Vecinales en los Dptos de Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Concepción - Lote 3	Minga Pora	Covipa S A	48%	52%	Obras en ejecución
Construcción de Obras de la Muestra de los Caminos Vecinales en los Dptos de Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Concepción - Lote 4	Ita Kyry	Covipa S A	55%	45%	Obras en ejecución
Construcción de Obras de la Muestra de los Caminos Vecinales en los Dptos de Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Concepción - Lote 5	Salto del Guairá	Consortio Victoria	17%	83%	Obras en ejecución
Construcción de Obras de la Muestra de los Caminos Vecinales en los Dptos de Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Concepción - Lote 6	Zanja Pyta	Consortio del Norte	27%	73%	Obras en ejecución
Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción - Lote 1	Concepción	Vialtec S A		27%	Obras en ejecución
Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción - Lote 2	Concepción	Covipa S A		37%	Obras en ejecución
Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción - Lote 3	Concepción	Consortio Emprendimientos del Sur (TECSUL S A - NORTECS A)		81%	Obras en ejecución
Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones - Paq 1	Paraguari	Consortio Vial Paraguari		31%	Obras en ejecución
Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones - Paq 2	Guairá	14 de Julio		25%	Obras en ejecución
Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones - Paq 3	Misiones	Consortio Aguaty		41%	Obras en ejecución
Fiscalización de Obras Nuevas de Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción*	Concepción	Consortio ACI Proyectos - CIALPA	41%	59%	En ejecución servicio de fiscalización
Fiscalización de las Obras de Construcción de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y Amambay	Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y Amambay	Consortio ITYAC - CIALPA	10%	90%	En ejecución servicio de fiscalización
Servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de HºAº en los Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú	Caaguazú, Alto Paraná, y Canindeyú	Consortio ICTR	731 MI	60%	Convenio Modificatorio 3 en trámite
Servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de HºAº en los Departamentos de Guairá, Caazapa y Paraguari	Guairá, Caazapa y Paraguari	Consortio Ciaipa Electropar	503 MI	85%	Convenio Modificatorio N° 2 Prórroga hasta el 23-02-17
Servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de HºAº en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera y Amambay	Concepción, San Pedro, Cordillera y Amambay	Consortio Gessing S L U Elepar S A Electroconsult S A	524 MI	85%	Convenio Modificatorio 2 prórroga, en trámite
Servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de HºAº en los Departamentos de Itapúa, Misiones y Neembucú	Itapúa, Misiones y Neembucú	Consortio CC	442 MI	50%	Convenio Modificatorio 3 hasta el 05-06-17

Lic. Marta Belfitez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Lic. René Gabriel Calongá A
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica

Lic. Juan Manuel Escobar
Jefe de Dpto. de Progr. y Contr.



Obras y/o actividades	Ciudad / Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Adq De Servicios de Consultoría para Implementación del Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones	Paraguari, Guairá y Misiones	Consorcio Nipon Koei CO LTD Y NIPON KOEI LAC	48%	52%	En ejecución servicio de fiscalización
Servicios de Consultoría para los Estudios de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en los Dptos. de Itapúa y Alto Paraná	Itapúa y Alto Paraná	Consorcio CC	182,23 Km	85%	Convenio Modificatorio 3 prórroga. en trámite
Servicios de Consultoría para los Estudios de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en el Dpto. de Canindeyú	Canindeyú	Consorcio Gessing S L U Electroconsult T S A	67,4 km	85%	Convenio Modificatorio 2 prórroga. en trámite
Servicios de Auditoría Externa al Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en Áreas Rurales con la utilización de Mano de Obra Local		PKF Controller Contadores & Auditores			
Construcción de Puentes de Hormigón Armado - Lote 1	Concepción - Loreto - San Carlos del Apa	Covipa S.A	63%	27%	Obras en ejecución
Construcción de Puentes de Hormigón Armado - Lote 3	Priribebuy - Atyra - Colonia Independencia - Ybycui - Caapucú	Grupo Villalba Piñeiro S A		1%	En proceso tramites para rescindir el contrato
Construcción de Puentes de Hormigón Armado - Lote 4	Caazapa - Yuty - 3 de Mayo - Minga Guazu - Isla umbu - Humaitá	Ingaer S.A		6%	En proceso tramites para rescindir el contrato
"Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de San Pedro, Amambay y Canindeyú" - Lote 1	Guayaubú - San Pedro del Ycuamandiyú San Estanislao	Constructora Eco S A	85%	15%	Obras en ejecución
"Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de San Pedro, Amambay y Canindeyú" - Lote 2	Capitaby	ING Miguel Angel Chaves Hausman	86%	14%	Obras en ejecución
"Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de San Pedro, Amambay y Canindeyú" - Lote 3	Capitan Bado - Pedro Juan Caballero - Curuguaty	ING Miguel Angel Chaves Hausman	93%	7%	Obras en ejecución
Fiscalización de Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - Lote 1	Concepción - Loreto - San Carlos del Apa	Consorcio ACI Proyectos - CIALPA	41%	59%	En ejecución servicio de fiscalización
Fiscalización de Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - Lote 2	Priribebuy - Atyra - Colonia Independencia - Ybycui - Caapucú - Caazapa - Yuty - 3 de Mayo - Minga Guazu - Isla umbu - Humaitá	Consorcio Central	52%	48%	En ejecución servicio de fiscalización
Obras de Construcción de Puentes de Ho Ao en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da Tanda CAF 8711	Región Oriental		35%	0%	En etapa de inicio de Obras
Fiscalización de Obras de Construcción de Puentes de Hº Aº en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da Tanda	Región Oriental		35%	0%	En etapa de inicio de servicio de fiscalización
Restauración de la Iglesia Santísima Trinidad - Primera Parte	Asunción	Arq. Alberto Sosa Lezcano	100%	100%	Problema presupuestario-Reprogramacion



 Lic. René Gabriel Calonga A.
 Director Adjunto
 Dirección de Planificación Económica



 Lic. Marta Benitez Morinigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TERCERA REKUAJA GOBIERNO NACIONAL
MISIONES, PARAGUAY, BOLIVIA, ARGENTINA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, CUBA, GUAYAN FRANCESA, PERU, URUGUAY, VENEZUELA

Obras y/o actividades	Ciudad / Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Restauracion del Palacio Patrio	Asuncion	Edec Ingenieria	100%	90%	Aprobacion de convenio modificatorio en proceso
Restauracion y puesta en valor de la Estacion del Ferrocarril de la Ciudad de Villarrica	Villarrica	Arq. Alberto Sosa Lezcano	100%	100%	Sin observacion
Restauracion, conservacion y puesta en valor del Teatro de Villarrica	Villarrica	Edec Ingenieria	100%	100%	Sin observacion
Mejoramiento, iluminacion y parquizacion del paseo central de la calle Caballero y Monumento a Arsenio Erico	Asuncion	Arq. Carlos Abraham Meza	100%	80%	Contrato rescindido
Trabajos del Parque de la Solidaridad - Segunda etapa	Asuncion	Abh S.A.	100%	100%	En proceso de aprobacion convenio modificatorio para disminucion de obras
Trabajos de mantenimiento, reparacion y construcciones en la Parroquia de Sapucaí	Sapucaí	Arq. Alberto Sosa Lezcano	100%	100%	Sin observacion
Revitalizacion y puesta en valor del casco Historico de San Juan Bautista Misiones - Segunda etapa	San Juan Bautista	Edec Ingenieria	100%	100%	Aprobacion de convenio modificatorio en proceso
Restauracion de la Iglesia de San Miguel Arcangel	San Miguel	S&S Ingenieria S.A.	100%	100%	Sin observacion
Restauracion en el Panteon Nacional de los Heroes	Asuncion	Barrail Hnos S.A.	100%	70%	Obra suspendida momentaneamente
Trabajos para puesta en valor de la Iglesia de San Buenaventura de Yaguaron	Yaguaron	Consortio C&C	100%	34%	Contrato rescindido
Trabajos de iluminacion y reparaciones varias en el Arcopuente sobre la Avda. Mca. Lopez del Ferrocarril Central	Capiata	Pegasus S.A.	100%	100%	Aprobacion de convenio modificatorio en proceso
Construccion de ciclovia de la ciudad de Sapucaí - Departamento de Paraguari	Sapucaí	Ing. Alfredo Lezcano Sanchez	100%	100%	Sin observacion
Trabajos de construccion de Plataformas Metalicas para deposito del puerto	Asuncion	Pegasus S.A.	100%	100%	Sin observacion
Construccion de Puesto de Control Integrado Frontera Paraguay-Bolivia en Infante Rivarola Primera etapa	Infante Rivarola	Dmv S.A.	100%	100%	Sin observacion
Restauracion de la iglesia San Francisco de Asis	Asuncion	Abh S.A.	100%	100%	Sin observacion

[Handwritten signature]
 Lic. René Gabriel Calanga A.
 Director Adjunto
 Dirección de Planificación Estratégica

[Handwritten signature]
 Lic. Marta Benítez Morinigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC





• **Obras Viales ejecutadas por el MOPC en los años 2015 -2016**

	Año 2015	Año 2016
Rehabilitación y mantenimiento de la red pavimentada (km)	100%	100%
Rutas asfaltadas (km)	1	1
Rutas asfaltadas (km)	-	81,52
Rutas asfaltadas (km)		37
Rutas asfaltadas (km)	-	81,52
Construcción Avenida Costanera	3	km
Rutas asfaltadas (km)	1	1
Rehabilitación y mantenimiento de la red pavimentada (km)	0	0

II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2015.

Desafíos Declarados BAGP 2015			Progresos al Cierre 2016	
Desafío	Unidad	Cantidad	Cantidad	Porcentaje %
Ingreso al sistema de nuevas unidades 0 km.	Buses	574	522	90,9
Canales limpios para recibir las aguas altas, medias y bajas	Km	300	300	100,0
Construcción del Nuevo Muro de Protección de la ciudad de Alberdi	Obra	1	1	100,0
Duplicación de la Ruta 11	Km	151	131	86,8

Lic. Juan Manuel Ferreira Vazquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Contr.

Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación

Lic. Marta Benitez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC



III. DESAFÍOS FUTUROS

Canales hidráulicos para transporte a ser conducidos a la cuenca media y baja del Pilcomayo. Desarrollo de la ganadería y en menor escala de la agricultura	300	km
Acueducto principal Puerto Casado- Loma Plata	Finalización de las Obras de Colocación de Tuberías	Obra
Reservorio de Agua de H°A° en Loma Plata	Recepción definitiva de las obras	Obra
Obras complementarias al Acueducto principal Puerto Casado- Loma Plata	Adjudicación, e inicio de las obras	Obra
Toma de Agua Cruda y Planta Potabilizadora en la ciudad de Puerto Casado	Adjudicación de la operación y mantenimiento de la planta	Obras
Automatización del Acueducto Principal Puerto Casado - Loma Plata	Adjudicación e Inicio de las obras de automatización	Informe
Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Itauguá- Central	Construcción de la Planta de Tratamiento de Efluentes cloacales, y Redes Colectoras	Obra
Inversiones en Redes de Distribución de Agua, Tanques de Almacenamiento, Sistemas de Captación y Almacenamiento de Agua de Lluvia y Soluciones individuales de Saneamiento en Comunidades del Chaco y su Fiscalización	Redes de Distribución, Tanques de Almacenamiento, Sistemas de Captación y Almacenamiento de Agua	Obra
Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Aregua	Construcción de la Planta de Tratamiento de Efluentes cloacales, y Redes Colectoras	Obra
Construcción de Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mej. de los Sist. de Agua para la Ciudad de Tobati- Cordillera y su correspondiente Fiscalización	Construcción de la Planta de Tratamiento de Efluentes cloacales, y Redes Colectoras	Obra
Construcción de Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mej. de los Sist. de Agua para la Ciudad de Caacupe- Cordillera y su correspondiente Fiscalización	Construcción de la Planta de Tratamiento de Efluentes cloacales, y Redes Colectoras	Obra
Construcción de Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mej. de los Sist. de Agua para la Ciudad de Ypacarai- Cordillera y su correspondiente Fiscalización	Construcción de la Planta de Tratamiento de Efluentes cloacales, y Redes Colectoras	Obra
Construcción de Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mej. de los Sist. de Agua para la Ciudad de Santa Rita y su correspondiente Fiscalización	Construcción de la Planta de Tratamiento de Efluentes cloacales, y Redes Colectoras	Obra
Construcción de Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mej. de los Sist. de Agua para la Ciudad de Horqueta y su correspondiente Fiscalización	Construcción de la Planta de Tratamiento de Efluentes cloacales, y Redes Colectoras	Obra
Duplicación de la Ruta N° 11	151	KM
Pavimentación asfáltica del tramo: Esusebio Ayala - Mompox - Cerro la gloria	-	km

Lic. Juan Mansel Pereira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica

Lic. Marta Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC



Extension de la RVP en 142,91 km	Ruta 8 tramo Caazapa-Yuty: 85,6 km, concluida para el ejercicio fiscal 2017	km de ruta pavimentada
	Ruta 10 tramo Vaqueria-empalme ruta 10: 57,31 km, concluida para el ejercicio fiscal 2018	km de ruta pavimentada
1,245 km de la RVP mantenida por niveles de servicios	Mantenimiento en vigencia durante el periodo 2016-2022	km de ruta pavimentada por niveles de servicios
Los Proyectos Nodos 1 y 2 con la Factibilidad de los Estudios y los Pliegos de Condiciones Técnicas Especificas	Etapas de Inversión	Ejecución de Obras por Kilómetros
Pavimentación Asfáltica	135	Km.
Ruta N° 6 - Puerto Campichuelo	19,1	Km
Ruta N° 6 - Puerto Paredon	11	Km
Camino en la Rivera del Rio Parana - Puerto Capitan Meza-Puerto Don Joaquin	16,8	Km
Camino en la Rivera del Rio Parana - Puerto Paloma	11,8	Km
Camino en la Rivera del Rio Parana-Puerto Triunfo	11,9	Km
Extensión de la RVP en 89,49 Km	Mejoramiento y Pavimentación del Tramo San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta N° 6 concluida para el ejercicio 2020	Km de ruta pavimentada
Corredor del bus de transporte rapido construido	6	km
Obras de reconversion urbana construidas	11.400	m2
Pavimentación del Acceso Vial al Puerto de Pilar	13,67	KM
Restauración y Puesta en Valor de la Iglesia de San Buenaventura de la Ciudad de Yaguarón - AD Referendum al PGN 2017	Obras de Valorización	Unidad
Trabajos de terminación y equipamiento del Teatro de la ciudad de Villarrica	Obras de Valorización	Unidad
Puesta en Valor de la Plaza de Santa Maria de la Fé - Misiones	Obras de Valorización	Unidad
Puesta en Valor de la Plaza de Santa Rosa, Restauración del Torreón y Construcción de Museo Sacro - Misiones	Obras de Valorización	Unidad
Construcción de la Plaza Central de la ciudad de Sapucaí	Optimización de infraestructura	Unidad
Construcción del Portico en el Parque Industrial Mcal. Francisco Solano López	Optimización de infraestructura	Unidad
Trabajos de mantenimiento del Parque Ñu Guasu	Optimización de infraestructura	Unidad
Trabajos de mantenimiento del Parque Guasú Metropolitano	Optimización de infraestructura	Unidad
Trabajos de mantenimiento de las estructuras metálicas y cobertura de la Plataforma de la Cabecera del Puente de la Amistad	Optimización de infraestructura	Unidad

Lic. Juan Manuel Ferreira Vazquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica

Lic. Marta Benitez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC



ANEXO I

➤ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria

○ 2-001-01 Regulación del Transporte público de pasajeros

- ✓ **Actividades:** La realización de controles preventivos y correctivos, en los lugares programados o aleatorios con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas, garantías técnicas, legales y seguros vigentes obligatorios para la circulación de las unidades del transporte público de pasajeros. El monitoreo permanente de la Cédula de Inspección Técnica Vehicular en todas las unidades de transporte mediante el informe actualizado del Departamento Registro y Habilitación. La realización de controles en ruta, para el retiro de circulación de ómnibus que no se encuentran en condiciones técnicas y de seguridad, remitidos posteriormente al corralón del Viceministerio de Transporte. La instrucción y seguimiento de sumarios administrativos anteriores y presentes a las empresas del transporte público por la prestación del servicio, notificaciones a las empresas de transporte sobre resoluciones emitidas por el Viceministerio de Transporte sobre cada caso particular. Otro de los productos del programa es el "Subsidio Otorgados a Empresas de Transporte Público" de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción, llevado a cabo por Gobierno Nacional y ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través del Viceministerio de Transporte, con el objetivo de mantener el precio de pasaje urbano convencional en dos mil guaraníes (Gs. 2.000)
- ✓ **Resultados:** La adjudicación 8 (ocho) procesos de licitaciones para concesión de itinerarios, Cancelación de Permiso de 6 (seis) empresas, Sumarios administrativos a 10 (diez) empresas realizadas por supuesta falta de Renovación de flota dentro del presente ejercicio. La colocación de 225 carteles indicadores de paradas obligatorias para los buses (implementado sobre la ruta Transchaco, Avda. Primer Presidente, Avda. Artigas, Avda. Semidei, Avda. Madame Lynch y Defensores del Chaco) conjuntamente con la colocación de los carteles de las paradas sobre la Avda. San Martín, Rca. Argentina, Aviadores del Chaco y Avda. Mariscal López. Dentro del Plan de Renovación de flota ejecutado por el Viceministerio de Transporte se ha logrado la habilitación de un total de 522 buses Okm. del parque automotor de las empresas de transporte, además Se ha desguazado trescientos cincuenta y dos (352) buses, asimismo como parte del mencionado plan a partir del 1° de junio del 2016 se estableció la obligatoriedad de contar con rampas de acceso para personas con discapacidad. La implementación del plan Piloto de Cobro electrónico del Pasaje con la firma del Contrato entre los transportistas y la Firma PRONET. Se ha logrado la formalización laboral del sector transporte, teniendo como resultados de las 4.800 fiscalizaciones realizadas en ruta a nivel país, la inscripción de 1.618 conductores en



el Instituto de Previsión Social. El mantenimiento en dos mil guaraníes el precio que cada pasajero debió abonar por el usufructo del servicio de transporte público de pasajeros en el área metropolitana de la Ciudad de Asunción. El subsidio otorgado en razón de los pasajeros transportados por redondo de cada unidad, con el propósito de fomentar la realización de inversiones de capital por parte de las empresas de transporte teniendo al mejoramiento del servicio de transporte público, un total de 385 carpetas de solicitudes de subsidio procesadas para las 10.977 unidades del transporte público presentadas.

○ **2-002-01 Preservación de los Cursos Hídricos**

- ✓ **Actividades:** Movilización en zona canal paraguayo de Embocadura, Remoción de sedimentos del Canal, Profundización Canal Lamadrid Sur, Profundización paleo cauces, Construcción de terraplén para caminos, camino alternativo, Ampliación y Profundización Canal Harry, Limpieza de cauce zona Catan, Limpieza vegetal del cauce inactivo Brazo Norte
- ✓ **Resultados:** Canales Naturales y Artificiales listos para permitir el ingreso de las aguas dentro del territorio nacional.

○ **2-003-01 Gestión de los Recursos Naturales**

- ✓ **Actividades:** Eficiencia energética, Política Energética Nacional, Análisis de los documentos de licitación y del contrato de riego compartido para la construcción de una pequeña central hidroeléctrica sobre el río Ypané, cierre del Proyecto Eurosolar, reunión del sector Grupo Reforestación y Reducción de la Pobreza – Fondo Verde para el clima, depuración de catastro minero, solicitudes de explotación de rocas.
- ✓ **Resultados:** Presentación del 1^{er} “Informe Nacional de Monitoreo de la Eficiencia Energética de la República del Paraguay, 2016”. Contó con el apoyo de la CEPAL (NNUU), Cooperación Alemana y la Ademe, Difusión del proceso de elaboración de la Política Energética Nacional y de los alcances de la misma como por ejemplo de las metas establecidas. La difusión se ha realizado en el seno de instituciones públicas como privadas, Llamado a Licitación para la construcción de 17 aulas en áreas rurales del país como parte del cierre (contrapartida local) del Proyecto EUROSOLAR ejecutado con fondos de la Unión Europea, Se elaboro un reglamento y el mapa estratégico a los efectos de obtener una matriz establece predecible económica y socialmente sostenible con el ambiente, Acuerdo entre el MOPC, STP y VMME para establecer los proyecto de Reforestación, Resiliencia y Transporte, Las instalaciones de los paneles en el predio del VMME, para iluminación de las instalaciones externas, En el 2016 se han rechazado 25 permisos de prospección y/o exploración de empresas que no cumplieron con los trabajos e inversiones comprometidas. La liberación de estas aéreas dará oportunidad a empresas con serias con el know-how y recursos para



desarrollar proyectos mineros serios, En el 2016 el Departamento de Explotación de Rocas ha realizado 34 fiscalizaciones de canteras, muchas de ellas con denuncias de explotación ilegal, y ha otorgado 31 permisos de explotación. Es importante mencionar que durante el 2016 la DRM también atendió y dio seguimiento a denuncias hechas por comisiones vecinales afectadas por operaciones de canteras con permiso(caso de Cerro Ñemby) en todos los casos representantes de la Dirección de Recursos Minerales fueron enviados a las reuniones de las comisiones vecinales para buscar una solución al conflicto.

- **3-002-01-01 Conservación de Obras Viales**
 - ✓ **Actividades:** Conservación y Rehabilitación de obras viales a fin de mantener y o elevar el nivel de servicio de las vías, garantizar la seguridad de tránsito vehicular y la salida de los productos a los centros de comercialización.
 - ✓ **Resultados:** Conservación y Rehabilitación de Obras viales mejorados, a fin de mantener y o elevar el nivel de servicio de las vías, garantizando la seguridad de tránsito vehicular y la salida de los productos a los centros de comercialización.

- **3-002-01-03 Pavimentación Asfáltica sobre empedrados.**
 - ✓ **Actividades:** Pavimentación Asfáltica de rutas empedradas para agilizar el tránsito a través de la interconexión de caminos con las rutas principales.
 - ✓ **Resultados:** Rutas empedradas pavimentadas con el fin lograr descomprimir el tránsito en las principales vías de acceso a la capital del país

- **3-002-01-04 Pavimentación Tramo Capitán Bado – Santa Rosa.**
 - ✓ **Actividades:** Construcción de la ruta con pavimentación asfáltica en 4 secciones - 138,65 km, Construcción de accesos pavimentados a las colonias 20,29 km., Contribuir al 3. Fiscalización de Obras y Monitoreo Ambiental. Construcción del Pesaje
 - ✓ **Resultados:** Desarrollo de la región a través del mejoramiento de las condiciones de competitividad de la producción. Mejoramiento de la Transitabilidad. Construcción de Ruta Pavimentadas de 55 Km. Avance en el 2016 de 129,41 Km de Rutas.

Lic. Juan Manuel Fernández
Jefe de Depto. de Control

Lic. René Gabriel Calongá A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica

Lic. María Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC



- **3-002-01-05 Mejoramiento Travesías Urbanas Ciudad Paraguari – Carapeguá – Quiindy - Caapucú**
 - ✓ **Actividades:** Mejoramiento de la travesía urbana de las localidades de Paraguari – Carapeguá – Quiindy y Caapucú, de manera a descongestionar la Ruta I "Mariscal Francisco Solano López", garantizar la seguridad de tránsito vehicular y el flujo de entrada y salida de estos centros urbanos.
 - ✓ **Resultados:** Travesía urbana en la localidad de Quiindy culminado, elevando el nivel de servicio de las vías, garantizando la seguridad de tránsito vehicular y el flujo de entrada y salida de estos centros urbanos.
- **3-002-01-06 Pavimentación Asfáltica Acceso Asunción (Avenida Laguna Grande)**
 - ✓ **Actividades:** Construcción de una vía que agilizará la circulación de las personas que ingresan y salen a Asunción provenientes de la ciudad de San Lorenzo, y un sistema de alcantarillado sanitario y redes de agua potable
 - ✓ **Resultados:** Ejecución de la Construcción de la via que agilizará la circulación de las personas que ingresan y salen a Asunción provenientes de la ciudad de San Lorenzo, además de la ejecución de las obras de alcantarillado sanitario y redes de agua potable que resolverá el problema de las inundaciones y cloacas .
- **3-002-01-07 Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros**
 - ✓ **Actividades:** Construcción y Pavimentación asfáltica de varios tramos camineros del país, para mejorar las vías de comunicación entre ciudades y pueblos, a fin de acceder a los mejores servicios de salud, educación, permitir el traslado de la producción de las áreas rurales a los centros de consumo y comercialización.
 - ✓ **Resultados:** Tramos Camineros del país pavimentados, mejorando así las vías de comunicación entre ciudades y pueblos, permitiendo el acceso a mejores servicios de salud, educación y traslado de la producción de las áreas rurales a los centros de consumo para su comercialización.
- **3-002-01-08 Construcción de Pavimento tipo empedrado y puentes**
 - ✓ **Actividades:** Construcción de pavimento tipo empedrado de varios tramos camineros del país; para, mejorar las vías de comunicación entre las ciudades y pueblos, entrada y salida hacia la capital del país.
 - ✓ **Resultados:** Tramos Camineros del país empedrados, mejorando así las vías de comunicación entre ciudades y pueblos con caminos de todo tiempo, entrada y salida hacia la capital del país.

Lic. Juan Manuel Pérez
Jefe de Depto. de Progr. y Contr.

Balance Anual de Gestión Pública

Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica

Lic. Marta Benitez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Página 46



○ **3-002-01-15 Mejoramiento Pavimentación Corredores de Integración Rehabilitación Mantenimiento Red Vial (FaseII)**

- ✓ **Actividades:** Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta 8 "Dr. Blas Garay" Tramo Caazapá-Yuty y Accesos. (85.6 Km). Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Vaquería-Empalme Ruta N° 10. (57,3 Km). Red Vial Pavimentada (RVP) mantenida GMANS Obra: PY 06 Tramo Minga Guazú-Acceso a Capitan Meza/Natalio. (172 Km). RVP mantenida GMANS Obras: PY06 Tramo Acceso Capitan Meza/Natalio-Encarnación y PY08 Tramo Yuty-Cnel Bogado y Accesos Yuty, San Pedro, Artigas , Cnel. Bogado. (155 Km). RVP mantenida GMANS Obras: PY05 Tramo YbyYaú-Pedro Juan Caballero y PY03 Azotey-YbyYaú. (142 Km). RVP mantenida GMANS Obra PY03 Tramo Rotonda Calle 6.000/Ruta 3-Azotey. (151 Km). RVP mantenida GMANS Obra PY05 Tramo Concepción-YbyYaú (109 Km). RVP mantenida GMANS Obra PY10 Tramo Puerto Rosario-Rotonda Arroyo Tapiracuai; Tramo Variantes Puerto Rosario, Gral. Aquino, Puerto Rosario; Tramo Rotonda Calle 6.000/Ruta 3 – YasyCañy; Tramo YasyCañy-Curuguay; Acceso a Curuguay. (170 Km). RVP mantenida GMANS Obra PY10 Tramo Curuguay-Catueté; Tramo Catueté-Saltos del Guairá; Acceso a Saltos del Guairá. (173 Km). RVP mantenida GMANS Obra Supercarretera, Tramo Catueté-San Alberto-Ciudad del Este Rotonda Km 4, Tramo Hernandarias-Ciudad del Este Rotonda Km 4. (173 km).

- ✓ **Resultados:** Obras en ejecución de la Ruta 8 Tramo Caazapá-Yuty, con Avance del 61,38 %. Obras en ejecución del Tramo Vaquería-Empalme Ruta N° 10, con Avance del 31,30 %. Obras en ejecución GMANS Obra: PY 06 Tramo Minga Guazú-Acceso a Capitan Meza/Natalio. (172 Km), con Avance del 15,57%. Obras en ejecución GMANS Obras: PY06 Tramo Acceso Capitan Meza/Natalio-Encarnación y PY08 Tramo Yuty-Cnel Bogado y Accesos Yuty, San Pedro, Artigas , Cnel. Bogado. (155 Km), con Avance del 7,88 %. Obras GMANS Obras: PY05 Tramo YbyYaú-Pedro Juan Caballero y PY03 Azotey-YbyYaú. (142 Km), en proceso de Licitación Pública Internacional. Obras GMANS Obra PY03 Tramo Rotonda Calle 6.000/Ruta 3-Azotey. (151 Km), en proceso de Licitación Pública Internacional. Obra GMANS Obra PY05 Tramo Concepción-YbyYaú (109 Km), en etapa de aseguramiento de recursos de Fuente Local para inicial proceso de Licitación Pública Internacional. Obra GMANS Obra PY10 Tramo Puerto Rosario-Rotonda Arroyo Tapiracuai; Tramo Variantes Puerto Rosario, Gral. Aquino, Puerto Rosario; Tramo Rotonda Calle 6.000/Ruta 3 – YasyCañy; Tramo YasyCañy-Curuguay; Acceso a Curuguay. (170 Km), en etapa de aseguramiento de recursos de Fuente Local para inicial proceso de Licitación Pública Internacional. Obra GMANS Obra PY10 Tramo Curuguay-Catueté; Tramo Catueté-Saltos del Guairá; Acceso a Saltos del Guairá. (173 Km), en etapa de aseguramiento



de recursos de Fuente Local para inicial proceso de Licitación Pública Internacional. Obra GMANS Obra Supercarretera, Tramo Catueté-San Alberto-Ciudad del Este Rotonda Km 4, Tramo Hernandarias-Ciudad del Este Rotonda Km 4. (173 km), en etapa de aseguramiento de recursos de Fuente Local para inicial proceso de Licitación Pública Internacional

- **3-002-01-16 Programa de Optimización Conect. Territorial entre Argentina y Paraguay**
 - ✓ **Actividades:** Estudio de Factibilidad del Proyecto de Optimización de la Conectividad Territorial del Nodo Ñeembucú (Paraguay) y Rio Bermejo. Estudio de Factibilidad por fases del Proyecto de Optimización de la Conectividad Territorial del Nodo Clorinda (Argentina) – Area Metropolitana de Asunción (Paraguay).
 - ✓ **Resultados:** La factibilidad técnica, económica, financiera, ambiental e institucional del Programa de Inversión aprobado.
- **3-002-01-17 Pavimentación Asfáltica tramo San Bernardino – Yuquyry - Luque**
 - ✓ **Actividades:** El Programa mejorará las condiciones de transitabilidad y los niveles de accesibilidad en sus respectivas áreas de influencias así como la seguridad vial y los tiempos de viaje en los tramos y circuitos a ser intervenidos.
 - ✓ **Resultados:** Las condiciones de tránsito y los niveles de accesibilidad se encuentran mejorados en sus respectivas áreas de influencia, así como la seguridad vial y los tiempos de viaje en los tramos y circuitos intervenidos.
- **3-002-01-18 Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial**
 - ✓ **Actividades:** **Convenio Modificatorio** correspondiente a la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental N° 9, Tramo Mcal. Estigarribia – La Patria (58 Km.) y Mantenimiento del Tramo La Patria – Tte. Infante Rivarola (115 Km) Fase 2. **Convenio Modificatorio** correspondiente a la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta – Alberdi, Tramo KM 40 ALBERDI. **Convenio Modificatorio** N° 2 correspondiente a la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Tramo Curuguaty – Villa Ygatimi – Ypejhu.
 - ✓ **Resultados:** En proceso de aprobación por parte del Ente Financiador.
- **3-002-01-19 Mejoramiento de Corredores de Exportación en Itapúa y Alto Paraná**
 - ✓ **Actividades:** Desarrollo del diseño final de los servicios de consultoría correspondientes a diseño final de ingeniería y catastro. Elaboración del pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación pública internacional de las obras del Mejoramiento del Corredor de Exportación.



- ✓ **Resultados:** Diseño final culminado y aprobado, catastro culminado y aprobado en un 85% faltando supervisar in situ un 16% de las carpetas afectadas presentadas. Licitación pública internacional de las obras del Mejoramiento del Corredor de exportación publicado.
- **3-002-01-21 Impulso de Asociaciones Público Privadas en Paraguay (PIAPP)**
 - ✓ **Actividades:** Contratación de Consultor “Coordinador ambiental y social para Proyectos de APP”, consultoría de apoyo para la realización del pre catastro de propiedades afectadas por la liberación de la franja de dominio del Proyecto de Duplicación de las Rutas Nacionales 2 y 7”, Consultoría de Diseño y Desarrollo de la Pagina WEB.
 - ✓ **Resultados:** Coordinar los trabajos correspondientes al área socio ambiental a fin de que los proyectos encarados bajo modalidad APP cumplan con los procedimientos establecidos en la normativa ambiental nacional vigente en los proyectos del Programa. Realizar un estudio de pre catastro de las propiedades afectadas por las trazas alternativas, así como de los ocupantes de las mismas, definir propuestas para las circunvalaciones a ciudades en el marco del Primer Proyecto de APP de Duplicación de las Rutas Nacionales N° 2y7. Desarrollo del Sitio WEB del Ministerio de Obras Públicas Comunicaciones, en concordancia con los lineamientos establecidos por la SICOM.
- **3-002-01-24 Mejoramiento de Capac. De Fortalec. De Proyectos de inversión infraestructura de la DIPE**
 - ✓ **Actividades:** Catastro y elaboración y ejecución del plan de acción social para la liberación de la franja de dominio de las obras complementarias de accesos al segundo puente sobre el Rio Paraná. Catastro y liberación de franja para duplicación de rutas 2 y 7, así como es diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación de dos rutas nacionales (2y7). Catastro y elaboración y ejecución del plan de acción social para la liberación de la franja de dominio Loma Plata – Carmelo Peralta. Obra de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de Lambaré, Luque y Mariano. Fiscalización de las obras de duplicación de calzadas de las rutas 2 y 7 (entre el km13 de la ruta 2 y el km 183 de la ruta 7, incluyendo variantes). Proyecto de modernización del aeropuerto internacional Silvio Petirosi bajo la modalidad APP. Obra de diseño y construcción de la pavimentación asfáltica de la ruta Loma Plata – Carmelo Peralta. Obra de pavimentación asfáltica de la ruta San Cristóbal – Naranjal – Empalme ruta 6. Fiscalización de obras de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de Lambaré, Luque y Mariano. Catastro y fiscalización de las obras de pavimentación del tramo “San Cristóbal – Naranjal – Empalme Ruta 6”



- ✓ **Resultados:** Catastro y elaboración y ejecución del plan de acción social para la liberación de la franja de dominio de las obras complementarias de acceso al segundo puente sobre el Rio Paraná. Catastro y liberación de franja para la duplicación de rutas 2 y 7. Contrato de diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación de dos rutas nacionales 2 y 7. Catastro y elaboración y ejecución del plan de acción social para la liberación de la franja de dominio Loma Plata-Carmelo Peralta. Obra de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de Lambaré, Luque y Mariano. Fiscalización de las obras de duplicación de calzadas de las rutas 2 y 7 (entre el km 13 de la ruta 2 y el km 183 de la ruta 7, incluyendo variantes) Proyecto de modernización del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi Bajo la modalidad APP. Obra de diseño y construcción de la pavimentación asfáltica de la ruta: Loma Plata – Carmelo Peralta. Obra de pavimentación asfáltica de la ruta: San Cristóbal-Naranjal-Empalme Ruta 6 Fiscalización de las obras de alcantarillado sanitario y planas de tratamiento Lambaré, Luque y Mariano.
- **3-002-01-25 Mejoramiento Pavimentación de Corredores de Integración Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Vial (Fase II)**
 - ✓ **Actividades:** Proceso licitatorio para contratación de empresa contratista para la ejecución Obras de Mejoramiento y Pavimentación del Tramo San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta N° 6 (89,49 Km).
 - ✓ **Resultados:** Obras de Mejoramiento y Pavimentación del Tramo San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta N° 6 (89,49 Km), adjudicado con contrato firmado el 23/12/2016, en proceso de emisión de la Orden de Inicio.
- **03-02-02-03 Reconv. Pto. Asunción – Centro Ofic.**
 - ✓ **Actividades:** Rehabilitación Urbana y Puesta en Valor del Barrio San Jerónimo, Desagües pluviales y cloacales, agua potable y redes del Barrio San Jerónimo y calles vehiculares reacondicionadas, Centro comunitario de 500 m2 y un mirador construido de 100 m2. Diseño final de espacios del Estado e infraestructura de servicio básicos. Oficinas de Gobierno y centros de atención al contribuyente. Bloques de edificios I, II, III, IV construidos, incluye compra de terreno y fiscalización. Restauración de Edificios Históricos de uso Público. Componente BTR: Factibilidad y estructuración de la Infraestructura BRT (FAPEP). Corredor Troncal que incluye redes de servicios públicos construidos. Centro de monitoreo ambiental en Operación. Reubicación de vendedores informales del Mercado de San Lorenzo y Mercado 4.



- ✓ **Resultados:** Saneamiento del arroyo Jaén II etapa y Jardín etapa I del Barrio San Jerónimo, mejoramiento de las condiciones ambientales de la zona. Consultoría para el diseño ejecutivo de espacios abiertos de uso público: Plaza Rodríguez de Francia. Un concurso de Anteproyecto para Edificios Sede de Oficinas de Gobierno, para lo cual se firmó un Acuerdo Marco de Cooperación entre el MOPC y la Asociación Ciudadela para la implementación del Plan Maestro de Reconversión del Puerto de Asunción. La Obra “Oficinas Administrativas Puerto de Villeta” permitirá habilitar el terreno del puerto para el inicio de las obras de oficina de gobierno. Se definió que el Edificio a ser restaurado será el Edificio de Puertos por estar en la zona de intervención para Edificios de Gobierno. Componente BTR: La consultoría se encuentra en etapa de ejecución y se entregarán las carpetas de expropiación y mejoras a los frentistas afectados. Consultoría de Estudios de Impacto y Línea de base ambiental. Plan de Gestión Social (formales e informales). Diseño de Plan Comunicacional del Programa RU-BTR. Implementación del Plan Comunicacional 1ra etapa. Asesoría Internacional, que tiene por finalidad brindar acompañamiento y asesoría general a la gestión y avance del proyecto en sus distintas áreas. Estudio y evaluación del Sistema de billete electrónico del Metrobus. Plan de reasentamiento y ejecución de políticas sociales para comercio formales.
- **03-01-02-04 Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar**
 - ✓ **Actividades:** Pavimentación del Acceso Vial al Puerto de Pilar: Movimiento de Suelos, Inicio de la Fundación del Puente de Hormigón Armado de 150 metros, Construcción Terminal Portuaria (un) Unidad
 - ✓ **Resultados:** Se ha construido Pilotes Prefabricados 45 metros lineales y 37.700 cm³ de terraplén.
- **03-02-03-01 Construcción Conservación de Caminos Vecinales**
 - ✓ **Actividades:** Estudios de Proyectos de Inversión: Elaboración de Estudios de Ingeniería de tramos de Caminos Vecinales en Departamentos de la Región Oriental, Estudio de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería del Tramo Ruta 5, En el Distrito de Horqueta Departamento de Concepción, Servicios de Consultoría para la Elaboración de Diseño Final de Ingeniería de Puentes de H° A° en la Región Occidental. Alcantarilla Construidas: Adquisición de Alcantarillas de H° A° Tubulares y Modulares. Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos: Contratación por excepción de Firmas Constructoras para el mejoramiento de la transitabilidad de Caminos No Pavimentados en Varios Departamentos de la Región Oriental, Mantenimiento de Caminos Vecinales no Pavimentados por los Distritos Departamentales. Mantenimiento de Puentes. Servicios de Mantenimiento y Conservación de Puentes de Madera en varios Departamentos de la Región Oriental.



- ✓ **Resultados:** Acceso de servicios básicos como salud, educación, energía eléctrica, etc., mejorando así las condiciones de vida, la integración entre las comunidades rurales y fomentando el arraigo de la población campesina en el área rural.

- **03-02-03-05 Construcción y Conservación de Caminos en Asentamientos Rurales**
 - ✓ **Actividades:** Alcantarillas Construidas: Servicios de colocación de Alcantarillas Tubulares y Celulares en los Departamentos de Concepción, San Pedro y Canindeyú, Construcción de alcantarillas Tubulares y Celulares en Varios Departamentos de la Región Oriental. Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos: Contratación de Firmas Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales en el Departamento de Pinasco, Mejoramiento y Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Canindeyú. Puentes Construidos: Construcción de Puente Mixto sobre el Rio Ypane, Tramo – Tacuati – Horqueta. Construcción de un aliviadero sobre el Rio Jejui – Departamento de San Pedro
 - ✓ **Resultados:** Colocación de Alcantarillas Tubulares y Celulares, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales y Puente Mixto.

- **03-02-03-06 Prog. Nacional Caminos Rurales 2ª etapa fase II**
 - ✓ **Actividades:** Estudios de Inversión: Servicios de Consultoría para la elaboración de Diseño Final de Ingeniería de Puentes de H° A° en los Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú. Servicios de Consultoría para la elaboración de Diseño Final de Ingeniería de Puentes de H°A° en los Departamentos de Guaira, Caazapá y Paraguari. Servicios de Consultoría para la elaboración de Diseño Final de Ingeniería de Puentes de H° A° en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera y Amambay. Servicios de Consultoría para la elaboración de Diseño Final de Ingeniería de Puentes de H°A° en los Departamentos de Itapúa, Misiones y Ñeembucú. Servicios de Consultoría para los estudios de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa y Alto Paraná. Caminos de Todo Tiempo y no Pavimentados Mantenidos: Mantenimiento de Caminos Vecinales por Niveles de Servicio en Áreas Geográficas en los Departamentos de Caaguazú, San Pedro y Concepción Amambay. Mejoramiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio en Áreas Geográficas del Departamento de Guairá. Caminos de Todo Tiempo Construidos: Construcción de Obras de la muestra de los Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Concepción. Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción. Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos



de Paraguari, Guaira y Misiones. Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Departamentos de Guaira y Misiones. Puentes Construidos: Construcción de Puentes de H°A° en los Departamentos de Amambay, Concepción, Itapúa y San Pedro. Construcción de Puentes de H°A° sobre el Rio Jejui, dos Aliviaderos y el Camino de Acceso en el Departamento de San Pedro. Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de Guaira, Misiones y Paraguari

- ✓ **Resultados:** Caminos Vecinales mejorados, rehabilitados y mantenidos en varios Departamentos de la Región Oriental. Puentes de Hormigón Armado construidos en varios Departamentos de la Región Oriental.

○ **03-02-03-09 Mejoramiento de Caminos Vecinales y puentes en áreas rurales en la Región Oriental**


- ✓ **Actividades:** Puentes Construidos: Construcción de Puentes de H°A° en los Departamentos de Concepción, Cordillera, Guaira, Paraguari, Alto Paraná y Ñeembucú. Construcción de Puentes de H°A° en los Departamentos de San Pedro, Amambay y Canindeyú. Construcción de Puentes de H° A° en Varios Departamentos de la Región Oriental-


- ✓ **Resultados:** Puentes de H°A° construidos en los Departamentos de la Región Oriental.

○ **03-02-03-10 Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales en la Región Oriental**

- ✓ **Actividades:** Obras de Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Caaguazú, Caazapá y San Pedro (210 km). Servicios de Fiscalización de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Caaguazú, Caazapá y San Pedro

- ✓ **Resultados:** Caminos Vecinales mejorados, rehabilitados y mantenidos en varios Departamentos de la Región


Lic. J. J. Mario Persechini
Subdirector de Progr. y Control


Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica


Lic. Marta Behitez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Tipo: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
SubProg.: 0 *
Proyecto: 0 *
Resultado: EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción		Ejecución Financiera				
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1213	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PÚBLICO	%	100	83	82,89	387.213.054.594	320.947.817.719	82,89
Total Proyecto						387.213.054.594	320.947.817.719	82,89

Tipo: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
SubProg.: 1 REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
Proyecto: 0 *
Resultado: GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DEL AREA METROPOLITANA DE ASUNCION

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción		Ejecución Financiera				
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1327	SUBSIDIOS OTORGADOS A EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO	SUBSIDIOS	20.280	12.789	63,06	27.883.512.000	22.354.191.000	80,17
1348	VERIFICACIÓN TÉCNICA REALIZADA AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	VERIFICACION	4.816	3.709	77,01	6.810.349.234	5.727.900.025	84,11
Total Proyecto						34.693.861.234	28.082.091.025	80,94

Lic. Juan Manuel Peralta
 jefe de Dptc. de Progr / Control

Lic. René Gabriel Calonga A.
 Director Adjunto
 Dirección de Planificación Económica

Lic. Marta Benitez Morinigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC

54 (Cincuenta y cuatro)

SubProg.: 3 REGULACIÓN DE LA MARINA MERCANTE

Proyecto: 0 *

Resultado: GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARÍTIMO NACIONAL E INTERNACIONAL DESTINADOS A CARGAS Y PASAJEROS PRESERVANDO EL MEDIO AMBIENTE Y LA SEGURIDAD DE SUS USUARIOS.

Nº	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1328	FISCALIZACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES REALIZADAS	FISCALIZ.	100	121	121,00	1.211.467.868	1.092.347.980	90,17
1329	EMBARCACIONES CERTIFICADAS	CERTIFIC.	2.300	2.412	104,87	713.850.436	132.648.200	18,58
1330	CARGAS FLUVIO-MARITIMAS CERTIFICADAS	CERTIFIC.	12.000	15.538	129,48	519.513.200	405.482.000	78,05
Total Proyecto						2.444.831.504	1.630.478.180	66,69

Programa: 2 SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL

SubProg.: 1 PRESERVACIÓN DE CURSOS HÍDRICOS

Proyecto: 0 *

Resultado: GARANTIZAR EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE RIESGOS VINCULADOS A LA COLMATACIÓN

Nº	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	1	4	400,00	931.499.999	594.500.000	63,82
1331	FLUJO HÍDRICO DEL RÍO PILCOMAYO CONSERVADO EN TODA SU EXTENSION	KM.	300	300	100,00	21.066.481.984	19.554.950.651	92,82
Total Proyecto						21.997.981.983	20.149.450.651	91,60

SubProg.: 2 CONTROL DE CURSOS HÍDRICOS

Proyecto: 0 *

Lic. Juan Manuel...
 Lic. René Gabriel Calongera A.
 Director Adjunto
 Dirección de Planificación Económica

Lic. Marta Bertré Morínigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC

55 (cincuenta y cinco)

Resultado: HOGARES EN ZONAS DE INFLUENCIA PROTEGIDOS DE DESMORONAMIENTO MEDIANTE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS MÁRGENES DE ARROYOS DE ASUNCIÓN, ÁREA METROPOLITANA Y CIUDADES URBANIZADAS DEL INTERIOR.

Nº	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	1	1	100,00	353.500.000	151.500.000	42,86
1332	CAUSES HÍDRICOS DE ARROYOS URBANOS DE ASUNCIÓN Y ÁREA METROPOLITANA MEJORADOS	METROS	100	584	584,00	37.586.913.482	33.325.179.956	88,66
Total Proyecto						37.940.413.482	33.476.679.956	88,23

Programa: 3 VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL
SubProg.: 1 GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Proyecto: 0 *

Resultado: CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO NACIONAL MEDIANTE EL IMPULSO DEL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS Y NATURALES NO RENOVABLES DEL PARAGUAY.

Nº	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1334	INSPECCIONES DE CANTERAS	UNIDADES	36	36	100,00	1.886.272.737	811.444.138	43,02
1335	INSPECCIONES DE PERMISOS Y CONCESIONES MINERAS Y DE HIDROCARBUROS	UNIDADES	16	16	100,00	4.128.901.657	2.744.710.091	66,48
1336	MAPAS GEOLOGICOS ENTREGADOS	UNIDADES	40	53	132,50	1.886.272.707	699.759.340	37,10
Total Proyecto						7.901.447.101	4.255.913.569	53,86

Programa: 4 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD
SubProg.: 1 SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL

56(cincuenta y seis)

[Firma]
Lic. María Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

[Firma]
Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Estratégica

[Firma]
Lic. Juan Manuel Rodríguez Vázquez
Subdirector de Proyectos y Contratos

Proyecto: 0 *
Resultado: ÍNDICE DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA RED VIAL NACIONAL, REDUCIDO.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción		Ejecución Financiera				
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1333	INSPECCIONES REALIZADAS A CONDUCTORES QUE CIRCULAN EN LA RED VIAL NACIONAL	OPERATIVOS	100	99	99,10	28.391.851.349	21.309.063.476	75,05
1362	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPAC.	194	99	51,03	995.306.400	165.999.640	16,68
Total Proyecto						29.387.157.749	21.475.063.116	73,08

Tipo: 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Programa: 1 HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

SubProg.: 1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Proyecto: 1 SP PROYECTO ACUEDUCTO

Resultado: REDUCIR LAS ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO. LOGRAR EL ACCESO DE AGUA POTABLE DE TODO TIEMPO Y MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA POBLACION QUE VIVE EN EL CHACO CENTRAL.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción		Ejecución Financiera				
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	1	3	300,00	300.000.000	275.200.000	91,73
1341	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS	%	100	68	67,58	28.208.088.135	21.044.807.424	74,61
Total Proyecto						28.508.088.135	21.320.007.424	74,79

Proyecto: 2 SP MODERN. DEL SECTOR AGUA Y DE SANEAMIENTO/BIRF 7740-PA

Resultado: OBTENER ECONOMIAS DE ESCALA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. SUSTENTABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y REDUCCION DE COSTOS MEDIOS.

57 (cincuenta y siete)

Lic. Juan Gabriel Calonga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica

Lic. María Benítez Mornigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1337	MARCO INSTITUCIONAL PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	INFORMES	5	5	100,00	1.237.999.880	313.000.000	25,28
1340	SISTEMA DE INFORMACIÓN SECTORIAL (SIS) ENTREGADO	%	100	59	58,74	5.886.048.663	3.113.409.158	52,89
Total Proyecto						7.124.048.543	3.426.409.158	48,10

Proyecto: 4 SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE

Resultado: PROVEER DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES DEL CHACO CENTRAL Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A LAS POBLACIONES DE CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGION ORIENTAL

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
601	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUIDO	%	100	16	15,64	58.293.981.011	9.876.908.106	16,94
603	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ALCANTARILLAS	ML	0	0	0,00	0	0	0,00
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	12	2	16,67	4.819.087.945	1.481.312.516	30,74
Total Proyecto						63.113.068.956	11.358.220.622	18,00

Proyecto: 6 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE ALCANT. DE LA BAH. ASUNCIÓN

Resultado:

58 (cincuenta y ocho)

(Signature)
Lic. Juan Manuel Pérez Vázquez
Jefe de Dptc. de Progr. / Control

(Signature)
Lic. Rená Gabriel Cabanga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica



(Signature)
Lic. Marta Benítez Morinigo
Ministerio de Administración y Finanzas

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1389	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEJORADO	%	100	0	0,00	26.481.812.000	0	0,00
Total Proyecto				26.481.812.000	0	0,00	0	0,00

Proyecto: 7 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

Resultado:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1389	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEJORADO	%	0	0	0,00	27.356.101.800	0	0,00
Total Proyecto				27.356.101.800	0	0,00	0	0,00

Programa: 2 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

SubProg.: 1 INFRAESTRUCTURA DE ACCESO VIAL

Proyecto: 1 SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

Resultado: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE RUTAS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES NO PAVIMENTADAS.

59(cincoentynueve)

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	100	100	100,00	610.000.000	610.000.000	100,00

[Handwritten signature]



Lic. René Gabriel Calongá A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica

Lic. Marta Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOFC

1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
1344	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS	UNIDADES	0	0	0,00	963.555.001	163.555.001	16,97
1347	RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS	KM.	148	151	102,03	727.953.635.212	484.042.997.518	66,49
Total Proyecto			729.527.190.213			484.816.552.519	66,46	

Proyecto: 2 SP MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY(BIRF 7406 PA)
Resultado: LA RED VIAL MEJORADA EN UN NIVEL DE SERVICIO QUE PERMITA EL TRASLADO DE CARGAS Y PERSONAS A UN COSTO RAZONABLE. ENMARCADO DENTRO DEL PLAN VIAL.

Nº	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	3	3	100,00	2.262.886.058	1.612.432.500	71,26
1344	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS	UNIDADES	9	9	100,00	27.489.228.640	22.394.321.185	81,47
1347	RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS	KM.	0	0	0,00	5.799.702.555	5.737.488.619	98,93
1350	CAMINOS DE TODO TIEMPO Y NO PAVIMENTADOS MANTENIDOS	KM.	100	100	100,00	16.238.416.898	13.912.369.076	85,68
Total Proyecto						51.790.234.151	43.656.611.380	84,30

Proyecto: 3 SP PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS
Resultado: AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE PRODUCTORES MEDIANTE LA INTERCONEXIÓN DE RUTAS DE LOS DEPARTAMENTOS.

Nº	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1349	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS SOBRE EMPEDRADO	KM.	24	24	100,00	167.773.605.834	145.084.069.201	86,48
Total Proyecto						167.773.605.834	145.084.069.201	86,48

4 MEJORAMIENTO DE 151 KM CPTAN. BADO-SAKTA ROSA

Lic. René Gabriel Galongga A.
 Director Adjunto
 Director de Planificación Económica

Lic. Marta Benítez Morinigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC

60 (sesenta)

Proyecto: TRANSITABILIDAD DE LA VIA Y EL AUMENTO DEL TRANSITO MEDIO DIARIO ANUAL (TMDA) MEDIANTE LA REDUCCION DE LOS TIEMPOS DE VIAJE Y LOS COSTOS DE OPERACION VEHICULAR.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016				Ejecución Financiera		
		Metas de Producción		Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	0	0	0,00	342.507.400	342.507.400	100,00
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	25	40	160,00	219.778.761.970	170.720.050.508	77,68
Total Proyecto						220.121.269.370	171.062.557.908	77,71

Proyecto: 5 SP MEJ. TRAVESIAS URB. CDAD. PARAGUARI-CARAPAGUA-QUIIDY-CAAP
Resultado: MEJORAMIENTO DE TRAVESIAS URBANAS: PARAGUARI, CARAPAGUA, QUIINDY, CAAPUCU.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016				Ejecución Financiera		
		Metas de Producción		Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	13	13	100,00	30.488.083.987	23.960.536.230	78,59
Total Proyecto						30.488.083.987	23.960.536.230	78,59

Proyecto: 6 SP PAV. ASF. ACCESO ASUNCION (AVDA. LAGUNA GRANDE)
Resultado: USUARIOS DEL ACCESO ESTE DE LA CIUDAD DE ASUNCION DISMINUYEN SU TIEMPO DE VIAJE.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016				Ejecución Financiera		
		Metas de Producción		Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
601	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	%	0	0	0,00	10.500.000.000	10.481.154.654	99,82

SIAF
Lic. Juan Manuel Ferrera
Lic. René Gabriel Calongá A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica

Lic. Marta Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

61 (sesenta y uno)

CONSTRUIDO									
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	18	20	111,11	56.059.250.196	55.462.057.672	98,93	
1349	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS SOBRE EMPEDRAO	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00	
Total Proyecto						66.559.250.196	65.943.212.326	99,07	

Proyecto: 7 SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS
Resultado: ALTA CONECTIVIDAD TERRESTRE DE PRODUCTORES MEDIANTE LAS RUTAS ASFALTADAS DE TRAMOS CAMINEROS.

Nº	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	5	5	100,00	11.215.664.923	6.156.162.514	54,89	
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	65	65	100,00	549.320.399.419	444.218.132.949	80,87	
Total Proyecto						560.536.064.342	450.374.295.463	80,35	

Proyecto: 8 SP CONST. PAV. TIPO EMPEDRAO Y PUENTES
Resultado: GARANTIZAR UNA BUENA TRANSITABILIDAD EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS TRABAJOS.

Nº	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	95	98	103,16	1.187.180.830	557.894.450	46,99	
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00	
1351	CAMINOS DE TODO TIEMPO CONSTRUIDOS	KM.	95	95	100,00	382.446.550.449	298.530.407.205	78,06	
1352	PUENTES MANTENIDOS	ML	0	0	0,00	43.162.232	0	0,00	
1353	PUENTES CONSTRUIDOS	ML	0	0	0,00	5.198.089.564	3.206.189.755	61,68	
1354	PASO A DESNIVEL CONSTRUIDOS	ML	900	900	100,00	74.200.358.366	38.977.076.922	52,53	

62 (sesentay dos)

Lic. Juan Manuel Paredes
 Jefe de Ejec. de Proyectos
 Lic. René Gabriel Calongaa
 Director Adjunto
 Dirección de Planificación Financiera

Total Proyecto 463.075.341.441 341.271.568.332 73,70

Proyecto: 9 SP FOCEM - REHABILITACIÓN CORREDORES VIALES
Resultado: EL TRAMO CONCEPCIÓN - POZO COLORADO CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, PERMITE UN TRÁFICO SEGURO Y EN UN TIEMPO MUCHO MENOR, LO QUE CONJUGA MAYORES BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS.

Nº	Denominación	Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	1	0	0,00	12.892.160.987	587.719.722	4,56
Total Proyecto						12.892.160.987	587.719.722	4,56

Proyecto: 10 SP FOCEM-ASF.R.8-S.SALVADOR-BORJA-ITURBE Y RAM.A ROJAS POT.
Resultado: EL TRAMO RUTA 8 - SAN SALVADOR - BORJA - ITURBE Y RAMAL A ROJAS POTRERO CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, PERMITE UN TRÁFICO SEGURO Y EN UN TIEMPO MUCHO MENOR, LO QUE SE TRADUCE EN MAYORES BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS.

Nº	Denominación	Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	100	100	99,90	17.493.263.547	13.503.302.061	77,19
Total Proyecto						17.493.263.547	13.503.302.061	77,19

Proyecto: 11 SP FOCEM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI
Resultado: EL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA QUE PERMITE UN TRÁFICO SEGURO Y EN UN TIEMPO MUCHO MENOR, RESULTANDO MAYORES BENEFICIOS A LOS USUARIOS.

63 (sesenta y tres)

Lic. Juan Manuel Peralta Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto

Lic. Marta Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	100	100	99,90	144.218.950.975	44.850.289.444	31,10
Total Proyecto						144.218.950.975	44.850.289.444	31,10

Proyecto: 12 SP CONST. DE AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNCIÓN-LUQUE 6,30KM
Resultado: TIEMPOS DE VIAJE Y COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR REDUCIDOS

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	0	0	0,00	20.000.000	0	0,00
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	102	100	98,14	46.827.834.265	35.115.593.888	74,99
Total Proyecto						46.847.834.265	35.115.593.888	74,96

Proyecto: 13 SP OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA 10(CAF-COMP.RN10)
Resultado: .

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	0	0	0,00	2.000.000.000	0	0,00
1344	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS	UNIDADES	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto						2.000.000.000	0	0,00

Proyecto: 14 SP PAV.CORRED.DE INTEG.REHAB.Y MANT.RED VIAL(BID 1822/OG/PR)
Resultado: .

Lic. Juan Manuel Rivera
Subdirector de Proyectos

Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto

Lic. Marta Benítez Moring
Viceministra de Administración y Finanzas

64 (sesenta y cuatro)

Resultado:

Nº	Denominación	Metas de Producción			Ejecución Financiera				
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	0	0	0,00	455.000.000	0	0,00	
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	0	0	0,00	15.040.000.000	7.026.180.566	46,72	
		Total Proyecto			15.495.000.000			7.026.180.566	45,34

Proyecto: 15 MEJORAMIENTO PAV.CORRED.INTEG.REHAB.MANT.RED VIAL(FASE II)

Resultado: AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE PRODUCTORES MEDIANTE LA INTERCONEXIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CAAGUAZÚ, CAAZAPA, ITAPUA, AMAMBAY, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ.

65 (sesentay cinco)

Resultado:

Nº	Denominación	Metas de Producción			Ejecución Financiera				
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	4	5	125,00	1.544.400.000	1.470.791.294	95,23	
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	16	12	75,00	65.859.092.895	54.088.886.979	82,13	
1347	RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS	KM.	416	0	0,00	17.541.597.643	14.636.515.497	83,44	
		Total Proyecto			84.945.090.538			70.196.193.770	82,64

Proyecto: 16 SP PROG.OPT.CON TERRE/ARG Y PY(OCT/RC/BIN/PAR-01/08)

Resultado: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DE DISEÑO DE LOS NODOS: CLORINDA - ASUNCIÓN Y ÑEEMBUCÚ - RÍO BERMEJO.

Nº	Denominación	Metas de Producción			Ejecución Financiera				
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
		Total Proyecto			84.945.090.538			70.196.193.770	82,64

Lic. Juan Manuel Casanova
Subdirector de Programación Económica



Lic. René Gabriel Calongá
Director Adjunto

Lic. Marta Benítez Moringa
Viceministra de Administración y Finanzas

Ministerio de Planificación Económica
MOPC

1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	2	2	100,00	923.863.305	738.789.682	79,97
Total Proyecto						923.863.305	738.789.682	79,97

Proyecto: 17 SP PAV. ASF. TRAM. SAN BERNARDINO-YUKYRY-LUQUE
Resultado: GARANTIZAR UNA BUENA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ZONA.

Nº	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	9	9	100,00	16.394.087.975	15.998.050.348	97,58
Total Proyecto						16.394.087.975	15.998.050.348	97,58

Proyecto: 18 MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONST. VIAL
Resultado: MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS DE ÑEMBUCÚ - CANINDEYÚ - BOQUERÓN CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RUTA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

Nº	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	138	82	59,07	284.715.563.487	242.642.681.999	85,22
1344	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	0	0,00	6.278.750.001	0	0,00
Total Proyecto						290.994.313.488	242.642.681.999	83,38

Proyecto: 19 MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO PARANA
Resultado: AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE PRODUCTORES MEDIANTE LA INTERCONEXIÓN DE RUTAS DE LOS DEPARTAMENTOS.

Lic. Juan Manuel Torres
Jefe de Depto. de Progr. y Cooperación Económica

Lic. René Gabriel Celongia A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica

Lic. Marta Benítez Morinig.
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

66 sesentay seis

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	13	13	100,00	11.680.278.990	6.742.042.659	57,72
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	0	0	0,00	11.435.151.686	4.992.641.120	43,66
Total Proyecto						23.115.430.676	11.734.683.779	50,77

Proyecto: 20 AP.PRE.PROG. DE MOD.DEL SEC.TRA.PY ATN/OC-11921-PR

Resultado:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	0	0	0,00	50.000.000	0	0,00
Total Proyecto						50.000.000	0	0,00

Proyecto: 21 SP IMPULSO DE ASOC. PUB. PRIV. EN PY(PIAPP) ATN/ME-12239-PR


Resultado: FORTALECER LA CAPACIDAD LEGAL E INSTITUCIONAL DE PARAGUAY PARA APLICAR ESQUEMAS ARMONIZADOS DE APP, DE FORMA QUE SE CONSOLIDE EN LA ADMINISTRACION PARAGUAYA.

67 (sesenta y siete)

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PÚBLICO	%	1	0	0,00	0	0	0,00
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	81	7	8,64	532.125.000	221.946.806	41,71
1362	CAPACITACIONES REALIZADAS	OAPAC	100	0	0,00	124.750.000	0	0,00

Lic. Juan Manuel Paredes Vivas
Sub-Dirección de Planificación Financiera
Director Adjunto

Lic. Marty Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC



Total Proyecto 656.875.000 221.946.806 33,79

Proyecto: 23 MEJORAMIENTO DEL MURO DE LA DEFENSA COSTERA DEL ALBERDI

Resultado: 491

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016				Ejecución Financiera		
		Metas de Producción		Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1346	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MEJORADAS	UNIDADES	1	1	100,00	60.822.955.408	50.705.959.197	83,37
Total Proyecto						60.822.955.408	50.705.959.197	83,37

Proyecto: 24 ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DE FORM. DE PROYECTO DE DIPE

Resultado: CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DEL MOPC PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION ASIGNADOS COMO PRIORITARIOS, INCREMENTADA.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016				Ejecución Financiera		
		Metas de Producción		Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
	Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
145	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROGRAMAS / PROYECTOS	%	100	74	73,56	14.474.490.708	10.645.595.885	73,55
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto						14.474.490.708	10.645.595.885	73,55

Proyecto: 25 MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA VI

Resultado:

Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Financiera

Lic. Marta Benítez Morrigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

68 (sesenta y ocho)

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	0	0	0,00	19.800.000.000	0	0,00
1349	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS SOBRE EMPEDRADO	KM.	0	0	0,00	30.000.000.000	0	0,00
Total Proyecto						49.800.000.000	0	0,00

Proyecto: 26 MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI - PILAR

Resultado:


69 (sesenta y nueve)

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	0	0	0,00	810.000.000	0	0,00
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	0	0	0,00	2.190.383.675	0	0,00
1344	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS	UNIDADES	0	0	0,00	10.047.992.250	0	0,00
Total Proyecto						13.048.375.925	0	0,00

Proyecto: 27 HABILITACIÓN TRAMO REMANSO - FALCÓN

Resultado:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	0	0	0,00	700.000.000	0	0,00



 Lic. René Gabriel Calonga A.
 Director Adjunto
 Director de Planificación Económica

Lic. Marta Benítez Morínigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOFC

1344	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS	UNIDADES	0	0	0,00	0	0	0,00
			Total Proyecto			700.000.000	0	0,00

Proyecto: 29 MEJORAMIENTO ACCESOS Y CIRCUNVALACION DEL GRAN ASUNCION

Resultado:

Nº	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	0	0	0,00	12.570.048.110	2.809.654.157	22,35
		Total Proyecto			12.570.048.110	2.809.654.157	22,35	

Proyecto: 31 REHAB. DEF. COST. EN LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO ALTO PARAG.


Resultado:

Nº	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1346	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MEJORADAS	UNIDADES	0	0	0,00	5.000.000.000	4.816.446.845	96,33
		Total Proyecto			5.000.000.000	4.816.446.845	96,33	

Proyecto: 32 SP ELAB.PLAN ORD. TERR. A METROPOLITANA ASU 12550-12551-PR

Resultado:

Nº	Denominación	Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	0	0	0,00	200.000.000	0	0,00

Lic. Jorge...

Lic. René Gabriel Cabanga A.
 Director Adjunto
 Dirección de Planificación Económica

Lic. Marta Benítez Morinigi
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC

70 (setenta)

Total Proyecto 200.000.000 0 0,00

Proyecto: 33 SP FOCEM - RECAPADO RUTA 1 - LA PAZ

Resultado:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016					
		Metas de Producción		Ejecución Financiera			
Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	0	0	1.278.015.103	706.240.942	55,26
Total Proyecto				1.278.015.103	706.240.942	55,26	

Proyecto: 34 SP FOCEM-REHAB. PAV. PÉTREA DEL TR. ALIMENTADOR DE LA RUTA2

Resultado:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016					
		Metas de Producción		Ejecución Financiera			
Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	0	0	4.608.919.581	2.321.997.052	50,38
Total Proyecto				4.608.919.581	2.321.997.052	50,38	


Proyecto: 35 SP FOCEM - ASFALTO PTE FRANCO - CEDRALES

Resultado:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016					
		Metas de Producción		Ejecución Financiera			
Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%	
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM	0	0	3.601.221.449	3.591.203.828	99,72

71 (xlentay me)

Lic. Juan Manuel Pérez
 Jefe de Dept. de Proy. y Contr.



Lic. René Gabriel Calonga A.
 Director Adjunto
 Dirección de Planificación y Finanzas

Lic. Marta Benítez Morinigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC

Total Proyecto 3.601.221.449 3.591.203.828 99,72

Proyecto: 37 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS II PG P13

Resultado:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	0	0	0,00	1.200.000.000	0	0,00
Total Proyecto						1.200.000.000	0	0,00

Proyecto: 38 CONSTRUCCIÓN PROG. DE CORREDORES DE INTEGRACION OCCIDENTE

Resultado:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	0	0	0,00	13.663.137.782	0	0,00
Total Proyecto						13.663.137.782	0	0,00

Proyecto: 39 CONSTRUCCIÓN CORREDORES DE EXPORTACIÓN (BID 933/OC-PR)

Resultado:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	0	0	0,00	1.460.214.623	0	0,00

72 (setenta y dos)

Lic. René Gabriel Cañanga A.
Director-Adjunto
Dirección de Planificación Económica

Lic. Marta Benitez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC



Total Proyecto 1.460.214.623 0 0,00

Proyecto: 40 CONSTRUCCIÓN PROYECTO ITAPUA

Resultado:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción		Ejecución Financiera				
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	0	0	0,00	1.200.000.000	0	0,00
Total Proyecto						1.200.000.000	0	0,00

Proyecto: 41 SP.MEJ. TR. VIAL. Z. DE ITAIPU BIN. Y OT. AREAS

Resultado:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción		Ejecución Financiera				
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	0	0	0,00	5.019.313.781	2.199.277.306	43,82
Total Proyecto						5.019.313.781	2.199.277.306	43,82

Proyecto: 42 HAB. DE LA RED VIAL PAV. EN COR,PAR,CAG,GUA,CAZ

Resultado:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción		Ejecución Financiera				
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1347	RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00

Lic. Juan Manuel Paredes
Subdirector de Planificación y Control

Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto

Lic. Marta Benítez Morínig
Viceministra de Administración y Finanzas



73 (setenta y tres)

Total Proyecto 0 0 0,00

Proyecto: 43 HABILITACION RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO

Resultado:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1347	RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto								

Proyecto: 44 HABILITACION DE LA RED VIAL PAV. VILLETA - ALBERDI

Resultado:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1347	RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto								

Proyecto: 45 HABILITACION DE LA RED.PAV.DPTOS.MISIONES E ITAPUA

Resultado:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto								



Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica

Lic. Marta Benitez Morinig
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

79 (setenta y cuatro)

Total Proyecto 0 0 0,00

Proyecto: 46 HABILITACION DE LA RED.PAV.DPTOS. S.PEDRO, CAAG Y CANIND

Resultado:

Nº	Denominación	Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto								

SubProg.: 2 INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD INTERNA Y EXTERNA

Proyecto: 1 SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

Resultado: MEJORAR EL ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN PARA POBLADORES DE MARIANO ROQUE ALONSO, VILLA HAYES, LIMPIO, EMBOSCADA, LUQUE Y ASUNCIÓN. FAVORECIENDO LA TRANSITABILIDAD A MENOR COSTO DE OPERACIÓN.

Nº	Denominación	Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	0	0	0,00	2.149.100.000	1.654.471.270	76,98
1346	OBRAS DE INFRAESTRUTURA MEJORADAS	UNIDADES	0	0	0,00	0	0	0,00
1355	PARQUES LINEALES CONSTRUIDOS	%	38	38	100,00	7.670.060.451	7.029.805.527	91,65
1356	COMISARIAS CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	1	80,00	7.073.623.207	7.006.952.377	99,06
1357	MUELLES DEPORTIVOS CONSTRUIDOS	%	63	63	99,68	5.826.782.170	5.826.347.260	99,99
1358	AVENIDA COSTANERA CONSTRUIDA	KM.	0	0	0,00	832.543.908	832.543.908	100,00
Total Proyecto						23.552.109.736	22.350.120.342	94,90

75 (setenta y cinco)

Proyecto: 2 CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2ª ETAPA

Resultado: ACCESO RÁPIDO AL MICROCENTRO DE ASUNCIÓN MEJORADO, AUMENTANDO LA TRANSITABILIDAD EN MENOR TIEMPO. BAJA CONGESTIÓN VEHICULAR DESDE EL ACCESO NORTE Y ZONA DE INFLUENCIA.

Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica



Lic. Marta Benítez Morini
Ministerio de Administración y Finanzas
MOPC

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1358	AVENIDA COSTANERA CONSTRUIDA	KM.	100	1	1,18	76.224.276.199	65.446.615.019	85,86
Total Proyecto						76.224.276.199	65.446.615.019	85,86

Proyecto: 3 SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

Resultado: DISEÑAR, ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS PRIORIZANDO SU DESPLAZAMIENTO EN OMNIBUS DE ALTA CAPACIDAD A TRAVÉS DE CARRILES EXCLUSIVOS (BRT).

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	7	7	100,00	6.580.053.023	1.452.739.550	22,08
1360	OBRAS DE RECONVERSIÓN URBANA CONSTRUIDAS	M2	480	480	100,00	23.974.774.797	2.909.283.179	12,13
1361	CORREDOR DEL BUS DE TRANSPORTE RÁPIDO CONSTRUIDO	KM.	3	0	0,00	123.669.446.366	63.450.973.308	51,31
Total Proyecto						154.224.274.186	67.812.996.037	43,97

Proyecto: 4 SP CONST. TERMINAL PORT. MULTIEN PILAR-FONPLATA-PAR 16/2001

Resultado: SISTEMA NACIONAL DE TRANSPORTE FLUVIAL MEJORADOS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TERMINAL PORTUARIA MODERNA EN LA CIUDAD DE PILAR ASEGURANDO LA OPERATIVIDAD EN TODO EL AÑO EVITANDO LAS CONTINGENCIAS PROVOCADAS POR EL ESTIAJE DEL RIO PARAGUAY.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	1	1	100,00	28.700.000	0	0,00
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	21	14	66,38	20.819.120.922	17.696.989.459	85,00

Lic. Juan Marcel Ferrer
Subdirector de Planificación Económica

Lic. René Gabriel Cabanga A.
Director Adjunto

Lic. Marta Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas

MOPEC

76 (setenta y seis)

1344	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS	UNIDADES	0	0,00	19.797.164.355	1.590.100.000	8,03
Total Proyecto					40.644.985.277	19.287.089.459	47,45

Proyecto: 5 MEJORAMIENTO AEROPUERTO DE FUERTE OLIMPO
Resultado: FOMENTAR EL TURISMO Y EL COMERCIO ASI COMO LA PRESENCIA DEL ESTADO

Nº	Denominación	Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1344	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS	UNIDADES	1	1	100,00	21.000.000.000	19.268.205.111	91,75
Total Proyecto					21.000.000.000	19.268.205.111	91,75	

Proyecto: 17 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AVDA. PERU
Resultado: ASFALTADO

Nº	Denominación	Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1326	RUTAS PAVIMENTADAS CONSTRUIDAS	KM.	0	0	0,00	26.369.671.818	17.077.986.691	64,76
Total Proyecto					26.369.671.818	17.077.986.691	64,76	

Proyecto: 19 ANÁLISIS ELAB PLAN MAESTRO DE NAVEGACION DEL RIO PY
Resultado:

Nº	Denominación	Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
876	MANTENIMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RIO	M3	0	0	0,00	19.000.000.000	17.000.000.000	89,47

Lic. Juan Manuel Tenorio Vozzani
Jefe de Dep. de Progr. y Contro
Lic. René Gabriel Calongra A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica

Lic. Marta Benítez Morínigo
Jefe de Dep. de Administr. y Finanzas
MOPC

77 (setenta y siete)

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	4	0	0,00	0	0	0,00
1343	ALCANTARILLAS CONSTRUIDAS	ML	1.730	2.028	117,20	10.436.404.037	9.233.069.057	88,47
1350	CAMINOS DE TODO TIEMPO Y NO PAVIMENTADOS MANTENIDOS	KM.	210	118	56,24	9.842.209.534	7.465.060.825	75,85
1353	PUENTES CONSTRUIDOS	ML	99	27	27,58	7.716.016.350	7.374.495.515	95,57
Total Proyecto						27.994.629.921	24.072.625.397	85,99

Proyecto: 6 SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID

Resultado: OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE POR CARRETERAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (CAMINOS VECINALES).

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	16	34	212,50	14.579.192.564	4.790.338.270	32,86
1343	ALCANTARILLAS CONSTRUIDAS	ML	16	0	0,00	3.104.629.280	1.862.693.107	60,00
1350	CAMINOS DE TODO TIEMPO Y NO PAVIMENTADOS MANTENIDOS	KM.	3.402	3.402	100,00	73.271.568.711	30.701.397.418	41,90
1351	CAMINOS DE TODO TIEMPO CONSTRUIDOS	KM.	207	207	100,00	160.223.982.657	77.414.971.457	48,32
1353	PUENTES CONSTRUIDOS	ML	424	247	58,30	43.145.892.984	21.081.541.018	48,86
Total Proyecto						294.325.266.196	135.851.041.270	46,16

Proyecto: 9 MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES

Resultado: FAVORECER AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y AL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LAS COMUNIDADES RURALES Y FACILITAR SU INTEGRACIÓN MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LAS VÍAS Y EN LOS CRUCES DE CURSOS DE AGUAS.



[Signature]
Lic. René Gabriel Calonga A.
Director Adjunto
Dirección de Planificación Económica

[Signature]
Lic. Marta Benitez Moringo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

79 (setenta y nueve)

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1350	CAMINOS DE TODO TIEMPO Y NO PAVIMENTADOS MANTENIDOS	KM.	0	0	0,00	41.749.403	35.486.329	85,00
1353	PUENTES CONSTRUIDOS	ML	376	55	14,55	81.315.262.189	11.542.184.233	14,19
			Total Proyecto			81.357.011.592	11.577.670.562	14,23

Proyecto: 10 MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

Resultado: ;

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1351	CAMINOS DE TODO TIEMPO CONSTRUIDOS	KM.	0	0	0,00	39.702.213.500	9.481.440.535	23,88
			Total Proyecto			39.702.213.500	9.481.440.535	23,88

Proyecto: 11 MEJ. Y MANT. TRAMOS Y PUENTES CAMINOS VECINALES REGION ORIENTAL

Resultado: ;

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1350	CAMINOS DE TODO TIEMPO Y NO PAVIMENTADOS MANTENIDOS	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
			Total Proyecto			0	0	0,00

Programa: 3 ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS

Lic. Juan Manuel Ferrera
Subdirector de Programación y Control

Lic. René Gabriel Calonga A
Director Adjunto

Lic. Marta Benítez Moringo
Viceministra de Administración y Finanzas

80 (ochenta)



SubProg.: 1 INFRAESTRUCTURA DEL PATRIMONIO CULTURAL

Proyecto: 1 SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

Resultado: VALORIZAR LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y PATRIMONIALES MEDIANTE LA RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2016						
		Metas de Producción			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1325	ESTUDIO DE INVERSION	INFORMES	9	0	0,00	430.500.000	0	0,00
1344	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS	UNIDADES	24	0	0,00	0	0	0,00
1345	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MANTENIDAS	UNIDADES	30	37	123,33	19.708.521.588	15.005.739.608	76,14
1346	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MEJORADAS	UNIDADES	4	3	75,00	1.266.458.166	703.743.166	55,57
Total Proyecto						21.405.479.754	15.709.482.774	73,39
Total Entidad						4.769.602.326.712	3.240.441.544.514	67,66

Lic. Juan Manuel Paredes
 Secretario de Planeación
 Dirección de Planeación Económica

Lic. René Gabriel Carlonga A.
 Director Adjunto
 Dirección de Planeación Económica

Lic. Marta Benítez Molina
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC

81 (ochenta y uno)



DPE N° 07 /2.017

URGENTE

Memorándum

PARA: Lic. Marta Benítez, Viceministra
Viceministerio de Administración y Finanzas.

DE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

FECHA: 09 de Febrero de 2.017.

REF.: Informe de Balance Anual de Gestión Pública (BAGP).


Señor Viceministro:

En atención a lo establecido en el Artículo 247 del Decreto N° 4774/2016, que reglamenta la Ley N° 5.554/2016, que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016 que establece en el inciso b.2): Informe de Cierre "Los Organismos y Entidades del Estado (Administración Central y Entidades Descentralizadas), citados en el Artículo 2 de la Ley N° 5.554/2016, deberán elaborar y presentar a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda un único informe denominado Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) en forma anual, debidamente firmado y acompañado de una Nota firmada por la Máxima Autoridad de la Institución o por delegación de funcionario directivo designado para el efecto según formato establecido por el MH", y teniendo en cuenta el Calendario de Cierre Contable 2.016 remitido por el Ministerio de Hacienda, en el que se establece como fecha tope de presentación ante esa Institución del referido informe el día Viernes 10 de Febrero del 2.017, se remite adjunto el Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) correspondiente al ejercicio fiscal 2.016, elaborado en base a las informaciones remitidas por las distintas reparticiones y que fueron solicitadas a través de la Orden de Servicio VMAF N° 20/2.016.

Cabe mencionar que la elaboración del presente informe se vio retrasada debido a que algunas dependencias no han proveído a esta Dirección, la información requerida para la elaboración del BAGP dentro del plazo establecido en la Orden de Servicio mencionada más arriba.

Respetuosamente,


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe del Dpto. de Programación y Control


Lic. René G. Calonga A.
Director Adjunto de Planificación Económica