

Balance Anual de Gestión Pública

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

2024





Asunción, 18 de febrero de 2025

M.O.P.C. N°.....150...../2025.

Señor Ministro:

De mi mayor consideración.

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, en ocasión de remitir el **Balance Anual de Gestión Pública (BAGP), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024**, de éste Ministerio, elaborado en el marco del Decreto N° 1092/2024, Anexo "A", artículo 296 "*Proceso de Control y Evaluación Presupuestaria*", inciso 1.b) Informe de Cierre, que establece: "*Los OEE deberán elaborar y presentar en forma anual, un único informe, denominado Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) según formato establecido por el MEF*", el cual podrá ser verificado a través del código QR, visualizado a continuación:



Hago propicia la ocasión para saludar a Su Excelencia, con mi más alta estima y consideración.




Ing. CLAUDIA CENTURIÓN RODRÍGUEZ
Ministra

A Su Excelencia
Don CARLOS FERNÁNDEZ VALDOVINOS, Ministro
Ministerio de Economía y Finanzas
E. _____ S. _____ D. _____



MINISTERIO DE
**OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES**
PARAGUAY

PARAGUAY
**TETÁ REMBIAPO
HA MARANDU**
MOTENONDEHA

RESOLUCION N° 61

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL USUFRUCTO DE VACACIONES AL SEÑOR MARCO ELIZECHE ALMEIDA, VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE ÉSTE MINISTERIO Y SE DESIGNA ENCARGADO DE DESPACHO, MIENTRAS DUREN LAS VACACIONES DEL TITULAR.

Asunción, 26 de enero de 2025

VISTO: El memorándum VMAF N° 08/2025, a través del cual el señor Marco Elizeche Almeida, Viceministro de Administración y Finanzas de éste Ministerio, solicita el usufructo de sus vacaciones desde 03 al 21 de febrero del año en curso, la designación de Encargado de Despacho de dicho Gabinete y Ordenador de Gastos Alternos, mientras duren las vacaciones del Titular; y

CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 167/1993, *«Que aprueba con modificaciones el Decreto-Ley No. 5 de fecha 27 de marzo de 1991 «Que establece la estructura Orgánica y Funciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones»*», en su artículo 4° establece: *«El Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones es la autoridad máxima designada por el Poder Ejecutivo para administrar y desarrollar las actividades del Ministerio ...»*.

Que, corresponde la designación de un Encargado de Despacho del Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas de éste Ministerio, basado en la necesidad de atender las funciones propias de ese Gabinete, a fin de lograr la prosecución normal de los procesos administrativos relativos a la funcionalidad institucional.

POR TANTO; en ejercicio de sus atribuciones legales,

LA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

RESUELVE:

Artículo 1°.- Autoriza al señor Marco Elizeche Almeida, Viceministro de Administración y Finanzas de éste Ministerio, a usufructuar sus vacaciones con vigencia a partir del 03 al 21 de febrero de 2025.

Artículo 2°.- Designar a la señora Diana Beatriz Vera Mercado, como Encargada de Despacho del Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas y Ordenador de Gastos Alternos de éste Ministerio, sin perjuicio de sus actuales funciones, mientras duren las vacaciones del Titular.

Artículo 3°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.



CCR/om

Ing. LUIS DUARTE
Coordinador Interino
de Gestión Documental
Secretaría General - MOPC

Firmado Ing. CLAUDIA CENTURIÓN RODRÍGUEZ
Ministra

ÍNDICE

Contenido

SIGLAS	3
PRESENTACIÓN	4
I. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD.....	5
II.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes	5
II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.....	7
II.1 Logros alcanzados por la Entidad.....	7
II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad	8
Obras financiadas con Bonos Soberanos.....	8
• Obras viales ejecutadas por la entidad	69
• Subsidios al transporte público	69
ANEXO I.....	70
• Logros Obtenidos por Estructura Programática	70
• Recursos Humanos	101
ANEXO III.....	101
• Informaciones de Género.....	101
Contactos:.....	102

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14
15:09:37 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.17
13:22:02 -03'00'

SIGLAS

- a) APP : Asociación Público Privada
- b) CM : Convenio Modificadorio
- c) CCM : Centro de Control y Monitoreo de Billetaje Electrónico
- d) DPTO : Departamento
- e) H°A° : Hormigón Armado
- f) Km. : Kilómetros
- g) M³ : Metros Cúbicos
- h) M² : Metros Cuadrados
- i) ML : Metro lineal
- j) MOPC : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- k) VMAF : Viceministerio de Administración y Finanzas
- l) VMOP : Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- m) VMME : Viceministerio de Minas y Energía
- n) VMT : Viceministerio de Transporte
- o) PTAR : Planta de Tratamientos de Aguas Residuales
- p) RVP : Red Vial Pavimentada.
- q) SIU : Sistema de Información Único
- r) USD : Dólares Americanos
- s) TDR : Términos de Referencia
- t) C°A° : Cemento Armado
- u) MCA : Municipalidad de la Capital
- v) CHA : Centro Histórico de Asunción
- w) MUVH : Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitación
- x) MI : Ministerio del Interior
- y) PN : Policía Nacional
- z) MSPYBS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
- aa) ANDE : Administración Nacional de Electricidad
- bb) UEP : Unidad Ejecutora de Proyecto
- cc) DGSA : Dirección General Servicios Ambientales
- dd) PASA : Plan de Acción Socio Ambiental
- ee) PCVA : Plan de Control y Vigilancia Ambiental
- ff) PRF : Plan de Recuperación de Franja

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14
15:09:57 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.17
13:24:20 -03'00'

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es el organismo encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura y servicios básicos para la integración y el desarrollo económico del País. Tiene como objetivo principal facilitar las infraestructuras públicas de su competencia y establecer normas al respecto, que sean de utilidad a la producción, comercialización y consumo del país.

Corresponde a esta Cartera Ministerial las responsabilidades de bienes y servicios públicos siguientes: Obras Públicas, Agua y Saneamiento, Transporte, Comunicaciones, Energía, Minas, Parques Nacionales, y Monumentos Nacionales y Seguridad Vial, y tiene entre otras las siguientes funciones y competencias:

- ✓ Ejercer el gobierno de todas las reparticiones dependientes del Ministerio y servir de vínculo entre las Entidades Autárquicas pertinentes y el Poder Ejecutivo;
- ✓ Establecer el relacionamiento político, legal, administrativo, financiero y técnico con el Poder Ejecutivo y con las demás Carteras Ministeriales del Estado, así como otras Instituciones Nacionales e Internacionales relacionados con sus funciones y responsabilidades, y así cumplir coordinadamente los objetivos de desarrollo nacional;
- ✓ La administración del buen uso y cuidado de los bienes patrimoniales del Estado a cargo del Ministerio.
- ✓ La administración patrimonial de los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera será ejercida conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Proteger, administrar y reglamentar el uso, así como sancionar sobre los abusos, de los bienes y servicios públicos correspondientes a la Cartera;
- ✓ Programar, elaborar y proponer el Presupuesto de la Cartera a las autoridades correspondientes, y una vez aprobado, ejecutarlo en conformidad con las disposiciones legales al respecto. Los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera, referente a esta materia, deberán proceder conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Programar, administrar y controlar el uso de los recursos financieros, económicos, humanos y tecnológicos para responder a las necesidades nacionales e institucionales de sus funciones;
- ✓ Planificar, fijar objetivos y metas a ser alcanzados y trazar políticas que deben ser adoptadas dentro de la Cartera Ministerial; y
- ✓ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que afectan a las funciones del Ministerio y sus dependencias.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14
15:10:12 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.17
13:26:36 -03'00'

I. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

II.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tiene como:

MISSION: Somos un Organismo que elabora, propone y ejecuta políticas en materia de Infraestructura Pública, Transporte, Minería, Energía para la integración y desarrollo económico de la población.

VISION: Ser reconocidos por nuestra idoneidad en planificación y ejecución de políticas y proyectos, garantizando la conectividad a través de infraestructuras públicas innovadoras, gestionadas de forma eficiente, transparente y enfocadas al ciudadano.

Es importante mencionar que el desarrollo de la Infraestructura pública juega un rol clave en la agenda de crecimiento, desarrollo económico y social inclusivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030, dicho Plan tiene tres ejes de acción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se encuentra enmarcado dentro de los Ejes Estratégicos N° 1 “Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social”, N° 2 “Crecimiento Económico Inclusivo” y N° 3, Inserción del Paraguay en el Mundo, País de Oportunidades, y la Línea Transversal N° 2 “Gestión Pública Eficiente y Transparente”.

El MOPC, tiene como intervenciones estratégicas; el Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay 2012-2032; el Plan de Inversión Vial 2013-2023 y el Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2018.

A los efectos de desarrollar las acciones requeridas en los Planes mencionados, que afectan a todos los Departamentos del país, en el sector de infraestructura vial, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones viene desarrollando varias obras de construcción y mantenimiento de la infraestructura vial de su competencia en las rutas nacionales, departamentales y en los caminos vecinales, seguridad vial, así también realiza intervenciones en infraestructura de agua y saneamiento como órgano rector, al igual que en el área de transporte y de minas y energía.

Acciones Estratégicas:

- ✓ Mantener, Mejorar y Ampliar la Infraestructura vial de todo el territorio Nacional dotando a los habitantes caminos adecuados a los requerimientos.
- ✓ Mantener y ampliar la infraestructura física de los puntos de conexión internacional y comercial del país, con un ordenamiento territorial de los puertos públicos y privados para evitar problemas de desarrollo urbano.
- ✓ Diversificar los corredores logísticos, con miras a consolidar al país como centro de distribución de cargas y pasajeros en la región, incluyendo conexiones con Bolivia y Chile.
- ✓ Mejorar los pasos fronterizos y la capacidad de tránsito de carga a través del territorio paraguayo. Reorientar la configuración de los flujos de carga de los sectores de soja y carne para desconcentrar los flujos de cargas de baja densidad de valor de Gran Asunción.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14
15:10:23 -03'00'

DIANA
BEATRIZ
VERA
MERCADO
Firmado
digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.17
13:28:52 -03'00'

En el Año 2024, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha seguido trabajando en la línea de compromiso con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), potenciando las Inversiones en Infraestructura a efectos de fortalecer la economía a través de la Construcción de Obras Públicas.

En Paraguay, actualmente la red vial pavimentada representa el 15,69 % de la red vial inventariada, lo cual indica una insuficiencia, que trae como consecuencia elevados tiempos de traslado y un alto costo de operación vehicular y de fletes, además de los incrementos de los índices de accidentabilidad.

En el último inventario vial disponible, la red vial inventariada fue de 78.726,37 Km, de los cuales: 12.829,08. Km (16,3% de la red vial) son rutas pavimentadas (pavimentación asfáltica, hormigón y mejoradas).

En el Ejercicio Fiscal 2024, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, se le asignó un presupuesto de guaraníes siete billones trescientos dieciséis mil ciento noventa millones ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis (Gs. 7.316.190.084.746), y un Plan Financiero aprobado de guaraníes siete billones doscientos setenta y tres mil seiscientos treinta y un millones doscientos cincuenta y cinco o mil ochenta y cinco (Gs. 7.273.631.255.085), de los cuales, se ha ejecutado al finalizar el Ejercicio guaraníes cinco billones quinientos catorce mil novecientos diez y siete millones noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco (Gs. 5.514.917.099.475), lo cual representa el 75,82% del Plan Financiero asignado continuando por esta senda esta Cartera, ejecuta y proyecta dentro de los plazos y cronogramas establecidos sus Planes, estos trabajos se realizan sin descuidar las obras en ejecución, además se llevan adelante tareas en varios departamentos de la República, atendiendo necesidades impostergables de los paraguayos que necesitan una Red Vial Nacional que tenga las condiciones óptimas para desarrollar sus actividades, implementando mejoras para dar mayor funcionalidad a las obras.

A esto, hay que sumar los proyectos ejecutados a través de la modalidad Llave en mano tales como: El corredor Bioceánico: Loma plata- Carmelo Peralta; Costanera Sur y la duplicación de la Ruta PY 02, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), los cuales suman una inversión de guaraníes ciento cuarenta mil millones setecientos treinta y nueve mil ochocientos ochenta y siete (Gs 140.739.887.405).

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**
Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14 15:10:37
-03'00'

**DIANA
BEATRIZ
VERA
MERCADO**
Firmado digitalmente por DIANA
BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.17 13:31:07 -03'00'

II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

En el Ejercicio Fiscal 2024 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cumpliendo con el rol de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura ha potenciado la Inversión, ésta medida ha contribuido al fortalecimiento de la economía a través de la Construcción de Obras Públicas que benefician y dan una mejor calidad de vida a nuestros compatriotas, tal es así que se ha invertido tres billones setecientos catorce mil setecientos setenta y un millones trescientos trece mil trescientos treinta y ocho (Gs 3.714.771.313.338) del Presupuesto asignado a esta Cartera, lo cual representa una ejecución del 71,76% del Plan Financiero asignado.



Incorporación de tecnología en peajes

Destacamos el éxito de la implementación del pago digital a nivel nacional para modernizar y agilizar el sistema de peaje en el país. Esta iniciativa permite a los usuarios pagar electrónicamente mediante tarjeta o código QR en 10 puestos de peaje ubicados en rutas estratégicas del país. Asimismo, se han implementado sistemas de control preventivos (Fiscalizaciones), rehabilitación de cámaras, capacitación a los perceptores y mejor información para los usuarios.

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14
15:10:49 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado
digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.17
13:33:25 -03'00'

II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad

Obras financiadas con Bonos Soberanos.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2024	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
1-001-02	APORTE O SUBSIDIO AL TRANSPORTE PÚBLICO	167.528.464.446	N/A	N/A
1-001-09	ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE II - CONSORCIO MISTOLAR	1.019.310.497	100,00%	YA SE ENCUENTRA CON RECEPCION DEFINITIVA
	ID 419764 - LLAMADO MOPC N° 102/2022 LPN - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I. CONSORCIO CANALES DEL CHACO.	8.080.527.205	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA
	ID 419764 - LLAMADO MOPC N° 102/2022 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE II. CONSORCIO FORTIN CABALLERO.	13.110.723.752	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA
	ID 419764 - LLAMADO MOPC N° 102/2022 LPN - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE III. ING. HUGO NAVARRO.	9.662.796.322	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA
1-001-10	LPN FIRMAS CONSTRUCTORA PARA MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARE - SEGUNDA ETAPA	313.622.836	100,00%	OBRA CONCLUIDA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2024	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
1-001-13	LLAMADO MOPC N° 80/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA	3.226.526.936	100,00%	OBRA CON RECEPCION PROVISORIA
1-001-14	CONSTRUCCION DE A VENIDA COSTANERA NORTE SEGUNDA ETAPA	9.665.038.902	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-20	CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. LOTE 1 - EMBOSCADA	2.447.737.056	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. LOTE 2 - EMBOSCADA	1.292.724.573	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 - CONSORCIO CORDILLERA - EMBOSCADA	80.000.000	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-21	OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTAR EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN	3.537.958.923	100,00%	OBRA CON RECEPCION PROVISORIA
	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO	28.042.076.749	100,00%	OBRA CON RECEPCION PROVISORIA
	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)	15.257.482.282	N/A	DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO EN MAYO 2024
1-001-26	LLAMADO MOPC N° 156/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN(CAPITAL) Y CHACO I (DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HA YES) AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA	98.099.704.513	100,00%	OBRA CON RECEPCION PROVISORIA
1-001-27	LLAMADO MOPC N° 193/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU -14,9 KM AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA	28.047.477.764	100,00%	OBRA CON RECEPCION PROVISORIA
1-001-28	MEJORAMIENTO INTERSECCIÓN TRES BOCAS	861.373.961	27,80%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
			100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14 15:11:02
-03'00'

DIANA
BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.17
13:35:44 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2024	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
1-001-29	LLAMADO MOPC N° 202/2019. MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS	20.014.780.978	98,00%	EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 83/2017 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA".	1.798.720.181	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ TRAMO: AVDA. MADAME ELISA LYNCH (D066) – CRUCE YVERA (SAN LORENZO) LONGITUD: 6,3KM	4.891.080.647	7,52%	EN EJECUCION
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: LOMA PLATA - FILADELFIA	8.217.597.316	8,16%	EN EJECUCION
	OBRA REGULARIZACION DOMINAL DEL PARQUE ÑU GUAZU BENEFICIARIO ROMERO BRIZUELA SEGUN DECRETO N° 1198/2024 - DEINT N° 201/2022 - RESOLUCION N° 1352/2023	1.870.972.217	100,00%	PAGO POR IDEMNIZACIONES A LOS AFECTADOS POR OBRAS
	INDEMNIZACION POR EXPROPIACION - A FAVOR DE ELENA ANTONIA VERA DE FLORENTIN Y OTROS	4.965.307	100,00%	PAGO POR IDEMNIZACIONES A LOS AFECTADOS POR OBRAS
	VARIOS (BASCULA)	44.428.544.764	N/A	GASTOS VARIOS
1-001-30	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY LOTE 1: DESDE LA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ HASTA EL KM 387	31.190.022.673	38,31%	EN EJECUCION
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY LOTE 2: DESDE EL KM 387 HASTA EL KM 704	31.084.271.725	26,28%	EN EJECUCION
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY LOTE 3: DESDE EL KM 704 HASTA LA CONFLUENCIA CON EL RIO APA	42.697.036.897	47,42%	EN EJECUCION
1-001-32	TRABAJOS DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y SU ENTORNO INMEDIATO	3.787.246.603	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-40	LLAMADO MOPC N° 93/2020 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO- CAAGUAZU".	56.466.968.963	95,00%	EN EJECUCION
1-001-41	CONSTRUCCION DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPYBS EN VARIOS DPTOS DEL PAIS.	491.643.875	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-42	LLAMADO MOPC N° 55/21 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR	80.827.159.447	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-44	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ASUNCION	815.913.228	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-46	CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - LOTE 3 - MINGA GUAZU	141.944.668	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	FISCALIZACION -CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 3 - MINGA GUAZU	208.000.000	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-04	REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCIÓN - PUERTO VALLEMI PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO A CONCEPCION Y VARIANTE CONCEPCION	144.772.770	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14 15:11:15
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.17
13:38:05 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2024	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-001-05	REPARACION DE FALLAS Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA LOTE N° 1 - PUERTO ROSARIO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY (75 KM); ACCESO A ITACURUBI DEL ROSARIO, GRAL. AQUINO Y VILLA ROSARIO, GRAL. AQUINO Y VILLA ROSARIO (15 KM) - LOTE 2 - KATUETE - SAN ALBERTO - HERNANDARIAS (155 KM); HERNANDARIAS - CIUDAD DEL ESTE (ROTONDA KM 4) (15 KM)	580.224.856	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: LOTE N° 1: RUTA NACIONAL N° 10 LAS RESIDENTAS?, TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 YASY KANY (55 KM); YASY KANY CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM) LOTE N° 2: RUTA NACIONAL N° 5 ?GRAL. BERNARDINO CABALLERO, TRAMO: CONCEPCIÓN YBY YAU (109 KM)	41.506.071.483	45,83%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: LOTE N° 1: RUTA NACIONAL N° 10 LAS RESIDENTAS, TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 YASY KANY (55 KM); YASY KANY CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM) LOTE N° 2: RUTA NACIONAL N° 5 GRAL. BERNARDINO CABALLERO, TRAMO: CONCEPCIÓN YBY YAU (109 KM)	28.166.807.514	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO VAQUERIA - EMPALME RUTA 10	2.541.655.182	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTAS PY05 Y PY03, 135,7 KM. TRAMOS: A) PY05: YBY YAU - P.J. CABALLERO, B) PY03: AZOTEY - YBY YAU	10.095.255.995	90,48%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTA PY03, 151 KM; TRAMO: ROTONDA CALLE 6000/RUTA 3 - AZOTEY	1.684.330.661	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES DEL TRAMO CURUGUATY SALTOS DEL GUAIRÁ (164,7 KM)	40.047.652.912	87,50%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	VIATICOS Y MOVILIDAD	32.556.331	N/A	N/A

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14 15:11:43
-03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
17:23:58 -03'00'

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2024	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-001-07	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). RUTA NACIONAL N° 9. TRAMO: MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (57,9 KM.)	476.581.471	100,00%	EN EJECUCIÓN
	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.R.E.M.A.) RUTA NACIONAL N° 09, TRAMO: MARISCAL ESTIGARRIBIA, LA PATRIA (57,9 KM)	165.808.557	N/A	SERVICIO CONCLUIDO
	CONSTRUCCIÓN DE LAS "OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000"	161.576.997	100,00%	OBRA CONCLUÍDA
	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000	-	N/A	SERVICIO CONCLUIDO
	MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU	1.182.409.530	100,00%	OBRA CONCLUÍDA
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY	72.155.677	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY	705.641.923	0,00%	EN EJECUCIÓN
	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PESAJES (BASCUA FIJA Y MÓVIL) Y CASETAS DE CONTROL POLICIAL EN EL TRAMO: DESVÍO VILLETA - ALBERDI	284.000.582	0,00%	EN PROCESO DE LICITACIÓN
	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PRÉSTAMO CAF - 8729 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL EJERCICIO 2021 Y 2025	4.200.000	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	INDEMNIZACIÓN - TERRENO (CURUGUATY)	497.679.665	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 138/2016 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL TRAMO 1: NATALIO - 7 DE AGOSTO	2.563.208.626	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 138/2016 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL TRAMO 2: 7 DE AGOSTO - RÍO ÑACUNDA Y	29.744.139.645	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 138/2016 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL TRAMO 3: RÍO ÑACUNDA Y - LOS CEDRALES	36.372.647.993	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 162/2014 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN.	697.393.724	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 114/2019 ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 3: TRAMO CAMINO DE LA RIBERA DEL RÍO PARANÁ - PUERTO TOROCUÁ	6.160.228.290	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL-PAV. ASFALTICA ACCESO AL PUERTO CAMPICHUELO	15.946.668.721	99,78%	EN EJECUCION
	CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL-PAV. ASFALTICA ACCESO AL PUERTO DOS FRONTERAS	23.754.936.229	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	VIATICOS Y MOVILIDAD	7.731.825	13,40%	EN EJECUCION



ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2024	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-001-10	LLAMADO MOPC LPI 04/2020 EMPRESAS CONSTRUCTORA PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI -PILAR TRAMO/ OBRA 1 - ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 Km) Y TRAVESIA URBANA VILLA FRANCA (2,05 Km)	11.953.543.193	100,00%	CON RECEPCIÓN PROVISORIA
	LPI - DE EMPRESAS CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR. OBRA 2 RIO TEBICUARY - PILAR Y ACCESO CIUDAD DE PILAR.	21.041.406.840	100,00%	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA
2-001-13	LLAMADO MOPC N°11/2019 EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS RUTA NACIONAL N° 11 TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARA Y SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU PUERTO ANTEQUERA CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016	1.405.220.426	61,80%	EN EJECUCION
2-001-17	LLAMADO MOPC N°32/2019 LPN SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS UBICADAS EN LA REGION ORIENTAL	4.821.212.363	90,12%	EN EJECUCION
2-001-25	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA)). "TRAMOS: - LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - RUTA NACIONAL N° 3 ELIZARDO AQUINO".	5.358.370.204	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-26	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS: - SAN IGNACIO - PILAR"	25.652.434.888	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-43	CONSTRUCCION DE LA CIRCUNVALACION SUR Y DESAGUE FLUVIAL DE BELLA VISTA NORTE	1.858.395.365	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	OBRA PAVIMENTACION DEL TRAMO BELLA VISTA NORTE - A FAVOR DE AFECTADOS POR LAS OBRAS	638.016.207	100,00%	INDEMNIZACIONES
2-001-46	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RUTA N° 3 GRAL. AQUINO TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	7.541.106.745	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	INDEMNIZACION POR EXPROPIACION - A FAVOR DE EULALIA RUIZ VDA DE NUÑEZ CONSTRUCCION Y PAV. ASF DE TR CAMINEROS REGION CENTRO, DECRETO 1117/2024 Y OTROS	202.848.517	100,00%	INDEMNIZACIONES
	INDEMNIZACION POR MEJORAS- A FAVOR DE EULALIA RUIZ VDA DE NUÑEZ - CONSTRUCCION DE 1500 VIVIENDAS EN EL BAÑADO SUR , DECRETO 5450/2021	343.885.058	100,00%	INDEMNIZACIONES
2-001-48	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACION DEL TRAMO NARANJAL SAN CRISTOBAL RUTA 6	316.653.500	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-49	AMPLIACION Y DUPLICACION DE LA RUTA PY02	316.625.609.132	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-50	MEJORAMIENTO TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA	1.282.879.283	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-57	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 3-LOTE 5	7.328.361.424	33,33%	EN EJECUCION
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 3-LOTE 6	16.764.251.620	52,08%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 1-LOTE 1	10.959.341.259	27,08%	EN EJECUCION
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 1-LOTE 2	22.193.510.695	27,08%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 2-LOTE 3	43.327.560.046	37,50%	EN EJECUCION
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 2-LOTE 4	55.232.167.493	18,75%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 4-LOTE 8	19.122.680.575	29,17%	EN EJECUCION
	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESOS. TRAMO 4 - LOTE 8	924.215.245	29,17%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	VIATICOS Y MOVILIDAD	13.401.830	N/A	EN EJECUCION

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2024	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-1-59	LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)	18.296.574.591	80,00%	EN EJECUCION
2-001-60	.PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL, LOTE N° 6, RUTA NACIONAL N° 6 - RAUL PEÑA.	1.010.179.055	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	ASIENTO DE REGULARIZACION - OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES - DEUDA FLOTANTE CONSTRUCTORA - CONSORCIO ORIENTAL	143.229.041	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-61	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL, CRUCE LIBERACION - CHORE / CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA	611.329.393	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	INDEMNIZACION POR EXPROPIACION - A FAVOR DE LINO CHILA VERT ESPINOLA - MEJORAMIENTO CAMINOS SAN PEDRO, RESOL. 2754/2022, DECRETO 9361/202	72.794.013	100,00%	INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES
2-001-64	REHABILITACIÓN DEL TRAMO: PILAR - GRAL. DIAZ	1.704.053.101	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-65	PAVIM. ASFALTICA SOBRE EMPEDRADOS VARIOS TRAMOS REGION ORIENTAL TRAMO EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2 / - PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 4TA TANDA - LOTE N° 1 - MARIA AUXILIADORA - NATALIO	2.847.132.477	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-66	REHABILITACION DEL TRAMO AVENIDA DE LA VICTORIA LOTE N°1-TRAMO 2	4.367.388.588	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-68	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA - LOTE N° 1: ITACURUBI - CERRO PUNTA.	913.045.576	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-69	REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL, 6TA. TANDA - LOTE N°2: SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY -	16.772.731.098	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-71	REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL, 6° TANDA - LOTE N° 4: SANTA MARIA - SANTA ROSA	53.330.580	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-72	REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: RUTA PY03 - YBY PYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY03	4.133.617.339	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-73	PAV. ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 3 JHUGUA HU- YKUA JHOVY - SAN BLAS / PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL, 5° TANDA - LOTE N° 6: LORETO - LAS PALMAS - RUTA NACIONAL N° 5	6.276.758.118	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-76	LLAMADO MOPC N° 14/2020 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) PUERTO FALCÓN 19,20 KM	8.993.783.503	95,00%	EN EJECUCION
2-001-82	FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA, TRAMO: LUQUE - SAN BERNARDINO.	1.003.754.750	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	EXPROPIACION DE TIERRA, OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SAN BERNADINO - YUKYRY - LUQUE - DECRETO N° 1891/2019, DEINT N° 137/22.-	168.898.618	100,00%	INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES
2-001-85	SP OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA 10 (CAF-COMP,RN10)	377.561.095	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-86	SP MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY(BIRF 7406 PA)	1.603.442.610	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14 15:12:34
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14 17:19:37
-03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2024	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-001-88	LOTE 1 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA (PK 0+000 - 18+620)	6.683.793.072	34,80%	EN EJECUCION
	LOTE 2 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SAN JUAN BAUTISTA (PK 18+620 - 38+690).	5.228.058.056	30,86%	EN EJECUCION
	LOTE 3 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA (PK 38+690 - 44+040) Y CIRCUNVALACION DE SAN JUAN BAUTISTA (PK 0+000 - 6+200).	513.336.349	1,40%	OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
2-001-96	SP MEJ.TRAVERSIAS URB. CDAD. PARAGUARI-CARAPEGUA-QUIIDY-CAAP	486.995.197	100,00%	INDEMNIZACIONES POR INMUEBLES
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 147/2016.CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LAS ESTACIONES DE PESAJE (BASCULAS) SEGUNDA CONVOCATORIA	22.940.360.843	96,00%	EN EJECUCION
2-002-01	LLAMADO MOPC LPI N° 93/2012 CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES	364.816.640	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
2-002-02	LLAMADO MOPC N° 100/2015 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A ° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - PAQUETE N° 3	12.720.046	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 116/2018 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL" LOTE 2	40.753.465	74,18%	EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A ° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA. TANDA - LOTE 5.	591.959.044	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A ° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. 2DA. TANDA - LOTE 4.	6.158.010	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-06	LLAMADO MOPC N° 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - LOTE 1	3.287.330.523	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - LOTE 2	69.629.313	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - LOTE 3	1.881.081.061	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 69/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CORDILLERA, ALTO PARANÁ, CAAGUAZÚ Y PARAGUARI - LOTE 2	172.523.004	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 1	156.412.692	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 2	515.981.852	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 3	3.485.708.324	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 5	528.587.611	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 6	1.742.122.012	100,00%	OBRA CONCLUIDA



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2024	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-002-06	LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 8	1.659.472.851	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 80/2018 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V ARROYITO (CALLE 18 SUR) - KM. 19,1 CON RAMALES (NÚCLEO 4), DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN	4.750.664.969	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-07	LLAMADO MOPC N° 118/2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTEAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL - LOTE 2.	599.997.528	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE DISTRITOS Y SUPERVISORES DE OBRAS DE LA DCV	363.176.651	N/A	-
	LLAMADO MOPC N° 01/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 3	114.399.020	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-09	LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 2	544.874.336	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-11	LLAMADO MOPC LPI N° 78/2019 FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZÚ - GRUPO 2 (CAF 10606 - FONPLATA PAR-23).	150.510.547	92,00%	EN EJECUCION
2-002-12	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE DISTRITOS Y SUPERVISORES DE OBRAS DE LA DCV	3.500.986.729	N/A	-
	LLAMADO 105/21 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE H°A° - LOTES 2 Y 6	356.598.540	77,00%	EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 91/2016 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS	616.104.880	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 91/2016 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS	323.777.768	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO 41/2022. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS. 1	505.289.943	29,06%	EN EJECUCION
	LLAMADO 41/2022. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS. 2	33.979.147	36,46%	EN EJECUCION
	LLAMADO 97/2022 MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DE PTE. HA YES - REGION OCCIDENTAL - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.	2.296.733.765	98,36%	EN EJECUCION
	CONVENIO MOPC Y INC PARA LA PROVISION DE CEMENTO PORTLAND 2022	225.000.000	100,00%	SERVICIO CONCLUIDO
	LPN N° 128/2021 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS VIALES DE LA MARCA LIUGONG	177.400.452	18,14%	EN EJECUCION
	LPN N° 15/2023 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MOPC	335.698.000	89,76%	EN EJECUCION
	LPN N° 54/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES	8.124.014.606	100,00%	SERVICIO CONCLUIDO
	LPN N° 57/2021 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS	574.728.556	100,00%	SERVICIO CONCLUIDO
	LPN N° 61/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS	47.855.176	100,00%	SERVICIO CONCLUIDO
	LPN N° 95/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS	529.106.286	18,57%	SERVICIO EN EJECUCION
	LPN SBE N° 23/2023 ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS	399.880.000	100,00%	SERVICIO CONCLUIDO
	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES	42.124.269.467	100,00%	SERVICIO CONCLUIDO
	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES - LUBRICANTES	8.146.222.200	100,00%	SERVICIO CONCLUIDO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION EN Gs. AL 31/12/2024	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-002-13	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 8	495.892.706	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-16	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTES 5 y 6.	349.320.565	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-17	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 2.	5.610.335.906	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-18	LLAMADO MOPC N° 129/2021. CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO- ESC. AGRICOLA - SIDEPAR. RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU). LOTE 1.	14.343.690.434	88,97%	EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 129/2021. CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO- ESC. AGRICOLA - SIDEPAR. RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU). LOTE 2	7.763.726.808	66,03%	EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 21/2022 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY) - STO. DOMINGO - ESC. AGRICOLA - SIDEPAR - RUTA 13 (DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA 2022.	851.664.384	77,50%	EN EJECUCION
2-003-02	CONSULTORIAS INDIVIDUALES DE ESPECIALISTAS EN AGUA Y SANEAMIENTO Y PAGO DE VIATICOS	925.847.252	N/A	N/A
2-003-04	LLAMADO MOPC N° 207/2015 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA BAHÍA DE ASUNCIÓN Y SAN LORENZO. LOTE 2. ID N° 300.849	5.985.138.793	100,00%	OBRA CONCLUIDA
TOTAL DE LA INVERSION EN Gs AL 31/12/2024		1.768.598.114.198		
		<u>1.768.598.114.198</u>		

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14 15:14:08
-03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14
17:15:41 -03'00'

Obras ejecutadas en la modalidad de Llave en Mano y APP

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2024			DURACIÓN DEL PROYECTO	SITUACION DE LA OBRA	MODALIDAD
		PGN	OTROS *	TOTAL INVERSION			
2-001-49	AMPLIACION Y DUPLICACION DE LA RUTA PY02	786.526.753.461	16.647.500.659	803.174.254.120	2047	EN ETAPA DE EJECUCION	APP

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2024			DURACIÓN DEL PROYECTO	SITUACION DE LA OBRA	MODALIDAD
		PGN	OTROS *	TOTAL INVERSION			
1-001-24	CONSTRUCCION DE LA FRANJA COSTERA SUR	7.839.265.245	124.092.386.749	131.931.651.994	2025	EN ETAPA DE EJECUCION	LLAVE EN MANO
2-001-48	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION NARANJAL - SAN CRISTOBAL - RUTA 6	316.653.500	-	316.653.500	2025	OBRA CONCLUIDA	LLAVE EN MANO
2-001-50	MEJOR.TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA	9.674.196.554	N/A	9.674.196.554	2025	OBRA CONCLUIDA	LLAVE EN MANO

* Otros: partidas extrapresupuestarias.

* Fuente: CAPE (Coordinación Administración de Proyectos Explotación dependiente del Viceministerio de Obras Públicas)

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14 15:14:24 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14 17:14:23
-03'00'



Avance de Obras por Proyecto

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y OTROS							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC Y DEL PALACIO DE GOBIERNO	ASUNCION - CAPITAL	CGI SRL	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO(DETECTOR DE HUMO Y CALOR) EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC	ASUNCION - CAPITAL	TES INGENIERIA	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC	ASUNCION - CAPITAL	HOLLER INGENIERIA S.R.L.	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL MOPC	ASUNCION - CAPITAL	OMEGA INGENIERIA S.R.L.	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
	LOCACION DE DEPOSITOS ESPECIALES PARA EL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS OBSOLETAS	ASUNCION - CAPITAL	SERMAT S.A.	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONSERVACIÓN Y DESPEJE DE LA COLMATACIÓN DEL RIO PILCOMAYO							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-09	ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I.	POZO HONDO - BOQUERON	CONSORCIO CANALES DEL CHACO.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	COMISION NACIONAL DEL RIO PILCOMAYO
	ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE II.	MAGARIÑO- BOQUERON	CONSORCIO MISTOLAR	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	COMISION NACIONAL DEL RIO PILCOMAYO
	ID 388181 - LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE III.	GRAL. DIAZ - BOQUERON	ING. HUGO NAVARRO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	COMISION NACIONAL DEL RIO PILCOMAYO

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14 15:15:08 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14
17:12:54 -03'00'

MANTENIMIENTO DE MÁRGENES Y CAUCES DE ARROYOS							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-10	LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARE - SEGUNDA ETAPA	LAMBARÉ - CENTRAL	CONSORCIO CTN	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS
	FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES Y PROMOCION SOCIAL	SAN IGNACIO - MISIONES	CONSORCIO DELSUR	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS
SP. CONST. AVDA. COST. CENT. HISTORICO Y PARQUE BICENTENARIO							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-13	LLAMADO MOPC N° 80/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA	ASUNCION - CAPITAL	GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2DA. ETAPA							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-14	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION - SEGUNDA ETAPA Y CONEXION DE LA AVENIDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA NACIONAL N° 9	ASUNCION - CAPITAL	CONSORCIO D-R COSTANERA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
DIAGNOSTICO Y PROTOCOLO DE INTERVENCION EN EDIFICIOS HISTORICOS							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-15	CONVENIO ENTRE EL MOPC Y LA UCA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRAL DE ASUNCIÓN	ASUNCION - CAPITAL	UCA	100,00%	85,00%	EN EJECUCION	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14 15:16:52 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14 17:11:37
-03'00'

RESTAURACION DE EDIFICIOS PATRIMONIALES							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-16	TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA FACHADA DEL PALACIO ALEGRE - SEDE DEL MINISTERIO DE HACIENDA.	ASUNCION - CAPITAL	CARAGUATAY S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONSTRUCCION DEL CIRS DE EMBOSCADA							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-20	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 1 - EMBOSCADA	EMBOSCADA - CORDILLERA	APONTE LA TORRE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
	FISCALIZA CION - CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 1 - EMBOSCADA		CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 - EMBOSCADA		CONSORCIO CORDILLERA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
	FISCALIZA CION - CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 - EMBOSCADA		CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-21	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO	ASUNCION - CAPITAL	CONSORCIO TBI	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	VICEMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
	LINEAS SUBTERRANEAS 23 KV.		BENITO ROGGIO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	VICEMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN		ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	VICEMINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14 15:17:09
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14 17:10:22
-03'00'



CONSTRUCCIÓN DE LA FRANJA COSTERA SUR							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-24	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES URBANAS, PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA SUR CON FINANCIAMIENTO BAJO EL RÉGIMEN DE LA LEY N° 1.302/1.998 QUE ESTABLECE MODALIDADES Y CONDICIONES ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS A LA LEY N° 1.045/1.983 "QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE OBRAS PÚBLICAS, MODIFICADA POR LA LEY N° 5074/2013, SUS MODIFICATORIAS Y REGLAMENTACIONES.	ASUNCION - CAPITAL	CONSORCIO DEL SUR	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN Y CHACO I							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-26	LLAMADO MOPC N° 156/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN(CAPITAL) Y CHACO I (DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES) AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA	ASUNCIÓN (CAPITAL). CHACO I (DPTO DE PRESIDENTE HAYES).	CONSORCIO UNIÓN	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ – 14,9 KM							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-27	LLAMADO MOPC N° 193/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU -14,9 KM AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA	CIUDAD DE PILAR - ÑEEMBUCU	CONSORCIO CTC	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
				27,80%	27,80%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD
MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION TRES BOCAS							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-28	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMÉRICO PICCO, ACCESO SUR Y A VELINO MARTÍNEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS	VILLA ELISA/FDO. DE LA MORA/ÑEMBY/SAN LORENZO - CENTRAL	TENOEDIL S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD



MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO, SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD VIAL E ILUMINACION

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-29	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH	ASUNCIÓN - CAPITAL	CONCRET MIX S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020 - LOTE N° 01	VARIOS PUNTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CONSORCIO SEÑALIZACIONES DEL PARAGUAY (CONSTRUCTORA OCHO A S.A. - CONSTRUCTORA ACARAY S.A.)	100,00%	98,79%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD
	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020 - LOTE N° 02	VARIOS PUNTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CONSORCIO RUTAS SEGURAS (SERVIAM PY - CONCRET MIX S.A.)	100,00%	97,53%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD
	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020 - LOTE N° 03	VARIOS PUNTOS DEL DPTO. CENTRAL	CONSORCIO RUTAS SEGURAS (SERVIAM PY - CONCRET MIX S.A.)	100,00%	96,94%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD
	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020 - LOTE N° 04	VARIOS PUNTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	100,00%	98,20%	OBRA CONCLUIDA (CON RECEPCIÓN PROVISORIA)	DIRECCION DE VIALIDAD
	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020 - LOTE N° 05	VARIOS PUNTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CONSTRUCTORA ALPE S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE N° 01	VARIOS PUNTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CONCRET MIX S.A.	100,00%	0,50%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD
	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE N° 02	VARIOS PUNTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CONSORCIO CARRETERAS SEGURAS (SERVIAM PARAGUAY S.A. - LT S.A. - CONSTRUCTORA ACARAY S.A.)	100,00%	0,76%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD
	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE N° 03	VARIOS PUNTOS DEL DPTO. CENTRAL Y GRAN ASUNCIÓN	CONSORCIO TRANSITO SEGURO (OCHO A S.A. - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - CONSTRUTEX S.A.)	100,00%	1,31%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD
	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PAÍS - LOTE N° 01	VARIOS PUNTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CONSORCIO CAMINO SEGURO (OCHO A S.A. - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - CONSTRUTEX S.A.)	100,00%	1,11%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14
15:17:58 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO
Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
17:07:33 -03'00'



MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO, SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD VIAL E ILUMINACION

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-29	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PAÍS - LOTE N° 02	VARIOS PUNTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CONSORCIO SEGURIDAD PARAGUAY (SERVIAM PARAGUAY S.A. - LT S.A. - CONSTRUCTORA ACARAY S.A.)	100,00%	1,31%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ TRAMO: AVDA. MADAME ELISA LYNCH (D066) – CRUCE YVERA (SAN LORENZO) LONGITUD: 6,3KM	FERNANDO DE LA MORA - SAN LORENZO - CENTRAL	TECNOEDIL S.A	6,15%	7,52%	EN EJECUCION TRABAJOS CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO V.	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO RUTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA - RUTA NACIONAL N° 9 (VILLA CHOFERES DEL CHACO)	LOMA PLATA - FILADELFIA - BOQUERON	CONCRET MIX S.A. -	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: LOMA PLATA - FILADELFIA	LOMA PLATA - FILADELFIA - BOQUERON	OCHO A S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD

DRAGADO Y MANTENIMIENTO DE LOS RÍOS NACIONALES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-30	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY	ALCANCE NACIONAL	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A (T&C S.A)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY		TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY		ARTES Y ESTRUCTURAS S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARANA. LOTE 1: DESDE EL PASO LORO CUARTO HASTA EL PASO SAN PABLO		INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A (T&C S.A)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARANA. LOTE 2: DESDE EL PASO CARPINCHERO HASTA EL PASO PASO DE PATRIA		TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY LOTE 1: DESDE LA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ HASTA EL KM 387		INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A (T&C S.A)	100,00%	38,31%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY LOTE 2: DESDE EL KM 387 HASTA EL KM 704		TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A	100,00%	26,28%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY LOTE 3: DESDE EL KM 704 HASTA LA CONFLUENCIA CON EL RIO APA		ARTES Y ESTRUCTURAS S.A	100,00%	47,42%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	CONTRATO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL RIO PARANA		CAMARA PARAGUAYA DE TERMINALES Y PUERTOS PRIVADOS (CATERPPA)	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO	DIRECCION DE VIALIDAD

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO DE GOBIERNO							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-32	TRABAJOS DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y SU ENTORNO INMEDIATO	ASUNCION - CAPITAL	CONSORCIO DE RESTAURACION	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONSTRUCCION DE 1500 VIVIENDAS EN EL BAÑADO SUR							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-39	LLAMADO MOPC N° 27/2022 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO TEMPORAL – BARRIO TACUMBÚ". ID 414.150.	ASUNCIÓN - CAPITAL	PROEL INGENIERÍA del ING. AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CORONEL OVIEDO							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-40	LLAMADO MOPC N°93/2020 "LPN PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO CAAGAZU DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO" – ID N° 385.592	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	CONSORCIO JUMENEZ GAONA Y LIMA S.A-ITASA S.A-PROEL INGENIERIA-MM S.A	100,00%	98,41%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-42	LLAMADO MOPC N° 55/21 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR- ID N° 399.277	ENCARNACIÓN - ITAPUA	CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR (S.C. CHACO, ASCENT S.A.-EISA - RDM)	100,00%	91,23%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINNA							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-44	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ASUNCION	ASUNCIÓN - CAPITAL	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14
15:18:40 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
17:05:09 -03'00'



CONSTRUCCIÓN SIST. AGUA POTABLE Y ACC.VIAL PENITENCIARIA MG							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-46	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ACC. VIAL PENITENCIARIA MG	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA	CONSORCIO AGB-TOCSA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES RESERVA BCO SAN MIGUEL, ASUNCION							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-47	SIN OBRAS ADJUDICADAS	ASUNCIÓN - CAPITAL	-	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN.	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO ECO-INCLUSIVO DE ASUNCIÓN							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-48	OBRAS DE SOTERRAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN 2X220KW	ASUNCIÓN - CAPITAL	CONSORCIO TOCSA-TECNOEDIL	20,00%	0,00%	EN TRAMITE DE PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO.	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
MEJORAMIENTO Y REVITALIZACIÓN URBANÍSTICA DEL CHA							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-49	SIN OBRAS ADJUDICADAS	ASUNCIÓN - CAPITAL	-	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN.	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
MEJORAMIENTO DEL PARQUE CABALLERO, ASUNCIÓN.							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-50	SIN OBRAS ADJUDICADAS	ASUNCIÓN - CAPITAL	-	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN.	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRUCCION SIST. PLUVIAL, CLOACAL Y AVENIDA COST. PILAR							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1-001-51	LLAMADO MOPC N° 97/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CLOACAL Y DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE PILAR - FASE B - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	CIUDAD DE PILAR - ÑEEMBUCU	CONSORCIO SANITARIO ÑEEMBUCU	0,00%	0,00%	(OBRA ADJUDICADA CONTRATO FIRMADO)	DIRECCION DE VIALIDAD

REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN VALLEMI							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-04	REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - VALLEMI	CONCEPCION	CONSORCIO BELEN	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
MEJORAMIENTO Y PAV. DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-05	CONTRATO N° 131/2017: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS, RUTA PY03, 151 KM.; TRAMO: ROTONDA CALLE 6000 / RUTA 3 – AZOTÉY	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO AZOTÉY - CONCEPCION	PROEL INGENIERIA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA.	DIRECCION DE VIALIDAD
	CONTRATO N° 379/2019: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL LOTE N° 1: RUTA NACIONAL N° 10 "LAS RESIDENTAS", TRAMOS PUERTO ROSARIO – ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY (75 KM); ACCESO A ITACURUBI DEL ROSARIO, GRAL. AQUINO Y VILLA ROSARIO (15 KM) – LOTE N° 2 – KATUETÉ – SAN ALBERTO – HERNANDARIAS (155 KM); HERNANDARIAS – CIUDAD DEL ESTE (ROTONDA KM 4) (15 KM).	LOTE N°1: VILLA DEL ROSARIO - GRAL. AQUINO - ITACURUBI DEL ROSARIO - SAN PEDRO LOTE N° 2: KATUETE (CANINDEYU) A CIUDAD DEL ESTE (ALTO PARANA)	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA.	DIRECCION DE VIALIDAD
	CONTRATO N° 389/2019: REPARACIÓN DE FALLAS Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA LOTE N° 1 – PUERTO ROSARIO – ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY (75 KM); ACCESO A ITACURUBI DEL ROSARIO, GRAL. AQUINO Y VILLA ROSARIO, GRAL. AQUINO Y VILLA ROSARIO (15 KM) – LOTE N° 2 – KATUETÉ – SAN ALBERTO – HERNANDARIAS (155 KM); HERNANDARIAS – CIUDAD DEL ESTE (ROTONDA KM 4) (15 KM).	LOTE N°1: VILLA DEL ROSARIO - GRAL. AQUINO - ITACURUBI DEL ROSARIO - SAN PEDRO LOTE N° 2: KATUETE (CANINDEYU) A CIUDAD DEL ESTE (ALTO PARANA)	CONSORCIO SUPERCARRETERA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA.	DIRECCION DE VIALIDAD
	CONTRATO N° 11/2020: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: LOTE N° 1 RUTA NACIONAL N° 10 "LAS RESIDENTAS", TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 – YASY KANŶ (55 KM); YASY KANŶ – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM) LOTE N° 2: RUTA NACIONAL N° 5 GRAL. BERNARDINO CABALLERO, TRAMO: CONCEPCIÓN – YBY YAU (109 KM).	LOTE N° 1: SAN ESTANISLAO (SAN PEDRO) A CURUGUATY (CANINDEYU)) LOTE N° 2: CONCEPCIÓN A YBY YAU - CONCEPCION	CONSORCIO RIO YPANE	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD



MEJORAMIENTO Y PAV. DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-05	CONTRATO N° 10/2020: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: LOTE N° 1 RUTA NACIONAL N° 10 “LAS RESIDENTAS”, TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 – YASY KANY (55 KM); YASY KANY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM) LOTE N° 2: RUTA NACIONAL N° 5 GRAL. BERNARDINO CABALLERO, TRAMO: CONCEPCIÓN – YBY YAU (109 KM).	LOTE N° 1: SAN ESTANISLAO (SAN PEDRO) A CURUGUATY (CANINDEYU) LOTE N° 2: CONCEPCIÓN A YBY YAU - CONCEPCION	ECOMIPA S.A.	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD
	CONTRATO N° 134/2020: LPI DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES DEL TRAMO CURUGUATY – SALTOS DEL GUAIRÁ (164,7 KM).	CURUGUATY A SALTOS DEL GUAIRÁ - CANINDEYU	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD
	CONTRATO N° 207/2020: OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTAS PY05 Y PY03, 135,7 KM. TRAMOS: A) PY05: YBY YAU – P. J. CABALLERO, B) PY03: AZOTEY – YBY YAU – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.	AZOTEY (CONCEPCION) - YVY YAU (CONCEPCION) - PEDRO J. CABALLERO (AMAMBAY)	CONSORCIO ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	100,00%	90,48%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD
	CONTRATO N° 122/2016: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS; RUTA 6, 172 KM. TRAMO: MINGA GUAZÚ – ACCESO A CAPITÁN MEZA / NATALIO	MINGA GUAZÚ (ALTO PARANA) A CAPITÁN MEZA (ITAPUA)	CONSORCIO MONDAY	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD
MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-07	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).	MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA - BOQUERON	CONSORCIO RUTA 9	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA).	MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA - BOQUERON	CONSORCIO D&C	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD
	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY.	CURUGUATY - CANINDEYU	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	86,69%	74,60%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14
15:31:20 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14 17:01:37
-03'00'

MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-07	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY.	CURUGUATY - CANINDEYU	CIA S.A.	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO	DIRECCION DE VIALIDAD
	CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE PEAJE, BÁSCULAS Y CASETA DE CONTROL POLICIAL.	CURUGUATY - CANINDEYU	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	0,00%	0,00%	EN ETAPA DE EXPROPIACIÓN, PARA DAR ORDEN DE INICIO	DIRECCION DE VIALIDAD
	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU (87,98 KM).	CURUGUATY - CANINDEYU	CONSORCIO VILLA YGATIMI	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU.	CURUGUATY - CANINDEYU	CONSORCIO CIA-INCOCIV	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO	DIRECCION DE VIALIDAD
	OBRAS COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPT. VILLET A - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000".	ALBERDI - ÑEEMBUKU	CONSORCIO HEISECKE - TECO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLET A - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000		CONSORCIO SERTEC	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO	DIRECCION DE VIALIDAD
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLET A - ALBERDI		CONSORCIO ETH	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO	DIRECCION DE VIALIDAD
2-001-07	OBRA LOTE 1: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY19, TRAMO: VILLET A KM 40 – ALBERDI.	CURUGUATY - CANINDEYU	CONSORCIO CENTRAL VIAL	0,00%	0,00%	EN ETAPA DE PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO	DIRECCION DE VIALIDAD
	FISCALIZACIÓN DE LOTE 1: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY19, TRAMO: VILLET A KM 40 – ALBERDI.		CONSULTORA DE INGENIERÍA ALTO PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA	N/A	N/A	EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO	DIRECCION DE VIALIDAD
	OBRA LOTE 2: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY13, TRAMO: CURUGUATY – VILLA YGATIMI – YPEJHU.	ALBERDI - ÑEEMBUKU	CONSORCIO VIAL DEL NORTE	0,00%	0,00%	EN ETAPA DE PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO	DIRECCION DE VIALIDAD
	FISCALIZACIÓN DE LOTE 2: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY13, TRAMO: CURUGUATY – VILLA YGATIMI – YPEJHU.		CONSORCIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS	N/A	N/A	EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO	DIRECCION DE VIALIDAD
	OBRA LOTE 3: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DEL TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA – LA PATRIA (PY09) Y LA PATRIA – INFANTE RIVAROLA (D092).	MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA - BOQUERON	CONSORCIO CHAQUEÑO DEL NORTE	0,00%	0,00%	EN ETAPA DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO	DIRECCION DE VIALIDAD
	FISCALIZACIÓN DE LOTE 3: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DEL TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA – LA PATRIA (PY09) Y LA PATRIA – INFANTE RIVAROLA (D092).		CONSULTORA GUARANI S.A. INGENIEROS CIVILES	N/A	N/A	EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO	DIRECCION DE VIALIDAD



MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO PARANÁ

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 114/2019 ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 1: RUTA PY 06 - CAMBYRETA - CAMPICHUELO	CAMBYRETA - ITAPUA	CONSTRUCTORA CCC S.A.	100,00%	99,78%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 114/2019 ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 2: TRAMO A: CAMINO DE LA RIBERA DEL RÍO PARANÁ - PUERTO MAYOR OTAÑO - PUERTO DOS FRONTERAS Y TRAMO B: MAYOR OTAÑO - CARLOS A. LÓPEZ	MAYOR OTAÑO C. A. LÓPEZ - ITAPUA	CONSTRUCTORA MM S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD

MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA 6

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-09	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMPALME A RUTA NACIONAL N° 6. / 314359 / SGMINISTRON°551 / 23-12-16 / LI-12013-16-134606 / RESOLUCIÓN N° 2124	SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA AVAI - CAAZAPA TAVAI - CAAZAPA SAN RAFAEL DEL PARANÁ - ITAPUA DR. RAÚL PEÑA - ALTO PARANA	CONSORCIO TAVAI	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD

MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI - PILAR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-10	PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR TRAMO/ OBRA 1 - ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESIA URBANA VILLA FRANCA (2,05 Km)	ALBERDI - VILLA FRANCA - SAN JUAN DE NEEMBUCU - PILAR - NEEEMBUCU	CONSORCIO TC PILAR (TECNOEDIL CONSTRUCTURA S.A. - CONSTRUPAR S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD

HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN CORDILLERA, PARAGUARI, CAAGUAZU, GUAIRA, CAAZAPA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-12	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR - 22/2016, APROBADO POR LA LEY 6024/2018, TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM).	PARAGUARI - PARAGUARI VILLARRICA - GUAIRA TEBICUARY - GUAIRA LA COLMENA - PARAGUARI PIRIBEBUY - CORDILLERA	CONSORCIO PARAGUARI	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD

HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN CORDILLERA, PARAGUARI, CAAGUAZU, GUAIRA, CAAZAPA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-12	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM)	CNEL. OVIEDO - CAAGUAZU CARAYAO - CAAGUAZU CAAZAPA - CAAZAPZ YATAYTY - GUAIRA ÑUMI - GUAIRA MBOCAYATY - GUAIRA TROCHE - GUAIRA	CONSORCIO CONCI	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR - 22/2016, APROBADO POR LA LEY 6024/2018, TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM).	PARAGUARI - PARAGUARI VILLARRICA - GUAIRA TEBICUARY - GUAIRA LA COLMENA - PARAGUARI PIRIBEBUY - CORDILLERA	CONSORCIO PARAGUARI	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM)	CNEL. OVIEDO - CAAGUAZU CARAYAO - CAAGUAZU CAAZAPA - CAAZAPZ YATAYTY - GUAIRA ÑUMI - GUAIRA MBOCAYATY - GUAIRA TROCHE - GUAIRA	CONSORCIO CONCI	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD
	FISCALIZACIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: PARAGUARI – VILLARRICA (81,5 KM.); TEBICUARY – LA COLMENA (36,17 KM.); PARAGUARI – PIRIBEBUY – RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM.)	PARAGUARI - PARAGUARI VILLARRICA - GUAIRA TEBICUARY - GUAIRA LA COLMENA - PARAGUARI PIRIBEBUY - CORDILLERA	CONSORCIO GRIMAU ELECTROCONSUL	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM).	CNEL. OVIEDO - CAAGUAZU CARAYAO - CAAGUAZU CAAZAPA - CAAZAPZ YATAYTY - GUAIRA ÑUMI - GUAIRA MBOCAYATY - GUAIRA TROCHE - GUAIRA	CONSORCIO CIALPA - CONCREMANT	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14
15:32:21 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14 16:57:11
-03'00'



"HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-13	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO RUTA NACIONAL N° 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU PUERTO ANTEQUERA.	SANTA ROSA DEL AGUARAY - NUEVA GERMANIA - SAN PEDRO DE YCUAMANDIYU - PUERTO ANTEQUERA - SAN PEDRO	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD
HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. VILLETA - ALBERDI							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-14	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM - VIAL 2	VILLETA - CENTRAL	CONSTRUCTORA HEISECKE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2	VILLETA - CENTRAL	CONSTRUCTORA HEISECKE	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD
	FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2	VILLETA - CENTRAL	CONSORCIO ETL DEL SUR	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
HABILITACION DE LA RED VIAL DPTOS. DE MISIONES E ITAPUA							
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-15	OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR.	SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES CNEL BOGADO - ITAPUA ENCARNACIÓN - ITAPUA	CONSORCIO SANTA ROSA	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD
	OBRAS ADICIONALES /PAQUETE 1: CONVENIO MODIFICATORIO N° 2	SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES CNEL BOGADO - ITAPUA ENCARNACIÓN - ITAPUA	CONSORCIO SANTA ROSA	100,00%	77,00%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	OBRAS ADICIONALES /PAQUETE 2: CONVENIO MODIFICATORIO N° 3	SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES CNEL BOGADO - ITAPUA ENCARNACIÓN - ITAPUA	CONSORCIO SANTA ROSA	8,30%	4,73%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD

HABILITACION DE LA RED VIAL DPTOS. DE MISIONES E ITAPUA							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-15	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA) MALLA SUR.	SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES CNEL BOGADO - ITAPUA ENCARNACIÓN - ITAPUA	CONSORCIO SPD y D	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 88/2023 LPN OBRAS DE EJECUCION DE PLANES URBANOS MALLA SUR	SAN IGNACIO - MISIONES	CONSTRUCTORA FELDMAN S.A LOTE 1	26,06%	13,12%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 88/2023 LPN OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA SUR	CNEL. BOGADO - ITAPUA	SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES - SOTEC S.A LOTE N° 2	19,23%	17,33%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 39/2024 LPN OBRAS DE REHABILITACION RUTA GRANEROS DEL SUR	ROTONDA CARMEN DEL PARANA - LA PAZ - ITAPUA	CONSORCIO DEL SUR LOTE N° 1	-	-	INICIO DE OBRA 1ER TRIMESTRE 2025	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 39/2024 LPN OBRAS DE REHABILITACIÓN RUTAS GRANEROS DEL SUR.	DESVIO UPISA - CAP. MIRANDA - ITAPUA	CONCERT MIX. LOTE N° 2	-	-	INICIO DE OBRA 1ER TRIMESTRE 2025	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 63/24 SELECCIÓN DIRECTA DE FIRMA CONSULTORA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA RUTA GRANEROS DEL SUR.	ROTONDA CARMEN DEL PARANA - LA PAZ - DESVIO UPISA - CAP. MIRANDA - ITAPUA	CONSORCIO SPDyD	-	-	INICIO DE OBRA 1ER TRIMESTRE 2025	DIRECCION DE VIALIDAD
HABILITACION DE LA RED VIAL DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CANINDEYU							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-16	OBRAS VIALES DE CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA NORTE.	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO CARAYAO - CAAGUAZU YASY KAÑY - CANINDEYU CAPIBARY - SAN PEDRO SANTA ROSA DEL MBUTUY - CAAGUAZU	RAMON ALVAREZ S.A	100,00%	89,54%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14 15:33:02 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14 16:54:50 -03'00'



HABILITACION DE LA RED VIAL DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CANINDEYU

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-16	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) MALLA NORTE.	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO CARAYAO - CAAGUAZU YASY KAÑY - CANINDEYU CAPIIBARY - SAN PEDRO SANTA ROSA DEL MBUTUY - CAAGUAZU	CONSORCIO TOSTICARELLI y ASOCIADOS (ITYAC - CIALPA S.A)	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO	DIRECCION DE VIALIDAD
	CONTRATACIÓN DE NO CONSULTORÍA PARA EL SISTEMA DE CONTEO DE TRÁNSITO, ADECUACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ID 398571 MOPC 49/2021	-	CONSORCIO CSI-INEXSA (CSI INGENIEROS SA - INNOVACIÓN Y EXCELENCIA S.A)	N/A	N/A		DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 52/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA NORTE. CON ID N° 435.069 LOTE N° 1	SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A	87,91%	69,36%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 52/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA NORTE. CON ID N° 435.069 Lote N° 2	CARAYAO - CAAGUAZU	ING. MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN	79,96%	71,29%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 52/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA NORTE. CON ID N° 435.069 Lote N° 3.	CAPIIBARY - SAN PEDRO	TECO SRL	85%	79,75%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD

CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-17	LLAMADO MOPC N°32/2019 LPN SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS UBICADAS EN LA REGION ORIENTAL	MARIA AUXILADORA - ITAPUA ITAUGUA - CENTRAL LA PAZ - ITAPUA	PUNTAL S.A ECOMIPA S.A. OSIRIS GROUP S.A. PIRO'y S.A. LOS TRIGALES	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO	DIRECCION DE VIALIDAD

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA N° 3 TRAMO KM 21.8-170.3

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-25	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). TRAMO: - LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - RUTA NACIONAL N° 3 ELIZARDO AQUINO".	LIMPIO / SAN ESTANISLAO - SAN PEDRO	CONSORCIO TOCSA - ECOMIPA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD



CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA N° 4 TRAMO KM 225 - 358.4

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-26	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). TRAMO: - SAN IGNACIO - PILAR	SAN IGNACIO / PILAR - ÑEEMBUCU	TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD

AMPLIACION Y DUPLICACION DE LAS RUTAS 2 Y 7

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-49	- MOVIMIENTOS DE SUELOS - PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA - EJECUCIÓN DE DRENAJES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES - ESTRUCTURAS H°A° (PASARELAS - PASOS SUPERIORES) - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL, BALIZAMIENTOS Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN - OBRAS COMPLEMENTARIAS (DÁRSENAS, COLECTORAS, CAMINOS LATERALES, PASOS PEATONALES) - REHABILITACIÓN DE SERVICIOS VARIOS	DESDE EL KM 39+000 AL KM 183+050 (YPACARAI HASTA CAAGUAZÚ) - CENTRAL, CORDILLERA, CAAGUAZU	SOCIEDAD DE OBJETO ESPECÍFICO (SOE) "RUTAS DEL ESTE S.A."	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD

MEJOR.TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-50	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA LOMA PLATA - CARMELO PERALTA	LOMA PLATA - BOQUERON	CONSORCIO CORREDOR VIAL BIOCEÁNICO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD

MEJ. Y CONSERV. TRAMO CAAGUAZU - YHU - EMPALME RUTA 10

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-52	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 121 KM DE LA RUTA N° 13, DESDE CAAGUAZÚ HASTA EL EMPALME CON LA RUTA N° 10	CAAGUAZU - VAQUERIA - VAQUERIA - EMPALME RUTA N° 10 - CAAGUAZU	CONSORCIO VAQUERIA (PROEL INGENIERIA / ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14 15:34:04
-03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:51:30 -03'00'



MEJ. CONSERV. TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA 6

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-53	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UNOS 65,51 KM DE VÍAS DEL TRAMO ÑUMI-SAN JUAN NEPOMUCENO; Y EL POSTERIOR MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 147 KM DEL CORREDOR ÑUMI – SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6	GUIRÁ, CAAZAPÁ	TOCSA S.A.	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD
	OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA N° 6. CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 CIRCUNVALACION DE SJN Y ANEXOS	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ	TOCSA S.A.	100,00%	85,50%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CRUCE KIMEX – KRESSBURGO – CARLOS ANTONIO LOPEZ (VII DEPARTAMENTO DE ITAPÚA) AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PGN 2022 LOTE 1 - TRAMO 1: CRUCE KIMEX - KRESSBURGO (PROGRESIVA 0+180 A PROGRESIVA 27+580) - 27,40 KM.	ITAPUA	EDB CONSTRUCCIONES DE ENRIQUE EDGARDO DIAZ BENZA CANO	100,00%	20,88%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CRUCE KIMEX – KRESSBURGO – CARLOS ANTONIO LOPEZ (VII DEPARTAMENTO DE ITAPÚA) AD REFERENDUM A LA APROBACION DEL PGN 2022 LOTE 2 - TRAMO 2: KRESSBURGO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ (PROGRESIVA 27+580 a PROGRESIVA 57+400) - 29,82 KM.	ITAPUA	CONSORCIO NUEVA GENERACIÓN (CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. / SOTEC S.A.)	100,00%	15,77%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD

HABILITACION MANTENIMIENTO DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUA - SAN JUAN BAUTISTA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-55	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS(CREMA) RUTA NACIONAL N° 1 TRAMO: QUINDY- VILLA FLORIDA- SAN JUAN BAUTISTA	QUIINDY - CAAPUCU - VILLA FLORIDA - SAN MIGUEL - SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.	CONSORCIO CONTEC (CONCREMIX S.A. - TECNOEDIL S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14
15:34:25 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:50:25 -03'00'

HABILITACIÓN Y MANT. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-56	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°1 KM 269+800- KM 318+920.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO RUTAS DEL NORTE (ROVELLA CARRANZA SUC PY- CONCRET MIX S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°2 KM 318+920- KM 372+260.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSTRUCTORA SÁNCHEZ TRIPOLONI LTDA.	0,00%	0,00%	CONTRATO DE OBRA EN PROCESO DE RECISIÓN POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.	DIRECCION DE VIALIDAD
	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°3 KM 372+260- KM 416+222.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO NUEVO CHACO (B&B S.A. - EUROFINSA S.A.)	0,00%	0,00%	CONTRATO DE OBRA EN PROCESO DE RECISIÓN POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 84/2024 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RUTA PY05, TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN. LOTE A: PROG. 318+920 A LA PROG. 372+260 ID 449.368	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO AVANZA CHACO	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 84/2024 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RUTA PY05, TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN. LOTE B: PROG. 372+260 A LA PROG. 409+118. ID 449.368	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	ECOMIPA	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO	DIRECCION DE VIALIDAD
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°1 KM 269+800- KM 318+920.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO RUTAS DEL NORTE (ROVELLA CARRANZA SUC PY- CONCRET MIX S.A.)	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO.	DIRECCION DE VIALIDAD

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14 15:35:37
-03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:49:17 -03'00'



HABILITACIÓN Y MANT. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-56	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSTRUCTORA SÁNCHEZ TRIPOLONI LTDA.	N/A	N/A	CONTRATO DE OBRA EN PROCESO DE RECISIÓN.	DIRECCION DE VIALIDAD
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO NUEVO CHACO (B&B S.A. - EUROFINSA S.A.)	N/A	N/A	CONTRATO DE OBRA EN PROCESO DE RECISIÓN.	DIRECCION DE VIALIDAD
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO CREMA - POZO COLORADO - LOTE 1	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO CAEM CSI ICASA - LOTE 2	N/A	N/A	CONTRATO DE OBRA EN PROCESO DE RECISIÓN.	DIRECCION DE VIALIDAD
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO INCONPAR INGSE - LOTE 3.	N/A	N/A	CONTRATO DE OBRA EN PROCESO DE RECISIÓN.	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 112/2024 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACION DE OBRAS DE PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RUTA PY05, TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN. LOTE A: PROG. 318+920 A LA PROG. 372+260. LOTE B: PROG. 372+260 A LA PROG. 409+118. ID:454207	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	A ADJUDICAR	N/A	N/A	EN ETAPA DE ADJUDICACIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14
15:35:59 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:47:47 -03'00'



HAB. Y MANT. RUTA NACIONAL N°9 Y ACCESO A COLONIA MENONITA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-57	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 1-LOTE 1	BENJAMIN ACEVAL - PTE. HAYES	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 1-LOTE 2	BENJAMIN ACEVAL, GUA VIRA, PA'1 PUKU, RÍO NEGRO - PTE. HAYES	CONSORCIO RUTA 9 TRANSHACO (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - LT S.A.)	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 2-LOTE 3	KM 192, MONTELINDO - PTE. HAYES	CONSORCIO AVANZA CHACO (OCHO A S.A. - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - CONSTRUPAR S.A.)	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 2-LOTE 4	POZO COLORADO, DESVÍO A NUEVA MESTRE, RÍO VERDE - PTE. HAYES	TOCSA	20,83%	18,75%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 3-LOTE 5	RÍO VERDE, TTE. IRO MANUEL IRLA FERNÁNDEZ - PTE. HAYES	CONCRET-MIX S.A.	35,42%	33,33%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 3-LOTE 6	LOMA PLATA - BOQUERON FILADELFIA - BOQUERON TTE. IRO MANUEL IRLA FERNÁNDEZ - PTE. HAYES LOS PIONEROS - PTE. HAYES VILLA CHOFERES DEL CHACO - BOQUERON	CONSORCIO BOQUERON (T&C S.A. / ISACIO VALLEJOS CONSTRUCTORA)	56,25%	52,08%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 4-LOTE 7	FILADELFIA, VILLA CHOFERES DEL CHACO, MCAL. ESTIGARRIBIA - BOQUERON	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y A SOCIADOS/32 (EDB / CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A.)	100,00%	95,57%	OBRA EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD
	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 4-LOTE 8	LOMA PLATA, FILADELFIA, NEULAND, Y LINEA 1 - BOQUERON	ROVELLA CARRANZA S.A. SUC. DEL PARAGUAY	31,25%	29,17%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO	DIRECCION DE VIALIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14 15:36:23 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14 16:46:43 -03'00'



MEJORAMIENTO RUTA N° 9 Y RAFAEL FRANCO							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-58	LLAMADO MOPC N° 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSCHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION) - LEY N° 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA	PTE. HA YES	AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A AUTOMOTOR SA Ballasch Internacional S.A.C.I CABIPAL METALMEK SA CATHAY S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A. CONDOR SACI DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO DIESA SA ENGINEERING S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA SAN PEDRO - BELEN - CONCEPCIÓN							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-59	LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)	SAN PEDRO	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA)	78,59%	67,29%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)	SAN PEDRO	CONSORCIO VIAL ORIENTAL	87,73%	88,84%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)	SAN PEDRO	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	100,00%	98,71%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD



CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-60	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPÁ, OBRA 3: ÑUMI - CAAZAPÁ	ÑUMI - CAAZAPA	PROEL INGENIERIA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: KRESSBURGO - TIROL	CARLOS ANTONIO LOPEZ - ITAPUA	CONSORCIO RIO PARANA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO A PUERTO TROCIUK	SAN JUAN DEL PARANA - ITAPUA	CONSORCIO NA VARROS & ASOCIADOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 3 - TRAMO: CAAPUCU - QUYQUYHO.	CAAPUCU - QUYQUYHO - PARAGUARI	TALA VERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 4 - TRAMO: SAN PEDRO DEL PARANA - SAN SOLANO - FLEITAS CUE.	SAN PEDRO DEL PARANA - SAN SOLANO - FLEITAS CUE - ITAPUA	CONSTRUPAR S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 6 - TRAMO: RUTA VI - RAUL PEÑA.	RAUL PEÑA - ALTO PARANA	CONSORCIO ORIENTAL	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 9 - TRAMO: SAN IGNACIO - SANTA RITA.	SAN IGNACIO - SANTA RITA - MISIONES	MM S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 12 - TRAMO: SAN SOLANO - PINDOYU.	SAN PEDRO DEL PARANA - ITAPUA	CONSORCIO CARAGUATA Y (SOTEC SA - CONSTRUCTORA PARANA SA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO SAN PEDRO							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-61	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO IRA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: GENERAL AQUINO - COLONIA SANTA CLARA	GENERAL AQUINO - COLONIA SANTA CLARA - SAN PEDRO	ING. CARLOS GUEYRAUD	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CIRCUNVALACION SAN PEDRO YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ - SANPEDRO	CONSORCIO LOPEZ COMERCIAL S.A. & ASOC. (LOPEZ COMERCIAL S.A. - APONTE LATORRE S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14
15:37:10 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:44:38 -03'00'

MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO SAN PEDRO							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-61	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: CRUCE LIBERACION - CHORE	LIBERACIÓN - CHORÉ - SAN PEDRO	14 DE JULIO S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 1 – TRAMO: SANTA CLARA - JHUGUA REY - CHORE		CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION & ASOCIADOS (EDB CONSTRUCCIONES - CONSTRUCTORA ASUNCION S.A)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA	ANTEQUERA - SAN PEDRO	CDD CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-64	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 3 – ACCESO A VILLA OLIVA (4,98 KM) Y ALBERDI (1,18 KM)	VILLA OLIVA - ALBERDI - ÑEEMBUCU	TECO S.R.L. CONSTRUCTORA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	REHABILITACIÓN DEL TRAMO: PILAR - GRAL. DIAZ	PILAR – GENERAL DÍAZ - ÑEEMBUCU	MM S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ITAPUA							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-65	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: MARIA AUXILIADORA - NATALIO	MARÍA AUXILIADORA - ITAPUA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CRUCE BARANA - ITAPUA POTY - CAPITAN MEZA	NATALIO - ITAPUA	CONCRET MIX S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2	ITAPÚA POTY - ITAPUA	LOS TRIGALES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 1RA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: NATALIO – PUERTO LA PALOMA	EDELIRA - ITAPUA	CONSORCIO RIO TEMBEY (SOTEC S.A. (LIDER) - CONSTRUCTORA RÍO PARANÁ)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD



MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CENTRAL							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-66	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO AVENIDA DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 1	SAN LORENZO - CENTRAL	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	ARENALES S.A		100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD	
	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.		100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD	
MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CENTRAL							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-66	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 1 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 2	SAN LORENZO - CENTRAL	CONSORCIO CPV (VIAL SUR S.A - CALDETEC INGENIERIA SRL - PUNTUAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 2 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 3		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO GUAIRA							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-68	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: ITACURUBI - CERRO PUNTA	MAURICIO JOSÉ TROCHE - CERRO PUNTA - GUAIRA	CONSORCIO YBYTYRUZU (SOTEC S.A. - CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: ITAPE - VILLARRICA (RUTA DE LA FE)	VILLARRICA - ITAPE - GUAIRA	TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: BOQUERON - ITAPE - CNEL. MARTINEZ	BOQUERÓN - ITAPÉ - CORONEL MARTÍNEZ - GUAIRA	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 7 – TRAMO: VILLARRICA - ITAPE		EDIVI S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 2 - TRAMO: ITURBE - VALLEPE - PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI		CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD



MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-69	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: CORA GUAZU - WALTER INSFRAN	ITACURUBI, CERRO PUNTA, CORA GUAZÚ, SAN MIGUEL - CAAGUAZU	DC INGENIERIA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 8 – TRAMO: ACCESO A CASILLA 2, RAMAL 1 Y RAMAL 2 (DISTRITO RAUL A. OVIEDO)		CONSORCIO CAAGUAZU II (CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS - HUGO OSCAR NAVARRO)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 1 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 1+000 - PROG. 17+000)		COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 2 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 17+000 - PROG. 28+290)		CONSORCIO YHACA (LOS TRIGALES S.A - BLACK S.A)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 1 - TRAMO: NUEVA TOLEDO - VAQUERIA		LOS TRIGALES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 3 - CONSTRUCCION DE ROTONDA RUTA PY02 KM 200,60 DISTRITO DE JUAN MANUEL FRUTOS		LOPEZ COMERCIAL S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO MISIONES							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-71	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 1RA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: SAN MIGUEL - ARAZAPE - PUERTO GARATA	SAN MIGUEL - MISIONES	T & C S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 4 - TRAMO: SANTA MARIA - SANTA ROSA		TR CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA LOTE 1 TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA 0+000 - 18+000		CONSTRUPAR S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA LOTE 2 TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA 18+000 - 34+390		MM S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD

MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CANINDEYU							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-72	LOTE 1 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG (0+000 - 31+500)	CANINDEYU	CONSORCIO TRES PALMAS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	LOTE 2 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG. (31+500 - 62+150)		B&B S.A	0,00%	0,00%	CONTRATO RESCINDIDO SEGÚN RESOLUCION MINISTERIAL.	DIRECCION DE VIALIDAD
MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CONCEPCION							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-73	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 3 – TRAMO: RUTA N° 5 - JHUGUA OCAMPOS - YKUA JHOVY - SAN BLAS	CONCEPCION	COVIPA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 6 – TRAMO: LORETO - LAS PALMAS - SAN BLAS - RUTA N° 5		CONSORCIO VIAL ITAPUA (MIGUEL ANGEL CHAVEZ H. - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE VIALIDAD
CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-75	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2º PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED URBANA EXISTENTE	PRESIDENTE FRANCO - ALTO PARANA	CONSTRUCTORA ACARA Y S.A.	100,00%	25,17%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED URBANA EXISTENTE		CONSORCIO INCONPAR - INGSE	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2º PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 1: 0+000-19+100		CONSORCIO CT VIAL	100,00%	16,31%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14
15:39:27 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:39:58 -03'00'

CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-75	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 1: 0+000-19+100	PRESIDENTE FRANCO - ALTO PARANA	CONSORCIO ANGIRU	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORA PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 2: 19+100-30+870		CONSORCIO MEDITERRANEO	100,00%	40,54%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 2: 19+100-30+870		CON SORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS PARAGUAYAS	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA PRIMARIA DE LOS ACCESOS DEL LADO PARAGUAYO AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE LAS LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZÚ		CONSORCIO TIV	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	LPN FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE DOS LOTES EN LA ZONA DEL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ - AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN - LOTE 1: FISCALIZACIÓN DE LA ZONA PRIMARIA DE LOS ACCESOS DEL LADO PARAGUAYO AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RIO PARANÁ ENTRE LAS LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZÚ - LOTE 2: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO		CONSORCIO TRSA - TECMA	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO		CONSORCIO CEP	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14 15:39:53
-03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:38:10 -03'00'



CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-75	LPN FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE DOS LOTES EN LA ZONA DEL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ – AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN - LOTE 1: FISCALIZACIÓN DE LA ZONA PRIMARIA DE LOS ACCESOS DEL LADO PARAGUAYO AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE LAS LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZU - LOTE 2: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO	PRESIDENTE FRANCO - ALTO PARANA	CONSORCIO INTEGRACION	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORA PARA LOS ACCESOS AL 2º PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAY		CONSORCIO PUENTE MONDAY	0,00%	0,00%	EN ETAPA DE REVISION DE DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO	DIRECCION DE VIALIDAD
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAY		CONSORCIO JYI	N/A	N/A	EN ETAPA DE REVISION DE DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO	DIRECCION DE VIALIDAD

"AMPLIACIÓN TRAMO REMANSO RUTA N° 9 - PUERTO FALCON"

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-76	REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) PUERTO FALCÓN 19,20 KM.	VILLA HAYES - PUERTO FALCÓN - PTE. HAYES	CONSORCIO PUERTO FALCON (ROGGIO S.A. - LT S.A.)	100,00%	94,57%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD

MEJORAMIENTO CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-78	LLAMADO MOPC N° 89/2020. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) CON ID N° 386.505. AD REFERÉNDUM DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO. LOTE 1	TTE. 1º MANUEL IRLA FERNÁNDEZ - PTE. HAYES	CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE	100,00%	0,04%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14 15:41:20
-03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:37:08 -03'00'



MEJORAMIENTO CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-78	LLAMADO MOPC N° 89/2020. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) CON ID N° 386.505. AD REFERENDUM DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO. LOTE 2	CAMPO ACEVAL - PTE. HAYES	CONSORCIO CHACO CENTRAL	100,00%	95,08%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 89/2020. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) CON ID N° 386.505. AD REFERENDUM DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO. LOTE 3	CAMPO ACEVAL - PTE. HAYES	TECNOLOGÍA DEL SUR	100,00%	0,17%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD

MEJORAMIENTO Y MANT. DEL CORREDOR AGROIND. REGION ORIENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-79	LLAMADO MOPC N° 91/2021. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES. REGIÓN ORIENTAL. LOTE 1	VILLA DEL ROSARIO Y SAN JOSÉ DEL ROSARIO - SAN PEDRO	ENRIQUE DIAZ BENZA CANO	100,00%	71,94%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 91/2021. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES. REGIÓN ORIENTAL. LOTE 2	SAN JOSÉ DEL ROSARIO Y SAN PABLO - SAN PEDRO	CONSORCIO ICE	100,00%	45,91%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 91/2021. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES. REGIÓN ORIENTAL. LOTE 3	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU - SAN PEDRO	PROEL INGENIERIA	100,00%	78,62%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD

PROYECTO "MEJORAMIENTO TRAVESIA URBANA DE CORONEL OVIEDO"

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-87	MEJORAMIENTO DE LA TRAVESIA URBANA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO	CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A	100,00%	3,38%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD



MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA - YBYRATY							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-88	LOTE 1 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA (PK 0+000 - 18+620)	SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES	CONSTRUPAR S.A.	100,00%	34,80%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	TECSUL S.A.E		100,00%	30,86%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD	
	CALDETEC INGENIERIA S.R.L		100,00%	1,40%	OBRA EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	DIRECCION DE VIALIDAD	
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PUERTO INDIO (60 KM)							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-92	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE ERVICIO (CCOMA)" PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUTA PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE N°1: PROGRESIVA 0+000 - 27+000.	MBARAKAJU - ALTO PARANA	BENITO ROGGIO E HIJOS SA.	100,00%	40,68%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CCOMA)" PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUTA PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE N°2: PROGRESIVA 27+000- 60+360	MBARAKAJU - ALTO PARANA	LT S.A.	100,00%	30,12%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CCOMA) PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUT PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE N° 1: PROGRESIVA 0+00 - 27+000. DEPARTAMENTO DE ALT PARANÁ	MBARAKAJU - ALTO PARANA	CONSORCIO GRIMAU X - ELECTROCONSULT	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CCOMA) PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUT PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO; LOTE N° 2: PROGRESIVA 27+000 - 60+360. DEPARTAMENTO DE ALT PARANÁ.	MBARAKAJU - ALTO PARANA	CONSORCIO TYP SA - AII	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD



CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA PY 12 TRAMO CHACO-T-GRAL BRUGUEZ

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-93	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL 12 (PY12). TRAMO CRUCE NANA WA - GRAL BRUGUEZ Y ACCESOS REGION OCCIDENTAL	DISTRITO DE VILLA HAYES, DISTRITO DE PUERTO FALCÓN, DISTRITO DE GENERAL BRUGUEZ - PTE. HAYES	CONSORCIO TEC (TOCSA S.A. - ECOMIPA S.A., CONCRET MIX S.A.)	100,00%	12,36%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL 12 (PY12). TRAMO CRUCE NANA WA - GRAL BRUGUEZ Y ACCESOS REGION OCCIDENTAL	DISTRITO DE VILLA HAYES, DISTRITO DE PUERTO FALCÓN, DISTRITO DE GENERAL BRUGUEZ - PTE. HAYES	CONSORCIO AVANZA CHACO (CONSTRUPAR S.A., TECNOEDILCONSTRUCTORA S.A., OCHO A S.A.)	100,00%	39,60%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL 12 (PY12). TRAMO CRUCE NANA WA - GRAL BRUGUEZ Y ACCESOS REGION OCCIDENTAL	DISTRITO DE VILLA HAYES, DISTRITO DE PUERTO FALCÓN, DISTRITO DE GENERAL BRUGUEZ - PTE. HAYES	CONSORCIO VIAL CHACO (WHELLCO S.A., TECO S.R.L.)	100,00%	31,72%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL 12 (PY12). TRAMO CRUCE NANA WA - GRAL BRUGUEZ Y ACCESOS REGION OCCIDENTAL	DISTRITO DE VILLA HAYES, DISTRITO DE PUERTO FALCÓN, DISTRITO DE GENERAL BRUGUEZ - PTE. HAYES	CONSORCIO CHACO SUR (MM CONSTRUCTORA S.A., TECSUL S.A., PROEL INGENIERIA., CCC S.A.)	100,00%	18,10%	EN EJECUCIÓN	DIRECCION DE VIALIDAD

MEJORAMIENTO TRAMO CRUCE CENTINELA, POZO HONDO 320 KM

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-94	LLAMADO MOPC N° 83/2023. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL CATASTRO, INDEMNIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL PY-17, TRAMO PEDRO JUAN CABALLERO-ZANJAPYTA-CAPITAN BADO-ITANARA-YPEJHU, DEPARTAMENTO DE AMAMBAY Y CANINDEYU, REPÚBLICA DEL PARAGUAY - LOTE 1	AMAMBAY - CANINDEYU	CONSORCIO TC (CONSTRUPAR S.A. - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA)	N/A	N/A	SE REALIZO EL PAGO DEL ANTICIPO	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 83/2023. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL CATASTRO, INDEMNIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL PY-17, TRAMO PEDRO JUAN CABALLERO-ZANJAPYTA-CAPITAN BADO-ITANARA-YPEJHU, DEPARTAMENTO DE AMAMBAY Y CANINDEYU, REPÚBLICA DEL PARAGUAY. LOTE 2	AMAMBAY - CANINDEYU	CONSORCIO TEC (ECOMIPA S.A. - CONCRET MIX S.A. - TOCSA S.A.)	N/A	N/A	SE REALIZO EL PAGO DEL ANTICIPO	DIRECCION DE VIALIDAD



MEJORAMIENTO TRAMO CRUCE CENTINELA, POZO HONDO 320 KM

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-94	LLAMADO MOPC N° 83/2023. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL CATASTRO, INDEMNIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL PY-17, TRAMO PEDRO JUAN CABALLERO-ZANJAPYTA-CAPITAN BADO-ITANARA-YPEJHU, DEPARTAMENTO DE AMAMBAY CANINDEYU, REPÚBLICA DEL PARAGUAY. LOTE 3	AMAMBAY - CANINDEYU	CALZADA CONSTRUCCIONES S.A.	N/A	N/A	SE REALIZO EL PAGO DEL ANTICIPO	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 83/2023. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL CATASTRO, INDEMNIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL PY-17, TRAMO PEDRO JUAN CABALLERO-ZANJAPYTA-CAPITAN BADO-ITANARA-YPEJHU, DEPARTAMENTO DE AMAMBAY CANINDEYU, REPÚBLICA DEL PARAGUAY. LOTE 4	AMAMBAY - CANINDEYU	CONSORCIO SOBERANO (INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. "T & C S.A." - CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - ROVELLA CARRANZA S.A. SUCURSAL PARAGUAY)	N/A	N/A	SE REALIZO EL PAGO DEL ANTICIPO	DIRECCION DE VIALIDAD

MEJORAMIENTO TRAMO CRUCE CENTINELA, POZO HONDO 320 KM

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-95	DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA- POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY - CONTRATO DE PRESTAMOS PAR 28/2020. LOTE 1	BOQUERON	CONSORCIO DEL PACIFICO	100,00%	3,08%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA- POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY - CONTRATO DE PRESTAMOS PAR 28/2020. LOTE 2	BOQUERON	CONSORCIO CHAQUEÑO DEL NORTE	100,00%	6,33%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA- POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY - CONTRATO DE PRESTAMOS PAR 28/2020. LOTE 3	BOQUERON	CDD CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	2,61%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA- POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY - CONTRATO DE PRESTAMOS PAR 28/2020. LOTE 4	BOQUERON	CONSORCIO TCR	100,00%	4,48%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD



MEJORAMIENTO MBOCAYATY DEL YHAGUY-SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-98	LOTE 4 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO MBOCA YATY DEL YHAGUY - SAN JOSE DE LOS ARROYOS	SAN JOSE DE LOS ARROYOS - CAAGUAZU	ECOMIPA S.A	100,00%	38,78%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD

MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA DEL PAIS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 147/2016 LPI - SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LAS ESTACIONES DE PESAJES (BASCULAS) ID 319-008	ALCANCE NACIONAL	CONSORCIO WIN PARAGUAY	98,01%	54,15%	EN EJECUCION	DIRECCION DE VIALIDAD
	LLAMADO MOPC N° 114/2020 ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ASFALTICA DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTES	CONCEPCION - CONCEPCION ITAUGUA - CENTRAL LA PAZ - ITAPUA MARIA AUXILIADORA - ITAPUA MINGA GUAZU - ALTO PARANA SAN LORENZO - CENTRAL	PUNTAL CONSTRUCCIONES, ECOMIPA S.A., PRODUPAR S.R.L. COVIPA S.A.	100,00%	95,00%	SERVICIO CONCLUIDO, COMPROMISOS PENDIENTES EN CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS	DIRECCION DE VIALIDAD

SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° EFASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-01	LLAMADO MOPC N° 09/2014, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA MUESTRA DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE ITAPUA, ALTO PARANÁ, AMAMBAY, CANINDEYÚ Y CONCEPCIÓN - LOTE 6	CARPINTERIA KUE - CERRO JHU - CERRO PERO - PUENTE CAPI'I - AMAMBAY	CONSORCIO DEL NORTE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-02	LLAMADO MOPC N° 116/2018 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL". 4ta TANDA	DESVÍO PIREKA - POTRERO DEL CARMEN - PIRIBEBUY - COMPAÑÍA TAPE GUAU - GUAIRA	ING. CARLOS VICENTE GUEYRA UD	100,00%	74,00%	CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.14
15:45:14 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO
Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:31:57 -03'00'



MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-03	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. CRUCE PY13-3 DE FEBRERO-COLONIAS UNIDAS	3 DE FEBRERO - CAAGUAZU	CONSORCIO M&T - LT	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. PY13-TARUMAI-CARPA CUE-SAN JOAQUÍN	SAN JOAQUÍN - CAAGUAZU	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-03	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. PY13-TARUMAI-CARPA CUE-SAN JOAQUÍN	SANTA ROSA DEL MBUTUY - CAAGUAZU	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. BOQUERON-SAN FRANCISCO	BOQUERÓN	EDIVI S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN FRANCISCO - BUENA VISTA	SAN FRANCISCO - BOQUERON		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN FRANCISCO-SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN FRANCISCO - BOQUERON SAN JUAN NEPOMUCENO - CAAZAPA	TALA VERA Y ORTELLADO S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN PABLO - ESTERO YETYTY - VOLENDAM	SAN PABLO - VOLENDAM - SAN PEDRO	CONSORCIO TAPE RORY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado
digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
07:55:13 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ
VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente por DIANA
BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14 15:47:27 -03'00'

MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-03	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. LIMA-QUIINDY	LIMA - SAN PEDRO	CONSORCIO SAN IGNACIO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. QUIINDY-NARANJITO	NARANJITO - SAN PEDRO		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 28/2017 "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ". AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	COLONIA NVA. DURANGO - CANINDEYU	CONSORCIO DURANGO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ"	NUEVA GERMANIA - CRUCE 65 - SAN PEDRO	CONSORCIO NUEVA GERMANIA (MIGUEL CHA VES HAUSMAN - INICIATIVA CONST. - PUNTAL CONST.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ"	CRUCE 65 - TACUATI - SAN PEDRO	CIVSA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ"	LA PALOMA - SANTA CLARA - CANINDEYU	CONSTRUCTORA FELDMANN SA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 07-2018 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ"	RUTA 10 - ARAUJO CUÉ - CANINDEYU	CONSORCIO CANINDEYU (CIVSA - LT)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 10 - EMPALME COLONIA NAVIDAD	COLONIA NAVIDAD - SAN PEDRO	CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - CALLE SAN ISIDRO ESTE - PARAGUAY PYHAJU-AMISTAD	COLONIA PARAGUAY PYHAJU - SAN PEDRO		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES



MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ARROYO AGUARAYMI - SANTA ROSA DEL AGUARAY	SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO	CONSORCIO SANTA LUCIA I	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ARROYO AGUARAYMI - SANTA ROSA DEL AGUARAY	SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PRIMAVERA REAL - YRYVYCUA	YRYBYCUA - SAN PEDRO		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PRIMAVERA REAL - YRYVYCUA	YRYBYCUA - SAN PEDRO		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - 3 DE FEBRERO - CALLE VERDE - YRYBUCUA	3 DE FEBRERO, YRYBYCUA - SAN PEDRO		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 2 - NUEVA LONDRES	NVA. LONDRES - CAAGUAZU	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - LA NOVIA ESPINILLO	ESPINILLO, NUEVA LONDRES - CAAGUAZU		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 2 - SAN JOSE - YHACA	SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS, YHACA - CAAGUAZU	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 2 - SAN JOSE - YHACA	MCAL. LÓPEZ, SANTA TERESA, PASO CADENA - CAAGUAZU		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SANTA TERESA - PASO CADENA	SANTA TERESA, PASO CADENA - CAAGUAZU		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - COLONIA CAA TIMIRI - ARROYO GUAZÚ	COLONIA CAA TIMIRI. ITAKYRY - ALTO PARANA	CONSORCIO ALTO PARANA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ITA KYRY - COLONIA ALEGRE	ITAKYRU, COLONIA ALEGRE - ALTO PARANA		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ITA KYRY - COLONIA ALEGRE	ITAKYRU, COLONIA ALEGRE - ALTO PARANA		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SAN ANTONIO - CRISTO REY	ITAKYRY, SAN ANTONIO, CRISTO REY - ALTO PARANA		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SAN ANTONIO - CRISTO REY	ITAKYRY, SAN ANTONIO, CRISTO REY - ALTO PARANA		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES



MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - BUENA VISTA - MIRANDA CUE	BUENA VISTA, MIRANDA CUÉ - CAAZAPA	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - BUENA VISTA - MIRANDA CUE	BUENA VISTA, MIRANDA CUÉ - CAAZAPA		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - TAVAI ÑU CAÑY	TAVAI ÑU CAÑY - CAAZAPA		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GENERAL MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA	GRAL. MORINIGO, SAN ANTONIO - CAAZAPÁ		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GENERAL MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA	GRAL. MORINIGO, SAN ANTONIO - CAAZAPÁ		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GALEANO CUE JHUGUAI	GALEANO CUÉ, JHUGUAI - MISIONES	CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PILAR COSTA PUCU - MEDINA APIPE (PASO ALAMBRE) - PILAR COSTA PUCU - MEDINA APIPE (PASO ALAMBRE)	PILAR COSTA PUCU, MEDINA APIPE (PASO ALAMBRE) - ÑEEMBUCU		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - CURUZU ÑU - ROBERTO L. PETIT	CURUZU ÑU - ROBERTO L. PETIT - CONCEPCION	CONSORCIO C y C (CHA VES CONSTRUCCIONES S.A.I. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - COSTA PUCU - MBOCAYATY	COSTA PUCU - MBOCAYATY - CONCEPCION		100,00%	100,00%		DIRECCION DE CAMINOS VECINALES



MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - CONCEPCION - MARIA AUXILIADORA	CONCEPCION - MARIA AUXILIADORA - CONCEPCION	CONSORCIO C y C (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RUTA 5 - LORITO PICADA - SAN FERNANDO - AMAMBAY	CONSORCIO EISA - ESTRELLA	54,27%	0,00%	CONTRATO RESCINDIDO	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	CAPITAN BADO - CERRO CUATIA - AMAMBAY					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RUTA CAP. BADO - COL. SAN CARLOS - AMAMBAY					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	CAP. BADO - SAN FERNANDO - EST. LA GUNITA - LIM DEP - AMAMBAY					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	PRIMAVERA REAL - YRYBUCUÁ - SAN PEDRO	CONSORCIO SANTA LUCIA II	100,00%	95,00%	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA.	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	CRUCE LIBERACIÓN - COLONIA LUZ BELLA - SAN PEDRO					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RUTA 3 - CALLE SANTA LUCÍA - SAN PEDRO					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	SAN VICENTE - VILLA YGATIMI - CANINDEYU					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:03:16 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:25:14 -03'00'



MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	VAQUERIA - BELLA VISTA - CANINDEYU	SOTEC S.A.	100,00%	98,00%	CON ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	VILLA YGATIMI - SAN MARCOS - CAAGUY PORA - AMERICA CUE - YPAU - ITANARÁ - CANINDEYU					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RUTA 10 - YBY PYHAJU - CANINDEYU					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	3A LÍNEA ACEPAR - CANINDEYU					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RUTA 10 - YBY PYHAJU - CANINDEYU					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	VILLA YGATIMÍ - ITANARA MI - KOE PORA - ASENT. PRIMA VERA - 8 DE DICIEMBRE - CANINDEYU					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	VILLA YGATIMÍ - ITANARA MI - KOE PORA - ASENT. PRIMA VERA - 8 DE DICIEMBRE (2 PUENTES DE: 20M Y 50M RESPECTIVAMENTE + 2 ALIVIADEROS DE: 12M Y 17M RESPECTIVAMENTE) - CANINDEYU					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	VILLGA YGATIMI - COL IRO DE MAYO - YBYPYA - CANINDEYU	Ing. MIGUEL CHAVES HAUSMAN	100,00%	96,00%	CON ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	MARECO CUE - CERRO PORTEÑO - SANTA LUCÍA - CANINDEYU					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	AGRÍCOLA PARAGUAY - NUEVA ASUNCIÓN - CANINDEYU	Ing. MIGUEL CHAVES HAUSMAN	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	KATUETE - FAZENDA ESPAÑA - NUEVA ASUNCIÓN - CANINDEYU					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	VILLA YGATIMI - COL IRO DE MAYO - YBYPYA - CANINDEYU	CARAGUATAY S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	MARECO CUE - CERRO PORTEÑO - SANTA LUCÍA - CANINDEYU					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	AGRÍCOLA PARAGUAY - NUEVA ASUNCIÓN - CANINDEYU					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	KATUETE - FAZENDA ESPAÑA - NUEVA ASUNCIÓN - CANINDEYU					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	SAN BLAS - MBOCA YAI - CAPIIBE - CAAGUAZU	CONSORCIO SETA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RAÚL A. OVIEDO - NVA. TOLEDO - SAN FRANCISCO - CAAGUAZU					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	J. E. ESTIGARRIBIA - CALLE 2 - RAÚL A. OVIEDO - CAAGUAZU					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	COMPAÑÍA SAN MARCOS - CAAGUAZU					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	RUTA 4A - TACUARAS - ÑEEMBUCU	CONSORCIO EISA - ESTRELLA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	CAMBA CUÁ - CRUCE BELÉN - ÑEEMBUCU					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	CALLE 9 - SAN CARLOS - ITAPUA	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS S.A. - SACEEM	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	SAN ANTONIO DE PADUA - SAN JOSE - ITAPUA					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	SANTA LIBRADA – EMPALME 1607 - ITAPUA					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	CAMINO 79 - A° CAROMA - ITAPUA					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	KM 24 5TA LÍNEA - LÍMITE DISTRITAL - ITAPUA					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA"	BARRIO SAN MIGUEL - YATYTAY - ITAPUA					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

MEJORAMIENTO DE 160KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R ORIENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 29/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CANINDEYU E ITAPUA - DISTRITOS GRAL. RESQUÍN, LA PAZ-JESUS Y GRAL. ARTIGAS-FRAM - GRUPO 1.1	SAN VICENTE – SAN PEDRO ITANARÁ - CANINDEYU	ECOMIPA SA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
		LA PAZ - JESÚS - ITAPUA	CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS/29 (CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y EDB CONSTRUCCIONES DE ENRIQUE DIAZ BENZA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

MEJORAMIENTO DE 160KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R ORIENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 29/2018 CONTRATACION DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CANINDEYU E ITAPUA - DISTRITOS GRAL. RESQUÍN, LA PAZ-JESUS Y GRAL. ARTIGAS-FRAM - GRUPO 1.1	GRAL. ARTÍGAS - FRAM - ITAPUA	CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS/29 (CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y EDB CONSTRUCCIONES DE ENRIQUE DIAZ BENZA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO N° UEP MOPC 18/2018-CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE ALTO PARANÁ Y CORDILLERA - DISTRITOS DE ITAKYRY Y ARROYOS Y ESTEROS - GRUPO 1.2	RUTA 3 - CAÑADA - COSTA PUCU - PIRAPOMI" (ARROYOS Y ESTEROS) - CORDILLERA	CONSORCIO VIAL CORDILLERA (ICSA - ING. RICARDO MARTINEZ - ING. FERNANDO MORENO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
		ITAKYRY - RANCHO ALEGRE - ALTO PARANA	CONSORCIO RUTA 98 COVIPA SA - SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCCOES LTDA.)	100,00%	95,00%	CON PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	QUIINDY - LAGUNA PYTA OESTE - ACAHAY - PARAAGUARI	VIALTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	NATALICO TALA VERA - EMPALME - GUAIRA					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	YROYSÁ-4TA.LINEA ESTE - GUAIRA					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	RUTA 8 - LEMOS - GUAIRA					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	KARAPAI - CRUCE PANADEROS - AMAMBAY	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES



ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° (325 ML) -TANDA 2-LOTE 1	QUYQUYHO - MBUYAPEY - PARAGUARI	DC INGENIERÍA	100,00%	90,00%	CON PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° (325 ML) -TANDA 2-LOTE 1	CRUCE LAMBA-COL. HECTOR L. VERA - PARAGUARI					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° (325 ML) -TANDA 2-LOTE 1	SAN VICENTE - ITANARA - CRESCENCIO GONZALEZ - A° PUENDY- PTO PANADERO - KARAPAI - SAN PEDRO - CANINDEYU	EDIVISA	100,00%	94,00%	CON PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° (325 ML) -TANDA 2-LOTE 1	RUTA 3-(CALLE 10.000)- CURURUO - EMP.S. ISIDRO-TAJY CARE - SAN PEDRO					DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1	BELLA VISTA NORTE - CURUSU EVA - PUENTESIÑO SECCIÓN 1 - PROG. 0.00 A 35 + 000 - AMAMBAY	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.(CIVSA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1	BELLA VISTA NORTE - CURUSU EVA - PUENTESIÑO SECCION 2 - PROG. 35 + 000 A 67 + 480 - AMAMBAY	CONSTRUPAR	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1	YUTY - ACCESO (CRUCE ALPA) - CAAZAPA	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:12:48 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:19:22 -03'00'

MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1	ACCESO (CRUCE ALPA) - SAN FRANCISCO - CAAZAPA	CONSORCIO SAN JORGE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659	COLONIA INDEPENDENCIA - RIO TEBICUARYMI FELIX PEREZ CARDOZO - POTRERO BENITEZ RUTA 8 (TEBICUARY ACOSTA) - ARROYO MITAY - GUAIRA	CONSORCIO ARRECIFE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1	RUTA 1 - POTRERO SAN ANTONIO SAN PATRICIO - SANTIAGO PASO NARANJAL - ESTANCIA POMBERO EMP. V080331 - SAN IGNACIO - MISIONES	CONSORCIO CAS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. ID 366412 GRUPO 2	CALLE 3 DE NOVIEMBRE - CAPIIBARY - SAN PEDRO	CONSORCIO BRIALES HIDRACO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. ID 366412 GRUPO 2	CAPIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- SECCION I:TRAZA PRINCIPAL 0+000 A 15+000 CAPIIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- ACCESO CALLE 26 DE FEBRERO 0 + 000 A 1 + 952 CAPIIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- ACCESO CALLE PABLO CUÉ 0 + 000 A 1 + 530 - SAN PEDRO	CONSORCIO ARROYO GUAZU	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**
Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:14:17 -03'00'

**DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO**
Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14 16:18:31
-03'00'



MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. ID 366412 GRUPO 2	CAPIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- SECCIÓN II: TRAZA PRINCIPAL 15 + 000 A 29 + 290 CAPIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- SECCIÓN II: TRAZA PRINCIPAL 0 + 000 A 1 + 838.	ROVIAL S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA- GRUPO 3- ID 398.706	COLONIA (ALMACEN 50) SAN GERVASIO-SANTA CECILIA- YROYSA-PIREKA-DESVIO KAGUEREI - GUAIRA	FELDMANN	100,00%	50,75%	EN EJECUCION	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA- GRUPO 3- ID 398.706	COLONIA (ALMACEN 50) SAN GERVASIO-SANTA CECILIA- YROYSA-PIREKA-DESVIO KAGUEREI - GUAIRA	COVIPA	100,00%	38,65%	EN EJECUCION	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA- GRUPO 3- ID 398.706	AVAI - GRAL MORINIGO - CAAZAPA	EDIVISA	100,00%	66,15%	EN EJECUCION	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA- GRUPO 3- ID 398.706	CRUCE ALPA- LIMA - CAAZAPA	TECSUL	100,00%	55,19%	EN EJECUCION	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA- GRUPO 3- ID 398.706	CRUCE ALPA- LIMA - CAAZAPA	CALDETEC INGENIERIA S.A.	100,00%	36,40%	EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:15:44 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:17:34 -03'00'



MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-11	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706	FASSARDI- KAGUARE I - GUAIRA	CONSORIO TECO-CONTRUMAX	100,00%	64,81%	EN EJECUCION	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 62/2022 LPI CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION TIPO ASFÁLTICO DEL TRAMO MARACANA - LUZ BELLA (FINANCIACION CAF - FONPLATA).	MARACANÁ - LUZ BELLA PROG. 0 + 000 A PROG 21 + 721.68 - CANINDEYU	WHEELCO. S.A	100,00%	32,32%	EN EJECUCION	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA-ID 367387	VILLA YGATIMI - COL. 1° DE MAYO - KARUPERA - CANINDEYU	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA-ID 367387	POZUELO - COL. TAMBEY; YASY CAÑY - MANDUARA. NVA DURANGO (LUZ BELLA) KATUETE - PUERTO ADELA - CANINDEYU	DC INGENIERIA	100,00%	47,35%	EN EJECUCION	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA-ID 367387	ENRAMADITA - TORO BLANCO VALLE I - ABAI - TARUMA - TUNA TRAMO SAN RAFAEL - EMPALME KM 127 - CAAZAPA	CONSORCIO PUENTE IRA. TANDA	100,00%	45,60%	EN EJECUCION	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA-ID 367387	CRUCE BORDA - SAN AGUSTIN. CAAZAPÁ - COL. COSME - CAAZAPA	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA-ID 367387	CRUCE TUYU JHU - ALPASA (A° CAAÑABE) LA COLMENA - CESAR BARRIENTOS - APYRAGUA - ISLA KAA- CESAR BARRIENTOS - MINAS CUE - PARAGUARI	ING. MIGUEL ANGEL CHAVES	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA -ID 400.854	COLONIA EX COMBATIENTE- CAMINO 78-ARROYO GUAZU - CAAGUAZU	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	54,84%	EN EJECUCION	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES



MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854	CAMPITO- CAMPO AZUL - ARROYO MBAYA - CAAZAPA	SOTEC	100,00%	88,99%	EN EJECUCION	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854	PUERTO TRIUNFO YATA YTY- ARROYO PAI CURUSU - ITAPUA	CONSTRUMAQ SUR S.R.L.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854	SAN ISIDRO - 4TA LÍNEA SAN MIGUEL-ARROYO - GUAIRA	CONSORCIO YGUAZU	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854	J.L. MALLORQUIN - DTO S. CRISTOBAL-RIO: MONDAY - ALTO PARANA	CONSORCIO PUENTES PY	100,00%	74,29%	EN EJECUCION	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854	COLONIA YGUAZU - MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ - RIO YGUAZU - ALTO PARANA	CONSTRUPAR S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854	TIRI CAÑADA - YUTY-RIO TEBICUARY - ITAPUA	CONSORCIO FELTEX	100,00%	99,48%	EN EJECUCION	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
	LLAMADO MOPC N°08/2024 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - ID 449.085	SAN PEDRO	EN PROCESO	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE ADJUDICACION	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-12	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES POR ADMINISTRACION	-	DISTRITOS DEPARTAMENTALES DE CONSERVACION	100,00%	95,00%	EN EJECUCION	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:18:44 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:15:04 -03'00'

MEJORAMIENTO TRAMO EMPALME D006-D008 Y RAMAL 1A LINEA, 33KM

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-002-18	LLAMADO MOPC N° 129/2021. CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO- ESC. AGRICOLA - SIDEPAR. RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU). LOTE 1 Y 2	SAN PEDRO CAAGUAZU	CONCREMIX S.A. - CONSTRUCTORA ACARAY S.,A,	100,00%	71,11%	EN EJECUCION	DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-003-02	LLAMADO MOPC N° 47/2017. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS – GRUPO 1. ID N° 325.783	CAACUPÉ - CORDILLERA TOBATÍ - CORDILLERA SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES	CONSORCIO CUATRO CIUDADES	100,00%	92,00%	EN EJECUCIÓN	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.674	HORQUETA - CONCEPCION	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS

MEJOR.SERVICIO DE ALC. SANIT. DE LA BAHIA DE ASUNCION

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-003-03	LLAMADO MOPC N° 05/2017 CONTRATACIÓN DE FIRMA PARA EJECUCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO - BELLA VISTA - ASUNCIÓN. ID N° 325.818	ASUNCIÓN - CAPITAL	ACCIONA AGUA S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS
	LLAMADO MOPC N° 207/2015 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA BAHÍA DE ASUNCIÓN Y SAN LORENZO. LOTE 1. ID N° 300.849	ASUNCIÓN - CAPITAL	CONSORCIO ASI PARAGUAY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:20:11 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:14:10 -03'00'



MEJOR. ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-003-04	LLAMADO MOPC N° 207/2015 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA BAHÍA DE ASUNCIÓN Y SAN LORENZO. LOTE 2. ID N° 300.849	SAN LORENZO - CENTRAL	CONSORCIO SANITARIO SAN LORENZO	100%	100,00%	OBRA CONCLUIDA	COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS
PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARE. PRESTAMO 5027/OC - PR-L 1172							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD/DEPARTAMENTO	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION	DEPENDENCIA RESPONSABLE
2-003-05	LLAMADO MOPC N° 90/2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DEL INGENIERO FIDIC PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL CUENCA LAMBARE. ID 449344	ASUNCIÓN -CUENCA LAMBARÉ - CAPITAL	N/A	N/A	N/A	EN ETAPA DE EVALUACIÓN	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
	LLAMADO MOPC N° 132 - CONTRATACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL. CUENCA LAMBARE. REGIDO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO BID N° 5027/OC-PR.	ASUNCIÓN -CUENCA LAMBARÉ - CAPITAL	N/A	N/A	N/A	EN ETAPA DE EVALUACIÓN	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
	LLAMADO MOPC N°69/2024 LPI DISEÑO Y CONSTRUCCION CUENCAS MENORES Y PRINCIPAL DE LAMBARE. ID 451810.	ASUNCIÓN -CUENCA LAMBARÉ - CAPITAL	N/A	N/A	N/A	EN ETAPA DE EVALUACIÓN	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
	LLAMADO N° 09/2024 MI CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GERENCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: (i) AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN-CUENCA LAMBARÉ Y (II) ÁREA METROPOLITANA DE CIUDAD DEL ESTE. ID 789.	ASUNCIÓN -CUENCA LAMBARÉ - CAPITAL	N/A	N/A	N/A	EN ETAPA DE EVALUACIÓN	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
	LLAMADO MOPC N° 71/2024 MANIFESTACION DE INTERES PARA LA CONTRATACION DE INGENIERO FIDIC PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CUENCAS MENORES Y PRINCIPAL DE LAMBARÉ. ID 801.	ASUNCIÓN -CUENCA LAMBARÉ - CAPITAL	N/A	N/A	N/A	EN ETAPA DE EVALUACIÓN.	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
	LLAMADO MOPC N° 130/2024 MI - CONTRATACION DEL INGENIERO FIDIC PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS REDES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y LINEAS DE IMPULSION DE LA ZONA 1 (NORTE) ZONA 2 (INTERMEDIA) Y LA ZONA 3 (SUR) DE LA CUENCA DE LAMBARE. ID 811	ASUNCIÓN -CUENCA LAMBARÉ - CAPITAL	N/A	N/A	N/A	EN ETAPA DE EVALUACIÓN.	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Obras viales ejecutadas por la entidad

OBRAS VIALES EJECUTADAS - AÑO 2024	
Rutas asfaltadas (km)	224,08
Mantenimiento de la red pavimentada (km)	785,40
Totales (km)	1009,48

Fuente: Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones



Subsidios al transporte público

CUADRO 1. PASAJE SERVICIO CONVENCIONAL PROMEDIO	
Subsidio por pasajero	2.057
Pasajeros por buses	98.970.998
Días Trabajos	365
Importe por Bus	225.281.078
Buses Subsidiados	898
Total Subsidio Mensual	16.858.533.983
Meses Subsidiados	12
Total	202.302.407.793

CUADRO 2. PASAJE SERVICIO DIFERENCIAL PROMEDIO	
Subsidio por pasajero	2.152
Pasajeros por buses	83.757.365
Días Trabajos	365
Importe por Bus	218.076.616
Buses Subsidiados	759
Total Subsidio Mensual	13.793.345.986
Meses Subsidiados	12
Total	165.520.151.830

TOTAL GENERAL	
Pasaje Servicio Convencional Promedio	202.302.407.793
Pasaje Servicio Diferencial Promedio	165.520.151.830
Total	367.822.559.623

Fuente: Viceministerio de Transporte
Cifras en guaraníes

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado
digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:23:14 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:12:40 -03'00'

ANEXO I



Logros Obtenidos por Estructura Programática

1-001-02: REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA

- ✓ Se utilizó en promedio de 235.913 perfiles por mes del servicio de billete electrónico, de los cuales 230.398 son de usos de perfil general; 42 de personas con discapacidad (de uso gratuito) y de 5.473 de perfiles de estudiantes que abonan el medio pasaje.
- ✓ Se implementaron diversos métodos de control para la correcta operación de los buses.
- ✓ Se adecuó el régimen de subsidio al transporte público de pasajeros del área metropolitana de Asunción a las recomendaciones del consejo asesor de tarifa y a las innovaciones técnico operativas incorporadas por medio de la implementación del cobro electrónico de pasaje a través del sistema nacional de billete electrónico, el cual identifica que el usuario final del transporte público debería de abonar un promedio aproximado de Gs. 5.531 por el servicio de transporte público diferencial y Gs. 4.473 por el servicio de transporte público convencional siendo estos en un 52 a 64 por ciento superior al precio actual establecido, que, gracias al subsidio otorgado en razón de los pasajeros transportados por redondo de cada unidad permisionaria regulada por el Viceministerio de Transporte, el usuario deba abonar por los tipos de servicios en el área metropolitana de asunción: servicio convencional Gs. 2.300 y el servicio diferencial Gs. 3.400.

1-001-03: CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA

- ✓ Se aplicaron medidas de verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas mediante la aplicación de sumarios administrativos, realizando la verificación del estado integral de las empresas garantizando que cumplan con todas las condiciones legales y técnicas. se constata un aumento de viajes realizados a través de las validaciones tanto en los servicios diferenciales y convencionales que datan del mes de enero a diciembre siendo estos de un total de 182.728.963 validaciones.
- ✓ Se realizaron 3.179 controles y verificaciones a las unidades de transporte público, de controles preventivos y correctivos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas, garantías técnicas, legales y seguros vigentes obligatorios para la circulación de las unidades del transporte público de pasajeros, realizados en horarios intercalados de manera diurna y nocturna, con minucioso monitoreo permanente de la cedula de inspección técnica vehicular en todas las unidades de transporte, la instrucción y seguimiento de sumarios administrativos anteriores.

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado
digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:24:46 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:11:48 -03'00'

1-001-04: FISCALIZACIONES DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS

El viceministerio de Minas y Energía ha desarrollado el programa de fiscalización de los recursos minerales y energéticos, correspondiente al programa central del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en el marco del mismo:

- ✓ Se realizaron inspecciones de permisos y concesiones mineras y de hidrocarburos y fiscalización de canteras para obras viales, fueron planificadas 60 fiscalizaciones de canteras y 60 de permisos y concesiones, de las cuales fueron realizadas 94 fiscalizaciones: 69 corresponde a canteras y 25 a fiscalización de permisos y concesiones.
- ✓ En comparación con el ejercicio fiscal 2023, donde se realizaron 41 fiscalizaciones, este año se incrementó a 94, lo cual representa un notable aumento gracias a las gestiones realizadas.
- ✓ Se realizaron inspecciones de permisos y concesiones mineras y de hidrocarburos y fiscalización de canteras para obras viales, fueron planificadas un total de 120, de las cuales fueron realizadas 94 fiscalizaciones; 69 corresponde a canteras y 25 a fiscalización de permisos y concesiones.

1-001-05: CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO

- ✓ Se realizaron operativos de control vehicular en todo el territorio nacional, lo cual implicó una disminución de la cantidad de muertes registradas por accidentes de tránsito y costos generados al estado paraguayo en materia de atención médica a accidentados, además de capacitar y concientizar a las personas a cumplir las leyes de tránsito vigentes mediante la Dirección de Educación y Seguridad Vial.
- ✓ Implementación de nuevos y modernos sistemas de control y prevención a través de la tecnología y conectividad, además de la capacitación permanente de funcionarios operativos (uniformados) con el fin de brindar un mayor y mejor servicio a los usuarios de la red vial nacional.
- ✓ Se realizaron controles a nivel país, en los distintos destacamentos y zonas regionales, con la intención de lograr reducir el índice de infracciones cometidas por los usuarios de la red vial nacional; tanto en lo que concierne a pruebas de alcotest y controles de velocidad a través de radares de medición, además de las capacitaciones y campañas de concienciación realizadas con relación al manejo de vehículos terrestres y el cumplimiento de las leyes de tránsito.
- ✓ Se logró una reducción del 5% en los siniestros viales, con relación al ejercicio anterior.

1-001-06: FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARÍTIMO

- ✓ Se planifico una meta de 840 fiscalizaciones, y se realizaron 1063 fiscalizaciones in situ, entre embarcaciones, personal navegante, y puertos privados dentro del territorio paraguayo, lo cual implica un 126% en el periodo 2024.
- ✓ Se firmó el convenio con el Sistema y tecnología agropecuaria, lo cual facilita el comercio (t-fast), financiado por el Programa Food for Progress del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que tiene como objetivo simplificar, modernizar y armonizar los procesos para la exportación, importación y tránsito de productos agropecuarios en Paraguay. esto representa un avance significativo en materia de tecnológica,

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado
digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:26:32 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:11:03 -03'00'



documental y estadística, ya que permitirá que las empresas, gestionen en forma electrónica sus documentaciones y datos estadísticos de exportación o importación, permitiendo tener en tiempo real, la información deseada.

1-001-07: REGULACIÓN DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARÍTIMO

- ✓ Conforme al informe anual de ingresos y gastos del departamento administrativo, se obtuvo una cifra record en concepto de ingresos, equivalente a guaraníes cinco mil noventa y cuatro millones novecientos setenta y tres mil seiscientos treinta y siete (Gs. 5.094.973.637), lo cual representó aproximadamente un incremento del 20% en comparación al año anterior.

1-001-08: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS, PARQUES Y MONUMENTOS

Se realizaron los siguientes servicios:

- ✓ Servicio de mantenimiento correctivo de ascensores marca OTIS en el edificio central del MOPC y del Palacio de Gobierno,
- ✓ Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistema contra incendio (detector de humo y calor) en el edificio central del MOPC.
- ✓ Servicio de mantenimiento preventivo de ascensores de la marca ATLAS y SCHINDLER del edificio central del MOPC.
- ✓ Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos del edificio central MOPC.

1-001-09: CONSERVACIÓN Y DESPEJE DE LA COLMATACIÓN DEL RIO PILCOMAYO

- ✓ Se ejecutó el mantenimiento de la embocadura, para la captación de aguas bajas, medias y altas del Río Pilcomayo en el territorio nacional.
- ✓ Se protegió contra las riadas a las poblaciones ribereñas del Río Pilcomayo.
- ✓ Se realizó el mantenimiento de canales en territorio paraguayo, para la conducción de las aguas a territorio nacional.
- ✓ Se efectuó el mantenimiento de caminos vecinales y de accesos a zona de obras.
- ✓ Se activaron los paleocauces en territorio paraguayo, a fin de permitir el libre escurrimiento de las aguas al estero Patiño.
- ✓ Se realizaron obras hidráulicas para captación de sedimentos dentro del territorio nacional.

1-001-13: SP. CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO.

- ✓ El parque lineal costero, consta básicamente de un relleno hidráulico lineal paralelo a la avenida costanera, dentro de las progresivas 2+880 a 6+000, y cuenta con protecciones de taludes, obras de drenaje y jardinería básica. La obra se encuentra con recepción provisoria. Ejecución de veredas, camineros peatonales, bicisendas, puentes de paso vehicular entre recintos de relleno sobre cauces de arroyos, vías colectoras de

circulación vehicular como alternativas paralelas a la avenida costanera, obras de señalización, parquización, construcción de estacionamientos, bancos para asiento, aparca bicicletas y otros equipamientos urbanos, instalaciones eléctricas, sanitarias, y otros

- ✓ Se realizó el pago de compromisos financieros.

1-001-14: CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2DA. ETAPA

- ✓ El primer tramo de la avenida Costanera se inicia en la intersección de la Avda. Gral. Santos y la Avda. Costanera 1ra Etapa, dando continuidad a esta última, que se dirige hacia el Noreste, cruzando el Arroyo Mburicaó, y llegando hasta la proyección de la actual Avda. Primer Presidente. El segundo tramo de la avenida como tal continúa por la proyección de la Avda. Primer Presidente hasta la intersección de ésta con la Ruta Nacional N°9 "Presidente Carlos Antonio López" (Transchaco).
- ✓ La obra se encuentra culminada, y se realizó pagos de compromisos financieros.

1-001-15: DIAGNOSTICO Y PROTOCOLO DE INTERVENCION EN EDIFICIOS HISTORICOS

Dentro de este Programa se realizó el convenio interinstitucional entre el MOPC y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, para la elaboración del protocolo de intervención y proyecto ejecutivo de la restauración y puesta en valor de la Catedral de Asunción, lo cual se encuentra pendiente de aprobación del convenio modificatorio para la posterior presentación del informe final.

1-001-16: RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES

- ✓ Se realizaron trabajos de restauración de la fachada del Palacio Alegre - sede del Ministerio de Economía y Finanzas.
- ✓ La obra cuenta con acta de recepción provisoria y definitiva.

1-001-20: CONSTRUCCIÓN DEL CIRS DE EMBOSCADA

El objetivo del proyecto es dotar de infraestructura adecuada para el alojamiento de la población penitenciaria de varones, mediante la construcción de sectores edilicios diferenciados, en el departamento de Cordillera.

- ✓ La Construcción de Nuevos Establecimientos Penitenciarios (Lote 1 – CIRS Emboscada) y (Lote 2 – CIRS Emboscada), ya cuenta con recepción provisoria y definitiva.

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado
digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:30:11 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:09:39 -03'00'

1-001-21: SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

- ✓ En cuanto al Diseño y Construcción de las oficinas de gobierno , la obra cuenta con un avance financiero del 100%, la misma se encuentra concluida y cuenta con recepción final firmada en mayo 2024, se realizaron pagos de certificados de devolución de IVA, y se encuentra pagado el 100% del fondo de reparo o garantía.
- ✓ En cuanto a la Fiscalización de la Construcción de las oficinas de gobierno, Informes entregados en un 100%, certificados pagados en su totalidad. Se realizó el pago del 10 % del contrato original posterior a la recepción definitiva de las obras.
- ✓ En cuanto a la obra de Restauración y Puesta en valor del Edificio Histórico del Puerto de Asunción, cuenta con avance financiero del 100 %. Pendiente de realizar la recepción definitiva una vez que la obra cuente con la inspección final por parte de la Municipalidad de Asunción, cuya gestión es responsabilidad de la Contratista.
- ✓ En cuanto a la construcción de las líneas subterráneas 23 kv, la certificación del contrato de línea subterránea de 23 kv para las Oficinas de Gobierno, alcanzó 99,96%.
- ✓ Las obras contempladas en el contrato original cuentan con acta de recepción definitiva, firmada el 11 de abril del 2024.

1-001-24: CONSTRUCCIÓN DE AVDA. COSTANERA SUR

El proyecto de construcción de la Avenida Costanera Sur, una iniciativa que no solo ha mejorado la infraestructura vial, sino que dará oportunidad de esparcimiento ya que contará con un parque lineal toda la costanera incluye amplias veredas para caminar y trotar, un anfiteatro a cielo abierto, bicisendas, estacionamientos, parque infantil, áreas para gastronomía e implementos para realizar ejercicios aeróbicos.

- ✓ Por otro lado, la costanera también cuenta con baños y enfermería. Así también, cabe destacar el plan de arborización con la instalación de más de 8.000 plantines que en el futuro darán sombra y frescor al lugar y al tramo vial, fomentando un entorno más atractivo y fresco.
- ✓ Se terminó el refulado para futuras viviendas definitivas: elevación del terreno para las futuras viviendas definitivas (nuevo Tacumbú), sentando las bases para comunidades sostenibles y seguras.
- ✓ Se culminó la pavimentación asfáltica en Costanera Sur: mejorando la infraestructura vial y facilitando la movilidad para la ciudadanía.
- ✓ Se realizaron obras complementarias: incluye el alcantarillado pluvial, pavimentación asfáltica en varios tramos dentro del barrio Tacumbú y zonas aledañas en Asunción y Lambaré.

1-001-26: CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN Y CHACO I

Se trata de la primera conexión vial que conecta la capital del país con la Región Occidental. Además de constituir un nuevo paso, aliviará considerablemente la carga sobre el Puente Remanso que es la única conexión de la Región Oriental con el Chaco.

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**

Firmado
digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:31:45 -03'00'

**DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO**

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:08:52 -03'00'

Su puesta en servicio, beneficia de forma directa a unas 500.000 personas residentes en los distritos del Bajo Chaco y las ciudades de Central, Mariano Roque Alonso, Limpio y norte de Asunción.

- ✓ La obra se encuentra concluida. Pavimentación asfáltica en un 100%,
- ✓ Obras Complementarias (Señalización horizontal y vertical), estación de peaje,
- ✓ La obra cuenta con recepción provisoria.

1-001-27: AMPLIACION DE LA DEFENSA COSTERA DE PILAR

El Proyecto Ampliación de la Defensa Costera Pilar, consiste en los siguientes trabajos: Construcción de la Defensa Costera de Pilar, los sistemas de Control Hídrico y mantenimiento del Arroyo Ñeembucú, y San Lorenzo; Construcción del Sistema de Alcantarillado pluvial y cloacal y planta de tratamiento de Pilar; Construcción de la Avenida Costanera y Parque Lineal de Pilar.

- ✓ La obra cuenta con recepción provisoria, se inició la etapa de operación y mantenimiento de la obra.

1-001-28: MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION TRES BOCAS

El proyecto de Mejoramiento de la Intersección y Calles Alternativas, ha alcanzado resultados significativos, marcando un impacto positivo en la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía como la optimización del flujo vehicular en 3 Bocas.

- ✓ La reconfiguración de la intersección de las Avenidas Américo Picco, Acceso Sur y Avelino Martínez ha mejorado de manera notable el flujo vehicular. La implementación de soluciones innovadoras ha minimizado la congestión y mejorado la eficiencia del tráfico. Así también, se puede observar la mejora de la Seguridad Vial en que se han incorporado señalizaciones claras, iluminación adecuada y pasos de peatones seguros, creando un entorno más seguro para conductores y peatones.
- ✓ La obra cuenta con recepción definitiva, se ha completado exitosamente el Proyecto de Mejoramiento de la Intersección Tres Bocas, que comprende la optimización del cruce entre las avenidas Américo Picco, Acceso Sur y Avelino Martínez. Este proyecto estratégico ha transformado uno de los puntos más críticos del tráfico urbano mediante la implementación de soluciones viales innovadoras.
- ✓ La intervención incluyó una reconfiguración integral que ha mejorado significativamente el flujo vehicular, reduciendo la congestión y los tiempos de espera. el proyecto se complementó con la instalación de señalización moderna, sistemas de iluminación eficientes y pasos peatonales seguros, contribuyendo así a crear un entorno más seguro y eficiente para todos los usuarios de la vía.
- ✓ La culminación exitosa de este proyecto representa una mejora sustancial en la infraestructura vial urbana, beneficiando directamente a la ciudadanía a través de una movilidad más fluida y segura en uno de los nodos viales más importantes de la ciudad.

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:33:21 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO
Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:08:11 -03'00'

1-001-29: MEJ. FRANJA DE DOMINIO, SEÑALIZACIÓN, SEG. VIAL E ILUMINACIÓN

- ✓ Se realizó el pago de certificados adeudados por trabajos de seguridad vial con barandas y pretilas realizados en los tres viaductos ubicados sobre la avda. Madame Lynch, dando cierre final a la obra a nivel financiero.
- ✓ Se colocaron más de 4 mil metros lineales de barandas de contención vehicular en varios tramos de rutas nacionales y departamentales.
- ✓ Se realizó remoción de más de 2 mil metros lineales de barandas existentes o chocadas en varios tramos de rutas nacionales y departamentales.
- ✓ Se reforzó la seguridad vial con más de 400 metros lineales de terminales abatidas en varios puntos de la red de carreteras.
- ✓ Construcción de lomadas en varios puntos importantes del país, en zonas escolares y de hospitales, y señalización de aproximadamente 11.000 metros cuadrados de lomadas con pintura termoplástica.
- ✓ Remoción de más de 330 metros cuadrados de lomadas en distintos puntos de rutas nacionales y departamentales del país.
- ✓ Se dispuso más de 1.650 metros cuadrados de señalización vertical, distribuidos en varios puntos del país.
- ✓ Se elaboró aproximadamente 2.580 metros cuadrados de leyendas escolares y pictogramas escolares con termoplástico premoldeado en varios tramos del país.
- ✓ Se pusieron más de 2.000 metros cuadrados de líneas reductoras de velocidad con pintura termoplástica extrusión en puntos críticos de rutas nacionales y departamentales.
- ✓ Colocación de más de 46 mil metros cuadrados de pintura termoplástica en varios tramos de la red vial.
- ✓ instalación de 8 unidades de semi pórticos de señalización distribuidos en zonas del depto. central.
- ✓ Se realizó el pago de certificados adeudados por los trabajos del lote N° 04, y gestión exitosa de la recepción provisoria de obras por dicho lote.
- ✓ Se realizó el pago de certificados adeudados por la instalación de mojones kilométricos con la nueva nomenclatura de rutas nacionales, y gestión exitosa de la recepción provisoria de obras.
- ✓ Adjudicación de la obra y emisión de órdenes de inicio para los tres lotes.
- ✓ Se realizó el pago de anticipos financieros a los lotes adjudicados para la compra de materiales para el inicio de obras.
- ✓ Aprobación del convenio modificatorio N° 02 correspondiente a la obra pavimentación asfáltica del tramo: Loma Plata - Filadelfia
- ✓ Culminación de la obra: pavimentación asfáltica del tramo: Loma Plata - Filadelfia
- ✓ En tramites acta de recepción provisoria de la obra: pavimentación asfáltica del tramo: Loma Plata – Filadelfia.

1-001-30: DRAGADO MANTENIMIENTO DE NAVEGABILIDAD DE RIOS NACIONALES

Los trabajos de Dragado y mantenimiento de la navegabilidad de los rios nacionales consisten en Mantenimiento del Rio Paraguay desde la Confluencia con el Río Paraná hasta El Km 387 y el Dragado de Mantenimiento del Rio Paraguay desde el Km 387 Hasta El Km 704 y de este último hasta la confluencia con el rio Apa.

- ✓ Se obtuvo orden de inicio del contrato para servicio de mantenimiento en el Rio Paraná.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:35:00 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:07:26 -03'00'

- ✓ Se ejecutó el 100% del monto del contrato establecido para el mantenimiento en el Río Paraná.
- ✓ Se realizó la convocatoria a licitación para el dragado de mantenimiento de emergencia en el Río Paraná, en el tramo: Yacyreta hasta la confluencia con el Río Paraguay.

1-001-32: RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO DE GOBIERNO

- ✓ Se realizaron trabajos de Restauración y Puesta en Valor del Edificio de Palacio de Gobierno y su entorno Inmediato.
- ✓ Actualmente la obra cuenta con recepción provisoria y la recepción definitiva se encuentra en proceso.

1-001-39: CONSTRUCCIÓN DE 1500 VIVIENDAS EN EL BAÑADO SUR

El Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañado Sur en Asunción (Barrio Tacumbú) tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida de la población ribereña de la zona sur de la ciudad de Asunción (Bañado Sur).

- ✓ Se realizó la presentación del estudio de impacto ambiental preliminar del programa al MADES.
- ✓ Se han suscrito los convenios marco interinstitucionales con las siguientes instituciones:
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (fecha: 19/03/2024).
Ministerio de Defensa Nacional (fecha: 26/08/2024).
Ministerio del Interior/Policia Nacional (fecha 13/12/2024).
- ✓ Se ha suscrito el convenio específico N° 1 entre el MOPC y la MCA por el cual se otorga en uso el inmueble propiedad de la MCA y se autoriza la construcción de las obras por parte del MOPC.
- ✓ Se ha suscrito el convenio específico N° 1 entre el MOPC y el MUVH de coordinación de trabajos entre ambas instituciones en el marco del programa.
- ✓ Se ha suscrito el convenio específico N° 1 (usufructo de inmueble) y N° 2 (operación y mantenimiento) con el Ministerio del Interior Policia Nacional.
- ✓ Se ha suscrito el convenio específico N° 1 con ANDE para la implementación y mantenimiento de la infraestructura de energía del programa.
- ✓ Se ha suscrito el convenio específico N° 1 con ESSAP S.A. para la implementación y mantenimiento de la infraestructura de agua potable y saneamiento del programa.
- ✓ Se ha suscrito el convenio específico N° 1 cooperación y coordinación de trabajos entre el MSPYBS y el MOPC para la ejecución, operación y mantenimiento de la infraestructura de salud del programa.
- ✓ Se avanzó en las actividades de los programas del PGS (Plan de Gestión Social).
- ✓ En el marco del contrato de consultoría para el master plan y diseño ejecutivo de infraestructura urbana, se ha logrado la aprobación del producto N° 4 - proyecto ejecutivo por parte de la UEP y con no objeción del banco, considerando la elegibilidad del gasto y la firma de la Resolución Ministerial N° 2052/2024, por la cual se da por terminado el contrato con la firma IATASA.
- ✓ En el marco de la consultoría para diseño ejecutivo de viviendas sostenibles, se logró la aprobación del producto N° 3 – Anteproyecto por parte de la UEP, con no objeción de fecha 19 de noviembre de 2024 (NOTA O-CSC/CPR-1843/2024).

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:36:46 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14 16:06:42
-03'00'

- ✓ En el marco de la consultoría para Estudios de Saneamiento de la Laguna Yrupé se logró la aprobación del producto N° 2 – estudios preliminares y diagnóstico, con no objeción de fecha 5 de septiembre de 2024 (NOTA O-CSC/CPR-1457/2024) y la aprobación del producto N° 3 –alternativas, con no objeción de fecha 2 de diciembre de 2024 (NOTA O-CSC/CPR-1906/2024).

1-001-40: CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CORONEL OVIEDO

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), han suscrito el Convenio de Cooperación y Coordinación a fin de establecer los lineamientos que regulan la relación entre el MOPC y el MSPyBS, a fin de que se lleve adelante el “Proyecto de Diseño y Construcción y Acceso Vial del Hospital General de Coronel Oviedo”, el objetivo de este Contrato es ofrecer un Hospital de Alta Complejidad en la ciudad de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú, a fin de brindar acciones y servicios ambulatorios y de hospitalización, en las especialidades básicas y otras especialidades y subespecialidades. Este moderno Hospital, contará con servicios de atención crítica, servicios de apoyo de diagnóstico y tratamientos que respondan a su capacidad resolutive. Además, el hospital contará con espacios acondicionados para tiempos de catástrofes o pandemias, y un salón auditorio para actividades vinculadas a la capacitación de los personales de blanco.

- ✓ Se terminó el acceso vial y el Edificio del Hospital Nacional de Coronel Oviedo.
- ✓ Se realizó la entrega a MSPYBS.
- ✓ Se inició las operaciones previas, para recepción provisoria 1ra etapa.
- ✓ Se obtuvo un avance del 95% del sistema de regadío y avance del 20% del sistema de impulsión.

1-001-42: CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), han suscrito el Convenio de Cooperación y Coordinación a fin de establecer los lineamientos que regularán la relación entre el MOPC y el MSPyBS, a fin de que lleven adelante en conjunto un Proyecto de Diseño y Construcción de una estructura edilicia para la Sede del Hospital Regional del Sur.

El objetivo de este Contrato es ofrecer un Hospital de Alta Complejidad en la ciudad de Encarnación - Departamento de Itapúa, a fin de brindar acciones y servicios ambulatorios y de hospitalización, en las especialidades básicas y otras especialidades y subespecialidades.

- ✓ Culminación del 100% de trabajos correspondientes a la infraestructura hospitalaria.
- ✓ Liberación de dos tramos del acceso vial.
- ✓ Inclusión de equipamiento de última generación.
- ✓ Adecuación de la infraestructura del hospital a nuevas normativas vigentes.
- ✓ Inicio de operaciones previas para la recepción provisoria de la sección 1: obra principal.

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**
Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:38:24 -03'00'

**DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO**
Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14 16:06:02
-03'00'

1-001-44: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINNA

- ✓ Se realizaron trabajos de Reacondicionamiento del Edificio Ex Multibanco para las Oficinas del Ministerio de la Niñez y Adolescencia,
- ✓ Actualmente la obra cuenta con recepción provisoria y la recepción definitiva se encuentra en proceso.

1-001-46: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ACC. VIAL PENITENCIARIA MG

- ✓ Se realizan obras para el abastecimiento de agua potable para la penitenciaria, así también obras de mejoramiento de los accesos viales.
- ✓ El lote 3 “Construcción de nuevos establecimientos penitenciarios Minga Guazú” ya cuenta con recepción provisoria y definitiva.

2-001-05: MEJORAMIENTO Y PAV. DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN. REHAB. MANT. RED VIAL (FASE II)

El Programa tiene como objetivo, contribuir a mejorar la competitividad del sector productivo y la integración económica y social del Paraguay a través de la pavimentación y rehabilitación y mantenimiento de varios corredores principales de la red vial primaria nacional de la Región Oriental del país. Los objetivos específicos buscan reducir los costos generalizados de transporte, como así también mejorar las condiciones de accesibilidad, transitabilidad y seguridad en sus respectivas áreas de influencia, a la vez que se conserva el patrimonio vial del país.

- ✓ Todas las obras GMANS se encuentran en ejecución de puesta a punto y mantenimiento de 1.235,70 Km, siendo éstas financiadas con fondos del contrato de préstamo y aporte local.

2-001-07: MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL

Programa de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial (Vial 1), préstamo CAF 8729, tiene como objetivo la Habilitación y Mantenimiento de Rutas Departamentales de Central, Ñeembucú, Canindeyú y Boquerón, mejorando la transitabilidad, favorecer las actividades económicas y culturales mediante la integración de las comunidades asentadas a lo largo de las vías acceso. Contribuir a la integración de los Departamentos de Guairá-Caaguazú-Canindeyú con el Brasil.

- ✓ En la obra “Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) Ruta Nacional N° 9, Tramo Mariscal Estigarribia - La Patria (57,9 Km)”, se obtuvo el acta de terminación de obras de puesta a punto, de fecha 29/09/2021 (57,9 Km de obras concluidas).
- ✓ Se encuentran en ejecución los trabajos de mantenimiento (57,9 Km).
- ✓ Inicio y ejecución del 74,6 % del cronograma de obras contratadas.
- ✓ En cuanto a la obra “Rehabilitación y Mantenimiento por Precios Unitarios De La Ruta Py19, Tramo: Villeta Km 40 – Alberdi”, el llamado se encuentra adjudicado y a la espera de la orden de inicio de la obra.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:40:29 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA
BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14 16:05:21 -03'00'

- ✓ La obra “Mantenimiento Por Precios Unitarios De La Ruta Py 13, Tramo: Curuguaty - Villa Ygatimi – Ypejhu”, se encuentra en etapa de aprobación de pliego de bases y condiciones. segunda convocatoria. (primera convocatoria: desierta).
- ✓ En la obra “Obra complementaria para el Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta – Alberdi”, se concluyeron las obras complementarias y el servicio de fiscalización.
- ✓ En la obra “Mejoramiento de la ruta Departamental, tramo Curuguaty – Villa Ygatimi – Ypehu”, se obtuvo la recepción definitiva según acta de fecha 30 de junio del 2021.

2-001-08: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL

Este proyecto consiste en el Mejoramiento del Corredor de Exportación de la Región Oriental, financiado con el préstamo JICA PG-P17. Con el proyecto se busca mejorar la eficiencia de las exportaciones a través de la rehabilitación del corredor y las rutas de acceso que conectan las principales áreas de producción de granos del país con los principales puertos de exportación sobre el Río Paraná, en los departamentos de Itapúa y Alto Paraná. Los trabajos consisten en la pavimentación asfáltica y mejoramiento del tramo de la Ruta Nacional PY07 y los accesos a puertos, que se localiza en los departamentos de Itapúa (Distritos de Natalio, Yatytay, San Rafael del Paraná, Carlos Antonio López, Mayor Otaño y Cambyreta) y Alto Paraná (Distritos Ñacunday, Domingo M. de Irala y Los Cedrales),

- ✓ Pavimentación Asfáltica Acceso al Puerto Campichuelo: aumento de la conectividad del distrito de Cambyreta, estrenando una nueva infraestructura que beneficiará a los habitantes, garantizando un tránsito seguro y fluido durante todo el año. la nueva vía mejorará la circulación y la seguridad vial, elevando la calidad de vida; además los productos podrán optimizar los tiempos de transporte, facilitando el acceso a mercados nacionales e internacionales. contribuye a superar el histórico aislamiento, mejorando su vinculación con otras áreas del departamento y favoreciendo la integración económica.
- ✓ Pavimentación Asfáltica Acceso al Puerto Dos Fronteras: el tramo a y b mejoró el acceso a la ribera del Río Paraná hasta la instalación del área portuaria del puerto dos fronteras y el desarrollo principal de la ciudad de Carlos Antonio López hasta alcanzar al municipio de Mayor Otaño.

2-001-09: MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO PARANÁ

El Proyecto tiene como fin, mejorar la competitividad del sector productivo y la integración económica y social de Paraguay a través de la pavimentación del tramo entre San Juan Nepomuceno y el Empalme con la Ruta Nacional N°6, que hace parte del corredor vial que vincula una importante área productiva de los Departamentos de Caazapá, Itapúa y Alto Paraná, a los principales puertos fluviales del país, así como reducir los costos generalizados de transporte de los usuarios de estas carreteras mejorando las condiciones de transitabilidad y los niveles de accesibilidad en sus respectivas áreas de influencia.

- ✓ Se obtuvo la recepción provisoria de obra, con certificado de recepción de obra de habilitación y pavimentación, del 26 de diciembre de 2024, fecha en el cual se entregó el certificado de cumplimiento.
- ✓ Se realizó el reemplazo de la capa asfáltica en sectores exudados, como cumplimiento al período de solución y reparación de defectos.

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:42:19 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:04:42 -03'00'

2-001-10: MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI-PILAR

El Mejoramiento del Tramo Alberdi- Pilar, consiste en la construcción de una carretera pavimentada de 95,5 Km con calzada de concreto asfáltico y banquina de concreto asfáltico. Con la conclusión de la obra 1 desvío Alberdi - Rio Tebicuary se completó la pavimentación del corredor vial de integración sur- oeste del Paraguay, ruta PY 19, desvío Guarambaré - desvío Alberdi – Pilar, lo cual generará un mayor desarrollo económico al Departamento Central y Ñeembucú, y beneficiando a más de 100.000 pobladores de zonas aledañas a la ruta, con ello se dinamiza la economía en los diferentes rubros a que se decida la población del área de influencia de la ruta, como se la agricultura, la ganadería, la pesquera y un gran potencial del turismo a explotar.

2-001-12: HABILITACION DE LA RED VIAL EN COR. PAR. CAAG. GUAIRA CAAZAPA

El Programa de Habilitación y Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada (Vial II), préstamo CAF 10.199, tiene como objetivo rehabilitar tramos de rutas nacionales y vías pavimentadas recuperando sus niveles de servicio de proyecto mediante la tercerización de los servicios.

- ✓ En la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA), Tramos Viales: Paraguarí – Villarrica (81,5 Km.); Tebicuary – La Colmena (36,17 Km.); Paraguarí – Piribebuy – Ruta Nacional N° 2 (39,3 Km.)”, realizó 156,97 Km de obras de puesta a punto, las cuales se encuentran concluidas.
- ✓ En la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA), Tramos Viales: Cnel. Oviedo - Carayaó (32 Km); Cnel. Oviedo - Caazapá (93,1 Km); Acceso a Yatayty (3,6 Km); Circunvalación de Ñumi (3,9 Km); Circunvalación de Mbocayaty (2,15 Km); Mbocayaty Troche - Ruta Nacional N° 7 (38,1 Km)”, realizó 172,85 kilómetros de rutas pavimentadas rehabilitadas (puesta a punto).
Los trabajos de mantenimiento consisten en la intervención mensual del total de los tramos rehabilitados.

2-001-13: HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO

El contrato consiste en gestionar y ejecutar la rehabilitación y el mantenimiento del tramo de la Ruta PY11, desde Santa Rosa del Aguaray, hasta Puerto Antequera, de manera a lograr que la carretera alcance indicadores de mantenimiento (estándares e índice de servicio) que garantiza la calidad, durabilidad, confort y seguridad de los trabajos durante el periodo de contrato.

- ✓ La obra se encuentra en periodo de mantenimiento en forma exclusiva hasta el 2027, lo cual implica la conservación de la carretera y franja de dominio, calzada y banquina sin baches, obras de arte y de drenaje sin obstrucciones y libre escurrimiento y franja de dominio despejada de obstáculos y vegetación, con lo cual se obtiene una alta calidad de confort y seguridad al usuario de la carretera, disminuyendo los costos operativos de los vehículos y el tiempo de viaje.

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:44:27 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:04:02 -03'00'

2-001-14: HABILITACION DE LA RED VIAL PAV. TRAMO VILLETETA - ALBERDI

El Programa de Habilitación y Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada (Vial II), préstamo CAF 10.199, tiene como objetivo rehabilitar el tramo pavimentado Cruce Villeta – Km 40 (Camino a Alberdi) recuperando sus niveles de servicio de proyecto mediante la tercerización de los servicios.

- ✓ Se concluyó 40 kilómetros de rutas pavimentadas rehabilitadas (puesta a punto).
- ✓ Se realizó el mantenimiento de 40 kilómetros de rutas pavimentadas; los trabajos de mantenimiento consisten en la intervención mensual del total de los tramos rehabilitados.

2-001-15: HABILITACIÓN DE LA RED PAV. DPTOS. DE MISIONES E ITAPUA

En el marco del Proyecto Habilitación de la Red Pavimentada “Conectividad del Transporte” y bajo la modalidad de Contrato CREMA (Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento que implica la realización del Diseño de Obra a cargo de la Empresa Contratista) el Ministerio de Obras Públicas lleva a cabo el mejoramiento del Tramo San Juan Bautista – Encarnación de la Ruta Nacional N° 1.

- ✓ Se realizó el mantenimiento de 169,7 Km desde San Juan Bautista a Encarnación: comprende limpieza de franja de dominio, bacheos, limpieza de alcantarillas, señalizaciones horizontales y verticales.
- ✓ Se realizó la ejecución de medidas de seguridad vial: pavimentación de colectoras en Encarnación, regularizaciones de banquina con C°A°, demolición parcial de veredas existentes de parada de buses y hormigón, colocación de amortiguadores de impacto al ingreso a puentes, sustitución de barandas de H°A° por pretilas metálicas.
- ✓ Se inició la construcción de puente nuevo sobre Arroyo Mayor.
- ✓ Ejecución de obras destinadas a caminos escolares seguros y obras destinadas a seguridad vial urbana: señalizaciones, pasos seguros, iluminaciones en 2 municipios de la malla sur: San Ignacio y Coronel Bogado
- ✓ Se adjudicó la obra Graneros del Sur: Carmen del Paraná - Fram. desvío UPISA - Cptan Miranda.

2-001-16: HABILITACIÓN DE LA RED PAV. DPTOS. DE SAN PEDRO CAAGUAZU Y CANINDEYU

En el marco del Proyecto Habilitación De La Red Pavimentada “Conectividad Del Transporte” y bajo la modalidad de contrato CREMA (Contrato De Rehabilitación Y Mantenimiento) que implica la realización del mejoramiento del tramo 1 Ruta PY 08: Carayao -Tacuara y acceso a San Estanislao, tramo 2 Ruta departamental: Mbutuy-Capiibary -Yasy kañy.

- ✓ Se realizó el mantenimiento de 148,95 Km. tramo 1 Ruta PY 08: Carayao - Tacuara y acceso a San Estanislao y tramo 2 Ruta Departamental: Mbutuy - Capiibary - Yasy Kañy: lo cual comprendió en la limpieza de franja de dominio, bacheos, ejecución de regularización de tramos con C°A°, con polímero, y microaglomerados, limpieza de alcantarillas, señalizaciones horizontales y verticales.
- ✓ Se ejecutó el plan de mudanza en el cruce Tacuara.
- ✓ Ejecución de obras destinadas a caminos escolares seguros y obras destinadas a seguridad vial urbana señalizaciones, pasos seguros, iluminaciones en 3 municipios de la malla norte: San Estanislao, Carayaó y Capiibary.

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado
digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:46:35 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14 16:03:24
-03'00'

2-001-17: CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACIÓN

La conservación de Rutas Pavimentadas es realizada a los efectos de mantener las rutas y ponerlas en condiciones para el tránsito terrestre en todo el territorio nacional.

- ✓ Se logró realizar el mantenimiento y reparación de varios tramos pavimentados que necesitaban atención vial de forma gradual, consistentes en bacheos y carpetas asfálticas, especialmente en puntos específicos del país por donde transitan vehículos de gran porte, cuya consecuencia desencadena fisuras viales y erosiones importantes apoyados por la sequía y lluvias importantes que se produjeron en el transcurso del año.

2-001-25: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA N° 3 TRAMO KM. 21,8 - 170,3

En este proyecto, se realizó la Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por índices de servicio (CREMA) de la Ruta Nacional N°3, Tramo: Limpio – Arroyos y Esteros – San Estanislao – Rotonda Arroyo Tapiracuai – Rotonda Calle 6000. La Obra ya cuenta con Recepción Definitiva de Obras (Obra Concluida) de la Ruta N° 3 Tramo Limpio - Rotonda Calle 6000, DE 148,5 Km y

- ✓ La Fiscalización de la obra de la Ruta N° 3 tramo Limpio - Rotonda Calle 6000. La Obra ya cuenta con Recepción Definitiva de Obras (Obra Concluida) de la Ruta N° 3 Tramo Limpio - Rotonda Calle 6000, DE 148,5 Km.
- ✓ Se honraron compromisos financieros.

2-001-26: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA N° 4 TRAMO KM. 225 - 358,4

En este Proyecto, se realizó la Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Índices de Servicio (CREMA) de la Ruta Nacional N° 4, Tramo: San Ignacio –Pilar y la Fiscalización de Obra de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicio (CREMA) Ruta 4 Tramo: San Ignacio – Pilar (133.4 Km).

- ✓ Se honraron compromisos financieros.

2-001-48: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION NARANJAL - SAN CRISTOBAL - RUTA 6

La Construcción de la Ruta consta de unos 47,5 kilómetros que une los distritos de Naranjal y San Cristóbal, en el departamento de Alto Paraná. La obra fue construida bajo la modalidad Llave en mano. La obra se encuentra concluida Y se cuenta con recepción definitiva de los 5 hitos.

2-001-49: AMPLIACION Y DUPLICACION DE LAS RUTAS 2 Y 7

Esta obra, es la concreción del mayor contrato de obras en la historia del Paraguay, bajo la modalidad de la Ley de Alianza Público Privada (APP). La construcción tiene una longitud de 149,5 Km de la ruta “Mariscal José Félix Estigarribia” (Ruta PY02).

- ✓ Se detalla a continuación el % de avance acumulado hasta la fecha.

*Tramo 0 (ya ejecutado): 100%

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:48:42 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:02:47 -03'00'

- *Ypacaraí urbano: 100%
- *Construcción tramo 1.1: 100%
- *Variante de Caacupé: 100%
- *Construcción tramo 1.2: 100%
- *Construcción tramo 2.1: 100%
- *Construcción tramo 2.2: 100%
- *Construcción tramo 2.3: 100%
- *Construcción tramo 2.4: 100%
- *Construcción tramo 3: 100%
- *Variante de Coronel Oviedo: 100%
- *Construcción tramo 4.1: 100%
- *Construcción tramo 4.2: 100%
- *Construcción tramo 5.1: 100%
- *Construcción tramo 5.2: 100%
- *Construcción tramo 5.3: 100%
- *Construcción tramo 6: 100%
- *Construcción tramo 7: 100%

2-001-50: MEJOR. TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA

El proyecto consiste en el diseño y construcción de las obras de Pavimentación asfáltica del tramo Loma Plata - Carmelo Peralta que consta de un total de 277 Km. El ejecutor del proyecto es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el financiamiento proveniente de los recursos que obtenga través del cierre financiero la Contratista denominada “Consortio Corredor Vial Bioceánico” (modalidad de licitación con financiamiento privado).

- ✓ Uno de los logros más destacados ha sido la finalización exitosa de la pavimentación asfáltica en el tramo Loma Plata-Carmelo Peralta de la Ruta Bioceánica. Este proyecto ha mejorado significativamente la conectividad regional, promoviendo el comercio y el intercambio cultural a lo largo de este importante corredor internacional que está siendo construido.

La obra cuenta con recepción definitiva de los 5 hitos. La obra se encuentra concluida

2-001-52: MEJ. Y CONSERV. TRAMO CAAGUAZU - YHU - EMPALME RUTA 10

El objetivo de este proyecto es contribuir a la mejora de la transitabilidad, del nivel de servicio y de la seguridad vial en los tramos intervenidos, a través de su mejoramiento y conservación, lo que resultará en la reducción de costos de operación de transporte, tiempos promedio de viaje, y reducción de la tasa de accidentes.

- ✓ Se obtuvo el certificado de aceptación de mantenimiento.
- ✓ La obra se encuentra actualmente en periodo de responsabilidad por defectos.

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:50:46 -03'00'

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14 16:02:07
-03'00'

2-001-53: MEJORAMIENTO Y CONSERV. TRAMO ÑUMI - SAN JUAN N. - EMP. RN6

El proyecto tiene como objetivo general y específico contribuir a mejorar la competitividad del sector productivo y la integración económica y social del Paraguay a través de la mejora de la transitabilidad de la carretera entre Ñumi y San Juan Nepomuceno, y desde la Ruta N°6 hasta el Corredor de Exportación de la Región Oriental, tramos que hacen parte del corredor vial que vincula una importante área productiva del país, así como la rehabilitación y el mantenimiento de varios corredores principales de la Red Vial Nacional Primaria (RVNP) de la RO. Los objetivos específicos son la reducción de los costos de operación del transporte y los tiempos de viaje a través de la mejora de la infraestructura.

- ✓ Se realizó el mejoramiento y conservación por niveles de servicio de aproximadamente 121 Km de la Ruta N° 13, desde Caaguazú hasta el empalme con la Ruta N° 10. Mes 17 de 48 - Etapa de mantenimiento.
- ✓ Obras de mejoramiento, rehabilitación y posterior mantenimiento del tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno - empalme Ruta N° 6: contrato en ejecución, avance ejecutado acumulado 85,50%.
- ✓ Contratación de firmas constructoras para la pavimentación asfáltica del tramo Cruce Kimex – Kressburgo – Carlos Antonio López (Departamento de Itapúa).
lote 1 - tramo 1: Cruce Kimex - Kressburgo (progresiva 0+180 a progresiva 27+580) - 27,40 Km.: contrato en ejecución, avance ejecutado acumulado 20,88%.
- ✓ Contratación de firmas constructoras para la pavimentación asfáltica del tramo cruce Kimex – Kressburgo – Carlos Antonio López (VII departamento de Itapúa).
lote 2 - tramo 2: Kressburgo - Carlos Antonio López (progresiva 27+580 a progresiva 57+400) - 29,82 Km.: contrato en ejecución, avance ejecutado acumulado 15,77%.

2-001-55: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUÁ – SAN JUAN BAUTISTA.

El proyecto consiste en la rehabilitación la Ruta Nacional N° 1, tramo Quiindy – San Juan Bautista-Departamentos de Paraguarí y Misiones recuperando los niveles de servicio de una ruta nueva, mediante la tercerización de los servicios.

- ✓ La obra se encuentra en periodo de mantenimiento en forma exclusiva hasta el 2027, lo cual implica la conservación de la carretera y franja de dominio, calzada y banquina sin baches, obras de arte y de drenaje sin obstrucciones y libre escurrimiento, franja de dominio despejada de obstáculos y vegetación, con lo cual se obtiene una alta calidad de confort y seguridad al usuario de la carretera, disminuyendo los costos operativos de los vehículos y el tiempo de viaje.

2-001-56: HAB. Y MANT. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCION

- ✓ El Programa de Habilitación y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio (Vial 3), préstamo CAF 10628, tiene como objetivo la ejecución de obras viales a lo largo de aproximadamente 146,04 Km, mediante la modalidad de contratos de rehabilitación y mantenimiento de rutas pavimentadas por niveles de servicio. Bajo estos contratos se delega en un privado, por una suma global, la responsabilidad de recuperar

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
16:01:33 -03'00'

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:01:33 -03'00'

y mantener una red vial según un conjunto de exigencias y condiciones de servicio determinados contractualmente, transfiriéndose a los contratistas los riesgos de diseño inherentes a las obras de puesta a punto y conservación.

- ✓ Se concluyó la rehabilitación de 49,120 kilómetros de rutas pavimentadas rehabilitadas (puesta a punto). Se realizaron trabajos de mantenimiento del tramo, limpieza de franja de dominio, en cuota de estándares básicos.

2-001-57: PROYECTO DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESOS

El objetivo general del proyecto, es contribuir a mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario y la integración económica y social del Paraguay, en particular del Chaco. El objetivo específico es contribuir a la conservación de la transitabilidad, mejora y nivel de servicio de la Ruta Nacional N° 9, desde el kilómetro 50 (Cerrito) hasta el kilómetro 525 (Mariscal Estigarribia), además de los accesos a las localidades de Loma Plata, Neuland y Filadelfia a través de su mejoramiento y posterior conservación, lo que resultará en la reducción de costos de operación de transporte y tiempos promedios de viaje.

- ✓ Lote 1: remisión del informe anual de auditoria de cumplimiento del PASA y el PCVA, conforme a lo establecido en el PBC.
- ✓ Lote 3: se alcanzó el 90% de prendimiento de los plantines de la reposición forestal.
- ✓ Lote 5: PRF aprobado, solicitud de validación a DGSA.
- ✓ lote 6: PRF entregado a la UEP BID.
- ✓ lote 7: se encuentra en proceso de elaboración y revisión el certificado de aceptación de las obras de rehabilitación.
- ✓ los lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 se encuentran en periodo de mantenimiento.

2-001-59: CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA SAN PEDRO - BELEN - CONCEPCIÓN

El proyecto de “Mejoras de la conectividad física del departamento de San Pedro” apunta a mejorar la conectividad física de la zona noroeste del departamento de San Pedro y la zona sureste del departamento de Concepción, a través de la construcción y rehabilitación de 150 kilómetros de ruta.

- ✓ El Llamado MOPC N° 93/2021 Licitación Pública Internacional para la contratación de empresas constructoras especializadas en obras viales para el proyecto de mejoras en la conectividad física del Departamento de San Pedro, a ser financiada con recursos provenientes del fondo para la convergencia estructural del Mercosur (FOCEM), tuvo un avance de obras en promedio al 80% acorde a cronogramas previstos.

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado
digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:55:01 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:00:54 -03'00'

2-001-60: CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR

- ✓ Dentro de este proyecto se encuentran 5 tramos incorporados en el año 2019 que contemplan los trabajos de Pavimentación Asfáltica y Mantenimiento en varios tramos de la Región Oriental, que son: Lote N° 3 Tramo: Caapucú- Quyuquyho (Paraguari), Lote N° 4 tramo: San Pedro del Paraná - San Solano - Fleitas Cue (Itapúa), Lote N° 6 tramo: Ruta VI - Raúl Peña (Itapúa), Lote N° 9 San Ignacio - Santa Rita (Misiones), San Solano – Pindoyu (Itapúa).
- ✓ Obras concluidas, se honraron compromisos financieros.

2-001-61: MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO SAN PEDRO

Este proyecto se desarrolló en el Departamento de San Pedro y contempló la pavimentación asfáltica de 73,09 kilómetros y la Construcción de 2 (dos) circunvalaciones que totalizan 10,51 Km.

- ✓ Obras concluidas, se honraron compromisos financieros.

2-001-62: MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CAAZAPA

Este proyecto contempló la pavimentación tipo asfalto en el tramo: María Auxiliadora Km 48, Itapúa – Tava'i, Caazapá. El tramo consta de 57,12 kilómetros que unirá la Ruta 6 con el Departamento de Caazapá.

- ✓ Obras concluidas, se honraron compromisos financieros.

2-001-63: MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CORDILLERA

Las obras correspondientes a este proyecto, se desarrollaron en el departamento de Cordillera. El proyecto contempló la Construcción del tramo: Ruta 2 (Km 66) – Aguaity – Tobatí, que se inicia en el Km 66 de la Ruta N° 2 “Mariscal José Félix Estigarribia” entre Caacupé y Eusebio Ayala, y culmina en la intersección de la calle Sargento Areco con la Ruta Caacupé – Tobatí, en el distrito de Tobatí, totalizando 24,20 Km de extensión. Esta longitud incluye la traza que pasa por la Colonia Santa Rosalía (17,84 Km) y la variante que pasa por la comunidad 6 de enero (6,36 Km).

- ✓ Obras concluidas, se honraron compromisos financieros.

2-001-64: MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU

- ✓ Las obras correspondientes a este proyecto, se desarrollaron en el departamento de Ñeembucú. El proyecto contempló la pavimentación asfáltica sobre empedrado del tramo: acceso a Villa Oliva (4,98 Km) – Alberdi (1,18 Km); y los trabajos de rehabilitación del tramo que conecta las comunidades de Pilar, Isla Umbú y General Díaz, de 38,50 Km. de longitud.
- ✓ Acta de recepción definitiva de la obra rehabilitación del tramo: Pilar - Gral. Díaz, con fecha 28/06/2024.

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17 08:57:09 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
16:00:20 -03'00'

2-001-65: MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ITAPUA

- ✓ Dentro de este Proyecto se encuentran las obras de pavimentación asfáltica sobre empedrado en el Departamento de Itapúa, totalizando 104,39 Km de longitud. Los tramos afectados fueron los siguientes: María Auxiliadora Natalio (26,78 Km), Natalio – Puerto La Paloma (12,21 Km), Cruce Barana – Itapúa Poty – Capitán Meza (28,20 Km) y Edelira Km 28 – Edelira Km 65,2 (37,20 Km)
- ✓ Obras concluidas, se honraron compromisos financieros.

2-001-66: MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CENTRAL

- ✓ El proyecto se desarrolló en el Departamento Central, beneficiando a las ciudades de San Lorenzo, Itá y al distrito de San Antonio. El mismo contempló trabajos de Mejoramiento y Rehabilitación de la Avenida de la Victoria de la Ciudad de San Lorenzo, trabajos de drenaje en el Km 32 de la Ruta N° 1 “Mariscal Francisco Solano López”, ubicado entre las ciudades de San Lorenzo e Ita y la Construcción de Puentes sobre el Arroyo Guazú, en el distrito de San Antonio.
- ✓ Obras concluidas, se honraron compromisos financieros

2-001-67: MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO PARAGUARI

- ✓ Dentro de este Proyecto se encuentran los trabajos de pavimentación Asfáltica sobre empedrado del tramo Pirayú – Paraguari, tramo de 17,45 Km de extensión, que conecta las ciudades de Paraguari y Pirayú, en el departamento de Paraguari.
- ✓ Obras concluidas, se honraron compromisos financieros

2-001-68: MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO GUAIRA

- ✓ Las obras correspondientes a este proyecto, se desarrollaron en el departamento de Guaira totalizando 105,42 Km de extensión. El proyecto contempló la pavimentación asfáltica del tramo: Itacurubi – Cerro Punta (19,42 Km), que se inicia en un sector de la localidad de Mauricio José Troche, el tramo: Itape – Villarrica (17,53 Km), más conocida como la “Ruta de la Fe”, el tramo: Boquerón – Itape – Cnel. Martínez (28,06 km), el tramo: Villarrica – Itape (20,04 Km), y los trabajos de Rehabilitación y Pavimentación del tramo Iturbe – Vallepe – Puente sobre el rio Tebicuarymi, tramo de 38,50 kilómetros de longitud, que se inicia en el distrito de Iturbe pasando por la compañía Vallepe y culmina en la cabecera del Puente sobre el Río Tebicuarymi.
- ✓ Obras concluidas, se honraron compromisos financieros.

2-001-69: MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU

- ✓ Este proyecto se desarrolló en el Departamento de Caaguazú y contempló la pavimentación asfáltica de 88,11 Km de extensión y la Construcción de una rotonda en el distrito de Juan Manuel Frutos. Los tramos intervenidos son: Cora Guazú - Walter Insfrán (31,30 Km), tramo: Acceso a Casilla 2, Ramal 1 y Ramal 2

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
08:59:26 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA
BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14 15:59:45 -03'00'

(9,72 Km), el tramo: San José de los Arroyos – Tebicuary Prog. 1+000 - Prog. 17+000 (16,00 Km) San José de los Arroyos – Tebicuary Prog. 17+000 - Prog. 28+290(11,29 Km), Nueva Toledo – Vaquería (19,80 Km) y la Construcción de la Rotonda: Ruta Py02 Km 200,60 Distrito De Juan Manuel Frutos.

- ✓ Se cuenta con acta de recepción definitiva de la obra: Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental - 6ta Tanda Lote 2 - San José de los Arroyos - Tebicuary (Prog. 17+000 - Prog. 28+290), con Fecha 22/02/2024.
- ✓ Se cuenta con acta de recepción definitiva de la obra: Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica de varios Tramos de la Región Oriental – 6ta. Tanda Lote 1 - San Jose De Los Arroyos - Tebicuary (Prog. 1+000 - Prog. 17+000), con Fecha 14/06/2024.

2-001-73: MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CONCEPCION

- ✓ Este proyecto se llevó a cabo en el departamento de Concepción, y contempló la ejecución de 32,66 Km de pavimentación asfáltica. Los tramos intervenidos este proyecto son: Ruta N° 5 – Jhugua Ocampos – Ykua Jhovv – San Blas, que se inicia en la intersección de la Ruta N° 5 y culmina en la localidad de San Blas con una extensión de 17,56 Km. Y por otro lado, se encuentra el tramo: Loreto – Las Palmas – San Blas – Ruta N° 5, este tramo que se inicia en la localidad de Loreto y culmina en la intersección de la Ruta N° 5 (Km 18,2), con una extensión de 15,10 Km.
- ✓ Se cuenta con acta de recepción definitiva de la obra: Pavimentación Asfáltica de varios Tramos de la Región Oriental - 5ta Tanda Lote 6 – Tramo: Loreto - Las Palmas - San Blas - Ruta N° 5, con Fecha 17/06/2024.
- ✓ Se cuenta con acta de recepción definitiva de la obra: Pavimentación Asfáltica de varios Tramos de la Región Oriental - 5ta Tanda Lote 3 – Tramo: Ruta N° 5 - Jhugua Ocampos - Ykua Jhovv - San Blas, con Fecha 22/02/2024.

2-001-75: CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL

El objetivo del Proyecto es mejorar la conectividad entre Brasil y Paraguay, integrando actividades productivas y logísticas, para contribuir a consolidar el crecimiento económico, mediante la construcción del acceso, en el lado paraguayo, al Segundo Puente Internacional (“SPI”) sobre el río Paraná.

- ✓ Se obtuvo un 89,85% de avance de la obra Contratación de Empresas Constructoras para los Accesos al 2° Puente sobre El Río Paraná entre Presidente Franco - Foz de Iguazú. Conexión a la Red Urbana Existente.
- ✓ Se presentó el informe final de la obra Fiscalización de Obras de Construcción del Acceso al Segundo Puente Internacional sobre el Río Paraná - Presidente Franco / Foz De Iguazú. Conexión a la Red Urbana Existente.
- ✓ Se obtuvo un 58,93% de avance de la obra contratación de Empresas Constructoras para Los Accesos Al 2° Puente Sobre El Río Paraná Entre Presidente Franco - Foz De Iguazú. Acceso Rural, Lote N° 1: 0+000-19+100.
- ✓ Se presentó el informe final de la Fiscalización de Obras de Construcción del acceso al Segundo Puente Internacional sobre el Río Paraná - Presidente Franco / Foz de Iguazú. Acceso Rural, Lote N° 1: 0+000-19+100.

**JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**
Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
09:11:45 -03'00'

**DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO**
Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14 15:59:11
-03'00'

- ✓ Se obtuvo un 77,20% de avance de la obra Contratación de Empresas Constructoras para los Accesos al 2° Puente Sobre El Río Paraná entre Presidente Franco - Foz de Iguazú. Acceso Rural, Lote N° 2: 19+100-30+870.
- ✓ Se alcanzó un 11,39% de avance de la obra Licitación Pública Internacional para la contratación de Empresas Constructoras para los Accesos al 2° Puente sobre el Río Paraná entre Presidente Franco - Foz de Iguazú. Puente Sobre el Río Monday.

2-001-76: AMPLIACIÓN TRAMO REMANSO RUTA N° 9 - PUERTO FALCÓN

La obra consiste en la construcción de una nueva calzada, del lado izquierdo de la existente (hacia el río Paraguay), y una ciclovía de 2 m de ancho a lo largo casi toda la extensión del tramo.

- ✓ Se está culminando la Pavimentación de la Duplicación y Rehabilitación de la calzada existente, faltando solo 2 Km para concluir la duplicación y 300 m para concluir la rehabilitación.

2-001-78: MEJORAMIENTO CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL

El Proyecto, tiene como objetivo contribuir a mejorar la competitividad del sector agropecuario del Paraguay. El objetivo específico es contribuir a la mejora y conservación de la calidad de los caminos productivos que sirven al sector agroindustrial en el área de intervención.

- ✓ Se realizó el 100% de excavación no clasificada y construcción de terraplenes.
- ✓ Se construyó el 100% de Sub base mejorada con cal ($CBR \geq 10\%$) $e=30\text{cm}$ – calzada principal del tramo principal y accesos.
- ✓ Se realizó el 100 % de la sub-base granular $e=30\text{cm}$ – calzada principal del tramo principal y accesos.
- ✓ Se construyó el 100% de alcantarillas celulares simple, dobles y triples de $H^\circ A^\circ$.
- ✓ Se avanzó en la colocación de primera capa asfáltica (base negra).
- ✓ Se finalizó la capa de concreto asfáltico convencional y con polímeros de $e=0,04$ m.
- ✓ Se construyó completamente los pasos de fauna con encausamiento.
- ✓ Se obtuvo la recepción de obras de habilitación, tramo en fase de mantenimiento
- ✓ Se cumplió el 100% de catastro y avalúo para liberación de franja de dominio.
- ✓ Se construyó el 100% de mejoramiento de subrasante con ripio y construcción de terraplenes.
- ✓ Se construyó el 100% de drenaje, construcción de alcantarillas celulares simples, dobles y triples, sección cajón, de $H^\circ A^\circ$ 1.00 x1.00 m, y 2,00 x 1,00 m.

2-001-79: MEJORAMIENTO Y MANT. DEL CORREDOR AGROIND. REGION ORIENTAL

El Proyecto tiene como fin contribuir a mejorar la productividad del sector agropecuario del Paraguay. El objetivo específico es contribuir a la mejora y conservación de la calidad de los caminos productivos que sirven al sector agroindustrial en el área de intervención (Región Oriental y Región Occidental).

- ✓ Se construyeron el 99% de terraplenes en toda la traza.
- ✓ Construcción del 97% de alcantarillas, celulares dobles y triples.

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
15:58:37 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO
Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
15:58:37 -03'00'

- ✓ Construcción de pasos de fauna y paso de ganado entre prog. 16+500, y 22+000 hasta 25+000.
- ✓ Se consiguió hasta el 99% de avance en la subrasante mejorada con ripio en el tramo.
- ✓ Colocación de sub base granular en todo el tramo.
- ✓ Colocación de base granular avance al 43 %.
- ✓ Extensión de base asfáltica al 48 %.
- ✓ Se realizó el 100% de mejoramiento de subrasante y construcción de terraplenes.
- ✓ Se obtuvo un avance del 97% en el drenaje, construcción de alcantarillas modulares y de cajón, dobles y triples.
- ✓ Colocación de sub base granular en todo el tramo avanza hasta el 79 %.
- ✓ Colocación de base granular avance al 43 %.
- ✓ Extensión de base asfáltica al 77 %.
- ✓ Avance en carpeta de concreto asfáltico con polímeros llega al 40,60 %.

2-001-88: MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA-YBYRATY

Este proyecto contempla la Rehabilitación y Pavimentación asfáltica del tramo YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA.

- ✓ Se aprobó el convenio modificadorio N° 01 al contrato de la obra de rehabilitación y pavimentación asfáltica del tramo YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA lote 1: (PK 0+000 - 18+620).
- ✓ Se aprobó el convenio modificadorio N° 01 al contrato de la obra de rehabilitación y pavimentación asfáltica del tramo SAN JUAN BAUTISTA lote 2(PK 18+620 - 38+690).
- ✓ Se dio inicio a los trámites de rescisión de contrato de la obra rehabilitación y pavimentación asfáltica del tramo YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA. lote 3 (progresiva 38+690 - 44+040) y circunvalación de SAN JUAN BAUTISTA (PK 0+000 - 6+200) por incumplimiento de obligaciones por parte de la empresa contratista.

2-001-92: CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PUERTO INDIÓ (60 KM)

El Proyecto contempla la Pavimentación y Mantenimiento de la Ruta PY21, Tramo: Ruta PY07 (Empalme Supercarretera) - Puerto Indio, préstamo CAF 11.699, tiene como objetivo la Construcción y Mantenimiento de la Ruta PY21 tramo Puerto Indio empalme con Súper Carretera – Km 60.

- ✓ Se obtuvo una ejecución del 40,68% en la obra “LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA)" PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUTA PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIÓ, LOTE N°1: PROGRESIVA 0+000 - 27+000.
- ✓ Se alcanzó un 30,12% de ejecución en la obra “LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS, CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA)" PROYECTO DE

JUAN

MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERRERA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17 09:10:11 -03'00'

DIANA

BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
15:58:03 -03'00'

PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUTA PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE N°2: PROGRESIVA 27+000- 60+360.

2-001-93: CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA PY 12 TRAMO CHACO'I-GRAL BRUGUEZ

Este Proyecto, tiene como objetivo, contribuir a mejorar la competitividad del Paraguay mediante la provisión de infraestructura vial adecuada de todo tiempo y de servicios de transporte seguros, resilientes y confiables de la Ruta Nacional 12 (PY12) y accesos. Los objetivos específicos son: (i) contribuir a mejorar el nivel de servicio y la calidad de la carretera; y (ii) asegurar la transitabilidad permanente y segura a los mercados y servicios esenciales en salud y educación.

- ✓ Se construyó un 64% de terraplenes.
- ✓ Suelo estabilizado con cal tipo 2 (CBR>20). (El CBR es la resistencia característica del Suelo de sus siglas en ingles)
- ✓ Sub-base granular cementada.
- ✓ Alcantarillas celulares simple, dobles y triples de H°A° construidas al 75%
- ✓ Construcción de terraplenes avance al 100%.
- ✓ Suelo estabilizado con cal tipo 2 (CBR>20): 99%.
- ✓ Alcantarillas celulares simple, dobles y triples de H°A° 0.80x1.00 m, y 2,00 x 1,00 m: avance al 65%.
- ✓ Sub base granular cementada construida al 53 %.
- ✓ Construcción de terraplenes avance al 100%.
- ✓ Suelo estabilizado con cal tipo 2 (CBR>20): 99%.
- ✓ Alcantarillas celulares simple, dobles y triples de H°A° 0.80x1.00 m, y 2,00 x 1,00 m: avance al 2%.
- ✓ Construcción de terraplenes avance al 99%.
- ✓ Suelo Estabilizado Con Cal Tipo 2 (CBR>20): 0,5%.
- ✓ Alcantarillas celulares simple, dobles y triples de H°A° 0.80x1.00 M, y 2,00 X 1,00 M: Avance al 9%.

2-001-95: MEJORAMIENTO TRAMO CRUCE CENTINELA, POZO HONDO 320 KM

Esta obra consiste en una carretera pavimentada de 219,51 Km de traza principal y 5,30 Km de acceso a Mariscal Estigarribia; la ejecución de obras de pavimentación urbana y la puesta a punto de las pistas de Aviación en las localidades de Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo. Asimismo, la calzada está compuesta por dos capas de carpeta de concreto asfáltico con polímero la primera de 6 cm y la capa de rodadura de 5 cm de espesor, banquina de concreto asfáltico de 2,5 m de ancho y espesor variable 6 a 3 cm, además incluye la construcción de dos Estaciones de Básculas Fijas y Peaje, en el lote 1 y lote 3. La construcción de alcantarillas celulares y/o tubulares a lo largo de todo el tramo y obras complementarias como la iluminación de las intersecciones, señalización horizontal y vertical, pórticos de señalización, barandas de defensa metálicas, tachas reflexivas, refugios carreteros, casetas de buses, espiras para conteo de tránsito.

El Contratista durante los ocho años de mantenimientos por niveles de servicio, mantendrá operativo una báscula móvil para control de peso de los vehículos pesados.

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado
digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
09:21:27 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
15:57:31 -03'00'

- ✓ Se obtuvo la orden de inicio de los cuatro lotes de la obra, ejecutándose los trabajos de movilización e instalación de campamento y actividades de movimiento de suelo.

2-001-99: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA DEL PAIS

Este proyecto contempla el mejoramiento de las operaciones técnicas sobre el control de peso de vehículos, lo cual mejora considerablemente la vida útil de las Rutas en los diferentes puntos del país.

- ✓ A través de las provisiones realizadas, las plantas asfálticas lograron realizar el mantenimiento y reparación de varios tramos pavimentados que necesitaban atención vial de forma gradual, consistentes en bacheos y carpetas asfálticas, especialmente en puntos específicos del país por donde transitan vehículos de gran porte, cuya consecuencia desencadena fisuras viales y erosiones importantes apoyados por la sequía y lluvias importantes que se produjeron en el transcurso del año.

2-002-02: MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES.

Este Proyecto consiste en el mejoramiento de caminos vecinales y puentes en áreas rurales mediante el uso intensivo de mano de obra local en la Región Oriental, financiado a través del préstamo CAF 8711.

Se trata del mejoramiento de la infraestructura vial, en especial en áreas rurales, que contribuirá a la generación de empleo rural no agrícola, favoreciendo así el desarrollo socioeconómico y el acceso a los servicios sociales de las comunidades rurales afectadas por el proyecto, y facilitando su integración mediante el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad en las vías y en los cruces de cursos de agua, en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Cordillera, Guairá, Alto Paraná, Caazapá, Paraguarí y Ñeembucú, Itapúa, de la Región Oriental del Paraguay.

El proyecto está dividido en dos componentes: un componente social que incluye la identificación, monitoreo y evaluación de familias en situación de pobreza extrema, y un componente vial que contempla el mejoramiento de caminos vecinales en una longitud aproximada de 50 Km y la construcción de 110 puentes de diferentes dimensiones, con un total de 3.190 metros de longitud.

- ✓ Se logró tramitar la recepción definitiva de todos los lotes de obra, la 4ta tanda, lote 2, correspondiente al llamado 116/2018 “CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H°A°, DPTO. CORDILLERA, PARAGUARÍ Y GUAIRA, LOTE 2”.

2-002-03: MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

Este proyecto busca contribuir a mejorar la competitividad de la zona rural de los Departamentos de la Región Oriental del país, proveyendo mejor acceso de las zonas productivas a puntos de consumo, y de la población a bienes y servicios sociales y de transporte. Para ello, el Programa financiará el mejoramiento del nivel de servicio de una parte de la red prioritaria de caminos vecinales, dándole continuidad mediante su apropiado mantenimiento.

- ✓ Obras de rehabilitación de caminos vecinales: Las obras de rehabilitación de caminos se encuentran ejecutadas en su totalidad. todas las obras con recepción definitiva, a excepción del lote 3 del llamado MOPC N° 154/15

“REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ” y el lote 1 del LLAMADO N° 28/2017 “REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ”.

- ✓ Reemplazo de puentes de madera por puentes de HºAº: Las obras del llamado 35/2017 “CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA” se encuentran ejecutadas en su totalidad con recepción definitiva de las obras. Las obras del llamado 09/2018 “CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA” se encuentran ejecutadas en su totalidad con recepción provisoria a excepción del lote 9 que cuenta con recepción definitiva el lote 2 con contrato rescindido con la empresa adjudicada.
- ✓ Fiscalización de obras de rehabilitación de caminos y reemplazo de puentes: los contratos de fiscalización de obras se encuentran finalizados, con informe final aprobado
 - Estudios y proyectos de ingeniería de caminos y puentes: informes finales aprobados de las empresas consultoras adjudicadas en el marco de los llamados: Llamado N° 225/2019 “SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZU, GUAIRA, CANINDEYU, ALTO PARANA Y MISIONES”, estudios de factibilidad y diseño final de ingeniería de tramos de caminos vecinales, en los departamentos de Caaguazú, Guairá, Canindeyú, Alto Paraná Y Misiones.
 - Llamado N° 224/2019 “SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION Y SAN PEDRO”, estudios de factibilidad y diseño final de ingeniería de tramos de caminos vecinales, en los departamentos de Concepción y San Pedro.
 - Llamado N° 48/2017 “SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y GUAIRA”, estudios de factibilidad y diseño final de ingeniería de tramos de caminos vecinales en los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Guairá. - lote 1.
- ✓ Gestión socio ambiental: implementación de planes de apoyo de pueblos indígenas.
- ✓ Auditoria del programa: se procedió a la extensión del plazo y monto del contrato, considerando la prórroga del proyecto hasta el 30/06/2024.
- ✓ Evaluación de impacto del programa: informe final aprobado.

2-002-04: MEJORAMIENTO DE 160KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R ORIENTAL

El objetivo de este proyecto es, mejorar la conectividad de las zonas rurales de la Región Oriental (RO) del país, proveyendo mejor acceso de las zonas productivas a puntos de consumo.

- ✓ Mejoramiento de caminos vecinales:

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
09:25:50 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
15:56:24 -03'00'

- Recepción definitiva del lote 1 - "RUTA 3 - CAÑADA - COSTA PUCU - PIRAPOMI" (ARROYOS Y ESTEROS) adjudicado al Consorcio Vial Cordillera,
 - En ejecución las obras del llamado MPOC LPI 05/ 2022 "REHABILITACIÓN DEL TRAMO VILLA YGATIMI – KO'E PORA – ARROYO ITANARA", tramo 1 adjudicado a la empresa WHEELCO S.A.
 - En proceso de recepción provisoria los lotes 2 y 3 del llamado 29/2018 "SERVICIOS DE CONSULTORIA DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MUDANZAS DE LAS OBRAS CREMA."
 - Recepción definitiva lote 1 del llamado 29/2018 "SERVICIOS DE CONSULTORIA DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MUDANZAS DE LAS OBRAS CREMA".
- ✓ Reemplazo de puentes: con de recepción definitiva el lote 1 del llamado 24/2018 "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L-1092 - TANDA 1. LOTE 2"
- ✓ Mantenimiento de caminos vecinales.
- Han concluido de las actividades de mantenimiento iniciales y rutinario de los lotes 1 y 2 adjudicados. el lote 3 continúa con los trabajos de mantenimiento rutinario.
- ✓ Fiscalización de mejoras de caminos vecinales y reemplazo de puentes de madera:
- En ejecución del contrato de la firma consultora para fiscalización de rehabilitación de caminos vecinales en el marco del PROGRAMA PR-L1092 - tramo VILLA YGATIMI – KO'E PORA – ARROYO ITANARA, tramo 1-.
 - Informe final aprobado y con no objeción del BID de la empresa de fiscalización del lote 1 del llamado 29/2018 "SERVICIOS DE CONSULTORIA DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MUDANZAS DE LAS OBRAS CREMA".
- ✓ Gestión socio ambiental:
- Implementación del plan de gestión ambiental y social, PROGRAMA PR-L1092. implementación del componente social con la inclusión del plan de género en oficios no tradicionales con 108 mujeres capacitadas, 20 mujeres con pasantías culminadas.
- ✓ Auditoría del programa: se procedió a la extensión del plazo y monto del contrato, considerando la prórroga del proyecto hasta el 30/06/2025.
- ✓ Evaluación intermedia: se procedió la firma del contrato con el CONSORCIO CT, cuenta con informe inicial aprobado.

2-002-11: MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGION ORIENTAL

El Proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y puentes en la región oriental, préstamo CAF 10606 - PAR 23/2016, tiene como objetivo apoyar objetivo incrementar y mantener el servicio de una parte de la red prioritaria de Caminos Vecinales, para mejorar la conectividad de la zona rural de los departamentos de la Región Oriental de la República del Paraguay, proveyendo mejor acceso de las zonas productivas a los puntos de consumo, y de la población a bienes y servicios sociales y de transporte. La mejora de la transitabilidad de la vía se realizará mediante acciones de mejora identificadas como ser: mejorar el trazado geométrico, mejorar los drenajes, adecuar

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
09:28:05 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
15:55:53 -03'00'

la topografía, asfaltar, empedrar y enripiar los caminos, sustituir los puentes viejos de madera por nuevos de hormigón armado y, mantener adecuadamente las vías y los puentes mejorados.

- ✓ Se llevaron a cabo trabajos de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de aproximadamente 55 Km en diversos tramos de caminos vecinales en los departamentos de Concepción, Amambay, Caazapá, Caaguazú y San Pedro. Esto permitió incrementar y mantener en funcionamiento un total de 309 Km de caminos vecinales en la región oriental al cierre del año 2024.
- ✓ Avance en la construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la región oriental, alcanzando aproximadamente 334 ml durante el periodo, lo que totaliza 1.286 ml de puentes construidos al cierre del año 2024.

2-002-12: MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES

En este proyecto se busca la reparación y mantenimiento de 13.416 Km de Caminos Vecinales no Pavimentados ejecutados por los Distritos de Conservación en todos los Departamentos del País. Además, se ejecuta la contratación de Empresas Constructoras que ejecuten trabajos de mejoramiento de la transitabilidad de Caminos Rurales seleccionados a partir de su situación deteriorada y la impotencia de conexión y salida de la población rural que representa una red de caminos vecinales y puentes seleccionados por Departamento en todo el país.

- ✓ Fueron mantenidos 13.416 Km de caminos rurales de segundo orden por los distritos departamentales de conservación, en los 17 departamentos.

2-002-18: MEJORAMIENTO TRAMO EMPALME D006 - D008 Y RAMAL 1RA. LÍNEA, 33 KM

Este proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad del tramo vecinal.

- ✓ Se obtuvo, 23,48 Km de avance físico de las obras de construcción del tramo ruta 10 (Capiibary)-Santoi Domingo- Escuela Agrícola - SIDEPAR. Ruta PY13 (departamento de San Pedro y Caaguazú), correspondientes a los lotes 1 y 2.

2-003-01: PROYECTO ACUEDUCTO

El Proyecto Acueducto Principal (1ra Etapa) Puerto Casado – Loma Plata prioriza el suministro continuo y permanente de agua para la gente, tiene por objeto proveer de agua potable para consumo humano, beneficiando al inicio de la operación a 18 Localidades, entre las que se encuentran 86 Aldeas de pueblos originarios del Chaco Central.

- ✓ El proyecto considera la potabilización del agua del Río Paraguay en Puerto Casado y el bombeo inicial de 13.000 m³/día (13 millones de litros por día) de agua potable al Chaco Central, a través de un acueducto principal de 202 Km.
- ✓ Las Obras finalizadas (1er y 2da Etapa) proveen de agua potable a las siguientes ciudades del Chaco Central: Loma Plata, Filadelfia, Neuland, Villa Choferes del Chaco, Yalve Sanga del Departamento de Boquerón, Puerto Casado del Departamento de Alto Paraguay, además de Cruce Pioneros, Pozo Amarillo, La Esperanza,

JUAN
MANUEL
FERREIRA

Firmado
digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
13:55:17 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
13:55:17 -03'00'

Tte. Irala Fernández, Nueva Promesa, La Armonía, El Estribo, Paz del Chaco, Nueva Vida y Lolita del Departamento de Presidente Hayes.

- ✓ La operación, distribución y mantenimiento del acueducto se encuentra actualmente a cargo de la ESSAP S.A.

2-003-02: PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGIÓN ORIENTAL

El Programa de Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Región Oriental del Paraguay, tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias de las poblaciones indígenas y pobres del Chaco y de Ciudades Intermedias de la Región Oriental del Paraguay.

- ✓ Las obras correspondientes al Componente de Inversiones en el Chaco fueron concluidas, entregadas en su totalidad a la ESSAP S.A. y se encuentran actualmente en etapa de operación y mantenimiento. En total, se han construido 161,7 Km de aductoras de Agua Potable, 264,1 m de redes de Agua Potable y se han realizado 5.101 conexiones a hogares indígenas y no indígenas. También se han construido y se encuentran en funcionamiento 31 tanques elevados, 4 tanques reservorios y 1 centro de distribución en Mariscal Estigarribia.
- ✓ Principales logros en la ciudad de Horqueta departamento de Concepción:
 - Obras concluidas en el 1er semestre/2024, e inauguradas en nov/2024 (redes condominiales 100%, redes básicas 100%, PTAR 100%, mejoramiento de sistema de agua 100%, actualmente en proceso de traspaso a la junta de saneamiento San Antonio de la ciudad de Horqueta, que será la responsable de la operación y mantenimiento respectivo.
- ✓ Principales logros en la ciudad de Tobatí departamento de Cordillera:
 - Redes básicas 82,24%, redes condominiales 85,56%, estaciones de bombeo y línea de impulsión 20,20%, PTAR 30.15% (se financiará con contrapartida local, cuyo convenio modificatorio N° 11 fue formalizado en dic/2024).
- ✓ Principales logros en la ciudad de Caacupé, departamento de Cordillera:
 - PTAR: tratamiento preliminar 100%, lagunas artificiales 100%, obras civiles 100%, servicio de agua potable 100%, desagüe pluvial 70%, humedales artificiales 85%, empastado 95%, cercado perimetral 60% // línea de impulsión de la eb1 a PTAR 95%: cruce con tunelera 100%, Estaciones de bombeo: estación de bombeo 2: 95%, estación de bombeo 1: 20%, estación de bombeo intermedia: 5% conexiones domiciliarias cantidad acumulada al cierre del proyecto: 2470 (realizadas en el periodo 2024: 1570 conexiones).

2-003-03: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA BAHÍA DE ASUNCIÓN

El Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción tiene como objetivo reducir la contaminación de la Bahía de Asunción y mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la población que vive en las cuencas de los arroyos urbanos que se desembocan en la Bahía de Asunción.

- ✓ La PTAR Bella Vista, se encuentra en funcionamiento; se ha emitido la recepción definitiva de las obras y se ha hecho la transferencia total al ente prestador ESSAP S.A.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
09:32:40 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA
BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14 15:54:47 -03'00'

2-003-04: MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

El Programa de Saneamiento Integral, tiene como objetivo reducir la contaminación del arroyo San Lorenzo y mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la población que vive en las cuencas de los arroyos urbanos que se desembocan en la misma ciudad.

- ✓ La PTAR San Lorenzo, se encuentra en funcionamiento; se ha emitido la recepción definitiva de las obras y se ha hecho la transferencia total al ente prestador ESSAP S.A

2-003-05: MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA Y ALC. SANIT DE CUENCA LAMBARÉ

Este proyecto contempla la construcción sistemas de alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de Ciudad de Lambaré.

- ✓ Los principales logros obtenidos fueron la publicación de los procesos licitatorios para inicio de las obras en el marco del referido proyecto:
 - Llamado MOPC N° 06/2024 Precalificación para la contratación de diseño y construcción de la PTAR y emisario subfluvial, cuenca Lambaré.
 - Llamado MOPC N° 132 Contratación de diseño y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR y emisario subfluvial. cuenca Lambaré, regido por el contrato de préstamo BID N° 5027/OC-PR.
 - Llamado MOPC N°69/2024, LPI Diseño y construcción cuencas menores y principal de Lambaré.

2-003-06: MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA Y ALC. SANIT DE CDE Y PTE FRANCO

Este proyecto contempla la construcción sistemas de alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento de aguas residuales en Ciudad del Este y Presidente Franco.

- ✓ Los principales logros obtenidos fueron la publicación de los procesos licitatorios para inicio de las obras en el marco del referido proyecto:
- ✓ :
 - Llamado MOPC N°55/2024 Licitación pública internacional para el diseño y construcción para el sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales de Ciudad del Este.
 - Llamado MOPC N°143/2024 Precalificación para la contratación de diseño y construcción de obras de captación, tratamiento y almacenamiento de agua potable para el área metropolitana de Ciudad del Este.

2-003-07: CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / PARA LA CUENCA MARIANO ROQUE ALONSO

Este proyecto contempla la construcción sistemas de alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de Mariano Roque Alonso.

**JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ**
Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
09:35:04 -03'00'

**DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO**
Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14 15:54:14
-03'00'

- ✓ Se cumplieron las condiciones previas para el primer desembolso: Firma de convenio con municipalidad de Asunción y con ESSAP. S.A.
- ✓ Se ha publicado el llamado MOPC N° 118/24 LPI contratación de firmas para servicio de gerenciamiento apoyo en la ejecución de los programas de saneamiento de ciudades intermedias y la construcción del sistema de alcantarillado sanitario, Planta de tratamiento de Aguas Residuales cuenca de Mariano Roque Alonso.,

2-003-08: CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA SAN IGNACIO

Este proyecto contempla la construcción sistemas de alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de San Ignacio.

- ✓ Se realizaron las adjudicaciones de los contratos para dar inicio a los trabajos en el marco del proyecto:
 - Adjudicación del Llamado MOPC N° 25/2024 “LPI Contratación de firmas consultoras para la fiscalización de las obras de construcción del sistema de alcantarillado sanitario”.
 - Adjudicación del Llamado mopc N° 33/24 “LPI Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales y mejoramiento del sistema de agua potable para las ciudades de SANTA RITA, SAN IGNACIO GUAZÚ, CARAPEGUÁ Y SANTA ROSA DEL AGUARAY”.

Adjudicación del llamado mopc N° 118/24 “LPI Contratación de firmas para servicio de gerenciamiento apoyo en la ejecución de los programas de saneamiento de ciudades intermedias y la construcción del sistema de alcantarillado sanitario, Planta de tratamiento de Aguas Residuales cuenca de Mariano Roque Alonso”.

2-003-09: CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA SANTA RITA

Este proyecto contempla la construcción sistemas de alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de Santa Rita.

- Se realizaron las adjudicaciones de los contratos para dar inicio a los trabajos en el marco del proyecto: Adjudicación del Llamado MOPC N° 25/2024 “LPI Contratación de firmas consultoras para la fiscalización de las obras de construcción del sistema de alcantarillado sanitario”.
- Adjudicación del Llamado MOPC N° 33/24 “LPI Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales y mejoramiento del sistema de agua potable para las ciudades de SANTA RITA, SAN IGNACIO GUAZÚ, CARAPEGUÁ Y SANTA ROSA DEL AGUARAY”.
- Adjudicación del llamado MOPC N° 118/24 “LPI Contratación de firmas para servicio de gerenciamiento apoyo en la ejecución de los programas de saneamiento de ciudades intermedias y la construcción del sistema de alcantarillado sanitario, Planta de tratamiento de Aguas Residuales cuenca de Mariano Roque Alonso”.

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
09:37:17 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14
15:53:42 -03'00'



2-003-10: CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA CARAPEGUA

Este proyecto contempla la construcción sistemas de alcantarillado sanitario y Planta de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de Carapeguá.

- Se realizaron las adjudicaciones de los contratos para dar inicio a los trabajos en el marco del proyecto: Adjudicación del Llamado MOPC N° 25/2024 “LPI Contratación de firmas consultoras para la fiscalización de las obras de construcción del sistema de alcantarillado sanitario”.
- Adjudicación del Llamado MOPC N° 33/24 “LPI Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales y mejoramiento del sistema de agua potable para las ciudades de SANTA RITA, SAN IGNACIO GUAZÚ, CARAPEGUÁ Y SANTA ROSA DEL AGUARAY”.
- Adjudicación del llamado mopc N° 118/24 “LPI Contratación de firmas para servicio de gerenciamiento apoyo en la ejecución de los programas de saneamiento de ciudades intermedias y la construcción del sistema de alcantarillado sanitario, Planta de tratamiento de Aguas Residuales cuenca de Mariano Roque Alonso”.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
09:42:43 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
15:53:12 -03'00'

ANEXO II



Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS			
DESCRIPCION	MUJER	HOMBRE	TOTAL
Total Recursos Humanos Activos (a+b)	837	2584	3421
Recursos Humanos Activos Nombrados ^(a)	763	2310	3073
Recursos Humanos Contratados ^(b)	74	274	348
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	350	522	872
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	124	216	340
Recursos Humanos Comisionados a otras Instituciones	29	47	76

Fuente: Dirección de Recursos Humanos dependiente del Viceministerio de Administración y Finanzas

ANEXO III



Informaciones de Género

RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DESTINADOS A ACTIVIDADES REALACIONADAS A GENERO.			
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS/AS	EN GUARANIES		
	TOTAL EJECUTADO POR LA ENTIDAD (a)	*EJECUCION DESTINADA A GENERO (b)	% PARTICIPACION DEL GASTO EN GENERO CON RESPECTO AL TOTAL EJECUTADO POR LA ENTIDAD $c = b/a * 100$
4	210.000.000	300.000.000	142,9
Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género			
Obs.: El Total Ejecutado corresponde unicamente al pago de sueldo a los funcionarios que realizan tareas relacionadas a Género.			

Fuente: Dirección de Recursos Humanos dependiente del Viceministerio de Administración y Finanzas

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
09:48:02 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.02.14 15:52:37
-03'00'



Contactos:

Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.
Teléfono: 4149362 – dpe@mopc.gov.py

Consolidado y Verificado por:

- ✓ Karen Rossana Espínola: Analista Presupuestaria - Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.
- ✓ José Luis Salinas: Analista Presupuestario - Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.
- ✓ Liz Carolina Espínola: Analista Presupuestaria - Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.

Revisado y Editado por:

- ✓ Juan Manuel Ferreira: Jefe - Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.
- ✓ Diana Beatriz Vera Mercado: Directora - Dirección de Planificación Económica.

Aprobado por:

- ✓ Marco Elizeche Almeida: Viceministro de Administración y Finanzas
- ✓ Claudia María de la Paz Centurión Rodríguez: Ministra

JUAN
MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.02.17
09:51:17 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2025.02.14
15:52:01 -03'00'

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Clase Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADM	0	0	0,00	348.582.215.286	258.589.512.945	74,18
Total Proyecto/Actividad						348.582.215.286	258.589.512.945	74,18

Proy./Act.: 2 REGULACION DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA
Resultado Inmediato: TRANSPORTES PÚBLICOS DEL ÁREA METROPOLITANA RECIBEN SUBSIDIO PARA DISPONER PRECIO DE PASAJE REGULADO.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REGULACION DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA	SUBSIDIO	18.700	19.340	103,42	374.596.892.513	367.822.559.623	98,19
Total Proyecto/Actividad						374.596.892.513	367.822.559.623	98,19

Proy./Act.: 3 CONTROL DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA
Resultado Inmediato: UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO CUENTAN CON INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR APROBADA.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONTROL DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA	FISCALIZ.	3.685	3.179	86,27	8.809.866.888	5.863.220.380	66,55
Total Proyecto/Actividad						8.809.866.888	5.863.220.380	66,55

4 FISCALIZACIONES DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS

Proy./Act.:

Resultado Inmediato: SUPERFICIE DE AREAS GEOLOGICAS CUBIERTAS POR MAPEO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	FISCALIZACIONES DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS	FISCALIZ.	120	94	78,33	5.905.490.576	3.090.509.324	52,33
Total Proyecto/Actividad						5.905.490.576	3.090.509.324	52,33

Proy./Act.: 5 CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO

Resultado Inmediato: USUARIOS DE LA RED VIAL NACIONAL SOMETIDOS A CONTROLES PARA REDUCIR ACCIDENTES DE TRÁNSITO.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO	CONTROLE S	17.396	40.027	230,09	57.036.775.472	42.591.311.213	74,67
Total Proyecto/Actividad						57.036.775.472	42.591.311.213	74,67

Proy./Act.: 6 FISCALIZACIONES DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO

Resultado Inmediato: PUERTOS BENEFICIADOS POR LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FLUVIO MARITIMO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	FISCALIZACIONES DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO	FISCALIZ.	840	1.063	126,55	2.122.107.622	1.699.744.336	80,10
Total Proyecto/Actividad						2.122.107.622	1.699.744.336	80,10

Proy./Act.: 7 REGULACION DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:37:47 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:04:08 -03'00'

Resultado Inmediato: PUERTOS BENEFICIADOS POR LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FLUVIOMARITIMO.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REGULACION DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO	CONTROLES	50.800	33.209	65,37	1.440.047.659	167.948.011	11,66
Total Proyecto/Actividad						1.440.047.659	167.948.011	11,66

Proy./Act.: 8 MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO Y OTROS

Resultado Inmediato: OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS MEJORADAS Y/O MANTENIDAS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO Y OTROS	INFORMES	32	32	100,00	2.792.420.000	1.697.197.950	60,78
Total Proyecto/Actividad						2.792.420.000	1.697.197.950	60,78

Proy./Act.: 9 CONSERVACION Y DESPEJE DE LA COLMATACION DEL RIO PILCOMAYO

Resultado Inmediato: CAUCE HÍDRICO DEL RÍO PILCOMAYO CONSERVADO Y DESPEJADO EN TODA SU EXTENSIÓN

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSERVACION Y DESPEJE DE LA COLMATACION DEL RIO PILCOMAYO	M3	994.656	1.064.001	106,97	67.511.973.103	66.380.164.106	98,32
Total Proyecto/Actividad						67.511.973.103	66.380.164.106	98,32

Proy./Act.: 10 MANTENIMIENTO DE MARGENES Y CAUCES DE ARROYOS

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:39:31 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:04:22 -03'00'

Resultado Inmediato: ARROYOS URBANOS RECIBEN MANTENIMIENTO DE MÁRGENES Y CAUCES.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE MARGENES Y CAUCES DE ARROYOS	ML	100	0	0,00	6.807.374.381	1.821.043.654	26,75
Total Proyecto/Actividad						6.807.374.381	1.821.043.654	26,75

Proy./Act.: 13 SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

Resultado Inmediato: ACCESO AL MICROCENTRO DE ASUNCION MEJORADO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA	%	6	6	100,00	4.679.781.487	3.226.526.936	68,95
Total Proyecto/Actividad						4.679.781.487	3.226.526.936	68,95

Proy./Act.: 14 CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2ª ETAPA

Resultado Inmediato: ACCESO AL MICROCENTRO DE ASUNCION MEJORADO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	21.753.555.374	19.578.040.349	90,00
Total Proyecto/Actividad						21.753.555.374	19.578.040.349	90,00

Proy./Act.: 15 Diagnóstico y Protocolo de intervención Edif. Históricos

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:39:52 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:04:57
-03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 16 Restauración de Edificios Patrimoniales
Resultado Inmediato: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MEJORADAS Y/O MANTENIDAS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 20 CONSTRUCCIÓN DEL CIRS DE EMBOSCADA
Resultado Inmediato: COMPLEJO PENITENCIARIO CONSTRUIDO Y EQUIPADO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PENITENCIARIA (7BLOQUES) Y EQUIPAMIENTO EN EMBOSCADA.	%	6	6	100,00	8.838.872.131	3.820.461.629	43,22
Total Proyecto/Actividad						8.838.872.131	3.820.461.629	43,22

Proy./Act.: 21 SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR
Resultado Inmediato: OFICINAS DE GOBIERNO Y AREAS COMUNES DEL PUERTO CONSTRUIDAS Y REHABILITADAS

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:40:38 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:05:09 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
4	ADMINISTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	50.509.774.032	47.434.091.312	93,91
Total Proyecto/Actividad						50.509.774.032	47.434.091.312	93,91

Proy./Act.: 23 CAPACITACIÓN Y MEJOR.FORM EJECUCION DE PROYECTOS DE LA DIPE

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	11.699.878.730	3.012.293.409	25,75
Total Proyecto/Actividad						11.699.878.730	3.012.293.409	25,75

Proy./Act.: 24 CONSTRUCCIÓN DE LA FRANJA COSTERA SUR

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	FISCALIZACIÓN: CONSTRUCCIÓN FRANJA COSTERA SUR	INFORMES	12	7	58,33	13.357.188.338	7.839.265.245	58,69
Total Proyecto/Actividad						13.357.188.338	7.839.265.245	58,69

Proy./Act.: 26 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO PARAGUAY ASUNCIÓN - CHACOI

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	98.977.047.807	98.099.704.513	99,11

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:41:22 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:05:20 -03'00'

SIAF

Total Proyecto/Actividad98.977.047.80798.099.704.51399,11

Proy./Act.: 27AMPLIACIÓN DEF. COSTERA CIUDAD DE PILAR

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	30.886.847.020	29.698.220.215	96,15
3	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA DEFENSA COSTERA DE PILAR	INFORMES	12	12	100,00	2.590.516.415	2.590.516.415	100,00

Total Proyecto/Actividad33.477.363.43532.288.736.63096,45

Proy./Act.: 28MEJORAMIENTO INTERSECCIÓN TRES BOCAS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	18.113.087.485	13.611.490.422	75,15

Total Proyecto/Actividad18.113.087.48513.611.490.42275,15

Proy./Act.: 29MEJ. FRANJA DE DOMINIO,SEÑALIZACIÓN, SEG.VIAL E ILUMINACIÓN

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJ. FRANJA DE DOMINIO,SEÑALIZACIÓN, SEG.VIAL E ILUMINACIÓN	KM.	2.535	2.535	100,00	148.894.562.147	124.424.241.896	83,57

Total Proyecto/Actividad148.894.562.147124.424.241.89683,57

Proy./Act.: 30DRAGADO MANTENIMIENTO DE NAVEGABILIDAD DE RIOS NACIONALES

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:41:44
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.01.31
11:05:33 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	DRAGADO MANTENIMIENTO DE NAVEGABILIDAD DE RIOS NACIONALES	M3	7.750.000	7.750.000	100,00	172.008.894.258	153.821.954.274	89,43
Total Proyecto/Actividad						172.008.894.258	153.821.954.274	89,43

Proy./Act.: 32 RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO DE GOBIERNO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO	%	1	1	100,00	7.127.216.137	7.127.216.137	100,00
Total Proyecto/Actividad						7.127.216.137	7.127.216.137	100,00

Proy./Act.: 39 CONSTRUCCIÓN 1500 VIVIENDAS EN BAÑADO SUR

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BAÑADO SUR	%	3	3	100,00	18.217.856.927	11.447.873.418	62,84
Total Proyecto/Actividad						18.217.856.927	11.447.873.418	62,84

Proy./Act.: 40 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CORONEL OVIEDO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%

1	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CORONEL OVIEDO	%	44	40	90,91	69.548.338.261	65.015.721.505	93,48
Total Proyecto/Actividad						69.548.338.261	65.015.721.505	93,48

Proy./Act.: 41 EJEC. DE CONV. DE COOP. CON EL MSPYBS BAJO LA LEY DE EMERGEN

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	EJEC. DE CONV. DE COOP. CON EL MSPYBS BAJO LA LEY DE EMERGEN	ADM	0	0	0,00	491.643.875	491.643.875	100,00
Total Proyecto/Actividad						491.643.875	491.643.875	100,00

Proy./Act.: 42 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN	%	20	20	97,50	92.881.774.272	87.683.612.209	94,40
Total Proyecto/Actividad						92.881.774.272	87.683.612.209	94,40

Proy./Act.: 44 MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINNA

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE LA INFRAEST DEL EDIF CENTRAL M.NÍÑEZ Y ADOLESCENCIA	%	5	5	100,00	815.913.228	815.913.228	100,00
Total Proyecto/Actividad						815.913.228	815.913.228	100,00

Proy./Act.: 46 CONSTRUCCIÓN SIST. AGUA POTABLE Y ACC.VIAL PENITENCIARIA MG

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31
11:42:54 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31
11:06:38 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION SIST. AGUA POTABLE Y ACC. VIAL PENITENCIARIA MG	%	4	4	100,00	349.944.668	349.944.668	100,00
Total Proyecto/Actividad						349.944.668	349.944.668	100,00

Proy./Act.: 47 CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES RESERVA BCO SAN MIGUEL, ASUNCION

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 48 CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO ECO-INCLUSIVO DE ASUNCIÓN

Resultado Inmediato:.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	17.579.350.000	1.912.727.250	10,88
Total Proyecto/Actividad						17.579.350.000	1.912.727.250	10,88

Proy./Act.: 49 MEJORAMIENTO Y REVITALIZACIÓN URBANÍSTICA DEL CHA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:43:18 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:06:50 -03'00'

1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 50 MEJORAMIENTO DEL PARQUE CABALLERO, ASUNCIÓN.

Resultado Inmediato: .

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	21.900.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						21.900.000	0	0,00

Proy./Act.: 51 CONSTRUCCIÓN SISTEMA PLUVIAL, CLOACAL Y AV. COSTANERA PILAR

Resultado Inmediato: *

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL Y CLOACAL	%	1	0	0,00	38.890.814.515	0	0,00
2	CONSTRUCCION PARQUE LINEAL Y AVENIDA COSTANERA	KM.	1	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						38.890.814.515	0	0,00

Proy./Act.: 52 MANTENIMIENTO DE LAS DEFENSAS COSTERAS SOBRE EL RIO PARAGUAY

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE LAS DEFENSAS COSTERAS SOBRE EL RIO PARAGUAY	UNIDADES	1	0	0,00	0	0	0,00

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:44:09 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:07:34 -03'00'

Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00

Proy./Act.: 53 DESARROLLO TECNOLÓGICO VIAL

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	DESARROLLO TECNOLÓGICO VIAL	UNIDADES	0	0	0,00	0	0	0,00
		Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00						

Proy./Act.: 54 Construcción y equipamiento Hospital Gral. San Estanislao

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL SAN ESTANISLAO	%	0	0	0,00	0	0	0,00
		Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00						

Proy./Act.: 55 Ampliación de establecimientos educativos e IFD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
		Total Proyecto/Actividad 0 0 0,00						

Proy./Act.: 56 SP RECONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA MILITAR-CAPIATÁ

Resultado Inmediato:**

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:44:32 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:07:48 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	RECONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA MILITAR MCAL. FRANCISCO S. LÓPEZ	%	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 57 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RUTAS

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RUTAS	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Clase Prog.: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa: 1 RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Proy./Act.: 4 SP FOCEM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	3.809.204.251	310.102.711	8,14
Total Proyecto/Actividad						3.809.204.251	310.102.711	8,14

Proy./Act.: 5 MEJORAMIENTO PAV.CORRED.INTEG.REHAB.MANT.RED VIAL(FASE II)

USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:44:56 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:07:59 -03'00'

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS	KM.	480	480	100,00	184.005.303.293	131.204.842.636	71,30
Total Proyecto/Actividad						184.005.303.293	131.204.842.636	71,30

Proy./Act.: 7 MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONST. VIAL

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
8	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).	KM.	695	405	58,32	13.466.310.721	9.752.487.450	72,42
10	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY.	KM.	1	0	0,00	19.776.744.730	17.792.087.473	89,96
12	CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE PEAJE, BÁSCULAS Y CASETA DE CONTROL POLICIAL	%	20	0	0,00	3.580.417.561	3.124.006.397	87,25
13	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	4.800.957.078	3.055.268.281	63,64
14	MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL. VILLETA ALBERDI	KM.	614	0	0,00	80.283.423.969	18.594.519.764	23,16
Total Proyecto/Actividad						121.907.854.059	52.318.369.365	42,92

Proy./Act.: 8 MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO PARANÁ

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:46:29
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:08:12
-03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
5	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA ACCESO AL PUERTO 2 FRONTERAS	KM.	1	1	100,00	12.518.556.503	12.518.556.503	100,00
11	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	181.994.429.329	151.666.080.554	83,34
12	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA ACCESO AL PUERTO PAREDÓN	KM.	1	0	0,00	7.918.076.492	7.107.588.582	89,76
Total Proyecto/Actividad						202.431.062.324	171.292.225.639	84,62

Proy./Act.: 9 MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA VI
Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	27.459.426.150	4.830.429.975	17,59
Total Proyecto/Actividad						27.459.426.150	4.830.429.975	17,59

Proy./Act.: 10 MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI - PILAR
Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO: DESVIO ALBERDI - PILAR	KM.	2	5	250,00	63.863.987.642	42.807.646.209	67,03
Total Proyecto/Actividad						63.863.987.642	42.807.646.209	67,03

Proy./Act.: 12 HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN COR, PAR, CAG, GUA, CAZ
USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:46:57 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:08:26 -03'00'

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	MANTENIMIENTO DE TRAMOS VIALES (CREMA): CORDILLERA, PARAGUARI, GUAIRA, CAAZAPA, CAAGUAZU	KM.	330	300	90,91	24.226.099.410	20.968.217.604	86,55
3	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	24.396.049.564	18.705.991.643	76,68
Total Proyecto/Actividad						48.622.148.974	39.674.209.247	81,60

Proy./Act.: 13 HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	MANTENIMIENTO CREMA, RUTA N° 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO - PTO. ANTEQUERA.	KM.	1.070	892	83,36	29.718.415.947	22.185.369.260	74,65
Total Proyecto/Actividad						29.718.415.947	22.185.369.260	74,65

Proy./Act.: 14 HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. VILLET A - ALBERDI

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	MANTENIMIENTO RUTA VILLET A - ALBERDI. TRAMO: DESVIO VILLET A - KM40. LONG 40 KM	KM.	40	40	100,00	8.276.432.466	6.873.929.444	83,05

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:47:21
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:09:39
-03'00'

3	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	2.332.144.422	2.014.561.396	86,38
Total Proyecto/Actividad						10.608.576.888	8.888.490.840	83,79

Proy./Act.: 15 HABILITACIÓN DE LA RED PAV., DPTOS DE MISIONES E ITAPÚA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	HABILITACION DE LA RED PAVIMENTADA. TRAMO: SAN JUAN BAUTISTA-CNEL.BOGADO-ENCARNACION	KM.	2.028	2.028	100,00	71.505.414.522	30.834.907.951	43,12
Total Proyecto/Actividad						71.505.414.522	30.834.907.951	43,12

Proy./Act.: 16 HABILITACIÓN DE LA RED PAV. DPTOS. S. PEDRO, CAAG. Y CANIND.

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	HABILITACION DE LA RED PAVIMENTADA EN LOS DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZU, CANINDEYU	KM.	1.788	1.788	100,00	119.522.452.792	93.514.095.759	78,24
Total Proyecto/Actividad						119.522.452.792	93.514.095.759	78,24

Proy./Act.: 17 CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACION

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	8.694.511.792	5.835.772.130	67,12

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:48:40 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:09:52 -03'00'

Total Proyecto/Actividad 8.694.511.792 5.835.772.130 67,12

Proy./Act.: 25 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA N° 3 TRAMO KM 21.8-170.3

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	12.014.769.391	5.358.370.204	44,60
		Total Proyecto/Actividad 12.014.769.391 5.358.370.204 44,60						

Proy./Act.: 26 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA N° 4 TRAMO KM 225 - 358.4

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	29.358.651.741	25.652.434.888	87,38
		Total Proyecto/Actividad 29.358.651.741 25.652.434.888 87,38						

Proy./Act.: 30 CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGION CENTRO

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	989.387.695	0	0,00
		Total Proyecto/Actividad 989.387.695 0 0,00						

Proy./Act.: 31 CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGION SUR

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 33 MEJORAMIENTO ACCESOS Y CIRCUNVALACION DEL GRAN ASUNCION

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 40 CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGION ESTE

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 41 CONSTRUCCIÓN ASFALTO S/ EMPEDRADOS - REGION SUR

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:49:42 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:14:06 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 43 CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION NORESTE

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	3.124.615.513	2.496.411.572	79,90
Total Proyecto/Actividad						3.124.615.513	2.496.411.572	79,90

Proy./Act.: 44 SP FOCES-ASF.R.8-S.SALVADOR-BORJA-ITURBE Y RAM.A ROJAS POT.

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 45 CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION ESTE

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:50:32
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:14:36
-03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 46 CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION CENTRO

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	8.799.264.836	8.131.979.351	92,42
Total Proyecto/Actividad						8.799.264.836	8.131.979.351	92,42

Proy./Act.: 48 CONSTRUCCIÓN PAVMENTACION NARANJAL SAN CRISTOBAL RUTA 6

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	942.905.079	316.653.500	33,58
Total Proyecto/Actividad						942.905.079	316.653.500	33,58

Proy./Act.: 49 AMPLIACIÓN Y DUPLICACIÓN DE LAS RUTAS 2 Y 7

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:51:12
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.01.31
11:14:49 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CATASTRO FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LA DUPLICACION DE LAS RUTAS 2 Y 7	INFORMES	12	2	16,67	829.827.424.548	732.605.201.067	88,28
Total Proyecto/Actividad						829.827.424.548	732.605.201.067	88,28

Proy./Act.: 50 MEJORAMIENTO TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CATASTRO, FISCALIZACION Y SUPERVISION PAVIMENTACION ASFALTICA RUTA LOMA PLATA- CARMELO PERALTA	INFORMES	24	7	29,17	13.497.560.024	9.674.196.554	71,67
Total Proyecto/Actividad						13.497.560.024	9.674.196.554	71,67

Proy./Act.: 52 MEJORAMIENTO Y CONSERV. TRAMO CAAGUAZU - YHU. - EMP. RN 10

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RUTA N° 13, CAAGUAZU - EMPALME RUTA N° 10	KM.	121	121	100,00	6.570.702.616	705.831.288	10,74
Total Proyecto/Actividad						6.570.702.616	705.831.288	10,74

Proy./Act.: 53 MEJORAMIENTO Y CONSERV. TRAMO ÑUMI - SAN JUAN N. - EMP. RN6

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:51:40 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:15:04 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPLAME RUTA N° 6	KM.	45	45	100,00	41.721.551.502	25.948.087.710	62,19
Total Proyecto/Actividad						41.721.551.502	25.948.087.710	62,19

Proy./Act.: 55 HABILITACIÓN Y MANT. DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUA - SJB

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (CREMA) RUTA NACIONAL N° 1 TRAMO: QUIINDY- VILLA FLORIDA- SAN JUAN B	KM.	1.025	939	91,65	58.007.845.135	24.965.246.164	43,04
Total Proyecto/Actividad						58.007.845.135	24.965.246.164	43,04

Proy./Act.: 56 HABILITACIÓN Y MANT. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCIÓN

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION DE CARRETERAS CREMA TRAMO: POZO COLORADO-CONCEPCION, LONG. 146,04 KM	KM.	11	0	0,00	122.488.247.432	37.205.193.530	30,37
2	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CREMA TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCION, LONG. 146,04 KM	KM.	526	540	102,58	9.822.931.109	8.538.940.441	86,93
Total Proyecto/Actividad						132.311.178.541	45.744.133.971	34,57

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:52:13 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:15:21 -03'00'

Proy./Act.: 57 HABILITACIÓN Y MANT. RUTA NACIONAL N° 9 Y ACC. COL. MENONIT

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACIÓN, PAVIMENTACION DE LA PROG. 50+000 - PROG. 525 Y ACCESOS - TOTAL 553 KM	KM.	53	53	100,00	385.580.651.479	287.859.623.447	74,66
Total Proyecto/Actividad						385.580.651.479	287.859.623.447	74,66

Proy./Act.: 58 MEJORAMIENTO RUTA N° 9 Y RAFAEL FRANCO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 59 CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA SAN PEDRO - BELEN - CONCEPCIÓN

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	KM.	53	53	99,62	249.312.723.820	174.876.991.109	70,14
Total Proyecto/Actividad						249.312.723.820	174.876.991.109	70,14

Proy./Act.: 60 CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:52:42 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:15:43 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	4.231.095.535	1.153.408.096	27,26
Total Proyecto/Actividad						4.231.095.535	1.153.408.096	27,26

Proy./Act.: 61 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO SAN PEDRO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.877.991.816	684.123.406	36,43
Total Proyecto/Actividad						1.877.991.816	684.123.406	36,43

Proy./Act.: 63 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CORDILLERA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	30	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						30	0	0,00

Proy./Act.: 64 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	1.704.053.101	1.704.053.101	100,00

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:53:10 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:15:58 -03'00'

Total Proyecto/Actividad1.704.053.1011.704.053.101100,00

Proy./Act.: 65MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ITAPUA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	3.052.708.183	2.847.132.477	93,27

Total Proyecto/Actividad3.052.708.1832.847.132.47793,27

Proy./Act.: 66MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CENTRAL

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	5.441.302.217	4.367.388.588	80,26

Total Proyecto/Actividad5.441.302.2174.367.388.58880,26

Proy./Act.: 68MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO GUAIRA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	913.045.606	913.045.576	100,00

Total Proyecto/Actividad913.045.606913.045.576100,00

Proy./Act.: 69MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:53:44
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.01.31
11:16:13 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	17.824.843.923	16.772.731.098	94,10
Total Proyecto/Actividad						17.824.843.923	16.772.731.098	94,10

Proy./Act.: 70 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ALTO PARANA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	59.819.669	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						59.819.669	0	0,00

Proy./Act.: 71 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO MISIONES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	156.773.872	53.330.580	34,02
Total Proyecto/Actividad						156.773.872	53.330.580	34,02

Proy./Act.: 72 MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CANINDEYU

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	25.602.124.769	4.133.617.339	16,15

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:54:21 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:16:43 -03'00'

Total Proyecto/Actividad25.602.124.7694.133.617.33916,15

Proy./Act.: 73MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CONCEPCION

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	8.919.198.129	6.276.758.118	70,37

Total Proyecto/Actividad8.919.198.1296.276.758.11870,37

Proy./Act.: 74SP FOCEM - RECAPADO RUTA 1 - LA PAZ

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00

Total Proyecto/Actividad000,00

Proy./Act.: 75CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO AL 2° PUENTE INTERNACIONAL CON BRASIL	KM.	5	0	0,00	313.991.039.240	274.489.188.499	87,42
2	CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARCO SOBRE EL RÍO MONDAY	ML	1	0	0,00	30.085.100.000	27.536.355.519	91,53

Total Proyecto/Actividad344.076.139.240302.025.544.01887,78

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:55:16 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:16:57 -03'00'

Proy./Act.: 76 AMPLIACIÓN TRAMO REMANSO RUTA N° 9 - PUERTO FALCON

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN, REHAB. Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) PTO. FALCÓN	KM.	14	10	71,43	64.789.698.359	33.617.388.126	51,89

Total Proyecto/Actividad 64.789.698.359 33.617.388.126 51,89

Proy./Act.: 78 MEJORAMIENTO CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	KM.	28	28	100,00	266.883.925.138	229.135.410.643	85,86

Total Proyecto/Actividad 266.883.925.138 229.135.410.643 85,86

Proy./Act.: 79 MEJORAMIENTO Y MANT. DEL CORREDOR AGROIND. REGION ORIENTAL

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	KM.	30	30	100,00	140.542.554.850	117.332.655.948	83,49

Total Proyecto/Actividad 140.542.554.850 117.332.655.948 83,49

Proy./Act.: 80 CONSTRUCCIÓN PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGION CENTRO ESTE

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:56:07 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:17:12
-03'00'

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	3.096.524.657	482.759.213	15,59
Total Proyecto/Actividad						3.096.524.657	482.759.213	15,59

Proy./Act.: 82 SP PAV. ASF. TRAM. SAN BERNARDINO-YUKYRY-LUQUE

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	1.737.790.658	1.172.653.368	67,48
Total Proyecto/Actividad						1.737.790.658	1.172.653.368	67,48

Proy./Act.: 84 SP FOCEM - REHABILITACIÓN CORREDORES VIALES

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 85 SP OBRAS COMPLEMENTARIAS RUTA 10 (CAF-COMP,RN 10)

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:56:38
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.01.31
11:17:28 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	380.000.000	152.689.302	40,18
Total Proyecto/Actividad						380.000.000	152.689.302	40,18

Proy./Act.: 86 SP MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY(BIRF 7406 PA)

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	2.703.442.610	1.603.442.610	59,31
Total Proyecto/Actividad						2.703.442.610	1.603.442.610	59,31

Proy./Act.: 87 Mejoramiento Travesía urbana de Coronel Oviedo

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	8.554.587.743	7.879.098.588	92,10
Total Proyecto/Actividad						8.554.587.743	7.879.098.588	92,10

Proy./Act.: 88 MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA - YBYRATY

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%

1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	49.546.707.192	35.152.424.183	70,95
Total Proyecto/Actividad						49.546.707.192	35.152.424.183	70,95

Proy./Act.: 89 SP AP. PRE. PROG. DE MOD. DEL SEC. TRA. PY ATN/OC-11921-PR

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	477.656.609	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						477.656.609	0	0,00

Proy./Act.: 90 SP ELAB. PLAN ORD.TERR. A. METROPOLITANA ASU. 12550-12551/PR

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 91 SP PAV.CORRED.DE INTEG.REHAB.Y MANT.RED VIAL(BID 1822/OC-PR)

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	604.000.942	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						604.000.942	0	0,00

Proy./Act.: 92 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PUERTO INDIO (60 KM)

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:58:11
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.01.31
11:18:02 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	CONSTRUCCION DE LA RUTA DEPARTAMENTAL PUERTO INDIO	KM.	20	7	33,60	84.047.221.501	66.743.921.106	79,41
Total Proyecto/Actividad						84.047.221.501	66.743.921.106	79,41

Proy./Act.: 93 CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA PY 12 TRAMO CHACO'I-GRAL BRUGUEZ

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA - RUTA NACIONAL N° 12	KM.	1	1	100,00	244.614.000.000	214.940.612.344	87,87
Total Proyecto/Actividad						244.614.000.000	214.940.612.344	87,87

Proy./Act.: 94 MEJORAMIENTO TRAMO PEDRO J CABALLERO - CAP. BADO - YPEJHU

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	108.057.993.548	62.663.966.461	57,99
Total Proyecto/Actividad						108.057.993.548	62.663.966.461	57,99

Proy./Act.: 95 MEJORAMIENTO TRAMO CRUCE CENTINELA, POZO HONDO 320 KM

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:58:41
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.01.31
11:18:19 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE CENTINELA POZO HONDO 320KM	KM.	1	7	700,00	418.594.865.061	267.954.849.681	64,01

Total Proyecto/Actividad418.594.865.061267.954.849.68164,01

Proy./Act.: 96SP MEJ.TRAVESÍAS URB. CDAD. PARAGUARI-CARAPEGUA-QUIIDY-CAAP

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	530.823.440	486.995.197	91,74

Total Proyecto/Actividad530.823.440486.995.19791,74

Proy./Act.: 97MEJORAMIENTO DE 151 KM CPTAN. BADO-SANTA ROSA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	1.825.446.900	1.757.271.400	96,27

Total Proyecto/Actividad1.825.446.9001.757.271.40096,27

Proy./Act.: 98MEJORAMIENTO MBOCAYATY DEL YHAGUY-SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	14.000.000.000	8.464.464.813	60,46

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:59:11 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:18:35 -03'00'

Total Proyecto/Actividad14.000.000.0008.464.464.81360,46

Proy./Act.: 99MEJORAMIENTO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA	KM.	1.200	1.200	100,00	124.612.965.133	81.078.871.353	65,06

Total Proyecto/Actividad124.612.965.13381.078.871.35365,06

Programa: 2TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA

Proy./Act.: 1SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES 2° ETAPA FASE II	ADM	0	0	0,00	527.309.361	427.776.018	81,12

Total Proyecto/Actividad527.309.361427.776.01881,12

Proy./Act.: 2MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES

Resultado Inmediato:CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	2.542.326.519	651.590.565	25,63

Total Proyecto/Actividad2.542.326.519651.590.56525,63

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 11:59:44 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:18:52 -03'00'

Proy./Act.: 3 MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

Resultado Inmediato:CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
4	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL	ADM	0	0	0,00	17.717.453.701	9.721.167.266	54,87

Total Proyecto/Actividad17.717.453.7019.721.167.26654,87

Proy./Act.: 4 MEJORAMIENTO DE 160KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R ORIENTAL

Resultado Inmediato:CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN VARIOS DEPARTAMENTOS	KM.	745	765	102,72	51.241.016.758	40.564.252.260	79,16
4	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO 160 KM CAMINOS VECINALES EN REGION ORIENTAL	ADM	0	0	0,00	25.735.951.169	16.857.428.479	65,50
5	FISCALIZACIÓN DE LA REHAB. CAMINOS VECINALES, REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR PUENTES DE H°A°	INFORMES	22	33	150,00	9.752.554.017	5.485.785.291	56,25
6	REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR PUENTES DE H°A°	ML	72	158	219,49	13.119.499.465	10.178.364.228	77,58

Total Proyecto/Actividad99.849.021.40973.085.830.25873,20

Proy./Act.: 6 CONSTRUCCIÓN CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS R. ORIENTAL

Resultado Inmediato:CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 12:00:35 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:19:08 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
5	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: CONST. DE CAMINOS VEC.RURALES NO PAVIM.EN LA R.O.	ADM	0	0	0,00	19.954.867.717	18.249.514.212	91,45
Total Proyecto/Actividad						19.954.867.717	18.249.514.212	91,45

Proy./Act.: 7 CONSTRUCCIÓN PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGIÓN ORIENTAL

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
3	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA R.O.	ADM	0	0	0,00	2.685.481.020	1.992.876.921	74,21
Total Proyecto/Actividad						2.685.481.020	1.992.876.921	74,21

Proy./Act.: 8 CONSTRUCCIÓN PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA R.OCCIDENTAL

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
4	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: CONST. DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA R.OCCIDENTAL	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 9 CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES NO PAVIMENT. R. ORIENTAL

CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 12:01:11 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:19:25 -03'00'

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	2.188.756.154	544.874.336	24,89
Total Proyecto/Actividad						2.188.756.154	544.874.336	24,89

Proy./Act.: 11 MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA RO

Resultado Inmediato:CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES	KM.	59	43	72,78	129.947.243.899	108.023.226.572	83,13
2	CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO	ML	391	259	66,37	54.729.254.033	29.478.618.837	53,86
Total Proyecto/Actividad						184.676.497.932	137.501.845.409	74,46

Proy./Act.: 12 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES

Resultado Inmediato:CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES POR ADMINISTRACION	KM.	13.416	13.416	100,00	128.126.374.515	88.086.957.219	68,75
Total Proyecto/Actividad						128.126.374.515	88.086.957.219	68,75

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 12:01:57 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:19:42 -03'00'

Proy./Act.: 13 CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC.PAV. Y NO PAV.DPTO.CANINDEYU

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	570.409.308	495.892.706	86,94
Total Proyecto/Actividad						570.409.308	495.892.706	86,94

Proy./Act.: 14 CONSTRUCCIÓN CAM.VEC.PAV.Y NO PAV. DPTO. CAAZAPA

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	177.608	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						177.608	0	0,00

Proy./Act.: 15 CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC. PAV. Y NO PAV.DPTO ÑEEMBUCU

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	48	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						48	0	0,00

Proy./Act.: 16 CONSTRUCCIÓN CAM.VEC.PAV.Y NO PAV. DPTO. PARAGUARI

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%

1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	586.320.566	349.320.565	59,58
Total Proyecto/Actividad						586.320.566	349.320.565	59,58

Proy./Act.: 17 CONSTRUCCIÓN CAMINOS VEC. PAV.Y NO PAV.DPTO SAN PEDRO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	KM.	1	0	0,00	9.839.828.858	5.610.335.906	57,02
Total Proyecto/Actividad						9.839.828.858	5.610.335.906	57,02

Proy./Act.: 18 MEJORAMIENTO TRAMO EMPALME D006-D008 Y RAMAL 1A LINEA, 33KM

Resultado Inmediato:MEJORAMIENTO TRAMO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTR DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO ES AGRICOLA SIDEPAR RUTA 13 DPTO SAN PEDRO Y CAAGU	KM.	29	23	80,97	57.459.081.626	49.001.969.513	85,28
Total Proyecto/Actividad						57.459.081.626	49.001.969.513	85,28

Proy./Act.: 19 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE CAPIATÁ

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN CAPIATÁ	KM.	1	0	0,00	7.941.920.500	0	0,00

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 12:03:11 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:20:23 -03'00'

Total Proyecto/Actividad7.941.920.50000,00

Proy./Act.: 20MEJORAMIENTO CAMINOS DISTRITALES SAN LORENZO

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS-SAN LORENZO	KM.	1	0	0,00	6.938.039.500	0	0,00

Total Proyecto/Actividad6.938.039.50000,00

Proy./Act.: 21MEJORAMIENTO CAMINOS DISTRITALES DE ÑEMBY

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN ÑEMBY	KM.	1	0	0,00	3.367.360.000	0	0,00

Total Proyecto/Actividad3.367.360.00000,00

Proy./Act.: 22MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE AREGUÁ

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN AREGUÁ	KM.	1	0	0,00	4.297.055.773	0	0,00

Total Proyecto/Actividad4.297.055.77300,00

23MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE ITÁ

SIAF

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 12:03:48 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:20:42 -03'00'

Proy./Act.:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN ITÁ	KM.	1	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 24 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE GUARAMBARÉ

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS-GUARAMBARÉ	KM.	1	0	0,00	841.840.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						841.840.000	0	0,00

Proy./Act.: 25 MEJORAMIENTO DE TRAMO VECINAL CRISTO REY-CARPA CUE

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO VECINAL CRISTO REY - CARPA CUE	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 26 MEJORAMIENTO TRAMO VECINAL CARAYAO-CERRO CORÁ I-NICOLÁS BO

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 12:04:20
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:20:59
-03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE MEJORAM. DEL TRAMO CARAYAO - CERRO CORÁ I -NICOLAS BÓ	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 27 MEJORAMIENTO DEL TRAMO: “CASILLA 2 – TEMBIAPORA”

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO CASILLA 2 - TEMBIAPORÁ	KM.	1	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 28 Mejoramiento Quayquyho-Ma. Antonia-Ñandu Rugua-Mbuyapey

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO QUYYQUYHO - MA. ANTONIA - ÑANDU RUGUA - MBUYAPEY COL. GOIBURU, DPTO. PARAGUARÍ	KM.	1	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 29 Mejoramiento Tramo Naranjito - Nueva Aurora-Santa Inés

Resultado Inmediato:

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 12:05:54
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:21:19
-03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: NARANJITO - NUEVA AURORA - COLONIA SANTA INÉS. DPTO. ITAPÚA	KM.	1	0	0,00	2.522.942.300	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						2.522.942.300	0	0,00

Proy./Act.: 30 Mejoramiento Tramo General Higinio Morínigo - Caazapá

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: GENERAL HIGINIO MORÍNIGO - CAAZAPÁ, DPTO. CAAZAPÁ	KM.	1	0	0,00	9.913.368.356	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						9.913.368.356	0	0,00

Proy./Act.: 31 Mejoramiento Tramo JUAN E OLEARY – SAN CRISTOBAL

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE TRAMO: O’LEARY - SAN CRISTÓBAL, DPTO. ALTO PARANÁ	KM.	1	0	0,00	21.235.629.572	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						21.235.629.572	0	0,00

Programa: 3 ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Proy./Act.: 1 SP PROYECTO ACUEDUCTO

Resultado Inmediato: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEJORADOS

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 12:06:40 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:21:40 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ACUEDUCTO.	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 2 SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE

Resultado Inmediato: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	SISTEMA DE LA RECO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDADES INTERMEDIAS Y SU FISCALIZACIÓN	KM.	21	5	25,24	82.709.567.738	38.699.863.250	46,79
6	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE: CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS	ADM	0	0	0,00	9.455.334.908	2.161.668.804	22,86
Total Proyecto/Actividad						92.164.902.646	40.861.532.054	44,34

Proy./Act.: 3 MEJORAMIENTO DEL SERV. DE ALCANT. DE LA BAH. ASUNCIÓN

Resultado Inmediato: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
4	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA BAHIA DE ASUNCIÓN	ADM	0	0	0,00	45.283.870.839	5.837.706.914	12,89
Total Proyecto/Actividad						45.283.870.839	5.837.706.914	12,89

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 12:07:20 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:21:59 -03'00'

Proy./Act.: 4 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

Resultado Inmediato: SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
6	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO	ADM	0	0	0,00	38.567.946.028	22.181.923.952	57,51

Total Proyecto/Actividad 38.567.946.028 22.181.923.952 57,51

Proy./Act.: 5 MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA Y ALC. SANIT DE CUENCA LAMBARÉ

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	2.006.830.000	907.450.000	45,22
3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE CUENCA LAMBARÉ	%	1	0	0,00	27.273.586.741	0	0,00

Total Proyecto/Actividad 29.280.416.741 907.450.000 3,10

Proy./Act.: 6 MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA Y ALC. SANIT DE CDE Y PTE FRANCO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	764.400.000	0	0,00
3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD DEL ESTE Y PTE. FRANCO	%	1	0	0,00	31.323.376.509	0	0,00

Total Proyecto/Actividad 32.087.776.509 0 0,00

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 12:08:00 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:22:17 -03'00'

Proy./Act.: 7 CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR PARA LA CUENCA M ROQUE ALONSO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PTAR Y MEJORAS DEL SIST. DE AGUA POTABLE PARA LA CUENCA MRA	%	1	0	0,00	0	0	0,00
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	11.415.349.320	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						11.415.349.320	0	0,00

Proy./Act.: 8 CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA SAN IGNACIO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA SAN IGNACIO	%	1	0	0,00	11.919.815.626	0	0,00
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.167.644.420	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						13.087.460.046	0	0,00

Proy./Act.: 9 CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA SANTA RITA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA SANTA RITA	%	1	0	0,00	11.307.823.300	0	0,00
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.167.644.420	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						12.475.467.720	0	0,00

Proy./Act.: 10 CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA CARAPEGUA

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 12:08:38 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:22:38 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA CARAPEGUÁ	%	1	0	0,00	11.307.823.300	0	0,00
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.167.644.420	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						12.475.467.720	0	0,00

Proy./Act.: 11 CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SIST DE AGUA STA ROSA AGUARAY

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y PTAR SISTEMA DE AGUA SANTA ROSA DEL AGUARAY	%	1	0	0,00	10.695.830.974	0	0,00
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.167.644.420	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						11.863.475.394	0	0,00

Proy./Act.: 26 CONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE MÁRGENES DEL ARROYO SAN LORENZO

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE SANEAMIENTO DE ARROYOS	%	50	0	0,00	5.000.000.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						5.000.000.000	0	0,00

Proy./Act.: 27 CONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN DE MÁRGENES DEL ARROYO ROSEDAL

Resultado Inmediato:

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 12:09:13 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:22:58 -03'00'

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE SANEAMIENTO DE ARROYOS	%	50	0	0,00	3.000.000.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						3.000.000.000	0	0,00

Clase Prog.: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Proy./Act.: 1 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO	ADM	0	0	0,00	63.975.193.858	52.435.029.483	81,96
Total Proyecto/Actividad						63.975.193.858	52.435.029.483	81,96
Total Entidad						7.271.966.200.756	5.359.250.493.024	73,70

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2025.01.31 12:09:49
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2025.01.31 11:23:17
-03'00'