



TETĀ VIRU
MOHENDĀPY
Motenondcha

Ministerio de
HACIENDA

TETĀ REKUĀÍ
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA 2020



■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

Asunción, 11 de febrero de 2021.

MOPC N° 229 /2021.

Señor Ministro:

De mi mayor consideración.

Me dirijo a Su Excelencia, en ocasión de remitir para su conocimiento y fines consiguientes el BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA (BAGP) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 de esta Cartera de Estado, elaborado en el marco del Decreto N° 3.264/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.020", que en el "Anexo A" - Art.: 277° "Proceso de Control y Evaluación Presupuestaria", inciso 2. b) establece la presentación del Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) en forma anual.

Hago propicia la ocasión para saludar a Su Excelencia con mi más alta y distinguida consideración.



ARNOLDO WIENS DURKSEN
A007987
Ministro

A Su Excelencia
ÓSCAR LLAMOSAS, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

AWD/nan

M.O.P.C.

BALANCE ANUAL DE GESTION PÚBLICA 2020

#ObrasParaLaGente 



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES



PpR
Presupuesto
por Resultados



ÍNDICE

Contenido	
SIGLAS	3
PRESENTACIÓN	4
I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD.....	5
1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes.....	5
II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.....	6
2 Logros alcanzados por la Entidad	6
3 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad.....	12
• Obras financiadas con Bonos Soberanos.....	12
• Obras viales ejecutadas por la entidad.....	62
• Subsidios al transporte público.....	63
4 ANEXO I.....	64
• Logros Obtenidos por Estructura Programática.....	64
5 ANEXO II.....	74
• Recursos Humanos	74
6 ANEXO III	75
• Informaciones de Género.....	75
7 ANEXO IV	76
• Actividades o acciones realizadas en el marco de la lucha contra el COVID 19.....	76



SIGLAS

- a) MOPC : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- b) VMAF : Viceministerio de Administración y Finanzas
- c) VMOP : Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- d) VMME : Viceministerio de Minas y Energía
- e) VMT : Viceministerio de Transporte
- f) KM. : Kilómetros
- g) H°A^a : Hormigón Armado
- h) ML : Metro lineal
- i) M² : Metros Cuadrados
- j) M³ : Metros Cúbicos
- k) USD : Dólares Americanos
- l) SIU : Sistema de Información Único (sistemas de agua)
- m) RVP : Red Vial Pavimentada.
- n) CM : Convenio Modificadorio

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18
08:08:16 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18
10:06:25 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO
SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:08:49 -03'00'



PRESENTACIÓN

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es el organismo encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura y servicios básicos para la integración y el desarrollo económico del País. Tiene como objetivo principal facilitar las infraestructuras públicas de su competencia y establecer normas al respecto, que sean de utilidad a la producción, comercialización y consumo del país.

Corresponde a esta Cartera Ministerial las responsabilidades de bienes y servicios públicos siguientes: Obras Públicas, Agua y Saneamiento, Transporte, Comunicaciones, Energía, Minas, Parques Nacionales, y Monumentos Nacionales y Seguridad Vial, tiene entre otras las siguientes funciones y competencias:

- ✓ Ejercer el gobierno de todas las reparticiones dependientes del Ministerio y servir de vínculo entre las Entidades Autárquicas pertinentes y el Poder Ejecutivo;
- ✓ Establecer el relacionamiento político, legal, administrativo, financiero y técnico con el Poder Ejecutivo y con las demás Carteras Ministeriales del Estado, así como otras Instituciones Nacionales e Internacionales relacionados con sus funciones y responsabilidades, y así cumplir coordinadamente los objetivos de desarrollo nacional;
- ✓ La administración del buen uso y cuidado de los bienes patrimoniales del Estado a cargo del Ministerio. La administración patrimonial de los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera será ejercida conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Proteger, administrar y reglamentar el uso, así como sancionar sobre los abusos, de los bienes y servicios públicos correspondientes a la Cartera;
- ✓ Programar, elaborar y proponer el Presupuesto de la Cartera a las autoridades correspondientes, y una vez aprobado, ejecutarlo en conformidad con las disposiciones legales al respecto. Los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera, referente a esta materia, deberán proceder conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Programar, administrar y controlar el uso de los recursos financieros, económicos, humanos y tecnológicos para responder a las necesidades nacionales e institucionales de sus funciones;
- ✓ Planificar, fijar objetivos y metas a ser alcanzados y trazar políticas que deben ser adoptadas dentro de la Cartera Ministerial; y
- ✓ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que afectan a las funciones del Ministerio y sus dependencias.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:08:37
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18
10:04:59 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18
10:10:09 -03'00'



I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tiene como:

MISION: “Definir, promover, planificar, gestionar, regular y fiscalizar las políticas de obras públicas, de transporte y seguridad vial, de agua y saneamiento, y de minería y energía.”.

VISION: “Ser una institución rectora, con calidad y transparencia, con alto impacto en el desarrollo sostenible del país.”.

VALORES: “Compromiso, Transparencia, Integridad, Excelencia e Innovación”.

Es importante observar que el desarrollo de la Infraestructura pública juega un rol clave en la agenda de crecimiento, desarrollo económico y social inclusivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030, dicho Plan tiene tres ejes de acción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se encuentra enmarcado dentro de los Ejes Estratégicos N° 1 “Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social”, N° 2 “Crecimiento Económico Inclusivo” y N° 3, Inserción del Paraguay en el Mundo, País de Oportunidades, y la Línea Transversal N° 2 “Gestión Pública Eficiente y Transparente”.

El MOPC tiene como intervenciones estratégicas el Programa de Sembrando Oportunidades 2013-2018 (Programa de Lucha contra la Pobreza), el Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay 2012-2032, el Plan de Inversión Vial 2013-2023 y el Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2018.

A los efectos de desarrollar las acciones requeridas en los Planes mencionados, que afectan a todos los Departamentos del país, en el sector de infraestructura vial, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones viene desarrollando varias obras de construcción y mantenimiento de la infraestructura vial de su competencia en las rutas nacionales, departamentales, y en los caminos vecinales, seguridad vial, así también realiza intervenciones en infraestructura de agua y saneamiento como órgano rector, en el área de transporte y de minas y energía.

Acciones Estratégicas:

- ✓ Mantener, Mejorar y Ampliar la Infraestructura vial de todo el territorio Nacional dotando a los habitantes caminos adecuados a los requerimientos.
- ✓ Mantener y ampliar la infraestructura física de los puntos de conexión internacional y comercial del país, con un ordenamiento territorial de los puertos públicos y privados para evitar problemas de desarrollo urbano.
- ✓ Diversificar los corredores logísticos, con miras a consolidar al país como centro de distribución de cargas y pasajeros en la región, incluyendo conexiones con Bolivia y Chile.
- ✓ Mejorar los pasos fronterizos y la capacidad de tránsito de carga a través del territorio paraguayo.

Reorientar la configuración de los flujos de carga de los sectores de soja y carne para desconcentrar los flujos de cargas de baja densidad de valor de Gran Asunción.

Es relevante mencionar que el 2020 fue un año distinto con la aparición del COVID-19, y la declaración de emergencia sanitaria de parte del Gobierno Central obligó a todas las instituciones del Estado a reformular los



planes iniciales, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no fue la excepción, ya que una de las herramientas para sostener la economía y mitigar el impacto de la pandemia, fue la inversión en obras públicas que continuó sin pausa aplicando todos los protocolos sanitarios aprobados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), de esta manera se mantuvo activo el sector que lleva sustento a miles de familias. En Paraguay actualmente la red vial pavimentada representa el 11,8% de la red vial inventariada, lo cual indica una insuficiencia, que trae como consecuencia elevados tiempos de traslado y un alto costo de operación vehicular, y de fletes, además se incrementan los índices de accidentabilidad.

En el último inventario vial disponible, la red vial inventariada fue de 78.811 km, de los cuales 10.916,56 km (13,85% de la red vial) son rutas pavimentadas (pavimentación asfáltica, Adoquinado, Empedrados), y 67.894,41 km (86,15% de la red vial) son caminos no pavimentados o sea su superficie de rodadura es de tierra natural, toda la red vial requiere inversiones de diferentes tipos (mantenimientos, mejoramientos, construcción de pavimento, etc.).

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerró el año 2020 con una ejecución presupuestaria de Gs.6.834.515.078.374 , esta inversión representa el 84% del Plan Financiero asignado, continuando por esta senda esta Cartera, ejecuta y proyecta dentro de los plazos y cronogramas establecidos sus Planes, estos trabajos se realizan sin descuidar las obras en ejecución, además se llevan adelante tareas en varios departamentos de la República, atendiendo necesidades impostergables de los paraguayos que necesitan una Red Vial Nacional que tenga las condiciones óptimas para desarrollar sus actividades, implementando mejoras para dar mayor funcionalidad a las obras.

II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

2 Logros alcanzados por la Entidad

En el Ejercicio Fiscal 2020 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cumpliendo con el rol de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura ha potenciado la Inversión, ésta medida ha contribuido al fortalecimiento de la economía a través de la Construcción de Obras Públicas que benefician y dan una mejor calidad de vida a nuestros compatriotas, tal es así que se ha invertido Gs. 5.908.255.689.905 del Presupuesto asignado a esta Cartera, cifra bastante representativa comparada con la inversión en infraestructura en los últimos años, estos datos reflejan el compromiso que tiene la Institución para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), siguiendo así la línea trazada que es la eficiencia y transparencia al administrar los intereses nacionales a cargo de este Ministerio.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18
08:09:12 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18
10:02:30 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18
10:13:03 -03'00'



Entre los proyectos de inversión que tiene a cargo esta cartera de estado podemos destacar los siguientes:

- **Corredor Vial Botánico.**

Las obras del Corredor Vial Botánico pretenden facilitar el tráfico de más de 40 mil vehículos y de 100.000 personas que diariamente transitan por la Avda. Primer Presidente, viniendo desde Luque, Limpio, Mariano Roque Alonso y desde los barrios periféricos de la capital.

El proyecto de desarrollo urbano es encarado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con recursos propios del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) y reúne todas las aprobaciones correspondientes de la Municipalidad de Asunción, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y los estudios de impacto ambiental requeridos por el Ministerio del Ambiente (MADES).

Este proyecto incluye cuidados ambientales nunca antes aplicados a una obra vial, entre ellos el traslado de árboles con tecnología de punta y el acompañamiento de A todo Pulmón para resguardar todo el proceso. Se suma además la arborización previa a las obras con 2.700 plantines, un diseño para integrar las estructuras al paisaje característico de esta zona, y el desarrollo de protocolos culturales y arqueológicos, entre otros.

El Corredor Vial Botánico incluye un tramo de conexión entre la Ruta PY 03 y la Costanera a través de un viaducto de 1.340 metros que atravesará Sacramento, Artigas y la calle Fiebrig; un paso a desnivel de 460 metros sobre Primer Presidente, y la ampliación a cuatro carriles de la interconexión de la Autopista Ñu Guasú y la Ruta PY 03.

Los nuevos viaductos conectarán la Costanera Norte con la avenida Primer Presidente, en su intersección con la avenida Ñu Guasú. En paralelo se realizará el ensanche de la avenida Primer Presidente con rotondas a la altura de las avenidas Sacramento, Artigas y la calle Fiebrig. Circulando desde la Costanera Norte, el automovilista podrá acceder a la rampa a la altura de la subestación de Puerto Botánico, en la calle Fiebrig. Luego de cruzar Sacramento, el viaducto va a empezar a bajar sobre Primer Presidente.

Esta intervención urbana contempla además otras obras complementarias que beneficiarán a los residentes de los barrios aledaños como la ciclovía Botánico, desagües cloacales, señalizaciones viales de larga duración, bicisendas, pavimentación de calles anexas, mejora del acceso al Jardín Botánico, entre otros.



El Corredor Vial Botánico es un proyecto más amplio e integral que el del túnel de 300 metros de longitud planteado inicialmente. El mismo fue descartado debido a que solo daba una solución parcial al problema del tráfico, además de representar problemas de implementación debido a la existencia de varios servicios públicos de gran magnitud en la zona, cuya interrupción podría llegar a afectar a 1.700.000 usuarios.

Actualmente se realiza el montaje de vigas en el tramo 1 del Corredor Vial Botánico, en la zona de empalme con la Costanera Norte. Para estas tareas, se utilizaron dos grúas pesadas y a la fecha se montaron 28 vigas de 24 metros en 4 vanos. Por otro lado, hay que mencionar que se ha finalizado la primera carpeta de asfalto en la avenida Primer Presidente, así como el viaducto de 460 metros. Ahora las tareas se focalizan en el viaducto más extenso de Asunción, de 1.340 metros, además de las obras de desagüe pluvial y cloacal, veredas y franjas peatonales.

Esta compleja solución vial agilizará la circulación de 100.000 personas que ingresan y salen de la capital por el norte. Integrará a los barrios y la zona colindante con el jardín botánico de Asunción.

- **Puente Héroes del Chaco.**

Este proyecto tiene como principal motor, la unión de las dos grandes regiones que forman parte de nuestro país. Además, tendrá un impacto directo en el desarrollo demográfico y económico de las ciudades José Falcón, Villa Hayes y Nanawa.

Un nuevo puente significa para la Capital de nuestra república una puerta a nuevas oportunidades y desafíos en vista de una patria más unida y conectada.

El tramo objeto de estudio está localizado en el área comprendida entre Asunción y Chaco'í, (distrito de Villa Hayes) y contempla tanto el cruce del Río Paraguay como la conexión con la red vial existente en la Capital y la Ruta a Puerto Falcón.

La obra contará con 2 carriles por sentido, una ciclovia y una vereda peatonal, con un ancho de plataforma de 28,44 m. El plazo de ejecución estimado es de 36 meses.

Su puesta en marcha servirá para descongestionar el Puente Remanso y se estima que estará absorbiendo para el año 2024 un tráfico derivado de 6.526 vehículos y un ahorro de 30 min en el tiempo de viaje.

Se marca así el hito de una gran construcción con mano de obra paraguaya, que brindará empleo aproximadamente a más de 600 personas.

El futuro viaducto de acceso al Puente Héroes del Chaco que unirá Asunción con la Región Occidental, va tomando altura. En este sector se avanza con la construcción de las columnas correspondientes a las estructuras previas al tramo del puente atirantado.

Los trabajos se realizan sin pausa alguna en todos los frentes relacionados a los accesos, tanto de la margen derecha, lado Chaco'í como de la margen izquierda, de la Costanera Norte. Igualmente, continúa la ejecución de pilotes, pilas y dinteles en todo el tramo del futuro viaducto que unirá el puente con la ruta Falcón-Remanso.

Al mismo tiempo, siguen los ajustes de la Planta de Prefabricados para la elaboración de las 590 vigas pretensadas que se utilizarán en los tramos de acceso al Puente Héroes del Chaco.

Este proyecto representa la visión de un país de un Paraguay conectando a la gente y conectado al mundo, debido a que constituye una pieza clave para la conexión con Argentina y Brasil, uniendo Puerto Falcón al Corredor Vial Botánico, Autopista Ñu Guazú, Ruta Luque – San Bernardino y Ruta 2.



- **Corredor Bioceánico.**

La construcción del Corredor Bioceánico tiene un valor estratégico, muy importante para el Paraguay, porque transformará la Región Occidental en un centro logístico internacional al constituirse en el paso más corto entre el puerto chileno sobre el océano pacífico y el puerto brasilero sobre el océano atlántico.

El tramo 1 del Corredor Bioceánico, que abarca la conexión entre las ciudades de Loma Plata (Boquerón) y Carmelo Peralta (Alto Paraguay), tiene 277 kilómetros y se divide en 20 subtramos.

Actualmente, gracias al avance de los trabajos, hasta el momento se cuenta con 106 kilómetros de ruta asfaltada y señalizada.

Hay que destacar que el Corredor Bioceánico es el proyecto más importante que lleva adelante en el Chaco el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) bajo la modalidad de la Ley 5074 o “llave en mano”, con una inversión de USD 445 millones.

Una vez culminada la ruta en todas sus etapas, unirá a los puertos marítimos más importantes tanto del océano Pacífico como del Atlántico y generará otros 2.500 empleos adicionales, así como un sinfín de oportunidades a los poblados del Chaco paraguayo.

- **Duplicación Ruta Transchaco.**

La Ruta Nacional N° 9 “Carlos A. López”, conocida como “Transchaco” es la carretera más extensa del país y es la columna vertebral de la economía chaqueña.

Debido a su progresivo deterioro, desde hace décadas se pide una intervención. Ahora, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) comenzó a saldar ese compromiso histórico con los trabajos de nueva calzada, mantenimiento y rehabilitación de 4 tramos, comprendidos en 8 lotes cada uno.

Esta obra se compone de 4 tramos, divididos en 8 lotes. Se trata prácticamente de la construcción de una vía nueva que irá paralela a la ya existente, a 12 metros de distancia, de manera a no interrumpir el tránsito. En total se construirán 553 kilómetros de carretera, desde la localidad de Cerrito hasta Mariscal Estigarribia, abarcando las vías de entrada a Loma Plata, Neuland y Filadelfia. Son financiadores de esta obra emblemática, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con USD 160 millones y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) con USD 400 millones, más una contrapartida local, sumando así una inversión final de UDS 670.486.143.

La nueva Ruta Transchaco será la primera Carretera Digital, algo sin precedentes en la historia de nuestro país porque no solamente facilitará el transporte de bienes y servicios sino de información a través de una red de fibra óptica de alta velocidad.

A esto se suman los denominados “pasafaunas” que son espacios construidos en ciertos tramos para que los animales silvestres puedan cruzar sin exponerse al tráfico, precautelando así la supervivencia de aquellas especies amenazadas. La concreción de este proyecto repercutirá favorablemente en la estructura económica del país porque se complementa con el Corredor Bioceánico, cuyo primer tramo ya está en construcción, desde Carmelo Peralta a Loma Plata, obra que posicionará a nuestro país como nuevo centro logístico internacional.

- **Duplicación de la Ruta 2.**

La conversión de la carretera existente a una carretera de cuatro carriles, es decir, el paso de la actual ruta a una de doble calzada, se logra mediante la ampliación de la plataforma, o mediante la ejecución de una segunda calzada paralela a la existente incluyendo la adecuación de esta última, según sea el sector.



Para ello, en general, el proyecto considera:

- Desde el desvío de San Bernardino a Coronel Oviedo: La ampliación de la calzada de 1 a 2 carriles por sentido, hasta obtener una plataforma de 21 m de ancho.
- Desde Coronel Oviedo hasta el final del tramo (km 183): Se realiza la duplicación mediante la construcción de una nueva plataforma paralela a la existente.

La construcción tendrá una longitud de 149,5km. Adicionalmente, desde el km 174+900 hasta el Km 179+600 se disponen calles colectoras laterales a ambos lados (de 9,00 m de ancho cada una) acompañadas de veredas peatonales (con una anchura mínima de 2,50 m cada una).

Se han planteado los siguientes enlaces a distinto nivel en las intersecciones con las vías principales:

- Ruta Tobatí en Variante de Caacupé.
- Ruta 8 en Variante de Coronel Oviedo.
- Ruta 13 en Caaguazú.

También se han proyectado, entre otros, los siguientes cruces a distinto nivel:

- Variante de Caacupé, paso inferior carretera de Caacupé a Cabañas.
- Variante de San José, paso superior carretera de San José a Mbocayaty del Yhaguy.
- Caaguazú, paso inferior calle Dr. Walter Insfrán.
- Caaguazú, paso inferior calle Gral. Bernardino Caballero (glorieta).

Asimismo, debido a la necesidad de conectar en el inicio y al final de la mayoría de las variantes con el antiguo trazado de la Ruta Py 02, para dar acceso a las poblaciones colindantes, se generan intersecciones a nivel que deben permitir tantos movimientos como sea posible, para dar adecuado servicio a la comunidad.

Se ha dispuesto la implementación de pasarelas a lo largo de la traza para facilitar el tránsito peatonal entre ambos lados de la carretera.

Los comerciantes fueron reubicados en una zona segura, con mayores comodidades, estacionamiento y en condiciones higiénicas. La conocida como “área de servicio”, es exclusiva para la venta de productos y servicios que apunta a convertirse en un punto turístico de la ciudad por la variedad de ofertas que se tienen para los viajantes. Este sector, ubicado en el Km 173 en la ciudad de Caaguazú y fue creado para dignificar la actividad comercial que antes se tenía en la franja de dominio de la ruta, con el riesgo que esto suponía para las personas. El espacio tiene como objetivo, el ordenamiento urbano, la seguridad de vendedores y transeúntes, así como el fin de la precariedad para los beneficiados.

- **Defensa Costera de Pilar**

La Defensa Costera de Pilar propone dar una solución final a las inundaciones que aquejan a la ciudad por las crecidas del Río Paraguay y del arroyo Ñeembucú y que por muchos años ha sido postergada.

El proyecto se realizará en tres fases:

Fase A: incluye la Defensa Costera, 7 estaciones nuevas de bombeo con reservorios, la mejora de 15 estaciones existentes, un canal de 9 km para el arroyo San Lorenzo, canales de desagüe pluvial de la Terminal, operación y mantenimiento por 3 años de todo el sistema.

Fase B: contempla las obras de desagüe pluvial y sistema de alcantarillado sanitario con Planta de Pre tratamiento de Efluentes.



Fase C: es la obra de la Costanera de casi 5 km, que incluye el Paseo Circunvalatorio Este y Paseo Litoral Ñeembucú, además del Parque Lineal.

En total, esta obra tendrá aproximadamente 15 Km, que tendrá en total 22 estaciones de bombeo con sus reservorios, 9 km canal de desvío del Arroyo San Lorenzo, 6.000 metros lineales de canales de desagüe pluvial, y 2.700 metros de alcantarillas y pre tratamiento de efluentes.

Actualmente están finalizando las tareas de refulado en el sector C, que linda con el río Paraguay y, además, están muy avanzados los trabajos de refulado en el sector B, sobre el arroyo Ñeembucú. Asimismo, los frentes de trabajo activos de drenaje pluvial continúan sostenidamente.

Cerca de 250 personas están trabajando en estas obras, que en su mayoría son de la zona. Desde la contratista, el Consorcio CTC, informaron que, entre los meses de abril y mayo, estarán contratando a más colaboradores.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18
08:10:58 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18
09:56:07 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18
10:19:39 -03'00'



3 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad

Obras financiadas con Bonos Soberanos.

Estructura Programática	Descripción de la inversión u obra	PGN 2020	Monto de la inversión al 31/12/2020	% de Ejecución	% de Avance físico de la obra	Situación de la Obra
1-001-09	FISCALIZACIÓN OBRAS DE AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL. LOTE I: EMBOCADURA – SAN ANTONIO. LOTE II: SAN ANTONIO – GRAL.DIAZ. LOTE III: GRAL.DIAZ – ESTERO PATIÑO. (LLAMADO 2018-2019 - C.I.A. S.A.) (SALDO CERTIF. 7).	23.181.034.000	507.692.309	100,00%	100,00%	CULMINADO
	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL, ID N° 369.578, LOTE I: HITO ESMERALDA - MISTOLAR.		10.536.628.728	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE CULMINACIÓN
	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL, ID N° 369.578, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO		10.094.629.630	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE CULMINACIÓN
	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL, ID N° 369.578, LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE HITO 1 ESMERALDA - ESTERO PATIÑO.		2.042.083.333	100,00%	100,00%	EN ETAPA DE CULMINACIÓN
1-001-10	MEJORAMIENTO DEL ARROYO PARAGUARI - BARRIO OBRERO DE ASUNCION - SEGUNDA ETAPA.	5.000.000.000	4.240.670.000	100%	112,44%	SE HA FINALIZADO LA OBRA SIN INCONVENIENTES Y CON UNA GRAN ACEPTACION POR PARTE DE LA COMUNIDAD. LA MISMA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA.
	FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES Y PROMOCION SOCIAL.		759.330.000	100%	No Aplica	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES, CON ORDEN DE PROCEDER DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2020. AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, LA FISCALIZACION INFORMA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA SIN ATRASOS.
1-001-13	LLAMADO MOPC N° 80/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA	10.832.255.242	5.102.263.077	100,00%	25,73%	SE REALIZARON PAGOS DE CERTIFICADOS POR LOS TRABAJOS QUE COMPETEN A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA, ETC - REVISIÓN DE PROYECTO - INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS -DRENES VERTICALES PREFABRICADOS- REMOCIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTES - EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJES Y CANALES - LIMPIEZA DE CAUCES - MOVILIZACIÓN-TERRAPLEN POR EL METODO DE REFULADO - RAMPA PARA EMBARCACIONES - ENROCAD, PROTECCION PIE DE TALUD - ETC.
	LLAMADO MOPC N° 126/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA.		334.483.498		N/A	SE REALIZÓ EL PAGO DE ANTICIPO PARA REALIZAR SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA.
	LLAMADO MOPC N° 97/2017 LPN - FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION		4.676.341.264		100,00%	SE REALIZÓ PAGOS QUE QUEDARON COMO DEUDA DEL 2019.
	LLAMADO MOPC N° 107/2017. LICITACION PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION		719.167.403		N/A	SE REALIZÓ PAGOS QUE QUEDARON COMO DEUDA DEL 2019.



Estructura Programática	Descripción de la inversión u obra	PGN 2020	Monto de la inversión al 31/12/2020	% de Ejecución	% de Avance físico de la obra	Situación de la Obra
1-001-14	COSTANERA NORTE 2da ETAPA	16.671.230.894	16.048.903.741	96,00%	100,38%	PRESENTADO HASTA CERTIFICADO DE OBRAS N° 56
1-001-20	CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - LOTE 1 - EMBOSCADA	10.000.000.000	10.000.000.000	60,00%	54,90	EN EJECUCION
	CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - LOTE 2 - EMBOSCADA			40,00%	57,70	EN EJECUCION
1-001-21	LLAMADO MOPC 118/2016 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO. ID N° 304.820.	91.211.000.000	83.812.466.058	98,61%	77,55%	SE REALIZARON PAGOS DE CERTIFICADOS POR LOS TRABAJOS QUE COMPETEN A LAS OFICINAS DE GOBIERNO. PAGO DE DEL CERTIFICADO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA PORCION MEC. RESTO DE LAS TORRES Y EJE CIVICO DEL CONSORCIO TBI.
	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO - AD REFERENDUM AL PGN 2017. ID N° 317.815.		5.604.678.501		N/A. 12 Informes entregados.	SE REALIZARON PAGOS DE CERTIFICADOS POR LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA EDIFICACIONES. EN PROCESO DE PAGO DE CERTIFICADO DE REAJUSTE Y CONVENIO N° 4.
	OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASCUNCIÓN - 3ER. LLAMADO. ID N° 348.126.		525.719.620		61,57%	SE REALIZARON PAGOS DE IVA CORRESPONDIENTE A CERTIFICADO - FONDO LOCAL POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE DICIEMBRE 2019 A JUNIO 2020.
	OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL ID N° 304.814.		6.428.712		100,00%	SE REALIZARON PAGOS DE DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO. LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100%.
1-001-24	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TEMPORALES EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 492/2019 PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA SUR. TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PRIMERA DIVISION DE INFANTERIA COMO COMPENSACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y DEFENSA NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO AVENIDA COSTANERA SUR. CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DENTRO DEL PREDIO DE LA PRIMERA DIVISION DE INFANTERIA	3.659.954.994	114.680.700	3,13%	0,00%	EN ETAPA DE DISEÑO
1-001-30	LLAMADO MOPC N° 218/2019 DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA DEL RÍO PARANÁ, EN EL TRAMO YACYRETA HASTA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARAGUAY	2.500.000.000	2.500.000.000	100,00%	91,00%	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA. CON RECEPCIÓN PROVISORIA. SE REALIZARON PAGOS DE CERTIFICADOS POR LOS TRABAJOS DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA DEL RÍO PARANÁ, EN EL TRAMO YACYRETA HASTA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARAGUAY. SE DRAGARON 456.049 METROS CÚBICOS, QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS SIGUIENTES PASOS: PASO VIZCAINO INFERIOR, MEDIO Y SUPERIOR, PASO LORO CUARTO, SAN PABLO, CARPINCHERO, ENTRE RÍOS, PASO SANTA ISABEL Y DOS HERMANAS, TODOS LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL RÍO PARANÁ.
2-001-01	LLAMADO MOPC N° 87/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PUESTO DE PESAJE TRAMO SANTA ROSA - CAPITAN BADO - CONTRATO FONPLATA PAR 19/2011	3.125.000.000	705.607.257	100%	100,00%	CON RECEPCIÓN PROVISORIA DEL 26/10/2020. A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SE ESTÁ OPERANDO LA ESTACIÓN DE PESAJE A TRAVÉS DEL CONSORCIO WIN, CONTRATADA PARA LA OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE PESAJE DEL MOPC.
	LCO 59/2018 CONTRATACION DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE PESAJE DEL TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARA Y - CAPITAN BADO		387.600.000	100%	100%	CONTRATO CONCLUIDO EN MAYO 2020. CON INFORME FINAL APROBADO.
	MOPC 123-12 FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARA Y-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA		137.805.013	100%	100	OBRA CONCLUIDA CON RECEPCIÓN DEFINITIVA EN LOS CUATRO TRAMOS QUE FUE EJECUTADA LA OBRA.
	INDEMNIZACION POR INMUEBLES		1.728.481.376	100%	100%	PAGO DE INDEMNIZACION POR INMUEBLES A LOS AFECTADOS POR LA TRAZA EN EL MARCO DEL CONTRATO DEL PRESTAMO PAR 19- SANTA ROSA CPTAN BADO
2-001-02	CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE CAAPUCU (Obra IV)	1.212.000.000	1.212.000.000	100%	100%	OBRA CONCLUIDA



Estructura Programática	Descripción de la inversión u obra	PGN 2020	Monto de la inversión al 31/12/2020	% de Ejecución	% de Avance físico de la obra	Situación de la Obra
2-001-04	CONCEPCION VALLEMI - (TRAMO IV Y TRAMO ACCESO VARIANTE - OBRAS 1,2 y 3 CONCLUIDAS ANTERIORMENTE)	5.654.291.947	5.654.044.105	100,00%	100,00%	INICIANDO LA RECEPCION DEFINITIVA. PRESENTADO HASTA CERTIFICADO DE OBRAS N° 28
2-001-05	(GMANS), RUTA 3 "CALLE 6000 - AZOTÉY"	20.450.000.000	405.660.895	67,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	(GMANS), RUTA 6 "MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA"		666.270.806	75,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	(GMANS), RUTA 6 "ACCESO A CAPITAN MEZA - ENCARNACIÓN" Y RUTA 8 "YUTY - CORONEL BOGADO"		70.527.027	54,00%	100,00%	EN ETAPA DE RESICION DE CONTRATO CON LA EMPRESA SERVIAM.
	FISCALIZACIÓN DE (GMANS), RUTA 3 "CALLE 6000 - AZOTÉY"		88.381.785	38,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	FISCALIZACIÓN DE (GMANS), RUTA 6 "MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA"		97.762.500	55,00%	100,00%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	FISCALIZACIÓN DE (GMANS), RUTA 6 "ACCESO A CAPITAN MEZA - ENCARNACIÓN" Y RUTA 8 "YUTY - CORONEL BOGADO"		68.658.939	66,00%	100,00%	EN ETAPA DE RESICION DE CONTRATO CON LA EMPRESA SERVIAM.
	FISCALIZACION DE LA RUTA N° 8 "DR. BLAS GARAY" TRAMO CAAZAPA - YUTY Y ACCESOS		226.989.775	44,00%	100,00%	OBRA CULMINADA. RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA EN FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020.
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL TRAMO: RUTA NACIONAL N° 10 "LAS RESIDENTAS", PUERTO ROSARIO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY Y LOS ACCESOS A VILLA DEL ROSARIO, GRAL. AQUINO E ITACURUBI DEL ROSARIO.		8.631.875.723	16,00%	82,00%	EN ETAPA DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO.
	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL TRAMO: SUPERCARRETERA ITAIPU, CIUDAD DEL ESTE (Km 8) - HERNANDARIAS - CRUCE CAROLINA		8.048.446.320	20,00%	95,00%	EN ETAPA DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO.
	REHABILITACION A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES DEL TRAMO: CURUGUATY - SALTOS DEL GUAIRA		1.555.950.425	11,00%	5,00%	EN ETAPA DE OBRAS DE PUESTA A PUNTO.
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIAS EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA EMERGENCIA COVID 19	363.981.219	92,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA		
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 1 NATALIO - 7 DE AGOSTO". ID: 318719	13.000.000.000	3.487.999.416	96%	92,08%	SE REALIZARON PAGOS DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA, IVA Y DE INDEMNIZACIONES POR MEJORAS Y TERRENOS.
	LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 2 7 DE - RÍO ÑACUNDA Y". ID: 318719 Y FISCALIZACIÓN		4.331.738.761	99%	72,29%	SE REALIZARON PAGOS DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA, IVA Y DE INDEMNIZACIONES POR MEJORAS Y TERRENOS.
	LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 3 RÍO ÑACUNDA Y - LOS CEDRALES". ID: 318719		4.982.569.980	100%	65,25%	SE REALIZARON PAGOS DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA, IVA Y DE INDEMNIZACIONES POR MEJORAS Y TERRENOS.
2-001-17	LLAMADO MOPC N° 70/2018 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MICROESFERAS"	6.849.454.088	1.470.432.560	100,00%	75,00%	SE REALIZARON TRABAJOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CON PERSONAL DE PISTA Y MAQUINISTAS DE LA DIVISION DE SEÑALIZACION , A TRAVES DE LA RECEPCION DE PINTURAS Y MICROESFERAS PROVEIDO POR LAS EMPRESAS.
	CONTRATOS DE PROVISIÓN ENTRE ENTIDADES (MOPC Y PETROLEOS PARA GUAYOS)		5.128.368.168	100,00%	98,00%	SE RECEPCIONARON COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VARIOS PROVEIDOS POR PETROPAR, PARA LA UTILIZACION DE LOS MISMOS EN VEHICULOS Y MAQUINARIAS Y PLANTA ASFALTICAS PARA LA CONTINUIDAD NORMAL DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA
2-001-25	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA)). "TRAMOS: - LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - RUTA NACIONAL N° 3 ELIZARDO AQUINO". (SNIP 761)	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00%	100,00%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN SU ETAPA DE MANTENIMIENTO, EN DONDE SE PUEDE DESTACAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO ESTABLECIDO.
2-001-31	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA	3.485.257.988	970.084.775	28%	100%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3: TRAMO: SAN SOLANO - FLEITAS CUE		76.979.955	2%	100%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, TRAMO: NATALIO - PUERTO LA PALOMA		2.246.079.305	64%	100%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: GRAL. DIAZ - MAYOR MARTINEZ. OBRA 7		192.113.953	6%	100%	OBRA CONCLUIDA



Estructura Programática	Descripción de la inversión u obra	PGN 2020	Monto de la inversión al 31/12/2020	% de Ejecución	% de Avance físico de la obra	Situación de la Obra
2-001-41	PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: MAYOR MARTINEZ - PUERTO ITACORA	4.791.176.089	4.791.176.089	100%	18,47%	OBRA EN EJECUCION
2-001-43	REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA. OBRA 1: CORONEL OVIEDO - VILLARRICA	19.276.083.683	66.566.500	0,35%	100,00%	OBRA EN EJECUCION
	MEJORAMIENTO DE LA RUTA Nº 3 - GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO: BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA Nº 5.		268.672.350	1,39%	100,00%	OBRA EN EJECUCION
	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION SUR Y DESAGÜE PLUMIAL DE BELLA VISTA NORTE		1.151.646.745	5,97%	29,32%	OBRA EN EJECUCION
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 01 - TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE		49.254.492	0,26%	100,00%	SE REALIZARON PAGOS DE DEUDAS PENDIENTES SALDANDO ASI LOS COMPROMISOS ASUMIDOS ANTE LA CONTRATISTA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 02 - TRAMO: GUAYABI - CALLE BERTONI		748.722.820	3,88%	100,00%	OBRA EN EJECUCION
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 11 - TRAMO: RUTA Nº 3 - TACUATI		12.466.397.833	64,67%	8,30%	OBRA EN EJECUCION
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 13 - TRAMO: CURUZU DE HIERRO - AZOTÉY		4.510.153.206	23,40%	8,16%	OBRA EN EJECUCION
2-001-45	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CARAYAO - CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA 3	18.976.805.678	3.528.996.007	18,82%	100,00%	OBRA EN EJECUCION
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: RIO YGUAZU - MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ		1.321.487.638	6,96%	100,00%	OBRA EN EJECUCION
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA Nº 7. RIO YGUAZU		1.670.889.547	8,80%	100,00%	OBRA EN EJECUCION
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA Nº 7. TORIN - GOLONDRINA		11.784.700.904	62,10%	36,78%	OBRA EN EJECUCION
2-001-46	PAVIMENTACION DEL TRAMO VIAL ACCESO ARRUA TI	33.430.158.305	926.454.354	2,77%	100,00%	OBRA EN EJECUCION
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO		1.386.271.262	4,15%	17,71%	OBRA EN EJECUCION
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 05 - TRAMO: ITURBE - MACIEL		5.778.801.329	17,29%	22,53%	OBRA EN EJECUCION
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 07 - TRAMO: RAUL OVIEDO - NUEVA TOLEDO		12.068.107.451	40,49%	0,04%	OBRA EN EJECUCION
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 08 - TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO.		9.800.890.383	29,32%	100,00%	OBRA EN EJECUCION
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 10 - TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI		1.567.270.902	4,69%	100,00%	OBRA EN EJECUCION
2-001-47	PAVIMENTACION DEL TRAMO RUTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA - RUTA NACIONAL Nº 9 (VILLA CHOFERES DEL CHACO)	5.035.067.518	5.035.067.518	100,00%	100,00%	OBRA EN EJECUCION
2-001-49	PROYECTO "CONTRATO PPP Nº 01/2017 "CONTRATO DE DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RUTA PY02"	102.881.869.696	94.622.544.893	92,00%	35,33%	SE DETALLAN ALGUNOS DE LOS TRABAJOS QUE SE HAN DESARROLLADO EN LOS DISTINTOS TRAMOS DE LA RUTA PY 02 DURANTE EL PERIODO 2020: PRELIMINARES, MOVIMIENTOS DE SUELO, PAVIMENTOS, DRENAJE, ESTRUCTURAS, SEÑAL, BALIZA Y BARRERAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS
2-001-60	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 3 - TRAMO: CAAPUCU - QUQUYHO.	31.672.836.130	3.960.350.179	12,50%	5,53%	OBRA EN EJECUCION
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 9 - TRAMO: SAN IGNACIO - SANTA RITA.		7.910.250.004	24,97%	2,58%	OBRA EN EJECUCION
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 12 - TRAMO: SAN SOLANO - PINDOYU.		19.802.235.947	62,52%	25,27%	OBRA EN EJECUCION
2-001-69	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 1 - TRAMO: NUEVA TOLEDO - VAQUERIA	20.742.274.827	20.742.274.827	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:12:02 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:51:19 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:26:59 -03'00'



Estructura Programática	Descripción de la inversión u obra	PGN 2020	Monto de la inversión al 31/12/2020	% de Ejecución	% de Avance físico de la obra	Situación de la Obra
2-001-70	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 3 - TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - PIKYRY	2.707.347.100	2.707.347.100	100,00%	38,87%	OBRA EN EJECUCION
2-001-72	LOTE 2 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG. (31+500 - 62+150)	10.181.631.832	10.181.631.832	100,00%	7,00%	OBRA EN EJECUCION
2-001-73	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 3 - TRAMO: RUTA Nº 5 - JHUGUA OCAMPOS - YKUA JHOVY - SAN BLAS	360.700.086	360.700.086	100,00%	33,99%	OBRA EN EJECUCION
2-001-80	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE 1 - TRAMO: SANTA CATALINA - ALEMÁN CUE - Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO	13.143.015.456	13.083.302.803	99,55%	13,61%	OBRA EN EJECUCION
2-001-81	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION	2.275.898.038	2.275.672.723	99,99%	100,00%	-
2-001-83	REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO PARA GUARI - TEBICUARY (OBRA 1)	1.796.584.550	1.796.584.550	100,00%	100,00%	-
2-002-01	LLAMADO MOPC Nº 81/2012. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA, PARA GUARI Y MISIONES PAQ. 1	1.525.600.000	4.358.390	35003,75%	107,91%	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA.
	LLAMADO MOPC Nº 09/2014 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA MUESTRA DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE ITAPUA, ALTO PARANÁ, AMAMBA Y, CANINDEYÚ Y CONCEPCIÓN - LOTE 5		489.189.924	0,00%	118,79%	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA.
	LLAMADO MOPC Nº 09/2014, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA MUESTRA DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE ITAPUA, ALTO PARANÁ, AMAMBA Y, CANINDEYÚ Y CONCEPCIÓN - LOTE 3		526.297.615	0,00%	121,88%	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA, EN PROCESO RECEPCIÓN DEFINITIVA.
	LLAMADO MOPC Nº 62/2014 - REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - LOTE 2		505.726.853	0,00%	129,07%	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA, EN PROCESO RECEPCIÓN DEFINITIVA.
2-002-06	LLAMADO MOPC Nº 37/2019 LPN FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ. PAQUETE 1	1.240.761.424	684.896.834	96,26%	20,00%	SE REALIZARON PAGOS A LA CONSULTORA ENCARGADA DE LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS - PAQ. 1
	LLAMADO MOPC Nº 37/2019 LPN FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ. PAQUETE 2		323.656.291	100,00%	18,00%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC Nº 69/2019 LPN OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRAO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRÁ) ID 365640. Grupo 1. Lote 2		193.282.299	100,00%	100,00%	OBRA EN EJECUCION
2-002-07	LLAMADO MOPC Nº 118/2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL	8.180.406.304	8.162.101.764	99,78%	84,11%	EN EJECUCION
2-002-08	LLAMADO MOPC Nº 118/2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL	2.301.000.000	1.071.817.360	98,69%	31,97%	EN EJECUCION
	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MOPC Y EL COMANDO DE INGENIERIA DEL EJÉRCITO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS - HITOS DE PRIMER ORDEN V Y X (400 km)		1.215.000.000	100,00%	57,24%	EN EJECUCION
2-002-09	LLAMADO MOPC Nº 103/2019 CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	14.970.700.000	12.954.149.601	99,70%	100,00%	-
	LLAMADO MOPC Nº 66/2019 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION		1.989.929.860	100,00%	62,00%	OBRA EN EJECUCION
2-002-12	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES	23.398.847.242	8.950.000.000	38,00%	N/A	N/A
	LPN Nº 96/2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS		6.980.510.794	30,00%	N/A	N/A
	LLAMADO MOPC Nº 50/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS		699.999.730	3,00%	N/A	N/A
	LLAMADO MOPC Nº 100/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC		1.527.800.581	5,00%	N/A	N/A
	LPN Nº 183/2017 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VIALES DE LAS MARCAS CATERPILLAR, VOLVO, VALMET, MICHIGAN Y CHAMPION		2.976.761.470	13,00%	N/A	N/A
	LLAMADO MOPC Nº 34/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BATERIAS VARIAS		222.715.000	1,00%	N/A	N/A
	ADQUISICION DE DESMALLEZADORA, MOTOSIERRAS Y CORTA CESPED PARA EL MOPC		348.847.242	1,00%	N/A	N/A



Estructura Programática	Descripción de la inversión u obra	PGN 2020	Monto de la inversión al 31/12/2020	% de Ejecución	% de Avance físico de la obra	Situación de la Obra
2-002-13	LLAMADO MOPC N° 188/2019 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU	9.274.287.650	9.179.743.725	98,98%	17,00%	OBRA EN EJECUCION
2-002-14	LLAMADO MOPC N° 188/2019 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAZAZAPA	1.775.072.383	1.746.072.383	98,37%	22,00%	OBRA EN EJECUCION
2-002-15	LLAMADO MOPC N° 188/2019 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NEMBUCU	9.402.942.060	9.398.140.945	99,95%	20,00%	OBRA EN EJECUCION
2-002-16	LLAMADO MOPC N° 188/2019 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI	5.213.927.736	4.995.491.661	95,81%	49,00%	OBRA EN EJECUCION
2-002-17	LLAMADO MOPC N° 188/2019 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	15.256.788.607	15.253.709.644	99,98%	13,00%	OBRA EN EJECUCION
2-003-01	CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y OPERACION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA.	22.000.000.000	18.394.276.169	100,00%	89,28%	ESTAN EN EJECUCION LOS TRABAJOS DE MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y OPERACION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL CON LA PUESTA A PUNTO DE TODO EL SISTEMA.
	EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA.		640.906.026	100,00%	119,93%	SE EJECUTARON PRUEBAS DE BOMBEO, IMPULSANDO AGUA DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE PUERTO CASADO, LLEGANDO EL AGUA SATISFACTORIAMENTE HASTA LA PROGRESIVA 101+400, ES DECIR, TODO EL TRAMO DEL CONSORCIO PS.
	EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA.		2.852.653.223	100,00%	110,80%	SE EJECUTARON PRUEBAS DE BOMBEO, IMPULSANDO AGUA DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE PUERTO CASADO, LLEGANDO EL AGUA HASTA LA PROGRESIVA 203+512, DONDE SE CARGAN LOS RESERVORIOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE LOMA PLATA.
2-003-02	LLAMADO MOPC N° 96/2016 - CONSTRUCCIÓN DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL. ID 304.801	3.307.000.000	658.565.135	99,90%	100,00%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS, PERO EL CONTRATO CUENTA CON CM N° 5 QUE SE ENCUENTRA EN CURSO.
	LLAMADO MOPC N° 11/2019 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALIDADES MENORES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL. ID 343.693		976.419.641	100,00%	51,00%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN CON CERTIFICACIÓN DESDE EL MES DE JULIO 2020 A DICIEMBRE 2020.
	LLAMADO 97/2016 - FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL. ID 304.810		112.212.989	97,56%	100,00%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS, EN PROCESO DE CONVENIO MODIFICATORIO.
	LLAMADO MOPC N° 47/2017. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS - GRUPO 1. ID N° 325.783		52.952.859	75,65%	20,46%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REANUDACIÓN LUEGO DE QUE EL CONSORCIO AGUAS DEL PARAGUAY HAYA CEDIDO SU CONTRATO AL CONSORCIO CUATRO CIUDADES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.674		373.245.393	98,22%	13,04%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN SIENDO EJECUTADAS DE FORMA NORMAL.
	LLAMADO UEP MOPC N° 03/2019. CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS BÁSICAS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS BENEFICIADAS DEL PROYECTO ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL. ID N° 354.778		160.787.489	99,87%	79,00%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN ATRASADAS DEBIDO A LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS RELACIONADOS AL COVID-19, SITUACIÓN QUE NO HA PERMITIDO UN INGRESO EN LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS BÁSICAS PARA COMUNIDADES BENEFICIADAS DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGIÓN ORIENTAL. ID N° 369.498		177.477.091	66,88%	-	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN INICIANDO EN LAS CIUDADES DE TOBATI Y CAACUPÉ, DE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO EMITIDA EN DICIEMBRE DEL 2020.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18
08:12:34 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18
09:49:14 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18
10:31:21 -03'00'



Estructura Programática	Descripción de la inversión u obra	PGN 2020	Monto de la inversión al 31/12/2020	% de Ejecución	% de Avance físico de la obra	Situación de la Obra
2-003-02	LLAMADO MOPC N° 47/2017. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS – GRUPO 1. ID N° 325.783		1.640.692	1,64%	0,05%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REANUDACIÓN LUEGO DE QUE EL CONSORCIO AGUAS DEL PARAGUAY HAYA CEDIDO SU CONTRATO AL CONSORCIO CUATRO CIUDADES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.674		305.382.595	61,08%	13,04%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN SIENDO EJECUTADAS DE FORMA NORMAL.
	LLAMADO MOPC 78/2014. INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA		63.699.372	79,62%	0,00%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS Y CON RECEPCIÓN DEFINITIVA.



Avance de Obras por Proyecto

"Mantenimiento, conservación de patrimonio histórico y otros"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-08	SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO PARA LA SALA DE LACTANCIA Y MANTENIMIENTO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC	ASUNCION	CENTRAL	CONFORTEC SRL	97 UNIDADES	100%	-
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC Y DEL PALACIO DE GOBIERNO	ASUNCION	CENTRAL	CGI SRL		50%	EN EJECUCION
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO(DETECTOR DE HUMO Y CALOR) EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC	ASUNCION	CENTRAL	TES INGENIERIRA		40%	EN EJECUCION
	SERVICIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE CATEURA	ASUNCION	CENTRAL	EMPO LTDA Y ASOC.		80%	EN EJECUCION
	SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS IGLESIAS DE YAGUARON, STMA TRINIDAD Y ALTOS - 2DA CONVOCA TORIA-	VARIOS	VARIOS	JARDINAGRO		85%	EN EJECUCION
	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PÓRTICO, SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL DEL PARQUE GUASU METROPOLITANO	ASUNCION	CENTRAL	MES TRADING JUAN SANCHEZ		85%	EN EJECUCION
	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE ÑU GUASU	ASUNCION	CENTRAL	ESTRUCTURAS SRL		100%	-
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC	ASUNCION	CENTRAL	HOLLER INGENIERIA SRL		70%	EN EJECUCION
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL MOPC	ASUNCION	CENTRAL	INTECH SRL		60%	EN EJECUCION
	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL FUERTE SAN CARLOS DEL APA- 2DA CONVOCA TORIA	SAN CARLOS	CONCEPCION	J&G JULIO GOMEZ		100%	-

"Construcción Av. Costanera, Centro Histórico y Parque Bicentenario"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-1-13	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA	ASUNCION	CAPITAL	GINSA S.A. CONSTRUCTORA CONSORCIO TECNICON CAEM	39,00%	25,73%	EL LLAMADO FUE PLANIFICADO A INICIOS DEL AÑO 2019, NO OBSTANTE FUE ADJUDICADO RECIENTE A FINALES DEL MISMO AÑO, SE DA LA ORDEN DE INICIO EN EL MES DE JUNIO DE 2020.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:12:51
-03'00"

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA
BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:45:57 -03'00"

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ
MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:32:52
-03'00"



"Conservación y despeje de la colmatación del Rio Pilcomayo"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-09	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERROTORIO NACIONAL, ID N° 369.578, LOTE I: HITO ESMERALDA - MISTOLAR.	POZO HONDO LA DORADAD MISTOLAR	BOQUERON	TOPOGRAFIA Y CAMINOS (T&C S.A.)	2.800.000 M3	100,00%	-
	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERROTORIO NACIONAL, ID N° 369.578, LOTE II: MISTOLAR - ESTERO PATIÑO	MISTOLAR GRAL. DIAZ TTE. ESTEBAN MARTINEZ	BOQUERON PTE. HAYES	CONSORCIO CAÑADA LA MADRID		100,00%	-
	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERROTORIO NACIONAL, ID N° 369.578, LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE HITO 1 ESMERALDA - ESTERO PATIÑO.	POZO HONDO MISTOLAR GRAL. DIAZ TTE. ESTEBAN MARTINEZ	BOQUERON PTE. HAYES	TECNOLOGIA DEL SUR (TECSUL.SAE)		100,00%	-

"Construcción Av. Costanera Norte, 2da. Etapa "							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-14	COSTANERA NORTE 2da. ETAPA	ASUNCION	CAPITAL	CONSORCIO D-R COSTANERA	KILOMETRO	100,38%	PRESENTADO EL CERTIFICADO N° 56 CON AVANCES DE EJECUCIÓN FÍSICA SEGÚN CONVENIO

"Diagnóstico y Protocolo de Intervención "							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-15	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE FADA Y MOPC -PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JOAQUÍN DE CAAGUAZÚ Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SU RESTAURACIÓN	CAAGUAZU	CAAGUAZU	FADA-UNA	3 INFORMES	85%	EN EJECUCION
	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE FADA Y MOPC -PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DEL FUERTE BORBÓN Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SU RESTAURACIÓN	FUERTE OLIMPO	ALTO PARAGUAY	FADA-UNA	3 INFORMES	100%	-
	CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE FADA Y MOPC -PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DELA IGLESIA DE SAN BLAS PROYECTO EJECUTIVO PARA SU RESTAURACIÓN	ITA	CENTRAL	FADA-UNA	2 INFORMES	100%	-
	CONVENIO ESPECIFICO ENTRE FADA Y MOPC -PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO, PROTOCOLO Y PROYECTO PARA LA REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE QUYQUYHO	QUYQUYHO	PARAGUARI	FADA-UNA	2,00%	100%	-
	CONVENIO ENTRE EL MOPC Y LA UCA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CA TEDRAL DE ASUNCIÓN	ASUNCION	CAPITAL	FADA-UNA	3,00%	0%	-

"Levantamiento de Datos y Elaboración de Proyectos de Inversión "							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-18	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LOS EDIFICIOS DEL CONJUNTO HABITACIONAL MRA	MRA	CENTRAL	CONTROL SA	1 INFORME	100%	-

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:13:08 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:44:22 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:34:27 -03'00'



"Mantenimiento de márgenes y cauces de arroyos "							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-10	MEJORAMIENTO DEL ARROYO PARAGUARÍ – BARRIO OBRERO DE ASUNCIÓN – SEGUNDA ETAPA.	ASUNCIÓN	CAPITAL	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E	200 ML	200	OBRA FINALIZADA. LA OBRA CONSISTIÓ EN LA PROTECCIÓN DE AMBAS MÁRGENES DEL ARROYO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES Y DE MUROS DE PIEDRA BRUTA, LA REMOCIÓN DE RESIDUOS EXISTENTES Y LA CONSTRUCCIÓN DEL DESAGÜE PLUVIAL Y ACCESOS DE LAS CALLES QUE TERMINAN EN EL ARROYO. ASÍ TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS A LO LARGO DE LAS MÁRGENES Y DE DOS COLECTORES CLOACALES PARA EVITAR DESCARGAS DE EFLUENTES DIRECTAS AL ARROYO.
	MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARÉ – SEGUNDA ETAPA	Lambaré	Central	Consorcio CTN	400 ML	320	LA OBRA CONSISTE EN LA PROTECCIÓN DE MÁRGENES, CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y ENTUBAMIENTO DEL ARROYO, CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS A LO LARGO DE LAS MÁRGENES Y DE COLECTORES CLOACALES PARA EVITAR DESCARGAS DIRECTAS AL ARROYO. LOS INCONVENIENTES DETECTADOS QUE IMPIDIERON UN AVANCE FÍSICO MAYOR SON DEBIDO, PRIMERAMENTE A QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DISPONIBLES FUERON REDIRECCIONADOS AL ÁREA DE SALUD, POR LA LEY DE EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, LO QUE HIZO QUE, SE ATRASEN LOS PROCESOS
	CONSTRUCCIÓN DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	SAN IGNACIO	MISIONES	CONSORCIO DEL SUR	400 ML	22	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL, LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, CALLES ASFALTADAS, PLAZAS, PROVISIÓN DE ILUMINACIÓN EN LOS TRAMOS LOS INCONVENIENTES DETECTADOS QUE IMPIDIERON UN AVANCE FÍSICO MAYOR SON DEBIDO, PRIMERAMENTE A QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DISPONIBLES FUERON REDIRECCIONADOS AL ÁREA DE SALUD, POR LA LEY DE EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, LO QUE HIZO QUE, SE ATRASEN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO Y POSTERIORMENTE, PAGO DEL ANTICIPO, REQUISITO PREVIO PARA LA ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS, ASÍ TAMBIÉN INCONVENIENTES DETECTADOS EN EL DISEÑO DE LA OBRA, EVALUADOS POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA CAPSOH

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:13:24
-03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18
09:43:25 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ

Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18
10:35:58 -03'00'



"Restauración de Edificios Patrimoniales"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-16	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EN SECTOR DE LA SACRISTÍA Y OBRAS EXTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA YAGUARON-LOTE 1	YAGUARON	PARAGUARI	BARRAIL HNOS.	53,00%	2,00%	EN EJECUCION
	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EN SECTOR DE LA SACRISTÍA Y OBRAS EXTERIORES DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA YAGUARON-LOTE 2	YAGUARON	PARAGUARI	COLONIAL S.A.		100,00%	EN EJECUCION
	FISCALIZACIONES	VARIOS	VARIOS	FADA-UNA	1 INFORME	60%	SUSPENDIDO
	TRABAJOS DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA DE YABEBYRY - MISIONES	MISIONES	MISIONES	CARAGUATA Y S.A.	100,00%	100%	-
	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA ESTACIÓN CENTRAL DEL FERROCARRIL - ARCOPUENTE SOBRE LA CALLE MÉXICO	ASUNCION	CAPITAL	ING. MARIO LLANO	100,00%	100%	-
	RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES - ETAPA FINAL - REAJUSTE	ASUNCION	CAPITAL	BARRAIL HNOS.	100,00%	100%	-
	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y DE LA FACHADA DEL PALACIO ALEGRE, SEDE DEL MINISTERIO DE HACIENDA	ASUNCION	CAPITAL	MES TRADING & SERVICE	100,00%	85%	EN EJECUCION
	TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO VIAL DEL MOPC	ITAUGUA	CENTRAL	ING. FERNANDO MORENO	100,00%	97%	EN EJECUCION

"Construcción Penitenciaria Regional de Ciudad del Este"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-19	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 3 -CDE	CIUDAD DE ESTE	ALTO PARANA	CONSORCIO AGB - TOCSA	10,00%	67,0%	EN EJECUCION

"Construcción de CIRS de Emboscada"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-20	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 1 - EMBOSCADA	EMBOSCADA	CORDILLERA	APONTE LA TORRE	72,00%	54,9%	EN EJECUCION
	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 - EMBOSCADA	EMBOSCADA	CORDILLERA	CONSORCIO CORDILLERA		57,7%	EN EJECUCION

"Análisis y Elab. del Plan Maestro de Navegabilidad del Río Paraguay"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-22	LLAMADO N° 130/2017 DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RIO PARANA-DESEMBOCADURA DEL RIO APA ESTIAJE PERIODO 2017-2019	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA INGENIERIA Y CAMINOS S.A (T&C)	321543 M3	100%	ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA CON RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA EN EL MES DE OCTUBRE.

"Capac. y Mejor. Form. Ej. de Proyectos de la DIPE"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-23	PROYECTO CAPACITAC. Y MEJOR. FORM. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA DIPE LA DIPE TIENE COMO PRINCIPAL MISIÓN LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS MEDIANTE LA INCORPORACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO EN SU CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS TRAVÉS DE LAS MODALIDADES DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADO Y LLAVE EN MANO	ASUNCION	CAPITAL	N/A	100%	75,00%	SE HA ADMINISTRADO Y APROBADO EL INFORME FINAL EN EL MARCO DEL LLAMADO "CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA". DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO, EXISTIERON INCONVENIENTES RELACIONADOS A LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE PAGO. RETRASOS EN LA GESTIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE DIVERSOS ESTUDIOS POR MOTIVOS DEL COVID 19



"Rec. Z. Centro As. Cent. Ofic. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-21	DISEÑO Y OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO	ASUNCION	CENTRAL	CONSORCIO TBI	100%	78%	EL AVANCE DE LOS EDIFICIOS DE GOBIERNO TIENE UNA PRORROGA DE PLAZO DE 6 MESES, HASTA JUNIO 2021, DEBIDO AL ATRASO EN LA APROBACION MUNICIPAL DEL EJE CIVICO, DISPUESTO EN EL CMN° 3 Y DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 2019.
	FISCALIZACION OFICINA DE GOBIERNO	ASUNCION	CENTRAL	CONSORCIO EDIFICACIONES	12 informes	100%	-
	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS AREAS COMUNES DEL PUERTO DE ASUNCION - 1ERA.ETAPA	ASUNCION	CENTRAL	GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY	OBRA CULMINADA	100%	CON RECEPCIÓN DEFINITIVA. EN PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES.
	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS AREAS COMUNES DEL PUERTO DE ASUNCION - 2DA.ETAPA	ASUNCION	CENTRAL	-	SUSPENDIDA	0%	LA SUSPENSIÓN DEL LLAMADO SE DEBIO AL CRITERIO ESTABLECIDO POR EL PODER EJECUTIVO, CONSIDERANDO EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL AREA SALUD COMO PRIORITARIOS PARA EL PAIS.
	OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCION	ASUNCION	CENTRAL	ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A	100,00%	60,00%	LOS RETRASOS EN LAS METAS ESTABLECIDAS SE DEBEN A: EL AVANCE DE LA OBRA TENDRA UNA PRORROGA DE PLAZO DE 6 MESES, HASTA AGOSTO DEL AÑO 2.021 , Y A LAS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 2019.
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCION	ASUNCION	CENTRAL	CONSORCIO INCOSALCASA	12 INFORMES	11 informe aprobado (92%)	-

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:14:34 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:41:19 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:38:44 -03'00'



"Construcción de la Franja Costera Sur"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-24	ELABORACIÓN DEL DISEÑO EJECUTIVO DE LA OBRA, DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES QUE IMPLICA ENTREGAS PARCIALES Y SUS RESPECTIVAS REVISIONES.	ASUNCION	CAPITAL	CONSORCIO DEL SUR	APROBACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA.	0	ETAPA DE DISEÑO
	REALIZACIÓN DEL LLAMADO N° 64/2020. ID. 384450. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TEMPORALES EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 492/2019 PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA SUR	ASUNCION	CAPITAL	TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A	MINIMIZAR EL IMPACTO DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO NECESARIO PARA LA DISPONIBILIDAD DE LA ZONA DE OBRA	0	ETAPA DE DISEÑO
	REALIZACIÓN DEL LLAMADO N° 53/2020. ID.: 383647. TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERÍA COMO COMPENSACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y DEFENSA NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO AVENIDA COSTANERA SUR	ASUNCION	CAPITAL	IR CONSTRUCTORA SA	COMPENSAR AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MEDIANTE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE OBTENER LA DISPONIBILIDAD LA ZONA DE OBRA	0	ETAPA DE DISEÑO
	CONTRATO N° 136/2020 CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DENTRO DEL PREDIO DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERÍA	ASUNCION	CAPITAL	COMINGE	COMPENSAR AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MEDIANTE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN CONVENIO ESPECIFICO	33,53%	ETAPA DE DISEÑO

"Construcción Puente sobre el Río Paraguay: Asunción - Chaco-I"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-26	LLAMADO MOPC N° 156/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RÍO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN(CAPITAL) Y CHACO I (DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES) AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA	ASUNCION - CHACOI	CAPITAL - PTE. HAYES	CONSORCIO UNION	2 KILOMETROS	10,55%	YA SE HAN APROBADO Y SE ESTÁN EJECUTANDO, OBRAS VIALES, COMO TERRAPLENADO Y OBRAS DE ARTE MENORES. TAMBIÉN OBRAS ESTRUCTURALES COMO FUNDACIONES Y LAS PILAS DE VIADUCTOS DE ACCESO.

"Mejoramiento de la Intersección Tres Bocas"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-28	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMÉRICO PICCO, ACCESO SUR Y A VELINO MARTÍNEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS	VILLA ELISA/FDO. DE LA MORA/NEMBY/SAN LORENZO	CENTRAL	TECNOEDIL S.A.	1000 ML	31,98	LA DIFERENCIA DE AVANCE SE DA DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS PREVISTOS PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO YA QUE POR LA PANDEMIA TUVO UN RETRASO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO
	FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCO, A CCESO SUR Y AVELINO MARTINEZ (3 BOCAS) Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS	VILLA ELISA/FDO. DE LA MORA/NEMBY/SAN LORENZO	CENTRAL	CONSORCIO SDC CONSULTORES		23,47%	EL PORCENTAJE DE LA AVENIDA COLONIA ELISA TIENE UN AVANCE DE 70% APROXIMADAMENTE.



"Mejoramiento de la franja de dominio, señalización seguridad vial e iluminación"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-29	TRABAJOS DE ILUMINACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE LAS RUTAS NACIONALES	ALCANCE NACIONAL	Aleance Nacional	ENGINEERING S.A.	11.358 KILOMETROS	62%	SE REALIZARON TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA, LA CUAL TUVO UN AUMENTO DEL 20% DE CANTIDADES DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN DISTRIBUIDOS EN VARIOS PUNTOS ESPECÍFICOS DEL PAÍS, DADA LA URGENCIA DE ATENCIÓN EN PUNTOS ESPECÍFICOS PARA LA SEGURIDAD VIAL DEL USUARIO. LA OBRA TUVO UN AVANCE NORMAL MENSUAL. LA MISMA SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE CULMINACIÓN DE LA OBRA.
	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS	ALCANCE NACIONAL	Aleance Nacional	CDD CONSTRUCCIONES S.A.			
				CONSORCIO RUTAS SEGURAS			
				CONSORCIO SEÑALIZACIONES DEL PARAGUAY			
CONSTRUCTORA ALPE S.A.							

" RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIF. PALAC"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-32	TRABAJOS DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y SU ENTORNO INMEDIATO	ASUNCION	CENTRAL	CONSORCIO DE RESTAURACION	22,00%	11,0%	EN EJECUCION

" CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL ENTRE PARQUE ÑU GUAZÚ Y COP"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-33	CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL ENTRE EL PARQUE ÑU GUAZU Y EL COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO	LUQUE	CENTRAL	ENGINEERING SA	100,00%	80,0%	EN EJECUCION

" SP CONST. DE AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNCION-LUQUE 6,30KM"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-34	CONSTRUCCIÓN AVDA. ÑU GUAZU, ASUNCION - LUQUE	ASUNCION	CAPITAL	FEPASA	ADM	100%	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE FERROCARRILES PARAGUAY S.A. POR EXPROPIACIÓN DE INMUEBLE AFECTADO (DECRETO 3188/2019)

" SP FOCEM- ASFALTO PTE. FRANCO CEDRALES"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-36	PROYECTO PRESIDENTE FRANCO - CEDRALES	PTE. FRANCO	ALTO PARANA	N/A	ADM	100%	DEVOLUCIÓN DE SALDO NO UTILIZADO DE LA DONACIÓN A FOCEM - URUGUAY

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:15:08 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:39:10 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:41:34 -03'00'



"Dragado y Mantenimiento de la Navegabilidad de Rios Nacionales "							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-30	LLAMADO MOPC N° 218/2019 DRAGADO DE MANTENIMIENTO Y EMERGENCIA DEL RÍO PARANÁ, EN EL TRAMO YACYRETA HASTA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARAGUAY	AYOLAS	MISIONES	PANCHITA G DE NAVEGACIÓN S.A	500.000 ML	91%	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA. INICIALMENTE EXISTIERON INCONVENIENTES Y RETRASOS POR DIVERSOS MOTIVOS : RETRASOS EN EL PAGO DE ANTICIPO FINANCIERO PARA EL INICIO DE OBRA, RETRASOS EN LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA PARA EL INICIO DE LA OBRA, PASO INTERMITENTE DE EMBARCACIONES, ESTRICCIONES DE MOVIMIENTO POR COVID . SE DRAGARON 456.049 METROS CÚBICOS DE DRAGADO Y MANTENIMIENTO DEL RIO PARANÁ ESPECIFICAMENTE EN LA CIUDAD DE AYOLAS. LOS PASOS CRITICOS DE TRABAJO SON LOS SIGUIENTES: PASO VIZCAINO INFERIOR, MEDIO Y SUPERIOR,PASO LORO CUARTO, SAN PABLO, CARPINCHERO, ENTRE RIOS, PASO SANTA ISABEL Y DOS HERMANAS.

" SP FOCEM Rehab. Y Pav. Petrea del Tramo Alimentador de la Ruta 2."							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-37	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO ALIMENTADOR DE LA RUTA NACIONAL N° 2, CORREDORES DE INTEGRACIÓN REGIONAL ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA - VALENZUELA - CABALLERO	ITACURUBI DE LA CORDILLERA - VALENZUELA - CABALLERO	CORDILLERA	N/A	ADM	100%	DEVOLUCIÓN DE SALDO NO UTILIZADO DE LA DONACIÓN A FOCEM - URUGUAY

" SP FOCEM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO SAN SALVADOR - BORJA- ITURBE"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-38	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO RUTA NACIONAL N° 8 - SAN SALVADOR - BORJA - ITURBE Y RAMAL A ROJAS POTRERO	SAN SALVADOR - BORJA - ITURBE - ROJAS POTRERO	GUAIRA	N/A	ADM	100%	OBLIGACIÓN DE INTERESES MORA TORIOS

" CONSTRUCCIÓN DE 1500 VIVIENDAS EN EL BAÑADO SUR"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
1-001-39	CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL MASTER PLAN Y DISEÑO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA URBANA (DNCP ID 384364), A POYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO A LAS ACCIONES SOCIALES DEL PROGRAMA (DNCP ID 384365), DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN (DNCP ID 384361), CONTRA TACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA PARA PROGRAMA (DNCP ID 384362).	ASUNCION	CAPITAL		0,00%	0,00%	-

Mej. Travesias Urb. Cdad. Paraguari Carapeguá - Quiindy - Caapucú							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-02	CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE PARAGUARI (OBRA I)	PARAGUARI	PARAGUARI	DC INGENIERIA S.A	1 KILOMETRO	100%	-
	CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CARAPEGUA (OBRA II)	CARAPEGUA	PARAGUARI	CONSORCIO LG		100%	-
	CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE QUIINDY (OBRA III)	QUIINDY	PARAGUARI	CONSORCIO TR-TE		100%	-
	CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CAAPUCU (OBRA IV)	CAAPUCU	PARAGUARI	COVIPA S.A		0%	OBRA PARALIZADA - FALTA DE LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO



" FOCEM - Rehab. y Pav. Asf. del Tramo Concepción Vallemi "							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-04	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO A CONCEPCIÓN Y VARIANTE CONCEPCIÓN	CONCEPCION	CONCEPCION	CONSORCIO BELEN	4 KILOMETROS	100%	PRESENTADO EL CERTIFICADO N° 28 CONCLUYENDO LA EJECUCIÓN FÍSICA SEGÚN EL CONVENIO MODIFICATORIO VIGENTE

" Mejoramiento y Pav. de Corredores de Integración "								
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación	
2-001-05	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA N° 8 "DR. BLAS GARAY" TRAMO CAAZAPÁ-YUTY Y ACCESOS.	CAAZAPA	CAAZAPA	ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD	RECEPCION PROVISORIA	100%	EL 27 DE FEBRERO DE 2020 SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN PROVISORIA.	
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VAQUERÍA - EMPALME RUTA N° 10.	VAQUERIA	CAAGUAZU	CONCRET MIX & ASOCIADOS (CONCRET MIX S.A. - OCHO A S.A.)	RECEPCION DEFINITIVA	100%	EL 20 DE ENERO DE 2020 SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA.	
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTAS PY06 Y PY08, 155 KM: A) PY06 TRAMO: ACCESO CAPITAN MEZA/NATALIO-ENCARNACIÓN, 78 KM; B) PY08: TRAMO YUTY-CNEL BOGADO, 66 KM; Y C) ACCESOS YUTY, SAN PEDRO, ARTIGAS, CNEL. BOGADO, 11 KM.	CAPITAN MEZA/NATALIO-ENCARNACIÓN	ITAPUA	SERVIAM S.A. SUCURSAL PARAGUAY	MANTENIMIENTO	100% OBRAS DE PUESTA A PUNTO RUTA 6		EN ETAPA DE RESCISIÓN DE CONTRATO CON LA EMPRESA SERVIAM
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY06, 172 KM: PY06 TRAMO: MINGA GUAZÚ - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO	MINGA GUAZÚ - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO	ITAPUA	CONSORCIO MONDAY (TECNOEDIL S.A. - PROEL INGENIERIA)	MANTENIMIENTO	100%		OBRAS DE PUESTA A PUNTO 100% TERMINADAS. EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY03. 151 KM TRAMO: ROTONDA CALLE 6.000-RUTA 3-AZOTEY	AZOTEY	CONCEPCION	PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELLADO	MANTENIMIENTO	100%		OBRAS DE PUESTA A PUNTO 100% TERMINADAS. EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL SIGUIENTE TRAMO: RUTA PY10, PUERTO ROSARIO-ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY-GRAL AQUINO E ITACURUBÍ DEL ROSARIO (90 KM)	CAAZAPA	SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCIÓN Y ASOCIADOS (Constructora Asunción S.A. - EDB Construcciones)	70,00%	82%		EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO.
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL SIGUIENTE TRAMO: SUPERCARRETERA ITAIPÚ, CIUDAD DEL ESTE-HERNANDARIAS-CRUCÉ CAROLINA (173 KM)	CDE	ALTO PARANA	CONSORCIO SUPER CARRETERA (Concret Mix S.A. - Constructora Acaray S.A.)	80,00%	95%		EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO.
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS A PRECIOS UNITARIOS. LOTE 1. TRAMO: RUTA NACIONAL N° 10 "LAS RESIDENTAS", TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 - YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY - CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM)	YASY KAÑY	CURUGUATY	Consorcio Rio Ypane	39,00%	2%		EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO.
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS A PRECIOS UNITARIOS. LOTE 2. RUTA NACIONAL N° 5 GRAL. BERNARDINO CABALLERO, TRAMO: CONCEPCIÓN YBY YAU (109 KM)	CONCEPCION YBY JAU	CAAZAPA	ECOMIPA S.A.	35,00%	26%		EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO.
	REHABILITACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES DEL TRAMO: CURUGUATY-SALTOS DEL GUAIRÁ	CONCEPCION	CONCEPCION	TECNOEDIL S.A.	25,00%	5%		EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO.
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY05 Y PY03, 135,7 KM. TRAMOS: A) PY05: YBY YAU-P.J. CABALLERO, 103,0 KM; B) PY03: AZOTEY-YBY YAU, 32,7 KM	CURUGUATY	CANINDEYU	CONSORCIO ROVIAL CALDETEC	INICIO DE OBRAS	-		ORDEN DE INICIO CON FECHA 05/10/2020, EN PROCESO DE REVISIÓN DE DISEÑO INICIAL
	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA EN INERAM (EMERGENCIA COVID 19)	YBY JAU AZOTEY	PJC	TECNOEDIL S.A.	CULMINAR LAS OBRAS EN UN PLAZO DE 45 DIAS	100%		ORDEN DE INICIO CON FECHA 08/6/2020. LAS OBRAS FUERON CULMINADAS Y ENTREGADAS ANTES DEL PLAZO ESTABLECIDO.
	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA EN HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ (EMERGENCIA COVID 19)	ASUNCIÓN	CAPITAL	IMPLENIA SA	CULMINAR LAS OBRAS EN UN PLAZO DE 45 DIAS	100%		ORDEN DE INICIO CON FECHA 06/6/2020. LAS OBRAS FUERON CULMINADAS Y ENTREGADAS ANTES DEL PLAZO ESTABLECIDO
	IMPLEMENTACIÓN, NORMALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL SIAT	ITAUGUA	CENTRAL	UNIVERSIDAD CATOLICA	36,00%	100%		EN EJECUCION
	APOYO A COMUNIDADES CAMPESINAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO VAQUERÍA - EMPALME RUTA N° 10 - PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	VAQUERIA	CAAGUAZU	SOCIEDAD DE ESTUDIOS RURALES Y CULTURA - SER	CULMINACIÓN DE TRABAJOS	100%		TRABAJOS CULMINADOS
	PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES CAMPESINAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO YUTY - CAAZAPÁ	YUTY	CAAZAPA	CONSORCIO TEKOKA	FIRMA DE CONTRATOS E INICIO DE LOS TRABAJOS			CONTRATO FIRMADO EL 28/7/2020. TRABAJOS EN EJECUCION
	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS	CAAGUAZU	CAAGUAZU	BELTROM S.A.	100,00%	100%		-
	AUDITORIA DEL PROGRAMA			GESTIÓN EMPRESARIAL	1 INFORME ANUAL DE ESTADOS AUDITADOS	100%		INFORME DE ESTADOS AUDITADOS PRESENTADO Y APROBADO POR EL BID.



" Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconst. Vial"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-07	OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI.	VILLETA ALBERDI	ÑEEMBUCU	CONSTRUCTORA HEISECKE	4,33%	10,84%	LA OBRA CUENTA CON RECEPCIÓN PROVISORIA, SEGÚN ACTA DE FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2020.
	MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGA TYMI - YPEJHU.	CURUGUATY VILLA YGA TYMI YPEJHU.	CANINDEYU	CONSORCIO VILLA YGATIMI	2,83%	1,21%	LA OBRA CUENTA CON RECEPCIÓN PROVISORIA , SEGÚN ACTA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.
	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RN9.	MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA	BOQUERON	CONSORCIO RUTA 9	1,60%	1,60%	CONCLUIDAS LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO.
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RN9.	MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA	BOQUERON	CONSORCIO RUTA 9	11,46%	11,46%	EN EJECUCIÓN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO - RN 9(C.R.E.M.A.)	MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA	BOQUERON	CONSORCIO D&C	5,00%	2,50%	EN ETAPA DE FISCALIZACIÓN DE FASE DE MANTENIMIENTO
	OBRAS COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPT. VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000".	ALBERDI	ÑEEMBUCU	CONSORCIO HEISECKE - TECO	2,13%	10,51%	INICIO DE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS, NO PRESENTA AVANCES EN LA CAPA ASFÁLTICA.

" Mejoramiento Corredores de Exportación en Itapúa y Alto Paraná"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 1 NATALIO - 7 DE AGOSTO" ID: 318719	NATALIO - 7 DE AGOSTO	ITAPUA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	86,17%	92,08%	EL AVANCE EJECUTADO ACUMULADO ES SUPERIOR AL AVANCE PROGRAMADO, LA CONTRATISTA NO PRESENTA RETRASO EN EL CRONOGRAMA DE LA OBRA.
	LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 2 7 DE AGOSTO - RÍO ÑACUNDA Y". ID: 318719	7 DE AGOSTO - RÍO ÑACUNDA Y	ITAPUA - ALTO PARANA	ECOMIPA S.A..	76,98%	72,29%	EL AVANCE EJECUTADO ACUMULADO ES DE 72,29%, SIENDO EL AVANCE PREVISTO ACUMULADO 76,98%. SE OBSERVA UN RETRASO DEL AVANCE EJECUTADO CON RESPECTO DEL AVANCE PREVISTO (- 4,69%). EL AVANCE ACUMULADO CORREGIDO POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS ES DE 74,87%. SE PRETENDE REGULAR EL RETRASO ORIGINADO EN LOS SIGUIENTES MESES DEL 2021, YA QUE LA CONTRATISTA NO PRESENTA UN RETRASO CONSIDERABLE.
	LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 3 RÍO ÑACUNDA Y - LOS CEDRALES". ID: 318719	RÍO ÑACUNDA Y - LOS CEDRALES	ITAPUA	ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.	80,47%	65,25%	-
	CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL. LOTE 1. ID: 371805	CAMBIRETA - CAMPICHUELO	ITAPUA	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	0,00%	0,00%	AUN NO CUENTA CON ORDEN DE INICIO
	CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL. LOTE 2. ID: 371805	MAYOR OTAÑO - CARLOS A. LOPEZ	ITAPUA	MM SOCIEDAD ANONIMA	0,00%	0,00%	AUN NO CUENTA CON ORDEN DE INICIO
	CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL. LOTE 3. ID: 371805	PUERTO TORO CUA	ALTO PARANA	CONSORCIO TECO - LOPEZ COMERCIAL	0,00%	0,00%	AUN NO CUENTA CON ORDEN DE INICIO



" Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-09	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMPALME A RUTA NACIONAL N° 6 / 314359 / SGMINISTRON°551 / 23-12-16 / LI-12013-16-134606 / RESOLUCIÓN N° 2124	SAN JUAN NEPOMUCENO-AVAÍ-TAVAÍ-SAN RAFAEL DEL PARANÁ-DR. RAÚL PEÑA	CAAZAPA, ITAPUA, ALTO PARANÁ	CONSORCIO TAVAÍ	29 KILOMETROS	30%	-
	FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: SAN JUAN NEPOMUCENO-EMPALME RUTA 6-FASE B	SAN JUAN NEPOMUCENO-AVAÍ-TAVAÍ-SAN RAFAEL DEL PARANÁ-DR. RAÚL PEÑA	CAAZAPA, ITAPUA, ALTO PARANÁ	CONSORCIO KEC & AII (Korea Expressway Corporation - Asistencia Integral de Ingeniería S.R.L.)	12 INFORMES	100%	-
	CATASTRO DEL TRAMO: SAN JUAN NEPOMUCENO-EMPALME RUTA 06-FASE A	SAN JUAN NEPOMUCENO-AVAÍ-TAVAÍ-SAN RAFAEL DEL PARANÁ-DR. RAÚL PEÑA	CAAZAPA, ITAPUA, ALTO PARANÁ	CONSORCIO KEC & AII (Korea Expressway Corporation - Asistencia Integral de Ingeniería S.R.L.)	6 INFORMES	100%	CATASTRO DE AFECTADOS POR LA FRANJA DE DOMINIO PÚBLICO CONCLUIDO
	CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 1: SAN IGNACIO	SAN IGNACIO	MISIONES	ENGINEERING S.A.	1 PABELLON	100%	-
	CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 2: LAMBARÉ	LAMBARE	CENTRAL	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	1 PABELLON	100%	-
	CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 3: ACOSTA ÑU	SAN LORENZO	CENTRAL	TECO S.R.L.	1 PABELLON	100%	-
	CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 4: LIMPIO	LIMPIO	CENTRAL	APONTE LATORRE S.R.L.	1 PABELLON	100%	-
	CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 5: ALTO PARANÁ	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A.	1 PABELLON	100%	-
	CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 6: PEDRO JUAN CABALLERO	PEDRO JUAN CABALLERO	AMAMBAY	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	1 PABELLON	100%	-
	PABELLONES DE CONTINGENCIA EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA – FASE II	ITAUGUA	CENTRAL	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	5 PABELLONES	100%	-
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL APOYO TÉCNICO Y FIDUCIARIO DE PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO BID DE LA GPV (ECATEF)	ASUNCION	CAPITAL	CONSORCIO TYPSPA-NORDA	12 INFORMES	100%	-
	AUDITORIA DEL PROGRAMA	ASUNCION	CAPITAL	PRICEWATERHOUSE COOPERS	1 INFORME ANUEL DE ESTADOS AUDITADOS	100%	INFORME DE ESTADOS AUDITADOS PRESENTADO Y APROBADO POR EL BID.

" Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-10	LLAMADO LPI N° 39/2016- DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR	ALBERDI	ÑEEMBUKU	CONSORCIO ECOMIPA-TOCSA	OBRA 2: 70,54 %	OBRA 2: 76,10 %	OBRA 2: RÍO TEBICUARY – PILAR Y ACCESO A LA CIUDAD DE PILAR: SE REGISTRA UN IMPORTANTE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. AL MES DE DICIEMBRE 2020 SE TIENE 15,6 KM DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO
	LLAMADO MOPC LPI 04/2020 EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR TRAMO/ OBRA 1 - ALBERDI - RÍO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESÍA URBANA VILLA FRANCA (2,05 Km)	ALBERDI	ÑEEMBUKU	CONSORCIO T C PILAR	OBRA 1: 2,88 %	OBRA 1: 1,99 %	OBRA 1: DESVÍO ALBERDI – RÍO TEBICUARY Y ACCESO A VILLA FRANCA: EN 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SE DIO LA ORDEN DE INICIO DE LA OBRA. SE EMPEZARON A REALIZAR TRABAJOS DE MOVILIZACIÓN Y MOVIMIENTO DE SUELO.



"Habilitación de la Red Vial en Cor. Par. Caag. Guaira Caazapa"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-12	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RESD VIAL PAVIMENTADA, CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR - 22/2016, APROBADO POR LA LEY 6024/2018, TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM).	PARAGUARI VILLARRICA TEBICUARY LA COLMENA PIRIBEBUY	PARAGUARI VILLARRICA	CONSORCIO PARAGUARI	58,82%	66,18%	-
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPA (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE NÚMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM)	CNEL. OVIEDO CARAYAO CAAZAPA YATAYTY NÚMI MBOCAYATY TROCHE	CAAGUAZU CAAZAPA GUAIRA	CONSORCIO CONCIV	16,79%	25,85%	-
	FISCALIZACIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM.); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM.); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM.)	PARAGUARI VILLARRICA TEBICUARY LA COLMENA PIRIBEBUY	PARAGUARI VILLARRICA	CONSORCIO GRIMAUX ELECTROCONSUL	5,00%	5,00%	-
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPA (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE NÚMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM.)	CNEL. OVIEDO CARAYAO CAAZAPA YATAYTY NÚMI MBOCAYATY TROCHE	CAAGUAZU CAAZAPA GUAIRA	CONSORCIO CIALPA CONCREMAT	5,00%	5,00%	-
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS VIALES: PARAGUARI - VILLARRICA / TEBICUARY - LA COLMENA / PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2".	PARAGUARI VILLARRICA TEBICUARY LA COLMENA PIRIBEBUY	PARAGUARI VILLARRICA	CONSORCIO PARAGUARI	3,00%	1,97%	-

"Habilitación de la Red Vial en Dpto. San Pedro"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-13	EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO RUTA NACIONAL N° 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU PUERTO ANTEQUERA CANTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016	SANTA ROSA	SAN PEDRO	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	49 KILOMETROS	3,51%	EL 30 DE OCTUBRE DE 2020 SE DIO LA ORDEN DE INICIO FÍSICO DE LA OBRA, INICIÁNDOSE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS SECTORES CRÍTICOS, UBICADOS EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE PUERTO ANTEQUERA, REALIZÁNDOSE TRABAJOS DE RECICLADO Y BASE GRANULAR ESTABILIZADA E IMPRIMACIÓN DE BASE EN UNA LONGITUD DE 2,10 KM.

"Construcción y Mantenimiento ruta N° 3 Tramo km. 21,8 - 170,3"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-25	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS: - LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - RUTA NACIONAL N° 3 ELIZARDO AQUINO". (SNIP 761)	LIMPIO / SAN ESTANISLAO	CENTRAL/S AN PEDRO	CONSORCIO TOCSA- ECOMIPA	5 KILOMETROS	100%	-

"Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo km. 225 - 358,4"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-26	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS: - SAN IGNACIO - PILAR" (SNIP 762)	SAN IGNACIO/PILAR	MISIONES/N EEMBUKU	TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&c S.A.)	10 KILOMETROS	100%	-



" Habilitacion de la Red Vial Pav. Tramo villeta - Alberdi"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-14	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM - VIAL 2	VILLETA	CENTRAL	CONSTRUCTORA HEISECKE	54,37%	63,36	-
	FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2	VILLETA	CENTRAL	CONSORCIO ETL DEL SUR	5,00%	5,00	-
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2	VILLETA	CENTRAL	CONSTRUCTORA HEISECKE	3,00%	2,76	LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO, UNA VES CONCLUIDA SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POR EL TOTAL DEL TRAMO.

" Habilitacion de la Red Vial Dptos. de Misiones e Itapua"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-15	OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR.	SAN JUAN BAUTISTA - CORONEL BOGADO - ENCARNACION	MISIONES E ITAPUA	CONSORCIO SANTA ROSA	36,83%	25,81	EN LINEAS GENERALES LA OBRA SE LLEVA ADELANTE EN UN RITMO NORMAL, EJECUTANDO DE ACUERDO A UN CRONOGRAMA. EXISTEN SIN EMBARGO ALGUNOS ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE ITEMS COMO CONCRETO ASFÁLTICO F10 Y LA APERTURA DE NUEVOS FRENTES DE TRABAJO QUE DARÁ UN EMPUJE AL AVANCE DE LA OBRA. ESTOS VALORES ESTÁN SUJETOS A LA PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS CERTIFICADOS DEBIDO A QUE AUN NO FUERON PRESENTADOS LOS CERTIFICADOS .
	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) MALLA SUR.	SAN JUAN BAUTISTA - CORONEL BOGADO - ENCARNACION	MISIONES E ITAPUA	CONSORCIO SPDYD SERVINGGI SRL - PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA SA DE CV Y DISEÑO DE DESARROLLO DE PROYECTO DE MECIXO CV			-

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18
08:17:04 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18
09:31:09 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18
10:50:22 -03'00'



"Habilitacion de la Red Vial Pav. Dptos. San Pedro Caaguazu Canindeyu"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-16	OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA NORTE.	SAN ESTANISLAO-CARAYAO-YASY KAÑY-CAPIIBARY-SANTA ROSA DEL.MBUTUY	SAN PEDRO-CAAGUAZU-CANINDEYU	N/A	26 KILOMETROS		PENDIENTE DE LA NO OBJECION DEL BANCO.
	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) MALLA NORTE.	SAN ESTANISLAO-CARAYAO-YASY KAÑY-CAPIIBARY-SANTA ROSA DEL.MBUTUY	SAN PEDRO-CAAGUAZU-CANINDEYU	N/A	6 INFORMES		PENDIENTE DE LA NO OBJECION DEL BANCO.

"Conservacion de rutas Pavimentadas por Administracion"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-17	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS UBICADAS EN LA REGIÓN ORIENTAL.	ITAUGUA	CENTRAL	ECOMIPA S.A.	18.375 km	40,00	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CONSISTENTES EN BACHEOS SUPERFICIALES, SELLADO DE FISURAS, CARPETAS ASFÁLTICAS, ETC., LOS TRABAJOS TUVIERON UNA DESACELERACIÓN IMPORTANTE DURANTE LAS FASES DE LA CUARENTENA, DEBIDO A QUE SE DEBÍA ROTAR EN CUADRILLAS Y MANTENER EL PERSONAL MÍNIMO, POR LO QUE MUCHOS TRABAJOS DEBIERON SER REPROGRAMADOS. DICHS TRABAJOS TUVIERON UN INCREMENTO GRADUAL EN EL AVANCE MENSUAL UNA VEZ LEVANTADO LA CUARENTENA APLICADA POR EL GOBIERNO NACIONAL.
				OSIRIS GROUP S.A.			
				PIRO Y S.A.			
				LOS TRIGALES S.A.			
		LA PAZ	ITAPUA	PUNTAL CONSTRUCCIONES			
		MARIA AUXILIADORA	ITAPUA	PUNTAL CONSTRUCCIONES			

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:17:22 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:30:16 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:51:53 -03'00'



"Construccion Pav. Tipo Emp. y Puentes - Region Sureste - CPE"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-28	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO VARIOS TRAMOS CAMINEROS RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO UNION - EMPALME RUTA 3	UNION	SAN PEDRO	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: ACCESO CASILLA DOS, RAMAL 1 Y RAMAL 2 (OBRA 13 -GRUPO 3)	RAUL ARSENI OVIEDO	CAAGUAZU	JONICA S.A.		100%	-

"Construccion Pav, Tipo Emp. y Puentes - region Centro - CPE"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-29	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 11: TRAMO: ACCESO A LA COMPAÑIA TACUATI (VALENZUELA)	VALENZUELA	CORDILLERA	CONSORCIO SGP	ADM	100%	-
	PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS. OBRA 12: ACCESO A LA CIUDAD DE LA COLMENA	LA COLMENA	PARAGUARI	CONSORCIO TAIVO CONSTRUCCIONES S.A - CONSTRUCTA S.A		100%	-
	PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS. OBRA 5: MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION DE LA CIUDAD DE PARAGUARI - TEBICUARY	PARAGUARI-TEBICUARY	PARAGUARI	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA)		100%	-
	PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS. OBRA 4: MEJORAMIENTO DEL CASCO DE LA CIUDAD DE YBYTYMI	YBYTYMI	PARAGUARI	HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ		100%	-

"Construccion Pav. Tipo Emp. y Puentes - Region Norte"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-33	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 17 : TRAMO RUTA 3 - TACUATI	TACUATI	SAN PEDRO	COVIPA S.A.	100,00%	100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 5: TRAMO: UNION - RUTA OVIEDO/SANTANI	UNION - SANTANI	SAN PEDRO	CONSORCIO URUNDEY		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 3: TRAMO HORQUETA - RÍO YPANÉ	HORQUETA - AZOTEY	CONCEPCION	TALA VERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 6: TRAMO CURUZU DE HIERRO - AZOTEY	AZOTEY	CONCEPCION	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE IV		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 7: TRAMO GUAYAIBI - CALLE BERTONI (GRUPO 2)	GUAYAIBI	SAN PEDRO	APONTE LATORRE S.A.		100%	-

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:18:43 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:29:22 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:53:27 -03'00'



"Construccion Pav. emp. y Puentes - Region Centro"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-30	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO: ALPASA - SAPUCAI	PARAGUARI	PARAGUARI	CARAGUATAY S.A	100,00%	100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 1: TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO	CARAYAO-JUAN DE MENA	CORDILLERA	CONSORCIO VIELK		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3: TRAMO TOBATI - MONTE ALTO	TOBATI	CORDILLERA	CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA. OBRA 3	LA COLMENA	PARAGUARI	M & T S.A		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 4: TRAMO: PIRAYU-PARAGUARI	PIRAYU-COMPAÑIA CERRO LEON-PARAGUARI	CORDILLERA - PARAGUARI	CONSORCIO B&B ASOCIADOS		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: COMPAÑIA GRAL. DIAZ - MCAL. ESTIGARRIBIA- TTE. ROJAS SILVA - POTRERITO - URUNDEY - ISLA GUAZÚ - GRAL DIAZ -EMPALME RUTA N° 3 (ARROYOS Y ESTEROS - 1° DE MARZO). OBRA 1	ARROYOS Y ESTEROS - 1ro DE MARZO	CORDILLERA	ALFA & OMEGA CONSTRUCTORA S.A		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 9: TRAMO: DESVIO RUTA ATYRA/ CANDIA/ CAACUPE - RUTA TOBATI/CAACUPE	ATYRA-CANDIA-CAACUPE	CORDILLERA	CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 1: TRAMO VILLARRICA - ITAPÉ	VILLARRICA-ITAPÉ	PARAGUARI	CONSORCIO VICTORIA		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3: TRAMO YBYTYMI - LA COLMENA	YBYTYMI-LA COLMENA	GUAIRA	CONSORCIO VICTORIA		100%	-

"Construccion Pav. Tipo Emp. y Puentes - Region Chaco"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-34	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 13: BENJAMIN ACEVAL - CERRITO	BENJAMIN ACEVAL - CERRITO	PTE. HAYES	CONSTRUCTORA OBRAS VIALES S.A.	100,00%	100%	-

"Construccion Pavimento Tipo Adoquin - Region Sur"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-35	PAVIMENTO TIPO ADOQUIN PARA EL TRAMO: GRAL DIAZ - PASO DE PATRIA	-	ÑEEMBUKU	CONSORCIO CICSA - LG S.A.	100,00%	0,00	PROCESO DE RECISION DE CONTRATO

"Construccion y Pav. Asfalt. de Tr. Caminos Chaco"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-47	PAVIMENTACION DEL TRAMO RUTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFIA - RUTA NACIONAL N° 9 (VILLA CHOFERES DEL CHACO)	LOMA PLATA - FILADELFIA	BOQUERON	CONCRET MIX S.A.	100,00%	100%	-

"Constr. Pavim. Naranja - San Cristobal - Ruta 6"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-48	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA RUTA: SAN CRISTOBAL - NARANJAL - EMPALME RUTA 6	SAN CRISTOBAL - NARANJAL	ALTO PARANA	CONSORCIO CONCRET MIX & ASOCIADOS	4 INFORMES	100%	RECEPCION DEFINITVA TRAMO 3, 4, 5

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:19:02 -03'00'

DIANA BEATRIZ MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:28:31 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:54:59 -03'00'



"Construcción Pav. emp. y Puentes - Región Centro"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-30	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO ITURBE - VALLE PE (ROJAS POTRERO) - HASTA EL PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI	ITURBE	PARAGUARI CENTRAL	EMPRESA MIGUEL ANGEL CHAVEZ	100,00%	100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 8: TRAMO ITA - NUEVA ITALIA	ITA-NUEVA ITALIA	PARAGUARI CENTRAL	EMPRESA MIGUEL ANGEL CHAVEZ		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 2: NUEVA ITALIA - CARAPEGUA	NUEVA ITALIA-CARAPEGUA	CENTRAL	EMPRESA MIGUEL ANGEL CHAVEZ		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO DENTRO DEL TRAMO: SAPUCAI - CERRO ROKE	SAPUCAI	PARAGUARI	TECNOLOGIA DEL SUR SRL		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 4: TRAMO: RAMAL A TEBICUARYMI (DESDE VALLE PE)	TEBICUARYMI	GUAIRA - PARAGUARI	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES (Edivi S.A.)		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 2: TRAMO COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAI	COLONIA INDEPENDENCIA-PASO YOBAI	GUAIRA	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A		100%	-
	CONTRATO DE PRESTAMO P/ FINANCIAM. DEL PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES SOCIALES Y DE INFRAESTRUC. (PAISI) CON LA CAF. TRAMO: LUQUE - PASO SANA	LUQUE	CENTRAL	GRUPO VP S.A. (GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.)		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: AREGUA - ISLA VALLE - YUKYRY. OBRA 1	AREGUA	CENTRAL	GRUPO VP S.A. (GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.)		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO ACCESO SUR - POTRERITO	YPANE-GUARAMBARE	CENTRAL	CONSORCIO OMG S.A Y S&B S.A		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 16: TRAMO CALLE RITA E. GOMEZ VDA. DE AVEIRO (CIUDAD DE LIMPIO)	LIMPIO	CENTRAL	CONSORCIO S&B SA - 2G SRL		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA. OBRA 1	PARAGUARI	PARAGUARI	SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (Sotec S.A)		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO OBRA 2: TRAMO: ATYRA - MONTE ALTO	ATYRA-MONTE ALTO	CORDILLERA	ARQ. ANA LUCI PORRO		100%	-
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION. GRAL. ROGELIO BENÍTEZ. TRAMO: CALLE ROGELIO BENÍTEZ.	PIRIBEBUY	CENTRAL	TAIVO CONSTRUCCIONES S.A.		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 8: TRAMO: COLONIA INDEPENDENCIA - COOPERATIVA PFANNL	COLONIA INDEPENDENCIA A	GUAIRA	CONSORCIO YBYTYRAPE		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN 4 TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO: ITAGUA - PATIÑO	ITAGUA-PATIÑO	CENTRAL	ELIO ACOSTA HERRERA - EAH CONSTRUCCIONES		100%	-
	CONSTRUCCION TIPO EMPEDRADO TIPO EMPEDRADO, TRAMO: CAAPUCU - QUYYQUHO. OBRA 2	CAAPUCU-QUYYQUHO	PARAGUARI	CONSORCIO RAMALES		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO ÑANDE TAVA II, BARRIO PUERTO PABLA DEL LA CIUDAD DE LAMBARE	LAMBARE	CENTRAL	EMPRESA HERREIRA SAN JOSE (Laura Raquel Torres Giesbreht)		100%	-
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3 TRAMO: BOQUERON - ITAPÉ - CNEL MARTINEZ	BOQUERON-ITAPE-CNEL MARTINEZ	GUAIRA	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A (Covipa S.A.)		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 12: CALLE JOHANNSEN VILLA ELISA	VILLA ELISA	CENTRAL	ARENALES SA		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 15: TRAMO EMBOSCADA - NUEVA COLOMBIA	EMBOSCADA-NUEVA COLOMBIA	CENTRAL	CONSORCIO CORDILLERA		100%	-
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE LAMBARE	LAMBARE	CENTRAL	EMPRESA PATIÑO CONSTRUCCIONES	100%	-		
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, TRAMO: PIRIBEBUY - CAACUPE A ASCURRA	PIRIBEBUY-CAACUPE	CORDILLERA	PILAR CONSTRUCTORA S.A.	100%	-		

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:20:09 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:27:40 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ

Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:56:31 -03'00'



"Construccion Pav. Tipo Emp. y Puentes - Region Sur"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-31	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA	YABEBYRY-SAN IGNACIO	MISIONES	COVIPA S.A	100,00%	100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 6: TRAMO B° KAAGUY RORY - 4 POTREROS - RUTA VI	ENCARNACION	ITAPUA	PILAR CONSTRUCTORA S.A.		0%	EN PROCESO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS CON LA CONTRATISTA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: GRAL. DIAZ - MAYOR MARTINEZ. OBRA 7	-	ÑEMBUCU	CONSORCIO PROEL - CIC S.A		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO OBRA 3: ACCESO A PUERTO OBLIGADO TRAMO 1	OBLIGADO	ITAPUA	CORPORACION CONSTRUCTIVA		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3: TRAMO: SAN SOLANO - FLEITAS CUE	SAN PEDRO DEL PARANA	ITAPUA	EDB CONSTRUCCIONES		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 4: TRAMO: SAN SOLANO - PINDOYU	SAN PEDRO DEL PARANA	ITAPUA	SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (Sotec S.A)		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 5: TRAMO: ALTO VERA (CARONAY) - POTRERO BENITEZ	ALTO VERA	ITAPUA	CONSORCIO ALTO VERA		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO YATYTA Y - SAN RAFAEL Y PUENTE SOBRE EL RIO TEMBEY	YATA YTY-SAN RAFAEL DEL PARANA	ITAPUA	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 6: TRAMO: FLEITAS CUE - RIO TEBICUARY	SAN PEDRO DEL PARANA	ITAPUA	CONSORCIO ARRECIFE		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO OBRA 4: ACCESO A PUERTO OBLIGADO. TRAMO 2	OBLIGADO	ITAPUA	PILAR CONSTRUCTORA		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 12: TRAMO: RUTA 6 - CAPITAN MEZA 24 - CAPITAN MEZA 16	CAPOTAN MEZA	ITAPUA	YATYTA S.A .		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 5: TRAMO ITURBE - MACIEL	ITURBE-MACIEL	GUAIRA-CAAZAPA	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 8: TRAMO: ALTO VERA (CARONAY) - YNAMBU - PERLITA TANQUE	ALTO VERA	ITAPUA	MM S.A		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 1: TRAMO: SANTA RITA - SAN IGNACIO	SANTA RITA-SAN IGNACIO	MISIONES	CONSORCIO NACIONAL MISIONERO		100%	-
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO. TRAMO: NATALIO - PUERTO LA PALOMA	NATALIO	ITAPUA	DMV.S.A.		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS. OBRA 10: TRAMO: NATALIO - YATYTA Y	NATALIO - YATYTY	ITAPUA	M&O SRL		100%	-
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 5: TRAMO: EDELIRA 20 - EDELIRA 28	EDELIRA	ITAPUA	CONSORCIO MONPOX		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS. OBRA 11: TRAMO: SAN PEDRO DEL PARANA - COMPAÑIA SAN SOLANO	SAN PEDRO DEL PARANA - COMPAÑIA SAN SOLANO	ITAPUA	PILAR CONSTRUCTORA S.A.		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: GRAL. DELGADO - SAN DIONISIO. OBRA 2	GRAL. DELGADO - SAN DIONICIO	ITAPUA	SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (Sotec S.A)		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 7: TRAMO: SAN JUAN NEPOMUCENO - BUENA VISTA	SAN JUAN NEPOMUCENO - BUENA VISTA	CAAZAPA	EMPRESA ING. ANTONIO PELAEZ GARCIA		100%	-
PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 10: TRAMO: ACCESO ESTE A LEANDRO OVIEDO	LEANDRO OVIEDO	ITAPUA	YATYTA S.A .	100%	-		

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:20:29 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:26:51 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ

Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 10:58:12 -03'00'



"Construcción Pav. Tipo Emp. y Puentes - Region Este"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-32	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 11: ACCESO A LA PASTORA, RAMAL 1 Y RAMAL 2 (GRUPO 2)	LA PASTORA	CAAGUAZU	SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (Sotec S.A)	100,00%	100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 4: TRAMO RAUL ARSENIO OVIEDO-NUEVA TOLEDO	RAUL A. OVIEDO - NUEVA TOLEDO	CAAGUAZU	CONSORCIO ROTEC		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 8: TRAMO NUEVA TOLEDO - VAQUERIA (GRUPO 2)	NUEVA TOLEDO - VAQUERIA	CAAGUAZU	CARAGUATAY S.A.		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 10: TRAMO EMPALME RUTA 7 (A° GUAZU) - R.I3 CORRALES (GRUPO 2)	R. I. 3 CORRALES	CAAGUAZU	CONSORCIO ITA PIRU		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: 1- CORONEL OVIEDO - LA PASTORA (31,97 KM) 2 - EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA)	OVIEDO - LA PASTORA	CAAGUAZU	DC INGENIERIA S.A		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 1: TRAMO: SANTA CATALINA - ALEMÁN CUE	CARAYAO	CAAGUAZU	MM S.A		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 9: TRAMO: SAN CRISTOBAL - TUPARENDA - TUNA	SAN CRISTOBAL - ABAY	ALTO PARANA - CAAZAPA	CONSORCIO ITA PIRU		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 7: TRAMO: SAN ALBERTO - MBARACAYU	SAN ALBERTO DEL PARANA - MBARACAYU	ALTO PARANA	CONSTRUCTORA ECO S.A.		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 1: TRAMO: MBARACAYU - SANTA FE DEL PARANÁ	MBARACAYU - SANTA FE DEL PARANA	ALTO PARANA	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES Edivi S.A		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN 4 TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3 TRAMO: SUPERCARRETERA - GLEBA 8	ALTO PARANA SAN ALBERTO	ALTO PARANA	PROEL INGENIERIA S.A.		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 12: CALLE 1RA LINEA, TRAMO EMPALME RUTA 7 A EMPALME CALLE 2DA, ACCESO LATERAL NORTE Y SUR Y CALLES URBANAS (DISTRITO DE J.E. ESTIGARRIBIA) (GRUPO 2)	J.E. ESTIGARRIBIA	CAAGUAZU	Consortio de Pavimentacion Rural S.A		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 4: TRAMO: SAN JOAQUIN - YHU	SAN JOAQUIN - YHU	CAAGUAZU	CONSORCIO ITAPORA		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 6: TRAMO: JUAN M. FRUTOS - 3 DE FEBRERO	JUAN M. FRUTOS - 3 DE FEBRERO	CAAGUAZU	SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (Sotec S.A)		100%	-
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS. OBRA 3: TRAMO: SANTA ROSA - CEDRALES	SANTA ROSA - LOS CEDRALES	ALTO PARANA	CONSORCIO LOMA PYTA		100%	-
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 9: TRAMO: RUTA 7 - RÍO YGUAZU	YGUAZU	ALTO PARANA	CONSORCIO SGP		100%	-
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 14: TRAMO EMPALME RUTA 7 (SAN ANTONIO) - A° TACUARY (GRUPO 3)	COMPañIA SAN ANTONIO	CAAGUAZU	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.		100%	-
PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 6: TRAMO RUTA 6 - RAUL PEÑA (NARANJAL)	RAUL PEÑA - NARANJAL	ALTO PARANA	CONSORCIO DE PAVIMENTACION RURAL S.A	100%	-		
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 5: TRAMO EMPALME RUTA 8 - EMPALME TRAMO A° GUAZU (R7) -R13 CORRALES	CNEL OVIEDO - R13 CORRALES	CAAGUAZU	CONSORCIO NACIONAL PETREO	100%	-		

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:20:52 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:24:03 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:00:22 -03'00'



"Construccion Paso a Desnivel - Central"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-36	CONSTRUCCION DEL ACCESO A DESNIVEL AL COMANDO DEL EJERCITO EN LA AVDA. NU GUAZU - MODALIDAD LLAVE EN MANO	ASUNCION - LUQUE	CENTRAL	OCHO A S.A.	100,00%	100%	-
	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION AVDA. MADAME LYNCH Y AVDA. AVIADORES DEL CHACO	ASUNCION - LUQUE	CENTRAL	CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.		100%	-
	PASO A DESNIVEL OBRA 1: EN LA CIUDAD DE ASUNCION, INTERSECCION AVDA MADAME LYNCH Y RUTA TRANSCHACO	ASUNCION	CENTRAL	CONSORCIO TECNOEDIL S.A. - OCHO A S.A.		100%	-
	PASO A DESNIVEL OBRA 2: EN LA CIUDAD DE ASUNCION, INTERSECCION AVDA MADAME LYNCH Y A VENIDA SANTA TERESA	ASUNCION	CENTRAL	T.R. CONSTRUCCIONES S.A.		100%	-
	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PASOS A DESNIVEL (TUNELES Y VIADUCTOS)	ALCANCE DEPARTAMENTAL	ALCANCE DEPARTAMENTAL	ENGINEERING S.A.	40,00	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUNELES Y VIADUCTOS, QUE EN LA MAYORIA DE LOS CASOS SE ATENDIAN URGENCIAS POR CONSECUENCIAS CLIMATOLÓGICAS QUE CAUSABAN DAÑOS A LAS ESTRUCTURAS. NO HUBO UN AVANCE SIGNIFICATIVO DADO QUE EL MAYOR AVANCE SE TUVO EN EL PERIODO ANTERIOR, Y EN EL PRESENTE SE REALIZARON TRABAJOS MENORES DE MANTENIMIENTO. AL RESPECTO, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE CIERRE, PARA LA POSTERIOR RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA MISMA.	

"Construccion Pav. Asfalt. S/ Empedrados en Region Este"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-40	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO J. EULOGIO ESTIGARRIBIA -CRUCE YJHOVY CENTRAL - RAÚL ARSEÑO OVIEDO	J. EULOGIO ESTIGARRIBIA - RAÚL A. OVIEDO	CAAGUAZU	CONSORCIO CAAGUAZU	100%	100%	-
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: SANTA RITA - LOS CEDRALES	SANTA RITA - CURUPAYTY - SANTA ROSA - CEDRALES	ALTO PARAN	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (Ecomipa)		100%	-
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE N° 2 LOTE 4: DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ TRAMOS INCLUIDOS 1) CAAGUAZÚ - REPATRIACIÓN. LONGITUD: 8.6KM. 2) RUTA 2 - NUEVA LONDRES. LONGITUD: 8.5 KM.		CAAGUAZU	CONSORCIO CCC-VIALTEC		100%	-

"Construccion Pav. Asfalt. S/ Empedrados en Region Sur"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-41	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS, LOTE/GRUPO 6: ITAPUA, MISIONES Y ÑEEMBUCU		ITAPUA - MISIONES- ÑEEMBUCU	MM S.A.	100%	100%	-
	PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: MA YOR MARTINEZ - PUERTO ITACORA	ITA CORA - MAYOR MARTINEZ	ÑEEMBUCU	PROEL INGENIERIA		100%	-

"Mejor.Trazado del Tramo Loma Plata - Carmelo Peralta"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-50	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA LOMA PLATA - CARMELO PERALTA EN LOS TRAMOS 2, 3, 4, 5	LOMA PLATA	BOQUERON	CONSORCIO VIAL BIOCEANICO	12 INFORMES	100,00%	ETAPA DE EJECUCION
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA LOMA PLATA - CARMELO PERALTA EN LOS TRAMOS 16, 17 Y 18	CARMELO PERALTA	ALTO PARAGUAY	CONSORCIO VIAL BIOCEANICO		100,00%	ETAPA DE EJECUCION



"Construccion Pav. Asfalt. de Tr. Caminos Region Noreste"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-43	REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA. OBRA 1: CORONEL OVIEDO - VILLARRICA	CORONEL OVIEDO - MBOCAYATY - YATAITY DEL GUAIRA - VILLARRICA	CAAAGUAZU - GUAIRA	CONSORCIO VIAL NUEVO HORIZONTE	100%	100%	-
	MEJORAMIENTO DE LA RUTA Nº 3 - GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO: BELLA VISTA NORTE - EMPALMERUTA Nº 5.	YBY YAU - BELLA VISTA NORTE - PEDRO JUAN CABALLERO	CONCEPCION - AMAMBAY	CONSORCIO GRAL. AQUINO	100%	100%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS, LOTE/GRUPO 1: CONCEPCION, SAN PEDRO Y CANENDIYU	-	CONCEPCION - SAN PEDRO	14 DE JULIO S.A.	100%	100%	-
	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR Y DESAGÜE PLUVIAL DE BELLA VISTA NORTE	BELLA VISTA	AMAMBAY	CONSORCIO NORTE	78%		-
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 01 - TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE	HORQUETA - AZOTEY	CONCEPCION	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	100%	100%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 02 - TRAMO: GUA YAIBI - CALLE BERTONI	GUA YAIBI	SAN PEDRO	EDB CONSTRUCCIONES	100%	100%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 11 - TRAMO: RUTA Nº 3 - TACUATI	TACUATI	SAN PEDRO	CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.	100%	100%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 13 - TRAMO: CURUZU DE HIERRO - AZOTEY	AZOTEY	CONCEPCION	COMPANÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	100%	100%	-

"Construccion y Pav. Asfalt. de Tr. Caminos Region Este"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-45	MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANÍ - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORÁ	CORPUS CHRISTI - ANAHÍ - PINDOTY PORÁ	CANINDEYU	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100%	100%	-
	PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CALLE 14 - RÍO MONDAY	MINGA GUAZÚ - CEDRALES	ALTO PARANA	CONSORCIO MONDAY		100%	-
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS - TEBYCUARY	CAAGUAZU	CAAGUAZU	14 DE JULIO S.A.		100%	-
	PAVIMENTACION ASFÁLTICA DEL TRAMO CARAYAO - CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA 3	CARAYAO - CLETO ROMERO - COLONIA REGINA MARECOS - JUAN DE MENA	CAAGUAZU - CORDILLERA	CONSORCIO YHAGUY		100%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: RIO YGUAZU - MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ	YGUAZÚ- RUTA VII - MCAL. LÓPEZ	CAAGUAZU - ALTO PARANA	CONSORCIO YGUAZU		100%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA Nº 7 - RIO YGUAZU	YGUAZU	CAAGUAZU	CONSORCIO YGUAZU		100%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA Nº 7 - TORIN - GOLONDRINA	J. E. ESTIGARRIBIA	CAAGUAZU - CAAZAPA	CONSORCIO VIAL DEL ESTE		100%	-

"Constr.Pavim. Naranja - San Cristobal - Ruta 6"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-49	A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN ALGUNOS DE LOS TRABAJOS QUE SE HAN DESARROLLADO EN LOS DISTINTOS TRAMOS DE LA RUTA PY 02 DURANTE EL PERIODO 2020. - PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE SUELO - PAVIMENTOS - DRENAJE - ESTRUCTURAS - SEÑAL, BALIZA Y BARRERAS - OBRAS COMPLEMENTARIAS - REHABILITACIÓN DE SERVICIOS	DESDE EL KM 39+000 AL KM 183+050 (YPACARAI A CAAAGUAZÚ)	PARAGUARÍ, CORDILLERA Y CAAAGUAZÚ	SOE RUTAS DEL ESTE S.A.	17 INFORMES	38,79%	OBRA EN EJECUCION



"Construccion de Pavimento Sobre empedrado en la Region Centro"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-51	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA	EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA	CORDILLERA	ECOMIPA S.A	100,00%	100%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMO ITA NUEVA ITALIA	ITA - NUEVA ITALIA	CENTRAL	DC INGENIERIA S.A		100%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 2 - TRAMO: ISLA PUCU - 1° DE MARZO Y RAMAL CIA. SAN JUAN - MOMPOX	ISLA PUCU - CIA. SAN ISIDRO - CIA. SAN JUAN - MOMPOX	ITAPUA	CONCERT MIX S.A		100%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 4 - TRAMO COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBA1.2. TRAMO VALLE PE - TEBICUARYMI		PARAGUARI - GUAIRA	CONSORCIO TEBICUARYMI		100%	-
	PAV. ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 1. DISTRITO SAN LORENZO	SAN LORENZO	CENTRAL	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A		100%	-
	PAV. ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 2. DISTRITO LUQUE	LUQUE	CENTRAL	TALA VERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A		100%	-
	PAV. ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 3. DISTRITO CAPIATA	CAPIATA	CENTRAL	ECOMIPA S.A		100%	-
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3 - LOTE Nº 1 (LLAMADO MOPC 38/2015)	MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO - LUQUE - SAN LORENZO	CENTRAL	CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO		100%	-
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3 - LOTE Nº 2 (LLAMADO MOPC 38/2015)	FERNANDO DE LA MORA	CENTRAL	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		100%	-
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3 - LOTE Nº 3 (LLAMADO MOPC 38/2015)	LAMBARE - VILLA ELISA - ÑEMBY - SAN ANTONIO	CENTRAL	CONSORCIO PAVIMENTADOS CENTRAL		100%	-
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3 - LOTE Nº 4 (LLAMADO MOPC 38/2015)	CAPIATA - J. AUGUSTO SALDIVAR - ITAGUA - AREGUA - YPACARAI - GUARAMBARE	CENTRAL	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (Ecomipa)		100%	-
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2 - LOTE Nº 1 (LLAMADO MOPC 145/2014)	YPANE - VILLETA - FERNANDO DE LA MORA - VILLA ELISA - SAN LORENZO - ÑEMBY - SAN ANTONIO - YPANÉ - GUARAMBARÉ - ITA	CENTRAL	CONSRCIO ACARAY S.A.		100%	-
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2 - LOTE Nº 2 (LLAMADO MOPC 145/2014)	CARA GUATAY VAPOR CUE	CORDILLERA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.		100%	-
PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2 - LOTE Nº 3 (LLAMADO MOPC 145/2014)	IRO. DE MARZO - TOBATI	CORDILLERA	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (Ecomipa)	100%	-		

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:22:01 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:21:25 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ

Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:06:06 -03'00'



"Construcción de Pavimento Sobre empedrado en la Region Centro"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-51	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS. LOTE/GRUPO 2: CORDILLERA PARAGUARI	-	CORDILLERA - PARAGUARI	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100%	100%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS. LOTE/GRUPO 3: CENTRAL	-	CENTRAL	CONSORCIO VIAL NACIONAL		100%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS. LOTE/GRUPO 4: CENTRAL / ASUNCION	-	CENTRAL	CHAVES CONSTRUCCIONES S.A		100%	-
	PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL. LOTE N° 1: DEPARTAMENTO CENTRAL (LLAMADO MOPC 88/2014)	SAN LORENZO - CAPIATA - PIRAYU - AZCURRA - YPANE - GUARAMBARE	CENTRAL - CORDILLERA - PARAGUARI	DC INGENIERIA S.A		100%	-
	PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL. LOTE N° 2: DEPARTAMENTO CENTRAL Y CORDILLERA (LLAMADO MOPC 88/2014)	PEDROZO - AZCURRA - SANTA ELENA - CARAGUATAY - PIRIBEBUY - ITACURUBI	CENTRAL - CORDILLERA	TALA VERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A		100%	-
	PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL. LOTE N° 3: DEPARTAMENTO DE CORDILLERA (LLAMADO MOPC 88/2014)	PEDROZO - AZCURRA - SANTA ELENA - CARAGUATAY - PIRIBEBUY - ITACURUBI	CORDILLERA	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (Ecompa)		100%	-

"Mej. Conserv. Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta 6"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-53	OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6		GUAIRÁ, CAAZAPÁ, ALTO PARANÁ, ITAPÚA	TOCSA S.A.	1 KILOMETRO	21,11%	CONTRATO EN EJECUCIÓN.
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6		GUAIRÁ, CAAZAPÁ, ALTO PARANÁ, ITAPÚA	CONSORCIO ETL		0,00	-

"Hab. Mant. de la Ruta 1 tramo Carapegua - San Juan Bautista"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-55	LLAMADO MOPC LPI N° 44/2019 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL N° 1 TRAMO: QUINDY - VILLA FLORIDA - SAN JUAN BAUTISTA - CONTRATO DE PRÉSTAMOS FONPLATA PAR 24/2017	QUIINDY - VILLA FLORIDA	PARAGUARI MISIONES	CONSORCIO CONTEC	36 KILOMETROS	10,30%	EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE DIO LA ORDEN DE INICIO FÍSICO DE LA OBRA, INICIÁNDOSE LOS TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO, SELLADO DE FISURAS Y LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO.

"Mejoramiento Caminos Departamento Itapua"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-65	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 1 - TRAMO: MARIA AUXILIADORA - NATALIO	MARIA AUXILIADORA - NATALIO	ITAPUA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	12 KILOMETROS	67,18%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 2 - TRAMO: CRUCE BARANA - ITAPUA POTY - CAPITAN MEZA	ITAPUA POTY	ITAPUA	CONCRET MIX S.A.		74,35%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 3 - TRAMO: EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2	EDELIRA	ITAPUA	LOS TRIGALES S.A.		86,60%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO IRA. TANDA LOTE 3 - TRAMO: NATALIO - PUERTO LA PALOMA	NATALIO - PUERTO LA PALOMA	ITAPUA	CONSORCIO TEMBEY (Sotec S.A. (Lider) - CONSTRUCTORA RIO PARANA)		84,26%	-



"Mantenimiento Ruta N° 9 y Rafael Franco"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-58	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS EN EL MARCO DE LA LEY DE EMERGENCIA 6194/2018	VILLA HAYES	PTE. HAYES	OCHO A S.A.	150 KILOMETROS	107,00%	SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TRAMOS AFECTADOS EN LA LEY DE EMERGENCIA N° 6194/2018, CUYOS TRABAJOS TUVIERON AVANCES ADELANTADOS POR LA EMERGENCIA DE LOS TRAMOS DADO QUE SON PUNTOS ESPECÍFICOS DE TRÁNSITO DE CAMIONES PESADOS Y TRANSPORTADORAS DE GRANOS, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR LA CANTIDAD DE CUADRILLAS
		POZO COLORADO	BOQUERON	PRODUPAR S.R.L.			
	CONCEPCION	CONCEPCION	ARQ. ANA LUCI PORRO				
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSCHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCION) - LEY N° 6194/2018	VILLA HAYES	PTE. HAYES	AUTOMAQ S.A.E.C.A.			

"Hab. y Mant. Tramo Pozo Colorado - Concepcion"								
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación	
2-001-56	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN; LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	POZO COLORADO - CONCEPCION	VILLA HAYES	CONSORCIO RUTAS DEL NORTE (Rovella Carranza Suc Py - Concret Mix S.A.)	16 KILOMETROS	2,50%	-	
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN; LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260.	POZO COLORADO - CONCEPCION	VILLA HAYES	CONSTRUCTORA SANCHEZ TRIPOLONI LTDA.		0,00%	CUENTA CON ORDEN DE INICIO FÍSICO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN; LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	POZO COLORADO - CONCEPCION	VILLA HAYES	CONSORCIO NUEVO CHACO (B&B S.A. - EUROFINSA S.A.)		6,90%	-	
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	POZO COLORADO - CONCEPCION	VILLA HAYES	CONSORCIO CREMA POZO COLORADO - LOTE N° 1		16 KILOMETROS	3,00%	-
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260.	POZO COLORADO - CONCEPCION	VILLA HAYES	CONSORCIO CAEM CSI ICASA - LOTE N° 2			3,50%	-
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	POZO COLORADO - CONCEPCION	VILLA HAYES	CONSORCIO INCONPAR INGSE - LOTE N° 3			3,50%	-

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:22:45 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:19:34 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:10:32 -03'00'



"Hab. y Mant. Ruta Nacional N°9 y Acceso a Colonia Menonita"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-57	LOTE 5: PROG.326+000-PROG.390+000=64 km / 354339 / SGMINISTRON°391 / 27-08-19 / LI12013-19-176627 / Resolución N° 1823		PTO. PINASCO - VILLA HAYES	CONCRETIMIX S.A.	2 KILOMETROS	46,85%	AVANCE DE CAPA DE RODADURA 15,81 KM
	LOTE 6: PROG.390+000-PROG.450+000=60 km / 354339 / SGMINISTRON°422 / 06-09-19 / LI12013-19-177826 / Resolución N° 1823		PTE. HAYES Y BOQUERON	CONSORCIO BOQUERON		37,24%	
	LOTE 8: ACCESOS = 78 Km / 368798 / SGMINISTRON° 506 / 31-10-2019 / LI-12013-19-179950 / Resolución N° 2511		PTE. HAYES Y BOQUERON	ROVELLA CARRANZA S.A. Suc. Py		32,72%	AVANCE DE CAPA DE RODADURA EN EL ACCESO DE LOMA PLATA 16,67 KM
	TRAMO 4, LOTE 7 PROG.450+000-PROG.525+000=75Km / 370320 / SG MINISTRO N° 14 / 11/02/20 / LI-12013-20-186721 / Resolución N° 79		BOQUERON	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOCIADOS/32 (EDB / Constructora Asunción S.A.)		5,13%	ORDEN DE INICIO DE OBRAS 13/11/2020
	TRAMO 1, LOTE 1 PROG.50+000-PROG.112+000=62 km / 382545 / SG MINISTRO N° 417 / 26/10/2020 / LI-12013-20-192447 / Resolución N° 1497		PTE. HAYES	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.		0,00%	-
	TRAMO 1, LOTE 2 PROG.112+000-PROG.173+000=61 km / 382545 / SG MINISTRO N° 421 / 27/10/2020 / LI-12013-20-192447 / Resolución N° 1497		PTE. HAYES	CONSORCIO RUTA 9 TRANSCHACO (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - LT S.A.)		0,00%	-
	TRAMO 2, LOTE 3 PROG.173+000-PROG.250+000=77 km / 382545 / SG MINISTRO N° 423 / 28/10/2020 / LI-12013-20-193500 / Resolución N° 1497		PTE. HAYES	CONSORCIO AVANZA CHACO		0,00%	-
	TRAMO 2, LOTE 4 PROG.250+000-PROG.326+000=76 km / 382545 / SG MINISTRO N° 416 / 20/10/2020 / LI-12013-20-192446 / Resolución N° 1497		PTE. HAYES	TOCSA S.A.		0,00%	-

"CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR "							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-60	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPÁ, OBRA 3: ÑUMI - CAAZAPÁ	ÑUMI - CAAZAPÁ	GUAIRA - CAAZAPÁ	PROEL INGENIERIA S.A	53 KILOMETROS	100,00%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: KRESSBURGO - TIROL	CARLOS ANTONIO LOPEZ	ITAPUA	CONSORCIO RIO PARANA		100,00%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO A PUERTO TROCIUK	SAN JUAN DEL PARANA	ITAPUA	CONSORCIO NAVARROS & ASOCIADOS		100,00%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 3 - TRAMO: CAAPUCU - QUUYQUYHO.	CAAPUCU - QUUYQUYHO.	PARAGUARI	TALA VERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.		100,00%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 4 - TRAMO: SAN PEDRO DEL PARANA - SAN SOLANO - FLEITAS CUE.	SAN PEDRO DEL PARANA - SAN SOLANO - FLEITAS CUE.	ITAPUA	CONSTRUPAR S.A.		100,00%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 6 - TRAMO: RUTA VI - RAUL PEÑA.	RAUL PEÑA	ALTO PARANA	CONSORCIO ORIENTAL		0,00	EN PROCESO DE CONVENIO MODIFICATORIO
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 9 - TRAMO: SAN IGNACIO - SANTA RITA.	SAN IGNACIO - SANTA RITA	MISIONES	MM S.A		100%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 12 - TRAMO: SAN SOLANO - PINDOYU.	SAN PEDRO DEL PARANA	ITAPUA	CONSORCIO CARAGUATAY (Sotec SA - Constructora Parana SA)		100%	-

Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-62	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL 5TA. TANDA LOTE 2 - TRAMO: TAVAT - MARIA AUXILIADORA	TAVAT - MARIA AUXILIADORA	CAAZAPA - ITAPUA	LOS TRIGALES SA.	1 KILOMETRO	96,76%	-

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:23:06 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:18:47 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:12:08 -03'00'



"Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro "							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-61	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO IRA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: GENERAL AQUINO - COLONIA SANTA CLARA	GENERAL AQUINO - COLONIA SANTA CLARA	SAN PEDRO	ING. CARLOS GUEYRAUD	19 KILOMETROS	70,38%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CIRCUNVALACION SAN PEDRO YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYÚ	SAN PEDRO	CONSORCIO LOPEZ COMERCIAL S.A. & ASOC. (Lopez Comercial S.A. - Aponte Latorre S.A.)		50,17%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: CRUCE LIBERACION - CHORE	LIBERACION - CHORÉ	SAN PEDRO	14 DE JULIO S.A.		66,32%	-
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 1 – TRAMO: SANTA CLARA - JHUGUA REY - CHORE	SANTA CLARA	SAN PEDRO	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION & ASOCIADOS (Edb Construcciones - Constructora Asuncion S.A)		33,27%	-
	CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA	ANTEQUERA	SAN PEDRO	CDD CONSTRUCCIONES S.A		23,84%	-

"Mejoramiento Caminos Departamento Central"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-66	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO AVENIDA DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 1	SAN LORENZO	CENTRAL	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	1 KILOMETRO	73,40%	-
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	CENTRAL	ARENALES S.A.		45,24%	-
	DRENAJE EN EL KM 32 DE LA RUTA N° 1 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ		CENTRAL	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.		100,00%	-
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 1 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 2	SAN LORENZO	CENTRAL	CONSORCIO CPV (Vial Sur S.A - Caldetec Ingeniería SRL - Puntual Construcciones de Luis Boveda)		19,62%	-
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 2 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 3	SAN LORENZO	CENTRAL	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.		24,39%	-

"Mejoramiento Caminos Departamento de Paraguari"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-67	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO IRA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: PIRAYU - PARAGUARI	PIRAYU - PARAGUARI	PARAGUARI	LOS TRIGALES S.A.	1 KILOMETRO	100,00%	-

"Mejoramiento Caminos Departamento de Guaira"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-68	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: ITACURUBI - CERRO PUNTA	MAURICIO JOSE TRAOCHÉ CERRO PUNTA	GUAIRA	CONSORCIO YBYTYRUZU(Sotec S.A. - Constructora Rio Parana S.A.)	19 KILOMETROS	27,76%	-
	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: ITAPE - VILLARRICA (RUTA DE LA FE)	VILLARRICA - ITAPE	GUAIRA	TALA VERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.		70,39%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: BOQUERON - ITAPE - CNEL MARTINEZ	BOQUERON - ITAPE - CNEL MARTINEZ	GUAIRA	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.		68,66%	-
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 7 – TRAMO: VILLARRICA - ITAPE	VILLARRICA - ITAPE	GUAIRA	EDIVI S.A.		91,69%	-
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 2 - TRAMO: ITURBE - VALLEPE - PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI	ITURBE - VALLEPE	GUAIRA	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.		78,11%	-

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:23:29 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:18:01 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:13:55 -03'00'



"Mejoramiento Caminos Departamento de Alto Parana"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-70	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - MBARACAYU - SAN ALBERTO	SANTA FE DEL PARANA - MBARACAYU	ALTO PARANA	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	2 KILOMETROS	68,09%	-
	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 5 – TRAMO: SANTA ROSA DEL MONDAY - LINEA ANDE		ALTO PARANA	B&B S.A		95,15%	-
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 3 - TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - PIKYRY		ALTO PARANA	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.		38,87%	-

"AMPLIACIÓN TRAMO REMANSO RUTA N° 9 - PUERTO FALCON"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-76	LLAMADO MOPC N° 14/2020 LPI DE EMPRESAS ONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) PUERTO FALCON	VILLA HAYES	PTE. HAYES	CONS. PUERTO FALCON	5 KILOMETROS	0,00%	CON RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 1795 /2020

"Mejoramiento Caminos Departamento de Caaguazu"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-69	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: CORA GUAZU - WALTER INSFRAN	ITACURUBI - CERRO PUNTA - CORA GUAZU - SAN MIGUEL	GUAIRA - CAAGUAZU	DC INGENIERIA S.A	1 KILOMETRO	31,60%	-
	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 8 – TRAMO: ACCESO A CASILLA 2, RAMAL 1 Y RAMAL 2 (DISTRITO RAULA OVIEDO)		CAAGUAZU	CONSORCIO CAAGUAZU II (Constructora Isacio Vallejos - Hugo Oscar Navarro)		1,00%	-
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 1 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 1+000 - PROG. 17+000)		CAAGUAZU	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A		79,87%	-
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 2 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 17+000 - PROG. 28+290)		CAAGUAZU	CONSORCIO YHACA (Los Trigales S.A - Black S.A)		47,69%	-
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 1 - TRAMO: NUEVA TOLEDO - VAQUERIA		CAAGUAZU	LOS TRIGALES S.A.		1,00%	-
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 3 - CONSTRUCCION DE ROTONDA RUTA PY02 KM 200,60 DISTRITO DE JUAN MANUEL FRUTOS		CAAGUAZU	LOPEZ COMERCIAL S.A.		0,99%	-

"Mejoramiento Caminos Departamento de Misiones"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-71	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO IRA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: SAN MIGUEL - ARAZAPE - PUERTO GARATA	SAN MIGUEL	MISIONES	T & C.S.A.	2 KILOMETROS	48,99%	-
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 4 - TRAMO: SANTA MARIA - SANTA ROSA	SANTA MARIA	MISIONES	TR CONSTRUCCIONES S.A		50,81%	-
	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA LOTE 1 TRAMO: YABEBRY - SANTA RITA 0+000 - 18+000	YABEBRY	MISIONES	CONSTRUPAR S.A		93,28%	-
	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA LOTE 2 TRAMO: YABEBRY - SANTA RITA 18+000 - 34+390}	YABEBRY	MISIONES	MM S.A		94,63%	-



"Mejoramiento Caminos Departamento de Canindeyú"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-72	LOTE 1 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG (0+000 - 31+500)		CANIDEYU	CONSORCIO TRES PALMAS	1 KILOMETRO	27,39%	-
	LOTE 2 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG (31+500 - 62+150)		CANIDEYU	B&B S.A		7,00%	-

"Mejoramiento Caminos Departamento de Concepción"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-73	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 3 - TRAMO: RUTA Nº 5 - JHUGUA OCAPOS - YKUA JHOVY - SAN BLAS		CONCEPCION	COVIPA S.A.	8 KILOMETROS	33,99%	-
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 6 - TRAMO: LORETO - LAS PALMAS - SAN BLAS - RUTA Nº 5		CONCEPCION	CONSORCIO VAILITAPUA (Miguel Angel Chavez H. - Iniciativas Constructivas S.A)		40,98%	-

"SP Prog. Nac. Cam. Rur 2º E. Fase II BID 2163/ BL-OFID"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-01	LLAMADO Nº 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. EMP. V041714 (PIKYSRY) - SAN MARCOS - CIERVO CUÁ.	PASO YOBAI	GUAIRA	CONSORCIO VIALCE2	106,72%	100,39%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. EMP. V041714 (PIKYSRY) - PASO YOBAI - SAN AGUSTÍN.						
	LLAMADO Nº 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. CRUCE EMP. V041714 (PIKYSRY) - PASO YOBAI - SAN AGUSTÍN.						
	LLAMADO Nº 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. CRUCE EMP. V041714 (PIKYSRY) - PASO YOBAI - SAN AGUSTÍN.						
	LLAMADO Nº 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. SANTA MARÍA - 4 BOCAS	SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES	CONSORCIO CHAVES HAUSMAN & ASOC	117,76%	113,64%	CON RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO Nº 199/2015 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE GUAIRÁ Y MISIONES. RUTA 1 - TRISTAN ZALAZAR.	SANTA ROSA					
	LLAMADO Nº 62/2014 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION. LORETO - JHUGUAI POI - PASO BARRETO	LORETO	CONCEPCION	VIALTEC S.A.	174,38%	161,72%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 62/2014 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION. COL.S. MIRANDA - PASO BARRETO	PASO BARRETO	CONCEPCION	COVIPA S.A.	125,37%	124,21%	CON RECEPCION PROVISORIA, EN PROCESO DE RECEPCION DEFENITIVA

"Construccion Pav. Asfalt. S/ Empedrado en Region Centro Este"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-001-80	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS, LOTE/GRUPO 5: GUAIRÁ Y CAAGUAZÚ	-	CORDILLERA - PARAGUARI - GUAIRA - CAAGUAZU	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	1 KILOMETRO	100,00%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 3 - TRAMO: CORONEL OVIEDO - LA PASTORA Y ACCESO LA PASTORA (RAMAL 1 Y RAMAL 2)	CORONEL OVIEDO - LA PASTORA	CORDILLERA	CONSTRUPAR S.A		100,00%	-
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 1 - TRAMO: SANTA CATALINA - ALEMÁN CUE - Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO	CARAYAO	CAAGUAZU	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.		13,61%	-



"SP Prog. Nac. Cam. Rur 2° E. Fase II BID 2163/ BL-OFID"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
	LLAMADO N° 62/2014 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION. COE PORA - COL. PRIMA VERA	CONCEPCION	CONCEPCION	CONSORCIO EMPRENDIMIENTOS DEL SUR	136,63%	136,63%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO N° 62/2014 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION. RUTA V - POTRERITO	CONCEPCION					
	LLAMADO N° 62/2014 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION. PUENTE: COE. PORA - COL. PRIMA VERA (PUENTE DE HFA") LONGITUD 15 MTS Y ANCHO 10 MTS	CONCEPCION					
2-002-01	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. RUTA I - AGUAIY - TAJY LOMA	PARAGUARI	PARAGUARI	CONSORCIO VIAL PARAGUARI	102,10%	100,07%	CON RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. CARAPEGUA - AGUAIY	PARAGUARI					
	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. CARAPEGUA - AGUAIY OESTE	PARAGUARI					
	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PARAGUARI - ÑUATI SUR	PARAGUARI					
	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. YAGUARON - GUARAPI SUR	PARAGUARI					
	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. ROQUE GONZALEZ - SIMBRON	PARAGUARI					
	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. RUTA I - ÑUATI GUAZU ESTE - JUGUA POI (ÑUATI OESTE)	PARAGUARI					
	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA - COCUERE GUAZU SUR - FELIX PEREZ CARDOZO - COCUERE GUAZU	VILLARRICA					
	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA ESTE - POTRERITO	VILLARRICA					
	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA - CAROVENI SUR	VILLARRICA					
LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA ESTE - MBOPICUA ESTE	VILLARRICA						
			GUAIRA	14 DE JULIO S.A.	100,00%	78,52%	CON RECEPCION PROVISORIA EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA



"SP Prog. Nac. Cam. Rur 2° E. Fase II BID 2163/ BL-OFID"

Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-01	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA NORTE - COCUERE GUAZU	VILLARRICA	GUAIRA	14 DE JULIO S.A.	100,00%	78,52%	CON RECEPCION PROVISORIA EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA NORTE - TUNU TUMI	VILLARRICA					
	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA SURESTE - EMP. V040107	VILLARRICA					
	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA SUR - PUNTA CUPE - RUTA 8	VILLARRICA					
	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. VILLARRICA SUR - EMP. V040119 (CÑIA LUCA MI)	VILLARRICA					
	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. TARAÑNADY - RESISTENCIA - SAN IGNACIO	MISIONES	MISIONES	CONSORCIO AGUATY	115,95%	115,62%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. SAN JUAN BAUTISTA - YSYPO - RUTA 1	MISIONES					
	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. SAN JUAN BAUTISTA - ISLA TOBATI	MISIONES					
	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. SAN JUAN BAUTISTA - ITA YURU	MISIONES					
	LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. SAN IGNACIO - COL. URUGUARA	MISIONES					
LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. TAÑARANDY - RUTA 1	MISIONES						
LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. STA. MARIA DE LOURDES - SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES						
LLAMADO N° 51/2014 - MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES. PUENTE DE HPA° SOBRE ARROYO ÑANGAPEL=45MTS	MISIONES						



"SP Prog. Nac. Cam. Rur 2° E. Fase II BID 2163/ BL-OFID"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-01	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YBYCUI - QUYQUYHO. A° CURUCAU	YBYCUI	PARAGUARI	ARENALES S.A.	112,58%	107,91%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YBYCUI - QUYQUYHO. A° PASO BRIZUELA	YBYCUI					
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YBYCUI - QUYQUYHO. ALIV - A° PASO BRIZUELA	YBYCUI					
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YBYCUI - PASO SABRA - CABALLERO PUNTA. A° PASO SABRA.	YBYCUI					
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. COSTA IRALA QUIINDY. A° MARTINEZ	QUIINDY - CAAPUCU	PARAGUARI	ING. MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN	100,00%	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. COSTA GAONA - BO MARIA AUXILIADORA. A° S/N	QUIINDY - CAAPUCU					
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. COSTA IRALA - YBYCUI. A° S/N	QUIINDY - CAAPUCU					
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. CAAPUCU KM 130 - COSTA IRALA. A° ITAPÉ	QUIINDY - CAAPUCU					
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. CAAPUCU KM 130 - COSTA IRALA. A° CURUCAU. A° CURUCAU	QUIINDY - CAAPUCU	PARAGUARI	ING. ENRIQUE PARISI	131,39%	131,39%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. ACAHAY - COSTA IRALA. A° CANGUERY	MBUYAPEY					
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAL A° DESGRACIA CUE	BORJA - COLONIA INDEPENDENCIA - YATAITY - DR. BOTRELL	VILLARRICA	EDIMI SA.	100,00%	90,46%	CON RECEPCION PROVISORIA EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. CAPITAN MOLAS - MBUYAPEY. A° CRISTAL						
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YATAITY - POTRERO BENEGAS. A° GUAI GUY	MAURICIO JOSE TROCHE	GUAIRA	INGAER SA.	92,76%	90,08%	CON RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. NATALICIO TALAVERA - DR BOTRELL. RIO TEBICUARYMI						
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. CERRO PUNTA - PRIMA VERA. RIO TEBICUARYMI						
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. CERRO PUNTA - PRIMAVERA. ALIV. RIO TEBICUARYMI						
LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. PASO YOBAL - REPATRIACION. A° GASORY	MAURICIO J. TROCHA - PASO YOBAL. A° KAAMINDY						
LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. MAURICIO J. TROCHA - PASO YOBAL. A° KAAMINDY							



"SP Prog. Nac. Cam. Rur 2° E. Fase II BID 2163/ BL-OFID"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-01	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. PASO YOBAI - ARROYO MOROTI. RIO TEBICUARYMI	PASO YOBAI - COLONIA INDEPENDENCIA	VILLARRICA	SOTEC SA.	171,68%	168,03%	CON RECEPCION PROVISORIA EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. PLANCHADA - PASO YOBAI. RIO TEBICUARYMI						
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. COL. INDEPENDENCIA - CÑIA PIREKA. A° CAPIÍ						
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. COL. INDEPENDENCIA - CÑIA PIREKA. A° GUJAZU						
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YABEBYRY - LAURELES. ARROYO S/N	YABEBYRY - STA. ROSA	MISIONES	ING CARLOS V. GUEYRAUD	145,73%	139,93%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YABEBYRY - LAURELES. ARROYO S/N						
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. YCUA SATI - ZAPATERO CUE. ARROYO S/N						
	LLAMADO Nº 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARGUARI - GUAIRA Y MISIONES - JICA. FATIMA 1 - STA. TERESA. ARROYO MONTUOSO						
	LLAMADO Nº 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 1.07 - GRAL DELGADO - SAN DIONICIO - CRISTO REY - POTRERO YBATE	GRAL DELGADO SAN COSME Y DAMIAN	ITAPUA	SOTEC SA.	130,49%	131,19%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO Nº 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 2.06 - IRUÑA - EMP RUTA FRUTIKA - M. OTAÑO	CARLOS A. LOPEZ IRUÑA					
LLAMADO Nº 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 3.06 - SUPERCARRETERA - ASENTAMIENTO SANTA MARIA - SECCION 1	MINGA PORA	ALTO PARANA	COVIPA S.A.	121,88%	115,29%	CON RECEPCION PROVISORIA EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA	
LLAMADO Nº 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 3.06 - ASENTAMIENTO SANTA MARIA - RANCHO ALEGRE SECCION 2	ITA KYRY						118,93%
LLAMADO Nº 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 5.02.1 - RUTA 10 - GUADALUPE	SALTO DEL GUAIRA	SALTO DEL GUAIRA	CONSORCIO VICTORIA	115,74%	118,79%	CON RECEPCION DEFINITIVA	
LLAMADO Nº 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. TRAMO 5.02.2 - COLONIA GUADALUPE - CAMINO 3							

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:25:44 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:13:18 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:28:41 -03'00'



"Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-2	LLAMADO MOPC N° 1/2015 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYÚ"	GUAYAIBI - SAN PEDRO DE YCUAMANDIY U - SAN ESTANILAO	SAN PEDRO	CONSTRUCTORA ECO S.A.	5 ML	100%	CON ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO MOPC N° 1/2015 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYÚ"	CAPIIBARY	SAN PEDRO	ING. CHAVES HAUSMANN	5 ML	100%	EN PROCESO DE APROBACION DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO MOPC N° 1/2015 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYÚ"	PEDRO JUAN CABALLERO - CAPITAN BADO - CURUGUATY	AMAMBAY/ CANINDEYU	ING. CHAVES HAUSMANN	5 ML	100%	EN PROCESO DE APROBACION DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO MOPC N° 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	HERNANDARIA S - MINGA GUAZU	ALTO PARANA	SACEEM GRINOR	5 ML	100%	EN PROCESO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO MOPC N° 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CORPUS CHISTHI - CURUGUATY - YASY CAÑY	CANINDEYU	CONSORCIO SANTA LUCIA	10 ML	100%	CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	SAN JUAN NEPOMUCENO - BUENA VISTA - ABAÍ - CECILIO BÁEZ	CAAZAPA/ CAAGUAZU	T&C S.A.	9 ML	100%	CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CAAZAPA - 3 DEMAYO - SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	CDD CONSTRUCCIONES	5 ML	100%	CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 139/2015 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	VALENZUELA - ATYRA - ITURBE - PEDRO JUAN CABALLERO	COORDILLER A/ GUAIRA/ AMAMBAY	CONSTRUCTORA FELDMAN	20 ML	100%	SEGÚN LO PROGRAMADO EN SU CURVA DE AVANCE FÍSICO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA SE LOGRO LLEGAR A LO PLANIFICADO
	LLAMADO UEP-MOPC N° 02/2017 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 3RA TANDA	YATYTA Y - EDELIRA - CARLOS ANTONIO LOPEZ - YBYCUI - QUIINDY	ITAPUA/ PARAGUARI	SACEEM S.A.	18 ML	100%	EN PROCESO DE APROBACION DE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO UEP-MOPC N° 02/2017 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL- 3RA TANDA	SAN CARLOS DEL APA - UNION - SAN PEDRO - CAPIIBARY - GRAL. AQUINO	CONCEPCIÓ N/ SAN PEDRO	CONSTRUCTORA FELDMANN	15 ML	100%	-
	LLAMADO MOPC N° 116/2018 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL". 4ta TANDA	MINGA GUAZÚ - CEDRALES	ALTO PARANA	CONSORCIO MONDAY	18 ML	100%	-
	LLAMADO MOPC N° 116/2018 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL". 4ta TANDA	DESVÍO PIREKA - POTRERO DEL CARMEN - PIRIBEBUY - COMPAÑIA TAPE GUASU	GUAIRA/ COORDILLER A	ING. CARLOS VICENTE GUEYRAUD	20 ML	100%	-

"Mejoramiento de Caminos Vecinales en la Region Oriental"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES - REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	RUTA 4A - TACUARAS RUTA 4A - TACUARAS CAMBA CUÁ - CRUCE BELÉN	NEEMBUCU	CONSORCIO EISA - ESTRELLA	32,4 ML	117,10%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES - REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	LAPACHAL - RUTA VI SANTA LIBRADA - EMPALME 1607 CAMINO 79 - A° CAROMA KM 24 5TA LÍNEA - LÍMITE DISTRITAL BARRIO SAN MIGUEL - YATYTAY	ITAPUA	COMPAÑIA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS S.A. - SACEEM	65,5 ML	115,10%	CONTRATO EN EJECUCION



"Mejoramiento de Caminos Vecinales en la Region Oriental"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-03	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN FRANCISCO-SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	TALAVERA Y ORTELLADO S.A.	0,00	100,00%	CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN PABLO - ESTERO YETYTY - VOLENDAM	SAN PABLO - VOLENDAM	SAN PEDRO	CONSORCIO TAPE RORY	0,48 KILOMETROS	64,58%	CON RECEPCION PROVISORIA EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. LIMA-QUIINDY	LIMA	SAN PEDRO	CONSORCIO SAN IGNACIO	6,6 KILOMETROS	0,00%	A LA ESPERA DE SUSCRIPCION DE CONVENIO N° 2, PARA CIERRE DE CONTRATO
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. QUIINDY-NARANJITO	NARANJITO					
	LLAMADO MOPC N° 28/2017 "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CANINDEYU". AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA	COLONIA NUEVA DURANGO	CANINDEYU	CONSORCIO DURANGO	13 KILOMETROS	111,69%	A LA ESPERA DE SUSCRIPCION DE CONVENIO N° 1, PARA CIERRE DE CONTRATO
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES - REGION ORIENTAL - IERA TANDA" - RUTA 10 - EMPALME COLONIA NAVIDAD	COLONIA NAVIDAD	SAN PEDRO	CONSORCIO MIAL SUR Y ASOCIADOS	61 ML	72,83%	
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES - REGION ORIENTAL - IERA TANDA" - CALLE SAN ISIDRO ESTE - PARAGUAY PYHAJU-AMISTAD	COLONIA PARAGUAY PYAHU					
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES - REGION ORIENTAL - IERA TANDA" - ARROYO AGUARAYMI - SANTA ROSA DEL AGUARAY	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	CONSORCIO SANTA LUCIA I	52,7 ML	70,85%	
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES - REGION ORIENTAL - IERA TANDA" - ARROYO ZANJITA - SANTA ROSA DEL AGUARAY	SANTA ROSA DEL AGUARAY					
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES - REGION ORIENTAL - IERA TANDA" - PRIMAVERA REAL - YRYBYCUA	YRYBYCUA					
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES - REGION ORIENTAL - IERA TANDA" - PRIMAVERA REAL - YRYBYCUA	YRYBYCUA	YRYBYCUA				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES - REGION ORIENTAL - IERA TANDA" - 3 DE FEBRERO - CALLE VERDE - YRYBYCUA	3 DE FEBRERO - YRYBYCUA	3 DE FEBRERO - YRYBYCUA				

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:26:29 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:11:56 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ

Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:37:46 -03'00'



"Mejoramiento de Caminos Vecinales en la Region Oriental"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - IERA TANDA" - GENERAL MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA	GRAL. MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA	CAAZAPA	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	24,43 ML	100,00%	CON RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - IERA TANDA" - GENERAL MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA	GRAL. MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA					
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - IERA TANDA" - GALEANO CUE JHUGUAI	GALEANO CUE - JHUGUAI	MISIONES - ÑEEMBUCU	CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS	44,2 ML	75,97%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - IERA TANDA" - PILAR COSTA PUCU - MEDINA APIPE (Paso Alambre)	PILAR - COSTA PUCU - MEDINA APIPE (Paso Alambre)					
	LLAMADO UEP MOPC 07-2018 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU"	RUTA 10 - ARAUJO CUE	CANINDEYU	CONSORCIO CANINDEYU (CIVSA - LT)	16,50 KILOMETROS	86,91%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU"	NUEVA GERMANIA - CRUCE 65	SAN PEDRO	CONSORCIO NUEVA GERMANIA (MIGUEL CHAVES HAUSMAN - INICIATIVA CONST. PUNTAL CONST.)	14 KILOMETROS	46,35%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU"	CRUCE 65 - TACUATI	SAN PEDRO	CIVSA	2,14 KILOMETROS	73,83%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU"	LA PALOMA - SANTA CLARA	CANINDEYU	CONSTRUCTORA FELDMANN SA	1,62 KILOMETROS	99,38%	EN PROCESO RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - CURUZU ÑU - ROBERTO L. PETIT	CURUZU ÑU - ROBERTO L. PETIT	CONCEPCION	CONSORCIO C y C (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)	57 ML	86,93%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - COSTA PUCU - MBOCAYATY	COSTA PUCU - MBOCAYATY					
LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - CONCEPCION - MARIA AUXILIADORA	CONCEPCION - MARIA AUXILIADORA						
LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	RUTA 5 - LORITO PICADA - SAN FERNANDO CAPITAN BADO - CERRO CUATIA RUTA CAP. BADO - COL. SAN CARLOS CAP. BADO - SAN FERNANDO - EST. LA GUNITA - LIM. DEP.	AMAMBAY	CONSORCIO EISA - ESTRELLA	109,5 ML	69,89%	CONTRATO EN EJECUCION	



"Mejoramiento de Caminos Vecinales en la Region Oriental"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	PRIMA VERA REAL - YRYBUCUÁ RUTA 3 - COLONIA FELICIDAD RUTA 3 - CALLE SANTA LUCÍA SAN VICENTE - VILLA YGATIMI VAQUERIA - BELLA VISTA	SAN PEDRO	CONSORCIO SANTA LUCIA II	90,5 ML	85,40%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	VAQUERIA - BELLA VISTA VILLA YGATIMI - SAN MARCOS - CAAGUY PORA - AMERICA CUE - YPAU - ITANARÁ RUTA 10 - YBY PYHAJU 3A LÍNEA ACEPAR VILLA YGATIMI - ITANARA MI - KOE PORA - ASENT. PRIMA VERA - 8 DE DICIEMBRE VILLA YGATIMI - ITANARA MI - KOE PORA - ASENT. PRIMA VERA - 8 DE DICIEMBRE	CAAGUAZU CANINDEYU	SOTEC S.A.	90,5 ML	125,24%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	VILLA YGATIMI - COL 1º DE MAYO - KARUPERA - YVYPYA CORPUS CHRISTI - CERRO PYTA - FORTUNA - YBYRARBAN A MARECO CUE - CERRO PORTEÑO - SANTA LUCÍA AGRÍCOLA PARAGUAY - NUEVA ASUNCIÓN TAYÍ CARÉ - PUERTO ADELA	CANINDEYU	Ing. MIGUEL CHAVES HAUSMAN	55 ML	49,11%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	NVA LONDRES - LA PASTORA EMPALME RUTA 2 - KAUNDY ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA - ISLA PUCÚ CERRO ROKE - VALENZUELA	CAAGUAZU CORDILLERA	CARAGUATAY S.A.	42,9 ML	136,20%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	SAN BLAS - MBOCAYAI - CAPIIBEBA RAÚL A. OVIEDO - NVA TOLEDO - SAN FRANCISCO J. EESTIGARRIBI A - CALLE 2 - RAÚL A. OVIEDO COMPAÑÍA SAN MARCOS	CAAGUAZU	CONSORCIO SETA	62,5 ML	120,48%	CONTRATO EN EJECUCION



"Mejoramiento de Caminos Vecinales en la Region Oriental"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-03	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. CRUCE PY13-3 DE FEBRERO-COLONIAS UNIDAS	3 DE FEBRERO	CAAGUAZU	CONSORCIO M&T - LT	5,49 KILOMETROS	54,64%	A LA ESPERA DE CONVENIO N° 2, PARA CIERRE DE CONTRATO
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. PY13-TARUMAI-CARPA CUE-SAN JOAQUÍN	SAN JOAQUIN	CAAGUAZU	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	3,64 KILOMETROS	273,35%	CON RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SANTA ROSA DEL MBUTUY-SAN JOAQUIN	SANTA ROSA DEL MBUTUY					
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. BOQUERÓN-SAN FRANCISCO	BOQUERON	CAAZAPA	EDIVI S.A.	17,58 KILOMETROS	93,57%	A LA ESPERA DE SUSCRIPCION DE CONVENIO N° 3, PARA CIERRE DE CONTRATO
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN FRANCISCO-BUENA VISTA	SAN FRANCISCO					

"Conservacion de Caminos Rurales no Pavimentadas en la Reg. Occidental"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-05	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MOPC Y EL COMANDO DE INGENIERIA DEL EJÉRCITO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS - HITOS DE PRIMER ORDEN V Y X (400 km)	-	ALTO PARAGUAY	COMANDO DE INGENIERIA DEL EJÉRCITO	400 KILOMETROS	31%	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA REGION OCCIDENTAL
	LLAMADO MOPC CE N° 103/2019 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL - REGION OCCIDENTAL	-	PDTE HAYES - ALTO PARAGUAY - BOQUERÓN	RMM EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A. - CONSORCIO VIAL CE2 - JONICA S.A. - ING. MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN - MAWES S.A. - CONSTRUPAR S.A. - TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - CONSORCIO TRANSITABILIDAD VIAL	227 KILOMETROS	100%	OBRA CONCLUIDA

"Construccion de Puentes y Alcantarillas en la Region Occidental"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-08	LLAMADO MOPC N° 118/2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL	-	PDTE HAYES - ALTO PARAGUAY - BOQUERÓN	SOTEC S.A.	22 ML	84%	CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD
	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MOPC Y EL COMANDO DE INGENIERIA DEL EJÉRCITO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS - HITOS DE PRIMER ORDEN V Y X (400 km)	-	ALTO PARAGUAY	COMANDO DE INGENIERIA DEL EJÉRCITO	610 ML	24%	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA REGION OCCIDENTAL

"Construcción Caminos Vec. Pav. y no Pav. Dpto. Canindeyu"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-13	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEMBUKU - LOTE 8 Y 9	La Paloma - Puerto Adela	CANINDEYU	CONSORCIO VIAL CAMINOS DEL NORTE - CONSTRUPAR S.A.	17 KILOMETROS	35,29%	OBRAS DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CANINDEYU

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:28:18 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:09:52 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:43:15 -03'00'



"Mejoramiento de 160 km de Caminos Vecinales en la Region Oriental"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-04	LLAMADO MOPC Nº 18/2018 "REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y CORDILLERA PROGRAMA PR - L-1092 -GRUPO 1.2"	RUTA 3 - CAÑADA COSTA PUCU - PIRAPOMI	CORDILLERA	CONSORCIO VIAL CORDILLERA (ICSA - ING RICARDO MARTINEZ - ING. FERNANDO MORENO	4,6 KILOMETROS	47,61%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC Nº 18/2018 "REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y CORDILLERA PROGRAMA PR - L-1092 -GRUPO 1.2"	ITAKYRY - COLONIA YKUA PORA - RANCHO ALEGRE	ALTO PARANA	CONSORCIO RUTA 98 COVIPA SA - SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCCOES LTDA.)	9,2 KILOMETROS	37,61%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC Nº 29/2018 "REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ E ITAPÚA PROGRAMA PR - L-1092 -GRUPO 1.1"	SAN VICENTE - ITANARÁ	SAN PEDRO - CANINDEYU	ECOMIPA SA	9,1 KILOMETROS	12,53%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC Nº 29/2018 "REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ E ITAPÚA PROGRAMA PR - L-1092 -GRUPO 1.1"	LA PAZ - JESUS	ITAPUA	Constructora Asuncion S.A. y Asociados/29 (Constructora Asuncion S.A. y EDB Construcciones de Enrique Diaz Benza)	7,6 KILOMETROS	30,13%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC Nº 29/2018 "REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ E ITAPÚA PROGRAMA PR - L-1092 -GRUPO 1.1"	GENERAL ARTIGAS - FRAM		Constructora Asuncion S.A. y Asociados/29 (Constructora Asuncion S.A. y EDB Construcciones de Enrique Diaz Benza)	7,6 KILOMETROS	43,03%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC Nº 24/2018 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L. 1092. IRA TANDA	NATALICIO TALAVERA COLONIA INDEPENDENCIA VILLARICA ACAHA Y QUIINDY	PARAGUARI	VALTEC S.A.	49,1 ML	31,16%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC Nº 24/2018 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L. 1092. IRA TANDA	CAPITAN BADO	AMMBAY	SOTEC SA.	41,8 ML	5,00%	CONTRATO EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC Nº 09/2020 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L. 1092. TANDA 2	QUYQUYHO - MBUYAPEY	PARAGUARI	DC INGENIERIA SA	9 ML	0,00%	-
	LLAMADO MOPC Nº 09/2020 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L. 1092. TANDA 2	AMAMBAY - SAN PEDRO	AMAMBAY - SAN PEDRO	EDIVI SA.	11 ML	0,00%	-

"Construccion de Puentes y Alcantarillas en la Region Oriental"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-07	LLAMADO MOPC Nº 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 1	-	SAN PEDRO - CANINDEYU	PROEL INGENIERIA	48 ML	100%	CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD
	LLAMADO MOPC Nº 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 2	-	SAN PEDRO - CAAGUAZU - ALTO PARANA - CANINDEYU	SOTEC S.A.	138 ML	100%	CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD
	LLAMADO MOPC Nº 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 3	-	CONCEPCION - CENTRAL	DC INGENIERIA S.A.	48 ML	100%	CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD
	LLAMADO MOPC Nº 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 4	-	CAAZAPA - PARAGUARI - BOQUERON	TOCSA S.A.	90 ML	100%	CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:28:41 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:09:10 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ

Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:45:08 -03'00'



"Construcción de Caminos Vecinales rurales no Pavimentadas en la Región Oriental"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-06	LLAMADO MOPC N° 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - LOTE 1, 2 Y 3	NUEVA DURANGO - MARACANA	SAN PEDRO - CANINDEYU	ECOMIPA S.A. - TECNOEDIL S.A. - BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	41 KILOMETROS	129,63%	EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 1 AL 8	VILLETA - GUARAMBARE - NUEVA ITALIA - YPANE - J.A.SALDIVAR - CAPIATA - AREGUA - ITAUGUA - YPACARAÍ - ITA	CENTRAL	CONSORCIO HEISECKE Y ASOCIADOS - CONSORCIO INICIATIVAS MACH - CONSORCIO 14 DE JULIO - PROEL INGENIERIA - LOS TRIGALES S.A. - BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CONSORCIO CENTRAL - DC INGENIERIA S.A.	103 KILOMETROS	168,93%	TRAMOS ASFALTADOS EN EL DPTO. CENTRAL
	LLAMADO MOPC N° 80/2018 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V ARROYITO (CALLE 18 SUR) - KM. 19.1 CON RAMALES (NÚCLEO 4), DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN	ARROYITO	CONCEPCION	CONSORCIO ARROYITO	17,21 KILOMETROS	100,00%	CAMINOS REHABILITADOS EN EL DPTO. DE CONCEPCION
	LLAMADO MOPC N° 67/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANA Y CANINDEYU, ID 365734. Lote 1 al 5	PTO. MARTINEZ - IRALA - LIBERACION - CHORE - NUEVA ESPERANZA	CONCEPCION, SAN PEDRO, ALTO PARANA Y CANINDEYU	DC INGENIERIA S.A. - CONSORCIO IRALA POTY - ECOMIPA S.A. - TR CONSTRUCCIONES - EDIVI S.A.	101 KILOMETROS	72,27%	TRAMOS ASFALTADOS EN LOS DPTOS. DE CONCEPCION, SAN PEDRO, ALTO PARANA Y CANINDEYU
	LLAMADO MOPC N° 69/2019 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRA, LOTE 1 AL 7.	PIRIBEBUY - CAACUPE - EMBOSCADA	CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRA	DC INGENIERIA S.A. - JDC CONSTRUCTORA - CARAGUATAY S.A. - CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. & ASOCIADOS - CONSORCIO ALC - SOTEC S.A. - PROEL INGENIERIA	49 KILOMETROS	72,44%	TRAMOS EMPEDRADOS EN LOS DPTOS. DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRA

"Conserv. Caminos Rurales no Pavimentadas en la Reg. Oriental"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-09	LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 1	CONCEPCION	CONCEPCION	BGF S.A. CONSTRUCTORA	42 KILOMETROS	48,00%	CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 VIGENTE
	LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 2	CONCEPCION	CONCEPCION	CONSORCIO CCI (ICSA - CONSTRUMAQ SUR S.R.L. - CAPAR S.A.)	39,41 KILOMETROS	55,91%	CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 VIGENTE
	LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 3	CONCEPCION	CONCEPCION	CONSORCIO VIAL NACIONAL (INGAER RMM S.A.)	30,38 KILOMETROS	91,67%	CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 VIGENTE

"Construcción Caminos Vec. Pav. y no Pav. Dpto. Canindeyu"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-14	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 4	Caazapá	CAAZAPA	CONSORCIO 14 - TECO (TECO S.R.L., 14 DE JULIO S.A.)	4 KILOMETROS	75,00%	OBRA EN EJECUCION

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:29:06 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:08:28 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:46:57 -03'00'



"Construcción Caminos Vec. Pav. y no Pav. Dpto. Ñeembucú"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-15	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 7	Tacuaras - San Juan del Ñeembucú	ÑEEMBUCU	TOCSA S.A.	10 KILOMETROS	50,00%	OBRA EN EJECUCION

"Const. Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659	BELLA VISTA NORTE - PUENTESIÑO	AMAMBAY/ CONCEPCIÓN	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEIOS S.A.(CIVSA)	30 KILOMETROS	16,00%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659	BELLA VISTA NORTE - PUENTESIÑO	AMAMBAY/ CONCEPCIÓN	CONSTRUPAR	25 KILOMETROS	19,30%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659	YUTY	CAAZAPA	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.	20 KILOMETROS	26,26%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659	SAN FRANCISCO	CAAZAPA	CONSORCIO SAN JORGE	25 KILOMETROS	22,00%	OBRA EN EJECUCION

"Mejor.Gestión de los Distritos Departamentales"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-12	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES POR ADMINISTRACION	-	ALCANCE NACIONAL	DISTRITOS DEPARTAMENTALES DE CONSERVACION	13.416 KILOMETROS	100%	13.416 KM DE CAMINOS DE TODO TIEMPO MANTENIDOS POR LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES DE CONSERVACION

"Construcción Caminos Vec. Pav. y no Pav. Dpto. Paraguari"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-16	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 5 Y 6	Quiindy - Acahay - Yaguarón	PARAGUARI	CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL - CONSORCIO VIAL ASFALTICA	6,35 KILOMETROS	175,43%	OBRA EN EJECUCION

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:29:34 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:07:48 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:48:48 -03'00'



"Const. Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659	COLONIA INDEPENDENCIA - FELIX PEREZ CARDOZO	GUAIRA	CONSORCIO ARRECIFE	21 KILOMETROS	6,05%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659	SAN ANTONIO SAN PATRICIO - SAN IGNACIO	MISIONES	CONSORCIO CAS	30 KILOMETROS	5,22%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU.	CAPIIBARY	SAN PEDRO	CONSORCIO BRIALES HIDRACO	30 KILOMETROS	21,63%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU.	CAPIIBARY - PRIMERO DE MARZO - MCAL. LOPEZI	SAN PEDRO	CONSORCIO ARROYO GUAZU	35 KILOMETROS	24,01%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU.	CAPIIBARY - PRIMERO DE MARZO - MCAL. LOPEZI	CAAGUAZU	ROVIAL S.A.	31 KILOMETROS	22,00%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA	VILLA YGA TIMI - YVY PYTA	CANINDEYU	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	16 ML	0,00%	ORDEN DE INICIO EN OCTUBRE DEL 2020.

"Const. Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental"							
Estructura Programatica	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA	YASYKAÑY - NUEVA DURANGO	CANINDEYU	DC INGENIERIA	19 ML	0,00%	RETRASO EN LA ADJUDICACION
	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA	ABAI	CAAZAPA	CONSORCIO PUENTE	17 ML	0,00%	ORDEN DE INIDIO DICIEMBRE 2020.
	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA	CRUCE BORDA - SAN AGUSTIN	CAAZAPA	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	19 ML	0,00%	ORDEN DE INIDIO OCTUBRE2020.
	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA	LA COLMENA	PARAGUARI	ING. MIGUEL ANGEL CHAVES	19 ML	4,00%	ORDEN DE INIDIO OCTUBRE2020.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:30:01
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18
09:07:08 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18
11:50:53 -03'00'



"Construcción Caminos Vec. Pav. y no Pav. Dpto. San Pedro"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-002-17	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CA AZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 1, 2 Y 3	San Pedro del Ycuamandiyu - San Vicente - Maracaná	SAN PEDRO	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CONSORCIO VIAL SAN PEDRO - CONSORCIO RIO TEMBEY	17,21 KILOMETROS	40,67%	OBRA EN EJECUCION

"SP Proyecto Acueducto"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-003-01	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA - CHACO CENTRAL, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU AUTOMATIZACIÓN	PUERTO CASADO	ALTO PARAGUAY	CONSORCIO AGUAS PARA EL CHACO	19,00%	36,21%	OBRA EN EJECUCION
		LOMA PLATA	BOQUERON	CONSORCIO PS			
		CHACO CENTRAL		CONSORCIO ABH SA - TAIVO SA - CONSTRUCTA SA			

"SP Prog. Saneam. y Agua Pot. P/ Chaco y Ciud. Interm. RE"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-003-02	LLAMADO MOPC N° 96/2016 - CONSTRUCCIÓN DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL. ID 304.801	FILADELFIA VILLA CHOFERES NEULAND LOMA PLATA TTE. IRALA FERNÁNDEZ	BOQUERON - PTE. HAYES	CONSORCIO CHACO	175 KILOMETROS	64,76% (113 km)	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS, PERO EL CONTRATO CUENTA CON CM N° 5 QUE SE ENCUENTRA EN CURSO.
	LLAMADO MOPC N° 11/2019 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALIDADES MENORES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL. ID 343.693	FILADELFIA VILLA CHOFERES NEULAND LOMA PLATA TTE. IRALA FERNÁNDEZ	BOQUERON - PTE. HAYES	CONSORCIO CHACO			OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO 97/2016 - FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL. ID 304.810	FILADELFIA VILLA CHOFERES NEULAND LOMA PLATA TTE. IRALA FERNÁNDEZ	BOQUERON - PTE. HAYES	CONSORCIO CONSULTECH - AETOS			LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS, EN PROCESO DE CONVENIO MODIFICATORIO
	LLAMADO MOPC N° 47/2017. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS - GRUPO 1. ID N° 325.783	Caacupé Tobati San Juan Bautista	Cordillera Misiones	CONSORCIO AGUAS DEL PARAGUAY	52 KILOMETROS	40% (21,12 km)	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REANUDACIÓN LUEGO DE QUE EL CONSORCIO AGUAS DEL PARAGUAY HAYA CEDIDO SU CONTRATO AL CONSORCIO CUATRO CIUDADES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.674	HORQUETA	CONCEPCION	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.			OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 13/2019. CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.678.	HORQUETA	CONCEPCION	CONSORCIO ALCANTARILLADO REGION ORIENTAL			

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18
08:30:24 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18
09:06:30 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18
11:52:45 -03'00'



"SP Prog. Saneam. y Agua Pot. P/ Chaco y Ciud. Interm. RE"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-003-02	LLAMADO UEP MOPC N° 03/2019. CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS BÁSICAS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS BENEFICIADAS DEL PROYECTO ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL. ID N° 354.778	FILADELFIA VILLA CHOFERES NEULAND LOMA PLATA TTE. IRALA FERNÁNDEZ	BOQUERON - PTE. HAYES	GCA S.A.	2331 UNIDADES	1026 UNIDADES (44%)	OBRA EN EJECUCION
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS BÁSICAS PARA COMUNIDADES BENEFICIADAS DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGIÓN ORIENTAL. ID N° 369.498	CAACUPE - TOBATI - SAN JUAN BAUTISTA	CORDILLERA - MISIONES	CONSORCIO CMR			LAS OBRAS SE ENCUENTRAN INICIANDO EN LAS CIUDADES DE TOBATI Y CAACUPÉ, DE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO EMITIDA EN DICIEMBRE DEL 2020
	LLAMADO MOPC N° 47/2017. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS – GRUPO 1. ID N° 325.783	CAACUPE - TOBATI - SAN JUAN BAUTISTA	CORDILLERA - MISIONES	CONSORCIO AGUAS DEL PARAGUAY	46%	3,37%	LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REANUDACIÓN LUEGO DE QUE EL CONSORCIO AGUAS DEL PARAGUAY HAYA CEDIDO SU CONTRATO AL CONSORCIO CUATRO CIUDADES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.674	HORQUETA	CONCEPCION	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.			OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC 78/2014. INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES	TR CONSTRUCCIONES			LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS CON RECEPCION DEFINITIVA
	LLAMADO MOPC N° 13/2019. CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.678.	HORQUETA	CONCEPCION	CONSORCIO ALCANTARILLADO REGION ORIENTAL			
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.674	HORQUETA	CONCEPCION	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	13%	4,35%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 13/2019. CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.678.	HORQUETA	CONCEPCION	CONSORCIO ALCANTARILLADO REGION ORIENTAL			

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:30:49 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:05:50 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:54:38 -03'00'



"Mejor.Servicio de Alc. Sanit. de la Bahía de asuncion - BID 3393/OC/PR"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-003-03	REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO REHABILITADAS	ASUNCION	CAPITAL	ASI PARAGUAY	10 KILOMETROS	57%	LAS REDES SECUNDARIAS ESTÁN PRACTICAMENTE CONCLUIDAS, HABIENDO SUPERADO LA META ANUAL Y LA META GENERAL DEL PRODUCTO/ACTIVIDAD EN UN 107% DE LA CANTIDAD PREVISTA INICIALEMNET, UNA VEZ QUE SE REAJUSTARON LAS CANTIDADES REALES DE PROYECTO
	COLECTORES DE ALCANTARILLADO DE LAS CUENCAS DE VARADERO Y BELLA VISTA DE ASUNCION REHABILITADOS	ASUNCION	CAPITAL	ASI PARAGUAY	5 KILOMETROS	47%	LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO, ESTÁN PRACTICAMENTE CONCLUIDOS, HABIENDO SUPERADO LA META ANUAL Y LA META GENERAL DEL PRODUCTO EN UN 114% DE LA CANTIDAD PREVISTA INICIALMENTE, VARIACIÓN QUE SE DEBE A REAJUSTES DE LONGITUD EFECTUADOS DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

"Mejor.Servicio de Alc. Sanit. de la Bahía de asuncion - BID 3393/OC/PR"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-003-03	PLANTAS DE PRE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON ESTACION DE BOMBEO CONSTRUIDAS VARADERO	ASUNCION	CAPITAL	ASI PARAGUAY	40%	30%	EJECUCIÓN DE LA PTAR VARADERO EN CURSO Y CERCA A LA CONCLUSIÓN. EL AVANCE FÍSICO GENERAL ACUMULADO DE LA ACTIVIDAD, ES DEL 95%
	PLANTAS DE PRE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON ESTACION DE BOMBEO CONSTRUIDAS BELLA VISTA	ASUNCION	CAPITAL	ACCIONA AGUA S.A.	40%	23%	EJECUCIÓN DE LA PTAR BELLA VISTA EN CURSO. EL AVANCE FÍSICO GENERAL ACUMULADO DE LA ACTIVIDAD, ES DEL 27%

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:31:15 -03'00'

DIANA BEATRIZ MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:05:15 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 11:56:55 -03'00'



"Mejor.Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo"							
Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Ciudad	Departamento	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
2-003-04	REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO REHABILITADAS	SAN LORENZO	CENTRAL	C.S.S.L	6 KILOMETROS	14%	LAS REDES SECUNDARIAS REHABILITADAS SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA FINAL DE SU EJECUCIÓN, SE TIENE PREVISTO EFECTUAR LA RECEPCIÓN PROVISORIA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2021.
	COLECTORES DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO REHABILITADOS	SAN LORENZO	CENTRAL	C.S.S.L	3 KILOMETROS	16%	LOS COLECTORES DE ALCANTARILLADO REHABILITADOS SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA FINAL DE SU EJECUCIÓN, SE TIENE PREVISTO EFECTUAR LA RECEPCIÓN PROVISORIA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2021.
	REDES NUEVAS DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO CONSTRUIDAS	SAN LORENZO	CENTRAL	C.S.S.L	13 KILOMETROS	11%	LAS REDES NUEVAS SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA FINAL DE SU EJECUCIÓN, SE TIENE PREVISTO EFECTUAR LA RECEPCIÓN PROVISORIA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2021.
	COLECTORES NUEVOS DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO CONSTRUIDAS	SAN LORENZO	CENTRAL	C.S.S.L	9 KILOMETROS	26%	LOS COLECTORES NUEVOS SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA FINAL DE SU EJECUCIÓN, SE TIENE PREVISTO EFECTUAR LA RECEPCIÓN PROVISORIA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2021.
	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AMPLIADA	SAN LORENZO	CENTRAL	C.S.S.L	40%	30%	EJECUCIÓN DE LA PTAR BELLA VISTA EN CURSO. EL AVANCE FÍSICO GENERAL ACUMULADO DE LA ACTIVIDAD, ES DEL 37%



Obras viales ejecutadas por la entidad

Obras viales ejecutadas - Año 2020	
Indicadores	Año 2020
Rutas asfaltadas (km)	922
Rehabilitación y mantenimiento de la red pavimentada (km)	7.936
Pavimento asfáltico sobre empedrado (km)	24
Totales	8.882

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:31:40 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:04:37 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 12:38:03 -03'00'



Subsidios al transporte público

CALCULO CONFORME RESOLUCIÓN N° 11465 DE ENERO A MAYO			
Pasaje Convencional		Pasaje Diferencial	
Subsidio por pasajero (convencional)	88	Subsidio por pasajero (diferencial)	462
Pasajeros por buses	638	Pasajeros por buses	407
Dias Trabajos	30	Dias Trabajos	30
Importe por Bus	1.684.320	Importe por Bus	5.641.020
Buses Subsidiados	3.504	Buses Subsidiados	3.690
Total Subsidio Mensual	1.180.371.456	Total Subsidio Mensual	4.163.072.760
Meses Subsidiados	5	Meses Subsidiados	5
Total	5.901.857.280	Total	20.815.363.800

TOTAL ENERO A MAYO - RESOL. 1465	26.717.221.080
---	-----------------------

CALCULO CONFORME RESOLUCIÓN N° 1050 DE JUNIO A DICIEMBRE 2020			
Pasaje Convencional		Pasaje Diferencial	
Subsidio por pasajero (convencional)	55	Subsidio por pasajero (diferencial)	47
Pasajeros por buses	638	Pasajeros por buses	650
Dias Trabajos	30	Dias Trabajos	30
Importe por Bus	1.052.700	Importe por Bus	7.020.750
Buses Subsidiados	4525	Buses Subsidiados	4931
Total Subsidio Mensual	680.495.357	Total Subsidio Mensual	4.945.616.893
Meses Subsidiados	7	Meses Subsidiados	7
Total	4.763.467.500	Total	34.619.318.250

TOTAL JUNIO A DICIEMBRE - RESOL. 1050	39.382.785.750
--	-----------------------

RESUMEN	
ENERO A MAYO - RESOL. 1465	39.382.785.750
JUNIO A DICIEMBRE - RESOL. 1050	26.717.221.080
TOTAL EJECUTADO EJERCICIO FISCAL 2020	66.100.006.830

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:32:09 -03'00'

DIANA BEATRIZ MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:04:00 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 12:40:28 -03'00'



4 ANEXO I

Logros Obtenidos por Estructura Programática

Estructura Programática	Descripción del Proyecto	Principales Logros
1-001-02	"REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL AREA METROPOLITANA" SUBSIDIO OTORGADOS A EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DEL AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN, LLEVADO A CABO POR GOBIERNO NACIONAL Y EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES A TRAVÉS DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE	CON EL OBJETIVO DE MANTENER EL PRECIO DE PASAJE URBANO CONVENCIONAL EN (GS. 2.300) SE SUBSIDIA AL USUARIO 55 GS POR PASAJE COMO TAMBIEN SUBSIDIANDOSE AL USUARIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO LA CANTIDAD DE GS. 462 GS POR PASAJE QUEDAN ASÍ, GUARANÍES PRECIO DE PASAJE URBANO DIFERENCIAL (GS. 3.400) EL CUAL CADA PASAJERO DEBERÁ ABONAR POR EL USUFRUCTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL ÁREA METROPOLITANA. EL SUBSIDIO OTORGADO EN RAZÓN DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR REDONDO DE CADA UNIDAD, CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL IMPACTO ECONOMICO EN LOS USUARIOS QUIENES UTILIZAN EL MEDIO DE TRANSPORTE PARA SUS ACTIVIDADES DIARIAS COMO TAMBIEN FOMENTAR LAS REALIZACIÓN DE INVERSIONES DE CAPITAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TENIENTES AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, UN TOTAL DE CARPETAS 414 DE SOLICITUDES DE SUBSIDIO PROCESADAS PARA LAS 16.650 UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO A LAS QUE FUERON OTORGADAS EL SUBSIDIO.
1-001-03	"CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL AREA METROPOLITANA" EN EL PROGRAMA SE ENCUENTRA LA ACTIVIDAD; "CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DEL AREA METROPOLITANA", EL CUAL INCLUYE LA REALIZACIÓN DE CONTROLES PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, EN LOS LUGARES PROGRAMADOS O ALEATORIOS CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS, LEGALES Y SEGUROS VIGENTES OBLIGATORIOS PARA LA CIRCULACIÓN DE LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, EL MONITOREO PERMANENTE DE LA CEDULA DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR EN TODAS LAS UNIDADES DE TRANSPORTE MEDIANTE EL INFORME ACTUALIZADO DEL DEPARTAMENTO REGISTRO Y HABILITACIÓN. LA REALIZACIÓN DE CONTROLES EN RUTA, PARA EL RETIRO DE CIRCULACIÓN DE ÓMNIBUS QUE NO SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD, REMITIDOS POSTERIORMENTE AL CORRALÓN DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE.	INSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A EMPRESAS DE TRANSPORTE, NOTIFICACIONES A EMPRESAS DE TRANSPORTE SOBRE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL VMT, 1.989 EXPEDIENTES PROCESADOS DESTINADOS A SUS RESPECTIVAS AREAS PARA EL PROCESAMIENTO CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL DEPARTAMENTO REGISTRO Y HABILITACIÓN SE REGISTRAN LA ALTA DE 847 BUSES DIFERENCIALES Y 1.115 BUSES CONVENCIONALES CON LA EXPLOTACIÓN DE 120 ITINERARIOS DENTRO DEL AREA METROPOLITANA USUFRUCTUADAS POR 44 EMPRESAS PERMISIONARIAS Y 2 EMPRESAS CANCELADAS PENDIENTES DE CESE DE OPERACIONES, CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE USO PUBLICO PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y MONITOREO DEL BILLETEJE ELECTRONICO EL CUAL PRESETA UNA EJECUCIÓN DE AVANCE FISICO DEL 100% DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL VMT, NO OBSTANTE EL 24% DE EJECUCION FISICA EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN, COMO EL 59 % EN EJECUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES" PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA NACIONAL DEL BILLETEJE ELECTRONICO DE LA PALICACIÓN DE PAGO DEL PASAJE. SE REGISTRAN MEDIANTE EL SISTEMA OPERATIVO SNABE (SISTEMA NACIONAL DE BILLETEJE ELECTRONICO) LA CANTIDAD DE 4.785 PUNTOS DE VENTA DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO: EMPRESA PARAGUAYA DE SERVICIOS S.A. (EPAS S.A.) Y TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. (TDP S.A.), VIAJES REALIZADOS CON EL MEDIO DE PAGO ELECTRONICO 13.468.638 CON LA DISTRIBUCIÓN DE 620.000 TRAJETAS A LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL AREA METROPOLITANA, CON UN PROMEDIO DE VIAJES REGISTRADOS DE 1.122.386 POR MES, SE REALIZARON VERIFICACIONES ALEATORIAS DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL BILLETEJE ELECTRONICO EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO, EL VMT HA EMITIDO RESOLUCIONES POR LAS CUALES SE ADOPTAN MEDIDAS TEMPORALES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA PROPA GACIÓN DEL CORONA VIRUS (COVID-19) EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL AREA METROPOLITANA.
1-001-05	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO	CONFORME AL PLAN ANUAL DE OPERACIONES, LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA ES UN ORGANISMO DE SERVICIO DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y HACER CUMPLIR LAS LEYES Y NORMAS DE TRANSITO VIGENTES. LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO REGISTRADOS EN LA RED VIAL NACIONAL MEDIANTE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LO CUAL IMPLICARÍA UNA DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE MUERTES REGISTRADAS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y COSTOS GENERADOS AL ESTADO PARAGUAYO EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA A ACCIDENTADOS, ADEMÁS DE CAPACITAR Y CONCIETIZAR A LAS PERSONAS A CUMPLIR LAS LEYES DE TRÁNSITO VIGENTES MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CONCLUYENDO, SE PUEDE AFIRMAR QUE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA, SE PROPONE DÍA A DÍA A SEGUIR MEJORANDO SU GESTIÓN DANDO CUMPLIMIENTO A SUS PROPIOS COMPROMISOS EN EL AFÁN DE APOYAR A LA INSTITUCIÓN Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020, Y CON EL OBJETO DE CUMPLIR LAS METAS Y OBJETIVOS FIJADOS, LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA IMPLEMENTA NUEVOS Y MODERNOS SISTEMAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD, ADEMÁS DE LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DE FUNCIONARIOS OPERATIVOS (UNIFORMADOS) CON EL FIN DE BRINDAR UN MAYOR Y MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA RED VIAL NACIONAL.
1-001-06	FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE FLUVIO - MARITIMO	SE REALIZARON 954 FISCALIZACIONES IN SITU, ENTRE EMBARCACIONES, PERSONAL NAVEGANTE, Y PUERTOS PRIVADOS DENTRO DEL TERRITORIO PARAGUAYO.
1-001-07	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE FLUVIO - MARITIMO	SE ADJUDICO EL LLAMADO 77/2020 "ADQUISICIÓN DE UN GRUPO GENERADOR PARA LA DGMM" ID N° 384.392. CONTRATO 503/2020. SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA DGMM, MEDIANTE EL LLAMADO N° 183/19, ID N° 372.256. CONTRATO N° 663/19. SE ADJUDICO EL LLAMADO N° 121/2020 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DGMM" ID N° 387.710, CONTRATO N° 523/2020.
1-001-08	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PÚBLICOS, PARQUES Y MONUMENTOS	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL FUERTE SAN CARLOS DEL APA- 2DA CONVOCATORIA, COMO TAMBIEN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE ÑU GUASU Y EL SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO PARA LA SALA DE LACTANCIA Y MANTENIMIENTO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
1-001-09	EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL.	SE CONSERVÓ EL FLUJO HIDRICO DEL RIO PILCOMAYO CONSERVADO EN TODA SU EXTENSIÓN, SOBREPASANDO LA LOCALIDAD DE GRAL. DÍAZ, DISTANTE A MAS DE 420 KM DE EXTENSIÓN, DESDE LA EMBOCADURA, O TOMA DE AGUAS, DEL CAUCE PRINCIPAL DEL RÍO PILCOMAYO, LOGRANDO REGAR EL ESTERO PATIÑO Y CONECTAR AL RÍO PARAGUAY POR EL RIO MONTELINDO.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:32:38
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18
09:03:19 -03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18
12:42:58 -03'00'



Estructura Programática	Descripción del Proyecto	Principales Logros
1-001-10	MEJORAMIENTO DEL ARROYO PARAGUARÍ – BARRIO OBRERO DE ASUNCIÓN – SEGUNDA ETAPA.	LA OBRA HA FINALIZADO SIN INCONVENIENTES Y CON UNA GRAN ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD. SE HA MEJORADO SUSTANCIALMENTE EL ENTORNO DEL ARROYO PARAGUARÍ, ANTERIORMENTE CONOCIDO COMO SALAMANCA, Y QUE FUERA UTILIZADO COMO PUNTO DE VERTIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS (BASURA) DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN. LA PROTECCIÓN DE LAS MÁRGENES DEL ARROYO HA PERMITIDO A LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN DICHA ZONA A NO TENER QUE PREOCUPARSE DE DESMORONAMIENTOS E INUNDACIONES DURANTE CADA LLUVIA, ASÍ TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINEROS A LO LARGO DEL ARROYO COMO LA DE LOS PUENTES PEATONALES BRINDAN MAYOR CONEXIÓN, AHORRANDO TIEMPO A LAS PERSONAS.
	MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARÉ – SEGUNDA ETAPA	SE HA DADO ORDEN DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA HA PROCEDIDO A LA MOVILIZACIÓN E INSTALADO EL OBRADOR Y LOS TRABAJOS HAN INICIADO SIN INCONVENIENTES Y A BUEN RITMO. SE HA LOGRADO QUE LA OBRA INICIE A LA PAR DE LA FISCALIZACIÓN SIN QUE HAYA ATRASOS DESMEDIDOS PARA SU INICIO, CON LA SUPERVISIÓN DEL MOPC
	CONSTRUCCIÓN DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	SE HA DADO ORDEN DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA HA PROCEDIDO A LA MOVILIZACIÓN E INSTALADO EL OBRADOR Y LOS TRABAJOS HAN INICIADO SIN INCONVENIENTES Y A BUEN RITMO. SE HA LOGRADO QUE LA OBRA INICIE A LA PAR DE LA FISCALIZACIÓN SIN QUE HAYA ATRASOS DESMEDIDOS PARA SU INICIO, CON LA SUPERVISIÓN DEL MOPC.
1-001-13	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA	SE DIO LA ORDEN DE INICIO DE LA OBRA, LA CUAL SE ENCUENTRA CON UN 25.73% DE EJECUCIÓN. ASIMISMO, EL PAGO DE ANTICIPO A LA EMPRESA ENCARGADA DE LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE LA DESCRIPCIÓN
1-001-14	COSTANERA NORTE 2DA. ETAPA	AVANCES FISICOFINANCIEROS SEGÚN CRONOGRAMAS VIGENTES, CONSTRUCCIÓN DE VIADUCTOS Y ROTONDAS EN TRAMO CONEXIÓN (CORREDOR VIAL BOTÁNICO)
1-001-15	DIAGNOSTICO Y PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS HISTORICOS	ACTUALMENTE SE REALIZARON PAGOS FINALES DE VARIOS CONVENIOS ENTRE LOS CUALES ESTAN: - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA FADA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE ITA - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA FADA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JOAQUÍN – CAAGUAZÚ - CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA FADA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE RESTAURACIÓN DEL FUERTE BORBÓN
1-001-16	RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES	SE ENCUENTRAN EN PLENA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE: - TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS FACHADAS Y CÚPULA DEL PALACIO ALEGRE - RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN BUENAVENTURA DE LA CIUDAD DE YAGUARÓN SE ENCUENTRA EN ETAPA FINAL DE LA OBRA - TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO VIAL DEL MOPC LOS PROCESOS LICITATORIOS SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE A PEDIDO DEL MINISTERIO DE HACIENDA (COVID) SON: - TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO PATRI - 2DA. ETAPA - TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS - 2DA. ETAPA - TERMINACIÓN DE OBRAS CIVILES DEL AUDITORIO DE LA GUITARRA EN SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES - PROVISIÓN Y MONTAJE DE UN ASCENSOR EN EL EDIFICIO DEL MOPC - CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURAS VARIAS EN EL PARQUE ÑU GUAU Y GUAU METROPOLITANO. - OBRAS COMPLEMENTARIAS EXTERIORES DE LA ESTACIÓN FERROCARRIL DE LUQUE PUESTA EN VALOR DEL ARCO PUENTE SOBRE LA CALLE MÉXICO OBRA CONCLUIDA
1-001-18	LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LOS EDIFICIOS DEL COMPLEJO HABITACIONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - CONSULTORIA CONCLUIDA - PROYECTO EJECUTIVO ENTREGADO
1-001-19	CONSTRUCCIÓN PENITENCIARIA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE COLOCACIÓN DE PISOS COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS Y REVESTIMIENTOS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS, CON UN AVANCE TOTAL DE LA OBRA DE 67%
1-001-20	CONSTRUCCIÓN DEL CIRS DE EMBOSCADA	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN CON UN AVANCE TOTAL DE LA OBRA DE 56%
1-001-21	1- RECONVERSIÓN URBANA	EL COMPONENTE, EN GENERAL, TUVO UN AVANCE DEL 78% DE EJECUCIÓN DE OBRAS, AUNQUE NO SE ENCUENTREN CONFORME AL CRONOGRAMA ORIGINAL DEBIDO A FACTORES DE APROBACIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS, REFERENTES A PRORROGA DE PLAZOS E INCREMENTOS DE RUBROS NO CONTEMPLADOS EN LOS CONTRATOS ORIGINALES, ADEMÁS DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 2019. REFERENTE AL CENTRO COMUNAL SAN JERONIMO, EL RESULTADO DE LA CONSULTORÍA FUE ENTREGADO A LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN, QUIEN TOMÓ POSESIÓN EFECTIVA DEL EDIFICIO EN MAYO DEL CORRIENTE AÑO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN CULTURAL Y TURISMO. LAS ACTIVIDADES SOLO SE HAN PODIDO REINICIAR EN OCTUBRE DEL CORRIENTE, DEBIDO A LA PANDEMIA. SE CONSIDERA QUE LA MUNICIPALIDAD REQUIERE UN SEGUIMIENTO Y APOYO ADICIONAL PARA QUE SE PUEDA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PARA EL CENTRO COMUNITARIO.
	2- BUS DE TRANSITO RÁPIDO - BTR	EL COMPONENTE BTR CUENTA CON UN ARBITRAJE INICIADO POR MOTA ENGL S.A. SUCURSAL PARAGUAY CON REFERENCIA AL CONTRATO N° 100/2016 DEL TRAMO 2 Y 3. EL CONTRATO N° 100/2016 Y EL CONTRATO N° 307/2016 SE ENCUENTRAN FINALIZADOS. (CONTRATISTA Y FISCALIZACIÓN RESPECTIVAMENTE). EL TRAMO N° 1 SE ENCUENTRA CON LA FIRMA DEL CONVENIO ESPECÍFICO CON LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN.
1-001-22	ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL RÍO PARAGUAY- DRAGADO MANTENIMIENTO DE NAVEGABILIDAD DE RÍOS NACIONALES	OBRA CULMINADA Y CUENTA CON RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. EN EL AÑO 2020 SE DRAGO 372.878,19 METROS CÚBICOS SUPERANDO LA META PROGRAMADA LOS PASOS CRÍTICOS DRAGADOS FUERON LOS SIGUIENTES: RANCHO 12, IPEKUA, ITAPIRÚ, GUYRATI MEDIO, GUYRATI SUPERIOR. LA CANTIDAD DE DRAGADO DEL RÍO PARAGUAY DEDE EL INICIO DE LA OBRA ES DE 1.200.000 METROS CÚBICOS.

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:33:04
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18
09:02:41 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18
12:45:16 -03'00'



Estructura Programática	Descripción del Proyecto	Principales Logros
1-001-23	<p>PROYECTO CAPACITAC. Y MEJOR. FORM. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA DIPE. LA DIPE TIENE COMO PRINCIPAL MISIÓN LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS MEDIANTE LA INCORPORACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO EN SU CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS. EN ESTE CONTEXTO, PARAGUAY CUENTA CON DOS LEYES:</p> <p>- LEY N° 5102/13 "DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO", MÁS CONOCIDA COMO "LEY DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS" (APP)</p> <p>- LEY N° 5074/13: QUE MODIFICA Y AMPLÍA LA LEY N° 1.302/98 "QUE ESTABLECE MODALIDADES Y CONDICIONES ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS A LA LEY N° 1.045/83 QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE OBRAS PÚBLICAS", MEJOR CONOCIDA COMO "PROYECTOS LLAVE EN MANO".</p> <p>ASI TAMBIÉN, DESDE LA DIPE SE HA ADMINSTRADO Y APROBADO EL INFORME FINAL EN EL MARCO DEL LLAMADO "CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA"</p>	<p>ENTRE LOS PRINCIPALES LOGROS EN CUANTO A LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS PROYECTOS: PROYECTO TREN DE CERCAÑIA ENTRE LAS CIUDADES DE ASUNCIÓN E YPARACAI.</p> <p>SE HA HECHO UNA COMPILACIÓN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN AÑOS ANTERIORES, SISTEMA TIZÁNDOLO EN UN DOCUMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD A LA VENTANILLA ÚNICA DE APP DE LA STP. ESTE TRABAJO HA SIDO MEDIANTE UNA COORDINACIÓN ENTRE EL MOPC Y FEPASA. POSTERIORMENTE, EL PROYECTO HA SUPERADO CON ÉXITO EL TALLER DE ELEGIBILIDAD EN ETAPA INICIAL PARA SER ELEGIBLE POR LA STP. EL DOCUMENTO CUENTA CON DICTAMEN FAVORABLE DE PRE FACTIBILIDAD TANTO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN. SE HA INICIADO LA FACTIBILIDAD EN CONIUNTO CON FEPASA A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN DE KIND, LA MISMA CONTEMPLA ESTUDIOS COMO: DEMANDA, INGENIERÍA, ECONÓMICO FINANCIERO, DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY 01 EN EL TRAMO CUATRO MOJONES- QUIINDY (108 KM). LA COOPERACIÓN TÉCNICA TRIPARTITA ENTRE MOPC, MH Y EL GIFF (BID Y BM) HA DETERMINADO LA VIABILIDAD DE QUE LA DUPLICACIÓN SEA REALIZADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA. EL GIFF (BID Y BM) SE ENCUENTRA ASESORANDO AL MOPC Y AL MH PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE TAL MANERA A DESARROLLAR LAS ALIANZAS PÚBLICAS PRIVADAS. LA DIPE HA ELABORADO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO. EL MISMO SE REALIZARÁ MEDIANTE LA COOPERACIÓN MENCIONADA.</p> <p>INICIATIVA PRIVADA PRESENTADA POR LA FIRMA SOMARCO LTDA-CHILE "DISEÑO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO FLUVIAL DE PASAJEROS, BAJO EL MARCO LEGAL DE LA LEY 5102/2013. ESTA NUEVA MODALIDAD DE TRANSPORTE PUBLICO FLUVIAL DE PASAJEROS, PROPUESTO POR SOMARCO LTDA. CHILE, PERMITIRÁ INTERCONECTAR COMO NO DOS CENTRALES LAS CIUDADES DE ASUNCIÓN, MARIANO ROQUE ALONSO Y SAN ANTONIO. ADEMÁS DE LOS NODOS SECUNDARIOS DE VILLA HAYES, PUERTO BOTÁNICO, PUERTO PABLA Y VILLETA, CONTRIBUYENDO A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DE LA MOVILIDAD QUE AFECTA DIARIAMENTE A LOS CIUDADANOS QUE VIVEN EN ESTAS CIUDADES Y PUERTOS INTERMEDIOS.</p> <p>"PROPUESTA DE VÍA NAVEGABLE POR EL RÍO PARAGUAY Y TRAMO NORTE ASUNCIÓN - APA, EN EL MARCO DE LA LEY 5102/2013 "DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO" LA DIPE SE ENCUENTRA ANALIZANDO UNA PROPUESTA DE INICIATIVA PRIVADA DE APP PRESENTADA POR LA FIRMA JAN DE NUL S.A. EL PROYECTO POSEE UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD 110 MILLONES. EL RESUMEN DE LA PROPUESTA PRIVADA DE APP ES LA DE EJECUTAR UNA OBRA DE DRAGADO DE APERTURA DE UN CANAL DE 80 METROS DE SOLERA Y 10 PIES DE PROFUNDIDAD MÁS 2 PIES DE REVANCHA DEL RÍO PARAGUAY EN TRAMO ASUNCIÓN - RÍO APA, ADEMÁS DE LA OPERACIÓN, BALZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DICHA OBRA POR UN PLAZO DE 20 AÑOS, CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA. LA PROPUESTA DE PRE-FACTIBILIDAD FUE ACEPTADA Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE FACTIBILIDAD.</p> <p>SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL NORTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE LIMPIO.</p> <p>RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE PROPUESTA DE INICIATIVA PRIVADA DE APP, LA CUAL FUE RECHAZADA DEBIDO A QUE YA FUE PLANIFICADO POR EL ESTADO PARAGUAYO.</p> <p>CONFORMACIÓN DE MESA INTERINSTITUCIONAL PARA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTO ENTRE ERSSAN, ESSAP, MADES, MOPC (DIPE-DAPSAN). PROYECTO: PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PERIFERIA DEL SUR DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN. DECLARACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN MAESTRO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS FASES DEL PLAN EN PROYECTOS BAJO MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO. SOLICITUD DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE FASE 1 A GOBIERNO COREANO, CONSIDERANDO QUE EL PLAN MAESTRO, FUE PRODUCTO DE UNA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. MANIFESTACIÓN DEL SECTOR PRIVADO, PARA ESTRUCTURAR UNA DE LAS FASES POR INICIATIVA PRIVADA DE APP.</p>
1-001-24	<p>DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE AVDA. COSTANERA SUR</p> <p>DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS TEMPORALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 492/2020 "AVDA. COSTANERA SUR"</p> <p>TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERÍA COMO COMPENSACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y DEFENSA NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO A VENIDA COSTANERA SUR</p> <p>CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DENTRO DEL PREDIO DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERIA</p>	<p>OBTENER EL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DEL PROYECTO AVDA. COSTANERA SUR</p> <p>CONTRATAR UNA EMPRESA QUE DISEÑE Y CONSTRUYA VIVIENDAS TEMPORALES DONDE SERÁN REUBICADAS LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL PROYECTO A VDA. COSTANERA SUR, QUE SEGUIDAMENTE SERÁN TRASLADADAS A SUS VIVIENDAS DEFINITIVAS CONSTRUIDAS EN EL MARCO DE OTRO PROGRAMA.</p> <p>COMPENSAR AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POR EL TERRENO CEDIDO MEDIANTE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE LA AVDA. COSTANERA SUR</p> <p>COMPENSAR AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POR EL TERRENO CEDIDO MEDIANTE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE LA AVDA. COSTANERA SUR</p>
1-001-26	<p>CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN (CAPITAL) Y CHACOTI (DEPARTAMENTO DE PTE. HAYES)</p>	<p>APROBACIÓN PARCIAL DE PROYECTOS DE DISEÑOS DE INGENIERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. EJECUCIÓN DEL PASO ELEVADO DE HORMIGÓN ARMADO EMPALME RUTA FALCÓN, CON TRABAJOS CULMINADOS DE FUNDACIONES, ESTRIBOS, MONTAJE DE VIGAS LONGITUDINALES, Y LOSA DE TABLERO MESOESTRUCTURA. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE TERRAPLÉN POR REFULADO EN UN VOLUMEN DE 569 084,26 M3. EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DE ALCANTARILLAS CELULARES. EJECUCIÓN DE OBRAS DEL VIADUCTO DE ACCESO EN CUANTO A TRABAJOS DE FUNDACIONES, PILAS Y DINTILES. EJECUCIÓN DE ACUERDOS Y PAGOS INDEMNIZACIONES A AFECTADOS EN LA FRANJA DE DOMINIO.</p>

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:34:30 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 09:02:02 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ

Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 12:47:29 -03'00'



Estructura Programática	Descripción del Proyecto	Principales Logros
1-001-27	LLAMADO MOPC N° 193/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE NEEMBUCU - 14,9 KM AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA - ID 371819	SE REALIZARON REUNIONES INFORMATIVAS A LA POBLACION AFECTADA EN LA CIUDAD DE PILAR. FUERON PRESENTADOS LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PASA. SE PRESENTARON LAS CARPETAS DE CATASTRO CORRESPONDIENTES A LOS AFECTADOS. SE REALIZARON REUNIONES DE CARÁCTER TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DEL DFL SE REALIZARON REUNIONES INFORMATIVAS CON REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE PILAR Y LA GOBERNACIONERNACIÓN DEL NEEMBUCÚ. SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE DESAGÜE PLUVIAL EXISTENTE. SE REPARARON LAS CARCAVAS DEL MURO EXISTENTE DEL SECTOR B Y C (25.793,91 M3). FUERON EJECUTADOS 3,8 KM DE MURO DE TERRAPLEN POR REFULADO (UN VOLUMEN DE 2.306.261,24 M3). SE APROBARON VARIOS PROYECTOS EJECUTIVOS POR PARTES COMPONENTES DEL DFL. SE REALIZARON 174,87 METROS DE LIMPIEZA Y RECTIFICACION DEL CAUSE DEL ARROYO SAN LORENZO. FUERON EJECUTADOS 12.382,22 M2 DE PROTECCION DE TALUDES (HIDROSIEMBRA CON GEOMALLA)
1-001-28	MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCO, ACCESO SUR Y AVELINO MARTINEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS	LAS CALLES ALTERNATIVAS DEL PLAN DE DESVÍOS HAN SIDO MEJORADAS CON LA EJECUCIÓN DE UNA REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA Y DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN HIDRÁULICO, ESTOS TRABAJOS ABARCARON LA LIMPIEZA DE TODAS LAS CALLES EMPEDRADAS, Y LA REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADOS EN MAL ESTADO. LA LONGITUD TOTAL DE LAS CALLES MEJORADAS CON PAVIMENTACIÓN ES DE 19,8 KM. SE COLOCARON BARANDAS DE PROTECCIÓN TIPO FLEX BEAM Y BARANDAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA SEGURIDAD DE CONDUCTORES Y TRANSEÚNTES EN LAS INMEDIACIONES DE LOS ARROYOS CERCANOS A LAS CALLES ALTERNATIVAS. SE HAN COLOCADO SEÑALES VERTICALES OBLIGATORIAS EN LAS CALLES TRANSVERSALES A LAS VÍAS ALTERNATIVAS PARA EVITAR POSIBLES ACCIDENTES DE TRÁNSITO. TODOS ESTOS TRABAJOS HAN SIDO EJECUTADOS EN UN 100%. LOS TRABAJOS SOBRE LA AVENIDA COLONIA ELISA TIENEN UN 70% DE AVANCE
1-001-29	MEJ. FRANJA DE DOMINIO, SEÑALIZACIÓN, SEG. VIAL E ILUMINACIÓN	SE LOGRÓ LA INSTALACIÓN DE VARIOS POSTES CON SUS RESPECTIVOS ARTEFACTOS DE PANELES SOLARES EN DISTINTOS TRAMOS DEL PAÍS, LOGRANDO ILUMINAR ZONAS IMPORTANTES A LA HORA DEL TRÁNSITO VEHICULAR PESADO EN HORARIOS NOCTURNOS, AMPLIANDO EL RADIO DE COBERTURA DE INSTALACIÓN ADICIONALES EN PUNTOS ESPECÍFICOS DEL PAÍS. SE MEJORARON ALGUNOS TRAMOS QUE NECESITABAN ATENCIÓN URGENTE DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Y COLOCACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS.
1-001-30	DRAGADO MANTENIMIENTO DE NA VEGABILIDAD DE RÍOS NACIONALES	LA OBRA FUE CULMINADA Y CUENTA CON RECEPCIÓN PROVISORIA, SE DRAGARON 456.049 METROS CÚBICOS DE DRAGADO Y MANTENIMIENTO DEL RIO PARANA ESPECÍFICAMENTE EN LA CIUDAD DE AYOLAS. LOS PASOS CRÍTICOS DE TRABAJO SON LOS SIGUIENTES: PASO VIZCAINO INFERIOR, MEDIO Y SUPERIOR, PASO LORO CUARTO, SAN PABLO, CARPINCHERO, ENTRE RÍOS, PASO SANTA ISABEL Y DOS HERMANAS.
1-001-32	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO DE GOBIERNO	SE REALIZÓ LA REUBICACIÓN DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES PARA LIBERAR LOS FRENTES DE TRABAJO, SE REALIZARON LOS RETIROS DE A/A, CORTINADOS NO HISTÓRICOS, MUEBLES Y CIELO RASO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURA EXTERNA CON UN AVANCE FÍSICO GENERAL DEL 11%
1-001-33	CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL ENTRE PAQUEÑU GUAZU Y COP	EN PLENA EJECUCIÓN CON UN AVANCE GRAL DEL 80%, SE COLOCÓ LA PASARELA PEATONAL Y REALIZAN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES, EN PLENA ELABORACIÓN DE LAS RAMPAS DE ACCESO
1-001-34	CONSTRUCCIÓN AVDA. ÑU GUAZU, ASUNCIÓN - LUQUE	INDEMNIZACIÓN A FAVOR DE FERROCARRILES PARAGUAY S.A. POR EXPROPIACIÓN DE INMUEBLE AFECTADO (DECRETO 3188/2019)
1-001-36	PROYECTO PRESIDENTE FRANCO - CEDRALES	DEVOLUCIÓN DE SALDO NO UTILIZADO DE LA DONACIÓN A FOCEM - URUGUAY
1-001-37	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO ALIMENTADOR DE LA RUTA NACIONAL N° 2, CORREDORES DE INTEGRACIÓN REGIONAL ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA - VALENZUELA - CABALLERO	DEVOLUCIÓN DE SALDO NO UTILIZADO DE LA DONACIÓN A FOCEM - URUGUAY
1-001-38	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO RUTA NACIONAL N° 8 - SAN SALVADOR - BORJA - ITURBE Y RAMAL A ROJAS POTRERO	OBLIGACIÓN DE INTERESES MORA TORIOS A CONSORCIO FM
1-001-39	CONSTRUCCIÓN 1500 VIVIENDAS EN BAÑADO SUR	CUMPLIMIENTO CON N.O. DEL BID DE LAS CONDICIONES PREVIAS PARA EL PRIMER DESEMBOLO, INICIO DE LLAMADOS: I. CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL MASTER PLAN Y DISEÑO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA URBANA (DNCP ID 384364), II. APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO A LAS ACCIONES SOCIALES DEL PROGRAMA (DNCP ID 384365), III. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN (DNCPID 384361), IV. CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA PARA PROGRAMA (DNCP ID 384362), V. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (DNCP ID 384946). PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS INTERINSTITUCIONALES (UEPE COSTANERA SUR, APUF/CAMSAT, MCA, MUVH, UEP VIVIENDAS TACUMBÚ, APOYO TÉCNICO Y FIDUCIARIO AL PROGRAMA CONTRATADO E INTEGRADO AL EQUIPO DE TRABAJO (DNCPID 384368), SE MANTIENE UNA COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN FLUIDA CON LA UEPE COSTANERA SUR, EN RELACIÓN A LOS CRONOGRAMAS DEL PRT Y REFULADO QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA VIVIENDAS TACUMBÚ.
2-001-01	MEJORAMIENTO DE 151 KM CPTAN BADO-SANTA ROSA	SE HA REALIZADO LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE CONTROL DE PESO, TRAMO SANTA ROSA – CAP. BADO. EN OPERACIÓN POR EL CONCESIONARIO DE ESTACIONES DE PESAJE, A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2020.
2-001-02	MEJORAMIENTO DE LAS TRAVESÍAS URBANAS DE PARAGUARÍ, CARAPEGUÁ, QUIINDY, CAAPUCU	3 (TRES) OBRAS CONCLUIDAS EN PERIODOS ANTERIORES.
2-001-04	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO IV COMPLEMENTARIO, VALLEMÍ KM. 160 - SAN LÁZARO-RÍO APA Y ACCESO A TRES CERROS	PERIODO DE RECEPCIÓN PROVISORIA CONCLUIDO SIN CONTRATATIEMPOS, GESTIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO A CONCEPCIÓN Y VARIANTE CONCEPCIÓN	PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO FINAL, PREPARANDO PAGOS FINALES POR REAJUSTES Y GESTIONES PARA RECEPCIÓN PROVISORIA



Estructura Programática	Descripción del Proyecto	Principales Logros
2-001-05	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA N° 8 "DR. BLAS GARA" TRAMO CAAZAPÁ-YUTY Y ACCESOS.	EL 27 DE FEBRERO DE 2020 SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN PROVISORIA.
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VAQUERÍA - EMPALME RUTA N° 10.	EL 20 DE ENERO DE 2020 SE PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA.
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS A PRECIOS UNITARIOS. LOTE 1. TRAMO: RUTA NACIONAL N° 10 "LAS RESIDENTAS", TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM)	FIRMA DE CONTRATO E INICIO DE OBRAS
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS A PRECIOS UNITARIOS. LOTE 2. RUTA NACIONAL N° 5 GRAL. BERNARDINO CABALLERO, TRAMO: CONCEPCIÓN YBY YAÚ (109 KM)	FIRMA DE CONTRATO E INICIO DE OBRAS
	REHABILITACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES DEL TRAMO: CURUGUATY-SALTOS DEL GUIARÁ	FIRMA DE CONTRATO E INICIO DE OBRAS
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY05 Y PY03, 135,7 KM. TRAMOS: A) PY05: YBY YAÚ-P.J. CABALLERO, 103,0 KM; B) PY03: AZOTÉY-YBY YAÚ, 32,7 KM	FIRMA DE CONTRATO
	APOYO A COMUNIDADES CAMPESINAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO VAQUERÍA - EMPALME RUTA N° 10 - PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA CONSULTORÍA Y LA NO OBJECCIÓN DEL BID AL INFORME FINAL.
	PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES CAMPESINAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO YUTY - CAAZAPÁ	FIRMA DE CONTRATO EN FECHA 27/7/2020 E INICIO DE LOS TRABAJOS
	FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO VAQUERÍA-EMPALME RUTA 10	NO OBJECCIÓN A LA ADJUDICACIONES FECHA 30/11/2020
	FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO YUTY-CAAZAPÁ	NO OBJECCIÓN A LA ADJUDICACIONES FECHA 30/11/2020
LLAMADO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA JOYVY EN SANTA LIBRADA, 20 DE JULIO, SAN JORGE ORIGINARIOS Y SAN JORGE YPANARA, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ	ADJUDICADO POR RESOLUCIÓN EN FECHA 04/12/2020	
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA EN INERAM (EMERGENCIA COVID 19)	OBRAS EJECUTADAS EN UN PLAZO DE 30 DÍAS, QUE ES UN PLAZO MENOR AL ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE	
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA EN HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ (EMERGENCIA COVID 19)	OBRAS EJECUTADAS EN UN PLAZO DE 30 DÍAS, QUE ES UN PLAZO MENOR AL ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE	
2-001-07	OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA - ALBERDI.	RECEPCIÓN PROVISORIA, SEGÚN ACTA DE FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2020.
	MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGA TYMI - YPEIHU.	RECEPCIÓN PROVISORIA, SEGÚN ACTA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.
	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RN9.	CONCLUIDAS LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO (57,9 KM).
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RN9.	EN EJECUCIÓN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO (57,9 KM).
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO - RN 9(C.R.E.M.A.)	EN ETAPA DE FISCALIZACIÓN DE FASE DE MANTENIMIENTO, 8 INFORMES PRESENTADOS.
	OBRAS COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPT. VILLETA - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000"	INICIO DE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS, NO PRESENTA AVANCES EN LA CAPA ASFÁLTICA.
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 1: NATALJO - 7 DE AGOSTO. ID: 318719	AVANCE EJECUTADO SUPERIOR AL ACUMULADO 100% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AVANCE DEL 90% DEL ÍTEM DE CARPETA ASFÁLTICA
	LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 2 "7 DE NOVIEMBRE - RÍO ÑACUNDA". ID: 318719	DE LOS 46,5 KM QUE TIENE EL TRAMO, HAY MÁS DE 28 KM CON CARPETA ASFÁLTICA, CON MÁS DEL 60% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM. LA OBRA NO PRESENTA RETRASO.
	LLAMADO MOPC N° 138/16 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 3 RÍO ÑACUNDA Y - LOS CEDRALES". ID: 318719	AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ÑACUNDA Y
2-001-09	MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA 6	SE ALCANZÓ EL 88% DE EJECUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. SE ADJUDICARON 3 CONTRATOS, SE CONSIGUIÓ IMPLEMENTAR AL 100% EL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y DENGUE EN CAMPAMENTOS, OBRADORES Y CANTERA. 92% DE LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DE LA TRAZA PRINCIPAL. 44% DE LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DE LA CIRCUNVALACIÓN. 2 REVISIONES DE CARTERA CON EL BID. 7 OBRAS DE PABELLONES PARA LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 ENTREGADAS EN HOSPITALES DE REFERENCIA.
2-001-10	MEJORAMIENTO TRAMO- ALBERDI-PILAR	OBRA 2: RÍO TEBICUARY – PILAR Y ACCESO A LA CIUDAD DE PILAR: SE REGISTRA UN IMPORTE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CON UN AVANCE ACUMULADO DEL 76,10% CON UN ADELANTO DE +5,56% RESPECTO A LO PROGRAMADO.
		OBRA 1: DESVÍO ALBERDI – RÍO TEBICUARY Y ACCESO A VILLA FRANCA: EN 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020, SE DIO LA ORDEN DE INICIO DE LA OBRA. SE EMPEZARON A REALIZAR TRABAJOS DE MOVILIZACIÓN Y MOVIMIENTO DE SUELO.



Estructura Programática	Descripción del Proyecto	Principales Logros
2-001-12	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RESD VIAL PAVIMENTADA, CONTRATO DE PRÉSTAMO CAF Y PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR - 22/2016, APROBADO POR LA LEY 6024/2018, TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM).	98,63 KILÓMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS REHABILITADAS (PUESTA A PUNTO)
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE NÚMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM)	30 KILÓMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS REHABILITADAS (PUESTA A PUNTO)
	FISCALIZACIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM.); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM.); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM.)	12 INFORMES PRESENTADOS
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE NÚMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM).	12 INFORMES PRESENTADOS
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS VIALES: PARAGUARI - VILLARRICA / TEBICUARY - LA COLMENA / PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2".	69,24 KILÓMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS.
2-001-13	HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO	EL 30 DE OCTUBRE DE 2020 SE DIO LA ORDEN DE INICIO FÍSICO DE LA OBRA, INICIÁNDOSE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS SECTORES CRÍTICOS, UBICADOS EN LA CIUDAD DE PUERTO ANTEQUERA.
2-001-14	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM - VIAL 2	29,9 KILÓMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS REHABILITADAS (PUESTA A PUNTO).
	FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2	12 INFORMES PRESENTADOS
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2	16 KILÓMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS.
2-001-15	OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR.	EJECUCIÓN DE SELLADOS DE FISURAS, GRIETAS, BACHES SUPERFICIALES Y PROFUNDOS, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CONVENCIONAL Y CON POLÍMERO COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE RUTA PY 01
2-001-16	OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA NORTE.	EN ESPERA DE LA NO OBJECCIÓN DEL BANCO MUNDIAL AL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.
2-001-17	CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACIÓN	SE LOGRÓ REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIOS TRAMOS PAVIMENTADOS QUE NECESITABAN ATENCIÓN VIAL DE FORMA GRADUAL, CONSISTENTES EN BACHEOS Y CARPETAS ASFÁLTICAS, ESPECIALMENTE EN PUNTOS ESPECÍFICOS DEL PAÍS POR DONDE TRANSITAN VEHÍCULOS DE GRAN PORTE, CUYA CONSECUENCIA DESENCADENA FISURAS VIALES Y EROSIONES IMPORTANTES APOYADOS POR LA SEQUÍA. SE ALCANZÓ ADEMÁS UNA IMPORTANTE EXTENSIÓN DE TRAMOS SEÑALIZADOS DE FORMA HORIZONTAL A TRAVÉS DE OPERARIOS Y PERSONAL DE PISTA DE LA DIVISIÓN DE SEÑALIZACIÓN, A TENDIENDO A LA NECESIDAD DE MANTENER LA SEGURIDAD VIAL DE LOS USUARIOS.
2-001-25	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS: - LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRA CUAÍ - ROTONDA CALLE 6000 - RUTA NACIONAL N° 3 ELIZARDO AQUINO". (SNIP 761)	MANTENIMIENTO RUTINARIO POR ÍNDICE DE SERVICIOS DEL 148,5 KM., DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. (MENSUAL)
2-001-26	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS: - SAN IGNACIO - PILAR" (SNIP 762)	MANTENIMIENTO RUTINARIO POR ÍNDICE DE SERVICIOS DEL 133,4 KM., DE LA RED VIAL PAVIMENTADA. (MENSUAL)



Estructura Programática	Descripción del Proyecto	Principales Logros
2-001-28	Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Sureste CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN SURESTE	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO TRAMO: ACCESO CASILLA DOS, RAMAL 1 Y RAMAL 2 (OBRA 13 - GRUPO 3)
2-001-29	CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN CENTRO - CPE"	OBRA CONCLUIDA, SE PAGARON COMPROMISOS PENDIENTES.
2-001-30	CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN CENTRO	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO: ALPASA - SAPUCAL / PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 1: TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO
2-001-31	CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN SUR	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DEL TRAMO OBRA 2: TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA
2-1-00-32	CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN ESTE	SE REALIZARON GESTIONES Y PAGOS EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES
2-001-33	CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN NORTE	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DEL TRAMO: HORQUETA - RÍO YPANÉ
2-001-34	CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES EN REGIÓN CHACO	OBRA CONCLUIDA, SE PAGARON COMPROMISOS PENDIENTES.
2-001-35	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO TIPO ADOQUIN - REGIÓN SUR	OBRA CONCLUIDA, SE PAGARON COMPROMISOS PENDIENTES.
2-001-36	CONSTRUCCIÓN DE PASOS A DESNIVEL: CENTRAL	SE LOGRÓ EL MANTENIMIENTO Y CONTENCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS TÚNELES Y VIADUCTOS CON AVANCES NORMALES DE EJECUCIÓN. SE GESTIONÓ ADEMÁS LAS OPERACIONES PREVIAS PARA CIERRE DE OBRA.
2-001-37	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y DESAGÜE PLUVIAL EN CENTRAL	OBRA CONCLUIDA, SE PAGARON COMPROMISOS PENDIENTES.
2-001-40	CONSTRUCCIÓN PAV. ASFALT. S/ EMPEDRADOS EN REGIÓN ESTE	CULMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO J. EULOGIO ESTIGARRIBIA -CRUCE YHOVY CENTRAL - RAÚL ARSENIO OVIEDO - EN PROCESO DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA
2-001-41	CONSTRUCCIÓN ASFALTO SOBRE EMPEDRADO - REGIÓN SUR	CULMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: MA YOR MARTÍNEZ - PUERTO ITACORA
2-001-43	CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN NORESTE	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRAMOS: GUA YAIBI - CALLE BERTONI / TRAMO: RUTA N° 3 - TACUATI / CURUZU DE HIERRO - AZOTÉY
2-001-45	CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN ESTE	CULMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO RUTA N° 7 - TORIN - GOLONDRINA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRAMOS: RUTA N° 7 - RIO YGUAZU / RUTA N° 7 - TORIN - GOLONDRINA
2-001-46	CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN CENTRO	CULMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO. / PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE: N° 05 - TRAMO: ITURBE - MACIEL. / PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE: N° 07 - TRAMO: RAÚL OVIEDO - NUEVA TOLEDO. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRAMOS: RAÚL OVIEDO - NUEVA TOLEDO. / JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO. / PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAL. / ACCESO ARRUA 1. / ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL TRAMO: ATYRA - CANDIA - CAACUPE
2-1-00-47	CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASFÁLTICA DE TR- CAMINO EN REGIÓN CHACO	SE REGULARIZARON PAGOS PENDIENTES EN CONCEPTO DE CERTIFICACIONES MENSUALES POR LA OBRA "PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO RUTA ACCESO A LOMA PLATA - RUTA ACCESO A FILADELFA - RUTA NACIONAL N° 9 (VILLA CHOFERES DEL CHACO)"
2-001-48	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA: SAN CRISTOBAL - NARANJAL - EMPALME RUTA 6	RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS TRAMOS 3, 4, 5.
2-001-49	PROYECTO "CONTRATO PPP N° 01/2017 "CONTRATO DE DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RUTA PY02"	SE DETALLA A CONTINUACIÓN EL % DE AVANCE ACUMULADO HASTA LA FECHA. TRAMO 0 (YA EJECUTADO) 100% CONSTRUCCIÓN TRAMO 2.1 12,71% CONSTRUCCIÓN TRAMO 2.3 16,11% CONSTRUCCIÓN TRAMO 2.4 24,01% CONSTRUCCIÓN TRAMO 3 97,10% VARIANTE DE CORONEL OVIEDO 3,98% CONSTRUCCIÓN TRAMO 4.1 90,20% CONSTRUCCIÓN TRAMO 4.2 47,50% CONSTRUCCIÓN TRAMO 5.1 83,95% CONSTRUCCIÓN TRAMO 5.2 12,90% CONSTRUCCIÓN TRAMO 5.3 100,00%
2-001-50	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA LOMA PLATA - CARMELO PERALTA	CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TODOS LOS TRAMOS PREVISTOS PARA EL 2020. TRAMOS 2, 3, 4, 5, 16, 17 Y 18
2-1-00-51	CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGIÓN CENTRO"	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRAMOS: COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAL2. TRAMO VALLE PE - TEBICUARYMI / PAV. ASFÁLTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 3. DISTRITO CAPIATÁ ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS: PAV. ASFÁLTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 1. DISTRITO SAN LORENZO / PAV. ASFÁLTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 2. DISTRITO LUQUE
2-001-53	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UNOS 65,51 KM DE VÍAS DEL TRAMO NÚMI-SAN JUAN NEPOMUCENO, Y EL POSTERIOR MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 147 KM DEL CORREDOR NÚMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6	ADJUDICACIONES: 1 CONTRATO EN EJECUCIÓN CON LA EMPRESA TOCSA S.A. POR UN MONTO TOTAL DE GS. 201.818.233.953.- COMPONENTE CATASTRAL: SE HA PROCEDIDO A LA NOTIFICACIÓN AL 100% DE LOS 36 AFECTADOS, A LOS EFECTOS DE LA LIBERACIÓN DE FRENTES PARA EL AVANCE DE OBRA DE EXTENSIÓN DE 50KM DE LAS LOCALIDADES DE GRAL. MORÍNIGO (17) Y GRAL. GARAY (19). COMPONENTE AMBIENTAL: OBTENCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS. APROBACIÓN DEL PASA. APROBACIÓN DEL PLAN COMUNICACIONAL. APROBACIÓN DEL PLAN DE SEÑALIZACIÓN. DONACIÓN AL CBVP DE LA COMPAÑÍA K-142 DE SAN JUAN NEPOMUCENO. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE COVID-19. DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) PARA: A) CANTERA DE PIEDRA Y TRITURADORA DE ROCA. B) CAMPAMENTO, OBRADOR E INSTALACIONES INDUSTRIALES. * "PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA PY 18, TRAMO CRUCE KIMEX - FRUTIKA" APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
	FISCALIZACIÓN DE UNOS 65,51 KM DE VÍAS DEL TRAMO NÚMI-SAN JUAN NEPOMUCENO, Y EL POSTERIOR MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 147 KM DEL CORREDOR NÚMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6	ADJUDICACIONES: * 1 CONTRATO ADJUDICADO CON LA EMPRESA CONSORCIO ETL S.A. POR UN MONTO TOTAL DE GS. 15.123.537.014.-



Estructura Programática	Descripción del Proyecto	Principales Logros
2-001-55	HABILITACIÓN Y MANT. DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUA -SJB	EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE DIO LA ORDEN DE INICIO FÍSICO DE LA OBRA, INICIÁNDOSE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO, BACHEO SUPERFICIAL, BACHEO PROFUNDO Y SELLADO DE FISURAS. SE HA ADELANTADO LA DEMOLICIÓN DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE PUESTO DE PEAJE, EN LA CIUDAD DE VILLA FLORIDA.
2-001-56	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRÉSTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	SIN INCONVENIENTES, EN ETAPA DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO, MOVIMIENTO DE SUELO, AUN NO PRESENTA AVANCES EN LA CAPA ASFÁLTICA.
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRÉSTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260.	SIN INCONVENIENTES, EN ETAPA DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO, MOVIMIENTO DE SUELO, AUN NO PRESENTA AVANCES EN LA CAPA ASFÁLTICA.
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS – VIAL 3. CONTRATO DE PRÉSTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO – CONCEPCIÓN; LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	SIN INCONVENIENTES, EN ETAPA DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS DE PUESTA A PUNTO, MOVIMIENTO DE SUELO, AUN NO PRESENTA AVANCES EN LA CAPA ASFÁLTICA.
2-001-56	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	6 INFORMES PRESENTADOS
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260.	6 INFORMES PRESENTADOS
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	8 INFORMES PRESENTADOS
2-001-57	PROYECTO DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESOS	ADJUDICACIONES: 5 CONTRATOS DE OBRAS ADJUDICADOS, 1 CONTRATO DE CONSULTORÍA ADJUDICADO, 3 CONTRATOS DE FISCALIZACIÓN ADJUDICADOS. COMPONENTE SOCIAL: 38 CONTRATACIONES DE MUJERES EN OFICIOS NO TRADICIONALES. SE DESTACA 1 MUJER INDÍGENA BANDERILLERA. 39 UNIDADES SOCIALES PARA REASENTAMIENTO: 19 POR INDEMNIZACIÓN MONETARIA Y 20 VIVIENDAS RESTITUIDAS. COMPONENTE AMBIENTAL: 2 CONSTRUCCIONES DE PASO DE FAUNA EN EL LOTE 5, 300 CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL, INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL LS Y18, 1 INVENTARIO FORESTAL DEL ÁREA AFECTADA LOTE 5 Y LOTE 6, 138 MIL REPOSICIÓN DE PLANTINES LOTE 5 Y LOTE 6, 1 TDR ELABORADO DE MONITOREO DE LA EFICACIA DE LOS PASOS DE FAUNA. COMPONENTE CATASTRAL: 100% DE LOS 39 OCUPANTES DEL LOTE 5 ESTÁN CONFORMES, 63% DE LOS 32 OCUPANTES DEL LOTE 6 TIENEN CARPETAS CONFORMADAS, 100% DE LOS 7 OCUPANTES DEL LOTE 7 SE ENCUENTRAN CENSADOS.
2-001-58	MEJORAMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y RAFAEL FRANCO	SE LOGRÓ RESTABLECER LA TRANSITABILIDAD EN LOS TRAMOS DECLARADOS EN EMERGENCIA, A TRAVÉS DE GRUPOS DE BACHEO Y LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS VIALES ADQUIRIDOS EN EL MARCO DE LA LEY N° 6.194/2018, APOYADOS POR MAQUINARIAS DE LAS PLANTAS ASFÁLTICAS ALEDAÑAS.
2-001-60	CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR	CULMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE N° 3 - TRAMO: CAAPUCU - QUUYUYHO. ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRAMOS: CAAPUCU - QUUYUYHO / SAN PEDRO DEL PARANA - SAN SOLANO - FLEITAS CUE. / SAN SOLANO - PINDOYU.
2-001-61	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO SAN PEDRO	ORDEN DE INICIO A LA OBRA: CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRAMOS: GENERAL AQUINO - COLONIA SANTA CLARA. / CRUCE LIBERACIÓN - CHORE
2-001-62	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CAAZAPA	INAUGURACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENT. ASFÁLTICA 5TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: TAVA' - MARIA AUXILIADORA
2-001-63	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CORDILLERA	ORDEN DE INICIO A LAS OBRAS: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 4 – TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - CAÑADA COSTA PACU. / REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVALACIÓN DE ARROYOS Y ESTEROS
2-001-64	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ÑEMBUCU	CULMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRAO 3RA. TANDA LOTE 3 – ACCESO A VILLA OLIVA (4,98 KM) Y ALBERDI (1,18 KM)
2-001-65	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ITAPUA	CULMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRAO IRA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: NATALIO – PUERTO LA PALOMA
2-001-66	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CENTRAL	ORDEN DE INICIO A LAS OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUZU DISTRICTO DE SAN ANTONIO. / DRENAJE EN EL KM 32 DE LA RUTA N° 1 MARISAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ. / MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 1 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 2. / MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 2 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 3
2-001-67	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO PARAGUARI	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DEL TRAMO: PIRAYU - PARAGUARI



Estructura Programática	Descripción del Proyecto	Principales Logros
2-001-68	CONSTRUCCIÓN PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGIÓN CENTRO ESTE	ORDEN DE INICIO A LAS OBRAS: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 2 - TRAMO: ITURBE - VALLEPE - PUENTE SOBRE EL RÍO TEBICUARYMI
2-001-69	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU	ORDEN DE INICIO A LAS OBRAS: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 8 - TRAMO: ACCESO A CASILLA 2, RAMAL 1 Y RAMAL 2 (DISTRITO RAÚL A. OVIEDO) / REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 1 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 1+000 - PROG. 17+000) / REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 2 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 17+000 - PROG. 28+290) / REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 3 - CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA RUTA PY02 KM 200,60 DISTRITO DE JUAN MANUEL FRUTOS / REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 1 - TRAMO: NUEVA TOLEDO - VAQUERIA
2-001-70	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ALTO PARANA	ORDEN DE INICIO A LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 3 - TRAMO: SANTA FE DEL PARANÁ - PIKYRY
2-001-71	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO MISIONES	ORDEN DE INICIO A LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 4 - TRAMO: SANTA MARIA - SANTA ROSA. / PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 1 TRAMO: YABEBRY - SANTA RITA 0+000 - 18+000. / PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 2 TRAMO: YABEBRY - SANTA RITA 18+000 - 34+390
2-001-72	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CANINDEYU	ORDEN DE INICIO A LAS OBRAS: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 1 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG (0+000 - 31+500) / PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 2 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG (31+500 - 62+150)
2-001-73	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CONCEPCION	ORDEN DE INICIO A LAS OBRAS: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 3 - TRAMO: RUTA N° 5 - JHUGUA OCAMPOS - YKUA JHOVY - SAN BLAS
2-001-76	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y DUPLICA. DEL TRAMO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE)	CON RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 1.795 / 2.020 - EMPRESA - CONS. PUERTO FALCON
2-001-80	CONSTRUCCIÓN PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGION CENTRO ESTE	CULMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL LOTE 1 - TRAMO: SANTA CATALINA - ALEMÁN CUE - Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DEL TRAMO: SANTA CATALINA - ALEMÁN CUE - Y ACCESO A ASENTAMIENTO 3 DE MAYO
2-002-01	PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES 2ª ETAPA FASE II BID 2163/OC-PR 2164/BL-PR JICA PG-P16 OFID 1297	FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LOS LLAMADOS (RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS): MOPC N° 09/2014: LOTE 1: DPTO. ITAPÚA; LOTE 2: DPTOS. ITAPÚA - ALTO PARANÁ; LOTE 5: DPTO. AMAMBAY; LOTE 3 Y 4: DPTO. ALTO PARANÁ CON RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS; MOPC N° 62/2014: DPTO. DE CONCEPCIÓN; LOTE 1 Y 2 CON RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS; LOTE 3: CON RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS; MOPC 199/2015 DPTO. GUAIRÁ LOTE 1 CON RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS; MOPC N° 51/2014: DPTO. DE MISIONES LOTE 3: CON RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS Y MOPC N° 81/2012, DPTO. PARAGUARÍ: PAQUETES N° 1, 3, 6 Y 7: CON RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS.
2-002-02	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES	LOS PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS EN EL PRESENTE PROYECTO PODEMOS MENCIONAR LA OBTENCIÓN DE ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL EN REMPLAZO DE PUENTES DE MADERA DE APROX. 85 PUENTES DE DIFERENTES DIMENSIONES, CON UN TOTAL APROXIMADO DE 1100 ML DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, FAVORECIENDO ASÍ EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LAS COMUNID. RURALES AFECTADAS POR LAS OBRAS, FACILITANDO ASÍ SU INTEGRACIÓN A LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LAS VÍAS Y EN LOS CRUCES DE CURSOS DE AGUAS.
2-002-03	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1084	IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL CON LA INCLUSIÓN DEL PLAN DE GÉNERO EN OFICIOS NO TRADICIONALES. LOS GRUPOS DE OBRAS 2, 3 Y 4, TOTALIZAN 5 LOTES, DISPONEN DE CAMPAMENTOS ADAPTADOS PARA LA INCLUSIÓN DE MUJERES, HAN PRESENTADO LOS MANUALES DE CONVIVENCIAS, HAN REALIZADO CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN, SIENDO CAPACITADAS 141 PERSONAS (75 MUJERES Y 66 VARONES), DE ESA CANTIDAD 21 MUJERES HAN REALIZADO EL PROGRAMA DE PASANTÍA. A LA FECHA EL LLAMADO MOPC N° 154/2015 SE ENCUENTRA CON EL 116,28% DE AVANCE EN LAS OBRAS; EL LLAMADO MOPC N° 28/2017 CON EL 27,67%, EL LLAMADO MOPC N° 42/2017 CON EL 66,29%, Y EL LLAMADO MOPC N° 07/2018 CON EL 21,04% DE AVANCE, CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES. A LA FECHA EL LLAMADO MOPC N° 35/2017 SE ENCUENTRA CON EL 66,10% Y EL LLAMADO MOPC N° 09/2018 CON EL 7,55% DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HFA°.
2-002-04	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1092	ADJUDICACIÓN, FIRMA DE CONTRATO Y PAGO DE LOS ANTICIPOS DE LOS LLAMADOS: MOPC N° 18/2018 (2 LOTES) Y MOPC N° 29/2019 (3 LOTES) CORRESPONDIENTE A LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES, LLAMADO MOPC N° 24/2018 (2 PAQUETES) CORRESPONDIENTES AL REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR HFA°.
2-002-05	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGIÓN OCCIDENTAL	125 KM DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS MANTENIDOS
2-002-06	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGIÓN ORIENTAL	53,15 KM DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ; 174 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN EL DPTO. CENTRAL; 17 KM DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V - ARROYITO (CALLE 18 SUR) Y RAMALES; 35 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRÁ; 73 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN LOS DPTOS. DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANÁ Y CANINDEYÚ
2-002-07	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGIÓN ORIENTAL	324 ML DE PUENTES DE HFA° Y METÁLICOS CONSTRUIDOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
2-002-08	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGIÓN OCCIDENTAL	210 ML DE ALCANTARILLAS CONSTRUIDAS EN LA REGIÓN OCCIDENTAL
2-002-09	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGIÓN ORIENTAL	2.231 KM DE CAMINOS MANTENIDOS EN LA REGIÓN ORIENTAL Y 70 KM DE CAMINOS MEJORADOS EN ZONAS CRÍTICAS DEL DPTO. DE CONCEPCIÓN
2-002-12	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES	13.416 KM DE CAMINOS DE TODO TIEMPO MANTENIDOS POR LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES DE CONSERVACIÓN



Estructura Programática	Descripción del Proyecto	Principales Logros
2-002-11	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL	SE LOGRÓ AL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APROXIMADAMENTE DE 162 KM, DE VARIOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, AMAMBAY, CAAZAPÁ, CAAGUAZÚ Y SAN PEDRO, LOGRANDO ASÍ INCREMENTAR Y MANTENER EL SERVICIO DE UNA PARTE DE LA RED PRIORITARIA DE CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL, COMO ASÍ TAMBIÉN SE OBTUVO LA ORDEN DE INICIO DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONTRICIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL DE APROXIMADAMENTE 500 ML.
2-002-13	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ	6 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CANINDEYÚ.
2-002-14	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	3 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CAAZAPÁ.
2-002-15	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE NEEMBUCÚ	5 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE NEEMBUCÚ.
2-002-16	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ	11 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE PARAGUARÍ.
2-002-17	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	7 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE CAMINOS EN EL DPTO. DE SAN PEDRO
2-003-01	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO – LOMA PLATA – CHACO CENTRAL, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU AUTOMATIZACIÓN	PUERTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DESDE LA PLANTA HACIA LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LOMA PLATA. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO GENERAL DE LA PLANTA A FIN DE EJECUTAR TRABAJOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS. PRUEBAS DE BOMBEO EN CONDICIONES DE OPERACIÓN MÍNIMA, COMPROBÁNDOSE EL BUEN FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LOS EQUIPAMIENTOS ELECTROMECÁNICOS. SE EJECUTARON PRUEBAS DE BOMBEO, IMPULSANDO AGUA SATISFACTORIAMENTE. FINALIZARON TRABAJOS DE REPARACIÓN Y ALTEO DEL CAMINO DESDE EL ESTERO YACARÉ HASTA 15 KM ANTES DE LLEGAR A LA PLANTA INCLUYENDO OBRAS DE ALCANTARILLADOS. FINALIZARON LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA, INSTALACIÓN DE POSTES PARA ALOJAR SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON PANELES SOLARES INCLUYENDO ARQUETAS DE REGISTROS, LA CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA VÁLVULA SECCIONADORA Y LA INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA SECCIONADORA Y LAS PERFORACIONES EN LOS PASA MUROS CON INSTALACIÓN DE COLLARINES PARA POSTERIOR MONTAJE DE SENSORES.
2-003-02	SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS REGIÓN OCCIDENTAL	EN EL 2020, SE AVANZÓ EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MANERA NORMAL CON UN AVANCE PRINCIPAL EN OBRAS EN EL COMPONENTE 1 INVERSIONES EN EL CHACO; EN LA ACTIVIDAD 1, LAS ADUCTORAS SECUNDARIAS SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y EN PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 5 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ADUCTORA DESDE FILADELFA A MCAL. ESTIGARRIBIA (21% DE AVANCE). SE HA AVANZADO CON LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A LAS ALDEAS INDÍGENAS EN UN 53% Y EN CUANTO A LAS SOLUCIONES SANITARIAS BÁSICAS CUENTAN CON UN AVANCE DEL 80%. PARA EL COMPONENTE 2 (INVERSIONES EN CIUDADES INTERMEDIAS), LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE HORQUETA CUENTAN CON UN AVANCE DEL 13%, EN TANTO AL CONTRATO DEL GRUPO 1 (CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, TOBATI, CAACUPE Y AREGÚA) SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REANUDACIÓN DE OBRAS DESPUÉS DE LA FORMALIZACIÓN DE LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DEL CONSORCIO CUATRO CIUDADES. COMPONENTE 3, 4, 5 Y 6 SE ENCUENTRAN EN PLENO PROCESO DE EJECUCIÓN ALGUNAS ACTIVIDADES COMO LA CONTRATACIÓN DE LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL GETULIO VARGAS, QUIENES BRINDARÁN UNA CAPACITACIÓN TÉCNICA EN GESTIÓN DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO Y UNA ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO PREVISTO SU INICIO AL PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2021 Y CON SU CONCLUSIÓN A FINALES DEL 2021. PARA EL COMPONENTE 7 SE HA FIRMADO EL CONVENIO MODIFICATORIO N° 3 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA EMPRESA AUDITORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 Y 2021 RESPECTIVAMENTE. EN TANTO QUE LOS TDR PARA LA EVALUACIÓN EXTERNA FINAL DEL PROGRAMA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AJUSTE PARA LA APROBACIÓN DEL BID. FINALMENTE, EN EL COMPONENTE 8 SE REALIZÓ LA REASIGNACIÓN TOTAL DE LOS RECURSOS DE ESTE COMPONENTE ENTRE LAS DEMÁS CATEGORÍAS CON EL FIN DE PODER COLABORAR CON EL PLAN DE EMERGENCIA.
2-003-03	PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA BAHÍA Y ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN, LOTE 1: ASUNCIÓN	COMPONENTE 1: AL TÉRMINO DE LA GESTIÓN 2020, SE OBSERVA UN AVANCE DE 27.45 KMS DE TUBERÍA TENDIDA, LO QUE EQUIVALE DECIR UN LOGRO DEL 122% POR ENCIMA DE LA META ANUAL ESTABLECIDA EN 22.5 KMS. LA TUBERÍA HA SIDO TENDIDA MEDIANTE LOS DOS MÉTODOS RECONOCIDOS Y APROBADOS POR EL MOPC, (1) EL MÉTODO DE EXCAVACIÓN DE ZANJAS ABIERTAS CONVENCIONALES Y (2) POR EL MÉTODO SIN ZANJA ABIERTA (RELINING-REVESTIMIENTO INTERNO DE LA TUBERÍA EXISTENTE), CON LO QUE PRÁCTICAMENTE ESTÁ CONCLUIDO EL TRABAJO DE REHABILITACIÓN DE REDES EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, CONSIDERÁNDOSE UN LOGRO IMPORTANTE Pese a las dificultades atravesadas debido a la cuarentena sanitaria (COVID-19) durante la gestión 2020. DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL, ESTABA PREVISTA LA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EN INMEDIACIONES DEL PALACIO DE GOBIERNO, LO QUE NO ACONTECIÓ DEBIDO A UN RETRASO EN LA INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, SE TIENE PREVISTO CONCLUIR CON ESTE HITO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2021. SE CONTINUARON CON LOS TRABAJOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) VARADERO, YA EN SU ETAPA FINAL CON LA INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OTRAS OBRAS MENORES. UN LOGRO MUY IMPORTANTE PARA LA GESTIÓN FUE EL LANZAMIENTO DEL TUBO DE DESCARGA SUBFLUVIAL HACIA EL RÍO PARAGUYA, LANZADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020, CON UNA LONGITUD DE 174 MTS EN UN DIÁMETRO DE 800 MM EN PEAD. DE IGUAL FORMA ESTAS OBRAS TIENE PREVISTO SEAN CONCLUIDAS HASTA EL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2021. TAMBIÉN SE HAN CONTINUADO CON LAS OBRAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) BELLA VISTA, HABIENDO RECIBIDO UN IMPORTANTE ESTÍMULO PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO, UNA VEZ QUE EL CONVENIO MODIFICATORIO NRO. 1 HA YA SIDO SUSCRITO ENTRE PARTES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020.



Estructura Programática	Descripción del Proyecto	Principales Logros
2-003-04	PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA BAHIA Y AREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN, LOTE 2 SAN LORENZO	<p>COMPONENTE 2: CORRESPONDIENTE A LAS INTERVENCIONES EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, EL PROYECTO EN SU COMPONENTE GENERAL DE REDES ESTÁ PRÁCTICAMENTE CONCLUIDO, LO QUE EQUIVALE DECIR QUE SE HA ALCANZADO DURANTE LA GESTIÓN 2020 A 18.2 KMS DE TENDIDO DE COLECTORES DE LOS 32.8 KMS PREVISTOS PARA LA GESTIÓN, EQUIVALENTE A UN 56% PARA 2020, HACIENDO UN ACUMULADO GENERAL DE TENDIDO DE TUBERÍAS DE 120.2 KMS DE LOS 133 KMS PREVISTOS POR EL PROYECTO, DE ACUERDO A UNA REFORMULACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO, EL ALCANCE GENERAL ALCANZARÁ HASTA LOS 124 KMS APROXIMADAMENTE. LOS MÉTODOS UTILIZADOS FUERON EL DE (1) TENDIDO EN ZANJA ABIERTA PARA LOS COLECTORES Y REDES NUEVAS, Y (2) MEDIANTE EL MÉTODO DEL PIPE-BURSTING PARA LOS TRAMOS DE REHABILITACIÓN, CUYOS RESULTADOS EN GENERAL HAN SIDO ACEPTABLES EN SENTIDO DE QUE EL PERJUICIO PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR Y POBLACIONAL EN EL MICROCENTRO DE SAN LORENZO HA SIDO BAJO.</p> <p>EL DESEMPEÑO EN LA PTAR SAN LORENZO HA SIDO MÁS QUE REGULAR DURANTE LA GESTIÓN 2020, UNA VEZ QUE SE HA LOGRADO SUSCRIBIR EL C.M. NRO.5 DURANTE EL MES DE MAYO, LO QUE HA PERMITIDO VIABILIZAR EL TRABAJO DEL CONTRATISTA LUEGO DE QUE SE HAYA REAJUSTADO EL DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN MESES ANTERIORES. SE LOGRÓ AVANCE EN LA INFRAESTRUCTURA DE H²A⁰ DE LOS DIFERENTES MÓDULOS DE TRATAMIENTO, INSTALACIONES DE ACCESORIOS INTERNOS ENTRE OTROS.</p>

5 ANEXO II

Recursos Humanos

Recursos Humanos			
Descripción	Mujer	Hombre	Total
Total Recursos Humanos Activos (a+b)	931	2955	3886
Recursos Humanos Activos Nombrados ^(a)	756	2496	3252
Recursos Humanos Contratados ^(b)	175	459	634
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	341	548	889
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	99	183	282
Recursos Humanos Comisionados a otras Instituciones	14	31	45

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:40:45 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 08:56:40 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 13:04:42 -03'00'



6 ANEXO III

Informaciones de Género

Recursos Humanos y Financieros destinados a actividades relacionadas a Género.			
Cantidad de Funcionarios/as	En Guaraníes		
	Total Ejecutado por la Entidad (a)	*Ejecución destinada a Género (b)	% Participación del gasto en género con respecto al total Ejecutado por la Entidad $c= b/a*100$
3	156.000.000	300.000.000	192,3
Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género			
<p>Obs. El Total Ejecutado corresponde unicamente al pago de sueldo a los funcionarios que realizan tareas relacionadas Género, ya que no se pudieron realizar actividades como charlas, seminarios y otros, durante el Ejercicio Fiscal 2021, debido a la Declaración de la Pandemia Mundial del Coronavirus.</p>			

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18 08:41:21 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18 08:56:01 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18 13:06:52 -03'00'



7 ANEXO IV

Actividades o acciones realizadas en el marco de la lucha contra el COVID 19.

Estructura Programática	Descripción de las Obras y/o actividades	Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador	Monto Obligado
2-001-05	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA EN INERAM (EMERGENCIA COVID 19)	20	401/4	2.098.635.399
	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA EN HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ (EMERGENCIA COVID 19)	20	401/4	5.487.155.018
2-001-09	CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 1: SAN IGNACIO	20	401	3.165.877.361
	CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 2: LAMBARÉ	20	401	2.432.983.785
	CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 3: ACOSTA ÑU	20	401	3.942.618.877
	CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 4: LIMPIO	20	401	4.178.447.150
	CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 5: ALTO PARANÁ	20	401	4.074.915.283
	CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MSPBS (EMERGENCIA COVID 19). LOTE N° 6: PEDRO JUAN CABALLERO	20	401	3.185.980.909
	PABELLONES DE CONTINGENCIA EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA – FASE II	20	401	7.694.242.052

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.18
08:42:07 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.18
08:43:20 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2021.02.18
13:09:43 -03'00'



PROGRAMA CENTRAL

ID 295: Unidades del transporte público que cuentan con inspección técnica vehicular (ITV) aprobada.

El indicador relaciona las unidades de Transporte Público que cuentan con inspección técnica vehicular (ITV) aprobada en el año T, respecto al total de las unidades de Transporte Público autorizados para prestar servicio en el año T. El Viceministerio de Transporte está encargado de los registros, actualizaciones de altas y bajas de buses que cuentan con (ITV) inspección Técnica vehicular aprobada, conforme disposiciones legales vigentes, 3.200 unidades fueron verificadas produciéndose así un avance del 92%, así mismo las empresas acataron lo dispuesto en las resoluciones generadas por el Viceministerio de Transporte como órgano regulador, en las que se solicita a las empresas la disminución de circulación ante la necesidad de mitigar la propagación de COVID-19 durante las fases presentadas mediante la Ley de Contingencia Ley N° 6524 / 2020, “Que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la organización mundial de la salud a causa del covid-19 o coronavirus y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras”.

ID 350: Empresas subsidiadas para la regulación del precio del pasaje.

El indicador busca reflejar la cantidad de empresas efectivamente subsidiadas por el estado en el año t para la regulación del precio del pasaje correspondiente al transporte público, tomando como referencia la cantidad de empresas del transporte autorizadas a prestar el servicio en un año determinado. Durante el Ejercicio Fiscal 2020 se realizó el procesamiento de solicitudes de subsidio presentadas por las empresas de transporte público, tal es así que fueron subsidiadas 36 empresas las cuales cuentan con unidades convencionales y diferenciales.

ID 366: Inspecciones realizadas sobre permisos y concesiones para explotación de recursos minerales y energéticos.

Mide la cobertura de inspecciones realizadas sobre los permisos y concesiones otorgadas y vigentes en un año determinado, para la explotación de recursos minerales y energéticos, la meta prevista para el Ejercicio Fiscal 2.020 no fue lograda en un 100% a consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas a causa de la pandemia, además otras limitantes que influyeron fueron la escasez de funcionarios técnicos, choferes, y que las empresas de hidrocarburos se encuentran con suspensión de plazos de actividades.

ID 943: Canteras con permiso de explotación inspeccionadas

Mide las canteras que han sido efectivamente inspeccionadas en el año con relación al número total de canteras que cuentan con permisos de explotación, acorde al inventario del año anterior, la meta prevista para el Ejercicio Fiscal 2.020 no fue lograda en un 100% a consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas a causa de la pandemia, además otras limitantes que influyeron fueron la escasez de funcionarios técnicos, choferes, y que las fiscalizaciones se realizaron sobre la base del registro de cantera quedando aun canteras por fiscalizar para su inclusión en censo de canteras.



ID 401: Variación interanual en la cantidad de muertes registradas por accidentes de tránsito en la red vial nacional.

Mide la variación de un año a otro en la cantidad de muertes registradas por accidentes de tránsito ocurridos en la red vial nacional. La Dirección Nacional de la Patrulla Caminera busca incidir en los resultados a través de las actividades de prevención y concienciación ciudadana en el marco de la seguridad vial y aplicación de reglas de tránsito en rutas nacionales, entre otros factores, en el Ejercicio Fiscal 2020, se mantuvo estable este indicador.

ID 403: Variación interanual en la cantidad de alcotest positivos registrados en controles de tránsito dentro de la red vial nacional.

Compara la cantidad de infracciones cometidas por alcotest positivo registrados en los controles de tránsito de la Red Vial Nacional en el año t, respecto al año anterior, la meta prevista de este indicador fue superada para el Ejercicio Fiscal 2020, este fenómeno se dio gracias a la utilización de modernos equipos de alcotest, que contribuyó a la realización de más controles en menos tiempo, lo cual provocó un aumento de los casos.

ID 353 Porcentaje de embarcaciones fiscalizadas en el año t.

Mide la cobertura de la actividad de fiscalización, desprendiéndose del registro de embarcaciones fiscalizadas en un año, respecto al total de embarcaciones existentes hasta dicho año, en los primeros meses, las fiscalizaciones del transporte Fluvio - Marítimo fueron suspendidas temporalmente de conformidad a las normativas de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19), Decreto 3442/20., posteriormente con el levantamiento gradual del aislamiento preventivo general (CUARENTENA INTELIGENTE), se retomaron las fiscalizaciones del transporte Fluvio-Marítimo, lográndose de esta manera superar la meta prevista.

ID 441 Obras de infraestructura mantenidas anualmente conforme a la programación plurianual.

Mide el avance anual de los trabajos de mantenimiento de obras de infraestructura, en base a una programación estimada para el año T+N, no fue alcanzada la meta establecida para el Ejercicio Fiscal 2.020 a consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas según la Ley N° 6524/2020 De Emergencia Sanitaria por el Covid-19, en la cual, se dispuso la racionalización del gasto en todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE), lo que imposibilitó el Avance de Obras.

ID 363: Márgenes de arroyos urbanos mejorados.

Mide la relación en metros cuadrados de los márgenes de arroyos urbanos mejorados en un año determinado, respecto al inventario existente de arroyos para el área metropolitana, el avance registrado fue inferior a la meta planificada debido a: La paralización de la Obra de Construcción de lagunas de atenuación de crecida en el Parque Guazú de Asunción. Así mismo debido a la Ley N° 6524/2020 De Emergencia Sanitaria por el Covid-19, en la cual, se dispuso la racionalización del gasto en todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE), hizo que los recursos presupuestarios fueran reprogramados, situación que impactó directamente en el enlentecimiento de los Procesos de Adjudicación de los Llamados en Proceso y las Ordenes de Inicio de Contratos de Obras fueron emitidos durante el último cuatrimestre del periodo 2020



PROGRAMAS SUSTANTIVOS

RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

ID 417: Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional.

El indicador mide el incremento anual en kilómetros de las rutas pavimentadas a nivel nacional, comparando con lo registrado en el inventario vial del año anterior, en el Ejercicio Fiscal 2020 fueron construidos 946 kilómetros de rutas pavimentadas, la meta prevista fue superada tomando en consideración el monto asignado a la inversión en infraestructura, siendo uno de los pilares para mitigar el impacto de la pandemia en la economía, dando de esta forma empleos dignos, conectividad y mejora en la calidad de vida de la gente.

ID 418: Cobertura del mantenimiento a rutas pavimentadas de la red vial nacional.

Mide el porcentaje en kilómetros de rutas pavimentadas sujetas a mantenimiento en el año t, respecto al total de rutas pavimentadas registradas según inventario de la Red Vial Nacional al año anterior, en líneas generales la pavimentación de rutas a nivel nacional se registró a un ritmo normal, ejecutando de acuerdo a un cronograma, sin embargo, algunos proyectos que contribuyen a este Indicador, sufrieron retrasos, la desaceleración de los trabajos de mantenimiento y reparación de rutas pavimentadas debido a los cuidados que se debieron prever por las fases de la cuarentena aplicada por el gobierno nacional, posteriormente se tuvo un aumento gradual de ejecución de los trabajos una vez finalizada las fases de la cuarentena conforme a una recalendarización de los mismos.

ID 958: Porcentaje de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada.

Este indicador permite medir la participación en kilómetros de Rutas Pavimentadas sobre el total de la Red Vial inventariada (pavimentada+ no pavimentada), lo cual refleja la brecha que se requiere para dotar de rutas pavimentadas al territorio nacional, tal es así que al cierre del Ejercicio Fiscal 2020 la Red Vial Pavimentada representa el 13,86 % con relación al total de la Red Vial Nacional Inventariada

TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA

ID 374: Incremento porcentual en kilómetros de caminos de todo tiempo construidos respecto al año anterior.

Mide el porcentaje de incremento en kilómetros de caminos de todo tiempo construidos en el año t respecto al total inventariado al año anterior, se logró superar la meta debido a las intervenciones realizadas construyendo caminos de todo tiempo en las diferentes localidades de país y de esta forma dando conectividad a los pobladores de dichas localidades.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.11 14:28:54
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2021.02.11 15:32:58
-03'00'



ID 375: Cobertura de mantenimiento de caminos de todo tiempo respecto al inventario de la red vial no pavimentada.

Mide el alcance de los trabajos de mantenimiento a caminos de todo tiempo, respecto al total inventariado en el año anterior, el principal aumento en el avance de las obras, se debió a la extensión de los Convenio con Municipalidades para el mantenimiento de caminos vecinales desde el mes de Julio hasta el mes de noviembre. Asimismo, se dieron continuidad a los contratos realizados en el marco del Decreto N°1741/2019” Por el cual se declara emergencia vial en determinados tramos de caminos vecinales de los Departamentos de la Región Oriental y Occidental del territorio nacional”, lo cual contribuyo a la transitabilidad de los caminos vecinales en diferentes departamentos del país, todo ello contribuyo a alcanzar la meta prevista.

ID 376: Incremento porcentual en metros lineales de puentes de hormigón armado construidos respecto al total inventariado.

Mide el incremento anual que se desprende de la Construcción de nuevos Puentes de H°A° respecto al total existente en el inventario del año anterior, la diferencia entre lo programado y ejecutado es debido a la emergencia sanitaria decretada a principio del primer semestre (marzo del 2020), a causa de la pandemia del COVID 19., surgieron atrasos ante la imposibilidad de realizar los trabajos con la normalidad debida, teniendo en cuenta las restricción de movimientos de personas que afectaron el desplazamiento de fiscales y supervisores a los lugares de obras., al margen de los inconvenientes mencionados más arriba se puede apreciar un avance bastante productivo en el ejercicio 2020 en las obras que dependen de este proyecto.

ACCESOS A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ID 960: Cobertura de domicilios con conexión a sistemas de agua Potable.

Este indicador permite medir las conexiones domiciliarias a sistemas de agua potable realizadas anualmente, respecto al total de domicilios sin conexión, que posibilitará ver la brecha de conexiones necesarias para aumentar la cobertura, la meta fue superada debido a que se adelantaron los trabajos de redes en comunidades propensas a quedar aisladas debido a la clausura del acceso vehicular en tiempos de lluvia y también se debe a que hubo pocas precipitaciones en la primera etapa de la obra, lo cual favoreció a que se superaran las conexiones previstas.

ID 961: Cobertura de domicilios con conexión a alcantarillado sanitario.

Este indicador nos permite medir el incremento de conexiones domiciliarias alcantarillado sanitario respecto al total de domicilios sin conexión, que nos permitirá ver la brecha de conexiones necesarias para aumentar la cobertura, la meta no fue alcanzada debido a la paralización y el abandono de las obras por parte del Consorcio Aguas del Paraguay que a mediados de diciembre del 2020 cedió su contrato al Consorcio Cuatro Ciudades, además de la variación existente entre las conexiones domiciliarias reales en el área de intervención, respecto a las previstas inicialmente según relevamiento preliminar efectuado a las viviendas. Consiguientemente el contratista se limitó a rehabilitar conexiones que se le presentaban a lo largo de sus tramos de zanja abierta.

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ  Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2021.02.11 14:29:10 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO  Firmado digitalmente por DIANA
BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2021.02.11 15:33:54 -03'00'