



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Motenondeha

Ministerio de
HACIENDA

 GOBIERNO
NACIONAL



BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

2018



■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

Asunción, 11 de febrero de 2019

MOPC N° ... 253 ... /2019.

Señor Ministro:

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, en ocasión de remitir para su conocimiento y fines consiguientes el BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA (BAGP) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, proveídos por las diferentes dependencias de este Ministerio, y un consolidado de las actividades realizadas y logradas.

Al respecto, dicho informe ha sido elaborado dentro del marco del Decreto N° 8452/2018 por la cual reglamenta la Ley N° 6026/2018 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018", que en su Art. 268, Proceso de Control y Evaluación Presupuestaria, inciso c), establece la presentación del Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) en forma anual.

Hago propicia la oportunidad para saludar a Vuestra Excelencia, con mi más alta estima y consideración.



ARNOLDO WIENS DURKSEN
Ministro

A Su Excelencia
BENIGNO MARÍA LÓPEZ BENÍTEZ, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

AIWV/om



■ **TETĀ
REKUĀI**

*Paraguái
tetayguára
mba'e*

Rendición de cuentas

Resultados Ciudadanía Resultados

BAGP **Transparencia** **BAGP**

Rendición de cuentas Ciudadanía **BAGP** Información Pública


Transparencia

Información Pública

**Balance Anual de
Gestión Pública**

2018

BAGP Rendición de cuentas




PpR
Presupuesto
por Resultados



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control


Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica


Carlino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC



ÍNDICE

Contenido	
SIGLAS.....	3
PRESENTACIÓN.....	4
I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD.....	5
I.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes.....	5
I.2 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad.....	7
II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.....	9
II.1 Logros alcanzados por la Entidad.....	9
II.2 Principales Informaciones de la Entidad.....	14
➤ Obras financiadas con Bonos Soberanos.....	14
➤ Avance de Obras por Proyecto.....	28
➤ Obras viales ejecutadas por la entidad.....	47
➤ Subsidios al transporte público.....	47
II.3 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2017.....	48
ANEXO II.....	67
➤ Recursos Humanos.....	67

2 **BAGP** | Balance Anual de Gestión Pública


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control



Econ. Diana Vera M. Carlino S. Velázquez M.
Directora
Dirección de Planificación Económica
Ministerio de Administración y Finanzas
MOFC



SIGLAS

- a) MOPC : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- b) VMAF : Viceministerio de Administración y Finanzas
- c) VMOP : Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- d) VMME : Viceministerio de Minas y Energía
- e) VMT : Viceministerio de Transporte
- f) KM. : Kilómetros
- g) H^ºA^a : Hormigón Armado
- h) ML : Metro lineal
- i) M² : Metros Cuadrados
- j) M³ : Metros Cúbicos
- k) USD : Dólares Americanos
- l) SIU : Sistema de Información Único (sistemas de agua)
- m) RVP : Red Vial Pavimentada.


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control


Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica


Carlino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración
MOPC



PRESENTACIÓN

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es el organismo encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura y servicios básicos para la integración y el desarrollo económico del País. Tiene como objetivo principal facilitar las infraestructuras públicas de su competencia y establecer normas al respecto, que sean de utilidad a la producción, comercialización y consumo del país.

Corresponde a esta Cartera Ministerial las responsabilidades de bienes y servicios públicos siguientes: Obras Públicas, Agua y Saneamiento, Transporte, Comunicaciones, Energía, Minas, Parques Nacionales, y Monumentos Nacionales y Seguridad Vial, tiene entre otras las siguientes funciones y competencias:

- ✓ Ejercer el gobierno de todas las reparticiones dependientes del Ministerio y servir de vínculo entre las Entidades Autárquicas pertinentes y el Poder Ejecutivo;
- ✓ Establecer el relacionamiento político, legal, administrativo, financiero y técnico con el Poder Ejecutivo y con las demás Carteras Ministeriales del Estado, así como otras Instituciones Nacionales e Internacionales relacionados con sus funciones y responsabilidades, y así cumplir coordinadamente los objetivos de desarrollo nacional;
- ✓ La administración del buen uso y cuidado de los bienes patrimoniales del Estado a cargo del Ministerio. La administración patrimonial de los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera será ejercida conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Proteger, administrar y reglamentar el uso, así como sancionar sobre los abusos, de los bienes y servicios públicos correspondientes a la Cartera;
- ✓ Programar, elaborar y proponer el Presupuesto de la Cartera a las autoridades correspondientes, y una vez aprobado, ejecutarlo en conformidad con las disposiciones legales al respecto. Los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera, referente a esta materia, deberán proceder conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Programar, administrar y controlar el uso de los recursos financieros, económicos, humanos y tecnológicos para responder a las necesidades nacionales e institucionales de sus funciones;
- ✓ Planificar, fijar objetivos y metas a ser alcanzados y trazar políticas que deben ser adoptadas dentro de la Cartera Ministerial; y
- ✓ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que afectan a las funciones del Ministerio y sus dependencias.

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carlino S. Velázquez M.
Vicepresidente de Administración y Finanzas
MOFC



I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

I.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tiene como:

MISION: “Definir, promover, planificar, gestionar, regular y fiscalizar las políticas de Obras Públicas, de Transporte y Seguridad Vial, de Agua y Saneamiento, y de Minería y Energía.”.

VISION: “Ser una institución rectora, con calidad y transparencia, con alto impacto en el desarrollo sostenible del país”.

VALORES: “Compromiso, Transparencia, Integridad, Excelencia e Innovación”.

Es importante observar que el desarrollo de la Infraestructura pública juega un rol clave en la agenda de crecimiento, desarrollo económico y social inclusivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030, dicho Plan tiene tres ejes de acción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se encuentra enmarcado dentro de los Ejes Estratégicos N° 1 “Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social”, N° 2 “Crecimiento Económico Inclusivo” y N° 3, Inserción del Paraguay en el Mundo, del Plan Nacional de Desarrollo, Paraguay 2030, País de Oportunidades, y la Línea Transversal N° 2 “Gestión Pública Eficiente y Transparente”.

El MOPC tiene como intervenciones estratégicas el Programa de Sembrando Oportunidades 2013-2018 (Programa de Lucha contra la Pobreza), el Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay 2012-2032, el Plan de Inversión Vial 2013-2023, y el Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2018.

A los efectos de desarrollar las acciones requeridas en los Planes mencionados, que afectan a todos los Departamentos del país, en el sector de infraestructura vial, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones viene desarrollando varias obras de construcción y mantenimiento de la infraestructura vial de su competencia en las rutas nacionales, departamentales, y en los caminos vecinales.

Acciones Estratégicas:

- ✓ Mantener, Mejorar y Ampliar la Infraestructura vial de todo el territorio Nacional dotando a los habitantes caminos adecuados a los requerimientos.
- ✓ Mantener y ampliar la infraestructura física de los puntos de conexión internacional y comercial del país, con un ordenamiento territorial de los puertos públicos y privados para evitar problemas de desarrollo urbano.
- ✓ Diversificar los corredores logísticos, con miras a consolidar al país como centro de distribución de cargas y pasajeros en la región, incluyendo conexiones con Bolivia y Chile.
- ✓ Mejorar los pasos fronterizos y la capacidad de tránsito de carga a través del territorio paraguayo.

Reorientar la configuración de los flujos de carga de los sectores de soja y carne para desconcentrar los flujos de cargas de baja densidad de valor de Gran Asunción.

En el Ejercicio Fiscal 2018, la situación de la infraestructura pública vial ha sido la prioridad para la Institución, pero a pesar de las importantes intervenciones realizadas por este Ministerio, las necesidades siguen siendo numerosas, por las décadas de desidia e indolencia, esta situación genera una importante dificultad a la ciudadanía al momento de proyectar actividades tendientes para el crecimiento económico, ante esto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones avanza firmemente en la implementación del Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay con un horizonte de 20 años, y el Plan de Inversión Vial con un horizonte de 10 años.

En el último inventario vial disponible, la red vial inventariada fue de 80.127 km, de los cuales 9.483 km (11.84% de la red vial) son rutas pavimentadas (pavimentación asfáltica, Adoquinado, Empedrados), y 70.643 km (88.16% de la red vial) son caminos no pavimentados o sea su superficie de rodadura es de

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M. Carfino S. Velázquez M.
Directora Viceministro de Administración y Finanzas
Dirección de Planificación Económica MOPC



tierra natural, toda la red vial requiere inversiones de diferentes tipos (mantenimientos, mejoramientos, construcción de pavimento, etc.).

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerró el año 2018 con una ejecución presupuestaria de Gs. 3.473.598.151.292, esta inversión representa el 72% del Plan Financiero asignado, continuando por esta senda esta Cartera, ejecuta y proyecta dentro de los plazos y cronogramas establecidos sus Planes, estos trabajos se realizan sin descuidar las obras en ejecución, además se llevan adelante tareas en varios departamentos de la República, atendiendo necesidades impostergables de los paraguayos que necesitan una Red Vial Nacional que tenga las condiciones óptimas para desarrollar sus actividades, implementando mejoras para dar mayor funcionalidad a las obras.


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control


Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica


Carlino S. Velázquez M.
Ministro de Administración y Finanzas
MOPC





I.2 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad

Denominación	Población								
	Población Potencial			Población Objetivo			Beneficiario Efectivo		
	Mujer	Hombre	Total	Mujer	Hombre	Total	Mujer	Hombre	Total
Regulación del Transporte Público de Pasajeros	250 000	250 000	500 000	200 000	200 000	400 000	150 000	200 000	350 000
Regulación de la Manna Mercante	3 326 341	3 384 252	6 710 593	3 326 341	3 384 252	6 710 593	3 326 341	3 384 252	6 710 593
Mantenimiento de Edificios Públicos Parques y Monumentos	75 000	75 500	150 500	75 000	75 500	150 500	44 000	44 500	88 500
Preservación de Cursos Hídricos	90 259	93 824	184 083	90 259	93 824	184 083	19 561	56 640	76 201
Control de cursos hídricos	52 080	52 920	105 000	813	827	1 640	801	814	1 615
Gestión de los recursos naturales	3 326 341	3 384 252	6 710 593	3 326 341	3 384 252	6 710 593	3 326 341	3 384 252	6 710 593
Proyecto Acueducto	33 900	36 100	70 000	33 900	36 100	70 000	33 900	36 100	70 000
Proyecto de Modernización de Agua y Saneamiento (PMSAS) BIRF 7710 PY-BM	2 559 956	2 603 242	5 163 198	2 559 956	2 603 242	5 163 198	2 559 956	2 603 242	5 163 198
Saneamiento y agua potable para el Chaco y Ciudades intermedias	83 100	86 900	170 000	83 100	86 900	170 000	83 100	86 900	170 000
Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado Sanitario de la Bahía de Asunción	131 970	117 030	249 000	131 970	117 030	249 000	131 970	117 030	249 000
Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo	67 840	60 160	128 000	67 840	60 160	128 000	67 840	60 160	128 000
Mejoramiento de las Travesías Urbanas de Paraguarí, Carapegua, Quindy, Caapucu	123 727	132 498	256 225	102 000	110 000	212 000	200 059	240 000	440 059
Pavimentación Asfáltica del Acceso a Asunción (Avenida Laguna Grande)	276 349	246 835	523 184	276 349	246 835	523 184	300 098	310 889	610 987
Rehabilitación de Corredores Viales	44 770	48 500	93 270	44 770	48 500	93 270	44 770	48 500	93 270
Pavimentación asfáltica tramo Ruta 8 - San Salvador - Borja - Iturbe y ramal a Rojas Potrero	93 914	101 317	195 231	93 914	101 317	195 231	93 914	101 317	195 231
Rehabilitación y Pavimentación asfáltica del tramo Concepción - Vallem	49 061	48 940	98 001	49 061	48 940	98 001	49 061	48 940	98 001
Construcción Autopista Nu Guasu - Asunción - Luque	273 297	238 815	512 112	273 297	238 815	512 112	273 297	238 815	512 112
Pavimentación tramo San Bernardino - Yukyry - Luque	758 906	769 851	1 528 757	569 231	589 652	1 158 883	258 965	267 125	526 090
Mejoramiento Pav. Corredores de Integración Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)	185 000	399 000	584 000	731 000	771 000	1 501 000	83 000	88 000	171 000
Mejoramiento de Corredores de integración y Reconstrucción Vial	141 343	195 188	336 531	74 274	98 457	172 731	74 274	98 457	172 731
Mejoramiento del Corredor de Exportación de la Región Oriental (Itapúa - Alto Paraná)	695 642	712 541	1 408 183	486 949	498 779	985 728	486 949	498 779	985 728
Mejoramiento del Muro de la Defensa Costera de Alberdi	3 678	3 848	7 526	3 678	3 848	7 526	3 678	3 848	7 526

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Administración y Finanzas
MOPC
Econ. Diana Vera M.
Directora LSNIIM
Dirección de Planificación Económica
Carlino S. Velázquez M.
Ministro de Administración y Finanzas
MOPC



Denominación	Población								
	Población Potencial			Población Objetiva			Beneficiario Efectivo		
	Mujer	Hombre	Total	Mujer	Hombre	Total	Mujer	Hombre	Total
Mejoramiento tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI	46.000	97.000	143.000	179.000	187.000	366.000	36.000	37.000	73.000
Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar	49.150	52.087	101.237	40.950	43.400	84.364	16.383	17.362	33.746
Habilitación Tramo Remanso - Falcon	60.013	61.061	121.074	58.000	51.000	109.000	23.200	20.400	43.600
Habilitación de la Red Vial Pav. En Dpto. de San Pedro	198.863	220.754	419.617	178.000	200.000	378.000	71.200	80.000	151.200
Mejoramiento de la Franja de Dominio zona Norte	402.414	268.276	670.690	281.690	187.793	469.483	201.207	134.138	335.345
Mejoramiento de la Franja de Dominio zona Este	952.344	634.896	1.587.240	666.641	444.427	1.111.068	476.172	317.448	793.620
Mejoramiento de la Franja de Dominio zona Centro	1.686.516	1.124.344	2.810.860	1.180.561	787.041	1.967.602	843.258	562.172	1.405.430
Mejoramiento de la Franja de Dominio zona Sur	429.275	286.184	715.459	300.493	200.329	500.821	214.638	143.092	357.730
Mejoramiento de la Franja de Dominio zona Chaco	72.645	48.430	121.075	50.852	33.901	84.753	36.323	24.215	60.538
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este	952.344	634.896	1.587.240	666.641	444.427	1.111.068	476.172	317.448	793.620
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte	402.414	268.276	670.690	281.690	187.793	469.483	201.207	134.138	335.345
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur	429.275	286.184	715.459	300.493	200.329	500.821	214.638	143.092	357.730
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Centro	1.686.516	1.124.344	2.810.860	1.180.561	787.041	1.967.602	843.258	562.172	1.405.430
Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 tramo Km 21,8 - 107,3	37.000	45.210	82.210	29.600	36.160	65.760	22.200	27.126	49.326
Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 tramo Km 225 - 358,4	24.500	29.700	54.200	19.600	23.760	43.360	14.700	17.820	32.520
Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Sureste	856.947	950.124	1.807.071	412.589	401.895	814.484	690.441	625.874	1.316.315
Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Centro	498.125	499.625	997.750	254.786	255.478	510.264	455.841	412.587	868.428
Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Sur	412.581	415.897	828.478	199.652	209.634	409.286	3.698.742	672.163	4.370.905
Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Este	781.254	789.354	1.570.608	455.632	493.214	948.846	366.987	374.425	741.412
Construcción Pav. Tipo Emped. y Puentes - Región Norte	400.125	401.896	802.021	369.852	370.259	740.111	255.321	256.987	512.308
Construcción Pav. S/ Empedrados en Región Centro Este	600.258	602.546	1.202.804	400.125	402.678	802.803	246.891	259.871	506.762
Construcción Pav. S/ Empedrados en Región Este	781.254	789.354	1.570.608	455.632	493.214	948.846	366.987	374.425	741.412
Construcción Asfalto sobre empedrado - Región Sur	412.581	415.897	828.478	199.652	209.634	409.286	3.698.742	672.163	4.370.905

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M. González V. Velázquez M.
Directora
Dirección de Planificación Económica
MOPC



Denominación	Población								
	Población Potencial			Población Objetivo			Beneficiario Efectivo		
	Mujer	Hombre	Total	Mujer	Hombre	Total	Mujer	Hombre	Total
Construcción Pav. Asf. de Tramos Camineros en Reg. Centro Sur	896.211	899.624	1.795.835	500.369	505.487	1.005.856	456.982	478.931	935.913
Construcción y Pav. Asf. de Tramos Camineros en Región Este	781.254	789.354	1.570.608	455.632	493.214	948.846	366.987	374.425	741.412
Construcción y Pav. Asf. De Tramos Camineros en Región Centro	498.125	499.625	997.750	254.786	255.478	510.264	455.841	412.587	868.428
Construcción Pavimentación Naranja-San Cristobal (Ruta 6)	8.195	8.901	17.096	8.195	8.901	17.096	8.195	8.901	17.096
Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7	1.480.342	1.479.979	2.960.321	1.480.342	1.479.979	2.960.321	1.480.342	1.479.979	2.960.321
Mejoramiento del Trazado Loma Plata- Camello Peralta	96.701	104.605	201.306	96.701	104.605	201.306	96.701	104.605	201.306
Construcción de Pav. S/ Empedrados en Región Centro	965.841	982.541	1.948.382	698.412	700.123	1.398.535	502.698	518.456	1.021.154
Const. Avda. Cost. Cent. Hist. y Parque Bicentenario	91.877	79.106	170.983	91.877	79.106	170.983	91.877	79.106	170.983
Construcción Avda. Costanera Norte. 2ª Etapa	530.910	519.059	1.049.969	530.910	519.059	1.049.969	530.910	519.059	1.049.969
Rec. Z. Pto. As. Cent. Ofic.	671.741	670.399	1.342.140	362.418	361.694	724.112	481.537	480.575	962.112
Análisis y Elaboración del Plan Maestro del Río Paraguay	3.491.227	3.561.756	7.052.983	3.491.227	3.561.756	7.052.983	3.491.227	3.561.756	7.052.983
Conservación de Caminos Vecinales por Administración	2.265.518	2.265.518	4.531.036	2.265.518	2.265.518	4.531.036	2.265.518	2.265.518	4.531.036
Conservación de Caminos rurales no pavimentados en la Región Oriental	311.244	311.244	622.488	311.244	311.244	622.488	311.244	311.244	622.488
Construcción de Caminos Rurales no pavimentados en la Región Oriental	644.419	644.419	1.288.838	644.419	644.419	1.288.838	644.419	644.419	1.288.838
Construcción de Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental	1.523.735	1.523.735	3.047.470	1.523.735	1.523.735	3.047.470	1.523.735	1.523.735	3.047.470
Construcción de Puentes y Alcantarillas en la Región Occidental	331.797	331.797	663.594	331.797	331.797	663.594	331.797	331.797	663.594
Mantenimiento de Caminos rurales no pavimentados en la Región Oriental	1.933.721	1.933.721	3.867.442	1.933.721	1.933.721	3.867.442	1.933.721	1.933.721	3.867.442
Diagnóstico y Protocolo de intervención Edif. Históricas	25.000	24.000	49.000	25.000	24.000	49.000	12.000	12.500	24.500
Restauración de Edificios Patrimoniales	752.000	752.500	1.504.500	752.000	752.500	1.504.500	735.000	734.000	1.469.000
Equipamiento. Provisión y Colocación de Teatros	50.000	50.500	100.500	50.000	50.500	100.500	32.500	33.000	65.500
Levantamiento de Datos y Elaboración de Proyectos Ejecutivos	225.000	224.500	449.500	225.000	224.500	449.500	140.000	139.500	279.500

II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

En el Ejercicio Fiscal 2018 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cumpliendo con el rol de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura ha potenciado la Inversión, ésta medida ha contribuido al fortalecimiento de la economía a través de la Construcción de Obras Públicas que benefician y dan una mejor calidad de vida a nuestros compatriotas, tal es así que se ha invertido en Infraestructura Gs. 2.766.783. millones del Presupuesto asignado a esta Cartera, cifra bastante representativa comparada con la inversión en infraestructura en los últimos años, estos datos refleja el compromiso que tiene la Institución para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), siguiendo así la línea trazada que es la eficiencia y transparencia al administrar los intereses nacionales a cargo de este Ministerio.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ejecuta y proyecta dentro de los plazos y cronogramas establecidos sus Planes, estos trabajos se realizan sin descuidar las obras en ejecución, además se llevan adelante tareas en varios departamentos de la República, atendiendo necesidades impostergables de los paraguayos que necesitan una Red Vial Nacional que tenga las condiciones óptimas

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M. Directora
Dirección de Planificación Económica

Carina S. Velazquez M.
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC



para desarrollar sus actividades, implementando mejoras para dar mayor funcionalidad a las obras entre estos proyectos podemos destacar los siguientes:

- **Costanera Norte.**

La Segunda Etapa de la Costanera Norte y el Proyecto de Interconexión de la Avenida Costanera con la red vial en la zona del Jardín Botánico y Zoológico, constituyen dos de los principales frentes de trabajo en la construcción de una nueva Asunción. Alivio del tránsito y una imagen renovada de la ciudad son los beneficios fundamentales. actualmente la obra fue habilitada de manera provisoria en horario diurno a contribuir al descongestionamiento del tráfico vehicular de la Avenida Artigas.

Este proyecto abarca 11 kilómetros de avenida de dos sentidos de circulación, desde la rotonda de Gral. Santos hasta la zona del Jardín Botánico, la construcción de cinco puentes de hormigón, 2.200.000 metros cúbicos de refulado, 1.410 metros de drenaje, entre otras tareas.

Estas obras se conectarán con la Costanera I y permitirán hacer funcional la Autopista Ñu Guazú y la ruta 9. Además, agilizará la circulación de 40.000 vehículos que actualmente ingresan al centro de Asunción por la Avenida Primer Presidente. El trayecto de Luque a Asunción será de 30 minutos y de Mariano Roque Alonso al centro de la capital se llegará en 20 minutos.

Además, se prevén dos viaductos en la zona del Jardín Botánico, uno de 1.345 metros y otro de 460 metros. Todo esto como parte de las obras de interconexión de la Avenida Costanera Norte con la zona del Botánico.

- **Corredor Bioceánico.**

En lo que respecta a la construcción del tramo I del Corredor Bioceánico entre Carmelo Peralta y Loma Plata, fue adjudicada al Consorcio Corredor Vial Bioceánico, la nueva carretera tendrá un total de 277 km de extensión y será ejecutada en dos frentes: Loma Plata - Cruce Centinela - Cruce Paragro y Carmelo Peralta - Cruce Paragro. El plazo de ejecución de los trabajos está fijado en 40 meses a partir de la orden de inicio emitida por el MOPC.

El proyecto denominado Corredor Bioceánico está fundamentado en una estrategia geopolítica que tiene como fin reconquistar los territorios excluidos. Para ello, se busca generar equidad territorial para que los habitantes de Alto Paraguay y Boquerón puedan contar con una infraestructura de calidad y a su vez estar conectados con el resto del país mediante una ruta pavimentada.

La visión país que se pretende construir es la de ciudades conectadas. En lo que respecta a la etapa constructiva del proyecto que tiene una duración de 4 años se estima que la contratación de mano de obra directa e indirecta impactará económicamente en la comunidad

- **Ruta Naranjal – San Cristóbal.**

La construcción de la Ruta Naranjal-San Cristóbal, en el departamento de Alto Paraná, además de potenciar la producción de toda la región, beneficiará directamente a 100 mil personas, fue habilitado un trayecto de 7,7 km correspondiente al Tramo II.

Se trata de una carretera de 47,5 km que también posibilitará a los pobladores llegar más rápido a las escuelas, los hospitales, en una zona muy activa por su producción agrícola y ganadera.

La construcción de esta obra bajo la modalidad de la Ley 5.074, conocida también como "Llave en mano", está dividida en cinco tramos. Es un reclamo que lleva esperando más de 35 años y que hoy comienza a ser realidad.

El plazo de ejecución es de 18 meses, por lo que se estima que para finales de abril del año 2019, la ruta ya estará completamente terminada, la inversión asciende a la suma de **USD 45.774.773**.

En estas circunstancias, la nueva ruta se convierte en la columna vertebral para el desarrollo social y económico, mejorando a su vez la calidad de vida de toda la comunidad, porque hasta ahora, la falta de caminos hizo que el transporte público pase solo una vez al día por la zona. Ahora, ya con el nuevo pavimento, se podrá implementar un sistema de transporte con itinerarios más continuos.

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carlinio S. Velázquez M.
Vice Ministro de Administración y Finanzas
MOPC



- **Construcción de la ruta Alberdi – Pilar.**

Se encuentra en plena ejecución los trabajos para la construcción de la ruta desvío Alberdi - Pilar, correspondiente al lote 2, tramo río Tebicuary - Pilar (38,440 km), más el acceso a la ciudad de Pilar (4,335 km), las tareas arrancaron con la liberación de franja de dominio, topografía y movilización de maquinarias a la zona de obras.

Sobre los trabajos de laboratorio, se procedió a extraer muestras de suelo cada 500 metros en el eje y bordes para identificar el tipo de suelo.

La inversión asciende a **Gs. 325.500.000.000**. Con esta obra se contribuye al desarrollo económico de la zona, transformando el departamento de Ñeembucú.

- **Costanera de la Franja Costera Sur.**

El proyecto de la Costanera Sur tendrá 7,9 km de extensión, con una avenida de cuatro carriles y con un paseo central de 15 metros de ancho. El proyecto además incluye la construcción de 1.000 metros de parque lineal y 1.000 metros de playa para la visita de la población.

La avenida debe bordear el río Paraguay desde Colón hasta llegar al Cerro Lambaré. Además, comprende la construcción de viviendas sociales que serán financiadas por la Itaipú Binacional y coordinadas por la Ministerio de Urbanismo Vivienda y Habitat. Estos proyectos serán realizados en una de las zonas más olvidadas de la capital, donde se recuperarán 110 hectáreas mediante el relleno hidráulico.

La herramienta a ser utilizada para las obras, es la Ley 5074/2013 "Llave en mano", consiste en garantizar el proyecto mediante los recursos del Tesoro. Actualmente, se encuentra en etapa de evaluación de ofertas.

- **Red de Alcantarillado sanitario de Asunción**

Las labores de rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario de Asunción son fundamentales para dotar a la ciudad de una infraestructura de servicios sanitarios, acorde a su crecimiento actual y previsto para el futuro, con la ejecución de este programa se beneficiará a más de 250 mil habitantes de forma directa y a toda la población del área metropolitana de manera indirecta, mejorando la calidad de vida y el nivel de salubridad, contribuyendo a disminuir, considerablemente, la contaminación de la bahía de Asunción.

Se iniciaron en la capital del país, los trabajos que forman parte del Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción, que comprenden la rehabilitación de 56 Kilómetros de tuberías de la red cloacal, así como la construcción de dos Plantas de Pretratamiento de Aguas Residuales, ubicadas en las zonas de Varadero y Bella Vista, con una duración contractual de 30 meses.

Las obras en Asunción, forman parte del Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción. La inversión es de G. 174 447 millones y son financiadas con un préstamo otorgado, al Estado paraguayo, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

- **Duplicación de la Ruta VII**

Las obras de duplicación de la Ruta N° 7, "Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia" se encuentran en su etapa final con 86% de avance físico, que resulta en 16% por encima de lo previsto a la fecha.

Esto se traduce en **101 kilómetros** de carpeta asfáltica concluida, de los 113,7 kilómetros previstos. También ya terminaron **107 km de base granular**, más **52,7 kilómetros** de calzada duplicada y puesta en servicio.

Se trata de un tramo de 140 km que abarca las ciudades de Caaguazú, Minga Guazú hasta llegar a Ciudad del Este, obra ejecutada bajo la modalidad de la Ley 5.625/16 "Que autoriza la modificación y ampliación del contrato para la ejecución de trabajos relativos a la realización del proyecto definitivo, verificación de los proyectos existentes, duplicación, recuperación, adecuación, conservación, operación y explotación bajo concesión, del tramo de la ruta N° 7 Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia", situado entre el empalme con la supercarretera a Itaipú km 323 y el km 183, Caaguazú de la misma ruta".


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control


Econ. Diana Vera McCarlinos Velazquez M.
Directora
Vice-ministro de Administración y Finanzas
Dirección de Planificación Económica
MOPC



Los trabajos se iniciaron en setiembre de 2016 y de acuerdo a la última evaluación culminará en 27 meses, siendo el plazo original de 36 meses.

- **Construcción de 205 Kilómetros de Asfaltados en el Departamento Central.**

Las zonas más vulnerables de 9 distritos del Departamento Central serán beneficiadas con 205 kilómetros de nuevos asfaltados.

Son 8 lotes que fueron adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones e incluyen a las ciudades de Villeta, Guarambaré, Nueva Italia, Ypané, J.A. Saldivar, Capiatá, Areguá, Itauguá e Ypacarai. Este paquete se suma a las últimas adjudicaciones a nivel país y juntos representan fuentes de trabajo directo para miles de compatriotas.

Un camino vecinal en condiciones, permite que los niños puedan llegar a la escuela sin dificultad, posibilita que el trabajo de los productores tenga salida al mercado, y que si un vecino se enferma pueda llegar sin percance al hospital.

Estas adjudicaciones representan la conectividad para el desarrollo integral de los pobladores de las comunidades más vulnerables del Departamento Central.

- **Construcción de 644 metros lineales de puentes en seis Departamentos de la Región Oriental.**

Cuentan con orden de inicio para la construcción de 644 metros lineales de puentes en quince distritos de los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Caazapá, Misiones y Ñeembucú, que beneficiarán a una población estimada de 357 mil personas.

La inversión prevista es superior a los 70.000 millones de guaraníes y de acuerdo a lo planificado, siete plataformas se edificarán en distintos puntos de San Pedro y sumarán 215 metros lineales, mientras en Caaguazú, Caazapá y Alto Paraná se prevén cinco por cada departamento, equivalentes a 324 metros.

Finalmente, en Misiones y Ñeembucú se construirán tres, que alcanzarán los 105 metros. En total, serán 644 metros de nuevos puentes, que unirán diversas localidades con un plazo de ejecución promedio de 18 meses, de acuerdo a los contratos.

La construcción de las nuevas pasarelas forma parte del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales en la Región Oriental, su objetivo es mejorar la conectividad de la zona rural de los departamentos de esta zona del país, proveyendo mejor acceso de las zonas productivas a los centros de consumo, y de la población a bienes y servicios sociales, y de transporte.

El Programa prevé una inversión de 125 millones de dólares, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

- **Reparación y mantenimiento de la Ruta I, tramo: San Juan Bautista- Encarnación.**

Está en ejecución el llamado a Licitación Pública Internacional para la contratación de empresas constructoras especializadas en obras viales bajo la modalidad del Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) Malla Sur – de la Ruta 1, tramo: San Juan Bautista – Encarnación.

Las obras abarcan desde el Km 196,3 al km 365., totalizando 168,7 kilómetros a ser reparados y su posterior mantenimiento.

- **Construcción de 200 Kilómetros de nuevos asfaltados en la Región Oriental.**

Fueron adjudicados nuevos tramos viales en la Región Oriental.

La primera adjudicación corresponde a la circunvalación Sur y desagüe pluvial de Bella Vista Norte, en la ciudad de Amambay, de (17 kilómetros), por un monto de G. 22.480.543.077.

La segunda adjudicación incluye la rehabilitación y mantenimiento del tramo Paraguari- Villarrica, (81,5 kilómetros) por contrato CREMA, así como el tramo Tebicuary- La Colmena (36,17 kilómetros) y el tramo Paraguari- Piribebuy – empalme Ruta 2 (156,97 kilómetros); por un monto de G. 229.828.740.343.

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Ecom. Diana Vera M. — Carlino S. Vázquez M.
Directora — Viceministro de Administración y Finanzas
Dirección de Planificación Económica — MOPC



El tercer tramo adjudicado bajo la misma modalidad (CREMA) es del Cruce Villeta hasta el Km 40. , por un monto de G. 137.845.274.002.

En total, estas tres adjudicaciones, suman más de 200 kilómetros adjudicados en la Región Oriental, y cuya inversión total abarca G. 390.154.557.422

- **Iluminación solar LED de la Autopista Ñu Guazú**

Se trata de la Autopista Ñu Guazú y es la primera experiencia en luminarias para rutas con energía renovable, libre del consumo de energía eléctrica convencional y amigable con el medio ambiente.

Son 5 kilómetros iluminados en ambos carriles, con equipos instalados a 20 metros de distancia cada uno. El sistema garantiza como mínimo 12 horas de iluminación continua, donde las primeras 4 horas otorga el 100% de la capacidad de iluminación y las restantes 8 ocho horas entra en servicio la fase del sistema de control dimerizable (auto regulación de la intensidad).

En total se instalaron 500 equipos a lo largo de la autopista. Cada unidad de iluminación consta de una columna metálica, un panel solar, una batería inteligente, el brazo de iluminación y el foco Led.


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control


Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planeación Económica


Carlino S. Velázquez M.
Ministro de Administración y Finanzas
MOPC



II.2 Principales Informaciones de la Entidad

➤ *Obras financiadas con Bonos Soberanos*

Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2018	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
Ejecución de Obras para ampliación, profundización y optimización de los canales de captación y conducción de las aguas del Río Pilcomayo en territorio	12.065.132.505	119,97%	En ejecución
Ejecución de Obras para ampliación, profundización y optimización de los canales de captación y conducción de las aguas del Río Pilcomayo en territorio	10.760.808.070	19,71%	En ejecución
Fiscalización de las obras de Ampliación, profundización y optimización de los canales de captación y conducción de las aguas del Río Pilcomayo en territorio	276.003.789	-	En ejecución
Obras de ampliación y profundización del canal de Toma de aguas del Río Pilcomayo, limpieza e interconexión de cañadas para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional. Lote I: Embocadura – San Antonio. Lote II: San Antonio – Gral. Díaz. Lote III: Gral. Díaz – Estero Patiño - Lote 3	807.980.000	66,85%	En ejecución
Obras de ampliación y profundización del canal de Toma de aguas del Río Pilcomayo, limpieza e interconexión de cañadas para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional. Lote I: Embocadura – San Antonio. Lote II: San Antonio – Gral. Díaz. Lote III: Gral. Díaz – Estero Patiño	8.465.750.000	9,18%	En ejecución
Obras de ampliación y profundización del canal de Toma de aguas del Río Pilcomayo, limpieza e interconexión de cañadas para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional. Lote I: Embocadura – San Antonio. Lote II: San Antonio – Gral. Díaz. Lote III: Gral. Díaz – Estero Patiño	11.920.095.057	16,27%	En ejecución

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera Carliño S. Velázquez M.
Directora
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC
Dirección de Planificación Económica



Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2018	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
LPN de Firmas Constructoras Para La Regularización Del Cauce Del Arroyo Itay en la zona del Aeropuerto Internacional Silvio Petirosi y construcción de Lagunas de Atenuación de crecidas en el Parque Guazú de Asunción.	11 742 477 818	17,71%	El Consorcio CONCIV se encuentra realizando los trabajos finales de reparación de la infraestructura, arborización y limpieza de la zona para proceder a la recepción provisoria de la obra en base a las actas de revisiones previas referentes a las áreas técnica, ambiental y de comunicación, la empresa se encuentra ultimando los detalles para la entrega de la obra se encuentra en proceso el convenio modificatorio n° 2 con las obras complementarias y el aumento del 20 % del monto original se realizó el pago de certificados de reajuste, aprobados por Resolución Ministerial N° 2.461/2018
Construcción del Acueducto Principal Puerto Casado - Loma Plata -	169.456.603	4,00%	Se efectivizó: • Instalación de tuberías de aductora principal, incluyendo excavación de suelo, relleno y compactación. • Construcción de registros y bloques de anclaje, e instalación de válvulas. • Realización de pruebas hidráulicas.
Construcción del Acueducto Principal Puerto Casado - Loma Plata	148.837.142	21,00%	• Instalación de tuberías de aductora principal, incluyendo excavación de suelo, relleno y compactación. • Construcción de registros y bloques de anclaje, e instalación de válvulas. • Realización de pruebas hidráulicas
Adquisición de Tuberías y Accesorios De PRFV-RPVC/PVC para el Acueducto Principal Puerto Casado - Loma Plata - Chaco	6.867.036.580	0,00%	Luego de trabajos de verificación, se formalizó el certificado de recepción provisional, el 14-09-2018, que corresponde al contrato SG MINISTRO N° 372/2016, en el cual se establece que en fecha 18-07-2018 se procedió a la firma del acta de verificación de tuberías, en la localidad de Loma Plata, quedando así completada la provisión contratada; por tanto, de acuerdo al informe técnico de la GPAS se concluye que se han cumplido con las condiciones contractuales sujetas bajo la responsabilidad de la GPAS, por ello, se procedió a dar atención a la solicitud de pago realizada por la empresa proveedora.

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MORC

17- (Diecisiete)



Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2018	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
Infraestructura para Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y mejoramiento de los sistemas de Agua Potable para la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones	919.952.135	45%	Las obras de colocación de caños para las redes colectoras de alcantarillado se encuentran prácticamente concluidas, habiéndose ya ejecutado los 2 (dos) cruces de arroyos existentes igualmente, las obras de PTAR se encuentran con un avance del 91,00%
Construcción de Aductoras, Centros de Distribución y Estaciones De Bombeo En El Chaco Central	5.123.985.287	36,00%	Avance general acumulado del contrato de 87,09%.
Fiscalización De Las Obras De Aductoras, Centros De Distribución y Estaciones De Bombeo En El Chaco Central	700.521.920	n/a	Contrato en ejecución, cuyos resultados están sujetos al contrato de obras
Circunvalación de las Ciudades de Paraguari, Carapegua, Quiindy y Caapucu (Obra 1)	2.173.442.600	100,00%	Obra finalizada
Pavimentación asfáltica del acceso a Asunción (Avenida Laguna Grande)	12.396.849.853	100,00%	Obra finalizada
Fiscalización de la Obra de Construcción del Acceso Este a la Ciudad de Asunción, Paquete 1	57.180.830	100,00%	Servicios culminados
Construcción del Sistema de alcantarillado sanitario y redes de agua potable correspondiente al acceso este a la Ciudad de Asunción	610.851.105	100,00%	En ejecución
Adquisición de certificados de servicios ambientales en compensación de la Ejecución de las obras de alto impacto ambiental ejecutadas por el MOPC. Ejecución de la Obra de Rehab. y Pav. del tramo Santa Rosa del Aguaray - Cptan. Bado financiada con recursos FONPLATA	8.017.804.074	100,00%	Obra Culminada
Rehabilitación de Corredores Viales	7.975.689.622	100,00%	Para honrar obligaciones contraídas
Asfáltado Ruta 8 - San Salvador - Borja - Iturbe y ramal a Rojas Protrero	9.798.279.691	100,00%	Para honrar obligaciones contraídas
Rehabilitación y Pavimentación asfáltica del tramo Concepcion - Vallemi. Obra 1	38.120.653.274	100,00%	Tramo concluido
Rehabilitación y Pavimentación asfáltica del tramo Concepcion - Vallemi. Obra 2	22.665.575.727	100,00%	Tramo concluido
Rehabilitación y Pavimentación asfáltica del tramo Concepcion - Vallemi. Obra 3	14.724.257.630	100,00%	Tramo concluido
Rehabilitación y Pavimentación asfáltica del tramo Concepcion - Vallemi. Tramo 4 Complementario	39.752.621.171	80,00%	Pagos hasta Certificado de Obras 18
Rehabilitación y Pavimentación asfáltica del tramo Concepcion - Vallemi. Acceso y Variante	2.645.238.888	6,65%	Pagos hasta Certificado de Obras 4

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M. Carino S. Velazquez M.
Directora
Dirección de Planificación Económica
Ministerio de Administración y Finanzas
MOPC



Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2018	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
Construcción Autopista Ñu Guasu - Luque 6,3 km	48 656 700 824	100,00%	Para honrar obligaciones contraídas
Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 8 "Dr. Blas Garay" Tramo Caazapá-Yuty y Accesos	39.473 672 151	92,95%	Capa de rodadura pavimentada acumulada de 72,29 Km
Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Vaquería - Empalme Ruta N° 10	5 043 824 663	99,03%	Capa de rodadura pavimentada acumulada de 67,51 Km (incluye la pavimentación de 10,3 Km de accesos incorporados en Convenio Modificadorio 3
Rehabilitación y Mantenimiento GMANS Rutas PY06 Y PY08, 155 Km: a) PY06 Tramo: Acceso Capitan Meza/Natalio-Encarnación, 78 Km; b) PY08: Tramo Yuty-Cnel Bogado, 66 Km; y c) Accesos Yuty, San Pedro, Artigas, Cnel. Bogado, 11 Km	1 217 231 844	100,00%	El % corresponde al avance físico de las obras de puesta a punto del tramo Ruta PY06. Actualmente en etapa de mantenimiento 100% de los tramos
Rehabilitación y Mantenimiento GMANS Ruta PY06, 172 Km: PY06 Tramo: Minga Guazú - Acceso a Capitan Meza/Natalio	1 106 256 249	100,00%	El % corresponde al avance físico de las obras de puesta a punto del tramo. Actualmente en etapa de mantenimiento del tramo mencionado
Rehabilitación y Mantenimiento GMANS Ruta PY03 151 Km Tramo: Rotonda Calle 6 000-Ruta 3-Azotey	3 782 212 082	100,00%	El % corresponde al avance físico de las obras de puesta a punto del tramo. Actualmente en etapa de mantenimiento del tramo mencionado
Pavimentación asfáltica tramo San Bernardino - Yuquyry - Luque (Sección II)	946 825 960	100,00%	Obra finalizada
Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km40 - Alberdi	5 150 023 913	98,36%	Ejecución del Paquete Estructural
Mejoramiento de la Ruta Departamental tramo Curuguaty - Villa Ygatymi - Ypejhu	23 545 956 260	101,24%	Ejecución del Paquete Estructural
Fiscalización de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km 40 - Alberdi	384 152 307	87,00%	Fiscalización
Habilitación de la Ruta Nacional N° 9, Tramo Mcal. Estigarribia - La Patria (58 Km) y Mantenimiento del Tramo La Patria - Tte. Infante Rivarola (115 Km) - Fase II	6 843 483 549	117,97%	En etapa de gestión para Recepción Provisoria
Fiscalización de la Obra Mejoramiento de la Ruta Departamental tramo Curuguaty - Villa Ygatymi - Ypejhu	277 742 424	99,00%	Fiscalización
Fiscalización de la Obra de Habilitación de la Ruta Nacional N° 9, Tramo Mcal. Estigarribia - La Patria (58 Km) y Mantenimiento del Tramo La Patria - Tte. Infante Rivarola (115 Km) - Fase II	31 232 471	100,00%	Servicio concluido, en etapa de aprobación de Informe Final
Monitoreo y Supervisión Ambiental y Social Externa del Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial	20 126 136	68,75%	Supervisión Ambiental

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carlino S. Velázquez M.
Ministro de Administración y Finanzas



Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2018	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) Ruta Nacional N° 9, Tramo Mariscal Estigarribia - La Patria (57,9 km) Fase III	585.103.910	6,59%	Ejecución del Paquete Estructural
IVA de las Obras del Corredor de Exportación de la Región Oriental	15.725.191.190	12,5%	en ejecución
Acciones Inmediatas para la Estabilización de la Defensa Costera de Alberdi	64.646.333.063	100,00%	Obra en finalización
Contratación de los servicios de consultoría para la elaboración de los estudios y factibilidad técnico-económico ambiental y diseño final de ingeniería del proyecto "Rehabilitación y duplicación del tramo Remanso Falcon - Ruta 9 Ruta Falcon	630.000.000	45,00%	En proceso de culminación de estudio
Conservación de Rutas pavimentadas por Administración: Provisión de Bolsas de Mezcla Asfáltica en Frío preparada con Polímero para Planta Asfáltica de Itaugua, Provisión de Materiales para Plantas Asfálticas (Planta Asfáltica Móvil María Auxiliadora, Concepción, Cerro Verde, La Paz (Proyecto Itapúa), Itaugua, y Dpto de Puentes y Obras de Arte), Provisión de Mezcla Asfáltica en caliente para la Zona Norte, Sur y Central, Provisión de Láminas Reflectivas y Perfiles Galvanizados	14.143.824.803	100,00%	En ejecución
Mejoramiento de la Franja de Dominio zona Norte: Ruta 11 - Empalme Ruta 3 - Cruce Yacare Ñe'e, Ruta 11 - Cruce Yacare Ñe'e - Puerto Antequera, Cnel. Oviedo - San Estanislao - Mojón Km. 136 - Cruce Mbutuy, Cnel. Oviedo - San Estanislao - Cruce Mbutuy - Calle 6000, Ruta 10 - Calle 6000 - Yasy Cañy, Ruta 10 - Calle 6000 - Yasy Cañy, Ruta 10 - Yasy Cañy - Cruce Yby Pyta, Ruta 10 - Cruce Yby Pyta - Cruce Súper Carretera, Ruta 5 - Puente Nanawa Concepción - Monumento "Horqueta" en la entrada a Horqueta, Ruta 5 - Monumento "Horqueta" en la entrada a Horqueta - Empalme Ruta 3 - Yby Yau, Ruta 10 - Empalme Ruta 3 (San Estanislao) - Puerto Rosario.	2.745.763.258	66,00%	En ejecución

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M. Carino S. Velázquez M.
Directora de Administración y Finanzas
Dirección de Planificación Económica
MDPC



Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2018	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
Mejoramiento de la Franja de Dominio zona Este: Super Carretera - (Hemandarias (entrada al club Alto Paraná) - Cruce Ytakyry , Super Carretera - Cruce Ytakyry - Línea Departamental, Super Carretera - Línea Departamental - Cruce Ruta 10, Ruta 13 - Caaguazú - Vaquería , Ruta 10 - Cruce Súper Carretera - Río Piratí	300.444.409	61,12%	En ejecución
Mejoramiento de la Franja de Dominio zona Centro: A° y Esteros - Tobati - Caacupé - Cruce Ruta 3 - Cruce Ruta 2, Paraguari - Villarrica - Ybytymi - Empalme Ruta 8, Paraguari - Villarrica - Paraguari - Ybytymi, Tebicuary - La Colmena - Cruce Tebicuary - La Colmena ç, Ruta 1 - Km 20 - Thompson - Paraguari, Ruta 1 - Paraguari (Desvío a Villarrica) - Fin Zona Urbana de Quiindy (inicio de ciclovia), Ruta 1 - Quiindy - Puente sobre el Tebicuary (Villa Florida), Acceso Sur - Ytororó - Rotonta Itá (Empalme Ruta 1), Ypacarai - Pirayu - Caacupé - Caacupe Ypacari Pirayu (Desvío a Piribebuy), Paraguari - Piribebuy - Ruta 2 - Paraguari - Ruta 2 - Km 64.	2.662.574.543	70,23%	En ejecución
Mejoramiento de la Franja de Dominio zona Sur: Ruta 1 - Cabecera del Puente Tebicuary (Villa Florida) - San Juan Bautista (frente palacio de justicia), Ruta 1 - San Juan Bautista - Acceso a Santa Rosa, Ruta 1 - Acceso a Santa Rosa - Gral. Delgado, Ruta 1 - Gral. Delgado - Cruce Fram, Ruta Graneros del Sur - Ruta 1 - Rotonta Carmen del Paraná - La Paz, Ruta Graneros del Sur - La Paz - Pirapo, Ruta Graneros del Sur (La Paz - Ruta 6ta.) - Intersección - La Paz - Intersección La Paz.	1.420.000.000	75,44%	En ejecución
Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco: Ruta 9 - Km 21 - Km 121, Ruta 9 - Km 121 - Km 221, Ruta 9 - Km 221 - Km- 326.	2.110.000.000	70,00%	En ejecución
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este: Katuete - San Alberto - Ciudad del Este (Rotonda Km 4), Hemandarias - Ciudad del Este (Rotonda Km 4)(x2-doble calzada), Mbutuy - Yasy Kañy, Arroyo Irala - Concesión Tape Porá	0	100,00%	En ejecución

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carlino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC



Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2018	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte: Ruta 5 Concepción - Yby Yau, Yby Yau - Pedro Juan Caballero, Azotey - Yby Yau, Rotonda Calle 6000 - Azotey, Puerto Rosario - Rotonda Arroyo Tapiracuay, Rotonda Calle 6000/Ruta 3 - Yasy Kañy, Yasy Kañy - Curuguaty, Curuguaty - Katuete, Katuete - Salto de Guaira, Saltos de Guaira - Frontera con Brasil	3.302.270.657	100,00%	En ejecución
Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Centro: Rotonda Itá - 4 Mojones, Calle Ultima; Mcal Estigarribia - Itá; Itauguá, Calle Ultima; Mcal López - Arroyo Irala, Arroyo Irala - Mcal López, 4 Mojones Madame Lynch - Puente Remanso, Transchaco - Semidei, Tramos del Area Metropolitana Asunción y Gran Asunción, Arroyos y Esteros - Tobati - Caacupé	20.690.715.261	100,00%	En ejecución
Rehab Y mantenimiento de carreteras por niveles de servicios (CREMA) RN N° 3 Tramo: Limpio-Arroyos y Esteros-Santani-Rotonda Arroyo Tap -Rotonda Cal 6000	248.599.452.848	100,00%	En ejecución
Rehab y mantenimiento de carreteras por niveles de servicios (CREMA) RN N° 4 Tramo: San Ignacio - Pilar	263.452.459.871	100,00%	En ejecución
Mejoramiento y mantenimiento de tramos de la Ruta Nacional N° 9 "CARLOS A. LOPEZ" en el km 326 (Rio Verde) y el km 525 (Mcal. Estigarribia)	33.694.041.851	47,27%	En ejecucion
Pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la región oriental, Obra 13: Casilla dos, tramos 1 Y 2 (Distrito de Raul A. Oviedo)	3.090.590.950	80,00%	En ejecucion - etapa final
Fiscalización de la construcción de Obras de Pavimentación tipo empedrado e infraestructura en la red vial nacional Paquete N° 6	269.266.434	100,00%	Servicios culminados
Construcción de pavimento tipo empedrado del tramo alpasa - sapucaí (Obra 2)	2.895.894.815	15,33%	En ejecucion - etapa final
Desvio Ruta Atyra - Candia - Ruta Tobati/Caacupe	239.750.170	100,00%	Obra finalizada
Emp- Tobati - Monte Alto	693.558.766	80,00%	En ejecucion - etapa final
Construcción de pavimento tipo empedrado del tramo Ruta La Colmena - Chauria - Alpasa (Obra 3)	5.283.672.133	32,68%	En ejecucion
Pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional, Obra 01: Villarrica - Itape	1.968.933.371	100,00%	Obra finalizada

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carlino S. Melarquez M.
Tercer Ministro de Administración y Finanzas
MOPC



Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2018	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
Emp. Compañía Gral. Diaz - Mcal. Estigarribia - Tte. Rojas Silva - Potrerito - Urunday - Isla Guazu - Gral. Diaz - empalme Ruta N° 3 (Arroyos y Esteros - 1° de Marzo)	1.754.701.629	18,91%	En ejecucion
Emp. Nueva Italia - Carapegua	370.962.123	100,00%	Obra finalizada
Colonia Independencia - Paso Yobai	1.300.351.015	100,00%	Obra finalizada
Construcción de Pavimento tipo empedrado del tramo Paraguari - Alpasa (Obra 1)	215.934.578	100,00%	Obra finalizada
Pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional, Obra 2: Yabebyry - Santa Rita	4.805.569.470	14,97%	En ejecucion
Pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional, Obra 3: San Solano - Fleitas Cue	2.310.625.116	100,00%	Obra finalizada
Emp. Yatayty - San Rafael y Puente sobre el arroyo Tembey	1.376.173.787	100,00%	Obra finalizada
Pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional, Obra 4: San Solano - Pindoyu	5.040.123.009	100,00%	Obra finalizada
Pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional, Obra 6: Fleitas Cue - Tebicuary	1.407.674.636	100,00%	Obra finalizada
Fiscalización de la construcción de obras de pavimentación tipo empedradas e infraestructuras en la red vial nacional Paquete N° 7	215.858.404	100,00%	Servicios culminados
Pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional, Gral. Diaz - Mayor Martinez	2.240.490.869	80,00%	Obra finalizada
Pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la región oriental, Obra 8: Nueva Toledo - Vaqueria	379.612.182	100,00%	Obra finalizada
Pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la región oriental, Obra 11: Acceso La Pastora, ramal 1 y ramal 2	603.560.535	100,00%	Obra finalizada
Pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional, Obra 9: Tuna - Tuparendá - San Cristobal	6.530.362.972	100,00%	Obra finalizada
Pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional, Obra 4: Raul Arsenio Oviedo - Nueva Toledo	520.245.838	100,00%	Obra finalizada
Fiscalización de pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional. Paquete 1	233.019.665	100,00%	Servicios culminados
Pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional, Obra Ruta nacional N° 3 - Tacuati	10.393.674.409	18,66%	En ejecucion

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Juan Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carlino S. Velázquez M.
Administración y Finanzas



Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2018	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
Emp. Curuzu de hierro - Azotey	762.224.683	81,00%	En ejecución
Pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la región oriental, Obra 7: Guayaibí - Calle Bertoni	438.716.651	100,00%	Obra finalizada
Pavimentación tipo empedrado en varios tramos camineros de la red vial nacional, Obra 3: Horqueta - Río Ypane	351.608.847	100,00%	Obra finalizada
Construcción de alcantarilla celular triple en la intersección de arroyo tayuazape'i con la Avda. de la Victoria (Ciudad de San Lorenzo)	82.934.824	100,00%	Obra finalizada
Pavimentación asfáltica de varios tramos de la región oriental, Lote N° 1	4.421.147.468	46,75%	En ejecución
Pavimentación asfáltica de varios tramos de la región oriental, Lote N° 3	7.049.730.712	76,66%	En ejecución
Pavimentación asfáltica sobre empedrado del tramo Santa Rita - Los cedrales	2.540.915.703	100,00%	Obra finalizada
Pavimentación asfáltica del tramo J. Eulogio Estigarribia - Cruce Yjohvy central - Raul Arsenio Oviedo	3.214.735.115	13,19%	En ejecución
Construcción de pavimento tipo asfáltico del tramo Mayor Martínez - Puerto Ita Pora	1.098.799.084	29,82%	En ejecución
Mejoramiento de la ruta nacional N° 3 Gral. Elizardo Aquino", Tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta Nacional N° 5 Dptos. de Amambay y Concepción)	2.343.013.517	100,00%	Obra finalizada
Rehabilitación del tramo Cnel. Oviedo - Caazapa, Obra 1: Cnel. Oviedo - Villarrica	571.618.515	100,00%	Obra finalizada
Pavimentación asfáltica de varios tramos de la región oriental, Lote N° 13: Curuzu de Hierro - Azotey	4.219.149.774	45,00%	En ejecución
Pavimentación asfáltica de varios tramos de la región oriental, Lote N° 1: Horqueta - Río Ypane	3.869.371.604	39,00%	En ejecución
Pavimentación asfáltica de varios tramos de la región oriental, Lote N° 11: Ruta Nacional N° 3 - Tacuatí	4.670.594.552	47,00%	En ejecución
Licitación pública nacional, Pavimentación asfáltica del tramo Kressburgo - Tirol	3.384.286.341	34,40%	En ejecución
Pavimentación asfáltica de varios tramos de la región oriental, Lote N° 4: San Pedro del Paraná - San Solano Fleitas Cue	2.922.088.532	49,00%	En ejecución
Pavimentación asfáltica de varios tramos de la región oriental, Lote N° 9: San Ignacio - Santa Rita	2.600.255.428	43,00%	En ejecución
Pavimentación asfáltica de varios tramos de la región oriental, Lote N° 3: Caapucu - Quyquyho	3.842.455.125	39,00%	En ejecución

Lic. Juan Manuel Ferreña Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carlinio S. Velazquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC



Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2018	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
Mejoramiento del tramo Cruce Guarani - Corpus Christi - Pindoty Pora (Dpto. de Canindeyu)	203 672 664	100,00%	Obra finalizada
Elaboración y avaluo para la liberación de la franja de dominio del tramo Cruce Guarani - Corpus Christi - Pindoty Pora (Dpto. de Canindeyu)	196 668 393	51,00%	En ejecucion
Pavimentación asfáltica del tramo Carayao - Cleto Romero y Colonia Regina Marecos - Juan de Mena - Ruta Nacional N° 3	14 606 488 559	26,77%	En ejecucion
Pavimentación asfáltica del tramo Ruta Nacional N° 7 - Rio Yguazu	1 791 304 882	17,17%	En ejecucion
Pavimentación asfáltica del tramo Rio Yguazu - Mcal. Francisco Solano Lopez	3 546 926 743	19,20%	En ejecucion
Pavimentación asfáltica del tramo: Ruta Nacional N° 7 - Torin - Golondrina	2 619 960 822	11,02%	En ejecucion
Rehabilitación del tramo Cnel. Oviedo - Caazapa, Obra 2: Villarica - Ñumi	417 518 415	100,00%	obra finalizada
Pavimentación del tramo vial acceso a Arrua'i	4 320 817 251	31,82%	En ejecucion
Construcción de la Ampliación de la Ruta Nacional N° 3 "Gral. Elizardo Aquino" Tramo Mariano Roque Alonso - Limpio	4 560 979 238	2,45%	En ejecucion
Fiscalización de la obra de mejoramiento del tramo desvío Puente Remanso - Limpio Paquete N° 2	942 844 720	100,00%	Servicios culminados
Pavimentación asfáltica del tramo Atyra - Candia - Caacupe	21 394 280 951	65,43%	En ejecucion
Pavimentación asfáltica del acceso al Aeropuerto de Cnel. Oviedo	1 872 814 689	9,83%	En ejecucion
Construcción y pavimentación de la Ruta Nacional N° 8 "Dr. Blas Garay", Tramo Caazapa - Yuyu y accesos	39 473 672 151	100,00%	obra finalizada
Pavimentación asfáltica de varios tramos camineros de la región oriental, Lote N° 5: Iturbe - Maciel	1 807 892 134	25,00%	En ejecucion
Pavimentación asfáltica de varios tramos de la región oriental, Lote N° 8: Juan Manuel Frutos 3 de Febrero	2 015 774 142	23,00%	En ejecucion
Obra Diseño, Financiación, Construcción, Mantenimiento y Operación de Dos Rutas Nacionales (N°2 y 7) Contrato APP N° 1/2017- Inversión realizada en: a- Pagos en concepto de indemnización por afectación y tasación practicada a los inmuebles y mejoras en los Departamentos de Cordillera, Caaguazú en el marco de la Duplicación de las Rutas 2 y 7. b- Realización del Catastro y Elaboración y Ejecución del Plan de Acción Social para la Liberación de la Franja de Dominio de las Obras de Duplicación de la Calzada de las Rutas N° 2 Y N° 7	4 667 033 529	28,00%	La obra se encuentra en etapa de ejecución

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carlino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MOFC



Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2018	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
Obra Diseño y Construcción de la Pavimentación Asfáltica de la Ruta: Loma Plata – Carmelo Peralta, (Corredor Bioceánico). Inversión realizada en: a- Contrato del catastro y la elab. y ejec. del PAS p/la liber franja de dominio. Pavimentación asfáltica de la ruta Loma Plata Carmelo Peralta	1.632.615.114	78,00%	El contrato se encuentra en etapa de ejecución
Pavimentación de tramos alimentadores de la red vial nacional - Paquete N° 3, Lote N° 1	4.764.492.415	100,00%	obra finalizada
Pavimentación asfáltica del tramo Eusebio Ayala - Monpox - Cerro La Gloria	12.750.022.041	100,00%	obra finalizada
Pavimentación de tramos alimentadores de la red vial nacional - Paquete N° 3, Lote N° 2	737.011.393	100,00%	obra finalizada
Pavimentación asfáltica de tramos interurbanos en el Dpto. Central, Lote N° 1	37.191.374.852	76,01%	En ejecución - etapa final
Pavimentación asfáltica de tramos interurbanos en el Dpto. Central, Lote N° 3	38.818.435.794	52,00%	En ejecución - etapa final
Pavimentación asfáltica de tramos interurbanos en el Dpto. Central, Lote N° 2	59.061.169.034	87,18%	En ejecución - etapa final
Pavimentación asfáltica de varios tramos de la región oriental, Lote N° 4	13.406.065.022	69,00%	En ejecución
Pavimentación asfáltica del tramo Ita - Nueva Italia	4.964.881.037	75,00%	En ejecución
Pavimentación asfáltica de varios tramos de la región oriental, Lote N° 2	14.737.865.720	78,00%	En ejecución
Obra de Infraestructura y Equipamiento del Parque Lineal Costero en la Bahía de Asunción	19.181.613.231	57,09%	En ejecución
Construcción del Muelle Deportivo en la Bahía de Asunción	16.082.914.434	100,00%	En proceso de Recepción Provisoria
Construcción Avda. Costanera Norte, 2ª etapa	67.591.942.079	66,79%	Pagado hasta Certificado de Obra 32
Alquiler de Oficinas de RU/BTR	15.950.000	100%	Contrato Finalizado
Obra Construcción del Centro Comunal	1.067.575.476	100%	Contrato Finalizado
Tramo 2 y 3 - Construcción del Corredor troncal (Primera Etapa 11 km)	4.082.357.553	3 km	Obra del Tramo 2-3 suspendida. El Tramo 3 fue habilitado para el tránsito
Fiscalizadoras Sistema Troncal y Redes (11 km)	269.562.811	75%	8 certificados del contrato 307/2016 y 1 certificado N° 220/18
Diseño y Obra: Construcción de las Oficinas de Gobierno, incluye demoliciones	7.738.464.907	10%	La obra sufrió atrasos debido a los tiempos que se tardaron en la aprobación del diseño por parte de la Municipalidad de Asunción y los tiempos en que se incurrieron para los Convenios Modificatorios
Fiscalización Oficina de Gobierno	1.774.467.817	100%	12 certificados entregados

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora

Dirección de Planificación Económica *Carlino S. Velázquez M.*
Viceministro de Administración



Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2018	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
Tramo I - Construcción del Corredor troncal	6 655 014 088	0%	Obra del Tramo I en etapa de diseño, la orden de proceder recién se dio en el 2do semestre 2018, debido al atraso en la aprobación por parte de la Municipalidad de Asunción.
Estudio de Factibilidad final (FAPEP)	76 788 500	100%	Contrato Finalizado
Obras de acceso al Puerto de la ANNP de la Ciudad de Pilar y Obra de Optimización del Puerto de Pilar	11 413 583 317	100%	Obra Culminada
Obras de pavimentación en la avenida Peru de Ciudad de Este	8 318 201 851	100%	Obra Culminada
Obra Dragado de Mantenimiento del Río Paraguay en el Tramo de Confluencia con el Río Paraná- Desembocadura del Río Apa, estiaje 2017-2018	11 676 116 220	8%	La obra se encuentra en etapa de ejecución
Construcción de Puentes de H°A° en los Departamentos de Amambay, Concepción, Itapúa y San Pedro, Programa Nacional de Caminos Rurales - 2DA. ETAPA - FASE II - PAQUETE I	61 646 028		
Construcción de Obras de la Muestra de los Caminos Vecinales en los Dptos de Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Concepción - LOTE I	138 853 061	131%	Con recepción provisoria
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguari - Paquete 6	380 511 056	153%	Contrato en ejecución.
Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones - Paquete 2	215 672 872	69%	Contrato en ejecución.
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguari - Paquete 7	194 918 004	124%	Contrato en ejecución.
Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones - Paquete 3	536 178 349	111%	Contrato en ejecución.
Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Departamentos de Guairá y Misiones	1 514 093 296	70%	Contrato en ejecución
Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción - Lote 3	392 524 750	137%	Con recepción provisoria

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progt. y Control

Econ. Diana Vera M. Carlino S. Velázquez M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Vicepresidente de Administración y Finanzas
MOP



Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2018	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
Fiscalización de las Obras de Construcción de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y Amambay	152.219.163		Contrato en ejecución
Consultoría para la implementación de Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones	7.076.461.918		Contrato en ejecución
Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Departamentos de Guairá y Misiones - Lote 1	745.067.867	70%	Contrato en ejecución
Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones - Paquete 2	1.006.610.279	78%	Contrato en ejecución
Construcción de Obras de la Muestra de los Caminos Vecinales en los Dptos de Itapua, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Concepción - LOTE 5	127.751.998	119%	En proceso de recepción provisoria
Construcción de Obras de la Muestra de los Caminos Vecinales en los Dptos de Itapua, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Concepción - LOTE 3	480.854.254	82%	Contrato en ejecución
Rehabilitación de Tramos de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción - Lote 2	3.330.650.190	114%	Contrato en ejecución
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguari - Paquete 4	211.284.097	90%	Contrato en ejecución
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de Amambay, Concepción, Itapúa y San Pedro - Paquete 2	25.887.908	100%	Con recepción provisoria
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguari - Paquete 3	19.755.342	101%	Contrato en ejecución
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguari - Paquete 5	164.687.221	70%	Contrato en ejecución
Convenio con Municipalidades	392.906.457		Mantenimiento de Caminos Vecinales
	1.494.918.583		Mantenimiento de Caminos Vecinales
	799.093.156		Mantenimiento de Caminos Vecinales
	805.091.406		Mantenimiento de Caminos Vecinales

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica



Carlino S. Velázquez M.
Vice Ministro de Administración y Finanzas
MOPC



Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2018	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
Obras menores para oficinas de la DCV	5.243.894	100%	Servicio concluido
Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio en Areas Geográficas del Departamento de Guairá	248.470.274	100%	Mantenimiento de Caminos Vecinales
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de Amambay, Concepción, Itapúa y San Pedro - Paquete 4	32.197.491	100%	Con recepción provisoria
Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción - Lote 1	5.356.608.340	146%	Contrato en ejecución
Reparación de las instalaciones de varios distritos del MOPC - Distrito N° 9 Acahay - Paraguari	1.323.800.000	100%	En ejecución
Raparación de las instalaciones de varios distritos del MOPC - Distrito N° 6 Caazapá	1.530.280.895	100%	En ejecución
Ejecución de las obras de mejoramiento de zonas críticas del departamento de Alto Paraguay de la región Occidental (Chaco) - Tramo Comisaria Km 65 - Carmelo Peralta - Toro Pampa (75 Km)"	19.438.033.000	18 km	En ejecución
Contratación de firmas constructoras para el mejoramiento de la transitabilidad de caminos vecinales en el distrito de Pinasco, Dpto. Pte. Hayes"	13.349.956.479	187 km	En ejecución
Obras de mejoramiento del tramo Gral. Resquin - San Vicente del Dpto. San Pedro - AD REFERENDUM AL PGN 2017 (Llamado LPN N° 128/16)	69.439.809.100	38 km	En ejecución
Mejoramiento de tramos de caminos vecinales en los Departamentos de San Pedro y Canindeyu - tramo Barrio San Pedro - Rio Curuguatyi - Nueva Durango; Suizo Cue - Maracana	229.291.144.882	Pago de anticipo	En espera de orden de inicio
Pavimentación tipo empedrado y asfáltico de tramos de caminos vecinales en el departamento de central (200 KM)	168.000.000.000	Pago de anticipo	En espera de orden de inicio
Obras de mejoramiento y rehabilitación del tramo Ruta V Arroyito (CALLE 18 SUR) - KM. 19,1 con ramales (NUCLEO 4), Departamento de Concepción	77.616.000.000	Pago de anticipo	En espera de orden de inicio
Construcción de puentes de hormigon armado y metalicos en varios departamentos del pais.	50.986.055.220	1.671 ml de puentes construidos	
Construcción de alcantarillas celulares y tubulares en todo el territorio nacional	30.000.000.000	1173 ml de alcantarillas construidas	En ejecución

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carlino S. Velázquez M.
Administración Financiera
MOPC



Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2018	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios departamentos de la Región Oriental lote 1	85 704 543 419	11683 ml de caminos mantenidos	A punto de concluir
Servicios de Consultoría para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo para el Museo Nacional de Arte - Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria	501 000 000	Anticipo Financiero	Ejecución del Servicio
Servicio de Consultoría para la Caracterización y Metodología de Disposición Final de Sustancias químicas y Obsoletas	540 000 000	Anticipo Financiero	Ejecución del Servicio
Servicio de Consultoría para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo para el nuevo Edificio de la Justicia Militar	270 000 000	Anticipo Financiero	Ejecución del Servicio

➤ **Avance de Obras por Proyecto**

"REGULACION DE LA MARINA MERCANTE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Realizaciones del cumplimiento de normas legales reguladas	Akancee Nacional	No aplica contratista	100%	204.70%	
Embarcaciones certificadas	Akancee Nacional	No aplica contratista	100%	116.20%	
Cargas fluvio-maritimas certificadas	Akancee Nacional	No aplica contratista	100%	136.70%	
"MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS, PARQUES Y MONUMENTOS"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Servicio de Control de palomas y otras aves en la Catedral Metropolitana y en la Iglesia de la Recoleta	Asunción	Raptor - Raul Palacios Prinegalli	42 660 000	100	Servicio Terminado
Servicio de retiro, transporte, almacenamiento y traslado de sustancias químicas obsoletas y gestión del sitio - Ad Referendum al PCN 2016	Asunción	Sermit S.A	227 200 000	100	Servicio Terminado
Servicio de mantenimiento mensual de sistemas contra incendio (detectores de humo y calor) del edificio central del mopc	Asunción	Tec Ingeniería -	54 740 000	50	Servicio en Proceso
Mantenimiento y reparación mensual de sistemas contra incendio (detectores de humo y calor) del edificio central del mopc	Asunción	Tec Ingeniería -	16 720 000	44	Servicio en Proceso
Servicio de fumigación de la iglesia San José de la ciudad de Valenzuela y entorno	Valenzuela	Vanguardia	6 000 000	14	Servicio Terminado
Trabajos de mantenimiento y reparaciones varias de las plazoletas de la Calle Caballero - Asunción	Asunción	R & W Constructora Consultora Emprendimientos S.A.	16 836 822	0	Servicio en Proceso
Trabajos de mantenimiento de acceso vehicular ministro y otros	Asunción	K y V Construcciones - Victor Hugo Villaluisa Madrida	15 901 377	14	Gene Administrativo
Servicio de mantenimiento y reparación de generadores eléctricos del Edificio Central del MOPC	Asunción	Entrausa - Emprendimientos Laino S.A.C.I.I	114 550 000	54	Servicio en Proceso
SBI - Trabajos de mantenimiento y reparaciones varias en las oficinas de la DOP-4to piso	Asunción	Virgen de los Milagros Emprendimientos - Fausto Santiago Encina Cabral	32 675 786	14	Mantenimiento en Proceso
SBI - Trabajos de mantenimiento, reparaciones y pinturas en el Edificio del Palacio Patn	Asunción	En Obras - Nelson Federico Segovia Azucas	111 349 879	65	Mantenimiento en Proceso
SBI - Trabajos de mantenimiento, reparaciones y pinturas en el Edificio del Palacio Patn	Asunción	En Obras - Nelson Federico Segovia Azucas	33 474 910	0	Mantenimiento en Proceso
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores de las marcas Atlas y Schindler del Edificio Central del MOPC	Asunción	Holler Ingeniería S.R.L.	114 877 750	47	Servicio Concluido
Trabajos de mantenimiento y reparaciones varias en las oficinas del edificio de la Justicia Militar - Ad referendama la Reprogramación Presupuestaria	Asunción	Dy D Arquitectura y Construcción S.R.L.	163 794 939	87	Mantenimiento Concluido
Trabajos de mantenimiento en el Edificio del MOPC - Sede Central- segunda convocatoria	Asunción	URLA Construcciones - Consultoras - Carlos Ruben Lopez Arevalo	630 400 000	92	Mantenimiento en Proceso
Trabajos de mantenimiento y pintura de las estructuras metálicas que conforman la cobertura de la plataforma del centro de frontera de Ciudad del Este - Alto Paraná - Ad Referendama la Reprogramación Presupuestaria	Ciudad del Este	Julio Cesar Gomez Rodriguez	429 537 613	48	Mantenimiento en Proceso

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carjino S. Velázquez M.
Ministro de Administración y Finanzas
MOPC

30. (Treinta)



"COMISION NACIONAL DE APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Ejecucion de obras para ampliacion, profundizacion y optimizacion de los canales de captacion y conduccion de las aguas del Rio Pilcomayo en territorio Paraguayo	Emboscadura - San Antonio	Ingenieria de Topografia y Caminos SA (I & CSA)	100%	119,97%	
Ejecucion de obras para la ampliacion, profundizacion y optimizacion de los canales de captacion y conduccion de las aguas del rio Pilcomayo en territorio Paraguayo	San Antonio - Gral Diaz	Consorcio Pilcomayo	100%	149,71%	
Ejecucion de obras de ampliacion y profundizacion del canal de toma de aguas del Rio Pilcomayo. Limpieza e interconexion de cañadas para la conduccion de las aguas que ingresan al territorio nacional - Lote 1 Emboscadura - San Antonio	Emboscadura - San Antonio	Ingenieria de Topografia y Caminos SA (I & CSA)	100%	9,88%	
Ejecucion de obras de ampliacion y profundizacion del canal de toma de aguas del rio Pilcomayo. Limpieza e interconexion de cañadas para la conduccion de las aguas que ingresan al territorio nacional - Lote 2 - San Antonio - Gral Diaz	San Antonio - Gral Diaz	Consorcio Rio Pilcomayo	100%	16,27%	
Ejecucion de obras de ampliacion y profundizacion del canal de toma de aguas del Rio Pilcomayo. Limpieza e interconexion de cañadas para la conduccion de las aguas que ingresan al territorio nacional - Lote 3 - Gral Diaz - Estero Patino	Gral Diaz - Estero Patino	Tecnologia del Sur S.A.	100%	66,85%	
"CONTROL DE CURSOS HIDRICOS"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Regulacion del cauce del Arroyo Itay y Construccion de Lagunas de atenuacion de crecidas en el Parque Guasu Metropolitanas TOF 1	Asuncion	Consorcio CONCIIV	5000 m	20,00%	Se han firmado dos Convenios Modificatorios que ampliaron el alcance y monto del contrato al 120% equivalentes a 5000 m lineales de intervencion total. Únicamente restaban para la gestion 2018, 1000 m lineales por ejecutar, los cuales fueron legados, y cuya cantidad corresponde al 20% de la ejecucion total. La obra está en proceso de recepción provisional.
Regulacion del cauce del Arroyo Itay y Construccion de Lagunas de atenuacion de crecidas en el Parque Guasu Metropolitanas TOF 2	Asuncion	DC Ingenieria S.A.	N/A	0,00%	La ejecucion se encuentra paralizada por resolucion de la Municipalidad de Asuncion. Se ha realizado un rediseño de las lagunas, con el objetivo de salvar los cuestionamientos de la SEAM (now MADIS) en relacion a la afectacion de la zona de bosques, el nuevo proyecto cuenta con la licencia ambiental del MADIS, pero sigue sin contar con el permiso de la Municipalidad de Asuncion (relacione acumulado de anteriores gestiones es del 5%).
Mejoramiento de arroyo tributario de la ciudad de Asuncion - Arroyo Paraguari	Asuncion	-	Limitado a licitacion	0%	El MOPC ha realizado el llamado a licitacion y adjudicado la obra, pero el proceso fue impugnado ante la DNCP por uno de los oferentes. La evaluacion se encuentra en revision por el Comité de Evaluacion del MOPC.
"PROYECTO ACUEDUCTO"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construidos	Loma Plata	Consorcio AHE SA - IATVO SA - CONSTRUCTA SA - Consorcio PS	100%	59,03%	
"MODERNIZACION DE AGUA Y SANEAMIENTO - BIRF 7710 Py - Banco Mundial"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Contratacion de Servicios de Consultoria integral externa para la asistencia, asesoramiento y formulacion para la planificacion estrategica e innovacion organica funcional de la Direccion de Agua Potable y Saneamiento (DAIPSA)	Asuncion	Consultor: Alvaro Ezequiel Lopez	100%	100,00%	Consultoria Concluida
Contratacion de servicios de consultoria integral para la implementacion del modelo de recoleccion para el sistema de informacion de agua y saneamiento rural SIASAR en comunidades rurales del distrito de Itadellia - Chaco Paraguayo	Itadellia	Consultoria: Ada Soledad Ayala	100%	100,00%	Consultoria Concluida
Contratacion de Servicios de consultoria integral para la implementacion del modelo de recoleccion para el sistema de informacion de agua y saneamiento rural SIASAR en comunidades rurales del distrito de Mea Estigarribia - Chaco Paraguayo	Mea Estigarribia	Consultoria: Ada Soledad Ayala	100%	100,00%	Consultoria Concluida
Contratacion de un Consultor individual para la elaboracion de la reglamentacion de la Ley N° 5428/2015 de efluentes cloacales		Consultoria: Lorena Bilbueno	100%	100,00%	Consultoria Concluida
Adquisicion de vehiculos utilitarios y laboratorio móvil para el componente I MOPC - PMSAS - Prestamo BIRF 7710 - Py - BM	Asuncion	Proveedor: Cuevas Hermanos SA y Hard & Soft	100%	100,00%	Bienes recepcionados
Adquisicion de equipos informaticos para el PMSAS - BM - DAIPSA	Asuncion	Proveedor: Data Sistem / Hhce Ocean	100%	100,00%	Bienes recepcionados

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carlino S. Velázquez M.
Ministro de Administración y Finanzas
MOPC

31-CTIen(au)no



"SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Obra para la construcción de sistema de alcantarillado sanitario y acción del sistema de agua potable	San Juan Bautista	TR Construcciones S.A.	40%	45.2%	
Construcción de Aductoras, Centros de Distribución y Estaciones de Bombeo en el Chaco Central	Chaco Central	Consorcio Chaco	45%	38.6%	
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA BAHIA DE ASUNCION"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Rehabilitación y Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en La Bahía De Asunción Y San Lorenzo (Lote 1 Asunción) y Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bella Vista	Asunción	Consorcio ASI-PARAGUAY Empresa ACCIONA AGUA	25%	65%	Las obras no se desarrollaron de acuerdo a la planificación inicial a continuación algunas de las justificaciones más importantes: Ejecución irregular de obras en el microcentro de Asunción pues se encuentran diferentes infraestructuras existentes enterradas (cables, neles, trinches, redes antiguas de agua potable, etc) que no figuraban en los planos ejecutivos del proyecto bajando sustancialmente los rendimientos. Paralización de obras en Microcentro (semanas previas a la posesión del Presidente de la República durante el mes de agosto) y en Diciembre (semanas previas a la navidad). Persiste el impedimento social para la ejecución de las obras en la Calle Florencia Villamayor producto de la presión ejercida por las 19 familias del Sector El Chorro. Se tenía previsto iniciar obras en la P.I.A.R. Bella Vista. Instrumentalmente la contratación de una firma fiscalizadora de obras recién se concretó a fines de la gestión 2018. Al respecto esta alta expectativa a para esta ejecución de obras desde mayo 2018. Retraso de inicio de obras en Avenida Artigas (microtúnel) observaciones por parte de la ESSAP.
"MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Rehabilitación y Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en La Bahía De Asunción Y San Lorenzo (Lote 2 San Lorenzo)	San Lorenzo	Consorcio Sanitario San Lorenzo (C.S.S.L.)	20%	70%	Las obras se desarrollaron de manera más regular. Se presentó algo de retraso en el inicio de las obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales P.I.A.R. San Lorenzo, una vez solucionado el tema de Resentamiento Involuntario de 40 familias en los predios colindantes.
Proyecto "MEJORAMIENTO DE 151 CPTAN BADO- SANTA ROSA"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Obra de Construcción y Equipamiento de Puerto de Pesaje (tramo Santa Rosa - Cap Bado)	Carapau	Consorcio DE/PI/SAJI	15%	10%	Se inicio en Agosto 2018 con un plazo contractual de 12 meses.
"MEJORAMIENTO DE LAS TRAVESIAS URBANAS DE PARAGUARI, CARAPEGUARI, QUINDIY, CAAPUCU"					
Obras y/o actividades	Localidad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Obra 4 Circunvalación de la Ciudad de Caapucu	Caapucu	Covpa S.A.	10%	0%	Obra Paralizada - condicionada a la liberación de franja de dominio.
"PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO A ASUNCION (AVENIDA LAGUNA GRANDE)"					
Obras y/o actividades	Localidad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Ejecución de obras correspondientes al acceso Este a la Ciudad de Asunción (Laguna Grande)	Asunción	Constructora Asunción y Asociados	13%	14%	obra finalizada.
"REHABILITACION DE CORREDORES VIALES"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Rehabilitación de Corredores Viales	Concepción - Pozo Colorado	EMCOVI	100%	100%	Para honrar obligaciones contratadas.
"PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMO RUTA 8 - SAN SALVADOR - BORJA - ITURBE RAMAL A ROJAS POTRERO"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica tramo Ruta 8 - San Salvador - Borja - Iturbe y ramal a Rojas Potrero	Villarrica	Consorcio EM	100%	100%	Para honrar obligaciones contratadas.
"REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - VALLEMI"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación asfáltica del tramo IV Complementario Vallemi Km. 160 - San Lazaro - Rio Apa y Acceso a Tres Cenos	Vallemi - San Lazaro	Consorcio ROTEC - San Lazaro	91	80	Los trabajos ejecutados fueron: templen alcantarilla celular, alcantarilla de tubos de 11" A ² subbase teceledada de subbase subbase de seleno agregada base granular estabilizada, riego de imprimación, tratamiento superficial triple en calzada, tratamiento superficial en banquetas, señalización vertical, señalización horizontal, epastado de taludes, entre otros.
Pavimentación asfáltica del Acceso a Concepción y Variante Concepción	Concepción	Consorcio Helen	12.88	6.65	Este contrato se inicio en el presente periodo fiscal. Se realizó alcantarillado doble a la altura del Arroyo Correta (trabajos topográficos, limpieza y apertura de alcantarillas existentes (colmatadas). En el tramo Variante se hizo replantado, trabajos topográficos, dos alcantarillas celulares dobles, preparación de templen y subbase. Preparación de carpeta de 5 afectados para expropiación y liberación de franja de dominio, inicio de tramos con la Gobernación del Dpto. de Concepción.

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carliño S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MOEC

32-C(Reiniciados)



"CONSTRUCCION AUTOPISTA ÑU GUASU ASUNCION - LUQUE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Construcción Autopista Ñu Guasu - Asunción - Luque	Asunción - Luque	Tecnodil - Heisecke - Ocho A	100%	100%	Para honrar obligaciones contractadas
"MEJORAMIENTO PAV. CORRIDORES DE INTEG. Y REHAB. Y MANTENIMIENTO VIAL. FASE II. Préstamo N° 2934/OC-PR y N° 2935/BL-PR BID"					
Obras	Distritos	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 8 "De Hlas Gams" Tramo Caazapa-Yuty y Accesos.	Caazapa, Maciel, Bertoni, Yegros - Yuty	ILSUNG CONSTRUCTION CO LTD	100.00%	92.00%	Obra afectada por fenómenos climáticos lluvias y sus consecuencias. En tramite Convenio Modificatorio de regularización
Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Vaqueria - Empalme Ruta N° 10	Vaquera, Ytu, Capibury y Yuty Carib	CONCRET MIX & ASOCIADOS (CONCRET MIX S.A. - OCHOA S.A.)	100.00%	99.00%	Obra afectada por fenómenos climáticos lluvias y sus consecuencias y por necesidades de balanceo de ítems y de incorporar ítems nuevos
Rehabilitación y Mantenimiento GMANS Rutas PY06 Y PY08 155 Km. a) PY06 Tramo Acceso Capitan Meza/Natalio-Incamacacion, 78 Km. b) PY08 Tramo Yuty-Cnel Bogado (6-Km.) y c) Accesos Yuty - San Pedro - Artigas - Cnel Bogado, 11 Km.	Incamacacion, Capitan Miranda, Trinidad Hobenau, Obligado, Bella Vista, Pirapo, Fátima, Capitan Meza, Natalio/Capitan Meza, Yuty, Jose Leandro Oviedo, San Pedro del Paraná, Artigas, Coronel Bogado	SERVIMSA SUCURSAL PARAGUAY	100.00%	100.00%	La Meta Planificada y el Avance Físico corresponden a las Obras GMANS de Puesta a Punto tramo Ruta PY06 que tambien esta intervenga con Obras de Mantenimiento desde agosto de 2017. La Planificación se refiere al mantenimiento del 100% del tramo mencionado. El tramo Ruta PY08 tambien esta con el 100% del tramo mantenido pero esta afectado por supuestos motivos de fuerza mayor previsto en el contrato que ha generado controversias entre las partes sobre las Obras de Puesta a Punto actualmente en vias de solucion
Rehabilitación y Mantenimiento GMANS Ruta PY06 172 Km. PY06 Tramo Minga Guazu - Acceso a Capitan Meza/Natalio	Capitan Meza, Natalio, Yataity, Tomas Romero, Pereira, San Rafael del Paraná, Carlos Antonio Lopez, Mayor Ocaño, Raul Peña, Iruña, Naranjal, Santa Rita, Santa Rosa del Monday, Iva y py, Minga Guazu	CONSORCIO MONDAY (TECNOEDIL S.A. - PROEL INGENIERIA)	100.00%	100.00%	100% de las Obras de Puesta a Punto concluidas. La planificación se refiere al mantenimiento del 100% del tramo
Rehabilitación y Mantenimiento GMANS Ruta PY03 151 Km Tramo: Rotonda Calle 6000-Ruta 3-Azules	San Estanislao Guayará, Corral Resquin, Lima, San Rosa del Aguata, Nueva Germania, Tacuatí, Azules	PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTIZ LADINO	100.00%	100.00%	100% de las Obras de Puesta a Punto concluidas. La planificación se refiere al mantenimiento del 100% del tramo
"MEJORAMIENTO DE CORRIDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL - Préstamo CAF 8729"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Mejoramiento de la Ruta Departamental Villota - Alberdi Tramo Km10 - Alberdi	Central/Neembucú	Constructom Heisecke SA	106.57%	98.36%	Ejecucion del Paquete Estructural
Mejoramiento de la Ruta Departamental tramo Curuguaty - Villa Ygatima - Ypichu	Camindé y	Consorcio Villa Ygatima - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - Mendes Junior Trading Engenharia S.A.	114.33%	101.24%	Ejecucion del Paquete Estructural
Fiscalización de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villota - Alberdi Tramo Km 40 - Alberdi	Fiscalización	Consorcio EIII (Electropar S.R.L. - Teccon Ingeniería y Consultoría Ltda - Haganlan Engenharia e Servicos Ltda)	87.00%	87%	Fiscalización
Habilitación de la Ruta Nacional N° 9 Tramo Mcal Estigarribi - La Patria (58 Km.) y Mantenimiento del Tramo La Patria - Dr. Infante Rivarola (15 Km.) - Fase II	Baqueron	Consorcio Rovella Carranza S.A. y Asociados - Rovella Carranza S.A. - Concret Mix S.A.	119.36%	117.97%	En etapa de gestion para Recepcion Provisional
Fiscalización de la Obra Mejoramiento de la Ruta Departamental tramo Curuguaty - Villa Ygatima - Ypichu	Fiscalización	Consorcio CIA-INCOCIV (Compañía de Ingenieros Asociados - Incoev Consultoria)			Fiscalización

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carlino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MORC



"MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL - Préstamo CAF 8729"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Fiscalización de la Obra de Habilitación de la Ruta Nacional N° 9 - Tramo Mea'l Estigarribia - La Patria (58 Km) y Mantenimiento del Tramo La Patria - Ite. Infante Rivarola (115 Km) - Fase II	Fiscalización	Consorcio AGI PROYECTOS-CLAI PA (CLAI PA S.A. - ACTI PROYECTOS S.A.)	100.00%	100.00%	Servicio concluido - en etapa de aprobación de Informe Final
Monitoreo y Supervisión Ambiental y Social Externa del Programa de Mejoramiento de Condiciones de Integración y Reconstrucción Vial	Supervisión Ambiental	Consorcio CAEM - TTD	68.75%	68.75%	Supervisión Ambiental
Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios - (CRIMA) Ruta Nacional N° 9, Tramo Mairiscal Estigarribia - La Patria (57.9 km) - Fase III	Disposicion	Consorcio Ruta 9 (Rovella Carranza S.A. - Concret Mix S.A.)	3.19%	6.50%	Ejecucion del Paquete Estructural
"MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL (ITAPUA - ALTO PARANA)"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Acceso al Puerto Don Joaquin	Capitan Meza	Consorcio Vial Itapua	100.00%	100.00%	Obra Concluida - en Etapa de Recepcion Final
Mejoramiento del Corredor de Exportacion - Tramo 1 de Natalio - 7 de agosto	Natalio, San Rafael del Parana	Bento Roggio e Hijos S.A.	100.00%	6.57%	
Mejoramiento del Corredor de Exportacion - Tramo 2 de 7 de agosto - Rio Nacunday	Mayo de Ochoa, Nacunday	ECOMIPA S.A.	100%	9.35%	
Mejoramiento del Corredor de Exportacion - Tramo 3 de Rio Nacunday - Los Cedrales	Nacunday, Los Cedrales	Istung Construction Co. Ltd	100.00%	6.17%	
Fiscalización del Mejoramiento del Corredor de Exportacion	Natalio a Los Cedrales	Consorcio Central Yachay	100.00%	100.00%	
"MEJORAMIENTO DEL MURO DE LA DEFENSA COSTERA DE ALBERDI"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Acciones inmediatas para la Estabilización de la Defensa Costera de Alberdi	ALBERDI	BARRAL Limos S.A.	100.00%	100.00%	
"MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA VT° 2935/BL-PR BID"					
Obras	Distritos	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Rehabilitación y Pavimentación del Tramo San Juan Nepomuceno-empalme a Ruta Nacional N° 6	San Juan Nepomuceno	CONSORCIO LA VAL/CID CONSTRUCCIONES S.A. - RAMON	63.25%	21.64%	El Avance Físico Acumulado es del 38.34%
"MEJORAMIENTO ALBERDI PILAR"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Obra de Circunvalación y Acceso Vial al Puerto de ANNP de la Ciudad de Pilar	Pilar	Consorcio TOCSA (COMIPA)	98.32%	104.16%	El Avance físico es considerando la ampliación del contrato al 20%
Obra de Optimización y Modernización del Puerto de la ANNP de la Ciudad de Pilar	Pilar	Consorcio PUERTO DE PILAR	115.83%	112.22%	El Avance físico es considerando la ampliación del contrato al 20%
Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Desvío Alberdi - Pilar - Lote/Obra 2 Rio Tebicuary - Pilar (38.440 km) - Acceso Ciudad de Pilar (4.335 km)	Pilar	Consorcio TOCSA (COMIPA)	17.28%	14.58%	Se inicio en Enero 2018 con un plazo contractual de 36 meses
Fiscalización de la Rehabilitación y Pavimentación del tramo Desvío Alberdi - Pilar - Lote/Obra 2	Pilar	CONSORCIO CG S A Y ASOCIADOS			
Fiscalización de la Rehabilitación y Pavimentación del tramo Desvío Alberdi - Pilar - Lote/Obra 1	Pilar	CONSORCIO HIBIC DE PLATA			
Fiscalización de la Obra de Acceso Vial y Puerto de la ANNP de la Ciudad de Pilar	Pilar	ELECTROCONSULTA DEL PARAGUAY			Ultimo sus servicios el 31 de Diciembre de 2018
"MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO ZONA NORTE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Ruta 11 - Empalme Ruta 3 - Cruce Yacare Ne e	Zona Norte del Paraguai	Caminos Paraguayos S.A.	55	100.00%	El mejoramiento se realiza en forma mensual, por lo que el avance corresponde al 100%, el contrato es de 12 meses
Ruta 11 - Cruce Yacare Ne e - Puerto Antequera		Caminos Paraguayos S.A.	33	100.00%	
Cnel. Ochoa - San Estanislao - Mojon Km. 136 - Cruce Mburucay		Compañía de Construcciones Civiles S.A.	54	100.00%	
Cnel. Ochoa - San Estanislao - Cruce Mburucay - Calle Izarra		Compañía de Construcciones Civiles S.A.	48	100.00%	
Ruta 10 - Calle 6000 - Yasy Cañy		Edri S.A.	52	100.00%	
Ruta 10 - Yasy Cañy - Cruce Yba Pta		Edri S.A.	60	100.00%	
Ruta 10 - Cruce Yba Pta - Cruce Super Carretera		Edri S.A.	75	100.00%	
Ruta 5 - Puente Naranva Concepcion - Monumento "Lloriqueta" en la entrada a Lloriqueta		Inicativas Constructivas S.A.	48	100.00%	
Ruta 5 - Monumento "Lloriqueta" en la entrada a Lloriqueta - Empalme Ruta 3 - Yba Yba		Inicativas Constructivas S.A.	68	100.00%	
Ruta 10 - Empalme Ruta 3 (San Estanislao) - Puerto Rosario		Steki S.R.L.	76	100.00%	
"MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO ZONA ESTE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Super Carretera - (Hermandades) entrada al club Alto Parana) - Cruce Ybakry	Zona Este del Paraguai	Santa Isabel	45	100.00%	El mejoramiento se realiza en forma mensual por lo que el avance corresponde al 100%, el contrato es de 12 meses
Super Carretera - Cruce Ybakry - Linea Departamental		Exoservice Group S.A.	53	100.00%	
Super Carretera - Linea Departamental - Cruce Ruta 10		Exoservice Group S.A.	43	100.00%	
Ruta 10 - Cruce Super Carretera - Rio Pirati		Exoservice Group S.A.	59	100.00%	
Ruta 13 - Caaguazú - Vaguena		JL y Compañía S.A.	64	100.00%	

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica



Carlino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC



"MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO ZONA CENTRO"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
A y Estreos - Tobati - Caacupe - Cruce Ruta 3 - Cruce Ruta 2	Zona Centro del Paraguay	RMM Empresa de Construcciones S.A	41	100.00%	El mejoramiento se realiza en forma mensual, por lo que el avance corresponde al 100%, el contrato es de 12 meses
Paraguari - Villarrica - Ybityrim - Inyapine Ruta 8		Compañía de Construcciones Civiles S.A	41	100.00%	
Tebicuary - La Colmena - Cruce Tebicuary - La Colmena		RMM Empresa de Construcciones S.A	36	100.00%	
Ruta 1 - Km 20 - Thompson - Paraguari		Mivero Kaavoty	45	100.00%	
Ruta 1 - Paraguari (Dextro a Villarrica) - Fin Zona Urbana de Quindy (Inicio de c/boya)		Los Ingales S.A	50	100.00%	
Ruta 1 - Quindy - Puente sobre el Tebicuary (Villa Florida)		JDC Constructora	35	100.00%	
Acceso Sur - Ysoyso - Rotonda Ita (Empalme Ruta 1)		Parial Construcciones	19	100.00%	
Paraguari - Pinibebuy - Ruta 2 - Paraguari - Ruta 2 - Km 4		Oscar Morel Oses	39	100.00%	
Paraguari - Villarrica - Paraguari - Ybityrim		Los Ingales S.A	41	100.00%	
Ypacarai - Arregua Luque - Empalme Ruta 2 - Avda Hungria Luque		Santa Isabel	27	100.00%	
Ypacarai - Prayu - Caacupe - Caacupe Ypacarai Prayu (Dextro a Pinibebuy)		Cabañas Construcciones	32	100.00%	
"MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO ZONA SUR"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Ruta 1 - Cabeceza del Puente Tebicuary (Villa Florida) - San Juan Bautista (frente palacio de justicia)	Zona Sur del Paraguay	Hugo Baccaro	35	100.00%	El mejoramiento se realiza en forma mensual, por lo que el avance corresponde al 100%, el contrato es de 12 meses
Ruta 1 - San Juan Bautista - Acceso a Santa Rosa		Ena S.R.L.	48	100.00%	
Ruta 1 - Acceso a Santa Rosa - Gral Delgado		Ena S.R.L.	48	100.00%	
Ruta 1 - Gral Delgado - Cruce Fiat		Ena S.R.L.	44	100.00%	
Ruta Cameros del Sur - Ruta 1 - Rotonda Carmen del Parana - La Paz		Construmag S.R.L.	35	100.00%	
Ruta Cameros del Sur - La Paz - Pirapo		Construmag S.R.L.	62	100.00%	
Ruta Cameros del Sur (La Paz - Ruta 6A) - Interseccion La Paz - Interseccion La Paz		Consultoria y Servicios de Ingenieria S.A	23	100.00%	
"MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO ZONA CHACO"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Ruta 9 - Km 21 - Km 121	Region Chaco	Los Ingales S.A	100	100.00%	El mejoramiento se realiza en forma mensual, por lo que el avance corresponde al 100%, el contrato es de 12 meses
Ruta 9 - Km 121 - Km 221		Cameros Paraguayos S.A	100	100.00%	
Ruta 9 - Km 221 - Km 326		Diametica	105	100.00%	
"MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ESTE"					
Obras y/o actividades	Zona	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Katuete - San Alberto - Ciudad del Este (Rotonda Km 4)	Zona Este del Paraguay	Consorcio Servim Acaary	155	100.00%	El mejoramiento se realiza en forma mensual, por lo que el avance corresponde al 100%, el contrato es de 12 meses
Remandanas - Ciudad del Este (Rotonda Km 4) C/bole (calada)			18	100.00%	
Mbutuy - Yasy Kañy			72	100.00%	
Amovos Inda - Concesion Lape Para			120	100.00%	
"MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL NORTE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Ruta 5 Concepcion - Yby Yau	Zona Norte del Paraguay	Consorcio Servim Acaary	109	100.00%	El mejoramiento se realiza en forma mensual, por lo que el avance corresponde al 100%, el contrato es de 12 meses
Yby Yau - Pedro Juan Caballero			103	100.00%	
Azolet - Yby Yau			79	100.00%	
Rotonda Calle 6000 - Azolet			151	100.00%	
Puerto Rosario - Rotonda Amovos Iapiracay			75	100.00%	
Rotonda Calle 6000 Ruta 3 - Yasy Kañy			55	100.00%	
Yasy Kañy - Canguaty			22	100.00%	
Canguaty - Katuete			104	100.00%	
Katuete - Nello de Guana			59	100.00%	
Saltos de Otana - Frontera con Brasil			19	100.00%	
"MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL SUR"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Paraguari - Villarrica	Zona Sur del Paraguay	Consorcio Servim Acaary	85	100.00%	El mejoramiento se realiza en forma mensual, por lo que el avance corresponde al 100%, el contrato es de 12 meses
Acceso a Avolas			50	100.00%	
"MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CENTRO"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Rotonda Ita - 4 Mojonos	Zona Centro del Paraguay	Consorcio Servim Acaary	48	100.00%	El mejoramiento se realiza en forma mensual, por lo que el avance corresponde al 100%, el contrato es de 12 meses
Calle Olima - Mecl Estugamba - Ita Itaguai			32	100.00%	
Calle Olima - Mecl Lopez - Amovos Inda			52	100.00%	
Amovos Inda - Mecl Lopez			51.7	100.00%	
4 Mojonos Madame Lynch - Puente Remonso			20.6	100.00%	
Tramchaco - Semider			8.4	100.00%	
Tramos del Area Metropolitana Asuncion y Can Asuncion			160	100.00%	
Amovos y Estreos - Tobati - Caacupe			42	100.00%	

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carlino S. Velázquez M.
Vicepresidente de Administración y Finanzas
MOPC

35-C(Trinta y cinco)



"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA Nº 3 tramo Km 21,8 - 107,3"					
Obras	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Rehab. y mantenimiento de carreteras por niveles de servicios (CRFMA) Ruta Nº 3 Tramo Limpio-Arroyos y Esteros-Santami-Rotonda Arroyo Tap -Rotonda Cal. 600	Arroyos y Esteros - Santami	Cons. TOUSA (COMIPA)	148.500	100%	Obra en normal ejecución conforme al cronograma de trabajos. Retraso en el pago de Certificados por falta de recursos financieros
"CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA Nº 4 tramo Km 225 - 358,4"					
Obras	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Rehab. y mantenimiento de carreteras por niveles de servicios (CRFMA) RN Nº 4 Tramo San Ignacio - Pilar	San Ignacio - Pilar	T & C S.A.	133.400	100%	Obra en normal ejecución conforme al cronograma de trabajos. Retraso en el pago de Certificados por falta de recursos financieros
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA Nº 9 km 326 al km 525"					
Obras y/o actividades	Localidad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Mejoramiento y Mantenimiento de Tramos de la Ruta Nº 9 "Carlos A. López" en el Km 326 (Rto Verde) y el Km 525 (Meal Estigarribá)	Pozo Colorado - Loma Plata - Fildellia - Meal Jose Felix Estigarribá	Construccion Helsecke S.A.	72%	47%	En ejecución
"CONSTRUCCION TIPO PAV. EMPED. Y PUENTES - REGION SURESTE"					
Obras y/o actividades	Localidad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentacion Tipo Empedrado Tramo Acceso Casilla Dos Ramal 1 y Ramal 2 (Obra 13 - Grupo 3)	Raúl A. Obiedo	Jonica S.A.	64%	77%	En ejecución - etapa final
"CONSTRUCCION PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGION - CENTRO"					
Obras y/o actividades	Localidad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimento tipo Empedrado en el Tramo Alpresa - Sapucai	Sapucai	Canaguayas S.A.	12%	15%	En ejecución - etapa final
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional Obra 1 Tramo Colonia Regina Mateos - Cleto Romeo	Carreras - Juan de Mena	Consorcio Vielk	0%	0%	Obra Paralizada
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional Obra 3 Tramo Tobati - Monte Aho	Tobati	Corporacion Constructiva S.R.L.	2%	5%	En ejecución - etapa final
Pavimentacion tipo empedrado tramo Ruta la Colmena - Uchama - Alpresa Obra 3	La Colmena	M & T S.A.	42%	33%	En ejecución
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional Obra 4 Tramo Pirayú - Paraguari	Pirayú - Compañía Cerro Leon - Paraguari	Consorcio B&B Asociados	0%	0%	obra paralizada
Pavimentacion Tipo Empedrado Tramo Compañía Gral Diaz - Meal Estigarribá - Itc Rojas Silva - Potrero - Brundex - Isla Guazu - Gral Diaz - Japahne Ruta Nº 3 (Arroyos Y Esteros - 1º De Marzo) Obra 1	A'y Esteros - Gral Diaz - 1º de Marzo	Alfa & Omega Constructora S.A.	35%	19%	En ejecución
"CONSTRUCCION PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGION SUR"					
Obras y/o actividades	Localidad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional Obra 2 Tramo Yabehyry - Santa Rita	Yabehyry - San Ignacio	Góvpa S.A.	18%	15%	En ejecución
Pavimento Tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional Obra 6 Tramo H. Kaaguy Roy - 4 Potrens - Ruta Vj	Encarnacion	Pilar Constructora S.A.	0%	0%	obra paralizada
"CONSTRUCCION PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGION ESTE"					
Obras y/o actividades	Localidad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental Obra 8 Tramo Nueva Toledo - Vaqueria (Grupo 2)	Nueva Toledo - Vaqueria	Canaguayas S.A.	3%	3%	obra finalizada
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental Obra 11 Acceso a la Pastora, Ramal 1 Y Ramal 2 (Grupo 2)	La Pastora	Sofec S.A.	2%	2%	obra finalizada
"CONSTRUCCION PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGION NORTE"					
Obras y/o actividades	Localidad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental Obra 17 Tramo Ruta 3 - Tacuatí	Tacuatí	Covpa S.A.	14%	19%	En ejecución
"CONSTRUCCION PAV. S/EMPEDRADOS EN REGION CENTRO ESTE"					
Obras y/o actividades	Localidad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentacion Asfaltica de varios tramos de la Region Oriental Lotje 3 - Tramo Coronel Obiedo - La Pastora Y Acceso La Pastora (Ramal 1 Y Ramal 2)		Construpar S.A.	74%	77%	En ejecución
Pavimentacion Asfaltica de varios tramos de la Region Oriental Lotje 1 - Tramo Santa Catalina - Aleman Cue - Acceso a Asentamiento 3 De Mayo		Compañía de Construcciones Civiles S.A.	33%	47%	En ejecución
"CONSTRUCCION PAV. S/EMPEDRADOS EN REGION ESTE"					
Obras y/o actividades	Localidad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentacion Asfaltica del Tramo J. Enlagoa Estigarribá - Oruse Yhovi Central - Rural Asiento Obiedo		Consorcio Canaguayá	4%	13%	En ejecución

*Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control*

*Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica*

*Carlino S. Velazquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC*



"CONSTRUCCION ASFALTO SOBRE EMPEDRADO - REGION SUR"					
Obras y/o actividades	Localidad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimento Asfáltico sobre Empedrado del Mayor Martínez - Puerto Itacora		Proel Ingeniería	39%	30%	En ejecución
"CONSTRUCCION PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR"					
Obras y/o actividades	Localidad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica del Tramo: Kriesburg - Itiol		Consorcio Río Paraná	51%	34%	En ejecución
"CONSTRUCCION Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGION ESTE"					
Obras y/o actividades	Localidad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica del Tramo Caravan - Cielo Romero - Col. Regim. Marcos - Juan De Mena - Ruta 3		Consorcio Yaguay	47%	27%	En ejecución - etapa final
Pavimentación Asfáltica del Tramo: Río Yguazú - Mariscal Francisco Solano López		Consorcio Yguazú	16%	17%	En ejecución
Pavimentación Asfáltica del Tramo Ruta N° 7 - Río Yguazú		Consorcio Yguazú	43%	18%	En ejecución
Pavimentación Asfáltica del Acceso al Aeropuerto de Comand. Oviedo	Comand. Oviedo	Compañía de Construcciones Civiles S.A.	10%	10%	En ejecución
Pavimentación Asfáltica del Tramo: Ruta N° 7 - Form. Colombina		Consorcio Val del Este	3%	11%	En ejecución
"CONSTRUCCION Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGION CENTRO"					
Obras y/o actividades	Localidad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Construcción de la Ampliación de la Ruta N° 3 Guadalupe Aquino - Tramo: Mariano Roque Alonso - Limpio	Mariano Roque Alonso - Limpio	Consorcio D-R	8%	2%	En ejecución - etapa final
Pavimentación Asfáltica en el tramo: Atyra - Canda - Caacupe	Ka'aguay Pá; Ka'aguay Guasu; Atyra - Canda; Caacupe; Mbururu; Tacuaty - San Francisco Loma Loma; Guazú; Caacupe	Iscompa S.A.	42%	65%	En ejecución
Pavimentación del tramo vial de Acceso a Armatá	Región Centro	14 de Julio	48%	32%	En ejecución
"CONSTRUCCION PAVIMENTACION NARANJAL - SAN CRISTOBAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Obras Diseño y Construcción de la pavimentación asfáltica de la ruta: San Cristobal - Naranjal - Empalme Ruta 6 con financiamiento bajo el régimen de la Ley N° 1302/1998 que establece modalidades y condiciones especiales y complementarias a la Ley N° 1045/1983 que establece el régimen de obras públicas, modificada por la Ley N° 5074/2013 sus modificatorias y reglamentaciones.	Alto Paraná (Distrito Naranjal-San Cristobal)	Consorcio Concret Mixx Asociados	24%	13%	*Recepción Provisional de los tramos N° 2 (7 km en fecha 31/08/2018) y tramo N° 1 (5 km en fecha 18/12/2018) lo que implica además la emisión del Certificado de Reconocimiento de la Obligación de Pago (CROP) correspondiente a cada uno de dichos tramos.
"AMPLIACION Y DUPLICACION DE LAS RUTAS 2 Y 7"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Obras Diseño, Financiación, Construcción, Mantenimiento y Operación de Dos Rutas Nacionales (N° 2 y 7) Contrato APP N° 1/2017	Central, Comandante Chaquarari	Consorcio Rutas del Este S.A.	34%	23%	*El tramo 01 (22,5 KM) se encuentra prácticamente concluido en cuanto a los trabajos de mantenimiento y mejoras que actualmente de alrededor de 84%. Se han realizado: se han realizado los trabajos de bacheados, señalizaciones, pinturas y mejoras en las banquetas de estos tramos, colocación de barandas, fresado, bacheo y colocación de concreto asfáltico.
"MEJORAMIENTO DEL TRAZADO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Obras Diseño y Construcción de la Pavimentación Asfáltica de la Ruta Loma Plata - Carmelo Peralta, (Comedor/Bocaneco) con financiamiento bajo el régimen de la Ley N° 1302/1998 que establece modalidades y condiciones especiales y complementarias a la Ley N° 1045/1983 que establece el régimen de Obras Públicas, modificada por la Ley N° 5074/2013 sus modificatorias y reglamentaciones.	Presidente Hayes, Boqueron Alto Paraguay	Consorcio Val Boccaneo			
"CONSTRUCCION DE PAV. S/EMPEDRADOS EN REGION CENTRO"					
Obras y/o actividades	Localidad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pav. Asfáltica de Tramos Interurbanos del Dpto Central LOE 1 - Distrito San Lorenzo	San Lorenzo	Bento Roggio e Hijos S.A.	81%	76%	En ejecución - etapa final
Pav. Asfáltica de Tramos Interurbanos del Dpto Central LOE 2 - Distrito Luque	Luque	Elavem Orellana	86%	87%	En ejecución - etapa final
Pav. Asfáltica de Tramos Interurbanos del Dpto Central LOE 3 - Distrito Capatá	Capatá	Iscompa S.A.	64%	86%	En ejecución - etapa final
Pavimentación Asfáltica de varios tramos de la Región Oriental Lote 2 - Jumbo - Isla Pácu - 1° De Marzo Y Barú Cú - San Juan - Mompox		Concret Mix S.A.	100%	98%	En ejecución

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carolina S. Velázquez M.
Viceministra de Administración y Finanzas

37 (treintaseiete)



" CONSTRUCCION DE PAV. S/EMPEDRADOS EN REGION CENTRO"					
Obras y/o actividades	Localidad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
Pavimentacion Asfaltica de varios tramos de la Region Oriental Tramo 4 - Tramo Colonia Independencia - Paso Yobati Tramo Valle Pe - Felicitary m		Consorcio Tebeary m	91%	93%	En ejecucion
Pavimentacion Asfaltica Tramo Ita - Nueva Italia		DC Ingenieria SA	78%	92%	En ejecucion
Pavimentacion Asfaltica del tramo Fulsebo Avula - Monjos - Cerro de la Gloria	Fulsebo Avula - Monjos - Cerro de la Gloria	Ecompa	45%	42%	obra finalizada
"SP CONST. AVDA. COST. CENT. IBST. Y PARQUE BICENTENARIO"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
Infraestructura y Equipamiento del Parque Imeal Costero en la Bahía de Asuncion	Asuncion	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T.C.S.A.)	64%	57.09%	No se alcanzo la meta en atencion a que la obra en cuestion fue adjudicada posterior a la fecha planificada
Construccion del Muelle Deportivo en la Bahía de Asuncion	Asuncion	CAIDETIC INGENIERIA SRI	100%	100.00%	En proceso de Recepcion Provisional
"CONSTRUCCION AVDA. COSTANERA NORTE. 2ª ETAPA"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
Costanera Norte 2da Etapa	Asuncion	Consorcio D-R Costanera	73.0%	66.79%	Presento el certificado de Obras N° 32 de Diciembre de 2018 el tramo costanero fue habilitado a la espera de permisos municipales para tramo conexon
"RECONVERSION ZONA PUERTO AS. CENT. OFIC. CONT. P2419/OC-PR Y 1420/BL-PR"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
Obra Construccion del Centro Comunal	Asuncion	Arg. Alberto Sosa	100%	100%	Obra inaugurada el 11/08/2018
Diseño y Obra Construccion de las Oficinas de Gobierno incluye demoliciones	Asuncion	Consorcio FBI	20.0%	9.93%	La obra sufrio atrasos debido a los tiempos que se tardaron en la aprobacion del diseño por parte de la Municipalidad de Asuncion y los tiempos en que se incrementaron para los Convenios Modificatorios.
Fiscalizacion Oficina de Gobierno	Asuncion	Consorcio Edificaciones	12 informes	100%	12 certificados entregados
Diseño y Construccion de las Areas Comunes del Puerto de Asuncion - 1era etapa	Asuncion	Cinsa S.A. Sucursal Paraguay	80.00%	43.41%	Falta obtencion permiso municipal sin fianza liberada para avanzar
Tramo 2 y 3 - Construccion del Corredor troncal (Trama Etapa 1) km	Asuncion/San Lorenzo/Ido de la Mora	Mota-Fragil Ingenieria y Construccion	11.5 km	26.00%	Obra del Tramo 2-3 suspendida El Tramo 3 fue habilitado para el transito. Los atrasos se debieron a los problemas de liberacion de fianza y el conflicto entre la contratista y la fiscalizacion
Fiscalizacion Sistema Troncal y Redes (11 km)	Asuncion/San Lorenzo/Ido de la Mora	Consorcio TYPISA-INCOSA-INGENIEG	12 informes	75.00%	8 certificados del comitro 30/2016 y 1 certificado N° 220/18
Tramo 1 - Construccion del Corredor troncal	Asuncion	Consorcio DC Ingenieria-Stiler SA	En Ejecucion	0.00%	Obra del Tramo 1 en etapa de diseño. la orden de proceder se dio en octubre de 2018. Los atrasos se dieron por los permisos de la Municipalidad de Asuncion
"ANALISIS Y ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DEL RIO PARAGUAY"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
Obra Pagado de Mantenimiento del Rio Paraguay en el Tramo de Confluencia con el Rio Parana - Desembocadura del Rio Apa. estajo 2017-2018	Paraguay	Ingenieria de Topografia Ingenieria y Caminos S.A. (I&C)	296.000	8%	Se realizaron 2 pasos criticos. Vuelto al Piro en el Km 344 y Paso Huey Muerto en el km 350 del Rio Paraguay. Se aprobo los certificados N. 01 Setiembre y N. 2 Octubre. Dificultades. Debido a la crecida del Rio Paraguay en el mes de noviembre se tuvieron que suspender los trabajos.
"PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES 2ª ETAPA FASE II"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
Mejoramiento y Rehabilitacion de Caminos Vecinales en los Dptos. De Guaira y Misiones. Emp. M41714 (PKs 5511 - San Marcos - Cerro Cua)	Paso Yobati	Consorcio VIAI-CI2	100.00%	70.36%	Contrato en ejecucion
Mejoramiento y Rehabilitacion de Caminos Vecinales en los Dptos. De Guaira y Misiones. Emp. M41714 (PKs 5511 - Paso Yobati - San Agustin)					
Mejoramiento y Rehabilitacion de Caminos Vecinales en los Dptos. De Guaira y Misiones. Emce Emp. M41714 (PKs 5511 - Paso Yobati - San Agustin)					
Mejoramiento y Rehabilitacion de Caminos Vecinales en los Dptos. De Guaira y Misiones. Cince Emp. M41714 (PKs 5511 - Paso Yobati - San Agustin)					
Mejoramiento y Rehabilitacion de Caminos Vecinales en los Dptos. De Guaira y Misiones. Santa Maria - 4 Bocas	San Juan Bautista	Consorcio CHAMENHAUSMAN & ASOC	100.00%	70.08%	Contrato en ejecucion
Mejoramiento y Rehabilitacion de Caminos Vecinales en los Dptos. De Guaira y Misiones. Ruta 1 - Instan Zalaza					
Mejoramiento y Rehabilitacion de Caminos Vecinales en los Dptos. De Guaira y Misiones. Santa Rosa - San Juan Berchman - Cerro Costa	Santa Rosa				

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Lara M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carino S. Velazquez M.
Vice Ministro de Administración y Finanzas
MOPC



"PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES 2° ETAPA FASE II"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción Loreto - Itanguá Poi - Paso Barreto	Loreto	VIATHEC S.A.	155.59%	146.16%	Contrato en ejecución
Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción Col IS Miranda - Paso Barreto	Paso Barreto	COMIPA S.A.	129.00%	114.17%	Contrato en ejecución
Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción Coe Pota - Col Primavera	Concepción	Consorcio EMPRENDIMIENTOS DEL SUR	136.63%	136.63%	Con recepción provisoria
Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción Ruta V - Potrerito	Concepción				
Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción Puente Coe Pota - Col Primavera (Puente de H/A) Longitud 15 mts y Ancho 10 mts.	Concepción				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari Guara y Misiones Ruta I - Aguará - Tap Lonc	Paraguari				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari Guara y Misiones Carapegua - Aguaiy	Paraguari	Consorcio VIAL PARAGUARI	100.00%	78.07%	Contrato en ejecución
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari Guara y Misiones Carapegua - Aguará Oeste	Paraguari				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari Guara y Misiones Paraguari - Nuei Sur	Paraguari				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari Guara y Misiones Yaguaron - Guara Sur	Paraguari				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari Guara y Misiones Roque González - Simbion	Paraguari				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari Guara y Misiones Ruta I - Nuei Guazu Este - Agua Poi (Nuei Oeste)	Paraguari				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari Guara y Misiones Villarrica - Cocote Guazu Sur - Felix Pérez Cardozo - Cocote Guazu	Villarrica				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari Guara y Misiones Villarrica Este - Potrerito	Villarrica				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari Guara y Misiones Villarrica - Caroeni Sur	Villarrica	14 DE JULIO S.A.	100.00%	68.96%	Contrato en ejecución
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari Guara y Misiones Villarrica Este - Mbojocua Este	Villarrica				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari Guara y Misiones Villarrica Norte - Cocote Guazu	Villarrica				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari Guara y Misiones Villarrica Norte - Junu Lum	Villarrica				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari Guara y Misiones Villarrica Sureste - Emp 3040107	Villarrica				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari Guara y Misiones Villarrica Sur - Punta Cupe - Ruta 8	Villarrica				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari Guara y Misiones Villarrica Sur - Emp 3040119 (Cua Laca) mi	Villarrica				

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carlino S. Velázquez M.
Vicedirector de Administración y Finanzas



"PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES 2ª ETAPA FASE II"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Taimnadi - Resistencia - San Ignacio	Misiones	Consorcio AQUATY	114,88%	110,00%	Contrato en ejecución
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. San Juan Bautista - Yeta po - Ruta 1	Misiones				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. San Juan Bautista - Isla Yobati	Misiones				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. San Juan Bautista - Ita Yatu	Misiones				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. San Ignacio - Col. Itanguara	Misiones				
Plumado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Tabarandí - Ruta 1	Misiones				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Sta. Maria de Luján - San Juan Bautista	Misiones				
Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Puente de IFA sobre Arroyo Nangape L=45m	Ybicaú	Avenales SA	110,19%	106,80%	Contrato en ejecución
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Ybicaú - Qoxquicho. A° Curucari	Ybicaú				
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Ybicaú - Qoxquicho. A° Paso Hipólito	Ybicaú				
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Ybicaú - Qoxquicho. A° Paso Hinocha	Ybicaú				
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Costa Iraha Quandy A° Martínez	Quandy - Caapucu	Ing. Miguel Angel Chavez Hausman	100,00%	100,00%	Con recepción provisional
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Costa Guirua - Isla Maria Arguandona. A° s/n	Quandy - Caapucu				
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Costa Iraha - Ybicaú. A° s/n	Quandy - Caapucu				
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Caapucu km 130 - Costa Iraha. A° Itape	Quandy - Caapucu				
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Caapucu km 130 - Costa Iraha. A° Curucari	Quandy - Caapucu				
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Acahay - Costa Iraha. A° Cangreño	Mbusaypes	Ing. Enrique Parisi	119,82%	101,38%	Contrato en ejecución
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Colonia Independencia - Paso Yobati. A° Desgracia Cue	Borja - Colonia Independencia - Yataity - Dr. Hotell	EDVI SA	100,00%	90,40%	Contrato en ejecución
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Capitan Molas - Mbusaypes. A° Cristal					
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Yataity - Potrero Benegita. A° Cruz Guá					
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Natabeñ Talavera - Dr. Hotell Río Tebicuarym	Mañaco José Troche	Ingae SA	94,45%	69,82%	Contrato en ejecución
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Cerro Punta - Primavera Río Tebicuarym					
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Cerro Punta - Primavera. A° Río Tebicuarym					
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Paso Yobati - Repatriación. A° Guaray					
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Mauricio J. Trocha - Paso Yobati. A° Kaamandí					

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carino S. Velazquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas



"PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES 2ª ETAPA FASE II"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guairá y Misiones - IICA Paso Yohai - Arroyo Mouri - Río Tebicuary m	Paso Yohai - Colonia Independencia	SOTEC SA	175.15%	153.45%	Contrato en ejecución
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guairá y Misiones - IICA Planchada - Paso Yohai - Río Tebicuary m					
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guairá y Misiones - IICA Col Independencia - Chm Picha A° Capu					
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guairá y Misiones - IICA Col Independencia - Chm Picha A° Guazú					
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guairá y Misiones - IICA Yabehyry - Lances - Arroyo s/n	Yabehyry - Sta. Rosa	Ing. Carlos V. Gueyraud	137.73%	124.47%	Contrato en ejecución
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guairá y Misiones - IICA Yabehyry - Lances - Arroyo s/n					
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guairá y Misiones - IICA Ycau Salti - Zapatero cnc. Arroyo s/n					
Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guairá y Misiones - IICA Fatima I - Sta. Teresa - Arroyo Montuoso					
Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa - Alto Paraná - Canindeyú y Amambay - Tramo 1.07 - Cerro delgado - San Domingo - Cristo Rey - Baturo Ybate	Cerro delgado - San Domingo	SOTEC SA	131.19%	131.19%	Con recepción provisoria
Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa - Alto Paraná - Canindeyú y Amambay - Tramo 2.06 - Inua - Esp. Ruta Fronka - M. Ocho	Carlos A. Lopez Inua		123.21%	123.21%	Con recepción provisoria
Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa - Alto Paraná - Canindeyú y Amambay - Tramo 3.06 - Supercarreteo - Asentamiento Santa Maria - SICCION 1	Minga Porá	COMIPA SA	100.00%	81.90%	Contrato en ejecución
Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa - Alto Paraná - Canindeyú y Amambay - Tramo 3.06 - Asentamiento Santa Maria - Rancho Alegre SICCION 2	Ila Kery	COMIPA SA	100.00%	77.50%	Contrato en ejecución
Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa - Alto Paraná - Canindeyú y Amambay - Tramo 5.02.1 - Ruta 10 - Guadalupe	Salto del Guairá	CONSORCIO VICTORIA	118.79%	118.79%	En proceso de recepción provisoria
Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa - Alto Paraná - Canindeyú y Amambay - Tramo 5.02.2 - Colonia Guadalupe - Camino 3					
Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa - Alto Paraná - Canindeyú y Amambay - Tramo 6.06 - Carpintería Cue - Cerro Ihu - Cerro Peto - Puente Capu	Zanja Pitu	CONSORCIO DEL NORTE	119.00%	93.12%	Contrato en ejecución
Servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de FF.A° en los Departamentos de Caaguazú - Alto Paraná y Canindeyú	Caaguazú - Alto Paraná y Canindeyú	CONSORCIO ICTR	100.00%	100.00%	Producto entregado Contrato finalizado
Servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de FF.A° en los Departamentos de Guairá - Caazapa y Paraguari	Guairá - Caazapa y Paraguari	CONSORCIO CIAI PA ELECTROPAR	100.00%	100.00%	Producto entregado Contrato finalizado
Servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de FF.A° en los Departamentos de Concepción - San Pedro - Cordillera y Amambay	Concepción - San Pedro - Cordillera y Amambay	CONSORCIO GESSING S.L.U. ELEPAR SA ELECTROCONSULT SA	100.00%	100.00%	Producto entregado Contrato finalizado
Servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de FF.A° en los Departamentos de Itapúa - Misiones y Neembucu	Itapúa - Misiones y Neembucu	CONSORCIO CC	100.00%	100.00%	Producto entregado Contrato finalizado
Servicios de Consultoría para los Estudios de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en los Dptos. de Itapúa y Alto Paraná	Itapúa y Alto Paraná	CONSORCIO CC	100.00%	100.00%	Producto entregado Contrato finalizado
Servicios de Consultoría para los Estudios de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en el Dpto. de Canindeyú	Canindeyú	CONSORCIO GESSING S.L.U. ELECTROCONSULT SA	100.00%	100.00%	Producto entregado Contrato finalizado
Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio de Areas Geograficas del Departamento de Caaguazú (Paquete N°2)	Caaguazú	PROE INGENIERIA	100.00%	100.00%	Contrato finalizado
Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio de Areas Geograficas del Departamento de Concepción - Amambay (Paquete N°4)	Concepción y Amambay	CONSORCIO MANTENIMIENTO RURAL	100.00%	100.00%	Contrato finalizado
Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio en Areas Geograficas del Departamento de Guairá	Guairá	SOTEC SA	100.00%	100.00%	Contrato finalizado
Fiscalización de las Obras de Construcción de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa - Alto Paraná - Canindeyú y Amambay	Itapúa - Alto Paraná - Canindeyú y Amambay	CONSORCIO IYAC - CIAI PA			En ejecución servicio de fiscalización
Adj. De Servicios de Consultoría para Implementación del Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guairá y Misiones	Paraguari - Guairá y Misiones	CONSORCIO NIPON KOEI CO LTD. Y NIPON KOEI LAC			En ejecución servicio de fiscalización
Fiscalización de Obras de Construcción de Puentes de Homolog Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - Lote 1	Concepción - Lote 1 - San Carlos del Apa	CONSORCIO ACT PROYECTOS - CIAI PA			En ejecución servicio de fiscalización

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carlino S. Velázquez M.
Vice Ministro de Infraestructura y Finc.
COPAC

44- (Cuarenta y cuatro)



"MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGION ORIENTAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa -Cruce PY13-3 de El Chino-Colonia Unidas	3 de Febrero	CONSORCIO M&I - LT	100.00%	60.75%	Contrato en ejecución
Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa -PY13-Lanum-Carma-Cue-San Juan	San Joaquín	TECNOLOGIA DEL SUR S.A	100.00%	104.20%	Contrato en ejecución
Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa -Santa Rosa del Mbutuy-San Joaquín	Santa Rosa del Mbutuy				
Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa -Boqueton-San Francisco	Boqueton	DDM S.A	94.25%	28.27%	Contrato en ejecución
Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa -San Francisco - Buena Vista	San Francisco				
Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa -San Francisco-San Juan Nepomuceno	San Francisco - San Juan Nepomuceno	TALAMBA Y ORDELAIDOS S.A	100.00%	119.31%	Contrato en ejecución
Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa -San Pablo - Estero Yetyty - Volendam	San Pablo - Volendam	CONSORCIO IAPI RORY	96.69%	86.74%	Contrato en ejecución
Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa -Luro-Omondí	Luro				
Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa -Omondí -Naranjito	Naranjito	CONSORCIO SAN IGNACIO	100.00%	40.21%	Contrato en ejecución
Fiscalización de Obras de Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales Dptos. de San Pedro, Caaguazú y Caazapa	3 de Febrero, San Joaquín, Santa Rosa del Mbutuy, Boqueton, San Francisco, San Juan Nepomuceno, San Pablo, Volendam, Luro, Naranjito	CONSORCIO CONCREMAT- CIA			Contrato en ejecución
Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Caanduyú - Ad Referendum a la reprogramación presupuestaria	Colonia Nva Durango	CONSORCIO DURANGO	2.50%	0.11%	Contrato en ejecución
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Region Oriental - Iera Tanda - RUTA 10 - IMPALME - COLONIA NAVIDAD	Colonia Navidad				
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Region Oriental - Iera Tanda - CALLE SAN ISIDRO - ESTE - PARAGUÁ Y PIAJUÉ - AMISIA D	Colonia Paraguá Y Pihuru	CONSORCIO MAL SUR Y ASOCIADOS		0.00%	Contrato en ejecución
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Region Oriental - Iera Tanda - Arroyo Aguayru - Santa Rosa del Aguayru	Santa Rosa del Aguayru				
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Region Oriental - Iera Tanda - Arroyo Zanpa - Santa Rosa del Aguayru	Santa Rosa del Aguayru				
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Region Oriental - Iera Tanda - Primavera Real - Yvycitá	Yvycitá	CONSORCIO SANTA LUCIA I		0.00%	Contrato en ejecución
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Region Oriental - Iera Tanda - Primavera Real - Yvycitá	Yvycitá				
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Region Oriental - Iera Tanda - 3 de Febrero - Calle Verde - Yvycitá	3 de Febrero Yvycitá				
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Region Oriental - Iera Tanda - RUTA 2 - NUEVA LONDRES	Nva Londres				
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Region Oriental - Iera Tanda - LA NOVA ESPINILLO	Espinillo Nueva Londres				
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Region Oriental - Iera Tanda - RUTA 2 - SAN JOSÉ - YHACA	San José de los Arroyos Yhaca	SOHEC S.A	4.50%	0.00%	Contrato en ejecución
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Region Oriental - Iera Tanda - SANTA TERESA - PASO CADENA	Mcal Lopez Santa Teresa Paso Cadena				
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Region Oriental - Iera Tanda - SANTA TERESA - PASO CADENA	Santa Teresa Paso Cadena				

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carlino S. Vázquez M.
Ministro de Administración Pública



"MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGION ORIENTAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - Ieta Tanda* - Colonia Cuatrim - Amysy Guazu	Colonia Cuatrim Itakys	CONSORCIO ALTO PARANA		100%	Contrato en ejecución
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - Ieta Tanda* - Ita Kyry - Colonia Alegre	Itakry Colonia Alegre				
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - Ieta Tanda* - Ita Kyry - Colonia Alegre	Itakry Colonia Alegre				
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - Ieta Tanda* - San Antonio - Cristo Rey	Itakry San Antonio Cristo Rey				
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - Ieta Tanda* - San Antonio - Cristo Rey	Itakry San Antonio Cristo Rey				
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - Ieta Tanda* - BUENA VISTA - MIRANDA CUE	Buena Vista Miranda Cue				
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - Ieta Tanda* - BUENA VISTA - MIRANDA CUE	Buena Vista Miranda Cue				
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - Ieta Tanda* - General Mormigo - San Antonio - Caazapa	Tayarú Cañá				
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - Ieta Tanda* - General Mormigo - San Antonio - Caazapa	Cañá Mormigo San Antonio Caazapa				
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - Ieta Tanda* - General Mormigo - San Antonio - Caazapa	Cañá Mormigo San Antonio Caazapa				
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - Ieta Tanda* - Colicano Cue - Jhuaguan	Colicano Cue Jhuaguan	CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS		0.00%	Contrato en ejecución
Construcción de Puentes de Hormigon en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - Ieta Tanda* - Pilar Costa Pucu - Medina Apyre (Paso Alambré)	Pilar Costa Pucu Medina Apyre (Paso Alambré)				
"MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE 11' A* Paribebuc - Compadre Tapé guazu	Paribebuc	PAQUETE 3 Grupo VI	0.00%	0.00%	Contrato rescindido por Resolución N° 152 de fecha 01/02/2017
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE 11' A* Aiyra - Tobati (Cua H. Caballero)					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE 11' A* Desvio Parica - Potrero del Carmen					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE 11' A* Desvio Parica - Potrero del Carmen					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE 11' A* Costa Italia - Quindy					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE 11' A* Ruta 1 - Montiel Potrero					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE 11' A* Ruta 1 - Montiel Potrero					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE 11' A* Ruta 1 - Montiel Potrero					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE 11' A* Ruta 1 - Montiel Potrero					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE 11' A* Ruta 1 - Montiel Potrero					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE 11' A* Yhuacui - Latrova					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE 11' A* Bosqueton - Buena Vista					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE 11' A* San J. Nepomuceno - San Francisco					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE 11' A* Bosqueton - San Francisco					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE 11' A* Bosqueton - San Francisco					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE 11' A* Bosqueton - San Francisco					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE 11' A* Yatare - Yatare					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE 11' A* Yatare - San Francisco					
		PAQUETE 4 INGAIRS A	87.79%	45.00%	Demora en el avance de las obras por causa de las lluvias y sus consecuencias y la falta de equipamientos adecuados del contratista Cuenta con convenio modificatorio N° 2 en estudio. Contrato en ejecución

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carlino S. Velazquez M.
Vicepresidente de Administración y Finanzas
MOPC



"MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES "					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE I.P.A. Cruce Limn - Rio Iobecuar		PAQUETE INGAER S.A	87,70%	45,00%	Demora en el avance de las obras por causa de las lluvias y sus consecuencias y la falta de equipamientos adecuados del contratista. Cuenta con convenio modificatorio N° 2 en estudio. Contrato en ejecución
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE I.P.A. Manga Guara - Asentamiento Iruita					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE I.P.A. Manga Guara - Asentamiento Iruita					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE I.P.A. Isla Imbo - Urua					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE I.P.A. Urua - Humota					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE I.P.A. Urua - Humota					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE I.P.A. Humota - Paso de Patra					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE I.P.A. Paso Barreto - Col. Jorge S. Miranda					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE I.P.A. Paso Barreto - Col. Jorge S. Miranda					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE I.P.A. Loreto - Paso Barreto					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE I.P.A. Loreto - Paso Barreto		PAQUETE COMIPA	71,90%	18,20%	El último Certificado aprobado por la OCPV es febrero/18. Al momento de cambio de administración (octubre/18) el CM N° 1 se encontraba en etapa de suscripción
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE I.P.A. Loreto - Paso Barreto					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE I.P.A. Loreto - Paso Barreto					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE I.P.A. Paso Barreto - Puenteño					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE I.P.A. Paso Barreto - Puenteño					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE I.P.A. Paso Barreto - Puenteño					
Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE I.P.A. Puenteño - San Carlos					
Tanda 1 - Construcción de Puentes de I.P.A. en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Itomí 4000 - Matengú 2000.					
Tanda 1 - Construcción de Puentes de I.P.A. en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Botacio Matengú - Paso en Cito.					
Tanda 1 - Construcción de Puentes de I.P.A. en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Desvío Belén - Puerto Ypacavó					
Tanda 1 - Construcción de Puentes de I.P.A. en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Desvío Belén - Puerto Ypacavó					
Tanda 1 - Construcción de Puentes de I.P.A. en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Desvío Belén - Puerto Ypacavó					
Construcción de Puentes de I.P.A. en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Desvío Belén - Puerto Ypacavó					
Construcción de Puentes de I.P.A. en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Yaca Itú - Tacumí					
Construcción de Puentes de I.P.A. en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Ruta - Calle 3000					
Construcción de Puentes de I.P.A. en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Servicios Especializados					
Tanda 1 - Construcción de Puentes de I.P.A. en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Ruta (Mbaité - Curuguaty) - 1° de Marzo (Este)		ING MICHEL A. CHAVEZ II	55,00%	29,00%	El último Certificado aprobado por la OCPV es enero/18. Al momento de cambio de administración (octubre/18) el CM N° 1 se encontraba en etapa de aprobación y emisión al ente financiero para conformidad. La Obra están concluidas. La transabilidad ya se realizó sobre todos los puentes. Basten independientes de certificación a realizarse una vez susento el CM
Tanda 1 - Construcción de Puentes de I.P.A. en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Ruta (Mbaité - Curuguaty) - 1° de Marzo (Oeste)					
Tanda 1 - Construcción de Puentes de I.P.A. en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Calle San Isidro					
Tanda 1 - Construcción de Puentes de I.P.A. en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Calle 12 de junio Este					
Tanda 1 - Construcción de Puentes de I.P.A. en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Calle 1° de Mayo - Calle 9 de Julio					

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Carlino S. Velázquez M.
Vicepresidente de Administración y Finanzas
MOFC



"MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Miña planificada	Avance Físico %	Observación
Tanda 1 - Construcción de Puentes de 11' A" en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Cmo. Bodo - Cerro León		ING MIGUEL A. CHAVEZ II	76,75%	42,05%	El último Certificado aprobado por la GRU/Vec abril/18. Al momento de cambio de administración (octubre/18) el CM N° 1 se encontraba en etapa de aprobación. La Obra está concluida, la transitabilidad ya se realiza sobre todos los puentes. Existen ítem pendientes de certificación a realizarse una vez suscriba el CM.
Tanda 1 - Construcción de Puentes de 11' A" en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Colonia Sta. Clara Externera					
Tanda 1 - Construcción de Puentes de 11' A" en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Itaranga - Col. Ma. Auxiliadora					
Tanda 1 - Construcción de Puentes de 11' A" en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Fortuna Guazú - Cerro Puro					
Construcción de Puentes de 11' A" en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Fortuna Guazú - Cerro Puro					
Construcción de Puentes de 11' A" en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Curuguaty - Arauco Cmo.					
Construcción de Puentes de 11' A" en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Curuguaty - Arauco Cmo.					
Construcción de Puentes de 11' A" en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Curuguaty - Arauco Cmo.					
Construcción de Puentes de 11' A" en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Curuguaty - Arauco Cmo.					
Construcción de Puentes de 11' A" en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Instalaciones y Servicios Especializados					
Tanda 2 - Construcción de Puentes de 11' A" en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. IHERNANDARIAS-MINGA (GUAZÚ)		CONSORCIO SACTEM-GRINOR	63,00%	16,45%	* El diseño de puente ha sido modificado, el cual será aprobado por Convenio modificatorio que al mes de octubre/18 se encontraba en etapa de aprobación. Existen ítem pendientes de certificación. * Lluvias y sus consecuencias
Tanda 2 - Construcción de Puentes de 11' A" en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. CORPUS CRISTI-ASENTAMIENTO BRILLIZ. CURU		CONSORCIO SANTA LUCIA	21,00%	18,41%	* Se encuentra en estudio el CM N° 1, por medio del cual se reemplaza la construcción del Puente 51 (imposibilidad de acceso) por dos puentes entregados al Contratista por el MOIC. * Lluvias y sus consecuencias
Tanda 2 - Construcción de Puentes de 11' A" en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. RIFA 10 - ASNTAMIENTO CRUCIF. BIOD. MARZO					
Tanda 2 - Construcción de Puentes de 11' A" en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. CURUGUATY-EL VA. DURANCO					
Tanda 2 - Construcción de Puentes de 11' A" en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. RIFA 10 - LAVA YORO I					
Tanda 2 - Construcción de Puentes de 11' A" en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. SAN JUAN NEPOMUCENO-SAN FRANCISCO					
Tanda 2 - Construcción de Puentes de 11' A" en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. SAN JUAN NEPOMUCENO-SAN FRANCISCO		TYUSA	39,60%	57,24%	
Tanda 2 - Construcción de Puentes de 11' A" en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. SAN JUAN NEPOMUCENO-SAN FRANCISCO					
Tanda 2 - Construcción de Puentes de 11' A" en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. SAN FRANCISCO-BUENA VISTA					
Tanda 2 - Construcción de Puentes de 11' A" en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. ABAL-ARINA-LUNA					
Tanda 2 - Construcción de Puentes de 11' A" en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. CECILIO BAIZ-SAN JOAQUIN-ASENTAMIENTO MARIANO DIAZ					
Tanda 2 - Construcción de Puentes de 11' A" en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. BOQUERON-BUEN VISTA					
Construcción de Puentes de 11' A" en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. BOQUERON - BUEN VISTA					
Construcción de Puentes de 11' A" en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. BUENA VISTA-SAN AGUSTIN-CAAZAPA		CDD CONSTRUCCIONES SA	38,74%	76,79%	
Construcción de Puentes de 11' A" en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. COL. ALFERRIA-LIMA					
Construcción de Puentes de 11' A" en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. BOQUERON-SAN FRANCISCO					
Construcción de Puentes de 11' A" en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF.					
Construcción de Puentes de 11' A" en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF.					

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica

Cárlino S. Vázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MOIC

45 - Cuarenta y cinco



"MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES "					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Tanda 2 - Construcción de Puentes de IP A en varios Departamentos de la Region Oriental - 2da Tanda de Puentes - CAF VALINZUELA-SAPUCAI		CONSTRUCTORA FEIDMAN	43.75%	60.39%	
Tanda 2 - Construcción de Puentes de IP A en varios Departamentos de la Region Oriental - 2da Tanda de Puentes - CAF ALMIRA-LOBOS-11-COMPAÑIA B CARALLIBZO					
Tanda 2 - Construcción de Puentes de IP A en varios Departamentos de la Region Oriental - 2da Tanda de Puentes - CAF VALINZUELA-PIRIBETI-Y-KM 92					
Tanda 2 - Construcción de Puentes de IP A en varios Departamentos de la Region Oriental - 2da Tanda de Puentes - CAF SANSAL VALORATIURHE					
Tanda 2 - Construcción de Puentes de IP A en varios Departamentos de la Region Oriental - 2da Tanda de Puentes - CAF NARANJAY-COL MARIA AUXILIADORA					
Tanda 2 - Construcción de Puentes de IP A en varios Departamentos de la Region Oriental - 2da Tanda de Puentes - CAF COMUNIDAD INDIGENA-ACCESO MARIA AUXILIADORA					
Construcción de Puentes de IP A en varios Departamentos de la Region Oriental - 3era Tanda de Puentes - CAF Yaitay - Ruta 6		SACIBMSA	26.00%	100%	Se tenia previsto impartir la orden de inicio en el mes de febrero/18. La orden de inicio se impartio en el mes de julio/18. los diseños adjudicados requieren ajustes de proyecto
Construcción de Puentes de IP A en varios Departamentos de la Region Oriental - 3era Tanda de Puentes - CAF Pirapey -17-Asentamiento Am Boy					
Construcción de Puentes de IP A en varios Departamentos de la Region Oriental - 3era Tanda de Puentes - CAF EMP 1710-EMP 4065-1					
Construcción de Puentes de IP A en varios Departamentos de la Region Oriental - 3era Tanda de Puentes - CAF Yaitay - Ruta 6					
Construcción de Puentes de IP A en varios Departamentos de la Region Oriental - 3era Tanda de Puentes - CAF Yvotui-Tanosa					
Construcción de Puentes de IP A en varios Departamentos de la Region Oriental - 3era Tanda de Puentes - CAF Capucu - Costa Itua					
Construcción de Puentes de IP A en varios Departamentos de la Region Oriental - 3era Tanda de Puentes - CAF Puentesño - San Carlos		CONSTRUCTORA FEIDMAN	46.18%	00.00%	Se tenia previsto impartir la orden de inicio en el mes de febrero/18. La orden de inicio se impartio en el mes de mayo/18. los diseños adjudicados requieren ajustes de proyecto. Al mes de octubre no se iniciaba la obra
Construcción de Puentes de IP A en varios Departamentos de la Region Oriental - 3era Tanda de Puentes - CAF Mhuvi - Union					
Construcción de Puentes de IP A en varios Departamentos de la Region Oriental - 3era Tanda de Puentes - CAF Potrero Naranjo - Pavon Cue					
Construcción de Puentes de IP A en varios Departamentos de la Region Oriental - 3era Tanda de Puentes - CAF Calle 26 de febrero Este - Cabo Cue					
Construcción de Puentes de IP A en varios Departamentos de la Region Oriental - 3era Tanda de Puentes - CAF 11 de setiembre - Chachi					
Construcción de Puentes de IP A en varios Departamentos de la Region Oriental - 3era Tanda de Puentes - CAF Santa Clara - Comales					
"CONSERVACION DE CAMINOS VECINALES POR ADMINISTRACION"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Reparacion de las instalaciones de varios distritos del MORC - Distrito N°9 ACAHA Y PARAGUARI	Acahay	ING JULIO CESAR GOMEZ	100%	89%	
Reparacion de las instalaciones de varios distritos del MORC - Distrito N°6 CAAZAPA	Caazapa	ARQ ALBERTO SOSA LEZCANO	100%	100%	
Mantenimiento de caminos vecinales por administración	Region Oriental - Region Occidental	Realizado por los Distritos Departamentales de Conservacion	100%	100.00%	13.416 km de caminos mantenidos por los distritos departamentales de conservacion
"CONSERVACION DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGION OCCIDENTAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Recuento de las obras de mejoramiento de zonas críticas del Departamento de Alto Paraguay de la Region Occidental (CIACC) - Tramo Consana Km 65 - Carmelo Peralta - Loro Pampa (75 Km)	Carmelo Peralta - Loro Pampa	COMINGO (Comando de Ingeniera del Ejército)	100%	100.00%	Caminos mejorados en el tramo Consana Km 65 - Carmelo Peralta - Loro Pampa
Contratacion de firmas constructoras para el mejoramiento de la transitabilidad de Caminos Vecinales en el distrito de Pimasco - Dpto de PDIE HAYES	Pta. Hayes	CONSORCIO OBRAS VIALES II	100%	100.00%	45 km de caminos mejorados

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica





"CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGION ORIENTAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
Obras de mejoramiento y rehabilitación del tramo Gral Resquin - San Vicente del Dpto. de San Pedro - AD REFERENDUM AL PLAN 2017 (I. llamado) P.N.Nº 128/16)	San Pedro	ECOMIP S.A	56%	56.00%	25 km de caminos construidos
Mejoramiento y Rehabilitación de tramos de caminos vecinales en los Dptos. De San Pedro y Canindeyú - Ad REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA LOI 3	Canindeyú	BENITO ROGGIO	Pago de Anticipo Financiero	Pago de Anticipo Financiero	
Mejoramiento y Rehabilitación de tramos de caminos vecinales en los Dptos. De San Pedro y Canindeyú - Ad REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA LOI 1	San Pedro	ECOMIP S.A	Pago de Anticipo Financiero	Pago de Anticipo Financiero	
Mejoramiento y Rehabilitación de tramos de caminos vecinales en los Dptos. De San Pedro y Canindeyú - Ad REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA LOI 2	Canindeyú	TECNOEDIL S.A.	Pago de Anticipo Financiero	Pago de Anticipo Financiero	
Pavimentación tipo empedrado en tramos de caminos vecinales en el Dpto. Central - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA	Central	CONSORCIO HEISECKE Y ASOCIADOS (Constructora Heisecke S.A. - Yaga Rape S.A. - Iteuca Y Servicios S.A.)	Pago de Anticipo Financiero	Contrato adjudicado	
Pavimentación tipo empedrado en tramos de caminos vecinales en el Dpto. Central - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA	Central	CONSORCIO INICIATIVAS MACH (Miguel Angel Chaves Hausman - Inicativas Constructoras S.A.)	Pago de Anticipo Financiero	Pago de Anticipo Financiero	
Pavimentación tipo empedrado en tramos de caminos vecinales en el Dpto. Central - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA	Central	CONSORCIO 14 DE JULIO (14 De Julio S.A. - Teco S.R.L)	Pago de Anticipo Financiero	Contrato adjudicado	
Pavimentación tipo empedrado en tramos de caminos vecinales en el Dpto. Central - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA	Central	PROEJ INGENIERIA	Pago de Anticipo Financiero	Pago de Anticipo Financiero	
Pavimentación tipo empedrado en tramos de caminos vecinales en el Dpto. Central - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA	Central	LOS TRIGALES	Pago de Anticipo Financiero	Contrato adjudicado	
Pavimentación tipo empedrado en tramos de caminos vecinales en el Dpto. Central - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA	Central	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	Pago de Anticipo Financiero	Pago de Anticipo Financiero	
Pavimentación tipo empedrado en tramos de caminos vecinales en el Dpto. Central - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA	Central	DC INGENIERIA S.A	Pago de Anticipo Financiero	Pago de Anticipo Financiero	
Obras de mejoramiento y rehabilitación del tramo Ruta Variosito (CAIIBRSUR) - KM. 19.1 con tamarales (NCTI 04) Dpto. de Concepción	Concepción	TALAVIRA ORTELADO CONSTRUCCIONES S.A	Pago de Anticipo Financiero	Pago de Anticipo Financiero	
"CONSTRUCCION DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGION ORIENTAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
Construcción de puentes de hormigon armado y metálicos en varios dptos del país - Lote 1	Concepción - Amambay	CONSORCIO YPANI	100%	119.00%	Meta sobrepasada con C.M
Construcción de puentes de hormigon armado y metálicos en varios dptos. Del país - Lote 2	Pte. Hayes - Central	PROEJ INGENIERIA	100%	116.00%	Meta sobrepasada con C.M
Construcción de puentes de hormigon armado y metálicos en varios dptos. Del país - Lote 3	Misiones - Canindeyú - Caaguazú	SOTEC S.A.	100%	119.00%	Meta sobrepasada con C.M
Construcción de alcantarillas celulares y tubulares en todo el territorio nacional - LOI 1	San Pedro - Concepción - Amambay	PUNTA CONSTRUCCIONES	100%	63.00%	El porcentaje es con relación al monto máximo no existe meta planificada porque el trabajo se realiza de acuerdo a las necesidades que se presentan porque es un contrato abierto
Construcción de alcantarillas celulares y tubulares en todo el territorio nacional - LOI 2 y 6	Canindeyú - Misiones - Neembucú	SANTA ISABEL	100%	61.00%	El porcentaje es con relación al monto máximo no existe meta planificada porque el trabajo se realiza de acuerdo a las necesidades que se presentan porque es un contrato abierto
Construcción de alcantarillas celulares y tubulares en todo el territorio nacional - LOI 3 y 5	Caaguazú - Caazapa - Cordillera - Paraguari	LOS TRIGALES S.A	100%	58.93%	El porcentaje es con relación al monto máximo no existe meta planificada porque el trabajo se realiza de acuerdo a las necesidades que se presentan porque es un contrato abierto
Construcción de alcantarillas celulares y tubulares en todo el territorio nacional - LOI 4	Caazapa - Itapúa	PROEJ INGENIERIA	100%	66.92%	El porcentaje es con relación al monto máximo no existe meta planificada porque el trabajo se realiza de acuerdo a las necesidades que se presentan porque es un contrato abierto
"CONSTRUCCION DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGION OCCIDENTAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Fisico %	Observación
Construcción de alcantarillas celulares y tubulares en todo el territorio nacional - LOI 7	Alto Paraguay - Itapericú - Pte. Hayes	JONICA S.A		79.67%	El porcentaje es con relación al monto máximo no existe meta planificada porque el trabajo se realiza de acuerdo a las necesidades que se presentan porque es un contrato abierto

Carino S. Velázquez M.
Ministro de Administración y Finanzas
MOFC

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica



"CONSERVACION DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGION ORIENTAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental lote 1	Concepcion	TALAVERA & ORTELLADO S.A	100%	100.00%	Explicar la situacion de la obra los inconvenientes en los retrasos y los habere ut otros detalles relevantes
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental lote 2 y 3	Concepcion	COVIPA S.A	100%	100.00%	652 KM de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental lote 4	San Pedro	JLY COMPANIA S.A	100%	100.00%	311 KM de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental lote 5 y 40	San Pedro - Camandeyu	CONSORCIO PR	100%	93.00%	807 KM de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental lote 8 y 22	San Pedro - Itapua	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	100%	91.00%	427 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental lote 9 y 16	Cordillera - Caaguazú	CONSORCIO HEISECKE & ASOCIADOS	100%	100.00%	323 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental lote 10	Cordillera	FCOMIPA S.A.	100%	94.00%	254 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental lote 11	Caazapa	TR CONSTRUCCIONES	100%	100.00%	249 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental lote 12	Caazapa	CONSTRUCTORA HELDMANN S.A	100%	100.00%	292 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental lote 14 y 39	Caaguazú	CONSORCIO INICIATIVAS MACI	100%	97.00%	654 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental lote 15	Caaguazú	SOLUC S.A	100%	100.00%	298 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental Lote 17	Caazapa	CONSORCIO ARRICHIFE	100%	100.00%	322 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental Lote 18 y 34	Caazapa	PROJE INGENIERIA	100%	101.00%	645 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental Lote 19 y 20	Itapua	BENITO ROCCIO E HIJOS	100%	100.00%	661 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental lote 21 y 27	Itapua	COMPANIA DE CONST. CIVILES S.A.	100%	92.00%	623 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental lote 23	Misiones	VIAL SUR S.A	100%	100.00%	264 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental Lote 24 y 38	Misiones	EDIVISA	100%	100.00%	568 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental lote 25	Misiones	CONSORCIO INGOSCAR MORELOS - TICCO	100%	100.00%	201 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental Lote 26 y 35	Paraguari - Neembucu	MM S.A	100%	100.00%	585 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental Lote 28	Paraguari	M & T S.A	100%	100.00%	234 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental Lote 29 y 40	Alto Parana	TECNODIE S.A	100%	100.00%	667 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental lote 31 y 32	Alto Parana	CONSTRUPAR S.A	100%	100.00%	598 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental lote 33	Neembucu	J & C S.A	100%	105.00%	327 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental lote 36 y 37	Amambay	CIVSA	100%	100.00%	663 km de caminos mantenidos
Mejoramiento de la transitabilidad de caminos no pavimentados en varios dptos. De la region oriental lote 41	Camandeyu	SAN FERNANDO S.A	100%	100.00%	254 km de caminos mantenidos
"DIAGNOSTICO Y PROTOCOLO DE INTERVENCION EDIF. HISTORICOS"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Convencios Especificos para la Elaboracion del Protocolo de Intervencion del Palacio Cándido (Vicepresidencia de la Republica)	Asuncion	FAIDA-JINA	252.135.000	0.00%	En Proceso al Convencio
Convencios Especificos para la Prestacion de servicios consistente en la Elaboracion del Protocolo de Intervencion del Palacio Alegre (Ministerio de Hacienda)	Asuncion	FAIDA-JINA	245.350.000	0.00%	En Proceso al Convencio
Servicios de Mensuras Varios p/ la D.O. 2DA Convocatoria	Asuncion	CRIA - Carlos Ruben Lopez Azevalo	495.000.000	100.00%	Corte Administrativo

Garra S. Velázquez M

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
 Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Garra M.
 Directora
 Dirección de Planificación Económica



"RESTAURACION DE EDIFICIOS PATRIMONIALES"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Restauración de la Iglesia San Francisco de Asís	Asunción	Alberto Humal e Hijos S.A.	23.563.447	0,00%	Obras concluida
Convenio Modificatorio de los Trabajos de Apuntalamiento y Posterior Restauración de la Cupula y Bovedas principales del Panteon Nacional de los Héroes	Asunción	Barral Hnos S.A	26.099.531	7,00%	Cienc Administrativa
Trabajos de Restauración en el Panteon Nacional de los Héroes	Asunción	Barral Hnos S.A	312.486.058	100,00%	Cienc Administrativa
Trabajos de Iluminación y Reparaciones Varias en el Arco puente sobre la Avda. Meál López del Ferrocarril Central	Asunción	Pegavis S.A	220.152.000	68,00%	Cienc Administrativa
Fiscalizaciones	Varias	FADA - UNA	350.000.000	25,00%	En Proceso las fiscalizaciones
Restauración en el Panteon Nacional de los Héroes	Asunción	Barral Hnos S.A	228.788.845	18,00%	Cienc Administrativa
Restauración de la Iglesia de San Miguel Arcángel	San Miguel	S&S Construcciones S.A	83.226.051	0,00%	Cienc Administrativa
Trabajos de Revitalización y Puesta en Valor del Centro Histórico Jesuítico de Santa María de Fe - Misiones-Ad Referendum a la Reprogramación Presupuestaria	Misiones	Camiguatay S.A.	1.304.030.732	35,00%	En proceso
Trabajos de Reconstrucción y Acondicionamiento de la Plaza Central de la Ciudad de Sapucari - Ad Referendum a la Reprogramación Presupuestaria	Sapucari	Alfredo Lezcano Sanchez	782.642.000	96,00%	En proceso de aprobación Convenio Modificatorio
Trabajo de Puesta en Valor del Torreón Jesuítico de Santa Rosa Misiones -	Santa Rosa	Mario Llano Vanni	950.000.000	54,00%	En proceso
Trabajos de Restauración y Puesta en Valor del Panteon Nacional de los Héroes - Etapa Final	Asunción	Barral Hnos S.A	2.372.489.281	90,00%	Cienc Administrativa
Trabajos de Iluminación monumental, Reacondicionamiento del Sistema Eléctrico y de Sondo de la Iglesia de la Encarnación	Asunción	Confonae S.A	3.174.304.430	96,00%	En proceso de ejecución
Trabajos de Restauración y Puesta en Valor de la Estación del Ferrocarril de la Ciudad de Luque	Luque	Mes Trading & Service	1.200.000.000	0,00%	Pago de Anticipo Financiero
Trabajos de Restauración y Puesta en Valor de la Iglesia de Yabebea - Misiones	Misiones	Camiguatay S.A	1.366.491.702	0,00%	Pago de Anticipo Financiero
"EQUIPAMIENTO PROVISION Y COLOCACION DE TEATROS"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Equipamiento y Acústica del Auditorio de la Catedral de San Juan Bautista Misiones	Villarrica	-	-	0,00%	PBC elaborados y en Etapa de Verificación, el llamado será Plurimal
"LEVANTAMIENTO DE DATOS Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Consultoría para Evaluación, Diagnóstico y Recomendaciones para el Mant. de las Estructuras y Coberturas Metálicas de la Plataforma del Centro de Frontón de CDE - Año Parana	Ciudad del Este	Carlos Ruben Lopez Arevalo	62.040.000	0,00%	Consultoria Culminada
Servicios de Consultoría para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo para el Museo Nacional de Arte - Ad Referendum a la Reprogramación Presupuestaria	Asunción	CIA S.A	301.000.000	0,00%	Pago de Anticipo Financiero
Servicio de Consultoría para la Caracterización y Metodología de Disposición Final de Sustancias Químicas y Obsoletas	Asunción	Sermat S.A	540.000.000	0,00%	Pago de Anticipo Financiero
Servicio de Consultoría para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo para el nuevo edificio de la Justicia Militar	Asunción	Control S.A	630.000.000	0,00%	Pago de Anticipo Financiero

➤ **Obras viales ejecutadas por la entidad**

Obras viales ejecutadas 2017 - 2018		
Indicadores	Año 2017	Año 2018
Rutas asfaltadas (km)	1.476.64	248.79
Rehabilitación y mantenimiento de la red pavimentada (km)	13.973.27	4151
Pavimento asfáltico sobre empedrado (km)	124.55	30
Totales	15.574,46	4429,79

➤ **Subsidios al transporte público**

Subsidio al Transporte Público			
Indicadores	Cantidad de Buses	Monto Subsidiado	Total Anual Subsidiado
Buses Convencionales	724	4.664.616.000	20.211.651.000
Buses Diferenciados	660	3.278.880.000	9.962.118.000
Totales	1384	7.943.496.000	30.173.769.000

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica



Carlino S. Velázquez M.
Ministro de Administración y Finanzas
MOPC



II.3 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2017

Desafíos Declarados BAGP 2017				Logros al Cierre 2018	
Estructura	Producto Es estratégico entregado	Unidad de Medida	% Meta planificada	Absoluto	Relativo %
2-001-01	Verificación Técnica realizada al Transporte Público de Pasajeros	Verificaciones	4.320	4320,00	100,0
	Subsidio otorgado a empresas de Transporte	Subsidios	12.895	12895,00	100,0
2-001-03	Fiscalizaciones del cumplimiento de normas legales realizadas	Fiscalizaciones	107	219,00	104,7
	Embarcaciones certificadas	Certificados	2400	2788,00	16,2
	Cargas Fluvio-marítimas certificadas	Certificados	12700	17355,00	36,7
2-002-01	Flujo Hidrico del Rio Pilcomayo conservado en toda su extensión	km	300	420,00	40,0
	Cauces Hidricos de Arroyos Urbanos de Asunción y Area Metropolitana Mejorados	Metros	5000	1000,00	20,0
3-001-01-01	Sistema de Abastecimiento de agua Potable construidos	Porcentaje	100	59,03	59,0
3-001-01-04	Sistemas de Alcantarillado Sanitario Construidos	Porcentaje	40	45,15	112,9
	Sistemas de Distribución de Agua Potable Construidos	Porcentaje	45	35,58	79,1
3-001-01-06	Sistema de alcantarillado sanitario mejorado	Porcentaje	25	65,00	260,0
3-001-01-07	Sistema de alcantarillado sanitario mejorado	Porcentaje	20	79,22	396,1
3-002-01-05	Rutas pavimentadas construidas	Km	4	4,00	100,0
3-002-01-06	Rutas pavimentadas construidas	Km	12	13,00	108,3
3-002-01-11	Rutas pavimentadas construidas	Km	30	12,00	40,0
3-002-01-15	Rutas pavimentadas construidas	Km	53	67,51	127,4
	Rutas pavimentadas mantenidas	Km	620	478,00	77,1
3-002-01-17	Rutas pavimentadas construidas	Km	1	1,00	100,0
3-002-01-18	Rutas pavimentadas construidas	km	144	88,10	61%
	Obras de Infraestructura Construidas	Unidades	2	0,00	0,0
3-002-01-19	Rutas pavimentadas construidas	Km	8	1,00	12,5
3-002-01-25	Rutas pavimentadas construidas	Km	20	0,00	0,0
3-002-01-26	Rutas pavimentadas construidas	Km	1	7,00	700,0
3-002-01-27	Rutas pavimentadas construidas	Km	1	0,00	0,0
3-002-02-01	Parques lineales construidos	Porcentaje	100	42,23	42,2
	Muelles deportivos construidos	Porcentaje	96	100,00	104,2
3-002-02-02	Avenida Costanera Construida	km	3	3,00	100,0
3-002-02-03	Corredor del bus de transporte rapido construido	km	8	3,00	37,5
	Obras de reconversion urbana construidas	m2	51800	19651,00	37,9
3-002-02-17	Rutas pavimentadas construidas	Km	2	2,00	100,0
3-002-03-06	Caminos de todo tiempo y no pavimentados mantenidos	km	2146	2135,00	99,5
	Caminos de todo tiempo construidos	km	143	91,72	64,1
	Puentes construidos	ml	216	287,00	132,9
3-002-03-09	Puentes construidos	ml	1422	753,03	53,0
003-02-03-10	Caminos de todo tiempo construidos	km	136	80,06	58,9
	Puentes construidos	ml	321	5,88	1,8
	Caminos de todo tiempo mantenidos	km	240	18,73	7,6



Carolina S. Velázquez M.
Viceministra de Administración y Finanzas
MOFC

Lic. Juan Manuel Feneira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica



ANEXO I

PRINCIPALES LOGROS POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Balance Anual de Gestión Pública (BAGP)


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control


Econ. Diana Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica




Gabriel S. Velázquez
Vicesecretario de Administración y Financiamiento
MOPC

Página 49



52 (Circuñados)

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-01-00	Regulación del Transporte público de pasajeros	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron controles preventivos y correctivos en rutas • Retiro de circulación de ómnibus, Instrucción y seguimiento de sumarios administrativos, adjudicación de procesos de concesión de itinerarios • Cancelación y Renovación de permisos para la prestación del servicio a Empresas • Colocación de carteles indicadores de paradas obligatorias para los buses • Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales para el acceso al subsidio • Construcción de Refugios para pasajeros del transporte público. • Construcción de depósito para buses retirados de las rutas
2-001--03-00	Regulación de la Marina Mercante	<ul style="list-style-type: none"> • Habilitación de Embarcaciones y Personal afines a la actividad Fluvial y Comercial: se han otorgado los Certificados de Habilitación Anual, de Arqueo, Francobordo y de Seguridad en la Navegación, como así también el personal navegante habilitado con sus respectivos carnets que otorgan el permiso a dichas actividades • Fiscalizaciones del cumplimiento de las normas y reglamentos relacionados con las embarcaciones, puertos y el servicio de transporte fluvial. • Formalización de las embarcaciones que operaban en esos lugares sin cumplir con los requisitos exigidos para una navegación segura y salvaguarda de los usuarios del servicio de transporte fluvial de cargas y pasajeros. Se han emitido y registrado Certificados de Carga, y control de la ley de Reserva de Cargas: se realizó el control y la certificación de cargas de las mercaderías a ser transportadas vía fluvial, sea en importación o exportación. • En proceso la implementación del Sistema Informático de la Ventanilla Única de Importación (VUI).

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Econ. Dian Vera M.
Directora
Dirección de Planificación Económica



Carlino S. Velázquez M.
Ministro de Administración y Finanzas
MOFC



53 (Cincuenta Ties)

		Este sistema prevé el cobro de las tasas por certificación de cargas de importación a través de los instrumentos bancarios (Cajeros del BNF) que estarán a disposición de los usuarios.
2-001-04-00	“Mantenimiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos”	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron Servicio de Control de Paloma en la Catedral Metropolitana e Iglesia Recoleta y Trabajo de Mantenimiento, Reparaciones y Pintura en el Edificio Patria, Edificio de la Justicia Militar, en el Edificio del MOPC, en el Acceso del Ministro, también en la Plataforma Metálica de la Estructura Metálica de CDE – Alta Paraná, en la Plazoleta de la Calle Caballero • Se realizó Mantenimiento y Reparación de Generadores de Ascensores y Sistema contra Incendios en el MOPC • Se realizaron fumigación de la Iglesia de San José de Valenzuela y el Servicio de Retiro, Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas y Obsoletas
2-002-01-00	“Preservación de Cursos Hídricos”	<ul style="list-style-type: none"> • Excavación en la Toma de agua, y Remoción de sedimentos del Canal, convencional y draga, desde Embocadura Hasta San Antonio – Lote 1: Se han rectificado meandros y se realizó un control de erosión con colocación de diques, formados por paneles interconectados, además de conseguir el ingreso de aguas bajas, medias y altas en una longitud aproximada de 50 km, logrando tener suficiente cantidad de agua para el regadío de zonas agrícolas y ganaderas, con mucho beneficio socio/económico a la población. Se logró la reactivación del ecosistema a lo largo del canal construido, permitiendo la acumulación de bolsones de aguas para el consumo pobladores y animales. Limpieza, desbroce y profundización de canales zona la Madrid Sur y la Madrid Norte - San Antonio - Maidana - Agropil – Gral. Díaz – Lote 2: se pudo remover el sedimento acumulado en las Cañadas, desde San Antonio aguas abajo, hasta Gral. Díaz, con una apertura de canal de 10 a 20 m, de solera, de profundidad variable y 1.504.693 m3 de material removido.





2-002-02-00	“Control de Cursos Hídricos”	<ul style="list-style-type: none"> • OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA: se ha logrado el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de los barrios aledaños, por la disminución de las inundaciones y de las aguas estancadas en las zanjas, la cual producía la cría de mosquitos que causaban enfermedades en gran parte de los barrios y asentamientos periféricos a la zona de obras. • OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO PARAGUARI – BARRIO OBRERO DE ASUNCION - SEGUNDA ETAPA: Se consiguió relevar la información referente al 80 % de las viviendas que ocupan el área del proyecto.
2-003-01-00	“Gestión de los Recursos Naturales”	Se contribuyó con el desarrollo nacional mediante el impulso del uso racional de los recursos energéticos y naturales no renovables del Paraguay, a través de las inspecciones de permisos y concesiones mineras y de hidrocarburos, así mismo; la producción de mapas temáticos.
3-001-01-01	“Proyecto Acueducto”	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución de Obras Tramos 1 y 2 del Acueducto: instalación de 200 Km. de tuberías de un total previsto 202.8 Km, que representa el 98.6 % del tendido previsto. <p>Construcción de obras complementarias, montaje de sistema de automatización y operación del acueducto principal Puerto Casado – Loma Plata, se adjudicaron las obras al Consorcio Aguas para El Chaco</p>
3-001-01-04	“Programa de Saneamiento y Agua Potable para Chaco y Ciudades Intermedias”	<ul style="list-style-type: none"> • Obras de Alcantarillado Sanitario San Juan Bautista: Se ha concluido con el tendido de tuberías en una longitud de 25.567 mts equivalente a un 100% de lo previsto en este componente y se cuenta también con un avance importante en las obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, equivalente al 80% de este componente, logrando así contar con un avance del 91% sobre el total general. • Obras de construcción de Aductoras • Centro de distribución y estaciones de bombeo en el Chaco Central: Se cuenta con un avance general acumulado del contrato de 87,09%, habiéndose tendido 166.84 km de tubería de un total previsto de



		170.44 km.
3-001-01-06	“Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado Sanitario de la Bahía de Asunción”	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con un avance del 8,44%, equivalente a la colocación de 4.956.43 metros de tuberías, mientras que durante la gestión han comenzado los trabajos de refulado del terreno en la PTAR de Varadero, lo que representa aproximadamente un 2% del componente PTAR en su conjunto. <p>Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – Ptar Bella Vista de la Ciudad de Asunción:</p>
3-001-01-07	“Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo”	El avance de las obras durante la gestión 2018 ha sido satisfactorio, logrando un tendido de 60.769 m equivalente a un 45.60% del tendido total. Para ello se ha empleado el método “pipe bursting” para renovación de caños, y de zanjas abiertas para caños nuevos. Se ha logrado reasentar 38 familias de las 40 que se acogieron al Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI), por lo que los terrenos aledaños a la PTAR San Lorenzo quedaron liberados para iniciar las obras de ampliación de la planta
3-002-01-04	“Pavimentación Tramo Capitán Bado – Santa Rosa, PAR-19/2011”	La Obra de Rehabilitación y Pavimentación del tramo Santa Rosa del Aguaray- Capitán Bado . construida en cuatro tramos. se encuentra oncluida y cuenta con una longitud de 138.65 km que constituye una conexión vial importante entre los Departamentos de Amambay y San Pedro, facilita el desarrollo de la región a través del mejoramiento de las condiciones de competitividad de la producción con la disminución de los costos de transporte de mercaderías, productos y cargas en general. También, se integró a varias comunidades circundantes a la traza principal a través de la construcción de los accesos y travesías urbanas en una longitud de 20,29 km. Asimismo, contribuyó a la integración regional y a la vinculación vial con la República Federativa del Brasil, a través del Estado de Mato Grosso do Sul
3-002-01-05	“Mejoramiento de las travesías urbanas de Paraguari, Carapeguá,	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de la travesía urbana de las localidades de Paraguari – Carapeguá – Quiindy y Caapucú. de manera a descongestionar la Ruta I “Mariscal Francisco Solano López”, garantizar la seguridad de tránsito vehicular y el flujo de entrada y salida de estos centros urbanos.

55-(cincoenta y cinco)



	Quiindy y Caapucú”	
3-002-01-06	“Pavimentación Asfáltica Acceso Asunción (Avenida Laguna Grande)”	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de una vía que agiliza la circulación de las personas que ingresan y salen a Asunción provenientes de la ciudad de San Lorenzo, y un sistema de alcantarillado sanitario y redes de agua potable
03-02-1-11	“Pavimentación Asfáltica Tramo Concepción — Vallemi”	Se están realizando las obras de los tramos “Pavimentación Asfáltica del tramo 4 complementario Vallemi Km 160 – San Lázaro – Río Apa y Acceso a Tres Cerros” y “Pavimentación Asfáltica del Acceso a Concepción y Variante” de acuerdo a lo programado.
3-002-01-15	“Mejoramiento de Corredores de Integración Rehabilitación y Mantenimiento Red Vial (Fase II)”	<ul style="list-style-type: none"> • Obras en ejecución de la Ruta 8 Tramo Caazapá - Yuty, con Avance del 92,95 %. Obras en ejecución del Tramo Vaquería-Empalme Ruta N° 10, con Avance del 99,03 %. Obras en ejecución GMANS Obra: PY 06 Tramo Minga Guazú-Acceso a Capitán Meza/Natalio. (172 Km), en ejecución, con Avance del 100,00% de las Obras de Puesta a Punto, en etapa de mantenimiento del tramo. • Obras en ejecución GMANS Obras: PY06 Tramo Acceso Capitán Meza/Natalio-Encarnación y PY08 Tramo Yuty – Cnel. Bogado y Accesos Yuty, San Pedro, Artigas, Cnel. Bogado. (155 Km), en ejecución, con Avance del 100,00% de las Obras de Puesta a Punto de la Ruta PY06, en etapa de mantenimiento del tramo. • Obras GMANS Obras: PY05 Tramo Yby Yauú - Pedro Juan Caballero y PY03 Azotey – Yby Yauú. (142 Km. • Obras GMANS Obra PY03 Tramo Rotonda Calle 6.000/Ruta 3-Azotey. (151 Km), en ejecución, con Avance del 100% de las Obras de Puesta a Punto, en etapa de mantenimiento del tramo. • Obra GMANS Obra PY05 Tramo: Concepción-Yby Yauú (109 Km.), en etapa de Licitación Pública Internacional.

56 (cincuenta y seis)



		<ul style="list-style-type: none"> • Obra GMANS Obra PY10 Tramo Puerto Rosario-Rotonda Arroyo Tapiracuai; Tramo: Variantes Puerto Rosario, Gral. Aquino, Puerto Rosario; Tramo Rotonda Calle 6.000/Ruta 3 – Yasy Cañy; Tramo Yasy Cañy - Curuguay; Acceso a Curuguay (170 Km). en etapa de Licitación Pública Internacional. • Obra GMANS Obra PY10 Tramo Curuguay - Katueté; Tramo: Katueté - Saltos del Guairá; Acceso a Saltos del Guairá. (173 Km), en etapa de Licitación Pública Internacional. • Obra GMANS Obra Supercarretera, Tramo: Katueté - San Alberto - Ciudad del Este Rotonda Km 4, Tramo Hernandarias-Ciudad del Este Rotonda Km 4. (173 km), en etapa de Licitación Pública Internacional. • Obras en ejecución: Ruta 8 Tramo Caazapá -Yuty, con Avance del 92,95 %, Tramo: Vaquería - Empalme Ruta N° 10, con Avance del 99,03 %, Tramo: Minga Guazú -Acceso a Capitán Meza/Natalio. (172 Km), Tramo Rotonda Calle 6.000/Ruta 3-Azotey. (151 Km), Tramo Acceso Capitán Meza/Natalio-Encarnación y Tramo Yuty – Cnel. Bogado y Accesos Yuty, San Pedro, Artigas, Cnel. Bogado. (155 Km), con Avance del 100,00% de las Obras de Puesta a Punto de la Ruta PY06, en etapa de mantenimiento del tramo. • Obras GMANS Obra PY03 Tramo Rotonda Calle 6.000/Ruta 3-Azotey. (151 Km), en ejecución, con Avance del 100% de las Obras de Puesta a Punto, en etapa de mantenimiento del tramo. Obra GMANS Obra PY05 Tramo: Concepción – Yby Yaú (109 Km), en etapa de Licitación Pública Internacional. • Obra GMANS Obra PY10 Tramo Puerto Rosario-Rotonda Arroyo Tapiracuai; Tramo Variantes Puerto Rosario, Gral. Aquino, Puerto Rosario; Tramo Rotonda Calle 6.000/Ruta 3 – YasyCañy; Tramo YasyCañy-Curuguay; Acceso a Curuguay. (170 Km), en etapa de Licitación Pública Internacional. • Obra GMANS Obra PY10 Tramo Curuguay - Katueté; Tramo: Katueté - Saltos del Guairá; Acceso a Saltos del Guairá. (173 Km), en etapa de Licitación Pública Internacional. • Obra GMANS Obra Supercarretera, Tramo: Katueté - San Alberto - Ciudad del Este Rotonda Km 4, Tramo Hernandarias-Ciudad del Este Rotonda Km 4. (173 km), en etapa de Licitación Pública
--	--	--

ST (ejecuciones y siete)





		Internacional.
3-002-01-18	“Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial”	<ul style="list-style-type: none"> • Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta – Alberdi, tramo km. 40 - Alberdi; mejoramiento y rehabilitación de 20,48 kilómetros de rutas pavimentadas; • Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Curuguaty – Villa Ygatimi – Ypejhu, mejoramiento y rehabilitación de 39,26 kilómetros de rutas pavimentadas. Suscripción del Convenio Modificadorio N° 4 de la, que aumenta en 3,10% el monto contractual original con el Convenio Modificadorio N° 3, quedando como fecha de terminación el 2/091/2019. • Obra de Mejoramiento de las Ruta Departamental N° 9 Mcal. Estigarribia – La Patria 58 km. y Mantenimiento del tramo: La Patria - Tte. Infante Rivarola 115 km. Fase 2; mejoramiento y rehabilitación de 28.095 kilómetros de pavimento asfáltico <p>Ejecución de la Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) Ruta Nacional N° 9, Tramo Mariscal Estigarribia - La Patria (57,9 km)” Fase III</p>
3-002-01-19	“Mejoramiento del Corredor de Exportación de la Región Oriental (Itapúa – Alto Paraná)”	<ul style="list-style-type: none"> • Obras del Mejoramiento del Corredor de Exportación, para el Tramo 1: Natalio – 7 de agosto (50,07 km) logrando ejecutar 6,57 %, en el Tramo 2: 7 de agosto – Río Ñacunday (46,5 km) logrando ejecutar 9,35 %, y el Tramo 3: Río Ñacunday - Los Cedrales (46,67 km) logrando ejecutar 6,17 %. Cabe destacar que estos logros fueron posibles gracias a la liberación de la Franja de Dominio en un 90 % aproximadamente.
3-002-01-25	“Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno – empalme Ruta VI”	<ul style="list-style-type: none"> • Obras en ejecución de la Pavimentación del tramo San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta N° 6 con Avance del 21.64 % (etapa de construcción del paquete estructural base del pavimento). Inicio de las obras para extensión de la Red Vial Pavimentada (89,49 Km), a través de un contrato adjudicado y firmado, con su respectiva fiscalización en marcha. Inicio de los Servicios de Consultoría para el Catastro de la Franja de Dominio y la Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación del

58 (INCIDENTO Y OCHO)



		Tramo.
3-002-01-26	“Mejoramiento Alberdi – Pilar, PAR-20/2015”	<ul style="list-style-type: none"> • La obra de Acceso Vial y Circunvalación presenta un importante avance con 5.7 km de pavimentación asfáltica terminada. En el año 2018, se concluyeron todas las obras de arte consistentes en alcantarillas celulares, un puente de H° A° de 150 m sobre el Arroyo Ñeembucú y otro de 40 m sobre el Arroyo San Lorenzo. • La Obra de Optimización y Modernización del Puerto de la ANNP en el 2018, en etapa de conclusión, se realizaron importantes mejoras con el mantenimiento de las instalaciones existentes, construcción de nuevas instalaciones con la ampliación del muelle para la instalación de una grúa fija de 45 tn, la ampliación de playa de contenedores, la construcción de depósitos de mercaderías, anden de verificación de mercaderías, depósito de maquinarias y la adquisición de equipos portuarios, consistentes en una grúa fija de 45 tn, un apilador de contenedores, un montacargas y un tractor camión con remolque para transporte de contenedores. • La obra de rehabilitación y pavimentación del tramo Desvío Alberdi – Pilar (Lote/Obra 2: Río Tebicuary – Pilar y Acceso a la Ciudad de Pilar) que empezó en Enero de 2018, tiene un importante avance en movimiento de suelos con la ejecución de terraplén y refuerzo de sub-rasante. • Construcción de alcantarillas celulares previstos en el proyecto y la construcción de las fundaciones de dos puentes de H° A° de 15 m de longitud sobre el A° Mburicá y Las Hermanas.
3-002-01-27	“Habilitación Tramo Remanso-Falcón, PAR-20/2015”	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios de Consultoría para la Elaboración de Estudios de Factibilidad Técnico Económico y Ambiental y Diseño Final de Ingeniería del Proyecto Habilitación Tramo Remanso Falcón. La Consultora ha iniciado el trabajo de Estudios de Factibilidad en Setiembre/2018, tiene un avance considerado en cuanto a la presentación de los Informes y se encuentra en la fase B: Informe Preliminar de Diseño Final de Ingeniería, en total tiene 8 informes y la UEP-FONPLATA ha aprobado



59. (CINCUENTA Y NOVE)



		6 informes.
3-002-01-56	Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Centro	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de la señalización vial para el control y regulación del tránsito en las vías urbanas
3-002-01-57	“Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 tramo Km 21,8 – 170,3”	<ul style="list-style-type: none"> Se ha conseguido cumplir con el cronograma de trabajo establecido para el ejercicio fiscal 2018, se mantienen mensualmente 148,5 Km de rutas.
3-002-01-58	“Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 tramo Km 225 – 358,4”	<ul style="list-style-type: none"> Se ha conseguido cumplir con el cronograma de trabajo establecido para el ejercicio fiscal 2018, se mantienen mensualmente 133,4 Km de rutas.
3-002-01-59	“Mejoramiento y Mantenimiento de la Ruta N° 9 Km 326 -525”	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento y Mantenimiento de obras viales elevando el nivel de servicio de las vías, garantizando la seguridad de tránsito vehicular y la salida de los productos a los centros de comercialización.
3-002-01-60	“Construcción de Pavimento tipo empedrado y Puentes – Región Sureste”	<ul style="list-style-type: none"> Construcción de pavimento tipo empedrado de varios tramos camineros del país mejorando las vías de comunicación entre las ciudades y pueblos, entrada y salida hacia la capital del país.
3-002-01-62	“Construcción de Pavimento tipo empedrado y Puentes – Región Centro”	<ul style="list-style-type: none"> Construcción de pavimento tipo empedrado de varios tramos camineros del país mejorando las vías de comunicación entre las ciudades y pueblos, entrada y salida hacia la capital del país.

CO- (SISESTIN)



3-002-01-63	“Construcción de Pavimento tipo empedrado y Puentes – Región Sur”	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de pavimento tipo empedrado de varios tramos camineros del país mejorando las vías de comunicación entre las ciudades y pueblos, entrada y salida hacia la capital del país.
3-002-01-64	“Construcción de Pavimento tipo empedrado y Puentes – Región Este”	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de pavimento tipo empedrado de varios tramos camineros del país mejorando las vías de comunicación entre las ciudades y pueblos, entrada y salida hacia la capital del país.
3-002-01-65	“Construcción de Pavimento tipo empedrado y Puentes – Región Norte”	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de pavimento tipo empedrado de varios tramos camineros del país mejorando las vías de comunicación entre las ciudades y pueblos, entrada y salida hacia la capital del país.
3-002-01-66	“Construcción de Pavimento tipo empedrado y Puentes – Región Chaco”	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de pavimento tipo empedrado de varios tramos camineros del país mejorando las vías de comunicación entre las ciudades y pueblos, entrada y salida hacia la capital del país.
3-002-01-72	“Pavimentación Asfáltica sobre empedrados en Región Norte”	<ul style="list-style-type: none"> • Pavimentación Asfáltica de rutas empedradas agilizando el tránsito a través de la interconexión de caminos con las rutas principales
3-002-01-73	“Pavimentación Asfáltica sobre empedrados en Región Centro Este”	<ul style="list-style-type: none"> • Pavimentación Asfáltica de rutas empedradas agilizando el tránsito a través de la interconexión de caminos con las rutas principales.

65 - (SESENTA Y CINCO)



3-002-01-74	“Pavimentación Asfáltica sobre empedrados en Región Este”	• Pavimentación Asfáltica de rutas empedradas agilizando el tránsito a través de la interconexión de caminos con las rutas principales.
3-002-01-75	“Pavimentación Asfáltica sobre empedrados en Región Sur”	• Pavimentación Asfáltica de rutas empedradas agilizando el tránsito a través de la interconexión de caminos con las rutas principales.
3-002-01-86	“Pavimentación Asfáltica sobre empedrados en Región Centro”	• Pavimentación Asfáltica de rutas empedradas para agilizar el tránsito a través de la interconexión de caminos con las rutas principales.
3-002-01-77	“Construcción y Pavimentación asfáltica de varios tramos camineros en Región Noreste”	• Construcción y Pavimentación asfáltica de varios tramos camineros del país, mejorando las vías de comunicación entre ciudades y pueblos, a fin de acceder a los mejores servicios de salud, educación, permitir el traslado de la producción de las áreas rurales a los centros de consumo y comercialización.
3-002-01-78	“Construcción y Pavimentación asfáltica de varios tramos camineros en Región Centro Sur”	• Construcción y Pavimentación asfáltica de varios tramos camineros del país, mejorando las vías de comunicación entre ciudades y pueblos, a fin de acceder a los mejores servicios de salud, educación, permitir el traslado de la producción de las áreas rurales a los centros de consumo y comercialización.
3-002-01-79	“Construcción y Pavimentación asfáltica de varios tramos camineros en	• Tramos Camineros del país pavimentados, mejorando así las vías de comunicación entre ciudades y pueblos, permitiendo el acceso a mejores servicios de salud, educación y traslado de la producción de las áreas rurales a los centros de consumo para su comercialización.



66-(SESENTA Y SEIS)



	Región Este"	
3-002-01-80	"Construcción y Pavimentación asfáltica de varios tramos camineros en Región Centro"	<ul style="list-style-type: none"> • Tramos Camineros del país pavimentados, mejorando así las vías de comunicación entre ciudades y pueblos, permitiendo el acceso a mejores servicios de salud, educación y traslado de la producción de las áreas rurales a los centros de consumo para su comercialización.
3-002-01-81	"Construcción y Pavimentación asfáltica de varios tramos camineros en Región Chaco"	<ul style="list-style-type: none"> • Tramos Camineros del país pavimentados, mejorando así las vías de comunicación entre ciudades y pueblos, permitiendo el acceso a mejores servicios de salud, educación y traslado de la producción de las áreas rurales a los centros de consumo para su comercialización.
3-002-01-82	"Construcción Pavimentación Naranja – San Cristóbal – Ruta 6"	<ul style="list-style-type: none"> • De un total de 5 tramos que constituye la totalidad de la obra, ya han sido terminados 2 tramos, y los demás tramos se encuentran en plena ejecución. Teniendo prevista la culminación de la totalidad de la obra para abril del 2019. Además se han realizado capacitaciones a pobladores de la zona sobre la importancia e implicancia de la Ley N° 5074/98, utilizada en el proyecto.
3-002-01-83	"Ampliación de la Ruta 2 y 7"	<ul style="list-style-type: none"> • Duplicación de las Rutas 2 y 7, el tramo 0 de la Ruta 2 se encuentra prácticamente concluida en cuanto a los trabajos de mantenimiento y mejoras, alrededor de 84% de avance. Actualmente se encuentran en proceso los trabajos de liberación de franja de dominio, que se irán concluyendo tramo a tramo según plazos en establecidos en la adenda en el transcurso del año 2019. • Se realizaron los primeros pagos a los afectados en concepto de indemnización por afectación y tasación practicada a los inmuebles y mejoras en los Departamentos de Cordillera, Caaguazú • Firma de la Adenda de Bancabilidad N°1 al contrato PPP Nro.01/2017 "Contrato de Diseño, Financiación, Construcción, Mantenimiento y Operación de Dos Rutas Nacionales (Nro. 2y 7)" que

67 - (SESENTA Y SIETE)



		permitted that the deadlines, also the adjustment of the scope of the project and the conditions of bankability.
3-002-01-84	“Mejoramiento trazado del Tramo Loma Plata – Carmelo Peralta”	<ul style="list-style-type: none"> • Se han otorgado la autorización por parte del MOPC para trabajos preliminares a la movilización previa orden de inicio prevista en el PBC. Se cuenta con el 89% de autorizaciones de ingresos de máquinas para empezar los trabajos preliminares.
3-002-02-01	“Const. Avda. Cost. Cent. Hist. y Parque Bicentenario”	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio de la construcción de la Infraestructura y Equipamiento del Parque Lineal Costero en la Bahía de Asunción Construcción del Muelle Deportivo y el Centro de Interpretación.
03-02-02-02	“Construcción Avda. Costanera Norte de Asunción – 2da. Etapa”	<ul style="list-style-type: none"> • Utilización y gestión de uso del trazado principal (Tramo Costanero) de la Avenida con iluminación en horario completo de 24 Hs. Gestiones legales para inicio de obras de tramo conexión de la Avenida Primer Presidente con la Ruta Nacional N° 9, en zona de Jardín Botánico.
3-002-02-03	“Rec. Zona Pto. As. Cent. Ofic.”	<p>Componente RU: Dentro del Componente Reconversión Urbana se tuvieron los siguientes logros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obra de Construcción del Centro Comunal (100% de avance). • Obra culminada e inaugurada el 11/08/2018, Obra de Oficinas de Gobierno (9,95% de avance). • Obra Áreas comunes Puerto Ira etapa (13.11% de avance). <p>Componente BTR: Dentro del Componente Primer Corredor de Transito Rápido (Metrobús), se tuvieron los siguientes logros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obra Corredor Troncal Tramo 2 y 3. (26,1%), el Tramo 3 fue habilitado para el tránsito. • Obra Corredor Troncal Tramo 1: En etapa de Diseño

68 - (SESENTA Y OCHO)





3-002-02-04	“Const. Terminal Multipropósito en Pilar”	<ul style="list-style-type: none"> • Dentro del Convenio de Préstamo Terminal Port. Mult. En Pilar, no tiene ejecución de obra, el Proyecto en sí se encuentra abierto para honrar compromisos varios.
3-002-02-19	“Análisis y Elaboración Plan Maestro de Navegación del Río Paraguay”	<ul style="list-style-type: none"> • Como principales logros de la Obra se puede destacar que se realizaron 2 pasos críticos al Sur de Asunción. Vuelta Ita Pirú en el Km 344, y Paso Buey Muerto en el km 350 del Río Paraguay. Esto representa 76.214,27 m3, que equivale al 7,62 % del avance físico de la obra.
3-002-03-06:	“Programa Nacional de Caminos Rurales - 2º Etapa – FASE II BID 2163/OC- 2164/BL-OFID/JICA PGP16”	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha finalizado las Obras de los Llamados (Recepción provisoria de las obras): MOPC N° 09/2014; Lote 1: Dpto. Itapúa; Lote 2: Dptos. Itapúa – Alto Paraná; Lote 5: Dpto. Amambay, MOPC N° 62/2014; Lote 3: Dpto. de Concepción y MOPC N° 81/2012; Paquete N° 2: Dpto. de Paraguari. Diseño final de Ingeniería de Caminos y Puentes: verificación y aprobación de los productos entregados por las Consultoras.
3-002-03-10	“Mejoramiento de Caminos Vecinales en el Región Oriental”	<ul style="list-style-type: none"> • Se implementó el Componente Social con la inclusión del Plan de género en oficios no tradicionales. Los 6 lotes del Grupo N° 1 disponen de campamentos adaptados para la inclusión de mujeres, han presentado los Manuales de Convivencias, han realizado charlas de sensibilización, siendo capacitadas 167 personas (61 mujeres y 106 varones), de esa cantidad 24 mujeres han realizado el programa de pasantía. El análisis se realizó sobre 19 mujeres que culminaron la pasantía entre enero y mayo de 2018. De las pasantes que han concluido el programa el 74% de ellas, han tenido ofertas laborales, el 100% de las ofertas, fueron para empleos NO tradicionales. De acuerdo a las entrevistas de monitoreo realizada a las pasantes, se ha relevado que 3 no aceptaron las ofertas de empleo, 7 trabajan tiempo completo, 3 de ellas hacen remplazos y trabajos específicos (maquinistas) y 1 trabaja como jornalera. Culminación de la consultoría para la “Línea de Base” del Programa PR-L1084, en el mes de julio de 2018, que fue elaborado por la Consultora E+E, Economía & Estadísticas para el Desarrollo.

69-(555555)-69



		<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitación de Caminos Vecinales de 30 km. tramo Ruta 10 – Araujo Cue • Rehabilitación de Caminos Vecinales en los siguientes departamentos: • 3 de febrero: Avance de 60,75% • San Joaquín -Santa Rosa del Mbutuy: Avance de 104.26% • Boquerón y San Francisco: Avance de 28.27% • San Francisco - San Juan Nepomuceno: Avance de 119,31% • San Pablo – Volendam: Avance de 86.74% • Lima Naranjito: Avance de 40,21% • Colonia Nueva Durango: Avance de 0.11% • Construcción de Puentes de H°A°, se encuentra con el 0,14% de avance
3-002-03-11 “	Mejoramiento de 160 Km de Caminos Vecinales en la Región Oriental”	<ul style="list-style-type: none"> • Se cumplió con las condiciones previas para el 1er. Desembolso de fondos del contrato de préstamo, se realizó el Taller de Arranque, elaboración de los Instrumentos de Planificación del Programa.
3-002-03-12	“Conservación de Caminos Vecinales por Administración”	<ul style="list-style-type: none"> • Terminación de las obras contratadas con sus ampliaciones correspondiente a la convocatoria MOPC N° 66/2017 Trabajos de Construcción y Reparaciones varias en el Campamento Distrital N° 9 - Acahay - Dpto de Paraguari. Terminación de las obras de ampliación correspondientes al Llamado MOPC N° 149/2014 Construcción del Campamento Distrital N° 6 – Caazapá
3-002-03-13	“Conservación de Caminos Rurales no Pavimentados Región Occidental”	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de contratación y emisión de la Orden de Inicio de los trabajos de Mejoramiento de zonas Críticas del Departamento de Alto Paraguay de la Región Occidental (Chaco), para el tramo Comisaría Km 65 – Carmelo Peralta – Toro Pampa (75 km)

40- (SETEMTS)



3-002-03-14	“Construcción Caminos Vecinales no Pavimentados en la Región Oriental”	<ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento y Rehabilitación del tramo Gral. Resquín - San Vicente, Dpto. de San Pedro con un Avance del 90,47% de las obras contratadas • Licitación, adjudicación, contratación y pago de anticipo correspondiente a los 3 lotes de las obras contratadas en el marco del Llamado LPN N° 68/2018 Mejoramiento y Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los departamentos de San Pedro y Canindeyú. • Licitación, adjudicación, contratación y pago de anticipo correspondiente a la obra contratada en el marco del Llamado LPN N° 80/2018 Obras de Mejoramiento y Rehabilitación del Tramo Ruta V Arroyito (Calle 18 Sur) - Km. 19,1 con Ramales, Departamento de Concepción. • Licitación, adjudicación, contratación y pago de anticipo correspondiente a 5 lotes de las obras contratadas en el marco del Llamado LPN N° 79/2018 Pavimentación tipo asfáltico y empedrado de tramos de caminos vecinales en el Departamento Central
3-002-03-15	“Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental”	<ul style="list-style-type: none"> • Terminación de las obras con sus ampliaciones, correspondientes a los 3 lotes adjudicados en el marco de la Licitación LPN N° 91/2016 Construcción de Puentes de Hormigón Armado y Metálicos en Varios Departamentos del País. • Ejecución y avance de los 6 lotes de obras contratadas en el marco de la Licitación LPN-SBE N° Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en Todo el Territorio Nacional.
3-002-03-16	“Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Occidental”	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución y avance de un lote de obras contratadas en el marco de la Licitación LPN-SBE N° Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en Todo el Territorio Nacional.
3-002-03-17	“Mantenimiento de	<ul style="list-style-type: none"> • Convenios Modificatorios aprobados y ejecutados como también la terminación de las obras

11-(SECRETARÍA)-11



	Caminos Rurales no Pavimentados en la Región Oriental	correspondientes al Llamado LPN N° 75/2017 Licitación Pública Nacional para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Departamentos de la Región Oriental.
3-002-03-18	“Levantamiento de la Factibilidad y Diseño de Ingeniería de Caminos y Puentes”	<ul style="list-style-type: none"> • Avance en la ejecución de los Contratos, con terminación de un lote, correspondientes a la contratación de servicios de consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de HºAº en la Región Occidental. • Avance en la ejecución de los Contratos, servicios de Consultoría de firmas precalificadas para la elaboración de estudios de ingeniería de tramos de caminos vecinales en departamentos de la Región Oriental. • Terminación de la ejecución de la Contratación de los Servicios de Consultoría para la Elaboración de Estudios de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería de tres Lotes de Proyectos Viales, Lote 3.
3-003-01-04	“Diagnóstico y Protocolo de intervención Edif. Históricos”	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizaron Mensuras Varias y Convenio Específico del Palacio(Vicepresidencia de la República) Protocolo de Intervención Palacio Alegre.
3-003-01-05	“Restauración de Edificios Patrimoniales”	<ul style="list-style-type: none"> • Restauración del Panteón nacional de los Héroes • Iluminación del Arco puente sobre Mcal. López • Iluminación Monumental y Readecuamiento Eléctrico y Sonido de la Iglesia de la Encarnación • Reacondicionamiento de la Plaza Central de Sapucaí • Puesta en Valor del Torreón Jesuítico de Santa Rosa Misiones.






3-003-01-06	“Equipamiento, Provisión y Colocación de Teatros”	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso del Equipamiento y Acústica del Auditorio de la Guitarra de San Juan Bautista Misiones • Adquisición de Equipos para la Digitalización de Archivos.
3-003-01-07	“Levantamiento de Datos y Elaboración de Proyectos Ejecutivos”	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del Museo Nacional de Arte, se realizaron la consultoría para el Desarrollo de la futura sede de la Suprema Corte de Justicia Militar y la Caracterización Metodológica de Disposición Final de Sustancias Químicas y Obsoletas.

ANEXO II

➤ **Recursos Humanos**

Recursos Humanos			
Descripción	Mujer	Hombre	Total
Total Recursos Humanos Activos (a+b)	950	3066	4016
(*) Recursos Humanos Activos Nombrados ^(a)	597	2167	2764
Recursos Humanos Contratados ^(b)	353	899	1252
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	350	543	893
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	72	139	211



13- (SECRETARÍA)