



**TETÁ VIRU
MOHENDAPY**
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hãnde raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy



Balance Anual de Gestión Pública

BAGP 2017

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA



Presupuesto por Resultados

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy



Asunción, 8 de febrero de 2018

MOPC N°73...../2018

101
G2018
010

Señora Ministra:

De mi mayor consideración.

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, en ocasión de remitir para su conocimiento y fines consiguientes el **Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017**, proveídos por las diferentes dependencias de este Ministerio, y un consolidado de las actividades realizadas y logradas.


Al respecto dicho informe ha sido elaborado dentro del marco del Decreto N° 6715/2017 por la cual reglamenta la Ley N° 5554/2016 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016, vigente para el Ejercicio 2017", que en su Art. 258, Proceso de Control y Evaluación Presupuestaria, inciso b) establece la presentación del Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) en forma anual.

Hago propicia la ocasión para saludar a Vuestra Excelencia con mi consideración más distinguida.



Econ. RAMON JIMENEZ GAONA
Ministro

A Su Excelencia
LEA GIMENEZ DUARTE, Ministra
Ministerio de Hacienda
E. S. D.





**BALANCE ANUAL
DE GESTION PUBLICA**

**MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS
Y
COMUNICACIONES**

AÑO 2017

ÍNDICE

Contenido	
SIGLAS.....	2
PRESENTACIÓN.....	3
I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD.....	4
I.1 Rol Estratégico de la Entidad.....	4
I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad.....	5
I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad.....	7
II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.....	9
II.1 Logros alcanzados por la Entidad.....	9
II.2 No Logros de la Entidad.....	17
II.3 Recursos Humanos.....	19
II.4 Principales Indicadores de la Entidad.....	19
• Obras financiadas con Bonos Soberanos.....	19
• Avance de Obras por Proyecto.....	33
• Obras Viales ejecutadas por el MOPC en los años 2016- 2017.....	50
II.5 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2016.....	50
III DESAFÍOS FUTUROS.....	52
ANEXO I.....	53
• Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria.....	53


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control


C.B. Carlos S. Flores
Director
Dirección de Planificación Económica




Lic. Marta Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
Página 1 MOPC

SIGLAS

- a) MOPC : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- b) VMAF : Viceministerio de Administración y Finanzas
- c) VMOP : Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- d) VMME : Viceministerio de Minas y Energía
- e) VMT : Viceministerio de Transporte
- f) KM. : Kilómetros
- g) H°A^a : Hormigón Armado
- h) ML : Metro lineal
- i) M² : Metros Cuadrados
- j) M³ : Metros Cúbicos
- k) USD : Dólares Americanos
- l) SIU : Sistema de Información Único (sistemas de agua)
- m) RVP : Red Vial Pavimentada.


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control


C.P. Carlos S. Alfonso R.
Director




Lic. Marta Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es el organismo encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referente a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura. Tiene como objetivo principal facilitar las infraestructuras públicas de su competencia y establecer normas al respecto, que sean de utilidad a la producción, comercialización y consumo del país.

Corresponde a esta Cartera Ministerial las responsabilidades de bienes y servicios públicos siguientes: Obras Públicas, Transporte, Comunicaciones, Energía, Minas, Parques Nacionales, y Monumentos Nacionales, tiene entre otras las siguientes funciones y competencias:

- ✓ Ejercer el gobierno de todas las reparticiones dependientes del Ministerio y servir de vínculo entre las Entidades Autárquicas pertinentes y el Poder Ejecutivo;
- ✓ Establecer el relacionamiento político, legal, administrativo, financiero y técnico con el Poder Ejecutivo y con las demás Carteras Ministeriales del Estado, así como otras Instituciones Nacionales e Internacionales relacionados con sus funciones y responsabilidades, y así cumplir coordinadamente los objetivos de desarrollo nacional;
- ✓ La administración del buen uso y cuidado de los bienes patrimoniales del Estado a cargo del Ministerio. La administración patrimonial de los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera serán ejercidos conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Proteger, administrar y reglamentar el uso, así como sancionar sobre los abusos, de los bienes y servicios públicos correspondientes a la Cartera;
- ✓ Programar, elaborar y proponer el Presupuesto de la Cartera a las autoridades correspondientes, y una vez aprobado, ejecutarlo en conformidad con las disposiciones legales al respecto. Los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera, referente a esta materia, deberán proceder conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Programar, administrar y controlar el uso de los recursos financieros, económicos, humanos y tecnológicos para responder a las necesidades nacionales e institucionales de sus funciones;
- ✓ Planificar, fijar objetivos y metas a ser alcanzados y trazar políticas que deben ser adoptadas dentro de la Cartera Ministerial; y
- ✓ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que afectan a las funciones del Ministerio y sus dependencias.


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control


Lic. Carlos S. Alfonso R.
Director
Dirección de Planificación Económica




Lic. Marta Benítez Morínigo
Ministerio de Administración y Finanzas
Página 140 PC

I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

I.1 Rol Estratégico de la Entidad

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tiene como:

MISION: “Planificar, gestionar, regular, promover, fiscalizar y definir las políticas de obras públicas, de comunicaciones, de transporte y seguridad vial, de agua y saneamiento, de energía y minería, contribuyendo al desarrollo sostenible del país y su integración eficiente al mundo globalizado”.

VISION: “Ser una institución rectora, con calidad y transparencia, con alto impacto en el desarrollo sostenible del país”.

VALORES: “Compromiso, Transparencia, Integridad, Excelencia e Innovación”.

Es importante observar que el desarrollo de la Infraestructura pública juega un rol clave en la agenda de crecimiento, desarrollo económico y social inclusivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030, dicho Plan tiene tres ejes de acción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se encuentra enmarcado dentro de los Ejes Estratégicos N° 1 “Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social”, N° 2 “Crecimiento Económico Inclusivo” y N° 3, Inserción del Paraguay en el Mundo, del Plan Nacional de Desarrollo, Paraguay 2030, País de Oportunidades, y la Línea Transversal N° 2 “Gestión Pública Eficiente y Transparente”.

Respondiendo a esta línea de acción establecida por el mismo gobierno, la actual administración del MOPC se ha embarcado en un ambicioso programa de inversiones públicas, marcando un record histórico y representando más licitaciones de las que se realizaron en los 15 años previos.

El MOPC tiene como intervenciones estratégicas el Programa de Sembrando Oportunidades 2013-2018 (Programa de Lucha contra la Pobreza), el Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay 2012-2032, el Plan de Inversión Vial 2013-2023, y el Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2018.

A los efectos de desarrollar las acciones requeridas en los Planes mencionados, que afectan a todos los Departamentos del país, en el sector de infraestructura vial, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones viene desarrollando varias obras de construcción y mantenimiento de la infraestructura vial de su competencia en las rutas nacionales, departamentales, y en los caminos vecinales.

Acciones Estratégicas:

- ✓ Mantener, Mejorar y Ampliar la Infraestructura vial de todo el territorio Nacional dotando a los habitantes caminos adecuados a los requerimientos.
- ✓ Mantener y ampliar la infraestructura física de los puntos de conexión internacionales y del país, con un ordenamiento territorial de los puertos públicos y privados para evitar de desarrollo urbano.

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Lic. Carlos S. Alfonso R.
Director

Lic. Marta B. Martínez
Viceministra de Administración y Finanzas

Balance Anual de Gestión Pública

Dirección de Planificación Económica

MOPC



- ✓ Diversificar los corredores logísticos, con miras a consolidar al país como centro de distribución de cargas y pasajeros en la región, incluyendo conexiones con Bolivia y Chile.
- ✓ Mejorar los pasos fronterizos y la capacidad de tránsito de carga a través del territorio paraguayo.
- ✓ Reorientar la configuración de los flujos de carga de los sectores de soja y carne para desconcentrar los flujos de cargas de baja densidad de valor de Gran Asunción.

1.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad

En el Ejercicio Fiscal 2017, la situación de la infraestructura pública vial ha mejorado bastante en relación al periodo anterior, pero a pesar de las importantes intervenciones realizadas por este Ministerio, las necesidades siguen siendo muchas, por las décadas de desidia e indolencia, esta situación genera una importante dificultad a la ciudadanía al momento de proyectar actividades tendientes para el crecimiento económico, ante esto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones avanza firmemente en la implementación del Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay con un horizonte de 20 años, y el Plan de Inversión Vial con un horizonte de 10 años.

La inversión en infraestructura es la que está apuntalando la economía paraguaya en medio de una crisis económica regional importante que está afectando severamente a nuestros vecinos Brasil y Argentina. Paraguay sobresale en la región por su política macroeconómica ordenada y su ambicioso plan de inversiones en infraestructura.

En el último inventario vial disponible, la red vial inventariada fue de 74.746 km, de los cuales 7.459 km (9,98% de la red vial) son rutas pavimentadas, y 67,287 km (90,02% de la red vial) son caminos no pavimentados o sea su superficie de rodadura es de tierra natural, toda la red vial requiere inversiones de diferentes tipos (mantenimientos, mejoramientos, construcción de pavimento, etc).

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerró el año 2017 con una ejecución de Gs. 3.710.722.547.040 y este año se encamina firmemente a superar esta cantidad.

De esta manera se logra una ejecución sin precedentes en toda la historia de la institución, poniendo así una vara muy alta; que exige el compromiso de parte del próximo gobierno a fin de mantener este nivel de inversión por al menos una década, requisito obligatorio para comenzar a superar el gran déficit en infraestructura pública que ubica a Paraguay entre los últimos lugares en el continente, según la CEPAL y el Foro Económico Mundial.

Además, de la ejecución presupuestaria normal, se encuentran en ejecución las obras de concesión de ruta VII, la APP para la duplicación de las rutas II y VII y la primera obra ll... mano iniciada que es el tramo de la ruta VI a Naranjal.

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso R.

Marta Benitez Morinigo
Ministra de Administración y Finanzas

Al cierre del año 2017, el MOPC puso al servicio de la ciudadanía más de 30 de obras de gran impacto que hoy mejoran la calidad de vida de cientos de miles de ciudadanos en todo el país. De este total 19 se iniciaron y concluyeron en este gobierno y 14 corresponden a administraciones anteriores.

De agosto de 2013 a la fecha se construyeron aproximadamente 1.410 km de pavimentación asfáltica nueva, lo que significa un aumento del patrimonio vial existente.

Vale decir que estos 1.410 km terminados significan la cuarta parte de lo que se hizo en 40 años. De esta forma el promedio de ejecución fue de 352 km/año, mientras que otros 1.245 km de rutas nuevas están actualmente en ejecución.

Este paquete de obras terminadas incluye rutas asfaltadas, pistas de aterrizaje, planta de tratamiento de agua potable y otras obras de saneamiento, viaductos, puentes y caminos rurales, limpieza y canalización de arroyos, mejoramiento de servicios públicos, construcción y reparación de muros de contención.

Son obras tangibles que hoy generan un alto impacto social y económico para el país. Ellas no solo permiten a los pobladores acceder con mayor facilidad a puestos de salud o escuelas; también crea nuevos polos de desarrollo, reduciendo los costos de fletes para el transporte de productos y mercaderías.

El Metrobús es el inicio de la transformación del transporte masivo de pasajeros en Paraguay. Se trata de un transporte público moderno, pensado y diseñado para atender las necesidades de la gente de la Gran Asunción, representará una experiencia de cambio total en el traslado de las personas, pues se trata de un servicio que innova, organiza y vuelve más moderna y eficiente a la ciudad. Recorrerá 16,4 kilómetros, desde la terminal del campus universitario de la UNA hasta Asunción y ofrecerá diferentes servicios, ajustados a las necesidades de pasajeros de San Lorenzo, Fernando de la Mora y la capital.


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control


C.P. Carlos S. Alfonso
Director





Marta Benítez Morinigo
Ministra de Administración y Finanzas
MOPC

I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad

Regulación de la Marina Mercante	605.771	605.771	605.771
Preservación de cursos hidricos	57.490	57.490	57.490
Control de cursos hidricos	105.000	1.640	1.615
Proyecto Acueducto	70.000	70.000	70.000
Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias Región Occidental	232.490	129.130	129.105
Ampliación y Mejoramiento del Serv. Alcantarillado Sanitario de la Bahía de Asunción	302.490	199.130	199.130
Ampliación y Mejoramiento del Serv. Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de San Lorenzo	534.980	328.260	328.260
Conservación de Obras Viales	Alcance Nacional	Alcance Nacional	Alcance Nacional
Pavimentación asfáltica sobre empedrados	904.282	904.282	904.282
Mejoramiento de 151 Km Cptan. Bado - Santa Rosa	358.744	358.744	358.744
Mejoramiento de las Travesías Urbanas de Paraguari, Carapegua, Quiindy, Caapucu.	95.853	95.853	95.853
Pavimentación Asfáltica del Acceso a Asunción (Avenida Laguna Grande)	1.621.822	1.621.822	1.621.822
Construcción y Pavimentación Asfáltica de varios Tramos Camineros	2.121.328	2.121.328	2.121.328
Construcción de Pavimento tipo Empedrado y Puentes	5.163.198	5.163.198	5.163.198
Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica del Tramo Concepción - Vallemi	98.001	98.001	98.001
Obras complementarias Ruta 10	85.000	13.856	13.856
Programa de Pavimentación de Corredores de Integración y Rehabilitación y Mantenimiento Vial- Fase II	1.288.000	1.512.000	756.000
Prog. Opt. Con Terr e/Arg. y Py(OCT/RC/BIN/PAR -01/08	2.373.831	2.373.831	2.373.831
Mejoramiento de Corredores de integración y Reconstrucción Vial	336.531	172.731	172.731
Mejoramiento del Corredor de Exportación de la Región Oriental (Itapúa - Alto Paraná)	591.127	591.127	591.127

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

G.P. Carlos B. Alfonso P.
Director
Dirección de Planificación Económica



Marta Benítez Morínigo
Ministra de Administración y Finanzas
Página 7
MOPC

Mejoramiento del muro de la Defensa Costera de la Ciudad de Alberdi	29.328	29.328	29.328
Programa de Pavimentación del Tramo San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta N°6	315.000	371.000	37.000
Construcción Avda. Costanera Centro Histórico y Parque Bicentenario	705	705	705
Construcción Avda Costanera Norte de Asunción - Segunda Etapa	1.049.969	1.049.969	1.049.969
El establecimiento progresivo de un sistema de transporte integrado y eficiente para la movilización ordenada, rápida y masiva de la población	830.028	212.000	450.000
Revitalizar y mejorar la antigua zona del Puerto de Asunción, donde estará alojada la terminal del Metrobus de Asunción y su área de influencia.	512.112	512.112	512.112
Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar (FONPLATA – PAR 16/2001)	42.800	42.800	42.800
Construcción de Aeropuerto Fuerte Olimpo	25.000	25.000	4.000
Ampliación y mejoramiento de la Avda. Peru	443.195	443.195	443.195
Reparación, Rehabilitación del Muro de Pilar	27.980	27.980	27.980
Const. Conserv. de Caminos Vecinales	953.173	381.269	152.508
Const. Conserv. de Caminos en Asentamientos Rurales	5.186.232	2.074.493	829.797
Programa Nac. Caminos Rurales 2º etapa Fase II	598.477	1.131.614	598.477
Mej. Caminos Vecinales y Puentes en áreas rurales en la Región Oriental	398.434	630.450	398.434
Prog. De Mejoramiento de Caminos Vecinales en la Región Oriental	498.520	880.900	498.520
Construcción, Conservación Mejoramiento Edificios Públicos y Monumentos	1.400.000	1.400.000	1.130.000


 Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
 Jefe de Dpto. de Progr. y Control


 C. E. Carlos J. Aronso R.
 Director
 Dirección de Planificación Económica




 Lic. Marta Benítez Morínigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
 Página 8
 MOPC

II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

- La realización de controles en ruta, para el retiro de circulación de ómnibus que no se encuentran en condiciones técnicas y de seguridad, remitidos posteriormente al corralón del Viceministerio de Transporte. La instrucción y seguimiento de sumarios administrativos anteriores y presentes a las empresas del transporte público por la prestación del servicio, notificaciones a las empresas de transporte sobre resoluciones emitidas por el Viceministerio de Transporte sobre cada caso particular, la adjudicación 5 (cinco) de procesos de licitaciones para concesión de itinerarios, Cancelación de Permiso de 5 (cinco) empresas, Sumarios administrativos realizados (53) a empresas dentro del presente ejercicio.
- “Subsidio Otorgados a Empresas de Transporte Público” de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción, otorgado en razón de los pasajeros transportados por redondo de cada unidad, con el propósito de fomentar la realización de inversiones de capital por parte de las empresas de transporte teniendo al mejoramiento del servicio de transporte público, un total de 344 carpetas de solicitudes de subsidio procesadas para las 11.234 unidades del transporte público presentadas.
- Canales naturales y artificiales del Río Pilcomayo, preparados para permitir el ingreso de las aguas dentro del territorio nacional, Se ingresó aguas del río Pilcomayo, hasta la localidad de Gral. Díaz, a 300 km. Aprox. de la Embocadura Paraguaya.
- Se implementó una nueva tecnología para la deposición de sedimento fuera del lecho del canal, con la utilización de Dragas Anfibias.
- Nueva implementación para determinar cotas y pendientes del terreno y del canal paraguayo, con tecnología de observación por medio de aerofotogrametría, permitiendo tener un Modelo de Terreno más preciso.
- Se ha logrado la meta establecida con relación a la Inspecciones de permisos y concesiones mineras y de hidrocarburos y en cuanto a la producción de mapas temáticos, se ha superado la meta establecida.
- Construcción de Planta de Tratamiento para el Acueducto.
- Colocación de tuberías de la aductora Puerto Casado Loma Plata (81%).
- Gestión de 21 llamados en obras de restauración, mantenimiento y de servicios en diferentes puntos del país.
- Coordinación efectiva entre diferentes instituciones para el logro de los objetivos propuestos, a citar: Centro de Gobierno, Secretaría Nacional de Cultura, SE, Municipalidades, Gobernaciones entre otras.

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso R.
Director



Marta Benitez Morínigo
Ministra de Administración y Finanzas
Página 9

- Concreción efectiva de los contratos como ser; Trabajos de Revitalización y Puesta en Valor del Centro Histórico Jesuítico de Santa María de Fe, Trabajos de Reconstrucción y Acondicionamiento de la Plaza Central de la Ciudad de Sapucaí, Trabajo de Puesta en Valor del Torreon Jesuítico de Santa Rosa Misiones, Trabajos de Restauración y Puesta en Valor del Panteón Nacional de los Héroes - Etapa Final y la aprobación por las instituciones pertinente: Secretaria Nacional de Cultura.
- Culminación de obras para la Construcción del Aeropuerto de Fuerte Olimpo.
- Construcción de Aductoras, Centros de Distribución y Estaciones de Bombeo en el Chaco Central; Contrato Avanza conforme a cronograma físico-financiero. 111.000 m. de aductoras ejecutadas y 9,5 km de redes construidas en la comunidad de Pesempo'o.
- Ejecución de las Obras nuevas:
 - ✓ Pavimentación Asfáltica de Tramos Alimentadores Interurbanos en el Departamento Central. Lote I. Distrito San Lorenzo.
 - ✓ Pavimentación Asfáltica de Tramos Alimentadores Interurbanos en el Departamento Central. Lote II. Distrito Luque.
 - ✓ Pavimentación Asfáltica de Tramos Alimentadores Interurbanos en el Departamento Central. Lote III. Distrito Capiatá.
 - ✓ Pavimentación Asfáltica del Tramo Eusebio Ayala - MompoX - Cerro La Gloria.
 - ✓ Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado del Tramo: Santa Rita - los Cedrales.
 - ✓ Pavimentación Asfáltica del Tramo Carayao - Cleto Romero y Col. Regina Marecos - Juan De Mena - Ruta 3.
 - ✓ Pavimentación Asfáltica en el Tramo: Atyra – Candía – Caacupé.
 - ✓ Mejoramiento y Mantenimiento de Tramos de la Ruta N° 9 "Carlos A. López" en el Km 326 (Rio Verde) y el Km 525 (Mcal. Estigarribia).
 - ✓ Pavimentación Asfáltica de varios Tramos de la Región Oriental Lote 3 Obra: tramo Coronel Oviedo - La Pastora y Acceso La Pastora (Ramal 1 y Ramal 2).
 - ✓ Pavimentación Asfáltica de varios Tramos de la Región Oriental Lote 1 - Obra: Pavimentación del tramo Santa Catalina – Alemán Cue - y Acceso a Asentamiento 3 de mayo.
 - ✓ Pavimentación Asfáltica de varios Tramos de la Región Oriental Lote 2 - Obra: Pavimentación del Tramo Isla Pucú - 1° De Marzo de Asunción San Juan – MompoX.

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
 Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Balance Anual de Gestión Pública

C.P. Carlos S. Alfonso R.
 Director
 Dirección de Planificación Económica




Ronitiz Morínigo
 Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
 MOPC

- ✓ Pavimentación Asfáltica de varios Tramos de la Región Oriental Lote 4 - Obra: Pavimentación Asfáltica de los tramos: 1. Tramo Colonia Independencia – Paso Yobai. 2. Tramo Valle Pe – Tebicuarymi.
- Culminación de las Obras:
 - ✓ Pavimento tipo Empedrado en varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 9: Tramo: Desvío Ruta Atyra/ Candía/ Caacupé - Ruta Tobati/Caacupé.
 - ✓ Pavimento tipo Empedrado de los Tramos: 1- Coronel Oviedo - La Pastora (31,97 Km) 2- Eusebio Ayala - Mompox - Cerro La Gloria).
 - ✓ Pavimentación tipo empedrado en varios tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 1: Tramo: Santa Catalina - Alemán Cue.
 - ✓ Construcción de Paso A Desnivel en la Intersección Avda. Madame Lynch y Avda. Aviadores Del Chaco.
 - ✓ Pavimento Tipo empedrado en varios Tramos Camineros de la Región Oriental. Obra 12: Calle Ira Línea, Tramo Empalme Ruta 7 A Empalme Calle 2da, Acceso Lateral Norte y Sur y Calles Urbanas (Distrito De J.E. Estigarribia) (Grupo 2).
 - ✓ Pavimento Tipo empedrado en varios Tramos Camineros de la Región Oriental. Obra 5: Tramo Empalme Ruta 8 - Empalme Tramo A° Guazú (R7) - Ri3 Corrales.
 - ✓ Pavimento Tipo Empedrado en varios Tramos Camineros de la Región. Obra 7: Tramo Guayaibi - Calle Bertoni Obra 7 (Grupo 2).
 - ✓ Pavimentación Asfáltica de la Ruta San José De Los Arroyos - Tebicuary Tramo Ptro. 0+000 A 1+000.
- Actas de Actas de Recepción Provisoria aprobadas de las siguientes obras:
 - ✓ Pavimento Tipo Empedrado en varios Tramos Camineros de la Región. Obra 7: Tramo Guayaibi - Calle Bertoni Obra 7 (Grupo 2).
 - ✓ Pavimento Tipo Empedrado en varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 1: Tramo: Santa Rita - San Ignacio.
 - ✓ Pavimento Tipo Empedrado en varios Tramos Camineros de la Región Oriental. Obra 12: Calle Ira Línea, Tramo: Empalme Ruta 7 a Empalme Calle 2da, Acceso Lateral Norte y Sur y Calles Urbanas (Distrito de J.E. Estigarribia) (Grupo 2).


 Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
 Jefe de Dpto' de Progr. y Control
 Pavimentación Tipo Empedrado dentro del Tramo: Sapucaí - Cerro Roberto

Balance Anual de Gestión Pública


 C.P. Carlos S. Alfonso R.
 Director
 Dirección de Planificación Económica



Marta Benítez Morínigo
 Jefa de Dpto. de Administración y Finanzas
 MOPC

- ✓ Intercambiadores y Calles de Servicio del Paso a Desnivel en la Intersección de las Avenidas Madame Lynch y Aviadores Del Chaco.
- ✓ Pavimentación Asfáltica de la Ruta San José de los Arroyos - Tebicuary Tramo: Ptro. 0+000 A 1+000.
- ✓ Pavimentación de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional - Paquete N° 3- Lote 4.
- ✓ Pavimentación Asfáltica del Tramo Luque - San Bernardino Sección I (Prog. 0+000 A Prog. 9+8090).
- Actas de Recepción Provisoria y/o definitiva aprobadas de las siguientes obras:
 - ✓ Pavimentación tipo empedrado en varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 9: Tramo: Ruta 7 - Río Yguazu.
 - ✓ Pavimento tipo empedrado en varios Tramos Camineros de la Región Oriental. Obra 14: Tramo Empalme Ruta 7 (San Antonio) - A° Tacuary (Grupo 3).
 - ✓ Pavimentación tipo empedrado en varios Tramos Camineros De La Red Vial Nacional. Obra 6: Tramo Ruta 6 - Raúl Peña (Naranjal).
 - ✓ Pavimento tipo empedrado En Varios Tramos Camineros de la Región Oriental. Obra 3: Tramo Horqueta - Río Ypané.
 - ✓ Construcción de Empedrados en varios Tramos de la Red Vial Nacional, Obra 3 Tramo: Boquerón –Itapé – Cnel. Martínez.
 - ✓ Pavimentación de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional, LOTE 2: Departamentos Central y Cordillera.
 - ✓ Pavimentación de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional - Paquete N° 2 Lote 3: Tramo Tobati - 1° De Marzo.
- Ejecución de las obras para extensión de la Red Vial Pavimentada (142,9 Km), a través de 2 contratos en plena ejecución, con sus respectivas fiscalizaciones en marcha.
- Ejecución de las obras de mantenimiento por niveles de servicio de 478 Km de la Red Vial, a través de 3 contratos adjudicados y firmados, con sus respectivos contratos de Fiscalización vigentes.
- Continuación de los trámites para la ejecución de las obras de mantenimiento por niveles de servicio de otros 136 Km de la Red Vial, a través de 1 contrato en proceso de licitación pública internacional, adjudicado en etapa de firma del contrato. El contrato de Fiscalización firmado.

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Lic. Carlos D. Alfonso
Director
Dirección de Planificación Económica



Lic. Marta Benítez Morínigo
Vicejefa de Administración y Finanzas
MOPC

- Culminación de procesos de contratación para la Adquisición de Inmuebles para Comunidades Indígenas, a través de la suscripción de 7 contratos de compra de venta de inmuebles para las Comunidades Indígenas San Jorge, Joyvy y 20 de Julio, transferidos a las mismas, con ubicación de los beneficiarios en los respectivos inmuebles.
- Culminación de los procesos de contratación de consultoría para la Actualización del Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay (PMT), en etapa de firma del Contrato.
- Ejecución de los procesos de contratación de consultoría para el Apoyo a Comunidades Campesinas de la Ruta 8 Tramo Caazapá - Yuty, en etapa de publicación del Llamado a Licitación.
- Ejecución de los procesos de contratación de consultoría para el Apoyo a Comunidades Campesinas de la Ruta 13 Tramo Vaquería empalme a Ruta N° 10, con fecha de apertura de ofertas prevista para el 15/01/2018.
- Ejecución de los procesos de contratación de consultoría para la Implementación, Normalización y Comunicación del Sistema de Información de Accidentes de Tránsito (SIAT), en etapa de evaluación de ofertas.
- El porcentaje de ejecución de las Obras de Mejoramiento de las Ruta Departamental N° 9 Mcal. Estigarribia – La Patria 58 km. y Mantenimiento del tramo La Patria Tte. Infante Rivarola 115 km. Fase 2; Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta – Alberdi, tramo km. 40 Alberdi; Mejoramiento de la Ruta Departamental Curuguaty – Villa Ygatimi – Ypejhu, se encuentran por encima de lo previsto.
- Inicio de las obras para extensión de la Red Vial Pavimentada (89,49 Km), a través de 1 contrato adjudicado y firmado, con su respectiva fiscalización en marcha.
- Dentro del Componente Reconversión Urbana se tuvieron los siguientes logros:
 - ✓ Obra de Redes de servicio Básico Barrio San Jerónimo. Obra culminada por Caldetec Ingeniería.
 - ✓ Obra de Construcción del Centro Comunal (45% de avance). Obra en ejecución por el Arq. Sosa Lezcano.
 - ✓ Obra de Oficinas de Gobierno (2,22% de avance) Obra Adjudicada al consorcio TBI, con orden de inicio en noviembre de 2017.
 - ✓ Obra Áreas comunes Puerto Ira etapa (2.46% de avance). Obra Adjudicada a Ginsa. Con orden de inicio en noviembre de 2017.
- Dentro del Componente Primer Corredor de Transito Rápido (Metrobús), se tuvo el siguiente logro: Obra Corredor Troncal Tramo 2 y 3. (18,4%) Obra en ejecución por Meta Egil.

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Balance Anual de Gestión Pública

C.P. Carlos S. Alfonso
Director
Dirección de Planificación Económica



Lic. María Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

- Inicio de obras de los 5 (cinco) Lotes del llamado MOPC N° 139/15 – Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental – 2da. Tanda.
- Adjudicación del Llamado MOPC N° 02/2017 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental – 3er. Tanda.
- Inicio de obras de los 6 (seis) Lotes del Grupo N° 1 de rehabilitación de caminos vecinales.
- ✓ Inicio en la gestión de los siguientes procesos de licitación:
 - ✓ Grupo 2 y 3 de Obras que comprenden 98,22 km de caminos vecinales.
 - ✓ Construcción de puentes – 1era. Tanda, que comprende 719 ML.
 - ✓ Fiscalización de obras de caminos vecinales y construcción de puentes.
- ✓ Obras viales iniciadas y terminadas por este Gobierno
 - ✓ Paso a desnivel de las avenidas Aviadores del Chaco y Madame Lynch – Superviaducto (Asunción).
 - ✓ Ruta Cruce Guaraní-Corpus Christi - Pindoty Porá (Canindeyú)
 - ✓ Ruta Carapeguá-Nueva Italia (Central y Paraguari).
 - ✓ Planta de tratamiento de agua potable para Coronel Oviedo (Caaguazú).
 - ✓ Circunvalación de Carapeguá (Paraguari).
 - ✓ Aeropuerto de Fuerte Olimpo (Alto Paraguay).
 - ✓ Asfaltado de 370 km de corredores intermunicipales en Central, Cordillera, Paraguari y Caaguazú.
 - ✓ Rehabilitación y mantenimiento de la Ruta IV, San Ignacio-Pilar (Misiones y Ñeembucú).
 - ✓ Ruta Santa Rita-Santa Rosa del Monday - Cedrales (Alto Paraná).
 - ✓ Canalización y entubamiento del Arroyo Sosa, Lambaré (Central).
 - ✓ Canalización y entubamiento del Arroyo Fortín, Villa Elisa (Central).
 - ✓ Construcción y reparación del muro de contención de Pilar (Ñeembucú).
 - ✓ Asfaltado de la ruta Alto Verá – Caronay - Perlita Tanque (Itapúa).


Asfaltado de interconexión Ruta 7- Caaguazú - Repatriación (Caaguazú).

Asfaltado de acceso Ruta 2 - Nueva Londres (Caaguazú).

Lic. Juan Manuel Ferreira Vazquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Balance Anual de Gestión Pública

Carios S. Alonso R.
Director
Dirección de Planificación Económica



Lic. María Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

- ✓ Asfaltado ruta Eusebio Ayala - Isla Pucú - Caraguatay - Vapor Cué (Cordillera).
- ✓ Asfaltado del acceso San José de los Arroyos – Tebicuary.
- ✓ Asfaltado acceso Colonia Fortuna Guazú - Pedro Juan Caballero (Amambay).
- ✓ Pavimentación sobre empedrado tramo Capitán Meza - Puerto Capitán Meza (Itapúa).
- ✓ Pavimentación sobre empedrado tramo Graneros del Sur - Alto Verá (Itapúa).
- ✓ Pavimentación sobre empedrado tramo Acceso a Puerto Triunfo (Itapúa).
- ✓ Pavimentación de 35 cuadras de San Juan Bautista (Misiones).
- ✓ Reparación y mantenimiento del muro de contención de Fuerte Olimpo (Alto Paraguay).
- ✓ Restauración del templo de San Miguel (Misiones).
- ✓ Restauración de la Vicepresidencia de la República.
- ✓ Pavimentación del tramo Calle 14 - Río Monday (Alto Paraná).
- ✓ Saneamiento de los arroyos Jaén y Jardín (Asunción).
- ✓ Obras viales iniciadas en el presente Gobierno que están en ejecución.
 - ✓ Duplicación de las rutas 2 y 7 (con orden de inicio).
 - ✓ Ampliación de la Ruta 3, tramo Mariano Roque Alonso - Limpio (Central).
 - ✓ Avenida Laguna Grande – Acceso Este (Asunción).
 - ✓ Ruta 8, tramo Caazapá – Yuty (Caazapá).
 - ✓ Ruta Bella Vista Norte - Empalme Ruta 5 (Amambay).
 - ✓ Ruta Villeta - Alberdi (Central y Ñeembucú).
 - ✓ Avenida Costanera Norte - Segunda Etapa (Asunción).
 - ✓ Rehabilitación de la Transchaco, tramo Mcal. Estigarribia - La Patria-Infante Rivarola.
 - ✓ Ruta San Cristóbal – Naranjal – Ruta 6 (Alto Paraná).
 - ✓ Duplicación de la Ruta 7, concesión de Tapé Porá (Alto Paraná).
 - ✓ Pavimentación de la Avenida Perú, de Ciudad del Este (Alto Paraná).
- ✓ Metrobús (Asunción).
- ✓ Ruta Curuguaty - Villa Ygatymí - Ypehú (Canindeyú).

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
 Jefe de Dpto. de Progr. y Control



- ✓ Ruta Vaquería - Curuguaty (Caaguazú y Canindeyú).
- ✓ Rehabilitación y mantenimiento de la Ruta 3, tramo Emboscada-Calle 6.000 (Cordillera-San Pedro).
- ✓ Construcción y reparación del muro de Alberdi (Ñeembucú).
- ✓ Circunvalación y acceso al Puerto de Pilar (Ñeembucú).
- ✓ Alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de San Juan Bautista (Misiones).
- ✓ Pavimentación de la ruta San Juan Nepomuceno – Abaí - Empalme Ruta 6 (Caazapá).
- ✓ Asfaltado de la ruta Eusebio Ayala – Mompox - Cerro La Gloria (Cordillera).
- ✓ Asfaltado de la ruta Caacupé – Candía - Atyrá (Cordillera).
- ✓ Optimización y modernización del Puerto de Pilar (Ñeembucú).
- ✓ Asfaltado Carayao - Juan de Mena - Ruta 3 (Caaguazú y Cordillera).
- ✓ Asfaltado del tramo Vallemí - San Lázaro - Río Apa (Concepción).
- ✓ Obras viales en proceso de licitación o adjudicación que se iniciarán en este gobierno
 - ✓ Ruta Alberdi - Pilar (Ñeembucú).
 - ✓ Corredor de la Exportación, tramo Natalio - Cedrales (Alto Paraná e Itapúa).
 - ✓ Costanera Sur (Asunción).
 - ✓ Corredor Bioceánico, tramo Carmelo Peralta-Loma Plata (Alto Paraguay).
- Culminación de la Obra Construcción del Parque Lineal, Primera Etapa, en la Bahía de Asunción.
- Culminación de las Obras de Construcción de Obras de Comisaria, Guardería y Cuerpo de Bomberos en el Área de Refugio en la Costanera de Asunción.
- Culminación de las Obras de Reparación del Muro de Contención de la Ciudad de Pilar.
- Los trabajos de mejoramiento de la transitabilidad de los caminos rurales, principalmente en toda la Región Oriental, que incluye el alteo de terraplén y obras de drenaje, permitiendo la conservación de la red de Carreteras en zonas rurales, que permite el tráfico de personas y transporte de productos agrícolas en forma segura e ininterrumpida durante todas las estaciones del año, buscando en su impacto, mantener e incrementar el nivel de servicio de la red prioritaria de caminos vecinales del Paraguay y elevar el nivel de vida de la población rural.

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Balance Anual de Gestión Pública

C.P. Carlos S. Alfonso R.
Director
Dirección de Planificación Económica



Lic. María Berítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

II.2 No Logros de la Entidad

- La falta de una adecuada organización de las documentaciones pertenecientes a las empresas de transporte, que deben suministrar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para acceder mensualmente al beneficio del subsidio. Estos inconvenientes retrasan y en muchos casos imposibilitan el pago del subsidio a las empresas de transporte, lo cual incide directamente en la baja ejecución física y financiera del producto previsto.
- No se lograron ejecutar los trabajos previstos en el Lote 3, tales como: Tajamares, Pozos Artesianos, mejoramiento de caminos, lo cual no redundó en beneficio a la población de la cuenca del río Pilcomayo.
- Inspección de canteras que se tenía prevista la cantidad de 36 en el año 2017, Sin embargo solamente se realizaron 31, faltando 5 inspecciones para llegar a la meta prevista. Esto se debe a que en algunos meses en la Dirección de Recursos Minerales no se recibieron solicitudes de parte de los interesados para dicha verificación.
- Obra para la construcción de sistema de alcantarillado sanitario y mejora del sistema de agua potable; No alcanzada la meta del 70% de ejecución a pesar de haber realizado; 22.000 m de tuberías del alcantarillado cloacal instalados, 493 registros de Inspección, y 1.761 m. de tuberías de impulsión, PTAR con un avance del 43%, Proyectos condominiales, aprobado 193 Manzanas. Correspondiente a la Obra de San Juan
- No se logró adjudicar el Llamado MOPC N°37/17 “SP Contratación de firma Consultora Especializada en fiscalización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR Bella Vista de la Ciudad de Asunción” ID N° 325.814. El retraso de esta contratación no permitirá dar inicio a las obras durante el primer trimestre de la gestión 2018.
- Simplificación de procesos de adquisiciones.
- Demora en la liberación de la franja de dominio de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Curuguaty – Villa Ygatimi – Ypejhu; esto es debido a la falta de acuerdo con los frentistas, se encuentra en proceso la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MOPC y la Municipalidad de Villa Ygatimi, a los efectos de agilizar las gestiones para la liberación.
- Dentro del Componente Reversión Urbana se tuvieron los siguientes no logros:
 - ✓ Cumplimiento de cronograma de la Obra Centro Comunal. Sufrió retrasos por inconveniente durante la carga de un sector de una de las losas y se tuvo que descartar dicho cargamento y volver a realizarlo.

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Balance Anual de Gestión Pública

C.P. Carlos S. Alfonso R.
Director
Dirección de Planificación Económica




M.P. María Bonítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

- Dentro del Componente Primer Corredor de Transito Rápido (Metrobús) se tuvieron los siguientes no logros:
 - ✓ Cumplimiento de cronograma de la Obra del Tramo 2 y 3. Sufrió retrasos por diversos motivos: los ajustes durante la elaboración del Diseño Ejecutivo Final, las aprobaciones del Diseño final por parte de Instituciones como: Ande, COPACO, ESSAP, las negociaciones para la liberación de franja de dominio con frentistas y vendedores, la incorporación de mayor volumen de trabajo: construcción de la Zanja Técnica, la ampliación de la Red de Desagüe Pluvial, rampas, badenes, etc. Así como también por la inclemencia del tiempo.
 - ✓ Adjudicación de Obra Tramo 1 dentro del año 2017. Sufrió retrasos durante el proceso licitatorio por adendas al pliego del llamado.
- Variación (eliminación, disminución o aumento), de las cantidades de trabajos dentro de la Obra Construcción del Muelle Deportivo en la Bahía de Asunción, adecuándose a un nuevo cronograma, plan de trabajo, en atención a las modificaciones surgidas y analizadas por los técnicos involucrados en el contrato.
- Se ha detectado la necesidad de ejecutar trabajos no contemplados en el Contrato Original de la Construcción del Muro de Contención de la Ciudad de Alberdi, también de variar las cantidades de los rubros contractuales debido a una readecuación del proyecto de manera a lograr mayor estabilidad y subsanar los problemas que se fueron encontrando en el coronamiento existente durante la ejecución de los trabajos.
- Acceso Directo del Transporte de Cargas a los Puertos de la Ciudad de Pilar.
- Mejora la Operatividad del Puerto de la ANNP de la Ciudad de Pilar.
- Retrasos en las obras debidas principalmente, a los altos índices de precipitaciones registrados en ciertas temporadas del año y, de manera más crítica, en ciertas zonas del interior del país.


 Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
 Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Balance Anual de Gestión Pública


 C.F. Carlos S. Alfonso
 Director
 Dirección de Planificación Económica




 C. Marta Benítez Morínigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC

II.3 Recursos Humanos

Total Recursos Humanos Activos (a+b)	926	3173	4099
Recursos Humanos Activos Nombrados ^(a)	533	2150	2683
Recursos Humanos Contratados ^(b)	393	1023	1416
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	297	480	777
Personal en Cargos Gerenciales (a partir de Jefe de Departamento)	72	161	233

II.4 Principales Indicadores de la Entidad

- Obras financiadas con Bonos Soberanos**

Ampliación y profundización del Canal de toma de aguas del Río Pilcomayo y limpieza e interconexión de Cañadas para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional (AÑO 2015-2016) Tramo I-II (EMBOCADURA - MARGARIÑO - MARGARIÑO - GRAL. DIAZ)	351.305.232	20% total: 120%	Las obras fueron culminadas en un 120%, con Recepción Definitiva de Obras. Tuvo dos Convenios Modificatorios, aprobados por Resol. Ministerial.
SBE Ejecución de obras p/ ampliación profundización y optimización canales de captación y conducción de las aguas del Río Pilcomayo en territorio nacional AD REFERENDUM AL PGN 2017	4.400.000.000	17,51%	Las obras se iniciaron mediante Orden de Inicio de fecha 06/12/2017.
Ejecución del Programa de Monitoreo de la Biodiversidad correspondiente al Plan de Gestión ambiental de las Obras para la regulación y aprovechamiento múltiple de la Cuenca Paraguaya ejecución del Río Pilcomayo	280.000.000	Hasta el Avance N° 5	Los trabajos de iniciaron el 22/12/2014
Ejecución del Programa de Apoyo a las Comunidades indígenas correspondiente al Plan de Gestión Ambiental de las Obras para la regulación y aprovechamiento múltiple de la cuenca paraguaya del Río Pilcomayo	45.000.000	Hasta el Avance N° 3	Los trabajos de iniciaron el 22/12/2014

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos E. Alfonso
Director
Dirección de Planificación



Trabajo aereo en Tecnologia de levantamiento y procesamiento de escaneo laser aerotransportado, para los trabajos de relevamiento topografico, genereacion de mapa base y modelo digital del terreno, a ser desarrollados en la cuenca del Rio Pilcomayo en territorio paraguayo, desde Pozo Hondo hasta Gral. Diaz, con la complementacion del traslado de la red geodesica nacional mas proxima a la zona de interes - embocadura	599.880.000	Lotes: 1 Item 1 y 2	Los trabajos de iniciaron el 18/10/2017
LPN Firmas constructoras para las Obras de mejoramiento del Arroyo Fortin de Villa Elisa. TR CONSTRUCCIONES SA	4.737.086.703	120,00%	Con Acta Provisoria
LPN de firmas constructoras para la Regularización del Cauce del Arroyo Ita y en la Zona del Aeropuerto Internacionl Silvio Pettrossi y construcción de Lagunas de atenuación de crecidas en el Parque Guazú de Asunción. CONSORCIO CONCIV	32.386.192.835	97,00%	En ejecución
Llamado MOPC 168/2015. LPI.SBE Adquisición de tuberías y accesorios de PRFV -RPVC / PVC - Para el acueducto principal al Puerto Casado - Loma Plata - Chaco Central - Otek	10.658.462.675	No Aplica	Contrato en ejecución
LLAMADO MOPC N° 78/2014 - Licitación Pública Internacional "Infraestructura para sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales y mejoramiento de los sistemas de agua potable para la Ciudad de San Juan Bautista - Misiones	598.572.389	56,97%	22.000 mts de tuberías del alcantarillado Cloacal instalados, 493 registros de Inspección, y 1.761 mts. de tuberías de impulsión, con un avance del 43%, Proyectos condominiales, aprobado 193 Manzanas.
LPI. N° 33/13. Servicio de consultoria para la promoción y fiscalización de obras de Alcantarillado y Agua Potable de la ciudad de San Juan Bautista - Misiones. Programa de saneamiento y agua potable para el Chaco y ciudades intermedias de la Región Oriental del Paraguay.	54.447.231	No Aplica	Contrato cerrado.
LPI N° 32/2013. Servicios de consultoria para Promoción y fiscalización de obras de Alcantarillado y agua potable de la Ciudad de Aregua - Central.	13.516.579	No Aplica	Contrato cerrado.
LPI N° MOPC N° 91-14 Estudios de factibilidad tecnica y economica, planes maestro y diseños de sistemas de alcantarillado sanitario y mejora de los sistemas de agua potable para ciudades intermedias.	252.732.324	No Aplica	Contrato en ejecución.
Llamado M.OP.C N° 53/2014 Revisión y actualización del diseño de las aductoras secundarias de agua potable, desde Loma Plata hasta las localidades del Chaco Central.	68.066.141	No Aplica	Contrato con ejecución del 100% en etapa de periodo de responsabilidad.

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Depto. de Progr. y Control

Balance Anual de Gestión Pública
C.P. Carlos S. Alfonso
Director
Dirección de Planificación Económica



Lic. Marta Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Contrucción de Aductoras, Centros de Distribución y estaciones de bombeo en el Chaco Central	4.747.501.863	39,98%	22.000 mts de tuberías del alcantarillado Cloacal instalados, 493 registros de Inspección, y 1.761 mts. de tuberías de impulsión, PTAR con un avance del 43%. Proyectos condominiales. aprobado 193 Manzanas.
Sección I: Santa Rosa del Aguaray (Prog 0+000) a Prog 35+000 más Accesos. (39,65 km.) Acceso y Travesía Urbana 1: a Colonia Santa Barbara.	22.350.500.814	100,00%	Finalizado
Sección III: Prog 70+000 a Prog 105+000 más Accesos (40,07 km.) Acceso y Travesía Urbana 4: a Colonia Karapá i Acceso y Travesía Urbana 5: a Colonia Piray	618.664.719	100,00%	Finalizado
Sección IV: Progresiva 105+000) a Progresiva 138+650 (Capitán Bado) más Travesía Urbana(37,28 km)	192.875.659	100,00%	Finalizado
Firmas consultoras para la ejecución de la Obra de Rehab. Del tramo Sanata Rosa del Aguaray - Cptan. Bado financiada con recursos de FONPLATA PAR 19/2011	77.250.049	100,00%	Finalizado
Firmas consultoras para la ejecución de la Obra de Rehabil. Y Pav. Del tramo Santa Rosa del Aguaray - Cptan. Bado financiada con recursos FONPLATA PAR 19/2011	180.222.727	100,00%	Finalizado
Fiscalización de obras de Rehab. Y Pavimentación del Tramo Santa Rosa del Aguaray - Cptan. Bado	105.000.000		Presentación de dos Informes de Fiscalización
Auditoria Externa FONPLATA PAR 19/2011	4.671.250		Auditoria de PAR 19/2011
Certificados ambientales SANTA ROSA-CAPITAN BADO	1.608.894.700		Tercer pago de los certificados ambientales
Indemnizaciones	784.158.746		Para pago de indemnizaciones por inmuebles afectados SANTA ROSA - CAPITAN BADO
Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada	23.561.429.956	100,00%	Se realizaron todos los trabajos programados
Rehabilitacion y mantenimiento de la Ruta N° 3 y 4	52.128.067.222	100,00%	Se han terminado los trabajos de Rehabilitacion de la Ruta N° 3 y 4.
Mejoramiento de rutas (pavimentacion asfaltica sobre empedrados)	7.853.809.985	100,00%	Se realizaron todos los trabajos programados
Rehabilitación Corredores Viales	2.128.611.887	100,00%	Culminado
Asfaltado Ruta 8 - San Salvador - Borja - Iturbe y Ramal Rojas Potrero	2.680.460.072	100,00%	Culminado
Rehabilitación y Pavimentación Asfaltica tramo Concepcion - Vallemiti	46.497.350.556	100,00%	Culminado
Construcción Autopista Ñu Guazu Asunción - Luque 6,30 Km	8.323.574.076	100,00%	Culminado

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C. P. Carlos S. Almon
Director
Dirección de Planificación Económica


Lic. María del Carmen Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Balance Anual de Gestión Pública

Accesos a la Ruta Nacional N° 10. Acceso a Vya Renda, a Yrybucua, a Ybu Pora.	71.446.547	-	Cancelación de Saldo - final
Construcción de Puestos de Pesaje. Peaje y Caseta de Control Policial			En proceso de Avenimiento con la Contratista.
Pavimentación Asfáltica del Acceso a Manduará (16,2 km)			Finalizado
Pavimentación Asfáltica de los Accesos a la Ruta Nacional N° 10 (9,4 km). Acceso a San Juan			Finalizado
Obra 4: Obras Complementarias a la Ruta Nacional N° 10			Finalizado
Fiscalización de las obras Peaje, Pesaje y Caseta de Policial. MODULO II			Finalizado
Fiscalización de las Obras de Accesos Asfaltados, Acceso a Manduará.	30.842.536	-	Cancelación de Certificado Final
Obras Complementarias a la RN 10.			Finalizado
Obras Complementarias a la RN 10.			Finalizado
Pavimentación del Tramo Vaquería Empalme Ruta N° 10	311.871.696	80,00%	Capa de rodadura pavimentada acumulada de 30 Km
Rehabilitación y Mantenimiento GMANS Ruta PY06, 172 Km: PY06 Tramo: Minga Guazú - Acceso a Capitan Meza/Natalio	651.180.834	100,00%	El % corresponde al avance físico de la puesta a punto del tramo. En el 2018 entra en etapa de mantenimiento.
Rehabilitación y Mantenimiento GMANS Rutas PY06 Y PY08, 155 Km: a) PY06 Tramo: Acceso Capitan Meza/Natalio-Encarnación, 78 Km; b) PY08: Tramo Yuty-Cnel Bogado, 66 Km; y c) Accesos Yuty, San Pedro, Artigas, Cnel. Bogado, 11 Km	845.128.822	100,00%	El % corresponde al avance físico de la puesta a punto del tramo. En el 2018 entra en etapa de mantenimiento.
Nodo Clorinda (Arg)-Area Metropolitana de Asunción (PY)	-	100,00%	Concluido
Auditoría Externa del Programa de Optimización de la Conectividad Territorial entre la República Argentina y la Rca. PRESTAMO N° PAR 01/2008 - FONPLATA	-	100,00%	Concluido
Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km40 - Alberdi.	2.998.263.333	72,07%	Ejecución del Paquete Estructural
Mejoramiento de la Ruta Departamental tramo Curuguaty - Villa Ygatymi - Ypejhu.	24.422.775.642	68,00%	Ejecución del Paquete Estructural
Mejoramiento de la Ruta Departamental tramo Curuguaty - Villa Ygatymi - Ypejhu.	2.404.775.128	90,00%	Sertificados Ambientales.
Fiscalización de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km 40 - Alberdi	226.185.219	92,10%	Fiscalización
Habilitación de la Ruta Nacional N° 9, Tramo Mcal. Estigarribia - La Patria (58 Km) y Mantenimiento del Tramo La Patria - Tte. Infante Rivarola (115 Km.) - Fase II.	48.625.413.984	111,05%	Ejecución del Paquete Estructural
Fiscalización de la Obra Mejoramiento de la Ruta Departamental tramo Curuguaty - Villa Ygatymi - Ypejhu.	265.457.406	92,00%	Fiscalización

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Balance Anual de Gestión Pública
P. Carlos S. Alfonso A.
Director
Dirección de Planificación Económica



Lic. María Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

23 (Veintitrés)

Fiscalización de la Obra de Habilitación de la Ruta Nacional N° 9, Tramo Mcal. Estigarribia – La Patria (58 Km) y Mantenimiento del Tramo La Patria – Tte. Infante Rivarola (115 Km) – Fase II.	71.712.218	96,80%	En proceso, Convenio Modificatorio que amplía el plazo de ejecución.
Monitoreo y Supervisión Ambiental y Social Externa del Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial.	26.834.848	62,50%	Supervisión Ambiental
Acceso al Puerto Don Joaquin	7.328.912.726	100,00%	Culminado
Surgió un plan de emergencia para la estabilidad de la Defensa Costera de la Ciudad de Alberdi, en el tramo 0+00A1+400, consistente en relleno de un pedraplen graduado que oscila entre 0-10 cm con un proceso constructivo específico.	10.271.157.583	94,00%	RUBROS GENERALES * Movilización * Instalaciones y Servicios Especializados * Relleno granular bajo agua * Relleno Hidráulico desde la cota 55 * Relleno granular de protección de pie * Filtros * Rip rap * Ripio cota * Espigones * Bitas de amarre * Remoción de rampa para atracadero de balsas, existente. RAMPAS PEATONALES Y ESCALERAS. PROLONGACION CAÑERIA DE DESAGUE CLOACAL. FRANJA DE DOMINIO * Liberación de Franja de Dominio. CONVENIO MODIFICATORIO N° 1: existen importantes limitaciones de navegabilidad, lo que afecta al cronograma establecido en el contrato, en el medio previsto para el transporte de las piedras para el Relleno Granula desde el Puerto Guayrati hasta el sitio de obras en Alberdi. CONVENIO MODIFICATORIO N° 2. Ejecutar trabajos no contemplado en el contrato original, también de variar las cantidades de los rubros contractuales debido a una readecuación del proyecto de manera de lograr mayor estabilidad y también subsanar los problemas que se fueron encontrando en el coronamiento existente en el trascurso de la ejecución de los trabajos.
Ampliación del plazo de ejecución del contrato, en atención a que en las condiciones del muro de defensa costero y su entorno se dificulta de sobremanera la realización de trabajos, dadas las restricciones de circulación terrestre desde el coronamiento del dique de defensa y a que el transporte de materiales rocosos para la obra, por vía fluvial, se realiza con limitaciones de calado impuestas por la Prefectura General Naval de la República del Paraguay	-	100,00%	
Realizar ajustes al proyecto, con el fin de lograr mayor estabilidad del muro de contención, y subsanar los inconvenientes encontrados en la ejecución del refuerzo del coronamiento, debido a la acelerada bajante del río a niveles inesperados.	11.705.966.210	100,00%	
Fiscalización de las Obras de Estabilización de la Defensa Costera de la Ciudad de Alberdi	4.263.288.317	94,00%	
Mejoramiento Accesos y Circunvalación del Gran Asunción	2.963.952.891	100,00%	Culminado
Rehabilitación Pavimentación petrea del tramo alimentador de la Ruta 2	1.177.131.557	100,00%	Culminado
Contrucción y Mejoramiento de Rutas II PGP13	13.510.146	100,00%	Culminado
Contrucción programada de corredores de integración occidente	13.062.833.300	100,00%	Culminado
Construcción corredores de exportación BID 933/OC-PR	303.468.000	100,00%	Culminado

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

G.B. Carlos S. Sultana
Director
Dirección de Planificación Económica




Lic. María Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Construcción Proyecto Itapua	921.853.044	100,00%	Culminado
Mej. Tr. Vial Z. Itaipu Bin y otras areas	1.060.782.815	100,00%	Culminado
Relleno hidráulico hasta la cota 64 msnm al costado de la Avenida Costanera Norte Primera Etapa margen derecha en el sentido de las progresivas, obras hidráulicas de alcantarillas celulares y tubulares, canales y cunetas de hormigón armado con muros laterales de piedra, protección de taludes con colchón reno, gaviones y enrocado, obras de reposición en la Avenida Costanera Norte Primera Etapa y liberación de franja de dominio.	1.132.944.225	100,00%	Con avance regular en obras que consisten en: rellenos y defensas fluviales, movimieto de suelo, Movilización, Instalaciones y servicios especializados, drenajes, cuneta de protección, Cordón cuneta de hormigón, Señalización horizontal, Educación ambiental, Talleres, Cauces de arroyos: Limpieza del cauce de arroyos, Corte de pastos y maleza, Liberación de franja de dominio, Administración de la liberación de la franja de dominio, ICONVENIO MODIFICATORIO N° 01, empastado en panes, Excavación estructural, Alcantarilla Tubular doble de H° A°, OBRAS ADICIONALES.
La incorporación de nuevos trabajos no previsto originalmente, la eliminación y variaciones de cantidades de ítems contractuales, como resultado de los ajustes realizados al proyecto para la adecuación de los trabajos a los actuales requerimientos de la obra, han modificado el monto contractual.	779.318.791	100,00%	Culminado
Supervisión de la Obra para Relleno hidráulico hasta la cota 64 msnm al costado de la Avenida Costanera Norte Primera Etapa margen derecha en el sentido de las progresivas, obras hidráulicas de alcantarillas celulares y tubulares, canales y cunetas de hormigón armado con muros laterales de piedra, protección de taludes con colchón reno, gaviones y enrocado, obras de reposición en la Avenida Costanera Norte Primera Etapa y liberación de franja de dominio.	605.809.754	100,00%	Culminado

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Director
Dirección de Planificación Económica



Lic. María González Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Balance Anual de Gestión Pública

<p>El parque lineal costero consta básicamente de un relleno hidráulico lineal paralelo a la avenida costanera, y cuenta con protecciones de taludes, obras de drenaje y jardinería básica. Las obras de infraestructuras y equipamientos para el citado parque consistirán en la ejecución de veredas, camineros peatonales, biciesendas, puentes de paso vehicular entre recintos de relleno sobre cauces de arroyos, vías colectoras de circulación vehicular como alternativas paralelas a la avenida costanera, obras de señalización, parquización, construcción de estacionamientos, bancos para asiento, aparca bicicletas y otros equipamientos urbanos, instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.</p>	<p>3.995.420.725</p>	<p>0.00%</p>	<p>Revisión de proyecto : Instalación y Servicios especializados , terraplén por el método de refulado, Drenes verticales prefabricados, Drenes horizontales del paquete estructural Césped jesuita colocado en panes, Protección permanente colchón reno, Instrumentación y control geotécnico - Asentimetro, instrumentación y control geotécnico - Piezómetro de tubo abierto, Terraplén con suelo seleccionado de préstamo CBR 15%, Pedraplen Berma, protección pie de Talud, movimiento de suelo, limpieza de terrero, Desbosque, Despeje y Limpieza Remoción de estructuras existentes, Excavación de zanjas de drenajes. PAVIMENTO FLEXIBLE.</p>
<p>La gran necesidad de generar presencia institucional y de servicios en la zona recuperada con el relleno hidráulico en la franja de dominio de la Avenida Costanera, para lo cual se proyectó la construcción de una Comisaría, Guardería y Estación de Bomberos. En vista a que el Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción, continúa agregando módulos de crecimiento a la zona, la generación de infraestructura edilicia para diversos fines, de control y prevención es impostergable.</p> <p>PROYECTO COMISARÍA Edificio con un área de 1.396,70 m2 con capacidad para 150 personas. Implantado con un estacionamiento frontal para 34 automóviles.</p> <p>PROYECTO ESTACIÓN DE BOMBEROS Edificio con un área de 340 m2 con capacidad para 40 personas. Implantado con un estacionamiento para dos carros de bomberos.</p> <p>PROYECTO GUARDERÍA Edificio con un área de 1050 m2 con capacidad para 315 personas. Implantado con un estacionamiento para 13 automóviles.</p>	<p>594.401.259</p>	<p>100,00%</p>	<p>Con avance regular en obras que consisten en: RUBROS GENERALES: Revisión de Proyecto, movimiento de suelo, Excavación , compactación, relleno de nivelación, estructura de H° A°, Zapata de H° A°, Varillas para zapata de H°A°, albañilería: Cimiento de piedra bruta colocada, Mampostería de nivelacion de 0.30, aislaciones y revoques: Aislación Horizontal Pared de 0.15, techo: Techo de chapa trapezoidal con aislación termica sobre estructura metalica, Cielorraso de PVC, piso y zocalos</p>

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso R.
Director




Lic. María Bonítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

<p>La incorporación de nuevos trabajos no previsto originalmente, la eliminación y variaciones de cantidades de ítems contractuales, como resultado de los ajustes realizados al proyecto para la adecuación de los trabajos a los actuales requerimientos de la obra, han modificado el monto contractual.</p>	<p>536.028.769</p>	<p>100,00%</p>	
<p>MUELLE: tendrá un área de 13.781 m2 y estará ubicado entre la playa de la Avenida Costanera Ira Etapa y el puente que corresponde al cauce del arroyo Perú. CENTRO DE INTERPRETACION: tendrá un área de 306,7 m2 y estará ubicado en proximidades del barrio de interés social Gral. Santos. El proyecto se compone de un espacio que será utilizado para generar y proveer material e informaciones varias sobre las obras que forman parte de la Franja Costera.</p>	<p>4.651.327.142</p>	<p>42,00%</p>	<p>Rubros generales: Revisión de Proyecto: instalaciones y servicios especializados: Replanteo y marcación. Remoción de estructuras existentes: Remoción de estructuras existentes. Rellenos y defensas fluviales: Relleno por refulado, Muro de Piedra Bruta. Realizar ajustes al proyecto para lograr una obra funcional, atendiendo los requerimiento técnicos acordes con las características de la obra contratada y decuandolas a las condiciones reales del terreno existente.</p>
<p>A raíz del resultado de una primera revisión de la situación actual del muro de la ciudad de Pilar Departamento de Ñeembucú, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de la República del Paraguay por iniciativa propia y en coordinación con la Secretaria de Emergencia Nacional, ha iniciado gestiones necesarias para la implementación de una solución definitiva para la Defensa Costera de la ciudad de Pilar. El MOPC se encuentra abocada a la contratación de los siguientes trabajos: Revisión de la Obra existente, Defensa Costera de la ciudad de Pilar, presentación de dos alternativas de solución definitiva y Diseño Final de Ingeniería de la Alternativa de Solución definitiva aprobada por el MOPC para la Defensa Costera de la Ciudad de Pilar.</p>	<p>1.389.648.730</p>	<p>100,00%</p>	<p>Los Servicios de Consultoría a ser contratados tienen como objetivos la realización de los siguientes servicios: Revisión de la obra existente. Defensa Costera de la ciudad de Pilar, situación actual de operación de la Defensa Costera, situación actual de la operatividad de las estaciones de Bombeo, Planta de tratamiento para aguas residuales de la ciudad. Alternativas de Solución Definitiva y el Diseño Final de Ingeniería de la Alternativa de Solución Aprobada por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones.</p>
<p>Construccion Avenida Costanera Norte 2º Etapa</p>	<p>35.475.552.685</p>	<p>38,70%</p>	<p>Se esta terminando el refulado y se estan iniciando los trabajos de terraplenado.</p>

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.R. Carlos J. Alfonso
Director

Dirección de Planificación Económica



Lic. María Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Alquiler de Oficinas de RU/BTR	188.650.000	100.00%	Contrato Finalizado
Asesoría en la Planificación Programática y Financiera del Programa	2.500.000	100.00%	Contrato Finalizado
Obra de mejoramiento vial y redes de servicio básico. Barrio San Jerónimo. ID N° 304819	1.568.770.413	100.00%	Obra culminada, en fase de recepción definitiva
Obra Construcción del Centro Comunal	639.552.266	45,00%	Avance 45% efectivo, ajustes de diseño
Tramo 2 y 3 - Construcción del Corredor troncal (Primera Etapa 11 km)	3.976.032.596	18,00%	Avance 18,5% efectivo, ajustes de diseño
Fiscalizadoras Sistema Troncal y Redes (11 km)	607.718.875	11,00%	Avance 11% efectivo, ajustes de diseño
Consultoría para Diseño del Sistema de Espacios Abiertos de uso público	11.841.512	35,00%	Contrato finalizado anticipadamente por falta de entrega de productos dentro del plazo de ejecución del contrato.
Auditoría del Proyecto de Rehabilitación de Estudios de Pre Inversión y Ejecución de Obras para la Construcción de la Terminal Portuaria Multipropósito de la Ciudad de Pilar, Dpto. de Neembucú- PRESTAMO N° PAR 16/2001 - FONPLATA	6.909.091	100.00%	Informe Final
Locación de Inmueble determinado para el alquiler de oficina para la Unidad Ejecutora de Proyectos FONPLATA	211.790.000	100,00%	Pago Final
Obra de Circunvalación y Acceso Vial al Puerto de la ANNP de la Ciudad de Pilar	794.929.043	36,55%	Trabajos de construcción terraplen - carpeta de concreto asfáltico - puentes
Obra de circunvalación y acceso vial al Puerto de la ANNP de la Ciudad de Pilar	53.400.026		Fiscalización de trabajos de construcción terraplen - carpeta de concreto asfáltico - puentes
Optimización y modernización del Puerto de la ANNP de la Ciudad de Pilar	706.199.789	2.0%	Obras preliminares. Movilización y desmovilización, rellevo con refutado - ampliación de playa de contenedores
Ejecución de trabajos de reparación y fortalecimiento del muro de contención de la ciudad de Pilar.	254.558.657	100.00%	Desbosque, Desbroce y limpieza - terraplen - muro de contención de bolsa arpillera (tierra) - muro de contención de bolsa arpillera (suelo cemento)- canalización y limpieza de canales a pie de talud - compuertas metálicas de apertura manual
Llamado MOPC N° 71/2016 "Licitación Pública Nacional para el mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental" - Lote 1 a 16	36.900.254.957	100.00%	Culminado
Llamado MOPC N° 91/2016 LPN Construcción de Puentes de Hormigón Armado y metálicos en varios Departamentos del País - Lote 1	13.327.842.097	41,94%	
Llamado MOPC N° 91/2016 LPN Construcción de puentes de Hormigón Armado y metálicos en varios departamentos del país - Lote 2	5.702.271.558	25,41%	

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Lic. Carlos B. Alfaro
Director



Lic. Marta Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Balance Anual de Gestión Pública Dirección de Planificación Económica

28 (Veratiro chd)

Llamado MOPC N° 91/2016 LPN Construcción de puentes de Hormigón Armado y metálicos en varios departamentos del país - Lote 3	6.676.947.714	53,80%	
Llamado MOPC N° 75/2017, LPN Mejoramiento de la transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Departamentos de la región oriental - Lote 1 a 41	9.981.068.891	Anticipo Financiero	Pago de anticipo y orden de inicio en el mes de Diciembre/2017
Llamado MOPC N° 115/2015, SBE Construcción de Alcantarillas celulares y tubulares en varios departamentos de la región oriental - Lote 1 a 6	2.438.809.439	76,00%	
Llamado MOPC N° 123/2015 "Contratación de firmas constructoras para el mejoramiento de la transitabilidad de Caminos Vecinales en el Distrito de Pinasco, Dpto. de Pdte. Hayes"	2.517.503.714	78,34%	
Construcción de puente mixto sobre el Río Ypane, tramo Tacuatí - Horqueta	6.427.316.507	38,28%	
Construcción de un Aliviadero sobre el Río Jejuí, Departamento de San Pedro	5.138.369.452	8,50%	
Llamado MOPC N° 128/2016 LPN obras de mejoramiento y rehabilitación del tramo Gral. Resquin - San Vicente del Dpto de San Pedro ID 318.307	24.782.899.508	7,54%	
Llamado MOPC N° 25/2017, LPN SBE Construcción de Alcantarillas celulares y tubulares en todo el territorio nacional - LOTE 1	450.000.000	Anticipo Financiero	
Llamado MOPC N° 25/2017, LPN SBE Construcción de alcantarillas celulares y tubulares en todo el territorio nacional - LOTE 2	0	0,00%	No se llegó a procesar el anticipo en el mes de Diciembre/2017
Llamado MOPC N° 25/2017, LPN SBE Construcción de alcantarillas celulares y tubulares en todo el territorio nacional - LOTE 3	600.000.000	Anticipo Financiero	
Llamado MOPC N° 25/2017, LPN SBE Construcción de alcantarillas celulares y tubulares en todo el territorio nacional - LOTE 4	300.000.000	Anticipo Financiero	
Llamado MOPC N° 25/2017, LPN SBE Construcción de alcantarillas celulares y tubulares en todo el territorio nacional - LOTE 5	0	0,00%	No se llegó a procesar el anticipo en el mes de Diciembre/2017
Llamado MOPC N° 25/2017, LPN SBE Construcción de alcantarillas celulares y tubulares en todo el territorio nacional - LOTE 6	0	0,00%	No se llegó a procesar el anticipo en el mes de Diciembre/2017
Llamado MOPC N° 25/2017, LPN SBE Construcción de alcantarillas celulares y tubulares en todo el territorio nacional - LOTE 7	450.000.000	Anticipo Financiero	
Fiscalizaciones	254.817.501		

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S.
Dir.

Balance Anual de Gestión Pública




Lic. María Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Llamado MOPC N° 44/2016 Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio en Áreas Geográficas del Departamento de Guairá	324.159.414		Contrato en ejecución.
Llamado N° 19 "Construcción de Puentes de H° A° en varios tramos de la Región Oriental - Paquete 4	265.146.176		
Llamado MOPC N° 19/2012. Licitación Pública Internacional para el mantenimiento de Caminos Rurales por niveles de servicio de los Departamentos de Caaguazu, San Pedro y Concepción - Amambay - PAQUETE 2.	115.969.746	100,00%	
Llamado N° 19 Mant. De Caminos Rurales por niveles de servicio de areas geograficas en el Dpto. de San Pedro (PAQ. 3)	46.358.934	100,00%	
Llamado MOPC N° 37/2012, Construcción de puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Amambay, Concepción, Itapúa y San Pedro - Paquete 4.	54.466.024		
Llamado MOPC N° 37/2012, Construcción de puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Amambay, Concepción, Itapúa y San Pedro - Paquete 1.	88.999.585		
Llamado MOPC N° 09/2014, Construcción de Obras de la Muestra de los Caminos Vecinales en los Dptos de Itapua, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Concepción - LOTE 1	439.784.238	127,13%	Convenio modificatorio, con aumento de monto contractual, siendo la meta final 131,44%. Contrato en ejecución.
LLAMADO MOPC N° 81/2012 - Construcción de puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguari - Paquete 6	58.456.496	123,29%	Convenio modificatorio, con aumento de monto contractual, siendo la meta final 127,51%. Contrato en ejecución.
LPI N° 15/2014 "Fiscalización de las obras de construcción de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y Amabay	999.034.302	84,00%	En ejecución servicio de fiscalización
MOPC N° 93/12 LPI Adq. de Servicios de consultoria para la Implementación del Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones.	514.441.256	89,00%	En ejecución servicio de fiscalización
Llamado MOPC N° 81/2012 - Construcción de puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguari - PAQ. 4	154.147.905	43,19%	Convenio modificatorio, con aumento de monto contractual, siendo la meta final 106,40%. Contrato en ejecución
Llamado MOPC N° 81/2012 - Construcción de puentes de hormigón Armado en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguari - PAQ. 5	201.248.152	48,96%	Convenio modificatorio, con disminución de monto contractual, siendo la meta final 94,45%. Contrato en ejecución
Llamado MOPC N° 81/2012 - Construcción de puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguari - PAQ. 6	290.020.955	110,38%	Convenio modificatorio, con aumento de monto contractual, siendo la meta final 175,15%. Contrato en ejecución

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progt. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso
Director
Dirección de Planificación Económica




Lic. María Paz Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Balance Anual de Gestión Pública

Llamado MOPC N° 81/2012 - Construcción de puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguari - PAQ. 3	37.120.446	86,75%	Convenio modificatorio, con aumento de monto contractual, siendo la meta final 119,82%. Contrato en ejecución
Llamado MOPC N° 09/2014, Construcción de Obras de la Muestra de los Caminos Vecinales en los Dptos de Itapua, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Concepción - LOTE 5	124.912.010	111,92%	Convenio modificatorio, con aumento de monto contractual, siendo la meta final 117,99%. Contrato en ejecución.
Llamado MOPC N° 09/2014, Construcción de Obras de la Muestra de los Caminos Vecinales en los Dptos de Itapua, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Concepción - LOTE 1	68.590.297	110,38%	Convenio modificatorio, con aumento de monto contractual, siendo la meta final 175,15%. Contrato en ejecución
Llamado MOPC N° 09/2014, Construcción de Obras de la Muestra de los Caminos Vecinales en los Dptos de Itapua, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Concepción - LOTE 3	314.198.306	67,44%	Contrato en ejecución.
Llamado MOPC N° 51/2014 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones - PAQ. 2	579.758.889	54,13%	Contrato en ejecución.
Llamado MOPC N° 62/2014, Rehabilitación de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción - Lote 2	1.240.237.744	75,17%	Contrato en ejecución.
Llamado MOPC N° 62/2014, Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción - Lote 1	1.100.126.592	113,91%	Convenio modificatorio, con el aumento del 55,55% más. Contrato en ejecución.
Llamado MOPC N° 62/2014, Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción - Lote 3	1.143.000.000	136,63%	En proceso Recepción Provisoria.
Llamado MOPC N° 51/2014 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones - PAQ. 1	697.070.489	63,04%	Contrato en ejecución.
Llamado MOPC N° 51/2014 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones - PAQ. 3	977.715.750	85,41%	Convenio modificatorio, con el aumento del 14,88% mas. Contrato en ejecución
LPI N° 199/15 Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Departamentos de Guairá y Misiones - Lote 2	1.522.494.790	34,21%	Contrato en ejecución.
LPI N° 199/15 Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Departamentos de Guairá y Misiones - Lote 1	585.341.692	30,87%	Contrato en ejecución.
Llamado N° 57/2014 "Fiscalización de obras nuevas de Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción"	262.869.703		
Llamado MOPC N° 23/2016 Servicios de Consultoría Estudios Básicos, Económicos y Diseño Referencial del Mejoramiento de Redes de Caminos Rurales – Departamentos de San Pedro y Canindeyú	27.134.174		

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alonso
Director de Planeación y Control



Lic. María Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Llamado MOPC N° 25/2016 Servicios de Consultoría Estudios Básicos, Económicos y Diseño Referencial del Mejoramiento de Redes de Caminos Rurales – Departamentos de Guaira y Caaguazu	34.598.775		
Llamado MOPC N° 93/12 LPI Adq. de Servicios de consultoria para la Implementación del Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones	14.227.804	89,00%	En ejecución servicio de fiscalización
Llamado MOPC N° 117/2014 Servicios de Consultoria para la elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera y Amambay	27.267.316	66,00%	El convenio modificadorio N°2, contempló una ampliación en un 34%. Convenio modificadorio N° 3 en trámite.
Llamado MOPC N° 127/2014 Servicios de consultoria para los Estudios de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería de tramos de Caminos Vecinales en el Departamento de Canindeyu	15.954.851	100,00%	
Convenio Municipalidad de Naranjal	992.518.583		Mantenimiento de Caminos Vecinales
Convenio Municipalidad de Trinidad	1.741.806.069		Mantenimiento de Caminos Vecinales
Convenio Municipalidad de Caazapá	838.814.492		Mantenimiento de Caminos Vecinales
Convenio Municipalidad de La Paloma	1.047.628.832		Mantenimiento de Caminos Vecinales
Llamado MOPC N° 64/2014 "Construcción de puentes de Hormigón Armado" - LOTE 1	72.759.158	44,09%	Demora en el avance de las obras por causa de las lluvias y sus consecuencias y la falta de equipamientos adecuados del contratista. Convenio modificadorio en estudio, siendo la meta final estimada del 119,99%. Contrato en ejecución.
Fiscalización de obras de construcción de puentes de hormigón armado en varios Departamentos de la región oriental - LOTE 1	65.286.993		Contrato en ejecución.
Fiscalización de obras de construcción de puentes de homigón armado en varios Departamentos de la Región Oriental - LOTE 2	50.189.845		Contrato en ejecución.
Llamado MOPC N° 1/2015 "Construcción de puentes de hormigón armado en los Departamentos de San Pedro, Amambay y Canendiyu" - LOTE 3	110.135.947	33,05%	Demora en el avance de las obras por causa de las lluvias y sus consecuencias y la falta de equipamientos adecuados del contratista. Convenio modificadorio en estudio, siendo la meta final estimada del 114%. Contrato en ejecución.

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Balance Anual de Gestión Pública

CP Carlos A. Almásu
Director
Dirección de Planificación


Lic. María Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Llamado MOPC N° 1/2015 "Construcción de puentes de hormigón armado en los Departamentos de San Pedro, Amambay y Canendiyu" - LOTE 1	85.182.188	87,93%	Demora en el avance de las obras por causa de las lluvias y sus consecuencias. Convenio modificatorio firmado, siendo la meta final del 116,02%. Contrato en ejecución.
Llamado MOPC N° 100/2015 Fiscalización de obras de construcción de puentes en varios Departamentos de la Región Oriental – 2DA. TANDA (PAQ. 1)	34.855.404		Contrato en ejecución.
Llamado MOPC N° 100/2015 Fiscalización de obras de construcción de puentes de hormigón armado en varios Departamentos de la región Oriental – 2DA. TANDA (PAQ. 3)	63.354.814		Contrato en ejecución.
Llamado MOPC N° 100/2015 Fiscalización de obras de construcción de puentes de hormigón armado en varios Departamentos de la región oriental – 2DA. TANDA (PAQ. 2)	27.397.056		Contrato en ejecución.
Llamado MOPC N° 139/2015 LPI Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la región oriental - Lote 4	469.017.010	27,77%	Contrato en ejecución.
Llamado MOPC N° 139/2015 LPI Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la región oriental - Lote 3	311.314.592	10,54%	Contrato en ejecución.
Llamado MOPC N° 139/2015 LPI Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la región oriental - Lote 1	171.425.129	0,96%	Convenio modificatorio en estudio que modifica el diseño final del puente. Contrato en ejecución.
Llamado MOPC N° 139/2015 LPI Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la región oriental - Lote 2	171.066.309	0,09%	Contrato en ejecución.
Restauración en el Panteón Nacional de los Heroes	305.681.000	100,00%	En proceso de Cierre Administrativo
Restauración de la Iglesia San Francisco de Asis	52.280.840	100,00%	Recepción Definitiva
Trabajos de apuntalamiento y posterior restauración de la Cúpula y Bovedas principales del Panteón Nacional de los Heroes	223.806.276	100,00%	En proceso de Cierre Administrativo
Construcción del Pórtico en el Parque Industrial Mcal. Francisco Solano López	678.038.955	100,00%	Obra Terminada
Fiscalización Facultad de Arquitectura - UNA	300.000.000	32,00%	Ejecución del Convenio
Convenio modificatorio de los trabajos de apuntalamiento y posterior restauración de la cúpula y bóvedas principales del Panteón Nacional de los Heroes.	848.387.789	100,00%	En proceso de Cierre Administrativo
Trabajos de revitalización y puesta en valor del Centro Histórico Jesuítico de Santa María de Fé - Misiones-AD REFERÉNDUM a la reprogramación presupuestaria	1.278.037.740	3,00%	Pago Anticipo Financiero
Consultoria para la evaluación, diagnostico y recomendaciones para el mantenimiento de las estructuras y coberturas metálicas de la plataforma del Centro de Frontera de CDE - ALTO PARANA	316.306.817	100,00%	En proceso de Cierre Administrativo

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Balance Anual de Gestión Pública

C.R. Gutiérrez
Director
Dirección de Planificación



Lic. María Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Avance de Obras por Proyecto

Construcción de oficinas, tinglado y garita para el Viceministerio de Transporte en el predio del distrito N° 11	Itauguá	R y W Constructora Consultora Emprndimientos S.A.	100%	100,00%	
Adecuación de oficinas para el Viceministerio de Transporte en el Local de Ex ATE	Asunción	Virgen de las Mercedes Emprndimientos	100%	100,00%	
Construcción de Módulos para paradas de buses	Asunción - MRA - Limpio	Taller Industrial del Este S.A	50%	30,00%	Re evaluación de la oferta de la Adjudicada a solicitud de la DNCP

Ampliación y Profundización del Canal de toma de Aguas del Río Pilcomayo y limpieza e interconexión de cañadas para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional (AÑO 2015-2016) Tramo I -II (ombocadura - mazarío - mazarío - Gral. Diaz)	Pedro. P. Peña, Mcal. Estigarribia, Gral. Diaz,	Consorcio TOCSA - VIALSUR	100%	120,00%	Las obras fueron culminadas en un 120% en el mes de diciembre del 2016, sin embargo fueron pagados en el ejercicio fiscal 2017, cuenta con Recepción Definitiva
SBE Ejecución de obras p/ ampliación profundización y optimización canales de captación y conducción de las aguas del Río Pilcomayo en territorio nacional AD REFERENDUM AL PGN 2017	Pedro. P. Peña, Mcal. Estigarribia	Consorcio MARGARIÑO	100%	17,51%	-

Mejoramiento del Arroyo Zeballos Cué de Asunción	Asunción	Consorcio Ysry.	0,00%	0,00%	La obra no se ejecutó debido a que la Municipalidad de Asunción no ha dado respuesta a la solicitud de despeje de la franja de dominio.
Mejoramiento del Arroyo Fortín de Villa Elisa.	Asunción	T.R. Construcciones S.A.	120,00%	119,98%	La obra se encuentra con la recepción provisoria de la obra desde el mes de septiembre 2017.
Regularización del cauce del Arroyo Itay y Construcción de Lagunas de atenuación de crecidas en el Parque Guasu Metropolitano. LOTE 1	Asunción	Consorcio CONCIV	50,00%	97,30%	Se encuentra en ejecución sin mayores complicaciones hasta el momento. Se ha firmado un acta con el Comité Olímpico para la intervención del Arroyo Abay (que forma parte del contrato) en el cual el Contratista y el MOPC se comprometen a cumplir ciertas exigencias ambientales. Por otro lado, está pendiente de resolver la solicitud de la DINAC de realizar algunos trabajos dentro del Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi.
Regularización del cauce del Arroyo Itay y Construcción de Lagunas de atenuación de crecidas en el Parque Guasu Metropolitano. LOTE 2	Asunción	DC Ingeniería S.A.	No Aplica	4,96%	La ejecución se encuentra paralizada por orden, vía resolución municipal, de la Municipalidad de Asunción. Los motivos que alegan para la paralización son las cuestiones técnicas y ambientales del Parque Guasu. No hemos vuelto a tener noticias del proyecto de Ley que se pretendía impulsar desde la Cámara de Diputados. La Municipalidad de Asunción se opone a llegar a un acuerdo a pesar de los innumerables intentos por conciliar las diferencias existentes y tampoco propone alternativas para el levantamiento de la paralización.
Mejoramiento de arroyo urbano de la ciudad de Asunción: Arroyo Paraguari	Asunción	---	Llamado a licitación	0,00%	Se han establecido distintas reuniones con los técnicos y asesores de la Municipalidad de Asunción a fin de elaborar el Convenio específico para empezar el proceso de licitación del mismo, hemos remitido el convenio a la Asesoría Jurídica del MOPC para los fines pertinentes y para la gestión de las firmas del mismo. Se ha hecho la modificación del Pliego de Bases y Condiciones que se había remitido a la Coordinación de contrataciones y Adquisiciones porque se había modificado el formato del mismo para poder remitir a la DNCP (el PBC modificado se encuentra en revisión), también se ha hecho la modificación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).

MOPC N° 95/2012 LPN para al ejecución de las obras de Construcción del Acueducto Principal Puerto Casado - Loma Plata	Puerto Casado Loma Plata	Consorcio PS	118,47%	108,32%	59 kilómetros de acueducto principal Puerto Casado - Loma Plata, con un acumulado de 156 kilómetros
MOPC N° 95/2012 LPN para al ejecución de las obras de Construcción del Acueducto Principal Puerto Casado - Loma Plata	Puerto Casado Loma Plata	Consorcio ABH S.A. - TAIVO S.A. - CONSTRUCTA S.A.	114,66%	74,27%	

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
 Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso
 Director
 Dirección de Planeación Estratégica



Lic. María Benítez Morínigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
 Pagina 80/80

Obra para la construcción de sistema de alcantarillado sanitario y mejora del sistema de agua potable	Itauguá	Consorcio BETA Ingeniería & Asociados	0%	5,62%	Contrato de obras rescindido, con orden de no innovar para nuevo llamado a licitación
Obra para la construcción de sistema de alcantarillado sanitario y mejora del sistema de agua potable	Aregua	Consorcio BETA Ingeniería & Asociados	0%	0,00%	Contrato de obras rescindido
Obra para la construcción de sistema de alcantarillado sanitario y mejora del sistema de agua potable	San Juan Bautista	TR Construcciones S.A.	70%	56,97%	22.000 mts de tuberías del alcantarillado Cloucal instalados 493 registros de Inspección, y 1.761 mts. de tuberías de impulsión, PIAR con un avance del 43%. Proyectos condominiales, aprobado 193 Manzanas.
Construcción de Aductoras, Centros de Distribución y Estaciones de Bombeo en el Chaco Central	Chaco Central	Consorcio Chaco	40%	39,98%	Contrato Avanza conforme a cronograma físico-financiero 111.000 mts. de aductoras ejecutadas y 9,5 km de redes construidas en la comunidad de Pescampiro


Producto 1: Redes secundarias de alcantarillado de las Cuencas de Varadero y Bella Vista de Asunción rehabilitadas	Asunción	Consorcio ASI PARAGUAY	0%	0,00%	Orden de inicio obras otorgada recién en 15.12.2017
Producto 2: Colectores de alcantarillado de las Cuencas de Varadero y Bella Vista de Asunción rehabilitados	Asunción	Consorcio ASI PARAGUAY	0%	0,00%	Orden de inicio obras otorgada recién en 15.12.2017
Producto 3: Redes secundarias nuevas de alcantarillado en el Barrio de la Chacarita Alta de Asunción construidas	Asunción	Consorcio ASI PARAGUAY	0%	0,00%	Orden de inicio obras otorgada recién en 15.12.2017
Producto 4: Colectores nuevos de alcantarillado en el Barrio de la Chacarita Alta de Asunción construidos	Asunción	Consorcio ASI PARAGUAY	0%	0,00%	Orden de inicio obras otorgada recién en 15.12.2017
Producto 5: Estaciones de bombeo de aguas residuales en el Barrio de la Chacarita Alta de Asunción construidas	Asunción	Consorcio ASI PARAGUAY	0%	0,00%	Orden de inicio obras otorgada recién en 15.12.2017
Producto 6: Plantas de Pre-Tratamiento de Aguas Residuales de Varadero construida	Asunción	Consorcio ASI PARAGUAY	0%	0,00%	Orden de inicio obras otorgada recién en 15.12.2017
Producto 6: Plantas de Pre-Tratamiento de Aguas Residuales Bella Vista construida	Asunción	ACCIONA AGUA S.A.	0%	0,00%	Solo se alcanzó firmar contrato de obras en 14.12.2017

Producto 1: Redes de alcantarillado en la ciudad de San Lorenzo rehabilitados	San Lorenzo	Consorcio SANITARIO SAN LORENZO	0%	0,00%	Orden de inicio obras otorgada en 09.08.2017
Producto 2: Colectores de alcantarillado en la ciudad de San Lorenzo Certificados de obras rehabilitados	San Lorenzo	Consorcio SANITARIO SAN LORENZO	0%	0,00%	Orden de inicio obras otorgada en 09.08.2017
Producto 3: Redes nuevas de alcantarillado en la ciudad de San Lorenzo construidas	San Lorenzo	Consorcio SANITARIO SAN LORENZO	0%	0,00%	Orden de inicio obras otorgada en 09.08.2017
Producto 4: Colectores nuevos de alcantarillado en la ciudad de San Lorenzo construidos	San Lorenzo	Consorcio SANITARIO SAN LORENZO	0%	0,00%	Orden de inicio obras otorgada en 09.08.2017
Producto 5: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ampliada	San Lorenzo	Consorcio SANITARIO SAN LORENZO	0%	0,00%	Orden de inicio obras otorgada en 09.08.2017

Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada	Alcance Nacional	Realizados por Administración Directa (A través de las Plantas Asfálticas del MOPC)	100%	100,00%	
Rehabilitación y mantenimiento de la Ruta N° 3 y 4	San Ignacio-Pilar- Limpio- Emboscada - Arroyos y Esteros - 25 de Diciembre - San Estanislao	Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. - Consorcio Toca - Ecomipa	100%	100,00%	
Mejoramiento de rutas (pavimentación asfáltica sobre empotrados)	San Juan del Paraná - Hohenu - Natalio - Bella Vista Sur - San Juan de Nepomuceno - Avai - Juan Manuel Frutos	Realizados por Administración Directa (A través de las Plantas Asfálticas del MOPC)	100%	100,00%	

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso
Director
Dirección de Planificación y Evaluación



G. Marta Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
Página 34
MOPC

Pavimentación de tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional - Paquete N° 3 - Lote 1	Mariano Roque Alonso -	Consortio de Pavimento Urbano	44%	18,93%	
Pavimentación Asfáltica del tramo: Eusebio Ayala - Mompox - Cerro la gloria	Eusebio Ayala - Mompox - Cerro de la Gloria	Ecomipa	65%	65,85%	
Pavimentación tipo empedrado tramo: Santa Rita - Los Cedrales	Santa Rita - Curupayty - Santa Rosa y Cedrales	Ecomipa	57%	93,18%	
Pav. Asfáltica de Tramos Interurbanos del Dpto Central. LOTE 1. Distrito San Lorenzo	San Lorenzo	Benito Roggio e Hijos S.A	5%	23,21%	
Pav. Asfáltica de Tramos Interurbanos del Dpto Central. LOTE 2. Distrito Luque	Luque	Talavera Ortellado	14%	15,03%	
Pav. Asfáltica de Tramos Interurbanos del Dpto Central. LOTE 3. Distrito Capiata	Capiata	Ecomipa S.A	16%	33,88%	

Pavimentación y Rehabilitación del tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado	Santa Rosa del Aguaray	EDB CONSTRUCCIONES	116%	100,00%	Finalizado
Pavimentación y Rehabilitación del tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado	Santa Rosa del Aguaray	GREEN S.A. PARAGUAY	120%	100,00%	Finalizado
Pavimentación y Rehabilitación del tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado	Capitan Bado	ECOMIPA S.A.	120%	100,00%	Finalizado
Pavimentación y Rehabilitación del tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado	Capitan Bado	CONSORCIO TOCSA - CONSTRUPAR	120%	100,00%	Finalizado
Fiscalización de la Obra tramo Santa Rosa - Capitan Bado	Capitan Bado	CONSORCIO AGUARAY (CIA-GRIAMUX)		100,00%	Finalizado
Fiscalización de la Obra tramo Santa Rosa - Capitan Bado	Santa Rosa del Aguaray	CONCORCION INCO CIV - INGENEC		100,00%	Finalizado
Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Pavimentación del tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado	Santa Rosa del Aguaray	CIA S.A.	60%	35,00%	Presentación de dos informes de fiscalización


Obra 2: Circunvalación de la Ciudad de Carapegua	Carapegua	Consortio LG	12%	12,39%	
Obra 4: Circunvalación de la Ciudad de Caapucu	Caapucu	Covipa S.A	0%	0,00%	Obra paralizada por falta de Liberación de franja de dominio
Obra 1: Circunvalación de la Ciudad de Paraguari	Paraguari	DC Ingeniería S.A	0%	19,53%	

Ejecución de obras correspondientes al acceso Este a la Ciudad de Asunción (Laguna Grande)	San Lorenzo - Fdo. De la Mora - Asunción - Luque	Constructora Asunción y Asociados	35%	41,39%	
--	--	-----------------------------------	-----	--------	--

Rehabilitación del Tramo Coronel Oviedo - Caazapa. Obra 1: Coronel Oviedo - Villarrica	Coronel Oviedo -	Consortio Vial Nuevo Horizonte	4%	9,92%	
Rehabilitación del Tramo Coronel Oviedo - Caazapa. Obra 2: Villarrica - Numi	Villarrica - Numi	Consortio Yuty	10%	11,74%	
Mejoramiento de la Ruta N° 3 - Gral. Elizardo Aquino. Tramo: Bella Vista Norte - Empalme Ruta N° 5.	Yby Yau - Bella Vista Norte - Pedro Juan Caballero	Consortio Gral. Aquino	53%	41,22%	
Construcción de la Ampliación de la Ruta N° 3 Gral. Elizardo Aquino. Tramo: Mariano Roque Alonso - Limpio.	Mariano Roque Alonso - Limpio	Consortio D-R	14%	12,49%	
Pavimentación del tramo: Calle 14 - Rio Monday	Ciudad del Este	Consortio Monday	82%	39,43%	
Pavimentación Asfáltica del Tramo Carayao - Cleto Romero x Col. Regina Marcos - Juan De Mena - Ruta 3	-	Consortio Yhagu	7%	8,47%	
Pavimentación Asfáltica de la Ruta San José de los Arroyos - Tebicuary tramo: Piro. 0+000 A 1+000	-	14 de Julio	39%	38,07%	
Pavimentación asfáltica en el tramo: Atyra - Candia - Caaucupe	Ka'ugua Po'i, Ka'ugua	Ecomipa S.A	7%	35,38%	

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso
Director
Dirección de Planificación



Lic. María Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Balance Anual de Gestión Pública

Pavimento tipo Empedrado en el Tramo: Alpasa - Sapucaí	Sapucaí	Caraguay S.A	47%	37,46%	
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 1: Tramo: Colonia Regina Marecos - Cleto Romero	Carayao - Juan de Mena	Consorcio Vielk	25%	23,71%	En Proceso de aprobacion del Convenio Modificatorio N° 5
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental. Obra 17: Tramo Ruta 3 - Tacuati	Tacuati	Covipa S.A	0%	20,57%	
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental. Obra 6: Tramo Curuzú de Hierro - Azotey	Azotey	Consorcio Nuevo Horizonte VI	16%	9,60%	
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 3: Tramo Ybyty'mi - La Colmena	Ybyty'mi - la Colmena	Consorcio Victoria	5%	3,19%	
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 2: Tramo: Yabebyry - San Ignacio	Yabebyry - San Ignacio	Covipa S.A	24%	7,95%	En Proceso de aprobacion del Convenio Modificatorio N° 3
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental. Obra 8: Tramo: Nueva Toledo - Nueva Vaquena	Nueva Toledo - Vaquena	Caraguay S.A	26%	19,98%	
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental. Obra 11: Acceso a la Pastora. Ramal 1 Y Ramal 2 (Grupo 2)	La Pastora	Sotec S.A			Iniciado en noviembre
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental. Obra 10: Tramo Empalme Ruta 7 - Atyra - Candia	-	Consorcio Ita Piru	59%	48,63%	
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 9: Tramo: Desvio Ruta - Caacupe	Atyra - Candia - Caacupe	Construcciones Rivas S.A	45%	61,71%	
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 3: Tramo Tobati - Montc Alto	Tobati	Corporacion Constructiva S.R.L	15%	11,41%	
Pavimentacion tipo empedrado tramo: Ruta la Colmena - Chauria - Alpasa. Obra 3	La Colmena	M y T S.A			Iniciado en diciembre
Pavimentacion tipo empedrado tramo: Gral. Diaz - Mayor Martinez. Obra 7	Gral. Diaz - Mayor Martinez	Consorcio Proel - Cicsa	0%	19,40%	
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 3: Tramo: San Solano - Fleitas Cue	San Pedro del Paraná	EDB Construcciones	35%	19,75%	
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental. Obra 1: Tramo Villarrica - Itapé	Villarrica - Itapé	Consorcio Victoria			Iniciado en noviembre
Pavimento tipo empedrado en el tramo: Coronel Oviedo - La Pastora (31,97 Km)	Oviedo - la Pastora	DC Ingenieria S.A	12%	15,94%	
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 4: Tramo: San Solano - Pindoyu	San Pedro del Paraná	Sotec S.A	24%	17,18%	
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 6: Tramo: Fleitas Cue - Rio Tebicuary	San Pedro del Paraná	Consorcio Arceife	7%	7,40%	
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Red Vial Nacional. Obra 4: Tramo: Pirayú - Compañia	Pirayú - Compañia	Consorcio B&B Asociados	9%	1,57%	
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental. Obra 7: Tramo: Guayabí - Calle	Guayabí	Aponte Latoré S.A	2%	3,35%	
Pavimento tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Region Oriental. Obra 12: Calle Ira Linea, Tramo: Empalme Ruta 7 a Empalme Calle 2da. Acceso Lateral Norte y Sur y Calles Urbanas (Grupo 2)	J.E Estigarribia	Consorcio de Pavimentacion Rural	1%	2,20%	
Obra: Pavimentación Asfáltica del Tramo IV Complementario, Vallemi Km. 160 - San Lázaro - Río Apa y Acceso a Tres Cerros	Vallemi San Lázaro	Consorcio Rotec San Lázaro	100%	51,73%	Presentó el Certificado N° 6 de diciembre 2017, obra que está avanzando normalmente de acuerdo a lo programado.
Accesos a la Ruta Nacional N° 10. Acceso a Vía Renda, a Yrybucua, a Ybu Pora.	San Pedro/Canindé y U.	Consorcio Mercosur.	-	-	Cancelación de Saldo - final
Construcción de Puestos de Pesaje, Peaje y Caseta de Control Policial	Canindé y Alto Paraná.	Aponte Latoré SA.	-	-	En proceso de Avenimiento con la Contratista.
Pavimentación Asfáltica del Acceso a Manduará (16,2 km)	San Pedro/Canindé	DC Ingenieria SA.	-	100,00%	Finalizado
Pavimentación Asfáltica de los Accesos a la Ruta Nacional N° 10 (9,4 km). Acceso a San Juan	San Pedro/Canindé	CDD Construcciones SA.	-	100,00%	Finalizado
Obra 4: Obras Complementarias a la Ruta Nacional N° 10	San Pedro/Canindé y U.	Tecnocid SA Constructora.	-	100,00%	Finalizado
Fiscalización de las obras Peaje, Pesaje y Caseta de Control MODULO II	Fiscalización	Consorcio Cialpa-Electropar S.A. Cialpa (50%) Electropar Ingenieros Consultores S.R.L. (50%)	-	100,00%	Finalizado
Fiscalización de las Obras de Accesos Asfaltados. Acceso a Manduará.	Fiscalización	Estudios de Ingenieria y Transporte S.R.L.	-	-	Cancelación de Certificado Final
Obras Complementarias a la RN 10.	Fiscalización	BDO AUDITORES CONSULTORES	-	100,00%	Finalizado
Obras Complementarias a la RN 10.	Supervision Externa.	INGSER S.A.	-	100,00%	Finalizado

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Prog. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso
Director
Dirección de Planificación Económica

Lic. María Beatriz Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Balance Anual de Gestión Pública

37 - (Treinta y siete)

Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 8 "Dr. Blas Garay" Tramo Caazapá-Yuty y Accesos.	Caazapá, Macie I. Bertoni, Yegros, Yuty	ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD	100%	74,55%	Obra afectada por fenómenos climáticos: lluvias y sus consecuencias. En trámite Convenio Modificadorio de regularización. El Avance Teórico Acumulado es del 85,28%
Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Vaquería - Empalme Ruta N° 10.	Vaquería, Yhu, Capibary y Yasy Cañy.	CONCRET MIX & ASOCIADOS (CONCRET MIX S.A. - OCHO A S.A.)	100%	80,00%	Obra afectada por fenómenos climáticos: lluvias y sus consecuencias. En trámite Convenio Modificadorio de regularización. El Avance Teórico Acumulado es del 106,63%
Rehabilitación y Mantenimiento GMANS Rutas PY06 Y PY08. 155 Km. a) PY06 Tramo: Acceso Capitan Meza/Natalio-Encarnación. 78 Km; b) PY08: Tramo Yuty - Cnel Bogado, 66 Km; y c) Accesos Yuty, San Pedro, Artigas, Cnel. Bogado, 11 Km.	Encarnación, Cptan. Miranda, Trinidad, Hohenau, Obligado, Bella Vista, Pirapó, Edelira, Capitan Meza, Natalio/Caazapá, Yuty, José Lcandro Oviedo, San Pedro del Paraná, Artigas, Coronel Bogado	SERVIAM S.A. SUCURSAL PARAGUAY	100%	100,00%	La Meta Planificada y el Avance Físico corresponden a las Obras GMANS de Puesta a Punto tramo Ruta PY06, que también está intervenida con Obras de Mantenimiento desde agosto de 2017. El Avance Teórico Acumulado es del 118,47%. El tramo Ruta PY08, está afectado por supuestos motivos de fuerza mayor previsto en el contrato, que ha generado controversias entre las partes actualmente en vías de solución.
Rehabilitación y Mantenimiento GMANS Ruta PY06, 172 Km: PY06 Tramo: Minga Guazú - Acceso a Capitan Meza/Natalio	Capitan Meza, Natalio, Yataity, Yatyty, Tomas Romero Percira, San Rafael del Paraná, Carlos Antonio Lopez, Mayor Otaño / Raul Peña, Iruña, Naranjal, Santa Rita, Santa Rosa del Monday, Tava py, Minga Guazú.	CONSORCIO MONDAY (TECNOEDIL S.A. - PROEL INGENIERIA)	100%	100,00%	Las Obras de Puesta a Punto han verificado atrasos por lluvias y sus consecuencias, en etapa de regularización. El Avance Teórico Acumulado es del 110,79%. El tramo ya está siendo intervenida por Obras de Mantenimiento desde octubre de 2017.
Rehabilitación y Mantenimiento GMANS Ruta PY03. 151 Km Tramo: Rotonda Calle 6.000-Ruta 3-Azotey	San Estanislao, Guayaivi, Gral. Resquin, Lima, San Rosa del Aguaray, Nueva Germania, Taucuali, Azotey	PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELLADO	14%	10,54%	El Avance Teórico Acumulado es del 11,84%

Estudios de Factibilidad y Diseño - Nodo Florinda (Arg) - Área Metropolitana de Asunción (Pv)	Asunción	SERMAN-CONSULPAR	100%	100,00%	Concluido
Estudios de Factibilidad y Diseño de los Nodos Necembucu - Río Bermeio	Necembucu	CSI INGENIEROS	100%	100,00%	Concluido

Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km40 - Alberdi.	Central/Necembucu	Constructora Heisecke SA.	58%	72,07%	Ejecución del Paquete Estructural
Mejoramiento de la Ruta Departamental tramo Curuguaty - Villa Ygatimi - Ypejhu.	Canindeyu.	Consorcio Villa Ygatimi - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - Mendes Junior Trading E Engenharia S.A.	67%	68,00%	Ejecución del Paquete Estructural
Fiscalización de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km 40 - Alberdi	Fiscalización	Consorcio ETH (- Electropar S.R.L. - Tecón Técnica y Consultora Ltda. - Hagaplan Engenharia e Servicios Ltda.)	92%	92,10%	Fiscalización
Habilitación de la Ruta Nacional N° 9, Tramo Mea Estigarribia - La Patria (58 Km) y Mantenimiento del Tramo La Patria - Tte. Infante Rivarola (115 Km.) - Fase II.	Boqueron	Consorcio Rovella Carranza S.A. y Asociados. - Rovella Carranza S.A. - Concret Mix S.A.	103%	111,05%	Ejecución del Paquete Estructural
Fiscalización de la Obra Mejoramiento de la Ruta Departamental tramo Curuguaty - Villa Ygatimi - Ypejhu.	Fiscalización	Consorcio CIA-INCOVIC (- Compañía de Ingenieros Asociados - Incovic Consultora)	92%	92,00%	Fiscalización

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso
Director



Marta Beppez Morinigo
Asistente de Mantenimiento y Finanzas

Fiscalización de la Obra de Habilitación de la Ruta Nacional N° 9, Tramo Mcal. Estigarribia - La Patria (58 Km) y Mantenimiento del Tramo La Patria - Tte. Infante Rivarola (115 Km) - Fase II.	Fiscalización	Consortio ACI PROYECTOS-CIALPA (- CIALPA S.A. - ACI PROYECTOS S.A.)	97%	96.80%	En proceso. Convenio Modificatorio que amplía el plazo de ejecución.
Monitoreo y Supervisión Ambiental y Social Externa del Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial	Supervisión Ambiental	Consortio CAEM - TD	63%	62.50%	Supervisión Ambiental

Acceso al Puerto Don Joaquín	Capitan Meza	Consortio Vial Itapúa	100%	100,00%	Concluido
------------------------------	--------------	-----------------------	------	---------	-----------

Mejoramiento del muro de la defensa costera de la Ciudad de Alberdi	Alberdi	Barrañ Hnos. S.A. de Construcciones	100%	100,00%	Las condiciones actuales del muro de la defensa costero y su entorno se dificulta de sobremana la realización de trabajos, dada las restricciones de circulación terrestre desde el coronamiento del dique de defensa y a que el transporte de materiales rocosos para la obra, por vía fluvial, se realiza con limitaciones de calado impuesta por la Prefectura Naval de la República del Paraguay. Lo que implica la rubrica del Convenio Modificatio donde las obras tendran una prorroga de 188 días.
---	---------	-------------------------------------	------	---------	--

Rehabilitación y Pavimentación del Tramo San Juan Nepomuceno empalme a Ruta Nacional N° 6.	San Juan Nepomuceno-Avái-Tavaí-San Rafael del Paraná	CONSORCIO TAVAI (CDD CONSTRUCCIONES S.A. - RAMON ALVAREZ S.A.)	8%	3,60%	El Avance Teórico Acumulado es del 5,59%
--	--	--	----	-------	--


Construcción del Parque Lineal	Asunción	T&C S.A.	100%	116,00%	
Construcción de Infraestructuras y Equipamientos para el Parque Lineal Primera Etapa	Asunción	T & C S.A.	100%	0,00%	Atrasos en la aprobación del PBC, pago de anticipo
Construcción del Local de Comisaría, Guardería y Cuerpo de Bomberos en el Arca de Refugio.	Asunción	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	100%	100,00%	
Construcción del Muelle Deportivo, en la Bahía de Asunción	Asunción	CALDETEC INGENIERIA S.R.L	100%	42,00%	Atrasos en la ejecución de la obra por parte de la contratista

Costanera Norte 2da. Etapa.	Asunción	DR Costanera	600%	78,81%	Presentó el Certificado N° 20 de diciembre 2017, obra en la que se terminó en parte el refulado y se esta comenzando con el terraplenado.
-----------------------------	----------	--------------	------	--------	---

Obra de mejoramiento vial y redes de servicio básico Barrio San Jerónimo ID N° 304819	Asunción	Caldetec Ingeniería S.R.L.	95%	100,00%	
Obra Construcción del Centro Comunal	Asunción	Arq. Alberto Sosa	60%	45,00%	Reajuste de diseño, reparación de sector de losa
Construcción de la sede de la Gerencia Técnica del Puerto en Villeta	Villeta	Consortio Central	100%	0,00%	Cierre de contrato por fuerza mayor, no disponibilidad del terreno por parte del ANNP
Diseño y Obra: Construcción de las Oficinas de Gobierno, incluye demoliciones	Asunción	Consortio TBI	2%	2,22%	Fase desarrollo de diseño ejecutivo y trabajos preliminares. Falta obtención permisos municipal
Diseño y Construcción de las Areas Comunes del Puerto de Asunción -1era etapa	Asunción	Ginsa S.A. Sucursal Paraguay	2%	2,46%	Fase desarrollo de diseño ejecutivo y trabajos preliminares. Falta obtención permiso municipal
Tramo 2 y 3 - Construcción del Corredor troncal (Primera Etapa 11 km)	Asunción/San Lorenzo/Fdo. de la Mora	Mota-Engil Ingeniería y Construcción	24%	18,40%	En construcción. Ajustes de diseño por incorporación de obras no previstas en el diseño original (Zanja Técnica y otros)

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez,
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso
Director
Dirección de Planeación Económica



Lic. María Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas

Obra de circunvalación y acceso vial al Puerto de la ANNP de la Ciudad de Pilar	Pilar	CONSORCIO TOCSA-ECOMIPA	2%	36,55%	Falta de Liberación de la Franja de Dominio - Condiciones Climáticas Desfavorables
Optimización y modernización del Puerto de la ANNP de la Ciudad de Pilar	Pilar	CONSORCIO PUERTO PILAR	1%	2,00%	Modificación Procesos Licitatorios

Construcción del Aeropuerto en la Ciudad de Fuerte Olimpo	Fuerte Olimpo	ROTEC	100%	100,00%	Obra Terminada
---	---------------	-------	------	---------	----------------


Pavimentación en la Avda. Peru de Ciudad del Este	Hernandarias - Presidente Franco - Ciudad del Este (Zona Oeste)	Consorcio Bella Vista	60%	73,64%	
---	---	-----------------------	-----	--------	--

Obra de Reparación, Rehabilitación del Muro de Contención de la Ciudad de Pilar.	Pilar	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	100%	100,00%	
--	-------	----------------------------	------	---------	--

Contratación por Excepción de Firmas Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 5 San Pedro	San Pedro	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	CM 1	119,94%	Pago de convenio modificatorio. Obra culminada.
Contratación por Excepción de Firmas Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 15 Caaguazú	Caaguazú	PROEL INGENIERIA	CM 1	119,94%	Pago de convenio modificatorio. Obra culminada.
Contratación por Excepción de Firmas Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 32 Alto Paraná	Alto Paraná	CONSTRUPAR S.A.	CM 1	119,94%	Pago de convenio modificatorio. Obra culminada.
Contratación por Excepción de Firmas Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados en varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 38 Amambay	Amambay	TALAVERA & ORTELLADO S.A.	CM 1	119,97%	Pago de convenio modificatorio. Obra culminada.
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos No Pavimentados de la Región Oriental - Lote 1	San Pedro	CONSORCIO PR	216 KM	119,87%	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos No Pavimentados de la Región Oriental - Lote 2	San Pedro	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	315 KM	120,00%	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos No Pavimentados de la Región Oriental - Lote 3	San Pedro	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	307 KM	66,32%	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos No Pavimentados de la Región Oriental - Lote 4	San Pedro	PROEL INGENIERIA	234 KM	100,00%	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos No Pavimentados de la Región Oriental - Lote 5	San Pedro	CONSORCIO LT - BLACK	250 KM	110,94%	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos No Pavimentados de la Región Oriental - Lote 6	San Pedro	CONSORCIO LT - BLACK	278 KM	100,00%	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos No Pavimentados de la Región Oriental - Lote 7	Itapúa	CONSORCIO ARRECIFE	127 KM	115,68%	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos No Pavimentados de la Región Oriental - Lote 8	Misiones	CONSORCIO LT - BLACK	229 KM	94,53%	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos No Pavimentados de la Región Oriental - Lote 9	Misiones	ING. MIGUEL ANGEL CHAVES	212 KM	106,74%	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos No Pavimentados de la Región Oriental - Lote 10	Paraguari	JONICA S.A.	207 KM	119,17%	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos No Pavimentados de la Región Oriental - Lote 11	Alto Paraná	CONSTRUPAR S.A.	252 KM	119,18%	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos No Pavimentados de la Región Oriental - Lote 12	Central	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	272 KM	119,93%	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos No Pavimentados de la Región Oriental - Lote 13	Amambay	TALAVERA & ORTELLADO S.A.	225,98 KM	119,89%	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos No Pavimentados de la Región Oriental - Lote 14	Canindeyú	EDIVISA	235 KM	56,08%	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos No Pavimentados de la Región Oriental - Lote 15	Canindeyú	EDIVISA	246 KM	100,00%	

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso P.
Dirección de Obras y Mantenimiento



Marta Benítez Morínigo
Comisaria de Administración y Finanzas


Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 16	Canindeyú	CONSORCIO PR	275 KM	120,00%	
Construcción de Puentes de Hormigón Armado y Metalicos en varios Departamentos del País - Lote 1 (Llamado LPN N° 91/2016)	Concepción - Aambay	CONSORCIO YPANE	Prov. Según necesidad	41,94%	
Construcción de Puentes de Hormigón Armado y Metalicos en varios Departamentos del País - Lote 2 (Llamado LPN N° 91/2016)	Pte. Hayes - Central	PROEL INGENIERIA	Prov. Según necesidad	25,41%	
Construcción de Puentes de Hormigón Armado y Metalicos en varios Departamentos del País - Lote 3 (Llamado LPN N° 91/2016)	Misiones - Canindeyú - Caaguazú	SOTEC S.A.	Prov. Según necesidad	53,80%	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 1 (Llamado LPN N° 75/2017)	Concepción	TA LA VERA & ORTELLADO S.A.	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 2 (Llamado LPN N° 75/2017)	Concepción	COVIPA S.A.	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 3 (Llamado LPN N° 75/2017)	Concepción	COVIPA S.A.	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 4 (Llamado LPN N° 75/2017)	San Pedro	JL Y COMPAÑIA S.A.	0 KM	0,00%	No se llegó a procesar el anticipo en el mes de Diciembre/2017
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 5 (Llamado LPN N° 75/2017)	San Pedro	CONSORCIO PR	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 6 (Llamado LPN N° 75/2017)	San Pedro	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	0 KM	0,00%	No se llegó a procesar el anticipo en el mes de Diciembre/2017
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 7 (Llamado LPN N° 75/2017)	San Pedro	CONSORCIO PR	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 8 (Llamado LPN N° 75/2017)	San Pedro	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 9 (Llamado LPN N° 75/2017)	Cordillera	CONSORCIO HEISECKE & ASOCIADOS	0 KM	0,00%	No se llegó a procesar el anticipo en el mes de Diciembre/2017
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 10 (Llamado LPN N° 75/2017)	Cordillera	ECOMIPA S.A.	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 11 (Llamado LPN N° 75/2017)	Guairá	TR CONSTRUCCIONES S.A.	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 12 (Llamado LPN N° 75/2017)	Guairá	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 13 (Llamado LPN N° 75/2017)	Caaguazú	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	0 KM	0,00%	No se llegó a procesar el anticipo en el mes de Diciembre/2017
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 14 (Llamado LPN N° 75/2017)	Caaguazú	CONSORCIO INICIATIVAS MACH	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 15 (Llamado LPN N° 75/2017)	Caaguazú	SOTEC S.A.	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 16 (Llamado LPN N° 75/2017)	Caaguazú	CONSORCIO HEISECKE & ASOCIADOS	0 KM	0,00%	No se llegó a procesar el anticipo en el mes de Diciembre/2017
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 17 (Llamado LPN N° 75/2017)	Caazapa	CONSORCIO ARRECIFE	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 18 (Llamado LPN N° 75/2017)	Caazapa	PROEL INGENIERIA	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 19 (Llamado LPN N° 75/2017)	Itapúa	BENITO ROGGIO E HIJOS	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 20 (Llamado LPN N° 75/2017)	Itapúa	BENITO ROGGIO E HIJOS	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 21 (Llamado LPN N° 75/2017)	Itapúa	COMPANIA DE CONST. CIVILES S.A.	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 22 (Llamado LPN N° 75/2017)	Itapúa	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 23 (Llamado LPN N° 75/2017)	Misiones	VIAL SUR S.A.	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 24 (Llamado LPN N° 75/2017)	Misiones	EDIVISA	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 25 (Llamado LPN N° 75/2017)	Misiones	CONSORCIO ING OSCAR MOREL OSES - TECO	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 26 (Llamado LPN N° 75/2017)	Paraguari	MM S.A.	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 27 (Llamado LPN N° 75/2017)	Paraguari	COMPANIA DE CONST. CIVILES S.A.	0 KM	0,00%	No se llegó a procesar el anticipo en el mes de Diciembre/2017

Lic. Juan Manuel Feneira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C. P. Carlos S. Alfonso R.
Director
Dirección de Planificación Económica

Marta Benitez Morínigo
Jefe de Oficina de Administración y Finanzas
MOPC

Balance Anual de Gestión Pública



41 (Cuarenta y Uno)

Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 28 (Llamado LPN N° 75/2017)	Paraguari	M&T S.A.	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 29 (Llamado LPN N° 75/2017)	Alto Paraná	TECNOEDIL S.A.	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 30 (Llamado LPN N° 75/2017)	Alto Paraná	TECNOEDIL S.A.	0 KM	0,00%	No se llevo a procesar el anticipo en el mes de Diciembre/2017
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 31 (Llamado LPN N° 75/2017)	Alto Paraná	CONSTRUPAR S.A.	0 KM	67,31%	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 32 (Llamado LPN N° 75/2017)	Alto Paraná	CONSTRUPAR S.A.	0 KM	16,59%	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 33 (Llamado LPN N° 75/2017)	Ñembucu	T&C S.A.	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 34 (Llamado LPN N° 75/2017)	Ñembucu	PROEL INGENIERIA	0 KM	25,40%	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 35 (Llamado LPN N° 75/2017)	Ñembucu	MM S.A.	0 KM	0,00%	No se llevo a procesar el anticipo en el mes de Diciembre/2017
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 36 (Llamado LPN N° 75/2017)	Amambay	CIVSA	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 37 (Llamado LPN N° 75/2017)	Amambay	CIVSA	0 KM	Anticipo Financiero	
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 38 (Llamado LPN N° 75/2017)	Amambay	EDIVISA	0 KM	0,00%	No se llevo a procesar el anticipo en el mes de Diciembre/2017
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 39 (Llamado LPN N° 75/2017)	Canindeyú	CONSORCIO INICIATIVAS MACH	0 KM	0,00%	No se llevo a procesar el anticipo en el mes de Diciembre/2017
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 40 (Llamado LPN N° 75/2017)	Canindeyú	CONSORCIO PR	0 KM	0,00%	No se llevo a procesar el anticipo en el mes de Diciembre/2017
Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos no Pavimentados de la Región Oriental - Lote 41 (Llamado LPN N° 75/2017)	Canindeyú	SAN FERNANDO S.A.	0 KM	Anticipo Financiero	

Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en Varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 1 (Llamado MOPC N° 115/2015)	Canindeyú - San Pedro	ING. JUAN ARARCASOLA	Prov. Según necesidad	76,00%	
Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en Varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 2 (Llamado MOPC N° 115/2015)	Amambay - Alto Paraná	ARQ. ANA LUCI PORRO	Prov. Según necesidad	62,84%	
Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en Varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 3 (Llamado MOPC N° 115/2015)	Caaguazú - Guairá	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	Prov. Según necesidad	88,05%	
Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en Varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 4 (Llamado MOPC N° 115/2015)	Caazapa - Itapúa	SOTEC S.A.	Prov. Según necesidad	87,45%	
Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en Varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 5 (Llamado MOPC N° 115/2015)	Cordillera - Paraguari	JONICA S.A.	Prov. Según necesidad	99,97%	
Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en Varios Dptos. de la Región Oriental - Lote 6 (Llamado MOPC N° 115/2015)	Misiones - Ñembucu	ABBATE & ASOC. CONSTRUCTORA	Prov. Según necesidad	99,71%	
Contratación de Firms Constructoras para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales en el Distrito de Pinasco, Dpto. de Pte. Hayes (Llamado MOPC N° 123/2015)	Pte. Hayes	CONSORCIO OBRAS VIALES II	92 KM	78%	
Construcción de Puente Mixto sobre el Rio Ypane, Tramo Tacuatí - Horqueta (Llamado MOPC N° 117/2015)	Concepción	CONSORCIO YPANÉ	45 ML	38%	
Construcción de un Aliviadero sobre el Rio Jejuí, Departamento de San Pedro (Llamado MOPC N° 07/2016)	San Pedro	CONSORCIO M Y N	75 ML	100%	
Mejoramiento y Rehabilitación del Tramo Gral. Resquin San Vicente del Dpto. de San Pedro. (Llamado MOPC N° 128/2016)	San Pedro	ECOMIPA S.A.	10 KM	8%	
Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en todo el Territorio Nacional - Lote 1. (Llamado MOPC N° 25/2017)	Región Oriental	PUNTAL CONSTRUCCIONES	0 KM	Anticipo Financiero	
Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en todo el Territorio Nacional - Lote 2. (Llamado MOPC N° 25/2017)	Región Oriental	SANTA ISABEL	1 KM	0%	No se llevo a procesar el anticipo en el mes de Diciembre/2017
Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en todo el Territorio Nacional - Lote 3. (Llamado MOPC N° 25/2017)	Región Oriental	LOS TRIGALES S.A.	2 KM	Anticipo Financiero	

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso
Director
Dirección de Planificación Estratégica

Lic. Marta Benítez Morínigo
Administradora de Finanzas
Página 41/42

Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en todo el Territorio Nacional - Lote 4 (Llamado MOPC N° 25/2017)	Región Oriental	PROEL INGENIERIA	3 KM	Anticipo Financiero	
Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en todo el Territorio Nacional - Lote 5. (Llamado MOPC N° 25/2017)	Región Oriental	LOS TRIGALES S.A.	4 KM	0%	No se llevo a procesar el anticipo en el mes de Diciembre/2017
Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en todo el Territorio Nacional - Lote 6. (Llamado MOPC N° 25/2017)	Región Oriental	SANTA ISABEL	5 KM	0%	No se llevo a procesar el anticipo en el mes de Diciembre/2017
Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en todo el Territorio Nacional - Lote 7. (Llamado MOPC N° 25/2017)	Región Oriental	JONICA S.A.	6 KM	Anticipo Financiero	

Llamado N° 199/2015 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Dptos. De Guairá y Misiones. Emp. V041714 (Pikysry) - San Marcos - Ciervo Cuá.	Paso Yobai	Consorcio VIAL CE2	69%	30,87%	Contrato en ejecución.
Llamado N° 199/2015 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Dptos. De Guairá y Misiones. Emp. V041714 (Pikysry) - Paso Yobai - San Agustín.					
Llamado N° 199/2015 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Dptos. De Guairá y Misiones. Cruce Emp. V041714 (Pikysry) - Paso Yobai - San Agustín.					
Llamado N° 199/2015 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Dptos. De Guairá y Misiones. Cruce Emp. V041714 (Pikysry) - Paso Yobai - San Agustín.					
Llamado N° 199/2015 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Dptos. De Guairá y Misiones. <u>Santa María - 4 Bocas</u>	San Juan Bautista	Consorcio CHAVES HAUSMAN & ASOC	66%	34,21%	Contrato en ejecución.
Llamado N° 199/2015 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Dptos. De Guairá y Misiones. <u>Ruta 1 - Tristan Zalazar.</u>					
Llamado N° 199/2015 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Dptos. De Guairá y Misiones. Santa Rosa - San Juan Berchman - Cerro Costa.	Santa Rosa				
Llamado N° 62/2014 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción. <u>Lorcto - Jhugui Poi - Paso Barreto</u>	Lorcto	VIALTEC S.A.	42%	113,91%	Convenio modificatorio, con el aumento del 55,55% más. Contrato en ejecución.
Llamado N° 62/2014 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción. <u>Col. J.S. Miranda - Paso Barreto</u>	Paso Barreto	COVIPA S.A.	25%	75,17%	Contrato en ejecución.
Llamado N° 62/2014 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción. <u>Coc Pora - Col. Primavera</u>	Concepción	Consorcio EMPRENDIMIENTOS DEL SUR		136,63%	En proceso Recepción Provisoria.
Llamado N° 62/2014 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción. <u>Ruta V - Potrerito</u>	Concepción				
Llamado N° 62/2014 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en el Departamento de Concepción. <u>Puente: Coc Pora - Col. Primavera (Puente de HªA) Longitud 15 mts y Ancho 10 mts</u>	Concepción				
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. <u>Ruta 1 - Aguaiy - Taiy Loma</u>	Paraguari	Consorcio VIAL PARAGUARI	37%	63,04%	Contrato en ejecución.
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. <u>Carapegua - Aguaiy</u>	Paraguari				
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. <u>Carapegua - Aguaiy Oeste</u>	Paraguari				
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. <u>Paraguari - Nuati Sur</u>	Paraguari				
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. <u>Yaguaron - Guarai Sur</u>	Paraguari				
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. <u>Roque Gonzalez - Simbron</u>	Paraguari				
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. <u>Ruta 1 - Nuati Guazu Este - Jugua Poi (Nuati Oeste)</u>	Paraguari				


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso
Director
Dirección de...





Lic. María Benítez Moránigo
Viceministra de Administración y Finanzas

Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Villarrica - Cocuere Guazu Sur - Felix Perez Cardozo - Cocuere Guazu	Villarrica	14 DE JULIO S.A.	46%	54.13%	Contrato en ejecución.				
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Villarrica Este - Potrerito	Villarrica								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Villarrica - Carayoni Sur	Villarrica								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Villarrica Este - Mbonicua Este	Villarrica								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Villarrica Norte - Cocuere Guazu	Villarrica								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Villarrica Norte - Tunu Tunu	Villarrica								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Villarrica Sureste - Emp. V040107	Villarrica								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Villarrica Sur - Punta Cupe - Ruta 8	Villarrica								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Villarrica Sur - Emp. V040119 (Cñia Luca mi)	Villarrica								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Taranandy - Resistencia - San Ignacio	Misiones					Consorcio AGUATY	29%	85.41%	Convenio modificatorio, con el aumento del 14.88% mas Contrato en ejecución
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. San Juan Bautista - Ysyro - Ruta 1	Misiones								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. San Juan Bautista - Isla Tobati	Misiones								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. San Juan Bautista - Ija Yuru	Misiones								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. San Ignacio - Col. Uruguaya	Misiones								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Tajarandy - Ruta 1	Misiones								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Sta. Maria de Lourdes - San Juan Bautista	Misiones								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Puento de H°A° sobre Arroyo Nangape L=45mts	Misiones								
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Ybycui - Ourquyho. A° Curucau	Ybycui	Arcnales SA.	5%	87.59%	Convenio modificatorio, con disminución de monto contractual, siendo la meta final de 93.02%. Contrato en ejecución.				
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA.	Ybycui								
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA.	Ybycui								
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Ybycui - Paso Sabra - Caballero Punta. A° Paso Sabra.	Ybycui								


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
 Jefe de Dpto. de Progr. y Control


Lic. Carlos S. Alfonso
 Director
 Dirección de Planeación Estratégica




Lic. María Benítez Morínigo
 Vicejefe de Subsecretaría de Administración y Finanzas

Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Costa Irala Quiindy. A° Martínez</u>	Quiindy - Caapucu	Ing. Miguel Angel Chavez Hausman	81.25%	81.25%	Convenio modificatorio, con disminución de monto contractual, siendo la meta final de 85.41%. En proceso Recepción Provisoria.
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Costa Gaona - Bo Maria Auxiliadora. A° s/n</u>	Quiindy - Caapucu				
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Costa Irala - Ybucui. A° s/n</u>	Quiindy - Caapucu				
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Caapucu km 130 - Costa Irala. A° Itapé</u>	Quiindy - Caapucu				
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Caapucu km 130 - Costa Irala. A° Curucáu</u>	Quiindy - Caapucu				
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Acahav - Costa Irala. A° Cangucry</u>	Mbuyapey	Ing. Enrique Parisi	33%	86.75%	Convenio modificatorio, con aumento de monto contractual, siendo la meta final 119.82%. Contrato en ejecución
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Mbuyapey - Iturbe. A° Noai 2</u>					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Colonia Independencia - Paso Yobai. A° Desgracia Cuc</u>	Borja - Colonia Independencia - Yataity - Dr. Botrell	EDIVI SA.	63%	43.19%	Convenio modificatorio, con aumento de monto contractual, siendo la meta final 106.40%. Contrato en ejecución
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Capitan Molas - Mbuyapey. A° Cristal</u>					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Yataity - Potrero Benegas. A° Guai Guy</u>					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Natalicio Talavera - Dr Botrell. Rio Tebicuarumi</u>	Mauricio José Troche	Ingacr SA.	45%	48.96%	Convenio modificatorio, con disminución de monto contractual, siendo la meta final 94.45%. Contrato en ejecución
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Cerro Punta - Primavera. Rio Tebicuarumi</u>					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Cerro Punta - Primavera. Aliv. Rio Tebicuarumi</u>					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Paso Yobai - Renacimiento. A° Gason</u>					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Mauricio J. Trocha - Paso Yobai. A° Kaamindy</u>	Paso Yobai - Colonia Independencia	SOTEC SA.	65%	110.38%	Convenio modificatorio, con aumento de monto contractual, siendo la meta final 175.15%. Contrato en ejecución
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Paso Yobai - Arroyo Moroti. Rio Tebicuarumi</u>					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Planchada - Paso Yobai. Rio Tebicuarumi</u>					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Col. Independencia - Chía Pirka. A° Capi</u>					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Col. Independencia - Chía Pirka. A° Guazu</u>	Yabebyry - Sta Rosa	Ing. Carlos V. Gueyraud	57%	80.75%	Convenio modificatorio, con aumento de monto contractual, siendo la meta final 137.73%. Contrato en ejecución
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>JICA Yabebyry - Laureles. Arroyo s/n</u>					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Yabebyry - Laureles. Arroyo s/n</u>					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Ycua Sati - Zapatero cuc. Arroyo s/n</u>					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Parguari - Guaira y Misiones - JICA. <u>Fátima I - Sta. Teresa. Arroyo Montuoso</u>	Gral Delgado San Cosme y Damian	SOTEC SA.	4%	127.13%	Convenio modificatorio, con aumento de monto contractual, siendo la meta final 131.44%. Contrato en ejecución.
Llamado N° 09/2014 - Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapua, Alto Parana, Canindeyu y Amambay. Tramo 1.07 - Gral Delgado - San Dionicio - Cristo Rey - Potrero Ybaté					
Llamado N° 09/2014 - Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapua, Alto Parana, Canindeyu y Amambay. Tramo 2.06 - Iruña - Emp ruta Fruika - M. Otaño	Carlos A. Lopez Iruña		4%	123.29%	Convenio modificatorio, con aumento de monto contractual, siendo la meta final 127.51%. Contrato en ejecución.
Llamado N° 09/2014 - Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapua, Alto Parana, Canindeyu y Amambay. Tramo 3.06 - Supercarretera - Asentamiento Santa Maria - Sección 1	Minga Pora	COVIPA S.A	33%	67.44%	Contrato en ejecución.
Llamado N° 09/2014 - Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapua, Alto Parana, Canindeyu y Amambay. Tramo 3.06 - Asentamiento Santa Maria - Rancho Alegre Sección 2	Ita Kyry		41%	59.00%	Contrato en ejecución.


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
 Jefe de Dpto. de Progr. y Control


C.P. Carlos S. Alfonso
 Director
 Dirección de Planificación Económica




Lic. Marta Benitez Morinigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC

Llamado N° 09/2014 - Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y Amambay. Tramo 5.02.1 - Ruta 10 - Guadalupe.	Salto del Guairá	CONSORCIO VICTORIA	6%	111.92%	Convenio modificatorio, con aumento de monto contractual, siendo la meta final 117.99%. Contrato en ejecución.
Llamado N° 09/2014 - Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y Amambay. Tramo 5.02.2 - Colonia Guadalupe - Camino 3					
Llamado N° 09/2014 - Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y Amambay. Tramo 6.06 - Carpintería Cuc - Cerro Jhu - Cerro Poro - Puente Canji	Zanja Pyta	CONSORCIO DEL NORTE	36%	84.43%	Convenio modificatorio, con aumento de monto contractual, siendo la meta final 119.99%. Contrato en ejecución.
Servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de H° A° en los Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú	Caaguazú, Alto Paraná, y Canindeyú.	CONSORCIO ICTR	731 MI.	85.00%	Convenio modificatorio N° 4 suscrito en diciembre de 2017.
Servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de H° A° en los Departamentos de Guairá, Caazapá y Paraguarí	Guairá, Caazapá y Paraguarí	CONSORCIO CIALPA ELECTROPAR	503 MI.	100.00%	
Servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de H° A° en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera y Amambay	Concepción, San Pedro, Cordillera y Amambay	CONSORCIO GESSING S.L.U. ELEPAR S.A. ELECTROCONSULT S.A.	524 MI.	66.00%	El convenio modificatorio N°2, contempló una ampliación en un 34%. Convenio modificatorio N° 3 en trámite.
Servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Puentes de H° A° en los Departamentos de Itapúa, Misiones y Neembucú	Itapúa, Misiones y Neembucú	CONSORCIO CC	442 MI.	85.00%	En gestión convenio modificatorio n° 4.
Servicios de Consultoría para el Estudio de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en los Dptos. de Itapúa y Alto Paraná	Itapúa y Alto Paraná	CONSORCIO CC	182.23 Km	91.94%	En gestión convenio N° 4, que contempla una ampliación del 8.06%
Servicios de Consultoría para los Estudios de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en el Dpto. de Canindeyú	Canindeyú	CONSORCIO GESSING S.L.U. ELECTROCONSULT S.A.	67.4 km	100.00%	
Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio de Áreas Geográficas del Departamento de Caaguazú (Paquete N°2)	Caaguazú	PROEL INGENIERIA		100.00%	
Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio de Áreas Geográficas del Departamento de Concepción - Amambay (Paquete N° 4)	Concepción y Amambay	CONSORCIO MANTENIMIENTO RURAL		100.00%	
Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio en Áreas Geográficas del Departamento de Guairá	Guairá	SOTEC S.A.		50.00%	En proceso de Ejecución.
Fiscalización de las Obras de Construcción de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y Amambay	Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y Amambay	CONSORCIO ITYAC - CIALPA		84.00%	En ejecución servicio de fiscalización
Adq. De Servicios de Consultoría para Implementación del Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones	Paraguarí, Guairá y Misiones	CONSORCIO NIPON KOEI CO. LTD. Y NIPON KOEI LAC		89.00%	En ejecución servicio de fiscalización
Fiscalización de Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - Lote 1	Concepción - Lorco - San Carlos del Apa	CONSORCIO ACI PROYECTOS - CIALPA		96.00%	En ejecución servicio de fiscalización

Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Piribebuy - Compañía Tape guazu	Piribebuy	PAQUETE 3 Grupo VP		1.18%	Contrato rescindido por Resolución N° 152, de fecha 01/02/2017.
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Anra - Tobati (Chía B. Caballero)					
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Desvio Pireka - Potrero del Carmen					
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Desvio Pireka - Potrero del Carmen					
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Costa Irala - Quiindy					
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Ruta 1 - Montiel Potrero					
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Ruta 1 - Montiel Potrero					
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Ruta 1 - Montiel Potrero					
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Ruta 1 - Montiel Potrero					
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Ruta 1 - Montiel Potrero					
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Ybucui - Larroza					


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control


C.P. Carlos S. Alfonso R.
Director
Dirección de Planificación Económica


Lic. Marta Benítez Morinigo
Jefe de Administración y Finanzas

Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Boqueron - Buena Vista	PAQUETE 4 INGAER S.A.	87.79%	29.47%	Demora en el avance de las obras por causa de las lluvias y sus consecuencias y la falta de equipamientos adecuados del contratista. Cuenta con convenio modificatorio. Contrato en ejecución.
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° San J. Nepomuceno - San Francisco				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Boqueron - San Francisco				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Boqueron - San Francisco				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Boqueron - San Francisco				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Yuty - San Miguel				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° San Miguel - Yataity				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Yataity - San Francisco				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Cruce Lima - Rio Tebicuaru				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Minga Guazu - Asentamiento Triunfo				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Minga Guazu - Asentamiento Triunfo				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Isla Umbú - Humaita				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Hondo - Humaita				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Hondo - Humaita				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Humaita - Paso de Patria				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Paso Barreto - Col. Jorge S. Miranda	PAQUETE 1 COVIPA	75.90%	44.09%	Demora en el avance de las obras por causa de las lluvias y sus consecuencias y la falta de equipamientos adecuados del contratista. Convenio modificatorio en estudio, siendo la meta final estimada del 119.99%. Contrato en ejecución.
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Paso Barreto - Col. Jorge S. Miranda				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Loreto - Paso Barreto				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Loreto - Paso Barreto				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Loreto - Paso Barreto				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Paso Barreto - Puentesiño				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Paso Barreto - Puentesiño				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Paso Barreto - Puentesiño				
Llamado N° 64/2014 - Tanda 1 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° Puentesiño - San Carlos				
Llamado N° 01/2015 - Tanda 1 - Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Berroni 4000 - Marengo 2000				
Llamado N° 01/2015 - Tanda 1 - Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Peirero Marengo - Pavon Cue				
Llamado N° 01/2015 - Tanda 1 - Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Desvio Belén - Puerto Yvaporó				
Llamado N° 01/2015 - Tanda 1 - Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Desvio Belén - Puerto Yvaporó				
Llamado N° 01/2015 - Tanda 1 - Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Desvio Belén - Puerto Yvaporó				
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Desvio Belén - Puerto Yvaporó				
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Vaca Jhu - Tacuruty				
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Ruta - Calle 3000				
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay. Servicios Especializados				

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso R.
Director
Dirección de Planificación



Lic. Marta Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
Página 49 PC

Llamado N° 01/2015 - Tanda 1 - Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu y Amambay. Ruta (Mbutuy - Curuguaty) - 1° de Marzo (Este)	ING. MIGUEL A. CHAVEZ H	64,36%	55,63%	Demora en el avance de las obras por causa de las lluvias y sus consecuencias y la falta de equipamientos adecuados del contratista. Convenio modificatorio en estudio, siendo la meta final estimada del 119,99%. Contrato en ejecución.
Llamado N° 01/2015 - Tanda 1 - Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu y Amambay. Ruta (Mbutuy - Curuguaty) - 1° de Marzo (Oeste)				
Llamado N° 01/2015 - Tanda 1 - Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu y Amambay. Calle San Isidro				
Llamado N° 01/2015 - Tanda 1 - Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu y Amambay. Calle 12 de junio Este				
Llamado N° 01/2015 - Tanda 1 - Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu y Amambay. Calle 1° de Mayo - Calle 9 de Junio				
Llamado N° 01/2015 - Tanda 1 - Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu y Amambay. Cap. Bado - Cerro Torin	ING. MIGUEL A. CHAVEZ H	80,95%	33,05%	Demora en el avance de las obras por causa de las lluvias y sus consecuencias y la falta de equipamientos adecuados del contratista. Convenio modificatorio en estudio, siendo la meta final estimada del 114%. Contrato en ejecución.
Llamado N° 01/2015 - Tanda 1 - Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu y Amambay. Colonia Sta. Clara Ex reserva				
Llamado N° 01/2015 - Tanda 1 - Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu y Amambay. Naranjay - Col. Ma. Auxiliadora				
Llamado N° 01/2015 - Tanda 1 - Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu y Amambay. Fortuna Guazu - Cerro Pero				
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu y Amambay. Fortuna Guazu - Cerro Pero				
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu y Amambay. Curuguaty - Araujo Cue				
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu y Amambay. Curuguaty - Araujo Cue				
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu y Amambay. Curuguaty - Araujo Cue				
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu y Amambay. Curuguaty - Araujo Cue				
Construcción de Puentes de H° A° en los Departamentos de San Pedro, Canindeyu y Amambay. Instalaciones y Servicios Especializados				
Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. HERNANDARIAS-MINGA-GUAZU	CONSORCIO SACEEM-GRINOR	84,00%	0,96%	Convenio modificatorio en estudio que modifica el diseño final del puente. Contrato en ejecución.
Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. CORPUS CRISTI-ASENTAMIENTO BRITZ CUE	CONSORCIO SANTA LUCIA	29,71%	0,09%	Contrato en ejecución.
Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. RUTA 10 -ASENTAMIENTO CRUCE JIRO DE MARZO				
Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. CURUGUATY-NUEVA DURANGO				
Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. RUTA 10-TAVA YOPO I				
Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. SAN JUAN NEPOMUCENO-SAN FRANCISCO	T Y C S A.	47,28%	10,54%	Contrato en ejecución
Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. SAN JUAN NEPOMUCENO-SAN FRANCISCO				
Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. SAN JUAN NEPOMUCENO-SAN FRANCISCO				
Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. SAN JUAN NEPOMUCENO-SAN FRANCISCO				
Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. SAN FRANCISCO - BUENA VISTA				
Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. ABAI-ARUNA-TUNA				
Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. CECILIO BAEZ-SAN JOAQUIN-ASENTAMIENTO MARIANO DIAZ				

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso
Dirección de Planificación




Lic. María Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. BOQUERON - BUEN VISTA	CDD COSNTRUCCIONES SA	48,66%	27,77%	Contrato en ejecución
Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. BOQUERON - BUEN VISTA				
Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. BUENA VISTA-SAN AGUSTIN-CAAZAPA				
Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. COL. ALEGRIA-LIMA				
Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. BOQUERON-SAN FRANCISCO				
Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. VALENZUELA-SAPUCAI	CONSTRUCTORA FELDMAN	51,05%	16,95%	Contrato en ejecución
Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. ATYRA-TOBATI (COMPAÑIA B. CABALLERO)				
Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. VALENZUELA-PIRIBEBUY (KM. 92)				
Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. SAN SALVADOR-ITURBE				
Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. NARANJAY - COL. MARIA AUXILIADORA				
Llamado N° 139/2015 - Tanda 2 - Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 2da. Tanda de Puentes - CAF. COMUNIDAD INDIGENA-ACCESO MARIA AUXILIADORA				
Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 3era. Tanda de Puentes - CAF. Yatstay - Ruta 6	SACEEM S.A.			Llamado adjudicado. Contrato firmado. Pendiente emisión "Orden de Inicio".
Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 3era. Tanda de Puentes - CAF. Pirapay 47 - Asentamiento Ara Pois				
Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 3era. Tanda de Puentes - CAF. EMP. 1710 - EMP. 4005-1				
Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 3era. Tanda de Puentes - CAF. Yatstay - Ruta 6				
Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 3era. Tanda de Puentes - CAF. Ybucui - Larrosa				
Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 3era. Tanda de Puentes - CAF. Capucu - Costa Irala				
Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 3era. Tanda de Puentes - CAF. Puenteño - San Carlos				
Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 3era. Tanda de Puentes - CAF. Mboi v - Union				
Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 3era. Tanda de Puentes - CAF. Potrero Naranjo - Pavón Cue				
Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 3era. Tanda de Puentes - CAF. Calle 26 de Febrero Este - Cabo Cue	CONSTRUCTORA FELDMAN			Llamado adjudicado. Contrato firmado. Pendiente emisión "Orden de Inicio".
Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 3era. Tanda de Puentes - CAF. 11 de setiembre - Chachi				
Construcción de Puentes de H° A° en varios Departamentos de la Región Oriental - 3era. Tanda de Puentes - CAF. Santa Clara - Corrales				

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso R.
Director
Dirección de Planificación Económica



Lic. María Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Llamado N° 154/2015 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa. Cruce PY13-3 de Febrero-Colonias Unidas	3 de Febrero	CONSORCIO M&T - LT	68%	32,28%	Contrato en ejecución.
Llamado N° 154/2015 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa. PY13-Tarumai-Carpa Cuc-San Joaquín	San Joaquín	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	43%	56,55%	Contrato en ejecución.
Llamado N° 154/2015 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa. Santa Rosa del Mbutuy	Santa Rosa del Mbutuy				
Llamado N° 154/2015 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa. Boquerón-San Francisco	Boquerón	EDIVI S.A.	84%	15,99%	Contrato en ejecución.
Llamado N° 154/2015 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa. San Francisco - Buena Vista	San Francisco				
Llamado N° 154/2015 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa. San Francisco-San Juan Nepomuceno	San Francisco - San Juan Nepomuceno	TALAVERA Y ORTELLADO S.A.	50%	49,54%	Contrato en ejecución.
Llamado N° 154/2015 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa. San Pablo - Estero Yetyty - Volendam	San Pablo - Volendam	CONSORCIO TAPE RORY	67%	33,13%	Contrato en ejecución.
Llamado N° 154/2015 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa. Lima-Ouindy	Lima	CONSORCIO SAN IGNACIO	84%	15,87%	Contrato en ejecución.
Llamado N° 154/2015 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapa. Ouindy-Naranjito	Naranjito				
Llamado MOPC NRO 95/2015 Fiscalización de tramos de caminos vecinales Dptos. De San Pedro - Caaguazú y Caazapa	3 de Febrero, San Joaquín, Santa Rosa del Mbutuy, Boquerón, Boquerón, San Francisco, San Juan Nepomuceno, San Pablo, Volendam, Lima, Naranjito.	CONSORCIO CONCREMAT-CIA		29,00%	Contrato en ejecución.

Restauración de la Iglesia Santísima Trinidad - Primera parte	Asunción	ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO	100%	100,00%	Obra Terminada
Reacondicionamiento de la Plaza Mayor Eduardo Vera de la Ciudad de Ybytymi	Ybytymi	Ing. Julio César Gómez Rodríguez	100%	100,00%	Cierre Administrativo
Restauración y puesta en valor de la Estación del Ferrocarril de la Ciudad de Villarrica	Villarrica	ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO	100%	100,00%	Cierre Administrativo
Restauración, Conservación y puesta en valor del Teatro de Villarrica	Villarrica	Emanuel Marie de Coleville -EDEC	100%	100,00%	Cierre Administrativo
Trabajos del Parque de la Solidaridad - Segunda Etapa	Asunción	ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.	100%	100,00%	Cierre Administrativo
Restauración de la Iglesia de San Miguel Arcangel	San Miguel	S&S CONSTRUCCIONES S.A.	100%	100,00%	Obra Terminada
Restauración en el Panteón Nacional de los Heroes	Asunción	BARRAIL HNOS S.A.	100%	100,00%	Cierre Administrativo
Trabajos de Iluminación y reparaciones varias en el Arco puente sobre la Avda. Meál. Lopez del Ferrocarril Central	Asunción	PEGASUS S.A.	100%	100,00%	Cierre Administrativo
Restauración del Palacio Patri	Asunción	Emanuel Marie de Coleville -EDEC	100%	100,00%	Cierre Administrativo
Restauración de la Iglesia San Francisco de Asis	Asunción	ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.	100%	100,00%	Cierre Administrativo
Trabajos de apuntalamiento y posterior Restauración de la Cúpula y Bóvedas principales del Panteón Nacional de los Heroes	Asunción	BARRAIL HNOS	100%	100,00%	Cierre Administrativo
Construcción del Pórtico en el Parque Industrial Meál. Francisco Solano López	Capitá	COPESA CONSTRUCCIONES S.A.	100%	100,00%	Obra Terminada
Trabajos de construcción y mantenimiento en el Parque Nu Guazú	Asunción	EL SUIZO CONSTRUCCIONES	100%	2,00%	Obra Iniciada
Trabajos de revitalización y puesta en valor del Centro Histórico Jesuitico de Santa María de Fé - Misiones - AD REFERENDUM a la reprogramación presupuestaria.	Santa María de Fé	CARAGUATAY S.A.	100%	3,00%	Obra Iniciada
Trabajos de reconstrucción y acondicionamiento de la Plaza Central de la Ciudad de Sapucaí - AD REFERENDUM a la reprogramación presupuestaria.	Sapucaí	ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ	100%	0,00%	Obra a iniciarse
Trabajo de puesta en valor del Torreón Jesuitico de Santa Rosa Misiones - AD REFERENDUM a la reprogramación presupuestaria.	Santa Rosa	MLLV CONSTRUCTORA - MARIO LLANO VANNI	100%	0,00%	Obra a iniciarse
Trabajos de Restauración y puesta en valor del Panteón Nacional de los Heroes - Etapa final	Asunción	BARRAIL HNOS S.A. DE CONSTRUCCIONES	100%	3,00%	Obra Iniciada

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos Alfonso In
Dirección de

Marta Benítez Morinigo
Administración y Finanzas

• **Obras Viales ejecutadas por el MOPC en los años 2016- 2017**

Rutas asfaltadas (km)	587	424,89
Rehabilitación y mantenimiento de la red pavimentada (km)	2450	3054

II.5 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2016.

Canales hidraulicos para transporte a ser conducidos a la cuenca media y baja del Pilcomayo. Desarrollo de la ganaderia y en menor escala de la agricultura	300	Km	300	100,0
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Construido	100%	Porcentaje	68%	68,0
Sistemas de Alcantarillado Sanitario Construidos	100%	Porcentaje	83,78%	83,8
Sistemas de Distribución de Agua Potable Contruidos	100%	Porcentaje	81,94%	81,9
Duplicacion de la Ruta N° 11	151	Km	131	86,8
Pavimentacion asfaltica del tramo: Esusebio Ayala - Mompox - Cerro la gloria	-	km	12,22	-
Rutas pavimentadas construidas	85,6	Km	40,87	47,7
Rutas pavimentadas mantenidas	614	Km	266,01	43,3
Pavimentación Asfáltica	135	Km.	156,76	116,1
Ruta N° 6 - Puerto Campichuelo	19,1	Km	0	0,0
Ruta N° 6 - Puerto Paredon	11	Km	0	0,0
Camino en la Rivera del Rio Parana - Puerto Capitan Meza-Puerto Don Joaquin	16,8	Km	16,8	100,0
Camino en la Rivera del Rio Parana - Puerto Paloma	11,8	Km	0	0,0
Camino en la Rivera del Rio Parana-Puerto Triunfo	11,9	Km	0	0,0

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso
Director



Lic. María Benítez Morinigo
Subsecretaria de Administración y Finanzas
MOPC

Corredor del bus de transporte rapido construido	6	km	2	33,3
Obras de reconversion urbana construidas	11.400	m2	9600	84,2
Pavimentación del Acceso Vial al Puerto de Pilar	13,67	KM	4,5	32,9
Restauración y Puesta en Valor de la Iglesia de San Buenaventura de la Ciudad de Yaguarón - AD Referendum al PGN 2017	1	Obras de Valorización	0	0,0
Trabajos de terminación y equipamiento del Teatro de la ciudad de Villarrica	1	Obras de Valorización	0	0,0
Puesta en Valor de la Plaza de Santa María de la Fé - Misiones	1	Obras de Valorización	0	3,0
Puesta en Valor de la Plaza de Santa Rosa, Restauración del Torreón y Construcción de Museo Sacro - Misiones	1	Obras de Valorización	0	0,0
Construcción de la Plaza Central de la ciudad de Sapucaí	1	Optimización de infraestructura	0	0,0
Construcción del Portico en el Parque Industrial Mcal. Francisco Solano López	1	Optimización de infraestructura	1	100,0
Trabajos de mantenimiento del Parque Ñu Guasu	1	Optimización de infraestructura	0	0,0
Trabajos de mantenimiento del Parque Guasú Metropolitano	1	Optimización de infraestructura	0	0,0
Trabajos de mantenimiento de las estructuras metálicas y cobertura de la Plataforma de la Cabecera del Puente de la Amistad	1	Optimización de infraestructura	0	0,0

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso
Director



Lic. María Domínguez Morínigo
Página 51
Vice-ministra de Administración y Finanzas
MOPC

III DESAFÍOS FUTUROS

Verificación Técnica realizada al Transporte Público de Pasajeros	4.320	Verificaciones
Subsidio otorgado a empresas de Transporte	12.895	Subsidios
Fiscalizaciones del cumplimiento de norm	107	Fiscalizaciones
Embarcaciones certificadas	2400	Certificados
Cargas Fluvio-maritimas certificadas	12700	Certificados
Flujo Hídrico del Rio Pilcomayo conservado en toda su extensión	300	km.
Cauces Hídricos de Arroyos Urbanos de Asunción y Area Metropolitana Mejorados	5000	Metros
Sistema de Abastecimiento de agua Potable construidos	100	Porcentaje
Sistemas de Alcantarillado Sanitario Construidos	40	Porcentaje
Sistemas de Distribución de Agua Potable Construidos	45	Porcentaje
Sistema de alcantarillado sanitario mejorado	25	Porcentaje
Sistema de alcantarillado sanitario mejorado	20	Porcentaje
Rutas pavimentadas construidas	4	Km
Rutas pavimentadas construidas	12	Km
Rutas pavimentadas construidas	30	Km
Rutas pavimentadas construidas	53	Km
Rutas pavimentadas mantenidas	620	Km
Rutas pavimentadas mantenidas	1	Km
Rutas pavimentadas construidas	144	km
Obras de Infraestructura Construidas	2	Unidades
Rutas pavimentadas construidas	8	Km
Rutas pavimentadas construidas	20	Km
Rutas pavimentadas construidas	1	Km
Rutas pavimentadas construidas	1	Km
Parques lineales construidos	100	Porcentaje
Muelles deportivos construidos	96	Porcentaje
Avenida Costanera Construida	3	km
Corredor del bus de transporte rapido construido	8	km
Obras de reconversion urbana construidas	51800	m2

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso
Director
Dirección de Planeamiento



Lic. María Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Balance Anual de Gestión Pública

Rutas pavimentadas construidas	2	Km
Caminos de todo tiempo y no pavimentados mantenidos	2146	km
Caminos de todo tiempo construidos	143	km
Puentes construidos	216	ml
Puentes construidos	1422	ml
Caminos de todo tiempo construidos	136	km
Puentes construidos	321	ml
Caminos de todo tiempo mantenidos	240	km

ANEXO I


- **Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria**


02-001-01-00: "Regulación del Transporte Público de Pasajeros"

Actividades: La realización de controles preventivos y correctivos en rutas, Retiro de circulación de ómnibus, Instrucción y seguimiento de sumarios administrativos. La adjudicación de procesos de concesión de itinerarios, Cancelación y Renovación de permisos para la prestación del servicio a Empresas, Colocación de carteles indicadores de paradas obligatorias para los buses, Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales para el acceso al subsidio. Construcción de refugios para pasajeros del transporte público. Construcción de depósito para buses retirados de las rutas.

Resultados: La realización de 3119 controles preventivos y correctivos en rutas, con el retiro de circulación de ómnibus, Instrucción y seguimiento de sumarios administrativos 53 (cincuenta y tres) a empresas del transporte público de pasajeros, La adjudicación de 5 (cinco) procesos de concesión de itinerarios, Cancelación de 5 (cinco) permisos para la prestación del servicio a Empresas, Colocación y mantenimiento de los 225 carteles indicadores de paradas obligatorias para los buses, Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales para el acceso al subsidio de un total de 344 expedientes presentados por las empresas de transporte para un parque total de 11.234 buses. Construcción de refugios para pasajeros del transporte público. Culminación de la obra de Construcción de depósito para buses retirados de las rutas por infracciones.


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control


C.P. Alfonso
Dirección de Planeación y Control




Lic. María Bentez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

02-002-01-00: “Preservación de Cursos Hídricos”

Actividades: En el Ejercicio Fiscal 2017 no fueron realizados los trabajos a través de las Empresas, teniendo en cuenta que recién en el mes de Noviembre y Diciembre fueron adjudicadas las Obras a las Empresas T y C, Consorcio Pilcomayo y CIALPA. Fueron realizados los trabajos por Administración con las maquinarias que cuenta la Comisión. Excavación en la Toma de agua, y Remoción de sedimentos del Canal, convencional y draga, desde Embocadura Hasta San Antonio. Limpieza de Cauces y Cañadas.


Resultados: Canales Naturales y Artificiales listos para permitir el ingreso de las aguas dentro del territorio nacional a lo largo de 300 km., reactivando cañadas y paleocauces naturales, permitiendo la sostenibilidad de la biodiversidad y el ecosistema. En ejecución, actualmente ejecutado 17.51% del total de la obra.

02-002-02-00: “Control de Cursos Hídricos”

Actividades: Arroyo Fortín: La obra ha finalizado con éxito en tiempo y forma. Actualmente, tiene recepción provisoria desde el mes de agosto 2017. Arroyo Itay- Lote 1: Se encuentra en ejecución sin mayores complicaciones hasta el momento. Se ha firmado un acta con el Comité Olímpico para la intervención del Arroyo Abay (que forma parte del contrato) en el cual el la Contratista y el MOPC se comprometen a cumplir ciertas exigencias ambientales. Por otro lado, está pendiente de resolver la solicitud de la DINAC de realizar algunos trabajos dentro del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, las cuales son las siguientes: Badén de cruce del Arroyo Itay al finalizar la cabecera Norte de la Pista de operaciones (Además de los dos puentes en ejecución y el Badén entre ambos puentes, establecidos dentro del proyecto), desagüe Pluvial paralelo al arroyo y a la pista de operaciones, el cual deberá desembocar antes del puente ubicado sobre la Ruta Gral. Aquino y el puente N° 2 (en ejecución), cercado perimetral en la zona del puente existente sobre la ruta Gral. Aquino, y en la zona donde el Arroyo Itay entra al predio del Aeropuerto de manera sesgada unos 300 m., caseta equipada frente a la entrada del Arroyo Itay al predio del AISP. Arroyo Itay- Lote 2: Esta obra presenta una paralización de las mismas, debido a la resolución municipal N° 990/2017 emitida el 12 de mayo de 2017 por la Municipalidad de Asunción. A pesar de los innumerables intentos del MOPC por llegar a un acuerdo, éste no ha sido posible. La solución al problema escapa de nuestras manos como técnicos en vista de que existen argumentos técnicos suficientes para justificar la obra, sin embargo, los técnicos de la Municipalidad de Asunción no han demostrado interés en solucionar las diferencias hasta la fecha. No hemos vuelto a tener noticias del proyecto de Ley que se pretendía impulsar desde la Cámara de Diputados. La Municipalidad de Asunción se opone a llegar a un acuerdo a pesar de los innumerables intentos por conciliar las diferencias existentes y tampoco propone alternativas para el levantamiento de la paralización. Arroyo Paraguari- Segunda Etapa: Se han establecido distintas reuniones con los técnicos y asesores de la Municipalidad de Asunción a fin de elaborar el Convenio específico para empezar el proceso de licitación del mismo, hemos remitido el convenio a la Asesoría Jurídica del MOPC para los fines pertinentes y para la gestión de las firmas del mismo. Se ha hecho la modificación del Pliego de Bases y Condiciones que se había remitido a la Coordinación de contrataciones y Adquisiciones porque se había modificado el

Balance Anual de Gestión Pública
Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. A. ...
Dirección de Planificación Económica



Lic. Marta Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

55 Cincuenta y cinco

formato del mismo para poder remitir a la DNCP (el PBC modificado se encuentra en revisión), también se ha hecho la modificación del Programa Anual de Contrataciones (PAC).

Resultados: Arroyo Fortín: La obra ha finalizado con éxito en tiempo y forma. Actualmente, tiene recepción provisoria desde el mes de setiembre 2017. El mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de los barrios aledaños, por la disminución de las inundaciones. Arroyo Paraguari- Segunda Etapa: Se ha realizado toda la gestión correspondiente para la elaboración del convenio específico en conjunto con la Municipalidad de Asunción. Arroyo Itay- Lote 1: Desembolso y avance de las obras superior a lo previsto dentro del cronograma de obras. El mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de los barrios aledaños al cauce del arroyo Itay por la disminución de las inundaciones. Arroyo Leandro Sosa: La obra ha finalizado con éxito en tiempo y forma. Tiene recepción definitiva.

02-003-01-00: “Gestión de los Recursos Naturales”

Actividades: Inspección y verificación de la explotación de los recursos energéticos y naturales no renovable del Paraguay.


Resultados: Contribuir con el desarrollo nacional mediante el impulso del uso racional de los recursos energéticos y naturales no renovables del Paraguay.

03-001-01-01: “Proyecto Acueducto”

Actividades: Este proyecto se enmarca dentro de la Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social 2010-2020 elaborada por el Gobierno, considerando que en el eje estratégico “Calidad de vida para todos y todas” se establece dentro de uno de sus objetivos, el acceso universal a los servicios sociales, incluyendo los servicios de provisión de agua potable y saneamiento, por lo que el proyecto contribuirá al cumplimiento del referido objetivo. El proyecto del Acueducto Principal (1ra Etapa) está siendo financiado con recursos del Tesoro Nacional, los que constituyen la primera parte del total, y en tal sentido, es condición necesaria para la construcción de la segunda parte del total (Acueductos Secundarios), la que ya tiene financiación asegurada con fondos del BID y la AECID. El monto Contractual total actual de las Obras del Acueducto Principal (Convenios Modificatorios Incluidos), incluido la fiscalización, y la Consultoría de Automatización es de Gs. 137.862.556.568 IVA incluido. La provisión de tuberías y accesorios es de UDS. 39.106.589 IVA incluido. Además, están previstas la contratación de Obras Complementarias, y la Automatización, con sus correspondiente Fiscalización y servicios conexos, por un valor estimado de Gs. 68.504.000.000 IVA incluido. Dentro de este proyecto se encuentra en ejecución la Obra de Construcción del Acueducto Principal (1ra Etapa) para el Chaco Central desde la Ciudad de Puerto Casado a la Ciudad de Loma Plata, obras que se desarrollan que en los Departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso
Director
Dirección de Planificación y Finanzas



Balance Anual de Gestión Pública

Lic. Marta Beatriz Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Resultados: El Proyecto Acueducto Principal (1ra Etapa) Puerto. Casado - Loma Plata, es de contenido netamente social, prioriza el suministro continuo y permanente de agua para la gente, tiene por objeto proveer de agua potable para consumo humano, beneficiando al inicio de la operación a 18 Localidades, entre las que se encuentran 86 Aldeas de pueblos originarios del Chaco Central. El proyecto considera la potabilización del agua del Río Paraguay en Puerto. Casado y el bombeo inicial de 13.000 m³/día (13 millones de litros por día) de agua potable al Chaco Central, a través de un acueducto principal de 202 km. Las Obras finalizadas (1er y 2da Etapa) Proveerán de agua potable a las siguientes ciudades del Chaco Central: Loma Plata, Filadelfia, Neuland, Villa Choferes del Chaco, Yalve Sanga del Departamento de Boquerón, Puerto Casado del Departamento de Alto Paraguay, además de Cruce Pioneros, Pozo Amarillo, La Esperanza, Tte. Irala Fernández, Nueva Promesa, La Armonía, El Estribo, Paz del Chaco, Nueva Vida y Lolita del Departamento de Presidente Hayes. A la fecha se encuentran concluidos las Obras de Toma de Agua Cruda, y Planta Potabilizadora de Agua en la Ciudad de Puerto Casado, así como las Obras de Reservorios de Almacenamiento de agua en la Ciudad de Loma Plata, también se ha finalizado la entrega de las Tuberías de los contratos de provisión de dichos bienes (en proceso de verificación para la emisión del Acta de Recepción provisoria), y de igual forma ha concluido el Servicio de Diseño de la Automatización del Sistema, y el 1er Contrato de Fiscalización. Están en ejecución los trabajos de colocación de las tuberías, en dos grupos de Obras, y el 2do Contrato de Fiscalización de las Obras. 67 km del acueducto principal Puerto Casado-Loma Plata construido con un total ejecutado del 81% sobre 203,5 km. Las demás actividades se cumplieron en años anteriores al 100%.

003-01-01-02: “Modernización del Sector Agua y Saneamiento (BIRF 7710-PA)”

Actividades: Análisis de Documentos de Consultorías presentadas a la DAPSAN en el ejercicio de la Rectoría Sectorial para la construcción de un documento de Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Taller del Comité de Coordinación Interinstitucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento (Comité 874) para la construcción de estrategias y metas de la política nacional. Consenso del Comité sobre el Borrador final de la Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Reunión con la ANDE para el análisis de estrategias de disminución de consumo de energía de los sistemas de agua y saneamiento. Creación de Unidades de Agua y Saneamiento en Gobiernos sub nacionales en los departamentos donde fueron intervenidos con las MIAS. Capacitaciones a las Unidades de Agua y Saneamiento sobre el funcionamiento institucional del sector. Revisión de Planes Locales de Desarrollo Sostenible. Presentación de modelo de ordenanza para la gestión local del Agua. Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural.

Resultados: Borrador final de documento y borrador de decreto que aprueba la “Política Nacional de Agua y Saneamiento”. Mesa de trabajo con ANDE establecida, agenda de trabajo marcada, en miras a la sostenibilidad de la provisión de agua. Han sido creadas 17 Unidades de Agua y Saneamiento en los siguientes Departamentos 6 en Canindeyú, 6 en Central, 4 en Ñeembucú, 1 en Concepción. Capacitación a los Municipios de Canindeyú (Curuguay, Yby Pyta, Itaná, Villa Ygatimi, Ype Jhu), y de Central sobre el funcionamiento del sector y el rol de las Unidades de Agua y Saneamiento. Adhesión oficial de

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez

Jefe de Departamento de Planificación y Control

Balace Anual de Gestión Pública

C.P. Carlos S. Alonso
Director
Dirección de Planificación

Página 56

Lic. Marta Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas

MOPC

57- (Circunvalación)

Paraguay al SIASAR. Carga de datos Parametrizables relacionados al lenguaje local y los geográficos locales. 14 comunidades cargadas al SIASAR del Chaco.

3-001-01-04: “Programa de Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias de la Región Oriental del Paraguay”

Actividades: Continúa la construcción de las Obras de Alcantarillado Sanitario en la ciudad de San Juan Bautista. Actualmente hay instaladas aproximadamente 22.000 mts de tuberías del alcantarillado Cloacal, 493 registros de Inspección, y 1.761 mts. De tuberías de impulsión correspondientes a las estaciones de bombeo de 3 cuencas. Continúa la ejecución de los trabajos de la PTAR, en base al proyecto aprobado por el prestador ESSAP S.A., y cuyo Convenio Modificatorio N° 2 ya tiene contrato correspondiente N° 204/2017. En cuanto a los Proyectos condominiales, se han aprobado 193 Manzanas. Actualmente se ha finalizado el relevamiento catastral de usuarios y sistema de agua de la Junta de Saneamiento de Sta. Rita y Carapeguá. También se están relevando los datos para el catastro de San Ignacio. Se tiene en fase final la elaboración del PBC para la Contratación de Firma Consultora para la Fiscalización de Infraestructura para Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable para Ciudades Intermedias - Grupo 1. Se solicita la NO del BID. Se encuentra en proceso de licitación las obras de Infraestructura para Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable para 4 Ciudades Intermedias - Grupo 1: Tobati, Caacupé, San Juan Bautista y Areguá. Se tiene la Lista Corta para la “CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA ESPECIALIZADA EN SANEAMIENTO CONDOMINIAL”. Los TdR y el PBC están en etapa final de elaboración. Se tiene con el Consorcio HYDEA SPA – AGRICULTING EUROPE S.A. – HIDROCONTROL, el diseño ejecutivo del sistema de alcantarillado de Horqueta y el alcantarillado de Sta. Rita. La Cooperación Técnica Saneamiento Óptimo tiene concluido los diseños de la red de AP de Filadelfia y de AS de Sta. Rita. Continúa la supervisión del contrato del CONSORCIO CONSULTECH-AETOS en el marco del El Llamado MOPC N° 97/2016 "FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL – ID 304.810. Continúa la supervisión del contrato PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL, con el CONSORCIO CHACO (ROVELLA CARRANZA S.A. y TALAVERA Y ORTELLADO). La Cooperación Técnica Saneamiento Óptimo tiene concluido los diseños de la red de AP de Filadelfia y comunidades periféricas a Filadelfia.

Resultados: Se encuentra en ejecución en la ciudad de San Juan Bautista, la ejecución de las obras de construcción de la PTAR con un avance del 43%. Se tiene elaborado el relevamiento catastral de usuarios y sistema de agua de la Junta de Saneamiento de Horqueta, Santa Rita y Carapeguá. El proceso de llamado MOPC N° 16/2017 Contratación de Firma Consultora para la Fiscalización de Infraestructura para Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable para Ciudades Intermedias. Se Obtiene la NO del BID y se tiene la conformación de la lista corta para el Grupo 1. Diseño final de ingeniería de los sistemas de alcantarillado sanitario y plantas de

Balance Anual de Gestión Pública
Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso
Director
Dirección de Planeación y Control



Lic. María B. Martínez Morínigo
Ministra de Administración y Finanzas
MOPC


tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Caacupé y Santa Rosa del Aguaray. El Contrato SG MINISTRO N° 313/2016 con el Consorcio HYDEA SPA – AGRICULTING EUROPE S.A. – HIDROCONTROL, en fecha 18/08/2016, para la elaboración de “ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICOS, AMBIENTALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS, PLANES MAESTROS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGIÓN ORIENTAL DEL PARAGUAY – ID 272.703”, ya finalizaron los proyectos de desagüe cloacal de las Ciudades de Horqueta y Sta. Rita. Fue concluido el Plan Maestro de Carapeguá. El Contrato PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL, con el CONSORCIO CHACO (ROVELLA CARRANZA S.A. y TALAVERA Y ORTELLADO) cuyo monto es de Gs. 143.334.027.124, a la fecha cuenta con 111.000 mts. De aductoras ejecutadas, que representa un avance general de 39,98%. Se ha finalizado los diseños ejecutivos del proyecto de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Filadelfia y comunidades periurbanas. Se ha terminado el análisis de desempeño de las prestadoras de servicio de agua potable en las ciudades de Santa Rita y Horqueta, con las recomendaciones para mejorar el Servicio.

03-001-01-06: “Ampl. y Mejorm. Del Servicio de Alcantarillado Sanitario de la Bahía de Asunción”

Actividades: a) Adjudicación del Llamado MOPC N° 207/2015 LPI “Contratación de Empresas para la Construcción de Obras de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales en las Ciudades de Asunción y San Lorenzo” Ad Referéndum a la aprobación por Ley del Convenio de Préstamo, al CONSORCIO ASI PARAGUAY para las Obras de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Asunción. Se otorga la orden de inicio de Obras el 15 de diciembre de 2.017. b) Adjudicación del Llamado MOPC N°192/15 “Fiscalización de las Obras de la Bahía de Asunción - Cuenca Varadero, Cuenca Bella Vista y Colector Florencio Varela Villamayor” Ad Referéndum a la aprobación por Ley del Convenio de Préstamo, al CONSORCIO NIPPON KOEI LAC. El contrato se encuentra en ejecución. c) Adjudicación del Llamado MOPC N°178/15“Contratación de firma para Apoyo Especializado para la ejecución del programa” (ECATEF). Ad Referéndum a la aprobación por Ley del Convenio de Préstamo, al CONSORCIO ENGECORPS-TYPSA-INGENEC S.A. El contrato se encuentra en ejecución. d) Adjudicación del Llamado MOPC N°156/2016 “Contratación de Servicio de Auditoría Externa” a la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS. El contrato se encuentra en ejecución. e) Adjudicación del Llamado MOPC N° 05/2017 “Contratación de empresa para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales – PTAR Bella Vista de la ciudad de Asunción, a la Empresa Constructora ACCIONA AGUA S.A. El contrato se encuentra firmado en fecha 14.12.2017.

Resultados: La contratación e inicio de obras para la rehabilitación y ampliación de la red de alcantarillado sanitario y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la Bahía de Asunción, dan cuenta de un inicio físico tangible del programa cuyo impacto se podrá medir en el transcurso de los próximos años hasta llegar a un número de 49.800 hogares beneficiarios. La

Balance Anual de Gestión Pública
Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control



contratación de la Firma de Apoyo Especializada para la ejecución del Programa (ECATEF) marca otro hito importante en la ejecución del programa, ya que este soporte favorecerá a que las gestiones operativas técnicas, administrativas y fiduciarias logren mayor efectividad del programa en el corto, mediano y largo plazo. La contratación de Servicios de Auditoría Externa al Programa, permite cumplir con la cláusula 5.03 (a) de las estipulaciones especiales y artículo 7.04 (a) de las condiciones generales del contrato de préstamo.

03-001-01-07: “Ampl. y Mejorm. Del Servicio de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de San Lorenzo”

Actividades: a) Adjudicación del Llamado MOPC N° 207/2015 LPI “Contratación de Empresas para la Construcción de Obras de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales en las Ciudades de Asunción y San Lorenzo” Ad Referéndum a la aprobación por Ley del Convenio de Préstamo, al CONSORCIO SANITARIO SAN LORENZO para las Obras de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de San Lorenzo. El contrato se encuentra en ejecución. b) Adjudicación del Llamado MOPC N° 200/15 “Firma Consultora para Fiscalización de Obras de Rehabilitación y Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales en la Ciudad de San Lorenzo y Trabajos de Promoción Social” Ad Referéndum a la aprobación por Ley del Convenio de Préstamo, al CONSORCIO NIPPON KOEI LAC CO LTD. El contrato se encuentra en ejecución. c) Adjudicación del Llamado MOPC N°178/15“Contratación de firma para Apoyo Especializado para la ejecución del programa” (ECATEF). Ad Referéndum a la aprobación por Ley del Convenio de Préstamo, al CONSORCIO ENGECORPS-TYPSA-INGENEC S.A. El contrato se encuentra en ejecución. d) Adjudicación del Llamado MOPC N°156/2016 “Contratación de Servicio de Auditoría Externa” a la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS. Contrato en ejecución.

Resultados: La contratación de obras para la Rehabilitación y ampliación de la red de alcantarillado sanitario y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de San Lorenzo, dan cuenta de un inicio físico tangible del programa cuyo impacto se podrá medir en el transcurso de los próximos años hasta llegar a un número a 25.600 hogares beneficiarios, la contratación de la Firma de Apoyo Especializada para la ejecución del Programa (ECATEF) marca otro hito importante en la ejecución del programa, ya que este soporte favorecerá a que las gestiones operativas técnicas, administrativas y fiduciarias logren mayor efectividad del programa en el corto, mediano y largo plazo. La contratación de Servicios de Auditoría Externa al Programa, permite cumplir con la cláusula 5.03 (a) de las estipulaciones especiales y artículo 7.04 (a) de las condiciones generales del contrato de préstamo.

3-002-01-02: “Mejoramiento Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del PY (BIRF 7406 PA)”

Actividades: Cancelación de certificados pendientes de pago en Fiscalización de Obras y Mantenimiento de Obras

Lic. Juan Manuel Ferrera Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Balance Anual de Gestión Pública

C.P. Carlos Alfonso
Director
Dirección de Planificación Económica



Lic. Marta Benitez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

60 (Sesenta)

Resultados: Mejoramiento de las condiciones de la transitabilidad de travesías urbanas, de manera a garantizar la seguridad del tránsito vehicular y el flujo de vehículos que circulan en los centros urbano.

3-002-01-03: "Pavimentación Asfáltica sobre Empedrados"

Actividades: Pavimentación Asfáltica de rutas empedradas para agilizar el tránsito a través de la interconexión de caminos con las rutas principales.

Resultados: Rutas empedradas pavimentadas con el fin lograr descomprimir el tránsito en las principales vías de acceso a la capital del país

3-002-01-04: "Pavimentación tramo Capitán Bado – Santa Rosa"

Actividades: Construcción de la ruta con pavimentación asfáltica en 4 secciones 138,65 km, Construcción de accesos pavimentados a las colonias 20,29 km., Fiscalización de Obras, Monitoreo Ambiental. Construcción del Pesaje.

Resultados: Conclusión de Rutas Pavimentadas de 138,98 km. Acceso a Comunidades con un 23,78 Km de Rutas Pavimentadas. Mejor Transitabilidad. Desarrollo de la Región. Mejoramiento de las Condiciones de competitividad de la producción.

3-002-01-05: "Mejoramiento de la travesías urbanas de Paraguari, Carapeguá, Quiindy y Caapucu"

Actividades: Mejoramiento de la travesía urbana de las localidades de Paraguari – Carapeguá – Quiindy y Caapucú, de manera a descongestionar la Ruta I "Mariscal Francisco Solano López", garantizar la seguridad de tránsito vehicular y el flujo de entrada y salida de estos centros urbanos.

Resultados: Travesía urbana en la localidad de Quiindy culminado, elevando el nivel de servicio de las vías, garantizando la seguridad de tránsito vehicular y el flujo de entrada y salida de estos centros urbanos.

3-002-01-06: "Pavimentación Asfáltica Acceso Asunción (Avenida Laguna Grande)"

Actividades: Construcción de una vía que agilizará la circulación de las personas que ingresan y salen a Asunción provenientes de la ciudad de San Lorenzo, y un sistema de alcantarillado sanitario y redes de agua potable

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso E.
Director
Dirección de Planificación Económica



Lic. María Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

Resultados: Ejecución de la Construcción de la vía que agilizará la circulación de las personas que ingresan y salen a Asunción provenientes de la ciudad de San Lorenzo, además de la ejecución de las obras de alcantarillado sanitario y redes de agua potable que resolverá el problema de las inundaciones y cloacas .

3-002-01-07: “Construcción y Pavimentación asfáltica de varios tramos camineros”

Actividades: Construcción y Pavimentación asfáltica de varios tramos camineros del país, para mejorar las vías de comunicación entre ciudades y pueblos, a fin de acceder a los mejores servicios de salud, educación, permitir el traslado de la producción de las áreas rurales a los centros de consumo y comercialización.

Resultados: Tramos Camineros del país pavimentados, mejorando así las vías de comunicación entre ciudades y pueblos, permitiendo el acceso a mejores servicios de salud, educación y traslado de la producción de las áreas rurales a los centros de consumo para su comercialización.

3-002-01-08: “Construcción de Pavimento tipo empedrado y Puentes”

Actividades: Construcción de pavimento tipo empedrado de varios tramos camineros del país; para, mejorar las vías de comunicación entre las ciudades y pueblos, entrada y salida hacia la capital del país.

Resultados: Tramos Camineros del país empedrados, mejorando así las vías de comunicación entre ciudades y pueblos con caminos de todo tiempo, entrada y salida hacia la capital del país.


3-002-01-11: “Rehabilitación y Pavimentación asfáltica tramo Concepción - Vallemi”

Actividades: Pavimentación asfáltica sobre empedrado, recapado y pavimentación pétreo de varios tramos que tiene por objeto reducir los costos de transportes con el fin de mejorar la competitividad y estimular la producción de bienes exportables o de gran demanda interna y apoyar la integración económica y social entre los países miembros del MERCOSUR mediante la utilización del Fondo Estructural del MERCOSUR.

Resultados: Pavimentación asfáltica sobre empedrado recapado y pavimentación pétreo de varios tramos, reduciendo así los costos de transportes y mejorando la competitividad y estimulando la producción de bienes exportables o de gran demanda interna y apoyar la integración económica y social entre los países miembros del MERCOSUR mediante la utilización del Fondo Estructural del MERCOSUR.


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control


C.P. Carlos S. Alfonso
Director
Dirección de Planificación Económica




M. María Bentez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOFC

3.002-01-13: “Programa de Obras Complementarias a la Ruta Nacional N° 10”

Actividades: Construcción de Puesto de Pesaje, Peaje y Caseta de Control Policial. Modulo I. Fiscalización de la Construcción de Peaje, Pesaje y Puesto de Control Policial. Modulo I.

Resultados: La ejecución física de la obra está finalizada. Se encuentra en ejecución las tareas de obras civiles y montajes de partes de equipos de la estación de Pesaje, con el fin de proceder a la Recepción Definitiva. El servicio Finalizó, fue procesado el pago final.

03-02-01-15: “Mejoramiento de Pavimentación de corredores de integración y rehabilitación y mantenimiento Vial – Fase II”

Actividades: Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta 8 "Dr. Blas Garay" Tramo Caazapá-Yuty y Accesos. (85.6 Km). Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Vaquería-Empalme Ruta N° 10. (57,3 Km). Red Vial Pavimentada (RVP) mantenida GMANS Obra: PY 06 Tramo Minga Guazú-Acceso a Capitán Meza/Natalio. (172 Km). RVP mantenida GMANS Obras: PY06 Tramo Acceso Capitán Meza/Natalio - Encarnación y PY08 Tramo Yuty - Cnel Bogado y Accesos Yuty, San Pedro, Artigas, Cnel. Bogado. (155 Km). RVP mantenida GMANS Obras: PY05 Tramo Yby Yaú-Pedro Juan Caballero y PY03 Azotey – Yby Yaú. (142 Km). RVP mantenida GMANS Obra PY03 Tramo Rotonda Calle 6.000/Ruta 3-Azotey. (151 Km). RVP mantenida GMANS Obra PY05 Tramo Concepción-Yby Yaú (109 Km). RVP mantenida GMANS Obra PY10 Tramo Puerto Rosario-Rotonda Arroyo Tapiracuai; Tramo Variantes Puerto Rosario, Gral. Aquino, Puerto Rosario; Tramo Rotonda Calle 6.000/Ruta 3 – Yasy Cañy; Tramo Yasy Cañy - Curuguaty; Acceso a Curuguaty. (170 Km). RVP mantenida GMANS Obra PY10 Tramo Curuguaty - Catuete; Tramo Catueté - Saltos del Guairá; Acceso a Saltos del Guairá. (173 Km). RPV mantenida GMANS Obra Supercarretera, Tramo Catueté - San Alberto-Ciudad del Este Rotonda Km 4, Tramo Hernandarias-Ciudad del Este Rotonda Km 4. (173 km).

Resultados: Obras en ejecución de la Ruta 8 Tramo Caazapá - Yuty, con Avance del 74,55 % (41 Km Capa de rodadura asfáltica). Obras en ejecución del Tramo Vaquería-Empalme Ruta N° 10, con Avance del 80 %. (30 Km de capa de rodadura asfáltica). Obras en ejecución GMANS Obra: PY 06 Tramo Minga Guazú - Acceso a Capitán Meza/Natalio. (172 Km), con Avance del 94,13%. Etapa de puesta a punto. Obras en ejecución GMANS Obras: PY06 Tramo Acceso Capitán Meza/Natalio - Encarnación y PY08 Tramo Yuty - Cnel Bogado y Accesos Yuty, San Pedro, Artigas, Cnel. Bogado. (155 Km), con Avance del 92,90 %. Etapa de puesta a punto. Obras GMANS Obras: PY05 Tramo Yby Yaú - Pedro Juan Caballero y PY03 Azotey – Yby Yaú. (142 Km), con Dictamen del Comité. Remitido al BID para no Objeción. Obras GMANS Obra PY03 Tramo Rotonda Calle 6.000/Ruta 3-Azotey. (151 Km), adjudicado, contrato firmado y con un 10.54 % de avance. Etapa de puesta a punto. Obra GMANS Obra PY05 Tramo Concepción-Yby Yaú (109 Km), en etapa de aseguramiento de recursos de Fuente Local para inicial proceso de Licitación Pública Internacional. Obra GMANS Obra PY10 Tramo Puerto Rosario-Rotonda Arroyo Tapiracuai; Tramo Variantes Puerto Rosario, Gral. Aquino, Puerto Rosario; Tramo Rotonda Calle 6.000/Ruta 3 – Yasy Cañy; Tramo Yasy Cañy - Curuguaty; Acceso a Curuguaty. (170 Km), en etapa de

aseguramiento de recursos de Fuente Local para inicial proceso de Licitación Pública Internacional. Obra GMANS Obra PY10 Tramo Curuguaty - Catuete; Tramo Catuete - Saltos del Guairá; Acceso a Saltos del Guairá. (173 Km), en etapa de aseguramiento de recursos de Fuente Local para inicial proceso de Licitación Pública Internacional. Obra GMANS Obra Supercarretera, Tramo Catuete - San Alberto-Ciudad del Este Rotonda Km 4, Tramo Hernandarias-Ciudad del Este Rotonda Km 4. (173 km), en etapa de aseguramiento de recursos de Fuente Local para inicial proceso de Licitación Pública Internacional.

3-002-01-18: “Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial”

Actividades: Mejoramiento de las Ruta Departamental N° 9 Mcal. Estigarribia – La Patria 58 km. y Mantenimiento del tramo La Patria Tte. Infante Rivarola 115 km. Fase 2. Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta – Alberdi, tramo km. 40 Alberdi. Mejoramiento de la Ruta Departamental Curuguaty – Villa Ygatimi - Ypejhu, Departamento de Canindeyú.

Resultados: Mejoramiento y rehabilitación de 90 km. de pavimento asfáltico en el Departamento de Boquerón, facilitando la transitabilidad para el traslado de ganado y otras producciones de la zona. Mejoramiento y rehabilitación de 29,5 km. de pavimento asfáltico en los Departamentos de Central y Ñeembucú, facilitando el acceso a la localidades como Alberdi, que anteriormente se encontraban aisladas por la falta de camino de todo tiempo. Mejoramiento y rehabilitación de 37 km. de pavimento asfáltico en el Departamentos de Canindeyú, facilitando la transitabilidad para el traslado de la producción agrícola de la zona.


3-002-01-19: “Mejoramiento del Corredor de Exportación de la Región Oriental”

Actividades: Llamado a Licitación Pública Internacional N° 138/2016.

Resultados: Evaluación y Adjudicación para las Obras del Mejoramiento del Corredor De Exportación de la Región Oriental.

3-002-01-23: “Mejoramiento del Muro de la Defensa Costera de la Ciudad de Alberdi”

Actividades: RUBROS GENERALES: Movilización, Instalaciones y Servicios Especializados, Relleno granular bajo agua, Relleno hidráulico desde la cota 55, Relleno granular de protección de pie, Filtros, Rip rap, Ripio cota 56,90, Espigones, Bitas de amarre, Remoción de rampa para atracadero de balsas existente, Rampas Peatonales y Escaleras. Cota 55 a Cota 56,90, H° de asiento, H° Estructural-H° 210 Kg/cm2, Varillas de refuerzo, Barandas metálicas c/ pintura, Pilotines de H°A°-H° 210 Kg/cm2, Prolongación cañería H°A° de desagüe cloacal, Tubo H°A° - D= 1,00 m - Clase III-Pared B, H° de asiento, Anillos de refuerzo, Estructura de salida de H°A°-H° 210 Kg/cm2, Varillas de refuerzo, Registro H°A°-H° 210 Kg/cm2, Tapa metálica registro, Reparación y mantenimiento de compuerta existente, Escalera



marinera, Liberación de Franja de Dominio, Costos Administrativos de la Liberación de la Franja de Dominio, Liberación de Franja de Dominio.

Resultados: Reparación del Muro que abarca el Tramo 1 de la Defensa Costera de la Ciudad de Alberdi, Departamento de Ñeembucú, en un 94%.

03-02-01-25: “Programa de Pavimentación del Tramo San Juan Nepomuceno – Empalme Ruta N° 6”

Actividades: Obras en ejecución de la Pavimentación del tramo San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta N° 6 con Avance con su respectiva fiscalización.

Resultados: Obras en ejecución de la Pavimentación del tramo San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta N° 6 con Avance del 3,6 % (etapa de preparación del tramo previa a la pavimentación).

03-02-01-26: “Mejoramiento tramo Alberdi - Pilar”

Actividades: Rehabilitación y Pavimentación Tramo Alberdi - Pilar (96 KM) y acceso vial 13 Km.

Resultados: Pago de Anticipo de Obra Tramo 2- Río Tebicuary – Pilar (38,440 Km) y Acceso ciudad de Pilar (4,335 Km). Cuenta con la Orden de Inicio de la Obra.

03-02-01-27: “Habilitación tramo Remanso - Falcón”


Actividades: La Rehabilitación del Acceso a Puerto Falcón, con 19 km, La ampliación y rehabilitación de calzada y banquina con bacheo y refuerzo con recapado asfáltico, Optimización del diseño de la rotonda de Falcón, Señalización horizontal y vertical, Construcción de dársenas de estacionamiento.

3-002-02-01: “Construcción Avda. Costanera Centro Histórico y Parque Bicentenario”

Actividades: Construcción y operación de campamentos, patio de maquinarias obradores. Contratación de mano de obra. Limpieza de franja de dominio. Ejecución de movimiento de suelos, excavaciones; cortes y terraplenes, etc. Relleno con método de refulado hidráulico hoy concluido. Protección de taludes. Relleno y defensa fluviales. Movimiento de suelo de préstamo y compactación mecánica. Obras de drenaje. Cunetas de Protección, limpieza de cauces, construcción de puentes, etc. Relleno hidráulico hasta la cota 64 msnm al costado de la Avenida Costanera Norte Primera. Etapa margen derecha en el sentido de las progresivas. Obras hidráulicas de alcantarillas celulares y tubulares. Canales y cunetas de hormigón armado con muros laterales de piedra. Protección de taludes con colchón reno, gaviones y enrocado. Movimiento de Suelo. Estructura de Hormigón Armado. Albañilería.

Balance Anual de Gestión Pública
Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos Alfonso...
Director
Dirección de Planificación Económica



Página 64
Lic. María Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

65- (SeSENTA y CINCO)

Aislaciones y Revoques. Revisión de Proyecto. Instalaciones y Servicios Especializados. Replanteo y marcación. Remoción de estructuras existentes. Relleno por refulado. Drenes verticales prefabricados. Drenes horizontales del paquete estructural. Césped jesuita colocado en panes. Protección permanente colchón reno (17cm). Instrumentación y control geotécnico – Asentímetro. Instrumentación y control geotécnico - Piezómetro de tubo abierto. Terraplén con suelo seleccionado, protección pie de Talud. EQUIPAMIENTO URBANO: Banquetas rectas de H° A°: 180 kg/cm2, incluye respaldero en caño metálico. Aparca bicicletas: Conjunto de once barras. Basurero: Cesta metálica en chapa Núm. 24 adosada a murete de H° A° Fck: 180 kg/cm2, incluye colocación y terminación. Unidad de Servicios Higiénicos. Caseta de Primeros auxilios. Bebedero. Plataforma de H° A° (para futuros locales gastronómicos).

Resultados: Pavimentación asfáltica de 3,8 km de la Avenida Costanera – Asunción, desde Montevideo y Colón hasta General Santos. En dos manos con dos carriles por mano. Equipamiento y seguridad urbano a los 3,8 kilómetros de la Avenida Costanera, del Programa de Desarrollo de la Franja Costera de Asunción, Bañado Norte, Primera Etapa. Recuperación de zonas ocupadas y conversión de las mismas en áreas verdes y parques. Indemnización y/o relocalización de familias beneficiadas con el proyecto. Implementación de medidas ambientales mitigadoras de los impactos generados por la construcción de los módulos del Programa de desarrollo de la Franja Costera de Asunción, Bañado Norte. Construcción de un 100% del Local de Comisaría, una Guardería, una Estación para el Cuerpo de Bomberos, en la zona de Refugio, adyacente a la Avenida Costanera. Ejecución de obra de muelle deportivo e interpretaciones en un 42%. Adjudicación del llamado para Construcción de Infraestructura y Equipamiento del parque lineal costero.

3-002-02-02: “Construcción Avenida Costanera Norte de Asunción Segunda etapa”

Actividades: Pavimentación asfáltica sobre terraplén por refulado en tramo principal y mejoramiento del tramo de conexión con la Ruta Nacional N° 9 que tiene por objeto reducir los costos de transportes con el fin de mejorar la competitividad y estimular la producción de bienes exportables o de gran demanda interna y apoyar la integración económica y social entre los países miembros del MERCOSUR mediante la utilización del Fondo Estructural del MERCOSUR.

Resultado: Terraplén por refulado en tramo principal para posterior pavimentación asfáltica y mejoramiento del tramo de conexión con la Ruta Nacional N° 9, reduciendo así los costos de transportes, mejorando la competitividad y estimulando la producción de bienes exportables o de gran demanda interna y apoyar la integración económica y social entre los países miembros del MERCOSUR mediante la utilización del Fondo Estructural del MERCOSUR.


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Balance Anual de Gestión Pública


C.P. Carlos S. Alfonso
Director
Dirección de Planificación y Control




María Benítez Morínigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

3-002-02-03: "Reconversión zona Pto. As. Cent. Ofic. Cont. P2419/OC-PR y 2420/BL-PR"

Actividades: Dentro del Componente Reconversión Urbana se tuvieron las siguientes actividades: Avance en la Obra de Redes de servicios básico del Barrio San Jerónimo, Avance de Obra de Centro Comunitario, Avance de Obras de espacios del Estado e infraestructura de servicios básicos, Avance de Obras de Edificios de Gobierno, Obra de Áreas Comunes 1ra Etapa, Obra de Restauración de Edificio Histórico. Dentro del Componente BTR se tuvieron las siguientes actividades: Obra: Tramo 2 y 3 - Construcción del Corredor troncal (Primera Etapa 11 km).

Resultado: Dentro del Componente Reconversión Urbana se tuvieron los siguientes resultados: 2.287,8 m2 de calle, 1.604 m2 de veredas, 1.048 ml de agua potable, 1.020 ml de desagüe cloacal, 186 ml de desagüe pluvial, 1.845 ml de ductos para instalación eléctrica, 15.300 mil de cables para instalación eléctrica, 830 mil de ductos, y 4.035 ml de cables para señales débiles. Se avanzó con 70 m3 muro de piedra bruta, 300 m3 de estructura de hormigón armado, 646 ml de fundación de pilotes y 2000m3 relleno de tierra. Desarrollo de Especificaciones Técnicas para el llamado de obra de espacios abierto de uso público, y Pilotos en calle Palma (lugares de permanencia para el peatón en la calle). Se avanzó con trabajos preliminares (obrador, relevamiento, diseño ejecutivo), 50% de demolición de construcciones y diseño de obra presentado a la Municipalidad de Asunción. Se avanzó con trabajos preliminares (obrador, levantamiento topográfico), permiso de demoliciones presentados a la municipalidad, y limpieza de área de intervención. Dentro del Componente BTR se tuvieron los siguientes resultados: Rehabilitación y mantenimiento de desvíos operativos (8,764 km pavimentación de calles empedradas existentes, 5,3 km pavimentación de calles con regularización existente, 5,44 km pavimentación de calles asfaltadas existentes, 9,5 intersecciones semafóricas); Construcción de Estaciones: 9 % de avance; Adecuación de la Red de desagüe pluvial (en Fdo. de la Mora y San Lorenzo): 27 % de avance; Construcción de Calzadas para BTR: Remoción, Demolición, Excav: 10 % avance, Pavimento de Hormigón hidráulico: 7 % de avance, Construcción de Calzadas Públicas: remoción, terraplén, bacheo, Red Eléctrica de la Ande: provisión y montaje de postes y red en media y baja tensión en el Tramo 3: 24 %, Reposición de Red secundaria de agua potable (655 ml de tuberías de diámetro de 2 pulgadas, 888 m2 reposición de veredas), Reposición de Red primaria de agua potable (2015 ml tubería PVC de 100 mm de diámetro, 1345 m3 excavación, 148 m3 colchón de arena para asiento de tubería, Relleno y compactación 1213 m3) Remoción y reposición de: 253 m2 concreto asfáltico, 1045 m2 hormigón hidráulico, Reposición del Sistema de Alcantarillado sanitario: Provisión de tubos - de 200 mm: 550 ml, - de 250 mm: 376 ml, - de 300 mm: 780 ml, - de 400 mm: 389 ml, Rotura y reposición de pavimento: 680 m2, Excavación en zanja: 1301 m3, Rellenos: 1134 m3. Colocación de tubos: 665 ml. Trabajos Adicionales: Zanja técnica para el soterramiento de líneas eléctricas, de comunicación y señales débiles: 480 ml de Zanja técnica que implicó: -Excavación en suelo de 0 a 2 mts de prof: 10.407 m3, -Asiento de material granular: 715,6 m3, Rellenos: 5130 m3, -Montaje electroductos PEAD Liso (160, 110,63 mm): 30.667 metros, -Montaje eléctrico PEA Corrugado (160, 110,63 mm): 17.504 metros, Provisión y Montaje de Tri tubo para Fibra Óptica: 4817,122 ml; -Hormigonado de electroductos en zanja técnica: 4678 m3, Adecuación de la Red Pluvial: Pedraplén para asiento de Alcantarillas: 772 m3, Rampas de accesos vehiculares para frentistas: 3809,4 m2, Construcción de Badenes: 158 ml, Excavación: 513 m3, Construcción de Cordones 1610 ml

Balance Anual de Gestión Pública

Lic. Juan Manuel Berreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

C.P. Carlos S. Alfonso R.
Director
Dirección de Planeación Económica



Página 66
Lic. María Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas

67 (Sesenta y siete)

Señalización vertical: 181 m2, Señalización horizontal 672 m2, Mejoramiento en calles de desvíos: Veredas de ho 113 m2, pedraplén para asiento de Alcantarilla: 81 m3, provisión y colocación de alcantarillado celular: 60 ml, Bacheo en calle Reconstrucción Nacional: Gestiones Ambientales y Sociales, Reubicación de 8 casillas.

3-002-02-04: “Construcción Terminal Portuaria Multipropósito en Pilar”

Actividades: Construcción de una nueva terminal portuaria multipropósito en la ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú, contribuyendo de este modo al mejoramiento de la infraestructura portuaria del país y al mejoramiento del sistema nacional de transporte fluvial, con construcción de ruta pavimentada de 13,6 km de longitud para el acceso directo del transporte de cargas al Puerto de la ANNP de la Ciudad de Pilar. Fiscalización de Obras de la Construcción Rutas Pavimentadas y de la Optimización y Modernización del Puerto de la ANNP de la Ciudad de Pilar. Monitoreo Ambiental. Optimización de Infraestructuras del Puerto de la ANNP de la Ciudad de Pilar. Adquisición de Instalaciones de Equipos Portuarios.

Resultados: Mejor Transitabilidad, acceso directo del transporte de cargas a los puertos de la Ciudad de Pilar, preservar la infraestructura vial urbana, seguridad vial, mejora la operatividad del Puerto de la ANNP de la Ciudad de Pilar, construcción y mantenimiento de nuevas instalaciones.

3-002-02-05: “Construcción de Aeropuerto Fuerte Olimpo”

Actividades: Construcción de una Pista de Hormigón Armado a ser utilizado los 365 días del año.

Resultados: Construcción de la pista aérea para todo tiempo en la Ciudad de Fuerte Olimpo.

3-002-02-17: “Ampliación y mejoramiento de la Avenida Perú”

Actividades: Ampliación y mejoras de la Avenida Perú, para descongestionar el tránsito vehicular, además de agilizar el ingreso de los automovilistas a la ciudad de Hernandarias.

Resultados: Mejoramiento del servicio de Transitabilidad de la Avenida Perú.

3-002-02-30: “Reparación, Rehabilitación del Muro de Pilar”

Actividades: Reparación de Muro de Contención de la Ciudad de Pilar, Desbroce, desbroce y limpieza, Terraplén, Muro de contención de bolsa de arpillera (Tierra), Muro de contención de bolsa de arpillera (Suelo Cemento), Canalización y limpieza de canales al pie de talud, Compuertas metálicas de apertura manual, Instalaciones y servicios especializados, Movilización.

Resultados: Reparación y fortalecimiento del muro de contención de la ciudad de Pilar.

3-002-03-01: “Construcción y Conservación de Caminos Vecinales”

Actividades: Ejecución de los contratos de mejoramiento de la transitabilidad de caminos rurales no pavimentados en la región Oriental (Llamado LPN N° 71/2016). Ejecución de los contratos de construcción de puentes de hormigón armado y metálicos (Llamado LPN N° 91/2016). Proceso licitatorio para la adquisición de alcantarillas celulares y tubulares para la región oriental (Llamado LPN-SBE N° 45/2017). Proceso licitatorio para los trabajos de construcción y reparaciones varias en el Campamento Distrital N° 9 Acahay, departamento de Paraguari (Llamado LPN N° 66/2017). Proceso licitatorio para el mejoramiento de la transitabilidad de caminos rurales no pavimentados en la región Oriental (Llamado LPN N° 75/2017). Proceso licitatorio para la Reparación de Puentes de Madera (Llamado LPN-SBE N° 155/2017). Ejecución de contratos de diseño final de ingenierías de obras viales (caminos vecinales y puentes) en todo el territorio nacional.

Resultados: Casi 4.000 Km. de caminos rurales no pavimentados mejorados en su transitabilidad en la Región Oriental (Llamado LPN N° 71/2016). Aproximadamente 447 ml de Puentes Metálicos y de Hormigón Armado construidos en la Región Oriental (Llamado LPN N° 91/2016). Licitación LPN-SBE N° 45/2017 adjudicada. Licitación LPN N° 66/2017 adjudicada. Licitación LPN N° 75/2017 adjudicada. Ejecución de los trabajos de mejoramiento de la transitabilidad de caminos rurales no pavimentados en la región Oriental, movilización y anticipos. Licitación LPN-SBE N° 155/2017 adjudicada. DFI terminados para el banco de proyectos de la DCV para la ejecución de caminos vecinales y puentes en todo el territorio nacional.

3-002-03-05: “Construcción y Conservación de Caminos en Asentamientos Rurales”

Actividades: Ejecución de las obras de rehabilitación del tramo Gral. Resquín – San Vicente en el departamento de San Pedro (Llamado LPN N° 128/2016). Ejecución de las obras de construcción de puentes de hormigón armado y mixto en los departamentos de Concepción y San Pedro (Llamados 25/15, 117/15 y 07/16). Proceso licitatorio para la construcción de alcantarillas celulares y tubulares en todo el territorio nacional (Llamado LPN-SBE N° 25/2017).

Resultados: 15 kilómetros de caminos vecinales rehabilitados en el tramo Gral. Resquín – San Vicente en el departamento de San Pedro (Llamado LPN N° 128/2016), que representa aproximadamente un 36% de ejecución contractual. 256 metros lineales de puentes construidos en los departamentos de Concepción y San Pedro (Llamados 25/15, 117/15 y 07/16). Licitación LPN N° 25/2017 adjudicada.

Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Balance Anual de Gestión Pública

C.P. Carlos S. Alfonso
Director
Dirección de Planificación Económica



Maria Benitez Morínigo
Ejecutora de Administración y Finanzas
MOPC

3-002-03-06: “Programa Nacional de Caminos Rurales 2º Etapa Fase II”

Actividades: Agencia de Gestión Vial – AGV: En el marco del apoyo de la creación y fortalecimiento de la gestión vial en el ámbito de la asociación de municipios en los Departamentos de Alto Paraná e Itapúa se han suscrito el Convenio Marco para la creación de las Agencias de Gestión Vial – AGV, de manera que sea una instancia técnica-administrativa profesionalizada con capacidad para asumir de manera gradual, la gestión descentralizada de la red de caminos vecinales en sus respectivas jurisdicciones.

Resultados: Firma de 2 Convenios Marco, para la creación de Agencia de Gestión Vial – AGV, en los Departamentos de Alto Paraná e Itapúa.

3-2-3-9: “Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en Áreas Rurales en la Región Oriental”

Actividades: Construcción de Puentes – Tanda 1 y 2 – 1.867 Ml.: Construcción de 426 Ml de Puentes de Hº Aº en distintos Departamentos de la Región Oriental, para facilitar la integración mediante el mejoramiento de la transitabilidad en las vías y en los cruces de cursos de agua. Así mismo, contribuir al empleo rural no agrícola, favoreciendo así el desarrollo socio-económico y el acceso a los servicios sociales de las comunidades rurales asociadas al proyecto.

Resultados: A finales del año 2017 hemos alcanzado 465,92 Ml de Puentes de Hº Aº.

3-2-3-10: “Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales en la Región Oriental”

Actividades: Obras de rehabilitación de caminos vecinales – Grupo 1 – 211 Km.: Mejoramiento de 211 km de caminos vecinales priorizados y seleccionados a través de los Planes Viales Participativos (PVP), en los Departamentos de Caaguazú, Caazapá y San Pedro, a fin de dotarles de un estándar que asegure condiciones de transitabilidad, aceptables durante todo el año y seguridad vial adecuadas.


Resultados: A finales del año 2017 se ha superado la meta fijada de 55 Km, alcanzado ésta los 71,94 Km.

3-003-01-01: “Construcción Conservación Mejoramiento de Edif. Públicos y Monumentos”

Actividades: Restauraciones, Remodelaciones, Planificación, Proyectos, Construcción y Mantenimiento de Monumentos Históricos, Edificios Públicos e Iglesias.


Resultados: Obras de Infraestructuras Construidas, Mantenidas y Consultorías Varias.


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control


C.P. Carlos Alfonso R.
Director

Balance Anual de Gestión Pública

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ECONÓMICA




Lic. María Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

70 (Setenta)