



TETĀ VIRU
MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de
HACIENDA

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Metas Comprometidas logradas

Gestión Alcanzada

Resultados

Ciudadanía

Resultados

BAGP

BAGP

BAGP

Transparencia

Información Pública

Ciudadanía

Transparencia

Información Pública

Balance Anual de
Gestión Pública

BAGP

Principales Resultados



PpR

Presupuesto
por Resultados



TETĀ REMBIAPO
HA MARANDU
Motenondeha
Ministerio de
**OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES**

■ **GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

Asunción, 06 de febrero de 2023

M.O.P.C. N.º115/2023.

Señor Ministro:

De mi mayor consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a su Excelencia, en ocasión de remitir el BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA (BAGP) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2.022, de esta Cartera de Estado, elaborado en el marco del Decreto N° 6.181/2022, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.022", que en el Anexo A - Art. 288° "Proceso de Control y Evaluación Presupuestaria", inciso 1.b) Informe de Cierre establece la presentación del Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) en forma anual.

Hago propicia la ocasión para saludar a Vuestra Excelencia, con mi más alta estima y consideración.

Ing. RODOLFO SEGÓVIA COLMÁN
Ministro Interino

A Su Excelencia
ÓSCAR LLAMOSAS DÍAZ, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

RSC/ag

M.O.P.C.



ÍNDICE

Contenido

SIGLAS	3
PRESENTACIÓN	4
I. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD.....	5
I.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes.....	5
II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.....	7
II.1 Logros alcanzados por la Entidad	7
II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad	8
• Obras financiadas con Bonos Soberanos.....	8
• Obras ejecutadas en la modalidad Llave en Mano y APP.....	18
• Obras viales ejecutadas por la entidad	60
• Subsidios al transporte público	60
ANEXO I.....	61
• Logros Obtenidos por Estructura Programática.....	61
ANEXO II	70
• Recursos Humanos	70
ANEXO III	71
• Informaciones de Género.....	71

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07
16:39:04 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:04:19 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
14:58:59 -03'00'



SIGLAS

- a) APP : Asociación Público Privada
- b) CM : Convenio Modificatorio
- c) CCM : Centro de Control y Monitoreo de Billetaje Electrónico
- d) DPTO : Departamento
- e) H°A^a : Hormigón Armado
- f) KM. : Kilómetros
- g) M³ : Metros Cúbicos
- h) M² : Metros Cuadrados
- i) ML : Metro lineal
- j) MOPC : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- k) VMAF : Viceministerio de Administración y Finanzas
- l) VMOP : Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- m) VMME : Viceministerio de Minas y Energía
- n) VMT : Viceministerio de Transporte
- o) PTAR : Planta de Tratamientos de Aguas Residuales
- p) RVP : Red Vial Pavimentada.
- q) SIU : Sistema de Información Único
- r) USD : Dólares Americanos

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07
16:39:36 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:04:37 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
14:59:21 -03'00'



PRESENTACIÓN

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es el organismo encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura y servicios básicos para la integración y el desarrollo económico del País. Tiene como objetivo principal facilitar las infraestructuras públicas de su competencia y establecer normas al respecto, que sean de utilidad a la producción, comercialización y consumo del país.

Corresponde a esta Cartera Ministerial las responsabilidades de bienes y servicios públicos siguientes: Obras Públicas, Agua y Saneamiento, Transporte, Comunicaciones, Energía, Minas, Parques Nacionales, y Monumentos Nacionales y Seguridad Vial, tiene entre otras las siguientes funciones y competencias:

- ✓ Ejercer el gobierno de todas las reparticiones dependientes del Ministerio y servir de vínculo entre las Entidades Autárquicas pertinentes y el Poder Ejecutivo;
- ✓ Establecer el relacionamiento político, legal, administrativo, financiero y técnico con el Poder Ejecutivo y con las demás Carteras Ministeriales del Estado, así como otras Instituciones Nacionales e Internacionales relacionados con sus funciones y responsabilidades, y así cumplir coordinadamente los objetivos de desarrollo nacional;
- ✓ La administración del buen uso y cuidado de los bienes patrimoniales del Estado a cargo del Ministerio. La administración patrimonial de los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera será ejercida conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Proteger, administrar y reglamentar el uso, así como sancionar sobre los abusos, de los bienes y servicios públicos correspondientes a la Cartera;
- ✓ Programar, elaborar y proponer el Presupuesto de la Cartera a las autoridades correspondientes, y una vez aprobado, ejecutarlo en conformidad con las disposiciones legales al respecto. Los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera, referente a esta materia, deberán proceder conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Programar, administrar y controlar el uso de los recursos financieros, económicos, humanos y tecnológicos para responder a las necesidades nacionales e institucionales de sus funciones;
- ✓ Planificar, fijar objetivos y metas a ser alcanzados y trazar políticas que deben ser adoptadas dentro de la Cartera Ministerial; y
- ✓ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que afectan a las funciones del Ministerio y sus dependencias.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07
17:01:14 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO
Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:05:51 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ
Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
14:59:35 -03'00'



I. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

II.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tiene como:

MISSION: “Definir, promover, planificar, gestionar, regular y fiscalizar las políticas de obras públicas, de transporte y seguridad vial, de agua y saneamiento, y de minería y energía.”.

VISION: “Ser una institución rectora, con calidad y transparencia, con alto impacto en el desarrollo sostenible del país.”.

VALORES: “Compromiso, Transparencia, Integridad, Excelencia e Innovación”.

Es importante mencionar que el desarrollo de la Infraestructura pública juega un rol clave en la agenda de crecimiento, desarrollo económico y social inclusivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030, dicho Plan tiene tres ejes de acción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se encuentra enmarcado dentro de los Ejes Estratégicos N° 1 “Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social”, N° 2 “Crecimiento Económico Inclusivo” y N° 3, Inserción del Paraguay en el Mundo, País de Oportunidades, y la Línea Transversal N° 2 “Gestión Pública Eficiente y Transparente”.

El MOPC, tiene como intervenciones estratégicas; el Programa de Sembrando Oportunidades 2013-2018 (Programa de Lucha contra la Pobreza); el Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay 2012-2032; el Plan de Inversión Vial 2013-2023 y el Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2018.

A los efectos de desarrollar las acciones requeridas en los Planes mencionados, que afectan a todos los Departamentos del país, en el sector de infraestructura vial, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones viene desarrollando varias obras de construcción y mantenimiento de la infraestructura vial de su competencia en las rutas nacionales, departamentales y en los caminos vecinales, seguridad vial, así también realiza intervenciones en infraestructura de agua y saneamiento como órgano rector, al igual que en el área de transporte y de minas y energía.

Acciones Estratégicas:

- ✓ Mantener, Mejorar y Ampliar la Infraestructura vial de todo el territorio Nacional dotando a los habitantes caminos adecuados a los requerimientos.
- ✓ Mantener y ampliar la infraestructura física de los puntos de conexión internacional y comercial del país, con un ordenamiento territorial de los puertos públicos y privados para evitar problemas de desarrollo urbano.
- ✓ Diversificar los corredores logísticos, con miras a consolidar al país como centro de distribución de cargas y pasajeros en la región, incluyendo conexiones con Bolivia y Chile.
- ✓ Mejorar los pasos fronterizos y la capacidad de tránsito de carga a través del territorio paraguayo.

Reorientar la configuración de los flujos de carga de los sectores de soja y carne para desconcentrar los flujos de cargas de baja densidad de valor de Gran Asunción.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:01:37
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:06:07 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:00:04 -03'00'



En el Año 2022, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha seguido trabajando en la línea de compromiso para con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), potenciando las Inversiones en Infraestructura a efectos de fortalecer la economía a través de la Construcción de Obras Públicas.

En Paraguay, actualmente la red vial pavimentada representa el 15,17 % de la red vial inventariada, lo cual indica una insuficiencia, que trae como consecuencia elevados tiempos de traslado y un alto costo de operación vehicular y de fletes, además de los incrementos de los índices de accidentabilidad.

En el último inventario vial disponible, la red vial inventariada fue de 78.484 km, de los cuales al cierre del Ejercicio Fiscal 2022: 11.909. km (15,17% de la red vial) son rutas pavimentadas (pavimentación asfáltica, Adoquinado, Empedrados).

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerró el año 2022, con una ejecución presupuestaria de guaraníes seis billones trescientos sesenta y tres mil doscientos noventa y ocho millones setecientos diez y nueve mil doscientos setenta (Gs. 6.363.298.719.270), esta inversión representa el 74 % del Plan Financiero asignado, continuando por esta senda esta Cartera, ejecuta y proyecta dentro de los plazos y cronogramas establecidos sus Planes, estos trabajos se realizan sin descuidar las obras en ejecución, además se llevan adelante tareas en varios departamentos de la República, atendiendo necesidades impostergables de los paraguayos que necesitan una Red Vial Nacional que tenga las condiciones óptimas para desarrollar sus actividades, implementando mejoras para dar mayor funcionalidad a las obras. Asimismo, la ejecución presupuestaria en el Nivel 500 Inversiones; fue de guaraníes cuatro billones setecientos cuarenta y cuatro mil ochenta y dos millones ochocientos sesenta y ocho mil ciento treinta y tres (Gs. 4.744.082.868.133), lo cual representa una ejecución del 70 % del Plan Financiero asignado.

A esto hay que sumar los proyectos ejecutados a través de la modalidad Llave en mano tales como: El corredor Bioceánico: Loma plata- Carmelo Peralta; Costanera Sur y la duplicación de la Ruta PY 02, bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), los cuales suman una inversión de guaraníes un billón novecientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y siete millones noventa mil noventa y cinco (Gs. 1.965.757.090.095)

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:01:53
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:06:22 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ


Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:00:34 -03'00'



II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

En el Ejercicio Fiscal 2022 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cumpliendo con el rol de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura ha potenciado la Inversión, ésta medida ha contribuido al fortalecimiento de la economía a través de la Construcción de Obras Públicas que benefician y dan una mejor calidad de vida a nuestros compatriotas, tal es así que se ha invertido cuatro billones setecientos cuarenta y cuatro mil ochenta y dos millones ochocientos sesenta y ocho mil ciento treinta y tres, Gs. 4.744.082.868.133) del Presupuesto asignado a esta Cartera, cifra bastante representativa para la inversión en infraestructura en los últimos años, estos datos reflejan el compromiso que tiene la Institución para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), siguiendo así la línea trazada que es la eficiencia y transparencia al administrar los intereses nacionales a cargo de este Ministerio.



JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:02:09
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado
digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:06:38 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO
SAMUEL VELAZQUEZ
MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:00:47 -03'00'



II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad

Obras financiadas con Bonos Soberanos.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2022	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
1-001-02	APORTES O SUBSIDIOS AL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y OTROS SECTORES	263.948.247.877	N/A	N/A
1-001-09	LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE- EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I.	2.174.532.244	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE- EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE II.	5.761.802.820	100,00%	EN PROCESO DE CONVENIO MODIFICATORIO
	LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE- EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE III.	5.058.337.305	100,00%	EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA
1-001-10	OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL ARROYO FORTÍN – VILLA ELISA Y PROMOCIÓN SOCIAL	245.314.844	98,33%	OBRA CONCLUIDA
	MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARÉ – SEGUNDA ETAPA	5.730.432.304	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	8.722.659.809	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO – MISIONES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	2.811.984.296	N/A	SERVICIO CONCLUIDO
1-001-13	LLAMADO MOPC N° 80/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA	12.768.149.503	90,39%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 126/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA	690.000.000	N/A	OBRA EN EJECUCION
1-001-16	TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO VIAL DEL MOPC	28.077.347	100,0%	OBRA CONCLUIDA
	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA FACHADA DEL PALACIO ALEGRE SEDE DEL MINISTERIO DE HACIENDA	1.115.016.521	41,0%	OBRA EN EJECUCION

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:02:28
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:06:54 -03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:01:01 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2022	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
1-001-20	CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 1 - EMBOSCADA	3.511.220.686	95,0%	OBRA EN EJECUCION
	FISCALIZACION -CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 1 - EMBOSCADA	288.000.000	N/A	OBRA EN EJECUCION
	CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 - EMBOSCADA	3.373.139.289	90,0%	OBRA EN EJECUCION
	FISCALIZACION -CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 - EMBOSCADA	444.944.215	N/A	OBRA EN EJECUCION
1-001-21	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO.	8.671.849.689	97,74%	OBRA EN EJECUCION
	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO - AD REFERENDUM AL PGN 2017.	2.382.034.807	91,30%	OBRA EN EJECUCION
	OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN.	2.649.140.021	N/A	OBRA EN EJECUCION
	FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN.	99.046.878	N/A.	OBRA CONCLUIDA
1-001-24	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA SUR, CON FINANCIAMIENTO BAJO EL REGIMEN DE LA LEY N° 1302/1998 QUE ESTABLECE MODALIDADES Y CONDICIONES ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS A LA LEY N° 1045/1983 " QUE ESTABLE EL REGIMEN DE OBRAS PUBLICAS", MODIFICADA POR LA LEY N° 5074/2013, SUS MODIFICATORIAS Y REGLAMENTACIONES	1.452.794.455	43,30%	SE REALIZARON PAGOS CORRESPONDIENTE A INDEMINIZACIONES.
1-001-26	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN(CAPITAL) Y CHACO I (DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES)	26.273.562.071	78,78%	OBRA EN EJECUCION
1-001-27	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - 14,9 KM	26.670.572.563	95,36%	OBRA EN EJECUCION
1-001-28	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMÉRICO PICCO, ACCESO SUR Y A VELINO MARTÍNEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS	81.121.553	99,61%	OBRA EN EJECUCION
1-001-29	LLAMADO MOPC N° 202/2019. MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS	5.253.933.271	79,78%	OBRA EN EJECUCION
	INDEMNIZACION POR INMUEBLES	11.133.865.140	N/A	OBRA EN EJECUCION

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07
17:02:46 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:07:10 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:01:16 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2022	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-001-13	LLAMADO MOPC N°11/2019 EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS RUTA NACIONAL N° 11 TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARA Y SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU PUERTO ANTEQUERA CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016	995.730.405	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	VIATICOS PARA FUNCIONARIOS DE LA UEP-FONPLATA	7.366.596	N/A	N/A
2-001-17	LLAMADO MOPC N°32/2019 LPN SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS UBICADAS EN LA REGION ORIENTAL	5.629.274.599	78,12%	OBRA EN EJECUCION
	VIATICOS Y MOVILIDAD	2.811.625.694	N/A	N/A
	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	338.824.490	N/A	N/A
2-001-25	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS: - LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - RUTA NACIONAL N° 3 ELIZARDO AQUINO"	2.549.661.698	100,00%	OBRA EN EJECUCION
2-001-26	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS: - SAN IGNACIO - PILAR"	10.251.394.983	100,00%	OBRA EN EJECUCION
2-001-43	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR Y DESAGÜE PLUVIAL DE BELLA VISTA NORTE	1.163.871.099	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	INDEMNIZACION POR EXPROPIACIÓN OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR Y DESAGÜE PLUVIAL DE BELLA VISTA NORTE	203.840.253	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	INDEMNIZACION OBRA POR MEJORAS CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR Y DESAGÜE PLUVIAL DE BELLA VISTA NORTE	82.415.915	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-45	INDEMNIZACION POR EXPROPIACION MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANÍ - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORÁ	80.577.330	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	INDEMNIZACION OBRA POR MEJORAS OBRA - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANÍ - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORÁ	30.763.929	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-1-00-46	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO. TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO.	310.512.058	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	INDEMNIZACION POR EXPROPIACIÓN OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO. TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO.	109.892.224	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:03:06
+03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:07:28
+03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:01:30
+03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2022	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-001-48	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA: SAN CRISTOBAL – NARANJAL – EMPALME RUTA 6, CON FINANCIAMIENTO BAJO EL RÉGIMEN DE LA LEY N° 1.302/1.998 QUE ESTABLECE MODALIDADES Y CONDICIONES ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS A LA LEY N° 1.045/1.983 "QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE OBRAS PÚBLICAS, MODIFICADA POR LA LEY N° 5074/2013, SUS MODIFICATORIAS Y REGLAMENTACIONES	1.180.715.155	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-49	PROYECTO "CONTRATO PPP N° 01/2017 "CONTRATO DE DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RUTA PY02"	542.147.918.214	88,91%	OBRA EN EJECUCION
2-001-59	LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)	25.110.357.236	7,18%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-1-00-61	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - STA TANDA LOTE 1 – TRAMO: SANTA CLARA - JHUGUA REY - CHORE	4.606.735.967	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA	1.649.906.854	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-63	CONSTRUCCION DEL TRAMO: RUTA 2 (KM 66) - AGUAITY - TOBATI	1.822.410.851	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - STA TANDA LOTE 4 – TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - CAÑADA COSTA PACU	4.153.712.461	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVALACIÓN DE ARROYOS Y ESTEROS	1.128.998.582	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-64	REHABILITACIÓN DEL TRAMO: PILAR - GRAL. DIAZ	2.549.904.921	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-65	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: MARIA AUXILIADORA - NATALIO	898.068.467	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CRUCE BARANA - ITAPUA POTY - CAPITAN MEZA	2.361.155.938	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:03:27
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:07:52 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:02:08 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2022	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-001-66	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO AVENIDA DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 1	409.111.328	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO	1.187.291.227	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	DRENAJE EN EL KM 32 DE LA RUTA N° 1 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ		100,00%	OBRA CONCLUIDA
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 1 TRAMO: A VDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 2	1.822.546.877	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 2 TRAMO: A VDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 3	3.959.777.338	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-68	PA VIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 1- TRAMO: ITACURUBI - CERRO PUNTA	1.071.221.103	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PA VIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 2- TRAMO: ITURBE - VALLEPE - PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI	2.303.693.487	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	INDEMINZACION POR EXPROPIACION REHABILITACIÓN Y PA VIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 2- TRAMO: ITURBE - VALLEPE - PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI	208.440.767	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-69	PA VIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 3- TRAMO: CORA GUAZU - WALTER INSFRAN	13.432.391.387	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PA VIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 1 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 1+000 - PROG. 17+000)	3.263.712.744	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-70	PA VIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 4- TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - MBARACA YU - SAN ALBERTO	9.426.843.810	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PA VIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - STA TANDA LOTE 5 - TRAMO: SANTA ROSA DEL MONDAY - LINEA ANDE	4.151.607.463	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PA VIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 3 - TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - PIKYRY	14.541.466.895	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:04:16
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO
Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:08:18 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ
Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:02:31 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2022	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-002-03	INDEMNIZACIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL TRAMO NUEVA GERMANIA – TACUATI	21.222.289	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	INDEMNIZACIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL TRAMO NUEVA GERMANIA – TACUATI"	21.619.925	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-06	LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 2	859.285.533	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 69/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CORDILLERA, ALTO PARANÁ, CAAGUAZÚ Y PARAGUARÍ - LOTE 4	1.585.915.007	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 80/2018 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V ARROYITO (CALLE 18 SUR) - KM. 19,1 CON RAMALES (NÚCLEO 4), DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN	3.271.279.465	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 4	1.801.343.216	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 81/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V ARROYITO (CALLE 18 SUR) - KM 19,1 CON RAMALES, DEPARTAMENTO DE CONCEPCION	210.960.065	100,00%	SERVICIO CONCLUIDO
	LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 1	364.351.172	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 5	258.829.547	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 67/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYÚ Y ALTO PARANÁ - LOTE 3	1.121.003.639	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:04:54
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:08:39
-03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:02:52 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2022	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-002-06	LLAMADO MOPC N° 69/2019 PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CORDILLERA, ALTO PARANÁ, CAAGUAZÚ Y PARAGUARÍ - LOTE 7	128.611.699	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 37/2019 SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYU Y ALTO PARANA	539.198.440	100,00%	SERVICIO CONCLUIDO
	LLAMADO MOPC N° 37/2019 SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, CANINDEYU Y ALTO PARANA	632.657.237	100,00%	SERVICIO CONCLUIDO
	LLAMADO MOPC N° 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - LOTE 3	613.730.618	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 7	573.169.411	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-07	LLAMADO MOPC N° 118/2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL. LOTES 1, 3, 4.	1.797.918.000	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 118/2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL - LOTE 2.	402.839.542	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 1	158.558.432	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 4	931.146.800	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07
17:07:26 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:08:59 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO
SAMUEL VELAZQUEZ
MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:03:17 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2022	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-002-09	LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 3	156.932.985	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 2	1.178.987.217	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-11	LLAMADO MOPC LPI N° 41/2019 FISCALIZACION DED OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VACINLES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCION, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES (CAF 10606 - FONPLATA PAR-23). PAQUETE 2.	760.579.224	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC LPI N° 78/2019 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU - GRUPO 2 (CAF 10606 - FONPLATA PAR-23).	746.565.693	70,47%	SERVICIO CONCLUIDO
2-002-12	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE DISTRITOS Y SUPERVISORES DE OBRAS DE LA DCV	6.724.401.573	N/A	N/A
	LLAMADO LC N° 16/2021 LOCACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LAS COORDINACIONES DE LA DCV	248.690.000	54,00%	N/A
	LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA SEDE DISTRITAL N° 11 - ITAUGUÁ	19.090.909	100,00%	N/A
	LLAMADO MOPC N° 58/2018 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA ADQUISICION DE VARILLAS DE HIERRO PARA EL DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE	79.504.000	100,00%	N/A
	LLAMADO MOPC N° 45/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES PREFABRICADOS DE H° A°	296.070.000	100,00%	N/A
	LLAMADO 105/21 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HoAo - LOTE 7	762.422.000	100,00%	N/A
	LLAMADO 105/21 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HoAo - LOTES 2 Y 6	1.758.851.890	43,98%	N/A
	LLAMADO 105/21 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HoAo - LOTE 1	202.606.000	18,00%	N/A
	LLAMADO 105/21 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HoAo - LOTES 3, 4 Y 5	1.382.715.960	100,00%	N/A
	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MOPC Y EL COMANDO DE INGENIERIA DEL EJÉRCITO - TRAMO: COMISARIA KM 65-CARMELO PERALTA-TORO PAMPA	593.972.086	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:12:41
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:09:22 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:03:39 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2022	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-002-12	PAGO A MICROEMPRESAS	7.201.237.498	N/A	N/A
	ADQUISICION DE BATERIAS VARIAS PARA EL MOPC	299.965.000	N/A	N/A
	ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC	6.000.000.000	N/A	N/A
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES	20.596.306.915	N/A	N/A
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MULTIMARCAS	207.799.378	N/A	N/A
	ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS PARA EL MOPC	2.864.361.866	N/A	N/A
	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES	6.710.035.010	N/A	N/A
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE	899.200.000	N/A	N/A
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS VIALES DE LA MARCA LIUGONG	7.176.170	N/A	N/A
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES	20.814.037	N/A	N/A
	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS PARA EL MOPC	3.386.635.000	N/A	N/A
2-002-13	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 9	10.877.707.575	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 8	11.272.925.760	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-14	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 4	166.652.663	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-15	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 7	2.631.169.933	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:51:00 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO
Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:10:23 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ
Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:04:00 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2022	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-002-16	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 6	961.446.710	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-17	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 3	2.674.201.457	86,35%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 1	2.764.354.208	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 2	2.833.064.210	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-003-01	LPN PARA LA CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO – LOMA PLATA.	2.023.181.930	119,37%	OBRA CONCLUIDA
	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	20.747.640	N/A	N/A
2-003-02	LLAMADO MOPC N° 96/16. CONSTRUCCIÓN DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL. ID 304.801. CONTRATISTA: CONSORCIO CHACO	83.434.827	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS BÁSICAS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS BENEFICIADAS DEL PROYECTO ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL. ID 354.778. CONTRATISTA: GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	57.657.955	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP-MOPC N° 30/2019 "CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS PARA COMUNIDADES BENEFICIADAS DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGION ORIENTAL". ID 369.498. CONTRATISTA: CONSORCIO C.M.R.	27.633.810	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:13:53 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:11:47 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:04:20 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2022	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-003-02	LLAMADO MOPC N° 47/2017. INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS - GRUPO I. ID 325.783. CONTRATISTA: CONSORCIO CUATRO CIUDADES	828.666.647	61,01%	OBRA EN EJECUCIÓN
	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	630.228.590	N/A	N/A
	LLAMADO MOPC N° 63/2021 CP ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. ID 401450. EMPRESA: SANRI S.A. SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	33.395.290	N/A	N/A

 Obras ejecutadas en la modalidad de Llave en Mano y APP

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2022		DURACION DEL PROYECTO	SITUACION DE LA OBRA	MODALIDAD
		PGN	OTROS			
2-001-49	AMPLIACION Y DUPLICACION DE LAS RUTAS 2 Y 7	777.284.971.718	1.533.683.199.698	2048	OBRA EN EJECUCION	APP

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO DE LA INVERSION AL 31/12/2022		DURACION DEL PROYECTO	SITUACION DE LA OBRA	MODALIDAD
		PGN	OTROS			
1-001-24	CONSTRUCCIÓN DE LA FRANJA COSTERA SUR	25.697.299.286	215.014.844.144	2024	OBRA EN EJECUCION	LLAVE EN MANO
2-001-48	CONSTR.PAVIM. NARANJAL - SAN CRISTOBAL - RUTA 6	19.942.163.796	0	2023	OBRA CONCLUIDA	LLAVE EN MANO
2-001-50	MEJOR.TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA	19.855.748.819	217.059.046.253	2023	OBRA CONCLUIDA	LLAVE EN MANO

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07
17:14:39 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:12:14 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO
SAMUEL VELAZQUEZ
MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:04:41 -03'00'



Avance de Obras por Proyecto

"MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y OTROS"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
1-001-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC Y DEL PALACIO DE GOBIERNO	ASUNCION	CGI SRL	6%	6%	SERVICIO EN EJECUCION
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO(DETECTOR DE HUMO Y CALOR) EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC	ASUNCION	TES INGENIERIA	6%	3%	SERVICIO EN EJECUCION
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA ATLAS Y SCHINDLER DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC	ASUNCION	HOLLER INGENIERIA SRL	6%	3%	SERVICIO EN EJECUCION
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL MOPC	ASUNCION	OMEGA INGENIERIA	9%	3%	SERVICIO EN EJECUCION

"CONSERVACIÓN Y DESPEJE DE LA COLMATACIÓN DEL RIO PILCOMAYO"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
1-001-09	LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I.	POZO HONDO	CORSORCIO CANALES DEL CHACO	100%	100%	EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE II.	MARGARIÑO	CONSORCIO MISTOLAR	100%	100%	EN PROCESO DE CONVENIO MODIFICATORIO
	LLAMADO MOPC N° 124/2020 LPN SBE - EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE III.	GRAL. DIAZ	ING. HUGO NAVARRO	100%	100%	EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA

"MANTENIMIENTO DE MÁRGENES Y CAUCES DE ARROYOS"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
1-001-10	MEJORAMIENTO DEL ARROYO SOSA DE LA CIUDAD DE LAMBARÉ – SEGUNDA ETAPA	LAMBARÉ	CONSORCIO CTN	37,00%	37,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN DEL MACRO DRENAJE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	SAN IGNACIO	CONSORCIO DELSUR	51,10%	51,10%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07
17:15:30 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:13:06 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO
SAMUEL VELAZQUEZ
MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:05:05 -03'00'



"SP. CONST. AVDA. COST. CENT. HISTORICO Y PARQUE BICENTENARIO "						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-13	LLAMADO MOPC N° 80/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA	ASUNCIÓN	GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY	91%	90,39%	OBRA EN EJECUCION

"CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2DA. ETAPA"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-14	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION - SEGUNDA ETAPA Y CONEXION DE LA AVENIDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA NACIONAL N° 9	ASUNCION	CONSORCIO D-R COSTANERA	100,00%	100,00%	OBRA EN EJECUCION

"DIAGNOSTICO Y PROTOCOLO DE INTERVENCION EN EDIFICIOS HISTORICOS"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-15	CONVENIO ENTRE EL MOPC Y LA UCA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRAL DE ASUNCIÓN	ASUNCION	UCA	3,00%	3,00%	SERVICIO EN EJECUCION

"RESTAURACION DE EDIFICIOS PATRIMONIALES"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-16	TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO VIAL DEL MOPC	ITAUGUA	ING. FERNANDO MORENO	N/A	N/A	OBRA CONCLUIDA
	TRABAJOS DE RESTAURACION DE LA FACHADA DEL PALACIO ALEGRE - SEDE DEL MINISTERIO DE HACIENDA.	ASUNCION	CARAGUATAY	N/A	N/A	OBRA EN EJECUCION

"CONSTRUCCION DEL CIRS DE EMBOSCADA"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-20	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 1 - EMBOSCADA	EMBOSCADA	APONTE LATORRE	4,0%	5,0%	OBRA EN EJECUCION
	FISCALIZACION - CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 1 - EMBOSCADA	EMBOSCADA	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 - EMBOSCADA	EMBOSCADA	CONSORCIO CORDILLERA	4,0%	5,0%	OBRA EN EJECUCION
	FISCALIZACION - CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LOTE 2 - EMBOSCADA	EMBOSCADA	CONSORCIO INGENIERIA CIVIL	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:16:28
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:13:35 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:05:29 -03'00'



SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC. CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BI-PR						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
I-001-21	DISEÑO Y OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO.	ASUNCIÓN	CONSORCIO TBI	100,00%	97,74%	OBRA EN EJECUCION
	FISCALIZACIÓN OFICINA DE GOBIERNO	ASUNCIÓN	CONSORCIO EDIFICACIONES	100,00%	88,00%	SERVICIO EN EJECUCION
	OBRA CONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS SUBTERRÁNEAS 23000 VOLTS.	ASUNCIÓN	BENITO ROGGIO E HIJOS SA	100,00%	93,00%	OBRA EN EJECUCION
	OBRA DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN	ASUNCIÓN	ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A	100,00%	91,30%	OBRA EN EJECUCION
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN	ASUNCIÓN	CONSORCIO INCOSA-ICASA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	TRAMO 2 Y 3 - CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TRONCAL (PRIMERA ETAPA 11 KM)	ASUNCIÓN - SAN LORENZO- FERNANDO DE LA MORA	MOTA-ENGIL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	0,00%	0,00%	RESCINDIDO. EN ARBITRAJE INTERNACIONAL
	TRAMO 1 - CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TRONCAL	ASUNCIÓN	CONSORCIO DC INGENIERÍA-STILER SA	0,00%	0,00%	EN PROCESO DE CIERRE
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN	ASUNCIÓN	CONSORCIO INCOSA-ICASA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

PROYECTO CAPACITAC. Y MEJOR. FORM. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA DIPE						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
I-001-23	GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	ALCANCE NACIONAL	N/A	N/A	N/A	PROYECTO EN EJECUCION

CONSTRUCCIÓN DE LA FRANJA COSTERA SUR						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
I-001-24	ELABORACIÓN DEL DISEÑO EJECUTIVO DE LA OBRA, DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES QUE IMPLICA ENTREGAS PARCIALES Y SUS RESPECTIVAS REVISIONES.	ASUNCIÓN	CONSORCIO DEL SUR	75%	43,30%	ETAPA DE EJECUCIÓN
	REALIZACIÓN DEL LLAMADO N° 64/2020. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TEMPORALES EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 492/2019 PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA COSTANERA SUR	ASUNCIÓN	TECNOEDIL CONSTRUCTORA SA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REALIZACIÓN DEL LLAMADO N° 53/2020. TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERÍA COMO COMPENSACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y DEFENSA NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO AVENIDA COSTANERA SUR	ASUNCIÓN	IR CONSTRUCTORA SA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONTRATO N° 136/2020 CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DENTRO DEL PREDIO DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERÍA	ASUNCIÓN	COMINGE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:17:22 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:14:07 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:08:04 -03'00'



"CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE ASUNCIÓN Y CHACO I"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
I-001-26	LLAMADO MOPC N° 156/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORA S PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RIO PARA GUA Y ENTRE ASUNCIÓN(CAPITAL) Y CHACO I (DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES) AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA	ASUNCION - CHACO I	CONSORCIO UNION	78,78%	78,78%	OBRA EN EJECUCION

"CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ- 14,9 KM"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
I-001-27	LLAMADO MOPC N° 193/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - 14,9 KM AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA.	PILAR	CONSORCIO CTC	97,55%	95,36%	OBRA EN EJECUCION

"MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION TRES BOCAS"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
I-001-28	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORA S PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS AMÉRICO PICCO, ACCESO SUR Y A VELINO MARTÍNEZ (3 BOCAS) Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS	VILLA ELISA/FDO. DE LA MORA/ÑEMBY/SAN LORENZO	TECNOEDIL S.A.	100,00%	99,61%	OBRA EN EJECUCION
	FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS AMERICO PICCO, ACCESO SUR Y A VELINO MARTINEZ (3 BOCAS) Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES ALTERNATIVAS	VILLA ELISA/FDO. DE LA MORA/ÑEMBY/SAN LORENZO	CONSORCIO SDC CONSULTORES	100,00%	100,00%	SERVICIO EN EJECUCION

MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO, SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD VIAL E ILUMINACION						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
I-001-29	LLAMADO MOPC N° 202/2019. MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS	ALCANCE NACIONAL	ENGINEERING S.A. CDD CONSTRUCCIONES S.A. CONSORCIO RUTAS SEGURAS CONSORCIO SEÑALIZACIONES DEL PARA GUAY CONSTRUCTORA ALPE S.A.	100,00%	78,96%	OBRA EN EJECUCION

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:18:22 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:14:37 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:06:27 -03'00'



"DRAGADO Y MANTENIMIENTO DE LOS RÍOS NACIONALES"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
1-001-30	DRAGADO Y MANTENIMIENTO DE LOS RÍOS NACIONALES - RÍO PARAGUAY	ÑEEMBUCÚ (PILAR, ALBERDI) CENTRAL (ASUNCIÓN, VILLET) PRESIDENTE HAYES (VILLA HAYES) ALTO PARAGUAY (PUERTO CASADO) CONCEPCIÓN CORDILLERA SAN PEDRO (ROSARIO)	T&C TOSA ARTE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA.
		ÑEEMBUCÚ (PASO DE PATRIA, CERRITO) MISIONES (AYOLAS, YABEBRY)	T&C TOSA	100,00%	80,00%	OBRA EN EJECUCION

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO DE GOBIERNO						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
1-001-32	TRABAJOS DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO Y SU ENTORNO INMEDIATO	ASUNCION	CONSORCIO DE RESTAURACION	60,0%	18,0%	OBRA EN EJECUCION

"CONSTRUCCION DE 1500 VIVIENDAS EN EL BAÑADO SUR"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
1-001-39	ADJUDICACIÓN DE CONSULTORÍAS VITALES PARA LA ACTIVACIÓN EFECTIVA DEL PROGRAMA: CONSULTORÍA DE ADJUDICACIÓN DE CONSULTORÍAS VITALES PARA LA ACTIVACIÓN EFECTIVA DEL PROGRAMA: CONSULTORÍA DE DESARROLLO DEL MASTER PLAN Y DISEÑO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR EN EL MARCO DE PLAN DE REASENTAMIENTO TEMPORAL TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS PARA EL ACOMODO TEMPORAL DE LAS AFECTADAS POR OBRAS DE REFULADO HIDRÁULICO. SE HA LOGRADO EL REASENTAMIENTO TEMPORAL DE 12 FAMILIAS; SE PROCEDIÓ A LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA ÚNICA DE 36 FAMILIAS DEL ÁREA BANCO HOBY; Y LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 10 VIVIENDAS CORRESPONDIENTE AL ACOMODO DEFINITIVO DE IGUAL NÚMERO DE FAMILIAS CONSULTORÍAS INDIVIDUALES QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UEP. ACOMPANIAMIENTO CERCANO DE LAS OBRAS DEL BARRIO TEMPORAL Y REFULADO HIDRÁULICO, LLEVADO	ASUNCION	N/A	5,00%	5,00%	OBRA EN EJECUCION

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:19:23
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:15:18 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO
SAMUEL VELAZQUEZ
MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:06:49 -03'00'



"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CORONEL OVIEDO"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-40	LLAMADO MOPC N° 93/2020 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO-CAAGUAZU"	CORONEL OVIEDO	CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A. - ITASA S.A. - PROEL INGENIERÍA - M.M. S.A.	100,0%	62,0%	OBRA EN EJECUCION

"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-42	LLAMADO MOPC N° 55/21 DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR	ENCARNACIÓN	CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR (S.C.CHACO-BARRAILHNOS-EISA-RDM)	100,0%	53,0%	OBRA EN EJECUCION

"MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINNA"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-44	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ASUNCION	ASUNCION	CONSORCIO DE RESTAURACION	4,0%	4,0%	OBRA EN EJECUCION

" REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN VALLEMI "						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-04	REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - VALLEMI	CONCEPCIÓN	CONSORCIO BELÉN	100.00%	100.00%	OBRA CONCLUIDA

MEJORAMIENTO Y PAV. DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-05	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTAS PY06 Y PY08, 155 KM: A) PY06 TRAMO: ACCESO CAPITAN MEZA/NATALIO-ENCARNACIÓN, 78 KM; B) PY08: TRAMO YUTY-CNEL BOGADO, 66 KM; Y C) ACCESOS YUTY, SAN PEDRO, ARTIGAS, CNEL BOGADO, 11 KM.	CAPITAN MEZA/NATALIO-ENCARNACIÓN	SERVIAM S.A. SUCURSAL PARAGUAY	-	-	CONTRATO RESCINDIDO. ACTUALMENTE EN ETAPA DE ARBITRAJE.
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY06, 172 KM: PY06 TRAMO: MINGA GUAZÚ - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO	MINGA GUAZÚ - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO	CONSORCIO MONDAY (TECNOEDIL S.A. - PROEL INGENIERIA)	100,00%	100,00%	OBRA EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY03. 151 KM TRAMO: ROTONDA CALLE 6.000-RUTA 3-AZOTEYREHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY03. 151 KM TRAMO: ROTONDA CALLE 6.000-RUTA 3-AZOTEY	AZOTEY	PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELLADO	100,00%	81,71%	OBRA EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL SIGUIENTE TRAMO: RUTA PY10, PUERTO ROSARIO-ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY-GRAL AQUINO E ITACURUBÍ DEL ROSARIO (90 KM)	TAPIRACUAY-GRAL AQUINO E ITACURUBÍ DEL ROSARIO	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCIÓN Y ASOCIADOS (Constructora Asunción S.A. - EDB Construcciones)	100,00%	50,85%	OBRA EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL SIGUIENTE TRAMO: SUPERCARRETERA ITAIPÚ, CIUDAD DEL ESTE-HERNANDARIAS-CRUCÉ CAROLINA (173 KM)	CDE - HERNANDARIAS	CONSORCIO SUPER CARRETERA (Concret Mix S.A. - Constructora Acaray S.A.)	100,00%	58,88%	OBRA EN ETAPA DE MANTENIMIENTO

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:20:51 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:15:51 -03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:07:17 -03'00'



MEJORAMIENTO Y PAV. DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-05	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS A PRECIOS UNITARIOS. LOTE 1. TRAMO: RUTA NACIONAL Nº 10 "LAS RESIDENTAS", TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM)	YASY KAÑY-CURUGUATY	CONSORCIO RIO YPANE	100,00%	97,88%	OBRA EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS A PRECIOS UNITARIOS. LOTE 2. RUTA NACIONAL Nº 5 GRAL. BERNARDINO CABALLERO, TRAMO: CONCEPCIÓN YBY YAU (109 KM)	CONCEPCIÓN YBY YAU	ECOMIPA S.A.	100,00%	44,01%	OBRA EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	REHABILITACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES DEL TRAMO: CURUGUATY-SALTOS DEL GUAIRÁ	CURUGUATY-SALTOS DEL GUAIRÁ	TECNOEDIL S.A.	100,00%	20,18%	OBRA EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO GMANS RUTA PY05 Y PY03, 135,7 KM. TRAMOS: A) PY05: YBY YAU-P.J. CABALLERO, 103,0 KM; B) PY03: AZOTEY-YBY YAU, 32,7 KM	YBY YAU-PEDRO JUAN CABALLERO-AZOTEY	CONSORCIO ROVIAL-CALDETEC	100,00%	86,18%	OBRA EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA COMUNIDAD INDÍGENA JOYVY EN SANTA LIBRADA, 20 DE JULIO, SAN JORGE ORIGINARIOS Y SAN JORGE YPANARA – DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU.	CAAGUAZU	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES CAMPESINAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO YUTY - CAAZAPÁ	YUTY-CAAZAPÁ	CONSORCIO TEKOHÁ	100,00%	100,00%	SERVICIO CONCLUIDO

"MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-07	OBRAS COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPT. VILLET A - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000".	ALBERDI	CONSORCIO HEISECKE - TECO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLET A - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000		CONSORCIO SERTEC	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLET A - ALBERDI		CONSORCIO ETH	N/A	N/A	EN ETAPA DE CATASTRO
	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU (87,98 KM).	CURUGUATY	CONSORCIO VILLA YGATIMI	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI- YPEJHU.	CURUGUATY	CONSORCIO CIA-INCOCIV	N/A	N/A	EN ETAPA DE CATASTRO
	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BÁSCULA Y CONTROL POLICIAL	CURUGUATY	-	N/A	N/A	EN ETAPA DE LICITACION
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).	ALBERDI				
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA).	MARISCAL ESTIGARRIBIA	CONSORCIO RUTA 9	66,58%	66,58%	EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
		LA PATRIA				
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA).	MARISCAL ESTIGARRIBIA	CONSORCIO D&C	N/A	N/A	EN EJECUCION
		LA PATRIA				

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:22:42 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:16:23 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:07:42 -03'00'



"MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO PARANÁ"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 138/2016 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 1: NATALIO - 7 DE AGOSTO	NATALIO SAN RAFAEL DEL PARANA CARLOS A. LOPEZ	CONSTRUCTORA BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 138/2016 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 2: 7 DE AGOSTO - RÍO ÑACUNDA Y	MAYOR OTAÑO ÑACUNDA Y	CONSTRUCTORA ECOMIPA S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 138/2016 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 3: RÍO ÑACUNDA Y - LOS CEDRALES	ÑACUNDA Y DOMINGO M. DE IRALA LOS CEDRALES	CONSTRUCTORA ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD. - SUCURSAL PARAGUAY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 114/2019 ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 1: TRAMO RUTA 6 - CAMBYRETA - CAMPICHUELO	CAMBYRETA	CONSTRUCTORA CCC S.A.	100,00%	37,87%	OBRA EN EJECUCIÓN
	LLAMADO MOPC N° 114/2019 ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 2: TRAMO A: CAMINO DE LA RIBERA DEL RIO PARANA - PUERTO MAYOR OTAÑO - PUERTO DOS FRONTERAS Y TRAMO B: MAYOR OTAÑO - CARLOS A. LOPEZ	MAYOR OTAÑO CARLOS A. LOPEZ	CONSTRUCTORA MM S.A.	100,00%	67,36%	OBRA EN EJECUCIÓN
	LLAMADO MOPC N° 114/2019 ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 3: TRAMO CAMINO DE LA RIBERA DEL RIO PARANA - PUERTO TORO CUA	ÑACUNDA Y	CONSORCIO TECO - LÓPEZ COMERCIAL	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-09	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMPALME A RUTA NACIONAL N° 6.	SAN JUAN NEPOMUCENO- AVAÍ-TAVAI-SAN RAFAEL DEL PARANÁ-DR. RAÚL PEÑA	CONSORCIO TAVAI	100,00%	100,00%	OBRA EN EJECUCION
	FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO: SAN JUAN NEPOMUCENO-EMPALME RUTA 6-FASE B	SAN JUAN NEPOMUCENO- AVAÍ-TAVAI-SAN RAFAEL DEL PARANÁ-DR. RAÚL PEÑA	CONSORCIO KEC & AII (Korea Expressway Corporation - Asistencia Integral de Ingeniería S.R.L.)	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	CATASTRO DEL TRAMO: SAN JUAN NEPOMUCENO-EMPALME RUTA 06-FASE A	SAN JUAN NEPOMUCENO- AVAÍ-TAVAI-SAN RAFAEL DEL PARANÁ-DR. RAÚL PEÑA	CONSORCIO KEC & AII (Korea Expressway Corporation - Asistencia Integral de Ingeniería S.R.L.)	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO

"MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI - PILAR"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-10	LLAMADO MOPC LPI 04/2020 EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI-PILAR TRAMO/ OBRA 1 - ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESIA URBANA VILLA FRANCA (2,05 Km)	ALBERDI	CONSORCIO T C PILAR	72,36%	80,50%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO LPI N° 39/2016- DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR.	ALBERDI	CONSORCIO ECOMIPA-TOCSA	100,00%	100,00%	CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:23:56
+03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA
BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:17:20
+03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:07:58
+03'00'



"HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN CORDILLERA, PARAGUARI, CAAGUAZU, GUAIRA, CAAZAPA"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-12	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y PRESTAMO FONPLATA N° PAR - 22/2016, APROBADO POR LA LEY 6024/2018, TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM).	PARAGUARI	CONSORCIO PARAGUARI	100,00%	100,00%	OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA
		VILLARRICA				
		TEBICUARY				
		LA COLMENA				
		PIRIBEBUY				
	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM)	CNEL. OVIEDO	CONSORCIO CONCI	100,00%	86,65%	OBRA EN EJECUCION

"HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-13	EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO RUTA NACIONAL N° 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU PUERTO ANTEQUERA CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016	SANTA ROSA	CDD CONSTRUCCIONES SA	100,00%	100,00%	OBRA EN EJECUCION

"HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. VILLET A - ALBERDI"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-14	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).	VILLET A	CONSTRUCTORA HEISECKE	100,00%	100,00%	OBRA EN PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA
	"RUTA DEPARTAMENTAL VILLET A-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLET A-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2					
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA)	VILLET A	CONSTRUCTORA HEISECKE	100,00%	29,13%	OBRA EN EJECUCION
	"RUTA DEPARTAMENTAL VILLET A-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLET A-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2					
	FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "RUTA DEPARTAMENTAL VILLET A-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLET A-KM 40" LONG. 40 KM. - VIAL 2	VILLET A	CONSORCIO ETL DEL SUR	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07
17:25:40 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:18:34 -03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:08:20 -03'00'



"HABILITACION DE LA RED VIAL DPTOS. DE MISIONES E ITAPUA"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-15	OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR.	SAN JUAN BAUTISTA - CORONEL BOGADO ENCARNACION	CONSORCIO SANTA ROSA	100,00%	91,00%	OBRA EN EJECUCION
	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) MALLA SUR.	SAN JUAN BAUTISTA - CORONEL BOGADO ENCARNACION	CONSORCIO SPDYD SERVINGGI SRL - PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA SA DE CV Y DISEÑO DE DESARROLLO DE PROYECTO DE MÉXICO CV.	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION

"HABILITACION DE LA RED VIAL DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CANINDEYU"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-16	OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA NORTE.	SAN ESTANISLAO- CARAYAO- YASY KANY- CAPIIBARY- SANTA ROSA DEL MBUTUY	RAMÓN C. ALVAREZ SA	100,00%	65,00%	OBRA EN EJECUCION
	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) MALLA NORTE.	SAN ESTANISLAO- CARAYAO- YASY KANY- CAPIIBARY- SANTA ROSA DEL MBUTUY	CONSORCIO TOSTICARELLI Y ASOCIADOS (ITYAC - CIALPA S.A)	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION

"CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACIÓN"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-17	LLAMADO MOPC N°32/2019 LPN SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS UBICADAS EN LA REGION ORIENTAL	MARIA AUXILADORA ITAUGUA LA PAZ	PUNTAL S.A ECOMIPA S.A. OSIRIS GROUP S.A. PIROY S.A. LOS TRIGALES	100,00%	92,10%	OBRA EN EJECUCION

"CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA N° 3 TRAMO KM 21,8-170,3"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-25	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS: - LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - RUTA NACIONAL N° 3 ELIZARDO AQUINO".	LIMPIO / SAN ESTANISLAO	CONSORCIO TOCSA - ECOMIPA	100,00%	100,00%	OBRA EN EJECUCION

"CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA N° 4 TRAMO KM 225 - 358,4"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-26	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). "TRAMOS: - SAN IGNACIO - PILAR"	SAN IGNACIO / PILAR	TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA EN EJECUCION

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:26:57 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:19:10
-03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:08:38 -03'00'



"CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN CENTRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-30	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO: ALPASA - SAPUCAI	PARAGUARI	CARAGUATAY S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 1: TRAMO: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO	CARAYAO - JUAN DE MENA	CONSORCIO VIELK	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3: TRAMO TOBATI - MONTE ALTO	TOBATI	CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: RUTA LA COLMENA - CHAURIA - ALPASA. OBRA 3	LA COLMENA	M & T S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 4: TRAMO: PIRAYU- PARAGUARI	PIRAYU- COMPAÑIA CERRO LEÓN - PARAGUARI	CONSORCIO B&B ASOCIADOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: COMPAÑIA GRAL. DÍAZ - MCAL. ESTIGARRIBIA - TTE. ROJAS SILVA - POTRERITO - URUNDEY - ISLA GUAZÚ - GRAL DIAZ - EMPALME RUTA Nº 3 (ARROYOS Y ESTEROS - 1º DE MARZO). OBRA 1	ARROYO Y ESTEROS - 1RO DE MARZO	ALFA & OMEGA CONSTRUCTORA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 9: TRAMO: DESVIO RUTA ATYRA/ CANDIA/ CAACUPE - RUTA TOBATI/CAACUPE	ATYRA - CANDIA - CAACUPE	CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 1: TRAMO VILLARRICA - ITAPÉ	VILLARRICA - ITAPE	CONSORCIO VICTORIA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3: TRAMO YBYTYMI - LA COLMENA	YBYTYMI - LA COLMENA	CONSORCIO VICTORIA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO ITURBE - VALLE PE (ROJAS POTRERO) - HASTA EL PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI	ITURBE	CONSORCIO SANTA CATALINA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 8: TRAMO ITA - NUEVA ITALIA	ITA - NUEVA ITALIA	EMPRESA MIGUEL ANGEL CHAVEZ	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 2: NUEVA ITALIA - CARAPEGUA	NUEVA ITALIA - CARAPEGUA	EMPRESA MIGUEL ANGEL CHAVEZ	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO DENTRO DEL TRAMO: SAPUCAI - CERRO ROKE	SAPUCAI	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 4: TRAMO: RAMAL A TEBICUARYMI (DESDE VALLE PE)	TEBICUARYMI	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES (EDIVI S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL. OBRA 2: TRAMO COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAI	COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAI	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONTRATO DE PRESTAMO P/ FINANCIAM. DEL PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES SOCIALES Y DE INFRAESTRUC. (PAIS) CON LA CAF. TRAMO: LUQUE - PASO SANA	LUQUE	GRUPO VP S.A. (GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: AREGUA - ISLA VALLE - YUKYRY. OBRA 1	AREGUA	GRUPO VP S.A. (GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL TRAMO ACCESO SUR - POTRERITO	YPANE - GUARAMBARE	CONSORCIO OMG S.A Y S&B S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:28:19
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:19:47
-03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:08:56 -03'00'



"CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN CENTRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-30	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 16: TRAMO CALLE RITA E. GOMEZ VDA. DE AVEIRO (CIUDAD DELIMPIO)	LIMPIO	CONSORCIO S&B SA - 2G SRL	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: PARAGUARI - ALPASA. OBRA 1	PARAGUARI	SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (SOTEC S.A)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO OBRA 2: TRAMO: ATYRA - MONTE ALTO	ATYRA - MONTE ALTO	ARQ. ANA LUCI PORRO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION. GRAL. ROGELIO BENITEZ. TRAMO: CALLE ROGELIO BENÍTEZ	PIRIBEBUY	TAIVO CONSTRUCCIONES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 8: TRAMO: COLONIA INDEPENDENCIA - COOPERATIVA PFANNL	COLONIA INDEPENDENCIA	CONSORCIO YBYTYRAPE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN 4 TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO: ITAGUA - PATIÑO	ITAGUA - PATIÑO	ELIO ACOSTA HERRERA EAH CONSTRUCCIONES	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO TIPO EMPEDRADO, TRAMO: CAAPUCU - QUYQUYHO. OBRA 2	CAAPUCU - QUYQUYHO	CONSORCIO RAMALES	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO ÑANDE TAVA II, BARRIO PUERTO PABLA DEL LA CIUDAD DE LAMBARE	LAMBARE	EMPRESA HERRERIA SAN JOSE (LAURA RAQUEL TORRES GIESBREHT)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 3 TRAMO: BOQUERON - ITAPE - CNEL. MARTÍNEZ	BOQUERON - ITAPE - CNEL. MARTINEZ	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A (COVIPA S.A)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 12: CALLE JOHANNSEN VILLA ELISA	VILLA ELISA	ARENALES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 15: TRAMO EMBOSCADA - NUEVA COLOMBIA	EMBOSCADA - NUEVA COLOMBIA	CONSORCIO CORDILLERA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE LAMBARE	LAMBARE	EMPRESA PATIÑO CONTRUCCIONES	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, TRAMO: PIRIBEBUY - CAACUPE A ASCURRA	PIRIBEBUY - CAACUPE	PILAR CONSTRUCTORA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:30:20
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:20:32 -03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:09:15 -03'00'



"CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN SUR"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-31	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA	YABEBYRY - SAN IGNACIO	COVIPA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 6: TRAMO B° KAAGUY RORY - 4 POTREROS - RUTA VI	ENCARNACION	PILAR CONSTRUCTORA S.A	100,00%	100,00%	OBRA PARALIZADA - ABANDONO DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO TRAMO: GRAL. DIAZ - MAYOR MARTINEZ. OBRA 7	ÑEEMBUCU	CONSORCIO PROEL - CIC S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO OBRA 3: ACCESO A PUERTO OBLIGADO TRAMO 1	OBLIGADO	CORPORACION CONSTRUCTIVA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 3: TRAMO: SAN SOLANO - FLEITAS CUE	SAN PEDRO DEL PARANA	EDB CONSTRUCCIONES	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 4: TRAMO: SAN SOLANO - PINDOYU	SAN PEDRO DEL PARANA	SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (SOTEC S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 5: TRAMO: ALTO VERA (CARONAY) - POTRERO BENITEZ	ALTO VERA	CONSORCIO ALTO VERA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 2: TRAMO YATYTAY - SAN RAFAEL Y PUENTE SOBRE EL RIO TEMBEY	YATYTAY - SAN RAFAEL DEL PARANA	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 6: TRAMO: FLEITAS CUE - RIO TEBICUARY	SAN PEDRO DEL PARANA	CONSORCIO ARRECIFE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO OBRA 4: ACCESO A PUERTO OBLIGADO. TRAMO 2	OBLIGADO	PILAR CONSTRUCTORA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 12: TRAMO: RUTA 6 - CAPITAN MEZA 24 - CAPITAN MEZA 16	CAPITAN MEZA	YATYTA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 5: TRAMO ITURBE - MACIEL	ITURBE - MACIEL	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 8: TRAMO: ALTO VERA (CARONAY) - YNambu - PERLITA TANQUE	ALTO VERA	MM S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 1: TRAMO: SANTA RITA - SAN IGNACIO	SANTA RITA - SAN IGNACIO	CONSORCIO NACIONAL MISIONERO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, TRAMO: NATALIO - PUERTO LA PALOMA	NATALIO	DMV S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS. OBRA 10: TRAMO: NATALIO - YATYTAY	NATALIO - YATYTAY	M&O SRL	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL, OBRA 5: TRAMO: EDELIRA 20 - EDELIRA 28	EDELIRA	CONSORCIO MOMPOX	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS. OBRA 11: TRAMO: SAN PEDRO DEL PARANA - COMPAÑIA SAN SOLANO	SAN PEDRO DEL PRAANA - COMPAÑIA SAN SOLANO	PILAR CONSTRUCTORA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: GRAL. DELGADO - SAN DIONISIO. OBRA 2	GRAL. DELGADO - SAN DIONISIO	SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES (SOTEC S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS OBRA 7: TRAMO: SAN JUAN NEPOMUCENO - BUENA VISTA	SAN JUAN NEPOMUCENO - BUENA VISTA	EMPRESA ING. ANTONIO PELÁEZ GARCÍA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. OBRA 10: TRAMO: ACCESO ESTE A LEANDRO OVIEDO	LEANDRO OVIEDO	YATYTA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA



"CONSTRUCCIÓN PAV. ASFALT. S/ EMPEDRADOS EN REGION ESTE"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-40	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO J. EULOGIO ESTIGARRIBIA -CRUCE YJHOVY CENTRAL - RAÚL ARSENIO OVIEDO	J. EULOGIO ESTIGARRIBIA - RAÚL A. OVIEDO,	CONSORCIO CAAGUAZU	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: SANTA RITA - LOS CEDRALES	SANTA RITA - CURUPAYTY - SANTA ROSA - CEDRALES	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETENº 2 LOTE 4: DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ TRAMOS INCLUIDOS 1) CAAGUAZÚ - REPATRIACIÓN. LONGITUD: 8.6KM. 2) RUTA 2 – NUEVA LONDRES. LONGITUD: 8.5 KM.	CAAGUAZÚ	CONSORCIO CCC-VIALTEC	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"CONSTRUCCIÓN ASFALTO SOBRE EMPEDRADO -REGION SUR"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-41	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS, LOTE/GRUPO 6: ITAPUA, MISIONES Y NEEMBUCU	ITAPUA, MISIONES Y NEEMBUCU	MM S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: MAYOR MARTINEZ - PUERTO ITACORA	ITA CORA - MAYOR MARTINEZ	PROEL INGENIERIA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN NORESTE"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-43	REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO – CAZAPA. OBRA 1: CORONEL OVIEDO - VILLARRICA	CORONEL OVIEDO - MBOCAYATY - YATAITY DEL GUARA -	CONSORCIO VIAL NUEVO HORIZONTE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	MEJORAMIENTO DE LA RUTA Nº 3 - GRAL. ELIZARDO AQUINO, TRAMO: BELLA VISTA NORTE - EMPALME RUTA Nº 5.	YBY YAU - BELLA VISTA NORTE - PEDRO JUAN CABALLERO	CONSORCIO GRAL. AQUINO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS, LOTE/GRUPO 1: CONCEPCIÓN, SAN PEDRO Y CANENDIYU	CONCEPCIÓN, SAN PEDRO Y CANENDIYU	14 DE JULIO S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR Y DESAGÜE PLUVIAL DE BELLA VISTA NORTE	BELLA VISTA	CONSORCIO NORTE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 01 - TRAMO: HORQUETA - RIO YPANE	HORQUETA - AZOTE	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 02 - TRAMO: GUA YAIBI - CALLE BERTONI	GUA YAIBI	EDB CONSTRUCCIONES	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 11 - TRAMO: RUTA Nº 3 - TACUATI	TACUATI	CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 13 - TRAMO: CURUZU DE HIERRO - AZOTEY	AZOTEY	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:34:05
+03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:22:25
+03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:09:58 +03'00'



" CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN ESTE"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-45	MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANÍ - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORÃ	CORPUS CHRISTI - ANAHÍ - PINDOTY PORÃ	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CALLE 14 - RÍO MONDAY	MINGA GUAZÚ - CEDRALES	CONSORCIO MONDAY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS - TEBYCUARY	CAAGUAZU	14 DE JULIO S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFÁLTICA DEL TRAMO CARAYAO - CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS - JUAN DE MENA - RUTA 3	CARAYAO - CLETO ROMERO - COLONIA REGINA MARECOS - JUAN DE MENA	CONSORCIO YHAGUY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: RIO YGUAZU - MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ	YGUAZÚ - RUTA VII -- MCAL. LÓPEZ	CONSORCIO YGUAZU	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA Nº 7 - RIO YGUAZU	YGUAZU	CONSORCIO YGUAZU	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO RUTA Nº 7 - TORIN - GOLONDRINA	J. E. ESTIGARRIBIA	CONSORCIO VIAL DEL ESTE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN CENTRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-46	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA Nº 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO. TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO – LIMPIO.	MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CONSORCIO D-R	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: YBYCUÍ - COL. GOIBURÚ - MBUYAPEY	YBYCUÍ - MBUYAPEY	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL ACCESO ARRUA 1	ITA	14 DE JULIO S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO – CAAZAPA. OBRA 2: VILLARRICA - ÑUMI	VILLARRICA - ÑUMI	CONSORCIO YUTY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	BACHEO Y RESTITUCIÓN DE GALIBO DEL CAMINO VIEJO A LA CIUDAD DE LUQUE Y AVENIDA SUDAMERICANA	LUQUE	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN DE INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO	ASUNCION	CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACION DEL ACCESO A VILLETA - ALBERDI (KM0 - KM 16)	VILLETA - ALBERDI	CONSORCIO VILLETANO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL TRAMO: ATYRA - CANDIA - CAACUPE	ATYRA - CANDIA - CAACUPE	ECOMIPA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS EN EL PARQUE GUASU METROPOLITANO	LUQUE	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA	NANAWA	DC INGENIERIA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	CORONEL OVIEDO	COMPañIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE Nº 05 - TRAMO: ITURBE - MACIEL.	ITURBE - MACIEL	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:35:49
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:23:11 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:10:20 -03'00'



"CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN CENTRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-46	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 07 - TRAMO: RAUL OVIEDO - NUEVA TOLEDO.	RAUL ARSENIO OVIEDO - NUEVA TOLEDO	CONCRET MIX S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 08 - TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO.	JUAN M. FRUTOS - 3 DE FEBRERO	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 10: TRAMO PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI	PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI	LOS TRIGALES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"CONSTR.PAVIM. NARANJAL - SAN CRISTOBAL - RUTA 6"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-48	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA: SAN CRISTOBAL - NARANJAL - EMPALME RUTA 6	SAN CRISTOBAL - NARANJAL	CONSORCIO CONCRET MIX & ASOCIADOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"AMPLIACION Y DUPLICACION DE LAS RUTAS 2 Y 7"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-49	A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN ALGUNOS DE LOS TRABAJOS QUE SE HAN DESARROLLADO EN LOS DISTINTOS TRAMOS DE LA RUTA PY 02 DURANTE EL PERIODO 2022. - PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE SUELO - PAVIMENTOS - DRENAJE - ESTRUCTURAS - SEÑAL, BALIZA Y BARRERAS - OBRAS COMPLEMENTARIAS - REHABILITACIÓN DE SERVICIOS	DESDE EL KM 39+000 AL KM 183+050 (YPACARAI A CAAGUAZÚ)	SOERUTAS DEL ESTE S.A.	95,81%	88,91%	OBRA EN EJECUCION

"MEJOR. TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-50	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA LOMA PLATA - CARMELO PERALTA EN LOS TRAMOS 10, 11 Y 12	CARMELO PERALTA	CONSORCIO CORREDOR VIAL BIOCEÁNICO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

" CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGIÓN CENTRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-51	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA	EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO LA GLORIA	ECOMIPA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMO ITA - NUEVA ITALIA	ITA - NUEVA ITALIA	DC INGENIERIA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 2 - TRAMO: ISLA PUCU - 1° DE MARZO Y RAMAL CIA. SAN JUAN - MOMPOX	ISLA PUCU - CIA. SAN ISIDRO - CIA. SAN JUAN - MOMPOX	CONCRET MIX S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL LOTE 4 - TRAMO COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAI 2. TRAMO VALLE PE - TEBICUARYMI.	COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAI - VALLE PE - TEBICUARYMI	CONSORCIO TEBICUARYMI	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:37:25 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 17:41:11 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:10:38 -03'00'



" CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGIÓN CENTRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-51	PAV. ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 1. DISTRITO SAN LORENZO	SAN LORENZO	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAV. ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 2. DISTRITO LUQUE	LUQUE	TALA VERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAV. ASFALTICA DE TRAMOS INTERURBANOS DEL DPTO CENTRAL. LOTE 3. DISTRITO CAPIATA	CAPIATA	ECOMIPA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3 - LOTE Nº 1 (LLAMADO MOPC 38/2015)	MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO - LUQUE - SAN LORENZO	CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3 - LOTE Nº 2 (LLAMADO MOPC 38/2015)	FERNANDO DE LA MORA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3 - LOTE Nº 3 (LLAMADO MOPC 38/2015)	LAMBARE - VILLA ELISA - NEMBY - SAN ANTONIO	CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 3 - LOTE Nº 4 (LLAMADO MOPC 38/2015)	CAPIATA - J. AUGUSTO SALDIVAR - ITA GUA - AREGUA - YPACARAÍ - GUARAMBARE	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2 - LOTE Nº 1 (LLAMADO MOPC 145/2014)	YPANE - VILLETA - FERNANDO DE LA MORA - VILLA ELISA - SAN LORENZO - NEMBY - SAN ANTONIO - YPANÉ - GUARAMBARÉ - ITA	CONSORCIO ACARA Y S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2 - LOTE Nº 2 (LLAMADO MOPC 145/2014)	CARAGUATA Y - VAPOR CUE	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2 - LOTE Nº 3 (LLAMADO MOPC 145/2014)	IRO. DE MARZO - TOBATI	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS. LOTE/GRUPO 2: CORDILLERA Y PARAGUARI	CORDILLERA - PARAGUARI	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS. LOTE/GRUPO 3: CENTRAL	CENTRAL	CONSORCIO VIAL NACIONAL	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS. LOTE/GRUPO 4: CENTRAL / ASUNCION	CENTRAL	CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL. LOTE Nº 1: DEPARTAMENTO CENTRAL (LLAMADO MOPC 88/2014)	SAN LORENZO - CAPITATA - PIRAYU - AZCURRA - YPANE - GUARAMBARE	DC INGENIERIA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL. LOTE Nº 2: DEPARTAMENTO CENTRAL Y CORDILLERA (LLAMADO MOPC 88/2014)	PEDROZO - AZCURRA - SANTA ELENA - CARAGUATA Y - PIRIBEBUY - ITACURUBI	TALA VERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL. LOTE Nº 3: DEPARTAMENTO DE CORDILLERA (LLAMADO MOPC 88/2014)	PEDROZO - AZCURRA - SANTA ELENA - CARAGUATA Y - PIRIBEBUY - ITACURUBI	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:46:25
+03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:24:05
+03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:15:38
+03'00'



MEJ. Y CONSERV. TRAMO CAAGUAZU- YHU- EMPALME RUTA 10						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-52	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 121 KM. DE LA RUTA Nº 13; DESDE CAAGUAZÚ HASTA EMPALME CON LA RUTA Nº 10.	CAAGUAZU - VAQUERIA - VAQUERIA - EMPALME RUTA Nº 10	CONSORCIO VAQUERIA (PROEL INGENIERIA / ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA EN EJECUCION

MEJ. CONSERV. TRAMO ÑUMI- SAN JUAN NEPOMUCENO- EMPALME RUTA 6						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-53	OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI- SAN JUAN NEPOMUCENO- EMPALME CON LA RUTA Nº 6.	GUAIRÁ, CAAZAPÁ, ALTO PARANÁ, ITAPÚA	TOCSA S.A.	100,00%	97,07%	OBRA EN EJECUCION
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI- SAN JUAN NEPOMUCENO- EMPALME CON LA RUTA Nº 6.	GUAIRÁ, CAAZAPÁ, ALTO PARANÁ, ITAPÚA	CONSORCIO ETL	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO EMPALME RUTA Nº 6 EMPALME CORREDOR DE EXPORTACIÓN (KIMEX R6 - FRUTIKA - CARLOS ANTONIO LÓPEZ)	LOTE 1: RUTA PY 06 - CRUCE KIMEX - KRESSBURGO	EDB CONSTRUCCIONES DE ENRIQUE EDGARDO DIAZ BENZA CANO	100,00%	0,00%	OBRA EN EJECUCION
		LOTE 2: KRESSBURGO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ	CONSORCIO NUEVA GENERACIÓN (CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. / SOTEC S.A.)	100,00%	0,00%	OBRA EN EJECUCION

"HABILITACIÓN MANTENIMIENTO DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUA - SAN JUAN BAUTISTA"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-55	LLAMADO MOPC LPI Nº 44/2019 - EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) RUTA NACIONAL Nº 1 TRAMO: QUINDY- VILLA FLORIDA- SAN JUAN BAUTISTA- CONTRATO DE PRESTAMOS FONPLATA PAR 24/2017	QUINDY-VILLA FLORIDA	CONSORCIO CONTEC	100,00%	95,00%	OBRA EN EJECUCION

"HABILITACIÓN Y MANT. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCIÓN"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-56	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA Nº PAR-24/2017, APROBADO POR LEY Nº 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO- CONCEPCIÓN; LOTE Nº 1 KM 269+800-KM 318+920.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO RUTAS DEL NORTE (ROVELLA CARRANZA SUC PY- CONCRET MIX S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA EN EJECUCION

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 17:57:37
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:24:50
-03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:16:30 -03'00'



"HABILITACIÓN Y MANT. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCIÓN"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-56	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN; LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSTRUCTORA SANCHEZ TRIPOLONI LTDA.	72,43%	53,65%	OBRA EN EJECUCION
	REHABILITACION DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN; LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO NUEVO CHACO (B&B S.A. - EUROFINSA S.A.)	82,06%	62,04%	OBRA EN EJECUCION
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN; LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO RUTAS DEL NORTE (Rovella Carranza Suc Py - Concret Mix S.A.)	100,00%	5,51%	OBRA EN EJECUCION
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN; LOTE N°2 KM 318+920-KM 372+260.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSTRUCTORA SANCHEZ TRIPOLONI LTDA.	100,00%	5,51%	OBRA EN EJECUCION
	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3. CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y CONTRATO DE PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR-24/2017, APROBADO POR LEY N° 6.235/2018. TRAMOS: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN; LOTE N°3 KM 372+260-KM 416+222.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO NUEVO CHACO (B&B S.A. - EUROFINSA S.A.)	100,00%	5,51%	OBRA EN EJECUCION
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN; LOTE N°1 KM 269+800-KM 318+920.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO CREMA POZO COLORADO - LOTE N° 1	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 18:11:41
+03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:25:33
+03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por CARLINO
SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:16:49 +03'00'



"HABILITACIÓN Y MANT. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCIÓN"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-56	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE Nº2 KM 318+920-KM 372+260.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO CAEM CSI ICASA - LOTE Nº 2	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA) - VIAL 3, TRAMO POZO COLORADO CONCEPCIÓN: LOTE Nº3 KM 372+260-KM 416+222.	POZO COLORADO CONCEPCIÓN	CONSORCIO INCONPAR INGSE - LOTE Nº 3	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION

HAB. Y MANT. RUTA NACIONAL Nº9 Y ACCESO A COLONIA MENONITA						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-57	LOTE 5: PROG.326+000-PROG.390+000=64 km /	PTO. PINASCO, VILLA HAYES	CONCRETIMIX S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LOTE 6: PROG.390+000-PROG.450+000=60 km	PTE. HAYES Y BOQUERON	CONSORCIO BOQUERON	100,00%	95,00%	OBRA EN EJECUCION
	LOTE 8: ACCESOS = 78 Km	PTE. HAYES Y BOQUERON	LLA CARRANZA S.A.	100,00%	87,40%	OBRA EN EJECUCION
	TRAMO 4, LOTE 7 PROG.450+000-PROG.525+000=75Km	BOQUERÓN	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y ASOCIADOS/32 (EDB / Constructora Asunción S.A.)	100,00%	91,79%	OBRA EN EJECUCION
	TRAMO 1, LOTE 1 PROG.50+000-PROG.112+000=62 km	PTE. HAYES	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	100,00%	80,36%	OBRA EN EJECUCION
	TRAMO 1, LOTE 2 PROG.112+000-PROG.173+000=61 km	PTE. HAYES	CONSORCIO RUTA 9 TRANSHACO (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - LT S.A.)	100,00%	94,55%	OBRA EN EJECUCION
	TRAMO 2, LOTE 3 PROG.173+000-PROG.250+000=77 km	PTE. HAYES	CONSORCIO AVANZA CHACO	100,00%	70,64%	OBRA EN EJECUCION
	TRAMO 2, LOTE 4 PROG.250+000-PROG.326+000=76 km	PTE. HAYES	TOCSA S.A.	100,00%	64,75%	OBRA EN EJECUCION

"MEJORAMIENTO RUTA Nº 9 Y RAFAEL FRANCO"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-58	LLAMADO MOPC Nº 20/2019 LPN - SBE - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LOPEZ (RUTA TRANSHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCIÓN) - LEY Nº 6194/2018 - AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA	ALCANCE REGIONAL	AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A AUTOMOTOR SA BALLASCH INTERNACIONAL S.A.C.I CABIPAL METALMEK SA CATHAY S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A. CONDOR SACI DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO DIESA SA ENGINEERING S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 18:12:08 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:26:21 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:17:08 -03'00'



"CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA SAN PEDRO - BELEN - CONCEPCIÓN"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-59	LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORA ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)	SAN PEDRO	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA)	6,43%	5,82%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORA ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)	SAN PEDRO	CONSORCIO VIAL ORIENTAL	3,23%	7,18%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORA ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)	SAN PEDRO	CONSTRUCTORA ACARA Y S.A.	7,82%	6,95%	OBRA EN EJECUCION

"CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACION
2-001-60	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAZAPÁ, OBRA 3: ÑUMI - CAZAPÁ	ÑUMI - CAZAPÁ	PROEL INGENIERIA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: KRESSBURGO - TIROL	CARLOS ANTONIO LOPEZ	CONSORCIO RIO PARANA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO A PUERTO TROCIUK	SAN JUAN DEL PARANA	CONSORCIO NAVARROS & ASOCIADOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 3 - TRAMO: CAAPUCU - QUYYUYHO.	CAAPUCU - QUYYUYHO	TALA VERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 4 - TRAMO: SAN PEDRO DEL PARANA - SAN SOLANO - FLEITAS CUE	SAN PEDRO DEL PARANA - SAN SOLANO - FLEITAS CUE	CONSTRUPAR S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 6 - TRAMO: RUTA VI - RAUL PEÑA.	RAUL PEÑA	CONSORCIO ORIENTAL	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 9 - TRAMO: SAN IGNACIO - SANTA RITA.	SAN IGNACIO - SANTA RITA	MM S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 12 - TRAMO: SAN SOLANO - PINDOYU.	SAN PEDRO DEL PARANA	CONSORCIO CARAGUATAY (SOTEC SA - CONSTRUCTORA PARANA SA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 18:12:24
+03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA
BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:27:08
+03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ

Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:17:29
+03'00'



"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO SAN PEDRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-61	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 1RA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: GENERAL AQUINO - COLONIA SANTA CLARA	GENERAL AQUINO - COLONIA SANTA CLARA	G. CARLOS GUEYRAU	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CIRCUNVALACION SAN PEDRO YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	CONSORCIO LOPEZ COMERCIAL S.A. & ASOC. (LOPEZ COMERCIAL S.A. - APONTE LATORRE S.A.)	100,00%	99,00%	OBRA EN ETAPA FINAL, EN TRAMITES APROBACION CONVENIO MODIFICATORIO PARA AJUSTE Y CIERRE DE CANTIDADES
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 4 – TRAMO: CRUCE LIBERACION - CHORE	LIBERACION - CHORE	14 DE JULIO S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 1 – TRAMO: SANTA CLARA - JHUGUA REY - CHORE		CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION & ASOCIADOS (EDB CONSTRUCCIONES - CONSTRUCTORA ASUNCION S.A)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA		CDD CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CORDILLERA"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-63	CONSTRUCCION DEL TRAMO: RUTA 2 (KM 66) - AGUAITY - TOBATI	EUSEBIO AYALA - TOBATI	TOCSA S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 4 – TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - CAÑADA COSTA PACU		CONSORCIO VIAL PARAGUAY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMO: ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO Y CIRCUNVALACION DE ARROYOS Y ESTEROS		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ÑEEMBUCU"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-64	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 3 – ACCESO A VILLA OLIVA (4,98 KM) Y ALBERDI (1,18 KM)	VILLA OLIVA - ALBERDI	TECO S.R.L. CONSTRUCTORA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACION DEL TRAMO: PILAR - GRAL. DIAZ	PILAR – GENERAL DIAZ	MM S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ITAPUA"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-65	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: MARIA AUXILIADORA - NATALIO	MARIA AUXILIADORA - NATALIO	NITO ROGGIO E HIJOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: CRUCE BARANA - ITAPUA POTY - CAPITAN MEZA	NATALIO	CONCRET MIX S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 4TA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: EDELIRA KM 28 - EDELIRA KM 65,2	ITAPUA POTY	LOS TRIGALES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 1RA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: NATALIO – PUERTO LA PALOMA	EDELIRA	CONSORCIO RIO TEMBEY (SOTEC S.A. (LIDER) - CONSTRUCTORA RIO PARANA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 18:12:41
+03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:28:18
+03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:18:06
+03'00'



"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CENTRAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-66	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO A VENIDA DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 1	SAN LORENZO	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUAZU DISTRITO DE SAN ANTONIO		ARENALES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	DRENAJE EN EL KM 32 DE LA RUTA Nº 1 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 1 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 2		CONSORCIO CPV (VIAL SUR S.A - CALDETEC INGENIERIA SRL - PUNTUAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 2 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 3		TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO GUAIRA"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-68	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: ITA CURUBI - CERRO PUNTA	MAURICIO JOSÉ TROCHE - CERRO PUNTA	CONSORCIO YBYTYRUZU (SOTEC S.A. - CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: ITAPE - VILLARRICA (RUTA DE LA FE)	VILLARRICA - ITAPE	TALA VERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3RA. TANDA LOTE 1 – TRAMO: BOQUERON - ITAPE - CNEL MARTINEZ	BOQUERÓN - ITAPÉ - CORONEL MARTÍNEZ	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 7 – TRAMO: VILLARRICA - ITAPE		EDIVI S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 2 - TRAMO: ITURBE - VALLEPE - PUENTE SOBRE EL RIO TEBICUARYMI		CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-69	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 3 – TRAMO: CORA GUAZU - WALTER INSFRAN	ITACURUBI, CERRO PUNTA, CORA GUAZÚ, SAN MIGUEL	DC INGENIERIA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 8 – TRAMO: ACCESO A CASILLA 2, RAMAL 1 Y RAMAL 2 (DISTRITO RAUL A. OVIEDO)		CONSORCIO CAAGUAZU II (CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS - HUGO OSCAR NAVARRO)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 1 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 1+000 - PROG. 17+000)		COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 2 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 17+000 - PROG. 28+290)		CONSORCIO YHACA (LOS TRIGALES S.A - BLACK S.A)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 18:13:01
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:29:06 -03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:18:33 -03'00'



"MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-69	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 1 - TRAMO: NUEVA TOLEDO - VAQUERIA	ITA CURUBI, CERRO PUNTA, CORA GUAZÚ, SAN MIGUEL	LOS TRIGALES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 3 - CONSTRUCCION DE ROTONDA RUTA PY02 KM 200,60 DISTRITO DE JUAN MANUEL FRUTOS		LOPEZ COMERCIAL S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ALTO PARANA"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-70	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2DA. TANDA LOTE 4 - TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - MBARACAYU - SAN ALBERTO	SANTA FE DEL PARANA - MBARACAYU	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 5 - TRAMO: SANTA ROSA DEL MONDAY - LINEA ANDE		B&B S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 3 - TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - PIKYRY		CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO MISIONES"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-71	PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 1RA. TANDA LOTE 2 - TRAMO: SAN MIGUEL - ARAZAPE - PUERTO GARATA	SAN MIGUEL	T & C S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 4 - TRAMO: SANTA MARIA - SANTA ROSA		TR CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 1 TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA 0+000 - 18+000		CONSTRUPAR S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA LOTE 2 TRAMO: YABEBYRY - SANTA RITA 18+000 - 34+390		MM S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CANINDEYU"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-72	LOTE 1 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG (0+000 - 31+500)	CANINDEYU	CONSORCIO TRES PALMAS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LOTE 2 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG. (31+500 - 62+150)		B&B S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CONCEPCION"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-73	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 3 - TRAMO: RUTA Nº 5 - JHUGUA OCAMPOS - YKUA JHOVY - SAN BLAS	CONCEPCION	COVIPA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 6 - TRAMO: LORETO - LAS PALMAS - SAN BLAS - RUTA Nº 5		CONSORCIO VIAL ITA PUA (MIGUEL ANGEL CHAVEZ H. - INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 18:13:24
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:29:56
-03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:18:57 -03'00'



"CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-75	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORA PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED URBANA EXISTENTE	PRESIDENTE FRANCO	CONSTRUCTORA ACARA Y S.A.	100,00%	44,46%	OBRA EN EJECUCION
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED URBANA EXISTENTE		CONSORCIO INCONPAR - INGSER	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORA PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 1: 0+000-19+100		CONSORCIO CT VIAL	100,00%	4,27%	OBRA EN EJECUCION
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 1: 0+000-19+100		CONSORCIO ANGIURU	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORA PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 2: 19+100-30+870		CONSORCIO MEDITERRANEO	100,00%	4,09%	OBRA EN EJECUCION
	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 2: 19+100-30+870		CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS PARAGUAYAS	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA PRIMARIA DE LOS ACCESOS DEL LADO PARAGUAYO AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE LAS LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZÚ		CONSORCIO TIV	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	LPN FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE DOS LOTES EN LA ZONA DEL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ – AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN - LOTE 1: FISCALIZACIÓN DE LA ZONA PRIMARIA DE LOS ACCESOS DEL LADO PARAGUAYO AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE LAS LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZÚ - LOTE 2: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO		CONSORCIO TRSA - TECMA	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO		CONSORCIO CEP	N/A	N/A	EN ETAPA DE REVISIÓN DE DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 18:13:58
+03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA
BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:30:50 +03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ
MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:19:33 +03'00'



"CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-75	LPN FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE DOS LOTES EN LA ZONA DEL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ – AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN - LOTE 1: FISCALIZACIÓN DE LA ZONA PRIMARIA DE LOS ACCESOS DEL LADO PARAGUAYO AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE LAS LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZÚ - LOTE 2: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO	PRESIDENTE FRANCO	CONSORCIO INTEGRACIÓN	N/A	N/A	EN ETAPA DE REVISIÓN DE DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAY		CONSORCIO PUENTE MONDAY	0,00%	0,00%	EN ETAPA DE REVISIÓN DE DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO
	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAY		CONSORCIO JYI	N/A	N/A	EN ETAPA DE REVISIÓN DE DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO

"AMPLIACIÓN TRAMO REMANSO RUTA N° 9 - PUERTO FALCON"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-76	LLAMADO MOPC N° 14/2020 LPI DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) PUERTO FALCON	VILLA HAYES	CONSORCIO PUERTO FALCON	49,23%	38,50%	OBRA EN EJECUCION

MEJORAMIENTO CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-78	HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CRUCE PIONEROS-PARATODO, INCLUIDOS LOS ACCESOS A SANTA CECILIA Y LOLITA	PTE. HAYES Y ALTO PARAGUAY	CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE	100,00%	25,96%	EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO
	HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CRUCE PIONEROS-PARATODO DESDE PROGRESIVA 48+400 INCLUIDO EL TRAMO PARATODO- CRUCE DOUGLAS DESDE PROGRESIVA 0+000 HASTA PROGRESIVA 5+100, ACCESO A CAMPO ACEVAL Y EL TRAMO ACEVAL- CRUCE INFANTE INFANTE ÁVALOS SÁNCHEZ	PTE. HAYES Y ALTO PARAGUAY	CONSORCIO CHACO CENTRAL	100,00%	26,69%	EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO
	HABILITACIÓN (OBRAS BÁSICAS) Y MANTENIMIENTO TRAMO PARATODO- CRUCE DOUGLAS DESDE PROGRESIVA 5+100 TRAMO CAMPO ACEVAL- CRUCE INFANTE ÁVALOS SÁNCHEZ DESDE PROGRESIVA 29+500	PTE. HAYES Y ALTO PARAGUAY	TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E	100,00%	47,51%	EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 18:16:12 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:31:40 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:19:54 -03'00'



MEJORAMIENTO Y MANT. DEL CORREDOR AGROIND. REGION ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-79	HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO TRAMO 1A VILLA DEL ROSARIO-VOLENDAM (INCLUIDO LOS ACCESOS A VOLENDAM Y PUERTO MBOPICUA)	SAN PEDRO	ENRIQUE EDGARDO DÍAZ BENZA CANO	100,00%	11,08%	EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO
	HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO TRAMO 1B-LOTE 2: VOLENDAM-SAN PABLO (HASTA LA CABECERA SUR DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JEJUI E INCLUYE MEJORAMIENTO ACCESO A SAN PABLO)	SAN PEDRO	CONSORCIO ICE	100,00%	9,83%	EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO
	HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO TRAMO 2-SAN PABLO (CABECERA NORTE PUENTE SOBRE EL RÍO JEJUI)-CRUCE RUTA 11	SAN PEDRO	PROEL INGENIERIA	100,00%	5,94%	EN ETAPA DE PUESTA A PUNTO

"CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PUERTO INDIO (60 KM)"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-92	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE ERVICIO (CCOMA)" PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUTA PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE Nº1: PROGRESIVA 0+000 - 27+000.	MBARAKAYU	BENITO ROGGIO E HIJOS SA.	N/A	N/A	EN ETAPA DE REVISIÓN DE DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE ERVICIO (CCOMA)" PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUTA PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE Nº2: PROGRESIVA 27+000- 60+360		LT S.A.	N/A	N/A	EN ETAPA DE REVISIÓN DE DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS		CONSORCIO GRIMAUX - ELECTROCONSULT	N/A	N/A	EN ETAPA DE REVISIÓN DE DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO
	NIVELES DE SERVICIO (CCOMA) PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUT PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE Nº 1: PROGRESIVA 0+00 - 27+000. DEPARTAMENTO DE ALT PARANÁ		CONSORCIO TYPESA - AII	N/A	N/A	EN ETAPA DE REVISIÓN DE DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO

"MEJORAMIENTO DE LAS TRAVESÍAS URBANAS DE PARAGUARÍ, CARAPEGUÁ, QUIINDY, CAAPUCU"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-96	CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE PARAGUARÍ (OBRA I)	PARAGUARI	DC INGENIERIA S.A	0,00%	0,00%	OBRA CONCLUIDA
	CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CARAPEGUA (OBRA II)	CARAPEGUA	CONSORCIO LG	0,00%	0,00%	OBRA CONCLUIDA
	CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE QUIINDY (OBRA III)	QUIINDY	CONSORCIO TR-TE	0,00%	0,00%	OBRA CONCLUIDA
	CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CAAPUCU (OBRA IV)	CAAPUCU	COVIPA S.A	95,07%	0,00%	OBRA PARALIZADA - FALTA DE LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 18:25:00
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:32:31
-03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:20:20 -03'00'



"MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA DEL PAIS"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 147/2016 LPI - SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LAS ESTACIONES DE PESAJES (BASCULAS)	ALCANCE NACIONAL		0,00%	0,00%	OBRA EN EJECUCION

"MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-02	LLAMADO MOPC N° 116/2018 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL". 4ta TANDA	DESVÍO PIREKA - POTRERO DEL CARMEN - PIRIBEBUY - COMPAÑIA TAPE GUASU	ING. CARLOS VICENTE GUEYRAUD	62,00%	74%	CONTRATO EN EJECUCION

"MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. CRUCE PY13-3 DE FEBRERO-COLONIAS UNIDAS	3 DE FEBRERO	CONSORCIO M&T - LT	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. PY13-TARUMAI-CARPA CUE-SAN JOAQUÍN	SAN JOAQUÍN	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SANTA ROSA DEL MBUTUY-SAN JOAQUIN	SANTA ROSA DEL MBUTUY				
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. BOQUERÓN-SAN FRANCISCO	BOQUERÓN	EDIVI S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN FRANCISCO - BUENA VISTA	SAN FRANCISCO				
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN FRANCISCO-SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO	TALAVERA Y ORTELLADO S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN PABLO - ESTERO YETTY - VOLENDAM	SAN PABLO - VOLENDAM	CONSORCIO TAPE RORY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. LIMA-QUIINDY	LIMA	CONSORCIO SAN IGNACIO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. QUIINDY-NARANJITO	NARANJITO				
	LLAMADO MOPC N° 28/2017 "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ". AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	COLONIA NVA. DURANGO	CONSORCIO DURANGO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 18:22:12
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:33:24 -03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:20:41
-03'00'



"MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ"	NUEVA GERMANIA - CRUCE 65	CONSORCIO NUEVA GERMANIA (MIGUEL CHAVES HAUSMAN - INICIATIVA CONST. - PUNTAL CONST.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ"	CRUCE 65 - TACUATI	CIVSA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ"	LA PALOMA - SANTA CLARA	CONSTRUCTORA FELDMANN SA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 07-2018 - "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ"	RUTA 10 - ARAUJO CUE	CONSORCIO CANINDEYU (CIVSA - LT)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 10 - EMPALME COLONIA NAVIDAD	COLONIA NAVIDAD	CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - CALLE SAN ISIDRO ESTE - PARAGUAY PYHAJU-AMISTAD	COLONIA PARAGUAY PYHAJU				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ARROYO AGUARAYMI - SANTA ROSA DEL AGUARAY	SANTA ROSA DEL AGUARAY	CONSORCIO SANTA LUCIA I	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ARROYO ZANJITA - SANTA ROSA DEL AGUARAY	SANTA ROSA DEL AGUARAY				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PRIMA VERA REAL - YRYBYCUA	YRYBYCUA				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PRIMA VERA REAL - YRYBYCUA	YRYBYCUA				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - 3 DE FEBRERO - CALLE VERDE - YRYBYCUA	3 DE FEBRERO, YRYBYCUA				

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 18:19:39 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:34:18 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:21:20 -03'00'



"MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 2 - NUEVA LONDRES	NVA. LONDRES	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - LA NOVIA ESPINILLO	ESPINILLO, NUEVA LONDRES				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 2 - SAN JOSE - YHACA	SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS, YHACA				
		MCAL. LÓPEZ, SANTA TERESA, PASO CADENA				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SANTA TERESA - PASO CADENA	SANTA TERESA, PASO CADENA	CONSORCIO ALTO PARANA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - COLONIA CAATIMIRI - ARROYO GUAZÚ	COLONIA CAATIMIRI, ITAKYRY				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ITA KYRY - COLONIA ALEGRE	ITAKYRU, COLONIA ALEGRE				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ITA KYRY - COLONIA ALEGRE	ITAKYRU, COLONIA ALEGRE				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SAN ANTONIO - CRISTO REY	ITAKYRY, SAN ANTONIO, CRISTO REY				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SAN ANTONIO - CRISTO REY	ITAKYRY, SAN ANTONIO, CRISTO REY				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - BUENA VISTA - MIRANDA CUE	BUENA VISTA, MIRANDA CUE	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - BUENA VISTA - MIRANDA CUE	BUENA VISTA, MIRANDA CUE				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - TAVAI ÑU CAÑY	TAVAI ÑU CAÑY				

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 18:02:23
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07
16:35:26 -03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:21:56 -03'00'



"MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GENERAL MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA	GRAL. MORINIGO, SAN ANTONIO, CAAZAPÁ	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GENERAL MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA	GRAL. MORINIGO, SAN ANTONIO, CAAZAPÁ				
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GALEANO CUE JHUGUAI	GALEANO CUE, JHUGUAI	CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PILAR COSTA PUCU - MEDINA APIPE (PASO ALAMBRE)	PILAR COSTA PUCU, MEDINA APIPE (PASO ALAMBRE)				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - CURUZU ÑU - ROBERTO L. PETIT	CURUZU ÑU - ROBERTO L. PETIT	CONSORCIO C y C (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - COSTA PUCU - MBOCA YATY	COSTA PUCU - MBOCA YATY				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - CONCEPCION - MARIA AUXILIADORA	CONCEPCION - MARIA AUXILIADORA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	RUTA 5 - LORITO PICADA - SAN FERNANDO	CONSORCIO EISA - ESTRELLA	100,00%	82,50%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	CAPITAN BADO - CERRO CUATIA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	RUTA CAP. BADO - COL. SAN CARLOS				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	CAP. BADO - SAN FERNANDO - EST. LAGUNITA - LIM DEP				

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:41:02 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 16:41:42 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 16:41:56 -03'00'



"MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	PRIMAVERA REAL - YRYBUCUÁ	CONSORCIO SANTA LUCÍA II	100,00%	93,00%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	CRUCE LIBERACIÓN - COLONIA LUZ BELLA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	RUTA 3 - CALLE SANTA LUCÍA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	SAN VICENTE - VILLA YGATIMI				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	VAQUERIA - BELLA VISTA	SOTEC S.A.	100,00%	76,30%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	VILLA YGATIMI - SAN MARCOS - CAAGUY PORA - AMERICA CUE - YPAU - ITANARÁ				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	RUTA 10 - YBY PYHAJU				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	3A LÍNEA ACEPAR				

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:47:27 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 15:23:24 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:52:28 -03'00'



"MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	RUTA 10 - YBY PYHAJU	SOTEC S.A.	100,00%	76,30%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	VILLA YGATIMÍ - ITANARA MI - KOE PORA - ASENT. PRIMA VERA - 8 DE DICIEMBRE				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	VILLA YGATIMÍ - ITANARA MI - KOE PORA - ASENT. PRIMA VERA - 8 DE DICIEMBRE (2 PUENTES DE: 20M Y 50M RESPECTIVAMENTE + 2 ALIVIADEROS DE: 12M Y 17M				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	VILLGA YGATIMI - COL IRO DE MAYO - YBYPYA	Ing. MIGUEL CHAVES HAUSMAN	100,00%	69,00%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	MARECO CUE - CERRO PORTEÑO - SANTA LUCÍA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	AGRÍCOLA PARAGUAY - NUEVA ASUNCIÓN				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	KATUETE - FAZENDA ESPAÑA - NUEVA ASUNCIÓN	CARAGUATAY S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	VILLGA YGATIMI - COL IRO DE MAYO - YBYPYA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	MARECO CUE - CERRO PORTEÑO - SANTA LUCÍA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	AGRÍCOLA PARAGUAY - NUEVA ASUNCIÓN				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	KATUETE - FAZENDA ESPAÑA - NUEVA ASUNCIÓN				

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:47:56 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 15:24:03 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:51:33 -03'00'



"MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	SAN BLAS - MBOCAYAI - CAPIIBEBE	CONSORCIO SETA	100,00%	83,00%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	RAÚL A. OVIEDO - NVA. TOLEDO - SAN FRANCISCO				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	J. E. ESTIGARRIBIA - CALLE 2 - RAÚL A. OVIEDO				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	COMPAÑÍA SAN MARCOS				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	RUTA 4A - TACUARAS	CONSORCIO EISA - ESTRELLA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	CAMBA CUÁ - CRUCE BELÉN				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	CALLE 9 - SAN CARLOS	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS S.A. - SACEEM	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	SAN ANTONIO DE PADUA - SAN JOSE				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	SANTA LIBRADA - EMPALME 1607				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	CAMINO 79 - A° CAROMA				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	KM 24 5TA LÍNEA - LÍMITE DISTRITAL				
	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	BARRIO SAN MIGUEL - YATYTAY				

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:48:10
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07
15:24:40 -03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:50:34
-03'00'



"MEJORAMIENTO DE 160 KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 29/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CANINDEYU E ITAPUA - DISTRITOS GRAL. RESQUÍN, LA PAZ-JESUS Y GRAL. ARTIGAS-FRAM - GRUPO 1.1	SAN VICENTE- ITANARÁ	ECOMIPA SA	100,00%	88,00%	OBRA EN EJECUCION
		LA PAZ - JESÚS	CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS Y EDB CONSTRUCCIONES DE ENRIQUE DIAZ BENZA	100,00%	76,50%	OBRA EN EJECUCION
		GRAL. ARTIGAS - FRAM	CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS Y EDB CONSTRUCCIONES DE ENRIQUE DIAZ BENZA	100,00%	78,00%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO N° UEP MOPC 18/2018- CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE ALTO PARANÁ Y CORDILLERA - DISTRITOS DE ITAKYRY Y ARROYOS Y ESTEROS - GRUPO 1.2	RUTA 3 - CAÑADA - COSTA PUCU - PIRAPOMI" (ARROYOS Y ESTEROS)	CONSORCIO VIAL CORDILLERA (ICSA - ING RICARDO MARTINEZ - ING FERNANDO MORENO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
		ITAKYRY - RANCHO ALEGRE	CONSORCIO RUTA 98 COVIPA SA - SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCCOES LTDA.)	100,00%	67,00%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	QUIINDY - LAGUNA PYTA OESTE - ACAHAY	VIALTEC S.A.	100,00%	85,00%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	NATALICO TALAVERA - EMPALME				
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	YROISA - 4TA.LINEA ESTE				
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	RUTA 8 - LEMOS				
	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	KARAPAI - CRUCE PANADEROS	SOTEC S.A.	100,00%	84,00%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° (325 ML) - TANDA 2-LOTE 1	QUYQUYHO - MBUYAPEY	DC INGENIERIA	100,00%	79,00%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° (325 ML) - TANDA 2-LOTE 1	CRUCE LAMBA- COL. HECTOR L. VERA				
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° (325 ML) - TANDA 2-LOTE	SAN VICENTE - ITANARA - CRESCENCIO GONZALEZ - A° PUENDY- PTO PANADERO - KARAPAI	EDIVISA	100,00%	86,00%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° (325 ML) - TANDA 2-LOTE	RUTA 3-(CALLE 10.000)-CURURUO - EMP.S. ISIDRO- TAJY CARE				

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:48:31
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07 15:25:06
-03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ
Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:49:53 -03'00'



"CONSTRUCCION CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGION ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-06	LLAMADO MOPC N° 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU - LOTE 1, 2 Y 3	SAN PEDRO - CANINDEYU	ECOMIPA S.A. - TECNOEDIL S.A. - BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRAO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 1 AL 8	CENTRAL	CONSORCIO HEISECKE Y ASOCIADOS - CONSORCIO INICIATIVAS MACH - CONSORCIO 14 DE JULIO - PROEL INGENIERIA - LOS TRIGALES S.A. - BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CONSORCIO CENTRAL - DC INGENIERIA S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 80/2018 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V ARROYITO (CALLE 18 SUR) - KM. 19,1 CON RAMALES (NÚCLEO 4), DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN	CONCEPCION	CONSORCIO ARROYITO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 67/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANA Y CANINDEYU. Lote 1 al 5	CONCEPCION, SAN PEDRO, ALTO PARANA Y CANINDEYU	DC INGENIERIA S.A. - CONSORCIO IRALA POTY - ECOMIPA S.A. - TR CONSTRUCCIONES - EDIVI S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 69/2019 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRAO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRA, LOTE 1 AL 7.	CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRA	DC INGENIERIA S.A. - JDC CONSTRUCTORA - CARAGUATA Y S.A. - CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. & ASOCIADOS - CONSORCIO ALC - SOTEC S.A. - PROEL INGENIERIA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"CONSTRUCCIÓN PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGION ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-07	LLAMADO MOPC N° 01/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 1	SAN PEDRO - CANINDEYU	PROEL INGENIERIA	100,00%	100,00%	CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD
	LLAMADO MOPC N° 01/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 2	SAN PEDRO - CAAAGUAZU - ALTO PARANA - CANINDEYU	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD
	LLAMADO MOPC N° 01/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 3	CONCEPCION - CENTRAL	DC INGENIERIA S.A.	100,00%	100,00%	CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD
	LLAMADO MOPC N° 01/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 4	CAAZAPA - PARAGUARI - BOQUERON	TOCSA S.A.	100,00%	100,00%	CONTRATO ABIERTO QUE SE EJECUTA SEGÚN NECESIDAD

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:49:14 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07 15:26:14
-03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ
Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:49:14
-03'00'



"MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" GRUPO 1	BELLA VISTA NORTE- CURUSU - EVA - PUENTESIÑO Sección 1 - Prog. 0.00 a 35 + 000	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.(CIVSA)	100,00%	88,36%	EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" GRUPO 1	BELLA VISTA NORTE- CURUSU - EVA - PUENTESIÑO Sección 1 - Prog. 35 + 000 a 67+480	CONSTRUPAR	100,00%	87,98%	EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" GRUPO 1	YUTY ACCESO ALPA	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E	100,00%	82,49%	CON ACTA DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" GRUPO 1	ACCESO CRUCE ALPA - SAN FRANCISCO	CONSORCIO SAN JORGE	100,00%	83,70%	EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES"	COLONIA INDEPENDENCIA - RIO TEBICUARYMI FELIX PEREZ CARDOZO - POTRERO BENITEZ RUTA 8 (TEBICUARY ACOSTA) - ARROYO MITAY	CONSORCIO ARRECIFE	100,00%	70,01%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" GRUPO 1	RUTA 1 - POTRERO SAN ANTONIO SAN PATRICIO - SANTIAGO PASO NARANJAL - ESTANCIA POMBERO EMP. V080331 - SAN IGNACIO	CONSORCIO CAS	100,00%	70,82%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAA GUAZU GRUPO 2	CALLE 3 DE NOVIEMBRE - CAPIIBARY	CONSORCIO BRIALES HIDRACO	100,00%	85,26%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAA GUAZU GRUPO 2	CAPIIBARY- PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í-SECCION I-TRAZA PRINCIPAL 0+000 A 15+000 CAPIIBARY- PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- ACCESO CALLE 26 DE FEBRERO 0 + 000 A 1 + 952 CAPIIBARY- PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- Acceso Calle Pablo Cué 0 + 000 a 1 + 530	CONSORCIO ARROYO GUAZU	100,00%	83,75%	OBRA EN EJECUCION

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:49:33 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 15:27:03 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:48:34 -03'00'



"MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL"

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. GRUPO 2	CAPIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ I- SECCIÓN II: TRAZA PRINCIPAL 15 + 000 A 29 + 290 CAPIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ I- SECCIÓN II: TRAZA PRINCIPAL 0 + 000 A 1 + 838	ROVIAL S.A.	100,00%	95,76%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3	COLONIA(ALMACE N 50) SAN GERVASIO-SANTA CECILIA-YROYSA-PIREKA-DESVIO KAGUEREI	FELDMANN	100,00%	16,97%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3	COLONIA(ALMACE N 50) SAN GERVASIO-SANTA CECILIA-YROYSA-PIREKA-DESVIO KAGUEREI	COVIPA	100,00%	12,39%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3	AVAI - GRAL MORINIGO	EDIVISA	100,00%	12,91%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3	CRUCE ALPA-LIMA	TECSUL	100,00%	15,72%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3	CRUCE ALPA-LIMA	CALDETEC INGENIERIA S.A.	100,00%	10,30%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3	FASSARDI-KAGUARE I	CONSORIO TECO-CONTRUMAX	100,00%	20,63%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA	VILLA YGATIMI - COL. 1° DE MAYO - KARUPERA -	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	94,17%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA	POZUELO - COL. TAMBEY; YASY CAÑY - MANDUARA. NVA DURANGO (LUZ BELLA) KATUETE - PUERTO ADELA	DC INGENIERIA	100,00%	32,93%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -IRA TANDA	ENRAMADITA - TORO BLANCO VALLE 1-ABAI - TARUMA - TUNA TRAMO SAN RAFAEL - EMPALME KM 127	CONSORCIO PUENTE IRA. TANDA	100,00%	24,05%	OBRA EN EJECUCION

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:49:50
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por DIANA
BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 15:27:32 -03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:47:54 -03'00'



"MEJORAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -1RA TANDA	CRUCE BORDA - SAN AGUSTIN. CAAZAPA - COL. COSME	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	100,00%	78,13%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -1RA TANDA	CRUCE TUYU JHU - ALPASA (A° CAÑABE) LA COLMENA - CESAR BARRIENTOS - APYRAGUA - ISLA KAA- CESAR BARRIENTOS - MINAS CUE	ING. MIGUEL ANGEL CHAVES	100,00%	48,38%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA	COLONIA EX COMBATIENTE- CAMINO 78- ARROYO GUAZU	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	15,20%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA	CAMPITO- CAMPO AZUL-ARROYO MBAYA	SOTEC	100,00%	11,37%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA	PUERTO TRIUNFO YATAYTY-ARROYO PAI CURUSU	CONSTRUMA Q SUR S.R.L.	100,00%	23,92%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA	SAN ISIDRO-4TA LINEA SAN MIGUEL- ARROYO	CONSORCIO YGUAZU	100,00%	14,90%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA	J.L. MALLORQUIN- DTO S. CRISTOBAL- RIO- MONDAY	CONSORCIO PUENTES PY	100,00%	9,13%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA	COLONIA YGUAZU- MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ- RIO YGUAZU	CONSTRUPAR S.A.	100,00%	6,94%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA	TIRI CAÑADA- YUTY- RIO TEBICUARY	CONSORCIO FELTEX	100,00%	17,84%	OBRA EN EJECUCION

"MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-12	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES POR ADMINISTRACION	ALCANCE NACIONAL	DISTRITOS DEPARTAMENTALES DE CONSERVACION	100,00%	100,00%	OBRA EN EJECUCION

"CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PAV. Y NO PAV. DPTO. CANINDEYU"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-13	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 8 Y 9	LA PALOMA - PUERTO ADELA	CONSORCIO VIAL CAMINOS DEL NORTE- CONSTRUPAR S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07
16:50:14 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
15:28:02 -03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:47:16 -03'00'



"CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PAV. Y NO PAV. DPTO. CAAZAPA"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-14	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 4	CAAZAPA	CONSORCIO 14 - TECO (TECO S.R.L., 14 DE JULIO S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PAV. Y NO PAV. DPTO. ÑEEMBUCU"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-15	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 7	TACUARAS - SAN JUAN DEL ÑEEMBUCÚ	TOCSA S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PAV. Y NO PAV. DPTO. PARAGUARI"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-16	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 5 Y 6	QUINDY - ACAHA Y - YAGUARÓN	CONSORCIO PAVIMENTACION VIAL - CONSORCIO VIAL ASFALTICA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PAV. Y NO PAV. DPTO. SAN PEDRO"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-17	LLAMADO MOPC N° 188/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU - LOTE 1, 2 Y 3	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU - SAN VICENTE - MARACANA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CONSORCIO VIAL SAN PEDRO - CONSORCIO RIO TEMBEY	100,00%	93,00%	OBRA EN EJECUCION

"SP PROYECTO ACUEDUCTO"						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-003-01	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA - CHACO CENTRAL, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU AUTOMATIZACIÓN	PUERTO CASADO LOMA PLATA CHACO CENTRAL	CONSORCIO AGUAS PARA EL CHACO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LPN PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA	PUERTO CASADO LOMA PLATA CHACO CENTRAL	CONSORCIO PS	0,00%	0,00%	RESCINDICO POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA
	LPN PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA	PUERTO CASADO LOMA PLATA CHACO CENTRAL	CONSORCIO ABH S.A. - TAIVO S.A. - CONSTRUCTA S.A.	0,00%	0,00%	RESCINDICO POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA CONTRATISTA

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:50:37
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07 15:28:29
-03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:46:28 -03'00'



SP PROG. SANEAM Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-003-02	LLAMADO MOPC N° 96/2016 - CONSTRUCCIÓN DE ADUCTORAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y ESTACIONES DE BOMBEO EN EL CHACO CENTRAL.	FILADELFIA VILLA CHOFERES NEULAND LOMA PLATA TTE. IRALA FERNÁNDEZ	CONSORCIO CHACO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 11/2019 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES INDÍGENAS Y LOCALIDADES MENORES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL.	FILADELFIA VILLA CHOFERES NEULAND LOMA PLATA TTE. IRALA FERNÁNDEZ	CONSORCIO CHACO			OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 47/2017. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS – GRUPO 1.	CAACUPÉ TOBATÍ SAN JUAN BAUTISTA	CONSORCIO CUATRO CIUDADES	100,00%	80,00%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN.	HORQUETA	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	100,00%	96,00%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO MOPC N° 13/2019. CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN.	HORQUETA	CONSORCIO ALCANTARILLADO REGIÓN ORIENTAL	100,00%	80,00%	OBRA EN EJECUCION
	LLAMADO UEP MOPC N° 03/2019. CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS BÁSICAS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS BENEFICIADAS DEL PROYECTO ACUEDUCTO DEL CHACO CENTRAL.	TTE. IRALA FERNÁNDEZ LOMA PLATA FILADELFIA MCAL. ESTIGARRIBIA	GCA S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS BÁSICAS PARA COMUNIDADES BENEFICIADAS DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGIÓN ORIENTAL.	CAACUPÉ TOBATÍ SAN JUAN BAUTISTA HORQUETA	CONSORCIO CMR	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

"MEJOR.SERVICIO DE ALC. SANIT. DE LA BAHÍA DE ASUNCION"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-003-03	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA BAHÍA DE ASUNCIÓN Y SAN LORENZO. LOTE 1 - ASUNCIÓN	ASUNCIÓN	CONSORCIO ASI PARAGUAY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	PLANTAS DE PRE-TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON ESTACIÓN DE BOMBEO CONSTRUIDAS. BELLA VISTA	ASUNCIÓN	ACCIONA AGUA S.A.	100,00%	37,29%	OBRA EN EJECUCIÓN

"MEJOR. ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD	CONTRATISTA	META PLANIF. EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-003-04	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AMPLIADA	SAN LORENZO	CONSORCIO SANITARIO SAN LORENZO	100,00%	100,00%	OBRA CON RECEPCION PROVISORIA

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:51:50 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 15:28:56 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:45:51 -03'00'



Obras viales ejecutadas por la entidad

OBRAS VIALES EJECUTADAS - AÑO 2022	
Rutas asfaltadas (km)	857
Rehabilitación y mantenimiento de la red pavimentada (km)	1168,43
Totales (km)	2025,43



Subsidios al transporte público

PASAJE SERVICIO CONVENCIONAL PROMEDIO	
Subsidio por pasajero (convencional)	1.700
Pasajeros por buses	810.400
Días Trabajos	30
Importe por Bus	5.846.885
Buses Subsidiados	8.465
Total Subsidio Mensual	9.138.244.640
Meses Subsidiados	12
Total	109.658.935.680

PASAJE SERVICIO DIFERENCIAL PROMEDIO	
Subsidio por pasajero (diferencial) Promedio	1.883
Pasajeros por buses	810.400
Días Trabajos	30
Importe por Bus	5.747.152
Buses Subsidiados	9.837
Total Subsidio Mensual	11.049.177.829
Meses Subsidiados	12
Total	132.590.133.948

Pago Parcial Mes de Noviembre 2022	
Subsidio promedio total	19.139.631.887
Subsidio pago del 50%	9.569.815.944
Días trabajados	30
Importe por Bus (por pasajero transportado)	9.569.815.944

Pago Parcial Mes de Diciembre 2022	
Subsidio por pasajero (diferencial)	23.326.529.445
Pasajeros por buses (diferencial)	11.663.264.723
Días trabajados	30
Importe por Bus (por pasajero transportado)	11.663.264.723

Total buses subsidiados	18.302
Total subsidio ejecutado	263.482.150.289
Promedio de pasajeros transportados por día	810.400

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:52:12
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
15:30:05 -03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:44:46 -03'00'



ANEXO I



Logros Obtenidos por Estructura Programática

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
1-001-02	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA	DURANTE EL EJERCICIO 2022 45.384 TARJETAS DE BILLETE ELECTRÓNICO FUERON DISTRIBUIDOS A ALUMNOS DE CAPITAL, CENTRAL Y PRESIDENTE HAYES, EN TANTO 9.365 BONOS DE MEDIO PASAJE SE ENTREGARON A ESTUDIANTES DE CAPITAL, CENTRAL, GUAIRA Y ALTO PARANÁ Y PARAGUARÍ. EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE IMPLEMENTA DIVERSOS MÉTODOS DE CONTROL PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS BUSES, ENTENDIENDO QUE EL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO ES UN DERECHO DE TODOS LOS CIUDADANOS. EN ESTE SENTIDO, LAS EMPRESAS DEBEN CUMPLIR CIERTOS ESTÁNDARES EN SUS NIVELES DE SERVICIO TANTO PARA OPERAR EN LAS CALLES, COMO PARA ACCEDER AL COBRO DEL SUBSIDIO. EL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO DEL BILLETE ELECTRÓNICO (CCM) REALIZÓ UN ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS, TOMANDO COMO MUESTRA, LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE ENERO Y AGOSTO DE ESTE AÑO. SE TUVO EN CUENTA LA CANTIDAD DE VALIDACIONES POR MES, EL KILOMETRAJE RECORRIDO, LA CANTIDAD DE BUSES OPERATIVOS Y LAS ZONAS QUE ANTERIORMENTE NO TENÍAN COBERTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO. EL ESTUDIO ARROJA UNA TENDENCIA AL ALZA DEL SERVICIO, YA QUE LAS VALIDACIONES FUERON AUMENTANDO DE 9.777.245 QUE SE TUVO EN ENERO, A 14.273.578 EN AGOSTO ÚLTIMO, ES DECIR, LOS USUARIOS OPTAN POR REALIZAR MÁS VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO. EN ESE MISMO ORDEN, DE 7.126.342 DE KILOMETRAJE RECORRIDO EN ENERO DE ESTE AÑO, LA CIFRA TREPÓ A 8.947.685 HASTA AGOSTO. ESTE AUMENTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE LA OFERTA DE BUSES HA IDO CRECIENDO, PUES EL SISTEMA CONTABA EN ENERO DE 2022 CON 1.412 BUSES Y ACTUALMENTE SE REGISTRAN 1.589 UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO. DE ESTOS, 795 CORRESPONDEN AL SERVICIO DIFERENCIAL Y 794 AL CONVENCIONAL (TODOS CON ITV APROBADO). PESE AL AUMENTO SISTEMÁTICO EN EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE CUYA INCIDENCIA EN LA TARIFA TÉCNICA ACTUALMENTE ES DEL 50 %, EL GOBIERNO HA DECIDIDO MANTENER EL PRECIO DEL PASAJE EN G. 2.300 Y 3.400 PARA LOS SERVICIOS CONVENCIONAL Y DIFERENCIAL RESPECTIVAMENTE, ENTENDIENDO QUE EL SUBSIDIO AL PASAJERO IMPACTA DE MANERA FAVORABLE EN LA ECONOMÍA FAMILIAR. SI BIEN LOS NÚMEROS PROVEÍDOS POR EL CCM SON BASTANTE ALENTADORES EN EL ESCENARIO DE LA POSTPANDEMIA, EN VIRTUD A BRINDAR UN SERVICIO IDEAL QUE MERECE EL CIUDADANO.
1-001-03	CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA	ITINERARIOS SUJETOS AL ANÁLISIS TÉCNICO MEDIANTE DATOS OBTENIDOS POR EL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO (CCM) CONSIDERANDO Y ATENDIENDO LOS RECLAMOS, ATENCIENDO DE MANERA RÁPIDA Y PRECISA LAS ZONAS DE MAYOR DEMANDA DE USUARIOS DE PASAJEROS DE TRANSPORTE PÚBLICO, ENTRE OTRAS DE LAS MEDIDAS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS ES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, REALIZANDO LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO INTEGRAL DE LAS EMPRESAS GARANTIZANDO QUE CUMPLAN CON TODAS LAS CONDICIONES LEGALES Y TÉCNICAS. SE CONSTATA UN AUMENTO DE VIAJES REALIZADOS A TRAVÉS DE LAS VALIDACIONES TANTO EN LOS SERVICIOS DIFERENCIALES Y CONVENCIONALES QUE DATAN DEL MES DE ENERO SIENDO ESTOS DE 11.413.702 VALIDACIONES LLEGANDO HASTA EL ÚLTIMO INFORME OPERACIONAL DEL MES DE SETIEMBRE DE 13.852.723 VALIDACIONES, EN AUMENTO POR LA DIFERENCIA DE 2.439.021 UN INCREMENTO DEL 18 PORCIENTO IMPLICANDO EL AUMENTO DE LA FLOTA POR ENDE LA FLUIDEZ DE LAS FRECUENCIAS DE LOS BUSES POR REDONDO OPTIMIZANDO EL SERVICIO Y DISMINUYENDO EN PERÍODO DE TIEMPO DE ESPERA, BRINDANDO PREVISIBILIDAD, EFICIENCIA Y CONFORT AL USUARIO. EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE A REALIZADO LAS GESTIONES E IMPULSÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO DE BUSES ELÉCTRICOS EN ATENCIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL. SE VERIFICA PARA EL EJERCICIO 2022 QUE SE HAN REALIZADO 3.534 CONTROLES A LAS UNIDADES QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE OPERATIVO DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PERMISIONARIOS DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN VIRTUD A GARANTIZAR EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DEL SERVICIO OFRECIDO.
1-001-04	FISCALIZACIONES DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS	EL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA HA DESARROLLADO EL PROGRAMA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS. LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PROGRAMA FUERON LAS INSPECCIONES DE PERMISOS Y CONCESIONES MINERAS Y DE HIDROCARBUROS Y FISCALIZACIÓN DE CANTERAS PARA OBRAS VIALES, QUE DE ACUERDO AL INDICADOR 2022 FUERON PLANIFICADAS 240, DE LAS CUALES FUERON REALIZADAS 57 FISCALIZACIONES, NO LLEGANDO ASÍ A LA PLANIFICACIÓN PREVISTA DEBIDO A QUE INCIDEN VARIOS FACTORES, COMO SITUACIONES DE FISCALIZACIÓN, Y EN OTROS CASOS LA FALTA DE PERSONAL, FUNCIONARIOS PERMANENTES, TÉCNICO, GEÓLOGOS Y CHOFERES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MINERALES Y TAMBIÉN LA SUSPENSIÓN DE PLAZO DE TODAS LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS.
1-001-05	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO	LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO REGISTRADOS EN LA RED VIAL NACIONAL MEDIANTE OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR REALIZADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LO CUAL IMPLICARÍA UNA DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD DE MUERTES REGISTRADAS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y COSTOS GENERADOS AL ESTADO PARAGUAYO EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA A ACCIDENTADOS, ADEMÁS DE CAPACITAR Y CONCIENTIZAR A LAS PERSONAS A CUMPLIR LAS LEYES DE TRÁNSITO VIGENTES MEDIANTE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CONCLUYENDO, SE PUEDE AFIRMAR QUE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA, SE PROPONE DÍA A DÍA A SEGUIR MEJORANDO SU GESTIÓN DANDO CUMPLIMIENTO A SUS PROPIOS COMPROMISOS EN EL AFÁN DE APOYAR A LA INSTITUCIÓN Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022, Y CON EL OBJETO DE CUMPLIR LAS METAS Y OBJETIVOS FIJADOS, LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA IMPLEMENTA NUEVOS Y MODERNOS SISTEMAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD, ADEMÁS DE LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DE FUNCIONARIOS OPERATIVOS (UNIFORMADOS) CON EL FIN DE BRINDAR UN MAYOR Y MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA RED VIAL NACIONAL.
1-001-06	FISCALIZACION DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO	CON LAS FISCALIZACIONES IN SITU QUE REALIZAN LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE, SE HA LOGRADO QUE VARIAS EMBARCACIONES Y SUS OPERANTES REALICEN LOS TRÁMITES REQUERIDOS, A FIN DE CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS PARA UNA NAVEGACIÓN SEGURA Y SALVAGUARDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS Y PASAJEROS. SE PROCEDIÓ A LA DEPURACIÓN DE LAS EMBARCACIONES REGISTRADAS, DEL PERÍODO 2010 AL 2022 LAS DUPLICADAS Y TRIPLICADAS, Y LAS QUE HAN CAMBIADO DE BANDERA O AQUELLAS QUE HAN SIDO INCORPORADAS.

JUAN MANUEL
FERREIRA VAZQUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:52:37 -03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07 15:30:36
-03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:44:00 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
1-001-07	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARÍTIMO	* LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE, REALIZA EL CONTROL Y LA CERTIFICACIÓN DE CARGAS DE LAS MERCADERÍAS A SER TRANSPORTADAS VÍA FLUVIAL, SEA EN IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN. LOS SISTEMAS INFORMÁTICO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE IMPORTACIÓN (VUI) Y VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN (VUE) SIGNIFICAN UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS INGRESOS, TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS Y FACILIDAD. * LA INSTITUCIÓN PERCIBE TASAS POR REGISTRO Y HABILITACIÓN DE EMBARCACIONES, REGISTRO DE PERSONAL NAVEGANTE, DE ARMADORES, AGENCIAS MARÍTIMAS, EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE CARGA (WATERS).
1-001-08	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y OTROS	LOS SERVICIOS FUERON CULMINADOS (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL MOPC)
1-001-09	CONSERVACIÓN Y DESPEJE DE LA COLMATACIÓN DEL RÍO PILCOMAYO	* MANTENIMIENTO DE LA EMBOCADURA, PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO A TERRITORIO NACIONAL POR ADMINISTRACIÓN. * CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS VECINALES Y DE ACCESOS A ZONA DE OBRAS. * CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA POBLACIONES EN RIESGO DE SER INUNDADOS. * LIMPIEZA DE PALEO CAUCES EN TERRITORIO PARA GUAYO, A FIN DE PERMITIR EL LIBRE ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS AL ESTERO PATIÑO Y MONTEINDO. * INGRESO DE LAS AGUAS A TERRITORIO NACIONAL, DESDE LA TOMA DE AGUAS "CANAL MEYER" HASTA EL ESTERO PATIÑO Y MONTEINDO, EN AGUAS ALTAS Y MEDIAS.
1-001-10	MANTENIMIENTO DE MARGENES Y CAUCES DE ARROYOS	* SE HA MEJORADO SUSTANCIALMENTE EL ENTORNO DEL ARROYO SOSA, QUE FUERA UTILIZADO COMO PUNTO DE VERTIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS (BASURA) DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN. * EL ENTUBAMIENTO Y LA PROTECCIÓN DE LAS MÁRGENES DEL ARROYO HA PERMITIDO A LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN DICHA ZONA A NO TENER QUE PREOCUPARSE DE DESMORONAMIENTOS E INUNDACIONES DURANTE CADA LLUVIA, ASÍ TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINEROS A LO LARGO DEL ARROYO COMO LA DE LOS PUENTES PEATONALES BRINDAN MAYOR CONEXIÓN, AHORRANDO TIEMPO A LAS PERSONAS. * SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO, DESAGÜE CLOACAL, VEREDAS INCLUSIVAS, TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES Y EL EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE A PLAZAS Y VEREDAS EN EL TRAMO INTERVENIDO.
1-001-13	SP. CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO.	* TERRAPLÉN POR EL MÉTODO DEL REFULADO - PARQUE LINEAL * CORDÓN SENCILLO DE HORMIGÓN - RAMPA PARA EMBARCACIONES * ADOQUÍN ECOLÓGICO PREFABRICADO DE H" CON VEGETACIÓN - RAMPA PARA EMBARCACIONES. * PISO H" A" ALISADO MECÁNICO C/ ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA CAMINERO RAMPA PARA EMBARCACIONES. * SUMIDEROS SIMPLES - ARMADA NACIONAL * CORDÓN SENCILLO DE HORMIGÓN - ALCANTARILLA TUBULAR SIMPLE - RAMPA PARA EMBARCACIONES * PINTURA ACRÍLICA PARA FALSO TECHO, PREVIO ENDUÍDO - ARMADA NACIONAL * TERRAPLÉN CON SUELO SELECCIONADO - PEDRAPLEN BERMA - SUB BASE ESTABILIZADA DE SUELO AGREGADO. * ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN INCLUYE EQUIPO Y COLOCACIÓN - ARMADA NACIONAL * EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE DRENAJE Y CANALES - ARMADA NACIONAL * CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL CARGA DE SUELO VEGETAL EMPAREJADO PARA PLANTACIÓN DE PASTO. * CONST. DE BASE DE RIPIO COMPACTACIÓN DE BASE PARA CAMITROTE BICISENDA O CAMINERO * RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA ESTRIBOS DE PUENTES DE MATERIAL * BASE ESTABILIZADA DE SUELO AGREGADO RAMPA PARA EMBARCACIONES. * MURO DE GAVIÓN * ENVOLTURA DE CAÑERÍA CON HORMIGÓN * VEREDA DE MOSAICO GRANÍTICO LAVADO ANTIDESLIZANTE * RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA ESTRIBOS DE PUENTES DE MATERIAL AN. SUMINISTROS VARIOS.
1-001-14	CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2DA. ETAPA	* RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL (TRAMO COSTANERO). * RECEPCIÓN PROVISORIA PARCIAL (TRAMO CORREDOR VIAL BOTÁNICO).
1-001-15	DIAGNÓSTICO Y PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS HISTÓRICOS	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MOPC Y LA UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA CATEDRAL DE ASUNCIÓN.
1-001-16	RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DEL PALACIO ALEGRE - SEDE DEL MINISTERIO DE HACIENDA. SE ENCUENTRAN EN PLENA EJECUCIÓN LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SOBRE LA CALLE PDTE. FRANCO, RETIRO Y RESTAURACIÓN DE LAS ABERTURAS DE LA FACHADA.
1-001-20	CONSTRUCCIÓN DEL CIRSO DE EMBOSCADA	LOTE 1: TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PCL. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS - LOTE 3: TRABAJOS VARIOS DE TERMINACIÓN Y PINTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COLOCACIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS, CULMINACIÓN DE LOS TECHOS METÁLICOS EN DIFERENTES BLOQUES

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:53:00
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
15:31:11 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO
SAMUEL VELAZQUEZ
MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:43:24 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
1-001-21	RECONVERSION URBANA	* LAS OBRAS DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO TUVO UN AVANCE DEL 97,74%. SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN CONFORME AL NUEVO CRONOGRAMA, DEBIDO A FACTORES DE APROBACIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS, REFERENTES A PRORROGA DE PLAZOS E INCREMENTOS DE RUBROS NO CONTEMPLADOS EN LOS CONTRATOS ORIGINALES, ADÉMÁS DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO ANTE LA PANDEMIA DEL COVID 2019 QUE AFECTARON SIGNIFICATIVAMENTE AL PAÍS. * LA FISCALIZACIÓN DE LA MISMA SE ENCUENTRA A CARGO DE LA EMPRESA CONTRATADA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS. * SE INICIARON LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN DE 23000 VOLTIOS QUE TIENE UN AVANCE DEL 93% AL CIERRE DEL PERIODO 2022, EN PROCESO DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CULMINACIÓN DE LAS OBRAS. * LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN DE 23000 VOLTIOS SE ENCUENTRA A CARGO DEL FISCAL CONTRATADO POR EL RROGRAMA. * EL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN TUVO UN AVANCE DE 91,30% CONSIDERANDO LOS NUEVOS CONVENIOS MODIFICATORIOS DE PLAZOS Y MONTOS. * LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN SE ENCUENTRA A CARGO DE LA FISCAL CONTRATADA POR EL PROGRAMA.
	BUS DE TRANSITO RAPIDO - BTR	* EL COMPONENTE BTR CUENTA CON UN ARBITRAJE INICIADO POR MOTA ENGL S.A. SUCURSAL PARAGUAY CON REFERENCIA AL CONTRATO N° 100/2016 DEL TRAMO 2 Y 3. * EL CONTRATO N° 100/2016 Y EL CONTRATO N° 307/2016 SE ENCUENTRAN FINALIZADOS. (CONTRATISTA Y FISCALIZACIÓN RESPECTIVAMENTE). * EL TRAMO N° 1 SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CIERRE DEL CONTRATO ANTE LA CANCELACIÓN DEL COMPONENTE BTR A TRAVÉS DE LA NOTA M.H. N° 1038 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE 2020. ACTUALMENTE SIN MODIFICACIONES.
1-001-23	PROYECTO CAPACITAC. Y MEJOR. FORM. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA DIPE	ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA LEY N° 5102 * DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY01 EN EL TRAMO CUATRO MOJONES HASTA QUIINDY CORRESPONDIENTE A 108 KM. COMO RESULTADO, DURANTE EL AÑO 2022 SE HA OBTENIDO EL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE HACIENDA. * PROYECTO DE HIDROVÍA, PRESENTACIÓN POR PARTE DE JAN DE NUL DE LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. DESDE LA DIPE SE HA DADO UN ACOMPAÑAMIENTO A LA FIRMA INTERNACIONAL DE TAL MANERA A QUE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES DEL SNIP, DEL DECRETO REGLAMENTARIO DE LA APP Y DE LO ESTABLECIDO EN EL ÍNDICE QUE SE PACTÓ EN ETAPAS ANTERIORES. ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTO GOBIERNO A GOBIERNO * PROYECTO TREN DE CERCANÍA. EL PROYECTO SE HA ESTRUCTURADO EN COORDINACIÓN CON FERROCARRILES DEL PARAGUAY S.A. (FEPASA), DESDE LA DIPE SE HA GESTIONADO LO REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO A LA STP Y AL MH OBTENIENDO LO SIGUIENTE: DICTAMEN DE ADMISIBILIDAD EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN EN ABRIL DE 2022. • DICTAMEN DE VIABILIDAD EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA EN ABRIL DE 2022. • CÓDIGO SNIP DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA.
1-001-24	CONSTRUCCIÓN DE LA FRANJA COSTERA SUR	* SE OBTUVO EL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DEL PROYECTO AVDA. COSTANERA SUR * DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS TEMPORALES EN EL MARCO DEL CONTRATO 492/2020 "AVDA. COSTANERA SUR" * TRABAJOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERÍA COMO COMPENSACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES Y DEFENSA NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO A VENIDA COSTANERA SUR * CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DENTRO DEL PREDIO DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE INFANTERÍA
1-001-26	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RÍO PARAQUAY ENTRE ASUNCIÓN (CAPITAL) Y CHACO I (DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HA YES)	* CULMINACIÓN DE DOVELAS DE DISPARO Y DOVELAS CERO DE LOS APOYOS PRINCIPALES DEL PUENTE A TIRANTADO (APOYO 54 MARGEN DERECHA Y APOYO 55 MARGEN IZQUIERDA). * EJECUCIÓN DE DOVELAS 1 A 4 Y MONTAJE DE TIRANTES DE 1 A 4 DE LOS APOYOS PRINCIPALES DEL PUENTE A TIRANTADO (APOYO 54 MARGEN DERECHA Y APOYO 55 MARGEN IZQUIERDA). * TERRAPLEN POR REFULADO CULMINADO. * 53 APOYOS CULMINADOS DE LOS VIADUCTOS DE ACCESO (PILOTES, CABEZALES, PILAS Y DINTELES) EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PARAQUAY (LADO CHACO I). * 610 VIGAS MONTADAS DEL VIADUCTO DE ACCESO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PARAQUAY (LADO CHACO I). * 51 VANOS DE LOSAS EJECUTADOS DEL VIADUCTO DE ACCESO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO PARAQUAY (LADO CHACO I) * AQUETE VIAL SE ENCUENTRA MAYORITARIAMENTE CON BASE IMPRIMADA. * EJECUCIÓN DE CORDONES SIMPLES, CORDONES CUNETA Y FLEX BEAM DEL PAQUETE VIAL. * ESTRUCTURAS DE VIADUCTOS DE ACCESO (PILOTES, CABEZALES, PILAS, DINTELES, LOSAS, SEPARADORES CENTRALES Y LATERALES) SE ENCUENTRAN * PRÁCTICAMENTE CULMINADOS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO PARAQUAY (ASUNCIÓN). * CULMINACIÓN UNA DE LAS RAMPAS DE ACCESO DE TIERRA ARMADA
1-001-27	AMPLIACION DE LA DEFENSA COSTERA DE PILAR	* CULMINACIÓN DEL 100% DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS A LOS DESAGÜES PLUVIALES * CONTINUACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE TODO EL SISTEMA DE DESAGÜE PLUVIAL EXISTENTE * EXCAVACIÓN DE LA LAGUNA DE ATENUACIÓN DEL ARROYO SAN LORENZO, COMPLETADAS EN UN 100 %. * CANAL DE DERIVACIÓN, LLEGANDO ACTUALMENTE A UN AVANCE DEL 99,46 % DEL TOTAL POR EXCAVAR * ALAMBRAO PERIMETRAL DE CANAL DE DERIVACIÓN, EJECUTADOS YA 92,39 % DEL TOTAL REQUERIDO * PROTECCIÓN DEL EMPASTADO EN CANAL DE DERIVACIÓN 56,88% Y EN UN 95,38% EL RESTO DE LOS FRENTES * CANALES DE INTERCONEXIÓN DE PLATAFORMA, CON UN AVANCE DEL 56,44 % DEL TOTAL REQUERIDO. * TRES PUENTES DE 40 M CADA UNO SOBRE EL CANAL DE DERIVACIÓN EN INTERSECCIÓN CON LOS CAMINOS A COSTA PUCÚ, A ISLA UMBÚ Y BOQUERÓN. * ESTACIÓN DE BOMBEO A° NEEMBUCÚ, ESTRUCTURA EJECUTADA AL 92 %, COMPUESTAS POR PILOTES CABEZALES Y PLATEAS, MUROS LOSAS Y OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES * ESTACIÓN DE BOMBEO A° SAN LORENZO, ESTRUCTURA EJECUTADA AL 99 %, COMPUESTAS POR PILOTES CABEZALES Y PLATEAS, MUROS LOSAS Y OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES * ESTACIÓN DE CONTROL O DESVÍO DEL A° NEEMBUCÚ, ESTRUCTURA EJECUTADA AL 98 %, COMPUESTAS POR PILOTES CABEZALES Y PLATEAS, MUROS LOSAS Y OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES * TERRAPLEN POR REFULADO, CON UN AVANCE DEL 96,71 %

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:53:25 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 15:31:39 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:42:49 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
1-001-28	MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCIÓN TRES BOCAS	SE COMPLETÓ LA EJECUCIÓN DEL MURO DE PANTALLA DE PILOTES SECANTES QUE CONSTITUYEN LAS PAREDES DEL TÚNEL. EN LOS LUGARES NECESARIOS SEGÚN DISEÑO SE COLOCARON ESTAMPIDORES METÁLICOS. SE CONSTRUYERON DOS COLECTORAS CON 4.5M DE ANCHO. SE TRABAJÓ EN UN NUEVO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (ESSAP) Y ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA Y SUBTERRÁNEA (ANDE). SE CUENTA CON UN SISTEMA DE DRENAJE PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES A TRAVÉS DE 112 SUMIDEROS Y CON 3.918 M DE TUBERÍAS DE PEAD DE DIÁMETRO 1.500MM, 800MM Y 600MM EN LA PARTE SUPERIOR, Y TUBERÍAS DE PEAD DE DIÁMETRO DE 600MM DENTRO DEL TÚNEL. SE CONSTRUYÓ LA LOSA ALIGERADA TECHO DE TÚNEL CON UN ALTO DE 1.30M Y ACTUALMENTE SE ESTÁ CONSTRUYENDO LA ROTONDA QUE CONECTARÁ LAS CALLES AVELINO MARTÍNEZ Y AMÉRICO PICO CON LAS COLECTORAS. SE CONSTRUYÓ UNA LOSA DE FONDO DE HORMIGÓN ARMADO DE 40CM DE ESPESOR Y 346M DE LONGITUD, ASÍ COMO EL ASFALTO DENTRO DEL EJE PRINCIPAL QUE PERMITE LA CIRCULACIÓN A TRAVÉS DEL TÚNEL.
1-001-29	MEJ. FRANJA DE DOMINIO, SEÑALIZACIÓN, SEG. VIAL E ILUMINACIÓN	SE LOGRÓ LA INSTALACIÓN DE VARIOS POSTES CON SUS RESPECTIVOS ARTEFACTOS DE PANELES SOLARES EN DISTINTOS TRAMOS DEL PAÍS, LOGRANDO ILUMINAR ZONAS IMPORTANTES A LA HORA DEL TRANSITO VEHICULAR PESADO EN HORARIOS NOCTURNOS, AMPLIANDO EL RADIO DE COBERTURA DE INSTALACIÓN ADICIONALES EN PUNTOS ESPECÍFICOS DEL PAÍS. SE MEJORARON ALGUNOS TRAMOS QUE NECESITABAN ATENCIÓN URGENTE DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL Y COLOCACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS.
1-001-30	DRAGADO Y MANTENIMIENTO DE LOS RÍOS NACIONALES - RÍO PARAGUAY	* EN EL AÑO 2022 SE HA DRAGADO LA CANTIDAD DE 1.833.859 M3 EN EL RÍO PARAGUAY. LOS CONTRATISTAS TOSA Y ARTE YA CUENTAN CON RECEPCIÓN DEFINITIVA. EL CONTRATISTA T&C SE ENCUENTRA EN TRÁMITES PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA Y POSTERIORMENTE DEFINITIVA. * SE HA DRAGADO LA CANTIDAD DE 485.705 M3 DEL RÍO PARANÁ. SE HAN INTERVENIDO LOS PASOS DE PATRIA ENTRE RÍOS, CARPINCHERO, VISCAINO Y EL PASO LORO CUARTO.
1-001-32	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO DE GOBIERNO	ACTUALMENTE ESTÁ EN ETAPA EN LA QUE YA ESTÁN CONCLUIDAS LAS GRANDES OBRAS DE CONSOLIDACIONES ESTRUCTURALES, LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, PREVENCIÓN DE INCENDIO, AIRES ACONDICIONADOS Y ASCENSOR SE ENCUENTRAN EN UN PORCENTAJE DE ENTRE 80 A 90 %
1-001-34	CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTA ÑU GUAZU, ASUNCION	PAGO DE EXPROPIACIONES PENDIENTES A FAVOR DE FERROCARRILES DEL PARAGUAY S.A. (FEPASA).
1-001-39	CONSTRUCCIÓN 1500 VIVIENDAS EN BAÑADO SUR	* OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL BARRIO TEMPORAL * ELABORACIÓN DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, APROPIACIÓN DE LA VIVIENDA Y ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN DE ÁREAS DESOCUPADAS – BARRIO TACUMBÚ. * CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROGRAMA. * PLAN DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (PGAS), FINALIZADO * EN PROCESO DE GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL ESTRATÉGICA. * ESTUDIOS DE SANEAMIENTO DE LA LAGUNA YRUPE Y RECUPERACIÓN DE ZONAS NATURALES DE AMORTIGUAMIENTO, Y ELABORACIÓN DE DISEÑO EJECUTIVO Y PERMISOS DE INFRAESTRUCTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL YRUPE. * RECONOCIMIENTO DE CAMPO EN BAÑADO TACUMBÚ. * ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y PROPUESTA TÉCNICA. * PROYECTO EJECUTIVO SANEAMIENTO DE LA LAGUNA YRUPE * PROYECTO EJECUTIVO PARQUE DE LA RIBERA YRUPE * APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO A LAS ACCIONES SOCIALES DEL PROGRAMA. * TALLERES DE EDUCACIÓN SANITARIA, CAMBIO CLIMÁTICO Y AMBIENTAL DESARROLLADO. * PRODUCTOS: DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL * TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ESPACIO PÚBLICO * TALLER DE HABILIDADES BLANDAS * TALLER DE GÉNERO Y VIOLENCIA * TALLER DE FABRICACIÓN Y USO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA * TALLER SOBRE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SANOS * ACOMPAÑAMIENTO CERCANO DE LAS OBRAS DEL BARRIO TEMPORAL Y REFULADO HIDRÁULICO, LLEVADO ADELANTE POR LA UPEPE COSTANERA SUR (PROYECTO ASOCIADO).
1-001-40	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CORONEL OVIEDO	* CULMINACIÓN DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL * CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL * HABILITACIÓN DE PERMISOS MUNICIPALES * CONCLUSIÓN DE TRABAJOS PRELIMINARES: LIMPIEZA DEL TERRENO, DESBROCE DE CAPA VEGETAL, ARMADO VALLADO DE OBRA, CONSTRUCCIÓN OBRADOR, PUESTA DE CARTELERÍA DE OBRA * TRABAJOS DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO CON AVANCE DE 98,83% * TRABAJOS DE AISLACIONES CON AVANCE DE 90% * TRABAJOS DE MAMPOSTERÍAS Y TABIQUES CON AVANCE DE 70% * TRABAJOS DE REVOQUES CON AVANCE DE 87,5% * TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL CON AVANCE DE 98% * TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL CON AVANCE DE 95%
1-001-42	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN	* CULMINACIÓN DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL * CONCLUSIÓN DE TRABAJOS PRELIMINARES: LIMPIEZA DEL TERRENO, DESBROCE DE CAPA VEGETAL, ARMADO VALLADO DE OBRA, CONSTRUCCIÓN OBRADOR, PUESTA DE CARTELERÍA DE OBRA. * CULMINACIÓN DE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELO * CIMENTACIONES CON UN AVANCE DE 98,96% * TRABAJOS DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO CON AVANCE DE 49,23%.
1-001-44	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MINNA	SE REALIZARON TRABAJOS DE INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIO, INSTALACIÓN DE ASCENSORES.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:53:51
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
15:32:06 -03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:42:13 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-04	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI	PAGO DE EXPROPIACIÓN PENDIENTE. GESTIONES Y AVANCES PARA EJECUCIÓN DE PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL.
2-001-05	MEJORAMIENTO Y PAV. DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN	OBRAS DE PUESTA A PUNTO CONCLUIDAS: * RUTA PY06, 172 KM: PY06 TRAMO: MINGA GUAYÚ - ACCESO A CAPITAN MEZA/NATALIO * RUTA PY03, 151 KM TRAMO: RONDONA CALLE 6.000-RUTA 3-AZOTÉY * RUTA PY10, PUERTO ROSARIO-ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY-GRAL AQUINO E ITA CURUBÍ DEL ROSARIO (90 KM) * CURUGUATY-SALTOS DEL GUAYRÁ * RUTA PY05 Y PY03, 135,7 KM. TRAMOS: A) PY05: YBY YAU-P.J. CABALLERO, 103,0 KM; B) PY03: AZOTÉY-YBY YAU, 32,7 KM OBRAS CULMINADAS: * ENTREGA DE 60 VIVIENDAS * 4 CENTROS RELIGIOSOS (OPY) * 3 SALONES COMUNITARIOS * 3 COMUNIDADES CON SISTEMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE * 3 ESCUELAS MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS: * ACCESO CAPITAN MEZA/NATALIO-ENCARNACIÓN, 78 KM; B) PY08: TRAMO YUTY-CNEL BOGADO, 66 KM; Y C) ACCESOS YUTY, SAN PEDRO, ARTIGAS, CNEL. BOGADO, 11 KM. * SUPERCARRETERA ITAIPÚ, CIUDAD DEL ESTE-HERNANDARIAS-CRUCÉ CAROLINA (173 KM)
2-001-07	MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL	• 4,2 KILOMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS. • PRESENTACIÓN DE 9 INFORMES MENSUALES. • EN EJECUCIÓN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO (57,9 KM). • FISCALIZACIÓN DE FASE DE MANTENIMIENTO, 12 INFORMES PRESENTADOS.
2-001-8	MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO PARANÁ	* CULMINACIÓN DE 20,90 KM DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA. * HABILITACIÓN DE 170 METROS LINEALES DE PUENTE. * CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE PEAJE. * RECEPCIÓN PROVISORIA DE 4 TRAMOS DEL PROYECTO.
2-001-09	MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA VI	LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMPALME A RUTA NACIONAL N° 6, ADEMÁS DE 100% DE LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DE LA TRAZA PRINCIPAL.
2-001-10	MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI - PILAR	* 16 KM DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA * EJECUCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA PARA EL MES DE JULIO/2022 * SE INICIARON LOS TRABAJOS DE FUNDACIÓN EN EL PUESNTE DE H°A° DE 625 M DE LONGITUD, CON UN AVANCE DEL 90% EN LA EJECUCIÓN DE LOS PILOTES * AUMENTO DE LA CONECTIVIDAD Y TENER UN CAMINO DE TODO TIEMPO ENTRE EL CRUCE DE LA RUTA KM 40-ALBERDI Y DESVIO ALBERDI-PILAR (PROGR. 0+000) A VILLA FRANCA (PROGR. 19+100). * RUTA TERMINADA DE LA RUTA PY19 CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALZADA Y BANQUINA DE 19,1 KM. * AVANCE IMPORTANTE DEL PUENTE DE H°A° DE 625 M DE LONGITUD SOBRE EL A° PASO PE. * CULMINACIÓN DE LOS ESTRIBOS, PILAS, VIGAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES Y EN PROCESO DE HORMIGONADO DEL TABLERO
2-001-12	HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN COR. PAR. CAG. GUA. CAZ	* LA OBRA DE PUESTA A PUNTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA. * 3,8 KILOMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS REHABILITADAS (PUESTA A PUNTO) * 156,97 KILOMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS; LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONSISTE EN LA INTERVENCIÓN MENSUAL DEL TOTAL DE LOS TRAMOS REHABILITADOS. * 172,85 KILOMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS; LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONSISTE EN LA INTERVENCIÓN MENSUAL DEL TOTAL DE LOS TRAMOS REHABILITADOS. * 12 INFORMES PRESENTADOS
2-001-13	HABILITACIÓN DE LA RED VIAL EN DPTO. SAN PEDRO	* EN EL MES DE JUNIO/2022, SE COMPLETÓ LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LOS 89,20 KM PARA LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO * TRABAJOS DE REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRAO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, NUEVA GERMANIA, SAN PEDRO Y PUERTO ANTEQUERA, COMO OBRAS EXTRAORDINARIAS * SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS PUESTA A PUNTO * RUTA PAVIMENTADA, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL, PORTICOS DE SEÑALIZACIÓN, BARANDAS DE DEFENSA, MEJORANDO LA CALIDAD DE CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DE LOS USUARIOS QUE TRANSITAN POR LA ZONA. * CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SEGUNDA ETAPA DE REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRAO EN LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DEL AGUARAY, NUEVA GERMANIA, SAN PEDRO Y PUERTO ANTEQUERA. * REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA COSTERA Y MIRADOR DE PUERTO ANTEQUERA
2-001-14	HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. VILLET - ALBERDI	* EN PROCESO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO. * 40 KILOMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS MANTENIDAS; LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONSISTE EN LA INTERVENCIÓN MENSUAL DEL TOTAL DE LOS TRAMOS REHABILITADOS. * 11 INFORMES PRESENTADOS
2-001-15	HABILITACIÓN DE LA RED VIAL DPTOS. DE MISIONES E ITAPÚA	SE HAN REPARADO Y SOLUCIONADO: * DETERIORES EN EL PERFIL DE LA CARRETERA * ELIMINADOS OBSTÁCULOS EXISTENTES * COLOCADOS ELEMENTOS FALTANTES EN SEGURIDAD VIAL * MEJORADO EL ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS EN LOS INTERIORES DE DRENAJES * LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO
2-001-16	HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. DPTOS. SAN PEDRO CAAGUAZU CANINDEYU	LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A COMUNIDAD INDÍGENA, CONSTRUCCIÓN DE DÁRSENAS PARA CONTROL DE PESO. EL DISEÑO APROBADO, SE ESPERA EL REPUNTE EN LA EJECUCIÓN CON LOS TRABAJOS DE BACHEO Y CARPETAS EN LOS 2 TRAMOS.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:54:17
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
15:32:48 -03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente por
CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:41:35 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-17	CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACIÓN	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIOS TRAMOS PAVIMENTADOS QUE NECESITABAN ATENCIÓN VIAL DE FORMA GRADUAL, CONSISTENTES EN BACHEOS Y CARPETAS ASFÁLTICAS, ESPECIALMENTE EN PUNTOS ESPECÍFICOS DEL PAÍS POR DONDE TRANSITAN VEHÍCULOS DE GRAN PORTE, CUYA CONSECUENCIA DESENCADENA FISURAS VIALES Y EROSIONES IMPORTANTES APOYADOS POR LA SEQUÍA Y LLUVIAS IMPORTANTES QUE SE PRODUJERON EN EL TRANSURSO DEL AÑO
2-001-25	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA N° 3 TRAMO KM. 21,8 - 170,3	MANTENIMIENTO RUTINARIO POR ÍNDICE DE SERVICIOS DEL 148,5 KM., DE LA RED VIAL PAVIMENTADA.
2-001-26	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA N° 4 TRAMO KM. 225 - 358,4	MANTENIMIENTO RUTINARIO POR ÍNDICE DE SERVICIOS DEL 133,4 KM., DE LA RED VIAL PAVIMENTADA.
2-001-30	CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN CENTRO	* ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL. TRAMO: TOBATI - MONTE ALTO. OBRA 3
2-001-31	CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGIÓN SUR	* OBRAS CONCLUIDAS EN PERIODOS ANTERIORES, PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, OBRA 1: COLONIA REGINA MARECOS - CLETO ROMERO, AUN PENDIENTES DE HONRAR COMPROMISOS DE PAGOS
2-001-40	CONSTRUCCIÓN PAV. ASFALT. S/ EMPEDRADOS EN REGION ESTE	* OBRA CONCLUIDA EN PERIODOS ANTERIORES LLAMADO MOPC N° 158-2012 LPN DE FIRMAS CONSTRUCTORA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN TRAMOS URBANOS LOTE 7 ALTO PARANÁ - CAZAPÁ AUN PENDIENTES DE HONRAR COMPROMISOS DE PAGOS
2-001-41	CONSTRUCCIÓN ASFALTO SOBRE EMPEDRADO - REGION SUR	* ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO: MAYOR MARTINEZ - PUERTO ITACORA
2-001-43	CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN NORESTE	* ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN SUR Y DESAGÜE PLUVIAL DE BELLA VISTA NORTE
2-001-45	CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN ESTE	SE REALIZARON PAGOS EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR EXPROPIACION MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANÍ - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORÁ
2-001-46	CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN CENTRO	* ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 05 - TRAMO: ITURBE - MACIEL * ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL ACCESO ARRUA 1 * ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO
2-001-48	CONSTR.PAVIM. NARANJAL - SAN CRISTOBAL - RUTA 6	RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS TRAMOS 3, 4, 5.
2-001-49	AMPLIACION Y DUPLICACION DE LAS RUTAS 2 Y 7	SE DETALLA A CONTINUACIÓN EL % DE AVANCE ACUMULADO HASTA LA FECHA. TRAMO 0 (YA EJECUTADO) 100% YPACARAÍ URBANO 100% VARIANTE DE CAACUPÉ 53,67% CONSTRUCCIÓN NUEVA VARIANTE DE ITACURUBÍ 35,49% VARIANTE DE CORONEL OVIEDO 90,09% CONSTRUCCIÓN TRAMO 7 82,85%
2-001-50	MEJOR.TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA	CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TODOS LOS TRAMOS PREVISTOS PARA EL 2022. TRAMOS 10, 11 Y 12
2-1-00-51	CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGIÓN CENTRO*	OBRA CONCLUIDA EN PERIODOS ANTERIORES PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE N° 2 TRAMO: ISLA PUCU - 1° DE MARZO - Y RAMAL CIA. SAN JUAN - MOMPOX AUN PENDIENTES DE HONRAR COMPROMISOS DE PAGOS
2-001-52	MEJ. Y CONSERV. TRAMO CAAGUAZÚ - YHU - EMPALME RUTA 10	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 121 KM. DE LA RUTA N° 13, DESDE CAAGUAZÚ HASTA EMPALME CON LA RUTA N° 10
2-001-53	MEJ. CONSERV. TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA 6	* MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UNOS 65,51 KM DE VÍAS DEL TRAMO ÑUMI-SAN JUAN NEPOMUCENO; Y EL POSTERIOR MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE APROXIMADAMENTE 147 KM DEL CORREDOR ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N° 6 * MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO EMPALME RUTA N° 6 EMPALME CORREDOR DE EXPORTACIÓN (KIMEX R6 - FRUTIKA - CARLOS ANTONIO LÓPEZ) * ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CORREDORES VIALES
2-001-55	HAB. MANT. DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUA - SAN JUAN BAUTISTA	* SE COMPLETO LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LOS 47,8 KM PARA LAS OBRAS DE PUESTA PUNTO * TRABAJOS DE REGULARIZACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE VILLA FLORIDA Y SAN JUAN BAUTISTA, COMO OBRAS EXTRAORDINARIAS SE ESTA EJECUTANDO EL REFUERZO DEL PUENTE EN EL KM 143 * SE CONCLUYO EL REEMPLAZO DE UNA ALCANTARILLA EN EL KM 154+930. * SE EJECUTARON BERMAS DE PROTECCION ENTRE LOS KM 159+600 A KM 170+400 * SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS PUESTA A PUNTO * RUTA PAVIMENTADA DE 85,4 KM, * PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIAS CALLES ALEDAÑAS A LA RUTA PY01 QUE CRUZA POR LAS CIUDADES DE CARAPEGUA, SAN MIGUEL E ITA YURU, DANDO MAYOR SEGURIDAD VIAL Y DESCONGESTION DEL TRANSITO. * SE EJECUTARON COMO OBRAS EXTRAORDINARIAS EL REEMPLAZO DE ALCANTARILLAS CON PELIGRO DE COLAPSO EN LAS PROGR. 1115+065 Y PROGR. 130+727, LOGRANDO MAYOR SEGURIDAD VIAL EN DICHO SECTOR

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:54:48
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07
15:33:18 -03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:41:01 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-56	HABILITACIÓN Y MANT. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCIÓN	* 49 KILOMETROS DE RUTAS PAVIMENTADAS REHABILITADAS (PUESTA A PUNTO) * LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE MOVIMIENTO DE SUELOS Y LEVANTAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE. * TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL TRAMO, LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO, EN CUOTA DE ESTÁNDARES BÁSICOS. * 12 INFORMES PRESENTADOS
2-001-57	HAB. Y MANT. RUTA NACIONAL N°9 Y ACCESO A COLONIA MENONITA	COMPONENTE SOCIAL *LOTE 2: APROBACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS PARA FAMILIAS INDÍGENAS, 10 EN LA COMUNIDAD DE KEMHA YAT SEPO Y 8 EN LA COMUNIDAD DE CERRITO RIO VERDE.
2-001-58	MEJORAMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y RAFAEL FRANCO	SE LOGRÓ RESTABLECER LA TRANSITABILIDAD EN LOS TRAMOS DECLARADOS EN EMERGENCIA, A TRA VÉS DE GRUPOS DE BACHEO Y LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS VIALES ADQUIRIDOS EN EL MARCO DE LA LEY N° 6194/2018, A POYADOS POR MAQUINARIAS DE LAS PLANTAS ASFÁLTICAS ALEDAÑAS OBRA CULMINADA
2-001-59	CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA SAN PEDRO - BELEN - CONCEPCIÓN	ADJUDICACIÓN DE OBRAS CON 3 LOTES, ORDEN DE INICIO, PAGOS DE ANTICIPOS, PAGOS DE CERTIFICADOS DE OBRAS, PAGOS DE DESEMBOLSOS POR INDEMNIZACIONES.
2-001-60	CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR	*ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. LOTE 6- TRAMO: RUTA VI - RAUL PEÑA. *ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 9 - TRAMO: SAN IGNACIO - SANTA RITA.
2-001-61	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO SAN PEDRO	*CULMINACION DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 1- TRAMO: SANTA CLARA - JHUGUA REY - CHORE *CULMINACION DE LA OBRA: CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE ANTEQUERA. *ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRAO IRA. TANDA LOTE 4- TRAMO: GENERAL AQUINO - COLONIA SANTA CLARA *ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRAO 3RA. TANDA LOTE 4- TRAMO: CRUCE LIBERACION - CHORE
2-001-62	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CAAZAPA	*EN TRAMITES ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL 5TA. TANDA LOTE 2- TRAMO: TAVAT- MARIA AUXILIADORA
2-001-63	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CORDILLERA	*ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL TRAMO: RUTA 2 (KM 66) - AGUAITY - TOBATI. *ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 4- TRAMO: ARROYOS - CAÑADA COSTA PACU
2-001-64	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO NEEMBUCU	*CULMINACION DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL TRAMO: PILAR- GRAL. DIAZ *ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRAO 3RA. TANDA LOTE 3- ACCESO A VILLA OLIVA (4,98 KM) Y ALBERDI (1,18 KM)
2-001-65	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ITAPUA	*ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRAO 4TA. TANDA LOTE 2- TRAMO: CRUCE BARANA - ITAPUA POTY - CAPITAN MEZA. *ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRAO IRA. TANDA LOTE 3- TRAMO: NATALIO - PUERTO LA PALOMA * EN TRAMITES ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA : PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRAO 4TA. TANDA LOTE 3- TRAMO: EDELIRA KM 28- EDELIRA KM 65,2
2-001-66	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CENTRAL	*CULMINACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 1 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 2 *CULMINACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN LOTE 2 TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. TRAMO 3 *ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ARROYO GUASU DISTRITO DE SAN ANTONIO. *ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: DRENAJE EN EL KM 32 DE LA RUTA N° 1 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ. *ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO: AVDA. DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. LOTE 1
2-001-68	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO GUAIRA	*ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRAO 3RA. TANDA LOTE 1- TRAMO: BOQUERON - ITAPE - CNEL. MARTINEZ
2-001-69	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU	*CULMINACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRAO 2DA. TANDA LOTE 3- TRAMO: CORA GUASU - WALTER INSFRAN *ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 2 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 17+000 - PROG. 28+290). *ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 6TA TANDA LOTE 1 - SAN JOSE DE LOS ARROYOS - TEBICUARY (PROG. 1+000 - PROG. 17+000). *ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ROTONDA RUTA PY02 KM 200,60 (DISTRITO DE JUAN MANUEL FRUTOS). *ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 8- TRAMO: ACCESO A CASILLA 2, RAMAL 1 Y RAMAL 2 (DISTRITO RAUL A. OVIEDO). *ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 1 - TRAMO: NUEVA TOLEDO - VAQUERIA
2-001-70	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO ALTO PARANA	*ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL - 7MA TANDA LOTE 3- TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - PIKYRY. *ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA: PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRAO 2DA. TANDA LOTE 4- TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - MBARACAYU - SAN ALBERTO

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:55:17
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07 15:33:47
-03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:40:22 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-001-71	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO MISIONES	* ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRAO IRA. TANDA LOTE 2 – TRAMO: SAN MIGUEL - ARAZAPE - PUERTO GARATA
2-001-72	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CANINDEYU	* CULMINACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYREROVANA - RUTA PY 03. LOTE 1 PROG (0+000 - 31+500). * ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYREROVANA - RUTA PY 03. LOTE 1 PROG (0+000 - 31+500)
2-001-73	MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN	* CULMINACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 3 – TRAMO: RUTA N° 5 - JHUGUA OCAMPOS - YKUA JHOVY - SAN BLAS. * ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 6 – TRAMO: LORETO - LAS PALMAS - SAN BLAS - RUTA N° 5 * ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 5TA TANDA LOTE 3 – TRAMO: RUTA N° 5 - JHUGUA OCAMPOS - YKUA JHOVY - SAN BLAS
2-001-75	CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL	* CON ORDEN DE INICIO FÍSICO DE FECHA 10/12/2021 * 11 INFORMES PRESENTADOS * EN ETAPA DE REVISIÓN DE DISEÑO DEL PROYECTO EJECUTIVO
2-001-76	REHABILITACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) PUERTO FALCON	* IMPORTANTE AVANCE EN LOS TRABAJOS DE LA DUPLICACIÓN DE LA CALZADA CON TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE SUELO * SE TIENE 17 KM DE PEDRAPLEN EN PROCESO DE CONCLUSIÓN Y 1,2 KM DE SUB-BASE Y BASE CONCLUIDA * SE INICIARON LOS TRABAJOS DE PILOTAJE EN EL PUENTE DE H° A° DE 15 M DE LONGITUD UBICADA EN LA PROGR. 3+800 * SE REGISTRO UN IMPORTANTE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PAQUETE ESTRUCTURAL DEL LADO DE LA DUPLICACIÓN, TENIENDO 8,2 KM DE BASE GRANULAR ESTABILIZADA Y 4,5 KM DE CAPA BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO Y 4,5 KM DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CONCLUIDA. * IMPORTANTE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES DE 15 M Y EL DE 60 M DE LONGITUD
2-001-78	MEJORAMIENTO CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL	HABILITACIÓN (OBRAS BÁSICAS) Y MANTENIMIENTO TRAMO PARA TODO-CRUCE DOUGLAS DESDE PROGRESIVA 5+100 TRAMO CAMPO ACEVAL-CRUCE INFANTE AVALOS SÁNCHEZ DESDE PROGRESIVA 29+500
2-001-79	MEJORAMIENTO Y MANT. DEL CORREDOR AGROIND. REGIÓN ORIENTAL	REHABILITACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: * TRAMO 1A - LOTE 1: VILLA DEL ROSARIO-VOLENDAM (INCLUIDO LOS ACCESOS A VOLENDAM Y PUERTO MBOPICUA) (39,31 KM) * TRAMO 1B - LOTE 2: VOLENDAM-SAN PABLO (HASTA LA CABECERA SUR DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JEJUI E INCLUYE MEJORAMIENTO ACCESO A SAN PABLO) * TRAMO 2 - LOTE 3: SAN PABLO (CABECERA NORTE PUENTE SOBRE EL RÍO JEJUI)-CRUCE RUTA 11
2-001-92	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PUERTO INDIO (60 KM)	PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PUERTO INDIO (60 KM)
2-001-96	SP MEJ. TRAVEÍAS URB. CDAD. PARA GUARICARA PEGUA-QUIDY-CAAP	* SE REALIZARON PAGOS DE DEUDA PENDIENTES CORRESPONDIENTE A TRES OBRAS CONCLUIDAS.
2-001-99	MEJORAMIENTO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA	SE PROCEDIO AL PAGO DE POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES, PARA LA MEJORA INTEGRAL EN LAS OPERACIONES DE PESAJE DE VEHÍCULOS
2-002-01	PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES 2ª ETAPA FASE II BID 2163/OC-PR 2164/BL-PR JICA PG-P16 OFID 1297	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES: * LLAMADO MOPC N° 62/2014: CON RECEPCIÓN DEFINITIVA DE TODOS LOS LOTES. * LLAMADO MOPC N° 09/2014: RECEPCIÓN DEFINITIVA DE TODOS LOS LOTES
2-002-02	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES.	SE LOGRÓ TRAMITAR LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE TODOS LOS LOTES DE LA 2DA Y 3RA TANDA DE PUENTES, 4TA TANDA CON RECEPCIÓN PROVISORIA EN SU LOTE 1.
2-002-03	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL REGIÓN ORIENTAL	OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES : * CON RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DEL LOTE 2, 3 DEL LLAMADO N° 42/2017 * CON RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS DEL CONSORCIO CANINDEYU - LOTE 5 DEL LLAMADO N° 07/2018-GRUPO 4 * CON RECEPCIÓN PROVISORIA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO N° 154/2015-GRUPO 1 REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR PUENTES DE H° A°: * CON RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS LOTE 5 DEL LLAMADO N° 35/2017-TANDA 1 * EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO N° 09/2018-TANDA 2 FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y REEMPLAZO DE PUENTES : * FISCALIZACIÓN DEL GRUPO 1: INFORME FINAL APROBADO * ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA DE CAMINOS Y PUENTES: * EN PROCESO DE APROBACIÓN DE INFORME FINAL EN EL MARCO DEL DEL LLAMADO N° 2-225/2019 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZÚ, GUAIRÁ, CANINDEYÚ, ALTO PARANÁ Y MISIONES * EN PROCESO DE APROBACIÓN DE INFORME FINAL DEL LLAMADO N° 224/2019 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO * INFORME FINAL APROBADO DEL LLAMADO N° 48/2017-ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZÚ Y GUAIRÁ. - LOTE 1 Y CONTRATO CULMINADO. * INFORME FINAL APROBADO DEL LLAMADO N° 43/2017-ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CANINDEYÚ Y CAAGUAZÚ. - LOTE 2, Y CONTRATO CULMINADO.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:55:47 -03'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07 15:34:16 -03'00'

CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Firmado digitalmente por CARLINO SAMUEL VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07 15:39:46 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-002-04	MEJORAMIENTO DE 160KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R. ORIENTAL	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES : -CON RECEPCIÓN PROVISORIA DEL LOTE 1 - "RUTA 3 -CAÑADA - COSTA PUCU - PIRAPOMI" (ARROYOS Y ESTEROS) ADJUDICADO AL CONSORCIO VIAL CORDILLERA. -ADJUDICACION DEL LLAMADO MOPC LPI 05/ 2023-REHABILITACIÓN DEL TRAMO VILLA YGATIMI - KO'E PORÁ - ARROYO ITANARA. TRAMO 1 A LA EMPRESA WHEELCO S.A. MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES -ORDEN DE INICIO DEL LLAMADO MOPC N° 47/2021 -LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES POR NIVELES DE SERVICIO EN ÁREAS GEOGRÁFICAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, CANINDEYÚ, ALTO PARANÁ, CONCEPCIÓN, AMAMBAY, GUAIRÁ, CAZAPÁ E ITAPÚA EN FECHA 01/06/2022. FISCALIZACIÓN DE MEJORAS DE CAMINOS VECINALES Y REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA : -INICIO DE PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L1092 - TRAMO VILLA YGATIMI - KO'E PORÁ - ARROYO ITANARA. TRAMO 1-LLAMADO MOPC. GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL : -ORDEN DE INICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL, PROGRAMA PR-L1092. -IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL CON LA INCLUSIÓN DEL PLAN DE GENERO EN OFICIOS NO TRADICIONALES CON 108 MUJERES CAPACITADAS, 20 MUJERES CON PASANTÍAS CULMINADAS .
2-002-06	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGIÓN ORIENTAL	83.37 KM DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ; 253 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN EL DPTO. CENTRAL; 17 KM DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO RUTA V- ARROYITO (CALLE 18 SUR) Y RAMALES; 50 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRAO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRÁ; 128 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTO EN LOS DPTOS. DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO, ALTO PARANÁ Y CANINDEYÚ
2-002-09	CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGIÓN ORIENTAL	107 KM DE CAMINOS MEJORADOS EN ZONAS CRÍTICAS DEL DPTO. DE CONCEPCIÓN
2-002-11	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL	SE LOGRÓ MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APROXIMADAMENTE DE 64 KM, DE VARIOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, AMAMBAY, CAZAPÁ, CAAGUAZÚ Y SAN PEDRO, LOGRANDO ASÍ INCREMENTAR Y MANTENER EL SERVICIO DE UNA PARTE DE LA RED PRIORITARIA DE CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL. SE LOGRÓ CONCRETAR LA ADJUDICACIÓN DEL GRUPO 4 DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO-CAAGUAZÚ. SE OBTUVO AVANCE DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL DE APROXIMADAMENTE 276 ML.
2-002-12	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES	13.416 KM DE CAMINOS DE TODO TIEMPO MANTENIDOS POR LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES DE CONSERVACIÓN
2-002-13	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ	17 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CANINDEYÚ.
2-002-15	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEMBUCÚ	24,08 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE ÑEMBUCÚ.
2-002-16	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ	25,35 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE PARAGUARÍ.
2-002-17	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	56,21 KM DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE CAMINOS EN EL DPTO. DE SAN PEDRO
2-003-01	PROYECTO ACUEDUCTO	* COMO LOGRO PRINCIPAL SE PUEDE CITAR LA LLEGADA DE AGUA POTABLE A 203,512 KM DE LA CIUDAD DE PUERTO CASADO BOMBEO DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN DICHA CIUDAD. * CABE DESTACAR QUE CON LA CONCLUSION DEL PROYECTO ACUEDUCTO MAS 70.000 PARAGUAÑOS SERAN BENEFICIADOS DIRECTA E INDIRECTAMENTE, DE LOS CUALES 87 SON COMUNIDADES INDIGENAS. * ACTUALMENTE LA ESSAP S.A. ES LA ENCARGADA DE CONTROLAR, DISTRIBUIR Y OPERAR EL SISTEMA DE BOMBEO DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA UBICADA EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO, HACIA LA ESTACION DE BOMBEO PRINCIPAL UBICADA EN LA CIUDAD DE LOMA PLATA - CHACO CENTRAL. * BOMBEO EN CONDICIONES DE OPERACION MINIMA, COMPROBANDOSE EL BUEN FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LOS EQUIPAMINOTOS MECANICOS Y ELECTROMECANICOS. * PRUEBA DE BOMBEO, IMPULSANDO AGUA SATISFACTORIAMENTE. * TRABAJOS FINALIZADOS DE SISTEMA DE MONITOREO Y OPERACION DE FORMA REMOTA. * MONTAJE DE 2 (DOS) CAUDALIMENTROS PARA LA ENTRADA Y SALIDAD DE LA PLANTA. * FIBRA OPTICA PUESTA EN SERVICIO A LO LARGO DE 203+512 KM, TAMBIEN CONCLUYO LA AISLACION DE REGISTROS DE LAS VALVULAS SECCIONADORAS Y EL MONTAJE DE ACOPLES PARA LA BASE DE LOS ACTUADORES DE LAS SECCIONADORAS. * SENSORES DE PRESION ACTIVO CADA 8 KM, PARA MONITOREO DEL SISTEMA A LO LARGO DE LA ADUCTORA.

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:56:18
-03'00'

DIANA BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ VERA
MERCADO
Fecha: 2023.02.07
15:35:00 -03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:39:13 -03'00'



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PRINCIPALES LOGROS
2-003-02	SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS REGIÓN OCCIDENTAL	EN LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE 1 INVERSIONES EN EL CHACO, SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS EN SU TOTALIDAD (ADUCTORAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y UNIDADES SANITARIAS BÁSICAS) SOLO QUEDAN PENDIENTES LA RECEPCIONES DEFINITIVAS DE LAS OBRAS ADUCTORA FILADELFA MCAL ESTIGARRIBIA Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL CHACO CENTRAL. EN LO CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE 2 INVERSIONES EN CIUDADES INTERMEDIAS: * LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE HORQUETA CUENTAN CON UN AVANCE DEL 100% DE LAS REDES BÁSICAS Y CONDOMINIALES, MIENTRAS QUE LAS OBRAS DE LA PTAR ESTÁN POR SER REINICIADAS EN ENERO 2023 ES IMPORTANTE RESALTAR QUE YA CONTAMOS CON LA APROBACIÓN DEL FINANCIADOR LUEGO DE VARIAS REMISIONES QUE VOLVÍAN CON SUS OBSERVACIONES. * EN TANTO AL CONTRATO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS – GRUPO I (CIUDADES DE SAN JUAN BAUTISTA, TOBATÍ, CAACUPÉ Y AREGUA), LAS OBRAS TOMARON RITMO, CULMINÁNDOSE LA RED CONDOMINIAL EN LA CIUDAD DE SAN JUAN. EN LA CIUDAD DE CAACUPÉ TUVO UN IMPORTANTE AVANCE EN LA PTAR ALCANZANDO APROXIMADAMENTE 80% DEL MOVIMIENTO DE SUELO CON RESPECTO A LA CONFORMACIÓN DE LAS LAGUNAS COMO TAMBIÉN UN AVANCE DEL 30 % EN LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUA NEGRAS A LA PTAR. EN LA CIUDAD DE TOBATÍ SIGUIERON LOS AVANCES EN LAS REDES CLOACALES LLEGANDO A UN APROX DEL 65%
2-003-03	MEJOR SERVICIO DE ALC. SANIT. DE LA BAHIA DE ASUNCION	* PTAR VARADERO: LA PTAR VARADERO SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO Y SE HA EMITIDO LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS. * PTAR BELLA VISTA: EJECUCIÓN DE LA PTAR BELLA VISTA EN CURSO. EL AVANCE FÍSICO GENERAL ACUMULADO DE LA ACTIVIDAD ES DEL 96%, Y SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE MONTAJE Y PRUEBA DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LA PTAR, QUE SE PREVEE CULMINAR EN MARZO/2023, E INICIAR CON LA OPERACIÓN ASISTIDA CON CARGO AL CONTRATISTA POR EL LAPSO DE 9 (NUEVE) MESES.
2-003-04	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO	* CULMINACIÓN DE LA OBRAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, EL CUAL SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PERIODO DE PRUEBA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SU INICIO DE EXPLOTACIÓN ASISTIDA A CARGO DEL CONTRATISTA, PARA SU POSTERIOR TRANSFERENCIA A LA ESSAP.

ANEXO II



Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS			
DESCRIPCION	MUJER	HOMBRE	TOTAL
Total Recursos Humanos Activos (a+b)	850	2725	3575
Recursos Humanos Activos Nombrados ^(a)	699	2306	3005
Recursos Humanos Contratados ^(b)	151	419	570
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	315	481	796
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	96	190	286
Recursos Humanos Comisionados a otras Instituciones	22	40	62

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:58:11
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
15:35:32 -03'00'

CARLINO
SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:38:39 -03'00'



ANEXO III

Informaciones de Género

RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DESTINADOS A ACTIVIDADES REALACIONADAS A GÉNERO.			
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS/AS	EN GUARANIES		
	TOTAL EJECUTADO POR LA ENTIDAD (a)	*EJECUCION DESTINADA A GENERA (b)	% PARTICIPACION DEL GASTO EN GENERO CON RESPECTO AL TOTAL EJECUTADO POR LA ENTIDAD $c = b/a * 100$
4	182.000.000	300.000.000	164,8
Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género			
Obs. El Total Ejecutado corresponde unicamente al pago de sueldo a los funcionarios que realizan tareas relacionadas Género.			

JUAN MANUEL
FERREIRA
VAZQUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN MANUEL FERREIRA
VAZQUEZ
Fecha: 2023.02.07 16:58:43
-03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2023.02.07
15:36:14 -03'00'

CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por CARLINO SAMUEL
VELAZQUEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.02.07
15:37:26 -03'00'