



TETĀ VIRU
MOHENDAPY
Motenondcha

Ministerio de
HACIENDA

 GOBIERNO
NACIONAL



BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

2019



■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

Asunción, 4 de febrero de 2020

M.O.P.C. N° 207/2020.

Señor Ministro

De mi mayor consideración

Tengo el honor de dirigirme de Vuestra Excelencia, en ocasión de remitir para su conocimiento y fines consiguientes el **BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA (BAGP) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019**, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, de las actividades y/o proyectos de inversión ejecutados por esta Cartera de Estado.

Al respecto, dicho informe ha sido elaborado dentro del marco del Decreto N° 1.145/2019, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019", que en su Art. 286, Proceso de Control y Evaluación Presupuestaria, inciso 2.b) establece la presentación del Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) en forma anual.

Hago propicia la oportunidad para saludarlo a Vuestra Excelencia con mi más alta estima.



Arnoldo Wiens Durksen
ARNOLDO WIENS DURKSEN
A004531
Ministro

A Su Excelencia
BENIGNO MARIA LOPEZ BENITEZ, Ministro
Ministerio de Hacienda

E. S. D.


AWD/n

M.O.P.C.

A. UNO

BALANCE ANUAL DE GESTION PÚBLICA 2019

#ObrasParaLaGente



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES



ÍNDICE

Contenido	
SIGLAS.....	3
PRESENTACIÓN.....	4
I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD	5
I.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes.....	5
II SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL 2019	7
III RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	10
III.1 Logros alcanzados por la Entidad.....	10
III.2 Principales Informaciones de la Entidad	16
• Obras financiadas con Bonos Soberanos.....	16
• Avance de Obras por Proyecto.....	21
• Obras viales ejecutadas por la entidad.....	47
• Subsidios al transporte público.....	48
ANEXO I.....	48
• Logros Obtenidos por Estructura Programática	48
ANEXO II	72
• Recursos Humanos	72
ANEXO III	72
• Informaciones de Género	72



Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control



Capino S. Velázquez M.
Vicepresidente de Administración y Finanzas
MOPC



SIGLAS

- a) MOPC : Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- b) VMAF : Viceministerio de Administración y Finanzas
- c) VMOP : Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- d) VMME : Viceministerio de Minas y Energía
- e) YMT : Viceministerio de Transporte
- f) KM. : Kilómetros
- g) H°A^a : Hormigón Armado
- h) ML : Metro lineal
- i) M² : Metros Cuadrados
- j) M³ : Metros Cúbicos
- k) USD : Dólares Americanos
- l) SIU : Sistema de Información Único (sistemas de agua)
- m) RVP : Red Vial Pavimentada.
- n) PTAR : Planta de Tratamiento de Aguas Residuales



Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Dir. de Dpto. de Progr. y Control



Carlino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC



PRESENTACIÓN

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es el organismo encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura y servicios básicos para la integración y el desarrollo económico del País. Tiene como objetivo principal facilitar las infraestructuras públicas de su competencia y establecer normas al respecto, que sean de utilidad a la producción, comercialización y consumo del país.

Corresponde a esta Cartera Ministerial las responsabilidades de bienes y servicios públicos siguientes: Obras Públicas, Agua y Saneamiento, Transporte, Comunicaciones, Energía, Minas, Parques Nacionales, y Monumentos Nacionales y Seguridad Vial, tiene entre otras las siguientes funciones y competencias:

- ✓ Ejercer el gobierno de todas las reparticiones dependientes del Ministerio y servir de vínculo entre las Entidades Autárquicas pertinentes y el Poder Ejecutivo;
- ✓ Establecer el relacionamiento político, legal, administrativo, financiero y técnico con el Poder Ejecutivo y con las demás Carteras Ministeriales del Estado, así como otras Instituciones Nacionales e Internacionales relacionados con sus funciones y responsabilidades, y así cumplir coordinadamente los objetivos de desarrollo nacional;
- ✓ La administración del buen uso y cuidado de los bienes patrimoniales del Estado a cargo del Ministerio. La administración patrimonial de los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera será ejercida conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Proteger, administrar y reglamentar el uso, así como sancionar sobre los abusos, de los bienes y servicios públicos correspondientes a la Cartera;
- ✓ Programar, elaborar y proponer el Presupuesto de la Cartera a las autoridades correspondientes, y una vez aprobado, ejecutarlo en conformidad con las disposiciones legales al respecto. Los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera, referente a esta materia, deberán proceder conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Programar, administrar y controlar el uso de los recursos financieros, económicos, humanos y tecnológicos para responder a las necesidades nacionales e institucionales de sus funciones;
- ✓ Planificar, fijar objetivos y metas a ser alcanzados y trazar políticas que deben ser adoptadas dentro de la Cartera Ministerial; y
- ✓ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que afectan a las funciones del Ministerio y sus dependencias.



Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control



Carlino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC



I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

I.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tiene como:

MISION: “Definir, promover, planificar, gestionar, regular y fiscalizar las políticas de obras públicas, de transporte y seguridad vial, de agua y saneamiento, y de minería y energía.”.

VISION: “Ser una institución rectora, con calidad y transparencia, con alto impacto en el desarrollo sostenible del país.”.

VALORES: “Compromiso, Transparencia, Integridad, Excelencia e Innovación”.

Es importante observar que el desarrollo de la Infraestructura pública juega un rol clave en la agenda de crecimiento, desarrollo económico y social inclusivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030, dicho Plan tiene tres ejes de acción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se encuentra enmarcado dentro de los Ejes Estratégicos N° 1 “Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social”, N° 2 “Crecimiento Económico Inclusivo” y N° 3, Inserción del Paraguay en el Mundo, del Plan Nacional de Desarrollo, Paraguay 2030, País de Oportunidades, y la Línea Transversal N° 2 “Gestión Pública Eficiente y Transparente”.

El MOPC tiene como intervenciones estratégicas el Programa de Sembrando Oportunidades 2013-2018 (Programa de Lucha contra la Pobreza), el Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay 2012-2032, el Plan de Inversión Vial 2013-2023, y el Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2018.

A los efectos de desarrollar las acciones requeridas en los Planes mencionados, que afectan a todos los Departamentos del país, en el sector de infraestructura vial, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones viene desarrollando varias obras de construcción y mantenimiento de la infraestructura vial de su competencia en las rutas nacionales, departamentales, y en los caminos vecinales.

Acciones Estratégicas:

- ✓ Mantener, Mejorar y Ampliar la Infraestructura vial de todo el territorio Nacional dotando a los habitantes caminos adecuados a los requerimientos.
- ✓ Mantener y ampliar la infraestructura física de los puntos de conexión internacional y comercial del país, con un ordenamiento territorial de los puertos públicos y privados para evitar problemas de desarrollo urbano.
- ✓ Diversificar los corredores logísticos, con miras a consolidar al país como centro de distribución de cargas y pasajeros en la región, incluyendo conexiones con Bolivia y Chile.
- ✓ Mejorar los pasos fronterizos y la capacidad de tránsito de carga a través del territorio paraguayo.

Reorientar la configuración de los flujos de carga de los sectores de soja y carne para desconcentrar los flujos de cargas de baja densidad de valor de Gran Asunción.

En el Ejercicio Fiscal 2019, la situación de la infraestructura pública vial ha sido la prioridad para la institución, pero a pesar de las importantes intervenciones realizadas por este Ministerio, las necesidades siguen siendo numerosas, por las décadas de desidia e indolencia, esta situación genera una importante dificultad a la ciudadanía al momento de proyectar actividades tendientes para el crecimiento económico, ante



esto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones avanza firmemente en la implementación del Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay con un horizonte de 20 años, y el Plan de Inversión Vial con un horizonte de 10 años.

En el último inventario vial disponible, la red vial inventariada fue de 78.850 km, de los cuales 10.373 km (13,15% de la red vial) son rutas pavimentadas (pavimentación asfáltica, Adoquinado, Empedrados), y 68.477 km (86,84% de la red vial) son caminos no pavimentados o sea su superficie de rodadura es de tierra natural, toda la red vial requiere inversiones de diferentes tipos (mantenimientos, mejoramientos, construcción de pavimento, etc.).

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerró el año 2019 con una ejecución presupuestaria de Gs. 4.890.769.059.527, esta inversión representa el 75% del Plan Financiero asignado, continuando por esta senda esta Cartera, ejecuta y proyecta dentro de los plazos y cronogramas establecidos sus Planes, estos trabajos se realizan sin descuidar las obras en ejecución, además se llevan adelante tareas en varios departamentos de la República, atendiendo necesidades impostergables de los paraguayos que necesitan una Red Vial Nacional que tenga las condiciones óptimas para desarrollar sus actividades, implementando mejoras para dar mayor funcionalidad a las obras.



Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control



Carlino S. Velázquez M.
Vice Ministro de Administración y Finanzas
MOPC



II SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL 2019

Indicador	Unidad de Medida	Meta	Descripción del Indicador	Estructura	Avance al Cierre 2019		Detalle del Avance
					Absoluto	Relativo %	
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilometros	96	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) tramos viales: Paraguari - Villarrica, Tebicuary - La Colmena, Paraguari - Piribebuy - Ruta Nacional N° 2.	3-002-01-42	0	0,00%	Pago de Anticipo Financiero, y primer certificado de movilización de Equipos, la obra aun no registra avances en la capa asfáltica.
	Kilometros	1	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) Ruta Nacional N° 11, tramos: Santa Rosa del Aguaray - San Pedro del Ycuamandiyu - Pucro Antequera	3-002-01-43	0	0,00%	Pago de Anticipo
	Kilometros	28	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) tramos: Ruta Departamental Villeta - Alberdi. Tramo desvío Villeta - Km.40.	3-002-01-44	0	0,00%	Pago de Anticipo Financiero, y primer certificado de movilización de Equipos, la obra aun no registra avances en la capa asfáltica.
	Kilometros	39	Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Región Oriental Lote 1: tramo Horqueta - Rio Ypane	3-002-01-65	39	100,00%	
	Kilometros	11,34	Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Región Oriental Lote 2: tramo Guayabi - Calle Bertoni	3-002-01-65	11,34	100,00%	
	Kilometros	31,37	Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Región Oriental Lote 3: tramo Caapucu - Ququyuhú	3-002-01-62	29,01	92,48%	
	Kilometros	33,5	Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Región Oriental Lote 4: tramo San Pedro del Paraná - San Solano - Fleitas Cué	3-002-01-63	33,5	100,00%	
	Kilometros	18,51	Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Región Oriental Lote 5: tramo Iturbe - Maciel	3-002-01-63	18,51	100,00%	
	Kilometros	11,8	Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Región Oriental Lote 6: tramo Ruta VI - Raul Peña	3-002-01-64	11,8	100,00%	
	Kilometros	31,4	Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Región Oriental Lote 7: tramo Raul Oviedo - Nueva Toledo	3-002-01-64	31,4	100,00%	
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilometros	17,11	Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Región Oriental Lote 8: tramo Juan Manuel Frutos - 3 de Febrero	3-002-01-80	17,11	100,00%	
	Kilometros	24,6	Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Región Oriental Lote 9: tramo San Ignacio - Santa Rita	3-002-01-78	24,6	100,00%	
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilometros	27,18	Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Región Oriental Lote 10: tramo Paraguari - Alpresa - Sapucaí	3-002-01-80	30,2	111,11%	
	Kilometros	37	Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Región Oriental Lote 11: tramo Ruta N° 3 - Tacuati	3-002-01-65	33,45	90,41%	
	Kilometros	32,33	Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Región Oriental Lote 12: tramo San Solano - Pindoyu	3-002-01-63	31,46	97,31%	
	Kilometros	37,48	Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Región Oriental Lote 13: tramo Curuzú de Hierro - Azotey	3-002-01-65	34,82	92,90%	
	Kilometros	26	Mejoramiento tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta 6	3-002-01-25	16,69	64,19%	El avance programado acumulado alcanza el 86,85 % en tanto que el avance ejecutado acumulado es del 55,02 %. Al cierre del mes de diciembre se contaba con un avance físico real de la capa de rodadura de 16,69 Km.
Rutas Pavimentadas Construidas	Kilometros	7	Rehabilitación y Mantenimiento de la Obra Alberdi - Pilar	3-002-01-26	6	85,71%	Pago de Certificado N° 24 Diciembre/2019



Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Director de Progr. y Control



Carlino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC



Indicador	Unidad de Medida	Meta	Descripción del Indicador	Estructura	Avance al Cierre 2019		Detalle del Avance
					Absoluto	Relativo %	
Rutas Pavimentadas Mantenedidas	Kilometros	60	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) Departamento de Misiones e Itapúa - Malla	3-002-01-45	0%	0,00%	En la etapa de "Evaluación de Ofertas" se presentaron varias solicitudes de prórrogas, así como las consultas y los pedidos de aclaración al PBC dicho retraso fue en exceso más de lo previsto y entorpeció el proceso normal del llamado. Se firmó el contrato de adjudicación y se presenta Nota de solicitud de Anticipo financiero en fecha 30/Septiembre/2019. Razón por la cual aún no se presentan avances Físico, pero sí Financiero.
	Kilometros	40	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) Departamentos de San Pedro, Caaguazú, Canindeyú - Malla	3-002-01-46	0%	0,00%	En la etapa de la "Elaboración del Pliego de Bases y Condiciones" el proyecto presentó varias modificaciones y actualización de datos. El Pliego de Bases y Condiciones fue remitido en varias ocasiones al Banco Mundial para su Revisión Técnica, como así mismo también fueron devueltas con comentarios y/u observaciones, que fueron evacuadas y resueltas según los procesos administrativos correspondientes y necesarios; en ese sentido el componente para la implementación de plan de mudanza, se tuvo un retraso importante en resolver cuestiones inherentes a las áreas sociales y ambientales, las cuales son las exigencias y condiciones del Banco Mundial de modo a que el Pliego de Bases y Condiciones obtenga la No Objeción. Razón por la cual aún no se presentan avances Físico, pero sí Financiero.
Sistema de alcantarillado sanitario construido	Porcentaje de avance de obra	25	Mejoramiento de los sistemas de agua potable (AP) en ciudades intermedias y Chaco	3-001-01-04	7,05	28,20%	Atraso en las Obras del Grupo 1 - Ciudad de Aregua - Paralizada - Pendiente de Dictamen de Auditoría Ambiental del MADES en todas estas Ciudades se espera alcanzar el 30% de las obras de la PTAR para iniciar las obras de Redes de Alcantarillado Sanitarias y. Se ha adjudicado por el Grupo 2 Obras de Alcantarillado Ciudad de Horqueta a través de la Resolución N° 1157 de fecha 09/12/19 a la firma Sociedad Constructora Chaco que se ejecutarán a partir del 1er trimestre del año 2020.
Sistema de Distribución de agua potable construido			Construcción de redes de distribución de agua potable	3-001-01-04			
Sistema de Alcantarillado Sanitario mejorado	Porcentaje de avance de obra	29	Construcción de obras de ampliación y rehabilitación la red de alcantarillado sanitario en la cuenca de Varadero y Bella Vista	3-001-01-06	16,07	55,41%	Se observa un avance en el tendido de tuberías equivalente al 49,5% que corresponde a un total acumulado de 29,56 kilómetros, tanto por el método de excavación de zanjas abiertas como utilizando las tecnologías sin zanja: microtúnel y relining. También se continuaron con los trabajos en la PTAR Varadero donde se priorizó la construcción de las obras civiles gruesas (obras de llegada, cámaras, etc.) alcanzándose un 26% de ejecución física del subcomponente. Se han iniciado de manera efectiva las obras en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Bella Vista (PTAR) en el mes de octubre 2019.
			Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales Bella Vista -Asunción	3-001-01-06			



Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Carlinos Melázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas



Indicador	Unidad de Medida	Meta	Descripción del Indicador	Estructura	Avance al Cierre 2019		Detalle del Avance
					Absoluto	Relativo %	
Sistema de Alcantarillado Sanitario mejorado	Porcentaje de avance de obra	35	Construcción de obras de rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario de la Ciudad de San Lorenzo	3-001-01-07	7,94	22,69%	Se ha avanzado en el tendido de colectores primarios y secundarios en sus diferentes barrios. El desempeño en cuanto al avance ha sido aceptable habiéndose empleado métodos de excavación de zanjas abiertas para la instalación de tubos nuevos, y el método del "pipe-bursting" para la instalación de tubos rehabilitados en el centro de la ciudad. En la PTAR, se ha logrado efectuar el desvío de los efluentes de la Laguna 1 hacia la Laguna 2 y limpieza de los de la planta de tratamiento existente como paso preliminar para encargar la construcción de la nueva Planta durante la próxima gestión.
Construcción de Penitenciaría	Porcentaje de avance de obra	40	Construcción de la Unidad Penitenciaria A y B (7Bloques) y sus Equipamientos (Construcción de CIRS de Emboscada)	3-004-01-01	4,4	11,00%	Se dio la Orden de Inicio, con ello se realizó el pago de Anticipo Financiero y Certificados de Obra N° 1,2 y 3. En cuanto al avance de la meta planificada no se llegó a la misma, razón de las protestas realizadas en el proceso licitatorio por parte de las empresas que concursaban al llamado.
	Porcentaje de avance de obra	40	Construcción de la Unidad Penitenciaria (7Bloques) y Equipamiento (Construcción de Penitenciaría de Ciudad del Este)	3-004-01-02	2,3	5,75%	Se dio la Orden de Inicio, se realizó el pago de Anticipo Financiero y Certificados de Obra N° 1,2,3 y 4. En cuanto al avance de la meta planificada no se llegó a la misma, razón de las protestas realizadas en el proceso licitatorio por parte de las empresas que concursaban al llamado.
Puentes Construidos	Metros lineales	1000	Construcción de Puentes Mixtos.	3-002-03-15	1000	100,00%	
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	13	Mejoramiento y Rehabilitación de tramos de caminos vecinales en los Dptos. De San Pedro y Canindeyú - Lote 1	3-002-03-14	14	107,69%	
	Kilómetros	10	Mejoramiento y Rehabilitación de tramos de caminos vecinales en los Dptos. De San Pedro y Canindeyú - Lote 2	3-002-03-14	18	180,00%	
	Kilómetros	7	Mejoramiento y Rehabilitación de tramos de caminos vecinales en los Dptos. De San Pedro y Canindeyú - Lote 3	3-002-03-14	4	57,14%	
	Kilómetros	10	Pavimentación tipo asfáltico y empedrados de tramos de caminos vecinales en el Dpto. Central - Lote 1	3-002-03-14	9	90,00%	
	Kilómetros	10	Pavimentación tipo asfáltico y empedrados de tramos de caminos vecinales en el Dpto. Central - Lote 2	3-002-03-14	4	40,00%	
Caminos de Todo Tiempo Construidos	Kilómetros	11	Pavimentación tipo asfáltico y empedrados de tramos de caminos vecinales en el Dpto. Central - Lote 3	3-002-03-14	11	100,00%	
	Kilómetros	10	Pavimentación tipo asfáltico y empedrados de tramos de caminos vecinales en el Dpto. Central - Lote 4	3-002-03-14	7	70,00%	
	Kilómetros	11	Pavimentación tipo asfáltico y empedrados de tramos de caminos vecinales en el Dpto. Central - Lote 5	3-002-03-14	14	127,27%	
	Kilómetros	11	Pavimentación tipo asfáltico y empedrados de tramos de caminos vecinales en el Dpto. Central - Lote 6	3-002-03-14	23	209,09%	
	Kilómetros	10	Pavimentación tipo asfáltico y empedrados de tramos de caminos vecinales en el Dpto. Central - Lote 7	3-002-03-14	17	170,00%	
	Kilómetros	9	Pavimentación tipo asfáltico y empedrados de tramos de caminos vecinales en el Dpto. Central - Lote 8	3-002-03-14	13	144,44%	
	Kilómetros	6	Mejoramiento y rehabilitación del tramo Ruta V Arroyo (calle 18 Sur) Km 19,1 con ramales - Dpto. de Concepción	3-002-03-14	4	66,67%	



Juan Manuel Ferreira Vázquez
Director de Progr. y Control



Carlino S. Velázquez M.
Administración y Finanzas



III RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

III.1 Logros alcanzados por la Entidad

En el Ejercicio Fiscal 2019 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cumpliendo con el rol de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura ha potenciado la Inversión, ésta medida ha contribuido al fortalecimiento de la economía a través de la Construcción de Obras Públicas que benefician y dan una mejor calidad de vida a nuestros compatriotas, tal es así que se ha invertido en Infraestructura Gs. 4051.242.761.894. millones del Presupuesto asignado a esta Cartera, cifra bastante representativa comparada con la inversión en infraestructura en los últimos años, estos datos reflejan el compromiso que tiene la Institución para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), siguiendo así la línea trazada que es la eficiencia y transparencia al administrar los intereses nacionales a cargo de este Ministerio, además de lo mencionado es importante destacar que se encuentran en ejecución proyectos de inversión pública, financiados con partidas extra presupuestarias de modalidades de financiamiento no tradicionales como Llave en Mano y Alianza Público Privada.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ejecuta y proyecta dentro de los plazos y cronogramas establecidos sus Planes, estos trabajos se realizan sin descuidar las obras en ejecución, además se llevan adelante tareas en varios departamentos de la República, atendiendo necesidades impostergables de los paraguayos que necesitan una Red Vial Nacional que tenga las condiciones óptimas para desarrollar sus actividades, implementando mejoras para dar mayor funcionalidad a las obras entre estos proyectos podemos destacar los siguientes:

- **Corredor Vial Botánico.**

Las obras del Corredor Vial Botánico pretenden facilitar el tráfico de más de 40 mil vehículos y de 100.000 personas que diariamente transitan por la Avda. Primer Presidente, viniendo desde Luque, Limpio, Mariano Roque Alonso y desde los barrios periféricos de la capital.

El proyecto de desarrollo urbano es encarado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con recursos propios del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) y reúne todas las aprobaciones correspondientes de la Municipalidad de Asunción, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y los estudios de impacto ambiental requeridos por el Ministerio del Ambiente (MADES).

Este proyecto incluye cuidados ambientales nunca antes aplicados a una obra vial, entre ellos el traslado de árboles con tecnología de punta y el acompañamiento de A todo Pulmón para resguardar todo el proceso. Se suma además la arborización previa a las obras con 2.700 plantines, un diseño para integrar las estructuras al paisaje característico de esta zona, y el desarrollo de protocolos culturales y arqueológicos, entre otros.

El Corredor Vial Botánico incluye un tramo de conexión entre la Ruta PY 03 y la Costanera a través de un viaducto de 1.340 metros que atravesará Sacramento, Artigas y la calle Fiebrig; un paso a desnivel de 460



metros sobre Primer Presidente, y la ampliación a cuatro carriles de la interconexión de la Autopista Ñu Guasú y la Ruta PY 03.

Los nuevos viaductos conectarán la Costanera Norte con la avenida Primer Presidente, en su intersección con la avenida Ñu Guasú. En paralelo se realizará el ensanche de la avenida Primer Presidente con rotondas a la altura de las avenidas Sacramento, Artigas y la calle Fiebrig.

Circulando desde la Costanera Norte, el automovilista podrá acceder a la rampa a la altura de la subestación de Puerto Botánico, en la calle Fiebrig. Luego de cruzar Sacramento, el viaducto va a empezar a bajar sobre Primer Presidente.

Esta intervención urbana contempla además otras obras complementarias que beneficiarán a los residentes de los barrios aledaños como la ciclovía Botánico, desagües cloacales, señalizaciones viales de larga duración, bicisendas, pavimentación de calles anexas, mejora del acceso al Jardín Botánico, entre otros.

El Corredor Vial Botánico es un proyecto más amplio e integral que el del túnel de 300 metros de longitud planteado inicialmente. El mismo fue descartado debido a que solo daba una solución parcial al problema del tráfico, además de representar problemas de implementación debido a la existencia de varios servicios públicos de gran magnitud en la zona, cuya interrupción podría llegar a afectar a 1.700.000 usuarios.

La alternativa del viaducto, el paso a desnivel y sus diferentes obras complementarias implican un aumento del 6% en comparación al costo del proyecto del túnel y es enteramente financiado con recursos propios del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).

Para el proyecto de desarrollo urbano de Corredor Vial Botánico, el Gobierno Nacional invertirá un total de G. 420.602 millones, con recursos propios del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM). Las obras de construcción de los viaductos están adjudicadas por el MOPC al Consorcio D-R, que se encargó de la Costanera Norte.

- **Costanera Sur.**

El objetivo del proyecto es potenciar el Bañado Sur de nuestra ciudad capital, con un plan integral que incluye una nueva estructuración. Esta zona es una de las más pobladas y por tal razón se quiere revitalizar construyendo la etapa inicial de la Franja Costera del Bañado Sur, iniciando con una avenida de una extensión de 7,5 kilómetros que será levantada sobre un terraplén por el método de refulado con material a ser extraído del lecho del río Paraguay, con una altura mínima de cota de 64 metros sobre el nivel del mar.

La avenida contará con 4 carriles dos por mano, dividido por un paseo central (que incluye una reserva para ensanchamiento), el pavimento será de concreto asfáltico.

Tendrá un Parque Lineal de 1000 metros, contará con equipamiento urbano y servicios básicos para la comodidad de la ciudadanía.

El equipamiento comprenderá la instalación de basureros, bancos, aparca bicicleta, sanitarios, puestos de emergencias y el paisajismo que incorpora especies autóctonas.

La avenida principal constará de 4 carriles (dos carriles por mano), divididos por un paseo central de 15 metros de ancho totalmente empastado.

La calzada contará con un sistema de desagüe pluvial, iluminación pública e instalación de agua corriente, así como ductos subterráneos para la instalación de señales débiles.





A esto se suman estacionamientos, accesos inclusivos, señalizaciones verticales, horizontales y pórticos de señalización.

- **Ruta Naranjal – San Cristóbal.**

La construcción de la Ruta Naranjal-San Cristóbal, en el departamento de Alto Paraná, además de potenciar la producción de toda la región, beneficiará directamente a 100 mil personas, fue habilitado un trayecto de 7,7 km correspondiente al Tramo II.

Se trata de una carretera de 47,5 km que también posibilitará a los pobladores llegar más rápido a las escuelas, los hospitales, en una zona muy activa por su producción agrícola y ganadera.

La construcción de esta obra bajo la modalidad de la Ley 5.074, conocida también como “Llave en mano”, está dividida en cinco tramos. Es un reclamo que lleva esperando más de 35 años y que hoy comienza a ser realidad.

El plazo de ejecución es de 18 meses, por lo que se estima que, para finales de abril del año 2019, la ruta ya estará completamente terminada, la inversión asciende a la suma de **USD 45.774.773**.

En estas circunstancias, la nueva ruta se convierte en la columna vertebral para el desarrollo social y económico, mejorando a su vez la calidad de vida de toda la comunidad, porque hasta ahora, la falta de caminos hizo que el transporte público pase solo una vez al día por la zona. Ahora, ya con el nuevo pavimento, se podrá implementar un sistema de transporte con itinerarios más continuos.

- **Puente Asunción – Chaco’i.**

El tramo objeto de estudio está localizado en el área comprendida entre Asunción y Chaco’i, (distrito de Villa Hayes) y contempla tanto el cruce del Río Paraguay como la conexión con la red vial existente en Asunción y la Ruta a Puerto Falcón.

Contará con 2 carriles por sentido, una ciclovía y una vereda peatonal, con un ancho de plataforma de 28,44 m.

El costo estimado es de **US\$ 176.349.988**.

El plazo de ejecución estimado es de **36 meses**.


No se prevé cobrar peaje, y servirá para descongestionar el Puente Remanso. El nuevo puente se estima estará absorbiendo para el año 2024 un tráfico derivado de 6.526 vehículos (TMDA) y un ahorro de 30 min en el tiempo de viaje.

- **Corredor Bioceánico.**

La construcción del Corredor Bioceánico tiene un valor estratégico, muy importante para el Paraguay, porque transformará la Región Occidental en un centro logístico internacional al constituirse en el paso más corto entre el puerto chileno sobre el océano pacífico y el puerto brasilero sobre el océano atlántico.

El tramo 1 fue adjudicado al Consorcio Corredor Vial Oceánico (Queiroz Galvão SA-Ocho A), donde la inversión será de **Q 2.328.217.879.952.**, bajo la Ley N° 5074, conocida como “Llave en mano”.

El tramo 1 del Corredor Bioceánico, que abarca la conexión entre las ciudades de Loma Plata (Boquerón) y Carmelo Peralta (Alto Paraguay), tiene 277 kilómetros y se divide en 20 subtramos, de los cuales se está trabajando en cinco de ellos, tanto del lado de Carmelo Peralta como de Loma Plata.





En el subtramo 20, en el sector de Carmelo Peralta, las obras registran 41,64%, con lo que cada vez el departamento de Alto Paraguay está más cerca de concretar su primer tramo asfaltado en toda su historia.

Según el último certificado de obras correspondiente al mes de junio, el subtramo 1, en la zona de Loma Plata cuenta con 38,42% de ejecución; mientras que en los subtramos 2, 3 y 19, los porcentajes de obras son 4,51%, 2,75% y 7,74%, respectivamente.

En el caso del subtramo 20, ya se iniciaron los trabajos de carga de base granular donde irá la primera capa asfáltica.

Los trabajos realizados contemplan además la construcción del terraplén, base de suelo-piedra, subbase de suelo-cemento e instalación de alcantarillas.

Se prevé que ambos extremos, los subtramos 1 y 20, sean finalizados a fines del mes de setiembre y el tramo 19 para fines de noviembre.

El tramo 1 de la Bioceánica contempla la construcción de 4 puentes de hormigón armado; de los cuales, 3 tendrán 20 metros de largo y 1 tendrá 25 metros, beneficiando directamente a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

- **Duplicación Ruta Transchaco.**

La Ruta Nacional N° 9 “Carlos A. López”, conocida como “Transchaco” es la carretera más extensa del país y es la columna vertebral de la economía chaqueña.

Debido a su progresivo deterioro, desde hace décadas se pide una intervención. Ahora, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) comenzó a saldar ese compromiso histórico con el primer llamado a licitación de las obras del tramo 3 (Lotes 5 y 6), que abarca desde el Km 326 hasta el km 450, totalizando en esta primera etapa 124 kilómetros.

Luego se harán dos llamados más: el segundo para el Tramo 4 (Lotes 7 y 8) y el tercer llamado será para los tramos 1 y 2, incluyendo los lotes 1 al 4.

El plazo de ejecución es de dos años bajo la modalidad de contrato CREMA, que implica su construcción y luego su mantenimiento por un determinado tiempo. De esta manera se asegura una mejor calidad de la obra por parte de las empresas adjudicadas ya que tendrán a su cargo ambas tareas.

Se trata prácticamente de la construcción de una vía nueva que irá paralela a la ya existente, a 12 metros de distancia, de manera a no interrumpir el tránsito.


En total se construirán 559 kilómetros de carretera, desde la localidad de Cerrito hasta Mariscal Estigarribia, abarcando las vías de entrada a Loma Plata, Neuland y Filadelfia.

La mayor parte del financiamiento de este proyecto corre por cuenta del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Son 560 millones de dólares, de los cuales 400 millones de la moneda norteamericana otorgará el CAF y 160 millones el BID.

El costo final estimado es de USD 670 millones porque todos los lotes que se licitarán incluirán el mantenimiento de la nueva vía por cuatro años.

Cada lote se dividirá en tramos cortos (de entre 60 y 77 km cada uno) que se adjudicarán a ocho consorcios diferentes, lo que facilitará la pronta rehabilitación de la vieja arteria.





Primera Carretera Digital del País

La nueva Ruta Transchaco será la primera Carretera Digital, algo sin precedentes en la historia de nuestro país porque no solamente facilitará el transporte de bienes y servicios sino de información a través de una red de fibra óptica de alta velocidad.

A esto se suman los denominados “pasafaunas” que son espacios construidos en ciertos tramos para que los animales silvestres puedan cruzar sin exponerse al tráfico, precautelando así la supervivencia de aquellas especies amenazadas.

La concreción de este proyecto repercutirá favorablemente en la estructura económica del país porque se complementa con el Corredor Bioceánico, cuyo primer tramo ya está en construcción, desde Carmelo Peralta a Loma Plata, obra que posicionará a nuestro país como nuevo centro logístico internacional.

- **Proyecto Vial Tres Bocas.**

Se ha llamado a licitación pública internacional para la ejecución del Proyecto Vial Cruce de Tres Bocas, una de las zonas conflictivas del departamento de Central, donde se estima que transitan cerca de 45 mil vehículos diariamente.

La solución vial que se plantea es un paso a desnivel en la intersección de la Av. Acceso Sur, Av. Avelino Martínez, y Av. Américo Picco, y el mejoramiento de calles alternativas.

El proyecto contempla un paso a desnivel de la Ruta Acceso Sur mediante la construcción de un túnel de 135 metros de longitud, manteniendo el resto de movimientos canalizados por medio de una rotonda sin regulación semafórica.

A esto se suma el mejoramiento de la calle Colonia Elisa, principal conexión de intersección directa con las ciudades de Fernando de la Mora, Villa Elisa, Ñemby y San Antonio, respectivamente.

La ruta conocida como Acceso Sur está situada al sureste de Asunción, en un entorno eminentemente urbano dentro del Área Metropolitana de Gran Asunción, dentro de los límites de las ciudades de Villa Elisa, Fernando de la Mora y Ñemby. Es considerada como uno de los puntos más importantes de ingreso a la ciudad de Asunción.

La obra en su conjunto requerirá de una inversión de USD 24 millones que será financiada con un crédito no reembolsable de la República de China – Taiwán.

El mejoramiento de la intersección requiere también el diseño de nuevos pavimentos acordes a las solicitudes de tránsito, señalización y balizamiento, así como la reposición de las redes de servicios y drenaje existentes afectadas por las obras proyectadas.

- **Duplicación de la Ruta 2.**

Con la duplicación y ampliación de la Ruta PY 02, desde el desvío de Ypacaraí hasta el km 183, donde inicia la concesión de Tape Porã, se completará el renovado corredor de exportación hacia el Brasil, por donde se mueve más del 70% de la actividad económica de nuestro país.

Esta obra que se inicia es la concreción del mayor contrato de obras en la historia del Paraguay, bajo la modalidad de la Ley de Alianza Público Privada (APP) y el primero en ejecutarse.

Con la ampliación y duplicación de la Ruta PY 02, comienza un nuevo proceso hacia el desarrollo de grandes obras de infraestructuras, claves para un país pujante y con gran potencial de crecimiento como lo es Paraguay.



Indudablemente se trata de una obra transformadora, estratégica y una necesidad absoluta que impulsará a su paso el desarrollo de las comunidades, cambiando las reglas de la logística en toda la Región Oriental.

El notable crecimiento que se ha experimentado hacia esta zona con la que esta ruta nos comunica hace que este sea un proyecto emblemático y aguardado desde hace décadas.

Con la duplicación se reducirán los tiempos de manejo entre Asunción y Ciudad del Este a unas 3 horas y media, lo que actualmente se hace hasta en 6 horas.

También reducirá los costos operacionales de los vehículos, con lo que los productos que circulan por la vía serán más competitivos, lo que finalmente se traduce en un ahorro al consumidor final, beneficiando directamente a alrededor de 300.000 usuarios por día.

Además, dará mayor seguridad a las rutas y por ende la reducción de accidentalidad.

Se estima que inicialmente la obra generará entre 1.500 a 2.000 empleos, pudiendo alcanzar los 2.700 mientras dure el proceso constructivo.

En este sentido, se prevén ya máquinas en pista a partir de la segunda quincena de agosto de 2019, comenzando las intervenciones en los tramos 3, 4 y 5, que abarcan la ciudad de Caaguazú hasta San José de los Arroyos, pasando por Coronel Oviedo.

La inversión será de más de USD 500 millones y la ejecución está a cargo de la Sociedad Objeto Específico (SOE) Rutas del Este.


Lc. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control


Carlino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC



III.2 Principales Informaciones de la Entidad

Obras financiadas con Bonos Soberanos

2-001-05		MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO, SEÑALIZACIÓN, SEGURIDAD VIAL E ILUMINACION	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
LLAMADO MOPC Nº 83/2017 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA"	9 967 611 893	84,00%	Se realizaron pagos de certificados por los trabajos que competen a la seguridad vial en los viaductos que se encuentran en la Avda Madame Lynch, como la colocación de barandas, señalizaciones, etc.
2-002-01		PRESERVACIÓN DE CURSOS HIDRICOS	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
LLAMADO MOPC Nº 53/2018 EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE I: EMBOCADURA - SAN ANTONIO	77 589 000 000	120,00%	Trabajos concluidos de acuerdo al Contrato Original
LLAMADO MOPC Nº 53/2018 EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE II: SAN ANTONIO - GRAL DIAZ	77 589 000 000	120,00%	Trabajos concluidos de acuerdo al Contrato Original
LLAMADO MOPC Nº 53/2018 EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE III - GRAL DIAZ - ESTERO PATIÑO	3 695 760 000	120,00%	Trabajos concluidos de acuerdo al Contrato Original
CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION , PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE I, LOTE II LOTE III - AD REFERENDUM AL PGN 2020	1 650 000 000	90,00%	en etapa de presentación del último Certificado
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA NACIONAL DE LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO - AD REFERENDUM AL PGN 2018	2 500 000 000	100,00%	Trabajos concluidos de acuerdo al Contrato Original
ANALISIS TECNICO DE LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO EN TERRITORIO PARA GUAYO EN BASE A RELEVAMIENTO AEREO TOPOGRAFICO, MAPAS BASE Y MODELOS DIGITALES DEL TERRENO	10 400 000 000	50,00%	Trabajos concluidos de acuerdo al Contrato del periodo 2019
2-002-02		CONTROL DE CURSOS HIDRICOS	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
LPN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO PARA GUARI DE ASUNCION - SEGUNDA ETAPA ID 300 223	2 682 991 172	56,97%	Obra en ejecución.
3-002-01-04		MEJORAMIENTO DE 151 KM CPTAN. BADO-SANTA ROSA	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
OTROS GASTOS DE INVERSION	1 096 470 990	INDEMINIZACIONES	Indeminizaciones por Mejoras e Inmuebles a los afectados en el marco de la Obra Satan Rosa-Capitan Bado
3-002-01-05		SP MEJ. TRAVESIAS URB. CDAD. PARAGUARI-CARAPEGUA-QUIDY-CAAP	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE PARAGUARI (OBRA	2 832 635 905	100,00%	Obra Concluida 2019





3-002-01-06	PAVIMENTACION ASFALTICA ACCEDO ASUNCION (LAGUNA GRANDE)		
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCION	1.669.048.025	100,00%	Obra Concluida 2019
3-002-01-11	SP FOCEM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCION - VALLEMI		
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
CONCEPCION VALLEMI	153.897.554.754	119,76 / 73,93	Presentado hasta certificado de Obras N° 29 Final / 16
3-002-01-19	MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO PARANÁ		
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION (ITAPUA - ALTO PARANA) PAVIMENTACION ASFALTICA.	1.183.617.876	37,04%	Se encuentra al día con relación al cronograma inicial presentado
3-002-01-20	MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO SAN PEDRO		
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3Ra TANDA LOTE 4 - TRAMO: CRUCE LIBERACION - CHORE	16.610.023.796	29,31%	Pago de Anticipo para el Inicio de Obras
3-002-01-21	MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CAAZAPA		
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL 5ta TANDA LOTE 2 - TRAMO TAVAI - MARIA AUXILIADORA	11.148.213.551	100,00%	Obra Concluida 2019
3-002-01-26	MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI - PILAR		
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION TRAMO SANTA ROSA - CAPITAN BADO	27.386.885.881	ACTA DE RECEPCION FINAL	Regularizacion los compromisos de pagos en concepto de Devoluciones de Retención Causional de Fondo Externos, Intereses Moratorios, Reajustes de Precios, Pagos de Certificados Complementarios, Pagos de Certificados Finales, los pagos fueron procesados con Fondo de Bonos Soberanos en el marco de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación en los tramos de Santa Rosa del Aguaray-Capitan Bado. La obra ya se encuentra culminada.
3-002-01-30	MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CORDILLERA		
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
CONSTRUCCION DEL TRAMO: RUTA 2 (Km 66) - AGUAITY TOBATI	12.623.921.624	7,64%	Pago de Anticipo para el Inicio de Obras
3-002-01-33	MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ÑEMBUCU		
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 3Ra TANDA LOTE 3 - ACCESO A VILLA OLIVA (4,98 Km) Y ALBERDI (1,18 Km)	25.890.079.692	36,82%	Pago de Anticipo para el Inicio de Obras
3-002-01-34	MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CONCEPCION		
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
LOTE 6-TRAMO: LORETO - LAS PALMAS - SSAN BLAS - RUTA 5 LONGITUD 15,10 Km	4.279.847.588	0,00%	Pago de Anticipo para el Inicio de Obras
3-002-01-36	MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CENTRAL		
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO A VENIDA DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO TRAMO I	4.349.627.733	24,92%	Pago de Anticipo para el Inicio de Obras
3-002-01-39	MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO GUIRA		
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2Da TANDA LOTE 1 - TRAMO: ITACURUBI - CERRO PUNTA	6.950.982.028	18,24%	Pago de Anticipo para el Inicio de Obras
3-002-01-47	CONSERVACION DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACION		
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
LLAMADO MOPC N° 96/2017 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS"	647.679.400	42,00%	Se realizaron reparaciones importantes a maquinarias pesadas que prestan servicio en obras viales de gran envergadura.
3-002-01-49	MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO ZONA ESTE		
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
LLAMADO MOPC N° 76/2017 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTAS ASFALTICAS DEL MOPC"	1.246.805.700	25,00%	Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos a las Plantas Asfálticas del MOPC, debido a la importancia de las mismas en la preparación de la mezcla asfáltica para las obras en ejecución.



Jefe de Depto. de Control





3-002-01-51		MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO ZONA SUR	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
LLAMADO MOPC N° 36/2017 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO"	2 110 313 435	100,00%	Se ejecutaron en su totalidad los contratos que contemplan los trabajos de limpieza de franja de dominio, limpieza de cunetas y alcantarillas, etc., de diferentes tramos de las zonas norte, este, centro, sur y chaco. Los mismos poseen Acta de Recepción Definitiva en su mayoría.
3-002-01-52		MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO ZONA CHACO	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
LLAMADO MOPC N° 166/2014 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL"	4 046 530 444	95,00%	Se ejecutaron casi en su totalidad los contratos concernientes a trabajos de señalización vertical, destacándose nuevas señalizaciones en distintos tramos del país. Quedan pendientes algunos convenios modificatorios de ítems por ejecutarse y reajustes de precios a pagarse.
3-002-01-53		MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ESTE	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
LLAMADO MOPC N° 33/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE LAS RUTAS NACIONALES"	1 014 642 626	10,00%	Se realizó el pago del anticipo del 10% para la preparación de los materiales para el ensamble de los artefactos para la iluminación de los tramos afectados a esta obra.
3-002-01-54		MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL NORTE	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
LLAMADO MOPC N° 85/2017 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS PEATONALES, ILUMINACIÓN, PORTICOS Y REFUGIOS PARA PARADA DE TRANSPORTE PÚBLICO"	1 503 720 422	99,00%	Se realizaron pagos de certificados por los trabajos realizados en el marco del llamado de referencia en distintos puntos del país. Los trabajos se encuentran en la etapa de culminación.
3-002-01-55		MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL SUR	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
LLAMADO MOPC N° 174/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ	3 752 128 975	100,00%	Se realizaron pagos de certificados por los trabajos de iluminación en todo el tramo de la Autopista Ñu Guazú. Los trabajos culminaron satisfactoriamente.
3-002-01-57		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA N° 3 TRAMO km 21,8 - 107,3	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA) TRAMOS: LIMPIO - ARROYOS Y ESTEROS - SAN ESTANISLAO - ROTONDA ARROYO TAPIRACUAI - ROTONDA CALLE 6000 - RUTA NACIONAL N° 3 ELIZARDO AQUINO"	8 629 109 637	100,00%	Las Obras se encuentran en su etapa de Mantenimiento, en donde se puede destacar el cumplimiento del cronograma de físico - financiero establecido.
3-002-01-58		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA N° 4 TRAMO km 225 - 358,4	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA) TRAMO SAN	4 511 363 782	100,00%	Las Obras se encuentran en su etapa de Mantenimiento, en donde se puede destacar el cumplimiento del cronograma de físico - financiero
3-002-01-97		MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
PAVIMENTACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO 2Da TANDA LOTE - TRAMO: SANTA FE DEL PARANA - MBARACAYU - SAN ALBERTO	4 331 491 414	34,53%	Pago de Anticipo para el Inicio de Obras
3-002-02-01		SP CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
LLAMADO MOPC N° 97/2017 LPN - FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE LINEAL COSTERO EN LA BAHIA DE ASUNCION	23 197 761 259	138,19%	Pago de Certificados mensuales y Convenios Modificatorios.
LLAMADO MOPC N° 80/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA	4 120 018 494	Anticipo	Pago de Anticipo Financiero
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DEPORTIVO DE LA BAHIA DE ASUNCION, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA	976 765 816	100,00%	Pago Convenio Modificatorio
3-002-02-02		CONSTRUCCION AV. COSTANERA NORTE, 2ª ETAPA	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
COSTANERA NORTE 2da ETAPA	110 664 833 818	76,46%	Presentado hasta certificado de Obras N° 44
3-002-02-03		SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC. CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
DISEÑO Y OBRA: CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO, INCLUYE DEMOLICIONES	46 884 763 306	27,00%	El avance de los edificios de gobierno se ejecutan conforme al cronograma de Obras
ÁREAS COMUNES 1ra ETAPA	5 792 451 161	100,00%	Obra de Áreas Comunes terminadas 100% con recepción provisoria, pendiente de aprobación de la misma.
FISCALIZACIÓN OFICINA DE GOBIERNO	8 418 627 196	100,00%	12 certificados entregados



Jefe de Dpto. de Obras y Equipamiento
Carolina S. Velázquez



Carolina S. Velázquez M.
Viceadministradora de Administración y Finanzas
MOPC



3-002-02-03		SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
TRAMO 2 y 3 - CONSTRUCCION DE CORREDOR TRONCAL (PRIMERA ETAPA 11 km)	14 625 006 697	0,00%	Actualmente el Tramo 1 se encuentra en etapa de diseño, tanto vial como urbanístico; el proyecto consiste en un servicio de transporte ofrecido por las mismas empresas que actualmente circulan sobre el corredor, pero con un ajuste de normativas a ser requeridas por el MOPC, introduciendo importantes modificaciones al modelo original. Con la opción de la nueva propuesta se inicia la obra del Tramo 1 (desde el Puerto de Asunción hasta el Mercado N° 4) a principios del año entrante; y una vez finalizada la situación del contrato actual de los Tramos 2 y 3, se iniciará el rediseño de estos dos últimos tramos. Para fines de enero está prevista la conclusión del diseño del proyecto denominado Sistema Integrado de Transporte Interurbano (SITIBUS). No obstante se hace la salvedad que si hubieron ejecución financiera significativa correspondientes a trabajos ejecutados con anterioridad al 2019.
FISCALIZADORAS SISTEMA TRONCAL Y REDES (11 km)	90 236 080	0,00%	
OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	214 409 835	100,00%	La obra se encuentra culminada al 100%, en proceso de traspaso a la Municipalidad de Asunción
OBRA DE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTORICO DEL PUERTO DE ASUNCION	707 045 391	6,53%	Dificultades de avanzar por falta de liberación de la mitad del edificio, el contratista presentará a la consideración de la fiscalización un ajuste en el cronograma de ejecución
3-002-02-17		AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AVDA. PERU	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
PAVIMENTACION EN LA AVDA PERU D ECIUDAD DEL ESTE	7 309 611 484	100,00%	Obra Concluida 2019
3-002-02-19		ANÁLISIS ELAB.PLAN MAESTRO DE NAVEGACION DEL RIO PY	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
ANALISIS Y ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE NAVEGACION DEL RIO PARAGUAY	18 320 848 531	73,00%	La obra se encuentra en etapa de ejecución
3-002-03-06		SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
CONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE EL RIO JEJU, DOS ALIVIADEROS Y EL CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO LLAMADO MOPC N° 126/2011	726 833 758	123,72%	Obra concluida
LLAMADO MOPC N° 51/2014 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO DE PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES - PAQUETE 2	65 317 455	92,45%	Contrato en ejecución.
LLAMADO MOPC N° 81/2012 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN LOS DPTOS. DE GUAIRA, MISIONES Y PARAGUARI - PAQUETE 7	200 554 283	145,73%	Con recepción provisoria
LPI N° 15/2014 - FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY	894 089 976	98,35%	Contrato en ejecución.
LLAMADO MOPC N° 09/2014 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE MUESTRA DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE ITAPUA, ALTO PARANA, AMAMBAY, CANINDEYU Y CONCEPCION - LOTE 5	44 471 811	118,79%	Con recepción definitiva
LLAMADO MOPC N° 09/2014, CONSTRUCCION DE OBRAS DE LA MUESTRA DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE ITAPUA, ALTO PARANA, AMAMBAY, CANINDEYU Y CONCEPCION - LOTE 3	3 260 895 552	121,88%	En proceso recepción provisoria
LLAMADO MOPC N° 62/2014 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DPTO. DE CONCEPCION - LOTE 2	17 468 833	129,07%	En proceso recepción provisoria
CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN LOS DPTOS. DE AMAMBAY, CONCEPCION, ITAPUA Y SAN PEDRO - PAQUETE 2 - LLAMADO N° 37/2012	234 926 670	106,89%	Obra concluida
LLAMADO MOPC N° 62/2014 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 1	289 114 054	174,38%	En proceso recepción provisoria
3-002-03-09		MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
LLAMADO MOPC N° 64/2014 "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO"	0	100,00%	Obra Concluida
LLAMADO MOPC N° 11/2015 "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, AMAMBAY Y CANINDEYU"	58 774 880	100,00%	Obra Concluida
LLAMADO MOPC N° 139/2015 LPI CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	0	100,00%	Obra Concluida
LLAMADO UEP-MOPC N° 02/2017 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES H° A° EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL	0	41,00%	Se tiene previsto concluir en el Ejercicio 2020
LLAMADO MOPC N° 116/2018 "LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL", 4ta TANDA	114 545 455	ANTICIPO FINANCIERO	Se tiene previsto concluir en el Ejercicio 2021





3-002-03-13		CONSERVACION CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS REGION OCCIDENTAL	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ZONAS CRÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY Y DE LA REGIÓN OCCIDENTAL (CHACO) - TRAMO COMISARIA Km 65 - CARMELO PERALTA - TORO PAMPA (75 Km)	1 136 649 750	72,00%	En ejecución. Finalización 2021
EJECUCIÓN DE OBRAS DE REAPERTURA DE PICADAS PREEXISTENTES ENTRE LOS HITOS DE PRIMER ORDEN I Y V (307 Km)	3 845 676 000	100,00%	
LLAMADO MOPC N° 123/2015 "CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO. DPTO. DE PDTE. HA YES"	1 457 868 020	100,00%	
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MOPC Y EL COMANDO DE INGENIERIA DEL EJERCITO PARA LA EJECUCION DE OBRAS - HITOS DE PRIMER ORDEN V Y X (400 km)	550 000 000	0,00%	Pago de Anticipo Financiero
Llamado MOPC N° 103/2019 CONTRATACION VIA EXCEPCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ID 367046 - REGION OCCIDENTAL	85 240 460 397	88,00%	
3-002-03-14		CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGION ORIENTAL	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
LLAMADO MOPC N° 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU	9 012 244 627	45,00%	
LLAMADO MOPC N° 79/2018, PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO Y ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (200 KM.)	44 414 251 577	49,00%	
LLAMADO MOPC N° 80/2018, OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO RUTA V ARROYITO (CALLE 18 SUR) - KM 19,1 CON RAMALES (NUCLEO 4), DEPARTAMENTO DE CONCEPCION	8 345 584 430	19,00%	
LLAMADO MOPC N° 128/2016 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO GRAL RESQUIN - SAN VICENTE DEL DPTO. DE SAN PEDRO ID 318 307	2 254 583 288	100,00%	
LLAMADO MOPC N° 67/2019 (LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACION TIPO ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, SAN PEDRO, ALTO PARANA Y CANINDEYU) ID 365734	40 255 856 467	0,00%	Pago de Anticipo Financiero
3-002-03-15		CONSTRUCCION DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGION ORIENTAL	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
LLAMADO MOPC N° 25/2017, LPN SBE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	6 056 837 325	100,00%	
LLAMADO MOPC N° 01/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS	4 500 000 000	0,00%	Pago de Anticipo Financiero
3-002-03-17		CONSERVACION DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REG. ORIENTAL	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
Llamado MOPC N° 103/2019 CONTRATACION VIA EXCEPCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL - ID 367046 - REGION ORIENTAL	25 888 903 632	90,00%	
LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION	9 471 002 352	0,00%	Pago de Anticipo Financiero
3-004-01-01		CONSTRUCCION DEL CIRSO DE EMBOSCADA	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - LOTE 1 - EMBOSCADA	7 865 858 201	2,20%	En ejecución
CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - LOTE 2 - EMBOSCADA	7 339 793 008	2,20%	En ejecución
3-004-01-02		CONSTRUCCION PENITENCIARIA CDE	
Descripción de la inversión u obra	Monto de la inversión al 31/12/2019	Avance físico de la obra	Situación de la Inversión
CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - LOTE 3 - CDE	8 350 000 000	2,30%	En ejecución





Avance de Obras por Proyecto

2-001-03 "REGULACIÓN DE LA MARINA MERCANTE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Fiscalización del Cumplimiento de Normas Legales	Asunción	N/A	1	0,854	
Embarcaciones Certificadas	Asunción	N/A	1	1,038	
Cargas Fluvio-marítimas Certificadas	Asunción	N/A	1	2,148	
2-001-04 "MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS, PARQUES Y MONUMENTOS"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Trabajos de Mantenimiento, Reparaciones y Pinturas en el Edificio del Palacio Patri	Asunción	Nelson Segovia		100,00%	Convenio
Servicio de Reacondicionamiento para la Sala de Lactancia y Mantenimiento de varias dependencias del MOPC	Asunción	Confortec SRL		100,00%	En proceso
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Sistema contra Incendio (Detector de Humo y Calor) en el Edificio Central del MOPC	Asunción	Tes Ingeniería		10,00%	En proceso
Servicios de Disposición de Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario de Cateura	Asunción	Empo Ltda. y Asoc.		50,00%	En proceso
Mantenimiento y Reparación de Generadores Eléctricos del Edificio Central del MOPC	Asunción	Emprendimientos Tauro SACIE		100,00%	Concluido
Trabajos de Mantenimiento y Reparaciones Vanas en las Oficinas de la Justicia Militar	Asunción	D&D Arquitectura y Construcción SRL		100,00%	Concluido
Trabajos de Mantenimiento y Reparación del Pórtico, Sanitarios y Cercado perimetral del Parque Guasu Metropolitano	Asunción	Mes Trading Juan Sanchez		89,00%	En proceso
Trabajos de Mantenimiento y Reparaciones vanas en el Parque Nu Guasu	Misiones	Estructuras SRL		85,00%	En proceso
Servicio de Mantenimiento preventivo de ascensores de la marca atlas y Schindler del edificio central del mopc	Asunción	Holler Ingeniería SRL		20,00%	En proceso
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores eléctricos del edificio central MOPC	Asunción	INTECH SRL		10,00%	En proceso
Mantenimiento del Edificio del MOPC Sede Central - 2da Convocatoria	Asunción	CRLA Carlos López		60,00%	En proceso
Mantenimiento y Pintura de las Estructuras Metálicas que conforman la cobertura de la Plataforma del Centro de Frontera de Ciudad del Este - Alto Paraná	Ciudad del Este	J&G Julio Gómez		100,00%	Concluido
2-002-01 "PRESERVACIÓN DE CURSOS HÍDRICOS"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Llamado MOPC n° 53/2018 ejecución de obras de ampliación y profundización del canal de toma de aguas del río Pilcomayo, limpieza e interconexión de cañadas para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional lote 1: embocadura - San Antonio	La Dorada - San Antonio	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA & CAMINOS - T Y C S A	100%	120,00%	Las obras fueron culminadas en un 120%, tuvo 2 Convenios Modificatorios, Convenio Modificatorio N° 1 aprobado por Resolución MOPC N° 615/2019 Convenio Modificatorio N° 2 aprobado por Resolución MOPC N° 2321/2019
Llamado MOPC' n° 53/2018 ejecución de obras de ampliación y profundización del canal de toma de aguas del río Pilcomayo, limpieza e interconexión de cañadas para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional lote 2: San Antonio - Gral Diaz	San Antonio - Gral Diaz	CONSORCIO RIO PILCOMAYO	100%	120,00%	Las obras fueron culminadas en un 120%, tuvo 2 Convenios Modificatorios, Convenio Modificatorio N° 1 aprobado por Resolución MOPC N° 615/2019 Convenio Modificatorio N° 2 aprobado por Resolución MOPC N° 2322/2019
Llamado MOPC n° 53/2018 ejecución de obras de ampliación y profundización del canal de toma de aguas del río Pilcomayo, limpieza e interconexión de cañadas para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional lote 3 - Gral Diaz - Estero Patiño	Gral Diaz - Estero Patiño	TECNOLOGIA DEL SUR S A (TECSUL S A)	100%	120,00%	Las obras fueron culminadas en un 120%, tuvo 1 Convenio Modificatorio aprobado por Resolución MOPC N° 2349/2019.
Consultoria para la fiscalización de las obras de ampliación, profundización del canal de toma de aguas del río Pilcomayo, limpieza e interconexión de cañadas para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional lote 1, lote 2 y lote 3	La Dorada - San Antonio - Gral Diaz - Estero Patiño	COMPAÑIA INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)	100%	100,00%	Trabajos realizados en un 100%, según el Contrato Original.
Servicios de consultoria para el desarrollo de la política nacional de la cuenca del río Pilcomayo - ad referendum al PGN 2018		CONTROL S.A.	100%	100,00%	Los trabajos fueron culminados en su totalidad según el Contrato Original
Análisis técnico de la cuenca del río Pilcomayo en territorio paraguayo en base a relevamiento aéreo topográfico, mapas base y modelos digitales del terreno.		HELTACATICA S.A	100%	50,00%	Los trabajos fueron culminados en su totalidad según el Contrato Original del periodo 2019, se debe culminar el 50% en el ejercicio 2020,
2-002-02 "CONTROL DE CURSOS HÍDRICOS"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
LPN de firmas constructoras para la regularización del cauce del Arroyo Itay en la zona del Aeropuerto Internacional Silvio Petrirossi y construcción de lagunas de atenuación de crecidas en el parque guazú de Asunción	Asunción	Lote 1: Consorcio Conciv	Lote 1: 120%	Lote 1: 120%	Lote 1: con Acta de Recepción Provisoria En periodo de responsabilidad, realizando tareas de monitoreo del mantenimiento de las obras
		Lote 2: DC Ingeniería	Lote 2: 0%	Lote 2: 0%	Lote 2: obra paralizada
LPN de Firmas Constructoras para las Obras de Mejoramiento del Arroyo Paraguari de Asunción - Segunda Etapa ID 900 224	Asunción	Tecnologia del Sur S.A.E	0,567	56,97%	El porcentaje físico acumulado equivalen a 446,61 metros lineales de márgenes de arroyos mejorados



3-001-01-01 "SP PROYECTO ACUEDUCTO"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Obras de construcción del acueducto principal puerto casado - loma plata. id n° 241.689. Contrato SGMinistro N° 362/2012	Puerto Casado	Consortio P.S.	1,20	117,37%	Falta la prueba de bombeo desde la planta de tratamiento de Puerto Casado para dar por terminada la obra, no se pudo bombear desde la planta de tratamiento porque se debe hacer un trabajo de acondicionamiento y puesta a punto de la misma.
Obras de construcción del acueducto principal puerto casado - loma plata. ID n° 241.689. Contrato SGMinistro n° 301/2012	Loma Plata	Consortio ABH S.A. - Taivo S.A. - Constructa S.A.	1,20	100,81%	Se debe terminar la construcción de los registros, la instalación de las válvulas y las pruebas hidráulicas. Meta no alcanzada por las lluvias caídas y por retrasos en los trabajos.
Contratación de empresa para la construcción de obras complementarias, montaje del sistema de automatización y operación del acueducto principal puerto casado - loma plata. ID 337.401. Contrato SGMinistro 408/2018	Loma Plata Puerto Casado	Consortio Aguas para el Chaco	0,39	62,96%	Se superó ampliamente la meta programada para el año 2019.
3-001-01-04 "SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Construcción de aductoras, centros de distribución y estaciones de bombeo en el chaco central ID 304801	CHACO CENTRAL	CONSORCIO CHACO	100,00	100,00%	Obra Concluida, Con Recepción Provisoria
Infraestructura para sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales y mejoramiento de los sistemas de agua potable para la ciudad de san juan bautista ID 272686	SAN JUAN BAUTISTA	TR CONSTRUCCIONES	100,00	100,00%	Obra Concluida, Con Recepción Provisoria
Infraestructura para Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable para Ciudades Intermedias - Grupo 1	AREGUA	CONSORCIO AGUAS DEL PARAGUAY	63,73	2,30	La Obra se encuentra SUSPENDIDA, por falta de resolución del MADES en relación a la Auditoría Ambiental presentada. La Suspensión de la Obra se dio a partir del 24/09/2019. Debido a este motivo se ha generado un importante retraso en la ejecución de la misma.
	CAACUPE	CONSORCIO AGUAS DEL PARAGUAY	13,35	14,90	Se avanzado significativamente desde noviembre 2019 con la Obra de la PTAR Caacupé, en items de gran incidencia de costos que superan a lo programado.
	TOBATI	CONSORCIO AGUAS DEL PARAGUAY	69,92	15,26	La Obra fue SUSPENDIDA por más de 80 días debido a que se tuvo que realizar ajustes al diseño de la PTAR. Una vez realizado los ajustes técnicos a la misma se han reanudado las obras en el mes de noviembre del 2019. Debido a este motivo se ha generado un importante retraso en la ejecución de la misma.
	SAN JUAN BAUTISTA	CONSORCIO AGUAS DEL PARAGUAY	73,39	1242,00%	La Obra está en ejecución. Sin embargo, se han presentado varios factores que han influido en el importante atraso en la ejecución de las obras. La ejecución de los ramales condominiales precisa de permanentes ajustes a los diseños ejecutivos de las obras previstas. Estos ajustes en cada mañana insumen por lo menos 3 días lo cual todos los ajustes ya realizados acumulan varios días de atraso, pues solamente una vez realizado los ajustes técnicos a la misma se pueden ejecutar los trabajos. Además, se han producido varios días de lluvias importantes. Por estos motivos se ha generado un importante retraso en la ejecución de la misma.
3-001-01-06 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALC. SANIT. DE LA BAHIA DE ASUNCION - BID 3393/OC/PR"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Construcción del Sistema Alcantarillado Sanitario y Redes de Agua Potable correspondiente al Acceso Este a la Ciudad de Asunción	San Lorenzo - Fdo de la Mora - Asunción - Luque	Consortio Paso de Patria	15,73%	15,73%	Obra concluida 2019
Ejecución de Obras Correspondientes al Acceso Este a la Ciudad de Asunción (Laguna Grande)	San Lorenzo - Fdo de la Mora - Asunción - Luque	Constructora Asunción & Asociados	0%	0%	Obra concluida
Obra para la construcción de sistema de alcantarillado sanitario para la ciudad de Asunción Lote 1	Asunción	ASI PARAGUAY	46,47%	45,55%	La meta ha sido prácticamente cumplida, la breve desviación se debió a problemas presentados con la maquinaria de la contratista.
3-001-01-07 "MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Obra para la construcción de sistema de alcantarillado sanitario para la ciudad de San Lorenzo (Lote 2)	San Lorenzo	CONSORCIO SANITARIO SAN LORENZO	45%	32,90%	La desviación se debió a problemas climatológicos ocasionando retrasos durante el primer semestre de la gestión, y debido a problemas con el rendimiento regular y calidad de obras del contratista observadas por la fiscalización y el contratante.
3-002-01-04 "MEJORAMIENTO DE 151 KM CPTAN. BADO-SANTA ROSA"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Obra de construcción y equipamiento de puestos de pesaje del cruce santa rosa del Aguariy - cap Bado	Capitan Bado	CONSORCIO DE PESAJE	114%	110,79%	En Proceso Acta de Recepción Provisoria
Fiscalización de la construcción y equipamiento de puesto de pesaje tramo santa rosa - Cap Bado	Capitan Bado	Consortio TECNICON CIVIL	0%	5 Informes	Informe de Avance N° 5 - Septiembre 2019.



3-002-01-05 "SP MEJ. TRAVESÍAS URB. CDAD. PARAGUARI-CARAPEGUA-QUIIDY-CAAPUCU"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Circunvalación de la Ciudad de Paraguari (Obra I)	Paraguari	DC Ingenieria S A	100%	100%	Obra concluida
Circunvalación de la Ciudad de Carapegua (Obra II)	Carapegua	Consortio LG	100%	100%	Obra concluida
Circunvalación de la Ciudad de Quiindy (Obra III)	Quiindy	Consortio TR-TE	100%	100%	Obra concluida
Circunvalación de la Ciudad de Caapucu (Obra IV)	Caapucu	Covipa S A	95,07%	0%	Obra paralizada - Falta de liberacion de franja de dominio
3-002-01-06 "PAVIMENTACION ASFALTICA ACCEDO ASUNCION (LAGUNA GRANDE)"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Construccion del Sistema Alcantarillado Sanitario y Redes de Agua Potable correspondiente al Acceso Este a la Ciudad de Asuncion	San Lorenzo - Fdo de la Mora - Asunción - Luque	Consortio Paso de Patra	15,73%	15,73%	Obra concluida 2019
Ejecucion de Obras Correspondientes al Acceso Este a la Ciudad de Asuncion (Laguna Grande)	San Lorenzo - Fdo de la Mora - Asunción - Luque	Constructora Asuncion & Asociados	0%	0%	Obra concluida
3-002-01-11 "SP FOCEM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica del Tramo IV Complementario, Vallemi Km. 160 - San Lázaro - Rio Apa y Acceso a Tres Cerros	Vallemi - San Lázaro	Consortio ROTEC - San Lázaro	119,97%	119,76%	Presentado el certificado Final n° 29, con lo cual se finaliza la ejecución física y se procede a pago de deuda pendiente y recepción provisoria/definitiva
Pavimentación Asfáltica del Acceso a Concepción y Variante Concepción	Concepción	Consortio Belén	79,16	73,93	Presentado el certificado n° 16 con avances menores a los programados por factores climáticos adversos
3-002-01-15 "MEJORAMIENTO PAV. CORRED. INTEG. REHAB. MANT. RED VIAL (FASE II)"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 8 "Dr. Blas Garay" Tramo Caazapá-Yuty y Accesos	Caazapá	ILSUNG CONSTRUCTION CO LTD	13 km	100	Se encuentra en proceso de recepción provisoria de obras
Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Vaquería - Empalme Ruta N° 10		CONCRET MIX & ASOCIADOS (CONCRET MIX S.A. - OCHO A S.A.)		100	En el mes de febrero se ha realizado la recepción provisoria de la obra
Rehabilitación y Mantenimiento GMANS Rutas PY06 Y PY08, 155 Km. a) PY06 Tramo: Acceso Capitan Meza/Natalio-Encarnación, 78 Km. b) PY08, Tramo Yuty-Cnel Bogado, 66 Km. y c) Accesos Yuty, San Pedro, Artigas, Cnel Bogado, 11 Km		SERVIAM S.A. SUCURSAL PARAGUAY		100	Obras de puesta a punto 100% terminadas En etapa de Mantenimiento
Rehabilitación y Mantenimiento GMANS Ruta PY06, 172 Km. PY06 Tramo: Minga Guazú - Acceso a Capitan Meza/Natalio		CONSORCIO MONDAY (TECNOEDIL S.A. - PROEL INGENIERIA)		100	Obras de puesta a punto 100% terminadas En etapa de Mantenimiento
Rehabilitación y Mantenimiento GMANS Ruta PY03 151 Km Tramo: Rotonda Calle 6000-Ruta 3-Azotey		PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELADO		100	Obras de puesta a punto 100% terminadas En etapa de Mantenimiento
Rehabilitación y mantenimiento a precios unitarios del siguiente tramo: Ruta PY10, Puerto Rosario-Rotonda Arroyo Tapiracua -Gral Aquino e Itacurubi del Rosario (90 Km)		CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION Y ASOCIADOS (Constructora Asunción S.A. - EDB Construcciones)	10%	8,65	Inicio de obras en el mes de setiembre 2019
Rehabilitación y mantenimiento a precios unitarios del siguiente tramo: Supercarretera Itaipú, Ciudad del Este-Hernandarias-Cruce Carolina (173 Km)		CONSORCIO SUPER CARRETERA (Concret Mix S.A. - Constructora Acaray S.A.)	10%	10,38	Inicio de obras en el mes de setiembre 2019
Elaboración de la Revisión y Actualización del Manual de Carreteras del Paraguay		Asociación Paraguaya de Carreteras	Adjudicación	100	Adjudicado en fecha 18/09/2019
Implementación, Normalización y Comunicación del SIAT		Universidad Católica	36%	100	En ejecución
Apoyo a Comunidades Campesinas Del Area De Influencia Del Tramo Vaquería - Empalme Ruta N° 10 - Plan De Gestión Ambiental		Sociedad de Estudios Rurales y Cultura - SER	Adjudicación	100	Adjudicado y contrato firmado en fecha 08/10/19
Adquisición de insumos alimenticios para comunidades indígenas		Beltrom SA	72%	67,33	En ejecución
Adquisición de herramientas, elementos varios y utensilios de cocina para comunidades indígenas		Katuete SRL	79%	79	Cumplido
Auditoria del Programa		GESTIÓN EMPRESARIAL	1 Informe anual de Estados Auditados	100	Informe de Estados auditados presentado y aprobado por el BID
3-002-01-17 "PAV. ASF. TRAMO SAN BERNARDINO - YUKYRY - LUQUE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica Tramo San Bernardino - Yukyry - Luque (Sección I) Prog. 0+000 A 9+890	Luque - San Bernardino	Proel Ingenieria	100%	100,00%	Obra concluida
Pavimentación Asfáltica Tramo San Bernardino - Yukyry - Luque (Sección II) Prog. 9+890 A 31+200	Luque - San Bernardino	Consortio del Lago	100%	100,00%	Obra concluida





3-002-01-18 "MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONST. VIAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
I 3 Habilitación de la RN 9 tramo Mcal. Estigarribia-La Patria (58 Km) (***)	Mariscal Estigarribia - La Patria	Consorcio Rovella Carranza SA & Asociados	119,17%	119,17%	Obra culminada con acta de recepción provisoria.
I 4 Mantenimiento RN 9 tramo La Patria-Tte. Infante Rivarola (115 Km) Fase 2 (****)	Mariscal Estigarribia - La Patria	Consorcio Ruta 9	78,72%	79,80%	La obra se esta ejecutando en forma normal
Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por niveles de servicios (CREMA) Ruta Nacional N° 9 Tramo: Mariscal Estigarribia - La Patria (57,9 Km)	Mariscal Estigarribia - La Patria	Consorcio Ruta 9	78,72%	79,80%	La obra se esta ejecutando en forma normal
Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km40 - Alberdi	Villeta, Alberdi	Constructora Heisecke S.A.	113,70%	108,04%	La obra presenta atrasos debido a inundaciones en la zona de trabajo
I 7 Mejoramiento y Pavimentación Curuguaty - V. Ygatimi - Ypehu (87,98 Km)	Curuguaty - Villa Ygatimi - Ypehu	Consorcio Villa Ygatimi	116,55%	113,72%	Obra en etapa de operaciones previas para el acta de recepción provisoria
3-002-01-19 "MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO PARANÁ"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Tramo 1: Natalio - Colonia 7 de agosto	Natalio, Yatytay, San Rafael del Paraná	Benito Roggio e Hijos S.A.	41,01%	41,01%	Se ha cumplido con la meta propuesta
Tramo 2: Colonia 7 de agosto - Rio Ñacunday	Mayor Otaño, Ñacunday	Ecomipa S.A.	38,38%	38,38%	Se ha cumplido con la meta propuesta
Tramo 3 Rio Ñacunday - Los Cedrales	Ñacunday, Los Cedrales	Ilung Construction Co. Ltd. Suc. Paraguay	31,74%	31,74%	Se ha cumplido con la meta propuesta
3-002-01-20 "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO SAN PEDRO"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado 1Ra. Tanda Lote 4 - Tramo: General Aquino - Colonia Santa Clara	General Aquino - Colonia Santa Clara	Ing. Carlos Gueyraud	5,98%	34,95%	
Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado 3Ra. Tanda Lote 2 - Tramo: Circunvalación San Pedro Ycuamandiyú	San Pedro del Ycuamandiyú	Consorcio Lopez Comercial S.A. & Asoc. (Lopez Comercial S.A. - Aponte Latorre S.A.)	9,10%	12,04%	
Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado 3Ra. Tanda Lote 4 - Tramo: Cruce Liberación - Chore	Liberación - Chore	14 de Julio S.A.	35,61%	29,31%	
Pavimentación Asfáltica de varios tramos de la Region Oriental 5ta. Tanda Lote 2 - Tramo: Tava'i - Maria Auxiliadora	Tava'i - Maria Auxiliadora	Los Trigales S.A.	0,55%	2,74%	
3-002-01-21 "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CAAZAPA"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica de varios tramos de la Region Oriental 5ta. Tanda Lote 2 - Tramo: Tava'i - Maria Auxiliadora	Tava'i - Maria Auxiliadora	Los Trigales S.A.	0,55%	2,74%	
3-002-01-25 "MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA VI"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Obras civiles de mejoramiento y pavimentación		Consorcio Tava'i	26 Km	64,19%	El Avance Teórico Acumulado al 31/12/2019 es del 82,85% CM 1 firmado en fecha 21/12/2018, por lluvias y sus consecuencias hasta setiembre de 2018, y por necesidad de variación de obras y adecuación de cronogramas, plazos y costos. Aun así, la obra sigue con considerable atraso en el cumplimiento de la nueva curva de avance físico-financiero, por lo cual se están aplicando las multas correspondientes
Fiscalización de la Rehabilitación y Pavimentación del Tramo: San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta 6-Fase B		CONSORCIO KEC & AII (Korea Expressway Corporation - Asistencia Integral de Ingeniería S.R.L.)	12 informes	100,00%	
Catastro del Tramo: San Juan Nepomuceno-Empalme Ruta 06-Fase A		CONSORCIO KEC & AII (Korea Expressway Corporation - Asistencia Integral de Ingeniería S.R.L.)	6 informes	100,00%	Catastro de afectados por la Franja de Dominio Público concluido
Servicios de Consultoría para el Apoyo Técnico y Fiduciario de Programas con Financiamiento BID de la GPV (ECA/TEF)		CONSORCIO TYPSA-NORDA	7 informes	100,00%	Orden de Proceder de fecha 24/05/2019. Informe Inicial aprobado
Auditoría del Programa		PRICEWATERHOUSECOOPERS	1 Informe anual de Estados Auditados	100,00%	Informe de Estados auditados presentado y aprobado por el BID
3-002-01-26 "MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI - PILAR"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Rehabilitación y Mantenimiento de la Obra Alberdi - Pilar	Pilar	Consorcio TOCSA ECOMIPA	31,25%	34,26%	Pago Certificado Mensual N° 24 Mes de Diciembre-Eventos Climáticos
Fiscalización obra de rehabilitación y pavimentación del tramo desvío Alberdi - pilar lote/obra 2	Pilar	Consorcio CG SA y Asociados		15 Informes	Presento Informe Mensual N° 15 Diciembre 2019 - Aprobado por el UEP FONPLATA.
Fiscalización obra de rehabilitación y pavimentación del tramo desvío Alberdi - pilar lote/obra 1	Pilar	Consorcio THEC DEL PLATA		13 Informes	Presento Informe de Avance N° 13 - Diciembre 2019- Aprobado por el UEP FONPLATA.
Obra de circunvalación y acceso vial al puerto de la ANNP de la ciudad de pilar.	Pilar	Consorcio TOCSA ECOMIPA	119,94%	120,00%	Con Acta de Recepcion Provisoria
Obra de optimización e modernización del puerto de la ANNP de la ciudad de pilar.	Pilar	Consorcio PUERTO DE PILAR	119,60%	114,97%	Con Acta de Recepcion Provisoria





3-002-01-30 "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CORDILLERA"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Construcción del Tramo: Ruta 2 (Km 66) - Aguaty - Tobati	Eusebio Ayala - Tobati	TOCSA S.A.	0,37%	7,64%	
3-002-01-33 "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ÑEEMBUKU"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 3Ra. Tanda Lote 3 - Acceso A Villa Oliva (4,98 Km) y Alberdi (1,18 Km)	Villa Oliva - Alberdi	TECO S.R.L. Constructora	17,98%	36,82%	
Rehabilitación del Tramo: Pilar - Gral. Díaz	Pilar - General Díaz	MM S.A.	4,56%	18,76%	
3-002-01-34 "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CONCEPCION "					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
LOTE 6 - TRAMO Loreto - Las Palmas - San Blas - Ruta 5 Longitud 15,10 Km	Loreto	Consorcio Vial Itapúa	7,00%	0,00%	pago de anticipo
3-002-01-35 "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ITAPUA"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 1Ra. Tanda Lote 3 - Tramo: Natalio - Puerto la Paloma	Natalio - Puerto la Paloma	Consorcio Rio Tembey (Sotec S.A. (Líder) - Constructora Rio Paraná)	19,26%	12,12%	
Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 4Ta. Tanda Lote 1 - Tramo: Mana Auxiliadora - Natalio	Mana Auxiliadora - Natalio	Benito Roggio E Hijos S.A.	6,82%	17,46%	
Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 4Ta. Tanda Lote 2 - Tramo: Cruce Barana - Itapúa Poty - Capitán Meza	Itapúa Poty	Concret Mix S.A.	6,23%	4,95%	
Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 4Ta. Tanda Lote 3 - Tramo: Edelira Km 28 - Edelira Km 65,2	Edelira	Los Tringales S.A.	4,42%	13,36%	
3-002-01-36 "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CENTRAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Mejoramiento y Rehabilitación del Tramo Avenida de La Victoria de la Ciudad de San Lorenzo Tramo I	San Lorenzo	Tecnología del Sur S.A.E.	37,90%	24,92%	
3-002-01-38 "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO PARAGUARI"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 1Ra. Tanda Lote 1 - Tramo: Pirayú - Paraguari	Pirayú - Paraguari	Los Tringales S.A.	18,03%	91,48%	
3-002-01-39 "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO GUAIRA"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 2Da. Tanda Lote 1 - Tramo: Itacurubi - Cerro Punta	Mauricio José Troche - Cerro Punta	Consorcio Ybytyruzú (Sotec S.A. - Constructora Rio Parana S.A.)	15,53%	18,24%	
Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 2Da. Tanda Lote 2 - Tramo: Itape - Villarrica (Ruta de la Fe)	Villarrica - Itape	Talavera Ortellado Construcciones S.A.	17,51%	28,02%	
Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 3Ra. Tanda Lote 1 - Tramo: Boqueron - Itape - Cnel. Martínez	Boqueron - Itape - Coronel Martínez	Constructora Feldmann S.A.	35,66%	30,80%	
3-002-01-40 "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO CAAGUAZU"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 2Da. Tanda Lote 3 - Tramo: Cora Guazu - Walter Insfran	Itacurubi, Cerro Punta, Cora Guazu, San Miguel	DC Ingeniera S.A.	2,09%	4,64%	
3-002-01-42 "HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN COR, PAR, CAG, GUA, CAZ"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) Contrato de Prestamo CAF y Contrato de Préstamo FONPLATA N° PAR-22/2016. Tramos Paraguari - Tebicuary - Villarrica (81,5 Km) / Tebicuary - La Colmena (36 Km) / Paraguari - Pinbebuy - Ruta Nacional N° 2 (39,3 Km)	Paraguari, Tebicuary, Villarrica, La Colmena, Pinbebuy	Consorcio Paraguari	5,48%	3,80%	Cuenta con Orden de Proceder Físico - En etapa de Inicio de Obra
Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) Tramos Viales: Cnel. Oviedo - Carayao (32 km); Cnel. Oviedo Caazapa (93,1 km); Acceso a Yatayty (3,6 km); Circunvalación de Núm (3,9 km); Circunvalación de Mbocayaty (2,15 km); Mbocayaty - Troche - Ruta Nacional N° 7 (38,1 km) Total: 172,85 km	Cnel. Oviedo - Carayao - Caazapa - Yatayty - Núm - Troche - Mbocayaty	Consorcio CONCIV	0,00%	0,00%	En Proceso de elaboración de diseño ejecutivo - pago de primer anticipo



Manuel Ferreira Vázquez
Director de Progr. y Contr.



Carlino S. Vázquez M
Vicepresidente de Administración y Finanzas



3-002-01-43 "HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO"								
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación			
Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) Ruta Nacional N° 11, tramos: Santa Rosa del Aguaray - San Pedro del Ycuamandú - Puerto Antequera	Santa Rosa	CDD CONSTRUCCIONES	0%	0,00%	Pago de Anticipo- Retraso en Firma de Contrato			
3-002-01-44 "HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. VILETA - ALBERDI"								
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación			
Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) tramos: Ruta Departamental Villeta - Alberdi Tramo desvío Villeta - km 40	Villeta - Alberdi	Constructora Heisecke S.A.	3,41%	1,44%	Cuenta con Orden de Proceder Físico - En etapa de Inicio de Obra			
3-002-01-45 "HABILITACIÓN DE LA RED PAV., DPTOS DE MISIONES E ITAPÚA"								
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación			
Adjudicación de la Licitación ID N° 353 172 del Llamado MOPC N° 88/2018 LPI - Resolución N° 1774/2019 Contrato SG Ministro N° 449/2019 De Empresas Constructoras Especializadas de las Obras Viales Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) Malla Sur Ruta Nacional N° 01 "Manscal Francisco Solano López" tramo San Juan Bautista - Encarnación	San Juan Bautista, Coronel Bogado, Encarnación (Dpto. Misiones e Itapúa)	Consortio Santa Rosa	60 Km	0,00%	Se pago el Anticipo financiero y el Certificado N° 1 Correspondiente a Suministros del Contrato (movilidad, Insumos, entre otros); razón por la cual aún no se presentan avances Físico pero si Financieros.			
3-002-01-46 "HABILITACIÓN DE LA RED PAV. DPTOS. S. PEDRO, CAAG. Y CANIND."								
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación			
Convenio del préstamo 8638 PY De Empresas Constructoras Especializadas de las Obras Viales Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) (Malla Norte) tramos San Rosa del Mbutuy, Yasy Kañy Carayao, Tacuara, Calle 6000 - Acceso San Estanislao	San Pedro, Caaguazú y Canindeyú		40 Km.	0,00%	Se remitió al Banco Mundial la documentación de Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación referida, para la no objeción en fecha 13/Dic/2019. Una vez obtenida la no objeción se procederá a la publicación en la DNCP.			
3-002-01-47 "CONSERVACION DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACION"								
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación			
Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinarias y Plantas Asfálticas	Asunción, Itaugua, San Lorenzo, Concepción	AUTOMOTIVES A I E HIDRAULICA DEL BRASIL S A H PETERSEN S A C I RIEDER & CIA S A C I	50 KM	1226 KM	El porcentaje del mantenimiento y reparación de rutas pavimentadas aumentó considerablemente ya que se realizó la compra de insumos asfálticos para las Plantas Asfálticas del MOPC, intensificándose de esta forma los trabajos de mantenimiento y reparación de varios tramos que requieren de atención inmediata, y a través de apoyo técnico de consultorias se pudo expandir el radio de cobertura de mas tramos críticos, así como la señalización de más tramos a través de la compra de pinturas y microesferas, perfiles, laminas reflectivas, con equipos y maquinarias en buen estado y de esta forma proveer de seguridad vial a los usuarios, reduciendo potenciales accidentes de tránsito.			
Servicios de Consultoría de Apoyo Técnico para rehabilitación y mantenimiento de caminos pavimentados	Todo el país	CONCORCIO CCI						
Provisión de Pinturas y Microesferas	Todo el país	SERVIAM PARAGUAY S A						
Provisión de Combustibles varios	Todo el país	PETROPAR						
Provisión de Materiales para Plantas Asfálticas (Piedra Tinturada tipo 5ta. Y 6ta., Arena Lavada, Emulsión Asfáltica y Cemento Asfáltico)	Todo el país	OSIRIS GROUP S A PUNTAL CONSTRUCCIONES ECOMIPA S A LOS TRIGALES S A						
Pago de viáticos a funcionarios afectados los trabajos de bacheo de rutas pavimentadas	Todo el país	MOPC						
Capacitación a personal técnico en el exterior	Todo el país	MOPC						
3-002-01-48 "MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO ZONA NORTE"								
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista				Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Trabajos de Mejoramiento de Franja de Dominio de Carreteras por Niveles de Servicio	Zona Norte	CAMINOS PARAGUAYOS S A CAMINOS PARAGUAYOS S A COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S A EDIVI S A INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S A STELCI S R L				380 KM	434 KM	Se realizaron trabajos de limpiezas de franjas de dominio, limpieza de cunetas, canales, puentes alcantarillas, destronco y corte de malezas, etc., a través de terceros en el marco del Llamado MOPC N° 36/2017, ID N° 331 475, en diferentes tramos del país ubicados en la zona norte. Así mismo, debido a las constantes lluvias, se intensificaron dichos trabajos expandiéndose el radio de cobertura a través de Aportes a Asociaciones de Conservación Viales aledaños a los tramos de la zona norte, apoyando en vigilancia y control de los mismos.
Trabajos de Conservación Rutinaria de Caminos en la Red Vial Nacional		CONCEPCIÓN POTI 11 DE SETIEMBRE DE BELEN SAN ANTONIO EMPRENDEDORES DE YBY YAU SAL ALFREDO SAN RAMÓN SAN JOSE HORQUETA RAPE POTY						



Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control



Carlino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas



3-002-01-49 "MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO ZONA ESTE"								
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación			
Trabajos de Mejoramiento de Franja de Dominio de Carreteras por Niveles de Servicio	Zona Este	SANTA ISABEL	453 KM	713 KM	Se realizaron trabajos de limpiezas de franjas de dominio, limpieza de cunetas, canales, puentes alcantarillas, destronque y corte de malezas, etc., a través de terceros en el marco del Llamado MOPC N° 36/2017, ID N° 331 475, en diferentes tramos del país ubicados en la zona este. Así mismo, debido a las constantes lluvias, se intensificaron dichos trabajos expandiéndose el radio de cobertura a través de Aportes a Asociaciones de Conservación Viales aledaños a los tramos de la zona este, apoyando en vigilancia y control de los mismos.			
		ECOSERVICE GROUP S.A						
JL Y COMPAÑIA S.A								
LIMPIO CIUDAD DEL ESTE								
AZUCENA								
TAPE POTI DE CNEL OVIEDO								
CAAGUAZU RAPE ROGA								
TAPE RAYHUHA								
CALLE HOVY								
TAPE POTI DE SIMÓN BOLÍVAR								
VIRGEN DEL ROSARIO								
SOL NACIENTE								
SAN ANTONIO								
EMPRENDEDORES UNIDOS								
KARANDAY								
CURUGUA								
ESPERANZA								
JASY								
TAPE PORA								
KUARAHY								
TAPE POTI								
SANTA MAGDALENA								
SAN BERNARDO								
Trabajos de Conservación Rutinaria de Caminos en la Red Vial Nacional								
3-002-01-50 "MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO ZONA CENTRO"								
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación			
Trabajos de Mejoramiento de Franja de Dominio de Carreteras por Niveles de Servicio	Zona Centro	RMM EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A	382 KM	602 KM	Se realizaron trabajos de limpiezas de franjas de dominio, limpieza de cunetas, canales, puentes alcantarillas, destronque y corte de malezas, etc., a través de terceros en el marco del Llamado MOPC N° 36/2017, ID N° 331 475, en diferentes tramos del país ubicados en la zona centro. Así mismo, debido a las constantes lluvias, se intensificaron dichos trabajos expandiéndose el radio de cobertura a través de Aportes a Asociaciones de Conservación Viales aledaños a los tramos de la zona centro, apoyando en vigilancia y control de los mismos.			
		COMPANIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A						
VIVERO KAAVOTY								
LOSTRIGALES S.A								
JDC CONSTRUCTORA								
PUNTAL CONSTRUCCIONES								
OSCAR MOREL OSES								
SANTA ISABEL								
CABAÑAS CONSTRUCCIONES								
TARUMANDY POTY								
ARAZUNU								
LUQUE FLORIDO								
JARDIN LUQUEÑO								
CAPIATA POTI								
POTYVO KYRE Y								
TORRE FUERTE								
TAPE POTI TOBATI								
CORDILLERITO								
ACOSTA ÑU								
TERRAZA DE LA CORDILLERA								
CORDILLERITA								
YHAGUY SYRY								
YUKYRY FLORIDO								
YKA'A POTY								
Trabajos de Conservación Rutinaria de Caminos en la Red Vial Nacional								
3-002-01-51 "MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO ZONA SUR"								
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación			
Trabajos de Mejoramiento de Franja de Dominio de Carreteras por Niveles de Servicio	Zona Sur	HUGO NAVARRO	929 KM	377 KM	Se realizaron trabajos de limpiezas de franjas de dominio, limpieza de cunetas, canales, puentes alcantarillas, destronque y corte de malezas, etc., a través de terceros en el marco del Llamado MOPC N° 36/2017, ID N° 331 475, en diferentes tramos del país ubicados en la zona sur. Así mismo, debido a las constantes lluvias, se intensificaron dichos trabajos expandiéndose el radio de cobertura a través de Aportes a Asociaciones de Conservación Viales aledaños a los tramos de la zona sur, apoyando en vigilancia y control de los mismos.			
		ENIA S.R.L						
CONSTRUMAQ S.R.L								
CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A								
TAPE POTI								
Trabajos de Conservación Rutinaria de Caminos en la Red Vial Nacional		CAMINOS DEL SUR						
		PIRAPO PORA						
		ISLA SUSU						



Juan Manuel Ferreira Vázquez
Dpto. de Producción



Reláquez M.
Ministerio de Administración y Finanzas



3-002-01-52 "MEJORAMIENTO DE LA FRANJA DE DOMINIO ZONA CHACO"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Trabajos de Mejoramiento de Franja de Dominio de Carreteras por Niveles de Servicio	Zona Chaco	LOS TRIGALES S.A.	305 KM	360 KM	Se realizaron trabajos de limpiezas de franjas de dominio, limpieza de cunetas, canales, puentes alcantarillas, destronque y corte de malezas, etc., a través de terceros en el marco del Llamado MOPC N° 36/2017, ID N° 331-475, en diferentes tramos del país ubicados en la zona sur. Así mismo, debido a las constantes lluvias, se intensificaron dichos trabajos expandiéndose el radio de cobertura a través de Aportes a Asociaciones de Conservación Viales aledañas a los tramos de la zona sur, apoyando en su labor de control de los mismos.
		CAMINOS PARAGUAYOS S.A.			
DIANÉTICA					
JOVENES UNIDOS POR EL PAIS					
TRABAJADORES POR EL CAMBIO CARMELO PERALTA RAPERÉ					
Trabajos de Conservación Rutinaria de Caminos en la Red Vial Nacional					
3-002-01-53 "MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL ESTE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Trabajos de Iluminación de Varios Tramos de la Red Vial Nacional	Todo el país	ENGINEERING S.A.	50	50%	Se realizó el pago del anticipo del 10% por los Trabajos de Iluminación de Varios Tramos de la Red Vial Nacional
3-002-01-54 "MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL NORTE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Trabajos de Señalización Vertical y Horizontal en Varios Tramos de la Red Vial Nacional	Todo el país	CONCRET MIX S.A. OCHO A S.A.	65	50%	Se realizó el pago de saldos de certificados por los trabajos de señalización vertical y horizontal en varios tramos de la red vial nacional, así como el pago
3-002-01-55 "MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL SUR"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Trabajos de Iluminación de Varios Tramos de la Red Vial Nacional	Todo el país	ENGINEERING S.A.	55	50%	Se realizó el pago del anticipo del 10% por los Trabajos de Iluminación de Varios Tramos de la Red Vial Nacional
3-002-01-57 "CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA N° 3 TRAMO km 21,8 - 107,3"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Construcción y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) "Tramos: - Limpio - Arroyos y Esteros - San Estanislao - Rotonda Arroyo Tapiracuai - Rotonda Calle 6000 - Ruta Nacional N° 3 Elizardo Aquino"	Limpio / San Estanislao	Consorcio TOCSA - ECOMIPA	100%	100.00%	No existen causas destacables que generen el ataso de las obras de mantenimiento previstas.
3-002-01-58 "CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA N° 4 TRAMO km 225 - 358,4"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Construcción y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) "Tramos: - San Ignacio Pilar" (SNIP 762)	San Ignacio / Pilar	Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.)	100%	100.00%	No existen causas destacables que generen el ataso de las obras de mantenimiento previstas.
3-002-01-59 "CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA N° 9 km 326 - 525 "					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Mejoramiento y Mantenimiento de Tramos de la Ruta N° 9 "Carlos A. López" en el Km 326 (Rio Verde) y el Km 525 (Mcal Estigarribia)	-	Constructora Heisecke S.A.	100%	100%	Obra concluida
Rehabilitación de la Ruta Nacional N° 9 "Carlos Antonio López", Tramo Km 285 - Km 326	Pozo Colorado	Consorcio Ruta 9	100%	100%	Obra concluida
3-002-01-60 "CONSTRUCCION PAV. TIPO EMP. Y PUENTES - REGION SURESTE - CPE "					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Mejoramiento y Mantenimiento de Tramos de la Ruta N° 9 "Carlos A. López" en el Km 326 (Rio Verde) y el Km 525 (Mcal Estigarribia)	-	Constructora Heisecke S.A.	0%	0%	Obra concluida
Rehabilitación de la Ruta Nacional N° 9 "Carlos Antonio López", Tramo Km 285 - Km 326	Pozo Colorado	Consorcio Ruta 9	0%	0%	Obra concluida
Pavimentación Tipo Empedrado Tramo Acceso Casilla Dos, Ramal 1 y Ramal 2 (Obra 13 - Grupo 3)	Raul Arsenio Oviedo	Jonica S.A.	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Tipo Empedrado varios tramos Camineros Red Vial Nacional Obra 2. Tramo Union - Empalme Ruta 3	Union	Constructora Isacio Vallejos	100%	100%	Obra concluida
3-002-01-61 "CONSTRUCCION PAV. TIPO EMP. Y PUENTES - REGION CENTRO - CPE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 11: Tramo Acceso a la Compañía Tacuatí (Valenzuela)	Valenzuela	Consorcio SCP	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación en Varios Tramos. Obra 12: Acceso a la Ciudad de la Colmena	La Colmena	Consorcio Taivo Construcciones S.A. Constructa S.A.	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación en Varios Tramos. Obra 5: Mejoramiento de la Interconexión de la Ciudad de Paraguan - Tebicuary.	Paraguan - Tebicuary	Empresa Const. Minera Pya S.A. (Ecomipa)	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación en Varios Tramos. Obra 4: Mejoramiento del Casco de la Ciudad de Ybytyra	Ybytyra	Hugo Oscar Navarro Ruiz Diaz	100%	100%	Obra concluida



Lic. Juan Manuel Ferrelra Vázquez
Dpto. de Proyectos



Carlino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas



3-002-01-62 "CONSTRUCCION PAV. TIPO EMP. Y PUENTES - REGION CENTRO "					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimento Tipo Empedrado en el Tramo: Alpas a - Sapucaí	Paraguari	Caraguay S A	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 1: Tramo: Colonia Regina Marecos - Cleto Romero	Carayao - Juan de Mena	Consorcio Vielk	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 3: Tramo Tobati - Monte Alto	Tobati	Corporacion Constructiva S R L	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Tipo Empedrado Tramo: Ruta La Colmena - Chaunia - Alpasa. Obra 3	La Colmena	M & T S A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 4: Tramo: Pirayú-Paraguari	Pirayú-Compañía Cerro Leon - Paraguari	Consorcio B&B Asociados	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Tipo Empedrado Tramo: Compañía Gral Diaz - Mcal Estigambia- Tte Rojas Silva - Potrenio - Urunday - Isla Guazú - Gral Diaz -Empalme Ruta Nº 3 (Arroyos Y Esteros - 1º De Marzo). Obra 1	Arroyo y Esteros - lro de Marzo	Alfa & Omega Constructora S A	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 9: Tramo: Desvío Ruta Atyra/ Candia/ Caacupe - Ruta Tobati/ Caacupe	Atyra - Candia - Caacupe	Construcciones Rivas S A	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Region Oriental. Obra 1: Tramo Villarrica - Itapé	Villarrica - Itapé	Consorcio Victoria	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 3: Tramo Ybytymi - La Colmena	Ybytymi - La Colmena	Consorcio Victoria	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 2: Tramo Iturbe - Valle Pe (Rojas Potrenio) - Hasta El Puente Sobre El Rio Tebicuarymi	Iturbe	Consorcio Santa Catalina	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 8: Tramo Ita - Nueva Italia	Ita - Nueva Italia	Empresa Miguel Angel Chavez	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Tipo Empedrado en Varios Tramos Obra 2: Nueva Italia - Carapegua	Nueva Italia - Carapegua	Empresa Miguel Angel Chavez	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Tipo Empedrado Tramo dentro del Tramo: Sapucaí - Cerro Roke	Sapucaí	Tecnologia del Sur S A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 4: Tramo Ramal A Tebicuarymi (Desde Valle Pe)	Tebicuarymi	Empresa de Construcciones (Edivi S.A)	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Region Oriental. Obra 2: Tramo Colonia Independencia - Paso Yobai	Colonia Independencia - Paso Yobai	Constructora Feldmann S A	100%	100%	Obra concluida
Contrato De Prestamo P/ Financiam del Programa De Apoyo a Inversiones Sociales y de Infraestruc. (Paisi) con la Caf Tramo: Luque - Paso Sana	Luque	Grupo VP S A (Grupo Villalba Piñeiro S A)	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado del Tramo: Aregua - Isla Valle - Yukyry. Obra 1	Aregua	Grupo VP S A (Grupo Villalba Piñeiro S A)	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en el Tramo Acceso Sur - Potrenio	Ypane - Guarambare	Consorcio OMGS A Y S&B S A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 16: Tramo calle Ruta E. Gomez Vda. de Aveiro (Ciudad De Limpio)	Limpio	Consorcio S&B S A - 2GSRL	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Tipo Empedrado del Tramo: Paraguari - Alpasa. Obra 1	Paraguari	Sociedad Tecnica De Construcciones (Sotec S.A)	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado Obra 2: Tramo: Atyra - Monte Alto	Atyra - Monte alto	Arq Ana Luci Porro	100%	100%	Obra concluida
Construccion de Pavimentacion Gral Rogelio Benitez. Tramo: Calle Rogelio Benitez.	Pinbebuy	Taivo Construcciones S A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Tipo Empedrado en Varios Tramos Obra 8: Tramo: Colonia Independencia - Cooperativa Pfannl	Colonia Independencia	Consorcio Ybytyrape	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado eb 4 Tramos de la Red Vial Nacional. Obra 2: Tramo: Itagua - Patiño	Itagua - Patiño	Elio Acosta Herrera Eah Construcciones	100%	100%	Obra concluida
Construcción Tipo Empedrado Tipo Empedrado, Tramo: Caapucu - Quyuquyo. Obra 2	Caapucu - Quyuquyo	Consorcio Ramales	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado y Muro de Contencion en el Asentamiento Nande Tava li, Barrio Puerto Pabla del la Ciudad de Lambare	Lambare	Empresa Herreña San Jose (Laura Raquel Torres Giesbreht)	100%	100%	Obra concluida
Construccion De Empedrados en Varios Tramos de la Red Vial Nacional, Obra 3 Tramo: Boqueron - Itapé - Cnel Martinez	Boqueron - Itape - Cnel Martinez	Construcciones y Viviendas Paraguayas S A (Covipa S A)	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 12: Calle Johanssen Villa Elisa	Villa Elisa	Empresa Arenales S A.	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 15: Tramo Emboscada - Nueva Colombia	Emboscada - Nueva Colombia	Consorcio Cordillera	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Calles de la Ciudad de Lambare	Lambare	Empresa Patiño Contruccion	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado, Tramo: Pinbebuy - Caacupe a Ascurra	Pinbebuy - Caacupe	Pilar Constructora S A	100%	100%	Obra concluida

Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Carlo S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas

30 TREINTA



3-002-01-63 "CONSTRUCCION PAV. TIPO EMP. Y PUENTES - REGION SUR "					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 2: Tramo Yabebyrv - Santa Rita	Yabebyrv - San Ignacio	Covipa S.A	16,86%	14,82%	
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 6: Tramo B' Kaaguv Rorv - 4 Potreros - Ruta Vi	Encarnación	Pilar Constructora S.A	0%	0%	obra paralizada - abandono de obras
Pavimentación Tipo Empedrado Tramo: Gral. Diaz - Mayor Martínez. Obra 7		Consorcio Proel - Cic S.A	4,86%	4,99%	Obra concluida 2019
Pavimento Tipo Empedrado Obra 3: Acceso a Puerto Obligado Tramo 1	Obligado	Corporacion Constructiva	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 3: Tramo: San Solano - Fleitas Cue	San Pedro del Parana	EDB Construcciones	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 4: Tramo: San Solano - Pindovu	San Pedro del Parana	Sociedad Tecnica de Construcciones (Sotec S.A)	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 5: Tramo: Alto Vera (Caronav) - Potrero Benitez	Alto vera	Consorcio Alto Vera	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 2: Tramo Yatvay - San Rafael Y Puente Sobre El Rio Tembey	Yatvay - San Rafael del Paraná	Constructora Feldmann S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 6: Tramo Fleitas Cue - Rio Tebicuary	San Pedro del Parana	Consorcio Arrecife	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado Obra 4: Acceso a Puerto Obligado Tramo 2	Obligado	Pilar Constructora S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 12: Tramo: Ruta 6 - Capitan Meza 24 - Capitan Meza 16	Capitan Meza	Yatya S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 5: Tramo Iturbide - Maciel	Iturbide - Maciel	Constructora Heisecke S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 8: Tramo: Alto Vera (Caronav) - Ynambu - Perlita Tanque	Alto vera	MM S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 1: Tramo: Santa Rita - San Ignacio	Santa Rita - San Ignacio	Consorcio Nacional Misionero	100%	100%	Obra concluida
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado, Tramo Natalio - Puerto La Paloma	Natalio	DMVS.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Obra 10: Tramo: Natalio - Yatvay	Natalio - Yatvay	M&O SRL	100%	100%	Obra concluida
Construcción De Empedrados En Varios Tramos de la Red Vial Nacional, Obra 5: Tramo: Edelira 20 - Edelira 28	Edelira	Consorcio Mompox	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Obra 11: Tramo: San Pedro del Parana - Compañía San Solano	San Pedro del Parana - Compañía San Solano	Pilar Constructora S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado Del Tramo: Gral. Delgado - San Dionisio. Obra 2	Gral. Delgado - San Dionisio	Sociedad Tecnica de Construcciones (Sotec S.A)	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Obra 7: Tramo: San Juan Nepomuceno - Buena Vista	San Juan Nepomuceno - Buena Vista	Empresa Ing. Antonio Peláez García	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 10: Tramo: Acceso Este A Leandro Oviedo	Leandro Oviedo	Yatya S.A	100%	100%	Obra concluida
3-002-01-64 "CONSTRUCCION PAV. TIPO EMP. Y PUENTES - REGION ESTE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Region Oriental. Obra 11: Acceso A La Pastora, Ramal 1 Y Ramal 2 (Grupo 2)	La Pastora	Sociedad Tecnica de Construcciones (Sotec S.A)	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Region Oriental. Obra 4: Tramo Raul Arsenio Oviedo-Nueva Toledo	Raul A Oviedo - Nueva Toledo	Consorcio Rotec	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Region Oriental. Obra 8: Tramo Nueva Toledo - Vaqueria (Grupo 2)	Nueva Toledo - Vaqueria	Caraguay S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Region Oriental. Obra 10: Tramo Empalme Ruta 7 (A° Guazu) - R.13 Corrales (Grupo 2)	R. 1 Tres Corrales	Consorcio Ita Piru	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado del Tramo: 1- Coronel Oviedo - La Pastora (31,97 Km) 2 - Eusebio Ayala - Mompox - Cerro La Gloria	Oviedo - La Pastora	DC Ingenieria S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 1: Tramo Santa Catalina - Alemán Cue	Caravao	MM S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 9: Tramo: San Cristobal - Tuparenda - Tuna	San Cristobal - Abai	Consorcio Ita Piru	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 7: Tramo: San Alberto - Mbaracayú	San Alberto del Parana - Mbaracayú	Constructora Eco S.A	100%	100%	Obra concluida



Juan Manuel Ferrer
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Carlino S. Velázquez M.
Vice Ministro de Administración y Finanzas
MOPC

31-TREINTAYUNO



3-002-01-64 "CONSTRUCCION PAV. TIPO EMP. Y PUENTES - REGION ESTE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 1: Tramo: Mbaracayú - Santa Fe del Paraná	Mbaracayú - Santa Fe del Paraná	Empresa de Construcciones Edivi S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en 4 Tramos de la Red Vial Nacional Obra 3 Tramo: Supercarretera - Geba 8	Alto Paraná - San Alberto	Proel Ingenieria S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros De la Region Oriental. Obra 12: Calle 1Ra Linea, Tramo Empalme Ruta 7 A Empalme Calle 2Da. Acceso Lateral Norte Y Sur Y Calles Urbanas (Distinto De J.E. Estigarribia) (Grupo 2)	J.E. Estigarribia	Consorcio de Pavimentacion Rural S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Obra 4: Tramo: San Joaquin - Yhu	San Joaquin - Yhu	Consorcio Itapora	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Obra 6: Tramo: Juan M. Frutos - 3 De Febrero	Juan M. Frutos - 3 De Febrero	Sociedad Tecnica de Construcciones (Sotec S.A)	100%	100%	Obra concluida
Construcción de Empedrado en Varios Tramos. Obra 3: Tramo: Santa Rosa - Cedrales	Santa Rosa - Los Cedrales	Consorcio Loma Pyta	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 9: Tramo: Ruta 7 - Río Yguazú	Yguazú	Consorcio SCP	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Region Oriental Obra 14: Tramo Empalme Ruta 7 (San Antonio) - A° Tacuary (Grupo 3)	Compañía San Antonio	Sociedad Constructora Chaco SRL	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 6: Tramo Ruta 6 - Raúl Peña (Naranja)	Raúl Peña - Naranja	Consorcio de Pavimentacion Rural S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Region Oriental Obra 5: Tramo Empalme Ruta 8 - Empalme Tramo A° Guazú (R7) - Ri3 Corrales	Cnel. Oviedo - Ri3 Corrales	Consorcio Nacional Petreo	100%	100%	Obra concluida
3-002-01-65 "CONSTRUCCION PAV. TIPO EMP. Y PUENTES - REGION NORTE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Region Oriental Obra 17: Tramo Ruta 3 - Tacuatí	Tacuatí	Covipa S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Region Oriental. Obra 6: Tramo Curuzú De Hierro - Azotey	Azotey	Consorcio Nuevo Horizonte Vi	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Region Oriental Obra 7: Tramo Guayaibí - Calle Bertoni (Grupo 2)	Guayaibí	Aponte Latorre S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Obra 5: Tramo Union - Ruta Oviedo/Santani	Union - Santani	Consorcio Urunday	100%	100%	Obra concluida
Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Region Oriental. Obra 3: Tramo Horqueta - Río Ypané	Horqueta - Azotey	Talavera Ortelado Construcciones S.A	100%	100%	Obra concluida
3-002-01-66 "CONSTRUCCION PAV. TIPO EMP. Y PUENTES - REGION CHACO"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional Obra 13: Benjamín Aceval - Cermito	Benjamín Aceval - Cermito	Constructora Obras Viales S.A	100%	100%	Obra concluida
3-002-01-67 "CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO ADOQUIN - REGION SUR"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimento Tipo Adoquin para el Tramo: Gral Díaz - Paso de Patna		Consorcio CICA - LGS A	0%	0%	proceso de rescision de contrato
3-002-01-68 "CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL - CENTRAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Construcción del acceso a desnivel al Comando del Ejército en la Avda. Nu Guazú - Modalidad Llave en Mano	Asunción - Luque	Ocho A S.A	100%	100%	Obra concluida
Construcción de Paso a Desnivel en la Intersección Avda. Madame Lynch y Avda. Aviadores del Chaco	Asunción - Luque	Corsan Corviam Construcción S.A	100%	100%	Obra concluida
Paso a Desnivel Obra 1: En la Ciudad de Asunción, Intersección Avda. Madame Lynch y Ruta Transchaco	Asunción	Consorcio Tecnoedil S.A - Ocho A S.A	100%	100%	Obra concluida
Paso a Desnivel Obra 2: En La Ciudad de Asunción, Intersección Avda. Madame Lynch y Avenida Santa Teresa	Asunción	T.R. Construcciones S.A	100%	100%	Obra concluida



Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control



Carlino S. Velázquez M.
Vicepresidente de Administración y Finanzas
MOPC



3-002-01-69 "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y DESAGUE PLUVIAL EN CENTRAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Construccion de Sistema de Drenaje del Tramo Vial: Empedrado Piribebuy - Caacupe - Dpto de Cordillera - Colonia Paso Jhu	Piribebuy - Caacupe	Proel Ingenieria S A	100%	100%	Obra concluida
Construccion de Alcantarilla Celular Triple en la Intersencion Del Arroyo Tayazapei con la Avda. de la Victoria - Ciudad de San Lorenzo	San Lorenzo	Proel Ingenieria S A	100%	100%	Obra concluida
Construccion de Desague Pluvial en 4 Mojones - Villa Elisa - Avda Cacique Lambare- Tramo: 4 Mojones - Villa Elisa - Avda. Cacique Lambare	Asuncion - Lambare	Caldetec Ingenieria Srl	100%	100%	Obra concluida
3-002-01-72 "CONSTRUCCION PAV. ASFALT. S/ EMPEDRADOS EN REGION NORTE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Construccion de Puentes de HºAº Tramo: Concepcion - Vallemi Paquete Nº 2	Concepcion - San Alfredo - Vallemi	Consorcio Campo Alto II	100%	100%	Obra concluida
Rehabilitacion y Refuerzo de Puente de Hormigon Armado en la Ruta Nacional Nº 5 Gral. Bernardino Caballero	Concepcion	Sergio Elias Gavilan Martinez	100%	100%	Obra concluida
Construccion de un Puente de Hormigon Armado en el Tramo Nueva Germania/Compañia Ata - Desvio Virgen de Fatima	Nueva Germania	Ingaer S.A.	100%	100%	Obra concluida
Construccion De Puentes De HºAº Tramo: Concepcion Vallemi Paquete Nº 1	Concepcion - San Alfredo - Vallemi	Consorcio Editec	100%	100%	Obra concluida
3-002-01-73 "CONSTRUCCION PAV. ASFALT. S/ EMPEDRADOS EN REGION CENTRO ESTE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentacion Asfáltica de varios Tramos de la Region Oriental Lote 3 - Tramo: Coronel Oviedo - La Pastora y Acceso La Pastora (Ramal 1 y Ramal 2)	Coronel Oviedo - La Pastora	Construpar S.A.	19,71%	19,71%	Obra concluida 2019
Pavimentacion Asfáltica de Varios Tramos de la Region Oriental Lote 1 - Tramo: Santa Catalina - Alemán Cue - y acceso a Asentamiento 3 de Mayo	Carayao	Compañia de Construcciones Civiles S.A.	75,69%	40,16%	
Pavimentacion Asfáltica en Tramos Urbanos, Lote/Grupo 5: Guairá Y Caaguazú		Benito Roggio e Hijos S.A.	100%	100%	Obra concluida
3-002-01-74 "CONSTRUCCION PAV. ASFALT. S/ EMPEDRADOS EN REGION ESTE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica del Tramo J. Eulogio Estigarribia -Cruce Yghovy Central - Raúl Arsenio Oviedo	J. Eulogio Estigarribia - Raúl A. Oviedo.	Consorcio Caaguazu	96,26%	81,54%	
Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado del Tramo: Santa Rita - los Cedrales	Santa Rita - Curupayty - Santa Rosa Cedrales	Empresa Const. Minera Pya S.A. (Ecomipa)	0%	0%	Obra concluida
Pavimentacion de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional - Paquete Nº 2 Lote 4. Departamento de Caaguazú Tramos Incluidos 1) Caaguazú - Repatración Longitud 8,6Km 2) Ruta 2 - Nueva Londres Longitud 8,5 Km		Consorcio CCC-VIALTEC	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Asfáltica en Tramos Urbanos, Lote/Grupo 7: Alto Parana - Caazapa	Ciudad del Este - Juan León Mallorquin - Hermandanzas - Juan E. O'Leary - Minga Guazu - Minga Porá - Naranjal - Presidente Franco - San Cristobal - Santa Rosa del Monday - Caazapá - General Morinigo - San Juan Nepomuceno - Buena Vista - Abai	Constructora Rio Parana S.A.	100%	100%	Obra concluida



Juan Manuel Ferreira Vázquez
Ministro de Progr. y Contr.



Carlino S. Velázquez M.
Ministro de Administración y Finanzas



3-002-01-76 "CONSTRUCCION PAV. ASFALT. S/ EMPEDRADOS (CAMBIO DE PAQ. ESTRUC.)"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
falta					
3-002-01-77 "CONSTRUCCION Y PAV. ASFALT. DE TR. CAMINEROS REGION NORESTE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Region Oriental. Lote N° 01 - Tramo: Horqueta - Rio Ypane	Horqueta - Azotey	Constructora Heisecke S.A.	84,15%	100%	
Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Region Oriental. Lote N° 02 - Tramo: Quayaibi - Calle Bertoni	Quayaibi	EDB Construcciones	100%	100%	
Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Region Oriental. Lote N° 11 - Tramo: Ruta N° 3 - Tacuati	Tacuati	Chaves Construcciones S.A.I	82,32%	91,70%	
Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Region Oriental. Lote N° 13 - Tramo: Curuzi de Hierro - Azotey	Azotey	Compañía de Construcciones Civiles S.A.	54,97%	91,10%	
Construcción de la Circunvalación Sur y Desagüe Pluvial de Bella Vista Norte	Bella Vista	Consortio Norte	22,44%	18,88%	
Mejoramiento de la Ruta N° 3 - Gral. Elizardo Aquino, Tramo: Bella Vista Norte - Empalme Ruta N° 5	Yby Yau - Bella Vista Norte - Pedro Juan Caballero	Consortio Gral. Aquino	100%	100%	Obra concluida
Rehabilitación del Tramo Coronel Oviedo - Caazapa. Obra 1: Coronel Oviedo - Villarrica	Coronel Oviedo - Mbocayaty - Yataity Del Guaira - Villarrica	Consortio Vial Nuevo Horizonte	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Asfáltica en Tramos Urbanos, Lote/Grupo 1: Concepción, San Pedro y Canendiyú		14 de Julio S.A.	100%	100%	Obra concluida
3-002-01-78 "CONSTRUCCION Y PAV. ASFALT. DE TR. CAMINEROS REGION CENTRO SUR"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica del Tramo: Kressburgo - Tirol	Carlos Antonio Lopez	Consortio Rio Parana	67,80%	67,80%	Obra concluida 2019
Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Region Oriental. Lote N° 3 - Tramo: Caapucu - Quyuquyho	Caapucu	Talavera Ortellado Construcciones S.A.	100,00%	100,00%	Obra concluida 2019
Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Region Oriental. Lote N° 4 - Tramo: San Pedro del Parana - San Solano - Fleitas Cue	San Pedro del Parana - San Solano - Fleitas Cue	Constnpar S.A.	100,00%	100,00%	
Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Region Oriental. Lote N° 6 - Tramo: Ruta VI - Raul Peña	Raul Peña	Consortio Oriental	62,62%	90,22%	
Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Region Oriental. Lote N° 9 - Tramo: San Ignacio - Santa Rita	San Ignacio - Santa Rita	MM S.A.	96,22%	97,42%	
Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Region Oriental. Lote N° 12 - Tramo: San Solano - Pindoyú	San Pedro del Parana	Consortio Caragatay (Sotec SA - Constructora Parana SA)	90,99%	94,19%	
Rehabilitación del Tramo Coronel Oviedo - Caazapa. Obra 3: Ñumí - Caazapa	Ñumí - Caazapa	Proel Ingeniera S.A.	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Asfáltica del Acceso a Puerto Trociuk	San Juan del Parana	Consortio Navarro & Asociados	100%	100%	Obra concluida
3-002-01-79 "CONSTRUCCION Y PAV. ASFALT. DE TR. CAMINEROS REGION ESTE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica del Tramo Carayao - Cleto Romero y Col. Regina Marecos - Juan de Mena - Ruta 3	Carayao - Cleto Romero - Colonia Regina Marecos - Juan de Mena	Consortio Yhaguy	59,63%	58,62%	
Pavimentación Asfáltica del Tramo: Rio Yguazu - Manscal Francisco Solano Lopez	Yguazu - Ruta VII - Mcal López	Consortio Yguazu	85,27%	85,27%	Obra concluida 2019
Pavimentación Asfáltica del Tramo Ruta N° 7 - Rio Yguazu	Yguazu	Consortio Yguazu	85,34%	85,34%	Obra concluida 2019
Pavimentación Asfáltica del Tramo Ruta N° 7 - Tonn - Colondrina	J. E. Estigambia	Consortio Vial del Este	45,84%	47,96%	



Manuel Ferreira Vázquez
Secretario de Progr. y Control



Carino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC



3-002-01-79 "CONSTRUCCION Y PAV. ASFALT. DE TR. CAMINEROS REGION ESTE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Mejoramiento del Tramo Cruce Guarani - Corpus Christi Pindoty Porã	Corpus Christi - Anahí - Pindoty Porã	Benito Roggio E Hijos S A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación del Tramo Calle 14 - Rio Monday	Minga Guazú - Cedrales	Consorcio Monday	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Asfáltica de la Ruta San José de los Arroyos - Tebcuary	Caaguazú	14 de Julio S.A.	100%	100%	Obra concluida
3-002-01-80 "CONSTRUCCION Y PAV. ASFALT. DE TR. CAMINEROS REGION CENTRO "					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación del Tramo Vial Acceso Arua'i	Ita	14 de Julio S.A	69,81%	69,81%	
Pavimentación Asfáltica del Acceso al Aeropuerto de Coronel Oviedo	Coronel Oviedo	Compañía de Construcciones Civiles S.A.	90,79%	84,96%	
Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Region Oriental. Lote N° 05 - Tramo: Iturbe - Maciel	Iturbe - Maciel	Constructora Feldmann S.A.	100,00%	91,48%	
Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Region Oriental. Lote N° 07 - Tramo: Raul Oviedo - Nueva Toledo.	Raul Arsenio Oviedo - Nueva Toledo	Concret Mix S.A	98,43%	96,81%	
Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Region Oriental. Lote N° 08 - Tramo: Juan Manuel Frutos - 3 De Febrero	Juan M. Frutos - 3 De Febrero	Constructora Acaray S.A.	100,00%	98,68%	
Pavimentación Asfáltica y mantenimiento de varios tramos de la Region Oriental. Lote N° 10. Tramo Paraguayan - Alpa - Sapucaí	Paraguayan - Alpa - Sapucaí	Los Trigales S.A.	100,00%	100,00%	Obra concluida 2019
Pavimentación Asfáltica en el Tramo: Atyra - Candia - Caacupe	Atyra - Candia - Caacupe	Ecomipa S.A	4,13%	4,13%	Obra concluida 2019
Construcción de la Ampliación de la Ruta N° 3 Gral. Elizardo Aquino, Tramo: Mariano Roque Alonso - Limpio.	Mariano Roque Alonso - Limpio	Consorcio D-R	100%	100%	Obra concluida parcialmente
Rehabilitación del Tramo Coronel Oviedo - Caazapa. Obra 2. Villarrica - Nuni	Villarrica - Nuni	Consorcio Yuty	100%	100%	Obra concluida
Bacheo y Restitución de Galibol del Camino Viejo a la Ciudad de Luque y Avenida Sudamericana	Luque	Ingeniería de Topografía Y Caminos Sa (T & C Sa)	100%	100%	Obra concluida
Construcción de Intercambiadores y Calles de Servicio en la Intersección de las Avenidas Madame Lynch y Aviadores del Chaco	Asuncion	Chaves Construcciones S A I	100%	100%	Obra concluida
Rehabilitación del Acceso a Villeta - Alberdi (Km0 - Km 16)	Villeta - Alberdi	Consorcio Villetano	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación Asfáltica del Tramo: Ybycu'i - Col Goiburú - Mbuyapey	Ybycu'i - Col Goiburú - Mbuyapey	Empresa Const. Minera Py a S A (Ecomipa)	100%	100%	Obra concluida
Construcción de Camineros en el Parque Guasu Metropolitano	Luque	Constructora Heisecke S.A	100%	100%	Obra concluida
Rehabilitación y Pavimentación del Acceso a la Ciudad de Nanawa	Nanawa	DC Ingeniería S.A	100%	100%	Obra concluida
3-002-01-81 "CONSTRUCCION Y PAV. ASFALT. DE TR. CAMINEROS REGION CHACO"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación del Tramo Ruta Acceso a Loma Plata - Ruta Acceso a Filadelfia - Ruta Nacional N° 9 (Villa Choferes del Chaco)	Loma Plata - Filadelfia	Concret Mix S.A. -	100%	100%	Obra concluida
3-002-01-82 "CONSTRUCCION PAVIMENTACION NARANJAL - SAN CRISTOBAL - RUTA 6"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Diseño y construcción de la pav. asfáltica de la ruta: san Cristobal - naranjal - empalme ruta 6, con financiamiento bajo el régimen de la ley n° 1302/1998 sus modificatorias y reglamentaciones	ALTO PARANA	CONSORCIO CONCRET MIX & ASOCIADOS.	100%	100%	En proceso de Recepción Definitiva
Licitación 318553 - Llamado N° 164/2016 LPN Firmas Consultoras Para La Elab. De Catastro Y La Fiscaliz. De Las Obras De Pav. Del Tramo - San Cristóbal - Naranjal - Empalme Ruta 6 - AD Ref. A La Firma Del Contrato De Obra	ALTO PARANA	ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA SRL.	92%	92%	En Ejecución
3-002-01-83 "AMPLIACION Y DUPLICACION DE LAS RUTAS 2 Y 7"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Contrato de diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación de dos rutas nacionales 2 y 7	CENTRAL-CORDILLERA-CAAGUAZ U	RUTAS DEL ESTE	13%	15%	En Ejecución
Licitación 300538 - lpi 143/2015. Realización del catastro y elab. y ejec. del plan de acción social para la liberación de la franja de dominio de las obras de duplicación de la calzada en las rutas nacionales 2 y 7	CENTRAL-CORDILLERA-CAAGUAZ U	Consorcio ICATECSI	86%	86%	En Ejecución
Licitación 301767 - lpi n° 202/2015. (isc de las obras de duplicación de calzadas de las rutas 2 y 7 entre el km 13 de la ruta 2 y el km 183 de la ruta 7, incluyendo variantes) - ad ref. a la firma del contrato de obra	CENTRAL-CORDILLERA-CAAGUAZ U	CONSORCIO CYD - ELC	39%	39%	En Ejecución



3-002-01-84 "MEJORAMIENTO TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
LPI para el diseño y construcción de las obras de pavimentación asfáltica del tramo loma plata - Carmelo peralta bajo la modalidad de la ley n° 5074 que modifica y amplía la ley n° 1302/98	Alto Paragu ay - Boquerón	CONSORCIO CORREDOR VIAL BIOCEANICO	21,91%	21,91%	En Ejecución
Licitación 304356 - contratación de firmas consultoras para la fiscalización de las obras de pavimentación asfáltica de la ruta loma plata - Carmelo peralta ad referendum a la firma del contrato con la firma constructora	Alto Paragu ay - Boquerón	CONSORCIO R&Q - CGS A.	10,00%	10,00%	En Ejecución
3-002-01-86 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO EN LA REGION CENTRO"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pav. Asfáltica de Tramos Interurbanos del Dpto Central Lote 1. Distrito San Lorenzo	San Lorenzo	Benito Roggio e Hijos S A	100%	100%	Obra concluida
Pav. Asfáltica de Tramos Interurbanos del Dpto Central Lote 3. Distrito Capiata	Capiata	Ecomipa S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Asfáltica de Vanos Tramos de la Region Oriental Lote 4 - Tramo Colonia Independencia - Paso Yobai.2. Tramo Valié Pe - Tebicuary m.		Consortio Tebicuary m	21,74%	21,74%	Obra concluida 2019
Pavimentacion Asfáltica de Varios Tramos de la Region Oriental Lote 2 - Tramo: Isla Pucu - 1° de Marzo y Ramal Cia. San Juan - Mompox	Isla Pucu - Cia. San Isidro - Cia. San Juan - Mompox	Concret Mix S A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Asfáltica Tramo Ita - Nueva Italia	Ita - Nueva Italia	DC Ingeniera S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Asfáltica del Tramo Eusebio Ayala - Mompox - Cerro la Gloria	Eusebio Ayala - Mompox -	Ecomipa S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional - Paquete N° 3 - Lote N° 1 (Llamado Mopc 38/2015)	Manano Roque Alonso - Limpio - Luque - San Lorenzo	Consortio de Pavimento Urbano	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional - Paquete N° 3 - Lote N° 2 (Llamado Mopc 38/2015)	Fernando de la Mora	Benito Roggio E Hijos S.A.	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional - Paquete N° 3 - Lote N° 3 (Llamado Mopc 38/2015)	Lambare - Villa Elisa - Nemby - San Antonio	Consortio Pavimentador Central	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional - Paquete N° 3 - Lote N° 4 (Llamado Mopc 38/2015)	Capiata - J. Augusto Saldivar - Itagua - Aregua - Ypacarai - Guarambare	Empresa Const. Minera Pya S A (Ecomipa)	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion de Tramos Alimentadores De La Red Vial Nacional - Paquete N° 2 - Lote N° 1 (Llamado Mopc 145/2014)	Ypane - Villeta - Fernando De La Mora - Villa Elisa - San Lorenzo - Nemby - San Antonio - Ypane - Guarambare - Ita	Consortio Acaray S A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional - Paquete N° 2 - Lote N° 2 (Llamado Mopc 145/2014)	Caraguatay Vapor Cue	Benito Roggio e Hijos S A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional - Paquete N° 2 - Lote N° 3 (Llamado Mopc 145/2014)	Iro De Marzo - Tobati	Empresa Const. Minera Pya S.A. (Ecomipa)	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Asfáltica en Tramos Urbanos. Lote/Grupo 2. Cordillera y Paraguayan	-	Benito Roggio E Hijos S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Asfáltica en Tramos Urbanos. Lote/Grupo 3. Central	-	Consortio Vial Nacional	100%	100%	Obra concluida
Pavimentacion Asfáltica en Tramos Urbanos. Lote/Grupo 4. Central / Asuncion	-	Chaves Construcciones S A I.	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional Lote N° 1. Departamento Central (Llamado Mopc 88/2014)	San Lorenzo - Capitata - Pirayú - Azcurra - Ypane - Guarambare	DC Ingeniera S.A	100%	100%	Obra concluida





3-002-01-86 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO EN LA REGION CENTRO"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional Lote N° 2 Departamento Central y Cordillera (Llamado Mopc 88/2014)	Pedrozo - Azcurra - Santa Elena - Caraguatay - Pinbebuy - Itacurubi	Talavera Ortellado Construcciones S.A	100%	100%	Obra concluida
Pavimentación de Tramos Alimentadores de la Red Vial Nacional Lote N° 3 Departamento de Cordillera (Llamado Mopc 88/2014)	Pedrozo - Azcurra - Santa Elena - Caraguatay - Pinbebuy - Itacurubi	Empresa Const. Minera Py a S.A (Ecompa)	100%	100%	Obra concluida
3-002-01-89 "MEJ. Y CONSERV. TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA 6"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Obras de Mejoramiento, Rehabilitación y posterior mantenimiento del Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno - Empalme con la Ruta N° 6 - AD REFERENDUM a la aprobación del Contrato de Préstamo N° 3837/OC-PR -	Pto. Pinasco, Villa Hayes	CONCRETMIX S.A.	0%	0,00%	Contrato firmado - Pmer anticipo - Inicio de obras primer trimestre 2020
3-002-01-91 "HAB. Y MANT. DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUA - SAN JUAN BAUTISTA"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) Ruta Nacional N° 1, tramos: Quindy - Villa Florida - San Juan Bautista	San Juan Bautista	Consorcio CONTEC (Concret Mix S.A - Tecnoedil S.A)	100%	100%	Pago de Anticipo- Retraso en Firma de Contrato
3-002-01-92 "HAB. Y MANT. TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCION"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (Crema) Tramo: Pozo Colorado - Concepción	Pozo Colorado - Concepcion	Consorcio Rutas del Norte (Rovella Carranza Suc. Py - Concret Mix) Lote 1	0,00%	0,00%	En Proceso de elaboracion de diseño ejecutivo - pago de primer anticipo.
Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (Crema) Tramo: Pozo Colorado - Concepción	Pozo Colorado - Concepcion	Constructora Sánchez/Tripoloni LTDA Lote 2	0,00%	0,00%	En Proceso de elaboracion de diseño ejecutivo - pago de primer anticipo.
Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (Crema) Tramo: Pozo Colorado - Concepción	Pozo Colorado - Concepcion	Consorcio Nuevo Chaco (B&B S.A - Eurofinsa S.A) Lote 3	0,00%	0,00%	En Proceso de elaboracion de diseño ejecutivo - pago de primer anticipo.
3-002-01-93 "HAB. Y MANT. RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESO A COLONIA MENONITA"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
LOTE 5: PROG.326+000-PROG.390+000=64 km/ 354339/ SGMINISTRON°391 / 27-08-19 / LI12013-19-176627 / Resolución N° 1823	Pto. Pinasco, Villa Hayes	CONCRETMIX S.A.	0%	0,00%	Campamento base / PERI / Diseño final- Orden de inicio 2 - Inicio de obras 1er bimestre
LOTE 6: PROG.390+000-PROG.450+000=60 km/ 354339/ SGMINISTRON°422 / 06-09-19 / LI12013-19-177826 / Resolución N° 1823	Pte. Hayes y Boqueron	CONSORCIO BOQUERON	0%	0,00%	Orden de inicio I Formación de Campamento base / Desarrollo del PERI / Elaboración del Diseño final - Inicio de obras 1er bimestre
LOTE 8: ACCESOS = 78 Km/368798 / SGMINISTRON° 506 / 31-10-2019 / LI-12013-19-179950 / Resolución N° 2511	Pte Hayes y Boqueron	ROVELLA CARRANZA S.A. Suc Py	0%	0,00%	Contrato firmado - Pmer anticipo - Inicio de obras primer trimestre
3-002-01-95 "MANTENIMIENTO RUTA N° 9 Y RAFAEL FRANCO"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Provisión de Materiales para Plantas Asfálticas en el marco de la Ley de Emergencia 6194/2018	Boquerón, Villa Hayes, Concepción, Pozo Colorado	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A	340 km	190 km	Se realizaron los trabajos de rehabilitación del tramo de la Ruta 9 y Rafael Franco y Concepción - Pozo Colorado, reparación de banquetas, bacheos superficiales y profundo, logrando reestablecer parcialmente la buena transitabilidad en dichos tramos a través de maquinarias livianas y pesadas adquiridas en el marco de la Ley de Emergencia Vial N° 6194/2018.
Provisión de Maquinarias y Equipos viales en el marco de la Ley de Emergencia 6194/2018		OCHO A S.A			
		AUTOMOTOR S.A			
		BALLASCH INTERNACIONAL S.A.C.I			
		CABIPAL METALMEK S.A			
		CATHAY S.A			
		CIMASA			
		CONDOR S.A.C.I			
		DE LA SOBERA HNOS S.A.I.C			
		DIESA			
		ENGINEERING S.A			
		FERRERIA INDUSTRIAL S.A.E			
		IRIMAQ S.A			
		ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A			
		RODOMAQ S.A			
	S.A.C.I.H. PETERSEN				
TARGET INTERNATIONAL TRADING S.A					
TRONIX S.R.L					



3-002-01-97 "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 2da Tanda Lote 4 - Tramo Santa Fe del Paraná - Mbaracayú - San Alberto	Santa Fe del Paraná - Mbaracayú	Constructora Acaray S.A.	26,24%	34,53%	
3-002-01-98 "MEJORAMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTO MISIONES"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 1Ra Tanda Lote 2 - Tramo: San Miguel - Arzapé - Puerto Garita	San Miguel	T & C S.A.	14,49%	61,20%	
3-002-02-02 "CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2ª ETAPA"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Costanera Norte 2da Etapa	Asunción	Consortio D-R Costanera	73,49	76,46	Presentado el certificado n° 44 con avances físicos en el Tramo Principal y trabajos de liberación de franja y preparación de suelo en el Tramo Conexión (Corredor Vial Botánico)
3-002-02-03 "SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC. CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Diseño y Obra: Construcción de las Oficinas de Gobierno, incluye demoliciones	Asunción	Consortio TBI	24%	27%	El avance de los edificios de gobierno se ejecutan conforme al cronograma de Obras.
Fiscalización Oficina de Gobierno	Asunción	Consortio Edificaciones	12 informes	100%	El avance de los edificios de gobierno se ejecutan conforme al cronograma de Obras.
Diseño y Construcción de las Áreas Comunes del Puerto de Asunción-1era etapa	Asunción	Ginsa S.A. Sucursal Paraguay	Obra culminada	100%	Con recepción provisión, pendiente de aprobación de la misma.
Tramo 2 y 3 - Construcción del Corredor troncal (Primera Etapa 11 km)	Asunción/San Lorenzo/Fdo de la Mora	Mota-Engil Ingeniería y Construcción	Cierre del contrato con MOTA	en proceso	Actualmente el Tramo 1 se encuentra en etapa de diseño, tanto vial como urbanístico; el proyecto consiste en un servicio de transporte ofrecido por las mismas empresas que actualmente circulan sobre el corredor, pero con un ajuste de normativas a ser requeridas por el MOPC, introduciendo importantes modificaciones al modelo original. Con la opción de la nueva propuesta se iniciaría la obra del Tramo 1 (des de el Puerto de Asunción hasta el Mercado N° 4) a principios del año entrante; y una vez finiquitada la situación del contrato actual de los Tramos 2 y 3, se iniciará el rediseño de estos dos últimos tramos. Para fines de enero está prevista la conclusión del diseño del proyecto denominado Sistema Integrado de Transporte Interurbano (SITIBUS)
Fiscalización Sistema Troncal y Redes (11 km)	Asunción/San Lorenzo/Fdo de la Mora	Consortio TYPESA-INCOSA-INGENEG	5 informes	100%	
Tramo 1 - Construcción del Corredor troncal	Asunción	Consortio DC Ingeniería-Stiler SA	Diseño entregado conforme al contrato adjudicado	En procesos de cambios del diseño original y aprobación del mismo	
Obra de Restauración y Puesta en valor del Edificio Histórico del Puerto de Asunción	Asunción	ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A	Adjudicación y 15% de avance	6,53%	Dificultades de avanzar por falta de liberación de la mitad del edificio, el contratista presentará a la consideración de la fiscalización un ajuste en el cronograma de ejecución
Fiscalización de Obras de Restauración del Edificio Histórico del Puerto de Asunción	Asunción	CONSORCIO INCOSA - ICASA	4 informes aprobados	3 informe aprobado (75%)	Dificultades de avanzar por falta de liberación de la mitad del edificio
3-002-02-04 "SP CONST. TERMINAL PORT. MULTI EN PILAR-FONPLATA-PAR 16/2001"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Fiscalización de la obra de circunvalación y acceso vial al puerto de la ANPP de la ciudad de pilar y obra de optimización del puerto de la ANPP de la ciudad de pilar.	Pilar	ELECTROCONSULT S.A.		Informe Final	Servicio Concluido
3-002-02-17 "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AVDA. PERU"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Pavimentación en la Avda. Peru de Ciudad del Este	Ciudad del Este	Consortio Bella Vista	0%	100%	Obra concluida
3-002-02-19 "ANÁLISIS ELAB. PLAN MAESTRO DE NAVEGACION DEL RIO PY"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Obra Dragado de Mantenimiento del Río Paraguay en el Tramo de Confluencia con el Río Paraná-Desembocadura del Río Apa, estiaje 2017-2018	Paraguay	Ingeniería de Topografía Ingeniería y Caminos S.A (T&C)	935.000	73%	De la meta planificada se dragaron 678.457,09 metros cúbicos, y que representa el 73% de lo planificado. Se realizaron pasos críticos, Pilar en el km 89, Lobato en el km 295, Guayralí en el km 340, Paray en el km 285, Mercedes en el km 300, Buey Muerto en el km 350, Itá Piru en el km 344. Las obras iniciaron a partir del segundo semestre por motivos de la crecida del Río Paraguay



Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control



Carlino S. Velázquez M.
Vicepresidente de Administración y Finanzas
MOPC



3-002-03-06 "SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2º E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta plumificada	Avance Físico %	Observación
Llamado N° 199/2015 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Dptos De Guairá y Misiones Emp. V041714 (Pikysyry) - San Marcos - Cerro Cuá	Paso Yobai	Consorcio VIAL CEZ	106,72%	97,77%	Con recepción provisoria
Llamado N° 199/2015 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Dptos De Guairá y Misiones Emp. V041714 (Pikysyry) - Paso Yobai - San Agustín					
Llamado N° 199/2015 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Dptos De Guairá y Misiones Cruce Emp. V041714 (Pikysyry) - Paso Yobai - San Agustín					
Llamado N° 199/2015 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Dptos De Guairá y Misiones Cruce Emp. V041714 (Pikysyry) - Paso Yobai - San Agustín					
Llamado N° 199/2015 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Dptos De Guairá y Misiones Santa María - 4 Bocas	San Juan Bautista	Consorcio CHAVES HAUSMAN & ASOC	112,03%	102,92%	Contrato en ejecución
Llamado N° 199/2015 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Dptos De Guairá y Misiones Ruta 1 - Tristan Zalazar	Santa Rosa				
Llamado N° 199/2015 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Dptos De Guairá y Misiones Santa Rosa - San Juan Berchman - Cerro Costa					
Llamado N° 62/2014 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en el Departamentos de Concepcion Loreto - Jhugui Poi - Paso Barreto	Loreto	VIALTEC S.A.	174,38%	160,80%	Con recepción provisoria
Llamado N° 62/2014 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en el Departamentos de Concepcion Col J S Miranda - Paso Barreto	Paso Barreto	COVIPA S.A.	125,37%	124,21%	Con recepción provisoria
Llamado N° 62/2014 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en el Departamentos de Concepcion Coe Pora - Col Primavera	Concepción	Consorcio EMPRENDIMIENTOS DEL SUR	136,63%	136,63%	Con recepción definitiva
Llamado N° 62/2014 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en el Departamentos de Concepcion Ruta V - Potrento	Concepción				
Llamado N° 62/2014 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en el Departamentos de Concepcion Puente: Coe Pora - Col Primavera (Puente de HªA) Longitud 15 mts y Ancho 10 mts	Concepción				
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones Ruta I - Aguay - Tajiv Loma	Paraguari	Consorcio VIAL PARAGUARI	111,57%	95,85%	Contrato en ejecución
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones Carapegua - Aguay	Paraguari				
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones Carapegua - Aguay Oeste	Paraguari				
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones Paraguari - Nuati Sur	Paraguari				
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones Yaguaron - Guarapi Sur	Paraguari				
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones Roque Gonzalez - Simbron	Paraguari				
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones Ruta I - Nuati Guazu Este - Jugua Poi (Nuati Oeste)	Paraguari				


 Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
 Jefe de Dpto. de Progr. y Control


 Carlino S. Velázquez M.
 Viceministro de Administración y Finanzas
 MOPC



3-002-03-06 "SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2º E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID"									
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación				
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Villarrica - Cocuere Guazu Sur - Felix Perez Cardozo - Cocuere Guazu	Villarrica	14 DE JULIO S.A.	100,00%	73,02%	Contrato en ejecución.				
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Villarrica Este - Potrento	Villarrica								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Villarrica - Caroveni Sur	Villarrica								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Villarrica Este - Mbopicua Este	Villarrica								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Villarrica Norte - Cocuere Guazu	Villarrica								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Villarrica Norte - Tunu Turu	Villarrica								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Villarrica Sureste - Emp. V040107	Villarrica								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Villarrica Sur - Punta Cupe - Ruta 8	Villarrica								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Villarrica Sur - Emp. V040119 (Chia Luca mi)	Villarrica								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Taranandy - Resistencia - San Ignacio	Misiones					Consorcio AGUATY	115,95%	115,62%	Con recepción provisoria
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. San Juan Bautista - Ysyro - Ruta 1	Misiones								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. San Juan Bautista - Isla Tobati	Misiones								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. San Juan Bautista - Ita Yuru	Misiones								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. San Ignacio - Col. Uruguara	Misiones								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Tahanandy - Ruta 1	Misiones								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Sta. Mana de Lourdes - San Juan Bautista	Misiones								
Llamado N° 51/2014 - Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones. Puente de IPA° sobre Arroyo Nangape L=45mts	Misiones								
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Ybycui - Quvquyho - A° Curucau	Ybycui	Arenales S.A.	112,58%	107,91%	En proceso de recepción definitiva				
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Ybycui - Quvquyho - A° Paso Brizuela	Ybycui								
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Ybycui - Quvquyho - Aliv - A° Paso Brizuela	Ybycui								
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA. Ybycui - Paso Sabra - Caballero Pupia - A° Paso Sabra	Ybycui								



Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Dpto. de Progr. y Control



40. CUARENTA



3-002-03-06 "SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2º E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Costa Irala Quindy - A° Martinez	Quindy - Caapucu	Ing. Miguel Angel Chavez Hausman	100,00%	100,00%	Con recepción definitiva
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Costa Caona - Bo Maria Auxiliadora A° s/n	Quindy - Caapucu				
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Costa Irala - Ybycui A° s/n	Quindy - Caapucu				
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Caapucu km 130 - Costa Irala A° Itapé	Quindy - Caapucu				
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Caapucu km 130 - Costa Irala A° Curucáu	Quindy - Caapucu				
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Acahav - Costa Irala A° Canguery	Mbuyapey	Ing. Enrique Parisi	131,39%	131,39%	Con recepción provisoria
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Colonia Independencia - Paso Yobai A° Desgracia Cue	Borja - Colonia Independencia - Yataity - Dr. Botrell	EDIVISA.	100,00%	90,46%	Contrato en ejecución
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Capitan Molas - Mbuyapey A° Cristal					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Yataity - Potrero Benegas A° Quai Cuy					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Natalicio Talavera - Dr Botrell Rio Tebicuarymi					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Corno Punta - Primavera Rio Tebicuarymi	Maucio José Troche	Ingaer S.A.	88,97%	69,82%	Contrato en ejecución
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Corno Punta - Primavera Aliv Rio Tebicuarymi					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Paso Yobai - Repatriación A° Cason					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Maucio J Trocha - Paso Yobai A° Kaamindy					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Paso Yobai - Arrovo Moroti Rio Tebicuarymi	Paso Yobai - Colonia Independencia	SOTEC S.A.	171,68%	168,03%	En proceso de recepción provisoria
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Planchada - Paso Yobai Rio Tebicuarymi					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Col. Independencia - Chia Pireka A° Capi i					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Col. Independencia - Chia Pireka A° Quazu					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Yabebry - Laureles Arrovo s/n	Yabebry - Sta Rosa	Ing. Carlos V. Gueyraud	137,39%	139,93%	Con recepción provisoria
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Yabebry - Laureles Arrovo s/n					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Ycua Sati - Zapatero cue Arrovo s/n					
Llamado N° 81/2012 - Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari - Guaira y Misiones - JICA Fatima 1 - Sta. Teresa Arrovo Montuoso					
Llamado N° 09/2014 - Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapua, Alto Parana, Canindeyú y Amambay Tramo 1.07 - Gral Delgado - San Dionicio - Cristo Rey - Potrero Ybate	Gral Delgado San Cosme y Damian	SOTEC S.A.	130,49%	131,19%	En proceso de recepción definitiva
Llamado N° 09/2014 - Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapua, Alto Parana, Canindeyú y Amambay Tramo 2.06 - Iruña - Emp ruta Frutika - M. Otaño			Carlos A. Lopez Iruña	127,41%	123,21%
Llamado N° 09/2014 - Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapua, Alto Parana, Canindeyú y Amambay Tramo 3.06 - Supercarretera - Asentamiento Santa Maria - SECCION I	Minga Pora	COVIPA S.A.	121,88%	115,29%	En proceso de recepción provisoria
Llamado N° 09/2014 - Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapua, Alto Parana, Canindeyú y Amambay Tramo 3.06 - Asentamiento Santa Maria - Rancho Alegre SECCION 2	Ita Kyry		118,93%	117,54%	En proceso de recepción provisoria



Carlino S. Velazquez M.
Vice Ministro de Administración y Finanzas
MOPC



3-002-03-06 "SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2º E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Llamado N° 09/2014 - Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y Amambay Tramo 5 02 1 - Ruta 10 - Guadalupe	Saltos del Guaira	CONSORCIO VICTORIA	115,74%	118,79%	Con recepción definitiva.
Llamado N° 09/2014 - Construcción de Obras de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y Amambay Tramo 5 02 2 - Colonia Guadalupe - Camino 3					
Fiscalización de las Obras de Construcción de Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y Amambay	Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y Amambay	CONSORCIO ITYAC - CIALPA			En ejecución servicio de fiscalización
Adq. De Servicios de Consultoría para Implementación del Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones	Paraguari, Guairá y Misiones	CONSORCIO NIPON KOEI CO. LTD. Y NIPON KOEI LAC			En ejecución servicio de fiscalización
Fiscalización de Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental - Lote 1	Concepción - Loreto - San Carlos del Apa	CONSORCIO ACI PROYECTOS - CIALPA			Contrato finalizado
3-002-03-09 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Llamado MOPC N° 64/2014 "Construcción de puentes de hormigón armado"	Cordillera, Guairá y Paraguari (110 ml), Caazapá, Alto Paraná y Neembucú (189 ml), Concepción (237 ml)	COVIPA S.A. - INGAER S.A.	85	15%	OBRA CONCLUIDA
Llamado MOPC N° 1/2015 "Construcción de puentes de hormigón armado en los departamentos de San Pedro, Amambay y Canindeyú"	San Pedro (79 ml), San Pedro (82 ml), Amambay (64 ml) y Canindeyú (46ml)	CONSTRUCTORA ECO S.A. - ING MIGUEL A. CHAVES H	115,55	42%	OBRA CONCLUIDA
Llamado MOPC N° 139/2015 LPI Construcción de puentes de Hº Aº en varios Departamentos de la Región Oriental	Alto Paraná (150 ml), Canindeyú (235 ml), Caazapá (520 ml), Caaguazú (30 ml), Cordillera (90 ml), Guairá (45 ml) y Amambay (75 ml)	CONSORCIO SACEEM - GRINOR - CONSORCIO SANTA LUCIA - T&C S.A. - CDD CONSTRUCCIONES S.A. - CONSTRUCTORA FELDMAN	337	29%	Solo falta concluir el Lote 2 (63% de avance)
Llamado UEP-MOPC N° 02/2017 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de Hº Aº en varios departamentos de la Región Oriental	Itapúa y Paraguari (231 ml), Concepción y San Pedro (230 ml)	SACEEM S.A. - CONSTRUCTORA FELDMAN	270	33%	
Llamado MOPC N° 116/2018 "Licitación Internacional para la construcción de Puentes de Hº Aº en varios departamentos de la región oriental". 4ta Tanda	Alto Paraná (120 ml), Guairá, Cordillera y Paraguari (62ml)	CONSORCIO MONDAY - ING CARLOS GUEYRAUD	0	0%	Pago de Anticipo Financiero

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Jefe de Dpto. de Progr. y Control
Manuel Ferreira Vázquez

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Estado de Administración y Finanzas
Vice Ministro de Administración y Finanzas
MOPC
Carino S. Velázquez M.



3-002-03-10 "MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planiificada	Avance Físico %	Observación
Llamado N° 154/2015 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá Cruce PY13-3 de Febrero-Colomas Unidas	3 de Febrero	CONSORCIO M&T - LT	122,73%	108,26%	Contrato en ejecución
Llamado N° 154/2015 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá PY13-Tarumai-Carpa Cue-San Joaquín	San Joaquín	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	166,55%	167,35%	Contrato en ejecución
Llamado N° 154/2015 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá Santa Rosa del Mbutuy-San Joaquín	Santa Rosa del Mbutuy				
Llamado N° 154/2015 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá Boquerón-San Francisco	Boquerón	EDIVISA.	137,05%	77,67%	Contrato en ejecución
Llamado N° 154/2015 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá San Francisco - Buena Vista	San Francisco				
Llamado N° 154/2015 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá San Francisco-San Juan Nepomuceno	San Francisco - San Juan Nepomuceno	TALAVERA Y ORTELLADO S.A.	146,06%	146,06%	Contrato en ejecución
Llamado N° 154/2015 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá San Pablo - Estero Yetyty - Volendam	San Pablo - Volendam	CONSORCIO TAPEORY	122,16%	119,96%	Contrato en ejecución
Llamado N° 154/2015 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá Lima-Quindy	Lima	CONSORCIO SAN IGNACIO	114,49%	69,83%	Contrato en ejecución
Llamado N° 154/2015 - Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá Quindy-Naranjito	Naranjito				
Llamado MOPC N° 95/2015 - Fiscalización de Obras de Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales, Dptos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá	3 de Febrero, San Joaquín, Santa Rosa del Mbutuy, Boquerón, Boquerón, Boquerón, San Francisco, San Juan Nepomuceno, San Pablo, Volendam, Lima, Naranjito	CONSORCIO CONCREMAT-CIA			Contrato en ejecución
Llamado MOPC N° 28/2017 "Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Canindeyú" - Ad Referéndum a la reprogramación presupuestaria	Colonia Nva Durango	CONSORCIO DURANGO	53,25%	27,67%	Contrato en ejecución
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - RUTA 10 - EMPALME COLONIA NAVIDAD	Colonia Navidad	CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS	50,39%	38,23%	Contrato en ejecución
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - CALLE SAN ISIDRO ESTE - PARAGUAY Y PYHAJUL-AMISTAD	Colonia Paraguay Pyhaju				
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - Arroyo Aguaray - Santa Rosa del Aguaray	Santa Rosa del Aguaray	CONSORCIO SANTA LUCIA I	62,18%	44,45%	Contrato en ejecución
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - Arroyo Zanjita - Santa Rosa del Aguaray	Santa Rosa del Aguaray				
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - Primavera Real - Yrybycua	Yrybycua				
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - Primavera Real - Yrybycua	Yrybycua				
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - 3 de Febrero - Calle Verde - Yrybycua	3 de Febrero - Yrybycua				

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Lc. Juan Manuel Vera Varela
Jefe de Dpto. de Progr. y Control
Carlino Salazar M.
Vicepresidente de Administración

43-CUARENTA Y TRES



3-002-03-10 "MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - RUTA 2 - NUEVA LONDRES	Nva Londres	SOTEC S.A.	82,50%	71,87%	Contrato en ejecución
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - LA NOVIA ESPINILLO	Espinillo, Nueva Londres				
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - RUTA 2 - SAN JOSE - YHACA	San José de los Arroyos, Yhaca				
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - SANTA TERESA - PASO CADENA	Mcal. López, Santa Teresa, Paso Cadena				
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - SANTA TERESA - PASO CADENA	Santa Teresa, Paso Cadena				
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - Colonia Caatimiri - Arroyo Guazú	Colonia Caatimiri Itakyry	CONSORCIO ALTO PARANA	98,83%	89,76%	Contrato en ejecución
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - Ita Kyry - Colonia Alegre	Itakyry, Colonia Alegre				
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - Ita Kyry - Colonia Alegre	Itakyry, Colonia Alegre				
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - San Antonio - Cristo Rey	Itakyry, San Antonio, Cristo Rey				
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - San Antonio - Cristo Rey	Itakyry, San Antonio, Cristo Rey				
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - BUENA VISTA - MIRANDA CUE	Buena Vista, Miranda Cue	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	85,27%	80,46%	Contrato en ejecución
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - BUENA VISTA - MIRANDA CUE	Buena Vista, Miranda Cue				
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - TAVAI NU CANY	Tavai Nu Cañy				
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - General Morinigo - San Antonio - Caazapa	Gral Morinigo, San Antonio, Caazapa				
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - General Morinigo - San Antonio - Caazapa	Gral Morinigo, San Antonio, Caazapa				
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - Galeano Cue Jhugvai	Galeano Cue, Jhugvai	CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS	74,21%	57,88%	Contrato en ejecución
Llamado UEP MOPC 35-2017 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - lera Tanda" - Pilar Costa Pucu - Medina Apipe (Paso Alambre)	Pilar Costa Pucu, Medina Apipe (Paso Alambre)				
Llamado UEP MOPC 07-2018 - "Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en el Departamento de Canindeyú"		CONSORCIO CANINDEYU (CIVSA - LT)	21,40%	21,40%	Contrato en ejecución
Llamado UEP MOPC 42-2017 - "Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Canindeyú"		CONSORCIO NUEVA GERMANIA (MIGUEL CHAVES HAUSMAN - INICIATIVA CONST. - PUNTAL CONST.)	56,38%	56,11%	Contrato en ejecución
Llamado UEP MOPC 42-2017 - "Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Canindeyú"		CIVSA	80,95%	85,03%	Contrato en ejecución
Llamado UEP MOPC 42-2017 - "Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Canindeyú"		CONSTRUCTORA FELDMANN SA	100,00%	81,84%	Contrato en ejecución



Manuel Ferreira Vazquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Contratos



Carlino S. Meláquez M.
Vice Ministro de Administración y Finanzas

MOPC 114 - CUARENTA Y CUATRO



3-002-03-10 "MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Llamado UEP MOPC 09-2018 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - 2da Tanda" - CURUZU ÑU - ROBERTO L. PETIT					
Llamado UEP MOPC 09-2018 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - 2da Tanda" - COSTA PUCU - MBOCAYATY		CONSORCIO C y C (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.L - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)	9,96%	9,46%	Contrato en ejecución
Llamado UEP MOPC 09-2018 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - 2da Tanda" - CONCEPCION - MARIA AUXILIADORA					
Llamado UEP MOPC 09-2018 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - 2da Tanda" -		CONSORCIO EISA - ESTRELLA	4,41%	4,32%	Contrato en ejecución
Llamado UEP MOPC 09-2018 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - 2da Tanda" -		CONSORCIO SANTA LUCIA II	2,73%	8,19%	Contrato en ejecución
Llamado UEP MOPC 09-2018 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - 2da Tanda" -		SOTEC S.A.	2,99%	4,91%	Contrato en ejecución
Llamado UEP MOPC 09-2018 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - 2da Tanda" -		Ing. MIGUEL CHAVES HAUSMAN	11,88%	8,91%	Contrato en ejecución
Llamado UEP MOPC 09-2018 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - 2da Tanda" -		CARAGUATAY S.A.	7,76%	9,48%	Contrato en ejecución
Llamado UEP MOPC 09-2018 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - 2da Tanda" -		CONSORCIO SETA	5,80%	9,05%	Contrato en ejecución
Llamado UEP MOPC 09-2018 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - 2da Tanda" -		CONSORCIO EISA - ESTRELLA	14,29%	12,12%	Contrato en ejecución
Llamado UEP MOPC 09-2018 - "Construcción de Puentes de Hormigón en el marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales - Región Oriental - 2da Tanda" -		COMPANÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS S.A. - SACDEM	13,91%	8,20%	Contrato en ejecución
3-002-03-13 "CONSERVACION CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS REGION OCCIDENTAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY Y DE LA REGION OCCIDENTAL (CHACO) TRAMO COMISARIA KM 65. CARMELO PERALTA-TORO PAMPA	CARMELO PERALTA - TORO PAMPA	COMANDO DE INGENIERIA DEL EJERCITO	48 km	100,00%	
EJECUCION DE OBRAS DE REAPERTURA DE PICADAS PREEXISTENTES ENTRE LOS HITOS DE PRIMER ORDEN I Y V (307 Km)		COMANDO DE INGENIERIA DEL EJERCITO	307 km	100,00%	
EJECUCION DE OBRAS DE APERTURA DE PICADAS - HITOS DE PRIMER ORDEN V Y X (400 km)		COMANDO DE INGENIERIA DEL EJERCITO	0	0,00%	Pago de Anticipo Financiero en el 2019
LLAMADO MOPC N° 123/2015 "CONTRATACION DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD DE CAMINOS VECINALES EN EL DISTRITO DE PINASCO. DPTO. DE PDTE. HAYES"	PUERTO PINASCO	CONSORCIO OBRAS VIALES II	0	0,00%	Obra concluida

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Subsecretaría de Administración y Finanzas
MOPC
Carlino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas



3-002-03-13 "CONSERVACION CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS REGION OCCIDENTAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
LLAMADO MOPC N° 103/2019 CONTRATACION VIA EXCEPCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL - REGION OCCIDENTAL (CHACO) - LOTE 42 AL 53.	JOSE MARIA BRUGUEZ - BENJAMIN ACEVALTTE - ESTEBAN MARTINEZ - FORTIN NANAWA - PUERTO PINASCO - TTE - IRLA FERNANDEZ - FUERTE OLIMPO - PUERTO CASADO - PUERTO ESPERANZA - TORO PAMPA - BAHIA NEGRAL - MCAL. ESTIGARRIBIA - NEULAND	RMM EMPRESA DE CONSTRUCCIONES S.A. - CONSORCIO VIAL CE2 - JONICA S.A. - ING MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN - MAWES S.A. - TECNOLOGIA DEL SUR SAE - CONSTRUPAR S.A. - CONSORCIO TRANSITABILIDAD VIAL	1 894 km	88,00%	En el marco de la Emergencia Vial de Caminos Vecinales declarada según Decreto N° 1.741 de fecha 19 de mayo de 2019 -
3-002-03-14 "CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REGION ORIENTAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
LLAMADO MOPC N° 128/2016 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO GRAL. RESQUIN - SAN VICENTE DEL DPTO. DE SAN PEDRO ID 318 307	Gral Resquin - San Vicente	ECOMIPA S.A.	19 km	100%	Obra concluida
LLAMADO MOPC N° 68/2018 LPN MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYU	San Pedro - Canindeyú	ECOMIPA S.A. - TECNOEDIL S.A. - BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	35 km	45%	
LLAMADO MOPC N° 79/2018 LPN PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL - LOTE 1 AL 8	Villeta, Guarambare, Nueva Italia, Ypane, J.A Saldivar, Capiaia, Aregua, Itaugua, Ypacarai, Ita	CONSORCIO HEISECKE Y ASOCIADOS - CONSORCIO INICIATIVAS MACH - CONSORCIO 14 DE JULIO - PROEL INGENIERIA - LOS TRIGALES S.A. - BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - CONSORCIO CENTRAL - DC INGENIERIA S.A.	102 km	49%	
LLAMADO MOPC N° 80/2018 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO RUTA V ARROYITO (CALLE 18 SUR) - KM. 19,1 CON RAMALES (NUCLEO 4), DEPARTAMENTO DE CONCEPCION	Arroyito	CONSORCIO ARROYITO	4 km	19%	
LLAMADO MOPC N° 67/2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACION TIPO ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION, SAN PEDRO, ALTO PARANA Y CANINDEYU. ID 365734. Lote 1 al 5	Concepción, San Pedro, Alto Paraná y Canindeyú	DC INGENIERIA S.A. - CONSORCIO IRLA POTY - ECOMIPA S.A. - TR CONSTRUCCIONES - EDIVI S.A.	0 km	0%	Pago de Anticipo Financiero
LLAMADO MOPC N° 69/2019 OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA, SAN PEDRO Y GUAIRA. LOTE 1 AL 7	Cordillera, San Pedro y Guairá	DC INGENIERIA S.A. - JDC CONSTRUCTORA - CARAGUATAY S.A. - CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. & ASOCIADOS - CONSORCIO ALC - SOTEC S.A. - PROEL INGENIERIA	0 km	0%	Pago de Anticipo Financiero



Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control



Carlino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC



3-002-03-17 "CONSERVACION DE CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS EN LA REG. ORIENTAL"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
LLAMADO MOPC N° 103/2019 CONTRATACION VIA EXCEPCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL - REGION ORIENTAL - LOTE 1 AL 41	Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú	CONSORCIO 3D, CONSORCIO HEISECKE Y ASOCIADOS, INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A., COVIPA, PUNTAL, CAMINOS PARAGUAYOS S.A., CONSORCIO ABBATE MOREL, TECNOEDIL, CONSORCIO ARRECIFE, CCC, RMM CONSTRUCCIONES, BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., CONSORCIO VIAL DEL SUR, ARQ ANA LUCI PORRO, CONSTRUCTORA ASUNCIÓN & ASOCIADOS, DC INGENIERIA, T&C S.A., CONSORCIO TRANSITABILIDAD VIAL, EDIVISA, ECOSERVICE GROUP, CONSORCIO CC, TOCSA, CIVSA, JL COMPAÑIA S.A., COMACC S.A., SOTEC, CONSORCIO NORTECO	10.878 km	90%	En el marco de la Emergencia Vial de Caminos Vecinales declarada según Decreto N° 1741 de fecha 9 de mayo de 2019 -
LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACION PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 1	CONCEPCION	BGF S.A.	0	0%	Pago de Anticipo Financiero 2019
LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACION PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 2	CONCEPCION	CONSORCIO CCI	0	0%	Pago de Anticipo Financiero 2019
LLAMADO MOPC N° 66/2019 LICITACION PÚBLICA NACIONAL PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ZONAS CRITICAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION - LOTE 3	CONCEPCION	CONSORCIO VIAL NACIONAL	0	0%	Pago de Anticipo Financiero 2019
3-003-01-04 "DIAGNOSTICO Y PROTOCOLO DE INTERVENCION EN EDIF. HISTORICOS"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre FADA y MOPC -Protocolo de Intervención de la Iglesia de San Joaquín de Caaguazú y Proyecto Ejecutivo para su Restauración	Caaguazú	FADA-UNA		50,00%	En proceso
Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre FADA y MOPC -Protocolo de Intervención del Fuerte Borbón y Proyecto Ejecutivo para su Restauración	Fuerte Olimpo	FADA-UNA		50,00%	Anticipo Financiero
Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre FADA y MOPC -Protocolo de Intervención de la Iglesia de San Blas Proyecto Ejecutivo para su Restauración	Ita	FADA-UNA		50,00%	Anticipo Financiero
Convenio Especifico entre FADA y MOPC -para la Elaboración del Diagnostico, Protocolo y Proyecto para la Revitalización y Puesta en Valor del Centro Histórico de la Ciudad de Quyyquhyo	Quyyquhyo	FADA-UNA		50,00%	Anticipo Financiero
3-003-01-05 "RESTAURACION DE EDIFICIOS PATRIMONIALES"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Trabajos de Restauración en en Sector de la Sacristía y Obras Exteriores de la Iglesia de San Buenaventura Yaguaron-Lote 1	Yaguaron	Barrail Hnos.		2,00%	Pago Anticipo
Trabajos de Restauración en en Sector de la Sacristía y Obras Exteriores de la Iglesia de San Buenaventura Yaguaron-Lote 2	Yaguaron	Colonial S.A.		8,00%	En proceso
Trabajos de Apuntalamiento y Posterior Restauración de la Cúpula, Arcos y Bóvedas principales del Panteón Nacional de los Héroes	Asunción	Barrail Hnos.		100%	Concluido
Trabajos de Revitalización y Puesta en Valor del Centro Histórico Jesuítico de Sta María de la Fe - Misiones	Misiones	Caraguay S.A.		100%	Concluido
Trabajos de Reconstrucción y Acondicionamiento de la Plaza Central de la Ciudad de Zapuce	Zapuce	Ing. Alfredo Lezcano		100%	Concluido
Restauración puesta en valor del Panteón Nacional de los Héroes - Etapa Final	Asunción	Barrail Hnos.		100%	Concluido
Trabajos de Iluminación Monumental, Readeacuación del Sistema Eléctrico y de Sonido de la Iglesia de la Encarnación	Asunción	Confortec SRL		100%	Concluido
Trabajos de Puesta en Valor del Torreón Jesuítico de Sta Rosa Misiones	Misiones	Ing. Mario Llano		100%	Concluido



Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
103/19
Dpto. de Progr. y Control



Carlino S. Velázquez M.
Dpto. de Administración y Finanzas



3-003-01-05 "RESTAURACION DE EDIFICIOS PATRIMONIALES"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Restauración y puesta en valor de la Estación del Ferrocarril de la ciudad de Luque	Luque	Mes Trading Juan Sanchez		98%	Convencio
Fiscalizaciones	Vanos	FADA-UNA		60%	En proceso
Trabajos de Revitalización y Puesta en Valor del Centro Histórico Jesuico de Sta Maña de la Fe - Misiones	Misiones	Caraguay S A		100%	Concluido
Trabajos de Puesta en Valor del Torreón Jesuico de Sta Rosa Misiones	Misiones	Ing. Mano Llano		100%	Concluido
Restauración puesta en valor del Panteón Nacional de los Héroes - Etapa Final	Asunción	Barral Hnos		100%	Concluido
Trabajos de Iluminación Monumental, Readequación del Sistema Eléctrico y de Sonido de la Iglesia de la Encarnación	Asunción	Confortec SRL		100%	Concluido
Restauración y puesta en valor de la Estación del Ferrocarril de la ciudad de Luque	Luque	Mes Trading Juan Sanchez		98%	En proceso
Trabajos de Restauración y Puesta en Valor de la Iglesia de Yabebvry - Misiones	Misiones	Caraguay S A		100%	Concluido
Trabajos de Restauración en la Estación Central del Ferrocarril - Arco puente sobre la Calle México	Asunción	Ing. Mano Llano		23%	En proceso
Trabajos de Terminación del Laboratorio del Centro Tecnológico Vial del MOPC	Itaugua	Ing. Fernando Moreno		80%	En proceso
Trabajos de Apuntalamiento y Posterior Restauración de la Cúpula, Arcos y Bóvedas principales del Panteón Nacional de los Héroes	Asunción	Barral Hnos		100%	Reajuste
3-003-01-07 "LEVANTAMIENTO DE DATOS Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Consultoría para el Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de la Futura Sede de la Suprema Corte de Justicia Militar	Asunción	Control S.A.		100%	Concluido
Consultoría para el Desarrollo del Museo Nacional de Arte	Asunción	CIA S.A.		100%	Concluido
Servicio de Consultoría para la Caracterización Metodológica de Disposición Final de Sustancias Químicas y Obsoletas	Asunción	Serrat S.A.		100%	Concluido
Consultoría para el Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de la Futura Sede de la Suprema Corte de Justicia Militar	Asunción	Control S.A.		100%	Concluido
3-004-01-01 "CONSTRUCCION DEL CIRS DE EMBOSCADA"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Construcción de Nuevos Establecimientos Penitenciarios-Lote 3 -CDE	Ciudad del Este	Consorcio ACB - TOCSA		2,3%	En proceso
3-004-01-02 "CONSTRUCCION PENITENCIARIA CDE"					
Obras y/o actividades	Ciudad	Contratista	Meta planificada	Avance Físico %	Observación
Construcción de Nuevos Establecimientos Penitenciarios-Lote 1 - EMBOSCADA	Emboscada	A ponte Latorre		2,2%	En proceso
Construcción de Nuevos Establecimientos Penitenciarios-Lote 2 - EMBOSCADA	Emboscada	Consorcio Cordillera		2,2%	En proceso

Obras viales ejecutadas por la entidad

Obras viales ejecutadas - Año 2019	
Indicadores	Año 2019
Rutas asfaltadas (km)	469
Rehabilitación y mantenimiento de la red pavimentada (km)	2489,7
Pavimento asfáltico sobre empedrado (km)	26
Totales	2984,7



Lic. Juan Manuel Ferreira Velázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control



Carlino S. Velázquez M.
Vice ministro de Administración y Finanzas
MOPC



Subsidios al transporte público

Subsidio al Transporte Público				
Indicadores	Monto del Pasaje	Monto subsidiado por el MOPC	Monto final del pasaje a abonar x c/pasajero	Total Anual Subsidiado por el MOPC
Buses Convencionales	2.312	88	2.400	11.217.549.010
Buses Diferenciados	3.138	462	3.600	40.793.476.390
Totales	5.450	550	6.000	52.011.025.400

ANEXO I



Logros Obtenidos por Estructura Programática

- **2-001-01 “Regulación del Transporte Público de Pasajeros”**


En este Subprograma realiza los controles preventivos y correctivos, en los lugares programados o aleatorios con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas, garantías técnicas, legales y seguros vigentes obligatorios para la circulación de las unidades del transporte público de pasajeros, el monitoreo permanente de la Cedula de Inspección Técnica Vehicular en todas las unidades de Transporte mediante el informe actualizado del Departamento Registro y Habilitación. La realización de controles en ruta, para el retiro de circulación de ómnibus que no se encuentran en condiciones técnicas y de seguridad, remitidos posteriormente al corralón del Viceministerio de Transporte, La instrucción y seguimiento de sumarios administrativos anteriores y presentes a las empresas de transporte público por la prestación del servicio, notificaciones a las empresas de transporte sobre resoluciones emitidas por el Viceministerio de Transporte sobre cada caso particular, Cuatro (7) procesos de licitaciones para concesión de itinerarios, adjudicación de cuatro (7) empresas de transporte público de pasajeros, No se observa ninguna cancelación de Permiso, Sumarios administrativos realizados veintinueve (22) a empresas dentro del presente ejercicio.

Durante el ejercicio se ha implementado el sistema de billeteaje electrónico con los siguientes viajes realizados en el mes de octubre: 50.384, en el mes de Noviembre: 245.972 y en mes de diciembre de 183.022 dejando así precedente de la buena recepción del usuario ante la implementación. Con un aproximadamente 60.000 personas que ya cuentan con su tarjeta de pago electrónico. En total, el Billeteaje Electrónico comenzó el 23/10 con 810 buses (Diferenciales y Convencionales) que prestaban el servicio. Actualmente estamos trabajando en la incorporación de 82 buses más al Sistema Nacional de Billeteaje Electrónico, llegando de esta manera a 892 buses en total. De esta manera, en solo dos meses de implementación ya tenemos el servicio de Billeteaje Electrónico en el 45% de la flota de buses del área metropolitana dependientes del Viceministerio de Transporte. Aún nos espera un arduo trabajo para lograr el objetivo de que el 100% de la flota de buses tenga este servicio para octubre del 2020.

Actualmente estamos trabajando en la incorporación de aprox. 1900 puntos más al Sistema Nacional de Billeteaje Electrónico, llegando de esta manera a 2764 puntos de venta:



Jefe de Dpto. de Progr. y Control



Carino S. Velazquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas

49. CUARENTA Y NUEVE



El 2020 se caracterizará por el crecimiento de este sistema, esto se verá reflejado en la cantidad de nuevos puntos de venta y recarga y más buses con Billetaje Electrónico en el área metropolitana, brindando de esta manera mayor facilidad a los usuarios del transporte público.

Otro de los productos del programa es el “Subsidio Otorgados a Empresas de Transporte Público” de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción, llevado a cabo por el Gobierno Nacional y ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través del Viceministerio de Transporte, dicha normativa mantiene el Régimen de Subsidio, fijando los montos subsidiados en (Gs. 88) para el servicio Convencional y de (Gs.462) para el servicio Diferencial. Finalmente el usuario deberá abonar por los tipos de servicios en el área metropolitana de Asunción: Servicio Convencional Gs. 2.400 y el Servicio Diferencial Gs. 3.600. El subsidio otorgado en razón de los pasajeros transportados por redondo de cada unidad, con el propósito de fomentar la realización de inversiones de capital por parte de las empresas de transporte tendientes al mejoramiento del servicio de transporte público, un total de trescientos cincuenta y cuatro (381) carpetas de solicitudes de subsidio procesadas. En promedio de 32 solicitudes procesadas por mes. El nivel de ejecución financiera y ejecución física del producto denominado verificación técnica, se debe a la falta de ejecución financiera de las compras de bienes, servicios programadas por el Viceministerio de Transporte para el Ejercicio 2019, la cantidad reducida de personal como de equipos y materiales necesarios para la realización de los controles efectivos en las principales rutas de las ciudades del Área Metropolitana por donde circulan la mayor parte del parque automotor, considerando la cantidad de itinerarios usufructuados por las empresas de transporte. El alto nivel de ejecución financiera y ejecución física del producto denominado subsidio al transporte, se debe además a la cantidad de empresas que presentan al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones la documentación para acceder mensualmente al beneficio del subsidio en tiempo y forma, que posteriormente es inspeccionados por funcionarios idóneos para la comprobación, verificación y posterior procesamiento de los mismo permitiendo así la regulación del pasaje del transporte público de pasajeros del Área Metropolitana dejando al consumidor final (usuarios del transporte público) un monto final a abonar por pasaje convencional y diferencial accesible.

• **2-001-03 “Regulación de la Marina Mercante”**

a) Fiscalizaciones del Cumplimiento de Normas Legales.

La ampliación de las áreas de cobertura, ha tenido resultados auspiciosos en cuanto a la formalización de embarcaciones (balsas, remolcadores y buques areneros) que realizaban sus servicios sin las documentaciones habilitantes otorgadas por esta institución reguladora. En cuanto a puertos y embarcaderos de cruce fluvial transversal, se ha logrado iniciar el proceso de formalización de las embarcaciones que operaban en esos lugares sin cumplir con los requisitos exigidos para una navegación segura y salvaguarda de los usuarios del servicio de transporte fluvial de cargas y pasajeros. En cumplimiento de las metas presupuestarias establecidas, se han realizado un total de 713 fiscalizaciones, de embarcaciones y puertos privados.

b) Habilitación de Embarcaciones y Personal afines a la actividad Fluvial y Comercial.

Como Institución directora y reguladora, la Dirección General de la Marina Mercante para el servicio de transporte fluvial de mercaderías de exportación y/o importación, otorgándole esta Institución los





Certificados de Habilitación Anual, de Arqueo, Francobordo y de Seguridad en la Navegación, como así también el personal navegante habilitado con sus respectivos carnets que otorgan el permiso a dichas actividades. Se ha notado un gran incremento en comparación al año anterior, gracias a una mayor eficiencia en las gestiones internas, la misma se muestra en el detalle comparativo a continuación:

- **2-001-04 “Mantenimiento de Edificios Públicos, Parques y Monumentos”**

Se realizó el Mantenimiento y Pintura de las Estructuras Metálicas que conforman la cobertura de la Plataforma del Centro de Frontera de Ciudad del Este - Alto Paraná, el Mantenimiento y Reparación de Generadores eléctricos del Edificio Central del MOPC, los Servicios de Disposición de Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario de Cateura, el Mantenimiento del Edificio del MOPC Sede Central – 2da etapa, los Trabajos de Mantenimiento y Reparaciones Varias en el Parque Ñu Guasu, el Servicio de Reacondicionamiento para la Sala de Lactancia y Mantenimiento de varias dependencias del MOPC, el Servicio de Mantenimiento correctivo de ascensores de la marca Atlas y Schindler del Edificio Central del MOPC, el Servicio de Mantenimiento preventivo de ascensores de la marca Atlas y Schindler del Edificio Central del MOPC, los Trabajos de Mantenimiento y Reparación del Pórtico, Sanitarios y Cercado perimetral del Parque Guazú Metropolitano, los Trabajos de Mantenimiento y Reparaciones Varias en las Oficinas de la Justicia Militar.

- **2-001-05 “Mejoramiento de la Franja de Dominio, Señalización, Seguridad Vial e Iluminación”**

A través de este proyecto se realizaron trabajos de Limpieza de Franja de Dominio en distintos tramos del país, cuyas tareas se encuentran en espera de recepción provisoria. Así también, los trabajos de señalización horizontal fueron acabadas en su totalidad, los cuales cuentan con recepción definitiva, no así los tramos que corresponden a los de señalización vertical, en donde se está a la espera de la suscripción de convenios modificatorios para la continuidad de los mismos. Por otro lado, los trabajos de Seguridad Vial en viaductos ubicados en la Avda. Madame Lynch se encuentran ejecutándose normalmente en forma mensual. Así mismo, los trabajos que competen a la Iluminación de varios tramos de la red vial nacional se encuentran en la etapa de preparación de bases de concreto y postes metálicos para el ensamble de los mismos a los artefactos de luces LED y posterior puesta de los mismos en zonas predeterminadas.

- **2-002-01 “Preservación de Cursos Hídricos”**

La ejecución de las obras de ampliación y profundización del canal de toma de aguas del río Pilcomayo, limpieza e interconexión de cañadas para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional para los Lotes I, II y III, se encuentran concluidas, realizando 540 km. aproximados de limpieza de canales, 7.044.950 m³. de excavación de canales, 450 aproximados de mantenimiento y mejoramiento de terraplenes 560.000 m³. aproximados de mejoramiento y construcción de muros de defensa para comunidades vulnerables de la cuenca paraguaya del río Pilcomayo, 76 metros lineales de construcción de alcantarillas para caminos. Dichas obras cuales permitieron que las aguas del río Pilcomayo ingresen hasta la localidad de Gral. Díaz en periodo de aguas bajas y manteniendo hasta la fecha, se garantizó la seguridad de las comunidades aledañas al río, así como la comunicación vía terrestre mediante caminos de acceso de todo tiempo.



Manuel Ferreira Vázquez
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones



Carlino S. Velázquez M.
Subsecretario de Administración y Finanzas



- **2-002-02 “Control de Cursos Hídricos”**

Se realizaron las averiguaciones legales en la Dirección de Asuntos Jurídicos, Asesor Legal de la UEP, Dirección de Auditoría, para ver la posibilidad de continuar y culminar las terminaciones de la obra, considerando que la culminación es un beneficio social y de mejorar la seguridad para la comunidad de la zona. El 20 de setiembre de 2.019 se envió la nota de reinicio de obras dando un plazo de 15 días para movilización y 90 días para la culminación de los trabajos faltantes. Los trabajos se encuentran en culminando. La contratista hasta la fecha mantiene todas sus pólizas al día. La contratista solicitara la recepción provisoria en el periodo 2.020. Todos los trabajos de mejoramiento del Arroyo Trinidad se realizaron gracias a la autogestión de la Coordinación de Control de Cursos Hídricos de la CAPSOH, sin la intervención de ejecución presupuestaria, velando por el correcto cumplimiento de las cláusulas contractuales de parte de la contratista y con la fiscalización realizada por funcionarios ingenieros del MOPC.

- **2-003-01 “Gestión de los Recursos Naturales”**

El Viceministerio de Minas y Energía ha desarrollado el Programa Valorización de Capital Ambiental, y su Subprograma Gestión de los Recursos Naturales en el periodo 2019, Las actividades desarrolladas y logradas dentro del programa fueron las inspecciones de permisos y concesiones mineras y de hidrocarburos, que de acuerdo al indicador 2019 fueron planificadas 19, de las cuales fueron verificadas 27, superando en 8 unidades la meta. Con respecto a la producción de mapas temáticos, de acuerdo al indicador 2019 fue planificado 41 unidades, de las cuales se ha realizado 47 mapas, superando en 6 unidades lo planificado. La actividad no lograda fue la inspección de canteras que se tenía prevista la cantidad de 36 en el año 2018, Sin embargo, solamente se realizaron 34, faltando 2 inspecciones para llegar a la meta prevista. Esto se debe a que en algunos meses en la Dirección de Recursos Minerales no se recibieron solicitudes de parte de los interesados para dicha verificación.

- **2-004-01 “Seguridad Vial”**

Conforme al Plan Anual de Operaciones, la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera es un organismo de servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, responsable del cumplimiento y hacer cumplir las Leyes y Normas de Tránsito Vigentes. La Dirección Nacional de la Patrulla Caminera tiene como objetivo principal la reducción del índice de accidentes de tránsito registrados en la Red Vial Nacional mediante operativos de control vehicular realizados en todo el territorio Nacional, lo cual implicaría una disminución de la cantidad de muertes registradas por accidentes de tránsito y costos generados al Estado Paraguayo en materia de atención médica a accidentados, además de capacitar y concientizar a las personas a cumplir las Leyes de Tránsito vigentes mediante la Dirección de Educación y Seguridad Vial, concluyendo, se puede afirmar que la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, se propone día a día a seguir mejorando su gestión dando cumplimiento a sus propios compromisos en el afán de apoyar a la Institución y cumplir con los objetivos establecidos. Durante el Ejercicio Fiscal 2019, y con el objeto de cumplir las metas y objetivos fijados, la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera implementas nuevos y modernos sistemas de control y prevención a través de la tecnología y conectividad, además de la capacitación



permanente de funcionarios operativos (uniformados) con el fin de brindar un mayor y mejor servicio a los usuarios de la Red Vial Nacional.

- **3-001-01-01 “Proyecto Acueducto”**

LLAMADO MOPC N° 95/2012 LPN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA. ID N° 241.689. Contrato SG Ministro N° 362/2012 Empresa Contratista: Consorcio PS. Finalizó la fabricación de registros - Finalizó la instalación de válvulas de aire y de descargas. Se realizó el 80% de las pruebas hidráulicas. LLAMADO MOPC N° 95/2012 LPN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA. ID N° 241.689. Contrato SG Ministro N° 301/2012 Empresa Contratista: Consorcio ABH S.A. TAIVO S.A. – CONSTRUCTA S.A. Se realizó el 40 % de las Pruebas Hidráulicas; Se avanzó con la fabricación de registros, instalación de válvulas tanto de aire como de descarga y construcción de bloques de anclajes LLAMADO MOPC UEP N° 44/2017 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO – LOMA PLATA. ID 337.401. Contrato SG Ministro 408/2018. Empresa Contratista: CONSORCIO AGUAS PARA EL CHACO. Se emitió la Orden de Inicio en fecha 01 de agosto de 2019; Se realizaron los siguientes trabajos: Alteo de terraplén y mantenimiento de accesos: 244.326,93 m³; Replanteo de red aductora: 689 m.; Excavación, relleno y compactación: 2539.61 m³; Manipuleo, transporte y colocación de tuberías: 689 ml. (Se ha terminado la colocación de tuberías y se ha unido el sistema de la aductora); Bloques de Hormigón Armado 217.97 m³; Tendido de fibra óptica: 203 km. (Se ha terminado el tendido de fibra óptica); El inicio de las lluvias durante los primeros meses del año se mantuvo durante un periodo de tiempo significativo, que abarcó la mayor parte del primer semestre del año 2019, lo que produjo un retraso en la provisión de válvulas seleccionadoras, haciendo que se produzca un retraso en la construcción de los registros e instalación de las citadas válvulas. A su vez, este retraso incidió de manera negativa en el inicio de los trabajos de puesta a punto de la Planta de Tratamiento de la ciudad de Puerto Casado, lugar desde donde se deberá bombear el agua proveniente del Río Paraguay. Estas dificultades también ocasionaron dificultades para la realización de las pruebas de bombeo y pruebas hidráulicas. Esta falta de logros del primer semestre fue revertida durante el segundo semestre 2019, donde se registró un importante avance de obras en la construcción de las obras complementarias del acueducto principal, con lo cual, se pudo cumplir con la expectativa global para el año 2019.

- **3-001-01-04 “Programa de Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias”**

Obras en San Juan Bautista – Contratista TR Construcciones SA: El periodo de operación y mantenimiento ha concluido en fecha 27/11/2019. Se ha realizado la Recepción Provisoria de las obras y a la vez se han realizado las correcciones de las observaciones asentadas en el “Acta de Recepción Provisoria”. Las obras físicas se encuentran terminadas en un 100%. Obras Grupo 1 – Contratista Consorcio Aguas del Paraguay: Se ha realizado la orden de inicio de obras para la Ciudad de Areguá – Dpto. Central. Se ha realizado la orden de inicio de obras para la Ciudad de Caacupé – Dpto. Cordillera. Se han iniciado efectivamente las obras en las PTAR de Areguá y Caacupé. En Relación a



las Obras de San Juan Bautista Misiones, se ha ejecutado el SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO – RAMALES CONDOMINIALES, según los siguientes datos: Longitud de Cañerías Colocadas: 4.400 metros. Porcentaje de Avance de la Obra: 8,41 %. En Relación a las Obras en la CIUDAD DE TOBATÍ – DPTO.: CORDILLERA - REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y LÍNEAS DE IMPULSIÓN -SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RAMALES CONDOMINIALES) - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO POR 6 (SEIS) MESES. Trabajos Ejecutados: Solamente se han realizado trabajos relacionados a la ejecución de rubros correspondiente a la PTAR: limpieza del terreno para la ubicación de la PTAR, movimiento de suelo, estudios geotécnicos y otros rubros. Con la Ejecución al fin del segundo semestre del 2019 de las cantidades de los rubros previstos en la planilla contractual, se ha alcanzado un 76,27% de la PTAR. Este porcentaje de avance no refleja la cantidad real, pues el avance real será mucho menor, pues las cantidades finales a ser ejecutadas en los diversos rubros de la PTAR, son de mayores cantidades, debido a la modificación y el ajuste realizado al proyecto original, lo cual se deberá reflejar a través de un convenio modificatorio a ser presentado oportunamente, con todas las cantidades reales a ser ejecutadas. Porcentaje de Avance del Total de la Obra: 15,26 %. Actualmente SE HAN REANUDADO LAS OBRAS Y SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, A PARTIR DE LA FECHA 01/11/2019, LUEGO DE ESTAR SUSPENDIDA LA OBRA EN FORMA PROVISORIA, a partir de la fecha 18/06/2019, a los efectos de la revisión y ajuste del proyecto, para la optimización del diseño de la PTAR. En Relación a las obras en la CIUDAD DE AREGUÁ – DPTO.: CENTRAL - REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y LÍNEAS DE IMPULSIÓN -SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RAMALES CONDOMINIALES) - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO POR 6 (SEIS) MESES. Trabajos Ejecutados: Se ha realizado la limpieza del terreno para la ubicación de la PTAR, solamente se pudo avanzar con la ejecución de los ítems relacionados a este rubro. Porcentaje de Avance del Total de la Obra: 2,30 %. En Relación a las Obras en la CIUDAD DE CAACUPÉ – DPTO.: CORDILLERA - REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y LÍNEAS DE IMPULSIÓN -SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RAMALES CONDOMINIALES) - PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y ESTACIONES DE BOMBEO POR 6 (SEIS) MESES. Trabajos Ejecutados: Solamente se han realizado trabajos relacionados a la ejecución de rubros correspondiente a la PTAR: limpieza del terreno para la ubicación de la PTAR, movimiento de suelo, estudios geotécnicos y otros rubros. Con la Ejecución al mes de noviembre de las cantidades de los rubros previstos en la planilla contractual, se ha alcanzado un 14,90 % de la PTAR. Porcentaje de Avance del Total de la Obra: 14,90 % La Obra SE HAN INICIADO Y SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, A PARTIR DE LA FECHA 18/11/2019, LUEGO DE NO PODER EJECUTARSE DEBIDO A PROBLEMAS SOCIALES ORIGINADOS POR LA OPOSICIÓN DE POBLADORES, QUE SUPUESTAMENTE VIVEN EN LAS CERCANÍAS DEL TERRENO DESTINADO PARA LA PTAR. Contratación de una Firma Consultora Especializada en Alcantarillado Condominial: El Contrato se encuentra adjudicado.





Licitación Pública Internacional N° 9/2019: “Infraestructura para Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable para la Ciudad de Horqueta – Dpto. de Concepción” - ID N° 343.674.: El Contrato se encuentra adjudicado. Licitación Pública Internacional N° 13/2019: “Fiscalización de Obras de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Horqueta – Dpto.: Concepción – ID N° 343.678: Se encuentra en etapa final de adjudicación. Obras Construcción de Aductoras, Centro de Distribución y Estaciones de Bombeo en el Chaco Central: Avance general acumulado del contrato de 100%, avance del semestre 4.86%. Redes del Chaco: En proceso de Firma del contrato. Se han cerrados los 4 Informes Finales del Diseño por las Ciudades de Horqueta, Santa Rita, Carapeguá y San Ignacio, con sus respectivas aprobaciones y No Objeción de parte del Banco BID. Informe 5.


- **3-001-01-06 “Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado Sanitario de la Bahía de Asunción”**

Como principales logros alcanzados durante la gestión 2019, se observa un avance en el tendido de tuberías equivalente al 49.5%, que corresponde a un total acumulado de 29.56 kilómetros, tanto por el método de excavación de zanjas abiertas como utilizando las tecnologías sin zanja: micro túnel y relining. También se continuaron con los trabajos en la PTAR Varadero donde se priorizó la construcción de las obras civiles gruesas (obras de llegada, cámaras, etc.) alcanzándose un 26% de ejecución física del subcomponente. En la Avenida Gervasio Artigas se concluyeron con las obras del Micro-túnel (equipo Bárbara), sin apertura de zanja, lográndose colocar 2.01 kilómetros de tubería de hormigón de DN 800 mm, a una profundidad entre 4,5 a 11,5 metros. Se han iniciado de manera efectiva las obras en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Bella Vista (PTAR) en el mes de octubre 2019 luego de que la Fiscalización y el contratante hayan reajustado diseños y estos se hayan aprobado respectivamente. La orden de inicio fue dada en fecha 08 de abril de 2019.

A nivel de No Logros se debe señalar lo siguiente, los niveles de inundación del Río Paraguay han descendido notablemente en el segundo semestre de 2019, que sin embargo han dejado secuelas importantes en el proyecto y la determinación de la no ejecución de obras en la calle Florencio Villamayor del Barrio Ricardo Brugada dada la vulnerabilidad con las inundaciones anuales. En el mismo sector, tampoco se ha podido evidenciar una solución a la conflictividad con los pobladores del Barrio el Chorro y la Chacharita Baja, quienes demandan soluciones habitacionales al Ministerio de Urbanismo y Vivienda (MUV) y no dejarán intervenir con ningún proyecto en el sector en cuanto no se resuelva el asunto. En relación a la construcción PTAR Bella Vista, se esperaba concluir con el reajuste técnico/financiero del proyecto (diseño ejecutivo) durante el primer semestre, lo que ha demorado más de lo debido, iniciando las obras de manera efectiva recién en el mes de octubre 2019.

- **3-001-01-07 “Mejoramiento Alcantarillado de la Ciudad de San Lorenzo”**

Los logros previstos para la gestión 2019, no han estado orientados a la conclusión de ningún producto en específico, sino más bien al logro de un importante avance en el tendido de tuberías nuevas y arrancar de manera efectiva la construcción de la PTAR. Si bien el ritmo del tendido de tuberías nuevas ha sido importante, el logro obtenido durante la gestión 2019, ha alcanzado una longitud de 43.82 kilómetros de los 60 previstos para dicha gestión, lo que equivale decir un 32.90% de avance sobre el 45% previsto a inicios de 2019. Esta cantidad sin embargo aporta en gran medida al total ejecutado desde 2018, logrando en suma 104.12 kilómetros de los 133.20 kilómetros previstos por el proyecto.





Una vez concluidas las tareas de secado de lodos y relleno de la antigua Laguna No. 1 de la TAR, se han logrado iniciar las primeras actividades de cimentación estructural (pilotaje), que sostendrán las estructuras de la nueva PTAR San Lorenzo, donde se apoyará en un futuro próximo elementos importantes del primer tren de tratamiento referido a las cámaras de ingreso, decantadores, filtros percóladores entre otros. El avance físico logrado durante la gestión 2019 ha sido de un 6 % con relación al subcomponente, esperando incrementar los niveles de producción para la próxima gestión 2020. Durante la gestión 2019, no se ha podido subsanar del todo, el incumplimiento del Contratista referido al cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales del Proyecto establecidas en las ETAS, situación que derivó en la aplicación de multas durante el periodo. Pese a los esfuerzos realizados, no se ha logrado avanzar sustancialmente en el desarrollo de los lineamientos estratégicos, por parte de la DAPSAN, para evitar que se continúe presentando la superposición de diversos aguateros en el área prestacional de la ESSAP S.A., en algunos sectores de San Lorenzo, esto puede generar conflictividad en el futuro cercano. Por otra parte, no se ha logrado avanzar una complementación de proyecto referido a la conectividad de las viviendas, no se ha podido contar con la cotización de parte del contratista (Consortio Sanitario San Lorenzo) para lograr la conexión domiciliaria de aproximadamente 4.000 viviendas frentistas a las redes nuevas. Se continuará con este esfuerzo durante el próximo semestre.

- **3-002-01-04 “Mejoramiento de 151 Km. Capitán Bado – Santa Rosa”**

La Obra de Rehabilitación y Pavimentación del tramo Santa Rosa del Aguaray- Capitán Bado está concluida y con una longitud de 138,65 km que constituye una conexión vial importante entre los Departamentos de Amambay y San Pedro, facilita el desarrollo de la región a través del mejoramiento de las condiciones de competitividad de la producción con la disminución de los costos de transporte de mercaderías, productos y cargas en general. Asimismo, contribuye a la integración regional y a la vinculación vial con la República Federativa del Brasil, a través del Estado de Mato Grosso do Sul. La obra se construyó en cuatro tramos, los cuales cuentan con Recepción Definitiva.

- **3-002-01-06 “Pavimentación Asfáltica Acceso Asunción (Laguna Grande)”**

Acta de Recepción Provisoria de la obra de Sistema Alcantarillado Sanitario y Redes de Agua Potable Correspondiente al Acceso Este a la Ciudad de Asunción.

- **3-002-01-11 “Rehabilitación y Pavimentación asfáltica del tramo Concepción – Vallemí”**

Se están concluyendo las obras del tramo “Pavimentación Asfáltica del tramo 4 complementario Vallemí Km 160 – San Lázaro – Río Apa y Acceso a Tres Cerros” y se avanza con la “Pavimentación Asfáltica del Acceso a Concepción y Variante” de acuerdo a lo programado según los cronogramas de las empresas contratistas Consortio ROTEC – San Lázaro y Consortio Belén.

- **3-002-01-15 “Mejoramiento Pav. Corred. Integ. Rehab. Mant. Red Vial (Fase II)”**

La obra Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N° 8 "Dr. Blas Garay" Tramo Caazapá-Yuty y Accesos, se encuentra finalizada y en proceso de Recepción Provisoria – Conformación de Comisión. La obra Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Vaquería - Empalme Ruta N° 10, cuenta con el CERTIFICADO DE RECEPCION DE LAS OBRAS de fecha 30 de enero de 2019 emitido por la Fiscalización emitió, con lo que se activó el periodo de garantía de 12 meses. Ejecución de las obras de mantenimiento por niveles de servicio de 478 Km de la Red Vial, a través de 3 contratos adjudicados y



Manuel Ferrer
Jefe de Dpto. de Progr. y Contab.

Capino S. Meláquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

56-CINCUENTA Y SEIS



firmados, con sus respectivos contratos de Fiscalización vigentes. Auditoria externa para estados financieros del programa contratada. Se consiguieron los recursos financieros de fuente local necesarios para la contratación de las obras de mantenimiento por niveles de servicio de 625 Km de la Red Vial pavimentada, previsto en el Programa. Funcionamiento de la Gerencia de Proyectos de Vialidad de la UEP-MOPC y de las Unidades Intervinientes del Programa, con apoyo de personal de planta y de 16 Consultores Nacionales contratados, que tiene a su cargo la Coordinación de las actividades operativas de ejecución de éste y otros Programas Viales financiados con recursos del BID. Culminación de procesos de contratación para la Adquisición de Inmuebles para Comunidades Indígenas, a través de la suscripción de 7 contratos de compra de venta de inmuebles para las Comunidades Indígenas San Jorge, Joyvy y 20 de Julio, transferidos a las mismas, con ubicación de los beneficiarios en los respectivos inmuebles. Culminación de los procesos de contratación de consultoría para la Actualización del Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay (PMT), en etapa de terminación del servicio. Ejecución del nuevo proceso de contratación de consultoría para el Apoyo a Comunidades Campesinas de la Ruta 8 Tramo Caazapá-Yuty, en etapa de aprobación de lista corta. Ejecución del nuevo proceso de contratación de consultoría para el Apoyo a Comunidades Campesinas de la Ruta 13 Tramo Vaquería empalme a Ruta N° 10, en etapa de aprobación de lista corta. En ejecución la consultoría para la Implementación y Normalización del Sistema de Información de Accidentes de Tránsito (SIAT). En ejecución el contrato para la Elaboración de la Revisión y Actualización del Manual de Carreteras del Paraguay, complemento del Contrato BID C_PR-T1172-P002. En ejecución el proceso de provisión de Insumos Alimenticios para Comunidades Indígenas. En ejecución el proceso de provisión de Herramientas, Elementos Varios y Utensilios de Cocina para Comunidades Indígenas. Contrato adjudicado para Ejecución del Programa de Apoyo a Comunidades Campesinas del Área de Influencia del Tramo Vaquería - Empalme Ruta N° 10 - Plan de Gestión Ambiental. Proceso adjudicado, para firma de contrato, para Ejecución del Programa de Apoyo a Comunidades Campesinas del Área de Influencia del Tramo Yuty - Caazapá - Plan de Gestión Ambiental. Contrato ejecutado para la Realización de la Evaluación Ecológica Rápida y el Plan de Manejo del Monumento Natural Isla Susu y sus humedales. Contratación de supervisor socio ambiental. Contratación de firma para la realización del Programa de Apoyo al Reasentamiento de comunidades indígenas.

- **3-002-01-18 “Mejoramiento Corredores de Integración y Reconstrucción Vial”**

Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta – Alberdi, tramo km. 40 - Alberdi; la obra estuvo parada por inundaciones por los meses de mayo, junio y julio, en el mes de agosto se reiniciaron las actividades, mejoramiento y rehabilitación de 2,8 kilómetros de rutas pavimentadas; fecha establecida para la culminación de la Obra es el 16/03/2020 (CM N° 2). Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Curuguaty – Villa Ygatimi – Ypejhu, actualmente la obra está en fase de operaciones previas para la recepción provisoria. Obra de Mejoramiento de las Ruta Departamental N° 9 Mcal. Estigarribia – La Patria 58 km. y Mantenimiento del tramo La Patria Tte. Infante Rivarola 115 km. Fase 2; la Obra cuenta con Recepción Provisoria. Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) Ruta Nacional N° 9, Tramo Mariscal Estigarribia - La Patria (57,9 km)” Fase III, mejoramiento y rehabilitación de 43,932 kilómetros de rutas pavimentadas, el porcentaje de avance ejecutado supera lo previsto hasta la fecha.





• **3-002-01-19 “Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná”**

El transporte de bienes comerciales en el Paraguay, país mediterráneo, depende del transporte fluvial y terrestre. El transporte fluvial por los Ríos Paraná y Paraguay, y el transporte terrestre son el 69 % y 22 % respectivamente del total del volumen de transporte del país, siendo que no existe transporte ferroviario en el país. En esta situación, Paraguay cuenta con aproximadamente 62.000 km de rutas, de las cuales el 86 %, o aproximadamente 53.000 km no están pavimentadas. Debido al retraso en el desarrollo de las rutas, la ruta de Acceso entre la producción y el comercio está casi enteramente sin pavimentar. Sin embargo, las rutas sin pavimentar frecuentemente se cortan debido a lluvias que restringen el transporte desde áreas rurales, que son las mayores zonas de producción de agricultura y ganadería, más que las zonas urbanas, que son las áreas de mayor consumo, como también las exportaciones, que constituyen un importante medio para adquirir moneda extranjera. Esto a su vez produce un alto impacto en la economía regional del este. Las rutas precarias también causan daños a los vehículos de mayor porte tales como los camiones. Como resultado, las operaciones se vuelven lentas, los vehículos se descomponen, la carga se desmorona, etc., y esto se lleva a un incremento en el costo de transporte. La industria agropecuaria tiene un enorme peso en la economía del Paraguay especialmente en Alto Paraná e Itapúa. La mejora de una red de rutas que pueda enfrentar todo tipo de cambios climáticos es un factor de vital importancia en el desarrollo de la economía del Paraguay.

• **3-002-01-20 “Mejoramiento Caminos Departamento de San Pedro”**

Ejecución de 3 nuevas obras de Pavimentación Asfáltica sobre empedrado en el Departamento de San Pedro: Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 1ra. Tanda Lote 4 – Tramo: General Aquino - Colonia Santa Clara (7,29 km). Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 3ra. Tanda Lote 2 – Tramo: Circunvalación San Pedro Ycuamandiyu (5,42 km). Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 3ra. Tanda Lote 4 – Tramo: Cruce Liberación – Chore (18,30 km).

• **3-002-01-21 “Mejoramiento Caminos Departamento Caazapá”**

Ejecución de trabajos de Pavimentación Asfáltica en el Tramo: Tava'i - Maria Auxiliadora, ubicado en el Departamento de Caazapá. El asfaltado de este trayecto comprende de un tramo de 57,12 km de camino con pavimento pétreo y enripiado que no solamente unirá estas dos comunidades sino también el departamento y su conexión con los puertos del Río Paraná.

• **3-002-01-25 “Mejoramiento tramo San Juan Nepomuceno – empalme Ruta 6”**

La obra Rehabilitación y Pavimentación del Tramo San Juan Nepomuceno empalme a Ruta Nacional N° 6 se encuentra en ejecución con su respectiva fiscalización. Auditoria externa para estados financieros del programa contratada. En ejecución contrato con Empresa Consultora para Apoyo Técnico y Fiduciario (ECATEF).

• **3-002-01-26 “Mejoramiento tramo Alberdi – Pilar”**

Dentro del Convenio de Préstamo PAR 20/2015 se encuentra en ejecución el contrato de la Obra de Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Desvío Alberdi – Pilar (Lote/Obra 2: Río Tebicuary – Pilar y Acceso Ciudad de Pilar). La Obra de Acceso Vial al Puerto de la ANNP de la Ciudad de Pilar, la Obra de Optimización y Modernización del Puerto de la ANNP de la Ciudad de Pilar, cuenta con Recepción Provisoria, que cumplen los 12 meses de garantía en el primer semestre de este año. La obra de



Jefe de Dpto. de Progr. y Com.



Carlino S. Velázquez M.
Viceministro de Administración y Finanzas



rehabilitación y pavimentación del tramo Desvío Alberdi – Pilar (Lote/Obra 2: Río Tebicuary – Pilar y Acceso a la Ciudad de Pilar) presento inconvenientes debido a las intensas lluvias registradas hasta mayo de 2019 alcanzando 1187,3 mm, retrasando la misma.

• **3-002-01-30 “Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera”**

Ejecución de trabajos de Pavimentación Asfáltica de 24,20 km de extensión en el Tramo: Ruta 2 (Km 66) - Aguaity – Tobati, Departamento de Cordillera.

• **3-002-01-33 “Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucú”**

Ejecución de 2 obras nuevas en el Departamento de Ñeembucú, que contemplan trabajos de Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado en el tramo: Acceso A Villa Oliva (4,98 Km) y Alberdi (1,18 Km) y trabajos de Rehabilitación en el Tramo: Pilar - Gral. Diaz (38,50 km). Los trabajos en este último tramo consistirán en la construcción de una obra de pavimentación asfáltica, en su traza por la Rotoñda Isla Umbú y por Loma Guazú, tramo que actualmente es un camino con regularización asfáltica y carpeta de concreto asfáltico en mal estado, con deterioros como desprendimiento de carpeta, asentamientos, baches, entre otros.

• **3-002-01-35 “Mejoramiento Caminos Departamento Itapúa”**

Ejecución de 4 nuevas obras de Pavimentación Asfáltica sobre empedrado en el Departamento de Itapúa que totalizan 104,39 km de extensión. Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 1ra. Tanda Lote 3 – Tramo: Natalio – Puerto La Paloma (12,21 km). Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 4ta. Tanda Lote 1 – Tramo: Maria Auxiliadora – Natalio (26,78 km). Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 4ta. Tanda Lote 2 – Tramo: Cruce Barana - Itapua Poty - Capitan Meza (28,20 km). Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 4ta. Tanda Lote 3 – Tramo: Edelira Km 28 - Edelira Km 65,2 (37,20 km)

• **3-002-01-36 “Mejoramiento Caminos Departamento Central”**

Ejecución de los trabajos de Mejoramiento y Rehabilitación del Tramo Avenida de la Victoria de la Ciudad de San Lorenzo. Tramo 1, que contemplan la intervención de 1,14 Km, con movimiento de suelos, pavimento, drenaje, obras de arte y obras complementarias, entre otras tareas.

• **3-002-01-38 “Mejoramiento Caminos Departamento Paraguari”**

Construcción de Pavimentación Asfáltica sobre empedrado de 17,5 kilómetros en el Tramo: Pirayu – Paraguari, Departamento de Paraguari.

• **3-002-01-39 “Mejoramiento Caminos Departamento Guairá”**

Ejecución de 3 nuevas que totalizan 65,01 kilómetros de construcción de Pavimentación Asfáltica sobre empedrado en el Departamento de Guaira. Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 2da. Tanda Lote 1 – Tramo: Itacurubi - Cerro Punta (19,42 km). Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 2da. Tanda Lote 2 – Tramo: Itape - Villarrica (Ruta de la Fe) (17,53 km). Pavimentación Asfáltica Sobre Empedrado 3ra. Tanda Lote 1 – Tramo: Boqueron - Itape - Cnel. Martinez (28,06 km)

• **3-002-01-40 “Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazú”**

Ejecución de trabajos de pavimentación asfáltica del tramo Corá Guazú, (Guairá) -Walter Infran (Caaguazú) de 31,3 Km. Con este proyecto se beneficia a varias compañías de la zona como Itacurubi, Cerro Punta, Cora Guazú, San Miguel y otras.





- **3-002-01-42 “Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Paraguari, Caaguazú, Guairá, Caazapá”**

Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) tramos viales: Paraguari - Villarrica, Tebicuary - La Colmena, Paraguari - Piribebuy - Ruta Nacional N° 2; se procedió al pago de Anticipo Financiero y del Certificado N° 1 – Movilización de Equipos, la obra aun no presenta avance en lo referente a Capa Asfáltica. Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) Tramos Viales: Cnel. Oviedo-Carayao (32 km); Cnel. Oviedo Caazapá (93,1 km); Acceso a Yataty (3,6 km) ; Circunvalación de Ñumi (3,9 km) ; Circunvalación de Mbocayaty (2,15 km) ; Mbocayaty-Troche-Ruta Nacional N°7 (38,1 km), se realizó el pago de Anticipo Financiero, se encuentra en etapa de elaboración del Diseño Ejecutivo de las obras de Puesta a Punto.

- **3-002-01-43 “Habilitación de la Red Vial Pavimentada en el Departamento de San Pedro”**

La Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) Ruta Nacional N° 11, tramos: Santa Rosa del Aguaray - San Pedro del Ycuamandiyu - Puerto Antequera, se ha firmado contrato el 17 de octubre de 2019. Se puede mencionar que ha sido abonado el anticipo de obra

- **3-002-01-44 “Habilitación de la Red Vial Pavimentada Villeta – Alberdi”**

Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) tramos: Ruta Departamental Villeta - Alberdi. Tramo: desvío Villeta - km 40; se procedió al pago de Anticipo Financiero y del Certificado N° 1 – Movilización de Equipos, la obra aun no presenta avance en lo referente a Capa Asfáltica.

- **3-002-01-45 “Habilitación de la Red Vial Pavimentada Departamento de Misiones e Itapúa”**

Las Obras Viales Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) Malla Sur Ruta Nacional N° 01 “Mariscal Francisco Solano López” tramos San Juan Bautista, Coronel Bogado, Encarnación (Dptos. Misiones e Itapúa). Los objetivos principales del Proyecto son el reducir los costos de conectividad del transporte y mejorar la seguridad vial a lo largo de tramos de carreteras pavimentadas seleccionadas, como así también mejorar la planificación y la capacidad de gestión de los activos viales del MOPC. El logro obtenido de este proyecto sería: la adjudicación y firma de contrato.

- **3-002-01-46 “Habilitación de la Red Vial Pavimentada Departamentos de San Pedro, Caaguazú, Canindeyú”**

Las Obras Viales Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) Malla Norte Ruta Nacional 3 “General Elizardo Aquino” y Ruta Nacional 8 “Dr. Blas Garay”, tramos San Rosa del Mbutuy, Yasy Kañy Carayao, Tacuara, Calle 6000 - Acceso San Estanislao (Dptos. San Pedro, Caaguazú y Canindeyú). Los objetivos principales del Proyecto son el reducir los costos de conectividad del transporte y mejorar la seguridad vial a lo largo de tramos de carreteras pavimentadas seleccionadas, como así también mejorar la planificación y la capacidad de gestión de los activos viales del MOPC. Sin embargo en este proyecto justificamos, que no se cumplió con las metas programas y propuestas por la Unidad ya que en el componente para la implementación de plan de mudanza, se tuvo un retraso importante en resolver cuestiones inherentes a las áreas sociales y ambientales, las cuales son las exigencias y condiciones del Banco Mundial, de modo a que el Pliego de Bases y Condiciones obtenga la No Objeción.





- **3-002-01-47 “Conservación de Rutas Pavimentadas por Administración”**

El objetivo de este proyecto es el mantenimiento de la Red Vial Pavimentada, y para el efecto se programan los trabajos que son realizados por la Administración. Son realizados trabajos de mantenimiento a través de las plantas asfálticas, la División de Señalización y el Grupo Móvil de Pavimentación, estos trabajos de mantenimiento contemplan las siguientes labores; bacheo con mezcla asfáltica, carpetas con mezcla asfáltica, sellado de fisuras, regularización y pavimentación sobre empedrados, mantenimiento de señales verticales y horizontales. Las actividades se realizaron en varios tramos de la Red Vial, especialmente en los tramos de las rutas pavimentadas que no cuentan con contratos de mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción, logrando abarcar más de 1.220 km de rutas pavimentadas, superando ampliamente la meta propuesta a inicios del ejercicio fiscal 2019, debido a que se realizó la compra de insumos asfálticos para las Plantas Asfálticas del MOPC, intensificándose de esta forma los trabajos de mantenimiento y reparación de varios tramos que requerían de atención inmediata, y a través de apoyo técnico de consultorías se pudo expandir el radio de cobertura de más tramos críticos, así como la señalización de más tramos a través de la compra de pinturas y microesferas, perfiles, laminas reflectivas, con equipos y maquinarias en buen estado y de esta forma proveer de seguridad vial a los usuarios, reduciendo potenciales accidentes de tránsito.

- **3-002-01-48 “Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Norte”**

El objetivo de este proyecto es el Mejoramiento de la Franja de Dominio de Carreteras por Niveles de Servicios. Se realizaron trabajos de limpiezas de franjas de dominio, limpieza de cunetas, canales, puentes alcantarillas, destronque y corte de malezas, etc., a través de terceros en el marco del Llamado MOPC N° 36/2017, ID N° 331.475, en diferentes tramos del país ubicados en la zona norte. Así mismo, debido a las constantes lluvias, se intensificaron dichos trabajos expandiéndose el radio de cobertura a través de Aportes a Asociaciones de Conservación Viales aledaños a los tramos de la zona norte, apoyando en vigilancia y control de los mismos.



Lic. Juan Manuel Ferrer
Jefe de Dpto. de Progr. y Control

Carlo Velázquez M.
Subsecretario de Administración y Finanzas

61-SESENTA Y UNO



- **3-002-01-49 “Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Este”**

El objetivo de este proyecto es el Mejoramiento de la Franja de Dominio de Carreteras por Niveles de Servicios. Se realizaron trabajos de limpiezas de franjas de dominio, limpieza de cunetas, canales, puentes alcantarillas, destronque y corte de malezas, etc., a través de terceros en el marco del Llamado MOPC N° 36/2017, ID N° 331.475, en diferentes tramos del país ubicados en la zona este. Así mismo, debido a las constantes lluvias, se intensificaron dichos trabajos expandiéndose el radio de cobertura a través de Aportes a Asociaciones de Conservación Viales aledaños a los tramos de la zona norte, apoyando en vigilancia y control de los mismos.

- **3-002-01-50 “Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Centro”**

El objetivo de este proyecto es el Mejoramiento de la Franja de Dominio de Carreteras por Niveles de Servicios. Se realizaron trabajos de limpiezas de franjas de dominio, limpieza de cunetas, canales, puentes alcantarillas, destronque y corte de malezas, etc., a través de terceros en el marco del Llamado MOPC N° 36/2017, ID N° 331.475, en diferentes tramos del país ubicados en la zona centro. Así mismo, debido a las constantes lluvias, se intensificaron dichos trabajos expandiéndose el radio de cobertura a través de Aportes a Asociaciones de Conservación Viales aledaños a los tramos de la zona norte, apoyando en vigilancia y control de los mismos.

- **3-002-01-51 “Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Sur”**

El objetivo de este proyecto es el Mejoramiento de la Franja de Dominio de Carreteras por Niveles de Servicios. Se realizaron trabajos de limpiezas de franjas de dominio, limpieza de cunetas, canales, puentes alcantarillas, destronque y corte de malezas, etc., a través de terceros en el marco del Llamado MOPC N° 36/2017, ID N° 331.475, en diferentes tramos del país ubicados en la zona sur. Así mismo, debido a las constantes lluvias, se intensificaron dichos trabajos expandiéndose el radio de cobertura a través de Aportes a Asociaciones de Conservación Viales aledaños a los tramos de la zona norte, apoyando en vigilancia y control de los mismos.

- **3-002-01-52 “Mejoramiento de la Franja de Dominio Zona Chaco”**

El objetivo de este proyecto es el Mejoramiento de la Franja de Dominio de Carreteras por Niveles de Servicios. Se realizaron trabajos de limpiezas de franjas de dominio, limpieza de cunetas, canales, puentes alcantarillas, destronque y corte de malezas, etc., a través de terceros en el marco del Llamado MOPC N° 36/2017, ID N° 331.475, en diferentes tramos del país ubicados en la zona chaco. Así mismo, debido a las constantes lluvias, se intensificaron dichos trabajos expandiéndose el radio de cobertura a través de Aportes a Asociaciones de Conservación Viales aledaños a los tramos de la zona norte, apoyando en vigilancia y control de los mismos.

- **3-002-01-53 “Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Este”**

El objetivo de este proyecto es el mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical en varios tramos de la Red Vial Nacional. Se realizó el Llamado MOPC N° 33/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE LAS RUTAS NACIONALES", y se gestionó el pago del anticipo del 10% para la preparación de las bases de concreto, postes de metal y compra de los artefactos de luces LED para el ensamble de los mismos al momento de montarse la obra.



Lic. Juan Manuel Ferrera Vazquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control



Carlos S. Velázquez M.
Vicesecretario de Administración y Finanzas



- **3-002-01-54 “Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Norte”**

El objetivo de este proyecto es el mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical en varios tramos de la Red Vial Nacional. Se realizó el pago de saldos de certificados por los trabajos de señalización vertical y horizontal en varios tramos de la red vial nacional, así como el pago de reajustes de precio por variación de ítems de incidencia de la obra, en el marco del Llamado MOPC N° 166/2014 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL".

- **3-002-01-55 “Mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical Sur”**

El objetivo de este proyecto es el mejoramiento de la Señalización Horizontal y Vertical en varios tramos de la Red Vial Nacional. Se realizó el Llamado MOPC N° 33/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE LAS RUTAS NACIONALES", y se gestionó el pago del anticipo del 10% para la preparación de las bases de concreto, postes de metal y compra de los artefactos de luces LED para el ensamble de los mismos al momento de montarse la obra.

- **3-002-01-57 “Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 tramo Km. 21,8 – 107,3”**

Durante el Ejercicio Fiscal 2019, se ha logrado ejecutar el mantenimiento de 148.5 km de la infraestructura del tramo de la red vial pavimentada de forma de satisfacer ciertos los indicadores establecidos que garantizan un servicio de carreteras de calidad. Dentro de este proceso se han realizado trabajos estructurales y de servicio como ahuellamientos profundos, fisuras con piel de cocodrilo, grietas, baches superficiales, baches profundos, taludes elevados con deslizamiento, señalización horizontal deficiente, señalización vertical deficiente, falta de barandas metálicas, falta de juntas de puentes, etc. Si bien se ha cumplido con el cronograma de trabajo establecido para el ejercicio fiscal 2019, cabe mencionar que durante este periodo se tuvo dificultad (atraso) en el pago de los certificados de obra y fiscalización debido a la falta de recursos financieros, quedando inclusive para el ejercicio fiscal 2020 deudas a ser honradas, lo que conllevarían el pago de intereses moratorios.

- **3-002-01-58 “Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 tramo Km. 225 – 358,4”**

Durante el Ejercicio Fiscal 2019, se ha logrado ejecutar el mantenimiento de 133.4 km de la infraestructura del tramo de la red vial pavimentada de forma de satisfacer ciertos los indicadores establecidos que garantizan un servicio de carreteras de calidad. Dentro de este proceso se han realizado trabajos estructurales y de servicio como ahuellamientos profundos, fisuras con piel de cocodrilo, grietas, baches superficiales, baches profundos, taludes elevados con deslizamiento, señalización horizontal deficiente, señalización vertical deficiente, falta de barandas metálicas, falta de juntas de puentes, etc. Si bien se ha cumplido con el cronograma de trabajo establecido para el ejercicio fiscal 2019, cabe mencionar que durante este periodo se tuvo dificultad (atraso) en el pago de los certificados de obra y fiscalización debido a la falta de recursos financieros, quedando inclusive para el ejercicio fiscal 2020 deudas a ser honradas, lo que conllevarían el pago de intereses moratorios.

- **3-002-01-60 “Construcción Pav. tipo empedrado y puentes – Región Sureste – CPE”**

La obra de Pavimentación tipo Empedrado del Tramo: Acceso Casilla Dos, Ramal 1 y Ramal 2 (Obra 13- Grupo 3), ya cuenta con Acta de Recepción Provisoria.





- **3-002-01-62 “Construcción Pav. tipo empedrado y puentes – Región Centro”**

La obra 2 y 4 de Pavimentación tipo Empedrado en los tramos Tramo: Alpasa – Sapucaí y Pirayu – Paraguarí respectivamente, ya cuentan con Acta de Recepción Provisoria. Actas de Recepción Definitiva en el departamento de Guaira: La obra de Pavimentación Tipo Empedrado en varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 2: Tramo Iturbe - Valle Pe (Rojas Potrero) - Hasta el Puente sobre el Río Tebicuarymi. La obra de Pavimento Tipo Empedrado en varios Tramos Camineros de la Región Oriental. Obra 1: Tramo Villarrica – Itapé

- **3-002-01-63 “Construcción Pav. tipo empedrado y puentes – Región Sur”**

Actas de Recepción Definitiva en el departamento de Itapúa:

La obra de Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 3: Tramo: San Solano - Fleitas Cue. La obra de Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 5: Tramo: Alto Vera (Caronay) - Potrero Benitez. Construcción de Pavimento Tipo Empedrado, Tramo: Natalio - Puerto la Paloma

- **3-002-01-64 “Construcción Pav. tipo empedrado y puentes – Región Este”**

Actas de Recepción Definitiva de las siguientes obras:

En el Departamento de Caaguazú:

La obra de Pavimento Tipo Empedrado en varios Tramos Camineros de la Región Oriental. Obra 5: Tramo Empalme Ruta 8 - Empalme Tramo A° Guazu (R7) -Ri3 Corrales

La obra de Pavimento Tipo Empedrado del Tramo: 1- Coronel Oviedo - La Pastora - Eusebio Ayala - Mompox - Cerro La Gloria. La obra de Pavimentación Tipo Empedrado en varios Tramos Camineros de la Red Vial Nacional. Obra 1: Tramo: Santa Catalina - Alemán Cue. La obra de Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Región Oriental. Obra 8: Tramo Nueva Toledo - Vaquería (Grupo 2). Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Región Oriental. Obra 10: Tramo Empalme Ruta 7 (A° Guazu) - R.I.3 Corrales (Grupo 2) En el Departamento de Alto Paraná: Pavimento Tipo Empedrado en 4 Tramos de la Red Vial Nacional. Obra 3 Tramo: Supercarretera - Gleba 8

- **3-002-01-65 “Construcción Pav. tipo empedrado y puentes – Región Norte”**

Acta de Recepción Provisoria de la obra de Pavimentación Tipo Empedrado en varios Tramos Camineros de la Región Oriental. Obra 17: Tramo Ruta 3 – Tacuatí. Actas de Recepción Definitiva de las siguientes obras: Pavimento Tipo Empedrado en varios Tramos Camineros de la Región Oriental. Obra 7: Tramo Guayaibí - Calle Bertoni (Grupo 2), ubicado en el Departamento de San Pedro. Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Región Oriental. Obra 6: Tramo Curuzu de Hierro - Azotey, ubicado en el Departamento de Concepción.

- **3-002-01-73 “Construcción Pav. Asphalt. s/empedrados en Región Centro Este”**

Culminación e inauguración de los trabajos de Pavimentación Asfáltica en el Tramo Coronel Oviedo - la Pastora y Acceso la Pastora (Ramal 1 y Ramal 2) Lote 3. El tramo se inicia en el casco urbano de la ciudad de La Pastora, ubicada en el departamento de Caaguazú y se extiende a lo largo de 42,5 kilómetros hacia la ciudad de Coronel Oviedo.





- **3-002-01-77 “Construcción y Pav. Asphalt. De tramos Camineros Región Noreste”**

Pavimentación Asfáltica ya concluida, de todo el tramo que conecta la ciudad de Guayaibí con Calle Bertoni, en el departamento de San Pedro, abarca el casco urbano de la ciudad de Guayaibí desde la Ruta PY03, y cruza la compañía San Francisco hasta llegar a la Colonia Calle Bertoni. La nueva ruta asfaltada tiene una extensión de 11,34 km y significa beneficios importantes para la comunidad, especialmente para los productores que circulan por la zona, pues sus productos tendrán mayor competitividad con el mejoramiento de este tramo, teniendo en cuenta que antes se dificultaba el traslado por las condiciones del camino. Acta de Recepción Provisoria de la obra de Mejoramiento de la Ruta N° 3 - Gral. Elizardo Aquino, Tramo: Bella Vista Norte - Empalme Ruta N° 5.

- **3-002-01-78 “Construcción y Pav. Asphalt. De tramos Camineros Región Centro Sur”**

Culminación e Inauguración de la obra Pavimentación Asfáltica del Tramo: Kressburgo – Tirol., en el departamento de Itapúa. Este tramo de más de 10 kilómetros es importante para la economía de la zona, porque en el lugar se encuentra una planta industrial muy reconocida, que representa una fuente de ingreso seguro para cerca de 4.000 pequeños productores y da trabajo a unas 700 personas, cuyas familias están asentadas en Kressburgo, colonia que hoy en día cuenta con más de 3.500 habitantes.

Los trabajos de Pavimentación Asfáltica sobre empedrado en los distritos de San Pedro del Paraná - San Solano – Fleitas Cué, en el departamento de Itapúa, se encuentran concluidos. El tramo asfaltado se inicia en el casco urbano de San Pedro del Paraná y se extiende hacia la localidad de Fleitas Cué, totalizando 33,5 Kilómetros de extensión.

- **3-002-01-79 “Construcción y Pav. Asphalt. De tramos Camineros Región Este”**

Los trabajos de Pavimentación Asfáltica en los Tramos: Ruta N° 7 - Rio Yguazu y Rio Yguazu - Mariscal Francisco Solano Lopez, se encuentran concluidos. Son obras largamente anheladas por los pobladores, porque, además de generar desarrollo en la zona, también constituye un circuito vivencial del mundo Guaraní y la presa de Yguazú. Acta de Recepción Definitiva de la obra de Pavimentación del Tramo Calle 14 - Río Monday, ubicado en el Departamento de Alto Paraná. Acta de Recepción Definitiva de la obra de Mejoramiento Del Tramo Cruce Guaraní - Corpus Christi - Pindoty Porã, ubicado en el Departamento de Canindeyu.

- **3-002-01-80 “Construcción y Pav. Asphalt. De tramos Camineros Región Centro”**

La obra de Pavimentación en el tramo vial Acceso a la compañía Arrua’i, de Itá, tramo de 13 km de extensión ubicado en el Departamento Central, se encuentra concluido. La obra se trata del acceso a las canteras ubicadas en la Compañía Arrua’i, de Itá, y el tramo se inicia 100 metros antes de la intersección de Acceso Sur y Ruta N°1, del lado derecho, y culmina en su intersección con la Ruta N°1, en el límite entre los municipios de Itá y Yaguarón (la intersección se encuentra aproximadamente a 1.000 m pasando el peaje de Itá en dirección a Yaguarón). Pavimentación Asfáltica del Acceso al Aeropuerto de Coronel Oviedo, ubicada en el departamento de Caaguazú ya se encuentra concluida. Esta obra beneficia a toda la población del departamento porque potencia la conectividad por aire, para aviones livianos. Culminación e inauguración de 17,11 kilómetros de Pavimentación Asfáltica de que une los distritos de Juan Manuel Frutos y 3 de Febrero, en el departamento de Caaguazú. Los trabajos de Pavimentación Asfáltica del tramo: Paraguari - Alpasa - Sapucaí se encuentran concluidos e



inaugurado en fecha noviembre del 2019. El tramo inicia en la ciudad de Paraguari, que pasa por Alpa hasta el distrito de Sapucaí, departamento de Paraguari y completa una extensión de 30,20 km.

La obra de Pavimentación Asfáltica del tramo: Atyra - Candía – Caacupé, se encuentra culminado. Se trata de un tramo de casi 15 km, entre Atyra - Caacupé, pasando por Candía, en el Departamento de Cordillera, beneficiando directamente a las comunidades de Ka'ugua Po'i, Ka'ugua Guasu, de Atyra, Candía, Caacupemí, Mbururu, Tacuaty, San Francisco, así como Loma y Loma Guazú, de Caacupé.

- **3-002-01-84 “Mejoramiento trazado del tramo Loma Plata – Carmelo Peralta”**

Contrato 110/2018 - Diseño y Construcción de la Pavimentación Asfáltica de la Ruta: Loma Plata – Carmelo Peralta, (Corredor Bioceánico), con Financiamiento bajo el régimen de la Ley N° 1.302/1.998 Que Establece Modalidades y Condiciones Especiales y Complementarias a La Ley N° 1.045/1.983 "Que Establece El Régimen De Obras Públicas, Modificada por la Ley N° 5074/2013, sus modificatorias y reglamentaciones. Comprende: 277 Km de pavimentación asfáltica, 4 puentes de hormigón armado 3 de 20 m. y 1 de 25 m. de longitud, plazo de ejecución: 40 meses, 430 millones USD de inversión, Departamentos beneficiados directamente: Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

La Obra se encuentra actualmente en plena ejecución en el Ejercicio 2019, se inauguró los primeros kilómetro de asfalto, sueño largamente acariciado por los pobladores.

- **3-002-01-86 “Construcción de Pavimento sobre empedrado en la Región Centro”**

Los trabajos de Pavimentación Asfáltica de varios tramos de la Región Oriental Lote 4 - Obra: Pavimentación Asfáltica de los Tramos: 1. Tramo Colonia Independencia – Paso Yobai.2. Tramo Valle Pe – Tebicuarymi, ya se encuentran culminados. Culminación del tramo: Itá - Nueva Italia, que tiene más de 10 kilómetros de longitud. La ruta se inicia en el casco urbano de la ciudad de Itá, se extiende hacia la localidad de Nueva Italia, del Departamento Central, y culmina con su empalme con la ruta Carapeguá-Nueva Italia, en la localidad de Yukyty. El tramo asfaltado facilita la conectividad vial de las comunidades y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. La obra además, ya cuenta Con Acta de Recepción Provisoria. La obra de Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental Lote 2 - Tramo: Isla Pucu - 1° de Marzo y Ramal Cia. San Juan – Mompo, y la obra de Pavimentación Asfáltica de Tramos Interurbanos en el Departamento Central. Lote N° 1 San Lorenzo, ya cuentan con Acta de Recepción Provisoria.

- **3-002-01-91 “Hab. y Mant. de la Ruta N° 1 tramo Carapeguá – San Juan Bautista”**

La Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) Ruta Nacional N° 1, tramos: Quiindy-Villa Florida- San Juan Bautista, se ha firmado contrato el 30 de octubre de 2019, fue abonado el anticipo de obra.

- **3-002-01-92 “Hab. y Mant. tramo Pozo Colorado – Concepción”**

Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) – VIAL 3; Tramo: Pozo Colorado – Concepción, Lote N° 1 KM 269+800-KM 318+920; Lote N° 2 KM 318+920-KM 372+260; Lote N° 3 KM 372+260-KM 416+222.; se procedió al pago de Anticipo Financiero a las tres (3) Empresas adjudicadas, la obra se encuentra en etapa de elaboración del Diseño Ejecutivo de las obras de puesta a punto, razón por la cual aún no presenta avance en lo referente a Capa Asfáltica.

- **3-002-01-94 “Capacitación y Mej. Form. Ejecución de proyectos de la DIPE”**





El proyecto Capacitación y Mejoramiento, Formulación y Ejecución De Proyectos de DIPE, cuyo objetivo es Mejorar la capacidad técnica de formulación y ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y gestionar exclusivamente proyectos estratégicos orientados a resultados en la fase de pre inversión. Asimismo, a través de la Resolución N° 2144/2017 se aprueba la reestructuración orgánica y funcional de la DIPE dependiente del Gabinete del Ministro y se crea el Consejo de Desarrollo de Proyectos Estratégicos, se derogan y abrogan varias resoluciones. Al respecto, se amplían las funciones de la Dirección de Proyectos estratégicos. Para el logro del objetivo durante el ejercicio fiscal 2019 se ha contado con:

Capacitación de 53 Funcionarios del MOPC, que fueron a realizar Cursos de Especialización de Transporte y Gestión de Proyectos, Especialización en Diseño Estructural de Puentes y Gestión de Especialización en Impacto Ambientales en Obras de Infraestructura el marco del Convenio del MOPC con la Universidad de San Paulo y la Fundación para el incremento de la Investigación y perfeccionamiento industrial-Brasil.

Procesos de Factibilidad de los siguientes Proyectos de Pre Inversión: Mejoramiento del Tramo Cruce Centinela Mariscal Estigarribia Pozo Hondo, Proyecto de Pavimentación Asfáltica de la Ruta Nacional PY 12 Tramo Chacoi Triangulo General Bruguez, Proyecto Pavimentación de la Ruta Puerto Indio Empalme supercarretera del Departamento de Alto Paraná. Provisión de profesionales por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en el marco del Convenio Específico de Cooperación entre el MOPC y la OEI para el apoyo a la consolidación de la Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE). Asesoramiento de la firma Consultora Idom en el marco del Contrato S.G Ministro N° 294/2017. Hasta el 26 de noviembre, la DIPE se encargaba de la ejecución de los siguientes Proyectos estratégicos de Llave en Mano y Alianza Publico Privada que son:

Contrato S.G Ministro N° 119/2017 “Contrato para el Diseño y Construcción de la Pavimentación Asfáltica de la Ruta San Cristóbal –Naranjal Empalme Ruta 6, con financiamiento bajo el régimen de la Ley N°1302/1998 que establece modalidades y condiciones especiales y complementarias a la Ley N°1045/1983 que establece el régimen de obras públicas, modificada por la Ley N°5074/2013 sus modificatorias y reglamentaciones”.

Contrato de Participación Público Privada N° 1/2017 “Contrato de Diseño, financiamiento, construcción, mantenimiento y operación de 2 rutas nacionales Ruta 2 y 7”.

Contrato S.G Ministro N° 110/2018 “Contrato para el Diseño y Construcción de la Pavimentación Asfáltica de la Ruta: Loma Plata – Carmelo Peralta, (Corredor Bioceánico), con Financiamiento bajo el régimen de la Ley N° 1.302/1.998 Que Establece Modalidades y Condiciones Especiales y Complementarias a La Ley N° 1.045/1.983 "Que Establece El Régimen De Obras Públicas, Modificada por la Ley N° 5074/2013, sus modificatorias y reglamentaciones”

LPI para Contratación de Empresas Constructoras especializadas en obras viales, para el Diseño y Construcción de la Avenida Costanera Sur, con Financiamiento bajo el régimen de la Ley N° 1.302/1.998 Que Establece Modalidades y Condiciones Especiales y Complementarias a La Ley N° 1.045/1.983 "Que Establece El Régimen De Obras Públicas, Modificada por la Ley N° 5074/2013, sus modificatorias y reglamentaciones”



Esta cartera de Proyecto a partir del 26 de noviembre pasa a ser ejecutado por la Dirección de Vialidad –Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos aprobado por la Resolución MOPC N° 2.969 “Por la cual se modifica la estructura orgánica y funcional de la Dirección de Proyectos Estratégicos dependiente del Gabinete del Ministro, de la Dirección de Obras Públicas y de la Dirección de Vialidad dependiente de la Dirección de Vialidad dependiente de Gabinete del Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones de este Ministerio”

- **3-002-01-95 “Mantenimiento Ruta N° 9 y Rafael Franco”**

El objetivo de este proyecto es el Mejoramiento de las Rutas 9 y Rafael Franco. Se realizaron los trabajos de rehabilitación del tramo de la Ruta 9 y Rafael Franco y Concepción - Pozo Colorado, reparación de banquetas, bacheos superficiales y profundo, con insumos asfálticos adquiridos en el marco de los Llamados MOPC N° 03/2019 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS EN EL MARCO DE LA LEY DE EMERGENCIA 6194/2018 - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA" y CE N° 59/2019 "ADQUISICION DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MARCO D E LA LEY N° 6194/2018", logrando reestablecer parcialmente la buena transitabilidad en dichos tramos a través de maquinarias livianas y pesadas adquiridas en el marco del Llamado MOPC N° 20/2019 “LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIALES PARA EMERGENCIA VIAL DE LAS RUTAS DON CARLOS ANTONIO LÓPEZ (RUTA TRANSHACO) Y RAFAEL FRANCO (POZO COLORADO - CONCEPCIÓN) . LEY N° 6194/2018, AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN”.

- **3-002-01-97 “Mejoramiento Caminos Alto Paraná”**

Ejecución de los trabajos de Pavimentación Asfáltica sobre empedrado del Tramo: Santa Fe del Parana - Mbaracayu - San Alberto, ubicado en el Departamento de Alto Parana (38,27 km)

- **3-002-01-98 “Mejoramiento Caminos Misiones”**

Ejecución de los trabajos de Pavimentación Asfáltica sobre Empedrado en el Tramo: San Miguel - Arazape - Puerto Garata (Long. 17,68 km). Este tramo se inicia en la ciudad de San Miguel del departamento de Misiones en la intersección con la Ruta Nacional N°1 “Mariscal Francisco Solano López”, pasando por la localidad de Arazape. Y culminará el tramo en el Puerto Garata sobre el Río Tebicuary.

- **3-002-02-01 “Constr. Avda. Cost. Cent. Hist. y Parque Bicentenario”**

Culminación de la construcción de la Infraestructura y Equipamiento del Parque Lineal Costero en la Bahía de Asunción. Ítems ejecutados: Terraplén por el método de refulado - 170.000,00 m3, protección permanente colchón reno (17cm)- 9.060,00 m2, regularización de concreto asfáltico – 401,31 tn, tres puentes vehiculares de Hormigón Armado. Pilotes perforados para pilas y estribos, hormigón 20 Mpa. Hormigón 25 Mpa, acero para armaduras de refuerzos, pilotes perforados de H°A° para alas, hormigón para vigas puntual, hormigón para Losetas Prefabricadas – hormigón para Pantalla – Estribos, hormigón para punitales, vigas cabezales y tensores 20 Mpa – Alas, baranda de defensa metálica – Tipo Flex Beam.

- **3-002-02-02 “Construcción Avda. Costanera Norte, 2ª etapa”**





Habilitación total del trazado principal (Tramo Costanero) de la Avenida con iluminación en horario completo de 24 Hs. Gestiones legales para inicio de obras de tramo conexión de la Avenida Primer Presidente con la Ruta Nacional N° 9, en zona de Jardín Botánico. Inicio de tareas de preparación de suelo para estructuras de viaductos en Tramo Corredor Vial Botánico.

- **3-002-02-17 “Ampliación y mejoramiento de la Avda. Perú”**

La obra de Pavimentación en la Avda. Perú de Ciudad del Este, ya cuenta con acta de Recepción Provisoria

- **3-002-02-19 “Análisis Elab. Plan Maestro de Navegabilidad del Rio Paraguay”**

Como principales logros de la Obra se puede destacar que se realizaron los siguientes pasos críticos al Sur de Asunción, Pilar en el km 89, Lobato en el km 295, Guyrati en el km 340, Paray en el km 285, Mercedes en el km 300, Buey Muerto en el km 350, Itá Piru en el km 344. Esto representa 678.457,09 m³, que equivale al 73 % del avance físico de la obra. Se aprobó los certificados N° 03 al N° 08 en el marco del contrato de la obra.

- **3-002-03-06 “Progr. Nac.. Cam. Rur. 2° etapa Fase II”**

Finalización de las Obras de los Llamados (Recepción definitiva de las obras): MOPC N° 09/2014: Lote 1: Dpto. Itapúa; Lote 2: Dptos. Itapúa – Alto Paraná; Lote 5: Dpto. Amambay; Lote 3 y 4: Dpto. Alto Paraná con Recepción provisoria de las obras; MOPC N° 62/2014: Dpto. de Concepción: Lote 1 y 2 con Recepción provisoria de las obras; Lote 3: con Recepción definitiva de las obras; MOPC 199/2015 Dpto. Guairá Lote 1 con Recepción provisoria de las obras; MOPC N° 51/2014: Dpto. de Misiones Lote 3: con recepción provisoria de la obras y MOPC N° 81/2012, Dpto. Paraguari: Paquetes N° 1, 3, 6 y 7: con Recepción provisoria de la obras.

- **3-002-03-09 “Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes”**

El proyecto afecta a zonas en su mayoría productivas que con la construcción de puentes podrán comercializar constantemente los productos cultivados por los pobladores, asociado directamente con mejores oportunidades de mercado y por ende mejor calidad de vida.

- **3-002-03-10 “Mejoramiento de Caminos Vecinales en la Región Oriental”**

Implementación del Componente Social con la inclusión del Plan de género en oficios no tradicionales. Los Grupos de Obras 2, 3 y 4, totalizan 5 lotes, disponen de campamentos adaptados para la inclusión de mujeres, han presentado los Manuales de Convivencias, han realizado charlas de sensibilización, siendo capacitadas 141 personas (75 mujeres y 66 varones), de esa cantidad 21 mujeres han realizado el programa de pasantía. A la fecha el llamado MOPC N° 154/2015 se encuentra con el 116,28% de avance en las obras; el llamado MOPC N° 28/2017 con el 27,67%, el llamado MOPC N° 42/2017 con el 66,29%, y el llamado MOPC N° 07/2018 con el 21,04% de avance, correspondiente a la Rehabilitación de Caminos Vecinales. A la fecha el llamado MOPC N° 35/2017 se encuentra con el 66,10% y el llamado MOPC N° 09/2018 con el 7,55% de avance en la construcción de Puentes de H°A°.

- **3-002-03-11 “Mejoramiento de 160 Km de Caminos Vecinales en la Región Oriental”**

Adjudicación, firma de contrato y pago de los anticipos de los llamados: MOPC N° 18/2018 (2 lotes) y MOPC N° 29/2019 (3 lotes) correspondiente a la Rehabilitación de Caminos Vecinales. Llamado MOPC N° 24/2018 (2 paquetes) correspondientes al Reemplazo de Puentes de Madera por H°A°.



Lic. Juan Manuel Ferreira Velázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control



Carlino S. Velázquez M.
Vice Ministro de Administración y Finanzas

MOPC 69 - SESENTA Y NUEVE



- **3-002-01-13 “Conservación de Caminos Rurales No Pavimentados Región Occidental”**

Avance de Obra al 72% de los trabajos de Mejoramiento de Zonas Críticas del Departamento de Alto Paraguay de la Región Occidental (Chaco), para el tramo Comisaría Km 65 – Carmelo Peralta – Toro Pampa (75 km). Gestión de contratación y Finalización de las Obras de Reapertura de Picadas Preexistentes entre los Hitos de Primer Orden I y V (307 Km). Gestión de contratación y Pago de Anticipo de las Obras de Apertura de Picadas Existentes, entre los Hitos de Primer Orden V y X, con una longitud total de 400 Km. Licitación, Adjudicación, Contratación y Avance de Obras al 88% correspondiente al Llamado MOPC N° 103/2019 Contratación Vía Excepción para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales No Pavimentados en todo el Territorio Nacional – Región Occidental.

- **3-002-03-14 “Construcción de Caminos Rurales no pavimentados en la Región Oriental”**

Finalización de las obras contratadas en el marco de la Licitación LPN N° 128/2016 Mejoramiento y Rehabilitación del tramo Gral. Resquín - San Vicente, Dpto. de San Pedro.

Avance de Obras al 45% correspondiente a los 3 Lotes en el marco del Llamado LPN N° 68/2018 Mejoramiento y Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro y Canindeyú. Avance de Obras al 19% correspondiente al Llamado LPN N° 80/2018 Obras de Mejoramiento y Rehabilitación del Tramo Ruta V Arroyito (Calle 18 Sur) - Km. 19,1 con Ramales, Departamento de Concepción. Avance de Obras al 49% correspondiente a los 8 Lotes en el marco del Llamado LPN N° 79/2018 Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrado de tramos de Caminos Vecinales en el Departamento Central. Licitación, adjudicación, contratación y pago de anticipo correspondiente a 5 lotes de las obras contratadas en el marco del Llamado MOPC N° 67/2019 Obras de Pavimentación Tipo Asfáltico de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú y Alto Paraná. Licitación, adjudicación, contratación y pago de anticipo correspondiente a 7 lotes de las obras contratadas en el marco del Llamado MOPC N° 69/2019 Obras de Pavimentación Tipo Empedrado de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Cordillera, Alto Paraná, Caaguazú y Paraguarí.

- **3-002-03-15 “Construcción de puentes y alcantarillas en la Región Oriental”**

Ejecución y avance de los 6 lotes (contrato abierto) en el marco de la Licitación LPN-SBE N° 25/2017 Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en todo el Territorio Nacional – Región Oriental. Adjudicación, Contratación y Entrega Total de Puentes Metálicos correspondiente a la Licitación LPN MOPC N° 77/2018 Adquisición de Piezas Modulares de Acero para la Construcción de Puentes Mixtos. Licitación, contratación, pago de anticipo y avance de obras 3% correspondiente a 4 lotes de las obras contratadas en el marco del Llamado LPN MOPC N° 01/2019 Construcción de Puentes de Hormigón Armado y Metálicos en varios Departamentos del País.

- **3-002-03-16 “Construcción de puentes y alcantarillas en la Región Occidental”**

Ejecución y avance del Lote 7 (contrato abierto) en el marco de la Licitación LPN-SBE N° 25/2017 Construcción de Alcantarillas Celulares y Tubulares en todo el Territorio Nacional – Región Occidental.

- **3-002-03-17 “Conservación de caminos rurales no pavimentados en la Región Oriental”**



Lic. Juan Manuel Prats Vázquez
Jefe de Dpto. de Programación



Carmelo S. Velázquez M.
Vice Ministro de Administración y Finanzas
MOPC



Licitación, Adjudicación, Contratación y Avance de Obras al 90% correspondiente al Llamado MOPC N° 103/2019 Contratación Vía Excepción para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales No Pavimentados en todo el Territorio Nacional – Región Oriental.

Licitación, adjudicación, contratación y pago de anticipo correspondiente a 3 lotes de las obras contratadas en el marco del Llamado LPN MOPC N° 66/2019 Mejoramiento de Zonas Críticas de Caminos en el Departamento de Concepción.

- **3-002-03-18 “Levantamiento, factib. y diseño de ingeniería de caminos y puentes”**

Avance en la ejecución de los Contratos con entrega de Tercer y Cuarto Informe del PAQUETE 1 y Quinto Informe del PAQUETE 2, correspondiente a la Licitación Llamado MOPC N° 02/2016, LPN Elaboración de Diseño de Ingeniería de Puentes H°A° en la Región Occidental.

Avance en la ejecución de los Contratos, con entrega de 6 Informes correspondientes a los PAQUETES 1, 2 y 3 del Llamado MOPC N° 73/2015, LPN Elaboración de Estudios de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales en Dptos. de la Región Oriental.

- **3-002-03-20 “Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales”**

Mantenimiento por Administración de 13.416 Km. Caminos Vecinales de Segundo Orden, a través de los 17 Distritos Departamentales de Conservación dependiente de la Dirección de Caminos Vecinales (Combustibles, Viáticos, Reparaciones de Maquinarias del MOPC, otros rubros).

- **3-003-01-04 “Diagnostico y Protocolo de Intervención en Edificios Históricos”**

En este proyecto, se realizan el Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre FADA y MOPC -Protocolo de Intervención de la Iglesia de San Joaquín de Caaguazú y Proyecto Ejecutivo para su Restauración, el Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre FADA y MOPC -Protocolo de Intervención del Fuerte Borbón y Proyecto Ejecutivo para su Restauración, el Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre FADA y MOPC -Protocolo de Intervención de la Iglesia de San Blas Proyecto Ejecutivo para su Restauración, el Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre FADA y MOPC - para la Elaboración del Diagnóstico, Protocolo y Proyecto para la Revitalización y Puesta en Valor del Centro Histórico de la Ciudad de Ququyho.

- **3-003-01-05 “Restauración de Edificios Patrimoniales”**

En este proyecto se realizaron la Reconstrucción y Acondicionamiento de la Plaza Central de la Ciudad de Sapucaí, los Trabajos de Puesta en Valor del Torreón Jesuítico de Santa Rosa –Misiones, la Puesta en Valor del Centro Histórico de Santa María de la Fé, Restauración y Puesta en Valor de la Iglesia de Yabebyry, los Trabajos de Restauración en la Estación Central del Ferrocarril Arcopuente sobre la Calle México, la Restauración y Puesta en Valor del Ferrocarril de Luque, los Trabajos de Terminación del Laboratorio del Centro Tecnológico Vial del MOPC, la Restauración puesta en valor del Panteón Nacional de los Héroes - Etapa Final, la Iluminación de la Iglesia de la Encarnación, los Trabajos de Restauración en el sector de la sacristía y obras exteriores de la iglesia de Buenaventura de Yaguarón, los Trabajos de Apuntalamiento y Posterior Restauración de la Cúpula, Arcos y Bóvedas principales del Panteón Nacional de los Héroes.

- **3-003-01-07 “Levantamiento de Datos y elaboración de Proyectos Ejecutivos”**



Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Programación y Control



Carlos S. Velázquez M.
Vice Ministro de Administración y Finanzas
MOPC



En este proyecto se realizó Consultoría para el Desarrollo del Museo Nacional de Arte, Consultoría para el Desarrollo de la futura sede de la Suprema Corte de Justicia Militar y la Caracterización Metodológica de Disposición Final de Sustancias Químicas y Obsoletas.

- **3-004-01-01 “Construcción de Penitenciaría Regional Ciudad del Este”**

En este proyecto se está realizando la Construcción de la Unidad Penitenciaria (7 Bloques) y Equipamiento (Construcción de Penitenciaría de Ciudad del Este).

- **3-004-01-02 Construcción de CIRS de Emboscada**

En este proyecto se está realizando la Construcción de la Unidad Penitenciaria A y B (7Bloques) y sus Equipamientos. (Construcción de CIRS de Emboscada).



Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control



Carlino S. Velázquez M.
Vice Ministro de Administración y Finanzas
MOPC



ANEXO II

Recursos Humanos

Recursos Humanos			
Descripción	Mujer	Hombre	Total
Total Recursos Humanos Activos (a+b)	923	3096	4019
(*) Recursos Humanos Activos Nombrados ^(a)	670	2331	3001
Recursos Humanos Contratados ^(b)	253	765	1018
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	372	769	1141
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	116	205	321

ANEXO III

Informaciones de Género

Recursos Humanos y Financieros destinados a actividades relacionadas a Género.

Cantidad de Funcionarios/as	En Guaraníes		
	Total Ejecutado por la Entidad (a)	* Ejecución destinada a Género (b)	% Participación del gasto en género con respecto al total Ejecutado por la Entidad $c = b/a * 100$
5	237.075.372	474.150.744	200,0
Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género			
<p>Se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Charlas sobre "Violencia contra la Mujer", 2) Charla sobre "Empoderamiento de la Mujer", 3) Feria de Artesanía, con presencia de Artesanas de Ao Po'i de la Ciudad de Villarrica 			


Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez
Jefe de Dpto. de Progr. y Control


Carlos S. Velázquez IV.
Vice Ministro de Administración y Finanzas
MOPC