

# Informes cuatrimestrales


## 3er. Cuatrimestre

2025



|                                     |  |                                                 |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento Energético en el Sector Industrial |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO                |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 784                                             |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | BID , LOCAL                                     |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                             | 40.000.000                      |                               | GS. | 240.000.000.000         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                 | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 740.219.973                         |  |                                                 | 239.259.780.027                 |                               |     | 0,31 %                  |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                 | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 23/06/2022                          |  |                                                 | 23/06/2027                      |                               |     | N/A                     |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                 |                                 |                               |     |                         |  |
| Nacional                            |  | N/A                                             |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                 |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 3 %                                 |  |                                                 |                                 | 4 %                           |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                 | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 37.500.000.000                      |  |                                                 | 619.081.618                     |                               |     | 1,65 %                  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Durante el tercer cuatrimestre 2025 se ejecutó 1 proyecto de eficiencia energética, lo que equivale al 0,32% respecto a las metas programadas para el proyecto. La operación financiada de eficiencia energética se realizó a través del Banco Continental, siendo el beneficiario final de la localidad de Tobati.



|                                     |  |                                                             |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento y Amp. de Financ. de Inver. para el Sec Agrop. |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| OEE                                 |  | AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO                            |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Código SNIP N°                      |  | 862                                                         |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Financiamiento                      |  | BID                                                         |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                         |                                 | 30.000.000 |                               | GS.                     |  | 198.029.459.037 |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                             | Saldo Financiero en Gs.         |            |                               | Porcentaje de Ejecución |  |                 |  |
| 120.975.577.483                     |  |                                                             | 77.053.881.554                  |            |                               | 61,09 %                 |  |                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                             | Fecha de Fin                    |            |                               | Fecha de Prórroga       |  |                 |  |
| 01/06/2024                          |  |                                                             | 01/06/2028                      |            |                               | N/A                     |  |                 |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                             |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Nacional                            |  | N/A                                                         |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                             |                                 |            | Avance Físico Acumulado Total |                         |  |                 |  |
| 54 %                                |  |                                                             |                                 |            | 71 %                          |                         |  |                 |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                             | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |            |                               | Porcentaje Ejecutado    |  |                 |  |
| 151.000.000.000                     |  |                                                             | 82.575.783.626                  |            |                               | 54,69 %                 |  |                 |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Durante el tercer cuatrimestre del año 2025 no se financiaron proyectos productivos. Esto debido a que, durante el primer y segundo cuatrimestre del año 2025 se alcanzó y superó significativamente la meta anual establecida para el número de proyectos financiados y el monto de desembolsos. La meta anual era de 42 proyectos y se lograron 114 proyectos. En términos financieros, la meta era de USD 10.000.000 y se desembolsaron USD 13.000.000.

|                          |                                                                        |                         |                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Proyecto                 | Construcción de la Línea de Transmisión de 500 kV Yacyreta-Villa Hayes |                         |                         |
| OEE                      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                                |                         |                         |
| Código SNIP N°           | 159                                                                    |                         |                         |
| Financiamiento           | BEI, BID, CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES                                |                         |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                                    | 227.285.710             | GS. 1.418.117.767.775   |
| Avance Financiero en Gs. |                                                                        | Saldo Financiero en Gs. | Porcentaje de Ejecución |
| 1.228.802.149.144        |                                                                        | 189.315.618.631         | 86,65 %                 |
| Fecha de Inicio          |                                                                        | Fecha de Fin            | Fecha de Prórroga       |
| 01/07/2014               |                                                                        | 31/07/2021              | 31/12/2026              |


Ubicación Geográfica del Proyecto

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Departamental | Asunción, Central, Presidente Hayes |
|---------------|-------------------------------------|

|                                     |  |                               |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Avance Físico Reportado del Periodo |  | Avance Físico Acumulado Total |  |
| 0,00 %                              |  | 100,00 %                      |  |

|                    |                                 |                      |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado |
| 15.959.472.797     | 6.194.442.632                   | 38,81 %              |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Durante el periodo de referencia, se encuentran en proceso los pagos de Estado de Cuentas finales de los Contratos - LPI 1503/2019 “ LPI 1340/2017 “LPI 1514/2019 “ - LPI 1563/2020 “Adquisición de Transformadores de Potencia” . Siguen realizándose los pagos pendientes por liberación de franjas de servidumbre a los propietarios afectados por la Línea de Transmisión de 500 kV.


|                          |                                                              |                         |                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Proyecto                 | Manejo de Pasivos Ambientales del Sist. Eléctrico de la ANDE |                         |                         |
| OEE                      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                      |                         |                         |
| Código SNIP N°           | 160                                                          |                         |                         |
| Financiamiento           | BID, RECURSOS INSTITUCIONALES                                |                         |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                          | 5.286.000               | GS. 53.708.085.988      |
| Avance Financiero en Gs. |                                                              | Saldo Financiero en Gs. | Porcentaje de Ejecución |
| 22.688.201.424           |                                                              | 31.019.884.564          | 42,24 %                 |
| Fecha de Inicio          |                                                              | Fecha de Fin            | Fecha de Prórroga       |
| 01/07/2014               |                                                              | 30/06/2022              | 31/12/2026              |

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional

|                                     |                                 |                               |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                 | Avance Físico Acumulado Total |  |
| 0,00 %                              |                                 | 100,00 %                      |  |
| PGN Vigente en Gs.                  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado          |  |
| 3.000.000.000                       | 2.585.973.847                   | 86,20 %                       |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Los avances reportados correspondientes al periodo de referencia son los siguientes: En el marco del Contrato correspondiente a la LPN 1573-20 - Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución, se encuentra en proceso de pagos del Convenio Modificatorio N° 2 "(Provisión y montaje de carro grúa, 3 tanques para aceite de 20.000 lts, mesadas de acero inoxidable para laboratorio), asi como la elaboración de los estados de cuentas finales del proyecto.

|                          |                                                           |                         |                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Proyecto                 | Mejoramiento Sist. Dist Energía Eléct. Area Metropolitana |                         |                         |
| OEE                      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                   |                         |                         |
| Código SNIP N°           | 275                                                       |                         |                         |
| Financiamiento           | CAF, OFID, RECURSOS INSTITUCIONALES                       |                         |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                       | 121.195.993             | GS. 813.749.161.145     |
| Avance Financiero en Gs. |                                                           | Saldo Financiero en Gs. | Porcentaje de Ejecución |
| 740.859.319.723          |                                                           | 72.889.841.422          | 91,04 %                 |
| Fecha de Inicio          |                                                           | Fecha de Fin            | Fecha de Prórroga       |
| 05/01/2018               |                                                           | 24/03/2021              | 31/12/2026              |


Ubicación Geográfica del Proyecto

|               |         |
|---------------|---------|
| Departamental | Central |
|---------------|---------|

|                                     |  |                               |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Avance Físico Reportado del Periodo |  | Avance Físico Acumulado Total |  |
| 0,00 %                              |  | 100,00 %                      |  |

|                    |                                 |                      |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado |
| 27.278.927.273     | 9.294.203.517                   | 34,07 %              |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Los avances reportados correspondientes al periodo de referencia son los siguientes: obras concluidas de la LPI 1207/2017- "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en los Distritos del Departamento Central con provisión total de materiales. ANDE - CAF/OFID". continua la elaboración del estado de cuenta final para los pagos por la devolución de los fondos de reparo de los Consorcios San Lorenzo y Metropolitano.

|                                     |                                                             |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            | Mejoramiento del Sistema Eléctrico en la ciudad de Asunción |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                     |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      | 276                                                         |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      | BEI, CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES                          |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                         | 51.279.624                      |                               | GS.                     | 407.039.540.964 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                             | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 329.188.967.314                     |                                                             | 77.850.573.650                  |                               | 80,87 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |                                                             | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 12/12/2018                          |                                                             | 12/11/2020                      |                               | 31/12/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                             |                                 |                               |                         |                 |
| Departamental                       | Asunción                                                    |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                             |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 1,39 %                              |                                                             |                                 | 99,91 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                             | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 43.269.535.587                      |                                                             | 14.638.447.356                  |                               | 33,83 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Los avances reportados correspondientes al periodo de referencia son los siguientes: LPI 1484/2019, hasta la fecha fueron tramitados cinco convenios modificatorios que contenían obras no contempladas en el contrato original y necesarias para la puesta en servicio, lo que repercutió en demoras en el avance de las obras. La disponibilidad de espacio para la ejecución de las obras; Las adecuaciones de las instalaciones en servicio para la construcción de la Casa GIS 66 kV y obras de montaje, condicionaron el normal avance. Las adecuaciones de las instalaciones en servicio para construcción de la Casa GIS 66 kV y obras de montaje, condicionaron el normal avance. En cuanto a la Ampliación de las Subestaciones de Parque Caballero y Puerto Botánico, el Lote 1 Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Botánico, tuvo un avance fisico del 97,21 %; y, el Lote 2 Construcción de la LT 220 kV Villa Hayes Puerto Botánico Parque Caballero, tuvo un avance fisico del 99%

|                          |                                                                     |                         |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Proyecto                 | Mejoramiento del Sistema Eléctrico Dptos. de Caaguazú y Alto Paraná |                         |                         |
| OEE                      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                             |                         |                         |
| Código SNIP N°           | 277                                                                 |                         |                         |
| Financiamiento           | BEI, CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES                                  |                         |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                                 | 66.239.968              | GS. 651.109.456.912     |
| Avance Financiero en Gs. |                                                                     | Saldo Financiero en Gs. | Porcentaje de Ejecución |
| 518.826.149.616          |                                                                     | 132.283.307.296         | 79,68 %                 |
| Fecha de Inicio          |                                                                     | Fecha de Fin            | Fecha de Prórroga       |
| 12/12/2018               |                                                                     | 12/11/2020              | 31/12/2028              |


Ubicación Geográfica del Proyecto

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Departamental | Alto Paraná, Caaguazú |
|---------------|-----------------------|

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Avance Físico Reportado del Periodo | Avance Físico Acumulado Total |
| 2,96 %                              | 99,91 %                       |

|                    |                                 |                      |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado |
| 73.903.717.887     | 33.741.488.811                  | 45,66 %              |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Los avances reportados correspondientes al periodo de referencia son los siguientes: LP 1480-19 "Ampliación de la Subestación Caaguazú"; LP 1482-19 "Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Alto Paraná 220/66/23 KV", se realizarán las verificaciones finales y regularizaciones correspondientes para su posterior cierre de obra. Se iniciaron los procesos administrativos para la Recepción Provisoria y elaboración de los estados de cuentas finales de amabas licitaciones. En cuanto a la LPI 1483-19 "Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita", Construcción de SE Santa Rita y LT 220 Kv Panambú - Santa Rita, se encuentra con obras concluidas.



|                                     |                                                        |                                 |                               |                         |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| Proyecto                            | Mejoramiento del Sistema Eléctrico en el Dpto. Central |                                 |                               |                         |  |
| OEE                                 | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                |                                 |                               |                         |  |
| Código SNIP N°                      | 278                                                    |                                 |                               |                         |  |
| Financiamiento                      | CAF, OFID, RECURSOS INSTITUCIONALES                    |                                 |                               |                         |  |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                    | 93.467.494                      | GS.                           | 734.419.637.564         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                        | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |  |
| 617.707.873.494                     |                                                        | 116.711.764.070                 |                               | 84,11 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |                                                        | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |  |
| 05/01/2018                          |                                                        | 31/12/2020                      |                               | 31/12/2026              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                        |                                 |                               |                         |  |
| Departamental                       | Central                                                |                                 |                               |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                        |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |  |
| 0,65 %                              |                                                        |                                 | 97,80 %                       |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                        | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 113.903.707.021                     |                                                        | 34.341.727.412                  |                               | 30,15 %                 |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Durante el periodo de referencia se reportan los siguientes avances: La LPI 1600/2021 - Ampliación de la Subestación (SE) Luque y Capiatá ID 388095, se encuentran en ejecución. -Ampliación de la SE Capiatá con 68% de avance físico, con el comisionamiento de celdas de 23 kV, puesta en servicio de reactores de 23 kV, excavación y construcción de canaletas de 23 kV y puesta en servicio de sistemas PMC.  
- Ampliación de la SE Luque con 84% de avance físico, con el lanzamiento de nuevos alimentadores de 23 kV y trabajos menores de acabado.

|                                     |                                                 |                                                            |             |                               |                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| Proyecto                            |                                                 | Mejoramiento Sistema de Distribución Energía Elec. FASE II |             |                               |                         |
| OEE                                 |                                                 | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                    |             |                               |                         |
| Código SNIP N°                      |                                                 | 621                                                        |             |                               |                         |
| Financiamiento                      |                                                 | BEI, CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES                         |             |                               |                         |
| Costo del Proyecto                  |                                                 | USD                                                        | 154.930.673 | GS.                           | 1.006.027.561.101       |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                 | Saldo Financiero en Gs.                                    |             |                               | Porcentaje de Ejecución |
| 753.644.828.858                     |                                                 | 252.382.732.243                                            |             |                               | 74,91 %                 |
| Fecha de Inicio                     |                                                 | Fecha de Fin                                               |             |                               | Fecha de Prórroga       |
| 12/12/2018                          |                                                 | 12/12/2021                                                 |             |                               | 31/12/2028              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                 |                                                            |             |                               |                         |
| Departamental                       | Asunción, Central, Cordillera, Presidente Hayes |                                                            |             |                               |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                 |                                                            |             | Avance Físico Acumulado Total |                         |
| 14,90 %                             |                                                 |                                                            |             | 54,75 %                       |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                 | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                            |             |                               | Porcentaje Ejecutado    |
| 385.118.179.738                     |                                                 | 222.895.996.728                                            |             |                               | 57,88 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan los siguientes avances en el periodo de referencia: A partir de la Orden de Ejecución N° 83 remitida por la UAC-ANDE al CCO, se solicitó la priorización de las obras en el proyecto del alimentador LIM 13 (LOTE 01) y SAN N2 (LOTE 03). Correspondientes a Tendidos MT Aéreos con cables Protegidos de 185mm2., Tendidos MT Subterráneos con cables Protegidos de 240mm2., Tendidos BT con cables preensamblados 3x70+1x50mm2. Este requerimiento responde principalmente a las necesidades operativas de la ANDE en función de las previsiones para el verano 2025- 2026.

En relación con el avance de los trabajos, se informa que durante el presente mes se concluyeron las labores de tendido aéreo, que incluyen la construcción y el cambio de conductores de media tensión (MT), correspondientes al alimentador SAN N2. Dichas actividades abarcaron una longitud total de 5,54 km, ejecutadas con conductores protegidos de secciones 70 y 185 mm², alcanzando un nivel de avance del 91% respecto al alcance previsto.

Por otra parte, la ejecución del tramo subterráneo quedo suspendida de manera temporal, debido a la imposibilidad de ejecución oportunamente comunicada por la ANDE.

En cuanto al alimentador LIM 13, al cierre del período 2025 se logró cumplir con la construcción y el cambio de conductores de media tensión de secciones 70 y 185 mm², alcanzando una longitud total ejecutada de 10,24 km, lo que representa un avance del 71% respecto al alcance previsto. Durante el siguiente mes se dará continuidad a las obras restantes, a fin de completar las actividades necesarias para la entrega del proyecto conforme a lo planificado.

Asimismo, la Fiscalización ha elaborado cronogramas con fechas estimativas para la ejecución de los tendidos en los tramos afectados de ambos proyectos (LIM 13 y SAN N2). Dichos cronogramas incluyen las correspondientes curvas S e hitos de ejecución, que servirán como base para el monitoreo y control del avance de las obras, permitiendo la emisión de informes periódicos a la UAC-ANDE sobre el progreso de los trabajos mencionados.



|                          |                                                     |                         |     |                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                 | Reposición Compensador Estático de Reactivos SE SLO |                         |     |                         |
| OEE                      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD             |                         |     |                         |
| Código SNIP N°           | 706                                                 |                         |     |                         |
| Financiamiento           | CAF, BEI, RECURSOS INSTITUCIONALES                  |                         |     |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                 | 18.000.000              | GS. | 147.493.037.151         |
| Avance Financiero en Gs. |                                                     | Saldo Financiero en Gs. |     | Porcentaje de Ejecución |
| 132.534.382.570          |                                                     | 14.958.654.581          |     | 89,86 %                 |
| Fecha de Inicio          |                                                     | Fecha de Fin            |     | Fecha de Prórroga       |
| 12/12/2018               |                                                     | 13/02/2021              |     | 31/12/2028              |


Ubicación Geográfica del Proyecto

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Departamental | Asunción, Central, Cordillera, Paraguarí, Presidente Hayes |
|---------------|------------------------------------------------------------|

|                                     |  |                               |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Avance Físico Reportado del Periodo |  | Avance Físico Acumulado Total |  |
| 1,00 %                              |  | 100,00 %                      |  |


|                    |                                 |                      |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado |
| 20.089.435.105     | 13.402.514.492                  | 66,71 %              |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, la LPI 1487-19 Construcción e instalación de un Sistema de Compensación Estática Reactiva basada en Statcom de 220 KV en la Subestación San Lorenzo se encuentra con obras concluidas. Los Equipos están en la instancia de pruebas finales, y se encuentra en proceso la elaboración de de los estados de cuentas finales del proyecto.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                                   |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div>MINISTERIO DE</div><div>ECONOMÍA</div><div>Y FINANZAS</div><div>PARAGUAY</div></div></div><div><div>PARAGUÁI</div><div>TEMBIGUEREKOITA</div><div>HA VIRUNANGAREKO</div><div>MOTENONDEHA</div></div></div> <td colspan="2"><div><div><div>Sistema Nacional<br/>de Inversión<br/>Pública</div></div></div></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | <div><div><div>Sistema Nacional<br/>de Inversión<br/>Pública</div></div></div> |                         |
| Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Construcción de la SE Valenzuela 500 kV en Valenzuela      |                                                                                                                                                                   |                         |
| OEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                    |                                                                                                                                                                   |                         |
| Código SNIP N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 712                                                        |                                                                                                                                                                   |                         |
| Financiamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FONPLATA, RECURSOS INSTITUCIONALES                         |                                                                                                                                                                   |                         |
| Costo del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | USD                                                        | 89.567.653                                                                                                                                                        | GS. 784.264.029.166     |
| Avance Financiero en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | Saldo Financiero en Gs.                                                                                                                                           | Porcentaje de Ejecución |
| 683.286.942.520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | 100.977.086.646                                                                                                                                                   | 87,12 %                 |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | Fecha de Fin                                                                                                                                                      | Fecha de Prórroga       |
| 02/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | 02/01/2023                                                                                                                                                        | 31/12/2026              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                   |                         |
| Departamental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Caaguazú, Central, Cordillera, Paraguari, Presidente Hayes |                                                                                                                                                                   |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | Avance Físico Acumulado Total                                                                                                                                     |                         |
| 27,08 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 88,87 %                                                                                                                                                           |                         |
| PGN Vigente en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                                                                                                                                   | Porcentaje Ejecutado    |
| 85.547.599.196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            | 67.907.252.806                                                                                                                                                    | 79,38 %                 |
| AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                   |                         |
| <div><div><div>Ejecución Física</div><div><div><div>89</div><div>27</div></div></div></div><div><div><div><div>21%</div><div>79%</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                   |                         |
| SITUACIÓN ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                   |                         |
| <p>Los avances reportados para el periodo de referencia son los siguientes:</p> <p>Los trabajos de comisionamiento se encuentran finalizados, todo en conjunto con ANDE, se encuentran finalizados todos los seccionamientos de LT de 220kV así como finalizados igualmente los trabajos referentes a la LT 500kV.</p> <p>Se han finalizado de los trabajos de interconexión entre equipos de potencia en patio 500kV.</p> <p>En cuanto a los Edificios:</p> <p>Taller; Estructura de Hormigón en 100% de avance, avance del 100% en mampostería.</p> <p>Obras de patio; trabajos de cerco perimetral 100% concluido.</p> <p>Montaje del aterramiento de aberturas metálicas en Sala de 23kV – Sala de Control, 100% finalizado.</p> <p>Culminan los trabajos del montaje de la viga carrilera del puente grúa.</p> <p>Lanzamiento y conexionado en Tableros de Arranque de transformadores de SSAA. 100% finalizado.</p> <p>Trabajos en los extremos de las SE COV y SE PIR (COV2 y COV3 ya conectados) 100% finalizado.</p> <p>Estación Coronel Oviedo – LT Coronel Oviedo 2 – Pirayu (Valenzuela): Energizado.</p> <p>Estación Coronel Oviedo – LT Coronel Oviedo 3: Energizado.</p> <p>Seccionamiento del Circuito I, derivación a Valenzuela, culminado.</p> <p>Banco de transformadores de 220/66kV, energizado.</p> <p>Banco de transformadores AT1 y AT2, energizados</p> <p>Estación de Ayolas y Villa Hayes 500kV: Energizado.</p> <p>En cuanto a las obras previstas en el CM3, los Alimentadores a ejecutar por el Consorcio San José a la salida de la Estación Valenzuela: Alimentador No 1 y Alimentador No 2.</p> <p>Alimentadores excluidos de este contrato Alimentador No 3 y Alimentador No 4.</p> <p>Inicio de Replanteo de obras con Fiscalización ANDE 07/10/2025</p> <p>Retiro de cables de 23kV habilitados para el retiro de los depósitos de ANDE desde el 01/12/2025.</p> <p>Culminación estimada de la salida del Alimentador No 3 dentro de la Subestación, entre 03 y 10 días como máximo desde la fecha, considerando que se dispone de buen tiempo y permiso de trabajo dentro de la Subestación.</p> <p>La Construcción de la Subestación San Jose de los Arroyos, se encuentra en ejecución con un avance fisico del 89%. El atraso se debe en gran parte a: dificultades con la logística (disponibilidad de barcas) a nivel mundial para el transporte de equipos y materiales.</p> |                                                            |                                                                                                                                                                   |                         |


|                          |                                           |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Proyecto                 | Construcción Subestación Yguazú en 500 kV |                         |                         |
| OEE                      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD   |                         |                         |
| Código SNIP N°           | 717                                       |                         |                         |
| Financiamiento           | CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES             |                         |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                       | 134.061.629             | GS. 1.236.769.308.822   |
| Avance Financiero en Gs. |                                           | Saldo Financiero en Gs. | Porcentaje de Ejecución |
| 930.798.657.458          |                                           | 305.970.651.364         | 75,26 %                 |
| Fecha de Inicio          |                                           | Fecha de Fin            | Fecha de Prórroga       |
| 19/07/2019               |                                           | 24/07/2023              | 31/12/2027              |

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ubicación Geográfica del Proyecto |                                                                                   |
| Departamental                     | Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Guairá, San Pedro |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Avance Físico Reportado del Periodo | Avance Físico Acumulado Total |
| 0,86 %                              | 100,00 %                      |

|                    |                                 |                      |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado |
| 29.054.302.970     | 23.255.035.688                  | 80,04 %              |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Los avances reportados en el periodo de referencia son los siguientes: Todas las obras correspondientes al lote 1 fueron concluidas: Subestación Yguazú 500/220 kV: Construcción – Montaje de dos bancos de autotransformadores de 500/220/23 kV de 600 MVA – Posiciones de Líneas y posiciones de Transformadores. Configuración interruptor y medio; 4 posiciones LT, 2 Posiciones Trafo 500/220 kV, 1 posición Trafo 220/23 kV – 42 MVA.

La liberación de franja se encuentra con el 70% de ejecución con trámites de pagos en plena ejecución. Las tareas no contempladas en el contrato original como ser todas obras civiles, electromecánicas y eléctricas en la SE MD (20% del contrato original) fueron incluidas y ejecutadas dentro de un convenio modificadorio, lo cual repercutió en la asignación de tiempo y recursos adicionales e impactó en los plazos.




|                          |                                                                                                              |                         |                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Proyecto                 | Construcción de la Subestación Maria Auxiliadora y Linea de Transmisión de 220kV Sta. Rita - Ma. Auxiliadora |                         |                         |
| OEE                      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                                                                      |                         |                         |
| Código SNIP N°           | 776                                                                                                          |                         |                         |
| Financiamiento           | CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES                                                                                |                         |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                                                                          | 41.754.450              | GS. 296.922.382.856     |
| Avance Financiero en Gs. |                                                                                                              | Saldo Financiero en Gs. | Porcentaje de Ejecución |
| 219.461.509.596          |                                                                                                              | 77.460.873.260          | 73,91 %                 |
| Fecha de Inicio          |                                                                                                              | Fecha de Fin            | Fecha de Prórroga       |
| 19/07/2019               |                                                                                                              | 24/07/2023              | 31/12/2026              |

Ubicación Geográfica del Proyecto

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Departamental | Alto Paraná, Itapúa |
|---------------|---------------------|

|                                     |                                 |                               |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                 | Avance Físico Acumulado Total |  |
| 15,73 %                             |                                 | 86,89 %                       |  |
| PGN Vigente en Gs.                  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado          |  |
| 51.541.817.744                      | 32.032.286.168                  | 62,15 %                       |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Los avances obtenidos en el periodo de referencia son los siguientes: En cuanto a las obras de la LPI 1596/2020 Proyecto de Construcción e interconexión de la Subestación María Auxiliadora, se ha culminado en su totalidad las excavaciones. Montaje de las torres reticuladas 100%, culminadas. Fundaciones reticuladas ejecutadas al 100%, y montaje de octogonales culminadas al 100%. En proceso de comisionamiento de la LT para el Departamento de Mantenimiento de Transmision. En espera de pruebas finales para la culminacion de trabajos para la primera semana de diciembre. Cuenta con una extension de plazo gestionado por el CM N° 1 de 108 dias. Si bien, se prevé la conclusión para finales del mes de diciembre de 2025, los atrasos se deben en gran parte a la demora en la aprobación de los Convenios Modificatorios N° 2 y 3 por la ejecución de tareas adicionales al contrato original (gestión de aprobación en la DNCP). La liberación de franja cuenta con el 70% de ejecución conforme al inventario de propiedades.



|                                     |                                                                                                                                      |                                                                                 |                               |     |                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                            |                                                                                                                                      | Mejoramiento de 5.000 km de líneas de Baja Tensión y Media Tensión de Autoayuda |                               |     |                         |
| OEE                                 |                                                                                                                                      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                                         |                               |     |                         |
| Código SNIP N°                      |                                                                                                                                      | 777                                                                             |                               |     |                         |
| Financiamiento                      |                                                                                                                                      | CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES                                                   |                               |     |                         |
| Costo del Proyecto                  |                                                                                                                                      | USD                                                                             | 34.801.411                    | GS. | 228.993.285.564         |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                                                                                                      | Saldo Financiero en Gs.                                                         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |
| 112.649.442.103                     |                                                                                                                                      | 116.343.843.461                                                                 |                               |     | 49,19 %                 |
| Fecha de Inicio                     |                                                                                                                                      | Fecha de Fin                                                                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |
| 19/07/2019                          |                                                                                                                                      | 24/07/2023                                                                      |                               |     | 31/12/2026              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                                                                                                      |                                                                                 |                               |     |                         |
| Departamental                       | Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú |                                                                                 |                               |     |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                                                                                                      |                                                                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |
| 22,47 %                             |                                                                                                                                      |                                                                                 | 84,05 %                       |     |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                                                                                                      | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                                                 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |
| 49.372.405.054                      |                                                                                                                                      | 17.891.757.048                                                                  |                               |     | 36,24 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Los avances reportados en el periodo de referencia son los siguientes: En cuanto a la Licitación Pública Internacional N° 1526/20, “Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto”, varios lotes han alcanzado su etapa de finalización y cuentan con el Certificado de Recepción Provisional, instancia previa al Acta de Recepción Definitiva. Se encuentra preparada para la publicación oficial “LPI ANDE-CAF N° 1966/2025 Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera y Caaguazú”.

El proyecto mantiene una alta relevancia operativa. Se estima la intervención y mejora de aproximadamente 600 km de líneas de distribución en media y baja tensión.

Alcance Geográfico: Los trabajos se concentrarán en los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera y Caaguazú.

Eficiencia en la Ejecución: Al reducir el plazo de ejecución a 12 meses, se optimizan los costos logísticos y de movilización de equipos, asegurando una implementación intensiva y de rápido impacto en la calidad del servicio eléctrico y la seguridad ciudadana.

Se encuentra en etapa de elaboración del PBC, lo concerniente a la LPI para "Fiscalización de Obras, Técnica, Ambiental y Social de la Construcción de la Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera y Caaguazú.


|                          |                                                                                                |             |                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Proyecto                 | Mejoramiento Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray en Alto Paraná |             |                         |
| OEE                      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                                                        |             |                         |
| Código SNIP N°           | 794                                                                                            |             |                         |
| Financiamiento           | BID, RECURSOS INSTITUCIONALES                                                                  |             |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                                                            | 174.240.384 | GS. 1.394.494.580.460   |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs.                                                                        |             | Porcentaje de Ejecución |
| 232.133.943.408          | 1.162.360.637.052                                                                              |             | 16,65 %                 |
| Fecha de Inicio          | Fecha de Fin                                                                                   |             | Fecha de Prórroga       |
| 02/01/2020               | 07/01/2026                                                                                     |             | 31/12/2028              |

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional

| Avance Físico Reportado del Periodo |                                 | Avance Físico Acumulado Total |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| 8,23 %                              |                                 | 14,99 %                       |  |
| PGN Vigente en Gs.                  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado          |  |
| 405.606.386.003                     | 58.421.730.483                  | 14,40 %                       |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan los siguientes avances, correspondientes al periodo de referencia: LPI 1815/2024 "Recapacitación y modernización de la Subestación Acaray" ID DNCP 444862 (Contrato 9658/2024). -Obras físicas ejecutadas en zona de obras, se desarrollaron principalmente actividades civiles preparatorias y de implantación de obra en la Subestación Acaray. En una primera etapa se consolidó la instalación de obradores y áreas de apoyo, incluyendo construcción de comedor y adecuación de áreas logísticas -En campo, se ejecutaron trabajos de movimiento de suelos y obras preliminares asociadas al replanteo y preparación de áreas de intervención. Se iniciaron las actividades correspondientes a fundaciones para equipos en los patios de 220 kV y 66 kV, incluyendo bases para descargadores, transformadores de corriente (TC), transformadores de potencial (TP), seccionadores e interruptores. Asimismo, se programaron y comenzaron trabajos vinculados a la construcción de bandejas colectoras, fosas separadoras y canaletas para cables, como parte de la infraestructura civil requerida para el montaje electromecánico posterior. En paralelo, avanzaron las obras civiles correspondientes a la construcción de casetas técnicas (casetas de relés y caseta de servicios auxiliares), que forman parte de la adecuación integral de la subestación. Las actividades desarrolladas se concentraron en la preparación estructural y fundacional necesaria para la futura instalación y montaje de los equipos de potencia y sistemas integrados de protección, medición y control contemplados en el contrato. Al cierre de diciembre la obra presenta un avance físico global acumulado de 28%.

LPN 1844/2024 "Diseño de Detalle y Construcción de las Obras Preliminares para la ejecución de las intervenciones en el Complejo Acaray - Yguazú". ID DNCP 443623 (Contrato 9838/2024). -Central Acaray: durante el semestre se consolidó la fase de implantación de obradores y preparación del frente de obra, con foco en movimiento de suelos y habilitación de accesos/vialidades internas, conformación y terminación de la plataforma de obradores (incluyendo taludes), instalación progresiva del cerco perimetral y desarrollo de infraestructuras básicas para operación (redes internas y provisiones asociadas). -Presa Yguazú: se avanzó en el acondicionamiento general del sitio para la puesta en marcha de servicios de apoyo, destacándose la delimitación del área de obradores mediante cerramiento perimetral, ejecución de zanjas e instalación de componentes del sistema de agua potable y saneamiento asociado; además, se verificaron montajes vinculados a la operatividad de campamento y se planificó la instalación de elementos de seguridad y señalética. - Al cierre de diciembre de 2025 la obra presenta un avance físico global acumulado del 18,04%. LPN 1801/2024 Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Edificio para Guardería Infantil - Complejo San Miguel con avance físico del 85%, se encuentra en proceso de colocación de piso, pintura y terminaciones finales. La guardería ya cuenta con mobiliarios conforme a la Adjudicación de la LPN 1968/2025 "Adquisición de Mobiliario y Equipos para la Sala Maternal y Guardería Infantil de la ANDE" adjudicada a Mobiliarte Industrial y Comercial SRL Lote 3 y Lote 1 A&M Ramos Generales de Maria Elizangela Sosa LPI 1663/2021. Diseño, Suministro, e Instalación de una Planta Solar Fotovoltaica en la Comunidad de Puerto Esperanza de la Localidad de Bahía Negra, con avance físico del 100%.


|                          |                                                                                                  |                         |     |                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                 | Mejoramiento del Sistema de Distribución - FASE III Región Oriental y Presidente Hayes (RO y PH) |                         |     |                         |
| OEE                      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                                                          |                         |     |                         |
| Código SNIP N°           | 844                                                                                              |                         |     |                         |
| Financiamiento           | CAF                                                                                              |                         |     |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                                                              | 126.052.910             | GS. | 972.384.599.373         |
| Avance Financiero en Gs. |                                                                                                  | Saldo Financiero en Gs. |     | Porcentaje de Ejecución |
| 363.497.634.929          |                                                                                                  | 608.886.964.444         |     | 37,38 %                 |
| Fecha de Inicio          |                                                                                                  | Fecha de Fin            |     | Fecha de Prórroga       |
| 01/05/2022               |                                                                                                  | 01/05/2025              |     | 31/12/2027              |

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional

|                                     |                                 |                               |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                 | Avance Físico Acumulado Total |  |
| 16,38 %                             |                                 | 48,39 %                       |  |
| PGN Vigente en Gs.                  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado          |  |
| 148.442.992.412                     | 121.149.845.442                 | 81,61 %                       |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan los siguientes avances correspondientes al periodo de referencia: La Actividad “Mejoramiento del Sistema de Distribución - FASE III, en los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú y Presidente Hayes” (LPI 1749/23), reporta un avance global del 28,58%, evidenciando un ritmo de ejecución homogéneo entre los cinco consorcios adjudicados. Del análisis de los rubros estratégicos se desprenden los siguientes puntos principales:

- Fortalecimiento de la Red (MT): La sustitución de conductores de Media Tensión a líneas protegidas presenta un sólido avance del 41,83% (413,67 km ejecutados), destacándose el Lote 2 (ISS) y el Lote 4 (Eléctrico CCS) con ejecuciones superiores al 43%, siendo este el componente con mayor dinamismo actualmente.
- Capacidad de Transformación: Se han montado 391 Puestos de Distribución (PD), alcanzando el 39,10% de la meta global. En este rubro, resalta el desempeño del Lote 5 (Del Este) con un 52% de ejecución unitaria, liderando la expansión de potencia nominal.
- Redes de Baja Tensión: La migración a conductores preensamblados registra un 14,97% de avance. Este menor porcentaje, comparado con MT, es consistente con la secuencia lógica de las obras de distribución, donde primero se refuerza la infraestructura troncal y los PD para luego proceder a la adecuación capilar de las redes de BT.
- Infraestructura de Soporte: La erección de 12.771 postes en los 5 lotes confirma la intensa actividad de obra civil realizada durante el periodo, sentando las bases para el cumplimiento de las metas de tendido previstas para 2026.

Los datos demuestran que, aunque el avance global promedia el 29%, los componentes críticos para la estabilidad del sistema (MT y PD) presentan una ejecución cercana al 40%, garantizando que la inversión financiera se traduzca en una mejora tangible de la calidad del servicio.

En el marco del seguimiento físico del proyecto, los resultados alcanzados por la licitación LPI CAF - ANDE N° 1749/2023, al finalizar el periodo 2025 se estructuran bajo los siguientes indicadores de gestión, destacando la sustitución de conductores y la potencia instalada en el sistema.


Km de conductores desnudos sustituidos en BT, 399 Km., total de avance físico a dic. 2025: 49%

Km de conductores desnudos sustituidos en BT, 290 Km., total de avance físico a dic. 2025: 14%

KVA instalados al Sistema 37.300 KVA, total de avance físico a dic. 2025: 37%

|                                     |                                                                        |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            | Equipamiento Adquisición de Subestaciones Móviles de 220/23 y 66/23 kV |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                                |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      | 848                                                                    |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      | CAF                                                                    |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                                    | 20.086.365                      |                               | GS.                     | 258.963.581.350 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                                        | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 210.140.519.888                     |                                                                        | 48.823.061.462                  |                               | 81,15 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |                                                                        | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 01/05/2022                          |                                                                        | 01/05/2024                      |                               | 31/12/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                                        |                                 |                               |                         |                 |
| Nacional                            |                                                                        |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                                        |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 18,60 %                             |                                                                        |                                 | 60,71 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                                        | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 2.228.590.141                       |                                                                        | 0                               |                               | 0,00 %                  |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, se reporta, en cuanto a la Adquisición de Subestaciones móviles (LPI ANDE-CAF 1687/2022): Lote 1- Suministro de Subestación Móvil 220/23 Kv; y, Lote 2- Suministro de Subestación Móvil 66/23 kV, se encuentran formalizadas las correspondientes cartas de crédito y está pendiente la entrega de los equipos, no se registran otros avances en este cuatrimestre.


|                          |                                                              |                         |     |                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                 | Mejoramiento Gestión Sistema Eléctrico de Distribución-SGIDE |                         |     |                         |
| OEE                      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                      |                         |     |                         |
| Código SNIP N°           | 886                                                          |                         |     |                         |
| Financiamiento           | CAF                                                          |                         |     |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                          | 100.227.735             | GS. | 840.155.347.946         |
| Avance Financiero en Gs. |                                                              | Saldo Financiero en Gs. |     | Porcentaje de Ejecución |
| 417.408.554.444          |                                                              | 422.746.793.502         |     | 49,68 %                 |
| Fecha de Inicio          |                                                              | Fecha de Fin            |     | Fecha de Prórroga       |
| 01/05/2022               |                                                              | 01/05/2027              |     | N/A                     |

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional

|                                     |                                 |                               |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                 | Avance Físico Acumulado Total |  |
| 26,42 %                             |                                 | 77,69 %                       |  |
| PGN Vigente en Gs.                  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado          |  |
| 203.530.178.624                     | 86.205.567.848                  | 42,36 %                       |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, se han desarrollado varias actividades como acompañamiento a los diferentes frentes que se desarrollan desde la Dirección de Redes Inteligentes, acompañamiento para la definición del documento Ingeniería de Detalle – Levantamiento de Datos correspondiente a la LPI 1723/2022 Desarrollo y puesta en servicio del sistema de información geográfica (GIS Smallworld Electric Office). El avance físico real a la fecha es del 56% y avance financiero del 30%.

La LPI 1706 Adquisición, instalación e integración de las Llaves Telecomandadas se encuentran con el 100% de avance integrados.

La LPI I ANDE CAF N' 1819/2024, con ID N" 442973, para Ampliación del Edificio del Centro de Operación de Distribución Zona Este, cuenta con 98% de avance físico, se encuentra pendiente la colocación de piso técnico, pintura externa, ripiado y cartel metálico. Se encuentra planificada la culminación de la obra en febrero de 2026.

Licitación Pública Nacional ANDE - CAF N' 1839/2024, para Mantenimiento y Adecuación de Obras Civiles de los Centros de Operación Regional de Distribución, bajo la modalidad de Contrato Abierto, cuenta con 95% de avance físico, falta terminar la sala de centro de operación, sanitarios, kitchenette, pintura externa. Se encuentra planificada la culminación de la obra de Coronel Oviedo en marzo de 2026.

.




|                          |                                                                       |                         |                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Proyecto                 | Construcción de la Linea de Transmisión de 500 kV Yguazú - Valenzuela |                         |                         |
| OEE                      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                               |                         |                         |
| Código SNIP N°           | 897                                                                   |                         |                         |
| Financiamiento           | BID , JICA                                                            |                         |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                                   | 140.216.000             | GS. 869.339.200.000     |
| Avance Financiero en Gs. |                                                                       | Saldo Financiero en Gs. | Porcentaje de Ejecución |
| 567.486.908.648          |                                                                       | 301.852.291.352         | 65,28 %                 |
| Fecha de Inicio          |                                                                       | Fecha de Fin            | Fecha de Prórroga       |
| 15/09/2023               |                                                                       | 15/09/2029              | N/A                     |

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional

|                                     |                                 |                               |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                 | Avance Físico Acumulado Total |  |
| 9,86 %                              |                                 | 40,93 %                       |  |
| PGN Vigente en Gs.                  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado          |  |
| 253.302.474.105                     | 97.214.253.769                  | 38,38 %                       |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Los avances reportados en el periodo de referencia son los siguientes: i) LPI 1684/22 Proyecto de Construcción de la LT 500 KV Yguazú - Valenzuela, se encuentra con un avance de Lote 1 Lineas de Transmision 34%


Lote 1: Reparaciones de la LT 500 kV MD - VHA terminadas en un 100 %. 95% Relevamiento Planialtimetrico realizado, replanteo terminado hasta el tramo 3(vertice 31) ademas ya se cuenta con el ajuste de PGA aprobado por el MADES por lo que habilita el inicio de replanteo y trabajos preliminares en el tramo 4. Los trabajos de fundaciones cuentan con retrasos en los diversos tramos. Se preve iniciar el montaje de estructuras en diciembre mediante compromiso de la contratista en reunion de produccion.

Lote 2: Subestación 6%. Existe un atraso crítico por falta de implementacion de recursos. Además, el ingreso a propiedades que inicialmente dieron su autorizacion y que por retraso en el pago, ahora se encuentran condicionado a los pagos pendientes.



|                                     |  |                                                           |                                 |            |                               |                         |   |                 |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento Eficiencia Energética de la Red de Alumbrado |                                 |            |                               |                         |   |                 |  |
| OEE                                 |  | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                   |                                 |            |                               |                         |   |                 |  |
| Código SNIP N°                      |  | 900                                                       |                                 |            |                               |                         |   |                 |  |
| Financiamiento                      |  | BID , JICA                                                |                                 |            |                               |                         |   |                 |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                       |                                 | 14.784.000 |                               | GS.                     |   | 118.186.992.000 |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                           | Saldo Financiero en Gs.         |            |                               | Porcentaje de Ejecución |   |                 |  |
| 0                                   |  |                                                           | 118.186.992.000                 |            |                               | 0,00 %                  |   |                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                           | Fecha de Fin                    |            |                               | Fecha de Prórroga       |   |                 |  |
| 15/09/2023                          |  |                                                           | 15/09/2029                      |            |                               | N/A                     |   |                 |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                           |                                 |            |                               |                         |   |                 |  |
| Municipal                           |  | Asunción                                                  |                                 |            |                               |                         |   |                 |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                           |                                 |            | Avance Físico Acumulado Total |                         |   |                 |  |
| 2,74                                |  | %                                                         |                                 |            | 2,74                          |                         | % |                 |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                           | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |            |                               | Porcentaje Ejecutado    |   |                 |  |
| 32.264.569.953                      |  |                                                           | 0                               |            |                               | 0,00 %                  |   |                 |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Durante el periodo de referencia, los pliegos para el llamado a licitación de la obra de Alumbrado Público para mejoramiento de la eficiencia energética, se encuentran en trámite de No objeción del ente financiador (BID), se prevén las adjudicaciones para finales del primer semestre 2026.


|                          |                                                                                                                       |                         |                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Proyecto                 | Construcción de la Linea de Transmisión 220 kV Villa Hayes/ Villa Real/ Pozo Col./ Loma Plata y Subestación Pozo Col. |                         |                         |
| OEE                      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                                                                               |                         |                         |
| Código SNIP N°           | 961                                                                                                                   |                         |                         |
| Financiamiento           | FONPLATA, KFW, RECURSOS INSTITUCIONALES                                                                               |                         |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                                                                                   | 75.000.000              | GS. 999.023.713.496     |
| Avance Financiero en Gs. |                                                                                                                       | Saldo Financiero en Gs. | Porcentaje de Ejecución |
| 231.616.082.572          |                                                                                                                       | 767.407.630.924         | 23,18 %                 |
| Fecha de Inicio          |                                                                                                                       | Fecha de Fin            | Fecha de Prórroga       |
| 31/01/2024               |                                                                                                                       | 31/01/2028              | N/A                     |

Ubicación Geográfica del Proyecto

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Departamental | Boquerón, Concepción, Presidente Hayes |
|---------------|----------------------------------------|

|                                     |                                 |                               |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                 | Avance Físico Acumulado Total |  |
| 12,53 %                             |                                 | 15,49 %                       |  |
| PGN Vigente en Gs.                  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado          |  |
| 544.122.453.988                     | 231.616.082.572                 | 42,57 %                       |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Los avances reportados en el periodo de referencia, son los siguientes: Los Contratos N° 9847/2025 y 9848/2025, suscriptos en el marco de la Licitación Pública Internacional N° 1753/2023 – CONSORCIO RIEDER ECOMIPA CHACO 220 kV, ya cuenta con el 100% de Apertura de Cartas de Creditos, pendientes de orden de inicio de las obras.

La Liberación de franja de servidumbre de las Líneas de Transmisión se encuentran con los mecanismos de acción para liberación de franja, con pagos realizados a propietarios, en el orden del 45%.

La Licencia y Plan de Gestión ambiental Y Social, se encuentran en espera del V°B° de la KFW con relación al PIAS.


|                          |                                                                          |                         |     |                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                 | Construcción de Línea de Transmisión (LT) 220 kV Valenzuela - Guarambaré |                         |     |                         |
| OEE                      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                                  |                         |     |                         |
| Código SNIP N°           | 966                                                                      |                         |     |                         |
| Financiamiento           | BID                                                                      |                         |     |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                                      | 35.277.355              | GS. | 245.621.406.376         |
| Avance Financiero en Gs. |                                                                          | Saldo Financiero en Gs. |     | Porcentaje de Ejecución |
| 83.635.747.490           |                                                                          | 161.985.658.886         |     | 34,05 %                 |
| Fecha de Inicio          |                                                                          | Fecha de Fin            |     | Fecha de Prórroga       |
| 01/01/2025               |                                                                          | 26/01/2029              |     | N/A                     |

Ubicación Geográfica del Proyecto

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Departamental | Asunción, Caaguazú, Central, Cordillera, Guairá, Paraguarí, San Pedro |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                 |                               |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                 | Avance Físico Acumulado Total |  |
| 3,73 %                              |                                 | 3,73 %                        |  |
| PGN Vigente en Gs.                  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado          |  |
| 139.658.300.000                     | 83.635.747.490                  | 59,89 %                       |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, la Licitación de Pública Internacional ANDE - BID - TAIWAN N° 1754/2025, para el Proyecto de Construcción de la Línea de Transmisión 2x220 kV Valenzuela – Guarambaré y Obras Conexas, adjudicada, se encuentra en proceso de aprobación de la Orden de Inicio de las obras Lote 1: A: TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA Lote 2: A: CONSORCIO SAPUCAI 220 (TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA – OCHO A S.A.)

|                          |                                                                                         |                         |     |                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                 | Mejoramiento Modernización del Compensador Estático de Reactivos. Subestación de Limpio |                         |     |                         |
| OEE                      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                                                 |                         |     |                         |
| Código SNIP N°           | 969                                                                                     |                         |     |                         |
| Financiamiento           | BID, TAIWAN ICDF                                                                        |                         |     |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                                                     | 28.535.180              | GS. | 209.091.246.098         |
| Avance Financiero en Gs. |                                                                                         | Saldo Financiero en Gs. |     | Porcentaje de Ejecución |
| 0                        |                                                                                         | 209.091.246.098         |     | 0,00 %                  |
| Fecha de Inicio          |                                                                                         | Fecha de Fin            |     | Fecha de Prórroga       |
| 01/01/2025               |                                                                                         | 26/01/2029              |     | N/A                     |


Ubicación Geográfica del Proyecto

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Departamental | Asunción, Central, Cordillera |
|---------------|-------------------------------|

|                                     |  |                               |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Avance Físico Reportado del Periodo |  | Avance Físico Acumulado Total |  |
| 0,00 %                              |  | 0,00 %                        |  |

|                    |                                 |                      |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado |
| 95.107.896.800     | 0                               | 0,00 %               |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, el proyecto se encuentra en su fase inicial de ejecución y cabe señalar que se encuentran en proceso de elaboración los Pliegos de Bases y Condiciones, a fin de iniciar los llamados en el primer cuatrimestre de 2026.


|                          |                                                                                                                     |                         |     |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                 | Construcción de Líneas de Transmisión Subterráneas 220 kV San Lorenzo -Villa Aurelia y Barrio Molino -Villa Aurelia |                         |     |                         |
| OEE                      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                                                                             |                         |     |                         |
| Código SNIP N°           | 971                                                                                                                 |                         |     |                         |
| Financiamiento           | BID, TAIWAN ICDF                                                                                                    |                         |     |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                                                                                 | 41.719.055              | GS. | 291.724.146.000         |
| Avance Financiero en Gs. |                                                                                                                     | Saldo Financiero en Gs. |     | Porcentaje de Ejecución |
| 152.485.287.508          |                                                                                                                     | 139.238.858.492         |     | 52,27 %                 |
| Fecha de Inicio          |                                                                                                                     | Fecha de Fin            |     | Fecha de Prórroga       |
| 01/01/2025               |                                                                                                                     | 26/01/2029              |     | N/A                     |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ubicación Geográfica del Proyecto |                   |
| Departamental                     | Asunción, Central |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Avance Físico Reportado del Periodo | Avance Físico Acumulado Total |
| 1,37 %                              | 1,37 %                        |

|                    |                                 |                      |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado |
| 162.370.665.703    | 152.485.287.508                 | 93,91 %              |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Los avances reportados en el periodo de referencia son los siguientes: La Licitación de Pública Internacional ANDE - BID - TAIWAN N° 1880/2025, para el Proyecto de Construcción de las Líneas de Transmisión Subterráneas 220 kV San Lorenzo – Villa Aurelia y Barrio Molino – Villa Aurelia, se encuentra en las siguientes condiciones: Lote 1: A: CONSORCIO VILLA AURELIA (RIEDER & CIA S.A.C.I. – CIE S.A. – CONCRET MIX S.A.), y Lote 2: A: BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., ambos contratos, aún sin avance físico de las obras (0%), se encuentran en proceso de Orden de inicio de las obras. Cabe señalar que en diciembre de 2025 se abrieron el 100% de las cartas de crédito.


|                          |                                                                                                         |                         |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Proyecto                 | Construcción 2º Circuito Línea de Transmisión (LT) 500 kV Margen Derecha Itaipu - Villa Hayes (IPU-VHA) |                         |                         |
| OEE                      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                                                                 |                         |                         |
| Código SNIP N°           | 952                                                                                                     |                         |                         |
| Financiamiento           | BID, RECURSOS INSTITUCIONALES                                                                           |                         |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                                                                     | 219.332.946             | GS. 1.535.330.618.766   |
| Avance Financiero en Gs. |                                                                                                         | Saldo Financiero en Gs. | Porcentaje de Ejecución |
| 0                        |                                                                                                         | 1.535.330.618.766       | 0,00 %                  |
| Fecha de Inicio          |                                                                                                         | Fecha de Fin            | Fecha de Prórroga       |
| 01/01/2025               |                                                                                                         | 26/01/2029              | N/A                     |

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional

|                                     |                                 |                               |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                 | Avance Físico Acumulado Total |  |
| 0,05 %                              |                                 | 0,05 %                        |  |
| PGN Vigente en Gs.                  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado          |  |
| 554.337.865.140                     | 0                               | 0,00 %                        |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, el proyecto se encuentra en la fase de inicio de ejecución, teniendo en proceso de adjudicación las obras de la Construcción del 2do Circuito LT simple terna (314 Km), y un tramo doble terna desde cruce del Rio hasta la Subestación Villa Hayes 47 Km. En cuanto a las torres autoportante de 2000 MVA, se encuentran en proceso de levantamiento de datos para elaboración y aprobación del Pliego de Bases y Condiciones.



|                                     |  |                                                                        |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Capacitación y Evaluación de Educación Superior                        |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 644                                                                    |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.              |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                                    | N/A                             |                               | GS. | 25.561.255.799          |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                                        | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 22.928.567.798                      |  |                                                                        | 2.632.688.001                   |                               |     | 89,70 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                                        | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 27/05/2016                          |  |                                                                        | 27/05/2019                      |                               |     | 31/12/2026              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                                        |                                 |                               |     |                         |  |
| Nacional                            |  | N/A                                                                    |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                                        |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 0 %                                 |  |                                                                        |                                 | 84 %                          |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                                        | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 2.007.560.232                       |  |                                                                        | 556.119.601                     |                               |     | 27,70 %                 |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre se contrataron 39 pares pares evaluadores para la realización de Evaluaciones de carreras de grado de instituciones de educación superior de gestión oficial.

|                                     |     |                                                   |                               |                         |                   |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Proyecto                            |     | Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia |                               |                         |                   |
| OEE                                 |     | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                         |                               |                         |                   |
| Código SNIP N°                      |     | 155                                               |                               |                         |                   |
| Financiamiento                      |     | LOCAL                                             |                               |                         |                   |
| Costo del Proyecto                  |     | USD                                               | 122.000.000                   | GS.                     | 1.064.374.367.589 |
| Avance Financiero en Gs.            |     | Saldo Financiero en Gs.                           |                               | Porcentaje de Ejecución |                   |
| 906.652.555.081                     |     | 157.721.812.508                                   |                               | 85,18 %                 |                   |
| Fecha de Inicio                     |     | Fecha de Fin                                      |                               | Fecha de Prórroga       |                   |
| 11/03/1996                          |     | 11/03/2016                                        |                               | 30/11/2026              |                   |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |     |                                                   |                               |                         |                   |
| Nacional                            | N/A |                                                   |                               |                         |                   |
| Avance Físico Reportado del Periodo |     |                                                   | Avance Físico Acumulado Total |                         |                   |
| 15 %                                |     |                                                   | 39,75 %                       |                         |                   |
| PGN Vigente en Gs.                  |     | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                   |                               | Porcentaje Ejecutado    |                   |
| 135.166.539.759                     |     | 76.711.001.794                                    |                               | 56,75 %                 |                   |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


Durante el tercer cuatrimestre, en el Palacio de Justicia de Filadelfia se realizaron pagos pendientes de certificados de obras. Por otro lado, se encuentran concluidas el Juzgado de 1° instancia de Capiatá, el Palacio de Justicia de Saltos del Guairá y el Palacio de Ciudad del Este.

En lo referente al Juzgado de Filadelfia el 95% del nivel armado se encuentra terminado, el 75% de los serramientos de la mampostería están finalizados.

En el Juzgado de Fernando de la Mora, culminaron las estructuras, aislaciones, los solados, revestidos, internamente se trabajan en las terminaciones y externamente se inician los trabajos del espacio exterior.

|                                     |     |                                   |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            |     | Censo Poblacional de Paraguay     |                               |                         |                 |
| OEE                                 |     | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      |     | 869                               |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      |     | BID                               |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  |     | USD                               | 43.000.000                    | GS.                     | 315.911.500.033 |
| Avance Financiero en Gs.            |     | Saldo Financiero en Gs.           |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 271.525.346.762                     |     | 44.386.153.271                    |                               | 85,95 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |     | Fecha de Fin                      |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 08/11/2021                          |     | 08/11/2026                        |                               | N/A                     |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |     |                                   |                               |                         |                 |
| Nacional                            | N/A |                                   |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |     |                                   | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 0,25 %                              |     |                                   | 97,97 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |     | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025   |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 26.449.709.972                      |     | 22.791.664.695                    |                               | 86,17 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se realizó el tratamiento de datos del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 y el análisis, elaboración de productos estadísticos y publicación de los resultados.


Se realizó el ajuste final del documento metodológico departamental, además de estimaciones y proyecciones de población en función de la logística en áreas rurales y urbanas, con datos censales y la encuesta para hogares.

Se realizó la publicación de la estimación y proyección de la población por año calendario, sexo y edad quinquenal, 1950-2050., además de la Construcción del Registro Base de Población (RBP), Validación de datos del 60% en base al CNPV2022.

Además, se realizaron capacitaciones y talleres para productores de registros administrativos PROYECTO KOSTAT - Corea - (a través del BID) SISTEMA INTEGRADO DE POBLACIÓN - Generación de Base de Datos Integrada de Población sobre base de Registros Administrativos con otras fuentes de información.

|                                     |             |                                                            |            |                               |                         |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|
| Proyecto                            |             | Mejoramiento de Invest. Innov y Transf. de Tecnol. Agraria |            |                               |                         |
| OEE                                 |             | INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA                  |            |                               |                         |
| Código SNIP N°                      |             | 786                                                        |            |                               |                         |
| Financiamiento                      |             | BID                                                        |            |                               |                         |
| Costo del Proyecto                  |             | USD                                                        | 20.000.000 | GS.                           | 134.303.639.056         |
| Avance Financiero en Gs.            |             | Saldo Financiero en Gs.                                    |            |                               | Porcentaje de Ejecución |
| 37.084.965.739                      |             | 97.218.673.317                                             |            |                               | 27,61 %                 |
| Fecha de Inicio                     |             | Fecha de Fin                                               |            |                               | Fecha de Prórroga       |
| 24/04/2022                          |             | 24/04/2027                                                 |            |                               | N/A                     |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |             |                                                            |            |                               |                         |
| Departamental                       | Alto Paraná |                                                            |            |                               |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |             |                                                            |            | Avance Físico Acumulado Total |                         |
| 14,24 %                             |             |                                                            |            | 37,64 %                       |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |             | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                            |            |                               | Porcentaje Ejecutado    |
| 18.906.877.584                      |             | 9.257.711.690                                              |            |                               | 48,96 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


En el presente cuatrimestre los consultores presentaron informes de trabajos realizados sobre Ecofisiología de cultivo de soja y trigo y en Biotecnología. Continúa vigente el servicio de internet en el marco del Convenio Marco con COPACO, como también, las becas para maestrías y doctorados en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, en la Universidad Nacional del Nordeste-Argentina y en la Universidad Nacional del Este, Facultad de Ingeniería Agronomía.

En el marco de la estrategia de Comercialización de productos tecnológicos se gestionó pago de viáticos,y de combustibles en el marco del convenio con PETROLEOS PARAGUAYOS. Se realizó transferencias al personal de apoyo de campo en la línea prioritaria para los cultivos de soja, trigo, arroz, en cultivos hortícolas, cultivos de la agricultura familiar y en sistemas pecuarios,además para fertilizantes, abonos, herbicidas, insecticidas y fungicidas.

Se realizó la implementación de protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo en ganado bovino de carne.

|                                     |     |                                                           |                               |     |                         |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                            |     | SP FOCM-LAB. BIOSEGURIDAD FORT. DEL LAB. DE CTROL DE ALIM |                               |     |                         |
| OEE                                 |     | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA                     |                               |     |                         |
| Código SNIP N°                      |     | 13                                                        |                               |     |                         |
| Financiamiento                      |     | FOCEM, LOCAL                                              |                               |     |                         |
| Costo del Proyecto                  |     | USD                                                       | 5.261.440                     | GS. | 36.605.310.707          |
| Avance Financiero en Gs.            |     | Saldo Financiero en Gs.                                   |                               |     | Porcentaje de Ejecución |
| 34.741.709.563                      |     | 1.863.601.144                                             |                               |     | 94,91 %                 |
| Fecha de Inicio                     |     | Fecha de Fin                                              |                               |     | Fecha de Prórroga       |
| 28/05/2007                          |     | 28/05/2009                                                |                               |     | 31/12/2026              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |     |                                                           |                               |     |                         |
| Nacional                            | N/A |                                                           |                               |     |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |     |                                                           | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |
| 0,3 %                               |     |                                                           | 99,99 %                       |     |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |     | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                           |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |
| 1.816.367.605                       |     | 1.687.308.773                                             |                               |     | 92,89 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Los principales productos y actividades desarrollados durante este período son los siguientes:  
Se prosiguió con las actividades de gerenciamiento orientadas al cierre del Proyecto. En ese marco, se realizó la carga y presentación de la tercera y última Rendición de Cuentas en el Sistema FOCM, encontrándose actualmente en proceso de ajuste conforme a las observaciones recibidas.  
Asimismo, se iniciaron las tareas de preparación de la documentación requerida para la Auditoría Externa, considerando las disposiciones establecidas en la Guía FOCM, así como las actividades previstas para el cierre del Proyecto, de conformidad con las normativas internas institucionales.

|                                     |                                                        |                                 |                               |                         |   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|
| Proyecto                            | Restauración y Manejo Sostenible de Recursos Naturales |                                 |                               |                         |   |
| OEE                                 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA                  |                                 |                               |                         |   |
| Código SNIP N°                      | 664                                                    |                                 |                               |                         |   |
| Financiamiento                      | KFW                                                    |                                 |                               |                         |   |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                    | 8.463.250                       | GS.                           | 52.082.839.992          |   |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                        | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |   |
| 26.484.259.408                      |                                                        | 25.598.580.584                  |                               | 50,85                   | % |
| Fecha de Inicio                     |                                                        | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |   |
| 13/09/2017                          |                                                        | 13/02/2022                      |                               | 31/12/2026              |   |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                        |                                 |                               |                         |   |
| Nacional                            | N/A                                                    |                                 |                               |                         |   |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                        |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |   |
| 24,48 %                             |                                                        |                                 | 78,76 %                       |                         |   |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                        | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |   |
| 23.464.098.805                      |                                                        | 12.081.084.610                  |                               | 51,49                   | % |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


En el tercer cuatrimestre 2025 se realizó la provisión y fiscalización de incentivos financieros para la adquisición de insumos técnicos, equipos e implementos a 15 organizaciones de la Agricultura Familiar para la implementación de la Agricultura de Conservación Mecanizada de los Departamentos de Caaguazú, Caazapá, Concepción, San Pedro y Paraguarí.

Se realizó la capacitación a productores y técnicos en los Departamentos de San Pedro, Concepción, Caazapá, Paraguarí y Caaguazú. En el componente Gestión del Proyecto, se elaboró y entregó informes requeridos para el organismo donante (KfW), y la administración de los recursos operativos y financieros para la ejecución del Proyecto.



|                                     |     |                                       |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            |     | Censo y Encuestas Agropecuarias       |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 |     | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      |     | 714                                   |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      |     | BID                                   |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  |     | USD                                   | 12.315.661                      |                               | GS.                     | 109.893.595.654 |
| Avance Financiero en Gs.            |     |                                       | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 88.033.276.869                      |     |                                       | 21.860.318.785                  |                               | 80,11 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |     |                                       | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 25/05/2019                          |     |                                       | 25/05/2024                      |                               | 31/05/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |     |                                       |                                 |                               |                         |                 |
| Nacional                            | N/A |                                       |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |     |                                       |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 4,03 %                              |     |                                       |                                 | 86,44 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |     |                                       | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 20.578.686.863                      |     |                                       | 11.314.044.508                  |                               | 54,98 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


En el presente cuatrimestre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para la construcción del vallado perimetral de las instalaciones de la Dirección Censo y Estadísticas Agrarias (DCEA). Así también, se presentó el informe final de los procesos técnicos y operativos en el modelo de uso de Imágenes satelitales para la estimación de la producción agraria del país y se encuentra disponible en el siguiente enlace (<https://drive.google.com/file/d/1bCw2AOyXPd0aekrB08I7hTOLNdMPJySr/view?usp=sharing>).

Se adjudicó el llamado ID de Licitación 474771 de la Gestión de recursos Humanos para el operativo de campo de la segunda encuesta nacional agropecuaria,se realizó además la presentación oficial de los resultados de los trabajos sobre estudios temáticos en base a los resultados del Censo CAN 2022, enfocados en tres ejes que son Género, Caracterización de la Agricultura Familiar y Perfil de la Producción Agropecuaria.

Se realizó la evaluación de oferentes relacionados al llamado para la Evaluación Final del Proyecto cuyo informe de evaluación fue remitido al BID para la aprobación correspondiente.

|                                     |                                                                                                                                               |                                                              |                               |     |                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                            |                                                                                                                                               | Mejoramiento de inserción a mercados R Oriental y Occidental |                               |     |                         |
| OEE                                 |                                                                                                                                               | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA                        |                               |     |                         |
| Código SNIP N°                      |                                                                                                                                               | 904                                                          |                               |     |                         |
| Financiamiento                      |                                                                                                                                               | BIRF                                                         |                               |     |                         |
| Costo del Proyecto                  |                                                                                                                                               | USD                                                          | 100.000.000                   | GS. | 733.429.005.918         |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                                                                                                               | Saldo Financiero en Gs.                                      |                               |     | Porcentaje de Ejecución |
| 422.293.032.646                     |                                                                                                                                               | 311.135.973.272                                              |                               |     | 57,58 %                 |
| Fecha de Inicio                     |                                                                                                                                               | Fecha de Fin                                                 |                               |     | Fecha de Prórroga       |
| 26/03/2020                          |                                                                                                                                               | 30/06/2026                                                   |                               |     | 31/12/2027              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                                                                                                               |                                                              |                               |     |                         |
| Departamental                       | Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú |                                                              |                               |     |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                                                                                                               |                                                              | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |
| 10,92 %                             |                                                                                                                                               |                                                              | 87,63 %                       |     |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                                                                                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                              |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |
| 151.900.150.979                     |                                                                                                                                               | 59.453.422.767                                               |                               |     | 39,14 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Durante el tercer cuatrimestre del año 2025 fué realizada la Misión de Apoyo a la Implementación del Proyecto por parte del Banco Mundial, acordando la realización de una solicitud de extensión del plazo del PIMA por parte del Gobierno Nacional por 18 meses hasta el 31/12/2027, además de la cancelación parcial del préstamo por un monto de USD 10.000.000.


Se obtuvo el financiamiento de 1 subproyecto de inversión por valor de G. 934.444.000, que beneficiará a 84 productores agrarios organizados (50 mujeres y 34 varones) del Distrito Sargento José Félix López del Departamento de Concepción, destinados a la producción de granos.

Un total de 3.366 productores agrarios organizados y miembros de comunidades indígenas de los Departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Ñeembucú, Central, Amambay y Canindeyú fueron capacitados en temas de cadenas de valor, uso adecuado de plaguicidas, cambio climático, conservación de la biodiversidad, aspectos tributarios, educación financiera, mercadeo/marketing, ferias agropecuarias, competitividad agropecuaria, compras públicas, Innovaciones tecnológicas; entre otros temas.

Se brindaron 13.281 servicios de Asistencia Técnica por parte de 116 técnicos extensionistas ampliando la cobertura de asistencia que brinda la Dirección de Extensión Agraria en la Región Oriental; llegando a asistir una población aproximada de 10.431 productores de la Agricultura Familiar y miembros de Comunidades Indígenas (5.957 mujeres y 4.474 varones).

|                                     |                                                            |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            | Mejoramiento del Rendimiento de la Producción Agraria Fam. |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA                      |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      | 984                                                        |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      | COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS MAG - LEY N° 5538/15, LOCAL    |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                        | 13.500.000                      |                               | GS.                     | 113.400.000.000 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                            | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 96.440.582.279                      |                                                            | 16.959.417.721                  |                               | 85,04 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |                                                            | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 25/10/2022                          |                                                            | 25/12/2025                      |                               | 25/12/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                            |                                 |                               |                         |                 |
| Nacional                            | N/A                                                        |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                            |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 11,05 %                             |                                                            |                                 | 59,01 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                            | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 36.512.406.267                      |                                                            | 29.002.988.546                  |                               | 79,43 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2025 se elevó a consideración de la Máxima Autoridad Institucional 43 proyectos productivos, entre organizaciones y productores individuales, los mismos reunieron todos los requisitos documentales, lo que representa un beneficio para 3.057 productores de la Agricultura Familiar Campesina, distribuidos en los Departamentos de Boquerón: (125 beneficiarios), Caaguazú (460 beneficiarios), Caazapá (47 beneficiarios), Canindeyú (200 beneficiarios), Central (262 beneficiarios), Cordillera (139 beneficiarios), Guairá (140 beneficiarios), Misiones (14 beneficiarios), Ñeembucú (180 beneficiarios), Paraguari (150 beneficiarios), Presidente Hayes (58 beneficiarios) y San Pedro (1.282 beneficiarios).


Los proyectos productivos se enfocaron en el fortalecimiento de la producción hortícola. Entre los insumos aprobados y entregados se encuentran Tractor agrícola con plantadora y fumigadora, Kit de Producción Avícola – Doble Propósito (Pollitos, Kit Veterinario, Comedero, Bebedero, Balanceados), incubadora con generador. Maquinarias (Clasificadora de Granos y molino Industrial). Kit de Producción Hortícola (Semillas de Pimiento, Semillas de Tomate, Malla Media Sombra, Mulching, Fertilizantes, Bandeja de Germinación) y Motocultor.

Se adjudicaron proyectos productivos a 32 productores individuales del Departamento de San Pedro con kit de producción hortícola (semillas de tomate, pimiento y sandía, Malla Media Sombra, Mulching, Fertilizantes y Bandeja de Germinación). La cantidad total de beneficiarios asistidos fue de 3.057.

Además, en el mes de septiembre se realizaron 18 transferencias a organizaciones de los Departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú, Concepción, Guairá, Itapúa y San Pedro. En el mes de Octubre se realizaron 15 transferencias de recursos a las organizaciones beneficiarias de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Concepción, Ñeembucú, San Pedro y Paraguari. En el mes de noviembre se realizaron 3 transferencias a organizaciones de los Departamentos de Caazapá, Canindeyú y San Pedro. Y en el mes de diciembre 1 transferencia realizada a una organización del Departamento de Boquerón.

|                                     |  |                                                           |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Ampliación REP. 822 EST. EDUC. ASU 17 DPTOS               |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS                        |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 325                                                       |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                       | 0                               |                               | GS. | 573.369.007.358         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                           | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 552.648.497.281                     |  |                                                           | 25.919.504.662                  |                               |     | 96,39 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                           | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 11/09/2014                          |  |                                                           | 11/09/2017                      |                               |     | 31/12/2026              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                           |                                 |                               |     |                         |  |
| Nacional                            |  | N/A                                                       |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                           |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 2 %                                 |  |                                                           |                                 | 100 %                         |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                           | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 30.000.000.000                      |  |                                                           | 14.533.519.865                  |                               |     | 48,45 %                 |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora reportó que 71 Establecimientos Educativas se encuentran terminados con sus respectivas actas de recepción definitivas, Los mismos se localizan en Capital 15 (quince) Instituciones Educativas y en los siguientes Departamentos Geográficos del País; San Pedro 19 (Diez y nueve) Instituciones Educativas, Pte. Hayes 19 (diez y nueve) Instituciones Educativas, Amambay 18 (diez y ocho) Instituciones Educativas.

La Auditoria Financiera y de Gestión se vio afectada debido al atraso en la elaboración para el llamado de la Auditoria Financiera y de Gestión, que finalmente fue adjudicado en fecha del 24 de noviembre de 2025. Dicho retrasó impidió que las actividades previstas pudieran ejecutarse dentro del periodo establecido.

|                                     |  |                                                           |   |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            |  | Ampliación en la atenc. educ. desde la gest. hasta 5 años |   |                               |                         |                 |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS                        |   |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      |  | 388                                                       |   |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      |  | APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. |   |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                       | 0 |                               | GS.                     | 586.138.288.812 |
| Avance Financiero en Gs.            |  | Saldo Financiero en Gs.                                   |   |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 476.901.079.616                     |  | 109.237.209.196                                           |   |                               | 81,36 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |  | Fecha de Fin                                              |   |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 24/05/2015                          |  | 31/12/2018                                                |   |                               | 30/06/2027              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                           |   |                               |                         |                 |
| Nacional                            |  | N/A                                                       |   |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                           |   | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 6 %                                 |  |                                                           |   | 88 %                          |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                           |   |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 81.034.225.511                      |  | 50.346.501.298                                            |   |                               | 62,13 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre finalizaron 38 espacios para primera infancia distribuidos en 32 instituciones educativas de los Departamentos de Concepción, San Pedro, Guairá, Caaguazú, Canindeyú, Itapúa, Misiones, Alto Paraná y Ñeembucú. De estas, 22 cuentan con acta de recepción definitiva y 10 con recepción provisoria. LPN N° 01/2024 (ID 444.090).

Del llamado LPN N° 02/2024 (ID 444.094), finalizaron 11 espacios en 11 instituciones con acta de recepción definitiva, 11 obras se encuentran en ejecución y 20 permanecen suspendidas. Las instituciones educativas de encuentran en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná, Central, Canindeyú, Pdte. Hayes, Boquerón, Alto Paraguay.

Fueron asignados 1421 contratos a recursos humanos distribuidos de la siguiente manera: 13 docentes titulares, 581 docentes auxiliares, 229 sicólogos de educación inicial, 546 maestras mochileras y 52 educadoras comunitarias, para la prestación de servicios educativos para la primera infancia en las instituciones del sector oficial indígena y no indígena. Además, presentaron renuncia 357 recursos humanos, quedando un total de 1064 recursos humanos contratados y evaluados a diciembre del año 2025.

Se adjudicó a través del llamado N° ID N° 469.704 la Consultoría para auditoria financiera y de gestión año 2024. A la fecha se ha presentado el plan de trabajo y el informe de avance de la consultoría.


Se realizó la transferencia a favor de la Organización de Estados Iberoamericanos, en el marco de la adenda 8 del convenio de cooperación entre el MEC y la OEI, autorizado mediante Res. Ministerial N° 1883/2025.

:



|                                     |  |                                                           |                                 |                               |                         |                |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Proyecto                            |  | Investigación Eval. estandarizadas de desempeño a estud.  |                                 |                               |                         |                |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS                        |                                 |                               |                         |                |
| Código SNIP N°                      |  | 389                                                       |                                 |                               |                         |                |
| Financiamiento                      |  | APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. |                                 |                               |                         |                |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                       | 0                               |                               | GS.                     | 76.513.289.274 |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                           | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                |
| 65.533.848.531                      |  |                                                           | 10.979.440.743                  |                               | 85,65 %                 |                |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                           | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                |
| 30/12/2014                          |  |                                                           | 30/12/2021                      |                               | 31/07/2027              |                |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                           |                                 |                               |                         |                |
| Nacional                            |  | N/A                                                       |                                 |                               |                         |                |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                           |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                |
| 5,89 %                              |  |                                                           |                                 | 72,08 %                       |                         |                |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                           | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                |
| 4.000.000.000                       |  |                                                           | 2.399.254.319                   |                               | 59,98 %                 |                |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Se avanzó con la evaluación diagnóstica JAIKUAAVE a fin de desarrollar los instrumentos correspondientes a las áreas de matemática, lengua castellana y lengua guaraní.

Fue implementado el plan de divulgación del INEE 2025 para comprender y aplicar las estrategias de divulgación, analizar y comunicar los resultados de las evaluaciones y promover la evaluación y mejora continua en las instituciones educativas del país.

Con el fin de cumplir con los requisitos de participación en las evaluaciones internacionales del ERCE y PISA, fueron realizados los procesos administrativos para contar con los fondos suficientes para el pago de las membresías de ambos estudios.


Se elaboró el llamado para la contratación de un servicio especializado para la implementación de un Programa de Formación a Actores Educativos a nivel territorial, a través de eventos educativos multiformato orientados a promover el uso efectivo de la información de las evaluaciones educativas Implementadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa”.

Por otra parte si bien, fueron desarrollados los procesos para el servicio de auditoria externa, el mismo ha quedado desierto, por lo que se tiene previsto el inicio de un nuevo llamado para el 2026.



|                                     |     |                                                             |   |                               |                         |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| Proyecto                            |     | Mejoramiento de cond. de aprendiz. con incorporación de TIC |   |                               |                         |
| OEE                                 |     | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS                          |   |                               |                         |
| Código SNIP N°                      |     | 394                                                         |   |                               |                         |
| Financiamiento                      |     | APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.   |   |                               |                         |
| Costo del Proyecto                  |     | USD                                                         | 0 |                               | GS. 639.856.204.101     |
| Avance Financiero en Gs.            |     | Saldo Financiero en Gs.                                     |   |                               | Porcentaje de Ejecución |
| 618.164.916.140                     |     | 21.691.287.961                                              |   |                               | 96,61 %                 |
| Fecha de Inicio                     |     | Fecha de Fin                                                |   |                               | Fecha de Prórroga       |
| 25/11/2015                          |     | 25/12/2019                                                  |   |                               | 30/06/2026              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |     |                                                             |   |                               |                         |
| Nacional                            | N/A |                                                             |   |                               |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |     |                                                             |   | Avance Físico Acumulado Total |                         |
| 1,10 %                              |     |                                                             |   | 77,97 %                       |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |     | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                             |   |                               | Porcentaje Ejecutado    |
| 5.425.000.000                       |     | 1.129.695.450                                               |   |                               | 20,82 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Se recepcionó el informe correspondiente a la 5ta etapa de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos instalados en instituciones educativas del país, ID N° 386029, y 2da etapa del ID N° 417928.

Asi también, se recepcionó el informe borrador por Auditoria Financiera y de Gestión del periodo 2024.(ID 472631).

|                                     |     |                                                           |     |                               |                         |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------|
| Proyecto                            |     | Fomento y apoyo operat. para la ejec. de proy. del MEC    |     |                               |                         |
| OEE                                 |     | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS                        |     |                               |                         |
| Código SNIP N°                      |     | 709                                                       |     |                               |                         |
| Financiamiento                      |     | APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. |     |                               |                         |
| Costo del Proyecto                  |     | USD                                                       | N/A |                               | GS. 80.864.841.017      |
| Avance Financiero en Gs.            |     | Saldo Financiero en Gs.                                   |     |                               | Porcentaje de Ejecución |
| 58.548.526.239                      |     | 22.316.314.778                                            |     |                               | 72,40 %                 |
| Fecha de Inicio                     |     | Fecha de Fin                                              |     |                               | Fecha de Prórroga       |
| 31/01/2017                          |     | 30/06/2019                                                |     |                               | 31/12/2028              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |     |                                                           |     |                               |                         |
| Nacional                            | N/A |                                                           |     |                               |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |     |                                                           |     | Avance Físico Acumulado Total |                         |
| 6,44 %                              |     |                                                           |     | 93,40 %                       |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |     | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                           |     |                               | Porcentaje Ejecutado    |
| 13.281.922.477                      |     | 7.990.163.886                                             |     |                               | 60,16 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


Durante el período informado se presentaron los reportes de cierre financiero y contable, los informes de avance y demás documentaciones requeridas por las instancias competentes, en cumplimiento de las normativas vigentes. Asimismo, se realizaron las gestiones administrativas necesarias para la ejecución de los llamados previstos en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) aprobado para cada proyecto, conforme a la legislación vigente, la Ley de Suministros y las disposiciones de la DNCP y el MEF.

En el marco de la gestión operativa, se efectuaron pagos por servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, limpieza de oficinas y mantenimiento de equipos de acondicionadores de aire. Igualmente, se adjudicaron servicios de adquisición de cubiertas y cámaras de aire y limpieza de oficinas, así como el llamado para la contratación de una Auditoría Financiera y de Gestión, cuya ejecución se encuentra prevista para el próximo ejercicio fiscal.

Adicionalmente, se realizaron llamados y pagos conforme a la disponibilidad presupuestaria para la adquisición de insumos, así como compras mediante la modalidad de Convenio Marco a través de la Tienda Virtual de la DNCP (resmas de papel y útiles de oficina), y pagos a la empresa Petropar por el consumo de combustible.

|                                     |     |                                                           |                               |  |                         |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|
| Proyecto                            |     | Mejoramiento de infraest. y equipam. de Colegios Técnicos |                               |  |                         |
| OEE                                 |     | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS                        |                               |  |                         |
| Código SNIP N°                      |     | 972                                                       |                               |  |                         |
| Financiamiento                      |     | APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. |                               |  |                         |
| Costo del Proyecto                  |     | USD                                                       | N/A                           |  | GS. 202.172.259.397     |
| Avance Financiero en Gs.            |     | Saldo Financiero en Gs.                                   |                               |  | Porcentaje de Ejecución |
| 30.997.949.434                      |     | 171.174.309.963                                           |                               |  | 15,33 %                 |
| Fecha de Inicio                     |     | Fecha de Fin                                              |                               |  | Fecha de Prórroga       |
| 21/01/2022                          |     | 31/07/2025                                                |                               |  | 31/12/2026              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |     |                                                           |                               |  |                         |
| Nacional                            | N/A |                                                           |                               |  |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |     |                                                           | Avance Físico Acumulado Total |  |                         |
| 1,58 %                              |     |                                                           | 5,15 %                        |  |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |     | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                           |                               |  | Porcentaje Ejecutado    |
| 129.392.950.007                     |     | 19.059.027.983                                            |                               |  | 14,73 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El Proyecto Mejoramiento de Infraestructuras y Equipamientos de Colegios Técnicos, realizó el relevamientos de sitios para las construcciones de obras.

Se adjudicó a la firma Contadores y Consultores Asociados ( CYCA) el llamado ID N° 469571, LPN N° 01/2025 para la Auditoria Financiera y de Gestión, para los periodos 2023, 2024 y 2025.

|                                     |     |                                                              |                                 |                               |     |                         |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                            |     | Capacitación de las competencias profesionales de educadores |                                 |                               |     |                         |
| OEE                                 |     | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS                           |                                 |                               |     |                         |
| Código SNIP N°                      |     | 1071                                                         |                                 |                               |     |                         |
| Financiamiento                      |     | APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.    |                                 |                               |     |                         |
| Costo del Proyecto                  |     | USD                                                          | 0                               |                               | GS. | 166.330.000.000         |
| Avance Financiero en Gs.            |     |                                                              | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |
| 30.680.477.574                      |     |                                                              | 135.649.522.426                 |                               |     | 18,45 %                 |
| Fecha de Inicio                     |     |                                                              | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |
| 21/04/2023                          |     |                                                              | 21/04/2026                      |                               |     | 30/06/2028              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |     |                                                              |                                 |                               |     |                         |
| Nacional                            | N/A |                                                              |                                 |                               |     |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |     |                                                              |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |
| 27,06 %                             |     |                                                              |                                 | 56,87 %                       |     |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |     |                                                              | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |
| 52.315.000.000                      |     |                                                              | 15.622.438.344                  |                               |     | 29,86 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


Durante el presente cuatrimestre se suscribieron seis contratos destinados a distintos cursos de formación, de los cuales cinco se encuentran actualmente en ejecución, beneficiando a educadores de diversos niveles. Además, se adjudicó un programa de formación virtual orientado a la prevención y detección de la trata de personas, mediante la Resolución MEC N°1808/2025. Paralelamente, se avanzó en la elaboración de ofertas formativas para la innovación en el aula, Para esto, se desarrolló un TDR que integra estas actividades con el ajuste del marco normativo de los Institutos de Formación Docente.

En lo referente a la innovación en la gestión y gobernanza de los IFD de gestión oficial, se avanzó en la actividad de elaboración y ajuste del marco normativo, buscando actualizarlo según los requerimientos actuales de los institutos. Asimismo, se progresó en la implementación de servicios de infraestructura tecnológica para los 40 IFD del sector oficial, a través del llamado ID N° 474.041.

Se adjudicó la licitación ID N° 469.626 para la contratación de auditorías financieras y de gestión de los años 2024 y 2025 ,Paralelamente se avanzó en la realización de la evaluación intermedia del proyecto, contando con el TDR ajustado.

|                                     |  |                                                                 |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento de establecimientos escolares e IFD                |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS                              |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 1073                                                            |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST., BIRF |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                             | 21.110.000                      |                               | GS. | 546.113.003.153         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                                 | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 207.315.677.133                     |  |                                                                 | 338.797.326.020                 |                               |     | 37,96 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                                 | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 07/01/2025                          |  |                                                                 | 07/01/2030                      |                               |     | N/A                     |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                                 |                                 |                               |     |                         |  |
| Nacional                            |  | N/A                                                             |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                                 |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 26 %                                |  |                                                                 |                                 | 37 %                          |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                                 | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 193.312.716.308                     |  |                                                                 | 135.107.560.184                 |                               |     | 69,89 %                 |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre,se avanzó en la ejecución de proyectos estratégicos orientados al fortalecimiento pedagógico, la mejora de la infraestructura escolar y el fortalecimiento de la gestión institucional del sistema educativo nacional.

En el marco del llamado ID N.º 469590, “Adquisición de libros para Bibliotecas de Aulas”, se adjudicó la compra de 37.400 libros destinados a completar la provisión de materiales bibliográficos para las bibliotecas de aula, cubriendo ítems declarados desiertos en procesos licitatorios anteriores. La entrega se encuentra en curso, conforme a los plazos contractuales, con pagos realizados de acuerdo con las entregas efectivamente ejecutadas. La distribución se realizó mediante el convenio vigente con DINACOPA, a instituciones educativas de los Departamentos de Alto Paraná, Capital, Central, Guairá, Ñeembucú, Paraguarí y Presidente Hayes.


En materia de infraestructura, se realizaron 227 intervenciones en locales escolares en el marco del Proyecto TAPE, que incluyeron reparaciones edilicias, mantenimiento de sistemas de agua y adecuaciones con enfoque inclusivo. Asimismo, se inició el relevamiento de infraestructura y equipamiento escolar (ID N.º 475566).

En el ámbito tecnológico y de gestión, se desarrollaron servicios de digitalización de datos (ID N.º 470298), se extendió el soporte al Datacenter (ID N.º 455042) y se avanzó en consultorías especializadas para planificación, monitoreo y evaluaciones educativas, vinculadas a los estudios ERCE 2025 y PISA 2025. También se avanzó en los procesos de selección de consultores para los Centros de Formación y Desarrollo (CEFED).

En relación con los convenios institucionales suscritos con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA), se recibió el informe final de cotejos de campo correspondiente a 128 locales educativos a potencuar (LEAP), se aprobaron 46 Planes Maestros y se recibió el Libro Compendio de Proyectos de 60 LEAP. Asimismo, se remitieron y aprobaron 26 proyectos arquitectónicos.

|                                     |  |                                                           |                                 |  |                               |  |                         |                 |  |  |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--|--|--|
| Proyecto                            |  | Capacitación Programa Nacional de Becas en el Exterior II |                                 |  |                               |  |                         |                 |  |  |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS                         |                                 |  |                               |  |                         |                 |  |  |  |
| Código SNIP N°                      |  | 782                                                       |                                 |  |                               |  |                         |                 |  |  |  |
| Financiamiento                      |  | APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. |                                 |  |                               |  |                         |                 |  |  |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                       | 60.000.000                      |  |                               |  | GS.                     | 429.540.672.600 |  |  |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                           | Saldo Financiero en Gs.         |  |                               |  | Porcentaje de Ejecución |                 |  |  |  |
| 293.241.577.707                     |  |                                                           | 136.299.094.893                 |  |                               |  | 68,27 %                 |                 |  |  |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                           | Fecha de Fin                    |  |                               |  | Fecha de Prórroga       |                 |  |  |  |
| 23/11/2017                          |  |                                                           | 23/11/2023                      |  |                               |  | 31/12/2030              |                 |  |  |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                           |                                 |  |                               |  |                         |                 |  |  |  |
| Nacional                            |  | N/A                                                       |                                 |  |                               |  |                         |                 |  |  |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                           |                                 |  | Avance Físico Acumulado Total |  |                         |                 |  |  |  |
| 0 %                                 |  |                                                           |                                 |  | 97 %                          |  |                         |                 |  |  |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                           | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |  |                               |  | Porcentaje Ejecutado    |                 |  |  |  |
| 55.809.250.447                      |  |                                                           | 34.868.312.248                  |  |                               |  | 62,48 %                 |                 |  |  |  |
|                                     |  |                                                           |                                 |  |                               |  |                         |                 |  |  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el último cuatrimestre del ejercicio fiscal 2025 se continuaron con los pagos pendientes de beneficios a becarios de maestrías y doctorados Ciencias de Tecnología e Innovación (CTI), maestría y doctorado en educación, e idiomas, como también se continuaron los pagos a las Agencias Especializadas correspondientes a las convocatorias anteriores y ejercicios fiscales anteriores.

Asimismo, se habilitaron nuevos cupos para maestría CTI (10 cupos) y doctorado CTI (6 cupos), para post doctorados (5 cupos), para doctorado en educación (2 cupos), como también para intercambio (15 cupos) e idiomas en el país (20 cupos).

Por otro lado, se realizaron pagos a proveedores por compras de pasajes a becarios.


También, cabe mencionar que el llamado a licitación para la adjudicación de un proveedor para la auditoria externa de BECAL Fase II, ha cayó teniendo en cuenta que no se pudo llegar con el plazo establecido por la DNCP, por lo que en el ejercicio fiscal 2026 se iniciara un nuevo proceso de llamado para esta actividad.

Obs.: Se informa que los porcentajes de avance físico habían alcanzado el 100%; sin embargo, posteriormente el proyecto obtuvo una prórroga de plazo para continuar realizando pagos, motivo por el cual el avance correspondiente al período informado figura en 0%.



|                                     |     |                                                                 |                               |     |                         |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                            |     | Mejoramiento de Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible |                               |     |                         |
| OEE                                 |     | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS                               |                               |     |                         |
| Código SNIP N°                      |     | 795                                                             |                               |     |                         |
| Financiamiento                      |     | BID , LOCAL                                                     |                               |     |                         |
| Costo del Proyecto                  |     | USD                                                             | 26.340.000                    | GS. | 180.032.640.355         |
| Avance Financiero en Gs.            |     | Saldo Financiero en Gs.                                         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |
| 121.948.156.060                     |     | 58.084.484.295                                                  |                               |     | 67,74 %                 |
| Fecha de Inicio                     |     | Fecha de Fin                                                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |
| 14/01/2021                          |     | 14/01/2027                                                      |                               |     | N/A                     |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |     |                                                                 |                               |     |                         |
| Nacional                            | N/A |                                                                 |                               |     |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |     |                                                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |
| 22 %                                |     |                                                                 | 76 %                          |     |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |     | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                                 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |
| 42.232.153.901                      |     | 21.575.557.358                                                  |                               |     | 51,09 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Los principales avances que presentó el proyecto en el presente cuatrimestre son los siguientes:

Dentro del componente 1, Implementación del SIFEN se avanzó con factura electrónica de exportación e importación, factoraje electrónico, recibo electrónico de dinero, manuales de organización para la DNIT, metodología de identificación de riesgos de cumplimiento y Manual de planificación de auditoría sectorial: guía operativa.

Lo concerniente al componente 2 Fortalecimiento del SIARE: se llevaron a cabo desarrollo de funcionalidades del SIGEBYS y el mantenimiento evolutivo de las mismas.


Dentro del componente 3 Implementación SIARE MUNICIPAL se elaboraron las especificaciones técnicas para la Adquisición de Software, las cuales fueron remitidas al BID para la primera revisión.

Dentro del componente 4 Mejora de la Gestión del Gasto Público: se avanzó en la elaboración del Manual de Compras Públicas para UOC, actualmente en desarrollo. Asimismo, se encuentra en curso análisis y desarrollo de un Sistema de Gestión de procesos de Contratación con características excepcionales. En paralelo, se realizaron análisis normativo para la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), contemplando las siguientes normas:

- NICSP 1: Presentación de los estados financieros
- NICSP 2: Estados de flujos de efectivo
- NICSP 3: – Políticas de contabilidad, cambios en estimados de contabilidad y errores
- NICSP 4: – Los efectos de las variaciones en las tasas de cambio
- NICSP 5: – Costos por préstamos
- NICSP 14: – Eventos ocurridos después de la fecha de presentación de los EF.
- NICSP 18: – Información de segmentos
- NICSP 22: – Revelación de información financiera acerca del sector general del gobierno.
- NICSP 24: – Presentación de información presupuestal contenida en los estados financieros.
- NICSP 33: – Adopción por primera vez de las NICSP base devengado

|                                     |  |                                                             |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|--|--|
| Proyecto                            |  | Capacitación Programa de Becas para Estudios en el Exterior |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS                           |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
| Código SNIP N°                      |  | 867                                                         |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
| Financiamiento                      |  | BID                                                         |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                         |  | 30.000.000                      |  |                               |  | GS.                     |  | 186.000.000.000 |  |  |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                             |  | Saldo Financiero en Gs.         |  |                               |  | Porcentaje de Ejecución |  |                 |  |  |  |
| 69.646.316.713                      |  |                                                             |  | 116.353.683.287                 |  |                               |  | 37,44 %                 |  |                 |  |  |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                             |  | Fecha de Fin                    |  |                               |  | Fecha de Prórroga       |  |                 |  |  |  |
| 21/11/2022                          |  |                                                             |  | 21/11/2028                      |  |                               |  | N/A                     |  |                 |  |  |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                             |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
| Nacional                            |  | N/A                                                         |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                             |  |                                 |  | Avance Físico Acumulado Total |  |                         |  |                 |  |  |  |
| 35 %                                |  |                                                             |  |                                 |  | 71 %                          |  |                         |  |                 |  |  |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                             |  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |  |                               |  | Porcentaje Ejecutado    |  |                 |  |  |  |
| 44.477.227.531                      |  |                                                             |  | 23.503.836.468                  |  |                               |  | 52,84 %                 |  |                 |  |  |  |
|                                     |  |                                                             |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el último cuatrimestre del ejercicio 2025 se informa que se continuaron con los pagos de beneficios a becarios correspondientes a todas las convocatorias anteriores del ejercicio fiscal 2024 y 2025, ya sean para maestrías y doctorados en sector publico y privado, correspondientes a las distintas actividades ya sea del exterior o nacional.


Por otro lado, se informa que se ha finiquitado con las firmas de los contratos correspondiente a la convocatoria lanzada el segundo cuatrimestre, para cinco cupos para Maestrías en el Exterior para el Sector Público, cincuenta y cuatro cupos para Especializaciones Locales para el Sector Público, diez cupos para Maestrías en el Exterior para el Sector Privado, cinco cupos para doctorados nacionales, cuyos primeros desembolsos para los nuevos becarios se estarían realizando en el primer cuatrimestre del ejercicio 2026.

Se ha realizado desembolso correspondientes a compras de pasajes a becarios a beneficio del proveedor MAYARA TRAVEL, también se encuentra en proceso un nuevo llamado del Sistema de Postulación Integrado (SPI) otros llamados de consultorías, teniendo en cuenta que no se pudieron finiquitar los llamados en el último cuatrimestre de 2025,debido al plazo dispuesto por la DNCP.

Por otro lado, se recibieron nuevos equipos por compras de convenio marco, en relación al llamado en conjunto con la CUOC del MEF, cuyo pago no se realizó en el ejercicio 2025, por lo que dicho se estaría concretando en el ejercicio fiscal 2025.

|                                     |     |                                               |                                 |                               |                         |                |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Proyecto                            |     | Mejoramiento de la Gestión del VAF (FASE III) |                                 |                               |                         |                |
| OEE                                 |     | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS             |                                 |                               |                         |                |
| Código SNIP N°                      |     | 954                                           |                                 |                               |                         |                |
| Financiamiento                      |     | COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA                   |                                 |                               |                         |                |
| Costo del Proyecto                  |     | USD                                           | N/A                             |                               | GS.                     | 26.000.000.000 |
| Avance Financiero en Gs.            |     |                                               | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                |
| 6.349.698.982                       |     |                                               | 19.650.301.018                  |                               | 24,42 %                 |                |
| Fecha de Inicio                     |     |                                               | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                |
| 01/01/2022                          |     |                                               | 31/12/2024                      |                               | 31/12/2026              |                |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |     |                                               |                                 |                               |                         |                |
| Nacional                            | N/A |                                               |                                 |                               |                         |                |
| Avance Físico Reportado del Periodo |     |                                               |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                |
| 10 %                                |     |                                               |                                 | 64 %                          |                         |                |
| PGN Vigente en Gs.                  |     |                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                |
| 7.400.000.000                       |     |                                               | 1.571.101.473                   |                               | 21,23 %                 |                |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

El Proyecto, en el periodo reportado ha gestionado los siguientes procesos de contratación: 1.Consultoría Evaluación de Programas Públicos: ITEM 1: Consultoría Evaluación del Rol del Gasto Público para la Mejora de los Indicadores de Seguridad de la Población, que fue declarado desierto.

ITEM 2:Consultoría para la evaluación de la eficacia en la cobertura de servicios públicos otorgados a personas con discapacidad (PCD) fue adjudicada por la Firma consultora Desarrollo Instituto de Capacitación y Estudios y cuya dependencia beneficiaria es la Dirección General de Presupuesto del MEF.

2. Adquisición de equipos audiovisuales, Comunicación y enseres. El llamado fue adjudicado por la firma Las Americas SRL, y los bienes adquiridos fueron: 20 unidades de estantes de metal; y la dependencia beneficiaria es la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del MEF.

3. Actualización de ADC, BALANCEADOR Y SSL OFFLOAD para Datacenter de la Dirección General de Informática y Comunicaciones del MEF, Proveedor Adjudicado: NETLOGIC SRL, Descripción del Bien: Appliance ADC (Application Delivery Controller), Balanceador y SSL Offload; Cantidad: 1 (unidad); Empresa Adjudicada: NETLOGIC S.R.L.; La implementación de un Appliance ADC, Balanceador y SSL Offload tiene los siguientes objetivos principales:

1.Optimización del Rendimiento de las Aplicaciones: Mejorar la velocidad y eficiencia en la entrega de aplicaciones mediante la distribución equitativa del tráfico entre múltiples servidores. 2. Mejora de la Disponibilidad y Redundancia: Asegurar la continuidad operativa mediante mecanismos de alta disponibilidad y failover automático en caso de fallas. 3. Descongestión de los Servidores de Aplicación: Descargar las tareas de cifrado y descifrado SSL/TLS, liberando recursos en los servidores de aplicaciones y mejorando su desempeño. 4. Seguridad Reforzada: Implementar inspección profunda del tráfico, mitigación de ataques DDoS y manejo seguro de conexiones cifradas para proteger la infraestructura. 5. Escalabilidad Flexible: Facilitar la expansión de la capacidad de respuesta ante incrementos en la demanda sin afectar el rendimiento o la experiencia del usuario. 6. Gestión Centralizada y Monitorización: Permitir un control unificado del tráfico, la configuración de políticas de acceso, y la monitorización en tiempo real del rendimiento y la seguridad. 7. Compatibilidad con Entornos Híbridos y en la Nube: Garantizar una integración fluida con infraestructuras locales, híbridas y de nube pública para una entrega eficiente de servicios. 8. Optimización de Costos Operativos: Reducir la necesidad de hardware adicional, simplificar la gestión de certificados SSL y disminuir los tiempos de inactividad, optimizando los costos de operación y mantenimiento.


4. Adquisición de Software de Gestión de Servicios TI – ITSM, Proveedor Adjudicada: ONE SA; Cantidad: (Gestión de servicios) 15 usuarios. (Gestión de activos) 1000 activos. Dependencia Beneficiaria: Dirección General de Informática y Comunicaciones (DGIC/MEF).

Asimismo, se ha financiado la contratación de Profesionales para la DGIC,

Cabe mencionar que la financiación de los requerimientos solicitados por las Dependencias del VAF, se han realizado conforme a la disponibilidad presupuestaria y financiera del Proyecto.

|                                     |                                                             |                                 |                               |                         |                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Proyecto                            | Mejoramiento y desarrollo empresarial a Empresas Exp. en Py |                                 |                               |                         |                |
| OEE                                 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                          |                                 |                               |                         |                |
| Código SNIP N°                      | 707                                                         |                                 |                               |                         |                |
| Financiamiento                      | BID                                                         |                                 |                               |                         |                |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                         | 10.000.000                      |                               | GS.                     | 71.885.355.667 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                             | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                |
| 62.801.267.691                      |                                                             | 9.084.087.976                   |                               | 87,36 %                 |                |
| Fecha de Inicio                     |                                                             | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                |
| 03/07/2018                          |                                                             | 03/07/2023                      |                               | 03/07/2026              |                |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                             |                                 |                               |                         |                |
| Nacional                            | N/A                                                         |                                 |                               |                         |                |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                             |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                |
| 3 %                                 |                                                             |                                 | 81,22 %                       |                         |                |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                             | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                |
| 18.709.447.732                      |                                                             | 13.707.919.003                  |                               | 73,27 %                 |                |


AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se capacitó a 123 personas de diferentes instituciones del Estado y Empresas Privadas sobre Herramientas para Atención al Inversionista. Asi también, se capacitó a 170 personas sobre “Capacitación en Gestión de Calidad en Estándares Internacionales y Sostenibilidad Empresarial Orientado a Exportadores y Potenciales Exportadores del Alto Paraná”.

Además,se realizaron 30 diagnósticos de las empresas potenciales beneficiarias, y de apoyos a empresas a fin de ampliar la canasta exportadora de apoyos por asistencias a eventos como "ANUGA - ALEMANIA 20252".

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                               |                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| <div><div><div><div>MINISTERIO DE</div><div>ECONOMÍA</div><div>Y FINANZAS</div><div>PARAGUAY</div></div></div><div><div>PARAGUÁI</div><div>TEMBIGUERREKOITA</div><div>HA VIRUÑANGAREKO</div><div>MOTENONDEHA</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | <div><div><div>Sistema Nacional<br/>de Inversión<br/>Pública</div></div></div> |                               |                         |                |
| Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | Promoción Atención Integral a niños de 0 a 3 años                                                                                                                |                               |                         |                |
| OEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  | MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA                                                                                                                         |                               |                         |                |
| Código SNIP N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | 909                                                                                                                                                              |                               |                         |                |
| Financiamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.                                                                                                        |                               |                         |                |
| Costo del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | USD                                                                                                                                                              | 0                             | GS.                     | 72.505.527.680 |
| Avance Financiero en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | Saldo Financiero en Gs.                                                                                                                                          |                               | Porcentaje de Ejecución |                |
| 42.133.875.085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | 30.371.652.595                                                                                                                                                   |                               | 58,11 %                 |                |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Fin                                                                                                                                                     |                               | Fecha de Prórroga       |                |
| 24/09/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | 24/01/2026                                                                                                                                                       |                               | N/A                     |                |
| Ubicación Geográfica del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                               |                         |                |
| Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abaí, Ciudad del Este, Concepción, Encarnación, Gral.Francisco Isidoro Resquín, Horqueta, Itakyry, Luque, Pilar, San Antonio, San Estanislao, San Ignacio, San Juan Nepomuceno, San Pedro del Paraná, Santa Rosa |                                                                                                                                                                  |                               |                         |                |
| Avance Físico Reportado del Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | Avance Físico Acumulado Total |                         |                |
| 35,58 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | 78,25 %                       |                         |                |
| PGN Vigente en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                                                                                                                                  |                               | Porcentaje Ejecutado    |                |
| 28.771.062.515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  | 16.731.576.649                                                                                                                                                   |                               | 58,15 %                 |                |
| AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                               |                         |                |
| <div><div><div>Ejecución Física</div><div><div><div>78</div><div>36</div></div></div></div><div><div><div><div>42%</div><div>58%</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                               |                         |                |
| SITUACIÓN ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                               |                         |                |
| Se obtuvieron los siguientes avances en el periodo de referencia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                               |                         |                |
| <p>COMPONENTE 1: Se informa sobre la adquisición de equipamientos para algunos EDI's, como muebles y enseres, equipos de computación, así como elementos de limpieza y útiles de escritorio, oficina y enseres, para su buen funcionamiento de todos los centros que están en operación, así como los pagos de servicios básicos (energía eléctrica, agua e internet) de algunos centros, también los gastos de combustibles que se hacen para las visitas de monitoreo, seguimiento y capacitaciones por parte de los funcionarios designados por el efecto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                               |                         |                |
| <p>COMPONENTE 2: Pago de salarios de los contratados que prestan servicios en los diferentes EDI's, que están en funcionamiento en todo el territorio del país, y el pago por la provisión de alimentos del contrato de ejecución para los EDI's.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                               |                         |                |
| <p>COMPONENTE 3: Se realizaron varias conferencias sobre la implementación de los centros de atención integral a la primera infancia (CAIPI), los servicios que se ofrecerán, las modalidades de trabajo y las articulaciones con otras dependencias del estado, también se realizaron capacitaciones a funcionarios de las CODENI, miembros de consejos departamentales y municipales y difusión del decreto 3638/25 por el cual se crea, integra y se establecen las funciones de la comisión nacional de la primera infancia" (CONPI) y se aprueba el programa nacional de atención integral para el desarrollo de la primera infancia "semillas del futuro". en los siguientes departamentos: Central, Itapúa, Ñeembucú y en Misiones. Cabe señalar además que se realizaron materiales audiovisuales por servicio socio-educativo video que muestra la maqueta física y digital de los centros, detallando sus dimensiones, beneficios y el propósito del diseño arquitectónico orientado al desarrollo integral en los primeros años de vida y materiales audiovisuales sobre los 1000 primeros días estimulación temprana, lectura juego, estimulación temprana lactancia materna transmisión de cultura, estimulación. Como así mismo, materiales audiovisuales de al menos 40 segundos para redes sociales de programas definidos por el contratante.,</p> |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                               |                         |                |
| <p>COMPONENTE 4: Corresponde señalar la contratación del especialista en primera infancia para apoyar desde la UEP a los EDI's, en la implementación de la pedagogía enmarcada dentro del proyecto, así como seguimiento de ambas modalidades de atención (sala e itinerante), capacitaciones de manera presencial y virtual a educadores de sala.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                               |                         |                |



| Ubicación Geográfica del Proyecto |  |
|-----------------------------------|--|
| Nacional                          |  |

[illegible]

**Ejecución Física**

El gráfico de barras muestra la ejecución física en porcentaje. El eje vertical está etiquetado como '% Ejecución' y tiene marcas en 0, 20, 40 y 60. Hay dos barras: una naranja alta con el valor '64' y una amarilla baja con el valor '7'. El gráfico de pastel muestra la distribución de la ejecución: una porción naranja etiquetada como '37%' y una porción amarilla etiquetada como '63%'. Las leyendas indican que el naranja representa 'Avance Total Acumulado' y 'Ejecutado', y el amarillo representa 'Avance del Periodo' y 'Saldo Presupuestario'.

| Categoría              | Valor |
|------------------------|-------|
| Avance Total Acumulado | 64    |
| Avance del Periodo     | 7     |
| Ejecutado              | 37%   |
| Saldo Presupuestario   | 63%   |

Durante el período de referencia, se registraron los siguientes avances:

En componente 1, concluyó el contrato del Consultor para el seguimiento y apoyo en soporte jurídico TIC (proceso 2022-2023), así como el proceso de contratación de un Especialista en textos normativos. Asimismo, finalizaron contratos con las empresas PINHEIRO Y PINHEIRO ASOCIADOS S.R.L., CONSORCIO INVENTIVA-CYBIRA, CONSORCIO TRÁMITES PY, ADEVCOM LTDA., KONNECTA S.A. (Lote 1), EXCELSIS S.A. (Lote 2) y CONSORCIO CC – GI (Lote 3).

Continúa la ejecución del Proyecto 5 – Fortalecimiento de la Plataforma de Gobierno Electrónico, a través del contrato con COMERMEX S.A., así como el Proyecto de Infraestructura de Clave Pública del Paraguay (ICPP–MIC), mediante contrato con el CONSORCIO CLAVE PÚBLICA.

En el marco del Proyecto Servicios Software Factory, se mantienen contratos en ejecución con GRUPO HORUS S.A., FREELANCERS DEL PARAGUAY, CENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE S.A. y CONSORCIO IDEATI. Durante el período informado, concluyó el proceso de llamado a nuevas fábricas de software y se firmaron contratos con las empresas adjudicadas: ITTI S.A.E.C.A., EXCELSIS S.A., KONNECTA S.A. y ROSHKA S.A.

Prosigue el Diagnóstico y las auditorías de seguridad en los OEE, a cargo de PPMR S.R.L. hasta junio de 2027, así como la Asistencia Técnica en Seguridad a Instituciones Públicas, implementada por el CONSORCIO ONE-MNEMO para todas las OEE.

En el componente 2, se adjudicó al consultor Rafael Brisco el Diagnóstico de la Situación Actual del Ecosistema de Emprendimientos Digitales con énfasis en el Programa InnovandoPy, y se realizó la entrega de capital semilla a los emprendimientos seleccionados en la 9.ª edición del programa.

En el marco del PAAD, la MAI firmó el Contrato SCC MITIC PAAD N.º 01/2025 "Servicio de Elaboración de Cursos Virtuales" (ID N.º 466.229) con la empresa IDT S.A. Asimismo, se suscribió el Contrato N.º 130/2025 – LPI N.º 01/2025 "Diseño y Construcción del Distrito Digital" (ID DNCP 468.760), en fecha 25/11/2025, encontrándose solicitada la póliza correspondiente. En la misma fecha, se firmó el contrato SBCC N.º 01/2025 para la contratación de firma consultora como Ingeniero FIDIC para el referido proyecto (ID N.º 469.303 – PA BID PR – L1153 – P224278), también con póliza solicitada.

En el componente 3, continúa en ejecución el contrato con TEISA para la provisión de servicio de conectividad para equipamiento de infraestructura tecnológica – Internet gratuito en espacios públicos (IGEP). Finalizó el contrato con el CONSORCIO INSIDE para el suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de infraestructura IGEP. Asimismo, se mantienen conectados y operativos los establecimientos públicos del MSPBS mediante el contrato vigente con la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO).

Se dio continuidad al fortalecimiento de infraestructura y conectividad del Sistema de Intercambio de Información (SII), alcanzando 14 instituciones/sitios conectados a través del contrato con SOFTSHOP S.A.

Se inició la Licitación Pública Internacional para la adquisición e implementación de un Data Center Modular (ID DNCP 5210), con apertura prevista para enero de 2026, aprobada por Resolución MITIC N.º 626 de fecha 18 de noviembre.

Asimismo, se publicó la Manifestación de Interés para la contratación de una consultoría destinada a la elaboración e implementación del Modelo de Gestión del MITIC, actualmente en proceso de evaluación.

Finalmente, a diciembre de 2025 se cuenta con 70 consultores activos en el marco del programa, y continúa en ejecución el contrato con la empresa Akaruvicha para el desarrollo de materiales y la implementación del Plan de Medios.



|                                     |  |                                                            |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Construcción de una red para instituciones educativas      |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 856                                                        |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.  |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                        | 60.377.223                      |                               | GS. | 471.727.243.299         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                            | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 241.285.009.277                     |  |                                                            | 230.442.234.022                 |                               |     | 51,15 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                            | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 16/04/2020                          |  |                                                            | 31/12/2028                      |                               |     | N/A                     |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                            |                                 |                               |     |                         |  |
| Nacional                            |  | N/A                                                        |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                            |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 8,14 %                              |  |                                                            |                                 | 37,73 %                       |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                            | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 128.353.265.699                     |  |                                                            | 14.831.987.081                  |                               |     | 11,56 %                 |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


En el tercer cuatrimestre continuó la implementación de los servicios de conectividad en establecimientos educativos y unidades de gestión, como así también los trabajos de soporte y mantenimiento de equipos instalados.

Por otro lado, prosigue la ejecución del convenio MITIC - COPACO, para conectividad de establecimientos educativos MEC, y del Convenio MITIC- CONATEL por medio de compromisos sociales para conectividad en establecimientos educativos. La intervención se realizó a través de la Adjudicación del CONTRATO UOC N° 17/2025, Licitación Pública Nacional UEP FEEI/MITIC N°04/2025 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT", UEP FEEI – PLURIANUAL, ID 465.369 en Capital y en los Departamentos de: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Ñeembucú, Alto Paraná, Central, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay.

Se cuenta con contrato firmado para el Servicio de Consultoría de la auditoría externa periodos 2022-2024, mediante la adjudicación de 2° llamado ID N.º 465332, la empresa adjudicada es PCG AUDITORES CONSULTORES.

|                                     |                                                                                   |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            | SP Programa Nacional de Caminos Rurales 2º Etapa Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                                     |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      | 36                                                                                |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      | BID, JICA , LOCAL, OFID                                                           |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                                               | 170.000.000                     |                               | GS.                     | 925.666.587.755 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                                                   | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 838.107.221.655                     |                                                                                   | 87.559.366.100                  |                               | 90,54 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |                                                                                   | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 04/01/2011                          |                                                                                   | 04/01/2016                      |                               | 31/12/2024              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                                                   |                                 |                               |                         |                 |
| Departamental                       | Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú                                             |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                                                   |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 0,00 %                              |                                                                                   |                                 | 100,00 %                      |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                                                   | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 97.142.475                          |                                                                                   | 17.591.507                      |                               | 18,11 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Para este tercer periodo se informa que las obras en su totalidad ya fueron terminadas, corresponden a los pagos pendientes de Devoluciones de Retenciones, reajustes e interés moratorios de los llamados 09/2014 - Construcción de Obras de la Muestra de los Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Concepción, 62/2014 Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en el Departamento en Concepción, 81/2012 - Construcción de Puentes de HºAº en los Departamentos de Guaira, Misiones y Paraguari, 199/2015 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los de Departamentos de Guaira y Misiones. Para el llamado 93/2012 - Consultoría para la implementación de Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones.

Se encuentra pendiente el pago de intereses moratorios. Al respecto se informa también que se encuentran en proceso la obtención de los Códigos de Contratación ante las instancias del MOPC. Por tanto, una vez terminado el proceso de la obtención del Código de Contratación se procederá a honrar todos los certificados de acuerdo a la disponibilidad Presupuestaria de este Proyecto.

|                                     |                                                           |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            | SP FOCM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES             |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      | 38                                                        |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      | FOCEM, LOCAL                                              |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                       | 160.295.050                     |                               | GS.                     | 865.659.762.653 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                           | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 755.179.688.044                     |                                                           | 110.480.074.609                 |                               | 87,24 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |                                                           | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 14/10/2010                          |                                                           | 14/08/2016                      |                               | 31/12/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                           |                                 |                               |                         |                 |
| Departamental                       | Concepción                                                |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                           |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 1,70 %                              |                                                           |                                 | 99,98 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                           | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 2.318.906.507                       |                                                           | 1.010.316.550                   |                               | 43,57 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


La Unidad Ejecutora informó que, durante el presente período, se llevaron a cabo gestiones relacionadas con el pago de intereses moratorios, reajustes y saldos correspondientes a la ejecución de obras. En ese marco, se concretó el pago de devolución de retenciones, quedando pendiente el pago de los intereses moratorios.

Por otro lado, se informó que el Plan de Gestión Ambiental del Proyecto fue asumido por la Corporación Andina de Fomento, en el marco de un contrato de rehabilitación y mantenimiento de rutas bajo la modalidad CREMA, conforme a lo establecido en la Resolución DGCCARN N° 159/2025 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Asimismo, resulta relevante mencionar que el Proyecto ha concluido la ejecución de las obras previstas, quedando pendientes únicamente los pagos asociados y las actividades administrativas orientadas al cierre definitivo del Proyecto.

|                                     |                                               |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            | SP Proyecto Acueducto                         |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      | 80                                            |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      | LOCAL                                         |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  | USD                                           | N/A                             |                               | GS.                     | 506.204.353.201 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                               | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 435.500.123.970                     |                                               | 70.704.229.231                  |                               | 86,03 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |                                               | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 26/10/2012                          |                                               | 26/01/2015                      |                               | 31/12/2024              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                               |                                 |                               |                         |                 |
| Nacional                            | N/A                                           |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                               |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 0,00 %                              |                                               |                                 | 100,00 %                      |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 13.487.527                          |                                               | 8.610.160                       |                               | 63,84 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La UEP no ha reportado su avance correspondiente al segundo y tercer cuatrimestre del periodo 2025.

|                                     |                                                                                            |                                 |                               |                         |                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Proyecto                            | SP Reconversión Zona Puerto de Asunción, Centro de Oficinas CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR |                                 |                               |                         |                   |
| OOE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                                              |                                 |                               |                         |                   |
| Código SNIP N°                      | 83                                                                                         |                                 |                               |                         |                   |
| Financiamiento                      | BID , LOCAL, OFID                                                                          |                                 |                               |                         |                   |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                                                        | 199.000.000                     |                               | GS.                     | 1.102.749.246.391 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                                                            | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                   |
| 1.110.026.683.843                   |                                                                                            | -7.277.437.452                  |                               | 100,66 %                |                   |
| Fecha de Inicio                     |                                                                                            | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                   |
| 24/12/2013                          |                                                                                            | 27/12/2018                      |                               | 31/12/2024              |                   |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                                                            |                                 |                               |                         |                   |
| Nacional                            | N/A                                                                                        |                                 |                               |                         |                   |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                                                            |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                   |
| 0,00 %                              |                                                                                            |                                 | 59,81 %                       |                         |                   |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                                                            | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                   |
| 6.944.538.090                       |                                                                                            | 4.843.346.140                   |                               | 69,74 %                 |                   |

## AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



## SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre del 2025, se recibieron solicitudes de devoluciones de IVA, por las Obras de Edificios de Gobierno, de la Contratista TBI, los pagos se ejecutaron según disponibilidad presupuestaria.

Desde la Unidad RU/BTR, se le solicitó a la contratista TBI, proceder a actualizar los documentos referentes a su solicitud de pago de Intereses Moratorios

Mantenimientos realizados por la Contratista TBI, en cumplimiento a las garantías de contrato:

Reparación de placas ACN (Recubrimiento de placas de alumimio) de la Torre N° 3.

Mantenimiento del sistema de bombas de drenaje en el Subsuelo 2.

Reparación del piso de la terraza del Comedor-Guardería, en el marco de la Cooperación para los Juegos Sudamericanos Junior, realizados en la bahía de Asunción. En la ocasión la Unidad colaboró habilitando el edificio correspondiente al Comedor.


Por su parte, la contratista ABH, encargada de las Obras de Restauración del Edificio Histórico del Puerto de Asunción, presentó la habilitación final concedida por la Municipalidad de Asunción. Con la recepción de este documento, el MOPC emitió la Resolución N° 2350/2025, que crea la Comisión especial de Recepción Definitiva de la Obra; luego de que la Comisión realizara los controles pertinentes, se procedió a la firma del Acta de Recepción Definitiva de las Obras de Restauración y Puesta en Valor del Edificio Histórico del Puerto de Asunción, en fecha 16 de diciembre del 2025.

En cuanto al saldo negativo se menciona que el proyecto fue priorizado antes de la vigencia de la normativa SNIP y lo avala el Decreto N° 7720/2026 que exceptúa por única vez al MOPC del cumplimiento de lo establecido en el Art N° 6 del Decreto 3944/2015, respecto al "Programa Reversión Centro, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno"



|                                     |     |                                                         |                                 |                               |     |                         |   |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|---|
| Proyecto                            |     | SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE |                                 |                               |     |                         |   |
| OEE                                 |     | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES           |                                 |                               |     |                         |   |
| Código SNIP N°                      |     | 149                                                     |                                 |                               |     |                         |   |
| Financiamiento                      |     | AECID, BID , LOCAL                                      |                                 |                               |     |                         |   |
| Costo del Proyecto                  |     | USD                                                     | 88.000.000                      |                               | GS. | 635.532.769.647         |   |
| Avance Financiero en Gs.            |     |                                                         | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |   |
| 594.708.607.053                     |     |                                                         | 40.824.162.594                  |                               |     | 94                      | % |
| Fecha de Inicio                     |     |                                                         | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |   |
| 23/11/2012                          |     |                                                         | 23/11/2017                      |                               |     | 31/12/2026              |   |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |     |                                                         |                                 |                               |     |                         |   |
| Nacional                            | N/A |                                                         |                                 |                               |     |                         |   |
| Avance Físico Reportado del Periodo |     |                                                         |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |   |
| 0 %                                 |     |                                                         |                                 | 99,97 %                       |     |                         |   |
| PGN Vigente en Gs.                  |     |                                                         | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |   |
| 31.406.764.427                      |     |                                                         | 15.414.969.913                  |                               |     | 49,08                   | % |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de Construcción de Aductoras, Centro de Distribución y Estaciones de Bombeo en el Chaco Central, cuentan con recepción definitiva. Asimismo, las obras de Construcción de Redes de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Indígenas y localidades menores beneficiarias del Proyecto del Acueducto del Chaco Central, se encuentran concluidas. En cuanto a las obras de Infraestructura para Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable para Ciudades Intermedias, se reporta lo siguiente: Frente de Obra Ciudad de Tobati: Avances acumulados registrados al cierre del 3er cuatrimestre 2025: Redes Básica: 90%, Redes Condominiales: 86,9%, Estaciones de Bombeo y Línea de impulsión 20,2%, PTAR: 31.5%. Frente de Obra Ciudad de Caacupé: Avances acumulados registrados al cierre del 3er cuatrimestre 2025. PTAR avance general: Tratamiento preliminar 100%, Lagunas artificiales 100%, Obras civiles 100%, Servicio de agua potable 100%, Desagüe pluvial 95%, Humedales artificiales 100%, Empastado 100%, Cercado perimetral 60%, Construcción redes nuevas: 100%, Construcción de Línea de Impulsión: 100% (cruce con tunelera: 100%), tendido de tuberías 100%, registros construidos 100%, Estaciones de Bombeo: EB1: 100%, EB2: 95%, EB Intermedia: 100%. Conexiones Domiciliarias: 2.470 conexiones en total. Se financiarán con contrapartida local. Frente de Obra Ciudad de Horqueta: Obras Concluidas en Nov/2024 (Redes Condominiales 100%, Redes Básicas 100%, Ptar 100% , Mejoramiento de Sistema de Agua 100%, En Proceso de Traspaso a la Junta de Saneamiento San Antonio de la Ciudad de Horqueta, que será la responsable de la Operación y Mantenimiento respectivo, al cierre del 3er cuatrimestre cuenta con 1800 Conexiones domiciliarias.



|                                     |                     |                                                              |             |                               |                         |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| Proyecto                            |                     | Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná |             |                               |                         |
| OEE                                 |                     | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                |             |                               |                         |
| Código SNIP N°                      |                     | 154                                                          |             |                               |                         |
| Financiamiento                      |                     | BID , JICA , LOCAL                                           |             |                               |                         |
| Costo del Proyecto                  |                     | USD                                                          | 332.984.000 | GS.                           | 2.026.829.087.180       |
| Avance Financiero en Gs.            |                     | Saldo Financiero en Gs.                                      |             |                               | Porcentaje de Ejecución |
| 1.684.722.938.800                   |                     | 342.106.148.380                                              |             |                               | 83,12 %                 |
| Fecha de Inicio                     |                     | Fecha de Fin                                                 |             |                               | Fecha de Prórroga       |
| 02/10/2014                          |                     | 28/10/2021                                                   |             |                               | 28/10/2024              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                     |                                                              |             |                               |                         |
| Departamental                       | Alto Paraná, Itapúa |                                                              |             |                               |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                     |                                                              |             | Avance Físico Acumulado Total |                         |
| 3 %                                 |                     |                                                              |             | 96 %                          |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |                     | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                              |             |                               | Porcentaje Ejecutado    |
| 100.206.747.684                     |                     | 72.515.505.927                                               |             |                               | 72,37 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Se registraron avances en la Actividad 9, “ACCESO AL PUERTO PAREDON (HOHENAU)” correspondiente al Componente 3, se verifican avances en obras de artes y drenaje, así como en la pavimentación, conforme a los certificados de obra N° 10, 11, 12 y 13. Al cierre de diciembre de 2025, el avance de ejecución real acumulado de la obra alcanza el 33,67 %, mientras que el avance programado contractual para el mismo período es del 60,31 % y el avance teórico corregido del 42,95 %. La diferencia observada entre el avance real y los valores previstos se encuentra asociada al proceso de aprobación del Convenio Modificadorio N° 1, el cual impide actualmente el reconocimiento y certificación de las cantidades de obra que serán incorporadas mediante dicho convenio, algunas de las cuales ya han sido ejecutadas o condicionan la continuidad de determinados ítems.

Cabe mencionar, que, las Actividades del Componente 3, han culminado, lo que representa entre el 98% y 99% quedando pendientes el pago de deudas. Por lo que, las actividades pendientes de culminación son la Actividad 9 (Hohenau) y Actividad 4 (Kimex).

Respecto a la Actividad 4 “MEJORAMIENTO DEL ACC. RUTA N° 6 EMPALME CORREDOR DE EXPORTACION (Kimex Ruta 6 – Frutika - Carlos Antonio López)”, del Componente 3, Tramo 1: el avance general de la obra alcanza el 44 %, presentando retraso en relación con el tiempo transcurrido de ejecución. En materia de seguridad ambiental, vial y social, se desarrollaron acciones de reposición forestal con aproximadamente 2.000 plantines, con la participación de escuelas, colegios, centros de salud e iglesias, además de capacitaciones sobre cuidado del medio ambiente, seguridad vial y seguridad e higiene en campamento y obra. En cuanto al Componente 3 – Actividad 4, Tramo 2, el avance general de la obra, conforme al certificado de noviembre, es del 48,64 %. En el ámbito ambiental, durante el mes de septiembre se ejecutaron planes de mitigación mediante reposición forestal con 495 plantines, con participación de cinco instituciones públicas, complementados con capacitaciones sobre cuidado del medio ambiente.


|                          |                                                           |                         |                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Proyecto                 | Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconst. Vial |                         |                         |
| OEE                      | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES             |                         |                         |
| Código SNIP N°           | 162                                                       |                         |                         |
| Financiamiento           | CAF, LOCAL                                                |                         |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                       | 285.000.000             | GS. 1.643.841.538.888   |
| Avance Financiero en Gs. |                                                           | Saldo Financiero en Gs. | Porcentaje de Ejecución |
| 1.533.507.159.185        |                                                           | 110.334.379.703         | 93,29 %                 |
| Fecha de Inicio          | Fecha de Fin                                              |                         | Fecha de Prórroga       |
| 29/10/2014               | 31/12/2018                                                |                         | 31/12/2025              |

Ubicación Geográfica del Proyecto

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Departamental | Central, Ñeembucú |
|---------------|-------------------|

|                                     |                                 |                               |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                 | Avance Físico Acumulado Total |  |
| 3 %                                 |                                 | 96 %                          |  |
| PGN Vigente en Gs.                  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado          |  |
| 115.670.057.464                     | 63.437.422.215                  | 54,84 %                       |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


El presente periodo presenta los siguientes avances: Componente 1 Las actividades 1, 2 y 3 estan concluidas. Actividad 4 ha concluido en presente periodo, a la espera de Recepciòn Provisoria. Actividad 5, a la espera de la Recepciòn provisoria, y devoluciòn de retenciones. Las Actividade 6, ha sido adjudicado, pago de Anticipo Financiero, a la espera de la liberaciòn de la franja de dominio para el inicio fisico de la obra; Actividad 7 se encuentran en etapa de correcciòn de los Pliegos de Bases y Condiciones. Actividad 8: se encuentra concluida. Actividad 9;La obra presenta un avance del 10%, siendo las principales actividades las de limpieza de franja de dominio, bacheo superficial, sellado de fisuras nre.

Componente 2 Actividad 1; servicio concluido. Actividades 2 y 3, los servicios se encuentran concluidos, a la espera de los pagos de las últimas carpetas de afectaciòn para liberaciòn de franja de dominio. Actividad 4; el servicio fue rescindido por Resoluciòn Ministerial. Actividad 5: servicio concluido. Actividad 6; la fase de diseño, ubicaciòn y traza concluido, el servicio se encuentra en etapa de catastro (liberaciòn de franja de dominio), en el presente cuatrimestre fueron pagados carpetas de afectaciòn por valor de Gs. 500.000.000 (guaranies quinientos millones). Actividad 7 servicio concluido, a la espera de presentaciòn de informe final. Actividades 8, a la espera de la liberaciòn de franja de dominio para inicio fisico de la obra. Actidad 9, se encuentra en etapa de correcciòn del PBC. Actividad 10 y 11; Servicios han concluido. Actividad 12, sin movimiento, Actividad 13; en el presente cuatrimestre la actividad fue adjudicada, a la espera del pago del Anticipo financiero para el inicio del Servicio.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                                   |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div>MINISTERIO DE</div><div>ECONOMÍA</div><div>Y FINANZAS</div><div>PARAGUAY</div></div></div><div><div>PARAGUÁI</div><div>TEMBIGUERECOITA</div><div>HA VIRUÑANGAREKO</div><div>MOTENONDEHA</div></div></div> |                                              | <div><div><div>Sistema Nacional<br/>de Inversión<br/>Pública</div></div></div> |                         |
| Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil                                                                                                          |                         |
| OEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                                                                                                                     |                         |
| Código SNIP N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | 191                                                                                                                                                               |                         |
| Financiamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | CAF                                                                                                                                                               |                         |
| Costo del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | USD                                                                                                                                                               | 212.355.188             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | GS.                                                                                                                                                               | 1.492.480.000.000       |
| Avance Financiero en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Saldo Financiero en Gs.                                                                                                                                           | Porcentaje de Ejecución |
| 915.273.203.665                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | 577.206.796.335                                                                                                                                                   | 61,33 %                 |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | Fecha de Fin                                                                                                                                                      | Fecha de Prórroga       |
| 23/12/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | 23/12/2023                                                                                                                                                        | 23/12/2025              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                   |                         |
| Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Los Cedrales, Minga Guazú, Presidente Franco |                                                                                                                                                                   |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | Avance Físico Acumulado Total                                                                                                                                     |                         |
| 26 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | 84 %                                                                                                                                                              |                         |
| PGN Vigente en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                                                                                                                                   | Porcentaje Ejecutado    |
| 273.402.955.133                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | 161.006.932.823                                                                                                                                                   | 58,89 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

Ejecución Física



84

26



41%

59%

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo el SNIP presenta los siguientes avances: COMPONENTE 1 Las Actividades 2, 4, 5, 6, 8 y 9 han concluido. Actividad 1, Acceso Urbano, presenta avances en limpieza de cunetas, bacheo superficial, esta actividad ha concluido, el tramo se encuentra habilitado para el transito normal. Actividad 3 - Acceso Rural, adjudicado en dos lotes (1 y 2) de los cuales el lote 2 ha concluido, los avances reportados corresponden a lote 1 la cual presenta 77% de avance general, los siguientes items corresponden al presente cuatrimestre:

- Terraplen
- Base granular CBR
- Sub base granular estabilizada.
- Capa de concreto Asfáltico convencional
- Capa de concreto Asfáltico con Polimero, avance de 1,5 km.

OBRAS COMPLEMENTARIAS


- Construcción de alambradas
- Empastado

El tramo no se encuentra habilitado para el transito vehicular, la obra presenta avance general del 77%. Cabe mencionar que esta actividad fue adjudicada en dos lotes (1 y 2), de los cuales el lote 2 ha concluido.

. Actividad 7, no presenta actividad. COMPONENTE 2 Actividad 1, P1 – Se hormigonó la 1era Trepa del Lado Izquierdo y Lado Derecho, en proceso el encofrado de la 2da Trepa del Lado Derecho. P2 – Se hormigonó la 1era Trepa del Lado Izquierdo y Lado Derecho, en proceso de tratamiento de junta para la 2da Trepa del Lado Derecho. P3 – Se hormigonó la 1era Trepa del Lado Izquierdo y Lado Derecho. P4 – Se hormigonó la 1era Trepa del Lado Izquierdo y Lado Derecho. P5 – Continúan los trabajos de perforación para la cimentación. P6 – iniciaron los trabajos de conformación de plataforma de trabajo y transporte de aceros para los pilotes. P7 – Se hormigonó la 1era Trepa del Lado Derecho y Lado Izquierdo. P8- Se hormigonó la 4ta Trepa del Lado Izquierdo y Lado Derecho, en proceso de encofrado de la 5ta Trepa del Lado Izquierdo. – Actividad 2, el servicio presento tres informes mensuales. Actividad 2, el servicio presento tres informes mensuales.

|                                     |                                                                                                               |                                 |                               |                         |                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Proyecto                            | Mejoramiento Pavimentación Corredores de Integración Rehabilitación<br>Mantenimiento de la Red Vial (Fase II) |                                 |                               |                         |                   |
| OEE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                                                                 |                                 |                               |                         |                   |
| Código SNIP N°                      | 195                                                                                                           |                                 |                               |                         |                   |
| Financiamiento                      | BID , LOCAL                                                                                                   |                                 |                               |                         |                   |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                                                                           | 200.800.000                     |                               | GS.                     | 1.564.413.353.712 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                                                                               | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                   |
| 1.510.913.223.659                   |                                                                                                               | 53500130053                     |                               | 96,58 %                 |                   |
| Fecha de Inicio                     |                                                                                                               | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                   |
| 01/11/2013                          |                                                                                                               | 16/09/2021                      |                               | 31/12/2026              |                   |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                                                                               |                                 |                               |                         |                   |
| Departamental                       | Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Itapúa, San Pedro                             |                                 |                               |                         |                   |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                                                                               |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                   |
| 0,00 %                              |                                                                                                               |                                 | 100,00 %                      |                         |                   |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                                                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                   |
| 94.858.587.497                      |                                                                                                               | 45.363.197.206                  |                               | 47,82 %                 |                   |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La obra de Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Vaquería - Empalme Ruta N° 10, total de 57,31 km; Culminado con Recepción Final. LAS OBRAS DE PUESTA A PUNTO YA CULMINARON EN UN 100%, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE MANTENIMIENTO A LA ESPERA DE LA RECEPCION FINAL; 1) Ruta Nacional N° 5 "Gral. Bernardino Caballero" Tramo Concepción – Yby Yau (109 km). LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CULMINADAS SON 1) Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio GMANS; Rutas PY05 y PY03, 142 km. Tramos: a) PY05: YBY YAU – P.J. Caballero, 103 km., y b) PY03: AZOTEY – YBY YAU, 39 km. Culminado 2) Rehabilitación y Mantenimiento GMANS Ruta PY03 Tramo: Rotonda Calle 6.000-Ruta 3-Azotey, 151 km. Culminado 3) Rehabilitación y Mantenimiento GMANS Ruta PY06 Tramo: Minga Guazú - Acceso a Capitan Meza/Natalio, 172 km. Culminado 4) Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas" Tramos Rotonda Calle 6000 – Yasy Kañy (55 km); Yasy Kañy – Curuguaty (22 km) y Acceso a Curuguaty (2 km). Culminado 5) Ruta Nacional N° 10 "Las Residentes" Tramos Puerto Rosario - Rotonda Arroyo Tapiracuay y los accesos a Villa del Rosario, Gral. Aquino e Itacurubi del Rosario. Culminado. Supercarretera Itaipú Tramo Ciudad del Este - Hernandarias - Cruce Carolina - Ruta Nacional N° 10 Tramo: "Curuguaty - Salto del Guaira". Total - 164 km. CULMINADO, Supercarretera Itaipú Tramo Ciudad del Este - Hernandarias - Cruce Carolina - Ruta Nacional N° 10 Tramo: "Curuguaty - Salto del Guaira". Total - 164 km CULMINADO. En el 3er cuatrimestre fue Insuficiente el Presupuesto que se dispone para la totalidad de la Deudas dentro de los Contratos. La Ampliación del Monto del Proyecto actual es de 1.564.413.353.712 gs

|                                     |          |                                               |                               |     |                         |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                            |          | Construcción Av. Costanera Norte, 2ª Etapa    |                               |     |                         |
| OEE                                 |          | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                               |     |                         |
| Código SNIP N°                      |          | 235                                           |                               |     |                         |
| Financiamiento                      |          | FOCEM, LOCAL                                  |                               |     |                         |
| Costo del Proyecto                  |          | USD                                           | 116.598.275                   | GS. | 602.391.588.859         |
| Avance Financiero en Gs.            |          | Saldo Financiero en Gs.                       |                               |     | Porcentaje de Ejecución |
| 569.873.013.783                     |          | 32.518.575.076                                |                               |     | 94,60 %                 |
| Fecha de Inicio                     |          | Fecha de Fin                                  |                               |     | Fecha de Prórroga       |
| 17/12/2014                          |          | 17/12/2019                                    |                               |     | 31/12/2026              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |          |                                               |                               |     |                         |
| Departamental                       | Asunción |                                               |                               |     |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |          |                                               | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |
| 0 %                                 |          |                                               | 96 %                          |     |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |          | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025               |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |
| 1.449.709.840                       |          | 1.435.988.440                                 |                               |     | 99,05 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el componente de construcción, se llevaron a cabo gestiones relacionadas con el pago y la devolución de retenciones, intereses moratorios y saldos de deducciones pendientes. En ese marco, se logró procesar el pago correspondiente a la devolución de retenciones, quedando pendiente para el siguiente período el pago en concepto de intereses moratorios.


Asimismo, se mantuvo una reunión con la Unidad Técnica FOCEM (UTF), en el marco de los trámites vinculados al cierre del proyecto.

Cabe señalar que el Proyecto ha concluido la ejecución de las obras previstas, encontrándose pendientes únicamente los pagos asociados y las gestiones administrativas necesarias para el cierre definitivo del Proyecto.



|                                     |                                                                  |                                 |                               |                         |                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Proyecto                            | Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar                               |                                 |                               |                         |                   |
| OEE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                    |                                 |                               |                         |                   |
| Código SNIP N°                      | 259                                                              |                                 |                               |                         |                   |
| Financiamiento                      | FONPLATA, LOCAL, OFID                                            |                                 |                               |                         |                   |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                              | 212.000.000                     |                               | GS.                     | 1.492.480.000.000 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                                  | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                   |
| 1.093.733.695.445                   |                                                                  | 398.746.304.555                 |                               | 73,28 %                 |                   |
| Fecha de Inicio                     |                                                                  | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                   |
| 16/05/2016                          |                                                                  | 22/06/2021                      |                               | 23/06/2026              |                   |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                                  |                                 |                               |                         |                   |
| Municipal                           | Alberdi, Guazú Cuá, Pilar, San Juan B. de Ñeembucú, Villa Franca |                                 |                               |                         |                   |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                                  |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                   |
| 1 %                                 |                                                                  |                                 | 96 %                          |                         |                   |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                                  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                   |
| 35.023.438.611                      |                                                                  | 26.082.793.382                  |                               | 74,47 %                 |                   |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En este periodo, se ha aprobado los Recursos Presupuestarios en Fondos Locales para honrar pagos pendientes de Certificados mensuales presentados por la Contratista de la Obra 1  
Con respecto a la Obra 1 se encuentra en tramite la Recepcion Final  
Con respecto a la Obra 2 ya tiene Recepción Final



|                                     |                 |                                                          |                               |     |                         |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                            |                 | Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI |                               |     |                         |
| OEE                                 |                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES            |                               |     |                         |
| Código SNIP N°                      |                 | 260                                                      |                               |     |                         |
| Financiamiento                      |                 | BID                                                      |                               |     |                         |
| Costo del Proyecto                  |                 | USD                                                      | 68.385.986                    | GS. | 758.974.498.622         |
| Avance Financiero en Gs.            |                 | Saldo Financiero en Gs.                                  |                               |     | Porcentaje de Ejecución |
| 703.612.550.284                     |                 | 55.361.948.338                                           |                               |     | 92,71 %                 |
| Fecha de Inicio                     |                 | Fecha de Fin                                             |                               |     | Fecha de Prórroga       |
| 09/06/2015                          |                 | 26/11/2020                                               |                               |     | 26/11/2026              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                 |                                                          |                               |     |                         |
| Departamental                       | Caazapá, Itapúa |                                                          |                               |     |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                 |                                                          | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |
| 0,00 %                              |                 |                                                          | 100,00 %                      |     |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |                 | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                          |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |
| 27.294.963.139                      |                 | 22.227.138.181                                           |                               |     | 81,43 %                 |

## AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



## SITUACIÓN ACTUAL


Los avances al término del 3er cuatrimestre del año 2025 son: Las obras de Habilitación Inicia en la localidad de San Juan Nepomuceno y culmina en su intersección con la Ruta 6 en el Km 155 y 2,3 km al norte del Cruce Kimex. LONGITUD APROXIMADA DEL TRAMO: 84,66 Km Meta Física: 84,66 Km Ruta; 4,83 Km Accesos. – El monto del contrato aumento un 38.85% quedando en guaraníes 503.591.221.593. La obra ya cuenta con Recepción Final.

Los procesos de adquisiciones del área ambiental están CULMINADOS. 1. Llamado N° 06/19 - Contratación de servicios de consultoría para la ejecución del programa de monitoreo de salud y calidad ambiental en el área de influencia del Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta N°6. Plan de Gestión Ambiental, CANCELADO. 2. ID - 414853 - Fortalecimiento de áreas Silvestres del área de influencia del tramo san juan Nepomuceno- Empalme ruta N° 6, adjudicado, CULMINADO. 3. ID - 414582 Servicios de Consultoría para la Evaluación Final del Programa PR L 1007-PR L 1075 PR L 1080 – CANCELADO, fue realizado a través de la ECATEF. CULMINADO.

Los avances al 3er cuatrimestre de las Consultorías en Ejecución son: 1. Llamado N° 15/18. Contrato firmado los servicios de consultoría para la ejecución del programa de apoyo productivo a comunidades campesinas vulnerables del área de influencia del tramo san Juan Nepomuceno - empalme ruta N° 6 – Aprobado el Informe FINAL con NO OBJECION DEL BID. CULMINADO 2. Llamado N° 16/18. Servicios de consultoría para el programa de recuperación y restauración de corredores biológicos y bosques protectores - Plan de Gestión Ambiental – Aprobado el Informe Final. CULMINADO 3. Llamado N° 21/18. Servicios de consultoría para la ejecución del programa de reforestación sostenible plan de gestión ambiental, Aprobado Informe Final. CULMINADO 4. Llamado N° 23/18. Servicios de consultoría para la ejecución del plan de pueblos indígenas del área de influencia del tramo san Juan Nepomuceno - empalme ruta N° 6. Aprobado el informe final va cuenta con NO OBJECION DEL BID. CULMINADO.

|                                     |  |                                               |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Construcción del CIRS de Emboscada            |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 273                                           |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | LOCAL                                         |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                           | 49.800.000                      |                               | GS. | 224.100.000.000         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                               | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 172.884.330.756                     |  |                                               | 51.215.669.244                  |                               |     | 77,15 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                               | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 16/02/2019                          |  |                                               | 16/11/2020                      |                               |     | 31/12/2026              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                               |                                 |                               |     |                         |  |
| Departamental                       |  | Asunción, Central                             |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                               |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 5 %                                 |  |                                               |                                 | 95 %                          |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 1.561.983.016                       |  |                                               | 0                               |                               |     | 0,00 %                  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La obra del complejo penitenciario del Bloque A, cuenta con Recepción Definitiva de fecha 23/04/2024, esta actividad culminó en el periodo 2024.

Con respecto al complejo penitenciario del Bloque B, la Obra cuenta con Recepción Definitiva de fecha 21 de noviembre del 2024 , esta actividad culmino en el periodo 2024.

|                                     |  |                                                       |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES         |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 310                                                   |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | BID                                                   |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                   | 62.317.000                      |                               | GS. | 491.585.661.429         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                       | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 451.927.986.123                     |  |                                                       | 39.657.675.306                  |                               |     | 92 %                    |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                       | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 16/06/2016                          |  |                                                       | 23/06/2021                      |                               |     | 31/12/2026              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                       |                                 |                               |     |                         |  |
| Departamental                       |  | Asunción                                              |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                       |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 0 %                                 |  |                                                       |                                 | 96,29 %                       |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                       | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 32.784.751.271                      |  |                                                       | 6.716.393.062                   |                               |     | 20,49 %                 |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Durante el ultimo cuatrimestre del año 2025 no se han podido realizar pagos de deudas pendientes, debido a la falta de disponibilidad presupuestaria. Cabe destacar que los compromisos pendientes de pago corresponden a pagos de reajustes, y devolucion de fondos de reparo. Asi tambien la formalizacion de convenio de cierre con la ECATEF, aprobacion y pago del informe final de cierre. Es importante mencionar que las obras de construccion de redes de Asuncion, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Varadero y la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de Bella vista ya se encuentran concluidas y operadas por el Prestador (ESSAP)

|                                     |                                                         |                                 |                               |                         |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| Proyecto                            | Mejoramiento Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo |                                 |                               |                         |  |
| OEE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES           |                                 |                               |                         |  |
| Código SNIP N°                      | 311                                                     |                                 |                               |                         |  |
| Financiamiento                      | BID                                                     |                                 |                               |                         |  |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                     | 48.120.000                      | GS.                           | 312.293.363.651         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                         | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |  |
| 293.404.371.965                     |                                                         | 18.888.991.686                  |                               | 93,95 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |                                                         | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |  |
| 16/06/2016                          |                                                         | 23/06/2021                      |                               | 31/12/2026              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                         |                                 |                               |                         |  |
| Municipal                           | San Lorenzo                                             |                                 |                               |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                         |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |  |
| 0 %                                 |                                                         |                                 | 99,24 %                       |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                         | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 19.674.921.234                      |                                                         | 6.460.987.318                   |                               | 32,84 %                 |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Cabe mencionar que las obras en el marco del proyecto se encuentran finalizadas. Durante el último cuatrimestre del año 2025 se realizó el pago a la firma NIPPON KOEI LAC CO LTD, en concepto de devolución de retención caucional. Se reporta además que queda pendiente el pago de reajustes y devolución de fondos de reparo al Consorcio Sanitario San Lorenzo, por falta de disponibilidad presupuestaria. Queda pendiente tambien la formalización de convenio de cierre con la ECATEF, aprobación y pago del informe final de cierre.

|                                     |                                                                                                                                      |                                                      |             |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            |                                                                                                                                      | Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental |             |                               |                         |                 |
| OEE                                 |                                                                                                                                      | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES        |             |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      |                                                                                                                                      | 329                                                  |             |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      |                                                                                                                                      | BID , ICO, LOCAL                                     |             |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  |                                                                                                                                      | USD                                                  | 125.000.000 |                               | GS.                     | 928.306.523.299 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                                                                                                      | Saldo Financiero en Gs.                              |             |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 794.824.460.859                     |                                                                                                                                      | 133.482.062.440                                      |             |                               | 85,62 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |                                                                                                                                      | Fecha de Fin                                         |             |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 25/11/2015                          |                                                                                                                                      | 25/11/2020                                           |             |                               | 30/11/2028              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                                                                                                      |                                                      |             |                               |                         |                 |
| Departamental                       | Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú |                                                      |             |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                                                                                                      |                                                      |             | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 0 %                                 |                                                                                                                                      |                                                      |             | 91 %                          |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                                                                                                      | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                      |             |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 3.544.362.494                       |                                                                                                                                      | 2.392.175.638                                        |             |                               | 67,49 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

/Al cierre del tercer cuatrimestre se informa que las actividades previstas dentro del proyecto en cuanto a caminos rehabilitados y puentes construidos, ya se encuentran concluidas, en su mayoría ya con recepción definitiva, además los contratos con las fiscalizaciones y consultorías, se encuentran finalizadas y en proceso de pagos finales. Cabe menconar que en el proyecto cuenta con un nuevo Dictamen de Viabilidad el N° 68/2025 que incorpora obras cuya ejecución estan previstas en el año 2026.

|                                     |  |                                                             |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonit |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES               |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 383                                                         |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | BID , CAF, LOCAL                                            |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                         | 670.386.143                     |                               | GS. | 4.688.049.304.307       |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                             | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 4.432.978.368.061                   |  |                                                             | 255.070.936.246                 |                               |     | 94,56 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                             | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 18/09/2018                          |  |                                                             | 20/09/2025                      |                               |     | 20/09/2027              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                             |                                 |                               |     |                         |  |
| Departamental                       |  | Boquerón, Presidente Hayes                                  |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                             |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 3 %                                 |  |                                                             |                                 | 95 %                          |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                             | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 341.170.639.028                     |  |                                                             | 218.368.102.807                 |                               |     | 64,01 %                 |  |


AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El estado de las obras dentro del tercer cuatrimestre es el siguiente: Tramo 1, Lote 1 (PROG. 50+000 a PROG. 112+000), se encuentra en Etapa de Mantenimiento, Lote 2 (PROG. 112+000 a PROG. 173+000), se encuentra en la Etapa de Mantenimiento. Tramo 2, Lote 3 (PROG. 173+000 a PROG. 250+000), se encuentra en etapa de mantenimiento, Lote 4 (PROG. 250+000 a PROG. 326+000), se encuentra en etapa de mantenimiento. Tramo 3, Lote 5 (PROG. 326+000 a PROG. 390+000), se encuentra en Etapa de Mantenimiento, Lote 6 (PROG. 390+000 a PROG 450+000), se encuentra en Etapa de Mantenimiento. Tramo 4, Lote 7 (PROG. 450+000 a PROG. 525+000), se encuentra en Etapa de Mantenimiento 8. Habilitación y Mantenimiento de la Ruta N° 9 y accesos, Lote 8 (Accesos), se encuentra en la Etapa de Mantenimiento. Cabe mencionar que la etapa de Mantenimiento de todos los Tramos contempla el trabajo de Limpieza de la Franja de Dominio y de los Drenajes, Bacheo en las calzadas habilitadas y la Operaciones de Bascula Móvil.




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                   |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div>MINISTERIO DE</div><div>ECONOMÍA</div><div>Y FINANZAS</div><div>PARAGUAY</div></div></div><div><div>PARAGUÁI</div><div>TEMBIGUEREKOITA</div><div>HA VIRUÑANGAREKO</div><div>MOTENONDEHA</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | <div><div><div>Sistema Nacional<br/>de Inversión<br/>Pública</div></div></div> |                         |
| Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la RO                  |                                                                                                                                                                   |                         |
| OEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                      |                                                                                                                                                                   |                         |
| Código SNIP N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 384                                                                |                                                                                                                                                                   |                         |
| Financiamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAF, FONPLATA                                                      |                                                                                                                                                                   |                         |
| Costo del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | USD                                                                | 142.911.000                                                                                                                                                       | GS. 1.068.447.150.635   |
| Avance Financiero en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | Saldo Financiero en Gs.                                                                                                                                           | Porcentaje de Ejecución |
| 946.062.797.893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | 122.384.352.742                                                                                                                                                   | 88,55 %                 |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | Fecha de Fin                                                                                                                                                      | Fecha de Prórroga       |
| 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    | 31/12/2022                                                                                                                                                        | 31/12/2026              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                   |                         |
| Departamental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amambay, Caazapá, Guairá, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú |                                                                                                                                                                   |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | Avance Físico Acumulado Total                                                                                                                                     |                         |
| 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 90 %                                                                                                                                                              |                         |
| PGN Vigente en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                                                                                                                                   | Porcentaje Ejecutado    |
| 88.464.010.469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 67.202.584.394                                                                                                                                                    | 75,97 %                 |
| AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                   |                         |
| <div><div><div>Ejecución Física</div><div><div>Avance Total Acumulado</div><div>Avance del Periodo</div></div></div><div><div><div>Ejecutado</div><div>Saldo Presupuestario</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                   |                         |
| SITUACIÓN ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                   |                         |
| <p>El proyecto comprende la rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales y rurales, como así también la construcción de puentes de Hormigón Armado (HºAº) en varios puntos de la Región Oriental, actualmente en plena etapa de ejecución. En cuanto al primer contrato de rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales, las obras se encuentran con recepción definitiva quedando 2 contratos con recepción provisoria. Estas obras pertenecen al Grupo 1 en los departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones. El segundo contrato cuenta con obras finalizadas y pertenecen al Grupo 2 en el Departamento de San Pedro. El tercer contrato que se ejecuta en los Departamentos de Caazapá y Guairá tuvo un avance de 0,58 Km de caminos rehabilitados, estas obras pertenecen al Grupo 3. El cuarto contrato de rehabilitación y mantenimiento de tramos de caminos vecinales tuvo un avance de 0,21 km. de caminos rehabilitados, pertenecientes al Grupo 4 en el Departamento de San Pedro, este contrato se encuentra en proceso la Recepción Provisoria, pendiente de Certificación de Cierre. En cuanto a la construcción de puentes de hormigón armado se encuentra en ejecución un contrato que abarca los Departamentos de Canindeyú, Caazapá y Paraguari, esta actividad tiene 5 lotes de los cuales tres lotes cuentan con recepción provisoria y 2 lotes en ejecución. El segundo contrato de construcción de puentes se encuentra con un avance de 30,19 ml de puentes construidos, esta actividad tiene 7 lotes, 6 Contratos con Recepción Provisoria y un Contrato en ejecución. El tercer contrato de construcción de puentes de hormigón armado FONPLATA en el Departamento de San Pedro se procedió al pago de Anticipo Financiero. En cuanto a la fiscalización de las obras de caminos Grupo 1 CAF, se encuentra con servicio finalizado. La Fiscalización de las obras de caminos Grupo 3 CAF, presenta servicio finalizado. Mientras que la fiscalización de las obras de caminos FONPLATA cuenta con ampliación y regularización de plazos. Con respecto a la fiscalización de las Obras de Puentes 1ra tanda CAF cuenta con servicio finalizado al igual que la fiscalización de las Obras de Puentes 2da tanda. La fiscalización de Construcción de Puentes de hormigón armado FONPLATA en el Departamento de San Pedro se encuentra en etapa de evaluación. En cuanto al servicio de Consultoría de Apoyo Técnico y fiduciario al Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental (Financiación CAF-FONPLATA) tuvo informes presentados y aprobados, pendientes de pago. En cuanto al servicio de auditoria, se procedió a la presentación y aprobación del informe año 2024. En cuanto a la actividad de diseños se procedió a la presentación de los informes finales de los 7 lotes.</p> |                                                                    |                                                                                                                                                                   |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                  |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div>MINISTERIO DE</div><div>ECONOMÍA</div><div>Y FINANZAS</div><div>PARAGUAY</div></div></div><div><div>PARAGUÁI</div><div>TEMBIGUEREKOITA</div><div>HA VIRUÑANGAREKO</div><div>MOTENONDEHA</div></div></div> <td colspan="2"><div><div><div>Sistema Nacional<br/>de Inversión<br/>Pública</div></div></div></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | <div><div><div>Sistema Nacional<br/>de Inversión<br/>Pública</div></div></div> |                         |
| Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Habilitación de la Red Vial Pav. en COR, PAR, CAG, GUA, CAZ |                                                                                                                                                                  |                         |
| OEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES               |                                                                                                                                                                  |                         |
| Código SNIP N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 451                                                         |                                                                                                                                                                  |                         |
| Financiamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAF, FONPLATA                                               |                                                                                                                                                                  |                         |
| Costo del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | USD                                                         | 201.878.982.976                                                                                                                                                  | GS. 593.091.656.828     |
| Avance Financiero en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | Saldo Financiero en Gs.                                                                                                                                          | Porcentaje de Ejecución |
| 553.438.487.779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | 39.653.169.049                                                                                                                                                   | 93,31 %                 |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | Fecha de Fin                                                                                                                                                     | Fecha de Prórroga       |
| 04/01/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | 04/01/2025                                                                                                                                                       | 16/01/2027              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                  |                         |
| Departamental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Caaguazú, Caazapá, Cordillera, Guairá, Paraguari            |                                                                                                                                                                  |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | Avance Físico Acumulado Total                                                                                                                                    |                         |
| 4,75 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 92,18 %                                                                                                                                                          |                         |
| PGN Vigente en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                                                                                                                                  | Porcentaje Ejecutado    |
| 53.786.750.963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             | 21.237.868.456                                                                                                                                                   | 39,49 %                 |
| AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                  |                         |
| <div><div><div>Ejecución Física</div><div><div><div>92</div><div>4,75</div></div></div></div><div><div><div><div>39%</div><div>61%</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                                  |                         |
| SITUACIÓN ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                                  |                         |
| <p>En el presente cuatrimestre el SNIP 451 presento los siguientes avances en sus Actividades:</p> <p>Componente 1</p> <p>Actividad1: La Obra se encuentra en etapa de Mantenimiento pleno, presenta avance del 76,69%, se intervinieron los siguientes tramos: Paraguari - Villarrica; Tacuary - La Colmena; Paraguari - Piribebuy - Ruta Nacional N° 2; total de los tramos intervenidos 156,97 kilometros.</p> <p>Actividad 2: La Obra se encuentra en etapa de Mantenimiento pleno, presenta avance del 73,52%, se intervinieron los siguientes tramos:</p> <p>Tramo 1: Ruta PY 8 Coronel Oviedo - Carayao (32 km).</p> <p>Tramo 2: Ruta PY 8 Coronel Oviedo - Caazapa (92,42 km).</p> <p>Tramo 3: Ruta Acceso a Yatayty (3,60 km).</p> <p>Tramo 4: Circunvalación de Acceso a Ñumi (3,90 km).</p> <p>Tramo 5: Circunvalación de Acceso a Mbocayaty (2,13 km).</p> <p>Tramo 6: Ruta PY 10 y D015 Mbocayaty - Troche (38,10 km).</p> <p>Total de los tramos intervenidos es de 172,15 km.</p> <p>Componente 2</p> <p>Actividad 1: En el presente periodo el Servicio presentó tres (3) informes mensuales correspondientes a los meses de de setiembre (77), octubre (78) y noviembre (79) del 2025, total de informes a presentar 93 hasta diciembre del 2026.</p> <p>Actividad 2: En el presente periodo el Servicio no presenta movimiento.</p> <p>Actividad 3: El Servicio ha concluido, a la espera de le emisión del Código de Reajuste de Precios para procesar los informes finales.</p> <p>Actividad 4: En el presente periodo el servicio presentó cuatro (4) informes mensuales, la fiscalización no presenta retraso en el presente periodo; fueron presentados los siguientes informes.</p> <p>Setiembre 2025: Fue presentado el Informe mensual N° 68, correspondiente a la verificación de lo realizado en el mes de Agosto 2025 por parte de la Fiscalización, cuyo certificado de Obras N° 55 corresponde a los trabajos realizados en el mismo periodo por la Contratista. Octubre 2025: Fue presentado el Informe mensual N° 69, correspondiente a la verificación de lo realizado en el mes de Setiembre 2025 por parte de la Fiscalización, cuyo certificado de Obras N° 56 corresponde a los trabajos realizados en el mismo periodo por la Contratista.</p> <p>Noviembre 2025: Fue presentado el Informe mensual N° 70, correspondiente a la verificación de lo realizado en el mes de Octubre 2025 por parte de la Fiscalización, cuyo certificado de Obras N° 57 corresponde a los trabajos realizados en el mismo periodo por la Contratista.</p> <p>Diciembre 2025: Fue presentado el Informe mensual N° 71, correspondiente a la verificación de lo realizado en el mes de Noviembre 2025 por parte de la Fiscalización, cuyo certificado de Obras N° 58 corresponde a los trabajos realizados en el mismo periodo por la Contratista.</p> |                                                             |                                                                                                                                                                  |                         |

|                                     |           |                                                                         |            |                               |                         |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|
| Proyecto                            |           | Habilitación de la Red Vial Pavimentada en el Departamento de San Pedro |            |                               |                         |
| OEE                                 |           | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                           |            |                               |                         |
| Código SNIP N°                      |           | 454                                                                     |            |                               |                         |
| Financiamiento                      |           | CAF, FONPLATA                                                           |            |                               |                         |
| Costo del Proyecto                  |           | USD                                                                     | 34.157.721 | GS.                           | 251.942.708.325         |
| Avance Financiero en Gs.            |           | Saldo Financiero en Gs.                                                 |            |                               | Porcentaje de Ejecución |
| 194.086.754.340                     |           | 57.855.953.985                                                          |            |                               | 77,04 %                 |
| Fecha de Inicio                     |           | Fecha de Fin                                                            |            |                               | Fecha de Prórroga       |
| 04/01/2018                          |           | 04/01/2025                                                              |            |                               | 16/01/2026              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |           |                                                                         |            |                               |                         |
| Departamental                       | San Pedro |                                                                         |            |                               |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |           |                                                                         |            | Avance Físico Acumulado Total |                         |
| 0,36 %                              |           |                                                                         |            | 90,49 %                       |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |           | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                                         |            |                               | Porcentaje Ejecutado    |
| 12.690.377.665                      |           | 7.706.044.741                                                           |            |                               | 60,72 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En este periodo el Tramo de la Ruta Nacional N° 11 Santa Rosa del Aguaray-San Pedro del Ycuamandiyu-Puerto Antequera, la Obra se encuentra realizando trabajos de Mantenimiento de Carreteras

|                                     |         |                                                           |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            |         | Habilitación de la Red Vial Pavimentada Villeta - Alberdi |                               |                         |                 |
| OEE                                 |         | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES             |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      |         | 455                                                       |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      |         | CAF, FONPLATA                                             |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  |         | USD                                                       | 31.889.950                    | GS.                     | 386.883.400.000 |
| Avance Financiero en Gs.            |         | Saldo Financiero en Gs.                                   |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 160.306.911.297                     |         | 226.576.488.703                                           |                               | 41,44 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |         | Fecha de Fin                                              |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 04/01/2018                          |         | 04/01/2025                                                |                               | 31/12/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |         |                                                           |                               |                         |                 |
| Departamental                       | Central |                                                           |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |         |                                                           | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 2,55 %                              |         |                                                           | 98,79 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |         | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                           |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 14.005.711.371                      |         | 8.033.282.290                                             |                               | 57,36 %                 |                 |

## AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



## SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo, las actividades correspondiente al SNIP 455 presentan los siguientes avances:

Componente 1

Actividad 1: En el presente periodo la Obra se encuentra en la etapa final de la cobertura del Servicio de Mantenimiento: presento avances en el mantenimiento de 40 kilómetros de Rutas Pavimentadas, siendo las principales actividades realizadas: - Limpieza de franja de dominio - Bacheo Superficial: tramo intervenido: desvío Villeta - km 40 (longitud 40 km), el porcentaje de avance a la fecha es de 88.98%.

Componente 2

Actividad 1: Fiscalización de la Obra de Habilitación de la Red Vial Pavimentada, Tramo Cruce Villeta - Km. 40 (Camino a Alberdi), Departamento Central presento cuatro informes mensuales en el presente periodo, el servicio no presenta retrasos en su ejecución, conforme al cronograma. Setiembre 2025: Fue presentado el Informe mensual N° 75, correspondiente a la verificación de lo realizado en el mes de Agosto 2025 por parte de la Fiscalización, cuyo certificado de Obras N° 63 corresponde a los trabajos realizados en el mismo periodo por la Contratista.


Octubre 2025: Fue presentado el Informe mensual N° 76, correspondiente a la verificación de lo realizado en el mes de Setiembre 2025 por parte de la Fiscalización, cuyo certificado de Obras N° 64 corresponde a los trabajos realizados en el mismo periodo por la Contratista.

Noviembre 2025: Fue presentado el Informe mensual N° 77, correspondiente a la verificación de lo realizado en el mes de Octubre 2025 por parte de la Fiscalización, cuyo certificado de Obras N° 65 corresponde a los trabajos realizados en el mismo periodo por la Contratista.

Diciembre 2025: Fue presentado el Informe mensual N° 78, correspondiente a la verificación de lo realizado en el mes de Noviembre 2025 por parte de la Fiscalización, cuyo certificado de Obras N° 66 corresponde a los trabajos realizados en el mismo periodo por la Contratista.

|                                     |                                                                                                                            |                                                             |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            |                                                                                                                            | Mejoramiento de 160km de caminos vecinales en la R Oriental |                               |                         |                 |
| OEE                                 |                                                                                                                            | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES               |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      |                                                                                                                            | 564                                                         |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      |                                                                                                                            | BID                                                         |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  |                                                                                                                            | USD                                                         | 62.000.000                    | GS.                     | 537.761.224.043 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                                                                                            | Saldo Financiero en Gs.                                     |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 411.394.352.401                     |                                                                                                                            | 126.366.871.642                                             |                               | 76,50 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |                                                                                                                            | Fecha de Fin                                                |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 05/01/2018                          |                                                                                                                            | 05/01/2023                                                  |                               | 17/01/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                                                                                            |                                                             |                               |                         |                 |
| Departamental                       | Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro |                                                             |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                                                                                            |                                                             | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 3 %                                 |                                                                                                                            |                                                             | 96 %                          |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                                                                                            | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                             |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 48.155.939.261                      |                                                                                                                            | 37.801.758.952                                              |                               | 78,50 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del tercer periodo se informa que el avance de las actividades previstas dentro del proyecto. es el siguiente: a) Caminos Rehabilitados: Los contratos de obras se encuentran en proceso de cierre (con recepción provisoria en su mayoría), b) Puentes construidos: Las obras cuentan con recepción provisoria y en proceso de recepción definitiva, c) Las empresas fiscalizadoras han presentado sus informes en tiempo y forma, ya en su mayoría con presentación de informe final. d) Consultoría de Apoyo Técnico y Fiduciario (ECATF), el servicio ha finalizado, con informe final presentado y Evaluación Intermedia: ha finalizado sus servicios, ya cuenta con aprobación de Informe Final.



|                                     |                                            |                                                              |             |                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Proyecto                            |                                            | Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7                  |             |                         |
| OEE                                 |                                            | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                |             |                         |
| Código SNIP N°                      |                                            | 566                                                          |             |                         |
| Financiamiento                      |                                            | APORT. DE FOND. PARA GASTOS INHE. A LA OBRA (LEY N° 5102/13) |             |                         |
| Costo del Proyecto                  |                                            | USD                                                          | 527.000.000 | GS. 11.444.390.008.804  |
| Avance Financiero en Gs.            |                                            | Saldo Financiero en Gs.                                      |             | Porcentaje de Ejecución |
| 4.176.352.601.371,00                |                                            | 7.268.037.407.433,00                                         |             | 36,49 %                 |
| Fecha de Inicio                     |                                            | Fecha de Fin                                                 |             | Fecha de Prórroga       |
| 01/09/2019                          |                                            | 14/03/2047                                                   |             | N/A                     |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                            |                                                              |             |                         |
| Departamental                       | Alto Paraná, Caaguazú, Central, Cordillera |                                                              |             |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                            | Avance Físico Acumulado Total                                |             |                         |
| 0,50 %                              |                                            | 53,80 %                                                      |             |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                            | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                              |             | Porcentaje Ejecutado    |
| 929.363.079.476                     |                                            | 902.513.053.100                                              |             | 97,11 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

/Los avances del cuatrimestre al término del periodo de setiembre - diciembre 2025: el Contrato PPP 01/2017 se encuentra en la Fase de Operación, tal como lo indica la Resolución MOPC N° 188 del 26 de febrero de 2024, está establece que la Fase de Construcción concluyó el 30 de junio de 2023, con la Puesta en Servicio Provisoria Final de todos los tramos funcionales del Contrato. Es así que, la Fase de Operación se centra en el mantenimiento y la operación de la Ruta PY02, asegurando que se brinde el nivel de servicio esperado para los usuarios de la misma, en esta etapa se realizan las siguientes actividades relacionadas al mantenimiento como ser la limpieza de la franja de dominio, las cunetas y drenajes, al corte de la vegetación, la reposición y limpieza de la señalización vertical y de las barreras metálicas, reparaciones de cunetas, reposición de firme, demarcación horizontal, recogida y limpieza de basuras y reparaciones de baches, entre las principales. Cabe mencionar que también se realizan las actividades relacionadas a la operación como ser el control y manejo de los Puestos de Peajes, del Puesto de Pesaje, el control de las ocupaciones en franja de dominio y asistencia a los usuarios en la vía. Lo que respecta a la Supervisión se vienen realizando acciones tendientes a velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la fase de operación del proyecto. Estas tareas corresponden principalmente a verificar el cumplimiento de los estándares técnicos vinculados a dichos niveles, debiendo aplicar las deducciones que correspondan, en caso de incumplimiento de los mismos, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del Contrato, a través de inspecciones periódicas. Es importante mencionar que la Adenda N° 5, se encuentra en ejecución, esto se realiza a través de las Resoluciones MOPC N° 1783/2024 y Resolución MOPC N° 2092/2024, como También mencionar que se firmó la Adenda N° 6, en fecha 26 de febrero de 2025 y a la fecha 02 de setiembre 2025 con Resolución N° 1414 dispone la puesta en servicio provisoria. La Adenda N° 7, se cuenta con la no objeción del proyecto.



|                                     |                                           |                                                             |                               |                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Proyecto                            |                                           | Mejoramiento TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA |                               |                         |
| OEE                                 |                                           | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES               |                               |                         |
| Código SNIP N°                      |                                           | 574                                                         |                               |                         |
| Financiamiento                      |                                           | APORT. DE FOND (LEY N° 5074/13)                             |                               |                         |
| Costo del Proyecto                  |                                           | USD                                                         | 443.473.727                   | GS. 1.482.806.180.214   |
| Avance Financiero en Gs.            |                                           | Saldo Financiero en Gs.                                     |                               | Porcentaje de Ejecución |
| 120.019.272.275,00                  |                                           | 1.362.786.907.939,00                                        |                               | 8,09 %                  |
| Fecha de Inicio                     |                                           | Fecha de Fin                                                |                               | Fecha de Prórroga       |
| 11/05/2018                          |                                           | 30/04/2022                                                  |                               | 31/12/2025              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                           |                                                             |                               |                         |
| Departamental                       | Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes |                                                             |                               |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                           |                                                             | Avance Físico Acumulado Total |                         |
| 0,29 %                              |                                           |                                                             | 99,88 %                       |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                           | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                             |                               | Porcentaje Ejecutado    |
| 6.284.919.119                       |                                           | 2.176.837.219                                               |                               | 34,64 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En general, los frentes de trabajo, Frente 1: Tramo Loma Plata- Cruce Centinela-Cruce Paragro, Frente 2. Tramo Carmelo Peralta - Cruce Paragro, se encuentran culminados en su totalidad; correspondiente a un total de 277,728 km de pavimentación; teniéndose así un total 100% de trabajos realizados. Con respecto, a las afectaciones, la Dirección de Bienes Inmobiliarios del MOPC, indicó que se realizaron avances con las carpetas de afectados a la obra, en cuanto a facturas vencidas, mediciones, etc. Una vez culminada la revisión los pagos serán regularizados en el periodo 2026.

|                                     |                                                              |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            | Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canind. |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      | 594                                                          |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      | BIRF                                                         |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                          | 53.057.700                      |                               | GS.                     | 411.614.354.995 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                              | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 272.636.039.248                     |                                                              | 138.978.315.747                 |                               | 66,24 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |                                                              | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 05/01/2018                          |                                                              | 05/01/2026                      |                               | 05/01/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                              |                                 |                               |                         |                 |
| Departamental                       | Caazapá, Canindeyú, San Pedro                                |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                              |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 8 %                                 |                                                              |                                 | 59,19 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                              | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 103.455.146.971                     |                                                              | 62.283.964.655                  |                               | 60,20 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, en el marco de ejecución del proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) por Índice de Servicio, se presentaron certificados del periodo de obras de puesta a punto, como así también de la etapa de mantenimiento (los avances en km se consideran en la longitud total del tramo, ya que se verifica mensualmente el estado general del mismo). Entre los trabajos realizados se encuentran limpieza de franja de dominio, construcción de acceso a comunidad indígena, construcción de dársenas para control de peso, bacheo superficial, limpieza de franja y obstrucción del escurrimiento, materiales sueltos.

Además, se procesaron los informes presentados por parte el consorcio encargado de la fiscalización de rutas rehabilitadas y mantenidas. Con respecto al Llamado MOPC N° 64/2023 LPN Para Adquisición de Equipos Educativos para Campañas de Seguridad Vial, quedo pendiente el pago del certificado presentado, por cuestiones presupuestarias (ajustado plan de caja).

|                                     |                  |                                                         |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            |                  | Habilitación de la Red Pav., Dptos de Misiones e Itapúa |                               |                         |                 |
| OEE                                 |                  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES           |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      |                  | 595                                                     |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      |                  | BIRF                                                    |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  |                  | USD                                                     | 46.540.241                    | GS.                     | 480.928.554.027 |
| Avance Financiero en Gs.            |                  | Saldo Financiero en Gs.                                 |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 273.237.586.500                     |                  | 207.690.967.527                                         |                               | 56,81 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |                  | Fecha de Fin                                            |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 05/01/2018                          |                  | 05/01/2025                                              |                               | 05/01/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                  |                                                         |                               |                         |                 |
| Departamental                       | Itapúa, Misiones |                                                         |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                  |                                                         | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 10 %                                |                  |                                                         | 45,46 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |                  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                         |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 81.894.813.387                      |                  | 68.405.853.236                                          |                               | 83,53 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia se informa que prosiguen los trabajos correspondiente a la etapa de mantenimiento y conforme a lo manifestado por los especialistas técnicos de la UEP, los trabajos en esta etapa consistieron en : Reparación y solución de desnivel entre banquina y talud, remoción de obstáculos en calzada, reducción de espesor de pavimento, materiales sueltos, obstrucciones al escurrimiento de la vía, exceso de vegetación, pozos, entre otros.

Con respecto al Llamado para Servicio de Consultoría para la elaboración de Material Educativo para Escolares y Plataforma Web de Escuela Virtual, y el Llamado de Servicio de Selección de Consultores para Auditoría Financiera y Contable Externa del Proyecto de Préstamo UEP 8638 para los ejercicios 2024 al 2025, los mismos fueron formalizados la adjudicación y firma de contratos.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                   |                               |                         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <div><div><div><div>MINISTERIO DE</div><div>ECONOMÍA</div><div>Y FINANZAS</div><div>PARAGUAY</div></div></div><div><div>PARAGUÁI</div><div>TEMBIGUEREKOITA</div><div>HA VIRUÑANGAREKO</div><div>MOTENONDEHA</div></div></div> |  | <div><div><div>Sistema Nacional<br/>de Inversión<br/>Pública</div></div></div> |                               |                         |                 |
| Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Construcción Pavmentacion NARANJAL SAN CRISTOBAL RUTA 6                                                                                                           |                               |                         |                 |
| OEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                                                                                                                     |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 596                                                                                                                                                               |                               |                         |                 |
| Financiamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | APORT. DE FOND (LEY N° 5074/13)                                                                                                                                   |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | USD                                                                                                                                                               | 46.992.900                    | GS.                     | 187.046.299.015 |
| Avance Financiero en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Saldo Financiero en Gs.                                                                                                                                           |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 21.425.120.256,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 165.621.178.759,00                                                                                                                                                |                               | 11,45 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Fecha de Fin                                                                                                                                                      |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 31/10/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 16/07/2019                                                                                                                                                        |                               | 31/12/2025              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                   |                               |                         |                 |
| Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | N/A                                                                                                                                                               |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                   | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 0,06 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                   | 99,79 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                                                                                                                                   |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 3.171.206.468                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 205.066.470                                                                                                                                                       |                               | 6,47 %                  |                 |

Ejecución Física



Avance Total Acumulado

Avance del Periodo



Ejecutado


Saldo Presupuestario

SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto "Construcción de Pavimentación San Cristóbal-Naranjal-Ruta 6" consta de 5 tramos con un total de 47,5km, de los cuales dichos tramos se encuentran con recepción definitiva. El proyecto en general presenta un avance físico del 100% en cuanto a obras. La Dirección de Bienes Inmobiliarios del MOPC presentó el informe de trabajos realizados a la Unidad Ejecutora, dichas actividades se resumen en elaboración de borradores de resoluciones y decretos, notificaciones de avalúos, verificación y actualización de documentos presentados por los afectados de manera a continuar con los tramites de pagos de los mismos.

|                                     |  |                                                             |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento y Conserv. tramo Ñumi - San Juan N. - Emp. RN6 |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES               |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Código SNIP N°                      |  | 646                                                         |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Financiamiento                      |  | BID                                                         |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                         |                                 | 48.747.500 |                               | GS.                     |  | 342.424.871.123 |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                             | Saldo Financiero en Gs.         |            |                               | Porcentaje de Ejecución |  |                 |  |
| 331.892.687.611                     |  |                                                             | 10.532.183.512                  |            |                               | 96,92 %                 |  |                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                             | Fecha de Fin                    |            |                               | Fecha de Prórroga       |  |                 |  |
| 23/11/2018                          |  |                                                             | 23/11/2025                      |            |                               | N/A                     |  |                 |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                             |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Departamental                       |  | Caazapá, Guairá                                             |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                             |                                 |            | Avance Físico Acumulado Total |                         |  |                 |  |
| 5 %                                 |  |                                                             |                                 |            | 95,56 %                       |                         |  |                 |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                             | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |            |                               | Porcentaje Ejecutado    |  |                 |  |
| 18.529.889.009                      |  |                                                             | 16.960.368.131                  |            |                               | 91,53 %                 |  |                 |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las Obras de Mejoramiento, Rehabilitación y posterior Mantenimiento del Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno - Empalme con la Ruta N° 6. se encuentra en etapa de mantenimiento. Con respecto a las actividades realizadas en el periodo de referencia, continúan los trabajos de limpieza de la franja de dominio y de drenajes, bacheo en las calzadas rehabilitadas y las operaciones de bascula móvil. El objetivo de estos trabajos es mantener los niveles de servicio óptimos en todo el tramo, La dificultad que se tuvo es la falta de disponibilidad presupuestaria y Plan de Caja para el pago de los certificados de Mantenimiento. Se reporta además que se continúa trabajando en los TDRs de los Servicios de Consultoría para el Plan de Gestión Ambiental.

Con respecto a el Contrato de Pago de Adquisición de Certificados de Servicios Ambientales del Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno, los mismos se encuentran culminados. Asimismo, la Consultoría de la ECATEF se encuentra culminado. En lo referente a la Auditoría Externa del proyecto, se presentó el informe correspondiente al año 2024 y fue aprobado.

|                                     |  |                                                            |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento y Conserv. tramo Caaguazu - Yhu. - Emp. RN 10 |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES              |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 647                                                        |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | BID                                                        |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                        | 6.994.000                       |                               | GS. | 52.153.436.228          |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                            | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 36.799.074.843                      |  |                                                            | 15.354.361.385                  |                               |     | 70,56 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                            | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 23/11/2018                          |  |                                                            | 23/11/2024                      |                               |     | 31/12/2026              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                            |                                 |                               |     |                         |  |
| Departamental                       |  | Caaguazú, Canindeyú                                        |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                            |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 4 %                                 |  |                                                            |                                 | 98,82 %                       |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                            | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 0                                   |  |                                                            | 0                               |                               |     | 0,00 %                  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


La obra de mejoramiento y conservación por niveles de servicio de la Ruta N° 13, desde Caaguazú hasta el empalme con la Ruta N° 10, se encuentra en etapa de mantenimiento y los trabajos realizados en el periodo fueron. Limpieza de la Franja de Dominio y de los Drenajes, Bacheo en las calzadas rehabilitada, calzada existente y las Operaciones de Bascula Móvil.

Las obras de mantenimiento fueron los mismos en todo el tramo en donde el objetivo principal fue mantener los niveles de servicios óptimos.



|                                     |        |                                                   |                               |     |                         |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                            |        | Construcción del HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN |                               |     |                         |
| OEE                                 |        | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES     |                               |     |                         |
| Código SNIP N°                      |        | 648                                               |                               |     |                         |
| Financiamiento                      |        | LOCAL                                             |                               |     |                         |
| Costo del Proyecto                  |        | USD                                               | 100.000.000                   | GS. | 560.200.000.000         |
| Avance Financiero en Gs.            |        | Saldo Financiero en Gs.                           |                               |     | Porcentaje de Ejecución |
| 261.896.419.942                     |        | 298.303.580.058                                   |                               |     | 46,75 %                 |
| Fecha de Inicio                     |        | Fecha de Fin                                      |                               |     | Fecha de Prórroga       |
| 01/12/2021                          |        | 01/12/2023                                        |                               |     | 31/12/2026              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |        |                                                   |                               |     |                         |
| Departamental                       | Itapúa |                                                   |                               |     |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |        |                                                   | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |
| 2 %                                 |        |                                                   | 49 %                          |     |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |        | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                   |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |
| 48.210.840.709                      |        | 35.858.257.165                                    |                               |     | 74,38 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Como avance general del tercer cuatrimestre de 2025, se informa que la Sección 1 – Obra Principal y Obras Complementarias: cuenta con la obra civil concluida al 100%, habiéndose realizado la Recepción Provisoria Parcial en marzo de 2025. Asimismo, la infraestructura fue entregada al MSPyBS para su equipamiento y el hospital fue habilitado oficialmente el 25 de julio de 2025.

En cuanto a la Sección 2 – Acceso Vial, el avance acumulado alcanza el 93,2%. El Tramo 1 fue culminado en julio de 2025, incluyendo la señalización vertical y horizontal del acceso con la Ruta PY06. Respecto al Tramo 2, durante el período se ejecutaron trabajos de pavimentación total del trazado vial, ampliación del estacionamiento para funcionarios, complementación del alumbrado público y pago de indemnizaciones. El Tramo 3 fue concluido en febrero de 2025.


Respecto a la Sección 3 – Albergue y Residencia Médica, la obra alcanzó un avance acumulado del 99,4% a junio de 2025. Luego de la suspensión otorgada en junio de 2025, los trabajos fueron reanudados el 28 de noviembre de 2025, en el marco del Convenio Modificatorio N.º 4. Asimismo, se avanzó en la ejecución del parque lineal, parques con gimnasio integrado y complementación del sistema de datos y sonido para el Albergue de Familiares, conforme a requerimientos del MSPyBS.

Por otra parte, se continuaron los trámites de transferencia de titularidad del inmueble al MSPyBS, conforme al convenio interinstitucional. Asimismo, prosiguieron las actividades de fiscalización a cargo del MOPC, incluyendo el seguimiento de los trabajos de la Sección 2 y el inicio de los trámites para la Recepción Provisoria de la Sección 3.

Finalmente, en relación con la liberación de franja de dominio, se alcanzó el pago del 90% de los inmuebles afectados, encontrándose en proceso la transferencia de los títulos de propiedad a favor del MOPC. Igualmente, continúan las gestiones vinculadas a casos judicializados por sucesión de herederos.

|                                     |  |                                                      |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--|
| Proyecto                            |  | Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES        |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Código SNIP N°                      |  | 649                                                  |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Financiamiento                      |  | LOCAL                                                |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                  |                                 | 60.000.000 |                               | GS.                     |  | 336.000.000.000 |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                      | Saldo Financiero en Gs.         |            |                               | Porcentaje de Ejecución |  |                 |  |
| 208.656.008.897                     |  |                                                      | 127.343.991.103                 |            |                               |                         |  | 62,10 %         |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                      | Fecha de Fin                    |            |                               | Fecha de Prórroga       |  |                 |  |
| 01/01/2018                          |  |                                                      | 31/12/2020                      |            |                               | 31/12/2026              |  |                 |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                      |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Departamental                       |  | Caaguazú                                             |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                      |                                 |            | Avance Físico Acumulado Total |                         |  |                 |  |
| 1 %                                 |  |                                                      |                                 |            | 59 %                          |                         |  |                 |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                      | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |            |                               | Porcentaje Ejecutado    |  |                 |  |
| 21.647.480.719                      |  |                                                      | 18.793.195.038                  |            |                               | 86,81 %                 |  |                 |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Durante el tercer cuatrimestre del año se ejecutaron más de 5 km de colocación de cañerías, así como la finalización de los trabajos de instalación del sistema de bombeo ubicado dentro del hospital, correspondientes al Sistema de Impulsión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

No obstante, la obra se encuentra suspendida desde el 30 de noviembre de 2025, debido a observaciones y planteamientos realizados por pobladores del área de influencia, relacionados con las intervenciones ejecutadas por la ESSAP para optimizar la calidad del agua de vertido al arroyo.

|                                     |          |                                               |                               |                         |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Proyecto                            |          | Construcción de la Franja Costera Sur         |                               |                         |
| OEE                                 |          | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                               |                         |
| Código SNIP N°                      |          | 665                                           |                               |                         |
| Financiamiento                      |          | APORT. DE FOND (LEY N° 5074/13)               |                               |                         |
| Costo del Proyecto                  |          | USD                                           | 129.960.310                   | GS. 880.214.323.000     |
| Avance Financiero en Gs.            |          | Saldo Financiero en Gs.                       |                               | Porcentaje de Ejecución |
| 77.677.814.967,00                   |          | 802.536.508.033,00                            |                               | 8,82 %                  |
| Fecha de Inicio                     |          | Fecha de Fin                                  |                               | Fecha de Prórroga       |
| 09/07/2021                          |          | 09/07/2024                                    |                               | 31/12/2025              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |          |                                               |                               |                         |
| Municipal                           | Asunción |                                               |                               |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |          |                                               | Avance Físico Acumulado Total |                         |
| 1,04 %                              |          |                                               | 98,86 %                       |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |          | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025               |                               | Porcentaje Ejecutado    |
| 10.634.375.555                      |          | 3.070.624.384                                 |                               | 28,87 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre, se realizaron pagos correspondiente al Plan de Gestion Ambiental afectado al Proyecto Costanera Sur. Actualmente, todos los hitos se encuentran culminados en su totalidad.

|                                     |  |                                               |                                 |                               |     |                         |   |   |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|---|---|
| Proyecto                            |  | Restauración de Edificios Patrimoniales       |                                 |                               |     |                         |   |   |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                                 |                               |     |                         |   |   |
| Código SNIP N°                      |  | 719                                           |                                 |                               |     |                         |   |   |
| Financiamiento                      |  | LOCAL                                         |                                 |                               |     |                         |   |   |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                           | N/A                             |                               | GS. | 68.240.000.000          |   |   |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                               | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |   |   |
| 42.462.436.475                      |  |                                               | 25.777.563.525                  |                               |     | 62,23                   | % |   |
| Fecha de Inicio                     |  |                                               | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |   |   |
| 01/01/2018                          |  |                                               | 31/12/2020                      |                               |     | 31/12/2026              |   |   |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                               |                                 |                               |     |                         |   |   |
| Nacional                            |  | N/A                                           |                                 |                               |     |                         |   |   |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                               |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |   |   |
| 0,00                                |  |                                               |                                 | %                             |     | 100,00                  |   | % |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |   |   |
| 21.738.327                          |  |                                               | 0                               |                               |     | 0,00                    |   | % |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcadas en el Anexo I del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas

|                                     |  |                                                 |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Construcción Asfalto s/ Empedrados - REGION SUR |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES   |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 724                                             |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | LOCAL                                           |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                             | N/A                             |                               | GS. | 68.356.947.000          |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                 | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 21.364.292.276                      |  |                                                 | 46.992.654.724                  |                               |     | 31,25 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                 | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 01/01/2018                          |  |                                                 | 31/12/2020                      |                               |     | 31/12/2026              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                 |                                 |                               |     |                         |  |
| Departamental                       |  | Itapúa, Misiones, Ñeembucú                      |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                 |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 0,00 %                              |  |                                                 |                                 | 99,50 %                       |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                 | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 3.680.609                           |  |                                                 | 0                               |                               |     | 0,00 %                  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La obra enmarcada en el Anexo I del Decreto 4614/20 ha culminado. Actualmente, en proceso administrativo pendiente para honrar deudas.

|                                     |  |                                                               |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Construcción de Pavimentación sobre empedrados en Región Este |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                 |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 725                                                           |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | LOCAL                                                         |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                           | N/A                             |                               | GS. | 37.686.822.499          |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                               | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 20.552.368.499                      |  |                                                               | 17.134.454.000                  |                               |     | 54,53   %               |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                               | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 01/01/2018                          |  |                                                               | 31/12/2020                      |                               |     | 31/12/2026              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                               |                                 |                               |     |                         |  |
| Departamental                       |  | Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú                     |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                               |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 0,00   %                            |  |                                                               |                                 | 98,00   %                     |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 730.919.821                         |  |                                                               | 0                               |                               |     | 0,00   %                |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las Obras enmarcada en el Anexo I del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.



|                                     |  |                                                                             |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en Región Centro |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                               |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 729                                                                         |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | LOCAL                                                                       |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                                         | N/A                             |                               | GS. | 422.124.494.510         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                                             | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 407.543.126.745                     |  |                                                                             | 14.581.367.765                  |                               |     | 96,55 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                                             | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 01/01/2018                          |  |                                                                             | 31/12/2020                      |                               |     | 31/12/2026              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                                             |                                 |                               |     |                         |  |
| Departamental                       |  | Central, Guairá, Paraguari                                                  |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                                             |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 0,00 %                              |  |                                                                             |                                 | 99,44 %                       |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                                             | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 723.381.383                         |  |                                                                             | 3.438.059                       |                               |     | 0,48 %                  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo I del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas, se han realizado pagos a favor de De Emilio Ramón Insfran – Decreto N° 2095/2024, Resol. 193/2024. indemnizaciones a afectado por las obras de Ruta N° 3 - GRAL AQUINO TRAMO MARIANO ROQUE ALONSO.

|                                     |                                                                              |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            | Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en Región Noreste |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                                |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      | 732                                                                          |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      | LOCAL                                                                        |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                                          | N/A                             |                               | GS.                     | 385.410.314.167 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                                              | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 271.112.097.479                     |                                                                              | 114.298.216.688                 |                               | 70,34   %               |                 |
| Fecha de Inicio                     |                                                                              | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 01/01/2018                          |                                                                              | 31/12/2020                      |                               | 31/12/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                                              |                                 |                               |                         |                 |
| Departamental                       | Amambay, Caaguazú, Caazapá, Concepción, Guairá                               |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                                              |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 0,00   %                            |                                                                              |                                 | 99,83   %                     |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                                              | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 587.795.632                         |                                                                              | 0                               |                               | 0,00   %                |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo I del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

|                                     |  |                                                                      |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            |  | Construcción Pavimentación tipo empedrados y puentes - Región Centro |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                        |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      |  | 736                                                                  |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      |  | LOCAL                                                                |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                                  | N/A                             |                               | GS.                     | 194.288.417.303 |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                                      | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 26.214.560.425                      |  |                                                                      | 168.073.856.878                 |                               | 13,49 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                                      | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 01/01/2018                          |  |                                                                      | 31/12/2020                      |                               | 31/12/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                                      |                                 |                               |                         |                 |
| Departamental                       |  | Central, Cordillera, Guairá, Paraguari                               |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                                      |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 0,00 %                              |  |                                                                      |                                 | 99,36 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                                      | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 1.016.469.604                       |  |                                                                      | 0                               |                               | 0,00 %                  |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo I del Decreto 4614/20 ha culminado. Actualmente, en proceso administrativos pendiente para honrar deudas.

|                                     |  |                                                       |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Conservación de rutas pavimentadas por administracion |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES         |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 746                                                   |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | LOCAL                                                 |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                   | N/A                             |                               | GS. | 185.928.766.059         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                       | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 183.185.835.539                     |  |                                                       | 2.742.930.520                   |                               |     | 98,52 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                       | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 01/01/2018                          |  |                                                       | 31/12/2020                      |                               |     | 31/12/2026              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                       |                                 |                               |     |                         |  |
| Nacional                            |  | N/A                                                   |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                       |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 0,00                                |  | %                                                     |                                 | 76,59                         |     | %                       |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                       | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 12.744.005.486                      |  |                                                       | 2.385.344.876                   |                               |     | 18,72 %                 |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del proyecto han culminado. . Quedan pendientes deudas en concepto de reajuste de precios e intereses moratorias en algunas actividades. Con respecto a las actividades canceladas por el Decreto nº 4614/20 actualmente se está trabajando en un borrador de decreto, pero no se ha podido concretar, los compromisos asumidos seguiran pendientes, en este 2026 se preve volver a enviar el borrador de Decreto de manera a que se puedan honrar los compromisos pendientes una vez aprobados.-

|                                     |  |                                                         |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            |  | Habilitación y Mant. de la Ruta 1 tramo Carapegua - SJB |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES           |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      |  | 760                                                     |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      |  | CAF, LOCAL                                              |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                     | 53.501.521                      |                               | GS.                     | 280.884.636.738 |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                         | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 210.597.338.738                     |  |                                                         | 70.287.298.000                  |                               | 74,98 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                         | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 23/11/2018                          |  |                                                         | 29/11/2025                      |                               | 31/12/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                         |                                 |                               |                         |                 |
| Departamental                       |  | Misiones, Paraguari                                     |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                         |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 3 %                                 |  |                                                         |                                 | 88,84 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                         | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 27.384.117.148                      |  |                                                         | 8.451.627.324                   |                               | 30,86 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que en este periodo los trabajos realizados por la Contratista fueron la de mantenimiento de la carretera, realizando limpieza de franja de dominio, bacheos en calzada, mantenimiento en banquetas y drenajes, inspecciones de vegetación en franja de dominio.

|                                     |                                                            |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            | Construcción y mantenimiento Ruta N° 3 tramo km 21.8-170.3 |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES              |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      | 761                                                        |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      | LOCAL                                                      |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                        | N/A                             |                               | GS.                     | 378.545.281.810 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                            | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 126.105.048.760                     |                                                            | 252.440.233.050                 |                               | 33,31 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |                                                            | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 01/01/2018                          |                                                            | 31/12/2020                      |                               | 31/12/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                            |                                 |                               |                         |                 |
| Departamental                       | Central, Cordillera, San Pedro                             |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                            |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 0,00 %                              |                                                            |                                 | 100,00 %                      |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                            | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 19.411.917.717                      |                                                            | 17.519.633.220                  |                               | 90,25 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del tercer cuatrimestre no se procesaron certificados de parte de la Contratista (Ya cuenta con Recepción Definitiva), pero si de parte de la Fiscalizadora, quedaron pendientes el saldo del Certificado Final, se presento el Convenio N° 4, para saldar la deuda pendiente.

Ya no se realizó ningún trabajo de mantenimiento debido a la finalización del contrato y periodo de garantía, se presentaron todos los certificados de obras a la espera de recursos financieros para honrar las deudas pendientes.


Queda pendiente los certificados del Convenio 4 de la Empresa Fiscalizadora.

Las obras del proyecto se encuentra enmarcadas en el Anexo I del Decreto 4614/20.



|                                     |                    |                                                             |     |                               |                         |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------|
| Proyecto                            |                    | Construcción y mantenimiento Ruta N° 4 tramo km 225 - 358.4 |     |                               |                         |
| OEE                                 |                    | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES               |     |                               |                         |
| Código SNIP N°                      |                    | 762                                                         |     |                               |                         |
| Financiamiento                      |                    | LOCAL                                                       |     |                               |                         |
| Costo del Proyecto                  |                    | USD                                                         | N/A | GS.                           | 403.343.600.758         |
| Avance Financiero en Gs.            |                    | Saldo Financiero en Gs.                                     |     |                               | Porcentaje de Ejecución |
| 145.230.600.731                     |                    | 258.113.000.027                                             |     |                               | 36,01   %               |
| Fecha de Inicio                     |                    | Fecha de Fin                                                |     |                               | Fecha de Prórroga       |
| 01/01/2018                          |                    | 31/12/2020                                                  |     |                               | 31/12/2026              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                    |                                                             |     |                               |                         |
| Departamental                       | Misiones, Ñeembucú |                                                             |     |                               |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                    |                                                             |     | Avance Físico Acumulado Total |                         |
| 0,00   %                            |                    |                                                             |     | 100,00   %                    |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |                    | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                             |     |                               | Porcentaje Ejecutado    |
| 2.831.045.312                       |                    | 2.831.045.312                                               |     |                               | 100,00   %              |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcadas en el Anexo I del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas

Ya no se presentan certificados de obras debido a la finalización del contrato. Debido a la falta de recursos financieros se ha generado el retraso en el pago de los certificados mensuales, generando esto el compromiso de pagos de intereses moratorios.

|                                     |  |                                               |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Construcción Gran Hospital General            |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 765                                           |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | Donacion China/Taiwán                         |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                           | 52.500.000                      |                               | GS. | 484.979.786.995         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                               | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 0                                   |  |                                               | 484.979.786.995                 |                               |     | 0,00 %                  |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                               | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 01/01/2018                          |  |                                               | 31/12/2020                      |                               |     | 31/12/2030              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                               |                                 |                               |     |                         |  |
| Departamental                       |  | Asunción, Central                             |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                               |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 3 %                                 |  |                                               |                                 | 3 %                           |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 4.900.000.000                       |  |                                               | 0                               |                               |     | 0,00 %                  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Durante el tercer cuatrimestre 2025 en la Unidad Ejecutora UEP IP Infraestructura Pública del MOPC se realizaron entre otros los siguientes trabajos, trámites y preparación de documentación de rigor orientadas al cumplimiento normativo y procedimental relacionados a:  
LLAMADO MOPC N° 24/2025 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ASUNCIÓN (ID 465025)


Cabe destacar que el personal de la Unidad Ejecutora se mantuvo trabajando de manera continua y diligente en cada una de las actividades y procesos requeridos, contribuyendo activamente a alcanzar los resultados a continuación descritos:

En el mes de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dispuso la apertura de la protesta interpuesta por uno de los oferentes contra la adjudicación, lo cual derivó en la suspensión de la continuidad del procedimiento de contratación. Con posterioridad, dicha protesta fue rechazada, continuándose con la tramitación correspondiente. No obstante, el oferente promovió recurso de reconsideración, el cual fue tramitado conforme a la normativa vigente hasta su cierre en el mes de octubre de 2025, la DNCP determinó que no se constataron razones que ameriten la revocación ni modificación de lo resuelto previamente, ratificando el rechazo de la protesta. En consecuencia, y conforme a las disposiciones establecidas en la Ley N.º 7021, se procedió a la suscripción del contrato en fecha 05 de noviembre de 2025. Al mes de diciembre de 2025, la contratista se encontraba realizando las gestiones administrativas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para la solicitud del pago del anticipo y para la obtención y presentación de las pólizas requeridas, no habiéndose emitido a dicha fecha la correspondiente Orden de Inicio, situación que se mantiene en tanto culminen los trámites exigidos.

Llamado MOPC N°63/25 LPN para la Contratación de la “Firma Consultora para la Fiscalización del Llamado de Diseño, Construcción y Mantenimiento del Hospital General de Asunción”: el personal de la Unidad Ejecutora se mantuvo trabajando de manera continua y diligente en cada una de las actividades y procesos requeridos, contribuyendo activamente a alcanzar los resultados mencionados a continuación: en el mes de septiembre de 2025 se publicó el llamado en el portal de la DNCP, en fecha 17 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres. Posteriormente, mediante la Resolución N° 2114/25, el llamado fue adjudicado al Consorcio Hospitalario Asunción. En el mes de diciembre de 2025, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dispuso la apertura de la protesta interpuesta por uno de los oferentes contra la adjudicación, lo cual derivó en la suspensión de la continuidad del procedimiento de contratación, el cual continúa su tramitación conforme a la normativa vigente, a la espera de la resolución definitiva de la DNCP.

|                                     |  |                                                       |                                 |            |                               |                         |  |                   |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|-------------------|--|
| Proyecto                            |  | Habilitación y Mant. tramo Pozo Colorado - Concepción |                                 |            |                               |                         |  |                   |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES         |                                 |            |                               |                         |  |                   |  |
| Código SNIP N°                      |  | 770                                                   |                                 |            |                               |                         |  |                   |  |
| Financiamiento                      |  | CAF, FONPLATA, LOCAL                                  |                                 |            |                               |                         |  |                   |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                   |                                 | 74.934.028 |                               | GS.                     |  | 1.202.076.857.474 |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                       | Saldo Financiero en Gs.         |            |                               | Porcentaje de Ejecución |  |                   |  |
| 636.286.125.944                     |  |                                                       | 565.790.731.530                 |            |                               | 52,93 %                 |  |                   |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                       | Fecha de Fin                    |            |                               | Fecha de Prórroga       |  |                   |  |
| 23/11/2018                          |  |                                                       | 23/11/2025                      |            |                               | N/A                     |  |                   |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                       |                                 |            |                               |                         |  |                   |  |
| Departamental                       |  | Concepción, Presidente Hayes                          |                                 |            |                               |                         |  |                   |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                       |                                 |            | Avance Físico Acumulado Total |                         |  |                   |  |
| 7 %                                 |  |                                                       |                                 |            | 75 %                          |                         |  |                   |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                       | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |            |                               | Porcentaje Ejecutado    |  |                   |  |
| 142.738.560.872                     |  |                                                       | 116.341.999.729                 |            |                               | 81,51 %                 |  |                   |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo las actividades del SNIP 770 presenta los siguientes avances:

Componente 1

Actividad 1: En el presente periodo la Obra presenta 97% de avance, se encuentra en etapa de mantenimiento del Lote 1: Tramo: 269+800 a 318+920, total 49,08 kilómetros de Pavimento Asfáltico, siendo las principales actividades: - Limpieza de franja de dominio por exceso de vegetación. Lote A: Progresiva 318+920 a 372+260, total 53,03 kilómetros, presenta un avance general de 11,47%, aun no presenta avance del concreto. Lote B: Progresiva 372+260 a 409+118, total 36,9 kilómetros, presenta un avance general de 6,49%, aún no presenta avance del concreto.

Componente 2


Actividad 1: en el presente periodo el Servicio presento 4 informes mensuales. Fiscalización de la Obra de Habilitación y Mantenimiento del tramo Pozo Colorado - Concepción, Departamento Presidente Hayes presento cuatro informes mensuales en el presente periodo, el servicio no presenta retrasos en su ejecución, conforme al cronograma. Setiembre 2025: Fue presentado el Informe mensual N° 36, correspondiente a la verificación de lo realizado en el mes de Agosto 2025 por parte de la Fiscalización, cuyo certificado de Obras N° 53 corresponde a los trabajos realizados en el mismo periodo por la Contratista. Octubre 2025: Fue presentado el Informe mensual N° 37, correspondiente a la verificación de lo realizado en el mes de Setiembre 2025 por parte de la Fiscalización, cuyo certificado de Obras N° 54 corresponde a los trabajos realizados en el mismo periodo por la Contratista. Noviembre 2025: Fue presentado el Informe mensual N° 38, correspondiente a la verificación de lo realizado en el mes de Octubre 2025 por parte de la Fiscalización, cuyo certificado de Obras N° 55 corresponde a los trabajos realizados en el mismo periodo por la Contratista. Diciembre 2025: Fue presentado el Informe mensual N° 39, correspondiente a la verificación de lo realizado en el mes de Noviembre 2025 por parte de la Fiscalización, cuyo certificado de Obras N° 56 corresponde a los trabajos realizados en el mismo periodo por la Contratista.

Actividad 2: En el presente periodo el Servicio presento el Informe correspondiente a la Auditoría Practicada al Ejercicio 2024.

Actividad 3: En el presente periodo el Servicio presento 3 Certificados de participación de personal.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                           |                               |                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <div><div><div><div>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS</div><div>PARAGUAY</div></div></div><div><div>PARAGUÁI</div><div>TEMBIGUEREOITA</div><div>HA VIRUÑANGAREKO</div><div>MOTENONDEHA</div></div></div> |                       | <div><div><div>Sistema Nacional de Inversión Pública</div></div></div> |                               |                         |                   |
| Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción                                                                                                    |                               |                         |                   |
| OEE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                                                                                                             |                               |                         |                   |
| Código SNIP N°                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 787                                                                                                                                                       |                               |                         |                   |
| Financiamiento                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | FOCEM, LOCAL                                                                                                                                              |                               |                         |                   |
| Costo del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | USD                                                                                                                                                       | 155.708.655                   | GS.                     | 1.231.967.589.299 |
| Avance Financiero en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Saldo Financiero en Gs.                                                                                                                                   |                               | Porcentaje de Ejecución |                   |
| 628.991.162.040                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 602.976.427.259                                                                                                                                           |                               | 51,06 %                 |                   |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Fecha de Fin                                                                                                                                              |                               | Fecha de Prórroga       |                   |
| 18/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 18/12/2022                                                                                                                                                |                               | 31/12/2026              |                   |
| Ubicación Geográfica del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                           |                               |                         |                   |
| Departamental                                                                                                                                                                                                                                                                             | Concepción, San Pedro |                                                                                                                                                           |                               |                         |                   |
| Avance Físico Reportado del Periodo                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                           | Avance Físico Acumulado Total |                         |                   |
| 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                           | 82 %                          |                         |                   |
| PGN Vigente en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                                                                                                                           |                               | Porcentaje Ejecutado    |                   |
| 310.672.391.589                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 166.994.370.962                                                                                                                                           |                               | 53,75 %                 |                   |

Ejecución Física



82

15

Avance Total Acumulado

Avance del Periodo



46%

54%

Ejecutado

Saldo Presupuestario

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que los avances en el tercer cuatrimestre se desarrollaron de la siguiente manera: dentro del Componente 1 con ejecución de obras en promedio de los 3 lotes al 110% (Convenios Modificatorios entre 104 y 118%) con principales tareas en tramos vigentes siendo las siguientes:

Tramo 1, la empresa ECOMIPA ha realizado movimiento de suelo: excavación estructural, se llevaron a cabo obras de drenaje: Plateas de H° simple para alcantarilla celulares,relleno granular y dentro del Paquete Estructural: Carpeta de concreto asfáltico con polímero, base granular, imprimación, riego de liga. Las obras complementarias que se llevaron a cabo fueron señalización y empastado.


Tramo 2 - Consorcio Vial Oriental se llevo a cabo movimiento de suelo, excavación de zanjas de drenaje, excavación de bolsones, subrasante mejorada, en cuanto a las obras de drenaje: drenaje profundo, en lo concerniente al paquete estructural: sub base granular de ripio. Las obras complememntarias fueron: empastado, Instalaciones y servicios especiales, traslado y reposición de estructuras del servicio público, protección de áreas de préstamos, traslado de cañería de agua potable y sistema de abastecimiento de agua potable

Tramo 3 - Acaray: Convenio Modificatorio se encuentra en trámite de ampliación de plazo. Se estima la culminación de las obras para mayo de 2026 aproximadamente.

Lo correspondiente al componente 2 se encuentra con avance de fiscalizaciones según cronogramas, componente 3 Plan Comunicacional en proceso de gestiones para llamado y posterior adjudicación, componente 4 Plan de Gestión Ambiental y Servicios Ambientales en proceso de gestiones para llamado y posterior adjudicación.

|                                     |                                                           |                                 |                               |                         |                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Proyecto                            | Mejoramiento Tramo Pedro J Caballero - Cap. Bado - Ypejhu |                                 |                               |                         |                   |
| OEE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES             |                                 |                               |                         |                   |
| Código SNIP N°                      | 796                                                       |                                 |                               |                         |                   |
| Financiamiento                      | FONPLATA                                                  |                                 |                               |                         |                   |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                       | 220.000.000                     |                               | GS.                     | 1.638.315.800.000 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                           | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                   |
| 241.724.748.851                     |                                                           | 1.396.591.051.149               |                               | 14,75 %                 |                   |
| Fecha de Inicio                     |                                                           | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                   |
| 06/07/2023                          |                                                           | 14/07/2028                      |                               | N/A                     |                   |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                           |                                 |                               |                         |                   |
| Departamental                       | Amambay, Canindeyú                                        |                                 |                               |                         |                   |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                           |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                   |
| 13 %                                |                                                           |                                 | 19 %                          |                         |                   |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                           | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                   |
| 249.075.266.053                     |                                                           | 179.060.782.390                 |                               | 71,89 %                 |                   |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Las actividades ejecutadas en este periodo por el Contratista en los Cuatro Lotes asignados fueron los sgtes:

- Movimiento de Suelos -Desbroce, despeje y limpieza:Área de mayor avance con limpieza, realizada a lo largo de todo el ancho de dominio; zona previamente dedicada a la agricultura.

Terraplén - (Relleno y Base de Asiento):

Trabajos de alcantarillas ejecutadas

Alcantarilla Celular de Cabeceras de H<sub>2</sub>A<sub>2</sub> para alcantarillas celulares

Obras Complementarias


Construcción y Retirada de alambrado



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                   |                               |                         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <div><div><div><div>MINISTERIO DE</div><div>ECONOMÍA</div><div>Y FINANZAS</div><div>PARAGUAY</div></div></div><div><div>PARAGUÁI</div><div>TEMBIGUEREKOITA</div><div>HA VIRUÑANGAREKO</div><div>MOTENONDEHA</div></div></div> |  | <div><div><div>Sistema Nacional<br/>de Inversión<br/>Pública</div></div></div> |                               |                         |                 |
| Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Construcción 1500 VIVIENDAS EN BAÑADO SUR                                                                                                                         |                               |                         |                 |
| OEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                                                                                                                     |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 797                                                                                                                                                               |                               |                         |                 |
| Financiamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | BID                                                                                                                                                               |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | USD                                                                                                                                                               | 100.000.000                   | GS.                     | 750.676.701.105 |
| Avance Financiero en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Saldo Financiero en Gs.                                                                                                                                           |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 77.108.773.805                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 673.567.927.300                                                                                                                                                   |                               | 10,27 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Fecha de Fin                                                                                                                                                      |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 11/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 31/12/2027                                                                                                                                                        |                               | N/A                     |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                   |                               |                         |                 |
| Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Asunción                                                                                                                                                          |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                   | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 43 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                   | 54 %                          |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                                                                                                                                   |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 105.760.544.910                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 40.906.167.812                                                                                                                                                    |                               | 38,68 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

Ejecución Física



54

43



39%

61%

SITUACIÓN ACTUAL

El componente 1 presenta un avance parcial, impulsado principalmente por la ejecución de obras de infraestructura urbana, que alcanzan un 29% de progreso, reflejando el avance físico en campo. La actividad de construcción de viviendas sostenibles aún no registra avance, dado que se encuentra en etapa de inicio de la publicación del llamado. El apoyo técnico muestra un avance del 10%, correspondiente a la contratación y participación de profesionales que brindan soporte al componente.

El avance del componente 2 en el último cuatrimestre es limitado. El Estudio de Impacto Ambiental Preliminar se encuentra finalizado. Las actividades de gestión de residuos y construcción para protección de zonas naturales continúan en fase de definición, sin avance físico registrado. El apoyo técnico alcanza un 12%, asociado a la contratación de profesionales especializados. Por su parte, el saneamiento ambiental y recuperación de cuerpos de agua presenta un avance inicial vinculado a la presentación de productos técnicos preliminares.

El componente 3 muestra un avance moderado, concentrado principalmente en actividades de asistencia técnica y social.

Las acciones de equipamiento social, reacomodo temporal y definitivo y estrategia de comunicación no registran avances físicos, encontrándose en etapas iniciales o de gestión contractual. El apoyo social al programa presenta un avance del 30%, reflejando la ejecución de consultorías de acompañamiento. El apoyo técnico registra un avance del 2% correspondiente a la incorporación gradual de profesionales al componente.

El componente 4 no presenta avances físicos debido a la naturaleza de sus actividades. La auditoría externa alcanza un 4%, asociado a la entrega de informes de auditoría del ejercicio 2024.


La adquisición de equipos, software y alquiler de oficinas no presenta ejecución; varias de estas actividades fueron canceladas. En cuanto a la evaluación final, la misma tendrá avance para el último año del proyecto.

En cuanto a imprevistos, durante el período evaluado no se registró ejecución, ya que no fue necesario activar recursos destinados a estos efectos.



|                                     |     |                                                                            |                               |     |                         |
|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                            |     | Capacitación y Mejoramiento, Formulación Ejecucion de Proyectos de la DIPE |                               |     |                         |
| OEE                                 |     | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                              |                               |     |                         |
| Código SNIP N°                      |     | 798                                                                        |                               |     |                         |
| Financiamiento                      |     | LOCAL                                                                      |                               |     |                         |
| Costo del Proyecto                  |     | USD                                                                        | N/A                           | GS. | 138.000.000.000         |
| Avance Financiero en Gs.            |     | Saldo Financiero en Gs.                                                    |                               |     | Porcentaje de Ejecución |
| 44.076.383.704                      |     | 93.923.616.296                                                             |                               |     | 31,94 %                 |
| Fecha de Inicio                     |     | Fecha de Fin                                                               |                               |     | Fecha de Prórroga       |
| 22/11/2018                          |     | 22/11/2023                                                                 |                               |     | 22/11/2026              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |     |                                                                            |                               |     |                         |
| Nacional                            | N/A |                                                                            |                               |     |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |     |                                                                            | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |
| 2,47 %                              |     |                                                                            | 96,98 %                       |     |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |     | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                                            |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |
| 1.778.468.740                       |     | 600.000.000                                                                |                               |     | 33,74 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Capacidades técnicas y operativas de la DIPE/ MOPC fortalecidas. Profesionales especializados en las distintas áreas contratados, conforme a requerimientos de los procesos de Estructuración de Proyectos estratégicos a cargo de la DIPE. Asistencia profesional especializada para los Proyectos (diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de la Ruta PY 01 en el tramo Cuatro Mojones-Quiindy (108 km) y Proyecto de rehabilitación y Pavimentación de la Ruta PY10 Tramo San Cristobal - Paso Yobai. Proyecto de Equipamiento y Puesta en marcha de las Oficinas de Gobierno y mejoramiento del Puerto de Asunción, Mejoramiento de la Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción, Modernización del Aeropuerto Internacional de Silvio Pettirossi, Proyecto de Construcción e implementación del Tren de Cercanía entre Asunción e Ypacaraí, Proyecto vial para el Mejoramiento de la Avenida Artigas, Proyecto de Ferrocarril de la Soja- Tramo Avaí- Paraguari- Angostura, Juegos Panamericanos Junior ASU 2025, Plan Maestro, Plan de sostenibilidad y mejoramiento de Parques Urbanos y el Proyecto Plan de Transformación de Transporte.

|                                     |  |                                               |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento RUTA N° 9 Y RAFAEL FRANCO        |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 801                                           |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | BONOS SOBERANOS                               |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                           | 25.000.000                      |                               | GS. | 149.621.800.000         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                               | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 121.236.012.549                     |  |                                               | 28.385.787.451                  |                               |     | 81,03 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                               | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 23/10/2018                          |  |                                               | 23/10/2020                      |                               |     | 23/10/2026              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                               |                                 |                               |     |                         |  |
| Departamental                       |  | Boquerón, Presidente Hayes                    |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                               |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 0 %                                 |  |                                               |                                 | 92 %                          |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 5.236.478.671                       |  |                                               | 0                               |                               |     | 0,00 %                  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Cabe señalar que el proyecto concluyó su ejecución física hace varios años; sin embargo, continúa activo administrativamente debido a obligaciones financieras pendientes y a la necesidad de regularizar documentación asociada a dichos compromisos. En ese contexto, durante el último período del Ejercicio Fiscal 2025 aún se registran actualizaciones y regularizaciones documentales pendientes por parte de las empresas contratistas, las cuales no pudieron completar ni tramitar oportunamente la documentación requerida. En ese sentido, se detallan a continuación los documentos pendientes de actualización y presentación:

Facturas, incluyendo casos de facturas con timbrados vencidos.  
Actualización de informes técnicos.  
Actualización de pólizas.  
Actualización del Certificado de Cumplimiento Tributario.  
Informe sobre el Certificado de Compromiso Financiero emitido por la Dirección de Contaduría.

|                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            |                                                                                                                                                                                          | Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales |     |                               |                         |                 |
| OEE                                 |                                                                                                                                                                                          | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES               |     |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      |                                                                                                                                                                                          | 806                                                         |     |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      |                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                       |     |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  |                                                                                                                                                                                          | USD                                                         | N/A |                               | GS.                     | 798.710.000.000 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                                                                                                                                                          | Saldo Financiero en Gs.                                     |     |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 713.884.483.077                     |                                                                                                                                                                                          | 84.825.516.923                                              |     |                               | 89,38 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |                                                                                                                                                                                          | Fecha de Fin                                                |     |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 24/05/2019                          |                                                                                                                                                                                          | 24/05/2023                                                  |     |                               | 31/12/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                                                                                                                                                          |                                                             |     |                               |                         |                 |
| Departamental                       | Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro, Ñeembucú |                                                             |     |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                                                                                                                                                          |                                                             |     | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 4,43 %                              |                                                                                                                                                                                          |                                                             |     | 81,99 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                                                                                                                                                          | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                             |     |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 122.574.035.629                     |                                                                                                                                                                                          | 54.025.741.464                                              |     |                               | 44,08 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

87,75 ml de puentes metálicos construidos en varios departamentos del país. Pago de viáticos a funcionarios asignados a la supervisión, compra de cubiertas y cámaras para vehículos y/o maquinarias

|                                     |  |                                               |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|--|--|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento Intersección Tres Bocas          |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
| Código SNIP N°                      |  | 807                                           |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
| Financiamiento                      |  | REPÚBLICA DE CHINA                            |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                           |  | 24.096.276                      |  |                               |  | GS.                     |  | 181.858.228.583 |  |  |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                               |  | Saldo Financiero en Gs.         |  |                               |  | Porcentaje de Ejecución |  |                 |  |  |  |
| 175.394.943.420                     |  |                                               |  | 6.463.285.163                   |  |                               |  | 96,45 %                 |  |                 |  |  |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                               |  | Fecha de Fin                    |  |                               |  | Fecha de Prórroga       |  |                 |  |  |  |
| 26/12/2018                          |  |                                               |  | 26/12/2021                      |  |                               |  | 31/12/2024              |  |                 |  |  |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                               |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
| Municipal                           |  | Fernando de la Mora, San Lorenzo, Villa Elisa |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                               |  |                                 |  | Avance Físico Acumulado Total |  |                         |  |                 |  |  |  |
| 0,00 %                              |  |                                               |  |                                 |  | 99,43 %                       |  |                         |  |                 |  |  |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                               |  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |  |                               |  | Porcentaje Ejecutado    |  |                 |  |  |  |
| 1.246.703.526                       |  |                                               |  | 0                               |  |                               |  | 0,00 %                  |  |                 |  |  |  |
|                                     |  |                                               |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Todas las actividades del proyecto han concluido. En el transcurso del periodo, se procedió a la actualización de la documentación correspondiente a los pagos de indemnizaciones pendientes, destinados a los beneficiarios afectados por el Proyecto.

|                                     |  |                                               |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro   |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 815                                           |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | LOCAL                                         |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                           | N/A                             |                               | GS. | 264.513.850.459         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                               | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 143.124.444.534                     |  |                                               | 121.389.405.925                 |                               |     | 54,11 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                               | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 05/07/2019                          |  |                                               | 31/12/2020                      |                               |     | 31/12/2026              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                               |                                 |                               |     |                         |  |
| Departamental                       |  | San Pedro                                     |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                               |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 0,00 %                              |  |                                               |                                 | 89,88 %                       |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 1.022.301.877                       |  |                                               | 948.016.429                     |                               |     | 92,73 %                 |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

|                                     |  |                                               |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera  |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 820                                           |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | LOCAL                                         |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                           | N/A                             |                               | GS. | 239.489.935.061         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                               | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 137.131.402.572                     |  |                                               | 102.358.532.489                 |                               |     | 57,26 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                               | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 02/07/2019                          |  |                                               | 31/12/2020                      |                               |     | 31/12/2026              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                               |                                 |                               |     |                         |  |
| Departamental                       |  | Cordillera                                    |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                               |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 0,00 %                              |  |                                               |                                 | 77,40 %                       |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 30                                  |  |                                               | 0                               |                               |     | 0,00 %                  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.



|                                     |                                               |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            | Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyu   |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      | 822                                           |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      | LOCAL                                         |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  | USD                                           | N/A                             |                               | GS.                     | 122.572.791.000 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                               | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 74.012.502.654                      |                                               | 48.560.288.346                  |                               | 60,38 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |                                               | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 05/07/2019                          |                                               | 31/12/2020                      |                               | 31/12/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                               |                                 |                               |                         |                 |
| Departamental                       | Canindeyú                                     |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                               |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 0,00 %                              |                                               |                                 | 100,00 %                      |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 31.794.093.615                      |                                               | 4.479.367.591                   |                               | 14,09 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La obra enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 ha culminado. Actualmente, en procesos administrativo pendiente para honrar deudas.

|                                     |  |                                               |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento Caminos Departamento Guaira      |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 824                                           |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | LOCAL                                         |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                           | N/A                             |                               | GS. | 234.991.965.250         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                               | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 122.138.216.323                     |  |                                               | 112.853.748.927                 |                               |     | 51,98 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                               | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 05/07/2019                          |  |                                               | 31/12/2020                      |                               |     | 31/12/2026              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                               |                                 |                               |     |                         |  |
| Departamental                       |  | Guairá                                        |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                               |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 0,00 %                              |  |                                               |                                 | 86,76 %                       |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 30                                  |  |                                               | 0                               |                               |     | 0,00 %                  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo I del Decreto 4614/20 ha culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

|                                     |  |                                               |                                 |  |                               |                         |   |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---|--|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazu    |                                 |  |                               |                         |   |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                                 |  |                               |                         |   |  |
| Código SNIP N°                      |  | 825                                           |                                 |  |                               |                         |   |  |
| Financiamiento                      |  | LOCAL                                         |                                 |  |                               |                         |   |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                           | N/A                             |  | GS.                           | 409.755.449.264         |   |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                               | Saldo Financiero en Gs.         |  |                               | Porcentaje de Ejecución |   |  |
| 219.923.665.926                     |  |                                               | 189.831.783.338                 |  |                               | 53,67 %                 |   |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                               | Fecha de Fin                    |  |                               | Fecha de Prórroga       |   |  |
| 05/07/2019                          |  |                                               | 31/12/2020                      |  |                               | 31/12/2026              |   |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                               |                                 |  |                               |                         |   |  |
| Departamental                       |  | Caaguazú                                      |                                 |  |                               |                         |   |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                               |                                 |  | Avance Físico Acumulado Total |                         |   |  |
| 0,00                                |  | %                                             |                                 |  | 71,05                         |                         | % |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |  |                               | Porcentaje Ejecutado    |   |  |
| 93.599.555                          |  |                                               | 0                               |  |                               | 0,00 %                  |   |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 ha culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

|                                     |                                               |                                 |                               |                         |                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Proyecto                            | Mejoramiento Caminos Departamento Concepcion  |                                 |                               |                         |                |
| OEE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                                 |                               |                         |                |
| Código SNIP N°                      | 826                                           |                                 |                               |                         |                |
| Financiamiento                      | LOCAL                                         |                                 |                               |                         |                |
| Costo del Proyecto                  | USD                                           | N/A                             |                               | GS.                     | 78.375.843.000 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                               | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                |
| 49.790.833.851                      |                                               | 28.585.009.149                  |                               | 63,53                   | %              |
| Fecha de Inicio                     |                                               | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                |
| 02/07/2019                          |                                               | 31/12/2020                      |                               | 31/12/2026              |                |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                               |                                 |                               |                         |                |
| Departamental                       | Concepción                                    |                                 |                               |                         |                |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                               |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                |
| 0,00 %                              |                                               |                                 | 92,50 %                       |                         |                |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                |
| 973.610.590                         |                                               | 0                               |                               | 0,00 %                  |                |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo I del Decreto 4614/20 ha culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas

|                                     |                                               |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            | Mejoramiento Caminos Departamento Itapua      |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      | 827                                           |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      | LOCAL                                         |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  | USD                                           | N/A                             |                               | GS.                     | 368.713.824.224 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                               | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 277.061.759.806                     |                                               | 91.652.064.418                  |                               | 75,14 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |                                               | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 02/07/2019                          |                                               | 31/12/2020                      |                               | 31/12/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                               |                                 |                               |                         |                 |
| Departamental                       | Itapúa                                        |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                               |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 0,00 %                              |                                               |                                 | 97,25 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 664.580.709                         |                                               | 0                               |                               | 0,00 %                  |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo I del Decreto 4614/20 ha culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas

|                                     |  |                                               |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento Caminos Departamento Central     |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 828                                           |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | LOCAL                                         |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                           | N/A                             |                               | GS. | 126.339.065.496         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                               | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 124.104.925.046                     |  |                                               | 2.234.140.450                   |                               |     | 98,23 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                               | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 02/07/2019                          |  |                                               | 31/12/2020                      |                               |     | 31/12/2026              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                               |                                 |                               |     |                         |  |
| Departamental                       |  | Central                                       |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                               |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 0,00                                |  | %                                             |                                 | 94,90                         |     | %                       |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 998.394.677                         |  |                                               | 0                               |                               |     | 0,00 %                  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.



|                                     |          |                                                |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            |          | Mejoramiento tramo San Juan Bautista - Ybyraty |                               |                         |                 |
| OEE                                 |          | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES  |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      |          | 830                                            |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      |          | LOCAL                                          |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  |          | USD                                            | 51.543.483                    | GS.                     | 241.524.055.598 |
| Avance Financiero en Gs.            |          | Saldo Financiero en Gs.                        |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 135.089.239.574                     |          | 106.434.816.024                                |                               | 55,93                   | %               |
| Fecha de Inicio                     |          | Fecha de Fin                                   |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 04/01/2020                          |          | 04/01/2024                                     |                               | N/A                     |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |          |                                                |                               |                         |                 |
| Departamental                       | Misiones |                                                |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |          |                                                | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 2,00 %                              |          |                                                | 56,00 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |          | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 83.223.044.095                      |          | 67.644.556.461                                 |                               | 81,28                   | %               |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En éste cuatrimestre se ejecutaron obras de pedraplén, pavimentación asfáltica de 3 km avance de 15km, áreas de movimiento de suelo, terraplenes, carpeta asfáltica, señalización y dispositivos de seguridad vial.

|                                     |  |                                                                                                                   |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--|
| Proyecto                            |  | Ampliación tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcon                                                                |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                                                                     |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Código SNIP N°                      |  | 832                                                                                                               |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Financiamiento                      |  | FONDO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL, FONPLATA, LOCAL |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                                                                               |                                 | 38.000.670 |                               | GS.                     |  | 281.357.148.552 |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                                                                                   | Saldo Financiero en Gs.         |            |                               | Porcentaje de Ejecución |  |                 |  |
| 230.770.680.691                     |  |                                                                                                                   | 50.586.467.861                  |            |                               | 82,02 %                 |  |                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                                                                                   | Fecha de Fin                    |            |                               | Fecha de Prórroga       |  |                 |  |
| 16/05/2016                          |  |                                                                                                                   | 16/05/2018                      |            |                               | 31/12/2026              |  |                 |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                                                                                   |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Departamental                       |  | Presidente Hayes                                                                                                  |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                                                                                   |                                 |            | Avance Físico Acumulado Total |                         |  |                 |  |
| 10 %                                |  |                                                                                                                   |                                 |            | 85 %                          |                         |  |                 |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                                                                                   | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |            |                               | Porcentaje Ejecutado    |  |                 |  |
| 25.317.411.970                      |  |                                                                                                                   | 23.326.124.314                  |            |                               | 92,13 %                 |  |                 |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Durante el presente período, la Empresa Contratista a cargo de la construcción y duplicación del tramo Remanso – Ruta Nacional N° 9 (Vista Alegre) – Puerto Falcón ejecutó trabajos de ajustes y terminaciones en los tramos concluidos, así como avances en obras correspondientes a la duplicación y variante, conforme al siguiente detalle:

Movimiento de suelo: desbosque, desbroce y despeje, así como ejecución de pedraplén.

Estructuras: ejecución de losa de hormigón armado, pilotes preperforados, hormigón de limpieza, pasarela peatonal y pórtico de acceso.

Señalización y seguridad vial: instalación de señalización vertical y horizontal, colocación de tachas reflectivas y ejecución de señalización horizontal en reductores de velocidad.


Obras complementarias: construcción de cordón de hormigón, cordón cuneta de hormigón, dársenas de estacionamiento y accesos a fincas.

Obras de duplicación y variante: ejecución de paso peatonal en medianera.

El proyecto se encuentra en plena ejecución de sus actividades.

|                                     |  |                                                                                              |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Construcción Caminos Vecinales Pavimentados y no Pavimentados en el Departamento de Ñeembucu |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                                                |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 841                                                                                          |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | LOCAL                                                                                        |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                                                          | N/A                             |                               | GS. | 169.603.857.357         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                                                              | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 91.217.783.094                      |  |                                                                                              | 78.386.074.263                  |                               |     | 53,78 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                                                              | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 07/11/2019                          |  |                                                                                              | 31/12/2020                      |                               |     | 31/12/2025              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                                                              |                                 |                               |     |                         |  |
| Departamental                       |  | Ñeembucú                                                                                     |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                                                              |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 0,00 %                              |  |                                                                                              |                                 | 40,30 %                       |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                                                              | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 48                                  |  |                                                                                              | 0                               |                               |     | 0,00 %                  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El lote 7 Tramo Emp.Alberdi-Pilar - San Juan de Ñeembucu, tiene las obras concluidas con recepción definitiva, cuenta con deudas pendientes de pago en concepto de intereses moratorios. Las obras están enmarcadas en el Anexo II del Decreto 4614/2020.

|                                     |                                                                                                |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            | Construcción Caminos Vecinales. Pavimentadas y No Pavimentadas en el Departamento de Paraguari |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                                                  |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      | 842                                                                                            |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      | LOCAL                                                                                          |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                                                            | N/A                             |                               | GS.                     | 150.480.180.778 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                                                                | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 52.144.888.780                      |                                                                                                | 98.335.291.998                  |                               | 34,65 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |                                                                                                | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 04/10/2019                          |                                                                                                | 31/12/2020                      |                               | 31/12/2025              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                                                                |                                 |                               |                         |                 |
| Departamental                       | Paraguarí                                                                                      |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                                                                |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 1,58 %                              |                                                                                                |                                 | 35,80 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                                                                | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 236.793.677                         |                                                                                                | 0                               |                               | 0,00 %                  |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


Obras concluidas, cuenta con deudas pendientes en concepto de interés moratorio. Las obras están enmarcadas en el Anexo II del Decreto 4614/20.

|                          |                                                       |                         |     |                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                 | Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320 km |                         |     |                         |
| OEE                      | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES         |                         |     |                         |
| Código SNIP N°           | 854                                                   |                         |     |                         |
| Financiamiento           | FONPLATA                                              |                         |     |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                   | 354.245.764             | GS. | 2.385.829.999.081       |
| Avance Financiero en Gs. |                                                       | Saldo Financiero en Gs. |     | Porcentaje de Ejecución |
| 633.879.742.463          |                                                       | 1.751.950.256.618       |     | 26,57 %                 |
| Fecha de Inicio          |                                                       | Fecha de Fin            |     | Fecha de Prórroga       |
| 01/04/2022               |                                                       | 01/04/2032              |     | N/A                     |

Ubicación Geográfica del Proyecto

|                                     |          |                                 |                               |                      |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Departamental                       | Boquerón |                                 |                               |                      |
| Avance Físico Reportado del Periodo |          |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                      |
| 4 %                                 |          |                                 | 9 %                           |                      |
| PGN Vigente en Gs.                  |          | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado |
| 361.110.195.294                     |          | 272.703.080.428                 |                               | 75,52 %              |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Los trabajos realizados por las empresas Contratistas fueron, la Ejecución de la Obras dePuesta a Punto en los Cuatro tramos de la Ruta Mariscal Estigarribia-Pozo Hondo y Acceso a Mariscal Estigarribia,Dpto de Boquerón Se desarrollaron trabajos en distintos sectores y en el acceso a la ciudad, conservación de caminos de servicio en la traza Principal de la Ruta Nacional PY15, movimientos de suelo en distintos sectores. En cuanto a capas estructurales, se ejecutaron subrasantes de suelo mejorado con cemnto en la traza principal y en el acceso, también se realizaron trabajos de subbase de suelo mejorado con cemento en tramos del acceso a Mcal Estigarribia, incluyendo compactación, riego curado y control de densidad insitu Se ejecutaron base de suelo mejorado con cemento, se registraron trabajos de ejcucion de pavimento de hormigon hidraulico en calzadas, en distintos subtramos.

|                                     |             |                                                            |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            |             | Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 km) |                               |                         |                 |
| OEE                                 |             | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES              |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      |             | 857                                                        |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      |             | CAF                                                        |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  |             | USD                                                        | 99.100.000                    | GS.                     | 783.220.609.178 |
| Avance Financiero en Gs.            |             | Saldo Financiero en Gs.                                    |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 213.319.516.633                     |             | 569.901.092.545                                            |                               | 27,24 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |             | Fecha de Fin                                               |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 01/04/2022                          |             | 03/03/2028                                                 |                               | N/A                     |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |             |                                                            |                               |                         |                 |
| Departamental                       | Alto Paraná |                                                            |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |             |                                                            | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 25 %                                |             |                                                            | 52,52 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |             | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                            |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 129.728.073.297                     |             | 80.981.192.676                                             |                               | 62,42 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


En el presente periodo se reporta lo siguiente: La obra presenta 8 kilómetros de avance en la capa asfáltica, con respecto al Plan de Gestión Ambiental, se presentó pedido de pago del Anticipo Financiero correspondiente 10% del monto adjudicado. Asimismo, se ha procedido al pago de indemnizaciones por mejora, como así también indemnizaciones por inmuebles. Con respecto a la fiscalización en el periodo se presentó 4 informes mensuales aprobados N° 33, 34, 35 y 36 respectivamente.

En el periodo además se presento el cuarto informe para Realización de Estudios Técnicos de Factibilidad, Diseño (Fases A y B) de Obras Complementarias del Puerto, Puerto Indio – Alto Paraná.



|                                     |       |                                               |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            |       | Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar       |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 |       | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      |       | 860                                           |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      |       | LOCAL                                         |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  |       | USD                                           | N/A                             |                               | GS.                     | 759.815.980.019 |
| Avance Financiero en Gs.            |       |                                               | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 733.081.067.100                     |       |                                               | 26.734.912.919                  |                               | 96,48 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |       |                                               | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 08/08/2019                          |       |                                               | 08/08/2023                      |                               | 31/12/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |       |                                               |                                 |                               |                         |                 |
| Municipal                           | Pilar |                                               |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |       |                                               |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 1 %                                 |       |                                               |                                 | 96,65 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |       |                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 9.245.279.002                       |       |                                               | 4.122.981.991                   |                               | 44,60 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia han sido procesados 22 certificados de los 36, que corresponden a la etapa de mantenimiento; asimismo prosiguen los trabajos según el siguiente detalle: a) Mantenimiento de reservorios b) Canales de derivación y Cauce del Arroyo San Lorenzo - Limpieza de cauces y canales, corte de pasto y control de vegetación. - Reposición de empastado mediante hidrosiembra - Reacondicionamiento de suelos en taludes. - Perfilado de caminos auxiliares y coronamiento del muro. c)Mantenimiento y operación de sistemas de compuertas y electro bombas - Mantenimiento electromecánico de bombas, sistemas de alimentación, grupos electrógenos, mecanismos de compuertas y sistemas de iluminación (solar y eléctrica).

|                                     |                                                          |                                 |                               |                         |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Proyecto                            | Mejoramiento CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL |                                 |                               |                         |                   |
| OEE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES            |                                 |                               |                         |                   |
| Código SNIP N°                      | 863                                                      |                                 |                               |                         |                   |
| Financiamiento                      | BID                                                      |                                 |                               |                         |                   |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                      | 194.000.000                     |                               | GS.                     | 1.288.128.933.825 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                          | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                   |
| 1.049.264.394.600                   |                                                          | 238.864.539.225                 |                               | 81,46 %                 |                   |
| Fecha de Inicio                     |                                                          | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                   |
| 23/12/2020                          |                                                          | 23/12/2027                      |                               | N/A                     |                   |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                          |                                 |                               |                         |                   |
| Departamental                       | Boquerón, Presidente Hayes                               |                                 |                               |                         |                   |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                          |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                   |
| 7 %                                 |                                                          |                                 | 81 %                          |                         |                   |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                          | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                   |
| 67.224.034.558                      |                                                          | 47.968.764.724                  |                               | 71,36 %                 |                   |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


Se detalla el avance del periodo: Componente 1 - Obras de Mantenimiento y Pavimentación Asfáltica: 1) Lote 1 – Cruce Pioneros – Paratodo desde progresiva 0+000 hasta progresiva 48+400 incluidos los accesos a Santa Cecilia y Lolita (64,76Km), culminado la etapa de Puesta a Punto con una Pavimentación Asfáltica de 64.76 km. En Proceso de Recepción Definitiva, en el tercer cuatrimestre se encuentra en la etapa de mantenimiento, 2) Lote 2 – Cruce Pioneros – Paratodo desde progresiva 48+400 incluido el tramo Paratodo – Cruce Douglas desde progresiva 0+000 hasta progresiva 5+100, el acceso a Campo Aceval y el tramo Campo Aceval - Cruce Infante Avalos Sánchez desde progresiva 0+000 hasta progresiva 29+500 (71,47 Km), culminado la etapa de Puesta a Punto con una Pavimentación Asfáltica de 71,47 km. En Proceso de Recepción Definitiva, en el tercer cuatrimestre se encuentra en la etapa de mantenimiento. Componente 2 - Construcciones y Mantenimiento de Obras Básicas; Tramo Paratodo – Cruce Douglas desde Progresiva 5+100, y Tramo Campo Aceval – Cruce Infante Avalos Sánchez desde progresiva 29+500, culminado la etapa de Puesta a Punto. En Proceso de Recepción Definitiva, en el tercer cuatrimestre se encuentra en mantenimiento.

Los trabajos en los tramos en esta etapa consisten en: Limpieza de la Franja de Dominio y de los Drenajes, bacheo en las calzadas rehabilitadas, calzada existente y las Operaciones de Bascula Móvil.

Los contratos de las Fiscalizaciones de obras se encuentran ejecución, todos los Informes mensuales presentados fueron aprobados por el Área técnica y Ambiental.

|                                     |           |                                                            |                               |     |                         |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                            |           | Mejoramiento y Mant. del Corredor Agroind. Region Oriental |                               |     |                         |
| OEE                                 |           | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES              |                               |     |                         |
| Código SNIP N°                      |           | 864                                                        |                               |     |                         |
| Financiamiento                      |           | BID                                                        |                               |     |                         |
| Costo del Proyecto                  |           | USD                                                        | 73.500.000                    | GS. | 685.804.896.001         |
| Avance Financiero en Gs.            |           | Saldo Financiero en Gs.                                    |                               |     | Porcentaje de Ejecución |
| 390.371.094.957                     |           | 295.433.801.044                                            |                               |     | 56,92 %                 |
| Fecha de Inicio                     |           | Fecha de Fin                                               |                               |     | Fecha de Prórroga       |
| 23/12/2020                          |           | 23/12/2027                                                 |                               |     | N/A                     |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |           |                                                            |                               |     |                         |
| Departamental                       | San Pedro |                                                            |                               |     |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |           |                                                            | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |
| 2 %                                 |           |                                                            | 93 %                          |     |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |           | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                            |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |
| 96.254.854.765                      |           | 72.626.132.694                                             |                               |     | 75,45 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Agroindustrial de la Región Oriental a continuación detallamos el avance: 1. Lote 1: Villa del Rosario - Volendam - San Pablo (Incluye Accesos a Volendam (4 Km Zona Urbana) y Puerto Mbopicua (6 Km) y Volendam San Pablo (hasta la cabecera sur del puente sobre el Rio Jejui e incluye mejoramiento acceso a San Pablo) (77,9 Km). cuenta con un Avance Físico Rea del 91,86%- 2. Lote 2: San Pablo - Empalme PY 11 (Cruce Yacaré Ñe'e). tiene un Avance Físico Real 87,78 % y. 3. Los contratos de las Fiscalizaciones de obras se encuentran ejecución, todos los Informes mensuales presentados fueron aprobados por el Área técnica y Ambiental.

Fue adjudicado el llamado para la adquisición de certificados de servicios ambientales para el proyecto de mejoramiento del corredor agroindustrial de la región oriental

|                                     |          |                                                          |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            |          | Construcción ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA SAN IGNACIO |                               |                         |                 |
| OEE                                 |          | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES            |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      |          | 871                                                      |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      |          | CAF                                                      |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  |          | USD                                                      | 16.234.735                    | GS.                     | 125.748.738.514 |
| Avance Financiero en Gs.            |          | Saldo Financiero en Gs.                                  |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 12.740.394.663                      |          | 113.008.343.851                                          |                               | 10,13 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |          | Fecha de Fin                                             |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 07/07/2023                          |          | 07/07/2028                                               |                               | N/A                     |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |          |                                                          |                               |                         |                 |
| Departamental                       | Misiones |                                                          |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |          |                                                          | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 0,04 %                              |          |                                                          | 9,50 %                        |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |          | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                          |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 22.702.078.556                      |          | 12.740.394.663                                           |                               | 56,12 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Durante el último cuatrimestre de 2025, los trabajos en la ciudad de San Ignacio Guazú se orientaron a la gestión y resolución de conflictos sociales, al rediseño técnico del emisario y de la planta de tratamiento, y al inicio de la instalación de redes.

En cuanto a la ejecución de obras, se instalaron 3.611,07 metros lineales de red básica de distribución. Asimismo, se ejecutaron 252 ramales para conexiones domiciliarias y se colocaron 33 registros a distintas profundidades. Las actividades incluyeron excavación de zanjas, conformación de cama de arena para asiento de tuberías, compactación manual de rellenos y reposición de empedrados en las zonas intervenidas. Se realizó el estudio de suelos en el área prevista para la Estación de Bombeo, actualmente en etapa de análisis.

En materia de fiscalización, se verificaron las cantidades de obra ejecutadas en redes de alcantarillado sanitario, el control de calidad de rellenos, la correcta reposición de empedrados y las profundidades de los registros de visita, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

En lo que respecta a la Supervisión y Administración del Programa (Gerenciamiento), el Consorcio encargado, presentó los informes mensuales correspondientes a agosto, setiembre, octubre y noviembre.

En lo referente a la Auditoria Externa del Programa, el Llamado MOPC N°121/2024, ha sido adjudicado a la firma CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS y se procedió a a la firma del contrato en fecha 27/11/2025


|                          |                                                         |                         |     |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                 | Construcción ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA SANTA RITA |                         |     |                         |
| OEE                      | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES           |                         |     |                         |
| Código SNIP N°           | 874                                                     |                         |     |                         |
| Financiamiento           | CAF                                                     |                         |     |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                     | 12.108.048              | GS. | 93.784.825.347          |
| Avance Financiero en Gs. |                                                         | Saldo Financiero en Gs. |     | Porcentaje de Ejecución |
| 10666830895              |                                                         | 83117994452             |     | 11,37 %                 |
| Fecha de Inicio          |                                                         | Fecha de Fin            |     | Fecha de Prórroga       |
| 07/07/2023               |                                                         | 07/07/2028              |     | N/A                     |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Ubicación Geográfica del Proyecto |             |
| Departamental                     | Alto Paraná |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Avance Físico Reportado del Periodo | Avance Físico Acumulado Total |
| 0 %                                 | 9,39 %                        |

|                    |                                 |                      |
|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| PGN Vigente en Gs. | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado |
| 16.170.339.015     | 10.666.830.895                  | 65,97 %              |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Durante el último cuatrimestre de 2025, los trabajos en la ciudad de Santa Rita en cuanto a la ejecución de obras, fueron los siguientes: Concluyeron los trabajos de instalación de los colectores principales, alcanzando la ejecución de 1.656,40 metros lineales de redes de alcantarillado sanitario correspondientes a la red básica. Asimismo, se realizaron 65 ramales para conexiones domiciliarias y la colocación de 22 registros a distintas profundidades, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. En paralelo, se avanzó con la construcción de la línea de impulsión sobre la Av. 14 de Mayo, en el tramo de conexión con la Estación de Bombeo N.º 9 (EB9). En la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), se concluyó la etapa de cimentación de la oficina administrativa y la ejecución total de los pilotes del tanque equalizador y de los reactores biológicos. Posteriormente, se inició la disposición y montaje de las armaduras correspondientes al fondo del tanque equalizador y de los reactores biológicos, en cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas del proyecto. En materia de fiscalización, se verificaron las cantidades de obra ejecutadas en redes de alcantarillado sanitario, el control de calidad de rellenos, la correcta reposición de empedrados y las profundidades de los registros de visita, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.


En lo que respecta a la Supervisión y Administración del Programa (Gerenciamiento), el Consorcio encargado, presentó los informes mensuales correspondientes a agosto, setiembre, octubre y noviembre.

En lo referente a la Auditoria Externa del Programa, el Llamado MOPC N°121/2024, ha sido adjudicado a la firma CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS y se procedió a a la firma del contrato en fecha 27/11/2025 .



|                                     |  |                                                        |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Construcción ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA CARAPEGUA |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES          |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 875                                                    |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | CAF                                                    |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                    | 12.694.902                      |                               | GS. | 98.330.393.066          |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                        | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 10.900.597.077                      |  |                                                        | 87.429.795.989                  |                               |     | 11,09 %                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                        | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 07/07/2023                          |  |                                                        | 07/07/2028                      |                               |     | N/A                     |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                        |                                 |                               |     |                         |  |
| Departamental                       |  | Paraguarí                                              |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                        |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 2 %                                 |  |                                                        |                                 | 11,24 %                       |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                        | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 18.639.766.400                      |  |                                                        | 10.900.597.077                  |                               |     | 58,48 %                 |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el período reportado, se concluyó la instalación de los colectores principales, alcanzando un avance total de 2.788 metros lineales de redes de alcantarillado sanitario, consolidando el desarrollo de la infraestructura básica del sistema. En relación con las estaciones de bombeo, se realizaron los análisis técnicos correspondientes a las EB-1A y EB-1B, determinándose las cotas finales de entrada, rebose y bypass, a fin de garantizar el correcto funcionamiento hidráulico y la adecuada integración al sistema proyectado.

Asimismo, se llevaron a cabo estudios de suelo en el predio destinado a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), lo que permitió efectuar los ajustes de diseño necesarios conforme a las condiciones geotécnicas identificadas, asegurando la viabilidad estructural y técnica del proyecto. En las Obras se efectivizó el pago del Certificado N°1 en fecha 23/12/2025, al CONSORCIO SANITARIO CARAPEGUA s/Contrato SG N°341/2024.

En materia de fiscalización, se verificaron las cantidades de obra ejecutadas en redes de alcantarillado sanitario, el control de calidad de rellenos, la correcta reposición de empedrados y las profundidades de los registros de visita, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, y se realizó el pago de Informe de Revisión más certificado N° 1 Consorcio ELC–CYD en fecha 23/12/2025.


En lo que respecta a la Supervisión y Administración del Programa (Gerenciamiento), el Consorcio Grupo TYP SA, presentó los informes mensuales correspondientes a agosto, setiembre, octubre y noviembre.

En lo referente a la Auditoria Externa del Programa, el Llamado MOPC N°121/2024. ha sido adjudicado a la firma CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS y se procedió a a la firma del contrato en fecha 27/11/2025 .



|                                     |                  |                                                          |                               |     |                         |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                            |                  | Construcción DE LA RUTA PY 12 TRAMO CHACO'I-GRAL BRUGUEZ |                               |     |                         |
| OEE                                 |                  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES            |                               |     |                         |
| Código SNIP N°                      |                  | 882                                                      |                               |     |                         |
| Financiamiento                      |                  | BID                                                      |                               |     |                         |
| Costo del Proyecto                  |                  | USD                                                      | 215.000.000                   | GS. | 1.660.864.646.912       |
| Avance Financiero en Gs.            |                  | Saldo Financiero en Gs.                                  |                               |     | Porcentaje de Ejecución |
| 739.782.558.049                     |                  | 921.082.088.863                                          |                               |     | 44,54 %                 |
| Fecha de Inicio                     |                  | Fecha de Fin                                             |                               |     | Fecha de Prórroga       |
| 09/09/2022                          |                  | 09/09/2025                                               |                               |     | 31/12/2029              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                  |                                                          |                               |     |                         |
| Departamental                       | Presidente Hayes |                                                          |                               |     |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                  |                                                          | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |
| 28 %                                |                  |                                                          | 66 %                          |     |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |                  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                          |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |
| 492.985.051.338                     |                  | 352.635.999.139                                          |                               |     | 71,53 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Proyecto de Construcción DE LA RUTA PY 12 TRAMO CHACO'I-GRAL BRUGUEZ, a continuación, detallamos el avance: a. Se realizó el llamado de Obra ID N° 418.689/2023, LLAMADO MOPC N° 83/2022 LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL 12 (PY12). TRAMO CRUCE NANAWA - GRAL BRUGUEZ Y ACCESOS REGION OCCIDENTAL. Avance físico real de las Obras en este 3er cuatrimestre son: Lote 1 – 19,95%, Lote 2 – 19,72%, Lote 3 – 22,17% y lote 4 – 18,82%.

Las Fiscalizaciones presentaron los Informes crespondiente al cuatrimestre, todos aprobados, 1. ID N° 430.352 LLAMADO MOPC LPI PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA EL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LOTE 1 DE OBRAS DEL TRAMO CRUCE NANAWA- GRAL BRUGUEZ Y ACCESOS (PY12), 2. ID 430.356 LLAMADO MOPC LPI PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA EL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LOTE 2 DE OBRAS DEL TRAMO CRUCE NANAWA- GRAL BRUGUEZ Y ACCESOS (PY12) 3. EL LLAMADO MOPC ID N° 430.358 PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA EL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LOTE 3 DE OBRAS DEL TRAMO CRUCE NANAWA- GRAL BRUGUEZ Y ACCESOS (PY12) FUE ADJUDICADO Y FIRMARON CONTRATO. YA SE EMITIO ORDEN DE PROCEDER. 4. ID N° 430.360 LLAMADO MOPC LPI PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA EL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LOTE 4 DE OBRAS DEL TRAMO CRUCE NANAWA- GRAL BRUGUEZ Y ACCESOS (PY12), se canceló el Llamado, se está realizando vía administrativa.

|                                     |  |                                                             |                                 |             |                               |                         |  |                   |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|--|-------------------|--|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de CDE y PTE FRANCO |                                 |             |                               |                         |  |                   |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES               |                                 |             |                               |                         |  |                   |  |
| Código SNIP N°                      |  | 883                                                         |                                 |             |                               |                         |  |                   |  |
| Financiamiento                      |  | BID , JICA                                                  |                                 |             |                               |                         |  |                   |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                         |                                 | 200.000.000 |                               | GS.                     |  | 1.246.000.000.000 |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                             | Saldo Financiero en Gs.         |             |                               | Porcentaje de Ejecución |  |                   |  |
| -                                   |  |                                                             | 1.246.000.000.000               |             |                               | 0,00 %                  |  |                   |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                             | Fecha de Fin                    |             |                               | Fecha de Prórroga       |  |                   |  |
| 11/05/2023                          |  |                                                             | 11/05/2029                      |             |                               | N/A                     |  |                   |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                             |                                 |             |                               |                         |  |                   |  |
| Departamental                       |  | Alto Paraná                                                 |                                 |             |                               |                         |  |                   |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                             |                                 |             | Avance Físico Acumulado Total |                         |  |                   |  |
| 1 %                                 |  |                                                             |                                 |             | 6,95 %                        |                         |  |                   |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                             | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |             |                               | Porcentaje Ejecutado    |  |                   |  |
| 34.543.181.749                      |  |                                                             | 0                               |             |                               | 0,00 %                  |  |                   |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del tercer cuatrimestre 2025, el estado de las convocatorias, evaluaciones y adjudicaciones de los llamados, es el siguiente:

a )Llamado N°143-2024 Diseño y Construcción de las Obras de Captación, Tratamiento y Almacenamiento de Agua Potable para el Área Metropolitana de Ciudad del Este, se encuentra en etapa de evaluación. ID 459.800.

b )Llamado MOPC N° 55/2024 LPI Diseño y Construcción para el Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales, Ciudad del Este, se encuentra en etapa de evaluación. ID 451167

c) Llamado MOPC N°88/2024 Contratación de Ingeniero FIDIC Llamado MOPC N° 30/25 Contratación de los Servicios de ING. FIDIC, se encuentra en etapa de evaluación. ID 449328.

d)Llamado MOPC N° 33/25 Contratación de Asistencia Técnica y Operativa Especializada (ATOE). Se encuentra en etapa de convocatoria. ID 467825.


e) Llamado MOPC N°88/2024 Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de las obras de Captación, Tratamiento y Almacenamiento de Aguas Tratadas para el Área Metropolitana de Ciudad del Este ID N°449328, se encuentra adjudicado y se prevé firma e inicio del contrato dentro del primer cuatrimestre 2026.

f) Llamado MOPC N° 30/25 Contratación de los Servicios de ING. FIDIC para el Diseño y Construcción de las Obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Sub Fluvial - Cuenca Ciudad del Este. Se encuentra en etapa de evaluación. ID 467807.

g) Llamado N° 31/2025 "Contratación de Servicios de Gerenciamiento para la Ejecución de los Proyectos: (i) Agua Potable y Saneamiento para el Área Metropolitana de Asunción - Cuenca Lambaré, y (ii) Área Metropolitana de Ciudad del Este", se encuentra en etapa de convocatoria, ID 468.055.

|                                     |           |                                                            |                               |                         |                |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Proyecto                            |           | Construcción ALCANT Y PTAR / SIST DE AGUA STA ROSA AGUARAY |                               |                         |                |
| OEE                                 |           | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES              |                               |                         |                |
| Código SNIP N°                      |           | 889                                                        |                               |                         |                |
| Financiamiento                      |           | CAF                                                        |                               |                         |                |
| Costo del Proyecto                  |           | USD                                                        | 11.254.316                    | GS.                     | 87.175.104.572 |
| Avance Financiero en Gs.            |           | Saldo Financiero en Gs.                                    |                               | Porcentaje de Ejecución |                |
| 8.226.724.172                       |           | 78.948.380.400                                             |                               | 9,44 %                  |                |
| Fecha de Inicio                     |           | Fecha de Fin                                               |                               | Fecha de Prórroga       |                |
| 07/07/2023                          |           | 07/07/2028                                                 |                               | N/A                     |                |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |           |                                                            |                               |                         |                |
| Departamental                       | San Pedro |                                                            |                               |                         |                |
| Avance Físico Reportado del Periodo |           |                                                            | Avance Físico Acumulado Total |                         |                |
| 3 %                                 |           |                                                            | 4,41 %                        |                         |                |
| PGN Vigente en Gs.                  |           | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                            |                               | Porcentaje Ejecutado    |                |
| 11.539.369.937                      |           | 8.226.724.172                                              |                               | 71,29 %                 |                |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Durante el último cuatrimestre de 2025, los trabajos en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray durante el período reportado, se han centrado principalmente en la revisión técnica del proyecto, la definición de la ubicación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y gestiones administrativas al inicio de las obras. Posteriormente se ejecutaron los trabajos de instalación de cañerías en las redes principales, se registró la ejecución de 2012 metros lineales de redes de alcantarillado sanitario (Red Básica) y se registró la ejecución de ramales domiciliarios 100 mm para conexiones domiciliarias, con un avance de 417,50 metros lineales. Asimismo, en los colectores se realizó la colocación de 51 registros correspondientes a pozos de visita.


En materia de fiscalización, se verificaron las cantidades de obra ejecutadas en redes de alcantarillado sanitario, el control de calidad de rellenos, la correcta reposición de empedrados y las profundidades de los registros de visita, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, se realizó el pago de Informe de Revisión más certificados 1 y 2 de en fecha 23/12/2025 al Consorcio ELC–CYD.

En lo que respecta a la Supervisión y Administración del Programa (Gerenciamiento), el Consorcio TYPSPA Gerenciamiento de Ciudades, presentó los informes mensuales correspondientes a agosto, setiembre, octubre y noviembre.

En lo referente a la Auditoria Externa del Programa, el Llamado MOPC N°121/2024, ha sido adjudicado a la firma CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS y se procedió a a la firma del contrato en fecha 27/11/2025.

|                                     |                                                           |                                 |  |                               |                         |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--|
| Proyecto                            | Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de Cuenca Lambaré |                                 |  |                               |                         |  |
| OEE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES             |                                 |  |                               |                         |  |
| Código SNIP N°                      | 906                                                       |                                 |  |                               |                         |  |
| Financiamiento                      | BID , FONPRODE - (ICO/AECID)                              |                                 |  |                               |                         |  |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                       | 165.000.000                     |  | GS.                           | 1.005.013.350.000       |  |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                           | Saldo Financiero en Gs.         |  |                               | Porcentaje de Ejecución |  |
| 3.280.650.000                       |                                                           | 1.001.732.700.000               |  |                               | 0,33 %                  |  |
| Fecha de Inicio                     |                                                           | Fecha de Fin                    |  |                               | Fecha de Prórroga       |  |
| 24/04/2023                          |                                                           | 22/01/2031                      |  |                               | N/A                     |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                           |                                 |  |                               |                         |  |
| Departamental                       | Central                                                   |                                 |  |                               |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                           |                                 |  | Avance Físico Acumulado Total |                         |  |
| 1 %                                 |                                                           |                                 |  | 6,69 %                        |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                           | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |  |                               | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 45.997.472.471                      |                                                           | 2.373.200.000                   |  |                               | 5,16 %                  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del tercer cuatrimestre 2025 el avance en los Llamados, es el siguiente:

a) Llamado MOPC N° 132 Contratación de Diseño y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Emisario Subfluvial ID 459.555, se encuentra en etapa de evaluación (cerrada).


b) Llamado MOPC N° 90/2024 contratación de servicios del ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de las obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Emisario Subfluvial ID N°449.344, se encuentra en etapa de evaluación.

c) Llamado MPOC N°21/2025 Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de Colectores de Cuenca Menores y Principal de Lambaré, ID 464.253, se encuentra en etapa de evaluación.

d) Llamado MOPC N° 130/2024 mi - contratación del ingeniero FIDIC para el diseño y construcción de las redes secundarias y terciarias de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y líneas de impulsión de la zona 1 (norte) zona 2 (intermedia) y la zona 3 (sur) de la cuenca de Lambaré, actualmente se encuentra en etapa de evaluación. ID 811.

|                                     |                                                          |                                 |                               |                         |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Proyecto                            | Construcción ALCANT Y PTAR PARA LA CUENCA M Roque Alonso |                                 |                               |                         |                   |
| OEE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES            |                                 |                               |                         |                   |
| Código SNIP N°                      | 933                                                      |                                 |                               |                         |                   |
| Financiamiento                      | CAF                                                      |                                 |                               |                         |                   |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                      | 160.000.000                     |                               | GS.                     | 1.211.528.000.000 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                          | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                   |
| -                                   |                                                          | 1.211.528.000.000               |                               | 0,00 %                  |                   |
| Fecha de Inicio                     |                                                          | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                   |
| 31/01/2024                          |                                                          | 31/12/2028                      |                               | N/A                     |                   |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                          |                                 |                               |                         |                   |
| Departamental                       | Central                                                  |                                 |                               |                         |                   |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                          |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                   |
| 0,04 %                              |                                                          |                                 | 0,53 %                        |                         |                   |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                          | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                   |
| 11.943.453.907                      |                                                          | 0                               |                               | 0,00 %                  |                   |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Con relación a las obras en el marco del proyecto, el estado de los llamados es el siguiente: a) Llamado MOPC N°137/2024 ID N°459.961 "Contratacion de Diseño y Construcccion de Obras del Sistema de Alcantarillado Sanitario Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejora del Sistema de Agua Potable de la Cuenca de Mariano Roque Alonso", se encuentra con suspensión temporal (5 lotes) hasta tanto sea definido el predio donde sera construida la PTAR, b) Llamado MOPC 104/2024 ID 459964 "Contratacion de firma consultora para la Fiscalizacion del Diseño y Construcccion del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Cuenca de MRA", se encuentra en evaluación 10 ofertas de consorcios, cuya apertura fue en octubre/2025, c) Con respecto al gerenciamiento y seguimiento del programa se cuenta con el Contrato SG N°47/2025 Consorcio Grupo TYP SA Gerenciamiento de Ciudades con orden de proceder de fecha 26 de marzo de 2025 y d) Llamado MOPC N°32/2025 ID N°469746 referente a la Auditoría Interna que se encontraba en proceso de evaluación de 2 ofertas recibidas en el mes de noviembre/2025, fue declarado desierto por inconsistencias en documentos sustanciales (plazo de mantenimiento de ofertas) de ambos oferentes.



|                                     |  |                                                  |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento CENTRO DE FRONTERA DE PUERTO FALCÓN |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES    |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 949                                              |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | FOCEM, LOCAL                                     |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                              | 55.668.820                      |                               | GS. | 453.669.771.223         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                  | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 74.690.000                          |  |                                                  | 453.595.081.223                 |                               |     | 0,02 %                  |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                  | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 09/03/2025                          |  |                                                  | 09/03/2030                      |                               |     | N/A                     |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                  |                                 |                               |     |                         |  |
| Departamental                       |  | Presidente Hayes                                 |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                  |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 0 %                                 |  |                                                  |                                 | 0 %                           |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 686.191.936                         |  |                                                  | 74.690.000                      |                               |     | 10,88 %                 |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

El presente proyecto constituye una iniciativa nueva, cuyo Convenio de Financiamiento fue suscrito en enero de 2025.


La Unidad Ejecutora informa que, durante el período reportado, las actividades se centraron principalmente en la contratación de consultores para la conformación de la Unidad Ejecutora del Proyecto. Asimismo, se realizaron gestiones vinculadas a reprogramaciones y a la obtención de recursos dentro de la estructura programática del proyecto, tareas desarrolladas por consultores y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En ese mismo período, también fueron remitidas a la Unidad Técnica FOCEM, para su correspondiente no objeción, documentaciones relativas al Pliego de Bases y Condiciones para la elaboración del Proyecto Ejecutivo del “Mejoramiento del Centro de Frontera de Puerto Falcón”.



|                                     |  |                                                             |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|--|-----------------|--|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento de gestión de infraestructura vial pavimentada |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES               |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Código SNIP N°                      |  | 956                                                         |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Financiamiento                      |  | LOCAL                                                       |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                         |                                 | 52.666.659 |                               | GS.                     |  | 342.333.286.666 |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                             | Saldo Financiero en Gs.         |            |                               | Porcentaje de Ejecución |  |                 |  |
| 256.418.423.325                     |  |                                                             | 85.914.863.341                  |            |                               | 74,90 %                 |  |                 |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                             | Fecha de Fin                    |            |                               | Fecha de Prórroga       |  |                 |  |
| 01/10/2022                          |  |                                                             | 01/10/2024                      |            |                               | 31/12/2026              |  |                 |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                             |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Nacional                            |  | N/A                                                         |                                 |            |                               |                         |  |                 |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                             |                                 |            | Avance Físico Acumulado Total |                         |  |                 |  |
| 6 %                                 |  |                                                             |                                 |            | 59 %                          |                         |  |                 |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                             | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |            |                               | Porcentaje Ejecutado    |  |                 |  |
| 172.813.445.051                     |  |                                                             | 89.905.015.229                  |            |                               | 52,02 %                 |  |                 |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, se reporta los siguientes avances: - Se realizaron pagos a la empresa TECO S.R.L., por trabajos de mantenimiento de túneles y viaductos como los de Semidei y mantenimiento de la iluminación del tunel de 3 Bocas en el marco del Llamado MOPC 40/2024 – Con respecto al Llamado MOPC 20/2024 de limpieza de franja de dominio, se han reportado limpiezas en los lotes adjudicados de los distintos tramos en las diferentes rutas tanto como nacionales y departamentales y se han regularizado los pagos que estaban pendientes. También se regularizaron los pagos por provisión de combustible del convenio con PETROPAR.

|                                     |                                               |                                 |                               |                         |                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Proyecto                            | Mejoramiento del edificio central del MINNA   |                                 |                               |                         |                |
| OEE                                 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                                 |                               |                         |                |
| Código SNIP N°                      | 957                                           |                                 |                               |                         |                |
| Financiamiento                      | LOCAL                                         |                                 |                               |                         |                |
| Costo del Proyecto                  | USD                                           | N/A                             |                               | GS.                     | 10.905.509.073 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                               | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                |
| 8841605059                          |                                               | 2063904014                      |                               | 81,07 %                 |                |
| Fecha de Inicio                     |                                               | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                |
| 01/06/2022                          |                                               | 01/06/2023                      |                               | 31/12/2026              |                |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                               |                                 |                               |                         |                |
| Departamental                       | Asunción                                      |                                 |                               |                         |                |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                               |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                |
| 2 %                                 |                                               |                                 | 54 %                          |                         |                |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                |
| 0                                   |                                               | 0                               |                               | 0,00 %                  |                |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

A1: La Obra se encuentra con Recepción Definitiva, y cuenta con proceso de intereses moratorios.- C2: A2: La Obra se encuentra con Recepción Definitiva, y cuenta con proceso de intereses moratorios.-

|                                     |       |                                                             |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |       | Construcción Sistema Pluvial, Cloacal y Av. Costanera Pilar |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |       | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES               |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |       | 974                                                         |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |       | LOCAL                                                       |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |       | USD                                                         | 85.916.456                      |                               | GS. | 722.012.877.060         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |       |                                                             | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 60.985.644.066                      |       |                                                             | 661.027.232.994                 |                               |     | 8,45 %                  |  |
| Fecha de Inicio                     |       |                                                             | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 13/03/2024                          |       |                                                             | 13/03/2028                      |                               |     | N/A                     |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |       |                                                             |                                 |                               |     |                         |  |
| Municipal                           | Pilar |                                                             |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |       |                                                             |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 5 %                                 |       |                                                             |                                 | 4,83 %                        |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |       |                                                             | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 103.617.653.934                     |       |                                                             | 60.985.644.066                  |                               |     | 58,86 %                 |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

El avance físico acumulado de las obras correspondientes a la Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial, Cloacal y de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de Pilar - FASE B, es del 5,60%. Los trabajos realizados en el periodo fueron: a) Sistema de alcantarillado cloacal: Se formalizaron actas de preconstrucción, replanteo topográfico de los tramos aprobados, supervisión y control de calidad de materiales y procedimientos constructivos, certificación de trabajos ejecutados, definición total para la liberación total de los frentes.

b) Planta de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR): Limpieza general y desbroce del predio, retiro de residuos y acondicionamiento del terreno, ejecución de tareas preliminares, replanteo general conforme implantación aprobada, nivelación y preparación del terreno.


c) Sistema de Desagüe pluvial: (Proyecto en revisión y ajuste) se realizaron trabajos de adecuación del proyecto, asimismo, se presentó y ratificó la documentación ajustada, incluyendo el desarrollo de detalles constructivos correspondiente a registros, captaciones, sumideros y definición técnica de descargas. Se avanzó en la coordinación para la aprobación definitiva de planos y se ejecutaron trabajos en campo conforme a las especificaciones técnica contractuales.

Para las obras que corresponden a la Construcción de la Avenida Costanera y Parque Lineal de la Ciudad de Pilar (FASE C), se ha firmado el contrato, a la espera del pago del anticipo financiero para posterior emisión de la Orden de inicio.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                   |                               |                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| <div><div><div><div>MINISTERIO DE</div><div>ECONOMÍA</div><div>Y FINANZAS</div><div>PARAGUAY</div></div></div><div><div>PARAGUÁI</div><div>TEMBIGUEREKOITA</div><div>HA VIRUÑANGAREKO</div><div>MOTENONDEHA</div></div></div> |          | <div><div><div>Sistema Nacional<br/>de Inversión<br/>Pública</div></div></div> |                               |                         |                |
| Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Construcción Instalaciones Reserva Bco San Miguel, Asuncion                                                                                                       |                               |                         |                |
| OEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                                                                                                                     |                               |                         |                |
| Código SNIP N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 982                                                                                                                                                               |                               |                         |                |
| Financiamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | BIRF                                                                                                                                                              |                               |                         |                |
| Costo del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | USD                                                                                                                                                               | 11.137.827                    | GS.                     | 77.964.786.690 |
| Avance Financiero en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Saldo Financiero en Gs.                                                                                                                                           |                               | Porcentaje de Ejecución |                |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 77.964.786.690                                                                                                                                                    |                               | 0,00 %                  |                |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Fecha de Fin                                                                                                                                                      |                               | Fecha de Prórroga       |                |
| 02/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 02/01/2028                                                                                                                                                        |                               | N/A                     |                |
| Ubicación Geográfica del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                   |                               |                         |                |
| Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Asunción |                                                                                                                                                                   |                               |                         |                |
| Avance Físico Reportado del Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                   | Avance Físico Acumulado Total |                         |                |
| 0,00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                   | 1,88 %                        |                         |                |
| PGN Vigente en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                                                                                                                                   |                               | Porcentaje Ejecutado    |                |
| 142.560.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 0                                                                                                                                                                 |                               | 0,00 %                  |                |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

Ejecución Física



2

0

Avance Total Acumulado

Avance del Periodo



100%

Saldo Presupuestario

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre, respecto a las obras, se reporta que la actividad no tuvo avance físico; no obstante, en el mes de diciembre se llevó a cabo una Misión Técnica entre autoridades del MOPC, del BM y el equipo de la Unidad Ejecutora de Proyecto, para la cual previamente se realizó un análisis de la situación actual de la Reserva y una revisión del Plan de Manejo. Dicho análisis evidenció que el enfoque originalmente planteado en el SNIP debía ser reformulado para asegurar la viabilidad técnica, ambiental y social. En consecuencia, durante la Misión, se propuso una reestructuración para el subcomponente, consistente en un conjunto de intervenciones estratégicas que incluye tres procesos clave, los cuales se prevén ejecutar a partir del próximo ejercicio fiscal: (i) Planificación y ordenamiento público, (ii) Planificación territorial y ambiental, (iii) Infraestructura minina, equipamiento y gestión ambiental.


Por otra parte, lo relacionado a los servicios de consultoría, se reporta que la propuesta de reestructuración del subproyecto incluye la contratación de un servicio de consultoría para elaboración del Estudio de Factibilidad, y la contratación de un servicio de consultoría para la fiscalización de infraestructura.

Respecto a la administración del subproyecto, en el mes de diciembre se ha emitido la Resolución MOPC N.º 2344, por la cual se conforma la Lista Corta en el marco del Llamado de Auditoría Financiera, Contable y Concurrente Externa del Préstamo BIRF N.º 9451 – PY Periodos Fiscales 2024 al 2026, por lo que se da por cumplida parcialmente la meta prevista para el 2025. Así también, se han iniciado las gestiones para la contratación de dos consultores profesionales financiados por esta estructura presupuestaria, se prevé la firma de contrato en el próximo ejercicio fiscal.

En cuanto a la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), se reporta que la propuesta de reestructuración del subproyecto se encuentra enmarcada en lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental y Social del Proyecto y prevé, además, la remision de una Nota Consulta al MADES respecto al estudio de impacto ambiental y social. Finalmente, el área ambiental informa que los certificados de servicios ambientales deberán ser procesados recién antes de la Recepción Provisoria. Atendiendo que aún no hubo intervención de obras, no se observan avances en el indicador.

|                                     |          |                                                     |            |                               |                         |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|
| Proyecto                            |          | Construcción del Distrito Eco-inclusivo de Asunción |            |                               |                         |
| OEE                                 |          | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES       |            |                               |                         |
| Código SNIP N°                      |          | 983                                                 |            |                               |                         |
| Financiamiento                      |          | BIRF                                                |            |                               |                         |
| Costo del Proyecto                  |          | USD                                                 | 66.761.641 | GS.                           | 467.331.485.250         |
| Avance Financiero en Gs.            |          | Saldo Financiero en Gs.                             |            |                               | Porcentaje de Ejecución |
| 30.214.847.744                      |          | 437.116.637.506                                     |            |                               | 6,47 %                  |
| Fecha de Inicio                     |          | Fecha de Fin                                        |            |                               | Fecha de Prórroga       |
| 01/01/2024                          |          | 31/12/2029                                          |            |                               | N/A                     |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |          |                                                     |            |                               |                         |
| Municipal                           | Asunción |                                                     |            |                               |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |          |                                                     |            | Avance Físico Acumulado Total |                         |
| 10,37 %                             |          |                                                     |            | 13,32 %                       |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |          | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                     |            |                               | Porcentaje Ejecutado    |
| 54.622.834.376                      |          | 28.121.237.161                                      |            |                               | 51,48 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre, respecto a la ejecución de obras, se han avanzado en los estudios preliminares y Máster plan del proyecto, insumos necesarios para el proceso de Llamado de Diseño e Obra Fase 1 del Distrito Eco-inclusivo, cuya publicación está prevista para el primer semestre del siguiente ejercicio fiscal.

Así también, el llamado de Obra de Soterramiento de la Línea de Transmisión de 2x220Kv, ejecutado por el Consorcio TOCSA-TECNOEDIL cuenta con una ejecución de contrato del 91,05%, por lo que se da por cumplida la meta prevista para el presente ejercicio fiscal.

Respecto a la Fiscalización, según datos proveídos por los técnicos de la UEP BIRF 9451-PY se reporta que la actividad no tuvo avance físico; no obstante, se encuentran elaborando los Términos de Referencia para la Fiscalización de obras.

Respecto a las consultorías previstas, se ha concluido la elaboración del Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Social ambiental del SNIP 983 Distrito Ecoinclusivo, por lo que se da por cumplida la meta prevista. Queda pendiente la remisión a la Dirección General de Inversión Pública.

Respecto a la administración del subproyecto, en el mes de diciembre se ha emitido la Resolución MOPC N.º 2344, por la cual se conforma la Lista Corta en el marco del Llamado de Auditoría Financiera, Contable y Concurrente Externa del Préstamo BIRF N.º 9451 – PY Periodos Fiscales 2024 al 2026, por lo que se da por cumplida parcialmente la meta prevista para el 2025. Por otro lado, se han firmado 2 contratos de consultores especialistas financiados por esta estructura presupuestaria y en paralelo, se han revisado y aprobado los Términos de Referencia e iniciado el proceso de contratación de otros consultores. El Pago Directo en concepto de Comisión Inicial ya fue reportado como cumplido en el cuatrimestre pasado.

Finalmente, lo que respecta al área social y ambiental, se confirman que el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) fue considerado para las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales del Llamado MOPC N.º 102/2024. Soterramiento de LAT, como así también para el próximo Llamado de Diseño e Infraestructura del Distrito Ecoinclusivo. Por otra parte, el área ambiental ha avanzado en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, el cual se prevé presentar ante el MADES durante el primer trimestre del próximo ejercicio fiscal.


|                          |                                                                                  |                         |     |                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                 | Mejoramiento y revitalización urbanística del Centro Histórico de Asunción (CHA) |                         |     |                         |
| OEE                      | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES                                    |                         |     |                         |
| Código SNIP N°           | 985                                                                              |                         |     |                         |
| Financiamiento           | BIRF                                                                             |                         |     |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                                              | 20.958.011              | GS. | 146.706.073.500         |
| Avance Financiero en Gs. |                                                                                  | Saldo Financiero en Gs. |     | Porcentaje de Ejecución |
| 371.683.333              |                                                                                  | 146.334.390.167         |     | 0,25 %                  |
| Fecha de Inicio          |                                                                                  | Fecha de Fin            |     | Fecha de Prórroga       |
| 01/01/2024               |                                                                                  | 31/12/2029              |     | N/A                     |

Ubicación Geográfica del Proyecto

|           |          |
|-----------|----------|
| Municipal | Asunción |
|-----------|----------|

|                                     |                                 |                               |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                 | Avance Físico Acumulado Total |  |
| 0,46 %                              |                                 | 2,84 %                        |  |
| PGN Vigente en Gs.                  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado          |  |
| 14.473.302.997                      | 371.683.333                     | 2,57 %                        |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de este Proyecto, durante el presente cuatrimestre, se ha publicado y adjudicado el Contrato S.G Ministro 400/2025, en el marco del Llamado de Diseño e Infraestructura Fase 1 del Centro Histórico de Asunción. El inicio de obras está previsto durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2026.



Respecto a la Fiscalización, en el ejercicio fiscal 2025 se avanzó en la publicación de la Expresión de Interés para la contratación de una firma consultora encargada de la Fiscalización de obras del Centro Histórico de Asunción. Tras la revisión de la estrategia de implementación, el llamado fue cancelado y se adoptó otra alternativa, previéndose contar con un equipo de fiscales individuales para el inicio de obras de la Fase 1.

En lo referente a consultorías, se informa que se avanzó en la publicación y evaluación de la Expresión de Interés para la contratación del Estudio de Factibilidad de los proyectos “Mejoramiento del Parque Caballero” y “Revitalización del Centro Histórico”. Tras la revisión de la estrategia de implementación, el llamado fue cancelado y se adoptó otra alternativa, previéndose contar con el estudio antes del inicio de obras de la Fase 1.

Respecto a la administración del subproyecto, en el mes de diciembre se ha emitido la Resolución MOPC N.º 2344, por la cual se conforma la Lista Corta en el marco del Llamado de Auditoría Financiera, Contable y Concurrente Externa del Préstamo BIRF N.º 9451 – PY Periodos Fiscales 2024 al 2026, por lo que se da por cumplida parcialmente la meta prevista para el 2025. Por otro lado, se han firmado 4 contratos de consultores especialistas financiados por esta estructura presupuestaria. El Pago Directo en concepto de Comisión Inicial ya fue reportado como cumplido en el cuatrimestre pasado.


Finalmente, en lo correspondiente a temas sociales y ambientales, se han elaborado las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS), instrumento que define los programas para el PGAS y del Plan de afectación de activos, ambos documentos forman parte de los anexos del Pliego de Bases y Condiciones de Llamado de Diseño e Infraestructura Fase 1 del Centro Histórico de Asunción.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div><div><div><div>MINISTERIO DE</div><div>ECONOMÍA</div><div>Y FINANZAS</div><div>PARAGUAY</div></div></div><div><div>PARAGUÁI</div><div>TEMBIGUEREKOITA</div><div>HA VIRUÑANGAREKO</div><div>MOTENONDEHA</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | <div><div><div>Sistema Nacional<br/>de Inversión<br/>Pública</div></div></div> |                         |
| Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mejoramiento del Parque Caballero, Asunción.  |                                                                                                                                                                   |                         |
| OEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                                                                                                                                                                   |                         |
| Código SNIP N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 987                                           |                                                                                                                                                                   |                         |
| Financiamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BIRF                                          |                                                                                                                                                                   |                         |
| Costo del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | USD                                           | 13.726.991                                                                                                                                                        | GS. 96.088.938.750      |
| Avance Financiero en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | Saldo Financiero en Gs.                                                                                                                                           | Porcentaje de Ejecución |
| 193.200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | 95.895.738.750                                                                                                                                                    | 0,20 %                  |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | Fecha de Fin                                                                                                                                                      | Fecha de Prórroga       |
| 01/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | 31/12/2029                                                                                                                                                        | N/A                     |
| Ubicación Geográfica del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                   |                         |
| Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Asunción                                      |                                                                                                                                                                   |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | Avance Físico Acumulado Total                                                                                                                                     |                         |
| 0,56 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | 2,95 %                                                                                                                                                            |                         |
| PGN Vigente en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                                                                                                                                   | Porcentaje Ejecutado    |
| 21.172.663.862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | 193.200.000                                                                                                                                                       | 0,91 %                  |
| AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                                   |                         |
| <div><div><div>Ejecución Física</div><div><div><div>3</div><div>1</div></div><div><div>Avance Total Acumulado</div><div>Avance del Periodo</div></div></div><div><div><div><div>1%</div><div>99%</div></div><div><div>Ejecutado</div><div>Saldo Presupuestario</div></div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                                   |                         |
| SITUACIÓN ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                                                   |                         |
| <p>Al cierre del presente cuatrimestre, se informa referente a las obras de Parque Caballero, que se ha publicado y adjudicado el Contrato S.G Ministro 395/2025, en el marco del Llamado de Diseño Ejecutivo Fases 1 y 2, Construcción de la Obra Fase I, incluye la Gestión de Operación y Mantenimiento del Parque Bernardino Caballero. El inicio de obras está previsto durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2026.</p> <p>Respecto a la fiscalizacion, se ha publicado y evaluado las ofertas del Llamado MOPC N°106/2025 Expresión de Interés Consultoría para la Fiscalización de la Construcción de Obras de Fase 1, del Diseño Ejecutivo Fase 2 y de la Gestión de Operación y Mantenimiento del Parque Bernardino Caballero.</p> <p>En lo referente a consultorías, se informa que se avanzó en la publicación y evaluación de la Expresión de Interés para la contratación del Estudio de Factibilidad de los proyectos “Mejoramiento del Parque Caballero” y “Revitalización del Centro Histórico”. Tras la revisión de la estrategia de implementación, el llamado fue cancelado y se adoptó otra alternativa, previéndose contar con el estudio antes del inicio de obras de la Fase 1.</p> <p>Respecto a la administración del subproyecto, en el mes de diciembre se ha emitido la Resolución MOPC N.º 2344, por la cual se conforma la Lista Corta en el marco del Llamado de Auditoría Financiera, Contable y Concurrente Externa del Préstamo BIRF N.º 9451 – PY Periodos Fiscales 2024 al 2026, por lo que se da por cumplida parcialmente la meta prevista para el 2025. Por otro lado, se han firmado 4 contratos de consultores especialistas financiados por esta estructura presupuestaria. El Pago Directo en concepto de Comisión Inicial ya fue reportado como cumplido en el cuatrimestre pasado.</p> <p>Finalmente, respecto a la implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social, el área ambiental informa que la elaboración de los TDR y EETT para los Llamados previstos en el subproyecto Parque Caballero se ha considerado lo establecido en el MAS y lo comprometido en el PCAS. Por su parte el area social menciona como avance del Desarrollo Economico Local, la realizacion de de cursos y talleres de empleabilidad y emprendedurismo para pobladores del área de influencia, por lo que se da por cumplida la meta prevista para el presente ejercicio fiscal.</p> |                                               |                                                                                                                                                                   |                         |

|                                     |  |                                                           |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |  | Construcción y equipamiento Hospital Gral. San Estanislao |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES             |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |  | 1026                                                      |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |  | BID                                                       |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                       | 34.050.000                      |                               | GS. | 321.905.404.740         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                           | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 142.000.000                         |  |                                                           | 321.763.404.740                 |                               |     | 0,04 %                  |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                           | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 19/12/2024                          |  |                                                           | 19/12/2027                      |                               |     | 19/12/2029              |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                           |                                 |                               |     |                         |  |
| Departamental                       |  | San Pedro                                                 |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                           |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 2 %                                 |  |                                                           |                                 | 2 %                           |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                           | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 2.286.100.000                       |  |                                                           | 142.000.000                     |                               |     | 6,21 %                  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

LLAMADOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL SAN ESTANISLAO CON SU FISCALIZACIÓN, DE AUDITORÍA DEL PROGRAMA Y CONSULTORÍAS: Desde la Coordinación del Programa PR-L1190, se han realizado los trámites pertinentes para la gestión de los Procesos de Adquisiciones referentes a los Llamados MOPC para las Obras de Diseño, Construcción y Mantenimiento del Hospital de San Estanislao, su Fiscalización, así como, de los Llamados para la Contratación de los Servicios de Auditoría para el Programa y la Contratación del equipo clave para el funcionamiento del Programa

|                                     |     |                                                 |             |                               |                         |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| Proyecto                            |     | Ampliacion de establecimientos educativos e IFD |             |                               |                         |
| OEE                                 |     | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES   |             |                               |                         |
| Código SNIP N°                      |     | 1075                                            |             |                               |                         |
| Financiamiento                      |     | BIRF                                            |             |                               |                         |
| Costo del Proyecto                  |     | USD                                             | 104.190.000 | GS.                           | 760.587.000.000         |
| Avance Financiero en Gs.            |     | Saldo Financiero en Gs.                         |             |                               | Porcentaje de Ejecución |
| 863.666.970                         |     | 759.723.333.030                                 |             |                               | 0,11 %                  |
| Fecha de Inicio                     |     | Fecha de Fin                                    |             |                               | Fecha de Prórroga       |
| 07/01/2025                          |     | 07/01/2030                                      |             |                               | N/A                     |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |     |                                                 |             |                               |                         |
| Nacional                            | N/A |                                                 |             |                               |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |     |                                                 |             | Avance Físico Acumulado Total |                         |
| 0 %                                 |     |                                                 |             | 0 %                           |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |     | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                 |             |                               | Porcentaje Ejecutado    |
| 9.789.043.407                       |     | 863.666.970                                     |             |                               | 8,82 %                  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


Fue adjudicado y contratado el llamado MOPC N°90/2025 -LPN para la Contratación de Empresas de Construcción, Reparación y Mantenimiento de Locales Escolares a Potenciar (LEAP) 1° Grupo - ID:474.608. Además, la empresa contratista realizó los trabajos de relevamiento en campo de cada LEAP, y se realizaron mesas técnicas entre la UEP y la empresa contratista adjudicada para establecer la estructura de trabajo a ser implementada durante la ejecución del contrato. Paralelamente, se avanzó en el diseño de la modalidad de fiscalización a través de un Convenio Marco.

Asimismo, se trabajó con el documento para iniciar la Manifestación de Interés (MI), en concordancia con las regulaciones del Banco Mundial y los estándares establecidos por todas las instituciones involucradas. La Estrategia de Adquisiciones para el Desarrollo (EAPD) se encuentra en proceso de aprobación por parte del Banco Mundial.

Iniciaron los llamados previstos en el Plan de Adquisiciones (PA) para la contratación de especialistas y técnicos que integrarán la UEP-IE en las áreas técnica, fiduciaria, socioambiental, de seguridad y salud ocupacional (SYSO) y de apoyo operativo.

|                                     |     |                                                  |            |                               |                         |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|
| Proyecto                            |     | SP Reconstrucción de la Academia Militar-Capiatá |            |                               |                         |
| OEE                                 |     | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES    |            |                               |                         |
| Código SNIP N°                      |     | 1135                                             |            |                               |                         |
| Financiamiento                      |     | LOCAL                                            |            |                               |                         |
| Costo del Proyecto                  |     | USD                                              | 46.788.000 | GS.                           | 352.126.488.000         |
| Avance Financiero en Gs.            |     | Saldo Financiero en Gs.                          |            |                               | Porcentaje de Ejecución |
| 0                                   |     | 352.126.488.000                                  |            |                               | 0,00 %                  |
| Fecha de Inicio                     |     | Fecha de Fin                                     |            |                               | Fecha de Prórroga       |
| 03/06/2025                          |     | 01/07/2028                                       |            |                               | N/A                     |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |     |                                                  |            |                               |                         |
| Nacional                            | N/A |                                                  |            |                               |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |     |                                                  |            | Avance Físico Acumulado Total |                         |
| 0 %                                 |     |                                                  |            | 0 %                           |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |     | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                  |            |                               | Porcentaje Ejecutado    |
| 14.307.304.281                      |     | 0                                                |            |                               | 0,00 %                  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


Se realizaron los llamados a licitaciones públicas para la fiscalización del desarrollo del proyecto ejecutivo y fiscalización para la Reconstrucción de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López - ACADEMIL.

El llamado MOPC N° 70/2025 LPN, ID N° 473.332 para servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología ,fue adjudicada a la Empresa Gomez Abente.

Asi también, el llamado MOPC N° 44/2025, N° 467.817, para la contratación de servicio de consultoría, fue adjudicado al Consorcio INCELEC para servicios de construcción y mantenimiento.

|                                     |  |                                                             |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|--|--|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento Ruta PY04 Tramo: Pilar - Humaitá - Paso Patria |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES               |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
| Código SNIP N°                      |  | 1145                                                        |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
| Financiamiento                      |  | LOCAL                                                       |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                         |  | 47.863.687                      |  |                               |  | GS.                     |  | 450.875.909.887 |  |  |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                             |  | Saldo Financiero en Gs.         |  |                               |  | Porcentaje de Ejecución |  |                 |  |  |  |
| 0                                   |  |                                                             |  | 450.875.909.887                 |  |                               |  | 0,00 %                  |  |                 |  |  |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                             |  | Fecha de Fin                    |  |                               |  | Fecha de Prórroga       |  |                 |  |  |  |
| 01/01/2025                          |  |                                                             |  | 31/12/2027                      |  |                               |  | N/A                     |  |                 |  |  |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                             |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
| Municipal                           |  | Humaitá, Isla Umbú, Paso de Patria, Pilar                   |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                             |  |                                 |  | Avance Físico Acumulado Total |  |                         |  |                 |  |  |  |
| 0 %                                 |  |                                                             |  |                                 |  | 0 %                           |  |                         |  |                 |  |  |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                             |  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |  |                               |  | Porcentaje Ejecutado    |  |                 |  |  |  |
| 44.643.760.981                      |  |                                                             |  | 0                               |  |                               |  | 0,00 %                  |  |                 |  |  |  |
|                                     |  |                                                             |  |                                 |  |                               |  |                         |  |                 |  |  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

LLAMADO MOPC N° 10/2025 LPN MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL PY04: TRAMO PILAR – HUMAITA – PASO DE PATRIA, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU (58.6 KM) - ADJUDICADO, FIRMA DE CONTRATO EN FECHA 17-11-2025

|                                     |             |                                               |                               |                         |                |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Proyecto                            |             | Mejoramiento Parque Costero Villa Hayes       |                               |                         |                |
| OEE                                 |             | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |                               |                         |                |
| Código SNIP N°                      |             | 1146                                          |                               |                         |                |
| Financiamiento                      |             | LOCAL                                         |                               |                         |                |
| Costo del Proyecto                  |             | USD                                           | 3.007.425                     | GS.                     | 23.157.172.500 |
| Avance Financiero en Gs.            |             | Saldo Financiero en Gs.                       |                               | Porcentaje de Ejecución |                |
| 0                                   |             | 23.157.172.500                                |                               | 0,00 %                  |                |
| Fecha de Inicio                     |             | Fecha de Fin                                  |                               | Fecha de Prórroga       |                |
| 01/01/2025                          |             | 31/12/2027                                    |                               | N/A                     |                |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |             |                                               |                               |                         |                |
| Municipal                           | Villa Hayes |                                               |                               |                         |                |
| Avance Físico Reportado del Periodo |             |                                               | Avance Físico Acumulado Total |                         |                |
| 0 %                                 |             |                                               | 0 %                           |                         |                |
| PGN Vigente en Gs.                  |             | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025               |                               | Porcentaje Ejecutado    |                |
| 5.554.002.130                       |             | 0                                             |                               | 0,00 %                  |                |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La obra correspondiente a la primera etapa se encuentra adjudicada, a la espera del pago del anticipo financiero para emitir la orden de proceder e iniciar los trabajos.



|                                     |  |                                                         |  |                                 |  |                               |  |     |  |                         |  |  |  |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-----|--|-------------------------|--|--|--|
| Proyecto                            |  | Ampliación de la Defensa Costera de Concepción, 8.40 km |  |                                 |  |                               |  |     |  |                         |  |  |  |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES           |  |                                 |  |                               |  |     |  |                         |  |  |  |
| Código SNIP N°                      |  | 1149                                                    |  |                                 |  |                               |  |     |  |                         |  |  |  |
| Financiamiento                      |  | LOCAL                                                   |  |                                 |  |                               |  |     |  |                         |  |  |  |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                     |  | 35.548.868                      |  |                               |  | GS. |  | 273.726.285.931         |  |  |  |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                         |  | Saldo Financiero en Gs.         |  |                               |  |     |  | Porcentaje de Ejecución |  |  |  |
| 0                                   |  |                                                         |  | 273.726.285.931                 |  |                               |  |     |  | 0,00 %                  |  |  |  |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                         |  | Fecha de Fin                    |  |                               |  |     |  | Fecha de Prórroga       |  |  |  |
| 20/06/2025                          |  |                                                         |  | 27/04/2027                      |  |                               |  |     |  | N/A                     |  |  |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                         |  |                                 |  |                               |  |     |  |                         |  |  |  |
| Municipal                           |  | Concepción                                              |  |                                 |  |                               |  |     |  |                         |  |  |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                         |  |                                 |  | Avance Físico Acumulado Total |  |     |  |                         |  |  |  |
| 0 %                                 |  |                                                         |  |                                 |  | 0 %                           |  |     |  |                         |  |  |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                         |  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |  |                               |  |     |  | Porcentaje Ejecutado    |  |  |  |
| 8.899.825.458                       |  |                                                         |  | 0                               |  |                               |  |     |  | 0,00 %                  |  |  |  |
|                                     |  |                                                         |  |                                 |  |                               |  |     |  |                         |  |  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Obra correspondiente a la primera etapa ya se encuentra adjudicada, a la espera del pago de Anticipo Financiero para poder emitir la orden de proceder e iniciar los trabajos.

|                                     |                                                                                 |                         |                                 |  |                               |     |                         |                      |   |   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|---|---|
| Proyecto                            | Mejoramiento y Ampliacion de Viviendas del Área Metropolitana de Asunción (AMA) |                         |                                 |  |                               |     |                         |                      |   |   |
| OEE                                 | MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT                                      |                         |                                 |  |                               |     |                         |                      |   |   |
| Código SNIP N°                      | 446                                                                             |                         |                                 |  |                               |     |                         |                      |   |   |
| Financiamiento                      | BID                                                                             |                         |                                 |  |                               |     |                         |                      |   |   |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                                             | 16.000.000              |                                 |  |                               | GS. | 127.547.641.790         |                      |   |   |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                                                 | Saldo Financiero en Gs. |                                 |  |                               |     | Porcentaje de Ejecución |                      |   |   |
| 106.339.735.173                     |                                                                                 | 21.207.906.617          |                                 |  |                               |     | 83,37                   |                      | % |   |
| Fecha de Inicio                     |                                                                                 | Fecha de Fin            |                                 |  |                               |     | Fecha de Prórroga       |                      |   |   |
| 14/10/2016                          |                                                                                 | 20/10/2022              |                                 |  |                               |     | 31/12/2026              |                      |   |   |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                                                 |                         |                                 |  |                               |     |                         |                      |   |   |
| Departamental                       | Asunción, Central                                                               |                         |                                 |  |                               |     |                         |                      |   |   |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                                                 |                         |                                 |  | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |                      |   |   |
| 4,04                                |                                                                                 | %                       |                                 |  | 99,79                         |     |                         |                      |   | % |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                                                 |                         | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |  |                               |     |                         | Porcentaje Ejecutado |   |   |
| 6.003.746.378                       |                                                                                 |                         | 5.448.135.391                   |  |                               |     |                         | 90,75                |   | % |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre se registraron los siguientes avances: Se cuenta con un total acumulado de 2401 subsidios entregados.- Se ejecutaron y culminaron obras de mejoramiento y ampliación de viviendas, subsidiadas por el Proyecto en el Área Metropolitana de Asunción, acumulando en total 2401 obras realizadas llegando a la meta del Programa.


-Se realizó la entrega del Informe de Auditoría Externa financiera y de gestión del Programa de Mejoramiento de Vivienda y el Hábitat 3538/OC-PR, correspondiente al año 2024. Quedó pendiente la auditoría del ejercicio 2025, la cual se realizará en el año 2026, y la Evaluación Final del Programa se encuentra actualmente en período de ejecución.

Asimismo, se llevaron a cabo las gestiones de pago en concepto de sueldos al personal contratado por la Unidad Ejecutora. Se realizaron los trámites ante el Banco para la obtención de la No Objeción a los procesos ejecutados por la Unidad Ejecutora, así como a los informes finales y productos entregados por las consultorías.

Por otra parte, se efectuó la adquisición de equipos informáticos, de comunicación y accesorios para el MUVH, adjudicada a la empresa Information Technology Consulting & Support S.A. (ITCS). Igualmente, se concretó la adquisición de dos (2) unidades de equipos de borde central con licencia Firewall y ocho (8) unidades de equipos de borde para sucursales con Firewall para el MUVH, también adjudicada a la empresa Information Technology Consulting & Support S.A. (ITCS).

|                                     |          |                                                         |                                 |                               |     |                         |   |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|---|
| Proyecto                            |          | Mejoramiento de las Cond. de Habitab. de Chacarita Alta |                                 |                               |     |                         |   |
| OEE                                 |          | MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT              |                                 |                               |     |                         |   |
| Código SNIP N°                      |          | 447                                                     |                                 |                               |     |                         |   |
| Financiamiento                      |          | BID                                                     |                                 |                               |     |                         |   |
| Costo del Proyecto                  |          | USD                                                     | 14.000.000                      |                               | GS. | 130.075.424.519         |   |
| Avance Financiero en Gs.            |          |                                                         | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |   |
| 120.288.789.126                     |          |                                                         | 9.786.635.393                   |                               |     | 92,48                   | % |
| Fecha de Inicio                     |          |                                                         | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |   |
| 14/10/2016                          |          |                                                         | 20/10/2022                      |                               |     | 31/12/2026              |   |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |          |                                                         |                                 |                               |     |                         |   |
| Departamental                       | Asunción |                                                         |                                 |                               |     |                         |   |
| Avance Físico Reportado del Periodo |          |                                                         |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |   |
| 9,56 %                              |          |                                                         |                                 | 99,17 %                       |     |                         |   |
| PGN Vigente en Gs.                  |          |                                                         | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |   |
| 32.450.203.621                      |          |                                                         | 29.952.995.267                  |                               |     | 92,30 %                 |   |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Durante el tercer cuatrimestre se registraron importantes avances en el Barrio Chacarita Alta. En materia habitacional, se entregaron 20 viviendas sostenibles, alcanzando un total acumulado de 54 viviendas entregadas.

En cuanto a infraestructura y urbanismo, se realizaron reparaciones de veredas y camineros, así como nuevas conexiones de tuberías a viviendas ubicadas en las calles Gondra, Mompox y Cauce México. Asimismo, se culminó la construcción de la Estación de Bombeo N.º 1, incluyendo su equipamiento hidráulico y la conexión a la red de alcantarillado. De igual manera, se iniciaron las construcciones de las Estaciones de Bombeo N.º 2 y N.º 3.


Se ejecutaron todas las adecuaciones y conexiones correspondientes en Punta Carapá y en las nuevas viviendas de Cauce México. Quedan pendientes la transferencia de transformadores a la ANDE y la entrega de los planos finales.

En el ámbito de obras viales y espacios públicos, se culminó la construcción del puente vehicular, incluyendo la instalación de barandas de seguridad y su conexión con el puente peatonal sobre el Cauce Tacuary. Además, se realizó la construcción de la Plaza Gondra y de la plaza en Cauce México.

En materia de seguridad ciudadana, se finalizó la instalación de la caseta policial sobre la calle Comunero, así como la instalación de equipamientos de cámaras de vigilancia, con base operativa en la Comisaría 5.ª, ubicada sobre la calle Mompox.

Todos estos trabajos fueron ejecutados por la Empresa Puntal Construcciones. Asimismo, culminaron los trabajos de fiscalización de la construcción de las Viviendas Sostenibles y de la Infraestructura y Urbanismo Sostenible, realizados por la Empresa CIASA.

Finalmente, se procesaron las erogaciones mensuales correspondientes al pago de sueldos de los contratos de consultores.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                  |                               |                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <div><div><div><div>MINISTERIO DE</div><div>ECONOMÍA</div><div>Y FINANZAS</div><div>PARAGUAY</div></div></div><div><div>PARAGUÁI</div><div>TEMBIGUEREKOITA</div><div>HA VIRUÑANGAREKO</div><div>MOTENONDEHA</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <div><div><div>Sistema Nacional<br/>de Inversión<br/>Pública</div></div></div> |                               |                         |                 |
| Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Construcción de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blás de Mariano Roque Alonso                                                                      |                               |                         |                 |
| OEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT                                                                                                                       |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 885                                                                                                                                                              |                               |                         |                 |
| Financiamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | REPÚBLICA DE CHINA                                                                                                                                               |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | USD                                                                                                                                                              | 18.639.560                    | GS.                     | 130.566.951.878 |
| Avance Financiero en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Saldo Financiero en Gs.                                                                                                                                          |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 105.932.070.930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 24.634.880.948                                                                                                                                                   |                               | 81,13 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Fecha de Fin                                                                                                                                                     |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 15/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 15/11/2021                                                                                                                                                       |                               | 31/12/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                  |                               |                         |                 |
| Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Mariano Roque Alonso                                                                                                                                             |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                  | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 1,68 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                  | 95,80 %                       |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                                                                                                                                  |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 1.896.016.666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1.449.350.001                                                                                                                                                    |                               | 76,44 %                 |                 |
| AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                  |                               |                         |                 |
| <div><div><div>Ejecución Física</div><div><div><div>96</div><div>4</div></div></div></div><div><div><div><div>24%</div><div>76%</div></div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                  |                               |                         |                 |
| SITUACIÓN ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                  |                               |                         |                 |
| <p>Se reportan lo siguientes avances en el periodo de referencia: En el componente 2 Actividad 1: Se tuvo un avance de 4% en este cuatrimestre, se procesó los certificados 8 al 11 de la empresa Consultora Hidrocontrol, los trabajos realizados fueron: - Acciones para la conformación de comisión vecinal barrio san Blas:</p> <p>1)Reunión con concejal Municipal de Mariano Roque Alonso y funcionarios de la UNE Che Tapyi con el fin de impulsar trámites para conformación de Comisiones Vecinales en el citado proyecto.</p> <p>2) Reunión con representante del TSJE y funcionarios de la UNE CHE TAPYI, con el fin de buscar estrategias para la conformación de Comisiones Vecinales en el barrio San Blas.</p> <p>3) Reunión con representante del TSJE, funcionarios de la Coordinación Social y beneficiarios del proyecto San Blas para la conformación del Tribunal Electoral Independiente con mira a la conformación de la Comisión Vecinal.</p> <p>4) Seguimiento a la solicitud de conformación de Comisiones Vecinales del Municipio de Mariano R. Alonso con el fin de organizar la Asamblea para concretar dicha actividad.</p> <p>5) Reunión interinstitucional con el MEC y funcionarios de la UNE CHE TAPYI con el fin de articular acciones sobre espacios para la alfabetización de jóvenes y adultos en el Barrio San Blas.</p> <p>-Acciones para la Instalación de la Sub-comisaria:</p> <p>1) Seguimiento de la nota para el cumplimiento de la Resolución N° 37/2024 de la comandancia de la Policía Nacional en el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional y funcionarios de la UNECHE TAPYI-MUVH, con el fin de que se instale la Sub-comisaria en el Proyecto San Blas de Mariano R. Alonso.</p> <p>2) Reunión con autoridades policiales y funcionarios del MUVH en el Complejo Habitacional San Blas para la firma de acta y entrega de llaves del salón del Obrador como espacio destinado a la instalación de la Subcomisaria 01.</p> <p>3)Revisión y corrección de los informes N° 8, 9, 10 y 11 presentadas por la Empresa Consultora Hidrocontrol, de los servicios sociales ejecutados en el barrio San Blas, según establecido en el TDR.</p> <p>4) Aprobación de informes 8, 9, 10 y 11 presentadas por la Empresa Consultoras Hidrocontrol.</p> <p>5) Notificaciones y seguimientos de casos puntuales a beneficiarios del proyecto San Blas, ante los incumplimientos del reglamento establecido en la Resolución 1220/21.</p> <p>6)Verificación y Anexo de documentos conforme a la actualización de datos de los beneficiarios del proyecto San Blas.</p> |  |                                                                                                                                                                  |                               |                         |                 |


|                          |                                                                         |                         |     |                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                 | Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios |                         |     |                         |
| OEE                      | MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT                              |                         |     |                         |
| Código SNIP N°           | 916                                                                     |                         |     |                         |
| Financiamiento           | REPÚBLICA DE CHINA                                                      |                         |     |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                                     | 18.199.042              | GS. | 122.520.136.524         |
| Avance Financiero en Gs. |                                                                         | Saldo Financiero en Gs. |     | Porcentaje de Ejecución |
| 107.805.410.162          |                                                                         | 14.714.726.362          |     | 87,99 %                 |
| Fecha de Inicio          |                                                                         | Fecha de Fin            |     | Fecha de Prórroga       |
| 30/06/2020               |                                                                         | 30/06/2022              |     | 31/12/2026              |

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional

|                                     |                                 |                               |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                 | Avance Físico Acumulado Total |  |
| 6,23 %                              |                                 | 91,60 %                       |  |
| PGN Vigente en Gs.                  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado          |  |
| 10.235.608.707                      | 6.438.411.504                   | 62,90 %                       |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, el proyecto se encuentra en proceso de cierre. Se reportan los siguientes avances de Actividades:

Componente 1- Obras de construcción de nuevas viviendas e infraestructura de servicios básicos y equipamiento comunitario:

LPN N° 01/2023 "CONSTRUCCIÓN DE 123 VIVIENDAS CON EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES - PUEBLOS ORIGINARIOS ID N° 1275". COMUNIDAD INDIGENA SARIA Y ANACONDA. Contratista: Ritter Construcciones S.R.L. Avance Físico de Obras Global: 100 % con Recepción Definitiva. Construcción de 123 viviendas; Centro Comunitario; Consultorio ambulatorio.

LPN N° 06/2023 "CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS CON EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN - PUEBLOS ORIGINARIOS ID N° 1862". COMUNIDAD INDÍGENA WONTA MANJUI MISIÓN SANTA ROSA. Contratista: Ritter Construcciones S.R.L.: Avance Físico de Obras global: 100 % con Recepción Provisoria. Construcción de 100 viviendas; Centro Comunitario; Consultorio ambulatorio.

Componente 2 - Acompañamiento en actividades de servicio del programa nacional casa de justicia móvil - Verificación de informes de trabajos sociales - verificación de informes de evaluación de impacto ambiental - Aprobación de solicitud de pago a consultora.




|                          |                                                             |           |                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Proyecto                 | Construcción 660 Soluc. Habitacionales. Pueblos Originarios |           |                         |
| OEE                      | MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT                  |           |                         |
| Código SNIP N°           | 1138                                                        |           |                         |
| Financiamiento           | REPÚBLICA DE CHINA                                          |           |                         |
| Costo del Proyecto       | USD                                                         | 9.633.559 | GS. 73.642.528.643      |
| Avance Financiero en Gs. | Saldo Financiero en Gs.                                     |           | Porcentaje de Ejecución |
| 36.391.936.999           | 37.250.591.644                                              |           | 49,42 %                 |
| Fecha de Inicio          | Fecha de Fin                                                |           | Fecha de Prórroga       |
| 01/01/2025               | 31/12/2027                                                  |           | N/A                     |

Ubicación Geográfica del Proyecto

|               |                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Departamental | Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Canindeyú, Presidente Hayes, San Pedro |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Avance Físico Reportado del Periodo |                                 | Avance Físico Acumulado Total |   |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| 45,23 %                             |                                 | 45,23 %                       |   |
| PGN Vigente en Gs.                  | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 | Porcentaje Ejecutado          |   |
| 50.274.826.541                      | 36.391.936.999                  | 72,39                         | % |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Se obtuvieron los siguientes avances en el periodo de referencia:

COMPONENTE 1- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS: Act. 1: Obras en ejecución con un 34% de avance, según los certificados N° 1 al 2 de la Empresa ASCENT S.A., certificado 1 al 3 de la Empresa COIN - CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO todas procesadas de setiembre a diciembre del 2025, en el Dpto. de San Pedro Comunidades LA PALOMA y NARANJAY.

Act. 2: Obras en ejecución de un 79% de avance, la empresa Spazio Constructora; según los certificados N° 1 al 3 procesadas de setiembre a diciembre del 2025, en el Dpto. de Caaguazú comunidad MBOKAJA YGUAZU.

Act. 3: Obras en ejecución de un 60% de avance, la Empresa SPAZIO Construcciones; según los certificados N° 1 al 3 procesadas de setiembre a diciembre del 2025, en el Dpto. de Alto Paraná en las comunidades ACARAYMI y ACARAYMI INDEPENDIENTE.

Act. 4: Obras en ejecución de un 20% de avance, según los certificados N° 1 al 2 de la Empresa ASCENT S.A., certificado 1 al 3 de la Empresa GSA - Alam Irigoitia todas procesadas de setiembre a diciembre del 2025, en el Dpto. de Amambay comunidades ITAJU, MBARAKAY KA'A POTY, ITAPOTY y PIRAYMI ITA PORA.

Act. 5: Obras en ejecución de un 60% de avance, Empresa COIN - Carlos Alberto Perales Ortellado; según los certificados N° 1 al 3 procesadas de setiembre a diciembre del 2025, en el Dpto. de Canindeyú en las comunidades TAKUAMIRI, Y'APY PIRO'Y ALDEA 1, Y'APY PIRO'Y ALDEA 2, Y'APY PIRO'Y ALDEA 3 Y ARROYO MOROTI.

Act. 6: Obras en ejecución de un 41% de avance de la Empresa Almega CIA; según los certificados N° 1 al 3 procesadas de setiembre a diciembre del 2025, en el Dpto. de Presidente Hayes en las comunidades 6 de MARZO, ALDEA 1° DE MAYO, XAMOK KASEK y XAMOL KASEK CENTRO.

Act. 7: Obras en ejecución de un 75% de avance de la Empresa V&P S.R.L. y Asociados; según los certificados N° 1 al 3 procesadas de setiembre a diciembre del 2025, en el Dpto. de Boquerón en las comunidades LAGUNA, MARIA AUXILIADORA y CRISTO REY.

Act. 8: Obras en ejecución de un 42% de avance de la Empresa Almega CIA según los certificados N° 1 al 3 procesadas de setiembre a diciembre del 2025, en el Dpto. de Alto Paraguay en la comunidad VIRGEN SANTISIMA; Todas las actividades del 1 al 8 realizaron trabajos que se detalla a continuación: replanteo y marcación, viga de fundación, Mampostería de nivelación, mampostería de elevación, instalación eléctrica, revoque interior pintura interior y exterior, techo de chapas metálicas tipo trapezoidal con aislación termo acústica guarda obras, piso de cerámica nacional.

Act. 9: Obras en ejecución de un 44% de avance, según los certificados N° 1 al 2 de la Empresa Consultora CIALPA S.A. en la región Oriental; certificado 1 al 3 de la Empresa Fiscalizadora TRSA en la región Occidental, procesadas de setiembre a diciembre del 2025, realizaron Control y seguimiento de obras, para velar por la correcta ejecución de los rubros, según lo estipulado en documentaciones técnicas (planos, planillas de cómputo y presupuesto y especificaciones técnicas) y el pliego de bases y condiciones de las diferentes comunidades que fiscalizan las obras.

COMPONENTE 2 – PLAN DE DESARROLLO SOCIAL: Actividad 1: Se tuvo un avance de 15% en este cuatrimestre, los trabajos realizados fueron:

1)Reunión con Líderes, miembros de la comunidad indígena la Paloma y la Empresa constructora.


2)Verificación Social en las comunidades indígenas de la Región Oriental.

3) Asignación de número de manzanas y lotes a las familias seleccionadas para la construcción de viviendas conjuntamente con la empresa constructora en las comunidades indígenas de la Región Oriental y Occidental.



|                                     |                                     |                                 |                               |                         |                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Proyecto                            | Innovación en Empresas del Paraguay |                                 |                               |                         |                |
| OEE                                 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA         |                                 |                               |                         |                |
| Código SNIP N°                      | 568                                 |                                 |                               |                         |                |
| Financiamiento                      | BID                                 |                                 |                               |                         |                |
| Costo del Proyecto                  | USD                                 | 10.000.000                      |                               | GS.                     | 74.701.408.760 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                     | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                |
| 71.124.679.756                      |                                     | 3.576.729.004                   |                               | 95,21 %                 |                |
| Fecha de Inicio                     |                                     | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                |
| 21/09/2017                          |                                     | 21/09/2022                      |                               | 31/12/2025              |                |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                     |                                 |                               |                         |                |
| Nacional                            | N/A                                 |                                 |                               |                         |                |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                     |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                |
| 6 %                                 |                                     |                                 | 100 %                         |                         |                |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                     | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                |
| 6.975.643.999                       |                                     | 6.207.590.955                   |                               | 88,99 %                 |                |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre de 2025, se produjo el cierre técnico y administrativo de los últimos proyectos con beneficiarios, la finalización de tres estudios prospectivos, la ejecución de la evaluación final y de impacto del proyecto. Así también, se implementó el plan de mejora institucional (PMI) que fue el resultado de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, y se realizó el proceso de auditoría externa correspondiente al ejercicio 2025.

Asimismo, el proyecto superó ampliamente las metas originales, entregando más productos de lo planificado, como se detalla más adelante. Se realizó con éxito el evento de cierre del Proyecto de Innovación en Empresas Paraguayas – PROINNOVA, en un encuentro que congregó a representantes del sector público, privado, académico y de organismos internacionales, donde se presentaron los principales resultados y desafíos de la innovación en el país, incluyendo la difusión de casos exitosos de proyectos financiados.

|                                     |     |                                                           |   |                               |                         |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| Proyecto                            |     | Transferencia PROCENCIA II                                |   |                               |                         |
| OEE                                 |     | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                               |   |                               |                         |
| Código SNIP N°                      |     | 958                                                       |   |                               |                         |
| Financiamiento                      |     | APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. |   |                               |                         |
| Costo del Proyecto                  |     | USD                                                       | 0 |                               | GS. 600.699.510.980     |
| Avance Financiero en Gs.            |     | Saldo Financiero en Gs.                                   |   |                               | Porcentaje de Ejecución |
| 295.271.677.438                     |     | 305.427.833.542                                           |   |                               | 49,15 %                 |
| Fecha de Inicio                     |     | Fecha de Fin                                              |   |                               | Fecha de Prórroga       |
| 23/06/2021                          |     | 23/06/2027                                                |   |                               | 30/06/2030              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |     |                                                           |   |                               |                         |
| Nacional                            | N/A |                                                           |   |                               |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |     |                                                           |   | Avance Físico Acumulado Total |                         |
| 20 %                                |     |                                                           |   | 65 %                          |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |     | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                           |   |                               | Porcentaje Ejecutado    |
| 145.935.712.242                     |     | 105.277.852.770                                           |   |                               | 72,14 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre, se gestionaron desembolsos, aprobaciones de informes técnicos y actas de cierre de las convocatorias INIC01 y PINV01. En la segunda convocatoria (INIC02 y PINV02) fueron admitidos 565 proyectos, actualmente en evaluación. Además,se adjudicaron 15 nuevas propuestas de eventos científicos, alcanzando 47 eventos financiados y superando la meta del marco lógico. Asimismo, se cumplió la meta de proyectos estratégicos y multicéntricos, con la adjudicación de 7 proyectos estratégicos y 5 multicéntricos, con primeros desembolsos ejecutados.


Para el fortalecimiento de los recursos humanos,se seleccionaron 3 nuevos programas de doctorado y se adjudicaron 5 nuevas becas, cerrando el período con 186 becarios activos. Se formalizaron contratos y se realizaron desembolsos vinculados a posgrados e incentivos. En la cuarta convocatoria de estancias de investigación se adjudicaron 13 nuevas propuestas, alcanzando 49 estancias activas.

En apoyo a publicaciones científicas se adjudicaron 20 propuestas con desembolsos iniciales.Se adjudicaron los ganadores del Premio MERCOSUR y del Concurso Nacional de Fotografía. Se inauguró el CONACYT American Space, desarrollándose actividades de divulgación, talleres, vacaciones científicas y articulación institucional. En Ferias y Olimpiadas se adjudicaron 10 instituciones adicionales, alcanzando 12 actividades financiadas, y se entregaron 4 computadoras a ganadores del Premio Marie Curie.

La Auditoría Externa 2025–2026 cuenta con contrato firmado y en ejecución. Los Términos de Referencia de la Evaluación Intermedia fueron elaborados y se encuentran en proceso de verificación.

|                                     |  |                                                              |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            |  | Mejoramiento Escenarios Deportivos p/Eventos Internacionales |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 |  | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                                  |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      |  | 1105                                                         |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      |  | LOCAL                                                        |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                          | N/A                             |                               | GS.                     | 646.012.384.458 |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                              | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 569.102.676.174                     |  |                                                              | 76.909.708.284                  |                               | 88,09 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                              | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 01/10/2023                          |  |                                                              | 01/10/2026                      |                               | N/A                     |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                              |                                 |                               |                         |                 |
| Nacional                            |  | N/A                                                          |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                              |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 41 %                                |  |                                                              |                                 | 73 %                          |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                              | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 428.201.946.209                     |  |                                                              | 366.292.237.928                 |                               | 85,54 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Durante el último cuatrimestre del ejercicio fiscal 2025, se consolidaron las acciones correspondientes a las cuatro actividades estratégicas del proyecto “Organización de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025”, registrándose avances significativos en los componentes de infraestructura deportiva, adquisición de implementos y equipamientos tecnológicos, organización y logística, y preparación técnica de atletas y equipos multidisciplinarios.


En lo referente a la Construcción y/o Mejoramiento de Sedes Deportivas, se avanzó en la consolidación, adecuación y mantenimiento de instalaciones deportivas y operativas, priorizando la funcionalidad, seguridad y cumplimiento de estándares internacionales. Estas intervenciones permitieron fortalecer la capacidad instalada y garantizar la disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de las competencias y actividades asociadas al evento.

En cuanto a la Adquisición de Implementos Deportivos y Tecnológicos, se afianzó la provisión de equipamientos deportivos especializados, superficies de competencia y sistemas tecnológicos, asegurando el soporte técnico necesario para el desarrollo de las distintas disciplinas. Asimismo, se fortaleció la infraestructura tecnológica mediante la implementación de sistemas informáticos, conectividad y soporte técnico, contribuyendo a la operatividad integral del evento.

En lo concerniente a la Organización y Logística del proyecto, se consolidaron los procesos operativos, logísticos y administrativos, incluyendo la coordinación del Comité Organizador, la provisión de servicios de alojamiento, transporte, alimentación, soporte médico, tecnológico y operativo, así como la implementación de sistemas de comunicación, producción audiovisual y posicionamiento institucional. Estas acciones permitieron asegurar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo del evento y la atención de atletas, delegaciones y oficiales.

|                                     |     |                                                             |            |                               |                         |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|
| Proyecto                            |     | SP ABAST.DE AGUA. POT.Y SAN.BAS PEQ.COM.RURAL E INDI(FOCEM) |            |                               |                         |
| OEE                                 |     | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL              |            |                               |                         |
| Código SNIP N°                      |     | 50                                                          |            |                               |                         |
| Financiamiento                      |     | FOCEM, LOCAL                                                |            |                               |                         |
| Costo del Proyecto                  |     | USD                                                         | 39.470.702 | GS.                           | 104.732.692.220         |
| Avance Financiero en Gs.            |     | Saldo Financiero en Gs.                                     |            |                               | Porcentaje de Ejecución |
| 80.381.728.643                      |     | 24.350.963.577                                              |            |                               | 76,75 %                 |
| Fecha de Inicio                     |     | Fecha de Fin                                                |            |                               | Fecha de Prórroga       |
| 16/05/2008                          |     | 16/05/2013                                                  |            |                               | 31/12/2026              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |     |                                                             |            |                               |                         |
| Nacional                            | N/A |                                                             |            |                               |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |     |                                                             |            | Avance Físico Acumulado Total |                         |
| 0,32 %                              |     |                                                             |            | 96 %                          |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |     | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                             |            |                               | Porcentaje Ejecutado    |
| 8.723.460.055                       |     | 3.689.118.753                                               |            |                               | 42,29 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


Durante el presente período cuatrimestral, en el marco del COMPONENTE C3, ACTIVIDAD 1 – “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial para la ciudad de Iturbe” y ACTIVIDAD 2 – “Fiscalización del Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial para la ciudad de Iturbe”, se logró culminar las obras previstas, encontrándose actualmente el sistema en funcionamiento y bajo monitoreo constante. Asimismo, las obras cuentan con recepción provisoria.

Por otra parte, en relación con la ACTIVIDAD 3 – “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial para la ciudad de Caazapá” y la ACTIVIDAD 4 – “Fiscalización del Sistema de Alcantarillado Sanitario Condominial para la ciudad de Caazapá”, durante el presente cuatrimestre se dio inicio a los trabajos mediante la firma del Acta de Inicio de Obras, encontrándose en ejecución las actividades preliminares de topografía.

En cuanto al COMPONENTE C5, ACTIVIDAD 1 – “Acompañamiento Técnico, Administrativo y Gerenciamiento de la Ejecución del Proyecto a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)”, durante el período informado se elaboró el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente al llamado a Licitación Pública Internacional (LPI) para el “Servicio de consultoría para la fiscalización de las obras de construcción de la red colectora, conexiones intradomiciliarias y planta de tratamiento de desagüe cloacal para la ciudad de Caazapá”. Al respecto, se obtuvo la No Objeción por parte de la Unidad Técnica FOCEM, y el documento aprobado fue remitido a la Unidad Operativa de Contrataciones del SENASA, a efectos de dar inicio al proceso licitatorio.

|                                     |                             |                                                           |                               |     |                         |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                            |                             | Investigación ,Educ. y Biotecnología Aplicadas a la Salud |                               |     |                         |
| OEE                                 |                             | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL            |                               |     |                         |
| Código SNIP N°                      |                             | 153                                                       |                               |     |                         |
| Financiamiento                      |                             | FOCEM, LOCAL                                              |                               |     |                         |
| Costo del Proyecto                  |                             | USD                                                       | 3.011.806                     | GS. | 27.787.981.272          |
| Avance Financiero en Gs.            |                             | Saldo Financiero en Gs.                                   |                               |     | Porcentaje de Ejecución |
| 20.145.590.514                      |                             | 7.642.390.758                                             |                               |     | 72,50 %                 |
| Fecha de Inicio                     |                             | Fecha de Fin                                              |                               |     | Fecha de Prórroga       |
| 20/12/2011                          |                             | 20/12/2014                                                |                               |     | 31/12/2026              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                             |                                                           |                               |     |                         |
| Internacional                       | Argentina, Brasil, Paraguay |                                                           |                               |     |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                             |                                                           | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |
| 2 %                                 |                             |                                                           | 94 %                          |     |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |                             | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                           |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |
| 7.113.815.514                       |                             | 1.767.780.666                                             |                               |     | 24,85 %                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Durante el presente período se logró la recepción provisoria de la construcción y puesta en marcha del Laboratorio de Biotecnología Aplicada a la Salud. Asimismo, se realizó la recepción de los equipos adjudicados en el marco de la LPI N.º 01/2024.


Por otra parte, se efectuaron dos llamados complementarios: uno bajo la modalidad de Subasta a la Baja Electrónica para la adquisición de equipos declarados desiertos en la LPI N.º 01/2024, cuyo proceso se encuentra actualmente en etapa de evaluación cerrada en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP); y otro correspondiente a una Licitación de Menor Cuantía Nacional para la adquisición de muebles y enseres, específicamente freezers y heladeras.

Finalmente, se informa que quedan pendientes dos defensas de tesis correspondientes a doctorandos vinculados al proyecto.



|                                     |     |                                                             |                               |     |                         |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|
| Proyecto                            |     | Construcción Sist.AguaPot.y.San.Peq.Ciud.Com.Rural.e.Indig. |                               |     |                         |
| OEE                                 |     | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL              |                               |     |                         |
| Código SNIP N°                      |     | 555                                                         |                               |     |                         |
| Financiamiento                      |     | BID , GOBIERNO ESPAÑOL                                      |                               |     |                         |
| Costo del Proyecto                  |     | USD                                                         | 60.000.000                    | GS. | 467.760.332.466         |
| Avance Financiero en Gs.            |     | Saldo Financiero en Gs.                                     |                               |     | Porcentaje de Ejecución |
| 377.191.412.840                     |     | 90.568.919.626                                              |                               |     | 80,64 %                 |
| Fecha de Inicio                     |     | Fecha de Fin                                                |                               |     | Fecha de Prórroga       |
| 28/08/2018                          |     | 28/08/2024                                                  |                               |     | 29/08/2026              |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |     |                                                             |                               |     |                         |
| Nacional                            | N/A |                                                             |                               |     |                         |
| Avance Físico Reportado del Periodo |     |                                                             | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |
| 8 %                                 |     |                                                             | 93 %                          |     |                         |
| PGN Vigente en Gs.                  |     | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025                             |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |
| 77.197.522.503                      |     | 34.619.943.248                                              |                               |     | 44,85 %                 |

## AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



## SITUACIÓN ACTUAL

Durante el período informado, continúan en ejecución actividades en los distintos componentes del programa, conforme al siguiente detalle:

Dentro del SUBCOMPONENTE 2.2: AUDITORÍA Y EVALUACIONES: El contrato de Auditoría Externa se encuentra en ejecución y actualmente se están realizando gestiones para la ampliación del servicio. Asimismo, la firma consultora encargada de la evaluación final del proyecto continúa pendiente del inicio de los servicios.

En lo concerniente al SUBCOMPONENTE 2.1: ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA: El contrato de la ECATEF se encuentra en ejecución en el marco de la Adenda N.º 5, prestando servicios técnicos y administrativos, incluyendo ingenieros civiles, electromecánicos, ambientales, arquitectos, especialistas sociales y personal administrativo, entre otros. Asimismo, se continúa brindando apoyo logístico al proyecto, incluyendo movilidad, impresiones, servicios de internet y otros requerimientos operativos.

En cuanto al SUBCOMPONENTE 1.3: PEQUEÑAS CIUDADES: Los contratos de obras, así como los servicios de apoyo y fiscalización, continúan en ejecución. En ese marco, se encuentran concluidos 20 sistemas de agua y 1.548 Unidades de Saneamiento Básico (bañitos). Respecto al componente de apoyo, se realizaron capacitaciones y reuniones comunitarias, quedando pendiente la capacitación en operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado en las localidades de Fram y Capitán Miranda.

Lo correspondiente al SUBCOMPONENTE 1.2: COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA REGIÓN OCCIDENTAL: Los contratos de obras, así como los servicios de apoyo y fiscalización, continúan en ejecución.

En cuanto al SUBCOMPONENTE 1.1: ZONAS RURALES: Durante el período se concluyeron obras de sistemas de agua en siete localidades: Potrero Reducción, Costa Jhu, Cerrito, Loma Hovy, Isla Vega, Potrero Sosa y Yere. Asimismo, se cuenta con un total acumulado de 6.657 Unidades de Saneamiento Básico (bañitos) concluidas.


En términos acumulados, se han concluido 100 sistemas de agua. No obstante, permanecen pendientes de pago diversos certificados e informes mensuales, sujetos a la disponibilidad prevista en el plan de caja.

Finalmente, se informa que el proyecto cuenta con una prórroga de ejecución vigente hasta agosto de 2026.



|                                     |  |                                                            |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            |  | Construcción Fortalecimiento de Atención Primaria en Salud |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 |  | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL             |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      |  | 805                                                        |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      |  | BIRF                                                       |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  |  | USD                                                        | 115.000.000                     |                               | GS.                     | 875.598.712.272 |
| Avance Financiero en Gs.            |  |                                                            | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 535.933.407.233                     |  |                                                            | 339.665.305.039                 |                               | 61,21 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |  |                                                            | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 26/03/2020                          |  |                                                            | 26/03/2024                      |                               | 30/06/2026              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |  |                                                            |                                 |                               |                         |                 |
| Departamental                       |  | Amambay, Central, Cordillera, Paraguari                    |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |  |                                                            |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 18 %                                |  |                                                            |                                 | 71 %                          |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |  |                                                            | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 203.443.084.114                     |  |                                                            | 68.023.639.468                  |                               | 33,44 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



Los avances más significativos registrados durante el 3° Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2025 fueron los siguientes:  
Componente 1. Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud  
Obras: Se registran 94 Unidades de Salud de la Familia (USF) con obras concluidas, de las cuales 62 cuentan con Recepción Definitiva, 27 con Recepción Provisoria y 5 se encuentran en proceso de verificación para Recepción Provisoria. Asimismo, 39 USF se encuentran en operación.

Equipamiento: Se registraron avances en la provisión de equipamientos para USF, Centros Comunitarios, Hospitales Distritales y el Instituto Nacional de Salud (INS). En ese marco, se cuenta con convenios marco vigentes para el equipamiento de 162 USF, actualmente en fase de ejecución y entrega, así como otros procesos de adquisición adjudicados o en etapa de formalización contractual, que incluyen equipamiento médico, odontológico, mobiliario y tecnologías de la información y comunicación (TIC). Adicionalmente, se encuentran en evaluación de ofertas otros procesos, incluyendo el equipamiento tecnológico del INS y las intervenciones previstas para la infraestructura de Salud Mental en 2 Centros Comunitarios y 4 hospitales.

Capacitación: Se culminó el Curso de Líneas de Cuidado en Salud, alcanzando el cumplimiento total de la meta de matriculación y una tasa de aprobación superior al 96 %.


Componente 2. Financiamiento Basado en Resultados: Se consolidó la implementación del modelo de Financiamiento Basado en Resultados (FBR) en las 18 Regiones Sanitarias, con una adhesión del 98 % de los Consejos Locales de Salud (245), alcanzando una cobertura de 860 USF.

Componente 3. Fortalecimiento de la Participación y Gestión con Pueblos Indígenas: Se realizaron 6 reuniones del CONASAPI, incluyendo una instancia formal desarrollada en octubre de 2025 para la comunicación del cese de las construcciones previstas en 3 comunidades indígenas (Macharety – USF Canaan, La Herencia – USF Río Verde y Fortuna – USF Fortuna), fortaleciendo el diálogo institucional y sirviendo de soporte a las gestiones del proyecto con pueblos indígenas.

Componente 4. Fortalecimiento de la Capacidad Hospitalaria: Las plantas generadoras de oxígeno tipo PSA instaladas en hospitales priorizados se encuentran plenamente operativas. Asimismo, se registran avances en los procesos de adquisición de equipamiento para unidades de cuidados intensivos, con contratos firmados para la provisión de camas eléctricas, monitores multiparamétricos y ecocardiógrafos portátiles. La adquisición de ventiladores pulmonares se encuentra en etapa de evaluación de ofertas.

|                                     |     |                                                 |                                 |                               |     |                         |  |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|--|
| Proyecto                            |     | Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Salud |                                 |                               |     |                         |  |
| OEE                                 |     | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL  |                                 |                               |     |                         |  |
| Código SNIP N°                      |     | 855                                             |                                 |                               |     |                         |  |
| Financiamiento                      |     | BID                                             |                                 |                               |     |                         |  |
| Costo del Proyecto                  |     | USD                                             | 45.000.000                      |                               | GS. | 279.000.000.620         |  |
| Avance Financiero en Gs.            |     |                                                 | Saldo Financiero en Gs.         |                               |     | Porcentaje de Ejecución |  |
| 5.013.510.351                       |     |                                                 | 273.986.490.269                 |                               |     | 1,80 %                  |  |
| Fecha de Inicio                     |     |                                                 | Fecha de Fin                    |                               |     | Fecha de Prórroga       |  |
| 24/04/2023                          |     |                                                 | 24/04/2029                      |                               |     | N/A                     |  |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |     |                                                 |                                 |                               |     |                         |  |
| Nacional                            | N/A |                                                 |                                 |                               |     |                         |  |
| Avance Físico Reportado del Periodo |     |                                                 |                                 | Avance Físico Acumulado Total |     |                         |  |
| 6 %                                 |     |                                                 |                                 | 9 %                           |     |                         |  |
| PGN Vigente en Gs.                  |     |                                                 | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               |     | Porcentaje Ejecutado    |  |
| 111.573.131.410                     |     |                                                 | 4.183.538.994                   |                               |     | 3,75 %                  |  |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En este período del informe el programa ha avanzado significativamente en los procesos de contratación de Empresas constructoras del componente 1:

Construcción de Unidades de Salud de la Familia (USF) – Primera Etapa. – Primera Etapa: Construcción de las 48 Unidades de Salud de la Familia (USF), proceso adjudicado. Construcción de siete (7) Unidades de Salud de la Familia (USF), en los departamentos de Concepción, San Pedro, Caazapá y Alto Paraná. Proceso adjudicado. Contratación de firma consultora para la fiscalización de las USF, proceso adjudicado. En proceso de reestructuración del programa a ser gestionado por el MEF ante el BID a efectos de incluir el Hospital de Santa Rosa del Aguaray en reemplazo del Hospital Distrital de San Estanislao.

Componente 2:

Contratación de la firma consultora para el desarrollo del Plan de Redes y Microrredes ,se cuenta con lista corta adjudicada y en proceso de publicación de la solicitud de propuestas.


Equipamiento informático y mobiliario para el CEMIIS; Adquisición de equipamiento y equipo informático para el centro de Telemedicina Regional en los departamentos ( Concepción. San Pedro, Caazapá y Alto Paraná) Proceso evaluado y remitido al BID para la No Objeción a la adjudicación.

Contratación de firma consultora para la implementación del curso de formación en factores determinantes de la salud dirigido a Agentes Comunitarios y Unidades de Promoción de la Salud. Proceso adjudicado. Fortalecimiento de los agentes comunitarios de USF, Contratación de la firma consultora, para el departamentos de Concepción, San pedro, Caazapá y Alto Paraná. Proceso adjudicado.

Fortalecimiento de los agentes comunitarios de USF, Firma consultora contratada para apoyo al Fortalecimiento de agentes comunitarios de Salud del Primer Nivel de Atención de los departamentos de Concepción , San Pedro, Caazapá y Alto Paraná. Contrato firmado y en ejecución.

|                                     |                                                         |                                 |                               |                         |                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Proyecto                            | Mejoramiento y ampliacion de los servicios del SENACSA. |                                 |                               |                         |                 |
| OEE                                 | SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL             |                                 |                               |                         |                 |
| Código SNIP N°                      | 710                                                     |                                 |                               |                         |                 |
| Financiamiento                      | BID , LOCAL                                             |                                 |                               |                         |                 |
| Costo del Proyecto                  | USD                                                     | 16.306.294                      |                               | GS.                     | 116.189.956.446 |
| Avance Financiero en Gs.            |                                                         | Saldo Financiero en Gs.         |                               | Porcentaje de Ejecución |                 |
| 64.602.718.932                      |                                                         | 51.587.237.514                  |                               | 55,60 %                 |                 |
| Fecha de Inicio                     |                                                         | Fecha de Fin                    |                               | Fecha de Prórroga       |                 |
| 26/03/2020                          |                                                         | 27/03/2025                      |                               | 27/01/2027              |                 |
| Ubicación Geográfica del Proyecto   |                                                         |                                 |                               |                         |                 |
| Nacional                            | N/A                                                     |                                 |                               |                         |                 |
| Avance Físico Reportado del Periodo |                                                         |                                 | Avance Físico Acumulado Total |                         |                 |
| 8 %                                 |                                                         |                                 | 82 %                          |                         |                 |
| PGN Vigente en Gs.                  |                                                         | Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025 |                               | Porcentaje Ejecutado    |                 |
| 26.187.378.881                      |                                                         | 7.573.330.485                   |                               | 28,92 %                 |                 |

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Durante el tercer cuatrimestre continuó el soporte con la empresa IDEATI S.A para el sistema informático de sanidad animal 2.0, se avanzó en la elaboración de las especificaciones técnicas para la sala de monitoreo, se definió el alcance de intervención de puntos de ingresos en diferentes zonas del país como ser; Puerto Falcón, Ita Enramada, Ciudad del Este. Pedro Juan Caballero, Encarnación.

En lo que respecta a obras, se adjudicó a la empresa CONTEPAR S.R.L. para la Unidad Zonal del SENACSA en Sargento José Félix López, para la construcción en el Punto de ingreso en el Aeropuerto Silvio Pettirossi ,se avanzó con la entrega del certificado de obra N° 4, la construcción en la Unidad Zonal en Neuland se entregó el certificado de obra N° 6.

Por otra parte, se encuentra en etapa finalizada la implementación del Sistema de identidad animal con el informe final entregado y aprobado.Asi también,los funcionarios becados del SENACSA presentaron y defendieron sus tesis y los demás maestrandos para la maestría en sanidad animal se encuentran en proceso de tesis en la UBA.

En cuanto a la tecnología se esta ejecutando la fase de soporte para el DATACENTER del SENACSA, finalizó el contrato de asesoría para implementación del Plan maestro de TIC con la entrega del informe final, La empresa EXCELSIS se encuentra desarrollando el soporte a la adquisición de licencias ORACLE, se remitió al MITIC para la No Objeción a las especificaciones técnicas para la adquisición de servidores para el SENACSA.