

Balance Anual de Gestión Pública

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

2025




Asunción, 03 de febrero de 2026

M.O.P.C. N° 65/2026.

Señor Ministro:

De mi mayor consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a Su Excelencia, en ocasión de remitir el **"BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA (BAGP) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025"** de esta Cartera de Estado, elaborado en el marco del Decreto N° 3248/2025, "Anexo A" Art.: 313 "Proceso de Control y Evaluación Presupuestaria", inciso 1.b) Informe de Cierre, que establece: "Los OEE deberán elaborar y presentar en forma anual, un único informe, denominado Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) según formato establecido por el MEF, además se remiten el Informe de Evaluación y Control resumido (PRIEVAZ12) y el Informe Cualitativo de los Indicadores de Desempeño, los cuales podrán ser visualizados a través del siguiente código QR:



Hago propicia la oportunidad para saludar a Su Excelencia, con mi más alta estima y consideración.

CLAUDIA
MARIA DE
LA PAZ
CENTURION
RODRIGUEZ

Firmado
digitalmente por
CLAUDIA MARIA DE
LA PAZ CENTURION
RODRIGUEZ
Fecha: 2026.02.03
14:06:24 -03'00'

A Su Excelencia
Don CARLOS FERNANDEZ VALDOVINOS, Ministro
Ministro de Economía y Finanzas
E. _____ S. _____ D. _____

SG/ag.

ÍNDICE

Contenido

SIGLAS	3
PRESENTACIÓN	5
I.INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD.....	6
1.Rol de la entidad y su vinculación con los planes	6
II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8
1. Logros alcanzados por la Entidad.....	8
2. Logros por Estructura Programática.....	9
III.PRINCIPALES INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA ENTIDAD.....	51
1. Obras financiadas con Bonos Soberanos.....	51
2. Avance de obras por Proyecto	64
3. Obras viales ejecutadas por la entidadSubsidios al transporte público.....	139
4. Subsidios al transporte público.....	139
IV. ANEXO I	140
1. Recursos Humanos	140
2. Informaciones de Género	140
3. Contactos	141

KAREN
ROSSANA
ESPINOLA
DE FERREIRA

Firmado digitalmente
por KAREN ROSSANA
ESPINOLA DE
FERREIRA
Fecha: 2026.02.02
16:13:59 -03'00'

DIANA
BEATRIZ
VERA
MERCADO

Firmado
digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2026.02.02
16:33:13 -03'00'

MARCO
ANTONIO
TADEO
ELIZECHE
ALMEIDA

Firmado
digitalmente por
MARCO ANTONIO
TADEO ELIZECHE
ALMEIDA
Fecha: 2026.02.03
10:44:36 -03'00'

SIGLAS

APP	: Asociación Público Privada
CM	: Convenio Modificatorio
CCM	: Centro de Control y Monitoreo de Billetaje Electrónico
CREMA	: Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras
DPTO	: Departamento
GMANS	: Rehabilitación y mantenimiento por niveles de servicio
H°A°	: Hormigón Armado
Km	: Kilómetros
M ³	: Metros Cúbicos
M ²	: Metros Cuadrados
ML	: Metro lineal
MOPC	: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
VMAF	: Viceministerio de Administración y Finanzas
VMOP	: Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
VMME	: Viceministerio de Minas y Energía
VMT	: Viceministerio de Transporte
PTAR	: Planta de Tratamientos de Aguas Residuales
RVP	: Red Vial Pavimentada.
SIU	: Sistema de Información Único
USD	: dólares americanos
TDR	: Términos de Referencia
C°A°	: Cemento Armado
CHA	: Centro Histórico de Asunción
MUVH	: Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat
MI	: Ministerio del Interior
PN	: Policía Nacional
MSPYBS	: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
ANDE	: Administración Nacional de Electricidad
UEP	: Unidad Ejecutora de Proyecto
DGSA	: Dirección General Servicios Ambientales
PASA	: Plan de Acción Socio Ambiental
PCVA	: Plan de Control y Vigilancia Ambiental
PRF	: Plan de Recuperación de Franja
SNPP	: Servicio Nacional de Promoción Profesional
MTESS	: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
SINAFOCAL	: Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
MIC	: Ministerio de Industria y Comercio



BNF	: Banco Nacional de Fomento
CAH	: Crédito Agrícola de Habilitación
MUCI	: Museo de Ciencias
AMECHA	: Asociación de Mujeres Emprendedoras de la Chacarita
AMCHA	: Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción
PPI	: Plan de Pueblos Indígenas

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, es el organismo encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura y servicios básicos para la integración y el desarrollo económico del País. Tiene como objetivo principal facilitar las infraestructuras públicas de su competencia y establecer normas al respecto, que sean de utilidad a la producción, comercialización y consumo del país.

Corresponde a esta Cartera Ministerial las responsabilidades de bienes y servicios públicos siguientes: Obras Públicas, Agua y Saneamiento, Transporte, Comunicaciones, Energía, Minas, Parques Nacionales, y Monumentos Nacionales y Seguridad Vial, y tiene entre otras las siguientes funciones y competencias:

- ✓ Ejercer el gobierno de todas las reparticiones dependientes del Ministerio y servir de vínculo entre las Entidades Autárquicas pertinentes y el Poder Ejecutivo;
- ✓ Establecer el relacionamiento político, legal, administrativo, financiero y técnico con el Poder Ejecutivo y con las demás Carteras Ministeriales del Estado, así como otras Instituciones Nacionales e Internacionales relacionados con sus funciones y responsabilidades, y así cumplir coordinadamente los objetivos de desarrollo nacional;
- ✓ La administración del buen uso y cuidado de los bienes patrimoniales del Estado a cargo del Ministerio.
- ✓ La administración patrimonial de los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera será ejercida conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Proteger, administrar y reglamentar el uso, así como sancionar sobre los abusos, de los bienes y servicios públicos correspondientes a la Cartera;
- ✓ Programar, elaborar y proponer el Presupuesto de la Cartera a las autoridades correspondientes, y una vez aprobado, ejecutarlo en conformidad con las disposiciones legales al respecto. Los Entes Descentralizados relacionados a la Cartera, referente a esta materia, deberán proceder conforme a lo dispuesto en sus respectivas Cartas Orgánicas;
- ✓ Programar, administrar y controlar el uso de los recursos financieros, económicos, humanos y tecnológicos para responder a las necesidades nacionales e institucionales de sus funciones;
- ✓ Planificar, fijar objetivos y metas a ser alcanzados y trazar políticas que deben ser adoptadas dentro de la Cartera Ministerial; y
- ✓ Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que afectan a las funciones del Ministerio y sus dependencias.

I. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

1. Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, tiene como:

MISSION: Somos un Organismo que elabora, propone y ejecuta políticas en materia de Infraestructura Pública, Transporte, Minería, Energía para la integración y desarrollo económico de la población.

VISION: Ser reconocidos por nuestra idoneidad en planificación y ejecución de políticas y proyectos, garantizando la conectividad a través de infraestructuras públicas innovadoras, gestionadas de forma eficiente, transparente y enfocadas al ciudadano.

Es importante mencionar que el desarrollo de la Infraestructura pública juega un rol clave en la agenda de crecimiento, desarrollo económico y social inclusivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030, dicho Plan tiene tres ejes de acción y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se encuentra enmarcado dentro de los Ejes Estratégicos N° 1 “Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social”, N° 2 “Crecimiento Económico Inclusivo” y N° 3, “Inserción del Paraguay en el Mundo, País de Oportunidades”, y la Línea Transversal N° 2 “Gestión Pública Eficiente y Transparente”.

El MOPC, tiene como intervenciones estratégicas a través del Plan Maestro de Infraestructura y Servicios de Transporte del Paraguay 2012-2032; el Plan de Inversión Vial 2013-2023 y el Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2018.

A los efectos de desarrollar las acciones requeridas en los Planes mencionados, que afectan a todos los Departamentos del país, en el sector de infraestructura vial, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones viene desarrollando varias obras de construcción y mantenimiento de la infraestructura vial de su competencia en las rutas nacionales, departamentales y en los caminos vecinales, seguridad vial, así también tiene a su cargo la ejecución de infraestructura de agua y saneamiento, al igual que las políticas públicas consistentes en la modernización y mejora del transporte al igual que al crecimiento y desarrollo del área de minas y energía.

Acciones Estratégicas:

- ✓ Mantener, Mejorar y Ampliar la Infraestructura vial de todo el territorio Nacional dotando a los habitantes caminos adecuados a los requerimientos.
- ✓ Mantener y ampliar la infraestructura física de los puntos de conexión internacional y comercial del país, con un ordenamiento territorial de los puertos públicos y privados para evitar problemas de desarrollo urbano.
- ✓ Diversificar los corredores logísticos, con miras a consolidar al país como centro de distribución de cargas y pasajeros en la región, incluyendo conexiones con Bolivia y Chile.

- ✓ Mejorar los pasos fronterizos y la capacidad de tránsito de carga a través del territorio paraguayo. Reorientar la configuración de los flujos de carga de los sectores de soja y carne para desconcentrar los flujos de cargas de baja densidad de valor de Gran Asunción.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ha seguido trabajando en la línea de compromiso con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), potenciando las Inversiones en Infraestructura a efectos de fortalecer la economía a través del desarrollo de la infraestructura de Obras Públicas en beneficio de toda la población.

En Paraguay, según datos del informe estadístico vial elaborado por la Dirección de Planificación Vial, actualmente la red vial pavimentada representa el 16,25 % de la red vial inventariada, lo cual indica una insuficiencia, que trae como consecuencia elevados tiempos de traslado y un alto costo de operación vehicular y de fletes, además de los incrementos de los índices de accidentabilidad. Asimismo, en el último inventario vial disponible, la red vial inventariada fue de 78.775,29 Km, de los cuales: 12.800,83. Km (16,25% de la red vial) son rutas pavimentadas (pavimentación asfáltica, hormigón y mejoradas).


En el Ejercicio Fiscal 2025, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, se le asignó un presupuesto de guaraníes siete billones ciento cuarenta y unos mil cuatrocientos ocho millones novecientos veinte y nueve mil seiscientos siete (Gs 7.141.408.929.607), y un Plan Financiero aprobado de guaraníes siete billones cuatrocientos once mil quinientos diez y ocho millones ochocientos sesenta y seis mil ciento setenta seis (Gs. 7.411.518.866.176), de los cuales, se ha ejecutado al finalizar el Ejercicio guaraníes cuatro billones novecientos doce mil setecientos cincuenta y seis millones novecientos dos mil setecientos cuarenta seis (Gs. 4.912.756.902.746), lo cual representa el 66% del Plan Financiero asignado.

A esta ejecución, hay que sumar los proyectos ejecutados a través de la modalidad Llave en mano tales como: El corredor Bioceánico: Loma plata- Carmelo Peralta; Costanera Sur y el proyecto ejecutado bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), la duplicación de la Ruta PY02, los cuales suman una inversión de guaraníes Novecientos ochenta y siete mil quinientos veinte y cinco millones setecientos diez mil ochocientos ochenta y ocho (Gs 987.525.710.888).

II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

1. Logros alcanzados por la Entidad

En el Ejercicio Fiscal 2025 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cumpliendo con el rol de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo referentes a la Infraestructura ha potenciado la Inversión Pública, contribuyendo a la generación de empleos y al fortalecimiento de la economía que benefician a toda la población. En ese sentido, el monto asignado a la Inversión Física fue de tres billones ciento ocho mil quinientos diez mil millones trescientos noventa y siete mil trescientos setenta y tres (Gs 3.108.510.397.373) del Presupuesto asignado a esta Cartera, lo cual representa una ejecución del 59% del Plan Financiero asignado.



Fuente: Elaboración DPE con datos del SICO.

2. Logros obtenidos por Estructura Programática

1-001-02: REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA

En el ejercicio 2025, se utilizaron en promedio 796.618 perfiles por mes el servicio de billete electrónico, de los cuales 778.231 son de usos de perfil general; 144 corresponde a perfiles de personas con discapacidad de usos gratuito y 301.888 a perfiles de estudiantes que abonan el medio pasaje.

El Viceministerio de Transporte, implementó diversos métodos de control para la correcta operación de los buses, debiendo las empresas cumplir ciertos estándares en sus niveles de servicio tanto para operar en las calles, como para acceder al cobro del subsidio.

Se adoptó y adecuó el régimen de subsidio al transporte público de pasajeros del área metropolitana de Asunción a las recomendaciones del Consejo Asesor de Tarifa y a las innovaciones técnico operativas incorporadas por medio de la implementación del cobro electrónico de pasaje a través del sistema nacional de billete electrónico, estableciendo el régimen de pago para el mismo, el cual identifico que el usuario final del transporte público debería de abonar un promedio aproximado de Gs. 5.834 por el servicio de transporte público diferencial y Gs. 4.470 por el servicio de transporte público convencional, siendo estos en un 52% a 64% superior al precio actual establecido y que gracias al subsidio otorgado en razón de los pasajeros transportados por redondo de cada unidad permissionaria regulada por el viceministerio de transporte.

Además, se estableció la aplicación de la tarifa técnica por mes, para que finalmente, el usuario deba abonar por los tipos de servicios en el Area Metropolitana de Asunción: Servicio convencional Gs. 2.164 y el Servicio diferencial Gs. 2.378

1-001-03: CONTROL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA

Según, los datos obtenidos por el Centro de Control y Monitoreo (CCM) considerando y atendiendo los reclamos, se atendió de manera rápida y precisa las zonas de mayor demanda de usuarios de pasajeros de transporte público, entre otras, las medidas de verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas es mediante aplicación de sumarios administrativos, realizando la verificación del estado integral de las empresas garantizando que cumplan con todas las condiciones legales y técnicas. Se constató un aumento de viajes realizados a través de las validaciones tanto en los servicios diferenciales y convencionales que datan del mes de enero a diciembre siendo estos de un total de 166.676.915 validaciones.

Se verificó para el ejercicio Fiscal 2025, que se han realizado 2.665 controles y verificaciones a las unidades de transporte público, de controles preventivos y correctivos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas, garantías técnicas, legales y seguros vigentes obligatorios para la circulación de las unidades del transporte público de pasajeros, realizados en horarios intercalados, de manera diurna y nocturna, con minucioso monitoreo permanente de la cédula de inspección técnica vehicular en todas las unidades de transporte, la instrucción y seguimiento de sumarios administrativos anteriores.

1-001-04: FISCALIZACIONES DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS

El Viceministerio de Minas y Energía ha desarrollado el programa de fiscalización de los recursos minerales y energéticos, correspondiente al programa central del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Las actividades desarrolladas dentro del programa fueron, las inspecciones de permisos y concesiones mineras y de hidrocarburos, además de fiscalización de canteras para obras viales, que de acuerdo al indicador 2025 fueron planificadas un total de 120 fiscalizaciones, de estas se realizarían 60 fiscalizaciones de canteras y 60 fiscalizaciones de permisos y concesiones, de las cuales fueron realizadas 52 fiscalizaciones de canteras y 9 fiscalizaciones de permisos y concesiones, no llegando así a la planificación prevista debido a que incidieron varios factores, como, cantidad de solicitudes de fiscalización, así también en el sector de hidrocarburos la suspensión de plazo de todas las empresas.

1-001-05: CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO

La Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, es un organismo de servicio dependiente del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, responsable del cumplimiento de las Leyes y Normas de Tránsito vigentes para la red vial nacional, cuyo objetivo principal es la reducción del índice de siniestros viales registrados en la Red Vial Nacional mediante operativos de control vehicular realizados en todo el Territorio Nacional, lo cual implicaría una disminución de la cantidad de muertes registradas por accidentes de tránsito y costos generados al Estado Paraguay en materia de atención médica a accidentados, además de capacitar y concientizar a las personas a cumplir las Leyes de Tránsito vigentes mediante la Dirección de Educación y Seguridad Vial. En ese sentido, se puede afirmar que la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, propone día a día a seguir mejorando su gestión dando cumplimiento a sus propios compromisos en el afán de apoyar a la Institución y cumplir con los objetivos establecidos.

En el Ejercicio Fiscal 2025, y con el objeto de cumplir las metas y objetivos fijados, la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera implementó nuevos y modernos sistemas de control y prevención a través de la tecnología y conectividad, además de la capacitación permanente de funcionarios operativos (uniformados) con el fin de brindar un mayor y mejor servicio a los usuarios de la Red Vial Nacional.

1-001-06: FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARÍTIMO

La tarea de la fiscalización en el sector fluvio marítimo, lo realiza la Dirección Nacional de Marina Mercante. En este sentido, se planificó una meta de 820 fiscalizaciones, y se realizaron 396 Fiscalizaciones in situ, entre Embarcaciones, Personal Navegante, y Puertos Privados dentro del territorio paraguayo.

1-001-08: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, PARQUES Y MONUMENTOS

El Mantenimiento de edificios públicos, parques y monumentos, está a cargo de la Dirección de Obras Públicas. En el Ejercicio Fiscal 2025, se realizaron los servicios de mantenimiento y reparaciones varias en el edificio central del MOPC - Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema contra

incendio (detector de humo y calor) en el edificio central del MOPC. Además, locación de depósitos especiales para el almacenamiento de sustancias químicas obsoletas.

1-001-09: CONSERVACIÓN Y DESPEJE DE LA COLMATACIÓN DEL RIO PILCOMAYO

Esta actividad, está bajo el cargo y supervisión de la Dirección Nacional del Río Pilcomayo, entre los principales trabajos realizados para la conservación y despeje de la colmatación del Río Pilcomayo fueron:

- ✓ Mantenimiento de la Embocadura, para la captación de aguas bajas, medias y altas del río Pilcomayo a territorio nacional.
- ✓ Protección contra las riadas a las poblaciones ribereñas del río Pilcomayo.
- ✓ Mantenimiento de canales en territorio paraguayo, para la conducción de las aguas a territorio nacional.
- ✓ Mantenimiento de caminos vecinales y de accesos a zona de obras.
- ✓ Se activaron los paleocauces en territorio paraguayo, a fin de permitir el libre escurrimiento de las aguas al Estero Patiño y Montelindo.
- ✓ Se realizaron obras hidráulicas para captación de sedimentos dentro del territorio nacional.

1-001-14: CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2DA. ETAPA

El primer tramo de la avenida Costanera se inicia en la intersección de la Avda. Gral. Santos y la Avda. Costanera 1^{ra} Etapa, dando continuidad a esta última, que se dirige hacia el Noreste, cruzando el Arroyo Mburicaó, y llegando hasta la proyección de la actual Avda. Primer Presidente.

El segundo tramo de la avenida como tal continúa por la proyección de la Avda. Primer Presidente hasta la intersección de ésta con la Ruta Nacional N°9 "Presidente Carlos Antonio López" (Transchaco).

En el presente ejercicio Fiscal se tuvieron los siguientes logros:

- ✓ Se obtuvo la Recepción Definitiva del Eje Principal de la Avenida Costanera Norte Segunda Etapa, que comprende 4,17 km de longitud.
- ✓ Se concluyó que la obra ya cuenta con la recepción definitiva total, avance físico de obra 100%, y la obra se encuentra finalizada, quedaron pendientes de pago Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta de devolución de retenciones e intereses moratorios.

1-001-21: SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

El Proyecto de Reconversión Zona Puerto de Asunción y Centro de Oficinas, tiene como objetivo la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura urbana y del transporte, para contribuir al aumento de la calidad de vida de las poblaciones de las áreas de intervención de sus proyectos. El conjunto de edificios de 5 torres para 6 dependencias del Poder Ejecutivo totalizará aproximadamente 119.000 m². Su implementación es un importante hito en la transformación de esta zona de la ciudad, constituyéndose en un dinamizador del entorno. Las modernas oficinas con parámetros de eficiencia energética, posibilitarán que los ciudadanos puedan realizar trámites integrados con mayor comodidad y en menor tiempo.

- ✓ Diseño y Construcción de las oficinas de gobierno: la obra cuenta con un avance financiero del 100%, la misma se encuentra concluida y cuenta con recepción final firmada, se realizaron pagos de certificados de devolución de IVA, y se encuentra pagado el 100% del fondo de reparo o garantía.
- ✓ Fiscalización de la Construcción de las oficinas de gobierno: Informes entregados en un 100%, certificados pagados en su totalidad. Se realizó el pago del 10 % del contrato original posterior a la recepción definitiva de las obras.
- ✓ Obra de Restauración y Puesta en valor del Edificio Histórico del Puerto de Asunción: cuenta con avance financiero del 100 %.
- ✓ Las obras contempladas en el contrato original cuentan con acta de recepción definitiva.

1-001-23: CAPACITACIÓN Y MEJORA FORM EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA DIPE

Esta actividad, es realizada a través de la Dirección de Proyectos Estratégicos, encargada de la estructuración de los Proyectos de Inversión de gran envergadura para su posterior puesta en ejecución.

En el Ejercicio Fiscal 2025 se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se realizó el Diseño, Financiación, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Ruta PY01 en el tramo Cuatro Mojones hasta Quiindy.

El principal hito alcanzado en el ejercicio fiscal 2025 fue la adjudicación del contrato al Consorcio Rutas del Mercosur, integrado por Tecnoedil S.A., Alya Constructora S.A., Construpar S.A. y Semisa Infraestructura S.A., resultado de un proceso de evaluación de ofertas llevado a cabo de manera exitosa.

- ✓ Proyecto Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta Nacional PY10, tramo: San Cristóbal – Paso Yobái.

El principal resultado del año 2025 ha sido la obtención de la firma del Contratos, involucrando así a cinco empresas nacionales. Los contratos totalizan aproximadamente una inversión de USD 132 millones.

- ✓ Se realizó la Modernización y Ampliación del Aeropuerto Silvio Pettrossi.

Durante el año 2025, se ha explorado, de manera preliminar, distintas alternativas de modelos de negocio y esquemas de participación del sector privado, en línea con las mejores prácticas internacionales. En este marco, se contó con herramientas técnicas actualizadas —incluyendo un modelo financiero— que permiten disponer de referencias objetivas sobre el valor del aeropuerto y facilitan una adecuada evaluación ante eventuales propuestas futuras.

- ✓ En cuanto al Proyecto Tren de Cercanía Asunción- Ypacaraí, durante 2025 se avanzó en la consolidación del marco normativo, con la promulgación de la Ley N° 7434 y la elaboración de su decreto reglamentario, así como en la estructuración técnica y financiera del proyecto, incluyendo la entrega del anteproyecto conceptual.

- ✓ En cuanto al Proyecto de Equipamiento y Puesta en marcha de las Oficinas de Gobierno y mejoramiento del Puerto de Asunción.

La Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE)), a través de su equipo técnico, desarrolló un esquema de acompañamiento coordinado con la Entidad Itaipú Binacional, asegurando la correcta implementación de los alcances contractuales, la interoperabilidad de los sistemas tecnológicos y la integración de las infraestructuras eléctricas, de comunicación y climatización dentro del complejo.

✓ El proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción, registró avances significativos no solo de sus cuatro ejes de intervención, sino también en el fortalecimiento de la unidad ejecutora con la incorporación de nuevas áreas y el incremento del equipo técnico en un 62% fortalecieron significativamente la capacidad operativa de la UEP y mejoraron el cumplimiento de los hitos establecidos.

✓ En el Proyecto vial para el Mejoramiento de la Avenida Artigas.

Como principal logro se concretó la presentación de la Factibilidad del Proyecto ante el Ministerio de Economía y Finanzas, con el objetivo de avanzar en el proceso de obtención del código SNIP, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública del Paraguay.

✓ En el Proyecto Plan de Transformación de Transporte.

El principal hito alcanzado durante el año 2025 fue la aprobación del Proyecto de Ley N° 7617 por el Congreso Nacional, al cierre del año 2025 está para la remisión al Poder Ejecutivo para su promulgación.

1-001-24: CONSTRUCCIÓN DE AVDA. COSTANERA SUR

L El proyecto de construcción de la Avenida Costanera Sur, una iniciativa que no solo ha mejorado la infraestructura vial, sino que da oportunidad de esparcimiento ya que cuenta con un parque lineal toda la costanera incluye amplias veredas para caminar y trotar, un anfiteatro a cielo abierto, bicisendas, estacionamientos, parque infantil, áreas para gastronomía e implementos para realizar ejercicios aeróbicos.

Por otro lado, la costanera también cuenta con baños y enfermería, como algunos de los espacios y servicios que se habilitaron junto con la avenida. Así también, cabe destacar los trabajos realizados tales como:

✓ El plan de arborización con la instalación de más de 8.000 plantines que en el futuro darán sombra y frescor al lugar y al tramo vial, fomentando un entorno más atractivo y fresco.

✓ Los trabajos de refulado (elevación del terreno) con el cual se sientan las bases para las futuras viviendas definitivas (Nuevo Tacumbú). Recepción definitiva de todos los hitos. Actualmente se realizan el refulado para futuras viviendas definitivas: elevación del terreno para las futuras viviendas definitivas (nuevo tacumbú), sentando las bases para comunidades sostenibles y seguras.

1-001-27: AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA COSTERA DE PILAR

El Proyecto Ampliación de la Defensa Costera Pilar, consiste en los siguientes trabajos: la Construcción de la Defensa Costera de Pilar, los sistemas de Control Hídrico y mantenimiento del Arroyo Ñeembucú, y San Lorenzo, Construcción del Sistema de Alcantarillado pluvial y cloacal y planta de tratamiento de Pilar.

✓ La Construcción de la Avenida Costanera y Parque Lineal de Pilar al finalizar el año presentan un avance acumulado de 90.05%. En la etapa de operación y mantenimiento se han ejecutado las siguientes labores: Trabajos de conservación en los reservorios.

✓ En los canales de derivación y en el cauce del arroyo san lorenzo se llevaron a cabo tareas de limpieza general de cauces descargas pluviales y canales, corte de malezas y control de la vegetación existente, asimismo, se efectuó la reposición del empastado mediante técnicas de hidrosiembra, el reacondicionamiento de suelos en los

taludes, y el perfilado tanto de los caminos auxiliares como del coronamiento del muro. En lo que respecta al mantenimiento y operación de los sistemas de compuertas y equipos de bombeo, se desarrolló labores de conservación de las bombas, de los sistemas de alimentación eléctrica, de los grupos electrógenos, de los mecanismos de compuertas y de las instalaciones de iluminación, tanto las alimentadas con energía solar, como las eléctricas convencionales vía ande y generadores. Se inició la etapa de ejecución de los trabajos de Mantenimiento y Operación del Sistema de Control Hídrico de la Ciudad de Pilar. Se realizó el mantenimiento del muro ejecutado, reservorios, canal de derivación y causes de los arroyos dentro del alcance del Contrato y el Control de operaciones del sistema de compuertas y bombas.

1-001-29: MEJ. FRANJA DE DOMINIO, SEÑALIZACIÓN, SEG. VIAL E ILUMINACIÓN

Entre los principales trabajos realizados en esta actividad se encuentra:

- ✓ La obra de rehabilitación y mantenimiento de la avenida mariscal Francisco Solano López tramo: Avda. Madame Elisa Lynch (D066) – cruce Ybera (San Lorenzo) longitud: 6,3km. Al respecto, se obtuvo la aprobación del convenio modificadorio N° 01.
- ✓ Se realizaron trabajos de señalización y seguridad vial consistentes en:
 - Se consiguió el pago de certificados adeudados por la instalación de dispositivos de contención vehicular, y se gestionó exitosamente de la recepción provisoria de obras. Se realizaron trabajos de pinturas termoplásticas por aspersión y extrusión sonorizada en varios puntos del departamento central, con colocación de líneas reductoras de velocidad. La Construcción de lomadas con señalización horizontal de cruces peatonales con pintura termoplástica extrusión, incluyendo la instalación de cartelera informativa y tachas refractivas en varios departamentos del país. Trabajos de pintura acrílica base agua con señalización horizontal de cruces peatonales, isletas, flechas, etc, en varios sitios puntuales. Colocación y provisión de dispositivos verticales de canalización, y colocación de carteles verticales en distintas ciudades del país.

1-001-30: DRAGADO MANTENIMIENTO DE NAVEGABILIDAD DE RÍOS NACIONALES

Esta actividad, tiene como objetivo el mantenimiento de los ríos nacionales para restituir y garantizar condiciones óptimas de navegabilidad en un sector estratégico de la hidrovía, con impacto directo en la seguridad de la navegación y en la dinámica del transporte fluvial, contribuyendo al normal desarrollo de las actividades productivas, comerciales y logísticas vinculadas al sistema fluvial, entre los principales trabajos realizados se tiene:

- ✓ La culminación de la Obra de Dragado de Mantenimiento del Río Paraguay, en el tramo comprendido entre el kilómetro 704 y la confluencia con el río Apa, La intervención permitió restituir y garantizar condiciones óptimas de navegabilidad.
- ✓ La obra se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas establecidas y cuenta actualmente con Acta de Recepción Provisoria, lo que certifica la correcta conclusión de los trabajos y habilita el inicio del período de verificación correspondiente.

- ✓ Se procedió a la emisión de la Orden de Inicio de las Obras de Dragado de Mantenimiento de Emergencia del Río Paraná, estructurado en tres lotes y con un plazo de ejecución de 24 meses. Esta intervención, de carácter prioritario, permitirá atender situaciones críticas de sedimentación y asegurar la continuidad de la navegabilidad durante el período contractual, especialmente en contextos hidrológicos adversos.

En el marco de la planificación de mediano y largo plazo, y con el objetivo de dar continuidad a las necesidades de dragado del río Paraguay, se procedió al lanzamiento de una nueva convocatoria a licitación para la ejecución de trabajos de Dragado de Mantenimiento del Río Paraguay, correspondiente al Llamado MOPC N.º 108/2025. Esta acción está orientada a asegurar la sostenibilidad operativa de la vía fluvial mediante intervenciones periódicas de mantenimiento, fortaleciendo la previsibilidad del transporte fluvial, la seguridad de la navegación y el normal desarrollo del comercio regional e internacional asociado a la hidrovía.

1-001-39: CONSTRUCCIÓN DE 1500 VIVIENDAS EN EL BAÑADO SUR

Entre los principales trabajos realizados en el marco del proyecto, se mencionan los siguientes:

- ✓ Se emitió la Orden de inicio de los trabajos de diseño y Construcción de obras de infraestructura sostenible y servicios urbanos del barrio Tacumbú.
- ✓ Se obtuvo la Declaración DGCCARN No. 725/2025 –Licencia ambiental del programa.
- ✓ En el marco de la consultoría para diseño ejecutivo de viviendas sostenibles, se logró la aprobación del informe final – aprobaciones por parte de la UEP Nota UEP-PRVBT N° 68/2025.
- ✓ En el marco de la consultoría para estudios de saneamiento de la Laguna Yrupé se ha logrado la aprobación del producto N° 5 – Proyecto ejecutivo por parte de la UEP –PRVBT N° 124/2025.
- ✓ Se inició la obra de la avenida circunvalatoria del nuevo barrio Tacumbú
- ✓ Se realizaron trabajos de la obra de diseño y construcción de infraestructura sostenible y servicios urbanos que comprende los siguientes componentes: Instalaciones viales, Sistema de desagüe pluvial.
- ✓ Sistema de agua potable, Red básica de desagüe del barrio Tacumbú y estaciones de bombeo, y Construcción del sistema eléctrico del barrio Tacumbú

1-001-40: CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CORONEL OVIEDO

Este Proyecto, fue llevado a cabo bajo la denominación “Llamado MOPC N°93/20 Diseño y Construcción y Acceso Vial del Hospital de Coronel Oviedo” – ID N° 385.592, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS). Contempló la ejecución de un Hospital moderno y de alta complejidad, diseñado para convertirse en uno de los principales centros de atención sanitaria del interior del país,

La infraestructura del Hospital, se inauguró en fecha 24 de febrero de 2025, la obra complementaria referente a la línea de impulsión de efluentes cloacales se encuentra con suspensión de plazos desde el 30 de noviembre de 2025, debido a la oposición de la comunidad local a la continuidad de los trabajos finales de efluentes cloacales,

motivada por la falta de ejecución de las mejoras comprometidas por parte de la ESSAP en la Planta de Tratamiento de Pindoty.

1-001-41: EJEC. DE CONV. DE COOP. CON EL MSPYBS BAJO LA LEY DE EMERGENCIA SANITARIA

Este proyecto tuvo como objetivo, la Construcción de Pabellones de Contingencia que se emplazaron en los predios de los hospitales que el MSPYBS estableció (9 Pabellones en total). Los llamados de este Programa son:

i) Llamado N° 26/21 “Construcción de Pabellones de Contingencia en Establecimientos de Salud del MSPYBS (Emergencia COVID 19) en Varios Departamentos del País – ID N° 396.915”, ii) Llamado N° 31/21 “Construcción de Pabellón de Contingencia en el Hospital de Santa Rosa del Aguaray del MSPYBS – ID N° 397387 y, iii) Construcción de Pabellón de Contingencia en El Hospital Regional de Mariscal Estigarribia del Departamento de Boquerón, Chaco – ID N° 398249.

Los pabellones están 100% finalizados, la culminación de los mismos fue en el año 2021, pero quedaron pedidos de pagos de intereses moratorios que están siendo verificados y analizados para proseguir con los trámites pertinentes de pago.

1-001-42: CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS), han suscrito el Convenio de Cooperación y Coordinación a fin de establecer los lineamientos que regularán la relación entre el MOPC y el MSPYBS, a fin de que lleven adelante en conjunto un Proyecto de Diseño y Construcción de una estructura edilicia para la Sede del Hospital Regional del Sur.

El objetivo de este Contrato, es ofrecer un Hospital de Alta Complejidad en la ciudad de Encarnación - Departamento de Itapúa, a fin de brindar acciones y servicios ambulatorios y de hospitalización, en las especialidades básicas y otras especialidades y subespecialidades. Los logros obtenidos fueron:

- ✓ Culminación del 100% de trabajos correspondientes a la infraestructura hospitalaria.
- ✓ Liberación de dos tramos del acceso vial.
- ✓ Inclusión de equipamiento de última generación.
- ✓ Adecuación de la infraestructura del hospital a nuevas normativas vigentes.
- ✓ Inicio de operaciones previas para la recepción provisoria de la sección 1: obra principal.

1-001-48: CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO ECO-INCLUSIVO DE ASUNCIÓN

Este proyecto prevé la construcción de infraestructura urbana básica y viviendas para reasentamiento, nuevos espacios públicos y conexiones a servicios públicos en un área específica en la Franja Costera de Asunción limitando el riesgo de inundaciones. Además, del financiamiento del soterramiento de una línea de alta tensión que se encuentra ubicado en la zona de influencia del futuro Distrito Eco Inclusivo.

En el ejercicio fiscal 2025, los logros obtenidos fueron:

- ✓ Elaboración del estudio de factibilidad para el Distrito Eco Inclusivo
- ✓ Elaboración del estudio de impacto ambiental y social de la fase 1 del Distrito Eco Inclusivo
- ✓ Realización de 6 jornadas de talleres de diseño urbano participativo con las familias del área de influencia del proyecto.
- ✓ Contratación de consultores que conforman el equipo social de arranque, compuesto por 7 profesionales sociales para acompañamiento territorial y 1 Especialista en Desarrollo Territorial.
- ✓ Elaboración de los Términos de Referencia para el Llamado de Consultoría de Apoyo a la Gestión Social y Ambiental, que fortalecerá las actividades realizadas por el equipo social de arranque, elaboración de los Términos de Referencia para el Llamado de Consultoría de Fiscalización de Construcción de Infraestructura y viviendas de la Fase 1 del Distrito Eco Inclusivo, desarrollo del anteproyecto arquitectónico y de infraestructura para la Fase 1 del Distrito Eco Inclusivo.
- ✓ Elaboración de los Términos de Referencia para el estudio de factibilidad de Chacarita Inundable, se realizó el Taller de Educación Financiera con apoyo de Crédito Agrícola de Habilitación. Culminaron 6 alumnos, todas mujeres del área de influencia del proyecto.
- ✓ Se realizaron reuniones de alianza interinstitucional:

MSPBS, para la Atención Primera a la Salud a las familias del área de influencia.

MTESS, a través SNPP y SINAFOCAL para la realización cursos de formación y capacitación.

MIC, para analizar posibilidad de articulación en el marco de concurso de créditos no reembolsable.

BNF, para coordinar acciones para la bancarización.

CAH, para articulación de talleres de formación y acceso a créditos reembolsables.

MUCI, para visita de beneficiarios del Proyecto a las instalaciones del Museo

HAND, intercambio de experiencias y oferta de servicios a trabajadores independientes del área de influencia del proyecto.

AMECHA, apoyo del Proyecto Resiliencia al programa “Capital Semilla”.

AMCHA, articulación para la participación de feriantes del área de proyecto en la feria “PALMEAR”

1-001-49: MEJORAMIENTO Y REVITALIZACIÓN URBANÍSTICA DEL CHA

Este proyecto prevé financiar Intervenciones en el espacio público con enfoque de índole cívico, comercial, ecológico, además financiará mejoras en espacios públicos, incluyendo la Plaza Uruguaya y las cuatro plazas ubicadas en el Centro Histórico: Plaza de los Héroes, Plaza O’Leary, Plaza de los Artesanos y Plaza de la Democracia.

En el ejercicio fiscal 2025, los logros fueron:

- ✓ Adjudicación y firma del Contrato " Diseño Ejecutivo Fase 1 y Construcción de la Obra Fase 1, Centro Histórico de Asunción - CHA”.
- ✓ Elaboración y presentación ante el MADES del estudio de impacto ambiental y social.

- ✓ Elaboración y socialización ante la Comisión de 500 años, liderado por la primera dama de la Republica y demás actores sociales, del Manual de Diseño Urbano del CHA, instrumento técnico que define lineamientos, tipologías y criterios para todo el diseño del espacio público en el centro histórico.
- ✓ Elaboración de los Términos de Referencia, para el llamado a consultoría destinada a la fiscalización de la construcción de infraestructura – Fase 1 del Centro Histórico de Asunción. No obstante, durante el último trimestre del ejercicio fiscal se revisó la estrategia de fiscalización del proyecto, motivo por el cual el proceso de licitación quedó sin efecto.
- ✓ Elaboración de los Términos de referencia y publicación del Llamado MOPC N° 60/2025 - Manifestación de Interés para la Elaboración de Estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Socio Ambiental de los Proyectos "Mejoramiento del Parque Caballero" y "Revitalización del Centro Histórico". No obstante, durante el último trimestre del ejercicio fiscal se revisó la estrategia de contratación, motivo por el cual el proceso de licitación quedó sin efecto.

1-001-50: MEJORAMIENTO DEL PARQUE CABALLERO (PC), ASUNCIÓN

Este proyecto, prevé intervenir en una primera fase en el mejoramiento de la infraestructura y equipamientos existentes, enfocado en los siguientes ejes; puesta en valor elementos patrimoniales, accesibilidad, equipamiento urbano, nuevos usos y mejoramiento de programas existentes, seguridad e iluminación y en una segunda fase en ampliar el parque para el desarrollo de equipamientos y actividades en la zona de Barranco (luego del reasentamiento de las familias) y la conexión física y paisajística con la Costanera Norte y la Bahía.

En el ejercicio fiscal 2025, los logros obtenidos fueron

- ✓ Adjudicación y firma del Contrato S.G. Ministro N° 395/2025 "Diseño Ejecutivo Fase 1 y 2, Construcción de la Fase 1, incluye la Gestión de Operación y Mantenimiento del Parque Bernardino Caballero" – LPN 50/25.
- ✓ Elaboración de los Términos de referencia y publicación del Llamado MOPC N° 106/2025 – Manifestación de Interés Consultoría para la Fiscalización de la Construcción de obras de la Fase 1 y de la Gestión de Operación y Mantenimiento del Parque Bernardino Caballero.
- ✓ Avance del Plan de Reasentamiento como insumo previo a obras, a través de jornadas metódicas de acercamiento a las familias que viven en el perímetro norte del Parque.

1-001-51: CONSTRUCCIÓN SISTEMA PLUVIAL, CLOACAL Y AV. COSTANERA PILAR

Este proyecto, contempla la Construcción del Sistema de Desagüe Pluvial, Red Cloacal, y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Pilar, Departamento Ñeembucú y de las obras complementarias necesarias que posibiliten evitar la inundación de la ciudad por lluvias en continuidad con las Obras de la Fase A realizada a través del LLAMADO MOPC N° 193/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ -14,9 Km".

Las inundaciones en la zona se dan, por el aumento del nivel del Río Paraguay y del Río Ñeembucú, posibilitando el control y la total evacuación de las aguas pluviales durante los distintos escenarios que se puedan presentar con los niveles de aguas bajas, medias y altas de los ríos circundantes a la ciudad y las posibles precipitaciones

debido a que la ciudad de Pilar, por las condiciones naturales de su emplazamiento histórico, se encuentra en condiciones de vulnerabilidad física ante las inundaciones producidas por la variación cíclica del nivel del río Paraguay y/o por la acumulación de las aguas de lluvias, y a su vez mejorar las condiciones sanitarias a través de las obras del alcantarillado cloacal.

En el presente ejercicio Fiscal, se obtuvo la orden de ejecución de los trabajos con fecha de inicio el 14 de febrero del presente año, con un avance de ejecución de 7% hasta diciembre del 2025. Además, se firmó el contrato, la empresa solicitó el pago de anticipo, y ya se cuenta con orden de proceder de fecha 19/03/2025.

1-001-54: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL GENERAL SAN ESTANISLAO

En el marco “Programa de Fortalecimiento de la Red de Servicios del Hospital San Estanislao” del Préstamo PR-L1190 - Contrato N°5838/OC-PR; ejecutado por el MOPC y el MSPYBS y cuyo objetivo general del programa es mejorar el estado de salud de la población priorizada por medio de la extensión de la accesibilidad y cobertura efectiva de servicios de salud de calidad.

El MOPC, es el encargado de ejecutar el Componente 1 a excepción del producto 1.4. Hospital de San Estanislao equipado, que será ejecutado por el MSPYBS. En ese sentido, el componente 1 consistente en la expansión de la cobertura de la red de servicios de salud financiará, el diseño, la construcción, el equipamiento y puesta en marcha del Hospital General de San Estanislao, para incrementar la capacidad resolutive y cobertura de la red de servicios en el Departamento de San Pedro.

Con relación a estos objetivos, se han desarrollado actividades para el logro de los objetivos:

Elegibilidad del Programa: Se ha recibido la Nota O-CSC/CPR-826/2025, informando que el organismo financiador BID ha recibido las evidencias de cumplimiento de todas las condiciones previas al primer desembolso, las cuales han sido evaluadas favorablemente y que en consecuencia, se comunica que el Banco (BID) ha declarado el Contrato de Préstamo 5838/OC-PR “Fortalecimiento de la Red de Servicios del Hospital San Estanislao”, elegible para recibir desembolsos a partir del 07/07/2025. Condiciones Previas al Primer Desembolso de los recursos del Préstamo: se ha logrado la acreditación del Anticipo de Fondos, en fecha 29/08/2025.

Los logros obtenidos fueron:

✓ Publicación, apertura, evaluación técnica y económica del Llamado MOPC N° 09/2025 “Licitación Pública Internacional para el Diseño y Construcción del Hospital de San Estanislao en el marco del contrato FIDIC LIBRO AMARILLO 2017”.

1-001-57: AMPLIACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS E IFD

En este proyecto, financiado por el Banco Mundial, se logró lo siguiente:

- ✓ La adjudicación y firma de contrato del llamado MOPC N° 90/2025 - LPN para contratación de empresas de Construcción, Reparación y mantenimiento de locales escolares a potenciar. De la planificación de 41 consultorías, se ejecutaron exitosamente 18 procesos de contratación y se concretaron 23 procesos de contratación de especialistas y profesionales en áreas como infraestructura, finanzas, adquisiciones y salvaguardas sociales/ambientales este avance representa el cumplimiento de las etapas clave para garantizar la operatividad y supervisión técnica de las metas institucionales.

1-001-58: MEJORAMIENTO CENTRO DE FRONTERA DE PUERTO FALCÓN

El proyecto consiste en la construcción del Centro de Frontera de Puerto Falcón, mediante la optimización y modernización de la infraestructura del complejo edilicio.

El Proyecto está localizado, en el Distrito de José Falcón, Departamento de Presidente Hayes, junto al punto de frontera entre Paraguay y Argentina, en la margen izquierda del río Pilcomayo, sobre la Ruta Nacional PY09 que empalma con la Ruta Nacional N° 11 en territorio argentino. El principal fin del proyecto, es contribuir a la conectividad de la zona mediante el mejoramiento de la modalidad de transporte terrestre, posibilitando una mayor agilidad y efectividad en el cruce fronterizo. En proceso de contrataciones públicas para adjudicar obras.

2-001-04: FOCEM - REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN VALLEMÍ

El proyecto tuvo por finalidad, la construcción de una ruta con pavimento flexible y un ancho de calzada en la faja principal de 7,20 m. La misma fue ejecutada en 5 tramos.

- ✓ El tramo 1 (51 km) estuvo a cargo del Consorcio Tagatiya, el segundo trayecto (60 km) lo realizó la empresa Ingeniería de Topografía y Caminos S.A (T & C S.A), el tramo 3 (58,2 km) lo ejecutó el Consorcio Benito Roggio e Hijos, el tramo 4 estuvo a cargo del Consorcio ROTEC- San Lázaro, y el tramo 5 (Acceso a Concepción y Variante) a cargo del Consorcio Belén.
- ✓ La obra ya cuenta con la recepción definitiva total, avance físico de obra 100%, Obra física finalizada, se encuentra pendientes de pago Reajustes de Precio e intereses.

2-001-05: MEJORAMIENTO Y PAV. DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN. REHAB. MANT. RED VIAL (FASE II)

El Programa tiene como objetivo, contribuir a mejorar la competitividad del sector productivo y la integración económica y social del Paraguay a través de la pavimentación y rehabilitación y mantenimiento de varios corredores principales de la red vial primaria nacional de la Región Oriental del país. Los objetivos específicos buscan reducir los costos generalizados de transporte, como así también mejorar las condiciones de accesibilidad, transitabilidad y seguridad en sus respectivas áreas de influencia, a la vez que se conserva el patrimonio vial del país.

- ✓ Se encuentra en etapa de ejecución las siguientes obras: Rehabilitación y mantenimiento por niveles de servicio (GMANS) Ruta PY03, 151 Km. Tramo: Rotonda Calle 6000 / Ruta 3 – Azotey.
- ✓ Rehabilitación y mantenimiento a precios unitarios del Lote N° 1: Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas", Tramos Puerto Rosario – Rotonda Arroyo Tapiracuay (75 Km); Acceso a Itacurubi del Rosario, Gral. Aquino y Villa del Rosario, Gral. Aquino y Villa Rosario (15 Km) – Lote N° 2 – Katueté – San Alberto – Hernandarias (155 Km); Hernandarias – Ciudad del Este (Rotonda Km 4) (15 Km).
- ✓ Rehabilitación y mantenimiento a presión unitarios de los siguientes Tramos: Lote 2 Super Carretera Itaipu – Ciudad del Este (Km 8) – Hernandarias – Cruce Carolina. Longitud total: 72,60 Km.
- ✓ Rehabilitación y mantenimiento a precios unitarios de los siguientes Tramos: Lote 1 Ruta Nacional N° 10 "Las Residentas", Tramos: Rotonda Calle 6000 – Yasy Kañy (55 Km); Yasy Kañy – Curuguaty (22 Km) y Acceso a Curuguaty (2 Km). Longitud total: 79,00 Km.
- ✓ Rehabilitación y mantenimiento a precios unitarios de los siguientes Tramos: Lote 2 Ruta PY05, Tramo: Concepción – Yby Yau (109 Km).
- ✓ Rehabilitación y mantenimiento por estándares del Tramo Curuguaty – Saltos del Guairá (164,7 Km).
- ✓ Obras de rehabilitación y mantenimiento por niveles de servicio GMANS Rutas PY05 y PY03, 135,7 Km. Tramos: a) PY05: Yby Yau – P. J. Caballero, b) PY03: Azotey – Yby Yau
- ✓ Obra de puesta a punto concluida, obras de mantenimiento con un Avance físico-financiero del 53,33%
- ✓ Obras de rehabilitación y mantenimiento por niveles de servicios GMANS; Ruta PY06, 172 Km. Tramo: Minga Guazú – Acceso a Capitán Meza / Natalio.

2-001-07: MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL

El Programa de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial (Vial I), corresponde al préstamo CAF 8729. El objetivo del Programa es la Habilitación y Mantenimiento de Rutas Departamentales de Central, Ñeembucú, Canindeyú y Boquerón, mejorando la transitabilidad, favorecer las actividades económicas y culturales mediante la integración de las comunidades asentadas a lo largo de las vías acceso. Contribuir a la integración de los Departamentos de Guairá-Caaguazú-Canindeyú con el Brasil.

Los principales logros obtenidos en el ejercicio 2025 fueron:

- ✓ Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA) Ruta Nacional N° 9, Tramo Mariscal Estigarribia - La Patria (57,9 km) Fase III: En fase final de Mantenimiento, se intervinieron en total 57,9 km de Rutas Pavimentadas. A la fecha, han concluido los 60 meses de mantenimiento y se encuentra en proceso la Recepción Provisoria de los Servicios.
- ✓ Construcción de la Circunvalación de la Ciudad de Curuguaty: Se han concluido las Obras en el mes de agosto del año 2025. A la fecha se encuentra en etapa de Recepción Provisoria.
- ✓ Construcción de Peaje, Báscula y Caseta de Control Policial en Tramo Desvío Villeta-Alberdi: Contrato suscrito en fecha 22/04/2024. Se logró relocalizar el Puesto de Peaje, para dar inicio efectivo a las obras se debe proceder a la liberación de la Franja de Dominio.
- ✓ Licitación Pública Internacional. Lote 1: Rehabilitación y Mantenimiento por precios unitarios de la Ruta PY19, tramo: Villeta Km 40 – Alberdi.

- ✓ Lote 2: Mantenimiento por precios unitarios de la Ruta PY13, tramo: Curuguaty – Villa Ygatimí – Ypejhú.
- ✓ Lote 3: Mantenimiento por precios unitarios del tramo: Mcal. Estigarribia – La Patria (PY09) y La Patria – Infante Rivarola (D092).

Licitación Pública Internacional para la Contratación de los Servicios de Consultoría para la Elaboración de Estudios de Factibilidad Técnico, Económico y Socio Ambiental y Diseño Final de Ingeniería del Proyecto de Pavimentación Asfáltica del Tramo: Caapucú – Alberdi (Prog. 0+000 a Prog. 104+700): Se formalizó la firma de Contrato en el mes de noviembre de 2025. Actualmente los servicios se encuentran en ejecución con orden de proceder de fecha 16/12/2025.

2-001-08: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL

Este proyecto consiste, en el Mejoramiento del Corredor de Exportación de la Región Oriental, financiado con el préstamo JICA PG-P17. Con el proyecto, se busca mejorar la eficiencia de las exportaciones a través de la rehabilitación del corredor y las rutas de acceso que conectan las principales áreas de producción de granos del país con los principales puertos de exportación sobre el Río Paraná, en los departamentos de Itapúa y Alto Paraná. Los trabajos consisten en la pavimentación asfáltica y mejoramiento del tramo de la Ruta Nacional PY07 y los accesos a puertos, que se localiza en los departamentos de Itapúa (Distritos de Natalio, Yatytay, San Rafael del Paraná, Carlos Antonio López, Mayor Otaño y Cambyreta) y Alto Paraná (Distritos Ñacunday, Domingo M. de Irala y Los Cedrales).

Los principales logros obtenidos en las obras fueron:

- Mejoramiento del Lote 1: Tramo Ruta 6 - Cambyreta - Campichuelo: La Obra cuenta con Recepción Provisoria en el año 2025 de 19,57 kilómetros.
- Mejoramiento del Lote 2: Tramo A: Camino de la Ribera del Río Paraná - Puerto Mayor Otaño - Puerto Dos Fronteras y Tramo B: Mayor Otaño - Carlos A. Lopez: La Obra cuenta con Recepción Definitiva.
- Proyecto de Pavimentación asfáltica del Acceso al Puerto de Hohenau ID N° 449373: Pavimentación asfáltica de 1,50 km en el Departamento de Itapúa, la cual contempla 11,7 kilómetros, partiendo desde la ruta PY06, al norte del Policlínico Materno Infantil de la ciudad.

2-001-09: MEJORAMIENTO CORREDOR DE EXPORTACIÓN EN ITAPÚA Y ALTO PARANÁ

Este proyecto de inversión, contribuirá a mejorar la competitividad del sector productivo y la integración económica y social de Paraguay a través de la pavimentación del tramo entre San Juan Nepomuceno y el Empalme con la Ruta Nacional N° 6, que hace parte del corredor vial que vincula una importante área productiva de los Departamentos de Caazapá, Itapúa y Alto Paraná, a los principales puertos fluviales del país. Los objetivos específicos del proyecto, es buscar reducir los costos logísticos, particularmente los de transporte, las distancias y tiempos de viaje, como también mejorar las condiciones de accesibilidad, transitabilidad y seguridad vial en el área de incidencia.

La zona de implantación del proyecto, que es un tramo de 81,2 Km de longitud abarca los Departamentos de Caazapá e Itapúa. Este tramo inicia en la ciudad de San Juan Nepomuceno (Prog.0+000) y terminando en el

empalme con la ruta de la Ruta N°6 (Cruce Kimex). Este proyecto, incluye el acceso a las principales localidades afectadas, incluyendo San Juan Nepomuceno, San Carlos, Enramadita, Tavaí y Tembiaporenda con un total de 17,440 Km.

2-001-10: MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI-PILAR

El Mejoramiento del Tramo Alberdi- Pilar, consiste en la construcción de una carretera pavimentada de 95,5 Km con calzada de concreto asfáltico y banquina de concreto asfáltico.

Principales logros alcanzados en el presente Ejercicio Fiscal:

- ✓ Terminación de la obra 1 desvío Alberdi - Rio Tebicuary, se completó la pavimentación del corredor vial de integración sur- oeste del Paraguay, ruta PY19, desvío Guarambaré - desvío Alberdi – Pilar, lo cual generará un mayor desarrollo económico al Departamento Central y Ñeembucú, y beneficiando a más de 100.000 pobladores de zonas aledañas a la ruta, con ello se dinamiza la economía en los diferentes rubros a que se decidan la población del área de influencia de la ruta, como se la agricultura, la ganadería, la pesquera y un gran potencial del turismo a explotar.
- ✓ La obra se encuentra en proceso de Recepción definitiva.

2-001-12: HABILITACIÓN DE LA RED VIAL EN COR. PAR. CAAG. GUAIRA CAAZAPA

El Programa de Habilitación y Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada (Vial II), corresponde al préstamo CAF 10.199.

El objetivo del Programa, es rehabilitar tramos de rutas nacionales y vías pavimentadas recuperando sus niveles de servicio de proyecto mediante la tercerización de los servicios, desarrollando los siguientes trabajos:

- a) Obras Civiles: Rehabilitación y Mantenimiento de 325 km de rutas pavimentadas.
- b) Servicios de Consultoría: Fiscalización Técnica y Ambiental, Auditoría, Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto.

En este proyecto, el Programa contempla las siguientes obras:

- ✓ Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA), Tramos Viales: Paraguari – Villarrica (81,5 km.); Tebicuary – La Colmena (36,17 km.); Paraguari – Piribebuy – Ruta Nacional N° 2 (39,3 km.).
- ✓ Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA), Tramos Viales: Cnel. Oviedo - Carayao (32 Km); Cnel. Oviedo - Caazapá (93,1 Km); Acceso a Yatayty (3,6 Km); Circunvalación de Ñumi (3,9 km); Circunvalación de Mbocayaty (2,15 Km); Mbocayaty Troche - Ruta Nacional N° 7 (38,1 km).

Principales logros obtenidos en el año:

- ✓ Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA), Tramos Viales: Paraguari – Villarrica (81,5 km.); Tebicuary – La Colmena (36,17 km.); Paraguari – Piribebuy – Ruta Nacional N° 2 (39,3 km.); La Obra cuenta con Recepción Definitiva de los trabajos de Puesta a Punto, el contrato se encuentra en

etapa plena de Mantenimiento, como principal logro resulta el Mantenimiento de 156,97 km de Rutas Pavimentadas.

✓ Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA), Tramos Viales: Cnel. Oviedo - Carayao (32 Km); Cnel. Oviedo - Caazapá (93,1 Km); Acceso a Yatayty (3,6 Km); Circunvalación de Ñumi (3,9 Km); Circunvalación de Mbocayaty (2,15 Km); Mbocayaty Troche - Ruta Nacional N° 7 (38,1 Km): La Obra cuenta con Recepción Provisoria de los trabajos de Puesta a Punto, el contrato se encuentra en etapa plena de Mantenimiento, como principal logro resulta el Mantenimiento de 172,85 km de Rutas Pavimentadas.

2-001-13: HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO

La obra se encuentra en periodo de mantenimiento en forma exclusiva hasta el 2027, se realizó la conservación de la carretera y franja de dominio, calzada y banquina sin baches, obras de arte y de drenaje sin obstrucciones y libre escurrimiento y franja de dominio despejada de obstáculos y vegetación, con lo cual se obtiene una alta calidad de confort y seguridad al usuario de la carretera, disminuyendo los costos operativos de los vehículos y el tiempo de viaje.

2-001-14: HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. TRAMO VILLET A – ALBERDI

El Programa de Habilitación y Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada (Vial II), corresponde al préstamo CAF 10.199.

El Objetivo del Programa, en esta línea, es rehabilitar el tramo pavimentado Cruce Villeta – Km 40 (Camino a Alberdi) recuperando sus niveles de servicio de proyecto mediante la tercerización de los servicios, desarrollando los siguientes trabajos:

- a) Obras Civiles: Rehabilitación y Mantenimiento de 40 km de vía pavimentada.
- b) Servicios de Consultoría: Fiscalización Técnica y Ambiental, Auditoría, Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto. En esta línea presupuestaria, el Programa contempla la siguiente obra:

✓ Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicios (CREMA), Programa de Habilitación de la Red Vial Pavimentada, Ruta Departamental Villeta – Alberdi – Tramo Desvío Villeta – km. 40 (40 km.).

Principales logros obtenidos:

Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicios (CREMA), Programa de Habilitación de la Red Vial Pavimentada, Ruta Departamental Villeta – Alberdi – Tramo Desvío Villeta – km. 40 (40 km.); la Obra cuenta con Recepción Definitiva de los trabajos de Puesta a Punto, se encuentra en etapa plena de Mantenimiento, como principal logro resulta el Mantenimiento de 40 kilómetros de Rutas Pavimentadas

2-001-15: HABILITACIÓN DE LA RED PAV. DPTOS. DE MISIONES E ITAPÚA

En el marco del Proyecto Habilitación de la Red Pavimentada “Conectividad del Transporte” y bajo la modalidad de Contrato CREMA (Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento que implica la realización del Diseño de Obra a cargo de la Empresa Contratista) el Ministerio de Obras Públicas lleva a cabo el mejoramiento del Tramo San Juan Bautista – Encarnación de la Ruta Nacional N°1.

Las principales actividades realizadas en el marco del proyecto fueron:

- ✓ Se realizó el mantenimiento de 169,7 Km, desde San Juan Bautista a Encarnación: comprende limpieza de franja de dominio, bacheos, limpieza de alcantarillas, señalizaciones horizontales y verticales.
- ✓ Se ejecutó medidas de Seguridad Vial: Pavimentación de Colectoras en Encarnación, Regularizaciones de Banquina con C°A°, Demolición Parcial de veredas existentes de parada de Buses y Hormigón, Colocación de Amortiguadores de Impacto al Ingreso a Puentes, Sustitución de Barandas de H°A° por Pretiles Metálicos.
- ✓ Se inició la construcción de un puente nuevo sobre el Arroyo mayor
- ✓ Se ejecutó Obras destinadas a caminos escolares seguros y obras destinadas a seguridad vial urbana: señalizaciones, pasos seguros, iluminaciones en 2 municipios de la Malla Sur: San Ignacio y Coronel Bogado
- ✓ Se ejecutó la obra graneros del sur: Carmen del Paraná - Fram. Desvío Upisa - Cptan Miranda.
- ✓ Se ejecutó las obras de ejecución de planes urbanos Malla Sur.

2-001-16: HABILITACIÓN DE LA RED PAV. DPTOS. DE SAN PEDRO CAAGUAZÚ Y CANINDEYÚ

En el marco del Proyecto Habilitación de La Red Pavimentada “Conectividad Del Transporte” y bajo la modalidad de contrato CREMA (Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento) que implica la realización del mejoramiento del tramo 1 Ruta PY08: Carayao -Tacuara y acceso a San Estanislao, tramo 2 Ruta departamental: Mbutuy- Capiibary -Yasy kañy.

- ✓ Se realizó el mantenimiento de 148,95 Km. Tramo 1 Ruta PY08: Carayao - Tacuara y Acceso a San Estanislao y el Tramo 2 Ruta Departamental: Mbutuy - Capiibary - Yasy Kañy: comprende limpieza de franja de dominio, bacheos, ejecución de regularización de tramos con C°A°, C°A° Con Polímero, y Microaglomerados, limpieza de alcantarillas, señalizaciones horizontales y verticales.
- ✓ Se ejecutaron obras destinadas a caminos escolares seguros y obras destinadas a seguridad vial urbana señalizaciones, pasos seguros, iluminaciones en 3 municipios de la Malla Norte: San Estanislao, Carayao y Capiibary.

2-001-17: CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACIÓN

La conservación de Rutas Pavimentadas, es una política del Gobierno Nacional ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través de la Dirección de Vialidad dependiente del Viceministerio de Obras Públicas, a efectos de mantener las rutas y ponerlas en condiciones para el tránsito terrestre en todo el territorio nacional.

Se realizaron trabajos de mantenimiento y reparación de varios tramos de la red vial pavimentada consistentes en bacheos superficiales, sellado de fisuras, carpetas asfálticas, etc., a través de la recepción de materiales para las plantas asfálticas.

Dichos trabajos tuvieron un incremento gradual en el avance mensual debido a la demanda en distintos lugares donde se precisaba la reparación de la ruta.

Con esto, se logró realizar el mantenimiento y reparación de varios tramos pavimentados que necesitaban atención vial de forma gradual, consistentes en bacheos y carpetas asfálticas, especialmente en puntos específicos del país por donde transitan vehículos de gran porte, cuya consecuencia desencadena fisuras viales y erosiones importantes apoyados por la sequía y lluvias importantes que se produjeron en el transcurso del primer semestre del año.

2-001-25: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA N° 3 TRAMO KM. 21,8 - 170,3

En este proyecto, se realizó la Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por índices de servicio (CREMA) de la Ruta Nacional N°3, Tramo: Limpio – Arroyos y Esteros – San Estanislao – Rotonda Arroyo Tapiracuai – Rotonda Calle 6000. La Obra, ya cuenta con Recepción Definitiva de Obras (Obra Concluida) de la Ruta N°3 Tramo Limpio - Rotonda Calle 6000, DE 148,5 Km, además de la Fiscalización de la obra de la Ruta N°3 tramo Limpio - Rotonda Calle 6000 se honraron compromisos financieros.

2-001-26: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RUTA N° 4 TRAMO KM. 225 - 358,4

En este Proyecto, se realizó la Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Índices de Servicio (CREMA) de la Ruta Nacional N°4, Tramo: San Ignacio –Pilar y la Fiscalización de Obra de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicio (CREMA) Ruta 4 Tramo: San Ignacio – Pilar (133.4 Km), además se honraron compromisos financieros.

2-001-48: CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN NARANJAL - SAN CRISTÓBAL - RUTA 6

Este proyecto de inversión, es una obra realizada bajo la Modalidad de Llave en mano Ley N°5074/13.

Actualmente todos los tramos (1,2,3,4,5) cuentan con recepción definitiva. De tener un camino de tierra que se volvía intransitable durante los días de lluvia, pasaron a una vía de todo tiempo por donde circulan más de 100.000 personas que viven entre los distritos de San Cristóbal, Naranjal y Abaí, en el departamento de Alto Paraná y el 15% de la producción de granos del país. Se realizaron pagos pendientes.

2-001-49: AMPLIACIÓN Y DUPLICACIÓN DE LAS RUTAS 2 Y 7

Este proyecto, es desarrollado bajo la Modalidad de Alianzas Público-Privadas (APP), Ley N°5102/13 “De Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y Mejoramiento de los Bienes y Servicios a Cargo del Estado”.

La Coordinación de Administración de Proyectos en Explotación, encargada del desarrollo y operativa del proyecto ha marcado un progreso sustancial en la ejecución de proyectos clave de Alianzas Público-Privadas (APP): A continuación, destacamos algunos de los logros más significativos:

Durante el Ejercicio Fiscal 2025, la Coordinación de Administración de Proyectos Estratégicos (CAPE) llevó adelante la ejecución de importantes obras de infraestructura vial y de seguridad vial, en el marco del Contrato PPP N° 01/2017, conforme a lo dispuesto en la Resolución MOPC N° 2294 de fecha 10 de diciembre de 2024, mediante la cual se aprobó la Adenda N° 5 al citado contrato.

Las obras ejecutadas durante el período corresponden a infraestructuras estratégicas orientadas a la mejora de la seguridad vial, la conectividad y la movilidad peatonal y vehicular a lo largo de la Ruta PY02, específicamente en zonas de alta circulación y crecimiento urbano. En este contexto, se contempló la construcción de las siguientes obras:

- ✓ Pasarela peatonal ubicada en la progresiva 47+620, en la ciudad de Ypacaraí, destinada a garantizar el cruce seguro de peatones en un sector de elevado tránsito vehicular.
- ✓ Paso superior vehicular en la progresiva 47+050, correspondiente al cruce Jhugua Jhu – Pedrozo, obra concebida para optimizar la fluidez del tránsito y reducir los riesgos de siniestralidad vial en un punto crítico de la traza.
- ✓ Paso superior vehicular en la progresiva 59+145, en la zona de Costa Puku, ciudad de Caacupé, orientado a mejorar la conectividad local y regional, así como a descongestionar el tránsito en superficie.

Estas intervenciones generan beneficios directos y sostenibles tanto para los usuarios de la Ruta PY02 como para los pobladores de las zonas aledañas, entre los que se destacan:

- ✓ Se mejoró sustancialmente la seguridad vial, reduciendo puntos de conflicto entre flujos vehiculares y peatonales y disminuyendo el riesgo de accidentes.
- ✓ Se optimizó la fluidez del tránsito, especialmente en cruces y zonas urbanas de alta demanda, contribuyendo a la reducción de tiempos de viaje.
- ✓ Mayor accesibilidad y conectividad local y regional, facilitando el desplazamiento diario de residentes, trabajadores y usuarios del corredor vial.
- ✓ Se mejoró la calidad de vida de las comunidades aledañas, al ordenar el tránsito y mitigar impactos negativos asociados a la congestión vehicular.
- ✓ Se fortaleció el desarrollo económico y urbano, al mejorar la infraestructura de soporte para actividades comerciales, turísticas y productivas.

Adicionalmente, durante el año 2025, la CAPE impulsó y gestionó los trámites administrativos, técnicos y contractuales necesarios para la inclusión de nuevas obras de accesos al Área Metropolitana de Asunción (AMA), a través de la Ruta PY02, específicamente en los accesos a Ypacaraí y San Bernardino. Estas intervenciones estratégicas serán incorporadas mediante la formalización de un Convenio Modificatorio y la Adenda N° 7 al contrato vigente.

Las obras proyectadas comprenden una extensión total aproximada de 67,98 km, incluyendo tanto la ejecución de tramos nuevos como intervenciones de ampliación de calzadas en tramos preexistentes, con el objetivo de fortalecer la capacidad vial, mejorar los niveles de servicio y acompañar el sostenido crecimiento del tránsito en el corredor PY02.

Finalmente, corresponde destacar que, una vez concluidas y habilitadas, las obras serán objeto de mantenimiento y operación permanente, conforme a las disposiciones contractuales vigentes, garantizando condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y servicio a lo largo del tiempo, en beneficio de los usuarios de la Ruta PY02 y de las comunidades del área de influencia.

2-001-50: MEJOR.TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA

La construcción del Corredor Vial Bioceánico, representó no solo el desarrollo vial del Chaco paraguayo sino nuevas oportunidades para sus habitantes, en especial para las comunidades nativas que fueron beneficiadas directamente con su componente social. Se trata del Plan de Pueblos Indígenas (PPI) y del Plan de Apoyo a las Comunidades Indígenas (PACI), liderado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de la Dirección de Gestión Socio Ambiental (DGSA) y del Consorcio Vial Bioceánico. En ese contexto fueron beneficiadas 14 comunidades reconocidas por el Estado Paraguayo, 11 de ellas pertenecientes a la jurisdicción de Carmelo Peralta, 2 al distrito de La Victoria, Alto Paraguay, y 1 comunidad de Teniente Irala Fernández, departamento de Presidente Hayes.

El PPI, busca mitigar los posibles impactos ambientales y socioeconómicos en las comunidades indígenas, así como también, contribuir a la participación económica y social de las mismas, mediante el mejoramiento de la infraestructura productiva, de movilidad y transporte, de formación y capacitación.

2-001-53: MEJORAMIENTO Y CONSERV. TRAMO ÑUMI - SAN JUAN N. - EMP. RN6

El propósito de este proyecto, es contribuir a la mejora de la transitabilidad, del nivel de servicio y de la seguridad vial en los tramos intervenidos, a través de su mejoramiento y conservación, lo que resultará en la reducción de costos de operación de transporte, tiempos promedio de viaje, y reducción de la tasa de accidentes.

Se encuentra en ejecución las Obras de Mejoramiento, Rehabilitación y posterior Mantenimiento del Tramo Ñumi – San Juan Nepomuceno – Empalme Ruta N° 6, longitud total 147,00 km.; llevadas adelante por la empresa contratista TOCSA S.A., dichas obras corresponden al contrato GMANS – CREMA, actualmente en etapa de mantenimiento.

La obra de Mejoramiento, Rehabilitación y posterior Mantenimiento del Tramo Ñumi – San Juan Nepomuceno – Empalme Ruta N° 6 incluye el Convenio Modificatorio N° 2 que corresponde a la circunvalación de la ciudad de San Juan Nepomuceno, el acceso Este (por Tava'i) a la ciudad, la intervención del acceso Oeste (por Ñumi) y el acceso a Abaí, y la pavimentación de 30 cuadras de la zona urbana.

La Contratación de Firma Constructora para el Mejoramiento y Rehabilitación del Tramo Empalme R6 – Empalme corredor de Exportación (52 Km) (Kimex R6 – Frutika – 28.6) – KIMEX – FRUTIKA – CARLOS A. LÓPEZ, corresponde a los siguientes tramos:

✓ **Tramo 1 (LOTE 1):** Cruce Kimex – Kressburgo (PROGRESIVA 0+180 A PROGRESIVA 27+580). Longitud 27,40 Km.; corresponde al contrato de Puesta a Punto con la empresa adjudicada EDB CONSTRUCCIONES de Enrique Edgardo Díaz Benza. Este contrato se encuentra en ejecución.

✓ **Tramo 2 (LOTE 2):** Kressburgo – Calos Antonio López (PROGRESIVA 27+580 A PROGRESIVA 57+400). Longitud 29,82 Km.; corresponde al contrato de Puesta a Punto con la empresa adjudicada CONSORCIO NUEVA GENERACIÓN (Constructora Asunción S.A. – SOTEC). Este contrato se encuentra en ejecución.

2-001-55: HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUÁ – SAN JUAN BAUTISTA.

La obra se encuentra en periodo de mantenimiento en forma exclusiva hasta el 2027, lo cual implica la conservación de la carretera y franja de dominio, calzada y banquina sin baches, obras de arte y de drenaje sin obstrucciones y libre escurrimiento, franja de dominio despejada de obstáculos y vegetación, con lo cual se obtuvo una alta calidad de confort y seguridad al usuario de la carretera, disminuyendo los costos operativos de los vehículos y el tiempo de viaje.

2-001-56: HAB. Y MANT. TRAMO POZO COLORADO – CONCEPCIÓN

El Programa de Habilitación y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio (Vial 3), corresponde al préstamo CAF 10628.

El Programa realiza, la ejecución de obras viales a lo largo de aproximadamente 146,04 km, mediante la modalidad de contratos de rehabilitación y mantenimiento de rutas pavimentadas por niveles de servicio. Bajo estos contratos se delega en un privado, por una suma global, la responsabilidad de recuperar y mantener una red vial según un conjunto de exigencias y condiciones de servicio determinados contractualmente, transfiriendo a los contratistas los riesgos de diseño inherentes a las obras de puesta a punto y conservación.

El proyecto contempla la siguiente obra Pozo Colorado – Concepción.

Principales logros obtenidos son:

- ✓ Se realizó la rehabilitación y Mantenimiento de 49,12 km: Tramo Pozo Colorado – Concepción. Lote 1. Obras de Puesta a Punto Concluidas. En etapa de mantenimiento, mes 40/60, a diciembre del 2025.
- ✓ Se realizó la rehabilitación de la Ruta PY05. Tramo Pozo Colorado – Concepción (92.2 km). Lote A: Prog. 318+920 – 372+260. En etapa de rehabilitación, mes 8/20, a diciembre del 2025.
- ✓ Se realizó la rehabilitación de la Ruta PY05. Tramo Pozo Colorado – Concepción (92.2 km). Lote B: 372+260 – 409+118. En etapa de rehabilitación, mes 7/20, a diciembre del 2025.

2-001-57: PROYECTO DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESOS

El objetivo general, es contribuir a mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario y la integración económica y social del Paraguay, en particular del Chaco. El objetivo específico, es contribuir a la conservación de la transitabilidad, mejora y nivel de servicio de la RN9, desde el km 50 (Cerrito) hasta el km

525 (Mariscal Estigarribia), además de los accesos a las localidades de Loma Plata, Neuland y Filadelfia a través de su mejoramiento y posterior conservación, lo que resultará en la reducción de costos de operación de transporte y tiempos promedios de viaje.

El proyecto originalmente contemplaba la reconstrucción de la calzada existente, con un presupuesto de USD 560 millones, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo BID (USD160 millones) y la Corporación Andina de Fomento CAF (USD 400 millones), el cual fue modificado a la duplicación de 400 km, con mantenimiento básico de la ruta existente en paralelo, y su posterior mantenimiento por 4 (cuatro) años, con una inversión final de USD 670.386.143, más la rehabilitación con sustanciales mejoras al trazado original, del resto del proyecto (553 km en total, 400 km ruta nueva paralela, 153 km de rehabilitación, incluidos los accesos a las colonias), que son financiados en las mismas proporciones por los entes financiadores, y un incremento programado de USD 110.386.143 a ser financiado por otras fuentes garantizadas por el Gobierno Nacional en el cierre financiero correspondiente.

2-001-59: CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA SAN PEDRO - BELÉN - CONCEPCIÓN

El proyecto de “Mejoras de la conectividad física del departamento de San Pedro” apunta a mejorar la conectividad física de la zona noroeste del departamento de San Pedro y la zona sureste del departamento de Concepción, a través de la construcción y rehabilitación de 150 kilómetros de ruta.

Lote 1: Progresiva 0+000 - 50+000

Lote 2: Progresiva 50+000 - 89+040

Lote 2.1: Tramo Puerto Yvapobo 0+000 - 17+200. Se inicia en la Progresiva 72+900 y se dirige hacia el Puerto. Actualmente se encuentra intervenido hasta las progresiva 17+200 con un avance del 100% en el ítem de Movimiento de Suelos y 90% en obras de arte.

Lote 3: Progresiva 0+000 - 43+920. Se inicia en la Ciudad de Horqueta con dirección a la ciudad de Concepción. El tramo del Lote 3 fue inaugurado en fecha 28/11/2025.

Entre los trabajos en ejecución de los tres lotes, se destacan las actividades de movimiento de suelos, obras de drenaje, paquete estructural y obras complementarias.

2-001-60: CONSTRUCCIÓN PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REG. CENTRO SUR

Dentro de este proyecto se encuentran 5 tramos incorporados en el año 2019 que contemplan los trabajos de Pavimentación Asfáltica y Mantenimiento en varios tramos de la Región Oriental, que son:

- Lote N°3 Tramo: Caapucú- Quayquyho (Paraguarí),
- Lote N°4 tramo: San Pedro del Paraná - San Solano - Fleitas Cue (Itapúa),
- Lote N°6 tramo: Ruta VI - Raúl Peña (Itapúa),
- Lote N°9 San Ignacio - Santa Rita (Misiones), San Solano – Pindoyu (Itapúa).

Obras concluidas, se honraron compromisos pendientes.

2-001-61: MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO SAN PEDRO

Este proyecto se desarrolló en el Departamento de San Pedro y contempló la pavimentación asfáltica de 73,09 Km y la Construcción de 2 (dos) circunvalaciones que totalizan 10,51 Km.

Obras concluidas, se honraron compromisos pendientes.

2-001-72: MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CANINDEYÚ

En el marco del proyecto, se concretó la adjudicación del Llamado MOPC N.º 110/2024, correspondiente a la Obra de Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica del tramo Ruta PY03 – Ybypytã – Ybyrarovana – Ruta PY03, Lote 02, comprendido entre las progresivas 31+500 y 62+150. Esta intervención permitirá optimizar la conectividad regional y mejorar sustancialmente las condiciones de transitabilidad del tramo.

Asimismo, la emisión de la Orden de Inicio marcó el comienzo formal de los trabajos en campo, dando lugar a la efectiva materialización del proyecto conforme a los plazos y especificaciones contractuales establecidas.

2-001-75: CONSTRUCCIÓN ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL

El Proyecto de Construcción del Acceso al Segundo Puente Internacional sobre el Río Paraná, corresponde al préstamo CAF 11408.

El objetivo del Proyecto, es mejorar la conectividad entre Brasil y Paraguay, integrando actividades productivas y logísticas, para contribuir a consolidar el crecimiento económico, mediante la construcción del acceso, en el lado paraguayo, al Segundo Puente Internacional (“SPI”) sobre el río Paraná.

Los recursos se emplearon para el diseño y construcción de las obras de infraestructura necesarias, en el lado paraguayo, para el funcionamiento del Segundo Puente a ser construido sobre el Río Paraná, entre las localidades de Presidente Franco y Foz de Iguazú. Dichas obras de infraestructura comprenden a su vez, obras viales y obras civiles.

El Programa contempla las siguientes obras:

- ✓ Conexión Interurbana Pte. Franco. (Prog 0+000 – Prog 4+655)
- ✓ Obras de Construcción del Acceso al Segundo Puente Internacional sobre El Río Paraná - Presidente Franco / Foz De Iguazú. Acceso Rural, Lote N°1: 0+000-19+100; Lote N°2: 19+100- 30+870.
- ✓ Puente sobre el Río Monday
- ✓ Obras civiles. Zona Primaria y Terminal de Cargas en la ANNP.
- ✓ Proyecto Ejecutivo y Construcción del Cuartel de la Prefectura Naval en la Ciudad de Pte. Franco. El llamado contempla la construcción de la Prefectura Naval, a ser implantado en el nuevo centro de frontera, en los accesos del lado paraguayo por el segundo puente sobre el río Paraná, entre las localidades de Pte. Franco y Foz de Iguazú, zona de tres fronteras.
- ✓ Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Duplicación de la Avenida Monday en la Ciudad de Pte. Franco.

- ✓ Intersección del Corredor Metropolitano del Este con la PY02.

Principales logros fueron:

- ✓ La Conexión Interurbana Pte. Franco. (Prog 0+000 – Prog 4+655): Obra finalizada, se encuentra en trámite la Recepción Provisoria. A la fecha, prosiguen los trámites, correspondientes a los pagos por indemnizaciones por expropiación de terrenos y mejoras por las Liberaciones de la Franja de Dominio en la Avenida Bernardino Caballero y acceso al Puente Monday.
- ✓ La realización de las Obras de Construcción del Acceso al Segundo Puente Internacional sobre El Río Paraná - Presidente Franco / Foz De Iguazú. Acceso Rural, Lote N°1: 0+000-19+100. A la fecha, prosiguen los trámites, correspondientes a los pagos por indemnizaciones por expropiación de terrenos y mejoras por las Liberaciones de la Franja de Dominio en el tramo.
- ✓ La realización de las Obras de Construcción del Acceso al Segundo Puente Internacional sobre El Río Paraná - Presidente Franco / Foz De Iguazú. Acceso Rural, Lote N° 2: 19+100 - 30+870. A la fecha, prosiguen los trámites, correspondientes a los pagos por indemnizaciones por expropiación de terrenos y mejoras por las Liberaciones de la Franja de Dominio en el tramo.
- ✓ El Puente sobre el Río Monday: Al cierre del mes de diciembre de 2025, cuenta con un avance de ejecución de obras del 28,03% acumulado total.
- ✓ Se realizaron obras civiles. Zona Primaria y Terminal de Cargas en la ANNP. Se han concluido ambas obras durante el año 2025.
- ✓ Zona Primaria: Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 10 de abril de 2025.
- ✓ Terminal de Cargas de la ANNP: Fecha de Finalización del 15/06/2025.
- ✓ Proyecto Ejecutivo y Construcción del Cuartel de la Prefectura Naval en la Ciudad de Pte. Franco: Se llevó adelante la licitación durante el año 2025, logrando la adjudicación, firma de contrato y como logro principal, el inicio de los servicios en fecha 11/12/2025.
- ✓ Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Duplicación de la Avenida Monday en la Ciudad de Pte. Franco: Se encuentra en etapa de planificación del proceso licitatorio. Los pliegos de Bases y Condiciones tanto de obras como de fiscalización de las mismas fueron remitidos a CAF (Organismo Financiero), para su conformidad en los meses de diciembre y abril de 2025, respectivamente. La situación a resolver para llevar adelante este proyecto es la liberación de la franja de dominio, para lo cual se ha logrado el apoyo de la Municipalidad de Presidente Franco a través de la formalización de un Convenio Interinstitucional próximo a ser suscrito.
- ✓ Intersección del Corredor Metropolitano del Este con la PY02. Se encuentra en etapa de planificación del proceso licitatorio. Los pliegos de Bases y Condiciones tanto de obras como de fiscalización de las mismas fueron remitidos a CAF (Organismo Financiero), para su conformidad en los meses de diciembre y noviembre de 2025, respectivamente.

2-001-76: AMPLIACIÓN TRAMO REMANSO RUTA N° 9 - PUERTO FALCÓN

La obra de rehabilitación y duplicación del tramo Remanso – Falcón se encuentra concluida, consolidando este corredor como un eje estratégico para el Bajo Chaco y para el tránsito fronterizo entre Paraguay y la Argentina. Esta obra beneficia a los municipios de Puerto Falcón, Nanawa y Nueva Asunción, impactando positivamente en la vida de unas 17.000 personas. De manera indirecta, alrededor de 125.000 habitantes del departamento de Presidente Hayes se ven favorecidos, entre transportistas, trabajadores fronterizos, comerciantes y familias que utilizan este paso de forma habitual.

2-001-78: MEJORAMIENTO CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL

En el marco del Proyecto, se trata de contribuir a mejorar la competitividad del sector agropecuario del Paraguay. El objetivo específico es contribuir a la mejora y conservación de la calidad de los caminos productivos que sirven al sector agroindustrial en el área de intervención.

El programa es consistente con la Estrategia de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo, con los principios estratégicos de: (i) financiamiento y asistencia técnica para una infraestructura que contribuya al crecimiento económico, provea acceso y fomente la integración; y (ii) planificar, construir y mantener la infraestructura vial para proveer servicios de calidad. Asimismo, es consistente con el Marco Sectorial de Transporte, contribuyendo a la dimensión de la calidad de la infraestructura de transporte y los servicios.

- ✓ Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Agroindustriales. Región Occidental – Lote 1: El contrato se desarrolla en el tramo Cruce Pioneros – Para todo desde la progresiva 0+000 hasta progresiva 48+400 incluidos los accesos a Santa Cecilia y Lolita (64,76 km). Los trabajos se encuentran en la fase de mantenimiento con una ejecución del 31% de avance en el Lote 1.
- ✓ Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Agroindustriales. Región Occidental – Lote 2. Obras que se desarrollan entre los tramos: Cruce Pioneros-Para todo desde progresiva 48+400 incluido el tramo Paratodo-Cruce Douglas desde progresiva 0+000 hasta progresiva 5+100. Acceso a Campo Aceval y el tramo Aceval – Cruce Infante Ávalos Sánchez. Inicio: Progr. 0+000 Fin: Progr. 29+500. Los trabajos se encuentran en la fase de mantenimiento con una ejecución del 33% de avance.
- ✓ Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Agroindustriales. Región Occidental – Lote 3. Contrato de obras que se ejecutan en el Tramo Paratodo – Cruce Douglas desde Progresiva 5+100 Tramo Campo Aceval-Cruce Infante Avalos Sánchez desde progresiva 29+500 (52,00 km). Los trabajos se encuentran en la fase de mantenimiento con un avance del 42%.

2-001-79: MEJORAMIENTO Y MANT. DEL CORREDOR AGROIND. REGIÓN ORIENTAL

El Proyecto tiene como fin, contribuir a mejorar la productividad del sector agropecuario del Paraguay. El objetivo específico es contribuir a la mejora y conservación de la calidad de los caminos productivos que sirven al sector agroindustrial en el área de intervención (Región Oriental y Región Occidental).

- ✓ Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Agroindustriales. Región Oriental – Lote 1. Obras que se ejecutan en el Tramo 1A Villa del Rosario - Volendam (incluido los accesos a Volendam y Puerto Mbopicua) (39,31 km). Lote 1. Los trabajos al finalizar el año 2025 presentan un avance acumulado del 92,27%, de acuerdo con el último certificado de obras presentado. Se encuentra en la fase de habilitación, ejecutando terraplenes, obras de drenaje y construcción de subbases y bases granulares.
- ✓ Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Agroindustriales. Región Oriental – Lote 2. Obras que se ejecutan en el Tramo 1B Volendam – San Pablo (hasta la cabecera sur del puente sobre el Río Jejui e incluye mejoramiento acceso a San Pablo) (42,87 km). Lote 2. Los trabajos al finalizar el año 2025 presentan un avance acumulado de 69,95%, de acuerdo con el último certificado de obras presentado. Se encuentra en la fase de habilitación de subrasante, ejecutando terraplenes, obras de drenaje para posterior y complementarias para posterior colocación de concreto asfáltico.
- ✓ Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Agroindustriales. Región Oriental – Lote 3. Obras que se ejecutan en el Tramo 2 San Pablo (Cabecera Norte puente sobre el Río Jejui) – Cruce Ruta PY11 (16,88 km). Lote 3. Los trabajos al finalizar el año 2025 presentan un avance acumulado de 96,24%, de acuerdo con el último certificado de obras presentado. Se encuentra en la fase de habilitación de la estructura de pavimento y colocación de concreto asfáltico.

2-001-88: MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA-YBYRATY

En relación con la Obra de Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica del tramo Ybyraty – San Juan Bautista, comprendido entre las progresivas PK 38+690 y PK 44+040, así como de la Circunvalación de San Juan Bautista, desde PK 0+000 hasta PK 6+200, se procedió a la readjudicación del Lote 03, luego de la rescisión contractual del adjudicatario original debido a incumplimientos. Esta medida permitió garantizar la continuidad del proyecto y resguardar los objetivos establecidos.

Posteriormente, se emitió la Orden de Inicio de la obra, asegurando la reactivación efectiva de los trabajos y la ejecución de una intervención clave destinada a la descongestión urbana, la mejora de la seguridad vial y el fortalecimiento de la red vial departamental.

2-001-92: CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PUERTO INDIO (60 KM)

El Proyecto de Pavimentación y Mantenimiento de la Ruta PY21, Tramo: Ruta PY07 (Empalme Supercarretera) - Puerto Indio, corresponde al préstamo CAF 11.699.

El objetivo del Proyecto, es mejorar la conectividad en el Distrito de Mbaracayu y su área de influencia, integrando actividades logísticas y productivas, para contribuir a consolidar el desarrollo económico de la Región de Alto Paraná.

- ✓ Se realizaron Obras Viales: Construcción y Mantenimiento de 60 km de vía pavimentada de la PY21. El Proyecto contempla como actividad central, la Construcción y Mantenimiento de la Ruta PY21 tramo Puerto Indio empalme con la Súper Carretera (Cruce Itakyry) (60 km).
- ✓ Se realizaron Obras Complementarias: Para poner en funcionamiento el Puerto Indio en la ANNP, con mejoras a través de obras civiles y la construcción de un atracadero, conforme se establezca en los estudios técnicos previos.
- ✓ Se realizó la Construcción del Tramo Colonia Margarita- Ciudad de Itakyry (26.54 km) que corresponde a un tramo de la Ruta PY21, dando continuidad al Corredor.

A su vez se incluyen los Servicios de Consultoría necesarios como la Fiscalización Técnica y Ambiental, Estudios Técnicos para definición de las obras complementarias, Auditoría, Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto, así como toda la Gestión Ambiental y de Expropiaciones requeridas.

Principales logros obtenidos fueron:

- ✓ La construcción y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicio (CCOMA) "Proyecto de Pavimentación y Mantenimiento de la Ruta PY21, Tramo: Ruta PY07 (Empalme Supercarretera) - Puerto Indio – (60 km.); la Obra se encuentra la fase de Construcción, como principal logro resulta la continuidad de los trabajos de Construcción del tramo de 60 kilómetros de Rutas Pavimentadas, con un avance físico ejecutado acumulado de 78,72% en el Lote 1: Prog. 0+000 – 27+000 y de 62,67% en el Lote 2: Prog. 27+000 – 60+360.
- ✓ Obras Complementarias en el Puerto administrado por ANNP: El logro principal durante el año 2025 ha sido la contratación de la Firma Consultora responsable de elaborar los Estudios Técnicos y el Diseño de Ingeniería necesario para poder licitar y construir las obras complementarias mencionadas; en este sentido, el contrato de servicios fue adjudicado al Consorcio Portuario TYPASA AII. El Consorcio ha elaborado los Estudios Técnicos, los cuales han sido aprobados por las partes (MOPC, ANNP) y ya se ha emitido la orden de proceder para elaboración del Proyecto Ejecutivo de fecha 05/11/2025.
- ✓ La Construcción del Tramo Colonia Margarita- Ciudad de Itakyry (26.54 km): Se llevó adelante la fase de licitación y se llegó hasta la adjudicación de las obras, sin embargo, el proceso se encuentra con un proceso de protesta al resultado, en trámite de resolución por la DNCP. A su vez, los servicios de Fiscalización serán llamados a licitación ad referendum al PGN 2026.

2-001-93: CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA PY 12 TRAMO CHACO'I-GRAL BRUGUEZ

El objetivo del proyecto, es contribuir a mejorar la competitividad del Paraguay mediante la provisión de infraestructura vial adecuada de todo tiempo y de servicios de transporte seguros, resilientes y confiables de la Ruta Nacional 12 (PY12) y accesos. Los objetivos específicos son: (i) contribuir a mejorar el nivel de servicio y

la calidad de la carretera; y (ii) asegurar la transitabilidad permanente y segura a los mercados y servicios esenciales en salud y educación.

Los logros obtenidos en el marco del proyecto fueron:

- ✓ La construcción de 168 Km de carreteras de la red vial nacional y accesos pavimentados.
- ✓ El mantenimiento de 168 Km de carreteras de la red vial nacional y accesos.
- ✓ Realización de 3 Talleres sobre equidad de género y violencia contra las mujeres para las empresas contratistas y otros entes relacionados diseñado e implementado.
- ✓ Capacitación a 30 Mujeres e indígenas en tareas relacionadas con las obras viales y en aptitudes interpersonales “soft skills”.
- ✓ Diseño de un Plan de Acción y Estrategia de Género.
- ✓ Realización de un estudio de Blue Spot Análisis y Apoyo a la Adaptación al Cambio Climático.
- ✓ Realización de un estudio técnico de factibilidad: Tramo General Díaz – Pozo Hondo.
- ✓ Realización de un estudio para análisis de carga y posibles mejoras en la infraestructura y gestión logística de los pasos de frontera.
- ✓ El diseño de una Guía del plan piloto de escuelas con entornos escolares seguros.
- ✓ Generación de mano de obra directa de la obra 400 personas en la etapa de puesta a punto y 40 en etapa de mantenimiento.

2-001-94: MEJORAMIENTO TRAMO PEDRO JUAN CABALLERO-CAPITÁN BADO

Se dio inicio a la construcción de esta obra y se registra un importante avance en los trabajos de movimiento de suelo, obras de drenaje y obras complementarias como ser el traslado y retiro de alambrados.

2-001-95: MEJORAMIENTO TRAMO CRUCE CENTINELA, POZO HONDO 320 KM

Esta obra, consiste en una carretera pavimentada de 219,51 Km de traza principal y 5,30 Km de acceso a Mariscal Estigarribia; la ejecución de obras de pavimentación urbana y la puesta a punto de las pistas de Aviación en las localidades de Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo. Asimismo, la calzada está compuesta por dos capas de carpeta de concreto asfáltico con polímero la primera de 6 cm y la capa de rodadura de 5 cm de espesor, banquina de concreto asfáltico de 2,5 m de ancho y espesor variable 6 a 3 cm, además incluye la construcción de dos Estaciones de Básculas Fijas y Peaje, en el lote 1 y lote 3. La construcción de alcantarillas celulares y/o tubulares a lo largo de todo el tramo y obras complementarias como la iluminación de las intersecciones, señalización horizontal y vertical, pórticos de señalización, barandas de defensa metálicas, tachas reflexivas, refugios carreteros, casetas de buses, espiras para conteo de tránsito.

El Contratista durante los ocho años de mantenimientos por niveles de servicio, mantendrá operativo una báscula móvil para control de peso de los vehículos pesados.

Se continúa avanzando en la construcción de la obra con trabajos de movimiento de suelo, paquete estructural y obras de drenaje, además del mantenimiento del camino de servicio que sirve para el tránsito local.

2-001-99: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA DEL PAÍS

Este proyecto contempla el mejoramiento de las operaciones técnicas sobre el control de peso de vehículos, lo cual mejora considerablemente la vida útil de las Rutas en los diferentes puntos del país.

A través de las provisiones realizadas, las plantas asfálticas lograron realizar el mantenimiento y reparación de varios tramos pavimentados que necesitaban atención vial de forma gradual, consistentes en bacheos y carpetas asfálticas, especialmente en puntos específicos del país por donde transitan vehículos de gran porte, cuya consecuencia desencadena fisuras viales y erosiones importantes apoyados por la sequía y lluvias importantes que se produjeron en el transcurso del año.

Se ha logrado, las limpiezas de la Franja de Dominio de las Rutas de la mayoría del país, quedando despejadas, ya que en algunos casos las malezas y ramas ya invadía la zona de transitabilidad vehicular, exponiendo a los conductores a accidentes.

También se ha logrado el recapado del Puente Remanso y las reparaciones de varios Viaductos que sufrían ciertas fisuras en el marco del Llamado 40/2024.

2-002-01: SP PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES - 2º ETAPA – FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID/JICA PG-P16

En el marco del proyecto fueron realizados:

- ✓ Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales:
- ✓ Llamado MOPC N° 62/2014: Con Recepción Definitiva de todos los lotes.
- ✓ Llamado MOPC N° 09/2014: Recepción Definitiva de todos los lotes

2-002-03: MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL

Este proyecto, busca contribuir a mejorar la competitividad de la zona rural de los Departamentos de la Región Oriental del país, proveyendo mejor acceso de las zonas productivas a puntos de consumo, y de la población a bienes y servicios sociales y de transporte. Para ello, el Programa financiará el mejoramiento del nivel de servicio de una parte de la red prioritaria de caminos vecinales, dándole continuidad mediante su apropiado mantenimiento.

Los logros en el marco del proyecto fueron:

- ✓ **Obras de Rehabilitación de caminos Vecinales:** Las Obras de Rehabilitación de Caminos se encuentran ejecutadas en su totalidad. Todas las obras con Recepción definitiva, a excepción del Lote 3 del Llamado MOPC 154/15.
- ✓ **Reemplazo de Puentes de Madera por Puentes de H°A°:**
 - Las obras del Llamado 35/2017 se encuentran ejecutadas en su totalidad con Recepción definitiva de las obras.
 - Las obras del Llamado 09/2018 se encuentran ejecutadas en su totalidad con Recepción Definitiva. El lote 2 con contrato rescindido con la empresa adjudicada y el lote N° 8 en proceso de rescisión del contrato.
- ✓ **Fiscalización de Obras de Rehabilitación de Caminos y Reemplazo de Puentes:** Los contratos de fiscalización de obras se encuentran finalizados.
- ✓ **Estudios y proyectos de ingeniería de caminos y puentes:** Informes finales aprobados de las empresas consultoras adjudicadas en el marco de los llamados:
 - Llamado N° 225/2019 Estudios de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales, en los Departamentos de Caaguazú, Guairá, Canindeyú, Alto Paraná y Misiones
 - Llamado N° 224/2019 Estudios de Factibilidad y Diseño Final de Ingeniería de Tramos de Caminos Vecinales, en los Departamentos de Concepción y San Pedro; y el
 - Llamado N° 48/2017-Estudios de factibilidad y diseño final de ingeniería de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Guairá. - Lote 1 y contrato culminado.
- ✓ **Gestión Socio Ambiental:** Implementación de Planes de Apoyo de Pueblos Indígenas.
- ✓ **Auditoría del Programa:** Se procedió a la extensión del plazo y monto del contrato, considerando la prórroga del Proyecto hasta el 30/06/2024.
- ✓ **Evaluación de Impacto del Programa:** Informe final aprobado.
- ✓ **Evaluación de Final del Programa:** Informe final aprobado.

2-002-04: MEJORAMIENTO DE 160 KM DE CAMINOS VECINALES EN LA R ORIENTAL

El objetivo del Proyecto es, mejorar la conectividad de las zonas rurales de la Región Oriental del país, proveyendo mejor acceso de las zonas productivas a puntos de consumo.

Los logros obtenidos en el marco del Proyecto fueron:

- ✓ **Mejoramiento de caminos Vecinales:**
 - Llamado N° 18/2018 el Lote 1 con Recepción definitiva adjudicado al Consorcio Vial Cordillera, el Lote 2 adjudicado a Consorcio Ruta 98 con Recepción Provisoria y en proceso de Recepción Definitiva.
 - Obras concluidas del Llamado MOPC LPI 05/ 2022 adjudicada a la empresa WHEELCO S.A, en proceso de Recepción Provisoria. Llamado 29/2018 el Lote 1 adjudicado a la empresa ECOMIPA con

Recepción Definitiva, el Lote 2 y 3 adjudicado a Constructora Asunción con Recepción Provisoria y en proceso la Recepción Definitiva.

✓ **Reemplazo de Puentes:**

- Lote 1 del Llamado 24/2018 adjudicada a VIALTEC S.A. con Recepción Definitiva y el Lote 2 adjudicado a SOTEC S.A. con Recepción Provisoria.
- El Lote 1 del Llamado 09/2020 adjudicado a DC Ingeniería con Recepción Provisoria y Lote N° 2 correspondiente a la empresa contratista EDIVI S.A. en proceso de Recepción Provisoria.

✓ **Mantenimiento de Caminos Vecinales:**

- El Lote N° 1 adjudicado al Consorcio Iniciativas Mach, cuenta con Recepción Definitiva, Lote N° 2, adjudicado al Consorcio Norteco, cuenta con Recepción Provisoria y en proceso la Recepción Definitiva, correspondiente al Lote 3 adjudicado a la contratista Puntal Construcciones se encuentra en proceso de Recepción Provisoria.

✓ **Fiscalización de Mejoras de Caminos Vecinales y Reemplazo de Puentes de Madera:**

- En estudio el informe final del Servicio del contrato de la Firma Consultora INCONPAR para Fiscalización de rehabilitación de Caminos Vecinales en el marco del Programa PR-L1092 - Tramo Villa Ygatimí – Ko’ e Pora – Arroyo Itaná, Tramo 1-Llamado 05/2022 MOPC.
- Informe final de la empresa de fiscalización CONSORCIO L&C del Lote 1 del llamado 29/2018 de Mejoramiento de Caminos Vecinales aprobado y con No Objeción del BID.
- Se aguarda la No Objeción del BID del Informe Final de la firma Consultora CONSORCIO C Y D ELEC, fiscalizadora del Lote 2 y 3 Llamado MOPC 29/2018 y del Lote 1 y 2 del Llamado MOPC N° 18/2018.
- Informe final presentado, a la espera de la aprobación por parte de la DGSA del informe ambiental de la empresa de fiscalización del Lote 1 y 2 del llamado 24/2018 y 09/2020, Reemplazo de puentes de madera.

✓ **Gestión Socio Ambiental:** Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social, Programa PR-L1092. Implementación del componente social con la Inclusión del Plan de Genero en oficios no tradicionales con 108 mujeres capacitadas, 20 mujeres con pasantías culminadas.

✓ **Auditoría del Programa:** Se procedió a la extensión del plazo y monto del contrato, considerando la prórroga del Proyecto hasta el 17/01/2026.

2-002-07: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGIÓN ORIENTAL

Los logros obtenidos en el marco del Proyecto fueron:

- ✓ Llamado MOPC N° 01/2019 Licitación Pública Nacional para la Construcción de Puentes de Hormigón Armado y Metálicos en Varios Departamentos del País - Obra Concluida.
- ✓ Llamado MOPC N° 118/2019 Reparación y Mantenimiento de Puentes de Madera en Varios Departamentos de la Región Oriental y Occidental del Territorio Nacional – Obra Concluida

2-002-09: CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS REGIÓN ORIENTAL

Este Proyecto tiene como objetivo conservar la transitabilidad de los Caminos Rurales de la Región Oriental.

La obra de Mejoramiento de la Transitabilidad en zonas críticas de Caminos Vecinales en la Región Oriental: Lotes 2 y 3, cuentan con Recepción Definitiva. – Obra concluida

2-002-11: MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGIÓN ORIENTAL

El Proyecto de mejoramiento de caminos vecinales y puentes en la región oriental, préstamo CAF 10606 - PAR 23/2016, tiene como objetivo incrementar y mantener el servicio de una parte de la red prioritaria de Caminos Vecinales, para mejorar la conectividad de la zona rural de los departamentos de la Región Oriental de la República del Paraguay, proveyendo mejor acceso de las zonas productivas a los puntos de consumo, y de la población a bienes y servicios sociales y de transporte.

La mejora de la transitabilidad de la vía se realizará mediante acciones de mejora identificadas como ser: mejorar el trazado geométrico, mejorar los drenajes, adecuar la topografía, asfaltar, empedrar y enripiar los caminos, sustituir los puentes viejos de madera por nuevos de hormigón armado y, mantener adecuadamente las vías y los puentes mejorados.

Los logros obtenidos fueron:

✓ Rehabilitación y Mantenimiento de tramos de caminos vecinales:

- Llamado MOPC N° 39/2019: Lotes 1, 2 y 3 con obras concluidas y Acta de Recepción Definitiva. Lote 4 con Acta de Recepción Provisoria y, Lotes 5 y 6 con Acta de Recepción Provisoria de las obras de puesta a punto, en proceso de recepción provisoria de los trabajos de mantenimiento rutinario.
- Llamado MOPC N° 82/2019: Lotes 1, 2 y 3 obras concluidas, con Acta de Recepción Definitiva.
- Llamado MOPC N° 44/2021: Lote 1 con Acta de Recepción Provisoria, Lotes 2 y 3 con avance físico promedio mayor al 92% de ejecución, lote 4 obra concluida con Acta de Recepción Provisoria, Lote 5 cuenta con contrato rescindido y nueva adjudicación con contrato suscrito, pendiente de pago del anticipo financiero. Lote 6 obra concluida con Acta de Recepción Provisoria.
- Llamado MOPC N° 62/2022: Lote del tramo Maracaná Luz Bella de los departamentos San Pedro/Canindeyú, obra concluida con trámite de Recepción Provisoria.

✓ Construcción de Puentes de Hormigón Armado:

- Llamado MOPC N° 65/2019: Lotes 1 y 5 obras concluidas y con Acta de Recepción Definitiva. Lotes 2 y 4 con obras concluidas y Acta de Recepción Provisoria. Lote 3 con avance físico del 80,6% de ejecución.

- Llamado MOPC N° 69/2021: Lotes 2, 3, 4, 6 y 7 con obras concluidas y Acta de Recepción Provisoria. Lotes 1 y 5 en proceso de Recepción Provisoria de las obras.
- Llamado MOPC 08/2024: Los 2 lotes se encuentran adjudicados con contratos suscritos y los anticipos financieros pagados.

2-002-12: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES

En este proyecto se busca la reparación y mantenimiento de 13.416 km de Caminos Vecinales no Pavimentados ejecutados por los Distritos de Conservación en todos los Departamentos del País. Además, se ejecuta la contratación de Empresas Constructoras que ejecuten trabajos de mejoramiento de la transitabilidad de Caminos Rurales seleccionados a partir de su situación deteriorada y la impotencia de conexión y salida de la población rural que representa una red de caminos vecinales y puentes seleccionados por Departamento en todo el país.

En el marco del Proyecto, se logró avanzar con los Caminos rurales de segundo orden mantenidos por los Distritos Departamentales de Conservación, totalizando 13.416 km en los 17 departamentos.

2-002-13: CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ.

Este proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad con la construcción de Caminos Pavimentados en el Departamento de Canindeyú.

En el marco del Proyecto, se logró avanzar con el Llamado MOPC N° 188/2019 Pavimentación Tipo Asfáltico de Tramos de Caminos Vecinales en el Departamento de Canindeyú: Lotes 8 y 9 Obra concluida con Recepción Definitiva

2-002-17: CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS Y NO PAVIMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO.

Este proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad con la construcción de Caminos Pavimentados en el Departamento de San Pedro.

En el marco del Proyecto, se logró avanzar con el Llamado MOPC N° 188/2019 Pavimentación Tipo Asfáltico de Tramos de Caminos Vecinales en el Departamento de San Pedro: Lote 1 – Obra concluida con recepción Definitiva.

2-002-18: MEJORAMIENTO TRAMO EMPALME D006 - D008 Y RAMAL 1RA. LÍNEA, 33 KM

Este proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad del tramo vecinal.

En el marco del Proyecto, se logró avanzar con el Llamado MOPC N° 129/2021: Lotes 1 y 2, en ejecución de obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Sto Domingo - Esc. Agrícola - Sidepar. Ruta 13 (Departamento de San Pedro y Caaguazú), con un avance físico total de 9 km.

2-002-19: CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE CAPIATÁ

Este proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad con la construcción de Caminos Distritales en la Ciudad de Capiatá.

En el marco del Proyecto, se logró avanzar con el Llamado MOPC N° 51/2024 Licitación Pública Nacional para la Rehabilitación y Pavimentación de Tramos Camineros en el Departamento Central (Plan Central 2) Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria. Lote 3, con un avance físico total de 11 km.

2-002-20: CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO

Este proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad con la construcción de Caminos Distritales en la Ciudad de San Lorenzo.

En el marco del Proyecto, se logró avanzar con el Llamado MOPC N° 51/2024 Licitación Pública Nacional para la Rehabilitación y Pavimentación de Tramos Camineros en el Departamento Central (Plan Central 2) Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria. Lote 5, con un avance físico total de 13 km.

2-002-21: CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE ÑEMBY

Este proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad con la construcción de Caminos Distritales en la Ciudad de Ñemby.

En el marco del Proyecto, se logró avanzar con el Llamado MOPC N° 51/2024 Licitación Pública Nacional para la Rehabilitación y Pavimentación de Tramos Camineros en el Departamento Central (Plan Central 2) Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria. Lote 4, con un avance físico total de 6 km.

2-002-22: CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE AREGUÁ

Este proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad con la construcción de Caminos DISTRITALES en la Ciudad de Areguá.

En el marco del Proyecto, se logró avanzar con el Llamado MOPC N° 51/2024 Licitación Pública Nacional para la Rehabilitación y Pavimentación de Tramos Camineros en el Departamento Central (Plan Central 2) Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria. Lote 2, con un avance físico total de 9 km.

2-002-23: CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE ITA

Este proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad con la construcción de Caminos DISTRITALES en la Ciudad de Ita.

En el marco del Proyecto, se logró avanzar con el Llamado MOPC N° 51/2024 Licitación Pública Nacional para la Rehabilitación y Pavimentación de Tramos Camineros en el Departamento Central (Plan Central 2) Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria. Lote 1, con un avance físico total de 14 km.

2-002-24: CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE GUARAMBARÉ

Este proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad con la construcción de Caminos DISTRITALES en la Ciudad de Guarambaré.

En el marco del Proyecto, se logró avanzar con el Llamado MOPC N° 51/2024 Licitación Pública Nacional para la Rehabilitación y Pavimentación de Tramos Camineros en el Departamento Central (Plan Central 2) Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria. Lote 4, con un avance físico total de 2 km.

2-002-27: MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CASILLA 2 – TEMBIAPORA, LONGITUD TOTAL: 47,2 KM DPTO. CAAGUAZU

Este proyecto tiene como objetivo, mejorar las condiciones de transitabilidad del tramo Casilla 2 – Tembiapora, longitud total: 47,2 Km en el Departamento de Caaguazú.

En el marco del Proyecto, se logró avanzar con el Llamado MOPC N° 123/2024 Licitación Pública Nacional para Rehabilitación y Pavimentación de Tramos Camineros en los Departamentos de Caaguazú y Paraguarí LOTES 1 y 2, con un avance físico total de 8 km.

2-002-29: MEJORAMIENTO DEL TRAMO NARANJITO (EMPALME RUTA PY 06) – NUEVA AURORA - COLONIA SANTA INÉS. DPTO. DE ITAPÚA (27,5 KM)

En el marco del Proyecto, se logró avanzar con el Llamado MOPC N° 87/2024 Licitación Pública Nacional para la Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en los Departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caazapá Lote 4, con un avance físico total de 2,94 km.

2-002-30: MEJORAMIENTO DEL TRAMO GENERAL HIGINIO MORFÍNICO - CAAZAPÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ. LONGITUD 37,927 KM

En el marco del Proyecto, se logró avanzar con el MOPC N° 87/2024 Licitación Pública Nacional para la Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en los Departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caazapá Lotes 5 y 6 con un avance físico total de 5,02 km.

2-002-31: MEJORAMIENTO DEL TRAMO QUIQUYHO-MA. ANTONIA-ÑANDU RUGUAMBUYAPEY COL. GOIBURU DEL DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ, LONGITUD 61,67 KM.

En el marco del Proyecto, se logró avanzar con el Llamado MOPC N° 123/2024 Licitación Pública Nacional para Rehabilitación y Pavimentación de Tramos Camineros en los Departamentos de Caaguazú y Paraguari LOTE 3, con un avance físico total de 4 km.

2-002-32: MEJORAMIENTO DEL TRAMO GENERAL HIGINIO MORINIGO - CAAZAPA EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ. LONGITUD 37,927 KM

En el marco del Proyecto se logró avanzar con los siguientes contratos de obras:

✓ Llamado MOPC N° 87/2024 Licitación Pública Nacional para la Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en los Departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caazapá Lotes 1, 2 y 3, con un avance físico total de 7,39 km.

✓ Llamado MOPC N° 123/2025. Licitación Pública Nacional para la Rehabilitación y Pavimentación de Tramos Camineros en el Departamento Central, Plan Central 3 - GRUPO 2 - LOTE 5 – Obra adjudicada.

2-003-01: PROYECTO ACUEDUCTO

El Proyecto Acueducto Principal (1ra Etapa) Puerto Casado – Loma Plata, prioriza el suministro continuo y permanente de agua para la gente, tiene por objeto proveer de agua potable para consumo humano, beneficiando

al inicio de la operación a 18 Localidades, entre las que se encuentran 86 Aldeas de pueblos originarios del Chaco Central.

El proyecto considera la potabilización del agua del Río Paraguay en Puerto Casado y el bombeo inicial de 13.000 m³/día (13 millones de litros por día) de agua potable al Chaco Central, a través de un acueducto principal de 202 Km.

Los logros obtenidos fueron:

- ✓ Las Obras finalizadas (1er y 2da Etapa) proveen de agua potable a las siguientes ciudades del Chaco Central: Loma Plata, Filadelfia, Neuland, Villa Choferes del Chaco, Yalve Sanga del Departamento de Boquerón, Puerto Casado del Departamento de Alto Paraguay, además de Cruce Pioneros, Pozo Amarillo, La Esperanza, Tte. Irala Fernández, Nueva Promesa, La Armonía, El Estribo, Paz del Chaco, Nueva Vida y Lolita del Departamento de Presidente Hayes.
- ✓ La operación, distribución y mantenimiento del acueducto se encuentra actualmente a cargo de la ESSAP S.A.

2-003-02: PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGIÓN ORIENTAL

El Programa de Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y las Ciudades Intermedias de la Región Oriental del Paraguay - Contrato de Préstamo N° 2589/BL-PR y el Convenio de Financiamiento No Reembolsable de Inversión del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC) N° GRT/WS-12928-PR, tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias de las poblaciones indígenas y pobres del Chaco Central y de las Ciudades Intermedias de la Región Oriental del Paraguay. La Obra se encuentra concluida.

2-003-03: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA BAHÍA DE ASUNCIÓN

El Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y Área Metropolitana de Asunción, tiene como objetivo reducir la contaminación de la Bahía de Asunción y mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la población que vive en las cuencas de los arroyos urbanos que desembocan en la Bahía de Asunción.

La PTAR Bella Vista, se encuentra en funcionamiento; se ha emitido la recepción definitiva de las obras y se ha hecho la transferencia total al ente prestador ESSAP S.A.

2-003-04: MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

El Programa de Saneamiento Integral, tiene como objetivo reducir la contaminación del arroyo San Lorenzo y mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la población que vive en las cuencas de los arroyos urbanos que desembocan en la misma ciudad.

La PTAR San Lorenzo, se encuentra en funcionamiento; se ha emitido la recepción definitiva de las obras y se ha hecho la transferencia total al ente prestador ESSAP S.A.

2-003-05: MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA Y ALC. SANIT DE CUENCA LAMBARÉ

El objetivo general del Proyecto, es ampliar la cobertura de redes de alcantarillado, incrementar el tratamiento de aguas residuales y optimizar el sistema de abastecimiento de agua potable, mediante la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales en la Cuenca de Lambaré, mejorando las condiciones de salud y calidad de vida de más de 400.000 habitantes de los Municipios de Lambaré, Asunción, Fernando de la Mora y Villa Elisa. El Proyecto, cuenta con financiamiento 100% de fondo externo (BID – AECID-FONPRODE), según Contrato de Préstamo 5027/OC-PR, ratificado por la Ley 7074/2023 de fecha 24 de abril de 2023, por un monto de USD 165 millones.

Los objetivos específicos son:

- ✓ Contribuir a la ampliación de la cobertura de los servicios de alcantarillado sanitario en el área de influencia de la planta tratamiento de aguas residuales Lambaré;
- ✓ Reducir la contaminación de los cuerpos receptores mediante el tratamiento eficiente y disposición adecuada de efluentes;
- ✓ Aumentar la gestión operativa y financiera del servicio de agua potable;
- ✓ Mejorar las capacidades institucionales para mejorar la prestación de los servicios; y

Contribuir con la meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la Contribución Nacional del Paraguay.

El Proyecto se ha estructurado en los siguientes componentes:

- ✓ **Componente 1:** Obras y Fiscalización.
- ✓ **Componente 2:** Gestión de los Servicios y Estudios, y la Administración, Monitoreo y Evaluación del Proyecto.

2-003-08: CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA SAN IGNACIO

El Programa tiene como objetivo, ampliar la cobertura de redes de alcantarillado, incrementar el tratamiento de aguas residuales y optimizar los sistemas de abastecimiento de agua potable a fin de mejorar las condiciones de salud de los habitantes de 4 ciudades intermedias del Paraguay, San Ignacio Guazú, Santa Rita, Carapeguá y Santa Rosa.

Los objetivos específicos del Programa son:

- ✓ Extender la cobertura y la calidad de los sistemas de saneamiento (alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales) en áreas que carecen del servicio y asegurar su sostenibilidad;
- ✓ Optimizar los sistemas de agua potable;
- ✓ Apoyar el fortalecimiento institucional de las entidades del sector; (iv) Mejorar la eficiencia y gestión operativa de los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento.

Cuenta con 3 componentes que se detallan a continuación:

✓ **Componente 1:** Proyectos de agua y saneamiento: Obras civiles y equipamiento: Incluye las obras de infraestructura y los equipos requeridos. Contempla:

- Redes;
- Plantas de tratamiento;
- Líneas de impulsión; y
- Estaciones de bombeo;
- Imprevistos: Se han considerado recursos del préstamo para cubrir eventualidades en cuanto al componente de obras y equipamiento,
- Adquisición de terrenos: Se han considerado recursos para la adquisición de terrenos donde se implantarán las plantas de tratamiento y estaciones de bombeo.
- Imprevistos. Se han considerado recursos del préstamo para cubrir eventualidades en cuanto al componente de obras y equipamiento.

✓ **Componente 2:** Administración y gestión del Proyecto: Fiscalización, apoyo al gerenciamiento y seguimiento del Proyecto, Gestión y mejora institucional, Auditoría externa, Estudios y consultorías, Gestión socio ambiental

✓ **Componente 3:** Comisión de financiamiento CAF. Comprende la comisión de financiamiento de CAF.

2-003-09: CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA SANTA RITA

El Programa tiene como objetivo, ampliar la cobertura de redes de alcantarillado, incrementar el tratamiento de aguas residuales y optimizar los sistemas de abastecimiento de agua potable a fin de mejorar las condiciones de salud de los habitantes de 4 ciudades intermedias del Paraguay, San Ignacio Guazú, Santa Rita, Carapeguá y Santa Rosa.

Los objetivos específicos del Programa son:

- ✓ Extender la cobertura y la calidad de los sistemas de saneamiento (alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales) en áreas que carecen del servicio y asegurar su sostenibilidad;
- ✓ Optimizar los sistemas de agua potable;
- ✓ Apoyar el fortalecimiento institucional de las entidades del sector;
- ✓ Mejorar la eficiencia y gestión operativa de los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento.

Cuenta con 3 componentes que se detallan a continuación:

✓ **Componente 1:** Proyectos de agua y saneamiento: Obras civiles y equipamiento: Incluye las obras de infraestructura y los equipos requeridos. Contempla:

- Redes;
- Plantas de tratamiento;
- Líneas de impulsión; y
- Estaciones de bombeo;
- Imprevistos: Se han considerado recursos del préstamo para cubrir eventualidades en cuanto al componente de obras y equipamiento,
- Adquisición de terrenos: Se han considerado recursos para la adquisición de terrenos donde se implantarán las plantas de tratamiento y estaciones de bombeo.
- Imprevistos. Se han considerado recursos del préstamo para cubrir eventualidades en cuanto al componente de obras y equipamiento.

✓ **Componente 2:** Administración y gestión del Proyecto: Fiscalización, apoyo al gerenciamiento y seguimiento del Proyecto, Gestión y mejora institucional, Auditoría externa, Estudios y consultorías, Gestión socio ambiental.

✓ **Componente 3:** Comisión de financiamiento CAF. Comprende la comisión de financiamiento de CAF.

2-003-10: CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA CARAPEGUA

El Programa tiene como objetivo, ampliar la cobertura de redes de alcantarillado, incrementar el tratamiento de aguas residuales y optimizar los sistemas de abastecimiento de agua potable a fin de mejorar las condiciones de salud de los habitantes de 4 ciudades intermedias del Paraguay, San Ignacio Guazú, Santa Rita, Carapegua y Santa Rosa.

Los objetivos específicos del Programa son:

- ✓ Extender la cobertura y la calidad de los sistemas de saneamiento (alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales) en áreas que carecen del servicio y asegurar su sostenibilidad;
- ✓ Optimizar los sistemas de agua potable;
- ✓ Apoyar el fortalecimiento institucional de las entidades del sector;
- ✓ Mejorar la eficiencia y gestión operativa de los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento.

Cuenta con 3 componentes que se detallan a continuación:

✓ **Componente 1:** Proyectos de agua y saneamiento: Obras civiles y equipamiento: Incluye las obras de infraestructura y los equipos requeridos. Contempla:

- Redes;
- Plantas de tratamiento;
- Líneas de impulsión; y
- Estaciones de bombeo;

- Imprevistos: Se han considerado recursos del préstamo para cubrir eventualidades en cuanto al componente de obras y equipamiento,
 - Adquisición de terrenos: Se han considerado recursos para la adquisición de terrenos donde se implantarán las plantas de tratamiento y estaciones de bombeo.
 - Imprevistos. Se han considerado recursos del préstamo para cubrir eventualidades en cuanto al componente de obras y equipamiento.
- ✓ **Componente 2:** Administración y gestión del Proyecto: Fiscalización, apoyo al gerenciamiento y seguimiento del Proyecto, Gestión y mejora institucional, Auditoría externa, Estudios y consultorías, Gestión socio ambiental.
- ✓ **Componente 3:** Comisión de financiamiento CAF. Comprende la comisión de financiamiento de CAF.

2-003-11: CONSTRUCCIÓN ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA - CIUDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY

El Programa tiene como objetivo, ampliar la cobertura de redes de alcantarillado, incrementar el tratamiento de aguas residuales y optimizar los sistemas de abastecimiento de agua potable a fin de mejorar las condiciones de salud de los habitantes de 4 ciudades intermedias del Paraguay, San Ignacio Guazú, Santa Rita, Carapegua y Santa Rosa.

Los objetivos específicos del Programa son:

- ✓ Extender la cobertura y la calidad de los sistemas de saneamiento (alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales) en áreas que carecen del servicio y asegurar su sostenibilidad;
- ✓ Optimizar los sistemas de agua potable;
- ✓ Apoyar el fortalecimiento institucional de las entidades del sector;
- ✓ Mejorar la eficiencia y gestión operativa de los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento.

Cuenta con 3 componentes que se detallan a continuación:

- ✓ **Componente 1:** Proyectos de agua y saneamiento: Obras civiles y equipamiento: Incluye las obras de infraestructura y los equipos requeridos. Contempla:
 - Redes;
 - Plantas de tratamiento;
 - Líneas de impulsión; y
 - Estaciones de bombeo;
 - Imprevistos: Se han considerado recursos del préstamo para cubrir eventualidades en cuanto al componente de obras y equipamiento,
 - Adquisición de terrenos: Se han considerado recursos para la adquisición de terrenos donde se implantarán las plantas de tratamiento y estaciones de bombeo.
 - Imprevistos. Se han considerado recursos del préstamo para cubrir eventualidades en cuanto al componente de obras y equipamiento.

- ✓ **Componente 2:** Administración y gestión del Proyecto: Fiscalización, apoyo al gerenciamiento y seguimiento del Proyecto, Gestión y mejora institucional, Auditoría externa, Estudios y consultorías, Gestión socio ambiental.
- ✓ **Componente 3:** Comisión de financiamiento CAF. Comprende la comisión de financiamiento de CAF.

2-003-26 CONSTRUCCION Y PROTECCION DE MARGENES DEL ARROYO SAN LORENZO

El Programa de Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo San Lorenzo, tiene como objetivo reducir el riesgo de inundación en la zona del arroyo San Lorenzo y mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la población que vive en las cuencas de los arroyos urbanos que se desembocan en la misma ciudad.

2-003-27 CONSTRUCCION Y PROTECCION DE MARGENES DEL ARROYO ROSEDAL

El Programa de Construcción y Protección de Márgenes del Arroyo Rosedal, tiene como objetivo reducir el riesgo de inundación en la zona del arroyo San Lorenzo y mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la población que vive en las cuencas de los arroyos urbanos que se desembocan en la misma ciudad.

III. Principales Informaciones Complementarias de la Entidad

1. Obras financiadas con Bonos Soberanos.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
1-001-02	APORTES O SUBSIDIOS AL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y OTROS	103.313.142.362	N/A	N/A
1-001-14	CONSTRUCCION DE AVENIDA COSTANERA NORTE SEGUNDA ETAPA	1.435.988.440	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-21	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO	4.843.346.140	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-27	CONTRATO S.G. MINISTRO N°19/2020, LLAMADO MOPC N° 193/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU -14,9 KM AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - FASE A	3.802.113.211	100,00%	OBRA EN ETAPA DE MANTENIMIENTO
1-001-29	LLAMADO MOPC N° 202/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020". LOTES 1, 2, 3, 4 Y 5.	14.690.567.188	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LLAMADO MOPC N° 12/2024 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS", LOTE N° 01, 02 Y 03.	7.640.029.145	25,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
	LLAMADO MOPC N° 21/2024 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PAÍS" LOTE N° 01 Y 02.	18.371.302.007	29,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ TRAMO: AVDA. MADAME ELISA LYNCH (D066) – CRUCE YVERA (SAN LORENZO) LONGITUD: 6,3KM	18.271.124.873	60,56%	OBRA EN EJECUCIÓN

Fuente: Dependencias y Unidades Ejecutoras de Proyectos responsables de la administración de las actividades y proyectos.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
1-001-30	DRAGADO Y MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY	2.640.681.716	50,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY Y LOTE 1: DESDE LA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ HASTA EL KM 387	29.670.101.561	33,18%	OBRA EN EJECUCIÓN
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY Y LOTE 2: DESDE EL KM 387 HASTA EL KM 704	6.937.335.000	43,44%	OBRA EN EJECUCIÓN
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY Y LOTE 3: DESDE EL KM 704 HASTA LA CONFLUENCIA CON EL RIO APA	18.842.632.200	25,38%	OBRA EN EJECUCIÓN
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DEL RÍO PARANA EN EL TRAMO: YACYRETA HASTA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARAGUAY. LOTE 1 DESDE LA PATRIA HASTA VUELTA ITATI	1.834.288.160	26,41%	OBRA EN EJECUCIÓN
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DEL RÍO PARANA EN EL TRAMO: YACYRETA HASTA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARAGUAY. LOTE 2	1.879.480.872	61,93%	OBRA EN EJECUCIÓN
	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DEL RÍO PARANA EN EL TRAMO: YACYRETA HASTA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARAGUAY. LOTE 3	2.686.607.750	70,10%	OBRA EN EJECUCIÓN
1-001-40	LLAMADO MOPC N°93/2020 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO CAAGUAZU DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO"- ID N°385.592	18.793.195.038	95,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
1-001-42	LLAMADO MOPC N° 55/2021 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR" ID N° 399.277	24.923.286.824	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-51	CONTRATO SG MINISTRO N°302/2024. LLAMADO MOPC N° 97/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CLOACAL Y DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE PILAR - FASE B - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. CON ID N°453.470	10.229.514.576	5,60%	OBRA EN EJECUCIÓN
	CONTRATO SG MINISTRO N°22/2025. LLAMADO MOPC N°98/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CLOACAL Y DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE PILAR – FASE B. ID 454.897	6.871.377.378	32,26%	OBRA EN EJECUCIÓN

Fuente: Dependencias y Unidades Ejecutoras de Proyectos responsables de la administración de las actividades y proyectos.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-001-05	CONTRATO DE LA LICITACIÓN 306864 - LPI 46/2016.FISCALIZACION DE CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTA PY03, 151 KM; TRAMO: ROTONDA CALLE 6000/RUTA 3 - AZOTEY	268.639.525	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-001-05	CONTRATO DE LA LICITACIÓN 306854 - LPI N° 63 - FISC. DE LA EJEC. DE LAS OBRAS DE REHAB. Y MANT. POR NIVELES DE SERV. GMANS; RUTAS PY05 Y PY03, 142 KM. TRAMOS: A) PY05; YBY YAU - P. J. CABALLERO, 103 KM Y B) PY03; AZOTEY - YBY YAU, 36 KM	218.487.968	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-001-05	CONTRATO DE LA LICITACIÓN 291506 - FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTAS PY06 Y PY08, 155 KM.	1.080.565.990	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-001-05	ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 325780 - UEP-MOPC N° 21/2017. OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTAS PY05 Y PY03, 135,7 KM. TRAMOS: A) PY05: YBY YAU - P.J. CABALLERO, B) PY03: AZOTEY - YBY YAU	1.456.795.116	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-001-05	CONTRATO DE LA LICITACIÓN 291429 - CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS; RUTA 6, 1872 KM. TRAMO: MINGA GUAZU - ACCESO A CAPITAN MEZA/ NATALIO	1.835.098.296	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-001-05	CONTRATO DE LA LICITACIÓN 306850 - LLAMADO 79/16.CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTA PY03, 151 KM; TRAMO: ROTONDA CALLE 6000/RUTA 3 - AZOTEY	168.603.914	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-001-05	CONTRATO DE LA LICITACIÓN 366300 - LLAMADO MOPC N° 113/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: LOTE N° 1:	203.362.065	53,33%	OBRA EN EJECUCION
2-001-05	CONTRATO DE LA LICITACIÓN 366301 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES DEL TRAMO CURUGUATY - SALTOS DEL GUAIRÁ (164,7 KM)	6.177.131.682		
2-001-05	CONTRATO DE LA LICITACIÓN 366300 - LLAMADO MOPC N° 113/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: LOTE N° 1:	3.401.507.041	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-05	CONTRATO DE LA LICITACIÓN 306850 - LLAMADO 79/16.CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS, RUTA PY03, 151 KM; TRAMO: ROTONDA CALLE 6000/RUTA 3 - AZOTEY	1.583.204.032	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-05	CONTRATO DE LA LICITACIÓN 366301 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES DEL TRAMO CURUGUATY - SALTOS DEL GUAIRÁ (164,7 KM)	553.358.425		
2-001-05	CONTRATO DE LA LICITACIÓN 366300 - LLAMADO MOPC N° 113/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: LOTE N° 1:	8.488.306.940	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-05	CONTRATO DE LA LICITACIÓN 366301 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES DEL TRAMO CURUGUATY - SALTOS DEL GUAIRÁ (164,7 KM)	7.826.438.235	100,00%	OBRA CONCLUIDA

Fuente: Dependencias y Unidades Ejecutoras de Proyectos responsables de la administración de las actividades y proyectos.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-001-05	CONTRATO DE LA LICITACIÓN 366298 - REPARACION DE FALLAS Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA - LOTE 2 - KATUETE - SAN ALBERTO - HERNANDARIAS (155 KM); HERNANDARIAS - CIUDAD DEL ESTE (ROTONDA KM 4) (15 KM)	3.720.906.325	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-05	VIATICOS	59.300.003	N/A	N/A
2-001-05	INDEMNIZACIONES POR INMUEBLE	106.855.322	N/A	N/A
2-001-07	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS VIALES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE CURUGUATY	1.797.290.738	95,00%	OBRA EN EJECUCION
2-001-07	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), RUTA NACIONAL N° 9 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA (57,9 KM.) (FASE III).	181.662.999	92,00%	OBRA EN EJECUCION
2-001-07	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL. LOTE 1: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY19, TRAMO: VILLETA KM 40 – ALBERDI.	2.607.290.146	34,43%	OBRA EN EJECUCION
2-001-07	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL. LOTE 2: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY13, TRAMO: CURUGUATY – VILLA YGATIMÍ – YPEJHÚ.	615.484.075	44,90%	OBRA EN EJECUCION
2-001-07	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL. LOTE 3: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DEL TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA – LA PATRIA (PY09) Y LA PATRIA – INFANTE RIVAROLA (D092).	717.445.675	38,01%	OBRA EN EJECUCION
2-001-07	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL. AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2024. SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL LOTE 1: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY19, TRAMO: VILLETA KM 40 – ALBERDI.	287.304.180	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-001-07	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL. AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2024. SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL LOTE 2: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY13, TRAMO: CURUGUATY – VILLA YGATIMÍ – YPEJHÚ.	123.414.240	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-001-07	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL. AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2024. SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL LOTE 3: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DEL TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA – LA PATRIA (PY09) Y LA PATRIA – INFANTE RIVAROLA (D092).	1.559.530.319	N/A	SERVICIO EN EJECUCION

Fuente: Dependencias y Unidades Ejecutoras de Proyectos responsables de la administración de las actividades y proyectos.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-001-07	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (C.R.E.M.A.) RUTA NACIONAL N° 09, TRAMO: MARISCAL ESTIGARRIBIA, LA PATRIA (57,9 KM)	160.121.553	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-001-07	EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY.	106.004.957	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-001-07	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN CURUGUATY-V. YGATIMI-YPEHÚ (87,98 KM.)	572.825.053	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-07	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL PRÉSTAMO CAF - 8729 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL EJERCICIO 2021 Y 2025	4.200.000	N/A	OBRA EN EJECUCION
2-001-07	INDEMNIZACIÓN - TERRENO (CURUGUATY)	192.234.661	N/A	N/A
2-001-07	INDEMNIZACIÓN - MEJORAS (CURUGUATY)	4.653.183	N/A	N/A
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 37/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL PUERTO DE HOHENAU	9.305.226.124	28,18%	OBRA EN EJECUCION
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 114/2019 CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL-PAV. ASFALTICA ACCESO AL PUERTO CAMPICHUELO	1.592.222.157	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 114/2019 ACCESOS A PUERTOS GRANELEROS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN. LOTE 3: TRAMO CAMINO DE LA RIBERA DEL RÍO PARANÁ - PUERTO TOROCUÁ	741.105.955	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 138/2016 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 1: NATALIO - 7 DE AGOSTO	17.294.688.139	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 138/2016 MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL. TRAMO 3: RÍO ÑACUNDA Y - LOS CEDRALES	272.778.820	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 162/2014 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN.	1.851.194.808	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-08	VIATICOS Y MOVILIDAD	43.984.063	N/A	N/A

Fuente: Dependencias y Unidades Ejecutoras de Proyectos responsables de la administración de las actividades y proyectos.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-001-09	ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 314360 - SERV.DE CONSULT. P/ EL CATASTRO DE LA FRANJA DE DOMINIO Y LA FISCAL, DE LAS OBRAS DE REHAB. Y PAVIM. DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - RUTA 06	1.195.732.736	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-10	LLAMADO MOPC LPI 04/2020 EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR TRAMO/ OBRA 1 - ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESIA URBANA VILLA FRANCA (2,05 Km)	2.639.534.461	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-13	LLAMADO MOPC N°11/2019 EMPRESAS FISCALIZADORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS RUTA NACIONAL N° 11 TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARA Y ? SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU PUERTO ANTEQUERA CONTRATO DE PRESTAMO FONPLATA PAR 22/2016	957.668.329	61,80%	OBRA EN EJECUCION
2-001-17	VIAICOS Y MOVILIDAD	2.284.713.636	N/A	N/A
2-001-25	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). TRAMOS: LIMPIO – ARROYOS Y ESTEROS – SAN ESTANISLAO – ROTONDA ARROYO TAPIRACUÁI – ROTONDA CALLE 6000 – RUTA NACIONAL N.º 3 “ELIZARDO AQUINO”.	17.519.633.220	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-26	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). TRAMOS: SAN IGNACIO – PILAR.	2.831.045.312	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-46	CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN CENTRO	3.438.059	N/A	INDEMNIZACION POR EXPROPIACION - A FAVOR DE EMILIO RAMON INSFRAN - DECRETO N° 2095/2024, RESOL. 193/2024.
2-001-48	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACION DEL TRAMO NARANJAL SAN CRISTOBAL RUTA 6	205.066.470	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-49	AMPLIACION Y DUPLICACION DE LA RUTA PY02	655.364.911.487	85,00%	OBRA EN EJECUCION
2-001-50	MEJORAMIENTO TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA	2.176.837.219	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-57	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 3-LOTE 6	32.574.556.593	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-59	MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)	15.419.644.618	90,00%	OBRA EN EJECUCION

Fuente: Dependencias y Unidades Ejecutoras de Proyectos responsables de la administración de las actividades y proyectos.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-001-72	REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: RUTA PY03 - YBY PYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY03	4.479.367.591	53,52%	OBRA EN EJECUCION
2-001-76	INDEMNIZACION A LOS AFECTADOS REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) PUERTO FALCÓN 19,20 KM	348.283.798	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-76	LLAMADO MOPC N° 14/2020 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) PUERTO FALCÓN 19,20 KM	13.214.251.763	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-87	MEJORAMIENTO DE LA TRAVESIA URBANA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO	7.000.000.000	58,67%	OBRA EN EJECUCION
2-001-88	LOTE 1 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA (PK 0+000 - 18+620)	57.662.489.623	25,66%	OBRA EN EJECUCION
2-001-98	LOTE 3 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA (PK 38+690 - 44+040) Y CIRCUNVALACION DE SAN JUAN BAUTISTA (PK 0+000 - 6+200).	12.224.289.044	15,81%	OBRA EN EJECUCION
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 23/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTA ASFÁLTICA Y DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE	7.670.750.000	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-99	CONVENIO PR/EJ N° 79/2023 – PARA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE ENTRE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)	2.858.350.000	40,00%	SERVICIO EN EJECUCION
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 147/2016.CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DE LAS ESTACIONES DE PESAJE (BASCULAS) SEGUNDA CONVOCATORIA	21.855.915.314	38,00%	OBRA EN EJECUCION
2-001-99	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.171.227.200	61,00%	OBRA EN EJECUCION
2-001-99	VIATICOS Y MOVILIDAD	430.815.212	N/A	N/A
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 20/2024 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO	18.924.012.072	20,00%	OBRA EN EJECUCION
2-002-01	LLAMADO MOPC LPI N° 93/2012 CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARÍ, GUAIRA Y MISIONES	17.591.507	100,00%	OBRA CONCLUIDA

Fuente: Dependencias y Unidades Ejecutoras de Proyectos responsables de la administración de las actividades y proyectos.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-002-07	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE DISTRITOS Y SUPERVISORES DE OBRAS DE LA DCV	1.331.317.786	N/A	N/A
2-002-07	LLAMADO MOPC N° 01/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO Y METALICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS - LOTE 3	182.548.536	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-11	LLAMADO MOPC LPI N° 78/2019 FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZÚ - GRUPO 2 (CAF 10606 - FONPLATA PAR-23).	994.619.902	96,00%	SERVICIO CONCLUIDO
2-002-12	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE DISTRITOS Y SUPERVISORES DE OBRAS DE LA DCV	8.394.597.027	N/A	N/A
2-002-12	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES	16.768.999.903	100,00%	SERVICIO CONCLUIDO
2-002-12	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES - LUBRICANTES	5.850.353.350	100,00%	SERVICIO CONCLUIDO
2-002-12	LLAMADO 105/21 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HoA - LOTES 2 Y 6	552.663.709	77,00%	OBRA EN EJECUCION
2-002-12	LLAMADO MOPC N° 53/2024 ADQUISICIÓN DE PREFABRICADOS DE HªA - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	375.010.000	8,00%	OBRA EN EJECUCION
2-002-12	LLAMADO MOPC N° 124/24 ADQUISICION DE MADERAMEN PARA EL DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE	1.611.196.700	71,00%	OBRA EN EJECUCION
2-002-12	LLAMADO MOPC N° 124/24 ADQUISICION DE MADERAMEN PARA EL DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE	635.013.430	27,00%	OBRA EN EJECUCION
2-002-12	LLAMADO 41/2022. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS. 1	1.139.218.217	62,81%	OBRA EN EJECUCION
2-002-12	LLAMADO 41/2022. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS. 2	2.439.349.274	86,10%	OBRA EN EJECUCION
2-002-12	LLAMADO 41/2022. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS. 3	2.276.649.129	96,61%	OBRA EN EJECUCION
2-002-12	LLAMADO 41/2022. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS. 4	2.481.096.247	81,28%	OBRA EN EJECUCION
2-002-12	LLAMADO 97/2022 MEJORAMIENTO DE ZONAS CRITICAS CON OBRAS DE DRENAJE EN EL DEPARTAMENTO DE PTE. HA YES - REGION OCCIDENTAL - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.	872.268.375	100,00%	OBRA CONCLUIDA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-002-18	LLAMADO MOPC N° 129/2021. CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO- ESC. AGRICOLA - SIDEPAR. RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU). LOTE 1.	9.194.679.246	98,22%	OBRA EN EJECUCION
2-002-18	LLAMADO MOPC N° 129/2021. CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO- ESC. AGRICOLA - SIDEPAR. RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU). LOTE 2	9.606.732.429	90,24%	OBRA EN EJECUCION
2-002-18	LLAMADO MOPC N° 21/2022 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY) - STO. DOMINGO - ESC. AGRÍCOLA - SIDEPAR - RUTA 13 (DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA 2022.	447.221.154	98,00%	OBRA EN EJECUCION
2-002-19	LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. LOTE 3	13.725.740.078	47,56%	OBRA EN EJECUCION
2-002-20	LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. LOTE 5	15.802.468.358	46,87%	OBRA EN EJECUCION
2-002-21	LLAMADO MOPC N°51/2024PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2= – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. LOTE 4	7.530.953.480	44,89%	OBRA EN EJECUCION
2-002-22	LLAMADO MOPC N°51/2024PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2 – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. LOTE 2	9.583.271.880	29,43%	OBRA EN EJECUCION
2-002-23	LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. LOTE 1.	10.641.955.951	50,54%	OBRA EN EJECUCION

Fuente: Dependencias y Unidades Ejecutoras de Proyectos responsables de la administración de las actividades y proyectos.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-002-24	LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. LOTE 4	2.240.208.402	44,89%	OBRA EN EJECUCION
2-002-27	LLAMADO MOPC N° 123/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZU Y PARAGUARI. LOTE 1.	11.004.913.768	8,12%	OBRA EN EJECUCION
2-002-27	LLAMADO MOPC N° 123/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZU Y PARAGUARI. LOTE 2.	15.637.718.833	22,52%	OBRA EN EJECUCION
2-002-27	LLAMADO MOPC N° 126/2024 LPN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPÚA, CAAZAPÁ, CAAGUAZÚ Y PARAGUARÍ - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. PAQUETE 4.	249.174.900	5,00%	OBRA EN EJECUCION
2-002-29	LLAMADO MOPC N° 87/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPUA Y CAAZAPÁ. LOTE 4.	7.876.333.202	10,68%	OBRA EN EJECUCION
2-002-30	LLAMADO MOPC N° 87/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPUA Y CAAZAPÁ. LOTE 5.	4.577.230.590	12,75%	OBRA EN EJECUCION
2-002-30	LLAMADO MOPC N° 87/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPUA Y CAAZAPÁ. LOTE 6.	4.816.569.734	14,42%	OBRA EN EJECUCION
2-002-30	LLAMADO MOPC N° 126/2024 LPN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPÚA, CAAZAPÁ, CAAGUAZÚ Y PARAGUARÍ - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. PAQUETE 3.	241.627.400	9,93%	OBRA EN EJECUCION
2-002-31	LLAMADO MOPC N° 123/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZU Y PARAGUARI. LOTE 3.	11.962.950.176	12,71%	OBRA EN EJECUCION

Fuente: Dependencias y Unidades Ejecutoras de Proyectos responsables de la administración de las actividades y proyectos.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-002-31	LLAMADO MOPC N° 126/2024 LPN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPÚA, CAAZAPÁ, CAAGUAZÚ Y PARAGUARÍ - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. PAQUETE 5.	228.452.400	5,00%	OBRA EN EJECUCION
2-002-32	LLAMADO MOPC N° 87/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPUA Y CAAZAPÁ. LOTE 1.	4.148.850.985	15,00%	OBRA EN EJECUCION
2-002-32	LLAMADO MOPC N° 87/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPUA Y CAAZAPÁ. LOTE 2.	5.137.760.623	20,00%	OBRA EN EJECUCION
2-002-32	LLAMADO MOPC N° 87/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPUA Y CAAZAPÁ. LOTE 3.	6.264.343.621	14,00%	OBRA EN EJECUCION
2-002-32	LLAMADO MOPC N° 126/2024 LPN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPÚA, CAAZAPÁ, CAAGUAZÚ Y PARAGUARÍ - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. PAQUETE 1.	276.174.900	5,00%	OBRA EN EJECUCION
2-003-01	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO ACUEDUCTO	8.610.160	N/A	N/A
2-003-02	LLAMADO MOPC N° 38/2023 CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA. ID 416.632	800.755.971	90,00%	OBRA EN EJECUCION
2-003-02	LLAMADO MOPC N° 13/2019 "CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE HORQUETA - DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN". ID 343.678	816.770.542	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-003-02	LLAMADO MOPC N° 47/2017. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS – GRUPO 1. ID N° 325.783	12.451.941.064	95,00%	OBRA EN EJECUCION

Fuente: Dependencias y Unidades Ejecutoras de Proyectos responsables de la administración de las actividades y proyectos.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DE LA INVERSION U OBRA	MONTO DE LA INVERSION DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025	AVANCE FISICO DE LA OBRA	SITUACION DE LA OBRA
2-003-02	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.674	1.165.502.336	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-003-03	LLAMADO MOPC N° 05/2017 CONTRATACIÓN DE FIRMA PARA EJECUCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO - BELLA VISTA - ASUNCIÓN. ID N° 325.818	6.716.393.062	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-003-04	LLAMADO MOPC N° 200/2015 FIRMA CONSULTORA PARA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO Y TRABAJOS DE PROMOCIÓN SOCIAL. ID N° 300.847	3.167.556.583	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-003-04	LLAMADO MOPC N° 05/2017 CONTRATACIÓN DE FIRMA PARA EJECUCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO - BELLA VISTA - ASUNCIÓN. ID N° 325.818	1.441.405.907	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-003-04	LLAMADO MOPC N° 200/2015 FIRMA CONSULTORA PARA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO Y TRABAJOS DE PROMOCIÓN SOCIAL. ID N° 300.847	1.852.024.828	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-003-26	LLAMADO MOPC N° 99/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN DE MÁRGENES DEL ARROYO DE SAN LORENZO DESDE LA AVDA. MCAL. ESTIGARRIBIA HASTA LA AVDA. DR. GASPARR. DE FRANCIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID 454.015	6.615.927.755	5,36%	OBRA EN EJECUCION
2-003-27	LLAMADO MOPC N° 62/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN DE MÁRGENES DEL ARROYO ROSEDAL DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA. ID 453.768	4.498.923.292	22,81%	OBRA EN EJECUCION

Fuente: Dependencias y Unidades Ejecutoras de Proyectos responsables de la administración de las actividades y proyectos.

Obras ejecutadas en la modalidad de Llave en Mano y APP

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO DE LA INVERSION AL 01/01/2025 AL	DURACION DEL PROYECTO	SITUACION DE LA OBRA	MODALIDAD
		EJECUTADO 2025			
2-001-49	AMPLIACION Y DUPLICACION DE LA RUTA PY02	1.890.038.763.988	2043	EN EJECUCION	APP

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONTO DE LA INVERSION AL 01/01/2025 AL	DURACION DEL PROYECTO	SITUACION DE LA OBRA	MODALIDAD
		EJECUTADO 2025			
1-001-24	CONSTRUCCION DE LA FRANJA COSTERA SUR	3.070.624.384	2026	OBRA CONCLUIDA	LLA VE EN MANO
2-001-48	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION NARANJAL - SAN CRISTOBAL - RUTA 6	205.066.470	2025	OBRA CONCLUIDA	LLA VE EN MANO
2-001-50	MEJORAMIENTO DEL TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA	2.176.837.219	2026	OBRA CONCLUIDA	LLA VE EN MANO

Fuente: CAPE (Coordinación Administración de Proyectos Explotación dependiente del Viceministerio de Obras Públicas)

2. Avance de Obras por Proyecto

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS, PARQUES Y MONUMENTOS						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC	ASUNCION	ALBERTO SOSA LESCANO	100,00%	90,00%	SERVICIO EN EJECUCION
1-001-08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO(DETECTOR DE HUMO Y CALOR) EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC	ASUNCION	FRIOTEXS G S.R.L.	100,00%	20,00%	SERVICIO EN EJECUCION
1-001-08	LOCACION DE DEPOSITOS ESPECIALES PARA EL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS OBSOLETAS	VILLA HAYES	SERMAT S.A.	100,00%	60,00%	SERVICIO EN EJECUCION
CONSERVACION Y DESPEJE DE LA COLMATACION DEL RIO PILCOMAYO						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-09	ID 459560 - LPN LLAMADO MOPC N° 12/2025 - PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMA YO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR - TOCSA	POZO HONDO	TOCSA	100,00%	34,49%	OBRA EN EJECUCION

CONSERVACION Y DESPEJE DE LA COLMATACION DEL RIO PILCOMAYO						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-09	ID 459560 - LPN LLAMADO MOPC N° 12/2025 - PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE II: MISTOLAR - FORTIN CABALLERO - CONSORCIO FORTIN GENERAL DIAZ	GRAL. DIAZ	CONSORCIO FORTIN GENERAL DIAZ	100,00%	45,59%	OBRA EN EJECUCION
1-001-09	ID 459560 - LPN LLAMADO MOPC N° 12/2025 - PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA FORTIN CABALLERO - ING. HUGO NAVARRO	GRAL. DIAZ	ING. HUGO NAVARRO	100,00%	37,51%	OBRA EN EJECUCION
CONSTRUCCION AV. COSTANERA NORTE, 2° ETAPA						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-14	CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION - SEGUNDA ETAPA Y CONEXION DE LA AVENIDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA NACIONAL N° 9	ASUNCION	CONSORCIO D-R COSTANERA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-21	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE GOBIERNO	ASUNCION - CAPITAL	CONSORCIO TBI	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-21	LINEAS SUBTERRANEAS 23 KV.		BENITO ROGGIO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-21	RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO HISTÓRICO DEL PUERTO DE ASUNCIÓN		ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE LA FRANJA COSTERA SUR						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-24	CONSTRUCCION DE LA FRANJA COSTERA SUR	ASUNCIÓN	CONSORCIO DEL SUR	100,00%	90,00%	OBRA EN EJECUCION
AMPLIACION DE LA DEFENSA COSTERA DE PILAR						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-27	CONTRATO S.G. MINISTRO N°19/2020. LLAMADO MOPC N° 193/2019 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA FRANJA COSTERA DE PILAR, DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU -14,9 KM AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - FASE A, CON ID 371.819	PILAR	CONSORCIO CTC	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
1-001-29	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020 - LOTE N° 01	VARIOS PUNTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CONSORCIO SEÑALIZACIONES DEL PARAGUAY (CONSTRUCTORA OCHO A S.A. - CONSTRUCTORA ACARAY S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-29	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020 - LOTE N° 02	VARIOS PUNTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CONSORCIO RUTAS SEGURAS (SERVIAM PY - CONCRET MIX S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-29	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020 - LOTE N° 03	VARIOS PUNTOS DEL DEPTO. CENTRAL	CONSORCIO RUTAS SEGURAS (SERVIAM PY - CONCRET MIX S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-29	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020 - LOTE N° 04	VARIOS PUNTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-29	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2020 - LOTE N° 05	VARIOS PUNTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CONSTRUCTORA ALPE S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA



MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
1-001-29	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE N° 01	VARIOS PUNTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CONCRET MIX S.A.	100,00%	17,40%	OBRA EN EJECUCIÓN
1-001-29	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE N° 02	VARIOS PUNTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CONSORCIO CARRETERAS SEGURAS (SERVIAM PARAGUAY S.A. - LT S.A. - CONSTRUCTORA ACARAY S.A.)	100,00%	20,30%	OBRA EN EJECUCIÓN
1-001-29	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN VARIOS TRAMOS DE LA RED DE CARRETERAS - LOTE N° 03	VARIOS PUNTOS DEL DPTO. CENTRAL Y GRAN ASUNCIÓN	CONSORCIO TRANSITO SEGURO (OCHO A S.A. - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - CONSTRUTEX S.A.)	100,00%	35,89%	OBRA EN EJECUCIÓN
1-001-29	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PAÍS - LOTE N° 01	VARIOS PUNTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CONSORCIO CAMINO SEGURO (OCHO A S.A. - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - CONSTRUTEX S.A.)	100,00%	24,85%	OBRA EN EJECUCIÓN
1-001-29	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PAÍS - LOTE N° 02	VARIOS PUNTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL	CONSORCIO SEGURIDAD PARAGUAY (SERVIAM PARAGUAY S.A. - LT S.A. - CONSTRUCTORA ACARAY S.A.)	100,00%	32,41%	OBRA EN EJECUCIÓN

DRAGADO MANTENIMIENTO DE NAVEGABILIDAD DE RIOS NACIONALES						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-30	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY LOTE 1: DESDE LA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ HASTA EL KM 387	ALCANCE NACIONAL	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A (T&C S.A)	100,00%	33,18%	OBRA EN EJECUCIÓN
1-001-30	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY LOTE 2: DESDE EL KM 387 HASTA EL KM 704	ALCANCE NACIONAL	TOSA - TERMINAL OCCIDENTAL S.A	100,00%	43,44%	OBRA EN EJECUCIÓN
1-001-30	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY LOTE 3: DESDE EL KM 704 HASTA LA CONFLUENCIA CON EL RIO APA	ALCANCE NACIONAL	ARTES Y ESTRUCTURAS S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
1-001-30	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DEL RÍO PARANA EN EL TRAMO: YACYRETA HASTA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARAGUAY. LOTE 1 DESDE LA PATRIA HASTA VUELTA ITATI	ALCANCE NACIONAL	TERMINAL OCCIDENTAL S.A	100,00%	26,41%	OBRA EN EJECUCIÓN
1-001-30	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DEL RÍO PARANA EN EL TRAMO: YACYRETA HASTA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARAGUAY. LOTE 2	ALCANCE NACIONAL	ARTES Y ESTRUCTURAS S.A	100,00%	61,93%	OBRA EN EJECUCIÓN
1-001-30	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DEL RÍO PARANA EN EL TRAMO: YACYRETA HASTA CONFLUENCIA CON EL RÍO PARAGUAY. LOTE 3	ALCANCE NACIONAL	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A	100,00%	70,10%	OBRA EN EJECUCIÓN



CONSTRUCCION DE 1500 VIVIENDAS EN EL BAÑADO SUR						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-39	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE Y SERVICIOS URBANOS	ASUNCION	CONSORCIO TYCIV II	100,00%	32,04%	EN EJECUCIÓN
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL NACIONAL DE CORONEL OVIEDO						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-40	LLAMADO MOPC N°93/2020 "LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO CAAGUAZU DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO"- ID N°385.592	CORONEL OVIEDO	CONSORCIO JUMENEZ GAONA Y LIMA S.A- ITASA S.A-PROEL INGENIERIA-MM S.A	100,00%	95,00%	OBRA EN EJECUCION
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-42	LLAMADO MOPC N° 55/2021 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR- ID N° 399.277	ENCARNACION	CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR (S.C CHACO, ASCENT S.A.- EISA-RDM)	100,00%	98,50%	OBRA EN EJECUCION
CONSTRUCCION DE DISTRITO ECO-INCLUSIVO DE ASUNCION						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-48	OBRAS DE SOTERRAMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN 2X220KW	ASUNCIÓN	CONSORCIO TOCSA	100,00%	85,50%	OBRA EN EJECUCION
			TECNOEDIL			

MEJORAMIENTO Y REVITALIZACION URBANISTICA DEL CHA						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-49	CONTRATACIÓN DE DISEÑO EJECUTIVO FASE 1 Y CONSTRUCCIÓN FASE 1, CENTRO HISTÓRICO DE ASUNCIÓN - CHA.	ASUNCIÓN	CONSORCIO PALMA	100,00%	0,00%	ADJUDICADO
MEJORAMIENTO DEL PARQUE CABALLERO, ASUNCION						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-50	CONTRATACIÓN DE DISEÑO EJECUTIVO FASES 1 Y 2, CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA FASE 1, INCLUYE LA GESTIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CABALLERO.	ASUNCIÓN	TECNOEDIL	100,00%	0,00%	ADJUDICADO
CONTRUCCION SIST. PLUVIAL, CLOACAL Y AVENIDA COST. PILAR						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
1-001-51	CONTRATO SG MINISTRO N°22/2025. LLAMADO MOPC N°98/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CLOACAL Y DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE PILAR – FASE B. ID 454.897	PILAR	CONSULTORA DE INGENIERIA ALTO PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA	100,00%	32,26%	OBRA EN EJECUCION

MEJORAMIENTO PAV. CORRED. INTEG. REHAB. MANT. RED VIAL (FASE II)						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-05	CONTRATO N°131/2017: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS, RUTA PY03, 151 KM.; TRAMO: ROTONDA CALLE 6000 / RUTA 3 – AZOTÉY.	SAN ESTANISLAO A AZOTÉY	PROEL INGENIERÍA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-05	CONTRATO N° 379/2019: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. LOTE N°1: RUTA NACIONAL N°10 "LAS RESIDENTAS", TRAMO: PUERTO ROSARIO – ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY (75 KM); ACCESO A ITACURUBI DEL ROSARIO, GRAL. AQUINO Y VILLA ROSARIO (15 KM)	VILLA DEL ROSARIO - GRAL. AQUINO - ITACURUBI DEL ROSARIO	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-05	CONTRATO N° 389/2019: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. LOTE N° 2 – KATUETÉ – SAN ALBERTO – HERNANDARIAS (155 KM); HERNANDARIAS – CIUDAD DEL ESTE (ROTONDA KM 4) (15 KM).	KATUETE A CIUDAD DEL ESTE	CONSORCIO SUPERCARRETERA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-05	CONTRATO N° 122/2016: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS; RUTA 6, 172 KM. TRAMO: MINGA GUAZÚ – ACCESO A CAPITÁN MEZA / NATALIO	MINGA GUAZÚ A CAPITÁN MEZA	CONSORCIO MONDAY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

MEJORAMIENTO PAV. CORRED. INTEG. REHAB. MANT. RED VIAL (FASE II)						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-05	CONTRATO N° 11/2020. CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. LOTE N° 1 RUTA NACIONAL N° 10 “LAS RESIDENTAS”, TRAMOS: ROTONDA CALLE 6000 – YASY KAÑY (55 KM); YASY KAÑY – CURUGUATY (22 KM) Y ACCESO A CURUGUATY (2 KM).	SAN ESTANISLAO A CURUGUATY	CONSORCIO RIO YPANE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-05	CONTRATO N° 10/2020: CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS. LOTE N° 2: RUTA NACIONAL N° 5 GRAL. BERNARDINO CABALLERO, TRAMO: CONCEPCIÓN – YBY YAU (109 KM).	CONCEPCIÓN A YBY YAU	ECOMIPA S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-05	CONTRATO N° 134/2020: LPI DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN A PRECIOS UNITARIOS Y MANTENIMIENTO POR ESTÁNDARES DEL TRAMO CURUGUATY – SALTOS DEL GUAIRÁ (164,7 KM).	CURUGUATY A SALTOS DEL GUAIRÁ	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	100%	100%	OBRA CONCLUIDA
2-001-05	CONTRATO N° 207/2020: OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO GMANS RUTAS PY05 Y PY03, 135,7 KM. TRAMOS: A) PY05: YBY YAU – P. J. CABALLERO, B) PY03: AZOTEY – YBY YAU – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.	AZOTEY - YVY YAU - PEDRO J. CABALLERO	CONSORCIO ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA



MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-07	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).	MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA	CONSORCIO RUTA 9	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-07	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA).	MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA	CONSORCIO D&C	N/A	N/A	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-07	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY.	CURUGUATY	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.	119,98%	119,98%	OBRA CONCLUIDA
2-001-07	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY.	CURUGUATY	CIA S.A.	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO
2-001-07	CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE PEAJE, BÁSCULAS Y CASETA DE CONTROL POLICIAL.	CURUGUATY	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	100,00%	0,00%	EN ETAPA DE EXPROPIACIÓN, PARA DAR ORDEN DE INICIO
2-001-07	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU (87,98 KM).	CURUGUATY	CONSORCIO VILLA YGATIMI	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-07	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATYMI - YPEJHU.	CURUGUATY	CONSORCIO CIA-INCOCIV	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO
2-001-07	OBRAS COMPL. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPT. VILLETÁ - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000".	ALBERDI	CONSORCIO HEISECKE - TECO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-07	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETÁ - ALBERDI, TRAMO KM 40 - ALBERDI, DE LA PROGRESIVA 62+800 A LA PROGRESIVA 67+000		CONSORCIO SERTEC	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO
2-001-07	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL VILLETÁ - ALBERDI		CONSORCIO ETH	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO
2-001-07	OBRA LOTE 1: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY19, TRAMO: VILLETÁ KM 40 – ALBERDI.	CURUGUATY	CONSORCIO CENTRAL VIAL	54,30%	34,43%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-07	FISCALIZACIÓN DE LOTE 1: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY19, TRAMO: VILLETÁ KM 40 – ALBERDI.		CONSULTORA DE INGENIERÍA ALTO PARAGUAY Y SOCIEDAD ANÓNIMA	N/A	N/A	OBRA EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-07	OBRA LOTE 2: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY13, TRAMO: CURUGUATY – VILLA YGATIMÍ – YPEJHÚ.	ALBERDI	CONSORCIO VIAL DEL NORTE	57,55%	44,90%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-07	FISCALIZACIÓN DE LOTE 2: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DE LA RUTA PY13, TRAMO: CURUGUATY – VILLA YGATIMÍ – YPEJHÚ.		CONSORCIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS	N/A	N/A	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-07	OBRA LOTE 3: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DEL TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA – LA PATRIA (PY09) Y LA PATRIA – INFANTE RIVAROLA (D092).	MARISCAL ESTIGARRIBIA LA PATRIA	CONSORCIO CHAQUEÑO DEL NORTE	39,95%	38,01%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-07	FISCALIZACIÓN DE LOTE 3: MANTENIMIENTO POR PRECIOS UNITARIOS DEL TRAMO: MCAL. ESTIGARRIBIA – LA PATRIA (PY09) Y LA PATRIA – INFANTE RIVAROLA (D092).		CONSULTORA GUARANI S.A. INGENIEROS CIVILES	N/A	N/A	OBRA EN EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 37/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL PUERTO DE HOHENAU	HOHENAU - DPTO. ITAPUA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	28,18%	OBRA EN EJECUCION

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 114/2019 CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL-PA V. ASFALTICA ACCESO AL PUERTO CAMPICHUELO	CAMPICHUELO - DPTO. ITAPUA	CCC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 114/2019 CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL-PA V. ASFALTICA ACCESO AL PUERTO DOS FRONTERAS	MAYOR OTAÑO - CARLOS A. LÓPEZ - DPTO. ITAPÚA	MM S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 114/2019 CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL-PA V. ASFALTICA ACCESO AL PUERTO TORO CUA	ÑACUNDA Y - DPTO. ALTO PARANÁ	CONSORCIO TECO - LOPEZ COMERCIAL	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 162/2017 LPN - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO RUTA VI (CRUCE SANTA CLARA) - NATALIO	NATALIO - DPTO. ALTO PARANÁ	CONSORCIO CCS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-08	LLAMADO MOPC 138/2016 PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION TRAMO 1: NATALIO - 7 DE AGOSTO	NATALIO - 7 DE AGOSTO - DPTO. ITAPÚA	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-08	LLAMADO MOPC 138/2016 PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION TRAMO 2: 7 DE AGOSTO- RIO ÑACUNDAY	7 DE AGOSTO - ÑACUNDAY - DPTO. ALTO PARANÁ E ITAPÚA	ECOMIPA S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-08	LLAMADO MOPC 138/2016 PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACION TRAMO 3: RIO ÑACUNDAY	ÑACUNDAY - DPTO. ALTO PARANÁ	ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-08	LLAMADO MOPC N° 162/2014 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERIA, EL CATASTRO Y LA FISCALIZACION DE OBRAS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN.	DPTO. ALTO PARANÁ - DPTO. ITAPÚA	CONSORCIO CENTRAL - YACHIYO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA VI						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-09	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO EMPALME A RUTA NACIONAL N° 6. / 314359 / SGMINISTRON°551 / 23-12-16 / LI-12013-16-134606 / RESOLUCIÓN N° 2124	SAN JUAN NEPOMUCENO- AVAÍ-TAVAÍ- SAN RAFAEL DEL PARANÁ- DR. RAÚL PEÑA	CONSORCIO TAVAI	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI-PILAR						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-10	PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI -PILAR TRAMO/ OBRA 1 - ALBERDI - RIO TEBICUARY (51,56 KM) Y TRAVESIA URBANA VILLA FRANCA (2,05 Km)	ALBERDI-VILLA FRANCA-SAN JUAN DE ÑEEMBUCU-PILAR	CONSORCIO TC PILAR (TECNOEDIL CONSTRUCTURA S.A. - CONSTRUPAR S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
DE REHABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA - VIAL II", EN CORDILLERA, GUAIRA, PARAGUARI, CAAGUAZU Y CAAZAPA						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-12	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR - 22/2016, APROBADO POR LA LEY 6024/2018, TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM).	PARAGUARI VILLARRICA TEBICUARY LA COLMENA PIRIBEBUY	CONSORCIO PARAGUARI	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-12	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM)	CNEL. OVIEDO CARAYAO CAAZAPA YATAYTY ÑUMI MBOCAYATY TROCHE	CONSORCIO CONCIV	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

DE REHABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA - VIAL II", EN CORDILLERA, GUAIRA, PARAGUARI, CAAGUAZU Y CAAZAPA						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-12	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), PROGRAMA DE HABILITACIÓN DE LA RESD VIAL PAVIMENTADA, CONTRATO DE PRESTAMO CAF Y PRÉSTAMO FONPLATA N° PAR - 22/2016, APROBADO POR LA LEY 6024/2018, TRAMOS VIALES PARAGUARI - VILLARRICA (81,5 KM); TEBICUARY - LA COLMENA (36,17 KM); PARAGUARI - PIRIBEBUY - RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM).	PARAGUARI VILLARRICA TEBICUARY LA COLMENA PIRIBEBUY	CONSORCIO PARAGUARI	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-12	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM)	CNEL. OVIEDO CARAYAO CAAZAPA YATAYTY ÑUMI MBOCAYATY TROCHE	CONSORCIO CONCIV	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-12	FISCALIZACIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), TRAMOS VIALES: PARAGUARI – VILLARRICA (81,5 KM.); TEBICUARY – LA COLMENA (36,17 KM.); PARAGUARI – PIRIBEBUY – RUTA NACIONAL N° 2 (39,3 KM.)	PARAGUARI VILLARRICA TEBICUARY LA COLMENA PIRIBEBUY	CONSORCIO GRIMAU ELECTROCONSULT	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCIÓN
2-001-12	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS (C.RE.MA), TRAMOS VIALES: CNEL. OVIEDO-CARAYAO (32 KM); CNEL. OVIEDO-CAAZAPÁ (93,1 KM); ACCESO A YATAYTY (3,6 KM); CIRCUNVALACIÓN DE ÑUMI (3,9 KM); CIRCUNVALACIÓN DE MBOCAYATY (2,15 KM); MBOCAYATY-TROCHE-RUTA NACIONAL N°7 (38,1 KM).	CNEL. OVIEDO CARAYAO CAAZAPA YATAYTY ÑUMI MBOCAYATY TROCHE	CONSORCIO CIALPA - CONCREMAT	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCIÓN

HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-13	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO RUTA NACIONAL N° 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU PUERTO ANTEQUERA.	SANTA ROSA DEL AGUARAY- NUEVA GERMANIA- SAN PEDRO DEL YCUAMANDIY U-PUERTO ANTEQUERA	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
HABILITACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA - VILLETA -ALBERDI						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-14	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). “RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40” LONG. 40 KM - VIAL 2	VILLETA	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-14	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). “RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40” LONG. 40 KM - VIAL 2	VILLETA	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-14	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). “RUTA DEPARTAMENTAL VILLETA-ALBERDI. TRAMO: DESVIÓ VILLETA-KM 40” LONG. 40 KM - VIAL 2	VILLETA	CONSORCIO ETL DEL SUR	N/A	N/A	OBRA EN EJECUCIÓN

HABILITACION DE LA RED PAV. DPTOS. DE MISIONES E ITAPUA						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-15	OBRAS VIALES CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) MALLA SUR.	SAN JUAN BAUTISTA - CORONEL BOGADO - ENCARNACION	CONSORCIO SANTA ROSA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-15	LLAMADO MOPC N° 88/2023 LPN OBRAS DE EJECUCION DE PLANES URBANOS MALLA SUR.	SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES	CONSTRUCTORA FELDMAN SA LOTE 1	100,00%	85,06%	OBRA EN EJECUCION
2-001-15	LLAMADO MOPC N° 88/2023 LPN OBRAS DE EJECUCION DE PLANES URBANOS MALLA SUR.	CORONEL BOGADO - ITAPUA	SOTEC S.A - LOTE 2	100,00%	59,70%	OBRA EN EJECUCION
2-001-15	LLAMADO MOPC N° 39/2024 LPN OBRAS DE REHABILITACION RUTA GRANEROS DEL SUR.	CARMAN DEL PARANÁ - FRAM	CONSORCIO DEL SUR LOTE 1	100,00%	51,04%	OBRA EN EJECUCION
2-001-15	LLAMADO MOPC N° 39/2024 LPN OBRAS DE REHABILITACION RUTA GRANEROS DEL SUR.	DESVÍO UPISA-CPTAN MIRANDA	CONCRET MIX - LOTE 2	100,00%	44,80%	OBRA EN EJECUCION



HABILITACION DE LA RED PAV. DPTOS. SAN PEDRO CAAGUAZU CANINDEYU						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-16	ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN I.D. N.º 359691 LLAMADO N.º37/2020 RESOLUCIÓN N.º 1565/2021 CONTRATO SG MINISTRO N.º LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) POR ÍNDICE DE SERVICIO – MALLA NORTE	CARAYAO – TACUARA Y ACCESO A SAN ESTANISLAO Y MBUTUY – CAPIIBARY – YASY KÑY	RAMON C. ALVAREZ SA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-16	LLAMADO MOPC N.º 52/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA NORTE. CON ID N.º 435.069.	CIUDAD SAN ESTANISLAO	SOTEC S.A	100,00%	97,00%	OBRA EN EJECUCION
2-001-16	LLAMADO MOPC N.º 52/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA NORTE. CON ID N.º 435.069.	CIUDAD CARAYAO	ING. MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-16	LLAMADO MOPC N.º 52/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE PLANES URBANOS MALLA NORTE. CON ID N.º 435.069.	CIUDAD CAPIIBARY	TECO SRL	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACIÓN						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-17	LLAMADO MOPC N°32/2019 LPN SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS UBICADAS EN LA REGION ORIENTAL	MARIA AUXILADORA	PUNTAL S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
			ECOMIPA S.A.			
			OSIRIS GROUP S.A			
		ITAUGUA	PIRO'y S.A.			
		LA PAZ	TRIGALES			
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA N° 3 TRAMO KM. 21,8 - 170,3						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-25	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). TRAMOS: LIMPIO – ARROYOS Y ESTEROS – SAN ESTANISLAO – ROTONDA ARROYO TAPIRACUÁI – ROTONDA CALLE 6000 – RUTA NACIONAL N.º 3 “ELIZARDO AQUINO”.	LIMPIO/SAN ESTANISLAO	TOCSA-ECOMIPA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RUTA N° 4 TRAMO KM. 225 - 358,4						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-26	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA). TRAMOS: SAN IGNACIO – PILAR.	SAN IGNACIO/PILAR	TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)	100,00%	100%	OBRA CONCLUIDA

CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN CENTRO						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-46	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA N° 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO. TRAMO: MARIANO ROQUE ALONSO – LIMPIO.	MARIANO ROQUE ALONSO - LIMPIO	CONSORCIO D-R	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-46	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: YBYCU'I - COL. GOIBURÚ - MBUYAPEY	YBYCU'I - MBUYAPEY	EMPRESA CONST. MINERA PYA S.A. (ECOMIPA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-46	PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL ACCESO ARRUA'I	ITA	14 DE JULIO S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-46	REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO – CAAZAPA. OBRA 2: VILLARRICA - ÑUMI	VILLARRICA - ÑUMI	CONSORCIO YUTY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-46	BACHEO Y RESTITUCIÓN DE GALIBO DEL CAMINO VIEJO A LA CIUDAD DE LUQUE Y AVENIDA SUDAMERICANA	LUQUE	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-46	CONSTRUCCIÓN DE INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO	ASUNCION	CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-46	REHABILITACION DEL ACCESO A VILLETETA - ALBERDI (KM0 - KM 16)	VILLETETA - ALBERDI	CONSORCIO VILLETANO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TRAMOS CAMINEROS EN REGIÓN CENTRO						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-46	PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL TRAMO: ATYRA - CANDIA - CAACUPE	ATYRA - CANDIA - CAACUPE	ECOMIPA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-46	CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS EN EL PARQUE GUASU METROPOLITANO	LUQUE	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-46	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA	NANAWA	DC INGENIERIA S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-46	PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO	CORONEL OVIEDO	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-46	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 05 - TRAMO: ITURBE - MACIEL.	ITURBE - MACIEL	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-46	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 07 - TRAMO: RAUL OVIEDO - NUEVA TOLEDO.	RAUL ARSENIO OVIEDO - NUEVA TOLEDO	CONCRET MIX S.A	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-46	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 08 - TRAMO: JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO.	JUAN M. FRUTOS - 3 DE FEBRERO	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-46	PAVIMENTACION ASFALTICA Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGION ORIENTAL. LOTE N° 10: TRAMO PARAGUARI - ALPASA – SAPUCAI	PARAGUARI - ALPASA - SAPUCAI	LOS TRIGALES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

AMPLIACION Y DUPLICACION DE LAS RUTAS 2 Y 7						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-49	MOVIMIENTOS DE SUELOS - PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA - EJECUCIÓN DE DRENAJES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES - ESTRUCTURAS H°A° (PASARELAS - PASOS SUPERIORES) - SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL, BALIZAMIENTOS Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN - OBRAS COMPLEMENTARIAS (DÁRSENAS, COLECTORAS, CAMINOS LATERALES, PASOS PEATONALES) - REHABILITACIÓN DE SERVICIOS VARIOS	YPACARAI HASTA CAAGUAZÚ	SOCIEDAD DE OBJETO ESPECÍFICO (SOE) "RUTAS DEL ESTE S.A."	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
MEJORAMIENTO Y CONSERV. TRAMO ÑUMI - SAN JUAN N. - EMP. RN6						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-53	CONTRATO SG MINISTRO N°621/2019. MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI – SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N°6.	GUAIRÁ, CAAZAPÁ	TOCSA S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-53	CONTRATO SG MINISTRO N°621/2019. MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN y POSTERIOR MANTENIMIENTO DEL TRAMO ÑUMI – SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME CON LA RUTA N°6. CONVENIO MODIFICATORIO N° 2. CIRCUNVALACION DE SAN JUAN NEPOMUCENO Y ANEXOS (COMUNIDADES INDÍGENAS)	SAN JUAN NEPOMUCENO/ CAAZAPÁ	TOCSA S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-001-53	CONTRATO SG MINISTRO N°234/2022. MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO EMPALME RUTA 6 - EMPALME CORREDOR DE EXPORTACIÓN (KIMEX R6 - FRUTIKA - CARLOS ANTONIO LÓPEZ). LOTE 1: CRUCE KIMEX - KRESSBURGO (27,40 KM).	ITAPUA	EDB CONSTRUCCIONES DE ENRIQUE EDGARDO DIAZ BENZA CANO	100,00%	43,49%	OBRA EN EJECUCION

MEJORAMIENTO Y CONSERV. TRAMO ÑUMI - SAN JUAN N. - EMP. RN6						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-53	CONTRATO SG MINISTRO N°241/2022. MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO EMPALME RUTA 6 - EMPALME CORREDOR DE EXPORTACIÓN (KIMEX R6 - FRUTIKA - CARLOS ANTONIO LÓPEZ). LOTE 2: KRESSBURGO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ (29,82 KM).	ITAPUA	CONSORCIO NUEVA GENERACIÓN (CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. / SOTEC S.A.)	100,00%	48,63%	OBRA EN EJECUCION
HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA 1 TRAMO CARAPEGUÁ – SAN JUAN BAUTISTA.						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-55	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS(CREMA) RUTA NACIONAL N° 1 TRAMO: QUINDY- VILLA FLORIDA- SAN JUAN BAUTISTA	QUIINDY - CAAPUCU - VILLA FLORIDA - SAN MIGUEL - SAN JUAN BAUTISTA MISIONES.	CONSORCIO CONTEC (CONCREMIX S.A. - TECNOEDIL S.A.)	100,00%	65,96%	OBRA EN EJECUCION
HABILITACION Y MANTENIMIENTO TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCION						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-56	LLAMADO MOPC LPI N°106/2019 EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA)- VIAL 3 TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN LOTE 269+800 KM 318+920	POZO COLORADO - CONCEPCIÓN	CONSORCIO RUTAS DEL NORTE (ROVELLA CARRANZA SUC. PY - CONCRET MIX)	100%	90,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-56	FISCALIZACION DE OBRAS VIALES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) VIAL 3 TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCION: LOTE N° 1 KM 269+800-KM 318+920;	POZO COLORADO - CONCEPCIÓN	CONSORCIO CREMA POZO COLORADO (INNOVACION Y EXCELENCIA S.A.).	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCIÓN



HABILITACION Y MANTENIMIENTO TRAMO POZO COLORADO - CONCEPCION						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-56	LLAMADO MOPC N° 104/2022 - CONTRATACIÓN DE FIRMAS ESPECIALIZADAS PARA EL APOYO EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - AD REFERÉNDUM AL PGN 2023 (ECATEF). VIAL 3. ID: 421.980	POZO COLORADO - CONCEPCIÓN	CONSORCIO TYC ECATEF	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCIÓN
2-001-56	LLAMADO MOPC N° 84/2024 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RUTA PY05, TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN. LOTE A: PROG. 318+920 A LA PROG. 372+260 ID 449.368	POZO COLORADO - CONCEPCIÓN	CONSORCIO AVANZA CHACO	100,00%	20,19%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-56	LLAMADO MOPC N° 84/2024 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RUTA PY05, TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN. LOTE B: PROG. 372+260 A LA PROG. 409+118. ID 449.368	POZO COLORADO - CONCEPCIÓN	ECOMIPA S.A.	100,00%	6,49%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-56	LLAMADO MOPC N° 112/2024 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACION DE OBRAS DE PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RUTA PY05, TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN. LOTE A: PROG. 318+920 A LA PROG. 372+260. ID: 454027	POZO COLORADO - CONCEPCIÓN	CONSORCIO GRIMAUUX ELECTROCONSULT	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCIÓN
2-001-56	LLAMADO MOPC N° 112/2024 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACION DE OBRAS DE PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RUTA PY05, TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN. .LOTE B: PROG. 372+260 A LA PROG. 409+118. ID: 454027	POZO COLORADO - CONCEPCIÓN	CONSORCIO UNIÓN DE CONSULTORES	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCIÓN

HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESOS						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-57	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 1-LOTE 1 (PROGRESIVA: 50+000 A 112+000)	BENJAMIN ACEVAL	CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.	100,00%	50,00%	OBRA EN EJECUCION
2-001-57	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 1-LOTE 2 Lote 2 (PROGRESIVA 112+000 A 173+000)	BENJAMIN ACEVAL, GUA VIRA, PA'Í PUKU, RÍO NEGRO	CONSORCIO RUTA 9 TRANSCHACO (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. - LT S.A.)	100,00%	50,00%	OBRA EN EJECUCION
2-001-57	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 2-LOTE 3 (PROGRESIVA 173+000 A 250+000)	KM 192, MONTELINDO	CONSORCIO AVANZA CHACO (OCHO A S.A. - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - CONSTRUPAR S.A.)	100,00%	60,42%	OBRA EN EJECUCION
2-001-57	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 2-LOTE 4 (PROGRESIVA 250+000 A 326+000)	POZO COLORADO, DESVÍO A NUEVA MESTRE, RÍO VERDE	TOCSA	100,00%	43,75%	OBRA EN EJECUCION
2-001-57	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 3-LOTE 5 (PROGRESIVA 326+000 A 390+000)	RÍO VERDE, TTE. 1RO MANUEL IRALA FERNÁNDEZ	CONCRET-MIX S.A.	100,00%	58,33%	OBRA EN EJECUCION
2-001-57	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 3-LOTE 6 (PROGRESIVA 390+000 A 450+000)	LOMA PLATA, FILADELFIA, TTE. 1RO MANUEL IRALA FERNÁNDEZ, LOS PIONEROS, VILLA CHOFERES DEL CHACO	CONSORCIO BOQUERON (T&C S.A. / ISACIO VALLEJOS CONSTRUCTORA)	100,00%	79,17%	OBRA EN EJECUCION

HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESOS						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-57	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 4-LOTE 7 (PROGRESIVA 450+000 A 525+000)	FILADELFIA, VILLA CHOFERES DEL CHACO, MCAL. ESTIGARRIBIA	CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A. Y A SOCIADOS/32 (EDB / CONSTRUCTORA ASUNCIÓN S.A.)	100,00%	33,33%	OBRA EN EJECUCION
2-001-57	OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS, TRAMO 4-LOTE 8 EN EL LOTE 8 SON 5 ACCESOS: A.1.- ACCESO A LOMA PLATA DESDE PROG. 0+000 A PROG. 20+700 A.2.- ACCESO A FILADELFIA DESDE PROG. 0+000 A PROG. 14+700 A.3.- ACCESO A NEULAND DESDE PROG. 0+000 A PROG. 20+000 A.4.- LINEA 1 DESDE PROG. 0+000 A PROG. 22+200 A.5 ACCESO A HOSPITAL YALVE SANGA DESDE PROG. 0+000 – 5+420	LOMA PLATA, FILADELFIA, NEULAND, Y LINEA 1	ROVELLA CARRANZA S.A. SUC. DEL PARAGUAY	100,00%	54,17%	OBRA EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DE CAMINOS, DEPARTAMENTO CANINDEYU						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-72	LOTE 1 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG (0+000 - 31+500)	CANINDEYU	CONSORCIO TRES PALMAS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
	LOTE 2 TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. PROG. (31+500 - 62+150)	CANINDEYU	B&B S.A	0,00%	0,00%	CONTRATO RESCINDIDO SEGÚN RESOLUCION MINISTERIAL
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: RUTA PY03 - YBYPYTA - YBYRAROVANA - RUTA PY 03. LOTE 02: PROG. (31+500 - 62+150)	CANINDEYU	CONSORCIO TYCIV I	100,00%	53,52%	OBRA EN EJECUCION

CONSTRUCCION ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-75	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED URBANA EXISTENTE	PTE. FRANCO	CONSTRUCTORA ACARAY S.A.	100%	95,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-75	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. CONEXIÓN A LA RED URBANA EXISTENTE	PTE. FRANCO	CONSORCIO INCONPAR - INGSR	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO
2-001-75	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 1: 0+000-19+100	PTE. FRANCO	CONSORCIO CT VIAL	100,00%	77,30%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-75	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 1: 0+000-19+100	PTE. FRANCO	CONSORCIO ANGIRU	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO
2-001-75	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE N° 2: 19+100-30+870	PTE. FRANCO	CONSORCIO MEDITERRÁNEO	100,00%	92,00%	OBRA EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCION ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-75	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. ACCESO RURAL, LOTE Nº 2: 19+100-30+870	PTE. FRANCO	CONSORCIO DE EMPRESAS CONSULTORAS PARAGUAYAS	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO
2-001-75	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA PRIMARIA DE LOS ACCESOS DEL LADO PARAGUAYO AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE LAS LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZÚ	PTE. FRANCO	CONSORCIO TIV	100,00%	94.5%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-75	LPN FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE DOS LOTES EN LA ZONA DEL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ – AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN - LOTE 1: FISCALIZACIÓN DE LA ZONA PRIMARIA DE LOS ACCESOS DEL LADO PARAGUAYO AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RIO PARANÁ ENTRE LAS LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZU - LOTE 2: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO	PTE. FRANCO	CONSORCIO TRSA - TECMA	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO
2-001-75	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO	PTE. FRANCO	CONSORCIO CEP	119,94%	119,91%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-75	LPN FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE DOS LOTES EN LA ZONA DEL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ – AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN - LOTE 1: FISCALIZACIÓN DE LA ZONA PRIMARIA DE LOS ACCESOS DEL LADO PARAGUAYO AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL RIO PARANÁ ENTRE LAS LOCALIDADES DE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZU - LOTE 2: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO	PTE. FRANCO	CONSORCIO INTEGRACIÓN	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO

CONSTRUCCION ACCESOS VIALES AL SEGUNDO PUENTE CON BRASIL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-75	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PREFECTURA NA VAL EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO	PTE. FRANCO	PUNTAL CONSTRUCCIONES	ORDEN DE PROCEDER	ORDEN DE PROCEDER	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-75	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PREFECTURA NAVAL EN LA CIUDAD DE PTE FRANCO - AD REFERENDUM AL PGN 2025	PTE. FRANCO	CONSORCIO CIALPA HIDROCONTROL	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO
2-001-75	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAY	PTE. FRANCO	CONSORCIO PUENTE MONDAY	100,00%	28,03%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-75	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL SEGUNDO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARANÁ - PRESIDENTE FRANCO / FOZ DE IGUAZÚ. PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAY	PTE. FRANCO	CONSORCIO JYI	N/A	N/A	SERVICIO CONCLUIDO
AMPLIACIÓN TRAMO REMANSO - RUTA N° 9 - PUERTO FALCON						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-76	REHABILITACIÓN Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) PUERTO FALCÓN 19,20 KM.	VILLA HA YES - PUERTO FALCÓN	CONSORCIO PUERTO FALCON (ROGGIO S.A. - LT S.A.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

MEJORAMIENTO CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-78	LLAMADO MOPC N° 89/2020. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) CON ID N° 386.505. AD REFERÉNDUM DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO. LOTE 1	TTE. 1° MANUEL IRALA FERNÁNDEZ	CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE	100,00%	92,00%	OBRA EN EJECUCION
2-001-78	LLAMADO MOPC N° 89/2020. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) CON ID N° 386.505. AD REFERÉNDUM DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO. LOTE 2	CAMPO ACEVAL	CONSORCIO CHACO CENTRAL	100,00%	85,00%	OBRA EN EJECUCION
2-001-78	LLAMADO MOPC N° 89/2020. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) CON ID N° 386.505. AD REFERÉNDUM DE LA APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO. LOTE 3	CAMPO ACEVAL	TECNOLOGÍA DEL SUR	100,00%	87,00%	OBRA EN EJECUCION
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR AGROINDUSTRIAL DE LA REGIÓN ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-001-79	LLAMADO MOPC N° 91/2021. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES. REGIÓN ORIENTAL. LOTE 1	VILLA DEL ROSARIO Y SAN JOSÉ DEL ROSARIO	ENRIQUE DIAZ BENZANO	100,00%	92,27%	OBRA EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR AGROINDUSTRIAL DE LA REGIÓN ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-79	LLAMADO MOPC N° 91/2021. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES. REGIÓN ORIENTAL. LOTE 2	SAN JOSÉ DEL ROSARIO Y SAN PABLO	CONSORCIO ICE	100,00%	69,95%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-79	LLAMADO MOPC N° 91/2021. SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES. REGIÓN ORIENTAL. LOTE 3	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIY U	PROEL INGENIERIA	100,00%	96,24%	OBRA EN EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO TRAVESIA URBANA CORONEL OVIEDO						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-87	MEJORAMIENTO DE LA TRAVESIA URBANA DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO	CNEL. OVIEDO	COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A	100,00%	58,67%	OBRA EN EJECUCION
MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA-YBYRATY						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-88	LOTE 1 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA (PK 0+000 - 18+620)	SAN JUAN BAUTISTA	CONSTRUPAR S.A.	100,00%	25,66%	OBRA EN EJECUCION

MEJORAMIENTO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA-YBYRATY						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-88	LOTE 2 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SAN JUAN BAUTISTA (PK 18+620 - 38+690).	SAN JUAN BAUTISTA	TECSUL S.A.E	100,00%	15,67%	OBRA EN EJECUCION
2-001-88	LOTE 3 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA (PK 38+690 - 44+040) Y CIRCUNVALACION DE SAN JUAN BAUTISTA (PK 0+000 - 6+200).	SAN JUAN BAUTISTA	CALDETEC INGENIERIA S.R.L	100,00%	0,00%	CONTRATO RESCINDIDO
2-001-88	LOTE 3 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO YBYRATY - SAN JUAN BAUTISTA (PK 38+690 - 44+040) Y CIRCUNVALACION DE SAN JUAN BAUTISTA (PK 0+000 - 6+200).	SAN JUAN BAUTISTA	MM S.A	100,00%	15,81%	OBRA EN EJECUCION
CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE LA RUTA PUERTO INDIO (60 KM)						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-92	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE ERVICIO (CCOMA)" PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUTA PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE Nº1: PROGRESIVA 0+000 - 27+000.	MBARACAYU	BENITO ROGGIO E HIJOS SA.	100,00%	78,72%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-92	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CCOMA)" PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUTA PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE Nº2: PROGRESIVA 27+000- 60+360	MBARACAYU	LT S.A.	100,00%	62,67%	OBRA EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCION PAVIMENTACION DE LA RUTA PUERTO INDIO (60 KM)						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-92	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CCOMA) PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUT PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO, LOTE N° 1: PROGRESIVA 0+00 - 27+000. DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ	MBARACAYU	CONSORCIO GRIMAU - ELECTROCONSULT	N/A	N/A	FISCALIZACION EN EJECUCIÓN
2-001-92	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL "CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CCOMA) PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA PY21, TRAMO: RUT PY07 (EMPALME SUPERCARRETERA) - PUERTO INDIO; LOTE N° 2: PROGRESIVA 27+000 - 60+360. DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ.	MBARACAYU	CONSORCIO TYP - AII	N/A	N/A	OBRA EN EJECUCIÓN
CONSTRUCCION DE LA RUTA NACIONAL PY12 TRAMO CHACO I - GENERAL BRUGUEZ						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-93	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL 12 (PY12). TRAMO CRUCE NANA WA - GRAL BRUGUEZ Y ACCESOS REGION OCCIDENTAL	VILLA HA YES, PUERTO FALCÓN, GENERAL BRUGUEZ	CONSORCIO TEC (TOCSA S.A - ECOMIPA S.A., CONCRET MIX S.A)	100,00%	47,01%	OBRA EN EJCUCION



CONSTRUCCION DE LA RUTA NACIONAL PY12 TRAMO CHACO I – GENERAL BRUGUEZ						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-93	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL 12 (PY12). TRAMO CRUCE NANAWA - GRAL BRUGUEZ Y ACCESOS REGION OCCIDENTAL	VILLA HA YES, PUERTO FALCÓN, GENERAL BRUGUEZ	CONSORCIO AVANZA CHACO (CONSTRUPAR S.A., TECNOEDILCONSTRUC TORA S.A., OCHO A S.A)	100,00%	76,45%	OBRA EN EJCUCION
2-001-93	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL 12 (PY12). TRAMO CRUCE NANAWA - GRAL BRUGUEZ Y ACCESOS REGION OCCIDENTAL	VILLA HA YES, PUERTO FALCÓN, GENERAL BRUGUEZ	CONSORCIO VIAL CHACO (WHELL.CO S.A., TECO S.R.L.)	100,00%	83,59%	OBRA EN EJCUCION
2-001-93	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL 12 (PY12). TRAMO CRUCE NANAWA - GRAL BRUGUEZ Y ACCESOS REGION OCCIDENTAL	VILLA HA YES, PUERTO FALCÓN, GENERAL BRUGUEZ	CONSORCIO CHACO SUR (MM CONSTRUCTORA S.A., TECSUL S.A., PROEL INGENIERIA., CCC S.A.)	100,00%	59,91%	OBRA EN EJCUCION



MEJORAMIENTO TRAMO PEDRO JUAN CABALLERO-CAPITAN BADO-YPEJHU						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-94	LLAMADO MOPC N° 83/2023. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL CATASTRO, INDEMNIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL PY-17, TRAMO PEDRO JUAN CABALLERO-ZANJAPYTA-CAPITAN BADO-ITANARA-YPEJHU, DEPARTAMENTO DE AMAMBAY CANINDEYU, REPÚBLICA DEL PARAGUAY - LOTE 1	AMAMBAY - CANINDEYU	CONSORCIO TC (CONSTRUPAR S.A. - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA)	100,00%	10,97%	OBRA EN EJCUCION
2-001-94	LLAMADO MOPC N° 83/2023. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL CATASTRO, INDEMNIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL PY-17, TRAMO PEDRO JUAN CABALLERO-ZANJAPYTA-CAPITAN BADO-ITANARA-YPEJHU, DEPARTAMENTO DE AMAMBAY CANINDEYU, REPÚBLICA DEL PARAGUAY. LOTE 2	AMAMBAY - CANINDEYU	CONSORCIO TEC (ECOMIPA S.A. - CONCRET MIX S.A. - TOCSA S.A.)	100,00%	6,53%	OBRA EN EJCUCION
2-001-94	LLAMADO MOPC N° 83/2023. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL CATASTRO, INDEMNIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL PY-17, TRAMO PEDRO JUAN CABALLERO-ZANJAPYTA-CAPITAN BADO-ITANARA-YPEJHU, DEPARTAMENTO DE AMAMBAY CANINDEYU, REPÚBLICA DEL PARAGUAY. LOTE 3	AMAMBAY - CANINDEYU	CALZADA CONSTRUCCIONES S.A.	100,00%	6,53%	OBRA EN EJCUCION



MEJORAMIENTO TRAMO PEDRO JUAN CABALLERO-CAPITAN BADO-YPEJHU						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-94	LLAMADO MOPC N° 83/2023. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL CATASTRO, INDEMNIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL PY-17, TRAMO PEDRO JUAN CABALLERO-ZANJAPYTA-CAPITAN BADO-ITANARA-YPEJHU, DEPARTAMENTO DE AMAMBAY CANINDEYU, REPÚBLICA DEL PARAGUAY. LOTE 4	AMAMBAY - CANINDEYU	CONSORCIO SOBERANO (INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. "T & C S.A." - CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - ROVELLA CARRANZA S.A. SUCURSAL PARAGUAY)	100,00%	14,75%	OBRA EN EJCUCION
MEJORAMIENTO TRAMO CRUCE CENTINELA, POZO HONDO 320 KM						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-95	DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA- POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY - CONTRATO DE PRESTAMOS PAR 28/2020. LOTE 1	BOQUERON	CONSORCIO DEL PACIFICO	100,00%	34,76%	OBRA EN EJCUCION
2-001-95	DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA- POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY - CONTRATO DE PRESTAMOS PAR 28/2020. LOTE 2	BOQUERON	CONSORCIO CHAQUEÑO DEL NORTE	100,00%	33,33%	OBRA EN EJCUCION
2-001-95	DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA- POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY - CONTRATO DE PRESTAMOS PAR 28/2020. LOTE 3	BOQUERON	CDD CONSTRUCCIONES S.A	100,00%	25,16%	OBRA EN EJCUCION

MEJORAMIENTO TRAMO CRUCE CENTINELA, POZO HONDO 320 KM						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-95	DISEÑO , CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS DE LA RUTA PY-15 TRAMO MARISCAL ESTIGARRIBIA- POZO HONDO Y ACCESOS A MARISCAL ESTIGARRIBIA DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY - CONTRATO DE PRETAMOS PAR 28/2020. LOTE 4	BOQUERON	CONSORCIO TCR	100,00%	30,33%	OBRA EN EJCUCION
PROYECTO "MEJORAMIENTO TRAMO MBOCAYATY DEL YHAGUY - SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS."						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA %	AVANCE FISICO %	OBSERVACION
2-001-98	LOTE 4 PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO MBOCA YATY DEL YHAGUY - SAN JOSE DE LOS ARROYOS	SAN JOSE DE LOS ARROYOS	ECOMIPA S.A	100,00%	41,45%	OBRA EN EJECCION
MEJ. DE LA GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA DEL PAIS						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 147/2016 LPI - SERVICIOS PARA LA OPERACIONDE LAS ESTACIONES DE PESAJES (BASCULAS) ID 319-008	ALCANCE NACIONAL	CONSORCIO WIN PARAGUAY	100,00%	100,00%	OBRA EN EJECCION
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 20/2024 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO	ALCANCE NACIONAL	UB CONSTRUCCIONES DEL ING. UBALDO MARTÍN BRITZ FLEITAS	100,00%	50,00%	OBRA EN EJECCION
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 20/2024 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO	ALCANCE NACIONAL	GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.	100,00%	50,00%	OBRA EN EJECCION
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 20/2024 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO	ALCANCE NACIONAL	ARQ. ANA LUCI PORRO	100,00%	50,00%	OBRA EN EJECCION



MEJ. DE LA GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA DEL PAIS						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 20/2024 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO	ALCANCE NACIONAL	CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.	100,00%	50,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 20/2024 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO	ALCANCE NACIONAL	ING. HUGO NAVARRO RUIZ DIAZ	100,00%	50,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 20/2024 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO	ALCANCE NACIONAL	ING. MIGUEL ÁNGEL CHAVES HAUSMAN	100,00%	50,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 20/2024 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO	ALCANCE NACIONAL	CAMINOS PARAGUAYOS S.A.	100,00%	50,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 20/2024 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO	ALCANCE NACIONAL	CONCRET MIX S.A.	100,00%	50,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 20/2024 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO	ALCANCE NACIONAL	SOCIEDAD TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES S.A. (SOTEC S.A.)	100,00%	50,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 20/2024 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO	ALCANCE NACIONAL	TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA	100,00%	50,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 20/2024 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO	ALCANCE NACIONAL	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.	100,00%	50,00%	OBRA EN EJECUCIÓN

MEJ. DE LA GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAVIMENTADA DEL PAIS						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 20/2024 - TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE FRANJA DE DOMINIO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO	ALCANCE NACIONAL	CORPORACIÓN LEMURIA S.A.	100,00%	50,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 40/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PASOS A DESNIVEL (TÚNELES Y VIADUCTOS)	ALCANCE NACIONAL	TECO S.R.L.	50,00%	50,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-001-99	LLAMADO MOPC N° 92/2024 - LICITACION PUBLICA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, RUTA PY02 KM 16 - ARROYO TAYAZUAPE, CAPIATA, DEPARTAMENTO CENTRAL	CAPIATA	ANA LUCI PORRO	100,00%	20,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-1	LLAMADO MOPC N° 09/2014, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA MUESTRA DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS DE ITAPUA, ALTO PARANÁ, AMAMBAY, CANINDEYÚ Y CONCEPCIÓN - LOTE 6	CARPINTERIA KUE - CERRO JHU - CERRO PERO - PUENTE CAPI - AMAMBAY	CONSORCIO DEL NORTE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1084						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. CRUCE PY13-3 DE FEBRERO-COLONIAS UNIDAS	3 DE FEBRERO	CONSORCIO M&T - LT	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1084						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. PY13-TARUMAI-CARPA CUE-SAN JOAQUÍN	SAN JOAQUIN	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SANTA ROSA DEL MBUTUY-SAN JOAQUIN	SANTA ROSA DEL MBUTUY	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. BOQUERÓN-SAN FRANCISCO	BOQUERON	EDIVI S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN FRANCISCO - BUENA VISTA	SAN FRANCISCO	EDIVI S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN FRANCISCO-SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN FRANCISCO - SAN JUAN NEPOMUCENO	TALAVERA Y ORTELLADO S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. SAN PABLO - ESTERO YETITY - VOLENDAM	SAN PABLO - VOLENDAM	CONSORCIO TAPE RORY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. LIMA-QUIINDY	LIMA	CONSORCIO SAN IGNACIO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1084						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO N° 154/2015 - REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPÁ. QUIINDY-NARANJITO	NARANJITO	CONSORCIO SAN IGNACIO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO MOPC N° 28/2017 "REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ". AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA	COLONIA NUEVA DURANGO	CONSORCIO DURANGO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ"	NUEVA GERMANIA - CRUCE 65	CONSORCIO NUEVA GERMANIA (MIGUEL CHAVES HAUSMAN - INICIATIVA CONST. - PUNTAL CONST.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ"	CRUCE 65 - TACUATI	CIVSA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 42-2017 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CANINDEYÚ"	LA PALOMA - SANTA CLARA	STRUCTORA FELDMANN	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 07-2018 - "REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ"	RUTA 10 - ARAUJO CUE	CONSORCIO CANINDEYU (CIVSA - LT)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 10 - EMPALME COLONIA NAVIDAD	COLONIA NAVIDAD	CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1084						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - CALLE SAN ISIDRO ESTE - PARAGUAY PYHAJU-AMISTAD	COLONIA PARAGUAY PYHAJU	CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ARROYO AGUARAYMI - SANTA ROSA DEL AGUARAY	SANTA ROSA DEL AGUARAY	CONSORCIO SANTA LUCIA I	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ARROYO ZANJITA - SANTA ROSA DEL AGUARAY	SANTA ROSA DEL AGUARAY	CONSORCIO SANTA LUCIA I	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PRIMAVERA REAL - YRYVYCUA	YRYBYCUA	CONSORCIO SANTA LUCIA I	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PRIMAVERA REAL - YRYVYCUA	YRYBYCUA	CONSORCIO SANTA LUCIA I	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - 3 DE FEBRERO - CALLE VERDE - YRYBUCUA	3 DE FEBRERO, YRYBYCUA	CONSORCIO SANTA LUCIA I	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 2 - NUEVA LONDRES	NUEVA LONDRES	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1084						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - LA NOVIA ESPINILLO	ESPINILLO, NUEVA LONDRES	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - RUTA 2 - SAN JOSE - YHACA	SAN JOSE DE LOS ARROYOS, YHACA	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SANTA TERESA - PASO CADENA	MCAL. LÓPEZ, SANTA TERESA, PASO CADENA	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SANTA TERESA - PASO CADENA	SANTA TERESA, PASO CADENA	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - COLONIA CAATIMIRI - ARROYO GUAZÚ	COLONIA CAATIMIRI, ITAKYRY	CONSORCIO ALTO PARANA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ITA KYRY - COLONIA ALEGRE	ITAKYRU, COLONIA ALEGRE	CONSORCIO ALTO PARANA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1084						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - ITA KYRY - COLONIA ALEGRE	ITAKYRY, COLO NIA ALEGRE	CONSORCIO ALTO PARANA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SAN ANTONIO - CRISTO REY	ITAKYRY, SAN ANTONIO, CRISTO REY	CONSORCIO ALTO PARANA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - SAN ANTONIO - CRISTO REY	ITAKYRY, SAN ANTONIO, CRISTO REY	CONSORCIO ALTO PARANA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - BUENA VISTA - MIRANDA CUE	BUENA VISTA, MIRANDA CUE	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - BUENA VISTA - MIRANDA CUE	BUENA VISTA, MIRANDA CUE	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - TAVAI ÑU CAÑY	TAVAI ÑU CAÑY	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GENERAL MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA	GRAL MORINIGO, SAN ANTONIO, CAAZAPA	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1084						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GENERAL MORINIGO - SAN ANTONIO - CAAZAPA	GRAL MORINIGO, SAN ANTONIO, CAAZAPA	CDD CONSTRUCCIONES S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - GALEANO CUE JHUGUAI	GALEANO CUE, JHUGUAI	CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 35-2017 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 1ERA TANDA" - PILAR COSTA PUCU - MEDINA APIPE(PASO ALAMBRE)	PILAR COSTA PUCU, MEDINA APIPE (PASO ALAMBRE)	CONSORCIO VIAL SUR Y ASOCIADOS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - CURUZU ÑU - ROBERTO L. PETIT	CURUZU ÑU - ROBERTO L. PETIT	CONSORCIO C y C (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - COSTA PUCU - MBOCA YATY	COSTA PUCU - MBOCA YATY	CONSORCIO C y C (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" - CONCEPCION - MARIA AUXILIADORA	CONCEPCION - MARIA AUXILIADORA	CONSORCIO C y C (CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1084						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	RUTA 5 - LORITA PICADA - SAN FERNANDO	CONSORCIO EISA - ESTRELLA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	CAPITAN BADO - CERRO CUATIA	CONSORCIO EISA - ESTRELLA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	RUTA CAP, BADO - COL. SAN CARLOS	CONSORCIO EISA - ESTRELLA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	CAP. BADO - SAN FERNANDO - EST. LAGUNITA - LIM DEP	CONSORCIO EISA - ESTRELLA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	PRIMA VERA REAL - YRYBUCUÁ	CONSORCIO SANTA LUCIA II	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	CRUCE LIBERACIÓN - COLONIA LUZ BELLA	CONSORCIO SANTA LUCIA II	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	RUTA 3 - CALLE SANTA LUCÍA	CONSORCIO SANTA LUCIA II	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1084						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	SAN VICENTE - VILLA YGATIMI	CONSORCIO SANTA LUCIA II	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	VAQUERIA - BELLA VISTA	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	VILLA YGATIMI - SAN MARCOS - CAAGUY PORA - AMERICA CUE - YPAU - ITANARÁ	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	RUTA 10 - YBY PYHAJU	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	3A LÍNEA ACEPAR	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	RUTA 10 - YBY PYHAJU	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	VILLA YGATIMÍ - ITANARA MI - KOE PORA - ASENT. PRIMA VERA - 8 DE DICIEMBRE	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1084						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	VILLA YGATIMÍ - ITANARA MI - KOE PORA - ASENT. PRIMA VERA - 8 DE DICIEMBRE (2 PUENTES Y 2 ALIVIADEROS)	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	VILLGA YGATIMI - COL 1RO DE MAYO - YBYPYTA	ING. MIGUEL CHAVES HAUSMAN	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	MARECO CUE - CERRO PORTEÑO - SANTA LUCÍA	ING. MIGUEL CHAVES HAUSMAN	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	AGRÍCOLA PARAGUAY - NUEVA ASUNCIÓN	ING. MIGUEL CHAVES HAUSMAN	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	KATUETE - FAZENDA ESPAÑA - NUEVA ASUNCIÓN	ING. MIGUEL CHAVES HAUSMAN	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1084						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	VILLGA YGATIMI - COL 1RO DE MAYO - YBYPYTA	CARAGUATAY S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	MARECO CUE - CERRO PORTEÑO - SANTA LUCÍA	CARAGUATAY S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	AGRÍCOLA PARAGUAY - NUEVA ASUNCIÓN	CARAGUATAY S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	KATUETE - FAZENDA ESPAÑA - NUEVA ASUNCIÓN	CARAGUATAY S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	SAN BLAS - MBOCAYAI - CAPIIBEBE	CONSORCIO SETA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	RAÚL A. OVIEDO - NVA. TOLEDO - SAN FRANCISCO	CONSORCIO SETA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1084						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	J. E.ESTIGARRIBI A - CALLE 2 - RAÚL A. OVIEDO	CONSORCIO SETA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	COMPAÑÍA SAN MARCOS	CONSORCIO SETA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	RUTA 4A - TACUARAS	CONSORCIO EISA - ESTRELLA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	CAMBA CUÁ - CRUCE BELÉN	CONSORCIO EISA - ESTRELLA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	CALLE 9 - SAN CARLOS	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS S.A. - SACEEM	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	SAN ANTONIO DE PADUA - SAN JOSE	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS S.A. - SACEEM	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA



PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES PR-L1084						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	SANTA LIBRADA – EMPALME 1607	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS S.A. - SACEEM	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	CAMINO 79 - A° CAROMA	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS S.A. - SACEEM	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	KM 24 5TA LÍNEA - LÍMITE DISTRITAL	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS S.A. - SACEEM	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-03	LLAMADO UEP MOPC 09-2018 - "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL - 2DA TANDA" -	BARRIO SAN MIGUEL - YATYTAY	COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS, MECANICAS Y DE OBRAS PUBLICAS S.A. - SACEEM	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

MEJORAMIENTO DE 160 KM DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 29/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CANINDEYU E ITAPUA - DISTRITOS GRAL. RESQUÍN, LA PAZ-JESUS Y GRAL. ARTIGAS-FRAM - GRUPO 1.1	SAN VICENTE – ITANARÁ	ECOMIPA SA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 29/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CANINDEYU E ITAPUA - DISTRITOS GRAL. RESQUÍN, LA PAZ-JESUS Y GRAL. ARTIGAS-FRAM - GRUPO 1.1	LA PAZ - JESUS	CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS/29 (CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y EDB CONSTRUCCIONES DE ENRIQUE DIAZ BENZA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 29/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, CANINDEYU E ITAPUA - DISTRITOS GRAL. RESQUÍN, LA PAZ-JESUS Y GRAL. ARTIGAS-FRAM - GRUPO 1.1	GRAL. ARTIGAS - FRAM	CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS/29 (CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y EDB CONSTRUCCIONES DE ENRIQUE DIAZ BENZA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-04	LLAMADO N° UEP MOPC 18/2018-CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE ALTO PARANÁ Y CORDILLERA - DISTRITOS DE ITAKYRY Y ARROYOS Y ESTEROS - GRUPO 1.2	RUTA 3 - CAÑADA - COSTA PUCU - PIRAPOMI" (ARROYOS Y ESTEROS)	CONSORCIO VIAL CORDILLERA (ICSA - ING. RICARDO MARTINEZ - ING. FERNANDO MORENO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-04	LLAMADO N° UEP MOPC 18/2018-CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DPTOS. DE ALTO PARANÁ Y CORDILLERA - DISTRITOS DE ITAKYRY Y ARROYOS Y ESTEROS - GRUPO 1.2	ITAKYRY - RANCHO ALEGRE	CONSORCIO RUTA 98 COVIPA SA - SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCCOES LTDA.)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

MEJORAMIENTO DE 160 KM DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	QUIINDY - LAGUNA PYTA OESTE - ACAHAY	VIALTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	NATALICO TALA VERA - EMPALME	VIALTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	YROYSA-4TA.LINEA ESTE	VIALTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	ruta 8 - LEMOS	VIALTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 24/2018 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° -TANDA 1	KARAPAI - CRUCE PANADEROS	SOTEC S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° (325 ML) -TANDA 2-LOTE 1	QUYQUYHO - MBUYAPEY CRUCE LAMBA-COL. HECTOR L. VERA	DC INGENIERÍA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

MEJORAMIENTO DE 160 KM DE CAMINOS VECINALES EN LA REGION ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° (325 ML) -TANDA 2-LOTE	SAN VICENTE - ITANARA - CRESCENCIO GONZALEZ - A° PUENDY- PTO PANADERO - KARAPAI	EDIVISA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-04	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2020 CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSTRUCTORA PARA REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR H°A° (325 ML) -TANDA 2-LOTE	RUTA 3-(CALLE 10.000)- CURURUO - EMP.S. ISIDRO-TAJY CARE	EDIVISA	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-04	LLAMADO MOPC N° 5/2022. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES II. CONVENIO DE PRÉSTAMO BID-3600/ OC-PR - (PR-L1092). LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA REHABILITACION DEL TRAMO VILLA YGATIMI – KOË PORA – ARROYO ITANARA . ID 408.887	VILLA YGATIMI – KOË PORA – ARROYO ITANARA-	WHEELCO S.A.	100,00%	3,80%	OBRA EN EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGION ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1. LOTE 1.	BELLA VISTA NORTE - CURUSU EVA - PUENTESIÑO	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.(CIVSA)	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA



MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGION ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1. LOTE 2.	BELLA VISTA NORTE - CURUSU EVA - PUENTESIÑO SECCIÓN 2 - PROG. 35 + 000 A 67 + 480	CONSTRUPAR	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1. LOTE 3.	YUTY - ACCESO (CRUCE ALPA)	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1. LOTE 4.	ACCESO (CRUCE ALPA) - SAN FRANCISCO	CONSORCIO SAN JORGE	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659. LOTE 5.	COLONIA INDEPENDENCIA - RIO TEBICUARYMI FELIX PEREZ CARDOZO - POTRERO BENITEZ RUTA 8 (TEBICUARY ACOSTA) - ARROYO MITAY	CONSORCIO ARRECIFE	100,00%	100%	OBRA CONCLUIDA

MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGION ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 39/2019 "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES" ID 364.659 GRUPO 1. LOTE 6.	RUTA 1 - POTRERO SAN ANTONIO SAN PATRICIO - SANTIAGO PASO NARANJAL - ESTANCIA POMBERO EMP. V080331 - SAN IGNACIO	CONSORCIO CAS	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. ID 366412 GRUPO 2	CALLE 3 DE NOVIEMBRE - CAPIBIARY	CONSORCIO BRIALES HIDRACO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. ID 366412 GRUPO 2	CAPIBARY- PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- CAPIBARY- PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- ACCESO CALLE 26 DE FEBRERO - CAPIBARY- PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- ACCESO CALLE PABLO CUÉ	CONSORCIO ARROYO GUAZU	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGION ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 82/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO EN LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU. ID 366412 GRUPO 2	CAPIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- CAPIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- ACCESO CALLE 26 DE FEBRERO - CAPIBARY-PRIMERO DE MARZO-MCAL LÓPEZ Í- ACCESO CALLE PABLO CUÉ	ROVIAL S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-11	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3. LOTE 1. ID 398.706	COLONIA(ALMACEN 50) SAN GERVASIO-SANTA CECILIA-YROYSA-PIREKA-DESVIO KAGUEREI	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-11	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3. LOTE 2. ID 398.706	COLONIA (ALMACEN 50) SAN GERVASIO-SANTA CECILIA-YROYSA-PIREKA-DESVIO KAGUEREI	COVIPA S.A.	100,00%	97,91%	OBRA EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGION ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-11	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3. LOTE 3. ID 398.706	AVAI - GRAL MORINIGO	EDIVISA	100,00%	86,48%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-002-11	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3. LOTE 4. ID 398.706	CRUCE ALPA-LIMA	TECSUL S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-11	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3. LOTE 5. ID 398.706	CRUCE ALPA-LIMA	CALDETEC INGENIERIA S.A.	100,00%	36,40%	CONTRATO RESCINDIDO
2-002-11	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3- ID 398.706	CRUCE ALPA-LIMA	SACEEM	100,00%	5,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-002-11	LLAMADO MOPC 44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA-GRUPO 3. LOTE 6. ID 398.706	FASSARDI-KAGUARE I	CONSORIO TECO-CONTRUMAQ	100,00%	98,76%	OBRA EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGION ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 62/2022 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO ALFÁLTICO DEL TRAMO MARACANA LUZ BELLA (FINANCIACIÓN CAF - FONPLATA) - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN DEL PLAN FINANCIERO	MARACANÁ - LUZ BELLA	WHEELCO S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -1RA TANDA-ID 367387. LOTE 1.	VILLA YGATIMI - COL. 1° DE MAYO - KARUPERA -	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -1RA TANDA-ID 367387. LOTE 2.	POZUELO - COL. TAMBEY; YASY CAÑY - MANDUARA. NUEVA DURANGO (LUZ BELLA) KATUETE - PUERTO ADELA	DC INGENIERIA S.A.	100,00%	91,62%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -1RA TANDA-ID 367387. LOTE 3.	ENRAMADITA - TORO BLANCO VALLE I -ABAI - TARUMA - TUNA TRAMO SAN RAFAEL - EMPALME KM 127	CONSORCIO PUENTE 1RA. TANDA	100,00%	80,60%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -1RA TANDA-ID 367387. LOTE 4.	CRUCE BORDA - SAN AGUSTIN. CAAZAPÁ - COL. COSME	CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGION ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 65/2019 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -1RA TANDA-ID 367387. LOTE 5.	CRUCE TUYU JHU - ALPASA (A° CAAÑABE) LA COLMENA - CESAR BARRIENTOS - APYRAGUA - ISLA KAA-CESAR BARRIENTOS - MINAS CUE	ING. MIGUEL ANGEL CHAVES	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854. LOTE 1.	COLONIA EX COMBATIENTE-CAMINO 78-ARROYO GUAZU	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	100,00%	97,65%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854. LOTE 2.	CAMPITO-CAMPO AZUL-ARROYO MBAYA	SOTEC S.A.	100,00%	99,94%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854. LOTE 3.	PUERTO TRIUNFO YATA YTY-ARROYO PAI CURUSU	CONSTRUMA Q SUR S.R.L	100,00%	99,95%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854. LOTE 4.	SAN ISIDRO-4TA LÍNEA SAN MIGUEL-ARROYO	CONSORCIO YGUAZU	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES EN LA REGION ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854. LOTE 5.	J.L. MALLORQUIN-DTO S. CRISTOBAL-RIO; MONDAY	CONSORCIO PUENTES PY	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854. LOTE 6.	COLONIA YGUAZU-MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ-RIO YGUAZU	CONSTRUPAR S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 69/2021 LPI CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -2DA TANDA - ID 400.854. LOTE 7.	TIRI CAÑADA-YUTY-RIO TEBICUARY	CONSORCIO FELTEX	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 08/2024 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - ID 449.085. LOTE 1.	PUENTE 1: COL. FELICIDAD-RUTA PY 03 - PUENTE 2: LIBERACION-COL. AMISTAD-CRUCÉ Bo S. PEDRO PUENTE 3: CALLE SAN ISIDRO ESTE-Ao MOROTI-AMISTAD	SOTEC S.A.	100,00%	0,00%	PAGO DE ANTICIPO
2-002-11	LLAMADO MOPC N° 08/2024 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - ID 449.085. LOTE 2.	PUENTE 4: CALLE 2000 - BERTONI PUENTE 5: 1ero DE MAYO-GRANJA GIMENEZ	ING. CARLOS GUEYRAUD CABALLERO	100,00%	0,00%	PAGO DE ANTICIPO

MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS DISTRITOS DEPARTAMENTALES						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-12	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES POR ADMINISTRACION	ALCANCE NACIONAL	DISTRITOS DEPARTAMENTALES DE CONSERVACION	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
MEJORAMIENTO TRAMO EMPALME D006 - D008 Y RAMAL 1A. LINEA, 33KM						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-18	LLAMADO MOPC N° 129/2021. CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO- ESC. AGRICOLA - SIDEPAR. RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU). LOTE 1 Y 2	SAN PEDRO - CAAGUAZU	CONCREMIX S.A. - CONSTRUCTORA ACARAY S.,A,	100,00%	94,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE CAPIATA						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-19	LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. LOTE 3	CAPIATA	MM S.A.	100,00%	47,53%	OBRA EN EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-20	LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. LOTE 5	SAN LORENZO	CONSORCIO YBERA (SOTEC SA, CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.)	100,00%	46,87%	OBRA EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE ÑEMBY						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-21	LLAMADO MOPC N°51/2024PA VIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2= – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. LOTE 4	ÑEMBY	ING. CARLOS V. GUEYRAUD	100,00%	44,89%	OBRA EN EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE AREGUA						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-22	LLAMADO MOPC N°51/2024PA VIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO Y EMPEDRADO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2= – AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. LOTE 2	AREGUA	CONSTRUPAR S.A.	100,00%	29,43%	OBRA EN EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE ITA						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-23	LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. LOTE 1.	ITA	CONSORCIO CENTRAL DE PAVIMENTACIÓN (COVIPA S.A. - CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.)	100,00%	50,54%	OBRA EN EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN LA CIUDAD DE GUARAMBARE						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-24	LLAMADO MOPC N° 51/2024 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL (PLAN CENTRAL 2) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. LOTE 4	GUARAMBARE	ING. CARLOS V. GUEYRAUD	100,00%	44,89%	OBRA EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CASILLA 2 – TEMBIAPORA, LONGITUD TOTAL: 47,2 KM DPTO. CAAGUAZU						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-27	LLAMADO MOPC N° 123/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZU Y PARAGUARI. LOTE 1.	CASILLA 2 - TEMBIAPORA	PROEL INGENIERIA DE AUGUSTO ORTELLADO	100,00%	8,12%	OBRA EN EJECUCIÓN
	LLAMADO MOPC N° 123/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZU Y PARAGUARI. LOTE 2.	CASILLA 2 - TEMBIAPORA	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E	100,00%	22,52%	OBRA EN EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO DEL TRAMO NARANJITO (EMPALME RUTA PY06) - NUEVA AURORA - COLONIA SANTA INÉS. DPTO. DE ITAPÚA (27,5 Km)						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-29	LLAMADO MOPC N° 87/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPUA Y CAAZAPÁ. LOTE 4.	NUEVA AURORA - SANTA INES	CONSORCIO VT (VIALTEC S.A-TR CONSTRUCCIONES S.A)	100,00%	10,68%	OBRA EN EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO TRAMO GENERAL HIGINIO MORÍNIGO - CAAZAPÁ						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-30	LLAMADO MOPC N° 87/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPUA Y CAAZAPÁ. LOTE 5.	GRAL. HIGINIO MORINIGO - CAAZAPA,	TECO S.R.L	100,00%	12,75%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-002-30	LLAMADO MOPC N° 87/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPUA Y CAAZAPÁ. LOTE 6.	GRAL. HIGINIO MORINIGO - CAAZAPA,	CONSORCIO GMC (CONSTRUCTORA FELDMAN S.A-SOTEC S.A)	100,00%	14,42%	OBRA EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO QUYYUYHO-MA. ANTONIA-ÑANDU RUGUA-MBUYAPEY						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-31	LLAMADO MOPC N° 123/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZU Y PARAGUARI. LOTE 3.	QUYYUYHO - COL. MA. ANTONIA	CONSORCIO SANTA LUCIA (INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A-DC INGENIERIA S.A)	100,00%	12,71%	OBRA EN EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO TRAMO JUAN E OLEARY – SAN CRISTOBAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-002-32	LLAMADO MOPC N° 87/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPUA Y CAAZAPÁ. LOTE 1.	JUAN E'OLEARY - SAN CRISTÓBAL	14 DE JULIO S.A	100,00%	8,85%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-002-32	LLAMADO MOPC N° 87/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPUA Y CAAZAPÁ. LOTE 2.	JUAN E'OLEARY - SAN CRISTÓBAL	WHEEL.CO S.A	100,00%	17,01%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-002-32	LLAMADO MOPC N° 87/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPUA Y CAAZAPÁ. LOTE 3.	JUAN E'OLEARY - SAN CRISTÓBAL	CONSORCIO TYCIV III (T Y C S.A-CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A)	100,00%	9,93%	OBRA EN EJECUCIÓN

SP PROYECTO ACUEDUCTO						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-003-01	LLAMADO MOPC N° 95/2012 LPN PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA. ID 241689	PUERTO CASADO LOMA PLATA CHACO CENTRAL	CONSORCIO PS	100,00%	75,00%	CONTRATO RESCINDIDO EN TRAMITE EN LA PROCURADURIA
2-003-01	LLAMADO MOPC N° 95/2012 LPN PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA. ID 241689	PUERTO CASADO LOMA PLATA CHACO CENTRAL	CONSORCIO ABH SA – TAIVO SA – CONSTRUCTA SA	100,00%	68,00%	CONTRATO RESCINDIDO EN TRAMITE EN LA PROCURADURIA
PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE PARA EL CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGIÓN ORIENTAL						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-003-02	LLAMADO MOPC N° 47/2017. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS – GRUPO 1. ID N° 325.783	CAACUPÉ TOBATÍ SAN JUAN BAUTISTA	CONSORCIO CUATRO CIUDADES	100,00%	80,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-003-02	LLAMADO UEP MOPC N° 09/2019. LPI INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ID N° 343.674	HORQUETA	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA BAHÍA DE ASUNCIÓN						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-003-03	LLAMADO MOPC N° 05/2017 CONTRATACIÓN DE FIRMA PARA EJECUCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO - BELLA VISTA - ASUNCIÓN. ID N° 325.818	ASUNCIÓN	ACCIONA AGUA S.A.	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA

MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-003-04	LLAMADO MOPC N° 207/2015 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA BAHÍA DE ASUNCIÓN Y SAN LORENZO. LOTE 2. ID N° 300.849	SAN LORENZO	CONSORCIO SANITARIO SAN LORENZO	100,00%	100,00%	OBRA CONCLUIDA
MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA Y ALC. SANIT. DE CUENCA LAMBARE						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-003-05	LLAMADO MOPC N° 132 - CONTRATACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL CUENCA LAMBARE. REGIDO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO BID N° 5027/OC-PR. ID 459555	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	N/A	100,00%	0,00%	EN ETAPA DE EVALUACIÓN
2-003-05	LLAMADO MOPC N° 90/2024 CONTRATACION DE SERVICIOS DEL INGENIERO FIDIC PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO SUBFLUVIAL CUENCA LAMBARE. ID 449344	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	CONSORCIO AGUA LAMBARE	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-003-05	LLAMADO MOPC N°137/2024 LPI DISEÑO Y CONSTRUCCION CUENCAS MENORES Y PRINCIPAL DE LAMBARE.	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	N/A	100,00%	0%	EN ETAPA DE PUBLICACION

MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA Y ALC. SANIT. DE CUENCA LAMBARE						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-003-05	LLAMADO MOPC N° 21/2025 - CONTRATACION DE INGENIERO FIDIC PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CUENCAS MENORES Y PRINCIPAL DE LAMBARÉ. ID 464253.	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	N/A	N/A	0%	PUBLICADO
2-003-05	LLAMADO N° 31/2025 LPI - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GERENCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN-CUENCA LAMBARÉ Y ÁREA METROPOLITANA DE CIUDAD DEL ESTE. ID 468055.	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	N/A	N/A	0%	PUBLICADO
2-003-05	LLAMADO MOPC N° 58/2025 - SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA - PRESTAMO BID 5027/OC-PR. PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO P/ EL AREA METROPOLITANA DE ASUN - CUENCA LAMBARE. ID 467965.	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	N/A	N/A	0%	EN EVALUACION
2-003-05	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION: MAESTRIA EN SANEAMIENTO URBANO	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	UNIVERSIDAD CATOLICA DE ASUNCION	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-003-05	CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL "ESPECIALISTA SENIOR FIDUCIARIO" - METODO 3CV	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	N/A	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION

MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA Y ALC. SANIT. DE CUENCA LAMBARÉ						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-003-05	CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL "ESPECIALISTA SENIOR EN ADQUISICIONES" - METODO 3CV	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	N/A	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-003-05	CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL "ESPECIALISTA LEGAL" - METODO 3CV	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	N/A	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-003-05	CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL "ESPECIALISTA SENIOR EN ADQUISICIONES" - METODO 3CV	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	N/A	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-003-05	CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL "ANALISTA FINANCIERO" - METODO 3CV	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	N/A	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-003-05	CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL "ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y MONITOREO" - METODO 3CV	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	N/A	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-003-05	CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL "ESPECIALISTA INGENIERO INDUSTRIAL FLUVIAL" - METODO 3CV	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	N/A	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-003-05	CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL "ESPECIALISTA SOCIAL" - METODO 3CV	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	N/A	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION

MEJORAMIENTO SIST. DE AGUA Y ALC. SANIT. DE CUENCA LAMBARÉ						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-003-05	CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL "TRABAJADOR SOCIAL" - METODO 3CV	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	N/A	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-003-05	CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL "ESPECIALISTA LEGAL" - METODO 3CV	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	N/A	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-003-05	CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL "ASISTENTE TECNICO FIDUCIARIO" - METODO 3CV	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	N/A	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
2-003-05	CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL "ASISTENTE LEGAL JUNIOR" - METODO 3CV	ASUNCIÓN - CUENCA LAMBARÉ - CENTRAL	N/A	N/A	N/A	SERVICIO EN EJECUCION
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y PTAR CUENCA MARIANO ROQUE ALONSO						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FÍSICO EN %	OBSERVACION
2-003-07	LLAMADO MOPC N° 118/24 LPI CONTRATACION DE FIRMAS PARA SERVICIO DE GERENCIAMIENTO APOYO EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DE CIUDADES INTERMEDIAS Y LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PTAR CUENCA DE MRA.	MARIANO ROQUE ALONSO	CONSORCIO GRUPO TYPESA GERENCIAMIENTO CIUDADES	100,00%	16,66%	OBRA EN EJECUCIÓN



CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y PTAR/SITEMA DE AGUA SAN IGNACIO						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-003-08	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS CIUDADES DE SANTA RITA, SAN IGNACIO GUAZÚ, CARAPEGUÁ Y SANTA ROSA DEL AGUARAY. ID 450785. LOTE 3	SAN IGNACIO GUAZU	CONSORCIO ROVELLA TOCSA	100,00%	6,44%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-003-08	CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. ID 451707. LOTE 3	SAN IGNACIO GUAZU	CONSORCIO ELC-CYD	100,00%	15,11%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-003-08	SERVICIO DE GERENCIAMIENTO APOYO EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DE CIUDADES INTERMEDIAS Y LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PTAR CUENCA DE MRA. LOTE 3	SAN IGNACIO GUAZU	CONSORCIO GRUPO TYP SA GERENCIAMIENTO CIUDADES	100,00%	18,75%	OBRA EN EJECUCIÓN
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y PTAR/SITEMA DE AGUA SANTA RITA						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-003-09	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS CIUDADES DE SANTA RITA, SAN IGNACIO GUAZÚ, CARAPEGUÁ Y SANTA ROSA DEL AGUARAY. ID 450785. LOTE 2	SANTA RITA	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A.	100,00%	6,76%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-003-09	CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. ID 451707. LOTE 2	SANTA RITA	CONSORCIO ELC-CYD	100,00%	12,6%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-003-09	SERVICIO DE GERENCIAMIENTO APOYO EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DE CIUDADES INTERMEDIAS Y LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PTAR CUENCA DE MRA. LOTE 2	SANTA RITA	CONSORCIO GRUPO TYP SA GERENCIAMIENTO CIUDADES	100,00%	18,75%	OBRA EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y PTAR/SITEMA DE AGUA CARAPEGUA						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-003-10	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS CIUDADES DE SANTA RITA, SAN IGNACIO GUAZÚ, CARAPEGUÁ Y SANTA ROSA DEL AGUARAY. ID 450785. LOTE 4	CARAPEGUÁ	CONSORCIO SANITARIO CARAPEGUA	100,0%	6,1%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-003-10	CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. ID 451707. LOTE 4	CARAPEGUÁ	CONSORCIO ELC-CYD	100,0%	12,00%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-003-10	SERVICIO DE GERENCIAMIENTO APOYO EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DE CIUDADES INTERMEDIAS Y LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PTAR CUENCA DE MRA. LOTE 4	CARAPEGUÁ	CONSORCIO GRUPO TYPESA GERENCIAMIENTO CIUDADES	100,00%	18,75%	OBRA EN EJECUCIÓN
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y PTAR/SITEMA DE AGUA SANTA ROSA DEL AGUARAY						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-003-11	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS CIUDADES DE SANTA RITA, SAN IGNACIO GUAZÚ, CARAPEGUÁ Y SANTA ROSA DEL AGUARAY. ID 450785 - LOTE 1	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	100,00%	1,1%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-003-11	CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. ID 451707 - LOTE 1	SANTA ROSA DEL AGUARAY	CONSORCIO ELC-CYD	100,00%	9,8%	OBRA EN EJECUCIÓN
2-003-11	SERVICIO DE GERENCIAMIENTO APOYO EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DE CIUDADES INTERMEDIAS Y LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PTAR CUENCA DE MRA. ID 454176 - LOTE 1	SANTA ROSA DEL AGUARAY	CONSORCIO GRUPO TYPESA GERENCIAMIENTO CIUDADES	100,00%	16,66%	OBRA EN EJECUCIÓN

CONSTRUCCION Y PROTECCION DE MARGENES DEL ARROYO SAN LORENZO						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-003-26	LLAMADO MOPC N° 99/2024 LPN DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCION DE PROTECCION DE MARGENES DEL ARROYO SAN LORENZO DESDE LA AVDA. MCAL ESTIGARRIBIA HASTA LA AVDA. GASPAR R. DE FRANCIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. ID 454015	SAN LORENZO	CONSTRUPAR S.A.	100,00%	23,53%	OBRA EN EJECUCIÓN
CONSTRUCCION Y PROTECCION DE MARGENES DEL ARROYO ROSEDAL						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	OBRA Y/O ACTIVIDADES	CIUDAD LOCALIDAD	CONTRATISTA	META PLANIFICADA EN %	AVANCE FISICO EN %	OBSERVACION
2-003-27	LLAMADO MOPC N° 62/2024 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROTECCION DE MARGENES DEL ARROYO ROSEDAL DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA. ID 453768	VILLA ELISA	CONSORCIO EMPRENDIMIENTOS DEL SUR	100,00%	22,81%	OBRA EN EJECUCIÓN

Fuente: Dependencias y Unidades Ejecutoras de Proyectos responsables de la administración de las actividades y proyectos.

3. Obras viales ejecutadas por la entidad

Obras viales ejecutadas - Año 2025	
	Año 2025
RUTAS ASFALTADAS (km)	293,5
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED PAVIMENTADA (km)	1211,62
Totales	1505,12

Fuente: Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

4. Subsidios al transporte público

Servicio Convencional	
Subsidio por pasajero (convencional) Promedio Enero a Diciembre.-	2.164
Total validaciones (convencional)	91.985.202
Dias Trabajados	365
Importe por bus habilitado	184.632.913
Meses Subsidiados convencional (Ejecutado)	12
Promedio buses habilitados convencional	989
Total Subsidio Convencional	182.601.951.127
Total	182.601.951.127

Servicio Diferencial	
Subsidio por pasajero (diferencial) Promedio Enero a Diciembre.-	2.378
Total validaciones (diferencial)	74.691.713
Dias Trabajados	365
Importe por bus habilitado	201.033.720
Meses Subsidiados Diferencial (Ejecutado)	12
Promedio buses habilitados diferencial	806
Total Subsidio Diferencial	162.033.178.095
Total	162.033.178.095

TOTAL GENERAL	
Total Subsidio Convencional	182.601.951.127
Total Subsidio Diferencial	162.033.178.095
Compensación (Decreto N° 710): Julio a Diciembre 2024	15.788.730.125
Totales	360.423.859.347

Fuente: Viceministerio de Transporte
Cifras en guaraníes

IV. ANEXO II

1. Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS			
DESCRIPCION	MUJER	HOMBRE	TOTAL
Total Recursos Humanos Activos (a+b)	819	2527	3346
Recursos Humanos Activos Nombrados ^(a)	744	2259	3003
Recursos Humanos Contratados ^(b)	75	268	343
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	364	553	917
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	116	186	302
Recursos Humanos Comisionados a otras Instituciones	30	49	79

Fuente: Dirección de Recursos Humanos dependiente del Viceministerio de Administración y Finanzas

2. Informaciones de Género

RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DESTINADOS A ACTIVIDADES REALACIONADAS A GENERO.			
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS/AS	EN GUARANIES		
	TOTAL EJECUTADO POR LA ENTIDAD (a)	*EJECUCION DESTINADA A GENERO (b)	% PARTICIPACION DEL GASTO EN GENERO CON RESPECTO AL TOTAL EJECUTADO POR LA ENTIDAD $c = b/a * 100$
4	220.000.000	300.000.000	136,4
Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género			
Obs. El Total Ejecutado corresponde unicamente al pago de salarios de los funcionarios que realizan tareas relacionadas a Género.			

Fuente: Dirección de Recursos Humanos dependiente del Viceministerio de Administración y Finanzas

3. Contactos:

Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.
Teléfono: 4149362 – dpe@mopc.gov.py

Las informaciones del presente informe, son exclusiva potestad y responsabilidad de las unidades responsables de la ejecución de las actividades y proyectos declarados.

Consolidado y Verificado por:

- ✓ Evelyn González; Analista Presupuestario - Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.
- ✓ José Luis Salinas; Analista Presupuestario - Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.
- ✓ Ramón Santos; Analista Presupuestario - Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.

Revisado y Editado por:

- ✓ Karen Espínola; Jefa - Departamento de Programación y Control – Dirección de Planificación Económica.
- ✓ Diana Beatriz Vera Mercado; Directora - Dirección de Planificación Económica.

Aprobado por:

- ✓ Marco Elizeche Almeida; Viceministro de Administración y Finanzas
- ✓ Claudia María de la Paz Centurión Rodríguez; Ministra Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

KAREN
ROSSANA
ESPINOLA
DE FERREIRA
Firmado digitalmente por
KAREN ROSSANA
ESPINOLA DE
FERREIRA
Fecha: 2026.02.02
16:14:24 -03'00'

DIANA
BEATRIZ
VERA
MERCADO
Firmado digitalmente por
DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2026.02.02
16:33:30 -03'00'

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Clase Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADM	0	0	0,00	405.331.667.656	234.043.579.284	57,74
Total Proyecto/Actividad						405.331.667.656	234.043.579.284	57,74

Proy./Act.: 2 REGULACION DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA
Resultado Inmediato: TRANSPORTES PÚBLICOS DEL ÁREA METROPOLITANA RECIBEN SUBSIDIO PARA DISPONER PRECIO DE PASAJE REGULADO.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REGULACION DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA	SUBSIDIO	18.700	18.489	98,87	372.760.000.000	360.423.859.347	96,69
Total Proyecto/Actividad						372.760.000.000	360.423.859.347	96,69

Proy./Act.: 3 CONTROL DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA
Resultado Inmediato: UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO CUENTAN CON INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR APROBADA.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONTROL DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA METROPOLITANA	FISCALIZ.	3.724	2.665	71,56	9.242.309.704	5.874.000.145	63,56
Total Proyecto/Actividad						9.242.309.704	5.874.000.145	63,56

4 FISCALIZACIONES DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS
KAREN ROSSANA ESPINOLA DE FERREIRA
DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por KAREN ROSSANA ESPINOLA DE FERREIRA
Fecha: 2026.01.21 11:02:29 -03'00'
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2026.01.13 16:12:12 -03'00'

Proy./Act.:

Resultado Inmediato: SUPERFICIE DE AREAS GEOLOGICAS CUBIERTAS POR MAPEO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	FISCALIZACIONES DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS	FISCALIZ.	120	61	50,83	7.753.771.301	1.113.406.683	14,36
Total Proyecto/Actividad						7.753.771.301	1.113.406.683	14,36

Proy./Act.: 5 CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO

Resultado Inmediato: USUARIOS DE LA RED VIAL NACIONAL SOMETIDOS A CONTROLES PARA REDUCIR ACCIDENTES DE TRÁNSITO.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO	CONTROLE S	18.263	44.600	244,21	57.401.383.834	39.541.199.274	68,89
Total Proyecto/Actividad						57.401.383.834	39.541.199.274	68,89

Proy./Act.: 6 FISCALIZACIONES DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO

Resultado Inmediato: PUERTOS BENEFICIADOS POR LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FLUVIO MARITIMO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	FISCALIZACIONES DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO	FISCALIZ.	820	400	48,78	2.041.617.723	1.212.337.737	59,38
Total Proyecto/Actividad						2.041.617.723	1.212.337.737	59,38

Proy./Act.: 7 REGULACION DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO

Resultado Inmediato: PUERTOS BENEFICIADOS POR LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FLUVIOMARITIMO.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REGULACION DEL TRANSPORTE FLUVIO-MARITIMO	CONTROLES	52.200	57.738	110,61	1.570.000.000	206.710.532	13,17
Total Proyecto/Actividad						1.570.000.000	206.710.532	13,17

Proy./Act.: 8 MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO Y OTROS

Resultado Inmediato: OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS MEJORADAS Y/O MANTENIDAS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO Y OTROS	UNIDADES	20	20	100,00	2.002.165.728	557.166.056	27,83
Total Proyecto/Actividad						2.002.165.728	557.166.056	27,83

Proy./Act.: 9 CONSERVACION Y DESPEJE DE LA COLMATACION DEL RIO PILCOMAYO

Resultado Inmediato: CAUCE HÍDRICO DEL RÍO PILCOMAYO CONSERVADO Y DESPEJADO EN TODA SU EXTENSIÓN

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSERVACION Y DESPEJE DE LA COLMATACION DEL RIO PILCOMAYO	M3	1.285.809	414.754	32,26	42.968.574.306	1.269.983.949	2,96
Total Proyecto/Actividad						42.968.574.306	1.269.983.949	2,96

Proy./Act.: 10 MANTENIMIENTO DE MARGENES Y CAUCES DE ARROYOS

Resultado Inmediato: ARROYOS URBANOS RECIBEN MANTENIMIENTO DE MÁRGENES Y CAUCES.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE MARGENES Y CAUCES DE ARROYOS	ML	600	0	0,00	13.397.420.406	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						13.397.420.406	0	0,00

Proy./Act.: 14 Construcción Av. Costanera Norte, 2ª Etapa

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	2.418.493.004	1.435.988.440	59,38
Total Proyecto/Actividad						2.418.493.004	1.435.988.440	59,38

Proy./Act.: 15 Diagnóstico y Protocolo de intervención Edif. Históricos

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ELABORACIÓN DE PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EDIF.HISTÓRICOS	UNIDADES	1	0	0,00	134.000.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						134.000.000	0	0,00

Proy./Act.: 16 Restauración de Edificios Patrimoniales

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	21.738.327	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						21.738.327	0	0,00

Proy./Act.: 20 Construcción del CIRS de Emboscada

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.561.983.016	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						1.561.983.016	0	0,00

Proy./Act.: 21 SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
4	ADMINISTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	6.944.538.090	4.843.346.140	69,74
Total Proyecto/Actividad						6.944.538.090	4.843.346.140	69,74

Proy./Act.: 23 Capacitación y Mejor.Form Ejecucion de Proyectos de la DIPE

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	GESTIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	1.778.468.740	0	0,00

Total Proyecto/Actividad 1.778.468.740 0 0,00

Proy./Act.: 24 CONSTRUCCIÓN DE LA FRANJA COSTERA SUR

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	FISCALIZACIÓN: CONSTRUCCIÓN FRANJA COSTERA SUR	INFORMES	12	5	41,67	10.634.375.555	3.070.624.384	28,87

Total Proyecto/Actividad 10.634.375.555 3.070.624.384 28,87

Proy./Act.: 26 Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción - Chacoi

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	513.565.401	0	0,00

Total Proyecto/Actividad 513.565.401 0 0,00

Proy./Act.: 27 Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
4	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	3.912.118.025	1.782.792.266	45,57
5	MANTENIMIENTO DE LA DEFENSA COSTERA DE PILAR	KM.	0	0	0,00	4.020.857.886	2.019.320.945	50,22

Total Proyecto/Actividad 7.932.975.911 3.802.113.211 47,93

Proy./Act.: 28 MEJORAMIENTO INTERSECCIÓN TRES BOCAS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.246.703.526	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						1.246.703.526	0	0,00

Proy./Act.: 29 MEJ. FRANJA DE DOMINIO,SEÑALIZACIÓN, SEG.VIAL E ILUMINACIÓN

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJ. FRANJA DE DOMINIO,SEÑALIZACIÓN, SEG.VIAL E ILUMINACIÓN	KM.	2.540	2.540	100,00	233.631.558.776	148.774.779.717	63,68
Total Proyecto/Actividad						233.631.558.776	148.774.779.717	63,68

Proy./Act.: 30 DRAGADO MANTENIMIENTO DE NAVEGABILIDAD DE RIOS NACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	DRAGADO MANTENIMIENTO DE NAVEGABILIDAD DE RIOS NACIONALES	M3	2.660.316	2.660.316	100,00	199.998.476.517	81.207.587.219	40,60
Total Proyecto/Actividad						199.998.476.517	81.207.587.219	40,60

Proy./Act.: 32 Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%

2	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	846.259.058	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						846.259.058	0	0,00

Proy./Act.: 34 SP CONST. DE AUTOPISTA ÑU GUAZU ASUNCIÓN-LUQUE 6,30KM

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 39 Construcción 1500 VIVIENDAS EN BAÑADO SUR

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BAÑADO SUR	%	3	3	100,00	105.760.544.910	40.906.167.812	38,68
Total Proyecto/Actividad						105.760.544.910	40.906.167.812	38,68

Proy./Act.: 40 Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	20.801.221.661	18.793.195.038	90,35
Total Proyecto/Actividad						20.801.221.661	18.793.195.038	90,35

Proy./Act.: 41 EJEC. DE CONV. DE COOP. CON EL MSPYBS BAJO LA LEY DE EMERGEN

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	EJEC. DE CONV. DE COOP. CON EL MSPYBS BAJO LA LEY DE EMERGEN	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 42 Construcción del HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN	%	14	11	78,57	48.210.840.709	35.858.257.165	74,38
Total Proyecto/Actividad						48.210.840.709	35.858.257.165	74,38

Proy./Act.: 44 Mejoramiento del edificio central del MINNA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE LA INFRAEST DEL EDIF CENTRAL M.NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	%	1	1	100,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 46 Construcción Sist. Agua Potable y Acc.Vial Penitenciaria MG

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%

2	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 47 Construcción Instalaciones Reserva Bco San Miguel, Asuncion

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	142.560.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						142.560.000	0	0,00

Proy./Act.: 48 Construcción del Distrito Eco-inclusivo de Asunción

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	43.561.352.768	25.717.590.862	59,04
Total Proyecto/Actividad						43.561.352.768	25.717.590.862	59,04

Proy./Act.: 49 Mejoramiento y revitalización urbanística del CHA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	9.473.302.997	240.683.333	2,54
Total Proyecto/Actividad						9.473.302.997	240.683.333	2,54

Proy./Act.: 50 Mejoramiento del Parque Caballero, Asunción

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	21.172.663.862	117.750.000	0,56
Total Proyecto/Actividad						21.172.663.862	117.750.000	0,56

Proy./Act.: 51 Construcción Sistema Pluvial, Cloacal y Av. Costanera Pilar

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN SISTEMA PLUVIAL Y CLOACAL	%	11	7	59,82	74.082.646.416	60.985.644.066	82,32
2	CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL Y AVENIDA COSTANERA	KM.	3	1	42,00	27.417.231.624	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						101.499.878.040	60.985.644.066	60,08

Proy./Act.: 52 MANTENIMIENTO DE LAS DEFENSAS COSTERAS SOBRE EL RIO PARAGUAY

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE LAS DEFENSAS COSTERAS SOBRE EL RIO PARAGUAY	UNIDADES	4	0	0,00	15.217.145.906	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						15.217.145.906	0	0,00

Proy./Act.: 54 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL GRAL. SAN ESTANISLAO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	3.050.000.000	71.000.000	2,33
Total Proyecto/Actividad						3.050.000.000	71.000.000	2,33

Proy./Act.: 55 SP RECONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA MILITAR-CAPIATÁ

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	RECONSTRUCCIÓN DE ACADEMIA MILITAR MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ	%	10	10	100,00	14.307.304.281	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						14.307.304.281	0	0,00

Proy./Act.: 56 CONSTRUCCIÓN GRAN HOSPITAL GENERAL

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	4.900.000.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						4.900.000.000	0	0,00

Proy./Act.: 57 AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS E IFD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	14.991.293.407	504.286.970	3,36

Total Proyecto/Actividad14.991.293.407504.286.9703,36

Proy./Act.: 58MEJORAMIENTO CENTRO DE FRONTERA DE PUERTO FALCÓN

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	13.050.176.080	0	0,00

Total Proyecto/Actividad13.050.176.08000,00

Proy./Act.: 59MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RUTAS

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RUTAS	KM.	0	0	0,00	30.637.952.000	0	0,00

Total Proyecto/Actividad30.637.952.00000,00

Proy./Act.: 60MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES

Resultado Inmediato:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES	KM.	1	1	100,00	3.165.000.000	0	0,00

Total Proyecto/Actividad3.165.000.00000,00

Proy./Act.: 61CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL INDI, DISTRITO DE YHÚ, CAAGUAZÚ

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL INDI DISTRITO YHU, CAAGUAZÚ	%	0	0	0,00	800.000.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						800.000.000	0	0,00

Proy./Act.: 62 AMPLIACIÓN DE LA DEFENSA COSTERA DE CONCEPCIÓN, 8.40 KM

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	AMPLIACIÓN DE DEFENSA COSTERA, OBRAS DE DRENAJE, AVDA. COSTANERA Y PARQUE LINEAL DE CONCEPCIÓN	%	0	0	0,00	8.899.825.458	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						8.899.825.458	0	0,00

Proy./Act.: 63 MEJORAMIENTO PARQUE COSTERO VILLA HAYES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	5.554.002.130	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						5.554.002.130	0	0,00

Clase Prog.: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa: 1 RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

Proy./Act.: 4 SP FOCEM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	2.490.696.004	689.680.990	27,69
Total Proyecto/Actividad						2.490.696.004	689.680.990	27,69

Proy./Act.: 5 Mejoramiento Pav.Corred.Integ.Rehab.Mant.Red Vial(Fase II)

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	70.858.587.497	45.363.197.206	64,02
Total Proyecto/Actividad						70.858.587.497	45.363.197.206	64,02

Proy./Act.: 7 MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y RECONST. VIAL

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
8	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA).	KM.	695	637	91,64	17.310.459.839	4.583.052.092	26,48
10	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE CURUGUATY.	KM.	1	1	90,00	37.464.104.218	18.202.804.872	48,59
12	CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE PEAJE, BÁSCULAS Y CASETA DE CONTROL POLICIAL	%	40	35	87,50	18.581.705.000	0	0,00
13	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	3.501.963.051	815.912.900	23,30
14	MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MEJORAMIENTO DE LA RUTA DPTAL. VILLETA ALBERDI	KM.	3.902	3.577	91,68	54.111.825.356	37.927.003.014	70,09

Total Proyecto/Actividad

130.970.057.464

61.528.772.878

46,98

Proy./Act.: 8 Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
11	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	24.321.750.367	2.939.361.358	12,09
12	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA ACCESO AL PUERTO PAREDÓN	KM.	7	2	21,43	30.068.997.317	28.933.242.375	96,22
13	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESO AL PUERTO CAMPICHUELO	KM.	49	0	0,00	0	0	0,00
14	MEJ. Y CONSER. TRAMO EMPALME RUTA N° 6 - EMPALME CORREDORES DE EXPORT.	KM.	18	18	100,00	45.816.000.000	40.642.902.194	88,71

Total Proyecto/Actividad

100.206.747.684

72.515.505.927

72,37

Proy./Act.: 9 Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	27.294.963.139	18.862.365.158	69,11

Total Proyecto/Actividad

27.294.963.139

18.862.365.158

69,11

Proy./Act.: 10 Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%

1	REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO: DESVIO ALBERDI - PILAR	KM.	1	1	100,00	35.760.042.099	26.082.793.382	72,94
Total Proyecto/Actividad						35.760.042.099	26.082.793.382	72,94

Proy./Act.: 12 Habilidadación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Parag

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	MANTENIMIENTO DE TRAMOS VIALES (CREMA): CORDILLERA, PARAGUARI, GUAIRA, CAAZAPA, CAAGUAZU	KM.	3.630	3.630	100,00	47.468.900.468	17.251.121.549	36,34
3	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	6.317.850.495	3.986.746.907	63,10
Total Proyecto/Actividad						53.786.750.963	21.237.868.456	39,49

Proy./Act.: 13 HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. EN DPTO. DE SAN PEDRO

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	MANTENIMIENTO CREMA, RUTA Nº 11, TRAMO: SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO - PTO. ANTEQUERA.	KM.	1.070	1.070	100,04	12.690.377.665	7.706.044.741	60,72
Total Proyecto/Actividad						12.690.377.665	7.706.044.741	60,72

Proy./Act.: 14 Habilidadación de la Red Vial Pavimentada Villeta - Alberdi

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	MANTENIMIENTO RUTA VILLETA - ALBERDI. TRAMO: DESVIO VILLETA - KM40. LONG 40 KM	KM.	40	40	100,00	12.599.823.712	6.734.798.096	53,45
3	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	1.405.887.659	1.298.484.194	92,36
Total Proyecto/Actividad						14.005.711.371	8.033.282.290	57,36

Proy./Act.: 15 HABILITACIÓN DE LA RED PAV., DPTOS DE MISIONES E ITAPÚA

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	HABILITACION DE LA RED PAVIMENTADA. TRAMO: SAN JUAN BAUTISTA-CNEL.BOGADO-ENCARNACION	KM.	2.024	2.023	99,97	81.894.813.387	68.405.853.236	83,53
Total Proyecto/Actividad						81.894.813.387	68.405.853.236	83,53

Proy./Act.: 16 HABILITACIÓN DE LA RED PAV. DPTOS. S. PEDRO, CAAG. Y CANIND.

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	HABILITACION DE LA RED PAVIMENTADA EN LOS DPTOS. SAN PEDRO, CAAGUAZU, CANINDEYU	KM.	1.788	1.788	100,00	103.455.146.971	62.283.964.655	60,20
Total Proyecto/Actividad						103.455.146.971	62.283.964.655	60,20

Proy./Act.: 17 Conservación de rutas pavimentadas por administracion

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	12.744.005.486	2.385.344.876	18,72
Total Proyecto/Actividad						12.744.005.486	2.385.344.876	18,72

Proy./Act.: 25 Construcción y Mantenimiento Ruta N° 3 Tramo Km 21.8-170.3

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	19.411.917.717	17.519.633.220	90,25
Total Proyecto/Actividad						19.411.917.717	17.519.633.220	90,25

Proy./Act.: 26 Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 Tramo Km 225 - 358.4

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	2.831.045.312	2.831.045.312	100,00
Total Proyecto/Actividad						2.831.045.312	2.831.045.312	100,00

Proy./Act.: 30 CONSTRUCCIÓN PAV. TIPO EMPED. Y PUENTES - REGION CENTRO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.016.469.604	0	0,00

Total Proyecto/Actividad1.016.469.60400,00

Proy./Act.: 31 Construcción Pavimentada Tipo Empedrados y Puentes - Región

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00

Total Proyecto/Actividad000,00

Proy./Act.: 40 Construcción de Pavimento sobre Empedrados en Región Este

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	730.919.821	0	0,00

Total Proyecto/Actividad730.919.82100,00

Proy./Act.: 41 Construcción asfalto sobre Empedrados - Región Sur

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	3.680.609	0	0,00

Total Proyecto/Actividad3.680.60900,00

Proy./Act.: 43 CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION NORESTE

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	587.795.632	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						587.795.632	0	0,00

Proy./Act.: 45 Construcción y Pavimentada asfáltica de Tramos Camineros en

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	2.601.292.249	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						2.601.292.249	0	0,00

Proy./Act.: 46 CONSTRUCCIÓN Y PAV. ASF. DE TR. CAMINEROS EN REGION CENTRO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	723.381.383	3.438.059	0,48
Total Proyecto/Actividad						723.381.383	3.438.059	0,48

Proy./Act.: 48 CONSTRUCCIÓN PAVMENTACION NARANJAL SAN CRISTOBAL RUTA 6

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.876.945.322	205.066.470	10,93

Total Proyecto/Actividad

1.876.945.322

205.066.470

10,93

Proy./Act.: 49 AMPLIACIÓN Y DUPLICACIÓN DE LAS RUTAS 2 Y 7

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CATASTRO FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LA DUPLICACION DE LAS RUTAS 2 Y 7	INFORMES	12	12	100,00	929.363.079.476	902.513.053.100	97,11

Total Proyecto/Actividad

929.363.079.476

902.513.053.100

97,11

Proy./Act.: 50 MEJORAMIENTO TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CATASTRO, FISCALIZACION Y SUPERVISION PAVIMENTACION ASFALTICA RUTA LOMA PLATA- CARMELO PERALTA	INFORMES	2	0	0,00	7.053.969.600	2.176.837.219	30,86

Total Proyecto/Actividad

7.053.969.600

2.176.837.219

30,86

Proy./Act.: 51 CONSTRUCCIÓN DE PAV. S/ EMPEDRADOS EN REGION CENTRO

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	201.250.000	0	0,00

Total Proyecto/Actividad201.250.00000,00

Proy./Act.: 52Mejoramiento y Conserv. tramo Caaguazu - Yhu. - Emp. RN 10

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RUTA N° 13, CAAGUAZU - EMPALME RUTA N° 10	KM.	121	121	100,00	2.134.834.062	0	0,00

Total Proyecto/Actividad2.134.834.06200,00

Proy./Act.: 53Mejoramiento y Conserv. tramo Ñumi - San Juan N. - Emp. RN6

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO ÑUMI - SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPLAME RUTA N° 6	KM.	6	6	100,00	18.529.889.009	16.960.368.131	91,53

Total Proyecto/Actividad18.529.889.00916.960.368.13191,53

Proy./Act.: 54MEJORAMIENTO ACCESOS Y CIRCUNVALACION DEL GRAN ASUNCION

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00

Total Proyecto/Actividad000,00

Proy./Act.: 55 Habilitación y Mant. de la Ruta 1 tramo Carapegua - SJB

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
3	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (CREMA) RUTA NACIONAL N° 1 TRAMO: QUIINDY- VILLA FLORIDA- SAN JUAN B	KM.	1.025	1.025	99,98	27.384.117.148	8.451.627.324	30,86

Total Proyecto/Actividad 27.384.117.148 8.451.627.324 30,86

Proy./Act.: 56 Habilitación y Mant. tramo Pozo Colorado - Concepción

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION DE CARRETERAS CREMA TRAMO: POZO COLORADO-CONCEPCION, LONG. 146,04 KM	KM.	36	36	101,17	136.298.560.872	110.232.273.522	80,88
2	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CREMA TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCIÓN, LONGITUD 146,04 KM	KM.	1.757	1.753	99,77	6.440.000.000	6.109.726.207	94,87

Total Proyecto/Actividad 142.738.560.872 116.341.999.729 81,51

Proy./Act.: 57 Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonit

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACIÓN, PAVIMENTACION DE LA PROG.	KM.	525	525	100,00	341.170.639.028	218.368.102.807	64,01

	50+000 - PROG. 525 Y ACCESOS - TOTAL 553 KM							
Total Proyecto/Actividad						341.170.639.028	218.368.102.807	64,01
Proy./Act.: 58 Mejoramiento RUTA N° 9 Y RAFAEL FRANCO								
N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00
Proy./Act.: 59 Construcción de la Ruta San Pedro - Belen - Concepción								
Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD								
N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	KM.	53	53	99,62	310.672.391.589	166.994.370.962	53,75
Total Proyecto/Actividad						310.672.391.589	166.994.370.962	53,75
Proy./Act.: 61 Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro								
N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.461.600.180	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						1.461.600.180	0	0,00
Proy./Act.: 62 SP FOCES-ASF.R.8-S.SALVADOR-BORJA-ITURBE Y RAM.A ROJAS POT.								

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 63 Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.227.405.990	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						1.227.405.990	0	0,00

Proy./Act.: 64 Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucu

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	2.112.646.004	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						2.112.646.004	0	0,00

Proy./Act.: 65 Mejoramiento Caminos Departamento Itapua

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	664.580.709	0	0,00

Total Proyecto/Actividad664.580.70900,00

Proy./Act.: 66Mejoramiento Caminos Departamento Central

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	998.394.677	0	0,00

Total Proyecto/Actividad998.394.67700,00

Proy./Act.: 67SP FOCEM - RECAPADO RUTA 1 - LA PAZ

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00

Total Proyecto/Actividad000,00

Proy./Act.: 68Mejoramiento Caminos Departamento Guaira

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	316.427.504	0	0,00

Total Proyecto/Actividad316.427.50400,00

Proy./Act.: 69Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazu

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	4.773.398.644	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						4.773.398.644	0	0,00

Proy./Act.: 70 Mejoramiento Caminos Departamento Alto Parana

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.461.065.770	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						1.461.065.770	0	0,00

Proy./Act.: 71 Mejoramiento Caminos Departamento Misiones

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.248.000.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						1.248.000.000	0	0,00

Proy./Act.: 72 Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyu

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	25.775.574.890	4.479.367.591	17,38

Total Proyecto/Actividad25.775.574.8904.479.367.59117,38

Proy./Act.: 73Mejoramiento Caminos Departamento Concepcion

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	973.610.590	0	0,00

Total Proyecto/Actividad973.610.59000,00

Proy./Act.: 74SP FOCEM - REHABILITACIÓN CORREDORES VIALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00

Total Proyecto/Actividad000,00

Proy./Act.: 75Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO AL 2° PUENTE INTERNACIONAL CON BRASIL	KM.	5	5	101,60	237.342.808.604	139.109.470.727	58,61
2	CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARCO SOBRE EL RÍO MONDAY	ML	395	395	100,00	36.060.146.529	21.897.462.096	60,72

Total Proyecto/Actividad273.402.955.133161.006.932.82358,89

Proy./Act.: 76Ampliación tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcon

USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN, REHAB. Y DUPLICACIÓN DEL TRAMO REMANSO RUTA N° 9 (VISTA ALEGRE) PTO. FALCÓN	KM.	2	1	50,00	25.317.411.970	14.353.371.129	56,69

Total Proyecto/Actividad25.317.411.97014.353.371.12956,69

Proy./Act.: 77CONSTRUCCIÓN REHAB RUTA PY10 SAN CRIST. PAS. YOBAI 79,75 KM

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00

Total Proyecto/Actividad000,00

Proy./Act.: 78Mejoramiento CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	KM.	8	8	100,00	75.325.634.558	39.641.544.788	52,63

Total Proyecto/Actividad75.325.634.55839.641.544.78852,63

Proy./Act.: 79Mejoramiento y Mant. del Corredor Agroind. Region Oriental

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE PAVIMENTACIÓN	KM.	50	50	100,00	96.254.854.765	72.626.132.694	75,45
Total Proyecto/Actividad						96.254.854.765	72.626.132.694	75,45

Proy./Act.: 80 MEJORAMIENTO PARQUE COSTERO VILLA HAYES

Resultado Inmediato: PARQUE COSTERO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 81 MEJORAMIENTO RUTA D087 TRAMO NVA. ESPERANZA-PTO. MARANGATU

Resultado Inmediato: RUTAS ASFALTADAS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 83 MEJORAMIENTO REABILITACIÓN Y MANT. PY22 CONCEPCION-VALLEMI

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
2	REHABILITACIÓN RUTA PY22 TR. CONCEPCIÓN-VALLEMÍ-SAN LÁZARO	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 84 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO ZONA FRANCA CONCEPCION

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
2	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VARIOS TRAMOS CAMINEROS	KM.	0	0	0,00	21.332.635.946	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						21.332.635.946	0	0,00

Proy./Act.: 86 SP MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY(BIRF 7406 PA)

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 87 Mejoramiento Travesía urbana de Coronel Oviedo

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	19.318.072.000	19.000.000.000	98,35
Total Proyecto/Actividad						19.318.072.000	19.000.000.000	98,35

Proy./Act.: 88 Mejoramiento tramo San Juan Bautista - Ybyraty

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	68.223.044.095	63.614.556.461	93,24
Total Proyecto/Actividad						68.223.044.095	63.614.556.461	93,24

Proy./Act.: 89 SP AP. PRE. PROG. DE MOD. DEL SEC. TRA. PY ATN/0C-11921-PR

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	351.120.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						351.120.000	0	0,00

Proy./Act.: 90 MEJORAMIENTO RUTA PY04 TRAMO: PILAR - HUMAITA - PASO PATRIA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	44.643.760.981	0	0,00

Total Proyecto/Actividad 44.643.760.981 0 0,00

Proy./Act.: 92 Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 km)

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	CONSTRUCCION DE LA RUTA DEPARTAMENTAL PUERTO INDIO	KM.	32	32	100,00	129.728.073.297	80.981.192.676	62,42

Total Proyecto/Actividad 129.728.073.297 80.981.192.676 62,42

Proy./Act.: 93 CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA PY 12 TRAMO CHACO'1-GRAL BRUGUEZ

Resultado Inmediato:USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA - RUTA NACIONAL N° 12	KM.	25	25	100,00	492.985.051.338	352.635.999.139	71,53

Total Proyecto/Actividad 492.985.051.338 352.635.999.139 71,53

Proy./Act.: 94 Mejoramiento Tramo Pedro J. Caballero - Capitán Bado - Ypejh

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTO	ADM	0	0	0,00	295.915.266.053	151.900.566.486	51,33

Total Proyecto/Actividad 295.915.266.053 151.900.566.486 51,33

Proy./Act.: 95 Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320 km

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE CENTINELA POZO HONDO 320KM	KM.	5	5	104,20	361.110.195.294	272.703.080.428	75,52
Total Proyecto/Actividad						361.110.195.294	272.703.080.428	75,52

Proy./Act.: 96 SP MEJ.TRAVESÍAS URB. CDAD. PARAGUARI-CARAPEGUA-QUIIDY-CAAP

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	544.888.302	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						544.888.302	0	0,00

Proy./Act.: 98 MEJORAMIENTO MBOCAYATY DEL YHAGUY-SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS

Resultado Inmediato: *
*
*

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	17.000.000.000	12.224.289.044	71,91
Total Proyecto/Actividad						17.000.000.000	12.224.289.044	71,91

Proy./Act.: 99 Mejoramiento de Gestión de Infraestructura Vial Pavimentada

Resultado Inmediato: USUARIOS MEJORAN NIVEL DE CONECTIVIDAD

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA	KM.	1.205	1.200	99,59	172.813.445.051	89.905.015.229	52,02
Total Proyecto/Actividad						172.813.445.051	89.905.015.229	52,02

Programa: 2 TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA

Proy./Act.: 1 SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES 2° ETAPA FASE II	ADM	0	0	0,00	97.142.475	17.591.507	18,11
Total Proyecto/Actividad						97.142.475	17.591.507	18,11

Proy./Act.: 2 Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	ADM	0	0	0,00	464.813.676	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						464.813.676	0	0,00

Proy./Act.: 3 Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
4	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES EN LA REGIÓN ORIENTAL	ADM	0	0	0,00	3.544.362.494	2.392.175.638	67,49
Total Proyecto/Actividad						3.544.362.494	2.392.175.638	67,49

Proy./Act.: 4 Mejoramiento de 160km de caminos vecinales en la R Oriental

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN VARIOS DEPARTAMENTOS	KM.	319	323	101,41	22.334.825.432	16.730.144.992	74,91
4	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO 160 KM CAMINOS VECINALES EN REGION ORIENTAL	ADM	0	0	0,00	23.449.702.299	18.916.779.031	80,67
5	FISCALIZACIÓN DE LA REHAB. CAMINOS VECINALES, REEMPLAZO DE PUENTES DE MADERA POR PUENTES DE H°A°	INFORMES	6	6	100,00	1.871.411.530	903.620.508	48,29
Total Proyecto/Actividad						47.655.939.261	36.550.544.531	76,70

Proy./Act.: 6 CONSTRUCCIÓN CAMINOS RURALES NO PAVIMENTADOS R. ORIENTAL

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
5	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: CONST. DE CAMINOS VEC.RURALES NO PAVIM.EN LA R.O.	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 7 CONSTRUCCIÓN PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA REGIÓN ORIENTAL

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
3	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTES Y ALCANTARILLAS EN LA R.O.	ADM	0	0	0,00	1.546.133.008	1.514.834.965	97,98
Total Proyecto/Actividad						1.546.133.008	1.514.834.965	97,98

Proy./Act.: 9 CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES NO PAVIMENT. R. ORIENTAL

Resultado Inmediato:CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 11 Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la RO

Resultado Inmediato:CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES	KM.	20	6	28,85	67.009.829.674	52.619.499.758	78,53
2	CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO	ML	246	109	44,28	20.954.180.795	13.054.343.536	62,30
Total Proyecto/Actividad						87.964.010.469	65.673.843.294	74,66

Proy./Act.: 12 Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales

Resultado Inmediato: CAMINOS VECINALES Y PUENTES MEJORADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES POR ADMINISTRACION	KM.	13.416	13.416	100,00	122.574.035.629	54.025.741.464	44,08
Total Proyecto/Actividad						122.574.035.629	54.025.741.464	44,08

Proy./Act.: 13 Construcción Caminos Vec.Pav. y no Pav.Dpto.Canindeyu

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 14 Construcción Cam.Vec.Pav.y no Pav. Dpto. Caazapa

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 15 Construcción Caminos Vec. Pav. y no Pav.Dpto Ñeembucu

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	48	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						48	0	0,00

Proy./Act.: 16 Construcción Cam.Vec.Pav.y no Pav. Dpto. Paraguari

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	236.793.677	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						236.793.677	0	0,00

Proy./Act.: 17 Construcción Caminos Vec. Pav.y no Pav.Dpto San Pedro

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 18 Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 y Ramal 1a Linea, 33Km

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTR DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY)-STO DOMINGO ES AGRICOLA SIDEPAR RUTA 13 DPTO	KM.	10	9	89,80	41.643.305.955	21.460.097.128	51,53

	SAN PEDRO Y CAAGU							
Total Proyecto/Actividad				41.643.305.955	21.460.097.128	51,53		
Proy./Act.: 19 Mejoramiento de Caminos Distritales de Capiatá								
N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN CAPIATÁ	KM.	13	11	83,92	38.945.740.078	22.837.665.428	58,64
Total Proyecto/Actividad				38.945.740.078	22.837.665.428	58,64		
Proy./Act.: 20 Mejoramiento Caminos Distritales San Lorenzo								
N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS-SAN LORENZO	KM.	16	13	82,69	38.662.468.358	25.461.371.842	65,86
Total Proyecto/Actividad				38.662.468.358	25.461.371.842	65,86		
Proy./Act.: 21 Mejoramiento Caminos Distritales de Ñemby								
N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN ÑEMBY	KM.	8	6	80,25	18.174.231.355	12.699.405.460	69,88
Total Proyecto/Actividad				18.174.231.355	12.699.405.460	69,88		
Proy./Act.: 22 Mejoramiento de Caminos Distritales de Areguá								

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN AREGUÁ	KM.	11	9	78,27	20.717.084.249	9.583.271.880	46,26
Total Proyecto/Actividad						20.717.084.249	9.583.271.880	46,26

Proy./Act.: 23 Mejoramiento de Caminos Distritales de Itá

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS EN ITÁ	KM.	14	14	98,71	31.758.955.951	18.810.189.190	59,23
Total Proyecto/Actividad						31.758.955.951	18.810.189.190	59,23

Proy./Act.: 24 Mejoramiento de Caminos Distritales de Guarambaré

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DISTRITALES PAVIMENTADOS-GUARAMBARÉ	KM.	2	2	111,00	4.900.691.266	3.174.851.362	64,78
Total Proyecto/Actividad						4.900.691.266	3.174.851.362	64,78

Proy./Act.: 25 Mejoramiento de tramo vecinal Cristo Rey-Carpa Cue

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%

1	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO VECINAL CRISTO REY - CARPA CUE	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 26 Mejoramiento tramo vecinal Carayao-Cerro Corá i-Nicolás Bo

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE MEJORAM. DEL TRAMO CARAYAO - CERRO CORÁ I -NICOLAS BO	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 27 "Mejoramiento del tramo: "Casilla 2 – Tembiapora""

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO CASILLA 2 - TEMBIAPORÁ	KM.	8	8	101,00	47.941.807.501	36.990.255.044	77,16
Total Proyecto/Actividad						47.941.807.501	36.990.255.044	77,16

Proy./Act.: 28 MEJORAMIENTO CAMINOS DISTRITALES DE VILLETA, DEPARTAMENTO C

Resultado Inmediato:MEJORAM. CAMINOS DISTRITALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

29 MEJORAMIENTO TRAMO NARANJITO - NUEVA AURORA-SANTA INÉS

Proy./Act.:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO TRAMO NARANJITO - NUEVA AURORA - SANTA INÉS	KM.	0	0	0,00	29.384.670.602	18.732.179.551	63,75
Total Proyecto/Actividad						29.384.670.602	18.732.179.551	63,75

Proy./Act.: 30 MEJORAMIENTO TRAMO GENERAL HIGINIO MORÍNIGO - CAAZAPÁ

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DEL TRAMO GRAL. HIGINIO MORÍNIGO - CAAZAPÁ	KM.	0	0	0,00	36.735.427.725	24.635.427.724	67,06
Total Proyecto/Actividad						36.735.427.725	24.635.427.724	67,06

Proy./Act.: 31 MEJORAMIENTO QUYQUYHO-MA. ANTONIA-ÑANDU RUGUA-MBUYAPEY

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO TRAMO QUYQUYHO - MA. ANTONIA-ÑANDU RUGUA-MBUYAPEY	KM.	0	0	0,00	18.937.402.576	13.013.918.709	68,72
Total Proyecto/Actividad						18.937.402.576	13.013.918.709	68,72

Proy./Act.: 32 MEJORAMIENTO TRAMO JUAN E OLEARY – SAN CRISTOBAL

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES-TRAMO O'LEARY - SAN CRISTÓBAL	KM.	0	0	0,00	57.763.556.288	39.018.862.552	67,55
Total Proyecto/Actividad						57.763.556.288	39.018.862.552	67,55

Proy./Act.: 33 MEJORAMIENTO INMACULADA-FONDO SAN BLAS-POTRERO NARANJO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VECINAL INMACULADA - FONDO SAN BLAS - POTRERO NARANJO - SAN PEDRO POTY	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 34 MEJORAMIENTO SAN DIONISIO – SAN ESTANISLAO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VECINAL: SAN DIONISIO - SAN ESTANISLAO	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 35 MEJORAMIENTO DEL TRAMO GENERAL ARTIGAS – FRAM

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL TRAMO GENERAL ARTIGAS - FRAM EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 36 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE ITAUGUÁ

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE ITAUGUÁ	KM.	0	0	0,00	435.500.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						435.500.000	0	0,00

Proy./Act.: 37 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE LAMBARÉ

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE LAMBARÉ	KM.	0	0	0,00	495.000.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						495.000.000	0	0,00

Proy./Act.: 38 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE YPACARÁÍ.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE YPACARAI	KM.	0	0	0,00	216.000.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						216.000.000	0	0,00

Proy./Act.: 39 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE LUQUE

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE LUQUE	KM.	0	0	0,00	223.000.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						223.000.000	0	0,00

Proy./Act.: 40 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE LIMPIO.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE LIMPIO	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 41 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE YPANÉ

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%

1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE YPANE	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 42 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE J. AUGUSTO SALDÍVAR

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES DE J. AUGUSTO SALDÍVAR	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 43 MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE DISTRITOS DE NANAWA Y JOSÉ FALCÓN

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE TRAMOS DISTRITALES DE NANAWA Y JOSÉ FALCÓN	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 44 MEJORAMIENTO DE TRAMOS DISTRITALES DE PRESIDENTE HAYES

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DISTRITALES	KM.	0	0	0,00	260.000.000	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						260.000.000	0	0,00

Proy./Act.: 45 MEJORAMIENTO DE LA RUTA D044 TRAMO ABAI - TARUMA - TUNA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE LA RUTA D044 TRAMO ABAI - TARUMA - TUNA, DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	KM.	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 46 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAY, COLONIA PENGÓ

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO MONDAY, ENTRE LOS DISTRITOS DE MINGA GUAZÚ Y LOS CEDRALES	ML	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Programa: 3 ACCESO A SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Proy./Act.: 1 Sp Proyecto acueducto

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO ACUEDUCTO.	ADM	0	0	0,00	13.487.527	8.610.160	63,84
Total Proyecto/Actividad						13.487.527	8.610.160	63,84

Proy./Act.: 2 SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
6	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE: CHACO Y CIUDADES INTERMEDIAS	ADM	0	0	0,00	2.610.312.852	1.347.755.971	51,63
7	SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDADES INTERMEDIAS Y SU FISCALIZACIÓN	%	100	10	9,94	28.796.451.575	14.067.213.942	48,85
Total Proyecto/Actividad						31.406.764.427	15.414.969.913	49,08

Proy./Act.: 3 Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
4	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA BAHIA DE ASUNCIÓN	ADM	0	0	0,00	32.784.751.271	6.716.393.062	20,49
Total Proyecto/Actividad						32.784.751.271	6.716.393.062	20,49

Proy./Act.: 4 Mejoramiento Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
6	ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL PROYECTO: ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO	ADM	0	0	0,00	19.674.921.234	6.460.987.318	32,84
Total Proyecto/Actividad						19.674.921.234	6.460.987.318	32,84

Proy./Act.: 5 Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de Cuenca Lambaré

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	3.716.287.840	2.373.200.000	63,86
3	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CUENCA DE LAMBARE	%	12	10	83,33	42.281.184.631	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						45.997.472.471	2.373.200.000	5,16

Proy./Act.: 6 Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de CDE y PTE FRANCO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	668.920.320	0	0,00
3	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO CIUDAD DEL ESTE Y PTE. FRANCO	%	11	10	90,91	33.874.261.429	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						34.543.181.749	0	0,00

Proy./Act.: 7 Construcción ALCANT Y PTAR PARA LA CUENCA M Roque Alonso

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PTAR Y MEJORAS DEL SIST. DE AGUA POTABLE PARA LA CUENCA MRA	%	4	4	100,00	3.673.177.200	0	0,00
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	8.270.276.707	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						11.943.453.907	0	0,00

Proy./Act.: 8 Construcción ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA SAN IGNACIO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA SAN IGNACIO	%	16	12	75,00	21.455.163.850	12.551.848.704	58,50
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.246.914.706	188.545.959	15,12
Total Proyecto/Actividad						22.702.078.556	12.740.394.663	56,12

Proy./Act.: 9 Construcción ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA SANTA RITA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA SANTA RITA	%	16	12	75,00	14.923.424.309	10.666.830.895	71,48
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.246.914.706	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						16.170.339.015	10.666.830.895	65,97

Proy./Act.: 10 Construcción ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA CARAPEGUA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA CARAPEGUÁ	%	16	12	75,00	17.392.851.694	10.818.767.425	62,20
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.246.914.706	81.829.652	6,56
Total Proyecto/Actividad						18.639.766.400	10.900.597.077	58,48

Proy./Act.: 11 Construcción ALCANT Y PTAR / SIST DE AGUA STA ROSA AGUARAY

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y PTAR SISTEMA DE AGUA SANTA ROSA DEL AGUARAY	%	16	12	75,00	10.292.455.231	8.226.724.172	79,93
2	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	1.246.914.706	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						11.539.369.937	8.226.724.172	71,29

Proy./Act.: 26 Construcción y protección de márgenes del Arroyo San Lorenzo

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE SANEAMIENTO DE ARROYOS	%	100	0	0,00	18.844.278.260	6.615.927.755	35,11
Total Proyecto/Actividad						18.844.278.260	6.615.927.755	35,11

Proy./Act.: 27 Construcción y protección de márgenes del Arroyo Rosedal

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OBRAS DE SANEAMIENTO DE ARROYOS	%	100	0	0,00	10.005.000.000	4.498.923.292	44,97
Total Proyecto/Actividad						10.005.000.000	4.498.923.292	44,97

Proy./Act.: 28 CONSTRUCCIÓN DE SANEAMIENTO P CAP.ARE.ITA Y MEJ SB

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%

1	ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	ADM	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Clase Prog.: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Proy./Act.: 1 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO	ADM	0	0	0,00	73.369.169.926	54.865.834.027	74,78
Total Proyecto/Actividad						73.369.169.926	54.865.834.027	74,78
Total Entidad						7.436.708.410.013	4.799.185.141.583	64,53

KAREN
ROSSANA
ESPINOLA
DE FERREIRA

Firmado digitalmente
por KAREN ROSSANA
ESPINOLA DE
FERREIRA
Fecha: 2026.01.21
11:08:22 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2026.01.13
16:12:39 -03'00'

Indicadores de Desempeño

MOPC



Presupuesto por Resultados





INFORME CUALITATIVO INDICADORES DE DESEMPEÑO EJERCICIO FISCAL 2025

KAREN
ROSSANA
ESPINOLA
DE FERREIRA

Firmado
digitalmente por
KAREN ROSSANA
ESPINOLA DE
FERREIRA
Fecha: 2026.01.26
14:55:14 -03'00'

PROGRAMA CENTRAL

ID 57: Unidades del transporte público que cuentan con inspección técnica vehicular (ITV) aprobada.

El indicador relaciona las unidades de Transporte Público que cuentan con inspección técnica vehicular (ITV) aprobada en el año T, respecto al total de las unidades de Transporte Público autorizados para prestar servicio en el año T. En el Ejercicio Fiscal 2025, la meta prevista fue de 1.695, de los cuales se ha logrado autorizar a 2.139 unidades de transporte público con ITV, los resultados son reflejados en un aumento en la operatividad de las empresas, mediante la presentación en forma de las documentaciones requeridas, control de parte de las fiscalizaciones in situ, en beneficio al usuario del transporte público de pasajeros del área metropolitana.

ID 97: Empresas subsidiadas para la regulación del precio del pasaje.

El indicador busca reflejar la cantidad de empresas efectivamente subsidiadas por el estado, en el año T, para la regulación del precio del pasaje correspondiente al transporte público, tomando como referencia la cantidad de empresas del transporte autorizadas a prestar el servicio en un año determinado. En el Ejercicio Fiscal 2025, la meta prevista fue de 37 empresas subsidiadas, actualmente se encuentran subsidiadas al régimen de subsidio al transporte público la cantidad de 35 empresas reguladas por el Viceministerio de Transporte, permitiendo la estabilidad del precio del pasaje convencional y diferencial ante los incrementos que sugieren los factores económicos internos y externos, permitiendo la estabilidad y economía al usuario.

ID 101: Inspecciones realizadas sobre permisos y concesiones para explotación de recursos minerales y energéticos.

Este indicador, mide la cobertura de inspecciones realizadas sobre los permisos y concesiones otorgadas y vigentes en un año determinado, para la explotación de recursos minerales y energéticos. En el Ejercicio Fiscal 2025, la meta prevista fue de 60 fiscalizaciones, sin embargo, se sobrepasó la meta prevista a 80 fiscalizaciones debido a que se incrementaron las solicitudes de fiscalización en el sector minero y en el sector de hidrocarburos, lo cual demuestra el alto interés de los inversores hacia el sector.

ID 103: Variación interanual en la cantidad de alcohótest positivos registrados en controles de tránsito dentro de la red vial nacional.

Este indicador, compara la cantidad de infracciones cometidas por alcotest positivo registrados en los controles de tránsito de la Red Vial Nacional en el año T. De un total de 16.529 controles, se registraron 798 alcohótest positivos, lo que implicó intensos controles realizados permanentemente a nivel nacional. Asimismo, es importante destacar que la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, fue potenciada con la adquisición de equipos de alcotest de mayor tecnología, lo cual permitió incrementar considerablemente la cantidad de pruebas realizadas, dando así mayor eficacia y eficiencia a los controles realizados a los usuarios de la red vial nacional.

ID 100: Porcentaje de embarcaciones fiscalizadas en el año t.

Este indicador, mide la cobertura de la actividad de fiscalización, desprendiéndose del registro de embarcaciones fiscalizadas en un año, respecto al total de embarcaciones existentes hasta dicho año. En el Ejercicio Fiscal 2025, la meta prevista fue de realizar 2.350 fiscalizaciones. Sin embargo, solo se llegó a realizar un total de 820 fiscalizaciones, debido a que fueron suspendidas las fiscalizaciones por corte administrativo ante cambio de autoridades.

PROGRAMAS SUSTANTIVOS

RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA

ID 105: Incremento porcentual en kilómetros de rutas pavimentadas construidas en la red vial nacional.

El indicador mide el incremento anual en kilómetros de las rutas pavimentadas a nivel nacional, comparando con lo registrado en el inventario vial¹ del año anterior. En el Ejercicio Fiscal 2025, la meta prevista fue la realización de 295 km de rutas pavimentadas construidas, tal es así que en el Ejercicio Fiscal 2025, fueron construidas 293,50 kilómetros de rutas pavimentadas, por lo que, la meta prevista no fue lograda en un 100%, teniendo en cuenta que, el proceso de liberación de Franja de Dominio, fue uno de los factores que ocasionó el retraso de las obras en algunos proyectos de inversión.

ID 106: Porcentaje de rutas pavimentadas respecto al total de la red vial nacional inventariada.

Este indicador permite medir la participación en kilómetros de Rutas Pavimentadas sobre el total de la Red Vial inventariada (pavimentada + no pavimentada), lo cual refleja la brecha que se requiere para dotar de rutas pavimentadas al territorio nacional. En el Ejercicio Fiscal 2025, la meta prevista fue de 19,51 %. Al respecto, al cierre del Ejercicio Fiscal 2025, considerando el Inventario Red vial, la Red Vial Pavimentada representó el 16,25%.

ID 107: Cobertura del mantenimiento a rutas pavimentadas de la red vial nacional.

Este indicador, mide el porcentaje en kilómetros de rutas pavimentadas sujetas a mantenimiento en el año T, respecto al total de rutas pavimentadas registradas según inventario de la Red Vial Nacional al año anterior. En el Ejercicio Fiscal 2025, la meta prevista fue de 1.633 km, de los cuales se alcanzó un avance de cobertura de mantenimiento a rutas pavimentadas de 1.538 km, lo cual representa el 94% de avance.

KAREN
ROSSANA
ESPINOLA
DE FERREIRA
Firmado digitalmente por
KAREN ROSSANA
ESPINOLA DE
FERREIRA
Fecha: 2026.01.26
14:55:37 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO
Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2026.01.26
14:35:04 -03'00'

¹ Informe publicado de forma semestral por la Dirección de Planificación Vial del VMOP.

TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES Y RURALES MEJORADA

ID 109: Cobertura del mantenimiento de caminos de todo tiempo respecto al inventario de la red vial no pavimentada.

Este indicador, mide el alcance de los trabajos de mantenimiento a caminos de todo tiempo, respecto al total inventariado en el año anterior. En el Ejercicio Fiscal 2025, la meta prevista fue de 1.584 km, de los cuales se alcanzo un avance de cobertura de mantenimiento de caminos de todo tiempo de 1.538 km, lo cual representa el 97% de avance.

Cabe mencionar, que, en el Ejercicio Fiscal 2025, los trabajos de mantenimiento de caminos vecinales fueron ejecutados con normalidad y según necesidad.

ID 110: Incremento porcentual en metros lineales de puentes de hormigón armado construidos respecto al total inventariado.

Este indicador, mide el incremento anual que se desprende de la Construcción de nuevos Puentes de Hormigón Armado respecto al total existente en el inventario del año anterior. En el Ejercicio Fiscal 2025, la meta prevista fue la construcción de 129 metros lineales, de los cuales se logró un avance del 123,16 ml. Cabe mencionar, que, en el Ejercicio Fiscal 2025, los trabajos fueron ejecutados con normalidad y según necesidad.

KAREN
ROSSANA
ESPINOLA
DE FERREIRA

Firmado digitalmente
por KAREN ROSSANA
ESPINOLA DE
FERREIRA
Fecha: 2026.01.26
14:55:47 -03'00'

DIANA
BEATRIZ VERA
MERCADO

Firmado digitalmente
por DIANA BEATRIZ
VERA MERCADO
Fecha: 2026.01.26
14:34:54 -03'00'

MARCO
ANTONIO
TADEO
ELIZECHE
ALMEIDA

Firmado
digitalmente por
MARCO ANTONIO
TADEO ELIZECHE
ALMEIDA.
Fecha: 2026.02.03
10:45:41 -03'00'