

INFORME PRIMER SEMESTRE



PpR
Presupuesto
por Resultados



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APO HA TEKOKA
Mocovendicha
Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

TETÃ REKUÁI
**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

Asunción, 15 de julio de 2022.


MUVH/NSG1118-22

SEÑOR MINISTRO:

Tenemos el honor de dirigirnos a Su Excelencia, en virtud a lo dispuesto al Decreto N° 6.581/2022 "Anexo A" Art.: 288° "Proceso de Control y Evaluación Presupuestaria", inciso 1.a) Informe Primer Semestre, que establece: "Los OEE deberán presentar al MH un informe sobre los resultados cuantitativos y cualitativos de los programas y proyectos en ejecución al cierre del primer semestre del año 2022, a más tardar 15 días corridos posteriores al término del mismo, según formato establecido por el MH", a fin de remitir el **Informe de Control y Evaluación de la Institución 12-19 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat – MUVH, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.**

Al respecto, ponemos a su conocimiento que el "**Primer Informe Semestral**", ha sido remitido a los correos: dgp@hacienda.gov.py, lilian_collante@hacienda.gov.py, sobre los resultados cualitativos y cuantitativos de los programas y proyectos al cierre del primer semestre del año 2022, (formato PDF, Word y Excel), de las principales actividades desarrolladas y principales resultados obtenidos, conjuntamente con el reporte PRIEVA 12 "Informe de Control y Evaluación Resumido" y PRIIND01 "Informe de Indicadores por Estructura Presupuestaria".

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a Su Excelencia, con las expresiones de nuestra mayor consideración y estima.


OSCAR JOSÉ VILLAGRA MERINO
Secretario General


CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO
Ministro

T041366

MUVH

A Su Excelencia

Don OSCAR LLAMOSAS DÍAZ, Ministro

MINISTERIO DE HACIENDA

E. S. D.




Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**



MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT - MUVH

AÑO 2022


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General

Dirección General de Adm. y Finanzas
Informe del Primer Semestre


Lic. Carlos Andrés Pérez
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



ÍNDICE

Contenido

SIGLAS	4
GLOSARIO DE TÉRMINOS	5
PRESENTACIÓN	6
I RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	12
II.1 Logros alcanzados por la Entidad	12
LOGROS OBTENIDOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	14
➤ Logros de Cooperaciones Nacionales e Internacionales	40
➤ Cuadro de Convenios y Acuerdos de Compromisos Interinstitucionales en el Año 2022.	42
➤ Políticas y Planes	44
➤ Urbanismo y Hábitat	45
➤ Documentaciones Varias	53


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Herrera Olmedo (MAB) (CAHO)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



SIGLAS

AECID: Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo.

AGCID: Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina.

CNH: Comité Nacional del Hábitat.

DGEEC: Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo

DGGDP: Dirección General de Gestión de Desarrollo de las Personas

GIZ: Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo.

INDERT: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

INDI: Instituto Paraguayo del Indígena

KDI: Instituto de Desarrollo de Corea.

KOICA: Agencia de Cooperación Internacional de Corea.

KRIHS: Instituto de Investigación de Corea para Asentamientos Humanos.

KSP: Programa de Intercambio de Conocimientos KSP-COREA

MADES: Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MUVH: Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

NAV: Nueva Agenda Urbana.

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

OEE: Organismos y Entidades del Estado


POUT: Planes de Ordenamiento Urbano Territorial

PROUR: Programa de Formación Continua en Temas Urbanos.

SCA: Subsidio Condicionado al Alquiler.

STP: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto Pereira Vimeas (UAB) (UAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Subsidios: Ayuda estatal, con o sin cargo de restitución. Reglamento General del FONAVIS - MUVH

Subsidio Directo (SD): Ayuda estatal sin cargo de restitución, explícito y de monto conocido, otorgados a las personas que sean beneficiadas con programas de desarrollo social.

Subsidio Indirecto (SI): Ayuda estatal no explícita con cargo de restitución, otorgada a las personas que sean beneficiadas con programas de desarrollo social; como créditos concedidos con condiciones preferenciales, u otra ayuda que le indique un beneficio directo.

Vivienda Social: Solución Habitacional destinada a cubrir las necesidades de vivienda y de un hábitat adecuado, de los estratos socioeconómicos que carecen de condiciones para el acceso a créditos del mercado para la vivienda y necesitan una ayuda especial del estado para el acceso a su Solución Habitacional. Reglamento General del FONAVIS MUVH

Viviendas Económicas: tipo de Vivienda Social, destinada a cubrir las necesidades de vivienda y del hábitat adecuados, para estratos con cierta capacidad de pago, pero aún insuficientes para posibilitar el acceso a créditos para vivienda en el mercado. Reglamento General del FONAVIS - MUVH

Viviendas a Iniciar: son aquellas que cuentan con resolución de adjudicación del proyecto, contrato de obras firmado y que tienen pendiente el pago de anticipo financiero o desembolso correspondiente para el inicio de obras.

- Para el **Programa Mi Vivienda- Clase Media**, a Iniciar son aquellas que cuentan con un Certificado de Precalificación para el Subsidio.

Viviendas en Ejecución: son aquellas que cuentan con el pago del anticipo financiero o desembolso, conforme a lo establecido en los contratos para cada programa y el Acta de Inicio correspondiente.

- Para el **Programa Mi Vivienda -Clase Media**, en Ejecución son aquellas que cuentan además del Certificado de Precalificación para el Subsidio el Certificado de otorgamiento de Crédito por la Entidad Financiera.

Viviendas Culminadas: son aquellas cuyos rubros se encuentran en unos 100% ejecutados respaldados por un Acta de Recepción Provisoria o un informe del fiscal o supervisor, pudiendo las familias acceder a la vivienda

- Para el **Programa Mi Vivienda-Clase Media Culminadas** son aquellas que cuentan con Resolución de Pago remitida al Fideicomiso.

Viviendas Gestionadas: Incluye viviendas culminadas en ejecución y a iniciar.


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto Pereira Uñedo (MAE) (UAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



PRESENTACIÓN

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, (MUVH), creado por Ley 6.152/18, por su naturaleza jurídica, se constituye como la unidad técnica especializada del Poder Ejecutivo que entiende sobre políticas públicas habitacionales, urbanísticas y del hábitat.

En este marco se resaltan logros y resultados de las acciones correspondientes al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2022.

En materia de Soluciones Habitacionales.

La meta inicial informada al primer semestre 2022, en todos los programas habitacionales ha sido de 9.736 Soluciones Habitacionales, la que sufrió una modificación en los programas de “Préstamos para viviendas otorgadas” y “Construcción de viviendas sociales en Municipios”, arrojando como meta final, 9.771 Soluciones Habitacionales, cuyo cumplimiento se halla enmarcada en el Presupuesto aprobado para el año 2022 y las ampliaciones presupuestarias gestionadas en el primer trimestre del año a fin de facilitar el cumplimiento de objetivos propuestos.

Al 30/06/2022, se han gestionado 10.779 Soluciones habitacionales, a través de todos los Programas y Proyectos Institucionales existentes, logrando la culminación de **3.303 Soluciones Habitacionales**, cuyo detalle es : **171** viviendas mejoradas en el marco del Programa de Mejoramiento y Ampliación de viviendas en el AMA; **2.488** Subsidios Habitacionales en el marco del programa FONAVIS; **3** viviendas en el marco del programa de construcción de viviendas sociales en municipios – Vy’a renda; y, **250** viviendas en el marco del proyecto construcción de 1000 Soluciones habitacionales en Pueblos Originarios.

Asimismo forman parte de las Soluciones habitacionales culminadas, **313** viviendas en el marco del proyecto construcción de 5800 soluciones habitacionales en áreas rurales del PY – Sembrado Oportunidades, y, **78** Subsidios emitidos en el marco del Programa “Mi Vivienda”, destinado a la compra de Vivienda para Clase Media, las que no pudieron ser declaradas en el PRIEVAZ 12 -“Informe de Control y Evaluación resumido - Año 2022, de la Subsecretaría de Administración Financiera del Estado del Ministerio de Hacienda, debido a que ambos se encuentran en proceso de modificación presupuestaria.

Por otra parte, se encuentran en ejecución **6.556 Viviendas**. Otras **920** Viviendas se encuentran en proceso de inicio.

Fueron emitidos **389 nuevos subsidios** en el marco del programa FONAVIS, beneficiando a **10** familias en la modalidad **individual** y en la modalidad de **Grupos organizados**, a **10** grupos, beneficiando a **379** familias.

Los programas habitacionales del MUVH contribuyen a la reactivación económica del país, generando no solamente la utilización de mano de obra en el territorio de ejecución de cada proyecto habitacional sino también a toda la cadena productiva que se movimenta con la construcción de soluciones habitacionales.

El Programa “Mi Vivienda”, para Clase Media, creado en el marco de la Ley de Fomento de la Vivienda y Desarrollo Urbano, cuyos recursos presupuestarios han sido generados en el segundo semestre del año 2021, se encuentra en ejecución, dichos recursos son administrados a través de un Fideicomiso, conforme a contrato suscrito con la AFD.

El ingreso total generado por la recaudación de la Cartera Institucional (F30) tanto en Área Metropolitana e Interior del País asciende a **G.12.469.299.947.-**

Se han registrado **263** cancelaciones de deudas, lo que significa que **263** familias se encuentran en condiciones de contar con sus respectivos títulos de propiedad de sus viviendas.

Así también se han habilitado **132** nuevas cuentas por Adjudicaciones de viviendas, cuya terminación se ha logrado en esta administración.



En cuanto a la administración de la Cartera Institucional, se realizan acciones específicas tendientes a la disminución del índice de morosidad de la Cartera, logrando una disminución del mismo al 57 %, habiendo cerrado el 31/12/2021 con el 64%.

BENEFICIARIOS Y MANO DE OBRA GENERADA

ACCIONES	CANT. DE VIVIENDAS CONCLUIDAS AL 30/06/22	CANT. DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN AL 30/06/22	MANO DE OBRA DIRECTA	MANO DE OBRA INDIRECTA	TOTAL MANO DE OBRA GENERADA	TOTAL BENEFICIARIOS
VIVIENDAS NUEVAS	3.132	6.514	5	10	144.690	38.584
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	171	42	3	6	1.917	852
TOTAL VIVIENDAS	3.303	6.556				
TOTAL MANO DE OBRA GENERADA CON VIVIENDAS CONCLUIDAS, EN EJECUCIÓN Y MEJORADAS AL 30/06/2022					146.607	
TOTAL BENEFICIARIOS DE VIVIENDAS CONCLUIDAS, EN EJECUCIÓN Y MEJORADAS AL 30/06/2022. (Cálculo en base a datos estadísticos)						39.436

• Sistemas de Información y servicios digitales

Se han desarrollado e implementado sistemas que agilizan respuestas a requerimiento de los usuarios y/o beneficiarios del MUVH, como ser expedición de Constancias de Essap, Ande, Pre Calificación para los Programas de Viviendas, Registros digitales de visitas y solicitudes de audiencias varias.

Sistemas de soporte técnico Informático del MUVH, para Monitores y Fiscalización de Obras, Sistema de RRHH y Sistema de Cartera.

Implementación Sistema para llamado a Concurso por plataforma web para RRHH.

Actualmente, se encuentra en desarrollo y ajuste de una plataforma web para los SAT, a través de la cual se ingresarán los proyectos de FONAVIS.

En el marco del fortalecimiento Institucional, financiado por el BID, se han iniciado llamados para adquisición de servidores y storage, Gestor Documental, licencias de software para Arquitectura, acondicionamiento de redes y la adquisición de 200 computadoras para transformación digital.

En Infraestructura digital

Se ha trabajado en la distribución e implementación de equipos de UPS para equipos informáticos de áreas críticas como: Presupuesto, Cajas de la Sede Central, Rendición de Cuentas, Dirección General. Jurídica y Notarial, DGAF, DGTIC, UOC.

Provisión, instalación y configuración de impresoras multifunción en comodato para las Agencias Regionales, 57 impresoras multifunción en comodato para la Sede Central y las sedes del área Metropolitana, adquisición de equipos 45 Notebooks intermedias y 15 Notebooks potenciadas, y distribución reemplazando en forma gradual los equipos obsoletos.

Adquisición de equipos de comunicación: 8 switches, 1 controlador Ap y 6 dispositivos Ap para la infraestructura de red y servicio wifi a ser implementados

Adquisición de un equipo de seguridad Firewall a ser implementado para optimización de la seguridad de la infraestructura de red.

Se ha trabajado por el mantenimiento y soporte técnico del Data Center

Instalación de servicio de VPN en las Agencias Regionales de Villarrica, Paraguari y la sede de Mcal López y Brasil vía convenio con Copaco para acceso a los servicios informáticos institucionales

Implementación de 811 licencias de solución de seguridad antivirus Kaspersky Total Security for Business



Implementación de 13 licencias perpetuas y en red de Software de Diseño Asistido CAD para arquitectura e Ingeniería.

Implementación de relojes faciales en todas las sedes del área Metropolitana del MUVH para el registro y control de marcaciones de funcionarios.

En materia de Comunicación

Actualmente las acciones son socializadas y seleccionada a través de la página web www.muvh.gov.py en base a la agenda de la Máxima Autoridad Institucional (MAI), de los Viceministros de Vivienda e Infraestructura, y de Urbanismo y Hábitat, y otras de ámbito general del MUVH, que cuentan con alta relevancia para la ciudadanía en general.

Las redes sociales son una de las mayores fuentes de difusión interna y externamente:

- Facebook
- Twitter
- Instagram
- WhatsApp
- Correo Electrónico

En comparación al último informe, se registra un aumento de usuarios que ingresan a la web, de 187 mil usuarios pasamos a una variación de 120 mil y de 310 mil sesiones a 207 mil en los últimos 180 días. Esto debido a que hemos disminuido el flujo de información para reforzar otros canales de comunicación con mayor alcance como las redes sociales.

FACEBOOK: publicaciones en esta red social, seleccionadas en base a las informaciones publicadas en la página web. Igualmente, se socializa en esta red, contenido programado, como recordatorios, accesos útiles para la ciudadanía, cápsulas informativas, todas estas en formato de imagen fotográfica, Flyers propios o videos cortos, logrando mayor alcance. Sigue siendo una de nuestras redes con mayor cantidad de seguidores.

TWITTER: Las publicaciones realizadas en esta red social siguen pautas similares a las de Facebook, pero debido al tipo de red y al target de público, se selecciona un texto (copy), diferente para difundir la misma información que ha sido socializada en la web y en Facebook, de igual forma el tamaño en imagen y tiempos de videos son distintos. Aumentaron cerca de 4.000 usuarios.

INSTAGRAM: En esta plataforma, se difunden en gran medida las mismas informaciones consolidadas en la web, sin embargo se cambian los formatos y hemos adaptado materiales audiovisuales cortos a los formatos y estilos que esta red demanda, un claro ejemplo es el uso de *Reels* tanto en las historias como en el *Feed*, lo que generó aumento en el tráfico de vistas y también gracias a las publicaciones se aumentó en número de seguidores de unos 13 mil pasamos a más de 15 mil.

WHATSAPP: Un alto porcentaje del contenido difundido en estas redes sociales lo difundimos de manera interna a los grupos de difusión vía WhatsApp. Las informaciones también son adaptadas para realizar el envío al grupo de prensa que cubre actividades del MUVH y aliados particulares, miembros de medios de comunicación con quienes socializamos toda la información más relevante.

El envío vía WhatsApp también es utilizado para selección de las principales informaciones que son remitidas al grupo de comunicadores del Estado, creado y liderado por MITIC, de la misma forma a pedido del equipo de comunicación de la Presidencia de la República, se seleccionan las noticias del día para realizar el envío y contar con el apoyo en difusión del equipo presidencial en todos sus canales digitales.

El fortalecimiento y crecimiento de las herramientas digitales ha logrado brindar un mayor alcance al público objetivo; ciudadanía interesada en acceder a los programas, beneficiarios, adjudicatarios, prensa, gremios de la construcción, ciudadanía en general, a las informaciones publicadas referente al trabajo que desempeña el MUVH en sus diferentes dependencias.



De esta manera se ha dado cumplimiento al derecho de acceso a la Información de calidad, logrando un acercamiento con nuestro público, dando respuestas a sus consultas o dudas.

Igualmente se está logrando desdoblarse, de manera paulatina, la imagen del MUVH; la de pasar de ser una institución netamente social a una institución con capacidad rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, y para ello las redes sociales son indispensables.

En ese sentido, alcanzamos programas para todos los sectores de la sociedad (familias vulnerables, con ingresos medios), todo esto gracias al uso adecuado de herramientas digitales y de alcance masivo.

Este avance también fue posible gracias a una campaña de comunicación interna entre dependencias, de tal manera a que las mismas puedan identificar a la Dirección de Comunicación como un área transversal y estratégica, que a la vez es un brazo de apoyo para el cumplimiento de los objetivos globales del MUVH.

En materia de Gestión y Gobernanza Urbana

El MUVH, a través del Viceministerio de Urbanismo, en cumplimiento a los objetivos de su Carta Orgánica con la incorporación de la temática urbana como parte de sus actividades, sigue desarrollando proyectos de acercamiento con los gobiernos locales y departamentales, como también con las distintas entidades del sector público y privado, tales como:

- Planes de Desarrollo Urbano y Planes de Ordenamiento Urbano Territorial

A través de técnicos designados de la Dirección General de Planificación Estratégica y el Viceministerio de Urbanismo y Hábitat, el MUVH forma parte de los esfuerzos multisectoriales para la concreción de los Planes de Ordenamiento Urbano Territorial (POUT) de varios municipios del Paraguay.

- Carmelo Peralta y Puerto Casado (BID y WWF)

El MUVH se encuentra involucrado en los procesos de planificación para el futuro crecimiento de la ciudad, a través de dos cooperaciones internacionales.

El proyecto busca desarrollar e instalar en cada administración municipal un instrumento técnico que será el plan base de ordenamiento urbano y territorial que servirá para orientar el proceso de uso y ocupación del territorio.

La propuesta es llevada adelante mediante una mesa interinstitucional, liderada por STP e integrada por el MOPC, MUVH, MADES, SNC, INE, entre otras instituciones que son clave para obtener los datos e información y así determinar los lineamientos del proyecto.

- 44 Ciudades Intermedias (Reino de Marruecos)

El proyecto busca desarrollar e instalar en cada administración municipal un instrumento técnico que será el plan base de ordenamiento urbano y territorial que servirá para orientar el proceso de uso y ocupación del territorio.

- Proyectos para el Bajo Chaco

La iniciativa ha sido impulsada por el Viceministerio de Urbanismo y Hábitat del MUVH, con financiamiento de la WWF Paraguay, supervisión técnica de la NCEA de Holanda, y apoyo de otras instituciones del Estado.

- Proyecto "Asunción Ciudad Verde de las Américas - Vías a la Sustentabilidad"

El MUVH acompaña al Proyecto desde los inicios a través de la participación como punto focal en el Comité Técnico del Proyecto, así como también, acompañando al Ministro en la Junta del Proyecto.


Lic. Carlos Alberto Herrera Giménez (MUE) (UAE)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



- Asociación de Municipios del Área Metropolitana de Asunción (AMUAMA)

La conformación de la Asociación de Municipios del AMA fue un logro alcanzado a finales del 2021 y la Asociación se constituyó en abril del 2022.

- Marco legal para implementación del Manual de Infraestructura urbana, arbolado urbano y áreas inundables:

A partir de los consensos logrados el año pasado, en la mesa interinstitucional, en este año se ha trabajado en el proceso de ajuste y socialización, con el objetivo de pasar al Congreso las recomendaciones de ajuste a la ley en el segundo semestre del 2022.

- Implementación del Manual del Índice de Sustentabilidad Urbana y difusión de los indicadores de sustentabilidad urbana:

Se ha trabajado en el diseño metodológico para la implementación del manual, resultante del proceso 2021; en el segundo semestre se planifica un proceso de difusión del mismo.

- Participación en varias mesas Interinstitucionales:

Mesas de trabajo intersectoriales, Mesa interinstitucional Proyecto “Bañado Tacumbú”: Plan Maestro de la Franja Costera – PMFC, Mesa interinstitucional Proyecto “Tren de Cercanías” Mesa interinstitucional de Movilidad Eléctrica, Iniciativa intersectorial “ASU+B”.

- Como instancia rectora, se ha puesto en marcha el acompañamiento a los Gobiernos locales, a través de la elaboración de un Programa de Fortalecimiento de los mismos – Gobernaciones y Municipios – en la Gestión Urbano Habitacional de sus territorios, con la elaboración de la Estrategia de Implementación de Programa de apoyo a los Municipios.

Este Programa Institucional contempla la formación de Recursos Humanos vinculados a la planificación y gerenciamiento de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial y a impulsar la formación complementaria a Planes y Políticas urbanísticas y habitacionales a ejecutar, promoviendo el intercambio de buenas prácticas a nivel Municipal, Departamental y Regional.

En materia de Proyectos Estratégicos y Relaciones de Cooperación

Con el liderazgo del MUVH, prosiguen importantes emprendimientos de escala urbana, como los del Complejo Mariano Roque Alonso, el Plan CHA y la revitalización del Parque Caballero. Además, se trabaja en forma interinstitucional en una cartera de proyectos y mecanismo de gestión que afectan la Franja Costera de Asunción.

En el marco del Monitoreo y Evaluación se ha avanzado con la Cooperación Triangular Chile y Alemania a través de la GIZ, cuyo objetivo es apoyar la gestión del MUVH fortaleciendo e incrementando espacios de monitoreo y evaluación de los proyectos que proporcionen antecedentes e información para la adecuación de las políticas públicas en materia urbana y habitacional.

Se encuentra en ejecución el Diplomado en Sistemas de Monitoreo y Evaluación de los Proyectos Habitacionales del MUVH con la participación de 50 funcionarios técnicos dictada por la UCA, con cargo a la Cooperación Triangular.

Así también en el marco de la cooperación se ha seleccionado a la Empresa ICA Consultoría Estratégica, para la Consultoría diseño de indicadores para el monitoreo y evaluación de programas urbano-habitacionales del MUVH y Asesoría para el fortalecimiento de capacitación y sistema de información asociados.

Los objetivos de la consultoría son:

- Diseñar, pilotar y validar indicadores urbanos y habitacionales de eficacia, eficiencia, economía y calidad que permitan medir el desempeño de tres programas o proyectos seleccionados del MUVH



en coherencia con políticas nacionales y marco de referencia de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana (Hábitat III).

- Detectar brechas, debilidades y/o necesidades de mejora en los sistemas de información existentes en el MUVH para la medición de indicadores urbanos y habitacionales de monitoreo y evaluación y proponer estrategias factibles de implementar a corto, mediano y largo plazo para su superación.
- Elaborar una guía metodológica para el diseño de indicadores urbanos y habitacionales y transferir las capacidades necesarias a los equipos técnicos del MUVH para la implementación y mejora continua de indicadores de monitoreo y evaluación y de los sistemas de información asociados.

En cuanto a la actualización de la Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, se ha entregado el borrador del documento a estudio y evaluación del Comité Nacional del Hábitat.


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Herrera Viqueza (MAE) (CAR)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



I RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

Ejecución Presupuestaria.

Actividad	Clase de Presupuesto	Presupuesto Vigente	Total Ejecutado	% Ejecución
Programa Central				
1	Gestión Administrativa	72.908.940.680	26.424.450.468	36
2	Capacitación a Municipios	410.460.002	0	0
3	Revitalización Parque Caballero	1.000.000.000	0	0
Programa Sustantivo				
1	Construcción de Viviendas Económicas	27.634.965.280	7.001.980.853	25
2	Préstamos para Viviendas Otorgados	12.850.000.000	0	0
3	Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas	5.449.146.479	2.951.619.277	54
4	Subsidio Habitacional	270.755.770.449	189.563.476.492	70
5	Construcción de Viviendas Sociales en Municipios	7.294.451.716	2.123.081.169	29
7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py.	24.260.000.000	5.339.710.254	22
8	Construcción de 5800 Viviendas en Áreas Rurales PY	0	0	0
9	Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta	47.255.596.480	2.471.057.675	5
10	Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	40.409.794.690	1.750.209.177	4
11	Construcción de 600 SH en el B° San Blas - M.R. Alonso	52.770.409.452	10.119.666.074	19
12	Construcción de 1000 SH Para Pueblos Originarios	57.273.740.012	5.973.907.189	10
13	Mi Vivienda - Clase Media	0	0	0
TOTAL		620.273.275.240	253.719.158.628	41

Fuente: Reporte del SIAF

Ejecución Física

Desafíos Declarados 2022					Logros al 30 de Junio 2022			
Productos Estratégicos a ser entregados								
2 Programas Sustantivos	Unidad de Medida	Meta Planificada	Meta Modificada	Meta General	Viviendas Culminadas	Viviendas en Ejecución	Viviendas a Iniciar	Viviendas Gestionadas
Actividad 1 Construcción de Viviendas Económicas	Viviendas	40		40	0	24	0	24
Actividad 2 Préstamos para Viviendas Otorgados	Creditos	73	50	50	0	0	0	0
Actividad 3 Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas	Viviendas	72		72	-	60	0	60
Actividad 4 Subsidio Habitacional	Subsidio	7.794		7.794	2.488	5.467	735	8.690
Actividad 5 Construcción de Viviendas Sociales en Municipios	Viviendas	32	90	90	3	47	0	50
Actividad 7 Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el PY	Viviendas	100		100	-	100	0	100
Actividad 8 Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en áreas rurales PY *	Viviendas	0			313	0	0	313
Actividad 10 Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	Viviendas	700		700	171	42	185	398
Actividad 11 Construcción de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blas - M.R. Alonso	Viviendas	600		600	-	600	0	600
Actividad 12 Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Indígenas	Viviendas	325		325	250	75	0	325
Actividad 13 Mi Vivienda *	Subsidio	0		0	78	141		219
Total Programas Sustantivos - Viviendas		9.736	140	9.771	3.303	6.556	920	10.779

Obs: Viviendas Gestionadas 13% más de la planificada

* La actividad 8 y 13 al cierre del semestre no contaban con estructura presupuestaria

2 Programas Sustantivos	Unidad de Medida	Meta Planificada	M2 Culminada	M2 en Proyecto
Actividad 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta	Metros cuadrados	24.628	1.463	23.165
Total Programas Sustantivos - Metros Cuadrados		24.628	1.463	23.165

Fuente: Informaciones obtenidas del PREVAZ12 y Módulo Seguimiento de Obras

Informe del Primer Semestre |

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Detallamos a continuación los principales logros y las dificultades de cada Programa Habitacional:

1. Se encuentra en ejecución con un avance del 80,69 % de las Obras de Infraestructura en la ciudad de Mariano Roque Alonso, a fin de disponer el sitio para la construcción de más de 3.000 Soluciones Habitacionales.
2. A fin de dar continuidad al Programa de Préstamos para Viviendas se ha trabajado en la elaboración de una propuesta de reglamento operativo que incluye ajuste en: a) Actualización de líneas de créditos individuales ajustadas a los precios de los inmuebles en el mercado; b) Tiempo de desembolso conforme a la constitución de garantías; c) Tasas de Interés y otros ajustes de procedimiento.

También se encuentra en proceso la Actualización del Reglamento Operativo del Programa FONCOOP con propuestas de mejora en procesos y condiciones de otorgamiento, en evaluación para su aprobación final.

3. En el marco del Programa Sustantivo el de mayor empuje corresponde al Programa FONAVIS, considerando el enfoque social e inclusivo.

Apoyados en todo lo expuesto, el MUVH ha reportado el cumplimiento de los Indicadores de Desempeño definidos para la Institución, que se expone en el siguiente cuadro.

INFORME DE INDICADORES POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA -2022

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS

Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 1,2,3,4,5; proyecto: 7,8,10,11 y 12

Indicador	Año	Meta	Universo *	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
<u>Tipo Ind.:</u> DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el MUVH hasta el año t <u>Periodicidad:</u> ANUAL	2022	60.073	96.546	0	62%	0,00%	0,00%
<u>Tipo Ind.:</u> DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t <u>Periodicidad:</u> ANUAL	2022	9.925	9.925	0	100%	0,00%	0,00%

Fuente: PRIINDZ01

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Carlos Alberto Ferreira
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



LOGROS OBTENIDOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

El MUVH cuenta con varios programas/proyectos que se detallarán más abajo por estructura presupuestaria:

Clase de Prog.:	1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act.:	1 GESTION ADMINISTRATIVA
Proy./Act.:	2 CAPACITACIONES A MUNICIPIOS
Proy./Act.:	3 REVITALIZACIÓN PARQUE CABALLERO
Clase de Prog.:	2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Proy./Act.:	1 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS
Proy./Act.:	2 PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS
Proy./Act.:	3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS
Proy./Act.:	4 SUBSIDIO HABITACIONAL
Proy./Act.:	5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS
Proy./Act.:	7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY
Proy./Act.:	8 CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY
Proy./Act.:	9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA
Proy./Act.:	10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA
Proy./Act.:	11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS - M.R. ALONSO
Proy./Act.:	12 CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS INDIGENAS
Proy./Act.:	13 MI VIVIENDA


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Pereira Viqueiro (MAB) (GAB)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
9/11/2017



1 PROGRAMA CENTRAL

Actividad 1: Gestión Administrativa

Gestión de Recursos Humanos:

Se han iniciado procesos de Concursos de Méritos y Procesos de Desprecarización para la creación de Vacancias, siguiendo los procesos aprobados por la Secretaría de la Función Pública, a fin de dar a los funcionarios las categorías que les corresponde por la función que desempeñan como así también la estabilidad laboral a los funcionarios que han adquirido la antigüedad necesaria como contratados. Se detalla lo siguiente:

1. Concurso Público de Oposición Ad Referéndum para cubrir vacancias en la Dirección de Protocolo y Ceremonial y un Profesional de la Comunicación.

Fecha de publicación del llamado a Concurso: Desde el 28/01/2022 al 01/02/2022

Fecha de Postulación: 02/02/2022 a 08/02/2022

Cantidad de postulantes: 68 (sesenta y ocho)

El Proceso se encuentra finalizado en espera del Certificado del Debido Proceso a ser expedido por la Secretaría de la Función Pública.

2. Concurso de Méritos Ad Referéndum para cubrir las vacancias de 7(siete) Arquitecto/a y/o Ingeniero Civil y 3 (tres) Lic. En Trabajo Social

Fecha de publicación del llamado a Concurso: 12/01/2022 al 21/01/2022

Fecha de postulación: 24/01/2022 al 28/01/2022

Cantidad de postulantes Arquitecto/a y/o Ingeniero Civil: 114 (ciento catorce)

Cantidad de Admitidos: 72 (setenta y dos)

Cantidad de postulantes Lic. En Trabajo Social: 130 (ciento treinta)

Cantidad de Admitidos: 48 (cuarenta y ocho)

Proceso en que se encuentra: Concurso finalizado Concurso finalizado en espera por el Certificado del Debido Proceso a ser expedido por la Secretaría de la Función Pública.

3. Concurso Interno Institucional para la Desprecarización Laboral Ad Referéndum, para creación de Vacancias en las siguientes áreas:

Profesional I: 25 (veinticinco)

Profesional II: 113 (ciento trece)

Técnico II: 51 (cincuenta y uno)

Asistente Administrativo: 66 (sesenta y seis)

El Proceso se encuentra en etapa de tachas y reclamos en espera de la publicación.

Con la cantidad de postulantes a los distintos procesos se ha podido evaluar la necesidad laboral que existe en el país. La cantidad de admitidos para el proceso de evaluación ha evidenciado el grado de capacitación



de la fuerza laboral del país. Con esta apertura en los procesos el MUVH contribuye a la reactivación económica post COVID 19.

En cumplimiento de las Políticas de humanización y las diferentes normativas el MUVH cuenta con el servicio de guardería a disposición de los funcionarios de las Institución cuyo funcionamiento se encuentra a partir del mes de Abril del 2022

A través de un Convenio con el MEC se ha habilitado el círculo de aprendizaje para que los servidores públicos que aún no culminaron la Educación Escolar Básica, puedan hacerlo, habitando dicho círculo en el MUVH. Se encuentra en funcionamiento.

En el primer semestre se han otorgado Becas a 17 funcionarios para cursos de capacitación en diferentes niveles de Postgrado y otras que se encuentran en proceso, de manera a facilitar la capacitación de la fuerza laboral integrada por Servidores Públicos.

Se encuentran en proceso otros cursos de capacitación para abarcar varios niveles de Formación integral de los funcionarios, en cumplimiento a las reglamentaciones internas.

Actividad: 2 Capacitaciones a Municipios

Antecedentes y Descripción del Programa

La Ley N° 6152/18, que “crea el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y establece su Carta Orgánica”, destaca el carácter rector, normativo, estratégico y especializado del MUVH en materias de Urbanismo, Vivienda, y Hábitat asignándole **dos funciones esenciales**: la primera, relacionada a la **gestión para el desarrollo de las políticas públicas** en dichas materias, y la segunda, a la **cooperación con los Gobiernos Locales en temas de Urbanismo**.

La Ley 3966/2010 Orgánica Municipal dispone que “las municipalidades tienen, de conformidad a sus posibilidades presupuestarias y dentro del ámbito de su territorio, funciones relacionadas a la vivienda y el hábitat en materias como las de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial, infraestructura pública y servicios, transporte público y tránsito, medio ambiente y patrimonio histórico y cultural”.

Para ello determina que las Municipalidades establezcan un **Sistema de Planificación Municipal** que cuente, como mínimo, de dos instrumentos: **el Plan del Desarrollo Sustentable del Municipio y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial**.

Logros Obtenidos:

Se encuentra aprobado por Resolución N° 1421 del 29/06/2022, de la Máxima Autoridad la Estrategia de Fortalecimiento en la Gestión Urbano Habitacional para Gobiernos Locales.

El Vice Ministerio de Urbanismo ha establecido el calendario de comunicación participativa en los Municipios del Área Interior del país para conocimiento de la Estrategia de Fortalecimiento en la Gestión Urbano Habitacional para Gobiernos Locales, y al mismo tiempo establecer líneas de comunicación con el MUVH

Las acciones emprendidas en el primer semestre del 2022, no han tenido afectación presupuestaria en el objeto de gasto establecido para el Programa.


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto Ferreira Vimeiro (MHA) (CAV)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
16


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 - Primer Semestre						
ACTIVIDAD 2 : CAPACITACIONES A MUNICIPIOS						
Nº	Departamento	Distrito	Capacitaciones			
			En proyecto	En ejecución	Culminada	A licitar
9	Paraguari	Paraguari	1			
11	Central	Área Metropolitana	1			
15	Ptte. Hayes	Nueva Asunción	1			
TOTALES			3			

Actividad 3 Revitalización del Parque Caballero:

Se han realizado las adecuaciones presupuestarias a fin de contar con los objetos de gastos disponibles para las adquisiciones de herramientas y equipos necesarios para los trabajos de mantenimiento. Respecto a las contrataciones de personal, serán solicitadas las autorizaciones correspondientes al Equipo Económico.

Gestiones Realizadas


En prosecución de la ejecución del Presupuesto asignado para el Parque Caballero, hemos llevado adelante algunas acciones para conseguir los objetivos como por ejemplo:

Equipo Técnico propuesto en el MUVH para el Parque Caballero en visita de capacitación por el parque de la Salud IPS.

Se solicitó contratar un Plantel Profesional interdisciplinario que dirija las tareas del parque: un coordinador que es ingeniero industrial, un ingeniero forestal y una ingeniera ambiental, además estudiante de arquitectura, estudiante en ingeniería agrónoma, un comunicador y cuatro oficiales y diez ayudantes todos diferentes oficios y habilidades para trabajar en el mantenimiento del parque (albañilería, plomería, herrería, pintura, jardinería, etc.)

Se tiene prevista la ejecución del Programa para el siguiente semestre.

ACTIVIDAD : 3 REVITALIZACIÓN PARQUE CABALLERO - PRIMER SEMESTRE 2022					
Nº	Departamento	Distrito	%		
			En Proyecto	En ejecución	Culminada
1	Capital	Asunción	7	0	0
TOTAL %			7	0	0


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Actividad: 1 Construcción de Viviendas Económicas

Objetivos del Programa: Reducir el déficit habitacional de las familias de nivel de ingresos medio, otorgando facilidad en el acceso a la casa propia a través de tasas de interés por debajo de las del mercado, a plazos cómodos y cuotas fijas y accesibles.

El programa incluye viviendas unifamiliares y departamentos.

Está dirigido a:

1. Construcción de Viviendas para núcleos familiares con ingresos entre 1,5 y 5 Unidades de Salarios Mínimos (ingresos familiares) y compuestas de la siguiente forma: madre/padre soltero/o, divorciada/o, viuda/o, padres casados o concubinos con hijos o sin hijos, hijos sostén.
2. Compra de tierra en el marco de Leyes de Expropiación dictadas por el Congreso de la Nación o terrenos que por su ubicación estratégica sea apta para la construcción de Soluciones Habitacionales.
3. Los proyectos habitacionales incluyen obras de infraestructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos Institucionales en materia de Vivienda Urbanismo y Hábitat.



Logros Obtenidos

- Se ha logrado el reinicio de Obra para 24 viviendas en el mes de abril, proyecto de 2 Bloques de 12 Departamentos en la Ciudad de Capiatá – Dpto. Central, LPN N° 007-16 YATYTA.
- Apertura del llamado a licitación para construcción de 12 Departamentos para la Ciudad de Luque, Departamento Central mediante Resolución N° 1403/2022
- Avance del 80,69% de avances en cuanto a la construcción de Infraestructura y equipamiento del Barrio Defensores del Chaco – Conjunto Habitacional Mariano Roque Alonso.

Gestiones Realizadas

Las principales gestiones se basan en la reactivación de obras inconclusas de administraciones anteriores y elaboración de nuevos proyectos habitacionales en terrenos del MUVH a fin de incentivar los Proyectos de Clase Media:

- Proyecto. Luque: Bloque de 12 departamentos de 2 habitaciones que incluye 1 baño, sala-comedor, cocina, lavadero, balcón, y estacionamiento.
Gestión en la UOC para el Llamado a Licitación del Proyecto Luque II de Bloque de Departamento ubicado en Luque.
- Proyecto. Capiatá 24 departamentos de 2 habitaciones que incluye sala-comedor, cocina, lavadero, balcón y estacionamiento.


Lic. Carlos Alberto Pereira Vimeño (MAE) (CA)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Acompañamiento y verificación de Obras de Infraestructura ejecutadas por el Consorcio Defensores del Chaco en Mariano Roque Alonso con un avance del 80,69%.



El siguiente cuadro muestra el estado de todas las Viviendas que fueron programadas para su atención al inicio del Ejercicio. Cada Proyecto fue analizado y gestionado conforme a su situación específica.

ACTIVIDAD: 1 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS						
N°	Departamento	Distrito				
			En ejecución	Paralizada	Rescindida	En Proyecto
0	Capital	Asunción				12
2	San Pedro	San Pedro del Ycuamandiyú		44		
4	Guairá	Iturbe			50	
		M.J. Troche				50
5	Caaguazú	Coronel Oviedo		60	24	
10	Alto Paraná	Ciudad del Este			150	
11	Central	Mariano Roque Alonso		60	30	97
		Itá			22	
		Capiatá	24			
		Luque				33
		Limpio			16	60
12	Ñeembucú	Pilar				50
		Alberdi				32
TOTALES			24	164	292	334

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección General de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAL) (CA)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH



Actividad: 2 Préstamos para Viviendas Otorgados (FONCOOP – Créditos Hipotecarios)



Objetivos del Programa FONCOOP: Líneas de Créditos otorgados a través de Cooperativas, en atención a la Ley N°2329/03 “Que establece el Marco de Administración de las Cooperativas de Vivienda y El Fondo para Viviendas Cooperativas”, excluyendo a todo crédito a ser otorgado que sea de carácter personal o individual.

Objetivos del Programa Créditos Hipotecarios: Líneas de Créditos otorgados a través de Cooperativas, Mutuales, Asociaciones, Sindicatos y otros, excluyendo a todo crédito a ser otorgado que sea de carácter personal o individual.

Ambos programas no han sido ejecutados desde hace varios ejercicios y actualmente se encuentran sujetos a varias modificaciones reglamentarias para su implementación.

Sin embargo, se ha concluido el proceso de Recepción en Dación en Pago de 75 Viviendas construidas en el marco del programa FONCOOP que fueron incorporadas a la Cartera institucional para cobro de las cuotas respectivas.


Logros Obtenidos

- Adjudicación de lotes del Proyecto Habitacional J-HE-010 “Niño Jesús de Praga”, de la Ciudad de Hernandarias
- Pre adjudicación de lotes de terreno del Proyecto Habitacional K-SA-LT-001 “Asentamiento Renacer de San Antonio”, de la Ciudad de San Antonio.
- Así también, se llevó a cabo la adjudicación de viviendas recuperadas en el remate judicial contra la Cooperativa Multiactiva Ñapu’a Hagua Ltda., todas ellas forman parte correspondientes a las regularizaciones de ocupaciones de diferentes viviendas de Proyectos a fin de incorporarlas al Registro de Cartera. No obstante, en este periodo no han sido otorgados nuevos préstamos.

Gestiones Realizadas

En el marco del Trabajo de la sistematización de datos, se llevaron a cabo las siguientes gestiones:

- Realización de Seguimientos a Solicitudes de informes remitidas a la Dirección General Jurídica y Notarial sobre situaciones jurídicas de inmueble, readjudicación, etc.;
- Elaboración de Propuesta de reglamento de readjudicación de viviendas adquiridas vía remate o en dación de pago
- Actualización de documentaciones faltantes comunicadas a los afectados para los proyectos de construcción de viviendas en el territorio nacional.
- Verificación documental y entrega de notificaciones de ocupantes de inmuebles en los departamentos Central, Alto Paraná, Itapúa, San Pedro, Concepción, Presidente Hayes, Caaguazú y Paraguarí.
- Atención a postulantes que se acercan a la Dirección General para consultas sobre viviendas disponibles a ser recuperadas.


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



A continuación, se detalla la situación de los Proyectos que forman parte del Programa:

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 - Primer Semestre									
Actividad : 2 Préstamos para viviendas otorgados									
Nº	Departamento	Distrito							
			A iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida	Anulada	En Proyecto
3	Cordillera	Casapé							23
12	Ñeembucú	Pilar				20			
99	Alcance Nacional								50
TOTALES			0	0	0	20	0	0	73

Actividad: 3 Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas

Objetivo del Programa: La Estructura fue creada a fin de destinar recursos específicos para la construcción de viviendas en las comunidades de Pueblos Indígenas, de tal forma mejorar las condiciones de vida y el hábitat de sus habitantes.

Se han definido las Tipologías de Viviendas a construir, tipo Oga 'í y Culata Jovai, cubriendo un área de 43 m², más Letrina Sanitaria, paredes de ladrillos huecos a la vista, techo de estructura metálica (chapas galvanizadas con sobre techo de paja) y cielo raso de madera terciada, piso de cerámica nacional, puertas y ventanas metálicas de chapa doblada, instalación eléctrica y tanque de agua para 1.000 litros.



Actualmente las Viviendas para los Pueblos Originarios están siendo atendidas por otros programas como ser FONAVIS y Che Tapyí, buscando siempre la optimización de los procesos y recursos disponibles para el cumplimiento de sus fines, quedando en esta Estructura la terminación de los proyectos de ejercicios anteriores que quedaron inconclusos.

El MUVH mediante un convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Instituto Nacional del Indígena (INDI), busca establecer un mecanismo de cooperación entre ambas instituciones para desarrollar y coordinar acciones con miras a promover y garantizar la incorporación efectiva de políticas públicas para los pueblos indígenas tendientes a mejorar las condiciones de vida de las mismas mediante el acceso a la vivienda.

Logros Obtenidos

- Reactivación de 60 viviendas que se encontraban rescindidas en el Departamento de Presidente Hayes, a la fecha se encuentran en ejecución con porcentaje de avance de obras del 96.85% para terminación de viviendas Asentamiento San Francisco y 69,82% para el Asentamiento terminación de viviendas a Comunidades Indígenas Quemkuket.

Gestiones realizadas

- Avance en el Desarrollo Ejecutivo para el Llamado a Licitación del Proyecto Cacique Sapo y el Proyecto Horqueta.



- Procesamiento de varios Certificados para los siguientes proyectos San Francisco de Asís; Certificado N° 02 de JL Y COMPAÑÍA S.A Proyecto Quemkuket; Certificado N° 05 - Proyecto San Francisco de Asís; Certificado N° 03 de JL Y COMPAÑÍA S.A LPN N° 003-21 – Proyecto Quemkuket.
- Se emitió la orden de Ejecución otorgando 11 días de prórroga debido a eventos compensables de naturaleza climática (inclemencias climáticas y sus consecuencias) ING. JUAN NERI GAMARRA LPN N° 003-21 - Pyto. San Francisco de
- Se emitió Orden de Ejecución N° 02 otorgando 15 días de prórroga debido a eventos compensables de naturaleza climática (inclemencias climáticas y sus consecuencias) JL Y COMPAÑÍA S.A LPN N° 003-21 – Pyto. Quemkuket.
- Contacto con los representantes de la ONG “Tierra Viva”, en referencia a la Comunidad Indígena YAKYE AXÁ.
- Realización de reuniones con el Líder de la Comunidad de Jericó del Departamento de Boquerón con respecto a solicitud de nuevas viviendas.

El siguiente cuadro muestra los Proyectos que forman parte de esta estructura presupuestaria.

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 - Primer Semestre							
ACTIVIDAD 3 : CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDÍGENAS							
Nº	Departamento	Distrito	Viviendas				
			En Proyecto	A Iniciar	En Ejecución	Culminada	Rescindida
5	Caaguazú	Caaguazú	25				
15	Presidente Hayes	Puerto Pinasco	18				
		Benjamín Aceval			30		
		Villa Hayes	134		30		
		Tte. Esteban Martínez	12				30
17	Alto Paraguay	Bahia Negra	46				
		Fuerte Olimpo	20				
TOTALES			255	0	60	0	30


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto Ferreira Viqueiro (MUVH) (CAV)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Actividad: 4 Subsidio Habitacional - Programa FONAVIS – (Fondo Nacional de la Vivienda Social)

Objetivos del Programa: Los recursos están destinados para subsidiar la compra o construcción de Vivienda Social, dirigido a estratos socio-económicos que necesitan de la intervención especial del Estado para el acceso a la vivienda.

El financiamiento de la solución habitacional contempla tres componentes:

- El Subsidio (otorgado por el Estado Paraguayo);
- el Ahorro (aporte del beneficiario); y el
- Crédito Complementario gestionado por el beneficiario (sólo en caso de ser necesario) de una entidad financiera adherida al Programa.



El programa opera con subsidios gestionados en forma individual como también a través de Grupos Organizados.

En los casos de construcción de viviendas a beneficiarios del subsidio, en la modalidad de grupos organizados, se requiere de la participación los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), acreditados por el MUVH, quienes trabajan como nexos entre los beneficiarios del SVS (organizados en grupos) y las empresas constructoras, también habilitadas por el MUVH, para la construcción y posterior entrega de las viviendas a los beneficiarios finales.

Logros obtenidos

- Adjudicación, emisión y entrega de Certificados de SVS, correspondientes al 1er llamado, 379 viviendas por Gs. 32.757.104.783 de Conjuntos Habitacionales para Grupos Organizados, 4 Compra de Vivienda PCD por Gs. 325.499.614 y 6 Edificación en Lote Propio por Gs. 503.651.256, constituyendo el inicio de nuevas viviendas para el ejercicio 2022.
- Calificación Definitiva de Vivienda de Soluciones Habitacionales correspondientes a las Modalidades de Construcción en Lote Propio y Compra de Vivienda.

Gestiones realizadas

- Calificación de 20 Proyectos y Obligación de Pago de 1er. desembolso que totalizan Gs. 13.500.947.718.
- Expedientes con solicitudes de Obligación de Pago de 2 dos. desembolsos correspondientes por 2401 SVS que totalizan Gs. 88.648.279.673.
- Elaboración del Plan de Caja mensual y Seguimiento y Monitoreo de expedientes de desembolsos, agilizando los procesos relacionados a pagos. Seguimiento de ejecución presupuestaria del Programa.
- Procesos para cambio de Fuente de Financiamiento, solicitudes de resoluciones de pago, reprogramación presupuestaria. Informe para desbloqueo de cuentas.
- Pago por 146 SVS correspondientes al primer desembolso por Gs. 6.099.853.073.
- Pago por 1820 SVS correspondientes a segundos desembolsos Gs. 71.496.046.011.
- Gestiones Administrativas y Técnicas para la adjudicación de subsidios individuales.
- Verificación, Control e Inventario de Fichas Sociales de proyectos adjudicados y pendientes de adjudicación.




- Atención a Consultas Técnicas, Revisión Técnica de expedientes, Verificación de Expedientes Grupos Organizados, Informes técnicos para desembolso.
- Borradores de Notas para intermediación del INDERT.
- Registro de Anulaciones, Prórrogas, Rectificaciones y reimpresiones de certificados de subsidios.
- Seguimiento de Obras a Proyectos con informe de P02 de la Dirección General Técnica.
- Notificaciones de 30 Habilitaciones de Servicios de Asistencia Técnica.
- Notificaciones de 40 Cambios de Equipos Técnicos de SAT.
- Verificación documental y registro de solicitudes de cambio de Servicio de Asistencia Técnica SAT y actualización de datos.
- Elaboración de 20 Convenios MUVH-SAT, MUVH-CONSTRUCTORA, 6 Convenios MUVH-CONSTRUCTORA-BENEFICIARIOS para proyectos calificados y 9 Adendas de Contratos.
- Consolidación de Informes para Empresas Constructoras, logrando las renovaciones, ampliaciones y verificaciones, a través de los impulsos procesales pertinentes a cada dirección involucrada para sus respectivas evaluaciones.
- Notificaciones de 7 Habilitaciones y Registros de Empresas Constructoras.
- Renovación de Habilitaciones de 6 Empresas Constructoras, emisión de Dictamen para la posterior resolución.

Problemas enfrentados

- El presupuesto asignado al programa en el PGN 2022 no permite la adjudicación de nuevos subsidios habitacionales ya que debe atender compromisos de proyectos ya adjudicados de presupuesto plurianual. Se trabaja en proceso de ampliación o reprogramación presupuestaria para nuevos llamados en este periodo.

El siguiente cuadro muestra los proyectos atendidos en el presente ejercicio por modalidad y departamento y el estado en que se encuentran al cierre del presente ejercicio.


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (UAI)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat



Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 - Primer Semestre al 30/06/2022									
Nombre del Proyecto: Fondo Nacional de Vivienda Social (FONAVIS)									
Nº	Departamento	Distrito	A Iniciar 2022	En ejecución 2022	Culminada 2022	Rescindida 2022	Paralizada 2022	Anulada 2022	En Proyecto 2022
0	Capital	Asunción	3	0	0	0	0	0	0
1	Concepción	Arroyito	1	106	0	0	0	0	0
		Azotey	0	70	0	0	0	0	0
		Belén	0	254	0	0	0	0	0
		Concepción	0	0	64	0	0	0	0
		Horqueta	0	63	0	0	0	0	0
		San Lázaro	0	80	0	0	0	0	0
		Sargento José Félix López	0	0	0	60	0	0	0
		Ybyyau	0	59	0	0	0	0	0
2	San Pedro	Capiibary	1	44	33	0	0	0	0
		Choré	0	0	56	0	0	0	0
		General Elizardo Aquino	0	16	0	0	0	0	0
		Gral. Francisco I. Resquin	64	0	0	0	0	0	0
		Guayaybí	6	0	34	0	0	0	0
		Lima	1	0	0	0	0	0	0
		Nueva Germania	2	0	0	0	0	0	0
		Villa del Rosario	0	58	0	0	0	0	0
		San Estanislao	0	115	70	0	0	0	0
		San Pedro de Ycuamandyyú	0	103	0	0	0	0	0
		San Vicente Pancholo	0	79	0	0	0	0	0
		Santa Rosa del Aguaray	0	275	218	0	0	0	0
3	Cordillera	Caacupé	12	0	0	0	0	0	0
		Emboscada	0	0	48	0	0	0	0
		Juan de Mena	0	0	36	0	0	0	0
		San Bernardino	1	0	0	0	0	0	0
4	Guairá	Eugenio A. Garay	0	0	71	0	0	0	0
		Independencia	0	96	47	0	0	0	0
		Paso Yobai	0	42	0	0	31	0	0
5	Caaguazú	Caaguazú	29	159	61	0	0	15	0
		Coronel Oviedo	49	299	144	0	0	0	0
		Juan Eulogio Estigarribia	0	57	0	0	0	0	0
		Mariscal Francisco Solano López	4	60	0	0	38	0	0
		R.I. 3 Corrales	15	114	37	0	0	0	0
		Repatriación	111	92	68	0	0	0	0
		San Joaquín	0	28	1	0	0	0	0
		Santa Rosa del Mbutuy	0	43	0	0	0	0	0
		Yhú	54	76	0	0	0	0	0
6	Caazapá	3 de Mayo	0	18	45	0	0	1	0
		Abai	1	107	0	0	0	0	0
		Buena Vista	0	0	50	0	0	0	0
		Caazapá	0	54	70	0	0	0	0
		San Juan Nepomuceno	0	38	0	0	0	0	0
		Yuty	0	43	0	0	0	0	0



Nº	Departamento	Distrito	A Iniciar 2022	En ejecución 2022	Culminada 2022	Rescindida 2022	Paralizada 2022	Anulada 2022	En Proyecto 2022
7	Itapúa	Alto Verá	2	134	0	0	0	0	0
		Cambyreta	1	0	0	0	0	0	0
		Carlos Antonio López	0	50	0	0	0	0	0
		Encarnación	1	0	52	0	0	0	0
		General Artigas	0	8	0	0	0	0	0
		Itapúa Poty	0	96	36	0	0	0	0
		San Pedro del Paraná	1	65	0	0	0	0	0
		San Rafael del Paraná	4	0	44	0	0	0	0
		Tomás Romero Pereira	25	0	0	0	0	0	0
8	Misiones	San Miguel	0	2	0	0	0	0	0
		San Ignacio	0	57	0	0	0	0	0
9	Paraguari	Carapegua	0	11	0	0	0	0	0
		Escobar	0	0	28	0	0	0	0
		Mbuyapey	0	0	0	0	47	0	0
		Paraguari	1	0	0	0	0	0	0
		Quiindy	0	0	0	0	13	0	0
		Yaguarón	1	0	0	0	0	0	0
10	Alto Paraná	Hernandarias	0	156	37	0	0	0	0
		Itakyry	25	0	54	0	0	0	0
		Juan E. O'Leary	0	0	97	0	0	0	0
		Mbaracayú	0	66	54	0	0	4	0
		Minga Guazu	0	80	0	0	0	0	0
		Minga Pora	0	22	0	0	0	0	0
		Ñacunday	0	0	43	0	0	0	0
		Presidente Franco	71	0	0	0	0	0	0
		San Cristóbal	0	65	0	0	0	0	0
11	Central	Areguá	1	28	18	0	0	0	0
		Capiatá	58	112	33	0	0	0	0
		Fernando de la Mora	1	1	0	0	0	0	0
		Guarambaré	0	0	1	0	0	0	0
		Itá	1	0	44	0	0	0	0
		Itauguá	5	36	0	0	0	0	0
		J. Augusto Saldivar	1	1	6	0	0	0	0
		Lambaré	0	49	0	0	0	0	0
		Limpio	10	114	69	0	0	0	0
		Luque	36	58	78	0	0	1	0
		Mariano Roque Alonso	0	2	0	0	0	0	0
		Nueva Italia	1	0	0	0	0	0	0
		Ñemby	3	52	25	0	0	0	0
		San Antonio	3	0	0	0	0	0	0
		San Lorenzo	2	58	1	0	0	0	0
		Villa Elisa	3	1	0	0	0	0	0
		Villeta	1	35	0	0	0	0	0
		Ypacarai	4	1	61	0	0	0	0
		Ypané	1	35	105	39	0	0	0



Nº	Departamento	Distrito							
			A Iniciar 2022	En ejecución 2022	Culminada 2022	Rescindida 2022	Paralizada 2022	Anulada 2022	En Proyecto 2022
12	Ñeembucu	Pilar	0	150	0	0	0	0	0
13	Amambay	Bella Vista	0	51	0	72	0	0	0
		Capitán Bado	0	97	101	0	0	0	0
		Karapai	0	80	54	0	0	0	0
		Pedro Juan Caballero	1	72	0	0	47	0	0
		Zanja Pyta	0	34	0	0	0	0	0
14	Canindeyú	La Paloma	0	89	0	0	0	0	0
		Laurel	0	80	0	0	0	0	0
		Villa Curuguaty	0	173	14	0	0	0	0
		Villa Ygatimi	0	40	0	0	0	0	0
		Yasy Cañy	1	0	21	0	0	0	0
		Yvy Pyta	0	150	0	0	0	0	0
		Ybyrarobana	0	0	47	0	0	0	0
15	Presidente Hayes	Benjamín Aceval	1	102	1	69	0	0	0
		Puerto Pinasco	0	55	0	0	0	0	0
		Tte. 1º Manuel Irala Fernández	2	0	0	0	58	1	0
		Villa Hayes	46	1	16	0	0	0	0
16	Boquerón	Mariscal José Félix Estigarribia	50	148	195	0	0	0	0
17	Alto Paraguay	Bahía Negra	0	100	0	0	0	0	0
99	Alcance Nacional		19	0	0	0	0	0	0
TOTALES			737	5.465	2.488	240	234	22	0

Actividad: 5 Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vy'a renda).



Objetivos del Programa: Destinado a paliar el déficit habitacional existente y satisfacer la demanda de familias en situación de pobreza que viven en condiciones precarias, y cuyos proyectos son presentados por los Municipios.

La tipología de vivienda utilizada para este proyecto, consiste en Unidad Básica Habitacional con un dormitorio (UBH+1) y los mismos se construyen por toda la geografía del Paraguay.

El Programa no registra avance físico / financiero considerando que los Proyectos que le afectan se encuentran en fase de desarrollo para Llamados de reactivación.

Los Proyectos que afectan a este Programa se encuentran en estado de obras paralizadas y contratos rescindidos, con dificultades para su reactivación. En total se encuentran 228 Viviendas en estos estados.



Logros obtenidos

- Se ha concluido el Proyecto Ejecutivo para Terminación y Ampliación de 40 Viviendas para la ciudad de Horqueta – Departamento de Concepción.
- 3 viviendas fueron concluidas en el Departamento de San Pedro con el aporte del beneficiario

Gestiones realizadas

- Se ha procesado el Certificado N° 04, LPN N° 003-19 del Proyecto, General Resquín y Naranjito.
- Fue emitida la Orden de Ejecución N° 03 otorgando 10 días de prórroga debido a eventos compensables de naturaleza climática (inclemencias climáticas y sus consecuencias) de la Licitación Pública Nacional N° 003-19 - Proyecto General Resquín y Naranjito.
- Se rescinde contrato con la Empresa Constructora de la Licitación Pública Nacional N° 003-19, Arq. Celso Moreno a través para Terminación de 50 viviendas de Pedro Juan Caballero a través de Resolución N° 1100 de fecha 16-05-2022. Análisis de reconsideración para descargo con relación a la Rescisión de Contrato con la Empresa Constructora Arq. Celso Moreno, Licitación Pública Nacional N° 003-19 del Proyecto Terminación de 50 viviendas de Pedro Juan Caballero.

Dificultades enfrentadas:

Carencia de documentaciones para dar continuidad a estas obras de Gral. Resquin y Naranjito además el proyecto fue invadido por ocupantes irregulares.

El siguiente cuadro muestra el estado de las Viviendas que forman parte de este programa.

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 - Primer Semestre al 30/06/2022							
ACTIVIDAD: 5 Construcción de Viviendas Sociales en Municipios							
N°	Departamento	Distrito					
			En Ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida	En Proyecto
1	Concepción	Horqueta					40
2	San Pedro	25 de Diciembre				30	
		General Resquín	47	3			
3	Cordillera	San Bernardino					20
9	Paraguari	Mbuyapey			50		
11	Central	Capiatá				63	
		Limpio					12
		Villa Elisa					72
12	Ñeembucú	Humaitá					32
		San Juan Bautista de Ñeembucú			35		
13	Amambay	Pedro Juan Caballero				50	
TOTALES			47	3	85	143	176



Proyecto: 7 Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el PY - (Che Tapiy)



Objetivos del Proyecto: El Proyecto Che Tapiy, se inició en el año 2014 para las construcciones de Viviendas Sociales dirigida a familias que habitan en zonas urbanas y suburbanas más necesitadas.

Para el logro de sus fines el Proyecto Che Tapiy cuenta con recursos financieros donados por la República de China (Taiwán), consistente en USD 71.000.000, destinada a otorgar 4.500 Soluciones Habitacionales con Infraestructura Básica, Centro comunitario, Consultorio ambulatorio, ampliación o mejoramiento del Local escolar y Áreas recreativas. El Programa trabaja también en el fortalecimiento de la comunidad mediante un Plan de Desarrollo Social.

Los recursos del SHD, no podrán ser destinados a la adquisición de terreno, razón por la cual los postulantes deberán realizar las gestiones para la transferencia de los inmuebles, sean estos de propiedad de persona física o entidad privada, Organismos y Entidades del Estado, Entidades que integran la Administración Central o Entidades descentralizadas, Gobiernos Departamentales y Municipales de la República. El objetivo del Proyecto es el de contribuir a la disminución del déficit habitacional de las familias que se encuentran en el segmento de la población de pobreza y extrema pobreza.


La meta original propuesta para el Proyecto ha sido cumplida y con mayor cantidad de Viviendas. Al respecto se dará el cierre del Proyecto sobrepasando la meta inicial de 4.500 Soluciones habitacionales, con un total de 4.944 Viviendas, de las cuales 100 viviendas se encuentran en ejecución (Comunidad Paz del Chaco).

Logros Obtenidos

- El Proyecto Paz del Chaco de la Ciudad de Luque cuenta con el 98.69% de avances en las obras.
- Etapa final superando la meta Inicial del Proyecto de 4500 Soluciones Habitacionales a 4950 en el marco de la donación de 71.000.000.000 USD.
- Firma y entrega de Certificados de Subsidios y acuerdo entre la Institución y el beneficiario de los territorios sociales en el Departamento Central para los siguientes proyectos: Comunidad Nuevo Amanecer, Comunidad Fulgencio Yegros, Comunidad Mariscal López A y B, Virgen de Caacupé, Gaspar Rodríguez de Francia, San Cristóbal.

Gestiones realizadas

- Seguimiento al proceso de entrega final de la construcción de 100 viviendas – Paz del Chaco.
- Se ha realizado verificación ocupacional en la Comunidad Primavera Distrito de Capitán Bado, Departamento de Amambay, Comunidad Inmaculada del Distrito de Bella Vista y Comunidad San Blas Villa Ygatimí del Departamento de Canindeyú.
- Notificación por no ocupación a familias con ocupación irregular.
- Solicitud de exclusión a 24 familias de la lista de beneficiarios por no ocupación.
- Verificación y proceso de pago de certificado de obras del proyecto Paz del Chaco.


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Pereira Vimeca (CAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Proyecto: 7 Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py (Che Tapy'i)

Nº	Departamento	Distrito	Viviendas	
			Culminada 2022	En ejecución 2022
11	Central	Luque		100
TOTALES			0	100

Proyecto: 8 Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales PY - (Sembrando Oportunidades)




Objetivos del Programa: El Programa Sembrando Oportunidades, otorga soluciones Habitacionales fundamentado en la Resolución N° 678/19 por la cual se aprueba el Reglamento de Adjudicación del Subsidio Habitacional Directo (SHD), destinado a la construcción de viviendas rurales en el Anexo III, Artículo 3° y 2) Vivienda Rural destinada a familias que cuentan con miembros con discapacidad física: construida en terreno del INDERT, con una superficie de 44,50m². Dispone de los siguientes ambientes: en el espacio central se desarrolla el estar-comedor. El área de servicio consta de cocina, lavadero y baño y dos dormitorios. Esta tipología está adaptada para facilitar el uso y accesibilidad de los mismos (rampas de acceso y puertas interiores más anchas), con un mejor aprovechamiento de los espacios.

El proyecto ha alcanzado la meta propuesta y se encuentra en la etapa final en la medida que se pueda levantar los problemas de los proyectos rescindidos.

Logros obtenidos y gestiones

- Este Proyecto no contaba con la estructura presupuestaria a inicios del semestre sin embargo siguieron en ejecución en los Departamentos de Concepción, y Canindeyú, de las cuales culminaron 313 viviendas, Norte Pyahú y Kurusú de Hierro las mismas se encuentran concluidas y habitada.
- Se realizaron las gestiones para la incorporación de la estructura presupuestaria que permita el cierre de los proyectos ya iniciados en ejercicios anteriores.
- Además se tiene previsto volver a llamar a LPN para terminación de las 99 viviendas de Maria Auxiliadora, Departamento de Caazapá, las viviendas están todas construidas y habitadas, faltaría acabados de colocación de canales, pérgolas, pinturas.
- De esta manera con la terminación de estas obras el proyecto cerraría con 6.678 viviendas construidas desde el inicio del proyecto.


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto...
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat



Proyecto: 8 Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)				
Nº	Departamento	Distrito		
			Culminada	Rescindida
1	Concepción	Sargento José Félix López	77	
		Azotey	153	
6	Caazapá	Moisés Bertoni		99
14	Canindeyú	Villa Ygatymi	83	
TOTALES			313	99

Proyecto: 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta.



Objetivos del Proyecto: El objetivo del programa es mejorar las condiciones de vida de la población del barrio de la Chacarita Alta a través de la mejora del entorno urbano con infraestructura básica, reordenamiento y rehabilitación urbana, apertura de espacios públicos, equipamientos y accesibilidad a los servicios públicos.

El Barrio Chacarita Alta es uno de los barrios más antiguos de Asunción y según censo del 2016 es habitado aproximadamente por 1000 familias, viviendo en condiciones precarias en lo que respecta a recolección y tratamiento de residuos cloacales, recolección de residuos sólidos, pavimentación de calles, iluminación pública y deficiencias de espacios de esparcimiento y escuelas, entre otros equipamientos públicos y comunitarios.

Zona de Impacto: El territorio comprendido entre las calles Florencio Villamayor (al norte), la Avda. El Paraguay Independiente y Manuel Gondra (al sur), la calle Iturbe (al oeste) y las calles Mompox y Estados Unidos – Capitán Leguizamón (al este), que representa el sector no inundable del barrio.



Logros obtenidos

- Se ha logrado finalizar las obras de contención de los cauces Antequera y Tacuary a cargo del Consorcio San Rafael y las mismas se encuentran en proceso de recepción.
- Se ha llegado a un 100% con las obras complementarias de las Obras del cauce de Antequera y Tacuary en el marco del Proyecto Mejoramiento Integral del Barrio Chacarita Alta, ejecutándose 1463 m2 del proyecto.



Gestiones Realizadas

Se ha realizado en forma conjunta con las coordinaciones de Infraestructura, Urbana, Social y Ambiental, con el fin de avanzar con las tareas planificadas referente a los siguientes puntos:

- Se procedió nuevamente al pago del acomodo temporal a las familias que se encuentran en situación de resguardo que fueron re-acomodadas por condiciones de emergencia.
- Se Prosigue con el seguimiento para el pago de energía eléctrica correspondiente al local del telecentro por parte del MUVH. Verificación de informes de la consultora MOS del Diseño Ejecutivo de las Viviendas Sostenibles.

Aspectos Urbanísticos

- Los productos presentados por la Empresa Núcleo Engenharia serán considerados hasta el Anteproyecto ajustado del Diseño Ejecutivo de Urbanismo e Infraestructura sostenible para el Barrio Chacarita Alta. Los productos nro. 1, 2 y 3 se encuentran actualmente en proceso de pago.

Aspectos Sociales

- Seguimiento de la situación de las familias reasentadas en viviendas temporales (refugio FEPASA, acomodo) que totalizan 63 familias, de esta manera se obtiene información acerca del cumplimiento de los requisitos contemplados en el Manual de Ejecución del Plan de Reasentamiento y en el contrato firmado entre el MUVH y la familia. La Coordinación Social se encuentra trabajando en el ajuste de TDR y conformación de lista corta para el llamado de consultoría social.
- Supervisión de actividades realizadas por la consultora ICASA sobre la formalización de tierra de Chacarita Alta. Seguimiento para el alquiler del equipamiento social del Barrio. Realización de proforma de modificación de Resolución del Plan de Reasentamiento. Realización de proforma de los procesos de pagos para la compra de vivienda de las familias afectadas por el proyecto. Gestión interinstitucional para el cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan de Reasentamiento.

Aspectos Ambientales

- Se recibió el documento de análisis de gestión de residuos sólidos, para su implementación por parte de la Fundación Moisés Bertoni conjuntamente con la empresa Kolibri. Se encuentra en proceso de verificación por parte de la UEP.
- Seguimiento de Consultoría para el ajuste del Plan de Gestión Ambiental y Auditoría Ambiental del Proyecto MIB Chacarita Alta. Gestión y seguimiento en la recolección semanal de residuos sólidos del área de influencia de las obras de contención del cauce Antequera y Tacuary. Ajuste de TDR y conformación de lista corta para el llamado de consultoría ambiental.
- Se realiza el seguimiento para el buen funcionamiento de los servicios de agua, electricidad y desagüe en viviendas temporales de FEPASA. Diseño de vivienda para realizar la contratación de obras que fueron afectadas de forma parcial en los cauces de Antequera y Tacuarí. Verificación y aprobación de informes de la consultora LOGOS SRL para el diseño ejecutivo de obras de contención del cauce de México.



Llamados a Consultorías :

- Se cuenta con la No Objeción de firma de contrato para la consultoría de “Elaboración de Proyecto Ejecutivos de Vivienda Sostenibles considerando la arquitectura bioclimática, con posibilidades de crecimiento, y compensaciones por afectaciones para reasentamiento de familias en el Barrio Chacarita Alta”, posterior trámite en el MUVH a fin de obtener resolución y firma de contrato para el inicio de la consultoría.
- Se firmó contrato el día 31 de marzo con la empresa Logos SRL para el “Diseño de contención del cauce México”.
- Se envió al Banco el pedido de No Objeción para la adjudicación de la empresa consultora ICASA S.A. para la ejecución de la consultoría “Formalización de tierra” para el barrio Chacarita Alta.

Proyecto : 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta					
Nº	Departamento	Distrito	M2		
			En Proyecto	En ejecución	Culminada
1	Capital	Asunción	23.165	0	1.463
TOTAL M2			23.165	0	1.463

Proyecto: 10 Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA



Objetivo del Proyecto: Contribuir a reducir el déficit habitacional cualitativo de viviendas en el AMA (Área Metropolitana de Asunción), a través de la entrega de aproximadamente 3.000 (tres mil), subsidios habitacionales directos. El proyecto contribuirá a que la población con bajos ingresos, tenga acceso a un esquema de financiamiento que les permita el mejoramiento y ampliación de sus viviendas. Se ejecuta en el marco del Componente I del programa de Mejoramiento de Vivienda y Hábitat. Para ello cuenta con un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un valor de USD 14 millones.

Acceden a este Proyecto familias que poseen una vivienda con déficit cualitativo, ubicado en el área metropolitana y cuyos ingresos no superen las 3,5 USM (Unidades de Salario Mínimo actualizado con la modificación del Anexo Único de la Ley) , contar con un ahorro y ser sujetos de crédito.

Las zonas de impacto son: Asunción, Limpio, Luque, San Antonio, Capiatá, Ñemby, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo, Lambaré y Fernando de la Mora.

Mejoramiento de Vivienda: Mejoramiento del techo, paredes, pisos, baño, separación de habitaciones, instalaciones de agua potable, desagüe cloacal e instalaciones eléctricas o de índole semejante en viviendas que cumplan con condiciones mínimas de habitabilidad y estructuralmente sólidas.



Ampliación de Viviendas: Ampliación de habitaciones, cocina, baño, instalaciones de agua corriente, desagüe cloacal, instalaciones eléctricas o de índole semejante, pudiendo erigirse nuevas estructuras en viviendas que cumplen con condiciones mínimas de habitabilidad y estructuralmente sólidas

Logros Obtenidos

- Se han otorgado 28 subsidios en el mes de marzo, dando beneficio directo a 28 familias, dotando a la población de mejoramientos y ampliaciones en sus viviendas para aproximadamente 84 personas.
- Finalizaron 62 obras de mejoramiento de vivienda en el primer trimestre del año, que ya cuentan con la calificación técnica final correspondiente, las obras finalizadas representan la etapa final de cierre de la ejecución del subsidio, lo cual representa el beneficio para familias del área metropolitana de Asunción en las localidades de: Asunción, Capiatá, Fdo. De la Mora, Limpio, Lambaré, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Lorenzo, Villa Elisa, San Antonio.
- En el segundo trimestre, finalizaron 109 obras de mejoramiento y ampliación de viviendas, generando de esa manera una activación económica en el sector de las construcciones en los Distritos de Asunción, Lambaré, Ñemby, San Antonio, San Lorenzo, Luque, Limpio, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora y Villa Elisa, beneficiando a 327 personas aproximadamente.
- Se ha logrado la firma de 84 contratos tripartitos entre el MUVH, Cooperativas y Asistencia Técnica Constructiva, esto permite dar continuidad al proceso de inicio y finalización de las obras.

Gestiones Realizadas

- Se han emitido las Resoluciones de aprobación de listas de beneficiarios del subsidio habitacional directo – aporte estatal, dirigido a 16 familias de los distritos de Luque, San Antonio, Ñemby, San Lorenzo y Capiatá, y el segundo a 12 familias de los distritos de Ñemby, Luque, Capiatá y San Lorenzo, con los montos correspondientes a G. 35.000.000.-
- Se da continuidad a las verificaciones y ajustes en el Sistema AMA para generar reportes, subir archivos PDF a la plataforma y Sistema de Impresión (Programa Vy'a Renda).
- Ajustes a la Plataforma de Concursos, Generación de Reportes Excel, Impresión de CV PDF, Ajustes al Mapa de Vivienda (Vista de Detalle de Proyectos, Vista de Documentos Relacionados, Nuevos Filtros), Implementación de plataforma de Hipotecas (Importación de Planillas Excel a la Plataforma).
- Se realizaron análisis, evaluaciones y calificaciones sociales de 130 postulantes, esto permite continuar con el proceso para que las familias puedan acceder al Subsidio Habitacional Directo y así mejorar su calidad de vida.
- Para el inicio y finalización de las obras, se realizaron 946 correcciones de los proyectos presentados por la Asistencia Técnica, 82 firmas de actas de inicio de obras donde el supervisor en representación del MUVH y el ATC se reúnen in situ y dan inicio al cronograma aprobado, como así también al finalizar la obra se firma el Acta de Recepción de obras, que consiste en verificar en detalle los trabajos realizados, constatando que todas se encuentren conforme a las planillas de presupuestos presentados, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas y acordes al Reglamento del Programa.



Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 - Primer Semestre al 30/06/2022						
Nombre del Proyecto: Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA						
Distrito	Viviendas 2022					
	Meta 2022	A iniciar	En ejecución	Culminada	En Proyecto	Rescindida
Capital	12	5	3	3	0	1
Asunción	12	5	3	3	0	1
Central	688	180	39	168	297	4
Capiatá	69	39	7	23	0	
Ñemby	54	26	5	23	0	
Fernando de la Mora	18	8	3	6	0	1
Limpio	25	9	2	14	0	
Luque	86	30	6	48	0	2
Lambaré	17	9	2	6	0	
Mariano Roque Alonso	18	12	2	4	0	
San Antonio	18	6	3	8	0	1
San Lorenzo	68	35	7	26	0	
Villa Elisa	18	6	2	10	0	
Área Metropolitana	297	0	0	0	297	
TOTALES	700	185	42	171	297	5

Proyecto 11: Construcción de 600 SH en el B° San Blas - M.R. Alonso



Objetivo del Proyecto: Construcción de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blas – Mariano Roque Alonso, enmarcado en el Proyecto CHE TAPY'I 2 financiado con recursos provenientes de la Donación China Taiwán y prevé soluciones habitacionales y espacios urbanos integrales para 600 familias de la zona ribereña afectada por las crecidas. Forma parte de un conjunto de acciones que busca dar una solución a este problema social.

El Proyecto incluye la implantación de viviendas unifamiliares de interés social de dos habitaciones, un parque lineal que servirá de barrera forestal, un centro comunitario, una unidad de salud familiar, mejora en áreas educativas y áreas recreativas.

Logros Obtenidos

- Las 600 viviendas Barrio San Blas – Departamento Central, Mariano Roque Alonso, están en etapa final de construcción, con un avance del 82.15%.
- Se dio inicio al llamado a licitación de Empresas Consultoras para el Servicio de Trabajo Social.

Gestiones Realizadas

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Informe del Primer Semestre
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Dr. Carlos Alberto Ferreira Olmedo (MAG)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



- Seguimiento al proceso de entrega final de la Construcción de 600 viviendas Barrio San Blas Departamento Central – Mariano Roque Alonso.
- Se llevaron a cabo 2 reuniones interinstitucionales con Representantes y Directivos del Ministerio de Defensa Nacional a fin de acordar estrategias de intervención social con las familias residentes en el territorio del Refugio Hípico.
- Proceso y análisis documental y social de las familias requeridos para la postulación.
- Se ha procedido a anexar los legajos de cada titular remitidos por las familias.

Actividad 11: PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS			
Nº	Departamento	Distrito	En ejecución
11	Central	Mariano Roque Alonso	600
TOTALES			600

Proyecto 12: Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales Para Pueblos Originarios



Objetivo del Proyecto: Disminuir el Déficit Habitacional cuantitativo de la población indígena en situación de pobreza y extrema pobreza, ubicada en la Región Oriental y Región Occidental de la República del Paraguay, y mejorar integralmente el hábitat de las Comunidades Indígenas a ser beneficiadas.

Objetivo Específicos: Mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas batiendo el déficit habitacional en un 20% de la Región Oriental y en un 80% de la Región Occidental de la República del Paraguay.

El costo total del proyecto asciende a USD 18.199.042 y es financiado con recursos provenientes de los Fondos de la Donación del Gobierno de la República de China (Taiwán) al Gobierno de la República del Paraguay, conforme Convenio Bilateral suscripto en fecha 24/12/18 y aprobada por Ley N° 6.275/18.

Logros y Gestiones

- Primer llamado a Construcción de 325 Soluciones Habitacionales para Comunidades Indígenas de 12 de Junio, Martillo, Tekoha Poty Pyahu, Karuperami y Takua Poty Mutuy Aranguayu del Departamento de Canindeyú; Comunidad Indígena Carandilla 10 Leguas y Comunidad Indígena para TODO'I del Departamento de Presidente Hayes.
- Segundo llamado a Construcción de 545 Soluciones Habitacionales selección de familias a ser adjudicadas de las Comunidades seleccionadas.
- Socialización de la lista de familias seleccionadas con la comunidad indígena Puerto Maria Elena de Puerto Pinasco – Alto Paraguay.

Gestiones Realizadas

- Elaboración del llamado a fiscalización de obras.
- Elaboración del llamado a contratación para la Construcción de Servicios de Trabajo Social.
- Control y seguimiento de obras del llamado a licitación.



- Vinculación de beneficiarios con su manzana y lote en el sistema inventario de viviendas de las Comunidades correspondiente al llamado 325.
- Solicitud de elaboración de resolución de beneficiarios correspondiente al primer llamado.
- Generación de certificados de Subsidios de beneficiarios correspondiente al llamado de las 325 viviendas a excepción de Karandilla y Paratodoi.
- Impresión de SVS y acuerdos de las Comunidades Indígenas 12 de Junio y Martillo del Departamento de Presidente Hayes Distrito de Tte. Manuel Irala.
- Verificación de obras ejecutadas en la coordinación con el Ministerio de Hacienda en el marco de la donación China Taiwán.

Proyecto: 12 Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos					
Nº	Departamento	Distrito			
			En ejecución	Culminada	En Proyecto
14	Canindeyú	Yby Pytá		160	
15	Presidente Hayes	Tte. Manuel Irala Fernánd	75	90	80
		Puerto Pinazco			43
16	Boqueron	Filadelfia			167
		Mcal. José Felix Estigarribia			190
17	Alto Paraguay	Fuerte Olimpo			65
TOTALES PARCIALES			75	250	545




[Signature]
Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

[Signature]
Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

[Signature]
Lic. Carlos Alberto Herrera Vicens (MAB) (CAN)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH



Actividad: 13: Mi Vivienda



Objetivo del Programa: Creado en el marco de la Ley 5.638/16 de Fomento de la Vivienda y Desarrollo Urbano y Decreto Reglamentario 3.317 de fecha 10/02/2020. Está dirigido a familias con ingresos desde 1,5 hasta 7 salarios mínimos que desean adquirir su primera vivienda, pudiendo ser la tipología elegible: unifamiliar, pareadas, bloque o multifamiliar y edificios de departamentos con aporte estatal que van del 5 al 20 % conforme al costo final de la vivienda.

El Programa cuenta con 4 categorías de subsidios. Los postulantes que ingresen a las categorías 1 y 2 deberán adjuntar el extracto de caja de ahorro donde conste el 5% del valor del inmueble a adquirir, en el momento de solicitar

ser beneficiario del subsidio.

Logros Obtenidos

- 78 viviendas han sido subsidiadas que corresponden al complemento del 5% del valor de la vivienda para el Programa Mi Vivienda que no pudieron ser cargados en el sistema de planificación presupuestaria (PRIEVAZ 12) que aún no cuentan con estructura presupuestaria, generando una diferencia en dicho módulo (proceso de inclusión en el Ministerio de Hacienda).
- Emisión de 141 certificados de precalificación de los postulantes correspondientes a Gs. 3.026.404.748.- en concepto de aporte estatal.
- Finalización de procesos correspondientes a 78 desembolsos de Aportes Estatales en el marco de la Convocatoria pública a postulación N° 1937/21.

Gestiones realizadas

- Publicidad del Programa en boletines, página web Institucional.
- Asesoramiento a las IFIs que han firmado convenio en el marco de la Convocatoria pública a postulación Resolución N° 1937/21.
- Recepción y análisis de documentación en el marco de la Convocatoria pública a postulación Resolución N° 1937/21.



Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Carlos Alberto Rocha Viquez (LRA)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Situación de obras por Programas y/o Proyectos - 1er Semestre 2022					
Proyecto: 13 MI VIVIENDA - Ejercicio Fiscal 2022					
Nº	Departamento	Distrito	Viviendas		
			En ejecución	Culminadas	En Proyecto
0	Capital	Asunción	0	4	0
3	Cordillera	Altos	0	1	0
		Piribebuy	0	1	0
5	Caaguazú	Juan Manuel Frutos	0	1	0
7	Itapúa	Encarnación	0	1	0
10	Alto Paraná	Hernandarias	0	2	0
		Ciudad del Este	0	1	0
11	Central	Areguá	0	1	0
		Capiatá	0	3	0
		Fernando de la Mora	0	3	0
		Itá	0	1	0
		J. Augusto Saldivar	0	1	0
		Lambaré	0	6	0
		Limpio	0	3	0
		Luque	0	6	0
		Mariano Roque Alonso	0	6	0
		Ñemby	0	10	0
		San Antonio	0	6	0
		San Lorenzo	0	8	0
		Villa Elisa	0	13	0
99	Alcance Nacional	Genérico	141	0	50
TO TALE			141	78	50

Obs.: Señalar los proyectos destinados a comunidades indígenas y a PcD.

El cuadro puede ser adaptado según la información administrada por la entidad, sin embargo debe abarcar todos los programas y proyectos del Ministerio


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Cruz
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



➤ Logros de Cooperaciones Nacionales e Internacionales

1. Cooperación Triangular Alemania, Chile y Paraguay, en el marco del Proyecto “Sistema de monitoreo y evaluación de proyectos urbano-habitacionales del MUVH-Paraguay” – MES, a cargo de la Dirección de Planificación Estratégica.

Objetivo: Fortalecer las capacidades del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) en el ámbito de monitoreo y evaluación de proyectos urbanos-habitacionales con enfoque de género y orientación a resultados, teniendo como marco el Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay 2030 (PND 2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución, se tiene previsto una misión en la Ciudad de Santiago de Chile para el fortalecimiento de las capacidades como profundizar el conocimiento respecto del manejo de información, indicadores, base de datos y las actividades de monitoreo y evaluación de los programas y proyectos en MINVU Chile.

Cooperantes: Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), de Chile Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (GIZ), de Alemania.

Contraparte Técnica: Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU)

Tipo: Cooperación Técnica No Reembolsable (CTNR)

Componentes en Ejecución:

1. Asesoría organizacional al MUVH para el fortalecimiento del área de Monitoreo y Evaluación de la Dirección de Planificación Estratégica (Política institucional, definición de funciones y articulación con las áreas del Ministerio).
 2. Asistencia técnica al MUVH para la elaboración de indicadores, instrumentos y guías metodológicas para el Monitoreo y Evaluación con enfoque de género y orientación a resultados, en el diseño de los proyectos urbano-habitacionales.
 3. Apoyo y acompañamiento en la selección de proyecto urbano-habitacional y la aplicación piloto de indicadores, instrumentos y guía metodológica.
2. Proyecto “Plan Maestro para el desarrollo del área de Bañado Sur con un Plan detallado para el área costanera– LH.

Objetivo:

- Establecer el Plan Maestro para el desarrollo de las áreas Bañado Sur de la ciudad de Asunción en donde haya armonización entre habitantes, negocios y la naturaleza con un Plan detallado para el barrio Tacumbú.
- Facilitar el crecimiento de la ciudad de Asunción mejorando la planificación de desarrollo urbano y las estrategias de desarrollo.

[Firma]

Sic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



- Mejorar la capacidad de Paraguay en los campos de planificación urbana, diseño urbano, vivienda y desarrollo del transporte.

Cooperantes: Land and Housing Corporation (LH)

Tipo: Cooperación Técnica No Reembolsable (CTNR)

Nueva Firma Adenda N° 1 al Acta de Negociaciones firmado en el 2018), elaboración del Proyecto.

Estado: Firmado el MOU y en ejecución el Proyecto

Vigencia del Proyecto: 28 de febrero 2020- marzo 2022

Primera firma de la Adenda N° 10 de enero de 2018.

3. **Solicitud de cooperación para la elaboración del Proyecto " Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos nacional y locales para formular e implementar políticas y estrategias de vivienda participativas y basadas en evidencia".**

Objetivo: Fortalecer las capacidades de los gobiernos nacional y subnacionales para fomentar e implementar políticas y estrategias de vivienda participativas y basadas en evidencia que apoyen la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 que aspira a que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos y seguros, resilientes y sostenibles.

Cooperantes: ONU-Hábitat

Tipo: Cooperación Técnica No Reembolsable (CTNR)

Estado: En ejecución.

Vigencia: 2021

Componentes en Ejecución:

Actividad 1. Asistencia Técnica en validación de la PNVH a ODS, NAU y PND 2030.

Actividad 2. Evaluación del PLANHAVI y la Elaboración de TDR para el Plan Nacional de Vivienda, Urbanismo y Hábitat al 2030.


Lic. Arnulfo Lescano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH



Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral de Planificación Estratégica
MUVH



Lic. Carlos Alberto Ruiz
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



➤ **Cuadro de Convenios y Acuerdos de Compromisos Interinstitucionales en el Año 2022.**

Nº	INSTITUCIÓN CON LA QUE SE SUSCRIBIÓ EL COMPROMISO	BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE).	Convenio Marco suscrito el 13/01/2022 con vigencia de 5 años Revisar, ajustar y aplicar anualmente el índice de Sustentabilidad Urbana, con el fin de evaluar y monitorear el estado de las infraestructuras, servicios y espacios públicos de las ciudades de la República del Paraguay, y asegurar el avance en el cumplimiento de los ODS
2	PRONET S.A.	Contrato suscrito en febrero 2022 con vigencia de 3 años Acceder a los servicios de "Procesamiento y Cobro de Cuotas" a través de la red electrónica "AQUÍ PAGO"
3	EFENET	Contrato suscrito en febrero 2022 con vigencia de 3 años Prestación de servicios de "Cobro de Cuotas" a través de la red electrónica EFENET
4	COOPERATIVA DE GRADUADOS EN CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS LTDA. - COOPEC	Convenio Específico suscrito el 15/02/2021 con vigencia hasta marzo 2023. Concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley N° 5638/16 "FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO" - Compra de Vivienda Clase Media
5	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-MDS	Convenio Específico suscrito el 14/03/2022 con vigencia de 4 años Elaboración del Plan Social para la sostenibilidad del Proyecto Habitacional Barrio San Francisco.



Lic. Arnaldo Escameo Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas



Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Nº	INSTITUCIÓN CON LA QUE SE SUSCRIBIÓ EL COMPROMISO	BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
6	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) - MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN (MCA)	Convenio Específico suscripto el 23/03/2022 con vigencia hasta finalizar el Proyecto. El objeto del presente acuerdo, es comprometer los recursos y establecer las responsabilidades que asumen las partes para lograr el diseño y la ejecución de un Proyecto integrado por cuatro (4) sub proyectos específicos en el marco del Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción (Ordenanza N° 34/96 y Plan Regulador, Ordenanza N° 163/2018): I) Parque General Bernardino Caballero; II) Reserva Ecológica Banco San Miguel; III) Eco Bahía; IV) Centro Histórico de Asunción, los cuales serán ejecutados bajo estándares de urbanismo sostenible. Además, contempla la realización del estudio de factibilidad y anteproyecto de la Solución a las Inundaciones y Habitacional de la Chacarita inundable.
7	COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES (COPACO)	Convenio Específico suscripto el 23/03/2022 con vigencia hasta el 31/12/2022. Provisión de Servicios de Televisión – IPTV
8	INSTITUTO NACIONAL FORESTAL - INFONA	Convenio Marco suscripto el 28/03/2023 con vigencia de 2 años El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases y condiciones de cooperación que desarrollarán en conjunto el MUVH y el INFONA, para coordinar y establecer mecanismos tendientes a facilitar, promover y fomentar dentro de los proyectos del MUVH de alcance nacional vinculados al Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el desarrollo sostenible de los recursos forestales, en cuanto a su defensa, mejoramiento, ampliación y racional utilización.


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Pérez
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Nº	INSTITUCIÓN CON LA QUE SE SUSCRIBIÓ EL COMPROMISO	BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
9	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - MITIC	Convenio Marco suscripto el 30/03/2022 con vigencia hasta el 08/07/2024 EL presente Convenio Marco tiene por objeto establecer las condiciones generales conforme a las cuales las Partes reglarán sus derechos y obligaciones y se brindarán mutuo apoyo en el diseño, desarrollo e implementación de producto/s previstos en el Programa de Apoyo a la Agenda Digital (PR-L1153), de los cuales se beneficiaría el MUVH, así como los ciudadanos a quienes el/la mismo /a presta servicios.-
10	COPACONS LTDA.	Convenio Específico suscripto el 23/02/2025 con vigencia hasta marzo 2023. Concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley N° 5638/16 "FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO" - Compra de Vivienda Clase Media

➤ Políticas y Planes

Resultó necesaria la revisión del documento Política Nacional de Vivienda y Hábitat, a los efectos de su actualización, conforme a la nueva Carta Orgánica Institucional, para que pueda alinearse no sólo a la nueva naturaleza jurídica de la institución, sino también se halle en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo PND 2030 y a documentos globales como los ODS, NAU y otros.

Concluyó la Cooperación con ONU Hábitat, quien entregó el producto Evaluación del alineamiento de la Política Nacional de Vivienda y Hábitat del Paraguay (PNVH) con Agendas Nacionales e Internacionales.

Aprobación del Reglamento del Comité Nacional del Hábitat, por Resolución N° 2405 del 03/12/2021, el Comité Nacional del Hábitat se ha reunido para socialización de dicho Reglamento que lo rige.

Por Resolución N° 02/2022 se aprobó la reestructuración del equipo de trabajo institucional.

Se creó el registro de representantes de las instituciones públicas y privadas que conforman el CNH, para la articulación de trabajos conjuntos para la actualización de la Política.

Revisión del texto de la Política Nacional por parte del equipo institucional. Se cuenta ya con un borrador ajustado a las recomendaciones de ONU.

Se reunió el Subcomité Técnico del CNH, para la socialización del borrador de la PNUVH. Se entregó el documento al citado Subcomité, y se aguarda la remisión de sus consideraciones, aportes y sugerencias al



texto, para la fase de consolidación del mismo. Una vez validado por el CNH, será elevado al Poder Ejecutivo para el decreto de rigor.

➤ Urbanismo y Hábitat

El MUVH, a través del Viceministerio de Urbanismo y Hábitat, ha avanzado progresivamente en el posicionamiento de las atribuciones otorgadas en su Carta Orgánica en materia de urbanismo y hábitat. A pesar de no contar aún con un presupuesto propio para el desarrollo de proyectos urbanísticos, y no teniendo aún una

estructura conformada, la Institución ha logrado posicionarse como referente principal en torno a temas urbanos y del hábitat, a través del relacionamiento con otras Instituciones del Estado, la Academia y Organismos multilaterales. Se destaca principalmente este posicionamiento en la esfera de la opinión pública, logrado a través de actividades dirigidas al público en general, ya sea para la socialización de los proyectos llevados a cabo por el Ministerio, o para la formación en los temas de interés.

En este marco, se mencionan los siguientes logros y gestiones institucionales realizadas en primer semestre del 2022:



1. Proyectos Estratégicos

- Proyecto “Cabildo” - Reubicación definitiva de familias damnificadas en el incendio de la Chacarita

A raíz del incendio iniciado en la Nochebuena del 2020, instituciones del Gobierno Nacional impulsaron una serie de acciones para asistir a las familias afectadas de la Chacarita.

Mediante asambleas entre técnicos urbanistas del MUVH y la Municipalidad de Asunción, se inicia el proceso para la reubicación definitiva de familias damnificadas en el incendio de la Chacarita. Entre los trabajos está incluido el desarrollo de proyecto urbanístico y arquitectónico de reubicación, en articulación con otras instituciones involucradas MOPC, ESSAP, ANDE, ANSTV y MDN.

El proceso se encuentra en preparación del Pliego de Bases y Condiciones para Licitación de construcción y fiscalización, en base a los planos urbanísticos de los tres bloques de departamentos con 2 y 3 dormitorios, entre 42 y 64 m² aproximadamente. El proyecto también abarca espacios públicos de recreación. Se prevé que parte de los fondos para este





proyecto se vincule al Programa Che Tapy'i, y otros en gestión para la cobertura del costo total.

- **Proyecto “Ciudad Nueva Bañado Sur” – Plan Maestro de Desarrollo Urbano**

A finales del año se realizó la presentación del Plan Maestro para el Bañado Sur, en el marco de la Cooperación con KOICA y la participación de la Empresa LH.

- **Centro Histórico de Asunción - Proyecto de revitalización del Parque Caballero**

La revitalización del Parque Caballero se engloba dentro del Plan Maestro para la Revitalización del Centro Histórico de Asunción (Plan CHA) y siendo el MUVH la institución encargada de impulsar el Consejo del Plan CHA, se encuentran en marcha los trabajos de revitalización del Parque.

La revitalización comprende dos etapas bien definidas, en primer lugar la recuperación y mantenimiento del actual espacio público y en una segunda etapa su conexión y ampliación hasta la costa. Para llevar a cabo los trabajos, con el presupuesto asignado para el 2022, se está gestionando la contratación de funcionarios permanentes para el mantenimiento y puesta en valor del Parque, así como técnicos que diseñarán la estrategia y proyecto de revitalización física, que incluye nuevas obras.



- **Complejo Mariano Roque Alonso**

Las obras de infraestructura del Conjunto Habitacional Defensores del Chaco, más conocido como “Complejo Mariano Roque Alonso”, siguen el curso planificado. Estas obras son de fundamental importancia para avanzar con la construcción de la “Micro Ciudad” que contará con todos los servicios, espacios públicos y cerca de 3.000 soluciones habitacionales dirigidas a trabajadores de clase media.

2. Vinculación con Gobiernos Locales.

- **Programa “Capacitación de Municipios” y Consultoría “Actualización de límites del AMA”**

Entre las competencias del Ministerio como la entidad responsable de cooperar con los Gobiernos locales en materia de urbanismo, se encuentra en proceso la licitación de consultoría para la Elaboración de contenido curricular de Programa de Capacitación de Municipios, que permitirá estructurar la formación de los técnicos en temas de planificación y desarrollo urbano.

Por otro lado, se ha trabajado en colaboración con el PNUD, para la realización del Estudio de actualización de límites del Área-Región-Zona Metropolitana de Asunción. Permitiendo establecer una definición oficial de las escalas urbanas que hasta entonces no estuvo determinada, y servirá de instrumento base necesaria para mejorar la coordinación de los municipios en las acciones de gobernanza metropolitanas.


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Ferreira
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



- **Presentación de la Estrategia de Implementación de Programas de Apoyo a los Municipios**, en reunión con las nuevas autoridades municipales, con apoyo de la APAR, AsoBECAL e INFONA.

Hasta la fecha se ha llegado a los 20 municipios del Departamento Central (noviembre 2021), y a través de las Gobernaciones de Paraguarí, Cordillera y Presidente Hayes, a los 48 municipios que forman parte de estos tres departamentos (marzo, abril y mayo 2022). Durante esta gestión presidencial, se espera llegar a los restantes 13 departamentos del interior del país.

- **Apoyo técnico a municipios**

Acompañamiento técnico, a pedido de las municipalidades, para desarrollo e implementación de sus planes de ordenamiento urbano y territorial y planes urbanos. Algunas de estas municipalidades con las que se inició este proceso son: Ciudad del Este, Encarnación, Paraguarí, Areguá, Pilar, Itaguá y Villa Hayes.

- **Planes de Desarrollo Urbano y Planes de Ordenamiento Urbano Territorial**

A través de técnicos designados de la Dirección General de Planificación Estratégica y el Viceministerio de Urbanismo y Hábitat, el MUVH forma parte de los esfuerzos multisectoriales para la concreción de los Planes de Ordenamiento Urbano Territorial (POUT) de varios municipios del Paraguay.

Los procesos de elaboración de POUT son liderados por la STP, a través de cooperaciones internacionales: por un lado el PNUD, en el Área Metropolitana de Asunción, así como en varios distritos del Chaco por medio de consultorías a cargo del Centro de Estudio Ambientales y Sociales (CEAMSO), con financiamiento de WWF. Por otro lado, se están llevando en simultáneo los POUT en 44 ciudades intermedias, con financiamiento del Reino de Marruecos.

A. Área Metropolitana de Asunción (PNUD)

El proceso de POUT es liderado por la STP en el marco del proyecto "Asunción Ciudad Verde – Vías a la Sustentabilidad". Luego de los avances del 2021 como base analítica y de diagnóstico, este año se ha iniciado la elaboración de la estrategia territorial para el área metropolitana, desde donde se desprenderán los 11 planes reguladores y sus respectivas ordenanzas municipales.

B. Carmelo Peralta y Puerto Casado (BID y WWF)

La llegada de la ruta bioceánica y el futuro puente entre las ciudades de Carmelo Peralta y Puerto Murtinho, en Brasil, hacen urgente y necesaria la planificación de la ciudad de Carmelo Peralta, para acompañar el crecimiento y desarrollo organizado de su territorio en los próximos años. El MUVH se encuentra involucrado en los procesos de planificación para el futuro crecimiento de la ciudad; a través de dos cooperaciones internacionales.






Por un lado, en la coordinación del diagnóstico y priorización del Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES), elaborado por el BID y FACEN-UNA, en conjunto con la Municipalidad de Carmelo Peralta y múltiples instituciones del Estado, en etapa de culminación, resultando el Plan de Acción Estratégico para el área urbana. Por otro lado, en el seguimiento y acompañamiento a la elaboración del Plan de Ordenamiento Urbano Territorial (POUT), a través de la mesa interinstitucional (MUVH, BID, WWF, STP, entre otros), desarrollado por la consultora CEAMSO.



C. 44 Ciudades Intermedias (Reino de Marruecos)

Con foco en la Región Oriental del país, el proyecto de ordenamiento y desarrollo territorial elaborado en el marco de una cooperación con el Reino de Marruecos buscará potenciar a 44 ciudades intermedias y funcionales que están en crecimiento como plataformas de servicios y logística para su región.

Para este año, se espera avanzar con 10 municipios, dando continuidad a los logrados en el 2021, de tal manera a ir reduciendo la migración a las grandes aglomeraciones urbanas como el área metropolitana de Asunción y Ciudad del Este e incentivar la migración a estas zonas rurales.



El proyecto busca desarrollar e instalar en cada administración municipal un instrumento técnico que será el plan base de ordenamiento urbano y territorial que servirá para orientar el proceso de uso y ocupación del territorio.

La propuesta es llevada adelante mediante una mesa interinstitucional, liderada por STP e integrada por el MOPC, MUVH, MADES, SNC, INE, entre otras instituciones que son clave para obtener los datos e información y así determinar los lineamientos del proyecto.

Cabe señalar, que el objetivo esencial de intervención de este proyecto se centra en las ciudades del interior cuyo fin es dotarlas de mayor protagonismo, proponiendo una oferta

Habitacional adaptada y desarrollando nuevas oportunidades de inversiones para la generación de empleos. De este modo, se diversificará la estructura económica de las regiones, que en la actualidad están muy orientadas hacia el sector primario.

Los planes municipales y departamentales de planificación y ordenamiento territorial deberán apuntar a este objetivo común, y deberán identificar plataformas para la instalación de “polos rurales de desarrollo”, donde se privilegiará la instalación de equipamientos y servicios públicos,

3. Otros Proyectos y Gestiones

- Conversaciones mantenidas con distintos organismos del sector público y privado:



- UCA Facultad de Ciencias y Tecnología: colaboración en temas de cauces hídricos y manejo de aguas pluviales.
- Secretaría de la Función Pública y mesa interinstitucional para la reglamentación de la Ley de Horario Escalonado.
- Asociación Paraguaya de Arquitectos y conversaciones para trabajo interinstitucional para el desarrollo de concurso de anteproyecto para intervenciones y desarrollo urbano.

● Proyectos para el Bajo Chaco

En vistas al futuro desarrollo urbano y territorial del territorio del Bajo Chaco, se encuentra en proceso la elaboración de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en la zona del Bajo Chaco. La iniciativa ha sido impulsada por el Viceministerio de Urbanismo y Hábitat del MUVH, con financiamiento de la WWF Paraguay, supervisión técnica de la NCEA de Holanda, y apoyo de otras instituciones del Estado.

Por otro lado, en coordinación con DINAC y Ministerio de Defensa, se trabajó la propuesta de desarrollo aeroportuario en la zona del Bajo Chaco. El proyecto se encuentra en proceso de búsqueda de fuentes de financiamiento para desarrollo de propuesta.

● Proyecto "Asunción Ciudad Verde de las Américas - Vías a la Sustentabilidad"

Este proyecto es implementado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), en conjunto con el PNUD, la Municipalidad de Asunción, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Secretaría Técnica de Planificación (STP), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Red Paraguaya de Ciudades Sustentables y Guyra Paraguay. El MUVH acompaña al Proyecto desde los inicios a través de la participación como punto focal en el Comité Técnico del Proyecto, así como también, acompañando al Ministro en la Junta del Proyecto. Sin embargo, en el 2021, gracias a las gestiones del VMUH se logra iniciar un conjunto de sub proyectos en coordinación con el PNUD, que posicionan a la institución como un actor clave en las acciones del proyecto. Entre estos subproyectos, se encuentra en proceso:

- **Asociación de Municipios del Área Metropolitana de Asunción (AMUAMA):** Coordinación de la mesa de trabajo, junto a las Municipalidades, para la creación de la Asociación de Municipios del Área Metropolitana de Asunción (AMUAMA). La conformación de la Asociación de Municipios del AMA fue un logro alcanzado a finales del 2021 y la Asociación se constituyó en abril del 2022. Desde entonces, el MUVH por invitación de la AMUAMA, sigue acompañando las iniciativas urbano-territoriales.



Marco legal para implementación del Manual de Infraestructura urbana, arbolado urbano y áreas inundables: A partir de los consensos logrados el año pasado, en la mesa interinstitucional, en este año se ha trabajado en el proceso de ajuste y socialización, con el objetivo de pasar al Congreso las recomendaciones de ajuste a la ley en el segundo semestre del 2022.

Implementación del Manual del Índice de Sustentabilidad Urbana y difusión de los indicadores de sustentabilidad urbana: Se ha trabajado en el diseño metodológico para la implementación del manual, resultante del proceso 2021, así como también, en el segundo semestre se planifica un proceso de difusión del mismo.



- **Concurso de intervenciones urbanas sustentables:** Coordinación del evento "CALLE.IDEA", dirigido a profesionales técnicos y ciudadanía interesada, concurso de intervenciones urbanas sustentables. Desde la metodología de urbanismo táctico, se buscó mejorar las condiciones de movilidad y distribución del espacio público, en 7 puntos de Asunción, Ñemby y Fernando de la Mora.
Se han seleccionado dos intervenciones en Ñemby y Fernando de la Mora, y 3 en Asunción. Cuyo proceso de implementación está en un avance de aproximadamente el 60%, acompañado de un proceso de evaluación del impacto de las mismas.



- **Intervenciones urbanas-"Parques de Bolsillo" para el Centro Histórico de Asunción:** Se ha desarrollado un proceso de identificación de espacios potenciales para su implementación, trabajando muy de cerca con los sectores comerciales de la calle Palma. Se espera iniciar la implementación para el segundo semestre, buscando generar espacio de encuentro y socialización en el espacio público subutilizado.
- **Socialización de la propuesta del corredor verde del AMA:** a través de la participación en diversos eventos, donde se busca informar e involucrar a todos los actores que podrían influir en la consolidación del corredor.
 - **Diseño e implementación de islas de biodiversidad:** en el marco de la consolidación del corredor verde del AMA, se está trabajando en el diseño y construcción de islas de biodiversidad, que tienen por objetivo re naturalizar con especies nativas áreas verdes de la ciudad y así poder diversificar la flora y fauna urbana.
 - **Estudio de factibilidad para el funcionamiento de corporaciones públicas:** buscando fortalecer las capacidades municipales para el desarrollo urbano, se está desarrollando el estudio del marco legal y político para el diseño y funcionamiento de corporaciones públicas.
 - **Estudio de islas de calor:** con el fin de poder identificar las áreas del AMA con mayores picos de temperaturas, se está trabajando en la postulación a un fondo internacional para la realización de estudios geoespaciales.
 - **Foro de Urbanismo-Gobernanza Metropolitana:** en el marco de la reciente conformación de la AMUAMA, se está organizando el primer foro de Urbanismo del país, buscando dialogar e instalar la cultura metropolitana para el desarrollo urbano.

Uno de los productos más relevantes realizados en el marco de este proyecto, lo constituye el **Manual de Infraestructura Verde Urbana**, que busca que los municipios puedan optimizar el arbolado en las ciudades e implementar soluciones basadas en la naturaleza a la planificación urbana.

El material impreso propone intervenciones puntuales, tanto de arborización urbana como de sistemas de drenaje urbano sostenible, adaptadas al contexto de las ciudades paraguayas y en concordancia con los



criterios técnicos y características locales. Estas intervenciones pueden implementarse en las áreas donde sea necesario regenerar y potenciar los sistemas naturales dentro de los municipios.

Presenta la estrategia de diseño verde, cuya implementación puede contribuir en aspectos como: mejorar el manejo de las aguas urbanas, generar sombra y disminuir la temperatura en las ciudades, potenciar y mantener espacios públicos multifuncionales, e incentivar a la “movilidad activa”.

Acompañamiento a proyectos liderados por otras instituciones del Poder Ejecutivo, en el marco de este Proyecto:

- Sistema de bicisendas – AMA Bici
- Taller de Reciclaje para el Barrio San Francisco
- Gestión Municipal de Residuos Sólidos y marco legal
- Gestión Municipal de Riesgos

● **Cooperación Técnica del BID.**

- **Proyecto “Estrategia Nacional de Vivienda Sostenible-Recuperación post Covid-19: se está diseñando la ejecución de 4 pilotos, uno de los cuales ya ha iniciado en el 2021 “Compras verdes Sostenibles” con el diseño y lanzamiento del primer “Manual de Compras Públicas Sostenibles”.**

Durante el 2022 se ha iniciado el desarrollo del piloto 2: “Manual de Vivienda Sostenible”. Donde se busca diseñar una herramienta que permita tanto a los funcionarios públicos como al sector privado, identificar las oportunidades de mejora en el proceso de diseño y construcción de viviendas sociales. Se planifica culminar en octubre 2022

En el segundo semestre iniciarán los restantes tres pilotos: “Valoración de residuos de poda urbana”, “Financiamiento del bono social” y “Eficiencia energética residencial”.



- **Participación en el Proyecto Cono Sur BID: Resiliencia Urbana, Gestión de la Emergencia y de la Recuperación frente al COVID-19 en Asentamientos Informales**

Participación en el Proyecto Cono Sur BID: “Preparando las Ciudades del día después: Fortaleciendo las capacidades institucionales para la planificación urbana resiliente”

● **Mesas de trabajo intersectoriales**

- **Plan Maestro de la Franja Costera – PMFC: Representación institucional, seguimiento y gestiones en la mesa interinstitucional del Plan Maestro de la Franja Costera (PMFC), liderada por el MOPC con**



apoyo del Banco Mundial. A nivel interno, con el acompañamiento de la Dirección General Social, la Secretaría Ejecutiva del Plan CHA y la DIPE de Costanera Norte II.

- **Mesa interinstitucional Proyecto “Bañado Tacumbú”:** Participación en la mesa interinstitucional sobre el Proyecto “Bañado Tacumbú”, liderada por el MOPC.
- **Mesa interinstitucional Proyecto “Tren de Cercanías”:** Participación en la mesa interinstitucional sobre el Proyecto “Tren de Cercanías”, liderada por FEPASA. Junto a la Dirección General Social.
- **Mesa interinstitucional de Movilidad Eléctrica:** Participación en la mesa interinstitucional de Movilidad Eléctrica, liderada por la STP.

Y participación, junto al Viceministerio de Transporte, de Cooperación técnica del BID para diseño de “Guías para la elaboración de planes de movilidad urbana sostenible”.



- **Iniciativa intersectorial “ASU+B”:** Acompañamiento a la iniciativa “ASU+B” que busca generar sinergias para mejorar las condiciones de vida urbana en Asunción, con participación de múltiples instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.
- **Mesa interinstitucional sobre Ley de Ordenamiento Territorial:** Participación en la mesa interinstitucional liderada por la STP, con participación del MADES.
- **Webinarios y Talleres sobre Urbanismo y Hábitat**

Eventos virtuales organizados y de participación en el primer semestre:

- Presentación del MUVH en evento de buenas prácticas del Fondo Verde para el Clima (GEF).
- Acompañamiento al PROUR y apoyo a la DGPE en organización de tres charlas presenciales: dos con la Secretaría Nacional de Catastro y una presentando la Estrategia de Fortalecimiento a Gobiernos Locales.
- Presentación del MUVH en dos eventos, uno sobre “espacios verdes” por invitación del MEC y la otra, sobre el corredor verde del AMA por invitación de ASU+B.


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto...
Ministerio de Urbanismo y Hábitat



ANEXO

➤ Documentaciones Varias

- Resumen de Proyecto
- PRIEVAZ12 - 2022
- Reporte de Indicador de Desempeño por Estructura Programática – 2022


Lic. Arnaldo Escano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Escobar Quintana (MUVH)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH



Contactos:

Abg. Laura María Esperanza Vera Zaldivar– Dirección General de Planificación Estratégica - lmvera@muvh.gov.py - Tel: (021)4133-403.

Lic. Mirtha Echeverría - Asesora Presupuestaria - MUVH -mecheverri@muvh.gov.py - (021) 4133-242.

Arq. Margarita Elias Bellassai – Dirección de Monitoreo y Evaluación - mbellassai@muvh.gov.py - Tel: (021) 4133-403

Lic. Nancy Cohener - Departamento de Monitoreo y Evaluación - ncohener@muvh.gov.py - Tel: (021) 4133-403


Econ. Nancy Paredes – Coordinación Adjunta - nparedes@muvh.gov.py - (021) 4133-403).

Sr. Diego Gonzalez - Dirección General de Planificación Estratégica - (021) 4133-403).

Lic. Arnaldo Lezcano– Dirección General de Administración y Finanzas - Alezcano@muvh.gov.py - Tel. (021) 4133-102

Lic. Armando Vera – Dirección de Planificación y Presupuesto - Avera@muvh.gov.py - (021) 4133-242.

Lic. Rocio Rodriguez – Departamento de Control y Evaluación Presupuestaria - Rrodriguez@muvh.gov.py - Tel: (021) 4133-301.


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alarín
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APŌ HA TEKŌHA
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Departamento	Metas SIAF Inicial	Metas SIAF a Incluir	PCD	Viviendas a Iniciar	Viviendas en Ejecución	Viviendas Culminadas	Viviendas Paralizadas	Viviendas Rescindidas	En Proyecto	Anuladas
0 - CAPITAL	12	19	0	8	3	7	0	1	12	0
Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	12			5	3	3		1		
Subsidio Habitacional (Fonavis)		3		3						
Construcción de Viviendas Económicas		12							12	
Mi Vivienda		4				4				
1 - CONCEPCIÓN	737	290	0	1	632	294	0	60	40	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	697	60		1	632	64		60		
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)		230				230				
Construcción de Viviendas en Municipios (Vy'a Renda)	40								40	
2 - SAN PEDRO	1072	227	0	74	737	414	44	30	0	0
Construcción de Viviendas Económicas		44					44			
Subsidio Habitacional (Fonavis)	1022	153		74	690	411				
Construcción de Viviendas en Municipios (Vy'a Renda)	50	30			47	3		30		
3 - CORDILLERA	84	58	0	13	0	86	0	0	43	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	84	13		13		84				
Construcción de Viviendas en Municipios (Vy'a Renda)		20							20	
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)		23							23	
Mi Vivienda		2				2				
4 - GUAIRA	256	131	4	0	138	118	31	50	50	0
Construcción de Viviendas Económicas		100	4					50	50	
Subsidio Habitacional (Fonavis)	256	31			138	118	31			
5 - CAAGUAZU	1241	423	0	262	928	312	98	24	25	15
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)		25							25	
Construcción de Viviendas Económicas		84					60	24		
Subsidio Habitacional (Fonavis)	1241	313		262	928	311	38			15
Mi Vivienda		1				1				
6 - CAAZAPÁ	426	100	0	1	260	165	0	99	0	1
Subsidio Habitacional (Fonavis)	426	1		1	260	165				1
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)		99						99		
7 - ITAPUA	475	45	0	32	355	133	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	475	44		32	355	132				
Mi Vivienda		1				1				
8 - MISIONES	59	0	0	0	59	0	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	59				59					
9 - PARAGUARI	39	112	0	2	11	28	110	0	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	39	62		2	11	28	60			
Construcción de Viviendas en Municipios (Vy'a Renda)		50					50			
10 - ALTO PARANÁ	674	253	0	96	389	288	0	150	0	4
Construcción de Viviendas Económicas		150						150		
Subsidio Habitacional (Fonavis)	674	100		96	389	285				4
Mi Vivienda		3				3				
11 - CENTRAL	2428	711	3	311	1346	676	60	174	571	1
Construcción de Viviendas Económicas	40	302	3		24		60	68	190	
Subsidio Habitacional (Fonavis)	1000	195		131	583	441		39		1
Construcción de Viviendas en Municipios (Vy'a Renda)		147						63	84	

Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Dr. Carlos Alberto Rodríguez (MUVH) (Cm)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APO HA TEKOKHA
Mbovohenda
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

TETĀREKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Departamento	Metas SIAF Inicial	Metas SIAF a Incluir	PCD	Viviendas a Iniciar	Viviendas en Ejecución	Viviendas Culminadas	Viviendas Paralizadas	Viviendas Rescindidas	En Proyecto	Anuladas
Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py (Che Tapyi 1)	100				100					
Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	688			180	39	168		4	297	
Construcción de 600 SH en el Barrio San Blas	600				600					
MI Vivienda		67				67				
12- ÑEEMBUCÚ	150	169	3	0	150	0	55	0	114	0
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)		20					20			
Subsidio Habitacional (Fonavis)	150				150					
Construcción de Viviendas Económicas		82	3						82	
Construcción de Viviendas en Municipios (Vy'a Renda)		67					35		32	
13 - AMAMBAY	460	199	0	1	334	155	47	122	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	460	149		1	334	155	47	72		
Construcción de Viviendas en Municipios (Vy'a Renda)		50						50		
14 - CANINDEYÚ	771	87	0	1	532	325	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	611	4		1	532	82				
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)		83				83				
Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios	160					160				
15 - PRESIDENTE HAYES	396	498	0	49	293	107	58	99	287	1
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	72	182			60			30	164	
Subsidio Habitacional (Fonavis)	159	193		49	158	17	58	69		1
Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios	165	123			75	90			123	
16 - BOQUERÓN	341	409	0	50	148	195	0	0	357	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	341	52		50	148	195				
Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios		357							357	
17 - ALTO PARAGUAY	100	131	0	0	100	0	0	0	131	0
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)		66							66	
Subsidio Habitacional (Fonavis)	100				100					
Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios		65							65	
99 - ALCANCE NACIONAL	50	210	0	19	141	0	0	0	100	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)		19		19						
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)	50								50	
MI Vivienda		191			141				50	
TOTAL GENERAL	9771	4072	10	920	6556	3303	503	809	1730	22

Fuente: Informaciones obtenidas del Módulo Seguimiento de Obras - P02

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Escameo Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lc. Carlos Alberto Ferreira Villalobos (UAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APO HA TEKOKA
Motenochu
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Departamento	Distrito	Metas sif	a Iniciar	en Ejecución	Culminadas	En Proyecto
9 - PARAGUARI		1	0	0	0	1
Capitaciones a Municipios	Paraguari	1				1
11 - CENTRAL		1	0	0	0	1
Capitaciones a Municipios	Área Metropolitana	1				1
15 - PRESIDENTE HAYES		1	0	0	0	1
Capitaciones a Municipios	Nueva Asunción	1				1
Total general		3	0	0	0	3

Fuente: Informaciones obtenidas del Módulo de Seguimiento de Obras - P02.

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Perera Jimenez (MAB) (UAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APO HA TEKOKA
Motenochka
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Departamento	Metas siaf M2	A Iniciar	En Ejecución	Culminadas	En Proyecto
0- CAPITAL	24.628	-	-	1.463	23.165
Chacarita Alta	24.628	-	-	1.463	23.165
Total general	24.628	-	-	1.463	23.165

Fuente: Informaciones obtenidas del Módulo de Seguimiento de Obras - P02.

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Lozano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Ortega Olmedo (MAG) (CAGM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA APO HA TEKCHA
Nohenda
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

TETĀ REKUĀÍ
GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD 2 : CAPACITACIONES A MUNICIPIOS						
DEPARTAMENTO	Distrito	ACTIVIDAD	Programa/Subprograma y/o Pyto. al que corresponde	METAS SIAF	CAPACITACIONES	
					En proyecto	% DE AVANCE DE OBRAS 30/06/2022
PARAGUARI				1	1	
9 -Paraguari	Paraguari	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1	1	0,00%
11 - CENTRAL				1	1	
11 - Central	Área Metropolitana	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1	1	0,00%
15 - PTE. HAYES				1	1	
15 - Pte. Hayes	Nueva Asunción	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1	1	0,00%
TOTAL				3	3	

RESUMEN META 2021 AL 30/06/2022	
EN PROYECTO	3
TOTAL	3

Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. *[Firma]*
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

[Firma]
Lic. Carlos Alberto Cruz
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat



TAVAPY REHOHENDA,
OGA'APY HA TEKOHIA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ASUNCIÓN
VIVIENDA Y HABITAT

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD : 3 REVITALIZACIÓN PARQUE CABALLERO - PRIMER SEMESTRE 2022										
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	META SIAF INICIAL % 2022	EN PROYECTO	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADAS	% AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 30/06/2022
0 - CAPITAL	ASUNCIÓN	REVITALIZACIÓN PARQUE CABALLERO	A LICITAR	7	7	0	0	0	0,00%	EN PROYECTO
TOTAL %				7	7	0	0	0		

RESUMEN META SIAF INICIAL % AL 30/06/2022	
EN PROYECTO	7
EN EJECUCIÓN	
CULMINADA	0
TOTAL	7


Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Arnaldo Leccano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Augusto Rivera
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat



TAVAPY (ENCONFERIA)
DGA APO HA TERORIA
URBANO,
VIVIENDA Y HABITAT

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD 1.1 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS										
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	META SIAP INICIAL 2022	META SIAP A INCLUIR ANOS FUTUROS	ICD	EN EJECUCIÓN	PARALIZADA	RESCINDIDA	EN PROYECTO
CAPITAL	ASUNCIÓN	GRUPO HABITACIONAL AEROPUERTO - TORRE DE P. BAJA + 4 PISOS	A LICITAR	0	12					12
1 - SAN PEDRO				0	44	0	0	44	0	0
2 - SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDITY	CIVILPAR INGENIERIA		0	44	0	0	44	0	0
4 - GUARÁ				0	100	4	0	0	50	50
4 - GUARÁ	ITURBE	AGROMAQ INSUMOS Y MAQUINAS		0	50	2	0	0	50	0
4 - GUARÁ	MAURICIO JOSÉ TROCHE	TERMINACION TROCHE	A LICITAR	0	50	2	0	0	0	50
5 - CAAGUAZÚ				0	84	0	0	60	24	0
5 - CAAGUAZÚ	CORONEL OVIEDO	CALLE HOVY 2 (CNEI OVIEDO)	M & M CONSTRUCCIONES	0	60	0	0	60	0	0
5 - CAAGUAZÚ	CORONEL OVIEDO	3 BLOQUES DE 8 DEPARTAMENTOS	CONSTRUCTORA LA PORTALEZA	0	24	0	0	0	24	0
10 - ALTO PARANÁ				0	150	0	0	0	150	0
10 - ALTO PARANÁ	CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE - Km 10 ACARAY	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	0	150	0	0	0	150	0
11 - CENTRAL				40	302	3	24	60	68	190
11 - CENTRAL	MAHANO ROQUE ALONSO	Duplex UB14-2D	A LICITAR	4	0	0	0	0	0	4
11 - CENTRAL	LIMPIO	BLOQUE DE 8 DEPARTAMENTOS	MULTITORIA S.R.L.	0	8	0	0	0	8	0
11 - CENTRAL	MAHANO ROQUE ALONSO	Terminación de 3 torres de 31 departamentos - Complejo MRA	A LICITAR	0	93	0	0	0	0	93
11 - CENTRAL	ITÁ	Ita - Bº Canguazú	C3 INGENIERIA S.A.	0	22	0	0	0	22	0
11 - CENTRAL	MAHANO ROQUE ALONSO	Duplex M.R. Alonso (Barrio Periduco)	ING. ENRIQUE PARISI	0	30	0	0	0	30	0
11 - CENTRAL	MAHANO ROQUE ALONSO	Barrío Periduco - M.R. Alonso	CONSTRUCTORA TECNICA PARAQUAY S.R.L. - COTEP S.R.L.	0	60	0	0	60	0	0
11 - CENTRAL	CAPATÁ	2 Bloque de 12 departamentos	YATYTA SA	24	0	0	24	0	0	0
11 - CENTRAL	LIMPIO	Bloque de 8 departamentos	ARG. HUGO ALCIDES SANABRIA CANTERO	0	8	0	0	0	8	0

Lic. *[Firma]*
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

[Firma]
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



TAVAPY REKOMENDADA
OPANYO HA TEKONA
TAVAPY REKOMENDADA
OPANYO HA TEKONA
TAVAPY REKOMENDADA
OPANYO HA TEKONA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD : 1. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS												
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS	PCD	EN EJECUCIÓN	PARALIZADA	RESCINDIDA	EN PROYECTO	% DE AVANCE DE OBRAS 30/06/2022	ESTADO DE LA OBRA AL 30/06/2022
11 - CENTRAL	LIMPIO	Barrio Villa Rosa María - Rincón del Peñón	A LICITAR	0	60	3	0	0	0	60	0,00%	EN PROYECTO
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	CONST. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL BARRIO DEFENSORES DEL CHACO - CONJUNTO HABITACIONAL MARIANO ROQUE ALONSO	CONSORCIO DEFENSORES DEL CHACO	0	0	0	0	0	0	0	80,60%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	LUQUE	Bloque de 12 departamentos en Ysaá - Luque	A LICITAR	12	0	0	0	0	0	12	0,00%	EN PROYECTO
11 - CENTRAL	LUQUE	Bloque de 12 departamentos en Cañada Guay	A LICITAR	0	12	0	0	0	0	12	0,00%	EN PROYECTO
11 - CENTRAL	LUQUE	Bloque de 9 departamentos en Maké'i	A LICITAR	0	9	0	0	0	0	9	0,00%	EN PROYECTO
12 - NIEMBUCÚ				0	83	3	0	0	0	82		
12 - NIEMBUCÚ	PILAR	TERMINACIÓN PILAR	A LICITAR	0	50	2	0	0	0	50	0,00%	EN PROYECTO
12 - NIEMBUCÚ	ALBERDI	TERMINACIÓN ALBERDI	A LICITAR	0	32	1	0	0	0	32	0,00%	EN PROYECTO
TOTAL				40	274	10	24	164	292	334		

RESUMEN META SIAF INICIAL al 30/06/2022				
PARALIZADA	0			
RESCINDIDA	0			
EN EJECUCIÓN	24			
CULMINADA	0			
EN PROYECTO	16			
TOTAL	40			

Obs.: Las cantidad de viviendas de los PCD ya están incluidos en la columna de Meta Siaf A Incluir Años Futuros

RESUMEN META SIAF AÑOS FUTUROS al 30/06/2022				
PARALIZADA	164			
RESCINDIDA	292			
CULMINADA	0			
EN PROYECTO	318			
TOTAL	774			

Lic. Arnaldo Lezcano Silán
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUNICIPIO

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Carlos Alberto Rivera Chacón
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Habitat



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD : 2. PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS										
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROGRAMA	META SIAF 2022	META A INCLUIR 2022	CUMPLINADA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2022	ESTADO DE LA OBRA AL 30/06/2022
3 - CORDILLERA			0	23	0	0	0	23		
COOP. DE USUARIOS 27 DE ABRIL	CAACUPÉ	FONCOOP	0	23				23	0%	EN PROYECTO
12 - REEMBUCU			0	20	0	20	0	0		
Coop. Desmochados	PILAR	FONCOOP	0	20		20			30,81%	PARALIZADA
99 - ALCANCE NACIONAL			50	0	0	0	0	50		
NUEVOS PROYECTOS	ALCANCE NACIONAL	CRÉDITO HIPOTECARIO	50	0	0	0	0	50	0%	EN PROYECTO
TOTAL			50	43	0	20	0	73		

RESUMEN META SIAF AL 30/06/2022	
EN PROYECTO	50
PARALIZADA	0
TOTAL	50

RESUMEN META A INCLUIR AL 30/06/2022	
EN PROYECTO	23
PARALIZADA	20
TOTAL	43

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Dr. Antonio Escobar Sosa
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Dr. Carlos Alberto Ruiz
Ministro
Ministerio de Vivienda y Urbanismo



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD 3: PROGRAMA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS												
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	LLAMADO	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INCLUIR ANOS FUTUROS	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADA	PARALIZADA	RESCINDIDA	EN PROYECTO
5 - CAAGUAZÚ					0	25	0	0	0	0	0	25
05 CAAGUAZÚ	Caaguazú	TERMINACIÓN JOVYVI	A LICITAR			25						25
15 - PRESIDENTE HAYES					72	182	0	60	0	0	30	164
15 PTE. HAYES	Tte. Esteban Martínez	TERMINACIÓN CACIQUE SAPO	A LICITAR		12							12
15 PTE. HAYES	Benjamín Aceval	TERMINACIÓN SAN FRANCISCO	ING. JUAN NERI GAMARRA	003/21	30			30				0,00%
15 PTE. HAYES	Villa Hayes	TERMINACIÓN NOVOCITAS	A LICITAR			20						96,85%
15 PTE. HAYES	Puerto Pinasco	TERMINACIÓN 6 DE MARZO - LA PATRIA	A LICITAR			18						0,00%
15 PTE. HAYES	Villa Hayes	TERMINACIÓN CAMPO LARGO	A LICITAR			20						0,00%
15 PTE. HAYES	Villa Hayes	TERMINACIÓN LA ESPERANZA	A LICITAR			66						0,00%
15 PTE. HAYES	Villa Hayes	TERMINACIÓN QUEMKUKET	JL Y COMPAÑIA S.A.	003/21	30			30				69,82%
15 PTE. HAYES	Villa Hayes	TERMINACIÓN TERRENAL	A LICITAR			28						0,00%
15 PTE. HAYES	Tte. Esteban Martínez	FISCHAT - SAN LEONARDO	LEPO INGENIERIA	011/11		30					30	0,00%
17 - ALTO PARAGUAY					0	66	0	0	0	0	0	66
17 ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	TERMINACIÓN PUERTO DIANA	A LICITAR			20						20
17 ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	TERMINACIÓN PUERTO HELENA	A LICITAR			10						10
17 ALTO PARAGUAY	Bahía Negra	TERMINACIÓN PUERTO CABALLO	A LICITAR			16						16
17 ALTO PARAGUAY	Fuerte Olimpo	TERMINACIÓN SANTA TERESITA	A LICITAR			20						20
TOTAL					72	273	0	60	0	0	30	255

RESUMEN META SIAF INICIAL 2022 AL 30/06/2022	
A INICIAR	0
EN PROYECTO	12
EN EJECUCION	60
TOTAL	72

RESUMEN META SIAF A INCLUIR ANOS FUTUROS AL 30/06/2022	
CULMINADA	
EN PROYECTO	243
RESCINDIDA	30
TOTAL	273

Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Sifan
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
NFI NVH

Lic. Carlos Alberto Pardo (Vicepresidente) (Vice)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Agua

INFOME DEL PRIMER SEMESTRE 2022 - ACTIVIDAD 4: FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA (FONAVIS)																
Nº DEPTO	DEPARTAMENT O	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META S.M.F INICIAL	META S.M.F A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIO N	CULMINA BA	RESCINDI DO	PARALIZA DA	ANULADA	EN PROYECT O	A CANCELAR	AVANCES DE OBRAS AL 30/06/22	ESTADO DE OBRA AL 30/06/22
1	CAPITAL	ASUNCION	AURELIA ANGELICA RAMONA CABRERA DE FLORENTIN	EDIFICACION EN LUTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
2	CAPITAL	ASUNCION	RAUL SECUNDO COBO ROMAN Y CLAUDIA ELIZABETH AGUIRO RODA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
3	CAPITAL	ASUNCION	BASILITA GONZALEZ ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
TOTAL CAPITAL					0	3	3	0	0	0	0	0	0	0		
1	CONCEPCION	SOTO JOSE FELIX LOPEZ	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN RAFAEL	GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUERSE S.A.)	0	60	0	0	0	60	0	0	0	0	1,79%	Rescindido
1	CONCEPCION	CONCEPCION	COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE AQUIRO CUE	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	64	0	0	0	64	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
1	CONCEPCION	BELLEN	COMISION PRO-TECHO DE LA LOCALIDAD DE NIÑO SALVADOR	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA SCHAGUE	42	0	0	42	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
1	CONCEPCION	BELLEN	COMISION PRO-TECHO DE LA LOCALIDAD DE NIÑO SALVADOR	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA SCHAGUE	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
1	CONCEPCION	SAN LAZARO	COMISION PRO-VIVIENDA DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE VALLEMI	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA SCHAGUE	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	55,26%	En Ejecución
1	CONCEPCION	BELLEN	ASOCIACION SAN ROQUE	DALMA ARAUJO TRIVERO RIVEROS	34	0	0	34	0	0	0	0	0	0	77,34%	En Ejecución
1	CONCEPCION	AZOTEY	COMISION VECINAL DE NUEVA FORTUNA	EMPRESARIOS GUARANÍ S.A.	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0	62,48%	En Ejecución
1	CONCEPCION	VIBY YAU	COMISION DE LA JUNTA COMUNAL DE SAN ROQUE DEL DISTRITO DE VIBY YAU	BERNARDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	59	0	0	59	0	0	0	0	0	0	59,15%	En Ejecución
1	CONCEPCION	ARROYITO	COMISION PRO - VIVIENDA DE LA COLONIA VERGEN DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DEL ASENTAMIENTO NUCLEO 4	MARCOS JAVIER TURITCH JACQUET	46	0	0	46	0	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución
1	CONCEPCION	ARROYITO	COMISION PRO - VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO NUCLEO 5	"TAKA" DE JUAN ENRIQUE ROLOM GARAY	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0	45,01%	En Ejecución
1	CONCEPCION	BELLEN	COMISION VECINAL PASO URUNDUY	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA SCHAGUE	77	0	0	77	0	0	0	0	0	0	4,51%	En Ejecución
1	CONCEPCION	BELLEN	COMISION VECINAL SANTO REY KM 16	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA SCHAGUE	99	0	0	99	0	0	0	0	0	0	9,28%	En Ejecución
1	CONCEPCION	HORQUETA	COMISION DE LA JUNTA VECINAL DE LA COMUNIDAD JUDIA RIVAS SAN JOSE OBERO	BERNARDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	63	0	0	63	0	0	0	0	0	0	45,02%	En Ejecución
1	CONCEPCION	ARROYITO	COMISION PRO - VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO NUCLEO 4	"TAKA" DE JUAN ENRIQUE ROLOM GARAY	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución
1	CONCEPCION	ARROYITO	COMISION PRO - VIVIENDA DE LA COLONIA VERGEN DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DEL ASENTAMIENTO NUCLEO 4	MARCOS JAVIER TURITCH JACQUET	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
TOTAL CONCEPCION					697	60	1	632	64	60	0	0	0	0		
2	SAN PEDRO	NUOVA GUERMANA	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GUERMANA	SRA EUGENIA VERGARA VILLALBA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
2	SAN PEDRO	GUAYAYNE	PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADO POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS CENTRO SOCIOURBANISTICO LIMITADA	EMPRESARIOS INMOBILIARIOS	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
2	SAN PEDRO	GRAL. ELIZABETH AGUIRO	COMISION PRO-TECHO DEL BARRIO SAN JUAN	LIC. LUIS ALBERTO RUIRBA FERNANDEZ	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	SAN ESTANISLAO	COMISION PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD SAN VALENTIN	RUANA INQUIET - EXPORT SOCIEDAD ANONIMA	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0	85,54%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	SAN VICENTE PANDEROLO	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN VICENTE	DIGNEL MIRANDA ROLOM	79	0	0	79	0	0	0	0	0	0	14,90%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUAYAY	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL BASE COMUNIT DEL ASENTAMIENTO DE CIMENTEZ	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	86	0	0	0	86	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	CHORE	COMISION CENTRAL DEL BARRIO EL PORTAL	CONTACTCONSULT DE BORGE RENE ANDRUETTI MILTO	56	0	0	0	56	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUAYAY	COMISION SEN-TECHO RENACE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	BERNARDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUAYAY	"LA ASOCIACION PRO- CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO FELIPE OSORIO"	BERNARDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	69	0	0	0	69	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	LIMA	LUIS MILCIADES CABANAS GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
2	SAN PEDRO	GUAYAYNE	COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDA	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL LACRIS	34	0	0	0	34	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YEUAMANDIYU	COMISION PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE MARIA AUXILIADORA DE CORREA BUGUA	BERNARDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	83	0	0	83	0	0	0	0	0	0	85,83%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	SAN ESTANISLAO	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN RAMON	CONSULTORIA SERVICIOS S.R.L.	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUAYAY	COMISION PRO - VIVIENDA DE LA COLONIA CORDOZ	CRISTEN CONSTRUCCIONES DE CRISTEN BRITTEZ BRITTEZ	88	0	0	88	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	CAPIBARY	COMISION CENTRAL DE VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL ANTONIO ALMADA	ACC CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ABEL CABRAL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
2	SAN PEDRO	CAPIBARY	COMISION CENTRAL DE VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL ANTONIO ALMADA	ACC CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ABEL CABRAL	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado

Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH

Lic. Andrés Luciano Silva
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Lic. Carlos Andrés Rodríguez
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

INFOME DEL PRIMER SEMESTRE 2022 - ACTIVIDAD 4: FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA (FONAVIS)																
N° DPTO	DEPARTAMENT O	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	METAS INICIA LES	META MAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCI ÓN	CULMINA DA	RESCINDI DO	PARALIZA DA	ANULADA	EN PROYECT O	A CANCELAR	AVANCES DE OBRAS AL 30/06/22	ESTADO DE OBRAS AL 30/06/22
2	SAN PEDRO	CAPIBARY	COMISION CHE ROGARA DEL BARRIO PRIMAVERA	ACC CONSULTORA INTEGRAL DEL ADOG. FREDERICO ARIEL CABRAL	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
3	SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUARAY	COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD CAMBA FELIA	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUARAY	COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SEMI VIVAT FONADI DE LA COMUNIDAD NUEVA	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	38	0	0	0	38	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUARAY	COMISION VECINAL DE LA CALLE SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE LOMA PUELO	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	42	0	0	42	0	0	0	0	0	0	97,33%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUARAY	COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO SAN JORGE EX BUREL	FUNDACION ATLANTICA	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	78,15%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	SAN ESTANISLAO	COMISION VECINAL SAN CAYETANO DEL ASENTAMIENTO SAN CAYETANO - LACUARA	OSCAR FELIPE BARBOZA	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	55,27%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	CAPIBARY	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CALLE PRIMAVERA DE ARA PYNE	CONSULTORA S.G. S.R.L.	44	0	0	44	0	0	0	0	0	0	71,45%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL VICHAMANDUYU	COMISION VECINAL Y FOMENTO DEL ASENTAMIENTO VIRGEN DE FATIMA DE LA COMUNIDAD DE FONDO RUCUA	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUARAY	DESARROLLO TRES ESTRELLAS SIN TECHO DEL BARRIO SAN FRANCISCO SAN RAMON	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	55,78%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	VILLA DEL ROSARIO	COMUNIDAD INDIGENA DE "SANGA GA LOGE LACTEY" ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO YRUCUY	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION COMUNITARIA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	52,84%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	VILLA DEL ROSARIO	COMUNIDAD INDIGENA DE "SANGA GA LOGE LACTEY" ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO YRUCUY	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION COMUNITARIA	57	0	0	57	0	0	0	0	0	0	47,61%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	GRAL. FRANCISCO I. BUSQUIN	COMUNIDAD INDIGENA "NABANINTO"	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAZURE	0	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
TOTAL SAN PEDRO					1.022	153	74	690	411	0	0	0	0	0		
3	CORDILLERA	SAN BERNARDINO	IGNACIO LOYOLA BRITOS BENITEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
3	CORDILLERA	CAACUPE	CARMEN VILLALBA DE SPITAL	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
3	CORDILLERA	CAACUPE	COMISION VECINAL SIN TIERRA Y SIN TECHO SAGRADA FAMILIA	DIAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVOS)	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
3	CORDILLERA	EMBOSCADA	COMISION PRO VIVIENDA DEL DISTRITO DE EMBOSCADA	ARO. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
3	CORDILLERA	EMBOSCADA	COMISION PRO VIVIENDA DEL DISTRITO DE EMBOSCADA	ARO. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
3	CORDILLERA	CAACUPE	MARIA CONCEPCION PAEZ QUINONEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
3	CORDILLERA	RUAN DE MENA	COMISION ASOCIACION DE FOMENTO Y DESARROLLO "NUEVA ESPERANZA" (ASORFEN)	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	36	0	0	0	36	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
TOTAL CORDILLERA					84	13	13	0	84	0	0	0	0	0		
4	GUAIRA	PASO YORAI	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO NUEVA ALBORADA	GUAIRA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD GUISE S.A.I	0	31	0	0	0	0	31	0	0	0	63,52%	Paralizado
4	GUAIRA	GRAL. EUGENIO A. GARAY	COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIO A. GARAY - GUAIRA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION COMUNITARIA	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
4	GUAIRA	GRAL. EUGENIO A. GARAY	COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIO A. GARAY - GUAIRA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION COMUNITARIA	69	0	0	0	69	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
4	GUAIRA	INDEPENDENCIA	COMISION FOMENTO Y DESARROLLO - SANTA CECILIA	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	47	0	0	0	47	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
4	GUAIRA	PASO YORAI	COMISION PRO SEMI VIVAT DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS	ARO. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	42	0	0	42	0	0	0	0	0	0	75,47%	En Ejecución
4	GUAIRA	INDEPENDENCIA	COMISION FOMENTO Y DESARROLLO SANTO DOMINGO	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION COMUNITARIA	63	0	0	63	0	0	0	0	0	0	49,68%	En Ejecución
4	GUAIRA	INDEPENDENCIA	COMISION SANDE ROGARA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION COMUNITARIA	33	0	0	33	0	0	0	0	0	0	49,32%	En Ejecución
TOTAL GUAIRA					256	31	0	138	118	0	31	0	0	0		
5	CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	TERRITORIO SOCIAL SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	VERONICA NATALIA GUEDA CASTELLI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	SAN JOAQUIN	DANIEL BUARTE BRITZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	NANCY NOEMI PORTILLO ORTIZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	35,00%	En Ejecución
5	CAAGUAZU	CAAGUAZU	NELSON BENITEZ CARDOSO Y VICTORIA CARDOSO DE BENITEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	NILDA CAROLINA ZARACHO ROAS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	BLANCA LILIAN SALCEDO DE CHIMENEZ Y BENJAMIN GIMENEZ LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	MICAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIEVA	ADOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	MICAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIEVA	ADOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	0	38	0	0	0	0	38	0	0	0	8,36%	Paralizado
5	CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL LAS MERCEDES II DEL BARRIO	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GIMARADA	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Escobar Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

INFORME DEL PRIMER SEMESTRE 2022 - ACTIVIDAD 4: FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA (FONAVIS)																
Nº DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAI INICIAL	META SIAI A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	A CANCELAR	AVANCES DE OBRAS AL 30/06/22	ESTADO DE OBRAS AL 30/06/22
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	MARIA MADGALENA CORONEL VIA DE AMARILLA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL UNIVERSITARIO	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	63	0	0	0	63	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL 29 DE JULIO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
3	CAAGUAZU	SANTA ROSA DEL MBUTUY	COMISION "TIO-DESARROLLO"	ARG GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	43	0	0	43	0	0	0	0	0	0	91,79%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	REPATRIACION	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS PIONERAS DE LA COLONIA CULANTRELO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	64	0	0	0	64	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
3	CAAGUAZU	REPATRIACION	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS PIONERAS DE LA COLONIA CULANTRELO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
3	CAAGUAZU	REPATRIACION	ASOCIACION DE PRODUCTORES EL TRIUNFO DE LA COLONIA EL DELUNO	ACC CONSULTORA INTEGRAL DEL ADOGO FEDERICO ABEL CAMERAL	55	0	0	55	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISION MARIA AUXILIADORA DEL BARRIO CONSTITUCION	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0,00%	Anulado
3	CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISION MARIA AUXILIADORA DEL BARRIO CONSTITUCION	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
3	CAAGUAZU	R.I.3 CORRALES	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CALLE 8 TACUARY	SILVIO FARSA MARTINEZ	55	0	0	55	0	0	0	0	0	0	94,57%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO VILLA JARDIN CALLE SAN MIGUEL	JOSÉ LUIS BOGADO MACHUCA	21	0	0	0	21	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	CHRISTIAN JOEL MARTINEZ RIOS	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	ANSELMA CAZAL VDA. DE MARIKO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	FABOLA CONCEPCION BENITEZ Y JULIO CESAR BARRETO DUARTE	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN LUIS DEL BARRIO SAN LUIS	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOSO	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	R.I.3 CORRALES	COMISION PRO VIVIENDA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CAPILITA	BLAS (ISMAEL) VERA ESPINOLA (DIEZ)	37	0	0	0	37	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL LAGUNA PERALTA	JOSÉ LUIS BOGADO MACHUCA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL LAGUNA PERALTA	JOSÉ LUIS BOGADO MACHUCA	29	0	0	0	29	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
3	CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL BARRIO CONSTITUCION DE LA COLONIA WALTER INSERAN DE LA	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	55	0	0	55	0	0	0	0	0	0	93,78%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN BLAS "B" DE LA COLONIA BLAS GARAY CALLE 2	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMARRIA NOTARIO GALEANO	27	0	0	0	27	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL JUAN LATIN 2 DEL BARRIO SAN LUIS	ARG. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	94,48%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRO VIVIENDA KUÑA GUAPA II DE LA LOCALIDAD DE AGUAPETU	NOLASCO ALMADA MARTINEZ DE CONSULTORA ASES	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	95,66%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL LA FORTUNA II DEL BARRIO CUELITA	ARG. SARAH MARIA FERRERA VELAZQUEZ	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	97,82%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	YHU	COMUNIDAD INDIGENA YPACHI PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA-APY-TERE	CESARINA BARRETO DE ENCISO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
3	CAAGUAZU	R.I.3 CORRALES	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO URBANO CALLE 8	SILVIO FARSA MARTINEZ	39	0	0	39	0	0	0	0	0	0	62,41%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL 12 DE JUNIO DEL BARRIO 12 DE JUNIO	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	65	0	0	65	0	0	0	0	0	0	70,33%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	YHU	COMUNIDAD INDIGENA YPACHI PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA-APY-TERE	CESARINA BARRETO DE ENCISO	76	0	0	76	0	0	0	0	0	0	46,33%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	JUAN BULOGIO ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA "NUEVA ESPERANZA" PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANÍ	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOSO	57	0	0	57	0	0	0	0	0	0	50,12%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	SAN JOAQUIN	COMUNIDAD INDIGENA "CERRO MOROTI" PERTENECIENTE A LA PARICUALIDAD ACTE - GUAYASÍ	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	78,42%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL FORTALEZA II DEL BARRIO LAS MERCEDES	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	27	0	0	27	0	0	0	0	0	0	47,40%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	MICAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ	COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANÍ "KAYAY POTY BONERO KUE"	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	REPATRIACION	COMUNIDAD INDIGENA "KAATYMI" DE LA ETNIA MBYA GUARANÍ	MARIA SOPHIA FERRERA VELAZQUEZ	37	0	0	37	0	0	0	0	0	0	50,03%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA ROSA DE LA COLONIA BLAS GARAY	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMARRIA NOTARIO GALEANO	39	0	0	39	0	0	0	0	0	0	50,60%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA ROSA DE LA COLONIA BLAS GARAY	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMARRIA NOTARIO GALEANO	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	50,90%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	COMUNIDAD INDIGENA "SAN ISIDRO - ARROYO GUASU", PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANÍ	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOSO	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	50,22%	En Ejecución
3	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	COMUNIDAD INDIGENA "SAN ISIDRO - ARROYO GUASU", PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANÍ	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOSO	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	49,27%	En Ejecución

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Dr. Aníbal Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Dr. Carlos Alberto López
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

INFOME DEL PRIMER SEMESTRE 2022 - ACTIVIDAD 4: FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA (FONAVIS)																
Nº OPRTO	DEPARTAMENT O	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META MAR INICIAL	META MAR A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCI ÓN	CUMPLIDA	RESCINDI DA	PARALIZA DA	ANULADA	EN PROYECT O	A CANCEL AR	AVANCES DE OBRAS AL 30/06/22	ESTADO DE OBRAS AL 30/06/22
5	CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL JUAN LATIN DEL BARRIO SAN LUIS	ABO. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	24	0	0	24	0	0	0	0	0	0	50,06%	En Ejecución
5	CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISION VECINAL CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL 1 DE NOVIEMBRE - BARRIO FLORIDA	MARTA CELIA ACOSTA RIOS	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	64,14%	En Ejecución
5	CAAGUAZU	REPATRIACION	COMUNIDAD INDIGENA SU HEVY, PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MEYA	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA "TAJI"	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	REPATRIACION	COMUNIDAD INDIGENA MEYA GUARANÍ "TAKUARG-3 DE FEBRERO"	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA "TAJI"	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMUNIDAD INDIGENA SAMBA Y PERTENECIENTE AL PUEBLO MEYA GUARANÍ	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA "TAJI"	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	REPATRIACION	COMUNIDAD INDIGENA MEYA YPAU	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA "TAJI"	0	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	YBURI	COMISION DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE COLOMA CAAGUAZU, POTY	ABO. SARAH MARIA FERRERA VELAZQUEZ	0	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	YBURI	COMISION DE DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE COLOMA CAAGUAZU, POTY	ABO. SARAH MARIA FERRERA VELAZQUEZ	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	R.I.S. CORRALES	COMUNIDAD INDIGENA "TOVATRY"	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOSO	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	LA COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JAZON 1 Y 2 DEL BARRIO CAPITAN ROSA	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	0	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	CAAGUAZU	ADALBERTO BERNARDO PRIETO GERDING	CUMPLIDA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	CNEL OVIEDO	PATRICIA RAMONA BRITOS SALINAS	COMISA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
TOTAL CAAGUAZU					1.241	313	262	928	311	0	38	15	0	0		
6	CAAZAPA	YUTY	COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA	ASOCIACION NEIBYO AMANECER	43	0	0	43	0	0	0	0	0	0	88,41%	En Ejecución
6	CAAZAPA	BUENA VISTA	COMISION OBJETIVA DE LA JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA COLONIA YERUVIA	NOLASCO ALMADA MARTINEZ DE CONSULTORA-ARS	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
6	CAAZAPA	CAAZAPA	COMISION OBJETIVA DEL TERRITORIO SOCIAL ASENTAMIENTO DON ROQUE SARABRE	C.P. MYRIAN DIANA ROSA	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
6	CAAZAPA	3 DE MAYO	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN ANTONIO	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	45	0	0	0	45	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
6	CAAZAPA	3 DE MAYO	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA RITA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0,00%	Andado
6	CAAZAPA	3 DE MAYO	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA RITA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	47,95%	En Ejecución
6	CAAZAPA	ABAI	COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANORE	ASOCIACION TEKOVERA	65	0	0	65	0	0	0	0	0	0	61,03%	En Ejecución
6	CAAZAPA	ABAI	COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE EMILIANORE	ASOCIACION TEKOVERA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
6	CAAZAPA	SAN JUAN NEPOMUCENO	COMISION DEL ASENTAMIENTO MANDIARA TAPYTA	CONSULTORA S.G. S.R.L.	38	0	0	38	0	0	0	0	0	0	79,86%	En Ejecución
6	CAAZAPA	CAAZAPA	SUPERCOMISION OBJETIVA DEL TERRITORIO SOCIAL ASENTAMIENTO DON ROQUE SARABRE DE LA COMPAÑIA	C.P. MYRIAN DIANA ROSA	54	0	0	54	0	0	0	0	0	0	50,30%	En Ejecución
6	CAAZAPA	ABAI	COMISION PRO VIVIENDA CAMPO AZUL DE LA LOCALIDAD DE CAMPO AZUL DEL DISTRITO DE ABAI	JOSÉ LUIS BOGADO MACHUCA	42	0	0	42	0	0	0	0	0	0	34,76%	En Ejecución
TOTAL CAAZAPA					426	1	1	260	165	0	0	1	0	0		
7	ITAPIA	ALTO VERA	EUSEBIO MOREL Y TOMASA BARRETO DE MOREL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	84,60%	En Ejecución
7	ITAPIA	ALTO VERA	LAUREL ALFONZO MIRANDA Y NATIVIDAD ZOTTELO DE ALFONZO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución
7	ITAPIA	ALTO VERA	CRISTOBAL RUIZ DIAZ PEÑA Y JUANA AGUSTINA FRANCO DE RUIZ DIAZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución
7	ITAPIA	GRAL. ARTIGAS	ISMAEL BENITEZ DAUZA Y DELICIA MACDALENA CENURION GARCIA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	58,63%	En Ejecución
7	ITAPIA	GRAL. ARTIGAS	MARTA MARIEL BRITTE GONZALEZ DE GONZALEZ Y LUIS ALBERTO GONZALEZ DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	39,33%	En Ejecución
7	ITAPIA	GRAL. ARTIGAS	MARTA ROMERO GUERRERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	53,10%	En Ejecución
7	ITAPIA	GRAL. ARTIGAS	VILDA MARIA PAIVA BARRETO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	56,12%	En Ejecución
7	ITAPIA	GRAL. ARTIGAS	BARÓN EVILLO RODRIGUEZ BARRETO Y MARIA GLORIA VERA MONTEGIA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	57,82%	En Ejecución
7	ITAPIA	GRAL. ARTIGAS	AURORA ROMERO GUERRERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	52,71%	En Ejecución
7	ITAPIA	GRAL. ARTIGAS	MARIBEL PAREDES ROMERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	57,05%	En Ejecución
7	ITAPIA	GRAL. ARTIGAS	GRACIELA PRADO RIVEROS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	60,59%	En Ejecución
7	ITAPIA	ENCARNACION	LURDES SOLDO VOGT Y JUAN GIOVANNI PEDOTTI VOGT	COMERA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
7	ITAPIA	TOMAS ROMERO PEREIRA	COMISION ALVARO PRO VIVIENDA DEL DISTRITO SAN JUAN DEL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA	VERONICA NATALIA OJEDA CASTEL	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnoldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Audeo
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Agua

INFOME DEL PRIMER SEMESTRE 2022 - ACTIVIDAD 4: FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA (FONAVIS)																
Nº DEPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	NITASIA INICIAL	NITASIA A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	A CANCELAR	AVANCES DE OBRAS AL 30/06/22	ESTADO DE OBRA AL 30/06/22
7	ITAPUA	SAN RAFAEL DEL PARANA	ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD	DODANY GUSTAVO VOLUGA DE CONSULTORA DOY	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
7	ITAPUA	SAN PEDRO DEL PARANA	YONACIA DEL VALLE VDA. DE ACUÑA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
7	ITAPUA	ENCARNACION	MARIE ANASTASIA ROMERO DE CARDOZO Y RAFAEL NERI CARDOZO BOGADO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
7	ITAPUA	CAMBYSITA	ANSELMO FLORES	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
7	ITAPUA	SAN RAFAEL DEL PARANA	COMISION TECHO PARA TODOS	ARQUITECTONICA S.R.L.	44	0	0	0	44	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
7	ITAPUA	ITAPUA POTV	COMISION PRO VIVIENDA SAN BUENAVENTURA	CONSULTORA S.O. S.R.L.	36	0	0	0	36	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
7	ITAPUA	ENCARNACION	COMISION DE AFECTADOS Y DERIVADOS DE ENTIDAD BINACIONAL YACRETA DE ENCARNACION (CAPO)	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA" (USAG)	51	0	0	0	51	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
7	ITAPUA	ALTO VERA	COMISION PRO - VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ	ABO. SARAH MARIA PERREIRA VELAZQUEZ	73	0	0	73	0	0	0	0	0	0	84,42%	En Ejecución
7	ITAPUA	SAN PEDRO DEL PARANA	COMISION PRO VIVIENDA DE LA COMPAÑIA SAN ANTONIO GUAZU	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	90,63%	En Ejecución
7	ITAPUA	SAN PEDRO DEL PARANA	COMISION PRO VIVIENDA DE LA COMPAÑIA SAN ANTONIO GUAZU	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	39	0	0	39	0	0	0	0	0	0	97,44%	En Ejecución
7	ITAPUA	ITAPUA POTV	COMISION DE DESARROLLO Y FOMENTO DE KATUPYRY KM. 79	MARIA CELIA ACOSTA REIS	96	0	0	96	0	0	0	0	0	0	45,28%	En Ejecución
7	ITAPUA	ALTO VERA	COMISION PRO VIVIENDA	ARQUITECTONICA S.R.L.	52	0	0	52	0	0	0	0	0	0	52,73%	En Ejecución
7	ITAPUA	ALTO VERA	COMISION PRO VIVIENDA	ARQUITECTONICA S.R.L.	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	52,73%	En Ejecución
7	ITAPUA	CARLOS A. LOPEZ	COMISION DE FOMENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR RURAL DEL ASENTAMIENTO GUARAPAY	DODANY GUSTAVO VOLUGA DE CONSULTORA DOY	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	76,07%	En Ejecución
TOTAL ITAPUA					475	44	32	355	132	0	0	0	0	0		
8	MISIONES	SAN MIGUEL	DEIGO RAUL FRETES CORREA Y INOCENCIA ELISA PERALTA DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	49,86%	En Ejecución
8	MISIONES	SAN MIGUEL	JUAN BARTOLOME BENTEZ FRUTOS Y SILVINA LOPEZ ENCINA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución
8	MISIONES	SAN IGNACIO	COMISION DIRECTIVA PRO - VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO MARTIN ROLON	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	56	0	0	56	0	0	0	0	0	0	50,10%	En Ejecución
8	MISIONES	SAN IGNACIO	COMISION DIRECTIVA PRO - VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO MARTIN ROLON	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	50,10%	En Ejecución
TOTAL MISIONES					59	0	0	59	0	0	0	0	0	0		
9	PARAGUARI	QUINDY	COMISION VECINAL CURIEAU	ENFERMEDADES RENOVILARIOS	0	13	0	0	0	0	13	0	0	0	32,00%	Paralizado
9	PARAGUARI	MBUYATY	COMISION DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LEY Y FRANCISCO	ABOG. CRISTIAN CESAR TURBIN AYALA	0	47	0	0	0	0	47	0	0	0	36,49%	Paralizado
9	PARAGUARI	PARAGUARI	COMISION VECINAL YVA RENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO DE PARAGUARI	ACC CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
9	PARAGUARI	YAGUATON	ALDO RANIELLO CHAVEZ OURE	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
9	PARAGUARI	ESCORAR	COMISION VECINAL COLONIA FRANCIA CUE DE LA COMPAÑIA GUAZU - CUA	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	28	0	0	0	28	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
9	PARAGUARI	CASAPEDUA	COMISION CIUDADANA PARA LA VIVIENDA	GRUPO TECNICO "TC" DE NAACIANA GAETTE VDA DE CARDOZO	11	0	0	11	0	0	0	0	0	0	50,75%	En Ejecución
TOTAL PARAGUARI					39	62	2	11	28	0	60	0	0	0		
10	ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	COMISION PRO VECINAL MONDAY SUR	FUNDACION ORGANIZACION COMUNITARIA POR LA INFANCIA GUATEPEKA	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
10	ALTO PARANA	ITAKYRY	LA COMISION SOLIDARIDAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA	ACC CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
10	ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	COMISION PRO HERNANDESMIENTO DEL ASENTAMIENTO "EDEN"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
10	ALTO PARANA	MBARACAYU	COMUNIDAD INDIGENA "BIRTO NUEVO"	"CODIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	54	0	0	0	54	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	HERNANDARIAS	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA NUEVA FORTUNA SEGUNDA LINEA	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	66	0	0	66	0	0	0	0	0	0	83,49%	En Ejecución
10	ALTO PARANA	NACUNDAY	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU"	HIDROCONTROL S.A.	42	0	0	0	42	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	NACUNDAY	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU"	HIDROCONTROL S.A.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	ITAKYRY	COMUNIDAD INDIGENA AVA - GUARANANI VEC VDA. PZUA DE ARROYO GUAZU	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	54	0	0	0	54	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	JUAN E. OLEARY	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DE DESARROLLO XOTI RORY	"M Y O CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL CALERES	74	0	0	0	74	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	HERNANDARIAS	COMISION PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO AMANECER A	ESCARINA DARRITO DE ENCEO	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	HERNANDARIAS	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO AMANECER B	ESCARINA DARRITO DE ENCEO	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado

Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Zuccato (MUVH) (CIRN)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat
MUVH

INFOME DEL PRIMER SEMESTRE 2022 - ACTIVIDAD 4: FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA (FONAVIS)																
Nº DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SI AF INICIAL	META SI AF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	A CANCELAR	AVANCES DE OBRAS AL 30/06/22	ESTADO DE OBRA AL 30/06/22
18	ALTO PARANA	MINGA GUAYU	COMISION VECINAL DEL CM. 32 MINDA A DISTRITO DE MINGA GUAYU	CVI CONSULTORES & ASOCIADOS	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
18	ALTO PARANA	MIRACAYU	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PUERTO INDIJO	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	66	0	0	66	0	0	0	0	0	0	95,83%	En Ejecución
18	ALTO PARANA	MIRACAYU	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PUERTO INDIJO	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0,00%	Anulado
18	ALTO PARANA	JUAN E. OLEARY	COMISION DESARROLLO Y FOMENTO DEL BARRIO TACUARO SUR	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MORIL CACERES	23	0	0	0	23	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
18	ALTO PARANA	SAN CRISTOBAL	COMUNIDAD INDIGENA MIYA APYTYRE ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO "CAJA JOYAL"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
18	ALTO PARANA	SAN CRISTOBAL	COMUNIDAD INDIGENA MIYA APYTYRE ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO "CAJA JOYAL"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
18	ALTO PARANA	HERNANDARIAS	COMUNIDAD INDIGENA AVA - GUARANI DE AKARAY - MI	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0	51,29%	En Ejecución
18	ALTO PARANA	HERNANDARIAS	COMUNIDAD INDIGENA AVA - GUARANI DE AKARAY - MI	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	65,15%	En Ejecución
18	ALTO PARANA	MINGA POYA	COMISION DE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA COLONIA SAN JORGE	MARIA SOPHIA FERRERIA VELAZQUEZ	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	50,13%	En Ejecución
18	ALTO PARANA	ITAKYRY	COMUNIDAD INDIGENA "CAJA JOYAL"	BLAS ISRAEL VERA ESPINOLA (REVES)	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
TOTAL ALTO PARANA					674	100	96	389	285	0	0	4	0	0		
11	CENTRAL	VILLA ELISA	NOELIA IRALA LOVERA Y BLAS RAMON SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LUQUE	NELDA GABRIELA GONZALEZ COLMAN Y CESAR LUIS ROMERO BRIZUELA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	BERNARDO DE LA MOIRA	NESTOR ZARATE LOVERA Y LIZ NAVEL CAREAGA PAREDES	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LIMPO	BLANCA MARGARITA DIAZ CACERES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	49,00%	En Ejecución
11	CENTRAL	CAPIATA	FELICIANO GOMEZ MEDINA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	SERGIO DANIEL FERNANDEZ Y MIRTHIA FADOLIA CHERETTI MERELES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución
11	CENTRAL	SAN ANTONIO	SONJA RAQUEL LIMOUSIN RIVAS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	CAPIATA	EVER RUGO LEON GABRIO Y CLARA GISELDA SANCHEZ DE LEON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución
11	CENTRAL	CAPIATA	BERNARDO DAVID FERRERIA REYES Y LILIAN LORENA MALDONADO ARGUELLO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	YPMAR	JULIO CESAR SAMANIEGO HERMANILLA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LUQUE	BRENE ROSAS RODRIGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LUQUE	CESILIA CIVIELLA FERNANDEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	CAPIATA	COMISION DE FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACION ORGANIZACION COMUNITARIA POR LA INFANCIA OJETEYTESKA	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	CAPIATA	COMISION DE FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACION ORGANIZACION COMUNITARIA POR LA INFANCIA OJETEYTESKA	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	NEMBY	ARTURIA BENTEZ DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución
11	CENTRAL	LUQUE	ESTANISLAS TRIGO ROMERO Y REINERIO ALMON VERA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	64,77%	En Ejecución
11	CENTRAL	CAPIATA	MARIA AGUSTINA SANTA CRUZ SAMUDIO Y NERY GUSTAVO SAMUDIO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	CAPIATA	NINFA CARANA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	CAPIATA	MATILDE MAGDALONA VERA Y REAGOR ROMAN Y FEDERICO DIAZ NORIE	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	CAPIATA	MARTA LUCILA ACOSTA DE BARRERO Y ISMAEL BARRERO LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	CAPIATA	MARTA ELADA ACOSTA MUÑOZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	SAN ANTONIO	MIRTHA ELIZABETH GONZALEZ ORTIZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	SAN LORENZO	CARLOS ALBERTO MONTEL ROJAS Y YESSICA MARTINEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL GUILLERMINA DORE (COMPLEMENTO 2)	VERONICA NATALIA GUTIER CASTELL	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	ITALUQUA	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	WILLIAM FABILO STEWART BOMEI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	AREGITA	ELVIO RAFAEL VALIENTE VILLAPAYUR	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	52,35%	En Ejecución

Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

INFOME DEL PRIMER SEMESTRE 2022 - ACTIVIDAD 4: FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA (FONAVIS)																
Nº DPTO	DEPARTAMENT O	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIO N	CULMINA BA	RESCINDID O	PARALIZA DA	ANULADA	EN PROYEC TO	A CANCELAR	AVANCES DE OBRAS AL 30/06/22	ESTADO DE OBRAS AL 30/06/22
11	CENTRAL	CAPATA	PRISCILO GONZÁLEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A iniciar
11	CENTRAL	CAPATA	JENARROS ROJAS	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A iniciar
11	CENTRAL	AREQUIA	SONIA MARICEL CRISTALDO MARECO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A iniciar
11	CENTRAL	VILLA ELISA	ALBA EVANGELINA RECALDE CACERES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
11	CENTRAL	GUARAMANI	MIGUEL ANGEL LOPEZ Y MARIA ISABEL LOPEZ SOSA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado
11	CENTRAL	CAPATA	ADA RAQUEL VILLANUEVA GALEANO Y JORGE GALEANO DIAZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A iniciar
11	CENTRAL	SAN ANTONIO	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO "MARIA ALEXANDRA 2°"	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA" (U.S.A.G)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORA	NOLASCO ALMADA MARTINEZ DE CONSULTORA JALS	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	Anulado
11	CENTRAL	SEMPY	ISMAEL GUERRERO E INDIRA RAMONA AGUIRRE DE GUERRERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	45.00%	En Ejecución
11	CENTRAL	YPANE	OSCAR JUSTINIANO MARTINEZ DIAZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	45.00%	En Ejecución
11	CENTRAL	SAN LORENZO	GABRIELA CONCEPCION RIQUELME BRASA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado
11	CENTRAL	YPACARAI	RUTH MARIELA DUARTE RODRIGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
11	CENTRAL	SEMPY	FLORENCIO AREVALO FABISA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	45.00%	En Ejecución
11	CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL SANTA CATALINA	ARQUITECTONICA S.R.L.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
11	CENTRAL	SAN LORENZO	MARIA EUGENIA BENTEEZ ANAZCO Y BERNARDINO ANAZCO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
11	CENTRAL	MARIANO BOQUE ALONSO	CHRISTIAN GABRIEL MEDINA PORTILLO Y PATRICIA BELLEN GOMEZ MARECOS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	45.00%	En Ejecución
11	CENTRAL	VILLA ELISA	ARNALDO SANTO ESCOBAR Y AMALIA ULLA DE SANTO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LIMPIO	ALFREDO JOAN CANEZA SANCHEZ Y MARIA BELLEN AYALA RODRIGUEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado
11	CENTRAL	YPANE	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL PORVENIR II	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0.00%	Rescindido
11	CENTRAL	YPANE	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL PORVENIR II	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	0	37	0	0	0	37	0	0	0	0	60.67%	Rescindido
11	CENTRAL	CAPATA	SINDULFO RAFAEL MELGAREDO GARCIA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A iniciar
11	CENTRAL	ITANGUA	ALECIA ELIZABETH AGUIRRE GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LIMPIO	AZUCENA RUZ DIAZ DE ROJAS	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LUQUE	SONIA CELESTE ORTIZ RAMIREZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
11	CENTRAL	ITANGUA	ANGEL BENICIO GARCIA AGUIRRE	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
11	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	RAFAEL EDUARDO FRANCO ALEGRE Y MARIA TERESA AVEIRO DE FRANCO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	En Ejecución
11	CENTRAL	CAPATA	BARBARA MACARENA VERA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A iniciar
11	CENTRAL	LIMPIO	GLADIS INSTRAN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	49.95%	En Ejecución
11	CENTRAL	LUQUE	MARIA DUARTE AYALA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100.00%	Culminado
11	CENTRAL	CAPATA	KATIA ROSANA ORTIZ GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
11	CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	SONIA ISABELE GONZALEZ QUINTANA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	33.95%	En Ejecución
11	CENTRAL	VILLA ELISA	GRACIELA CHAMORRO SOSA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	45.00%	En Ejecución
11	CENTRAL	LUQUE	CATALINA ESPINOZA DE SERVIAN Y FABIAN FIDEL SERVIAN LEIVA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A iniciar
11	CENTRAL	VILILETA	MARCELO RAMON ALDRETE Y AIDA MARIA LUGO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	99.50%	En Ejecución
11	CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	54	0	0	54	0	0	0	0	0	0	99.50%	En Ejecución

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lc. Carlos Alberto Fariña Ojeda
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Planificación

INFORME DEL PRIMER SEMESTRE 2022 - ACTIVIDAD 4: FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA (FONAVIS)																
Nº DPTO	DEPARTAMENT O	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCI ÓN	CULMINA DA	RESCINDID A	PARALEJA DA	ANULADA	EN PROYECT O	A CANCELA R	AVANCES DE OBRAS AL 30/06/22	ESTADO DE OBRA AL 30/06/22
11	CENTRAL	LUQUE	VICTOR EDUARDO FLEITAS BRITZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	SAN LORENZO	COMISION VECINAL DE FOMENTO MUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAGUE	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
11	CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NIÑO JESUS	HIDROCONTROL S.A.	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	YPACARAI	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL ASENTAMIENTO LA VICTORIA II	ACQ CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARBEL CABRAL	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	YPACARAI	ASENTAMIENTO VICTORIA I	ACQ CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARBEL CABRAL	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15,22%	En Ejecución
11	CENTRAL	YPACARAI	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL ASENTAMIENTO LA VICTORIA II	ACQ CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARBEL CABRAL	39	0	0	0	39	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	YPACARAI	ASENTAMIENTO VICTORIA I	ACQ CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARBEL CABRAL	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	NUOVA ITALIA	LIDIA ROSANA CACERES CANDA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	ITAUGUA	SONIA ZUNILDA CABALLERO VIDA DE SANTIACRUZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO LA HERMOSA	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAGUE	33	0	0	33	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
11	CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAGUE	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL BOSQUE RESTAURADOR I	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAGUE	39	0	0	39	0	0	0	0	0	0	90,17%	En Ejecución
11	CENTRAL	LUQUE	COMUNIDAD INDIGENA "TAREMAMONDUP", PERTENECIENTE AL PUEBLO MUYA GUARANI	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	39	0	0	0	39	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	LUQUE	MARIA NOELIA TRIGO INFRAN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución
11	CENTRAL	YPANE	COMISION VECINAL COMUNIDAD UNIDA DEL BARRIO VIRGEN DE CAACUPE	ASOCIACION TERCOVERA	42	0	0	0	42	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	CAPATA	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO SAN CAYETANO	"R.E CONSULTORIA" DE EDGAR RICAR ESCOBAR AQUINO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	CAPATA	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO SAN CAYETANO	"R.E CONSULTORIA" DE EDGAR RICAR ESCOBAR AQUINO	61	0	0	61	0	0	0	0	0	0	98,40%	En Ejecución
11	CENTRAL	CAPATA	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO DIVINA MISERICORDIA	ABG. SARAH MARIA FERRERA VELAZQUEZ	21	0	0	0	21	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	ITAUGUA	SILVIA ELIZABETH ROMERO MORINIGO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "FRANCISCO" (RENOVADA) DEL TERRITORIO SOCIAL SAN FRANCISCO DE LA	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SAN JUAN (RENOVADA)	HIDROCONTROL S.A.	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	47,87%	En Ejecución
11	CENTRAL	ITA	JUANA ROCIO MARECOS	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	REMBY	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "DIVINA MISERICORDIA"	ABG. SARAH MARIA FERRERA VELAZQUEZ	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "INDEPENDENCIA II"	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "INDEPENDENCIA II"	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	37	0	0	0	37	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	REMBY	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "DIVINA MISERICORDIA"	ABG. SARAH MARIA FERRERA VELAZQUEZ	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	AREGUA	COMISION VECINAL DE FOMENTO "TAY POTY II" DEL TERRITORIO SOCIAL TAY POTY II EN ELLEN DE COMPAÑIA	"R.E CONSULTORIA" DE EDGAR RICAR ESCOBAR AQUINO	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	ITA	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO SAN BLAS DEL ASENTAMIENTO NIÑO JESUS MISERICORDIA DE LA	WILLIAM PABLO STEWART BORZI	43	0	0	0	43	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	YPANE	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN DIEGO	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORIA NOBES	45	0	0	0	45	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	AREGUA	COMISION VECINAL DE FOMENTO "TAY POTY II" DEL TERRITORIO SOCIAL TAY POTY II EN ELLEN DE COMPAÑIA	"R.E CONSULTORIA" DE EDGAR RICAR ESCOBAR AQUINO	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	YPANE	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA DEL BARRIO Y DE DICIEMBRE	ARO CIRILA TOMASA BRITES LOPEZ	33	0	0	33	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
11	CENTRAL	VILETA	COMISION VECINAL "19 DE MARZO" DEL TERRITORIO SOCIAL Y DE MARZO DEL DISTRITO DE VILETA	COMTACONSULT DE JORGE RENE ANDRIOTTI MILTOS	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	58,01%	En Ejecución
11	CENTRAL	YPANE	OSCAR ANIDAL BRITZ Y EMELCIRA PERERA DE BRITZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución
11	CENTRAL	YPANE	COMISION VECINAL DE LA PRACTICION LA PARAGUAYA	CONSULTORA S.G. S.R.L.	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	J. AGUSTO SALDIVAR	COMISION DIRECTIVA ASENTAMIENTO PUERTA DEL GELLO	CONSULTORA S.G. S.R.L.	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	CAPATA	COMISION DIRECTIVA ASENTAMIENTO NUEVA BURGUESA II (TERRITORIO URBANO PRO VIVIENDA)	C.P. MYRIAN DEANA SORIA	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	83,57%	En Ejecución

Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Amador
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Agua

INFOME DEL PRIMER SEMESTRE 2022 - ACTIVIDAD 4: FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA (FONAVIS)																
Nº DPTO	DEPARTAMENTAL	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META MAF INICIAL	META MAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	A CANCELAR	AVANCES DE OBRAS AL 30/06/22	ESTADO DE OBRAS AL 30/06/22
11	CENTRAL	LAMBARE	COMISION VECINAL DENOMINADA "UNIFICADA AMISTAD ARA TOPY 18"	MARA SOFIA FERRERA VELAZQUEZ	49	0	0	49	0	0	0	0	0	0	50,14%	En Ejecución
11	CENTRAL	AREGUA	RESISTENCIA VECINAL DE FOMENTO "NUEVA ESPERANZA" DEL TERRITORIO SOCIAL	C.P. MIRIAM DIANA SOSA	0	27	0	27	0	0	0	0	0	0	71,53%	En Ejecución
11	CENTRAL	CAPATÁ	AMANDA ARIEL DE LLAMAS VERA Y JUAN MATTIAS FERNANDEZ BURGOS	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	NEMBY	COMISION VECINAL DE FOMENTO "LA CONQUISTA" DEL BARRIO LA LOMITA	"R.E CONSULTORIA" DE EDGAR RICAR ESCOBAR AQUINO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	CAPATÁ	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO PROVINCIA KOTE PYAHU	MARA SOFIA FERRERA VELAZQUEZ	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	NEMBY	COMISION VECINAL DE FOMENTO "LA CONQUISTA" DEL BARRIO LA LOMITA	"R.E CONSULTORIA" DE EDGAR RICAR ESCOBAR AQUINO	49	0	0	49	0	0	0	0	0	0	50,64%	En Ejecución
11	CENTRAL	ITALUJA	COMISION VECINAL "ROSA MISTICA" DE LA COMPAÑIA MBOCAVATY DEL SUR	ADG. SARAH MARIA FERRERA VELAZQUEZ	36	0	0	36	0	0	0	0	0	0	90,30%	En Ejecución
11	CENTRAL	LIMPIO	LIDIA EUGENIA MACIEL	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	CAPATÁ	TRIOFLO VILLALBA BENITEZ Y MARTA RECALDE ALMEIDA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	CAPATÁ	GLORIA ZUNILDA PEREZ Y CÉSAR ANTONIO MONGES BAIZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	CAPATÁ	COMISION DE FOMENTO URBANO PROVINCIA ASENTAMIENTO EL TRUENDO, Bº SAN ANTONIO, CHINA 1ª ALDANA	ASOCIACION TEKOVERA	34	0	0	34	0	0	0	0	0	0	95,07%	En Ejecución
11	CENTRAL	ITA	SILVANA MABEL INSFRAN PALACIO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LIMPIO	NORMA NICASIA SOSA MELGAREJO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LIMPIO	VENICIA FIGUEROA BRITEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LIMPIO	LUCIO YEBROS CABANAS Y ALFREDA CANDELLA REYES RIVERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LIMPIO	PAOLA GISELLE CHAVEZ Y ALBERTO KENE VERA Y ARANGÓN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LIMPIO	GLORIA ELIZABETH CHAVEZ GIMENEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LIMPIO	FRANCISCO JAVIER VILLALBA Y HAYDA ELIZABETH LARREA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LIMPIO	SERGIO ALEJANDRO CHAVEZ GIMENEZ Y KARINA ELIZABETH VILLALBA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	LIMPIO	GISELDA CRISTINA LUJO SERVA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	ROSANA ZARACIRO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
TOTAL CENTRAL					1.000	195	131	583	441	39	0	1	0	0		
12	SEEMBUCU	PIAR	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ESCOBAR	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	96,28%	En Ejecución
TOTAL SEEMBUCU					150	0	0	150	0	0	0	0	0	0		
13	AMAMBAY	CAPTAN BADO	COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI "ASO HISTORIA"	LIC. LUIS ALBERTO RUBIA FERNANDEZ	0	28	0	0	28	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
13	AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA "TIGUAGUZI"	DODANY GUSTAVO VARGAS DE CONSULTORA DCV	0	47	0	0	0	0	47	0	0	0	98,05%	Finalizado
13	AMAMBAY	BELLA VISTA	COMUNIDAD INDIGENA CERRO ASANGUE DE LA PTHA PAI TAVYTERA	JOSE MARIA VILLALBA DARRETO	0	72	0	0	0	72	0	0	0	0	43,11%	Rescindido
13	AMAMBAY	CAPTAN BADO	COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA JASUKA, VENDA	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	73	0	0	0	73	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
13	AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO PYSTREY	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	43	0	0	43	0	0	0	0	0	0	52,94%	En Ejecución
13	AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA "PANAMBY", ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO CUMBIJE	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	29	0	0	29	0	0	0	0	0	0	67,05%	En Ejecución
13	AMAMBAY	KARAPAI	COMITE VECINAL Y DE PRODUCCION AGRICOLA SAN ANDRES	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	45	0	0	0	45	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
13	AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO PYSTREY	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
13	AMAMBAY	KARAPAI	COMITE VECINAL Y DE PRODUCCION AGRICOLA SAN ANDRES	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
13	AMAMBAY	CAPTAN BADO	COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA "MIRAS MARANGATU"	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAGUE	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	1,25%	En Ejecución
13	AMAMBAY	KARAPAI	COMISION PRO-CASA	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAGUE	79	0	0	79	0	0	0	0	0	0	50,01%	En Ejecución
13	AMAMBAY	KARAPAI	COMISION PRO-CASA	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAGUE	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	50,01%	En Ejecución
13	AMAMBAY	ZANJA PITTA	COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA DE LA COLONIA YAMBUJE AREZO 285 SAN MIGUEL	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	34	0	0	34	0	0	0	0	0	0	73,61%	En Ejecución
13	AMAMBAY	BELLA VISTA	COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVYTERA DE CERRO ASANGUE	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	51	0	0	51	0	0	0	0	0	0	64,50%	En Ejecución

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Armando Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Ceballos (Ministro)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y MUVH

INFOME DEL PRIMER SEMESTRE 2022 - ACTIVIDAD 4: FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA (FONAVIS)																
Nº DFTO	DEPARTAMENT O	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META MAF INICIAL	META MAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCI ÓN	CUMPLI DA	RESCINDI DA	PARALIZA DA	ANULADA	EN PROYECT O	A CANCELA R	AVANCES DE OBRAS AL 30/06/22	ESTADO DE OBRA AL 30/06/22
15	AMAMBAY	CAPTAN BADO	COMISION VECINAL NUEVO HORIZONTE DE LA COLONIA AGUARA YEVE	EMPEÑOS GUARANÍ S.A.	47	0	0	47	0	0	0	0	0	0	1,96%	En Ejecución
TOTAL AMAMBAY					460	149	1	334	155	72	47	0	0	0		
14	CANINDEYU	VILLA CURUGUATY	COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANÍ DE LA COLONIA FORTUNA	"CODES COMUNITAT Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
14	CANINDEYU	VILLA CURUGUATY	COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANÍ DE LA COLONIA FORTUNA (FASES)	"CODES COMUNITAT Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
14	CANINDEYU	YASY CARÝ	COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN JUAN EN ACEPAR SEPTIMA LINEA CDA FASE I	"CODES COMUNITAT Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	21	0	0	0	21	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
14	CANINDEYU	YASY CARÝ	COMUNIDAD INDIGENA "SANIA MOROTI JOTYNY", PERTENECIENTE A LA ETNIA MRYA GUARANÍ	EQUIPO TECNICO "EC" DE MARICANA GASTTE VDA DE CARDOSO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
14	CANINDEYU	YBYRABOANA	COMUNIDAD INDIGENA DE "SAN JUAN"	ACQ CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	47	0	0	0	47	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
14	CANINDEYU	VILLA CURUGUATY	COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SANTA ROSA MI	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	73	0	0	73	0	0	0	0	0	0	71,36%	En Ejecución
14	CANINDEYU	VILLA CURUGUATY	COMISION GRUPO ORGANIZADO ORE ROGRANE DEL BARRIO SAN JESUS LADO ESTE	EQUIPO TECNICO "EC" DE MARICANA GASTTE VDA DE CARDOSO	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	68,53%	En Ejecución
14	CANINDEYU	VILLA CURUGUATY	COMISION PRO DESARROLLO DE LA COLONIA PANO REAL	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA "TAIT"	65	0	0	65	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
14	CANINDEYU	YBY PYTA	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE BRITZ CUE CUTYRA NEHA	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0	50,81%	En Ejecución
14	CANINDEYU	YBY PYTA	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE BRITZ CUE CUTYRA NEHA	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	46	0	0	46	0	0	0	0	0	0	50,81%	En Ejecución
14	CANINDEYU	YBY PYTA	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE BRITZ CUE CUTYRA NEHA	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	50,81%	En Ejecución
14	CANINDEYU	LAUREL	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL DISTRITO LAUREL	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	45,06%	En Ejecución
14	CANINDEYU	YBY PYTA	COMUNIDAD INDIGENA AVA- GUARANÍ DE CAMPO AGUAL	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLOQUIN DE CONSULTORA NOESIS	57	0	0	57	0	0	0	0	0	0	50,50%	En Ejecución
14	CANINDEYU	VILLA YGATIME	COMUNIDAD INDIGENA AVA- GUARANÍ DE LA COLONIA ITANARANI	ACQ CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	47,05%	En Ejecución
14	CANINDEYU	LA PALOMA	COMISION PRO VIVIENDA I	ARO. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	89	0	0	89	0	0	0	0	0	0	45,60%	En Ejecución
TOTAL CANINDEYU					611	4	1	532	82	0	0	0	0	0		
15	PTE. HAYES	TIT. P. MANUEL BRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPEÑOS INMOBILIARIOS	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
15	PTE. HAYES	TIT. P. MANUEL BRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPEÑOS INMOBILIARIOS	0	58	0	0	0	0	58	0	0	0	77,27%	Paralizado
15	PTE. HAYES	VILLA HAYES	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NUCLEO RURAL SAN JORGE	CONTA CONSULT DE JORGE RENE ANDRINETTI MILTO	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
15	PTE. HAYES	VILLA HAYES	COMUNIDAD INDIGENA LA HERENCIA EN SOMBRERO PRO- ALDEA PALO BLANCO	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
15	PTE. HAYES	BENJAMIN ACEVAL	COMUNIDAD INDIGENA TOBA QUOM RO VERDE KM. 44	ABOG. HUMBERTO VALDES CABRAL	0	69	0	0	0	69	0	0	0	0	99,42%	Rescindido
15	PTE. HAYES	VILLA HAYES	FATIMA MARILENE AGUIERO LEON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución
15	PTE. HAYES	VILLA HAYES	ROBERTO CASTILLO BENTEZ Y MARIA CRISTINA FERRERA BAEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
15	PTE. HAYES	TIT. P. MANUEL BRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA LA ESPERANZA PERTENECIENTE A LA ETNIA SANAPANA	EMPEÑOS INMOBILIARIOS	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0,00%	Anulado
15	PTE. HAYES	BENJAMIN ACEVAL	ELADIO DIBUETO MORA MADANA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
15	PTE. HAYES	VILLA HAYES	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SALADILLO	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
15	PTE. HAYES	BENJAMIN ACEVAL	COMUNIDAD INDIGENA "QOQMI NAYANACTA", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD TOBA QUOM (SAN CARLOS)	FUNDACION ATLANTICA	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
15	PTE. HAYES	PUERTO PINASCO	COMUNIDAD INDIGENA "SAN CARLOS" DE LA ETNIA AROCAITE	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	55	0	0	55	0	0	0	0	0	0	71,89%	En Ejecución
15	PTE. HAYES	BENJAMIN ACEVAL	QOQMI NAYANACTA	"OSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENTEZ	52	0	0	52	0	0	0	0	0	0	69,44%	En Ejecución
15	PTE. HAYES	BENJAMIN ACEVAL	QOQMI NAYANACTA	"OSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENTEZ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
TOTAL PTE. HAYES					159	193	49	153	17	69	58	1	0	0		
16	BOQUERON	MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	COMISION PRO VIVIENDA DE MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	ASOCIACION RANDEKSOBA	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
16	BOQUERON	MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALZORRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVALE	OSCAR FELIPE BARBOZA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
16	BOQUERON	MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALZORRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVALE	OSCAR FELIPE BARBOZA	102	0	0	0	102	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
16	BOQUERON	MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA "COTOCHIA", DE LA ETNIA NIVALE, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO CAMPO	ABG. SARAH MARIA FERRERA VILLAZO LIZ	98	0	0	98	0	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
16	BOQUERON	MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA "DANARCO - LAGUNA NEGRA"	INARVEST S.R.L.	90	0	0	0	90	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abg. Carlos Alberto Ferrer (MUVH) (MUVH)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

INFOME DEL PRIMER SEMESTRE 2022 - ACTIVIDAD 4: FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA (FONAVIS)																
N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAP INICIAL	META SIAP A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	A CANCELAR	AVANCES DE OBRAS AL 30/06/22	ESTADO DE OBRA AL 30/06/22
16	BOQUERON	MARISCAL JOSE FELIX ESTIGAREBIA	COMUNIDAD INDIGENA "OMASCO - LAGUNA NEGRA"	IMARVEST S.R.L.	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
16	BOQUERON	MARISCAL JOSE FELIX ESTIGAREBIA	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE"	OSCAR FELIPE BARBOZA	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
TOTAL BOQUERON					341	52	50	148	195	0	0	0	0	0		
17	ALTO PARAGUAY	BAIBA NEGRA	COMUNIDAD INDIGENA CHAMALOCO DE PTO. DIANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	54,79%	En Ejecución
17	ALTO PARAGUAY	BAIBA NEGRA	COMUNIDAD INDIGENA CHAMALOCO DE PTO. DIANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	85	0	0	85	0	0	0	0	0	0	54,79%	En Ejecución
TOTAL BOQUERON					100	0	0	100	0	0	0	0	0	0		
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	MIRIAM RUXANA LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	MARCELO DAVID GOSBURU CALERO Y TANIA MARIA GERALDINE GONZALEZ DE GOSBURU	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ESTELA ALEGRE BERNAL	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	KANDY SEGOVIA CORONEL Y ROSSANA BEATRIZ SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	DIANA LORENA RUFINELLI GAMARRA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	IDA ESTELA ESPINOLA GAVILAN	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	CESAR TEOFILO ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	MARIA ANA ROMAN MARIN Y TERESITA ARAUJO PERALTA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	RUTH ESTER ARQUELLO Y NELSON DAVID AYALOS ROMAN	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	CLOTILDE RIGUELME GEMES	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	CELIA ELIZABETH DURE COLMAN	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	PEDRO ANASTASIO DARUOH OLMEDO Y FELICITAS PESOA DE DARUOH	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ELSA ROSSANA MOSTERO LABATRO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	NANCY URSULINA MARTINEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	DELENA DIAZ MARTINEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	CONCEPCION TORRES	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	EPIFANIA OZUNA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ZULMA FRANCISCA ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
88	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	PATRICIA NANCY GARAY DE BARRA Y JUAN HERIBERTO BARRA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
TOTAL ALCANCE NACIONAL					0	19	19	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL GENERAL					7.794	1.392	735	5.467	2.488	240	234	22	0	0		

META SIAP INICIAL AL 30/06/22	
A INICIAR	22
EN EJECUCIÓN	5.345
CULMINADA	2.427
TOTAL	7.794

META SIAP A INCLUIR AL 30/06/22	
A INICIAR	713
EN EJECUCIÓN	122
CULMINADA	61
RESCINDIDA	240
PARALIZADA	234
ANULADA	22
TOTAL	1.392

[Firma]
 Lic. Carlos Alberto...
 Ministro
 Ministerio de...
 Vivienda y Urbanismo

[Firma]
 Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH

[Firma]
 Lic. Arnaldo Lezcano Silva
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

ACTIVIDAD : 5 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS													
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	META SIAP INICIAL 2021	META SIAP A INCLUIR AÑOS FUTUROS	META SIAP MODIFICADO 2021	META SIAP A INCLUIR AÑOS FUTUROS	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	RESCINDIDA	EN PROYECTO	% DE AVANCE 30/06/2022
1 - CONCEPCION				40	0	0	40	0	0	0	0	40	0.00%
1 - CONCEPCION	HORQUETA	TERMINACIÓN DE 40 VIV. HORQUETA	A LICITAR	40	0	0	40	0	0	0	0	40	0.00%
2 - SAN PEDRO				30	30	50	30	47	3	0	30	0	0.00%
2 - SAN PEDRO	25 DE DICIEMBRE	25 DE DICIEMBRE	TRAZOS S R.L.		30	0	30	0	0	0	30	0	0.00%
2 - SAN PEDRO	GENERAL RESQUIN	TERMINACIÓN DE 30 VIVIENDAS - GENERAL RESQUIN	ING. FERNANDO MORENO	30		28	0	28	0	0	0	0	60.00%
2 - SAN PEDRO	GENERAL RESQUIN	TERMINACIÓN DE 30 VIVIENDAS - GENERAL RESQUIN	ING. FERNANDO MORENO	30	0	2	0	0	2	0	0	0	100.00%
2 - SAN PEDRO	GENERAL RESQUIN	TERMINACIÓN DE 20 VIVIENDAS - NAGANUTO	ING. FERNANDO MORENO	20		19	0	19	0	0	0	0	56.55%
2 - SAN PEDRO	GENERAL RESQUIN	TERMINACIÓN DE 20 VIVIENDAS - NAGANUTO	ING. FERNANDO MORENO	20	0	1	0	0	1	0	0	0	100.00%
3 - CORDILLERA				0	20	20	0	0	0	0	0	20	0.00%
3 - CORDILLERA	SAN BERNARDINO	TERM. 20 VIVIENDAS EN SAN MIGUEL	A LICITAR		20	20	0	0	0	0	0	20	0.00%
9 - PARAGUARI	ABUTAYEY	ABUTAYEY	ABO. FATIMA SERVIN	0	50	0	50	0	0	50	0	0	0.00%
11 - CENTRAL				0	117	0	117	0	0	0	63	54	0.00%
11 - CENTRAL	CAPATÁ	TIERRA PROMETIDA	ABO. RAMON GAONA		63	0	63	0	0	0	63	0	1.61%
11 - CENTRAL	LIMPO	TERM. 12 VIVIENDAS - LA HERMOSA	A LICITAR		12	0	12	0	0	0	0	12	0.00%
11 - CENTRAL	VILLA ELISA	CONSTRUCCIÓN DE 72 DEPARTAMENTOS - COMPLEJO HABITACIONAL VILLA ELISA (ANTERA 2)	A LICITAR		72	0	72	0	0	0	0	72	0.00%
11 - CENTRAL	VILLA ELISA	INFRAESTRUCTURA - COMPLEJO HABITACIONAL VILLA ELISA	A LICITAR			0	0	0	0	0	0	0	0.00%

Abog. Laura Vera Zaldivar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH

Lic. Amalia Lezcano Silva
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH


Ing. Carlos Amador Lezcano Silva
 Ministro
 Ministerio del Urbanismo Vivienda y Obras Públicas

ACTIVIDAD: 5 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS															
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	META SIAP INICIAL 2021	META SIAP A INCLUIR AÑOS FUTUROS	META SIAP MODIFICADO 2022	META SIAP A INCLUIR AÑOS FUTUROS	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	RESCINDIDA	EN PROYECTO	% DE AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2022	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 30/06/2022
12 - SUEMBUCÚ				32	35	0	0	0	0	0	35	0	32		
12 - SUEMBUCÚ	HUMATA	TERMINACIÓN DE 32 VIVIENDAS	A LICITAR	32		0			0	0	0	0	32	0,00%	EN PROYECTO
12 - SUEMBUCÚ	SAN JUAN BAUTISTA DEL SUEMBUCÚ	SAN JUAN BAUTISTA	V&R CONSTRUCCIONES		35	0			0	0	35	0	0	4,22%	PARALIZADA
13 - AMAMBAY				0	50	0			0	0	0	50	0		
13 - AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	TERMINACIÓN DE 50 VIVIENDAS	ARQ CHESO MORENO		50	0			0	0	0	50	0	18,82%	RESCINDIDA
TOTAL				132	332	70	384	0	47	3	85	143	176		

RESUMEN META SIAP INICIAL 2022 AL 30/06/2022	
EN EJECUCIÓN	47
CULMINADA	3
EN PROYECTO	20
PARALIZADA	0
TOTAL	70

RESUMEN META SIAP A INCLUIR AÑOS FUTUROS AL 30/06/2022	
EN EJECUCIÓN	0
PARALIZADA	85
EN PROYECTO	150
RESCINDIDA	143
TOTAL	384


Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH


Sr. Arnoldo Descalzo Sison
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH


Alicia Cantos
 Ministerio del Plan
 Ministerio de Vivienda y Urbanismo



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APO HA TEKOKHA
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Proyecto: 7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY (CHE TAPY-I)

DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROYECTO/ ASENTAMIENTO	LLAMADO	META SIAF INICIAL 2022	PCD	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	% DE AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2022	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 30/06/2022
11 - CENTRAL				100	0	0	100	0		
COSORCIO LEVY GAMARRA	LUQUE	ASENTAMIENTO PAZ DEL CHACO	LPN 02/2021	100	0		100		98,61%	EN EJECUCIÓN
TOTAL VIVIENDAS				100	0	0	100	0		

RESUMEN META SIAF INICIAL AL 30/06/2022	
EN EJECUCIÓN	100
TOTAL	100

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUJH

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MIVAH

Ministro
G. Carlos Zamboni
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APO HA TEKOKHA
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

PROYECTO 8 - CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITACIONALES EN AREAS RURALES DEL PY (SEMBRANDO OPORTUNIDADES)									
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	ASENTAMIENTO	META SIAF A INCLUIR 2022	CULMINADA	RESCINDIDA	% AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2022	ESTADO DE LA OBRA AL 30/06/2022	
1 - CONCEPCIÓN				230	230	0			
1 - CONCEPCIÓN	Aseguradora del Este S.A.	Sgto. José Félix López	Norte Pyahu	77	77	0	100,00%	CULMINADA	
1 - CONCEPCIÓN	Estructura S.R.L.	Azotey	Kuruzú de Hierro	153	153	0	100,00%	CULMINADA	
6 - CAAZAPÁ				99	0	99			
6 - CAAZAPÁ	Edifica Constructora S.A	Moisés Bertoni	Ma. Auxiliadora	99		99	81,75%	RESCINDIDA	
14 - CANINDEYÚ				83	83	0			
14 - CANINDEYÚ	Aseguradora del Este S.A.	Villa Ygatimi	Marqueti (Ko'e Porá) - Obra Nueva	83	83		100,00%	CULMINADA	
TOTAL PROYECTO				412	313	99			

RESUMEN META SIAF 2022 AL 30/06/2022		
CULMINADA		313
RESCINDIDA		99
TOTAL		412

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Lescano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

J.C. Carlos Alberto Fariña
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA -PRIMER SEMESTRE 2022														
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	PROYECTO	RES. N°	FECHA RES.	Mejoramiento Chacarita Alta							
							META SIAF 2022	EN PROYECTO	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADAS	%AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2022	Estado de las Obras	ESTADO DE OBRAS AL 30/06/2022
0- CAPITAL														
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACARITA ALTA	2236	29/10/2021	1.463				1.463	100,00%	Culminada	ADENDA NRO.1; EN PROCESO DE RECEPCION DE CERTIFICADO FINAL.
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACARITA ALTA/ LA CATEDRAL- BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR.	CHACARITA ALTA			16.165	16.165		0		0,00%	En Proyecto	EN PROYECTO. LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
CAPITAL	ASUNCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES - BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			4.600	4.600		0		0,00%	En Proyecto	EN PROYECTO. LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO EJECUTIVO DE VIVIENDAS SOSTENIBLES, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE CONTENCIÓN DEL CAUCE MEXICO	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			2.400	2.400		0		0,00%	En Proyecto	EN PROYECTO. LLAMADO PENDIENTE DEL DISEÑO PARA OBRAS DEL CAUCE MEXICO, PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.
TOTAL							24.628	23.165		0	1.463			

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	EN PROYECTO	RESCINDIDO	%AVANCE DE OBRAS AL 31/05/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/05/2022
CAPITAL	ASUNCION	NÉSTOR MIGUEL DUARTE AMARILLA	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1887-19	5/11/2019	12	5	3	3	0	1	0%	RESCINDIDO
CAPITAL	ASUNCION	JUAN ALBERTO VALIENTE CABAÑA	ARQ. RUTH IRLA	AMA	JUNIO 2019	2197-21	28/10/2021	1		1			1	80%	EN EJECUCION
CAPITAL	ASUNCION	NARCISA JARA VDA. DE MORA	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	2197-21	28/10/2021	1			1			100%	CULMINADA
CAPITAL	ASUNCION	PEDRO ROMAN MORA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	1/6/2020	986-22	29/4/2022	1		1				80%	EN EJECUCION
CAPITAL	ASUNCION	FELICIA VERA MACIEL	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	2197-21	26/10/2021	1			1			100%	CULMINADA
CAPITAL	ASUNCION	NANCY LIBRADA ALFONSO CACERES	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	2598-21	3/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CAPITAL	ASUNCION	JOSE SAUL MORA VALDEZ	TRAZO S.R.L.	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1		1				80%	EN EJECUCION
CAPITAL	ASUNCION	FELICIA ARZAMENDIA PAEZ	CARDONARO S.A.	AMA	1/1/2019	865-22	19/4/2022	1	1					0%	A INICIAR
CAPITAL	ASUNCION	ISRAEL DANIEL CÁCERES MARTÍNEZ	TRAZO S.R.L.		JUNIO 2019	1174-22	27/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CAPITAL	ASUNCION	NORMA ESTHER LEON CABRAL	NUOVA INGENIERIA S.A.	AMA	JUNIO 2019	1174-22	27/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CAPITAL	ASUNCION	MARIA AURELIA ACOSTA VDA DE MENDIETA	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CAPITAL	ASUNCION	CESAR DE JESUS BENITEZ ALVAREZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1241-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA							688	180	39	168	287	4		
CENTRAL	CAPATA							69	39	7	23	0	0		
CENTRAL	CAPATA	DERLUS FABIAN CAÑETE LOPEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1255-21	23/7/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	JUDITH VIRGINIA VAESKEN BENITEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	956-22	29/04/202	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	DOLORES ALVAREZ PERALTA	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	EDGAR ISIDRO BOGADO CORONEL	ARQ. HILSE CORONEL	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	IRMA INOCENCIA FERREIRA VDA. DE DIARTE	ARQ. HILSE CORONEL	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	MILCIADES ARZAMENDIA BENITEZ	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1086-22	13/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	CARLOS ALBERTO CUEVAS BAREIRO	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1086-22	13/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	LILIANA LETICIA VERA DE BERNAL	BIMBOLIN SRL	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	CARLOS ALBERTO PALACIOS AGUIRRE	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	FAUSTINA JARA DE GALLARDO	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	OSCAR AMADO RODRIGUEZ	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	671-21	27/4/2021	1	1	1				0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	MARTA DEL ROSARIO PERALTA MOLINA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1195-21	16/7/2021	1		1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	CAPATA	NORMA OTILIA MELGAREJO SANABRIA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2189-21	25/10/2021	1		1	1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	ATILIO PORTILLO SERVIN	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1585-21	25/8/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	HORACIO NUÑEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2197-21	26/10/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	FRANCISCO MELGAREJO GIMENEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	MARCELINA LOPEZ NAVARRO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	ALBERTO RAMON VILLAMAYOR	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	ISAURA PAOLA GAMARRA SALINAS	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	VIVIANA LORENZA FONCECA GAMARRA	ARQ. RUTH IRLA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	GUSTAVO ROLON BRITZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	26/10/2021	1		1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	CAPATA	JUAN MANUEL ZAMPHIROPOLOS RECALDE	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2293-21	4/11/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	ISAAC PABLINO RAMIREZ SALIN	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2588-21	3/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	DIEGO ANDRES ROMERO ARIAS	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2598-21	3/12/2021	1		1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	CAPATA	FLAMINIO ZARZA CABALLERO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2598-21	3/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	SANTA TECNILA BENITEZ DE GARAY	ING. BRÉNDIA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1			1			100%	CULMINADA

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Ministerio de
Agricultura y
Fomento
Miguel
Rodríguez
Viceministro

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	EN PROYECTO	RESCINDIDO	%AVANCE DE OBRAS AL 31/05/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/05/2022
CENTRAL	CAPATA	RUBEN DARIO OCAMPOS ACOSTA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	VIRGINIA GAMARRA LOPEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	RAMONA GONZALEZ ALEGRE	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	FABIO GREGORIO ACOSTA CHAPARRO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	NILDA ESTELA MEDINA ROJAS	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	MONICA NAVARRO SOSA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	CELESTE CONCEPCION CACERES	LAS CUMBRES S.A.	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	AURELIANO GONZALEZ SOSA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	ANA MARIA FERNANDEZ BRITZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2856-21	29/12/2021	1		1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	CAPATA	APARICIO GAMARRA GIMENEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	SALUSTIANA GARCIA SOLIAN	COTEP	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1	1		0			0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	JOSE MIGUEL AVALOS BARRIOS	ARQ. RUTH L. IRALA	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1		1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	CAPATA	ESTELA PATRICIA VERA SILVA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	1/12/2019	457-22	9/3/2022	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	CAPATA	MARIELA GONZALEZ OCAMPOS	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	1/12/2019	457-22	9/3/2022	1		1	0			80%	EN EJECUCION
CENTRAL	CAPATA	GUILLERMA MORALES VDA. DE CANO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	1/12/2019	895-22	19/4/2022	1	1		0			0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	KAREN ADALCIA QUIÑONEZ RECALDE	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	1/12/2019	895-22	19/4/2022	1	1		0			0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	SONIA MARLENE AGÜERO ALVARENGA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	1/12/2019	895-22	19/4/2022	1	1		0			0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	YUDIT REINIELA RUIZ AGUILAR	CARDONARO S.A.	AMA	1/12/2019	711	30/3/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	DERLIS DANIEL MOLINAS CABRERA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	CARLOS RUBEN SOSA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	SAMUEL GIMENEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	HERMES SALDIVAR GIMENEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	NILDA ROSA RIQUELME DE AQUINO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	GLORIA ELIZABETH OVELAR	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	ALBINO MARTINEZ SALDIVAR	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	BENIGNO SOSA FIGUEROA	ARQ. MIGUEL ANGEL RODAS GALEANO	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	DAVID FERNANDO NUÑEZ RIVEROS	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	AMA	JUNIO 2019	1170-22	26/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	ANGELA VICTORIA CASCO DE CAMPUZANO	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	AMA	JUNIO 2019	1170-22	26/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	MARIANO ADRIAN CORONEL INSURRALDE	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	AMA	JUNIO 2019	1170-22	26/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	INOCENCIO VILLAR AMARILLA	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	AMA	JUNIO 2019	1170-22	26/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	ROCIO BELEN OVELAR DE MOREL	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1174-22	27/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	JESSICA MABEL PAREDES	REHOBOT CONSTRUCCIONES	AMA	JUNIO 2019	1174-22	27/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	JORGE RODRIGO CARRERA CANTERO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1174-22	27/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	MARIA LOURDES SANTACRUZ SANCHEZ	ARQ. MIGUEL ANGEL RODAS GALEANO	AMA	JUNIO 2019	1174-22	27/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	ELAINE BEATRIZ PEREZ DE MOSSUTO	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	CAROLINA ELIZABETH CABALLERO CARDOZO	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	VICENTE RAUL BENITEZ CRISTALDO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	ALEJANDRO SANCHEZ QJEDA FRITZ	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	AMA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	ZUNILDA ELIZABETH JARA ADORNO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1241-22	9/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	GLORIA CONCEPCION DERENE DE BENITEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1241-22	9/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	CATALINA LOPEZ DE MARTINEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1241-22	9/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	CAPATA	NELIDA ANTONIA GALEANO FLORENTIN	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1241-22	9/6/2022	1	1					0%	A INICIAR

Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Alejandro Becerra Buitrago
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
Ministro
Lic. Carlos Augusto Escobar Villalón

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2022	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADA	EN PROYECTO	RESCINDIDO	%AVANCE DE OBRAS AL 31/05/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/05/2022
CENTRAL	CAPATA	EDGAR DAVID MENDOZA SHARP	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1241-22	6/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
FERNANDO DE LA MORA															
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	TUKASA FACUNDO HASHIMOTO IECCHITA	FERREHOAGAR	AMA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1					1	0%	RESCINDIDO
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	GRACIELA CONCEPCION QUINONEZ MARTINEZ	Ing. Hernán Gimenez	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	ISMAEL SALVADOR NUÑEZ RODRIGUEZ	UP ARQUITECTURA	AMA	JUNIO 2019	1170-22	26/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	ROSA GABRIELA MOREL LEIVA	UP ARQUITECTURA	AMA	JUNIO 2020	1241-22	8/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	GERONIMO LARROZA VIVEROS	CARDONARO S.A	AMA	JUNIO 2021	1241-22	8/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	NANCY DE LAS NIEVES GIMENEZ VARGAS	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2022	1241-22	8/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	GREGORIA BURGOS VIDA DE DOLDAN	UP ARQUITECTURA	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	ISABELINO ORTIZ CASTRO	LG CONSTRUCTORA	AMA	JUNIO 2019	1044-22	10/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	MARTHA HAYDEE CARTASSO DE CAÑETE	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1091-21	27/2/2021	1		1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	ESPERANZA FERREIRA LOPEZ	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	1091-21	27/2/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	FELICITA IGNACIA ACUÑA VDA. DE ESTIGARRIBIA	FERREHOAGAR S.A	AMA	JUNIO 2019	1454-21	10/9/2021	1		1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	MARIA ELVA GIMENEZ	LAS CUMBRES S.A	AMA	JUNIO 2019	2197-21	26/10/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	MARIA GRACIELA MORALES DE GAONA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2735-21	14/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	LUIS ALBERTO RIVERO GIMENEZ	Ing. Hernán Gimenez	AMA	JUNIO 2019	2735-21	14/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	PATRICIO COLMAN	Ing. Hernán Gimenez	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	MIRTHA ELIZABETH MARTINEZ DE AMARILLA	Ing. Hernán Gimenez	AMA	JUNIO 2019	2855-21	26/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	MARCO ANTONIO MORALES LOPEZ	ARQ. RUTH L. IRALA	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1		1				100%	CULMINADA
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	RAMONA BEATRIZ BENITEZ OVIEDO	Ing. Hernán Gimenez	AMA	1/1/2019	865-22	19/4/2022	1	1					80%	EN EJECUCION
LAMBARE															
CENTRAL	LAMBARE	LAURA MARIA PINEDA GALEANO	TRAZO S.R.L	AMA	JUNIO 2019	1585-21	25/8/2021	1		2	6	0		0%	A INICIAR
CENTRAL	LAMBARE	LOURDES MARIA CAROLINA BOGADO LOPEZ	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	955-22	29/4/2022	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LAMBARE	FELICIANA FAUSTINA BENITEZ	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	1066-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LAMBARE	KAREN ALEXANDRA BOH FERNANDEZ	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	955-22	29/4/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LAMBARE	CRISTINA AQUINO DE GUBILLA	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	955-22	29/4/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LAMBARE	ANTONIO ROBERTO MOLINAS ORTIZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1585-21	25/8/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LAMBARE	FLORENTINA FLORENTIN DE FERNANDEZ	ARQ. FRANCISCO BAEZ	AMA	JUNIO 2019	1794-21	14/9/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LAMBARE	CARMEN GRACIELA GIMENEZ GAMARRA	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	2197-21	26/10/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LAMBARE	ALFREDO FLORES MANDANA	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	2598-21	3/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LAMBARE	HUGO RAMON PRATT BAREIRO	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1		1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	LAMBARE	ROSA DAISY SILVERA DE QUINONEZ	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1		1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	LAMBARE	MARIA REGALADA MANCUELLO VDA DE AVALOS	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2856-21	29/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LAMBARE	BENIGNO ROMMERGE ESTIGARRIBIA ESCOBAR	ARQ. RUTH L. IRALA	AMA	JUNIO 2019	1174-22	27/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LAMBARE	RITA PORFIRIA NUÑEZ	TRAZO S.R.L	AMA	JUNIO 2019	1174-22	27/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LAMBARE	ARIEL ABRAHAM ALDANA VERA	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Susana Lecandía Sironi
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Ing. Carlos Amador Caceres (Licenciado en Urbanismo)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	EN PROYECTO	RESCINDIDO	%AVANCE DE OBRAS AL 31/05/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/05/2022
CENTRAL	LAMBARE	CHRISTIAN ANDRES ALFONSO BENITEZ	CARDONARIO S.A.	AMA	JUNIO 2019	1241-22	8/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LAMBARE	GRACIELA SALDIVAR VDA DE BORDA	LG CONSTRUCTORA	AMA	JUNIO 2019	1241-22	8/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
LIMPIO	LIMPIO	GABRIELA BARRETO	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	25	9	2	14	0	0		
CENTRAL	LIMPIO	ROMINA ANDREA CACERES RIOS	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1086-22	13/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	JOSE MARIA CHARELO SOSA	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1086-22	13/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	MARIA ALICIA DIAZ SERVIN	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1086-22	13/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	RAMONA BEATRIZ YBAÑEZ AL MEIDA	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	PABLA IBARRA FRANCO	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	JUANA CANETE DE FERREIRA	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	IGNACIA MARIN	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1091-21	27/2021	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	ALLISON NATALIA LOPEZ CARBALLO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1253-21	23/7/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LIMPIO	FELICIA DIAZ	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	2189-21	25/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LIMPIO	JUAN MILCIADES ZARATE	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	2189-21	25/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LIMPIO	MARTIN SALVADOR RUIZ DIAZ	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	2189-21	25/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LIMPIO	JUANA SILVERO	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2189-21	25/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LIMPIO	JACINTA RIOS ROJON	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	2197-21	26/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LIMPIO	MARIA DEYSE RIVEROS FARIAS	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	2293-21	4/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LIMPIO	CORNELIO DUARTE	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	2293-21	4/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LIMPIO	OSVALDO ALFONSO GARAY	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	2293-21	4/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LIMPIO	LOURDES MARILINA GONZALEZ	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	2293-21	4/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LIMPIO	RUBEN ANTONIO MAIDANA	COTEP	AMA	JUNIO 2019	2340-21	11/11/2021	1	1	1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	LIMPIO	JOAQUIN BENITEZ BOLANOS	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2598-21	3/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LIMPIO	MARIA CONCEPCION CARBALLO MEAURIO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2598-21	3/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LIMPIO	MARIA LUISA BURGOS JARA	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LIMPIO	EDGAR RAMON VELAZQUEZ LOPEZ	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	2856-21	29/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LIMPIO	FERNANDO GABRIEL MARTINEZ	TRAZO S.R.L.	AMA	JUNIO 2019	2856-21	29/12/2021	1	1	1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	LIMPIO	MANUELA ALVAREZ VDA DE ORLANDINI	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2018	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
LUQUE	LUQUE	SANTA BENITEZ GONZALEZ	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2018	201-20	18/2/2020	86	30	6	48	0	2		
CENTRAL	LUQUE	ZULMA CATALINA BELMONTE DE ALVARENGA	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	956-22	29/4/2022	1	1			1		0%	RESCINDIDO
CENTRAL	LUQUE	CRISTINA GONZALEZ DE CABRERA	LANTANA S.A.	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	FELIX FORAVANTI CANIZA	LANTANA S.A.	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	DOMICIANO ALVAREZ MARTINEZ	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	GABRIEL DE JESUS BOGADO	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	HUGO RAMON BAEZ CABRERA	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1086-22	13/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	ESTANISLAO PERALTA	CARDONARIO S.A.	AMA	JUNIO 2019	1086-22	13/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	RAMONA DEJESUS MEDINA NUÑEZ	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	ELIZABETH OJEDA RODRIGUEZ	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1086-22	13/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	MIRIAN ANDREA RODE	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	956-22	29/4/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	IVAN ANDRES MIRANDA JACQUET	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Santiago Luciano Jofre
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Amador Guerra (comandante) Jofre
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	EN PROYECTO	RESCINDIDO	%AVANCE DE OBRAS AL 31/05/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/05/2022
CENTRAL	LUQUE	ANDREA INOCENCIA CHENA GIMENEZ	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	956-22	29/4/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	YENNIFER MARIA FLORENCIANEZ	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/9/2020	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	TEODORA AMARILLA	CONTACONSULT	AMA	JUNIO 2019	671-21	27/4/2021	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	RODOLFO SEPULVEDA ESQUIVEL	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	702-21	3/6/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	BERNARDO JARA AYALA	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	702-21	3/6/2021	1	1				1	0%	RESCINDIDO
CENTRAL	LUQUE	ELIZABETH LUISA BARRA ROMERO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1253-21	23/7/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	HIPOLITO CACERES ARCE	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1253-21	23/7/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	HILARIA AYALA DE SANCHEZ	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1448-21	13/8/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	BASILIO ANTONIO CUEVAS INSFRAN	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1448-21	13/8/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	JORGE ELISEO JACQUET ZORRILLA	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1448-21	13/8/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	STHELLA MARY GONZALEZ PARIS	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1454-21	16/8/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	SANDRA NOEMI MIÑO FRANCO	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1794-21	14/9/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	VICTOR OSWALDO GOMEZ INSFRAN	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1794-21	14/9/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	IRWA BEATRIZ BASUALDO CASCO	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1794-21	14/9/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	DIOSNEL DE JESUS GENEZ MASCAREÑO	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2189-21	25/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	NANCY ESTHER LOPEZ VELAZQUEZ	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	2187-21	26/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	MIGUEL ANGEL SANABRIA IREPA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2187-21	26/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	ESTEBAN ADRIAN SANTACRUZ GALEANO	CONTACONSULT	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	RAMON ADRIAN BOGADO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2283-21	4/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	ZACARIAS AMARILLA MEDINA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2283-21	4/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	VICTORIA ELIZABETH GOMEZ BAEZ	CONTACONSULT	AMA	JUNIO 2019	2283-21	4/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ BALMACEDA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2340-21	11/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	MARIA LUZ GARRIDO COLMAN	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2340-21	11/11/2021	1	1		1			0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	ABEL LOPEZ OLMEDO	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	2598-21	3/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	ANDREA ROMINA OLMEDO CASTILLO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2598-21	3/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	MARIA ESTELA ORUE DE PEREIRA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2598-21	3/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	BLANCA AZUCENA RUIZ BARRETO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2598-21	3/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	FELICIA TORALES CANDIA	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	2598-21	3/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	ALDO PATRICIO LEZCANO CARBALLO	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	2598-21	3/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	ELODIA ARECO	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2598-21	3/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	BERNARDITA AYALA MARTINEZ	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2598-21	3/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	ANGELA BALCAZAR VDA. DE NUÑEZ	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	PATRICIA DESIREE GAMARRA BAEZ	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	VIVIANA MARIA RAMIREZ TORALES	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	MIGUEL ANGEL RUIZ DIAZ ORTIZ	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	LORENA GISEL CAÑETE GONZALEZ	Ing. Hernán Gimenez	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	GLADYS GRISEL DA ESPINOLA ALONSO	Ing. Hernán Gimenez	AMA	JUNIO 2019	2856-21	29/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	HILARIO RAMON FERREIRA SILGUERO	Ing. Hernán Gimenez	AMA	JUNIO 2019	2856-21	29/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	OSWALDO TRINIDAD BAREIRO	CONTACONSULT	AMA	JUNIO 2019	2856-21	29/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	JUAN CARLOS FLORES CUEVAS	Ing. Hernán Gimenez	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Armando Siles
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	EN PROYECTO	RESCINDIDO	%AVANCE DE OBRAS AL 31/05/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/05/2022
CENTRAL	LUQUE	ROBERTO LEDESMA FARIÑA	Ing. Hernán Gimenez	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	YESSICA FABIOLA ISABEL RAMIREZ NUÑEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	BLAS EMILIO MORA JIMENEZ	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	NORMA ANTONIA OTAZO ALVARENGA	ARQ. HUMBERTO CANETE	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	DANIEL RODRIGUEZ GOMEZ	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	MIRTA FLAVIA ARMOA GIMENEZ	ARQ. RUTH L. IRLALA	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1		1				80%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	LUQUE	EMILIANO RAMÓN VILLANUEVA PAREDES	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	1/1/2019	457-22	9/3/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	LUCIO BOGARIN RAMIREZ	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	1/1/2019	711	30/30/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	ERNESTO TORRES NOCEDA	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	1/1/2019	711	30/30/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	FELICIA MARTINEZ DE ESCOBAR	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	1/1/2019	711	30/30/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	ROSSANA HAYDEE DUARTE GONZALEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	1/1/2019	457-22	9/3/2022	1	1					80%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	LUQUE	NANCY DEL CARMEN JARA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	1/1/2019	457-22	9/3/2022	1	1					80%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	LUQUE	LIZ MARIA SEBASTIANA BAEZ VILLALBA	CARDONARO S.A.	AMA	1/1/2019	457-22	9/3/2022	1		1				100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	CESAR MOREL VERA	CARDONARO S.A.	AMA	1/1/2019	457-22	9/3/2022	1		1				100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	PLÁSIDO LUIS BENITEZ SOLÍS	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	1/1/2019	711	30/30/2022	1		1				100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	MARIA EDELA SANABRIA BENITEZ	CARDONARO S.A.	AMA	1/1/2019	711	30/30/2022	1	1					80%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	LUQUE	FÁTIMA FELICITA FERREIRA ORUE	CARDONARO S.A.	AMA	1/1/2019	711	30/30/2022	1	1					80%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	LUQUE	MARIA CECILIA NUÑEZ DE PORTILLO	CARDONARO S.A.	AMA	1/1/2019	711	30/30/2022	1	1					80%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	LUQUE	IGNACIA ROMÁN	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	1/1/2019	457-22	9/3/2022	1		1				100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	VICTORIA GUBILLA	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	1/1/2019	457-22	9/3/2022	1		1				100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	DIONISIA BOGARIN BENITEZ	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	1/1/2019	457-22	9/3/2022	1		1				100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	UBALDINO MARIN ROJAS	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	1/1/2019	457-22	9/3/2022	1		1				100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	LURDES CONCEPCIÓN ZÁRATE	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	1/1/2019	711	30/30/2022	1		1				100%	CULMINADA
CENTRAL	LUQUE	ANDREA ANICIA JESÚS GAYOSO LÓPEZ	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	1/1/2019	711	30/30/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	NILSA ODINA CABRERA ARCE	Ing. Hernán Gimenez	AMA	JUNIO 2019	1170-22	26/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	CARLOS ALBERTO LEIVA AMARILLA	Ing. Hernán Gimenez	AMA	JUNIO 2019	1170-22	26/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	ANALIA PEREIRA NUÑEZ	LANTANA S.A.	AMA	JUNIO 2019	1174-22	27/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	AURORA GALEANO	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	WALTER OSVALDO DUARTE ORTIZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	RENE VALENTIN FERNÁNDEZ CENTURIÓN	LANTANA S.A.	AMA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	MARLENE TEODOLINA CÉSPEDES CABALLERO	SC INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	ROBERTO ZACARIAS BERNAL	Ing. Hernán Gimenez	AMA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	MARCELINO GONZALEZ IBARRA	CARDONARO S.A.	AMA	JUNIO 2019	1241-22	8/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
MARIANO ROQUE ALONSO															
CENTRAL	ROQUE	ELVIS EGBERH SIGFRIDO ARANDA CESPEDES	COTEP	AMA	JUNIO 2019	571-21	27/4/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	ROQUE	MARIA CRISTINA CORONEL DE ROJAS	LAS CUMBRES S.A.	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	ROQUE	ALDO AUGUSTO ROMERO BOGARIN	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	1241-22	8/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	ROQUE	ANGEL RODRIGO EMANUEL LEIVA ESCOBAR	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	1241-22	8/6/2022	1	1					0%	A INICIAR

Lic. **Laura Vera Zaldívar**
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. **Arnoldo Lezama Sifan**
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. **Carlos Augusto Leizaola**
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2022	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADA	EN PROYECTO	RESCINDIDO	%AVANCE DE OBRAS AL 31/05/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/05/2022
CENTRAL	MARIANO	MARIA FATIMA OLAZAR INFRAN	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	1241-22	8/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	ROQUE	VICTOR MANUEL VILLALBA RAGGINI	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	1241-22	8/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	ROQUE	FLORA VENANCIA GONZALEZ VDA DE GARAY	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	1241-22	8/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	ROQUE	AMANCIA MARTINEZ DE VERA	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	1241-22	8/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	ROQUE	ESTER MARIELA VILLAGRA GOMEZ	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	ROQUE	SILVIA SUSANA GOMEZ RODRIGUEZ	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	ROQUE	CESAR ANDRES RIOS AVESA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1088-22	13/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	ROQUE	PORFIRIA RAMONA SANABRIA FRETES	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	ROQUE	AMADO DE JESUS AMARILLA BOGARIN	LAS CUMBRES S.A.	AMA	JUNIO 2019	956-22	29/4/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	ROQUE	WILLIAN BENIGNO OVIEDO BENITEZ	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1585-21	25/8/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	ROQUE	ROCIO RAQUEL ESCURRA RODRIGUEZ	COTEP	AMA	JUNIO 2019	2340-21	11/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	ROQUE	NIMIA CLARA RECALDE VDA. DE YEGROS	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	2598-21	31/2/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	ROQUE	MIRYAN GRACIELA BORJA DE FERREIRA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2855-21	29/12/2021	1	1	1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	ROQUE	ELENA AYLEEN RODAS PUCHETA	TRAZO S.R.L.	AMA	JUNIO 2019	2857-21	29/12/2021	1	1	1				80%	EN EJECUCION
NEMBY								64	26	5	23	0	0		
CENTRAL	NEMBY	MÁXIMO MILCIADES MELGAREJO STAPLE	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	ELVIRA CONCEPCION MENDEZ DE FLEITAS	ARQ. ARSENIO MARCELO RUIZ	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	RAMON BENITEZ FRETES	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	CARLOS BENITEZ RAMIREZ	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	RICARDO ANTONIO SILVERO SOTO	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	BASILIO FERREIRA	SOPH ARQUITECTURA	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	RUTH PAOLA LENGUAZA	SOPH ARQUITECTURA	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	GRETA SAMANTA CAMPUZANO GONZALEZ	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1170-22	26/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	RAMONA SOTELO	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1170-22	26/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	LUCI JACINTA ROMERO DE INSAURRALDE	TRAZO S.R.L.	AMA	JUNIO 2019	1174-22	27/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	OLGA ELIZABETH ROJAS	ARQ. ARSENIO MARCELO RUIZ	AMA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral de Planificación Estratégica
MUJH

Lic. Amílcar Lescano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

Ing. Carlos Alberto Lescano Silva
Ministro
Ministerio de Vivienda y Hábitat

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	EN PROYECTO	RESCINDIDO	%AVANCE DE OBRAS AL 31/05/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/05/2022
CENTRAL	NEMBY	CELESTINO GAMARRA ALDERETE	ARQ. ARSENIO MARCELO RUIZ	AWA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	MIRIAN RUIZ DIAZ VILLALBA	ARQ. ARSENIO MARCELO RUIZ	AWA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	ELIO SANTIAGO BENITEZ CORONEL	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	BERNARDA GALEANO PRIETO	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	1241-22	8/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	MANUEL ANTONIO CASTILLO LLUGO	SOPH ARQUITECTURA	AWA	JUNIO 2019	1086-22	13/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	RODOLFO CONCEPCION ZARATE	SOPH ARQUITECTURA	AWA	JUNIO 2019	1086-22	13/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	CESAR AUGUSTO FERNANDEZ RECALDE	SOPH ARQUITECTURA	AWA	JUNIO 2019	1086-22	13/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	TIBURCIA FRANCO FLORES	SOPH ARQUITECTURA	AWA	JUNIO 2019	1086-22	13/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	DIANA ALEJANDRA FLEITAS SOSA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	NORMA LARIZA BENITEZ BENITEZ	ARQ. MARCOS LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	MARIOS MENDOZA BAEZ	ARQ. MARCOS LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	MARCELO DAVID LEGUIZAMON ACOSTA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	CARMEN GLADYS ZARATE DE MOSQUEIRA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	ELVA ANTONIA SANTACRUZ SAMUDIO	ARQ. MARCOS LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	1125-22	19/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	MARIA GLORIA SUGASTI	ASOCIACION TEKOVERA	AWA	JUNIO 2019	1454-21	16/6/2021	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	NEMBY	LUCIA DUARTE VDA. DE AGUILERA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	1585-21	25/6/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	ANA MARICEL TROCHE RODRIGUEZ	ARQ. MARCOS LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	1585-21	25/6/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	CATALINA SANTACRUZ SANABRIA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	1585-21	25/6/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	DOMINGA BEATRIZ DELCANTO FARIÑA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	1585-21	25/6/2021	1	1	1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	NEMBY	SONIA ELIZABETH BENITEZ TORRES	ARQ. MARCOS LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	1094-21	27/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	FELIX ROMERO ALONSO	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AWA	JUNIO 2019	2197-21	26/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	SIXTO MEDINA FRAGUEDA	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AWA	JUNIO 2019	2197-21	26/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	IGNACIA GOMEZ DE ROJAS	ARQ. MARCOS LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	2197-21	26/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	NANCY CONCEPCION OVELAR	LAS CUMBRES S.A.	AWA	JUNIO 2019	2197-21	26/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	MILCIANES LUIS VALDEZ GAMARRA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	2453-21	18/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	DIGNA EVARISTA MARECO VDA DE CRISTALDO	ARQ. MARCOS LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	2453-21	18/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	GLADIS CONCEPCION GUERREROS	ARQ. MARCOS LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	2453-21	18/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	VIVIANA BENITEZ	ARQ. MARCOS LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	2453-21	18/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	ROSA DEL CARMEN GAMARRA SALINAS	ARQ. MARCOS LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	2453-21	18/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	MILCIANES EDUARDO REY BUENO	ARQ. MARCOS LOPEZ	AWA	JUNIO 2019	2453-21	18/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	SILVIA STEFANI SAMUDIO RODAS	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AWA	JUNIO 2019	2598-21	31/12/2021	1	1		1			100%	CULMINADA

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Ariadna Lezcano Siles
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

Ing. Carlos Alberto Cruz y Villalobos (Cruz)
Ministro
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	EN PROYECTO	RESCINDIDO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/05/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/05/2022
CENTRAL	NEMBY	SONIA ESTELA SENA DE AGUIERO	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	2598-21	31/12/2021	1	1	1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	NEMBY	DILMA TERESA ESQUIVEL DE AQUINO	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	NELZON GUSTAVO LESMO	Ing. Hernán Giménez	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	MARIA LUCILA SAMUDIO	TRAZO S.R.L.	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1		1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	NEMBY	ATILANA ARANDA ALEGRE	TRAZO S.R.L.	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1		1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	NEMBY	ALFREDO VALENZUELA AYALA	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1		1				100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	NIMIA SALINAS DE TRINIDAD	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	NILSA MABEL ROJAS GOMEZ	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	FELICINDA MENDOZA DE SOSIOA	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	457-22	9/3/2022	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	DELDA MIA FULGENCIA BOGADO GALLARDO	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	457-22	9/3/2022	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	MARIA DEL CARMEN CARDOZO ALEGRE	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	711	30/3/2022	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	NEMBY	NANCY ESTELA ZAVALA CUEVAS	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	865-22	19/4/2022	1		1				80%	EN EJECUCION
SAN ANTONIO									18	6	3	0	1		
CENTRAL	SAN ANTONIO	FABIO RAMÓN RAMOS MARTÍNEZ	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/9/2020	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN ANTONIO	ANA MARIA AGUAYO	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN ANTONIO	PAOLA ANDREA ESCOBAR	REHOBOT CONSTRUCCIONES	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN ANTONIO	ROSA CABALLERO DE ACOSTA	REHOBOT CONSTRUCCIONES	AMA	JUNIO 2019	1241-22	9/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN ANTONIO	ANA GRACIELA SANTACRUZ CANTERO	REHOBOT CONSTRUCCIONES	AMA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN ANTONIO	ALFREDO LUIS TABOADA BARCOVICH	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	390-20	30/4/2020	1					1	0%	RESCINDIDO
CENTRAL	SAN ANTONIO	ARNALDO RENE CABRERA MEDINA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2197-21	28/10/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	SONIA ALBERTA ORTIZ DE PANA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2197-21	28/10/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	MARCIA FRARE WILLEMAN	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	CESAR DUARTE DUARTE	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2453-21	18/11/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	ROSELY DA SILVA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2453-21	18/11/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	BERNARDINA DECENA ORTIZ VDA. DE MARTINEZ	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2453-21	18/11/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	ISIDRO JIMENEZ BENITEZ	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	2736-21	14/12/2021	1		1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	SAN ANTONIO	APOLONIA BARRETO CAÑETE	TRAZO S.R.L.	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1		1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	SAN ANTONIO	RAFAEL BENITEZ MERILES	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	457	27/12/2021	1		1				100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	EDUARDO RAMON RIVAS VILLALBA	REHOBOT CONSTRUCCIONES	AMA	JUNIO 2020	1174-22	27/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN ANTONIO	BALBINA SOSA MORÁN	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	457-22	9/3/2022	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN ANTONIO	RAQUEL QUIÑONEZ VILLALBA	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	865-22	19/4/2022	1		1				80%	EN EJECUCION
SAN LORENZO									68	35	7	0	0		
CENTRAL	SAN LORENZO	MARTA GRACIELA ESCOBAR DE PENAYO	ARQ. OLGA BUTLEROV	AMA	JUNIO 2019	695-20	19/6/2020	1			1			1000%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	AGUSTINA BLANCO CABALLERO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	FELIX ERICO CANTERO ROTELA	REHOBOT CONSTRUCCIONES	AMA	JUNIO 2019	1354-22	22/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	LG CONSTRUCTORA	AMA	JUNIO 2019	1170-22	26/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	LIGIA FAVIOLA MONTAÑA VDA DE GUILLÉN	BIMBOLIN	AMA	JUNIO 2019	1170-22	26/6/2022	1	1					0%	A INICIAR

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Ing. Francisco Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Ing. Carlos Eduardo Salazar Villalva
Ministro
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAP INICIAL 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	EN PROYECTO	RESCINDIDO	%AVANCE DE OBRAS AL 31/05/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/05/2022
CENTRAL	SAN LORENZO	CRISTIAN FERRERA VALENZUELA	BIMBOLIN	AMA	JUNIO 2019	1174-22	27/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	SILVERIA ALVARENGA DE ALONSO	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	AMA	JUNIO 2019	1174-22	27/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	FIDELINA FATIMA CASTRO BAEZ	REHOBOT CONSTRUCCIONES	AMA	JUNIO 2019	1174-22	27/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	HILDA AREVALOS MOREL	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	JOHANA JYSENNIA GARAY AGUIERO	LG CONSTRUCTORA	AMA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	ARSENIO MEZA BRITIZ	BIMBOLIN	AMA	JUNIO 2019	1249-22	13/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	LILIANA KARINA SOSA DE CABRAL	LG CONSTRUCTORA	AMA	JUNIO 2019	1241-22	8/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	SERGIO RAMON GAUTO VILLALBA	LG CONSTRUCTORA	AMA	JUNIO 2019	1241-22	8/6/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	PATRICIA IRENE MELGAREJO CRISTALDO	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1342-20	20/8/2020	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	JUANA CABRERA BARRETO	ARQ. HUMBERTO CABETE	AMA	JUNIO 2019	087- 2021	25/1/2021	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	HECTOR LUIS BENITEZ SANCHEZ	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1454-21	16/8/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	CORNELIO VERA MEZA	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1585-21	25/8/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	MARIA DIGNA RAMIREZ VDA. DE BOGARIN	FERREHOGAR S.A.	AMA	JUNIO 2019	1585-21	25/8/2021	1	1	1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	SAN LORENZO	JUANA BAUTISTA MEDINA AGUIERO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2189-21	25/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	FRANCISCO JAVIER ALONSO FARIÑA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2189-21	25/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	ELIGIO SANTA CRUZ CABALLERO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2189-21	26/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	CRENCENIO MARTINEZ ORTEGA	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	2189-21	26/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	CARLOS ENRIQUE BENITEZ ACOSTA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	ALBERTO RAUL BARRETO	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	2200-21	27/10/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	JOSE AFRODICIO GONZALEZ ROLON	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	2253-21	4/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	ALBA JUSTINA PEREIRA VILLASBOA	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	2340-21	11/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	CRISTINA ARACELI FLEYTAS	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2340-21	11/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	MARTINA MARIA DEL CARMEN OTAZO TORALES	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2340-21	11/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	ZOLA FLOR DE SANABRIA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2340-21	11/11/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	AURA ROMINA VALLEJOS MARTINEZ	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	2588-21	31/2/2021	1	1		1			100%	CULMINADA
CENTRAL	SAN LORENZO	CALIXTO DIAZ MOLINAS	LAS CUMBRES S.A.	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/02/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	PEDRO RUBEN MARTINEZ RIVEROS	LG CONSTRUCTORA	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/02/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	FATIMA SOLEDAD GUERRERO SEGOVIA	BIMBOLIN SRL	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/02/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	ANALA BRITOS SALCEDO	BIMBOLIN SRL	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/02/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	TERESITA DEL NIÑO JESUS SOKELL SAUCEDO	BIMBOLIN SRL	AMA	JUNIO 2019	1125-22	19/02/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	ELIANA ROMINA ROMERO OVELAR	LG CONSTRUCTORA	AMA	JUNIO 2019	1044-22	10/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	JOHANNA MARIA SOLEDAD GARAY AGUIERO	LG CONSTRUCTORA	AMA	JUNIO 2019	1044-22	10/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	RAMON VALENTIN GOMEZ MARTINEZ	LG CONSTRUCTORA	AMA	JUNIO 2019	1044-22	10/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	LOURDES ACOSTA FERNANDEZ	LG CONSTRUCTORA	AMA	JUNIO 2019	1044-22	10/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	SARA NIDIA NUÑEZ BAEZ	LG CONSTRUCTORA	AMA	JUNIO 2019	1044-22	10/5/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	IGNACIA PENAYO DE MEDINA	LG CONSTRUCTORA	AMA	JUNIO 2019	1044-22	10/5/2022	1	1					0%	A INICIAR

Abog. Laura Vera Zaldivar
MUVH
Director General de Planificación Estratégica
Director General de Adm. y Finanzas
Lic. Amanda Escobar Sifan
Director General
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Mobiliario



Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Glal. de Planificación Estratégica
MUVH



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO	RES. N°	FECHA RES.	META SIAP INICIAL 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	EN PROYECTO	RESCINDIDO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/05/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/05/2022
CENTRAL	VILLA ELISA	EMILIO RAUL SAMUDIO BALBUENA	ASOCIACION TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	856-22	29/4/2022	1	1	1				80%	EN EJECUCION
CENTRAL	VILLA ELISA	MARIA EDITA SEGOVIA ZARATE	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	956-22	29/4/2022	1	1					0%	A INICIAR
CENTRAL	VILLA ELISA	PANFILA FERREIRA MAMBREANI	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	2283-21	4/11/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	VILLA ELISA	LIZ KARINA FRANCO ORTEGA	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	VILLA ELISA	MARIA CEVERIANA VAZQUEZ	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	2824-21	27/12/2021	1			1			100%	CULMINADA
CENTRAL	VILLA ELISA	IRMA VALIENTE DE MEZA	ARQ. RUTH L. IRIALA	AMA	JUNIO 2019	865-22	19/4/2022	1	1					0%	A INICIAR
AREA METROPOLITANA			NUEVOS PROYECTOS												
	AREA METROPOLITANA			AMA	JUNIO 2019			297	0	0	0	297	0		
CENTRAL				AMA	JUNIO 2019			297				297			
								700	186	42	173	297	6		

RESUMEN META SIAP INICIAL 2022 al 30/06/2022	
A INICIAR	185
EN EJECUCION	42
CULMINADA	171
EN PROYECTO	297
RESCINDIDO	5
TOTAL	700

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Silón
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Dr. Carlos Amador Caceres Ominca (MUVH)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat



TAVAPY REKOMENDADA
ORGANIZADO HA TEKOHIA
Ministerio de
Vivienda y Hábitat

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

PROYECTO: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL Pº SAN BLÁS - M.R. ALONSO - PRIMER SEMESTRE 2022

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	RES. Nº	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2022	PCD	EN PROYECTO	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	% AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 30/06/2022
11 - CENTRAL													
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	COMPLEJO HABITACIONAL " SAN BLÁS"	CONSORCIO ITAY	262	3/16/2020	600	30			600		82,15%	EN EJECUCIÓN
TOTAL													

RESUMEN META SIAF INICIAL 2022 AL 30/06/2022	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	600
CULMINADA	0
TOTAL	600

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Trezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
8413/44

Ag. Carlos Alberto Fariña Villalba
Ministro
Ministerio del Interior y Justicia



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APO HA TEKOKHA
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Proyecto: 12 CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PUEBLOS ORIGINARIOS - PRIMER SEMESTRE 2022

DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROYECTO/ ASENTAMIENTO	LLAMADO	Meta Slaf Inicial 2022	Meta Slaf a Incluir 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	EN PROYECTO	% DE AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2022	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 30/06/2022
14 - CANINDEYÚ				160	0	0	0	160	0	0		
ING. MARIO RAUL IBARROLLA ADORNO	YBY PYTÁ	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	LPN 04/2020	28				28			100,00%	CULMINADA
ING. MARIO RAUL IBARROLLA ADORNO	YBY PYTÁ	COMUNIDAD INDIGENA YRYAPÚ	LPN 04/2020	46				46			100,00%	CULMINADA
ING. ALEJANDRO PÉREZ HERAS	YBY PYTÁ	COMUNIDAD INDIGENA MYTUY ARAGUAYU	LPN 04/2020	6				6			100,00%	CULMINADA
ING. ALEJANDRO PÉREZ HERAS	YBY PYTÁ	COMUNIDAD INDIGENA TAKUA POTY	LPN 04/2020	19				19			100,00%	CULMINADA
ING. ALEJANDRO PÉREZ HERAS	YBY PYTÁ	COMUNIDAD INDIGENA KARUPERAMI	LPN 04/2020	16				16			100,00%	CULMINADA
ING. ALEJANDRO PÉREZ HERAS	YBY PYTÁ	COMUNIDAD INDIGENA TEKOHÁ POTY PYAHU	LPN 04/2020	45				45			100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES				165	123	0	75	90	0	123		
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	TTE. 1° MANUEL IRALA FERNÁNDEZ	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	LPN 04/2020	70				70			100,00%	CULMINADA
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	TTE. 1° MANUEL IRALA FERNÁNDEZ	COMUNIDAD INDIGENA MARTILLO	LPN 04/2020	20				20			100,00%	CULMINADA
ALFA & OMEGA S.A.	TTE. 1° MANUEL IRALA FERNÁNDEZ	COMUNIDAD INDIGENA CARANDILLA 10 LEGUAS	LPN 04/2020	40			40				24,00%	EN EJECUCIÓN
ALFA & OMEGA S.A.	TTE. 1° MANUEL IRALA FERNÁNDEZ	COMUNIDAD INDIGENA PARA TODO Í	LPN 04/2020	35			35				24,00%	EN EJECUCIÓN
NUEVOS PROYECTOS	PUERTO PINASCO	COMUNIDAD INDIGENA SARIA - LOTE 1 (PO 545)			43					43	0,00%	EN PROYECTO
NUEVOS PROYECTOS	TTE. 1° MANUEL IRALA FERNÁNDEZ	COMUNIDAD INDIGENA ANACONDA - LOTE 1 (PO 545 VIV.)			80					80	0,00%	EN PROYECTO
16 - BOQUERON				0	357	0	0	0	0	357		
NUEVOS PROYECTOS	FILADELFIA	COMUNIDAD INDIGENA SAN MARTIN - LOTE 2 (PO 545 viv.)			40					40	0,00%	EN PROYECTO

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Amalia Lezcano Sison
Director General
Dirección General de Asun. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Eduardo Escobar
Ministro
Ministerio del Interior y Vivienda

Proyecto: 12 CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PUEBLOS ORIGINARIOS - PRIMER SEMESTRE 2022												
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROYECTO/ ASENTAMIENTO	LLAMADO	Meta SIAF Inicial 2022	Meta SIAF a Incluir 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	EN PROYECTO	% DE AVANCE DE OBRAS AL 30/06/2022	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 30/06/2022
NUEVOS PROYECTOS	FLADELFA	COMUNIDAD INDIGENA JESUDI - LOTE 2 (PO 545 VIV.)			20					20	0,00%	EN PROYECTO
NUEVOS PROYECTOS	FLADELFA	COMUNIDAD INDIGENA EBETOGUE - LOTE 2 (PO 545 VIV.)			62					62	0,00%	EN PROYECTO
NUEVOS PROYECTOS	FLADELFA	COMUNIDAD INDIGENA SANTO DOMINGO - LOTE 2 (PO 545 VIV.)			45					45	0,00%	EN PROYECTO
NUEVOS PROYECTOS	MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA WANDA MANJUI, MISION STA. ROSA - LOTE 3 (PO 545 VIV.)			100					100	0,00%	EN PROYECTO
NUEVOS PROYECTOS	MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA NIVACLE - LOTE 4 (PO 545 VIV.)			28					28	0,00%	EN PROYECTO
NUEVOS PROYECTOS	MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA MANJUI - LOTE 4 (PO 545 VIV.)			34					34	0,00%	EN PROYECTO
NUEVOS PROYECTOS	MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA GUARANI OCCIDENTAL - LOTE 4 (PO 545 VIV.)			28					28	0,00%	EN PROYECTO
17 -ALTO PARAGUAY				0	65	0	0	0	0	65		
NUEVOS PROYECTOS	FUERTE OLIMPO	COMUNIDAD INDIGENA PUERTO MARIA ELENA - LOTE 5 (PO 545 VIV.)			65					65	0,00%	EN PROYECTO
TOTAL VIVIENDAS				325	545	0	75	250	0	545		

RESUMEN META SIAF INICIAL AL 30/06/2022	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	75
CULMINADA	250
RESCINDIDA	0
EN PROYECTO	0
TOTAL	325

Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnoldo Trencano Sibero
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

RESUMEN META SIAF A INCLUIR AL 30/06/2022	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADA	0
RESCINDIDA	0
EN PROYECTO	545
TOTAL	545

Lic. Carlos Antonio Caceres de la Cruz (Jefe)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Tránsito

PROYECTO 13 : MI VIVIENDA - Ejercicio Fiscal 2022

Departamento	Distrito	BENEFICIARIO	CONYUGUE / FAMILIAR EN CONVIVENCIA SOCIOECONOMICA	IFI	NIVEL / CATEGORIA	RESOLUCION N°	FECHA	MONTO DE CARTA DE OFERTA	MONTO DEL SUBSIDIO	META A INCLUIR 2022	EN EJECUCION	CULMINADA	EN PROYECTO	% DE AVANCE AL 30/06/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 30/06/2022
0 - Capital															
Capital	Asuncion	Ernesto Gabriel Alcaraz Funes	Madre: Eugenia Funes de Alcaraz	Banco Itau	3	280/22	17/12/2022	343.000.000	51.450.000	4	0	4	0		Culminado
Capital	Asuncion	Luz Marina Galeano Torales	Rodrigo Espinola Benitez	Bancoop	3	524/22	17/13/2022	280.000.000	42.000.000	1		1		100%	Culminado
Capital	Asuncion	Miguel Angel Franco	Elidora Servín De Franco	Bancoop	3	941/22	27/04/2022	340.000.000	51.000.000	1		1		100%	Culminado
Capital	Asuncion	Liz Carolina Heilón Ramirez	Cesar Ramon Leite Galbano	Banco Atlas	4	1110/22	17/15/2022	195.000.000	39.000.000	1		1		100%	Culminado
3 - Cordillera															
Altos															
Cordillera	Altos	Juan David Alvarez Achucarro	Lucia Elizabeth Arrun De Alvarez	Banco Familiar	4	276/22	17/12/2022	130.000.000	26.000.000	1		1		100%	Culminado
Piribebuy															
Cordillera	Piribebuy	Oswaldo Lopez Medina	No	Cooperativa Universitaria	4	312/22	21/2/2022	160.000.000	32.000.000	1		1		100%	Culminado
5 - Caaguazú															
Juan Manuel Frutos															
Caaguazú	Juan Manuel Frutos	Alida Diana Gonzalez Noguera	No	Banco Regional	4	919/22	25/04/2022	140.000.000	28.000.000	1		1		100%	Culminado
7 - Itapúa															
Encarnacion	Encarnacion	Sebaldo Alexander Dietze Christ	Leiteira Paola Garcia de Dietze	Banco Regional	3	115/22	1/2/2022	250.000.000	37.500.000	1		1		100%	Culminado
10 - Alto Paraná															
Hernandarias															
Alto Parana	Hernandarias	Francisco Javier Olmedo Itala	Yesica Elizabeth Caceres Velazquez	Banco Familiar	4	223/22	14/2/2022	100.000.000	20.000.000	1		1		100%	Culminado
Alto Parana	Hernandarias	Maria del Carmen Ferreira Melgarejo	Hijo: Lucas Moises Gomez Ferreira	Banco Regional	4	1101/22	16/5/2022	180.000.000	36.000.000	1		1		100%	Culminado
Ciudad del Este															
Alto Parana	Ciudad del Este	Francisco Antonio Gatica Becerra	Maria Elva Elizabeth Romero Mora	Banco Itau	4	940/22	27/04/2022	225.000.000	45.000.000	1		1		100%	Culminado
11 - Central															
Areguá															
Central	Areguá	Ramon Silvino Vazquez	Juliana Dominguez	Visión Banco	4	1003/22	4/5/2022	150.000.000	30.000.000	1		1		100%	Culminado
Capitalá															
Central	Capitalá	Silvia Natividad Cnere Martinez	No	Bancoop	4	813/22	7/04/2022	160.000.000	32.000.000	1		1		100%	Culminado

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Sifan
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Dr. Carlos Alberto Jaramero
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

Central	Capitán	Julio Benjamin Figueredo Lopez	Katering Yisel Sanchez Pintos	Bancop	4	932/22	26/4/2022	110.000.000	22.000.000	1	1	1	100%	Culminado
Central	Capitán	Wilma Cabrera Acosta	Nadia Jazmin Ferreira Cabrera	Bancop	4	1286/22	16/6/2022	190.000.000	38.000.000	1	1	1	100%	Culminado
Fernando de la Mora														
Central	Fernando de la Mora	Vanessa María Alejandra Páez	No	Banco Basa	3	220/22	11/2/2022	290.000.000	43.500.000	1	1	3	0	100%
Central	Fernando de la Mora	Carmen Giamina Nuñez Mosquera	Luis Fernando Baeza Delgado	Banco Basa	1	689/22	29/3/2022	595.000.000	29.750.000	1	1	1	100%	Culminado
Central	Fernando de la Mora	Andrea Carolina Roberti Sosa	No	Banco Regional	1	651/22	28/7/2022	550.000.000	27.500.000	1	1	1	100%	Culminado
Itá														
Central	Itá	Hugo Javier Torres Diaz	Liliana Mabel Gonzalez de Torres	Bancop	4	1102/22	16/5/2022	95.000.000	19.000.000	1	1	0	1	100%
J. Augusto Saldívar														
Central	J. Augusto Saldívar	Heriberto Tomas Chaves Resquin	Luz Cristina Vega López	Banco Regional	3	1116/22	19/5/2022	250.000.000	37.500.000	1	1	0	1	100%
Lambaré														
Central	Lambaré	Carmelo Daniel Parego Duarte	Maria Belén Vera de Parego	Banco Itau	3	360/22	24/3/2022	343.000.000	51.450.000	1	1	6	0	100%
Central	Lambaré	Alba Carolina Valdez Gonzalez	Carlos Antonio Vera Jara	Banco Itau	2	279/22	17/4/2022	455.000.000	45.500.000	1	1	1	100%	Culminado
Central	Lambaré	Bias Arturo Barros Villasant	Cynthia Lucia Leiva Almada	Banco Atlas	2	100/22	28/1/2022	420.000.000	42.000.000	1	1	1	100%	Culminado
Central	Lambaré	Gladys Teresita Fernández Ramirez	No	Banco Basa	3	426/22	3/3/2022	343.300.000	51.495.000	1	1	1	100%	Culminado
Central	Lambaré	Elvio Ramon Diaz Garay	Maria Graciela Estigarribia Ferreira	Banco Itau	3	925/22	25/4/2022	343.000.000	51.450.000	1	1	1	100%	Culminado
Central	Lambaré	Francisco Solano Meza Osorio	Rocio Lorena Alencar Aldana	Cooperativa Universitaria	1	943/22	27/4/2022	500.000.000	25.000.000	1	1	1	100%	Culminado
Limpio														
Central	Limpio	Silfredo Solano Tijera Agüero	Petrona Isabel Estigarribia Ferreira	Banco Itau	3	460/22	9/3/2022	260.000.000	39.000.000	1	1	3	0	100%
Central	Limpio	Pablo Adolfo Lopez Gonzalez	Priscilla Esther Cubilla Rolon	Banco Itau	3	812/22	7/4/2022	280.000.000	42.000.000	1	1	1	100%	Culminado
Central	Limpio	Óscar Filemón Gimenez Saucedo	No	Bancop	3	1161/22	25/5/2022	260.000.000	39.000.000	1	1	1	100%	Culminado
Luque														
Central	Luque	Sanny Analía Encina	Hermana	Cooperativa Universitaria	4	359/22	24/4/2022	190.000.000	38.000.000	1	1	6	0	100%
Central	Luque	Nathalia Noemi Ortiz Velazquez	Francisco Ruben Sanabria Amarilla	Banco Atlas	4	92/22	26/1/2022	180.000.000	36.000.000	1	1	1	100%	Culminado
Central	Luque	Claudia Fabiola Figueroa Lopez	Nelson Sebastian Sandoval Melgarejo	Bancop	3	630/22	24/3/2022	250.000.000	37.500.000	1	1	1	100%	Culminado
Central	Luque	Laura Isabel Páez Baum	Eduardo Fabian Mercado Prieto	Banco Atlas	3	713/22	30/3/2022	340.000.000	51.000.000	1	1	1	100%	Culminado
Central	Luque	Deisy Lorena Veron Fleitas	No	Financiera Solar	4	944-22	27/4/2022	200.000.000	40.000.000	1	1	1	100%	Culminado
Central	Luque	Maria Elizabeth Rios villalba	No	Bancop	4	1314-22	20/6/2022	220.000.000	44.000.000	1	1	1	100%	Culminado
Mariano Roque Alonso														
Central	Mariano Roque Alonso	Carlos Daniel Ferreira Corvalán	Zulma Soledad Rivalora Benitez	Banco Basa	4	275/22	17/2/2022	220.000.000	44.000.000	1	1	6	0	100%
Central	Mariano Roque Alonso	Maria Fatima Monges Insfran	Oscar Carlos Alfaro Vera	Banco Itau	3	522/22	17/3/2022	360.000.000	45.000.000	1	1	1	100%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Fátima Rosio Giménez Zárate	No	Banco Atlas	3	236/22	14/2/2022	290.000.000	43.500.000	1	1	1	100%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Leticia Noemi Caballero Barret	Hnor. Andres Dionicio Caballero Barret	Bancop	3	808/22	7/4/2022	270.000.000	40.500.000	1	1	1	100%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Claudia Marina Ledezma Rojas	Jesus Miguel Garzoza de Baets	Bancop	3	1352/22	22/6/2022	280.000.000	42.000.000	1	1	1	100%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Carmen Patricia Ocampos Centurion	Jonathan David Burgos Guillen	Bancop	3	1201/22	1/6/2022	340.000.000	51.000.000	1	1	1	100%	Culminado
Nemby														

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnoldo Lezcano Sifón
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

JG. Carlos Alberto Ruiz Vera
Ministro
Ministerio de Urbanismo y Vivienda
MUVH

Central	Nemby	Julio Cesar Roca Caballero	Viviana Maria del Rosario Sanchez Brif	Cooperativa Universitaria	4	89/22	25/1/2022	225.000.000	45.000.000	1						100%	Culminado
Central	Nemby	Ruben Dario Alvarez	No	Banco Itau	4	278/22	17/2/2022	190.000.000	38.000.000	1						100%	Culminado
Central	Nemby	Cynthia Soledad Saldivar Martinez	Luis Eduardo Villalba Hermosilla	Banco Baza	3	125/22	3/2/2022	330.000.000	49.500.000	1						100%	Culminado
Central	Nemby	Loida Eunice Filippi Ferrari	Carlos Raul Caballero Bogarin	Banco Baza	3	234/22	14/2/2022	270.000.000	40.500.000	1						100%	Culminado
Central	Nemby	Bautista Rafael Caceres Vazquez	Liz Viviana Martinez Nereles	Cooperativa 8 de Marzo	4	550/22	18/3/2022	185.000.000	37.000.000	1						100%	Culminado
Central	Nemby	Carmen Beatriz Aguirre	No	Banco Familiar	3	649/22	28/3/2022	340.000.000	51.000.000	1						100%	Culminado
Central	Nemby	Miguel Angel Ozuna Cantero	Evelyn Alexandra Fretes Maldonado	Bancop	3	800/22	5/4/2022	343.398.324	51.509.748	1						100%	Culminado
Central	Nemby	Rusveli Dario Roman Goboy	Monserat Mercedes Pavon	Banco Itau	3	1162/22	25/5/2022	310.000.000	49.500.000	1						100%	Culminado
Central	Nemby	Eugenia Elizabeth Gonzalez Duranoh	Christian Arnaldo Valdez Mendieta	Vision Banco	4	1353/22	22/6/2022	228.000.000	45.600.000	1						100%	Culminado
Central	Nemby	Maria Nirmia Meretes Viveros	Milicidas Medina Ayala	Banco Baza	3	1384/22	24/06/2022	230.000.000	34.500.000	1						100%	Culminado
San Antonio																	
Central	San Antonio	Abraham Nunez Avila	Ana Claudin Rios Peralta	Banco Sudameris	3	631/22	25/3/2022	260.000.000	39.000.000	1						100%	Culminado
Central	San Antonio	Agustin Riveros	Alma Lilianna Ovelar De Riveros	Banco Atlas	3	627/22	24/3/2022	250.000.000	37.500.000	1						100%	Culminado
Central	San Antonio	Jorge Ivan Martinez Figueroa	Maria Lucia Martinez Velazquez	Banco Regional	3	648/22	28/3/2022	290.000.000	43.500.000	1						100%	Culminado
Central	San Antonio	Laura Belen Fretes Delvalle	Jonathan Denilson Insfran Galeano	Banco Baza	3	650/22	28/3/2022	240.000.000	36.000.000	1						100%	Culminado
Central	San Antonio	Jose Daniel Martinez Ortigoza	Adriana Elizabeth Baez Vazquez	Banco Familiar	3	889/22	21/4/2022	250.000.000	37.500.000	1						100%	Culminado
Central	San Antonio	Basilio Javier Miranda Ullén	Araeeli Elizabeth Dominguez Aveiro	Banco GNB	4	1285/22	16/6/2022	220.000.000	44.000.000	1						100%	Culminado
San Lorenzo																	
Central	San Lorenzo	Maria Gabriela Paredes Caballero	Nelson Adrian Altamirano Gonzalez	Medalla Milagrosa Cooperativa Universitaria	4	523/22	17/3/2022	150.000.000	30.000.000	1						100%	Culminado
Central	San Lorenzo	Guillermo Javier Rivarola Roman	Sofia Martens Escobar	Banco Baza	3	150/22	7/2/2022	300.000.000	45.000.000	1						100%	Culminado
Central	San Lorenzo	Fernando David Gonzalez Riveros	No	Banco Baza	4	248/22	15/2/2022	220.000.000	44.000.000	1						100%	Culminado
Central	San Lorenzo	Walter Fernando Moreno Ayala	Laura Maria Gaona Quiñonez	Banco Baza	4	277/22	17/2/2022	180.000.000	36.000.000	1						100%	Culminado
Central	San Lorenzo	Emerson Antonio Caballero Vera	Asteria Raquel Benitez Olmedo	BNE	3	1408/22	28/6/2022	340.000.000	51.000.000	1						100%	Culminado
Central	San Lorenzo	Marco Antonio Bordon Samudio	Hija: Alana Betsabé Bordon Toledo	Banco Baza	3	1228/22	7/6/2022	330.000.000	49.500.000	1						100%	Culminado
Central	San Lorenzo	Mileidas Ramon Galeano	Hijas: Delia Stefania Gauto	Banco Regional	4	1351/22	22/6/2022	220.000.000	44.000.000	1						100%	Culminado
Central	San Lorenzo	Miriam Graciela Samudio Martinez	No	Banco Itau	4	1221/22	6/6/2022	220.000.000	44.000.000	1						100%	Culminado
Villa Elisa																	
Central	Villa Elisa	Marcelo Jordan Davalos Lugo	Maria de los Angeles Ricciardi de Dávalos	Cooperativa Universitaria	3	53/22	11/1/2022	290.000.000	43.500.000	1						100%	Culminado
Central	Villa Elisa	Nancy Rosanna Villa Irala	No	Banco Itau	4	607/22	22/3/2022	195.000.000	39.000.000	1						100%	Culminado
Central	Villa Elisa	Elisara Yamile Ayala Musa	Renato Abraham Stumpff Ramirez	Banco Baza	3	361/22	24/2/2022	340.000.000	51.000.000	1						100%	Culminado
Central	Villa Elisa	Patricia Raquel Benitez Quevedo	No	Cooperativa 8 de Marzo	3	549/22	18/3/2022	325.000.000	48.750.000	1						100%	Culminado
Central	Villa Elisa	Pablo Daniel Roman Benitez	Laura Magali Leon Recalde	Cooperativa Universitaria	3	629/22	24/3/2022	330.000.000	49.500.000	1						100%	Culminado
Central	Villa Elisa	Victor Ricardo Reinoso Nuñez	Rosana Celeste Pico Gonzalez	Banco Itau	3	628/22	24/3/2022	320.000.000	48.000.000	1						100%	Culminado

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Lecanda Sifón
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Obras
Ministro
Lic. Carlos Martínez
MUVH

Central	Villa Elisa	Ivan Jesus Antonio Pereira Rodriguez	Paola Fabiola Amarilla Sandoval	Banco Atlas	3	313/22	21/2/2022	290.000.000	43.500.000	1		1		100%	Culminado
Central	Villa Elisa	Bruno Sanabria Benitez	Mirtha Isabel Borda Zarza	Banco Atlas	3	715/22	31/3/2022	290.000.000	43.500.000	1		1		100%	Culminado
Central	Villa Elisa	Arnaldo Sebastian Coronel Villalba	Ruth Noemi Bogado Insfran	Banco Atlas	3	720/22	31/3/2022	260.000.000	39.000.000	1		1		100%	Culminado
Central	Villa Elisa	Sandra Karina Armoa Benitez	No	Finexpar	4	888/22	21/4/2022	140.000.000	28.000.000	1		1		100%	Culminado
Central	Villa Elisa	Rodrigo Eduardo Morinigo Aguilera	Nilce Mariene Benitez Delvalle	Banco Itau	1	890/22	21/4/2022	580.000.000	29.000.000	1		1		100%	Culminado
Central	Villa Elisa	Juan Fernando Burguez Recalde	No	Banco Itau	3	942/22	27/4/2022	290.000.000	43.500.000	1		1		100%	Culminado
Central	Villa Elisa	Anny Vanessa Metzinger Arce	No	Banco Itau	3	1244/22	8/6/2022	343.000.000	51.450.000	1		1		100%	Culminado
99 - Alcance Nacional															
Alcance Nacional	Genérico			N/D	N/D	0	2022	N/D	N/D	141	141	0	50	50%	En Ejecucion
Alcance Nacional	Genérico			N/D	N/D	0	2022	N/D	N/D	50	50			0%	En Proyecto
TOTALES										269	141	78	50		

los destinados a comunidades indígenas ya PeD.

El cuadro puede ser adaptado según la información administrada por la entidad, sin embargo debe abarcar todos los programas y proyectos del Ministerio

RESUMEN META A INCLUIR AL 30-06-2022			
CULMINADA	78		
EN EJECUCION	141		
EN PROYECTO	50		
TOTAL	269		

*ND: No definido

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Descano Sibón
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Ministro
Lic. Carlos Alberto Lucena Villalobos (MUVH)
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Agua