



TETĀ VIRU
MOHENDAPY
Motenondecha

Ministerio de
HACIENDA

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA 2020



Asunción, 11 de febrero de 2021.

MUVH/NSG0137-21

SEÑOR MINISTRO:

Tenemos el honor de dirigirnos a V.E., con el objeto de remitir el **Informe de Control y Evaluación de la Institución 12-19 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat – MUVH**, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, en atención a lo dispuesto en el **Art. 119 de la Ley N° 6469/2020, “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020”** y su **Decreto Reglamentario N° 3264/2020 - Capítulo 09 “Sistema de Control y Evaluación”, en el Artículo 276, Inc. b) Indicadores de Desempeño y Metas, dispone:** “...Los programas, proyectos y actividades que tengan indicadores construidos y cargados en el SIAF, deberán realizar la actualización de los avances, y presentar a la DGP un informe cualitativo y cuantitativo, cuyo formato será proporcionado por la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. La presentación será dentro de los quince (15) días corridos posteriores a la fecha establecida en la Resolución de cierre contable del Ejercicio Fiscal 2020... c) **Balance Anual de Gestión Pública (BAGP)**. La presentación del BAGP será realizada por los Organismos y Entidades del Estado (Administración Central y Entidades Descentralizadas), en concordancia a lo establecido en el Artículo 277, inciso b)... **Informes remitidos al Ministerio de Hacienda por parte de los OEE”.... b) Informe de Cierre:** Los OEE deberán elaborar y presentar en forma anual a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, un único informe, denominado Balance Anual de Gestión Pública (BAGP), según formato establecido por el MH...”.

Conforme a lo establecido en la Circular DGP N° 2/2021 de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, se remite al correo: dgp@hacienda.gov.py, el Informe sobre los resultados cualitativos y cuantitativos de los programas y proyectos en ejecución al cierre del segundo semestre del año 2020, (formato PDF, Word y Excel), de las principales actividades desarrolladas y principales resultados obtenidos, conjuntamente con el reporte PRIEVA 12 “Informe de Control y Evaluación Resumido” y PRIIND01 “Informe de Indicadores por Estructura Presupuestaria”.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludar a V.E. con nuestra mayor consideración y estima.


OSCAR JOSÉ VILLAGRA MERINO
Secretario General


CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO
Ministro
T025897 MUVH.

A Su Excelencia

Don OSCAR LLAMOSAS DIAZ, Ministro
MINISTERIO DE HACIENDA

E. _____ S. _____ D. _____



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**



TETĀ VIRU
MOHENDAPY
Motenondcha

Ministerio de
HACIENDA

 TETĀ REKUÁI
 GOBIERNO NACIONAL

Metas Comprometidas logradas

Gestión Alcanzada

Resultados

Ciudadanía

Resultados

BAGP

BAGP

BAGP


Transparencia

Información Pública

Ciudadanía

Transparencia

Información Pública



Balance Anual de Gestión Pública 2020

BAGP

Principales Resultados




PpR

Presupuesto
por Resultados


Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH


Lic. Miriam Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto Perera Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Corrala Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Contenido

SIGLAS	4
GLOSARIO DE TÉRMINOS	5
PRESENTACIÓN	6
I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD	7
I.1. Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes	7
I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad	8
II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	10
II.1 Logros alcanzados por la Entidad	10
II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad	13
Adquisición de Tierras, Terrenos y Edificaciones	13
Subsidios Habitacionales adjudicados – 2020	13
Resumen de la Situación de obras por Programas y Proyectos – 2020	14
ANEXO I	19
LOGROS OBTENIDOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	19
LOGROS DE COOPERACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	81
PROYECTOS ESTRATÉGICOS	87
POLÍTICAS Y PLANES	90
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	90
ANEXO II	93
Recursos Humanos	93
ANEXO III	95
Información de Género	95
ANEXO IV	96
Actividades o acciones realizadas en el marco del COVID -19	96
ANEXO V	97
Programas y acciones en diseño.	97
ANEXO VI	98
Documentaciones Varias	98

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS,
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

SIGLAS

MUVH: Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
OEE: Organismos y Entidades del Estado
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
NAV: Nueva Agenda Urbana.
GIZ: Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo.
AECID: Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo.
KOICA: Agencia de Cooperación Internacional de Corea.
KSP: Programa de Intercambio de Conocimientos KSP-COREA
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina.
KRIHS: Instituto de Investigación de Corea para Asentamientos Humanos.
KDI: Instituto de Desarrollo de Corea.
AGCID: Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
SCA: Subsidio Condicionado al Alquiler.
DGEEC: Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo
POUT: Planes de Ordenamiento Urbano Territorial
STP: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social
MADES: Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
INDERT: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
INDI: Instituto Paraguayo del Indígena
MDS: Ministerio de Desarrollo Social
DGGDP: Dirección General de Gestión de Desarrollo de las Personas

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

MUVH

4

Balance Anual de Gestión Pública MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas

Lic. Carlos Alberto Persio Quirós (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Subsidios: Ayuda estatal, sin cargo de restitución. Reglamento General del FONAVIS MUVH

Vivienda Social: Solución Habitacional destinada a cubrir las necesidades de vivienda y de un hábitat adecuado, de los estratos socioeconómicos que carecen de condiciones para el acceso a créditos del mercado para la vivienda y necesitan una ayuda especial del estado para el acceso a su Solución Habitacional. Reglamento General del FONAVIS MUVH

Viviendas Económicas: tipo de Vivienda Social, destinada a cubrir las necesidades de vivienda y del hábitat adecuados, para estratos con cierta capacidad de pago, pero aún insuficientes para posibilitar el acceso a créditos para vivienda en el mercado. Reglamento General del FONAVIS MUVH

Vivienda Pareada: Son aquellas unidades de habitación dispuestas de tal manera que tienen un muro común de medianería.

Viviendas a Iniciar: son aquellas que cuentan con resolución de adjudicación del proyecto, Contrato de obras firmado y que tienen pendiente el pago de anticipo financiero o desembolso correspondiente para el inicio de obras.

Viviendas en Ejecución: son aquellas que cuentan con el pago del anticipo financiero o desembolso, conforme a lo establecido en los contratos para cada programa y el Acta de Inicio correspondiente.

Viviendas Culminadas: son aquellas cuyos rubros se encuentran en unos 100% ejecutados respaldados por un Acta de Recepción Provisional o un informe del fiscal o supervisor, pudiendo las familias acceder a la vivienda.

Arq. Oscar Mereado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



PRESENTACIÓN

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, por su naturaleza jurídica, se constituye como la unidad técnica especializada del Poder Ejecutivo que entiende sobre políticas públicas habitacionales, urbanísticas y del hábitat. En este marco se resaltan logros y resultados de las acciones correspondientes al presente Ejercicio Fiscal.

En el ámbito habitacional, los esfuerzos se dirigieron fundamentalmente a la reducción del déficit existente, poniendo énfasis en el déficit cuantitativo, que representa el 12.38% del déficit habitacional total del país, de acuerdo al documento denominado "Análisis del déficit habitacional en Paraguay, 2012", basado en los datos censales del 2012. También se han impulsado esfuerzos de atención al déficit cualitativo en viviendas, llegando a mejorar 293 viviendas en el Área Metropolitana de Asunción.

Es así que, a través de todos los programas/proyectos institucionales existentes, cerramos el año 2020, logrando la culminación de 6.689 viviendas, lo que significa que más de 30.000 beneficiarios habitan una vivienda digna. La mayor parte de estas viviendas han sido construidas a través del Programa FONAVIS, destacándose, además, las viviendas mejoradas en el marco del Proyecto AMA, con financiación a través de un crédito otorgado por el BID. Al cierre del Ejercicio 2020, 2.741 viviendas se encuentran en ejecución y 1.593 viviendas a iniciar, con proyectos aprobados y a espera de desembolso.

Es importante señalar la adjudicación de 2.491 Subsidios Habitacionales, a través de tres llamados del programa FONAVIS, representando una inversión en guaraníes de 189.234.388.928 y permitiendo la ejecución actual de un número importante de viviendas.

El apoyo de las Gobernaciones, Municipalidades, del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en la regularización y donación de los terrenos donde se realizaron las construcciones fue de fundamental importancia para el logro de los objetivos que nos hemos trazado a inicios del año.

Del mismo modo, dando respuesta a las prioridades del Gobierno, hemos beneficiado a familias indígenas, entregando en este año 1.598 viviendas terminadas.

A partir de la promulgación de la Ley de Creación del MUVH, que establece además su Carta Orgánica, la Institución inicia el trabajo en materia de Urbanismo como instancia rectora, con la puesta en marcha de dos grandes ejes de gestión: por un lado, el fortalecimiento institucional interno con la propuesta de una nueva estructura organizacional que responda a las nuevas funciones y competencias asignadas, y por otro, el acompañamiento a los Gobiernos locales, a través de la elaboración de un Programa de Fortalecimiento de los mismos – Gobernaciones y Municipios – en la Gestión Urbano Habitacional de sus territorios.

Este Programa Institucional contempla la formación de Recursos Humanos vinculados a la planificación y gerenciamiento de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial y a impulsar la formación complementaria a Planes y Políticas urbanísticas y habitacionales a ejecutar, promoviendo el intercambio de buenas prácticas a nivel Municipal, Departamental y Regional.

Con el liderazgo del MUVH, se han impulsado importantes emprendimientos de escala urbana, como los del Complejo Mariano Roque Alonso, el Plan CHA y la revitalización del Parque Caballero. Además, se trabaja en forma interinstitucional en una cartera de proyectos y mecanismo de gestión que afectan la Franja Costera de Asunción.

También, es importante señalar que ante el trágico incendio, ocurrido en la noche del 24 de diciembre en un sector de la Chacarita próximo al Edificio del Cabildo, el MUVH ha participado activamente en la búsqueda de soluciones definitivas para las aproximadamente 100 familias afectadas. Al respecto, se han iniciado importantes gestiones ante el BID a fin de incluir a estas familias en el polígono de intervención del Proyecto de Mejoramiento integral del Barrio Chacarita Alta.



I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

I.1. Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes

Misión Institucional: “Somos la Institución rectora de las Políticas Públicas Urbanas, de Viviendas y del Hábitat, encargada de gestionar Planes, Programas y Acciones para mejorar la calidad de vida de los Habitantes de la República”.

La Ley N° 6152/18 “QUE CREA EL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT Y ESTABLECE SU CARTA ORGÁNICA” en adelante el Ministerio, identificado con las siglas (MUVH) en sustitución de la Secretaría Nacional de Vivienda y Hábitat (SENAVITAT), tiene por objeto establecer su Carta Orgánica y funciones, así como los órganos que lo conforman. Se constituye como entidad técnica e instancia rectora, normativa, estratégica y de gestión especializada, para la elaboración, diseño, dirección, supervisión, coordinación, ejecución, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas habitacionales, urbanísticas y del hábitat de la República del Paraguay, así como programas, proyectos, planes y actividades. Es además la entidad responsable de cooperar con los Gobiernos locales en materia de urbanismo conforme a las atribuciones y funciones que se le asignan en virtud de la presente Ley, los reglamentos y otras normas legislativas y/o administrativas que se dicten.

El MUVH tiene los siguientes objetivos:

- a) Diseñar, elaborar, gestionar, implementar y supervisar la Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PN-UVH), en adhesión a los deberes, derechos y garantías contenidos en la Constitución en la Constitución Nacional en el Título II, Capítulo VIII, sección I, Artículo 100 y Leyes concordantes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República, atendiendo el sector habitacional y su correspondiente infraestructura de servicios básicos, ambientales, viales y transportes, con énfasis especial en las acciones que permitan el acceso universal a la vivienda digna a través de programas, proyectos y planes que favorezcan especialmente a las familias de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, en el marco de las políticas socio económicas del gobierno nacional, con el fin de disminuir el déficit habitacional.
- b) La Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PN-UVH) deberá establecer un ordenamiento urbanístico y habitacional a corto, mediano y largo plazo; y en función a ésta, se deberá diseñar e implementar los programas, proyectos y planes de viviendas y hábitat urbanos, suburbanos, y rurales de diferentes tipologías con la inclusión de la infraestructura básica requerida para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, que favorezcan preferentemente a las familias de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad.
- c) La Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PN-UVH) será aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo.

El Ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) posee las siguientes atribuciones.

1. Ejercer la dirección, administración, supervisión y control del Ministerio, tomando las decisiones que estime necesarias para la buena gestión del mismo.
2. Elaborar y ejecutar los programas, proyectos, planes y políticas generales del Ministerio.
3. Ejercer la representación legal del Ministerio, pudiendo igualmente otorgar poderes generales y especiales para actuaciones judiciales y administrativas.
4. Velar por el cumplimiento de las normas aplicables al Ministerio y adoptar las medidas necesarias para asegurar su normal funcionamiento.
5. Asumir la representación como máxima y exclusiva autoridad en cuestiones de políticas y acciones de ordenamiento urbanístico, habitacional, del hábitat y su infraestructura tanto urbana como rural, respetando la competencia en la materia de los gobiernos locales.

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Mirian L. Navarro de Aquino
Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Persin Olmedo (MAE) (CAMS)
Lic. Carlos Alberto Persin Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



6. Elaborar el anteproyecto del presupuesto general del Ministerio y someterlo ante el órgano ministerial competente en los plazos legales previstos y acompañando su estudio hasta la aprobación final, y ponerlo luego en ejecución conforme con la planificación anual.
7. Integrar el consejo de Ministros con voz y voto, informar al mismo de la marcha de sus actividades, coordinar las mismas con los demás ministerios, aplicar las decisiones que surjan del mismo.
8. Ejecutar las decisiones del Presidente de la República, relativas a la esfera de su competencia.
9. Dirigir las actividades del Ministerio e impartir las instrucciones correspondientes.
10. Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en esta Ley y el decreto reglamentario. Aprobar el reglamento interno y el manual operativo.
11. Organizar la estructura del Ministerio y modificarla sin que el ejercicio de esta facultad signifique modificar la estructura de la misma establecida en esta Ley y su Decreto Reglamentario.
12. Aceptar donaciones, legados y recursos provenientes de cooperación técnica nacional e internacional, conforme a las disposiciones legales pertinentes para la consecución de los objetivos del Ministerio.
13. Nombrar, remover, trasladar y comisionar a los funcionarios administrativos del Ministerio, de conformidad con lo establecido en la legislación respectiva.
14. Solicitar el nombramiento y remoción de los viceministros, Directores Generales y Directores del Ministro, de conformidad a lo dispuesto en esta Ley.
15. Administrar los fondos previstos en el Presupuesto General de la Nación y demás recursos establecidos en esta Ley, ejerciendo la función de ordenador de gastos.

I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad

En el Paraguay, los problemas relacionados al hábitat y la vivienda son manifestaciones de un sistema amplio que trasciende el ámbito habitacional, donde una de las causas más significativas representa la pobreza, que según la Encuesta Permanente de Hogares 2019 de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo -DGEEC, alcanza a un total de 1.657.000 personas, que representan el 23.5% de la población total del país. Sumada a esta situación, se observa la desconexión entre las políticas del Gobierno Central con la de los Gobiernos Locales.

Para hacer frente a esta situación los programas, proyectos y acciones que han sido impulsados por el MUVH, se enmarcan en:

- Los objetivos establecidos en las Políticas públicas del Gobierno Nacional, contribuyendo en particular al logro de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2030, Eje 1.- Reducción de la pobreza y desarrollo social, sub objetivo, 1.4. Hábitat Adecuado y Sostenible, y Eje 2: Crecimiento económico inclusivo. Asimismo, es importante mencionar que las acciones que han sido impulsadas desde el MUVH, así como las previstas en el Máster Plan 2018-2023 de la Institución están enmarcadas en los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda del Paraguay - PLANHAVI.
- Los diferentes compromisos internacionales asumidos por el país, en especial el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

La reducida o casi escasa planificación territorial ha generado un crecimiento urbano desordenado, con inserciones espontáneas en las afueras de las ciudades y terrenos comunales. Respecto a la mayoría de las gobernaciones y municipios, si bien tienen un rol preponderante en la problemática habitacional, los mismos no disponen de una estructura mínima indispensable, ni recursos técnicos, humanos y administrativos para llevar adelante las acciones que demanda la población, en términos de Planificación Urbana y Territorial para un hábitat adecuado.



En relación a esta problemática, la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), presentó la guía para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial- POUT, que tiene como objetivo facilitar a los municipios el proceso de elaboración de sus respectivos planes, a fin de adecuarse a las exigencias de la Ley Orgánica Municipal N° 3966/2010, en el que se establece la obligatoriedad de contar con ellos, así como con Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) a escala distrital en todo el país. Esta guía ofrece una metodología para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) de los municipios, además de conceptos globales vinculados a dicha temática. En ese contexto el MUVH viene trabajando fuertemente en un programa de fortalecimiento en gestión urbano-habitacional para Gobiernos Locales. El avance más importante al respecto constituye la propuesta de Ley de Ordenamiento Territorial elaborada en conjunto con la STP y el MADES, cuya aprobación significa un avance histórico en el fortalecimiento de la aplicación de Políticas de Planificación Territorial. Asimismo, el MUVH ha participado en el desarrollo de algunos POUT, principalmente en sus aspectos urbanísticos, como los de Bahía Negra, Carmelo Peralta, Puerto Casado y el Área Metropolitana de Asunción.

Tal vez el desafío más importante constituye la gestión de proyectos en áreas tan afectadas por las consecuencias de la urbanización no planificada en el Paraguay, como lo son los Bañados de Asunción. En este aspecto el MUVH, junto con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), está desarrollando el Plan Maestro del Bañado Sur, en un proyecto de más de 800 has. que pretende no sólo recuperar este sector e integrarlo a la ciudad, sino brindar soluciones definitivas a la población bañadense. Relacionado a esta visión, con el apoyo del Banco Mundial, se encuentra el proceso de diseño del establecimiento de un organismo de desarrollo urbano para la gestión integral de los proyectos en toda la Franja Costera de la Capital, así como el relevamiento de la cartera de proyectos interinstitucionales que convergen en este territorio. Otras acciones urbanísticas, también vinculadas al área, se están llevando adelante en el Centro Histórico de Asunción, con el proceso de reactivación del Plan CHA, liderado por este Ministerio, así como estrategias de intervención para el mejoramiento de barrio en la Chacarita Alta.

Las acciones impulsadas se enmarcan en la Nueva Agenda Urbana - Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos - HÁBITAT III, que incorpora un nuevo reconocimiento de la correlación entre la buena urbanización y el desarrollo. Para ello establece normas y principios para la planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de las zonas urbanas en sus cinco pilares de aplicación principales: políticas urbanas nacionales, legislación y normativas urbanas, planificación y diseño urbano, economía local y finanzas municipales e implementación local.

En base a los datos censales del 2012, la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), da cuenta de la existencia de un déficit habitacional total (cualitativo y cuantitativo) en Paraguay de 780.073 soluciones habitacionales. El déficit correspondiente a la demanda de nuevas viviendas (déficit cuantitativo) es de 96.546 viviendas y el correspondiente a la demanda de mejoramiento de viviendas (déficit cualitativo) representa un total de 683.527 viviendas.

Un aspecto deficitario a resaltar en el contexto del tema habitacional es la falta de acceso de la población a los servicios básicos de infraestructura y equipamientos, vinculados éstos al déficit habitacional cualitativo.

El MUVH trabaja en forma sostenida para paliar el déficit mencionado enfocando sus acciones en la franja poblacional de pobreza y extrema pobreza, a través de sus diferentes Programas. En cuanto a las soluciones para dar respuesta a la necesidad habitacional de la clase media, el modelo a aplicar es el complejo habitacional en Mariano Roque Alonso, que constituye un sistema para viabilizar el acceso a la vivienda a este importante sector socioeconómico de la población y se evalúa la aplicación en otros proyectos, realizando, paralelamente, los ajustes reglamentarios necesarios para su aplicación.

Finalmente, es importante mencionar que, si bien se verifican avances importantes de cara a un desarrollo urbano planificado y al mejoramiento de las condiciones habitacionales precarias, el MUVH tiene aún muchos desafíos en el fortalecimiento de su rol de rector de la política urbanística y habitacional del país.

Arq. Oscar Mercado

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Carlos Alberto Peralta Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

Ejecución Presupuestaria

Clase de Presupuesto	Presupuesto Vigente	Total Ejecutado	%
Gestión Administrativa	76.079.464.855	46.922.793.608	62
Capacitación a Municipios	1.752.800.000	0	0
Construcción de Viviendas Económicas	69.409.403.441	39.914.515.324	58
Préstamos para Viviendas Otorgados	23.266.387.524	0	0
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas	11.064.433.181	8.468.991.039	77
Subsidio Habitacional	327.834.937.831	274.715.412.619	84
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios	10.846.937.787	6.134.993.568	57
SP MERCOSUR Roga	2.498.850.000	2.128.036.243	85
Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py.	42.939.637.050	28.644.863.660	67
Construcción de 5800 Viviendas en Áreas Rurales PY	14.133.500.057	6.032.319.575	43
Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta	43.704.165.752	14.838.962.913	34
Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	17.291.517.434	5.243.610.718	30
Construcción de 600 SH en el B° San Blas - M.R. Alonso	40.886.416.157	19.746.923.966	48
Construcción de 1000 SH Para Pueblos Originarios	25.000.000.000	0	0
TOTAL	706.708.451.069	452.791.423.233	64

Fuente: Reporte del SIAF.

Ejecución Física

Desafíos Declarados 2020			Logros al Cierre de Diciembre 2020	
Productos Estratégicos a ser entregados				
1 Programa Central	Unidad de Medida	Meta planificada	Meta modificada	Meta Cumplida
Actividad 2 Capacitaciones a Municipios	Capacitaciones	50	33	0
Total Programa Central		50	33	0
2 Programas Sustantivos	Unidad de Medida	Meta Planificada	Meta Modificada	Viviendas Culminadas
Actividad 1 Construcción de Viviendas Economicas	Viviendas	461	267	0
Actividad 2 Prestamos para Viviendas Otorgados	Creditos	212	172	0
Actividad 3 Construcción de Viviendas en Asentamientos Indigenas	Viviendas	221	221	373
Actividad 4 Subsidio Habitacional	Subsidio	7.297	7.297	5.299
Actividad 5 Construcción de Viviendas Sociales en Municipios	Viviendas	174	174	103
Actividad 6 SP MERCOSUR ROGA	Viviendas	185	185	185
Actividad 7 Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el PY	Viviendas	626	626	186
Actividad 8 Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Areas Rurales Py	Viviendas	719	719	250
Activiad 10 Mejoramiento y Ampliacion de Viviendas del AMA	Viviendas	645	645	293
Total Programas Sustantivos - Viviendas		10.540	10.306	6.689

Arq. Oscar Mercado

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino

Dir. Gral. de Administración y Finanzas

MUVH

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



2 Programas Sustantivos	Unidad de Medida	Meta Planificada	Meta Modificada	Meta Cumplida
Actividad 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta	Metros cuadrados	9.750	9.750	5.800
Total Programas Sustantivos - Metros Cuadrados		9.750	9.750	5.800

Nuevos Programas Incorporados Año 2020

2 Programas Sustantivos	Unidad de Medida	Meta Planificada	Meta Modificada	Viviendas Culminadas
Actividad 11 Construcción de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blas - M.R. Alonso	Porcentaje	0	50%	0
Actividad 12 Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Indígenas	Porcentaje	0	0	0
Total Programas Sustantivos - Porcentaje		0	50%	0

Fuente: Informaciones obtenidas del PRIEVAZ12

Una de las acciones planificadas a partir de la asignación del nuevo rol del MUVH como entidad responsable de cooperar con los Gobiernos Locales en temas de urbanismo es el Programa de Fortalecimiento en Gestión Urbano-Habitacional para Municipios y Gobernaciones. Resulta de suma importancia aclarar que la urgencia sanitaria en relación al COVID 19 ha impactado fuertemente en el logro de los resultados previstos. La meta planificada inicialmente fue modificada y la contratación de la Consultoría de diseño del programa "Capacitaciones a Municipios en Materia de Urbanismo", con Pliego de Bases y Condiciones presentado a la Unidad Operativa de Contrataciones, no pudo ser ejecutada.

Cerramos el año culminando 6.689 viviendas, lo que significa un logro importante en el proceso de la disminución del déficit habitacional. En estos números se refleja también el alto porcentaje de viviendas que al inicio del año se encontraban en ejecución y fueron satisfactoriamente concluidas, lo que se refleja en el cumplimiento de los Indicadores de Desempeño reportados por la Institución.

Detallamos a continuación los logros y dificultades principales de los programas habitacionales del MUVH:

- La aplicación de la Resolución 141-20, que amplía la Reglamentación anterior N° 1816-19, y autoriza beneficios para la refinanciación y cancelación de cuentas de adjudicatarios de diferentes Proyectos del MUVH, ha hecho posible el cobro de Gs.21.019.119.763 en concepto de recaudación de cuotas de adjudicatarios. Asimismo, se han gestionado 384 cancelaciones por un monto de Gs. 3.142.159.680 y 568 cuentas refinanciadas por un monto de Gs. 21.464.521.102.-
- Por otro lado se ha logrado la regularización de cuentas de adjudicatarios en estado de morosidad, mediante la autorización del cobro de cuentas bloqueadas que representan un monto de Gs. 118.226.000.
- A pesar de los obstáculos de la Pandemia Covid-19, a través de los Llamados a terminación de Viviendas Paralizadas del Programa Pueblos Originarios, la meta planificada fue superada en un 68%.
- El programa FONAVIS - Subsidios Habitacionales - alcanzó, al 31 de diciembre de 2020, una ejecución presupuestaria del 84% totalizando Gs. 274.717.062.619. Es importante señalar que por el carácter plurianual de su presupuesto, dicha ejecución afecta a la adjudicación de nuevos subsidios habitacionales como a viviendas en estado de ejecución al inicio del año. De las 7.297 viviendas planificadas, fueron culminadas 5.299 y se adjudicaron 2.491 nuevos subsidios, a través de 3 Llamados, sobrepasando en un 36% los 1.800 planificados inicialmente.



- La acción de este Programa abarcó el territorio nacional, destacándose la llegada, luego de 3 años, al Distrito de Loma Plata y a la Ciudad de Villa Elisa, después de 4 años. Así también, en los 10 años de este Programa, se llegó al distrito de Pilar, al distrito de Santa María de Fe y al distrito de Repatriación.
- Es importante mencionar que la mano de obra y los materiales nacionales utilizados para la construcción de las viviendas constituyen un impulso importante para la reactivación económica del país, honrando el compromiso institucional asumido con los productores nacionales, en especial, con los oleros y ceramistas.
- Desde la Dirección General. Jurídica y Notarial se han impulsado los procesos para lograr obtener un resarcimiento por proyectos paralizados y/o rescindidos de una suma de Gs. 3.490.922.366 (guaraníes tres mil cuatrocientos noventa millones novecientos veintidós mil trescientos sesenta y seis) por liquidación de las pólizas de SATs Nuevo Amanecer, Luis Rubira, Camilo Recalde, Gustavo Heriberto Meza y Abg. Christian Turrini; Constructoras Pilar S.A. y EDIFICA, lo cual ha permitido la reactivación de los proyectos.
- A través del programa Vy'a Renda, se culminaron 103 viviendas de las 174 planificadas en la Meta de este año. Las restantes se encuentran paralizadas y pendientes de la formalización de un convenio modificatorio por cantidades adicionales para la continuidad de las obras de terminación.
- El Proyecto "FOCEM" llega a su etapa final logrando la culminación de las 185 viviendas en el Departamento de Itapúa, Proyecto Encarnación, Barrio Santo Domingo, realizándose la entrega total de llaves a beneficiarios de las viviendas.
- En el marco de la ejecución del Proyecto "Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Paraguay – CHE TAPÝT", financiado con donación no reembolsable de la República de China (Taiwán) a la República del Paraguay, se ha logrado la culminación de 4.404 viviendas que representa el 97% de la meta inicial, a las que se sumarán 444 viviendas más, superando la meta inicialmente proyectada.
- El Programa Sembrando Oportunidades ha llegado a un 34% de la meta planificada como viviendas concluidas, sin embargo, una cantidad importante de las mismas se encuentran en ejecución, presentando avances representativos. Muchas de las dificultades relevadas corresponden a procesos al interior de la Institución y propios de la etapa de cierre del Programa. El programa ha superado la cantidad fijada en la meta total.
- Con el financiamiento del Préstamo del BID, se desarrollan tres líneas de acción: la primera, trabajar el déficit habitacional cualitativo con el programa de mejoramiento y ampliación de viviendas del AMA, y la segunda, mejorar las condiciones de habitabilidad de la Chacarita Alta. Cabe destacar, que en esta línea, se exploran posibilidades de ayuda a las familias afectadas por el incendio del 24 de diciembre 2020.
- A través de la donación China, se incorporan al Programa Che Tapyi el Complejo San Blas para la construcción de 600 SH en el Barrio de San Blas - M.R. Alonso, con código SNIP, y el Programa de Construcción de 1000 viviendas para Pueblos Indígenas, cuya estructura presupuestaria fue creada recientemente.

Apoyados en todo lo expuesto, el MUVH ha reportado el cumplimiento de los Indicadores de Desempeño definidos para la Institución, que se expone el siguiente Cuadro:

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

12

Balance Anual de

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Ministro General de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAM),
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



INFORME DE INDICADORES POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA -2020

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS

Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 1

Indicador	Año	Meta	Universo *	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1072 - Porcentaje de subsidios adjudicados en el año t (Fonavis) Periodicidad: ANUAL	2020	1.800	1.800	2.452	100%	136,22%	136,22%

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS

Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 1

Indicador	Año	Meta	Universo *	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el MUVH hasta el año t Periodicidad: ANUAL	2.020	45.666	96.546	46.786	47%	102,45%	48,46%
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t Periodicidad: ANUAL	2.020	5.584	5.584	4.708	100%	84,31%	84,31%

II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad

Adquisición de Tierras, Terrenos y Edificaciones

Adquisición de Tierras, Terrenos y Edificaciones - OG 450 - Ejercicio Fiscal 2020								
Proveedor/Propietario	Departamento	Distrito	Superficie adquirida (m2/Ha)	Precio por Hectárea (Guaraníes)	Costo Total de Superficie Adquirida (Guaraníes)	Monto pagado (Guaraníes)	Saldo (Guaraníes)	Observación
ADOLFO GONZÁLEZ	ALTO PARANA	CIUDAD DEL ESTE	180.000 M2	244.444.444	4.400.000.000	4.400.000.000	-	ADQUISICIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020

Fuente: Informaciones proporcionadas por la DGAF

Subsidios Habitacionales adjudicados – 2020

En el marco del Programa FONAVIS hemos adjudicado 2.491 Subsidios Habitacionales en el ejercicio fiscal 2020 hasta el 31/12/2020, por un monto de Gs 189.234.388.928, distribuidas según detalle:

Dirección General del FONAVIS			
Subsidios Habitacionales adjudicados Por Modalidad - Hasta el 31/12/2020 - FONAVIS			
Modalidad	Cat. Subsidios	Familias Beneficiarias	Monto en Gs. (*)
Compra de vivienda	6	6	457.600.000
Construcción en Lote Propio	1	1	68.317.758
Otros (Grupos Organizados)	2.484	2.484	188.708.471.170
Total	2.491	2.491	189.234.388.928

(*) Monto destinado al subsidio por modalidad

Arg. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

13 Balance Anual de Gestión Pública
Lic. Mirta de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Subsidios Habitacionales adjudicados Por Llamados - Hasta el 31/12/2020 - FONAVIS			
Llamados 2020	Cat. Subsidios		Monto en Gs. (*)
Primer Llamado	1.160		88.983.016.092
Segundo Llamado	617		45.935.431.619
Tercer Llamado	714		54.315.941.217
Total	2.491		189.234.388.928

Fuente : Dirección General de Subsidio Habitacional - FONAVIS

Resumen de la Situación de obras por Programas y Proyectos – 2020

Resumen – 2 Programas Sustantivo

Departamento	Metas SIAF	Metas a incluir en SIAF	Viviendas a Iniciar	Viviendas en Ejecución	Viviendas Culminadas	Viviendas Paralizadas	Viviendas Rescindidas	En Proyecto/ A Licitar	A Cancelar/ Anulada
0- CAPITAL	17	0	4	0	13	0	0	0	0
Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	17		4		13				
1 - CONCEPCIÓN	1237	222	93	263	1003	0	100	0	0
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	20				20				
Subsidio Habitacional (Fonavis)	801	182	93	33	797		60		
Construcción de Viviendas en Municipios (Vy'a Renda)		40					40		
Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py (Che Tapyi I)	186				186				
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)	230			230					
2 - SAN PEDRO	883	146	116	242	393	94	179	0	5
Construcción de Viviendas Económicas		44				44			
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	36				36				
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)	40		40						
Subsidio Habitacional (Fonavis)	577	72	76	102	317		149		5
Construcción de Viviendas en Municipios (Vy'a Renda)	50	30				50	30		
Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py (Che Tapyi I)	140			140					
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)	40				40				



Departamento	Metas SIAF	Metas a incluir en SIAF	Viviendas a Iniciar	Viviendas en Ejecución	Viviendas Culminadas	Viviendas Paralizadas	Viviendas Rescindidas	En Proyecto/ A Licitar	A Cancelar/ Anulada
3 - CORDILLERA	362	59	49	79	273	0	20	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	265	39	49	79	176				
Construcción de Viviendas en Municipios (Vy'a Renda)		20					20		
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)	97				97				
4 - GUAIRA	235	133	0	0	235	81	50	0	2
Construcción de Viviendas Económicas		100				50	50		
Subsidio Habitacional (Fonavis)	235	33			235	31			2
5 - CAAGUAZU	849	306	81	301	658	84	25	0	6
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)		47			22		25		
Construcción de Viviendas Económicas	24	60				84			
Subsidio Habitacional (Fonavis)	825	199	81	301	636				6
6 - CAAZAPÁ	504	79	0	109	359	0	111	0	4
Subsidio Habitacional (Fonavis)	341	79		109	307				4
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)	163				52		111		
7 - ITAPUA	509	60	91	113	363	0	0	0	2
Subsidio Habitacional (Fonavis)	324	60	91	113	178				2
Mercosur Rôga (Focem)	185				185				
8 - MISIONES	134	122	94	0	162	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	122	93	94		121				
Construcción de Viviendas en Municipios (Vy'a Renda)	12	29			41				
9 - PARAGUARÍ	239	200	86	168	118	63	0	0	4
Subsidio Habitacional (Fonavis)	239	150	86	168	118	13			4
Construcción de Viviendas en Municipios (Vy'a Renda)		50				50			
10 - ALTO PARANÁ	743	280	115	120	581	54	150	0	3
Construcción de Viviendas Económicas		150					150		
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)		85		12	73				
Subsidio Habitacional (Fonavis)	743	45	115	108	508	54			3



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

Departamento	Metas SIAF	Metas a incluir en SIAF	Viviendas a Iniciar	Viviendas en Ejecución	Viviendas Culminadas	Viviendas Paralizadas	Viviendas Rescindidas	En Proyecto/ A Licitar	A Cancelar/ Anulada
11 - CENTRAL	2599	1035	518	1055	1085	159	307	510	0
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)		65					65		
Construcción de Viviendas Económicas	243	109		14		84	128	126	
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)	40	115	80			75			
Subsidio Habitacional (Fonavis)	1051	499	325	418	768		39		0
Construcción de Viviendas en Municipios (Vy'a Renda)	37	147			37		75	72	
Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py (Che Tapyi I)		100						100	
Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	628		113	23	280			212	
Construcción de 600 SH en el Bo. San Blás - M.R. Alonso	600			600					
12 - NEEMBUCÚ	275	149	150	80	25	55	114	0	0
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)	20					20			
Subsidio Habitacional (Fonavis)	230		150	80					
Construcción de Viviendas Económicas		82					82		
Construcción de Viviendas en Municipios (Vy'a Renda)	25	67			25	35	32		
13 - AMAMBAY	297	29	0	92	83	50	100	0	1
Subsidio Habitacional (Fonavis)	202	29		47	83		100		1
Construcción de Viviendas en Municipios (Vy'a Renda)	50					50			
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)	45			45					
14 - CANINDEYÚ	486	156	1	212	394	35	0	0	0
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)		27			27				
Subsidio Habitacional (Fonavis)	342	129	1	129	306	35			
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)	144			83	61				
15 - PRESIDENTE HAYES	1155	490	51	393	733	58	405	0	5
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	145	284			175		254		
Subsidio Habitacional (Fonavis)	710	206	51	93	558	58	151		5
Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py (Che Tapyi I)	300			300					
16 - BOQUERÓN	110	68	0	67	110	0	0	0	1
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	20				20				
Subsidio Habitacional (Fonavis)	90	68		67	90				1

Arq. Oscar Mercaderes Balance Anual de Gestión Pública - MUVH

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CABO)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Departamento	Metas SIAF	Metas a incluir en SIAF	Viviendas a Iniciar	Viviendas en Ejecución	Viviendas Culminadas	Viviendas Paralizadas	Viviendas Rescindidas	En Proyecto/ A Licitar	A Cancelar/ Anulada
17 - ALTO PARAGUAY	66	66	0	0	66	0	66	0	0
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)		66					66		
Subsidio Habitacional (Fonavis)	66				66				
99 - ALCANCE NACIONAL	206	21	144	47	35	0	0	0	1
Subsidio Habitacional (Fonavis)	134	21	72	47	35				1
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)	72		72						
TOTAL GENERAL	10.906	3.621	1.593	3.341	6.689	733	1.627	510	34

Fuente: Informaciones obtenidas del Módulo Seguimiento de Obras - P02

Proyecto San Blas: en el SIAF (previa 12) está previsto un avance del 50% de ejecución

Resumen – 2 Programas Sustantivo

Proyecto 11: Construcción de 600 SH en el Barrio San Blas M.R. Alonso

Proyecto: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL Bº SAN BLÁS - M.R. ALONSO							
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROYECTO/ASENTAMIENTO	LLAMADO	METAS 2020			
				META SIAF INICIAL - %	EN EJECUCIÓN CANTIDAD	% DE AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2020	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL
11 - CENTRAL							
CONSORCIO YTA Y	MARIANO ROQUE ALONSO	SAN BLÁS	LPN 8/19	50	600	15,58%	EN EJECUCIÓN
TOTAL				50	600		

RESUMEN META 2020 AL 31/12/2020	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	600
CULMINADA	0
TOTAL	600

Fuente: Informaciones obtenidas del módulo Seguimiento de Obras - P02

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Balance Anual de Gestión Pública - MUVH



Resumen – 2 Programas Sustantivo

Proyecto 9: Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta

PROYECTO 9: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA ALTA											
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	RES. N°	FECHA RES.	Mejoramiento Chacarita Alta					
						META SLAF 2020	INICIAR	EN EJECUCIÓN	COMPLETADA	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2020	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/2020
A-CAPITAL											
CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS MENORES DE ACTIVACIÓN URBANA Y DE MITIGACIÓN DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACARITA ALTA	IDC CONSTRUCTORA	1744	8/10/2019	1.000			1.000	100%	COMPLETADAS
CAPITAL	SAN ROQUE	OBRAS MENORES DE ACTIVACIÓN URBANA Y DE MITIGACIÓN DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACARITA ALTA	IDC CONSTRUCTORA	1744	8/10/2019	1.000			1.000	100%	COMPLETADAS
CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS MENORES DE ACTIVACIÓN URBANA Y DE MITIGACIÓN DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACARITA ALTA	ARQUITECTONICA S.R.L.	2202	27/12/2019	3.800			3.800	100%	COMPLETADAS
CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS MENORES DE ACTIVACIÓN URBANA Y DE MITIGACIÓN DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACARITA ALTA	CONSORCIO SAN RAFAEL			1.975		1.975		11,58%	EN EJECUCIÓN
CAPITAL	SAN ROQUE	OBRAS MENORES DE ACTIVACIÓN URBANA Y DE MITIGACIÓN DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACARITA ALTA	CONSORCIO SAN RAFAEL			1.975		1.975		11,58%	EN EJECUCIÓN
TOTAL MU						9.750	0	3.950	5.800		

Fuente: Informaciones obtenidas del módulo Seguimiento de Obras - P12

RESUMEN POR PROGRAMAS/PROYECTOS CANTIDAD DE VIVIENDAS Y TOTAL DE INVERSIÓN 2020

PROGRAMAS Y PROYECTOS	Viviendas A Iniciar 2020	Viviendas Ejecución 2020	Viviendas Culminadas 2020	Viviendas Paralizadas 2020	Viviendas Rescindidas 2020	Viviendas En Proyecto 2020	Monto de la Inversión 2020
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	1.284	1.894	5.299	191	499	0	266.880.644.708
Construcción de Viviendas Económicas	0	14	0	262	410	126	36.879.651.349
Préstamos para viviendas otorgados (Foncoop/ Créditos)	192	0	0	95	0	0	0
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	0	12	373	0	410	0	8.468.991.039
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios	0	0	103	185	197	72	3.341.599.721
Mercosur Róga	0	0	185	0	0	0	1.905.615.878
Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py (Che Tapyi 1)	0	440	186	0	0	100	26.726.350.224
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)	0	358	250	0	111	0	5.700.714.140
Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	117	23	293	0	0	212	3.470.000.000
Construcción de 600 SH en el B° San Blas -M.R.Alonso	0	600	0	0	0	0	19.718.102.966
Construcción de 1.000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios	0	0	0	0	0	0	0
Total General	1.593	3.341	6.639	733	1.627	510	373.091.670.025

* Incluye el Proyecto San Blas que se encuentra en ejecución que no estaba incluido como Meta Inicial



ANEXO I

LOGROS OBTENIDOS POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

1 PROGRAMA CENTRAL

Actividad 1: Gestión Administrativa

El Programa tiene como objetivo lograr el buen funcionamiento de la Institución, brindando el aporte necesario a la misma, a través de la Gestiones Administrativas eficientes, en apoyo a las directivas emanadas por el Ministro, orientadas a la concreción de metas y objetivos generales. A continuación se detalla algunos puntos relevantes, además de la ya informada en el informe semestral.

- ❖ **Servicios Personales:** Al cierre del ejercicio 2020, se cuenta con una ejecución del 81% con total cumplimiento de las obligaciones institucionales con el personal permanente y contratado.

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat - MUVH, cuenta un plantel de 709 funcionarios detallado en el Anexo II.

- ❖ **Servicios No Personales :** Se cuentan con contratos vigentes para servicios de limpieza, mantenimiento general de vehículos y seguro para resguardo institucional

- Se firmó una Adenda modificatoria de vigencia del contrato con la Empresa LAVADERO EL PUENTE, a fin de dar cumplimiento con el monto estipulado en el contrato, cuyo valor asciende al monto en Gs. 100.000.000.

- Se realizó en fecha 28/12/2020 la firma de una Adenda de ampliación de vigencia del contrato con la Empresa "TALLER MOLINAS," a fin de dar cumplimiento al monto mínimo estipulado del contrato firmado entre las partes. Monto del contrato: Gs. 800.000.000, de los cuales fueron utilizados al 31/12/2020 la suma de Gs. 237.038.201.

- En fecha 17/12/2020, se firmó el Convenio modificatorio 01-20 del Contrato N° 44-19 con la firma EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS, con cobertura sobre: "Contratación de Seguro por Robo de valores en caja fuerte, Robo de valores en tránsito, Accidentes personales, Incendio, Automóviles, Fidelidad de Empleados".

- Se realizaron las gestiones correspondientes con la Aseguradora para el trabajo de reparación de los siniestros ocurridos en la oficina de la Guardia de Seguridad como del Edificio sito en Manuel Domínguez N° 155, sede de FONAVIS.

- ❖ **Otras Operaciones :**

- En el mes de noviembre de 2020 se procedió a realizar la subasta pública de 32 vehículos en desuso con lo que se recaudó la suma de Gs. 265.000.000, y además ya se cuenta con un amplio espacio físico para el estacionamiento de los vehículos de la flota MUVH.
- Del 24 de febrero al 11 de marzo de 2020, se realizó conjuntamente con la Dirección General de Auditoría Interna el inventario general y real de los Bienes de uso e insumos del Departamento de Suministros, con lo cual a partir del mes de junio del año 2020 se dispone de un informe cuantificado para los Registros contables.
- Se ha logrado mantener optimizado el funcionamiento de la flota de móviles del MUVH.
- Control de Contratos con distintos proveedores de la Institución administrados por la Dirección de Bienes y Servicios.
- Optimización del uso de Recursos Humanos para cubrir los distintos accesos a la Institución, mejorando la seguridad de la misma.



El MUVH cuenta con varios programas/proyectos que se detallarán más abajo por estructura presupuestaria:

Clase de Prog.:	1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad:	2 CAPACITACIONES A MUNICIPIOS
Clase de Prog.:	2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Actividad:	1 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS
Actividad:	2 PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS
Actividad:	3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS
Actividad:	4 SUBSIDIO HABITACIONAL
Actividad:	5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS
Proyecto:	6 SP MERCOSUR ROGA
Proyecto:	7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY
Proyecto:	8 CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY
Proyecto:	9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA
Proyecto:	10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA
Proyecto:	11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS - M.R. ALONSO
Proyecto:	12 CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS INDIGENAS

1 PROGRAMA CENTRAL

Actividad: 2 CAPACITACIONES A MUNICIPIOS

Diagnóstico

La **Ley 3966/2010 Orgánica Municipal** dispone que “las municipalidades tienen, de conformidad a sus posibilidades presupuestarias y dentro del ámbito de su territorio, funciones relacionadas a la vivienda y el hábitat en materias como las de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial, infraestructura pública y servicios, transporte público y tránsito, medio ambiente y patrimonio histórico y cultural”.

Para ello determina que las Municipalidades establezcan un *Sistema de Planificación Municipal* que cuente, como mínimo, de dos instrumentos: el *Plan del Desarrollo Sustentable* del Municipio y el *Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial*.

Sin embargo, el **Informe Nacional Paraguay / HÁBITAT III**, entre otras problemáticas señala que en el país se ha dado un importante proceso de urbanización para el cual los municipios no han estado preparados, dando como resultado, un crecimiento urbano no planificado, en particular, en las *zonas metropolitanas* donde los gobiernos locales, al no contar con Planes de Ordenamiento Territorial (POUT), se ven afectados por el avance del crecimiento sin capacidad institucional y política para ordenar estos.

Por consiguiente resulta imprescindible mejorar la capacidad técnica para planificar y gestionar las ciudades, atendiendo a que las municipalidades actualmente tienen una capacidad limitada para controlar el desarrollo de su territorio debido a la falta de estos instrumentos de planificación y desarrollo urbano y a la insuficiencia o inexistencia de profesionales calificados.

Atendiendo a este contexto, la **Ley N° 6152/18**, que “crea el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y establece su Carta Orgánica”, destaca el carácter rector, normativo, estratégico y especializado del MUVH en materias de Urbanismo, Vivienda, y Hábitat asignándole *2 funciones esenciales*: la primera, relacionada a la *gestión para el desarrollo de las políticas públicas* en dichas materias, y la segunda, a la *cooperación con los Gobiernos Locales en temas de Urbanismo*.

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Balance Anual de Gestión Pública - MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (IAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Esta Ley igualmente determina que la **Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PN-UVH)** deberá establecer un ordenamiento urbanístico y habitacional a corto, mediano y largo plazo; y en función a ésta, se deberán diseñar e implementar los programas, proyectos y planes.

Del mismo modo, dentro de las competencias asignadas por Ley al MUVH, está la de *asesorar y prestar asistencia técnica a los gobiernos departamentales y municipales*, así como también a *promover y coordinar con ellos las iniciativas que guarden relación con las funciones asignadas*.

Por consiguiente, desde la **Dirección General de Planificación Estratégica**, se ha gestionado durante el año 2020 la elaboración del Programa “**Capacitaciones a Municipios en materia de Urbanismo**” en correspondencia a los establecido en la **Ley N° 6152/18**, planificando su acción inicial en torno a Municipios ubicados en las principales áreas metropolitanas de nuestro país: Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, incorporando también para el ejercicio 2021, a Municipios que se verán impactados por la construcción de infraestructuras singulares (Puentes internacionales) como los de Carmelo Peralta, Presidente Franco y Villa Hayes y otros que tienen una activa relación fronteriza con países vecinos. Con acciones se esperaba: (i) ir incorporando a la agenda pública nacional y local las problemáticas relacionadas a la Planificación Urbana y Territorial y (ii) el fortalecimiento de las capacidades de los actores locales para poder responderlas. Sin embargo, las acciones implementadas a partir de la pandemia del Covid.19, pospusieron la planificación propuesta.

Objetivo:

Fortalecer la capacidad de gestión urbana de los Gobiernos Locales a través de la instalación de capacidades en materia de Urbanismo en Municipios y Gobernaciones del Paraguay aplicando el programa “**Capacitaciones a Municipios en materia de Urbanismo**” del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat – MUVH.

ACTIVIDAD 2 : CAPACITACIONES A MUNICIPIOS											
DEPARTAMENTO	Distrito	ACTIVIDAD	METAS SIAF	CAPACITACIONES							
				Iniciadas	En ejecución	Culminadas	Pendientes	Rescindidas	A Licitar	% DE AVANCE DE OBRAS 31/12/2020	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2020
7-ITAPÚA			7	0	0	0	0	0	7		
7-ITAPÚA	Encarnación	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
7-ITAPÚA	Coronel Bogado	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
7-ITAPÚA	Cambyretá	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
7-ITAPÚA	Capitán Miranda	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
7-ITAPÚA	San Juan del Paraná	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
7-ITAPÚA	Obligado	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
7-ITAPÚA	Fram	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
10-ALTO PARANÁ			6	0	0	0	0	0	6		
10-ALTO PARANÁ	Ciudad del Este	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
10-ALTO PARANÁ	Hemandarias	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
10-ALTO PARANÁ	Pte. Franco	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
10-ALTO PARANÁ	Minga Guazú	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
10-ALTO PARANÁ	Los Cedrales	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
10-ALTO PARANÁ	Colonia Iguazú	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR



ACTIVIDAD 2 : CAPACITACIONES A MUNICIPIOS											
DEPARTAMENTO	Distrito	ACTIVIDAD	METAS SIAF	CAPACITACIONES							
				Iniciadas	En ejecución	Culminadas	Paralizadas	Rescindidas	A Licitar	% DE AVANCE DE OBRAS 31/12/2020	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2020
11 - CENTRAL			15	0	0	0	0	0	15		
11 - CENTRAL	San Lorenzo	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
11 - CENTRAL	Luque	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
11 - CENTRAL	Capiatá	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
11 - CENTRAL	Lambaré	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
11 - CENTRAL	Fernando de la Mora	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
11 - CENTRAL	Limpio	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
11 - CENTRAL	Ñemby	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
11 - CENTRAL	Mariano Roque Alonso	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
11 - CENTRAL	Itaguá	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
11 - CENTRAL	Villa Elisa	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
11 - CENTRAL	Itá	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
11 - CENTRAL	Areguá	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
11 - CENTRAL	San Antonio	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
11 - CENTRAL	J. Augusto Saldivar	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
11 - CENTRAL	Ypané	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
15 - PTE HAYES			4	0	0	0	0	0	4		
15 - Pte. Hayes	Villa Hayes	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
15 - Pte. Hayes	Benjamin Aceval	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
15 - Pte. Hayes	Nanawa	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
15 - Pte. Hayes	José Falcón	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
17 - ALTO PARAGUAY			1	0	0	0	0	0	1		
17 - ALTO PARAGUAY	Carmelo Peralta	02 Capacitaciones a Municipios	1						1	0,00%	A LICITAR
TOTAL			33	0	0	0	0	0	33		
(*) En relación al programa se ha elaborado la Estrategia de Fortalecimiento en Gestión Urbano Habitacional para los Gobiernos Locales a ser emprendida por el MUVH en correspondencia a lo establecido a la Ley Nº 6.152/18 y se redactó el pliego de bases y condiciones del concurso de oferta para la contratación de consultoría para el diseño del programa "Capacitaciones a Municipios en Materia de Urbanismo" del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat - MUVH, posteriormente con este instrumento diseñado, implementar el mismo en todos los municipios detallados mas arriba. Este llamado a concurso se encuentra en la Secretaria General esperando dictamen jurídico para la elaboración de la Resolución correspondiente para para su llamado a licitación. Hasta el momento de este informe no hemos tenido confirmación para el mismo y atendiendo que ya se han vencido los plazos para presentación de dicho llamado a la UOC, entendemos que este ya no será realizado este año.											

RESUMEN META 2020 AL 31/12/2020	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADA	0
A LICITAR	33
TOTAL	33

Fuente: Informaciones obtenidas del módulo Seguimiento de Obras - P02

Arg. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Balance Anual de Gestión Pública - MUVH
Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Roberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Logros y Avances a la fecha:

- Es de destacar que el programa de “**Capacitación a Municipios en materia de Urbanismo**” fue presentado como una de las acciones institucionales en el ámbito del urbanismo, logrando obtener un presupuesto desde el Programa Central - 001 Programa Central, Actividad 02 Capacitaciones a Municipios, 260.10.99. Servicios Técnicos y Profesionales, por un valor de 2.268.000.000. Guaraníes, el que fue afectado por la Ley de emergencia sanitaria y las medidas de racionalización de gastos para el proceso de ejecución del plan financiero del ejercicio fiscal 2020.
- Como avance de la Gestión, se ha presentado a la Unidad Operativa de Contrataciones – UOC - el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de oferta para la contratación de “Consultoría para el diseño del programa Capacitaciones a Municipios en Materia de Urbanismo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat MUVH”.

Gestiones realizadas

- Información sobre las nuevas competencias asignadas por Ley N° 5152/18 al MUVH a los Gobiernos departamentales, municipales y consejos de desarrollo.
- Gestión para el envío a los 255 Municipios y 17 gobernaciones del documento impreso de la Ley N° 6.152/18 que crea el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y establece su carta orgánica.
- Reuniones operativas para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Urbano Territorial de los Municipios de Bahía Negra, Carmelo Peralta y Puerto Casado.
- Visita a 19 Municipios del Área metropolitana de Asunción – AMA.
- Ajustes a cobertura del Plan de Fortalecimiento a Gobiernos Locales.

Justificación de las dificultades enfrentadas

- Resulta de suma importancia aclarar que la urgencia sanitaria en relación al COVID -19 ha impactado fuertemente en el logro de los resultados previstos debido a que el plan estaba basado en la interacción entre los Gobiernos Locales y la Institución, lo que se ha visto dificultado debido a la pandemia, con la consecuente reprogramación de parte del presupuesto como aporte institucional a la Ley de emergencia sanitaria y las medidas de racionalización de gastos para el proceso de ejecución del plan financiero del ejercicio fiscal 2020. Razón por lo que la gestión fue discontinua, también no se logró concretar la actividad debido a la interrupción de la comunicación con los funcionarios designados y decisiones de priorización operativa para contratación de Consultorías.
- Queda pendiente por tanto gestionar para el 2021 la activación del Programa y dar conformidad a las actividades previstas en el siguiente cuadro:

2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Actividad: 1 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS

El programa Viviendas Económicas tiene como objetivo reducir el déficit habitacional de las familias de nivel de ingresos medio, otorgando facilidad en el acceso a la casa propia a través de tasas de interés por debajo de las del mercado, a plazos cómodos y cuotas fijas y accesibles.

Actualmente la Institución se ha abocado a la reactivación de obras paralizadas y/o rescindidas, con nuevos llamados para terminación de obras cuya situación legal así lo amerita.

Al mismo tiempo se encuentra en evaluación técnica y desarrollo el proyecto de construcción de 3 bloques de departamentos en Mariano Roque Alonso destinados a familia de Clase media.



Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

23 Balance Anual de Gestión
Lic. Mariana Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Perdomo Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

El programa está dirigido a núcleos familiares con ingresos entre 1,5 y 5 Unidades de Salarios Mínimos (ingresos familiares) y compuestas de la siguiente forma: madre/padre soltera/o, divorciada/o, viuda/o, padres casados o concubinos con hijos o sin hijos, hijos sostén.

Construcción de Viviendas y Departamentos: Las viviendas construidas para este segmento económico son de tipología UBH+2, consistente en una Vivienda básica habitacional con dos dormitorios; Tipo Dúplex, consistente en viviendas unifamiliares con dos dormitorios y también la construcción de Departamentos, viviendas construidas en edificios, bloques de departamentos con dos o tres dormitorios.

ACTIVIDAD 1 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS														
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	CLASIFICACIÓN	METAS 2020	METAS 2020 A INCLUIR AÑOS FUTUROS	ASIGNADA	EN EJECUCIÓN	PARALIZADA	RESCINDIDA	EN PROYECTO	EN EJECUCIÓN	PARALIZADA	RESCINDIDA
2 - SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	CIVILPAR INGENIERIA	01911	44	44	0	0	44	0	0	0,00%	PARALIZADA	
3 - GUARA	ITURBE	ITURBE	AGROMAQ INSUMOS Y MAQUINAS	00311	50	50	0	0	50	0	0	88,81%	PARALIZADA	
4 - GUARA	MAURICIO ROSE TROCHE	TROCHE	LM CONSTRUCCIONES	00311	50	50	0	0	50	0	0	20,44%	RESCINDIDA	
5 - CAAGUAZÚ	CORONEL OVIEDO	CALLE HOVY 2 (CNEL OVIEDO)	M & M CONSTRUCCIONES	01911	60	60	0	0	60	0	0	55,80%	PARALIZADA	
5 - CAAGUAZÚ	CORONEL OVIEDO	3 BLOQUES DE 8 DEPARTAMENTOS	CONSTRUCTORA LA FORTALEZA	00914	24	24	0	0	24	0	0	26,49%	PARALIZADA	
10 - ALTO PARANA	CUIDAD DEL ESTE		CONSTRUCTORA EL PROGRESO	00311	180	180	0	0	180	0	0	65,22%	RESCINDIDA	
11 - CENTRAL	LIMPIO	BLOQUE 1 DE 8 DEPARTAMENTOS	ARQ. HUGO A. SANABRIA CANTERO	01412	8	8	0	0	8	0	0	0,00%	RESCINDIDA	
11 - CENTRAL	LIMPIO	BLOQUE 2 DE 8 DEPARTAMENTOS - LIMPIO	MULTIUBRA S.R.L.	01912	8	8	0	0	8	0	0	0,00%	RESCINDIDA	
11 - CENTRAL	LUQUE	BLOQUE DE 12 DEPARTAMENTOS EN YKA'A	EN PROYECTO		12	12	0	0	12	0	0	0,00%	EN PROYECTO	
11 - CENTRAL	LUQUE	BLOQUE DE 12 DEPARTAMENTOS EN CAÑADA GARAY	EN PROYECTO		12	12	0	0	12	0	0	0,00%	EN PROYECTO	
11 - CENTRAL	LUQUE	BLOQUE DE 9 DEPARTAMENTOS EN MAKAT	EN PROYECTO		9	9	0	0	9	0	0	0,00%	EN PROYECTO	
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	TERMINACION DE 3 TORRES DE 3 DPTOS - COMPLEJO MIRA	EN PROYECTO		93	93	0	0	93	0	0	0,00%	EN PROYECTO	
11 - CENTRAL	CAPATÁ	2 BLOQUES DE 12 DEPARTAMENTOS	YATTA SA	00716	24	24	0	0	24	0	0	71,09%	PARALIZADA	
11 - CENTRAL	ITA	ITA CAAGUAZÚ II - ITA	CI INGENIERIA S.A.		22	22	0	0	22	0	0	56,00%	RESCINDIDA	
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	BARRIO PORTOFINO - M.R. ALONSO	CONSTRUCTORA TECNICA PARAQUATA S.R.L. - COTEP S.R.L.	01911	60	60	0	0	60	0	0	17,50%	PARALIZADA	
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	CONST. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL BARRIO DEFENSORES DEL CHACO - CONJUNTO HABITACIONAL MARIANO ROQUE ALONSO	CONSORCIO DEFENSORES DEL CHACO	00119			0	0		0	0	47,17%	EN EJECUCION	
11 - CENTRAL	LIMPIO	BARRIO VILLA ROSA MARIA - RINCON DEL PEÑON	CONSORCIO PC	01911	60	60	0	0	60	0	0	60,41%	RESCINDIDA	
11 - CENTRAL	LUQUE	TERM. DE 14 DEPARTAMENTOS - EDIF. CELSA OPERATI	ING. JULIO ANTONIO GALLANO MORAN	01312	14	14	0	0	14	0	0	99,44%	EN EJECUCION	
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	DUPLEX - D PORTOFINO - M.R. ALONSO	ING. ENRIQUE PARISI	01411	30	30	0	0	30	0	0	37,00%	RESCINDIDA	
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	REPUESTO Y SANAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS TRES TORRES DEL COMPLEJO HABITACIONAL MIRA	VERA VIERCI ROBERTO ELADIO	00618			0	0		0	0	100,00%	CULMINADA	
12 - NEEMBUCU	PILAR	PILAR	TECNOSUR INGENIERIA SRL	00311	30	30	0	0	30	0	0	12,98%	RESCINDIDA	
12 - NEEMBUCU	ALBERDI	ALBERDI	TECNOSUR INGENIERIA SRL	00311	32	32	0	0	32	0	0	9,99%	RESCINDIDA	
TOTAL					267	545	0	0	545	410	124			

RESUMEN META 2020 SIAF INICIAL al 31/12/2020	
EN EJECUCIÓN	14
PARALIZADA	108
RESCINDIDA	112
EN PROYECTO	33
TOTAL	267

Proyectos no incluidos en las Metas fijadas para el 2020 por limitación presupuestaria

RESUMEN META 2020 SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS al 31/12/2020	
PARALIZADA	154
RESCINDIDA	298
EN PROYECTO	93
TOTAL	545

Fuente: Informaciones obtenidas del módulo Seguimiento de Obras - P02

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
Balance Anual de Gestión 2020
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CANIS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Logros y avances a la fecha en la administración de las viviendas adjudicadas

- En el marco de la Resolución N° 1542/19 “Por la cual se aprueba el Reglamento de Regularización de Inmuebles, Manual de Procedimientos de Regularización de Inmuebles y los Anexos que forman parte del mismo, en el Marco de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y se delega la suscripción de los contratos respectivos”, se realizaron suscripciones de 2 (dos) planes de conformidad de pago, para la re adjudicación correspondiente a dos inmuebles del Proyecto K-IT-006 Itá Caaguazú de la Ciudad de Itá, y 15 (quince) planes de conformidad de pago correspondiente a varios proyectos del programa Viviendas económicas, que han generado incremento de las recaudaciones en el último semestre.

Estado de Obras

- Reactivación de la obra del Llamado a LPN N° 013/12 Ing. Julio Galiano Terminación de la Construcción de 14 Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios e Infraestructura Básica – Proyecto Luque – Departamento Central.

Gestiones realizadas

- Gestión de seguimiento para la aprobación de Convenios Modificatorios conforme al requerimiento técnico de la Obra LPN N° 006/18 refuerzo y saneamiento estructural de las 3 torres del Complejo Mariano Roque Alonso y LPN N° 013/12 Ing. Julio Galiano.
- Visitas a ocupantes de viviendas de los diferentes Proyectos Habitacionales de área metropolitana e interior del país para tratamiento de regularización.
- En el marco del Trabajo de la sistematización de datos, se llevó a cabo el registro de la carga en la base de datos de postulantes para posterior análisis de adjudicación, según lo establecido en el Contrato Interinstitucional de Regularización -CIR.
- Se realizaron verificaciones documentales actualizando las bases de datos de ocupantes de los Proyectos de San Isidro y Celsa Sperati, en el marco de la regularización, a fin de continuar con los procesos para la adjudicación.
- Seguimiento a Solicitudes de informes remitidas a la Dirección General Jurídica y Notarial sobre situaciones de obras rescindidas
- Elaboración de la Cuenta Final de los siguientes contratos: 1) Contrato N° 11-12 con la empresa Consorcio PC LPN 19/11 y Contrato N° 103-14 con la empresa Constructora La Fortaleza LPN 09/14; 2) Definiciones sobre el Contrato N° 77-12 con el Ing. Julio Galiano Moran, para el cierre de los contratos
- En el periodo de julio a diciembre del año 2020, fueron procesados: 1) los Certificado N° 10 y Certificado N° 6 Adicionales y RNC de la LPN N° 013/12 - Ing. Julio Galiano Moran - Programa Viviendas Económicas; 2) Fue procesado el certificado N° 11 del contrato original y certificado N° 07 de Adicionales, Rubros no contemplados de la LPN N° 013/12 - Ing. Julio Galiano Moran - Pyto. 14 Dptos. - Luque - Central - Programa Viviendas Económicas.

Justificación de las dificultades enfrentadas

- De las 267 viviendas incluidas como Meta para el año 2020, sólo la LPN 13-12 que corresponde a la terminación de 14 Apartamentos en Luque fueron ejecutadas llegando estas a un avance del 99,44%. Otras 24 viviendas en Cnel. Oviedo de la LPN 09-14 se encuentran paralizadas, pendientes de resolución para rescisión del contrato. En Capiatá LPN 07-16 el proyecto de 24 viviendas se encuentra paralizado por falta de definición de un convenio modificatorio por compensación de rubros. 172 viviendas correspondientes a varias licitaciones algunas rescindidas y otras paralizadas, no cuentan con transferencia de los terrenos a favor del MUVH y desalojos por invasión para realizar los llamados a licitación para terminación de las obras inconclusas. Las restantes 33 viviendas se encuentran en fase de desarrollo del proyecto para realizar los llamados a licitación.

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

25

Balance Anual de Gestión Pública - MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



- 545 viviendas paralizadas y rescindidas no fueron incluidas en la meta inicial por falta de disponibilidad Presupuestaria para los llamados a terminación de viviendas, algunas de ellas se encuentran invadidas y otras con problemas de transferencia de terrenos.

Actividad: 2 PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS (FONCOOP – Créditos Hipotecarios)



FONCOOP: Líneas de Créditos otorgados a través de Cooperativas, en atención a la Ley N°2329/03 “Que establece el Marco de Administración de las Cooperativas de Vivienda y El Fondo para Viviendas Cooperativas”, excluyendo a todo crédito a ser otorgado que sea de carácter personal o individual.

Créditos Hipotecarios: Líneas de Créditos otorgados a través de Cooperativas, Mutuales, Asociaciones, Sindicatos y otros, excluyendo a todo crédito a ser otorgado que sea de carácter personal o individual.

Esta actividad no ha sido ejecutada en el presente ejercicio quedando pendiente para el inicio del 2021

ACTIVIDAD : 2 PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS										
METAS 2020 (AL 31/12/2020)										
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROGRAMA	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	PARALIZADAS	RESCINDIDAS	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2020
I - SAN PEDRO			40	0	40	0	0	0	0	
Coop. 8 DE MARZO LTDA.	SAN PEDRO DEL YCUAMADIYU	FONCOOP	40		40					0%
II - CENTRAL			40	115	80	0	0	75	0	
Coop. OGA REKA LTDA.	ÑEMBY	FONCOOP		40	40					0%
Coop. TOLEDO CAÑADA II	J. A. SALDIVAR	FONCOOP	40		40					0%
Coop. Tava Rory Ltda. (COVITAVA II)	LIMPIO	FONCOOP		35				35		46,64%
Coop. Nuestra Señora de Lujan	YPANE	FONCOOP		40				40		76,96%
12 - ÑEEMBUCU			20	0	0	0	0	20	0	
Coop. Desmochados	PILAR	FONCOOP	20					20		30,81%
99 - ALCANCE NACIONAL			72	0	72	0	0	0	0	
SIFTRASENA VITAT		CRÉDITO HIPOTECARIO	12		12					0%
Cooperativa Yoayu		CRÉDITO HIPOTECARIO	15		15					0%
Cooperativa Kaaru Porá		CRÉDITO HIPOTECARIO	20		20					0%
Coop. 8 de Marzo LTDA.		CRÉDITO HIPOTECARIO	25		25					0%
NUEVOS PROYECTOS		CRÉDITO HIPOTECARIO								0%
TOTAL			172	115	192	0	0	95	0	

RESUMEN META AL 31/12/2020 SIAF INICIAL	
A INICIAR	152
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADAS	0
PARALIZADAS	20
TOTAL	172



Proyectos no incluidos en las Metas fijadas para el 2020 por limitación presupuestaria

RESUMEN META AL 31/12/2020 SIAFA INCLUIR	
A INICIAR	40
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADAS	0
PARALIZADAS	75
TOTAL	115

Fuente: Informaciones obtenidas del módulo Seguimiento de Obras - P02

Logros y avances a la fecha

- En el marco de la Reglamentación, aprobada por Resolución N° 1542-19, y la Resolución N° 289-20, se autorizó la venta de un inmueble perteneciente al Proyecto Habitacional K-SL-LU/CAMPUS UNIVERSITARIO a favor del Sr. Francisco González. El valor de venta asciende a la suma de Gs. 122.731.600.- (guaraníes ciento veintidós millones setecientos treinta y un mil seiscientos), y su cuota mensual, a un plazo de 240 meses, alcanza la suma de Gs. 1.160.699.- (guaraníes un millón ciento sesenta mil seiscientos noventa y nueve). Dicho ingreso mensual se garantiza con la suscripción del contrato de compra – venta con la Institución.
- Se encuentran en proceso la regularización de las viviendas rematadas en Itapúa, Alto Paraná y Central.
- En conjunto con la Dirección General Jurídica y Notarial se trabajó en el proceso de obtención de informes de condición de dominio ante la D.G.R.P. y el Servicio Nacional de Catastro a efectos de la obtención de datos sobre propiedades de la Institución, específicamente en lo que se refiere al Grupo Habitacional Aeropuerto.
- Se realizaron trabajos de consolidación de datos sobre desembolsos desde el ejercicio fiscal 2009 hasta la fecha, incluyendo todas las líneas de crédito, tanto de Fuente de Financiamiento 30 como de Fuente de Financiamiento 10. Este proceso representa la base de la construcción de la información unificada para mejorar la eficiencia de la información, optimizando tiempo, esfuerzo y otros recursos.
- Se suscribieron 15 (quince) planes de conformidad de pago correspondiente a la regularización de ocupaciones de proyectos inherentes a esta Dirección, por un valor total Gs. 335.601.850 (guaraníes trescientos treinta y cinco millones seiscientos un mil ochocientos cincuenta). Dicho ingreso se garantiza una vez suscrita la Resolución de adjudicación, en el marco de la Resolución N° 1542-19.

Gestiones realizadas

- En el marco del trabajo de la sistematización de datos, se llevaron a cabo las siguientes gestiones: 1) Registro de la Carga en la base de datos de postulantes para posterior análisis de adjudicación, según lo establecido en el Contrato Interinstitucional de Regularización; 2) Seguimiento a Solicitudes de informes remitidas a la Dirección General Jurídica y Notarial sobre situaciones de obras paralizadas; 3) Registro de información con la Dirección General Técnica sobre loteamiento de inmuebles para procesos de re adjudicación de lotes; 4) Actualización de documentación de Cooperativas afectadas a proyectos de construcción de viviendas; 5) Registro de desembolsos realizados desde el año 2009 hasta la fecha en el marco del programa de Créditos Hipotecarios, en base al registro contable y Presupuesto.
- Verificación documental e inventario de ocupantes y recurrentes del Proyecto Achucarro.

Justificación de las dificultades enfrentadas

- El análisis de la documentación derivada de diferentes áreas se vio afectada, especialmente en los procesos de adjudicación y readjudicación, por la disposición de la intervención de la Dirección de Administración y Recuperación de Cartera, en atención a la Resolución N° 777/20.

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
14/12/2020

Balance Anual de Gestión Pública - MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



- Varios procesos se vieron afectados por diversas situaciones vinculadas a la cuarentena sanitaria e implementación de cuadrillas de trabajo.

Actividad: 3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDÍGENAS

El Proyecto tiene como propósito, la construcción de viviendas en las comunidades de Pueblos Indígenas, de tal forma mejorar las condiciones de vida y el hábitat de sus habitantes.

Las Tipologías de Viviendas construidas, son del tipo Oga 'í y Culata Jovai, cubriendo un área de 43 m², más Letrina Sanitaria, paredes de ladrillos huecos a la vista, techo de estructura metálica (chapas galvanizadas con sobre techo de paja) y cielo raso de madera terciada, piso de cerámica nacional, puertas y ventanas metálicas de chapa doblada, instalación eléctrica y tanque de agua para 1.000 litros.



En los llamados a Terminación de Viviendas Paralizadas, se introdujeron mejoras en el diseño y en las terminaciones: se eliminó el sobre techo de paja, revoque exterior con hidrófugo, pintura exterior, cerramientos en chapas de las Letrinas Sanitarias (antes de tablonos de madera). Las Tipologías de Pueblos Indígenas son Oga'i, de 57.00 m², y Culata Jovai, de 43.00 m².

El MUVH mediante un convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Instituto Nacional del Indígena (INDI), busca establecer un mecanismo de cooperación entre ambas instituciones para desarrollar y coordinar acciones con miras a promover y garantizar la incorporación efectiva de políticas públicas para los pueblos indígenas tendientes a mejorar las condiciones de vida de las mismas mediante el acceso a la vivienda.

El programa a la fecha, se reduce a la terminación de viviendas paralizadas y/o rescindidas considerando el bajo presupuesto con que cuenta, cuyo monto también ha sido disminuido por el Programa de Racionalización de Gastos Covid-19.

Las necesidades habitacionales de los Pueblos Originarios están siendo atendidas a través del Programa FONAVIS.

Este proceso de transferencia de Programa agiliza la atención de las necesidades de las familias afectadas.

PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDÍGENAS					METAS 2020									
DEPARTAMENTO	EMPRESA/DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	LLAMADO	RES.	META SIAP INICIAL	META SIAP A INCLUIDA	AVANCE	EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	RESCINDIDA	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2020	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2020
1 - CONCEPCION						20	0	0	0	20	0	0		
01 CONCEPCION	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	Yby Yaa	YRAPEY	004/19	1802/19	20				20			100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO						36	0	0	0	36	0	0		
02 SAN PEDRO	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	San Pedro del Yumandiyu	ASISPE	004/19	1802/19	36				36			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU						0	47	0	0	22	0	25		
05 CAAGUAZU	ING. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO	San Joaquin	SAN MARTÍN	002/19	1015/19 366/20	10				10			100,00%	CULMINADA
05 CAAGUAZU	ING. MARIO RAUL IBARROLA ADORNO	Dr. J. Eulogio Estigarribia	NUEVA ESPERANZA	002/19	1015/19 366/20	12				12			100,00%	CULMINADA
05 CAAGUAZU	VIGA CONSTRUCCIONES	Caaguazú	JOVYI	009/12	2699/12 1739/18	25						25	2,78%	RESCINDIDA
10 - ALTO PARANA						0	85	0	12	73	0	0		
10 ALTO PARANA	ARQUITECTÓNICA S.R.L.	Minga Porá	ARROYO GUÁZU	004/19	1802/19 362/20	20				20			100,00%	CULMINADA
10 ALTO PARANA	ARQUITECTÓNICA S.R.L.	Minga Porá	ARROYO GUÁZU	004/19	1802/19 362/20	12			12				2,39%	EN EJECUCIÓN
10 ALTO PARANA	ARQUITECTÓNICA S.R.L.	Mbaracayú	KIRITO	004/19	1802/19 362/20	20				20			100,00%	CULMINADA
10 ALTO PARANA	ARQUITECTÓNICA S.R.L.	Presidente Franco	PUERTO CUE - N. ESPERANZA	004/19	1802/19 362/20 1355/20	20				20			100,00%	CULMINADA
10 ALTO PARANA	ARQUITECTÓNICA S.R.L.	Presidente Franco	PUERTO CUE - N. ESPERANZA	004/19	1802/19 362/20 1355/20	13				13			100,00%	CULMINADA



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

DIPARTAMENTO	EMPRESA/DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL PROYECTO	LLAMADO	RIS	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	AVANCE	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	RESCINDIDA	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2020	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2020
11 - CENTRAL						0	45	0	0	0	0	65		
11 CENTRAL	MARGEN CONSTRUCCIONES S.A.	Mariano Roque Alonso	COMUNIDAD MAKÁ	022/12	2054/12174 0/18		65					65	0,00%	RESCINDIDA
14 - CANINDEYU						0	27	0	0	27	0	0		
14 CANINDEYU	DECO S.R.L.	Curugaty	KOE PYAHU POTY	002/19	1015/19 2138/19		7			7			100,00%	CULMINADA
14 CANINDEYU	DECO S.R.L.	Yasy Ka'aty	MIRI POTY ALIKA KUE	002/19	1015/19 2138/19		20			20			100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES						145	284	0	0	175	0	254		
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	Puerto Pinasco	TAJAMAR CABA YU	002/19	1015/19	10				10			100,00%	CULMINADA
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	Puerto Pinasco	KAROA GUAZÚ	002/19	1015/19	10				10			100,00%	CULMINADA
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	Puerto Pinasco	QUEBATE - LA PATRIA	002/19	1015/19	10				10			100,00%	CULMINADA
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	Puerto Pinasco	NEPOXEN - LA PATRIA	002/19	1015/19	10				10			100,00%	CULMINADA
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	Puerto Pinasco	CAROA I - LA PATRIA	002/19	1015/19	15				15			100,00%	CULMINADA
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	Puerto Pinasco	COLONIA 24 - LA PATRIA	002/19	1015/19	15				15			100,00%	CULMINADA
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	Puerto Pinasco	PACIENCIA - LA PATRIA	002/19	1015/19	15				15			100,00%	CULMINADA
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	Puerto Pinasco	LAS FLORES - LA PATRIA	002/19	1015/19	20				20			100,00%	CULMINADA
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	Puerto Pinasco	LA LEONA - LA PATRIA	002/19	1015/19	20				20			100,00%	CULMINADA
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	Puerto Pinasco	CARPINCHO - LA PATRIA	002/19	1015/19	20				20			100,00%	CULMINADA
15 PTE. HAYES	CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS	Benjamín Aceval	SAN FRANCISCO	005/12	1248/12 2174/16		30					30	9,00%	RESCINDIDA
15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERIA	Villa Hayes	NOVOCTAS NIVACIÉ	011/11	2239/11 156/13		20					20	0,00%	RESCINDIDA
15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERIA	Puerto Pinasco	6 DE MARZO - LA PATRIA	011/11	2239/11 156/13		18					18	0,00%	RESCINDIDA
15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERIA	Villa Hayes	CAMPO LARGO	011/11	2239/11 156/13		20					20	12,71%	RESCINDIDA
15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERIA	Villa Hayes	LA ESPERANZA	011/11	2239/11 156/13		66					66	0,00%	RESCINDIDA
15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERIA	Villa Hayes	QUCAKUKET	011/11	2239/11 156/13		30					30	54,77%	RESCINDIDA
15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERIA	Villa Hayes	TERRENAL - FINJET NORTE	011/11	2239/11 156/13		28					28	8,43%	RESCINDIDA
15 PTE. HAYES	LEPO INGENIERIA	Tte. Esteban Martínez	FISCHAT - SAN LEONARDO	011/11	2239/11 156/13		30					30	0,00%	RESCINDIDA
15 PTE. HAYES	JR CONSTRUCTORA	Tte. Esteban Martínez	CACIQUE SAPO 2ª ETAPA	003/11	1161/11 1550/18		12					12	26,63%	RESCINDIDA
15 PTE. HAYES	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	Tte. 1º Manuel Inala Fernández	JERICO	002/19	1015/19		30			30			100,00%	CULMINADA
16 - BOQUERON						20	0	0	0	20	0	0		
16 BOQUERON	DECO S.R.L.	Mariscal José Félix Estigarribia	SANTA TERESITA	004/19	1802/19	20				20			100,00%	CULMINADA
17 - ALTO PARAGUAY						0	65	0	0	0	0	65		
17 ALTO PARAGUAY	JR CONSTRUCTORA	Bahia Negra	PUERTO DIANA	003/11	1161/11 1550/18		20					20	6,00%	RESCINDIDA
17 ALTO PARAGUAY	JR CONSTRUCTORA	Bahia Negra	PUERTO MARIA ELENA	003/11	1161/11 1550/18		10					10	0,00%	RESCINDIDA
17 ALTO PARAGUAY	JR CONSTRUCTORA	Bahia Negra	PUERTO CABALLO	003/11	1161/11 1550/18		16					16	0,00%	RESCINDIDA
17 ALTO PARAGUAY	LUCIO GERMAN CABAÑAS BARRIOS	Fuerte Olimpo	SANTA TERESITA	011/11	2239/11 1308/19		20					20	0,00%	RESCINDIDA
TOTAL						221	574	0	12	375	0	410		

RESUMEN META 2020 SIAF INICIAL AL 31/12/2020

EN EJECUCIÓN	0
CULMINADA	221
PARALIZADA	0
EN PROYECTO	0
TOTAL	221

Proyectos no incluidos en las Metas fijadas para el 2020 por limitación presupuestaria

Arg. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

29 Balance Anual de Gestión Pública - MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



RESUMEN META 2020 SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS AL 31/12/2020	
EN EJECUCIÓN	12
CULMINADA	152
PARALIZADA	0
RESCINDIDA	410
TOTAL	574

Logros y avances a la fecha:

- Si bien la Meta inicial del Programa Pueblos Originarios fue de 221 viviendas, la misma pudo lograr la culminación de 373 viviendas, pese a los inconvenientes enfrentados por la pandemia Covid – 19, siendo este un obstáculo importante para continuar con varios procesos.
- Recepción Provisoria a la Licitación Pública Nacional LPN N° 02/2019 Por Contratación Excluida de la La Ley 2051/03 Terminación de 320 viviendas Tipo Culata Jobai + Letrina Sanitaria - Programa Pueblos Originarios - AD Referéndum - ID N° 394- Lote 1 Región Occidental, Departamento de Pte. Hayes.
- Recepción Definitiva a la Licitación Pública Nacional LPN N° 02/2019 POR CONTRATACIÓN EXCLUIDA DE LA LEY 2051/03 “TERMINACIÓN de 320 VIVIENDAS TIPO CULATA JOBAI + LETRINA SANITARIA – PROGRAMA PUEBLOS ORIGINARIOS – AD REFERENDUN” – ID N° 394 – Lote 2 Región Oriental, Dpto. de Caaguazú y Caazapá.
- Recepción Definitiva a la Licitación Pública Nacional LPN N° 02/2019 POR CONTRATACIÓN EXCLUIDA DE LA LEY 2051/03 “TERMINACIÓN de 320 VIVIENDAS TIPO CULATA JOBAI + LETRINA SANITARIA – PROGRAMA PUEBLOS ORIGINARIOS – AD REFERENDUN” – ID N° 394 – Lote 3 Región Oriental, Dpto. de Canindeyú.
- Recepción Definitiva al llamado a Licitación Pública Nacional LPN N° 04/2019 POR CONTRATACIÓN EXCLUIDA DE LA LEY 2051/03 “TERMINACIÓN de 161 VIVIENDAS TIPO OGA’I + LETRINA SANITARIA Y CULATA JOBAI – PROGRAMA PUEBLOS, Lote 1 – Localidad de Santa Teresita – Mcal. Estigarribia.
- Recepción Definitiva de Obra de la Licitación Pública Nacional Nro.004/19 – Contrato N° 029/19, POR CONTRATACIÓN EXCLUIDA DE LA LEY 2051/03 “TERMINACIÓN de 161 VIVIENDAS TIPO OGA’I + LETRINA SANITARIA Y CULATA JOBAI, Lote 2 – Localidad de Yby Yau (Concepción) y Puerto Ybapovo (San Pedro) - 56 viviendas
- Viviendas Culminadas correspondiente a Licitación Pública Nacional Nro.004/19 – Contrato N° 030/19, POR CONTRATACIÓN EXCLUIDA DE LA LEY 2051/03 “TERMINACIÓN de 161 VIVIENDAS TIPO OGA’I + LETRINA SANITARIA Y CULATA JOBAI, Lote 3 (parcial) – Localidad Pte. Franco (Puerto Cue-N. Esperanza) – Alto Paraná – 13 viviendas.

Gestiones realizadas

- En el primer semestre del año se realizaron Gestiones referentes a procesos de Convenios Modificatorios de la Licitación Pública Nacional LPN-02/19 Lote 2 y Lote 3 y LPN 04/19 Lote 1 y Lote 3.
- En el periodo de julio a diciembre fueron procesadas los certificados de obras: 1) Certificado N° 03 de Rubros Adicionales de la LPN N° 019/17 - ING JUAN ARAR CASOLA - PYTO. Com. Mondaymi - San Joaquín; 2) Certificado N° 06 contrato original + Certificado N° 01 contrato modificado según Convenio N° 01 de la LPN N° 004/19 - ARQUITECTONICA S.A.; 3) Certificado N° 02 contrato modificado de la LPN N° 004/19 - ARQUITECTONICA S.A.

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Balance Anual Licitación Pública - MUVH
Lic. Germán L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Ornela (MAE) (CAM),
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



- Apoyo a la Unidad de Transparencia en conjunto con la Dirección General de TIC's para la implementación del Mapa de Viviendas con acceso público a través de la página web del MUVH.

Actividad: 4 SUBSIDIO HABITACIONAL

FONAVIS – Fondo Nacional de la Vivienda Social: Programa destinado a cubrir las necesidades de Viviendas de los estratos socioeconómicos, que no tienen condiciones para el acceso a crédito de mercado para la vivienda.

Subsidio de Vivienda Social: Recursos destinados para subsidiar compra o construcción de Vivienda Social, dirigido a estratos socio-económicos que necesitan de la intervención especial del Estado para el acceso a la vivienda.

El financiamiento de la solución habitacional contempla tres componentes:

- El Subsidio (otorgado por el Estado Paraguayo);
- el Ahorro (aporte del beneficiario); y el
- Crédito Complementario (sólo en caso de ser necesario) de una entidad financiera adherida al Programa.



En los casos de construcción de viviendas a beneficiarios del subsidio, en la modalidad de grupos organizados, se requiere de la participación los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), acreditados por el MUVH, quienes trabajan como nexos entre los beneficiarios del SVS (organizados en grupos) y las empresas constructoras, también habilitadas por el MUVH, para la construcción y posterior entrega de las viviendas a los beneficiarios finales.

RESUMEN META AL 31/12/2020 SIAF INICIAL	
A INICIAR	418
EN EJECUCIÓN	1.310
CULMINADA	5.186
RESCINDIDA	290
PARALIZADA	89
ANULADA	4
TOTAL	7297

Fuente: Informaciones obtenidas del módulo Seguimiento de Obras - P02

Proyectos no incluidos en las Metas fijadas para el 2020 por limitación presupuestaria

RESUMEN META AL 31/12/2020 - SIAF A INCLUIR	
A INICIAR	866
EN EJECUCIÓN	584
CULMINADA	113
RESCINDIDA	209
PARALIZADA	102
ANULADA	30
TOTAL	1904

Fuente: Informaciones obtenidas del módulo Seguimiento de Obras - P02



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

Arg. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

ACTIVIDAD: 4 SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

DEPARTAMENTO/ EMPRESA	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	LLAMADO	RS N°	FECHA RES.	META SIAPA INICIAL 2020	META SIAPA FINAL 2020	A INICIAR	EJECUCIÓN EN	CULMINADA	RESOLUCIÓN	PARALIZADA	ANULADA	% AVANCE DE OBRAS AL 30/09/2020	ESTADO DE OBRAS AL 30/09/2020
1 - CONCEPCION	SARGENTO ROSÉ FELIX LÓPEZ	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN RAFAEL	QUEZSE	317	2010	14/12/2017	801	183	93	33	794	61	0	0	1,79%	RESUMIDA
1 - CONCEPCION	PASO BARRETO	COMISIÓN NUEVO BARRO DE PASO BARRETO	CONSULTORA NOEMESDE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN	218	25	20/9/2018	197				197				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	PASO BARRETO	COMISIÓN NUEVO BARRO DE PASO BARRETO	CONSULTORA NOEMESDE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN	218	25	20/9/2018	1				1				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	SAN ALFREDO	COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	RUBEN DARIO RAMIREZ - VERONICA OEDA	418	775	21/12/2018	59				59				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	SAN ALFREDO	COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	RUBEN DARIO RAMIREZ - VERONICA OEDA	418	775	21/12/2018	1		1						0,00%	A INICIAR
1 - CONCEPCION	SAN ALFREDO	COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	RUBEN DARIO RAMIREZ - VERONICA OEDA	418	775	21/12/2018	1		1						0,00%	A INICIAR
1 - CONCEPCION	HORQUETA	COMISIÓN PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE CULANTELLO	CONSULTORA NOEMESDE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN	119	498	15/3/2019	67				67				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	AREVITO	ASOCIACIÓN COMUNITARIA CAMPESINA DEL ASENTAMIENTO AREVITO (ACCA-A)	HYDROCONTROL SA.	119	495	15/3/2019	55				55				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	AREVITO	ASOCIACIÓN COMUNITARIA CAMPESINA DEL ASENTAMIENTO AREVITO (ACCA-A)	HYDROCONTROL SA.	119	495	15/3/2019	2		2						0,00%	A INICIAR
1 - CONCEPCION	HORQUETA	COMISIÓN PRO-TECHO DE LA LOCALIDAD DE LONJA	ING. SILVIO PARRA MARTINEZ	119	510	25/3/2019	63				63				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	CONCEPCION	JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA PLATO	CONSULTORA NOEMESDE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN	319	1681	25/9/2019	39				39				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	SARGENTO ROSÉ FELIX LÓPEZ	COMISIÓN VECINAL SANTA ANA	TOPOGRAFIA OSCAR FÉLIX BARBOZA	419	1864	28/10/2019	50				50				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	CONCEPCION	COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO SANTA MARIA	ARQUITECTONICA S.R.L.	419	1862	28/10/2019	42				42				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	YUY YAY	COMISIÓN PRO VIVIENDA SOCIAL DEL BARRIO FATIMA SAPUCAI	DALMA ARAPI TRIVERO RIVEROS	419	1738	10/10/2019	17				17				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	YUY YAY	COMISIÓN SAN ROQUE PRO VIVIENDA	DALMA ARAPI TRIVERO RIVEROS	419	1737	10/10/2019	26				26				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	HORQUETA	COMISIÓN PRO - VIVIENDA O'HONDI NEPA	CONSULTORA NOEMESDE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN	419	1848	25/10/2019	50				50				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	BELEN	ASOCIACIÓN SAN ROQUE	DALMA ARAPI TRIVERO RIVEROS	419	1847	25/10/2019	40				40				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	SAN LAZARO	COMISIÓN PRO VIVIENDA DE POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE SAN LAZARO	CD CONSTRUCCION DE CESAR DANIEL PEBALTA ECHAGUE	120	298	16/03/2020	60				60				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	HORQUETA	COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN JOSE OBERO I	CP. MYRIAM DIANA SOA	220	709	11/09/2020	31				31				100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCION	SARGENTO ROSÉ FELIX LÓPEZ	COMISIÓN VECINAL SANTA ANA	TOPOGRAFIA OSCAR FÉLIX BARBOZA	220	875	07/2020	33			33					61,81%	EN EJECUCIÓN
1 - CONCEPCION	HORQUETA	COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL MARIA AUSILIADORA	CP MYRIAM DIANA SOA	320	1672	21/10/2020	25		25						0,00%	A INICIAR
1 - CONCEPCION	CONCEPCION	COMISIÓN DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO SAN LUIS DE LA LOCALIDAD DE AQUINO CUE	COTEP SA.	320	1682	25/10/2020	64		64						0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO							877	72	76	102	317	149	0	5		
2 - SAN PEDRO	NUOVA CERNAINA	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GELANINA	EUGENIA VERGARA EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	115	434	25/3/2015	2		2						0,00%	A INICIAR
2 - SAN PEDRO	QUAYAYBI	PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS "CENTRO ECO-URBANISTICO LINETADA"	EUGENIA VERGARA EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	115	2158	05/10/2018	6		6						0,00%	A INICIAR



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

Arg. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAM),
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

2 - SAN PEDRO	GUAYAYBI	COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DEL ASENTAMIENTO TORO PIRU I	ABOG. HUMBERTO VALOIS CABRAL	516	2171	21.12.2016	2					2	0,00%	ANULADO
2 - SAN PEDRO	SAN VICENTE PANCHOLO	COMISION PRO VIVIENDA SAN VICENTE PACHOLO	CONSULTORA NOESSEDE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN	218	31	20.9.2018	0						100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDYTU	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO POTY BASE URBANA	ING. SILVO FAJANA MARTINEZ	218	28	20.9.2018		4	4				0,00%	AINICIAR
2 - SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDYTU	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA NABANIAT Y ASENTAMIENTO PABLO IBÁÑEZ II	ING. SILVO FAJANA MARTINEZ	218	29	20.9.2018		2				2	0,00%	ANULADA
2 - SAN PEDRO	NUOVA GERMANIA	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANIA	LIC. MARIA NIERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	418	732	19.12.2018	44				44		100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO	GENERAL ELIZABARDO	COMISION PRO TECHO DEL BARRIO SAN JUAN	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	119	728	24.4.2019	16			16			53,01%	EN EJECUCIÓN
2 - SAN PEDRO	TACUATI	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO TACUATI POTY	CONSULTORA NOESSEDE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN	119	525	20.9.2019	98				98		100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO	GENERAL FRANCISCO I.	COMUNIDAD INDIGENA "AVARIJU" - SANTA CAROLINA"	CONSULTORA NOESSEDE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN	219	1369	8.8.2019	68				68		100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO	GENERAL FRANCISCO I.	COMUNIDAD INDIGENA "AVARIJU" - SANTA CAROLINA"	CONSULTORA NOESSEDE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN	219	1369	8.8.2019	1				1		100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO	GENERAL FRANCISCO I.	COMUNIDAD INDIGENA "AVARIJU" - SANTA CAROLINA"	CONSULTORA NOESSEDE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN	219	441	1.05.2020	1						0,00%	ANULADA
2 - SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDYTU	COMISION VECINAL PROYECTO SENAVITAD DE LA COMUNIDAD ZOLABARIETA	ABOG. MARIA CELIA ACOSTA BLOS	319	1650	31.07.2019	52				52		100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO	SAN ESTANISLAO	COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD SAN VALENTIN	ROMA IMPORT - EXPORT S.A.	419	1861	28.10.2019	70				70		100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUAYAN	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRO - VIVIENDA DE LA COLONIA TAVA GUASANI	CONSULTORA NOESSEDE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN	120	285	9.3.2020	46			46			39,36%	RESENDIDA
2 - SAN PEDRO	SAN VICENTE PANCHOLO	COMITÉ DE MUJERES LUZ DE ESPERANZA COLONIA 30 DE ABRIL	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GALLARBA	120	272	10.3.2020	34				54		100,00%	CULMINADA
2 - SAN PEDRO	GENERAL FRANCISCO I.	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA DE LA COLONIA NABANITO	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	120	310	19.3.2020	40			40			52,34%	EN EJECUCIÓN
2 - SAN PEDRO	SAN VICENTE PANCHOLO	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN VICENTE	DIOSEL MIRANDA ROLÓN	120	337	30.3.2020	79				79		7,70%	RESENDIDA
2 - SAN PEDRO	SAN ESTANISLAO	COMISION VECINAL DE TIERRA Y COOPERACION DESARROLLO COMUNITARIO ASENTAMIENTO LAS CARAMELITAS	CEDES HABITAT	320	1668	21.10.2020		62	62				0,00%	AINICIAR
2 - SAN PEDRO	SAN ESTANISLAO	COMISION VECINAL DE TIERRA Y COOPERACION DESARROLLO COMUNITARIO ASENTAMIENTO LAS CARAMELITAS	CEDES HABITAT	320	1668	21.10.2020		2	2				0,00%	AINICIAR
3 - CORDILLERA							265	39	49	79	176	0	0	
3 - CORDILLERA	CAACUPE	COMISION VECINAL EN TIERRA Y SIN TECHO SAGRADA FAMILIA DEL BARRIO LOMA GUAZU DE LA CIUDAD DE CAACUPE	ELIAS ISMAEL VERA ESPINOLA (EIVES)	3048	3048	24.12.2015	10		10				0,00%	AINICIAR
3 - CORDILLERA	JUAN DE MENA	COMISION PRO VIVIENDA POR UNA CASA DIGNA PERONA NABECOS	ASOCIACION TEKOVE SERVICIO DE ACCION SOCIAL	715	436	08.03.2019					49		100,00%	CULMINADA
3 - CORDILLERA	SANTA ELENA	COMISION VECINAL EN TIERRA Y SIN TECHO SAN JORGE DOS	ELIAS ISMAEL VERA ESPINOLA (EIVES)	119	483	14.3.2019	46				46		100,00%	CULMINADA
3 - CORDILLERA	TOBATI	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO KUÑA AITY	C.P. MYRIAN DIANA SOBA	319	1662	23.9.2019	38				38		100,00%	CULMINADA
3 - CORDILLERA	LOMA GRANDE	COMISION PRO-VIVIENDA SAN MIGUEL DE LOMA GRANDE	EQUIPO TECNICO DE RICARDO CARDOZO FERNANDEZ	319	1645	20.9.2019	43				43		100,00%	CULMINADA
3 - CORDILLERA	EUSEBO AYALA	COMITÉ DE AGRICULTORES LOMA TUTUTI DEL ASENTAMIENTO LOMA TUTUTI	JULIO CESAR SPIRIDINOFT SANCHEZ	519	2047	28.11.2019	19			19			94,09%	EN EJECUCIÓN
3 - CORDILLERA	ISLA PUCU	COMISION VECINAL "SANTA ISABEL"	HIDROCONTROL S.A.	120	309	19.3.2020	60			60			0,00%	EN EJECUCIÓN



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

Ing. Oscar Mercado
Ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

3 - CORDILLERA	TOBATI	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO KUNA ATY	CP. NUYEAN DIANA SOSA	3-20	1824	22/12/2020	39	39	0	0	235	0	31	3	0,00%	A INICIAR
3 - GUAIRA											235	0	31	3		
4 - GUAIRA	PASO YOBAI	COMISION FOMENTO Y DESARROLLO NUEVA ALBORADA	QUEESE	217	3129	29/12/2017	31						31		65,52%	PARALIZADA
4 - GUAIRA	PASO YOBAI	COMUNIDAD INDIGENA MEYA GUARANI "NARANITO", "ISLA HU", "SANTA TERESA", "ARROYO HU"	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	115	561	16/3/2018	1							1	0,00%	ANULADA
4 - GUAIRA	PASO YOBAI	COMUNIDAD INDIGENA MEYA GUARANI "NARANITO", "ISLA HU", "SANTA TERESA", "ARROYO HU"	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	115	561	16/3/2018	1							1	0,00%	ANULADA
4 - GUAIRA	PASO YOBAI	COMISION PARA VIVIENDA DE LA SENAVITAH DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	319	1643	20/9/2019	37			37					100,00%	CULMINADA
4 - GUAIRA	PASO YOBAI	COMISION PARA VIVIENDA DE LA SENAVITAH DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	319	1643	20/9/2019	1			1					100,00%	CULMINADA
4 - GUAIRA	ABOCAYAT Y DEL GUAIRA	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA YEROYA II LINEA	SOCIAL	319	1643	20/9/2019	44			44					100,00%	CULMINADA
4 - GUAIRA	PASO YOBAI	COMISION TECNICA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - EX CIERVO CUA	OSAI - VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	1680	23/9/2019	21				21					100,00%	CULMINADA
4 - GUAIRA	VILLABRICA	COMISION SAN ANTONIO DE PADUA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION COMUNITARIA - SATOC	419	1860	28/10/2019	56			56					100,00%	CULMINADA
4 - GUAIRA	INDEPENDENCIA	COMISION FOMENTO Y DESARROLLO B- NUEVA VICTORIA - MELGABEJO	CESARINA BARRETO DE ENCISO	1845	25/10/2019	6				6					100,00%	CULMINADA
4 - GUAIRA	VILLABRICA	COMISION "SANTA CATALINA" DEL BARRIO TUYUTIME	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA "TAT"	419	1858	28/10/2019	70			70					100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU							825	199	81	301	635	0	0	6		
5 - CAAGUAZU	CAAGUAZU	OGA PORA GUYPE	CESARINA BARRETO DE ENCISO	1632	11/07/2018		3							3	0,00%	ANULADA
5 - CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JARDIN DE LA CALLE SAN MIGUEL	ABOG VERONICA NATALIA OJEDA CASTELLI	112	1925	10/08/2018								1	0,00%	ANULADA
5 - CAAGUAZU	CORONEL ONIEDO	TERRITORIO SOCIAL SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	ABOG VERONICA NATALIA OJEDA CASTELLI	114	3993	28/12/2015									0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	NUEVA LONDRES	COMISION TECNICA NUEVA LONDRES	NATANIAEL CADOGAN	114	845	28/04/2016									0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	YHU	COMISION DE COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SDEPAR 3000	COOPERATAS "COOPERATIVA DE TRABAJO DE ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIOS LIMITADA"	213	850	15/4/2013	70			70					100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG VERONICA NATALIA OJEDA CASTELLI	217	2001	18/09/2017	1			1					100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG CRISTIAN CESAR TURENI AYALA TAKA	317	2857	11/12/2017	38			38	0				83,6%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAZU	CORONEL ONIEDO	SAN JORGE	ABOG CRISTIAN CESAR TURENI AYALA TAKA	317	2857	11/12/2017	4			4					8,36%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	CORONEL ONIEDO	SAN JORGE	MA. MERCEDES ENRIQUEZ	512	649	07/05/2012	0			0					100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	CORONEL ONIEDO	SAN JORGE	MA. MERCEDES ENRIQUEZ	512	1348	21/01/2020	0			0					100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	CORONEL ONIEDO	ASENTAMIENTO SAN JOSE QUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ	NATANIAEL CADOGAN	212	257	06/02/2019	2			2				2	0,00%	ANULADA
5 - CAAGUAZU	SAON BOLIVAR	COMISION DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN LUIS II DE LA COLONIA ARROYO HONDO I Y III	CONSULTORA DOV DE DODANT GUSTAVO YOUNG	218	22	20/9/2018	53			53					100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	CORONEL ONIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL LAS MERCEDES DEL BARRIO COSTA ALEGRE	CP. OSUAR SALVADOR VERA GIANARBA	418	784	21/12/2018	3			3					0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	CORONEL ONIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL JUAN LATIN DEL BARRIO SAN LUIS	BADESO / ARQ. FELIX MARTINEZ	418	779	21/12/2018	20			20					100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL "I DE DICIEMBRE" DE LA COMPAÑIA WALTERIN SPAN	CP. OSUAR SALVADOR VERA GIANARBA	119	473	13/03/2019	68			68					100,00%	CULMINADA



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

Arq. Oscar Mercado
Jefe de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

5 - CAAGUAZU	R.I. 3 COBRALES	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS CALLES 16, 17 Y 18 TOBATIRY	ING. SILVO FAJANA MARTINEZ	2/19	13/61	8/8/2019	69			69				100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	R.I. 3 COBRALES	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS CALLES 16, 17 Y 18 TOBATIRY	ING. SILVO FAJANA MARTINEZ	2/19	13/61	8/8/2019	1			1				100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	RAUL ARSENIO OVIEDO	COMUNIDAD INDIGENA MIB' A Y AKARETA	CENTRO DE DES DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES/ HABITAT)	2/19	13/63	8/8/2019	63			63				100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	RAUL ARSENIO OVIEDO	COMUNIDAD INDIGENA MIB' A Y AKARETA	CENTRO DE DES DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES/ HABITAT)	2/19	13/63	8/8/2019	3			3				100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	COMISION DIRECTIVA DE LA TERCERA EDAD, MADRES SOLTERAS Y OTROS	ASOCIACION NANDEREKHOA	2/19	13/73	8/8/2019	50			50				100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	SEMON BOLIVAR	CONSEJO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTIAGO LUIS FRANCO DEL ASENTAMIENTO SAN LUIS!	FUNDACION ATLANTICA	2/19	14/69	8/8/2019	25			25				100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	SANTA ROSA DEL AMUTUY	COMISION PRO DESARROLLO	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	3/19	16/45	20/9/2019	25			25				100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	COMISION VECINAL DE LA COLONIA DE BLAS GAY	ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS	4/19	18/40	25/10/2019	60			60				100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	CARAYAO	COMISION VECINAL CALLES MIL	TOPOGRAFO OSCAR FELIPE BARBOZA	4/19	18/65	25/10/2019	39			39				83,43%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	COMISION CENTRAL PRO VIVIENDA TERRITORIO SOCIAL LA GLORIA I DEL BARRIO SAN MIGUEL	AM CONSULTORA DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	4/19	18/46	25/10/2019	20			20				100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	COMISION CENTRAL PRO VIVIENDA TERRITORIO SOCIAL LA GLORIA I DEL BARRIO SAN MIGUEL	AM CONSULTORA DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	4/19	18/46	25/10/2019	1			1				100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	CARAYAO	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL ASENTAMIENTO 3 DE MAYO DE LA COLONIA TIENENTE MORALES	ING. SILVO FAJANA MARTINEZ	5/19	20/45	25/11/2019	37			37				80,13%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ	AM CONSULTORA DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	5/19	21/12	6/12/2019	15			15				100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	VAQUERIA	COMISION PRO DEFENSA DE LO NUESTRO DE LA COMUNIDAD DE PIRA VERA	ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS	1/20	25/3	3/3/2020	61			61				54,24%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAZU	DE JUAN MANUEL PRUTOS	COMISION DEL GRUPO ORGANIZADO PRO VIVIENDA DE JUAN MANUEL PRUTOS	CERAMICA BARRETO DE EN CISO	1/20	26/7	12/03/2020	40			40				100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA ELISA	CONSULTORA DOT/DE DODANT GUSTAVO VOUCA	1/20	30/7	16/4/2020	33			33				100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	NUOVA TOLEDO	COMUNIDAD INDIGENA VA-GHIRIPA, COLONIA TEKORHA PORA (PASO CADENA)	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	1/20	27/7	12/03/2020	38			38				88,11%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	COMISION VECINAL DE DESARROLLO Y FOMENTO FRACCION 14 DE JULIO II	AM CONSULTORA DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	1/20	33/5	25/04/2020	33			33				59,72%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	COMISION VECINAL DE DESARROLLO Y FOMENTO FRACCION 14 DE JULIO II	AM CONSULTORA DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	1/20	33/4	25/3/2020	6			6				58,44%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA FRACCION 14 DE JULIO II	AM CONSULTORA DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	1/20	33/4	25/3/2020	1			1				0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA ELAS GARAY	N Y PINGUENETA DE VANESSA ZUNAHIA NOTARIO GALEANO	1/20	30/6	19/03/2020	41			41				53,10%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO	COMISION DEL TERRITORIO SOCIAL 31 DE JULIO DE CALLE ITACURUBI	CONATA CONSULT DE JORGE RENE ANDRHO TTI AULTOS	1/20	25/7	4/3/2020	7			7				100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZU	SANTA ROSA DEL AMUTUY	COMISION VECINAL SAN MIGUEL	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	2/20	13/31	18/8/2020	8			8				0,00%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAZU	REPATRIACION	COMISION SAGRADA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE 4a. LINEA CHACORE	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	2/20	16/74	21/10/2020	24			24				0,00%	A INICIAR
5 - CAAGUAZU	R.I. 3 COBRALES	COMISION PRO OGA PORADA CAPILLITA	CHIELEN CONSTRUCCIONES	3/20	17/30	28/10/2020	47			47				0,00%	A INICIAR
6 - CAAZAPA							341	79	0	109	307	0	4		
6 - CAAZAPA	SAN JUAN DE NEPONUCENO	COMISION ASENTAMIENTO 11 DE MAYO	FREDDY DIORSEL ROLON FIGUEROA	3/15	14/45	24/7/2015	1			1			1	0,00%	ANULADA
6 - CAAZAPA	YUTUY	COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LINEA	ASOCIACION NUEVO ANIANEC/ ARQ. MIGUEL ANGEL PATINO CHAVEZ	3/16	28/61	16/9/2016	43			43			0	12,11%	EN EJECUCION



Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

336 Balance Anual de Gestión Pública - MUVH



Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitación

337 Balance Anual de Gestión Pública - MUVH



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
R.O. 17.743

Lic. Mariana Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Peralta Olmedo (MAE) (CAAL)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

10- ALTO PARANÁ	HERNANDEZ	COMISION VECINAL Y DESARROLLO DE LA COLONIA TORVETE	ABOG. CRISTIAN CESAR TURBINI AYALA	3/17	2315	16/10/2017	0							100,00%	CULMINADA
10- ALTO PARANÁ	ITAXRY	LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTALUCIA	AGO CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO CABRAL MORINIGO	3/17	453	21/11/2017	3	0				3	0,00%	ANULADA	
10- ALTO PARANÁ	ITAXRY	LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA	AGO CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO CABRAL MORINIGO	3/17	453	21/11/2017	1	1					0,00%	ANULADA	
10- ALTO PARANÁ	PRESENTE FRANCO	COMISION PRO- HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO EDEN	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	5/17	501	29/12/2017	1	1					0,00%	ANULADA	
10- ALTO PARANÁ	MEBACAYU	COMUNIDAD INDIGENA KIRUTO NUEVO, PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD AVA CHIRIPA	CODES - COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE	3/18	324	1/11/2018	54				54		60,88%	PARALIZADA	
10- ALTO PARANÁ	ITAXRY	COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANÍ DE PASO CADEVA	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	2/19	1302	8/8/2019	43			43			100,00%	CULMINADA	
10- ALTO PARANÁ	JUAN E. OLEARY	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL BARRIO KOE RORY	LIC. ENRIQUE HAVIER AYALA ECHAURI	2/19	1380	8/8/2019	60			60			100,00%	CULMINADA	
10- ALTO PARANÁ	HERNANDEZ	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA NUEVA FORTUNA	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	2/19	1370	8/8/2019	66			66			63,78%	EN EJECUCION	
10- ALTO PARANÁ	JUAN E. OLEARY	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL BARRIO KOE RORY	LIC. ENRIQUE HAVIER AYALA ECHAURI	3/19	1656	20/9/2019	52			52			100,00%	CULMINADA	
10- ALTO PARANÁ	JUAN E. OLEARY	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL BARRIO KOE RORY	LIC. ENRIQUE HAVIER AYALA ECHAURI	3/19	1656	20/9/2019	1			1			100,00%	CULMINADA	
10- ALTO PARANÁ	HERNANDEZ	COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA SAN VICENTE FERRER	CESARINA BARBETO DE ENCISO	3/19	1652	20/9/2019	38			38			100,00%	CULMINADA	
10- ALTO PARANÁ	JUAN E. OLEARY	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO RI. 14 SUR	N Y D CONSULTORIA	4/19	1839	25/10/2019	44			44			100,00%	CULMINADA	
10- ALTO PARANÁ	MINGA PORA	COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN MARTIN	N Y F INGENIERIA DE YANNINA ZUNAHIA NOTARIO GALEANO	4/19	1865	28/10/2019	71			71			100,00%	CULMINADA	
10- ALTO PARANÁ	IRUÑA	COMISION DE DESARROLLO DE LA COMPAÑIA JERUSALEM	AM CONSULTORA DE ESSCA NATALIA GONZALEZ	4/19	1843	25/10/2019	39			39			100,00%	CULMINADA	
10- ALTO PARANÁ	IRUÑA	COMISION DE DESARROLLO DE LA COMPAÑIA JERUSALEM	AM CONSULTORA DE ESSCA NATALIA GONZALEZ	4/19	1843	25/10/2019	1	1					0,00%	ANULADA	
10- ALTO PARANÁ	ÑACUNDAY	COMISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU	HIDROCONTROL S.A.	5/19	2020	26/11/2019	42			42			72,43%	EN EJECUCION	
10- ALTO PARANÁ	ÑACUNDAY	COMISION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU	HIDROCONTROL S.A.	5/19	2020	26/11/2019	1	1					0,00%	ANULADA	
10- ALTO PARANÁ	YGUAZÚ	COMUNIDAD INDIGENA MEYA GUARANÍ DE KARANDAY	CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES/ HABITAT)	5/19	2049	28/11/2019	15			15			100,00%	CULMINADA	
10- ALTO PARANÁ	ITAXRY	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANJEL VIDA CUE DABE S	NOUVA INGENIERIA S.A.	1/20	302	17/3/2020	13			13			100,00%	CULMINADA	
10- ALTO PARANÁ	ITAXRY	COMUNIDAD INDIGENA MARISCAL LOPEZ DE LA ETNIA AVA GUARANÍ	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	1/20	251	3/3/2020	31			31			100,00%	CULMINADA	
10- ALTO PARANÁ	YGUAZÚ	COMUNIDAD INDIGENA REMAN SO TORO PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MEYA GUARANÍ	CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES/ HABITAT)	1/20	385	24/04/2020	51			51			100,00%	CULMINADA	
10- ALTO PARANÁ	YGUAZÚ	COMUNIDAD INDIGENA REMAN SO TORO PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MEYA GUARANÍ	CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES/ HABITAT)	1/20	385	24/04/2020	2			2			100,00%	CULMINADA	
10- ALTO PARANÁ	ITAXRY	COMUNIDAD INDIGENA TEKOKA PYAHU (CAPREHAU)	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	1/20	385	24/04/2020	14			14			100,00%	CULMINADA	
10- ALTO PARANÁ	MINGA GUAZÚ	COMISION VECINAL 61 Km. 28 MONDAY ASENTAMIENTO BUENA VISTA	CP. OSILAR SALVADOR VERA G.	3/20	1734	29/10/2020	41	41					0,00%	ANULADA	
11- CENTRAL		COMISION FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACION OETTYKA / AMANDA AMERICA LEDEZMA VDA DE REISINGER	1/14	749	23/5/2014	21	21					0,00%	ANULADA	
11- CENTRAL	CAPIATÁ	COMISION FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACION OETTYKA / AMANDA AMERICA LEDEZMA VDA DE REISINGER	1/14	750	23/5/2014	21	21					0,00%	ANULADA	
11- CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL GUTIERREZ DUFE	OETTYKA ABOG. VERONICA NATALIA OFEDA CASTELLI	7/15	2904	21/12/2015	26	26					0,00%	ANULADA	



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Omedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

11 - CENTRAL	ITAUGUA	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DR GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCHIA	WILLIAN PABLO STEWAR BONZI	316	1856	26/12/2016	1	1				0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	SAN LORENZO	COMISION VECINAL DE FOMENTO ASENTAMIENTO NUESTRA SEÑORA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRESI AYALA / TAKA	217	1905	6/9/2017	39		39			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	SAN ANTONIO	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO "MARIA AUXILIADORA 2"	UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA (U.S.A.G)	417	2558	21/12/2017	3		3			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	SAN ANTONIO	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO "MARIA AUXILIADORA 2"	UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA (U.S.A.G)	417	2558	21/12/2017	1		1			0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORA	CONSULTORA A&S DE LIC. NOLASCO ALMADA MARTINEZ	517	453	28/02/2018	1	1				0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL SANTA CATALINA	ARQUITECTONICA BRL	118	981	4/5/2018	2	2				0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL HABITACIONAL PRIMAVERA	CONSULTORA A&S DE LIC. NOLASCO ALMADA MARTINEZ	218	30	20/9/2018	0					100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	LANIBARÉ	COMISION VECINAL KO'E PYAHU	ASOCIACIÓN TEKOVERA	318	336	21/12/2018	10		10			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	LANIBARÉ	COMISION VECINAL KO'E PYAHU	ASOCIACIÓN TEKOVERA	219	1376	8/8/2019	1		1			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL 2 DE NOVIEMBRE	ECON. AMANDA AMERICA LEDEZMA VDA DE REINSENER	418	783	21/12/2018	68		68			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	YPANÉ	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL PORVENIR II	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	318	348	6/11/2018	37		37			60,67%	RESCINDIDA
11 - CENTRAL	YPANÉ	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL PORVENIR II	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	318	348	6/11/2018	2		2			0,00%	RESCINDIDA
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	COMUNIDAD INDIGENA MAKÁ	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	119	484	14/3/2019	63		63			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	YPANÉ	COMISION VECINAL FORTALEZA 1, 2, 3 Y PANÉ CENTRO	ASOCIACIÓN TEKOVERA	119	516	20/3/2019	54		54			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	YPANÉ	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL - LA PAPAIGUAY - DE LA COMPANIA ROSADO GUAYU	CONSULTORA SG SRL	219	1377	8/8/2019	31		31			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	CARIATÁ	COMISION DE FOMENTO URBANO SAN JORGE	ASOCIACIÓN TEKOVERA	219	1374	8/8/2019	6		6			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	NEMBY	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN MARCOS DEL BARRIO CAAGUAZU	ASOCIACIÓN TEKOVERA	210	1366	8/8/2019	15		15			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	CARIATÁ	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO EL TRIUNFAL	ASOCIACIÓN TEKOVERA	219	1372	8/8/2019	13		13			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO COMPLEJO HABITACIONAL COPAVICI	TOPOGRAFO OSCAR FELIPE BARBOZA	219	1379	8/8/2019	25		25			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	ITAUGUA	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DR GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCHIA	WILLIAN PABLO STEWAR BONZI	219	1384	8/8/2019	58		58			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	CARIATÁ	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO TERRITORIO SOCIAL EL PROGRESO	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	319	1642	20/9/2019	4		4			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	AREGUÍ	COMISION VECINAL SANTA ROSA	BLASISIAEL VERA ESPINOLA (B VES)	319	1650	20/9/2019	53		53			55,58%	EN EJECUCIÓN
11 - CENTRAL	AREGUÍ	COMISION VECINAL SANTA ROSA	BLASISIAEL VERA ESPINOLA (B VES)	319	1650	20/9/2019	1	1				0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL	SAN ANTONIO	COMISION VECINAL DENOMINADO ITA DOTY DEL BARRIO CERRITO	CESARINA BARRETO DE ENCISO	319	1654	20/9/2019	53		53			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SANTA ROSA	HUDROCONTROL SA	319	1660	23/9/2019	44		44			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	GUARANABÉ	COMISION DE APOYO DEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DEL BARRIO SAN MIGUEL	NOTARIO GALEANO	319	1665	23/9/2019	25		25			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL PRO ACTIVIDAD FAMILIAS FELICES	FUNDACIÓN FAMILIA DE NAZARETH	319	1667	23/9/2019	13		13			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL FOMENTO TERRITORIO SOCIAL GUAYABETTY	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	1139	1874	30/10/2019	28		28			61,24%	EN EJECUCIÓN



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat
MUVH

Lic. Miriam C. Aguado de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Omedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

11 - CENTRAL	AREGUÁ	COMISION VECINAL DE FOMENTO SAN CAJETANO	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	519	2080	21/2/2019	18						100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	NUEVA ITALIA	COMISION VECINAL NIÑO SALVADOR DEL MUNDO	UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA (U.S.A.G)	519	2110	6/12/2019	62						100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	YPANÉ	COMISION VECINAL PORVENIR I DE LA FRACCION PORVENIR I	CONSEJTORA SO S.R.L.	519	2053	28/11/2019	17						100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	J.AUGUSTO SALDIVAR	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO LA AMISTAD	ACG CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABG	519	2064	29/11/2019	28						100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	GUARAMBARÉ	COMISION DE APOYO DEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DEL BARRIO SAN MIGUEL	FEDERICO CABRAL MORINIGO	519	2097	4/12/2019	6						100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	ITÁ	COMISION DE FOMENTO URBANO DENOMINADA "ARASITY"	BADESQ	519	2078	21/2/2019	31						100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	CARIATÁ	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO "DON ANTONIO"	CENTRO DES DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES/ HABITAT)	519	2077	21/2/2019	14						100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	LUQUE	HABITACIONAL COPANCI	TOPOGRAFO OSCAR FELIPE BARBOZA	519	2111	6/12/2019	17						100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SANTA LIBRADA	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	120	316	20/2/2020	47						91,79%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL "FERONAHAI"	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	317	20/3/2020	20/3/2020	18						100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	J.AUGUSTO SALDIVAR	COMISION DIRECTIVA ASENTAMIENTO PUERTA DEL CIELO	CONSEJTORA SO S.R.L.	120	385	28/04/2020	32						100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XIZ INGENIERIA DE AGUSTO JAVIER BORGOGNON CALO	120	324	20/3/2020	54						0,00%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XIZ INGENIERIA DE AGUSTO JAVIER BORGOGNON CALO	120	324	20/3/2020	2						0,00%	INICIAR
11 - CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL PROGRESO	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	120	296	4/5/2020	44						56,88%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	LAMBARÉ	COMISION VECINAL ARA POTY II DEL BARRIO SAN ISIDRO	ASOCIACION TEKOVERA	120	229	25/2/2020	39						56,97%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	LAMBARÉ	COMISION VECINAL ARA POTY II DEL BARRIO SAN ISIDRO	ASOCIACION TEKOVERA	120	229	25/2/2020	1						0,00%	INICIAR
11 - CENTRAL	LAMBARÉ	COMISION ASENTAMIENTO VILLA ANGELICA	ASOCIACION TEKOVERA	397	04/05/2020	04/05/2020	26						38,87%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	SAN LORENZO	COMISION VECINAL DE FOMENTO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	CP CONSULTORIAS DE CECARDANIEL PERALTA ECHAGUE	334	27/05/2020	27/05/2020	58						54,00%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA / JOSE LUIS BOGADO	220	1083	22/7/2020	74						0,00%	INICIAR
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	COMUNIDAD INDIGENA MAKÁ DE MARIANO ROQUE ALONSO	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	220	1125	24/7/2020	28						53,91%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	VILLA ELISA	COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL FENACER	WILDIAN PABLO STEWAR BONZI	220	1184	6/8/2020	41						25,52%	EN EJECUCION
11 - CENTRAL	NUEVA ITALIA	COMISION "SAN EXPEDITO" DEL ASENTAMIENTO YPOA Y FENACER	CHRISTIAN ARAUJO / TAKA DE JUAN ENRIQUE ROLON	320	1679	22/10/2020	13						0,00%	INICIAR
11 - CENTRAL	SAN ANTONIO	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO TRES FRONTERAS	ASOCIACION TEKOVERA	320	1671	21/10/2020	22						0,00%	INICIAR
11 - CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NIÑO JESUS	HIDROCONTROL SA	320	1667	21/10/2020	20						0,00%	INICIAR
11 - CENTRAL	ITALOUIA	COMISION VECINAL SANTA de la Compañia Inagua Garu	INARVEST S.R.L.	320	1685	23/10/2020	15						0,00%	INICIAR
11 - CENTRAL	ITALOUIA	COMISION DIRECTIVA VECINAL DE FOMENTO SANTA LUCIA DE LA COMPAÑIA NO PO I	INARVEST S.R.L.	120	1716	26/10/2020	37						0,00%	INICIAR
11 - CENTRAL	YPA CARAI	COMISION VECINAL VICTORIA I	ACG Consultoría Integral	320	1823	22/12/2020	25						0,00%	INICIAR
11 - CENTRAL	YPA CARAI	COMISION VECINAL VICTORIA II	ACG Consultoría Integral	320	1822	22/12/2020	42						0,00%	INICIAR



Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Direc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

41 Balance Anual de Gestión Pública - MUVH



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA CONANOTOLOLAG	WILLIAN PABLO STEWAR BONZI	416	2469 1099 638	15/11/2016 24/04/2019 13/12/2018	52		54		44,48%	RESCINDIDA
15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA CONANOTOLOLAG	WILLIAN PABLO STEWAR BONZI	416	2469 1099 638	15/11/2016 24/04/2019 13/12/2018	6		4		44,48%	RESCINDIDA
15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPENDIMIENTO INMOBILIARIOS	416	2470 2711	15/11/2016 05/12/2016	58		58		76,98%	PARALIZADA
15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPENDIMIENTO INMOBILIARIOS	416	2470 2711	15/11/2016 05/12/2016	2	2			0,00%	ANICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES	VILLA HAYES	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NUCLEO RURAL SAN JOSE	CONTA CONSULTA DE JORGE RENÉ ANDRIOTTI NELTOS	217	2064	19/2/2017	43	43			0,00%	ANICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES	VILLA HAYES	COMUNIDAD INDIGENA SAWHOYAMAXA PERTENECIENTE AL PUEBLO ENXET	CONSULTORA NOESSE DE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN	317	2911 116	14/12/2017 27/01/2020	1			1	0,00%	ANULADA
15 - PRESIDENTE HAYES	VILLA HAYES	COMUNIDAD INDIGENA LA HERENCIA EN SOMBRERO BIÉ-ALDEA PALO EL ANCO	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	317	2913	14/12/2017	3	3			0,00%	ANICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA "COLONIA ARMONIA"	EMPENDIMIENTO INMOBILIARIOS	417	3014	23/12/2017	57		57		100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA DE EL ESTRIBO - ALDEA SANTA FE	EMPENDIMIENTO INMOBILIARIOS / Centro de SAT NOVA INGENIERIA SA.	417	3015	23/12/2017	61		61		100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	BENJAMIN ACEVAL	COMUNIDAD INDIGENA TOBA QOM RIO VERDE KM. 49	ABOG. HUMBERTO VALDES CABRAL JOSE MARIA VILLALBA	118	566	16/2/2018	69		69		80,14%	RESCINDIDA
15 - PRESIDENTE HAYES	BENJAMIN ACEVAL	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	118	1413 1717	23/04/2018 20/07/2018	24		24		66,15%	RESCINDIDA
15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA NUEVA PROMESA SAN JUAN	ARQUITECTONICA SRL.	218	26 191	20/09/2018 13/10/2018	123		123		100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA LA ESPERANZA PERTENECIENTE AL PUEBLO SAN JUAN	EMPENDIMIENTO INMOBILIARIOS - CHRISTIAN MANUEL ARAUJO	418	705	18/12/2018	84		84		100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA LA ESPERANZA PERTENECIENTE AL PUEBLO SAN JUAN	EMPENDIMIENTO INMOBILIARIOS - CHRISTIAN MANUEL ARAUJO	418	705	18/12/2018	1	1			0,00%	ANICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA EL ESTRIBO - ALDEA ALIAGE	CODES - COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE / NOVA INGENIERIA S.A.	119	508	10/3/2019	16		16		100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA EL ESTRIBO - ALDEA PALO SANTO	CODES - COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE / NOVA INGENIERIA S.A.	119	509	10/3/2019	29		29		100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ	*COMUNIDAD INDIGENA EL ESTRIBO - ALDEA KARANDA*	CODES - COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE / NOVA INGENIERIA S.A.	119	510	10/3/2019	36		36		100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	TTE 1° MANUEL IRALA FERNANDEZ	*COMUNIDAD INDIGENA EL ESTRIBO - ALDEA KARANDA*	CODES - COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE / NOVA INGENIERIA S.A.	119	510	10/3/2019	1	1			0,00%	ANICIAR
15 - PRESIDENTE HAYES	VILLA HAYES	COMUNIDAD INDIGENA LA HERENCIA - PERTENECIENTE A LA ETNIA LENGUA	ACG CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABQ. FEDERICO CABRAL NORRIGO	219	1382	8/8/2019	74		74		100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	VILLA HAYES	COMUNIDAD INDIGENA LA HERENCIA - PERTENECIENTE A LA ETNIA LENGUA	ACG CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABQ. FEDERICO CABRAL NORRIGO	219	1382	8/8/2019	1		1		100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	VILLA HAYES	COMISION VECINAL EN TECHO NUEVA ESPERANZA	ACG CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABQ. FEDERICO CABRAL NORRIGO	219	1382	8/8/2019	34		34		61,18%	EN EJECUCION
15 - PRESIDENTE HAYES	VILLA HAYES	COMISION VECINAL KYREY PRO VIVIENDA ASENTAMIENTO SAN JOSE	CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES/HABITAT)	419	1837	28/10/2019	77		77		100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	VILLA HAYES	COMUNIDAD INDIGENA SAWHOYAMAXA DE LA ETNIA ENXET	CONSULTORA NOESSE DE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN	220	709	18/6/2020	59		59		66,54%	EN EJECUCION
15 - PRESIDENTE HAYES	VILLA HAYES	COMUNIDAD INDIGENA SAWHOYAMAXA DE LA ETNIA ENXET	CONSULTORA NOESSE DE FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN	220	709	18/6/2020	1	1			0,00%	ANICIAR
16 - BOQUERON							90	0	67	0	1	
16 - BOQUERON	MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA A.V. - GUARANÍ NÁNDEVA DE TIMOTEO	INARVEST SRL.	318	323 377	1/11/2018 27/04/2020	1				0,00%	ANULADA
16 - BOQUERON	MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA GUARANÍ NÁNDEVA ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADA CANAÁN - LAGUNA NEGRA	INARVEST SRL.	219	1368	8/8/2019	90		90		100,00%	CULMINADA
16 - BOQUERON	LONA PLATA	COMUNIDAD INDIGENA NIVALE UNIDA DEL LUGAR DEVOMINAO VAL DE SANGA	CENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES/HABITAT)	220	1327	18/8/2020	67		67		60,10%	EN EJECUCION

Lc. Carlos Alberto Pereira Omedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat



W. Lewis

Lic
NFI

43 Balance Anual de Gestión Pública - MUVH



Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

44 Balance Anual de Gestión Pública - MUVH



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	BLANCA MARGARITA DIAZ CÁCERES - Heredera de su padre y heredera	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1.13	543	1.4.2013	1						0,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ROSAL AMELIA LOPEZ PEREIRA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	2.18	95	28.9.2018	1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ARNALDO SANTO ESCOBAR Y AMALIA ILLA DE SANTO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	2.18	96	28.9.2018	1						0,00%	ANICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ROLANDO HEREDIA RODRIGUEZ Y PRISCILLA ESPINOZA CHAVEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	2.18	97	28.9.2018	1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	AUDREY ANASTACIO BARBENTOS RODAS Y PARELA ELVIRA RODAS DE BARBENTOS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	2.18	99	28.9.2018	1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	FATIMA MARLENE AGUIRRE LEON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	2.18	100	20.9.2018	1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	IVAN ARBEL PEREIRA VILLANUEVA Y CECILIA ELIZABETH DAURELLE LOPEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	2.18	105	28.9.2018	1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	DOMINGO PANGRAGIO CANTERO OVIEDO Y NINFA GARCIA DE CANTERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	2.18	125	3.10.2018	1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	TERESA ABEVALOS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1.14	1651	12.6.2018	1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	JULIO CESAR SAMANIEGO HERNANDEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	1.14	746	23.4.2014	1						0,00%	ANICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ALFREDO YUAN CANEJA SANCHEZ Y MARIA BELEN AYALA RODRIGUEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.18	304	31.10.2018	1						0,00%	ANICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ROBERTO CASTILLO BENITEZ Y MARIA CRISTINA FERRERA BAZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.18	309	31.10.2018	1						0,00%	ANICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	LINDA CONCEPCION MORENO VELAZQUEZ Y JOSE SEBASTIAN MARIN	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.18	334	2.11.2018	1						100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	PATRICIA NOEMI FORTULLO DE ARZAMENDIA Y NESTOR ARZAMENDIA MARTINEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	3.18	455	19.11.2018	1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	HORACIO CENTURION HOFF	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	3.18	453	19.11.2018	1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	TORIBIA DOMINGUEZ GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.18	372	7.11.2018	1						100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	VIRGILIO QUINTIN BELLOTTO BENITEZ Y MARIANA SALDIVARINSEÑAN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1.14	814	27.12.2018	1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	CARMEN ALEXANDRA CABELLO GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.19	587	3.4.2019	1						100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	MARIA BEATRIZ MARIE REALA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.19	585	3.4.2019	1						100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	AZUCENA RUIZ DIAZ DE ROJAS	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.19	581	4.4.2019	1						0,00%	ANICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ALICIA ELIZABETH AQUINO GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.19	586	3.4.2019	1						0,00%	ANICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	YVAGIA DEL VALLE VDA DE ACUÑA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.19	649	10.4.2019	1						0,00%	ANICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	MARTA BEATRIZ ALEGRE BERNAL	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.19	648	10.4.2019	1						100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	SONIA CELESTE ORTIZ RAMIREZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1.19	758	30.4.2019	1						0,00%	ANICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ENDULFO RAFAEL MELGAREJO GARCIA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4.18	858	28.12.2018	1						0,00%	ANICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	JUAN CARLOS QUINONEZ CENTURION	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1.14	164	11.10.2018	1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ARTEMIA BENITEZ DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1.14	2031	26.11.2019	1						45,00%	EN EJECUCIÓN
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	NOELIA ILLA LOPEZ Y ELAS RAMON SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.12	17	24.8.2012	1						0,00%	ANICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	SILVANA REBECA FERNANDEZ BARRIOS	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	2.19	1407	16.8.2019	1						100,00%	CULMINADA
99 - ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	MARIA DUARTE AYALA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	2.19	1425	20.8.2019	1						0,00%	ANICIAR



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Persio Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	GLADIS INSERAN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	219	1412	19/12/2019	1							49,95%	EN EJECUCIÓN
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	CERFERIO DIAZ GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	219	1417	19/12/2019	1					1		100,00%	CULMINADA
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	HILDA GARCIA IBARRA Y JUAN DE DIOS NUÑEZ ALLENDE	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	219	1423	19/12/2019	1					1		100,00%	CULMINADA
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	VICTORIA ELIZABETH GUEDES OVEDO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	219	1397	14/12/2019	1					1		100,00%	CULMINADA
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	MARIA CONCEPCION ESCOBAR NIERS	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	219	1414	19/12/2019	1					1		100,00%	CULMINADA
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	CEL SO MEDINA CODOY	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	219	1420	19/12/2019	1					1		100,00%	CULMINADA
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	RAFAEL EDUARDO FRANCO ALEGRE Y MARIA TERESA AVEIRO DE FRANCO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	219	1384	14/12/2019	1				1			0,00%	EN EJECUCIÓN
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	BENIGNO ORTIZ OZUNA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	219	1434	22/12/2019	1			0		1		100,00%	CULMINADA
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	EDGAR PABLO FERNANDEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	219	1418	19/12/2019	1			1				0,00%	A INICIAR
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	BARBARA MACARENA VERA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	219	1408	16/12/2019	1			1				0,00%	A INICIAR
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	ENRIQUE VILLALBA VEGROS Y GLORIA PATRIGIA NOQUEIRA DE VILLALBA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	219	1470	27/12/2019	1					1		100,00%	CULMINADA
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	FRANCISCO ALVAREZ LEZCANO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	219	1394	14/12/2019	1					1		100,00%	CULMINADA
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	RAMON DOMINGO NOBRES VILLALBA DUARTE	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	219	1443	23/12/2019	1					1		100,00%	CULMINADA
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	SONIA ISABEL GONZALEZ QUINTANA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	319	1717	30/9/2019	1					1		0,00%	A INICIAR
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	GRACIELA CHAMORRO SO SA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	319	1718	30/9/2019	1					1		0,00%	EN EJECUCIÓN
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	ELIDA ARUNDA CACERES CHAMORRO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	319	1703	27/9/2019	1					1		100,00%	CULMINADA
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	MABEL A. ROMERO DE CARDOZO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	319	1710	30/9/2019	1					1		0,00%	A INICIAR
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	MARIA SELVA VILLALBA SEGOVIA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	319	1712	30/9/2019	1					1		100,00%	CULMINADA
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	KATIA ROSANVA ORTIZ GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	319	1702	27/9/2019	1					1		0,00%	A INICIAR
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	FREDDY ANTONIO MARTINEZ RUIZ DIAZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	319	1709	30/9/2019	1					1		100,00%	CULMINADA
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	MARIA FELISA VILLALBA DUARTE	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	319	1724	30/9/2019	1					1		100,00%	CULMINADA
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	LAIDA ARUNDA CACERES CHAMORRO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	319	1723	30/9/2019	1					1		100,00%	CULMINADA
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	IVANNA CECILIA VAZQUEZ RUIZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	113	767	3/4/2013	1					1		100,00%	CULMINADA
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	DEBORAH GISELLE MEDINA BELLO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	114	2068	25/11/2019	1					1		100,00%	CULMINADA
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	DIEGO RAÚL FRETES CORREA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	114	1123	11/07/2014	1					1		0,00%	EN EJECUCIÓN
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	JUAN BARTOLOME BENÍTEZ FRUTOS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	114	1116	11/07/2014	1					1		45,00%	EN EJECUCIÓN
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	MARIO ADRIAN GONZÁLEZ CORVALÁN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	114	1488	2/9/2019	1					1		100,00%	CULMINADA
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	SERGIO DANIEL FERNÁNDEZ Y NIRTHA FABIOLA CHERRETTI MEPELES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	113	743	1/4/2013	1					1		0,00%	A INICIAR
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	MIGUEL CLEMENTINA TORRES GIMÉNEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	212	2015		1					1		100,00%	CULMINADA
99-ALCANJE NACIONAL	ALCANJE NACIONAL	FRANCISCO JAVIER ALVARENGA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	419	1833	24/10/2019	1					1		100,00%	CULMINADA



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	EMILCE LETICIA CEBEDES CONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	419	1842	25/10/2019	1					1					100,00%	CULMINADA
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ISABELINO FLORES LOPEZ Y NINFA PEREZ DE FLORES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	419	1835	25/10/2019	1					1					100,00%	CULMINADA
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	CATALINA ESPINOZA DE SERVIAN Y FABIAN FIDEL SERVIAN LEIVA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	419	1873	30/10/2019	1					1					6,60%	ANICIAR
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ZULNIDA CONCEPCION VILLARTA DE BARRIOS Y ANTONIO BARRIOS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	419	1875	30/10/2019	1					1					6,60%	EN EJECUCION
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	LAURA ROMINA SOLARCHE PINTOS	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	212	2153	10/12/2019	1						1				100,00%	CULMINADA
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	LUCIA RAMONA VERA BENITEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	519	2274	27/12/2019	1							1			6,60%	ANICIAR
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	LILIANA SALINAS CUEVAS	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	519	2274	27/12/2019	1							1			100,00%	CULMINADA
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	EUSEBIO NOREL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	112	835	16/5/2019	1					1					6,60%	ANICIAR
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ANGEL BENITO GAONA AGUIERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	114	841	16/5/2019	1					1					6,60%	ANICIAR
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	NANCY NOEMI PORTILLO ORTIZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	114	603	29/5/2020	1					1					45,00%	EN EJECUCION
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	JUSTO IBARRA CARDOZO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	120	431	12/5/2020	1						1				6,60%	ANICIAR
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	BASILICIA CONZALEZ SOLIERO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	120	402	5/5/2020	1						1				6,60%	ANICIAR
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	JOSGE LUIS VILLASOLA LARREA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	120	246	9/3/2020	1					1					6,60%	ANICIAR
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	MARCELO RAJON ALDERETE Y AIDA MARIA LUJO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	120	279	11/3/2020	1					1					6,60%	ANICIAR
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ESTANISLAO TRIGO ROMERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	114	519	27/12/2019	1						1				6,60%	EN EJECUCION
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	JOSE DOLORES CONZALEZ QUINTANA Y NOEMI RUTH MARTIN DE CONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	114	535	30/11/2018	1							1			100,00%	CULMINADA
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ADRIANA DE FÁTIMA CENTURION LEIVA Y DIEGO MARTIN INAS CONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	213	1802	31/7/2011	1							1			100,00%	CULMINADA
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	VICTOR EDUARDO FLEITAS B.	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	220	965	13/07/2020						1	1				6,60%	ANICIAR
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	LIDEE MARCELINO PEDROZO VILLALBA JENNA HIONNA OLMEDO FLEITAS	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	220	836	02-07-2020						1	1				6,60%	ANICIAR
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	MARIA CASILDA LEGUIZANON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	114								1	1				6,60%	EN EJECUCION
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ROMINA REYES VDA. DE GOMEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	220	1249	11/12/2020								1			100,00%	CULMINADA
99- ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	VIVIANA MARIA LETICIA FRANCO MARTINEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA	114	1656	19/10/2020								1			100,00%	CULMINADA
TOTALES							7157	1904	1184	1804	5259	499	191	34				

Fuente: Informaciones obtenidas del módulo de seguimiento de ODNI-702



Logros y Avances a la fecha

- Apertura y Publicación del Primer Llamado 2020, correspondientes a 1.162 SVS adjudicados aproximadamente, comprometiéndose la suma de Gs. 90.622.431.896.
- Apertura y Publicación del segundo llamado 2020, correspondiente a 570 SVS adjudicados aproximadamente comprometiéndose la suma de Gs. 47.267.608.538.
- Emisión y Entrega de certificados de SVS, - 2do. Llamado 2020 Grupos Organizados, correspondientes a 5 proyectos, que representan 189 viviendas.
- Procesos de 1er desembolso, 2do. Desembolso y retenciones correspondientes a Individuales y Grupos Organizados.
- Apertura y Publicación del 3er. llamado 2020, correspondiente a 675 SVS adjudicados aproximadamente comprometiéndose la suma de Gs. 51.474.590.147.
- Al cierre del año través de este programa hemos logrado la culminación de 5.299 viviendas para grupos organizados, así como también Subsidios Individuales (compra de viviendas y lote propio), 1.894 viviendas que se encuentran en ejecución y 1.284 viviendas previsto iniciar el próximo año.
- Por primera vez desde el inicio del Programa de Subsidios Habitacionales - FONAVIS, hemos llegado a los siguientes distritos del País: 1) Distrito de Loma Plata, beneficiando a 67 familias del Proyecto COMUNIDAD INDIGENA NIVAKLE UNIDA DEL LUGAR DENOMINADO YALVE SANGA; 2) así como también a la Ciudad de Villa Elisa, beneficiando a 41 familias del Departamento Central, después de 4 años a través del proyecto COMISIÓN VECINAL TERRITORIO SOCIAL RENACER; 3) El distrito de Pilar, beneficiando a 80 familias del Departamento de Ñembucú, con el proyecto COMISIÓN VECINAL PRO VIVIENDA YTORORO PILAR correspondientes al nivel 4; 4) Distrito de Santa María de Fe, beneficiando a 24 familias del Departamento de Caaguazú correspondientes al nivel 4 con el proyecto COMISIÓN GRUPO ORGANIZADO SANTA MARIA DE FE; 5) Departamento de Misiones, beneficiando a 50 familias correspondientes al nivel 4; 6) Distrito de Repatriación con el proyecto COMISIÓN SAGRADA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE 4a LÍNEA CHACORE.
- Cabe destacar que el programa FONAVIS - Subsidios Habitacionales registra una ejecución presupuestaria del 84% al cierre del año 2020, totalizando una inversión de Gs. 715.412.619, contempla la ejecución de nuevas obras y la ejecución de obras con subsidios entregados en Ejercicios anteriores, considerando el avance plurianual de las obras.
- Calificaciones Definitivas de 41 proyectos de viviendas culminadas, constituyendo 1622 Soluciones Habitacionales correspondientes a Gs. 122.847.397.468.

Gestiones realizadas

- En cuanto a las gestiones se han realizado rectificaciones y reimpresiones de subsidios correspondientes a las Modalidades de: 1) Compra de Vivienda Nueva o Usada; 2) Edificación en Lote Propio; y 3) Conjuntos Habitacionales; totalizando 8 proyectos. Se llevaron a cabo Elaboraciones de Informes para las Direcciones Generales de tipo Jurídico, Técnico y Administrativo, totalizando 40 (cuarenta), a fin de dar respuestas a las consultas y requerimientos sobre: 1) Los lineamientos del programa 2) Procesos de solicitudes de Prórroga de Grupos Organizados e Individuales, dando continuidad sobre la ampliación del plazo de vigencia de los certificados de subsidios. Así como la emisión de Calificación Provisional que beneficiará a las localidades de SANTA ROSA DELMBUTUY de CAAGUAZU, VILLA ELISA de CENTRAL, VILLA CURUGUATY de CANINDEYU y LOMA PLATA de BOQUERON, dando inicio al proceso de desembolso y construcción de vivienda totalizando 4 Proyectos de Grupos Organizados.
- También actualización de Plan Financiero, inicial y estimativo para el año en curso, posterior ajuste en base a los proyectos ejecutados. Se realizaron Conciliaciones de informes para Empresas Constructoras, logrando las renovaciones, ampliaciones y verificaciones, a través de los impulsos procesales pertinentes a cada dirección involucrada para sus respectivas evaluaciones.



Justificación de las dificultades enfrentadas

- Durante el periodo 2020 se estimó la meta de 7.297 viviendas, de las cuales, a finales del año, se alcanzaron a culminar 5.299 soluciones habitacionales. La situación de Pandemia declarada por la OMS en Marzo del 2020 que derivó en medidas a fin de evitar la propagación del virus ocasionó retrasos en las obras. El carácter plurianual del presupuesto de los proyectos permitió las adecuaciones necesarias para otorgar mayor número de subsidios que los planificados inicialmente, lo que derivó en el inicio de nuevas obras de proyectos no contemplados en la meta inicial, logrando con este conjunto de acciones una ejecución presupuestaria del 84%.

Actividad: 5 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS (Vv'a renda)



El Programa está destinado a paliar el déficit habitacional existente y satisfacer la demanda de familias en situación de pobreza que viven en condiciones precarias, y cuyos proyectos son presentados por los Municipios.

La tipología de vivienda utilizada para este proyecto, consiste en Unidad Básica Habitacional con un dormitorio (UBH+1) y los mismos se construyen por toda la geografía del Paraguay.

Este programa ha avanzado en una nueva reglamentación, que luego de varias reuniones ha quedado concluido y tiene entre sus objetivos contribuir al mejoramiento de barrios por medio de la provisión de infraestructura, red vial, servicios básicos, equipamientos comunitarios a los proyectos desarrollados que se darán a través de este Programa en el marco del Mejoramiento del Hábitat. Este Programa se convierte en una mirada integradora en la que se verán ya no solo la vivienda, sino también el Hábitat con su correspondiente Infraestructura permitiendo una vida más digna a nuestros conciudadanos.

En este ejercicio se ha incluido en la meta inicial algunos proyectos inconclusos en ejercicios anteriores, cuyos problemas legales han tenido posibilidad de solución.

ACTIVIDAD 5 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS												
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	FECHA	METAS ANUALES	METAS ANUALES COMPLETADAS	UNIDAD	RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS	RESERVA DE FONDOS
1- CONCEPCION	HORQUETA	HORQUETA	CONSORCIO BALDECO	02/11	40	0	0	0	0	0	0	0
2- SAN PEDRO	25 DE DICIEMBRE	25 DE DICIEMBRE	TRAZOS S.R.L.	02/10	30	0	0	0	0	0	0	0
2- SAN PEDRO	GENERAL RESQUIN	TERMINACIÓN DE 30 VIVIENDAS - GENERAL RESQUIN	ING. FERNANDO MORENO	03/19	30	0	0	0	0	0	0	0
2- SAN PEDRO	GENERAL RESQUIN	TERMINACIÓN DE 20 VIVIENDAS - NARANITO	ING. FERNANDO MORENO	03/19	20	0	0	0	0	0	0	0
3- CORDILLERA	SAN BERNARDINO	BERNARDINO	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.	01/17	20	0	0	0	0	0	0	0
4- MISIONES	VILLA FLORIDA	TERMINACIÓN DE 41 VIVIENDAS - VILLA FLORIDA	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	03/19	29	0	0	0	0	0	0	0
4- MISIONES	VILLA FLORIDA	TERMINACIÓN DE 41 VIVIENDAS - VILLA FLORIDA	ING. ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	03/19	12	0	0	0	0	0	0	0
5- PARAGUARI	ABUTAYPEY	ABUTAYPEY	ARQ. FATIMA SERVIN	01/12	50	0	0	0	0	0	0	0
11- CENTRAL	SAN ANTONIO	ANDREA FLOR	ING. HERNAN GIMENEZ	03/19	20	0	0	0	0	0	0	0
11- CENTRAL	CAPLATA	TERRA PROMETIDA - CAPLATA	ARQ. RAMON GAONA	02/12	63	0	0	0	0	0	0	0
11- CENTRAL	CAPLATA	TERMINACIÓN 17 VIV. - TERRA PROMETIDA	UBALDO BRITZ - UB CONSTRUCCIONES	02/18	17	0	0	0	0	0	0	0
11- CENTRAL	LIMPIO	TERMINACIÓN 12 VIVIENDAS - LA HERMOSA - LIMPIO	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A.	01/17	12	0	0	0	0	0	0	0
11- CENTRAL	VILLA ELISA	CONSTRUCCIÓN DE 72 DEPARTAMENTOS - COMPLEJO HABITACIONAL VILLA ELISA (ANTENA 2)	A LICITAR		72	0	0	0	0	0	0	0
11- CENTRAL	VILLA ELISA	INFRAESTRUCTURA - COMPLEJO HABITACIONAL VILLA ELISA (ANTENA 2)	A LICITAR			0	0	0	0	0	0	0



DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	LLAMADO	VIVIENDAS							
					META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS	A LICITAR	EN RECONSTRUCCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	A LICITAR	RESCINDIDA
11 - ÑEEMBUCÚ					25	67	0	0	35	35	0	32
12 - ÑEEMBUCÚ	HUMAITA	HUMAITA	V & R	007/11		32						32
12 - ÑEEMBUCÚ	VILLALBIN	TERMINACIÓN DE 25 VIVIENDAS - VILLALBIN	ING ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS	005/19	25				25			100,00%
12 - ÑEEMBUCÚ	SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCÚ	SAN JUAN BAUTISTA	V&R CONSTRUCCIONES	011/12		35			35			4,32%
13 - AMAMBAY					50	0	0	0	0	50	0	0
13 - AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	TERMINACIÓN DE 50 VIVIENDAS - PEDRO JUAN CABALLERO	ARQ. CELSO MORENO	003/19	50				50			18,82%
TOTAL					174	383	0	0	103	185	72	197

RESUMEN META 2020 -SIAF INICIAL AL 31/12/2020	
CULMINADA	74
PARALIZADA	100
RESCINDIDA	0
TOTAL	174

Proyectos no incluidos en las Metas fijadas para el 2020 por limitación presupuestaria

RESUMEN META 2020 SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS AL 31/12/2020	
A LICITAR	72
PARALIZADA	85
CULMINADA	29
RESCINDIDA	197
TOTAL	383

Fuente: Informaciones obtenidas del módulo Seguimiento de Obras - P02

Logros y gestiones a la fecha

- Culminación de 103 viviendas en los Dptos. de Ñeembucú, Misiones y Central.
- Recepción Definitiva a la Licitación Pública Nacional LPN N° 003/19 por Contratación Excluida de la Ley N° 2051/03 "Terminación de 201 Viviendas TIPO UBH + 2 DORMITORIOS 44M2 + INFRAESTRUCTURA BÁSICA – PROGRAMA VY'A RENDA – AD REFERÉNDUM" – ID N° 396 – Lote 1 San Antonio Dpto. Central, Lote 2 Localidad de Itapé, Dpto. de Guaira y Villa Florida Dpto. de Misiones - 61 viviendas.
- Recepción Definitiva a la Licitación Pública Nacional LPN N° 005/19 por Contratación Excluida de la Ley N° 2051/03 "TERMINACIÓN DE 25 VIVIENDAS TIPO UBH + 2 DORMITORIOS 44M2 + INFRAESTRUCTURA BÁSICA – PROGRAMA VY'A RENDA – AD REFERÉNDUM" Villalbin – Dpto. Ñeembucú - 25 viviendas.
- Aprobación del contrato N° 17-2019 con la empresa constructora Ing. Fernando Moreno, con de ella se logra la reactivación de la obra correspondientes 50 viviendas en el Departamento de San Pedro.
- Terminación de 17 viviendas en Capiatá, proyecto Tierra Prometida, correspondiente al llamado de la Licitación Pública 002/18.



- 40 Viviendas rescindidas en el Departamento de Concepción: el contrato se encuentra rescindido con la Empresa Radeco. Según informe de cuenta final presentado por la Arq. Diana Lamas el avance de obra es de 57,34% de fecha 14/11/18. El proceso de licitación está supeditado a la transferencia del terreno a favor del MUVH.

Gestiones realizadas

- Se llevó a cabo el proceso del Certificado N° 01 de Rubros Adicionales de la LPN N° 003/19 - ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS - Pyto. Itape y Villa Florida - PROGRAMA VY'A RENDA en el periodo de julio a diciembre, cuyas viviendas se encuentran concluidas.
- Fue procesado el pedido de convenio modificatorio de mayores cantidades (Rubros adicionales no contemplados en los contratos): 1) Contrato N° 17-19, Ing. Fernando Moreno, LPN 03/19; 2) Contrato N° 18-19 Arq. Celso Moreno LPN 03/19, cuyos proyectos se encuentran paralizadas.

Justificación de las dificultades enfrentadas

- De las 174 viviendas incluidas como Meta para el año 2020, se han culminado 103 viviendas, incluyendo otras 29 viviendas que forman parte de metas a incluir en años futuros pero que formaban parte de la LPN 03-19 en Misiones. Las restantes 100 viviendas se encuentran paralizadas y pendientes de la formalización de un convenio modificatorio por cantidades adicionales para la continuidad de las obras de terminación.

ACTIVIDAD: 6 SP MERCOSUR ROGA



Proyecto de construcción de viviendas con infraestructura básica, equipamiento comunitario y áreas recreativas. Proyecto financiado con los recursos del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) y su correspondiente contrapartida local (ayuda estatal), proveniente del Ministerio de Hacienda, para la construcción de Viviendas unifamiliares de Interés Social a favor de familias de escasos recursos y en extrema pobreza, principalmente en zonas fronterizas. Los asentamientos y comunidades beneficiarias son definidos por el MUVH.

Construcción de Viviendas: La tipología de las viviendas del Programa MERCOSUR ROGA incluyen una Unidad Básica Habitacional con dos dormitorios (UBH+2), consistente en viviendas unifamiliares, construidas en lotes individuales.

El proyecto se encuentra en su etapa final

Proyecto: 6 SP MERCOSUR ROGA (FOCEM)							
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROYECTO/ASENTAMIENTO	LLAMADO	METAS 2020			
				META SI AF INICIAL	CULMINADA	% DE AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2020	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2020
7 - ITAPÚA							
LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	Encarnación	Colonia Santo Domingo	001/11	185	185	100,00%	CULMINADA
TOTAL					185		

Fuente: Informaciones obtenidas del Módulo Seguimiento de Obras -P02



Logros y avances a la fecha

- El Proyecto “FOCEM” llega a su etapa final logrando la culminación de las 185 viviendas en el Departamento de Itapúa, Proyecto Encarnación, Barrio Santo Domingo. Se realizó la entrega total de llaves a beneficiarios de las viviendas, Acta de entrega de por medio donde las Familias están ocupando sus viviendas.
- Obtención de la No Objeción de la Unidad Técnica del FOCEM, Sede Montevideo - (UTF/SM) para la realización de las obras adicionales N° 4 y posterior cierre del Proyecto.
- Obras adicionales concluidas y con Recepción Provisoria y Definitiva - Proyecto Encarnación, Barrio Santo Domingo, concluido
- Entrega total de llaves a beneficiarios de las viviendas, Acta de entrega de por medio. Familias ocupando sus viviendas
- Reprogramación presupuestaria aprobada a efecto de cubrir los gastos de Contrapartida Local de los últimos pagos de Certificados de Obras.
- Resolución ministerial que aprueba la lista final de beneficiarios del Proyecto aprobada y registrada en el Módulo Inventario y vinculado a la Planilla P02 Seguimiento de Obras y Beneficiarios.
- Comisiones de base constituidas y trabajando por la comunidad

Gestiones Realizadas

- Obras de perfilado y enripiado de las calles, realizadas con maquinarias de la Gobernación y apoyo del MOPC, mediante gestión de la UNE - FOCEM, así como del Municipio local.
- Gestión de llenado de Solicitudes de Conexiones eléctricas de beneficiarios, y conexiones ya realizadas por la ANDE.

Proyecto: 7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY - (Che Tapyi)



El Proyecto Che Tapyí es una inversión social, dirigida y administrada por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), para satisfacer las demandas de las familias que habitan en zonas urbanas y suburbanas más necesitadas.

Los recursos del SHD, no podrán ser destinados a la adquisición de terreno, razón por la cual los postulantes deberán realizar las gestiones para la transferencia de los inmuebles, sean estos de propiedad de persona física o entidad privada, Organismos y Entidades del Estado, Entidades que integran la Administración Central o Entidades descentralizadas, Gobiernos Departamentales y Municipales de la República. El objetivo del Proyecto es el de contribuir a la disminución del déficit habitacional de las familias que se encuentran en el segmento de la población de pobreza y extrema pobreza.

La Tipología de Viviendas de las 4.500 Soluciones Habitacionales previstas para este Proyecto, 3.500 corresponden las tipologías de UBH + 2D estándar (Unidad Básica Habitacional más dos dormitorios estándar) y UBH + 2D inclusiva (Unidad Básica Habitacional más dos dormitorios inclusiva); y las restantes 1.000 Soluciones Habitacionales corresponden a la tipología ER+3D (Espacio Reunitivo, más 3 dormitorios).

La Población Beneficiaria del Proyecto Che Tapyi va dirigida a familias que se encuentran dentro de la línea de pobreza, extrema pobreza o en situación de vulnerabilidad, preferentemente a jefas de hogar y con necesidad de vivienda.

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Directora de Administración y Finanzas

Arq. Oscar Mercado

52 - Balance Anual de Gestión Pública - MUVH

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



La ejecución del Proyecto se puede generar en los Territorios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) o Comunidades Indígenas y Terrenos municipales/ Departamentales.

Metas:

Otorgar 4.500 Soluciones Habitacionales con Infraestructura Básica, Centro Comunitario, Consultorio Ambulatorio, ampliación o mejoramiento del local escolar, como también las áreas recreativas.

Fortalecer a la comunidad mediante un Plan de Desarrollo Social

Realizar alianzas estratégicas con otras Instituciones del Estado, con el fin de lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiada.

Generar puestos de trabajo mediante la contratación de mano de obra local.

Para el logro de sus fines el Proyecto Che Tapii cuenta con recursos financieros donados por la República de China (Taiwán), consistente en USD 71.000.000.

Al 31/12/2020 han concluido 4.404 viviendas con lo cual se ha dado cumplimiento a la meta original, la cantidad ilustrada en el siguiente cuadro corresponde a la etapa final del proyecto.

El proyecto se encuentra en su etapa final, con el cumplimiento del 97% de la meta propuesta.

Proyecto: 7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY (CHE TAPII-0)														
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROYECTO/ ASENTAMIENTO	LLAMADO	MONTO DEL CONTRATO	SI AF INICIAL	SI AF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	RESCINDIDA	EN PROYECTO	% DE AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2020	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2020
I - CONCEPCION					186	0	0	0	186	0	0	0		
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.	YBY YAU	HECHA PYRA	LPN 1/18	14.232.896.539	186				186				100,00%	CULMINADA
II - GUARA					140	0	0	140	0	0	0	0		
ACCIONA SA	PASO YOBAI	COMUNIDAD DE PLANCHADA	LPN 7/19	10.078.809.712	140			140					94,24%	EN EJECUCIÓN
III - CENTRAL					0	100	0	0	0	0	0	100		
	LUQUE	ASENTAMIENTO PAZ DEL CHACO				100						100	0,00%	EN PROYECTO
IV - PRESIDENTE HAYES					300	0	0	300	0	0	0	0		
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L	PUERTO PINASCO	COMUNIDAD INDIGENA XAMOK KASEK Y LAS FLORES	LPN 6/19	6.218.839.904	115			115					99,81%	EN EJECUCIÓN
CONSORCIO LEVY - GAMARRA	VILLA HAYES	COMUNIDAD INDIGENA MATCAWAYA	LPN 7/19	14.045.650.000	185			185					95,58%	EN EJECUCIÓN
TOTAL VIVIENDAS					626	100	0	440	186	0	0	100	0	0

RESUMEN SIAF INICIAL AL 31/12/2020	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	440
CULMINADA	186
TOTAL	626

Proyectos no incluidos en las Metas fijadas para el 2020 por limitación presupuestaria

RESUMEN SIAF A INCLUIR AL 31/12/2020	
A INICIAR	100
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADA	0
RESCINDIDA	
TOTAL	100

Fuente: Informaciones obtenidas del módulo de Seguimiento de Obras - P02

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Logros y gestiones a la fecha

- Se dio inicio a las Obras Proyecto Planchada en el Departamento de Guairá de 140 viviendas LPN N° 07/2020 en fecha 15/03/2020.
- Se dio inicio a las Obras Proyecto Makxawaya en el Departamento de Presidente Hayes de 185 viviendas, LPN N° 07/2020 en fecha 16/03/2020.
- Recepción Definitiva de Proyecto Nuevo Amanecer – 130 viviendas LPN N° 01/2017 en fecha 09/02/2020.
- Recepción Provisoria proyecto Yby Yau, Asentamiento Hechapyra – 186 viviendas en fecha 25/01/2020.
- Se realizó la Inspección final para realizar los trámites en proceso para la Recepción Definitiva del Pyto. Koe Rory – Salto del Guairá Dpto. de Canindeyú – 100 viviendas, LPN 01/2017. Inspección Final realizada.
- Se realizó la Inspección Final realizada del proyecto Yby Yau, Asentamiento Hechapyra – 186 viviendas.
- Control y seguimiento técnico para del proyecto Xamuk Kasek y Las Flores del Distrito de Puerto Pinasco, Dpto. de Pdte. Hayes para Terminación de 100 viviendas y construcción de 15 viviendas nuevas, LPN 01/2017.
- Verificación técnica in situ para posible construcción de 100 viviendas en Asentamiento Paz del Chaco, Luque.
- Se realizó la 2da. Rendición de Desembolso 2018 concluido en el mes de Julio, a fin de continuar con el proceso de desembolso dicho informe de la rendición es remitida a la Auditoría General, para solicitar el último desembolso de Che Tapyi 1, de 2.800.000 USD.
- Entre el periodo de Julio y diciembre del año 2020, se llevaron a cabo las siguientes obras: 1) Proyecto Terminación de 100 viviendas y construcción de 15 viviendas nuevas, LPN 06/2019 con un avance del 99.81 % al 31/12/2020 correspondiente a los Proyectos Xamuk Kasek y Las Flores, Puerto Pinasco del Dpto. de Pdte. Hayes; 2) En el Dpto. de Guairá - Proyecto Planchada, Paso Yobai, Construcción de 140 viviendas, LPN 07/2019, se ha llegado a un 94.24% de avance al 31/12/2020; 3) Se ha llegado a un 95.58% de avance al 31/12/2020 del Proyecto Makxawya, Dpto. de Pdte. Hayes - Construcción de 185 viviendas, LPN 07/2019.
- Se llevó a cabo la Inauguración de 186 soluciones habitacionales de la Comunidad Hechapyra del Departamento de Concepción del Distrito de Yby Yau en el mes de agosto del año 2020.

Aspectos sociales relevantes del Proyecto: Fortalecimiento de la Comunidad con el Plan de Desarrollo Social.

- Se realizaron seguimiento de asignación de lotes en el Ministerio de Desarrollo Social para los diferentes casos de Titulares fallecidos durante el lapso de construcción de viviendas en las diferentes comunidades para su posterior adjudicación.
- Análisis y Evaluación de postulantes de la comunidad de Planchada, Paso Yobai, Guairá para habilitar la construcción a la empresa adjudicada.
- Análisis y verificación documental de 187 postulantes para la preselección de la comunidad indígena Makxawaya de Villa Hayes/ Pte. Hayes, habilitación de Vivienda para la construcción a la empresa adjudicada.
- En el marco del trabajo de fortalecimiento del módulo de Seguimiento de obras, en lo referente a Beneficiarios y Grupo Familiar, se ha completado la carga de Grupo Familiar de 4.944 familias correspondiente a las comunidades intervenidas desde el 2.014 hasta el 2.019. Esta acción representa el avance positivo del trabajo que se viene realizando con el fin de fortalecer el RUBAS, brindar mayor transparencia y que las informaciones de los listados de adjudicados puedan ser visualizados en el módulo de seguimientos de obras a través del formulario P02.



Gestiones realizadas

- Se realizaron controles y seguimientos técnicos a 3 (tres) proyectos en ejecución, con un total de 440 viviendas; Certificaciones, Prórrogas, Informes, Convenios Modificatorios etc., correspondientes a los Llamados del 2019.
- Se realizaron gestiones referentes a la Reprogramación presupuestaria en el marco del Proyecto Che Tapýi 1 presentada al Ministerio de Hacienda a efecto de contar con recursos necesarios en el Dpto. Central para el Llamado a construcción de 100 viviendas en Luque.
- Entre el periodo de julio y diciembre del año 2020 se realizaron las siguientes gestiones: 1) Análisis de Prórrogas solicitadas y elaboración de Convenios Modificatorios; 2) Verificaciones sociales a familias postulantes en la modalidad de visita domiciliaria con el fin de garantizar la habilitación de las familias para la construcción de viviendas, también se realizaron las cargas de datos de 06 postulantes habilitados con su grupo familiar en el módulo de inventario de viviendas de la comunidad Planchada, Paso Yobái, Guairá, relacionado a la construcción de soluciones habitacionales en el marco del saldo remanente de la donación de 71.000.000.000 USD.

Justificación de las dificultades enfrentadas

- Las 440 viviendas que no fueron culminadas al 31/12/2020, se encuentran, en promedio, con un avance del 96,54 % de ejecución a esa fecha. Las mismas no pudieron ser culminadas debido a que el desarrollo de obras se vio afectado por la Pandemia, en cuanto a la cantidad de personal en obra y su movilización, además de las inclemencias climáticas durante el periodo. Su culminación está prevista para el mes de marzo del 2021.

Proyecto: 8 CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ÁREAS RURALES PY - (Sembrando Oportunidades)

Es el programa nacional que integra acciones de las Instituciones Públicas integrantes del Gabinete Social articuladas a su vez con los gobiernos sub-nacionales para trabajar por el cumplimiento de los derechos de las familias y comunidades más vulnerables del país.



Impulsa la construcción para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en asentamientos urbanos, conectados a los servicios sociales y generación de empleo para mano de obra local.

Las comunidades intervenidas, en su gran mayoría, se encuentran en sitios alejados e inaccesibles, con carencia de caminos de todo tiempo y puentes de resistencia para el paso de camiones que proveen materiales. Estas dificultades pueden extender los plazos de construcción al doble de lo esperado, por ende las empresas constructoras, adjudicadas vía

licitación pública, deben presentar además de su cronograma de avance de obra, buena capacidad de organización y logística para emprender el trabajo, formando frentes de ejecución con mano de obra local y punteros que dirijan el grupo de trabajo, aparte de tener por asentamiento un profesional residente de obra. Así también la ubicación para el obrador y depósito de materiales debe ser estratégica.

El Programa Sembrando Oportunidades, otorga soluciones Habitacionales fundamentado en la Resolución N° 678/19 por la cual se aprueba el Reglamento de Adjudicación del Subsidio Habitacional Directo (SHD), destinado a la construcción de viviendas rurales en el Anexo III, Artículo 3° y 2) Vivienda Rural CJ – 2D Discapacitado: destinada a familias que cuentan con miembros con discapacidad física: construida en terreno del INDERT, con una superficie de 44,50m2. Dispone de los siguientes ambientes: en el espacio central se desarrolla el estar-comedor. El área de servicio consta de cocina, lavadero y baño y dos dormitorios. Esta tipología está adaptada para facilitar el uso y accesibilidad de los mismos (rampas de acceso y puertas interiores más anchas), con un mejor aprovechamiento de los espacios.

El proyecto ha alcanzado la meta propuesta y se encuentra en la etapa final en la medida que se pueda levantar los problemas de los proyectos rescindidos.

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Dirección General de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Persino Cinedo (HAC) (CAMB)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



PROYECTO 8.- CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ÁREAS RURALES DEL PY (SEMBRANDO OPORTUNIDADES)												
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO / EMPRESA	CODIGO DE CONTRATACIÓN (C.C.)	LOCALIDAD	ASENTAMIENTO	Nº DE LICITACIÓN	META SIAP INICIAL 2020	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2020	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2020
1- CONCEPCIÓN						230	0	230	0	0		
1- CONCEPCIÓN	Pegasus S.A.		Sgto. José Félix López	Norte Pyahu - terminación	LPN 03/18	77		77			99,40%	EN EJECUCIÓN
1- CONCEPCIÓN	José Felipe Barboza Ferreira		Azotey	Kuruzi de Hierro - terminación	LPN 03/18	153		153			31,75%	EN EJECUCIÓN
2- SAN PEDRO						40	0	0	40	0		
2- SAN PEDRO	J.L. y Compañía S.A.	LP-23023-15-106795	Santa Rosa de Lima	Paso Tuna	LPN 11/18	40			40		100,00%	CULMINADA
3- CORDILLERA						97	0	0	97	0		
3- CORDILLERA	Lantana S.A.		Juan de Mena	Nueva Esperanza	LPN 16/17	97			97		100,00%	CULMINADA
6- CAAZAPÁ						163	0	0	52	111		
6- CAAZAPÁ	Edifica Constructora S.A.	LP-23023-16-133734	Moisés Bertoni	Ma. Auxiliadora - terminación	LPN 02/16	99				99	81,75%	RESCINDIDA
6- CAAZAPÁ	Barcom S.A.		3 de Mayo	Unión Agrícola	LPN 18/17	52			52		100,00%	CULMINADA
6- CAAZAPÁ	Barcom S.A.		3 de Mayo	Unión Agrícola	LPN 18/17	12				12	0,00%	RESCINDIDA
13- AMAMBAY						45	0	45	0	0		
13- AMAMBAY	Yatya SA	CE-23023-15-109483	Bella Vista	Nueva Esperanza	LPN 01/15	45		45			77,39%	EN EJECUCIÓN
14- CANINDEYÚ						144	0	30	61	0		
14- CANINDEYÚ	Pegasus S.A. Empresa Constructora		Villa Ygatimi	Marqueti (Ko'e Porá) - Obra Nueva	LPN 11/18	83		83			98,14%	EN EJECUCIÓN
14- CANINDEYÚ	Lantana S.A.		La Paloma	Jannica	LPN 18/17	61			61		100,00%	CULMINADA
TOTAL PROYECTO						719	0	358	250	111		

RESUMEN META 2020 AL 31/12/2020	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	358
CULMINADA	250
PARALIZADA	0
RESCINDIDA	111
TOTAL	719

Fuente: Informaciones obtenidas del módulo Seguimiento de Obras - PQ2

Logros y Avances a la fecha

- En el primer semestre del año se ha dado emisión de 454 Certificados de Subsidio habitacional directo, lo que representa la adjudicación de viviendas sociales a 5 colonias rurales ubicadas en 4 departamentos del país. Así mismo, se realizó la entrega de 494 Certificados de Subsidio habitacional directo a familias beneficiarias correspondiente a 7 colonias rurales intervenidas por el Programa Sembrando Oportunidades situadas en 2 departamentos del país.
- En el mes de julio del año 2020, se realiza la entrega de certificados de subsidio habitacional directo (SHD), beneficiando directamente a 321 familias en los Asentamientos de Tavapy, equivalente a 37,92 USM, María Auxiliadora, equivalente a 33,93 USM y Santa Ana, equivalente a 32,66 USM. Se logró entregar el 98% de dichos subsidios.
- En julio de 2020, se dio orden de inicio para la terminación de viviendas tipo Culata Jovai en el Asentamiento Kuruzú de Hierro - Azotey (Obra rescindida mediante Resolución N° 2634-17 de fecha 17/11/2017) que beneficiaría directamente a 153 familias. De manera indirecta, la comunidad se beneficiaría a través de la contratación de mano de obra durante el periodo que dure la ejecución de las obras. Se logra la renovación de todas las pólizas por parte de las contratistas que aún cuentan con obras en ejecución.
- En el mes de Agosto del año 2020, se entrega los certificados de Subsidio Habitacional Directo (SHD) beneficiando directamente a 257 familias en los Asentamientos Arroyo Moroti, equivalente a 38,82 USM,



Arroyo Moroti, equivalente a 38,82 USM, Paso Tuna, equivalente a 28,14 USM y Nueva Esperanza, equivalente a 28,14 USM. Se logró entregar el 93% de dichos subsidios.

- En el mes de Setiembre del año 2020, se entrega los certificados de Subsidio Habitacional Directo (SHD), beneficiando directamente a familias en los Asentamientos Libertad del Sur, equivalente a 29,11 USM, Araujo Cue, equivalente a 33,36 USM y Ara Vera, equivalente a 34,29 USM. Se logró entregar el 96% de dichos subsidios.
- En el mes de Octubre del año 2020, se entrega los certificados de Subsidio Habitacional Directo (SHD), beneficiando directamente a 279 familias en forma directa en los Asentamientos Guahory, equivalente a 29,11 USM, Marquetti Pegasus, equivalente a 31,98 USM, Marquetti Hernán Gimenez, equivalente a 31,98 USM y Jamaica, equivalente a 29,70 USM. Se logró entregar el 95% de dichos subsidios.
- En el mes de Noviembre del año 2020, se entrega los certificados de Subsidio Habitacional Directo (SHD), beneficiando directamente a 210 familias en forma directa en los Asentamientos Maracaná, equivalente a 32,80 USM y San Juan, equivalente a 37,33 USM. Se logró entregar el 94% de dichos subsidios.
- En el mes de Diciembre del año 2020, se entrega los certificados de Subsidio Habitacional Directo (SHD), beneficiando directamente a 273 familias en los Asentamientos Norte Pyahu, equivalente a 31,38 USM, María Auxiliadora, equivalente a 27,88 USM, Unión Agrícola, equivalente a 28,85 USM y Santa Ana/Nueva Esperanza, equivalente a 33,93 USM. Se logró entregar el 90% de dichos subsidios.
- En el segundo semestre del año, se logró la finalización de la redacción del Pliego de Bases y Condiciones para el llamado de terminación para 99 viviendas, con lo cual se podrá finalmente iniciar el proceso licitatorio para la terminación de la construcción de las soluciones habitacionales para las familias del Asentamiento María Auxiliadora en el Departamento de Caazapá.
- En síntesis en cuanto a la entrega de Certificados de Subsidio Habitacional Directo realizada en el año 2019 se puede decir que se logró el 45% y en el año 2020 se pudo entregar el 47% de los pendientes del año 2019, quedando por entregar 9% de los SHD a los beneficiarios del Programa Sembrando Oportunidades para el año 2021.

Gestiones realizadas

- Se realizó la verificación ocupacional de 1.752 beneficiarios, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
- En relación a lo planificado en el mes julio se logra el ajuste de los legajos sociales al 94% de las familias beneficiarias en las colonias de Tavapy, María Auxiliadora y Santa Clara quedando pendiente el 6% de los mismos.
- En el mes de agosto se logró el ajuste de los legajos sociales al 93% de las familias beneficiarias en las colonias de Arroyo Moroti CIVSA, Arroyo Moroti Proel, Paso Tuna y Nueva Esperanza quedando pendiente el 7% de los mismos.
- En el mes de septiembre se logró el ajuste de los legajos sociales al 95% de las familias beneficiarias en las colonias de Libertad del Sur, Araujo Cue y Ara Vera quedando pendiente el 5% de los mismos.
- En el mes de Octubre se logró el ajuste de los legajos sociales al 95% de las familias beneficiarias en las colonias de Guahory, Marquetti Pegasus, Marquetti Hernán Gimenez y Jamaica quedando pendiente el 5% de los mismos.
- En el mes de Noviembre se logró el ajuste de los legajos sociales al 94% de las familias beneficiarias en las colonias de Maracaná y San Juan quedando pendiente el 6% de los mismos.
- En el mes de Diciembre se logró el ajuste de los legajos sociales al 90% de las familias beneficiarias en las colonias de Norte Pyahu, María Auxiliadora, Unión Agrícola, Santa/Nueva Esperanza quedando pendiente el 10% de los mismos. Los legajos sociales son requeridos por el MUVH para que los

Arq. Oscar Mercado

57 Balance Anual de Gestión Pública - MUVH

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Miriam Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Persico Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



beneficiarios cuenten con el Certificado de subsidio habitacional directo (SHD) y los datos sean utilizados para la actualización de la sistematización en la composición familiar.

- Se ha solicitado (reiteración) a la Dirección General Jurídica y Notarial la rescisión de los contratos correspondientes a la empresa contratista Pegasus S.A. de los asentamientos Norte Pyahu (terminación de 77 viviendas) y Marquetti (83 viviendas), debido al escaso avance en obra y falta de plazo para terminación.

Justificación de las dificultades enfrentadas

- El Programa Sembrando Oportunidades no ha podido lograr la culminación de las 719 viviendas proyectadas para el año 2020, en parte debido a la falta de recursos humanos, específicamente de fiscales de obra. Durante el año en cuestión, esta unidad ejecutora ya no contaba con fiscales en su plantel, pasando a depender el trabajo de la verificación de avance de obras, de los fiscales que pudieran ser designados por la Dirección General Técnica, quienes a su vez se encargaban de la fiscalización de obras pertenecientes a otros programas del Ministerio. Esta limitación ha tenido una incidencia directa en el avance de obras y en la certificación, ya que sin el debido control y seguimiento por parte de la fiscalización, los trabajos en obra se fueron rezagando.
- Otro motivo ha sido la rescisión de contratos, como en el caso del Proyecto María Auxiliadora, en el departamento de Caazapá, con 99 viviendas y el posterior proceso de licitación del mismo para su terminación. También se ha dado el caso de la rescisión parcial, específicamente en el asentamiento Unión Agrícola, que de las 64 viviendas proyectadas y adjudicadas, sólo pudieron terminarse 52, por cuestiones absolutamente ajenas a este Programa, ya que el INDERT nunca remitió la lista completa de beneficiarios.
- Otro factor no menos importante, ha sido la tardanza por parte de la Dirección Jurídica y Notarial para dar respuesta a solicitudes o consultas realizadas por esta UNE respecto a la situación de ciertos contratos, dilatando en el tiempo la resolución de dichas situaciones.
- También es importante mencionar que el porcentaje de avance que se muestra en esta ficha, está calculado únicamente con base en las viviendas culminadas, sin tener en cuenta que aquellos proyectos con viviendas en ejecución, aunque no hayan culminado, presentan un importante avance.

Proyecto: 9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA ALTA



El Barrio Chacarita Alta es uno de los barrios más antiguos de Asunción y según censo del 2016 es habitado aproximadamente por 1000 familias, viviendo en condiciones precarias en lo que respecta a recolección y tratamiento de residuos cloacales, recolección de residuos sólidos, pavimentación de calles, iluminación pública y deficiencias de espacios de esparcimiento y escuelas, entre otros equipamientos públicos y comunitarios.

El objetivo del programa es mejorar las condiciones de vida de la población del barrio de la Chacarita Alta a través de la mejora del entorno urbano con infraestructura básica, reordenamiento y rehabilitación urbana, apertura de espacios públicos, equipamientos y accesibilidad a los servicios públicos.

Esquema de Financiamiento: El componente será financiado en su totalidad con los fondos del Programa PR-L1082 del BID, pero contará con obras complementarias con la participación de las Empresas de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

La ejecución de las obras complementarias al sistema de alcantarillado sanitario, concretamente las tuberías principales que recorrerán la calle Florencia Villamayor y las dos estaciones de bombeo, que permitirán conectar la red secundaria interna del barrio con la red principal de la ciudad, así como un plan de manejo de los residuos sólidos y los sistemas de distribución eléctrica, concretamente la transmisión eléctrica hacia la subestación Parque Caballero, que permitirán conectar con seguridad y con capacidad el sistema eléctrico y de alumbrado público del barrio a la red eléctrica principal con red eléctrica principal serán ejecutadas en el marco del Programa o en su defecto el MUVH gestionará los recursos a través de convenios interinstitucionales.

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Miriam I. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Omedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Zona de Impacto: El territorio comprendido entre las calles Florencio Villamayor (al norte), la Avda. El Paraguay Independiente y Manuel Gondra (al sur), la calle Iturbe (al oeste) y las calles Mómox y Estados Unidos – Capitán Leguizamón (al este), que representa el sector no inundable del barrio.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACHARITA ALTA										
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	RES. N°	FECHA RES.	Seguimiento Chacarita Alta				
						META SIEM 2020	INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2020
CAPITAL										
CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS MENORES DE ACTIVACIÓN URBANA Y DE MITIGACIÓN DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACHARITA ALTA	JDC CONSTRUCTORA	1744	8/10/2019	1.000			1.000	100%
CAPITAL	SAN ROQUE	OBRAS MENORES DE ACTIVACIÓN URBANA Y DE MITIGACIÓN DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACHARITA ALTA	JDC CONSTRUCTORA	1744	8/10/2019	1.000			1.000	100%
CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS MENORES DE ACTIVACIÓN URBANA Y DE MITIGACIÓN DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACHARITA ALTA	ARQUITECTONICA S.R.L.	2382	27/12/2019	3.800			3.800	100%
CAPITAL	CATEDRAL	OBRAS MENORES DE ACTIVACIÓN URBANA Y DE MITIGACIÓN DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACHARITA ALTA	CONSORCIO SAN RAFAEL			1.975		1.975		11,58%
CAPITAL	SAN ROQUE	OBRAS MENORES DE ACTIVACIÓN URBANA Y DE MITIGACIÓN DE RIESGO INMEDIATO PARA EL B° CHACHARITA ALTA	CONSORCIO SAN RAFAEL			1.975		1.975		11,58%
TOTAL M2						9.750	4	3.950	5.800	

Fuente: Informaciones obtenidas del módulo Seguimiento de Obras - P02

Logros y avances a la fecha

- **Obras culminadas:** obras menores de activación urbana 2.000m² y residencias temporales 3.800 m², que totalizan 5.800 m².
- Así mismo se consigna en ejecución la suma de 3.950 m², correspondiente a 1.975 m² del distrito de la Catedral, con avance de obra del 11,58%, y 1.975 m² del distrito San Roque, con avance de obra del 11,58%, ambos correspondientes a las obras de contención de los cauces Antequera y Tacuary. Las obras en ejecución, son obras plurianuales, que han concretado las metas previstas para el año 2020.
- Con la entrega de obras en el barrio Chacarita Alta, se beneficiarán 118 familias. Inicialmente, la meta prevista es de 64 viviendas temporales, con lo que se busca mejorar las condiciones de habitabilidad a familias contempladas en el Plan de Reasentamiento que serán afectadas por las obras del cauce. Dichas viviendas temporales ya fueron culminadas al 100% y 19 familias ya se encuentran ubicadas en ellas. A la fecha, esta gestión llega al 38 % de la meta prevista.
- En este periodo se dio inicio a las Obras del cauce, para estabilizar los márgenes del arroyo evitando situaciones de riesgo a las familias que viven al borde del mismo.
- Se ha concluido la evaluación técnica de las Consultorías de Apoyo Ambiental, de Apoyo Social, Diseño de infraestructura y servicios.
- Se inicia el proceso de elaboración de las actas correspondientes y se ha rubricado el Acta de Recepción Provisoria de la obra residencias temporales en el predio de FEPASA.
- Se cuenta con la Resolución N° 1103 del 24 de julio, de adjudicación de contratación de la Compañía de Ingenieros Asociados SA, para la Fiscalización de las obras de contención de los cauces Antequera y Tacuary, obras de refacción y construcción de viviendas sostenibles y obras de mejoramiento de la infraestructura urbana de servicios públicos.
- Se cuenta con la Resolución N° 1137 del 28 de julio, de adjudicación de la contratación del Consorcio San Rafael conformado por las Firmas TR Construcciones SA y DC Ingeniería SA para la Construcción de las obras de contención de los cauces Antequera y Tacuary.

Gestiones realizadas

Arq. Oscar Mesas
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. María Y. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Persa Olmedo (MAE) (CAAE)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



- Se realizaron reuniones presenciales y virtuales de la Mesa Técnica con la Municipalidad de Asunción y otras instituciones (empresas contratista y de fiscalización), que dan seguimiento a las actividades del proyecto y los temas tratados con la MCA son: 1) Permiso Municipal para la ejecución de las obras de los cauces Antequera y Tacuary; 2) Catastro para encarar la titulación de los predios a favor de los pobladores de Chacarita Alta; 3) Temas de acompañamiento social. Se realizaron recorridos por la zona de obras, junto con el equipo técnico, a fin de verificar los trabajos de: 3.1) Topografía; 3.2) La actualización de la lista de afectación.
- Prosiguiendo con los procesos del reasentamiento de las familias ubicadas en los bordes de los cauces Antequera y Tacuary, desde la Coordinación Social de la UNE BID, se ha trabajado en la elaboración del Plan de consultas públicas a fin de socializar la metodología del reasentamiento y sentar las bases para las negociaciones con cada una de las familias acerca de las medidas de compensación establecidas para restablecer las condiciones de vida de dichas familias.
- Se remitió al BID dicho protocolo, para su aprobación correspondiente. Además, se encuentra en proceso de aprobación el Manual de Procedimientos de Pagos para compensaciones a las familias afectadas por las obras de protección de los cauces mencionados, en el marco del Plan de Reasentamiento del Proyecto Chacarita Alta.

Justificación de los inconvenientes enfrentados

- Cabe destacar que a pesar de las dificultades atravesadas a partir de las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno en el marco de la pandemia COVID 19, la meta planificada para el año 2020, de 9.750 m2 de infraestructura construida fue cumplida y superada, considerando que las obras de contención de los cauces Antequera y Tacuarí (plurianual), se encuentran en ejecución, comprometiendo satisfactoriamente la meta del año que se reporta.

Proyecto: 10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA



El objetivo general del proyecto es contribuir a reducir el déficit habitacional cualitativo de viviendas en el AMA (Área Metropolitana de Asunción), a través de la entrega de aproximadamente 3.000 (tres mil), subsidios habitacionales directos. El proyecto contribuirá a que la población con bajos ingresos, tenga acceso a un esquema de financiamiento que les permita el mejoramiento y ampliación de sus viviendas. Se ejecuta en el marco del Componente I del programa de Mejoramiento de Vivienda y Hábitat. Para ello cuenta con un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un valor de USD 14 millones.

Quienes pueden acceder a este Proyecto: Familias que posean una vivienda con déficit cualitativo, ubicado en el área metropolitana y cuyos ingresos no superen las 2 USM (Unidades de Salario Mínimo). Los postulantes deberán entregar toda la documentación solicitada, contar con un ahorro y ser sujetos de crédito.

Las zonas de impacto son: Asunción, Limpio, Luque, San Antonio, Capiatá, Ñemby, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo, Lambaré y Fernando de la Mora.

Mejoramiento de Vivienda: Mejoramiento del techo, paredes, pisos, baño, separación de habitaciones, instalaciones de agua potable, desagüe cloacal e instalaciones eléctricas o de índole semejante en viviendas que cumplan con condiciones mínimas de habitabilidad y estructuralmente sólidas.

Ampliación de Viviendas: Ampliación de habitaciones, cocina, baño, instalaciones de agua corriente, desagüe cloacal, instalaciones eléctricas o de índole semejante, pudiendo erigirse nuevas estructuras en viviendas que cumplen con condiciones mínimas de habitabilidad y estructuralmente sólidas.

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Dir. Gen. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Páez Cordero (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Perera Olmedo (MAE) (CAAE)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Proyecto: 10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA (BID)													
Mejoramiento o Ampliación de Viviendas del AMA													
ORDEN	DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	ATC	PROYECTO	LLAMADO RES. N°	FECHA RES.	META SIAP INICIA L 2020	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2020
1	CAPITAL	ASUNCION	Maria Angela Rojas Harsco	NUOVA INGENIERIA	AMA	1/6/2019	1897-19	1	17	4	0	13	100%
2	CAPITAL	ASUNCION	Nestor Miguel Duarte Amarilla	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	1	1	1			0%
3	CAPITAL	ASUNCION	Evelina Barzana Gonzalez de Ramos	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	1	1		1		100%
4	CAPITAL	ASUNCION	Maria Griselda Gomez vda de Nubaz	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1931-19	1	1		1		100%
5	CAPITAL	ASUNCION	Leonidas Riquelme Villalba Denguez	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1933-19	1	1		1		100%
6	CAPITAL	ASUNCION	Raul Felipe Dominguez Heredia	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	2101-19	1	1		1		100%
7	CAPITAL	ASUNCION	Daniel Benitez Bazzin	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	2106-19	1	1		1		100%
8	CAPITAL	ASUNCION	Pedro Sergio Orenio Chivera	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	2311-19	1	1		1		100%
9	CAPITAL	ASUNCION	Regina Ericksen Franco Ruiz Diaz	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	2101-19	1	1		1		100%
10	CAPITAL	ASUNCION	Gabriel Balbuena Morales	FE GRANDE	AMA	JUNIO 2019	2211-19	1	1		1		100%
11	CAPITAL	ASUNCION	Rafaela Benita Aguilera vda de Medina	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	235-20	1	1		1		100%
12	CAPITAL	ASUNCION	Juan Roberto Alonso	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	288-20	1	1		1		100%
13	CAPITAL	ASUNCION	Maria Eduarda Lopez	ARQ. OLGA BUTLEROV	AMA	JUNIO 2019	695-20	1	1		1		100%
14	CAPITAL	ASUNCION	Suzana Ramona Recalde Vda. De Guzman	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	798 -20	1	1		1		100%
15	CAPITAL	ASUNCION	Blanca De Las Nieves Gimenez Recalde	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	1	1		1		0%
16	CAPITAL	ASUNCION	Bautista Lopez Andino	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	1796-20	1	1		1		0%
17	CAPITAL	ASUNCION	Hector Espinosa Martinez	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1776-20	1	1		1		0%
18	CENTRAL	SEMBA	Pablo Barreto Ibarra	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	1	618	313	23	280	100%
19	CENTRAL	SEMBA	Margarita Gonzalez de Scappini	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	1	1		1		100%
20	CENTRAL	SAN ANTONIO	Arianna Caimira Ruiz	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	1	1		1		100%
21	CENTRAL	SEMBA	Arnoldo Gabriel Medina Lopez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	1	1		1		100%
22	CENTRAL	SEMBA	Dora Cienega Martinez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	1	1		1		100%
23	CENTRAL	SEMBA	Nancy Aurora Dalia Escobar Noguera	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	1	1		1		100%
24	CENTRAL	SAN ANTONIO	Sébastien Piaz Sanabria	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	1	1		1		100%
25	CENTRAL	SAN ANTONIO	Carman de Jesus A. Borjasquez Amarilla	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	1	1		1		100%



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

22	CENTRAL	NEMBY	Cetelina Medina de Notario	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/9/2019	1				1	100%	CULMINADA
23	CENTRAL	NEMBY	Calisto Alarcón Vargas	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1672-19	24/9/2019	1				1	100%	CULMINADA
24	CENTRAL	LIMPIO	Lorena Padrozo Marcos	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/9/2019	1				1	100%	CULMINADA
25	CENTRAL	LIMPIO	Claudia Roman	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/9/2019	1				1	100%	CULMINADA
26	CENTRAL	LIMPIO	Sonia Edelmira Vazquez de Medina	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/9/2019	1				1	100%	CULMINADA
27	CENTRAL	LIMPIO	Patricia Agüero	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/9/2019	1				1	100%	CULMINADA
28	CENTRAL	LIMPIO	Nelson Antonio Centurión Mora	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/9/2019	1				1	100%	CULMINADA
29	CENTRAL	LIMPIO	Rocio Elena Centurión Mora	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/9/2019	1				1	100%	CULMINADA
30	CENTRAL	M.R. ALONSO	Tomas Alcides Hermosa Rotola	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/9/2019	1				1	100%	CULMINADA
31	CENTRAL	LIMPIO	Carolina Elizabeth Gonzalez Torres	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/9/2019	1				1	100%	CULMINADA
32	CENTRAL	LIMPIO	Leopoldo Ramon Morales	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1707-19	27/9/2019	1				1	100%	CULMINADA
33	CENTRAL	LUQUE	Limpia Concepción Gayoso	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	4/10/2019	1				1	100%	CULMINADA
34	CENTRAL	LUQUE	Cristina Ayala Romero	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	4/10/2019	1				1	100%	CULMINADA
35	CENTRAL	LUQUE	Javier Concepción Echeverría Solís	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	4/10/2019	1				1	100%	CULMINADA
36	CENTRAL	LUQUE	Epifania Zarate de Cabrera	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	4/10/2019	1				1	100%	CULMINADA
37	CENTRAL	LUQUE	Meliton Patiño Gómez	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	4/10/2019	1				1	100%	CULMINADA
38	CENTRAL	LUQUE	Melania Rodríguez Ferreira	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	4/10/2019	1				1	100%	CULMINADA
39	CENTRAL	LUQUE	Marcelino Agüero Aguilera	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	4/10/2019	1				1	100%	CULMINADA
40	CENTRAL	LUQUE	Javier Alvarado Britos Pavón	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	4/10/2019	1				1	100%	CULMINADA
41	CENTRAL	LUQUE	Feliciana Chavez de Delvalle	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1738-19	4/10/2019	1				1	100%	CULMINADA
42	CENTRAL	LUQUE	Francisco Javier Acosta	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1737-19	4/10/2019	1				1	100%	CULMINADA
43	CENTRAL	LUQUE	Nelly Maria Cantero Ortiz	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1737-19	4/10/2019	1				1	100%	CULMINADA
44	CENTRAL	LUQUE	Celso Villamayor Gonzalez	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1737-19	4/10/2019	1				1	100%	CULMINADA
45	CENTRAL	LUQUE	Gloria Erika Martinez	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1737-19	4/10/2019	1				1	100%	CULMINADA
46	CENTRAL	LUQUE	Graciela Concepción Flías	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1737-19	4/10/2019	1				1	100%	CULMINADA
47	CENTRAL	LUQUE	Liz Maricela Cuevas Aveiro	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1737-19	4/10/2019	1				1	100%	CULMINADA
48	CENTRAL	NEMBY	Dora Antonia Benitez de Curboso	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1737-19	4/10/2019	1				1	100%	CULMINADA
49	CENTRAL	NEMBY	Mirtha Prieto	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1938-19	8/11/2019	1				1	100%	CULMINADA
50	CENTRAL	NEMBY	Blanca Ramona Méndez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1938-19	8/11/2019	1				1	100%	CULMINADA



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Omedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

51	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Carolina Rocio Santacruz Peña	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1938-19	8/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
52	CENTRAL	NEMBY	Sabina Isabel Jiménez de Velasco	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1938-19	8/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
53	CENTRAL	NEMBY	Inocencia Montiel Cabrera	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1938-19	8/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
54	CENTRAL	NEMBY	Gloria Elizabeth Paredes Verón	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1938-19	8/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
55	CENTRAL	NEMBY	Hugo Cesar González	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1938-19	8/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
56	CENTRAL	SAN LORENZO	Elvira Araujo Gary	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1936-19	8/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
57	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	María Elva Garcete Rodríguez	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1936-19	8/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
58	CENTRAL	SAN LORENZO	Francisca Librada Vera de Taboada	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1936-19	8/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
59	CENTRAL	NEMBY	Oscar Sebastián Mérelles García	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1936-19	8/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
60	CENTRAL	NEMBY	Ematerio Romero de Caballero	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1936-19	8/11/2019	1	1			0%	A INICIAR
61	CENTRAL	NEMBY	Richard Cabrera Genes	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1936-19	8/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
62	CENTRAL	LIMPIO	Gregorio García	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
63	CENTRAL	LAMBARE	Teresa de Jesus Alvarenga	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
64	CENTRAL	NEMBY	Mirna Villalba	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
65	CENTRAL	NEMBY	Ambrosia Lidovina Pedraza De Bogado	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
66	CENTRAL	LUQUE	Elana María Colman Quintana	CESARINA BARRETO	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
67	CENTRAL	LUQUE	Wilson Daniel Pereira Benítez	CESARINA BARRETO	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
68	CENTRAL	LUQUE	Adalberto Silva González	CESARINA BARRETO	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
69	CENTRAL	LUQUE	Fulvia Navel Gimenez Larrosa	CVI CONSULTORES	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
70	CENTRAL	LUQUE	Victoria Perez Mendicta	CVI CONSULTORES	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
71	CENTRAL	LUQUE	Miguel Angel Acuña Ramirez	CVI CONSULTORES	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
72	CENTRAL	LUQUE	Alejandro González Méndez	CVI CONSULTORES	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
73	CENTRAL	LUQUE	Felix Ramon Alonso Portillo	CVI CONSULTORES	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
74	CENTRAL	SAN LORENZO	Diana Anahi Cañete Larrea	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
75	CENTRAL	CAPITATA	Gloria Esther Benítez Sosa	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
76	CENTRAL	SAN LORENZO	Hilario Silva Morel	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
77	CENTRAL	LUQUE	Maria Mabel Rodríguez Vargas	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1897-19	5/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
78	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Jazmín Beatriz Vera de Benítez	SG SRL CONSULTORA	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
79	CENTRAL	NEMBY	Lourdes Paola Ferreira	SG SRL CONSULTORA	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1			1	100%	CULMINADA



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

Arg. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAAS)
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

80	CENTRAL	NEMBY	Dominga Zárate de Arce	SG SRL CONSULTORA	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
81	CENTRAL	LINPIO	Juan Expedito Acosta	FE GRANDE	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
82	CENTRAL	LAMBARE	Silvia Valdez Fleitas	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
83	CENTRAL	LAMBARE	Nancy Neemi Solís Alcaraz	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
84	CENTRAL	VILLA ELISA	Pablo de Jesús Godoy de Godoy	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
85	CENTRAL	LAMBARE	Ladislao Perilla Ayala	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
86	CENTRAL	NEMBY	Mirta Elizabeth Ayala Segovia	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
87	CENTRAL	SAN LORENZO	Elicandro Zarate Paredes	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
88	CENTRAL	SAN LORENZO	Jorge Ramón Sosa Vargas	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1940-19	8/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
89	CENTRAL	LUQUE	Ruth Gimenez Ortega	CVI CONSULTORES	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
90	CENTRAL	CAPATA	Danacio Luis Olivera	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
91	CENTRAL	NEMBY	Justino Santacruz Lezcano	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
92	CENTRAL	NEMBY	Castor Ramon Agüero Martinez	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
93	CENTRAL	NEMBY	Natividad Espinoza	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
94	CENTRAL	NEMBY	Isidoro Montiel Cañiza	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
95	CENTRAL	LAMBARE	Marcial Felipe Franco	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
96	CENTRAL	LAMBARE	Leonida Gimenez vda de Baez	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
97	CENTRAL	LAMBARE	Olga Batriz Rolon de Fernandez	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
98	CENTRAL	LAMBARE	Limpia Concepcion Chianoro	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
99	CENTRAL	LINPIO	Severina Perilla vda de Chavez	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
100	CENTRAL	NEMBY	Evelio Troche Gimenez	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
101	CENTRAL	NEMBY	Lidia Ines Avalos de Galeano	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
102	CENTRAL	SAN ANTONIO	Maria Esperanza Gomez	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
103	CENTRAL	NEMBY	Pablo Céspedes de Romero	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
104	CENTRAL	NEMBY	Zacarías Cantero Alonso	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	1951-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
105	CENTRAL	SAN LORENZO	Fredy Manuel Ramirez Ramirez	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
106	CENTRAL	LUQUE	Martha Liliana Coronel de Chavez	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
107	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Leonardo Ortiz	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	1953-20	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA
108	CENTRAL	LUQUE	Hilda Hilari Chena de Ramirez	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1				1		100%	CULMINADA



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pineda Olmedo (MAE) (CAAs)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

109	CENTRAL	LIMPIO	Andrés Federico Distich Martinez	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
110	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Carlos Alberto Mena	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
111	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Tubasa Facundo Hashimoto Isechita	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1	1			0%	A INICIAR
112	CENTRAL	LIMPIO	Apolonio Espinola Centurion	FE GRANDE	AMA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
113	CENTRAL	M.R. ALONSO	Marcos Adrian Pintos Rios	FE GRANDE	AMA	JUNIO 2019	1953-19	11/11/2019	1			1	100%	CULMINADA
114	CENTRAL	LAMBARE	Elbio Hernan Rolon Riveros	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
115	CENTRAL	M.R. ALONSO	Justitiana Medina	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
116	CENTRAL	M.R. ALONSO	Elvio Dario Ayala Almiron	FE GRANDE	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
117	CENTRAL	LUQUE	Isidro Gonzalez Cuevas	COTEP	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
118	CENTRAL	LUQUE	Dario Harberto Benitez Gonzalez	COTEP	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
119	CENTRAL	LUQUE	Maria Teresa Rosa	COTEP	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
120	CENTRAL	LUQUE	Luisa Benitez Vda de Salinas	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
121	CENTRAL	LUQUE	Diego Ariel Orrego Ruiz Diaz	CESARINA BARRETO	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
122	CENTRAL	LUQUE	Matilde Martinez	CESARINA BARRETO	AMA	JUNIO 2019	2092-19	3/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
123	CENTRAL	VILLA ELISA	Ilda Nabel Cansino Sanchez	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	2106-19	5/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
124	CENTRAL	LAMBARE	Mariano Villalba	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	2106-19	5/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
125	CENTRAL	SAN LORENZO	Felipe Benitez Ramirez	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2106-19	5/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
126	CENTRAL	LUQUE	Eugenio Gimenez Ramos	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	2106-19	5/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
127	CENTRAL	LUQUE	Maria Lidia Barreto Yglesias	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	2106-19	5/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
128	CENTRAL	LUQUE	Pablo Jose Paredes Oroa	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	2106-19	5/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
129	CENTRAL	LUQUE	Gloria Mariene Paredes Oroa	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	2106-19	5/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
130	CENTRAL	LUQUE	Angelina Vicenta Céspedes Fleitas	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	2106-19	5/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
131	CENTRAL	CAPATA	Angel Esteban Castro Bogado	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	2106-19	5/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
132	CENTRAL	LIMPIO	Ana Isabel Chavez	FE GRANDE	AMA	JUNIO 2019	2101-19	4/12/2019	1		1		80%	EJECUCION
133	CENTRAL	LUQUE	Miguel Angel Cuevas Ayala	COTEP	AMA	JUNIO 2019	2101-19	4/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
134	CENTRAL	LUQUE	Rolando Aladino Romero	COTEP	AMA	JUNIO 2019	2101-19	4/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
135	CENTRAL	LUQUE	Agrupina Silva de Nullez	COTEP	AMA	JUNIO 2019	2101-19	4/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
136	CENTRAL	LUQUE	Lucila Riquelme de Gonzalez	COTEP	AMA	JUNIO 2019	2101-19	4/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
137	CENTRAL	LUQUE	Jana E. Aguilera de Ruiz Diaz	CESARINA BARRETO	AMA	JUNIO 2019	2101-19	4/12/2019	1			1	100%	CULMINADA



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

138	CENTRAL	LUQUE	Francisco Abdon Cabrera Peña	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	2101-19	4/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
139	CENTRAL	CAPIATA	Antonio Gimenez Cepedez	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
140	CENTRAL	CAPIATA	Enestor Palmerola Gary	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
141	CENTRAL	CAPIATA	Fidel Palmerola Rojas	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
142	CENTRAL	CAPIATA	Claudia Alvarenga Dominguez	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
143	CENTRAL	SAN LORENZO	Renaldo Portillo Arzaga	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
144	CENTRAL	SAN LORENZO	Candido Presentado Cabrera	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
145	CENTRAL	VILLA ELISA	Lilian Magdalena Reyes Fernandez	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	2211-19	20/12/2019	1			1	100%	CULMINADA
146	CENTRAL	LUQUE	Claudia Peña de Cabrera	COTEP	AMA	JUNIO 2019	056-20	16/1/2020	1			1	100%	CULMINADA
147	CENTRAL	LUQUE	Maria Teresa Levcano Reinoso	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	056-20	16/1/2020	1			1	100%	CULMINADA
148	CENTRAL	LUQUE	Octavio Manuel Freire Villalba	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	056-20	16/1/2020	1			1	100%	CULMINADA
149	CENTRAL	ÑEMBY	Ramona Valdivinoso vda de Ortiz	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	056-20	16/1/2020	1			1	100%	CULMINADA
150	CENTRAL	SAN LORENZO	Marlene Zarate	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	056-20	16/1/2020	1			1	100%	CULMINADA
151	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Norma Elizabeth Ledesma de Villasant	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	056-20	16/1/2020	1			1	100%	CULMINADA
152	CENTRAL	ÑEMBY	Nilda Varela Cabello	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	056-20	16/1/2020	1			1	100%	CULMINADA
153	CENTRAL	ÑEMBY	Hector Martin Paiva Viana	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	056-20	16/1/2020	1			1	100%	CULMINADA
154	CENTRAL	ÑEMBY	Viviana Rosa Garcia Rasquin	SG SRL CONSULTORA	AMA	JUNIO 2019	201-20	18/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
155	CENTRAL	ÑEMBY	Francisca Dolores Ayala	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	201-20	18/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
156	CENTRAL	ÑEMBY	Delsy Mariela Gimenez Cardozo	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	201-20	18/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
157	CENTRAL	CAPIATA	Calista Mercedes Oru	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	201-20	18/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
158	CENTRAL	LUQUE	Santa Benitez Gonzalez (sin prestamo)	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	201-20	18/2/2020	1	1			0%	A INICIAR
159	CENTRAL	LUQUE	Antonia Bogarin Ramirez	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	201-20	18/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
160	CENTRAL	LUQUE	Gladis Estela Caceres de Villagra	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	201-20	18/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
161	CENTRAL	ÑEMBY	Enrique Araldi Maldonado	ARQ. H. CANETE	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
162	CENTRAL	ÑEMBY	Ingrid Tamara Lugo Medina	ARQ. H. CANETE	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
163	CENTRAL	SAN LORENZO	Ramona Eladia Almada	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
164	CENTRAL	VILLA ELISA	Oscar Raul Mendez Mello	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
165	CENTRAL	LUQUE	Emilio Ramon Guasch Yeruta	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
166	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Reinero Rodriguez Nutez	FERREHOGAR	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1			1	100%	CULMINADA

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUHV

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUHV

Lic. Carlos Abdon Peña Ordoñez (MAE) (CAM5)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Augusto Pereira Olmedo (MAE) (CAM),
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

167	CENTRAL	LIMPIO	Viviana Ines Amoa Sandoval	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
168	CENTRAL	VILLA ELISA	Andia Figueroa Arralaz	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
169	CENTRAL	SAN LORENZO	Francisca Solana Gavilan de Pereira	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
170	CENTRAL	ÑEMBY	Enna Mercedes Sanamiego de Lopez	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
171	CENTRAL	LUQUE	Meliano Zelaya Colman	ING. HERNAN GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
172	CENTRAL	CAPIATA	Mercedes Insfran de Benitez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
173	CENTRAL	SAN LORENZO	Roberto Ramon Cuellar Baez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
174	CENTRAL	LUQUE	Obdulio Cuevas Casal	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
175	CENTRAL	LUQUE	Ignacio Cecilio Coronel Acosta	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
176	CENTRAL	LIMPIO	Mario Pascua Roman	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
177	CENTRAL	LIMPIO	Rodrigo Lopez Aranda	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
178	CENTRAL	LUQUE	Lucia Rojas Fernandez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	191-20	17/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
179	CENTRAL	ÑEMBY	Inocencia Britz	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	203-20	19/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
180	CENTRAL	ÑEMBY	Isabel Ramona Miranda Cantero	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	203-20	19/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
181	CENTRAL	ÑEMBY	Elida Osorio Montiel	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	203-20	19/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
182	CENTRAL	ÑEMBY	Ricardo Barreto de Pavon	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	203-20	19/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
183	CENTRAL	ÑEMBY	Geronimo Vallojo	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	203-20	19/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
184	CENTRAL	ÑEMBY	Alfredo Enrique Sanchez	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	203-20	19/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
185	CENTRAL	ÑEMBY	Francisca Velazquez	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	203-20	19/2/2020	1			1	100%	CULMINADA
186	CENTRAL	ÑEMBY	Emilio Torales Arguello	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1			1	100%	CULMINADA
187	CENTRAL	VILLA ELISA	Hugo Benjamín Aguilera Sanchez	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1			1	100%	CULMINADA
188	CENTRAL	VILLA ELISA	Ruth Mariel Caballero Quintonez	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1			1	100%	CULMINADA
189	CENTRAL	LAMBARE	Elisa Obdulia Delgado Romero	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1			1	100%	CULMINADA
190	CENTRAL	ÑEMBY	Victor Romero Bolobito	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1			1	100%	CULMINADA
191	CENTRAL	LUQUE	Maria Teresita M. Torrez Gonzalez	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1			1	100%	CULMINADA
192	CENTRAL	LUQUE	Liz Adriana Nuñez de Caceres	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1			1	100%	CULMINADA
193	CENTRAL	LUQUE	Fabio Adolfo Gomez Delgadillo	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1			1	100%	CULMINADA
194	CENTRAL	LUQUE	Francisca Josefa Rodriguez Gonzalez	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1			1	100%	CULMINADA
195	CENTRAL	LUQUE	Marilisa Rosa Rolon Almada	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1			1	100%	CULMINADA



Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Roberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

196	CENTRAL	LUQUE	Nilsa Graciela Espinola Machado	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1				1	100%	CULMINADA
197	CENTRAL	VILLA ELISA	Cecilia Anuncion Peña	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1				1	100%	CULMINADA
198	CENTRAL	VILLA ELISA	Estela Aurora Caballero de Banios	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1				1	100%	CULMINADA
199	CENTRAL	CAPIATA	Isaias Manuel Insfran Noguera	UB CONSTRUCCIONES	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1				1	100%	CULMINADA
200	CENTRAL	SAN LORENZO	Norma Beatriz Ferreira de Ibarra	UB CONSTRUCCIONES	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1				1	100%	CULMINADA
201	CENTRAL	SAN LORENZO	Oscar Serello Palacios G.	UB CONSTRUCCIONES	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1				1	100%	CULMINADA
202	CENTRAL	CAPIATA	Balbina Baez Noa	UB CONSTRUCCIONES	AMA	JUNIO 2019	255-20	4/3/2020	1				1	100%	CULMINADA
203	CENTRAL	CAPIATA	Diana Beatriz Villamayor Ruiz Diaz	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	288-20	12/3/2020	1				1	100%	CULMINADA
204	CENTRAL	CAPIATA	Maria Rossana Acosta Ferreira	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	288-20	12/3/2020	1				1	100%	CULMINADA
205	CENTRAL	SAN LORENZO	Ramon Espinola	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	288-20	12/3/2020	1				1	100%	CULMINADA
206	CENTRAL	NEMBY	Alberto Anastasio Corvalan Cella	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	288-20	12/3/2020	1				1	100%	CULMINADA
207	CENTRAL	SAN LORENZO	Raul David Recalde Flores	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	288-20	12/3/2020	1				1	100%	CULMINADA
208	CENTRAL	SAN LORENZO	Pablima Beatriz Cabrallo Morel	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	288-20	12/3/2020	1				1	100%	CULMINADA
209	CENTRAL	SAN LORENZO	Felipe Mora Vena	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	288-20	12/3/2020	1				1	100%	CULMINADA
210	CENTRAL	LUQUE	Mirha Beatriz Fernandez Medina	ARQ. OLGA BUTLEROV	AMA	JUNIO 2019	288-20	12/3/2020	1				1	100%	CULMINADA
211	CENTRAL	NEMBY	Maria Isabel Arguello Cabrera	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	354-20	15/4/2020	1				1	100%	CULMINADA
212	CENTRAL	NEMBY	Juan Bautista Areco Chamorro	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	354-20	15/4/2020	1				1	100%	CULMINADA
213	CENTRAL	NEMBY	Dario Antonio Romero Ortiz	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	354-20	15/4/2020	1				1	100%	CULMINADA
214	CENTRAL	NEMBY	Gloria Elizabeth Acosta	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	354-20	15/4/2020	1				1	100%	CULMINADA
215	CENTRAL	NEMBY	Wilfrido Dionisio Franco Samaniego	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	354-20	15/4/2020	1				1	100%	CULMINADA
216	CENTRAL	NEMBY	Inocencia E. Centurion de Aguiar	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	354-20	15/4/2020	1			1		80%	EN EJECUCION
217	CENTRAL	NEMBY	José Eduardo Sandoval Scribano	ING. SILVIO FARIÑA	AMA	JUNIO 2019	354-20	15/4/2020	1				1	100%	CULMINADA
218	CENTRAL	LIMPIO	Maria Antonia Sanchez de Insfran	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	354-20	15/4/2020	1				1	100%	CULMINADA
219	CENTRAL	SAN LORENZO	Maria Susana Azuaga Gonzalez	ARQ. RUTH IRLA	AMA	JUNIO 2019	354-20	15/4/2020	1				1	100%	CULMINADA
220	CENTRAL	SAN LORENZO	Librada Eugenia Hidalgo Martinez	ARQ. RUTH IRLA	AMA	JUNIO 2019	354-20	15/4/2020	1				1	100%	CULMINADA
221	CENTRAL	LUQUE	Enzo Odilio Martinez Godoy	ARQ. OLGA BUTLEROV	AMA	JUNIO 2019	354-20	15/4/2020	1				1	100%	CULMINADA
222	CENTRAL	LIMPIO	Estanislao Paz Perez	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	357-20	17/4/2020	1				1	100%	CULMINADA
223	CENTRAL	SAN ANTONIO	Leicia Carolina Gimenez de Escalante	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	357-20	17/4/2020	1				1	100%	CULMINADA
224	CENTRAL	NEMBY	Maria Estela Inocencia Vera de Sanchez	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	357-20	17/4/2020	1				1	100%	CULMINADA



Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

225	CENTRAL	SAN LORENZO	Juana Lezcano de Merelis	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	357-20	17/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
226	CENTRAL	CAPIATA	Ovidio Servin Torres	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	357-20	17/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
227	CENTRAL	LUQUE	Edith Lourdes Franco Comas	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	357-20	17/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
228	CENTRAL	ÑEMBY	José Tito Gibbons Aquino	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	357-20	17/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
229	CENTRAL	SAN LORENZO	Juliana Paredes	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	357-20	17/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
230	CENTRAL	LIMPIO	Lidia Patricia Nuñez Ortiz	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	357-20	17/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
231	CENTRAL	SAN LORENZO	Rosa Cotina Presentado de Duarte	ARQ. RUTH IRLA	AMA	JUNIO 2019	357-20	17/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
232	CENTRAL	ÑEMBY	Leri Maribel Alonso Osorio	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	384-20	28/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
233	CENTRAL	CAPIATA	María Mercedes Lopez Spät	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	384-20	28/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
234	CENTRAL	ÑEMBY	Ramona Cabello Lezcano	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	384-20	28/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
235	CENTRAL	ÑEMBY	Julia Elizabeth Ortiz de Rojas	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	384-20	28/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
236	CENTRAL	ÑEMBY	Isabel Viana vda de Paiva	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	384-20	28/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
237	CENTRAL	LIMPIO	Lucio Ariel Fernandez Lopez	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	384-20	28/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
238	CENTRAL	LAMBARE	Carmen Nuñez de Noguera	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	384-20	28/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
239	CENTRAL	SAN LORENZO	Miguel Angel Recalde	ARQ. OLGA BUTIEROV	AMA	JUNIO 2019	384-20	28/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
240	CENTRAL	SAN LORENZO	Rafael Galeano Gonzalez	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	390-20	30/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
241	CENTRAL	ÑEMBY	Mirta Fidélna Martínez Góñez	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	390-20	30/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
242	CENTRAL	CAPIATA	Lourdes Mabel Aguilera de Agüero	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	390-20	30/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
243	CENTRAL	SAN ANTONIO	Alfredo Luis Taboada Barcochich	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	390-20	30/4/2020	1	1			0%	A INICIAR
244	CENTRAL	LIMPIO	Blanca Albertina Ramirez Silvero	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	390-20	30/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
245	CENTRAL	LIMPIO	Maria Luisa Zaracho de Rivenos	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	390-20	30/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
246	CENTRAL	SAN LORENZO	Osmar Antonio Sosa	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	390-20	30/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
247	CENTRAL	M.R. ALONSO	Tomasa Fleitas Silva	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	390-20	30/4/2020	1			1	100%	CULMINADA
248	CENTRAL	SAN LORENZO	Eliseo Simeon Maldonado Villamayor	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	498-20	21/5/2020	1			1	100%	CULMINADA
249	CENTRAL	SAN LORENZO	Lucia Bethsabet Franco Achar	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	498-20	21/5/2020	1			1	100%	CULMINADA
250	CENTRAL	CAPIATA	Aminado Manuel Rojas	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	498-20	21/5/2020	1			1	100%	CULMINADA
251	CENTRAL	CAPIATA	Stella Mary Baez	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	498-20	21/5/2020	1			1	100%	CULMINADA
252	CENTRAL	LIMPIO	Celsa Gladys Sosa Sanabria	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	498-20	21/5/2020	1			1	100%	CULMINADA
253	CENTRAL	M.R. ALONSO	Mirtha Onorina Miranda Avdoz	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	498-20	21/5/2020	1			1	100%	CULMINADA



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUHV

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUHV

Lic. Carlos Alberto Pereira Almeida (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

254	CENTRAL	M.R. ALONSO	Zoraida Lueresia Gonzalez Zalana	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	498-20	21/5/2020	1			1	100%	CULMINADA
255	CENTRAL	LUQUE	Hugo Rodolfo Velazquez Amurilla	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	498-20	21/5/2020	1			1	100%	CULMINADA
256	CENTRAL	LUQUE	Maria Liz Manchaca Samaniego	ARQ. OLGA BUTLEROV	AMA	JUNIO 2019	498-20	21/5/2020	1			1	100%	CULMINADA
257	CENTRAL	LUQUE	Victor Dario Franco Paiva	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	533-20	27/5/2020	1			1	100%	CULMINADA
258	CENTRAL	LUQUE	Sonia Isabel Bareiro Portillo	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	533-20	27/5/2020	1			1	100%	CULMINADA
259	CENTRAL	CAPIATA	Norma Beatriz Roman Riveros	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	533-20	27/5/2020	1			1	100%	CULMINADA
260	CENTRAL	CAPIATA	Graciela C. Prieto de Gimenez	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	533-20	27/5/2020	1			1	100%	CULMINADA
261	CENTRAL	CAPIATA	Maria Leticia Ramirez Gonzalez	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	533-20	27/5/2020	1			1	100%	CULMINADA
262	CENTRAL	CAPIATA	Primitiva Velazquez Medina	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	533-20	27/5/2020	1			1	100%	CULMINADA
263	CENTRAL	M.R. ALONSO	Alicia Gavilan de Bareiro	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	533-20	27/5/2020	1			1	100%	CULMINADA
264	CENTRAL	CAPIATA	Maria Elena Leguizamón M.	ARQ. OLGA BUTLEROV	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/6/2020	1	1			0%	A INICIAR
265	CENTRAL	CAPIATA	Liliana Soledad Molinas M.	ARQ. OLGA BUTLEROV	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/6/2020	1			1	100%	CULMINADA
266	CENTRAL	CAPIATA	Benita Quiroga Benitez	ARQ. OLGA BUTLEROV	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/6/2020	1			1	100%	CULMINADA
267	CENTRAL	CAPIATA	Julio Cesar Ocampos Cristaldo	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/6/2020	1			1	100%	CULMINADA
268	CENTRAL	SAN LORENZO	Alejandra Jara de Martinez	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/6/2020	1			1	100%	CULMINADA
269	CENTRAL	LUQUE	Laura Anuncion Vera Rivarola	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/6/2020	1			1	100%	CULMINADA
270	CENTRAL	LUQUE	Ana Amada Riquelme Gomez	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/6/2020	1			1	100%	CULMINADA
271	CENTRAL	LUQUE	Ruben Dario Anastasio Trigo	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/6/2020	1			1	100%	CULMINADA
272	CENTRAL	LUQUE	Cipriano Florentin	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/6/2020	1			1	100%	CULMINADA
273	CENTRAL	LUQUE	Francisco Gabriel Bernal Fernandez	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/6/2020	1			1	100%	CULMINADA
274	CENTRAL	SAN LORENZO	Maria Graciela Escobar de Panayo	ARQ. OLGA BUTLEROV	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/6/2020	1	1			80%	EN EJECUCION
275	CENTRAL	CAPIATA	Celia Panayo Benitez	UB CONSTRUCCIONES	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/6/2020	1			1	100%	CULMINADA
276	CENTRAL	LINPIO	Pablo Cesar Chavez	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/6/2020	1			1	100%	CULMINADA
277	CENTRAL	LUQUE	Ramona Calista Florenciáñez Ferreira	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/6/2020	1			1	100%	CULMINADA
278	CENTRAL	LUQUE	Librada Gomez de Ibarola	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	695-20	16/6/2020	1			1	100%	CULMINADA
279	CENTRAL	CAPIATA	Romina Alexis Vargas	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	798-20	29/6/2020	1			1	100%	CULMINADA
280	CENTRAL	CAPIATA	Leonidas Bareiro Villalba	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	798-20	29/6/2020	1			1	100%	CULMINADA
281	CENTRAL	CAPIATA	Andres Carolina Gonzalez	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	798-20	29/6/2020	1			1	100%	CULMINADA
282	CENTRAL	CAPIATA	Marlene Margarita Soler Montiel	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	798-20	29/6/2020	1			1	100%	CULMINADA



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

283	CENTRAL	CAPITA	Luis Francisco Delgado	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	798-20	29/6/2020	1		1		100%	CULMINADA
284	CENTRAL	LUQUE	Vicente Blas Catiza Ozorio	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	798-20	29/6/2020	1		1		100%	CULMINADA
285	CENTRAL	VILLA ELISA	Glady's Margarita Villalba Arroyos	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	798-20	29/6/2020	1		1		100%	CULMINADA
286	CENTRAL	CAPITA	Juana de la Cruz Gimenez de Gimenez	CARDONARO	AMA	JUNIO 2019	798-20	29/6/2020	1		1		100%	CULMINADA
287	CENTRAL	CAPITA	Aldo Zanon Barrios Cantero	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/7/2020	1		1		100%	CULMINADA
288	CENTRAL	SAN LORENZO	Lidia Mariana Paredes Ocampos	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/7/2020	1		1		100%	CULMINADA
289	CENTRAL	SAN LORENZO	Ignacio Samaniego Ortiz	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/7/2020	1		1		100%	CULMINADA
290	CENTRAL	M.R. ALONSO	Flavia Carolina Gonzalez Gonzalez	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/7/2020	1		1		100%	CULMINADA
291	CENTRAL	SAN LORENZO	Luciana Acosta de Lopez	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/7/2020	1	1			80%	EN EJECUCION
292	CENTRAL	SAN LORENZO	Carlos Humberto Ortiz Rodriguez	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/7/2020	1		1		0%	A INICIAR
293	CENTRAL	SAN LORENZO	Enrique David Farina Cabral	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/7/2020	1		1		80%	EN EJECUCION
294	CENTRAL	SAN LORENZO	Ilda Caballero Jara	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/7/2020	1		1		80%	EN EJECUCION
295	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Isabel Ramona de Olivella	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/7/2020	1	1			0%	A INICIAR
296	CENTRAL	SAN LORENZO	Diego Lorenzo Rodriguez Centurion	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/7/2020	1	1			0%	A INICIAR
297	CENTRAL	LUQUE	Vilma Franco Ruda	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/7/2020	1	1			0%	A INICIAR
298	CENTRAL	LUQUE	Blanca Noelia Ramirez Sierra	ARQ. OLGA BUTLEROV	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/7/2020	1	1			0%	A INICIAR
299	CENTRAL	LUQUE	Elena Infran de Percira	ARQ. OLGA BUTLEROV	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/7/2020	1	1			0%	A INICIAR
300	CENTRAL	LIPIO	Monica Andrea Yudece Lezcano	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/7/2020	1		1		80%	EN EJECUCION
301	CENTRAL	LUQUE	Blanca Alcida Pavon de Ayala	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/7/2020	1	1			0%	A INICIAR
302	CENTRAL	LUQUE	Felicia Concepcion Freites de Cortesi	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1143-20	29/7/2020	1		1		80%	EN EJECUCION
303	CENTRAL	NEMBY	Ana Portillo Ramirez	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1129-20	27/7/2020	1	1			0%	A INICIAR
304	CENTRAL	NEMBY	Melody Yanina Sanchez Gonzalez	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1129-20	27/7/2020	1	1			0%	A INICIAR
305	CENTRAL	NEMBY	Miriam Ramona Martinez de Escobar	ING. ALICIA GIMENEZ	AMA	JUNIO 2019	1129-20	27/7/2020	1	1			0%	A INICIAR
306	CENTRAL	CAPITA	Ana Teresa Garcia Garcia	ARQ. OLGA BUTLEROV	AMA	JUNIO 2019	1129-20	27/7/2020	1	1			0%	A INICIAR
307	CENTRAL	CAPITA	Christian Fernando Gamarra Riveros	ARQ. OLGA BUTLEROV	AMA	JUNIO 2019	1129-20	27/7/2020	1	1			0%	A INICIAR
308	CENTRAL	CAPITA	Edgardo Maximino Sanchez Martinez	ARQ. OLGA BUTLEROV	AMA	JUNIO 2019	1129-20	27/7/2020	1	1			0%	A INICIAR
309	CENTRAL	CAPITA	Cristina Carballo Fernandez	ARQ. OLGA BUTLEROV	AMA	JUNIO 2019	1129-20	27/7/2020	1	1			0%	A INICIAR
310	CENTRAL	CAPITA	Carlos Omar Bogado Valdez	ARQ. OLGA BUTLEROV	AMA	JUNIO 2019	1129-20	27/7/2020	1	1			0%	A INICIAR
311	CENTRAL	LIPIO	Jazmin Margarita Meza Mord	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	1129-20	27/7/2020	1	1			0%	A INICIAR



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUHV

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUHV

Lic. Carlos Alberto Persio Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

312	CENTRAL	NEMBY	Lucia Blasida Ojeda de Britiz	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	11/29/20	27/7/2020	1		1	100%	CULMINADA
313	CENTRAL	SAN LORENZO	Lourdes Rafaela Paz Paredes	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	11/29/20	27/7/2020	1		1	100%	CULMINADA
314	CENTRAL	LUQUE	Maria de Angeles Amanilla Lopez	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	11/29/20	27/7/2020	1	1		80%	EN EJECUCION
315	CENTRAL	NEMBY	Melania Soter Ruiz Diaz	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	12/70/20	11/8/2020	1		1	80%	EN EJECUCION
316	CENTRAL	NEMBY	Isabel Irma Flores Rolon	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	12/70/20	11/8/2020	1	1		80%	EN EJECUCION
317	CENTRAL	NEMBY	Julio Ramon Acosta Ayala	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	12/70/20	11/8/2020	1	1		80%	EN EJECUCION
318	CENTRAL	NEMBY	Estanislo Caballero Zarza	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	12/70/20	11/8/2020	1		1	100%	CULMINADA
319	CENTRAL	NEMBY	Juan Vicente Mendoza Jara	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	12/70/20	11/8/2020	1		1	100%	CULMINADA
320	CENTRAL	CAPIATA	Alicia Gomez Franco	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	12/70/20	11/8/2020	1	1		0%	A INICIAR
321	CENTRAL	M.R. ALONSO	Leonida Alvarez	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	12/70/20	11/8/2020	1	1		0%	A INICIAR
322	CENTRAL	SAN ANTONIO	Maria Dimpna Pittoni de Peraira	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	12/70/20	11/8/2020	1		1	100%	CULMINADA
323	CENTRAL	SAN ANTONIO	Justo Calixto Gomez Gonzalez	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	12/70/20	11/8/2020	1		1	100%	CULMINADA
324	CENTRAL	SAN LORENZO	Estanislo Ramon Gayoso Ortiz	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	12/70/20	11/8/2020	1	1		0%	A INICIAR
325	CENTRAL	SAN ANTONIO	Andres Alberto Merelles Lopez	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	12/70/20	11/8/2020	1	1		0%	A INICIAR
326	CENTRAL	LUQUE	Luis Alberto Benitez Benitez	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	13/42/20	20/8/2020	1		1	80%	EN EJECUCION
327	CENTRAL	LINPIO	Veronica Martinez Gonzalez	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	13/42/20	20/8/2020	1		1	80%	EN EJECUCION
328	CENTRAL	NEMBY	Zolina Beatriz Sanchez de Leon	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	13/42/20	20/8/2020	1		1	80%	EN EJECUCION
329	CENTRAL	NEMBY	Antonia Duarte Florentin	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	13/42/20	20/8/2020	1		1	80%	EN EJECUCION
330	CENTRAL	NEMBY	Carina Pavia de Presentado	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	13/42/20	20/8/2020	1		1	80%	EN EJECUCION
331	CENTRAL	SAN LORENZO	Gabriela Nuñez Britiz	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	13/42/20	20/8/2020	1		1	100%	CULMINADA
332	CENTRAL	SAN LORENZO	Patricia Irene Melgarejo Cristaldo	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	13/42/20	20/8/2020	1	1		0%	A INICIAR
333	CENTRAL	LINPIO	Felix Amaldo Oviedo Vera	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	13/42/20	20/8/2020	1		1	100%	CULMINADA
334	CENTRAL	SAN ANTONIO	Sandra Carolina Corvalan Cella	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	13/42/20	20/8/2020	1		1	100%	CULMINADA
335	CENTRAL	SAN ANTONIO	Viviana Raquel Benitez de Coronel	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	13/42/20	20/8/2020	1		1	100%	CULMINADA
336	CENTRAL	NEMBY	Sotero Martinez Aguilar	SG SRL CONSULTORA	AMA	JUNIO 2019	13/42/20	20/8/2020	1		1	100%	CULMINADA
337	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Adrian Rojas Riquelme	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	13/27/20	24/9/2020	1		1	100%	CULMINADA
338	CENTRAL	NEMBY	Hugo Alcides Franco Cabrera	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	13/27/20	24/9/2020	1	1		0%	A INICIAR
339	CENTRAL	LUQUE	Nestor Aveiro	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	13/27/20	24/9/2020	1		1	80%	EN EJECUCION
340	CENTRAL	LUQUE	Idilio Gonzalez Gimenez	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	13/27/20	24/9/2020	1		1	80%	EN EJECUCION



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Omedo (MAE) (CAM5)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

341	CENTRAL	NEMBY	Sergio Raul Sanchez Gonzalez	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/9/2020	1	1			0%	A INICIAR
342	CENTRAL	NEMBY	Jorge Manuel Recalde Espinola	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/9/2020	1	1			0%	A INICIAR
343	CENTRAL	NEMBY	Julio Cesar Arroyo Perez	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/9/2020	1	1			0%	A INICIAR
344	CENTRAL	SAN ANTONIO	Nicolas Ortiz De Concha	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/9/2020	1	1	1		80%	EN EJECUCION
345	CENTRAL	NEMBY	Santiago Lobo Franco	SG SRL CONSULTORA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/9/2020	1	1	1		80%	EN EJECUCION
346	CENTRAL	LUQUE	Maria Cristina Mendoza Osaño	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/9/2020	1	1	1		80%	EN EJECUCION
347	CENTRAL	LUQUE	Yennifer Maria Florencialdez	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/9/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
348	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Luisa Mariana Galeano De Florentin	ARQ. RUTH IRALA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/9/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
349	CENTRAL	SAN ANTONIO	Fabio Ramon Ramos Martinez	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/9/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
350	CENTRAL	SAN LORENZO	Maximo Roman Aguilera	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/9/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
351	CENTRAL	LUQUE	Erickos Puyayo Frete	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/9/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
352	CENTRAL	CAPIATA	Porfiria Aguilera De Urbista	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1527-20	24/9/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
353	CENTRAL	SAN LORENZO	Modesto Silva Machado	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1567-20	7/10/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
354	CENTRAL	CAPIATA	Myriam Beatriz Neuman Acosta	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1567-20	7/10/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
355	CENTRAL	NEMBY	Miguelio Marcos Chavez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1567-20	7/10/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
356	CENTRAL	SAN ANTONIO	Tania Marina Duarte Gomez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1567-20	7/10/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
357	CENTRAL	NEMBY	Mirtha Estela Ramirez Rodriguez	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1567-20	7/10/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
358	CENTRAL	SAN ANTONIO	Rosa Yabel Gonzalez De Coronel	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1567-20	7/10/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
359	CENTRAL	NEMBY	Juvenio Gonzalez Roman	ING. SILVIO FARINA	AMA	JUNIO 2019	1567-20	7/10/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
360	CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	Blanca Yabel Benitez De Gonzalez	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1567-20	7/10/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
361	CENTRAL	SAN ANTONIO	Antonio Delvalle	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1567-20	7/10/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
362	CENTRAL	LUQUE	Rodrigio Villanar Roa	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1567-20	7/10/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
363	CENTRAL	CAPIATA	Blanca Celina Curodo Godoy	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1567-20	7/10/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
364	CENTRAL	NEMBY	Lilia Rosa Ortiz	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1567-20	7/10/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
365	CENTRAL	LIMPIO	Gabriela Barreto	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
366	CENTRAL	LIMPIO	Rosa Estela Acea Areco	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
367	CENTRAL	LIMPIO	Antonio Serapio Torres Rotela	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
368	CENTRAL	LIMPIO	Ramona Beatriz Ybáñez Almida	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1	1		0%	A INICIAR
369	CENTRAL	LIMPIO	Pablo Ibarra Franco	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1	1		0%	A INICIAR



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUHV

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUHV

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CANE)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

370	CENTRAL	LUQUE	Martha Dolores Acosta Cuevas	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
371	CENTRAL	LIMPIO	Juana Cuñete De Ferreira	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
372	CENTRAL	NEMBY	Adelís Nair Espinola Aquino	ING. SILVIO FARÍÑA	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
373	CENTRAL	NEMBY	Maximo Miliades, Mergarejo Staple	ING. SILVIO FARÍÑA	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
374	CENTRAL	LUQUE	Daniel Benítez Perez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
375	CENTRAL	LUQUE	Alcides Rolon Vazquez	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
376	CENTRAL	LUQUE	Derlis Ignacio Avalos Aponle	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
377	CENTRAL	LUQUE	Victoria Espinola	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
378	CENTRAL	CAPATA	Tefilo Marcos Benitez	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
379	CENTRAL	SAN ANTONIO	Santiago Ramon Abad Ruiz Diaz	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
380	CENTRAL	SAN ANTONIO	Mariana Bareiro Adrian	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1557-20	6/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
381	CENTRAL	LUQUE	Jhoanatan Ismael Quintana Curasco	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
382	CENTRAL	LIMPIO	Ever Abilio Ramirez Carmona	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
383	CENTRAL	M.R. ALONSO	Jorge Gustavo Rojas Villanani	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
384	CENTRAL	M.R. ALONSO	Ignacio Martinez	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
385	CENTRAL	M.R. ALONSO	Cesar Catalino Rainoso Brizuela	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
386	CENTRAL	LUQUE	Idalino Ramon Ramirez Jimenez	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
387	CENTRAL	SAN ANTONIO	Miliades Ocampos Jontich	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
388	CENTRAL	SAN LORENZO	Maria Esther Ruiz Candia	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
389	CENTRAL	VILLA ELISA	Luis Fernando Aguero Villalba	ING. SILVIO FARÍÑA	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
390	CENTRAL	LIMPIO	Emelinda Ramirez Vera	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
391	CENTRAL	NEMBY	De Los Angeles Aguilera De Espinola	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	1644-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
392	CENTRAL	SAN ANTONIO	Gabriel Alatis Casanueva Anna	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
393	CENTRAL	SAN ANTONIO	Graciela Bareiro De Rojas	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
394	CENTRAL	NEMBY	Eusebia Aguilera De Santacruz	ARQ. MARCOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
395	CENTRAL	LUQUE	Nicasia Delplilar Garcia Nuiroz	ARQ. H. CAÑETE	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
396	CENTRAL	SAN ANTONIO	Beatriz Leiva De Gonzales	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
397	CENTRAL	SAN ANTONIO	Gregorio Esther Martinez Benitez	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR
398	CENTRAL	CAPATA	Arnaldo Andres Lopez Spelt	TECOVERA	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1			0%	A INICIAR



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUHV

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUHV

Lic. Carlos Alberto Barrios Cárdenas (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

399	CENTRAL	SAN LORENZO	Patricia Antonia Lezcano Rahoso	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1				0%	A INICIAR
400	CENTRAL	CAPIATA	Francisca Teresa Ramirez De Cuzal	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1				0%	A INICIAR
401	CENTRAL	ÑEMBY	Mirra Elizabeth Anzari	CONSULTORA SG	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1				0%	A INICIAR
402	CENTRAL	LA ENCARNACION	Hugo Ramon Ruiz Torres	NUOVA INGENIERIA	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1				0%	A INICIAR
403	CENTRAL	LA ENCARNACION	Maria Gloria Vera De Sanguina	TRAZO	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1				0%	A INICIAR
404	CENTRAL	ÑEMBY	Elena Martinez De Meroles	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1				0%	A INICIAR
405	CENTRAL	LUQUE	Juan Angel Fleitas Arguello	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1				0%	A INICIAR
406	CENTRAL	LUQUE	Maria Beatriz Sanchez Castro	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1				0%	A INICIAR
407	CENTRAL	LIMPIO	Alicia Ramon Barreto Martinez	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1643-20	16/10/2020	1	1				0%	A INICIAR
408	CENTRAL	LUQUE	Diego Alberto Valenzuela Barrios	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
409	CENTRAL	SAN LORENZO	Carmen Elena Rojas De Ledezma	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
410	CENTRAL	ÑEMBY	Justo Jose Vera Ortiz	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
411	CENTRAL	LUQUE	Asterio Leguizamón Chavez	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
412	CENTRAL	SAN LORENZO	Natalia Giselle Ibarrola Pineda	ING. SILVIO FARÍÑA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
413	CENTRAL	ÑEMBY	Julia Mamin	ING. SILVIO FARÍÑA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
414	CENTRAL	ÑEMBY	Hugo Javier Cabral Quiñonez	ING. SILVIO FARÍÑA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
415	CENTRAL	CAPIATA	Clara Graciela Ibarra Escobar	COTEP	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
416	CENTRAL	CAPIATA	Leticia Mabel Paredes Bobadilla	COTEP	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
417	CENTRAL	CAPIATA	Lorenzo Britez Lopez	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
419	CENTRAL	CAPIATA	Gilda Ramona Argüello	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
420	CENTRAL	CAPIATA	Rosa Lorena Campuzano Diaz	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
421	CENTRAL	SAN ANTONIO	Valentino Regala Martinez	TEKOVERA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
422	CENTRAL	SAN ANTONIO	Gerarda Isabel Ibarra De Dominguez	ARQ. MARGOS LOPEZ	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
423	CENTRAL	VILLA ELISA	Reinerio Santacruz Gonzalez	ARQ. RUTH IRLA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
424	CENTRAL	ÑEMBY	Maura Veloso De Jimenez	LAS CUMBRES	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
425	CENTRAL	LIMPIO	Felicitia Villalba Barrios	ARQUITECTONICA	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
426	CENTRAL	CAPIATA	Leonora Benitez Fleitas	CONTA CONSULT	AMA	JUNIO 2019	1796-20	14/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
427	CENTRAL	ÑEMBY	Cynthia Carolina Prieto Alvarez	COTEP	AMA	JUNIO 2019	1796-20	10/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
428	CENTRAL	ÑEMBY	Sofia Teresa Garcia Aquino	COTEP	AMA	JUNIO 2019	1796-20	10/12/2020	1	1				0%	A INICIAR



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

429	CENTRAL	SAN LORENZO	Maria Estela Magreño	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	1776-20	10/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
430	CENTRAL	SAN LORENZO	Estudio Robustiano Benítez Peralta	ING. BRENDA CENTURION	AMA	JUNIO 2019	1776-20	10/12/2020	1	1				0%	A INICIAR
433	CENTRAL	AREA METROPOLITANA	NUEVOS PROYECTOS		AMA	JUNIO 2019			212	0		212		0%	A INICIAR
TOTAL									645	117	23	293	212		

Fuente: Informaciones obtenidas del módulo Seguimiento de Obras - P02

Lic. Mirian E. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Padilla Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

RESUMEN META 2020 AL 31/12/2020	
A INICIAR	117
EN EJECUCIÓN	23
CULMINADA	293
EN PROYECTO	212
TOTAL	645
OBSERVACION: EL PAGO NO AFECTA AL SICO. LOS SUBSIDIOS SON PAGADOS A TRAVES DEL FIDEICOMISO CON LA AFD	
Fuente: Informaciones obtenidas del módulo Seguimiento de Obras - P02	



Logros y avances a la fecha

- De las 645 viviendas fijadas como meta del año, se pudo culminar 293 viviendas, en ejecución 23 viviendas, con avance de obras del 80%, 117 viviendas quedaron pendientes a iniciar y 212 viviendas que se encuentran en proyecto. Y también fueron entregados en este año 301 subsidios.
- Se llevaron a cabo 75 Evaluaciones Sociales, 19 firmas de Contratos Tripartitos, 50 Evaluaciones de Diagnósticos Técnicos, 23 Dictámenes Sociales y 37 Inscripciones distribuidas a las ATCs (Asistencias Técnicas Constructivas).
- De mayo a junio del 2020 se realizaron 64 (sesenta y cuatro) órdenes de pago del 80% para inicio de obra y 35 (treinta y cinco) órdenes de pago del 20% por finalización de obra y de Enero a junio se realizaron 43 (cuarenta y tres) gestiones de análisis social de las inscripciones recibidas, 23 (veinte y tres) dictamen de proyectos, gestiones de remisión del contratos tripartito para la firma de la MAI, atenciones a interesados a fin de brindar información sobre el proyecto. Se realizaron, además, gestiones de articulación interinstitucional de Cooperativas y ATC's para firma de contratos, monitoreo de Pólizas de Asistencias Técnicas Constructivas e implementación del plan piloto.
- En el mes de septiembre con la entrega de 10 subsidios, entre ellos a los socios de la Cooperativa Ñemby, se ha dado beneficio directo a 10 familias, afectando aproximadamente a 30 personas y comprometiendo aproximadamente el 12% de la meta propuesta.
- En agosto, se dio la entrega de 22 subsidios a socios de las Cooperativas San Lorenzo y Copacons, llegando aproximadamente a 70 personas. Esta gestión impacta en un 11.6 % en el cumplimiento de la meta.
- Finalmente en el mes de Diciembre se procede a la entrega de subsidios a aproximadamente 75 personas. A la fecha, esta gestión llega a aproximadamente 14,86 % de la meta.

Gestiones realizadas

- En este periodo se realizaron 84 pagos del 80% para inicios de obras y 22 pagos del 20% por finalización de obras.
- Fueron firmados 7 contratos tripartitos. Se evaluaron 102 proyectos sociales; 55 postulantes ya presentan calificación social y se presentaron 43 nuevas postulaciones.
- Se realizaron reuniones con representantes del BID, sobre adquisiciones, avances del proyecto y temas de estrategia en tiempo de COVID.
- Además, se trabajó en la articulación interinstitucional entre Cooperativas y Asistencias Técnicas Constructivas - ATCs para firma de contratos tripartitos a fin de oficializar las responsabilidades entre las partes.
- Se dió seguimiento y monitoreo de plazo a pólizas presentadas por las ATCs, para diferentes proyectos presentados a la Institución.

Justificación de los inconvenientes enfrentados

- El año 2020, nos vimos afectados por el tema del COVID, que no nos permitió avanzar con los proyectos, no solo desde nuestra Institución sino por los co-ejecutores Las IF/CAC que pararon prácticamente sus actividades, además de que muchos de los inscriptos cayeron por la situación económica del momento (desempleos, suspensiones temporales, baja en ventas etc. etc.). El porcentaje de avance en el 2020 fue de 45,43%.

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

MUVH

Lic. Miriam L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas

MUVH

Balance Anual de Gestión Pública - MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Proyecto 11: CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLAS - M.R. ALONSO

Proyecto para la construcción de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blas – Mariano Roque Alonso: El Proyecto San Blas enmarcado en el Proyecto CHE TAPY'I, prevé soluciones habitacionales y espacios urbanos integrales para 600 familias, que será destinado a quienes aún viven en refugios provisorios, luego de haber salido de la zona ribereña por las crecidas y forma parte de una serie de acciones que buscan dar una salida al problema social de los bañados.

El diseño del anteproyecto incluye la implantación de viviendas unifamiliares de interés social de dos habitaciones, un parque lineal que servirá de barrera forestal, un centro comunitario, una unidad de salud familiar, mejora en áreas educativas y áreas recreativas.

Este proyecto ya cuenta con código SNIP N° 885. Recientemente se firmó el Decreto Presidencial N° 2879 de la Presidencia de la República, POR EL CUAL SE AUTORIZA LA DESAFECTACIÓN Y TRASPASO A TÍTULO ONEROSO DE LA FINCA N° 6492, DEL DISTRITO DE MARIANO ROQUE ALONSO, LUGAR DENOMINADO BARRIO SAN BLAS, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, A FAVOR DEL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT (MUVH) Y SE DEROGAN LOS DECRETOS N° 2197/2014, 7545/2011 Y 7570/2011. Se encuentra en proceso la licitación 428 – LPN 08/19 CONTRATACIÓN EXCLUIDA DE LA LEY 2051/03 ELABORACIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS – BARRIO SAN BLAS DE LA CIUDAD DE MRA AD REFERÉNDUM.

- Por Resolución se conformó un equipo técnico social y jurídico, que se encuentra trabajando para la construcción y adecuación del Reglamento Interno para la postulación y adjudicación de los futuros beneficiarios del proyecto. Así como también se han mantenido y establecido nuevas acciones de vinculación con otras instituciones del gobierno como el Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, SEN, Ministerio de la Mujer entre otros con el fin de atender las diversas necesidades y acompañar a la población a ser beneficiada mediante jornadas y talleres educativos e informativos.
- Por Resolución N° 248 de fecha 2 de marzo del 2020 se establece como responsable de la implementación del Proyecto Habitacional “San Blas” –Donación de la república de China (Taiwán) – Ley N° 6275 del 26 de diciembre de 2018, a la Unidad Nacional Ejecutora Che Tapyi.
- Se realiza la Adjudicación de la Licitación “Elaboración de diseño y construcción de viviendas con infraestructura de servicios básicos y equipamiento comunitario para el complejo habitacional en el barrio San Blas de Mariano Roque Alonso” al Consorcio Itay por Resolución N° 262 del 06 de marzo del 2020.
- Se desarrollaron reuniones de trabajo entre el Ministerio de Defensa -CHE TAPYI - DIPE para tratar temas referentes a la transferencia del terreno asiento del proyecto San Blas.
- Licitación 428 - LPN 08/19 Contratación Excluida de la Ley 2051/03 ELABORACIÓN DEL DISEÑO Y CONST DE VIV. CON INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y EQUIP COMUNITARIOS-BARRIO SAN BLAS DE LA CIUDAD DE MRA AD REFERÉNDUM, adjudicada según Resolución N° 262, de fecha 6/03/20.
- Firma de Contrato con la Empresa adjudicada en fecha 30/06/20.
- Desembolso de la Embajada de Taiwán en la cuenta del MH.
- Pedido de desembolso del Anticipo de Obras por parte de la Empresa Constructora.
- Se da Inicio de obra en fecha 21 de Agosto de 2020 y tendrá una duración de 760 días calendario.

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Paredes Umata (PARE) (CAHS)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Proyecto: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL Bº SAN BLÁS - MR. ALONSO							
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROYECTO/ASENTAMIENTO	LLAMADO	METAS 2020			
				META SIAF INICIAL, ~ %	EN EJECUCIÓN CANTIDAD	% DE AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2020	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL
11-CENTRAL							
CONSORCIO YTA Y	MARIANO ROQUE ALONSO	SAN BLÁS	LPN 8/19	50	600	15,58%	EN EJECUCIÓN
TOTAL				50	600		

RESUMEN META 2020 AL 31/12/2020	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	600
CULMINADA	0
TOTAL	600

Fuente: Informaciones obtenidas del módulo Seguimiento de Obras - P02

Logros y avances a la fecha

- Del 50% previsto como meta de las 600 viviendas, se encuentra en estado de ejecución al 15,58% de avance de obra.
- Aprobación del Pliego de Bases y Condiciones de Fiscalización de Obras del Proyecto San Blas de Mariano Roque Alonso, con apertura de sobres el 10 de agosto del año 2020 y en el mismo mes se dio inicio a las obras del Proyecto con la firma de Acta.

Gestiones realizadas

- En el mes de julio, se realizaron las gestiones para el proceso de pago del Anticipo de obras del Proyecto San Blas, el cual fue efectivizado en el mes de agosto.
- Gestiones realizadas ante el Ministerio de Hacienda para el registro en Contabilidad Pública y en el IDAP del Consorcio responsable de las obras del Proyecto San Blas.
- Trabajo en forma conjunta con la UOC para la elaboración de Adendas, en el marco de la LPN N° 02/2020 "Fiscalización de Obras de la LPN N° 08/2019" Elaboración del Diseño y Construcción de Viviendas con Infraestructura de servicios Básicos y Equipamientos Comunitarios para el Complejo Habitacional en el Barrio San Blas de Mariano Roque Alonso. Elaboración, revisión y ajustes del Borrador del Reglamento para el Proyecto San Blas, Mariano Roque Alonso, correspondiente a la donación de la República de China Taiwán período (2.018 - 2.023).
- Trabajos realizados en cuanto a Procesos del Certificado N° 4 del Proyecto San Blas, Mariano Roque Alonso Dpto. Central, Construcción de 600 viviendas, LPN 08 2019, Avance = 15.84% al 31/12/2020.

Justificación de los inconvenientes enfrentados

- La Obra tuvo su inicio, según Acta, en fecha 21 de agosto del 2020, puesto que el Contrato entre el MUVH y el CONSORCIO ITAY fue firmado recién el 30/06/2020 y el Anticipo fue pagado el 11/08/2020. Al 31 de diciembre presenta un avance del 15,8 % encontrándose dentro del cronograma de avance de obra aprobado por la UNE CHE TAPÝI pese a que su desarrollo se ejecuta en plena Pandemia y también afectada por inclemencias climáticas.

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

79

Balance Anual de Gestión 2020

Lic. Mariana Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Omedo (MAZ) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Proyecto 12: CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS ORIGINARIOS.

Objetivo General: Disminuir el Déficit Habitacional cuantitativo de la población indígena en situación de pobreza y extrema pobreza, ubicada en la Región Oriental y Región Occidental de la República del Paraguay, y mejorar integralmente el hábitat de las Comunidades Indígenas a ser beneficiadas.

Objetivo Específicos: Mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas batiendo el déficit habitacional en un 20% de la Región Oriental y en un 80% de la Región Occidental de la República del Paraguay. La población meta será seleccionada en conjunto el MUVH y el Instituto Nacional del Indígena.

Metas: Con la construcción de 1000 soluciones habitacionales integrales se pretende: a) Mejorar el acceso de 1000 hogares a viviendas con infraestructura básica, equipamiento urbano adecuado y acompañamiento social; b) Implementar un Plan de desarrollo Social a fin de capacitar a las comunidades en la autogestión, fortalecerla, dictar charlas de concienciación y realizar capacitaciones laborales varias; c) Realizar alianzas estratégicas con Instituciones tales como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), Instituto Nacional del Indígena (INDI), Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y otros entes de servicios públicos, con desarrollo sustentable de las comunidades beneficiadas; d) Generar al menos 7.000 puestos de trabajo a través de la contratación de mano de obra directa e indirecta, con énfasis en la mano de obra local; e) Mejora de su hábitat con la construcción de viviendas nuevas y la infraestructura adecuada.

El costo total del proyecto asciende a USD 18.199.042 a ser financiado con los recursos provenientes de los Fondos de la Donación del Gobierno de la República de China (Taiwán) al Gobierno de la República del Paraguay, conforme Convenio Bilateral suscripto en fecha 24/12/18 y aprobada por Ley N° 6275/18. Duración de 2 años, inicio 2020, fin 2022.

Proyecto: 12 CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PUEBLOS ORIGINARIOS - 1ra ETAPA: 325 SOL. HAB.											
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROYECTO / ASIENTAMIENTO	LLAMADO	META SIAF INICIAL 2020 %	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	EN PROYECTO	RESCINDIDA	% DE AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2020
14 - CANINDEYÚ				0			0	0	160	0	
EN PROYECTO - LOTE 3	CURUGUATY	12 DE JUNIO e YRYAPÚ	LPN 04/2020	0					74		EN PROYECTO
EN PROYECTO - LOTE 4	YBY PYTÁ	TEKOHÁ POTY PYAHU.MYTUY	LPN 04/2020	0					86		EN PROYECTO
15 - PRESIDENTE HAYES									165		
EN PROYECTO - LOTE 1	TTE. IRALA FERNÁNDEZ	12 DE JUNIO y MARTILLO	LPN 04/2020	0					90		EN PROYECTO
EN PROYECTO - LOTE 2	TTE. IRALA FERNÁNDEZ	KARANDILLA 10 LEGUAS y PARA TODO	LPN 04/2020	0					75		EN PROYECTO
TOTAL VIVIENDAS				0					325		

RESUMEN SIAF INICIAL AL 31/12/2020	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADA	0
RESCINDIDA	0
EN PROYECTO	325
TOTAL	325

Fuente: Informaciones obtenidas del módulo Seguimiento de Obras - P02

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Carlos Alberto Pérez Cincinato (CAMS)
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Logros y avances a la fecha

- Elaboración del Proyecto Ejecutivo “Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios” - 1era Etapa: construcción de 325 viviendas en los departamentos de Canindeyú y Pde. Hayes.
- Elaboración y presentación del Pliego de Bases y Condiciones y Diseño Ejecutivo para la construcción de 325 viviendas y equipamiento comunitario en los Departamentos de Pde. Hayes y Canindeyú.
- Apertura de ofertas del Llamado a Licitación Pública Nacional - LPN° 004/2020 y Apertura de ofertas en fecha 17/12/2020.

Gestiones realizadas

- Creación de la Estructura presupuestaria para el Proyecto Pueblos Originarios y ampliación presupuestaria para el Proyecto Pueblos Originarios remitida.
- Inicio del Relevamientos de Datos a 234 familias de las comunidades indígenas de 12 de Junio, Paratodo'i, Carandilla, y Martillo, todas del Distrito de Tte. Irala Fernandez, Dpto. de Presidente Hayes. También se realizó entrevistas para recabar datos de estas comunidades mencionadas, con el fin de elaborar el Informe Antropológico.
- Relevamiento de Datos en las Comunidades Indígenas de Comunidad Indígena Tekohá Poty Pyahú - Yby Pytá, Comunidad Indígena 12 de Junio – Curuguaty, Comunidad Indígena Mytuy Araguayú - Yby Pytá, Comunidad Indígena Karuperami - Yby Pytá, Comunidad Indígena Takua Poty - Yby Pytá, Comunidad Indígena Yryapu - Curuguaty.

LOGROS DE COOPERACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Enero a diciembre: Trabajo conjunto de ONU-Hábitat y el MUVH para ajustes de los Términos de Referencia del Proyecto “Mejorando la implementación de la Política Nacional de Vivienda y Hábitat en Paraguay” y elaboración de un plan de trabajo, en el marco del Proyecto: **Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos nacional y locales para formular e implementar políticas y estrategias de vivienda participativas y basadas en evidencia.**

Entregables principales:

Actividad 1. Asistencia Técnica en validación de la Política Nacional de Vivienda y Hábitat (PNVH) a ODS, NAU y PND 2030.

Actividad 2. Evaluación del PLANHAVI y la Elaboración de TDR para el Plan Nacional de Vivienda, Urbanismo y Hábitat al 2030.

Línea de tiempo: 2019-2020, extendido al 2021

El objetivo de este proyecto es fortalecer las capacidades de los gobiernos nacional y subnacionales para formular e implementar políticas y estrategias de vivienda participativas y basadas en evidencia que apoyen la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 que aspira a que “las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos y seguros, resilientes y sostenibles”.

El Proyecto está financiado por la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo (United National Development Account, UNDA) y tiene una dimensión interregional.

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

MUVH

81

Balance Anual de Gestión Pública - Administración y Finanzas

MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas

Lic. Carlos Alberto Pareda Giménez (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Enero a marzo: Cooperación con la República de Corea – KOICA Oficina País.

El equipo de Korea Land and Housing Corporation (LH) encabezado por SEONGWON CHOI, Gerente del Proyecto **Bañado Sur**, decidió retornar a Corea del Sur en el mes de marzo, debido a la imposibilidad de avanzar en los trabajos del Proyecto. Plan Maestro para el Bañado Sur, debido a situaciones derivadas de la pandemia.

Noviembre a diciembre: El equipo de LH encabezado por SEONGWON CHOI, Gerente del Proyecto Bañado Sur, decidió retornar de Corea del Sur, regresan al Paraguay y prosiguen con la elaboración del Proyecto, a cargo del Viceministerio de Urbanismo y Hábitat.

Noviembre: Elaboración de nota oficial a ser remitida por el Ministro del MUVH al Señor MAN SHIK SHIN, para ser remitida, a través de KOICA Py, al Director País Sr. Lee Mi-kyung, Presidente de KOICA y Sr. Byeon, Changheum, Director Ejecutivo LH, en el marco de la cooperación de la Agencia Coreana LH, para la aprobación del proyecto de **"Establecimiento de Gobernanza para el Desarrollo Urbano Sostenible en Paraguay"**. Parte del estudio de factibilidad consistió en una serie de reuniones de consulta realizadas con referentes y autoridades de distintas instituciones: MUVH, MOPC, Municipalidad de Asunción, Ministerio de Hacienda y la UGP.

Junio a diciembre: En el marco de la Cooperación Triangular, Alemania, Chile y Paraguay.

En el mes de Junio se retomó el contacto con la GIZ – Chile, y se iniciaron conversaciones entre las partes AGCID, GIZ Chile, GIZ Py y DGPE – MUVH y se da comienzo al Proyecto **"Sistema de monitoreo y evaluación de proyectos urbano-habitacionales del MUVH-Paraguay"** a cargo de la Dirección de Planificación Estratégica, en forma virtual.

El proyecto de Cooperación Triangular entre la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat de Paraguay (MUVH). Entre los meses de octubre y diciembre de 2020 se realizaron sesiones de intercambio entre técnicos de las instituciones pares de ambos países y el asesoramiento de las agencias cooperantes.

El objetivo del proyecto es el de fortalecer las capacidades del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), en el ámbito de información, monitoreo, evaluación y seguimiento de proyectos urbanos-habitacionales, teniendo como marco el Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay 2030 (PND 2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

Acción – Actividad	Cooperantes / Institución	Resultado
Adaptación y ajuste a formato oficial para Presentación de perfil de Pytos para KSP.	KSP – Cooperación coreana	Presentado a la STP. En espera de comunicación
Gestión documental interna MUVH para envío a Instituciones Públicas y Organismos Internacionales.	MUVH – DGSE DGJN	Entrega de borradores oficiales a la SGE. MUVH



Acción – Actividad	Cooperantes / Institución	Resultado
Preparación de borradores de notas oficiales para Misiones Internacionales e invitaciones.	Cooperación coreana Cooperación Triangular	Remisión oficial por el MUVH.
Gestión de firma de Mou entre el MINVU Chile y el MUVH Paraguay.	MINVU Cancillería MRE PY/MUVH	Última versión con visto bueno y dictamen favorable de las partes, se encuentra en el despacho del Ministro del MUVH, para coordinar su firma.
Preparación y presentación de documentos oficiales a la instancia correspondiente.	STP, MRE	Remisión oficial por el MUVH.
Remisión de documentación y varios solicitados por el Viceministro de Urbanismo.	VUH – DCOO	Envío y entrega de lo solicitado.
Apoyo en actividades y tareas varias de la Dirección General.	DCOO – DCNI – DAGL	Realización de tareas varias.

**CUADRO DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COMPROMISOS INTERINSTITUCIONALES
SUSCRITOS EN EL AÑO 2020**

Nº	Instituciones	Fecha vigencia	Objetivo
1	Adenda N° 1 al Acta de Negociaciones e/KOICA Y SENAVIDAT, actualmente MUVH	Firmado el 28/2/2020 hasta el 2022	Proyecto: “Plan Maestro para el desarrollo del área del Bañado Sur con un plan detallado para el Barrio Tacumbú”
2	Convenio de cooperación MUVH Y COOP. CAPIATA LTDA. (AMA).	Firmado el 20/01/2020 hasta 3 años	Desarrollar acciones y gestiones institucionales que contribuyan al Financiamiento del Proyecto Mejoramiento y Ampliación de viviendas y del hábitat en el área Metropolitana de Asunción a favor de los beneficiarios del Programa



Nº	Instituciones	Fecha vigencia	Objetivo
3	Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y José Fernando Leri Frizza, Empresa Unipersonal.	Firmado el 11/02/2020 hasta 3 años	Coordinar y establecer mecanismos tendientes a propiciar por un lado, fuentes de trabajo para beneficiarios exclusivamente en el Barrio San Francisco por encontrarse más próximo al lugar donde trabajan; y por el otro, que empleados de las empresas donde el JOSÉ FERNANDO LERI FRIZZA tenga participación accionaria, postulen a los programas que administre el MUVH, a fin de acceder a soluciones habitacionales dignas y adecuadas
4	Convenio de Cooperación entre el MUVH – MSP y BS.	Firmado el 12/02/2020 hasta 5 años	Para el usufructo a título gratuito del puesto de salud del MSAPS, en el barrio San Francisco
5	Convenio de Padrinazgo de Espacio Público entre la Municipalidad de la Ciudad de Asunción y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.	Firmado el 18/02/2020 hasta 20 años	Por el presente Convenio la Municipalidad de Asunción concede al MUVH por el plazo de 20 años prorrogable el padrinazgo para la revitalización y mantenimiento del PARQUE CABALLERO, ubicado en la calle Manuel Gondra del Barrio Ricardo Brugada de la Ciudad de Asunción, y su posterior ampliación a la costa con conexión, donde se introducirán otras mejoras como la fuente de agua y otros atractivos para el disfrute de los ciudadanos
6	Adenda Ampliatoria al Acuerdo Específico N° 02 de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la Municipalidad de la Ciudad de Asunción (MCA)	Firmado el 18/02/2020 hasta el cumplimiento de las obligaciones establecidas.	Tiene por objeto extender los alcances del Acuerdo Específico N° 2 en lo que refiere a la ampliación del terreno municipal para la construcción de más viviendas sociales en el proyecto Laguna Pyta y zona de influencia del Bañado Norte de Asunción, así como el desarrollo de otros planes de soluciones habitacionales, en el marco de sus políticas públicas junto al sector privado dentro de la misma Franja Costera, quedando definida de la siguiente forma: 1. 54 hectáreas que serán objeto de relleno y obras de infraestructura, para la construcción de 2.500 viviendas de carácter social a favor de la Municipalidad de Asunción. 2. 54 hectáreas que quedarán a disposición del.



Nº	Instituciones	Fecha vigencia	Objetivo
			MUVH para el desarrollo de sus programas habitacionales juntamente con el sector privado
6	Adenda Ampliatoria al Acuerdo Específico N° 02 de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la Municipalidad de la Ciudad de Asunción (MCA)	Firmado el 18/02/2020 hasta el cumplimiento de las obligaciones establecidas.	Tiene por objeto extender los alcances del Acuerdo Específico N° 2 en lo que refiere a la ampliación del terreno municipal para la construcción de más viviendas sociales en el proyecto Laguna Pyta y zona de influencia del Bañado Norte de Asunción, así como el desarrollo de otros planes de soluciones habitacionales, en el marco de sus políticas públicas junto al sector privado dentro de la misma Franja Costera, quedando definida de la siguiente forma: 1. 54 hectáreas que serán objeto de relleno y obras de infraestructura, para la construcción de 2.500 viviendas de carácter social a favor de la Municipalidad de Asunción. 2. 54 hectáreas que quedarán a disposición del MUVH para el desarrollo de sus programas habitacionales juntamente con el sector privado.
7	Acta de Recepción del segundo desembolso correspondiente al Año 2018 de la donación otorgada por la República de China (Taiwán) a la República del Paraguay, para el Financiamiento del Proyecto "Che Tapýi" a cargo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).	Suscripto el 09/03/2020	Reforzar y fomentar las relaciones de cooperación bilateral con el Gobierno de la República del Paraguay, otorgar al MUVH a través del Ministerio de Hacienda un monto de USD 2.800.000 (Dólares de los Estados Unidos de América Dos Millones Ochocientos Mil), destinado al Proyecto "CHE TAPÝI", para la construcción de viviendas populares para familias de escasos recursos, resaltando de esta manera, una vez más, las relaciones de fraterna amistad y estrecha colaboración existentes entre ambos países.
8	Adenda N° 1 al Acuerdo Específico entre COPACO S.A. y el MUVH	Firmado el 01/05/2020 hasta 24 meses	Provisión de servicios de comunicación de datos

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian Navarro de Aquino
Dir. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMB)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Nº	Instituciones	Fecha vigencia	Objetivo
9	Convenio de Cooperación Interinst. entre el MUVH y El Ministerio de La Mujer	Firmado el 17/06/2020 hasta 5 años	Tiene por objetivo establecer las bases de cooperación mutua para lograr el desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades tendientes al cumplimiento de sus objetivos comunes dentro del ámbito de competencia de las partes.
10	Convenio de Cooperación Interinst. entre la Contraloría General de la República y el MUVH	Firmado el 11/08/2020 hasta 3 años	Tiene por objeto establecer las bases y condiciones que desarrollarán en conjunto el MUVH y la CGR, para coordinar y establecer mecanismos para que funcionarios de la CGR postulen a los programas que administre el MUVH, a fin de acceder a soluciones habitacionales.
11	Convenio de Cooperación entre el MUVH y la Cooperativa 19 de Marzo Ltda.	Firmado el 25/08/2020 hasta 3 años	Tiene por objeto establecer las bases y condiciones que desarrollarán en conjunto el MUVH y la Cooperativa 19 de Marzo LTDA, a través de las cuales desarrollarán actividades para el financiamiento del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Viviendas y el Hábitat en áreas metropolitanas de Asunción para beneficiarios del programa.
12	Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MUVH y el Ministerio Público (MP)	Firmado el 23/12/2020 hasta el 15/08/2023	Tiene por objeto establecer las bases y condiciones que desarrollarán en conjunto el MUVH y el MP, para coordinar y establecer mecanismos para que funcionarios del MP postulen a los programas que administre el MUVH, a fin de acceder a soluciones habitacionales.

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (HAZ) (CAM5)
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Proyecto Bañado Norte: El Proyecto Costanera Norte II se encuentra en etapa de definiciones, pues con la firma del Acuerdo Específico N°2 al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el MUVH y la MCA



para la Construcción de Viviendas Sociales y Desarrollos de Planes Urbanísticos Sostenibles y Sustentables y la aprobación la Ley N°6451/19, donde habilita al MUVH a actuar como Fideicomitente y/o Beneficiario en los Negocios Fiduciarios, con o sin transferencia de Dominios de Inmuebles, en todos los Negocios Autorizados por la Ley N° 921/96 “DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS”, dichos documentos permiten encarar, diseñar y ejecutar lo acordado para dicha zona.

La demora de este procedimiento hizo que no se puedan ejecutar en el año 2019, los fondos de la Cooperación de la

Rca. de China – Taiwán, como lo establece la reglamentación del mismo, motivo por el cual la Máxima Autoridad Institucional, ha analizado estrategias de utilización de dichos fondos para los siguientes Proyectos Urbanísticos: 600 viviendas en el Proyecto San Blas (Mariano Roque Alonso – donde se incluyen los beneficiarios de RC4 – Hípico y Tren de Cercanías), también se prevé la Construcción de 1.000 viviendas para Pueblos Originarios, quedando finalmente un aproximado de 1800 viviendas para el Proyecto Costanera Norte (B° Tablada y Cerrito).

Logros obtenidos durante a la fecha:

- Se efectuaron reuniones con nuevas autoridades municipales en marco de los proyectos Costanera Norte y Chacarita Inundable para la socialización de trabajos realizados y planificación de nuevas acciones.
- Se realizaron reuniones virtuales con los representantes de las Instituciones Estatales y el Banco Mundial, en relación a los trabajos de relevamiento de datos realizados en la Misión de Noviembre Año 2019, para su utilización en los Proyectos, observando además la posibilidad de atenuar el Impacto del COVID-19 en los Asentamientos.
- La realización de Mesas de trabajo Interinstitucional (DGEEC-MUVH-MCA y Referentes Comunitarios) se encuentran paralizadas por causa de los Protocolos sanitarios para la contención de la propagación del COVID 19, una vez que se den las condiciones se reanudarán las actividades para la socialización de la ficha censal para su implementación en la Chacarita inundable y en la zona de influencia de Laguna Pytá en el Bañado Norte.
- Desarrollo de actividades del área de Topografía del MUVH con representantes de MCA para la mensura definitiva de los terrenos a ser utilizados en los Proyectos del Bañado Norte (San Estanislao-Laguna Pytá-Tablada-Cerrito-Cañadón Chaqueño).
- Se acordó Adenda ampliatoria al Acuerdo específico N°02 de Cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la Municipalidad de la Ciudad de Asunción (MCA) para la construcción de viviendas sociales y desarrollo de planes urbanísticos sostenibles y sustentables en la zona de influencia de “Laguna Pyta” en el Bañado Norte de la Franja Costera Asunción, quedando definida de la siguiente forma: 54 hectáreas que serán objeto de relleno y obras de infraestructura, para la construcción de 2.500 viviendas de carácter social a favor de la Municipalidad de Asunción. Y 54 hectáreas que quedarán a disposición del MUVH para el desarrollo de sus programas habitacionales juntamente con el sector privado.
- Se obtiene por parte de La Junta Municipal de Asunción la homologación del Acuerdo específico N° 2, para la Construcción de Viviendas Sociales y Desarrollo de Planes Urbanísticos Sostenibles y Sustentables en la Zona de Influencia de laguna Pytá, en el Bañado Norte de la Franja Costera de Asunción.

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Balance Anual de Gestión Pública
Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Percera Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



- Se realizó la delimitación del terreno a ser utilizados por el Equipo Interinstitucional (MUVH-MCA).
- Se realiza atención personalizada a familias provenientes del Bañado Norte, quienes manifiestan interés en postularse en el proyecto Bañado Norte.

Proyecto Costanera Sur: En el mes de octubre, a través de un evento organizado por la Dirección General de Planificación Estratégica, se presentó el informe de avances del Plan Maestro de Bañado Sur, llevado a cabo con la cooperación de KOICA y LH. El informe contiene la situación actual del proyecto y la propuesta para su validación y continuidad.



desarrollo urbano del área.

1.1. **La base del Plan Maestro**, presenta los grandes temas necesarios de definir entre los distintos actores involucrados:

1.1.1. Cronograma del Proyecto: teniendo en cuenta la necesaria coordinación entre los proyectos intervinientes en la zona y los que están previstos ejecutarse, estimados hasta el año 2028. La construcción de la Avenida Costanera Sur, la provisión de viviendas en el barrio Tacumbú y en el resto del Bañado, la infraestructura de servicios relacionadas con la Planta de Tratamiento de Residuos y la reubicación del vertedero Cateura, y el proceso de creación del Organismo de Gestión de

- 1.1.2. El alcance por zona de las instituciones participantes.
- 1.1.3. La propuesta del escenario de desarrollo, con la ubicación de un proyecto modelo que contiene viviendas sociales, para la venta y equipamientos urbanos.
- 1.1.4. La temporalidad del área de desarrollo a corto, medio y largo plazo.
- 1.1.5. La Propuesta de Plan de Uso de Suelo.
- 1.2. La segunda parte del documento, consiste en **El Plan Maestro**, que contiene los factores implicados en la planificación urbana:
 - 1.2.1. Indicadores de desarrollo:
 - Indicador de desarrollo de la población y proyección de hogares.
 - Indicador de desarrollo industrial.
 - Indicador de desarrollo turístico.
 - Otros indicadores.
 - 1.2.2. Infraestructura: Movimiento de tierras, condiciones y bases para determinar la altura final, estimación del volumen de movimiento de tierras en el área del plan detallado.
 - 1.2.3. Transporte: Estudios sobre instalaciones de transporte más adecuados, un plan de conexión con el casco antiguo y transportes acuáticos a lo largo del río Paraguay.
 - 1.2.4. Recursos hidráulicos y aguas pluviales: Establecer un plan de arroyos y lagunas, así como un plan de descarga de aguas pluviales por cuencas.
 - 1.2.5. Plan de abastecimiento de agua potable: Determinar las zonas de distribución de agua potable, según la estimación de demanda de consumo.
 - 1.2.6. Plan de tratamiento de aguas residuales: Según la capacidad proyectada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del MOPC.



1.2.7. Estudio sobre la influencia del vertedero Cateura y la propuesta de su traslado.

En la actualidad, el trabajo se desarrolla con un estudio más profundo de los puntos mencionados en el informe que implica una coordinación más cercana con los actores involucrados. A pesar de haber sido consultados en el proceso de diseño de la propuesta, el paso indispensable requiere la conformación oficial de una mesa de trabajo interinstitucional para el avance de un plan consolidado. Los retrasos en este punto, se deben a la falta de definiciones en la estructura del MUVH y la falta de respuesta por parte del MOPC y la Municipalidad de Asunción.

Organismo de Gestión: Cooperación Internacional con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea KOICA y el MUVH, en coordinación con otros Ministerios y Secretarías de Estado y la Municipalidad de Asunción. Fue presentado el Documento Conceptual de Proyecto (PCP) para el Establecimiento de una Corporación Pública destinada al Desarrollo Urbano de la Franja Costera de Asunción, como una instancia de coordinación entre los actores involucrados en el desarrollo urbano y la provisión de viviendas.

Entre los objetivos de la Corporación se encuentra:

- Programar y desarrollar la expansión de la ciudad de Asunción.
- Instalar capacidades en materia de recursos humanos y tecnologías aplicadas a la gestión, específicamente del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat - MUVH y la Municipalidad de la Capital de Asunción - MCA, para el ordenamiento urbano-ambiental, movilidad urbana, diseño urbano ejecutivo, vivienda y comunicación.
- Captación y gestión de recursos financieros público-privado para el desarrollo social y sostenible.

Primer Complejo de Departamentos para Clase Media Mariano R. Alonso: La reactivación del Complejo Habitacional Mariano Roque Alonso es un proyecto que brindará soluciones habitacionales integrales, optimizando el uso del suelo urbano, con infraestructura pública, espacios verdes, conexión de servicios básicos, áreas comerciales y generación de empleo local dirigido a la clase media.



El objetivo del Proyecto es el de estructurar un nuevo modelo de negocios/gestión entre el sector estatal y privado, creando incentivos necesarios que permitan el desarrollo de soluciones habitacionales en altura, dirigidas a la clase media, sector que hoy no encuentran ofertas habitacionales en el mercado, con cuotas accesibles y acordes a su capacidad de pago.

Cabe destacar que el Complejo de Departamentos, planificado para desarrollarse durante este Gobierno, está dividido en macrolotes, construidos con recursos del Estado Paraguayo en lo que se refiere a la infraestructura y por el sector privado lo referente a Edificios de Departamentos.

Cada torre cuenta con Planta Baja y 7 niveles de planta tipo, como remate una azotea técnica. El proyecto cuenta con 3 Torres de 31 departamentos de 2 habitaciones, siendo uno de ellos accesible para silla de ruedas ubicado en la planta baja. Además se cuenta con un espacio de estacionamiento para cada unidad, se contemplan áreas técnicas de servicio e infraestructura comunes, además se proyectan áreas comunes de ocio, como ser quinchos, zona de juegos de niños y gimnasio al aire libre.

Proyecto Hípico – Nueva Esperanza: El proyecto, nace para proveer soluciones habitacionales a 832 familias damnificadas del área metropolitana, entre las cuales se encuentran las del Refugio del RC4 ubicadas en Zeballos Cué y las familias asentadas de manera provisoria en el Club Hípico.

El objetivo principal del proyecto es proveer 832 soluciones habitacionales dignas, en un entorno de habitabilidad adecuada con infraestructura que incluya los servicios básicos y equipamiento comunitario necesario, a familias vulnerables descritas anteriormente.



Se inició el trabajo social y acompañamiento de las familias, realizando reconocimiento e identificación de la población meta. (Familias damnificadas de 7 barrios del Bañado Norte-Trinidad).

El área de implantación del proyecto se encuentra en la ciudad de Mariano Roque Alonso, barrio San Jorge. Se accede al sitio, desde Asunción por la Ruta Transchaco con dirección al Norte hasta la Avda. Eusebio Ayala, por la cual se continúa aproximadamente unos 1.500 m hasta llegar a la calle Juan León Mallorquín que conecta con la zona del proyecto ubicado entre las coordenadas UTM 21 J 443790.00 m E; 7210121.00 m S.

POLÍTICAS Y PLANES

Política Nacional de la Vivienda y el Hábitat: Con el asesoramiento de la ONU Hábitat, el documento se encuentra actualmente en proceso de revisión y validación para su implementación a través de un Decreto del Poder Ejecutivo. La misma ha de convertirse en una herramienta para impulsar en mayor grado la articulación entre los diferentes niveles de gobierno, sector privado y sociedad civil, en pos de un Paraguay más inclusivo, próspero, resiliente y equitativo.

La PNVH se basa en las disposiciones establecidas por la Constitución Nacional, tratados y acuerdos internacionales ratificados por Paraguay y en lineamientos propuestos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS N° 11 y en los de la Nueva Agenda Urbana (NAU).

El documento propone 3 ejes: 1. Gobernanza e Institucionalidad, 2. Planificación y Diseño, y 3. Económico-Financiero y en cada uno de ellos se han determinado a su vez Objetivos Estratégicos y Objetivos Específicos Estratégicos. Se realizan ajustes para su implementación, así como el monitoreo y evaluación pertinente a la misma.

Plan Nacional de Hábitat y Vivienda - PLANHAVI: Al cumplirse 10 años de su promulgación, y también con la cooperación de ONU Hábitat, se dio inicio al proceso de revisión del mismo, proyectándolo al 2030.

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA EN TEMAS URBANOS - PROUR

Con el fin de socializar y difundir los programas y proyectos urbanos y del hábitat que son impulsados, coordinados y/o acompañados por el MUVH, se propició la creación de espacios de conversación participativa, de manera a involucrar a la mayor cantidad de personas e instituciones interesadas en temas urbanos.

En el marco de este Programa, y dado el contexto de la Pandemia que afectó la realización de las actividades de forma presencial, se desarrollaron tres eventos en modalidad virtual:

- Supermanzanas y CHA

El primer webinar denominado “Urbanismo, Supermanzanas y el Centro Histórico de Asunción”, se realizó en el mes de Agosto, y consistió en un encuentro donde referentes nacionales e internacionales expusieron la situación y los planes relacionados al patrimonio, la planificación de las ciudades históricas y con más detalle, el caso de Asunción.

Entre los expositores, el arquitecto paraguayo Javier Corvalán, investigador y profesor de la Universidad de Asunción y la Universidad Católica, quien ha estado involucrado en el diseño de una propuesta enmarcado en el Plan CHA, expuso los avances en el estudio para la aplicación de las supermanzanas en Asunción.

Por su parte, el reconocido español propulsor de la estrategia en Barcelona, Salvador Rueda, expuso su ensayo de la teoría en el Centro Histórico de Asunción, para dar frente al proceso acelerado de degradación y deterioro que está afectando al patrimonio histórico y cultural del área.



El evento fue dirigido a profesionales y estudiantes, arquitectos, urbanistas y afines, academia y público interesado, y transmitido en vivo por las redes del MUVH.

- Reconversión Urbana. Caso Chacarita Alta

En una segunda ocasión, en el mes de Octubre se llevó a cabo el webinario “Regeneración Urbana y el caso de Chacarita Alta”, a cargo de los expositores: Especialista Senior en Desarrollo Urbano y Saneamiento del BID Ing. Marcia Casseb (Brasil) y el Director General de la UEP BID del MUVH, Arq. Gustavo Glavinich (Paraguay).

En el evento se discutieron las posibilidades de regeneración urbana para las ciudades paraguayas, teniendo en cuenta la experiencia internacional, así como las acciones en proceso y a realizar en el marco del proyecto liderado por el MUVH.

El conversatorio se realizó a través de la plataforma digital de videollamadas, Microsoft Teams, transmitido simultáneamente a través de redes sociales del MUVH (Canal de YouTube, Live de Facebook y link en Twitter), desde donde se recogieron preguntas y comentarios del público.

- Informe de Avances del Plan Maestro para Bañado Sur

En el mes de Noviembre, se llevó a cabo una conferencia virtual para la presentación de los avances del proyecto Plan Maestro del Bañado Sur y el Plan Detallado del Área Costera, en el cual participaron importantes exponentes nacionales e internacionales, así como profesionales del área de urbanismo y autoridades del MUVH.

El evento contó con la participación del Ministro Carlos Pereira Olmedo, la exposición estuvo a cargo del experto urbanista, gerente del proyecto, Dr. Seongwon Choi. Así mismo, formaron parte de los expositores los expertos nacionales Mabel Causarano y Facundo Salinas, así como el experto urbanista reconocido internacionalmente, Salvador Rueda.

La conferencia se desarrolló con la cooperación Internacional de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea KOICA a través de la firma (LH), reconocida internacionalmente en el desarrollo de proyectos urbanísticos dentro del concepto de nuevas ciudades.

ESTABLECIMIENTO DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL Y DE ASENTAMIENTOS HUMANOS - IPITAH.

El inicio del Proyecto de Cooperación de KRIHS con la entonces SENA VITAT data del año 2016.

En setiembre de 2018, a días de haber sido promulgada la Ley de Creación del MUVH, en visita oficial a Korea, y ante la manifestación del Ministro Durand y Comitiva del interés paraguayo en el Proyecto de Investigación del Instituto de Investigación para nuestro país, KRIHS comunica oficialmente la aceptación del mismo.

- Enero de 2019: Misión, en Asunción. KRIHS presenta el Proyecto al MUVH y a Altas Autoridades Nacionales. Firma del Acuerdo de Trabajo KDI-KRIHS / MUVH. Inicio de la investigación a nivel local.
- Marzo de 2019: Misión, en Asunción. Seminario y reuniones de expertos coreanos con Autoridades y funcionarios del MUVH, así como con Consultores nacionales contratados por ellos.
- Abril de 2019: Misión en Seúl. Presentación de Informe Intermedio y Capacitación con exposiciones de expertos y visitas de campo. Participa Delegación paraguaya compuesta por Autoridades y Funcionarios del MUVH, MOPC, STP y MRE.
- Mayo de 2019. Entrega de Borrador provisional de Informe Final y retroalimentación del MUVH.



- Junio de 2019: Misión, en Asunción. KRIHS presenta Informe Final y se realizan reuniones con el Presidente de la República y con Miembros del Congreso Nacional. Intercambio sobre continuidad del trabajo.

Al cierre de la Misión Coreana, con la entrega del Informe Final, documento que en su momento fue entregado a todas las Autoridades del MUVH y a representantes de otras involucradas y que se anexa al presente Informe en un ejemplar impreso, se realizaron las siguientes acciones:

- Conformación de Equipo de Trabajo Institucional
- Trabajo con la DGJN para la elaboración del borrador de Documento de Creación del IPITAH.
- Presentación del pedido al Ministerio de Hacienda, de las que se adjuntan recepción de solicitud y de reiteración de la misma.
- Reuniones varias en MH y Unidad de Gestión de Presidencia de la República para aclarar y presentar propuesta de Creación del IPITAH.

Finalmente, la solicitud de Creación del IPITAH queda a consideración del Equipo Económico Nacional. Su aprobación es indispensable para la prosecución del proceso. La voluntad política de creación del IPITAH debe ser plasmada en decisiones administrativas y financieras que posibiliten el trabajo técnico y legal que deben ser plasmados en una Ley de la Nación para la Creación del Instituto.

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
24/5/2019

Mirian L. Navarro de Aquino
Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Peña Olmedo (MAE) (CAMS)
Lic. Carlos Alberto Peña Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



ANEXO II

Recursos Humanos

Recursos Humanos			
Descripción	Mujer	Hombre	Total
Total Recursos Humanos Activos (a+b)	371	338	709
(*) Recursos Humanos Activos Nombrados ^(a)	179	201	380
Recursos Humanos Contratados ^(b)	192	137	329
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	262	169	431
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	138	83	221
Recursos Humanos Comisionados a otras Instituciones	11	17	28

(*) Incluye a los Funcionarios de otras entidades comisionados al MUVH

La Entidad cuenta con un total de 709 Recursos Humanos activos, de este total 380 son Funcionarios Nombrados, 329 corresponde a Contratados y del total el 60.78% corresponde a Recursos Humanos Profesionales que poseen título Universitario.

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Mirian L. Navarro de Aquino
Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Funcionarios del MUVH Comisionados a otras Instituciones			
Nº	CI	FUNCIONARIOS	INSTITUCIÓN
1	431.840	SR. RUIZ OLAZAR, PABLO CECILIO	ENTIDAD YACYRETA
2	754.578	SR. RAMIREZ SANTACRUZ, VICENTE	MUNI. FDO. DE LA MORA
3	823.242	SR. SOTO MORINIGO, WILFRIDO	PETROPAR
4	858.104	C.PUBESCOBAR PORTILLO, JESUS FERNANDO	PROCURADURIA
5	908.669	ABOG.VALLEJOS ORTEGA, PEDRO VIRGILIO	C ENTIDAD YACYRETA
6	1.351.764	ING. GUILLEN MILTOS, AMILCAR	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
7	1.453.030	LIC. MERELES IRLA, LILIAN GRISELDA	SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
8	1.484.998	LIC. PAREDES PAVON, CESAR	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
9	1.646.878	SR. MOREL FLORES, FRANCISCO JAVIER	MUNI. DE FDO. DE LA MORA
10	1.846.469	SR. ROLON GOMEZ, HILARIO	MUNICIPALIDAD DE LUQUE
11	2.017.590	SRA. BORDON, FELICITA	REGISTRO CIVIL EMBOSCADA
12	2.094.319	ABOG.ROMERO PEREZ, VICTOR ENRIQUE	MUNI. DE CAPIATA
13	2.191.231	SR. CRISTALDO, SILVIO RAMON	MUNICIPALIDAD DE LUQUE
14	2.322.084	LIC. BORDON MEDINA, LETICIA CAROLINA	MITIC
15	2.477.612	LIC. MENCIA IRIARTE, ROCIO MAGDALENA	SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
16	2.502.535	LIC. ESCOBAR PORTILLO, FELIX GUSTAVO	SECRETARIA NACIONAL DE INTELIGENCIA
17	2.810.010	SR. INSFRAN ROJAS, ROBERTH ARNALDO	MUNI. DE CAPIATA
18	3.344.343	LIC. ORTIZ CABALLERO, MARIA SELVA	MUNI. DE FDO. DE LA MORA
19	3.579.288	SR. AMARILLA, JUAN RAMON	MUNICIPALIDAD DE LUQUE
20	3.805.097	LIC. FERREIRA FERREIRA, DAISI MARIA ELENA	MUNI DE LUQUE
21	3.972.913	SRTA.PEÑA VERTTE, JENNIFFER	JUNTA MUNICIPAL LIMPIO
22	4.014.394	ABOG.VELAZQUEZ BRITZ, LUIS GABRIEL	DINAC
23	4.197.187	LIC. ARGUELLO SULLOW ARGUELLO, VERÓNICA ALICIA	DNCP
24	4.278.229	SRA. ALFONSO FRETES, LILIANA ROCIO	MUNI DE LIMPIO
25	4.343.742	LIC. OVIEDO BENITEZ, SONIA ELIZABETH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
26	4.619.902	SR. GIMENEZ ROTELA, PEDRO IRENEO	JUNTA MUNICIPAL LIMPIO
27	4.797.360	SR. ARCE ROUX, LUIS ALBERTO	MUNI SGTO. FELIX LOPEZ CONCEPCION
28	1.254.284	SRA. ZARATE DE LOPEZ, MARIELA NOEMI	INFONA

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Persa Ornela (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



ANEXO III

Información de Género

Recursos Humanos y Financieros destinados a actividades relacionadas a Género.			
Cantidad de Funcionarios/as	En Guaraníes		
	Total Ejecutado por la Entidad (a)	*Ejecución destinada a Género (b)	% Participación del gasto en género con respecto al total Ejecutado por la Entidad $c = b/a * 100$
100	8.200.000	8.200.000	
Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género			
1 (una) Charla virtual sobre la prevención del cáncer de mamas. Con respecto a esta actividad, se contactó con la especialista del Ministerio de Salud Pública y Binestar Social, y la misma proporcionó el link del evento. 1 (una) Charla, llevada en cabo en las diferentes dependencias de la institución, sobre el 25 N (Día Internacional de la Eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer) y sobre la Ley 5777/2015, de Protección Integral de la mujer contra todo tipo de violencia. 1 (un) Seminario sobre la Participación de la Mujer en los Gobiernos locales. Se difundió el link del evento, que fue organizado por el CLAD y la Secretaria de la Función Pública. Observación: Cabe señalar que los eventos citados fueron de carácter gratuito. Lo que le institución invirtió fue el pago de los honorarios profesionales de las servidoras públicas que gestionaron dichas actividades.			

Fuente: Información Obtenida de la DGGDP.

La información que antecede incluye a funcionarios permanentes, comisionados y personal contratado del MUVH. Asimismo se aclara que la ejecución presupuestaria del plan quedó diezmado a raíz de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, por el COVID 19 O CORONAVIRUS conforme Decretos Presidenciales N° 3442/3456/3469/3606/20.

La situación sanitaria pandémica declarada (Suspensión de clases presenciales), razón por la cual se abrió el abanico para una nueva modalidad de capacitación a través de Cursos de manera virtual, sin costo para el MUVH.

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



ANEXO IV

Actividades o acciones realizadas en el marco del COVID -19

Ante la situación registrada por la pandemia del COVID-19, el MUVH, emitió la Resolución N° 327/2020, de fecha 20 de marzo de 2020, "Por la cual se dispone la postergación de los cobros de cuotas a los adjudicatarios de la cartera hipotecaria y no hipotecaria por los meses de marzo, abril y mayo, y de los créditos concedidos a funcionarios del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat por los meses de abril, mayo y junio de 2020", pudiendo así llegar a las familias que se encontraban en situaciones verdaderamente vulnerables ante esta situación.

Esta acción tuvo como resultado la disminución de los ingresos por cuotas cobradas en comparación del año anterior.

Ingresos comparativos registrados en los años 2019 y 2020, llevados a cabo por las recaudaciones

Mes	Año 2019	Año 2020
Enero	Gs. 2.410.551.017	Gs. 2.509.384.029
Febrero	Gs. 2.239.466.184	Gs. 1.899.287.668
Marzo	Gs. 3.000.983.546	Gs. 1.431.320.712
Abril	Gs. 2.358.921.391	Gs. 385.828.150
Mayo	Gs. 2.259.802.517	Gs. 1.466.949.204
Junio	Gs. 2.014.300.319	Gs. 1.704.059.604
Julio	Gs. 2.197.438.341	Gs. 1.777.129.843
Agosto	Gs. 1.994.265.140	Gs. 1.646.034.279
Setiembre	Gs. 1.840.697.704	Gs. 1.805.498.888
Octubre	Gs. 2.376.790.290	Gs. 1.756.135.516
Noviembre	Gs. 1.628.013.723	Gs. 1.839.553.711
Diciembre	Gs. 2.902.261.218	Gs. 2.797.938.159
Total	Gs. 27.223.491.390	Gs. 21.019.119.763

Arg. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Persina Olmedo (AAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



ANEXO V

Programas y acciones en diseño.

También se han diseñado Programas complementarios:

- El Subsidio Condicionado al Alquiler (SCA) es una propuesta que se distingue claramente por su temporalidad, condicionalidad y focalización de la misma en carácter paliativo y de fomento a sectores específicos por su condición de vulnerabilidad. Actúa complementariamente a las Políticas Habitacionales destinadas a la disminución del déficit habitacional y a mejorar la calidad de vida. Particularmente se insiste en sectores desprotegidos que requieren de acciones específicas, como es la población joven que estudia y trabaja, personas adultas mayores, personas con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad temporal y repatriada.

La propuesta del Programa de “Subsidio Condicionado al Alquiler” (SCA), además de contar con reglamentos y Política de Aplicación, fue puesta en consideración del Ministerio de Hacienda y la Coordinación Jurídica de la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera ha realizado las consideraciones pertinentes. La Dirección General de Planificación Estratégica (DGPE) del MUVH trabajó en los ajustes necesarios para incorporar las sugerencias del mencionado Dictamen Técnico a la documentación de la propuesta.

- El Programa “Mejoramiento de Barrios” vincula la acción habitacional institucional con la ciudad, planteando la adecuación y fortalecimiento de los servicios básicos en las ciudades de inserción (educación, salud, esparcimiento, trabajo y conectividad).

Además, fueron emprendidas las siguientes acciones que se encuentran en desarrollo:

- Elaboración del Manual de Infraestructura verde con énfasis en arborización, con el objetivo de fortalecer las políticas de mejoramiento de la habitabilidad de las ciudades
- El Consejo de Ministros para la reactivación de Centro Histórico de Asunción (CHA), cuya presidencia está a cargo del MUVH, ha designado a la Secretaría Ejecutiva del CHA como responsable de la reactivación del Centro Histórico. En ese sentido, se está trabajando en varios sub-proyectos tales como: Patrimonio Vivo, Parque Caballero, Supermanzanas, entre otros.
- Plan Maestro de Chaco'i.
- Acompañamiento a procesos de elaboración del Plan de Ordenamiento Urbano – POUT – de varios Municipios, incluidos los de la Región Metropolitana de Asunción y aquellos que se constituyen en cabeceras de los nuevos puentes promovidos a nivel nacional.

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (CAPE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



ANEXO VI

Documentaciones Varias

- Resumen de Proyecto por Distrito
- RRIEVAZ12 - 2020
- Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2020

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Segundo Semestre					
ACTIVIDAD 2 : CAPACITACIONES A MUNICIPIOS					
Nº	Departamento	Distrito	Capacitaciones		
			En ejecución	Culminada	A licitar
7	Itapúa	Encarnación			1
		Cnel. Bogado			1
		Cambyreta			1
		Capitan Miranda			1
		San Juan del Paraná			1
		Obligado			1
		Fram			1
10	Alto Parana	Ciudad del Este			1
		Hernandarias			1
		Ptte. Franco			1
		Minga Guazú			1
		Los Cedrales			1
		Colonia Iguazú			1
11	Central	San Lorenzo			1
		Luque			1
		Capiata			1
		Lambare			1
		Fdo. De la Mora			1
		Limpio			1
		Ñemby			1
		MRA			1
		Itaugua			1
		Villa Elisa			1
		Itá			1
		Aregua			1
		San Antonio			1
		J. Augusto Saldivar			1
		Ypane			1
15	Ptte. Hayes	Villa Hayes			1
		Benjamin Aceval			1
		Nanawa			1
		Jose Falcón			1
17	Alto Paraguay	Carmelo Peralta			1
TOTALES					33

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Persira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian D. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Segundo Semestre al 31/12/2020									
Actividad : 1 Construcción de Viviendas Económicas									
Nº	Departamento	Distrito	Vivienda					Rescindida	En Proyecto
			A iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada			
2	San Pedro	San Pedro del Ycuamandiyú				44			
4	Guairá	Iturbe				50			
		M.J. Troche						50	
5	Caaguazú	Coronel Oviedo				84			
10	Alto Paraná	Ciudad del Este						150	
11	Central	Mariano Roque Alonso				60		30	93
		Itá						22	
		Capiatá				24			
		Luque		14				0	33
		Limpio						76	
12	Ñeembucú	Pilar				0		50	
		Alberdi						32	
TOTALES			0	14	0	262	410		126



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Segundo Semestre al 31/12/2020										
Actividad : 2 Préstamos para viviendas otorgados										
N°	Departamento	Distrito	Viviendas							
			A iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida	Anulada	En Licitación	
2	San Pedro	San Pedro del Ycuamandiyú	40							
11	Central	Limpio				35				
		J. Augusto Saldivar	40							
		Ñemby	40							
		Ypane				40				
12	Ñeembucú	Pilar				20				
99	Alcance Nacional		72							
TOTALES			192	0	0	95	0	0	0	0

Arg. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pareda Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Segundo Semestre al 31/12/2020

ACTIVIDAD 3 : CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDÍGENAS

N°	Departamento	Distrito	Viviendas			
			A iniciar 2020	En ejecución 2020	Culminada 2020	Rescindida 2020
1	Concepción	Yby yau			20	
2	San Pedro	San Pedro del Ycuamandiyú			36	
5	Caaguazú	Dr. J. Eulogio Estigarribia			12	
		San Joaquín			10	
		Caaguazú				25
6	Caazapá	Abai				
10	Alto Paraná	Minga Porá	0	12	20	
		Yguazú (Remanso Toro)				
		Mbaracayú			20	
		Presidente Franco	0	0	33	
11	Central	Mariano Roque Alonso				65
14	Canindeyú	Yasy Cañy			20	
		Curuguaty			7	
15	Presidente Hayes	Puerto Pinasco			145	18
		Benjamín Aceval				30
		Villa Hayes				164
		Tte. Esteban Martínez				42
		Tte. 1° Manuel Irala Fernández			30	
16	Boquerón	Mcal. Estigarribia			20	
17	Alto Paraguay	Bahia Negra				46
		Fuerte Olimpo				20
TOTALES			0	12	373	410



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 -Segun Semestre al 31/12/2020

Nombre del Proyecto: Fondo Nacional de Vivienda Social (FONAVIS)

Nº	Departamento	Distrito	Vivienda					
			A Iniciar 2020	En ejecución 2020	Culminada 2020	Rescindida 2020	Paralizada 2020	Anulada 2020
1	Concepción	Horqueta	25	0	211	0	0	0
		Paso Barreto	0	0	198	0	0	0
		Sargento José Félix López	0	33	50	60	0	0
		Belén	0	0	40	0	0	0
		Arroyito	2	0	55	0	0	0
		Concepción	64	0	81	0	0	0
		San Alfredo	2	0	59	0	0	0
		San Lazaro	0	0	60	0	0	0
		Yvy Ya'u	0	0	43	0	0	0
2	San Pedro	Guayaybi	6	0	0	0	0	2
		Santa Rosa del Aguaray	0	46	0	0	0	0
		Tacuati	0	0	98	0	0	0
		San Pedro de Ycuamandyyú	4	0	52	0	0	2
		Nueva Germania	2	0	44	0	0	0
		San Vicente Pancholo	0	0	54	79	0	0
		General Elizardo Aquino	0	16	0	0	0	0
		San Estanislao	64	0	0	70	0	0
		Gral. Francisco I. Resquín	0	40	69	0	0	1
3	Cordillera	Tobati	39	0	38	0	0	0
		Caacupé	10	0	0	0	0	0
		Juan de Mena	0	0	49	0	0	0
		Loma Grande	0	0	43	0	0	0
		Eusebio Ayala	0	19	0	0	0	0
		Santa Elena	0	0	46	0	0	0
		Isla Pucu	0	60	0	0	0	0
4	Guairá	Villarrica	0	0	126	0	0	0
		Paso Yobai	0	0	59	0	31	2
		Independencia	0	0	6	0	0	0
		Mbocayaty del Guairá	0	0	44	0	0	0
5	Caaguazú	Coronel Oviedo	6	80	206	0	0	2
		Caaguazú	0	0	68	0	0	4
		Simón Bolívar	0	0	88	0	0	0
		Nueva Londres	0	0	70	0	0	0
		Yhú	0	0	1	0	0	0
		Mariscal Francisco Solano López	4	38	0	0	0	0
		R.I. 3 Corrales	47	0	70	0	0	0
		Raul Arsenio Oviedo	0	0	68	0	0	0
		Santa Rosa del Mbutuy	0	8	25	0	0	0
		Carayao	0	76	0	0	0	0
		Dr. Juan Manuel Frutos	0	0	40	0	0	0
		Nueva Toledo	0	38	0	0	0	0
		Vaqueria	0	61	0	0	0	0
		Repatriacion	24	0	0	0	0	0
6	Caazapá	San Juan Nepomuceno	0	0	0	0	0	4
		Tavaí	0	0	98	0	0	0
		Buena Vista	0	0	30	0	0	0
		Yuty	0	43	34	0	0	0
		Gral. Higinio Morinigo	0	0	45	0	0	0
		Abai	0	34	0	0	0	0
		Coronel Maciel	0	0	100	0	0	0
		Caazapá	0	32	0	0	0	0
7	Itapúa	Tomás Romero Pereira	25	0	19	0	0	2
		San Pedro del Paraná	4	0	64	0	0	0

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Cinedo (MAE) (CAMB)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 -Segun Semestre al 31/12/2020

Nombre del Proyecto: Fondo Nacional de Vivienda Social (FONAVIS)

N°	Departamento	Distrito	Vivienda					
			A Iniciar 2020	En ejecución 2020	Culminada 2020	Rescindida 2020	Paralizada 2020	Anulada 2020
		Edelira	0	54	57	0	0	0
		San Rafael del Paraná	4	0	0	0	0	0
		Yatytay	0	59	0	0	0	0
		Gral. Delgado	0	0	38	0	0	0
		Trinidad	58	0	0	0	0	0
8	Misiones	San Miguel	0	0	15	0	0	0
		Ayolas	44	0	76	0	0	0
		Yabebyry	0	0	30	0	0	0
		Santa Maria de Fe	50	0	0	0	0	0
9	Paraguari	Paraguari	1	0	28	0	0	0
		Mbuyapey	0	74	33	0	0	0
		Yaguarón	0	0	0	0	0	3
		Quiindy	0	0	0	0	13	0
		Acahay	51	19	57	0	0	1
		Carapegua	0	41	0	0	0	0
		Pirayu	0	34	0	0	0	0
		Tebycuari-mi	34	0	0	0	0	0
10	Alto Paraná	Presidente Franco	71	0	34	0	0	0
		Hernandarias	0	66	38	0	0	0
		Itakyry	1	0	101	0	0	3
		Mbaracayú	0	0	0	0	54	0
		Juan E. O'Leary	0	0	157	0	0	0
		Minga Pora	0	0	71	0	0	0
		Ñacunday	1	42	0	0	0	0
		Iruña	1	0	39	0	0	0
		Yguazú	0	0	68	0	0	0
		Minga Guazu	41	0	0	0	0	0
11	Central	Mariano Roque Alonso	0	28	63	0	0	0
		Itauguá	53	0	58	0	0	0
		San Antonio	23	0	56	0	0	0
		Areguá	1	53	18	0	0	0
		Ypané	0	0	102	39	0	0
		Limpio	20	91	62	0	0	0
		J. Augusto Saldivar	0	0	60	0	0	0
		Capiatá	42	0	37	0	0	0
		Luque	105	82	123	0	0	0
		San Lorenzo	0	58	39	0	0	0
		Lambaré	1	65	11	0	0	0
		Nemby	0	0	15	0	0	0
		Guarambaré	0	0	31	0	0	0
		Nueva Italia	13	0	62	0	0	0
		Itá	0	0	31	0	0	0
		Villa Elisa	0	41	0	0	0	0
		Ypacarai	67	0	0	0	0	0
12	Ñeembucu	Pilar	150	80	0	0	0	0
13	Amambay	Capitán Bado	0	0	0	28	0	0
		Pedro Juan Caballero	0	47	13	0	0	0
		Bella Vista Norte	0	0	0	72	0	0
		Zanja Pyta	0	0	70	0	0	1
14	Canindeyú	Yasy Cañy	1	0	26	0	21	0
		Ybyrarobana	0	0	17	0	0	0
		Villa Ygatimi	0	45	93	0	0	0
		Yvy Pyta	0	0	64	0	0	0

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Gimeno (MAE) (CAN),
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 -Segun Semestre al 31/12/2020								
Nombre del Proyecto: Fondo Nacional de Vivienda Social (FONAVIS)								
Nº	Departamento	Distrito	Vivienda					
			A Iniciar 2020	En ejecución 2020	Culminada 2020	Rescindida 2020	Paralizada 2020	Anulada 2020
		Salto del Guairá	0	0	53	0	0	0
		Villa Curuguaty	0	84	13	0	14	0
		Corpus Christi	0	0	40	0	0	0
15	Presidente Hayes	Villa Hayes	47	93	152	0	0	1
		Tte. 1º Manuel Irala Fernandez	4	0	406	58	58	0
		Tte. Esteban Martinez	0	0	0	0	0	4
		Benjamín Aceval	0	0	0	93	0	0
16	Boquerón	Mariscal José Félix Estigarribia	0	0	90	0	0	1
		Loma Plata	0	67	0	0	0	0
17	Alto Paraguay	Bahía Negra	0	0	66	0	0	0
99	Alcance Nacional		72	47	35	0	0	1
TOTALES			1.284	1.894	5.299	499	191	34


Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto Herrera Olmedo (HAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Segundo Semestre al 31/12/2020						
ACTIVIDAD : 5 Construcción de Viviendas Sociales en Municipios						
Nº	Departamento	Distrito	Culminada 2020	Paralizada 2020	Rescindida 2020	En Proyecto 2020
1	Concepción	Horqueta			40	
2	San Pedro	25 de Diciembre			30	
3	Cordillera	General Resquín		50		
8	Misiones	San Bernardino			20	
9	Paraguarí	Villa Florida	41			
11	Central	Mbuyapey		50		
		San Antonio	20			
		Capiatá	17		63	
		Limpio			12	
		Villa Elisa				72
12	Ñeembucú	Humaitá			32	
		Villalbín	25			
		San Juan Bautista de Ñeembucú		35		
13	Amambay	Pedro Juan Caballero		50		
TOTALES			103	185	197	72

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT



GOBIERNO
NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUHV

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUHV

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (IAE) (CAMB)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Segundo Semestre al 31/12/2020			
Proyecto: 6 SP MERCOSUR ROGA			
Nº	DEPARTAMENTO	DISTRITO	CULMINAD A 2020
7	ITAPÚA	Encarnación	185
TOTAL			185



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**



**Paraguay
de la gente**

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Segundo Semestre al 31/12/2020						
Proyecto: 7 Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py (Che Tapy'i)						
N°	Departamento	Distrito	Vivienda			
			A iniciar 2020	En ejecución 2020	Culminada 2020	En Proyecto 2020
1	Concepción	Yby Yau			186	
4	Guaira	Paso Yobai		140		
11	Central	Luque				100
15	Presidente Hayes	Villa Hayes		185		
		Puerto Pinasco		115		
TOTALES			0	440	186	100

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Romero Olmedo (HAE) (CAMS)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Peruano
de la gente*

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Segundo Semestre al 31/12/2020							
Proyecto: 8 Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)							
N°	Departamento	Distrito	Vivienda				
			A Iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida
1	Concepción	Sargento José Félix López		77			
		Azotey	0	153			
2	San Pedro	Santa Rosa de Lima			40		
3	Cordillera	Juan de Mena			97		
6	Caazapá	Moisés Bertoni					99
		3 de Mayo			52		12
13	Amambay	Bella Vista		45			
14	Canindeyú	Villa Ygatymi		83			
		La Paloma		0	61		
TOTALES			0	358	250	0	111

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Persino Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**



*Paraguay
de la gente*

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Mirian L. Navarro de Aquino
Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Carlos Alberto Olmedo (MAE) (CAM)
Lic. Carlos Alberto Olmedo (MAE) (CAM)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Segundo Semestre al 31/12/2020					
Proyecto : 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta					
N°	Departamento	Distrito	M2		
			A iniciar	En ejecución	Culminada
0	Capital	Catedral		1975	4800
		San Roque		1975	1000
TOTALES			0	3,950	5,800



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**



**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Arq. Oscar Mercado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Peña Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Segundo Semestre al 31/12/2020						
Nombre del Proyecto: 10 Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA						
Nº	Departamento	Distrito	Viviendas			
			A iniciar	En ejecución	Culminada	En Proyecto
0	Capital	Asunción	4	0	13	0
11	Central	Capiatá	19	0	33	0
		Fernando de la Mora	4	0	8	0
		Lambaré	0	0	12	0
		Limpio	11	3	25	0
		Luque	20	6	75	0
		Mariano Roque Alonso	4	1	8	0
		Ñemby	24	8	65	0
		San Antonio	15	1	9	0
		San Lorenzo	12	4	35	0
		Villa Elisa	2	0	10	0
		La Encarnación	2	0	0	0
		Área Metropolitana	0	0	0	212
TOTALES			117	23	293	212



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Arg. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
14/11/20

[Signature]
Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

[Signature]
Lic. Carlos Alberto Herrera Olmedo (MAE) (CAMS)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 - Segundo Semestre al 31/12/2020				
Proyecto: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS - M.R. ALONSO				
N°	Departamento	Distrito	Vivienda	
			En ejecución	Culminada
11	Central	Mariano Roque Alonso	600	0
TOTALES			600	0



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2020 -SEGUNDO SEMESTRE									
Proyecto: 12 Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos									
Nº	Departamento	Distrito	Vivienda						En Proyecto
			A Iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida	En Proyecto	
14	Canindeyú	Curuguaty						74	
		Yby Pytá						86	
15	Presidente Hayes	Tte. Manuel Irala Fernández						90	
		Tte. Manuel Irala Fernández						75	
TOTALES			0	0	0	0	0	325	

Arg. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Mirian E. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAM5)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT**



**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

CLASE DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	76.079.464.855	46.922.793.608	62
CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS	1.752.800.000	0	0
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECÓNOMICAS	69.409.403.441	39.914.515.324	58
PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS	23.266.387.524	0	0
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDÍGENAS	11.064.433.181	8.468.991.039	77
SUBSIDIO HABITACIONAL	327.834.937.831	274.715.412.619	84
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS	10.846.937.787	6.134.993.568	57
SP MERCOSUR ROGA	2.498.850.000	2.128.036.243	85
CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY	42.939.637.050	28.644.863.660	67
CONSTRUCCIÓN DE 5800 VIVIENDAS EN ÁREAS RURALES PY	14.133.500.057	6.032.319.575	43
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HÁBITABILIDAD DE CHACARITA ALTA	43.704.165.752	14.838.962.913	34
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA	17.291.517.434	5.243.610.718	30
CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLAS - M.R. ALONSO	40.886.416.157	19.746.923.966	48
CONSTRUCCIÓN DE 1000 SH PARA PUEBLOS ORIGINARIOS	25.000.000.000	0	0
TOTAL	706.708.451.069	452.791.423.233	64

Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Mirian V. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MAE) (CAMB)
MINISTRO
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

Contactos:

Lic. Mirian de Aquino-- Directora General de Planificación Estratégica - maquino@muvh.gov.py - Tel: (021)4133-403

Arq. Oscar Mercado - Asesor -- Dirección General de Planificación Estratégica - OMercado@muvh.gov.py - Tel: (021) 4133-401

Arq. Margarita Elías Bellassai - Dirección General de Planificación Estratégica -- Dirección de Monitoreo y Evaluación - mbellassai@muvh.gov.py - Tel: (021) 4133-403

Lic. Nancy Cohener -- Dirección de Monitoreo y Evaluación - Departamento de Monitoreo y Evaluación - ncohener@muvh.gov.py - Tel: (021) 4133-403

Econ. Nancy Paredes - Dirección General de Planificación Estratégica -- Coordinación Adjunta - nparedes@muvh.gov.py - (021) 4133-403

Lic. Isabel Emi Moriya-- Directora General de Administración y Finanzas - Imoriya@muvh.gov.py - Tel. (021) 4133-102

Lic. Mirtha Echeverría --Asesora Presupuestaria- Secretaría Ejecutiva - Mechererri@muvh.gov.py - Tel. (021) 4133-102

Lic. Arnaldo Lezcano -- Dirección de Planificación y Presupuesto - Alezcano@muvh.gov.py - (021) 4133-242

Lic. Rocio Rodriguez -- Dirección de Presupuesto -- Departamento de Control y Evaluación Presupuestaria - Rrodriduez@muvh.gov.py - Tel: (021) 4133-301


Arq. Oscar Mercado
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH


Lic. Mirian L. Navarro de Aquino
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas
MUVH


Lic. Carlos Alberto Paredes Olmedo (C.A.P.O.) (C.A.M.O.)
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat