



TETĀ VIRU
MOHENDAPY
Motenondeha

Ministerio de
HACIENDA

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Metas Comprometidas logradas

Gestión Alcanzada

Resultados

Ciudadanía

Resultados

BAGP

BAGP

BAGP

Transparencia

Información Pública

Ciudadanía

Transparencia

Información Pública

**Balance Anual de
Gestión Pública**

BAGP

Principales Resultados



PpR

Presupuesto
por Resultados



Asunción, 3 de febrero de 2023.

MUVH/NSG0187-23

SEÑOR MINISTRO:

Tenemos el honor de dirigirnos a Su Excelencia, con el objeto de remitir el Informe de Control y Evaluación de la Institución 12-19 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat – MUVH, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, en atención a lo dispuesto al Decreto N° 6.581/2022 “Anexo A” Art.: 288° “Proceso de Control y Evaluación Presupuestaria”, inciso 1.b) Informe de Cierre, que establece: “Los OEE deberán elaborar y presentar en forma anual a la Dirección General de Presupuesto de Ministerio de Hacienda, un único informe, denominado Balance Anual de Gestión Pública (BAGP), según formato establecido por el MH”.

La presentación del BAGP será dentro de los 15 días corridos posteriores a la fecha establecida en la resolución del cierre contable del Ejercicio Fiscal 2022. La información proveída por los OEE mediante el citado instrumento será exclusiva responsabilidad de ellos mismos.

En ese contexto, se remite el “Informe de Cierre – Balance Anual de Gestión Pública” a los correos: dgp@hacienda.gov.py, lilian_collante@hacienda.gov.py sobre los resultados cualitativos y cuantitativos de los programas y proyectos al cierre del primer semestre del año 2022, (formato PDF, Word y Excel), de las principales actividades desarrolladas y principales resultados obtenidos, conjuntamente con el reporte PRIEVA 12 “Informe de Control y Evaluación Resumido” y PRIIND01 “Informe de Indicadores por Estructura Presupuestaria”.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Su Excelencia con nuestra mayor consideración y estima.


OSCAR JOSÉ VILLAGRA MERINO
Secretario General


CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO
Ministro



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**

A Su Excelencia

Don ÓSCAR LLAMOSAS DIAZ, Ministro

MINISTRO DE HACIENDA


E. S. D.



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APO HA TEKOKA
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT - MUVH

AÑO 2022


Lic. Carlos Alberto Rivera Jimeno (MAB) (C.A.M.)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

ÍNDICE

Contenido	
SIGLAS	3
GLOSARIO DE TÉRMINOS	4
PRESENTACIÓN	5
I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD	7
I.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes	7
I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad	7
II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	9
II.1 Logros alcanzados por la Entidad	9
II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad	12
Adquisición de Tierras, Terrenos y Edificaciones - OG 450	12
➤ Subsidios Habitacionales adjudicados - Año 2022	12
➤ Atención a Pueblos Originarios	13
➤ Estado de las obras por Actividades y Proyectos	14
III DESAFÍOS FUTUROS	18
ANEXO I	19
➤ Logros Obtenidos por Estructura Programática	19
➤ Logros de Cooperaciones Nacionales e Internacionales	51
➤ Cuadro de Convenios y Acuerdos de Compromisos Interinstitucionales en el Año 2022.	53
➤ Políticas y Planes	56
➤ Urbanismo y Hábitat	57
ANEXO II	61
➤ Recursos Humanos	61
ANEXO III	63
➤ Informaciones de Género	63
ANEXO IV	64
➤ Documentaciones Varias	64


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH


Abog. Laura Vera Zaldivar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH


C. Carlos Alberto Pereira Ulmedo (MAE) (CAMS)
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
 MUVH



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APO HA TEKOKHA
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

SIGLAS

AECID: Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo.

AGCID: Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CAF: Banco de Desarrollo de América Latina.

CNH: Comité Nacional del Hábitat.

DGEEC: Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo

DGGDP: Dirección General de Gestión de Desarrollo de las Personas

GIZ: Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo.

INDERT: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

INDI: Instituto Paraguayo del Indígena

KDI: Instituto de Desarrollo de Corea.

KOICA: Agencia de Cooperación Internacional de Corea.

KRIHS: Instituto de Investigación de Corea para Asentamientos Humanos.

KSP: Programa de Intercambio de Conocimientos KSP-COREA

MADES: Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MUVH: Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

NAV: Nueva Agenda Urbana.

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

OEE: Organismos y Entidades del Estado

POUT: Planes de Ordenamiento Urbano Territorial

PROUR: Programa de Formación Continua en Temas Urbanos.

SCA: Subsidio Condicionado al Alquiler.

STP: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Pereira Umado (MAE) (CAMS)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Subsidios: Ayuda estatal, con o sin cargo de restitución. Reglamento General del FONAVIS - MUVH

Subsidio Directo (SD): Ayuda estatal sin cargo de restitución, explícito y de monto conocido, otorgados a las personas que sean beneficiadas con programas de desarrollo social.

Subsidio Indirecto (SI): Ayuda estatal no explícita con cargo de restitución, otorgada a las personas que sean beneficiadas con programas de desarrollo social; como créditos concedidos con condiciones preferenciales, u otra ayuda que le indique un beneficio directo.

Vivienda Social: Solución Habitacional destinada a cubrir las necesidades de vivienda y de un hábitat adecuado, de los estratos socioeconómicos que carecen de condiciones para el acceso a créditos del mercado para la vivienda y necesitan una ayuda especial del estado para el acceso a su Solución Habitacional. Reglamento General del FONAVIS MUVH

Viviendas Económicas: tipo de Vivienda Social, destinada a cubrir las necesidades de vivienda y del hábitat adecuados, para estratos con cierta capacidad de pago, pero aún insuficientes para posibilitar el acceso a créditos para vivienda en el mercado. Reglamento General del FONAVIS - MUVH

Viviendas a Iniciar: son aquellas que cuentan con resolución de adjudicación del proyecto, contrato de obras firmado y que tienen pendiente el pago de anticipo financiero o desembolso correspondiente para el inicio de obras.

- Para el **Programa Mi Vivienda- Clase Media**, a Iniciar son aquellas que cuentan con un Certificado de Precalificación para el Subsidio.

Viviendas en Ejecución: son aquellas que cuentan con el pago del anticipo financiero o desembolso, conforme a lo establecido en los contratos para cada programa y el Acta de Inicio correspondiente.

- Para el **Programa Mi Vivienda -Clase Media**, en Ejecución son aquellas que cuentan además del Certificado de Precalificación para el Subsidio, el Certificado de otorgamiento de Crédito por la Entidad Financiera.

Viviendas Culminadas: son aquellas cuyos rubros se encuentran en unos 100% ejecutados respaldados por un Acta de Recepción Provisoria o un informe del fiscal o supervisor, pudiendo las familias acceder a la vivienda

- Para el **Programa Mi Vivienda-Clase Media**, Culminadas son aquellas que cuentan con Resolución de Pago remitida al Fideicomiso.

Viviendas Gestionadas: Incluye viviendas culminadas, en ejecución y a iniciar.


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Pereira Umedo (MAE) (CAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



PRESENTACIÓN

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, por su naturaleza jurídica, es un órgano del Poder Ejecutivo, se constituye como entidad técnica e instancia rectora de las políticas públicas habitacionales, urbanísticas y del hábitat de la República del Paraguay, así como sus programas, proyectos, planes y actividades. Es además la entidad responsable de cooperar con los Gobiernos locales en materia de urbanismo conforme a las atribuciones y funciones que se le asignen. En ese contexto resaltamos los logros alcanzados y los principales resultados obtenidos de las acciones del MUVH correspondientes al presente Ejercicio Fiscal.

El Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) al cierre del 2022, ha superado nuevamente su récord histórico de ejecución presupuestaria alcanzando el 89%, esta cifra es el porcentaje más alto de los últimos 12 años. Este logro se suma a los demás resultados positivos obtenidos en otros aspectos de la gestión, en este ejercicio fiscal, y se fundamenta principalmente en la consolidación de los mecanismos y procesos articulados instalados desde el 2021, que permitieron dar continuidad a programas y proyectos establecidos dentro de las obligaciones de la institución, incorporando transparencia y eficiencia en la gestión.

En materia de Soluciones Habitacionales la meta inicial informada en el ejercicio fiscal 2022, con 9 programas/proyectos habitacionales ha sido de 9.736 Soluciones Habitacionales, sufriendo modificaciones en los programas tales como: "Construcción de viviendas sociales en Municipios", "Préstamos para viviendas otorgadas", "Mi vivienda – Clase Media", y "Construcción de 5800 viviendas en Áreas Rurales PY", arrojando como meta final, 10.285 Soluciones Habitacionales, cuyo cumplimiento se halla enmarcada en el Presupuesto aprobado para el año 2022 y las ampliaciones presupuestarias gestionadas en el año, a fin de facilitar el cumplimiento de objetivos propuestos.

Al 31/12/2022, se han gestionado 15.141 Soluciones Habitacionales, a través de todos los Programas y Proyectos Institucionales existentes, logrando la culminación de 8.758 Soluciones Habitacionales, cuyo detalle es: 415 viviendas mejoradas en el marco del Programa de Mejoramiento y Ampliación de Viviendas en el AMA; 6.907 Subsidios Habitacionales en el marco del Programa FONAVIS; 3 viviendas en el marco del programa de construcción de viviendas sociales en municipios - Vy'a renda; 30 viviendas en el marco de del Programa de Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas; 100 viviendas en el marco del Proyecto de Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py; 313 viviendas en el marco del Proyecto de Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales PY; 600 viviendas en el marco del Proyecto Construcción de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blás - M.R. Alonso y, 250 viviendas en el marco del Proyecto Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Indígenas.

Asimismo forma parte de las Soluciones Habitacionales culminadas, 140 Subsidios emitidos en el marco del Programa "Mi Vivienda", destinado a la compra de Vivienda para Clase Media,

Por otra parte, se encuentran en ejecución 4.539 viviendas y 1.844 viviendas se encuentran en proceso de inicio.

Fueron emitidos 3.961 nuevos subsidios en el marco del Programa FONAVIS, beneficiando a 22 familias en la modalidad individual y a 3.939 familias en la modalidad de Grupos Organizados.

En materia de Gestión y Gobernanza Urbana, se logró la aprobación del Acta suscripta por el Subcomité Ejecutivo del Comité Nacional del Hábitat, dando por aprobada la Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, en el marco de las nuevas competencias del MUVH, se iniciarán las tareas de diagramación del documento en coordinación con la Dirección de Comunicación, para posteriormente remitir al Poder Ejecutivo a los efectos del Decreto de rigor.

Resulta muy importante destacar que a través de ONU HÁBITAT, se ha logrado el apoyo financiero para el desarrollo del Plan Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, resultando esto de alta relevancia por la envergadura y amplitud del Proyecto.

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Lic. Carlos Alberto Ferreira Romero (MAB) (CAMS)
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APO HA TEKOKHA
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

Logro de políticas urbanas nacionales en las cuales el objeto principal es promover el enfoque de ciudades inteligentes centradas en las personas.

En materia de Proyectos Estratégicos y Relaciones de Cooperación, en cuanto a los proyectos urbanos específicos liderados por la institución, se ha presentado el Plan Maestro para el área del Bañado Sur, llevado a cabo con la cooperación de KOICA y la agencia pública de Corea LH. Así también, continúan los trabajos de recuperación del Parque Caballero.

También se ha fortalecido la relación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU) para la transferencia de conocimientos de programas como el de desarrollo territorial, Quiero mi Barrio y Pequeñas Localidades.

Y finalmente en materia de Capital Humano, las gestiones para la creación de cargos en el Anexo del personal, para la inclusión de 202 categorías, como producto del Concurso Interno Institucional por desprecuarización laboral dentro del Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023, han sido 100% efectivas

Se concretó la culminación de estudios de nivel escolar básico, dirigidos especialmente a funcionarios que no pudieron concursar por no contar con primaria concluida.

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Viana (MAB) (CAB)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

I.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes

La Ley N° 6.152/18 “QUE CREA EL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT Y ESTABLECE SU CARTA ORGÁNICA” en adelante el Ministerio, identificado con las siglas (MUVH) en sustitución de la Secretaría Nacional de Vivienda y Hábitat (SENAVITAT), tiene por objeto establecer su Carta Orgánica y funciones, así como los órganos que lo conforman. Se constituye como entidad técnica e instancia rectora, normativa, estratégica y de gestión especializada, para la elaboración, diseño, dirección, supervisión, coordinación, ejecución, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas habitacionales, urbanísticas y del hábitat de la República del Paraguay, así como programas, proyectos, planes y actividades. Es además la entidad responsable de cooperar con los Gobiernos locales en materia de urbanismo conforme a las atribuciones y funciones que se le asignan en virtud de la presente Ley, los reglamentos y otras normas legislativas y/o administrativas que se dicten.

El MUVH tiene los siguientes objetivos:

a) Diseñar, elaborar, gestionar, implementar y supervisar la Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PN-UVH), en adhesión a los deberes, derechos y garantías contenidos en la Constitución en la Constitución Nacional en el Título II, Capítulo VIII, sección I, Artículo 100 y Leyes concordantes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República, atendiendo el sector habitacional y su correspondiente infraestructura de servicios básicos, ambientales, viales y transportes, con énfasis especial en las acciones que permitan el acceso universal a la vivienda digna a través de programas, proyectos y planes que favorezcan especialmente a las familias de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, en el marco de las políticas socio económicas del gobierno nacional, con el fin de disminuir el déficit habitacional.

b) La Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PN-UVH) deberá establecer un ordenamiento urbanístico y habitacional a corto, mediano y largo plazo; y en función a ésta, se deberá diseñar e implementar los programas, proyectos y planes de viviendas y hábitat urbanos, suburbanos, y rurales de diferentes tipologías con la inclusión de la infraestructura básica requerida para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, que favorezcan preferentemente a las familias de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad.

c) La Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PN-UVH) será aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo.

I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad

En el Paraguay, los problemas relacionados al hábitat y la vivienda son manifestaciones de un sistema amplio que trasciende el ámbito habitacional, donde una de las causas más significativas representa la pobreza, que según la Encuesta Permanente de Hogares 2019 de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo -DGEEC, alcanza a un total de 1.657.000 personas, que representan el 23.5% de la población total del país. Sumada a esta situación, se observa la desconexión entre las políticas del Gobierno Central con la de los gobiernos locales.

Para hacer frente a esta situación los programas, proyectos y acciones que han sido impulsados por el MUVH, se enmarcan en:

- Objetivos de Desarrollo Sostenible - Nueva Agenda Urbana
- Los objetivos establecidos en las Políticas Públicas del Gobierno Nacional, contribuyendo en particular al logro de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2030, Eje 1.- Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social, sub objetivo, 1.4. Hábitat Adecuado y Sostenible, y Eje 2: Crecimiento Económico Inclusivo.
- Los diferentes compromisos internacionales asumidos por el País, en especial el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, busca lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Balance Anual de Gestión Pública | BAGP 7

Lic. Arnaldo Lezcano Sáenz
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Carlos Alberto Pereira Uimedo (MAE) (CAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



En lo que refiere a la problemática urbana, cuyas causas están relacionadas con la falta de planificación territorial, ha sido abordada de forma conjunta por varias instituciones. Por un lado, la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), en su rol de coordinador, sigue avanzando en los procesos de elaboración de Planes de Ordenamiento Urbano Territorial (POUT), de los cuales el MUVH forma parte a través de la representación en mesas de trabajo institucional que acompañan a los municipios en estos procesos. En este sentido, se ha avanzado en las distintas fases de los POUT de al menos 15 municipios, a través de talleres participativos en distritos tales como: Yguazú, Juan León Mallorquín, Iruña, Coronel Oviedo, Repatriación, San Ignacio, San Juan, Yaguarón, Villeta, Loma Plata, Caacupé, Quiindy, Ayolas, Villarrica, Lambaré. Asimismo, se han realizado talleres de socialización del Atlas del Área Metropolitana de Asunción (AMA) orientado a instituciones públicas, herramienta clave para la planificación urbana del AMA. Por otro lado, el MUVH ha impulsado la creación de la Asociación de Municipios del Área Metropolitana de Asunción, como la instancia de gobernanza de la mayor área metropolitana a nivel nacional.

Las acciones impulsadas se enmarcan en la Nueva Agenda Urbana - Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos - HÁBITAT III, que incorpora un nuevo reconocimiento de la correlación entre la buena urbanización y el desarrollo. Para ello establece normas y principios para la planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de las zonas urbanas en sus cinco pilares de aplicación principales: políticas urbanas nacionales, legislación y normativas urbanas, planificación y diseño urbano, economía local y finanzas municipales e implementación local.

La actualización de la Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat se encuentra en etapas finales, aprobada por los miembros del Comité Nacional del Hábitat y en espera el Decreto Presidencial para su aplicación.

Siendo el MUVH la Institución encargada de impulsar el Consejo del Plan CHA, siguen los trabajos de revitalización del Parque Caballero.

El déficit habitacional de Paraguay es de 780.073 viviendas, de las cuales la demanda de nuevas viviendas (déficit cuantitativo) es de 96.546 viviendas y el correspondiente a la demanda de mejoramiento de viviendas (déficit cualitativo) representa un total de 683.527 vivienda, si bien es cierto que se han llevado adelante políticas públicas para atender las necesidades de soluciones habitacionales a las familias quedan aún muchos desafíos por recorrer, los datos corresponden al Censo 2012 atendiendo que los datos censales están siendo procesados hasta la fecha.

Un aspecto deficitario a resaltar en el contexto del tema habitacional es la falta de acceso de la población a los servicios básicos de infraestructura y equipamientos, vinculados éstos al déficit habitacional cualitativo.

Al respecto, continúan los avances en los programas de mejoramiento de barrios del Área Metropolitana y Chacarita Alta.

El MUVH trabaja en forma sostenida para paliar el déficit mencionado enfocando sus acciones en la franja poblacional de pobreza y extrema pobreza, a través de sus diferentes Programas, como así también para el sector de Clase Media con el impulso del Programa Mi Vivienda.

Finalmente, es importante mencionar que, si bien se verifican avances importantes de cara a un desarrollo urbano planificado y al mejoramiento de las condiciones habitacionales precarias, el MUVH tiene aún muchos desafíos en el fortalecimiento de su rol de rector de la política urbanística y habitacional del País.


Lic. Arnaldo Lezcano Sibila
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Pereira
Ministro
Ministerio de Urbanismo y Hábitat
MUVH



II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

Ejecución Presupuestaria

Actividad	Clase de Presupuesto	Presupuesto Vigente	Total Ejecutado	% Ejecución
Programa Central				
1	Gestión Administrativa	74.104.224.891	61.860.621.876	83
2	Capacitación a Municipios	52.575.791	0	0
3	Revitalización Parque Caballero	562.600.000	264.672.160	47
Programa Sustantivo				
1	Construcción de Viviendas Económicas	18.401.166.830	17.394.017.590	95
2	Préstamos para Viviendas Otorgados	1.023.348.260	282.851.801	28
3	Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas	3.694.657.919	3.617.660.280	98
4	Subsidio Habitacional	450.461.151.950	444.457.187.165	99
5	Construcción de Viviendas Sociales en Municipios	5.011.628.350	4.764.655.000	95
7	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py.	7.260.000.000	6.212.431.215	86
8	Construcción de 5800 Viviendas en Áreas Rurales PY	2.895.304.512	5.130.000	0
9	Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta	12.351.035.804	6.988.472.977	57
10	Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	22.951.982.196	11.349.388.968	49
11	Construcción de 600 SH en el B° San Blas - M.R. Alonso	40.500.409.452	29.693.838.125	73
12	Construcción de 1000 SH Para Pueblos Originarios	38.383.740.012	18.473.393.371	48
13	Mi Vivienda - Clase Media	7.029.753.785	7.029.414.583	100
TOTAL		684.683.579.752	612.393.735.111	89

Fuente: Reporte del SIAF

Ejecución Física.

Desafíos Declarados 2022					Logros al 31 de Diciembre 2022			
Productos Estratégicos a ser entregados								
2. Programas Sustantivos	Unidad de Medida	Meta Planificada	Meta Modificada	Meta General	Viviendas Culminadas	Viviendas en Ejecución	Viviendas a Iniciar	Viviendas Gestionadas
Actividad 1 Construcción de Viviendas Económicas	Viviendas	40	0	40	0		4	4
Actividad 2 Préstamos para Viviendas Otorgadas	Cedidos	73	-23	60	0	1	0	1
Actividad 3 Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas	Viviendas	72	0	72	30	30	0	60
Actividad 4 Subsidio Habitacional	Subsidio	7.794	0	7.794	6.907	3.637	1.525	12.369
Actividad 5 Construcción de Viviendas Sociales en Municipios	Viviendas	32	98	90	3	47	0	50
Actividad 7 Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el PY	Viviendas	100	0	100	100	0	0	100
Actividad 8 Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales Py	Viviendas	0	313	313	313	0	0	313
Actividad 10 Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	Viviendas	700	0	700	415	108	315	838
Actividad 11 Construcción de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blas - M.R. Alonso	Viviendas	600	0	600	600	0	0	600
Actividad 12 Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Indígenas	Viviendas	325	0	325	250	332	0	592
Actividad 13 Mi vivienda	Subsidio	0	281	281	140	64	0	224
Total Programas Sustantivos - Viviendas		9.735	549	10.285	8.753	4.539	1.844	15.141

Obs: Viviendas Gestionadas 13% más de la planificada

2. Programas Sustantivos	Unidad de Medida	Meta Planificada	MC Culminada	Mejoramiento en Ejecución
Actividad 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta	Metros cuadrados	24.628	1.463	583
Total Programas Sustantivos - Metros Cuadrados		24.628	1.463	583

Fuente: Informaciones obtenidas del PRE/AZ/2 y Módulo Seguimiento de Obras

Lic. Carlos Alberto Pereira Ulmedo (MAE) (CAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Arnaldo Lezcano Sifra
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Detallamos a continuación los principales logros y gestiones llevadas a cabo por las diferentes dependencias con que cuenta la institución:

1. Se encuentra en ejecución con un avance del 85,53 % de las Obras de Infraestructura en la ciudad de Mariano Roque Alonso, a fin de disponer el sitio para la construcción de más de 3.000 Soluciones Habitacionales.
2. Gracias a las facilidades que ofreció el MUVH a sus beneficiarios, mediante diferentes modalidades de pago, con el objetivo de regularizar su situación con la institución, se ha logrado una recaudación de G. 25.835.400.971 en varios conceptos de pago, a través de las diferentes bocas de cobranza habilitadas al 31/12/2022, con un total de pagantes de 5.019.
3. Se realizaron 3.769 notificaciones por mora realizadas en el Área Metropolitana, se han logrado ingresos por Gs. 12.100.704.974 correspondiente a unos 2.802 pagantes. En el interior, de 3.424 notificaciones, han abonado 1.928 adjudicatarios, equivalente a G. 7.109.263.685.
4. Se logró también la disminución del alto porcentaje de morosidad con que se encontraba la institución, logrando así que más familias puedan regularizar la situación de sus viviendas, reduciendo la morosidad al 44%, correspondiente a la cartera vigente al 31/12/2022.
5. Se han gestionado 215 adjudicaciones y readjudicaciones de inmuebles, cuyo valor asciende a G. 9.400.000.000 aproximadamente.
6. Se han recuperado 7 inmuebles, y, por primera vez en la historia del MUVH, se ha dado trámite para la readjudicación, por convocatoria pública, cuyos procesos se encuentran en diferentes etapas.
7. En el marco del proceso de regularización de viviendas, se realizaron 221 verificaciones, a fin de detectar casos de ocupación irregular y/o invasión
8. En materia de Tecnología y digitalización en el marco del Plan de Transformación Organizacional y Digital al interior del MUVH, el Componente III de Fortalecimiento Institucional, se ha impulsado:
 - Procesos que van a dar paso a la modernización del Ministerio
 - La adquisición del equipamiento tecnológico necesario para sostener las nuevas aplicaciones.
 - El relevamiento y adecuación de procesos que permitan mejorar la capacidad de gestión de las soluciones habitacionales.
9. En cuanto a la estructura orgánica, en el 2022, tras varios años de intentos de regularización y aprobación, principalmente a raíz de la transformación de Secretaría a Ministerio, se ha logrado la Estructura Orgánica institucional (Organigrama) con dictamen favorable en forma íntegra por parte de la Dirección General de Asesoramiento Técnico a los Organismos y Entidades del Estado de la Secretaría de la Función Pública. (11/08/2022).
10. La Propuesta de Estructura Orgánica aprobada por la Secretaría de la Función Pública, se encuentra en proceso de adecuaciones al Anexo del Personal del MUVH, en este caso, actualmente, con la Dirección General de Administración de Servicios Personales del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda.
11. En coordinación con otras instituciones públicas y gobiernos locales, se ha llegado a la ciudadanía brindando información en jornadas de atención al público en diferentes localidades de todo el país.
12. Fueron concretadas 48 visitas sociales para responder solicitudes de viviendas para personas vulneradas en sus derechos, presentadas por otras OEE.
13. Se realizaron 5.179 verificaciones ocupacionales y de habitabilidad solicitadas para los programas FONAVIS, Viviendas Económicas y proyectos de Ley de Expropiación.
14. De la misma forma, se realizó una encuesta a 298 familias del Proyecto Umacoop respecto al programa AMA BID.
15. De la evaluación realizada por la Secretaría de la Función Pública ubica al MUVH dentro del 29% de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) que cumplen al 100% con transparencia de datos exigidos por la Ley N° 5.189, durante el periodo 2022.
16. Al cierre del último control realizado por la SENAC, el MUVH cuenta con una calificación de 100% de cumplimiento en el periodo 2022, en lo que respecta a los datos exigidos por la Ley 5.282/14.
17. Suscripción de la Escritura Pública de traspaso del inmueble del Complejo Habitacional Barrio San Francisco a favor del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, realizada el 10 de marzo de 2022.
18. Fueron emitidas 3.283 constancias de no ser beneficiarios de la institución, distribuidas en 840 expedientes, para su exclusiva presentación al Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

10. Balance Anual de Gestión Pública
Lic. Carlos Alberto García Villalpando
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Arnaldo Leonardo Salas
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



19. La institución ha realizado la revisión, cruce y remisión de datos pertenecientes a 22.348 personas, concernientes a registros que pudieran existir a nombre de postulantes, potenciales y posibles beneficiarios de viviendas, en el marco de la ley 6152/18, información requerida por los diferentes programas y proyectos del MUVH.

Apoyados en todo lo expuesto, el MUVH ha reportado el cumplimiento de los Indicadores de Desempeño definidos para la Institución, que se expone en el siguiente cuadro.

INFORME DE INDICADORES POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA -2022

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS

Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 4 y 13

Indicador	Año	Meta	Universo *	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA							
1072 - Porcentaje de subsidios adjudicados en el año t (Fonavis y Clase media)	2022	201	201	4.101	100%	2040,30%	2040,30%
Periodicidad: ANUAL							

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT

Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS

Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 1,2,3,4,5; proyecto: 7,8,10, 12 y 13

Indicador	Año	Meta	Universo *	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA							
1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el MUVH hasta el año t	2022	60.587	96.546	59.060	63%	97,48%	61,17%
Periodicidad: ANUAL							

Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 1,2,3,4,5; proyecto: 7,8,10 y 12

Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA							
1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t	2022	9.925	9.925	8.226	100%	82,88%	82,88%
Periodicidad: ANUAL							

Fuente: PRIINDZ01

En el Tipo de Indicador: Desempeño - Resultado Intermedio - Eficacia

Código 1072: Porcentaje de Subsidios adjudicados en el año t (FONAVIS y Clase media.)

En el segundo semestre del ejercicio fiscal 2022, hemos solicitado la carga inicial de 201 Subsidios como meta conforme a una ampliación presupuestaria para la Actividad 13: Mi Vivienda. Por las transferencias de los créditos presupuestarios en atención a modificaciones que permitieron adecuar los mismos a la racionalización, priorización, optimización y funcionalidad institucional, y respondiendo a los requerimientos de la Actividad 4: Subsidios Habitacionales - FONAVIS, hemos podido emitir, en 3 Llamados, la cantidad de 3.961 Subsidios Habitacionales, registrando de esa forma un total en el avance al cierre del ejercicio 2022 de 4.101 Subsidios Habitacionales, en forma conjunta para ambas actividades mencionadas.


Lic. Carlos Alberto Pereira Viqueiro (MUVH) (Vice)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad

Adquisición de Tierras, Terrenos y Edificaciones - OG 450

Adquisición de Tierras, Terrenos y Edificaciones - OG 450								
Proveedores/Propietario	Departamento	Distrito	Superficie adquirida (m ² /Ha)	Precio por hectárea (Guaraníes)	Costo Total de Superficie Adquirida (Guaraníes)	Monto pagado (Guaraníes)	Saldo (Guaraníes)	Observación
GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARAGUAYA S.A.	CENTRAL	VILLETA	32.000 M2	389.285.681	1.245.714.180	1.245.714.180	-	El pago realizado durante el Ejercicio Fiscal 2022, corresponde a la adquisición realizada en el mismo año

➤ Subsidios Habitacionales adjudicados - Año 2022

En el marco del Programa FONAVIS hemos adjudicado 3.961 nuevos Subsidios Habitacionales en el ejercicio fiscal 2022 hasta el 02/12/2022, por un monto de Gs 403.223.376.558 distribuidas según detalle:

Subsidios Habitacionales Adjudicados en el Ejercicio Fiscal 2022 - FONAVIS

Subsidios Habitacionales				TOTAL		
Llamado	Grupos Organizados	Monto en Gs.	Subsidio Individual	Monto en Gs.	Total Subsidios	Monto en Gs.
Llamado 01/2022	378	32.669.721.057	10	751.342.640	388	33.421.063.697
Llamado 02/2022	1.469	141.553.834.378	4	311.588.315	1.473	141.865.422.893
Llamado 03/2022	2.092	202.901.250.210	8	796.444.920	2.100	203.697.695.130
Total	3.939	377.124.805.845	22	1.859.375.875	3.961	378.984.181.720

Obs.: Total de 3 Subsidios anulados (no incluidos en la planilla), 3 SVS GO (1 SVS llamado 1/2022 + 2 SVS llamado 2/2022)

Fuente: Dirección Gral. Del FONAVIS - Resoluciones Emitidas

En la modalidad de Individuales, se da prioridad a los Postulantes PCD y Enfermedades Crónicas

Subsidios Habitacionales adjudicados durante el Ejercicio Fiscal 2022 - FONAVIS			
Modalidad	Cant. Subsidios	Familias Beneficiarias	Monto en Gs. (*)
Compra de vivienda	16	16	1.428.982.983
Construcción en Lote Propio	6	6	430.392.892
Grupos Organizados	3.939	3.939	377.124.805.845
Total	3.961	3.961	378.984.181.720

Obs.: Total de 3 Subsidios anulados (no incluidos en la planilla), 3 SVS GO (1 SVS llamado 1/2022 + 2 SVS llamado 2/2022)

(*) Monto destinado al subsidio por modalidad

Mencionar periodo de adjudicación si fuera diferente al año 2022

Lic. Carlos Alberto Fariña
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

11/11/22

BAGP Balance Anual de Gestión Pública

11/11/22



➤ **Atención a Pueblos Originarios**

En el presente ejercicio se encuentran gestionadas 3.895 viviendas, las que se detallan en el siguiente cuadro.

Las comunidades indígenas son atendidas por los programas, Che Tapýi, FONAVIS y Pueblos Originarios, las viviendas son adaptadas a la cultura de las comunidades permitiendo de esta manera entregar viviendas dignas a comunidades indígenas de todo el país.

PROGRAMAS/PROYECTOS	VIVIENDAS CULMINADAS	VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDAS A INICIAR	VIVIENDAS GESTIONADAS
CONSTRUCCION DE 1000 VIVIENDAS (PUEBLOS ORIGINARIOS)	250	332	0	582
FONAVIS	1685	934	634	3253
PUEBLOS ORIGINARIOS	30	30	0	60
TOTAL	1.965	1.296	634	3.895

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), lleva gestionando un total 7.813 viviendas durante el periodo de gobierno desde agosto 2018, a diciembre del 2022, de las cuales para el ejercicio fiscal 2.022 hemos logrado culminar 1.965 viviendas, 1.296 viviendas se encuentran en ejecución y a iniciar 634 viviendas, así también se encuentran paralizadas 105 viviendas en los diferentes Proyectos y Programas.

Las obras paralizadas y rescindidas corresponden a ejercicios anteriores, que están siendo gestionadas para su reactivación, en este contexto se han suscrito acuerdos con las empresas constructoras y compañías de seguro para la reactivación de las obras. Esta administración ha logrado avanzar en la reactivación de 1.151 viviendas de un total de 2.360 viviendas paralizadas y rescindidas por diferentes situaciones en administraciones anteriores, representando más del 49% del total.



CANTIDAD DE VIVIENDAS POR DEPARTAMENTO - AGOSTO 2018 A DICIEMBRE 2022

DEPARTAMENTO	VIVIENDAS CULMINADAS	VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDAS A INICIAR	TOTAL DE VIVIENDAS GESTIONADAS (CULMINADAS + EJECUCIÓN + A INICIAR)	VIVIENDAS RESCINDIDAS	VIVIENDAS PARALIZADAS	VIVIENDAS A PROYECTO	TOTAL DE VIVIENDAS CULMINADAS + EJECUCIÓN + RESCINDIDAS + PARALIZADAS + A PROYECTO
CONCEPCION	40	0	0	40	0	0	0	40
SAN PEDRO	290	85	81	456	0	0	0	456
GUAIRA	173	0	0	173	0	0	0	173
CAAGUAZÚ	593	152	25	770	0	0	25	795
CAAZAPA	66	142	84	292	0	0	0	292
ITAPÚA	45	0	0	45	0	0	0	45
ALTO PARANA	504	77	0	581	0	0	0	581
CENTRAL	214	0	0	214	0	0	0	214
AMAMBAY	331	50	98	479	72	47	0	598
CANINDEYÚ	665	30	84	779	0	0	0	779
PRESIDENTE HAYES	2.013	105	197	2.315	80	58	273	2.678
BOQUERON	729	655	0	1.384	0	0	112	1.496
ALTO PARAGUAY	220	0	65	285	0	0	181	416
TOTAL	5.893	1.296	634	7.813	105	105	456	8.985

[Signature]
Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

[Signature]
Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

[Signature]
Lic. Carlos Alberto Recchini Villegas (MUVH) (LNU)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
Balance Anual 2022
13



➤ Estado de las obras por Actividades y Proyectos

Resumen – 2 Programas Sustantivo

El siguiente cuadro ilustra la situación de las Obras por Programa y Departamento.

Departamento	Metas SIAF Inicial	Metas SIAF a Incluir	PCD	Viviendas a Iniciar	Viviendas en Ejecución	Viviendas Culminadas	Viviendas Paralizadas	Viviendas Rescindidas	En Proyecto	Anuladas
0. CAPITAL	27	23	2	18	3	16	0	1	12	0
Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	22	8	1	16	3	10	0	1	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	0	3	1	2	0	1	0	0	0	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0
MI Vivienda	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
1 - CONCEPCIÓN	968	326	1	103	542	609	0	0	40	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	697	326	1	103	542	378	0	0	0	0
MI Vivienda	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)	230	0	0	0	0	230	0	0	0	0
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (My'a Renda)	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0
2 - SAN PEDRO	1072	742	5	90	774	876	44	30	0	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	44	0	0	0	0	44	0	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	1022	668	5	90	727	873	0	0	0	0
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (My'a Renda)	50	30	0	0	47	3	0	30	0	0
3 - CORDILLERA	86	140	1	3	83	87	0	0	20	33
Subsidio Habitacional (Fonavis)	84	97	1	3	83	85	0	0	0	10
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (My'a Renda)	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23
MI Vivienda	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
4 - GUAIRA	256	302	6	171	0	256	31	50	50	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	100	4	0	0	0	0	50	50	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	256	202	2	171	0	256	31	0	0	0
5 - CAAZUZA	1244	817	6	128	502	1268	98	24	25	18
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	84	0	0	0	0	60	24	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	1241	708	6	128	502	1268	38	0	0	18
MI Vivienda	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
6 - CAAZAPÁ	426	355	1	84	255	339	0	99	0	4
Subsidio Habitacional (Fonavis)	426	256	1	84	255	339	0	0	0	4
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)	0	99	0	0	0	0	0	99	0	0

Dr. Carlos Alberto Herrera Viqueza (MUD) (Lima)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APO HA TEKOKA
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

Departamento	Metas SIAF Inicial	Metas SIAF a Incluir	PCD	Viviendas a Iniciar	Viviendas en Ejecución	Viviendas Culminadas	Viviendas Paralizadas	Viviendas Rescindidas	En Proyecto	Anuladas
7 - ITAPUA	477	412	0	89	319	477	0	0	0	4
Subsidio Habitacional (Fonavis)	475	412	0	89	319	475	0	0	0	4
Mi Vivienda	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
8 - MISIONES	59	39	0	0	41	57	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	59	39	0	0	41	57	0	0	0	0
9 - PARAGUARI	41	113	0	1	0	42	110	0	0	1
Subsidio Habitacional (Fonavis)	39	63	0	1	0	40	60	0	0	1
Mi Vivienda	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vya Renda)	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0
10 - ALTO PARANÁ	678	454	0	110	255	612	0	150	0	5
Construcción de Viviendas Económicas	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	674	304	0	110	255	608	0	0	0	5
Mi Vivienda	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
11 - CENTRAL	2539	943	64	478	329	2146	60	200	270	4
Construcción de Viviendas Económicas	40	302	3	4	0	0	60	92	186	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	1000	362	6	175	224	920	0	39	0	4
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vya Renda)	0	147	0	0	0	0	0	63	84	0
Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py (CheTapri 1)	100	0	7	0	0	100	0	0	0	0
Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	678	137	18	299	106	406	0	6	0	0
Construcción de 600SH en el Barrio San Blas	600	0	30	0	0	600	0	0	0	0
Mi Vivienda	121	0	0	0	0	121	0	0	0	0
12 - ÑEMBUCÚ	150	169	4	0	150	0	55	0	114	0
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	150	0	1	0	150	0	0	0	0	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	82	3	0	0	0	0	0	82	0
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vya Renda)	0	67	0	0	0	0	36	0	32	0
13 - AMAMBAY	460	359	0	161	177	312	47	122	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	460	309	0	161	177	312	47	72	0	0
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vya Renda)	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0

Lic. Carlos Alberto Ferreira Viqueiro (Lic.) (Vya Renda)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Departamento	Metas SIAF Inicial	Metas SIAF a Indicar	PCD	Viviendas a Iniciar	Viviendas en Ejecución	Viviendas Culminadas	Viviendas Paralizadas	Viviendas Rescindidas	En Proyecto	Anuladas
14 - CANINDEYÚ	854	350	1	84	163	857	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	611	350	1	84	263	614	0	0	0	0
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)	83	0	0	0	0	83	0	0	0	0
Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios	160	0	0	0	0	160	0	0	0	0
15 - PRESIDENTE HAYES	384	689	2	240	106	343	58	30	275	1
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	60	182	0	0	30	30	0	30	152	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	159	384	2	240	1	243	58	0	0	1
Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios	165	123	0	0	75	90	0	0	123	0
16 - BOQUERÓN	353	758	0	0	655	343	0	0	112	1
Subsidio Habitacional (Fonavis)	341	401	0	0	398	343	0	0	0	1
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0
Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios	0	357	0	0	257	0	0	0	100	0
17 - ALTO PARAGUAY	100	196	0	65	0	100	0	0	131	0
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	100	65	0	65	0	100	0	0	0	0
Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0
99 - ALCANCE NACIONAL	111	87	1	19	85	0	0	0	94	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	0	19	1	19	0	0	0	0	0	0
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/Créditos)	50	0	0	0	1	0	0	0	49	0
M. Vivienda	61	68	0	0	84	0	0	0	45	0
TOTAL GENERAL	10.285	7279	94	1.844	4.539	8.758	503	706	1.143	71

Fuente: Informaciones obtenidas del Módulo Seguimiento de Obras - P02

Lic. Carlos Alberto Ferreira Villaverde (MUVH) (V.Ord.)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Arnoldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Resumen – 2 Programas Sustantivo

Proyecto 9: Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 - Segundo Semestre					
Proyecto : 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta					
Nº	Departamento	Distrito	M2		
			En Proyecto	En ejecución	Culminada
1	Capital	Asunción	23.165	583	1.463
TOTAL M2			23.165	583	1.463

Resumen – Por Programas/Proyectos

Cantidad de Viviendas y Total de Inversión 2022

Desafíos Declarados 2022					Logros al 31 de Diciembre 2022			
Productos Estratégicos a ser entregados								
2 Programas Sustantivos	Unidad de Medida	Meta Planificada	Meta Modificada	Meta General	Viviendas Culminadas	Viviendas en Ejecución	Viviendas a Iniciar	Viviendas Gestionadas
Actividad 1 Construcción de Viviendas Económicas	Viviendas	40	0	40	0		4	4
Actividad 2 Prestamos para Viviendas Otorgados	Creditos	73	-23	50	0	1	0	1
Actividad 3 Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas	Viviendas	72	0	72	30	30	0	60
Actividad 4 Subsidio Habitacional	Subsidio	7.794	0	7.794	6.907	3.937	1.525	12.369
Actividad 5 Construcción de Viviendas Sociales en Municipios	Viviendas	32	58	90	3	47	0	50
Actividad 7 Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el PY	Viviendas	100	0	100	100	0	0	100
Actividad 8 Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales PY	Viviendas	0	313	313	313	0	0	313
Actividad 10 Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMR	Viviendas	700	0	700	415	108	315	838
Actividad 11 Construcción de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blas - M.R. Alonso	Viviendas	600	0	600	600	0	0	600
Actividad 12 Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Indígenas	Viviendas	325	0	325	250	332	0	582
Actividad 13 Vivienda	Subsidio	0	201	201	140	84	0	224
Total Programas Sustantivos - Viviendas		9.795	549	10.285	8.758	4.539	1.844	15.141

Obs: Viviendas Gestionadas 13% más de la planificada

2 Programas Sustantivos	Unidad de Medida	Meta Planificada	M2 Culminada	Mejoramiento en Ejecución
Actividad 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta	Metros cuadrados	24.628	1.463	583
Total Programas Sustantivos - Metros Cuadrados		24.628	1.463	583

Fuente: Informaciones obtenidas del PREEVAZ12 y Módulo Seguimiento de Obras

C. Carlos Alberto Pereira Ulmedo (MAB) (CAMS)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Arnaldo Lezcano Sibero
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MAB/AF/1

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



III DESAFÍOS FUTUROS

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat se ha propuesto, en el 2023, avanzar en los procesos desplegados en el 2022 y continuar generando soluciones habitacionales integrales y acordes a las necesidades de la ciudadanía.

Asimismo, trabajaremos en acciones concretas en el ámbito urbanístico y del hábitat, a fin de lograr ciudades más sustentables y sostenibles, con planificación y visión urbanística:

- Culminaremos el proceso de creación de la asociación de municipios del Área Metropolitana de Encarnación (AME).
- Lograremos llegar a los 261 municipios para brindar asistencia en materia de urbanismo y planificación urbana y exponiendo cómo el MUVH puede ayudar a cumplir lo establecido en la Carta Orgánica de cada municipio.

Iniciaremos las actividades de cara a la Política Nacional de Vivienda, Urbanismo, y Hábitat. Trabajaremos en el diseño de proyectos de programas urbanos con la cooperación internacional, entre otras acciones.

Igualmente, en el 2023, se tiene prevista la puesta en vigencia del decreto reglamentario de la Ley del MUVH, relacionada con la transferencia de inmuebles propios a fideicomisos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Asimismo, se apunta a la ejecución de tres propuestas de proyectos habitacionales, consistentes en la construcción de dúplex en inmuebles recuperados, ubicados en Mariano Roque Alonso y Fernando de la Mora y en un lote de reserva en el Grupo Habitacional Aeropuerto. Así también, serán desarrolladas otras propuestas de proyecto en lotes de reserva y en inmuebles recuperados.

Otro de los temas a llevar adelante este 2023 es la implementación de un Programa de Crédito Hipotecario a través de Cooperativas, Asociaciones y Sindicatos para compra de vivienda, ampliación, mejoramiento y/o terminación de vivienda, y el otorgamiento de líneas de crédito en el marco del Programa FONCOOP.

En el 2023, se proyecta también adjudicar y regularizar 500 inmuebles distribuidos en todo el país, con respecto a expedientes ingresados y regularizar y recuperar inmuebles de 76 proyectos localizados en el departamento Central.

Del mismo modo, se tiene previsto aprobar y poner en marcha los distintos procedimientos elaborados para aumentar la eficiencia en la gestión de la cartera institucional.

Además, se trabajará en la recuperación de la cartera en situación judicial (rescindida o rematada y adjudicada a favor del MUVH), en un esfuerzo conjunto entre los administradores de programas y la Dirección General Jurídica y Notarial, en el recupero del inmueble para la readjudicación correspondiente.

Este 2023, la institución proyecta la reducción de la Cartera Morosa Total (Vigente y Vía Judicial) a menos del 50%, mediante modalidades de refinanciación y el apoyo con entidades habilitadas y los vínculos vigentes con las mismas, al igual que la depuración de las cuentas de la cartera de créditos hipotecarios, a los efectos de conciliar los saldos reales de las cuentas.

Otra de las proyecciones establecidas para el año venidero es la continuidad de entrega de aportes estatales bajo la modalidad de adquisición de viviendas terminadas y construcción en terreno propio de los beneficiarios.

Así también, la extensión del programa Mi Vivienda a modalidades que incluyan la ampliación y mejoramiento de las viviendas (déficit cualitativo), entre otras, conforme a lo previsto en la Ley N° 5638/16 de Fomento de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

La implementación de planes piloto de arborización según el plan presentado a la cooperación internacional, el uso y aplicación de drones para el levantamiento y relevamiento de datos de los sitios, las verificaciones técnicas-ambientales y las tasaciones de inmuebles también seguirán en plena vigencia en el 2023.


Lic. Carlos Alberto Pereira Villeda (MAE) (CAV)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



ANEXO I

➤ Logros Obtenidos por Estructura Programática

El MUVH cuenta con varios programas/proyectos que se detallarán más abajo por estructura presupuestaria:

Clase de Prog.:	1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act.:	1 GESTION ADMINISTRATIVA
Proy./Act.:	2 CAPACITACIONES A MUNICIPIOS
Proy./Act.:	3 REVITALIZACIÓN PARQUE CABALLERO
Clase de Prog.:	2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Proy./Act.:	1 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS
Proy./Act.:	2 PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS
Proy./Act.:	3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS
Proy./Act.:	4 SUBSIDIO HABITACIONAL
Proy./Act.:	5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS
Proy./Act.:	7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY
Proy./Act.:	8 CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY
Proy./Act.:	9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA
Proy./Act.:	10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA
Proy./Act.:	11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS - M.R. ALONSO
Proy./Act.:	12 CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS INDIGENAS
Proy./Act.:	13 MI VIVIENDA

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Dr. Carlos Alderete Ferreira
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



1 PROGRAMA CENTRAL

Actividad 1: Gestión Administrativa

Gestión de Recursos Humanos:

La buena gestión de esta Administración ha logrado iniciar los procesos para el Concurso Interno de Oposición Institucional así como también los Procesos de Desprecarización para la creación de vacancias, siguiendo los procesos aprobados por la Secretaría de la Función Pública, a fin de dar a los funcionarios las categorías que les corresponde por la función que desempeñan, así también estabilidad laboral a los funcionarios contratados con más de 4 años de antigüedad adquirida necesaria como contratados.

Se detalla lo siguiente:

1. **Concurso Público de Oposición Ad Referéndum para cubrir vacancias en la Dirección de Protocolo y Ceremonial y un Profesional de la Comunicación.**
Fecha de publicación del llamado a Concurso: Desde el 28/01/2022 al 01/02/2022
Fecha de Postulación: 02/02/2022 a 08/02/2022
Cantidad de postulantes: 68 (sesenta y ocho)
El Proceso se encuentra finalizado.
2. **Concurso de Méritos Ad Referéndum para cubrir las vacancias de 7(siete) Arquitecto/a y/o Ingeniero Civil y 3 (tres) Lic. En Trabajo Social**
Fecha de publicación del llamado a Concurso: 12/01/2022 al 21/01/2022
Fecha de postulación: 24/01/2022 al 28/01/2022
Cantidad de postulantes Arquitecto/a y/o Ingeniero Civil: 114 (ciento catorce)
Cantidad de Admitidos: 72 (setenta y dos)
Cantidad de postulantes Lic. En Trabajo Social: 130 (ciento treinta)
Cantidad de Admitidos: 48 (cuarenta y ocho)
Proceso en que se encuentra: Concurso finalizado
3. **Concurso Interno Institucional para la Desprecarización Laboral Ad Referéndum, para creación de Vacancias en las siguientes áreas:**
Profesional I: 25 (veinticinco)
Profesional II: 113 (ciento trece)
Técnico II: 51 (cincuenta y uno)
Asistente Administrativo: 66 (sesenta y seis)
El Proceso se encuentra finalizado
4. **Llamado a Concurso de Méritos Simplificado: para los colaboradores con contratos por vía de la Excepción dictaminado por la SFP.**
Cargo: 145 Honorarios Profesionales
Cantidad de Postulantes: 38
Cantidad de Admitidos: 38
Cargo: 144 Honorarios Profesionales
Cantidad de Postulantes: 35
Cantidad de Admitidos: 35
Proceso en que se encuentra: Se encuentra finalizado
5. **Llamado a Concurso Interno para la Desprecarización Laboral - Auxiliar de Servicios - cantidad de postulante: 17. Se halla en proceso de evaluación.**
6. **Llamado a concurso interno de oposición institucional, se encuentra en proceso de evaluación**

En cumplimiento de las Políticas de humanización y las diferentes normativas el MUVH cuenta con el servicio de guardería a disposición de los funcionarios de las Institución cuyo funcionamiento se encuentra a partir del mes de abril del 2022.

A través de un Convenio con el MEC se ha habilitado el círculo de aprendizaje para que los servidores públicos que aún no culminaron la Educación Escolar Básica, puedan hacerlo habitando dicho círculo en el MUVH. Se concretó la culminación.

Lic. Carlos Alberto Pereira Viqueza
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

BAGP Balance Anual de Gestión Pública

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



En el presente ejercicio fueron otorgadas Becas a funcionarios para cursos de capacitación en diferentes niveles de Postgrado y otras que se encuentran en proceso, de manera a facilitar la capacitación de la fuerza laboral integrada por Servidores Públicos.

También en el presente ejercicio fiscal fueron gestionados 14 solicitudes de Subsidios por Gastos Médicos Extraordinarios, que significa un aporte económico de gran ayuda en situaciones complicadas donde la salud se ve afectada y los recursos financieros son limitados para hacer frente a las mismas. En total se brindó Gs. 27.879.266 (guaraníes Veintisiete millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos sesenta y seis).

Y finalmente, fueron incorporados a la flota existente de vehículos, tres nuevas camionetas de marca Ford, modelo Ranger, todo terreno. Estas nuevas unidades permitirán a la institución seguir llegando a diversos puntos y algunos inhóspitos del territorio nacional para llevar el tan anhelado sueño de contar con un techo, propio y digno a las familias paraguayas.

Actividad: 2 Capacitaciones a Municipios

Antecedentes y Descripción del Programa

La Ley N° 6152/18, que “crea el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y establece su Carta Orgánica”, destaca el carácter rector, normativo, estratégico y especializado del MUVH en materias de Urbanismo, Vivienda, y Hábitat asignándole **dos funciones esenciales**: la primera, relacionada a la **gestión para el desarrollo de las políticas públicas** en dichas materias, y la segunda, a la **cooperación con los Gobiernos Locales en temas de Urbanismo**.

La Ley 3966/2010 Orgánica Municipal dispone que “las municipalidades tienen, de conformidad a sus posibilidades presupuestarias y dentro del ámbito de su territorio, funciones relacionadas a la vivienda y el hábitat en materias como las de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial, infraestructura pública y servicios, transporte público y tránsito, medio ambiente y patrimonio histórico y cultural”.

Para ello determina que las Municipalidades establezcan un **Sistema de Planificación Municipal** que cuente, como mínimo, de dos instrumentos: el **Plan del Desarrollo Sustentable del Municipio** y el **Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial**.

Logros Obtenidos

Este programa a pesar que no ha tenido una ejecución física y financiera de la meta anual trazada, al cierre del ejercicio fiscal 2022, el Ministerio de Urbanismo y Hábitat, llevó a cabo eventos de bienvenida y capacitaciones a nuevas autoridades municipales, ha desarrollado encuentros con municipalidades llegando así a 146 municipios del país, de los cuales en el segundo semestre del año se registraron eventos tales como:


- 1) Capacitación/bienvenida a autoridades municipales en temas urbanos y del hábitat, para municipios del departamento de Itapúa, Misiones, Alto Paraná y Ñeembucú. En coordinación con la APAR, AIA, ASO Becal e INFONA, y en relación con la Estrategia de Fortalecimiento a Gobiernos Locales;
- 2) Socialización del Plan Encarnación Más, con la ponencia sobre estrategias de infiltración y captura de aguas de lluvias, por invitación de la Junta Municipal de Encarnación; y
- 3) Evento sobre Gobernanza Metropolitana Trinacional, por invitación de la Municipalidad de Ciudad del Este.

También se cuenta con la Aprobación de la Resolución N° 1.421 del 29/06/2022 - “Estrategia de Fortalecimiento en la Gestión Urbano Habitacional para Gobiernos Locales”.

Gestiones realizadas:


Por citar algunas de las gestiones más resaltantes en cuanto a reuniones con las diferentes autoridades y Técnicos de:

- 1) La Municipalidad de San Lázaro, sobre temas de planificación y ordenamiento del territorio;
- 2) La Municipalidad de Hernandarias, sobre proyectos habitacionales de la institución;


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Balance Anual de Gestión Pública | BAGP 21


Carlos Andrés Ferreira Viqueco (MAE) (U.A.N.)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH



- 3) La Municipalidad de Villa Hayes, sobre viviendas abandonadas en proyectos habitacionales de la institución; y
- 4) La empresa PARACEL, sobre posibilidades de colaboración para el ordenamiento urbano territorial de tres municipios del Departamento de Concepción.

Justificación de las dificultades enfrentadas

Ante la imposibilidad de adjudicar el contrato del llamado a concurso de la consultoría para el diseño del programa de capacitación, la institución optó por las transferencias de los créditos presupuestarios en atención a que esta modificación permite adecuar los créditos ante racionalización, priorización, optimización y funcionalidad Institucional respondiendo a los requerimientos, en atención a la falta de ejecución de los recursos presupuestarios asignados a esta Actividad.



Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 - Segundo Semestre							
ACTIVIDAD 2 : CAPACITACIONES A MUNICIPIOS							
Nº	Departamento	Distrito	Capacitaciones				
			A Iniciar	En ejecución	Culminada	En proyecto	A licitar
9	Paraguari	Paraguari	0	0	0	1	0
11	Central	Área Metropolitana	0	0	0	1	0
15	Ptte. Hayes	Nueva Asunción	0	0	0	1	0
TOTALES			0	0	0	3	0

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Carlos Alberto Pereira Villedo (MAB) (UAB)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat



Actividad 3 Revitalización del Parque Caballero:

El programa de Revitalización del Parque Caballero tiene como objetivo el avance del mantenimiento y mejoramiento del área verde, a fin de lograr el mejoramiento del espacio físico con presencia estatal para el mantenimiento del mismo.

El pulmón verde asunceno tiene una extensión de 13 hectáreas actuales más 7 hectáreas de ampliación hasta la Costanera, la idea es hacerlo parte de un sistema de espacios públicos integrando la avenida Costanera, que quedará conectado desde Artigas, a través de sus calles laterales, y desde el interior del citado espacio verde. El emblemático Parque es uno de los espacios verdes públicos más anhelados por la ciudadanía, pero con el tiempo se ha visto abandonado y usurpado por ocupaciones irregulares y la delincuencia.


Desde el MUVH se busca revitalizar este espacio, para poder hacer uso y dotar a la ciudadanía de un lugar que le corresponde, para actividades comerciales o gastronómicas al aire libre, de esta manera, quien visite esté seguro y protegido por los civiles de vigilancia.

En el 2025, se cumplirán 100 años de la habilitación del Parque Bernardino Caballero de Asunción, razón por la cual instituciones del sector público y privado se aglutinan en una alianza que tiene por objetivo la recuperación y revitalización de este espacio verde.

El parque Bernardino Caballero se encuentra ubicado en las calles Manuel Gondra y Andrés Barbero, del Barrio Ricardo Brugada. Los días sábados se realizan actividades recreativas y culturales con acceso gratuito para todo público, un espacio llamado "Arte al Parque".

Gestiones Realizadas


- 1) Se llevaron a cabo las gestiones pertinentes para lograr que el Equipo Económico Nacional apruebe un aumento del cupo de contratación del MUVH, lo que fue logrado recién después de arduas gestiones en noviembre del 2022, para 7 de los 14 obreros solicitados.
- 2) Se contrató un Plantel Profesional que dirija las tareas del Parque. Se planificó y consiguió la autorización de la SFP, de una contratación por producto lo que permitió contar con tres profesionales (Ings. Industrial, ambiental y forestal) recién autorizado desde Setiembre 2022,
- 3) Se concretó la contratación de Proyecto de Mejora Lumínica de la ANDE por valor de 141.512.388 Gs, de un proyecto que consiste en construcción de 200 m de línea aérea en Baja Tensión, adecuación de 191 m de línea aérea en Baja Tensión, colocación de 80 unidades de alumbrado público con focos de sodio cerrado de 250 w.
- 4) Se contrató un Plantel Profesional que dirija las tareas del Parque. Se planificó y consiguió la autorización de la SFP, de una contratación por producto lo que permitió contar con tres profesionales (Ings. Industrial, ambiental y forestal) recién autorizado desde Setiembre 2022,
- 5) Se llevaron a cabo eventos en el Parque Caballero, feria de jardinería y emprendimientos, que concluyeron en el Corso de las Flores como una iniciativa de revitalización de espacios públicos, verdes y recreativos, con el acompañamiento de actores sociales, instituciones, asociaciones y grupos entre otros, encabezado por el equipo técnico recién contratado;
- 6) Así también se realizan periódicamente, diferentes actividades en el Parque Caballero, con el apoyo de varios sectores sociales e instituciones que acompañan dicho emprendimiento, con las ferias y emprendimientos con el fin de dar una mejoría al parque con las actividades de ocio, recreación de niños, deportivas y empresariales, artesanales entre otros;
- 7) El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), acompañó la jornada de sembrado de árboles que se realizó en el Parque Caballero, esta actividad fue organizada por la Municipalidad de Asunción, se llevó a cabo, gracias a la donación de la embajada del Reino de España, de un total de 61 especies arbóreas, que fueron plantadas en el espacio recreativo contribuyendo de esta manera con la reforestación, recuperación y revitalización del Parque. Las especies donadas son: 7 Ybyrahú, 24 lapachos rosados, 10 pomelos y 20 plantas de mangos;


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar

Dirección General de Planificación Estratégica
Presupuesto Anual de Gestión Pública | BAGP 23

MUVH


Lic. Carlos Alberto Perera Villeda (MAE) (UAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



- 8) El acompañamiento a las familias asentadas en el predio del Parque Caballero, se registran el interés de traslado al refugio Cañadón Chaqueño, con el fin de ir liberando espacios de dominio del Parque Caballero;
- 9) Atención Policial actualmente ubicado y habilitado en el Parque sigue con las tareas de prevención y presencia policial reforzando la seguridad en grupo de 2 funcionarios policiales, también se consiguió la permanente presencia de dos agentes de la Policía turística en bicicletas, que realizan recorridos permanentes;
- 10) Aprenden oficios constructivos y llevan adelante reparaciones en el Parque Caballero dentro del proyecto Revitalización del Centro Histórico de Asunción, con el compromiso e importante apoyo de las instituciones y de La Escuela Taller de Asunción dependiente de la Municipalidad de Asunción, Se inauguran mejoras del acceso al histórico Parque Caballero, con el apoyo de todos los actores sociales e institucionales para ponernos manos a la obra.

Justificación de las dificultades enfrentadas

Debido a dificultades en algunos procesos, recién en el segundo semestre del ejercicio, específicamente en el mes de septiembre de 2022, se han podido iniciar los procesos para la ejecución de los rubros presupuestarios que conforman esta estructura. Iniciamos el ejercicio 2022, con un presupuesto asignado de G. 1000.000.000 (unos mil millones); ante la racionalización, priorización, optimización y funcionalidad Institucional, se optó por la transferencia de los créditos presupuestarios, por lo que en el mes de octubre se realizó una modificación presupuestaria. Es así que el presupuesto vigente es de G. 562.600.000, de los cuales al cierre de diciembre 2022 se tuvo una ejecución acumulada financiera del 47% y un avance acumulativo respecto a su meta inicial del 26,5% (conforme a los productos considerados dentro de su meta inicial).

A continuación, se detallada algunos de los rubros en las que algunas de las gestiones presentaron dificultades durante el proceso:

Servicios no Personales

- Servicios Básicos

1. Agua
2. Teléfono y Otros Servicios de Telecomunicaciones

- Alquileres y Derechos

1. Alquiler de Edificios y Locales

Bienes de Consumo e Insumo

- Textiles y Vestuarios

1. Calzados

- Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos

1. Elementos de Limpieza

- Combustibles y Lubricantes

1. Combustible

- Otros Bienes de Consumo

1. Herramientas Menores
2. Bienes de Consumo Varios

Inversión Física

- Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General

1. Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales

- Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación

1. Adquisiciones de Muebles y Enseres


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Pereira Umedo (MAE) (UAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH



2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Actividad: 1 Construcción de Viviendas Económicas

Objetivos del Programa: Reducir el déficit habitacional de las familias de nivel de ingresos medio, otorgando facilidad en el acceso a la casa propia a través de tasas de interés por debajo de las del mercado, a plazos cómodos y cuotas fijas y accesibles.

El programa incluye viviendas unifamiliares y departamentos. Está dirigido a:

Construcción de Viviendas para núcleos familiares con ingresos entre 1,5 y 5 Unidades de Salarios Mínimos (ingresos familiares) y compuestas de la siguiente forma: madre/padre soltero/o, divorciada/o, viuda/o, padres casados o concubinos con hijos o sin hijos, hijos sostén.

Compra de tierra en el marco de Leyes de Expropiación dictadas por el Congreso de la Nación o terrenos que por su ubicación estratégica sea apta para la construcción de Soluciones Habitacionales.

Los proyectos habitacionales incluyen obras de infraestructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos Institucionales en materia de Vivienda Urbanismo y Hábitat.



Logros Obtenidos

- 1) En el Primer Semestre se dio apertura del llamado a licitación para construcción de 12 Departamentos para la Ciudad de Luque, Departamento Central mediante Resolución N° 1403/2022;
- 2) Entrega del Proyecto para 4 viviendas tipo dúplex - dúplex universo, ubicado en el Barrio Universo de la Ciudad de Mariano Roque Alonso del Dpto. Central;
- 3) Remisión de Pliegos de bases y condiciones a la Unidad Operativa de Contrataciones- UOC - Llamado a LPN del Proyecto Luque 2 - AD - Referéndum del año fiscal 2023;
- 4) Construcción de Infraestructura y Equipamiento del Barrio Defensores del Chaco - Conjunto Habitacional Mariano Roque Alonso, con avance del 85,53%.


Lic. Carlos Alberto Ferreira Viqueiro (UAB) (UAB)
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Gestiones Realizadas

Las principales gestiones se basan en la reactivación de obras inconclusas de administraciones anteriores y elaboración de nuevos proyectos habitacionales en terrenos del MUVH, a fin de incentivar los Proyectos de Clase Media:

- 1) Proyecto. Luque: Bloque de 12 departamentos de 2 habitaciones que incluye 1 baño, sala-comedor, cocina, lavadero, balcón, y estacionamiento.
Gestión en la UOC para el Llamado a Licitación del Proyecto Luque II de Bloque de Departamento ubicado en Luque;
- 2) Proyecto. Capiatá 24 departamentos de 2 habitaciones que incluye sala-comedor, cocina, lavadero, balcón y estacionamiento.

En el segundo semestre del año se llevaron a cabo las siguientes gestiones:

- 1) Conformación del Comité Evaluador para los llamados licitatorios, en proceso de apertura de sobres proyecto Luque 2 - ID N° 410.801;
- 2) Procesos de los Certificados N° 33, 34 y 35 Consorcio Defensores del Chaco LPN N° 001-19 - Proyecto Construcción de Infraestructura y Equipamiento del Barrio Defensores del Chaco - Conjunto Habitacional Mariano Roque Alonso;
- 3) Seguimiento a las solicitudes realizadas a las Agencias Regionales sobre diligenciamiento de notificaciones de pedido de documentos;
- 4) Solicitudes de informes de estados de recuperación de inmuebles con contrato rescindidos.

Justificación de las dificultades enfrentadas

De las 40 viviendas incluidas como Meta para el año 2022, 4 viviendas tipo Dúplex UBH+2D de la Ciudad de Mariano Roque Alonso, del Departamento Central, se encuentra sujeto a cobro de Anticipo Financiero para dar acta de inicio de obra a la empresa adjudicada CONSTRUTEX S.A.; 24 viviendas de 2 Bloque de 12 departamentos en la Ciudad de Capiatá, cuenta con un avance del 66,60%, y se encuentra rescindida que por Resolución N°2306 de fecha 26-09-2022 se ratifica en todos sus términos la Resolución N° 1809 del 11 de agosto de 2022 "Por la cual se Rescinde el Contrato N° 063/16 del 26 de diciembre de 2016; y la construcción de un Bloque de 12 departamentos en Yka'a, en la Ciudad de Luque, se declara desierto el llamado a Licitación Pública Nacional N.º 02/2022" Construcción de 12 Departamentos e Infraestructura Básica - Proyecto Luque 2" - ID N° 410.802 Plurianual, convocado por el MUVH, y a fin de dar continuidad a la reactivación de la obra inconclusa se realizaron las gestiones para un llamado Licitatorio Ad Referéndum del Año Fiscal 2023.



El siguiente cuadro muestra el estado de todas las Viviendas que fueron programadas para su atención al inicio del Ejercicio. Cada Proyecto fue analizado y gestionado conforme a su situación específica.

26
Lic. Carlos Alberto Pereira
Ministro
Ministerio de Urbanismo y Hábitat
MUVH

Balance Anual de Gestión Pública
Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 - Segundo Semestre								
ACTIVIDAD: 1 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS								
Nº	Departamento	Distrito	VIVIENDAS					
			A Iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida	En Proyecto
0	Capital	Asunción						12
2	San Pedro	San Pedro del Ycuamandiyú				44		
4	Guairá	Iturbe					50	
		M.J. Troche						50
5	Caaguazú	Coronel Oviedo				60	24	
10	Alto Paraná	Ciudad del Este					150	
11	Central	Mariano Roque Alonso	4			60	30	93
		Itá					22	
		Capiatá					24	
		Luque						33
		Limpio					16	60
12	Neembucú	Pilar						50
		Alberdi						32
TOTALES			4	0	0	164	316	330

Actividad: 2 Préstamos para Viviendas Otorgados (FONCOOP – Créditos Hipotecarios)



Objetivos del Programa FONCOOP: Líneas de Créditos otorgados a través de Cooperativas, en atención a la Ley N°2329/03 "Que establece el Marco de Administración de las Cooperativas de Vivienda y El Fondo para Viviendas Cooperativas", excluyendo a todo crédito a ser otorgado que sea de carácter personal o individual.

Objetivos del Programa Créditos Hipotecarios: Líneas de Créditos otorgados a través de Cooperativas, Mutuales, Asociaciones, Sindicatos y otros, excluyendo a todo crédito a ser otorgado que sea de carácter personal o individual.

Ambos programas no han sido ejecutados desde hace varios ejercicios y actualmente se encuentran sujetos a varias modificaciones reglamentarias para su implementación.

Sin embargo, se ha concluido el proceso de Recepción en Dación en Pago de 75 Viviendas construidas en el marco del programa FONCOOP que fueron incorporadas a la Cartera institucional para cobro de las cuotas respectivas.

Logros Obtenidos

Como logro cabe destacar la concreción del crédito hipotecario otorgado a favor de Jenniffer Peña Vertte y Pedro Ireneo Giménez Rotela, a través de la línea de crédito concedida al Sindicato de Trabajadores de la SENAVITAT. Se ha logrado culminar el proceso, habiendo hipotecado el inmueble objeto de compra y construcción y cedido correspondientemente a favor del MUVH. El monto de la línea de crédito asciende a la suma de Gs. 109.503.541.- a ser destinado para la compra de terreno y construcción en el mismo;

Gestiones Realizadas

En el presente ejercicio, fueron realizadas las siguientes gestiones:

1. Gestiones y seguimiento de viviendas recuperadas;

[Firma]
Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo (Urb) (Urb)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH

[Firma]
Lic. Arnaldo Lezcano Sifra
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

[Firma]
Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



2. Atención a postulantes que se acercaron a la Dirección para consultar sobre viviendas recuperadas y sobre Proyectos Cooperativos;
3. Elaboración del borrador de la Propuesta de reglamentación para el Programa de Créditos Hipotecarios;
4. Elaboración y remisión de propuestas de preadjudicación y adjudicación de inmuebles de varios proyectos.

Justificación de las dificultades enfrentadas

De los 50 créditos incluidos como Meta para el año 2022, se ha concretado el otorgamiento de un 1(un) crédito dentro de la línea que fuera otorgado al SITRASENAVITAT, el cual al cierre del año 2022 ha alcanzado un avance del proyecto del 75%. Si bien no se ha cumplido con la meta estipulada, corresponde informar que solo se ha logrado el avance previamente mencionado debido a que la solicitud ya trataba de un período ingresado en el año 2015, al cual administraciones anteriores no habían logrado dar respuesta o solución.

Así también desde la Dirección General de Desarrollo Inmobiliario, se ha elevado propuesta para aprobación de un nuevo reglamento en el marco del Programa de Créditos Hipotecarios, situación que por un lado ha incidido en la baja promoción de la vigencia del Programa de referencia, por ende en la ejecución presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.

Por otro lado, también dicha propuesta radica en las medidas que como administradores del Programa se consideran serían mayormente efectivas para simplificar los procesos que conlleva al desembolso de los créditos hasta el culminado de los trámites de los créditos solicitados, todo esto con el propósito de resguardar a las partes intervinientes, ya sean vendedor, prestatario y bien también al prestador (MUVH), salvaguardando de tal forma los recursos institucionales.

Finalmente, el proyecto del nuevo reglamento posee un avance del 90% (noventa por ciento), resultando pendientes el visto bueno por parte de la DGDJ y la DGJN y en consecuencia el acto administrativo elevado por la Máxima Autoridad Institucional.

A continuación, se detalla la situación de los Proyectos que forman parte del Programa:

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 - Segundo Semestre									
Actividad : 2 Préstamos para viviendas otorgados									
	DEPARTAMENTO	DISTRITO	A iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida	Anulada	En Proyecto
3	Cordillera	Cacupé						23	
12	Neembucú	Pilar				20			
99	Alcance Nacional	Genérico							49
11	Central	Limpio		1					
TOTALES			0	1	0	20	0	23	49


C. Carlos Alberto Pereira Umedo (MAE) (UAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Actividad: 3 Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas

Objetivo del Programa: La Estructura fue creada a fin de destinar recursos específicos para la construcción de viviendas en las comunidades de Pueblos Indígenas, de tal forma mejorar las condiciones de vida y el hábitat de sus habitantes.

Se han definido las Tipologías de Viviendas a construir, tipo Oga 'i y Culata Jovai, cubriendo un área de 43 m², más Letrina Sanitaria, paredes de ladrillos huecos a la vista, techo de estructura metálica (chapas galvanizadas con sobre techo de paja) y cielo raso de madera terciada, piso de cerámica nacional, puertas y ventanas metálicas de chapa doblada, instalación eléctrica y tanque de agua para 1.000 litros.



Actualmente las Viviendas para los Pueblos Originarios están siendo atendidas por otros programas como ser FONAVIS y Che Tapyi, buscando siempre la optimización de los procesos y recursos disponibles para el cumplimiento de sus fines, quedando en esta Estructura la terminación de los proyectos de ejercicios anteriores que quedaron inconclusos.

El MUVH mediante un convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Instituto Nacional del Indígena (INDI), busca establecer un mecanismo de cooperación entre ambas instituciones para desarrollar y coordinar acciones con miras a promover y garantizar la incorporación efectiva de políticas públicas para los pueblos indígenas tendientes a mejorar las condiciones de vida de las mismas mediante el acceso a la vivienda.

Logros Obtenidos

1. En el Segundo semestre del ejercicio fiscal se dio la culminación de 30 viviendas Terminación San Francisco, del Distrito de Benjamín Aceval, en el Departamento de Presidente Hayes, correspondiente a la Empresa Ing. Juan Neri Gamarra;
2. Así también como la emisión del Acta de Recepción definitiva de la LPN N° 003-21 de la Empresa Constructora Ing. Juan Neri Gamarra lote 1 proyecto San Francisco de Asís - 30 viviendas culminadas;
3. Entrega del Proyecto Ejecutivo para el Llamado (LPN) del proyecto de Cacique Sapo - construcción de 12 viviendas nuevas en el departamento de Boquerón.
4. En el primer semestre del ejercicio se reactivaron 60 viviendas que se encontraban rescindidas en el Departamento de Presidente Hayes

Gestiones realizadas

En el presente ejercicio, fueron realizadas las siguientes gestiones:

1. Gestiones para cierre del Proyecto en Comunidades Indígenas Quemkuket, con 30 viviendas en el Departamento de Presidente Hayes.
2. Proceso del certificado N° 04 de J.L. Y Compañía S.A. - LPN N° 003-21 - Proyecto Quemkuket;
3. Se emitió Orden de Ejecución N° 03 otorgando 16 días de prórroga debido a eventos compensables de naturaleza climática (inclemencias climáticas y sus consecuencias) JL y compañía S.A. LPN N° 003-21 - Pyto. Quemkuket;
4. Proceso del Certificado N° 05 de J.L. y Compañía S.A. - LPN N° 003-21- Proyecto Quemkuket;
5. Se emitió Orden de Ejecución N° 04 otorgando 07 días de prórroga debido a eventos compensables de naturaleza climática (inclemencias climáticas y sus consecuencias) JL y compañía S.A. LPN N° 003-21 - Pyto. Quemkuket;

Lic. Carlos Alberto Ferreira Ulmedo (MAE) (CAM)
Ministro

Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat

Lic. Arnaldo Esteban Sifuentes
Director General

Dirección General de Adm. y Finanzas

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



6. Procesamiento de varios Certificados para los siguientes proyectos San Francisco de Asís; Certificado N° 02 de JL Y COMPAÑÍA S.A Proyecto Quemkuket; Certificado N° 05 - Proyecto San Francisco de Asís; Certificado N° 03 de JL Y COMPAÑÍA S.A LPN N° 003-21 – Proyecto Quemkuket.
7. Se emitió la orden de Ejecución otorgando 11 días de prórroga debido a eventos compensables de naturaleza climática (inclemencias climáticas y sus consecuencias) ING. JUAN NERI GAMARRA LPN N° 003-21 - Pyto. San Francisco de
8. Se emitió Orden de Ejecución N° 02 otorgando 15 días de prórroga debido a eventos compensables de naturaleza climática (inclemencias climáticas y sus consecuencias) JL Y COMPAÑÍA S.A LPN N° 003-21 – Pyto. Quemkuket.
9. Contacto con los representantes de la ONG “Tierra Viva”, en referencia a la Comunidad Indígena YAKYE AXÁ.
10. Realización de reuniones con el Líder de la Comunidad de Jericó del Departamento de Boquerón con respecto a solicitud de nuevas viviendas.

Justificación de las dificultades enfrentadas

De las 72 viviendas incluidas como Meta para el año 2022, se dio por culminada 30 viviendas - Terminación San Francisco, del Distrito de Benjamín Aceval, en el Departamento de Presidente Hayes; 30 viviendas Terminación Quemkuket del Distrito de Villa Hayes, en el Departamento de Presidente Hayes se encuentran en ejecución con porcentaje de avance de obras 99,60%; y la Construcción de 12 viviendas tipo Culata Jovai + Letrina Sanitaria - Comunidad Cacique Sapo se encuentra al cierre del ejercicio en proyecto en referencia al mismo a través de expediente ingresado por ME de la institución miembros de la Comunidad Cacique Sapo solicitan la Construcción de 12 viviendas nuevas, en el cual hacen mención que dicha Comunidad corresponde al Dpto. de Boquerón distrito Mcal. Jose Félix Estigarribia, en ese sentido la Dirección de Desarrollo de Proyectos Habitacionales, remite documentos para el llamado (LPN) Ad Referéndum afectado al Presupuesto 2023, en el marco del Programa Pueblos Originarios.

El siguiente cuadro muestra los Proyectos que forman parte de esta estructura presupuestaria.

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 - Segundo Semestre								
ACTIVIDAD 3 : CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDÍGENAS								
N°	Departamento	Distrito	En Ejecución	Culminada	Rescindida	Paralizada	Anulada	En Proyecto
5	Caaguazú	Caaguazú						25
15	Presidente Hayes	Puerto Pinasco						18
		Benjamín Aceval		30				
		Villa Hayes	30					134
		Tte. Esteban Martínez			30			
		Mariscal J. Félix Estigarribia						12
17	Alto Paraguay	Bahía Negra						46
		Fuerte Olimpo						20
TOTALES			30	30	30	0	0	255

Lic. Carlos Alberto Pereira Urdaneta (MUB) (Urb.)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Actividad: 4 Subsidio Habitacional - Programa FONAVIS – (Fondo Nacional de la Vivienda Social)

El Fondo Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS) fue creado por Ley N° 3.637/2009

Objetivos del Programa: Los recursos están destinados a implementar el subsidio habitacional, aplicado a la compra o construcción de Vivienda Social, dirigido a estratos socio-económicos que necesitan de la intervención especial del Estado para el acceso a la vivienda.



El financiamiento de la solución habitacional contempla tres componentes:

- El Subsidio (otorgado por el Estado Paraguayo);
- El Ahorro (aporte del beneficiario); y
- El Crédito Complementario, gestionado por el beneficiario (sólo en caso de ser necesario) en una entidad financiera adherida al Programa.

El FONAVIS opera con subsidios adjudicados en modalidad individual y para Grupos Organizados. Esta última modalidad requiere de la participación los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), acreditados por el MUVH, quienes trabajan como nexos entre los beneficiarios del SVS (organizados en grupos) y las empresas constructoras, también habilitadas por el MUVH, para la construcción y posterior entrega de las viviendas a los beneficiarios finales.

Logros obtenidos

1. Se han culminado 6.907 viviendas dentro del programa. Igualmente, se encuentran a iniciar unas 1.525 viviendas, otras 3.937 en ejecución y entre paralizadas y rescindidas, en proceso de reactivación suman 345 viviendas.
2. En el presente año se abrieron 3 Llamados, a través de los cuales fueron adjudicados 3.961 subsidios, comprometiendo un aporte estatal de 378.984.181.720 guaraníes, de los cuales 3.939 subsidios corresponden a la modalidad de grupos organizados y 22 subsidios a modalidades individuales.
3. El Fondo Nacional de la Vivienda Social - FONAVIS, con la aplicación de subsidios habitacionales llega a una ejecución presupuestaria de Gs. 446.494.041.146, lo que representa el 99% del Presupuesto vigente en el presente año.
4. Calificación Definitiva de Proyectos individuales correspondientes a las modalidades de Construcción en Lote Propio y Compra de Vivienda y para las modalidades aplicadas a Grupos Organizados.
5. A la fecha, el Programa FONAVIS cuenta con 186 SAT habilitados, con capacidad jurídica para contratar y ofrecer asistencia técnica especializada e interdisciplinaria, de los cuales, 129 registros fueron procesados en el año 2022.
6. A la fecha, el Programa FONAVIS cuenta con 99 Empresas Constructoras con habilitación vigente, de las cuales, 40 registros fueron procesados en el 2022.
7. El programa cuenta con 219 Fiscales de Obras habilitados, de los cuales 55 registros fueron procesados en el 2022.
8. Aprobación del Sistema de Tratamiento de aguas residuales para el proyecto de 150 viviendas en el distrito de Pilar.

Lic. Carlos Alberto Pérez
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Gestiones realizadas

1. Calificación de Proyectos y Obligaciones de Pago de 1er. desembolso.
2. Solicitudes de Obligación de Pago de 2º. desembolso.
3. Elaboración del Plan de Caja mensual y Seguimiento y Monitoreo de expedientes de desembolsos, agilizando los procesos relacionados a pagos. Seguimiento de ejecución presupuestaria del Programa.
4. Procesos para cambio de Fuente de Financiamiento, solicitudes de resoluciones de pago, reprogramación presupuestaria. Informe para desbloqueo de cuentas.
5. Gestiones Administrativas y Técnicas para la adjudicación de subsidios individuales.
6. Verificación, Control e Inventario de Fichas Sociales de proyectos adjudicados y pendientes de adjudicación.
7. Atención a Consultas Técnicas, Revisión Técnica de expedientes, Verificación de Expedientes Grupos Organizados, Informes técnicos para desembolso.
8. Registro de Anulaciones, Prórrogas, Rectificaciones y reimpresiones de certificados de subsidios.
9. Seguimiento de Obras a Proyectos con informe de P02 de la Dirección General Técnica.
10. Procesos de habilitación de SATs y Empresas Constructoras; actualizaciones de datos de registros.
11. Elaboración de Convenios MUVH-SAT, MUVH-CONSTRUCTORA, Convenios MUVH-CONSTRUCTORA-BENEFICIARIOS para proyectos calificados y Adendas de Contratos.
12. Procesos e informes de solicitud de prórrogas de certificados de subsidios.
13. Procesos para rectificación, Reimpresión y Anulación de Subsidios
14. Alertas de vencimiento de pólizas de seguro de anticipo financiero y fiel cumplimiento de obras, a fin de dar curso respecto a notificación o intimación por parte de la Dirección General Jurídica.

Justificación de las dificultades enfrentadas

Atendiendo los compromisos administrativos asumidos en Llamados plurianuales de adjudicación de subsidios el presupuesto inicial asignado al programa en el PGN 2022 no permitía la adjudicación de nuevos subsidios habitacionales. Sin embargo, las reprogramaciones implementadas, permitieron nuevas adjudicaciones y el inicio de nuevos proyectos.

Los motivos que derivan en el retraso de la culminación de algunos proyectos refieren diferentes circunstancias, entre las que cabe citar:

En la modalidad de Subsidio Individual Construcción en Lote Propio, se presentan retrasos al surgir desavenencias entre el Postulante y la Empresa Constructora, ello muchas veces resulta en un pedido de cambio de Constructora, lo cual posterga la conclusión del proyecto. Además al momento de realizar el desembolso correspondiente al aporte del beneficiario, generalmente, si pertenecen al Nivel 2 o 3, tienen dificultades, de orden particular, para la disponibilidad de ahorros y/o la obtención del crédito complementario.

En la modalidad Compra de Vivienda Nueva o Usada, el tiempo prolongado que llevan los procesos dentro y fuera de la Institución, Dirección General de Registros Públicos, hace que muchos de los oferentes de las viviendas del sector privado desistan de venderlas. Ya que prefieren hacerlo al contado con compradores directos.

En los Proyectos que corresponden a Grupos Organizados, algunos proyectos reactivados pasan por procesos de rescisión de contrato, ejecución de pólizas y cambio de SAT, otros presentan demoras en la aprobación para el tratamiento de aguas residuales y otros retrasos leves imputables al contratista.


Lic. Carlos Alberto Pereira Viredo (MAK) (UAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH


Lic. Arnaldo Lezama Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APO HA TEKOMA
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

El siguiente cuadro muestra los proyectos atendidos en el presente ejercicio por modalidad y departamento y el estado en que se encuentran al cierre del presente ejercicio.

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 - Segundo Semestre									
Actividad 4: Subsidio Habitacional (FONAVIS)									
Nº	Departamento	Distrito	A Iniciar	En ejecución	Culminada	Rescindida	Paralizada	Anulada	En Proyecto
0	Capital	Asunción	2		1				
1	Concepción	Arroyito			107				
		Azotey			70				
		Belen	60	176	78				
		Concepcion		60	64				
		Horqueta	43	106					
		San Lazaro		80					
		Sgto. Jose Felix Lopez		120					
		Yby Yau			59				
2	San Pedro	Capitibary	1	95	77				
		Chore			56				
		Gral. Elizardo Aquino		50	16				
		Gral. Francisco I. Resquin		64					
		Guayaybi	6		34				
		Liberacion		13					
		Lima			1				
		Nueva Germania	2	52					
		San Estanislao		70	115				
		San Pedro del Ycuamandiyu			103				
		San Vicente Panchole		197					
		Santa Rosa del Aguaray		130	413				
		Tacuati		35					
		Villa del Rosario			58				
		Yrybucua	81	21					
3	Cordillera	Caacupe	1		1			10	
		Emboscada			48				
		Juan de Mena			36				
		San Bernardino	1						
		Tobati	1	83					
4	Guairá	Gral. Eugenio A. Garay	56		71				
		Independencia	115		143				
		Paso Yobai			42		31		
5	Caaguazú	Caaguazu	4	180	246			15	
		Cnel. Oviedo	75	59	443			3	
		Juan Eulogio Estigarribia	25		115				
		Mcal. Francisco Solano Lopez	4		60		38		
		R.I. 3 Corrales		15	151				
		Repatriacion		97	176				
		San Joaquin			29				
		Santa Rosa del Mbutuy	20		43				
		Yhu		151					
6	Caazapá	3 de Mayo		28	63			2	
		Abai	84	82	65			1	
		Buena Vista			50				
		Caazapa			123			1	
		San Juan Nepomuceno		50	38				
		Tavai		52					
		Yuty		43					

Lic. Carlos Alberto Herrera Villeda (MAE) (CAE)
Ministro
Ministerio de Urbanismo y Vivienda y Hábitat

Lic. Arnaldo Lezcano Sifón
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



N°	Departamento	Distrito						
			A Iniciar	En ejecución	Culminada	Rescindida	Paralizada	Anulada
7	Itapúa	Alto Vera	56		136			
		Cambyreta	1					
		Carlos A. Lopez		54	50			
		Edelira		83				
		Encarnación	2	49	52			
		Gral. Artigas		8				
		Itapua Poty		43	132			
		Natalio		22				
		San Pedro del Parana	1	60	61			4
		San Rafael del Parana	4		44			
8	Misiones	Tomas Romero Pereira	25					
		San Ignacio		39	57			
9	Paraguari	San Miguel		2				
		Carapegua	1		11			
10	Alto Paraná	Escobar			28			
		Mbuyapey					47	
		Paraguari						1
		Quiindy					13	
		Yaguarón			1			
		Dr. Juan Leon Mallorquin	1	59				
		Hernandarias		66	127			
		Itakyry	1	77	54			1
		Juan E. O'Leary			97			
		Mbaracayu			120			4
11	Central	Minga Guazu	37		80			
		Minga Pora			22			
		Ñacunday			43			
		Presidente Franco	71	53				
		San Cristobal			65			
		Aregua	1	27	45			
		Capiata	58	1	145			
		Fernando de la Mora	1	1				
		Guarambaré			1			
		Ita	1		44			
		Itaugua	6		36			
		J. Augusto Saldívar	1	25	6			
		Lambare			49			
		Limpio	9	41	143			
		Luque	61	58	79			1
		Mariano Roque Alonso		2				
		Nueva Italia		16	1			
		Ñemby	25	3	77			
		San Antonio	3					
		San Lorenzo	2		59			
		Villa Elisa	3	26				
		Villeta	1		35			
		Ypacarai	1		62			3
		Ypane	2	24	138	39		

Dr. Carlos Alberto Ferreira Olmedo (Urb) (C.A.M.)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH

Dr. Arnaldo Escobar Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Nº	Departamento	Distrito						
			A Iniciar	En ejecución	Culminada	Rescindida	Paralizada	Anulada
12	Ñeembucu	Pilar		150				
13	Amambay	Bella Vista			51	72		
		Capitan Bado		97	101			
		Cerro Corá	160					
		Karapaí		80	54			
		Pedro Juan Caballero	1		72		47	
		Zanja Pyta			34			
14	Canindeyú	La Paloma			89			
		Laurel			80			
		Marsicana		64				
		Villa Curuguaty		64	187			
		Villa Ygatimi	83		40			
		Yasy Ca'ñy	1		21			
		Yby Pyta		135	150			
		Ybyrobaña			47			
	Presidente Hayes	Benjamin Aceval	1		172			
15		Gral. Jose Maria Bruguéz	88					
		Puerto Pinasco			55			
		Tte.1º Manuel Irala Fernandez	105				58	1
		Villa Hayes	46	1	16			
	Boquerón	Mcal. Estigarribia		398	343			1
16	Alto Paraguay	Bahia Negra			100			
17		Fuerte Olimpo	65					
99	Alcance Nacional		19					
TOTALES			1.525	3.937	6.907	111	234	48
								0

Actividad: 5 Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vy'a renda).



Objetivos del Programa: Destinado a paliar el déficit habitacional existente y satisfacer la demanda de familias en situación de pobreza que viven en condiciones precarias, y cuyos proyectos son presentados por los Municipios.

La tipología de vivienda utilizada para este proyecto, consiste en Unidad Básica Habitacional con un dormitorio (UBH+1) y los mismos se construyen por toda la geografía del Paraguay.

El Programa no registra avance físico / financiero considerando que los Proyectos que le afectan se encuentran en fase de desarrollo para llamados de reactivación.

Los Proyectos que afectan a este Programa se encuentran en estado de obras paralizadas y contratos rescindidos, con dificultades para su reactivación. En total se encuentran 228 Viviendas en estos estados.

Logros obtenidos

Culminación de 3 viviendas en el Departamento de San Pedro con el aporte del beneficiario

Dr. Carlos Alberto Pereira
Ministro
Ministerio de Urbanismo y Vivienda y Hábitat
MUVH

Dr. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Gestiones realizadas

1. Proceso del certificado N° 05 de Ing. Fernando Moreno LPN N° 003-19 – Proyecto Gral. Resquin y Naranjito;
2. Se emitió Orden de Ejecución N° 04 otorgando 09 días de prórroga debido a eventos compensables de naturaleza climática (inclemencias climáticas y sus consecuencias) de Ing. Fernando Moreno LPN N° 003-19 – Proyecto Gral. Resquin y Naranjito;
3. Proceso del certificado N° 6 rubros no contemplados N° 4 de Ing. Fernando Moreno LPN N° 003-19 – Pyto. Gral. Resquin y Naranjito;
4. Proceso de los Certificados N° 7 y 8 de Ing. Fernando Moreno LPN N° 003-19 – Pyto. Gral. Resquin y Naranjito;
5. Conformación del Comité Evaluador para los llamados licitatorios – Luque 2 – ID N° 410.801, en proceso de apertura de sobres y también del llamado para 44 viviendas en Horqueta Dpto. de Concepción;
6. Proceso del Certificado N° 10 de Ing. Fernando Moreno LPN N° 003-19 - Pyto. Terminación de 50 viviendas en el Distrito de Gral. Resquin y Naranjito, en el Departamento de San Pedro;

Justificación de las dificultades enfrentadas

De las 90 viviendas incluidas como Meta para el año 2022, se han culminado 3 viviendas en el Distrito de General Resquin en el Departamento de San Pedro; 19 Viviendas de la Terminación 20 viviendas - Naranjito se encuentra en ejecución con un avance de 93,68%; 28 viviendas Terminación de 30 Viviendas - General Resquin se encuentra en ejecución con un avance de 88,34%; y el Proyecto de terminación de 40 viviendas se encuentra en proyecto atendiendo que por Resolución N° 2.756 de la fecha 18 de noviembre de 2022, se declara desierto el Llamado Licitación Pública Nacional N° 03/2022 “Terminación y Ampliación de 40 viviendas” Programa Vy’a renda – contratación excluida de la ley N° 2051/2003 – ID N° 806, convocado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

La Terminación de 50 viviendas en el Departamento de Amambay, Pedro Juan Caballero Amambay, que se encuentra como meta a incluir se rescinde contrato con la empresa constructora por resolución N° 1100 de fecha 16-05-22.

Carencia de documentaciones para dar continuidad a estas obras de General Resquin y Naranjito además el proyecto fue invadido por ocupantes irregulares.

El siguiente cuadro muestra el estado de las Viviendas que forman parte de este programa.

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 - Segundo Semestre							
ACTIVIDAD : 5 Construcción de Viviendas Sociales en Municipios							
N°	Departamento	Distrito	Viviendas				
			En Ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida	En Proyecto
1	Concepción	Horqueta					40
2	San Pedro	25 de Diciembre				30	
		General Resquin	47	3			
3	Cordillera	San Bernardino					20
9	Paraguari	Mbuyapey			50		
11	Central	Capiatá				63	
		Limpio					12
		Villa Elisa					72
12	Neembucú	Humaitá					32
		San Juan Bautista de Neembucú			35		
13	Amambay	Pedro Juan Caballero				50	
TOTALES			47	3	85	143	176

Dr. Carlos Alberto Pereira (Firma) (Firma)
Ministro

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Proyecto: 7 Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el PY - (Che Tapyi)



Objetivos del Proyecto: El Proyecto Che Tapyi, se inició en el año 2014 para las construcciones de Viviendas Sociales dirigida a familias que habitan en zonas urbanas y suburbanas más necesitadas.

Para el logro de sus fines el Proyecto Che Tapyi cuenta con recursos financieros donados por la República de China (Taiwán), consistente en USD 71.000.000, destinada a otorgar 4.500 Soluciones Habitacionales con Infraestructura Básica, Centro comunitario, Consultorio ambulatorio, ampliación o mejoramiento del Local escolar y Áreas

recreativas. El Programa trabaja también en el fortalecimiento de la comunidad mediante un Plan de Desarrollo Social.

Los recursos del SHD, no podrán ser destinados a la adquisición de terreno, razón por la cual los postulantes deberán realizar las gestiones para la transferencia de los inmuebles, sean éstos de propiedad de persona física o entidad privada, Organismos y Entidades del Estado, Entidades que integran la Administración Central o Entidades descentralizadas, Gobiernos Departamentales y Municipales de la República. El objetivo del Proyecto es el de contribuir a la disminución del déficit habitacional de las familias que se encuentran en el segmento de la población de pobreza y extrema pobreza.

La meta original propuesta para el Proyecto ha sido cumplida y con mayor cantidad de Viviendas. Al respecto se encuentra en etapa de cierre del Proyecto sobrepasando la meta inicial de 4.500 Soluciones habitacionales a un total de 4.944 Viviendas.

Logros Obtenidos

1. El Proyecto Paz del Chaco, en la la Ciudad de Luque - Departamento Central, llega al 100% de avances en las obras.
2. Etapa final superando la meta Inicial del Proyecto de 4500 Soluciones Habitacionales a 4944 en el marco de la donación de 71.000.000.000 USD.
3. Ejecución presupuestaria de Gs. 6.212.431.215, representando el 86% del Presupuesto vigente en el presente año.
4. Entrega de Certificados de Subsidio y firma de Acuerdo entre el MUVH y beneficiarios en los Departamentos Central, Concepción y Presidente Hayes.

Gestiones realizadas

1. Elaboración de informe de avances del Proyecto, para la Embajada de China - TAIWAN;
2. Verificación y proceso de Pago de Certificados de Obra;
3. Seguimiento y proceso de Convenios Modificatorios;
4. Monitoreo y fortalecimiento de Comisiones de Base;
5. Atención y proceso de solicitudes de cambios de titularidad, renunciaciones y exclusiones en diferentes comunidades;
6. Seguimiento ocupacional en territorios sociales y municipales;
7. Verificación de los informes presentados por parte de la Consultora y los fiscales de la Institución comisionados a la UNE CHE TAPYI;
8. Gestiones administrativas: elaboración de Plan de Caja, reprogramaciones, seguimiento a procesos de pago;
9. En el marco de los procesos de adquisiciones, se realizó el Llamado para Contratación de Trabajos Sociales y la adjudicación y provisión de muebles, equipos informáticos, vehículos y otros para las diferentes áreas de la UNE CHE TAPYI.


Lic. Carlos Alberto Pereira Gimeno (C.A.G.) (C.A.M.)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Lic. Arnaldo Lezcano Salas
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 - Segundo Semestre								
Proyecto: 7 Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py (Che Tapy'i)								
N°	Departamento	Distrito	Viviendas					
			A Iniciar	En ejecución	Culminada	Anulada	Paralizada	En Proyecto
11	Central	Luque	0	0	100	0	0	0
TOTALES			0	0	100	0	0	0

Proyecto: 8 Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales PY - (Sembrando Oportunidades)



Objetivos del Programa: El Programa Sembrando Oportunidades, otorga soluciones Habitacionales fundamentado en la Resolución N° 678/19 por la cual se aprueba el Reglamento de Adjudicación del Subsidio Habitacional Directo (SHD), destinado a la construcción de viviendas rurales en el Anexo III, Artículo 3° y 2) Vivienda Rural destinada a familias que cuentan con miembros con discapacidad física: construida en terreno del INDERT, con una superficie de 44,50m². Dispone de los siguientes ambientes: en el espacio central se desarrolla el estar-comedor. El área de servicio consta de cocina, lavadero y baño y dos dormitorios. Esta tipología está adaptada para facilitar el uso y accesibilidad de los mismos (rampas de acceso y puertas interiores más anchas), con un mejor aprovechamiento de los espacios.

El proyecto ha alcanzado la meta propuesta y se encuentra en la etapa final en la medida que se pueda levantar los problemas de los proyectos rescindidos.

Logros obtenidos

1. Incorporación de la estructura presupuestaria que permita el cierre de los proyectos iniciados en ejercicios anteriores para el cierre del Proyecto.
2. Se han culminado 313 viviendas en los Departamentos de Concepción y Canindeyú, proyectos de Norte Pyahú y Kurusú de Hierro. No contaba con la estructura presupuestaria a inicios del semestre y sin embargo siguieron en ejecución y a la fecha las viviendas se encuentran concluidas y habitadas.
3. De esta manera con la terminación de estas obras el proyecto cerraría con 6.678 viviendas construidas desde el inicio del proyecto.
4. Designación de la Dirección General Técnica como encargada de la gestión de proyectos vigentes y conformación del Equipo responsable del cierre documental de los proyectos concluidos - Resolución 2918, del 13 de diciembre de 2022.

Gestiones realizadas

1. Conformación de Equipo para cierre documental
2. Reuniones de coordinación de trabajos
3. Cierre documental de proyectos concluidos.
4. Ejecución de proyectos pendientes hasta su conclusión.

Dr. Carlos Alberto Ferreira Viqueiro (MAG) (UAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo y Hábitat

Lic. Arnulfo Luciano Sibón
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Justificación de las dificultades enfrentadas

El Asentamiento Maria Auxiliadora de 99 viviendas se encuentra rescindido mediante Resolución N° 573 de fecha 26-04-2019, rescisión ratificada mediante Resolución N° 1.031 de fecha 12/06/19 el avance según certificación alcanzó el 81,75%, la UOC devolvió el expediente para verificación final de cómputo. Se realizó verificación de estado general de la obra a fin de tener el cómputo de rubros a ser ejecutados, reparados, completados y verificación de los servicios de alimentación de agua y desagüe instalaciones eléctricas etc. En espera de Informes de los profesionales técnicos, para definir cómputo final.

Se tiene previsto volver a llamar a LPN para terminación de las 99 viviendas de Maria Auxiliadora, Departamento de Caazapá, las viviendas se encuentran construidas y habitadas, sin embargo faltaría acabados de colocación de canales, pérgolas, pinturas.

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 - Segundo Semestre									
Proyecto: 8 Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)									
Nº	Departamento	Distrito	A iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida	Anulada	En Proyecto
1	Concepción	Sargento José Félix López			77				
		Azotey			153				
6	Caazapá	Moisés Bertoni					99		
7	Itapúa	Alto Verá							
10	Alto Paraná	Itakyry							
14	Canindeyú	Villa Ygatymi			83				
TOTALES			0	0	313	0	99	0	0

Proyecto: 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta.



Objetivos del Proyecto: El objetivo del programa es mejorar las condiciones de vida de la población del barrio de la Chacarita Alta a través de la mejora del entorno urbano con infraestructura básica, reordenamiento y rehabilitación urbana, apertura de espacios públicos, equipamientos y accesibilidad a los servicios públicos.

El Barrio Chacarita Alta es uno de los barrios más antiguos de Asunción y según censo del 2016 es habitado aproximadamente por 1000 familias, viviendo en condiciones precarias en lo que respecta a recolección y tratamiento de residuos cloacales, recolección de residuos sólidos, pavimentación de calles, iluminación pública y deficiencias de espacios de esparcimiento y escuelas, entre otros equipamientos públicos y comunitarios.

El Proyecto de Mejoramiento se desarrolla en el marco del Programa de Mejoramiento de Vivienda y Hábitat financiado con el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El mismo tiene destinado 14 millones de dólares americanos para su ejecución, logrando de esta manera mejorar la calidad de vida de las familias que lo habitan, a través del proceso de participación comunitaria y apoyo a las actividades económicas.

Con fondos del préstamo se realizarán mejoras, reparación y ampliación de las redes de distribución de agua potable, a su vez la construcción de redes secundarias (o domiciliarias) de alcantarillado sanitario y de drenaje pluvial, fortalecimiento de la distribución de energía eléctrica y principalmente, realizar obras de mitigación de riesgo en los barrancos, apertura y mejoramiento de las vías internas y de acceso al barrio y mejorar la gestión de residuos sólidos.

Lic. Arnaldo Lezcano Silveira
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Carlos Alberto Ferreira Umedo (MAE) (CAMS)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



El proyecto de Chacarita Alta cuenta con una ampliación a octubre del 2024.

Logros obtenidos

1. Con obras complementarias se ha llegado a un 100% de avance de las Obras del cauce de Antequera y Tacuarí en el marco del proyecto Mejoramiento Integral del Barrio Chacarita Alta, ejecutándose 1.463 m2 del proyecto;
2. Se realizó el pago a la consultoría Núcleo Engenharia por los productos entregados y aprobados por la UEP;
3. La empresa constructora EDIVISA para refacción de viviendas con afectación parcial se encuentra ejecutando el contrato con un avance del 7,89%;
4. Pagos realizados a la empresa MOS ARCHITECTS por la ejecución de la consultoría de Viviendas Sostenibles;
5. Se concretaron los procesos de adjudicación de los siguientes llamados:
6. Apoyo a las acciones ambientales y sanitarias en el Barrio Chacarita Alta;
7. Consultoría Técnica especializada para apoyo a las acciones sociales y participación social de Programa en el Barrio Chacarita Alta; - Comunicación Interactiva y Participación Social.
8. Contratación del Servicio de recolección en Chacarita Alta, como plan piloto en el marco de tratamiento y recolección de residuos sólidos.

Gestiones Realizadas

Se ha realizado en forma conjunta con las coordinaciones de Infraestructura, Urbana, Social y Ambiental, con el fin de avanzar con las tareas planificadas referente a los siguientes puntos:

1. Se procedió nuevamente al pago del acomodo temporal a las familias que se encuentran en situación de resguardo que fueron re-acomodadas por condiciones de emergencia.
2. Se prosigue con el seguimiento para el pago de energía eléctrica correspondiente al local del telecentro por parte del MUVH. Verificación de informes de la consultora MOS del Diseño Ejecutivo de las Viviendas Sostenibles.
3. Permanentemente se hace el monitoreo y la evaluación de las ATC juntamente con la Coordinación técnica, sobre la situación general de la cantidad de beneficiarios asignados a cada empresa para garantizar el proceso de la postulación y la ejecución de los subsidios;
4. Inicio de negociación con las familias que serán afectadas por las obras del cauce México. Acompañamiento constante y diario a las obras de refacción de viviendas;
5. Desarrollo del Programa de Radio Eco Ambiental, en la radio comunitaria de la Chacarita Alta como herramienta de educación ambiental y de información sobre el Proyecto, realización de talleres socio ambientales para la comunidad;
6. Supervisión contrato de viviendas sostenibles, contrato N° SBC - C2-02/2022 Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Viviendas Sostenibles con posibilidades de crecimiento y compensaciones por afectación, para el reasentamiento de familias en el barrio Chacarita Alta;
7. Supervisión de actividades realizadas por la consultora ICASA sobre la formalización de la propiedad de la tierra en el Barrio Chacarita Alta.

Aspectos Urbanísticos

Los productos presentados por la Empresa Núcleo Engenharia serán considerados hasta el Anteproyecto ajustado del Diseño Ejecutivo de Urbanismo e Infraestructura sostenible para el Barrio Chacarita Alta. Los productos nro. 1, 2 y 3 se encuentran actualmente en proceso de pago.

Aspectos Sociales

1. Seguimiento de la situación de las familias reasentadas en viviendas temporales (refugio FEPASA, acomodo) que totalizan 63 familias, de esta manera se obtiene información acerca del cumplimiento de los requisitos contemplados en el Manual de Ejecución del Plan de Reasentamiento y en el contrato firmado entre el MUVH y la familia. La Coordinación Social se encuentra trabajando en el ajuste de TDR y conformación de lista corta para el llamado de consultoría social.
2. Supervisión de actividades realizadas por la consultora ICASA sobre la formalización de tierra de Chacarita Alta. Seguimiento para el alquiler del equipamiento social del Barrio. Realización de

c. Carlos Alberto Pereira Olmedo (MUVH) CAM
Ministro
Ministerio de Urbanismo y Vivienda y Hábitat
4/11/2024

BAGP Balance Anual de Gestión Pública

Lic. Arnaldo Lezcano Silveira
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
22/11/24

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



proforma de modificación de Resolución del Plan de Reasentamiento. Realización de proforma de los procesos de pagos para la compra de vivienda de las familias afectadas por el proyecto. Gestión interinstitucional para el cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan de Reasentamiento.

Aspectos Ambientales

1. Se recibió el documento de análisis de gestión de residuos sólidos, para su implementación por parte de la Fundación Moisés Bertoni conjuntamente con la empresa Kolibri. Se encuentra en proceso de verificación por parte de la UEP.
2. Seguimiento de Consultoría para el ajuste del Plan de Gestión Ambiental y Auditoría Ambiental del Proyecto MIB Chacarita Alta. Gestión y seguimiento en la recolección semanal de residuos sólidos del área de influencia de las obras de contención del cauce Antequera y Tacuary. Ajuste de TDR y conformación de lista corta para el llamado de consultoría ambiental.
3. Se realiza el seguimiento para el buen funcionamiento de los servicios de agua, electricidad y desagüe en viviendas temporales de FEPASA. Diseño de vivienda para realizar la contratación de obras que fueron afectadas de forma parcial en los cauces de Antequera y Tacuarí. Verificación y aprobación de informes de la consultora LOGOS SRL para el diseño ejecutivo de obras de contención del cauce de México.

Llamados a Consultorías

1. Se cuenta con la No Objeción de firma de contrato para la consultoría de "Elaboración de Proyecto Ejecutivos de Vivienda Sostenibles considerando la arquitectura bioclimática, con posibilidades de crecimiento, y compensaciones por afectaciones para reasentamiento de familias en el Barrio Chacarita Alta", posterior trámite en el MUVH a fin de obtener resolución y firma de contrato para el inicio de la consultoría.
2. Se firmó contrato el día 31 de marzo con la empresa Logos SRL para el "Diseño de contención del cauce México".
3. Se envió al Banco el pedido de No Objeción para la adjudicación de la empresa consultora ICASA S.A. para la ejecución de la consultoría "Formalización de tierra" para el barrio Chacarita Alta.

Obras y/o gestiones en ejecución

Gestión	Descripción
Obra	Recepción provisoria de las obras de contención del cauce Antequera y Tacuary.
Obra	Inicio de los trabajos de refacción de viviendas
Gestión Municipalidad de Asunción	Para la firma de convenio específico para aprobaciones de documentaciones.
Gestión Senepa	Para la fumigación del predio y las viviendas temporales Fepasa.
Gestión Policlínico Policial	Para atención médica para residentes en Fepasa.
Gestión Conatel	Para continuidad de capacitación de manejo de herramientas informáticas a través del telecentro ubicado en el barrio.



Zona de Impacto:

El territorio comprendido entre las calles Florencio Villamayor (al norte), la Avda. El Paraguay Independiente y Manuel Gondra (al sur), la calle Iturbe (al oeste) y las calles Mómbox y Estados Unidos – Capitán Leguizamón (al este), que representa el sector no inundable del barrio.

Justificación de las dificultades enfrentadas

Lentitud en los procesos internos para el cumplimiento de los plazos establecidos en el proyecto. Las obras de Urbanismo y de Infraestructura Urbana Sostenible y las obras de contención del cauce México se encuentran en etapa de llamado a contratación de la empresa constructora para la ejecución de las mismas, se prevé el inicio de las mismas dentro del 1er semestre del año 2023.

Lic. Arnaldo Lezcano Sifón
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Carlos Alberto Portillo
Balance Anual de Gestión Pública BAGP 41
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'PO HA TEKHA
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

Para iniciar la construcción de las viviendas sostenibles, se requieren de los proyectos ejecutivos para el inicio al llamado.



Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 - Segundo Semestre					
Proyecto : 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta					
Nº	Departamento	Distrito	M2		
			En Proyecto	En ejecución	Culminada
1	Capital	Asunción	23.165	583	1.463
TOTAL M2			23.165	583	1.463

Proyecto: 10 Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA



Objetivo del Proyecto: Contribuir a reducir el déficit habitacional cualitativo de viviendas en el AMA (Área Metropolitana de Asunción), a través de la entrega de aproximadamente subsidios habitacionales directos. El proyecto contribuirá a que la población con bajos ingresos, tenga acceso a un esquema de financiamiento que les permita el mejoramiento y ampliación de sus viviendas. Se ejecuta en el marco del Componente I del programa de Mejoramiento de Vivienda y Hábitat. Para ello cuenta con un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un valor de USD 14 millones.

La meta total del proyecto quedo establecida en aproximadamente en 2.000 Subsidios. Durante una revisión y ajuste de proyecciones financieras realizado durante el 2022, se definió aumentar 200 subsidios, quedando establecida la meta final en 2.200 Subsidios en total.

Acceden a este Proyecto familias que poseen una vivienda con déficit cualitativo, ubicado en el área metropolitana y cuyos ingresos no superen las 3,5 USM (Unidades de Salario Mínimo actualizado con la modificación del Anexo Único de la Ley) , contar con un ahorro y ser sujetos de crédito.

Las zonas de impacto son: Asunción, Limpio, Luque, San Antonio, Capiatá, Ñemby, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo, Lambaré y Fernando de la Mora.

Mejoramiento de Vivienda: Mejoramiento del techo, paredes, pisos, baño, separación de habitaciones, instalaciones de agua potable, desagüe cloacal e instalaciones eléctricas o de índole semejante en viviendas que cumplan con condiciones mínimas de habitabilidad y estructuralmente sólidas.

Ampliación de Viviendas: Ampliación de habitaciones, cocina, baño, instalaciones de agua corriente, desagüe cloacal, instalaciones eléctricas o de índole semejante, pudiendo erigirse nuevas estructuras en viviendas que cumplen con condiciones mínimas de habitabilidad y estructuralmente sólidas

ic. Carlos Alberto Ferreira Giménez (MAU/UAH)

Ministro 42 BAGPI Balance Anual de Gestión Pública

Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat

MAU/UAH

Lic. Arnaldo Lorenzo Sifón
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
BAGPI

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica

MUVH



Logros Obtenidos

1. En el trimestre de julio a septiembre del corriente fueron otorgados 184 Subsidios a través de 10 Resoluciones con los siguientes montos:
 - Aporte Estatal Gs. 34.000.000
 - Aporte Familiar Gs. 1.000.000.Los beneficiarios pertenecen a los distritos de: Fernando de la Mora, Ñemby, San Lorenzo, Capiatá, Asunción, Villa Elisa, Limpio, Luque, Lambaré, Mariano Roque Alonso, y San Antonio, con estas acciones los beneficiarios irán mejorando su calidad de vida mediante la preparación y/o ampliación de sus viviendas. Así también en el trimestre se han finalizado 105 obras; y se han adjudicado un total de 376 subsidios.
2. En el trimestre de octubre a diciembre han sido adjudicados 270 beneficiarios, los beneficiarios pertenecen a 11 distritos, tales como: Fernando de la Mora, Ñemby, San Lorenzo, Capiatá, Asunción, Villa Elisa, Limpio, Luque, Lambaré, Mariano Roque Alonso y San Antonio. Así también se han finalizado en el trimestre 139 obras, contando con las calificaciones técnicas correspondientes, con lo cual se totaliza en el año 415 obras concluidas y un acumulado total de 1.022 las obras finalizadas desde el inicio de este proyecto, lo que representan la etapa de cierre de la ejecución del Subsidio, y permite efectivizar los pagos finales a las ATC.
3. Se han realizado 212 pagos del 80% para inicio de obras y 105 pagos del 20% para la finalización de obras, a través de las Cooperativas de Ahorro y Crédito quienes acreditan los montos en las cuentas habilitadas de los beneficiarios para efectivizarlos a las ATC, con estos procesos se completa el circuito del subsidio, el primero para ejecutar y el otro para el cierre, y con el último pago las ATC reciben su pago del 15% del subsidio por el servicio prestado al proyecto.
4. Se ha logrado la firma de 49 contratos tripartitos entre el MUVH, 12 Cooperativas y ATC's. Así están en proceso los 518 borradores de contratos tripartitos que se elaboraron para el efecto. A septiembre se han procesado 273 contratos. Y como último punto en este trimestre se aprobaron 16 (dieciséis) resoluciones de adjudicación correspondientes a 258 (doscientos cincuenta y ocho), beneficiarios que irán mejorando su calidad de vida mediante la reparación y/o ampliación de sus viviendas.
5. Se han otorgado 28 subsidios en el mes de marzo, dando beneficio directo a 28 familias, dotando a la población de mejoramientos y ampliaciones en sus viviendas para aproximadamente 84 personas.
6. Finalizaron 62 obras de mejoramiento de vivienda en el primer trimestre del año, que ya cuentan con la calificación técnica final correspondiente, las obras finalizadas representan la etapa final de cierre de la ejecución del subsidio, lo cual representa el beneficio para familias del área metropolitana de Asunción en las localidades de: Asunción, Capiatá, Fdo. De la Mora, Limpio, Lambaré, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Lorenzo, Villa Elisa, San Antonio.
7. En el segundo trimestre, finalizaron 109 obras de mejoramiento y ampliación de viviendas, generando de esa manera una activación económica en el sector de las construcciones en los Distritos de Asunción, Lambaré, Ñemby, San Antonio, San Lorenzo, Luque, Limpio, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora y Villa Elisa, beneficiando a 327 personas aproximadamente.
8. Se ha logrado la firma de 84 contratos tripartitos entre el MUVH, Cooperativas y Asistencia Técnica Constructiva, esto permite dar continuidad al proceso de inicio y finalización de las obras.

Gestiones Realizadas

En el presente ejercicio fueron realizadas gestiones tanto administrativas, sociales como técnicas que se detallan a continuación:

1. Reuniones semanales del equipo de las coordinaciones social, técnica y financiera para informe, evaluación y planificación de las actividades del proyecto;
2. Participación en reuniones presenciales y virtuales de monitoreo y seguimiento de los avances del proyecto, con representantes del BID. En el trimestre se han realizado reuniones de seguimiento y también por temas específicos como los aspectos de género, como trabajarlos y la propuesta de una matriz de priorización de beneficios.
3. Gestiones para la emisión de las resoluciones firmadas por la MAI relativas a los procesos del proyecto.
4. Se están realizando la actualización hasta septiembre de este año la impresión de subsidios para la entrega a los beneficiarios, mediante la carga de datos en los módulos correspondientes.



5. Se hace la asignación de postulantes a ATCs para que las mismas realicen el relevamiento social y técnico de cada vivienda. Se verifica, corrige y aprueban las propuestas remitidas por la ATCs. Se realizan las calificaciones de proyectos.
6. Evaluación del DDC: en la etapa de inscripción, se evalúan las carpetas presentadas por las ATC que contienen los diagnósticos del déficit cualitativo (DDC) de las viviendas y las propuestas de proyectos constructivos con su respectivo presupuesto.
7. Se da continuidad a las verificaciones y ajustes en el Sistema AMA para generar reportes, subir archivos PDF a la plataforma y Sistema de Impresión (Programa Vy'a Renda).

Justificación de las dificultades enfrentadas

Durante los primeros meses del año el equipo de trabajo se ha fortalecido, lo cual permitió mejorar y duplicar la capacidad de gestión del proyecto. El aumento de la gestión fue progresivo evidenciándose en las primeras etapas del proceso; en inscripción, postulación, calificación y adjudicación, con esto se logró superar la meta de adjudicaciones propuestas para el año, alcanzando un total de 800 adjudicaciones. Sin embargo la etapa de transferencia y pago, para inicio de obra, como son las etapas finales del proceso, recién en el último trimestre del año, empezó a incrementarse. Si bien se aumentó la cantidad de obras culminadas, con relación a años anteriores, no se llegó a alcanzar la meta física.

Por otro lado, como el inicio de obra está condicionado a la gestión de pagos, proceso donde intervienen otras instancias institucionales como control interno, el plazo es mayor, por el tiempo que dura el proceso de control en dicha instancia, que en promedio las órdenes de pago tardan 30 a 45 días aproximadamente, de esta manera logramos 415 obras culminadas y 423 se encuentran en ejecución y a iniciar.

Actualmente con la cantidad de obras a ser gestionadas se tiene dificultad de control para inicio de obras y cumplimiento de plazos, así mismo la capacidad de supervisión de todas las obras en ejecución; las ATC activas se encuentran saturadas con trabajos pendientes, lo que dificulta asignar empresas a las nuevas inscripciones y agilizar las postulaciones en cuanto a la cantidad.

Se identificó que algunas ATCS no cuentan con equipo necesario para iniciar todas las obras adjudicadas en cada mes, de manera simultánea, además no remiten los informes finales en tiempo para generar el CFO, por lo cual son obras recepcionadas y no incluidas en el P02 en el mes correspondiente.

Solo hay 2 supervisores de obra, por lo cual existen obras ya culminadas que aún no han sido visitadas por los supervisores para la recepción final, y no se cuenta con vehículo institucional, a fin de que otros profesionales técnicos para dar apoyo para visitas de recepción de obra.

Hay cantidad considerable de ACTAS DE ACUERDO, lo cual supone volver a cambiar una propuesta constructiva una vez iniciada la obra. Es decir, la obra es paralizada hasta que la ATC remita el proyecto correspondiente, y esta coordinación apruebe la propuesta.



Lic. Carlos Alberto Perez Jimenez
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General

Dirección General de Adm. y Finanzas

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 -Segundo Semestre						
Proyecto 10: Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA						
Distrito	A iniciar	En ejecución	Culminada	Rescindida	Anulada	En Proyecto
	16	3	10	1	0	0
Asunción	16	3	10	1	0	0
La Encarnación	0	0	0	0	0	0
La Recoleta	0	0	0	0	0	0
Santisima Trinidad	0	0	0	0	0	0
Catedral	0	0	0	0	0	0
	299	105	405	6	0	0
Capiatá	59	21	70	0	0	0
Fernando de la Mora	18	3	19	1	0	0
Lambaré	14	5	22	0	0	0
Limpio	33	7	34	0	0	0
Luque	49	14	89	3	0	0
Mariano Roque Alonso	3	9	17	1	0	0
Nemby	46	15	48	0	0	0
San Antonio	9	3	18	1	0	0
San Lorenzo	48	16	69	0	0	0
Villa Elisa	20	12	19	0	0	0
	315	108	415	7	0	0

Proyecto 11: Construcción de 600 SH en el B° San Blas - M.R. Alonso



Objetivo del Proyecto: Construcción de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blas – Mariano Roque Alonso, enmarcado en el Proyecto CHE TAPY'I 2 financiado con recursos provenientes de la Donación China Taiwán y prevé soluciones habitacionales y espacios urbanos integrales para 600 familias de la zona ribereña afectada por las crecidas. Forma parte de un conjunto de acciones que busca dar una solución a este problema social.

El Proyecto incluye la implantación de viviendas unifamiliares de interés social de dos habitaciones,

un parque lineal que servirá de barrera forestal, un centro comunitario, una unidad de salud familiar, mejora en áreas educativas y áreas recreativas.

El costo del Proyecto asciende a USS 18.639.560, provenientes con fondos del Gobierno de la República de China Taiwán al Gobierno de la República de Paraguay, conforme convenio Bilateral suscrito en fecha 24/12/2018 y aprobada por Ley N° 6275/18.

Logros Obtenidos

1. El proyecto urbanístico San Blas, ya es una realidad, con la inauguración de 600 soluciones habitacionales, beneficiando a pobladores de las zonas ribereñas, generando alto impacto social. Es así que se encuentran concluidas las 600 viviendas del Barrio San Blas – Departamento Central, Mariano Roque Alonso con 100% de avance en la totalidad de los rubros, quedando en ejecución la infraestructura para la comunidad, gestionada en instancias ajenas al MUVH;
2. Del total del proyecto 30 viviendas serán inclusivas, adaptadas a las necesidades de las familias que cuentan con un miembro con discapacidad.
3. El Proyecto 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blas, llega a una ejecución presupuestaria de Gs. 40.500.409.452, lo que representa el 73% del Presupuesto vigente en el presente año.

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

JG. Carlos Alderico Leizaola Olmedo (MAB) (GAB)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Gestiones Realizadas

1. Se llevaron a cabo reuniones interinstitucionales con Representantes y Directivos del Ministerio de Defensa Nacional y de FEPASA.
2. En el transcurso del presente año, el trabajo social se realizó en varios frentes:
 - Cierre de la etapa de recepción de documentos, Refugio RC4
 - Atención personalizada a las familias; recepción de documentos y archivo en los legajos de las familias postulantes; actualización de datos, del Refugio Hípico.
 - relevamiento de datos de familias asentadas en el Lindero de Obras y franja de dominio zona Tren de Cercanía; Jornada codificación de viviendas precarias, actualización de datos, registro fotográfico de las familias interesadas para la postulación al proyecto San Blas; Atención personalizada a las familias del territorio del Tren de Cercanía para la recepción de documentos; Firma de acuerdo entre la UNE Che Tapyi e interesados para liberación de la zona de obras; Análisis y evaluación de Postulantes; Socialización de la lista de preseleccionados; Sorteo de ubicación de lotes y vinculación al Sistema de Inventario de Viviendas, Lindero de Obras (parte II)
3. El equipo se encuentra trabajando en la adjudicación de las viviendas a las familias beneficiadas, dando seguimiento al proceso de entrega final de las 600 viviendas del Barrio San Blas.

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 - Segundo Semestre								
Actividad 11: PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS								
Nº	Departamento	Distrito	A Iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Anulada	En Proyecto
11	Central	Mariano Roque Alonso	0	0	600	0	0	0
TOTALES			0	0	600	0	0	0

Proyecto 12: Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales Para Pueblos Originarios



Objetivo del Proyecto: Disminuir el Déficit Habitacional cuantitativo de la población indígena en situación de pobreza y extrema pobreza, ubicada en la Región Oriental y Región Occidental de la República del Paraguay, y mejorar integralmente el hábitat de las Comunidades Indígenas a ser beneficiadas.

Objetivo Específicos: Mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas batiendo el déficit habitacional en un 20% de la Región Oriental y en un 80% de la Región Occidental de la República del Paraguay.

El costo total del proyecto asciende a USD 18.199.042 y es financiado con recursos provenientes de los Fondos de la Donación del Gobierno de la República de China (Taiwán) al Gobierno de la República del Paraguay, conforme Convenio Bilateral suscripto en fecha 24/12/18 y aprobada por Ley N° 6.275/18.

Logros Obtenidos

1. Hemos logrado la culminación de 250 viviendas correspondiente al primer llamado para Construcción de 325 Soluciones Habitacionales, LPN 04/2020.
2. Segundo llamado a Construcción de 545 Soluciones Habitacionales selección de familias a ser adjudicadas de las Comunidades seleccionadas.

46 BAGP Balance Anual de Gestión Pública
Carlos Alberto Pereira Umeha
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
11/11/22

Lic. Arnaldo Lescano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



3. Firma, entrega de Certificados de Subsidio y Acuerdos entre el MUVH y los beneficiarios de las siguientes comunidades indígenas de los Departamentos de Canindeyú y Presidente Hayes.
4. Aprobación del informe de avance semestral del PEP, por parte de DGIP del MH;
5. A través del Proyecto 1.000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios, se llega a una ejecución presupuestaria de Gs. 18.476.134.932, lo que representa el 48% del Presupuesto vigente en el presente año.
6. Socialización de la lista de familias seleccionadas con la comunidad indígena Puerto María Elena de Puerto Pinasco – Alto Paraguay.


Gestiones Realizadas



1. La Comunidad Indígena Carandilla y Paratodo'i, Dpto. de Pdte. Hayes - Contratista Aseguradora Taji se encuentra en ejecución con un Avance del 43.28%.
2. El Proyecto de Construcción de 545 viviendas, en etapa de adjudicación de las Obras y ejecución.
3. Construcción de 167 viviendas - LPN N° 01/22. Contratista Consorcio Levi Gamarra - En ejecución - Avance: 57,29%.
4. Construcción de 90 viviendas - LPN N° 01/22. Contratista Mario Ibarrola - En ejecución - Avance: 11,16%.
 - Verificación y proceso de Pago de Certificados de Obra.
 - Seguimiento y proceso de Convenios Modificatorios.
 - Análisis de Prórrogas y reajustes solicitados.
 - Verificación de los informes presentados por parte de la Consultora y los fiscales de la Institución comisionados a la UNE CHE TAPYI.
5. En el marco del Segundo Llamado a construcción de 545 Soluciones Habitacionales, se destaca la socialización de lista de familias seleccionadas en la Comunidad Indígena Santo Domingo, Distrito de Filadelfia, Dpto. de Boquerón.
6. Gestiones administrativas: elaboración de Plan de Caja, reprogramaciones, seguimiento a procesos de pago.
7. En el marco de los procesos de adquisiciones: Llamado de Fiscalización de Obras - Pueblos Originarios;
8. Actualizaciones de Llamado a Contratación de Servicios de Trabajo Social - Pueblos Originarios;
9. Adjudicación y provisión de muebles, equipos informáticos, vehículos y otros para las diferentes áreas de la UNE CHE TAPYI;

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2022 - Segundo Semestre								
Proyecto: 12 Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios								
Nº	Departamento	Distrito	Viviendas					
			A Iniciar	En ejecución	Culminada	Anulada	Paralizada	En Proyecto
14	Canindeyú	Yby pyta	0	0	160	0	0	0
15	Presidente Hayes	Tte. Manuel Irala Fernández	0	75	90	0	0	80
		Puerto Pinasco	0	0	0	0	0	43
16	Boqueron	Filadelfia	0	167	0	0	0	0
		Mcal. José Félix Estigarribia	0	90	0	0	0	100
17	Alto Paraguay	Fuerte Olimpo	0	0	0	0	0	65
TOTALES PARCIALES			0	332	250	0	0	288


Lic. Arnaldo Lozano Sibila
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Carlos Alberto Pérez Urdado (MAB) (CAMS)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



El Programa cuenta con 4 categorías de subsidios. Los postulantes que ingresen a las categorías 1 y 2 deberán adjuntar el extracto de caja de ahorro donde conste el 5% del valor del inmueble a adquirir, en el momento de solicitar ser beneficiario del subsidio.

1. Culminación de 140 viviendas en el presente ejercicio
2. Aprobación del Reglamento Operativo modalidad Construcción en Lote Propio - Resolución N° 2661/22;
3. Finalización de procesos correspondientes a 82 desembolsos de Aportes Estatales en el marco de la Convocatoria pública a postulación Resolución N° 1937/21;
4. El programa ha emitido un total de 221 constancias de precalificación de aporte estatal. Durante el periodo 2022, lo que representa G. 9.352.770.000 en recursos comprometidos.

1. Firma de Convenios de cooperación para la concesión de Aportes estatales y créditos complementarios para la construcción en terrenos de propiedad de los solicitantes;
2. Asesoramiento y acompañamiento a postulantes del Programa Mi Vivienda;
3. Asesoramiento a las IFIs que han firmado convenio en el marco de la Convocatoria pública a postulación Resolución N° 1937/21;
4. Recepción y análisis de documentaciones en el marco de la Convocatoria pública a postulación Resolución N° 1937/21;
5. Alianzas con las entidades financieras para operaciones combinadas en el marco del Programa Mi Vivienda - Resolución N° 2661/22;
6. Seguimiento y control de los desembolsos realizados por la AFD en el marco del Programa Mi Vivienda.
7. Gestión para la elaboración de ITR mediante el sistema online de AFD;
8. Se han realizado sugerencias las que fueron incluidas en el Decreto reglamentario que habilita al MUVH a desarrollar proyectos inmobiliarios en sus inmuebles bajo esquemas fiduciarios, en



- atención al artículo 7, inc. u) de la Ley N° 6152/2018 "Que crea el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y establece su carta orgánica", ampliado por la Ley N° 6451/2019;
9. Se ha iniciado las gestiones para la implementación del decreto reglamentario de la Ley del MUVH en cuanto a los negocios fiduciarios, para la transferencia de inmuebles propios a fideicomisos, para el desarrollo de proyectos inmobiliarios;
 10. Solicitud de elaboración de tasaciones a ser realizadas por el MOPC a inmuebles pertenecientes al MUVH a fin de que en los mismos se desarrollen proyectos en el marco del Programa Mi Vivienda.
 11. Publicidad del Programa en boletines, página web Institucional.

Justificación de las dificultades enfrentadas

Con relación a la meta 2022 del Programa Mi Vivienda la misma emitió la cantidad de 221 constancias de precalificación de aporte estatal, de los cuales, se ha logrado un avance del 69,65% equivalente a 140 subsidios culminados al cierre del ejercicio fiscal, los mismos corresponden a aportes estatales desembolsados a los beneficiarios, quienes ya se encuentran habitando su respectiva vivienda.

La diferencia corresponde a constancias que se han dejado sin efecto por múltiples motivos, entre los cuales se pueden citar: no aprobación del crédito complementario por parte de las IFIs, el vencimiento de las constancias de aporte estatal que no han sido gestionados de manera eficiente por los postulantes, la renuncia a las solicitudes por cuestiones particulares, entre otras. Estas situaciones han generado que las constancias de precalificación de aporte estatal emitidas (241 en el año 2022) no se hayan traducido en desembolsos efectivos impactando en las metas previstas.

Así también, es importante resaltar que el Programa Mi Vivienda opera en función a la cantidad de solicitudes de aporte estatal ingresadas, por lo cual, las metas se encuentran estrechamente vinculadas al comportamiento de la demanda del programa por parte de los interesados.

Además mencionar que los expedientes de postulantes llegan incompletos, es decir falta de documentaciones requeridas por reglamento, lo que extiende el proceso de análisis.



Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Plan. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Balance Anual de Gestión Pública | BAGP 49
c. Carlos Alberto Paredes (CAM)
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Diciembre 2022					
Actividad: 13 - MI VIVIENDA - 2022					
N°	Departamento	Distrito	Subsidios		
			Culminadas	En ejecución	En Proyecto
	Alcance Nacional		0	84	45
	Capital	Asuncion	5	0	0
1	Concepción	Concepción	1	0	0
3	Cordillera	Altos	1	0	0
		Piribebuy	1	0	0
5	Caaguazu	Juan Manuel Frutos	1	0	0
		Coronel Oviedo	2	0	0
7	Itapua	Encarnacion	1	0	0
		Cambyreta	1	0	0
9	Paraguari	Acahay	1	0	0
		Paraguari	1	0	0
10	Alto Parana	Hernandarias	2	0	0
		Ciudad del Este	2	0	0
11	Central	Aregua	1	0	0
		Capiatá	8	0	0
		Fernando de la Mora	6	0	0
		Itá	1	0	0
		Itaugua	1	0	0
		J. Augusto Saldivar	1	0	0
		Lambare	16	0	0
		Limpio	4	0	0
		Luque	11	0	0
		Mariano Roque Alonso	9	0	0
		Ñemby	16	0	0
		San Antonio	11	0	0
		San Lorenzo	15	0	0
		Villa Elisa	19	0	0
15	Presidente Hayes	Villa Hayes	2	0	0
TOTALES			140	84	45

Obs.: Señalar los proyectos destinados a comunidades indígenas y a PcD.

El cuadro puede ser adaptado según la información administrada por la entidad, sin embargo debe abarcar todos los programas y proyectos del Ministerio

Lic. Carlos Alberto Paredes
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Arnaldo Lescano Silva
Dirección General
Dirección General de Planeación y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



➤ Logros de Cooperaciones Nacionales e Internacionales

1. Cooperación Triangular Alemania, Chile y Paraguay

Proyecto: “Sistema de monitoreo y evaluación de proyectos urbano-habitacionales del MUVH-Paraguay – MES”

Objetivo: Fortalecer las capacidades del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) en el ámbito de monitoreo, evaluación y seguimiento de proyectos urbanos-habitacionales, con enfoque de género y orientación a resultados, teniendo como marco el Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay 2030 (PND 2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Líneas de acción:

- Asesoría organizacional al MUVH para el fortalecimiento del área de Monitoreo y Evaluación de la Dirección General de Planificación Estratégica.
- Asistencia técnica al MUVH para elaboración de indicadores y guías metodológicas para el Monitoreo y Evaluación con enfoque de género y orientación a resultados, en el diseño de los programas urbano-habitacionales.
- Apoyo y acompañamiento en la selección de proyecto urbano – habitacional y la aplicación piloto de indicadores, instrumentos y guías metodológicas.

Resultados:

1. Culminación del Diplomado en SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS URBANO-HABITACIONALES, ofrecido por Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
2. Programa de Intercambio en Chile de 8 funcionarios del MUVH, con el objetivo de profundizar el conocimiento respecto del manejo de información, indicadores, base de datos y las actividades de monitoreo y evaluación de los programas y proyectos en MINVU Chile.
La Misión se realizó del 18 al 22 de julio y se destacan los siguientes logros: fortalecimiento de la relación con el MINVU para la transferencia de programas de desarrollo territorial, para la creación de un Centro de Estudios/ Investigación y Documentación Urbano Habitacional y otros; CEPAL abre las puertas a la cooperación con el MUVH. El equipo de técnicos, en conjunto con AGCID, GIZ, CEPAL, MINVU y otros actores claves, elaborará un nuevo proyecto que será presentado al Fondo Regional de Cooperación Alemana
3. Misión técnica de 5 expertos de Chile a Paraguay para profundizar en el intercambio de manejo de información de ambos países, mediante seminarios y talleres con al menos 40 funcionarios del MUVH involucrados en los procesos de monitoreo y evaluación.
4. Consultoría para el diseño de indicadores para el monitoreo y evaluación de programas urbano-habitacionales del MUVH.


2. República de China (Taiwán).

La República de China (Taiwán) ha brindado un gran aporte en la proyección de las metas institucionales del MUVH, con financiación de programas como Che Tapýi y su apuesta por brindar soluciones habitacionales integrales con todos los servicios básicos y componente de urbanismo e infraestructura que tienen una marcada influencia social en cada comunidad, desarrolla infraestructura adecuada de servicios de energía, agua potable, y equipamientos comunitarios en áreas de salud y esparcimiento. Esto, a su vez, repercute, en forma positiva, en las poblaciones cercanas, mejorando el nivel de vida de sus habitantes.

3. Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A través de su Unidad Ejecutora, el BID ha apoyado la gestión del MUVH, con financiamiento destinado a tres grandes componentes: Fortalecimiento Institucional, Proyecto Urbanístico Chacarita Alta y el Programa AMA-BID, que ha aportado, de manera significativa, a la disminución del déficit habitacional cualitativo.

Igualmente, ha colaborado en:


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Ferreira Villegas (MAE) (UAE)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
Balance Anual de Gestión Pública | BAGP 51



- El Plan de Desarrollo Urbano para Carmelo Peralta
 - La Estrategia Nacional de Vivienda Sostenible
 - El Proyecto Cono Sur BID Resiliencia Urbana. Gestión de la Emergencia y de la Recuperación frente al COVID-19 en Asentamientos Informales
 - Proyecto Guías de Movilidad Sostenible
 - Proyecto “Bañado Tacumbú”
4. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Conformación de la Asociación de Municipios del Área Metropolitana de Asunción (AMUAMA).
 - Proyectos de intervención urbana.
 - Acompañamiento a procesos de revitalización del Parque Caballero. Actualización técnica de la delimitación del AMA.
 - Diseño e implementación de islas de biodiversidad.
5. Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica)

La Koica ha cooperado en un área clave para el ámbito urbanístico y de hábitat, a través del Proyecto “Ciudad Nueva Bañado Sur” – Plan Maestro de Desarrollo Urbano.

En octubre, una delegación del MUVH viajó a Corea para participar de unas jornadas de capacitación, en el marco del convenio existente entre el MUVH y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica).

6. Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) Con la cooperación del

WWF, fue posible la realización de la Evaluación Ambiental Estratégica Chaco'i.

7. Cooperaciones en proceso de diseño


Cooperación Sur-Sur (AGCID): elaboración de propuesta para aplicar a fondos de la Comisión Mixta, sobre el establecimiento de Programas Urbanos – en conjunto con el Viceministerio de Urbanismo y Hábitat. Preparación de formularios varios, estimación del Presupuesto de Proyecto.

Cooperación triangular: reuniones de coordinación para la definición de próxima propuesta de proyecto, en base a formulario de la GIZ. Preparación y envío de informe de avances para el Lic. Héctor Agüero, de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo de la STP.

ONU Hábitat: Participación en el inicio de los trabajos para la actualización del Plan Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

CEPAL Chile: Manifestación por medio de Nota Oficial de Declaración de Interés en la concreción de cooperaciones.

STP: Manifestación por medio de Nota Oficial de Declaración de Interés en la continuación de proyectos con la Cooperación Triangular.


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH



Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Ferreira Vilmedo (MAK) (CAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH



➤ Cuadro de Convenios y Acuerdos de Compromisos Interinstitucionales en el Año 2022.

Nº	INSTITUCIÓN CON LA QUE SE SUSCRIBIÓ EL COMPROMISO	BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE).	Convenio Marco suscrito el 13/01/2022 con vigencia de 5 años. Revisar, ajustar y aplicar anualmente el índice de Sustentabilidad Urbana, con el fin de evaluar y monitorear el estado de las infraestructuras, servicios y espacios públicos de las ciudades de la República del Paraguay, y asegurar el avance en el cumplimiento de los ODS
2	PRONET S.A.	Contrato suscrito en febrero de 2022 con vigencia de 3 años. Acceder a los servicios de "Procesamiento y Cobro de Cuotas" a través de la red electrónica "AQUÍ PAGO."
3	EFENET	Contrato suscrito en febrero 2022 con vigencia de 3 años Prestación de servicios de "Cobro de Cuotas" a través de la red electrónica EFENET.
4	COOPERATIVA DE GRADUADOS EN CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS LTDA - COOPEC	Convenio Específico suscrito el 15/02/2021 con vigencia hasta marzo 2023. Concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley N° 5638/16 "FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO" - Compra de Vivienda Clase Media.
5	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-MDS	Convenio Específico suscrito el 14/03/2022 con vigencia de 4 años. Elaboración del Plan Social para la sostenibilidad del Proyecto Habitacional Barrio San Francisco.


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
14/11/22



6	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) - MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN (MCA)	Convenio Específico suscripto el 23/03/2022 con vigencia hasta finalizar el Proyecto. El objeto del presente acuerdo, es comprometer los recursos y establecer las responsabilidades que asumen las partes para lograr el diseño y la ejecución de un Proyecto integrado por cuatro (4) sub proyectos específicos en el marco del Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción (Ordenanza N° 34/96 y Plan Regulador, Ordenanza N° 163/2018): I) Parque General Bernardino Caballero; II) Reserva Ecológica Banco San Miguel; III) Eco Bahía; IV) Centro Histórico de Asunción, los cuales serán ejecutados bajo estándares de urbanismo sostenible. Además, contempla la realización del estudio de factibilidad y anteproyecto de la Solución a las Inundaciones y Habitacional de la Chacarita inundable.
7	COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES (COPACO)	Convenio Específico suscripto el 23/03/2022 con vigencia hasta el 31/12/2022. Provisión de Servicios de Televisión – IPTV
8	INSTITUTO NACIONAL FORESTAL - INFONA	Convenio Marco suscripto el 28/03/2023 con vigencia de 2 años El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases y condiciones de cooperación que desarrollarán en conjunto el MUVH y el INFONA, para coordinar y establecer mecanismos tendientes a facilitar, promover y fomentar dentro de los proyectos del MUVH de alcance nacional vinculados al Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el desarrollo sostenible de los recursos forestales, en cuanto a su defensa, mejoramiento, ampliación y racional utilización.
9	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN -MITIC	Convenio Marco suscripto el 30/03/2022 con vigencia hasta el 08/07/2024. El presente Convenio Marco tiene por objeto establecer las condiciones generales conforme a las cuales las Partes reglarán sus derechos y obligaciones y se brindarán mutuo apoyo en el diseño, desarrollo e implementación de producto/s previstos en el Programa de Apoyo a la Agenda Digital (PR-L1153), de los cuales se beneficiaría el MUVH, así como los ciudadanos a quienes el/la mismo /a presta servicios.-
10	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (MINNA)	Convenio Marco suscripto el 19/04/2022 con vigencia de 3 años. Tiene por objeto el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral a la Niñez y Adolescencia y de las políticas públicas destinadas a la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y sus familias mediante la ejecución de programas y proyectos en conjunto.



11	COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES (COPACO)	Convenio Específico N° 24 suscrito el 01/05/2022 con vigencia de 2 años. Provisión de Servicios de Comunicación de Datos
12	COPA CONS LTDA	Convenio Específico suscrito el 23/05/2022 con vigencia hasta marzo 2023. Concesión combinada de aportes estatales y créditos complementarios en el marco de la Ley N° 5638/16 "FOMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO" - Compra de Vivienda Clase Media
13	DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY-DINACOPA	Convenio Específico suscrito el 26/05/2022 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Prestación de Servicio de Courier.
14	ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE TV CERRO CORA S.A.	Convenio de Cooperación suscrito el 31/05/2022 con vigencia hasta el 15 de agosto 2023. Solicitud de soluciones habitacionales para funcionarios de la Asociación de Funcionarios de TV Cerro Cora SA.
15	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Adenda suscripta el 25/06/2022. Adenda al Convenio Marco de Cooperación, en el marco del Programa "MI VIVIENDA"
16	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS-MEC	Convenio Específico suscrito el 15/07/2022 con vigencia de 3 años. Habilitación de círculos de aprendizajes para la implementación de los Programas Culminación de la Educación Media para personas jóvenes y adultas del MUVH
17	PETROPAR	Adenda suscripta el 29/08/2022 con vigencia hasta el 31/03/2023. Al Convenio PR/DL 132/2022 Firmado entre el MUVH y PETROPAR, Proyecto CHE TAPÝI para la Provisión de COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Modificación del Presupuesto, cantidad del producto a ser asignado.
18	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (MDN), DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)	Convenio Específico suscrito el 24/10/2022 con vigencia de 5 años. Proyecto aeropuerto. Para la reserva del lugar del futuro aeropuerto internacional.
19	PETROPAR	Convenio PR/PR N° 019/22 suscrito el 18/11/2022 con vigencia hasta el 31 de marzo de 2023. Contratación del suministro derivado del petróleo y biocombustibles (gasoil, nafta).



20	PETROPAR	Adenda al Convenio PR/DL 132/2022 suscripta el 06/12/2022 con vigencia hasta el 31 de marzo de 2023. Proyecto CHE TAPÝI para la Provisión de COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.
21	PETROPAR	Convenio Específico suscripto el 07/12/2022 con vigencia de 1 año. Compra combustibles por parte del MUVH - PROGRAMA REVITALIZACIÓN PARQUE CABALLERO.
22	BANCOP S.A.	Convenio Específico suscripto el 12/12/2022 con vigencia hasta el 14 de agosto del 2023. Concesión de aportes estatales y créditos complementarios para la construcción de terrenos propiedad de los solicitantes.
24	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (MITIC)	Convenio Específico suscripto el 15/12/2022 con vigencia hasta el 8 de julio del 2024. Programa de Apoyo a la Agenda Digital (4650/OC-PR) para el desarrollo e implementación del Proyecto de Expediente Electrónico.
25	BANCO ATLAS	Convenio Específico suscripto el 19/12/2022 con vigencia hasta el 14 de agosto del 2023. Concesión de aportes estatales y créditos complementarios para la construcción de terrenos propiedad de los solicitantes.
26	BANCO FAMILIAR	Convenio Específico suscripto el 19/12/2022 con vigencia hasta el 14 de agosto del 2023. Concesión de aportes estatales y créditos complementarios para la construcción de terrenos propiedad de los solicitantes.

➤ Políticas y Planes

Una de las principales metas trazadas para el Ejercicio 2022 y que ha sido cumplida, es la aprobación del texto de la Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat PNUVH, quedando la tarea de diagramación del documento y su posterior remisión al Poder Ejecutivo, a los efectos del Decreto de rigor.

Es de resaltar que en el año 2018, la entonces SENAVITAT por Resolución N° 1750 del 25 de julio de 2018, aprobó la Política Nacional de la Vivienda y el Hábitat (PNVH), que en su momento fue elaborada y ampliamente consensuada con todos los actores involucrados en la materia, aglutinados en el Comité Nacional del Hábitat.

El Comité Nacional Hábitat III, fue creado por Decreto N.º 6043 del 4 de octubre de 2016. Esta es una instancia participativa, tiene el carácter de articuladora y pre-opinante en temas referentes a Vivienda y Desarrollo Sostenible, integrada por representantes de instituciones públicas, gremiales,

C. Carlos Alberto Pereyra
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APO HA TEKOMA
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

académicas y de la sociedad civil vinculadas a la vivienda y el hábitat, Este Comité fue luego consolidado, ampliándose sus funciones por medio del Decreto Presidencial N° 7559/17, constituyéndose en el espacio de debate, y apoyo al MUVH. Este último decreto estableció un ajuste al nombre del Comité, que pasó a llamarse desde entonces, Comité Nacional del Hábitat (CNH).

Con la promulgación de la Ley N° 6152/18, la SENAVIDAT pasó a ser Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat - MUVH, adquiriendo competencias en materia de urbanismo. En este contexto, se consideró necesaria la revisión del documento aprobado por Resolución, a los efectos de su actualización, conforme a la nueva naturaleza jurídica dada en la Carta Orgánica Institucional, y asegurando su vinculación al Plan Nacional de Desarrollo PND 2030 y a documentos globales como los ODS, NAU y otros. El trabajo fue realizado por un equipo de trabajo institucional, con el apoyo de ONU Hábitat.

Igualmente, para la actualización y validación de la Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat - PNUVH, resultó de especial relevancia la activa participación del Comité Nacional del Hábitat. Es así, que como órgano consultivo acompañó la dinámica de formulación y aprobación del documento, habiendo llegado al final del año 2022, con el acta de aprobación suscripta por el Subcomité Ejecutivo del CNH.

Se menciona además, que con un nuevo apoyo de ONU Hábitat, se dará inicio a la elaboración del Plan Nacional de Vivienda, Urbanismo y Hábitat, como instrumento operativizador de la PNVH, vinculado, de manera directa, a los programas y proyectos institucionales.

➤ Urbanismo y Hábitat

El MUVH, a través del Viceministerio de Urbanismo y Hábitat, ha avanzado progresivamente en el posicionamiento de las atribuciones otorgadas en su Carta Orgánica en materia de urbanismo y hábitat. A pesar de no contar aún con un presupuesto propio para el desarrollo de proyectos de esta índole, y no teniendo aún una estructura orgánica conformada, la Institución ha logrado posicionarse como referente principal en torno a temas urbanos y del hábitat, a través del relacionamiento con otras Instituciones del Estado, la Academia y Organismos multilaterales. Se destaca principalmente este posicionamiento en la esfera de la opinión pública, logrado a través de actividades dirigidas al público en general, ya sea para la socialización de los proyectos llevados a cabo por el Ministerio, o para la formación en los temas de interés.




En este marco, se mencionan los siguientes logros y gestiones institucionales realizadas en el presente ejercicio fiscal.

1. Proyectos Estratégicos

- Proyecto “Cabildo” - Reubicación definitiva de familias damnificadas en el incendio de la Chacarita

Se han realizado los trabajos de coordinación de Proyecto urbano-habitacional “Cabildo”, para la reubicación definitiva de familias damnificadas en el incendio de la Chacarita, realizando articulación con instituciones involucradas: Unidad de Gestión de la Presidencia, Ministerio de Hacienda - MH, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC, Municipalidad de Asunción – MCA, ESSAP, ANDE, INFONA, Secretaría Nacional de Catastro, entre otras. También se ha trabajado en el relacionamiento con beneficiarios organizados.


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) 2022
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



- **Proyecto “Ciudad Nueva Bañado Sur” – Plan Maestro de Desarrollo Urbano**

Luego de casi 3 años desde el inicio del proyecto del “Plan Maestro Ciudad Nueva Bañado Sur”, realizado en el marco de la Cooperación con KOICA, se realizó la presentación del informe final del proyecto a instituciones públicas, a inversionistas del sector privado y a la comunidad. A finales del 2022 se realizó un Seminario Interinstitucional en Seúl, Corea, con la participación de representantes del MUVH y de otras instituciones vinculadas al desarrollo urbano.

- **Centro Histórico de Asunción - Proyecto de revitalización del Parque Caballero**

La revitalización del Parque Caballero se engloba dentro del Plan Maestro para la Revitalización del Centro Histórico de Asunción (Plan CHA) y siendo el MUVH la institución encargada de impulsar el Consejo del Plan CHA, continúan los trabajos de revitalización del Parque.

La revitalización comprende dos etapas bien definidas, en primer lugar la recuperación y mantenimiento del actual espacio público y en una segunda etapa su conexión y ampliación hasta la ribera. Para llevar a cabo los trabajos, con el presupuesto asignado para el 2022, se gestionó la contratación de funcionarios permanentes para el mantenimiento y puesta en valor del Parque, así como técnicos que diseñarán la estrategia y proyecto de revitalización física, que incluye nuevas obras.

Siguen las gestiones de relocalización de cerca de 30 familias ocupantes irregulares de parte del predio del Parque Caballero, a través de un censo, con el que se busca insertar a los afectados en programas habitacionales del MUVH.

Además, en coordinación con la Municipalidad de Asunción y con la sociedad civil organizada, se llevaron adelante diferentes actividades: arborización de áreas verdes, concurso de intervenciones urbanas ligeras, curso de gestión de parques.

- **Complejo Mariano Roque Alonso**

Las obras de infraestructura del Conjunto Habitacional Defensores del Chaco, más conocido como “Complejo Mariano Roque Alonso”, siguen el curso planificado. Estas obras son de fundamental importancia para avanzar con la construcción de la “Micro Ciudad” que contará con todos los servicios, espacios públicos y cerca de 3.000 soluciones habitacionales dirigidas a trabajadores de clase media.

Continúan avanzando los trabajos de construcción de las obras de infraestructura del Proyecto Mariano Roque Alonso a cargo de la Dirección General Técnica del MUVH, estos incluyen: red vial, red cloacal, red de agua potable, planta de tratamiento de efluentes cloacales, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua potable con toma de agua al río Paraguay, desagüe pluvial, alumbrado público, veredas, ciclovías, plaza. Se estima la culminación para el mes de marzo del 2023.

El equipo técnico se encuentra preparando una propuesta de anteproyecto de Ley para la creación de un Fondo Nacional para la vivienda de Clase Media, que posibilitará el desarrollo de este tipo de emprendimientos a gran escala. Esto atendiendo a las nuevas funciones urbanísticas del Ministerio, que impactan en el desarrollo de las poblaciones y que traen aparejadas consecuencias de infraestructura y ordenamiento.

Además se viene trabajando en el desarrollo del proyecto arquitectónico y urbanístico de un complejo de edificios para más de 2000 unidades habitacionales en este inmueble, que cuenta con 1.78 hectáreas basándose en el modelo preparado en el MUHV y cuyo Proyecto Ejecutivo fue desarrollado por una empresa privada, adjudicada en Licitación Pública del MOPC año 2020. Este proyecto abarcaba parte del inmueble de Mariano Roque Alonso y fue originalmente preparado para servir como Villa Sudamericana para los juegos ODESUR, realizados este año y que finalmente no se llegó a ejecutar por decisión del Poder Ejecutivo; este proyecto ejecutivo será muy importante, pues servirá de modelo a emular en el resto del complejo.

El proyecto arquitectónico y urbanístico, la financiación de la construcción, el programa o modelo de comercialización de las unidades y el impacto normativo, tanto en leyes como ordenanzas municipales, y



otras decisiones que tomar, son los desafíos a corto plazo a los que se tiene que dar respuesta con planteamientos que hagan sostenible el proyecto habitacional.

2. Vinculación con Gobiernos Locales.

• Estrategia de Implementación de Programas de Apoyo a los Municipios

Realización del evento de "Capacitación/bienvenida a autoridades municipales" en temas urbanos y del hábitat, para municipios del departamento de Misiones (octubre) y Ñeembucú (noviembre). En coordinación con la APAR, AIA, ASOBeCAL e INFONA, y en relación con la Estrategia de Fortalecimiento a Gobiernos Locales.

El apoyo a los municipios se realiza de forma constante a través de reuniones y eventos acorde a las necesidades de los mismos, en el acompañamiento a proyectos de su interés como ser: planes de Ordenamiento Urbano Territorial, proyectos habitacionales, gobernanza metropolitana, realizados por iniciativa institucional con las municipalidades de Hernandarias., Villa Hayes, Concepción, Encarnación, Ciudad del Este.

• Planes de Ordenamiento Urbano Territorial (POUT)

A través de técnicos designados de la Dirección General de Planificación Estratégica y el Viceministerio de Urbanismo y Hábitat, el MUVH forma parte de los esfuerzos multisectoriales para la concreción de los Planes de Ordenamiento Urbano Territorial (POUT) de varios municipios del Paraguay.

Los procesos de elaboración de POUT son liderados por la STP, en donde se están llevando en simultáneo los planes en varias ciudades intermedias y del Área Metropolitana de Asunción, en el marco de los proyectos de "Planificación de Ciudades Intermedias", financiado por el Reino de Marruecos, y "Asunción Ciudad Verde – Vías a la Sustentabilidad", financiado por el PNUD, respectivamente.

El MUVH acompañó los diversos talleres de socialización y validación de avances de las fases de los POUT, como ser: Caracterización y Diagnóstico Territorial, Estrategias Territoriales y Propuesta del Documento Legal, Zonificación y Propuesta de Ordenanza, y en algunos casos el Plan de Ordenamiento Urbano Territorial, de los distritos de Yguazú, Juan León Mallorquín, Iruña, Coronel Oviedo, Repatriación, San Ignacio, Yaguarón, Villeta, Loma Plata, San Juan Bautista, Yaguarón, Caacupé, Tavapy, Quindy, Ayolas y Villarrica, así como Lambaré y San Lorenzo.

• Instrumentos de planificación urbana

La elaboración de ordenanza de arbolado en veredas y actividades de socialización y difusión a autoridades municipales de todo el país, así como el trabajo con la Lincoln Institute para la aplicación de instrumentos de gestión de suelo para la revitalización del CHA y capacitación a técnicos del país.


3. Proyectos de Desarrollo Urbano


El MUVH participó de la coordinación para el desarrollo de distintos proyectos de desarrollo urbano con varios sectores del Gobierno, así como Organizaciones No Gubernamentales y Civiles.

Con el apoyo de la APAR y la FADA, la realización de Concurso Nacional del Plan de Desarrollo Urbano para Chaco'i. Con APAR y la Municipalidad de Lambaré, el apoyo para la revitalización del Palacete Municipal y su área de influencia; y con las Fuerzas Aéreas y la APAR, el proyecto de concurso de mejoramiento del espacio público en el perímetro del predio principal de las Fuerza Aéreas.

Con la DINAC y el Ministerio de Defensa, el proyecto de emplazamiento del nuevo aeropuerto.

En temas relacionados a la movilidad urbana, participación en mesas interinstitucionales de movilidad eléctrica coordinada por la STP, así como en la "Guía para la elaboración de planes de movilidad urbana sostenible" con el Viceministerio de Transporte.


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gen. de Planificación Estratégica
MUVH


Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) 2016 (CAMS)
Ministro
Ministerio de Urbanismo y Hábitat
11/11/17



TAVAPY ÑEMOHENDA.
OGA'APO HA TEKOKA
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

Con el BID, las cooperaciones técnicas para proyectos como ser: la Estrategia Nacional de Vivienda Sostenible-Recuperación post-covid19 y el desarrollo de piloto: "Manual de Vivienda Social Sostenible", así como observatorios locales de desastres de América Latina y el Caribe, temas relacionados a la resiliencia urbana, gestión de emergencias y recuperación frente al COVID-19 en asentamientos informales.


Lic. Arnaldo Lezcano Sifra
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gen. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Pereira Vimeney (MAB) (MUVH)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH



ANEXO II

➤ Recursos Humanos

Recursos Humanos			
Descripción	Mujer	Hombre	Total
Total Recursos Humanos Activos (a+b) *	369	334	703
Recursos Humanos Activos Nombrados (a) *	153	156	309
Recursos Humanos Contratados (b)	203	158	361
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	263	159	422
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	150	97	247
Recursos Humanos Comisionados a otras Instituciones	14	20	34

(*) Incluye la cantidad de Funcionarios Comisionados de otras Entidades al MUVH (Mujer 14 y Hombre 20, totalizando 34)

La Entidad cuenta con un total de 703 Recursos Humanos activos, de este total 309 son Funcionarios Nombrados, 361 corresponde a Contratados y del total el 60.03% corresponde a Recursos Humanos Profesionales que poseen título universitario.


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Pérez Romero (MAB) (C.A.)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APO HA TEKOKHA
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

FUNCIONARIOS DEL MUVH COMISIONADOS A OTRAS INSTITUCIONES			
Ord.	Nº Cédula	FUNCIONARIOS	COMISIONADO A
1	396.330	MORENO LUCES, JUAN CARLOS ABEJARDO	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
2	431.840	RUIZ OLAZAR, PABLO CECILIO	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA
3	754.578	RAMIREZ SANTA CRUZ, VICENTE	MUNICIPALIDAD DE FDO. DE LA MORA
4	781.326	BARRIOS BAGNOLI, JUAN ANTONIO	JUNTA MUNICIPAL DE CAPIATA
5	858.104	ESCOBAR PORTILLO, JESUS FERNANDO	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
6	908.669	VALLEJOS ORTEGA, PEDRO VIRGILIO	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA
7	1.293.382	SANCHEZ PACIELLO, ANA MARIA	SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
8	1.351.764	GUILLEN MILTOS, AMILCAR	SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
9	1.453.030	MERELES IRALA, LILIAN GRISelda	SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
10	1.629.063	GUNSETT SALAZAR, PAUL ANDRE	INSTITUTO NACIONAL DEL AUDIOVISUAL PYO
11	1.646.878	MOREL FLORES, FRANCISCO JAVIER	JUNTA MUNICIPAL DE FERNANDO DE LA MORA
12	1.783.434	ARGUELLO MELGAREJO, VICTOR ATILIO	DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDADES INTELECTUALES
13	1.954.584	STANKIEWICZ ACOSTA, ALEXIS EDUARDO	MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
14	2.017.590	BORDON, FELICITA	DIRECCION GRAL. DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
15	2.094.319	ROMERO PEREZ, VICTOR ENRIQUE	MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
16	2.191.231	CRISTALDO, SILVIO RAMON	MUNICIPALIDAD DE LUQUE
17	2.502.535	ESCOBAR PORTILLO, FELIX GUSTAVO	SECRETARIA NACIONAL DE INTELIGENCIA
18	2.810.010	INSFRAN ROJAS, ROBERTH ARNALDO	MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
19	2.904.320	GARCETE MACHUCA, MABEL LILIANA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA
20	3.233.808	IBAÑEZ BOGARIN, INGRID TAMARA	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
21	3.344.343	ORTIZ CABALLERO, MARIA SELVA	MUNICIPALIDAD DE FDO. DE LA MORA
22	3.523.113	GUPPY GOMEZ, MONICA BEATRIZ	MINISTERIO DE HACIENDA
23	3.579.288	AMARILLA, JUAN RAMON	MUNICIPALIDAD DE LUQUE
24	3.803.097	FERREIRA FERREIRA, DAISI MARIA ELENA	MUNICIPALIDAD DE LUQUE
25	3.831.551	GONZALEZ VILLALBA, JOSE DARIO	INSTITUTO FORESTAL NACIONAL (INFONA)
26	3.972.913	PEÑA VERTTE, JENNIFER	JUNTA MUNICIPAL DE LIMPIO
27	3.999.933	BAEZ ESPINOLA, JUAN CARLOS	MUNICIPALIDAD DE LUQUE
28	4.197.187	ARGUELLO SULLOW ARGUELLO, VERONICA ALICIA	DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
29	4.278.229	ALFONSO FRETES, LILIANA ROCIO	MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
30	4.343.742	OVIEDO BENITEZ, SONIA ELIZABETH	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ
31	4.619.902	GIMENEZ ROTELA, PEDRO IRENEO	JUNTA MUNICIPAL DE LIMPIO
32	4.797.360	ARCE ROUX, LUIS ALBERTO	MUNICIPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ
33	4.990.162	GIMENEZ GAONA, LAURA JOSEFINA	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
34	5.146.043	FLOR VEGA, NATALIA NOEMI	MUNICIPALIDAD DE LIMPIO


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Carlos Alberto Ferreira Olmedo (CAE) (CAM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH



ANEXO III

► Informaciones de Género

Recursos Humanos y Financieros destinados a actividades relacionadas a Género.			
Cantidad de Funcionarios/as	En Guaraníes		
	Total Ejecutado por la Entidad (a)	*Ejecución destinada a Género (b)	% Participación del gasto en género con respecto al total Ejecutado por la Entidad $c = b/a * 100$
2	8.000.000	8.000.000	100,0
Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género			
En el marco del Día de la Mujer Paraguaya y el Día Internacional de la Mujer, se realizaron entrevistas a las servidoras públicas con más de 20 años de trabajo institucional, para que den un mensaje sobre el rol que cumplen las mujeres en la sociedad. Se socializó a través del Boletín Institucional, la Ley 5777/2015, de Protección integral de la mujer contra todo tipo de violencia. En el marco del festejo por el Día de la Madre, se realizó un sorteo gratuito de premios donados por diferentes servidores públicos. Así también, se ofreció un desayuno y se llevó a cabo la Celebración de la Palabra. Para la prevención de enfermedades como la influenza y el Covid-19, el 08 de abril del presente año, se realizó una jornada de vacunación para los servidores públicos de la institución. En abril del corriente año, se inició el contrato para el Servicio Integral de Guardería, como producto del llamado a Licitación Pública Nacional. En marzo del presente año se socializó la oferta de 200 becas completas y 56 media beca que ofreció la Junta Municipal de la ciudad de Asunción, para estudios universitarios dirigido a Mujeres Jefas de Hogar. En marzo del corriente año, se resocializó la Resolución 1689/2019 por la cual se aprueba el Protocolo de intervención y guía para casos de acoso sexual y discriminación. Para agasajar a las servidoras públicas en el marco del Día de la Mujer Paraguaya y el Día Internacional de la Mujer, se realizó el sorteo gratuito de obsequios donados por diferentes servidores públicos. Así también, se publicaron en el Boletín Institucional las entrevistas realizadas a servidoras públicas con 200 más años de trayectoria institucional. Durante el mes de febrero se socializó el nuevo protocolo sanitario elaborado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el aislamiento en el marco de la pandemia por el Covid-19. Observación: Cabe señalar que los eventos citados fueron de carácter gratuito, llevados a cabo por el Departamento de Bienestar del Personal. Lo que le institución invirtió fue el pago de los honorarios profesionales de las servidoras públicas que gestionaron dichas actividades.			
*El monto consignado en el cuadro Recursos Humanos y Financieros destinados a actividades relacionadas a Género corresponde a los salarios de los servicios públicos que realizan las tareas relacionadas a Género Obs: En caso de no contar con secretaría de género, incluir a funcionarios que realizan actividades relacionadas al mismo.			

Lic. Carlos Alberto Pereira (MUVH) (MUVH)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APO HA TEKOKA
Montevideo
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

ANEXO IV

➤ Documentaciones Varias

- Resumen de Proyecto
- PRIEVAZ12 - 2022
- Reporte de Indicador de Desempeño por Estructura Programática – 2022

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUJH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUJH

Lic. Carlos Alberto Pereira Cumeo (MAE) (C.A.M.)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
2021 IV/L



Contactos:

Abg. Laura María Esperanza Vera Zaldivar– Dirección General de Planificación Estratégica - lmvera@muvh.gov.py - Tel: (021)4133-403.

Lic. Mirtha Echeverría - Asesora Presupuestaria - MUVH -mecheverri@muvh.gov.py - (021) 4133-242.

Arq. Margarita Elías Bellassai – Dirección de Monitoreo y Evaluación - mbellassai@muvh.gov.py - Tel: (021) 4133-403

Lic. Nancy Cohener - Departamento de Monitoreo y Evaluación - ncohener@muvh.gov.py - Tel: (021) 4133-403

Econ. Nancy Paredes – Coordinación Adjunta - nparedes@muvh.gov.py - (021) 4133-403).

Sr. Diego Gonzalez - Dirección General de Planificación Estratégica - (021) 4133-403).

Lic. Arnaldo Lezcano– Dirección General de Administración y Finanzas - Alezcano@muvh.gov.py - Tel. (021) 4133-102

Lic. Armando Vera – Dirección de Planificación y Presupuesto - Avera@muvh.gov.py - (021) 4133-242.

Lic. Rocio Rodríguez – Departamento de Control y Evaluación Presupuestaria - Rrodriguez@muvh.gov.py - Tel: (021) 4133-301.


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Pereira Villeda (MAES) (C.A.M.)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH



YAVARY ÑEMOHENDA,
OGA'APOTIA TEKOHIA
Ministerio de Urbanismo,
Vivienda y Habitat

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Departamento	Metas SIAF Inicial	Metas SIAF a Incluir	PCD	Viviendas a Iniciar	Viviendas en Ejecución	Viviendas Culminadas	Viviendas Paralizadas	Viviendas Rescindidas	En Proyecto	Ampliadas
0- CAPITAL	27	23	2	18	3	16	0	1	12	0
Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	22	8	1	16	3	10	0	1	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	0	3	1	2	0	1	0	0	0	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0
MI Vivienda	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0
1- CONCEPCIÓN	968	326	1	103	542	609	0	0	40	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	697	326	1	103	542	378	0	0	0	0
MI Vivienda	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)	230	0	0	0	0	230	0	0	0	0
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vv'a Renda)	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0
2- SAN PEDRO	1072	742	5	90	774	876	44	30	0	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	44	0	0	0	0	44	0	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	1022	668	5	90	727	873	0	0	0	0
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vv'a Renda)	50	30	0	0	47	3	0	30	0	0
3- CORDILLERA	86	140	1	3	83	87	0	0	20	33
Subsidio Habitacional (Fonavis)	84	97	1	3	83	85	0	0	0	10
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vv'a Renda)	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23
MI Vivienda	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0

Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

Lic. Guillermo Lezcano Sison
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Departamento	Metas SIAF Inicial	Metas SIAF a Incluir	PCD	Viviendas a Iniciar	Viviendas en Ejecución	Viviendas Culminadas	Viviendas Paralizadas	Viviendas Rescindidas	En Proyecto	Anuladas
11 - CENTRAL	2539	948	64	478	329	2146	60	200	270	4
Construcción de Viviendas Económicas	40	302	3	4	0	0	60	92	186	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	1000	362	6	175	224	920	0	39	0	4
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vy'a Renda)	0	147	0	0	0	0	0	63	84	0
Construcción de 4.500 Soluciones Habitacionales en el Py (Che Tapyi 1)	100	0	7	0	0	100	0	0	0	0
Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	678	137	18	259	105	405	0	6	0	0
Construcción de 600 SH en el Barrio San Blás	600	0	30	0	0	600	0	0	0	0
MI Vivienda	121	0	0	0	0	121	0	0	0	0
12 - NEEMBUCÚ	150	169	4	0	150	0	55	0	114	0
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	150	0	1	0	150	0	0	0	0	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	82	3	0	0	0	0	0	82	0
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vy'a Renda)	0	67	0	0	0	0	35	0	32	0
13 - AMAMBAY	460	359	0	161	177	312	47	122	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	460	309	0	161	177	312	47	72	0	0
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vy'a Renda)	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0
14 - CANINDEYÚ	854	350	1	84	263	857	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	611	350	1	84	263	614	0	0	0	0
Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)	83	0	0	0	0	83	0	0	0	0
Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios	160	0	0	0	0	160	0	0	0	0


Carlos Roberto Ferreira Villacorta
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Lic. Arnaldo Escobar Sierra
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH

Departamento	Metas SIAF Inicial	Metas SIAF a Incluir	PCD	Viviendas a Iniciar	Viviendas en Ejecución	Viviendas Culminadas	Viviendas Paralizadas	Viviendas Rescindidas	En Proyecto	Ampliadas
15 - PRESIDENTE HAYES	384	689	2	240	106	363	58	30	275	1
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	60	182	0	0	30	30	0	30	152	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	159	384	2	240	1	243	58	0	0	1
Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios	165	123	0	0	75	90	0	0	123	0
16 - BOQUERÓN	353	758	0	0	655	343	0	0	112	1
Subsidio Habitacional (Fonavis)	341	401	0	0	398	343	0	0	0	1
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0
Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios	0	357	0	0	257	0	0	0	100	0
17 - ALTO PARAGUAY	100	196	0	65	0	100	0	0	131	0
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	100	65	0	65	0	100	0	0	0	0
Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0
99 - ALCANCE NACIONAL	111	87	1	19	85	0	0	0	94	0
Subsidio Habitacional (Fonavis)	0	19	1	19	0	0	0	0	0	0
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)	50	0	0	0	1	0	0	0	49	0
MI Vivienda	61	68	0	0	84	0	0	0	45	0
TOTAL GENERAL	10,285	7,279	94	1,844	4,539	8,758	503	706	1,143	71

Fuente: Informaciones obtenidas del Módulo Seguimiento de Obras - P02


 Lic. Carlos Alberto Pereira Urbán (Urbán)
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


 Lic. Arnaldo Lezcano Sifon
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas


 Abog. Laura Vera Zaldivar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH

Departamento	Distrito	Metas Siaf Inicial	a Iniciar	en Ejecución	Culminadas	En Proyecto
9 - PARAGUARI		1	0	0	0	1
Capacitaciones a Municipios	Paraguari	1				1
11 - CENTRAL		1	0	0	0	1
Capacitaciones a Municipios	Área Metropolitana	1				1
15 - PRESIDENTE HAYES		1	0	0	0	1
Capacitaciones a Municipios	Nueva Asunción	1				1
Total general		3	0	0	0	3

Fuente: Informaciones obtenidas del Módulo de Seguimiento de Obras - P02.


Lic. Carlos Alberto Ferreira
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat


Lic. Arnaldo Lezcano
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas


Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUJH

ACTIVIDAD 2 : CAPACITACIONES A MUNICIPIOS							
DEPARTAMENTO	Distrito	ACTIVIDAD	Programa/Subprograma y/o Pyto. al que corresponde	METAS SIAF	CAPACITACIONES		
					En proyecto	% DE AVANCE DE OBRAS 31/12/2022	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2022
PARAGUARI							
9 -Paraguari	Paraguari	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1	1		
11 - CENTRAL							
11 - Central	Área Metropolitana	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1	1	0,00%	En proyecto
15 - PTE. HAYES							
15 - Pte. Hayes	Nueva Asunción	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1	1	0,00%	En proyecto
TOTAL				3	3		

RESUMEN META 2022 AL 31/12/2022	
EN PROYECTO	3
TOTAL	3


Lic. Arnaldo Lezcano Sierra
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 S.H. N/H


Abog. Laura Vera Zaldivar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH


Lic. Carlos Alberto Herrera
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat


 Sr. Carlos Alberto Pereira Umeada (Umeada) (CANA)
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo Vivienda y Infraestructura

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS											
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	META SIN RECUP. 2022	META SIN RECUP.	PCD	A RECAR	EN EJECUCIÓN	PARALIZADA	RESCINDIDA	EN PROYECTO
11 - CENTRAL	Ungay	Bloque de 8 departamentos - Ungay	ARL HUGO ALFONSO SANCHEZ CANTERO		8					8	RECINDIDA
11 - CENTRAL	Ungay	Barrio Villa Rosa María - Bloque del Pádelo - Ungay	A LECTAR		60	3				60	EN PROYECTO
11 - CENTRAL	MARIANO BOCQUE ALONSO	CONST. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL BARRIO DEFENSORES DEL CHACO - CONJUNTO HABITACIONAL MARIANO BOCQUE ALONSO	CONSORCIO DIFENSORES DEL CHACO								85.53%
11 - CENTRAL	Ungay	Bloque de 12 departamentos en Unga - Ungay	A LECTAR	12							12
11 - CENTRAL	Ungay	Bloque de 12 departamentos en Caballito Grasy - Ungay	A LECTAR		12						0.00%
11 - CENTRAL	Ungay	Bloque de 9 departamentos en Caballito - Ungay	A LECTAR		9						0.00%
12 - REMEDIÓ				0	61	3	0	0	0	0	61
12 - REMEDIÓ	PIJAR	TERMINACIÓN PIJAR	A LECTAR		50	2					50
12 - REMEDIÓ	ALBERDI	TERMINACIÓN ALBERDI	A LECTAR		32	1					32
TOTAL				40	774	10	4	0	164	115	430

RESUMEN META VARIACIÓN A 31/12/2022			
A LECTAR	4		
RECINDIDA	28		
PARALIZADA	0		
EN PROYECTO	12		
TOTAL	40		

RESUMEN META SIN RECUP. A 31/12/2022			
PARALIZADA	164		
RECINDIDA	292		
EN PROYECTO	0		
TOTAL	316		

OBS.: Las cantidad de viviendas de los PCD se están iniciados en la columna de Meta Sin A incluir Afios Futuros.

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Sifon
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Dr. Carlos Alberto Pérez de la Cruz (MUVH)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

ACTIVIDAD : 2 PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS																
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	RESOL. N°	PROGRAMA	LÍNEA DE CREDITO	MONTO DESEMBOISADO AL 31/12/2022	SALDO AL 31/12/22	META SIAF INICIAL 2022	META A INCLUIR 2022	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2022
3 - CORDILLERA					0	0	0	23	0	0	0	0	23	0		
COOP. DE USUARIOS 27 DE ABRIL	CAACUPÉ		FONCOOP				0	23	0	0	0	0	23	0	0%	ANULADA
12 - ÑEMBUCHU					1.901.695.901	1.051.673.821	0	20	0	0	0	20	0	0		
Coop. Desmochados Ltda.	PILAR		FONCOOP		1.901.695.901	1.051.673.821	0	20	0	0	0	20	0	0	30,81%	PARALIZADA
99 - ALCANCE NACIONAL				0	0	0	49	0			0	0	0	49		
NUEVOS PROYECTOS	GENÉRICO		CRÉDITO HIPOTECARIO				49	0	0	0	0	0	0	49	0%	EN PROYECTO
11 - CENTRAL					109.503.541	32.936.315	1	0	0	0	1	0	0	0		
Jennifer Peña y Pedro Gimenez	LIMPIO	1.038	CRÉDITO HIPOTECARIO		109.503.541	33.912.707	1	0	0	1	0	0	0	0	75%	EN EJECUCION
TOTAL					2.011.199.442	1.085.586.528	50	43	0	1	0	20	23	49		

RESUMEN META SIAF INICIAL AL 31/12/2022	
EN PROYECTO	49
PARALIZADA	0
EN EJECUCION	1
TOTAL	50

RESUMEN META SIAF A INCLUIR AL 31/12/2022	
ANULADA	23
PARALIZADA	20
TOTAL	43


Lic. Arnaldo Lezcano Sifon
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH


Carlos Alberto Perera Ulmerto (CARA)
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
 MUVH



TAVAPY RENOVANDO,
GRABADO HA TERROHA
PARAGUAY
GOBIERNO
URBANO,
VIVIENDA Y HABITAT

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

MISION: Suplir las necesidades de vivienda y servicios básicos de las comunidades indígenas, en particular, las comunidades indígenas,
programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades de la República del Paraguay.

ACTIVIDAD 3: PROGRAMA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS												
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	LLAMADO	META SIAP INICIAL	META SIAP A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADA	PARALIZADA	RESCINDIDA	EN PROYECTO
5- CAAGUAZU	CAAGUAZU	TERMINACION JOYVI	A LICITAR		0	25	0	0	0	0	0	25
15- PRESIDENTE HAYES						25						25
15 PTE. HAYES	Benjamin Aceval	TERMINACION SAN FRANCISCO - BENJAMIN ACEVAL	ING. JUAN NERI GAMARRA	003/21	60	182	0	30	30	0	30	152
15 PTE. HAYES	Villa Hayes	TERMINACION NOVOCTAS	A LICITAR		30	20						20
15 PTE. HAYES	Puerto Pisasco	TERMINACION 6 DE MARZO - LA PALIJA	A LICITAR		18	18						18
15 PTE. HAYES	Villa Hayes	TERMINACION CAMPO LARGO	A LICITAR		20	20						20
15 PTE. HAYES	Villa Hayes	TERMINACION LA ESPERANZA	A LICITAR		66	66						66
15 PTE. HAYES	Villa Hayes	TERMINACION QUEMKUKET	J. Y COMPANIA S.A.	003/21	30	28	30					99.60%
15 PTE. HAYES	Villa Hayes	TERMINACION TERRENAL	A LICITAR		28	28						0.00%
15 PTE. HAYES	Tio Esteban Martinez	FISCHAT - SAN LEONARDO	LEPO INGENIERIA	011/11	30	30					30	0.00%
16- BOQUERON					12		0	0	0	0	0	12
16 BOQUERON	Martical J. Felix Estigarribia	Construcción de 12 viviendas tipo Culata Jovial + Letrina Sanitaria - Comunidad Cacique Sapo	A LICITAR		12							12
17- ALTO PARAGUAY						66	0	0	0	0	0	66
17 ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	TERMINACION PUERTO DIANA	A LICITAR		20	20						20
17 ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	TERMINACION PUERTO HELENA	A LICITAR		10	10						10
17 ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	TERMINACION PUERTO CABALLO	A LICITAR		16	16						16
17 ALTO PARAGUAY	Fuente Olimpo	TERMINACION SANTA TERESITA - FTE. OLIMPO	A LICITAR		20	20						20
TOTAL					72	273	0	30	30	0	30	255

RESUMEN META SIAP INICIAL 2022 - AL 31/12/2022	
CULMINADA	30
EN PROYECTO	12
EN EJECUCION	30
TOTAL	72

RESUMEN META SIAP A INCLUIR AÑOS FUTUROS AL 31/12/2022	
EN PROYECTO	243
RESCINDIDA	30
TOTAL	273

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUNH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUNH

Dr. Carlos Augusto Ferreira Olimpio (CARA)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUNH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

Ministerio de Urbanismo y Hábitat
e. Carlos Riquelme
C. Carlos Riquelme
C. Carlos Riquelme

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)															
N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	METAS/AF INICIAL	META SIN A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
1	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda del Asentamiento Núcleo 6	"TAKA" DE JUAN ENRIQUE ROLON GARAY	58	0	0	0	58	0	0	0	0	100,00%	Culminado
1	CONCEPCION	Arroyito	Comisión Pro - Vivienda del Asentamiento Núcleo 6	"TAKA" DE JUAN ENRIQUE ROLON GARAY	2	0	0	0	2	0	0	0	0	100,00%	Culminado
1	CONCEPCION	Belen	Comisión Vecinal Paso Urunde y	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAGUE	77	0	0	77	0	0	0	0	0	50,01%	En Ejecución
1	CONCEPCION	Belen	Comisión Vecinal Santo Rey Km 16	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAGUE	99	0	0	99	0	0	0	0	0	50,19%	En Ejecución
1	CONCEPCION	Horqueta	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL MARIA AUXILIADORA, BASE V	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
1	CONCEPCION	Horqueta	COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA CALLE 71, DE LA LOCALIDAD DE CURUZU • COLONIA JUAN MANUEL FRUTOS, TOLDOS CIE	"TAKA" DE JUAN ENRIQUE ROLON GARAY	0	43	0	43	0	0	0	0	0	4,48%	En Ejecución
1	CONCEPCION	Sgto. Jose Felix Lopez	COMISION VECINAL SANTA ANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución
1	CONCEPCION	Concepcion	COMISION DE LA JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA LOCALIDAD DE CURUZU ÑU DE LA CIUDAD DE PASO HORQUETA	CVI CONSULTORES & ASOCIADOS	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución
1	CONCEPCION	Belen	PRO - TECHO PEGUAHOMI	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	0	59	59	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
1	CONCEPCION	Belen	PRO - TECHO PEGUAHOMI	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
SAN PEDRO					1,022	668	90	727	873	0	0	0	0		
2	SAN PEDRO	Nueva Germania	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANIA	SPA. EUGENIA VERGARA VILLALBA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
2	SAN PEDRO	Guayaibí	PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADO POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA	EMPREDIMIENTOS INMOBILIARIOS	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
2	SAN PEDRO	Grnl. Elizardo Aquino	COMISION PRO-TECHO DEL BARRIO SAN JUAN.	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	16	0	0	0	16	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	San Estanislao	COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD SAN VALENTIN	ROMIA IMPORT - EXPORT SOCIEDAD ANONIMA	70	0	0	70	0	0	0	0	0	95,35%	En Ejecución

Ministerio de L.
C. Carlos Amador
M. P. CAMS
y Habit.


Audy
Lic. Arnaldo Lezcano Sifon
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MI IVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DFTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RECIBIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
2	SAN PEDRO	San Vicente Panchole	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN VICENTE	DIONEL MIRANDA IOLON	79	0	0	79	0	0	0	0	0	15,42%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguay	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL BASE COROROY DEL ASENTAMIENTO PEDRO GIMENEZ	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	86	0	0	0	86	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	Tacuati	COMUNIDAD INDIGENA ÑU RUGUA	FUNDACION ATLANTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	Chore	COMISION CENTRAL DEL BARRIO EL PORTAL	CONTA CONSULTA DE JORGE RENE ANDRIOTTI MILTOS	56	0	0	0	56	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguay	COMISION SIN TECHO RENACER DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	35	0	0	0	35	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguay	"LA ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO FELIPE OSORIO"	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	69	0	0	0	69	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	Lima	LUIS MILCIADES CABAÑAS GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	Guayaybí	Comisión Pro - Construcción de Vivienda	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL CACERES	34	0	0	0	34	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	San Pedro del Ycuamandiyu	COMISION PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE MARIA AUXILIADORA DE CORREA RUGUA	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	83	0	0	0	83	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	San Estanislao	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN RAMON	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.	70	0	0	0	70	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguay	Comisión Pro - Vivienda de la Colonia Cororo'l.	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITTEZ BRITTEZ	88	0	0	0	88	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	Capibary	COMISION CHE ROGARA DEL BARRIO PRIMavera	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	18	0	0	0	18	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	Capibary	COMISION CENTRAL DE VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL ANTONIO ALMADA	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
2	SAN PEDRO	Capibary	COMISION CENTRAL DE VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL ANTONIO ALMADA	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	15	0	0	0	15	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguay	Comisión Pro - Construcción de Vivienda de la Comunidad Camba Ycua.	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	30	0	0	0	30	0	0	0	0	100,00%	Culminado


 Carlos Alberto
 Ministerio de...


 Abog. Laura Xera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH


 Abog. Laura Xera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIN INICIAL	META SIN A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguay	Comisión Pro - Construcción de Viviendas Senavitat Fonabi de la Comunidad Nueva Esperanza	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	28	0	0	0	28	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguay	Comisión Vecinal de la Calle San Antonio de la Localidad de Loma Pucu.	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	42	0	0	0	42	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguay	Comisión Pro - Construcción de Vivienda del Asentamiento San Jorge ex Bonzi.	FUNDACION ATLANTICA	35	0	0	0	35	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	San Estanislao	Comisión Vecinal San Cayetano, del Asentamiento San Cayetano - Tacuara	OSCAR FELIPE BARBOZA	45	0	0	0	45	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	Capibary	Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo de la Calle Primavera de Ara Pyahu	CONSULTORA S.G. S.R.L.	44	0	0	0	44	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	San Pedro del Ycuamandiyú	Comisión Vecinal y Fomento del Asentamiento Virgen de Fátima de la Comunidad de Fondo Rugua	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	20	0	0	0	20	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguay	LA COMISION Vecinal Pro-Desarrollo Tres Estrella sin techo del Barrio San Francisco, San Itamon, Maria Auxiliadora del Asentamiento Indigena de "Bagia Ga Loge Lacheg", asentada en el lugar denominado Yrukuy	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	0	80	0	80	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	Villa del Rosario	Comunidad Indígena de "Bagia Ga Loge Lacheg", asentada en el lugar denominado Yrukuy	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION COMUNITARIA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	Villa del Rosario	Comunidad Indígena de "Bagia Ga Loge Lacheg", asentada en el lugar denominado Yrukuy	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION COMUNITARIA	57	0	0	0	57	0	0	0	0	100,00%	Culminado
2	SAN PEDRO	Gral. Francisco L. Resquin	COMUNIDAD INDIGENA "NARANJITO".	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	0	64	0	64	0	0	0	0	0	55,61%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	Capibary	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO ARA PYAHU DE LA CALLE 14 DE MAYO, DE LA COLONIA ARA PYAHU	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	0	1	0	1	0	0	0	0	0	50,97%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	Capibary	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO ARA PYAHU DE LA CALLE 14 DE MAYO, DE LA COLONIA ARA PYAHU	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	0	94	0	94	0	0	0	0	0	50,97%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	Tacuati	LA COMISION PRO SENAVITAT, EN EL LOCAL DE LA COOPERATIVA PY AGUAPY LTDA.	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.	0	35	0	35	0	0	0	0	0	45,01%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	Nueva Germania	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL EN EL ASENTAMIENTO LA GERMANIA	"SERVICIOS JC", DE GERONIMO VIVEROS MARTINEZ.	0	52	0	52	0	0	0	0	0	48,68%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	San Vicente Pancholo	COMITE DE MUJERES MARIA AUXILIADORA	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	0	49	0	49	0	0	0	0	0	46,22%	En Ejecución

Lic. Carlos Alberto Pineda
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Lic. Arnoldo Leciano Sifan
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)															
N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRA AL 31/12/22
2	SAN PEDRO	Gral. Elizardo Aquino	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE PUNTA PORA	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITZ BRITZ	0	4	0	4	0	0	0	0	0	49,39%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	Gral. Elizardo Aquino	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE PUNTA PORA	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITZ BRITZ	0	46	0	46	0	0	0	0	0	45,30%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	Uberacion	LA COMISION PRO VIVIENDA DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA CATALINA	ARQ. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	0	13	0	13	0	0	0	0	0	49,25%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	Santa Rosa del Aguay	COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA CORORO'I	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITZ BRITZ	0	50	0	50	0	0	0	0	0	3,63%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	San Vicente Pancholo	COMISION DE SEGURIDAD Y DESARROLLO DE SAN JOSE DEL NORTE	ASOCIACION TEKOVERA	0	69	0	69	0	0	0	0	0	4,29%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	Yrybucua	COMUNIDAD INDIGENA PALOMITA, PERTENECIENTE A LA ETNIA GUARANI	PERMAX CONSULTORIA DEL SEÑOR JUAN ENRIQUE AYALA A. NUÑEZ	0	21	0	21	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución
2	SAN PEDRO	Yrybucua	COMUNIDAD INDIGENA Y'APY PERTENECIENTE A LA ETNIA AVA GUARANI DE SANTA ISABEL	SILVIO FARINA MARTINEZ	0	81	81	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
CORDILLERA					84	97	3	83	85	0	0	10	0		
3	CORDILLERA	San Bernardino	IGNACIO LOYOLA FRUTOS BENITEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
3	CORDILLERA	Caacupé	CARMEN VILLALBA DE SPITAL Y MARTIN IGNACIO SPITAL OBREGON	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
3	CORDILLERA	Caacupe	Comisión Vecinal Sin Tierra y Sin Techo Sagrada Familia	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0,00%	Anulado
3	CORDILLERA	Emboscada	COMISION PRO VIVIENDA DEL DISTRITO DE EMBOSCADA	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	24	0	0	0	24	0	0	0	0	100,00%	Culminado
3	CORDILLERA	Emboscada	COMISION PRO VIVIENDA DEL DISTRITO DE EMBOSCADA	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	24	0	0	0	24	0	0	0	0	100,00%	Culminado

[Firma]
Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

[Firma]
Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)															
N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIN INICIAR	META SIN INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
3	CORDILLERA	Caacupe	MARIA CONCEPCION PAEZ QUINONEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
3	CORDILLERA	Juan de Mena	Comisión Asociación de Fomento y Desarrollo "Nueva Esperanza" (ASDFOENE)	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	36	0	0	0	36	0	0	0	0	100,00%	Culminado
4	CORDILLERA	Tobati	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO KUÑA ATY SOSA	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	0	55	0	55	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución
5	CORDILLERA	Tobati	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMPAÑIA ISLA GUAZU, DISTRITO DE TOBATI, DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	MIRTHA CLAUDELINA POISSON VDA. DE O' DURNIN	0	28	0	28	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución
6	CORDILLERA	Tobati	GLADYS PETRONA NUÑEZ ACOSTA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
GUAIRA					256	202	171	0	256	0	31	0	0		
4	GUAIRA	Paso Yobal	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO NUEVA ALBORADA	GUARUJA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUEESE SA)	0	31	0	0	0	0	31	0	0	63,52%	Paralizado
4	GUAIRA	Gral. Eugenio A. Garay	COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIO A. GARAY - GUAIRA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION	69	0	0	0	69	0	0	0	0	100,00%	Culminado
4	GUAIRA	Gral. Eugenio A. Garay	COMISION PRO VIVIENDA DE GRAL. EUGENIO A. GARAY - GUAIRA	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION	2	0	0	0	2	0	0	0	0	100,00%	Culminado
4	GUAIRA	Independencia	COMISION FOMENTO Y DESARROLLO - SANTA CECILIA	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	47	0	0	0	47	0	0	0	0	100,00%	Culminado
4	GUAIRA	Paso Yobal	Comisión Pro Senavitat de la Localidad de San Marcos	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	42	0	0	0	42	0	0	0	0	100,00%	Culminado
4	GUAIRA	Independencia	Comisión Fomento y Desarrollo Santo Domingo.	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION	63	0	0	0	63	0	0	0	0	100,00%	Culminado
4	GUAIRA	Independencia	Comisión Nando Rogara	SERVICIO AGRARIO DE TECNOLOGIA Y ORGANIZACION COMUNITARIA	33	0	0	0	33	0	0	0	0	100,00%	Culminado
4	GUAIRA	Independencia	COMISION VECINAL SAN BLAS DE TACUARITA 1 Y 2	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
4	GUAIRA	Independencia	COMISION VECINAL SAN BLAS DE TACUARITA 1 Y 2	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	0	32	32	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar

Dr. Carlos Alberto Povedano
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Lic. Arnaldo Lecaros Sifon
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)															
N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
4	GUAYRA	Independencia	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN RAFAEL - YROYSA 1ª LINEA	FERNANDO JAVIER DIAZ MAILLOQUIN DE CONSULTORA NOESIS	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
4	GUAYRA	Gral. Eugenio A. Garay	COMISION PRO VIVIENDA GRAL. EUGENIO A. GARAY	EL PALACIO SOCIEDAD ANONIMA	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
CAAGUAZU					1.241	708	128	502	1.263	0	38	18	0		
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	MIRIAN MERCEDES BENÍTEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	TERRITORIO SOCIAL SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	San Joaquín	DANIEL IRIARTE BRITZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	NANCY NOEMI PORTILLO ORTIZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	55,00%	En Ejecución
5	CAAGUAZU	Caaguazu	NELSON BENITEZ CARDOZO Y VICTORIA CARDOZO DE BENITEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	NILDA CAROLINA ZARACHO ROJAS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	BLANCA LILIAN SALCEDO DE GIMÉNEZ Y BENJAMÍN GIMÉNEZ LÓPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	0	38	0	0	0	0	38	0	0	8,36%	Paralizado
5	CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social Las Mercedes II del barrio Costa Alegre.	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0,00%	Anulado
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL UNIVERSITARIO	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	63	0	0	0	63	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	MARIA MADGALENA CORONEL VDA. DE AMARILLA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar


 CARLOS AUGUSTO ROMERO (Puesto: MAR) CAMS
 Ministerio de Urbanismo y Hábitat


 Lic. Armando Escamero Silva
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas


 Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH



TAVAKY REPONDENDIA
KAGUAPARA Y TERORIO
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)															
N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SINI INICIAL	META SINI A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL 20 DE JULIO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	22	0	0	0	22	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Santa Rosa del Mbutuy	COMISION "PRO-DESARROLLO"	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	43	0	0	0	43	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Repatriacion	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS PIONERAS DE LA COLONIA CULANTRILLO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	64	0	0	0	64	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Repatriacion	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS PIONERAS DE LA COLONIA CULANTRILLO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	4	0	0	0	4	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Repatriacion	ASOCIACION DE PRODUCTORES EL TRIUNFO DE LA COLONIA EL TRIUNFO	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	55	0	0	0	55	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión María Auxiliadora del barrio Constitución	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0,00%	Anulado
5	CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión María Auxiliadora del barrio Constitución	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	40	0	0	0	40	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	R.I. 3 Corrales	Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo de la Calle 8 Tacuary	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	55	0	0	0	55	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión Directiva del Territorio Villa Jardín calle San Miguel	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	21	0	0	0	21	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	CHRISTIAN JOEL MARTINEZ RIOS	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	ANSELMA CAZAL VDA. DE MARECO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	FABIOLA CONCEPCION BENITEZ y JULIO CESAR BARRETO DUARTE	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social San Luis del Barrio San Luis	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	60	0	0	0	60	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	R.I. 3 Corrales	COMISION PRO VIVIENDA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CAPILLITA	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	37	0	0	0	37	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL LAGUNA PERALTA	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar

CARLOS ALBERTO PÉREZ
Ministro de Urbanismo,
Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Arnulfo Leccano Sifra
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



TAVAPY BENGHERA
GOBIERNO DE PARAGUAY
GOBIERNO NACIONAL
URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SI/A INICIAL	META SI/A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL LAGUNA PERALTA	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	29	0	0	0	29	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión Pro Construcción de Viviendas del Barrio Constitución de la Colonia Walter Insfrán de la Ciudad de Caaguazú.	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	55	0	0	0	55	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN BLAS "B" DE LA COLONIA BLAS GARAY CALLE 2	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO	27	0	0	0	27	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL JUAN LATIN 2 DEL BARRIO SAN LUIS	ARG. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	25	0	0	0	25	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRO VIVIENDA KUÑA GUAPA II DE LA LOCALIDAD DE AGUAPETI	NOLASCO ALMADA MARTINEZ DE CONSULTORA A&S	20	0	0	0	20	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social La Fortuna II del Barrio Guellita	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	17	0	0	0	17	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social 12 de Junio del Barrio 12 de Junio.	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	65	0	0	0	65	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Yhu	Comunidad Indígena YPACHI perteneciente a la Etnia Mby'a-apy-teré	CESARINA BARRETO DE ENCISO	76	0	0	76	0	0	0	0	0	82,22%	En Ejecución
5	CAAGUAZU	Yhu	Comunidad Indígena YPACHI perteneciente a la Etnia Mby'a-apy-teré	CESARINA BARRETO DE ENCISO	2	0	0	2	0	0	0	0	0	82,22%	En Ejecución
5	CAAGUAZU	R.I. 3 Corrales	Comisión de Fomento y Desarrollo Urbano Calle 8	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	59	0	0	0	59	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Juan Eulogio Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "NUEVA ESPERANZA" PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANI	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	57	0	0	0	57	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	San Joaquín	Comunidad Indígena "Cerro Moroti", perteneciente a la parcialidad ACHE - GUAYAKI	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	28	0	0	0	28	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Central del Territorio Social Fortaleza II del Barrio Las Mercedes	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	27	0	0	0	27	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Mcal. Francisco Solano Lopez	COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANÍ "KA'AY POTY ROMERO KUE"	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	60	0	0	0	60	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Reparación	Comunidad Indígena "Ka'atymi" de la etnia Mbya Guarani	MARIA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	37	0	0	0	37	0	0	0	0	100,00%	Culminado

IC. CARLOS ANDRÉS FERRER VILLALBA
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Directora General de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESUMIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/21	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo Santa Rosa de la Colonia Blas Garay	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO	39	0	0	0	39	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo Santa Rosa de la Colonia Blas Garay	"N Y F INGENIERIA" DE YANNINA ZUMAHIA NOTARIO GALEANO	3	0	0	0	3	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMUNIDAD INDIGENA "SAN ISIDRO - ARROYO GUASU", PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	20	0	0	0	20	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMUNIDAD INDIGENA "SAN ISIDRO - ARROYO GUASU", PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	22	0	0	0	22	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Caaguazu	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL JUAN LATIN 2 DEL BARRIO SAN LUIS	ARO, FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	24	0	0	0	24	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Caaguazu	Comisión Vecinal Central del "Territorio Social 1º de Noviembre" - Barrio Florida	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	80	0	0	0	80	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Repatriación	COMUNIDAD INDIGENA ÑU HOVY, PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBYA	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	0	37	0	37	0	0	0	0	0	81,70%	En Ejecución
5	CAAGUAZU	Repatriación	COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "TAKUARO - 3 DE FEBRERO"	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	0	16	0	0	16	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Caaguazu	COMUNIDAD INDIGENA KAMBAY PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	0	26	0	0	26	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Caaguazu	COMUNIDAD INDIGENA KAMBAY PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	0	1	0	1	0	0	0	0	0	66,76%	En Ejecución
5	CAAGUAZU	Juan Eulogio Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA MBYA - YPAU	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA	0	58	0	0	58	0	0	0	0	100,00%	Culminado
5	CAAGUAZU	Yhu	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE COLONIA CAAGUAZU POTY	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	0	51	0	51	0	0	0	0	0	67,00%	En Ejecución
5	CAAGUAZU	Yhu	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE COLONIA CAAGUAZU POTY	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	0	1	0	1	0	0	0	0	0	67,00%	En Ejecución
5	CAAGUAZU	R.I. 3 Corrales	COMUNIDAD INDIGENA "TOVATIRY"	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	0	15	0	15	0	0	0	0	0	52,36%	En Ejecución
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	LA COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JAZMIN 1 Y 2 DEL BARRIO CAPITAN ROA.	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	0	36	0	36	0	0	0	0	0	50,57%	En Ejecución

[Firma]
Lic. Carlos Alberto Pereira Villalobos (MBA) UVA
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat
MUVH

[Firma]
Lic. Arnaldo Lecaros Sibón
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

[Firma]
Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DPO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
5	CAAGUAZU	Caaguazu	ADALBERTO BERNARDO PRIETO GERDING	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	PATRICIA RAMONA BRITOS SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	Yhu	COMUNIDAD INDIGENA "CHIRIPA GUARANI DE KOE POTY"	CESARINA BARRETO DE ENCISO	0	21	0	21	0	0	0	0	0	50,21%	En Ejecución
5	CAAGUAZU	Repatriacion	COMITE DE MUJERES PRODUCTORAS "PIONERAS DE CULANTRILLO"	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	0	34	0	34	0	0	0	0	0	52,72%	En Ejecución
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	DENIS F. BRITZ BENITEZ Y NINFA M. BARRETO M.	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL TAIY POTY DEL BARRIO SAN MIGUEL	ABG. SANDRA MARIELA MARTINEZ SILVERO	0	22	0	22	0	0	0	0	0	1,00%	En Ejecución
5	CAAGUAZU	Caaguazu	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMPAÑIA BALANZA	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	0	85	0	85	0	0	0	0	0	1,00%	En Ejecución
5	CAAGUAZU	Caaguazu	COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL BARRIO CONSTITUCION DE LA COLONIA WALTER INSFRAN DE LA CIUDAD DE CAAGUAZU	ARQ. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	Caaguazu	COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL BARRIO CONSTITUCION DE LA COLONIA WALTER INSFRAN DE LA CIUDAD DE CAAGUAZU	ARQ. FELIX ALFREDO MARTINEZ LOPEZ	0	94	0	94	0	0	0	0	0	3,00%	En Ejecución
5	CAAGUAZU	Repatriacion	COMISION PRO - VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO JULIANA FLEITAS	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	0	26	0	26	0	0	0	0	0	1,00%	En Ejecución
5	CAAGUAZU	Juan Eulogio Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI "KO'E PYAHU - CHANCHERIA KUE"	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN BLAS DE LA COMPAÑIA POTRERO CUE	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	NOELIA SAMUDIO Y AMADO RAMON BRITOS	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	BEATRIZ BATTE DUARTE	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
5	CAAGUAZU	Cnel. Oviedo	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL 8 DE DICIEMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	0	28	28	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar

Ministro

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Director General

Director General de Adm. y Finanzas

Abog. Laura Vera Zaldívar

Director General de Planificación Estratégica

MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)


 Lic. Carlos Alberto Herrera Villalón
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 04/11/14

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SINF INICIAL	META SINF A INCLUIR	A INICIAR	EN DECUCCION	CUMPLIMADA	RESCINDIDA	PANALIZADA	ANULADA	ETH PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
6	CAAZAPA	San Juan Nepomuceno	Comisión del Asentamiento Manduara Tapyra.	CONSULTORA S.G. S.R.L.	38	0	0	0	38	0	0	0	0	100,00%	Culminado
6	CAAZAPA	Caazapa	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL ASENTAMIENTO DON ROQUE SARUBBI, DE LA COMPAÑIA COLONIA	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado
6	CAAZAPA	Caazapa	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL ASENTAMIENTO DON ROQUE SARUBBI, DE LA COMPAÑIA COLONIA	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	53	0	0	0	53	0	0	0	0	100,00%	Culminado
6	CAAZAPA	Abai	Comisión Pro Vivienda Campo Azul de la Localidad de Campo Azul, del Distrito de Abai	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	42	0	0	42	0	0	0	0	0	78,94%	En Ejecución
6	CAAZAPA	San Juan Nepomuceno	COMUNIDAD INDIGENA "TAKUARO"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	0	50	0	50	0	0	0	0	0	61,60%	En Ejecución
6	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - YATAITY	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado
6	CAAZAPA	3 de Mayo	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - YATAITY	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	0	28	0	28	0	0	0	0	0	47,32%	En Ejecución
6	CAAZAPA	Tavai	COMUNIDAD INDIGENA DE "KOKURE GUASU"	NOELIA IGNACIA GONZALEZ GIMENEZ	0	52	0	52	0	0	0	0	0	48,86%	En Ejecución
6	CAAZAPA	Abai	COMUNIDAD INDIGENA "YPETIMI", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBYA.	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	0	40	0	40	0	0	0	0	0	45,19%	En Ejecución
6	CAAZAPA	Abai	COMUNIDAD INDIGENA MBYA GUARANI DE "YKUA PORA/CAMPO AZUL"	SOL HABITAT	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
6	CAAZAPA	Abai	COMUNIDAD INDIGENA "YPETIMI", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBYA, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO TIPIA RENDIA	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
ITAPUA					475	412	89	319	475	0	0	4	0		
7	ITAPUA	Alto Vera	EUSEBIO MOREL Y TOMASA BAREIRO DE MOREL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
7	ITAPUA	Alto Vera	LADISLAO ALFONZO MIRANDA Y NATIVIDAD ZOTOLE DE ALFONZO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
7	ITAPUA	Alto Vera	CRISTOBAL RUIZ DIAZ PERA Y JUANA AGUSTINA FRANCO DE RUIZ DIAZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado

Lic. Carlos Alberto Ferreira (Mandato) / UAS
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 MUHV

Lic. Arnaldo Lecaros Sifora
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUHV

Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUHV



ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SISE INICIAL	META SISE A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESQUICADA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
7	ITAPUA	Gral. Artigas	ISMAEL BENÍTEZ ZARZA Y DELICIA MAGDALENA CENTURIÓN GARCÍA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	58,53%	En Ejecución
7	ITAPUA	Gral. Artigas	MARTA MABEL BRITZ ORTIGOZA DE GONZALEZ Y LUIS ALBERTO GONZALEZ DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	59,53%	En Ejecución
7	ITAPUA	Gral. Artigas	MARTA ROMERO GUERRERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	53,10%	En Ejecución
7	ITAPUA	Gral. Artigas	VILDA MARÍA PAIVA BARRETO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	56,12%	En Ejecución
7	ITAPUA	Gral. Artigas	RAMÓN EVELIO RODRIGUEZ BAREIRO Y MARIA GLORIA VERA MONTEGGIA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	57,82%	En Ejecución
7	ITAPUA	Gral. Artigas	AURORA ROMERO GUERRERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	52,71%	En Ejecución
7	ITAPUA	Gral. Artigas	MARISEL PAREDES ROMERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	57,09%	En Ejecución
7	ITAPUA	Gral. Artigas	GRACIELA PRADO RIVEROS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	60,59%	En Ejecución
7	ITAPUA	Encarnación	LURDES ISOLDE VOGT Y JUAN GIOVANNI PEDOTTI VOGT	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
7	ITAPUA	Tomas Romero Pereira	Comisión Ad-Hoc Pro-Vivienda del Barrio San Blas, del distrito de Tomás Romero Pereira.	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
7	ITAPUA	San Rafael del Paraná	ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD.	DODANY GUSTAVO VOLUGA DE CONSULTORA DGV	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
7	ITAPUA	San Pedro del Paraná	YGNACIA DELVALLE VDA. DE ACUÑA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
7	ITAPUA	Encarnación	MABEL ANASTASIA ROMERO DE CARDOZO Y RAFAEL NERI CARDOZO BOGADO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
7	ITAPUA	Cambireta	ANSELMO FLORES	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
7	ITAPUA	San Rafael del Paraná	COMISION TECHO PARA TODOS	ARQUITECTONICA S.R.L.	44	0	0	0	44	0	0	0	0	100,00%	Culminado

Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



TAVARY RENOVAREMOS
GUARAPOR HA TERCERA
NUESTRO
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCHIBIDA	PANALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
7	ITAPUA	Itapua Poty	Comisión Pro Vivienda San Buenaventura	CONSULTORA S.G. S.R.L.	36	0	0	0	36	0	0	0	0	100,00%	Culminado
7	ITAPUA	Encarnación	Comisión de Afectados y Derivados de Entidad Binacional Yacyretá de Encarnación (CADD)	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA" (U.S.A.G)	51	0	0	0	51	0	0	0	0	100,00%	Culminado
7	ITAPUA	Alto Vera	Comisión Pro - Vivienda de la Localidad de San Roque González de Santa Cruz	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	73	0	0	0	73	0	0	0	0	100,00%	Culminado
7	ITAPUA	San Pedro del Paraná	Comisión Pro Vivienda de la Compañía San Antonio Guazú	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	26	0	0	0	26	0	0	0	0	100,00%	Culminado
7	ITAPUA	San Pedro del Paraná	Comisión Pro Vivienda de la Compañía San Antonio Guazú	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	35	0	0	0	35	0	0	0	0	100,00%	Culminado
8	ITAPUA	San Pedro del Paraná	Comisión Pro Vivienda de la Compañía San Antonio Guazú	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0,00%	Anulado
7	ITAPUA	Itapua Poty	Comisión de Desarrollo y Fomento de Katupyry Km. 70.	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	96	0	0	0	96	0	0	0	0	100,00%	Culminado
7	ITAPUA	Carlos A. Lopez	COMISION DE FOMENTO, DESARROLLO Y BIENESTAR RURAL, DEL ASENTAMIENTO GUARAPAY	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DGV	50	0	0	0	50	0	0	0	0	100,00%	Culminado
7	ITAPUA	Alto Vera	COMISION PRO VIVIENDA	ARQUITECTONICA S.R.L.	52	0	0	0	52	0	0	0	0	100,00%	Culminado
7	ITAPUA	Alto Vera	COMISION PRO VIVIENDA	ARQUITECTONICA S.R.L.	8	0	0	0	8	0	0	0	0	100,00%	Culminado
7	ITAPUA	Encarnación	COMISION DE AFECTADOS Y DERIVADOS DE LA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA DE ENCARNACION (CADD)	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA" (U.S.A.G)	0	49	0	49	0	0	0	0	0	62,91%	En Ejecución
7	ITAPUA	Edelira	COMISION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO 18 DE AGOSTO, DE EDEIRA KM. 70, ZONA BASE	MARIA CELIA ACOSTA RIOS	0	54	0	54	0	0	0	0	0	57,02%	En Ejecución
7	ITAPUA	Edelira	LA COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO 13 DE JUNIO	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	0	28	0	28	0	0	0	0	0	78,73%	En Ejecución
7	ITAPUA	Edelira	LA COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO 13 DE JUNIO	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	0	1	0	1	0	0	0	0	0	78,73%	En Ejecución
7	ITAPUA	Carlos A. Lopez	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO, DE LA SENAVITAT DEL ASENTAMIENTO PALMITAL KM 24	MARIA SOPHIA FERREIRA VELAZQUEZ	0	54	0	54	0	0	0	0	0	47,87%	En Ejecución

Dr. Carlos Humberto Torres
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Fernando Escobar Sifón
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADA	RESCHIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
7	ITAPUA	Natalio	COMISION PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE NATALIO, KM 25, 1RA LINEA	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITZ BRITZ	0	1	0	1	0	0	0	0	0	68,52%	En Ejecución
7	ITAPUA	Natalio	COMISION PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE NATALIO, KM 25, 1RA LINEA	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITZ BRITZ	0	21	0	21	0	0	0	0	0	57,10%	En Ejecución
7	ITAPUA	Itapua Poty	COMISION PRO - VIVIENDA DE ITAPUA POTY	CVI CONSULTORES & ASOCIADOS	0	43	0	43	0	0	0	0	0	6,31%	En Ejecución
7	ITAPUA	San Pedro del Parana	COMISION PRO VIVIENDA DEL BARRIO GEDEON	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	0	60	0	60	0	0	0	0	0	8,80%	En Ejecución
7	ITAPUA	Alto Vera	COMISION PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO COLONIA AMISTAD	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
7	ITAPUA	Encarnación	VIVIAN CAROLINA GIMENEZ RAMIREZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
MISIONES					59	39	0	41	57	0	0	0	0		
8	MISIONES	San Miguel	DIEGO RAÚL FRETES CORREA Y INOCENCIA ELISA PERALTA DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	49,86%	En Ejecución
8	MISIONES	San Miguel	JUAN BARTOLOME BENÍTEZ FRUTOS Y SILVINA LOPEZ ENCINA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución
8	MISIONES	San Ignacio	Comisión Directiva Pro - Vivienda del Asentamiento Martín Rolón	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
8	MISIONES	San Ignacio	Comisión Directiva Pro - Vivienda del Asentamiento Martín Rolón	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	56	0	0	0	56	0	0	0	0	100,00%	Culminado
8	MISIONES	San Ignacio	Comisión Directiva del Grupo Organizado Roayhu de las Familias Futuras Beneficiarias del Programa FONAVIS del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitación	CESARINA BARRETO DE ENCISO	0	39	0	39	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución
PARAGUARI					39	63	1	0	40	0	60	1	0		
9	PARAGUARI	Quindiy	COMISION VECINAL CURUCAU	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	0	13	0	0	0	0	13	0	0	52,00%	Paralizado
9	PARAGUARI	Mbuiyapey	COMISION DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LUZ Y FRANCISCO	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	0	47	0	0	0	0	47	0	0	86,49%	Paralizado
9	PARAGUARI	Paraguari	COMISION VECINAL YVA RENDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO DE PARAGUARI	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado

Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitación
MUVH

Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCION	CUMPLIDA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
9	PARAGUARI	Yaguarón	ALDO RANULFO CHAVEZ DURÉ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
9	PARAGUARI	Escobar	COMISION VECINAL COLONIA FRANCIA CUE DE LA COMPANIA GUAZU - CUA	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	28	0	0	0	28	0	0	0	0	100,00%	Culminado
9	PARAGUARI	Carapegua	Comisión Ciudadana para la Vivienda	EQUIPO TECNICO "RC" DE MARCIANA GAETTE VDA. DE CARDOZO	11	0	0	0	11	0	0	0	0	100,00%	Culminado
9	PARAGUARI	Carapegua	FULGENCIO FLOR VEGA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
ALTO PARANA					674	304	110	255	608	0	0	5	0		
10	ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISION PRO VECINAL MONDAY SUR	FUNDACION ORGANIZACION COMUNITARIA POR LA INEANCIA DE LA VIVIENDA	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
10	ALTO PARANA	Itakyty	LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA.	ACC CONSULTORIA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
10	ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISION PRO HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO "EDÉN"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
10	ALTO PARANA	Mbaracayu	Comunidad Indígena "KIRITO NUEVO".	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	54	0	0	0	54	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	Hernandarias	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia Nueva Fortuna Segunda Línea.	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	66	0	0	66	0	0	0	0	0	83,49%	En Ejecución
10	ALTO PARANA	Ñacunday	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU"	HIDROCONTROL S.A.	42	0	0	0	42	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	Ñacunday	COMISION DE "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS URBANAS DE PUERTO PARANAMBU"	HIDROCONTROL S.A.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	Itakyty	COMUNIDAD INDIGENA AVA - GUARANI YRYVAIA YGLUA DE ARROYO GUAZU	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	54	0	0	0	54	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	Hernandarias	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO AMANECEER B	CESARINA BARRETO DE ENCISO	18	0	0	0	18	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	Hernandarias	COMISION PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO AMANECEER A	CESARINA BARRETO DE ENCISO	19	0	0	0	19	0	0	0	0	100,00%	Culminado

Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MI IV/H

Director Gral de Planificación Estratégica
MUVH



TAVAPY REKOMENDADA
GUARAPY NA TEROKHA
NOMINADO
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	METAS INICIALES	METAS A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
10	ALTO PARANA	Juan E. O'Leary	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DE DESARROLLO KOTE RORY	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL CACERES	74	0	0	0	74	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	Minga Guazu	COMISION VECINAL DEL KM. 32 MONDAY DISTRICTO DE MINGA GUASU	CVI CONSULTORES & ASOCIADOS	80	0	0	0	80	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	Mbaracayu	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PUERTO INDIO	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	66	0	0	0	66	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	Mbaracayu	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PUERTO INDIO	C.P. OSMAR SALVADOR VERA GAMARRA	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0,00%	Anulado
10	ALTO PARANA	Juan E. O'Leary	Comisión Desarrollo y Fomento, del Barrio Tacuaro Sur.	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL CACERES	23	0	0	0	23	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	San Cristobal	COMUNIDAD INDIGENA MIBYA APYTERE ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO "KA'A JOVAI"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	40	0	0	0	40	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	San Cristobal	COMUNIDAD INDIGENA MIBYA APYTERE ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO "KA'A JOVAI"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	25	0	0	0	25	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	Hernandarias	Comunidad Indígena Avá - Guaraní de Akaray - ml.	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	70	0	0	0	70	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	Hernandarias	Comunidad Indígena Avá - Guaraní de Akaray - ml.	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	20	0	0	0	20	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	Minga Pora	Comisión de Desarrollo y Fomento de la Colonia San Jorge	MARIA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	22	0	0	0	22	0	0	0	0	100,00%	Culminado
10	ALTO PARANA	Itakvy	COMUNIDAD INDIGENA "KA'A POTY"	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	0	23	0	23	0	0	0	0	0	59,30%	En Ejecución
10	ALTO PARANA	Itakvy	COMUNIDAD INDIGENA "KA'A POTY"	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado
10	ALTO PARANA	Itakvy	COMUNIDAD INDIGENA "YPOKA POTY" DE LA ETNIA AVA GUARANI	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	0	34	0	34	0	0	0	0	0	45,86%	En Ejecución
10	ALTO PARANA	Itakvy	COMUNIDAD INDIGENA DE KAYA GUY POTY, PERTENECIENTE A LA ETNIA MIBYA APYTERE	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	0	20	0	20	0	0	0	0	0	50,05%	En Ejecución
10	ALTO PARANA	Presidente Franco	COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL PARAIISO 1 Y 2 DEL BARRIO SANTAS INES KM. 6 1/2 MONDAY	SUSANA BOGARIN PEREIRA	0	53	0	53	0	0	0	0	0	69,84%	En Ejecución

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
10	ALTO PARANA	Dr. Juan Leon Mallorquin	COMISION PRO - VIVIENDA PAZ DEL CHACO NORTE KM. 6 BARRIO VIRGEN DE FATIMA	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL CACERES	0	59	0	59	0	0	0	0	0	6,51%	En Ejecución
10	ALTO PARANA	Dr. Juan Leon Mallorquin	COMISION PRO - VIVIENDA PAZ DEL CHACO NORTE KM. 6 BARRIO VIRGEN DE FATIMA	"M Y D CONSULTORIA" DE DENIS GABRIEL MOREL CACERES	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
10	ALTO PARANA	Minga Guazu	COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE AMAS DE CASA DE TEKOPORA BENITEZ	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
CENTRAL					1.000	362	175	224	920	39	0	4	0		
11	CENTRAL	Villa Elisa	NOELIA IRIALA LOVERA Y BLAS RAMON SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Luque	NILDA GABRIELA GONZALEZ COLMAN Y CESAR LUIS ROMERO BRIZUELA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Fernando de la Mora	NESTOR ZARATE LOVERA Y LIZ MAVEL CAREAGA PAREDES	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Limpio	BLANCA MARGARITA DIAZ CACERES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Capitá	FELICIANO GOMEZ MEDINA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Mariano Roque Alonso	SERGIO DANIEL FERNANDEZ Y MIRTHA FABIOLA CHERETTI MERELIS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	48,04%	En Ejecución
11	CENTRAL	San Antonio	SONIA RAQUEL LIMOUSIN RIVAS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Capitá	EVER HUGO LEON OZORIO Y CLARA GRISELDA SANCHEZ DE LEON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución
11	CENTRAL	Capitá	REINALDO DAVID FERREIRA REYES Y LILIAN LORENA MALDONADO ARGUELLO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Ypane	JULIO CESAR SAMANIEGO HERMOSILLA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Luque	IRENE ROJAS RODRIGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado

Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Arnaldo Ezequiel Sifón
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



TAVAPY REPUBLICANA
GUARAPY HA TEROMA
NOMINADO
VIVIENDA Y HABITAT

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° OPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAF INICIAL	META SIAF INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESQUICADA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
11	CENTRAL	Luque	CESILIA CUVILLA FERNÁNDEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Capiatá	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACION ORGANIZACIÓN COMUNITARIA POR LA VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Capiatá	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	FUNDACION ORGANIZACIÓN COMUNITARIA POR LA VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Nemby	ARTEMIA BENITEZ DOMINGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución
11	CENTRAL	Luque	ESTANISLAO TRIGO ROMERO Y REINERO ALMIRON VERA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	64,77%	En Ejecución
11	CENTRAL	Capiatá	MARIA AGUSTINA SANTA CRUZ SAMUDIO Y NERY GUSTAVO SAMUDIO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Capiatá	NINEA CABAÑA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Capiatá	MATILDE MAGDALENA VERA Y ARAGON ROMAN Y FEDERICO DIAZ MOREL	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Capiatá	MARTA LUCILA ACOSTA DE BAREIRO Y ISMAEL BAREIRO LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Capiatá	MIRTA ELADIA ACOSTA NUÑEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	San Antonio	MIRTHA ELIZABETH GONZALEZ ORTIZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	San Lorenzo	CARLOS ALBERTO MONTIEL ROJAS Y YESSICA MARTINEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal Guillermo Duré (complemento 2)	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Itaugua	COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Aregua	ELVIO RAFAEL VALIENTE VILLAMAYOR	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	52,35%	En Ejecución

Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Arnaldo Descano Sifón
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

Abog. Laura Vera Zaldívar
Directora Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° OPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAP INICIAL	META SIAP INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMULADA	RECIBIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
11	CENTRAL	Capiatá	PRISCILIO GONZALEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Capiatá	JUANA RIOS ROJAS	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Areguá	SONIA MARICEL CRISTALDO MARECO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Villa Elisa	ALBA EVANGELINA RECALDE CACERES PROPIO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Guarambaré	MIGUEL ANGEL LÓPEZ Y MARIA ISABEL LÓPEZ SOSA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Capiatá	ADA RAQUEL VILLANUEVA GALEANO Y JORGE GALEANO DIAZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	San Antonio	Comisión Vecinal del Asentamiento denominado "María Auxiliadora 2". (U.S.A.G)	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA" (U.S.A.G)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Cerro Corá.	NOLASCO ALMADA MARTINEZ DE CONSULTORA A&S	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado
11	CENTRAL	Ñemby	ISMAEL GUERRERO E ISIDRA RAMONA AGÜERO DE GUERRERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución
11	CENTRAL	Ypane	OSCAR JUSTINIANO MARTINEZ OTAZU	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución
11	CENTRAL	San Lorenzo	GABRIELA CONCEPCION RIQUELME BRASA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Ypacaraí	RUTH MARIELA DUARTE RODRIGUEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Ñemby	FLORENCIO AREVALO FARIÑA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución
11	CENTRAL	Luque	Comisión Vecinal de Fomento Territorio Social Santa Catalina.	ARQUITECTONICA S.R.L.	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	San Lorenzo	MARIA EUGENIA BENITEZ AÑAZCO Y BERNARDINO AÑAZCO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar

Valores Adicionados
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
14/11/22

Lic. Arnaldo Lecaros Sison
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
A.01 IV-H

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH
Página 21 de 34

[illegible]

Lic. Arnaldo Saccano Sifón
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
M: 1171

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIMP INICIAL	META SIMP A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RECIBIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRA AL 31/12/22
11	CENTRAL	J. Augusto Saldivar	SONIA ISABEL GONZALEZ QUINTANA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	53,95%	En Ejecución
11	CENTRAL	Villa Elisa	GRACIELA CHAMORRO SOSA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	49,67%	En Ejecución
11	CENTRAL	Luque	CATALINA ESPINOZA DE SERVIAN Y FABIAN FIDEL SERVIAN LEIVA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Villeta	MARCELO RAMON ALDERETE Y AIDA MARIA LUGO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	54	0	0	54	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
11	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	2	0	0	2	0	0	0	0	0	99,50%	En Ejecución
11	CENTRAL	Luque	VICTOR EDUARDO FLEITAS BRITZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	San Lorenzo	COMISION VECINAL DE FOMENTO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAGUE	58	0	0	0	58	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO NIÑO JESUS	HIPOCONTROL S.A.	20	0	0	0	20	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Ypacarai	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL ASENTAMIENTO LA VICTORIA II	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0,00%	Anulado
11	CENTRAL	Ypacarai	COMISION VECINAL SAN MIGUEL DEL ASENTAMIENTO LA VICTORIA II	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	39	0	0	0	39	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Ypacarai	ASENTAMIENTO VICTORIA I	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	22	0	0	0	22	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Ypacarai	ASENTAMIENTO VICTORIA I	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Nueva Italia	LIDIA ROSANA CÁCERES CANDIA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0,00%	Culminado
11	CENTRAL	Itegua	SONIA ZUNILDA CABALLERO VDA. DE SANTACRUZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar

Ministerio de Urbanismo y Vivienda
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



TAVAPY REMOHENDA,
GARAPO NA TEKONA
Ministerio de Urbanismo,
Vivienda y Hábitat

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SINF INICIAL	META SINF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESQUICINDA	PARAUZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
11	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL BOSQUE RESTAURADOR I	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAGUE	39	0	0	0	39	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO LA HERMOSA	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	33	0	0	0	33	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Limpio	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	8	0	0	0	8	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Luque	COMUNIDAD INDIGENA "TARUMANDYMI", PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	39	0	0	0	39	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Luque	MARIA NOELIA TRIGO INSFRAN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	64,77%	En Ejecución
11	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal Comunidad Unida del Barrio Virgen de Caacupé	ASOCIACION TEKOVERA	42	0	0	0	42	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Capiata	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO DIVINA MISERICORDIA	ABIG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	21	0	0	0	21	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Capiata	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO SAN CAYETANO	"R.E. CONSULTORIA" DE EDGAR RICAR ESCOBAR AQUINO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Capiata	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO SAN CAYETANO	"R.E. CONSULTORIA" DE EDGAR RICAR ESCOBAR AQUINO	61	0	0	0	61	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Itaugua	SILVIA ELIZABETH ROMERO MORINIGO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Limpio	"COMISION VECINAL SAN FRANCISCO" (RENOVADA), del Territorio Social San Francisco de la Urbanización Costa Azul.	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	40	0	0	0	40	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Limpio	Comisión Vecinal Asentamiento San Juan (Renovada).	HIDROCONTROL S.A.	40	0	0	40	0	0	0	0	0	97,12%	En Ejecución
11	CENTRAL	Ita	JUANA ROCIO MARECOS	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Ñemby	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "DIVINA MISERICORDIA"	ABIG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Ñemby	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "DIVINA MISERICORDIA"	ABIG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	24	0	0	0	24	0	0	0	0	100,00%	Culminado

Ministerio de Urbanismo,
Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Sifón
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)															
N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PAJALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRA AL 31/12/22
11	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "INDEPENDENCIA II"	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "INDEPENDENCIA II"	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	37	0	0	0	37	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal "DEL TERRITORIO SOCIAL SAN DIEGO",	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	45	0	0	0	45	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL DE FOMENTO "TAYI POTY II" DEL TERRITORIO SOCIAL TAYI POTY II (EX BELEN I) DE COMPAÑIA	"R.E CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAR ESCOBAR AQUINO	2	0	0	0	2	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL DE FOMENTO "TAYI POTY II" DEL TERRITORIO SOCIAL TAYI POTY II (EX BELEN I) DE COMPAÑIA	"R.E CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAR ESCOBAR AQUINO	16	0	0	0	16	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Ita	COMISION VECINAL DE FOMENTO URBANO SAN BLAS DEL ASENTAMIENTO JESUS MISERICORDIOSO DE LA COMPAÑIA ANEIRO	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	43	0	0	0	43	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Ypane	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA DEL BARRIO 8 DE DICIEMBRE	ARQ. CECILIA TOMASA FRETES LOPEZ	33	0	0	0	33	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Villeta	COMISION VECINAL "19 DE MARZO" DEL TERRITORIO SOCIAL 19 DE MARZO DEL DISTRITO DE VILLETA	CONTA CONSULT DE JORGE RENE ANDRIOTTI MILTOS	35	0	0	0	35	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Ypane	OSCAR ANIBAL BRITIZ Y EMELCIRA PEREIRA DE BRITIZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	53,74%	En Ejecución
11	CENTRAL	Ypane	Comisión Vecinal de la Fracción La Paraguaya	CONSULTORA S.G S.R.L.	18	0	0	0	18	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	J. Augusto Saldivar	Comisión Directiva Asentamiento Puerta del Cielo.	CONSULTORA S.G S.R.L.	6	0	0	0	6	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Capiata	Comisión de Fomento Urbano Provienda Asentamiento Nueva Esperanza, Bu Territorio Social Nueva Esperanza, Cñia7a	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	26	0	0	0	26	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Lambaré	Comisión Vecinal denominada "Unificada Amistad APA POTY 1B"	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	49	0	0	0	49	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Aregua	Reestructuración de la Comisión Vecinal de Fomento "Nueva Esperanza I" del territorio Social Nueva Esperanza I de la Compañía Costa Elindia S.A. de C.V.	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	0	27	0	0	27	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Capiata	AMANDA ABIGAIL DE LLAMAS VERA Y JUAN MATIAS FERNANDEZ BURGOS	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar

Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MIVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PANALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
11	CENTRAL	Nemby	Comisión Vecinal de Fomento "La Conquista" del Barrio La Lomita	"R.E. CONSULTORIA" DE EDGAR RICAR ESCOBAR AQUINO	3	0	0	0	3	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Nemby	Comisión Vecinal de Fomento "La Conquista" del Barrio La Lomita	"R.E. CONSULTORIA" DE EDGAR RICAR ESCOBAR AQUINO	49	0	0	0	49	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Itaugua	Comisión Vecinal "Rosa Mística" de la Compañía Mbocayaty del Sur	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	36	0	0	0	36	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Capiatá	Comisión Vecinal de Fomento Urbano Providencia Ko'e Pyahú	MARA SOTIA FERREIRA VELAZQUEZ	11	0	0	0	11	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Limpio	LIDIA EUGENIA MACIEL	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Capiatá	Comisión de Fomento Urbano Providencia Asentamiento El Triunfo, B° San Antonio, Cda 15ª Aldana Cñfrida	ASOCIACION TEKOVERA	24	0	0	0	24	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Capiatá	TEOFILO VILLALBA BENITEZ Y MARTA RECALDE ALMEIDA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Capiatá	GLORIA ZUNILDA PEREZ Y CESAR ANTONIO MONGES BAEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Itá	SILVANA MABEL INSFRÁN PALACIO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Limpio	NORMA NICASIA SOSA MELGAREJO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
11	CENTRAL	Limpio	VENICIA FIGUEREDO BRITZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Limpio	LUCIO YEGROS CABAÑAS Y AURELIA CANDELARIA REDES RIVERO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Limpio	PAOLA GISELLE CHAVEZ Y ALBERTO RENÉ VERA Y ARAGÓN	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Limpio	GLORIA ELIZABETH CHAVEZ GIMENEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Limpio	FRANCISCO JAVIER VILLALBA Y HAYDA ELIZABETH LARREA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar

[Firma]
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat
MUVH

[Firma]
Lic. Arnaldo Escobar Sifoa
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

[Firma]
Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección General de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAP INICIAL	META SIAPA INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
11	CENTRAL	Umpio	SERGIO ALEJANDRO CHAVEZ GIMENEZ y KARINA ELIZABETH VILLALBA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Umpio	GRISelda CRISTINA LUGO SERVÍN	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	J. Augusto Saldivar	ROSANA ZARACHO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Aregua	COMISION VECINAL "VILLA SERRANA" DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA SERRANA DE LA COMPAÑIA CAACUPEMI - AREGUA	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	0	26	0	26	0	0	0	0	0	69,15%	En Ejecución
11	CENTRAL	Nueva Italia	COMISION VECINAL 31 DE AGOSTO DEL ASENTAMIENTO PORVENIR	ASOCIACION TEKOVERA	0	16	0	16	0	0	0	0	0	28,70%	En Ejecución
11	CENTRAL	J. Augusto Saldivar	COMISION VECINAL EL PORTAL UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO COMPAÑIA TOLEDO CAÑADA	CONSULTORA S.G S.R.L.	0	24	0	24	0	0	0	0	0	75,89%	En Ejecución
11	CENTRAL	Villa Elisa	COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL ANGEL DAVID	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.	0	25	0	25	0	0	0	0	0	65,11%	En Ejecución
11	CENTRAL	Ypané	ESTELA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ MAYEREGGER	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Itaugua	MARIAN GISELLE ALONSO Y ALVARO JAVIER FARIÑA OJEDA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Capiatá	NELSON DAVID RAMÍREZ QUEVEDO Y MARÍA ROSALBA CANO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Luque	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL " 2 DE NOVIEMBRE " , UBICADO EN LA 9ª COMPAÑIA ITAPUAMI	ESTELA MARY VILLALBA VIDA DE ROLON	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Ypane	COMISION VECINAL "5 ESTRELLAS" DE LA COMPAÑIA POTRERITO	"SERVICIOS JC", DE GERONIMO VIVEROS MARTINEZ.	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0,00%	En Ejecución
11	CENTRAL	Ñemby	COMISION VECINAL "FINCA 435" DEL TERRITORIO SOCIAL GUAYAVIT DEL BARRIO PATI ÑU	"R.E.CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAIR ESCOBAR AQUINO	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
11	CENTRAL	Ñemby	COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL "21 DE SEPTIEMBRE" DEL BARRIO LOS NARANJOS	"R.E.CONSULTORIA" DE EDGAR RICHAIR ESCOBAR AQUINO	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
NEWBUCU					150	0	0	150	0	0	0	0	0		


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MIVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)															
N° OPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAS INICIAL	META SIAS A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PANALIZADA	AUXILIADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRA AL 31/12/22
12	ÑEMBU	Pilar	COMISION VECINAL PRO VIVIENDA I	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	150	0	0	150	0		0	0	0	96,28%	En Ejecución
12	ÑEMBU	Pilar	Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para 150 viviendas del Proyecto COMISION PRO VIVIENDA I	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	0	0	0	0	0		0	0	0	0,00%	A Iniciar
AMAMBAY					460	309	161	177	312	72	47	0	0		
13	AMAMBAY	Capitan Bado	Comunidad Indigena Ava Guarani "Paso Histeria".	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNÁNDEZ	0	28	0	0	28	0	0	0	0	100,00%	Culminado
13	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	Comunidad Indigena Pai Tavytera "Itaguazú".	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DGV	0	47	0	0	0	0	47	0	0	98,05%	Paralizado
13	AMAMBAY	Bella Vista	Comunidad Indigena Cerro Akangüé de la Etnia Pai Tavytera.	JOSE MARIA VILLALBA BARRETO	0	72	0	0	0	72	0	0	0	43,11%	Rescindido
13	AMAMBAY	Capitan Bado	COMUNIDAD INDIGENA "PAI_TAVYTERA JASUKA_VENDA	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	73	0	0	0	73	0	0	0	0	100,00%	Culminado
13	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO PYSRY	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	43	0	0	0	43	0	0	0	0	100,00%	Culminado
13	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO PYSRY	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
13	AMAMBAY	Pedro Juan Caballero	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA "PANAMBI", ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO CUMBIRE	CONSULTORIA INTEGRAL DEL MERCOSUR - CIME	29	0	0	0	29	0	0	0	0	100,00%	Culminado
13	AMAMBAY	Karapal	COMITE VECINAL Y DE PRODUCCION AGRICOLA SAN ANDRES	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	45	0	0	0	45	0	0	0	0	100,00%	Culminado
13	AMAMBAY	Karapal	COMITE VECINAL Y DE PRODUCCION AGRICOLA SAN ANDRES	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	9	0	0	0	9	0	0	0	0	100,00%	Culminado
13	AMAMBAY	Capitan Bado	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA "MBAE MARANGATU"	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAGUE	50	0	0	50	0	0	0	0	0	10,61%	En Ejecución
13	AMAMBAY	Karapal	COMISION PRO-CASA	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAGUE	0	1	0	1	0	0	0	0	0	96,54%	En Ejecución
13	AMAMBAY	Karapal	COMISION PRO-CASA	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAGUE	79	0	0	79	0	0	0	0	0	96,54%	En Ejecución

Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Obras
Públicas

Aus
Lic. Arnaldo Becerra Sison
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MAY 11/14

Abog. Laura Vera Valdívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



TETÄ REKUAI
GOBIERNO NA

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAP INICIAL	META SIAP A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDA	RESCINDIDA	PAYATUZADA	ANUADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
13	AMAMBAY	Zanja Pyta	Comisión Directiva Pro Vivienda de la Colonia Yambue anexo 205 San Miguel	LIC. WALTER GOMEZ DE LA FUENTE ROMERO	34	0	0	0	34	0	0	0	0	100,00%	Culminado
13	AMAMBAY	Bella Vista	Comunidad Indígena Pa'i - Tavtytera de Cerro Akangue	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	51	0	0	0	51	0	0	0	0	100,00%	Culminado
13	AMAMBAY	Capitan Bado	Comisión Vecinal Nuevo Horizonte de la Colonia Aguara Veve	EMPREDIMIENTOS GUARANI S.A.	47	0	0	47	0	0	0	0	0	41,03%	En Ejecución
13	AMAMBAY	Cerro Corá	Comisión de Fomento y Desarrollo Kuña Kyre'y del Distrito de Cerro Corá	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	0	63	63	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
13	AMAMBAY	Cerro Corá	COMUNIDAD INDIGENA PAI TAVTYTERA DE "YVYATA"1"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	0	97	97	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
CANINDEYU					611	350	84	263	614	0	0	0	0		
14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comunidad Indígena Ava Guarani de la Colonia Fortuna.	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	0	3	0	0	3	0	0	0	0	100,00%	Culminado
14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comunidad Indígena Ava Guarani de la Colonia Fortuna (FASE6)	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	11	0	0	0	11	0	0	0	0	100,00%	Culminado
14	CANINDEYU	Yasy Cañy	Comisión Pro Vivienda de la Colonia San Juan Ex Aceptar Séptima Línea (2da fase).	"CODES COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	21	0	0	0	21	0	0	0	0	100,00%	Culminado
14	CANINDEYU	Yasy Cañy	COMUNIDAD INDIGENA "SANJA MOROTI (JOYVY)", PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANI.	EQUIPO TECNICO "IRC" DE MARCIANA GAETTE VDA. DE CARDOZO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
14	CANINDEYU	Ybwarobania	COMUNIDAD INDIGENA DE "SAN JUAN"	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	47	0	0	0	47	0	0	0	0	100,00%	Culminado
14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comisión Pro Vivienda de la Colonia Santa Rosa ML.	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	73	0	0	0	73	0	0	0	0	100,00%	Culminado
14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	COMISION GRUPO ORGANIZADO ORE ROGARAMI DEL BARRIO SAN ISIDRO LADO ESTE	EQUIPO TECNICO "IRC" DE MARCIANA GAETTE VDA. DE CARDOZO	35	0	0	0	35	0	0	0	0	100,00%	Culminado
14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	Comisión Pro Desarrollo de la Colonia Paso Real	CONSULTORA DE ASISTENCIA TECNICA MULTIDISCIPLINARIA "TAIW"	65	0	0	0	65	0	0	0	0	100,00%	Culminado
14	CANINDEYU	Viboy Pyta	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Localidad de Bitez Cue Gyrya Keha	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	46	0	0	0	46	0	0	0	0	100,00%	Culminado

Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Medio Ambiente

Lic. Andrés Luciano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUNIH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



TAVAPY REROMENDADA
RECOMENDADO NA TERKOMA
RECOMENDADO NA TERKOMA
URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIN F INICIAL	META SIN F INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESQUIDAD	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/23
14	CANINDEYU	Yby Pyta	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Localidad de Britze Cue Guyra Keha	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	26	0	0	0	26	0	0	0	0	100,00%	Culminado
14	CANINDEYU	Yby Pyta	Comisión de Fomento y Desarrollo de la Localidad de Britze Cue Guyra Keha	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	21	0	0	0	21	0	0	0	0	100,00%	Culminado
14	CANINDEYU	Laurel	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL DISTRITO LAUREL	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	80	0	0	0	80	0	0	0	0	100,00%	Culminado
14	CANINDEYU	Yby Pyta	Comunidad Indígena Ava-Guaraní de Campo Aguaé	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	57	0	0	0	57	0	0	0	0	100,00%	Culminado
14	CANINDEYU	Villa Ygatimi	Comunidad Indígena Ava-Guaraní de la Colonia Itanara-mi	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	40	0	0	0	40	0	0	0	0	100,00%	Culminado
14	CANINDEYU	La Paloma	Comisión Pro Vivienda I	ARQ. GUSTAVO ANTONIO AYALA GONZALEZ	89	0	0	0	89	0	0	0	0	100,00%	Culminado
14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL DEL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO LADO OESTE	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	0	34	0	34	0	0	0	0	0	50,05%	En Ejecución
14	CANINDEYU	Yby Pyta	"ASOCIACION DE MESA COORDINADORA DE MUJERES", BRITZE KUE	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	0	68	0	68	0	0	0	0	0	41,43%	En Ejecución
14	CANINDEYU	Maracana	"LA COMISION PRO - DESARROLLO " DE 2º ENCUADRE	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	0	64	0	64	0	0	0	0	0	45,35%	En Ejecución
14	CANINDEYU	Villa Curuguaty	COMUNIDAD INDIGENA NUEVA ESPERANZA	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITZE BRITZE	0	30	0	30	0	0	0	0	0	50,40%	En Ejecución
14	CANINDEYU	Yby Pyta	COMISION PRO - VIVIENDA Y NUEVA VIDA	CONSULTORA S.G. S.R.L.	0	67	0	67	0	0	0	0	0	1,15%	En Ejecución
14	CANINDEYU	Villa Ygatimi	COMUNIDAD INDIGENA "KAGUY POR LA POTY", PERTENECIENTE A LA ETNIA AVA GUARANI	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
15	CANINDEYU	Villa Ygatimi	ASOCIACION DE PUEBLOS INDIGENAS ZONA BAJA DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU (APIC)	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	0	57	57	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
16	CANINDEYU	Villa Ygatimi	ASOCIACION DE PUEBLOS INDIGENAS ZONA BAJA DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU (APIC)	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar

Lic. Carlos Antonio Cerda
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Simón Desiderio Silán
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAP INICIAL	META SIAP A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESQUICADA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
PRESIDENTE HAYES															
15	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
15	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	0	58	0	0	0	0	58	0	0	77,27%	Paralizado
15	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comisión Vecinal del Asentamiento Núcleo Rural San Jorge.	CONTACTO/SUBT DE JORGE RENE ANDRIOTTI MILTOS	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
15	PTE. HAYES	Villa Hayes	Comunidad Indígena La Herencia Ex Sombrero Pir-Aldea Palo Blanco	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
15	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	Comunidad Indígena Toba Qom Río Verde Km. 49.	ABOG. HUMBERTO VALOS CABRAL	0	69	0	0	69	0	0	0	0	100,00%	Culminado
15	PTE. HAYES	Villa Hayes	FATIMA MARLENE AGÜERO LEON	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45,00%	En Ejecución
15	PTE. HAYES	Villa Hayes	ROBERTO CASTILLO BENITEZ Y MARIA CRISTINA FERREIRA BAEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
15	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	Comunidad Indígena La Esperanza perteneciente a la Etnia Sanapaná.	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Andado
15	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	ELADIO DEMETRIO MORA MAIDANA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
15	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	COMUNIDAD INDIGENA "QOQMI ÑAYAJAQT", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD TOBA QOM (SAN FRANCISCO DE ASIS)	FUNDACION ATLANTICA	50	0	0	0	50	0	0	0	0	100,00%	Culminado
15	PTE. HAYES	Villa Hayes	COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SALADILLO	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	0	15	0	0	15	0	0	0	0	100,00%	Culminado
15	PTE. HAYES	Puerto Phasco	COMUNIDAD INDIGENA "SAN CARLOS" DE LA ETNIA ANGAITE	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	55	0	0	0	55	0	0	0	0	100,00%	Culminado
15	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	Qoqmi Ñayajhacta	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	52	0	0	0	52	0	0	0	0	100,00%	Culminado
15	PTE. HAYES	Benjamin Aceval	Qoqmi Ñayajhacta	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar

IC. CARLOS ANDRÉS TUCUPE CALLEJO (JURADO) (Voto)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Directora Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)															
N° OPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCHIDIDA	PANALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
15	PTE. HAYES	Gral. Jose Maria Bruguéz	Comunidad Indígena "Lengua" asentada en la Estancia San José y en otras Areas de la Cuarta Zona del distrito de Pozo Colorado.	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	0	88	88	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
15	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA "POZO AMARILLO", DE LA ETNIA LENGUA	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	0	101	101	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
15	PTE. HAYES	Tte.1º Manuel Irala Fernandez	COMUNIDAD INDIGENA "POZO AMARILLO", DE LA ETNIA LENGUA	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
BOQUERON					341	401	0	398	343	0	0	1	0		
16	BOQUERON	Mariscal J. Felix Estigarribia	COMISION PRO VIVIENDA DE MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	ASOCIACION NÁNDEREKOHA	50	0	0	0	50	0	0	0	0	100,00%	Culminado
17	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE	OSCAR FELIPE BARBOZA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
18	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE	OSCAR FELIPE BARBOZA	102	0	0	0	102	0	0	0	0	100,00%	Culminado
19	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "JOTOICHA", DE LA ETNIA NIVACLE, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO CAMPO LOA	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	98	0	0	0	98	0	0	0	0	100,00%	Culminado
20	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "DAMASCO - LAGUNA NEGRA"	IMARVEST S.R.L.	90	0	0	0	90	0	0	0	0	100,00%	Culminado
21	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "DAMASCO - LAGUNA NEGRA"	IMARVEST S.R.L.	0	2	0	0	2	0	0	0	0	100,00%	Culminado
22	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE"	OSCAR FELIPE BARBOZA	0	50	0	50	0	0	0	0	0	64,75%	En Ejecución
23	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "SANTA TERESITA", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD GUARAYO	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	0	102	0	102	0	0	0	0	0	55,82%	En Ejecución
24	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA NIVACLE DE CAMPO LOA - STAVOICAT	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	0	96	0	96	0	0	0	0	0	59,11%	En Ejecución
25	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA GUARANI RANDEVA	IMARVEST S.R.L.	0	100	0	100	0	0	0	0	0	50,66%	En Ejecución
26	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA GUARANI RANDEVA	IMARVEST S.R.L.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	Anulado

(Firma)
e. Carlos Andres reza de Villalobos (Lic. / Urrutia)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat
MUVH

(Firma)
Lic. Arnaldo Desolano Sifon
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

(Firma)
Abog. Laura Vera Caldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)															
N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
27	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE.	OSCAR FELIPE BARBOZA	0	41	0	41	0	0	0	0	0	55,69%	En Ejecución
28	BOQUERON	Mcal. Estigarribia	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE.	OSCAR FELIPE BARBOZA	0	9	0	9	0	0	0	0	0	46,34%	En Ejecución
ALTO PARAGUAY					100	65	65	0	100	0	0	0	0		
17	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	COMUNIDAD INDIGENA CHAMACOCO DE PTO. DIANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	85	0	0	0	85	0	0	0	0	100,00%	Culminado
17	ALTO PARAGUAY	Bahia Negra	COMUNIDAD INDIGENA CHAMACOCO DE PTO. DIANA	OSCAR FELIPE BARBOZA	15	0	0	0	15	0	0	0	0	100,00%	Culminado
17	ALTO PARAGUAY	Fuerte Olimpo	COMUNIDAD INDIGENA PYKIO WARICH, PERTENECIENTE AL PUEBLO CHAMACOCO	OSCAR FELIPE BARBOZA	0	65	65	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
ALCANCE NACIONAL					0	19	19	0	0	0	0	0	0		
99	ALCANCE NACIONAL		0 MIRIAM ROXANA LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
99	ALCANCE NACIONAL		0 MARCELO DAVID GOIBURÚ CALERO Y TANIA MARIA GERALDINE GONZÁLEZ DE GOIBURÚ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
99	ALCANCE NACIONAL		0 ESTELA ALEGRE BERNAL	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
99	ALCANCE NACIONAL		0 RAMÓN SEGOVIA CORONEL Y ROSSANA BEATRIZ SALINAS	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
99	ALCANCE NACIONAL		0 DIANA LORENA RUFFINELLI GAMARRA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
99	ALCANCE NACIONAL		0 IDA ESTELA ESPÍNOLA GAVILÁN	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
99	ALCANCE NACIONAL		0 CÉSAR TEÓFILO ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
99	ALCANCE NACIONAL		0 MARÍA ANA ROMÁN MARIN Y TERESIO ARAÚJO PERALTA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
99	ALCANCE NACIONAL		0 RUTH ESTER ARGÜELLO Y NELSON DAVID AYALOS ROMÁN	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
Mzal. Estigarribia

Lic. *Amalia Escobar Silva*
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

Abog. *Laura Vera Zaldívar*
Dirección Gen. de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)															
N° DPTO	DEPARTAMENTO	DISTRITO	GRUPO ORGANIZADO	SAT	META SIAF INICIAL	META SIAFA INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	RESCINDIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	AVANCES DE OBRAS AL 31/12/22	ESTADO DE OBRAS AL 31/12/22
99	ALCANCE NACIONAL		0 CLOTILDE RIQUELME GENES	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
99	ALCANCE NACIONAL		0 CELSA ELIZABETH DUIRE COLMAN	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
99	ALCANCE NACIONAL		0 PEDRO ANASTACIO BARIJOH OLMEDO Y FELICIA IRIS PESOA DE BARIJOH	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
99	ALCANCE NACIONAL		0 ELSA ROSSANA MOSTEIRO LARATRO Y NELSON ALCIDES DOMINGUEZ MEDINA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
99	ALCANCE NACIONAL		0 NANCY URSULINA MARTÍNEZ y JORGE RAUL ROTELA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
99	ALCANCE NACIONAL		0 DELMA IBAÑEZ MARTÍNEZ	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
99	ALCANCE NACIONAL		0 CONCEPCION TORRES	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
99	ALCANCE NACIONAL		0 EPIFANIA OZUNA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
99	ALCANCE NACIONAL		0 ZULMA FRANCISCA ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
99	ALCANCE NACIONAL		0 PATRICIA NANCY GARAY DE BARÚA Y JUAN HERIBERTO BARÚA	COMPRA DE VIVIENDA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
TOTAL GENERAL					7.794	4.968	1.525	3.937	6.907	111	234	48	0		

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)			
ESTADO	META SIAF INICIAL AL 31/12/22	META SIAF A INCLUIR AL 31/12/22	TOTAL
A INICIAR	11	1.514	1.525
EN EJECUCIÓN	1.135	2.802	3.937
CULMINADA	6.639	268	6.907
PARALIZADA	-	111	111
RESCINDIDA	-	234	234
ANULADA	9	39	48
TOTAL	7.794	4.968	12.762


Lic. Arnaldo Lezama Silva
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas


Lic. Carlos Alberto Pereira Muñoz
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Abog. Laura Vera Zardívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH



TAVAPY REMOVIENDA,
OGA/APO HA TEKOMA
Ministerio de
Urbanismo,
Vivienda y Hábitat

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

ACTIVIDAD : 5 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS														
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	META SIAF MODIFICADO 2022	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADA	PARALIZADA	RESCINDIDA	EN PROYECTO	% DE AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2022	OBSERVACIÓN
1 - CONCEPCION				40	0	0	0	0	0	0	40			
CONCEPCION	HORQUETA	TERMINACION DE 40 VIV. HORQUETA	A. LICITAR	40	0	0	0	0	0	0	40	0,00%	EN PROYECTO	Por Resolución N° 2756 de fecha 18 de noviembre de 2022 POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 08/2022 "TERMINACION Y AMPLIACION DE 40 VIVIENDAS", PROGRAMA "Y Y A RENDA" - CONTRATACION EXCLUIDA DE LA LEY N° 2051/2003 - ID N° 806, CONVOCADO POR EL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT (MUVH). (se adjunta copia de resolución)
				50	30	0	47	3	0	30	0			
				0	30	0	0	0	0	30	0	62,17%	RESCINDIDA	
				28	0	0	28	0	0	0	0	88,34%	EN EJECUCION	
				2	0	0	0	2	0	0	0	100,00%	CULMINADA	
				19	0	0	19	0	0	0	0	93,68%	EN EJECUCION	
SAN PEDRO	GENERAL RESQUIN	TERMINACION DE 20 VIVIENDAS - NARANJITO	ING. FERNANDO MORENO	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	CULMINADA	
3 - CORDILLERA				0	20	0	0	0	0	0	20			
CORDILLERA	SAN BERNARDINO	TERM. 20 VIVIENDAS EN SAN MIGUEL - SAN BERNARDINO	A. LICITAR	0	20		0	0	0	0	20	0,00%	EN PROYECTO	
9 - PARAGUARI				0	50	0	0	0	50	0	0			
PARAGUARI	MBUYAPEY	MBUYAPEY	ARQ. FATIMA SERVIN		50				50			0,00%	PARALIZADA	
11 - CENTRAL				0	147	0	0	0	0	63	84			
CENTRAL	CAPIATA	TIERRA PROMETIDA - CAPIATA	ARQ. RAMON GAONA	0	63	0	0	0	0	63		1,64%	RESCINDIDA	
CENTRAL	LIMPIO	TERM. 12 VIVIENDAS - LA HERMOSA - LIMPIO	A. LICITAR	0	12	0	0	0	0	0	12	0,00%	EN PROYECTO	
CENTRAL	VILLA ELISA	CONSTRUCCION DE 72 DEPARTAMENTOS - COMPLEJO HABITACIONAL VILLA ELISA (ANTENA 2)	A. LICITAR	0	72	0	0	0	0	0	72	0,00%	EN PROYECTO	
CENTRAL	VILLA ELISA	INFRAESTRUCTURA - COMPLEJO HABITACIONAL VILLA ELISA. (ANTENA 2)	A. LICITAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN PROYECTO	
12 - REEMBUCU				0	67	0	0	0	35	0	32			
REEMBUCU	HUMAITA	TERMINACION DE 32 VIVIENDAS HUMAITA	A. LICITAR	0	32	0	0	0	0	0	32	0,00%	EN PROYECTO	
REEMBUCU	SAN JUAN BAUTISTA DE REEMBUCU	SAN JUAN BAUTISTA	V&R CONSTRUCCIONES	0	35	0	0	0	35	0	0	4,22%	PARALIZADA	
13 - AMAMBAY				0	50	0	0	0	0	50	0			

Lic. Carlos Alberto Cruz de la Cruz
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Lic. Armando Szecapio Sifan
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Patricia Vera Zaldívar
Dirección Glal. de Planificación Estratégica
MUVH

ACTIVIDAD : 5 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS														
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	META SIAF MODIFICADO 2022	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	RESCINDIDA	EN PROYECTO	% DE AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2022	OBSERVACIÓN
AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	TERMINACIÓN DE 50 VIVIENDAS - PEDRO JUAN CABALLERO	ARQ. CELSO MORENO	0	50	0	0	0	0	50	0	18,82%	RESCINDIDA	
TOTAL				90	364	0	47	3	85	143	176			

RESUMEN META SIAF INICIAL 2022 AL 31/12/2022				
EN EJECUCIÓN				47
CULMINADA				3
EN PROYECTO				40
PARALIZADA				0
TOTAL				90

FIRMAS

RESUMEN META SIAF INCLUIR AÑOS FUTUROS AL 31/12/2022				
PARALIZADA				85
EN PROYECTO				136
RESCINDIDA				143
EN EJECUCIÓN				0
TOTAL				364

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
AMNH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gen. de Planificación Estratégica
MUVH

Dr. Carlos Alberto Pereira Villalobos
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH



TAVAPY REMOHENDA,
OGAVAPO HA TEKOKHA
Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Dirección de Planificación y Presupuesto

Proyecto: 7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY (CHE TAPY-I)										
DEPARTAMENTO / EMPRESA	DISTRITO	PROYECTO/ ASENTAMIENTO	LLAMADO	META SIAF INICIAL 2022	PCD	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	% DE AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2022
11 - CENTRAL				100	7	0	0	100		
COSORCIO LEVY GAMARRA	LUQUE	ASENTAMIENTO PAZ DEL CHACO	LPN 02/2021	100	7	0	0	100	100,00%	CULMINADA
TOTAL				100	7	0	0	100		

RESUMEN META SIAF INICIAL AL 31/12/2022	
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADA	100
TOTAL	100

Lic. Carlos Amato Perez
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat

Lic. Arnaldo Dezcano Sien
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Genl. de Planificación Estratégica
MUVH



TAVAPY REMOHENDA
OGA'PO HA TEKOKHA
URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

PROYECTO 8 - CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITACIONALES EN AREAS RURALES DEL PY (SEMIBRANDO OPORTUNIDADES)														
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	ASENTAMIENTO	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	EN PROYECTO	RESCINDIDA	ANULADA	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2022
1 - CONCEPCIÓN				230	0	0	0	230	0	0	0	0		
1 - CONCEPCIÓN	Aseguradora del Este S.A.	Sgto. José Felix López	Norte Pyahu	77	0		0	77			0		100,00%	CULMINADA
1 - CONCEPCIÓN	Estructura S.R.L.	Azokey	Kuruzú de Hierro	153	0		0	153			0		100,00%	CULMINADA
6 - CAAZAPÁ				0	99	0	0	0	0	0	99	0		
6 - CAAZAPÁ	Edifica Constructora S.A	Dr. Moisés Bertoni	Ma. Auxiliadora	0	99						99		81,75%	RESCINDIDA
14 - CANINDEYÚ				83	0	0	0	83	0	0	0	0		
14 - CANINDEYÚ	Aseguradora del Este S.A.	Villa Ygatimi	Marqueti- Obra Nueva	83	0		0	83					100,00%	CULMINADA
TOTAL PROYECTO				313	99	0	0	313	0	0	99	0		

RESUMEN META SIAF INICIAL 2022 AL 31/12/2022	
CULMINADA	313
RESCINDIDA	0
TOTAL	313

RESUMEN META SIAF A INCLUIR AL 31/12/2022	
CULMINADA	0
RESCINDIDA	99
TOTAL	99

Araceli
Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MI IV/H

Laura Vera Zaldívar
Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Carlos Alberto Pereira Olmedo
re. Carlos Alberto Pereira Olmedo (GCM)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



TAVAPY REMOHENDÁ,
OGA'PO HA TEKOHÁ
NOMBO'Á
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA - SEGUNDO SEMESTRE 2022														
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	PROYECTO	RES. N°	FECHA RES.	Mejoramiento Chacarita Alta							
							META SIAF INICIAL 2022	META A INCLUIR	EN PROYECTO	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	%AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	Estado de las Obras al 31/12/2022
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONTENCIÓN DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONSORCIO SAN RAFAEL	CHACARITA ALTA	2236	29/10/2021	1.463	0	0	0	0	1.463	100%	Culminada
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARIO CHACARITA ALTA/ LA CATEDRAL- BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR.	CHACARITA ALTA			16.165	0	16.165	0	0	0	0,00%	En Proyecto
CAPITAL	ASUNCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES - BARRIO RICARDO BRUGADA	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			4.600	0	4.600	0	0	0	0,00%	En Proyecto
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE CONTENCIÓN DEL CÁLICE MEXICO	A DEFINIR	CHACARITA ALTA			2.400	0	2.400	0	0	0	0,00%	En Proyecto
CAPITAL	ASUNCIÓN	REFACCIÓN DE VIVIENDAS CON AFECTACIÓN PARCIAL	EDIVI S.A.	CHACARITA ALTA	2235	16/09/2022	0	583	0	0	583	0	7,89%	En Ejecución
TOTAL							24.628	583	23.165	0	583	1.463		

RESUMEN META SIAF INICIAL 2022 al 31/12/2022	
EN PROYECTO	23.165
CULMINADA	1.463
TOTAL	24.628

RESUMEN META SIAF A INCLUIR 2022 al 31/12/2022	
EN EJECUCION	583
CULMINADA	0
TOTAL	583

Ministro
Ministerio de Urbanismo y Hábitat
M.U.H.


Lic. ~~Armando~~ ~~Deza~~ ~~Silva~~
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
M.I.F.

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

MUVH: Sistema de información de vivienda y urbanismo que permite la gestión pública de vivienda, urbanismo y desarrollo urbano, a través de la información geoespacial y estadística, para la toma de decisiones y la planificación estratégica.

DEPARTAMENTO		DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDIV.	SAT/ATC	PROGRAMA/PIRO YECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INCLUIR 2022	INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
PROYECTO ID: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA																		
Capital	Asunción		Nestor Miguel Duarte Arandia		AMA-BID	01/2019	1.897	11/5/19	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Rescindido
Capital	Asunción		Felicia Aramencia Paz		AMA-BID	01/2019	865	4/15/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Culminado
Capital	Asunción		Jose Saul Mora Valdez		AMA-BID	01/2019	2.857	12/2/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Culminado
CAPITAL	Asunción		WICTOR JORDAN CENTURION LOPEZ		AMA-BID	01/2019	3.021	12/2/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	A iniciar
CAPITAL	Asunción		PRISCILA CLOTILDE LERMA DE CUEVAS		AMA-BID	01/2019	2.977	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	A iniciar
CAPITAL	Asunción		FRANCISCA DUARTE VIDA DE GIMENEZ		AMA-BID	01/2019	2.977	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	A iniciar
CAPITAL	Asunción		EULENY JOELIA ACOSTA GIMENEZ		AMA-BID	01/2019	2.979	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	A iniciar
CAPITAL	Asunción		MARIA LIDUINA VERDUM DE AGUILERA		AMA-BID	01/2019	2.979	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	A iniciar
CAPITAL	Asunción		LETIZIA ROSAMAR FLORENTIN ZARATE		AMA-BID	01/2019	2.975	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	A iniciar
CAPITAL	Asunción		MARCIA ZUNILDA GARCIA GARCETE		AMA-BID	01/2019	2.865	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	A iniciar
CAPITAL	Asunción		MARINA YSABEL VERA		AMA-BID	01/2019	2.890	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	A iniciar
Capital	Asunción		Gerica Pamela Caceres Villalba		AMA-BID	01/2019	1.427	2/7/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	A iniciar
Capital	Asunción		Israel Pineda Caceres Martinez		AMA-BID	01/2019	1.174	5/7/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Culminado
Capital	Asunción		Norma Esther Leon Cabral		AMA-BID	01/2019	1.174	5/7/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	A iniciar
Capital	Asunción		Maria Aurelia Acosta Vida De Mendivila		AMA-BID	01/2019	1.249	6/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Culminado
Capital	Asunción		Pedro Ramón Mora		AMA-BID	01/2019	936	4/29/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Culminado
Capital	Asunción		Cesar Delgadillo Benitez Alvarez		AMA-BID	01/2019	1.241	6/6/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Culminado
Capital	Asunción		Narciso Jara Vida De Mora		AMA-BID	01/2019	2.197	10/26/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Culminado
Capital	Asunción		Felicia Vera Merial		AMA-BID	01/2019	2.197	10/26/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Culminado
Capital	Asunción		Aurelia Toribio Coronel De Cuevas		AMA-BID	01/2019	1.761	8/5/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Culminado
Capital	Asunción		Carlos Antonio Lopez Ibarra		AMA-BID	01/2019	1.761	8/5/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	A iniciar
Capital	Asunción		Arcelia Beatrix Filbas Fernandez		AMA-BID	01/2019	2.010	9/2/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	A iniciar
Capital	Asunción		Myriam Lucia De Palma Bogado Torres		AMA-BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	A iniciar
Capital	Asunción		Amalia Gomez Vida De Duppi		AMA-BID	01/2019	2.333	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	A iniciar
Capital	Asunción		Maria Lucia Miriela Vida De Fabio		AMA-BID	01/2019	1.771	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	A iniciar
Capital	Asunción		Celia Mirna Ayala De Velazquez		AMA-BID	01/2019	1.760	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	En Ejecución
Capital	Asunción		Luis Ramos Ara		AMA-BID	01/2019	1.759	8/5/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	En Ejecución
Capital	Asunción		Maria Elizabeth Dominguez De Ovario		AMA-BID	01/2019	1.763	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	A iniciar
Capital	Asunción		Juan Alberto Valiente Cabaña		AMA-BID	01/2019	2.197	10/26/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	En Ejecución
Capital	Asunción		Nancy Liliana Alfonso Caceres		AMA-BID	01/2019	2.598	12/3/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	Culminado


Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Lic. Arnaldo Leciano Silva
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas


Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Genl. de Planificación Estratégica
 MUVH

PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA																	
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT /ATC	PROGRAMA/PRO YECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INCLUIR 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	%AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
CAPATA																	
Central	Capitla	Oscar Amado Rodríguez		Cardenaro S.A.	01/2019	971	4/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitla	Judith Virginia Vascen Benitez		Asociación Tekovera	01/2019	996	4/29/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
CENTRAL	Capitla	MARIA DEMETRIA SUAREZ NOGUEIRA		ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	01/2019	2.885	12/6/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	NESTOR GABRIEL GONZALEZ ADOBORNO		CONSULTORA S.G. SRL	01/2019	2.885	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	BERNARDINO RAMÓN SOLER RODAS		ASOCIACION TEKOVERA	01/2019	2.885	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	JAVIER VELAZQUEZ DUARTE		ARQ. MIGUEL ANGEL RODAS GALEANO	01/2019	2.885	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	MARIA ROSSANA LOPEZ CHAPARRO		ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	01/2019	2.894	12/15/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	LIDIA BEATRIZ RODRIGUEZ DE GODOY		ASOCIACION TEKOVERA	01/2019	2.974	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	LUCIA LOPEZ VIDA DE GODOY		ASOCIACION TEKOVERA	01/2019	2.974	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	ZULMA MARIA BELOTTO VIDA DE ROLON		CONSULTORA S.G. SRL	01/2019	2.974	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	DIONISIA CORONEL DE MIRANDA		EMPRESA INGENIEROS PARAGUAY	01/2019	2.974	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	PALLIA CRISTINA DUARTE DIGALO		ARQ. MIGUEL ANGEL RODAS GALEANO	01/2019	2.974	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	MODESTO JAVIER PATIÑO OHUE		BIMBOLIN	01/2019	2.975	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	CARMEN ELVIRA PERA DE MOLAS		ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	01/2019	2.979	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	BIENVENIDO BENITEZ DEMIS		ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	01/2019	2.979	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	LUIS JAVIER ARRIAGA ACOSTA		ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	01/2019	2.979	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	FERNANDO DANIEL RAMOS MUSAMECI		BIMBOLIN	01/2019	2.976	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	JOEL MALDONADO HOFFMANN ESTER		OGA CONSTRUCCIONES	01/2019	2.976	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	LAURA KARINA MEDINA BRITIZ		OGA CONSTRUCCIONES	01/2019	2.976	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	ELVIRA BEATRIZ GALEANO BARUA		ASOCIACION TEKOVERA	01/2019	3.021	12/22/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	PORFIRIA MARIA ISABEL MARTINEZ		CONSULTORA S.G. SRL	01/2019	3.021	12/22/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
CENTRAL	Capitla	ADOLFO ARECO GONZALEZ		EMPRESA INGENIEROS PARAGUAY	01/2019	3.021	12/22/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Capitla	Dolores Alvarez Perella		Arq. Lourdes Legal	01/2019	3.021	12/22/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Capitla	Edgar Alfredo Bagozzi Coronel		Arq. Lourdes Legal	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitla	Irma Inocencia Ferreira Vida De Duarte		Arq. Hilse Natividad Coronel	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitla	Gloria Concepción Derrera De Benitez		Asociación Tekovera	01/2019	1.125	4/29/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitla	Catalina Lopez De Martinez		Asociación Tekovera	01/2019	1.241	6/8/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	Capitla	Nellida Antonia Galeano Florentin		Asociación Tekovera	01/2019	1.241	6/8/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitla	Edgar David Mendoza Sharp		Asociación Tekovera	01/2019	1.241	6/8/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitla	Sonia Marlaine Agüero Alvaranga		Asociación Tekovera	01/2019	865	4/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitla	Milchades Arzamendi Benitez		Arq. Marcos Antonio Lopez	01/2019	1.086	5/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitla	Carlos Alberto Cuervo Barreto		Arq. Lourdes Legal	01/2019	1.086	5/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitla	Ulisses Leticia Vera De Bernal		BimboLin	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitla	Carlos Alberto Palacios Aguirre		Asociación Tekovera	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitla	Faustina Jara De Galarido		Arq. Lourdes Legal	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitla	Carolina Elisabeti Cabañero Cardozo		Arq. Lourdes Legal	01/2019	1.249	6/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitla	Vicente Paul Benítez Cristóbal		Arq. Lourdes Legal	01/2019	1.249	6/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitla	Fritz Alejandro Sánchez Oleida		Asociación Tekovera	01/2019	1.249	6/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado


 Lic. Arnaldo Lescano Sifua
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH


PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA																		
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT /ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF ABRIL 2022	COMENZAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022	
Central	Capitza	Zulaida Elizabeth Jara Adorno	Arq. Hilde Natividad Coronel	AMA- BID	01/2019	1.249	6/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	David Fernando Nolasco Riveros	Arq. Hilde Natividad Coronel	AMA- BID	01/2019	1.170	5/2/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Angela Victoria Casco De Campuzano	Arq. Hilde Natividad Coronel	AMA- BID	01/2019	1.170	5/2/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Mariano Jaidan Coronel Insaurralde	Arq. Hilde Natividad Coronel	AMA- BID	01/2019	1.170	5/2/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Inocencio Villar Amarilla	Arq. Hilde Natividad Coronel	AMA- BID	01/2019	1.170	5/2/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Rocio Belen Ovellar De Moral	Arq. Lourdes Legal	AMA- BID	01/2019	1.174	5/27/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Jessica Mabel Peredes	Arq. Lourdes Legal	AMA- BID	01/2019	1.174	5/27/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Jorge Rodrigo Carrera Carrero	Arq. Hilde Natividad Coronel	AMA- BID	01/2019	1.174	5/27/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Maria Lourdes Sanchez Sanchez	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.174	5/27/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Elaine Beatriz Perez De Mossello	Arq. Miguel Angel Rodas Galeano	AMA- BID	01/2019	1.174	5/27/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Dennis Daniel Molinas Cabrera	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.354	6/2/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Carlos Ruben Sosa	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.354	6/2/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Samuel Gimenez	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.354	6/2/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Hernan Salazar Gimenez	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.354	6/2/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Nidia Rosa Riquelme De Aquino	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.354	6/2/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Gloria Elizabeth Ovellar	Arq. Lourdes Legal	AMA- BID	01/2019	1.354	6/2/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Albino Martinez Soliver	Arq. Miguel Angel Rodas Galeano	AMA- BID	01/2019	1.354	6/2/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Benigno Sosa Figueroa	Arq. Miguel Angel Rodas Galeano	AMA- BID	01/2019	1.354	6/2/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Jose Ramon Gorman Lopez	Arq. Miguel Angel Rodas Galeano	AMA- BID	01/2019	1.477	7/1/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Juan Simon Almada Prieto	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.477	7/1/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Juan Carlos Rojas Barboza	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.477	7/1/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Norma Beatriz Cisneros De Cuman	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.477	7/1/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Segunda Lopez	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.477	7/1/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Juan Manuel Zampillopolos Escalada	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.477	7/1/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Isaac Pablinio Ramirez Salin	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.477	7/1/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Diego Andres Romero Arias	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.477	7/1/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Maria Del Rosario Perilla Molina	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.195	7/16/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Anillo Portillo Servin	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.585	8/25/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Francisco Melgarejo Gimenez	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.200	10/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Marcellina Lopez Navarro	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.200	10/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Norma Otilia Magallano Sosa	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.189	10/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Alberto Ramon Villamayor	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.200	10/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Isaura Paola Gamara Salinas	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.200	10/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Gustavo Rolon Ribez	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.200	10/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Ara Maria Fernandez Buitz	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.295	11/4/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Nidia Estela Medina Rojas	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.856	12/29/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Monica Navarro Sosa	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Celeste Concepcion Cisneros	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza	Aureliano Gonzalez Sosa	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	
Central	Capitza		Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado	


 Ministro
 de Urbanismo, Vivienda y Habitat


 Director General
 Lic. ~~Armando~~ ~~Escobar~~ ~~Sison~~
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH


PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL ANA																		
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT / ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INICIAR 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	%AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
Central	Capitza	Apuricio Gamara Gomez	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.857	12/29/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Silviana Garcia Solan	Cotop	AMA- BID	01/2019	2.857	12/29/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Jose Miguel Avila Barrios	Arq. Ruth L. Irala	AMA- BID	01/2019	2.857	12/29/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Estela Patricia Vera Silva	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	457	3/9/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Mariela Gonzalez Ocampos	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	457	3/9/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Yudith Reinella Ruiz Aguilar	Cardonaro S.A.	AMA- BID	01/2019	711	3/9/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Guillermo Morales Vda De Cano	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	865	4/9/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Karen Adalicio Quiñonez Becalbe	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	865	4/9/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Fabio Gregorio Acosta Chaparro	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.736	12/14/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Ramona Gonzalez Alegre	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.736	12/14/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Virginia Gamara Lopez	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.736	12/14/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Ruben Darío Ocampos Acosta	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.736	12/14/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Flaminio Zarza Caballero	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.736	12/14/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Viviana Lorenza Fonseca Gamara	Arq. Ruth L. Irala	AMA- BID	01/2019	2.200	10/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Santa Tecilia Benitez De Garay	Ing. Brands Centurion	AMA- BID	01/2019	2.786	12/14/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Horacio Nuñez	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.197	10/26/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Doris Fabian Caliste Lopez	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.253	7/23/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Angel Galeano Navarro	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.763	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Miguel Angel Valdez Colman	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.763	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Ledy Mariela Legado Da Uillon	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.763	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Graciela Donisla Fletes Infante	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.763	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Sindulfo Olmedo Rojas	Arq. Miguel Angel Rodas Galano	AMA- BID	01/2019	1.763	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Lilian Raquel Rodriguez Romero	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.763	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Luis Mariano Granje Melgarejo	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.259	8/6/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Maria Graciela Marela	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.759	8/6/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Arturo Guzman Silva Mendosa	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.759	8/6/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Lilian Graciela Alvaresa Dekalle	U.S.A.G.	AMA- BID	01/2019	1.759	8/6/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Hermelinda Gonzalez Colman	U.S.A.G.	AMA- BID	01/2019	1.759	8/6/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Maximino Rivasola Ruiz	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.756	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Cesar David Merozo Ramirez	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.760	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Norelia Soledad Rodriguez	Arq. Hilde Hualdada Coronel	AMA- BID	01/2019	1.761	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Susana Alegre De Epp	Arq. Hilde Hualdada Coronel	AMA- BID	01/2019	1.771	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Luciana Farias Rivas	Treco S.R.L.	AMA- BID	01/2019	2.010	9/2/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Sonia Esperanza Cuellar	Sophi Arquitectura	AMA- BID	01/2019	2.010	9/2/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Wirtha Benitez	Arq. Hilde Hualdada Coronel	AMA- BID	01/2019	2.010	9/2/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Maria Graciela Arendis Bruno	Arq. Hilde Hualdada Coronel	AMA- BID	01/2019	2.009	9/2/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Felipe Santiago Espinoza Nuñez	Bimbolin	AMA- BID	01/2019	2.137	9/9/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Teodora Vazquez	Arq. Hilde Hualdada Coronel	AMA- BID	01/2019	2.137	9/9/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Capitza	Jorge Fidel Caliste Ojue	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.137	9/9/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado


 Lic. Arnaldo Desacato Sibón
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección General de Planificación Estratégica
 MUVH

PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA																		
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDIV.	SAT/ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INICIAR 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMULADAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022	
Central	Capitza	Celestino Aquino Moran	Asociación Takovera	AMA- BID	01/2019	2.333	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Gloria Griselda Lopez De Valdez	Asociación Takovera	AMA- BID	01/2019	2.333	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Hernandez Gimenex Toledo	Trate S.R.L.	AMA- BID	01/2019	2.333	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Carlos Cesar Gimenex	Arq. Hilde Natividad Coronel	AMA- BID	01/2019	2.339	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Maria Magdalena Enciso Ornela	Arq. Hilde Natividad Coronel	AMA- BID	01/2019	2.339	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Luz Marina Medina Ayala	Arq. Hilde Natividad Coronel	AMA- BID	01/2019	2.399	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Elana Maria Del Rosario Sanchez De Lopez	Arq. Hilde Natividad Coronel	AMA- BID	01/2019	2.399	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Mauro David Agente Jara	Asociación Takovera	AMA- BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Elizabeth Concepcion Reyes De Caballero	Asociación Takovera	AMA- BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Yolanda Beatriz Cabral	Soph Architectura	AMA- BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Andres Javier Cabral Caliza	Asociación Takovera	AMA- BID	01/2019	2.406	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Juan Carlos Ocampo Rojas	Asociación Takovera	AMA- BID	01/2019	2.406	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Ava Rosa Garcia De Cabrera	U.S.A.G.	AMA- BID	01/2019	2.406	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Daniela Arguello Sifan	Soph Architectura	AMA- BID	01/2019	2.406	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Abel Marel Esquivel	Arq. Hilde Natividad Coronel	AMA- BID	01/2019	2.615	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Lourdes Maria Medina Benitez	Arq. Miguel Angel Rodas Galeano	AMA- BID	01/2019	2.615	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Junior Emilio Colman	Asociación Takovera	AMA- BID	01/2019	2.615	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Pedro Eduardo Gonzalez	Asociación Takovera	AMA- BID	01/2019	2.615	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Alejo Dario Caceres Gonzalez	U.S.A.G.	AMA- BID	01/2019	2.615	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Ramon Rambeiro Perez Perillo	Arq. Miguel Angel Rodas Galeano	AMA- BID	01/2019	2.614	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Virgilio Medina Figueroa	Asociación Takovera	AMA- BID	01/2019	2.614	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Gustavo Alfredo Orre Amantilla	Arq. Hilde Natividad Coronel	AMA- BID	01/2019	2.657	11/14/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Lourdes Rosana Recalde Oyler	U.S.A.G.	AMA- BID	01/2019	2.657	11/14/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Silvia Felicidad Flores De Alamicon	Arq. Hilde Natividad Coronel	AMA- BID	01/2019	2.759	11/21/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Miguel Cardozo Escobar	Arq. Miguel Angel Rodas Galeano	AMA- BID	01/2019	2.759	11/21/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Felicia Antonio Arce Medina	U.S.A.G.	AMA- BID	01/2019	2.759	11/21/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Ella Maria Davidos Lesmo	U.S.A.G.	AMA- BID	01/2019	2.759	11/21/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Nancy Mabel Villalobos Guerrero	Arq. Hilde Natividad Coronel	AMA- BID	01/2019	2.795	11/24/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Citilide Concepcion Acuña Franco	Arq. Hilde Natividad Coronel	AMA- BID	01/2019	2.795	11/24/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Silvia Carolina Caceres Martinez	Soph Architectura	AMA- BID	01/2019	2.795	11/24/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Yenny Johana Bedoya De Gomez	Soph Architectura	AMA- BID	01/2019	3.771	8/5/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
Central	Capitza	Gabriela Isabel Silva Galeano	U.S.A.G.	AMA- BID	01/2019	2.000	9/2/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución	
Central	Capitza	Lourdes Yuliana Romero Trinidad	Asociación Takovera	AMA- BID	01/2019	1.761	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución	
Central	Capitza	Estela Salvadora Merino De Cardozo	Asociación Takovera	AMA- BID	01/2019	1.761	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Cumplido	
FERNANDO DE LA MORA																		
Central	Fernando De La Mora	Tuarez Fecundo Hashimoto Itechita	Ferreburger S.A.	AMA- BID	01/2019	1.953	11/11/19	1	0	0	0	0	1	0	0	0,00%	Rescindido	
CENTRAL	Perito de la Mora	HELDA CRISTAL DO VILLALBA	Ing. Hernán Gimenez	AMA- BID	01/2019	2.974	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
CENTRAL	Fernando de la Mora	VALENTINA VÁZQUEZ ROMÁN	LAS CUMBRES S.A.	AMA- BID	01/2019	2.974	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	
CENTRAL	Fernando de la Mora	OSWALDO RAMÓN ESCALANTE GONZÁLEZ	ARQ. MARCOS ANTONIO LÓPEZ	AMA- BID	01/2019	2.974	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	



 Lic. Arnaldo Escobar Sifan
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH


 Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH

PROYECTO 10- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA																	
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDIV.	SAT/ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INICIAR 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	%AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
CENTRAL	Fernando de la Mora	FLORA BARRIOS DE RODRIGUEZ	Ing. Hernán Gimenez	AMA- BID	01/2019	2.379	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
	Fernando de la Mora	ANGELINA SALINAS AGUILAR	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	AMA- BID	01/2019	2.379	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
CENTRAL	Fernando de la Mora	ALFONSA CHAVEZ VDA DE MARDI	LAS CUMBRES S.A.	AMA- BID	01/2019	2.377	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
	Fernando de la Mora	VICENTA GÓMEZ DE BENITEZ	BIMBUDIN	AMA- BID	01/2019	3.021	12/22/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
CENTRAL	Fernando de la Mora	Gregoria Burgos Vda De Delaun	Up Arquitectura	AMA- BID	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
	Fernando de la Mora	Gerónimo Larrosa Viteros	Cardonano S.A.	AMA- BID	01/2019	1.241	6/6/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
CENTRAL	Fernando de la Mora	Nancy De Las Nuevas Gimenez Vargas	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	1.241	6/6/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
	Fernando de la Mora	Isabelino Ortiz Castro	Lg Constructora	AMA- BID	01/2019	1.044	5/10/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
CENTRAL	Fernando de la Mora	Rosa Gabriela Morel Leiva	Up Arquitectura	AMA- BID	01/2019	1.241	6/8/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
	Fernando de la Mora	Ismael Salvador Nuñez Rodriguez	Up Arquitectura	AMA- BID	01/2019	1.170	5/16/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
CENTRAL	Fernando de la Mora	Graciela Concepción Quiñones Martínez	Ing. Hernán Gimenez	AMA- BID	01/2019	1.354	6/12/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
	Fernando de la Mora	Flaviane Bazan Coronel	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	1.477	7/7/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
CENTRAL	Fernando de la Mora	Martha Haydee Carrasco De Caliste	Asociación Teloveza	AMA- BID	01/2019	1.091	7/1/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
	Fernando de la Mora	Mirtha Elizabeth Martínez De Amarilla	Ing. Hernán Gimenez	AMA- BID	01/2019	2.856	12/29/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
CENTRAL	Fernando de la Mora	Pedrick Colman	Ing. Hernán Gimenez	AMA- BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
	Fernando de la Mora	Marcos Antonio Morales Lopez	Arq. Ruth L. Itala	AMA- BID	01/2019	2.857	12/29/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
CENTRAL	Fernando de la Mora	Esperanza Ferreira Lopez	Contaconstru	AMA- BID	01/2019	1.091	7/1/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
	Fernando de la Mora	Pellita Ignacia Auliza Vda De Estigarribia	Ferreborgar S.A.	AMA- BID	01/2019	1.464	8/16/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
CENTRAL	Fernando de la Mora	Maria Piva Gimenez	Las Cumbres S.A.	AMA- BID	01/2019	2.197	10/26/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
	Fernando de la Mora	Ramona Beatriz Benitez Ovaco	Ing. Hernán Gimenez	AMA- BID	01/2019	885	4/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
CENTRAL	Fernando de la Mora	Maria Graciela Morales De Gaoia	Asociación Teloveza	AMA- BID	01/2019	2.786	12/14/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
	Fernando de la Mora	Luis Alberto Rivera Gimenez	Ing. Hernán Gimenez	AMA- BID	01/2019	2.736	12/14/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
CENTRAL	Fernando de la Mora	Roberto Ubaldo Amaras Familia	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	1.769	8/5/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
	Fernando de la Mora	Cadafino Garcia Altonde	Arq. Hilse Natividad Coronel	AMA- BID	01/2019	1.700	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	Culminado
CENTRAL	Fernando de la Mora	Marcos Antúnez Ganes Espinoza	Arq. Humberto Caliste	AMA- BID	01/2019	2.009	9/7/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
	Fernando de la Mora	Alicia Osuna De Centurion	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	2.137	9/9/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
CENTRAL	Fernando de la Mora	Angel Remigio Figueroa	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	2.137	9/9/22	1	0	1	0	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
	Fernando de la Mora	Elias Gonzalez	Arq. Humberto Caliste	AMA- BID	01/2019	2.335	9/27/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
CENTRAL	Fernando de la Mora	Amalia Concepción Torres De Ubielata	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	2.333	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
	Fernando de la Mora	Roberto Caceres Pinos	Is Ingenieria	AMA- BID	01/2019	2.333	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
CENTRAL	Fernando de la Mora	Hermano Silvio Ovaco De Oledo	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
	Fernando de la Mora	Sara Helida Leirama De Ruiz Diaz	Is Ingenieria	AMA- BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
CENTRAL	Fernando de la Mora	Pedro Mateo del Escobar	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	2.406	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
	Fernando de la Mora	Biosnel Benegas Aguilera	Bimbudin	AMA- BID	01/2019	2.406	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
CENTRAL	Fernando de la Mora	Diosnel Benegas Aguilera	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	2.406	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
	Fernando de la Mora	Maria Del Pilar Centeno	Is Ingenieria	AMA- BID	01/2019	2.759	11/11/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
CENTRAL	Fernando de la Mora	Pedro Pablo Figueroa	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	2.759	11/11/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
	Fernando de la Mora	Myrian Beatriz Gimenez De Gonzalez	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	2.009	9/2/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
LAMBARE	Lambare	Christian Andres Alfonso Benitez	Cardonano S.A.	AMA- BID	01/2019	1.241	6/8/22	33	8	14	5	22	0	0	0	100,00%	Culminado



 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Movilidad



 Lic. Arnaldo Lescano Silva

 Director General

 Dirección General de Adm. y Finanzas

 MUVH



 Abog. Laura Vera Zaldívar

 Dirección General de Planificación Estratégica


 MUVH

PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA																		
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT /ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INICIAR 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMULADAS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	%AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
Central	Lambare	Graciela Saldivar Vida De Borda	Lg Constructora	AMA- BID	01/2019	1.241	6/6/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Lourdes Maria Carolina Bogado Lopez	Arq. Ruth L. Irala	AMA- BID	01/2019	956	4/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Felicia Faustina Benitez	Arq. Ruth L. Irala	AMA- BID	01/2019	1.086	5/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Karen Alexandra Boh Fernandez	Arq. Ruth L. Irala	AMA- BID	01/2019	956	4/20/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Cristina Aquiles De Cubilla	Arq. Ruth L. Irala	AMA- BID	01/2019	956	4/20/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Ariel Alvarado Aldana Vera	Ing. Jose Dominguez	AMA- BID	01/2019	1.249	6/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Benigno Boanerge Elguerrido Escobar	Arq. Ruth L. Irala	AMA- BID	01/2019	1.174	5/22/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Rita Porfiria Nunez	Trajo S.R.L.	AMA- BID	01/2019	1.174	5/22/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Esther Adela Gini Vida De Mejias	Trajo S.R.L.	AMA- BID	01/2019	1.477	7/17/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Edger Domingo Vega Duarte	Trajo S.R.L.	AMA- BID	01/2019	1.477	7/17/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Alfredo Flores Maldina	Trajo S.R.L.	AMA- BID	01/2019	2.588	12/19/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Antonio Roberto Molinas Ortiz	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.585	8/7/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Maria Piedad Mancuso Vida De Andros	Asociacion Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.585	8/7/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	SILVIA ELIZABETH SAMANIEGO FIGUEROA	ING. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA- BID	01/2019	2.856	12/19/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	SIRLEY CAROLINA THOMPSON VILLAR	ING. SILVIO FARILA	AMA- BID	01/2019	2.856	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Lambare	ESTEBAN DOMINGUEZ RAMIREZ	ING. SILVIO FARILA	AMA- BID	01/2019	2.974	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Lambare	NESTOR MEDINA ROMAS	CONSULTORA S.G. SRL	AMA- BID	01/2019	2.975	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Lambare	VANESSA GISELE VALENZUELA CAMARASA	CONSULTORA S.G. SRL	AMA- BID	01/2019	2.975	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Lambare	VICENTE RON AGUIRERA	CONSULTORA S.G. SRL	AMA- BID	01/2019	2.975	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Lambare	Florencia Florentin De Perazalez	Arq. Francisco Baez	AMA- BID	01/2019	2.975	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Lambare	Laura Maria Pineda Galeano	Trajo S.R.L.	AMA- BID	01/2019	1.585	8/26/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Carmen Graciela Gimenez Gamarra	Trajo S.R.L.	AMA- BID	01/2019	2.197	10/26/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Rosa Daisy Silvera De Quilpanz	Trajo S.R.L.	AMA- BID	01/2019	2.736	12/14/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Hugo Ramon Prast Bareiro	Ing. Silvio Farilla	AMA- BID	01/2019	2.736	12/14/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Agustina Lucy Rita De Vera	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	1.760	8/7/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Angelita Florentin De Mendez	Lg Constructora	AMA- BID	01/2019	1.760	8/7/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Laura Duarte De Gonzalez	Lg Constructora	AMA- BID	01/2019	1.771	8/7/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Angelita Maria Baez Pilo	Trajo S.R.L.	AMA- BID	01/2019	2.010	9/2/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Lambare	Ramona Maria Jose Martinez Gomez	Oscar Bazoza	AMA- BID	01/2019	2.009	9/2/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Lambare	Maria Gloria Esperanza Villante De Sagovia	Consultora S.G. Srl	AMA- BID	01/2019	2.137	9/9/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Lambare	Nilda Medelita Franco Vera	Consultora S.G. Srl	AMA- BID	01/2019	2.193	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Lambare	Alejandro Lescano Mexica	Oscar Bazoza	AMA- BID	01/2019	2.135	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Lambare	Enilio Jose Fernandez Quilpanz	Ing. Jose Dominguez	AMA- BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Lambare	Marta Luisa Arriola De Cantero	Ing. Jose Dominguez	AMA- BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Lambare	Yenny Soledad Adorno Serrdel	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Lambare	Isaac Novy Centurion Ruch	Arq. Ruth L. Irala	AMA- BID	01/2019	2.614	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Lambare	Marta Ortiz De Baez	Ing. Silvio Farilla	AMA- BID	01/2019	2.657	11/4/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Lambare	Juana Figueroa Britiez	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	2.795	11/25/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Lambare	Jaime Gomez Martinez	Ing. Jose Dominguez	AMA- BID	01/2019	2.795	11/24/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar



Ministro

 de Urbanismo Vivienda y Hábitat



Director General

 Dirección General de Adm. y Finanzas




Abog. Laura Vera Zaldivar

 Dirección Gral. de Planificación Estratégica

MUVH

PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA																		
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDIV.	SAT/ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INCLUIR 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
Central	Lambare	Adolfo Recalde Pelaez	Oscar Barbosa	AMA-BID	01/2019	1.771	8/6/22	61	13	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
LIMPIO																		
Central	Limpio	Gabriela Barreto	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	1.557	10/6/20	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Juana Calheta De Perrella	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	1.557	10/6/20	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	CRISTIAN DAMIAN AUERO LETTE	LIC. GLADYS FRANCO	AMA-BID	01/2019	2.885	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	JOSE LUIS ARANDA BENITEZ	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA-BID	01/2019	2.885	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	ROBERTO ABEL CACERES AUERO	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA-BID	01/2019	2.885	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	ELVIO AQUINO MARTINEZ	ARQUITECTONICA	AMA-BID	01/2019	2.890	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	ANDRES ROMERO RODRIGUEZ	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA-BID	01/2019	2.890	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	MIGUEL PALACIOS RAMIREZ	ARQUITECTONICA	AMA-BID	01/2019	2.974	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	RAMONA GRISELDA ARLIA PALACIOS	ARQUITECTONICA	AMA-BID	01/2019	2.975	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	MYRIAM ELIZABETH VILLALBA ALVAREZ	ARQUITECTONICA	AMA-BID	01/2019	2.975	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	HUGO ALEJANDRO LOPEZ	ING. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA-BID	01/2019	2.978	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	FIDEL CONCHA LUGO	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA-BID	01/2019	2.976	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	AIDA MARECOS RUIZ DIAZ	TECTONICA	AMA-BID	01/2019	3.022	12/27/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	TOIVASA LLIANA TORRES CIMENEZ	ING. JOSE DOMINGUEZ	AMA-BID	01/2019	2.885	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Pablo Ibarra Franco	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	1.557	10/6/20	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Ramona Beatriz Ybarra Alameda	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	1.557	10/6/20	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Romina Andrea Caceres Rios	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	1.086	5/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Jose Maria Charilo Sosa	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	1.086	5/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Maria Alicia Diaz Savin	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	1.086	5/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Manuela Alvarez Vda De Orlandini	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	1.354	6/22/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Lucia Bañan Silva	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	1.477	7/7/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Lourdes Elizabeth Martinez De Castel	Ing. Jose Dominguez	AMA-BID	01/2019	1.477	7/7/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	Limpio	Mauricio Eduardo Balbuena Martinez	Ing. Jose Dominguez	AMA-BID	01/2019	1.477	7/7/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	Limpio	Joaquin Benites Bolanos	Asociacion Telocvera	AMA-BID	01/2019	2.558	12/3/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Maria Concepcion Carballo Mesurlo	Asociacion Telocvera	AMA-BID	01/2019	2.558	12/3/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Allison Natalia Lopez Carballo	Asociacion Telocvera	AMA-BID	01/2019	1.253	7/3/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Juan Micaelades Zarate	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	2.189	10/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Juana Silverio	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.189	10/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Jacinta Rios	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	2.197	10/26/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Mario Deyse Riberas Farías	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	2.293	11/4/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Edgar Ramon Velazquez Lopez	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	2.856	12/3/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Fernando Gabriel Martinez	Tramo S.R.L.	AMA-BID	01/2019	2.856	12/3/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Maria Luisa Burgos Jara	Arg. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Felicia Diaz	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	2.189	10/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Cornelio Duarte	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	2.293	11/4/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Lourdes Mariñela Gonzalez	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	2.293	11/4/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Martin Salvador Ruiz Diaz	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	2.189	10/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido



Carlos Augusto Torres Urrutia

 Ministro

 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

 MUVH



Lic. Arturo Lescano Silva

 Director General

 Dirección General de Adm. y Finanzas

 MUVH



Abog. Laura Vera Zaldivar

 Dirección Gral. de Planificación Estratégica

 MUVH

PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA																		
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT/ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INICIAR 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
Central	Limpio	Oswaldo Alfonso Garay	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	2.293	11/4/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Ruben Antonio Maldana	Cobep	AMA-BID	01/2019	2.340	11/11/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Ignacia Marin	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	1.091	7/7/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Antonio Demis Aguilino	Moreni	AMA-BID	01/2019	1.477	7/7/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Vicior David Benitez Torres	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	1.768	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Norma Ruff Sanchez	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	1.768	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Viviana Sayuri Duarte De Nagale	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.759	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Delcidia Ramona Carrate Guana	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	1.760	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	Limpio	Eva Tomasa Escobar Parla	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.760	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Claudia Liliana Cardoso De Isauran	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	1.761	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Luz Marina Gonzalez Medina	Ig Constructora	AMA-BID	01/2019	1.761	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Felix Ramon Ortiz Martinez	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.009	9/2/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Adolfo Matrogo Ceval	Consultoria Mc	AMA-BID	01/2019	2.009	9/2/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Nel Barrios Floridin	Ing. Jose Dominguez	AMA-BID	01/2019	2.137	9/9/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Cynthia Maria Recalde Bogado	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	2.333	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Pedro Carmelo Mantal	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Pablo Antonio Huguin Aguirre	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Rosa Mirada Tellez Cantero	Ing. Jose Dominguez	AMA-BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Maria Magdalena Escobar De Perez	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Pedro Caraza Pitoni	Lic. Gladys Franco	AMA-BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Luis Ramon Sosa Sivero	Ing. Jose Dominguez	AMA-BID	01/2019	2.399	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Lorena Barreto	Consultoria Mc	AMA-BID	01/2019	2.615	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Rosa Martina Carisimo Fior	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.615	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Celestino Rojas Penayo	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.614	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Eldio Vera ORME	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.614	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Cynthia Mabel Caceres Mandula	Lic. Gladys Franco	AMA-BID	01/2019	2.614	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Yocida Antonia Balbuena Gavilan	Consultoria Mc	AMA-BID	01/2019	2.657	11/4/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	Limpio	Maria Luisa Ramirez Acosta	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.758	11/21/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Maria Angelica Benegas Lezano	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	1.771	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Limpio	Rosil Miguel Schriener Fritz	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.009	9/2/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Guido Rene Machuca Bogado	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.009	9/2/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Jorge Ariel Barboza Vera	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.009	9/2/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Francisco Javier Gilmanet	Consultoria Mc	AMA-BID	01/2019	2.010	9/2/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	Limpio	Agustin Franco Nuliez	Consultoria Mc	AMA-BID	01/2019	2.010	9/2/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	Limpio	Antonia Martinez Sosa	Consultoria Mc	AMA-BID	01/2019	2.010	9/2/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	Limpio	Eduardo Evaristo Sanchez Gonzalez	Ing. Jose Dominguez	AMA-BID	01/2019	2.010	9/2/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Limpio	Gustavo Adolfo Amaraña Panigua	Ing. Jose Dominguez	AMA-BID	01/2019	2.010	9/2/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
LUQUE								117	18	49	14	89	3	0	0	0		Reservado
Central	Luque	Santa Benitez Gonzalez (Sin Prestamo)	Arq. Lourdes Legal	AMA-BID	01/2019	201	2/18/20	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	Reservado



 Carlos Alberto Paez (Abogado)

 Ministerio de Urbanismo y Vivienda



 Lic. Arnoldo Lecchini Silva

 Director General

 Dirección General de Adm. y Finanzas

 MUVH



 Abog. Laura Vera Zaldívar

 Dirección Gral. de Planificación Estratégica

 MUVH

PROYECTO 10: MEDIDAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT/ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LLAMADO	FECHA DE RESOLUCIÓN	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INICIAR 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
Central	Luque	Yennifer Maria Florescano	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	1.527	9/24/20	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	MIRTHA ELIZABETH ESPINOSA DE GONZALEZ	ING. BRENDA CENTURION	AMA-BID	01/2019	2.855	13/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Luque	ANDRES GERARDO MARTINEZ LEZCANO	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.855	13/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Luque	MARTHA BEATRIZ VILLALBA	2DW INGENIERIA	AMA-BID	01/2019	2.855	13/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Luque	ROSA SABEL ESTIGARRIBIA VILLALBA	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.855	13/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Luque	BERNARDO VILLALBA ENRIQUETZ	LOGISTICA PARAGUAYA S.A	AMA-BID	01/2019	2.855	13/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Luque	MIGUEL ANGEL CARDOZO LOPEZ	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.924	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Luque	PABLA OCAÑOS JARA	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.924	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Luque	GLADYS FRANCISCA OCAÑOS RODAS	ING. SILVIO FARIÑA	AMA-BID	01/2019	2.924	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Luque	JOSE FELIX ESPINOLA FRANCO	LOGISTICA PARAGUAYA S.A	AMA-BID	01/2019	2.925	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Luque	FRANCISCO FAUL BRITZ BENITEZ	LOGISTICA PARAGUAYA S.A	AMA-BID	01/2019	2.925	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Luque	WILSON FLORENTIN ACE SANCHEZ	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.925	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Luque	LEONARDO ARIEL SOTTO CARRERA	LOGISTICA PARAGUAYA S.A	AMA-BID	01/2019	2.925	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Luque	ANA LUCIA BAEZ DE MARTINEZ	LOGISTICA PARAGUAYA S.A	AMA-BID	01/2019	2.926	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Luque	LUIS ALFREDO DENIS GARCIA	LOGISTICA PARAGUAYA S.A	AMA-BID	01/2019	2.926	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Luque	MARIANO EZEQUIEL VERALES CACERES	ARQ. LOURDES LEGAL	AMA-BID	01/2019	2.926	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Luque	Zulma Catalina Belmonte De Alvaranga	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	3.021	12/22/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Luque	Cristina González De Cabrera	Lantana S.A.	AMA-BID	01/2019	956	4/29/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Felix Fioravanti Canlia	Lantana S.A.	AMA-BID	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Domiciano Alvarez Martinez	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Gabriel De Jesus Sagado	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Marcelino Gonzalez Ibarra	Cardenaro S.A.	AMA-BID	01/2019	1.241	6/6/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Hugo Ramon Baez Cabrera	Arq. Lourdes Legal	AMA-BID	01/2019	1.086	5/13/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Estandilho Parata	Cardenaro S.A.	AMA-BID	01/2019	1.086	5/13/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Ramona Dajelus Medina Nuñez	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Elizabeth Ojeda Rodriguez	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	1.086	5/13/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Miriam Andrea Bode	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	956	4/29/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Yvan Andres Miranda Jacquet	Arq. Lourdes Legal	AMA-BID	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Andrea Inocencia Elena Gimenez	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	956	4/29/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Aurora Galeano	Arq. Lourdes Legal	AMA-BID	01/2019	1.249	6/13/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Walter Osvaldo Duarte Ortiz	Asociación Tekovera	AMA-BID	01/2019	1.249	6/13/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Rena Valentin Fernández Centurión	Lantana S.A.	AMA-BID	01/2019	1.249	6/13/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Martine Teodolina Céspedes Caballero	Gc Ingenieria	AMA-BID	01/2019	1.249	6/13/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Roberto Zaccarias Bernal	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	1.249	6/13/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Wilza Delina Cabrera Ace	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	1.170	5/26/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Carlos Alberto Leiva Amellia	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	1.170	5/26/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Analia Pereira Nuñez	Lantana S.A.	AMA-BID	01/2019	1.174	5/27/22	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Andrea Romina Ormado Castillo	Asociación Tekovera	AMA-BID	01/2019	2.598	12/13/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Luque	Maria Estela Onue De Peraila	Asociación Tekovera	AMA-BID	01/2019	2.598	12/13/21	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	Culminado


 Lic. Arnaldo Lezcano Sifón
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Abog. Laura Vera Zaldivar
 Dirección General de Planificación Estratégica
 MUVH

PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT / ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INCLUIR 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	RESQUISITAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
Central	Luque	Blanco Azucena Ruiz Barreto	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.598	12/5/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Elodia Areco	Ing. Hernán Giménez	AMA- BID	01/2019	2.598	12/5/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Sacha Videla Ortiz Salcedo	Ing. Hernán Giménez	AMA- BID	01/2019	2.598	12/5/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Bernardita Ayala Martínez	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	2.598	12/5/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	María Ayala De Sánchez	Ing. Hernán Giménez	AMA- BID	01/2019	1.448	8/13/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Basilio Antonio Cuevas Infante	Ing. Hernán Giménez	AMA- BID	01/2019	1.448	8/13/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Jorge Elías Jacquet Zorrilla	Ing. Hernán Giménez	AMA- BID	01/2019	1.448	8/13/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Stella Mary González	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.454	8/16/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Dionel De Jesus Gomez Mascareño	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	2.109	10/25/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Miguel Angel Sanabitis Irujo	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.107	10/26/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Ramon Adrian Bogado	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.293	11/4/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Zacalia Amalia Medina	Ig Constructora	AMA- BID	01/2019	2.293	11/4/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Francisco Javier Gonzalez Balmeaceda	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.340	11/11/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Maria Luz Garrido	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.340	11/11/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Elizabeth Luisa Ibarra Romero	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.253	7/23/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Hipólito Cuevas Arce	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	1.253	7/23/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Lorena Gisela Cabete Gonzalez	Ing. Hernán Giménez	AMA- BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Glady Griselda Espinola Alonso	Ing. Hernán Giménez	AMA- BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Hilario Ramon Ferrer Siguero	Ing. Hernán Giménez	AMA- BID	01/2019	2.856	12/29/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Patricia Ilseene Gamarra Bazz	Arq. Humberto Cabete	AMA- BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Vilma María Ramirez Torres	Arq. Humberto Cabete	AMA- BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Miguel Angel Ruiz Diaz Ortiz	Arq. Humberto Cabete	AMA- BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Juan Carlos Flores Cuevas	Ing. Hernán Giménez	AMA- BID	01/2019	2.857	12/29/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Roberto Ledesma Fajilla	Ing. Hernán Giménez	AMA- BID	01/2019	2.857	12/29/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Bernardo Jara Ayala	Arq. Humberto Cabete	AMA- BID	01/2019	702	5/3/21	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	Pendiente
Central	Luque	Rodolfo Sepúlveda Etcheverri	Arq. Humberto Cabete	AMA- BID	01/2019	702	5/3/21	1	0	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Irma Beatriz Barzaldio Cazo	Arq. Humberto Cabete	AMA- BID	01/2019	1.794	9/14/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Nancy Esther Lopez Valenzuela	Arq. Humberto Cabete	AMA- BID	01/2019	2.197	10/26/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Samira Noemi Miño Franco	Arq. Lourdes Logal	AMA- BID	01/2019	1.794	9/14/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Teodora Amarilla	Contaconsult	AMA- BID	01/2019	1.463	7/5/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Victoria Elizabeth Gomez Bazz	Contaconsult	AMA- BID	01/2019	2.293	11/4/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Esteban Adrian Salazar Galano	Contaconsult	AMA- BID	01/2019	2.200	10/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Guillermo Trinidad Barreto	Contaconsult	AMA- BID	01/2019	2.556	12/29/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Felicio Torres Cardia	Ing. Brenda Contreras	AMA- BID	01/2019	2.558	12/29/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Aldo Patricio Lescano Cabello	Ing. Brenda Contreras	AMA- BID	01/2019	2.558	12/29/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Marta Flavia Armas Gimenez	Arq. Ruth L. Irujo	AMA- BID	01/2019	2.857	12/29/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Victor Claudio Gomez Infante	Ing. Hernán Giménez	AMA- BID	01/2019	1.794	9/14/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Angela Balcazar Vela De Nuñez	Ing. Brenda Contreras	AMA- BID	01/2019	2.793	12/14/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	Luque	Yessica Fabiola Isabel Ramirez Nuñez	Asociación Tekovera	AMA- BID	01/2019	2.857	12/29/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado


 Carlos Alberto Venero
 Ministro de Urbanismo
 MUVH


 Lic. Simón Lezcano Silva
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH


 Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH

PROYECTO 10: MEDIANTE Y AMPLIACIÓN DE VÍAS DE LAS A.M.A.

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. IND.	SAT / ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INICIAR 2022	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
Central	Luzque	Blaa Emilio Mora Jimenez	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.857	12/9/21	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Norma Antonia Otazo Ayovenga	Arq. Humberto Calhete	AMA-BID	01/2019	2.857	12/9/21	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Daniel Rodriguez Gomez	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	2.857	12/9/21	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Irene de Rivas	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	457	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Victoria Cubilla	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	457	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Dionisia Bogarin De Benitez	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	457	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Ubaldo Maria Rojas	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	457	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Luz Maria Sebastiana Baez Villalba	Cadonaro S.A.	AMA-BID	01/2019	457	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Cesar Morel Vera	Cadonaro S.A.	AMA-BID	01/2019	457	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Pascual Luis Benitez Solis	Cadonaro S.A.	AMA-BID	01/2019	457	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Emiliano Ramon Villanueva Paredes	Arq. Lourdes Legal	AMA-BID	01/2019	457	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Rossana Mayra Duarte Gonzalez	Asociación Telvora	AMA-BID	01/2019	457	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Luisa Bogarin Ramirez	Arq. Lourdes Legal	AMA-BID	01/2019	457	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Ernesto Torres Noveda	Arq. Lourdes Legal	AMA-BID	01/2019	711	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Felicia Martinez De Escobar	Arq. Lourdes Legal	AMA-BID	01/2019	711	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Lourdes Concepcion Zarate	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	711	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Andrea Anicé De Jesus Gayoso Lopez	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	711	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Maria Edilia Sanchez Benitez	Cadonaro S.A.	AMA-BID	01/2019	711	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Patricia Patricia Paez de Oña	Asociación Telvora	AMA-BID	01/2019	711	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Nancy Del Carmen Lara	Cadonaro S.A.	AMA-BID	01/2019	711	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Maria Cecilia Nuñez De Parillo	Cadonaro S.A.	AMA-BID	01/2019	711	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Abel Lopez Olmedo	Arq. Humberto Calhete	AMA-BID	01/2019	2.558	12/9/21	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Fernando Ramirez Gonzalez	Gc Ingenieria	AMA-BID	01/2019	1.763	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Isidro Zarate De Valiente	Gc Ingenieria	AMA-BID	01/2019	1.763	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Ingild Pardo Nolasco Narvaez	Entiano S.A.	AMA-BID	01/2019	1.763	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Fernando Gabriel Pinos Noveda	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	1.759	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Francisca Emillina Escobar Colman	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	1.759	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Bernarda Flos Guerrero	Arq. Humberto Calhete	AMA-BID	01/2019	1.759	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Jimmy Alizades Ramirez Gonzalez	Arq. Humberto Calhete	AMA-BID	01/2019	1.761	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Sandra Margarita Bejarano Sandoval	Arq. Humberto Calhete	AMA-BID	01/2019	1.761	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Marta Elizabeth Ferreira De Caballero	Arq. Humberto Calhete	AMA-BID	01/2019	2.010	9/7/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Helida Beatrix Ramirez	Arq. Humberto Calhete	AMA-BID	01/2019	2.009	9/7/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Felipe Manuel Martinez Veron	Arq. Humberto Calhete	AMA-BID	01/2019	2.009	9/7/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Marta Cecilia Laguarda Ramirez	Arq. Humberto Calhete	AMA-BID	01/2019	2.009	9/7/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Nelsa Concepcion Brito Vda De Calhete	Arq. Lourdes Legal	AMA-BID	01/2019	2.009	9/7/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Yolanda Diaz	Arq. Lourdes Legal	AMA-BID	01/2019	2.009	9/7/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Martina De Romero De Gimenez	Arq. Lourdes Legal	AMA-BID	01/2019	2.009	9/7/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Lourdes Ufiana Iñon Villanueva	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	2.137	9/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Luzque	Luna Milaili Marín Acosta	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.137	9/9/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido



 L.C. Simón Lecana Silva
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral de Planificación Estratégica
 MUVH

PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA																	
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENE. INDV.	SAT / ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INCLUIR 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMULADAS	RESCINDIDAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
Central	Luque	Carlos Manuel Alvarez Alonso	Arquitectonica	AMA-BID	01/2019	2.333	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Roberto Carlos Benitez	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.333	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Tedilio Guayana Gonzalez	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.333	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Ruben Antonio Aguilera Ortiz	Arq. Humberto Caliste	AMA-BID	01/2019	2.333	9/27/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	Luque	Del Rosale Melbel Benitez De Ibarra	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.333	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Ulfrana Raquel Gomez Gaulo	Logística Paraguaya S.A.	AMA-BID	01/2019	2.333	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Anna Maria Irala De Bogado	Cardiario S.A.	AMA-BID	01/2019	2.333	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Rosana Maria A Ricard Peres	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.333	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Carlos Alberto Roldon Bogarin	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.399	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Maria Laura Torres Ruiz	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.399	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Ilancon Ciprián Villamayor Samaniego	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Robert Albal Coronel Vilalba	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Dionisio Sanabria Haezlo	Arq. Humberto Caliste	AMA-BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Genaro Flores	Cardiario S.A.	AMA-BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Jorge Antonio Barriza Haffaz	Gc Ingeniería	AMA-BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	David Fernando Romero Galeano	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Aleida Alegre Vda De Barreto	Arq. Humberto Caliste	AMA-BID	01/2019	2.399	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Ponciano Benitez Torres	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.399	10/11/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	Luque	Marcelo Alvarez Edgarrilla	Ing. Jose Dominguez	AMA-BID	01/2019	2.615	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Alejo Arami Gloria Del Puerto	Tecbonica	AMA-BID	01/2019	2.615	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Victoria Bearez Colman De Obando	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.615	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Vidal Atilio Flecha Herreros	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.614	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Citilia Maria Benitez Emery	Lic. Gladys Franco	AMA-BID	01/2019	2.614	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Vicente Jose Mendez Delgado	Ing. Brenda Centurion	AMA-BID	01/2019	2.614	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Gustavo Alejandro Bugarin Mivel	2Dw Ingeniería	AMA-BID	01/2019	2.614	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Angelica Brincona Paz Chiete	2Dw Ingeniería	AMA-BID	01/2019	2.657	11/4/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Nimla Carazon Albano Cabral	2Dw Ingeniería	AMA-BID	01/2019	2.657	11/4/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Bernardino Chierro Portillo	Ing. Hernán Gimenez	AMA-BID	01/2019	2.657	11/4/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Maribel Moren Gomez Gaulo	Arq. Lourdes Legal	AMA-BID	01/2019	2.657	11/4/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Maria Leticia Riquelme Torres	Logística Paraguaya S.A.	AMA-BID	01/2019	2.657	11/4/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Lidia Maria Leon	Tecbonica	AMA-BID	01/2019	2.657	11/4/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Nilda Norani Gauran De Gauran	Arq. Humberto Caliste	AMA-BID	01/2019	2.657	11/4/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Wilson Coronel Coronel	Ing. Silvio Ferri	AMA-BID	01/2019	2.759	11/24/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Maria Leticia Gimenez Ferreira	Arq. Humberto Caliste	AMA-BID	01/2019	2.759	11/24/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Maxima Alva De Alarcon	Arq. Lourdes Legal	AMA-BID	01/2019	2.759	11/24/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Luque	Rocio Celeste Jimenez	Arq. Humberto Caliste	AMA-BID	01/2019	1.771	8/6/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumulado
Central	Luque	Genaro Flores	Cardiario S.A.	AMA-BID	01/2019	1.771	8/6/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
MARIANO ROQUE ALONSO								30	0	3	9	17	1	0	0	0	
Central	Mariano Roque Alonso	Cesar Andres Blos Ayres	Asociación Tekovera	AMA-BID	01/2019	1.086	5/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumulado



 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



 Director General

Abog. Laura Vera Zaldivar

 Dirección Gral. de Planificación Estratégica

 MUJH

PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DELAMA

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDIV.	SAT/ATC	PROGRAMA/PROYECTO	FECHA DE RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INICIAR 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
Central	Mariano Roque Alonso	Porfirio Ramona Sosa Benítez	Asociación Teloviera	ANVA-BID	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Mariano Roque Alonso	Amado De Jesus Amarilla Bogarín	Las Cumbres S.A.	ANVA-BID	01/2019	956	4/23/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Alfo Augusto Romero Bogarín	Ing. Jose Dominguez	ANVA-BID	01/2019	1.241	6/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Angel Rodrigo Emanuel Leiva Escobar	Ing. Jose Dominguez	ANVA-BID	01/2019	1.241	6/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Maria Fatima Olazar Insfran	Ing. Jose Dominguez	ANVA-BID	01/2019	1.241	6/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Victor Manuel Villalba Regalín	Ing. Jose Dominguez	ANVA-BID	01/2019	1.241	6/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Fina Veranda Gonzalez Vida De Gray	Ing. Jose Dominguez	ANVA-BID	01/2019	1.241	6/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Amado Martinez De Vera	Ing. Jose Dominguez	ANVA-BID	01/2019	1.241	6/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Esther Mariela Villagra Gomez	Arq. Lourdes Legal	ANVA-BID	01/2019	1.249	6/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Silvia Susana Gomez Rodriguez	Ing. Jose Dominguez	ANVA-BID	01/2019	1.249	6/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Maria Cristina Corraez De Rojas	Las Cumbres S.A.	ANVA-BID	01/2019	1.354	6/21/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Mariano Roque Alonso	Nidia Clara Recalde Vida De Yegros	Las Cumbres S.A.	ANVA-BID	01/2019	2.598	12/19/21	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	William Benigno Oviedo Benitez	Asociación Teloviera	ANVA-BID	01/2019	1.585	8/24/21	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Elena Andrea Rios Pucheta	Trezo S.R.L.	ANVA-BID	01/2019	2.857	12/29/21	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Miguel Gracielita Berja De Ferrela	Arq. Hilde Natividad Coronel	ANVA-BID	01/2019	2.856	12/29/21	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Elvis Eglebén Sigrid Aranda Casapadas	Coisp	ANVA-BID	01/2019	671	4/21/21	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Rebeca Raquel Escurre Rodriguez	Coisp	ANVA-BID	01/2019	2.840	11/11/21	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Marcos Adrian Cristobal Caseres	Ing. Jose Dominguez	ANVA-BID	01/2019	1.763	8/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Mariano Roque Alonso	Ovaldo Cuellar	Arquitectonica	ANVA-BID	01/2019	1.759	9/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Mariano Roque Alonso	Christian Daniel Carrizosa Velazquez	Arquitectonica	ANVA-BID	01/2019	1.759	9/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Mariano Roque Alonso	Mariano Victor Zeiza Ramirez	Ing. Jose Dominguez	ANVA-BID	01/2019	1.759	9/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Mariano Roque Alonso	Enrique Reinaldo Almada Ojeda	Arquitectonica	ANVA-BID	01/2019	1.766	9/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Mariano Roque Alonso	Gerlin Rita Irala Mendoza	Arq. Lourdes Legal	ANVA-BID	01/2019	2.009	9/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Mariano Roque Alonso	Juan Angel Sanchez Campuzano	Emiliano Benitez Cabral	ANVA-BID	01/2019	2.137	9/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Mariano Roque Alonso	Gustavo Lopez Bricez	Emiliano Benitez Cabral	ANVA-BID	01/2019	2.333	9/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Mariano Roque Alonso	Alicia Patricia Miranda Gomez	Emiliano Benitez Cabral	ANVA-BID	01/2019	2.399	10/11/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Mariano Roque Alonso	Natividad De Jesus Cano De Silva	Ing. Jose Dominguez	ANVA-BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Mariano Roque Alonso	Denis Martin Caballero	Emiliano Benitez Cabral	ANVA-BID	01/2019	2.399	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
Central	Mariano Roque Alonso	Celeste Maria Azarmencia Insfran	Ing. Jose Dominguez	ANVA-BID	01/2019	2.010	9/19/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar
REMBA					92	17	46	15	48	0	0	0	0	0	0		
Central	Remba	Maximo Melkides Magarejo Staple	Ing. Silvio Farfa	ANVA-BID	01/2019	1.557	10/14/20	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Remba	Marcelo David Leguizamon Acosta	Arq. Marcos Antonio Lopez	ANVA-BID	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Remba	Bernardo Galeano Prieto	Arq. Marcos Antonio Lopez	ANVA-BID	01/2019	1.241	6/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Remba	Nancy Estela Zavaa Cuevas	Arq. Marcos Antonio Lopez	ANVA-BID	01/2019	865	4/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado
Central	Remba	Manuel Antonio Castillo Lugo	Sophi Arquitectura	ANVA-BID	01/2019	1.086	5/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Remba	Rodolfo Concepcion Zarate Forenlin	Sophi Arquitectura	ANVA-BID	01/2019	1.086	5/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Remba	Cesar Augusto Fariñas Recalde	Sophi Arquitectura	ANVA-BID	01/2019	1.086	5/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Remba	Thibault Franco Flores	Sophi Arquitectura	ANVA-BID	01/2019	1.086	5/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Remba	Diana Aldando Feltes Sosa	Arq. Marcos Antonio Lopez	ANVA-BID	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100,00%	Culminado

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Abog. **Laura Vera Zaldivar**
 Dirección General de Planificación Estratégica
 MUVH

Abog. **Arturo Escobar Sifra**
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT / ATC	PROGRAMA / PROYECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF A INICIAR 2022	META SIAF A INICIAR 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	AVANCE AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
Central	Rembly	Norma Larita Benitez Benitez	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Marios Mardaza Baez	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	LIZZA NOEL FLORES GUERREIRO	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.885	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	SANDY ESTAFANIA GODOY YAMBAY	ING. SILVIO FARINA	AMA-BID	01/2019	2.890	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	ALDO FLORENTIN FERNANDEZ ROMAS	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.974	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	MIGUEL ANGEL CANTERO AVILA	ASOCIACION TEKOWEA	AMA-BID	01/2019	2.974	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	FLORENCIA OCAÑOS JARA	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.975	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	FRANCISCA AMELIA SORABIA LLANO	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.975	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	CARLOS GUSTAVO LLANES ALEGRE	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.977	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	DAISY JAZMIN MARTINEZ	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.977	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	LUZ MARLENE MEZA CANTERO	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.977	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	EVE BEATRIZ PORTILLO DE ORTIZ	ASOCIACION TEKOWEA	AMA-BID	01/2019	2.977	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	ELOMA CRISTINA CRUZ SIREFFA	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	3.021	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	MARCOS JORGE DA SILVA	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	3.021	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	MELANIA CANTERO CUENCA	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	3.021	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	HUGO LISANDRO GONZALEZ LOPEZ	Arq. RUTH L. IBALA	AMA-BID	01/2019	3.021	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	Carmen Gladys Zavallo De Mosquera	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Elva Antonia Santacruz Saniudo	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Olga Elizabeth Rojas	Arq. Arsenio Marcelo Ruiz	AMA-BID	01/2019	1.249	6/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Celestina Gamarra Alderete	Arq. Arsenio Marcelo Ruiz	AMA-BID	01/2019	1.249	6/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Mirilar Ruiz Diaz Vilalba	Arq. Arsenio Marcelo Ruiz	AMA-BID	01/2019	1.249	6/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Elio Santiago Benitez Coronel	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.170	5/16/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Greta Samanta Campuzano Gonzalez	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.170	5/16/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Ramona Sobito	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.174	5/17/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Lucia Jacinta Romero De Insaurralde	Trazo S.R.L.	AMA-BID	01/2019	1.354	6/21/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Elvira Concepcion Mendez De Velas	Arq. Arsenio Marcelo Ruiz	AMA-BID	01/2019	1.354	6/21/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Ramon Benitez Fries	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.354	6/21/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Carlos Benitez Ramirez	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.354	6/21/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Ricardo Antonio Siverio Soto	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.354	6/21/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Basilio Ferreira	Soph Arquitectura	AMA-BID	01/2019	1.354	6/21/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Ruth Paola Lengua	Soph Arquitectura	AMA-BID	01/2019	1.477	7/7/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Maria Ines Ovello De Guedes	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.454	9/25/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Maria Gloria Sogasti	Lg Constructora	AMA-BID	01/2019	1.585	9/25/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Lucia Duarte Vela De Aguilera	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.585	9/25/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Ana Maikel Truche Rodriguez	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.585	9/25/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Catalina Santacruz Sualicia	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.585	9/25/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Dominga Beatriz Belcanto Fariba	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.197	10/26/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Felix Romero Alonso	Arq. Humberto Caliete	AMA-BID	01/2019	2.197	10/26/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Ignacia Gomez De Rojas	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.197	10/26/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido


Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
 14 de Julio de 2022
 Oficina General de Asesoría Jurídica

Abog. Laura Vera Zaldívar
 Director General de Planificación Estratégica
 MUVH

Lic. Arnaldo Seccano Silva
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

PROYECTO 10: MEDIANEROS Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA																		
DEPARTAMENTO	DISTRITO	HOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT /ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INICIAR 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	%AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
Central	Rembly	Milchides Luis Valdez Gamarra	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.453	11/18/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Digna Evarista Marcelo Vda De Cristaldo	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.453	11/18/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Guila Concepcion Guerrero	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.453	11/18/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Viliana Benitez	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.453	11/18/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Rosa Del Carmen Gamarra Salinas	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.453	11/18/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Milchides Eduardo Rey Bueno	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.453	11/18/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Nelson Gustavo Lemos	Ing. Hernán Gilmanez	AMA-BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Merli Lucía Samudio	Trezo S.R.L.	AMA-BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Alfonsa Aranda Alegre	Trezo S.R.L.	AMA-BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Alfonso Valenzuela Ayala	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Nirva Salinas De Trinidad	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Nirva Mabel Rojas Gomez	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Silvia Stefani Samudio	Arq. Humberto Cabate	AMA-BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Sonia Elizabeth Benitez Torres	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.598	12/31/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Nancy Concepcion Ovella	Los Chimbras S.A.	AMA-BID	01/2019	2.197	10/26/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Silva Medina Figueroa	Arq. Humberto Cabate	AMA-BID	01/2019	2.197	10/26/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Sonia Estela Serna De Agüero	Ing. Silvio Farfán	AMA-BID	01/2019	2.598	12/31/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Felicidad Mendoza De Sotoca	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	457	3/9/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Delfania Fulgencia Begoza Gallardo	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	457	3/9/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	María Del Carmen Cardozo Alegre	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	711	3/30/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Diana Teresa Esquivel De Aquino	Arq. Lourdes Legal	AMA-BID	01/2019	2.796	17/1/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Agustín Rojas Faría	Arq. Aracelio Marcelo Ruiz	AMA-BID	01/2019	1.477	7/7/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	Rembly	Luisa Vallejos Penaluga	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.763	8/5/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	Teresa Encina Masari	Arq. Aracelio Marcelo Ruiz	AMA-BID	01/2019	1.760	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Bailisa Montenegro Rojas	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.761	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Lourdes Lujan Concepcion Guillen Espinola	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.771	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	Rembly	Hugo Osvaldo Gimenez Martinez	Soph. Arquitectura	AMA-BID	01/2019	2.010	9/2/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	Luisa Duarte	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.010	9/2/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	Antonía Amelio Arzamanda	Arq. Sonia Mosquera	AMA-BID	01/2019	2.010	9/2/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	Rogelio Roberto Alvarado Encina	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.009	9/2/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	90.00%	En Ejecución
Central	Rembly	Bledio Villanueva	Arq. Sonia Mosquera	AMA-BID	01/2019	2.009	9/2/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	90.00%	En Ejecución
Central	Rembly	Celso Luis Caceres Perez	Cardonaro S.A.	AMA-BID	01/2019	2.137	9/9/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	Carmen Godoy De Noguera	Cardonaro S.A.	AMA-BID	01/2019	2.137	9/9/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	Justina Vistacion Rivas Oñate	Arq. Hilke Hualand Coronel	AMA-BID	01/2019	2.137	9/9/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	Bruno Miguel Acosta Gomez	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.137	9/9/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	Rembly	Zulma Elizabeth Parala De Acosta	Consultora S.O. Srl	AMA-BID	01/2019	2.333	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	Mose Ferreira Ferreira	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.333	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	Marta Concepcion Alfonso Benitez	Binicolin	AMA-BID	01/2019	2.333	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Rembly	Olga Pedraza Franco	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.333	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar


 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


 Director General
 Lic. Arturo Lezcano Silva
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

bog. Laura Vera Zaldivar
 Dirección General de Planificación Estratégica
 MUVH

PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DELCAMA																
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDIV.	SAT /ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LLAMADO	RESOLUCION	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INICIAR 2022	EN EJECUCION	CULMINADAS	RESPONDIDAS	ANULADAS	EN PROYECTO	AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
Central	Rembly	Blanca Elizabeth Colman De Araujo	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	Rembly	Luis Rodolfo Torres Gonzalez	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	Rembly	Julia Maria Belen Caceres Aguirre	Arq. Arsenio Marcelo Ruiz	AMA-BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	Rembly	Gertudis Natividad Araujo De Sanchez	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.399	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	Rembly	Jerson Fernandez Calle	Cardenaro S.A.	AMA-BID	01/2019	2.399	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	Rembly	Hugo Marcelo Gimenez	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.399	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	Rembly	Carmen Soledad Roman Valiente	Asociacion Telovera	AMA-BID	01/2019	2.406	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	Rembly	Guillermo Martinez De Ruiz	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.406	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	Rembly	Rosa Resquin De Gracia	Cardenaro S.A.	AMA-BID	01/2019	2.406	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	Rembly	Josef Gimenéz De Mencia	Cardenaro S.A.	AMA-BID	01/2019	2.615	10/12/22	1	0	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	Rembly	Rossana Celiste Pablos Alcaraz	Arq. Sonia Mosquera	AMA-BID	01/2019	2.615	10/12/22	1	0	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	Rembly	Nestor Albino Cardoso Pesca	Asociacion Telovera	AMA-BID	01/2019	2.615	10/12/22	1	0	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	Rembly	Ulises Ramona Benítez Borja	Ing. Silvio Fajila	AMA-BID	01/2019	2.614	10/12/22	1	0	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	Rembly	Eva Antonia Velazquez Montiel	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.614	10/12/22	1	0	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	Rembly	Del Rosario Irala	Asociacion Telovera	AMA-BID	01/2019	2.614	10/12/22	1	0	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	Rembly	Valencia Ramirez Fernandez	Arq. Sonia Mosquera	AMA-BID	01/2019	2.759	11/21/22	0	1	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	Rembly	Carmen Andrea Gonzalez Ledezma	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.795	11/24/22	0	1	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	Rembly	Juana Evangelina Adorno De Alcaraz	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.795	11/24/22	0	1	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	Rembly	Myrian Fernandez De Troche	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.771	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Rembly	Julia Emilia Dominguez Fernandez	Arq. Sonia Mosquera	AMA-BID	01/2019	2.010	9/2/22	1	0	0	1	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Rembly	Olga Ramirez Duarte	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.010	9/2/22	1	0	0	1	0	0	0	80,00%	En Ejecución
Central	Rembly	Edli Ramona Mendoza Vda De Rivero	U.S.A.G.	AMA-BID	01/2019	2.010	9/2/22	1	0	0	1	0	0	0	80,00%	En Ejecución
SAN ANTONIO								26	5	9	3	18	1	0	0	
Central	San Antonio	Alfredo Luis Tejada Barcoch	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	390	30/6/20	1	0	0	0	1	0	0	0,00%	Rescindido
Central	San Antonio	MIRYA GRACIELA NUÑEZ PANIAGUA	REHOBOT CONSTRUCCIONES	AMA-BID	01/2019	2.975	16/11/22	0	1	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	San Antonio	JACINTO ACUÑA LEZANO	ASOCIACION TEKOVERA	AMA-BID	01/2019	2.975	16/11/22	0	1	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	San Antonio	MARIA ROSA AVEIRO DE SANTAMEN	REHOBOT CONSTRUCCIONES	AMA-BID	01/2019	2.976	19/11/22	0	1	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	San Antonio	MARIA LUZ LEAL SANGUINA	REHOBOT CONSTRUCCIONES	AMA-BID	01/2019	2.976	16/12/22	0	1	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	San Antonio	RUTH MARIA GABRIELA CABRAL REBEY	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA-BID	01/2019	2.977	19/11/22	0	1	1	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	San Antonio	Fabio Ramon Ramos Martinez	Luz Cuñabres S.A.	AMA-BID	01/2019	1.527	9/2/20	3	0	0	0	0	0	0	0,00%	A. Iniciar
Central	San Antonio	Rebel Quiñonez Villalba	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	865	4/10/22	1	0	0	0	1	0	0	100,00%	Culminado
Central	San Antonio	Rosa Caballero De Acosta	Rehobot Construcciones	AMA-BID	01/2019	1.241	6/8/22	1	0	0	0	1	0	0	100,00%	Culminado
Central	San Antonio	Ana Gracia De Santacruz Centeno	Rehobot Construcciones	AMA-BID	01/2019	1.249	6/13/22	1	0	0	0	1	0	0	100,00%	Culminado
Central	San Antonio	Eduardo Ramon Rivas Villalobos	Rehobot Construcciones	AMA-BID	01/2019	1.174	5/21/22	1	0	0	0	1	0	0	100,00%	Culminado
Central	San Antonio	Ana Maria Aguayo	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.354	6/21/22	1	0	0	0	1	0	0	100,00%	Culminado
Central	San Antonio	Paula Andrea Escobar	Rehobot Construcciones	AMA-BID	01/2019	1.354	6/21/22	1	0	0	0	1	0	0	100,00%	Culminado
Central	San Antonio	Arnoldo Rene Cabrera Medina	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.197	10/2/23	1	0	0	0	1	0	0	100,00%	Culminado
Central	San Antonio	Sonia Alberta ORE De Pana	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.197	10/2/23	1	0	0	0	1	0	0	100,00%	Culminado
Central	San Antonio	Marlene Pare Wilhelmann	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.200	10/21/21	1	0	0	0	1	0	0	100,00%	Culminado


 Ministro
 Ministerio de Urbanismo y Vivienda


 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH


 Abog. Laura Vera Zaldivar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT / ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF A INCLUIR 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
Central	San Antonio	Cesar Duarte Duarte	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.453	11/18/21	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Antonio	Rosely Da Silva	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.453	11/18/21	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Antonio	Bernardina Descena Ortiz Cda. De Martinez	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.453	11/18/21	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Antonio	Aracelia Barreiro Castele	Traxa S.R.L.	AMA-BID	01/2019	2.824	12/17/21	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Antonio	Rafael Uleniez Merolés	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.824	12/17/21	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Antonio	Idro Jimenez Benitez	Ing. Silvio Parilla	AMA-BID	01/2019	2.736	12/14/21	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Antonio	Babina Sosa Meram	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	457	3/9/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Antonio	Meris Soledad Olmedo Caballero	Rehabilit Construcciones	AMA-BID	01/2019	1.477	7/17/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Antonio	Jose Vera Cabrera	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.761	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Antonio	Glady Estela Jazay De Segovia	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.771	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Antonio	Roberto Ibarra Vera	Rehabilit Construcciones	AMA-BID	01/2019	2.009	9/2/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Antonio	Humberto Concepcion Aguilera Gaito	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	2.137	9/9/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Antonio	Rosa Carina Gudiol Torres	Rehabilit Construcciones	AMA-BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Antonio	Patricio Saucedo Vergara	Rehabilit Construcciones	AMA-BID	01/2019	2.426	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Antonio	Mary Beatriz Quiroz De Cardozo	Rehabilit Construcciones	AMA-BID	01/2019	2.657	11/4/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
SAN LORENZO									29	48	16	69	0	0	0		
Central	San Lorenzo	Marta Graciela Escobar De Perayao	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	695	6/16/20	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Patricia Irene Margalejo Cristóbal	Asociación Tekovera	AMA-BID	01/2019	1.342	8/2/20	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Calisto Diaz Molinas	Las Cumbres S.A.	AMA-BID	01/2019	1.175	5/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Pedro Ruben Martinez Riveros	Ig Constructora	AMA-BID	01/2019	1.175	5/19/22	1	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	ANDREA LISET GONZALEZ TORRES	BIMBOLIN	AMA-BID	01/2019	2.885	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	GERTRUDIS HUEL VOA DE VAZQUEZ	BIMBOLIN	AMA-BID	01/2019	2.885	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	DIONISIA VERA JARA	BIMBOLIN	AMA-BID	01/2019	2.890	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	VICTORIA DANIELA NUÑEZ AVALOS	ARC. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA-BID	01/2019	2.974	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	MARCO ALBERTO VILLAGRA BENITEZ	JS INGENIERIA	AMA-BID	01/2019	2.975	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	MAXIMO MARTINEZ	JS INGENIERIA	AMA-BID	01/2019	2.975	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	JULIO CESAR VERA REINAS	ARC. MARCOS ANTONIO LOPEZ	AMA-BID	01/2019	2.979	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	NINO GABRIEL LOPEZ RIOS	BIMBOLIN	AMA-BID	01/2019	2.979	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	RAFAELA RIOS OVELAR	Ing. Hernán Ginernez	AMA-BID	01/2019	2.979	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	LEVYA ROSSMARY PONCE	DGA CONSTRUCCIONES	AMA-BID	01/2019	2.979	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	DIOSEL VERA ROMADILLA	BIMBOLIN	AMA-BID	01/2019	2.976	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	HUGO UVALDINO ROLON BENITEZ	JS INGENIERIA	AMA-BID	01/2019	2.976	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	CARMEN VILLALBA DE AGUILAR	LG CONSTRUCTORA	AMA-BID	01/2019	2.976	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	SUNEDA ARAUJO CAÑETE	BIMBOLIN	AMA-BID	01/2019	2.977	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	FRANCISCA CORDOBA LOPEZ	BIMBOLIN	AMA-BID	01/2019	2.977	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	RAFAEL PEDRO BODIA SANABRIA	ARC. HILSE NATIVIDAD CORDOBA	AMA-BID	01/2019	2.977	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	MARIA CRISTINA MADRANA DE CALDERA	ARC. HILSE NATIVIDAD CORDOBA	AMA-BID	01/2019	2.977	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	CRESCENCIO VERA MEZA	LG CONSTRUCTORA	AMA-BID	01/2019	2.977	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	MARIA LUISA ROLANDI FORNERON	Ing. Hernán Ginernez	AMA-BID	01/2019	2.977	12/16/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar

Ministerio de Urbanismo y Vivienda
Ministerio de Urbanismo y Vivienda


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección General de Planificación Estratégica
MUVH

PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA																		
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT /ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INICIAR 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIMIENTOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
Central	San Lorenzo	FRANCISCO MENDOZA TOLEDO	JS INGENIERIA		AMA- BID	01/2019	2.977	12/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	TERESITA DE JESUS TORRES ALFONSO	BIMBOLIN		AMA- BID	01/2019	3.021	12/27/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	TEODORA ADRIAS LEGUIZAMON GACERES	LG CONSTRUCTORA		AMA- BID	01/2019	3.021	12/27/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Liliana Karina Sosa De Calal	Lg Constructora		AMA- BID	01/2019	1.241	6/8/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Sergio Ramirez Guillo Villalba	Lg Constructora		AMA- BID	01/2019	1.241	6/8/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Fallina Soledad Guerrero Sagovia	Bimbolin		AMA- BID	01/2019	1.325	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Analia Britos Salcedo	Bimbolin		AMA- BID	01/2019	1.325	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Teressa Del Niño Jesus Scael Suacedo	Bimbolin		AMA- BID	01/2019	1.044	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Eliana Romina Romero Ovelar	Lg Constructora		AMA- BID	01/2019	1.044	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Johanna Maria Soledad Garay Agüero	Lg Constructora		AMA- BID	01/2019	1.044	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Ramon Valentin Gomez Martinez	Lg Constructora		AMA- BID	01/2019	1.044	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Lorenda Acosta Fernandez	Lg Constructora		AMA- BID	01/2019	1.044	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Sara Nidia Nietes Baez	Lg Constructora		AMA- BID	01/2019	1.044	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Ignacia Penayo De Medina	Lg Constructora		AMA- BID	01/2019	1.044	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Adelaida Concepcion Arevalo Corrales	Lg Constructora		AMA- BID	01/2019	1.044	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Clorinda Ovelar Villalba	Lg Constructora		AMA- BID	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Gerardo De Jesus Heijas Mieres	Asociación Telovera		AMA- BID	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Nancy Del Carmen Chaparro Ortega	Arq. Marcos Antonio Lopez		AMA- BID	01/2019	1.125	5/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Elvio Joel Ojeda Otrua	Arq. Ruth L. Irala		AMA- BID	01/2019	956	4/28/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Hilda Arevalo Moral	Asociación Telovera		AMA- BID	01/2019	1.245	6/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Johana Ysabella Garay Agüero	Lg Constructora		AMA- BID	01/2019	1.245	6/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Arsenio Mera Brites	Bimbolin		AMA- BID	01/2019	1.245	6/13/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Josefina Martinez Gonzalez	Lg Constructora		AMA- BID	01/2019	1.245	6/13/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Lilja Pavola Montaña Val De Guillén	Bimbolin		AMA- BID	01/2019	1.170	5/26/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Grisslen Ferreira Valenzuela	Bimbolin		AMA- BID	01/2019	1.170	5/26/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Silveria Alvarado De Alonso	Arq. Hilse Natividad Coronel		AMA- BID	01/2019	1.174	5/27/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Fidelina Palma Castro Baez	Rehabilit Construcciones		AMA- BID	01/2019	1.174	5/27/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Agustina Blanco Caballero	Asociación Telovera		AMA- BID	01/2019	1.324	5/27/22	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Felix Erico Cantero Rotola	Rehabilit Construcciones		AMA- BID	01/2019	1.354	6/22/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Lorenzo	Isolina Ledesma De Baveira	Ing. Brenda Centurion		AMA- BID	01/2019	1.354	6/22/22	1	0	0	1	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Lorenzo	Hector Luis Benites Sanchez	Asociación Telovera		AMA- BID	01/2019	2.598	12/21/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Conceito Vera Mesa	Arq. Marcos Antonio Lopez		AMA- BID	01/2019	1.454	8/16/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Marta Dina Ramirez Val De Bugarín	Ferrebogar S.A.		AMA- BID	01/2019	1.561	8/21/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Francisco Javier Alfonso Peña	Asociación Telovera		AMA- BID	01/2019	1.585	8/25/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Aurinda Romero Vea De Moreno	Asociación Telovera		AMA- BID	01/2019	2.189	10/21/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Eligio Santacruz Caballero	Las Cumbres S.A.		AMA- BID	01/2019	2.197	10/26/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Carlos Enrique Benítez Acosta	Asociación Telovera		AMA- BID	01/2019	2.200	10/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Cristina Araceli Fayles	Asociación Telovera		AMA- BID	01/2019	2.340	11/11/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado
Central	San Lorenzo	Martina Mirna Del Carmen Olazo Torres	Asociación Telovera		AMA- BID	01/2019	2.340	11/11/21	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%	Culminado


Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH


Lic. Arnaldo Lezcano Sifón
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH


 Ministerio de Urbanización y Vivienda
 MUVH

PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT/ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INICIAR 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDAS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
Central	San Lorenzo	Maria Cristina Aquino De Diaz	Arq. Ruth L. Irala	AMA-BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A iniciar
Central	San Lorenzo	Edgar Iolando Corda Rodas	Las Cumbres S.A.	AMA-BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Leonardo Javier Jara Leguizamón	Las Cumbres S.A.	AMA-BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Nordia Jasmi Ferreira Farfán	Las Cumbres S.A.	AMA-BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Esteban Antonio Zarza Gonzalez	Asociación Telovera	AMA-BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A iniciar
Central	San Lorenzo	Ela Dal Rosadio Rojas De Mendosa	Asociación Telovera	AMA-BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Ismael Cabrera Barreto	Arq. Humberto Cabele	AMA-BID	01/2019	87	1/25/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Alma Juelina Pereira Vilasboa	Arq. Ruth L. Irala	AMA-BID	01/2019	2.340	11/11/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	José Alfredo González Rolón	Arq. Ruth L. Irala	AMA-BID	01/2019	2.293	11/4/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Alberto Raúl Barreto	Arq. Ruth L. Irala	AMA-BID	01/2019	2.200	10/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Evangelista Barreto De Rivas	Arq. Ruth L. Irala	AMA-BID	01/2019	2.856	12/29/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Alfonso Jaquez Martineff	Arq. Ruth L. Irala	AMA-BID	01/2019	2.598	12/3/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Crescencio Marín Ortega	Ferreiraga S.A.	AMA-BID	01/2019	2.197	10/26/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Maria Stella Vazquez	Ing. Brenda Centurion	AMA-BID	01/2019	2.584	12/3/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Marta Elizabeth Caballero Alzaga	Ing. Brenda Centurion	AMA-BID	01/2019	2.598	12/3/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Jaina Bautista Medina Aguero	Asociación Telovera	AMA-BID	01/2019	2.189	10/27/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Zoila Flor De Smañela	Asociación Telovera	AMA-BID	01/2019	2.340	11/11/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Raúl Darío Cristóbal Brítez	Ing. Hiram Girones	AMA-BID	01/2019	2.756	12/14/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Andrés Alberto Escudé Flores	Arq. Ruth L. Irala	AMA-BID	01/2019	2.857	12/29/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Ramón Guillermo Cevallos Gonzalez	Asociación Telovera	AMA-BID	01/2019	2.857	12/29/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Primitiva Lopez Vda De Gonzalez	Arq. Ruth L. Irala	AMA-BID	01/2019	2.857	12/29/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Leonardo Paulo Jacques Jara	Arq. Ruth L. Irala	AMA-BID	01/2019	457	3/9/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Diana Chavez	Arq. Ruth L. Irala	AMA-BID	01/2019	457	3/9/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Selva Liz Chavez Pintos	Asociación Telovera	AMA-BID	01/2019	711	3/30/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Udovina Escobar Brítez	Bimboin	AMA-BID	01/2019	865	4/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Cecilia Panayo	Arq. Hilar Meléndez Coronel	AMA-BID	01/2019	865	4/19/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	José Domingo Irala Angulo	Asociación Telovera	AMA-BID	01/2019	2.736	12/14/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Auro Romina Valdivia Martinez	Arq. Ruth L. Irala	AMA-BID	01/2019	2.598	12/3/21	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Maria Asunción Guey Vda De Colman	Las Cumbres S.A.	AMA-BID	01/2019	1.477	7/7/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Rebeca Adriana Cabello Servín	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA-BID	01/2019	1.763	8/24/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A iniciar
Central	San Lorenzo	Alexander Wiggberto Amarilla Balmaceda	LG Constructora	AMA-BID	01/2019	1.763	8/24/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A iniciar
Central	San Lorenzo	Tinotea Vega De Oleja	Ing. Brenda Centurion	AMA-BID	01/2019	1.759	8/24/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A iniciar
Central	San Lorenzo	Vicente Relatado Gomez Orue	Ing. Brenda Centurion	AMA-BID	01/2019	1.759	8/24/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A iniciar
Central	San Lorenzo	Ysabel Leiva De Cristóbal	Bimboin	AMA-BID	01/2019	1.759	8/24/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Lorenzo	Hugo Daniel Muñoz Subalida	Bimboin	AMA-BID	01/2019	1.759	8/24/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Edwada Irifan Perales Vda De Ayala	Bimboin	AMA-BID	01/2019	1.759	8/24/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Lorenzo	Maria Lorenza Cabello Alaranga	Las Cumbres S.A.	AMA-BID	01/2019	1.759	8/24/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Grise da Maurlida Cabello Sanchez	Asociación Telovera	AMA-BID	01/2019	1.760	8/24/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Lorenzo	Arturo Torres Carciozo	Bimboin	AMA-BID	01/2019	1.760	8/24/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral de Planificación Estratégica
MUVH

Abog. Humberto Escobar Sifra
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Carlos Indacochea Viquez
Ministro
Ministerio de Urbanismo y Vivienda
MUVH

PROYECTO ID: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA																		
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDIV.	SAT/ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SAT INICIAL 2022	META SAT A INICIAR 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDAS	RECONSIDADAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
Central	San Lorenzo	Daniel Augusto Mercado Zarza	Bimbofin	AMA- BID	01/2019	1.760	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Sergio Rubian Gomez Duarte	Bimbofin	AMA- BID	01/2019	1.760	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Liz Marlene Gassn Palva	Arquitectonica	AMA- BID	01/2019	1.760	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Lorenzo	Arnastado Atusaza Gonzalez	Ing. Brenda Centurion	AMA- BID	01/2019	1.760	8/5/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Aurelii Calalino Reyes	Bimbofin	AMA- BID	01/2019	1.761	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Lorenzo	Jose Del Carmen Villagra Mendocza	Arq. Ruth L. Irala	AMA- BID	01/2019	1.761	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Lorenzo	Andrónico Gamarrá Santacruz	Lg. Constructora	AMA- BID	01/2019	1.771	8/5/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido
Central	San Lorenzo	Celso Torres Garay	Ing. Brenda Centurion	AMA- BID	01/2019	2.009	9/2/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Luis Fernando Torres Rodriguez	Bimbofin	AMA- BID	01/2019	2.333	9/2/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Merla Asuncion Silva	Bimbofin	AMA- BID	01/2019	2.339	10/1/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Lourdes Beatriz Gonzalez De Chavez	Bimbofin	AMA- BID	01/2019	2.405	10/1/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Lorenzo	Elsa Connel Jara	Bimbofin	AMA- BID	01/2019	2.405	10/1/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Lorenzo	Silvia Milio Candia	Bimbofin	AMA- BID	01/2019	2.405	10/1/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Lorenzo	Ertha Elizabeth Felias Gonzalez	Bimbofin	AMA- BID	01/2019	2.405	10/1/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Lorenzo	Maura Mabel Ledesma Reine	Asociación Tesowera	AMA- BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Lorenzo	Tranquilino Vallejo Roman	Is Ingenieria	AMA- BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Luis Alberto Leguizamón Nelfiz	Bimbofin	AMA- BID	01/2019	2.399	10/11/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Lorenzo	Rosa Maria Peralta Robon	Lg. Constructora	AMA- BID	01/2019	2.399	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Catalina Garay Vda De Mercedes	Bimbofin	AMA- BID	01/2019	2.406	10/11/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Lorenzo	Evira Mercedes Vera	Bimbofin	AMA- BID	01/2019	2.615	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Celia Dellina Zaven Villalba	Tectonica	AMA- BID	01/2019	2.615	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Ariel Araujo Prieto	Tectonica	AMA- BID	01/2019	2.614	10/28/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Kevin Advin Calceña Pasott	Ing. Brenda Centurion	AMA- BID	01/2019	2.657	11/4/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Miguel Antonio Duarte Gomez	Lg. Constructora	AMA- BID	01/2019	2.657	11/4/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Edith Mercedes Ovelar Espinoza	Tectonica	AMA- BID	01/2019	2.657	11/4/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Silvia Lorena Fajila Caceres	Bimbofin	AMA- BID	01/2019	2.759	11/21/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	San Lorenzo	Teresa Gayoso Soria	Bimbofin	AMA- BID	01/2019	2.759	11/21/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Ana Maria Blanco De Sosa	Ing. Hernán Gimenez	AMA- BID	01/2019	2.759	11/21/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Reido Maribel Vazquez De Agüero	Bimbofin	AMA- BID	01/2019	2.795	11/24/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Victor Ismael Gonzalez Nágela	Bimbofin	AMA- BID	01/2019	2.795	11/24/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Blinia Bogado De Calal	Lg. Constructora	AMA- BID	01/2019	2.795	11/24/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	San Lorenzo	Guido Rafael Acosta Yaloveira	Is Ingenieria	AMA- BID	01/2019	2.795	11/24/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar


Carlos Alberto Vera
 Director General
 Dirección General de Urbanismo
 MUVH


Juan Carlos Leciano Silva
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH

PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA																	
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT/ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INCLUIR 2022	EN EJECUCIÓN	CUMULADAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	%AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022	
VILLA ELISA																	
Central	Villa Elisa	Dario Ramon Felias Garzete		AMA- BID	01/2019	1.241	6/6/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido	
Central	Villa Elisa	Luis Alfredo Sosa Vadez		AMA- BID	01/2019	1.066	5/13/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido	
Central	Villa Elisa	Emilio Raul Samudio Balbuena		AMA- BID	01/2019	956	4/29/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido	
Central	Villa Elisa	Maria Elita Segovia Zarate		AMA- BID	01/2019	956	4/29/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido	
Central	Villa Elisa	Maximino Morales		AMA- BID	01/2019	1.174	5/27/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido	
Central	Villa Elisa	MARINA CONCEPCION FRUTOS RODRIGUEZ		BIMBOLIN	01/2019	2.885	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	
Central	Villa Elisa	HIPOLITO FELPE RODRIGUEZ PANIAGUA		AMA- BID	01/2019	2.890	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	
Central	Villa Elisa	LEIDIA CRISTINA BUGARRIN VILLALBA		BIMBOLIN	01/2019	2.890	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	
Central	Villa Elisa	LUJAN SOLEDAD ZUNINI ROMERO		AMA- BID	01/2019	2.890	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	
Central	Villa Elisa	TECLA MENDITA		AMA- BID	01/2019	2.890	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	
Central	Villa Elisa	SANDRA ELIZABETH MACIEL INGLA		OSCAR BARRAZA	01/2019	2.890	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	
Central	Villa Elisa	NERY LUIS ARELLANO ESTIGARRIBIA		BIMBOLIN	01/2019	2.890	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	
Central	Villa Elisa	EDGAR DANIEL VALENZUELA BARRETO		AMA- BID	01/2019	2.890	12/9/22	0	1	1	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	
Central	Villa Elisa	CRISTOBAL OSCAR RECALDE PORTILLO		AMA- BID	01/2019	2.975	12/15/22	0	1	1	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	
Central	Villa Elisa	ANTONELLA ISMAR GONZALEZ REMAUT		AMA- BID	01/2019	2.979	12/15/22	0	1	1	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	
Central	Villa Elisa	Atilio Carlos Molas Troche		AMA- BID	01/2019	3.021	12/27/22	0	1	1	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar	
Central	Villa Elisa	Edgar Federico Fernandez Helias		AMA- BID	01/2019	1.477	7/7/22	1	0	0	1	0	0	0	0.00%	A Iniciar	
Central	Villa Elisa	Toribia Ortega De Alcamo		AMA- BID	01/2019	1.477	7/7/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido	
Central	Villa Elisa	Dario Antonio Benitez Franco		AMA- BID	01/2019	2.189	10/25/21	1	0	0	1	0	0	0	80.00%	En Ejecución	
Central	Villa Elisa	Angelina Rivecos		AMA- BID	01/2019	2.197	10/26/21	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido	
Central	Villa Elisa	Amado Gonzalez De Pestana		AMA- BID	01/2019	2.200	10/27/21	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido	
Central	Villa Elisa	Maria Isabel Benitez De Troche		AMA- BID	01/2019	2.200	10/27/21	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido	
Central	Villa Elisa	Liz Karina Franco Ortega		AMA- BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	1	0	0	0	0.00%	A Iniciar	
Central	Villa Elisa	Maria Cerebina Vazquez		AMA- BID	01/2019	2.824	12/27/21	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido	
Central	Villa Elisa	Diana Rafael Aguayo Alfrada		AMA- BID	01/2019	1.794	9/24/21	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido	
Central	Villa Elisa	Tecidora Aguayo De Campuzano		AMA- BID	01/2019	2.197	10/26/21	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido	
Central	Villa Elisa	Paulina Ferreira Mambireari		AMA- BID	01/2019	2.197	10/26/21	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido	
Central	Villa Elisa	Celia Roman De Rios		AMA- BID	01/2019	2.200	10/27/21	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido	
Central	Villa Elisa	Edgar Rodas Montiel		AMA- BID	01/2019	2.200	10/27/21	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido	
Central	Villa Elisa	Irina Valiente De Meza		AMA- BID	01/2019	2.200	10/27/21	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido	
Central	Villa Elisa	Mercedes Estanislao Paniagua De Duarte		AMA- BID	01/2019	865	4/19/22	1	0	0	1	0	0	0	100.00%	Cumplido	
Central	Villa Elisa	Teresa Adilana Barra Lopez		AMA- BID	01/2019	1.763	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	80.00%	En Ejecución	
Central	Villa Elisa	Bernarda Mendez Ramirez		AMA- BID	01/2019	1.763	8/5/22	1	0	1	0	0	0	0	100.00%	Cumplido	
Central	Villa Elisa	Felicia Candel Riveros		AMA- BID	01/2019	1.760	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	0.00%	A Iniciar	
Central	Villa Elisa	Marian Veronice Segovia Benitez		AMA- BID	01/2019	1.771	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	80.00%	En Ejecución	
Central	Villa Elisa	Luis Fernando Perez Martinez		AMA- BID	01/2019	2.010	9/2/22	1	0	0	1	0	0	0	80.00%	En Ejecución	
Central	Villa Elisa	Julia Candelio Benitez		AMA- BID	01/2019	2.010	9/2/22	1	0	0	1	0	0	0	80.00%	En Ejecución	
Central	Villa Elisa	Ederson Luis Wachner Walker		AMA- BID	01/2019	2.009	9/2/22	1	0	0	1	0	0	0	80.00%	En Ejecución	

Abog. Laura Vera Zaldivar
 Dirección General de Planificación Estratégica
 MUVH

Lic. Andrés Lecuano Silón
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

AL CORPUS AMUNDO ECUADOR
 Ministerio
 Instituto de Urbanismo

PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA																		
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT/ATC	PROGRAMA/PROYECTO	LLAMADO	RESOLUCIÓN	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INCLUIR 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	%AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
Central	Villa Elisa	Fari Mabel Viveros Barrios	Sembrando Empresa Constructora	AMA- BID	01/2019	2.009	9/2/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	Villa Elisa	Carlos Alfredo Díaz Sanchez	Bimbolin	AMA- BID	01/2019	2.137	9/9/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	Villa Elisa	Faustino Morel	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	2.338	9/27/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Villa Elisa	Sofía Guzmán De Mendoza	Bimbolin	AMA- BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	Villa Elisa	Silvia Diosdado Delvalle Samudio	Bimbolin	AMA- BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
Central	Villa Elisa	Lillem Rossana Baran De Fernandez	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Villa Elisa	Cynthia Diana González	Oscar Barboza	AMA- BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Villa Elisa	Marcelo Daniel Echeverría Franco	Oscar Barboza	AMA- BID	01/2019	2.405	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Villa Elisa	Oscar Silva Ferreira Sanabria	Arq. Marcos Antonio Lopez	AMA- BID	01/2019	2.406	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Villa Elisa	Maria Celia Carolina Figueroa Martínez	Ing. Mario Ibarrola	AMA- BID	01/2019	2.406	10/11/22	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Villa Elisa	Cristian Gabriel Chavez	Arq. Hilde Natividad Coronel	AMA- BID	01/2019	2.795	11/24/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Villa Elisa	Alicia Patricia Ramos Claudio	Oscar Barboza	AMA- BID	01/2019	2.795	11/24/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	A Iniciar
Central	Villa Elisa	Blanca Lucia Pabón Millo	Sembrando Empresa Constructora	AMA- BID	01/2019	1.771	8/5/22	1	0	0	1	0	0	0	0	0	80.00%	En Ejecución
TOTAL									700	145	315	108	415	7	0	0	0	0

RESUMEN META SIAF INICIAL 2022 al 31/12/2022	
A INICIAR	170
EN EJECUCIÓN	108
CULMINADA	415
EN PROYECTO	0
RESCINDIDO	7
TOTAL	700

RESUMEN META SIAF A INCLUIR al 31/12/2022	
A INICIAR	145
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADA	0
EN PROYECTO	0
RESCINDIDO	0
TOTAL	145

Arnoldy
Lic. Arnaldo Lezcano Silva
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUHV

Laura Vera Zaldívar
Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral de Planificación Estratégica
 MUHV

Carlos Alberto Perera
Abog. Carlos Alberto Perera
 Ministerio de Urbanismo
 MUHV



■ ТЕТРЭ ДЕКІІАІ

PROYECTO: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS - M.R. ALONSO

PROYECTO: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS - M.R. ALONSO															
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2022	PCD	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADAS	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO	% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2022
11 - CENTRAL						600	30	0	0	600	0	0	0		
11 - CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	COMPLEJO HABITACIONAL " SAN BLÁS"	CONSORCIO ITAY	262	03/06/2020	600	30	0	0	600	0	0	0	100,00%	100 % de Viviendas Culminadas. (*) Infraestructura (Planta de Tratamiento, Escuela, Electrificación en proceso de ejecución).
TOTAL						600	30	0	0	600	0	0	0		

RESUMEN META SIAF INICIAL 2022 AL 31/12/2022	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	0
COMPLETADA	600
TOTAL	600


Lic. Arnaldo Lecchino Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUTVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral de Planificación Estratégica
MUJH

Ministerio de Urbanismo y
MUNICIPALIDAD

Proyecto: 12 CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PUEBLOS ORIGINARIOS											
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROYECTO / ASENTAMIENTO	LLAMADO	Meta Sinf a Incluir 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	EN PROYECTO	% DE AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2022
14 - CANINDEVÚ											
ING. MARIO RAUL IBARROLLA ADORNO	YBY PYTÁ	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	LPN 04/2020	28	0	0	28	0	0	100,00%	CULMINADA
ING. MARIO RAUL IBARROLLA ADORNO	YBY PYTÁ	COMUNIDAD INDIGENA YRYVAPÜ	LPN 04/2020	46	0	0	46	0	0	100,00%	CULMINADA
ING. ALEJANDRO PÉREZ HERAS	YBY PYTÁ	COMUNIDAD INDIGENA MYTUY ARAGUAYU	LPN 04/2020	6	0	0	6	0	0	100,00%	CULMINADA
ING. ALEJANDRO PÉREZ HERAS	YBY PYTÁ	COMUNIDAD INDIGENA TAKUA POTY	LPN 04/2020	19	0	0	19	0	0	100,00%	CULMINADA
ING. ALEJANDRO PÉREZ HERAS	YBY PYTÁ	COMUNIDAD INDIGENA KARUPERAMI	LPN 04/2020	16	0	0	16	0	0	100,00%	CULMINADA
ING. ALEJANDRO PÉREZ HERAS	YBY PYTÁ	COMUNIDAD INDIGENA TEKOHÁ POTY PYAHU	LPN 04/2020	45	0	0	45	0	0	100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAVES											
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	TTE. 1° MANUEL IRALA FERNÁNDEZ	COMUNIDAD INDIGENA 12 DE JUNIO	LPN 04/2020	70	0	0	70	0	0	100,00%	CULMINADA
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	TTE. 1° MANUEL IRALA FERNÁNDEZ	COMUNIDAD INDIGENA MARTILLO	LPN 04/2020	20	0	0	20	0	0	100,00%	CULMINADA
ALFA & OMEGA S.A./ ASEGURADORA TAIY	TTE. 1° MANUEL IRALA FERNÁNDEZ	COMUNIDAD INDIGENA CARANDILLA 10 LEGUAS	LPN 04/2020	40	0	0	40	0	0	43,28%	EN EJECUCIÓN
ALFA & OMEGA S.A./ ASEGURADORA TAIY	TTE. 1° MANUEL IRALA FERNÁNDEZ	COMUNIDAD INDIGENA PARA TODO I	LPN 04/2020	35	0	0	35	0	0	43,28%	EN EJECUCIÓN
NUEVOS PROYECTOS	PUERTO PINASCO	COMUNIDAD INDIGENA SARIA - LOTE 1 (PO 545)		0	43	0	0	0	43	0,00%	EN PROYECTO
NUEVOS PROYECTOS	TTE. 1° MANUEL IRALA FERNÁNDEZ	COMUNIDAD INDIGENA ANACONDA - LOTE 1 (PO 545 VIV.)		0	80	0	0	0	80	0,00%	EN PROYECTO
16 - BOQUERON											
CONSORCIO LEVY GAMARRA	FI LADELFA	COMUNIDAD INDIGENA SAN MARTIN - LOTE 2 (PO 545 VIV.)	LPN 01/22	0	40	0	40	0	0	57,29%	EN EJECUCIÓN
CONSORCIO LEVY GAMARRA	FI LADELFA	COMUNIDAD INDIGENA JESUDI - LOTE 2 (PO 545 VIV.)	LPN 01/22	0	20	0	20	0	0	57,29%	EN EJECUCIÓN
CONSORCIO LEVY GAMARRA	FI LADELFA	COMUNIDAD INDIGENA EBETOQUE - LOTE 2 (PO 545 VIV.)	LPN 01/22	0	62	0	62	0	0	57,29%	EN EJECUCIÓN
CONSORCIO LEVY GAMARRA	FI LADELFA	COMUNIDAD INDIGENA SANTO DOMINGO - LOTE 2 (PO 545 VIV.)	LPN 01/22	0	45	0	45	0	0	57,29%	EN EJECUCIÓN

[Firma]
Lic. Carlos Alberto Perera (Licenciado en Urbanismo)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

[Firma]
Lic. Arnaldo Lezcano Siboa
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

[Firma]
Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral de Planificación Estratégica
MUVH

Proyecto: 12 CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES EN PUEBLOS ORIGINARIOS										
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	PROYECTO/ ASENTAMIENTO	LLAMADO	Meta SIAF Inicial 2022	Meta SIAF a Incluir 2022	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	EN PROYECTO
NUEVOS PROYECTOS	MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA WANDA MANJUI - MISION STA. ROSA - LOTE 3 (PO 545 VIV.)		0	100	0	0	0	0	100
	MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA NIVACLE - LOTE 4 (PO 545 VIV.)	LPN 01/22	0	28	0	28	0	0	0
	MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA MANJUI - LOTE 4 (PO 545 VIV.)	LPN 01/22	0	34	0	34	0	0	0
	MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA ALDEA GUARANI OCCIDENTAL - LOTE 4 (PO 545 VIV.)	LPN 01/22	0	28	0	28	0	0	0
17 -ALTO PARAGUAY				0	65	0	0	0	0	65
NUEVOS PROYECTOS	FUERTE OLIMPO	COMUNIDAD INDIGENA PUERTO MARIA ELENA - LOTE 5 (PO 545 VIV.)		0	65	0	0	0	0	65
TOTAL VIVIENDAS				325	545	0	332	250	0	288
ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2022										
% DE AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2022										
EN PROYECTO										
0,00%										
EN EJECUCIÓN										
11,16%										
EN EJECUCIÓN										
11,16%										
EN EJECUCIÓN										
11,16%										
EN PROYECTO										
0,00%										

RESUMEN META SIAF A INCLUIR AL 31/12/2022	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	257
CULMINADA	0
RESCINDIDA	0
EN PROYECTO	288
TOTAL	545

RESUMEN META SIAF INICIAL AL 31/12/2022	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	75
CULMINADA	250
RESCINDIDA	0
EN PROYECTO	0
TOTAL	325

Armando Lezcano Silva
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH

Carlos Alberto...
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo Vivienda y Obras

FORMULARIO PPS PROGRAMA MI VIVIENDA


Departamento	Distrito	BENEFICIARIO	CEDULA DE IDENTIDAD	CONYUGUE Y FAMILIAR EN CONVIVENCIA SOCIOECONOMICA	CARGA FAMILIAR (N° DE PERSONAS A CARGO DEL BENEFICIARIO)	III	NIVEL/ CATEGORIA	RESOLUCION N°	FECHA	META MIP INICIAL 2022	META MIP A INICIAR	CHUMIRAGAS	EJECUCION	IMPORTE PROYECTO	IMPORTE CARGA A MI OBRERA	IMPORTE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO
Alcance Nacional																	
Alcance Nacional	Alcance Nacional			BIENES PROYECTOS		N/D	N/D	0	2022	61			61		N/D	N/D	En discusion
Alcance Nacional	Alcance Nacional			BIENES PROYECTOS							23		23				En discusion
Alcance Nacional	Alcance Nacional			BIENES PROYECTOS							45		45				En Proyecto
Capital																	
Capital	Asuncion	Enrique Gabriel Alvarez Flores	4.117.718	Madre: Eugenio Flores de Alvarez	2	Harco Inu	3	280/22	17/02/2022	1		1			841.000.000	51.450.000	Colmado
Capital	Asuncion	Juan Maria Galeano Torres	4.639.801	Rodolfo Espinoza Benitez	1	Harcoop	3	521/22	17/03/2022	1		1			280.000.000	42.000.000	Colmado
Capital	Asuncion	Miguel Angel Franco	1.372.662	Elisabet Servin De Franco	1	Harcoop	3	941/22	27/03/2022	1		1			340.000.000	51.000.000	Colmado
Capital	Asuncion	Luz Carolina Helon Ramirez	3.110.198	Concepcion Ramon Leite Olea	2	Banco Atlas	4	1110/22	17/03/2022	1		1			195.000.000	39.000.000	Colmado
Capital	Asuncion	Gerardo Manuel Kerkemidier Siam	4.231.583	Yesselin Ornela Rivero Pavia	0	Banco Atlas	4	1775/22	08/08/2022	1		1			278.000.000	45.600.000	Colmado
Concepcion																	
Concepcion	Concepcion	Edith Chacolina Martinez Yendez	4.237.639	No	2	Cooperativa Universitaria	3	2011/22	02/09/2022	1		1			262.000.000	39.300.000	Colmado
Cordillera																	
Cordillera	Alto	Juan David Alvarez Achumart	5.781.557	Luisa Elizabeth Arana De Alvarez	1	Banco Inuilar	4	276/22	17/02/2022	1		1			130.000.000	25.000.000	Colmado
Piribebuy																	
Cordillera	Piribebuy	Oswaldo Lopez Medina	1.282.335	No	1	Cooperativa Universitaria	4	319/22	21/02/2022	1		1			160.000.000	32.000.000	Colmado
Caguazú																	
Caguazú	Juan Manuel Frutos	Alida Diana Gonzalez Noguera	5.465.818	No	1	Banco Regional	4	910/22	25/04/2022	1		1			110.000.000	28.000.000	Colmado
Coronel Oviedo																	
Caguazú	Coronel Oviedo	Iona Esther Portillo Urdogai	4.055.945	No	1	Cooperativa Universitaria	4	1464/22	05/07/2022	1		1			150.000.000	30.000.000	Colmado
Caguazú	Coronel Oviedo	Diana Elizabeth Espinoza Sotomayor	4.668.091	No	0	Cooperativa Universitaria	4	3070	27/12/2022	1		1			150.000.000	30.000.000	Colmado
Itapúa																	
Encarnación	Encarnación	Sociedad Alexander Dietze Oyens	3.766.984	Leticia Vada Garcia de Dietze	1	Banco Regional	3	1157/22	01/02/2022	1		1			235.000.000	37.500.000	Colmado
Encarnación																	
Itapúa	Comiyacu	Carlos Roberto Romero Encina	3.527.345	Edy Catina Carrera Ortega	1	Banco Inu	4	3053/22	26/12/2022	1		1			245.000.000	49.000.000	Colmado


Lic. Carlos Alberto Perez
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat


Lic. Arnaldo Lescano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección General de Planificación Estratégica
MUVH


Departamento	Ciudad	Beneficiario	Cédula de Identidad	Conyugue / Familiar en Convivencia Socioeconómica	Carga Familiar (N° de personas a cargo del beneficiario)	IFE	Nivel / Categoría	Resolución N°	Fecha	Meta 2022	Meta 2023	Cumplidas	Elección	Entropuesto	Monto de Capital	Monto del Sueldo	Estado del Proceso
Paraguarí	Paraguarí	Marta Jessica Rivera Iba	5.703.810	No	0	INE	4	2792-22	23/11/2022	1		1			100.000.000	21.000.000	Culminado
	Acahay	Edelia Ramirez Duarte	4.664.027	Carlos Aurelio Roche Duran	0	INE	4	1648-22	28/07/2022	1		1			125.000.000	22.000.000	Culminado
Alto Paraná	Alto Paraná	Francisco Javier Omedo Irala	4.721.331	Ysela Elizabeth Caseres Velazquez	1	Banco Familiar	4	223-22	13/02/2022	1		1			100.000.000	20.000.000	Culminado
	Humandaras	Maria del Carmen Ferreira Melgarejo	2.846.028	Hijo Lucas Moises Gomez Vera	0	Banco Regional	4	1101-22	16/05/2022	1		1			180.000.000	30.000.000	Culminado
Ciudad del Este	Ciudad del Este	Francisco Antonio Gileis Baserria	7.137.258	Maria Elva Blazchelski Romero Mont	0	Banco Iba	4	940-22	27/04/2022	1		1			225.000.000	45.000.000	Culminado
	Ciudad del Este	Tomas Andrea Sarahia Chirigobelli	4.333.561	Alvaro Rafael Omito Poyajo	2	BIF	4	2175-22	13/09/2022	1		1			200.000.000	40.000.000	Culminado
Central	Aregua	Ramon Silvano Vazquez	908.954	Juliana Dominguez	0	Visión Banco	4	1000-22	04/05/2022	1		1			150.000.000	30.000.000	Culminado
	Capitán	Silvia Maricela Cabete Martinez	3.360.558	No	2	Banco Iba	4	813-22	07/04/2022	1		1			160.000.000	32.000.000	Culminado
Central	Capitán	Julio Benjamin Figueroa Lopez	4.628.127	Katering Yisel Sanchez Pinaz	2	Banco Iba	4	912-22	26/04/2022	1		1			110.000.000	22.000.000	Culminado
	Capitán	Wilma Cordero Acosta	3.235.307	Nidia Jamir Ferreira Cabrera	2	Banco Iba	4	1286-22	16/06/2022	1		1			190.000.000	38.000.000	Culminado
Central	Capitán	Zorilda Zanchi Diaz	1.382.824	Hijo Luis Angel Zanchi	0	Banco Iba	3	1466-22	03/07/2022	1		1			300.000.000	45.000.000	Culminado
	Capitán	Sara Ester Chiriac Fernandez	4.391.321	Lider Ramon Martinez	1	Visión Banco	4	1826-22	12/09/2022	1		1			150.000.000	30.000.000	Culminado
Central	Capitán	Clara Elva Rosado Martinez	3.777.203	No	1	Cooperativa Universitaria	4	2117-22	13/10/2022	1		1			235.000.000	47.000.000	Culminado
	Capitán	Juan Rodrigo Acosta Araya	6.788.027	No	0	Banco Iba	3	2946-22	20/12/2022	1		1			370.000.000	55.500.000	Culminado
Central	Capitán	Miguel Angel Vargas Talavera	4.657.844	No	1	Banco Iba	3	2696-22	21/12/2022	1		1			285.000.000	42.750.000	Culminado
Fernando de la Mora	Fernando de la Mora	Vanesa Maria Alejandra Pinedo	3.666.151	No	1	Banco Iba	3	220-22	11/02/2022	1		1			290.000.000	43.500.000	Culminado
	Fernando de la Mora	Carmen Gladys Nolasco Mosquera	4.712.521	Luis Fernando Bernal Delgado	1	Banco Iba	3	689-22	29/03/2022	1		1			505.000.000	20.750.000	Culminado
Central	Fernando de la Mora	Andrés Carolina Roberti Sosa	3.391.215	No	1	Banco Regional	1	651-22	28/03/2022	1		1			550.000.000	27.500.000	Culminado
	Fernando de la Mora	Vivian Hugo Ayala Araya	3.383.802	Maria Noelia Arguilla Eguib	2	Banco Iba	3	2355-22	04/10/2022	1		1			200.000.000	45.000.000	Culminado
Central	Fernando de la Mora	Andrés Marcelina Velazquez Espinoza	3.278.772	Dionicio José Chavez	0	BIF	4	2345-22	21/10/2022	1		1			220.000.000	44.000.000	Culminado
	Fernando de la Mora	Natalia Rosal Martinez Quiroz	1.360.110	No	3	Banco Iba	3	2985-22	20/12/2022	1		1			300.000.000	45.000.000	Culminado
Itá	Itá	Hugo Javier Torres Diaz	3.474.288	Liliana Michel Gonzalez de Torres	2	Banco Iba	4	1102-22	16/05/2022	1		1			95.000.000	19.000.000	Culminado
	Bugaba	Luz Eusebia Vazquez Meza	3.558.521	No	2	Banco Iba	4	2355-2356	14/02/2022 y 09/10/2022	1		1			220.000.000	44.000.000	Culminado
1. Augusto Saldivar	1. Augusto Saldivar	Heriberto Tomas Chavez Rosendo	4.388.296	Luz Cristina Vega Lopez	2	Banco Regional	3	1116-22	19/01/2022	1		1			250.000.000	37.500.000	Culminado
Lambaré	Lambaré	Carmelo Daniel Fargue Duarte	4.468.171	Maria Delia Vera de Fargue	0	Banco Iba	3	360-22	24/03/2022	1		1			345.000.000	51.450.000	Culminado
	Lambaré	Alba Cecilia Valdez Gonzalez	4.752.567	Carlos Antonio Vera Ara	3	Banco Iba	2	279-22	17/04/2022	1		1			455.000.000	45.500.000	Culminado
Central	Lambaré	Blas Amaro Barrios Villacani	3.765.868	Cynthia Lucía Leiva Almada	1	Banco Iba	2	1007-22	28/01/2022	1		1			420.000.000	42.000.000	Culminado
	Lambaré	Glady Treinta Fernandez Ramirez	3.521.638	No	1	Banco Iba	3	4267-22	09/04/2022	1		1			343.300.000	51.495.000	Culminado
Central	Lambaré	Elvis Barrios Diaz Cruz	3.592.676	Maria Gladys Edgarrubia Fierera	0	Banco Iba	3	925-22	25/04/2022	1		1			343.600.000	51.450.000	Culminado
	Lambaré	Francisco Silvio Meza Quiro	2.037.932	Rocio Lorenza Alcaraz Alana	2	Cooperativa Universitaria	1	943-22	27/04/2022	1		1			500.000.000	25.000.000	Culminado
Central	Lambaré	Pedra Amores de Pereda	2.973.221	Elizaveth Albaladejo Perera Valente	2	Banco Iba	3	1485-22	07/02/2022	1		1			220.000.000	48.000.000	Culminado
	Lambaré	Cynthia Elizabeth Ochoa Barrin	3.440.405	Junior Augusto Esquivel Ochoa	2	Cooperativa Universitaria	2	1671-22	27/07/2022	1		1			400.000.000	40.000.000	Culminado



Abog. Laura Vera Zaldívar

 Dirección General de Planificación Estratégica

 MUHV




Lic. Arnaldo Lezcano Silva

 Director General

 Dirección General de Adm. y Finanzas


 MUVH



Ministro de Urbanismo Vivienda y Habitat

 Ministerio de Urbanismo Vivienda y Habitat

Departamento	Dirección	Beneficiario	Cédula de Identidad	Conyugue / Familia en Convivencia Socioeconómica	Cuota Familiar (nº de personas a cargo del beneficiario)	IFI	Nivel / Categoría	Resolución N°	Fecha	Actuación 01/01/2022	Cuadrillas	Ejecución	Unidad Proyecto	Monto del Cartera de Cartera	Monto del Proyecto	Estado del Proyecto
Central	Lambare	José Luis Mercedes Páez	3.638.876	No	1	Banco Itaú	3	177-22	03/08/2022	1	1			250.000.000	43.500.000	Calificado
Central	Lambare	Nancy Gladys Díaz Torres	4.200.332	No	2	Banco Itaú	3	180-22	11/08/2022	1	1			330.000.000	49.500.000	Calificado
Central	Lambare	Eliodoro Simón Cuevas Benítez	3.661.234	No	2	Banco Itaú	3	227-22	22/09/2022	1	1			360.000.000	45.000.000	Calificado
Central	Lambare	Cristhian Agustín Méndez Giménez	3.469.716	No	2	Banco Itaú	4	265-22	03/11/2022	1	1			150.000.000	30.000.000	Calificado
Central	Lambare	Ilsa Anahí Mercado Vera	3.183.027	No	1	Cooperativa Universitaria	3	268-22	14/11/2022	1	1			350.000.000	55.000.000	Calificado
Central	Lambare	Diana Larissa Bernal González	3.917.705	No	1	UNF	3	271-22	15/11/2022	1	1			280.000.000	42.000.000	Calificado
Central	Lambare	Agustín Ortiz	764.001	No	0	Cooperativa Universitaria	4	286-22	09/12/2022	1	1			200.000.000	40.000.000	Calificado
Central	Lambare	Cynthia Elizabeth Danter Isidoro	4.001.335	No	1	Banco Búa	2	305-22	26/12/2022	1	1			510.000.000	51.000.000	Calificado
Central	Limpio	Bifredo Solano Tijera Agüero	3.762.897	No	0	Banco Itaú	3	480-22	09/03/2022	1	1			260.000.000	39.000.000	Calificado
Central	Limpio	Pablo Adolfo López González	5.421.482	No	0	Banco Itaú	3	812-22	09/04/2022	1	1			280.000.000	42.000.000	Calificado
Central	Limpio	Oscar Fierro Gómez Sánchez	3.564.666	No	1	Banco Itaú	3	1161-22	25/05/2022	1	1			390.000.000	58.500.000	Calificado
Central	Limpio	Carlos Rosero Arana	3.227.195	No	1	Banco Itaú	3	288-22	09/12/2022	1	1			300.000.000	45.000.000	Calificado
Central	Lique	Stany Arístida Indaco	5.719.478	No	0	Cooperativa Universitaria	4	359-22	24/04/2022	1	1			190.000.000	38.000.000	Calificado
Central	Lique	María Soledad Ortiz Velázquez	4.886.192	No	2	Banco Itaú	4	922-22	26/04/2022	1	1			180.000.000	36.000.000	Calificado
Central	Lique	Clayton Páez Figueras López	5.913.551	No	2	Banco Itaú	3	630-22	24/04/2022	1	1			350.000.000	52.500.000	Calificado
Central	Lique	Laura Isabel José Benito	3.461.067	No	2	Banco Itaú	3	713-22	30/03/2022	1	1			340.000.000	51.000.000	Calificado
Central	Lique	Desy Lorenza Vivas Falcas	4.513.521	No	2	Financiera Soler	4	914-22	27/04/2022	1	1			210.000.000	40.000.000	Calificado
Central	Lique	Maria Elizabeth Ríos Villalba	3.995.325	No	3	Banco Itaú	4			1	1			220.000.000	44.000.000	Calificado
Central	Lique	Luis Nabel Vázquez Almada	3.583.409	No	1	Cooperativa Universitaria	3	170-22	29/07/2022	1	1			340.000.000	51.000.000	Calificado
Central	Lique	Ornela Noemi Caballero Perillo	5.472.875	No	0	Banco Itaú	4	179-22	04/08/2022	1	1			260.000.000	46.000.000	Calificado
Central	Lique	Alfredo Vega	2.371.152	No	0	Cooperativa R. de Mito	4	187-22	24/08/2022	1	1			220.000.000	44.000.000	Calificado
Central	Lique	Paula Delfa Olvera Silva	2.111.640	No	0	Cooperativa Lila	3	291-22	24/11/2022	1	1			290.000.000	43.500.000	Calificado
Central	Lique	Lidia Concepción Alva Quintero	3.500.985	No	1	Banco Itaú	3	289-22	09/12/2022	1	1			280.000.000	42.000.000	Calificado
Central	Mariano Roque Alonso	Carlos Daniel Ferreira Cevallos	4.453.389	No	2	Banco Itaú	4	275-22	17/02/2022	1	1			220.000.000	44.000.000	Calificado
Central	Mariano Roque Alonso	Marta Patricia Moya Vela	4.350.345	No	1	Banco Itaú	3	522-22	17/03/2022	1	1			300.000.000	45.000.000	Calificado
Central	Mariano Roque Alonso	Fátima Elvira González Zúñiga	4.402.965	No	2	Banco Itaú	3	236-22	14/02/2022	1	1			290.000.000	43.500.000	Calificado
Central	Mariano Roque Alonso	Patricia Noemi Caballero Barreto	4.779.951	No	2	Banco Itaú	3	818-22	07/04/2022	1	1			270.000.000	40.500.000	Calificado
Central	Mariano Roque Alonso	Clayton María Ledezma Rojas	3.416.279	No	0	Banco Itaú	3	1352-22	22/06/2022	1	1			280.000.000	42.000.000	Calificado
Central	Mariano Roque Alonso	Carolina Patricia Quintero Contreras	3.511.086	No	2	Cooperativa Lila	3	1291-22	04/05/2022	1	1			340.000.000	51.000.000	Calificado
Central	Mariano Roque Alonso	Juan David Boudon Aranda	3.758.820	No	2	Banco Itaú	3	2384-22	25/10/2022	1	1			340.000.000	51.000.000	Calificado
Central	Mariano Roque Alonso	Marta Laura Ortiz Spina	1.483.129	No	2	Banco Itaú	3	2893-22	09/12/2022	1	1			340.000.000	51.000.000	Calificado
Central	Mariano Roque Alonso	Diana Mena José Guey	3.574.745	No	1	Banco Itaú	3	300-22	23/12/2022	1	1			310.000.000	46.500.000	Calificado
Central	Nemby	Julia Oscar Baez Caballero	3.413.815	No	1	Cooperativa Universitaria	4	89-22	25/01/2022	1	1			225.000.000	45.000.000	Calificado
Central	Nemby	Robert Dario Alvarez	911.517	No	1	Banco Itaú	4	278-22	17/02/2022	1	1			190.000.000	38.000.000	Calificado
Central	Nemby	Cynthia Soledad Salazar Martínez	2.917.629	No	0	Banco Búa	3	125-22	03/02/2022	1	1			330.000.000	49.500.000	Calificado
Central	Nemby	Linda Emilia Filippi Ferrari	4.982.366	No	0	Banco Búa	3	241-22	14/02/2022	1	1			270.000.000	40.500.000	Calificado
Central	Nemby	Isabella Rafael Cuevas Viquez	3.649.384	No	1	Cooperativa R. de Mito	4	550-22	18/02/2022	1	1			185.000.000	37.000.000	Calificado
Central	Nemby	Carolina Baez Aguirre	3.453.457	No	1	Banco Itaú	3	649-22	28/02/2022	1	1			340.000.000	51.000.000	Calificado
Central	Nemby	Miguel Ángel Guana Cuervo	3.529.065	No	1	Banco Itaú	3	810-22	05/03/2022	1	1			343.308.324	51.697.249	Calificado



Luis Lezcano Sifón

 Director General de Adm. y Finanzas




Abog. Laura Vera Zaldívar


 Dirección General de Planificación Estratégica

MUVH


Departamento	Distrito	BENEFICIARIO	CEDULA DE IDENTIDAD	CONJUGUE / FAMILIAR EN CONVIVENCIA SOCIOECONOMICA	CARGA FAMILIAR (N° DE PERSONAS A CARGO DEL BENEFICIARIO)	PI	NIVEL CATEGORIA	RESOLUCION N°	FECHA	AREA SAM INICIAL 2022	COMERCIALIZACION	ENTREGA	MONEDAS CHS DE OFERTA	MONEDAS EN USUARIO	ESTADO DEL PROCESO
Central	Rembly	Jorge Luis Roman Guey	4.844.733	Manuel María Pava	1	Banco Ita	3	116222	25/07/2022	1	1		310.000.000	49.500.000	Calificado
	Rembly	Eugenia Elizabeth Guzman Duran	4.846.256	Christian Amador Valdez Mendota	3	Vista Pisco	4	135322	22/06/2022	1	1		258.000.000	45.600.000	Calificado
	Rembly	Maria Virginia Morales Vivian	4.839.737	Milades Medina Ayala	0	Banco Ita	3			1	1		273.000.000	34.500.000	Calificado
	Rembly	Andrea Marcela Castellano Lopez	3.803.352	No	2	Banco Ita	4	155522	18/07/2022	1	1		160.000.000	32.000.000	Calificado
	Rembly	Maria Virginia Correa	4.344.480	Rail Alfredo Gomez Figueroa	2	Banco Ita	3	174522	03/09/2022	1	1		340.000.000	51.000.000	Calificado
	Rembly	Melina Liliana Acuña Vera	5.860.926	No	0	Banco Alfa	3	236522	20/09/2022	1	1		307.500.000	46.425.000	Calificado
	Rembly	Reina Elizabeth Morales Villalba	3.467.098	No	3	Banco Alfa	3	236522	20/09/2022	1	1		315.000.000	47.250.000	Calificado
	Rembly	María Guadalupe Aguirre Franco	4.160.487	Juan Gerardo Ojeda Franco	0	Banco Familiar	3	277622	22/11/2022	1	1		355.000.000	53.250.000	Calificado
	Rembly	Alejo Nohmiel Bustamante	4.434.916	Maria Luz Torres Gonzalez	1	Banco Alfa	3	209622	12/12/2022	1	1		280.000.000	42.000.000	Calificado
	Rembly	Alejo Nohmiel Bustamante	4.434.916	Maria Luz Torres Gonzalez	1	Banco Alfa	3	209622	12/12/2022	1	1		280.000.000	42.000.000	Calificado
San Antonio	San Antonio	Abraham Nolasco Ayala	4.663.025	Ana Claudia Blas Padilla	1	Banco Sudameris	3	631722	25/09/2022	1	1		260.000.000	39.000.000	Calificado
	San Antonio	Agustin Villazon	872.541	Alma Liliana Ovella De Riveron	1	Banco Alfa	3	62722	24/02/2022	1	1		250.000.000	37.500.000	Calificado
	San Antonio	Jorge Ivan Martinez Figueroa	4.447.143	Maria Lucia Martinez Velazquez	1	Banco Alfa	3	61822	28/09/2022	1	1		250.000.000	43.500.000	Calificado
	San Antonio	Laura Ileana Flores Delvalle	5.025.089	Juan Carlos Domínguez Infante Galeano	0	Banco Ita	3	65022	28/09/2022	1	1		240.000.000	36.000.000	Calificado
	San Antonio	Jose Daniel Martinez Orjuela	4.804.797	Adriana Elizabeth Vazquez	0	Banco Ita	3	88922	21/04/2022	1	1		250.000.000	37.500.000	Calificado
	San Antonio	Berlinda Javier Miranda Ulin	2.267.864	Israel Elizabeth Dominguez Avano	0	Banco (H)	4	128222	16/06/2022	1	1		220.000.000	41.000.000	Calificado
	San Antonio	Gerardo Nolasco Ayala	4.663.016	Ana Paula Ortiz de Vazquez	1	Banco	4	135222	14/07/2022	1	1		180.000.000	36.000.000	Calificado
	San Antonio	Glady Beatriz Benitez Chabarro	2.470.267	No	2	Financiera Solar	4	170122	29/07/2022	1	1		220.000.000	44.000.000	Calificado
	San Antonio	Marcos Isidro Chaves Aguirre	2.207.341	No	1	Vista Pisco	3	142722	19/08/2022	1	1		300.000.000	45.000.000	Calificado
	San Antonio	Rocio Cecilia Cordero Benitez	4.023.797	Walter Daniel Machado Aranda	1	Banco Alfa	3	182522	17/08/2022	1	1		370.000.000	48.000.000	Calificado
San Lorenzo	San Lorenzo	Jorge Daniel Martinez Villalba	2.879.183	Maria Angella Lorenza Correa	0	BNF	3	185122	22/08/2022	1	1		250.000.000	37.500.000	Calificado
	San Lorenzo	Maria Gabriela Paredes Caballero	4.908.180	Belén Adriana Altamirano Cevallos	0	Cooperativa Metadina	4	523722	17/03/2022	1	1		150.000.000	30.000.000	Calificado
	San Lorenzo	Guillermo Javier Revuelta Roman	4.943.221	Sofia Mariana Escobar	0	Cooperativa Universitaria	3	15022	07/02/2022	1	1		300.000.000	45.000.000	Calificado
	San Lorenzo	Fernando David Gonzalez Baez	3.856.211	No	1	Banco	4	24822	15/02/2022	1	1		270.000.000	41.000.000	Calificado
	San Lorenzo	Walter Fernando Moreno Ayala	3.908.558	Laura Maria Garcia Quiroz	2	Banco	4	27922	17/02/2022	1	1		180.000.000	36.000.000	Calificado
	San Lorenzo	Francisco Antonio Caballero Vera	3.033.301	Araceli Raquel Benitez Ojeda	0	BNF	3	140822	28/06/2022	1	1		340.000.000	51.000.000	Calificado
	San Lorenzo	Mario Antonio Bouda Sandoval	1.045.202	Hija: Alana Betabel Bouda Toledo	2	Banco	3	172822	07/06/2022	1	1		330.000.000	49.500.000	Calificado
	San Lorenzo	Milandes Ramon Galeano	2.058.113	Hijastro: Delia Stefania Cuervo Grayan	1	Banco Regional	4	135122	22/06/2022	1	1		220.000.000	41.000.000	Calificado
	San Lorenzo	Miriam Graciela Sandoval Martinez	1.393.054	No	2	Banco Ita	4	121122	16/06/2022	1	1		220.000.000	41.000.000	Calificado
	San Lorenzo	Sara Andrea Cabral Quiroz	4.501.153	No	1	Banco Regional	3	149022	08/07/2022	1	1		300.000.000	45.000.000	Calificado
Villa Elisa	Villa Elisa	Marcelo Jhonatan Dávalos Lopez	1.553.176	Marta de los Angeles Revuelta de David	2	Cooperativa Universitaria	3	33922	11/01/2022	1	1		290.000.000	43.500.000	Calificado
	Villa Elisa	Nancy Rosaura Villa Irujo	3.093.643	No	1	Banco Ita	4	60722	22/02/2022	1	1		320.000.000	48.000.000	Calificado
	Villa Elisa	Elaine Yemilys Ayala Mesa	3.238.350	Ramiro Abraham Sandoval Benitez	0	Banco	3	36122	24/02/2022	1	1		340.000.000	51.000.000	Calificado
	Villa Elisa	Patricia Raquel Benitez Quiroz	3.663.636	No	1	Cooperativa 8 de Marzo	3	51922	18/03/2022	1	1		325.000.000	48.750.000	Calificado
	Villa Elisa	Pablo Daniel Roman Ramirez	3.661.501	Laura Magali Leon Becerra	0	Cooperativa Universitaria	3	62922	24/03/2022	1	1		330.000.000	49.500.000	Calificado
	Villa Elisa	Vicente Ricardo Fuenzalida Benitez	3.603.275	Rosaura Celeste Pico Gonzalez	0	Banco Ita	3	63822	24/03/2022	1	1		320.000.000	48.000.000	Calificado
	Villa Elisa	María Antonia Perotti Rodriguez	4.200.283	Juan Fabian Amador Sandoval	1	Banco Alfa	3	31722	21/02/2022	1	1		290.000.000	43.500.000	Calificado
	Villa Elisa	Bruno Sandoval Benitez	813.339	Nidia Isabel Borda Jara	1	Banco Alfa	3	71522	31/03/2022	1	1		290.000.000	43.500.000	Calificado
	Villa Elisa	Arnaldo Sebastian Cordero Villalba	4.172.205	Ruth Norel Borda Jara	1	Banco Alfa	3	72022	31/03/2022	1	1		260.000.000	39.000.000	Calificado
	Villa Elisa	Arnaldo Sebastian Cordero Villalba	4.172.205	Ruth Norel Borda Jara	1	Banco Alfa	3	72022	31/03/2022	1	1		260.000.000	39.000.000	Calificado



Abog. Laura Vera Zaldívar
 Dirección Gral. de Planificación Estratégica
 MUVH



Lic. Arnaldo Leciano Silva
 Director General
 Dirección General de Adm. y Finanzas



Carlos Andrés Paredes Caballero
 Ministro
 Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Finanzas

Departamento	Dirección	BENEFICIARIO	CEDULA DE IDENTIDAD	CONYUGUE / FAMILIAR EN CONVIVENCIA SOCIOECONOMICA	CARGA FAMILIAR (N° DE PERSONAS A CARGO DEL BENEFICIARIO)	IFI	NIVEL/ CATEGORIA	RESOLUCION N°	FECHA	META SIAF INICIAL 2022	META SIAF A INCLUIR	CUMPLIMIENTOS	EJECUCION	EN PROYECTO	MONTOS A CARGA DE SUBSIDIO	ESTADO DEL PROCESO
Central	Villa Elías	Sandra Karina Amador Benitez	3.418.235	No	1	Préstamo	4	880/22	21/01/2022	1		1			140.000.000	Cumplido
Central	Villa Elías	Reinaldo Eduardo Moringo Apollera	4.024.494	No	0	Préstamo	1	880/22	21/01/2022	1		1			290.000.000	Cumplido
Central	Villa Elías	Juan Fernando Borgez Escalante	1.355.839	No	1	Préstamo	3	942/22	23/01/2022	1		1			43.200.000	Cumplido
Central	Villa Elías	Amy Vanessa Metzinger Ace	4.886.220	No	1	Préstamo	3	1244/22	08/02/2022	1		1			343.000.000	Cumplido
Central	Villa Elías	Carlos David Gómez Godoy	4.638.978	No	4	Préstamo	3	1878/22	24/02/2022	1		1			300.000.000	Cumplido
Central	Villa Elías	Vania Griselda Flecha de Martínez	4.293.177	No	3	Préstamo	2	2126/22	08/02/2022	1		1			280.000.000	Cumplido
Central	Villa Elías	Monte Luján Bong Achá	4.607.751	No	2	Préstamo	3	2302/22	10/10/2022	1		1			300.000.000	Cumplido
Central	Villa Elías	Argelia Gabriela Montiel Melino	5.317.077	No	0	Préstamo	3	2987/22	20/12/2022	1		1			350.000.000	Cumplido
Central	Villa Elías	Alejandra Yamila Sosa Sanchez	3.643.731	No	0	Préstamo	3	2987/22	21/12/2022	1		1			355.000.000	Cumplido
Central	Villa Elías	Adrián Nicolás Velásquez Bernal	4.921.244	No	0	Préstamo	3	2984/22	21/12/2022	1		1			335.000.000	Cumplido
Presidente Hayes																
Villa Hayes																
Presidente Hayes	Villa Hayes	Marina Lucero Norez Cambal	5.636.684	No	1	Cooperativa Univeritaria	4	1486/22	07/07/2022	1		1			200.000.000	Cumplido
Presidente Hayes	Villa Hayes	Paucara Magdalena Grande Ramos	2.000.354	No	1	Préstamo	4	1807/22	11/09/2022	1		1			100.000.000	Cumplido
TOTALES																
										201	64	140	64	45		

RESUMEN SIAF INICIAL AL 31/12/22				RESUMEN SIAF A INCLUIR AL 31/12/22			
CUMPLIDA	140	CUMPLIDA	0	CUMPLIDA	0	CUMPLIDA	0
EN EJECUCION	61	EN EJECUCION	23	EN EJECUCION	23	EN EJECUCION	23
EN PROYECTO	0	EN PROYECTO	45	EN PROYECTO	45	EN PROYECTO	45
TOTAL	201	TOTAL	68	TOTAL	68	TOTAL	68

Obs 1.-Se rectificó la Res N° 235 por un error en el monto asignado para el Aporte Estatal
Obs 2.- * Se dejó sin efecto la Res N° 630 por problemas con la propiedad anterior. Solicitaron cambio de propiedad, aprobando el nuevo desembolso por Res. N° 2711. Cambio el monto de subsidio otorgado primeramente quedando finalmente en: 45.600.000


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gen. de Planificación Estratégica
MUVH


Lic. Carlos Alberto Perera
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Clase Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2022				
		Metas		Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	
1	GESTION ADMINISTRATIVA	ADM	0	83	0,00	
		Total Proyecto/Actividad		74.104.224.891		61.860.632.072
				74.104.224.891		83,48

Proy./Act.: 2 CAPACITACIONES A MUNICIPIOS

Resultado Inmediato: GOBIERNOS MUNICIPALES CON PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL O PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE AUMENTADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2022				
		Metas		Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	
1	CAPACITACIONES A MUNICIPIOS	CAPACITAC	3	0	0,00	
		Total Proyecto/Actividad		52.575.791		0
				52.575.791		0,00

Proy./Act.: 3 REVITALIZACION PARQUE CABALLERO

Resultado Inmediato: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO FISICO, PRESENCIA ESTATAL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE BERNARDINO CABALLERO.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2022				
		Metas		Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	
1	REVITALIZACION PARQUE CABALLERO	%	7	2	28,57	
		Total Proyecto/Actividad		562.600.000		264.672.160
				562.600.000		47,04

Clase Prog.: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

ic. Carlos Alberto Herrera Villalón
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat

Lic. Juanito Escobar Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUJH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUJH

Programa: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS

Proy./Act.: 1 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2022					
		Metas			Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS	VIVIENDAS	40	0	0,00	18.401.166.830	17.394.017.590 94,53
Total Proyecto/Actividad						18.401.166.830	17.394.017.590 94,53

Proy./Act.: 2 PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2022					
		Metas			Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS	CREDITOS	50	0	0,00	1.023.348.260	282.851.801 27,64
Total Proyecto/Actividad						1.023.348.260	282.851.801 27,64

Proy./Act.: 3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2022					
		Metas			Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS	VIVIENDAS	72	30	41,67	3.694.657.919	3.617.660.280 97,92
Total Proyecto/Actividad						3.694.657.919	3.617.660.280 97,92

Proy./Act.: 4 SUBSIDIO HABITACIONAL

FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Ministro

Dr. Carlos Alberto Herrera Camacho

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. *Arnaldo Lezcano Sison*

Director General

Dirección General de Adm. y Finanzas

Abog. *Laura Vera Zaldívar*

Dirección Gral de Planificación Estratégica

MUVH

Resultado Inmediato:

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2022					
		Metas			Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	SUBSIDIO HABITACIONAL	SUBSIDIO	7.794	6.907	88,62	450.461.151.950	444.457.187.165 98,67
		Total Proyecto/Actividad				450.461.151.950	444.457.187.165 98,67

Proy./Act.: 5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2022					
		Metas			Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS	VIVIENDAS	90	3	3,33	5.011.628.350	4.764.655.000 95,07
		Total Proyecto/Actividad				5.011.628.350	4.764.655.000 95,07

Proy./Act.: 7 CONSTRUCCIÓN DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2022					
		Metas			Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	100	100	100,00	7.260.000.000	6.212.431.215 85,57
		Total Proyecto/Actividad				7.260.000.000	6.212.431.215 85,57

Proy./Act.: 8 CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES


M. Carlos Alberto Recarte
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Luciano Lezcano Sifón
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Glal. de Planificación Estratégica
MUVH

Resultado Inmediato:

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2022						
		Metas			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	313	313	100,00	2.895.304.512	5.130.000	0,18
		Total Proyecto/Actividad				2.895.304.512	5.130.000	0,18

Proy./Act.: 9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2022						
		Metas			Ejecución Financiera			
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE BARRIO	M2	24,628	1,463	5,94	12.351.035.804	6.988.472.977	56,58
Total Proyecto/Actividad						12.351.035.804	6.988.472.977	56,58

Proy./Act.: 10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2022						
		Metas			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	VIVIENDAS	700	415	59,29	22.951.982.196	11.349.388.968	49,45
		Total Proyecto/Actividad				22.951.982.196	11.349.388.968	49,45

Proy./Act.: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS-M.R. ALONSO

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2022						
		Metas			Ejecución Financiera			
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	VIVIENDAS	700	415	59,29	22.951.982.196	11.349.388.968	49,45
Total Proyecto/Actividad						22.951.982.196	11.349.388.968	49,45

Ministro
Ministerio de Urbanismo y Vivienda

Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2022				
		Metas			Ejecución Financiera	
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	600	600	100,00	40.500.409.452
Total Proyecto/Actividad					29.693.838.125	73,32
Total Proyecto/Actividad					40.500.409.452	73,32

Proy./Act.: 12 CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS
Resultado Inmediato: FLÍAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES.

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2022				
		Metas			Ejecución Financiera	
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	VIVIENDAS	325	250	76,92	18.473.393.371
Total Proyecto/Actividad					18.473.393.371	48,13
Total Proyecto/Actividad					38.383.740.012	48,13

Proy./Act.: 13 MI VIVIENDA
Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

Nº	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2022				
		Metas			Ejecución Financiera	
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual
1	MI VIVIENDA	SUBSIDIO	201	140	69,65	7.029.753.785
Total Proyecto/Actividad					7.029.414.583	100,00
Total Proyecto/Actividad					7.029.753.785	100,00
Total Entidad					612.393.745.307	85,44
Total Entidad					612.393.745.307	85,44


Carlos Alberto Recarte
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas


Abog. Laila Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
Ejercicio 2022

PPR

AVANCE DE INDICADORES - POR MES

Parámetros: Año: 2022 - Vía: 50 - Nivel (desde: 12 hasta: 12 - Entidad desde: 0 hasta: 19 - Clase Prog. desde: 0 hasta: 9 - Pro desde: 0 hasta: 99 - Pro y/o desde: 1072 hasta: 1074

ENTIDAD: 12 - 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT

CLASE DE PROGRAMA: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

PROGRAMA: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS

ACTIVIDAD/PROYECTO: 1 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS

Referencia	Descripción
Clasificación de Metas	
1 - Constante	La meta corresponde a un promedio, por tener iguales cantidades en los meses planificados.
2 - Normal	La meta corresponde a la suma en los meses cargados.
3 - Variable	La meta corresponde al último mes cargado, por tener cantidades iguales, pero, con el correr de los meses se van (normalización)

DETALLE DEL ID

NIVEL DE INDICADOR: RESULTADO INTERMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: VIVIENDA		CLASIFICACION META: 2 NORMAL		TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
COD.	INDICADOR	FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	% AVANCE / DENOMINADOR	% AVANCE / NUMERADOR	OBSERVACION / DESVIO
1073	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUVH HASTA EL AÑO T	(NUMERO DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUVH HASTA EL AÑO T) / (HABITACIONAL CUANTITATIVO DEL AÑO 2012) * 100	DICIEMBRE	60.587	96.546	59.060	61,17	97,48	
			TOTAL	60.587	96.546	59.060	61,17	97,48	

DETALLE DEL ID

NIVEL DE INDICADOR: RESULTADO INMEDIATO		UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: FAMILIAS		CLASIFICACION META: 2 NORMAL		TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
COD.	INDICADOR	FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	% AVANCE / DENOMINADOR	% AVANCE / NUMERADOR	OBSERVACION / DESVIO
1074	FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA Y NIVEL MEDIO BENEFICIADAS CON VIVIENDAS EN EL AÑO T	(NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL AÑO T) / (NUMERO DE FAMILIAS PLANIFICADAS A BENEFICIAR EN EL AÑO 17) * 100	DICIEMBRE	9.925	9.925	8.226	82,88	82,88	
			TOTAL	9.925	9.925	8.226	82,88	82,88	

ACTIVIDAD/PROYECTO: 2 PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS

DETALLE DEL ID

NIVEL DE INDICADOR: RESULTADO INTERMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: VIVIENDA		CLASIFICACION META: 2 NORMAL		TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
COD.	INDICADOR	FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	% AVANCE / DENOMINADOR	% AVANCE / NUMERADOR	OBSERVACION / DESVIO
1073	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUVH HASTA EL AÑO T	(NUMERO DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUVH HASTA EL AÑO T) / (HABITACIONAL CUANTITATIVO DEL AÑO 2012) * 100	DICIEMBRE	60.587	96.546	59.060	61,17	97,48	
			TOTAL	60.587	96.546	59.060	61,17	97,48	

Ministro
Ministerio de Urbanismo y Vivienda

Lic. Arnaldo Lezcano Sibón
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral de Planificación Estratégica
MUVH

20/01/2023 13:58



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
Ejercicio 2022

PPR

AVANCE DE INDICADORES - POR MES

Parámetros: Año: 2022 - Voz: 50 - Nivel desde: 12 hasta: 12 - Entidad desde: 19 hasta: 19 - Clase Prog. desde: 0 hasta: 99 - Pro desde: 0 hasta: 99 - Pro desde: 1072 hasta: 1074

ENTIDAD: 12 - 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
CLASE DE PROGRAMA: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
PROGRAMA: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
ACTIVIDAD/PROYECTO: 2 PRESTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS

DETALLE DEL ID

NIVEL DE INDICADOR: RESULTADO INMEDIATO	UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: FAMILIAS		CLASIFICACION META: 2 NORMAL		TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
	COD.	INDICADOR	FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	% AVANCE / DENOMINADOR
1074		FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO BENEFICIARIAS CON VIVIENDAS EN EL AÑO T	(NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS EN EL AÑO T) PLANIFICADAS A BENEFICIAR EN EL AÑO T-1	DICIEMBRE	9.925	9.925	8.226	82,88
				TOTAL	9.925	9.925	8.226	82,88

ACTIVIDAD/PROYECTO: 3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS

DETALLE DEL ID

NIVEL DE INDICADOR: RESULTADO INTERMEDIO	UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: VIVIENDA		CLASIFICACION META: 2 NORMAL		TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
	COD.	INDICADOR	FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	% AVANCE / DENOMINADOR
1073		PORCENTAJE DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUVH HASTA EL AÑO T	(NUMERO DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUVH HASTA EL AÑO T) HABITACIONAL CUANTITATIVO DEL AÑO 2012-100	DICIEMBRE	60.587	96.546	59.060	61,17
				TOTAL	60.587	96.546	59.060	61,17

DETALLE DEL ID

NIVEL DE INDICADOR: RESULTADO INMEDIATO	UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: FAMILIAS		CLASIFICACION META: 2 NORMAL		TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
	COD.	INDICADOR	FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	% AVANCE / DENOMINADOR
1074		FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO BENEFICIARIAS CON VIVIENDAS EN EL AÑO T	(NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS EN EL AÑO T) PLANIFICADAS A BENEFICIAR EN EL AÑO T-1	DICIEMBRE	9.925	9.925	8.226	82,88
				TOTAL	9.925	9.925	8.226	82,88

ACTIVIDAD/PROYECTO: 4 SUBSIDIO HABITACIONAL

20/01/2023 13:58

Ministro
Ministerio de Urbanismo y Vivienda
Lic. Carlos Alberto Vera Zaldívar
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Lic. Arnaldo Lescano Sifón
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MI IVH



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
Ejercicio 2022

PPR

AVANCE DE INDICADORES - POR MES

Parámetros: Año: 2022 - Vía: 50 - Nivel desde: 12 hasta: 12 - Entidad desde: 0 hasta: 19 - Clase Prog. desde: 0 hasta: 099 - Pro desde: 0 hasta: 099 - Pro desde: 0 hasta: 099 - Inf. desde: 1072 hasta: 1074

ENTIDAD: 12 - 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
CLASE DE PROGRAMA: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
PROGRAMA: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
ACTIVIDAD/PROYECTO: 4 SUBSIDIO HABITACIONAL

DETALLE DEL ID

NIVEL DE INDICADOR: RESULTADO INTERMEDIO	UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: VIVIENDA		CLASIFICACION META: 2 NORMAL		TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
	COD.	INDICADOR	FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	OBSERVACION / DESVIO
1073		PORCENTAJE DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUVH HASTA EL AÑO T	(NUMERO DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUVH HASTA EL AÑO T) / HABITACIONAL CUANTITATIVO DEL AÑO 2012) * 100	DICIEMBRE	60.587	96.546	59.060	97.48
				TOTAL	60.587	96.546	59.060	97.48

DETALLE DEL ID

NIVEL DE INDICADOR: RESULTADO INTERMEDIO	UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: FAMILIAS		CLASIFICACION META: 2 NORMAL		TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
	COD.	INDICADOR	FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	OBSERVACION / DESVIO
1074		FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO BENEFICIARIAS CON VIVIENDAS EN EL AÑO T	(NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS EN EL AÑO T) / NUMERO DE FAMILIAS PLANIFICADAS A BENEFICIAR EN EL AÑO T) * 100	DICIEMBRE	9.925	9.925	8.226	82.88
				TOTAL	9.925	9.925	8.226	82.88

ACTIVIDAD/PROYECTO: 5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS

DETALLE DEL ID

NIVEL DE INDICADOR: RESULTADO INTERMEDIO	UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: VIVIENDA		CLASIFICACION META: 2 NORMAL		TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
	COD.	INDICADOR	FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	OBSERVACION / DESVIO
1073		PORCENTAJE DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUVH HASTA EL AÑO T	(NUMERO DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUVH HASTA EL AÑO T) / HABITACIONAL CUANTITATIVO DEL AÑO 2012) * 100	DICIEMBRE	60.587	96.546	59.060	97.48
				TOTAL	60.587	96.546	59.060	97.48

Lic. Carlos Alberto Perea Viqueza (Calle) (Calle)
Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Habitat
MUVH

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Saldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

20/01/2023 13:58



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
Ejercicio 2022

Referencia		
Semáforo	Rango	Porcentaje (%)
●	Crítico	0 a 69
●	Aceptable	70 a 94
●	Satisfactorio	95 al 105
●	Alerta	Igual o mayor a 106

PPR

AVANCE DE INDICADORES - POR MES

Parámetros: Año: 2022 - Vía: 50 - Nivel: Base: 12 hasta: 12 - Estudios desde: 19 hasta: 19 - Casa Prog. clasificado hasta: 9 - Pro desde: 0 hasta: 99 - Pyma clasificado hasta: 99 - Ind. desde: 102 hasta: 1074

ENTIDAD: 12 - 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
CLASE DE PROGRAMA: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
PROGRAMA: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
ACTIVIDAD/PROYECTO: 5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS

Clasificación de Meta	Descripción
1 - Corriente	La meta corresponde a la presente, por tener iguales cantidades en los meses planificados.
2 - Normal	La meta corresponde a la suma en los meses cargados.
3 - Difícil	La meta corresponde al último mes cargado, por tener cantidades iguales, pero, con el correr de los meses varía (ampliación de meta).

DETALLE DEL ID

NIVEL DE INDICADOR: RESULTADO INMEDIATO	COD.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: FAMILIAS		CLASIFICACION META: 2 NORMAL		TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
			FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	% AVANCE / DENOMINADOR	% AVANCE / NUMERADOR	OBSERVACION / DESVIO
1074		FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA, POBREZA Y NIVEL MEDIO BENEFICIARIAS CON VIVIENDAS EN EL AÑO T	(NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS EN EL AÑO T) / (NUMERO DE FAMILIAS PLANIFICADAS A BENEFICIAR EN EL AÑO T) * 100	DICIEMBRE	9.925	9.925	8.226	82,88	82,88	●
				TOTAL	9.925	9.925	8.226	82,88	82,88	●

ACTIVIDAD/PROYECTO: 7 CONSTRUCCION DE 4500 SOLUCIONES HABITACIONALES EN EL PY

DETALLE DEL ID

NIVEL DE INDICADOR: RESULTADO INTERMEDIO	COD.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: VIVIENDA		CLASIFICACION META: 2 NORMAL		TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
			FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	% AVANCE / DENOMINADOR	% AVANCE / NUMERADOR	OBSERVACION / DESVIO
1073		PORCENTAJE DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUHV HASTA EL AÑO T	(NUMERO DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUHV HASTA EL AÑO T) / (NUMERO DE VIVIENDAS PLANIFICADAS A BENEFICIAR EN EL AÑO T) * 100	DICIEMBRE	60.587	96.546	59.060	61,17	97,48	●
				TOTAL	60.587	96.546	59.060	61,17	97,48	●

DETALLE DEL ID

NIVEL DE INDICADOR: RESULTADO INMEDIATO	COD.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: FAMILIAS		CLASIFICACION META: 2 NORMAL		TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
			FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	% AVANCE / DENOMINADOR	% AVANCE / NUMERADOR	OBSERVACION / DESVIO
1074		FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA, POBREZA Y NIVEL MEDIO BENEFICIARIAS CON VIVIENDAS EN EL AÑO T	(NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS EN EL AÑO T) / (NUMERO DE FAMILIAS PLANIFICADAS A BENEFICIAR EN EL AÑO T) * 100	DICIEMBRE	9.925	9.925	8.226	82,88	82,88	●
				TOTAL	9.925	9.925	8.226	82,88	82,88	●

ACTIVIDAD/PROYECTO: 10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldivar
Dirección General de Planificación Estratégica
MUVH

20/01/2023 13:58



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
Ejercicio 2022

Referencia		Rango	Porcentaje (%)
Semáforo	●	0 a 69	
	●	Aceptable	70 a 94
	●	Satisfactorio	95 a 105
	●	Alerta	Igual o mayor a 106

PPR

AVANCE DE INDICADORES - POR MES

Parámetros: Año: 2022 - Vía: 59 - Nivel desde: 12 hasta: 19 - Entidad desde: 10 hasta: 19 - Clase Prog. desde: 0 hasta: 99 - Pro desde: 0 hasta: 99 - Pro desde: 1072 hasta: 1074

ENTIDAD:	12 - 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT	PROGRAMAS:	2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS	PROGRAMA:	1 SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS	Referencia	
						Clasificación de metas	Descripción
						1 - Constante	La meta corresponde a un promedio, por tener iguales cantidades en las metas planificadas.
						2 - Normal	La meta corresponde a la suma en los meses cargados.
						3 - Dinámico	La meta corresponde al último mes cargado, por tener cantidades iguales, pero, con el correr de los meses varían (aumentó/disminuyó).

12 - 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT

2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

1 SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS

10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA

DETALLE DEL ID

COD.	INDICADOR	Fórmula	MES	VALOR	INDICADOR		NUMERADOR	DENOMINADOR	ESTADO
					AVANCE NUMERADOR	% AVANCE / DENOMINADOR			
1073	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUHV HASTA EL AÑO T	NUMERO DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUHV HASTA EL AÑO T / DEFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO	DICIEMBRE	60,587	96,546	61,17	97,48	●	
			TOTAL	60,587	96,546	61,17	97,48	●	

DETALLE DEL ID

NIVEL DE INDICADOR: RESULTADO INMEDIATO		UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: FAMILIAS		CLASIFICACION META: 2 NORMAL			TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
COD.	INDICADOR	FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	% AVANCE / DENOMINADOR		% AVANCE / NUMERADOR	
1074	FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO BENEFICIARIAS PLANIFICADAS A BENEFICIAR EN EL AÑO T		DICIEMBRE	9.925	9.925	8.226				
				TOTAL	9.925	9.925	82,88	82,88		

ACTIVIDAD/PROYECTO: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS-M.R. ALONSO

DETALLE DEL ID

NIVEL DE INDICADOR: RESULTADO INTERMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: VIVIENDA		CLASIFICACION META: 2 NORMAL			TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
COD.	INDICADOR	FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	% AVANCE / DENOMINADOR	% AVANCE / NUMERADOR	OBSERVACIÓN / DESVIO	
1073	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUHV HASTA EL AÑO T	NUMERO DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUHV HASTA EL AÑO T DEFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO	DICIEMBRE	60.587	96.546	59.060	61.17	97.48		
			TOTAL	60.587	96.546	59.060	61.17	97.48		

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Direccion General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Direccion Gral. de Planificación Estratégica
MUVH



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
Ejercicio 2022

Referencia	Rango	Porcentaje (%)
Sumativo		
	Critico	0 a 69
	Aceptable	70 a 94
	Satisfactorio	95 al 105
	Alerta	Igual o mayor a 106

PPR

AVANCE DE INDICADORES - POR MES

Parámetro: Año: 2022 - Vía: 50 - Nivel desde: 12 hasta: 12 - Entidad desde: 19 hasta: 19 - Clase Prog. desde: 0 hasta: 999 - Pro desde: 0 hasta: 999 - Pro desde: 0 hasta: 999 - Ind. desde: 1072 hasta: 1074

ENTIDAD: 12 - 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
CLASE DE PROGRAMA: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
PROGRAMA: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
ACTIVIDAD/PROYECTO: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS-M.R. ALONSO

Referencia

Clasificación de Indicador	Descripción
1 - Constante	La meta corresponde a un promedio, por tener iguales cantidades en los meses planificados.
2 - Normal	La meta corresponde a la suma en los meses cargados.
3 - Crítico	La meta corresponde al último mes cargado, por tener cantidades iguales, pero, con el correr de los meses varían (suma total invariable).

DETALLE DEL ID

NIVEL DE INDICADOR: RESULTADO INMEDIATO	COD.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: FAMILIAS		CLASIFICACION META: 2 NORMAL		TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
			FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	% AVANCE / DENOMINADOR	% AVANCE / NUMERADOR	OBSERVACION / DESVIO
1074		FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO BENEFICIARIAS CON VIVIENDAS EN EL AÑO T	(NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS EN EL AÑO T) / (NUMERO DE FAMILIAS PLANIFICADAS A BENEFICIAR EN EL AÑO T) * 100	DICIEMBRE	9.925	9.925	8.226	82,88	82,88	
				TOTAL	9.925	9.925	8.226	82,88	82,88	

ACTIVIDAD/PROYECTO: 12 CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS

DETALLE DEL ID

NIVEL DE INDICADOR: RESULTADO INTERMEDIO	COD.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: VIVIENDA		CLASIFICACION META: 2 NORMAL		TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
			FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	% AVANCE / DENOMINADOR	% AVANCE / NUMERADOR	OBSERVACION / DESVIO
1073		PORCENTAJE DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUVH HASTA EL AÑO T	(NUMERO DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUVH HASTA EL AÑO T) / (NUMERO DE VIVIENDAS PLANIFICADAS A BENEFICIAR EN EL AÑO T) * 100	DICIEMBRE	60.587	96.546	59.060	61,17	97,48	
				TOTAL	60.587	96.546	59.060	61,17	97,48	

DETALLE DEL ID

NIVEL DE INDICADOR: RESULTADO INMEDIATO	COD.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: FAMILIAS		CLASIFICACION META: 2 NORMAL		TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
			FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	% AVANCE / DENOMINADOR	% AVANCE / NUMERADOR	OBSERVACION / DESVIO
1074		FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO BENEFICIARIAS CON VIVIENDAS EN EL AÑO T	(NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS EN EL AÑO T) / (NUMERO DE FAMILIAS PLANIFICADAS A BENEFICIAR EN EL AÑO T) * 100	DICIEMBRE	9.925	9.925	8.226	82,88	82,88	
				TOTAL	9.925	9.925	8.226	82,88	82,88	

ACTIVIDAD/PROYECTO: 13 MI VIVIENDA

20/01/2023 13:58

Carlos Antonio Ferreira
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Lic. Arnaldo Lescano Silveira
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH
6 / 7



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
Ejercicio 2022

Referencia	Rango	Porcentaje (%)
Semáforo		
●	Crítico	0 a 69
●	Aceptable	70 a 94
●	Satisfactorio	95 al 105
●	Alerta	Igual o mayor a 106

PPR

AVANCE DE INDICADORES - POR MES

Parámetros: Año: 2022 - Vig: 99 - Nivel desde: 12 hasta: 12 - Entidad desde: 19 hasta: 19 - Clase Prog. desde: 0 hasta: 99 - Pro desde: 0 hasta: 99 - Pro/Act desde: 0 hasta: 99 - Ind. desde: 1072 hasta: 1074

ENTIDAD: 12 - 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
CLASE DE PROGRAMA: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
PROGRAMA: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
ACTIVIDAD/PROYECTO: 13 MI VIVIENDA

Referencia	Clasificación de Medida	Descripción
1 - Continua		La meta corresponde a un promedio, por tener iguales cantidades en las metas planificadas.
2 - Normal		La meta corresponde a la suma en las metas cargadas.
3 - Difícil		La meta corresponde al último mes cargado, por tener cantidades iguales, pero, con el correr de los meses varían (en meses/distribución).

DETALLE DEL ID		UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: VIVIENDA		CLASIFICACION META: 2 NORMAL		TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
COD.	INDICADOR	FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	% AVANCE / DENOMINADOR	% AVANCE / NUMERADOR	OBSERVACION / DESVIO
1072	PORCENTAJE DE SUBSIDIOS ADECUADOS EN EL AÑO T	(SUBSIDIOS ADECUADOS EN EL AÑO T / SUBSIDIOS PLANIFICADOS A ADECUAR PARA EL AÑO T) * 100	DICIEMBRE	201	201	4.101	2.040,30	2.040,30	●
TOTAL				201	201	4.101	2040,30	2.040,30	●

DETALLE DEL ID

NIVEL DE INDICADOR: RESULTADO INTERMEDIO		UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE: VIVIENDA		CLASIFICACION META: 2 NORMAL		TIPO DE POBLACION: 3 HOGARES, ENTIDADES U OTROS		FRECUENCIA DE MEDICION: ANUAL	
COD.	INDICADOR	FORMULA	MES	NUMERADOR	DENOMINADOR	AVANCE NUMERADOR	% AVANCE / DENOMINADOR	% AVANCE / NUMERADOR	OBSERVACION / DESVIO
1073	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUHV HASTA EL AÑO T	(NUMERO DE VIVIENDAS CONCLUIDAS POR EL MUHV HASTA EL AÑO T / TOTAL DE VIVIENDAS PLANIFICADAS PARA EL AÑO 2022) * 100	DICIEMBRE	60.587	96.546	59.060	61,17	97,48	●
TOTAL				60.587	96.546	59.060	61,17	97,48	●

Lic. Carlos Alberto Rivera Villalón (Firma)
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat
MUHV

Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUHV

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección General de Planificación Estratégica
MUHV

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 1

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t Periodicidad: ANUAL	2021	2022	60.587	96.546	0	63	,00	100,56
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t Periodicidad: ANUAL	2021	2022	9.925	9.925	0	100	,00	144,29

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 2


Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t Periodicidad: ANUAL	2021	2022	60.587	96.546	0	63	,00	100,56
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t Periodicidad: ANUAL	2021	2022	9.925	9.925	0	100	,00	144,29

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 3

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t	2021	2022	60.587	96.546	0	63	,00	100,56


Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
Calle Los Andes 1000, Caracas 10501, Venezuela


Lic. Arnaldo Lezcuno Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Lic. Lanyra Vera Zaldívar
Directora General de Planificación Estratégica
MUVH

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 3

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Periodicidad: ANUAL								
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t	2021	2022	9.925	9.925	0	100	,00	144,29
Periodicidad: ANUAL								

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 4

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t	2021	2022	60.587	96.546	0	63	,00	100,56
Periodicidad: ANUAL								
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t	2021	2022	9.925	9.925	0	100	,00	144,29
Periodicidad: ANUAL								

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 5

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t	2021	2022	60.587	96.546	0	63	,00	100,56
Periodicidad: ANUAL								
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel	2021	2022	9.925	9.925	0	100	,00	144,29

Ministro
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH

Abog. Guillermo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 5

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
medio beneficiadas con viviendas en el año t								
Periodicidad: ANUAL								

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 13

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - PROCESO - EFICACIA 1072 - Porcentaje de subsidios adjudicados en el año t	2021	2022	201	201	0	100	,00	795,10
Periodicidad: ANUAL								
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t	2021	2022	60.587	96.546	0	63	,00	100,56
Periodicidad: ANUAL								

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 7

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t	2021	2022	60.587	96.546	0	63	,00	100,56
Periodicidad: ANUAL								
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t	2021	2022	9.925	9.925	0	100	,00	144,29
Periodicidad: ANUAL								


D.C. CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ
Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Ciro Armando Escobar Sierra
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección General de Planificación Estratégica
MUVH

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 10

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t Periodicidad: ANUAL	2021	2022	60.587	96.546	0	63	,00	100,56
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 1074 - Familias en situacion de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t Periodicidad: ANUAL	2021	2022	9.925	9.925	0	100	,00	144,29

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 11

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t Periodicidad: ANUAL	2021	2022	60.587	96.546	0	63	,00	100,56
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 1074 - Familias en situacion de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t Periodicidad: ANUAL	2021	2022	9.925	9.925	0	100	,00	144,29

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 12

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 1073 - Porcentaje de viviendas concluidas por el muvh hasta el año t	2021	2022	60.587	96.546	0	63	,00	100,56

Ministro
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
Dr. Carlos Andrés Rodríguez (C.A.B.)
Gte. ~~Armando Sotomayor Silva~~
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH

Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gen. de Planificación Estratégica
MUVH

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS
Clase: 2 Programa: 1 Proyecto: 12

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Periodicidad: ANUAL								
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 1074 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t	2021	2022	9.925	9.925	0	100	,00	144,29
Periodicidad: ANUAL								


Carlos Augusto Perera
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
MUVH


Lic. Arnaldo Lezcano Silva
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas
MUVH


Abog. Laura Vera Zaldívar
Dirección Gral. de Planificación Estratégica
MUVH