



**TETÁ VIRU
MOHENDAPY**
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hände raperá ko'áa guive
Construyendo el futuro hoy



Balance Anual de Gestión Pública

BAGP 2017

a (nueve) -8-
2 (dos)

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA



Presupuesto por Resultados

TETÄ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperä ko'äga guive
Construyendo el futuro hoy



Misión: Somos la institución Pública responsable de establecer, regir e implementar la política habitacional del país con énfasis en los sectores de escasos recursos

Asunción, 31 de enero de 2018.

SNVH/NSG0073-18

SEÑOR MINISTRA:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en el marco de lo establecido en el Anexo A del Decreto N° 6715/17 en sus Artículos 258) Proceso de Control y Evaluación y 263) Procedimiento para Aplicación Gradual del IRP Incisos a) Evaluación de Programas Públicos y b) Indicadores de Desempeños y Metas, a fin de remitir los informes correspondientes al Ejercicio 2017 de los documentos que a continuación se detallan:

- ✓ Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) 2017.
- ✓ Avances en indicadores de Desempeños y Metas.
- ✓ Avances del Plan de Mejoramiento – Evaluación de Programas Públicos.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable, hago propicia la ocasión para saludarla con mi mayor consideración y estima.



TENDAGUĀ
HA OGA APO
SĀMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL DE LA VIVIENDA
Y EL HÁBITAT


Ing. SOLEDAD NÚÑEZ MÉNDEZ
Ministra - Secretaria Ejecutiva.

A Su Excelencia

Econ. LEA GIMÉNEZ, Ministra
MINISTERIO DE HACIENDA

E. S. D.

10 (diez) 9.
3 (Tres)

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

Año 2017


Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT


Econ. Pablo Daniel Benitez
(DIEM)
Dirección de Investigación
Evaluación y Monitoreo
SENAVITAT


Lic. Catherine Kelly
Dirección General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT

11 (once) 10.
4 (cuatro)

ÍNDICE

Contenido

Siglas2

Presentación3

I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD4

 I.1 Rol Estratégico de la Entidad4

 I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad5

II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL8

 II.1 Logros alcanzados por la Entidad8

 II.2 Recursos Humanos 15

 II.3 Principales Indicadores de la Entidad 16

 □ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria 16

 Viviendas Económicas 17

 Préstamos para Viviendas 19

 Fonavis – Fondo Nacional de la Vivienda Social 20

 Pueblos Originarios 25

 Construcción de Viviendas Sociales en Municipios de Py. (Vy'a Renda) 27

 27

 Mercosur Roga 29

 Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Paraguay” (Che Tapyi) 30

 Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales” (Sembrando Oportunidades) .. 32

 II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2016. 36

III DESAFÍOS FUTUROS 37


Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT


Econ. Pablo Daniel Benítez
(DIEM)
Dirección de Investigación
Evaluación y Monitoreo
SENAVITAT



12 (doce) 11.
S (cinco)

Siglas

AFD: Agencia Financiera de Desarrollo
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CEPRA: Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria
CONAVI: Consejo Nacional de la Vivienda
DGEEC: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo
FOCEM: Fondos Estructurales del Mercosur
FONAVIS: Fondo Nacional de Vivienda Social
FONCOOP: Fondo de Créditos para Cooperativas
INDERT: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
PEI: Plan Estratégico Institucional
PLANHAVI: Plan Nacional de Hábitat y Vivienda del Paraguay
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PRAM: Programa de Regularización de Asentamientos en Área Metropolitana
SAS: Secretaría de Acción Social
SENAVITAT: Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat
STP: Secretaría Técnica de Planificación
SVS.: Subsidio de Vivienda Social


Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaría Ejecutiva
SENAVITAT


Econ. Pablo Daniel Berra

(DIEM)
Dirección de
Evaluación y Monitoreo
SENAVITAT

Balance Anual de Gestión Pública


Lic. Catherine Kelly
Dirección General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT

Página 2

13 (1000) - 12-
S (2015)

Presentación

SENAVITAT, creada por Ley N° 3.909/10 como institución rectora de la Política Habitacional, presenta los principales logros alcanzados en el año 2017, en el marco de los procesos de transparencia y rendición de cuentas impulsados desde el Gobierno Nacional.

Despedimos el año 2017 con más de 100.000 personas que hoy duermen bajo un techo seguro, beneficiadas con una mejor calidad de vida a través de las políticas de vivienda y hábitat. La institución ha realizado una entrega histórica de viviendas, llegando a culminar por arriba de las 25.000 viviendas. Lleva además cerca de 6.000 viviendas en ejecución y a iniciarse, apuntando a culminar el periodo de gobierno con más de 30.000 viviendas culminadas por esta administración.

Para la consecución de los resultados alcanzados, SENAVITAT promovió fuertemente el desarrollo organizacional, la operatividad bajo la gestión por resultados, la optimización de los recursos asignados y la articulación con otras instituciones públicas en sus diferentes niveles para el logro de objetivos. SENAVITAT ha trabajado además en institucionalizar los mecanismos de Control Interno establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP.

Desde un innovador enfoque en programas y proyectos habitacionales resultan especialmente relevantes los trabajos en torno al proyecto San Francisco encarado en forma conjunta con la Entidad Binacional Itaipú como modelo de intervención integral. Otro Programa digno de resaltar es el programa "Che Tapyi" que se lleva adelante con fondos recibidos de la República de China-Taiwán para población urbana, sub-urbana y comunidades indígenas carentes de vivienda que permite mejorar la condiciones de vida los habitantes con la provisión de viviendas, puestos de salud, centros comunitarios, servicios de energía y agua potable. Luego tenemos el Programa "Sembrando Oportunidades" que permite la atención a territorios vulnerables en el ámbito rural con mejoras tipológicas y constructivas importantes. A esto se suman avances en la gestión urbanística y habitacional para los bañados norte y sur, con el Instituto Coreano de Investigación de Asentamientos Humanos-KRIHS, en el complejo habitacional de Mariano Roque Alonso y el Mejoramiento de la Chacarita Alta en el Centro Histórico de Asunción mediante un crédito del BID.

Este informe presenta así, además de los avances en cada uno de los programas, una selección de acciones impulsadas durante el ejercicio fiscal 2017, al tiempo de ratificar el firme compromiso de SENAVITAT en construir un Paraguay inclusivo y más equitativo para todos.

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Econ. Pablo Daniel Benítez
(DIEM)
Dirección de Investigación
Evaluación y Monitoreo
SENAVITAT

Lic. Catherine Holly
Dirección General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT

14 (autorae) 13
7 (siek)

I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

I.1 Rol Estratégico de la Entidad

SENAVITAT tiene amplias funciones y atribuciones para gestionar e implementar la política del sector habitacional. Según el Art. 2do. de su ley de creación, "SENAVITAT tiene como objetivo la gestión e implementación de la política del sector habitacional y su correspondiente infraestructura de servicios básicos, viales y transporte que permita el acceso universal a la vivienda digna a través de planes y programas que favorezcan especialmente a las familias de escasos recursos en el marco de las políticas socio económicas del Gobierno Nacional, con el fin de disminuir el déficit habitacional; para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay".

Pertenece al ámbito de competencia de SENAVITAT los siguientes:

- a) Asumir la representación como máxima y exclusiva autoridad en cuestiones de políticas y acciones del sector habitacional;
- b) Elevar al Poder Ejecutivo la propuesta de creación o modificación de leyes, decretos o normativas necesarias al ejercicio de su competencia;
- c) Diseñar, coordinar, supervisar e implementar las políticas habitacionales y regular en materia de urbanismo para los programas y proyectos de la Secretaría, de acuerdo con las normativas vigentes y en coordinación con los municipios y gobernaciones afectados;
- d) Diseñar las estrategias y acuerdos necesarios para el desarrollo de trabajos participativos con las organizaciones civiles;
- e) Obtener y administrar recursos asignados para los fines específicos de su Ley de creación y los fondos creados en beneficio del sector habitacional;
- f) Suscribir convenios, acuerdos y otras formas de cooperación en materia de temas habitacionales y del hábitat, que propicie la investigación e intercambio de conocimientos y experiencias y movilice los recursos nacionales y externos para la ejecución de planes y programas relacionados al sector habitacional y del hábitat;
- g) Administrar los fondos destinados al sector habitacional, así como los previstos en la Ley N° 2.329/03 "que establece el marco de administración de las cooperativas de vivienda y el fondo para viviendas cooperativas";
- h) Propiciar y realizar todo tipo de investigaciones y reglamentaciones referidas a la vivienda y el hábitat.

Los programas, proyectos y acciones impulsados se enmarcan a su vez en los objetivos establecidos en las Políticas Públicas del Gobierno Nacional y los diferentes compromisos internacionales asumidos por el país, en especial el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 que busca "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles." Así, la acción de SENAVITAT contribuye, en particular al logro del objetivo estratégico, contemplado en los lineamientos del "Plan Nacional de Desarrollo 2013-2030 (PND)", Eje 1.- Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social, subobjetivo 1.4. Hábitat Adecuado y Sostenible. Contribuye además con el Eje 2: Crecimiento económico inclusivo.

Todas las acciones están alineadas al "Programa Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema" y al Decreto N° 291/2013 del Poder Ejecutivo, que declara como prioridad nacional del Gobierno la meta "Reducción de la Pobreza". Así mismo, las acciones de la Secretaría están enmarcadas en los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda del Paraguay – PLANHAVI.

Es importante destacar que SENAVITAT en su rol de rectora de la política habitacional, enfocó sus acciones en facilitar el acceso a viviendas dignas a través de la construcción y financiación de las mismas utilizando fondos estatales. La carta orgánica de la SENAVITAT también establece que estos esfuerzos sean para todos los paraguayos/as con énfasis en las personas más vulnerables. Sin embargo, en los últimos dos años se vienen impulsando tareas de mayor articulación con el sector privado, en especial con instituciones financieras y desarrolladores inmobiliarios para asegurar un incremento continuo y estable en la oferta habitacional para los sectores de ingresos medios. Sigue siendo un desafío a nivel país la generación de productos financieros con plazos y porcentajes de interés accesibles, en especial para personas con ingresos por debajo de 2 unidades de salarios mínimos. Por ende, SENAVITAT cumple un rol estratégico en la articulación con otros sectores, en especial con el sector financiero e inmobiliario, que permita asegurar la creación de productos financieros accesibles y oferta de viviendas económicas para los sectores de ingresos medios.

Por otro lado, SENAVITAT también cumple un rol estratégico con respecto a regular las acciones relacionadas al urbanismo. En el 2017, la SENAVITAT avanzó en la ejecución de proyectos estratégicos y la articulación

15 (Quince)
8 (Ocho) 19-

de proyectos de cooperación internacional, que asistirán en generar acciones integrales en el acompañamiento del crecimiento urbano.

La Institución también sigue ejecutando sus acciones en base a su Plan Estratégico Institucional, que establece el objetivo de instalar un modelo de gestión transparente en base a procesos e impulsando el desarrollo organizacional para transformar la oferta habitacional a nivel país.

La SENAVIDAT tiene como principales programas:

- 1) Subsidio Directo. Los programas de subsidios directos utilizan una ayuda estatal para construir y mejorar viviendas tanto en territorios urbanos, rurales y también en comunidades indígenas. Los impulsados en 2017 fueron:
 - FONAVIS.
 - Mercosur Roga.
 - Pueblos Originarios.
 - Vy'a renda - Construcción de viviendas sociales en municipios del Paraguay.
 - Che Tapyi - Construcción de 4.500 soluciones habitacionales en el Paraguay.
 - Sembrando Oportunidades - Construcción de 5.800 soluciones habitacionales en áreas rurales Py.
- 2) Créditos Hipotecarios. Se impulsaron soluciones habitacionales mediante créditos al sector privado a través de Préstamos:
 - Para Cooperativas mediante Préstamos al Fondo para Viviendas Cooperativas (FONCOOP).
- 3) Construcción de Viviendas Económicas. Soluciones habitacionales, construidas para personas de nivel medio, con necesidad de vivienda.
 - Construcción de Viviendas Económicas y Duplex
 - Construcción de Departamentos en propiedad horizontal

1.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad

En el Paraguay los problemas relacionados al hábitat y la vivienda son manifestaciones de un sistema amplio que trasciende el ámbito habitacional, donde una de las causas más significativa es la pobreza y la desconexión entre las políticas de gobierno central con la de los gobiernos locales.

Por otra parte, aunque fuertemente vinculado a lo anterior, la falta de planificación territorial da lugar a un crecimiento urbano desordenado, con inserciones espontáneas en las afueras de las ciudades y terrenos comunales. Otro aspecto deficitario relacionado al hábitat es la falta de acceso de la Población a los servicios básicos de infraestructura y equipamientos, a los que se suman problemas vinculados como las situaciones de riesgo y vulnerabilidad física y ambiental de asentamientos precarios.

Proyecciones realizadas por SENAVIDAT en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Hábitat y Vivienda-PLANHAVI y estimaciones sobre la base de datos censales del 2012 de la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censo (DGEEC), dan cuenta de que existe un déficit habitacional (cualitativo y cuantitativo) en Paraguay de 958.869 soluciones habitacionales que representa el problema relacionado a la vivienda y el hábitat. El déficit correspondiente a la suma de la demanda de Nuevas Viviendas (déficit cuantitativo) es de 94.959 viviendas y las del Déficit Cualitativo son 863.910 Viviendas sobre datos censales 2012 de la DGEEC.

Haciendo frente a esta situación, según datos del Mapa de Viviendas de SENAVIDAT, se ha impulsado un conjunto de intervenciones en este Gobierno para la superación de las condiciones habitacionales deficitarias totalizando un aproximado de 25.000 soluciones habitacionales que representa el 26% de este déficit cuantitativo con Información desde el año 2013.

En el 2017, SENAVIDAT fortaleció su rol como rectora de la política habitacional y actúa como la articuladora de esfuerzos entre todas las instituciones públicas con respecto a proyectos de viviendas y desarrollo urbano. Se continuó el trabajo de coordinación para una mejor focalización en territorio con la Secretaría de Acción Social (SAS), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), y el Instituto Nacional del Indígena (INDI). Así mismo, ANDE, ESSAP, SENASA, SEAM, entre otras, por sus competencias institucionales se encuentran directa e indirectamente involucradas en la cadena de producción de hábitats adecuados.

16 (diez y seis) - 15
9 (nueve)

Respecto a la mayoría de las gobernaciones y municipios, si bien tienen un rol preponderante en la problemática habitacional, los mismos no disponen de una estructura mínima indispensable ni recursos técnicos, humanos y administrativos para llevar adelante las acciones que demanda la población, en términos de planificación territorial para un hábitat adecuado.

Actores del ámbito privado (empresas vinculadas a la construcción de viviendas y materiales, cooperativas etc.) y la sociedad civil, son otros agentes que participan en la cadena de producción de viviendas. Ampliar la participación de estos sectores en la solución de la problemática habitacional es un avance que se viene dando al incluir el Programa "Aporte estatal a trabajadores formales para el acceso a viviendas", que será ejecutado en alianza con empresas privadas que permitirán el acceso a una vivienda a los empleados de las empresas que presenten proyectos. En el 2017 se instaló una mesa intersectorial que busca dialogar y articular acciones para involucrar diversos sectores en el acompañamiento de la implementación de la política habitacional nacional. También se trabajó con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) la reglamentación de la Ley 5638/16 de Fomento a la Vivienda Económica y Desarrollo Urbano, mediante la concesión de créditos a instituciones financieras que operan con población fundamentalmente de clase media.

Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad

Datos de la Población del Sector			
Indicador	Población Potencial ①	Población Objetivo ②	Beneficiario Efectivo ③
Soluciones Habitacionales a través del Subsidio Habitacional Directo, Créditos Hipotecarios y Acciones con Binacionales	707.372 ¹	44.596	41.726

- ① Estimación en base a datos de Proyección de Déficit Habitacional Cuantitativo 2017 con números del PLANHAVI p.19
- ② Valor estimado de personas planificadas atender en el Presupuesto 2017.
- ③ Este resultado se obtiene al mes 12 del año 2017 y en base a datos cargados al SIAF y de obras ejecutadas en conjunto con otras instituciones donde se tienen 6.919 viviendas que multiplicado por 4 personas por viviendas entregadas nos da este resultado.

POBLACIÓN							
Principales Programas/Subprogramas	Denominación	Población Objeto ①			Beneficiario Efectivo ②		
		Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total
Créditos Hipotecarios	Créditos	150	150	300			0
Viviendas Económicas	Viviendas	200	200	400			464
Subsidio Directos - FONAVIS	Subsidios	13.416	13.416	26.832			13.784
Mercosur Roga	Viviendas	370	370	740			0
Pueblos Originarios	Viviendas	64	64	128			80
Vyarenda: Const. Viviendas Sociales en Municipios del Py	Viviendas	560	560	1.120			900
Che Tapyi: Const. 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	Viviendas	1970	1970	3.940			3.944
Sembrando Oportunidades: Const. 5800 Soluc. Habitac. en Areas Rurales del Py	Viviendas	2678	2678	5.356	10.537	11.197	21.734
Mejoramiento y Ampliación de Viviendas	Viviendas	670	670	1.340			0

¹ Déficit Habitacional Cuantitativo 2017 Planhavi 176.843 (p.19) por 4, teniendo en cuenta Datos del Censo 2016 para el Barrio San Francisco y Censo 2012 donde se tiene un Promedio de 3,5 y 3,7 como Cantidad de Personas por Vivienda.

on. Pablo Daniel Benítez
(DIEM)
Dirección de Investigación
Evaluación y Monitoreo
SENAVITAT

Lic. Catherine Kelly
Dirección General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaría Ejecutiva
SENAVITAT

17 (diez y siete) / 6
10 (diez)

TOTAL PRESUPUESTO PUBLICO INSTITUCIONAL	20.078	20.078	40.156			40.906
Proyecto con Entidad Binacional Yacyreta			440			440
San Francisco			4000			380
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL			44.596	10.537	11.197	41.726

- ① En relación al Total de Metas correspondiente al ejercicio fiscal 2017
 - ② Total de individuos que se beneficiaron directamente con los distintos programas y subprogramas de Senavitat.
- *No se cuenta con información desagregada sobre género de la población potencial y efectiva.


Ing. Soledad Nuñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

- Despedimos el año 2017 con más de 100.000 personas que hoy duermen bajo un techo seguro, beneficiadas con una Vivienda digna a través de las políticas de vivienda y hábitat llevadas por la Institución donde se ha logrado llegar a un aproximado de 25.000 Viviendas culminadas a lo largo de este periodo de Gobierno.
- Se lleva además 6.515 viviendas en ejecución y a iniciarse, apuntando a culminar el periodo de gobierno con más de 30.000 viviendas.
- En el 2017 llegamos a una ejecución presupuestaria de gastos del 66% en el que al cierre del año la inversión fue de Gs.590.627 millones.
- A la fecha estamos presentes en el 76% de los distritos del país, llegando a un total de 193 distritos de los 254 en los 17 departamentos, garantizando que familias que más necesitan tengan acceso a una vivienda digna y de calidad, sin distinción en rincones que históricamente estuvieron postergados como Tacuati, Yaguareté Forest, Kurusu de Hierro, SIDEPAR 7.000, Maracaná, entre otros.
- Por primera vez en la historia de la institución, el desarrollo habitacional se realiza a través de un índice de focalización, que prioriza la definición de zonas geográficas de atención teniendo en cuenta criterios técnicos según determinados índices: el déficit habitacional cuantitativo, el crecimiento poblacional, el porcentaje de pobreza y las intervenciones anteriores de la SENAVITAT. Esto permite mayor equidad en la inversión pública evitando la existencia de zonas no atendidas por el Estado y destinando efectivamente recursos a las zonas más necesitadas del país.
- Se realizó el lanzamiento del Programa “Aporte estatal a trabajadores formales para el acceso a viviendas”, una nueva modalidad de aporte estatal a través del Programa FONAVIS que pretende beneficiar a trabajadores formales con ingresos familiares entre 1USM a 3,4 USM.
- En el 2017 se llevó adelante el Comité Nacional de Hábitat (CNH), que es una instancia articuladora y pre-opinante de temas referentes a Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, conformado por Decreto Presidencial Nro.6043/16 y ampliado por el Decreto Presidencial Nro.7559/17. El mismo está conformado por dos instancias, una ejecutiva y otra consultiva. El Subcomité Ejecutivo lidera los procesos deliberativos y está conformado por las autoridades máximas de las instituciones públicas del Poder Ejecutivo, claves en materia de desarrollo. El Subcomité Técnico, está conformado por representantes designados por cada institución miembro del comité, y divide sus labores en tres grupos de trabajo vinculado a los ejes principales de la Nueva Agenda Urbana (NAU): Planificación y Diseño; Gobernanza e Institucionalidad; Financiación. Está conformada por 67 Instituciones, y en el 2017 se realizaron 8 Jornadas de trabajo y en el que se trataron importantes puntos para lo que sería la Política Nacional del Hábitat.
- Se han iniciado los trabajos de elaboración de una Política Nacional de Hábitat y Vivienda (PNHV), con apoyo proveído por Cities Alliance a SENAVITAT a través de la contratación de la consultoría liderada por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación (CIDI) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). CIDI FADA apoya el desarrollo del documento de la Política Nacional de Hábitat y Vivienda (PNHV), según los lineamientos establecidos en la Nueva Agenda Urbana (aprobada en la Conferencia Hábitat III, llevada adelante en Quito-Ecuador en octubre de 2016). En el marco de la elaboración del PNHV se elaboran también otros documentos, que sirven de insumos al mismo. Entre estos están un informe sobre las políticas y planes sectoriales vinculados al hábitat y la vivienda, relevamiento de prácticas de referencia internacional y nacional, y un documento que sugiera estrategias de implementación y los estudios y/o investigaciones para su correcta implementación. El proceso de elaboración del documento de la PNHV se realiza junto al sub comité técnico del Comité Nacional de Hábitat. En el marco de las 8 reuniones de trabajo, se elaboró un documento que incorpora los principios, el marco conceptual y los objetivos estratégicos y específicos.
- En el 2017 se inició el operativo mudanza de las primeras familias adjudicadas al Barrio San Francisco de la zona de la Chacarita Baja y Zeballos Cue. Unas 95 familias conformaron el primer grupo a residir en el nuevo barrio modelo de Paraguay. A fines de enero 2018 se prevé que unas 600 familias serán relocalizadas en el nuevo barrio. Este proyecto está siendo financiado con fondos de la ITAIPU Binacional, y la SENAVITAT lidera el componente social.

² Según Datos de la Dirección de Presupuesto, A Iniciar 3.551; En Ejecución 2.874; En Proceso 590.-

19 (dict y marc) 18-
12 (doce)

- Se llevó a cabo una evaluación del Programa FONAVIS por parte del Gabinete Social en cumplimiento a la Resolución N° 763/2016 del Gabinete Social de la Presidencia en el que se evaluó la consistencia y orientación a resultados del Programa y el mismo permitió proveer información que retroalimentó aspectos para un plan de mejora en cuanto el diseño, gestión y resultados.
- La SENAVITAT, con el apoyo de la Entidad Itaipú Binacional, y en coordinación con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA) y con el Parque Tecnológico Itaipú (PTI), organizaron el Concurso Público Nacional de Anteproyectos de Tipologías de Viviendas Social y Económica, a través del cual se busca mejorar el diseño de viviendas sociales y económicas en base al principio de sustentabilidad en sus diferentes dimensiones: económica, social y ambiental. La intención de SENAVITAT es hacer partícipe a profesionales del rubro y estudiantes universitarios que busca mejorar las tipologías de las siguientes ofertas habitacionales: Vivienda Unifamiliar Urbana, Vivienda Unifamiliar Rural y vivienda Multifamiliar en altura donde las mejores propuestas en cada categoría (estudiantes y profesionales) serán base para proyectos a ser ejecutados a través de la SENAVITAT.
- La SENAVITAT y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), llevan adelante el “Concurso Internacional de Ideas y Anteproyecto de Diseño Urbano para el Bañado Norte de la Ciudad de Asunción”, en el marco del Plan Maestro de la Franja Costera Norte, con el apoyo de la Municipalidad de Asunción (MCA) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Este Concurso contempla la elaboración de una propuesta de anteproyecto de diseño urbano, que incluya el diseño de los espacios urbanos, que apunten a la vinculación del área con el resto de la ciudad y propicie la interconexión entre la ciudad y el río, teniendo como base los principios y directrices del Máster Plan de la Franja Costera Norte. La propuesta estará emplazada en un área de 514 hectáreas. Cuenta con apoyo del CAF - Banco de Desarrollo de América Latina en el marco de una cooperación técnica no reembolsable de \$140.000 que tiene tres componentes principales: 1) Apoyo financiero para otorgar premios para Realización de un Concurso Internacional para la elaboración de un Anteproyecto de Diseño Urbanístico del Bañado Norte de Asunción, 2) Contratación de un equipo técnico para la elaboración de documentación para la obtención de código SNIP en atención a los resultados del concurso, y 3) Apoyo financiero para asegurar la participación de un Jurado de Prestigio Internacional en el concurso. La recepción de propuestas cerró el 30 de enero del 2018.
- Se realizó un curso sobre Mercados de Suelo y Políticas Urbanas y de Vivienda con el Lincoln Institute que fue dirigido a Intendentes y técnicos de distintos municipios del país, representantes de Gobernaciones Departamentales, Legisladores, y altos funcionarios de Ministerios y Secretarías Nacionales con conocimientos e involucramiento directo en cuestiones de gestión de suelo. El curso se realizó en abril 2017 en el Alta Gracia Parque Hotel de Caacupé. El Lincoln Institute cubrió todos los costos asociados a la realización del curso que contó con la presencia de especialistas en gestión de suelo: Martim Smolka, Carlos Morales, Cynthia Goytia y Marcela Román. Así mismo, se coordinó una serie de eventos de capacitación sobre captación de plusvalías y financiamiento del desarrollo urbano en el marco de la visita de tres expertas del Lincoln Institute en octubre 2017.
- En el proceso de profundización de la gestión de calidad de nuestra Institución como proceso de la mejora continua se ha aprobado por Resolución el CODIGO DE ETICA VERSION 2.0, luego de la revisión a través de un proceso participativo con apoyo de los líderes de ética designados por cada Dirección General.
- Se desarrolló con apoyo de la SENATICs el Mapa de Adjudicados del Barrio San Francisco, que permite ver la ubicación exacta de las viviendas actuales de los adjudicados. En el mapa se pueden visualizar las viviendas antiguas de familias adjudicadas con las ubicaciones marcadas con GPS, el nombre y número de C.I. del titular adjudicado (jefe/a de hogar), información sobre su principal fuente de ingreso, cantidad de miembros en la familia y datos del cónyuge.
- En el 2017, la SENAVITAT concluyó la sistematización de una metodología de intervención socioterritorial y se dio el lanzamiento del documento “Modelo de Intervención Socio Territorial en asentamientos precarios de los sectores ribereños” que presentó la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), en el que se tuvo la visita de la Ministra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de la República de Chile, Paulina Saball Astaburuaga. El material socializado fue resultado de trabajos realizados en el componente de fortalecimiento de la gestión social de la cooperación técnica triangular del Gobierno Nacional con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU) de Chile, la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y la Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ. Herramienta social que permite un enfoque multidisciplinario en la intervención del territorio y está siendo actualmente implementada por la SENAVITAT en el desarrollo de proyectos de vivienda y hábitat en el Bañado Norte.

- Se logró un Acuerdo con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) para el desarrollo del Plan Maestro del Bañado Sur en la Ciudad de Asunción, donde la cooperación internacional en proyectos de esta envergadura es clave para capitalizar experiencias de otros países en beneficio de las políticas públicas locales, y en este caso en particular la experiencia exitosa en desarrollo urbano que tuvo Corea”, refiriendo a la importancia de generar cooperaciones con los países con experiencia en desarrollos urbanos, a fin de lograr ciudades más equitativas y prósperas. Este proyecto no solo tendrá un impacto positivo a nivel social, sino también contribuirá a presentar un Plan Maestro para el desarrollo económico en donde el Bañado Sur represente un área financiera y comercialmente influyente para el Paraguay. Esta iniciativa forma parte de las acciones tomadas por el Gobierno Nacional para la implementación de políticas habitacionales de largo plazo, que contemplen intervenciones urbanas integrales y sostenibles, que trasciendan la mirada unidimensional de la vivienda. Esta cooperación técnica no reembolsable de \$3.500.000 con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea – KOICA cuya carta de negociación se firmó el pasado 10 de enero de 2018 tiene tres objetivos principales: 1) Establecer el plan maestro para el desarrollo del Bañado Sur, 2) Facilitar el crecimiento de la Ciudad de Asunción contribuyendo a la mejora de la planificación del desarrollo urbano y las estrategias de desarrollo, y 3) Mejorar la capacidad de Paraguay en materia de planificación urbana, diseño urbano, vivienda y desarrollo del transporte. La cooperación tiene un plazo de 2,5 años de ejecución y se anticipa que los trabajos inicien en marzo 2018.
- En el marco de la línea transversal de “Gestión pública transparente y eficiente” propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2030, trabajamos con una firme intención de construir una modalidad de intervención intersectorial, participativa y transparente, que permita articular esfuerzos entre los distintos niveles gubernamentales y con las organizaciones de base.
- Trabajamos para desarrollar respuestas al déficit cualitativo habitacional con el crédito de USD 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donde USD 14 millones serán destinados al Mejoramiento del Barrio de Chacarita Alta, otros USD 14 millones irán a un Programa de Mejoramiento y Ampliación de Viviendas Precarias en el Área Metropolitana de Asunción, mientras que USD 2 millones serán utilizados para la implementación de un nuevo Sistema Informático de Gestión de Proyectos Habitacionales para acompañar al proceso de fortalecimiento institucional de SENAVITAT.
- Gracias a una cooperación técnica no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de USD 300.000 que se ejecuta desde el 2015, avanzamos con el diseño del nuevo Sistema Integrado de Gestión de Proyectos Habitacionales en base a un Reglamento Operativo de Programas que simplifica los procesos necesarios para la evaluación de proyectos y beneficiarios, y adjudicación de viviendas. El nuevo Sistema Integrado de Gestión de Proyectos Habitacionales nos permitirá:
 - El control automatizado y digital del ciclo de los proyectos desde el inicio hasta su conclusión.
 - La reducción de los tiempos de tramitación de proyectos.
 - La reducción en el uso de papel y costos de transporte de los solicitantes.
 - La liberación de tiempo de los técnicos de SENAVITAT para dedicarse a funciones de verificación de beneficiarios y supervisión de las soluciones habitacionales.
- En general, se llevaron adelante cooperaciones técnicas por el valor estimado de USD 5.545.000, cuya administración de recursos queda a cargo de cada entidad cooperante.


Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

21 (veinte y uno) - 20-
14 (catorce)

Cooperaciones que se han llevado adelante en el periodo 2017.

Acciones de Cooperación Internacional ejecutadas en este periodo				
Proyecto	Organismo Cooperante	Tipo de Cooperación	Aporte Cooperantes	Aporte SENAVITAT
Proyecto para la actualización de la Política Nacional de la Vivienda y el Hábitat, y el desarrollo de estrategias y planes institucionales.	CITIES ALLIANCE	Asistencia Técnica No Reembolsable	75.000 USD	No requiere.
Proyecto de desarrollo urbano: Confección de un Plan Maestro del Bañado Sur.	Korea International Cooperation Agency (KOICA)	Asistencia Técnica No Reembolsable	Etapa 1: 560.000 USD	No requiere.
			Etapa 2: 3.500.000 USD	
Concurso de Ideas para un anteproyecto de Plan Maestro del Bañado Norte	Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)	Asistencia Técnica No Reembolsable	110.000 USD	No requiere.
Bañado Tacumbu (Masterplan Conceptual)	Land and Housing Corporation de Corea	Asistencia Técnica No Reembolsable	USD 250.000	No requiere.
Mejora de procesos y sistema Informático. Desarrollo de un nuevo sistema informático	BID	Asistencia Técnica No Reembolsable	USD 300.000	No requiere.
Metodología para la Intervención en asentamientos precarios de los sectores ribereños de Asunción.	Cooperación Triangular: Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo (GIZ) y la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCID)	Asistencia Técnica No Reembolsable	GIZ: 300.000 €	Contrapartida no financiera: 150.000 €
			AGCID:	
			300.000 €	


Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

22 (veinte y dos) 21-
 B (quince)

Número de Viviendas Terminadas/Entregadas por

Programas financiados por el presupuesto general de la nación

Principales Programas/Subprogramas	Denominación	Viviendas terminadas
Créditos Hipotecarios	Créditos	0
Viviendas Económicas	Viviendas	116
Subsidio p/Vivienda Social - FONAVIS	Subsidios	3446
Pueblos Originarios	Viviendas	20
Vy'a Renda: Const. Viviendas Sociales en Municipios del Py	Viviendas	225
Che Tapyi: Const. 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	Viviendas	986
Sembrando Oportunidades: Const. 5800 Soluc. Habitac. en Areas Rurales del Py	Viviendas	1921
TOTAL PGN 2017		6.714
Otras Financiaciones: Yacyreta	Viviendas	110
Barrio San Francisco	Viviendas	95
TOTAL 2017		6.919

SOLUCIONES INTEGRALES

En el marco de la implementación de una política habitacional que no sólo contribuya la construcción de viviendas de interés social pero que también contribuya al mejoramiento del hábitat y a una planificación urbana eficiente, la SENAVITAT dió grandes avances en la ejecución de proyectos estratégicos.

Los proyectos estratégicos de la Institución se caracterizan por su centralización en el area metropolitana de Asunción que se debe a que existen grandes obras de infraestructura vial que se encuentran en desarrollo a lo largo de la zona ribereña de la Ciudad, resultando en la urgente necesidad de reordenamiento del territorio y provisión de un entorno que sea salubre y conlleve a una inclusión de los barrios asentados en zonas inundables.

SENAVITAT asume su liderazgo en materia de urbanismo y vivienda, y articula los esfuerzos de más de 50 entidades públicas, privadas y de la sociedad civil para asegurar que todo desarrollo habitacional tenga acceso y este conectado, a fuentes de empleo, infraestructura urbana de calidad, servicios públicos, y por sobre todo que la ciudad formal incluya a los asentamientos humanos que a lo largo de la historia de nuestra Ciudad Capital fueron instalándose en condiciones precarias de habitabilidad.

Proyectos Urbanos con Asistencia del BID

Se encuentra en ejecución el crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de \$30 millones. Este proyecto cuenta con 3 componentes.

Ing. Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 SENAVITAT

23 (veinte y tres)
16 (dieciséis)

El componente de Mejoramiento Integral de Chacarita Alta, se impulsa en el marco del convenio de cooperación realizado entre la Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) e instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Cuenta con una inversión de 14 millones de dólares que forman parte del préstamo mencionado. Con este componente se busca mejorar la calidad de vida de los pobladores del Barrio Chacarita Alta en Asunción, promoviendo la inclusión social, la identidad barrial y la sostenibilidad barrial. estaremos interviniendo en uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de Asunción con proyectos de mejoramiento de la infraestructura urbana básica que conectará a cientos de familias a un sistema de alcantarillado, se construirán parques lineales en los tres ejes principales que desembocan en el barrio, y se abrirán calles para asegurar el libre tránsito por las arterias principales de la comunidad dando espacio a vehículos de seguridad y emergencia que hasta ahora no tienen manera de ingresar al barrio. Se prevé igualmente la construcción de 190 viviendas para las personas que se encuentran hoy viviendo en situación de vulnerabilidad extrema.

La Máxima Autoridad Institucional y el equipo técnico ha presentado el resumen ejecutivo del Proyecto Urbanístico (socializado con la comunidad de Chacarita Alta) al Intendente de la ciudad de Asunción como acción previa a la entrega del documento de forma oficial para aguardar aprobación municipal que dará curso a la licitación de obras. Asimismo, se encuentra en la Municipalidad y pendiente de aprobación, el diseño de un puente peatonal como obra de confianza.

Así también, implementaremos un programa piloto para asistir en el mejoramiento y ampliación de vivienda precarias en toda el área metropolitana de Asunción. Unas 4.000 viviendas podrán ser mejoradas en el marco de este programa, que permitirá a potenciales beneficiarios acceder al subsidio de mejora y/o ampliación a través de una entidad financiera registrada con SENAVIDAT, que a la vez otorgará un microcrédito complementario y trabajará de cerca con una organización que sirva de asesora técnica a las familias beneficiadas. Para la implementación de este programa se trabajó con la Agencia Financiera de Desarrollo, quien gerenciará los USD 14 millones destinados a esta modalidad a través de un fideicomiso.

Este proyecto se encuentra avanzando con el diseño y modelación del producto, se ha procedido a realizar reuniones con la Institución Financiera (Banco Familiar) y CAC (Cooperativa Nazareth) para validar procesos y conocer sus inquietudes a ser incorporadas en el borrador de ROP y de flujo de trabajo. El equipo técnico y consultores externos se encuentran analizando la confección de instrumentos y modificaciones de contrato para avanzar con el acuerdo de la AFD.

Solución Integral para Familias Vulnerables a Inundaciones

El Barrio San Francisco es uno de los grandes proyectos emprendidos por el Gobierno Nacional. La SENAVIDAT e ITAIPÚ Binacional trabajan conjuntamente en este proyecto que plantea 1.000 soluciones habitacionales en el marco de una intervención integral en el predio del RC4 para pobladores de la Chacarita Baja y del barrio Zeballos Cué, buscando la integración social de ambas comunidades.

El proyecto plantea aspectos innovadores respecto a lo que hoy en día cuenta nuestro país y pretende ser considerado como un modelo replicable en otros complejos. El Barrio contará con todos los servicios de infraestructura: sistema de agua potable, planta de tratamiento de efluentes cloacales, alcantarillado sanitario, desagüe pluvial, instalaciones eléctricas subterráneas con iluminación led, y acceso a internet gratuito (WIFI) en espacios públicos. El barrio contará también con 48 salones comerciales, que además de proveer de productos, servicios y fuentes de trabajo, servirá para lograr y potenciar el desarrollo económico del lugar.

La selección de beneficiarios se da como resultado del Plan de Desarrollo Social, documento que fue elaborado específicamente para el trabajo con las comunidades afectadas por el proyecto. La ejecución del Plan de Desarrollo Social está a cargo de Organización Hábitat para la Humanidad, quienes fueron contratados por la Itaipú Binacional para apoyar al equipo social de la SENAVIDAT.

En forma simultánea, se encuentra en proceso de ejecución una Cooperación Triangular con la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) y la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCID), que se materializa a través del proyecto "Metodología para la Intervención en asentamientos precarios de los sectores ribereños de Asunción", cuya contraparte técnica se ejecuta a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU) y la SENAVIDAT. Este proyecto de cooperación y tiene por objetivo desarrollar y probar una metodología de intervención socio-territorial en asentamientos precarios, promoviendo una mejora en el trabajo con las comunidades beneficiadas con los proyectos habitacionales de SENAVIDAT. Se proyecta que la aplicación piloto de este Modelo elaborado conjuntamente sea aplicado en Octubre de 2017.

24 (venta y compra) 23-
17 (direct y srek)

Primer Complejo de Departamentos para Clase Media

El Complejo Habitacional Mariano Roque Alonso, es un proyecto en el cual se prevé la construcción de 3.000 soluciones habitacionales integrales. El mismo tiene como fin, en la fracción de 17,8 hectáreas que se ha adquirido del IPS. Con este proyecto se busca generar los incentivos necesarios para que el sector privado invierta en la generación de oferta para hogares con ingresos medios, ya que se plantea la inversión del Estado en el desarrollo de infraestructura del proyecto y la venta de macrolotes a distintas empresas del sector privado, a través de un negocio fiduciario, para que a través de ellas se realice la construcción y comercialización de las viviendas.

Actualmente se trabaja en base a un acuerdo de cooperación técnica y financiera con la ITAIPÚ BINACIONAL para la ejecución del proyecto ejecutivo de la infraestructura básica del predio y la demolición de estructuras existentes que no cumplen con las condiciones de restauración y ampliación. Se ha avanzado, además, en la definición del esquema general de venta de los macro lotes y se prevé el próximo cierre del loteamiento definitivo del predio para el inicio de los trámites ante el municipio de Mariano Roque Alonso.


Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaría Ejecutiva
SENAVITAT

II.2 Recursos Humanos

Composición de los Recursos Humanos			
Descripción	Mujer	Hombre	Total
Total Recursos Humanos Activos (a+b)	396	330	726
Recursos Humanos Activos Nombrados ^(a)	161	160	321
Recursos Humanos Activos Nombrados que posean Título Universitario	100	68	168
Recursos Humanos Contratados ^(b)	235	170	405
Recursos Humanos Contratados que posean Título Universitario	157	79	236
Personal en Cargos Gerenciales (a partir de Jefe de Departamento)	111	70	181

En RRHH activos nombrados incluir funcionarios de la SENAVITAT comisionados a otras entidades.
Fuente: Dirección General de Gestión y Desarrollo de las Personas.

En total en la Entidad se tiene 321 Recursos Humanos nombrados y 405 Recursos Humanos Contratados donde encontramos que el 56% poseen Título Universitario. Del total, el 25% corresponden a cargos Gerenciales que son considerados aquellos cargos de Jefaturas, Direcciones y Direcciones Generales.

Esta administración ha apostado por la capacitación y profesionalización de los funcionarios y contratados de la institución fortaleciendo en estos años el capital humano a través de la capacitación interna y contratación que se ha logrado una mayor proporción de profesionales idóneos para cada puesto.

En el 2017 se ha ejecutado el 100% de las becas y capacitaciones, logrando 237 funcionarios capacitados en 30 cursos, especializaciones y seminarios nacionales e internacionales. Buscando de esta manera entregar a la ciudadanía un trabajo de alta calidad en nuestro servicio.

Realización de formación y capacitación sin costo para 80 funcionarios y personal contratado

Hemos beneficiado a funcionarias con la implementación de la Sala de Lactancia.


Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaría Ejecutiva
SENAVITAT

II.3 Principales Indicadores de la Entidad

ANEXO I

➤ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria

Tipo de Presupuesto 1

Programa 1 "Programa de Administración"

El Programa tiene como objetivo lograr el buen funcionamiento de la Institución, brindando el aporte necesario a través de las gestiones administrativas eficientes, en apoyo a las directivas emanadas por la Ministra-Secretaría Ejecutiva, orientadas a la concreción de metas y objetivos generales.

- Se implementó el uso de tecnología de monitoreo satelital – GPS registrando también velocidades máximas en ruta, que contribuye al uso razonable de combustible.
- Se mantienen revisiones de precio de combustible para ajustes, manteniendo austeridad en la compra de cupos de combustible.
- Se realizaron concursos de méritos para incorporación de personal calificado a la institución.
- En el 2016, recibimos un reconocimiento por los trabajos en materia de rendición de cuenta por parte de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) otorgado en el marco del Concurso de Buenas Prácticas en Transparencia e Integridad.
- Trabajamos para institucionalizar los mecanismos establecidos en el MECIP y logramos en menos de dos años, que la Institución se posicione con una elevada valoración comparativa, incrementando su puntuación de 1.96 en el 2014 a 4,84 en el primer semestre del 2016, 5 en el Segundo semestre del 2016 y 5 en el primer semestre del 2017, compartiendo con otras 5 instituciones públicas el primer lugar con calificación 5 en el cumplimiento de los estándares de control.
- Uso eficiente de recursos: transporte, optimización de uso de vehículos. Implementación de Tarjetas de carga PETROPAR.
- Alquiler de un local para Playa de Vehículos.
- Contrato de Mantenimiento con Provisión de Repuestos con la empresa Taller Integral.
- Adquisición de Cubiertas.
- Consumo total 2017: Gs. 635.468.500 Consumo promedio 2017: Gs. 52.955.708, lo cual permitió un ahorro de 390.000.000.

Adquisición de Tierras 2017

Adquisición de Tierras - Ejercicio Fiscal 2017								
Proveedor/Propietario	Departamento	Distrito	Superficie adquirida (m2/Ha)	Precio por Hectárea (Guaraníes)	Costo Total de Superficie Adquirida (Guaraníes)	Monto pagado (Guaraníes)	Saldo (Guaraníes)	Observación
Alejandro Daniel Talavera Chamorro	Alto Paraná	Ciudad del Este	Dos (2) has.	708.875.010	1.417.750.020	1.417.750.020	-	Compra realizada en el año. Ley N° 5137 de fecha 19/12/2013, Resolución N° 587 de fecha 27/03/2017

ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaría Ejecutiva
SENAVITAT


Situación de las obras encaradas por la SENAVITAT

Tipo de Presupuesto 2

Programa 1 “Soluciones Habitacionales”.

Sub Programa 1 “Soluciones Habitacionales

Viviendas Económicas



El Programa tiene como propósito facilitar el acceso a la vivienda a las familias con necesidad demostrada de techo propio, con ingreso económico superior al mínimo y mayor capacidad de pago (familias de nivel medio).

En pos de este objetivo la Institución ofrece Productos como la Construcción de Viviendas Económicas y Dúplex, Departamentos y el acceso a Créditos para las viviendas.

Construcción de Viviendas y Departamentos: Las viviendas construidas para este segmento económico son de tipología UBH+2, consistente en una vivienda básica habitacional con dos dormitorios; Tipo Dúplex, consistente en viviendas unifamiliares con dos dormitorios y también la construcción de Departamentos, viviendas construidas en edificios, bloques de departamentos con dos o tres dormitorios.

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2017							
Nombre del Proyecto: Viviendas Económicas							
Nº	Departamento	Distrito	Vivienda				
			A iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida
2	San Pedro	San Pedro del Ycuá Mandiyú			16	44	
4	Guairá	Villarica					0
		Iturbe				50	
		M.J. Troche					50
5	Caaguazú	Coronel Oviedo				84	
7	Itapúa	Encarnación	24				
9	Paraguari	Yaguarón					0
10	Alto Paraná	Ciudad del Este					150
		Presidente Franco			100		
11	Central	Mariano Roque Alonso				60	30
		Itá				22	
		Capiatá		24			
		Nemby					
		Luque	24				14

	Limpio	16	60	
12	Ñeembucú	Pilar		50
		Alberdi		32

Fuente: Dirección de Planificación y Presupuesto. Jr/ME

En este año se terminaron y entregaron 100 viviendas en el Departamento de Alto Paraná de la Ciudad de Presidente Franco en la que está contemplada Infraestructura básica, además que se han reactivado las obras paralizadas por incumplimiento de contrato logrando terminar 16 viviendas en San Pedro de Ycuamandiyú.

En el marco de este Programa se realizaron gestiones para la Reprogramación Presupuestaria de modo a cubrir el requerimiento para dos llamados a Licitación Pública Nacional. Uno de los llamados sería Bloques de Departamentos con oferta de terreno y la otra construcción de Viviendas Económicas en el Marco del Plan CHA -revitalización del Centro Histórico. Además se inició el proceso de reactivación de una obra rescindida en el distrito de Encarnación, Departamento de Itapúa, a través de una Licitación Pública para la Terminación de 3 bloques de 8 departamentos cada uno, la cual ya fue adjudicada y se otorgó orden de inicio.


 Ing. Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaría Ejecutiva
 SENAVIDAT

22 (veinte y dos) 28-

Préstamos para Viviendas

Préstamo para la Vivienda: Créditos Hipotecarios para la compra de viviendas nuevas o usadas y construcción de viviendas en lote propio, dirigido a grupos organizados de personas, como ser cooperativas, asociaciones, sindicatos y otros, para adjudicación a sus asociados.

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2017								
Nombre del Proyecto: Préstamos para Viviendas Cooperativas								
Nº	Departamento	Distrito	Cooperativa	Vivienda				
				A Iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida
5	Caaguazú	Coronel Oviedo	Coopafiol Ltda.		37			
11	Central	Luque	Cooperativa 8 de Marzo Ltda.		26			
		Itauguá	Cooperativa Ña Puahaguá					38
		J. Augusto Saldívar	Cooperativa del Pueblo Ltda.				40	
		Ñemby	Cooperativa Oga Reká Ltda.	40				
		Capiatá	Cooperativa Toledo Cañada	40				
		Ypané	Cooperativa Ntra.Sra. De Luján		40			
		Limpio	Cooperativa Tava Rory Ltda.				35	
12	Ñeembucú	Pilar	Cooperativa Desmochados		20			
TOTALES				80	123	0	75	38

Fuente: Dirección de Planificación y Presupuesto. Jr/ME

W
 Ing. Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 SENAVITAT

Fonavis – Fondo Nacional de la Vivienda Social



Programa destinado a cubrir las necesidades de Viviendas de los estratos socioeconómicos, que no tienen condiciones para el acceso a crédito de mercado para la vivienda.

Subsidio de Vivienda Social: Recursos destinados para subsidiar compra o construcción de Vivienda Social, dirigido a estratos socio-económicos que necesitan de la intervención especial del estado para el acceso a la vivienda. El financiamiento de la solución habitacional contempla tres componentes: El Subsidio (otorgado por el Estado Paraguayo), el Ahorro (aporte del beneficiario) y el Crédito Complementario (solo en caso de ser necesario) de una entidad financiera adherida al Programa.

En los casos de construcción de viviendas a beneficiarios del subsidio, en la modalidad de grupos organizados, se requiere de la participación los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), acreditados por la SENAVIDAT, quienes trabajan como nexos entre los beneficiarios del SVS (organizados en grupos) y las empresas constructoras, también habilitadas por la SENAVIDAT, para la construcción y posterior entrega de las viviendas a los beneficiarios finales.

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2017							
Nombre del Proyecto: Fondo Nacional de Vivienda Social (FONAVIS)							
Nº	Departamento	Distrito	Vivienda		Culminada	En Proceso	Anulada
			A Iniciar	En ejecución			
1	Concepción	Yby Yaú	11		49		
		Azotey	97	45			
		Horqueta	38	56	255		4
		Paso Barreto	36				
		Sargento José Félix López	60				
		Belén	68				
2	San Pedro	Capiibary			61		
		Guayaibí	8	296			
		Santa Rosa del Aguaray	35	50			
		Tacuati	1		175		
		San Estanislao	0		9		
		San Pedro de Ycuamandiyú	19		32		
		Nueva Germania	2	105			

Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 SENAVIDAT

3	Cordillera	Tobati	27			
		Emboscada	25	38		
4	Guairá	Caacupé	10	38	69	
		Atyrá		24		
		Itacurubí	5		17	
		Villarrica	22		28	
		Yataity				1
		Paso Yobai	179		50	
5	Caaguazú	Colonia Independencia	179			
		Coronel Oviedo	68	124	137	1
		Caaguazú	5	0	62	
		Simón Bolívar	1		50	
		Nueva Londrés		70		
		Yhú	52	35		
		Mariscal Francisco S. López	42			
6	Caazapá	San Juan Nepomuceno	54		106	
		Tava-í		71		
		Abaí	1	27	161	
		3 de Mayo	1		42	
		Buena Vista	30		26	
		Yuty		57		
		Caazapá		9		
7	Itapúa	Tomás Romero Pereira	25			
		San Pedro del Paraná	108			
		Edelira	130			
		San Rafael del Paraná	26			
		Coronel Bogado				1
8	Misiones	Yabebyry			37	
		San Ignacio	1		59	
9	Paraguari	Paraguari	1	65		4
		Mbuyapey	2	47		2
		Ybycuí	2	38		
		Yaguarón	1	48		
10	Alto Paraná	Presidente Franco	105	33		
		Hernandarias	56	129		
		Itakyry	101		158	7
		Mbaracayú	5	92		
		Naranjal			36	
		Juan E. O'Leary	3		64	

25 (veinte y cinco) - 31-

11	Central	Mariano Roque Alonso		14			1
		Ypacaraí					1
		Itauguá	1				1
		San Antonio	4		4		
		Villeta	53	20	42		
		Areguá	22	44	238		
		Ypané	16	38	42		
		Limpio	29	30	142		3
		J. Augusto Saldivar	92	15	192		
		Capiatá	359	38	78		
		Villa Elisa			23		
		Luque	138	147	167		
		San Lorenzo	2	79			
		Itá			33		
		Lambaré	12	18	23		
13	Amambay	Capitán Bado	28				
14	Canindeyú	Yasy Kañy	41		40		
		Curuguaty	3	163	52		
		Ybyrarobaná	3	41			
		Villa Ygatymí	95	88	34		
		Salto del Guairá			41		
		Nueva Esperanza		60			
		Azotey	0				
15	Presidente Hayes	Villa Hayes	323	184	75		
		Tte. 1° Manuel Irala Fenández	330	213	220		
		Puerto Pinasco	44	6	43		
		Benjamín Aceval	1		39		
		Pozo Colorado	1	57			
16	Boquerón	Mcal. Estigarribia	46	40	96		
		Loma Plata	95		79		
		Filadelfia	96				
17	Alto Paraguay	Puerto Casado		8			
		La Victoria	1	45			
		Bahía Negra	57				
99	Alcance Nacional		18	28	60	90	
TOTALES			3.552	2.873	3.446	90	26

*Incluye subsidios individuales para compra de vivienda y construcción en lote propio en todo el territorio nacional.

Fuente: Dirección de Planificación y Presupuesto. Jr/ME

En el 2017:

- Se aprobó por Resolución N° 3075 un nuevo Reglamento para los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), y se inició un proceso de evaluación de estos prestadores de servicios con mayores exigencias. Este trabajo se realizó con el objetivo de renovar las documentaciones y requisitos que deben poseer los SATs para seguir operando en SENAVITAT ya que los mismos participan en el diseño y ejecución de los proyectos

de viviendas y es necesario que certifiquen su capacidad técnica, financiera y jurídica. Al culminar este proceso se cuenta con un listado de 56 SATs que permanecen en el Registro de la Institución.

- Registro de Empresas Constructoras: **45 Empresas Constructoras** habilitadas en el año 2017 este proceso se desarrolló para registro de empresas constructoras, que establece estándares para una mayor exigencia en calidad de gestión de las empresas que se vinculan a los varios proyectos habitacionales. Con esto, se pretende certificar que las empresas constructoras tengan la solvencia financiera, el capital humano requerido y la experiencia comprobada para la ejecución de obras con fondos del estado.
- Se cuenta con una herramienta denominada Índice de Focalización, que permite la visualización de varios indicadores en un mismo territorio, dando lugar a la identificación de zonas con necesidad de atención prioritaria. Esta herramienta ya fue utilizada para la planificación presupuestaria para el Ejercicio 2017, así como también en la planificación para el 2018.
- Avances en el diseño del Sistema Integrado de Gestión de Proyectos Habitacionales con la cooperación técnica no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el monto de USD 300.000, con un Reglamento Operativo de Programas que simplifica los procesos necesarios para la evaluación de proyectos y beneficiarios, y adjudicación de viviendas. El nuevo Sistema Integrado de Gestión de Proyectos Habitacionales nos permitirá:
 - El control automatizado y digital del ciclo de los proyectos desde el inicio hasta su conclusión.
 - La reducción de los tiempos de tramitación de proyectos.
 - La reducción en el uso de papel y costos de transporte de los solicitantes.
 - La liberación de tiempo de los técnicos de SENAVIDAT para dedicarse a funciones de verificación de beneficiarios y supervisión de las soluciones habitacionales.
- En el año 2017 se tuvo una meta de 6.708 Viviendas Entregadas y con las actividades del año se ha llegado a la entrega de 3.446 Viviendas que representa un 51.37% del total de la Meta Establecida. En el 2017 la SENAVIDAT enfocó sus esfuerzos en la mejora de reglamentos para asegurar la calidad y eficiencia de los Servicios de Asistencia Técnica, e instaló procedimientos para la calificación y registro de empresas constructoras. Al mismo tiempo, la primera convocatoria se realizó al término del primer semestre resultando en las 3.446 viviendas entregadas en este periodo, y unas 5.600 viviendas en ejecución al cierre del año, de las cuales más del 20% tienen un avance constructivo mayor al 50%.

Subsidios Habitacionales adjudicados durante el Ejercicio Fiscal 2017 - FONAVIS		
Modalidad	Cat. Subsidios	Familias Beneficiarias
Compra de vivienda	53	53
Construcción en Lote Propio	7	7
Otros (Grupos Organizados)	3.386	3.386
Total	3.446	3.446

- En este último trimestre del 2017 se trabajó en la armonización de dos reglamentos del Programa FONAVIS: reglamento de Servicios de Asistencia Técnica y el reglamento de Evaluación Social, a fin de adecuar los procedimientos al nuevo Sistema Integrado de Gestión de Proyectos Habitacionales (SIGPH).
- Se trabajó en el desarrollo del reglamento para la nueva modalidad de aporte estatal a través del FONAVIS para trabajadores formales con ingresos familiares de 1USM a 3.4USM. En este contexto, se realizaron 2 reuniones informativas con representantes del sector privado para socializar la nueva modalidad.
- Se realizaron gestiones para el relanzamiento de la modalidad de Construcción en Lote Propio, incluyendo el análisis de los proyectos actualmente en proceso de evaluación. Se espera una convocatoria a nuevos proyectos para febrero 2018.
- Del total de Subsidios de la Vivienda de Interés Social emitidos en el 2017 (lo cual no es directamente proporcional a cantidad de viviendas culminadas), se observa que en el Programa el 50% corresponden a Mujeres Titulares.

 Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

27 (reink y srele) 33

TOTAL RENOVIS TITULARES DE SVS EMERIDOS	
TOTAL BENEFICIARIOS (titular y cónyuge ambos sexos)	6804
MUJERES TITULARES	2121
TOTAL MUJERES BENEFICIADAS (COMO TITULARES Y CONYUGES)	3780
TOTAL VARONES COMO TITULARES	2081
TOTAL VARONES	3024

Fuente: Dirección de Registro y Estadística de Información Social Dirección General Social


Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Pueblos Originarios



El Proyecto tiene como propósito, la construcción de viviendas en las comunidades de Pueblos Originarios, de tal forma mejorar las condiciones de vida y el hábitat de sus habitantes.

Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas: La primera Tipología de Viviendas construidas, eran del tipo Culata Jobai, cubriendo un área de 43 m², más Letrina Sanitaria, techo de estructura metálica (chapas galvanizadas), con cielo raso de madera terciada, piso de cerámica, puertas y ventanas metálicas de chapa doblada, instalación eléctrica y tanque de agua para 1.000 litros.

Posteriormente pasaron a utilizarse otro modelo de vivienda, denominada Estar Reunida, compuesta de dos dormitorios (ER+2D), con cocina y letrina sanitaria. La construcción tiene techo de estructura metálica (chapas galvanizadas), con sobre techo de paja atada, piso de cerámica, puertas y ventanas metálicas de chapa doblada e instalación eléctrica.

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2017							
Nombre del Proyecto: Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas							
N°	Departamento	Distrito	Vivienda				
			A iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida
1	Concepción	Concepción	20				
		Yby yaú				20	
2	San Pedro	San Pedro del Ycua Mandiyú				36	
5	Caaguazú	Dr. J.Eulogio Estigarribia					23
		Yasy Kañy					20
		Curuguaty					18
		San Joaquín	42				10
		Caaguazú				25	
6	Caazapá	San Joaquín					36
		Caazapá					14
10	Alto Paraná	Minga Porá					20
		Yguazú					25
		Mbaracayú					20
		Presidente Franco					20
11	Central	Mariano Roque Alonso				65	
14	Canindeyú	Yasy Kañy		32			

		Curuguay				17
		Corpus Christi				7
15	Presidente Hayes	Puerto Pinasco				163
		Benjamín Aceval	27	20		30
		Villa Hayes				164
		Tte. Esteban Martínez				30
16	Boquerón	Mcal. Estigarribia			20	
		Tte. Esteban Martínez			12	
		Tte. 1° Manuel Irala Fernández			30	
17	Alto Paraguay	Bahía Negra				46
		Fuerte Olimpo				20
		TOTALES	62	59	20	274
						617

Fuente: Dirección de Planificación y Presupuesto. Jr/ME

La Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) mediante un convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Instituto Nacional del Indígena (INDI), busca establecer un mecanismo de cooperación entre ambas instituciones para desarrollar y coordinar acciones con miras a promover y garantizar la incorporación efectiva de políticas públicas para los pueblos indígenas tendientes a mejorar las condiciones de vida de las mismas mediante el acceso a la vivienda.

Se han realizado mejoras en las tipologías de Viviendas de acuerdo a la cosmovisión de cada etnia en particular. Algunas de ellas son: Ache, Angaité, Ava Guaraní, Ayoreo, Enlhet Lengua, Guaraní Guarayo, Guaraní Occidental, Maka, Mbya Guaraní, Nivaclé, Pueblo Qom y Toba Maskoy.

La SENAVITAT inició así un proceso administrativo de traspaso del Programa Pueblos Originarios, financiado por fondos del Tesoro Nacional, al Programa de Subsidio Directo, financiado por el Fondo Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS). Este proceso implica que las familias indígenas ya no tendrán que esperar el resultado de licitaciones para la construcción de sus viviendas, y por otro lado, se inicia un proceso de mayor participación en la selección de las tipologías de acuerdo a la cosmovisión de cada etnia en particular.

Para este programa se adjudicaron y firmaron dos contratos correspondientes al llamado a LPN N°19/17 para un total de 62 Viviendas de Terminación de 20 viviendas tipo Ogaí en Redención – Concepción y Terminación de 42 viviendas tipo Ogaí en Mondaymi – San Joaquín (Caaguazú).

Se firmó el Acta de Recepción Definitiva de la LPN 005/16 de un total 105 Viviendas por un valor de 386.856.677 millones en fecha 30/11/2017 correspondiente a terminación de 20 viviendas en Benjamín Aceval.

Se dio orden de inicio para 27 viviendas tipo Oga'i en la Comunidad Santa Lucía en Benjamín Aceval, correspondiente a la LPN N° 11/17.


 Ing. Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 SENAVITAT

30 (Trunka)

36-

Construcción de Viviendas Sociales en Municipios de Py. (Vy'a Renda)

El Programa está destinado a paliar el déficit habitacional existente y satisfacer la demanda de familias en situación de pobreza que viven en condiciones precarias y no pueden acceder a créditos para vivienda de entidades privadas de mercado.

Este Programa tuvo modificaciones en cuanto a su Reglamento, en el que el mismo se convierte a darle al Programa una mirada integradora en el que se verán ya no solo temas de vivienda, sino temas del Habitat que corresponden a temas de Infraestructura que permitan una vida más digna a nuestros conciudadanos.

Construcción de Viviendas: La tipología de vivienda utilizada para este proyecto, consiste en Unidad Básica Habitacional con un dormitorio (UBH+1) y los mismos se construyen por toda la geografía del Paraguay.

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2017							
Nombre del Proyecto: Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py - Vy'a Rendá							
Nº	Departamento	Distrito	Vivienda				
			A iniciar	En ejecución	Culminadas	Paralizada	Rescindida
0	Asunción	La Encarnación				101	
1	Concepción	San Carlos del Apa				50	
		Horqueta				40	
2	San Pedro	25 de Diciembre				30	
		General Resquín				30	
		Naranjito				20	
3	Cordillera	San Bernardino	20				
4	Guairá	Itapé				40	
5	Caaguazú	Santa Rosa del Mbutuy			57	5	
7	Itapúa	Mayor Otaño			50		
8	Misiones	Villa Florida				41	
9	Paraguari	Mbuyapey	50				
11	Central	San Antonio				20	
		Areguá			90		
		Capiatá	20			80	
		Ñemby			28		
		Limpio	12				
12	Ñeembucú	Humaitá				32	
		Villalbín				25	
		San Juan del Ñeembucú				35	
13	Amambay	Pedro Juan Caballero				50	
TOTALES			102	0	225	323	276

Fuente: Dirección de Planificación y Presupuesto. Jr/ME

Se encuentran en elaboración los llamados a Licitación Pública para Terminación de viviendas 40 viviendas en Horqueta – Obra rescindida por Resolución N° 2085 del 25/09/2017 con un avance del 70,00%, y Terminación de 24 viviendas en Tierra Prometida – Capiatá (cuyo anterior llamado a licitación fue declarado desierto).

Se adjudicaron y firmaron dos contratos correspondientes al llamado a LPN N°14/17 de Terminación de 12 viviendas en La Hermosa Limpio (Central) y Terminación de 20 viviendas en Asentamiento San Miguel - San Bernardino (Cordillera).

Además se firmó el Acta de Recepción Provisoria de la LPN 06/16 en fecha 22/11/2017 correspondiente a terminación de 57 viviendas en Santa Rosa del Mbutuy.

Se terminaron 28 viviendas en Villa Elena (Ñemby) y 50 viviendas en Mayor Otaño (Itapúa), en ambos proyectos se encuentran ultimando los trabajos de infraestructura para la Recepción de Obra correspondiente.

Este programa ha avanzado en una nueva reglamentación del Programa Vyarenda, que luego de varias reuniones ha quedado concluido y tiene entre sus objetivos contribuir al mejoramiento de barrios por medio de la provisión de infraestructura, red vial, servicios básicos, equipamientos comunitarios a los proyectos desarrollados que se darán a través de este Programa en el marco del Mejoramiento del Hábitat.

En el Programa Vyarenda, de acuerdo a los registros cargados, se emitieron un total de 26 Subsidios (lo cual no es directamente proporcional a cantidad de viviendas culminadas), de los cuales el 80.7 % corresponden a Mujeres Titulares.

TOTAL VYARENDA TITULARES DE SVS EMITIDOS	26
TOTAL BENEFICIARIOS (titular y cónyuge ambos sexos)	35
MUJERES TITULARES	21
TOTAL MUJERES BENEFICIADAS (COMO TITULARES Y CONYUGES)	24
TOTAL VARONES COMO TITULARES	5
TOTAL VARONES	11

Fuente: Dirección de Registro y Estadística de Información Social Dirección General Social


 Ing. Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 SENAVITAT

Tipo de Presupuesto 3

Mercosur Roga



Proyecto de construcción de viviendas con infraestructura básica, equipamiento comunitario y áreas recreativas. Proyecto financiado con los recursos del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) y su correspondiente contrapartida local (ayuda estatal), proveniente del Ministerio de Hacienda, para la construcción de Viviendas unifamiliares de Interés Social a favor de familias de escasos recursos y en extrema pobreza, principalmente en zonas fronterizas. Los asentamientos y comunidades beneficiarias son definidos por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT).

Construcción de Viviendas: La tipología de las viviendas del Programa MERCOSUR ROGA incluyen una Unidad Básica Habitacional con dos dormitorios (UBH+2), consistente en viviendas unifamiliares, construidas en lotes individuales.

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2017							
Nombre del Proyecto: Mercosur Roga							
Nº	Departamento	Distrito	Vivienda				
			A iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida
7	Itapúa	Encarnación				185	
TOTALES			0	0	0	185	0

Fuente: Dirección de Planificación y Presupuesto. Jr/ME

Este programa reinició oficialmente las obras del Proyecto Encarnación de 185 viviendas, Barrio Santo Domingo con 13,76 % de avance a la fecha, con infraestructura básica, equipamiento comunitario (Centro Comunitario y Puesto de Salud) y equipamiento de áreas verdes. Además se procedió a la contratación de 5 Promotores Sociales e inicio de los trabajos de campo.

Se ha recibido comunicación Oficial del Ministerio de Hacienda de la aprobación de los Fondos de Pre inversión y reserva de los mismos para la SENAVITAT, para el marco del Ejercicio 2018.

[Handwritten Signature]
 Ing. Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 SENAVITAT

Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Paraguay” (Che Tapyi)



Proyecto destinado a la construcción de soluciones habitacionales, con recursos provenientes de la donación recibida del Gobierno de China –Taiwán, dando atención a varios Departamentos del País, según requerimiento, tanto en áreas urbanas como suburbanas, para familias comprendidas dentro de las franjas de pobreza y extrema pobreza. Para la elección de los terrenos y grupos meta, se cuenta con la participación de las Gobernaciones y Municipios.

Construcción de Viviendas: La tipología de viviendas construidas en este proyecto, son del tipo Unidad Básica Habitacional con dos Dormitorios (UBH+2D) y la otra tipología de viviendas implementada, son las denominadas Estar Reunida, con dos Dormitorios (ER+2D), cocina y letrina sanitaria. El proyecto incluye 44 metros cuadrados para cada familia, obras complementarias como arreglos de calles, mejoramiento de locales escolares, consultorio ambulatorio y un salón comunitario para eventos.

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2017							
Nombre del Proyecto: Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py (Che Tapy'i)							
N°	Departamento	Distrito	Vivienda				
			A iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida
1	Concepción	Horqueta			130		
2	San Pedro	San Estanislao		85			
7	Itapúa	Carlos Antonio López		100			
10	Alto Paraná	Hernandarias			130		
		Minga Guazú			125		
11	Central	Luque			120		
		Guarambaré			80		
		Capiatá			101		
		Itá		65			
		Luque		190			
		Limpio	82	130			
13	Amambay	Capitán Bado			100		
14	Canindeyú	Salto del Guairá		130			
		Ypehú		100			
15	Presidente Hayes	Puerto Falcón			125		
		Puerto Pinasco		100			
16	Boquerón	Mcal. Estigarribia			75		
TOTALES			82	900	986	0	0

Fuente: Dirección de Planificación y Presupuesto. Jr/ME

Lic. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Página 30

34 (Treinta y cuatro) 40.

Este programa cerró el año con una Ejecución presupuestaria anual del 93%. En el mes de octubre se dio el inicio de obras de la Licitación LPN N° 01/17 de un Total 85 viviendas, en la Comunidad San Cayetano de la Localidad de Santani, San Pedro por un monto de inversión: Gs. 6.654.560.692. Así también se dio inicio de terminación de obras de la Licitación LPN N° 03/16 de un Total 100 viviendas, en la Localidad de Carlos Antonio Lopez, Itapúa con un monto de inversión: Gs. 5.500.980.678.

Se realizó la inauguración de viviendas por un total 225 viviendas, Proyecto Comunidad Indígena Maka Quemkuket de la localidad de Villa Hayes, Pdte. Hayes – 125 viv. Con un Monto de inversión: Gs 7.491.182.041 y el Proyecto Virgen del Rosario de la localidad de Mbocayaty, Guaira – 100viv. – Monto de inversión: Gs. 7.036.630.900.

Se ha realizado la entrega de subsidios del Proyecto Lucio Martinez de la localidad de Capiatá, Central – 101 beneficiarios - Monto de inversión: Gs. 8.138.708.045.

Firma del Acta del 1° desembolso correspondiente al Periodo 2017, con un Monto de desembolso de USD. 6.160.000. En el mes de noviembre se realizó la recepción del 1° Desembolso de la donación otorgada por la Republica Cina-Taiwán correspondiente a la Etapa 2017 por un Monto de 14.000.000 USD. Recepción Definitiva del Proyecto Comunidades Indígenas Bajada Guazú y Tacuapu de la localidad de Caballero Alvarez, Canindeyú – 100 viviendas – Monto de inversión: Gs. 5.569.306.770 – Etapa 2015

Inicio obra, Contrato de la Licitación LPN N° 01/17 en la Comunidad Ko'e Rory de la localidad de Saltos del Guaira, Canindeyú 100 viviendas con un monto de inversión: Gs. 9.880.532.660 – Etapa 2017.

Apertura de ofertas de la Licitación N° 04/17: Construcción de 82 viviendas en la localidad de Nuevo amanecer y Fulgencio Yegros - Limpio del Dpto. Central – Etapa 2017

En el Programa, con la emisión de 1.201 Subsidios se tiene que un 85% representan Mujeres Titulares. La totalidad de subsidios emitidos no tiene relación directa con la cantidad de viviendas culminadas, ya que los procesos de emisión del subsidio se realizan de forma posterior a la culminación de las viviendas y pueden no coincidir en el Ejercicio Fiscal.

TOTAL CHE TAPYI TITULARES DE SVS EMITIDOS	2017
TOTAL BENEFICIARIOS (titular y cónyuge ambos sexos)	1752
MUJERES TITULARES	1022
TOTAL MUJERES BENEFICIADAS (COMO TITULARES Y CONYUGES)	1109
TOTAL VARONES COMO TITULARES	179
TOTAL VARONES	643

Fuente: Dirección de Registro y Estadística de Información Social Dirección General Social


Mag. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Construcción de 5.800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales” (Sembrando Oportunidades)



“Sembrando Oportunidades” es el programa nacional que integra acciones de las instituciones públicas integrantes del Gabinete Social articuladas a su vez con los gobiernos sub-nacionales para trabajar por el cumplimiento de los derechos de las familias y comunidades más vulnerables del país.

Impulsa la construcción y mejoramiento de viviendas en asentamientos conectadas a los servicios sociales, agua, energía eléctrica, caminos y generación de empleo para mano de obra local.

Situación de obras por Programas y/o Proyectos - Ejercicio Fiscal 2017							
Nombre del Proyecto: Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales del Py (Sembrando Oportunidades)							
Nº	Departamento	Distrito	Vivienda				
			A Iniciar	En ejecución	Culminada	Paralizada	Rescindida
1	Concepción	Sargento José Félix López					77
		Azotey					153
		Horqueta		93	184		
2	San Pedro	Liberación				68	
		Santa Rosa de Lima					120
		Yrybucua			236		
		Guayaibí		33			
		Santa Rosa del Aguaray		120	268		
		Tacuatí			40		
		General Resquín			19		
		San Estanislao					67
3	Cordillera	Choré		59			
		Capiíbary		78			
		Juan de Mena	97				
4	Guairá	Arroyos y Esteros		52			
		Paso Yobai		65			
5	Caaguazú	Yhú		28			
		Cecilio Báez			15		
		Carayao			66		
		Tembiaporá	57				

36 (treinta y seis) 42

6	Caazapá	Moisés Bertoni		99		
		Abaí	106	58		
7	Itapúa	Carlos A. López		121		
		Alto Verá	110			
8	Misiones	Santa Rosa		40		
10	Alto Paraná	Minga Porá		77	98	
		San Cristobal		80		
		Itakyry	210		116	
		Minga Guazú			81	
		Tavapy			214	
13	Amambay	Bella Vista		45		
		Pedro Juan Caballero			114	
		Karapai		114		
14	Canindeyú	Yasy Kañy	81			
		Curuguaty			206	100
		Ybypytyá			196	
		Villa Ygatymi				191
		Ypehú	132			
		La Paloma	100			
TOTALES			893	1.162	1.921	0
						708

Fuente: Dirección de Planificación y Presupuesto. Jr/ME

Nuestro trabajo se enmarca en el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema que integra las acciones/programas/proyectos de las instituciones públicas integrantes del Gabinete Social articuladas a su vez con los gobiernos sub-nacionales para trabajar por el cumplimiento de los derechos de las familias y comunidades más vulnerables del país. Desde SENAVITAT contribuimos a la ejecución del mencionado Plan con la construcción de 5.800 viviendas en territorios regularizados por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

En el 2017, este Programa culminó 1.921 viviendas que fueron entregadas a sus beneficiarios. Además tiene prevista la ampliación de la Meta Global del Programa que es de 5800 soluciones habitacionales con unas 1000 viviendas más que serán construidas en el periodo 2018.

Un total 726 beneficiarios (setecientos veinte seis) han sido documentados en la Jornada de Construcción de legajo Social y Taller de capacitación sobre Uso y mantenimiento de Vivienda en las siguientes colonias Rurales para su posterior análisis social en los Departamentos de Caaguazú, San Pedro, Concepción, San Pedro, Caazapá, Concepción y Alto Paraná.

Respuesta rápida y de calidad en zonas remotas

Las comunidades intervenidas, en su gran mayoría, se encuentran en sitios alejados e inaccesibles, con falta de caminos de todo tiempo y puentes de resistencia para el paso de camiones que proveen materiales.

Estas dificultades pueden extender los plazos de construcción al doble de lo esperado, por ende las empresas constructoras, adjudicadas vía licitación pública, deben presentar además de su cronograma de avance de obra, buena capacidad de organización y logística para emprender el trabajo, formando frentes de ejecución con mano de obra local y punteros que dirijan el grupo de trabajo, aparte de tener por asentamiento un profesional residente de obra. Así también la ubicación para el obrador y depósito de materiales debe ser estratégica.

Este contexto genera la necesidad de identificar mecanismos de construcción que permitan la combinación de materiales tradicionales y prefabricados. La tecnología prefabricada ha contribuido a que se acorten los plazos de ejecución, ha mejorado y estandarizado la calidad de la obra en sitios donde no se encuentra mano de obra calificada, y el transporte de materiales se ha visto facilitado por su peso liviano. La mayoría de las obras construidas con material prefabricado, fueron construidas con Termopanel, pero ya se encuentra habilitada también la tecnología de Isopanel. La tipología de la vivienda a construir fue mejorada a lo largo de la implementación del Programa, en base a las experiencias de los beneficiarios. Hoy las viviendas tienen un diseño amplio adecuado al emplazamiento rural, 44,50 m2.

Del total de Subsidios Emitidos, 36% representan a Mujeres Titulares. La totalidad de subsidios emitidos no tiene relación directa con la cantidad de viviendas culminadas, ya que los procesos de emisión del subsidio se realizan de forma posterior a la culminación de las viviendas y pueden no coincidir en el Ejercicio Fiscal.

TOTAL SEMBRANDO OPORTUNIDADES TITULARES DE SVS EMITIDOS	2657
TOTAL BENEFICIARIOS (titular y cónyuge ambos sexos)	4724
MUJERES TITULARES	960
TOTAL MUJERES BENEFICIADAS (COMO TITULARES Y CONYUGES)	2402
TOTAL VARONES COMO TITULARES	1697
TOTAL VARONES	2322

Fuente: Dirección de Registro y Estadística de Información Social Dirección General Social


Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaría Ejecutiva
SENAVITAT

38 (treinta y ocho)

PROGRAMAS FINANCIADOS A TRAVÉS DE PROYECTOS ESPECIALES

Existen otras acciones habitacionales que la SENAVIDAT gerencia en el marco de convenios específicos de cooperación con las Entidades Binacionales. Estas entidades financian la construcción de viviendas, y la SENAVIDAT gerencia los aspectos técnicos constructivos, ambientales y sociales de cada obra.

Convenio con Entidad Binacional Yacyreta

Han sido culminadas en el marco del convenio con Yacyreta 110 viviendas. Los datos de subsidios emitidos no son directamente proporcionales a los de viviendas culminadas en el mismo período, ya que los subsidios son emitidos una vez que las obras y el trabajo social y de adjudicación se encuentran totalmente culminados y son implementados de forma articulada con los municipios.

TOTAL BENEFICIARIOS DE SVS EMITIDOS	
TOTAL BENEFICIARIOS (titular y cónyuge ambos sexos)	462
MUJERES TITULARES	222
TOTAL MUJERES BENEFICIADAS (COMO TITULARES Y CONYUGES)	298
TOTAL VARONES COMO TITULARES	99
TOTAL VARONES	164

Fuente: Dirección de Registro y Estadística de Información Social Dirección General Social

Barrio San Francisco – Convenio con Entidad Binacional Itaipú

Se encuentra en fase final de ejecución el Barrio San Francisco con 1.000 soluciones habitacionales, teniendo a diciembre del 2017 95 familias reubicadas desde la Chacarita Baja y Zeballos Cue al Barrio San Francisco y se prevé para fines de enero del 2018 la reubicación de 610 familias en total. La SENAVIDAT acompañó en todo momento el proceso de diseño y ejecución de las obras, así como tuvo a su cargo el proceso social y la articulación de las diferentes instancias que participan en los diferentes componentes de este proyecto.

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2016.

1/ Desafíos Declarados BAGP 2016			Logros al Cierre 2017		
Productos Estratégicos a ser entregados	Unidad de Medida	2/ Meta planificada	3/ Meta modificada	Absoluto	Relativo %
Préstamos para Vivienda	Créditos	75		0	0,00%
Construcción de Viviendas	Viviendas	100		116	116,00%
Construc. de Viv. en Asent Indígenas	Viviendas	32		20	62,50%
Subsidio Habitacional	Subsidios	6.708		3.446	51,37%
Construcción de Viviendas	Viviendas	280		225	80,36%
Construcción de Viviendas	Viviendas	185		0	0,00%
Construcción de Viviendas	Viviendas	985		986	100,10%
Construcción de Viviendas	Viviendas	1.339		1.921	143,47%
Viviendas Mejoradas	Viviendas	335		0	0,00%
TOTALES		10.039	0	6.714	66,88%

Fuente: Dirección de Planificación y Presupuesto. Jr/ME

A lo largo del año se tuvieron importantes logros, pero también se presentaron dificultades que están fundamentalmente relacionadas a:

- Problemas legales para la reactivación de obras iniciadas en ejercicios anteriores.
- Adjudicación de viviendas construidas en zonas de baja demanda en administraciones anteriores.
- Escasa mano de obra capacitada en las comunidades al servicio de los Servicios de Asistencia Técnica
- Baja postulación de profesionales de arquitectura e ingeniería a los concursos públicos de méritos.
- Mejoras de procedimientos para atención a comunidades rurales con alta movilidad y problemas con la regularización tenencia de tierra.
- Infraestructura vial para llegar a zonas remotas.
- Marco legal que permita inversión integral en comunidades.

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

III DESAFÍOS FUTUROS

El Desafío de la SENAVIDAT es que más paraguayos y paraguayas duerman bajo un techo seguro en todos los distritos del País. Según proyecciones, y dependiendo de los condicionantes económicos, se pretende ir avanzando en la Reducción de la brecha del Déficit Habitacional Cuantitativo, así como avanzar en trabajos coordinados con otras instituciones que permitan ir reduciendo el Déficit Habitacional Cualitativo que está alrededor de 800.000 Viviendas.

Otro de los Desafíos consiste en fortalecerse como Entidad Rectora de la Política Habitacional y actuar como articuladora de esfuerzos entre todas las instituciones públicas con respecto a proyectos de viviendas y Desarrollo Urbano.

También se pretende continuar con Proyectos Estratégicos que tengan una mirada integradora, equitativa y participativa como lo es el Caso del Barrio San Francisco, en el que no se mira a la vivienda como una unidad de vivienda más, sino como parte de un contexto en el que se respeta la Identidad de los ciudadanos que requieren soluciones urgentes atendiendo el rápido y desordenado crecimiento de las ciudades.

Todo esto no se podría sin hacer partícipe al Sector Privado, con el que se lleven Proyectos conjuntos, como lo es hoy el Programa "Aporte estatal a trabajadores formales para el acceso a viviendas" que permita que ciudadanos de diferentes clases sociales puedan acceder a una vivienda digna.

La Meta estimada para el 2018, dependiendo del Plan Financiero, sería de 13.208 Viviendas.

Desafíos Futuros			
Productos Estratégicos a ser entregados	Programa/Proyecto	Unidad de Medida	Meta planificada
Préstamo para Vivienda	Créditos Hipotecarios	Crédito	316
Construcción de Viviendas	Viviendas Económicas	Vivienda	734
Construcción de Viviendas	Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas	Vivienda	1.012
Susidio Habitacional	FONAVIS	Subsidio	6.515
Construcción de Viviendas	Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Paraguay	Vivienda	701
Construcción de Viviendas	Mercosur Roga	Vivienda	185
Construcción de Viviendas	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en Municipios del Paraguay	Vivienda	982
Construcción de Viviendas	Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales	Vivienda	2763
TOTAL			13.208

Fuente: Dirección de Planificación y Presupuesto. Jr/ME

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaría Ejecutiva
SENAVITAT



SECRETARÍA
NACIONAL
DE LA VIVIENDA
Y EL HABITAT

Dirección de Planificación y Presupuesto
PROGRAMA VIVIENDAS ECONÓMICAS

DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	LLAMADO	SIAF INICIAL	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	META 2017			% DE AVANCE DE OBRAS 31/12/2017	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2017
						TERMINADA	PARALIZADA	RESCINDIDA		
2 - SAN PEDRO			0	0	0	16	44	0		
CIVILPAR INGENIERIA	San Pedro del Ycuamandiyú	019/11					44		0,00%	Paralizada
CIVILPAR INGENIERIA	San Pedro del Ycuamandiyú	019/11				16			100,00%	Culminada
4 - GUAIRÁ			0	0	0	0	50	50		
AGROMAQ INSUMOS Y MAQUINAS	Iturbe	003/11					50		88,81%	Paralizada
NAD CONSTRUCTORA	Villarrica	007/14					0	0		informado 2015
LM CONSTRUCCIONES	M.J.Troche	003/11						50	20,44%	Rescindida
5 - CAAGUAZÚ			0	0	0	0	84	0		
M & M CONSTRUCCIONES	Coronel Oviedo	019/11					60		52,80%	Paralizada
CONSTRUCTORA LA FORTALEZA	Coronel Oviedo	009/14					24		19,40%	Paralizada
9 - PARAGUARI			0	0	0	0	0	0		
NAD CONSTRUCTORA	Yaguairón	003/14					0	0		informado 2015
7 - ITAPÚA			0	24	0	0	0	0		
PILAR CONSTRUCTORA S.A.	Encarnación	009/14					0	0	16,85%	Rescindida
ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS	Encarnación	012/17		24					16,85%	A iniciar
10 - ALTO PARANÁ			100	0	0	100	0	150		
CONSTRUCTORA EL PROGRESO	Presidente Franco	003/11	100			100			100,00%	Culminada
CONSTRUCTORA EL PROGRESO	Ciudad del Este	003/11						150	65,00%	Rescindida
11 - CENTRAL			0	40	24	0	156	30		
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN	Ñemby	014/11								
HUGO A. SANABRIA L.	Limpio	014/12		8					0,00%	A iniciar
MULTIOBRA S.R.L.	Limpio	017/12		8					0,00%	A iniciar
MULTIOBRA S.R.L.	Luque	009/14		24					0,00%	A iniciar
YATYA SA	Capiatá	007/16			24				10,03%	En Ejecución
C3 INGENIERIA S.A.	Ita	004/10					22		56,00%	Paralizada
CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.R.L. - COTEP S.R.L.	Mariano Roque Alonso	019/11					60		17,13%	Paralizada
CONSORCIO PC	Limpio	019/11					60		70,00%	Paralizada
ING. JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	Luque	013/12					14		37,00%	Paralizada

46 (cuarenta y seis)

51

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Catherine Kelly
Dirección General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT

ING. ENRIQUE PARISI	Mariano Roque Alonso	014/11	0	0	0	0	0	0	30	37,54%	Rescindida
L2 - NEMBUCU			0	0	0	0	0	82			
TECNOSUR INGENIERIA SRL	Pilar	003/11						50	26,90%		Rescindida
TECNOSUR INGENIERIA SRL	Alberdi	003/11						32	20,00%		Rescindida
SUMA TOTAL			100	64	24	116	334	312			

RESUMEN 2017	
TERMINADA	116
A INICIAR	64
EN EJECUCION	24
PARALIZADA	334
RESCINDIDA	312
TOTAL	850


Ing. Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 SENAVITAT

Lic. Catherine Kelly
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 SENAVITAT

Dirección de Planificación y Presupuesto

DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	METAS 2017							% AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2017	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2017
		SI AF INICIAL	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	RESCINDIDA			
5 - CAAGUAZU		0	0	37	0	0	0	0	0%	EN EJECUCIÓN
COOPAFIOL LTDA.	CNEL. OVIEDO			37						
11 - CENTRAL		75	80	66	0	75	38			
Coop. 8 DE MARZO LTDA.	LUQUE			26					84%	EN EJECUCIÓN
Coop. Ña Pua Hagua	ITAUAGUA						38			RESCINDIDA
Coop. del Pueblo LTDA.	J. A. SALDIVAR					40				PARALIZADA
Coop. OGA REKA LTDA.	ÑEMBY		40							A INICIAR
Coop. TCAÑADA II	CAPIATA		40							A INICIAR
Coop. Tava Rory Ltda. (COVITAVA II)	LIMPIO	35						35	46,64%	PARALIZADA
Coop. Nuestra Señora de Lujan	YPANE	40		40					76,96%	EN EJECUCION
12 - ÑEEMBUCU		0	0	20	0	0	0	0		
Coop. Desmochados	PILAR			20					38,95%	EN EJECUCION
TOTAL		75	80	123	0	75	38			

RESUMEN	
A INICIAR	80
EN EJECUCIÓN	123
CULMINADA	0
PARALIZADA	75
RESCINDIDA	38
TOTAL	316

Ing. *Catherine Kelly* Nuñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Catherine Kelly
Lic. Catherine Kelly
Dirección General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT

47 (cuarenta y siete)

52

48 (cuarenta y ocho)

53

Dirección de Planificación y Presupuesto

PROGRAMA: FONDO NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL (FONAVIS) 2017

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	PROYECTO	META 2017					SALUD DE LA VIVIENDA SOCIAL	ESTADO DE EJECUCIÓN AL 31/12/17
			A INICIAR	EN EJECUCIÓN	COMPLETADA	ANULADA	ABANDONADA		
1	CONSTRUCCIÓN		49	101	804	0	9		
		COMISION DIRECTIVA DE SIN TECHO PRO - VIVIENDA	49		49			100.00%	CULMINADA
		COMISION DIRECTIVA DE SIN TECHO PRO - VIVIENDA						0.00%	A INICIAR
		UNTA COM. DE VECINOS LOCAL JORGE S. MIRANDA	11					100.00%	CULMINADA
		COM. VEC. NUEVA FORTUNA ASERT NUEVA FORTUNA 2ª ETAPA	2					100.00%	CULMINADA
		COM. DIRECTIVA DE LOS OCUPANTES DEL PREDIO DE LA VILLA NUEVA ESPERANZA (UBICADO ENTRE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN ROQUE						0.00%	ANULADA
		COM. VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL MARIA AUXILIADORA BASE V	2					100.00%	CULMINADA
		COMISION SIN TECHO DE LA LOCALIDAD DE PEGUAHO LOMA	2					0.00%	ANULADA
		COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO MARIA AUXILIADORA BASE I							
		SAGRADO CORAZON DE JESUS	48		48			100.00%	CULMINADA
		COMISION VECINAL DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA							
		COMISION PRO-TECHO DE YUVA PORA							
		COMISION PRO-TECHO DE LA LOCALIDAD DE CALLEON SANTA ROSA							
		COMISION SIN TECHO DE LA LOCALIDAD YUVA HOY	34		34			100.00%	CULMINADA
		COMISION VECINAL DE LA VILLA SAN JOSE OBRERO II	30		30			100.00%	CULMINADA
		COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE OBRERO I	27		27			100.00%	CULMINADA
		COMISION SIN TECHO DE LA LOCALIDAD PEGUAHO GUAZU	80		80			100.00%	CULMINADA
		COMISION DIRECTIVA DE LAS FIJAS SIN TECHO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA AGUAY	36		36			100.00%	CULMINADA
		NUEVA FORTUNA III FASE	45		45			45.17%	EN EJECUCION
		COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DE CURUPAY LOMA	56		56			50.13%	EN EJECUCION
		COMISION SIN TECHO DEL PROGRAMA ORONDIWEPA	38					0.00%	A INICIAR
		COMISION VECINAL DE LA COLONIA SANIA MOROTI	97					0.00%	A INICIAR
		UNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA JORGE SEBASTIAN MIRANDA	36					0.00%	A INICIAR
		COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN RAFAEL	60					0.00%	A INICIAR
		COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS	13					0.00%	A INICIAR
		COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO	55					0.00%	A INICIAR
2	SIN PERIODO		596	431	377	0	0		
		COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN NICOLAS							
		COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO JUAN JARA							
		COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANIA	105					71.82%	EN EJECUCION
		COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES VECINARIAS "CENTRO ECO URBANISTICO LIMPIA"	2					0.00%	A INICIAR
		COM. VECINAL DE LA COMUNIDAD DEL ASENTAM. 15 DE AGOSTO	70					44.14%	EN EJECUCION
		COMISION PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO AGUERTO	6					0.00%	A INICIAR
		COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD KAMBA YCUA							

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaría Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Catherine Kelly
Dirección General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT

INFORMACIÓN GENERAL		INFORMACIÓN DE LA EMPRESA		ESTADO DE EJECUCIÓN					VALORES Y CUMPLIMIENTO	
PROYECTO	ACTIVIDAD	EMPRESA	UBICACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA CANCELACIÓN	FECHA SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	PROGRESO (%)	VALOR CUMPLIDO (%)
COM. VECINAL COLONIA 6 DE ENERO PLANTA 2	CONSULTORIA NOESES	ING. BLAS ANTONIO DENNIS SALOMÓN	SANTA ELENA	17/07/2018	29/07/2018	10/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO 20 DE JULIO	CONSULTORIA NOESES	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	TRACUQUI DE LOS ROSARIO	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	A INICIAR
COMISION VECINAL DE LA COLONIA 6 DE ENERO PLANTA 1	CONSULTORIA NOESES	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	TOBATI	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION DEL ASENTAMIENTO DOS DE OHIO	CONSULTORIA NOESES	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO TRACUATT POTY FASE III	CONSULTORIA NOESES	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
AGUAFORTE FORTES TORO PIRU I	ABOG. HUMBERTO VALDES CABRAL	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
AGUAFORTE FORTES TORO PIRU I	ABOG. HUMBERTO VALDES CABRAL	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO JULIAN JARA DE LA CALLE 40 - 21 FASE I	EGRES / HABITAD	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE ROSARIO LOMA DE LA COLONIA ANTIGUEIRA	ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RIOS	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION PROYECTO DE CONTRUCCION DE VIVIENDA POR SENAVITAT ASENTAMIENTO SAN MIGUEL DEL NORTE	CONSULTORIA NOESES	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE AGUAFORTE	TERCERO SERVICIO DE ACCION SOCIAL	SANTA ROSA DEL AGUAFORTE	SANTA ROSA DEL AGUAFORTE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE AGUAFORTE	TERCERO SERVICIO DE ACCION SOCIAL	SANTA ROSA DEL AGUAFORTE	SANTA ROSA DEL AGUAFORTE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL SAN MIGUEL	CONSULTORIA NOESES	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION SIN Techo DEL BARRIO SANTA ANA	ASOCIACION SANTOC	SANTA ROSA DEL AGUAFORTE	SANTA ROSA DEL AGUAFORTE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL SIN TEBRA Y SIN TEBRO SAN JORGE	ING. BLAS ANTONIO DENNIS SALOMÓN	SANTA ROSA DEL AGUAFORTE	SANTA ROSA DEL AGUAFORTE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION POR UNA VIVIENDA PROPIA JUAN PABLO II	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COM. PRO VIV. TEOPOPIA DE PUNTA DEL ESTE DE LA COMPANIA 21 DE JULIO	CONSULTORIA S. S. R.L.	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL SIN TEBRA Y SIN TEBRO SAGRADA FAMILIA DEL BARRIO LOMA GUAZU DE LA CIUDAD DE CAACUPE	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL SIN TEBRA Y SIN TEBRO SAGRADA FAMILIA DEL BARRIO LOMA GUAZU DE LA CIUDAD DE CAACUPE	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
CUIDADO NUEVA	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL CAMBIAMOS POTY	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL LA ESPERANZA DEL BO SAN CAJETANO	ACG CONSULTORIA INTEGRAL	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL LA ESPERANZA DEL BO SAN CAJETANO	ACG CONSULTORIA INTEGRAL	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION PRO VIVIENDA POPULAR LA ESPERANZA	ACG CONSULTORIA INTEGRAL	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL CAACUPE POTY 2	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL CAACUPE POTY 2	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION SANTA ROSA DE LIMA	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION DEL MODELO HABITACIONAL LA CANDIELERA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURIBIA AYALA	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION DEL MODELO HABITACIONAL LA CANDIELERA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURIBIA AYALA	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL ASENTAMIENTO CORONILLO	ABO. MARTHA CAJUELA POISSON	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL ASENTAMIENTO CORONILLO	ABO. MARTHA CAJUELA POISSON	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION DEL ASENTAMIENTO VILLA ELBIRA	EGRES HABITAD	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION DEL ASENTAMIENTO SANTA ROSA DE LIMA	EGRES HABITAD	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL SIN TEBRA Y SIN TEBRO ESTACION	EGRES HABITAD	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COM. DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL TUVUINI	EGRES HABITAD	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA
COMISION PRO VIVIENDA SAGRADA FAMILIA	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	ING. ISMAEL VERBA ESPINOZA	CAACUPE	29/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	0	0	100,00%	CUMPLIDA



Ing. Soledad Núñez M.

 Ministra - Secretaria Ejecutiva

 Dirección General de Adm. y Finanzas

 SENAVITAT

49/ cuota y nove) 54

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO	CATEGORÍA	META 2017					ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO
			CONSTRUYENDO	EN PROCESO	ANULADA	PARALELO	TERMINADO	
COMISION VECINAL PRO VIVIENDA HABITACIONAL SANTA RITA	GUATEPE		0	0	1		ANULADA POR RESOL. PP 499/16 Y 420/17	
COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD PLANADA	CONSUELTINA MORES		50	50			100.00% CULMINADA	
COMISION PRO VIVIENDA EN EL TERRITORIO 2	BARBON BIRIBES EL CARRERA		27				0.00% A INICIAR	
COMISION FORTALECIMIENTO COMUNITARIO MARIA AUXILIADORA "PROYECTO VIVIENDA SENAVITAT"	INEL SILVIO FABRINA MARTINEZ		78				0.00% A INICIAR	
COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EX CIERVO LUIS	SILVIO FABRINA MARTINEZ		80				0.00% A INICIAR	
COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EX CIERVO LUIS	SILVIO FABRINA MARTINEZ		1				0.00% A INICIAR	
COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO SAN RAFAEL YROVISA 1ª LINEA	SILVIO FABRINA MARTINEZ		101				0.00% A INICIAR	
COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO SAN RAFAEL YROVISA 1ª LINEA	COLOMA VEGE/FABRINA LUIS		2				0.00% A INICIAR	
COMUNIDAD INDIGENA "POPIATYATI-VEGA KUE"	COLOMA VEGE/FABRINA LUIS		37				0.00% A INICIAR	
COMUNIDAD YVITY MIMI	CEDES / HABITAT		17				0.00% A INICIAR	
COMUNIDAD INDIGENA "YVITY KORA" DEL PUEBLO MBYA GUARANI	CEDES / HABITAT		22				0.00% A INICIAR	
COMISION FOMENTO Y DESARROLLO NUEVA ALIBARRA	CEDES / HABITAT		31				0.00% A INICIAR	
3 - CANGUAZU			424	229	0	1		
COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL CANGUAZUATYATI DE LA LOCALIDAD DEL BARRIO CALANIBOLALZ-CEBAMAL	CORONEL OVIEDO							
OGA FORA OTUPE	CEMARINA BARRIETO DE ENCISO		26	23			100.00% CULMINADA	
	CEMARINA BARRIETO DE ENCISO		1				0.00% A INICIAR	
COMISION PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS VIRGEN DEL ROSARIO	LIC. MIBIA MITRECEDES ERIBOLUZE		35	35			87.46% EN EJECUCION	
COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SOLNACIENTE I DEL BARRIO SAN MIGUEL	ABOG. MARIA CELIA ACOSTA							
TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DE FATIMA DE LA LOCALIDAD BARRIO SAN BIERRO DE ESTA	CORONEL OVIEDO							
TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DE FATIMA DE LA LOCALIDAD BARRIO SAN BIERRO DE ESTA	CORONEL OVIEDO							
COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL NUEVA ESPERANZA I	RAUL A. OVIEDO							
COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JARDIN DE LA CALLE SAN MIGUEL	ABOG. VERÓNICA OJEDA		1				0.00% A INICIAR	
COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JARDIN DE LA CALLE SAN MIGUEL	ABOG. VERÓNICA OJEDA		1				0.00% A INICIAR	
COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SANTA LUCIA	GLADYS ESTHER FRANCO							
COMISION FORTALEZA I	ABOG. VERÓNICA OJEDA		2	2			100.00% CULMINADA	
COMISION FORTALEZA I	ABOG. VERÓNICA OJEDA							
TERRITORIO SOCIAL SAN OROSE	ABOG. VERÓNICA OJEDA		2	14			100.00% CULMINADA	
COM. INDIGENA MBYA DE YANARETA 3ª ETAPA	CEDES / HABITAT		2				0.00% A INICIAR	
COM. INDIGENA YBU PERTENECIENTE A LA PARCALIDAD MBYA GUARANI	RAUL A. OVIEDO							
COM. INDIGENA MBYA SANTA TERESA	NUEVA TOLEDO							
ASOCIACION DE TRABAJADORES DE MEDIOS DE COMUNICACION - ATRAMECO	RAUL A. OVIEDO							
TERRITORIO SOCIAL VILLA ESMERALDA	CORONEL OVIEDO							
COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SANTA ISABEL	FREDDY DIOSNEL ROLON		0	0	1		0.00% ANULADA	
COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 24 DE JULIO	ABOG. MARIA CELIA ACOSTA		74	74			72.34% EN EJECUCION	

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Catharina Kelly
Dirección General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT

COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO	COMISION SOCIAL	COMISION SOCIAL	MATERIA SOCIAL					MATERIA SOCIAL	MATERIA SOCIAL
			ASISTENCIA	PREVENCIÓN	CONSEJO	INTEGRACIÓN	EDUCACIÓN		
COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 24 DE JULIO	CONSULTORIA IGNACIO RAMON GOMPOS H.S.A.S.I.	CORONEL OVIEDO CAAGUAZU						0,00%	A INICIAR
COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL NUEVA ESPERANZA II	JARAH MARIA FERRERO VELAZQUEZ CONTRACONTO	CORONEL OVIEDO CORONEL OVIEDO							
TERRITORIO SOCIAL 31 DE JULIO	JHC MARIA MERCEDES ENRIQUENZ	JUAN MANUEL RILOTOS							
COMUNIDAD INDIGENA PUNTA PORA	JRC MIGUEL ANGEL PATINO CHAVEZ	EDUARD BAEZ							
COMISION VECINAL SIN TERCIO LA CANDELABRA	JOSE MARIA VILALBA BARBETO	CAAGUAZU	39				39	100,00%	CUMPLIDA
COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL 9 DE DICIEMBRE	JOSE MARIA VILALBA BARBETO	CAAGUAZU	1	1			0,00%	A INICIAR	
COMISION CONEJO DE DESARROLLO COMUNITARIO ASENTAMIENTO SANTIAGO LUIS ELANCO	MARIA CELIA ACOSTA	SIMON BOLIVAR	51				50	100,00%	CUMPLIDA
COMISION CONEJO DE DESARROLLO COMUNITARIO ASENTAMIENTO SANTIAGO LUIS ELANCO	MARIA CELIA ACOSTA	SIMON BOLIVAR		1				0,00%	A INICIAR
COMISION VECINAL DE LA COLONIA Dr. BLAS GARAY	JBOG MARIA CELIA ACOSTA	CORONEL OVIEDO	67				67	100,00%	CUMPLIDA
COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN RAFAEL	GLADYS ESTER FRANCO CARROZO	CORONEL OVIEDO	39				39	100,00%	CUMPLIDA
COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE I	JBOG MARIA CELIA ACOSTA	CORONEL OVIEDO	15				15	100,00%	CUMPLIDA
ASOCIACION MULTISECTORIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE YUNQUEY/MAMBUCA	COEMPRO	CORONEL OVIEDO							
COMISION VECINAL NUEVA LONDRES	NATALIAEL CADOGAN	NUEVA LONDRES	70				70	71,20%	EN EJERCION
COMUNITARIO INDIGENA MARYA APITERE DE LA COLONIA YVYRVY VATE	JHC MARIA MERCEDES ENRIQUENZ	YHU							
LA GLORIA II - 1ra ETAPA	RIGOBERTO GONZALEZ	CORONEL OVIEDO							
SOL NACIENTE	RIGOBERTO GONZALEZ	CORONEL OVIEDO							
LA GLORIA I	FREDDY DIOSNEL ROLON	CORONEL OVIEDO							
TERRITORIO SOCIAL VILLA ELSA	JOSE MARIA VILALBA BARBETO	REPATRIACION							
COMIS PRO VIVIENDA DE LA PALOMA I DE LA 2da LINEA RIBAZABAL NORTE	JOSE MARIA VILALBA BARBETO	CORONEL OVIEDO							
COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SAN ROQUE GONZALEZ	JOSE MARIA VILALBA BARBETO	CORONEL OVIEDO			26			37,20%	EN EJERCION
TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DEL CAMIEN	YENONICA OJEDA	CORONEL OVIEDO						0,00%	A INICIAR
TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DEL CAMIEN	YENONICA OJEDA	CORONEL OVIEDO			24			30,54%	EN EJERCION
COMISION DE COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SIOPPAR 3000	COOPERANTES	CORONEL OVIEDO						0,00%	A INICIAR
TERRITORIO SOCIAL 25 DE DICIEMBRE	MIRIAM BRITOS DE CABRERA	CORONEL OVIEDO						0,00%	A INICIAR
COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDA	MARCOS CRISTIAN TIERRA AYALA	MICAL FRANCISCO LOPEZ						0,00%	A INICIAR

Ing. **Aracely Núñez M.**
Ministra
Secretaría Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. **Catherine Kelly**
Dirección General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT

N.º	CATEGORÍA	NOMBRE	MOTIVO	SITUACIÓN					
				EN EJECUCIÓN	TERMINADA	EN PROCESO	ANULADA	SANCIÓN DE VIGENCIA (10/12/2017)	EFECTOS DE VIGENCIA (10/12/2017)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PARANÁ	ALTO FOREST PAMABLAY	ABAI	80	335	0	0		
		COMUNIDAD INDIGENA MIRYA GUARANI YTU	ABAI	830					
		COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO ARTEMIO ROLDAN	SAN JUAN NEPOMUCENO						
		COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO ARTEMIO ROJAS I	SAN JUAN NEPOMUCENO	1	1			100.00%	CULMINADA
		COMISION ASENTAMIENTO 11 DE MAYO	SAN JUAN NEPOMUCENO					0.00%	A INICIAR
		COMISION ASENTAMIENTO 11 DE MAYO	SAN JUAN NEPOMUCENO	1	1				
		COMISION VECINAL SIN TIERRA SANTA TERESA	ABAI					100.00%	CULMINADA
		COMISION VECINAL SIN TIERRA SANTA TERESA	ABAI	21	21				
		COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO "LA UNION SAN JUANINA"	SAN JUAN NEPOMUCENO					0.00%	A INICIAR
		COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO "LA UNION SAN JUANINA"	SAN JUAN NEPOMUCENO	1	1				
		COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN ANTONIO	1 DE MAYO					100.00%	CULMINADA
		COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO 8 DE DICIEMBRE	SAN JUAN NEPOMUCENO	29	29			100.00%	CULMINADA
		COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL	BUENA VISTA	26	26			100.00%	CULMINADA
		COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE ASENTAMIENTO - SAN BUDRO	1 DE MAYO						
		COMISION VECINAL DEL BARRIO SAN JOSE OBRERO	ABAI	110	110			100.00%	CULMINADA
		COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA DE KAVAUU KANGUE	SAN JUAN NEPOMUCENO	76	76			100.00%	CULMINADA
		COMUNIDAD INDIGENA MIRYA GUARANI RUAPU A	ABAI	30	30			100.00%	CULMINADA
		COMISION DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA	YUTU	43	43			12.11%	EN EJECUCION
		COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SANTA RITA	CONSULTORIA NOEHS	42	42			100.00%	CULMINADA
		COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SANTA RITA	CONSULTORIA NOEHS	1	1			0.00%	A INICIAR
		COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1 DE MARZO	1 DE MAYO	27	27			80.00%	EN EJECUCION
		COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1 DE MARZO	1 DE MAYO	71	71			45.66%	EN EJECUCION
		COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1 DE MARZO	1 DE MAYO	1	1			0.00%	A INICIAR
		COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1 DE MARZO	1 DE MAYO	27	27			100.00%	CULMINADA
		COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1 DE MARZO	1 DE MAYO	1	1			20.67%	EN EJECUCION
		COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1 DE MARZO	1 DE MAYO	4	4			45.00%	EN EJECUCION
		COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1 DE MARZO	1 DE MAYO	14	14			14.24%	EN EJECUCION
		COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1 DE MARZO	1 DE MAYO	52	52			0.00%	A INICIAR
		COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1 DE MARZO	1 DE MAYO	30	30			0.00%	A INICIAR
		COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1 DE MARZO	1 DE MAYO	239	239			0.00%	A INICIAR
		COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1 DE MARZO	1 DE MAYO	0	0			0.00%	A INICIAR
		COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1 DE MARZO	1 DE MAYO	1	1			0.00%	A INICIAR
		COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1 DE MARZO	1 DE MAYO	42	42			0.00%	A INICIAR
		COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1 DE MARZO	1 DE MAYO	1	1			0.00%	A INICIAR
		COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1 DE MARZO	1 DE MAYO	87	87			0.00%	A INICIAR
		COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1 DE MARZO	1 DE MAYO	59	59			0.00%	A INICIAR
		COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1 DE MARZO	1 DE MAYO	26	26			0.00%	A INICIAR
		COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO ASENTAMIENTO 1 DE MARZO	1 DE MAYO	49	49			0.00%	A INICIAR

Ing. **Catherine Kelly**
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. **Catherine Kelly**
Direccion General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT

NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	ESTADO						MONTOS EN MILLONES DE COLONES	ESTADO DE EJECUCION	
			ANULADO	A INICIAR	EN EJECUCION	COMPLETADO	EN PENSAMIENTO	ANULADO			
ORGANIZACION DIVINO NIÑO JESUS SAGRADA FAMILIA	ESCARINA BARRETO DE ENCISO	SAN PATRICIO	47	1	0	39	0	0	0	100,00%	CUMPLIDA
OMI GRUPO HABITACIONAL SANTA ROSA DE LIMA N° 1 Y N° 3	ESCARINA BARRETO DE ENCISO	SANTA ROSA								100,00%	CUMPLIDA
COMISION GRIPO REY DE PANCHO LOPEZ	ESCARINA BARRETO DE ENCISO	YABERIVY	37							100,00%	CUMPLIDA
COMISION FRANCISCO SOLANO LOPEZ	ESCARINA BARRETO DE ENCISO	YABERIVY								100,00%	CUMPLIDA
COMISION DE MADRES UNIDAS SAN BLAS	ESCARINA BARRETO DE ENCISO	SAN IGNACIO	59							100,00%	CUMPLIDA
COMISION DE MADRES UNIDAS SAN BLAS	ESCARINA BARRETO DE ENCISO	SAN IGNACIO	1	1						0,00%	A INICIAR
TOTAL			210	2	0	139	0	0	0		
COMISION VECINAL VIA BANDA DE LA COMPANIA RIJATI	ASOCIACION TEJOVERA	PARAGUARI	4		0				4	0,00%	ANULADA
COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN JUAN	ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA	MBUYAPÉY								0,00%	ANULADA
COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN JUAN	ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA	MBUYAPÉY	2		0				2	0,00%	ANULADA
COMISION DIRECTIVA DEL CONDOMINIO LUNA PARK	INGENIERO MIRANDA ROLDAN	YBICUI	39			18				68,37%	EN EJECUCION
COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - KANGIVY POTY	ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA	MBUYAPÉY	1		7					0,00%	A INICIAR
COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO	ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA	MBUYAPÉY	2		2					0,00%	A INICIAR
COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO	ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA	MBUYAPÉY	47		47					78,84%	EN EJECUCION
COMISION DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LUZ Y FRANCISCO	ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA	MBUYAPÉY	48		48					59,69%	EN EJECUCION
COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO 1° DE MAIJO	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	VAGUJON	1		1					0,00%	A INICIAR
COMISION DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO	ASOCIACION TEJOVERA	PARAGUARI	65		65					67,40%	EN EJECUCION
COMISION VECINAL VIA BANDA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO	ASOCIACION TEJOVERA	PARAGUARI	1		1					0,00%	A INICIAR
TOTAL			144	2	74	24	0	7			
COMISION PAGO VECINAL MONDAY SUN	FUNDACION DIETTESA	RESIDENTE FRANCO	70		70					0,00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDIGENA AWA GUARANI INDEPENDIENTE AARANY MI'	FINQUE JAVIER AYALA	HERNANDESIAS	6		0				6	0,00%	ANULADA
COMUNIDAD INDIGENA AWA GUARANI DE PASO CAERVA	EDES / HABITAT	ITAPRYVY									
COMUNIDAD INDIGENA AWA GUARANI DE PASO CAERVA	IMPRESIONEROS INMOBILIARIOS	CIUDAD DEL ESTE									
COMISION VECINAL DE LA COLONIA TEMBAPORA	CONSULTORA INOESIS	ITAPRYVY									
COMISION VECINAL DE LA COLONIA TEMBAPORA	CONSULTORA INOESIS	ITAPRYVY	1		0				1	0,00%	ANULADA
COMUNIDAD INDIGENA AWA GUARANI DE PASO CAERVA	EDES / HABITAT	ITAPRYVY	32							100,00%	CUMPLIDA
COMUNIDAD INDIGENA KIRITO NUEVO	CODES	MBARACAYU	97		92					96,26%	EN EJECUCION
COMUNIDAD INDIGENA KIRITO NUEVO	CODES	MBARACAYU	40		5					0,00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDIGENA AWA GUARANI MARISCAL LOPEZ	EDES / HABITAT	ITAPRYVY	36						40	100,00%	CUMPLIDA
COMUNIDAD Y DESARROLLO PUERTO GABARU TABY	CODES	MARABAL -	19						36	100,00%	CUMPLIDA
COMUNIDAD INDIGENA URUKU POTY	EDES / HABITAT	ITAPRYVY	21						19	100,00%	CUMPLIDA
COMUNIDAD INDIGENA TEJOVA PY ABU CABERANI	EDES / HABITAT	ITAPRYVY	17						21	100,00%	CUMPLIDA
COMUNIDAD INDIGENA KANGUY WAAYE	EDES / HABITAT	ITAPRYVY	17						17	100,00%	CUMPLIDA

Ing.  Gladys Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic.  Catherine Kelly
Dirección General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT

COMUNIDAD INDIGENA LOMA TAY	CATEGORIA	UBICACION	METAS 2017						
			EN EJECUCION	COMPLETADA	EN PROCESO	ANULADA	PARALELA EN OTRAS ACTIVIDADES	EN EJECUCION	
COMISION DE FOMENTO DE LA COLONIA NUEVA FORTUNA - 2DA LINEA	ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA	HERNANDARIAS	68				68	67.39%	EN EJECUCION
COMISION DE FOMENTO DE LA COLONIA NUEVA FORTUNA - 2DA LINEA	ABOG. CRISTIAN TURRINI AYALA	HERNANDARIAS	3		3			0.00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDIGENA LOMA TAY	CEDES / HABITAT	ITAKRYRY	13			13		100.00%	CULMINADA
COMISION VECINAL DESARROLLO INTERNO ASENTAMIENTO R1 - SUR	LUIS ALBERTO RUBIRA	UAN E. O'LEARY	67			64		100.00%	CULMINADA
COMISION VECINAL DESARROLLO INTERNO ASENTAMIENTO R1 - SUR	LUIS ALBERTO RUBIRA	JUAN E. O'LEARY	3					0.00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDIGENA KAXAGUAY ROKY	CEDES / HABITAT	ITAKRYRY	8			8		100.00%	CULMINADA
COMUNIDAD INDIGENA KAXAGUAY POTY	CEDES / HABITAT	ITAKRYRY	8			8		100.00%	CULMINADA
COMUNIDAD AVA GUARANANI - AKARAY-MI	CEDES	HERNANDARIAS	61			61		45.19%	EN EJECUCION
COMUNIDAD AVA GUARANANI - AKARAY-MI	CEDES	HERNANDARIAS	1		1			0.00%	A INICIAR
COMISION MADRE DEL BARRIO SAN ISIDRO "FRACCION LIBERTAD A Y B"	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	PRESIDENTE FRANCO			33			49.63%	EN EJECUCION
COMISION MADRE DEL BARRIO SAN ISIDRO "FRACCION LIBERTAD A Y B"	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	PRESIDENTE FRANCO	1					0.00%	A INICIAR
COMISION VECINAL Y DESARROLLO DE LA COLONIA TORIVETE	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	HERNANDARIAS	51					0.00%	A INICIAR
COMISION VECINAL Y DESARROLLO DE LA COLONIA TORIVETE	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	HERNANDARIAS	1					0.00%	A INICIAR
COMISION SEMAVIADA DE LA COLONIA SANTA LUCIA	ACG CONSULTORIA INTEGRAL	ITAKRYRY	101					0.00%	A INICIAR
COMISION PRO - HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO EDEN	ING. ALEJIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	PRESIDENTE FRANCO	34					0.00%	A INICIAR
TOTAL GENERAL			1.440	728	914	0	6		
COMISION VECINAL TECHO-RA DE LA CIUDAD DE YPACARAI	ESARINA BARRETO DE ENCISO	YPACARAI							
COMISION DE FOMENTO URBANO DE VIVIENDA Y HABITAT SAN CAJETANO	ARQUIDEC S.R.L.	ITA	23			23		100.00%	CULMINADA
COM. VEC. PRO VIVIENDA BUSCANDO PROGRESO	ESARINA BARRETO DE ENCISO	ITALGUA							
COMISION VECINAL DE FOMENTO 6 DE AGOSTO DEL HABITAT SOCIAL	COTEP S.A.	ARIGUA	37			37		100.00%	CULMINADA
TAPYI MARANGATU ASENTAMIENTO RODRIGUEZ DE FRANCA	FUNDACION OIHETYEKA	ITALGUA							
COMISION DE FOMENTO URBANO DE VIVIENDA Y HABITAT DE LA CIA. CAAGUAZU	ARQUIDEC S.R.L.	ITA	10			10		100.00%	CULMINADA
COMISION VECINAL PRO-VIVIENDA - VIVIENDA VECINOS UNIDOS	ASOCIACION TECHOVERA	J. AUGUSTO SALDIVAR	44		44			0.00%	A INICIAR
COMISION VECINAL LOS GANOSOS - PITO "SUEÑOS Y ESPERANZAS 1"	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	SAN LORENZO			40			47.04%	EN EJECUCION
COMISION VECINAL LOS GANOSOS - PITO "SUEÑOS Y ESPERANZAS 1"	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	SAN LORENZO	2						A INICIAR
COMISION VECINAL DENOMINADA DIVINO NIÑO JESUS DEL BARRIO SAN BLAS	ARQUIDEC S.R.L.	SAN ANTONIO							
COMISION FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE 1 - ETAPA	FUNDACION OIHETYEKA	APATA	21					0.00%	A INICIAR


 Lic. Catherine Kelly
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 SENAVITAT


 Lic. Catherine Kelly
 Dirección General de Asesorías y Finanzas
 SENAVITAT

COMISION FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE 2ª ETAPA	FUNDACION OJETEVA	SANTIA	METAS 2011					PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS 2011	SITUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS 2011
			PROPUESTA	A INICIAR	EN EJECUCION	CUMPLIDA	EN SUSPENSO		
COMISION FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA VIRGEN DE GUADALUPE 2ª ETAPA	FUNDACION OJETEVA	SANTIA	21	21				100.00%	CUMPLIDA
COM. VEC. DE FOMENTO EBENEZER DEL ASENTAMIENTO EBENEZER DE LA CAL CALCUPENMI	FUNDACION SON MARIA MARTHA PAREDES	MEGOLIA	43			43		100.00%	CUMPLIDA
COM. VEC. DE FOMENTO EBENEZER DEL ASENTAMIENTO EBENEZER DE LA CAL CALCUPENMI	FUNDACION SON MARIA MARTHA PAREDES	MEGOLIA	2			2		100.00%	CUMPLIDA
COM. VEC. SOL INCIENDE 2	PABLAGUA Y JOAQUIN	VILETA							
COM. DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL EL MANGAL 8º TOLEDO CARIBIA CA. 11	IBORG CRISTIAN TORRINI AYALA	IBORG	2			2		100.00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL DE FOMENTO SARRIA DEL TERRITORIO SOCIAL	FUNDACION OJETEVA	TANGUA						100.00%	CUMPLIDA
COM. DE FOMENTO BENACEER III DEL HABITAT SOCIAL BENACEER III	L. P. MIRIAN DIANA SOSA	AREQUIA						100.00%	CUMPLIDA
COM. VECINAL LA FAMILIA DEL BARRIO CORUJUBA QUE	U.S.A.G	MARIANO ROQUE ALONSO						100.00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL 8 DE DICIEMBRE DEL BARRIO UNIVERSO	ASOCIACION TEROVERA	MARIANO ROQUE ALONSO	1	0			1	100.00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL 8 DE DICIEMBRE DEL BARRIO UNIVERSO	ASOCIACION TEROVERA	MARIANO ROQUE ALONSO						100.00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL SAN MIGUEL	DIANA RAQUEL ANGELO VERA	YPAÑE							
COMISION VECINAL DE FOMENTO SALADITO BINGONI I	ECON. AMANDA LEDENZA VDA DE RESINGER	LIMPIO							
COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO SALADITO BINGONI I	ECON. AMANDA LEDENZA VDA DE RESINGER	LIMPIO	28	28				100.00%	A INICIAR
COMISION VECINAL ASENTAMIENTO OKONDIPEPA	COTER S.A.	EL AUGUSTO SALDIVAR						100.00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL PASO MEDIN	ASOCIACION TEROVERA	VILA ELISA						100.00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL SAN VALENTIN (DESC. ASFECTO SOCIAL GS. 12.310 GS.)	CEDES / HABITAT	YPAÑE						100.00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	J.C. RUBIRA	YPAÑE						100.00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL PORVENIR I	ESABINA BARRETO DE ENCISO	YPAÑE						100.00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL DE FOMENTO 12 DE DICIEMBRE	U.S.A.G	AREQUIA						100.00%	CUMPLIDA
COMISION DE FOMENTO URBANO SUEÑO Y ESPERANZA	CEDES / HABITAT	CAPATA						100.00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL ASENTAMIENTO VICTORIA I	MCS CONSULTORIA INTEGRAL	YPAÑE						100.00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL ASENTAMIENTO VICTORIA I	MCS CONSULTORIA INTEGRAL	YPAÑE	1	0			1	100.00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL VILLA POLICIAL	GUSTAVO MEZA RIVET	EL AUGUSTO SALDIVAR						100.00%	CUMPLIDA
COMISION VECINAL GUILLERMINA DURE	VERONICA OJEDA	LUQUE	190			50		46.93%	EN EJECUCION
COMISION VECINAL GUILLERMINA DURE	VERONICA OJEDA	LUQUE			60			0.00%	A INICIAR
COMISION VECINAL GUILLERMINA DURE	VERONICA OJEDA	LUQUE						0.00%	A INICIAR
COMISION VECINAL GUILLERMINA DURE	VERONICA OJEDA	LUQUE						0.00%	A INICIAR
COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAPITIBA	MAPA INMOBILIARIA S.A	EL AUGUSTO SALDIVAR						0.00%	A INICIAR
COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAPITIBA	MAPA INMOBILIARIA S.A	EL AUGUSTO SALDIVAR	1	1				0.00%	A INICIAR

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Catherine Kelly
Direccion General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT

52 (cinco y dos) 57

ESTADO DE EJECUCIÓN	PROYECTO	MUNICIPIO	AVANCE 2017					ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
			RECURSOS ASIGNADOS	EN EJECUCIÓN	EN PROCESO	APROBADA	CONCLUIDA O SUSPENDIDA	
	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL 2 DE NOVIEMBRE	LUQUE					100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL II	SAN ANTONIO					100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO SAN PEDRO	CAPATÁ					100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL DE ACCIÓN MÚLTIPLE ASENTAMIENTO SAN RODRÍGUEZ	J. AGUSTO SALDIVAR	80			80	100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL PRO-VIVIENDA VILLA SAN MARCOS	REMBY					100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO DE ABRIL	SAN LORENZO					100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO TAPIYRA	LUQUE					100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE	JAMBARÉ	29	18			82.36%	EN EJECUCIÓN
	COMISIÓN VECINAL ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL ASENTAMIENTO SAN JOSE	JAMBARÉ	1	12			0.00%	A INICIAR
	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ARASTY	ITA					100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO EL BOSQUE RESTAURADOR I	LUQUE	2	0			0.00%	ANULADA
	COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO EL BOSQUE RESTAURADOR I	LUQUE	42			42	100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL FORTALEZA	YPAÑÉ	4	4			0.00%	A INICIAR
	COMISIÓN VECINAL FORTALEZA	YPAÑÉ					100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL EL PORTAL	J. AGUSTO SALDIVAR					0.00%	ANULADA
	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO EL PERDÓN	LUQUE					100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL ESPÍRITU SANTO	LUQUE	24			24	100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL ESPÍRITU SANTO	LUQUE	1	0			0.00%	ANULADA
	COMISIÓN VECINAL LA CONQUISTA SECTOR MUNICIPAL DEL BARRIO LA LOMITA	REMBY					100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO DON ANTONIO 2ª ETAPA	CAPATÁ					100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO EL TRIUNFO Bº SAN ANTONIO - CDM 9 MOJES CABALLA	CAPATÁ					100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO 8 DE OCTUBRE	SAN ANTONIO	4			4	100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA	II AUGUA	1	1			0.00%	A INICIAR
	COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA	II AUGUA					100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA	II AUGUA					0.00%	A INICIAR
	COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA	II AUGUA					100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL SOL NACIENTE I	VILETA	16			16	100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL SOL NACIENTE II	VILETA	26			26	100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL SOL NACIENTE II	VILETA	2	2			0.00%	A INICIAR
	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA	CAPATÁ	24			24	100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO SAN CAJETANO	AREGUÁ	21			21	100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO RENACER III	AREGUÁ	16			16	100.00%	CULMINADA
	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO BANDE ROGARÁ	AREGUÁ	44			44	100.00%	CULMINADA

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Catherine Kelly
Dirección General de Administración y Finanzas
SENAVITAT

RENTAS		MAYOR		MAYOR		MAYOR		MAYOR		MAYOR		MAYOR		MAYOR		MAYOR	
COMISION VECINAL	PROYECTO	ASOCIACION	PROYECTO	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
COMISION VECINAL ROJE PAVARU		ASOCIACION TEOVERA		LABARDE		23											
COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO MUYO HORIZONTE II		ANQ. CESLA TOMASA FRETU DE SOSA		UMHO		49											
COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO MUYO HORIZONTE II		ANQ. CESLA TOMASA FRETU DE SOSA		UMHO		1											
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL LA PERGA		FUNDACION FAMILIA DE HABERTE		LUQUE		40											
COMISION VECINAL DE FOMENTO AMA PAVARU I*		ANQ. REBECA ZEYAVA		AREGUA		36											
COMISION VECINAL ASENTAMIENTO DIVINO NIÑO JESUS II		ANQ. REBECA ZEYAVA		UMHO		28											
COMISION VECINAL DE ACCION MULTIPLE ASENTAMIENTO SAN MOJUE		CONTRACONJULI		1. AGOSTO SALDIVARI		70											
COMISION VECINAL DE FOMENTO POR UNA COMIDA		CONJUNTOS DE ASISTENCIA TECNICA MULTICOMUNITARIA - COMATEM		LUQUE		34		14									
COMISION VECINAL DE FOMENTO INTERCOMUNITARIO I		REBECA ZEYAVA GONZALEZ		LUQUE		41											
COMISION VECINAL ASENTAMIENTO EL PROGRESO		ASOCIACION TEOVERA		CAPIATA		29											
COMISION VECINAL SAGRAMO FAMILIA		ANQ. - REBECA ZEYAVA GONZALEZ		UMHO		18											
COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL II DE SETIEMBRE		ASOCIACION TEOVERA		VILLA ELISA		23											
COMISION VECINAL DE FOMENTO AMA PAVARU II		ANQ. - REBECA ZEYAVA GONZALEZ		AREGUA		30											
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		AAS		LUQUE		76											
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		HABITAT PARA LA HUMANIDAD		LUQUE													
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		HABITAT PARA LA HUMANIDAD		VILLA ELISA													
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		EDRA PROTECTORIO		AREGUA		9											
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		C/2. MORGAN DIANA SOSA		1. AGOSTO SALDIVARI		47		47									
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		GUSTAVO MEZA NIET		CAPIATA		6											
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		ASOCIACION TEOVERA		UMHO		24											
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS		CAPIATA		37											
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		CEPEL / HABITAT		VILLETTA		9											
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		ASOCIACION TEOVERA		VILLETTA		11											
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		ASOCIACION TEOVERA		VILLETTA		1		1									
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		CONSULTORA SC S&L		1. AGOSTO SALDIVARI		42											
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		DIANA SOSA		AREGUA		16											
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		JUSTIANO HERRERO MEZA NIET		UMHO		30											
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		ANQ. REBECA ZEYAVA		CAPIATA		32											
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		ASOCIACION BASE PARA EL DESARROLLO SOCIAL (BADSOS)		AREGUA		28											
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		ASOCIACION TEOVERA		CAPIATA		6											
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		ASOCIACION TEOVERA		CAPIATA		1											
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO COMA		ANQ. MARCELO ANGEL PATINO DIAZ		1. AGOSTO SALDIVARI		15											

Dra. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT


Lic. Catherine Kelly
Dirección General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	CANTIDAD	UBICACIÓN	OBJETIVO	METAS 2017					ESTADO DE EJECUCIÓN AL 31/12/2017	
				SELECCIÓN DE PROYECTOS	FINANCIACIÓN	CONSTRUCCIÓN	EN PROCESO	ENTREGA		
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL DE "MUJERES VIRTUOSAS"		CONTACTCONSULT	LUQUE		13				46.41%	EN EJECUCIÓN
COMISION VECINAL "LA FAMILIA"		UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA	MARIANO ROQUE ALONSO		14				40.51%	EN EJECUCIÓN
COMISION VECINAL DE FOMENTO ASENTAMIENTO NUESTRA SEÑORA		ABOG. CRISTIAN CESAR TURRIBIA AYALA	SAN LORENZO		39				43.69%	EN EJECUCIÓN
COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL 30 DE JULIO DE LA COMPAÑIA PASO DE ORO		ASOCIACION TECOVERA	IPANE		38				45.00%	EN EJECUCIÓN
COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO FORTALEZA 1,2		ASOCIACION TECOVERA	IPANE		12				0.00%	A INICIAR
COMISION VECINAL "VILLA DEL MAESTRO 1"		CONTADORA PUBLICA MIRIAN DIANA SOSA	AREGUA		6				0.00%	A INICIAR
COMISION VECINAL "VILLA DEL MAESTRO 1"		CONTADORA PUBLICA MIRIAN DIANA SOSA	AREGUA		1				0.00%	A INICIAR
COMISION DE FOMENTO URBANO KOE PUANU		ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ	CAPATÁ		31				0.00%	A INICIAR
COMISION DE FOMENTO URBANO NUEVA ESPERANZA		ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ	CAPATÁ		11				0.00%	A INICIAR
COMISION DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINO NIÑO JESUS		CONTADORA PUBLICA MIRIAN DIANA SOSA	CAPATÁ		34				0.00%	A INICIAR
COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO EL PROGRESO		ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ	CAPATÁ		42				0.00%	A INICIAR
COMISION DE FOMENTO URBANO EL TRIUNFO		ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ	CAPATÁ		34				0.00%	A INICIAR
COMISION DE FOMENTO URBANO LA ESPERANZA		CONSULTORA S.G. S.R.L.	CAPATÁ		24				0.00%	A INICIAR
COMISION DE FOMENTO URBANO LA ESPERANZA		CONSULTORA S.G. S.R.L.	CAPATÁ		1				0.00%	A INICIAR
COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA		CONSULTORA S.G. S.R.L.	CAPATÁ		17				0.00%	A INICIAR
COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA		CONSULTORA S.G. S.R.L.	CAPATÁ		1				0.00%	A INICIAR
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORÁ		CONSULTORA A&S	LUQUE		28				0.00%	A INICIAR
COMISION VECINAL DE FOMENTO "TERRITORIO SOCIAL INDEPENDENCIA 1"		ARQ. REBECA ZELAYA GONZALEZ	LUQUE		20				0.00%	A INICIAR
COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO SAN CAJETANO		ENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE	CAPATÁ		64				0.00%	A INICIAR
COMISION DE DAMAS DE VILLA ROSITA II		ENTRO DE DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE	AREGUA		15				0.00%	A INICIAR
COMISION DE FOMENTO URBANO ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA		CONSULTORA S.G. S.R.L.	CAPATÁ		57				0.00%	A INICIAR
COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SOL NACIENTE III		CONTACTCONSUL	VILETA		50				0.00%	A INICIAR
COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO "MARIA AUXILIADORA 2"		UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA (U.S.A.G.)	SAN ANTONIO		4				0.00%	A INICIAR
COMISION VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL CERRO CORÁ		CONSULTORA A&S	LUQUE		10				0.00%	A INICIAR
17 - AMAMBAY					0	0	0	0	0	
COMUNIDAD INDIGENA NVA GUARANÍ "PASO HISTORIA"		LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNANDEZ	CAPTAN BADO		28				0.00%	A INICIAR

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Catherine Kelly
Dirección General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT

I. - (continúa)	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	CODIGOS	CIRUGUATY	ACTIVIDADES						SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES										
				CONSTRUCCIÓN	INSTALACION	OPERACION	MANTENIMIENTO	OTROS	OTROS												
COMUNIDAD INDIGENA PINO ETNIA GUARANI		CODES	CIRUGUATY																		
COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE LA COLONIA FORTUNA		CODES	CIRUGUATY																		
COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE LA COLONIA FORTUNA		CODES	CIRUGUATY																		
COMISION VEICINAL 8 DE DICIEMBRE DEL KM 5		ARQ. MIGUEL ANGEL PATINO CHAVEZ	SALTO DE GUARA																		
COMUNIDAD INDIGENA ANGYO POJA		OSCAR FELIPE BARBOZA	YBARROBANA	41																	100,00%
COMUNIDAD INDIGENA AVA GHIRIPA DE CERRO CAMPI		OSCAR FELIPE BARBOZA	YBARROBANA	16																	81,78%
COMUNIDAD INDIGENA AVA GHIRIPA DE CERRO CAMPI		OSCAR FELIPE BARBOZA	YBARROBANA	25																	45,85%
COMUNIDAD INDIGENA AVA GHIRIPA DE CERRO CAMPI		OSCAR FELIPE BARBOZA	YBARROBANA	3																	0,00%
COMUNIDAD INDIGENA AVA GHIRIPA DE CERRO CAMPI		OSCAR FELIPE BARBOZA	YBARROBANA	88																	56,61%
COMUNIDAD INDIGENA CHUPA POU		UIC MA. MERCEDES ENRIQUEZ	VILLA YGANTYMI	2																	0,00%
COMUNIDAD INDIGENA CHUPA POU		UIC MA. MERCEDES ENRIQUEZ	VILLA YGANTYMI	40																	100,00%
COM. PARITACIONAL CHE NOGARÁ MI DE VASY KANY		EQUIPO TECNICO IC	VASY KANY	34																	100,00%
COMUNIDAD INDIGENA ABRITO BANDERA		CODES	VILLA YGANTYMI	57																	45,08%
COMUNIDAD INDIGENA KUETIVA-KOETI		CODES	CIRUGUATY	52																	100,00%
COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE LA COLONIA FORTUNA		CODES	CIRUGUATY																		
COMISION VEICINAL DEL ASENTAMIENTO NUEVA FORTUNA		ENRIQUE JAVIER AYALA	AZOTEV																		
COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LAUREL NUEVA ESPERANZA		UIC MA. MERCEDES ENRIQUEZ	NUEVA ESPERANZA	60																	42,69%
COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE LA COLONIA FORTUNA		CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	CIRUGUATY																		43,18%
COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE LA COLONIA FORTUNA		CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	CIRUGUATY																		0,00%
COMISION PRO VIVIENDA DE LA COLONIA SAN JUAN EX ACEPANI SEPTIMA LINEA		CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	VASY KANY																		0,00%
COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI "NUEVA ESPERANZA"		CODES "COMUNIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE"	CIRUGUATY																		45,39%
COMUNIDAD INDIGENA GUARANI-CHIRIPA DE INBOJAGUA		MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	VILLA YGANTYMI																		0,00%


Ing. Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaria Ejecutive
 SENAVITAT


Lic. Catherine Kelly
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 SENAVITAT

S4 (cincoenta y cuatro)

59

COMUNIDAD INDÍGENA	MAY	INICIADO	META 2017						
			A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUMPLIDA	EN PROCESO	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	
COMUNIDAD INDÍGENA FISCHAY - SAN LEONARDO	UIC LUIS ALBERTO RUBIRA	VILLA HAYES	45	45	377	0	0	50,42%	EN EJECUCIÓN
COMUNIDAD INDÍGENA NICH A TOYISH	CEDES / HABITAT	VILLA HAYES	4	4				0,00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDÍGENA COMAMOTOLOAG	WILLIAM PABLO STEWART BONDJ	TTE 1º MANUEL IRALA	144		144			100,00%	CULMINADA
COMUNIDAD INDÍGENA ANGATE NEPOXEN	ING. SILVIO FARINA MARTINEZ	TTE 1º MANUEL IRALA	94		42			0,00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDÍGENA ANGATE NEFOXEN	ING. SILVIO FARINA MARTINEZ	TTE 1º MANUEL IRALA	6	6				100,00%	CULMINADA
COMUNIDAD INDÍGENA COLONIA ARMONIA	ING. SILVIO FARINA MARTINEZ	PUERTO PINASCO	92		43			0,00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDÍGENA PALO BLANCO - 10 ELEGUAS	ING. SILVIO FARINA MARTINEZ	PUERTO PINASCO	1	44				0,00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDÍGENA PRIMAVIERA - LA HERENCIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	TTE 1º MANUEL IRALA	58	58				46,04%	EN EJECUCIÓN
COMUNIDAD INDÍGENA ENGLETT YAN KYAYHA - ESPINILLO	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	TTE 1º MANUEL IRALA	2	2				0,00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDÍGENA ENGLETT YAN KYAYHA - ESPINILLO	CONTA CONSULT	VILLA HAYES	34		34			100,00%	CULMINADA
COMUNIDAD INDÍGENA TOBA QOM SAN FRANCISCO DE ASIS	IMARVEST S.R.L.	TTE 1º MANUEL IRALA	36		36			100,00%	CULMINADA
COMUNIDAD INDÍGENA TOBA QOM SAN FRANCISCO DE ASIS	ING. SILVIO FARINA MARTINEZ	VILLA HAYES	84		39			0,00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDÍGENA YAKACUASH	ING. SILVIO FARINA MARTINEZ	VILLA HAYES	40		45			47,07%	EN EJECUCIÓN
COMUNIDAD INDÍGENA YAKACUASH	CONSULTORA NOESIS	BENJAMIN ACEVAL		1	39			100,00%	CULMINADA
COMUNIDAD INDÍGENA YAKACUASH	CONSULTORA NOESIS	BENJAMIN ACEVAL	94	94				0,00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDÍGENA YAKACUASH	CEDES / HABITAT	VILLA HAYES						46,19%	EN EJECUCIÓN
COMUNIDAD INDÍGENA YAKACUASH	ARQUITECTONICAS R.L.	POZO COLORADO		57				48,86%	EN EJECUCIÓN
COMUNIDAD INDÍGENA YAKACUASH	ARQUITECTONICAS R.L.	POZO COLORADO	1	1				0,00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDÍGENA YAKACUASH	CENTRO DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT)	TTE 1º MANUEL IRALA		203				43,00%	EN EJECUCIÓN
COMUNIDAD INDÍGENA YAKACUASH	CENTRO DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT)	TTE 1º MANUEL IRALA	7					0,00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDÍGENA YAKACUASH	CONTA CONSULT	VILLA HAYES	43					0,00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDÍGENA YAKACUASH	CONSULTORA NOESIS	VILLA HAYES	178					0,00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDÍGENA YAKACUASH	CONSULTORA NOESIS	VILLA HAYES	7					0,00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDÍGENA YAKACUASH	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	VILLA HAYES	135					0,00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDÍGENA YAKACUASH	CENTRO DES. DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CEDES / HABITAT)	TTE 1º MANUEL IRALA	101					0,00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDÍGENA YAKACUASH	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	TTE 1º MANUEL IRALA	57					0,00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDÍGENA YAKACUASH	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	TTE 1º MANUEL IRALA	61					0,00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDÍGENA YAKACUASH	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	TTE 1º MANUEL IRALA	89					0,00%	A INICIAR
18 - INOBUJON			0	237	40	17%	0	0	
COMUNIDAD INDÍGENA CAMPO ALEGRE	CEDES / HABITAT	MCAL. ESTIGARRIBIA							
COMUNIDAD INDÍGENA CAMPO ALEGRE	CEDES / HABITAT	MCAL. ESTIGARRIBIA							
COMUNIDAD INDÍGENA CASUARINA	CEDES / HABITAT	MCAL. ESTIGARRIBIA							
COMUNIDAD INDÍGENA INWACLE UNDA YALVE SANGA	CEDES / HABITAT	LOMA PIATA			7			100,00%	CULMINADA
COMUNIDAD INDÍGENA INWACLE UNDA YALVE SANGA	CEDES / HABITAT	LOMA PIATA			8			100,00%	CULMINADA
COMUNIDAD INDÍGENA GUARANI GUARAYO SANTA TERESITA	ARQUITECTONICAS R.L.	MCAL. ESTIGARRIBIA			60			100,00%	CULMINADA
COMUNIDAD INDÍGENA YAKACUASH	ABOG. HUMBERTO VALDÍS CABRAL	MCAL. ESTIGARRIBIA			40			78,53%	EN EJECUCIÓN
COMUNIDAD INDÍGENA YAKACUASH	IMARVEST S.R.L.	MCAL. ESTIGARRIBIA			36			100,00%	CULMINADA

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Catherine Betty
Dirección General de Asesoría y Finanzas
SENAVITAT

EMPRESA	CATEGORIA	DESCRIPCION	ESTADO					VALOR DE INICIACION	ESTADO DE INICIACION
			CONTRATACION	SELECCION	SELECCION	SELECCION	SELECCION		
COMUNIDAD INDIGENA NIVACLE UNIDA - YALVE SANGA	001	CENTRO DE OSES DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CDOS / HABITAT)		95				0.00%	ANICIAR
COMUNIDAD INDIGENA NIVACLE UNIDA - YALVE SANGA		COMPRAS DE OSES DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CDOS / HABITAT)		8				0.00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDIGENA AYOREO CAMPO LOHO		ARQUITECTONICA S R L		70				0.00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDIGENA AYOREO CAMPO LOHO		ARQUITECTONICA S R L		26				0.00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDIGENA YA VI SANGA		CENTRO DE OSES DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CDOS / HABITAT)		44				0.00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDIGENA YA VI SANGA		CENTRO DE OSES DEL HABITAT Y M. AMBIENTE (CDOS / HABITAT)		2				0.00%	A INICIAR
17 - AUTOPARTICIPATIVAS									
COMUNIDAD INDIGENA MASKOY BOQUERON QUE		PANAMERICANA EMPRENDEMIENTOS S.A		8		9		86.79%	EN EJECUCION
COMUNIDAD INDIGENA MASKOY DE BIAHO MOSQUITO-ETNA MASKOY		PANAMERICANA EMPRENDEMIENTOS S.A		46		45		87.25%	EN EJECUCION
COMUNIDAD INDIGENA MASKOY DE BIAHO MOSQUITO-ETNA MASKOY		PANAMERICANA EMPRENDEMIENTOS S.A		1				0.00%	A INICIAR
MASKOY RECOPALVERA		CODES						0.00%	A INICIAR
COMUNIDAD INDIGENA CHAMACOCO DE PUERTO DAMA		OSCAR FELIPE BARBOZA		57				0.00%	A INICIAR
99 - ALCANCE NACIONAL									
ALVARO MARTINEZ		COMPRA DE VIVIENDA		77%	18	28	49	40	0
MARINA ESTER RUIZ DIAZ MARTINA		COMPRA DE VIVIENDA							
LORENA BEATRIZ BEARDELLI		COMPRA DE VIVIENDA							
MIRIAM LETICIA OSORIO PANA		COMPRA DE VIVIENDA		1				0.00%	EN PROCESO
HECTOR ZARATE LOVERA		COMPRA DE VIVIENDA		1				0.00%	EN PROCESO
JAMBO SANTOS PEREIRA		COMPRA DE VIVIENDA							
JULIAN BEATRIZ GONZALEZ LOPEZ		COMPRA DE VIVIENDA							
JULIAN DOLORES SERNIN GOMEZ		COMPRA DE VIVIENDA							
ZARA MARGONILLO MARQUES		COMPRA DE VIVIENDA							
VENUS MARIA CAÑETE AYALA		COMPRA DE VIVIENDA							
ZABER LILIANA LISIKSI MOSTERNO		COMPRA DE VIVIENDA							
MARYALIA CAROLINA GONZALEZ CARRERA		COMPRA DE VIVIENDA							
ADRIANA OLIVERO MENDOZA		COMPRA DE VIVIENDA							
AGROPIA CARMEN ESPINOZA CRISTALDO		COMPRA DE VIVIENDA							
DEBENS FRANCISCO RUIZ DIAZ WILLIAMAYOR		COMPRA DE VIVIENDA							
GLADYS VIRGINIA MOREL DE BAEZ		COMPRA DE VIVIENDA							
PATRICIA SOLEDAD ROMERO DE MARTINEZ		COMPRA DE VIVIENDA							
LENA ZARATE		COMPRA DE VIVIENDA							
ENRIQUE ALBERTO VAZQUEZ ORRERO		COMPRA DE VIVIENDA							
FREDY GUSTAVO RUIZOS ACOSTA		COMPRA DE VIVIENDA							
MARIA ELENA BAEZ		COMPRA DE VIVIENDA							
GRIA NOELIA LUGO AYULA		COMPRA DE VIVIENDA							
GUSTAVO JAVIER FERRERERA GONZALEZ		COMPRA DE VIVIENDA							
IDELMA OCAÑOS RISSI		COMPRA DE VIVIENDA							
MARIA REGINA DUARTE GONZALEZ		COMPRA DE VIVIENDA							
JAMEN VARESA ORTELLADO GONZALEZ		COMPRA DE VIVIENDA							
GLADYS TERESITA OLIVERA ROJAS		COMPRA DE VIVIENDA							
IRMA GONZALEZ DIAZ DE ROMAN		COMPRA DE VIVIENDA							
SILVIA ELIZABETH ROMERO MONDES		COMPRA DE VIVIENDA							
SILVIA VARESA SAMUDIO MONDES		COMPRA DE VIVIENDA							
ALICIA FERNANDA VELAZQUEZ FLORES		COMPRA DE VIVIENDA							
INDIA NUBES MARA VILLALBA		COMPRA DE VIVIENDA							

Lic. Catherine Kelly
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 SENAVITAT

Ing. Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 SENAVITAT

SS (convenio y auto) 60

NOMBRE COMPLETO DEL INTERESADO	CATEGORIA	OBJETO	ESTADO DE EJECUCION						
			VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL	ALICUOTA	ALICUOTA ACTUAL	ALICUOTA DE CANCELACION	ALICUOTA DE CANCELACION ACTUAL	
BERNARDINA RECON GARTE	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
ARSENIO BENITEZ CARDOZO	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
HERMES VERGARA NUÑEZ	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
MIRTHA ELIZABETH ARGUELLO SEGOVIA	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
MIGUEL ELLUTERIO SELLITI GODDY	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
MARGARITA LOPEZ RIOS	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
CARLA LORENA ALONSO AVEIRO	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
DAVID FAUSTINO DURE DUARTE	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
ARMINDA BEATRIZ VELAZQUEZ DE FERNANDEZ	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
FEIPE GARCETE VAZQUEZ	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
ALICIA ELIZABETH RISO AGUIAYO	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
VICTOR JAVIER VERA RAMOS	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
FEIIPA ROSAS IRIARTE	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
JULIA BEATRIZ TORRES	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
CESAR NICOLAS DUARTE NUÑEZ	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
JORGE MIGUEL VILLALBA FERREIRA	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
ACINTIA PEÑA ROTELA	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
ANA GARAY MARECOS	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
AMILCAR FABIAN ROMERO CARRERA	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
PATRICIA CAROLINA TORALES ALMADA	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
LUZE GIBELL FLORES ORTIGOZA	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
LUCIANA DURE BENEZAS	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
SILVINA RAMOS	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA							
HADA DORIGSONI MARTINEZ	ALCANCE NACIONAL	LOTE PROPIO							
MARIA ELIZABETH FEITAS FLEITAS	ALCANCE NACIONAL	LOTE PROPIO							
CRISTINA ELIZABETH BAEZ GOMEZ	ALCANCE NACIONAL	LOTE PROPIO							
MARIANA CABRAL DE ROMERO	ALCANCE NACIONAL	LOTE PROPIO							
PIEDROLINA ENCISO DE CACERES	ALCANCE NACIONAL	LOTE PROPIO							
WILMA SILVENIA CABALLERO	ALCANCE NACIONAL	LOTE PROPIO							
GERARDO SANCHEZ ARANDA	ALCANCE NACIONAL	LOTE PROPIO							
RAMON ACOSTA MEDINA	ALCANCE NACIONAL	LOTE PROPIO							
PEDRO RUBEN GONZALEZ SILVA	ALCANCE NACIONAL	LOTE PROPIO							
MANUEL PEÑA YUNIS	ALCANCE NACIONAL	LOTE PROPIO							
ALCIDES MANUEL ALBARRINO LEGUIZAMON	ALCANCE NACIONAL	LOTE PROPIO							
REINALDO DAVID FERREIRA REYES	ALCANCE NACIONAL	COMPRA DE VIVIENDA	1		1			0.00%	EN EJECUCION
MARTINA VERA SERVIN	ALCANCE NACIONAL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1			45.00%	EN EJECUCION
REINALDO DAVID FERREIRA REYES	ALCANCE NACIONAL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1			0.00%	A INICIAR
SIDRIO LOPEZ CENTURION	ALCANCE NACIONAL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1			0.00%	A INICIAR
NELSON BENITEZ CARDOZO	ALCANCE NACIONAL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1			0.00%	A INICIAR
HILDA GRACIELA RECALDE	ALCANCE NACIONAL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1			0.00%	A INICIAR
HILDA ISABEL FRANCO ARBO	ALCANCE NACIONAL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1			45.00%	EN EJECUCION
ELVID RAFAEL VALIENTE VILLAMAYOR	ALCANCE NACIONAL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1			0.00%	A INICIAR
DIONISIA VILALBA ACOSTA	ALCANCE NACIONAL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1			0.00%	A INICIAR
MARCELO CONEPCION LEGUIZAMON PORTILLO	ALCANCE NACIONAL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1			0.00%	A INICIAR
CELISA ELIZABETH DURE COLMAN	ALCANCE NACIONAL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1			0.00%	A INICIAR
ESMILCE RAQUEL FRANCO COLMAN	ALCANCE NACIONAL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1			45.00%	EN EJECUCION
MISUELIANA MADIANA VALDEZ	ALCANCE NACIONAL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1			0.00%	A INICIAR
JOSE DOLORES ALVAREZ INFIRAN y SINDIA LORENA CABALLERO LOPEZ	ALCANCE NACIONAL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	1		1			45.00%	EN EJECUCION

Lic. Catherine Kelly
 Dirección General de Adm. Finanzas
 SENAVITAT

Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 SENAVITAT

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ALCANCE NACIONAL	SITUACIÓN					COMPLETOS CONFORME A LA LEY	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL BIEN
				IMPUESTO	RENTAS	REDESERCIÓN	CONSERVACIÓN	EN PROCESO		
JABARDINA GONZALEZ RECALDE	COMPRAS DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANCE NACIONAL	1	1					0,00%	EN PROCESO
RICHARDO RAMON PASTOR MOLINA Y OLGA ELIZABETH BRUNAGA ALVARENGA	COMPRAS DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANCE NACIONAL	1						0,00%	EN PROCESO
VILMA ESTELA MARRILLA VERA	COMPRAS DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANCE NACIONAL	1						0,00%	EN PROCESO
PRISCILA GONZALEZ	COMPRAS DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANCE NACIONAL	1						0,00%	EN PROCESO
PAUL SECUNDINO COBO ROMAN Y CLAUDIA ELIZABETH AJOJINO HOA	COMPRAS DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANCE NACIONAL	1						0,00%	EN PROCESO
PERO ANASTACIO BARRION OLMEDO Y FELICIA MRS PESOA DE BARRION	COMPRAS DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANCE NACIONAL	1						0,00%	EN PROCESO
TEODOLINA LOPEZ	COMPRAS DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANCE NACIONAL	1						0,00%	EN PROCESO
PAULINA CONZEL FLORES	COMPRAS DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANCE NACIONAL	1						0,00%	EN PROCESO
CARMEN MARIA AUXILIADORA BARRIOLA GONZALEZ	COMPRAS DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANCE NACIONAL	1						0,00%	EN PROCESO
MIRTA LILIAN BERNETZ GOOBY	COMPRAS DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANCE NACIONAL	1						0,00%	EN PROCESO
JUAN RIOS ROSAS	COMPRAS DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANCE NACIONAL	1						0,00%	EN PROCESO
SONIA MARICEL CRISTALDO MANEJO	COMPRAS DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANCE NACIONAL	1						0,00%	EN PROCESO
ADA GRACIELA VERA	COMPRAS DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ALCANCE NACIONAL	16						0,00%	EN PROCESO
OSVALDO DANIEL SANCHEZ	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL	1							EN PROCESO
MARIA ANTONIA GIMENEZ ZORRILLA	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
MARGARITA LOPEZ	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
HISMIANA ISABEL ORCINA GARCETE	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
NIBDA MABEL AYALOS	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
SALVADORA GÓMEZ ABERO	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
DOLORES PALMIER BOBADIOLA	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
ANIRIDA ESTELA VILTORBO	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
CLAUDIA MARELA CAGUINAGA DOMINGUEZ	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
INDRES CARDOZO AQUINO	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
ALFREDIANA BOGADO VDA. DE GONZALEZ	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
ILIBERTO SANCHEZ AMANILLA Y MARIA EVA SANCHEZ DE SANCHEZ	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
ALFREDO REINALDO RIVALDI PARRA	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
ROSELINA DUNE DE MEDINA Y ALCIDES MEDINA	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
HUMILDA GARCIA CORONE	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
HINFA BIANEZ BUENOS	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
ALICIA RAMONA VILLAMAYOR ZARATE	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
TERCIA LISISON GALEANO MARIN	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
JUSTINO ADOLOFO DUARTE MARTINEZ Y LIDA KATHERINE BERNETZ MORENO	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
ANTONIA ISABEL GONZALEZ BAEZ	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
RODRIGA ELIANA BARRERO OJEDA	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
LILIANA CENTURION	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
MARIO CELSO ACOSTA	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
IZ ABEILA DEL PILAR RAMIRO LEZCANO Y ROBERTO GERONIMO TORRADO GARAY	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
TOMASA BEATRIZ DIAZ DE BRITZ Y MIGUEL ANGEL BRITZ ARSOLUO	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
ESTERAN REBE PIRIO AJOJINO	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
FABRIELA MARCELA DUARTE	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
ORENDO PASQUAL SARDIEN DUARTE Y CARMEN ELENA BAEZ GONZALEZ	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
ANTONIO PO VILLAGRA ALCANAZ Y SOLEDAD PUJZ DIAZ	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
ANTONIA NORMINA CANIZA	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								
CARMEN FARRIA AQUINO Y YACY MORONI LEGAL DE FARRIA	COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL								

Lic. Catherine Kelly
Dirección General de Rentas y Finanzas
SENAVITAT

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

SG (Circunferencia y seis)

NOMBRE DEL INTERVENIENTE	CATEGORIA	DESCRIPCION DE LA OPERACION	METABUS						ESTADO DE EJECUCION DEL METABUS	
			RECIBIDO	ASIGNADO	CLASIFICADO	EN PROCESO	ANULADO	NOVACION EN FORMA DE METABUS		
EDU ALONSO DE ROSAS Y DANIEL SOLEDAD GOMEZ CURTIANA	VIAT	EDIFICACION EN LOTE PROPIO								
ROBERTO GAMAY e ISABEL WALDOMADO FRANCO	VIAT	EDIFICACION EN LOTE PROPIO								
VANACION DE USM CELSO GABRIEL ROTELAY ZULIMA FRANCO DE KOTELA	VIAT	EDIFICACION EN LOTE PROPIO								
COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11			11			0,00%	EN PROCESO
VICTORIANO SECUNDINO RAMIREZ ORTIZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1			1			0,00%	EN PROCESO
ILIANA CAROLINA LEIVA	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
CRISTINA PANAGUÍA MARTÍNEZ Y FELIPE ALDOES ACUNA GIMENEZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
SOLDAKICE RAMIREZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
WIRKA ARZOF VELAZQUEZ VALENZUELA	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
ARTURO MANUEL IRALA ANGULO Y SARA JEANETTE SILVEIRA INOUEIRA	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
MARCELA MARCELE GONZALEZ ROSA	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
OSVALDO ALBERTO CABRERA LEGUIZAMON	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
ANTONIA MARTINEZ DE CASTILLO	VIAT	EDIFICACION EN LOTE PROPIO								
GLADYS JUSTINA GAUTO GIMENEZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
REMIGIO ELIZABETH VERA AGUIJAR	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
EMILIANA VERA LOPEZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
IVAN GREGORIO SANABRIA VIVEROS	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
ZACARIAS RECALDE FERREIRA Y LETICIA RAQUEL AGUIRRE SANJULIO	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
NILDA BEATRIZ SANTACRUZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
CONCEPCION GONGONA GONZALEZ ZENA	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
CRESCENCIA GOMEZ GONZALEZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
MARTIN JULIAN LEON SANCHEZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
OLGA ABRILIA CEPALLOS	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
GARMEN PATRICIA ROSAS ZARZA	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
ESSIFIA NUBIA ZARZA GIMENEZ Y GUSTAVO ENRIQUE VILLALBA BENITE	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
GARMEN ESTELVINA VAÑEGAS JIMENEZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
FABIA EPYANNA BENTZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA (DISCAPACITADO)	1			1			100,00%	COMPLETADA
RAFAEL SANTA CRUZ ORTIZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
DANIEL VERONICA CERTURION RAMIREZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
MARTA ELIZABETH GUINIGER DAVALOS	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
LUZ PAOLA CEPEDIER TERREIRA	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
ANA GRACIELA SERVIN BRITZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
DOMINGA BEATRIZ CANDIA	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
MARIA SOFIA GALENDO	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
WORMA DIANA GONZALEZ ACOSTA	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
GABRIEL BENJAMIN GONZALEZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
CLARISA SERHAN MENZEL	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
SATURINIHA CACERES PARDEES	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
ERIQUE RAMON MALDONADO PEREZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
GEORGINA AGUIERO VIDA DE VALDEZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
CRISTINA IRALA LUGO	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
RODRIGO FELERICO CAMPOS GAMARRA	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
LUCIA RAMONA BRITZ FERNANDEZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
GLORIA BEATRIZ MARTINEZ ESCOBAR	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
LUCYVANA RIOS FERNANDEZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
GLORIA CONCEPCION MELGAREDO RAMIREZ	VIAT	COMPRA DE VIVIENDA								
CELSO GABRIEL ROTELAY GOMEZ	VIAT	LOTE PROPIO								

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PARTICIPANTE	ACTO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN					VALOR DE LA OPERACIÓN	SITUACIÓN DE LA OPERACIÓN
			EN PROCESO	COMPLETADA	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN		
LUCIANO AGOSTIN BARRIOS DUARTE	LOTE PROPIO	ALCANJE NACIONAL							
AJICA SISYMA GIMÉNEZ AGUILAR	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL							
ESTELA MARSEL GOMEZ FARINA	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL							
BARBARA FERNANDEZ VDA DE GAMARRA	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL							
CLAUDIA GABRIELA CORVALAN INVERNOS	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL							
MARIA ANGELICA BOSARIN DE OLMEDO Y BERNARDO OLMEDO CHAVEZ	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL							
CINTHIA ROMINA GALENO ALBARCON	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL							
CARLOS OSVALDO MONDAGO CHOLA MADRANA	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL							
ROSSANA CELESTE FERNANDEZ AMARILLU	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL							
HECTOR ENRIQUE GAMARRA OCAVOS	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL							
LUCIANA VARGAS ROMAS	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL							
ACINDA ACQUINO DE FERREIRA	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL							
RAMONA OJEDA MARIN	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL							
ROLANDO AGUIERO	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL							
UGERNA ESPINOZA VDA DE INVERNOS	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL							
MARIA EUGENIA INFERRAN DE MONGES	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL							
MARIA ELENA ZARZA GOINZ	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL							
MARIA LUISA B. VILLAGRA FERREIRA	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL							
JORGE RAUL RAMANDU	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL							
CHARLEN ROMINA CECERES DE TORRES	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANJE NACIONAL	1		1			EN EJECUCION	
MATILDE ENCISO MARTINEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANJE NACIONAL	1		1			EN EJECUCION	
SIDORA FATIMA AYALA DE AMANILLA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANJE NACIONAL	1		1			A INICIAR	
VERI ISMAEL VONSTRERER	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANJE NACIONAL	1		1			EN EJECUCION	
MIGUEL ANGEL AYALA GONZALEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANJE NACIONAL	1		1			EN PROCESO	
ISA ROSAMARIA MOSTERIO LAMATRO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANJE NACIONAL	1		1			EN PROCESO	
IVANCI URSULINA MARTINEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANJE NACIONAL	1		1			EN PROCESO	
IDA RAMONA FRANCO DE MENOZZI	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANJE NACIONAL	1		1			EN PROCESO	
DELEMA IBARCE MARTINEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANJE NACIONAL	1		1			EN PROCESO	
CARMEN GRACIELA CABRAL	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANJE NACIONAL	1		1			EN PROCESO	
VIRGINIA AYALA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANJE NACIONAL	1		1			EN EJECUCION	
JOHANNA ALICE GARDIN CAMPOZIO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANJE NACIONAL	1		1			EN EJECUCION	
LUISA MURIELA FERNANDEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANJE NACIONAL	1		1			EN EJECUCION	
ROBERTO VEGA CONOCEL	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANJE NACIONAL	1		1			COMPLETADA	
MARIA LUISA BELLO	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL	1		1			COMPLETADA	
MARTA ZUNILDA VELAZQUEZ	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL	1		1			COMPLETADA	
JUSTINO RAMON VAZQUEZ PEREIRA	COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO	ALCANJE NACIONAL	1		1			COMPLETADA	
OSI LUCAS SANCHEZ	COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO	ALCANJE NACIONAL	1		1			COMPLETADA	
FRANCILINDO FERRIN MENDOZA	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL	1		1			COMPLETADA	
HEATRIZ GONZALEZ BURGOS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANJE NACIONAL	1		1			COMPLETADA	
EMILCE MARIELA MARECO	COMPRA DE VIVIENDA	ALCANJE NACIONAL	1		1			COMPLETADA	
MARIA BEATRIZ LEVA GUERRERO	COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO	ALCANJE NACIONAL	1		1			COMPLETADA	
CONCEPCION TORRES	COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO	ALCANJE NACIONAL	1		1			COMPLETADA	
YOSIA CRISTIANO	COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO	ALCANJE NACIONAL	1		1			COMPLETADA	
UGENIO MEDINA OLMEDO	COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO	ALCANJE NACIONAL	1		1			COMPLETADA	
LUISA SANTA GAUVIAN CAJETE	COMPRA DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO	ALCANJE NACIONAL	1		1			COMPLETADA	

Lic. Catherine Kelly
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 SENAVITAV

Ing. Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 SENAVITAV

57 (c. nwenka y giek) 62

NOMBRE DEL CONTRATANTE	OBJETO	AVANCE DE OBRAS						ESTADO DE EJECUCIÓN
		COMPLETADO	EN EJECUCIÓN	EN PROCESO	EN SUSPENSIÓN	EN SUSPENSIÓN	EN SUSPENSIÓN	
PIFANIA OZUNA	ALCANCE NACIONAL	1	1					A INICIAR
MARIA ELGIA MIÑO GODOY	ALCANCE NACIONAL	1						EN EJECUCIÓN
ALBA EVANGELINA BECALDE CACERES	ALCANCE NACIONAL	1						A INICIAR
ALCIDES TULLERIA GAMARRA Y	ALCANCE NACIONAL	1		1				CUMMINADA
JORGE LUIS CORONEL GAMARRA	ALCANCE NACIONAL	1						EN PROCESO
MIRIAN MERCEDES MARTINEZ	ALCANCE NACIONAL	1						EN PROCESO
MARIA CELESTINA MENDOZA	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
TEODILO JAVIER REYES CENTURION	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
ALICIA ESTANISLAA ROJAS ALCARAZ	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
ROSALBA ARMANDA CACERES	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
AMIGAR DANIEL MARIN CABRAL	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
MAHLENE ESCURRA GALLY	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
EDGAR RENE OVIEDO FIGUEROA	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
RALDI SALUSTIANO MORALES	ALCANCE NACIONAL	1		1				EN PROCESO
ANIBAL GONZALEZ MOREL	ALCANCE NACIONAL	1						EN EJECUCIÓN
MAXIRA ANELI SALINAS	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
ILIJAN DEL CARMEN CABALLERO	ALCANCE NACIONAL	1		1				CUMMINADA
PEDRO RAMON BENITEZ CALONGA Y LUZ MIRNA MANCUELLO BRITOS	ALCANCE NACIONAL	1		1				CUMMINADA
MIRIHA SELVA ACOSTA Y HERMENEGILDO GONZALEZ CACERES	ALCANCE NACIONAL	1		1				CUMMINADA
PELAGIA MAIDANA LOPEZ	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
MAGDALENA GIMENEZ DE FRANCO Y Sr. EUSEO FRANCO PAREDES	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
ALBERTO GONZALEZ PEREIRA Y Sra. CARMEN ONORINA MARTINEZ	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
WILMA ESTHER CORONEL TALAVERA	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
CELIA PATRICIA F. LINES AGUIERO	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
NESTOR ANTONIO BARBERO GOMEZ	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
VIDALINA SEINA DE FLEITAS	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
MIRIA RAMONA BOBADILLA SALDIVAR	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
VICTORIA BEATRIZ GALEANO BENITEZ	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
MARIO SANCHEZ ARANDA Y MARIA CONCEPCION ESCALANTE	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
IRISLUJA CENTURION ROMERO	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
VENANCIA BOGADO GAITO	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
GONTHA CAROLINA RODRIGUEZ MEDINA	ALCANCE NACIONAL	1						EN PROCESO
RAMON RUIZ DIAZ Y MIRNA MARIELLA ALONSO RIQUELME	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
MONICA MIRANDA	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
WILMA BEATRIZ CARRERA BAEZ	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
TERESA ALEGRE FLORENTIN	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
EUSEBIO ANTONIA VALENTE LE GUZMAN	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
MARIA LUCIA FRETES PRIETO	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
MARILEI URSULINA VAZQUEZ BRIZUELA	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
IBERI ALBINO CAZAL Y BARSILUSA BAEZ ALCARAZ	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
EDILTRUDIS MALDONADO DE NUÑEZ Y JUAN RAFAEL NUÑEZ ESCOBAR	ALCANCE NACIONAL	1						CUMMINADA
CLAUDIO MARCELO DOMINGUEZ BORDON Y ALBA MARIA ESCOBAR GIMENEZ	ALCANCE NACIONAL	1		1				CUMMINADA


 Lic. Catherine Kelly
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 SENAVITAT


 Lic. Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 SENAVITAT

NOMBRE	CATEGORIA	DESCRIPCION	SITUACION	ESTADO					ALCANCE NACIONAL	SITUACION
				ALCANCE NACIONAL						
JARMER EGMAGUE DE BENTIZ Y HERIBERTO BENTIZ SARMA		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1	1				45,00%	EN EJECUCION
IBETE ROMINA VILLALBA SESOYA		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1	1				45,00%	EN EJECUCION
MARIA RUTINA RAMIREZ GONZALEZ Y MONSERRAT BARRIOS MARTINEZ		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1	1				45,00%	EN EJECUCION
MIGUEL ANGEL ROA SILVA Y JUANA JOSEFINA LEZCANO GOMEZ		COMPRAS DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO	ALCANCE NACIONAL	1	1				45,00%	EN EJECUCION
LIBDA PEYAYO		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1	1				45,00%	EN EJECUCION
MARIA ALEJANDRA DORIA ARCAÑA Y ENRIQUE RAFAEL SESOYA BONET		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL	1	1				45,00%	EN EJECUCION
JARINA ELIZABETH CAROZO ROMAN		COMPRAS DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO	ALCANCE NACIONAL	1	1				100,00%	CUMPLIDA
HILDEGOS PROYECTOS								648		
SIBTO MARTIN MORAN LEON Y SOPHA LORENA RAMIREZ MARTINEZ		COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL						100,00%	CUMPLIDA
MARTA SOLEDAD PAVON SAMARRIA		COMPRAS DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO	ALCANCE NACIONAL						100,00%	CUMPLIDA
DIANA MARIA TORRES		COMPRAS DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO	ALCANCE NACIONAL						100,00%	CUMPLIDA
DELUO RAMON GOMEZ		COMPRAS DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO	ALCANCE NACIONAL						100,00%	CUMPLIDA
PATRICIA FLORENTIN GALAVY		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL						100,00%	CUMPLIDA
OLGA GONZALEZ MARECO		COMPRAS DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO	ALCANCE NACIONAL						100,00%	CUMPLIDA
CRISTIAN SILVANO GIMENEZ PAREDES		COMPRAS DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO	ALCANCE NACIONAL						100,00%	CUMPLIDA
RODRA CACERES MORA		COMPRAS DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO	ALCANCE NACIONAL						100,00%	CUMPLIDA
LATINA MONS FERRERA MARTINEZ		COMPRAS DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO	ALCANCE NACIONAL						100,00%	CUMPLIDA
HOMINGA RESQUIN PAREDES		COMPRAS DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO	ALCANCE NACIONAL						100,00%	CUMPLIDA
ESTHER CELES BOGADO		COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL						100,00%	CUMPLIDA
IRALBINA VILLALBA CACERES		COMPRAS DE VIVIENDA P/DISCAPACITADO	ALCANCE NACIONAL						100,00%	CUMPLIDA
HELA LAUREL DIAZ PORTILLO		COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL						100,00%	CUMPLIDA
ELIX RAMON YERA CANBIA		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL						45,00%	EN EJECUCION
IVIER HUGO LEON OZORIO		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL						45,00%	EN EJECUCION
ESAR EUSEBIO MARTINEZ BLANCO		COMPRAS DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANCE NACIONAL						100,00%	CUMPLIDA
ALBA LORENA BENITEZ VERA		COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL						100,00%	CUMPLIDA
CINTHIA LORENA FELIAS		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL						45,00%	EN EJECUCION
MARIAM LORENA BAEZ DE VILLALBA		COMPRAS DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANCE NACIONAL						0,00%	EN PROCESO
CANDIDO JAVIER PRESENTAZO AGUIANO		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL						0,00%	EN PROCESO
ABINUNDO CASTOR AGUIERO BAEZ		COMPRAS DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANCE NACIONAL						0,00%	EN PROCESO
IRENE CANGUINA FELIU VARGAS		COMPRAS DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA	ALCANCE NACIONAL						0,00%	EN PROCESO
LUIS RAMON UVEDA KUUMAN		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL						45,00%	EN EJECUCION
MARLA FRANCISCA JARA SAUCHEZ		COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL						0,00%	EN PROCESO
CARLOS ALBERTO GENES ZABATE		COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL						0,00%	EN PROCESO
TEODORA BENITEZ CABRAL		COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL						0,00%	EN PROCESO
ESSICA LOREANE AYALA RODRIGUEZ		COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL						0,00%	EN PROCESO
JUAN CARLOS COBREA		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL						0,00%	EN PROCESO
ZAMBER DORA MIRANDA		COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL						0,00%	EN PROCESO
SILVIO OSMAR MARTINEZ		COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL						0,00%	EN PROCESO
MARIO ALBERTO MONTEL IHALA		COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL						0,00%	EN PROCESO
TULIA GUAPARINO ENCISO		COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL						0,00%	EN PROCESO
JUARIO ESPINOZA SCRIBANO		COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL						0,00%	EN PROCESO
MIGUEL ANGEL YEGROS REALTA		EDIFICACION EN LOTE PROPIO	ALCANCE NACIONAL						45,00%	EN EJECUCION
JUAN EMILIO SOTTO VILLASBOA		COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL						0,00%	EN PROCESO
LUSTINA DUARTE NOBRES		COMPRAS DE VIVIENDA	ALCANCE NACIONAL						0,00%	EN PROCESO

Lic. Catherine Kelly
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 SENAVITAT

Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 SENAVITAT

NOMBRE	OBJETO	MÉTRICOS						MATERIALES CONSUMIDOS ACTUALES	ESTADO EN TABLA AL 31/12/2017
		Superficie	Alcance	En Ejecución	Compraventa	En Proceso	Antesala		
CYNTHIA CANDICE GARTE MEDINA	COMPRA DE VIVIENDA						1	0.00%	EN PROCESO
RAUL MONTELLADOR	EDIFICACION EN LOTE PROPIO						1	45.00%	EN EJECUCION
DEBILIS JAVIER COLMAN	COMPRA DE VIVIENDA						1	0.00%	EN PROCESO
MIGUEL ANGEL LOPEZ Y MARIA ISABEL LOPEZ SOSA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						1	0.00%	EN PROCESO
ZULMA FRANCISCA ROMERO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						1	0.00%	EN PROCESO
PATRICIA NANCY GARAY DE BARLA Y JUAN HERIBERTO BARLA	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						1	0.00%	EN PROCESO
BERNARDA MARTINEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						1	0.00%	EN PROCESO
MARIA LIDIA ORTIGOZA DIAZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						1	0.00%	EN PROCESO
HILARIO GALEANO VELAZQUI	EDIFICACION EN LOTE PROPIO						1	0.00%	EN PROCESO
CLAUDIA CAROLINA SERVIAN	COMPRA DE VIVIENDA						1	0.00%	EN PROCESO
LARA BEATRIZ LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA						1	0.00%	EN PROCESO
Pedro FARIÑA GONZÁLEZ	COMPRA DE VIVIENDA						1	0.00%	EN PROCESO
JULIAN GRACIELA MOREL MALLADA	COMPRA DE VIVIENDA						1	0.00%	EN PROCESO
TOMASA RAMONALIZA VDA DE LATORRE	EDIFICACION EN LOTE PROPIO						1	45.00%	EN EJECUCION
JULIAN BEATRIZ DUARTE VILLABA	COMPRA DE VIVIENDA						1	0.00%	EN PROCESO
EVELYN DEL CARMEN FRETES PRIETO Y JOEL ANGEL LOPEZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO						1	45.00%	EN EJECUCION
ABRIANO GONZÁLEZ Y FRANCISCA LATORRE DE SAMBRINA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO						1	45.00%	EN EJECUCION
IDO IERMAN AGUILAR LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA						1	0.00%	EN PROCESO
JUSANA MENDOZ DE BRITZ	EDIFICACION EN LOTE PROPIO						1	45.00%	EN EJECUCION
ADA RAQUEL VILANUEVA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO						1	0.00%	EN PROCESO
JOSEFINA FIGUEROO	EDIFICACION EN LOTE PROPIO						1	0.00%	EN PROCESO
RECILIA NIMIA AYALA DUARTE	EDIFICACION EN LOTE PROPIO						1	0.00%	EN PROCESO
SINTIA RAQUEL MORA GIMENEZ Y SANTI DUARTE MERCADO	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						1	0.00%	EN PROCESO
BLANCA JULIAN SALCEDO DE GIMENEZ Y BENJAMIN GIMENEZ LOPEZ	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						1	0.00%	EN PROCESO
WILDA CAROLINA ZARACHO ROJAS	EDIFICACION EN LOTE PROPIO						1	0.00%	EN EJECUCION
DOMINGO MORA	EDIFICACION EN LOTE PROPIO						1	45.00%	EN EJECUCION
VALERIA CRISTINA VELAZQUEZ TORRES	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						1	0.00%	EN PROCESO
DEL PILAR IBANEZ ESQUIVEL	COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						1	0.00%	EN PROCESO

RESUMEN 2017	
A INICIAR	3.552
EN EJECUCION	2.873
CUMPLIDA	3.446
EN PROCESO	90
ANULADA	26
	9.961

#REF!

Ing. Susilad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Catherine Kelly
Dirección General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT

Dirección de Planificación y Presupuesto

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DE LA EMPRESA	LLAMADO	METAS 2017						% DE AVANCE DE OBRAS AL 31/12/2017	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2017
				SI AF INICIAL	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA	RESCINDIDA		
PRODUCTO 611 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS											
0 - ASUNCION				0	0	0	0	0	101		
0 - CAPITAL	LA ENCARNACION	CONSORCIO YHAGUY (VIV. PAREADAS 2D)	006/14						101	0,00%	A CANCELAR
0 - CAPITAL	LA ENCARNACION	ARC. ANA LUCI PORRO (REFULADO)	006/14						0	65,34%	RESCINDIDA
1 - CONCEPCION				50	0	0	0	0	90		
1 - CONCEPCION	SAN CARLOS DEL APA	ING. RAMON SIENRA ZAVALA	C.E.	50					50	89,41%	RESCINDIDA
1 - CONCEPCION	HORQUETA	CONSORCIO RADECO	020/11						40	72,69%	RESCINDIDA
2 - SAN PEDRO				0	0	0	0	80	0		
2 - SAN PEDRO	25 DE DICIEMBRE	TRAZOS S.R.L.	02/10					30		61,77%	PARALIZADA
2 - SAN PEDRO	GENERAL RESQUIN	HUGO PATIÑO	18/11					30		70,00%	PARALIZADA
2 - SAN PEDRO	NARANJITO	3G CONSTRUCCIONES	18/11					20		24,00%	PARALIZADA
3 - CORDILLERA				0	20	0	0	0	0		
3 - CORDILLERA	SAN BERNARDINO	CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS	004/12						0	9,03%	RESCINDIDA
3 - CORDILLERA	SAN BERNARDINO	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A	014/17	20						9,03%	A INICIAR
4 - GUAIRÁ				40	0	0	0	40	0		
4 - GUAIRÁ	ITAPE	VARELA CONSTRUCCIONES	002/12	40				40		67,58%	PARALIZADA
5 - CAAGUAZÚ				0	0	0	57	0	5		
5 - CAAGUAZÚ	STA. ROSA DEL MBUTUY	OSBEN S.R.L.	020/11						4	45,73%	RESCINDIDA
5 - CAAGUAZÚ	STA. ROSA DEL MBUTUY	DECO SRL.	006/16				57			100,00%	CULMINADA
5 - CAAGUAZÚ	STA. ROSA DEL MBUTUY	DECO SRL.	006/16						1	0,00%	RESCINDIDA
7 - ITAPUA				50	0	0	50	0	0		
7 - ITAPUA	MAYOR OTAÑO	ING. JUAN ARAR CASOLA	003/15	50			50			100,00%	CULMINADA
8 - MISIONES				0	0	0	0	41	0		
8 - MISIONES	VILLA FLORIDA	ELECTROMECANICA DOLDAN	011/12					41		20,94%	PARALIZADA
9 - PARAGUARI				0	50	0	0	0	0		
9 - PARAGUARI	MBUYAPEY	FATIMA SERVIN	018/12	50						0,00%	A INICIAR
11 - CENTRAL				90	32	0	118	20	80		
11 - CENTRAL	SAN ANTONIO	CONSTRUCCIONES TAI	002/12					20		58,35%	PARALIZADA
11 - CENTRAL	AREGUA	INGENIERIA APLICADA S.A.	020/11	90			90			100,00%	CULMINADA
11 - CENTRAL	CARIATA	ARC. RAMON GAONA	024/12						80	2,94%	RESCINDIDA
11 - CENTRAL	ÑEMBY	CONSTRUCTORA ECO SA.	008/16				28			100,00%	CULMINADA

Sa (anuncia y opere) 64

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Catherine Kelly
Dirección General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT

11 - CENTRAL	LIMPIO	CONSTRUCCIONES DIVINO NIÑO JESUS	004/12					0	51,66%	RESCINDIDA
11 - CENTRAL	LIMPIO	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A	014/17	12					51,66%	A INICIAR
11 - CENTRAL	CAPATA	JIN COM. E IND.	004/12					0	49,00%	RESCINDIDA
11 - CENTRAL	CAPATA	ING. ALEANDRO PEREZ HERAS	012/17	20					49,00%	A INICIAR
12 - NEEMBUCU				0	0	0	0	92		
12 - NEEMBUCU	HUMATA	V & R	007/11					32	85,57%	PARALIZADA
12 - NEEMBUCU	VILLALBIN	VEK	013/11					25	48,00%	PARALIZADA
12 - NEEMBUCU	SAN JUAN NEEMBUCU	V&R CONSTRUCCIONES	011/12					35	24,77%	PARALIZADA
13 - AMAMBAY				50	0	0	0	50		
13 - AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	MULTIOBRA S.R.L.	018/12	50				50	59,97%	PARALIZADA
TOTAL				280	102	0	0	323		

RESUMEN 2017	
A INICIAR	102
EN EJECUCIÓN	0
TERMINADA	225
PARALIZADA	323
RESCINDIDA	276
TOTAL	926


Ing. Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 SENAVITAT


Lic. Catherine Kelly
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 SENAVITAT



60 (sesenta)

65

Dirección de Planificación y Presupuesto

Proyecto: 2 MERCOSUR ROGA - 2017						
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	LLAMADO	METAS 2017		% DE AVANCE DE OBRAS 2017	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA AL 31/12/2017
			SIAP INICIAL	PARALIZADA		
7 - ITAPÚA						
M & T.S.A.	Encarnación	001/11	185	185	13,77%	PARALIZADA
TOTAL GENERAL			185	185		


Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaría Ejecutiva
SENAVITAT


Lic. Catherine Kelly
Dirección General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT



Dirección de Planificación y Presupuesto

DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	LLAMADO	METAS 2017					% DE AVANCE DE OBRAS	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	
			SIAF	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PARALIZADA			RESCINDIDA
PRODUCTO 611 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS										
1 - CONCEPCION			130	0	0	130	0			
ARC. CELSO MORENO	HORQUETA	LPN 1/16	130			130		CULMINADA		
NUEVO PROYECTO	YBY YAU	LPN 1/18						A LICITAR		
2 - SAN Pedro			0	0	85	0	0			
ANTONIO CABRERA	SAN ESTANISLAO	LPN 1/17			85			EN EJECUCIÓN		
4 - GUAIRA			0	0	0	0	0			
ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS	MBOCAYATY	LPN 1/15								
7 - ITAPÚA			0	0	100	0	0			
CORP. CONSTRUCTIVA S.R.L.	CAMBYRETA	LPN 1/14								
CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA SRL	CARLOS ANTONIO LOPEZ	LPN 5/16			100			EN EJECUCIÓN		
10 - ALTO PARANA			255	0	0	255	0			
CONSORCIO ZBD	SAN ISIDRO II - HERNANDARIA	LPN 1/16	130			130		CULMINADA		
ARQUITECTONICA S.R.L.	MINGA GUAZÚ	LPN 1/16	125			125		CULMINADA		
11 - CENTRAL			300	82	385	301	0			
PUNTA CONSTRUCCIONES	LUQUE	LPN 1/16	120			120		CULMINADA		
NAD CONSTRUCTORA	GUARAMBARÉ	LPN 1/16	80			80		CULMINADA		
ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS	CAPIATA	LPN 1/16	100			101		CULMINADA		
CONSORCIO JMID	ITÁ	LPN 1/17			65			EN EJECUCIÓN		
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS	LUQUE	LPN 1/17			190			EN EJECUCIÓN		
MM INGENIERIA	LIMPIO	LPN 1/17			130			EN EJECUCIÓN		
MARIO IBARROLA	LIMPIO	LPN 4/17		82				EN EJECUCIÓN		

Lic. Catherine Kelly
Dirección General de Adm. y Finanzas

Ing. Soledad Carrizosa
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

61 (sesenta y uno) 66

13 - AMAMBAY	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0,00%	A LICITAR
ALFA & OMEGA S.A.	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADA
14 - CANINDEVU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A LICITAR
JUAN AGUSTÍN CANATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A LICITAR
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADA
15 - PRESIDENTE HAYES	125	0	0	125	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADA
ING. FERNANDO MORENO	125	0	0	125	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADA
INGEMANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A LICITAR
NUEVO PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A LICITAR
NUEVO PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A LICITAR
16 - BOQUERON	75	0	0	75	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADA
MARIO IBAROLA	75	0	0	75	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADA
TOTAL VIVIENDAS	985	82	900	986	0	0	0	0	0		

RESUMEN		
A INICIAR	82	
EN EJECUCIÓN	900	
CULMINADA	986	
PARALIZADA	0	
RESCINDIDA	0	
TOTAL	1.968	


Ing. Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 SENAVITAT


Lic. Catherine Kelly
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 SENAVITAT

Dirección de Planificación y Presupuesto

PROYECTO 8 - CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITACIONALES EN ÁREAS RURALES DEL PY - SEMBRANDO OPORTUNIDADES												
DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	ASENTAMIENTO	METAS 2017				EN EJECUCIÓN	METAS 2017			% AVANCE DE OBRAS 2017	ESTADO DE LA OBRA 2017
			A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADA	PENDIENTE		RESCINDIDA				
1 - CONCEPCIÓN			0	93	104	0	230					
William Negrete	Sgto. José Félix López	Norte Pyahu					77					RESCINDIDA
William Negrete	Azotey	Kuruzú de Hierro					153					RESCINDIDA
Barcom S.A.	Horqueta	Arroyito I			130							CULMINADA
Consorcio Villa Serrana II	Horqueta	Arroyito II		93								EN EJECUCION
Iniciativas Constructivas S.A.	Horqueta	Aleman Cue			54							CULMINADA
2 - SAN PEDRO			0	290	631	0	187					
CIVSA	Liberación				68							CULMINADA
Arquitectónica S.R.L.	Guayaibí	Toro Piru II		33								EN EJECUCION
Proel Ingeniería	Yrybucua	Vy'a Renda			80							CULMINADA
Proel Ingeniería	Yrybucua	Aleman Cue			23							CULMINADA
Roberto Chavez	Santa Rosa de Lima	Paso Tuna				120						RESCINDIDA
Consorcio Villa Serrana	Santa Rosa del Aguaray	Jaguarete Forest			150							CULMINADA
Ing. Juan Canatta	Tacuati	Tacuaty Poty			40							CULMINADA
Constructora Eco SA	General Resquin	Kamba Rembe			19							CULMINADA
Tecnoedil SA	Yrybucua	San Isidro del Norte			133							CULMINADA
Beta Ingeniería S.A.	San Estanislao	Hachita				67						RESCINDIDA
Ing. Manuel Román	Chore	La Niña		59								EN EJECUCION
UB Construcciones	Santa Rosa del Aguaray	Jaguarete Forest			63							CULMINADA
Ing. Hernán Giménez	Santa Rosa del Aguaray	Kororo-I			55							CULMINADA
Ing. Manuel Román	Capibary	Ara Pyahu				78						EN EJECUCION
Noesis	Santa Rosa del Aguaray	Jaguarete Forest				58						EN EJECUCION
Noesis	Santa Rosa del Aguaray	Tava Guarani				62						EN EJECUCION
3 - CORDILLERA			97	52	0	0	0					
Lantana S.A.	Juan de Mena	Nueva Esperanza	97									A INICIAR
Puntal Construcciones	Arroyo y Esteros	Cañada Dominguez	0	65	0	0	0					EN EJECUCION
4 - GUAIRÁ												
RG Ingeniería y Servicios	Paso Yobai	Silvera Cue	57	28	81	0	0					EN EJECUCION
5 - CAAGUAZÚ												
Construcciones Rivas SA	Cecilio Baez	San Agustín			15							CULMINADA
Constructora Eco SA	Carayao	Arroyo Norte			66							CULMINADA
Ing. Ramón Salvioni	Yhú	Maria Cristina		28								EN EJECUCION

62 (sesenta y dos) 67

Lic. Catherine Kelly
 Dirección General de Agr. y Finanzas
 Ing. Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 SENAVITAT

DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	ASENTAMIENTO	METAS 2017				% AVANCE DE OBRAS 2017	ESTADO DE LA OBRA 2017
			A INICIAR	EN EJECUCION	CUMPLIDA	PARALIZADA		
RG Ingeniería y Servicios	Temblaporá	Guahony	57				0,00%	A INICIAR
6 - CAJAZVA			306	157	0	0	0	
Edifica Constructora	Moisés Bertoni	Ma. Auxiliadora		99				81,75% EN EJECUCION
ZG S.R.L.	Abai	Emiliano Re		58				92,85% EN EJECUCION
Construcciones Rivas SA	Abai	Santa Teresa	36					0,00% A INICIAR
Barcom S.A.	Abai	María Auxiliadora	70					0,00% A INICIAR
7 - ITAPIUA			110	121	0	0	0	
Ingeniería Aplicada S.A.	Carlos A. Lopez	Palmital		121				19,21% EN EJECUCION
Construcciones Rivas SA	Alfo Verá	Libertad del Sur	110					0,00% A INICIAR
8 - MISIONES			0	-40	0	0	0	
RG Ingeniería y Servicios	Santa Rosa	Kal'yague		40				90,88% EN EJECUCION


Ing. Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 SENAVITAT

Lic. Catherine Kelly
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 SENAVITAT

DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	ASENTAMIENTO	METAS 2017				% AVANCE DE OBRAS 2017	ESTADO DE LA OBRA 2017
			A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADA	PARALIZADA		
10 - ALTO PARANA			210	157	509	0	0	
Constructora Alpe S.A.	San Cristobal	1° de Mayo		80				90,89% EN EJECUCION
	Ytakryv	Acaray Costa			113			100,00% CULMINADA
	Minga Porá	Vv'a Renda (Lote 9)			3			100,00% CULMINADA
	Minga Guazú	21 de Setiembre			95			100,00% CULMINADA
	Tavapy	Tavapy II			3			100,00% CULMINADA
	Minga Pora	Vv'a Renda (Limo'y)			79			100,00% CULMINADA
	Itakryv	Chino Kué I		77				100,00% CULMINADA
	Itakryv	Chino Kué II			2			100,00% CULMINADA
					211		0	100,00% CULMINADA
					3			100,00% CULMINADA
								27,08% EN EJECUCION
								0,00% A INICIAR
								0,00% A INICIAR
13 - AMAMBAY			0	159	114	0	0	
	Bella Vista	Nueva Esperanza		45				44,08% EN EJECUCION
	Pedro Juan Caballero	María Auxiliadora			8			100,00% CULMINADA
		Santa Clara			55			100,00% CULMINADA
	Karapaí	Karapaí			51			100,00% CULMINADA
				114				79,06% EN EJECUCION
14 - CANINDEYU			113	0	402	0	291	
	Villa Ygatymí	Marqueti (Ko'e Porá)					191	22,09% RESCINDIDA
	Curuguaty	Maracana					100	72,02% RESCINDIDA
	Ybypyta	Britez Cue (Ybyrarobana)			180			100,00% CULMINADA
	Curuguaty	Huber Duré			16			100,00% CULMINADA
	Curuguaty	Maracaná			80			100,00% CULMINADA
	Curuguaty	Zúzo Cué			48			100,00% CULMINADA
	Ypehú	Ara Verá		132				100,00% CULMINADA
	Yasy Cañy	Manduará		81				0,00% A INICIAR
	La Paloma	Jamaica		100				0,00% A INICIAR
TOTAL PROYECTO			893	1.162	1.921	0	708	

RESUMEN 2017	
A INICIAR	893
EN EJECUCION	1.162
CULMINADA	1.921
PARALIZADA	0
RESCINDIDA	708
TOTAL	4.684

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Catherine Kelly
Dirección General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT

64 (sesenta y cuatro) 69-



Dirección de Planificación y Presupuesto

PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDÍGENAS 2017

EMPRESA/DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	LLAMADO	MESES 2017					ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2017	
			SHF	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	COMPLETADA	PARALIZADA		RESCINDIDA
1 - CONCEPCIÓN			0	20	0	0	20	0	
CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS	Concepción	005/12						0	Rescindida
ING. JUAN ARAR CASOLA	Concepción	019/17		20					A iniciar
AVANCE CONSULTORA S.R.L.	Yby Yau	015/12					20		Paralizada
2 - SAN PEDRO			0	0	0	0	36	0	
IR CONSTRUCTORA	San Pedro del Ycuamandiyú	003/11					36		Paralizada
5 - CAAGUAZÚ			0	42	0	0	25	71	
CONSORCIO PRO HOGAR	Dr. J. Eulogio Estigarribia	003/11						11	Rescindida
CONSORCIO PRO HOGAR	Yasy Kañy	003/11						20	Rescindida
CONSORCIO PRO HOGAR	Curugaty	003/11						18	Rescindida
CONSORCIO PRO HOGAR	San Joaquin	003/11						10	Rescindida
ELEMEC S.R.L.	Dr. J. Eulogio Estigarribia	011/11						12	Rescindida
VIGA CONSTRUCCIONES	Caaguazú	009/12					25		Paralizada
CONSORCIO PRO HOGAR	San Joaquin	002/13						0	Rescindida
ING. JUAN ARAR CASOLA	San Joaquin	019/17	42						A iniciar
6 - CAAZAPÁ			0	0	0	0	0	50	
CONSORCIO PRO HOGAR	San Joaquin	003/11						18	Rescindida
CONSORCIO PRO HOGAR	San Joaquin	003/11						18	Rescindida
ELEMEC S.R.L.	Caazapá	011/11						14	Rescindida
10 - ALTO PARANÁ			0	0	0	0	0	85	
S.I.P. Servicios Integrales en Proyectos	Minga Porá	011/11						20	Rescindida
	Yguazú	011/11						25	Rescindida
	Mbaracayú	011/11						20	Rescindida
	Presidente Franco	011/11						20	Rescindida
11 - CENTRAL			0	0	0	0	65	0	
MARGEN CONSTRUCCIONES S.A.	Mariano Roque Alonso	022/12	32	0	32	0	0	24	Paralizada
14 - CANINDEYÚ			32		32				En Ejecución
DECO SRL	Yasy Kañy	010/15						17	Rescindida
ELEMEC S.R.L.	Curugaty	011/11						7	Rescindida
	Corpus Christi	011/11							Rescindida
15 - PRESIDENTE HAYES			0	0	27	20	0	387	
CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11						10	Rescindida
CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11						10	Rescindida
CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11						10	Rescindida
CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11						15	Rescindida
CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11						15	Rescindida
CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11						15	Rescindida
CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11						20	Rescindida
CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11						20	Rescindida

Lic. Catherine Kelly
 Dirección General de Adm. y Finanzas
 SENAVITAT

Ing. Soledad Núñez M.
 Ministra - Secretaria Ejecutiva
 SENAVITAT

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N°: 7.980



CONSORCIO PRO HOGAR	Puerto Pinasco	003/11					20	50,00%	Rescindida
CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS	Benjamin Aceval	005/12				30	40,00%	Rescindida	
AVANCE CONSULTORA S.R.L.	Benjamin Aceval	015/12				0	54,50%	Rescindida	
CONSORCIO GRAL. MORINIGO	Benjamin Aceval	011/11		27			69,85%	En Elección	
LEPO INGENIERIA	Puerto Pinasco	011/11				18	0,00%	Rescindida	
DECO SRL	Benjamin Aceval	005/16			20		100,00%	Culminada	
LEPO INGENIERIA	Villa Hayes	011/11				20	10,00%	Rescindida	
LEPO INGENIERIA	Villa Hayes	011/11				20	0,00%	Rescindida	
LEPO INGENIERIA	Villa Hayes	011/11				28	30,00%	Rescindida	
LEPO INGENIERIA	Tte. Esteban Martinez	011/11				30	90,00%	Rescindida	
LEPO INGENIERIA	Villa Hayes	011/11				30	90,00%	Rescindida	
LEPO INGENIERIA	Villa Hayes	011/11				66	0,00%	Rescindida	
1E - MODULON		0	0	0	0	62	0		
IR CONSTRUCTORA	Martical Estigarribia	003/11				20	94,00%	Paralizada	
IR CONSTRUCTORA	Tte. 1º Manuel Trala Fernandez	003/11				30	96,00%	Paralizada	
IR CONSTRUCTORA	Tte. Esteban Martinez	003/11				12	35,00%	Paralizada	
17 - ALTO PARAGUAY		0	0	0	0	66	0		
IR CONSTRUCTORA	Bahia Negra	003/11				20	10,00%	Paralizada	
IR CONSTRUCTORA	Bahia Negra	003/11				10	10,00%	Paralizada	
IR CONSTRUCTORA	Bahia Negra	003/11				16	0,00%	Paralizada	
LUGO GERMAN CABANAS BARRIOS	Fuerte Olimpo	011/11				20	0,00%	Paralizada	
TOTAL		12	62	54	20	274	617		

RESUMEN 2017	
A INICIAR	62
EN EJECUCION	59
CULMINADA	20
PARALIZADA	274
RESCINDIDA	617
TOTAL	1032

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Catherine Kelly
Dirección General de Adm. y Finanzas
SENAVITAT

OK