



Balance Anual de Gestión Pública Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

Cierre Ejercicio Fiscal 2015



**TETÃ VIRU
MOHENDAPY**
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO



Misión: Somos la institución pública responsable de establecer, regir e implementar la política habitacional del país con énfasis en los sectores de escasos recursos.

Asunción, 03 de febrero de 2016.

SNVH/NSG0139-16

SEÑOR MINISTRO:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de remitir el informe de Control y Evaluación, de la Institución 23-23 Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat – SENAVITAT, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, en atención a lo dispuesto en el Decreto N° 2.929/2015 por el cual se reglamenta la Ley N° 5.386/2015 “**Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2015**”, que en su artículo 241, Proceso de Control y Evaluación Presupuestaria, inc. a.1) establece que los Organismos y Entidades del Estado (OEE) deberán presentar un Informe de Gestión cualitativo y cuantitativo con el detalle de las principales actividades desarrolladas, el monto de los recursos aplicados y los principales logros y/o resultados obtenidos.

Se adjunta a la presente el Informe de Gestión, conjuntamente con el reporte PRIEVA 12 “*Avance de Ejecución Resumido*”.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a S.E. con mi mayor consideración y estima.



[Firma]
Ing. SOLEDAD NÚÑEZ MÉNDEZ
Ministra- Secretaria Ejecutiva

A Su Excelencia
Don SANTIAGO PEÑA, Ministro
Ministerio de Hacienda

E. _____ S. _____ D. _____

SNM/go

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA



Presupuesto por Resultados

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

Año 2015

ÍNDICE

Contenido

SIGLAS	3
PRESENTACIÓN	4
I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	5
I.1 Rol Estratégico de la Entidad	5
I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad.....	6
I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad	7
II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8
II.1 Logros alcanzados por la Entidad	8
II.2 Recursos Humanos.....	10
II.3 Indicadores de Género	11
II.4 Principales Indicadores de la Entidad	11
➤ Créditos Hipotecarios	11
➤ Viviendas Económicas y Departamentos	13
➤ Programa S.V.S. – FONAVIS	14
Todos los SVS entregados en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, por el sistema de registración utilizado por entonces, fueron duplicados al momento de constituirse como metas de un ejercicio. Anteriormente se registraba como meta los SVS entregados y actualmente son considerados metas las viviendas terminadas y entregadas en el presente ejercicio fiscal.	
➤ Proyecto Mercosur Roga	27
➤ Pueblos Originarios	28
➤ Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py	29
➤ Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	30
➤ Construcción en Áreas Rurales.....	31
➤ Adquisición de Tierras, Terrenos y Edificaciones	32
➤ Transferencias realizadas	32
II.5 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2014.....	33
III DESAFÍOS FUTUROS.....	34
ANEXO I	35
➤ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria	35

SIGLAS

AFD: Agencia Financiera de Desarrollo

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CEPRA: Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria

CONAVI: Consejo Nacional de la Vivienda

DGEEC: Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo

FOCEM: Fondos Estructurales del Mercosur

FONAVIS: Fondo Nacional de Vivienda Social

FONCOOP: Fondo de Créditos para Cooperativas

INDERT: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

PEI: Plan Estratégico Institucional

PLANHAVI: Plan Nacional de Hábitat y Vivienda del Paraguay

PND: Plan Nacional de Desarrollo

PRAM: Programa de Regularización de Asentamientos en Área Metropolitana

SAS: Secretaría de Acción Social

SENAVITAT: Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat

S.V.S.: Subsidio de Vivienda Social

PRESENTACIÓN

La Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), es una entidad descentralizada y autárquica, única institución rectora y responsable de las políticas habitacionales del país. Tiene como objetivo la gestión e implementación de la política del sector habitacional y su correspondiente infraestructura de servicios básicos, viales y transportes, que permita el acceso universal a la vivienda digna.

En el año 2015, con miras a frenar el crecimiento del déficit habitacional y superar importantes debilidades históricas, la SENAVITAT ha impulsado un proceso de modernización y re estructuración organizacional enmarcado en el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 (PEI), aprobado por Resolución 1357/15, apuntando a una mayor eficiencia funcional y operativa en todas las áreas de la Institución.

En el marco del PEI se han aprobado como Misión y Visión:

Misión: Somos la Institución Pública responsable de establecer, regir e implementar la política habitacional del país con énfasis en los sectores de escasos recursos.

Visión: Ser una institución reconocida como rectora de la política habitacional del país, garantizando el acceso universal a la vivienda y hábitat dignos.

En el marco del PEI, se han definido además objetivos según las siguientes dimensiones:

- Perspectiva de las Partes Interesadas
- Perspectiva de los Procesos Internos
- Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
- Perspectiva Financiera

En este contexto institucional este informe muestra, fundamentalmente los logros y avances obtenidos en el ejercicio fiscal 2015 en el marco de la Política de Vivienda que la actual administración viene impulsando, a través de sus líneas de programas y proyectos habitacionales utilizando dos categorías principales:

1) Subsidio Directo. Los programas de subsidios directos utilizan una ayuda estatal para construir y mejorar viviendas tanto en territorios urbanos, rurales y también en comunidades indígenas. Los impulsados en 2015 fueron:

- FONAVIS.
- Mejoramiento de viviendas rurales.
- Mercosur Roga.
- Pueblos Originarios.
- Construcción de viviendas sociales en municipios del Py (Ex - Vy'a renda).
- Construcción de viviendas sociales en asentamientos urbanos (Ex – PRAM)
- Construcción de 4500 soluciones habitacionales en el Paraguay (Che Tapyi).
- Construcción de 5800 soluciones habitacionales en áreas rurales Py (Sembrando Oportunidades).

2) Créditos Hipotecarios. Se impulsaron soluciones habitacionales mediante créditos al sector privado a través de Préstamos:

- Para Grupos Organizados
- Para Cooperativas mediante Préstamos al Fondo para Viviendas Cooperativas (FONCOOP).

3) Construcción de Viviendas Económicas. Soluciones habitacionales, construidas para personas de nivel medio, con necesidad de vivienda.

- Construcción de Viviendas Económicas y Duplex
- Construcción de Departamentos en propiedad horizontal

Se incluyen las dificultades presentadas durante el periodo, que están fundamentalmente relacionadas a:

- Paralización de obras iniciadas en ejercicios anteriores
- Problemas legales para la reactivación de obras iniciadas en ejercicios anteriores
- Problemas que competen a las empresas constructoras
- Incumplimiento por parte de los Servicios de Asistencia Técnica
- Relacionamiento entre los Grupos Organizados y los Servicios de Asistencia Técnica
- Regularización de los asentamientos y los terrenos asiento de los proyectos
- Transferencia de recursos financieros

I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

I.1 Rol Estratégico de la Entidad

La Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) fue creada por Ley No. 3.909 en el año 2010, como entidad descentralizada y autárquica, única institución rectora y responsable de las políticas habitacionales del País.

La misma ley le confiere a la SENAVITAT amplias funciones y atribuciones para gestionar e implementar la política del sector habitacional.

Según el art. 2do. de la citada ley, “la SENAVITAT tiene como objetivo la gestión e implementación de la política del sector habitacional y su correspondiente infraestructura de servicios básicos, viales y transporte que permita el acceso universal a la vivienda digna a través de planes y programas que favorezcan especialmente a las familias de escasos recursos en el marco de las políticas socio económicas del Gobierno Nacional, con el fin de disminuir el déficit habitacional; para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay”.

Según el artículo 3, pertenece al ámbito de competencia de la SENAVITAT, entre otros, los siguientes:

- a) Asumir la representación como máxima y exclusiva autoridad en cuestiones de políticas y acciones del sector habitacional;
- b) Elevar al Poder Ejecutivo la propuesta de creación o modificación de leyes, decretos o normativas necesarias al ejercicio de su competencia;
- c) Diseñar, coordinar, supervisar e implementar las políticas habitacionales y regular en materia de urbanismo para los programas y proyectos de la Secretaría, de acuerdo con las normativas vigentes y en coordinación con los municipios y gobernaciones afectados;
- d) Diseñar las estrategias y acuerdos necesarios para el desarrollo de trabajos participativos con las organizaciones civiles;
- e) Obtener y administrar recursos asignados para los fines específicos de su Ley de creación y los fondos creados en beneficio del sector habitacional;
- f) Suscribir convenios, acuerdos y otras formas de cooperación en materia de temas habitacionales y del hábitat, que propicie la investigación e intercambio de conocimientos y experiencias y movilice los recursos nacionales y externos para la ejecución de planes y programas relacionados al sector habitacional y del hábitat;
- g) Administrar los fondos destinados al sector habitacional, así como los previstos en la Ley N° 2329/03 “que establece el marco de administración de las cooperativas de vivienda y el fondo para viviendas cooperativas”;
- h) Propiciar y realizar todo tipo de investigaciones y reglamentaciones referidas a la vivienda y el hábitat.

En ese marco la SENAVITAT ha impulsado en el año 2015 un conjunto de Programas y Proyectos estratégicos en el área urbana, suburbana y rural, en cumplimiento al rol estratégico y legal asignado a esta Institución.

Los programas, proyectos y acciones impulsados se enmarcan a su vez en los objetivos establecidos en las Políticas Públicas del Gobierno Nacional y los diferentes compromisos internacionales asumidos por el país. Así, la acción de SENAVITAT contribuye, en particular con el siguiente eje y objetivo estratégico, contemplado en los lineamientos del “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2030 (PND)”, Eje 1.- Reducción de la pobreza y desarrollo social. Contribuye además con el Eje 2: Crecimiento económico inclusivo.

Los proyectos de SENAVITAT se hallan alineados al “Programa Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema” y al Decreto N° 291/2013 del Poder Ejecutivo, que declara como prioridad nacional del Gobierno la meta “Reducción de la Pobreza”. Así mismo, las acciones de la Secretaría son enmarcadas en los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda del Paraguay – PLANHAVI.

Es importante destacar que la SENAVITAT y las instituciones que la antecedieron en su rol de rectora de la política habitacional, enfocaron sus acciones en facilitar el acceso a viviendas dignas a través de la construcción y financiación de las mismas utilizando fondos estatales. Sin embargo, la carta orgánica de la SENAVITAT establece que también existe una responsabilidad de regular las acciones relacionadas al urbanismo. Por ende en el 2015, la SENAVITAT avanzó en la definición de ciertos proyectos estratégicos que asistirán en generar acciones integrales en el acompañamiento del crecimiento urbano. Estructuralmente, se incorporó una nueva Dirección General que dará impulso al desarrollo y ejecución de estos proyectos que definirán nuevos senderos en la política habitacional del país.

I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad

En el Paraguay los problemas relacionados al hábitat y la vivienda son manifestaciones de un sistema más amplio que trasciende el ámbito habitacional, donde una de las causas más significativa es la pobreza.

Por otra parte, aunque fuertemente vinculado a lo anterior, la falta de planificación territorial da lugar a un crecimiento urbano desordenado, con inserciones espontáneas en las afueras de las ciudades y terrenos comunales. Otro aspecto deficitario relacionado al hábitat es la falta de acceso a los servicios básicos de infraestructura y equipamientos, a lo se suman problemas vinculados como las situaciones de riesgo y vulnerabilidad física y ambiental de asentamientos precarios.

Proyecciones realizadas por la SENAVITAT en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Hábitat y Vivienda-PLANHAVI y estimaciones sobre la base de datos censales del 2012 de la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censo (DGEEC), dan cuenta que para superar el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo en Paraguay faltaban generar aproximadamente 1.000.000 de soluciones habitacionales, para algún tipo de problema relacionado a la vivienda y el hábitat. El déficit crítico correspondiente a la suma de la demanda de nuevas viviendas (déficit cuantitativo) y las que requieren mejora y ampliación se calcula en unas 185.000 viviendas, según estimaciones realizadas sobre datos censales 2012 de la DGEEC.

Haciendo frente a esta situación, según datos del Mapa de Viviendas de la SENAVITAT, se ha impulsado un conjunto de intervenciones para la superación de las condiciones habitacionales deficitarias totalizando unas 21.000 soluciones habitacionales, entre culminadas, en ejecución, en licitación y paralizadas desde el año 2013.

Otro actor del Estado involucrado en responder a los requerimientos habitacionales es la AFD, impulsando el desarrollo de soluciones habitacionales, mediante la concesión de créditos a instituciones financieras que operan con población fundamentalmente de clase media.

Así mismo la Secretaría de Acción Social (SAS) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) son actores involucrados en la solución de la problemática habitacional desde sus respectivas competencias institucionales.

Respecto a la mayoría de las gobernaciones y municipios, si bien tienen un rol preponderante en la problemática habitacional, los mismos no disponen de una estructura mínima indispensable ni de recursos técnicos, humanos y administrativos para llevar adelante las acciones que demanda la población, en términos de planificación territorial para un hábitat adecuado.

Así mismo, ANDE, ESSAP, SENASA, SEAM, entre otras, por sus competencias institucionales se encuentran directa e indirectamente involucradas en la cadena de producción de viviendas en hábitats adecuados.

Actores del ámbito privado (empresas vinculadas a la construcción de viviendas y materiales, cooperativas etc.) y la sociedad civil, son otros agentes que participan en la cadena de producción de viviendas. Ampliar la participación de estos sectores en la solución de la problemática habitacional es todavía un desafío pendiente en el país.

I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad

INTERVENCIÓN DE LA SENAVIDAT	ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN		
	Beneficiario Efectivo ①	Población Potencial ②	Población Objetivo
Soluciones Habitacionales a través del Subsidio Habitacional Directo, Créditos Hipotecarios y Acciones con Binacionales	59.555 (personas)	925.000 (personas)	60.000 (personas)

① Al mes 12 del año 2015, en base a datos del Mapa de viviendas. Para el cálculo se han considerado 5 personas por vivienda entregada.

② Estimación en base a datos del déficit habitacional crítico.

POBLACIÓN							
Principales Programas/Subprogramas	Denominación	Población Objeto			Beneficiario Efectivo		
		Femenino	Masculino	Viviendas Terminadas	Femenino	Masculino	Total
Créditos Hipotecarios	Créditos	S/D	S/D	296	S/D	S/D	1,480
Viviendas Económicas	Viviendas	S/D	S/D	1,004	S/D	S/D	5,020
Departamentos	Departamentos	S/D	S/D	278	S/D	S/D	1,390
Subsidio p/Vivienda Social	Subsidios	S/D	S/D	1,904	S/D	S/D	9,520
Mejoramiento de Viviendas Rurales	Viviendas	S/D	S/D	792	S/D	S/D	3,960
Mercosur Roga	Viviendas	S/D	S/D	399	S/D	S/D	1,995
Pueblos Originarios	Viviendas	S/D	S/D	153	S/D	S/D	765
Const. Viviendas Sociales en Municipios del Py	Viviendas	S/D	S/D	813	S/D	S/D	4,065
Const. Viviendas Sociales en Asentamientos Urbanos	Subsidios	S/D	S/D	134	S/D	S/D	670
Const. 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	Viviendas	S/D	S/D	1,990	S/D	S/D	9,950
Const. 5800 Soluc. Habitac. en Areas Rurales del Py	Viviendas	S/D	S/D	4,148	S/D	S/D	20,740
TOTAL		0	0	11,911	0	0	59,555

① En relación al Total de Metas correspondiente al ejercicio fiscal 2015

② Total de individuos que se beneficiaron de reciben directamente los bienes de los distintos programas y subprogramas.

II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

En el 2015, la SENAVITAT enfocó esfuerzos en la optimización de los recursos del estado dando prioridad a agilizar la respuesta a asentamientos precarios y a personas en situación de extrema pobreza y pobreza. Por ende se fortaleció el trabajo de coordinación interinstitucional con la Secretaría de Acción Social (SAS), el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), y el Instituto Nacional del Indígena (INDI), para así dar prioridad a la construcción de viviendas en territorios del estado a través de los programas de subsidio directo.

Al mismo tiempo, se iniciaron mejoras internas en los procesos de fiscalización de obras y tasación de inmuebles, y se completó una revisión extensa del reglamento para los servicios de Asistencia Técnica, quienes gerencian las obras en terreno. Estos esfuerzos resultaron en eficiencias administrativas y operativas, asistiendo a completar la meta de las 12.000 viviendas construidas en el 2015.

Por otro lado, la SENAVITAT presentó en el 2015 un anteproyecto de ampliación de la ley del Fondo Nacional de la Vivienda, que de ser aprobada por el Congreso Nacional, dará lugar para mejorar la oferta de soluciones habitacionales.

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

Principales Programas/Subprogramas	Denominación	Viviendas terminadas
Créditos Hipotecarios	Créditos	153
Viviendas Económicas	Viviendas	242
Departamentos	Departamentos	0
Subsidio p/Vivienda Social	Subsidios	4,730
Mejoramiento de Viviendas Rurales	Viviendas	0
Mercosur Roga	Viviendas	214
Pueblos Originarios	Viviendas	153
Const. Viviendas Sociales en Municipios del Py	Viviendas	263
Const. Viviendas Sociales en Asentamientos Urbanos	Subsidios	0
Const. 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	Viviendas	1,133
Const. 5800 Soluc. Habitac. en Areas Rurales del Py	Viviendas	195
TOTAL		7,083

Al cierre del informe reportado al PRIEVA, se continuaron procesando los informes de supervisores de obras, con lo cual se detectó la culminación de las siguientes cantidades de obras:

Principales Programas/Subprogramas	Denominación	Viviendas terminadas
------------------------------------	--------------	----------------------

Créditos Hipotecarios	Créditos	
Viviendas Económicas	Viviendas	
Departamentos	Departamentos	
Subsidio p/Vivienda Social	Subsidios	
Mejoramiento de Viviendas Rurales	Viviendas	
Mercosur Roga	Viviendas	
Pueblos Originarios	Viviendas	20
Const. Viviendas Sociales en Municipios del Py	Viviendas	149
Const. Viviendas Sociales en Asentamientos Urbanos	Subsidios	
Const. 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	Viviendas	100
Const. 5800 Soluc. Habitac. en Areas Rurales del Py	Viviendas	45
TOTAL		314

PROGRAMAS FINANCIADOS A TRAVÉS DE PROYECTOS ESPECIALES

Existen otras acciones habitacionales que la SENAVITAT gerencia en el marco de convenios específicos de cooperación con las Entidades Binacionales y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Estas entidades financian la construcción de viviendas, y la SENAVITAT gerencia los aspectos técnicos constructivos, ambientales y sociales de cada obra. Han sido culminadas en el marco de estos convenios 1.210 viviendas.

TOTAL FINANCIADO POR PROYECTOS ESPECIALES	1.210
--	--------------

Las viviendas restantes de lo definido como Meta para el 2015, se encuentran en ejecución y con una proyección de culminar en los primeros 2 meses del año, con avances de obra superiores a 60%. Las mismas no pudieron culminar al mes de Diciembre del 2015, debido a las severas inclemencias climáticas, con lluvias permanentes durante los últimos dos meses del año 2015, por lo que hubo un traslado de cronogramas de obras.

TOTAL VIVIENDAS CULMINADAS 2015	8.607
--	--------------

SOLUCIONES INTEGRALES

Históricamente, la SENAVITAT y las instituciones que la antecedieron en su rol de rectora de la política habitacional, enfocaron sus acciones en facilitar el acceso a viviendas dignas a través de la construcción y financiación de las mismas utilizando fondos estatales. Sin embargo, la carta orgánica de la SENAVITAT establece que también existe una responsabilidad de regular las acciones relacionadas al urbanismo.

Paraguay tiene hoy un 60% de su población residiendo en zonas urbanas, mientras que muchos países de la región se encuentran ya con un nivel de población urbana por encima del 80%. El crecimiento urbano, es eminente y requiere de una planificación estructurada y coherente para asegurar acciones habitacionales que no dividan a la ciudad de acuerdo a niveles socioeconómicos, sino que conlleve a la inclusión social y la construcción de comunidad.

Por ende en el 2015, la SENAVITAT avanzó en la definición de ciertos proyectos estratégicos que asistirán en generar acciones integrales en el acompañamiento del crecimiento urbano. Estructuralmente, se incorporó

una nueva Dirección General que dará impulso al desarrollo y ejecución de estos proyectos que definiran nuevos senderos en la política habitacional del país.

Proyectos Urbanos con Asistencia del BID

Uno de los mayores logros del año es la negociación y otorgamiento de un crédito de \$30 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la realización del primer proyecto de Mejoramiento de Barrio que revitalizará el tradicional barrio Chacarita Alta, y el lanzamiento de un programa de Mejora y Ampliación de Viviendas que dará créditos a personas con ingresos por debajo de los dos salarios mínimos. La firma del contrato se hizo con autorización de la Presidencia a través del Decreto 4.254/2015 y ahora aguarda aprobación del Congreso Nacional.

Solucion Integral para Familias Vulnerables a Inundaciones

En el 2015, se concretó la finalización del proyecto ejecutivo del proyecto “RC 4”, que dará lugar a la construcción de unas 2.500 viviendas en Viñas Cue, que contarán además con parque público, equipamiento urbano y red vial. La propiedad es del Ministerio de Defensa Nacional y depende hoy de la Caballería RC4, la misma tiene una superficie de 57,4 Ha. Se planea un amortiguamiento natural de esta área con el Jardín Botánico, además de prever la construcción de un puesto de salud, escuela, centro de capacitación, bicisendas, entre otros.

Durante todo el año la SENAVITAT coordinó acciones con varias instituciones para asegurar una intervención integral a las familias beneficiadas, que en su mayoría serían familias que residen en la zona baja de la Chacarita. En el 2016 se dará la firma de un convenio interinstitucional para delimitar las responsabilidades de cada institución. Las entidades incluyen a la Municipalidad de la Ciudad de Asunción, SENAVITAT, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, ANDE, ESSAP, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Salud Pública.

El equipo técnico de la SENAVITAT, por otro lado, finalizó exitosamente el proceso de designación del código del Sistema de Inversión Pública (SNIP) con el Ministerio de Hacienda, el cual aprueba la factibilidad técnico-financiera del proyecto. Al mismo tiempo, se entregaron todas las documentaciones necesarias ante la Secretaría del Ambiente para la solicitud de la licencia ambiental correspondiente. En el primer trimestre del 2016 se dará inicio a la audiencia pública para tal efecto.

Primer Complejo de Departamentos para Clase Media

La SENAVITAT concretó la compra del abandonado Complejo de Mariano Roque Alonso, que fuera propiedad del Instituto de Previsión Social. La compra de este terreno de unas 17.8 hectáreas tiene como fin la reactivación de la propiedad con el interés de ofertar soluciones habitacionales a la clase media que actualmente no encuentra viviendas en el mercado, con cuotas accesibles y acordes a su capacidad de endeudamiento.

La compra de dicho predio permitirá el desarrollo de un Complejo Habitacional para al menos 2.000 viviendas y generando adicionalmente un impacto positivo en la generación de mano de obra. Consultores contratados por el BID se encuentran elaborando el Master Plan del proyecto, quienes van contruyendo los lineamientos de acción gracias al apoyo de la Asociación Paraguaya de Arquitectos (APAR), quienes coordinan una serie de talleres proyectuales con la participación de representantes técnicos de la sociedad civil, el sector financiero, gremios de la construcción y diversas entidades públicas. Dos de estos talleres se llevaron a cabo a finales del 2015.

El proyecto habitacional incluiría además una inversión en áreas comunitarias como Centro Escolar, Centro de Salud, áreas deportivas y la construcción de infraestructura pública básica como Avenida y apertura de calles, agua corriente, desagüe cloacal y pluvial. Se estima que el Master Plan este completo para mediados del 2016.

II.2 Recursos Humanos

Recursos Humanos			
Descripción	Femenino	Masculino	Total
Total de Recursos Humanos Activos	75	150	225
Recursos Humanos Activos Nombrados	50	100	150
Recursos Humanos Contratados	25	50	75
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	68	110	178
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	15	26	41

II.3 Indicadores de Género

En el 2015, la SENAVITAT trabajó en varias instancias para instalar el tema de género de manera transversal en sus programas y operaciones, tanto para público interno como para el público externo, acompañados por el Ministerio de la Mujer debido a que no se tiene un conocimiento especializado en la materia dentro de la institución. El Departamento que se avoca a las actividades relacionadas a Género es el Departamento de Derechos Humanos, Género y Atención a Repatriados, dependiente de la Dirección de Desarrollo Social y Derechos Humanos en la Dirección General Social.

Mientras que ya existen procedimientos de selección y adjudicación para priorizar a mujeres jefas de hogar, la SENAVITAT se encuentra en proceso de formalizar estos procesos, y al mismo tiempo puso un énfasis en la fortalecer las capacidades de sus funcionarios en materia de género.

Dadas estas circunstancias, las personas encargadas de liderar las actividades arriba mencionadas no cumplen estrictamente funciones relacionadas a temas de género, y por ende no existe un presupuesto asignado específicamente a estas actividades.

Recursos Humanos y Financieros destinados a actividades relacionadas al Género			
Cantidad de Funcionarios /as	En Guaraníes		
	Total Ejecutado por la Entidad (a)	Ejecución Destinada a Género (b)	% Participación del Gasto en Género con respecto al total ejecutado por la Entidad $c = b/a * 100$
2	n/a	n/a	n/a
Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género			

- Participación en eventos interinstitucionales con enfoque de Género (5)
- Participación en Mesas de Trabajo con el Ministerio de la Mujer (6, 3 fuera de la Institución, en Ministerio de la Mujer)
- Firma de convenio específico con el Ministerio de la Mujer
- Definición de Plan de Acción 2016 junto con Dirección General de Planificación Habitacional con Ministerio de la Mujer
- Campaña interna sobre DD.HH. y acoso laboral

II.4 Principales Indicadores de la Entidad

➤ *Créditos Hipotecarios*

DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	CANTIDAD DE PRÉSTAMOS	DESEMBOLSO	MODALIDAD
PRODUCTO 456 PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS				
0 - ASUNCION				
ZULMA ESTHER ROJAS VILLASANTI	ASUNCIÓN	1	100,00%	COMPRA DE VIVIENDA
6 - CAAZAPA				
VICTOR HUGO ALARCON SILVA	YEGROS	1	100,00%	COMPRA DE VIVIENDA
11 - CENTRAL				
FEDERICO J. GUILLERMO FERREIRA F.	ÑEMBY	1	100,00%	COMPRA DE VIVIENDA
TOTAL PRÉSTAMOS		3		

DEPARTAMENTO / COOPERATIVA	LOCALIDAD	CANT. DE VIV. 2013	CANT. DE VIV. 2015	CANT. DE VIV. 2016	% DE AVANCE DE OBRAS	ESTADO
630-10 PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO						
5 - CAAGUAZU						
COOPAFIOL LTDA. (39 viviendas) 1er. Desembolso	CNEL. OVIEDO	0	0	39	0%	A INICIAR
8 - MISIONES						
Coop San Juan Bautista Ltda. (COOPERSANJUBA) 40 viv tipo Duplex - Línea de Crédito Gs. 2.521.928.377 - Res 2659/11 - Exp N° 11266/13	SAN JUAN BAUTISTA	20	20		100,00%	TERMINADA
		20	20		100,00%	TERMINADA
11 - CENTRAL						
Coop. 8 DE MARZO LTDA. (26 Viv. Luque, Central) - 1er. Desembolso Gs. 2.371.713.884 - Ejercicio 2016	LUQUE			26	0%	A INICIAR
Coop. Ña Pua Hagua 2 (38 Viv. - Itaigua) - Línea de crédito Gs. 3.547.678.245 - Res 2928-12. DISMINUCIÓN MEMO MECF 69-13 - 01/08/2013 - 1.587.643.623 (Ejercicio 2014) - Exp. 16349-13 - Se	ITAUGUA			38	0%	A RESCINDIR
Coop. Ña Pua Hagua 2 (38 Viv. - Capiatá) - Línea de crédito Gs. 2.797.132.957.	CAPIATÁ			38	100%	TERMINADA
Coop. 8 DE MARZO LTDA. (40 Viv. Luque, Central) - Línea de Créd. Gs. 3.251.784.818. Res. 961-14. 1er. Desembolso Gs. 1.625.892.409 - Ejercicio 2015 - 2DO. Desembolso Gs. 1.625.892.409. Res.	LUQUE		40		100%	TERMINADA
"Coop. del Pueblo LTDA. ", (40 Viv. en J. A. Saldivar, Central) - Disponib. MDEPP 1773-14	J. A. SALDIVAR			40	0%	A INICIAR
Coop. OGA REKA LTDA. (40 Viv. Ñemby, Central) - Línea de Créd. Gs. 3.456.023.087	ÑEMBY			40	0%	A INICIAR
Coop. TCAÑADA II (40 Viv. J.A. SALDIVAR, Central) - Línea de Créd. Gs. 1ER DESEMBOLSO 2.260.813.968 Gs.				40		A INICIAR
Coop. Tava Rory Ltda. (COVITAVA II) (35 Viv. - Limpio) Gs. 3.634.648.674 - Res 2801/12 - DISMINUCIÓN MEMO MECF 54-13 - 19/07/2013 - 1.842.087.553 (Ejercicio 2014) - Exp. 11593-13	LIMPIO	35		35	45,84%	EN EJECUCION
Coop. Nuestra Señora de Lujan (40 Viv. - Ypané) - Línea de crédito Gs. 4.655.110.767 - S/Res 2927/12 - DISMINUCION MEMO MECF 54-13 - 19/07/2013 - 2.260.813.968 (Ejercicio 2014) - Exp. 12058-13	YPANE	40		40	78,00%	EN EJECUCION
Cooperativa de Usuarios de Viviendas Dignas (COOPVIDI) (24 viv - Limpio) Línea de Crédito Gs. 1.538.364.910 - Res 2474/12 Exp 13724-13	LIMPIO	24			100,00%	TERMINADA
Coop. COOSOFAN LTDA. - 30 viv, Luque - Línea de Crédito Gs. 2.005.376.072 Res 1810/11 y Res 3007/12	LUQUE	15			100,00%	TERMINADA
		15			100,00%	TERMINADA
Coop. Exa San José (40 viviendas) - Luque, Central - Línea de Crédito Gs. 5.207.200.000 - Res N° 1431, 1437/10 y 2528/12	LUQUE	19	19		100,00%	TERMINADA
		21	21		100,00%	TERMINADA
Coop. Santa Bárbara Ltda. (30 Viv. - M.R. Alonso) - Línea de crédito Gs. 3.649.804.402 -Res 425/12 - Exp. 9154-13	M.R. ALONSO	15	15		100,00%	TERMINADA
		15	15		100,00%	TERMINADA
11 - ÑEEMBUCU						
Coop. Desmochados (20 Viv. - Pilar, Ñeembucú) - Línea de crédito Gs. 1.901.695.901 - Res 2947/12 - DISMINUCIÓN MEMO MECF 69-13 - 01/08/2013 - 1.051.573.821 (Ejercicio 2014) - Exp. 13647-13	PILAR	20		20	24,67%	PARALIZADA
TOTAL		259	150	356		

RESUMEN	
TERMINADAS	150
INFORMADAS 2013	259
TERMINADA P/META 2016	38
A INICIAR	185
A RESCINDIR	38
EN EJECUCIÓN	75
PARALIZADA	20
TOTAL	765

➤ *Viviendas Económicas y Departamentos*

DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	TIPO	Cant. De Viv. 2015	% DE AVANCE DE OBRAS	Estado Actual de la Obra
PRODUCTO 611 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS			1.004		
SAN PEDRO					
CIVIALPAR INGENIERIA	SAN PEDRO	V. ECON.	60	30,00%	PARALIZADA
GUAIRÁ					
AGROMAQ INS. & MAQ.	ITURBE	V. ECON.	50	88,81%	PARALIZADA
NAD CONSTRUCTORA	VILLARRICA	V. ECON.	100	100,00%	TERMINADA
L.M. CONSTRUCCIONES	TROCHE	V. ECON.	50	20,44%	RESCINDIDA
CAAGUAZÚ					
M&M CONSTRUCCIONES	CNEL. OVIEDO	V. ECON.	60	52,80%	PARALIZADA
PARAGUARÍ					
NAD CONSTRUCTORA	YAGUARON	V. ECON.	75	100,00%	TERMINADA
ALTO PARANÁ					
EL PROGRESO	C.D.E.	V. ECON.	150	65,32%	PARALIZADA
EL PROGRESO	PTE. FRANCO	V. ECON.	100	78,08%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL					
PEREIRA THALMANN	ÑEMBY	DUPLEX	30	93,27%	EN EJECUCIÓN
ING. ENRIQUE PARISI	M.R. ALONSO	DUPLEX	30	37,54%	PARALIZADA
CONSORCIO ARQ. MORENO	LUQUE	V. ECON.	60	100,00%	TERMINADA
CONSORCIO PC	LIMPIO	V. ECON.	60	70,00%	PARALIZADA
COTEP S.A.	M.R. ALONSO	V. ECON.	60	17,13%	PARALIZADA
ING. GUSTAVO FRUTOS	SAN ANTONIO	DUPLEX	7	100,00%	TERMINADA
HUGO SANABRIA	LIMPIO	DPTO.	8	0,00%	PARALIZADA
C3	ITA	V. ECON.	22	56,00%	PARALIZADA
ÑEEMBUCÚ					
TECNOSUR S.A.	ALBERDI	V. ECON.	32	20,00%	RESCINDIDA
TECNOSUR S.A.	PILAR	V. ECON.	50	26,90%	RESCINDIDA
PRODUCTO 848 CONSTRUCCIÓN DE DEPARTAMENTOS			278		
CAAGUAZÚ					
FORTALEZA CONSTRUCTORA	CNEL. OVIEDO	DPTO.	24	18,64%	EN EJECUCION
ITAPUA					
PILAR CONSTRUCTORA	ENCARNACION	DPTO.	24	16,85%	EN EJECUCION
ALTO PARANÁ					
NUEVO PROYECTO	C.D.E.	DPTO.	24	0,00%	LLAMADO
CENTRAL					
ING. JULIO GALIANO	LUQUE	DPTO.	14	37,00%	PARALIZADA
MULTIOBRAS S.R.L.	LIMPIO	DPTO.	8	0,00%	NO INICIADAS
MULTIOBRAS S.R.L.	LUQUE	DPTO.	24	0,00%	NO INICIADAS
NUEVO PROYECTO	M.R. ALONSO	DPTO.	40	0,00%	LLAMADO
NUEVO PROYECTO	SAN LORENZO	DPTO.	24	0,00%	LLAMADO
NUEVO PROYECTO	FDO. DE LA MORA	DPTO.	24	0,00%	LLAMADO
NUEVO PROYECTO	VILLA ELISA	DPTO.	24	0,00%	LLAMADO
NUEVO PROYECTO	LAMBARÉ	DPTO.	24	0,00%	LLAMADO
CANINDEYU					
NUEVO PROYECTO	SALTO DEL GUAIRA	DPTO.	24	0,00%	LLAMADO
TOTAL PROYECTO			1.282		

RESUMEN	
VIVIENDAS TERMINADAS	242
VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	178
VIVIENDAS PARALIZADAS	514
VIVIENDAS RESCINDIDAS	132
VIVIENDAS NO INICIADAS	32
LLAMADO DESIERTO	184
TOTAL	1.282

➤ ***Programa S.V.S. – FONAVIS***

Subsidios entregados en los años 2014/2015 y ejecutados en el 2015.

N° LLAMADO	O.G.	RES.	FECHA	PROYECTO	SAT	LOCALIDAD	NIVEL	CANT.	META 2015	META 2016	
I - CONCEPCIÓN									291	84	207
001/2014	877-10	462 2590	28/03/2014 28/12/2014	COM. DIRECTIVA DE LAS FAMILIAS SIN TECHO DEL ASENT. MA. AUXILIADORA	COTEP S.A.	HORQUETA	4	19	19	0	
001/2014	877-10	756	23/05/2014	COMISIÓN DIRECTIVA DE SIN TECHO PRO - VIVIENDA	COTEP S.A.	YBY YAÚ	4	49	0	49	
001/2014	877-10	839	04/06/2014	DIFERENCIA DE USM - GRUPO ORGANIZADO NUCLEO 7	Asociación Tekovera	HORQUETA	4		0	0	
003/2014	877-10	2430	09/12/2014	COM. VEC. NUEVA FORTUNA DEL ASENTAMIENTO NUEVA FORTUNA 2ª ETAPA	Lic. Nilsa M Torres C.	AZOTEY	4	20	0	20	
003/2014	877-10	2497	16/12/2014	COMISIÓN VECINAL DE LA COMUNIDAD DE KURUPAY LOMA 2DA. ETAPA	Lic. Nilsa Torres C.	HORQUETA	4	30	30	0	
001/2015	877-10	714	24/04/2015 24/04/2015	COM. DIRECTIVA DE LOS OCUPANTES DEL PREDIO DE LA VILLA NUEVA ESPERANZA UBICADO ENTRE LOS BARRIOS SAN	FREDDY ROLON	HORQUETA	4	18	16	0	
001/2015	877-10	807	05/05/2015 05/05/2015	COM. VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL MARIA AUXILIADORA - BASE V	FREDDY ROLON	HORQUETA	4	46	0	44	
002/2015	877-10	967	26/05/2015	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO "NUEVA ESPERANZA".	LIC. NILSA TORRES	HORQUETA	4	19	19	0	
004/2015	877-30-040	1965	17/09/2015	COMISIÓN SIN TECHO DE LA LOCALIDAD DE PEGUAJHO LOMA	CONSULTORA NOESIS	HORQUETA	4	25	0	25	
004/2015	877-30-026	1966	17/09/2015	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO MARIA AUXILIADORA BASE I	CONSULTORA NOESIS	HORQUETA	4	34	0	34	
007/2015	877-10	2869	18/12/2015	COMISION VECINAL DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA	LIC. NILSA TORRES	HORQUETA	4	31	0	31	
2 - SAN PEDRO									505	126	379
003/2014	877-10	2106	29/10/2014	COM. VEC. COLONIA 6 DE ENERO PLANTA I	CONSULTORA NOESIS	TACUATI	4	40	40	0	
003/2014	877-10	2108	29/10/2014	COM. VEC. COLONIA 6 DE ENERO PLANTA II	CONSULTORA NOESIS	TACUATI	4	39	39	0	
003/2014	877-10	2107	29/10/2014	COM. VEC. TACUATI POTY FASE I	CONSULTORA NOESIS	TACUATI	4	23	23	0	
003/2014	877-10	2110	29/10/2014	COM. VEC. TACUATI POTY FASE II	CONSULTORA NOESIS	TACUATI	4	24	24	0	
003/2014	877-10	2498	16/12/2014	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO	OJETYPEKA	CAPIBARY	4	23	0	23	
001/2015	877-10	429	25/03/2015 25/03/2015	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO JULIAN JARA	CEDES/ HÁBITAT	SAN ESTANISLAO	4	47		45	
001/2015	877-10	434	25/03/2015	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANIA	EUGENIA VERGARA	NUEVA GERMANIA	4	107	0	107	
001/2015	877-10	809	06/05/2015 06/05/2015	CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA	EUGENIA VERGARA V.	GUAYAIBI	4	76	0	76	
005/2015	877-30-026 877-10	2425	05/11/2015 05/11/2015	COM. VECINAL DE LA COMUNIDAD DEL ASENTAM. 15 DE AGOSTO	CONSULTORA NOESIS	GUAYAIBI	4	48	0	48	
006/2015	877-10	2787	09/12/2015	COMISIÓN PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO AGUERITO	TEKOVE SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL	STA ROSA DEL A.	4	40	0	40	
007/2015	877-10	2893	21/12/2015 21/12/2015	COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD KAMBA YCUA	CONSULTORA NOESIS	STA ROSA DEL A.	4	38	0	38	
3 - CORDILLERA									269	37	232
001/2014	877-10	928 2620	17/06/2014 23/12/2014	ASENT. SAN AGUSTÍN - COMPLEMENTO	HABITAT PARA LA HUMANIDAD	EMBOSCADA	4	1	1	0	
001/2014	877-10	757 2364 287	23/05/2014 28/12/214 27/02/2015	COM. VEC. SANTA ELENA	OJETYPEKA	SANTA ELENA	4	35	35	0	
001/2014	877-10	1876	17/11/2014	COMISION PRO VIVIENDA DE JUAN PABLO II DIFERENCIA USM	MIRTHA POISSON DE O'URBIN	TOBATI	4	0	0	0	
003/2014	877-10	2029	16/10/2014	COMISION POR UNA VIVIENDA PROPIA JUAN PABLO II	BLAS ISMAEL VERA	ITACURUBI DEL ROSARIO	4	102	0	102	
003/2014	877-10	2077	23/10/2014	COM. PRO VIV. TEKOPORA DE PUNTA DEL ESTE DE LA COMPAÑIA 21 DE JULIO	CONSULTORA SG S.R.L.	TOBATTI - CORDILLERA	4	33	0	33	
004/2014	877-10	1267	26/06/2015	COMISION VECINAL CIUDAD NUEVA - VARIACIÓN USM	Lic. Maria Mercedes Enriquez	CAACUPE	4	0	0	0	
007/2015	877-10	2948	26/12/2015 26/12/2015	COMISIÓN VECINAL SIN TIERRA Y SIN TECHO SAGRADA FAMILIA DEL BARRIO LOMA CLAZIL-CAACUPE	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA	CAACUPE	4	97	0	97	
001/2014	877-10	1.267	26/06/2015	NOELIA TERESA ORTIGOZA - G.O. CIUDAD NUEVA-	MA. MERCEDES ENRIQUEZ	CORDILLERA	4	1	1	0	
4 - GUAIRA									236	87	149
001/2014	877-10	455 2031	28/03/2014 20/10/2014	COMISION VECINAL YVYRAROVI	FREDDY DIOSNEL ROLON	VILLARRICA	4	30	30	0	
003/2014	877-10	2487	12/12/2014	COM. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA ARROYO MOROTI MANZANA	CONSULTORA NOESIS	PASO YOBAI	4	57	57	0	
001/2015	877-10	715	24/04/2015	COM. DIRECTIVA DEL TERRITRIO SOCIAL TUYUTIMI	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	VILLARRICA	4	43	0	43	
002/2015	877-10	1172	19/06/2015	COMISIÓN PRO VIVIENDA SAGRADA FAMILIA	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	PASO YOBAI	4	66	0	66	
006/2015	877-10	2619 2992	23/11/2015 23/11/2015	COMISIÓN VECINAL PRO VIVIENDA HABITACIONAL SANTA RITA	GUEESE	YATAITY	4	40	0	40	

N° LLAMADO	O.G.	RES.	FECHA	PROYECTO	SAT	LOCALIDAD	NIVEL	CANT.	META 2015	META 2016	
5 - CAAGUAZÚ									1.103	540	563
001/2014	877-10	459	28/03/2014	COM. DIRECTIVA DEL TERR. SOCIAL CARAGUATAYMI DEL BARRIO CAPITAN ROA (2ª ETAPA)	RIGOBERTO GONZALEZ	CNEL. OVIEDO	4	41	0	41	
001/2014	877-10	463	29/03/2014	COM. DIRECTIVA TERR. SOCIAL SOL NACIENTE I DEL BARRIO SAN MIGUEL	RIGOBERTO GONZALEZ	CNEL. OVIEDO	4	18	0	18	
001/2014	877-10	461	28/03/2014	TERRITORIO SOCIAL "FRANCO" DE LA LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO DE ESTA CIUDAD	CIME	CNEL. OVIEDO	4	54	0	54	
001/2014	877-10	591 332	06/05/2014 09/03/2015	COM. DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL LA FORTALEZA II DE ESTA CIUDAD	Lic. Maria Mercedes Enriquez	CNEL. OVIEDO	4	41	41	0	
001/2014	877-10	754 2994	23/05/2014 28/12/2015	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL NUEVA ESPERANZA I	VERONICA OJEDA	CNEL. OVIEDO	4	38	0	38	
001/2014	877-10	754	28/05/2014	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA JARDIN DE LA CALLE SAN ANTONIO	VERONICA OJEDA	CNEL. OVIEDO	4	18	0	18	
001/2014	877-10	924 602	17/06/2014 15/04/2015	COMISIÓN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SANTA LUCIA	GLADYS ESTHER FRANCO	CNEL. OVIEDO	4	82	0	82	
001/2014	877-10	464 2245	28/03/2014 23/12/2014	COM. DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL EL PARAISO DEL BARRIO MARISTAS	FREDDY DIOSNEL ROLON	CNEL. OVIEDO	4	40	40	0	
001/2014	877-10	444 2495 669	28/03/2014 15/12/2014 22/04/2015	TERRITORIO SOCIAL VILLA CLARITA	FREDDY DIOSNEL ROLON	CNEL. OVIEDO	4	39	39	0	
		925	17/06/2014								

N° LLAMADO	O.G.	RES.	FECHA	PROYECTO	SAT	LOCALIDAD	NIVEL	CANT.	META 2015	META 2016
11 - CENTRAL								1.481	467	1.014
001/2014	877-10	445	27/03/2014	COM. VEC. TECHO-RA DE LA CIUDAD DE YPACARAI	Cesarina Barreto	YPACARAI	4	40	0	40
001/2014	877-10	446	27/03/2014	COM. VEC. PRO VIVIENDA BUSCANDO PROGRESO	Cesarina Barreto	ITAUGUA	4	25	0	25
001/2014	877-10	447	28/03/2014	COM. FOM. URB DE VIV Y HÁBITAT CIA. CAAGUAZÚ	ARQUIDEC SRL	ITA	4	10	0	10
001/2014	877-10	590	06/05/2014	COM VEC PRO-VIVIENDA - VIVIENDA VECINOS UNIDOS	Asociación Tekovera	J. A SALDIVAR	4	47	0	43 4
001/2014	877-10	748	23/05/2014	COM. VECINAL DENOMINADA DIVINO NIÑO	ARQUIDEC SRL	SAN	4	7	0	7
001/2014	877-10	749	23/05/2014	COM. FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA	FUNDACIÓN	CAPIATA	4	21	0	21
001/2014	877-10	750	23/05/2014	COM. FOMENTO URBANO PRO VIVIENDA	FUNDACIÓN	CAPIATA	4	21	0	21
001/2014	877-10	755	23/05/2014	COM. VEC. DE FOMENTO EBENEZER DEL	FUNDACIÓN SOR	AREGUA	4	45	0	45
001/2014	877-10	454	28/03/2014	Comisión Vecinal Fomento Remansito - Del Barrio	CEDESHABITAT	Mariano R.	4	30	30	-
001/2014	877-10	465	28/03/2014	COMITÉ DE MUJERES EN ACCIÓN COMUA	ASOCIACIÓN	CAPIATA	4	57	57	0
001/2014	877-10	1170	10/07/2014	COM. VEC. 3 DE JUNIO-COLONIA THOMPSON	BLAS ISMAEL VERA	YPANE	4	85	85	0
001/2014	877-10	752	23/05/2014	COM. VEC. EL PORTAL TOLEDO CAÑADA	ASOCIACIÓN	J.A. SALDIVAR	4	61	61	0
	877-10	273	26/02/2014	COMISION VECINAL DE FOMENTO MUJERES	CONTA CONSULT	LUQUE	4	0	0	0
	877-10	2.728	29/12/2014	COMISION VECINAL 1 DE JULIO DEL BARRIO	Cesarina Barreto	NEMBY	4	0	0	0
	877-10	2.484	12/12/2014	ASENTAMIENTO SUEÑOS Y ESPERANZAS -	CONSULPAR	CAPIATA	4	0	0	0
002/2014	877-10	1895	19/09/2014	COM VEC. ASEN PORVENIR DEL BARRIO	CRISTHIAN	NEMBY	4	26	26	0
002/2014	877-10	1.894	19/09/2014	COM. VEC. 6 DE ABRIL BARRIO MBOCAYATY	CRISTHIAN	NEMBY	4	27	27	0
002/2014	877-10	2.027	16/10/2014	COM. VEC. SOL NACIENTE 2	PARAGUA Y JOAJU	VILLET A	4	28	0	28
003/2014	877-10	2.488	12/12/2014	COM. VEC. TERRITORIO SOCIAL SOL	Asociación Tekovera	VILLET A	4	37	37	0
003/2014	877-10	2.369	27/11/2014	COM. DE FOMENTO URBANO TERRITORIO	CRISTHIAN	CAPIATA	4	62	62	0
003/2014	877-10	2.486	12/12/2014	COM. VEC. DE FOMENTO CERRO CORA CIA.	CONSULTORA A&S	LUQUE	4	45	45	0
003/2014	877-10	2.503	17/12/2014	COM. VEC. DE FOMENTO SARITA DEL	OJET YPEKA	ITAUGUA	4	39	0	39
001/2015	877-10	811	07/05/2015	COM. DE FOMENTO RENACER III DEL	C.P. MYRIAN	AREGUA	4	31	0	31
001/2015	877-10	810	07/05/2015	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO	FUNDACIÓN	YPANÉ	4	19	19	0
001/2015	877-10	815	07/05/2015 07/05/2015	COM. VECINAL LA FAMILIA DEL BARRIO CORUMBA CUE	U.S.A.G	MARIANO R. ALONSO	4	34	0	33 1
001/2015	877-10	812	07/05/2015	ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL TERRITORIO	C.P. MYRIAN	AREGUA	4	18	18	0
002/2015	877-10	1.313	06/07/2015	COMISIÓN VECINAL 8 DE DICIEMBRE DEL BARRIO UNIVERSO	ASOCIACIÓN TEKOVERA	MARIANO R. ALONSO	4	16	0	15 1
002/2015	877-10	1.318	07/07/2015	COMISIÓN VECINAL TERRITORIO SOCIAL	SRA. DIANA	YPANÉ	4	19	0	19
003/2015	877-10	1.451	24/07/2015	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO	ECON. AMANDA	LIMPIO	4	90	0	90
004/2015	877-10	1.962	17/09/2015	COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO	COTEP S.A.	J.A SALDIVAR	4	10	0	10
004/2015	877-30-026	1.974	17/09/2015	COMISIÓN VECINAL TERRITORIO SOCIAL	ASOCIACIÓN	VILLA ELISA	4	17	0	17
004/2015	877-30-026	1.994	18/09/2015	DIRECTIVA DE LA COMISIÓN VECINAL SAN	CEDES/ HÁBITAT	YPANÉ	4	24	0	24
005/2015	877-30-040 877-10	2.419	04/11/2015	COMISION VECINAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	Lic. RUBIRA	YPANÉ	4	22	0	22
005/2015	877-30-040 877-10	2.444	06/11/2015 06/11/2015	COMISIÓN VECINAL PORVENIR I	CESARINA BARRETO	YPANÉ	4	13	0	13
005/2015	877-30-040 877-10	2.500	13/11/2015 13/11/2015	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO 12 DE DICIEMBRE	U.S.A.G	AREGUA	4	48	0	48
005/2015	877-30-040 877-10	2.502	13/11/2015 13/11/2015	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO SUEÑO Y ESPERANZA	CEDES HABITAT	CAPIATA	4	54	0	54
006/2015	877-10	2.784	09/12/2015	COM. VECINAL ASENTAMIENTO VICTORIA I	ACG CONSULTORIA	YPACARAI	4	29	0	29
006/2015	877-10	2.790	09/12/2015	COMISIÓN VECINAL VILLA POLICIAL	GUSTAVO MEZA	J.A SALDIVAR	3	35	0	35
007/2015	877-10	2.904	21/12/2015	COMISIÓN VECINAL GUILLERMINA DURE	OJET YPEKA	LUQUE	4	190	0	190
007/2015	877-10	2.907	22/12/2015	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO	MAPA	J.A SALDIVAR	4	20	0	20
007/2015	877-10	3.026	29/12/2015	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO	FUNDACIÓN	LUQUE	4	48	0	48
007/2015	877-10	3.027	29/12/2015	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO	EMPRENDIMIENTO	SAN	4	12	0	12
007/2015	877-10	3.023	29/12/2015	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO SAN	CEDES/ HÁBITAT	CAPIATA	4	19	0	19
001/2014	877-10	278	25/02/2015	COM. VECINAL ARA PYAHU II -	RUBEN DARIO GONZALEZ	SAN ANTONIO		0	0	0
14 - CANINDEYÚ								139	72	67
001/2014	877-10	456	28/03/2014	COM. INDIGENA AVA GUARANÍ RIO VERDE	CODES	Curuguaty	4	20	20	0
001/2014	877-10	1191	11/07/2014	COMUNIDAD INDIGENA PINDO ETNIA	CODES	Curuguaty	4	10	0	10
001/2014	877-10	458	28/03/2014	Comunidad Indígena Isla Jovai De La Etnia Ava	CODES	Curuguaty	4	12	12	0
	877-10	239	23/02/2014	COMUNIDAD INDIGENA MBOI JAGUA -	Lic. Maria Mercedes	YGATYMI	4	0	0	0
003/2014	877-10	2368	27/11/2014	COM. HABITACIONAL CHE ROGARÁ MI DE	EQUIPO TECNICO	YASY CAÑY	4	40	40	0
007/2015	877-10	3.025		COMUNIDAD INDIGENA FORTUNA	CODES	CURUGUATY	4	57	0	57
15 - PRESIDENTE HAYES								177	42	135
002/2014	877-10	2026	16/10/2014	COMUNIDAD INDIGENA LHAVOJ OCTI -	ALTO FORREST	GENERAL DIAZ	4	42	42	0
003/2014	877-10	2076	23/10/2014	COMUNIDAD INDIGENA FISTCHAT - SAN	ALTO FORREST	Villa Hayes	4	135	0	135
16 BOQUERON								29	0	29
006/2015	877-10	2.706	01/12/2015	COMUNIDAD INDIGENA CAMPO ALEGRE	CEDES/ HÁBITAT	MCAL.	4	24	0	24
007/2015	877-10	2.963	28/12/2015	COMUNIDAD INDIGENA " CAMPO ALEGRE"	CEDES/ HÁBITAT	MCAL.	4	5	0	5
17 - ALTO PARAGUAY								54	0	54
002/2015	877-10	987	27/05/2015	COMUNIDAD INDIGENA MASKOY BOQUERON	PANAMERICANA	PUERTO	4	8	0	8
002/2015	877-10	986	27/05/2015	COMUNIDAD INDIGENA MASKOY DE RIACHO	PANAMERICANA	LA VICTORIA	4	46	0	46

N° LLAMADO	O.G.	RES.	FECHA	PROYECTO	SAT	LOCALIDAD	NIVEL	CANT.	META 2015	META 2016	
99 - ALCANCE NACIONAL									76	58	18
007/2015	877-30-026	2.182		Compra de Vivienda para Discapacitados			4	17	0	17	
001/2014	877-10	267	25/02/2015	ELVIO ARSENIO CAPLI PAREDES	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	268	25/02/2015	MARIO OCAMPOS PEREZ	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	123	27/01/14	GLORIA CRISTINA GALEANO CANO	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	786	29/04/2015	ADA LIZ FRANCO CORREA	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	787	29/04/2015	GILDA GRANCE ESPINOLA	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	839	04/06/2014	G.O. NUCLEO VII - ASOCIACIÓN TEKOVERA	DIF. USM G.O.						
001/2014	877-10	746	23/05/2014	JULIO CESAR AMARILLA CUEVAS	INDIVIDUAL		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.004	28/05/2015	FAUSTINA ACOSTA VDA. DE GALEANO	INDIVIDUAL -DIF.			0	0	0	
001/2014	877-10	931	20/05/2015	HADA DORIGGONI MARTINEZ	INDIVIDUAL -DIF.			0	0	0	
001/2014	877-10	891	12/05/2015	ALBERTO BRITZ CABALLERO	INDIVIDUAL -DIF.			0	0	0	
001/2014	877-10	892	12/05/2015	GLADYS TERESITA OLIVEIRA ROJAS	INDIVIDUAL -DIF.			0	0	0	
001/2014	877-10	875	12/05/2015	MIGUELA VICTORIA CORONEL	INDIVIDUAL -DIF.			0	0	0	
001/2014	877-10	930	20/05/2015	CARMEN VANESA ORTELLADO	INDIVIDUAL -DIF.			0	0	0	
001/2014	877-10	893	12/05/2015	MARIA ESTER JARBIEN	INDIVIDUAL -DIF.			0	0	0	
001/2014	877-10	1.003	28/05/2015	LIZZIE GISELL FLORES ORTIGOZA	INDIVIDUAL -DIF.			0	0	0	
001/2014	877-10	932	20/05/2015	ARNALDO ANDRES DIAZ	INDIVIDUAL -DIF.			0	0	0	
001/2014	877-10	1.876	17/09/2014	G.O. JUAN PABLO II - MIRTA POISSON	DIF. USM G.O.			0	0	0	
001/2014	877-10	2.728	29/12/2014	G.O. COMISION VECINAL 1 DE JULIO DEL	DIF. USM G.O.			0	0	0	
001/2014	877-10	1.944	24/09/2014	G.O. SAN RAFAEL - CESARINA BARRETO DE	DIF. USM G.O.			0	0	0	
001/2014	877-10	1.118	15/06/2015	CIRA NOHELIA LUGO AVILA	INDIVIDUAL -DIF.			0	0	0	
001/2014	877-10	1.129	16/06/2015	ROSARIA PRIETO CABRERA	INDIVIDUAL -DIF.			0	0	0	
001/2014	877-10	1.190	19/06/2015	SILVIA CAROLINA ALARCON MARTINEZ	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.188	19/06/2015	ZUNILDA GAVILAN	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.149	18/06/2015	RAMON BURGOS	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	1.148	18/06/2015	HUGO MIGUEL VARGAS FLORES	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	1.096	11/06/2015	ANA GARAY MARECOS	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	1.182	19/06/2015	MANUEL PEÑA YUNIS	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	239	23/02/2014	G.O. COMISION INDIGENA MBOI JAGUA - MA.	DIF. USM G.O.			0	0	0	
001/2014	877-10	1.281	30/06/2015	CARLA LORENA ALONSO AVEIRO	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	2.032	16/10/2014	COMISIÓN VECINAL NUEVA ESPERANZA -	DIF. USM G.O.			0	0	0	
001/2014	877-10	1.396	17/07/2015	ALBA CECILIA SILVA SOTELO	COMPRA DE			1	1	0	
001/2014	877-10	2.484	12/12/2014	SUEÑO Y ESPERANZA	DIF. USM G.O.			0	0	0	
001/2014	877-10	1.446	24/07/2015	VICTOR HUGO ORTEGA BENITEZ	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	1.423	21/07/2015	FRANCISCA PAREDES MARTINEZ	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	1.448	24/07/2015	CRISTINA ELIZABETH BAEZ GOMEZ	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	1.476	28/07/2015	ENRIQUE ALBERTO VAZQUEZ ORREGO	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	1.481	29/07/2015	GLADYS VIDALINA MOREL DE BAEZ	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	1.473	28/07/2015	RAFAELA LOPEZ DE BALBUENA	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.460	27/07/2015	ANTONIO VEGA	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.486	29/07/2015	MARIA TERESA VDA. DE SAMANIEGO	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.495	30/07/2015	DELROSARIA DELGADO ROLON	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.494	30/07/2015	MIGUEL ANGEL BOGADO DUARTE	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.570	07/08/2015	SONIA ELIZABETH BORDON	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	1.659	14/08/2015	GLORIA CEFERINA MENDIETA PAVON	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.693	20/08/2015	ARMINDA SALINAS ESCOBAR	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.672	18/08/2015	YOLANDA VAZQUEZ HERMOSILLA	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	1.689	20/08/2015	MIRIAM IRENE SAÑON NAVARRO	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.829	03/09/2015	MARIA SOLEDAD BURGOS BERNAL	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.875	07/09/2015	PERLA CONCEPCIÓN ROMERO GONZALEZ.	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.898	09/09/2015	MARIA GRACIELA SEGOVIA CST AGNINO	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-30-040	1.831	03/03/2015	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.831	03/03/2015	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	1.879	09/09/2015	GLORIA MIGUELA GONZALEZ FRANCO	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.894	09/09/2015	BERNARDA DIAZ DUARTE	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.880	07/09/2015	DIONICIA GIMENEZ SALINAS	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.865	07/09/2015	DELIA GALEANO	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	1.908	09/09/2015	MARIA ELENA DE BAEZ	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	1.904	09/09/2015	ANTONIO GUERRERO AYALA	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	1.881	07/09/2015	IDALIA CONCEPCIÓN MARTINEZ PAEZ	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.896	09/09/2015	LOURDES BIVIANA MARTINEZ	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	1.934	10/09/2015	HUGO JAVIER GUILLEN OVANDO	LOTE PROPIO		4	1	1	0	
001/2014	877-10	2.006	21/09/2015	GABRIEL ALEXANDERT OLMEDO	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	2.012	21/09/2015	MIRIAN LETICIA OSORIO PAIVA	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	2.005	21/09/2015	MARTIN ARNALDO RAMOS VILLAR	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	2.004	21/09/2015	JOSE DUARTE REYES	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	2.009	21/09/2015	DAMIAN CHAPARRO BENITEZ	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	2.011	17/09/2015	HERMES VERGARA NUÑEZ	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	2.013	21/09/2015	WILLIAN JOSE CANTERO	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	2.060	29/09/2015	AMILCAR FABIAN ROMERO CABRERA	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	2.045	29/09/2015	CLAUDIA CAROLINA ORREGO GONZALEZ	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	2.030	16/10/2014	COM. VEC. NUEVA FORTUNA	DIF. USM G.O.			0	0	0	
001/2014	877-10	2.059	29/09/2015	LILIAN NOEMI AGUILERA MORALES	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	2.157	12/10/2015	DIANA MAGDALENA ROLON PEREIRA	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	2.143	09/10/2015	SILVINA RAMOS	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	2.122	07/10/2015	MARCIA LORENA PEREIRA GUERRERO	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	2.145	12/10/2015	LUCIANA DURE BENEGAS	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	2.236	14/10/2015	GERARDO SANCHEZ ARANDA	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	2.268	20/10/2015	JUAN CARLOS SAUCEDO MORINIGO	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	2.310	23/10/2015	MARIA STELA DERENE FERNANDEZ	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	2.350	29/10/2015	ANDRES VELAZQUEZ GONZALEZ	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	2.368	30/10/2015	COM. FOMENTO URBANO ASENTAM. DON	DIF. USM G.O.			0	0	0	
001/2014	877-10	2.251	19/10/2015	JORGE MIGUEL VILLALBA FERREIRA	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	2.363	29/10/2015	OBERDAN BARRETO SANT ACRUZ	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	2.366	30/10/2015	GLORIA ELIZABETH MEDINA GONZALEZ	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	2.369	30/10/2015	PYTO. AYELEN MILAGROS II -	DIF. USM G.O.			0	0	0	
001/2014	877-10	2.471	10/11/2015	JUAN TOMAS DELGADO GONZALEZ	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	2.487	11/11/2015	ANDRES AREVALO MAIDANA	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	2.553	05/11/2015	VALERIA TOLEDO DE RESQUIN	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	2.565	18/11/2015	RAMON QUINTIN GAMARRA MENDOZA	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	2.626	24/11/2015	AURELIANA FLORES DE ENCISO	DIF. USM			0	0	0	
001/2014	877-10	2.624	24/11/2015	TEODOSIA ALVAREZ ARCE	COMPRA DE		4	1	1	0	
001/2014	877-10	2.652	26/11/2015	DERLIS LUIS CABRERA PORTILLO	COMPRA DE			1	1	0	
001/2014	877-10	2.646	26/11/2015	NIDIA CAROLINA BAZAN DE LOPEZ	COMPRA DE		4	1	1	0	

N° LLAMADO	O.G.	RES.	FECHA	PROYECTO	SAT	LOCALIDAD	NIVEL	CANT.	META 2015	META 2016
001/2014	877-10	2.672	27/11/2015	LORENA ISABEL ALMADA CASTRO	COMPRA DE		4	1	1	0
001/2014	877-10	2.685	30/11/2015	MYRIAM JOSEFINA MARTINEZ DE TOPACIO	DIF. USM			0	0	0
001/2014	877-10	2.678	30/11/2015	BENIGNO RAMON FERNANDEZ	LOTE PROPIO		4	1	1	0
001/2014	877-10	2.671	27/11/2015	MARIZA ESTHER BENITEZ BORDON	COMPRA DE		4	1	1	0
001/2014	877-10	2.684	30/11/2015	ROSA IRMINA ARAUJO ROJAS	COMPRA DE		4	1	1	0
001/2014	877-10	2.687	30/11/2015	GRACIELA MARTINEZ PAEZ	COMPRA DE		4	1	1	0
001/2014	877-10	2.679	30/11/2015	EDGAR FERMIN PEREIRA	DIF. USM			0	0	0
001/2014	877-10	2.742	03/12/2015	MIRTHA ELIZABETH ARGUELLO SEGOVIA	DIF. USMS			0	0	0
001/2014	877-10	2.739	03/12/2015	GERONIMA BEATRIZ LUGO FLORENTIN	COMPRA DE		4	1	1	0
001/2014	877-10	2.763	04/12/2015	FELIPE GARCETE VAZQUEZ	DIF. USM			0	0	0
001/2014	877-10	2.775	09/12/2015	JUAN ALBERTO LOCIO	COMPRA DE		4	1	1	0
001/2014	877-10	2.807	14/12/2015	REINALDO DAVID FERREIRA REYES	COMPRA DE		4	1	1	0
001/2014	877-10	2.741	03/12/2015	ROSA CATALINA SAMUDIO ALVAREZ	COMPRA DE		4	1	1	0
001/2014	877-10	2.851	17/12/2015	EUGENIA VAZQUEZ MOREIRA	COMPRA DE		4	1	1	0
001/2014	877-10	2.850	17/12/2015	LIDIA ROSA VILLALBA ESPINOLA	COMPRA DE		4	1	1	0
001/2014	877-10	2.828	15/12/2015	NANCY ISABEL RODAS RIVAS	COMPRA DE		4	1	1	0
001/2014	877-10	1.516	19/08/2014	AMUDIC - COEMPRO	DIF. USM G.O.			0	0	0
001/2014	877-10	2.924	23/12/2015	ALICIA ELIZABETH RISO AGUAYO	DIF. USM			0	0	0
001/2014	877-10	2.975	28/12/2015	LILIAN BEATRIZ GONZALEZ LOPEZ	DIF. USM			0	0	0
001/2014	877-10	2.977	28/12/2015	VICTOR JAVIER VERA RAMOS	DIF. USM			0	0	0
001/2014	877-10	2.988	28/12/2015	NOLBERTO JAVIER GARCETE RAMIREZ	COMPRA DE		4	1	1	0
001/2014	877-10	2.976	28/12/2015	MILVA ROCIO ECHAGUE	LOTE PROPIO		4	1	1	0
001/2014	877-10	2.962	28/12/2015	MARIA REGINA DUARTE GONZALEZ	DIF. USM			0	0	0
001/2014	877-10	2.987	28/12/2015	JOSE LUIS ESPINOLA CABAÑAS	COMPRA DE		4	1	1	0
001/2014	877-10	3.007	29/12/2015	CAACUPE POTY - BIVES	DIF. USM G.O.			0	0	0
001/2014	877-10	2.505	13/11/2015	OSVALDO DANIEL SANCHEZ	COMPRA DE		4	1	0	1
TOTALES								6.031	2.310	3.721

**FONAVIS – Subsidios entregados en ejercicios anteriores y ejecutados en el año 2015
con Ampliación Presupuestaria.**

AÑOS	PROYECTO	SAT	LOCALIDAD / DEPARTAMENTO	CANT.
1 - CONCEPCIÓN				371
2.014	Sagrado Corazón de Jesús	COTEP S.A.	Horqueta	48
2.014	Comunidad Indígena Vy'A Pave	Lic. María Mercedes Enriquez	Horqueta	102
2.014	Comisión Vecinal de Calle 11, Alemán Cué Base San Jorge	Asociación Tekovera	Horqueta	20
2.014	Comisión Vecinal de Arroyito, Asentamiento Núcleo V	Hábitat para la Humanidad	Horqueta	20
2.014	Comisión Vecinal Kurupay Loma	Lic. Nilsa Magdalena Torres C.	Horqueta	25
2.014	Comisión Vecinal Arroyito, Asentamiento Núcleo IV	Hábitat para la Humanidad	Horqueta	20
2.014	Comisión Vecinal Arroyito, Asentamiento Núcleo VII	Asociación Tekovera	Horqueta	20
2.014	Junta Comunal de Vecinos de Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandú)	Lic. Nilsa Magdalena Torres C.	Concepción	15
2.014	Junta Comunal de Vecinos de Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandú) Complemento	Lic. Nilsa Magdalena Torres C.	Concepción	2
2.014	Comisión Vecinal Nueva Fortuna DEL Asentamiento Nueva Fortuna	Lic. Nilsa Magdalena Torres C.	Azote 'y	19
2.014	Comisión Vecinal Nueva Fortuna DEL Asentamiento Nueva Fortuna	Lic. Nilsa Magdalena Torres C.	Azote 'y	1
2.014	Comisión Vecinal de Kuruzu de Hierro	Lic. Nilsa Magdalena Torres C.	Azote 'y	20
2.014	Comisión Vecinal del Barrio la Suerte	Lic. María Mercedes Enriquez	Sgto. Jose F. López	40
2.014	Com.Familias Sin Techo Asent. Ma. Auxiliadora	COTEP S.A.	Horqueta	19
2 - SAN PEDRO				158
2.014	Comisión Directiva del Grupo Mboi'y Gua Roga de la Localidad del Mboi'y	Asociación Tekovera	25 de Diciembre	32
2.014	Com. Vec. Colonia 6 De Enero Planta I	Consultora Noesis	Tacuati	40
2.014	Com. Vec. Colonia 6 De Enero Planta II	Consultora Noesis	Tacuati	39
2.014	Com. Vec. Tacuati Poty Fase I	Consultora Noesis	Tacuati	23
2.014	Com. Vec. Tacuati Poty Fase II	Consultora Noesis	Tacuati	24
3 - CORDILLERA				304
2011	Comisión Ciudad Nueva	Lic. María Mercedes Enriquez	Caacupé	11
2012	Comis. Vec. Cabaña Poty	Conta Consult	Caacupé	30
2013	G.O. San Expedito	CIME Consultora Integral del Mercosur	Caacupé	20
2013	Comis. Vec. De Caacupé Poty II Del Asent. Isidoro Guillen De Caacupé"	Bives	Caacupé	40
2.014	Comisión Pro Vivienda Tobatí Pablo II	Arq. Mirtha Poisson de O'durmin	Tobatí	50
2.014	Asentamiento San Agustín	Hábitat para la Humanidad	Emboscada	39
2.014	Comisión Pro Vivienda Popular " La Esperanza "	ACG Consultoría Integral	Atyra	39
2.014	Com. Vecinal la Esperanza del Barrio San Cayetano	Abog. Federico Cabral Morinigo	Emboscada	40
2.014	Com. Vec. Santa Elena	Fundación Ojetyeka	Santa Elena	35
4 - GUAIRÁ				118
2013	G.O. Ciudad Nueva De Jose Fassardi	Cesarina Barreto	Jose Fassardi	48
2013	G.O. Sinai 2	Cesarina Barreto	Villarrica	28
2013	G.O. Sinai 3	Cesarina Barreto	Villarrica	12
2014	Com. Vecinal Yvyarovi	Fredy Diosnel Rolon	Villarrica	30
5 - CAAGUAZÚ				916
2012	Oga Pora Guype	Cesarina Barreto	Caaguazú	29
2012	Comision Fortaleza I	Veronica Ojeda	Coronel Oviedo	5
2012	Comis. Vec. Fom. Y Des. Laurel - Nva. Esperanza	Lic. Ma. Mercedes Enríquez	Nva. Esperanza	60
2013	G.O. Oga Pora Guype	Cesarina Barreto De Enciso	Caaguazú	1
2013	Comis. Direc. Del Asent. 24 De Julio	Rigoberto Gonzalez Gimenez	Caaguazú	74
2013	G.O.Pro Vivienda De San Cayetano	Rubén Ramirez Sosa	Caaguazú	32
2013	Aso. Multi. Sec. Desarr. Int. Comun. De	Coempro S.A.	Coronel Oviedo	53
2013	Comision San Jose	Coempro S.A.	Coronel Oviedo	24
2013	Com Dir Terr Social San Jorge - 2da. Fase	Lic. María Mercedes Enríquez	Coronel Oviedo	58
2013	Costa Azul	Lic. María Mercedes Enríquez	Coronel Oviedo	19
2013	Asociacion De La Cooperativa Coronel Oviedo - Cenop"	Rigoberto Gonzalez Gimenez	Coronel Oviedo	1
2013	Caragutay-Mi	Rigoberto Gonzalez Gimenez	Coronel Oviedo	20
2013	Virgen De Fatima	Rigoberto Gonzalez Gimenez	Coronel Oviedo	23
2013	G.O. Sol Naciente	Rigoberto Gonzalez Gimenez	Coronel Oviedo	1
2013	Comision Pro-Vivienda San Roque De Calle San Roque	Rubén Ramirez Sosa	Coronel Oviedo	49
2013	Comunidad Indígena Punta Pora	Lic. María Mercedes Enríquez	Juan M. Frutos	7
2013	Comunidad Tekoha Pora	Lic. María Mercedes Enríquez	Mcal. Lopez	1
2013	G.O. La Paloma I	Natanael Cadogan Duarte	Repatriación	24
2013	G.O. Comis. Direct. La Gloria I - 2da Fase	Rigoberto Gonzalez	Coronel Oviedo	31
2013	G.O. Comis. Nva. Londres	Natanael Cadogan	Nueva Londres	70

AÑOS	PROYECTO	SAT	LOCALIDAD / DEPARTAMENTO	CANT.
2.014	Comisión Pro - Construcción De Viviendas - Virgen Del Rosario	Lic. Maria Mercedes Enríquez	Yhu	56
2.014	Comunidad Indígena Mby'A Guaraní De Jaguary	Cedes / Hábitat	J.E. Estigarribia	40
2.014	Comunidad Indígena Mby'A De Jaguary (Complemento)	Cedes / Hábitat	J.E. Estigarribia	15
2.014	Comunidad Indígena Mby'A De Jaguary (Complemento)	Cedes / Hábitat	J.E. Estigarribia	1
2.014	Comisión Directiva Del Territorio Social Santa Elena De La Calle General Diaz	Lic. Maria Mercedes Enríquez	Coronel Oviedo	25
2.014	Comunidad Indígena Mbya Apytere De La Colonia Yvyryvate	Lic. Maria Mercedes Enríquez	Raul A. Oviedo (Yhu)	14
2.014	Comunidad Indígena Cheiro Arapoty De San Juan Yhovy	Cedes / Hábitat	J.E. Estigarribia	61
2.014	Maria Nilda Gonzalez Vda. De Aguilera	Natanael Cadogan	Caaguazú	1
2.014	Rossana Rojas Rojas	Natanael Cadogan	Caaguazú	1
2.014	Com. Directiva Del Territorio Social El Paraiso Del Barrio Maristas	Fredy Diosnel Rolon	Cnel. Oviedo - Caaguazú	40
2.014	Territorio Social Villa Clarita	Fredy Diosnel Rolon	Cnel. Oviedo - Caaguazú	40
2.014	Territorio Social San Jorge	Veronica Ojeda	Cnel. Oviedo - Caaguazú	24
6 - CAAZAPÁ				145
2011	San Rafael	Cesarina Barreto	Caazapá	1
2013	Comis. Vec. Pro-Casa Col. Nicolás Arguello – Pyto. Santa Librada	Rigoberto Gonzalez Gimenez	Colonia Mayor Nicolás Arguello	28
2.014	San Rafael - 2da. Fase	Cesarina Barreto De Enciso	Caazapá	22
2.014	Com. Indígena Ypetyimi Pueblo Ache	CODES	ABAI - Caazapá	94
7 - ITAPÚA				31
2.014	Comisión sin Techo Nueva Esperanza	Verónica Ojeda Castelli	Edelira	31
8 - MISIONES				10
2013	Centro Santa Roseño De Residentes En La Argentina	Cristhian Turrini	Santa Rosa	10
9 - PARAGUARÍ				67
2011	Curucau	Cristian Manuel Araujo Emprendimientos Inmobiliarios	Quindy	13
2013	Comisión Pro-Vivienda Caapucu	Consultores Noesis	Caapucu	34
2014	Cooperativa De Vivienda Por Ayuda Mutua Guaripar Ltda.	Ing. Manuel Lombardo	Paraguarí	20
10 - ALTO PARANA				180
2012	Comis. De Viviend. Popu. Ñamopua Py. - Jardín Del Este	Lic. Ma. Mercedes Enríquez	Ciudad Del Este	6
2012	G.O. Pro Viv. Kabure 1	Lic. Ma. Mercedes Enríquez	Minga Guazú	4
2013	Jardín Del Este	Lic. Maria Mercedes Enríquez	Ciudad Del Este	1
2.014	Asentamiento Santa Lucia De Itakyry De La Colonia Santa Lucia - Distrito De Itakyry	Freddy Rolon	Itakyry	97
2.014	Comunidad Indígena Ava Guaraní Independiente Akaray Mi",	CODES	Hernandarias	30
2.014	Com. Vec. Asentamiento Libertad	Emprendimientos Inmobiliarios	Hernandarias - Alto Paraná	42
11 - CENTRAL				1.334
2011	Santa Librada II	Emprendimientos Inmobiliarios	San Antonio	8
2011	Villa San Francisco	Mercedes G. Gonzalez A.	Villa San Francisco	18
2012	Comis. Fom. Urb. Viv. Hab. - Abrazo	I.P.P.	Aregua	16
2012	G.O. Caraguataity	Arquidec S.R.L.	Ita	9
2012	Nueva Esperanza	Tekovera	Lambaré	34
2012	G.O. Comis. Coop. Laurelty	I.P.P.	San Lorenzo	8
2012	Katupyry	COTEP S.A.	Villa Elisa	34
2012	Ma. Auxiliadora	Tekovera	Ypane	1
2013	G.O. Comis. Fom. Urb. De Viv. Y Hab. Abrazo	I.P.P.	Aregua	1
2013	Comis. De Fom. Urb. Asent. Don Antonio B° Cañada 9na Cñia. 2da Fase",	Cedes/Hábitat	Capiatá	39
2013	Tierra Prometida	Lic. Camilo Recalde	Capiatá	2
2013	Com. Fom. Urb. De Viv. y Hábitat De La Compañía Curupicayty	Arquidec S.R.L.	Ita	5
2013	Com. Fom. Urb. De Viv. y Hábitat De La Compañía Curupicayty 2da Fase	Arquidec S.R.L.	Ita	11
2013	Com. De Fomento Urbano De Vivienda Y Hábitat San Cayetano	Arquidec S.R.L.	Ita	23
2013	Comis. De Fomento Urbano De Vivienda Y Hábitat San Cayetano	Arquidec S.R.L.	Ita	2
2013	Com. Vec. Viv. y Hab. Caraguataity	Arquidec S.R.L.	Ita	1
2013	Comisión De Fomento Urbano Vivienda Y Habitat De La Cñia. Calle Ybate"	Arquidec S.R.L.	Ita	20
2013	Comisión De Fomento Urbano Vivienda Y Hábitat Barrio San Antonio	Arquidec S.R.L.	Ita	15
2013	Comisión De Vivienda Y Hábitat Paranambu	Arquidec S.R.L.	Ita	15

AÑOS	PROYECTO	SAT	LOCALIDAD / DEPARTAMENTO	CANT.
2013	Jhugua Ñaro	Arquidec S.R.L.	Ita	10
2013	Com. Vec Asent Dr. Gaspar R. De Francia Tapy'i Marangatu	Ojetypeka	Itagua	3
2013	Com. Vec Asent Dr. Gaspar R. De Francia Tapy'i Marangatu	Willian Pablo Stewart Bonzi	Itagua	56
2013	Com. Vec Asent Dr. Gaspar R. De Francia Tapy'i Marangatu	Willian Pablo Stewart Bonzi	Itagua	1
2013	G.O. Sind. Trab. Merc. 4	Arq. Liliana Rosa Rojas Vera	J.A. Saldivar	38
2013	G.O. Nueva Esperanza	Asociación Tekovera	Lambaré	9
2013	Comisión Vecinal Del Asentamiento Carmen Soler Cñia. Salado	Arquidec S.R.L.	Limpio	40
2013	Comisión Vecinal De Fomento Oñondivepa	Dinámica Emprendimiento	Luque	19
2013	Comisión Vecinal De Fomento San Rafael	Lic. Maria Mercedes Enríquez	Luque	30
2013	Comisión Vecinal De Fomento Guayaibuty	Lic. Maria Mercedes Enríquez	Luque	30
2013	Comisión Vecinal De Fomento San Jorge	Lic. Maria Mercedes Enríquez	Luque	20
2013	G.O. Comis. Vec. La Aurora	ACG Consultoría	Mariano Roque Alonso	31
2013	Comis. Vec. El Amanecer De Fomento Y Ayuda Mutua	ACG Consultoría	Mariano Roque Alonso	19
2013	Comisión Vecinal Pro Vivienda Mercado Central	Abog. Lina Coronel	San Antonio	6
	G.O. Calle 1	Ingeniería Y Proyectos Paraguaya - IPP	San Lorenzo	4
2013	Comisión Vecinal Los Gansos Proyecto Ayeleñ Milagros II"	Ojetypeka	San Lorenzo	20
2013	Comisión Vecinal Los Gansos, Sueños Y Esperanzas	Ojetypeka	San Lorenzo	42
2013	Comisión Pro Vivienda San Pedro Y San Pablo	Rubén Ramirez Sosa	Ypane	38
2014	G.O. Comisión De Fomento Urbano Vivienda Y Hábitat De La Compañía De Caaguazú	Arquidec S.R.L	Ita	5
2014	G.O. Jhugua Ñaro	Arquidec S.R.L	Ita	5
2014	Comisión Juntos Por Un Techo Propio	Cesarina Barreto De Enciso	Villeta	8
2014	Comisión Juntos Por Un Techo Propio	Cesarina Barreto De Enciso	Villeta	9
2014	Comisión Vecinal " 1 De Julio" Del Barrio Pa'i Ñu	Cesarina Barreto De Enciso	Ñemby	13
2014	Comisión Vecinal Asentamiento San Francisco	Arq. Elba E. Figueredo Montiel	Villa Elisa	37
2014	Comisión Vecinal Asentamiento San Francisco	Arq. Elba E. Figueredo Montiel	Villa Elisa	18
2014	Nuevo Despertar	COTEP S.A.	J.A. Saldivar	28
2014	Asentamiento Sueño Y Esperanza	Consulpar S.A.	Capiatá	30
2014	Comisión Vecinal Ara Pyahú II	Rubén Dario Coronel Ortiz	San Antonio	25
2014	Comisión Vecinal San Benito Pro-Vivienda Digna Y Ayuda Mutua Del Asentamiento Renacer	Cristhian Manuel Araujo	Nueva Italia	20
2014	Comisión Fomento Urbano Asentamiento Nueva Esperanza De La Cñia. 7° Del Barrio Posta Yvyrraro	Arq. Rebeca Zelaya González	Capiatá	6
2014	Variación De Usm Comisión Fomento Urbano Asentamiento Nueva Esperanza De La Cñia. 7° Del Barrio Posta Yvyrraro	Arq. Rebeca Zelaya González	Capiatá	40
2014	Comisión Fomento Urbano Las Palmas II, Barrio Nuestra Señora De La Asunción, Cñia. 6°	Sra. Diana Raquel Areco Vera	Capiatá	38
2014	G.O. Comité De Mujeres En Acción - COMUA	Asociación Tekovera	Ypane	38
2014	Variación De Usm - G.O. Comis. Vec. Asent. El Peñón	Arq. Rebeca Zelaya Gonzalez	Limpio	49
2014	Com. Vec. Fomento Ramansito - del Barrio Universo"	Cedes / Hábitat	Mariano Roque Alonso	30
2014	Com. De Mujeres en Accion COMUA	Asociación Tekovera	Capiata	57
2014	Com. Vec. Asentamiento Porvenir Del Barrio Mbocayaty	Cristhian Turrini	Ñemby	26
2014	Com. Vec. 6 De Abril Barrio Mbocayaty	Cristhian Turrini	Ñemby	27
2014	Com. Vec. 3 De Junio-Colonia Thompson	Blas Ismael Vera	Ypane-Central	85
2014	Com. Vec. Sol Naciente 2	Paragua y Joaju	Villeta	28
2014	Com. Vec. El Portal Toledo Cañada	Asociación Tekovera	J.A. Saldivar	61
	13 - AMAMBAY			38
2014	Comisión Vecinal Nande Rogará	Itapúa S.R.L.	Pedro J. Caballero	5
2014	Comisión Vecinal Nande Rogará	Itapúa S.R.L.	Pedro J. Caballero	3
2014	Comisión Vecinal Nande Rogará	Itapúa S.R.L.	Pedro J. Caballero	30

AÑOS	PROYECTO	SAT	LOCALIDAD / DEPARTAMENTO	CANT.
14 - CANINDEYÚ				112
2.014	Comunidad Indígena Mboi Jagua	Lic. Maria Mercedes Enriquez	Ygatimí	23
2.014	Comunidad Indígena Mboi Jagua	Lic. Maria Mercedes Enriquez	Ygatimí	77
2.014	Comunidad Indígena Isla Jovai De La Etnia Ava Guaraní	CODES	Curuguaty	12
15 - PRESIDENTE HAYES				35
2.014	Comisión Vecinal sin Techo Nueva Esperanza	CONTA CONSULT	Villa Hayes	1
				3
				31
16 - BOQUERÓN				68
2013	Techo Y Agua - Casuarina III	Cedes/Hábitat	Mcal Estigarribia	1
2.014	Comunidad Indígena Casuarina - Campo Grande- complemento			67
17 - ALTO PARAGUAY				72
2013	G.O. Machete Vaina - Maskoy	CODES	Pto. Casado	2
2013	G.O. Com. Ind. Maskoy Pyto. Recoporavera	CODES	Pto. Casado	70
99 - ALCANCE NACIONAL				839
2011	Individual	Compra De Vivienda		2
				3
2011	Individual	Compra De Vivienda		7
				1
2011	Individual	Lote Propio		2
				2
2012	Individual	Compra De Vivienda		51
				20
2012	Individual	Edificación En Lote Propio		21
2013	Individual	Compra De Vivienda		604
				38
2013	Individual	Lote Propio		75
				10
2013	Individual	Lote Propio		1
2014	Individual	Lote Propio		2
Total General				4.827

Todos los SVS entregados en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, por el sistema de registración utilizado por entonces, ya han sido informados como metas terminadas, sin embargo las viviendas efectivamente han concluido en el año 2015 y otorgado la certificación definitiva.

FONAVIS - Viviendas Terminadas Año 2015

DEPARTAMENTO 1 : CONCEPCIÓN			371		
Asentamiento Alemán Cue	Asociación Tekovera	Horqueta	20	100%	TERMINADA
Comisión Arroyito Núcleo VII	Asociación Tekovera	Horqueta	20	100%	TERMINADA
Comision Directiva De Las Familias Del Asentamiento Ma. Auxiliadora Base I. De	COTEP S.A.	Horqueta	19	100%	TERMINADA
Asentamiento Núcleo IV	Hábitat para la Humanidad - Paraguay	Horqueta	20	100%	TERMINADA
Núcleo V	Hábitat para la Humanidad - Paraguay	Horqueta	20	100%	TERMINADA
Comunidad Indígena Vy'apave	Lic. María Mercedes Enriquez	Azotey	102	100%	TERMINADA
Comisión Vecinal del Barrio La Suerte	Lic. María Mercedes Enriquez	Sargento José Félix López	40	100%	TERMINADA
Comisión Vecinal Nueva Fortuna	Lic. Nilsa Torres	Azotey	19	100%	TERMINADA
Kurusu De Hierro	Lic. Nilsa Torres	Azotey	20	100%	TERMINADA
Comisión Vecinal Kurupay Loma I Etapa	Lic. Nilsa Torres	Horqueta	26	100%	TERMINADA
Comisión directiva de los ocupantes del predio Nueva Esperanza	Freddy Diosnel Rolón	Horqueta	16	100%	TERMINADA
Comision Vecinal Kurupay Loma - 2da. Fase	Lic. Nilsa Torres	Horqueta	30	100%	TERMINADA
Nueva Esperanza	Lic. Nilsa Torres	Horqueta	19	100%	TERMINADA
DEPARTAMENTO 2 : SAN PEDRO			161		
Colonia 6 De Enero Planta I	Consultora NOESIS	Tacuati	40	100%	TERMINADA
Colonia 6 De Enero Planta II	Consultora NOESIS	Tacuati	39	100%	TERMINADA
Comunidad Tacuati Poty I	Consultora NOESIS	Tacuati	23	100%	TERMINADA
Comunidad Tacuati Poty II	Consultora NOESIS	Tacuati	24	100%	TERMINADA
Laguna Vera	Lic. María Mercedes Enriquez	Puerto Antequera	35	100%	TERMINADA
DEPARTAMENTO 3 : CORDILLERA			400		
Comision Pro Vivienda Tobati - Juan Pablo II	Arq. Mirtha Poison de O'Durnin	Tobati	50	100%	TERMINADA
Divino Niño Jesús - Etapa I	Asociación Tekovera	Caacupé	29	100%	TERMINADA
La Candelaria - 1ra Etapa	Consultora NOESIS	Atyra	30	100%	TERMINADA
La Candelaria - 2ra Etapa	Consultora NOESIS	Atyra	30	100%	TERMINADA
San Jose	CONTA CONSULT	Valenzuela	40	100%	TERMINADA
Comision Vecinal Santa Elena	Fundación Ojetypeka	Santa Elena	35	100%	TERMINADA
Asentamiento San Agustín	Hábitat para la Humanidad - Paraguay	Emboscada	40	100%	TERMINADA
Comisión Vecinal San Francisco	Itapúa S.R.L.	Arroyos y Esteros	60	100%	TERMINADA
Ciudad Nueva	Lic. María Mercedes Enriquez	Caacupé	12	100%	TERMINADA
San Pedro-Caraguatay	Lic. María Mercedes Enriquez	Caraguatay	74	100%	TERMINADA
DEPARTAMENTO 4 : GUAIRÁ			147		
Ciudad Nueva	Cesarina Barreto de Enciso	José Fassardi	48	100%	TERMINADA
Sinaí III	Cesarina Barreto de Enciso	Villarrica	12	100%	TERMINADA
Pro Vivienda Moroti Manzana Planchada	Consultora NOESIS	Paso Yobái	57	100%	TERMINADA
Pro Techo Yvyrarobi	Freddy Diosnel Rolón	Villarrica	30	100%	TERMINADA
DEPARTAMENTO 5 : CAAGUAZÚ			1.182		
Asociación De Trabajadores De Medios De Comunicación - Atrameco	Abog. Verónica Ojeda Castelli	Coronel Oviedo	49	100%	TERMINADA
Sagrado Corazón De Jesús 2da. Fase	Abog. Verónica Ojeda Castelli	Coronel Oviedo	15	100%	TERMINADA
31 De Julio Etapa I	ACG Consultora Integral	Coronel Oviedo	40	100%	TERMINADA
31 De Julio Etapa II	ACG Consultora Integral	Coronel Oviedo	35	100%	TERMINADA

Comunidad Indígena Cheiro Arapoty de San Juan Yhovy	CEDES/HABITAT	J. Eulogio Estigarribia	61	100%	TERMINADA
Comunidad Indígena Mbya Guaraní de Jaguary	CEDES/HABITAT	J. Eulogio Estigarribia	55	100%	TERMINADA
Comunidad Indígena Yvy Moroti	CEDES/HABITAT	Nueva Toledo	45	100%	TERMINADA
Yvu - 2da Fase Mbya Guaraní	CEDES/HABITAT	Nueva Toledo	26	100%	TERMINADA
Comunidad Indígena Mbya Guaraní de Santa Teresa (2da. Etapa)	CEDES/HABITAT	Raúl Arsenio Oviedo	44	100%	TERMINADA
Comunidad Indígena Tekoha Ñembiara	CEDES/HABITAT	Raúl Arsenio Oviedo	29	100%	TERMINADA
Comunidad Indígena Toro Kangué	CEDES/HABITAT	Raúl Arsenio Oviedo	17	100%	TERMINADA
Comunidad Indígena Pindoi Culantrillo	CEDES/HABITAT	Repatriación	44	100%	TERMINADA
La Conquista	Cesarina Barreto de Enciso	Caaguazú	25	100%	TERMINADA
Territorio Social Villa Clarita Del Barrio Capitan Roa	Freddy Diosnel Rolón	Coronel Oviedo	39	100%	TERMINADA
Villa Paraíso	Freddy Diosnel Rolón	Coronel Oviedo	40	100%	TERMINADA
Costa Azul	Lic. María Mercedes Enriquez	Coronel Oviedo	19	100%	TERMINADA
Fortaleza II	Lic. María Mercedes Enriquez	Coronel Oviedo	41	100%	TERMINADA
Comisión Territorial San Jorge 2da. Fase	Lic. María Mercedes Enriquez	Coronel Oviedo	58	100%	TERMINADA
Villa Azucena	Lic. María Mercedes Enriquez	Coronel Oviedo	16	100%	TERMINADA
Ypau Señorita	Lic. María Mercedes Enriquez	Repatriación	25	100%	TERMINADA
Cerro Moroti - 2da. Etapa	Lic. María Mercedes Enriquez	San Joaquín	16	100%	TERMINADA
San Joaquín II Etapa	Lic. María Mercedes Enriquez	San Joaquín	24	100%	TERMINADA
Virgen Del Rosario	Lic. María Mercedes Enriquez	Yhú	40	100%	TERMINADA
Asentamiento Bonanza	Rigoberto González Giménez	Coronel Oviedo	19	100%	TERMINADA
Asentamiento Caraguatay-Mi	Rigoberto González Giménez	Coronel Oviedo	20	100%	TERMINADA
Asentamiento Virgen De Fátima	Rigoberto González Giménez	Coronel Oviedo	23	100%	TERMINADA
San Antonio	Abog. Humberto Valois Cabral	Simón Bolívar	63	100%	TERMINADA
Territorio Social San Jorge De La Localidad De San Isidro	Abog. Verónica Ojeda Castelli	Coronel Oviedo	24	100%	TERMINADA
Territorio Social 6 de Enero í del Barrio 12 de Junio	CONTA CONSULT	Coronel Oviedo	23	100%	TERMINADA
Territorio Social Las Mercedes II	Gladys Esther Franco	Coronel Oviedo	18	100%	TERMINADA
Asentamiento 3 de Mayo	Ing. Silvio Fariña Martínez	Carayaó	109	100%	TERMINADA
San Cayetano	Ruben Darío Ramírez Sosa	Caaguazú	32	100%	TERMINADA
Comisión Central del Territorio Social Mbokajaty I del Barrio Florida	U.S.A.G.	Caaguazú	48	100%	TERMINADA
DEPARTAMENTO 6 : CAAZAPA			207		
San Rafael II Etapa	Cesarina Barreto de Enciso	Galeano Cué	23	100%	TERMINADA
Comunidad Indígena Ypetimi Perteneciente Al Pueblo Ache	CODES	Abaí	94	100%	TERMINADA
Comisión Vecinal Territorio Social Presbítero Adolfo Zaracho	Cesarina Barreto de Enciso	Caazapá	40	100%	TERMINADA
Comisión de Fomento y desarrollo de la localidad de Unión Agrícola	Freddy Diosnel Rolón	Yuty	50	100%	TERMINADA
DEPARTAMENTO 8 : MISIONES			90		
Centro Santa Roseño Residentes en la Argentina	Abog. Cristian Turrini	Santa Rosa	10	100%	TERMINADA
Comisión Directiva Pro-Vivienda Villa Monseñor Ramon Pastor Bogarin Argaña	COTEP S.A.	San Juan Bautista	80	100%	TERMINADA

DEPARTAMENTO 9 : PARAGUARI			261		
1ero de Mayo	Consultora NOESIS	Yaguarón	117	100%	TERMINADA
1ero de Mayo (complemento)	Consultora NOESIS	Yaguarón	3	100%	TERMINADA
Comisión Vecinal Pro-Vivienda Pirayú	COTEP S.A.	Pirayú	45	100%	TERMINADA
Por mi Casa Virgen de Fatima	Equipo Técnico RC	Carapegua	32	100%	TERMINADA
Comisión Vecinal Vya Renda De La Cia. Ñuati	Asociación Tekovera	Paraguarí	64	100%	TERMINADA
DEPARTAMENTO 10 : ALTO PARANÁ			435		
Libertad Km 9 Monday	Emprendimientos Inmobiliarios	Presidente Franco	42	100%	TERMINADA
Santa Lucia	Freddy Diosnel Rolón	Itakyry	100	100%	TERMINADA
Buena Vista	Lic. María Mercedes Enriquez	Ciudad del Este	10	100%	TERMINADA
Jardín Del Este - Km 8	Lic. María Mercedes Enriquez	Ciudad del Este	7	100%	TERMINADA
Kabure'i	Lic. María Mercedes Enriquez	Minga Guazú	4	100%	TERMINADA
Comunidad Indígena Ava Guaraní Paso Cadena	CEDES/HABITAT	Ytakyry	43	100%	TERMINADA
Comunidad Indígena Ava Guaraní Paso Cadena (complemento)	CEDES/HABITAT	Ytakyry	0	100%	TERMINADA
Comisión Vecinal Santa Lucía Fase I	Lic. Enrique Javier Ayala	Itakyry	165	100%	TERMINADA
Comisión Vecinal Santa Lucía Fase II	Lic. Enrique Javier Ayala	Itakyry	64	100%	TERMINADA
DEPARTAMENTO 11 : CENTRAL			1045		
Comisión Vecinal 6 de Abril	Abog. Cristian Turrini	Ñemby	27	100%	TERMINADA
Comisión Vecinal Asentamiento Porvenir	Abog. Cristian Turrini	Ñemby	26	100%	TERMINADA
El Amanecer De Fomento Y Ayuda Mutua	ACG Consultora Integral	Mariano Roque Alonso	19	100%	TERMINADA
La Aurora De Fomento Y Ayuda Mutua	ACG Consultora Integral	Mariano Roque Alonso	31	100%	TERMINADA
Asentamiento Nueva Esperanza	Arq. Rebeca Zelaya González	Capiatá	40	100%	TERMINADA
Asentamiento Divino Niño Jesús II	Arq. Rebeca Zelaya González	Limpio	20	100%	TERMINADA
El Peñón	Arq. Rebeca Zelaya González	Limpio	24	100%	TERMINADA
Cooperativa Huguá Ñaro - II Fase	ARQUIDEC S.R.L.	Itá	5	100%	TERMINADA
La Victoria C.O.M.U.A.	Asociación Tekovera	Capiatá	57	100%	TERMINADA
Comisión Vecinal El Portal Toledo Cañada (2º Fase)	Asociación Tekovera	J. A. Saldivar	61	100%	TERMINADA
El Portal II	Asociación Tekovera	J. A. Saldivar	40	100%	TERMINADA
Comisión Vecinal Del Territorio Social Sol Naciente I	Asociación Tekovera	Villeta	37	100%	TERMINADA
María Auxiliadora Etapa III	Asociación Tekovera	Ypané	49	100%	TERMINADA
3 De Junio	BIVES	Ypané	85	100%	TERMINADA
Don Antonio - Etapa I	CEDES/HABITAT	Capiatá	30	100%	TERMINADA
Comisión Vecinal Fomento Remansito Del Barrio Universo	CEDES/HABITAT	Mariano Roque Alonso	30	100%	TERMINADA
Comisión Vecinal I De Julio Del Barrio Pai Ñu	Cesarina Barreto de Enciso	Ñemby	13	100%	TERMINADA
Ita Poty	Cesarina Barreto de Enciso	San Antonio	41	100%	TERMINADA
Conjunto Habitacional Tres Fronteras	CONSULTORA AREA	San Antonio	24	100%	TERMINADA
Comisión Vecinal De Fomento Cerro Cora	Consultora AyS	Luque	45	100%	TERMINADA
Mujeres Virtuosas	CONTA CONSULT	Luque	19	100%	TERMINADA
San Benito	Emprendimientos Inmobiliarios	Nueva Italia	6	100%	TERMINADA
San Rafael II	Emprendimientos Inmobiliarios	San Antonio	36	100%	TERMINADA
Ayelén Milagros 2da Fase	Fundación Ojetypeka	San Lorenzo	20	100%	TERMINADA
Comisión Fomento Urbano Las Palmas II Barrio Ntra. Señora De La Asunción Cña.	Sra. Diana Raquel Areco Vera	Capiatá	38	100%	TERMINADA
Comisión de Fomento Urbano Territorio Social El Mangal	Abog. Cristian Turrini	Capiatá	60	100%	TERMINADA
Caaguazú II Etapa	ARQUIDEC S.R.L.	Itá	5	100%	TERMINADA

Compañía Curupicaity	ARQUIDEC S.R.L.	Itá	15	100%	TERMINADA
Conjunto Habitacional Caraguataity	ARQUIDEC S.R.L.	Itá	10	100%	TERMINADA
Asentamiento Carmen Soler	ARQUIDEC S.R.L.	Limpio	40	100%	TERMINADA
Asentamiento Ara Pyahú de Isla Valle	C.P. Miriam Diana Sosa	Aregua	18	100%	TERMINADA
Sueños y Esperanzas	CONSULPAR S.A.	Capiatá	30	100%	TERMINADA
Comisión Directiva del territorio social Esperanza II	Fundación Familia de Nazareth	Ypané	19	100%	TERMINADA
Ara Pyahú II	Ruben Darío Coronel	San Antonio	25	100%	TERMINADA
DEPARTAMENTO 14 : CANINDEYÚ			177		
Docentes Y Enfermeros	Asociación Tekovera	Curuguaty	0	100%	TERMINADA
Docentes Y Enfermeros - Curuguaty Etapa II	Asociación Tekovera	Curuguaty	5	100%	TERMINADA
Comunidad Indígena Ava Guaraní Rio Verde Ysaka	CODES	Curuguaty	20	100%	TERMINADA
Isla Jovai	CODES	Curuguaty	12	100%	TERMINADA
Che Rogarami	Equipo Técnico RC	Yasy Kañy	40	100%	TERMINADA
Com. Indígena Mboi Jagua	Lic. María Mercedes Enriquez	Ygatimi	100	100%	TERMINADA
DEPARTAMENTO 16 : BOQUERÓN			132		
Casuarina II - (Nivacle) Techo Y Agua	CEDESHABITAT	Mariscal Estigarribia	22	100%	TERMINADA
Techo Y Agua Casuarina III	CEDESHABITAT	Mariscal Estigarribia	68	100%	TERMINADA
Comunidad Indígena Lhavojo Ocfi (Pablo Stahl)	Alto Forrest Paraguay	Mariscal Estigarribia	42	100%	TERMINADA
DEPARTAMENTO 99 : ALCANCE NACIONAL			122		
EJERCICIO 2011			3		TERMINADA
EJERCICIO 2012			20		TERMINADA
EJERCICIO 2013			38		TERMINADA
EJERCICIO 2014			58		TERMINADA
EJERCICIO 2014			3		TERMINADA
EJERCICIO 2015			0		TERMINADA
			4.730		

➤ **Proyecto Mercosur Roga**

DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	CANT. DE VIV. 2015	% DE AVANCE DE OBRAS	ESTADO
PRODUCTO 611 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS				
7 - ITAPÚA		185		
M & T S.A.	ENCARNACIÓN	185	5,00%	PARALIZADA
10 - ALTO PARANÁ		98		
CONSORCIO KRIMEA	PTE. FRANCO	98	100,00%	TERMINADA
13 - AMAMBAY		116		
MM S.A.	P.J.CABALLERO	116	100,00%	TERMINADA
T O T A L		399		

RESUMEN	
VIVIENDAS TERMINADAS	214
VIVIENDAS PARALIZADAS	185
TOTAL	399

➤ **Pueblos Originarios**

EMPRESA/DEPARTAMENTO	LOCALIDAD	CANT. VIV.	% DE AVANCE DE OBRAS	ESTADO
1 - CONCEPCIÓN				
CONST. DIVINO NIÑO JESUS	CONCEPCIÓN	20	20,00%	PARALZADA
AVANCE CONSULTORA	YBY YAU	20	46,00%	PARALZADA
2 - SAN PEDRO				
WM CONSTRUCCIONES	YRYBUCA	25	100,00%	TERMINADA
WM CONSTRUCCIONES	GRAL. RESQUIN	20	100,00%	TERMINADA
WM CONSTRUCCIONES	GRAL. RESQUIN	15	100,00%	TERMINADA
J.R. CONSTRUCTORA	SAN PEDRO	36	96,27%	PARALZADA
DECO	YRYBUCA	22	40,78%	EN EJECUCIÓN
4 - GUAIRA				
GER COM INGENIERIA Y ASOC.	PASO YOBAI	20	100,00%	TERMINADA
5 - CAAGUAZÚ				
CONSORCIO PRO HOGAR	CAAGUAZÚ	11	76,71%	PARALZADA
	CAAGUAZÚ	20		
	CAAGUAZÚ	18		
	SAN JOAQUIN	10		
ELEMEC S.R.L	J. E. ESTIGARRIBIA	12	54,43%	PARALZADA
VIGA CONSTRUCCIONES	CAAGUAZÚ	25	5,00%	PARALZADA
CONSORCIO PRO HOGAR	SAN JOAQUIN	42	16,80%	PARALZADA
6 - CAAZAPÁ				
GER COM INGENIERIA Y ASOC.	ABAI	20	100,00%	TERMINADA
CONSORCIO PRO HOGAR	CAAZAPÁ	36	82,61%	PARALZADA
ELEMEC S.R.L	CAAZAPÁ	14	73,38%	PARALZADA
10 - ALTO PARANÁ				
SIP	MINGA PORA	20	15,00%	RESCINDIDA
	YGUAZU	25		
	MBARACAYU	20		
	PTE. FRANCO	20		
11 - CENTRAL				
MARGEN CONSTRUCCIONES	MARIANO R. ALONSO	65	0,00%	ADJUDICADA-NO INIC
14 - CANINDEYÚ				
DECO	YASY KANY	20	45,00%	ADJUDICADA
	YPEHU	20		
	YASY KANY JOYBY	10		
VP	CURUGUATY	20	45,00%	RESCINDIDA
GER COM INGENIERIA Y ASOC.	CURUGUATY	20	100,00%	TERMINADA
		15		
		6		
		12		
ELEMEC S.R.L	CURUGUATY	17	45,00%	RESCINDIDA
	CORPUS CHRISTI	7	40,00%	
DECO	CURUGUATY	20	55,21%	ADJUDICADA
	VILLA YGATIMI	32	53,97%	
	YASY KANY - YB YMIRI	20	43,12%	
	YASY KANY	22	23,17%	
15 - PRESIDENTE HAYES				
CONSORCIO PRO HOGAR	PUERTO PINASCO	15	50,00%	PARALZADA
		10		
		15		
		20		
		20		
		15		
		20		
		10		
		10		
		10		
CONST. DIVINO NIÑO JESUS	BENJAMIN ACEVAL	30	40,00%	PARALZADA
AVANCE CONSULTORA	BENJAMIN ACEVAL	27	55,00%	PARALZADA
LEPO	VILLA HAYES	20	10,00%	RESCINDIDA
	BENJAMIN ACEVAL	20	82,00%	
	LA PATRIA	18	0,00%	
	VILLA HAYES	20	0,00%	
	VILLA HAYES	66	0,00%	
	TTE. ESTEBAN MARTINEZ	30	0,00%	
	VILLA HAYES	28	30,00%	
VILLA HAYES	30	90,00%		
16 - BOQUERÓN				
J.R. CONSTRUCTORA	MCAL. ESTIGARRIBIA	20	94,00%	PARALZADA
J.R. CONSTRUCTORA	MCAL. ESTIGARRIBIA	30	96,00%	PARALZADA
J.R. CONSTRUCTORA	GRAL. DIAZ	12	35,00%	PARALZADA
17 - ALTO PARAGUAY				
J.R. CONSTRUCTORA	P.TO. DIANA	20	10,00%	PARALZADA
J.R. CONSTRUCTORA	P.TO. ELENA	10	10,00%	PARALZADA
J.R. CONSTRUCTORA	P.TO. CABALLO	16	0,00%	PARALZADA
ING. LUCIO CABANAS	FUERTE OLIMPO	20	0,00%	RESCINDIDA
TOTAL VIVIENDAS		1.339		

RESUMEN		
RESCINDIDA		381
ADJUDICADA		209
EN EJECUCION		22
PARALZADA		574
TERMINADAS		153
TOTAL		1.339

➤ **Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py**

DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	AÑO / ETAPA	CANT. DE VIV. 2015	% DE AVANCE DE OBRAS	Estado Actual de la Obra
PRODUCTO 611 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS					
0 - ASUNCION			101		
CONSORCIO YHAGUY (VIV. PAREADAS 2D)	SAJONIA (CAP. BOZZANO)	006/14	101	0,00%	NO INICIADA
ARQ. ANA LUCI PORRO (REFULADO)	SAJONIA (CAP. BOZZANO)	006/14		55,40%	PARALIZADA
1 - CONCEPCION			130		
M & M ING. Y ARQ. S.R.L	CONCEPCIÓN	004/12	20	100,00%	TERMINADA
ING. RAMON SIENRA ZAVALA	SAN CARLOS DEL APA	C.E.	50	79,71%	EN EJECUCION
CONSORCIO RADECO	HORQUETA	020/11	40	72,69%	PARALIZADA
M & M ING. Y ARQ. S.R.L	CONCEPCION	004/12	20	100,00%	TERMINADA
2 - SAN PEDRO			105		
TRAZOS S.R.L.	25 DE DICIEMBRE		30	0,00%	PARALIZADA
M & M ING. Y ARQ. S.R.L	YATAITY DEL NORTE	004/12	25	100,00%	TERMINADA
3G CONSTRUCCIONES	NARANJITO	018/11	20	46,83%	PARALIZADA
HUGO PATIÑO	GRAL. RESQUIN		30	70,00%	PARALIZADA
3 - CORDILLERA			40		
K & V CONSTRUCCIONES	ATYRA	004/12	20	100,00%	TERMINADA
CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO JESUS	SAN BERNARDINO		20	9,03%	PARALIZADA
4 - GUAIRÁ			40		
VARELA CONSTRUCCIONES	ITAPE	002/12	40	67,58%	EN EJECUCION
5 - CAAGUAZÚ			106		
OSBEN S.R.L.	STA. ROSA DEL MBUTUY	020/11	62	45,73%	RESCINDIDA
ING. ROBERTO CHAVEZ	RAUL A. OVIEDO	004/12	44	100,00%	TERMINADA
6 - CAAZAPÁ			100		
ING. VICENTE BRITZ	CAAZAPA	018/11	50	35,00%	NO INICIADA
CONSORCIO GRAL. MORINIGO	CAAZAPA	011/12	50	57,08%	EN EJECUCION
7 - ITAPUA			50		
TERMINACION DE VIVIENDAS	MAYOR OTAÑO		50	34,32%	EN LLAMADO
8 - MISIONES			66		
ELECTROMECANICA DOLDAN	VILLA FLORIDA	011/12	41	20,94%	PARALIZADA
ING. JULIO GALIANO	SANTIAGO MISIONES	024/12	25	100,00%	TERMINADA
9 - PARAGUARI			50		
FATIMA SERVIN	MBUYAPEY		50	0,00%	PARALIZADA
11 - CENTRAL			346		
PEREIRA THALMANN	AUXILIADORA	002/12	6	100,00%	TERMINADA
PEREIRA THALMANN	ÑEMBY - JEROVIAHA	002/12	18	100,00%	TERMINADA
TERMINACION DE VIVIENDAS (F.ENCINA)	SAN ANTONIO	007/11	10	35,00%	NO INICIADA
TERM. DE VIVIENDAS (BENEFICIAR)	SAN ANTONIO	007/11	2	100,00%	TERMINADO (POR BENEFICIAR)
CONSTRUCCIONES TAI	SAN ANTONIO	002/12	20	58,35%	EN EJECUCION
IASA	AREGUA	020/11	90	3,00%	PARALIZADA
ARQ. RAMON GAONA	CAPIATA	024/12	80	2,94%	PARALIZADA
CONSTRUCCIONES TAI	LIMPIO	013/11	60	100,00%	TERMINADA
TERMINACION DE VIVIENDAS	ÑEMBY	020/11	28	40,00%	EN LLAMADO
CONSTRUCCIONES DIVINO NIÑO JESUS	LIMPIO		12	51,66%	PARALIZADA
JN COM. E IND.	CAPIATA		20	49,00%	PARALIZADA
12 - ÑEEMBUCÚ			117		
V & R	HUMAITA	007/11	32	85,57%	PARALIZADA
VEK	VILLALBIN	013/11	25	48,00%	PARALIZADA
DEPOSITO SAN FRANCISCO	PASO DE PATRIA	018/11	25	100,00%	TERMINADA
V&R CONSTRUCCIONES	SAN JUAN B. ÑEEMBUKU	011/12	35	24,77%	PARALIZADA
13 - AMAMBAY			50		
MULTIOBRA S.R.L.	PEDRO J. CABALLERO	018/12	50	59,97%	EN EJECUCION
15 - PRESIDENTE HAYES			240		
EQUIPAC S.R.L.	VILLA HAYES		240	79,93%	EN EJECUCION
CONSTRUCTORA FENAR-INFRAESTRUC	VILLA HAYES			54,37%	EN EJECUCION
TOTAL			1.541		

RESUMEN	
VIVIENDAS TERMINADAS	263
VIVIENDAS PARALIZADAS	626
VIVIENDAS EN EJECUCION	450
VIVIENDAS RESCINDIDAS	62
VIVIENDAS EN LLAMADO	78
VIVIENDAS NO INCIADAS	60
VIVIENDA CONCLUIDA POR BENEF.	2
T O T A L	1.541

➤ **Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py**

DEPARTAMENTO / EMPRESA	LOCALIDAD	CANT. DE VIV. 2015	AVANCE DE OBRAS	ESTADO DE LA OBRA
PRODUCTO 611 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS				
1 - CONCEPCION		178		
INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.	LORETO	97	100,00%	TERMINADA
PUNTAL CONSTRUCCIONES	CONCEPCION	81	100,00%	TERMINADA
2 - SAN PEDRO		115		
ING ROBERTO CHAVEZ	CAPIIBARY	102	100,00%	TERMINADA
ING ROBERTO CHAVEZ	CAPIIBARY	13	100,00%	TERMINADA
4 - GUAIRA		100		
ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS	VILLARRICA	100	63,00%	EN EJECUCIÓN
6 - CAAZAPA		107		
ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS	SAN JUAN NEPONUCENO	107	100,00%	TERMINADA
7 - ITAPÚA		399		
ING JORGE DIAZ LAVIGNE	ALTO VERA	70	100,00%	TERMINADA
ING JORGE DIAZ LAVIGNE	OBLIGADO	80	100,00%	TERMINADA
ING JORGE DIAZ LAVIGNE	OBLIGADO	8	100,00%	TERMINADA
CONSTRUCTIVA S.R.L.	CAMBYRETA	141	98,00%	EN EJECUCIÓN
DMV S.A.	CARLOS ANTONIO LOPEZ	100	27,00%	EN EJECUCIÓN
9 - PARAGUARI		70		
ARQ. CELSO MORENO	YBYTYMI	70	100,00%	TERMINADA
12 - ÑEEMBUCU		70		
ALFA & OMEGA	TACUARAS	70	100,00%	TERMINADA
13 - AMAMBAY		175		
ALFA & OMEGA	CAPITAN BADO	100	51,00%	EN EJECUCIÓN
ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES	BELLA VISTA	75	31,00%	EN EJECUCIÓN
14 - CANINDEYÚ		476		
CONFORTEC S.R.L.	VILLA YGATIMI	141	42,00%	EN EJECUCIÓN
ING. MARIO IBARROLA	CURUGUATY	100	80,00%	EN EJECUCIÓN
M & M S.R.L.	FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ	135	100,00%	TERMINADA
ARQUITECTONICA S.R.L.	FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ	100	52,00%	EN EJECUCIÓN
16 - BOQUERON		300		
ARQUITECTONICA S.R.L.	MCAL. ESTIGARRIBIA	150	100,00%	TERMINADA
ING FERNANDO MORENO	LOMA PLATA	150	100,00%	TERMINADA
TOTAL VIVIENDAS		1.990		

RESUMEN	
VIVIENDAS TERMINADAS	1.133
VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	857
T O T A L	1.990

➤ **Construcción en Áreas Rurales**

DEPARTAMENTO / EMPRESA	DISTRITO	ASENTAMIENTO	TIPO	Cant. Viv. 2015	AVANCE DE OBRAS	Estado Actual de la Obra
PRODUCTO 611 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS						
1 - CONCEPCIÓN				581		
William Negrete	Sgto. José Felix López	Norte Pyahu	Vivienda	86	0,00%	En ejecución
	Azotey	Kuruzú de Hierro	Vivienda	151	1,80%	En ejecución
Equipac S.R.L.	Horqueta	Arroyito	Vivienda	223	41,88%	En ejecución
Ing. Antonio Cabrera	Horqueta	Aleman Cue	Vivienda	40	66,15%	En ejecución
Consorcio Silex		Aleman Cue	Vivienda	54	6,21%	Paralizada
Barcom S.A.		Aleman Cue	Vivienda	27	0,00%	Pendiente de inicio
2 - SAN PEDRO				1.199		
Proel Ingenieria	Liberación	Arroyo Morotí	Vivienda	182	0,00%	En ejecución
	Guayaibí	Toro Pirú II	Vivienda	124	1,26%	En ejecución
	Yrybucúa	Vyá Rendá	Vivienda	55	100,00%	Terminada
	Yrybucúa	Vyá Rendá	Vivienda	69	19,41%	En ejecución
	Yrybucúa	Aleman Cue	Vivienda	128	10,49%	En ejecución
Roberto Chavez	Lima	Paso Tuna	Vivienda	120	10,21%	En ejecución
Puntal de Luís Bóveda	Sta. Rosa del Aguaray	Jaguareté Forest	Vivienda	150	29,21%	En ejecución
Consorcio Villa Serrana	Sta. Rosa del Aguaray	Jaguareté Forest	Vivienda	150	0,00%	En ejecución
Ing. Antonio Cabrera	Tacuatí	Tacuaty Poty	Vivienda	80	65,49%	En ejecución
Ing. Juan Canatta	Tacuatí	Tacuaty Poty	Vivienda	41	0,00%	En ejecución
		Py'aguapy	Vivienda	30	0,00%	En ejecución
Constructora Eco SA	General Resquín	Kamba Rembe	Vivienda	70	0,00%	En ejecución
4 - GUAIRÁ				65		
Grupo VP SA	Paso Yobai	Silvera Cue	Vivienda	65	15,45%	En ejecución
5 - CAAGUAZÚ				490		
Caraguay SA	Yhú	Sidepar 7000	Vivienda	140	100,00%	Terminada
Consorcio Inicativas Mach			Vivienda	100	0,00%	Pendiente de inicio
Beta Ingeniería			Vivienda	150	0,00%	En ejecución
Construcciones Rivas SA	Cecilio Baez	San Agustín	Vivienda	100	0,00%	En ejecución
6 - CAAZAPÁ				219		
Pilar SA	Bertoni	Ma. Auxiliadora	Vivienda	99	11,49%	En ejecución
IASA	Tavai	7 de Diciembre	Vivienda	120	0,00%	En ejecución
7 - ITAPUA				80		
IASA	Carlos A. Lopez	Santa Isabel	Vivienda	40	0,00%	En ejecución
	Yatyay	San Gerónimo	Vivienda	40	0,00%	En ejecución
8 - MISIONES				40		
Pilar SA	Santa Rosa	Ka'atygue	Vivienda	40	17,30%	En ejecución
10 - ALTO PARANÁ				580		
Grupo VP SA	San Cristobal	1° de Mayo	Vivienda	80	17,00%	En ejecución
Consorcio Itasa	Ytakyry	Acaray Costa	Vivienda	116	0,00%	En ejecución
	Minga Porá	Vy'a Renda (Lote 9)	Vivienda	97	0,00%	En ejecución
	Minga Guazú	21 de Setiembre	Vivienda	76	7,71%	En ejecución
	Tavapy	Tavapy II	Vivienda	211	15,81%	En ejecución
13 - AMAMBAY				95		
Yatyta SA	Bella Vista	Nueva Esperanza	Vivienda	35	8,69%	En ejecución
	Pedro Juan Caballero	Maria Auxiliadora	Vivienda	9	0,00%	En ejecución
	Pedro Juan Caballero	Santa Clara	Vivienda	51	10,54%	En ejecución
14 - CANINDEYÚ				843		
Constructora Baumann	Villa Ygatymi	Marqueti (Ko'e Porá)	Vivienda	191	0,00%	Pendiente de inicio
	Curuguay	Maracana	Vivienda	100	0,00%	Pendiente de inicio
MM SA	Ybypyta	(Ybyrarobana)	Vivienda	150	0,00%	En ejecución
Tecnoedil SA	Yasy Cañy	San Juan)	Vivienda	111	0,00%	En ejecución
		Santa Rosa mi)	Vivienda	51	0,00%	En ejecución
Ing. Manuel Román	Curuguay	Huber Duré	Vivienda	80	0,00%	Pendiente de inicio
Consorcio Inicativas Mach		Maracaná	Vivienda	160	0,00%	Pendiente de inicio
TOTALES				4.192		

RESUMEN	
Terminadas	195
En Ejecución	3.285
Pendiente de Inicio	658
Paralizada	54
TOTAL	4.192

➤ **Adquisición de Tierras, Terrenos y Edificaciones**

Adquisición de Tierras, Terrenos y Edificaciones - Ejercicio Fiscal 2015							
Propietario	Distrito	Dpto.	Superficie Adq. (Ha)	Precio por Ha.	Costo Total	Monto Pagado	Observaciones
Instituto de Previsión Social	M. R. Alonso	Central	16	2.233.986.604	35.743.785.662	27.914.475.565	La Diferencia se pagará en el ejercicio fiscal 2016

➤ **Transferencias realizadas**

O.G.	F.F.	T.P.	P.	SP	Pyto.	Receptor de los Fondos (Beneficiario)	Monto Total Transferido por la Institución	Destino de la Transferencia
841	30	1	0	0	0	Cooperativa Notarial Ltda.	1.400.000	Curso de Capacitación
841	30	1	0	0	0	Escuela Técnica EADIC	11.491.200	Curso de Capacitación
841	30	1	0	0	0	CAPADEI	12.282.750	Curso de Capacitación
841	30	1	0	0	0	Seminario AMERICANODELSUD	2.220.000	Curso de Capacitación
841	30	1	0	0	0	Emprendimientos SER S.A.	4.800.000	Curso de Capacitación
841	30	1	0	0	0	Cooperativa Notarial Ltda.	1.500.000	Curso de Capacitación
841	30	1	0	0	0	U.I.P.	1.100.000	Curso de Capacitación
841	30	1	0	0	0	Instituto Superior de Estudios	3.278.500	Curso de Capacitación
841	30	1	0	0	0	Asoc.Pya. de Presupuesto Público	12.800.000	Curso de Capacitación
841	30	1	0	0	0	Thomson Reuters-La Ley Pya. S.A.	21.600.000	Curso de Capacitación
841	30	1	0	0	0	Universidad del Pacífico	15.000.000	Curso de Capacitación
841	30	1	0	0	0	Asoc.Pya. de Recursos Hídricos	700.000	Curso de Capacitación
841	30	1	0	0	0	Asoc.Pya. de Presupuesto Público	2.820.000	Curso de Capacitación
841	30	1	0	0	0	Centro de Entrenamiento Táctico Int.	2.500.000	Curso de Capacitación
841	30	1	0	0	0	Universidad Nihon Gakko	1.300.000	Curso de Capacitación
841	30	1	0	0	0	Desarrollo Humano Internacional S.A.	1.600.000	Curso de Capacitación
841	30	1	0	0	0	Equifax Paraguay S.A.	6.325.000	Curso de Capacitación
841	30	1	0	0	0	Desarrollo Humano Internacional S.A.	3.200.000	Curso de Capacitación
841	30	1	0	0	0	Desarrollo Humano Internacional S.A.	1.900.000	Curso de Capacitación
TOTAL 841							107.817.450	
845	10	1	0	0	0	Rosa Concepción Cordone	18.237.000	Indemnización por Retiro Voluntario
845	10	1	0	0	0	Emigdio Sebastián Hucedo	32.690.805	Indemnización por Retiro Voluntario
845	30	1	0	0	0	Delma Vazquez Vda. De Durán	211.564.619	Indemnización por Retiro Voluntario
845	30	1	0	0	0	Daniela López de Gamarra	280.569.316	Indemnización por Retiro Voluntario
845	30	1	0	0	0	Francisco Lider Báez Otazo	423.009.704	Indemnización por Retiro Voluntario
845	30	1	0	0	0	María Angelica Talavera de Cristaldo	239.549.432	Indemnización por Retiro Voluntario
845	30	1	0	0	0	Rosa Vazquez de Sosa	235.835.099	Indemnización por Retiro Voluntario
845	30	1	0	0	0	Eudelio Britez	127.239.624	Indemnización por Retiro Voluntario
TOTAL 845							1.568.695.599	
871	10	3	0	0	2	Proyecto Mercosur Roga	1.576.396.804	Construcción de Viviendas
871	10	3	0	0	4	Pueblos Originarios	1.976.572.900	Construcción de Viviendas
871	10	3	0	0	5	Viviendas Sociales en Municipios	13.006.099.317	Construcción de Viviendas
871	30	3	0	0	7	Soluciones Habitacionales en el Py	53.793.742.312	Construcción de Viviendas
TOTAL 871							70.352.811.333	
877	10	2	1	2	0	Fondo Nacional de Vivienda Social	194.424.696.822	Subsidio de Vivienda Social
877	30	2	1	2	0	Fondo Nacional de Vivienda Social	3.231.783.066	Subsidio de Vivienda Social
877	30	2	1	2	0	Fondo Nacional de Vivienda Social	6.958.564.248	Subsidio de Vivienda Social
TOTAL 877							204.615.044.136	
Total General							276.644.368.518	

II.5 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2014.

Producto estratégico	Unidad de Medida	Meta BAGP	Logros 2015
Créditos Hipotecarios	Créditos	296	153
Viviendas Económicas	Viviendas	1,004	242
Departamentos	Departamentos	278	0
Subsidio p/Vivienda Social	Subsidios	1,904	4,730
Mejorameinto de Viviendas Rurales	Viviendas	792	0
Mercosur Roga	Viviendas	399	214
Pueblos Originarios	Viviendas	153	153
Const.Viviendas Sociales en Municipios del Py	Viviendas	813	263
Const.ViviendasSociales en Asentamientos Urbanos	Subsidios	134	0
Const. 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	Viviendas	1,990	1,133
Const. 5800 Soluc. Habitac. en Areas Rurales del Py	Viviendas	4,148	195
TOTAL		11,911	7,083

Las viviendas restantes de lo definido como Meta para el 2015, se encuentran en ejecución y con una proyección de culminar en los primeros 2 meses del año, con avances de obra superiores a 60%. Las mismas no pudieron culminar al mes de Diciembre del 2015, debido a las severas inclemencias climaticas, con lluvias permanentes durante los últimos dos meses del año 2015, por lo que hubo un traslado de cronogramas de obras.

III DESAFÍOS FUTUROS

Desafíos Futuros			
Producto Estratégico a ser Entregado	Proyecto/Programas	Unidad de Medida	Meta Planificada
Préstamos para Viviendas	Créditos Hipotecarios	Créditos	26
Construcción de Viviendas	Viviendas Económicas y Dptos.	Viviendas	178
Subsidio Habitacional	FONAVIS	Subsidios	4.929
Construcción de Viviendas	Construcción de Viviendas Sociales en Municipios del Py	Viviendas	510
Construcción de Viviendas	Mercosur Roga	Viviendas	185
Construcción de Viviendas	Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py	Viviendas	1.114
Construcción de Viviendas	Construcción de 5800 Soluciones Habitacionales en Áreas Rurales	Viviendas	3.349
T O T A L			10.291

ANEXO I

➤ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria

Tipo de Presupuesto 1

Programa 1 “Programa de Administración“

El Programa tiene como objetivo lograr el buen funcionamiento de la Institución, brindando el aporte necesario a través de la Gestiones Administrativas eficientes, en apoyo a las directivas emanadas por la Ministra-Secretaria Ejecutiva, orientadas a la concreción de metas y objetivos generales.

La actual administración inició un proceso de elaboración participativa del Plan Estratégico Institucional 2015-2018, iniciado en Noviembre del 2014 y finalizado en Junio del 2015. El mismo se realizó través de talleres paralelos con participación de Directores Generales, Directores y otros responsables de las diversas unidades de la institución. La discusión de la estrategia permitió a través de un rico debate integrar los diversos puntos de vista y aportes, con vista al fortalecimiento de la institución para enfrentar los grandes desafíos que implica hacer frente a la problemática nacional en el ámbito del hábitat y la vivienda.

Dicho Plan Estratégico desembocó en una reestructuración organizacional de la SENAVIDAT, el cual tiene vigencia a partir de Julio del 2015 a través de un nuevo organigrama.

Tipo de Presupuesto 2

Programa 1 “Soluciones Habitacionales”.

Sub Programa 1 “Soluciones Habitacionales

El Programa tiene como propósito facilitar el acceso a la vivienda a las familias con necesidad demostrada de techo propio, con ingreso económico superior al mínimo y mayor capacidad de pago (familias de nivel medio).

En pos de este objetivo la Institución ofrece Productos como la Construcción de Viviendas Económicas y Duplex, Departamentos y el acceso a Créditos para las viviendas.

Construcción de Viviendas y Departamentos: Las viviendas construidas para este segmento económico son de tipología UBH+2, consistente en una vivienda básica habitacional con dos dormitorios; Tipo Dúplex, consistente en viviendas unifamiliares con dos dormitorios y también la construcción de Departamentos, viviendas construidas en edificios, bloques de departamentos con dos o tres dormitorios.

Préstamo para la Vivienda: Créditos Hipotecarios para la compra de viviendas nuevas o usadas y construcción de viviendas en lote propio, dirigido a grupos organizados de personas, como ser cooperativas, asociaciones, sindicatos y otros, para adjudicación a sus asociados.

Sub Programa 2 “FONAVIS”

Programa destinado a cubrir las necesidades de Viviendas de los estratos socioeconómicos, que no tienen condiciones para el acceso a crédito de mercado para la vivienda.

Subsidio de Vivienda Social: Recursos destinados para subsidiar programas de compra o construcción de Vivienda Social, dirigido a estratos socio-económicos que necesitan de la intervención especial del estado para el acceso a la vivienda. El financiamiento de la solución habitacional contempla tres componentes: El Subsidio (otorgado por el Estado Paraguayo), el Ahorro (aporte del beneficiario) y el Crédito Complementario (solo en caso de ser necesario) de una entidad financiera adherida al Programa.

En los casos de construcción de viviendas a beneficiarios del subsidio, en la modalidad de grupos organizados, se requiere de la participación los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), acreditados por la SENAVIDAT, quienes trabajan como nexos entre los beneficiarios del SVS (organizados en grupos) y las empresas constructoras, también habilitadas por la SENAVIDAT, para la construcción y posterior entrega de las viviendas a los beneficiarios finales.

Tipo de Presupuesto 3

Programa 1 “Soluciones Habitacionales”.

Proyecto 1: “Mejoramiento de Viviendas Rurales”

El objetivo de este Proyecto era la de mejorar la condición del hábitat en asentamientos rurales, en el marco de las acciones realizadas por la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria – CEPRA, mediante el mejoramiento de las viviendas, a familias en situación de pobreza y extrema pobreza. En el presente ejercicio, el proyecto no fue ejecutado porque las autoridades de la institución consideraron que el mejoramiento de las viviendas no se adecuaba a los fines institucionales, por lo que se puso mayor énfasis en la construcción de viviendas nuevas, que servirían para dotar de un hábitat mejor a las familias paraguayas.

Proyecto 2: “Mercosur Roga”

Proyecto financiado con los recursos del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) y su correspondiente contrapartida local (ayuda estatal), proveniente del Ministerio de Hacienda, para la construcción de Viviendas unifamiliares de Interés Social a favor de familias de escasos recursos y en extrema pobreza, principalmente en zonas fronterizas.

Construcción de Viviendas: La tipología de las viviendas del Programa MERCOSUR ROGA incluyen una Unidad Básica Habitacional con dos dormitorios (UBH+2), consistente en viviendas unifamiliares, construidas en lotes individuales.

Proyecto 4: “Pueblos Originarios”

El Programa tiene como propósito, la construcción de viviendas para mejorar las condiciones de vida de las comunidades de Pueblos Originarios.

El Proyecto tiene como propósito, la construcción de viviendas en las comunidades de Pueblos Originarios, de tal forma mejorar las condiciones de vida y el hábitat de sus habitantes.

Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas: La primera Tipología de Viviendas construidas, eran del tipo Culata Jobai, cubriendo un área de 43 m², más Letrina Sanitaria, techo de estructura metálica (chapas galvanizadas), con cielo raso de madera terciada, piso de cerámica, puertas y ventanas metálicas de chapa doblada, instalación eléctrica y tanque de agua para 1.000 litros.

Posteriormente pasaron a utilizarse otro modelo de vivienda, denominada Estar Reunida, compuesta de dos dormitorios (ER+2D), con cocina y letrina sanitaria. La construcción tiene techo de estructura metálica (chapas galvanizadas), con sobre techo de paja atada, piso de cerámica, puertas y ventanas metálicas de chapa doblada e instalación eléctrica.

Proyecto 5: “Construcción de Viviendas Sociales en Municipios de Py.” (Ex - Vy’a Renda)

Programa destinado a paliar el déficit habitacional existente y satisfacer la demanda de familias en situación de pobreza que viven en condiciones precarias y no pueden acceder a créditos para vivienda de entidades privadas de mercado.

Construcción de Viviendas: La tipología de vivienda utilizada para este proyecto, consiste en Unidad Básica Habitacional con un dormitorio (UBH+1) y los mismos se construyen por toda la geografía del Paraguay. Este Proyecto, incluye la construcción de 101 viviendas, mas obras Refulado en la Ciudad de Asunción (Barrio Sajonia), denominado Proyecto Calle Bozzano, ejecutado en el marco de cooperación con la Municipalidad de Asunción. El mismo consta de dos etapas, la primera se inicia una vez que la Municipalidad concluya el muro de contención para el refulado, elevación de cota. La segunda etapa es la construcción de las 101 viviendas en beneficio de los pobladores del bañado sur.

Proyecto 6: “Construcción de Viviendas Sociales en Asentamientos Urbanos” (Ex Tekoha-PRAM).

Proyecto creado para la compra de propiedades y/o regularizar la situación de ocupación de hecho, de propiedades pertenecientes a terceros, donde las familias en situación de pobreza y extrema pobreza se afincan con la esperanza de contar con una propiedad y techo propio.

En el ejercicio fiscal 2015 y atendiendo a directrices de las autoridades institucionales, el proyecto fue reprogramado, de tal forma a destinar recursos al otorgamiento de Subsidios de Vivienda Social y de esta manera llegar a la concreción de metas, consistente en dotar de viviendas a compatriotas.

Proyecto 7: “Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py” (Che Tapi)

Proyecto destinado a la construcción de soluciones habitacionales, con recursos provenientes de la donación recibida del Gobierno de China –Taiwan, dando atención a varios Departamentos del País, según requerimiento, tanto en áreas urbanas como suburbanas, para familias comprendidas dentro de las franjas de pobreza y extrema pobreza. Para la elección de los terrenos y grupos meta, se cuenta con la participación de las Gobernaciones y Municipios.

Conforme a la demanda existente, se realiza una preselección de las comunidades, como grupos organizados y con terrenos legalizados por la Secretaría de Acción Social (SAS), priorizándose en un principio, comunidades con mayores necesidades de viviendas.

Construcción de Viviendas: La tipología de viviendas construidas en este proyecto, son del tipo Unidad Básica Habitacional con dos Dormitorios (UBH+2D) y la otra tipología de viviendas implementada, son las denominadas Estar Reunida, con dos Dormitorios (ER+2D), cocina y letrina sanitaria. El proyecto incluye 44 metros cuadrados para cada familia, obras complementarias como arreglos de calles, mejoramiento de locales escolares, consultorio ambulatorio y un salón comunitario para eventos.

Proyecto 8: “Construcción en Áreas Rurales”

Programa Nacional de Reducción de la pobreza extrema, que tiene por objetivo la construcción de viviendas de interés social, en distintos departamentos del País. Este programa se realiza en convenio con la Secretaría Técnica de Planificación y el INDERT. Los beneficiarios son seleccionados por la STP y validados por el INDERT a través de una Resolución Presidencial.

Construcción de Viviendas: Las viviendas construidas en este proyecto, son del tipo Vivienda Rural con dos dormitorios (VR-2D), de 44 metros cuadrados, incluyendo un 5% de las mismas para personas discapacitadas. Además de las viviendas tradicionales, este proyecto incluye la construcción de viviendas prefabricadas.
