

Balance Anual de Gestión Pública

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y
Hábitat

AÑO 2025



Misión: Somos la Institución pública rectora de las políticas públicas habitacionales, urbanísticas y del hábitat, orientada a la disminución del déficit habitacional, en un entorno adecuado que mejore la calidad de vida de las familias paraguayas

Asunción, 04 FEB 2026

MUVH/NSG 0162-26

SEÑOR MINISTRO:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, a los efectos de remitir para los fines, el Balance Anual de Gestión Pública del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat – MUVH, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, en atención a lo dispuesto en el Decreto N° 3.248/2025 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7.408/2024 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025”.

Al respecto, se remite una copia digital del citado documento, con sus respectivos anexos.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a Su Excelencia, con las expresiones de mi mayor consideración y estima.



Ing. JUAN CARLOS BARUJA FERNÁNDEZ
Ministro

W012642

MUVH

A Su Excelencia

Don CARLOS FERNÁNDEZ VALDOVINOS, Ministro

Ministerio de Economía y Finanzas.

E. S. D.

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

AÑO 2025



ÍNDICE

Contenido

SIGLAS	3
GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	5
PRESENTACIÓN.....	6
I. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD	7
I.1 Rol de la Entidad y su Vinculación con los Planes.....	7
I.2 Análisis del Contexto donde interviene la Entidad.....	8
II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	9
II.1 Logros alcanzados por la Entidad	9
II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad	14
III. DESAFÍO FUTURO Y SEGUIMIENTO	20
III.1 DESAFÍO FUTURO.....	20
III.2 SEGUIMIENTO A DESAFÍOS DECLARADOS EN EL BAGP 2024	20
ANEXO I	22
ANEXO I - COMPLEMENTO.....	55
ANEXO II.....	55
➤ Recursos Humanos	55
ANEXO III	57
➤ Informaciones de Género.....	57

SIGLAS

AECID: Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo.

AFD: Agencia Financiera de Desarrollo.

AGPE: Auditoría General del Poder Ejecutivo

AMA: Área Metropolitana de Asunción

BAGP: Balance Anual de Gestión Pública

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

BNF: Banco Nacional de Fomento.

CAC: Cooperativa de Ahorro y Crédito

CAF: Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe

CNH: Comité Nacional del Hábitat.

DGEEC: Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo

DGPVEP: Dirección General de Planificación del Viceministerio de Economía y Planificación - MEF

DGGDP: Dirección General de Gestión de Desarrollo de las Personas

DGTIC: Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación

EEN: Equipo Económico Nacional

FEPASA: Ferrocarriles del Paraguay S.A.

FONAVIS: Fondo Nacional de la Vivienda Social.

FPTI-PY: Fundación Parque Tecnológico ITAIPU-PARAGUAY

IDAP: Identificador de Acreedores Presupuestarios.

INDERT: Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra

INDI: Instituto Paraguayo del Indígena

INE: Instituto Nacional de Estadística

KOICA: Agencia de Cooperación Internacional de Corea.

LPN: Licitación Pública Nacional

MADES: Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

MAI: Máxima Autoridad Institucional

MUVH: Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas

NAU: Nueva Agenda Urbana

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible

OEE: Organismos y Entidades del Estado

PAT: Plan de Acción Territorial.

PETROPAR: Petróleos Paraguayos.

PNUVH: Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

PLANUVH: Plan Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PND: Plan Nacional de Desarrollo.

POUT: Planes de Ordenamiento Urbano Territorial

SAT: Servicio de Asistencia Técnica.

SENABICO: Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisionados.

SIMORE PLUS: Sistema de Monitoreo de Recomendaciones.

SH: Solución Habitacional

SIAGPE: Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo

SINARH: Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos

STP: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social

SVS: Subsidio de la Vivienda Social.

USM: Unidad de Salario Mínimo

UTGS: Unidad Técnica del Gabinete Social

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Subsidios: Ayuda estatal, con o sin cargo de restitución.

Subsidio Directo (SD): Ayuda estatal sin cargo de restitución, explícito y de monto conocido, otorgados a las personas que sean beneficiadas con programas de desarrollo social.

Subsidio Indirecto (SI): Ayuda estatal no explícita con cargo de restitución, otorgada a las personas que sean beneficiadas con programas de desarrollo social; como créditos concedidos con condiciones preferenciales, u otra ayuda que le indique un beneficio directo.

Vivienda Social: Solución Habitacional destinada a cubrir las necesidades de vivienda y de un hábitat adecuado, de los estratos socioeconómicos que carecen de condiciones para el acceso a créditos del mercado para la vivienda y necesitan una ayuda especial del estado para el acceso a su Solución Habitacional. Reglamento General del FONAVIS MUVH

Viviendas Económicas: tipo de Vivienda Social, destinada a cubrir las necesidades de vivienda y del hábitat adecuados, para estratos con cierta capacidad de pago, pero aún insuficientes para posibilitar el acceso a créditos para vivienda en el mercado. Reglamento General del FONAVIS - MUVH

Viviendas con Llamados: Son aquellas que se encuentran en proceso de llamado para adjudicación de subsidios del Programa FONAVIS, o de licitaciones en curso con presupuesto aprobado o comprometido.

Viviendas en proyecto: Son aquellas pertenecientes a proyectos, identificados o no, que podrán ser atendidos de acuerdo a calificación técnica favorable y disponibilidad presupuestaria, a través de adjudicación de subsidios o procesos de licitación en diferentes modalidades.

Viviendas a Iniciar: son aquellas que cuentan con resolución de adjudicación del proyecto, contrato de obras firmado y que tienen pendiente el pago de anticipo financiero o desembolso para el inicio de obras.

- **Programa Mi Vivienda- Clase Media,** a Iniciar son aquellas que cuentan con un Certificado de Precalificación para el Subsidio.

Viviendas en Ejecución: son aquellas que cuentan con el pago del anticipo financiero o desembolso, conforme a lo establecido en los contratos para cada programa y el Acta de Inicio correspondiente.

- **Programa Mi Vivienda -Clase Media,** en Ejecución son aquellas que cuentan además del Certificado de Precalificación para el Subsidio, el Certificado de otorgamiento de Crédito por la Entidad Financiera.

Viviendas Culminadas: son aquellas cuyos rubros se encuentran 100% ejecutados respaldados por un Acta de Recepción Provisoria o un informe del fiscal o supervisor, pudiendo las familias acceder a la vivienda

- Para el **Programa Mi Vivienda-Clase Media,** Culminadas son aquellas que cuentan con Resolución de Pago remitida al Fideicomiso.

Viviendas paralizadas: Se refieren a aquellas obras de viviendas que se encuentran inactivas por diferentes causas, ya sea por responsabilidad del contratante o la contratista.

Viviendas con Contratos rescindidos: se refieren a aquellas obras de viviendas inactivas respecto a las que se ha dictado un acto administrativo de rescisión contractual

Viviendas Gestionadas con Presupuesto del MUVH: Incluye viviendas en estado culminadas, en ejecución, a iniciar y aquellas que se encuentran en proceso de llamado para adjudicación de subsidios o de obras licitadas. Las viviendas gestionadas también son consideradas aquellas que, no habiendo sido culminadas en el período anterior, pasan al siguiente, incluso de una administración a otra.


Viviendas Gestionadas del Gobierno Nacional: además de las viviendas gestionadas por el MUVH, se consideran también a aquellas que responden a acciones coordinadas con otras Instituciones.

PRESENTACIÓN

El Gobierno del Paraguay ha registrado avances significativos en materia habitacional durante el presente periodo presidencial con la gestión de 43.146 soluciones habitacionales en todo el territorio nacional. El fortalecimiento de la articulación interinstitucional, mediante la coordinación con la AFD, el BNF, Itaipú Binacional y otras entidades, consolidó acciones conjuntas orientadas a reducir de manera sostenida el déficit habitacional del país.

Del total de viviendas gestionadas, 22.962 viviendas corresponden al trabajo realizado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) con el presupuesto que le fue asignado.

En el contexto señalado, se presentan las acciones de mayor relevancia ejecutadas por el MUVH.



- Lanzamiento y consolidación del programa Che Róga Porā 2.0, que representa un avance significativo en la política habitacional al ampliar y diversificar las modalidades de acceso a la vivienda, posibilitando a las familias acceder a soluciones habitacionales integrales mediante la construcción en terreno propio, la compra de terreno y posterior construcción, la adquisición de viviendas terminadas (casas, departamentos o dúplex), así como la ampliación, refacción o terminación de viviendas existentes, facilitando el acceso a una vivienda digna, segura y de calidad.
- En el marco de la cooperación interinstitucional, Itaipú Binacional brinda apoyo al Programa FONAVIS mediante la suscripción de un convenio con el MUVH, posibilitando la construcción de aproximadamente 3.500 viviendas para familias en situación de vulnerabilidad social.
- Avance sostenido del Proyecto de 660 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios, financiado por la República de China (Taiwán), reflejando el compromiso institucional con la mejora de las condiciones de vida y el acceso a viviendas dignas para las comunidades originarias.
- El proyecto “Barrio Chacarita Alta Housing”, distinguido por la Holcim Foundation for Sustainable Construction como uno de los ganadores de los Holcim Foundation Awards 2025, el certamen más prestigioso del mundo en materia de diseño y construcción sostenible.

En el ámbito urbano, se destacan la construcción y adecuación de Entornos Urbanos en el Departamento de Paraguari y el Proyecto Integral de Mejoramiento del Barrio Chacarita Alta, orientado a infraestructura y espacios públicos seguros, que se encuentran en etapa final.

En cuanto a gestión y gobernanza, el MUVH trabaja en la socialización de la Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y en la elaboración del Plan Nacional.

Finalmente, en materia de transparencia, la institución registra un cumplimiento del 100% de las obligaciones de publicación y ha implementado la nueva normativa de integridad y prevención de la corrupción establecida por la Ley 7.389/24.

I. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

I.1 Rol de la Entidad y su Vinculación con los Planes

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat es un órgano del Poder Ejecutivo que se constituye como entidad técnica e instancia rectora, normativa, estratégica y de gestión especializada para la elaboración, diseño, dirección, supervisión, coordinación, ejecución, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas habitacionales, urbanísticas y del hábitat de la República del Paraguay. Es además la entidad responsable de cooperar con los Gobiernos Locales en materia de urbanismo conforme a las atribuciones y funciones que se le han asignado en la Ley de creación.

Misión

Somos la Institución pública rectora de las políticas públicas habitacionales, urbanísticas y del hábitat, orientada a la disminución del déficit habitacional, en un entorno adecuado que mejore la calidad de vida de las familias paraguayas.

Visión

Ser un organismo público reconocido por brindar soluciones habitacionales, del hábitat y urbanísticas oportunas, innovadoras y de calidad, que promueva un territorio ordenado y sostenible con transparencia, equidad y honestidad.

Diagnóstico de la Problemática y Alcance

La intervención del MUVH se fundamenta en mitigar el déficit habitacional estructurado del país, identificando dos segmentos críticos de la demanda:

1. Segmento de Vulnerabilidad: Familias en situación de pobreza y extrema pobreza que residen en condiciones de precariedad, hacinamiento y vulnerabilidad social, con nulas condiciones de seguridad y sin acceso a una vivienda digna.
2. Segmento de Ingreso Medio: Hogares que enfrentan barreras de acceso al crédito para el acceso a viviendas nuevas o a mejoras en las propias, ya sea por cuestiones de financiación, sobre endeudamiento, burocracia u otros factores que merman sus posibilidades.

El diagnóstico del Déficit Habitacional, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de datos del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, evidencia que la demanda acumulada de soluciones habitacionales excede el millón de unidades (unas 1.117.000 viviendas). La problemática se estructura en dos componentes: el déficit cuantitativo, que demanda la ejecución de 108.678 nuevas unidades habitacionales (reemplazo de nuevos hogares); y el déficit cualitativo, que afecta a 1.008.534 viviendas, requiriendo inversiones urgentes en mejoramiento estructural, reducción de hacinamiento y, fundamentalmente, en la provisión de infraestructura esencial y servicios básicos.

En este contexto, el Ministerio realiza la planificación de sus acciones, con miras a cumplir su principal objetivo: reducir el Déficit Habitacional en el país, tanto para los sectores más vulnerables como para la clase trabajadora, a través de los diversos Programas con que cuenta. Se gestiona el acceso a soluciones habitacionales para la ciudadanía, ya sea con recursos propios, o articulando acciones estratégicas con otras instituciones.

La programación de acciones del Ministerio se alinea con los instrumentos de planificación y desarrollo del Estado para optimizar la asignación de recursos:

- La Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PNUVH): Estructurada en tres ejes estratégicos que dictan la performance institucional: Gobernanza e Institucionalidad; Planificación y Diseño; y Económico-Financiero.

- El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030: Contribución directa a los objetivos estratégicos, específicamente el Eje 1: Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social, Sub - objetivo 1.4: Hábitat Adecuado y Sostenible, y el Eje 2: Crecimiento Económico Inclusivo.
- Los compromisos internacionales asumidos por el país: Articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS - y la Nueva Agenda Urbana -NAU.

A través de su gestión, el MUVH colabora en el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, al contribuir a la reducción de la pobreza y pobreza extrema (ODS 1) a través del acceso a soluciones habitacionales que crean comunidades y ciudades sostenibles (ODS 11) que permiten mejorar la salud y bienestar (ODS 3), garantizando la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos (ODS 6), mejorando la calidad de vida de las personas y reduciendo las desigualdades (ODS 10). Además, el MUVH se vincula al ODS 17, habida cuenta que la interrelación con otros OEE, posibilitan cumplir las metas.

I.2 Análisis del Contexto donde interviene la Entidad

La intervención del MUVH se realiza en un contexto de elevada vulnerabilidad socioeconómica. En el Paraguay, los problemas relacionados al hábitat y la vivienda son manifestaciones de un sistema amplio que trasciende el ámbito habitacional, donde una de las causas más significativas representa la pobreza, que, según la Encuesta Permanente de Hogares del año 2024, alcanza a un total de 1.189.045 personas, que equivalen al 20.1% de la población total del país. Sumada a esta situación, se observa la desconexión entre las políticas del Gobierno Central con la de los gobiernos locales.

Desafíos de Planificación Territorial

En el ámbito urbano, persiste una desconexión interinstitucional y una brecha en la planificación territorial. El MUVH coopera activamente con la Dirección General de Planificación del Viceministerio de Economía y Planificación (MEF) para avanzar en la elaboración de los Planes de Ordenamiento Urbano Territorial (POUT), participando en la asistencia técnica a los Gobiernos Locales para asegurar la alineación de la inversión habitacional con el desarrollo urbano planificado.

Rol del Sector Construcción como Multiplicador Económico

Es importante destacar el carácter dinamizador de la economía que posee la inversión en la construcción de infraestructura habitacional. Los programas de vivienda del MUVH se configuran como un mecanismo eficaz de generación de empleo productivo, creando puestos de trabajo directos e indirectos en el sector, lo cual se traduce en un impacto económico positivo y contribuye a la reducción de la informalidad.

Proyección Estratégica

A pesar de los avances verificados en el ordenamiento urbano y la mejora de las condiciones habitacionales, el MUVH mantiene un conjunto de desafíos clave enfocados en el fortalecimiento de su rol de rector de la política, buscando la optimización de los mecanismos de financiación y subsidio para ampliar la cobertura y maximizar el retorno de la inversión pública.

II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

Ejecución Presupuestaria

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MUVH - SEGUNDO SEMESTRE 2025				
ACTIVIDAD/ PROYECTO	CLASE DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN
PROGRAMA CENTRAL		103.176.019.204	73.844.794.254	72%
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100.866.831.523	72.572.206.967	72%
2	CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS	205.588.081	0	0%
3	REVITALIZACIÓN PARQUE CABALLERO	673.599.600	543.563.755	81%
4	MEJORAMIENTO EN ENTORNOS URBANOS	1.430.000.000	729.023.532	51%
PROGRAMA SUSTANTIVO		675.297.114.263	461.267.150.365	68%
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS	17.149.992.413	10.712.742.596	62%
2	PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS	4.147.294.212	0	0%
3	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDÍGENAS	0	0	100%
4	SUBSIDIO HABITACIONAL	549.685.809.935	367.468.848.776	67%
5	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS	3.453.615.790	3.404.729.831	99%
9	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA ALTA	32.450.203.621	29.952.995.267	92%
10	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA	6.003.746.378	5.448.135.391	91%
11	CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLAS - M.R. ALONSO	1.896.016.666	1.449.350.001	76%
12	CONSTRUCCIÓN DE 1000 SH PARA PUEBLOS ORIGINARIOS	10.235.608.707	6.438.411.504	63%
13	MI VIVIENDA	0	0	100%
14	CONSTRUCCIÓN DE 660 SH PUEBLOS ORIGINARIOS	50.274.826.541	36.391.936.999	72%
TOTAL		778.473.133.467	535.111.944.619	69%

Fuente: Reporte del SIAP

Ejecución Física – Programa Central – Capacitación a Municipios

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025									
ACTIVIDAD 2 : CAPACITACIONES A MUNICIPIOS									
N°	DEPARTAMENTO	DISTRITO	CAPACITACIONES						
			A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	PARALIZADA	RESCINDIDAS	EN PROYECTO
99	ALCANCE NACIONAL	GENÉRICO	0	0	1	0	0	0	0
TOTAL			0	0	1	0	0	0	0

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras

Ejecución Física – Programa Central – Parque Caballero

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025									
ACTIVIDAD: 3 REVITALIZACIÓN PARQUE CABALLERO									
N°	DEPARTAMENTO	DISTRITO	%						
			A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	PARALIZADA	RESCINDIDAS	EN PROYECTO
0	CAPITAL	ASUNCIÓN	0	5,90	90,00	0	0	0	4,10
TOTAL			0	5,90	90,00	0	0	0	4,10

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras

Ejecución Física – Programas Sustantivos – Viviendas

Planificación de la Meta 2025					Logros al 31 de Diciembre del 2025				
Productos Estratégicos a ser entregados									
Programas Sustantivos	Unidad de Medida	Meta Planificada	Meta Modificada	Meta Actual	Viviendas Culminadas	Viviendas en Ejecución	Viviendas a Iniciar	Viviendas en Llamado	Viviendas Gestionadas
Actividad 1 Construcción de Viviendas Económicas	Viviendas	48	0	48	16	0	99	0	115
Actividad 2 Préstamos para Viviendas Otorgados	Creditos	62	0	62	0	0	0	0	0
Actividad 3 Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas	Viviendas	50	50	0	0	0	0	0	0
Actividad 4 Subsidio Habitacional	Subsidio	13.031	4.690	10.351	5.997	2.512	2.105	1.495	12.109
Actividad 5 Construcción de Viviendas Sociales en Municipios	Viviendas	32	0	32	32	0	0	0	32
Actividad 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta	Viviendas	0	0	0	74	0	0	0	74
Actividad 10 Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	Viviendas	110	0	110	111	0	0	0	111
Actividad 12 Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Indígenas	Viviendas	223	0	223	223	0	0	0	223
Actividad 13 Mi vivienda	Subsidio	18	0	18	10	0	0	0	10
Actividad 14 Construcción 600 Soluciones Habitacionales Pueblos Originarios	Viviendas	200	0	200	0	660	0	0	660
Total Programas Sustantivos - Viviendas		15.774	4.790	11.944	6.463	3.172	2.204	1.495	13.334

Fuente: PRIEVAZ12, Informe P02 - Seguimiento de Obras

Obs: Las viviendas acrecidas para la Actividad 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta, corresponde a los metros cuadrados construidos, detallado en el cuadro sigte.

Ejecución Física – Programas Sustantivos – M2

Programas Sustantivos	Unidad de Medida	Meta Planificada	M2 Construida	Mejoramiento en Ejecución	Mejoramiento a Iniciar	Mejoramiento en Proyecto
Actividad 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta	Metros cuadrados	9.867	8.956	9.834	39	896
Total Programas Sustantivos - Metros Cuadrados		9.867	8.956	9.834	39	896

Fuente: PRIEVAZ12, Informe P02 - Seguimiento de Obras

Principales logros y acciones de gestión desarrolladas por las distintas dependencias de la Institución:

1. Durante el año 2025, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) gestionó un total de 22.962 soluciones habitacionales. En ese marco, se concretó la finalización de 6.463 viviendas a través de diversos programas y proyectos institucionales, destacando las 5.997 culminadas mediante el Programa FONAVIS. Asimismo, se registraron 111 viviendas mejoradas por medio del Programa de Mejoramiento y Ampliación de Viviendas en el AMA, 74 viviendas correspondientes al Proyecto Chacarita Alta; 10 subsidios otorgados en el marco del Programa “Mi Vivienda”; 32 viviendas finalizadas mediante el Programa de Construcción de Viviendas Sociales en Municipios “Vy’a Renda”; 16 viviendas mediante el Programa de Construcción de Viviendas Económicas; y 223 viviendas del Programa de Construcción de 1.000 Viviendas para Pueblos Indígenas.

Al cierre del año se contabilizaron 3.172 viviendas en etapa de ejecución, 2.204 próximas a iniciar y 1.497 en proceso de llamado.

2. En el 2025, la Institución logró una ejecución presupuestaria de Gs. 535.111.944.619, sobre un total de Gs. 778.473.133.467 asignados al MUVH en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, reflejando un avance del 69% en la ejecución anual, resultado de una gestión eficiente y sostenida de los recursos públicos.
3. En materia de urbanismo, se concretó un logro significativo con el inicio de la Construcción Integral de Áreas Recreativas del Parque Ecológico Cerro Hú, en el marco de novel Programa de Mejoramiento de Entornos Urbanos, fortaleciendo la planificación urbana, la recuperación de espacios públicos y el desarrollo de entornos urbanos sostenibles.

Con el propósito de fortalecer y dar continuidad a los logros misionales ya señalados, las distintas áreas de la institución han contribuido de manera articulada, en el marco de sus competencias específicas. A continuación, se detallan los principales resultados alcanzados:

- a. El Programa Che Róga Porá concretó el lanzamiento de la versión 2.0, que incorpora cuatro nuevas modalidades de acceso a la vivienda: construcción en terreno propio; compra de terreno y construcción; adquisición de viviendas terminadas (casas, dúplex o departamentos); y ampliación de viviendas existentes. Esta ampliación fortalece el financiamiento inclusivo y a largo plazo, reflejándose en un aumento significativo de la demanda de créditos por parte de la ciudadanía.

Asimismo, el Gobierno del Paraguay habilitó la modalidad Che Róga Porã 2. Centro, orientada a facilitar el acceso a la vivienda propia en Asunción, promoviendo la densificación urbana, la revitalización del centro histórico y la mejora de la calidad de vida, mediante un modelo que transforma el alquiler en inversión. Esta iniciativa, presentada en el marco de la Comisión Asunción 500 Años, evidencia la articulación interinstitucional como eje clave para el desarrollo de una capital más habitable, conectada y sostenible.

- b. Seguimos trabajando en propuestas innovadoras que nos permitan cubrir las necesidades habitacionales de distintos sectores de la sociedad. En este marco se genera el programa de Alquiler Solidario - ALSO, que se circunscribe exclusivamente a la ciudad de Asunción, específicamente a su Centro Histórico, y está dirigido a estudiantes, parejas jóvenes, connacionales que regresan al país y personas en situación especial (violencia doméstica).
- c. A través del trabajo del Área Social, la institución fortaleció la eficiencia en la adjudicación de soluciones habitacionales mediante una rigurosa gestión socioeconómica de evaluación y dictámenes sociales en los diferentes programas. Así mismo, para garantizar la transparencia del proceso y el acceso a una vivienda digna con prioridad efectiva a los sectores en situación de pobreza y vulnerabilidad, se realizaron revisiones, constancias y verificaciones ocupacionales y de habitabilidad.

También se realizaron visitas sociales en respuesta a los requerimientos de otras instituciones del Estado y al proceso de regularización del Proyecto Habitacional Barrio San Francisco para la operación del Centro de Adultos Mayores.

- d. Se formuló y aprobó el Reglamento Operativo del Programa de Viviendas Económicas, en la modalidad de venta de viviendas con financiamiento del Banco Nacional de Fomento (BNF). Esta medida facilita la percepción íntegra y en un solo acto del valor total de las viviendas adjudicadas, delegando al BNF la gestión del cobro del crédito, optimizando así los procesos financieros y agilizando el acceso a la vivienda para los beneficiarios.
- e. Con el objetivo de resguardar el patrimonio institucional y mantener un registro actualizado y eficiente de las garantías hipotecarias, fortaleciendo la gestión y el seguimiento de la cartera de préstamos del MUVH, se tramitó la devolución correspondiente a reinscripciones de hipotecas, culminando satisfactoriamente el procedimiento ante la Dirección General de los Registros Públicos.
- f. Asimismo, se avanzó en la recuperación de activos por un monto de G. 488.924.545 (guaraníes cuatrocientos ochenta y ocho millones novecientos veinticuatro mil quinientos cuarenta y cinco) y una recaudación de G. 723.273.825 (guaraníes setecientos veintitrés millones doscientos setenta y tres mil ochocientos veinticinco) mediante intervenciones prejudiciales por desbloques de cuentas de adjudicatarios.
- g. En materia de recaudaciones, al cierre del mes de diciembre del ejercicio 2025, se registró el monto de Gs. 29.509.651.250, que corresponde a un total de 24.434 pagantes, superando ampliamente la recaudación registrada en el periodo anterior por la suma de Gs. 2.424.825.834.
- h. Generación estimada de ingresos a la Institución por adjudicaciones a través de programas administrados por la Dirección General de Desarrollo Inmobiliario:

- Valor total de inmuebles adjudicados: Gs. 14.083.655.617.
 - Aporte inicial a percibir: Gs. 165.286.858.
 - Gastos administrativos a percibir: Gs. 74.520.000.
 - Total a percibir conforme monto de cuotas y plazos establecidos en condiciones financieras (monto de cuotas y plazo final): Gs. 17.391.858.524.
- i. Se aprobaron escrituras para la firma de la Máxima Autoridad Institucional (MAI), correspondientes a transferencias de inmuebles en diversos Proyectos Habitacionales de la Institución, distribuidos en diferentes Departamentos del país, concluyendo así los trámites administrativos en sede Institucional para que los beneficiarios obtengan su título de propiedad.
- j. Durante el 2025, la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC) fortaleció la infraestructura tecnológica del MUVH, asegurando la continuidad de los servicios críticos y la protección de la información institucional, mediante mejoras y mantenimiento constante del Data Center.
- k. Asimismo, se reforzaron la seguridad de la información, los controles de acceso y los mecanismos de respaldo, brindando soporte técnico permanente a las áreas administrativas y operativas, acompañando el cierre fiscal, auditorías, contrataciones y capacitación del talento humano, contribuyendo a una gestión eficiente, transparente y alineada a los lineamientos del MECIP.
- l. Se llevan adelante las auditorías internas técnicas, financieras y de gestión planificadas para el ejercicio 2.025, reportando los informes trimestrales de seguimiento de mejoras en la plataforma web SIAGPE – AGPE.
- m. En cuanto al sistema de control interno, actualizamos documentos esenciales como el Código de Ética, el Código de Buen Gobierno y las Políticas institucionales de control y gestión de riesgos. Además, contamos con la modificación parcial de la Estructura Orgánica Institucional.

Indicadores de Desempeño definidos para la Institución, según detalle expuesto en el siguiente cuadro.

INFORME DE INDICADORES POR ACTIVIDAD - DICIEMBRE 2025								
Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT								
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS								
Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 4 y 13								
Indicador	Año	Meta Inicial	Meta Modificada	Universo *	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 485 - Porcentaje de subsidios adjudicados en el año t (Fonavis y Clase media) Periodicidad: ANUAL	2025	7.818	3.138	3.138	2.972	100%	38,01%	94,71%

Ministerio: MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT								
Programa: SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS								
Clase: 2 Programa: 1 Actividad: 1,2,3,4,5; proyecto: 7,8,10 y 12								
Indicador	Año	Meta Inicial	Meta Modificada	Universo *	Avance	Meta % Universo	Avance % Meta	Avance % Universo
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 497 - Porcentaje de viviendas concluidas por el MUVH hasta el año t Periodicidad: ANUAL	2025	88.887	84.207	96.546	79.576	92%	89,52%	82,42%
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INTERMEDIO - EFICACIA 552 - Familias en situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t Periodicidad: ANUAL	2025	7.940	0	9.005	6.345	88%	79,91%	70,46%

Fuente: PRINDZ01

En el Tipo de Indicador: Desempeño - Resultado Intermedio - Eficacia

Indicador 485: Porcentaje de Subsidios adjudicados en el año t (FONAVIS y Mi Vivienda.)

Inicialmente, el Indicador 485 “Porcentaje de Subsidios adjudicados en el año t” contemplaba la adjudicación de 7.818 nuevos subsidios durante el ejercicio fiscal 2025, en función de la disponibilidad presupuestaria prevista al inicio del año en los programas FONAVIS y Mi Vivienda. No obstante, al cierre del año 2025, y como resultado de modificaciones presupuestarias realizadas en el marco de procesos de priorización, optimización y fortalecimiento de la funcionalidad institucional, dicha proyección fue ajustada, reduciéndose 4.680 subsidios de la Meta Inicial quedando como Meta modificada 3.138. En este contexto, se logró la adjudicación efectiva de 2.972 nuevos subsidios.

Indicador 497: Porcentaje de Viviendas Concluidas por el MUVH hasta el año t.

La Meta Planificada a partir de la aprobación del Presupuesto 2025 contemplaba la ejecución de 15.774 viviendas, alcanzando un total acumulado de 88.887 viviendas desde el año 2012 hasta el año T. No obstante, este Indicador fue objeto de un proceso de ajuste de metas debido a transferencia de parte del presupuesto institucional al Ministerio de Defensa y falta de disponibilidad en Plan de caja, estableciéndose finalmente una meta anual de 11.044 viviendas para el ejercicio 2025 y una meta acumulada revisada de 84.207 viviendas. Considerando que la periodicidad de medición del Indicador es anual, el avance correspondiente se reporta al cierre del mes de diciembre, registrándose un resultado acumulado de 79.576 viviendas al cierre del ejercicio.

Este indicador se encuentra directamente vinculado a las siguientes actividades programáticas:

- 1) Construcción de Viviendas Económicas;
- 2) Préstamos para Viviendas Otorgados;
- 3) Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas;
- 4) Subsidio Habitacional;
- 5) Construcción de Viviendas Sociales en Municipios;
- 10) Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA;
- 12) Construcción de 1.000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Indígenas;
- 13) Programa Mi Vivienda;
- 14) Construcción de 660 Viviendas para Pueblos Originarios.

Indicador 552: Familias en Situación de pobreza, extrema pobreza y nivel medio beneficiadas con viviendas en el año t.

Este Indicador contempla acciones iniciadas en el ejercicio anterior, correspondientes a los estados “a iniciar” y “en ejecución”, cuya culminación fue planificada para el presente año.

La meta inicial establecida fue de 7.940 acciones, y al cierre del mes de diciembre se registró un avance de 6.345, reflejando el grado de cumplimiento alcanzado para este indicador.

II.2 Principales Informaciones Complementarias de la Entidad

➤ Adquisición de tierras, terrenos y edificaciones

ADQUISICIÓN DE TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES - OG 450									
Proveedor/Propietario	Departamento	Distrito	Superficie adquirida (m ²)	Precio por M ² (Guaraníes)	Costo Total de Superficie Adquirida (Guaraníes)	Monto pagado Ejercicio Fiscal 2024 (Guaraníes)	Monto pagado Ejercicio Fiscal 2025 (Guaraníes)	Saldo (Guaraníes)	Observación
COMPANHIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA (COFACO S.A.) - EX ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTELCO)	CAPITAL	ASUNCION - SANTISIMA TRINIDAD (Barrio Puerto Botánico)	135.356,4	643.329	87.078.710.322	10.000.000.000	5.000.000.000	72.078.710.322	El segundo pago efectuado en el mes de junio 2025 corresponde al saldo pendiente por la adquisición del inmueble realizada en el Ejercicio Fiscal 2024.

➤ Subsidios Habitacionales adjudicados – Año 2025

En el marco del Programa FONAVIS, con el Primer y Segundo Llamado del Ejercicio Fiscal 2025, se adjudicaron un total de 2.962 nuevos subsidios habitacionales para las diferentes modalidades del mismo.

SUBSIDIOS HABITACIONALES ADJUDICADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025						
LLAMADO	GRUPO ORGANIZADO		SUBSIDIO INDIVIDUAL		TOTAL LLAMADO 2025	
	CANTIDAD DE SUBSIDIO	MONTO DEL SUBSIDIO EN GS.	CANTIDAD DE SUBSIDIO	MONTO DEL SUBSIDIO EN GS.	CANTIDAD TOTAL DE SUBSIDIOS	MONTO TOTAL DE SUBSIDIOS EN GS.
01/2025	0	0	17	1.964.677.968	17	1.964.677.968
02/2025	2.877	308.157.367.296	68	7.710.050.101	2.945	315.867.417.397
Total general	2.877	308.157.367.296	85	9.674.728.069	2.962	317.832.095.365

MODALIDAD	CANTIDAD DE SUBSIDIO	MONTO DEL SUBSIDIO
GRUPO ORGANIZADO	2.877	308.157.367.296
SUBSIDIOS INDIVIDUALES COMPRA DE VIVIENDAS	70	8.299.473.969
SUBSIDIOS INDIVIDUALES LOTE PROPIO	15	1.375.254.100
Total general	2.962	317.832.095.365

➤ **Gestión Habitacional con enfoque de Protección Social y Vulnerabilidad**

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) ha consolidado su rol estratégico en el Sistema de Protección Social, priorizando la atención a los sectores más vulnerables mediante una gestión territorial articulada y políticas de inclusión con enfoque de género e interculturalidad.

1. Plan de Acción Territorial (PAT) y Articulación Interinstitucional

En el marco de la estrategia nacional de combate a la pobreza, el MUVH participa activamente en las Mesas de Protección Social, extendiendo su intervención a los 26 distritos priorizados.

- **Gestiones:** Participación del MUVH en las reuniones realizadas en los distritos de Caazapá, Higinio Morínigo y San Juan Nepomuceno, así como en la instalación de las Mesas de Protección Social en Paso Barreto, Itacua, Itanara y Laurel.
- **Resultados:** Se impulsaron proyectos en 17 de estos distritos, alcanzando la culminación de 1.385 viviendas.
- **Seguimiento:** Se garantizó la transparencia y el monitoreo constante a través del Sistema de Seguimiento al PAT habilitado por la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República.

2. Inclusión y Empoderamiento de la Mujer Rural

En cumplimiento de la Ley N° 5446/15, la Institución ha fortalecido la presencia de puntos focales para integrar el enfoque de género en las Políticas Habitacionales rurales. Se destaca la participación en la elaboración del X Informe de Mujeres Rurales y el acompañamiento técnico en espacios de capacitación y validación normativa, promoviendo el acceso efectivo de las mujeres del campo a los servicios del Estado.



3. Compromiso con los Pueblos Originarios

A través de un enfoque intercultural, la presente administración ha gestionado un total de 3.467 soluciones habitacionales para comunidades indígenas, distribuidas de la siguiente manera:

- 1.736 viviendas culminadas.
- 1.533 en fase de ejecución.
- 198 próximas a iniciar obras.



RESUMEN DE VIVIENDAS GESTIONADAS PARA PUEBLOS ORIGINARIOS POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD	PGMA Y/O PUTO	VIVIENDAS A INICIAR	VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDA CULMINADAS	VIVIENDAS CON LLAMADOS	TOTAL DE VIVIENDAS GESTIONADAS
4	SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)	198	873	1.513	0	2.584
12	CONSTRUCCION DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS ORIGINARIOS (PUEBLOS ORIGINARIOS - CHE TAPYI)	0	0	223	0	223
14	CONSTRUCCION 660 SOLUCIONES HABITACIONALES PUEBLOS ORIGINARIOS	0	660	0	0	660
Total general		198	1.533	1.736	0	3.467

RESUMEN DE VIVIENDAS GESTIONADAS PARA PUEBLOS ORIGINARIOS POR DEPARTAMENTO

Nº DPTO	DEPARTAMENTO	VIVIENDAS A INICIAR	VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDA CULMINADAS	VIVIENDAS CON LLAMADOS	TOTAL DE VIVIENDAS GESTIONADAS
1	CONCEPCION	0	37	0	0	37
2	SAN PEDRO	0	118	37	0	153
3	CAAGUAZU	50	84	71	0	205
6	CAAZAPA	0	23	97	0	120
7	ITAPUA	35	45	20	0	100
10	ALTO PARANA	0	143	103	0	248
11	CENTRAL	0	43	0	0	43
13	AMAMBAY	0	284	68	0	352
14	CANINDEYU	19	172	203	0	394
15	PRESIDENTE HAYES	94	186	871	0	951
16	BOQUERON	0	278	466	0	744
17	ALTO PARAGUAY	0	100	0	0	100
Total general		198	1.533	1.736	0	3.467

4. Atención a la Vulnerabilidad Familiar (Género, Niñez y Discapacidad)

Durante el ejercicio 2025, las políticas habitacionales se centraron en reducir desigualdades, logrando la culminación de 6.463 viviendas que benefician directamente a 17.574 personas.

Perfil de beneficiarios: Enfoque de Género: El 55% de los beneficiarios son mujeres, en todos los rangos de edad. Se destaca que 3.967 hogares están liderados por mujeres, de los cuales 1.795 corresponden a madres solteras.

VIVIENDAS CULMINADAS - MUJERES BENEFICIARIAS

ACTIVIDAD	PROGRAMA	VIVIENDAS CULMINADAS	TOTAL DE PERSONAS POR PROYECTO	MUJERES	JEFA DE HOGAR	MADRES SOLTERAS
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONÓMICAS	16	16	7	6	2
4	SUBSIDIO HABITACIONAL FONAVIS	5.997	16.017	8.803	3.657	1.741
5	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS (VY A RENDA)	32	77	45	25	12
9	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD CHACARITA ALTA	74	199	104	47	17
10	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE VIVIENDAS	111	427	243	70	10
12	CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS - FLIJAS DE COMUNIDADES INDIGENAS	223	820	405	156	12
13	MI VIVIENDA	10	18	10	6	1
TOTAL		6.463	17.574	9.617	3.967	1.795

*Fuente Módulos Informáticos Institucionales - Informes de Administradores de Programas.

*Programa Viviendas Económicas 2 familias en evaluación.

- **Ciclo de Vida:** El impacto alcanzó a 5.213 niños y niñas (de 0 a 13 años), 1.475 adolescentes y 1.665 adultos mayores.

VIVIENDAS CULMINADAS 2025 - NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - ADULTOS MAYORES						
ACTIVIDAD	PROGRAMA	VIVIENDAS CULMINADAS	0-4 AÑOS	5-13 AÑOS	14-17 AÑOS	60 Y + AÑOS
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONÓMICAS	16	0	3	0	0
4	SUBSIDIO HABITACIONAL FONAVIS	5.997	1.133	3.686	1.382	1.501
5	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS (VYA RENDA)	32	9	19	2	3
9	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD CHACARITA ALTA	74	3	41	18	31
10	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS	111	22	51	24	78
12	CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS - FLJAS. DE COMUNIDADES INDIGENAS	223	60	182	49	50
13	MI VIVIENDA	10	0	4	0	2
TOTAL		6.463	1.227	3.986	1.475	1.665

*Fuente Módulos Informáticos Institucionales - Informes de Administradores de Programas
*Programa Viviendas Económicas 2 familias en evaluación.

- **Inclusión:** En alineación con el Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, se priorizaron soluciones para familias con integrantes que presentan discapacidad o enfermedades crónicas, transformando el acceso a la vivienda en una plataforma de salud, seguridad y desarrollo integral.

VIVIENDAS CULMINADAS 2025 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
ACTIVIDAD	PROGRAMA	VIVIENDAS CULMINADAS	PERSONA PCD
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONÓMICAS	16	0
4	SUBSIDIO HABITACIONAL FONAVIS	5.997	35
5	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS (VYA RENDA)	32	0
9	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD CHACARITA ALTA	74	0
10	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS	111	3
12	CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS - FLJAS. DE COMUNIDADES INDIGENAS	223	0
13	MI VIVIENDA	10	0
TOTAL		6.463	38

*Fuente Módulos Informáticos Institucionales

La entrega de viviendas representó no solo el acceso a una solución habitacional digna, sino también una mejora significativa en las condiciones de salud, educación y seguridad, reafirmando el compromiso del Estado con una política habitacional inclusiva y centrada en las personas.

➤ Estado de las Obras por Actividades y Proyectos

Resumen – Programas Sustantivo

El siguiente cuadro ilustra la situación de las Obras por Programa y Departamento

RESUMEN DE VIVIENDAS - 2025										
DEPARTAMENTO	METAS PLAN ANUAL 2025	METAS SHAF A INCLUIR	VIVIENDAS A DICIAR	VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDAS COMPLETADAS	VIVIENDAS CON LLAMADOS	VIVIENDAS PARALIZADAS	VIVIENDAS RESCATADAS	VIVIENDAS EN PROYECTO	VIVIENDAS ANULADAS
0. CAPITAL	0	0	2	0	22	0	0	0	0	0
Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVI)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Aló Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Ciudades Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. CONCEPCIÓN	617	60	110	38	308	0	0	0	0	1
Subsidio Habitacional (FONAVI)	617	60	110	38	308	0	0	0	0	1
2. SAN PEDRO	1,979	144	227	425	1,029	0	44	30	0	2
Construcción de Viviendas Económicas	0	44	0	0	0	0	44	0	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVI)	1,533	94	227	378	1,029	0	0	0	0	2
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vya Ronda)	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcción de 800 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios	48	3	0	47	0	0	0	0	0	0
3. CORRIENTES	24	23	0	0	21	0	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVI)	24	23	0	0	21	0	0	0	0	0
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vya Ronda)	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
4. GUARÁ	232	131	110	45	89	0	21	40	40	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVI)	232	31	110	45	89	0	21	0	0	0
5. CAAGUAZÚ	1,468	318	381	294	601	0	29	44	22	3
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	100	81	0	0	0	0	84	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVI)	1,468	25	381	294	601	0	29	0	0	3
Construcción de 800 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios	0	84	0	84	0	0	0	0	0	0
6. CAZAPÁ	451	44	130	23	279	0	0	43	0	1
Subsidio Habitacional (FONAVI)	451	44	130	23	279	0	0	43	0	1
7. ITAPÚA	216	14	74	192	297	0	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVI)	216	14	74	192	297	0	0	0	0	0
8. MIRIGONIA	189	1	0	46	103	0	0	0	0	1
Subsidio Habitacional (FONAVI)	189	1	0	46	103	0	0	0	0	1
9. PARAGUARI	339	138	55	276	229	0	110	0	0	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVI)	339	83	38	276	229	0	110	0	0	0
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vya Ronda)	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0
10. ALTO PARANÁ	654	344	197	235	277	0	1	150	0	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	130	0	0	0	0	0	130	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVI)	654	74	197	235	277	0	1	0	0	0
Construcción de 800 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0
11. CENTRAL	1,396	628	409	329	761	0	84	131	251	23
Construcción de Viviendas Económicas	48	287	0	0	18	0	84	48	147	0
Subsidio Habitacional (FONAVI)	1,396	383	409	329	743	0	0	0	0	23
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vya Ronda)	0	147	0	0	0	0	0	43	84	0
Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4
Aló Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. NEEMBUZÚ	75	177	0	41	23	0	44	0	82	0
Subsidio para Viviendas Otorgadas (Fonocap - Cédulas)	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVI)	45	0	0	41	0	0	0	0	0	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vya Ronda)	12	25	0	0	12	0	25	0	0	0

13. AMAMBAY	497	30	0	357	93	0	47	30	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	343	0	0	283	93	0	47	0	0	0
Construcción de Viviendas Sociales en Barrios (Vya Barrio)	0	30	0	0	0	0	0	30	0	0
Construcción de 800 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios	154	0	0	134	0	0	0	0	0	0
14. CANNIYÉ	710	74	110	274	597	0	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	710	1	110	195	387	0	0	0	0	0
Construcción de 800 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios	0	73	0	73	0	0	0	0	0	0
15. PRESIDENTE HEYER	822	236	94	187	697	0	28	0	182	0
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	799	84	94	137	574	0	28	0	0	0
Construcción de 800 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0
Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios	133	0	0	0	133	0	0	0	0	0
16. BOQUERÓN	728	90	0	274	540	0	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	638	0	0	188	440	0	0	0	0	0
Construcción de 800 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios	0	90	0	90	0	0	0	0	0	0
Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
17. ALTO PARAGUAY	0	166	0	166	0	0	0	0	66	0
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0
Construcción de 800 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
18. ALCANCE NACIONAL	728	1.333	17	0	0	1.405	0	0	87	2
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	118	1.338	17	0	0	1.403	0	0	0	2
Mi Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestamos para Viviendas Otorgados (Fonocap- Créditos)	62	27	0	0	0	0	0	0	89	0
TOTAL GENERAL	31.044	4.012	2.204	3.173	6.443	1.405	468	838	759	31

Fuente: Informaciones obtenidas del Módulo Seguimiento de Obras - P02

Resumen – 2 Programas Sustantivo

Proyecto 9: Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta

PROY. 9 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAR. DE CHACARITA ALTA									
DEPARTAMENTO	DISTRITO	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	M2					
				A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUARDADA	CON LLAMADOS	ANULADA	EN PROYECTO
B. CAPITAL		9.867	9.858	39	7.818	11.868	0	0	0
CHACARITA ALTA	ASUNCIÓN	9.867	9.858	39	7.818	11.868	0	0	0
TOTAL		9.867	9.858	39	7.818	11.868	0	0	0

Observación: el producto es M2

54 (cincuenta y cuatro) Viviendas entregadas con la empresa Construmag

2 (dos) Familias con compra asistida

18 (dieciocho) Familias indemnizadas

Sumando un total de 74 Familias Beneficiadas con Solución Habitacional

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras.

III. DESAFÍO FUTURO Y SEGUIMIENTO

III.1 DESAFÍO FUTURO

La proyección institucional para el periodo 2026 se orienta a la reducción sistemática de las brechas sociales en materia de vivienda, urbanismo y hábitat:

1. Atención del Déficit Habitacional

Seguiremos trabajando en la disminución del déficit cuantitativo con la construcción de nuevas unidades habitacionales focalizadas en zonas de alta densidad demográfica y vulnerabilidad, optimizando el uso del suelo y los recursos estatales-

Así mismo, trabajaremos en el déficit cualitativo, a través de programas intensivos de mejoramiento y ampliación de viviendas existentes.

2. Desarrollo de Proyectos para Clase Media

Para ello, trabajaremos en:

- El desarrollo de proyectos institucionales, que permitan soluciones habitacionales asequibles, a través del desarrollo inmobiliario, reactivando la economía del sector construcción y facilitando el acceso a la primera vivienda digna bajo condiciones de mercado justas.
- En el fortalecimiento y afianzamiento del Programa "Che Róga Porã".

3. Mejoramiento de Entornos Urbanos

Trabajaremos en ello, con obras de revitalización en espacios públicos, con el fin de incrementar la calidad de vida comunitaria y garantizar el derecho a ciudades inclusivas y sostenibles.

Estas acciones demuestran la voluntad política y técnica de transformar la realidad habitacional de manera sostenible, garantizando el derecho a la vivienda y a un entorno urbano de calidad para todos los ciudadanos.

III.2 SEGUIMIENTO A DESAFÍOS DECLARADOS EN EL BAGP 2024

Con la presentación del Balance Anual de Gestión Pública 2024, el MUVH, como entidad orientada a la disminución del déficit habitacional, en un entorno adecuado que mejore la calidad de vida de las familias paraguayas, asumió el desafío de trabajar en el 2.025 en tres líneas prioritarias a fin de brindar soluciones habitacionales, del hábitat y urbanísticas oportunas, innovadoras y de calidad, que promueva un territorio ordenado y sostenible:



1. A través de la implementación del Programa Che Roga Porá en su Fase 2.0 hemos propiciado que mayor cantidad de familias de clase media puedan consolidar su derecho a la vivienda digna a través de propuestas innovadoras.

La primera fase, caracterizada por la adquisición de un crédito destinado a la compra de viviendas en desarrollo, bajo el sistema conocido como “en pozo”, sigue en ejecución.

La segunda fase, implementada en este primer semestre del año, presenta las siguientes modalidades: adquisición de una vivienda terminada; construcción de una vivienda nueva en el terreno propio que la familia ya posee; ampliación, mejora o refacción de vivienda propia; o adquisición del crédito para la financiación del terreno y la construcción de la vivienda en el mismo. Estas nuevas modalidades, por la flexibilidad que ofrecen, han despertado gran interés de las familias paraguayas.

La modalidad Che Roga Porá 2. Centro se suma a las propuestas ofrecidas a través de este Programa



Impulso significativo en el segundo semestre -

IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE 2.0 - SOLICITUDES DE CRÉDITOS EN PLATAFORMA

2. Atención al Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo

Seguimos trabajando en la atención del déficit cualitativo y cuantitativo a través del FONAVIS, AMA y en nuevas modalidades innovadoras.

3. Obras proyectadas e implementadas en el Barrio Ricardo Brugada – Etapa final del Programa “Mejoramiento de Chacarita Alta” con fondos del BID.

Se encuentran en su etapa final las obras en el Barrio Ricardo Brugada del Programa “Mejoramiento de Chacarita Alta” con fondos del BID, dando así a los pobladores mejoras en el entorno y mejor calidad de vida, por medio de conjunto de obras de infraestructura.

Además, de forma transversal, seguimos trabajando en el posicionamiento del MUVH en temas Urbanos y del Hábitat:

- Hemos desarrollado el proceso de socialización de la Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.
- Trabajamos en el desarrollo del Plan Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.
- Participamos de diferentes espacios como la Comisión por los quinientos años de la fundación de Asunción, el Proyecto de Resiliencia urbana y acompañamos propuestas de reactivación urbana.
- Implementamos el nuevo Programa de Mejoramiento de entornos urbanos.
- Acompañamos el Programa de Capacitación a técnicos municipales.

ANEXO I

➤ Logros Obtenidos por Estructura Programática Presupuestaria

Como resultado de la gestión institucional, al cierre del año el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat incorporó una nueva línea presupuestaria en el Programa Central – Actividad 4: Mejoramiento de Entornos Urbanos, fortaleciendo la planificación y ejecución de las acciones previstas.

Seguidamente, se exponen las actividades del Programa Central y de los Programas Sustantivos.

Actividad/Proyecto	1 PROGRAMA CENTRAL
1	Gestión Administrativa
2	Capacitaciones a Municipios
3	Parque Caballero
4	Mejoramiento de Entornos Urbanos
2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS	
1	Construcción de Viviendas Económicas
2	Préstamos para Viviendas Otorgados
3	Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas
4	Subsidio Habitacional
5	Construcción de Viviendas Sociales en Municipios
9	Mejoramiento de las condic. de habitab. de Chacarita Alta
10	Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA
12	Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Indígenas
13	Mi Vivienda
14	Construcción 660 Soluciones Habitacionales Pueblos Originarios

Proyectos en procesos de cierre con movimiento financiero

Aunque estos proyectos ya no registran avances en metas físicas, continúan presentando movimientos financieros asociados a su ejecución.

Actividad/Proyecto	2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
11	Construcción de 600 SH en el b° San Blás

1 PROGRAMA CENTRAL

Actividad 1: Gestión Administrativa

El Programa tiene como finalidad asegurar el adecuado funcionamiento de la Institución, mediante el apoyo permanente a la gestión institucional a través de procesos administrativos eficientes, especialmente en el ámbito de la administración de los recursos humanos y de otros servicios estratégicos. Estas acciones se orientan a facilitar la consecución de las metas institucionales y el cumplimiento de los objetivos generales.

A continuación, se presentan algunos aspectos relevantes relacionados con la ejecución de los gastos:

Gestión de Recursos Humanos:

❖ Servicios Personales

En cuanto a los procesos de contratación y nombramiento de funcionarios se enumeran los siguientes:

- Culminación de los procesos de selección de personal, mediante el Concurso Público de Oposición y el Concurso de Méritos Ad referendum, ambos certificados conforme el debido proceso, fortaleciendo la transparencia institucional.
- Culminación del proceso de Evaluación de Desempeño, aplicado al 100 % de los servidores públicos contratados, con la carga y registro de resultados completados en su totalidad, así como al 95 % de los funcionarios públicos, fortaleciendo la gestión del desempeño institucional.
- En el marco del convenio entre el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y el Ministerio de Educación y Ciencias, 12 servidores públicos culminaron la Educación Media para Jóvenes y Adultos, recibiendo el correspondiente diploma de egreso.
- Contratación de Personal por vía de la excepción, con tramitación ante el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional del MEF, en función a la certificación de cupos del EEN, habilitación SINARH e inscripción en el IDAP.
- En el marco de la Política de Inclusión vigente, se ha gestionado la homologación del Plan de inclusión 2025-2029 por parte del Viceministerio del Capital Humano y Gestión Organizacional a través de la Resolución de fecha 13 de marzo de 2025.
- Se encuentra aprobado, por Resolución N° 316 de fecha 13/03/2025, el Plan de Capacitación y Becas del MUVH para el ejercicio fiscal 2025.
- Se ha realizado promoción, asesoramiento, acompañamiento y coordinación de capacitaciones a servidores públicos y sus familiares que continúan sus estudios de Educación Escolar Básica y Nivel Medio.
- Firma del contrato con la empresa adjudicada para el Servicio Integral de Guardería. Se encuentran usufructuando el servicio 34 niños y niñas, hijos e hijas de 27 servidores públicos. La misma cuenta con un menú elaborado por una profesional nutricionista, ofreciendo desayuno, media mañana, almuerzo y merienda; además cuenta con servicio de psicología.



❖ Servicios No Personales

La institución mantiene vigentes diversos contratos y convenios que garantizan el normal funcionamiento operativo y administrativo:

Entre ellos, se cuentan los contratos para la prestación de servicios de limpieza y de seguro para el resguardo institucional, así como los contratos de alquiler de inmuebles con las firmas Víctor Marcelo Bittar Sabe, Arcallana S.A., Inmoinversiones S.A. y José Balmaceda, entre otros.

Asimismo, se concretó la adquisición de hojas de seguridad y la provisión de blocks de Órdenes de Trabajo, por un monto total de Gs. 89.292.250, asegurando la disponibilidad de insumos administrativos esenciales.

En materia de logística y movilidad, se firmó un convenio con Petróleos Paraguayos (PETROPAR), con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y un monto de Gs. 595.763.863, destinado a la provisión de combustibles para viajes de supervisión de obras y otras actividades institucionales.

Igualmente, se suscribieron los Acuerdos Específicos N° 1 y 2 con la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisionados (SENABICO), fortaleciendo la cooperación interinstitucional.

Finalmente, se encuentra vigente el contrato con la firma Rual S.A. para el mantenimiento y reparación de los vehículos institucionales, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, garantizando la operatividad del parque automotor.

Otras acciones llevadas adelante por el MUVH

En el marco de la Implementación de la Guía para el manejo de Residuos Sólidos Urbanos en Instituciones Públicas - Res. N° 2117/2023, Res. N° 1965/24 y Res. N° 1719/25, se destacan las sgtes. gestiones realizadas en la implementación:



1. Capacitación y Reconocimiento Institucional, se llevó a cabo el Acto de cierre del Comité de Seguimiento Estratégico. En dicho evento se procedió a la entrega de certificados a 12 colaboradoras de limpieza del MUVH (Grupo San Alfredo), quienes completaron satisfactoriamente la capacitación sobre clasificación de residuos sólidos y normativa vigente (Resolución 2117/2023), con énfasis en el manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Asimismo, se otorgó un reconocimiento especial al Lic. Raúl Isaac Pereira, Jefe del Departamento de Investigación Tecnológica, por su labor como instructor en RAEE, tanto para la Dirección General de TICS como para el personal de limpieza.

2. Gestión de Residuos y Alianzas Estratégicas

- Residuos Plásticos: Se gestiona la recepción de botellas rellenas con residuos plásticos (envoltorios y bolsas), donadas por los servidores públicos. Estos materiales son entregados a la empresa Inplast Film S.A. para la elaboración de productos reciclados.
- RAEE y Tóner: Se mantiene el seguimiento continuo sobre la disposición final de residuos tecnológicos y toners, en coordinación con la Dirección General de TICS.

- Residuos Orgánicos y Valorizables: Se realiza el control y registro de pesaje diario de estos residuos para su entrega a la recicladora designada.

3. Disposición final y logros

Sello Verde: El MUVH recibió la distinción "Sello Verde" tras la entrega correcta de 40 kg de fluorescentes en desuso a la empresa Eminer S.A., reafirmando el compromiso institucional con el cuidado del medio ambiente



Actividad 2: Capacitaciones a Municipios

Antecedentes y Descripción del Programa

El Programa “Capacitación a Municipios” colabora en el cumplimiento del mandato de la Ley N° 6152/2018 (Carta Orgánica del MUVH), operativizando la asistencia técnica y el asesoramiento urbanístico a los gobiernos locales.

En ejercicio de nuestras competencias, el programa busca cooperar y articular las políticas nacionales del urbanismo y el hábitat con las realidades locales.



Nuestro enfoque se centra en la transferencia efectiva de conocimientos y herramientas, capacitando a los municipios para ejecutar políticas públicas en su territorio con autonomía y eficacia.

Su objetivo primordial es dotar a los funcionarios municipales de herramientas conceptuales y prácticas que permitan una planificación territorial integral, sostenible e inclusiva.

Gestiones realizadas

El Viceministerio de Urbanismo, a través de una alianza estratégica con el BID, el PNUD y el Lincoln Institute of Land Policy, impulsa CAPAcidades, un programa orientado al fortalecimiento técnico de los gobiernos locales.

Reconociendo el rol protagónico de los municipios en la construcción de ciudades más ordenadas, equitativas y resilientes, el programa actúa como un puente entre las políticas nacionales y las realidades locales. Actualmente, CAPAcidades transita su **segunda etapa**, una fase decisiva enfocada en consolidar los conocimientos adquiridos virtualmente y aplicarlos a los desafíos reales del desarrollo urbano."

Justificación de las dificultades enfrentadas

El Programa no tuvo ejecución presupuestaria, ya que la necesidad de financiamiento se cubrió mediante una gestión efectiva con organismos cooperantes. Es crucial señalar que, los objetivos y metas del programa fueron cumplidos ampliamente y de manera exitosa, llegando a gran cantidad de técnicos, a lo largo de todo el territorio nacional.

A continuación, se detalla la situación del Proyecto:

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025 - PRIMER SEMESTRE								
ACTIVIDAD 2 : CAPACITACIONES A MUNICIPIOS								
N°	DEPARTAMENTO	DISTRITO	CAPACITACIONES					
			A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADAS	PARALIZADA	RESCINDIDAS	EN PROYECTO
99	ALCANCE NACIONAL	GENÉRICO	0	0	0	0	0	1
TOTAL			0	0	0	0	0	1

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras



Actividad 3: Revitalización del Parque Caballero

Objetivo del Programa: El programa busca la recuperación integral y el mantenimiento sostenido de este emblemático pulmón verde de Asunción. Tras años de deterioro y desafíos en seguridad, se ha consolidado una alianza público-privada para transformar el espacio. Con la mirada puesta en el centenario de su habilitación en 2025, el proyecto se enfoca en restituir el parque como un entorno seguro, accesible y de alta calidad para el disfrute de toda la ciudadanía.



Logros obtenidos

En el marco del convenio de padrinazgo con la Municipalidad de Asunción, el MUVH continúa implementando acciones destinadas a la revitalización del Parque Bernardino Caballero, alcanzando una ejecución financiera del 81% del presupuesto asignado, equivalente a Gs. 673.599.600.

Gestiones Realizadas

1. En el ámbito de la seguridad, se desarrollaron acciones de articulación interinstitucional entre el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, la Municipalidad de Asunción, el Ministerio del Interior y el colectivo ciudadano Amigos del Parque, orientadas a la definición e implementación de medidas integrales de seguridad. Dichas acciones priorizaron el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y control, así como la promoción de la participación ciudadana y el uso activo del espacio público, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el entorno del Parque Caballero.

- Se ejecutan de manera periódica tareas de limpieza integral y manejo adecuado de residuos sólidos. En el componente forestal, se desarrollan intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo, que incluyen podas de árboles, tratamientos fitosanitarios y acciones de arborización. Asimismo, se promueve la realización de jornadas comunitarias de trabajo, con la participación de voluntarios y diversas instituciones, orientadas a la limpieza, conservación y recuperación de las áreas verdes del parque.

Justificación de las dificultades enfrentadas

Complejidades inherentes a la coordinación interinstitucional, que generan desafíos en la planificación y ejecución oportuna de los trabajos.

A continuación, se detalla la situación del Proyecto:

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025					
ACTIVIDAD: 3 REVITALIZACIÓN PARQUE CABALLERO					
DEPARTAMENTO	DISTRITO	EN PROYECTO	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS
8 - CAPITAL		4,10	5,90	90,00	0,00
CAPITAL	ASUNCIÓN	4,10	5,90	90,00	0,00
TOTAL		4,10	5,90	90,00	0,00

Actividad 4: Mejoramiento de Entornos Urbanos



Objetivo del Programa: Tiene por objeto la intervención y ejecución de obras de revitalización en espacios públicos (plazas, parques y áreas deportivas) que presenten deterioro físico, déficit de equipamiento, barreras de accesibilidad o degradación ambiental, con el fin de incrementar la calidad de vida comunitaria y garantizar el derecho a ciudades inclusivas y sostenibles.

La gestión se realiza mediante la articulación con los gobiernos departamentales y municipales.

La cobertura es de alcance nacional, ya que puede aplicarse en cualquier espacio de dominio público municipal o departamental, independientemente de si existen o no proyectos habitacionales previos del MUVH en la zona.

Logros obtenidos

Se concretó el inicio de la ejecución del Programa mediante la entrega del nuevo parque infantil en el Cerro Hú de Paraguarí, un espacio recreativo completamente habilitado y seguro, destinado al disfrute de niñas, niños y familias de la comunidad. Esta obra contribuye al fortalecimiento de la integración social, la recreación al aire libre, promoviendo el bienestar y la calidad de vida de la población.

Gestiones realizadas

El 12 de noviembre de 2025 se concretó la firma del Acta de Inicio de Obra correspondiente a la Licitación Pública Nacional N.º 08/2025, ID 473.140, para la *Construcción Integral de Áreas Recreativas del Parque Ecológico Cerro Hú*, adjudicada a la empresa Distribuidora Jasy S.A., en el marco del Programa de Mejoramiento de Entornos Urbanos. Este hito marca un avance significativo en el fortalecimiento de los

espacios públicos y en la promoción del desarrollo urbano sostenible, orientado al bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.”



2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Actividad: 1 Construcción de Viviendas Económicas

Objetivos del Programa: Reducir el déficit habitacional de las familias de nivel de ingresos medio, otorgando facilidad en el acceso a la casa propia a través de tasas de interés por debajo de las del mercado, a plazos cómodos y cuotas fijas y accesibles.

El programa incluye viviendas unifamiliares y departamentos. Permite la construcción de viviendas para núcleos familiares con ingresos entre 1,5 y 5 Unidades de Salarios Mínimos y compuestas de la siguiente forma: madre/padre soltero/o, divorciada/o, viuda/o, padres casados o concubinos con hijos o sin hijos, hijos sostén, así como la compra de tierra en el marco de Leyes de Expropiación dictadas por el Congreso de la Nación o terrenos que por su ubicación estratégica sea apta para la construcción de Soluciones Habitacionales.



Los proyectos habitacionales incluyen las obras de infraestructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos Institucionales en materia de Vivienda, Urbanismo y Hábitat.

Logros Obtenidos

1. En el Barrio Universo de Mariano Roque Alonso, cuatro familias ya disfrutan de sus nuevos hogares: Dúplex modernos contruidos con diseño funcional y confortables terminaciones.
2. Se emitió el Acta de Recepción Definitiva correspondientes a la obra adjudicada a la empresa Caraguatay S.A., en el marco del Llamado a Licitación Pública Nacional N° 01/2023 “Proyecto Luque 2”, correspondiente al bloque de 12 departamentos, culminando satisfactoriamente el proceso constructivo.

Gestiones Realizadas

1. El noviembre de 2025 se llevó a cabo la firma del contrato con la empresa Nelson Federico Segovia Azucas, en el marco de la Licitación Pública Nacional N.º 04/2025 – ID 471.968, correspondiente al proyecto “Construcción de 17 Viviendas, en la ciudad de Carapeguá, departamento de Paraguari”. El proyecto se encuentra a la espera del pago de anticipo para la emisión del Acta de Inicio de Obra.
2. Asimismo, se gestionó la construcción de 82 Viviendas Económicas de 50,00 m² en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, quedando igualmente pendiente el pago de anticipo para la emisión del Acta de Inicio de Obra.

Justificación de las dificultades enfrentadas

Se han identificado dificultades significativas para la concreción de las metas, específicamente en lo relativo al reinicio de obras rescindidas. La paralización de estos proyectos persiste debido a una convergencia de factores adversos: inconvenientes en la regularización y transferencia de inmuebles al MUVH, la existencia de litigios pendientes, limitaciones presupuestarias y un déficit de especialistas técnicos para la preparación de los nuevos procesos licitatorios.

A continuación, se detalla la situación de los Proyectos que forman parte del Programa:

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025								
ACTIVIDAD 1 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS								
Nº	DEPARTAMENTO	DISTRITO	VIVIENDAS					
			AINICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	PARALIZADA	RESCINDIDAS	EN PROYECTO
0	CAPITAL	ASUNCIÓN						6
2	SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YGUAMANDÚ				44		
4	GUAIRÁ	ITURBE					50	
		MJ. TROCHE						50
5	CAAGUAZÚ	CORONEL OVIEDO	12				84	
9	PARAGUARI	CARAFEGUA	17					
10	ALTO PARANÁ	CIUDAD DEL ESTE					150	
11	CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO			4	60	30	
		ITA					22	
		CAPIATÁ				24		
		LUQUE			12			75
		LIMPIO					16	60
		SAN LORENZO						12
12	NEEMBUCÚ	PILAR						50
		ALBERDI						32
TOTALES			99	0	16	128	353	285

Fuente: Informe PQ2 - Seguimiento de Obras

Algunos proyectos habitacionales detallados en el cuadro que antecede se encuentran con contratos rescindidos u obras paralizadas y presentan distintos niveles de avance físico y administrativo. Se encuentran en instancias de análisis jurídico, a fin de definir las acciones correspondientes para su regularización y eventual reactivación:

1. Se registra la paralización de 44 viviendas correspondientes a un proyecto habitacional ubicado en el Departamento de San Pedro, cuya ejecución se encuentra a cargo de la empresa CIVIALPAR Ingeniería. Actualmente, la obra no presenta avance físico.
2. 60 viviendas en el Barrio Portofino - M.R. Alonso, obra paralizada con la empresa CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.R.L. - COTEP S.R.L.
3. Luego de realizada la obra de "Refuerzo de estructura de hormigón armado de 2 bloques de 12 departamentos en la ciudad de Capiatá - Dpto. Central" con la Empresa Constructora CIMA S.A., la misma se encuentra paralizada.
4. Proyecto para terminación de 50 viviendas en Iturbe, Departamento de Guairá - Obra con contrato rescindido con la Empresa Agromaq, Insumos y Máquinas.
5. Proyecto para terminación de 60 viviendas en Calle Hovy 2, Coronel Oviedo - Obra con contrato rescindido por causa imputable al contratista, Empresa MyM Construcciones.
6. Proyecto de 24 viviendas: "3 Bloques de 8 Departamentos", Coronel Oviedo - Obra con contrato rescindido, correspondiente a la Empresa Constructora Fortaleza.
7. Proyecto para terminación de 150 viviendas en Ciudad del Este - Km 10 Acaray, Departamento de Alto Paraná - obra con contrato rescindido con la Empresa Constructora El Progreso, con un avance físico del 65,32 %.
8. Proyecto Dúplex M.R. Alonso - Barrio Portofino de 30 departamentos, en estado rescindido.
9. 22 viviendas en Ita, proyecto Ita - B° Caaguazú, obra rescindida con la Empresa C3 INGENIERIA S.A
10. Proyecto para terminación de 2 Bloques de 8 Departamentos - Limpio, en estado rescindido.



Actividad: 2 Préstamos para Viviendas Otorgados (FONCOOP – Créditos Hipotecarios)



Objetivo del Programa: El programa canaliza líneas de crédito a través de Cooperativas, Sindicatos y Asociaciones, ofreciendo tasas de interés subsidiadas para garantizar el acceso a la vivienda. Específicamente, el *Fondo de Créditos para Cooperativas* busca desarrollar el capital social y fomentar el cooperativismo como vía para el acceso al hábitat adecuado.

Tanto FONCOOP como Créditos Hipotecarios se encuentran inactivos desde hace varios ejercicios fiscales. Actualmente, no registran ejecución operativa y están sometidos a un proceso de revisión y modificación de su marco jurídico para viabilizar su reactivación.

Este programa no tiene proyectos en ejecución y la obra “Cooperativa Desmochado Ltda.”, en Ñeembucú, Pilar, se encuentra paralizada. Los demás proyectos que forman parte de la Meta 2025, se reportan en Alcance nacional ya que la ubicación dependerá de las solicitudes de proyectos que vayan ingresando y de sus modalidades.

Gestiones realizadas

- 1- Atención y orientación a postulantes que acuden a la Institución para informarse sobre viviendas recuperadas, convocatorias públicas y Proyectos Cooperativos.
- 2- Seguimiento a la promoción de acciones judiciales en el marco de la ejecución de la hipoteca de la Cooperativa Desmochados, Cooperativa Covitava II y Cooperativa Nuestra Señora del Lujan.

Justificación de las dificultades enfrentadas

Dificultad para dar cumplimiento a las nuevas adjudicaciones ante la falta de aprobación de la nueva reglamentación de la Ley N° 2323/03 en el marco de créditos cooperativos.

A continuación, se detalla la situación de los Proyectos que forman parte del Programa:

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025									
ACTIVIDAD 2: PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS									
N°	DEPARTAMENTO	DISTRITO	CRÉDITOS						
			A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CUKLINADAS	CON LLAMADOS	PARALIZADA	RESCINDIDAS	EN PROYECTO
12	ÑEEMBUCU	PILAR	0	0	0	0	20	0	0
99	ALCANCE NACIONAL	GENÉRICO	0	0	0	0	0	0	89
TOTAL			0	0	0	0	20	0	89

Fuente: Informe PQG - Seguimiento de Obras

Actividad: 3 Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas

Objetivo del Programa: Esta estructura financiera y operativa fue diseñada para canalizar recursos exclusivos hacia la construcción de viviendas en comunidades indígenas. El propósito es elevar la calidad de vida de las familias mediante soluciones habitacionales que respeten su identidad cultural de las etnias.

Se han definido las tipologías, **Oga 'í** y **Culata Jovai**, con las siguientes características:



- Superficie: 43 m² de área cubierta, complementada con una letrina sanitaria.
- Materiales: Paredes de ladrillo hueco visto, pisos de cerámica nacional y aberturas de chapa metálica y techo con estructura metálica, chapas galvanizadas y sobre techo de paja (para aislamiento térmico), incluyendo cielo raso de madera terciada.
- Servicios: Instalación eléctrica completa y tanque de reserva de agua de 1.000 litros.

El MUVH, a través de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Instituto Nacional del Indígena (INDI), tiene como objetivo establecer mecanismos de coordinación y cooperación para el desarrollo conjunto de acciones. No obstante, ante la necesidad de optimizar la disponibilidad de recursos, la atención habitacional a los Pueblos Originarios se canaliza actualmente mediante otros programas, FONAVIS y Che Tapyi, quedando bajo esta estructura la responsabilidad de concluir los proyectos correspondientes a ejercicios anteriores que permanecen inconclusos.

Gestiones realizadas

Ante la falta de presupuesto este programa no cuenta con viviendas ejecutadas este año.

A continuación, se detalla la situación de los Proyectos que forman parte del Programa:

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2015										
ACTIVIDAD 3 - PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDÍGENAS										
N°	DEPARTAMENTO	DISTRITO	VIVIENDAS							
			A INICIAR	EN EJECUCIÓN	COMPLETADA	CON LLAMADOS	RESUMIDA	PARALIZADA	ANULADA	EN PROYECTO
5	CAAGUAZÚ	CAAGUAZÚ	0	0	0	0	0	0	0	25
15	PRESIDENTE HAYES	PUERTO PINASCO	0	0	0	0	0	0	0	38
		VILLA HAYES	0	0	0	0	0	0	0	134
		ITE ESTEBAN MARTINEZ	0	0	0	0	0	0	0	30
17	ALTO PARAGUAY	BAHIA NEGRA	0	0	0	0	0	0	0	46
		FUERTE OLIMPO	0	0	0	0	0	0	0	20
TOTAL:			0	0	0	0	0	0	0	173

Fuente: Informe PDI - Seguimiento de Obras

Actividad: 4 Subsidio Habitacional - Programa FONAVIS – (Fondo Nacional de la Vivienda Social)

El Fondo Nacional de la Viviendas Social, creado por Ley N° 3.637/2009, es la fuente estable de recursos que el Estado establece, para subsidiar programas de Viviendas Sociales.

Uno de sus objetivos es implementar el programa de “Subsidio Nacional de la Vivienda Social”, dirigidos a estratos socio-económicos que necesiten una ayuda especial del estado para el acceso a la vivienda.

El financiamiento de la solución habitacional contempla tres componentes:

- El Subsidio (otorgado por el Estado Paraguayo);
- El Ahorro (aporte del beneficiario); y
- El Crédito Complementario, gestionado por el beneficiario (sólo en caso de ser necesario) en una entidad financiera adherida al Programa.



El FONAVIS opera mediante la adjudicación de subsidios tanto a nivel individual como a grupos organizados. La modalidad para grupos requiere la participación de los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), debidamente acreditados por el MUVH.

Logros obtenidos

1. Fueron adjudicados 2.962 Subsidios habitacionales, haciendo posible que igual número de familias inicien efectivamente el proceso del acceso a la vivienda propia.
2. Al cierre del mes de diciembre, se alcanzó la culminación de 5.997 viviendas, consolidando los esfuerzos institucionales en la reducción del déficit habitacional.
3. El Programa alcanzó una ejecución presupuestaria del 67%, equivalente a Gs. 367.468.848.776, demostrando eficiencia en la gestión de los recursos asignados.
4. En cumplimiento del Convenio entre ITAIPU, FPTI PY y el MUVH suscripto en el 1er semestre 2025, se completó la calificación técnica de 42 proyectos habitacionales que representan 1.371 viviendas (568 en el Lote 05 y 803 en el Lote 06), que adicionadas a las 2.124 de lotes anteriores, alcanzan un total acumulado de 3.495 viviendas. Actualmente, solo restan 81 unidades para cumplir con la meta establecida en el convenio, cuyo presupuesto total asciende a Gs. 395.607.000.000.

Gestiones realizadas

1. Visita técnica a proyectos para verificación ocupacional previa a la evaluación social y técnica.
2. Atención a consultas técnicas por parte de Servicios de Asistencia Técnica - SATs, Empresas Constructoras - EC - y beneficiarios.
3. Habilitación y Registro de Servicios de Asistencia Técnica - SATs - y Empresas Constructoras - EC - y Fiscales de obras.
4. Calificaciones Provisorias y Definitivas de proyectos en las modalidades de Compra de Vivienda, Construcción en Lote Propio y Conjuntos Habitacionales para Grupos Organizados.
5. Seguimiento y monitoreo de expedientes de desembolsos, agilizando los procesos relacionados al registro de las obligaciones y pagos efectivizados.
6. Gestiones varias: cambios de SATs, prórroga de subsidios de Grupos Organizados e Individuales para la ampliación del plazo de vigencia de los certificados, cambio de titularidad de beneficiarios, levantamiento de restricción de dominio de inmuebles afectados al Programa FONAVIS para Subsidios Individuales, verificación de titularidad de los inmuebles ofertados en la modalidad Adquisición de Vivienda, etc.
7. Atención a solicitudes de devolución de Fondos de reparo.

Justificación de las dificultades enfrentada

1. El cumplimiento de la meta institucional estuvo condicionado por varios factores: principalmente, la gestión se vio limitada por la insuficiente dotación de funcionarios para el trámite de expedientes y por la restricción presupuestaria en el Plan de Caja por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. A esto se suma la limitada disponibilidad de supervisores y movilidad institucional, factores que dificultaron el seguimiento de las obras vinculadas a los llamados del ejercicio 2025.
2. Además, se observa un desfase entre el plazo de vigencia de los Dictámenes Sociales y el tiempo real que demandan las etapas de evaluación, calificación técnica y desembolso de los Certificados de Subsidio de la Vivienda Social (SVS). Esta situación hace necesaria una reestructuración de los procedimientos actuales para garantizar la fluidez del proceso

A continuación, se detalla la situación de los Proyectos que forman parte del Programa:

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025									
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)									
DEPARTAMENTOS	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	SUB TOTAL
CAPITAL	2	0	0	0	0	0	0	0	2
ASUNCIÓN	2	0	0	0	0	0	0	0	2
CONCEPCIÓN	110	58	598	0	0	0	1	0	677
ARROYITO	0	0	87	0	0	0	0	0	87
CONCEPCION	32	1	159	0	0	0	1	0	213
HORQUETA	58	25	132	0	0	0	0	0	215
SGTO. JOSE FELIX LOPEZ	0	0	58	0	0	0	0	0	58
YBY YAU	0	32	72	0	0	0	0	0	104
SAN PEDRO	117	378	1.026	0	0	0	2	0	1.523
CAPIBARY	59	29	169	0	0	0	0	0	248
GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN	2	40	163	0	0	0	0	0	205
GUAYAYBI	77	0	81	0	0	0	0	0	158
NUÉVA GERMANIA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
SAN ESTANISLAO	54	0	0	0	0	0	0	0	54
SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	1	113	112	0	0	0	0	0	248
SAN VICENTE PANCROLO	4	79	70	0	0	0	0	0	153
SANTA ROSA DEL AGUARAY	0	113	167	0	0	0	1	0	283
TACUATI	0	0	96	0	0	0	0	0	96
VILLA DEL ROSARIO	0	0	21	0	0	0	0	0	21
YRYBUCUA	37	0	121	0	0	0	1	0	159
CORDILLERA	6	0	31	0	0	0	0	0	37
CAACUPÉ	2	0	0	0	0	0	0	0	2
EMBOSCADA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ITACURUBI DE LA CORDILLERA	0	0	31	0	0	0	0	0	31
SAN BERNARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TOBATI	2	0	0	0	0	0	0	0	2
GUARA	110	63	60	0	0	31	0	0	264
INDEPENDENCIA	56	83	27	0	0	0	0	0	166
JOSE FARABE	0	0	33	0	0	0	0	0	33
PASO YGBAI	54	0	0	0	0	31	0	0	85
CAAGUAZU	288	230	851	0	0	38	3	0	1.371
CAAGUAZU	187	84	223	0	0	0	2	0	476
CARAYAO	0	0	53	0	0	0	0	0	53
CNEL OVIEDO	116	113	268	0	0	0	1	0	508
DR. JUAN MANUEL FRUTOS	0	0	17	0	0	0	0	0	17
NICOL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ	4	0	0	0	0	38	0	0	42
NUÉVA TOLEDO	0	0	50	0	0	0	0	0	50
R.I. 3 CORRALES	0	0	45	0	0	0	0	0	45
RAUL ARSENIO OVIEDO	0	20	0	0	0	0	0	0	20
REPATRIACION	0	0	79	0	0	0	0	0	79
SAN JOAQUIN	0	0	20	0	0	0	0	0	20
SANTA ROSA DEL MBUTUY	2	13	0	0	0	0	0	0	15
SIMON BOLIVAR	0	0	67	0	0	0	0	0	67
VAQUERÍA	0	0	71	0	0	0	0	0	71
YHU	0	0	58	0	0	0	0	0	58
CAAZAPA	153	28	275	0	43	0	1	0	497
ABAI	0	23	53	0	0	0	0	0	76
BUENA VISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAAZAPA	66	0	52	0	0	0	0	0	118
FULGENCIO YEGROS	1	0	0	0	0	0	0	0	1
SAN JUAN NEPOMUCENO	24	0	102	0	0	0	1	0	127
TAVAI	62	0	68	0	0	0	0	0	130
YUTY	0	0	0	0	43	0	0	0	43

ITAPÚA	74	193	257	0	0	0	8	0	532
ALTO VERA	0	45	0	0	0	0	0	0	45
CAMBAYRETA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
CARLOS A. LÓPEZ	0	0	40	0	0	0	0	0	40
EDELIRA	0	0	80	0	0	0	0	0	80
ENCARNACIÓN	3	0	0	0	0	0	0	0	3
HOMBENAU	0	41	0	0	0	0	0	0	41
MAJOR JULIO OTAÑO	0	0	0	0	0	0	5	0	5
NATALIO	30	0	26	0	0	0	0	0	56
SAN COSME Y DAMIAN	35	0	0	0	0	0	0	0	35
SAN PEDRO DEL PARANÁ	1	62	110	0	0	0	1	0	174
SAN RAFAEL DEL PARANÁ	4	0	0	0	0	0	0	0	4
TOMAS ROMERO	0	45	0	0	0	0	2	0	47
YATYTYAY	0	0	1	0	0	0	0	0	1
MISIONES	0	46	153	0	0	0	1	0	200
SAN IGNACIO	0	46	0	0	0	0	0	0	46
SAN JUAN BAUTISTA MISIONES	0	0	48	0	0	0	0	0	48
SAN MIGUEL	0	0	37	0	0	0	0	0	37
SANTA MARIA DE FE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SANTA ROSA	0	0	17	0	0	0	0	0	17
VILLA FLORIDA	0	0	31	0	0	0	0	0	31
PARAGUARI	38	275	229	0	0	60	0	0	602
ACAHAY	1	29	0	0	0	0	0	0	30
CAAPUCU	0	62	0	0	0	0	0	0	62
CARAPÉGUA	3	0	41	0	0	0	0	0	44
GRAL. BERNARDO CABALLERO	0	34	0	0	0	0	0	0	34
LA COLMENA	0	23	26	0	0	0	0	0	49
MARIA ANTONIA	9	0	13	0	0	0	0	0	22
MBUYAPEY	0	0	31	0	0	47	0	0	78
QUINDY	1	0	0	0	0	13	0	0	14
SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ	1	107	0	0	0	0	0	0	108
TEBICUARYMI	0	0	30	0	0	0	0	0	30
YBVCUI	23	0	68	0	0	0	0	0	91
ALTO PARANA	197	153	377	0	0	1	0	0	728
CIUDAD DEL ESTE	0	0	87	0	0	0	0	0	87
HERNANDARIAS	36	0	66	0	0	1	0	0	103
ITAKYRY	41	45	67	0	0	0	0	0	153
JUAN E. OLEARY	0	0	25	0	0	0	0	0	25
MBARACAYU	0	65	0	0	0	0	0	0	65
MINGA GUAZÚ	20	0	44	0	0	0	0	0	64
MINGA PORÁ	0	0	40	0	0	0	0	0	40
NARANJAL	0	0	36	0	0	0	0	0	36
ÑACUNDAY	0	42	0	0	0	0	0	0	42
PRESIDENTE FRANCO	100	1	12	0	0	0	0	0	113
CENTRAL	489	329	632	0	0	0	9	0	1.629
AREGUA	4	18	20	0	0	0	0	0	42
CAPATÁ	83	2	62	0	0	0	3	0	150
FERNANDO DE LA MORA	1	0	0	0	0	0	1	0	2
GUARAMBARE	33	0	0	0	0	0	0	0	33
ITA	8	36	37	0	0	0	0	0	121
ITALUÇA	129	0	40	0	0	0	0	0	169
J. AUGUSTO SALDIVAR	65	66	18	0	0	0	0	0	149
LAMBARÉ	0	0	1	0	0	0	0	0	1
LEMPÍO	37	24	80	0	0	0	0	0	141
LUQUE	112	37	188	0	0	0	0	0	335
MARIANO ROQUE ALONSO	1	0	1	0	0	0	0	0	2
ÑEMBY	14	1	43	0	0	0	0	0	58
SAN ANTONIO	3	11	13	0	0	0	1	0	28
SAN LORENZO	3	21	0	0	0	0	1	0	25
VILLA ELISA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
VILLETA	2	53	68	0	0	0	1	0	123
YPACARAI	1	1	0	0	0	0	0	0	2
YPANE	161	19	42	0	0	0	2	0	224

SEMBUCU	0	41	0	0	0	0	0	0	41
VILLA OLIVA	0	41	0	0	0	0	0	0	41
PILAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMAMBAY	0	203	93	0	0	47	0	0	343
BELLA VISTA	0	0	25	0	0	0	0	0	25
CAPTAN BADO	0	50	0	0	0	0	0	0	50
PEDRO JUAN CABALLERO	0	153	68	0	0	47	0	0	268
CANINDEYU	119	195	397	0	0	0	0	0	711
CORPUS CHRISTI	0	0	16	0	0	0	0	0	16
FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ	0	59	0	0	0	0	0	0	59
MARACANA	83	0	0	0	0	0	0	0	83
SALTOS DEL GUAIRA	0	39	0	0	0	0	0	0	39
VILLA CURUGUATY	2	0	218	0	0	0	0	0	220
VILLA YGATIMI	0	0	49	0	0	0	0	0	49
YASY CASY	34	0	67	0	0	0	0	0	101
YBY PYTA	0	36	47	0	0	0	0	0	83
YBYRARBANA	0	20	0	0	0	0	0	0	20
YPERHU	0	41	0	0	0	0	0	0	41
FTE. HAYES	94	137	574	0	0	0	0	0	963
BENJAMIN ACEVAL	46	0	51	0	0	0	0	0	97
GRAL. JOSE MARIA BRUGUEZ	43	53	0	0	0	0	0	0	96
PUERTO PINASCO	0	48	126	0	0	0	0	0	174
FTE. P. MANUEL IRALA FERNANDEZ	2	35	397	0	0	58	0	0	492
VILLA HAYES	3	1	0	0	0	0	0	0	4
BOQUERON	0	188	440	0	0	0	0	0	628
BOQUERON	0	0	30	0	0	0	0	0	30
FILADELFA	0	0	42	0	0	0	0	0	42
LOMA PLATA	0	0	144	0	0	0	0	0	144
MICAL ESTIGARRIBIA	0	188	224	0	0	0	0	0	412
ALCANCE NACIONAL	17	0	0	1.495	0	0	2	0	19
ALCANCE NACIONAL	17	0	0	1.495	0	0	2	0	1.514
TOTAL GENERAL	2.105	2.512	5.997	1.495	43	258	27	0	12.414

Fuente informe P02 - Seguimiento de Obras



Detalle proyectos Habitacionales con Contratos Rescindidos u Obras Paralizadas.

- Comisión de Fomento y Desarrollo Nueva Alborada, de 31 viviendas, obra paralizada con la empresa IASA – INGENIERÍA APLICADA S.A.
- Comisión de fomento y desarrollo de la colonia Maria nidia, de 38 viviendas obra paralizada con la EMPRESA ECO S.A.
- Comisión de desarrollo rural de la comunidad santa rosa de lima, de 43 viviendas rescindidas. - CONSTRUCTORA MURA S.R.L.
- Comisión vecinal Curucau, de 13 viviendas paralizada – CONSTRUCCIONES YBYTURUZU
- Comisión directiva de fomento y desarrollo del asentamiento Liz y Francisco, 47 viviendas paralizadas – ARQ. PEDRO ROLON VERA
- Comisión de fomento y desarrollo de la colonia nueva fortuna segunda línea, 1 vivienda paralizada – ZARACHO CONSTRUCCIONES.
- Comunidad indígena paí tavytera "Itaguazú", 47 viviendas paralizada – PROGEN S.A.
- Comunidad Indígena Colonia Armonía, 58 viviendas paralizadas - CONSTRUCCIONES YBYTURUZU.

Actividad: 5 Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vy'a renda).

Objetivos del Programa: Está destinado a paliar el déficit habitacional existente y satisfacer la demanda de familias en situación de pobreza que viven en condiciones precarias, y cuyos proyectos son presentados por los Municipios.

La tipología de vivienda utilizada consiste en una Unidad Básica Habitacional con un dormitorio (UBH+1).



Logros Obtenidos

1. Este Programa alcanzó el 99% de ejecución presupuestaría equivalente a Gs. 3.404.729.831 al cierre del año.
2. Fueron culminadas 32 viviendas tipo UBH+2D y red vial correspondiente, en la ciudad de Humaitá, Departamento de Ñeembucú.

Gestiones realizadas

Durante el ejercicio 2025, en el ámbito administrativo y técnico se gestionaron órdenes de ejecución y prórrogas de plazo motivadas por inclemencias climáticas para el Llamado a LPN N.º 02/24, ID 3132 del Programa Vy'a Renda, adjudicado a la empresa Ing. Mario Raúl Ibarrola Adorno.

A continuación, se detalla la situación de los Proyectos que forman parte del Programa:

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025								
ACTIVIDAD 5 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS								
Nº	DEPARTAMENTO	DISTRITO	VIVIENDAS					
			A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADAS	PARALIZADA	RESCINDIDAS	EN PROYECTO
2	SAN PEDRO	25 DE DICIEMBRE	0	0	0	0	30	0
3	CORDILLERA	SAN BERNARDINO	0	0	0	0	0	20
9	PARAGUARI	MBUYAPEY	0	0	0	50	0	0
11	CENTRAL	CAPIATÁ	0	0	0	0	63	0
		LIMPIO	0	0	0	0	0	12
		VILLA ELISA	0	0	0	0	0	72
12	ÑEEMBUCÚ	HUMAITÁ	0	0	32	0	0	0
		SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCÚ	0	0	0	35	0	0
13	AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	0	0	0	0	50	0
TOTALES			0	0	32	85	143	104

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras

En el mes de julio/2025 se pudo concretar la meta establecida debido a la aceleración de los procesos licitatorios y habilitación del Plan de Caja como así también las condiciones climáticas favorables; sin embargo, este programa tiene 3 obras cuyos proyectos habitacionales se detallan en el cuadro que antecede reportados en estado rescindido y obras paralizadas.

1. El proyecto 25 de diciembre de 30 viviendas se encuentra rescindido con la Empresa Trazos S.R.L.
2. Además, el proyecto de Mbuyapey del Departamento de Paraguarí, de 50 viviendas paralizadas.
3. La obra Tierra prometida - Capiatá, 63 con la Empresa Ramón Alcides Gaona Gomez, obra rescindida con 1,64% de avances en las obras.
4. San Juan bautista de 35 viviendas, obra paralizada con 4,22% de avances
5. Y el proyecto de Terminación de 50 viviendas - P.J. Caballero, rescindida con la empresa Arq. Celso Moreno Martinez

Proyecto: 9 Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta.

Objetivos del Proyecto: Mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio Chacarita Alta mediante la renovación del entorno urbano: infraestructura básica, reordenamiento y rehabilitación urbana, apertura de espacios públicos, equipamiento y optimización del acceso a servicios públicos.

Chacarita Alta, uno de los barrios más antiguos de Asunción, alberga a aproximadamente 1.000 familias. La zona presenta históricamente condiciones precarias, marcadas por deficiencias en el saneamiento (residuos sólidos y cloacales), infraestructura vial, iluminación y una notable carencia de equipamiento público, educativo y espacios de recreación.



El proyecto se enmarca en el *Programa de Mejoramiento de Vivienda y Hábitat*, financiado con un préstamo del **Banco Interamericano de Desarrollo (BID)** por un monto de **14 millones de dólares**. La ejecución prioriza la participación comunitaria y el impulso a las actividades económicas locales.

Las intervenciones priorizaron:

- **Infraestructura Básica:** Reparación y ampliación de redes de agua potable, construcción de alcantarillado sanitario domiciliario y drenaje pluvial, y fortalecimiento de la red eléctrica.
- **Mitigación de Riesgos:** Obras de estabilización y seguridad en los barrancos.
- **Urbanismo:** Apertura y mejoramiento de vías internas y accesos, además de la implementación de un sistema eficiente de gestión de residuos sólidos.

Este proyecto, que fue objeto de una prórroga para la ampliación del plazo de ejecución, se encuentra en su etapa final.

Logros obtenidos

1. Avance acumulado del 100% de obras de las viviendas sostenibles: se han entregado 54 viviendas a familias del Barrio Chacarita Alta, garantizando a las mismas el acceso a viviendas dignas. Los beneficiarios inician un capítulo en su vida, marcado por el bienestar y por las oportunidades de un futuro mejor. Además 18 familias recibieron compensaciones, de las que gestionaron la compra de viviendas y 2 familias fueron asistidas en este proceso.
2. Avance acumulado del 100% de las actividades de infraestructura y urbanismo (red vial - red eléctrica - red cloacal - red de Agua Potable) en el sector priorizado.
3. Avance acumulado del 100% en obras de contención del Cauce México.

Gestiones Realizadas

1. Gestión Ambiental y de Obras
 - Supervisión del Plan de Gestión Ambiental a través del monitoreo del cumplimiento en obras de infraestructura, urbanismo y viviendas sostenibles.
 - Acompañamiento técnico a la empresa constructora Puntal Construcciones. (adjudicada para infraestructura y urbanismo), realizando la supervisión ambiental en coordinación con la fiscalización de Salud y Seguridad Ocupacional.
 - Verificación y aprobación de certificados de avance de obras y consultoría de la empresa Puntal Construcciones y Cía. S.A., respectivamente.

2. Gestión Social y Reasentamiento

- Monitoreo de la situación de 68 familias ubicadas en viviendas temporales (predio FEPASA).
- Supervisión de los trabajos de mantenimiento y condiciones de habitabilidad en las viviendas temporales de FEPASA.
- Gestión de la mudanza de 8 familias a sus nuevas viviendas, entregadas como compensación definitiva.
- Acompañamiento y control de las tareas realizadas por los especialistas sociales de las empresas contratistas.

3. Regularización de Servicios

- Gestión para la formalización de servicios básicos a 54 familias, abarcando la instalación de medidores de agua corriente y energía eléctrica.

A continuación, se detalla la situación de los Proyectos que forman parte del Proyecto:

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025								
PROYECTO : 9. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA ALTA								
N°	DEPARTAMENTO	DISTRITO	M2					
			A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	PARALIZADA	RESCINDIDAS	EN PROYECTO
0	CAPITAL	ASUNCIÓN	39	7.818	11.868	0	0	0
99	ALCANCE NACIONAL	GENÉRICO	0	0	0	0	0	0
TOTALES			39	7.818	11.868	0	0	0

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras



Proyecto: 10 Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA



Objetivo del Proyecto: Contribuir a reducir el déficit habitacional cualitativo de viviendas en el AMA (Área Metropolitana de Asunción), a través de la entrega de subsidios habitacionales directos. El proyecto contribuirá a que la población con bajos ingresos, tenga acceso a un esquema de financiamiento que le permita el mejoramiento y ampliación de sus viviendas. Se ejecuta, en el marco del Componente I del programa de Mejoramiento de Vivienda y Hábitat, del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un valor de USD 14 millones.

Han accedido a este Proyecto familias que poseen una vivienda con déficit cualitativo, ubicada en el Área Metropolitana de Asunción - AMA, y cuyos ingresos no superen 3,5 USM; además deben contar con ahorro y ser sujetos de crédito.

Las zonas de impacto intervenidas durante el proyecto fueron: Asunción, Limpio, Luque, San Antonio, Capiatá, Ñemby, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo, Lambaré y Fernando de la Mora.

El monto del subsidio entregado de Gs. 35.000.000 se encuentra compuesto de la siguiente forma:

- Aporte Estatal Gs. 34.000.000; y
- Aporte Familiar Gs. 1.000.000.

Los beneficios a los que han accedido las familias fueron las siguientes opciones:

Mejoramiento de Vivienda: Mejoramiento del techo, paredes, pisos, baño, separación de habitaciones, instalaciones de agua potable, desagüe cloacal e instalaciones eléctricas o de índole semejante en viviendas que cumplan con condiciones mínimas de habitabilidad y estructuralmente sólidas;

Ampliación de Viviendas: Ampliación de habitaciones, cocina, baño, instalaciones de agua corriente, desagüe cloacal, instalaciones eléctricas o de índole semejante, pudiendo erigirse nuevas estructuras en viviendas que cumplen con condiciones mínimas de habitabilidad y estructuralmente sólidas

Logros Obtenidos

1. Durante el ejercicio, se finalizaron 111 obras, alcanzando un total acumulado de **2,401 viviendas concluidas**. Con este cumplimiento de metas, se consolidó el cierre del ciclo de implementación de subsidios y se procedió a la habilitación de los pagos finales a las Asistencias Técnicas Constructivas (ATC).
2. Se logró la ejecución del 100% de la disponibilidad presupuestaria asignada en la AFD. En el marco del ordenamiento administrativo, se gestionó la devolución al fideicomiso del 20% de los subsidios en casos de incumplimiento por parte de las ATC Rehoboth, Las Cumbres y SOHP Arquitectura (esta última reintegrada vía BNF).
3. La culminación del Programa representa un impacto social significativo, al contribuir de manera sostenida a la reducción del déficit habitacional, fortalecer el acceso a una vivienda digna para miles de familias y dinamizar la economía local mediante la generación de empleo y el fortalecimiento del sector de la construcción. En su conjunto, los resultados alcanzados reflejan una gestión orientada al cumplimiento de objetivos, al uso eficiente de los recursos públicos y al fortalecimiento de la política habitacional impulsada por el MUVH.

Gestiones Realizadas

1. En el marco del cierre del Programa, se desarrollaron acciones de coordinación, seguimiento y control entre las áreas social, técnica y financiera, mediante reuniones periódicas orientadas a la evaluación de avances y a la consolidación del cierre final. La Dirección del Proyecto AMA condujo de forma permanente el proceso de cierre administrativo, garantizando la articulación entre las Coordinaciones y el adecuado respaldo documental, incluyendo el ordenamiento de archivos físicos y digitales conforme a la Matriz de Resultados.
2. La Coordinación Técnica acompañó y supervisó la ejecución de las obras del Programa, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos establecidos y consolidando el cierre físico de las intervenciones habitacionales.

A continuación, se detalla la situación de los Proyectos que forman parte del Proyecto:

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2015									
PROYECTO 10- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA									
N°	DEPARTAMENTO	DISTRITO	VIVIENDAS						
			A FOCJAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS
0	CAPITAL	ASUNCIÓN	0	0	3	0	0	0	0
11	CENTRAL	CAPATÁ	0	0	25	0	0	0	1
		FERNANDO DE LA MORA	0	0	7	0	0	0	0
		LAMBARE	0	0	9	0	0	0	0
		LIMPEO	0	0	15	0	0	0	0
		LUQUE	0	0	15	0	0	0	1
		MARIANO ROQUE ALONSO	0	0	6	0	0	0	0
		ÑEMBY	0	0	9	0	0	0	1
		SAN ANTONIO	0	0	2	0	0	0	0
		SAN LORENZO	0	0	36	0	0	0	0
		VILLA ELISA	0	0	4	0	0	0	1
TOTAL			0	0	111	0	0	0	4

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras



Proyecto 11: Construcción de 600 SH en el B° San Blas - M.R. Alonso



Objetivo del Proyecto: Construcción de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blas – Mariano Roque Alonso, enmarcado en el Proyecto CHE TAPY'I 2, financiado con recursos provenientes de la Donación China Taiwán al Gobierno de la República de Paraguay, conforme convenio Bilateral suscrito en fecha 24/12/2.018 y aprobada por Ley N° 6.275/18.

La intervención consideraba soluciones habitacionales y espacios urbanos integrales para 600 familias de la zona ribereña afectada por las crecidas del Río Paraguay y forma parte de un conjunto de acciones que busca dar una solución a este problema social. Además de viviendas unifamiliares de interés social de dos habitaciones, el Proyecto incluye un parque lineal que servirá de barrera forestal, un centro comunitario, una unidad de salud familiar, mejora en áreas educativas y áreas recreativas. El costo asciende a US\$ 18.639.560.

Gestiones Realizadas

Aunque este proyecto ha alcanzado su etapa final en el 2.022 seguimos adelante con las siguientes acciones:

1. Seguimiento a verificaciones ocupacionales y notificaciones puntuales a familias beneficiarias del Proyecto San Blas, dando cumplimiento al Acuerdo de Buena Convivencia y Reglamento interno N°1220/21 del Proyecto San Blas.

- Control y verificación para aprobación del informe de actividades mensuales N° 11 e informe de Verificación Ocupacional presentados por la Consultora Hidrocontrol, conforme a actividades realizadas y los requerimientos establecidos en el TDR.
- Seguimiento con referentes de la Policía Nacional para conocer acerca del trámite para la instalación de la Sub- Comisaría 21 en el barrio San Blas de MRA, según resolución N° 237 de fecha 12/03/2024.
- Seguimiento con los directores de la TSJE y de Comisiones Vecinales de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, a fin de conocer el proceso y calendarización de la convocatoria para asamblea, para Asamblea de conformación de Comisión Vecinal en el Barrio San Blas.

Proyecto 12: Construcción de 1.000 Soluciones Habitacionales Para Pueblos Originarios



Objetivo del Proyecto: Disminuir el Déficit Habitacional cuantitativo de la población indígena en situación de pobreza y extrema pobreza, ubicada en la Región Oriental y Occidental de la República del Paraguay, mejorando integralmente su hábitat.

Objetivo Específicos: Mejorar la calidad de vida de las Comunidades Indígenas combatiendo el déficit habitacional en un 20% de la Región Oriental y en un 80% de la Región Occidental de la República del Paraguay.

El costo total del proyecto asciende a USD 18.199.042 y es financiado con recursos provenientes de los Fondos de la Donación del Gobierno de la República de China (Taiwán) al Gobierno de la República del Paraguay, conforme Convenio Bilateral suscripto en fecha 24/12/18 y aprobada por Ley N° 6.275/18.

Logros Obtenidos

- Culminación de 223 viviendas en los Departamentos de Presidente Hayes y Boquerón. De esta manera este proyecto llega a su etapa final, entregando las 1.000 planificadas desde sus inicios.
- Ejecución presupuestaria de Gs. 6.438.411.504, representando el 63% del presupuesto vigente.

Gestiones Realizadas

- Validación técnica de informes mensuales, finales y de impacto social en 5 comunidades indígenas: Puerto María Elena, Saria, Anaconda, Yakye Axa y Kelyenmagategma,
- Recepción provisoria y cierre de obra de las 100 viviendas en Wonta Manjui.
- Certificación de avance y pago correspondiente a la construcción de 140 viviendas en Villa Hayes.
- Elaboración de Planes de Caja y gestión de reprogramaciones presupuestarias para el Proyecto de Pueblos Originarios.
- Procesamiento de solicitudes de pago con su documentación respaldatoria para contratistas, consultores y servicios generales.
- Gestión de pagos por servicios de reparación y mantenimiento de la unidad de vehículos de la UNE Che Tapyi.

A continuación, se detalla la situación de los Proyectos que forman parte del Proyecto:

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025									
PROYECTO 12: CONSTRUCCIÓN DE 1.000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS ORIGINARIOS									
N°	DEPARTAMENTO	DISTRITO	VIVIENDAS						
			A DECIDIR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	ANULADA	PARALIZADA	EN PROYECTO
15	PRESIDENTE HAYES	TTE. MANUEL RALA FERNÁNDEZ	0	0	123	0	0	0	0
16	BOQUERÓN	MCAL. JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA	0	0	100	0	0	0	0
TOTAL			0	0	223	0	0	0	0

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras



Actividad: 13: Mi Vivienda



Programa Fomento de la Vivienda y Desarrollo Urbano: Creado en el marco de la Ley 5.638/16 de Fomento de la Vivienda y Desarrollo Urbano y Decreto Reglamentario N° 3.317, de fecha 10/02/2.020.

Objetivo del Programa: Sustituir el costo del alquiler mensual, por la cuota de un préstamo que permita a familias de la clase media, acceder a su vivienda propia.

Está dirigido a familias con ingresos de 1,5 hasta 7 salarios mínimos que desean adquirir su primera vivienda, pudiendo optar por las siguientes tipologías: unifamiliar, pareadas, bloque o multifamiliar y edificios de departamentos.

El Programa cuenta con 4 categorías de subsidios, con aporte estatal que varía entre el 5 y 20% del valor final de la vivienda. Los postulantes que ingresen a las categorías 1 y 2 deben demostrar, al momento de solicitar ser beneficiario del subsidio, un ahorro equivalente al 5% del valor del inmueble a adquirir.

Logros alcanzados

1. Culminación de 10 viviendas con aporte estatal al cierre del mes de diciembre.
2. El Programa Mi Vivienda ha logrado entregar 480 subsidios destinados a familias de clase media, en el marco de las políticas habitacionales institucionales. La ejecución del programa permitió el acceso a soluciones habitacionales sostenibles, favoreciendo la tenencia de vivienda propia mediante un sistema de financiamiento acorde a la capacidad de pago de los hogares. Actualmente, el programa se encuentra en la etapa final de los procesos administrativos, técnicos y financieros de cierre, consolidando la ejecución total y el cumplimiento de los procedimientos institucionales vigentes.

Justificación de las dificultades enfrentada

El cumplimiento de la meta se vio condicionado por la readecuación de los plazos administrativos dispuestos en la Res. N° 156 del 5/02/25. Dicha normativa determinó el cierre de la Convocatoria pública de postulación (Ley N° 5638/2026)

A continuación, se detalla la situación de los Proyectos que forman parte del Programa:

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTO - EJERCICIO FISCAL 2025					
Actividad: 13 - MI VIVIENDA					
Nº	DEPARTAMENTO	DISTRITO	SUBSIDIOS		
			CULMINADAS	EN EJECUCIÓN	EN PROYECTO
0	CAPITAL	ASUNCIÓN	5	0	0
11	CENTRAL	LUQUE	1	0	0
		NEMBY	1	0	0
		SAN LORENZO	1	0	0
		VILLA ELISA	2	0	0
99	ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	0	0	8
TOTALES			10	0	8

Fuente: Informe PO2 - Seguimiento de Obras

Actividad 14: Construcción de 660 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios.

Objetivo General del Proyecto: Disminuir el déficit habitacional cuantitativo de la Población Indígena en situación de pobreza y extrema pobreza, ubicada en la Región Oriental y Región Occidental de la República del Paraguay.

Objetivo Específico: Mejorar la calidad de vida de las Comunidades Indígenas combatiendo el déficit habitacional en la Región Oriental y Occidental de la República del Paraguay.

Contempla el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 660 familias con la construcción viviendas unifamiliares tipo culata jovai de 44,74 m² de superficie que cuentan con espacio reunitivo, 2 dormitorios y unidad sanitaria básica.

El costo total del Proyecto es de G\$ 73.642.528.643 financiados con recursos provenientes de los Fondos de la Donación del Gobierno de la República de China (Taiwán) al Gobierno de la República del Paraguay, conforme Convenio Bilateral suscripto en fecha 24/12/18 y aprobada por Ley N° 6.275/18. El monto para este Proyecto fue conformado con los saldos de los 3 proyectos previos implementados a través de la UNE Che Tapyi.

Gestiones realizadas

- Control y seguimiento integral de obras correspondientes a proyectos de construcción de viviendas para Comunidades de Pueblos Originarios, en el marco de diversas Licitaciones Públicas Nacionales (LPN N.º 03 al 09/2025), que abarcan los Departamentos de Amambay, San Pedro, Canindeyú, Caaguazú, Alto Paraná, Alto Paraguay, Pte. Hayes y Boquerón. Estas intervenciones comprenden 660 viviendas, ejecutadas por las empresas GSA, Consorcio VyP S.R.L. y Asociados, Ascent S.A., COIN, Spazio Construcciones S.R.L. y Almega Cía., con avances físicos de obra que oscilan entre el 2,64 % y el 60,23%.
Las gestiones incluyen la emisión y control de certificaciones, tramitación de prórrogas, elaboración de informes técnicos y la fiscalización de obras, a cargo de CIALPA S.A. y TRSA Ingenieros & Consultores, garantizando el cumplimiento de los plazos, la calidad constructiva y la correcta ejecución de los proyectos.
- Gestión de certificaciones de obra, tramitación de prórrogas contractuales, elaboración de informes técnicos y supervisión integral de las obras, a cargo de TRSA Ingenieros & Consultores.

- Verificación, tramitación y pago de certificados de obra correspondientes a los proyectos de construcción de viviendas, así como la verificación y pago de certificados a las empresas fiscalizadoras TRSA Ingenieros & Consultores y CIALPA S.A., asegurando la correcta ejecución financiera y el cumplimiento contractual de los proyectos.

Justificación de las dificultades enfrentada

El cumplimiento del cronograma se ha visto afectado por factores climáticos y logísticos, dada la ubicación remota de los proyectos y la precaria infraestructura vial que dificulta el acceso. A estos desafíos operativos se suman dilaciones administrativas en la obtención de permisos interinstitucionales para la aprobación de los proyectos.

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025									
PROYECTO 14 CONSTRUCCIÓN DE 640 VIVIENDAS HABITACIONALES PARA PUEBLOS ORIGINARIOS									
Nº	DEPARTAMENTO	DISTRITO	VIVIENDAS						
			A BUCAR	EN EDUCIÓN	CLAMNADAS	CON LLAMADO	ANCLADA	PARALEZADA	EN PROYECTO
2	SAN PEDRO	YA TAITY DEL NORTE	0	23	0	0	0	0	0
		LIMA	0	23	0	0	0	0	0
		YA TAITY DEL NORTE	0	1	0	0	0	0	0
5	CAAGUAZÚ	DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA	0	64	0	0	0	0	0
10	ALTO PARANÁ	HERNANDARÍAS	0	80	0	0	0	0	0
13	AMAMBAY	CAPTÁN BADO	0	154	0	0	0	0	0
14	CANDEYÚ	YASYCANY	0	26	0	0	0	0	0
		MARACANÁ	0	49	0	0	0	0	0
15	PTE. HAYES	PUERTO PINAZCO	0	50	0	0	0	0	0
16	BOQUERÓN	MCAL. ESTIGARRIBIA	0	90	0	0	0	0	0
17	ALTO PARAGUAY	PUERTO OLIMPO	0	100	0	0	0	0	0
TOTAL			0	660	0	0	0	0	0

PROGRAMA EMBLEMÁTICO CHE RÓGA PORÃ



El Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), ha consolidado el programa **Che Róga Porã** como la política habitacional de referencia para la clase trabajadora. El programa busca eliminar barreras históricas de acceso al crédito, permitiendo originalmente que familias con ingresos de entre 1 y 5 salarios mínimos transformen el gasto de alquiler en una inversión patrimonial.

Che Roga Porã 2.0.

Tras su inicio en 2024 con la modalidad de Compra en pozo, el año 2025 marcó un hito con el lanzamiento de la **Fase 2.0.**, además se ha puesto en marcha para que los paraguayos residentes en el exterior puedan acceder a una vivienda propia en Paraguay, pudiendo pagarla a distancia.

Esta versión ampliada es el resultado de un proceso de escucha activa a la ciudadanía y al sector de la construcción, optimizando la respuesta a las necesidades detectadas, por lo que para abordar el déficit habitacional desde una perspectiva integral (cuantitativa y cualitativa), se han habilitado las siguientes modalidades:

- Construcción en lote propio.
- Adquisición de terreno y construcción simultánea.
- Ampliación, refacción o terminación de vivienda existente.
- Adquisición de vivienda terminada.

El programa actualmente ofrece las condiciones más competitivas del mercado financiero nacional:

- Tasa de interés: 6,5% anual.

- Plazo de financiamiento: hasta 30 años.
- Monto máximo de crédito: 210 salarios mínimos vigentes (Gs. 608.800.080) a nivel país, y condiciones especiales para la ciudad de Asunción.



Revitalización del Centro Histórico

Bajo la modalidad **Che Róga Porã 2. Centro**, se ha diseñado una estrategia específica para la capital, enfocada en la redensificación urbana y la recuperación del centro histórico, impulsando una ciudad donde vivir cerca del trabajo, los servicios y la educación signifique menos tiempo en transporte y más tiempo en familia. Es una política que no solo entrega financiamiento: devuelve centralidad a la calidad de vida.

- Alcance: Financiamiento de hasta 250 salarios mínimos (Gs. 724.762.000 millones) para inmuebles con un valor de hasta Gs. 1.000 millones.
- Impacto: Esta iniciativa promueve la cercanía entre el hogar, el trabajo y los servicios públicos, mejorando significativamente la calidad de vida de las familias y dinamizando el tejido económico de Asunción.

Gestión interinstitucional y resultados cuantitativos

La sinergia estratégica entre el MUVH, la AFD y el BNF ha permitido alcanzar al cierre del año **4.090** solicitudes de crédito, constituyéndose también en un motor de reactivación económica que respalda el trabajo de profesionales y empresas del rubro de la construcción.



➤ **Logros de Cooperaciones Nacionales e Internacionales**

1. Cooperación Sur-Sur Bilateral Chile y Paraguay

Proyecto: “Instalación de Programas Urbanos para el MUVH”

Ante el nuevo escenario que enfrenta el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) en Paraguay, este proyecto tiene como propósito articular y fortalecer las capacidades técnicas mediante la cooperación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de Chile. El objetivo central es consolidar al MUVH como Ente Rector de las políticas urbanísticas del país, a través del diseño, ajuste e implementación de condiciones que permitan la creación de dos programas urbanos estratégicos.

Objetivo general:

Desarrollar al menos dos programas urbanos para el MUVH de Paraguay, aprovechando la amplia experiencia del MINVU de Chile en iniciativas de diversa escala y complejidad de intervención.

Líneas de acción:

- Brindar asistencia técnica al MUVH para la elaboración del diseño de programas urbanos.
- Apoyar y acompañar la selección de un programa urbano para su aplicación piloto.

Resultados esperados:

- Identificación de necesidades y oportunidades en el contexto institucional actual.
- Diseño de un programa urbano complementario a los programas de vivienda vigentes.
- Diseño de un programa urbano orientado a espacios públicos de mediana y gran escala.
- Implementación de un programa urbano piloto

Estado: En Ejecución

2. República de China (Taiwán).

La República de China (Taiwán), en el marco de la Ley N° 6.275 sobre Cooperación Bilateral entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República de China (Taiwán), ha realizado un aporte significativo al cumplimiento de las metas institucionales del MUVH. A través de la financiación de programas como Che Tapýi, se ha impulsado la provisión de soluciones habitacionales integrales que incluyen servicios básicos, componentes de urbanismo e infraestructura, con un impacto social relevante en cada comunidad.

Este apoyo se traduce en el desarrollo de infraestructura adecuada para la provisión de energía, agua potable y equipamientos comunitarios en áreas de salud y esparcimiento, generando efectos positivos en las poblaciones cercanas y contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Asimismo, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, junto con la Embajada de la República de China (Taiwán), fortalecen sus vínculos de cooperación mediante la entrega de soluciones habitacionales destinadas a comunidades indígenas.

3. Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha respaldado la gestión del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) mediante financiamiento orientado a tres componentes estratégicos: el fortalecimiento institucional, el Proyecto Urbanístico Chacarita Alta y el Programa AMA-BID. Este último ha contribuido de manera significativa a la reducción del déficit habitacional cualitativo en Paraguay.

Actualmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está abierto a continuar el diálogo con el Gobierno de Paraguay para dar seguimiento al Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Hábitat, en línea con las políticas impulsadas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). En este contexto, se encuentran en curso negociaciones entre el BID, el MUVH y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la formalización de un nuevo préstamo, para lo cual se está trabajando en la elaboración de un proyecto orientado a la obtención del código SNIP.

4. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Lincoln, MUVH, MEC y PNUD



El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha puesto en marcha el “Programa de Capacitación para el Desarrollo Urbano Integrado y Resiliente”, con el propósito de fortalecer a los municipios de Paraguay en la elaboración de instrumentos de planificación urbana estratégica e integral. Mediante la gestión del conocimiento en ámbitos técnicos, ambientales, climáticos, sociales y económicos, se busca definir acciones integradas en cada ciudad, promoviendo un desarrollo sostenible y resiliente.

Este esfuerzo se desarrolla de manera interinstitucional entre el BID, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Lincoln Institute, el Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el valioso apoyo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

El programa se encuentra íntegramente diseñado y ha avanzado en la elaboración de contenidos para su primera etapa, que se implementará a distancia. La convocatoria dirigida a técnicos municipales tuvo una amplia aceptación: se recibieron 1.134 postulaciones y fueron seleccionados los primeros 300 participantes para la edición inicial.

5. ONU Hábitat

Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos nacional y local para formular e implementar políticas y estrategias de vivienda participativa y basada en evidencia.

Objetivo del Proyecto: Fortalecer las capacidades de los gobiernos nacionales y subnacionales en la formulación e implementación de políticas y estrategias de vivienda participativas y sustentadas en evidencia, en apoyo al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11, que busca que “las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

En el marco de la cooperación vigente con ONU-Hábitat, a través de la iniciativa Potencializando ciudades inteligentes centradas en las personas mediante políticas urbanas nacionales, se está desarrollando el Plan Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PLANUVH). Actualmente, se avanza con el documento.

Asimismo, el proyecto contempla una acción demostrativa consistente en la ejecución de una intervención concreta de mejoramiento de espacios públicos, vinculada tanto a la política nacional como al PLANUVH; el primer proyecto se gestiona Guarambaré, quedando pendiente la definición de una segunda localidad.

6. Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)



Actualmente, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) mantiene un diálogo abierto con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para la obtención de financiamiento en el marco del Programa “Atención integral comunitaria a Población vulnerable con énfasis en pueblos indígenas, personas con discapacidad y mujeres”.

En este contexto, se llevó a cabo una reunión de trabajo con marcado sentido social, en la cual el Ministro Juan Carlos Baruja Fernández recibió a la Gerente de Género, Inclusión y Diversidad de la CAF. Durante el encuentro se abordaron nuevas acciones orientadas a impulsar soluciones habitacionales inclusivas.

Un encuentro que reafirma que la vivienda digna es un derecho y que la inclusión debe llegar a cada rincón del país.

➤ **Cuadro de Convenios y Acuerdos suscritos en el año 2025 y Convenios vigentes hasta la fecha.**

Convenios y Acuerdos Interinstitucionales Suscritos en el Año 2025					
Nº	Institución	Tipo de Convenio	Objeto del Convenio	Fecha de suscripción	Vigencia
1	Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (SEDERREC)	Convenio Marco	Establecer las Bases y Condiciones entre las Partes con el fin de Coordinar Criterios, Planes, Programas, Actividades de Interés y Cooperación Mutua para que los Connacionales Repatriados y su Núcleo Familiar, así como aquellos Residentes en el Exterior y con deseos de retorno, formen parte de la "Política Habitacional" implementada el Gobierno Nacional.	27/01/2025	31/12/2028
2	Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)	Convenio Marco	1. Establecer los Mecanismos de Coordinación y Complementación Interinstitucional que faciliten el Análisis y Fiscalización Ambiental de los Proyectos a ser implementados en los Programas de Soluciones Habitacionales del MUVH. 2. Podrán además construir otros ámbitos de cooperación en aquellos temas relacionados, como ser áreas de la Ecología Urbana entre otros diferentes procesos de investigación, análisis, conclusión y difusión.	29/04/2025	29/4/2030
3	ITAIPU – Fundación Parque Tecnológico Itaipu-Paraguay (FPTI-PT) - Convenio Nº4500079448/2025	Convenio Específico	Cooperación de las Partes para la Ejecución del Proyecto "Promoción del Arraigo de Poblaciones Vulnerables Mediante Soluciones Habitacionales Accesibles", de acuerdo con el Plan de Trabajo, Anexo III.	Firmado de forma digital entre el 30/04/2025 y 6/05/2025	28 meses acorde a la cláusula Trigésimo sexta
4	Secretaría Nacional de Deportes (SND) Unión del Fútbol del Interior (UFI) Gobernación del Departamento de Paraguari	Convenio Marco	Implementación a través de Acuerdos Específicos relativos a las actividades correspondientes a cada institución y entidad, con el fin de contribuir al desarrollo de sus acciones y cumplimiento de sus objetivos, vinculando y articulando proyectos, programas, iniciativas y emprendimientos conjuntos, estableciendo las bases para un desarrollo eficaz y eficiente de emprendimientos para el mejoramiento de la salud, el bienestar y la calidad de vida de toda la comunidad deportiva.	06/03/2025	06/05/2028
5	Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI)	Convenio Marco	Cooperación y Asistencia recíproca entre las Partes, para el desarrollo planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia.	16/05/2025	16/05/2030
6	Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI)	Convenio Específico	Establecer las Bases y Condiciones que desarrollarán en conjunto las Partes, para coordinar y establecer mecanismos tendientes a propiciar que funcionarios de la OPACI, postulen a los programas que administre el MUVH, a fin de acceder a Soluciones Habitacionales.	16/05/2025	16/05/2028
7	Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)	Convenio Marco	Cooperación y Asistencia recíproca entre las Partes, para el desarrollo planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia.	19/05/2025	19/05/2030
8	Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)	Contrato de Usufructo Temporal	Otorgar el derecho de Usufructo Temporal de un inmueble de su propiedad, ubicado en el Distrito de Mariano Roque Alonso, el mismo es individualizado como Centro Comunitario del Proyecto Complejo Habitacional San Blas, con todos los accesorios que ofrece dicho inmueble, a favor del Ministerio de Educación y Ciencias – MEC	19/5/2025	19/05/2030
9	Corte Suprema de Justicia (CSJ)	Convenio Específico	Implementación de mecanismo de apoyo interinstitucional que facilite el acceso a los procesos registrales de la Dirección General de los Registros Públicos, a fin de conocer la titularidad y condiciones de dominio respecto a un inmueble determinado, así como otros datos registrales necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Programa Che Roga Porí.	23/5/2025	23/05/2028
10	Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)	Convenio Marco	Establecer las Bases y Condiciones de Cooperación y asistencia recíprocas entre las Partes para el desarrollo de actividades, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia.	24/6/2025	24/6/2030
11	Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)	Convenio Específico Nº 1	Consolidar Acciones conjuntas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de la Niñez y la Adolescencia, a través de la implementación del Programa ABRAZO en el Complejo Habitacional "Barrio San Francisco" de la Ciudad de Asunción.	24/06/2025	24/6/2030
12	Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)	Convenio Específico Nº 2	Establecer los derechos y obligaciones que asumirán cada una de las Partes para la construcción e implementación del Espacio de Desarrollo Infantil, contribuyendo así de manera efectiva al logro de los objetivos generales propuestos.	24/6/2025	24/6/2030
13	Ministerio del Interior (MI)	Convenio Marco	La Cooperación y Asistencia recíproca entre las Partes, para el desarrollo de planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia.	26/6/2025	26/6/2030
14	Ministerio del Interior (MI)	Convenio Específico Nº 1	Establecer las Bases de Cooperación entre las partes para la ejecución de acciones conjuntas orientadas a la promoción, socialización y fortalecimiento del "Programa Che Roga Porí 2.0", con especial énfasis en la difusión de sus alcances y la orientación dirigida a funcionarios del Ministerio del Interior como potenciales beneficiarios del Programa, así como para sus respectivos núcleos familiares.	26/06/2025	26/6/2028
15	Policía Nacional (PN)	Convenio Marco	Cooperación y Asistencia recíproca entre las Partes, para el desarrollo de planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia.	26/06/2025	26/6/2030
16	Policía Nacional (PN)	Convenio Específico Nº 1	Establecer las Bases de Cooperación entre las partes para la ejecución de acciones conjuntas orientadas a la promoción, socialización y fortalecimiento del "Programa Che Roga Porí 2.0", con especial énfasis en la difusión de sus alcances y la orientación dirigida al personal Policial como potenciales beneficiarios del Programa, así como para sus respectivos núcleos familiares.	26/06/2025	26/6/2028

Convencios y Acuerdos Interinstitucionales suscritos en el Año 2025					
Nº	Institución	Tipo de Convenio	Objeto del Convenio	Fecha de suscripción	Vigencia
17	Gobernación de Paraguay Ministerio de Defensa Nacional (MIDEN)	Convenio Especifico	Establecer un acuerdo de cooperación entre las partes, en el marco del Programa de "Mejoramiento de Entornos Urbanos", regulado por el MUVH, con la finalidad de ejecutar intervenciones de mejoramiento en el predio del Parque Ecológico y Recreativo Centro Ita, identificado como Finca Nº 4.028, padrin Nº 4.423 del Distrito de Paraguay, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, actualmente bajo usufructo a favor de la Gobernación de Paraguay, y afectado al uso de la comunidad como espacio de recreación.	9/7/2025	9/7/2028
18	Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP)	Convenio Marco	Cooperación y Asistencia Recíproca entre las Partes, para el desarrollo de planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia.	16/9/2025	16/9/2029
19	Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP)	Convenio Especifico Nº 1	Establecer las Bases de Cooperación entre las partes para la ejecución de acciones conjuntas orientadas a la promoción, socialización y fortalecimiento del "Programa Che Roga Porá 2.0", con especial énfasis en la difusión de sus alcances y la orientación dirigida al personal como potenciales beneficiarios del Programa, así como para sus respectivos núcleos familiares.	16/9/2025	16/9/2028
20	Mancomunidad de Municipalidades de Cordillera (MDC)	Convenio Marco	Cooperación y asistencia recíproca entre las partes, para el desarrollo planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia y conforme al marco legal que las rige.	11/8/2025	11/8/2030
21	Municipalidad de Guaranharé	Convenio Especifico Nº 2	Establecer un acuerdo de cooperación entre las partes, para ejecutar un proyecto de intervención en territorio urbano del municipio de Guaranharé, consistente en el mejoramiento de una plaza, en el marco del Proyecto "Potencializando ciudades inteligentes centradas en su personas a través de Políticas urbanas nacionales", que cuenta con el apoyo técnico y financiero de ONU Hábitat.	13/8/2025	Vigente durante el Ejercicio Fiscal 2025
22	Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Producción, Consumo y Servicios Reducto Ltda.	Convenio Marco	Cooperación y asistencia recíproca entre Las Partes, para el desarrollo planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia y conforme al marco legal que las rige.	19/8/2025	19/8/2028
23	Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Producción, Consumo y Servicios Reducto Ltda.	Convenio Especifico Nº 1	Establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia recíproca, sobre las cuales el MUVH y la Cooperativa desarrollarán actividades para el impulso del Programa VIDA (Viviendas Integrales y Desarrollo Avanzado) del FONAVIS (Fondo Nacional de la Vivienda Social), en todo el territorio nacional, de beneficiarios del MUVH.	19/8/2025	19/8/2028
24	Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Producción, Consumo y Servicios Reducto Ltda.	Convenio Marco	Cooperación y asistencia recíproca entre Las Partes, para el desarrollo planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia y conforme al marco legal que las rige.	19/8/2025	19/8/2028
25	Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Producción, Consumo y Servicios Reducto Ltda.	Convenio Especifico Nº 1	Establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia recíproca, sobre las cuales el MUVH y la Cooperativa desarrollarán actividades para el impulso del Programa VIDA (Viviendas Integrales y Desarrollo Avanzado) del FONAVIS (Fondo Nacional de la Vivienda Social), en todo el territorio nacional, de beneficiarios del MUVH.	19/8/2025	19/8/2028
26	Municipalidad de Carapeguá	Convenio Marco	Cooperación y asistencia recíproca entre LAS PARTES para el desarrollo de actividades, programas y proyectos de interés común, en el marco de sus respectivas competencias y normativas vigentes.	18/9/2025	18/9/2029
27	Municipalidad de Carapeguá	Convenio Especifico Nº 1	Establecer un acuerdo de Cooperación entre LAS PARTES, en el marco del Programa de "Mejoramiento de Entornos Urbanos", regulado por el MUVH, con la finalidad de ejecutar intervenciones de mejoramiento de espacios públicos para contribuir al incremento de la calidad de vida de las personas de la comunidad y promover el acceso a un espacio de recreación.	18/9/2025	18/9/2028
28	Municipalidad de Itanambé	Convenio Marco	Cooperación y asistencia recíproca entre las Partes para el desarrollo de actividades, programas y proyectos de interés común, en el marco de sus respectivas competencias y normativas vigentes.	17/9/2025	17/9/2029
29	Municipalidad de Itanambé	Convenio Especifico Nº 1	Ejecución para la terminación y ampliación del Proyecto denominado "Itanambé" en el marco del Programa institucional Vv+ Senda, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Itanambé del departamento de Itapúa, el cual contempla 32 (treinta y dos) reducciones habitacionales, para tal efecto, las partes se comprometen a agotar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, así como a agilizar las gestiones administrativas dentro del ámbito de competencia de cada uno de los celebrantes.	17/9/2025	17/9/2028
30	Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Consecuados (SENABICO)	Convenio Especifico Nº 1	Establecer los derechos y obligaciones que asumirán cada una de las partes, a fin de asegurar el estado de conservación y mantenimiento del bien destinado al uso provisional, identificado como: • Vehículo tipo camioneta, marca Audi, modelo Q3	22/09/2025	4/8/2027
31	Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Consecuados (SENABICO)	Convenio Especifico	Establecer los derechos y obligaciones que asumirán cada una de las partes, a fin de asegurar el estado de conservación y mantenimiento del bien destinado al uso provisional, identificado como: • Vehículo tipo camioneta, marca Toyota, modelo Hilux	22/09/2025	30/6/2028
32	Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)	Convenio Especifico Nº 1	Establecer las Bases y Condiciones de Cooperación y Asistencia Recíproca entre LAS PARTES, para el desarrollo de acciones conjuntas en el marco del "PROGRAMA CHE ROGA PORÁ"	23/9/2025	23/9/2028
33	Municipalidad de Asunción (MCA)	Especifico Nº 3	Tiene por objeto la cesión y transferencia institucional, a título gratuito, de equipamientos necesarios; así como la coordinación, para la recolección y gestión de residuos sólidos en el Barrio Chacarita Alta, intervenido por el MUVH	25/11/2025	Definitivo
34	Ministerio de Defensa Nacional (MIDEN) Comando Logístico	Especifico	Dar continuidad a la cesión del detalle clasificado perteneciente al Comando Logístico Dirección de Servicio de Intendencia del Ejército (DISERINTE) de las FF.AA. de la Nación, a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del MUVH, ubicado en el predio de la Ciudad de Mariano Roque Alonso, y, proporcionar la seguridad con efectivos y medios militares a las instalaciones dentro del predio, hasta el inicio de las obras de construcción de los conjuntos habitacionales, a ser comenzada por parte del MUVH al Comando Logístico, para la desvinculación del personal militar del área de seguridad.	2/12/2025	Vigente hasta el inicio de las obras de construcción del conjunto habitacional
35	Municipalidad de Asunción (MCA)	Acta de Acuerdo Nº 1	Acuerdo de compromiso de pago en concepto de tributos entre el MUVH y la MCA	9/12/2025	9/12/2027
36	Municipalidad de Asunción (MCA) - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Adenda Nº 2	En el marco del desarrollo y ejecución del Proyecto "Residencia Urbana en la Franja Costera de Asunción"	10/12/2025	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
37	Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)	Convenio Especifico Nº 2	Habilitación de Circuitos de Aprendizajes para la implementación de los Programas de Culminación de la Educación Básica Bilingüe para Personas Jóvenes y Adultas y de Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas, en las dependencias del MUVH de la ciudad de la Asunción, permitiendo que los mismos obtengan la certificación de Graduado en Educación General Básica y el título de Bachiller en Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas.	12/12/2025	12/12/2028
38	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A)	Convenio Especifico	Tiene por objeto la Provisión de Servicios de Comunicación de Datos para el Parque Caballero.	26/12/2025	31/3/2026
39	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A)	Convenio Especifico	Tiene por objeto la Provisión de servicios de televisión por cable - IPTV al MUVH.	30/12/2025	31/10/2027
40	Crédito Agrícola de Habitación- CAH	Convenio Marco	Tiene por objeto establecer los términos de la cooperación y asistencia recíproca entre Las Partes, con el propósito de desarrollar planes, programas y proyectos orientados a actividades de interés común, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y conforme al marco legal que las rige.	30/12/2025	30/12/2028
41	Crédito Agrícola de Habitación- CAH	Convenio Especifico Nº 1	Establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia recíproca entre Las Partes, para el desarrollo de las acciones conjuntas en el marco del programa "CHE ROGA PORÁ" en sus versiones original y 2.0"	30/12/2025	30/12/2028

Lista de Convenios de Cooperación Interinstitucional vigentes hasta la fecha.					
N°	Institución	Tipo de Convenio	Objeto del Convenio	Fecha de suscripción	Vigencia
1	Ministerio de Desarrollo Social (MDS)	Convenio Específico	Establecer las Bases y Condiciones, a fin de Coordinar Acciones orientadas para la ejecución de soluciones habitacionales para los sectores de pobreza y extrema pobreza, en el marco de los Programas "FONAVIS" y otros Programas Habitacionales, según el caso, y el Programa de Desarrollo y Apoyo Social a los Asentamientos y Núcleos Poblacionales Urbanos o Suburbanos "TEKOHÁ" administrado por el MDS.	8/4/2019	Duración del Programa TEKOHÁ.
2	Municipalidad de Asunción (MCA)	Convenio Específico	La Municipalidad de Asunción concede al MUVH el padronaje para la revitalización y mantenimiento del PARQUE CABALLERO, ubicado en la calle Manuel Orenda del Barrio Ricardo Brugada de la Ciudad de Asunción.	18/2/2020	20 años
3	Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción	Convenio Marco	Establecer las bases que faciliten la cooperación y colaboración entre las Partes, en áreas relacionadas con el desarrollo urbano y la vivienda, así como diferentes actividades de enseñanza, investigación y aplicación; conforme a su disponibilidad presupuestaria, técnica, financiera y de recursos humanos, con sujeción a los objetivos, funciones, políticas y procedimientos internos de las Partes.	11/2/2021	11/2/2026
4	Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción	Convenio Específico	Establecer las bases que faciliten la cooperación y colaboración entre las Partes, para que el personal permanente y eventual e hijos del personal permanente y eventual del MUVH puedan acceder a servicios preferenciales y becas para estudios de grado y postgrado en la Universidad Católica. Así también para el desarrollo de posgrados en el MUVH a los alumnos del último año de los diferentes carreras de grado de la UC, además de la coordinación conjunta para la realización de charlas y seminarios.	11/2/2021	11/2/2026
5	Municipalidad de Asunción (MCA)	Convenio Marco	1. Cooperación y asistencia recíproca para el desarrollo de actividades, programas y proyectos de interés común entre las Partes, y en el ámbito de su competencia y legislación propia. 2. Las actividades a realizar en cada proyecto, en particular en aquellos casos que sea de mutuo interés para ambas instituciones, serán acordados mediante Convenios Específicos de consignar al proyecto a ejecutar con los objetivos expresamente determinados y las prestaciones que asuma cada Parte, para el logro de los objetivos mencionados.	16/7/2021	16/2/2026
6	Instituto Nacional de Estadística (INE)	Convenio Marco	Promover y fortalecer la cooperación entre las Partes, a fin de propiciar el intercambio de experiencias, conocimientos, información, datos, capacitación, investigación, producción de servicios técnicos y profesionalizados, en general y en particular, sobre la aplicación de sus respectivas legislaciones, en sus respectivas competencias.	13/1/2022	13/1/2027
7	Ministerio de Desarrollo Social (MDS)	Convenio Específico	Establecer las bases y condiciones que desarrollará en conjunto el MUVH y el MDS, a fin de determinar disposiciones, obligaciones y responsabilidades a ser cumplidas por las partes, en el marco de la intervención conjunta en el Proyecto Barrio San Francisco.	14/3/2022	14/3/2026
8	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Municipalidad de Asunción (MCA)	Convenio Específico	Toma por objeto comprometer los recursos y establecer las responsabilidades que asuman las partes para lograr el diseño y la ejecución de un Proyecto integrado por cuatro (4) sub-proyectos específicos en el marco del Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción (Ordenanza N° 34/96 y Plan Regulador, Ordenanza N° 163/2011): 1) Parque General Bernardino Caballero, II) Reserva Ecológica Barrio San Miguel, III) Eco Bahía, IV) Centro Histórico de Asunción, los cuales serán ejecutados bajo estándares de urbanismo sostenible. Además, contemplará la realización del estudio de factibilidad y anteproyecto de la Solución a las Inundaciones y Habitacional de la Chacarita inundable.	23/3/2022	Vigente hasta el cumplimiento de los objetivos trazados en el Proyecto
9	Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y la Dirección Nacional de Asesoría Civil (DNAC)	Convenio Específico	Establecer las bases y condiciones que desarrollará en conjunto el MUVH, el MDN y la DNAC para reservar el lugar destinado a la construcción del futuro Aeropuerto Internacional en la parte Noroeste de la Finca N° 916, propiedad del Estado Paraguayo - Ministerio de Defensa Nacional, conforme al plano e informe pericial que se adjunta al presente Convenio, y que pasa a formar parte del mismo.	24/10/2022	24/10/2027
10	Asociación Paraguaya de Arquitectos (APAR)	Convenio Marco	Establecer la Cooperación e Intercambio Técnico entre las partes en temas Arquitectónicos, Urbanísticos y del Hábitat, especialmente para temas de planificación urbana, construcciones públicas y capacitación dentro del ámbito de sus competencias.	30/12/2022	30/12/2026
11	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)	Convenio Marco	Marco de cooperación interinstitucional entre las Partes, para la realización de actividades de cooperación, prestación e intercambio de servicios, en el contexto de la Formación y Capacitación Laboral, así como la implementación conjunta y coordinada de programas y proyectos de formación; y toda otra que pudiera considerarse de interés para el cumplimiento de los objetivos y fines de cada institución.	21/6/2023	21/6/2027
12	Equifax Paraguay S.A.	Convenio Marco	Establecer un marco de cooperación interinstitucional entre el MUVH y EQUIFAX para desarrollar actividades y acciones conjuntas tendientes a promover una mejora tanto en la eficiencia de las tareas propias del Ministerio, como así también la inclusión financiera de los ciudadanos.	14/8/2023	14/8/2027
13	Unión Nacional - Asunción (UNIONA - Asunción)	Acuerdo Marco	Establecer las condiciones de cooperación entre las partes, para el desarrollo de programas y acciones de interés común y acciones relacionadas a la ejecución de políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.	14/11/2023	14/11/2028
14	Fundación Parque Tecnológico Unigé Paraguay (FPPT-PT)	Convenio Marco	Establecer un marco de actuación para la colaboración entre la FPPT-PT y el MUVH en actividades de cooperación técnica, académica, de innovación, desarrollo tecnológico y científico, capacitación profesional, social, ambiental, actividades de investigación, así como la apertura y fortalecimiento de los canales de comunicación entre ambas partes.	22/11/2023	22/11/2026
15	Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERUT)	Convenio Marco	Cooperación y asistencia recíproca entre las partes, para desarrollo de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las familias, dentro del ámbito de su competencia y conforme al marco legal que las rige, para el Fondo Nacional de la Vivienda Social FONAVIS, u otros programas que el Ministerio pudiera implementar.	28/11/2023	28/11/2028
16	Asociación de Volantes y Puntos de Ingreso del Paraguay (AVPIP)	Convenio Marco	Cooperación y asistencia recíproca entre las Partes, para el desarrollo de actividades, programas y proyectos, organización de eventos de capacitación profesional de los Recursos Humanos, el intercambio de informaciones sobre temas de interés para ambas Partes, dentro del ámbito de su competencia y conforme al marco legal que las rige.	28/11/2023	28/11/2028
17	Entidad Binacional Yaryvea (EBY)	Convenio Específico	Establecer las condiciones para cooperar con el MUVH, en el marco del Programa Pro-vivienda II, con la provisión de inmuebles situados en la localidad Pilar del Departamento de Neembukú, los cuales serán destinados para la construcción de (150) treintinueve viviendas adicionales como parte del Programa FONAVIS (Fondo Nacional de la Vivienda Social), con el propósito de cooperar con el alijero establecido por el Gobierno Nacional respecto al plan de vivienda social.	26/12/2023	Hasta la finalización de construcción de viviendas
18	Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)	Convenio Marco	Establecer las bases de cooperación mutua para desarrollar y coordinar acciones con miras a promover y garantizar la incorporación efectiva de políticas públicas para los pueblos indígenas tendientes a mejorar la calidad de vida de los mismos mediante el acceso a soluciones habitacionales, asumiendo como ejes orientadores de las acciones el respeto de la cultura y las costumbres de los pueblos indígenas, además están comprometidos con los principios de desarrollo participativo y sostenido, con la obligación de prestar asistencia imparcial y sin discriminación a los mismos, así como también respetar las capacidades locales.	1/2/2024	1/2/2029
19	Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ)	Convenio Marco	Establecer una relación interinstitucional entre el MUVH y la SNJ, para la cooperación mutua en el ámbito de sus competencias, tendientes al desarrollo de programas, proyectos, capacitaciones y otros servicios y acciones a nivel de infraestructura que puedan considerarse de interés para el cumplimiento de los objetivos y fines de cada institución obteniendo así una comunidad organizada, afianzada y con espacios de participación.	6/2/2024	6/2/2029
20	Ministerio de Desarrollo Social (MDS)	Convenio Marco	Cooperación y Asistencia recíproca entre las Partes, para el desarrollo de actividades, programas y proyectos, de interés común dentro del ámbito de su competencia y conforme al marco legal que las rige.	13/12/2024	13/12/2028
21	Banco Nacional de Fomento	Convenio Específico	Toma por objeto coadyuvar en el saneamiento de la economía de los funcionarios permanentes y contratados de la ENTIDAD, mediante Beneficios Sociales, a través de la compra de deuda de los mismos.	19/2/2024	19/02/2025
22	Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)	Convenio Específico	Establecer las Bases y Condiciones de Cooperación y Asistencia Recíproca entre las Partes, para el desarrollo de acciones conjuntas en el marco del "PROGRAMA CSE BIODIVERSIDAD", que promueva la ejecución de proyectos habitacionales en diversas localidades del país con los servicios básicos incluidos.	11/3/2024	11/3/2029
23	Ministerio de Defensa Nacional (MDN)	Convenio Marco	Cooperación y asistencia recíproca entre las Partes, para el desarrollo de actividades, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia y conforme al marco legal que las rige.	12/3/2024	12/3/2028
24	Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (MADES)	Convenio Específico N° 1	Establecer los mecanismos de coordinación y complementación interinstitucional que faciliten el análisis y la Fiscalización Ambiental del Programa Que Rapa Parí a su implementación por el MUVH, ante el déficit habitacional que el país viene sufriendo desde hace varios años.	18/4/2024	18/4/2028
25	Secretaría Nacional de Administración de Bienes Inmuebles y Contratos (SENAARCO)	Convenio Marco	Permitir y Facilitar la Cooperación y la prestación de servicios y bienes, prestando todo tipo de asistencia relacionada a la formación, capacitación, asistencia, estímulo y prestación de servicios técnicos y profesionales que apunten al desarrollo de LAS PARTES y al mejor desempeño de sus objetivos así como al establecimiento de proyectos conjuntos en áreas que consideren de interés común, sin perjuicio de la acción individual e independiente de ambas instituciones.	16/5/2024	16/5/2029
26	Municipalidad de Coronel Oviedo	Convenio Marco	Cooperación y asistencia recíproca para el desarrollo de actividades, programas y proyectos en el ámbito social, económico y ambiental de interés común entre las Partes, los cuales se firman a cabo dentro del ámbito de su competencia y legislación propia.	23/5/2024	23/5/2027

Estado de Cuadros de Cooperación Interinstitucional vigentes hasta la fecha.					
N°	Institución	Tipo de Cuadro	Objeto del Cuadro	Fecha de suscripción	Vigencia
27	Asociación Voluntariado Gual	Convenio Marco	Cooperación recíproca, entre LA ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO GUAL Y EL MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT (MUVH), para impulsar iniciativas conjuntas, programas y proyectos de interés común y competencia complementaria de acuerdo a los mandatos de la Política Institucional de ambas organizaciones.	23/3/2024	23/3/2028
28	Justicia Electoral (JE)	Convenio Marco	Establecer las condiciones conforme a las cuales las partes se brindarán mutuo apoyo en el diseño, desarrollo e implementación de actividades, programas y proyectos, de interés común dentro del ámbito de su competencia y conforme al marco legal.	23/3/2024	23/3/2028
29	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPEC)	Convenio Específico	Convenio Específico para asistencia técnica, intercambio de experiencias e informaciones en la ejecución y supervisión de obras, utilización conjunta de recursos e infraestructura y el acceso a viviendas sociales en el Nuevo Barrio Bañado Tacumbú.	11/8/2024	Hasta el término de ejecución de las actividades
30	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS)	Convenio Marco	Cooperación y asistencia recíproca entre LAS PARTES, para el desarrollo planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia y conforme al marco legal que las rige.	13/6/2024	13/6/2029
31	Fundación Universitaria Derrochadora (FUNDER)	Convenio Marco	Cooperación y colaboración entre las partes, para que funcionarios del MUVH puedan acceder a asesorías profesionales y becas para estudios de grado y posgrado, además para la realización de charlas y seminarios, en el marco de las políticas generales de gestión y desarrollo de las personas donde la formación y la capacitación son pilares fundamentales.	31/7/2024	31/7/2028
32	Ministerio Público (MP)	Convenio Marco	Coordinar y establecer mecanismos para proponer que funcionarios del MP pongan a Programas que administre el MUVH, a fin de acceder a soluciones habitacionales.	1/8/2024	1/8/2027
33	Defensoría del Pueblo	Convenio Marco	Cooperación y asistencia recíproca entre las Partes, para el desarrollo de planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia y conforme al marco legal que las rige.	7/8/2024	7/8/2028
34	Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES)	Convenio Marco	Preservar la investigación e innovación para el desarrollo tecnológico entre el MUVH y la UNVES, en términos de asistencia técnica, capacitación, transferencia de conocimientos y tecnología, investigación y publicaciones en cumplimiento nacional de cada institución.	29/8/2024	29/8/2029
35	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS)	Convenio de Unifracsto Temporal	Convenio de unifracsto temporal a título gratuito para el Centro Habitacional de Adultos Mayores en el Complejo Habitacional Barrio San Francisco para brindar servicios de salud y de rehabilitación psico-social para personas mayores de la comunidad.	27/11/2024	27/11/2028
36	Gobernación de Itapúa	Convenio Marco	Cooperación y asistencia recíproca para el desarrollo de actividades, programas y proyectos en el ámbito social, económico y ambiental de interés común entre las Partes.	2/12/2024	2/12/2027
37	Municipalidad de Guaraní	Convenio Marco	Cooperación y asistencia recíproca para el desarrollo de actividades, programas y proyectos de interés común entre las Partes.	8/12/2024	8/12/2029
38	Municipalidad de Guaraní	Convenio Específico	Establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia recíproca entre las partes, para la implementación de acciones conjuntas en el marco del "PROGRAMA CHE ROGA PORÁ" que prevé la ejecución de proyectos habitacionales en distintas localidades del país con los servicios básicos básicos.	8/12/2024	Duración indefinida pudiendo ser rescindido previa notificación por escrito
39	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPEC)	Añeado al Convenio Marco	Formalizar una prórroga de 3 años del Convenio marco suscripto el 30/12/2021, que tiene por objeto Establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia recíproca entre las partes, para el desarrollo de actividades, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común.	17/12/2024	17/12/2027
40	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.)	Convenio Específico	Convenio Específico con relación al traspaso o transferencia de inmueble ubicado en el distrito de Santísima Trinidad, ciudad de Asunción, propiedad de la COPACO.	20/12/2024	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
41	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.)	Contrato N° 34	Establecer los derechos y obligaciones que asume el MUVH y la COPACO S.A. con relación al traspaso o transferencia de inmueble en el distrito de Santísima Trinidad, ciudad de Asunción.	20/12/2024	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
42	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.)	Convenio Marco - Renovación	Establecer los lineamientos y las bases para un desarrollo eficaz y eficiente en la implementación de programas y proyectos de carácter social, tecnológico y profesional.	26/12/2024	26/12/2029
43	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.)	Convenio Específico	Convenio Específico para la provisión de servicios de comunicación de datos.	26/12/2024	26/12/2028
44	Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Conacionales (SEDERREC)	Convenio Marco	Establecer las Bases y Condiciones entre las Partes con el fin de Coordinar Criterios, Planes, Programas, Actividades de Interés y Cooperación Mutua para que los Conacionales Repatriados y su Núcleo Familiar, así como aquellos Residentes en el Exterior y con deseos de retorno, formen parte de la "Política Habitacional" implementada el Gobierno Nacional.	27/01/2025	31/12/2028
45	Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)	Convenio Marco	1. Establecer los Mecanismos de Coordinación y Complementación Interinstitucional que faciliten el Análisis y Focalización Ambiental de los Proyectos a ser implementados en los Programas de Soluciones Habitacionales del MUVH. 2. Podrán además construir otros ámbitos de cooperación en aquellos temas relacionados, como ser áreas de la Ecología Urbana entre otros diferentes procesos de investigación, análisis, conclusiones y difusión.	28/04/2025	28/4/2030
46	ITAIKU - Fundación Parque Tecnológico Itaipu-Paraguay (FPTI-PT) - Convenio N°450079448/2025	Convenio Específico	Cooperación de las Partes para la Ejecución del Proyecto "Promoción del Arreglo de Poblaciones Vulnerables Mediante Soluciones Habitacionales Accesibles", de acuerdo con el Plan de Trabajo, Anexo III.	Firmado de forma digital entre el 30/04/2025 y 8/05/2025	28 meses acorde a la cláusula Vigésimo sexta
47	Secretaría Nacional de Deportes (SND) Unión del Fútbol del Interior (UFI) Gobernación del Departamento de Paraguari	Convenio Marco	Implementación a través de Acuerdos Específicos relativos a las actividades correspondientes a cada institución y entidad, con el fin de contribuir al desarrollo de sus acciones y cumplimiento de sus objetivos, vinculando y articulando proyectos, programas, iniciativas y emprendimientos conjuntos, estableciendo las bases para un desarrollo eficaz y eficiente de emprendimientos para el mejoramiento de la salud, el bienestar y la calidad de vida de toda la comunidad deportiva.	06/05/2025	06/05/2028
48	Organización Paraguaya de Cooperación Interinstitucional (OPACI)	Convenio Marco	Cooperación y Asistencia recíproca entre las Partes, para el desarrollo planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia.	16/05/2025	16/05/2030
49	Organización Paraguaya de Cooperación Interinstitucional (OPACI)	Convenio Específico	Establecer las Bases y Condiciones que desarrollarán en conjunto las Partes, para coordinar y establecer mecanismos tendientes a propiciar que funcionarios de la OPACI, pongan a los programas que administre el MUVH, a fin de acceder a Soluciones Habitacionales.	16/05/2025	16/05/2028
50	Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)	Convenio Marco	Cooperación y Asistencia recíproca entre las Partes, para el desarrollo planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia.	19/05/2025	19/05/2030
51	Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)	Contrato de Unifracsto Temporal	Ocupar el derecho de Unifracsto Temporal de un inmueble de su propiedad, ubicado en el Distrito de Mariano Roque Alonso, el mismo es individualizado como Centro Comunitario del Proyecto Complejo Habitacional San Blas, con todos los accesorios que rodea dicho inmueble, a favor del Ministerio de Educación y Ciencias - MEC.	19/5/2025	19/05/2030
52	Corte Suprema de Justicia (CSJ)	Convenio Específico	Implementación de mecanismo de apoyo interinstitucional que facilite el acceso a los procesos registrales de la Dirección General de los Registros Públicos, a fin de conocer la titularidad y condiciones de dominio respecto a un inmueble determinado, así como otros datos registrales necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Programa Che Roga Porá.	23/5/2025	23/05/2028
53	Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)	Convenio Marco	Establecer las Bases y Condiciones de Cooperación y asistencia recíproca entre las Partes para el desarrollo de actividades, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia.	24/6/2025	24/6/2030
54	Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)	Convenio Específico N° 1	Coordinar Acciones conjuntas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral de la Niñez y la Adolescencia, a través de la implementación del Programa ASRAZO en el Complejo Habitacional "Barrio San Francisco" de la Ciudad de Asunción.	24/06/2025	24/6/2030
55	Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)	Convenio Específico N° 2	Establecer los derechos y obligaciones que asumen cada una de las Partes para la construcción e implementación del Espacio de Desarrollo Infantil, contribuyendo así de manera efectiva al logro de los objetivos generales propuestos.	24/6/2025	24/6/2030

Lista de Convenios de Cooperación Interinstitucional vigentes hasta la fecha.					
N°	Institución	Tipo de Convenio	Objeto del Convenio	Fecha de suscripción	Vigencia
56	Ministerio del Interior (MI)	Convenio Marco	La Cooperación y Asistencia recíproca entre las Partes, para el desarrollo de planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia.	26/6/2025	26/6/2030
57	Ministerio del Interior (MI)	Convenio Específico N° 1	Establecer las Bases de Cooperación entre las partes para la ejecución de acciones conjuntas orientadas a la promoción, socialización y fortalecimiento del "Programa Che Roga Porá 2.0", con especial énfasis en la difusión de sus alcances y la orientación dirigida al personal Policial como potenciales beneficiarios del Programa, así como para sus respectivos núcleos familiares.	26/06/2025	26/6/2028
58	Policía Nacional (PN)	Convenio Marco	Cooperación y Asistencia recíproca entre las Partes, para el desarrollo de planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia.	26/06/2025	26/6/2030
59	Policía Nacional (PN)	Convenio Específico N° 1	Establecer las Bases de Cooperación entre las partes para la ejecución de acciones conjuntas orientadas a la promoción, socialización y fortalecimiento del "Programa Che Roga Porá 2.0", con especial énfasis en la difusión de sus alcances y la orientación dirigida al personal Policial como potenciales beneficiarios del Programa, así como para sus respectivos núcleos familiares.	26/06/2025	26/6/2028
60	Gobernación de Paraguay Ministerio de Defensa Nacional (MDN)	Convenio Específico	Establecer un acuerdo de cooperación entre las partes, en el marco del Programa de "Mejoramiento de Entornos Urbanos", impulsado por el MUVH, con la finalidad de ejecutar intervenciones de mejoramiento en el predio del Parque Ecológico y Recreativo Cerro Hu, identificado como Finca N° 4 028, padre N° 4 423 del Distrito de Paraguari, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, actualmente bajo USUFRUCTO a favor de la Gobernación de Paraguay, y afectado al uso de la comunidad como espacio de recreación.	9/7/2025	9/7/2028
61	Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP)	Convenio Marco	Cooperación y Asistencia recíproca entre las Partes, para el desarrollo de planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia.	16/07/2025	16/7/2030
62	Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP)	Convenio Específico N° 1	Establecer las Bases de Cooperación entre las partes para la ejecución de acciones conjuntas orientadas a la promoción, socialización y fortalecimiento del "Programa Che Roga Porá 2.0", con especial énfasis en la difusión de sus alcances y la orientación dirigida al personal como potenciales beneficiarios del Programa, así como para sus respectivos núcleos familiares.	16/07/2025	16/7/2028
63	Mancomunidad de Municipalidades de Caacillería (M.D.C.)	Convenio Marco	Cooperación y asistencia recíproca entre las partes, para el desarrollo planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia y conforme al marco legal que las rige.	11/8/2025	11/8/2030
64	Municipalidad de Guaranitani	Convenio Específico N° 2	Establecer un acuerdo de cooperación entre las partes, para ejecutar un proyecto de intervención en territorio urbano del municipio de Guaranitani, consistente en el mejoramiento de una plaza, en el marco del Proyecto "Potencializando modelos arquitectónicos centrados en las personas a través de Políticas urbanas nacionales", que cuenta con el apoyo técnico y financiero de ONU Habitat.	13/8/2025	Vigente durante el Ejercicio Fiscal 2025
65	Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Producción, Consumo y Servicios Redueto Ltda.	Convenio Marco	Cooperación y asistencia recíproca entre Las Partes, para el desarrollo planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia y conforme al marco legal que las rige.	19/8/2025	19/8/2028
66	Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Producción, Consumo y Servicios Redueto Ltda.	Convenio Específico N° 1	Establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia recíproca, sobre las cuales el MUVH y la Cooperativa desarrollarán actividades para el impulso del Programa VIDA (Viviendas Integrales y Desarrollo Avanzado) del FONAVIS (Fondo Nacional de la Vivienda Social), en todo el territorio nacional, de beneficiarios del MUVH.	19/8/2025	19/8/2028
67	Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Producción, Consumo y Servicios Nembu Ltda.	Convenio Marco	Cooperación y asistencia recíproca entre Las Partes, para el desarrollo planes, programas y proyectos, orientados a actividades de interés común dentro del ámbito de su competencia y conforme al marco legal que las rige.	19/8/2025	19/8/2028
68	Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Producción, Consumo y Servicios Nembu Ltda.	Convenio Específico N° 1	Establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia recíproca, sobre las cuales el MUVH y la Cooperativa desarrollarán actividades para el impulso del Programa VIDA (Viviendas Integrales y Desarrollo Avanzado) del FONAVIS (Fondo Nacional de la Vivienda Social), en todo el territorio nacional, de beneficiarios del MUVH.	19/8/2025	19/8/2028
69	Municipalidad de Catapégui	Convenio Marco	Cooperación y asistencia recíproca entre LAS PARTES para el desarrollo de actividades, programas y proyectos de interés común, en el marco de sus respectivas competencias y normativas vigentes.	10/9/2025	10/9/2028
70	Municipalidad de Catapégui	Convenio Específico N° 1	Establecer un acuerdo de Cooperación entre LAS PARTES, en el marco del Programa de "Mejoramiento de Entornos Urbanos", impulsado por el MUVH, con la finalidad de ejecutar intervenciones de mejoramiento de espacios públicos para contribuir al incremento de la calidad de vida de las personas de la comunidad y promover el acceso a un espacio de recreación.	10/9/2025	10/9/2028
71	Municipalidad de Humaitá	Convenio Marco	Cooperación y asistencia recíproca entre las Partes para el desarrollo de actividades, programas y proyectos de interés común, en el marco de sus respectivas competencias y normativas vigentes.	17/9/2025	17/9/2028
72	Municipalidad de Humaitá	Convenio Específico N° 1	Ejecución para la terminación y ampliación del Proyecto denominado "Humaitá" es el marco del Programa Institucional Vía a Ronda, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Humaitá del departamento de Itapúa, el cual contempla 12 (doce) y dos) unidades habitacionales, para tal efecto, las partes se comprometen a aportar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, así como a aplicar las gestiones administrativas dentro del ámbito de competencia de cada uno de los colaboradores.	17/9/2025	17/9/2028
73	Secretaría Nacional de Administración de Bienes Inmuebles y Contratos (SENABICO)	Convenio Específico N° 1	Establecer los derechos y obligaciones que asuma cada una de las partes, a fin de asegurar el estado de conservación y mantenimiento del bien destinado al uso provisional, identificado como: • Vehículo tipo camioneta, marca Audi, modelo Q3.	22/09/2025	6/8/2027
74	Secretaría Nacional de Administración de Bienes Inmuebles y Contratos (SENABICO)	Convenio Específico N° 2	Establecer los derechos y obligaciones que asuma cada una de las partes, a fin de asegurar el estado de conservación y mantenimiento del bien destinado al uso provisional, identificado como: • Vehículo tipo camioneta, marca Toyota, modelo Hilux.	22/09/2025	30/8/2026
75	Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)	Convenio Específico N° 1	Establecer las Bases y Condiciones de Cooperación y Asistencia Recíproca entre LAS PARTES, para el desarrollo de acciones conjuntas en el marco del "PROGRAMA CHE ROGA PORÁ."	23/9/2025	23/9/2028
76	Municipalidad de Asunción (MCA)	Específico N° 3	Tiene por objeto la cesión y transferencia interinstitucional, a título gratuito, de equipamientos necesarios, así como la coordinación, para la recolección y gestión de residuos sólidos en el Barrio Chacarita Alta, intervenida por el MUVH.	25/11/2025	Definitivo
77	Ministerio de Defensa Nacional (MDN) Comando Logístico	Específico	Dar continuidad a la cesión del desagüe cloacal perteneciente al Comando Logístico Dirección de Servicio de Intendencia del Ejército (DISERINTE) de las FF.AA. de la Nación, a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del MUVH, ubicado en el predio de la Ciudad de Mariano Roque Alonso, y, proporcionar la seguridad con efectivos y medios militares a las instalaciones dentro del predio, hasta el inicio de las obras de construcción de los complejos habitacionales, a ser comunicada por parte del MUVH al Comando Logístico para la desvinculación del personal militar del área de seguridad.	2/12/2025	Vigencia hasta el inicio de las obras de construcción del conjunto habitacional
78	Municipalidad de Asunción (MCA)	Acta de Acuerdo N° 1	Acuerdo de compromiso de pago en concepto de tributos entre el MUVH y la MCA.	9/12/2025	9/12/2027
79	Municipalidad de Asunción (MCA) - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Adenda N° 2	En el marco del desarrollo y ejecución del Proyecto: Resiliencia Urbana en la Franja Costera de Asunción.	10/12/2025	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
80	Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)	Convenio Específico N° 2	Validación de Circuitos de Aprendizajes para la implementación de los Programas de Culminación de la Educación Básica Bilingüe para Personas Jóvenes y Adultas y de Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas, en las dependencias del MUVH de la ciudad de la Asunción, permitiendo que los mismos obtengan la certificación de Graduado en Educación General Básica y el título de Bachiller en Educación Media para Personas Jóvenes y Adultas.	12/12/2025	12/12/2028
81	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.)	Convenio Específico	Tiene por objeto la Provisión de Servicios de Comunicación de Datos para el Parque Catalán.	29/12/2025	31/5/2026
82	Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.)	Convenio Específico	Tiene por objeto la Provisión de servicios de televisión por cable - IPTV al MUVH.	30/12/2025	31/10/2027
83	Crédito Agrícola de Habitación (CAH)	Convenio Marco	Tiene por objeto establecer los términos de la cooperación y asistencia recíproca entre Las Partes, con el propósito de desarrollar planes, programas y proyectos orientados a actividades de interés común, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y conforme al marco legal que las rige.	30/12/2025	30/12/2028
84	Crédito Agrícola de Habitación (CAH)	Convenio Específico N° 1	Establecer las bases y condiciones de cooperación y asistencia recíproca entre Las Partes, para el desarrollo de las acciones conjuntas en el marco del programa "CHE ROGA PORÁ" en sus versiones original y 2.0."	30/12/2025	30/12/2028

Políticas y Planes

Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat – PNUVH

En el 2025 hemos consolidado la socialización de la **Política Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (PNUVH)** a través de diversas acciones estratégicas:

- **Capacitación Interna:** Se concluyeron con éxito los talleres dirigidos a la totalidad del personal del MUVH (permanentes y contratados). Estos espacios permitieron profundizar en los nuevos lineamientos de la política, logrando que cada colaborador del MUVH comprenda su rol estratégico en el cumplimiento de esta nueva hoja de ruta.
- **Difusión Externa y Sectorial:** La PNUVH fue presentada en foros y reuniones, avanzando, además, en la comunicación de estos lineamientos a actores claves del sector, como empresas constructoras, fiscales de obras y Servicios de Asistencia Técnica (SAT), utilizando los canales oficiales del Ministerio.



Plan Nacional de Urbanismo, Vivienda y Hábitat – PLANUVH

El MUVH lidera la construcción del PLANUVH, que se viene trabajando con la Cooperación de ONU Hábitat en el marco del proyecto denominado “Potencializando Ciudades Inteligentes centradas en las Personas mediante Políticas Urbanas Nacionales”

En el mismo marco se desarrolla un proyecto demostrativo en la Ciudad de Guarambaré, que cuenta con el apoyo del PNUD para su ejecución.

Urbanismo y Hábitat

Bajo la gestión del Viceministerio de Urbanismo y Hábitat, el MUVH consolida de manera sostenida el ejercicio de las atribuciones conferidas en su Carta Orgánica en materia de urbanismo y hábitat. Gracias a una sólida política de relacionamiento con actores académicos, internacionales y gubernamentales, la Institución ha fortalecido la presencia técnica en los gobiernos locales y el debate público. Como resultado de esta gestión, se destacan las siguientes intervenciones y representaciones institucionales:

1. **Asunción 500 Años:** Representación oficial enfocada en el fortalecimiento del compromiso cultural y la identidad histórica de la capital.
2. **Centro Histórico de Asunción:** Colaboración estratégica con la Municipalidad para el proceso de revitalización y mejora del tejido urbano.
3. **Proyecto Resiliencia Urbana:** Aporte técnico en la mesa interinstitucional (BM/MOPC) para la gestión de riesgos y adaptación climática.
4. **Master Plan Villa Hayes:** Desarrollo de un esquema de ordenamiento para un polígono de 1.100 hectáreas, conforme a la normativa vigente.
5. **Mejoramiento Urbano en Guarambaré:** Elaboración de propuesta técnica para la puesta en valor de espacios públicos locales - Plaza Monumento a los Héroes.
6. **Capacitación:** Impulso al Programa de Capacitación a Municipios articulado con organismos internacionales (BID, PNUD, Lincoln Institute).

ANEXO I - COMPLEMENTO

Ver archivo adjunto Estado de las Obras por Actividades y Proyectos

ANEXO II

➤ Recursos Humanos

Recursos Humanos Activos (Nombrados y Contratados), discriminados por sexo, según el siguiente detalle:

Recursos Humanos			
Descripción	Mujer	Hombre	Total
Total Recursos Humanos Activos (a+b+c)*	366	355	721
Recursos Humanos Activos Nombrados (a)	249	212	461
Recursos Humanos Contratados (b)	83	83	166
Recursos Humanos Comisionados al MUVH (c)	34	60	94
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	237	150	387
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	121	100	221
Recursos Humanos Comisionados a otras instituciones	19	17	36

**Incluye la cantidad de funcionarios comisionados de otros OEE al MUVH*

Con el fin de garantizar una gestión de talento humano transparente y organizada, la Entidad reporta una nómina activa de **721 colaboradores activos**. El equipo está integrado por 461 funcionarios nombrados, 166 contratados, 94 comisionados al MUVH y 36 comisionados a otras instituciones. Esta composición conforma una estructura orientada al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Funcionarios comisionados a otra institución donde prestan servicios.

SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUVH COMISIONADOS A OTRAS INSTITUCIONES - CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025			
ORD.	Nº CÉDULA	SERVIDORES PÚBLICOS	INSTITUCIÓN DONDE PRESTAN SERVICIOS
1	4.278.229	ALFONSO FRETES, LILIANA ROCIO	MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
2	498.330	ALVAREZ CACERES, ALCIBIADES	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
3	1.744.374	ARANDA ACOSTA, GRACIELA JULIANA	MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
4	4.797.360	ARCE ROUX, LUIS ALBERTO	MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA NORTE
5	4.197.187	ARGUELLO SULLOW ARGUELLO, VERONICA ALICIA	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
6	3.999.933	BAEZ ESPINOLA, JUAN CARLOS	MUNICIPALIDAD DE LUQUE
7	4.197.411	BAEZ RUIZ DIAZ, GUSTAVO ADOLFO	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD NUEVA ITALIA
8	4.623.524	BENEGAS FRANCOU, CESAR DAVID	MUNICIPALIDAD DE NEMBY
9	2.017.590	BORDON, FELICITA	MINISTERIO DE JUSTICIA
10	2.191.231	CRISTALDO, SILVIO RAMON	MUNICIPALIDAD DE LUQUE
11	927.026	DUARTE NUÑEZ, ISABELINO	MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
12	858.104	ESCOBAR PORTILLO, JESUS FERNANDO	DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

ORD.	Nº CEDULA	SERVIDORES PUBLICOS	INSTITUCIÓN DONDE PRESTAN SERVICIOS
13	3.805.097	FERREIRA FERREIRA, DAISI MARIA ELENA	MUNICIPALIDAD DE LUQUE
14	3.819.218	FERREIRA, MARIA INOCENCIA	SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
15	5.146.043	FLOR VEGA, NATALIA NOEMI	CAMARA DE SENADORES
16	4.619.902	GIMENEZ ROTELA, PEDRO IRENEO	JUNTA MUNICIPAL DE LIMPIO
17	3.831.175	GIMENEZ, NATHALIA MARIA	DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS Y TRIBUTACIONES
18	1.487.319	GONZALEZ DE AMARELLA, LAURA CAROLINA	MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
19	3.831.551	GONZALEZ VILLALBA, JOSE DARIO	INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
20	1.351.764	GUILLEN MILTOS, AMILCAR	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
21	1.629.063	GUNSETT SALAZAR, PAUL ANDRE	INSTITUTO NACIONAL DEL AUDIOVISUAL PARAGUAYO - INAP
22	3.233.808	BAÑEZ BOGARIN, INGRID TAMARA	MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
23	2.810.010	INSFRAN ROJAS, ROBERTH ARNALDO	MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
24	3.500.733	MENCIA CANDIA, GISELE ARA CELI	MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
25	917.401	MORA DE COLMAN, ROSA CLEOFÉ CONCEPCION	SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
26	1.646.878	MOREL FLORES, FRANCISCO JAVIER	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA
27	396.330	MORENO LUCES, JUAN CARLOS ABELARDO	MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
28	3.344.343	ORTIZ CABALLERO, MARIA SELVA	MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
29	1.484.998	PAREDES PAVON, CESAR	MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
30	754.578	RAMIREZ SANTACRUZ, VICENTE	MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
31	5.049.176	RODRIGUEZ VERA, ADRIANA LUZ MARINA	DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
32	1.293.382	SANCHEZ PACIELLO, ANA MARIA	MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
33	1.266.473	SERVIN SEGOVIA, MIRTHA YSABEL	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
34	650.825	TAPIOLAS INSA URRALDE, CARMEN MARIA DEL ROSARIO	MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
35	2.884.350	VILLALBA DUARTE, EDDA LUCIA	MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
36	3.488.633	VILLA SANTI LEDESMA, MARIA CONCEPCION	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ANEXO III

➤ Informaciones de Género

Las acciones detalladas en este documento corresponden a las siguientes dependencias:

- Departamento de DDHH, Género y Atención a Repatriados, de la Dirección General Social.
- Departamento de Bienestar del Personal, de la Dirección General de Gestión y Desarrollo de las Personas.

Respecto a la inversión financiera, se aclara que los montos de ejecución en género se calcularon basándose únicamente en el personal asignado directamente a estas tareas.

A continuación, se detalla en el cuadro:

Recursos Humanos y Financieros destinados a actividades relacionadas a Género.			
Cantidad de Funcionarios/as	En Guaraníes		
	Total Ejecutado por la Entidad (a)	*Ejecución destinada a Género (b)	% Participación del gasto en género con respecto al total Ejecutado por la Entidad $c = b/a * 100$
*5	321.823.536.072	506.002.726	0.2

Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género por el Departamento de Bienestar del Personal.

- Se difundieron enlace para la inscripción para participar de la capacitación obligatoria, sobre la Ley N° 7239-2024 de “EMERGENCIA SOCIAL ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y REFUERZA ESTRATEGIAS TENDIENTES A PROMOVER EL CAMBIO DE PATRONES SOCIOCULTURALES QUE SOSTIENEN LA DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES”.
- En el marco del convenio firmado con el Ministerio de Educación y Ciencias, MUVH-MEC, firmado el 15 de julio de 2022, para que los servidores públicos, que no pudieron culminar sus estudios de Educación Escolar Básica y Educación Media, culminaron la Educación Media para Jóvenes y Adultos, 8 (ocho) servidores públicos, de los cuales una es mujer y siete son hombres, de este OEE. Así también, en el presente año, en el marco del convenio mencionado, del cual participan servidores públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, dos servidoras públicas continúan sus estudios de Educación Escolar Básica y cinco servidores públicos comenzaron a cursar la Educación Media.
- Se realizan actividades para la gestión correcta de los residuos sólidos, en el marco de la Resolución N° 2117-2023, sobre cuidado del medio, realizado por empleadas de la empresa de limpieza, contratada por el MUVH. A través de dicha gestión es posible juntar material para la recicladora de base, lo que posibilita que la misma pueda tener ingresos monetarios para la familia.
- En el marco del Día Nacional Contra el Abuso y la Explotación de Niños y Adolescentes del Paraguay, 31 de mayo, se realizaron fotos con la cartelería suministrada por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, relativos a la campaña, dichas fotos fueron compartidas a través del Boletín Institucional. Esta acción es la forma en que la institución muestra su apoyo al combate a todo tipo de violencia contra la niñez y la adolescencia.
- Se gestionó la consulta médica a una servidora pública, que padecía cáncer, porque no estaba pudiendo conseguir turno.
- Se administra el Servicio Integral de Guardería, y es monitoreado por el Departamento de Bienestar del Personal, de manera semanal. Se realiza el control del cumplimiento del PBC, y las gestiones documentales correspondientes para el pago mensual en tiempo y forma. Con el servicio son beneficiados

34 niños, de los cuales 18 son niñas y 16 son niños, hijos de servidores públicos, de los cuales hay 17 madres y 11 padres que usufructúan el servicio, del MUVH. El instituto cuenta con un menú elaborado por una profesional nutricionista, ofreciéndoles desayuno, media mañana, almuerzo y merienda. También, tienen seguimiento de una profesional psicóloga.

7. Se realizó una atención médica con entrega de medicamentos y vacunación. En dicha actividad fueron atendidos 163 servidores públicos.
8. Se realizaron 100 atenciones a los servidores públicos, que consisten en el control de la presión arterial, entrega de medicamentos donados por servidores públicos y acompañamiento a centros asistenciales de salud.
9. En atención a la Política de Inclusión, se cuenta con la Homologación del Plan de Inclusión 2025-2029, por el Viceministerio del Capital Humano y Gestión Organizacional por Resolución VCHGO N°: 80/2025 de fecha 13 de marzo de 2025.
10. En sintonía con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, establecidos por la Organización de Estados Americanos en el año 2015, se realizan campañas de concienciación de cuidado del medio ambiente a través del Boletín Institucional, con la recolección de tapitas de plásticos, en el marco de la Campaña Lucha, con la campaña de separación de residuos sólidos y con la recolección de pilas, que son desechadas a través del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenibles. Los materiales son proporcionados por los servidores públicos, hombres y mujeres, del MUVH.
11. Para rendir homenaje a los servidores públicos, por el Día de la Madre y del Padre, se llevó a cabo el tradicional sorteo de premios donados por diferentes servidores públicos.
12. Elaboración del Informe anual para la MAI y el MADES, en el marco de los trabajos que realiza el Comité de Seguimiento Estratégico, conformado por la Resolución 2117/2023. Dicho Comité está integrado por servidores públicos del MUVH, 6 mujeres y 3 hombres.
13. El 23 de abril se llevó a cabo la charla sobre salud mental y ambiente laboral positivo, dictada por el médico psiquiatra Dr. Ibrahim Enríquez, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del cual participaron hombres y mujeres, servidores públicos del MUVH.
14. El 31 de agosto de 2025, se llevó a cabo la atención oftalmológica para los servidores públicos y/o familiares, con costo reducido.
15. En el marco de la celebración por el Día del Niño, en agosto se realizó una colecta para juntar alimentos no perecederos, ropa y zapatos; para niños y niñas de las comunidades indígenas del Chaco Paraguayo.
16. En el mes de septiembre se difundió la inscripción para el Primer Concurso Nacional de Artículos Científicos, lanzado por el Ministerio de la Mujer, para dar cumplimiento a las Políticas Públicas con Enfoque de Género del Estado Paraguayo, con el link para bajar las bases y condiciones.
17. El 23 de octubre y el 6 de noviembre de 2025 se difundieron listas de medicamentos recibidos en donación, para los servidores públicos y/o familiares.
18. En el marco del Octubre Rosa, se difundió información sobre cómo realizarse el autoexamen para una detección precoz del cáncer de mama.
19. En los meses de octubre y noviembre de 2025 se realizaron 12 talleres de habilidades blandas promoviendo la comunicación efectiva, el respeto y la empatía, con servidores públicos de 8 dependencias de la institución, de los cuales participaron hombres y mujeres.
20. Los días jueves 16/10/2025, jueves 06/11/2025, miércoles 19/11/2025 y miércoles 10/12/2025 se llevaron a cabo capacitaciones virtuales, llevadas a cabo por la Fundación Buen Gobierno, de los siguientes temas: Trabajo en equipo: Cómo lograr equipos de alto Rendimiento, 5 claves de cómo crear un ambiente colaborativo en el trabajo, Cambia tu actitud, cambia tu mundo y 6 claves para generar

sentido de pertenencia en el equipo; de las mismas participaron hombres y mujeres, servidores públicos del MUVH.

21. Se realizaron reuniones para mediación de conflictos en una Dirección General, producto del mismo se labraron actas de los acuerdos a los que se llegó.
22. Se conformó una Comisión Permanente de Investigación en Situaciones de Violencia Laboral, por Resolución N° 1848 de fecha 7 de octubre de 2025.
23. El 6 de noviembre del presente año, se difundió información sobre lugares donde se puede consultar y realizar exámenes de próstata. El 13 de noviembre de 2025, se tuvo un conversatorio sobre la Concienciación y Detección Precoz del Cáncer de Próstata, con el Dr. Arnaldo Vázquez, del Programa Nacional de Prevención, Detección y Tratamiento del Cáncer de Próstata; de la misma participaron principalmente servidores públicos varones.

Breve descripción de las acciones realizadas relacionadas a Género por el Departamento de Derechos Humanos, Género y Atención a Repatriados:

1. 59 relevamiento socioeconómico realizados e informes elaborados con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género, solicitudes del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de la Procuraduría de la República y Juzgados de Paz.
2. Participación en 6 Reuniones de la Comisión de Aplicación de la Ley 5446/15 “Políticas Públicas para Mujeres Rurales”. Designación de punto focal alterno.
3. Coordinación de la presencia institucional MUVH en Acto de Presentación del X Informe Nacional sobre la aplicación de la Ley N° 5446/15 “Políticas Públicas para Mujeres Rurales” y feria de Oferta Estatal para el empoderamiento de las Mujeres Rurales del Paraguay.
4. Participación en cuatro reuniones del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE-Plus), brindando informaciones referentes a derechos humanos desde el MUVH. Resolución N° 548/24 “Designación de representación institucional”.
5. Siete jornadas de socialización de procedimientos operativos vigentes de la Dirección de Desarrollo Social y Derechos Humanos – Dirección General Social, en las Agencias Regionales del MUVH.



Contactos:

Dirección General de Planificación Estratégica:

Abg. Gladys Escobar Portillo – Dirección General de Planificación Estratégica
gportillo@muvh.gov.py - Tel: (021) 4133000

Arq. Margarita Elías Bellassai – Dirección de Investigación, Monitoreo y Evaluación
mbellassai@muvh.gov.py - Tel: (021) 4133000

Lic. Nancy Cohener – Departamento de Monitoreo y Evaluación
ncohener@muvh.gov.py - Tel: (021) 4133000

Dirección General de Administración y Finanzas:

Dr. Carlos Yegros - Dirección General de Administración y Finanzas
cyegros@muvh.gov.py - Tel. (021) 4133-102

Lic. Arnaldo Lezcano – Dirección de Planificación y Presupuesto
alezcano@muvh.gov.py - Tel. (021) 4133-242

Lic. Rocio Rodríguez – Departamento de Control y Evaluación Presupuestaria
rrodriguez@muvh.gov.py - Tel: (021) 4133-242

CARLOS
ROBERTO
YEGROS PEREIRA

Firmado digitalmente
por CARLOS ROBERTO
YEGROS PEREIRA
Fecha: 2026.02.04
07:52:33 -03'00'
Dr. Carlos Yegros Pereira
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
-MUVH

GLADYS ESCOBAR
PORTILLO

Firmado digitalmente por GLADYS
ESCOBAR PORTILLO
Fecha: 2026.02.03 16:16:01 -03'00'
Abog. Gladys Escobar Portillo
Directora General
Dirección General de Planificación Estratégica
MUVH

ANEXO I (COMPLEMENTO)

ESTADOS DE LAS OBRAS POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS



RESUMEN DE VIVIENDAS - 2025										
DEPARTAMENTO	METAS SIAF INICIAL 2025	METAS SIAF A INCLUIR	VIVIENDAS A INICIAR	VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDAS CULMINADAS	VIVIENDAS CON LLAMADOS	VIVIENDAS PARALIZADAS	VIVIENDAS RESCINDIDAS	VIVIENDAS EN PROYECTO	VIVIENDAS ANULADAS
0- CAPITAL	8	8	2	0	82	0	0	0	6	0
Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Mi Vivienda	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0
1 - CONCEPCIÓN	617	60	110	58	508	0	0	0	0	1
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	617	60	110	58	508	0	0	0	0	1
2 - SAN PEDRO	1.579	169	227	425	1.020	0	44	30	0	2
Construcción de Viviendas Económicas	0	44	0	0	0	0	44	0	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	1.533	94	227	378	1.020	0	0	0	0	2
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vy'a Renda)	0	30	0	0	0	0	0	30	0	0
Construcción de 660 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios	46	1	0	47	0	0	0	0	0	0
3 - CORDILLERA	34	23	6	0	31	0	0	0	20	0
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	34	3	6	0	31	0	0	0	0	0
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vy'a Renda)	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0
4 - GUAIRA	233	131	110	63	60	0	31	50	50	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	100	0	0	0	0	0	50	50	0
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	233	31	110	63	60	0	31	0	0	0
5 - CAAGUAZÚ	1.466	310	381	294	951	0	38	84	25	3
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0

RESUMEN DE VIVIENDAS - 2025										
DEPARTAMENTO	METAS SIAF INICIAL 2025	METAS SIAF A INCLUIR	VIVIENDAS A INICIAR	VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDAS CULMINADAS	VIVIENDAS CON LLAMADOS	VIVIENDAS PARALIZADAS	VIVIENDAS RESCINDIDAS	VIVIENDAS EN PROYECTO	VIVIENDAS ANULADAS
Construcción de Viviendas Económicas	0	166	82	0	0	0	0	84	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	1.466	55	299	230	951	0	38	0	0	3
Construcción de 660 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios	0	64	0	64	0	0	0	0	0	0
6 - CAAZAPÁ	451	44	153	23	275	0	0	43	0	1
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	451	44	153	23	275	0	0	43	0	1
7 - ITAPÚA	518	14	74	193	257	0	0	0	0	8
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	518	14	74	193	257	0	0	0	0	8
8 - MISIONES	199	1	0	46	153	0	0	0	0	1
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	199	1	0	46	153	0	0	0	0	1
9 - PARAGUARÍ	539	130	55	275	229	0	110	0	0	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	539	63	38	275	229	0	60	0	0	0
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vy'a Renda)	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0
10 - ALTO PARANÁ	654	304	197	233	377	0	1	150	0	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	654	74	197	153	377	0	1	0	0	0
Construcción de 660 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0
11 - CENTRAL	1.588	620	659	329	761	0	84	131	231	13
Construcción de Viviendas Económicas	48	267	0	0	16	0	84	68	147	0
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	1.428	201	659	329	632	0	0	0	0	9
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vy'a Renda)	0	147	0	0	0	0	0	63	84	0

RESUMEN DE VIVIENDAS - 2025										
DEPARTAMENTO	METAS SIAF INICIAL 2025	METAS SIAF A INCLUIR	VIVIENDAS A INICIAR	VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDAS CULMINADAS	VIVIENDAS CON LLAMADOS	VIVIENDAS PARALIZADAS	VIVIENDAS RESCINDIDAS	VIVIENDAS EN PROYECTO	VIVIENDAS ANULADAS
Mejoramiento y Ampliación de Viviendas del AMA	107	5	0	0	108	0	0	0	0	4
Mi Vivienda	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
12- ÑEEMBUCÚ	73	137	0	41	32	0	55	0	82	0
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	41	0	0	41	0	0	0	0	0	0
Construcción de Viviendas Económicas	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vy'a Renda)	32	35	0	0	32	0	35	0	0	0
13 - AMAMBAY	497	50	0	357	93	0	47	50	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	343	0	0	203	93	0	47	0	0	0
Construcción de Viviendas Sociales en Municipios (Vy'a Renda)	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0
Construcción de 660 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios	154	0	0	154	0	0	0	0	0	0
14 - CANINDEYÚ	710	76	119	270	397	0	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	710	1	119	195	397	0	0	0	0	0
Construcción de 660 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios	0	75	0	75	0	0	0	0	0	0
15 - PRESIDENTE HAYES	922	296	94	187	697	0	58	0	182	0
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	799	64	94	137	574	0	58	0	0	0
Construcción de 660 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0
Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios	123	0	0	0	123	0	0	0	0	0

RESUMEN DE VIVIENDAS - 2025										
DEPARTAMENTO	METAS SIAF INICIAL 2025	METAS SIAF A INCLUIR	VIVIENDAS A INICIAR	VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	VIVIENDAS CULMINADAS	VIVIENDAS CON LLAMADOS	VIVIENDAS PARALIZADAS	VIVIENDAS RESCINDIDAS	VIVIENDAS EN PROYECTO	VIVIENDAS ANULADAS
16 - BOQUERÓN	728	90	0	278	540	0	0	0	0	0
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	628	0	0	188	440	0	0	0	0	0
Construcción de 660 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios	0	90	0	90	0	0	0	0	0	0
Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
17 - ALTO PARAGUAY	0	166	0	100	0	0	0	0	66	0
Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas (Pueblos Originarios)	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0
Construcción de 660 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0
99 - ALCANCE NACIONAL	228	1.383	17	0	0	1.495	0	0	97	2
Subsidio Habitacional (FONAVIS)	158	1.356	17	0	0	1.495	0	0	0	2
Mi Vivienda	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Préstamos para Viviendas Otorgados (Foncoop/ Créditos)	62	27	0	0	0	0	0	0	89	0
TOTAL GENERAL	11.044	4.012	2.204	3.172	6.463	1.495	468	538	759	31

Fuente: Informaciones obtenidas del Módulo Seguimiento de Obras - P02

INFORME P02 DICIEMBRE 2025													
ACTIVIDAD 2 : CAPACITACIONES A MUNICIPIOS													
DEPARTAMENTO	Municipio	ACTIVIDAD	Programa/Subprograma y/o Pyto. al que corresponde	METAS SIAF	CAPACITACIONES								
					En proyecto	Iniciadas	En ejecución	Culminadas	Paralizadas	Rescindidas	A Licitar	% DE AVANCE DE OBRAS 31/12/2025	ESTADO DE LA OBRA AL 31/12/2025
Alcance nacional				1	0	0	0	1	0	0	0		
Alcance nacional	alcance nacional	02 Capacitaciones a Municipios	001 Programa Central	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00%	CULMINADA
TOTAL				1	0	0	0	1	0	0	0		

RESUMEN META 2025 AL 31/12/2025	
EN PROYECTO	0
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADA	1
A LICITAR	0
TOTAL	1

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025									
ACTIVIDAD: 3 REVITALIZACIÓN PARQUE CABALLERO									
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	META SIAF INICIAL 2025	EN PROYECTO	EN EJECUCION	CULMINADAS	CON LLAMADOS	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/2025	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2025
0 - CAPITAL			100	4,10	5,90	90,00	0,00	95,90%	
CAPITAL	ASUNCIÓN	REVITALIZACIÓN PARQUE CABALLERO	100	4,10	5,90	90,00	0,00	95,90%	
TOTAL			100	4,10	5,90	90,00	0,00	95,90%	

RESUMEN META SIAF INICIAL EN ACTIVIDADES AL 31/12/2025	ACTIVIDADES	REPRESENTAN EN % DE DESARROLLO
EN PROYECTO	0	4,10
EN EJECUCIÓN	4	5,90
CULMINADAS	58	90,00
CON LLAMADOS	0	0,00
TOTAL	62	100,00

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																	
ACTIVIDAD: 4 MEJORAMIENTO DE ENTORNOS URBANOS																	
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO O LICITACIÓN	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES. DE ADJ.	META SIAF INICIAL 2025	META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADAS	CON LLAMADO	PARALIZADAS	RESCINDIDAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/2025	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2025
9 - PARAGUARI							1	0	0	0	1	0	0	0	0		
PARAGUARI	PARAGUARI	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE ÁREAS RECREATIVAS PARA EL PARQUE ECOLOGICO CERRO HÚ	DISTRIBUIDORA JASY S.A.	LPN N° 08/2025	2.092	29/10/2025	1				1					100,00%	Culminado
99 - ALCANCE NACIONAL							1	0	1	0	0	0	0	0	0		
ALCANCE NACIONAL	GENÉRICO	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ENTORNOS URBANOS EN DIVERSAS ZONAS DEL PAIS	TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A.	LPN N° 12/2025	2.083	28/10/2025	1		1							0,00%	A Iniciar
TOTAL							2	0	1	0	1	0	0	0	0		

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras

RESUMEN META SIAF INICIAL AL 31/12/2025	
A INICIAR	1
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADA	1
CON LLAMADOS	0
EN PROYECTO	0
PARALIZADA	0
TOTAL	2

RESUMEN META SIAF A INCLUIR AL 31/12/2025	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADA	0
CON LLAMADOS	0
EN PROYECTO	0
PARALIZADA	0
TOTAL	0

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																						
ACTIVIDAD: 1 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS																						
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS	PCD	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	CON LLAMADO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/2025	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2025	OBSERVACIONES	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	
0 - CAPITAL																						
CAPITAL	ASUNCION	GRUPO HABITACIONAL AEROPUERTO - 6 DÚPLEX DE APROXIMADAMENTE 100 M2	A LICITAR		0		0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0,00%	EN PROYECTO	Por memorando DDPH 42-2023 de fecha 29 de junio de 2023, el Director de Proyectos informa que a traves de consultas realizadas a la Dirección General de Desarrollo Inmobiliario y la Municipalidad de Asunción comunican que el Bloque de Departamento de GHA escapa de los rangos e informan que el inmueble se encuentra en el Sector denominado Area Residencial de Media Densidad Sector B-AR2 B hasta 600 hab/ha, sobrepasando el limite de habitantes según el area de nuestro inmueble. Por tanto se dejo sin efecto la propuesta del Proyecto de Bloque de 12 Departamentos con 12 cocheras y se opto por la realización de un Proyecto de 6 (seis) Dúplex en dicho predio.	0	
2 - SAN PEDRO																						
SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU	CIVILPAR INGENIERIA	019/11	2.263	1/11/2012	0	44	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0,00%	PARALIZADA		2.363.784.165	
4 - GUAIRA																						
GUAIRA	MAURICIO JOSE TROCHE	TERMINACIÓN TROCHE	A LICITAR		0		0	50	2	0	0	0	0	0	0	50	0	0,00%	EN PROYECTO	La obra fue rescindido con la Empresa LM CONSTRUCCIONES - EN EL MARCO DE LA LPN N° 003/11 por Resolución N° 595 de fecha 26 de abril de 2012. Por memorando M DIEC N° 009-2024 de fecha 08 de febrero de 2024 se reitero informe solicitado a traves del memorando DIEC N° 013-2023 de fecha 28 de junio de 2023 en el cual se consulto a la Dirección General Juridica el Estado actual de proyectos con relación a transferencia de los inmuebles al MUVH.	0	
GUAIRA	ITURBE	ITURBE	AGROMAQ INSUMOS Y MAQUINAS	003/11	1.463	3/08/2011	0	50	2	0	0	0	50	0	0	0	0	88,81%	RESCINDIDA	Por memorando M DIEC N° 009-2024 de fecha 08 de febrero de 2024 se reitero informe solicitado a traves del memorando DIEC N° 013-2023 de fecha 28 de junio de 2023 en el cual se consulto a la Dirección General Juridica el Estado actual de proyectos con relación a transferencia de los inmuebles al MUVH.	3.747.500.000	
5 - CAAGUAZÚ																						
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	CALLE HOVY 2 - CNEL OVIEDO	M Y M CONSTRUCCIONES	019/11	692	18/05/2012	0	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	55,86%	RESCINDIDA	Por memorando M DIEC N° 009-2024 de fecha 08 de febrero de 2024 se reitero informe solicitado a traves del memorando DIEC N° 013-2023 de fecha 28 de junio de 2023 en el cual se consulto a la Dirección General Juridica el Estado actual de proyectos con relación a transferencia de los inmuebles al MUVH. Resolución N° 2653 de fecha 03-11-2022 POR LA CUAL SE RESCINDE EL CONTRATO N° 013-12 DEL 1 DE JUNIO DE 2012 SUSCRITO CON LA EMPRESA M&M CONSTRUCCIONES EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 019/11 AD REFERENDUM, EJERCICIO FISCAL 2012, POR CAUSA IMPUTABLE A LA CONTRATISTA.	4.030.907.000	
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	CONSTRUCCIÓN DE 82 VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO - DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ	CONSORCIO MIC	05/25	2.205	7/11/2025	0	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	A la espera de pago de anticipo a fin de poder emitir el Acta de Inicio de Obra.-	15.335.560.287	
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	3 BLOQUES DE 8 DEPARTAMENTOS - CNEL OVIEDO	CONSTRUCTORA FORTALEZA	009/14	2.509	17/12/2014	0	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	26,49%	RESCINDIDA	Por memorando M DIEC N° 009-2024 de fecha 08 de febrero de 2024 se reitero informe solicitado a traves del memorando DIEC N° 013-2023 de fecha 28 de junio de 2023 en el cual se consulto a la Dirección General Juridica el Estado actual de proyectos con relación a transferencia de los inmuebles al MUVH.	3.900.000.000	
9 - PARAGUARI																						
PARAGUARI	CARAPEGUA	CONSTRUCCIÓN DE 17 VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUÁ DEPARTAMENTO DE PARAGUARI	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	04/25	2.206	7/11/2025	0	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A Iniciar	A la espera de pago de anticipo a fin de poder emitir el Acta de Inicio de Obra.-	2.379.173.875	
10 - ALTO PARANA																						
ALTO PARANA	CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE - KM 10 ACARAY	CONSTRUCTORA EL PROGRESO	003/11	1.463	3/08/2011	0	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	65,32%	RESCINDIDA	Por memorando M DIEC N° 009-2024 de fecha 08 de febrero de 2024 se reitero informe solicitado a traves del memorando DIEC N° 013-2023 de fecha 28 de junio de 2023 en el cual se consulto a la Dirección General Juridica el Estado actual de proyectos con relación a transferencia de los inmuebles al MUVH.	10.717.440.580	
11 - CENTRAL																						
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	DÚPLEX UBH+2D	CONSTRUTEX S.A	007/22	2.758	21/11/2022	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADA	Resolución N°: 450 de fecha 08/04/2025 por la cual se aprueba la suscripción del Convenio Modificatorio N°: 13 de fecha 09/04/2025, a fin de modificar la Clausula 6: Precio unitario y el importe total a pagar por las obras, el Monto del Contrato Modificado es: Gs. 858.996.201, y la Clausula 10: Programa de ejecución de los trabajos, la ampliación del plazo de ejecución de los trabajos adicionales es de 07 días calendario. En fecha 06/05/2025 se emite el Acta de Recepción Provisoria.	858.996.201	
CENTRAL	SAN LORENZO	BARCEQUILLO	A LICITAR		0		0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0,00%	EN PROYECTO		0	
CENTRAL	CAPIATA	TERMINACIÓN 2 BLOQUES DE 12 DEPARTAMENTOS - CAPIATÁ	ING. CARLOS VICENTE GUEYRAUD	001/24	0		0	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	14,52%	PARALIZADA	En fecha 17 de octubre de 2024, se procede a emitir el Convenio Modificatorio N° 02 a fin de reconocer la paralización de las obras correspondiente al Contrato N° 07/24, periodo comprendido desde el 24 de agosto de 2024, hasta la emisión de la Orden de Reinicio.-	2.289.999.997	

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																						
ACTIVIDAD: 1 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS																						
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS	PCD	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	CON LLAMADO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/2025	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2025	OBSERVACIONES	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	
CENTRAL	CAPIATA	REFUERZO DE ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO DE 2 BLOQUES DE 12 DEPARTAMENTOS - CAPIATA	CONSTRUCTORA CIMA S.A	001/25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADA		1.081.710.000	
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	TERMINACIÓN DE 3 TORRES DE 31 DEPARTAMENTOS - COMPLEJO MRA	A LICITAR		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	DESCARTADA	Por memorando DDPH N° 40-2023 de fecha 20 de junio de 2023 el Director de Proyectos informa la situación actual del Pyto. de Viviendas Económicas Terminación de 3 torres de 31 Dptos. en el Complejo de Mariano Roque Alonso de 93 viviendas, en el cual la coordinación MASIP a través del memo N° 186_02-2021 recomienda la realización de un estudio esclerométrico, dicho estudio fue realizado a través del llamado a contratación directa N° 03/2021 adjudicado al Ing. Roberto Vera Vierci, el cual expone como conclusión del estudio lo siguiente: "La estructura no es segura, no se le puede asegurar una larga vida y los paliativos que podrían aumentar la seguridad son solo costosos emparches que no prolongaran la ya corta vida útil de la estructura de las torres". En consonancia con las conclusiones del estudio realizado, actualmente se encuentra pendiente el llamado para demolición de las tres torres, debido a falta de disponibilidad presupuestaria.	0	
CENTRAL	ITA	ITA - B° CAAGUAZÚ	C3 INGENIERIA S.A.	004/10	0		0	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	56,00%	RESCINDIDA		971.385.671	
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	DUPLEX M.R. ALONSO (BARRIO PORTOFINO)	ING ENRIQUE PARISI	014/11	2.665	27/12/2011	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	37,00%	RESCINDIDA		4.075.754.398	
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	BARRIO PORTOFINO - M.R. ALONSO	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.R.L. - COTEP S.R.L.	019/11	658	7/05/2012	0	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	17,13%	PARALIZADA	Por memorando M DIEC N° 009-2024 de fecha 08 de febrero de 2024 se reitero informe solicitado a través del memorando DIEC N° 013-2023 de fecha 28 de junio de 2023 en el cual se consulto a la Dirección General Jurídica el Estado actual de proyectos con relación a transferencia de los inmuebles al MUVH.	6.252.131.071	
CENTRAL	LIMPIO	BLOQUE DE 8 DEPARTAMENTOS - LIMPIO	MULTIOBRA S.R.L.	017/12	2.615	26/11/2012	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0,00%	RESCINDIDA	Por memorando M DIEC N° 009-2024 de fecha 08 de febrero de 2024 se reitero informe solicitado a través del memorando DIEC N° 013-2023 de fecha 28 de junio de 2023 en el cual se consulto a la Dirección General Jurídica el Estado actual de proyectos con relación a transferencia de los inmuebles al MUVH.	1.327.000.000	
CENTRAL	LIMPIO	BLOQUE DE 8 DEPARTAMENTOS - LIMPIO	ARQ. HUGO ALCIDES SANABRIA CANTERO	014/12	2.737	5/12/2012	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0,00%	RESCINDIDA	Por memorando M DIEC N° 009-2024 de fecha 08 de febrero de 2024 se reitero informe solicitado a través del memorando DIEC N° 013-2023 de fecha 28 de junio de 2023 en el cual se consulto a la Dirección General Jurídica el Estado actual de proyectos con relación a transferencia de los inmuebles al MUVH.	1.396.098.540	
CENTRAL	LIMPIO	BARRIO VILLA ROSA MARÍA - RINCÓN DEL PEÑÓN - LIMPIO	A LICITAR		0		0	60	3	0	0	0	0	0	0	60	0	0,00%	EN PROYECTO	La obra fue rescindido con la Empresa CONSORCIO PC - EN EL MARCO DE LA LPN N° 019/11 por Resolución N° 1136 de fecha 08 de julio de 2021 y Resolución N° 1525 de fecha 23 de septiembre de 2020.	0	
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL BARRIO DEFENSORES DEL CHACO – CONJUNTO HABITACIONAL MARIANO ROQUE ALONSO	CONSORCIO DEFENSORES DEL CHACO	001/19	1.270	19/07/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,81%	EN EJECUCIÓN		81.169.129.226	
CENTRAL	LUQUE	BLOQUE DE 12 DEPARTAMENTOS EN YKA'A - LUQUE 2	CARAGUATAY S.A.	001/23	1.965	5/10/2023	0	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADA	Resolución N°: 2504 de fecha 29/11/2024 por la cual se aprueba la suscripción del Convenio Modificatorio N°: 12 de fecha 29/11/2024, a fin de modificar la Clausula 6; Precio unitario y el importe total a pagar por las obras, el Monto del Contrato Modificado es: Gs. 3.957.987.761 , y la Clausula 10; Programa de ejecución de los trabajos, el plazo de ejecución de los trabajos adicionales aprobados por este Convenio sera de 37 días, que sera computado a partir de la emisión de la Orden de Reinicio posterior a la suscripción de este Convenio, segun lo indicado en la Clausula primera de Convenio Modificatorio N° 11/24 de fecha 12/11/24.- En fecha 21 de febrero de 2025 se emite el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA.-	3.957.987.761	
CENTRAL	LUQUE	CONSTRUCCIÓN DE 48 DEPARTAMENTOS EN CAÑADA SAN RAFAEL - LUQUE 4	A LICITAR		0		48	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0,00%	EN PROYECTO			
CENTRAL	LUQUE	BLOQUE DE 18 DEPARTAMENTOS EN CAÑADA GARAY - LUQUE 3	A LICITAR		0		0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0,00%	EN PROYECTO	Por expediente virtu N° 2024-12019001-004215 el Arq. Juan Leon Ramirez - Director de Desarrollo de Proyectos Habitacionales presenta informe DDPH 003-24 a fin de justificar las modificaciones realizadas al Proyecto Luque 3, que originalmente contemplaba la construcción 12 unidades de departamentos. Tras un exhaustivo analisis de las condiciones del terreno, principalmente aquellas relacionadas a la forma y la superficie del mismo, se ha optado por aumentar la cantidad de unidades habitacionales, a fin de hacer un mejor y más racional uso del área edificable disponible en la propiedad, futuro emplazamiento del proyecto, de esa manera, se ha elaborado una nueva propuesta arquitectónica, aumentando el número de departamentos en 6 unidades; pasando de 12 departamentos a 18 departamentos.	0	
CENTRAL	LUQUE	BLOQUE DE 18 DEPARTAMENTOS EN CAÑADA GARAY - LUQUE 3 (COMPLEMENTO)	A LICITAR		0		0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0,00%	EN PROYECTO	Por expediente virtu N° 2024-12019001-004215 el Arq. Juan Leon Ramirez - Director de Desarrollo de Proyectos Habitacionales presenta informe DDPH 003-24 a fin de justificar las modificaciones realizadas al Proyecto Luque 3, que originalmente contemplaba la construcción 12 unidades de departamentos. Tras un exhaustivo analisis de las condiciones del terreno, principalmente aquellas relacionadas a la forma y la superficie del mismo, se ha optado por aumentar la cantidad de unidades habitacionales, a fin de hacer un mejor y más racional uso del área edificable disponible en la propiedad, futuro emplazamiento del proyecto, de esa manera, se ha elaborado una nueva propuesta arquitectónica, aumentando el número de departamentos en 6 unidades; pasando de 12 departamentos a 18 departamentos.	0	

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																						
ACTIVIDAD: 1 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS ECONÓMICAS																						
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS	PCD	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	CON LLAMADO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/2025	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2025	OBSERVACIONES	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	
CENTRAL	LUQUE	BLOQUE DE 9 DEPARTAMENTOS EN MAKATÍ - LUQUE 1	A LICITAR		0		0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0,00%	EN PROYECTO		0	
12 - ÑEEMBUCU							0	82	3	0	0	0	0	0	0	82	0					
ÑEEMBUCU	PILAR	TERMINACIÓN PILAR	A LICITAR		0		0	50	2	0	0	0	0	0	0	50	0	0,00%	EN PROYECTO	La obra fue rescindido con la Empresa TECNOSUR INGENIERIA S.R.L - EN EL MARCO DE LA LPN N° 003/11 por Resolución N° 1385 de fecha 30 de julio de 2014. Por memorando M DIEC N° 009-2024 de fecha 08 de febrero de 2024 se reitero informe solicitado a traves del memorando DIEC N° 013-2023 de fecha 28 de junio de 2023 en el cual se consulto a la Dirección General Jurídica el Estado actual de proyectos con relación a transferencia de los inmuebles al MUVH.	0	
ÑEEMBUCU	ALBERDI	TERMINACIÓN ALBERDI	A LICITAR		0		0	32	1	0	0	0	0	0	0	32	0	0,00%	EN PROYECTO	La obra fue rescindido con la Empresa TECNOSUR INGENIERIA S.R.L - EN EL MARCO DE LA LPN N° 003/11 por Resolución N° 1384 de fecha 30 de julio de 2014. Por memorando M DIEC N° 009-2024 de fecha 07 de febrero de 2024 se reitero informe solicitado a traves del memorando DIEC N° 013-2023 de fecha 28 de junio de 2023 en el cual se consulto a la Dirección General Jurídica el Estado actual de proyectos con relación a transferencia de los inmuebles al MUVH.	0	
TOTALES							48	832	10	99	0	16	352	128	0	285	0					

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras
Obs.: Las cantidad de viviendas de los PCD ya están incluidos en la columna de Meta Siaf A Incluir Años Futuros.

RESUMEN META SIAF INICIAL AL 31/12/2025	
A INICIAR	0
CULMINADA	0
EN PROYECTO	48
PARALIZADA	0
TOTAL	48

RESUMEN META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS AL 31/12/2025	
CULMINADA	16
RESCINDIDA	352
EN PROYECTO	237
A INICIAR	99
PARALIZADA	128
TOTAL	832

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																	
ACTIVIDAD 2: PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS OTORGADOS																	
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE EMPRESA	PROGRAMA	LÍNEA DE CREDITO	MONTO DESEMBOLSADO AL 31/12/2025	SALDO AL 31/12/2025	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	PARALIZADAS	ANULADA	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/2025	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2025
12 - ÑEEMBUCU				1.901.695.901	850.122.080	1.051.573.821	0	20	0	0	0	0	20	0	0		
ÑEEMBUCU	PILAR	COOP. DESMOCHADOS LTDA.	FONCOOP	1.901.695.901	850.122.080	1.051.573.821	0	20	0	0	0	0	20	0	0	30,81%	Paralizada
99 - ALCANCE NACIONAL				0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	27		
ALCANCE NACIONAL	GENÉRICO	PEDIDO NUEVA COOPERATIVA.	FONCOOP	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0%	En Proyecto
99 - ALCANCE NACIONAL				12.800.000.000	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	62		
ALCANCE NACIONAL	GENÉRICO	NUEVOS PROYECTOS	CRÈDITO HIPOTECARIO	12.800.000.000	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	62	0%	En Proyecto
TOTAL							62	47	0	0	0	0	20	0	89		

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras

RESUMEN META SIAF INICIAL AL 31/12/2025	
A INICIAR	0
CULMINADA	0
CON LLAMADOS	0
EN PROYECTO	62
PARALIZADA	0
TOTAL	62

RESUMEN META SIAF A INCLUIR AL 31/12/2025	
A INICIAR	0
CULMINADA	0
CON LLAMADOS	0
EN PROYECTO	27
PARALIZADA	20
TOTAL	47

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025

ACTIVIDAD: 3 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	PARALIZADAS	RESCINDIDAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/2025	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2025
05 - CAAGUAZÚ							0	25	0	0	0		0	0	25		
CAAGUAZÚ	CAAGUAZÚ	TERMINACIÓN JOVYVI - CAAGUAZÚ	A LICITAR	-	-	-		25	0	0	0	0	0	0	25	0,00%	EN PROYECTO
15 - PTE. HAYES							0	182	0	0	0		0	0	182		
PTE. HAYES	VILLA HAYES	TERMINACIÓN NOVOCAS	A LICITAR	-	-	-	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0,00%	EN PROYECTO
PTE. HAYES	PUERTO PINASCO	TERMINACIÓN 6 DE MARZO - LA PATRIA	A LICITAR	-	-	-	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0,00%	EN PROYECTO
PTE. HAYES	VILLA HAYES	TERMINACIÓN CAMPO LARGO	A LICITAR	-	-	-	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0,00%	EN PROYECTO
PTE. HAYES	VILLA HAYES	TERMINACIÓN LA ESPERANZA	A LICITAR	-	-	-	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0,00%	EN PROYECTO
PTE. HAYES	VILLA HAYES	TERMINACIÓN TERRENAL	A LICITAR	-	-	-	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0,00%	EN PROYECTO
PTE. HAYES	TTE. ESTEBAN MARTINEZ	TERMINACIÓN FISCHAT - SAN LEONARDO	A LICITAR	-	-	-	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0,00%	EN PROYECTO
17 - ALTO PARAGUAY							0	66	0	0	0		0	0	66		
ALTO PARAGUAY	BAHIA NEGRA	TERMINACIÓN PUERTO CABALLO	A LICITAR	-	-	-	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0,00%	EN PROYECTO
ALTO PARAGUAY	BAHIA NEGRA	TERMINACIÓN PUERTO DIANA	A LICITAR	-	-	-	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0,00%	EN PROYECTO
ALTO PARAGUAY	BAHIA NEGRA	TERMINACIÓN PUERTO HELENA	A LICITAR	-	-	-	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0,00%	EN PROYECTO
ALTO PARAGUAY	FUERTE OLIMPO	TERMINACIÓN SANTA TERESITA - FTE. OLIMPO	A LICITAR	-	-	-	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0,00%	EN PROYECTO
TOTAL							0	273	0	0	0		0	0	273		

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras

RESUMEN META SIAF INICIAL AL 31/12/2025	
EN PROYECTO	0
RESCINDIDA	0
CULMINADA	0
CON LLAMADOS	0
EN PROYECTO	0
PARALIZADA	0
TOTAL	0

RESUMEN META SIAF A INCLUIR AL 31/12/2025		
EN PROYECTO		273
RESCINDIDA		0
CULMINADA		0
CON LLAMADOS		0
EN PROYECTO		0
PARALIZADA		0
TOTAL		273

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT/ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
CAPITAL								0	2	2	0	0	0	0	0	0	0		
CAPITAL	ASUNCION	RAUL SECUNDINO COBO ROMAN y CLAUDIA ELIZABETH AQUINO RODA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES -	N/A	04/2016	2.439	11/11/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAPITAL	ASUNCION	AURELIA ANGELICA RAMONA CABRERA DE FLORENTIN	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	LAS CUMBRES S.A.	02/2013	1.525	7/24/13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CONCEPCION								617	60	110	58	508	0	0	0	1	0		
CONCEPCION	SGTO. JOSE FELIX LOPEZ	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN RAFAEL	GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUEESE S.A.)	HUGO ANTONIO BRITOS BOGADO "CONSULTORA SAN ANTONIO"	03/2017	2.910	11/15/17	0	58	0	0	58	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CONCEPCION	CONCEPCION	JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	AD PARAGUAY S.A.	03/2023	2.212	10/27/23	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO
CONCEPCION	HORQUETA	COMISION VECINAL DE LA LOCALIDAD DE CURUPAY LOMA, DISTRITO DE HORQUETA	"PCC INGENIERIA" DE JORGE ALBERTO MELGAREJO ORTIZ.	CONSTRUCTORA NOESIS	03/2023	2.579	11/23/23	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CONCEPCION	YBY YAU	JUNTA COMUNAL DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE LADO SUR	"PCC INGENIERIA" DE JORGE ALBERTO MELGAREJO ORTIZ.	CONSTRUCTORA NOESIS	03/2023	2.804	12/13/23	72	0	0	0	72	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CONCEPCION	HORQUETA	COMISION SIN TECHO, DE LA LOCALIDAD DE CALLE 9, ZONA SUR DEL DISTRITO DE HORQUETA	FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN DE CONSULTORA NOESIS	AD PARAGUAY S.A.	01/2024	910	6/4/24	73	0	0	0	73	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CONCEPCION	HORQUETA	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN JOSE OBRERO II.	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	BAVE EMPRENDIMIENTOS	01/2024	1.274	7/17/24	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CONCEPCION	ARROYITO	COMISION VECINAL DE DESARROLLO DE FOMENTO URBANO DE ARROYITO	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	ALMEGA CIA DEL ING. DIEGO MERCADO	01/2024	1.331	7/24/24	48	0	0	0	48	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CONCEPCION	CONCEPCION	COMISION DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO VILLA SAN MIGUEL.	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	CONSTRUCTORA NOESIS	02/2024	1.532	8/28/24	38	0	0	0	38	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CONCEPCION	CONCEPCION	SANDRA ROCIO CRISTALDO PAREDES	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.166	7/8/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CONCEPCION	CONCEPCION	COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DEL ASENTAMIENTO SAN LUIS - AQUINO CUE.	LIC. ANALIA AREVALOS BENITEZ	AGG CONSTRUCTORA DE ALBERTO GONZÁLEZ GUILLÉN	02/2024	2.161	10/24/24	68	0	0	0	68	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CONCEPCION	CONCEPCION	COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE AQUINO CUE.	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	CONSTRUCTORA RVC	02/2024	2.172	10/25/24	28	0	0	0	28	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CONCEPCION	CONCEPCION	COMISION DIRECTIVA DEL ASENTAMIENTO NANAWA.	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	AGG CONSTRUCTORA DE ALBERTO GONZÁLEZ GUILLÉN	02/2024	2.173	10/25/24	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CONCEPCION	ARROYITO	COMISION DIRECTIVA DE LA COMISION DE LA COMISION PRO-VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO ARROYITO NUCLEO 1, 2 Y 3 COLONIA VIRGEN DEL CAMINO	NELSON DARIO LEON ORUE	ECOSERVICE GROUP S.A.	02/2024	2.558	12/9/24	39	0	0	0	39	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CONCEPCION	HORQUETA	COMUNIDAD INDIGENA "PASO ITA", PERTENECIENTE AL PUEBLO MBY'A GUARANI	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	SR. DIEGO ARMANDO MERCADO BRITZ - ALMEGA CIA	02/2024	2.556	12/9/24	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	80,37%	EN EJECUCIÓN
CONCEPCION	CONCEPCION	FLAVIO DELVALLE GONZALEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2025	810	5/19/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	A INICIAR
CONCEPCION	CONCEPCION	CARLOS ELDER RAMIREZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	N/A	01/2025	812	5/19/25	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	85,00%	EN EJECUCIÓN
CONCEPCION	YBY YAU	COMUNIDAD INDIGENA "KA'AGUY POTY RORY", PERTENECIENTE A LA ETNIA PAI TAVYTERA	SUSANA BOGARIN PEREIRA	SR. CÉSAR ALEJANDRO ORTIZ GAONA - "TERRACOM"	02/2025	1.256	7/25/25	32	0	0	32	0	0	0	0	0	0	18,34%	EN EJECUCIÓN
CONCEPCION	CONCEPCION	COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DEL ASENTAMIENTO SAN LUIS - AQUINO CUE	LIC. ANALIA AREVALOS BENITEZ	AGG CONSTRUCTORA DE ALBERTO GONZÁLEZ GUILLÉN	02/2025	1.954	10/16/25	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CONCEPCION	HORQUETA	COMISIÓN PRO - VIVIENDA DEL BARRIO LAS MERCEDES.	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	OSCAR AUGUSTO AVEIRO RUIZ	02/2025	1.955	10/16/25	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2023																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT/ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
SAN PEDRO								1.533	94	227	378	1.020	0	0	0	2	0		
SAN PEDRO	GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN	COMUNIDAD INDÍGENA "TAPYICUE", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD KAYGUA-GUARANI.	MAXIMO ALCIDES ALCARAZ GOMEZ		02/2025	1.956	10/16/25	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN EJECUCIÓN
SAN PEDRO	YRYBUCUA	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRIMERA LÍNEA.	PLOMADA CONSULTORA	GLOBAL GRUPO EMPRESARIAL S.A.	02/2025	1.800	9/26/25	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
SAN PEDRO	SAN ESTANISLAO	COMISIÓN PRO VIVIENDA LOCALIDAD SAN JOSE OBRERO SAN VALENTIN.	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	SR. DIEGO ARMANDO MERCADO BRITZ - ALMEGA CIA	02/2025	1.799	9/26/25	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
SAN PEDRO	GUAYAYBI	"COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO" DEL ASENTAMIENTO TORO PIRU	ARQUITECTONICA S.R.L.	TECNOLOGIAS DEL SUR S.A. (TECSUL)	02/2025	1.742	9/24/25	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	COMISIÓN VECINAL PROYECTO SENAVITAT DEL BARRIO SAN CAYETANO.	ESTELA MARY VILLALBA VDA. DE ROLON	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	02/2025	1.527	8/27/25	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0,26%	EN EJECUCIÓN
SAN PEDRO	CAPIBARY	COMUNIDAD INDIGENA "RIO CORRIENTEMI" PERTENECIENTE A LA ETNIA AVA GUARANI	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	ALMEGA CIA DEL ING. DIEGO MERCADO	02/2025	1.257	7/25/25	29	0	0	29	0	0	0	0	0	0	18,97%	EN EJECUCIÓN
SAN PEDRO	GUAYAYBI	"COMISIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS"	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR	02/2025	1.258	7/25/25	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	COMISION PRO - VIVIENDA DE LA LOCALIDAD MARIA AXULIADORA DE CORREA RUGUA.	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	SR. DIEGO ARMANDO MERCADO BRITZ - ALMEGA CIA	02/2025	1.259	7/25/25	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	3,92%	EN EJECUCIÓN
SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUARAY	"LA COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIEDAS 8 DE DICIEMBRE LOMA PUCU"	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	ING. JORGE MELGAREJO	02/2025	1.261	7/25/25	36	0	0	36	0	0	0	0	0	0	19,86%	EN EJECUCIÓN
SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	COMISIÓN PRO - VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE MERCEDES.	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	ITC INGENIERÍA DEL SR. MARIO QUIROGA BÁEZ	02/2024	2.631	12/13/24	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	90,47%	EN EJECUCIÓN
SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUARAY	COMISION DIRECTIVA DEL BARRIO JARDIN DEL NORTE	MARIA ANTONIA FLORENTIN MEDINA	IDEAL S.R.L.	02/2024	2.560	12/9/24	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	COMISION VECINAL Y DE FOMENTO DEL ASENTAMIENTO VIRGEN DE FATIMA DE LA COMPAÑIA FONDO RUGUA.	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	ALTEC S.A.	02/2024	2.171	10/25/24	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	CAPIBARY	COMISION PRO VIVIENDA DE LA CALLE PAZ DEL CHACO, DISTRITO DE CAPIBARY.	"NUEVO HOGAR" DE LA ABG. MIRNA CONCEPCION ROLON FIGUEREDO.	BAVE EMPRENDIMIENTOS	02/2024	2.243	10/31/24	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	YRYBUCUA	COMISION VECINAL DE 2DA LÍNEA YBU PORÀ	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	CONSTRUCTORA NOESIS	02/2024	2.338	11/14/24	29	0	0	0	29	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	YRYBUCUA	COMISION DE PRO-FOMENTO Y DESARROLLO 2 "A" DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL NORTE	PLOMADA CONSULTORA	NOVAVEG	02/2024	2.305	11/8/24	44	0	0	0	44	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUARAY	ASOCIACION PRO - CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO FELIPE OSORIO.	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	ING. JORGE MELGAREJO	02/2024	2.394	11/21/24	79	0	0	79	0	0	0	0	0	0	78,23%	EN EJECUCIÓN
SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUARAY	COMISION PRO - VIVIENDA DE LA COLONIA COROROT.	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITZ BRITZ	SR. EFRAIN CADOGAN DUARTE	02/2024	2.396	11/21/24	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE CORPUS CRISTI DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE YCUAMANDIYU.	MARIO RAUL ACOSTA LUCAS, "RA"	CONSTRUCTORA RVC	02/2024	2.228	10/29/24	39	0	0	0	39	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	CAPIBARY	COMISION CENTRAL DE SAN NICOLAS, DEL ASENTAMIENTO SAN NICOLAS	VICTOR DANIEL FLORENTIN RIBET	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	02/2024	2.229	10/29/24	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN	COMISION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA.	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	COMERCIAL D Y T DE DOMINGO DAVID ROJAS GIMENEZ	02/2024	2.158	10/24/24	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	VILLA DEL ROSARIO	COMISION PRO CASA DE LA COMPAÑIA PUERTO AMISTAD.	VC COMPAÑIA DE MANDATOS Y SERVICIOS S.A.	ABEL DAVID ROJAS PINTOS "2A CONSULTORA Y CONSTRUCTORA"	02/2024	2.160	10/24/24	21	0	0	0	21	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	YRYBUCUA	COMISIÓN PRO VIVIENDA DE LA COMUNIDAD 8 DE SEPTIEMBRE Y SAN MIGUEL.	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR	02/2024	1.666	9/12/24	17	0	0	0	17	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	CAPIBARY	COMISIÓN PRO VIVIENDA 24 DE MAYO DE LA CALLE 24 DE MAYO COLONIA ARA PYAHU	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR	02/2024	1.667	9/12/24	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT /ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
SAN PEDRO	CAPIBARY	COMUNIDAD INDÍGENA "RÍO VERDE", PERTENECIENTE A LA ETNIA AVA GUARANI	ALICIA BEATRIZ BEDOYA MARTINEZ	ALMEGA CIA DEL ING. DIEGO MERCADO	01/2024	1.332	7/24/24	37	0	0	0	37	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	CAPIBARY	COMISIÓN PRO - VIVIENDA NUEVA ALIANZA DEL ASENTAMIENTO YVY MARANEY.	SUSANA BOGARIN PEREIRA	ING. MIGUEL ANGEL PARCERISA	02/2024	1.924	9/26/24	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
SAN PEDRO	GUAYAYBI	LUCY CAÑETE GONZALEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	926	6/5/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	RAMONA GONZALEZ MALDONADO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	927	6/5/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
SAN PEDRO	GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN	COMITÉ PRO VIVIENDA MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA NARANJITO	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	AD PARAGUAY S.A.	01/2024	909	6/4/24	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN	COMITÉ PRO VIVIENDA MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA NARANJITO	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	AD PARAGUAY S.A.	01/2024	909	6/4/24	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUARAY	COMISION DIRECTIVA DEL BARRIO JARDIN DEL NORTE	MARIA ANTONIA FLORENTIN MEDINA	CONSTRUCTORA RVC	01/2024	914	6/4/24	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN	COMISION PRO VIVIENDA MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA NARANJITO	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	AD PARAGUAY S.A.	02/2024	1.508	8/23/24	69	0	0	0	69	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	GRAL. FRANCISCO I. RESQUIN	COMISION PRO VIVIENDA MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA NARANJITO	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	AD PARAGUAY S.A.	02/2024	1.508	8/23/24	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
SAN PEDRO	YRYBUCUÁ	COMISION DE FOMENTO BASE N° 3	PIOMADA CONSULTORA	NOVAVEG S.A.	01/2024	915	6/4/24	31	0	0	0	31	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	TACUATI	LA COMISION VECINAL DE LA COLONIA 6 DE ENERO PLANTA 1, DISTRITO DE TACUATI, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	ING. JORGE MELGAREJO	01/2024	907	6/4/24	52	0	0	0	52	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	TACUATI	LA COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO SAN PEDRO POTY	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	J Y R CONSTRUCCIONES DE JOSÉ DE MERCEDES ESPÍNOLA	01/2024	1.028	6/20/24	44	0	0	0	44	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	GUAYAYBI	"COMISION VECINAL SAN MIGUEL" LA COLONIA PRIMAVERA REAL	"PCC INGENIERIA" DE JORGE ALBERTO MELGAREJO ORTIZ.	CONSTRUCTORA NOESIS	03/2023	2.820	12/14/23	81	0	0	0	81	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	SAN VICENTE PANCHOLO	COMISIÓN PRO VIVIENDA ESTRELLITA DE SAN VICENTE Y SAN JOSÉ DEL NOERTE	CESAR EUSEBIO MARTINEZ BLANCO	CONSTRUCTORA NOESIS	03/2023	2.790	12/13/23	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUARAY	"LA COMISIÓN VECINAL DE LA CALLE SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE LOMA PUCU", DEL DISTRITO SANTA ROSA DEL AGUARAY	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	J.S. INGENIERÍA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	03/2023	2.581	11/23/23	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	SAN VICENTE PANCHOLO	COMISIÓN PRO VIVIENDA ESTRELLITA DE SAN VICENTE Y SAN JOSÉ DEL NOERTE	CESAR EUSEBIO MARTINEZ BLANCO	CONSTRUCTORA NOESIS	03/2023	2.790	12/13/23	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUARAY	"LA ASOCIACION DE PRODUCTORES SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA" DEL DISTRITO SANTA ROSA DEL AGUARAY	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	ITC INGENIERÍA DEL SR. MARIO QUIROGA BÁEZ	03/2023	2.801	12/13/23	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO
SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUARAY	"LA COMISIÓN VECINAL DE LA CALLE SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE LOMA PUCU", DEL DISTRITO SANTA ROSA DEL AGUARAY	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	J.S. INGENIERÍA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	03/2023	2.581	11/23/23	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	YRYBUCUÁ	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO YBU POR ZONA NORTE	CRISLEN CONSTRUCCIONES DE CRISLEN BRITZ BRITZ	VC COMPAÑIAS DE MADATOS Y SERVICIOS S.A.	03/2023	1.846	9/20/23	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO
SAN PEDRO	SAN VICENTE PANCHOLO	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE SAN VICENTE	DIOSNEL MIRANDA ROLON	CONSTRUCTORA RVC	01/2020	337	3/30/20	0	79	0	79	0	0	0	0	0	0	80,17%	EN EJECUCIÓN
SAN PEDRO	CAPIBARY	COMISION DEL GRUPO ORGANIZADO DENOMINADO UNIÓN DE ASENTAMIENTOS FORTALECIDOS 10 DE JUNIO Y 1RA. LINEA CHACHI.	CODEPA, COORDINADORA DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	LA SERENA COMPANY S.R.L.	02/2024	2.477	11/26/24	66	0	0	0	66	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
SAN PEDRO	GUAYAYBI	PROYECTO DE VIVIENDAS DENOMINADO POR AYUDA MUTUA DE USUARIOS CENTRO ECO-URBANISTICO LIMITADA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	TEC-HOGAR	01/2015	809	5/6/15	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
SAN PEDRO	NUEVA GERMANIA	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA LA GERMANINA	SRA. EUGENIA VERGARA VILLALBA	LG EMPRENDIMIENTOS	01/2015	434	3/25/15	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	COMISIÓN VECINAL PROYECTO SENAVITAT DEL BARRIO SAN CAYETANO.	ESTELA MARY VILLALBA VDA. DE ROLON	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	02/2024	1.566	8/29/24	58	0	0	0	58	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT /ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
CORDILLERA								34	3	6	0	31	0	0	0	0	0		
CORDILLERA	CAACUPÉ	CARMEN VILLALBA DE SPITAL	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	04/2015	2.182	10/13/15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CORDILLERA	SAN BERNARDINO	IGNACIO LOYOLA FRUTOS BENITEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	04/2015	2.182	10/13/15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CORDILLERA	TOBATI	GLADYS PETRONA NUÑEZ ACOSTA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	03/2022	2.840	11/30/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CORDILLERA	ITACURUBI DE LA CORDILLERA	COMISION DE FOMENTO MARIA AUXILIADORA	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	N. R. CONSTRUCTORA DE NELSON EDUVIGIS ROLÓN FIGUEREDEO	02/2024	2.033	10/10/24	31	0	0	0	31	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CORDILLERA	EMBOSCADA	RUTH CONCEPCIÓN PEREIRA CUEVAS	C.P. MYRIAN DIANA SOSA		02/2025	1.944	10/15/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CORDILLERA	CAACUPÉ	LAURA MARIA VEGA CORONEL	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP		02/2025	1.401	8/4/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
CORDILLERA	TOBATI	SANDRA JORGELINA RODRIGUEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	N/A	02/2025	1.443	8/14/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
GUAIRA								233	31	110	63	60	0	0	31	0	0		
GUAIRA	PASO YOBAI	COMISIÓN PRO VIVIENDA ÑU VERA.	Nueva Esperanza Constructora S.R.L.	CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR	02/2025	1.743	9/24/25	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
GUAIRA	INDEPENDENCIA	JUNTA DE VECINOS DE SAN PEDRO.	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	SR. DIEGO ARMANDO MERCADO BRITTEZ - ALMEGA CIA	02/2025	1.957	10/16/25	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
GUAIRA	JOSE FASARDI	"COMISION FOMENTO Y DESARROLLO DEL BARRIO COLONIA GUARANI" DE JOSÉ FASSARDI.	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	ARQ. GUSTAVO A. AYALA G.	02/2024	2.247	10/31/24	33	0	0	0	33	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
GUAIRA	INDEPENDENCIA	COMITÉ SAGRADA FAMILIA - YROYSA 7° LÍNEA.	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	CONSTRUCTORA RVC	01/2024	893	6/3/24	27	0	0	0	27	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
GUAIRA	INDEPENDENCIA	COMISION DE DESARROLLO Y FOMENTO PRO VIVIENDA	"AP CONSTRUCCIONES", DE ABG. ALDO ANDRES PEREIRA.	VIEL GLUCK DE ALBERTO GONZALEZ GUILLEN	02/2024	1.507	8/23/24	63	0	0	63	0	0	0	0	0	0	98,12%	EN EJECUCIÓN
GUAIRA	PASO YOBAI	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO NUEVA ALBORADA	GUARDIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD (GUEESE S.A.)	IASA – INGENIERIA APLICADA S.A.	05/2017	3.129	12/29/17	0	31	0	0	0	0	0	31	0	0	63,52%	PARALIZADO
CAAGUAZU								1.466	55	299	230	951	0	0	38	3	0		
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRO VIVIENDA KUÑA GUAPA DE AGUAPEY II DE LA LOCALIDAD DE AGUAPEY PORTÓN DE ESTA CIUDAD.	ABG. NESTOR MORA GIMENEZ	IDEAL S.R.L.	01/2024	963	6/3/24	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	DEISY MABEL LOPEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV		02/2025	1.858	10/9/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	SANTA ROSA DEL MBUTUY	MARIA LIBRADA BENITEZ DUARTE	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP		02/2025	1.402	8/4/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	ECO S.A.	03/2017	2.857	12/11/17	0	38	0	0	0	0	0	38	0	0	8,36%	PARALIZADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	TERRITORIO SOCIAL SAN JORGE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	OSBEN S.R.L.	01/2014	925	6/17/14	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA MARIA NIDIA	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	ECO S.A.	03/2017	2.857	12/11/17	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN RAFAEL II DEL BARRIO I° DE MARZO	EL PALACIO SOCIEDAD ANONIMA	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	02/2023	829	5/4/23	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO
CAAGUAZU	SIMON BOLIVAR	COMISION SIN TECHO SAN JOSE DEL TERRITORIO SOCIAL SAN JOSE DEL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR	"AM CONSULTORA" DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	CONSTRUCTORA RVC	03/2023	2.360	11/8/23	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2023																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT/ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DEL CARMEN DE CALLE MOREIRA	EL PALACIO SOCIEDAD ANONIMA	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	03/2023	2.463	11/17/23	49	0	0	0	49	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	YHU	COMISIÓN "PRO- VIVIENDA" DEL ASENTAMIENTO MARÍA CRISTINA DE YHÚ	"HOME DISEÑO Y CONSTRUCCION" DE ULISES FERNANDO BENITEZ.	CONSTRUCTORA RVC	03/2023	2.856	12/18/23	21	0	0	0	21	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	DR. JUAN MANUEL FRUTOS	COMISION DIRECTIVA PRO VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LOPEZI	"HOME DISEÑO Y CONSTRUCCION" DE ULISES FERNANDO BENITEZ.	CONSTRUCTORA RVC	03/2023	2.857	12/18/23	17	0	0	0	17	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DEL CARMEN DE CALLE MOREIRA	EL PALACIO SOCIEDAD ANONIMA	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	03/2023	2.463	11/17/23	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CAAGUAZU	ADALBERTO BERNARDO PRIETO GERDING CV CV	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2022	1.440	6/30/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	MARIA MAGDALENA CORONEL VDA. DE AMARILLA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2021	430	3/24/21	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	VAQUERIA	COMISION PRO VIVIENDA - SAN BLAS	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	BAVE EMPRENDIMIENTOS	02/2024	1.511	8/23/24	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISIÓN PRO VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL TERRITORIO SOCIAL 12 DE JUNIO DEL BARRIO 12 DE JUNIO.	ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RÍOS, "CONSULTORÍA MC"	AS INGENIERÍA S.A.	02/2024	1.535	8/28/24	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	NUEVA TOLEDO	COMUNIDAD INDÍGENA AVA - CHIRIPA DE LA COLONIA TEKOKA PORÁ (PASO CADENA).	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	N. R. CONSTRUCTORA	02/2024	1.631	9/6/24	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CAAGUAZU	NELSON BENITEZ CARDOZO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	PACHECO CONSTRUCCIONES	03/2016	1.893	9/1/16	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	NILDA CAROLINA ZARACHO ROJAS	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	ARQ. LUCIO AYALA	03/2017	2.190	10/9/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	NIDIA MÁRMOL E ISIDORO CHÁVEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	PACHECO CONSTRUCTORA	03/2023	1.795	9/18/23	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISION VECINAL DE LA COLONIA DR. BLAS GARAY	ABG. SONIA ELIZABET TOLEDO	CONSULTORIA MC DE MARÍA CELIA ACOSTA RÍOS	01/2024	1.333	7/24/24	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISIÓN CENTRAL DEL ASENTAMIENTO "FAMILIAS UNIDAS" WALTER INSRÁN	ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RÍOS, "CONSULTORÍA MC"	PEREIRA THALMANN S.R.L.	01/2024	1.334	7/24/24	45	0	0	0	45	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DEL BARRIO COSTA ALEGRE	"NUEVO HOGAR" DE LA ABG. MIRNA CONCEPCION ROLON FIGUEREDO.	SAN JOSE DE JOSÉ LUIS JARA LÓPEZ	01/2024	1.344	7/30/24	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISION PRO VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL CARAGUATAYMI DEL BARRIO CAPITAN ROA	EL PALACIO SOCIEDAD ANONIMA	SR. DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS	02/2024	1.665	9/12/24	17	0	0	0	17	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISION "MARIA AUXILIADORA", DEL BARRIO CONSTITUCION.	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	CONSTRUCTORA NOESIS	02/2024	1.533	8/28/24	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CARAYAO	COMISIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA COLONIA CLETO ROMERO.	ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RÍOS, "CONSULTORÍA MC"	AS INGENIERÍA S.A.	01/2024	894	6/3/24	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISIÓN PRO DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARRIO EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE CAAGUAZU	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	AGG CONSTRUCTORA DE ALBERTO GONZÁLEZ GUILLÉN	01/2024	1.026	6/20/24	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CARAYAO	COMITÉ VECINAL DE "CALLE 8 MIL" DE LA COLONIA SANTIAGO NICOLAS BO PARODI	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	TL INGENIERIA	01/2024	1.039	6/21/24	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	VAQUERIA	COMISIÓN VECINAL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE PIRA VERA	ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RÍOS, "CONSULTORÍA MC"	J.S. INGENIERÍA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	01/2024	1.078	6/28/24	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN BLAS "B" CALLE 2 DE LA COLONIA BLAS GARAY	"NUEVO HOGAR" DE LA ABG. MIRNA CONCEPCION ROLON FIGUEREDO.	SAN JOSE DE JOSÉ LUIS JARA LÓPEZ	01/2024	1.146	7/8/24	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	CRISTINA MARIELA MARIN BENITEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	PACHECO CONSTRUCTORA DE LA SRA. NILDA PACHECO VIANA	01/2024	1.169	7/8/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	ROBERTO URUNAGA BARRIOS	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	1.863	9/19/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100.00%	CULMINADO

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT/ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	GLADIS CONCEPCION,MEDINA AVALOS	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	1.868	9/19/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	ERMINIA FLORENCIANO CORONEL	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	1.869	9/19/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	SUSANA, RAMOA CESPEDES	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	1.870	9/19/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	R.L 3 CORRALES	COMISION VECINAL PRO-VIVIENDA Y PRO-REGULARIZACION "V2M" TACUA CORA- CAPILLITA DEL DISTRITO DE R.L3 CORRALES	"CONSTRUCCIONES MARCO AURELIO" DE JUAN CARLOS ENRIQUEZ ARAND	COMERCIAL D Y T DE DOMINGO DAVID ROJAS GIMENEZ	02/2024	2.226	10/29/24	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	MARIA GLORIA BEATRIZ FRANCO MENA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.194	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	ERIKA ANABEL GUILLEN PORTILLO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.203	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	MABEL ESTECHE BENITEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.204	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	NELLY VILLALBA VELAZQUEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.196	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	MARIA ADELA OLMEDO DUARTE	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.211	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	LIZ MARLENE ULDERA CAÑETE	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.214	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	CARLOS ALBERTO SANCHEZ MARTINEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.197	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	ROCIO MABEL GONZALEZ RODRIGUEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.201	10/29/24	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	MONICA ANDREA LOPEZ PENAYO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.200	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	LUIS ORLANDO FERNANDEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.195	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	MONICA ARECO GONZALEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.209	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	CINTHIA MABEL ESPINOLA RODAS	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.207	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	RIGOBERTO RIOS BOBADILLA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.212	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	FREDY ISMAEL RODAS FARIÑA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.199	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	SONIA RAQUEL BRIZUELA CACERES	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.208	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	LURDES MABEL BRIZUELA CACERES	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.210	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	MARIELA VILLALBA MARIN	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.198	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	SILVIA DAVALOS MENDOZA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.213	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	CARMEN ELIZABETH DELGADO PENAYO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.205	10/29/24	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	ROCIO SILVANA GAYOSO PAEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.202	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT/ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
CAAGUAZU	CAAGUAZU	ANA MARIA BENITEZ ORTEGA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.003	10/7/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	LAURA LETICIA NOGUERA SERAFINI	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.206	10/29/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL "SAN LUIS" DEL BARRIO SAN RAMON	ANA LORENA BOGADO CACERES "AL & LA".	J.S. INGENIERÍA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	02/2024	2.301	11/8/24	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISION PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL BARRIO CONSTITUCION DE LA COLONIA WALTER INSFRAN	"MF CONSULTORIA "DE LA SRA. MIRIAN TERESA DE JESUS FLORES G	NOVAVEG	02/2024	2.304	11/8/24	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	SIMON BOLIVAR	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO EL CAMPO	"GSM" DE VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ	IASA - INGENIERIA APLICADA S.A.	02/2024	2.398	11/21/24	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	YHU	COMITE DE PRODUCTORES "SAN FRANCISCO DE ASIS" DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS EX ZAPATTINI DISTRITO DE YHU	"CONSULTORIA AMBIENTAL" DE LA ING.FRANCISCA ROSSANA ESPINOLA	SR. DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS	02/2024	2.395	11/21/24	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	VAQUERIA	COMISIÓN VECINAL FOMENTO Y DESARROLLO GRUPO ORGANIZADO 12 DE OCTUBRE	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	CONSTRUCTORA RVC	02/2024	2.339	11/14/24	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	REPATRIACION	COMUNIDAD INDIGENA "KA'ATYMI" DE LA ETNIA MBYA GUARANI	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	CONSTRUCTORA RVC	02/2024	2.340	11/14/24	21	0	0	0	21	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA CLARITA DEL BARRIO CAPTAN ROA	"MC CONSULTORIA"	AM CONSULTORA DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	02/2024	2.401	11/21/24	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	SIMON BOLIVAR	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO OÑONDIVEPA, DEL ASENTAMIENTO SANTIAGO LUIS FRANCO I.	MAXIMO ALCIDES ALCARAZ GOMEZ	AGG CONSTRUCTORA DE ALBERTO GONZÁLEZ GUILLÉN	02/2024	2.473	11/26/24	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	SAN JOAQUIN	COMISION PRO VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE PEYUPA	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	CONSTRUCTORA RVC	02/2024	2.554	12/9/24	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISION CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL LA FORTUNA I DEL BARRIO MARISTAS.	ABG. SONIA ELIZABET TOLEDO	CONSULTORIA MC DE MARÍA CELIA ACOSTA RÍOS	02/2024	2.618	12/13/24	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	REPATRIACION	COMISIÓN PRO VIVIENDA MUNICIPAL I DE LA COMUNIDAD DE PLANTA URBANA.	ABANICO S.A.	ECOSERVICE GROUP S.A.	02/2024	2.619	12/13/24	58	0	0	0	58	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	YHU	COMISION VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA LOCALIDAD DE CAAGUAZU POTY, ASENTAMIENTO ZAPATTINI CUE.	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	CONSTRUCTORA RVC	02/2024	2.620	12/13/24	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	R.L. 3 CORRALES	COMISION FOMENTO Y DESARROLLO	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	TERRA GROUP S.A.	02/2024	2.557	12/9/24	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISIÓN PRO - VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO.	"MF CONSULTORIA "DE LA SRA. MIRIAN TERESA DE JESUS FLORES G	NOVAVEG	02/2024	2.629	12/13/24	43	0	0	0	43	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SANTA LIBRADA	EMPRESA LOGISTICA PARAGUAYA S.A. "LOPASA"	CONSTRUCTORA NOESIS	02/2025	1.262	7/25/25	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	2,44%	EN EJECUCIÓN
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISION PRO VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO VIRGEN DEL CARMEN DE LA CALLE MOREIRA	ALBA EVANGELICA RECALDE CACERES	SR. DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS	02/2025	1.263	7/25/25	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	45,02%	EN EJECUCIÓN
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISIÓN PRO-VIVIENDA DEL TERRITORIO SOCIAL CIUDAD NUEVA DE ESTA CIUDAD	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	HUGO ANTONIO BRITOS BOGADO "CONSULTORIA SAN ANTONIO"	02/2025	1.264	7/25/25	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	16,83%	EN EJECUCIÓN
CAAGUAZU	RAUL ARSENIO OVIEDO	COMUNIDAD INDIGENA "TEKOKA ÑEMBIARA", PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANI.	BIMBOLIN S.R.L.	J.S. INGENIERÍA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	02/2025	1.265	7/25/25	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	59,90%	EN EJECUCIÓN
CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISION "MARIA AUXILIADORA", DEL BARRIO CONSTITUCION.	FUNDACION FAMILIA DE NAZARETH	CONSTRUCTORA NOESIS	02/2024	1.533	8/28/24	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO
CAAGUAZU	CAAGUAZU	JUANA ESTELA GONZALEZ DE DUARTE	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	2/2025	1.243	7/23/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISIÓN PRO - VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO	"MF CONSULTORIA "DE LA SRA. MIRIAN TERESA DE JESUS FLORES G	NOVAVEG	02/2025	1.530	8/27/25	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SANTA LIBRADA	EMPRESA LOGISTICA PARAGUAYA S.A. "LOPASA"	CONSTRUCTORA NOESIS	02/2025	1.262	7/25/25	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT /ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISIÓN PRO - VIVIENDA Y DESARROLLO DEL TERRITORIO SOCIAL 8 DE DICIEMBRE DE LA COLONIA WALTER INSFRAN	"MF CONSULTORIA "DE LA SRA. MIRIAN TERESA DE JESUS FLORES G	NOVAVEG	02/2025	1.529	8/27/25	24	0	0	24	0	0	0	0	0	0	14,46%	EN EJECUCIÓN
CAAGUAZU	SANTA ROSA DEL MBUTUY	COMISION VECINAL DE LA COMUNIDAD DE ÑATIURY GUAZU	ABOG. MARIA CELIA ACOSTA RÍOS, "CONSULTORIA MC"	AS INGENIERÍA S.A.	02/2025	1.806	9/26/25	13	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN EJECUCIÓN
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	SUB COMISIÓN DEL PROYECTO PRO - VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO LA GLORIA I DEL BARRIO SAN MIGUEL.	ABG. SONIA ELIZABET TOLEDO	CONSULTORIA MC DE MARÍA CELIA ACOSTA RÍOS	02/2025	1.803	9/26/25	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN EJECUCIÓN
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA ELSA DE ESPINILLO	"HOME DISEÑO Y CONSTRUCCION" DE ULISES FERNANDO BENITEZ.	AM CONSULTORA DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	02/2025	1.532	8/27/25	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	5,29%	EN EJECUCIÓN
CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMUNIDAD INDÍGENA "2 DE MAYO", INTEGRADA POR MIEMBROS DEL PUEBLO MBYA GUARANI.	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	N. R. CONSTRUCTORA DE NELSON EDUVIGIS ROLÓN FIGUEREDEO	02/2025	1.801	9/26/25	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISION PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL BARRIO CONSTITUCION DE LA COLONIA WALTER INSFRAN	"MF CONSULTORIA "DE LA SRA. MIRIAN TERESA DE JESUS FLORES G	NOVAVEG	02/2025	1.528	8/27/25	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISIÓN CENTRAL DEL TERRITORIO SOCIAL SAN BLÁS DE POTRERO CUE	ABG. NESTOR MORA GIMENEZ	IDEAL S.R.L.	02/2025	1.531	8/27/25	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0	22,09%	EN EJECUCIÓN
CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISIÓN PRO - VIVIENDA "MADRES LUCHADORAS" DEL BARRIO FLORIDA	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA" (U.S.A.G)	LOGISTICA PARAGUAYA - LO.PA S.A	02/2025	1.533	8/27/25	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN EJECUCIÓN
CAAGUAZU	SANTA ROSA DEL MBUTUY	LUIS HUMBERTO DAVALOS LEIVA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	N/A	2/2025	1.342	7/28/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISION DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL SANTA LUCIA	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR	02/2025	1.805	9/26/25	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CAAGUAZU	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA ARROYO NORTE.	ING. SILVIO FARIÑA MARTINEZ	TERRA GROUP S.A.	02/2025	1.744	9/24/25	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISIÓN DEL TERRITORIO SOCIAL LA GLORIA 2 DEL BARRIO 1° DE MARZO.	CONSTRUCTORA M Y T DEL SR. CRISTIAN LUIS AMARILLA IRLALA	AS INGENIERÍA S.A.	02/2025	1.804	9/26/25	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMISIÓN DIRECTIVA VECINAL DE FOMENTO Y DESARROLLO PROGRESISMO DEL BARRIO SAN ISIDRO.	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	EL JAMSA DORADO S.A.	02/2025	1.745	9/24/25	39	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	COMITÉ EL AMANECER DEL MAÑANA DE LA COMPAÑÍA CALLE ARROZ	ABG. NESTOR MORA GIMENEZ	IDEAL SRL	02/2025	1.802	9/26/25	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	VIRGINIA OJEDA PAREDES	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.939	10/14/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	VERONICA VARELA ROJAS	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.940	10/14/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	EVELIN ROCIO ALVAREZ FRANCO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	2.021	10/21/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CAAGUAZU	GRISELDA RAMONA GAVILAN MARTINEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	2.022	10/21/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	MARIA LUJAN VARELA ENCINA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	2.020	10/21/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	GLADYS ZUNILDA VARELA ROJAS	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	2.024	10/21/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	NILDA RAMONA FRANCO LEIVA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.888	10/9/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	CLAUDELINA VARELA ROJAS	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.891	10/9/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	SILVINA VAZQUEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.937	10/14/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	CAROLINA BOGADO ACUÑA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.860	10/9/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT/ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	VIVIANA MARTINEZ BERNAL	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.854	10/9/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	YESSICA NOEMI LUGO RAMONA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.855	10/9/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	MERCEDE RAMONA LEZCANO AMARILLA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.857	10/7/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	CARMEN NELIDA GONZALEZ PENAYO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.856	10/9/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	PORFIRIA MENDOZA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.938	10/14/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAGUAZU	CNEL. OVIEDO	ANGELA ARACELI ROTELA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.945	10/15/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAZAPA								451	44	153	23	275	0	43	0	1	0		
CAAZAPA	SAN JUAN NEPOMUCENO	"COMISION PRO-VIVIENDA", DE LA COMUNIDAD DE SANTA LIBRADA DEL DISTRITO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	BIMBOLIN S.R.L.	02/2024	2.471	11/26/24	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100,00%	ANULADO
CAAZAPA	CAAZAPA	COMISIÓN DIRECTIVA DEL TERRITORIO SOCIAL ASENTAMIENTO DON ROQUE SARUBI.	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	BAVE EMPRENDIMIENTO	02/2025	1.807	9/26/25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAZAPA	TAVAI	COMISIÓN PRO VIVIENDA POTRERO GUAZU, DE LA COMPAÑÍA POTRERO GUAZU.	"FG CONSULTING & BUSINESS" DE FATIMA BEATRIZ GARCIA URUNAGA	CAÑIZA CONSTRUCCIONES	02/2025	1.747	9/24/25	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAZAPA	TAVAI	COMISIÓN VECINAL DE LA LOCALIDAD DEL BARRIO 8 DE DICIEMBRE.	PULCIANO SANCHEZ, PS CONSTRUCCIONES	OSCAR AUGUSTO AVEIRO RUIZ	02/2025	1.746	9/24/25	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAZAPA	CAAZAPA	COMISIÓN FOMENTO Y DESARROLLO, DE LA COMPAÑÍA BOQUERÓN.	"FG CONSULTING & BUSINESS" DE FATIMA BEATRIZ GARCIA URUNAGA	ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO	02/2025	1.959	10/16/25	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAZAPA	BUENA VISTA	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SAN MIGUEL.				2.838		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAAZAPA	FULGENCIO YEGROS	EDITH ELIZABET LAGRAVE DE GOTTSCHALK	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV		2/2025	1.246	7/23/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAZAPA	SAN JUAN NEPOMUCENO	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL BARRIO VIERGEN DE FATIMA	STEPHAN RAMON TORALES RIVEROS	CONSTRUCTORA RVC	02/2024	2.627	12/13/24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CAAZAPA	SAN JUAN NEPOMUCENO	"COMISION PRO-VIVIENDA", DE LA COMUNIDAD DE SANTA LIBRADA DEL DISTRITO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	BIMBOLIN S.R.L.	02/2024	2.471	11/26/24	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAZAPA	ABAI	COMUNIDAD INDIGENA "YVYTYMI", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBY'A-GUARANI	SOL HABITAT	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	02/2024	2.341	11/14/24	23	0	0	23	0	0	0	0	0	0	71,12%	EN EJECUCIÓN
CAAZAPA	CAAZAPA	COMISION PRO VIVIENDA, DE LA COMPAÑÍA KERAY.	MORGAN EMPRENDIMIENTOS, DEL SR. EDGAR VERA.	ALMEGA CIA DEL ING. DIEGO MERCADO	02/2024	1.923	9/26/24	52	0	0	0	52	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAZAPA	TAVAI	COMUNIDAD INDÍGENA " TUNA ", DE LA ETNIA MBYA GUARANÍ.	NOELIA IGNACIA GONZALEZ GIMENEZ	AGG CONSTRUCTORA DE ALBERTO GONZÁLEZ GUILLÉN	02/2024	2.124	10/22/24	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAZAPA	TAVAI	COMUNIDAD INDÍGENA DE "VITU", ASENTADA EN LA JURISDICCIÓN DE TAVAT DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ, DE LA PARCIALIDAD MBY'A GUARANÍ.	NOELIA IGNACIA GONZALEZ GIMENEZ	AGG CONSTRUCTORA DE ALBERTO GONZÁLEZ GUILLÉN	02/2024	2.125	10/22/24	29	0	0	0	29	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAZAPA	SAN JUAN NEPOMUCENO	"COMISIÓN PRO-VIVIENDA", DE LA COMUNIDAD DE SANTA LIBRADA DEL DISTRITO DE SAN JUAN NEPOMUCENO.	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	BIMBOLIN S.R.L.	01/2024	981	6/14/24	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAZAPA	SAN JUAN NEPOMUCENO	"COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO SANTA ROSA" DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA PINDOI	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	TL INGENIERIA	01/2024	908	6/4/24	42	0	0	0	42	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAZAPA	ABAI	COMUNIDAD INDIGENA MBY'A " ÑU APUA ".	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	01/2024	1.149	7/8/24	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAZAPA	CAAZAPA	CHRISTIAN DANIEL, DELVALLE AVALOS	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV		01/2024	917	6/5/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT/ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
CAAZAPA	ABAI	COMUNIDAD INDIGENA CERRITO, DE LA ETNIA MBYA GUARANI	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	03/2023	2.852	12/18/23	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAZAPA	TAVAI	COMISIÓN VECINAL DE LA COLONIA 1° DE MARZO DEL DISTRITO DE TAVAI DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ	"HOME DISEÑO Y CONSTRUCCION" DE ULISES FERNANDO BENITEZ.	CONSTRUCTORA RVC	03/2023	2.575	11/23/23	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CAAZAPA	YUTY	COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE LIMA	ASOCIACION NUEVO AMANECER	CONSTRUCTORA MURA S.R.L.	03/2016	1.972	9/16/16	0	43	0	0	0	0	43	0	0	0	68,16%	RESCINDIDO
ITAPUA									518	14	74	193	257	0	0	0	8	0	
ITAPUA	SAN PEDRO DEL PARANA	COMISIÓN PRO-VIVIENDA SOCIAL DEL (MUVH) DE LA COMPAÑIA FLEITAS CUE DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DEL PARANÁ	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	AD PARAGUAY S.A. (45) + ING. JORGE MELGAREJO (10)	03/2023	2.569	11/23/23	55	0	0	0	55	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ITAPUA	SAN RAFAEL DEL PARANA	ASOCIACION CAMPESINA DE LA COLONIA LIBERTAD.	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DGV	CEYSA CONSTRUCCIONES	03/2017	2.601	11/15/17	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ITAPUA	EDELIRA	COMISION PRO-CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA COLONIA ARA POTY	ARQ. CECILIA TOMASA FRETES LOPEZ	J.S. INGENIERÍA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	03/2023	2.793	12/13/23	46	0	0	0	46	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ITAPUA	SAN PEDRO DEL PARANA	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO BEATO ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DEL PARANÁ.	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	AD PARAGUAY S.A.	03/2023	2.880	12/18/23	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO
ITAPUA	MAYOR JULIO OTAÑO	COMISION PRO VIVIENDA SOCIAL DEL ASENTAMIENTO PAREHIA YACUI GUAZU DEL DISTRITO DE MAYOR OTAÑO	"FEMAX CONSULTORIA"DEL SEÑOR JUAN ENRIQUE AYALA NUÑEZ	VIEL GLUCK DE ALBERTO GONZALEZ GUILLEN	03/2023	2.216	10/27/23	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0,00%	ANULADO
ITAPUA	CAMBYRETA	ANSELMO FLORES	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2021	431	3/24/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ITAPUA	SAN PEDRO DEL PARANA	COMISION VECINAL DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA.	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	AD PARAGUAY S.A.	02/2024	1.569	8/29/24	62	0	0	62	0	0	0	0	0	0	99,50%	EN EJECUCIÓN
ITAPUA	EDELIRA	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PARA LA VIVIENDA DE LA COLONIA PIRAYUI, MANZANA AGUAPEY DE EDELIRA KM 70 ZONA BASE.	LUZ BALBINA ACOSTA RIOS	J.S. INGENIERÍA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	02/2024	1.536	8/28/24	34	0	0	0	34	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ITAPUA	NATALIO	COMISIÓN DIRECTIVA DE LA RENOVADA ASOCIACIÓN DE PESCADORES "PACU" DEL BARRIO ESPÍRITU SANTO.	2A CONSULTORA Y CONSTRUCTORA, DE ABEL DAVID ROJAS	SR. EFRAIN CADOGAN DUARTE	02/2024	1.510	8/23/24	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ITAPUA	ENCARNACION	MABEL ANASTASIA ROMERO DE CARDOZO Y RAFAEL NERI CARDOZO BOGADO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	03/2019	1.710	9/30/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ITAPUA	SAN PEDRO DEL PARANA	YGNACIA DELVALLE VDA. DE ACUÑA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2019	649	4/10/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ITAPUA	SAN PEDRO DEL PARANA	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMPAÑIA ÑU PYAHU	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	ING. JORGE MELGAREJO	01/2024	935	6/5/24	55	0	0	0	55	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ITAPUA	CARLOS A. LOPEZ	COMUNIDAD INDIGENA "Y'AKA MARANGATU"	CELSA GALEANO GARCIA	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	01/2024	1.076	6/28/24	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ITAPUA	CARLOS A. LOPEZ	"COMITÉ DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS SEMBRANDO OPORTUNIDADES" DE LA LOCALIDAD DEL BARRIO SAN JOSÉ OBRERO 7 DE AGOSTO KM 19	SOL HABITAT	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	01/2024	1.077	6/28/24	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ITAPUA	ALTO VERA	COMUNIDAD INDÍGENA "ITAPUENSE", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBY'A GUARANI, ASENTADA EN LOS LUGARES DENOMINADOS POTRERO GUARANI, SAN RAFAEL, PASTOREO Y PIRAPOT-MBOI KÁÉ.	LIC. YZUNI VALDEZ AYALA	C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.	02/2024	2.122	10/22/24	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	99,50%	EN EJECUCIÓN
ITAPUA	YATYTAY	DAYCI ADELAIDA SOSA CHAMORRO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.157	7/8/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ITAPUA	HOHENAU	COMISION DIRECTIVA "PRO-VIVIENDA SOCIAL DENOMINADA MBURUKUJA"	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA" (U.S.A.G)	UNIVERSAL WORKS S.R.L.	02/2024	2.342	11/14/24	41	0	0	41	0	0	0	0	0	0	60,28%	EN EJECUCIÓN
ITAPUA	ENCARNACION	CEFERINA ARGUELLO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.008	10/7/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ITAPUA	TOMAS ROMERO PEREIRA	COMISIÓN VECINAL DEL BARRIO SAN MIGUEL GUAPÓY, DE LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR DEL SUR.	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	CONSTRUCTORA RVC	02/2024	2.628	12/13/24	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	73,42%	EN EJECUCIÓN
ITAPUA	TOMAS ROMERO PEREIRA	COMISIÓN VECINAL DEL BARRIO SAN MIGUEL GUAPÓY, DE LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR DEL SUR.	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	CONSTRUCTORA RVC	02/2024	2.628	12/13/24	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0,00%	ANULADO

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2023																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT/ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
ITAPUA	NATALIO	COMISIÓN VECINAL DEL BARRIO SAN RAMÓN DE LA LOCALIDAD DE PALOMA KM. 8.	LIC. YZUNI VALDEZ AYALA	J.S. INGENIERÍA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	02/2025	1.960	10/16/25	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ITAPUA	SAN COSME Y DAMIAN	COMUNIDAD INDÍGENA "PINDO", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD MBYA - GUARANÍ.	IVAN MANUEL CACERES GRACIA	PETRO MBARETE DE HUGO ALEXIS ENCISO BARRETO	02/2025	1.808	9/26/25	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ITAPUA	ENCARNACION	CESAR GUSTAVO OSMIK ARAUJO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	2/2025	1.339	7/28/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
MISIONES								199	1	0	46	153	0	0	0	1	0		
MISIONES	SAN IGNACIO	COMISION DIRECTIVA PRO - VIVIENDA KO'E PYAHU DE MARTIN ROLON.	PULCIANO SANCHEZ, PS CONSTRUCCIONES	OSCAR AUGUSTO AVEIRO RUIZ	02/2025	1.809	9/26/25	46	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN EJECUCIÓN
MISIONES	SAN MIGUEL	COMISIÓN PRO VIVIENDA "ESPERANZA PARA UN HOGAR ".	IVAN MANUEL CACERES GRACIA	PETRO MBARETE DE HUGO ALEXIS ENCISO BARRETO	02/2024	2.624	12/13/24	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
MISIONES	SANTA ROSA	COMISION DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ASENTAMIENTO KA'ATYGUE	ASOCIACION TEKOVERA	SRA. GRACIELA VILLALBA - "CMI CONSTRUCCIONES MARIA IRENE"	02/2024	2.300	11/8/24	17	0	0	0	17	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
MISIONES	SAN JUAN BAUTISTA MISIONES	ASOCIACION "ÑANDE ROGA".	IVAN MANUEL CACERES GRACIA	PETRO MBARETE DE HUGO ALEXIS ENCISO BARRETO	02/2024	2.399	11/21/24	48	0	0	0	48	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
MISIONES	SAN MIGUEL	COMISIÓN VIVIENDA PROPIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL.	CVI CONSULTORES & ASOCIADOS	ARQ. GUSTAVO A. AYALA G.	01/2024	892	6/3/24	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
MISIONES	VILLA FLORIDA	COMISION DEL GRUPO HABITACIONAL DIVINA MISERICORDIA	IVAN MANUEL CACERES GRACIA	PETRO MBARETE DE HUGO ALEXIS ENCISO BARRETO	01/2024	1.027	6/20/24	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
MISIONES	VILLA FLORIDA	COMISION DEL GRUPO HABITACIONAL DIVINA MISERICORDIA	IVAN MANUEL CACERES GRACIA	CESARINA BARRETO DE ENCISO	02/2024	1.884	9/19/24	21	0	0	0	21	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
MISIONES	SANTA MARIA DE FE	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO 29 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO	ASOCIACION TEKOVERA	SRA. GRACIELA VILLALBA - "CMI CONSTRUCCIONES MARIA IRENE"	03/2023	2.626	11/28/23	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO
PARAGUARI								539	63	38	275	229	0	0	60	0	0		
PARAGUARI	YBYCUI	COMISION DIRECTIVA VECINAL DEL HABITAT CHE PUEBLO PORAL	SUSANA BOGARIN PEREIRA	ARQ. GUSTAVO A. AYALA G.	02/2024	1.633	9/6/24	33	0	0	0	33	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PARAGUARI	QUIINDY	COMISION VECINAL CURUCAU	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	CONSTRUCCIONES YBYTURUZU	01/2011	1.280	12/24/10	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0	52,00%	PARALIZADO
PARAGUARI	LA COLMENA	COMISION ÑANDE ROGARA	ARMANDO ARIEL GONZALEZ CACERES, KUARAHY CONSTRUCTORA	PACHECO CONSTRUCTORA DE LA SRA. NILDA PACHECO VIANA	01/2024	987	6/17/24	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PARAGUARI	MBUYAPEY	COMISIÓN DIRECTIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LIZ Y FRANCISCO.	ABOG. CRISTIAN CESAR TURRINI AYALA	ARQ. PEDRO ROLON VERA	04/2016	2.378	11/4/16	0	47	0	0	0	0	0	47	0	0	89,02%	PARALIZADO
PARAGUARI	CARAPEGUA	NELSON ARIEL MACIEL VALDEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	920	6/5/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
PARAGUARI	CARAPEGUA	MIRIAM MABEL MEZA ZARACHO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.176	7/8/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PARAGUARI	CARAPEGUA	MARIA JOSE MONTAÑEZ BOBADILLA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.173	7/8/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
PARAGUARI	MBUYAPEY	COMISION "NUEVA ESPERANZA" DE LA COLONIA SAN FRANCISCO	COORDINADORA DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL (CODEPA)	SR. DIEGO ARMANDO MERCADO BRITZ - ALMEGA CIA	02/2024	2.231	10/30/24	51	0	0	0	51	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PARAGUARI	TEBICUARYMI	COMISION " CHE ROGARA ".	ARMANDO ARIEL GONZALEZ CACERES, KUARAHY CONSTRUCTORA	PACHECO CONSTRUCTORA DE LA SRA. NILDA PACHECO VIANA	02/2024	2.343	11/14/24	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PARAGUARI	CARAPEGUA	COMISION GRUPO ORGANIZADO " SUEÑOS COMPARTIDOS ".	C.P. LIZ CAROLINA CARDOZO GAETTE	CONSTRUCTORA RVC	02/2024	2.490	11/28/24	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PARAGUARI	GRAL. BERNARDINO CABALLERO	COMISIÓN VECINAL PRO VIVIENDA " GUAVIRA POTY ".	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	ING. JORGE MELGAREJO	02/2024	2.498	11/29/24	54	0	0	54	0	0	0	0	0	0	86,40%	EN EJECUCIÓN

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT /ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
PARAGUARI	MARIA ANTONIA	COMISION DE LA JUNTA DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA SANTA LIBRADA DISTRITO DE MARIA ANTONIA.	ARMANDO ARIEL GONZALEZ CACERES, KUARAHY CONSTRUCTORA	PACHECO CONSTRUCTORA DE LA SRA. NILDA PACHECO VIANA	02/2024	2.500	11/29/24	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PARAGUARI	CAAPUCU	COMISIÓN PRO - VIVIENDAS CAAPUCU NOS UNE.	AD PARAGUAY S.A.	CONSTRUCTORA NOESIS	02/2024	2.521	12/3/24	62	0	0	62	0	0	0	0	0	0	70,55%	EN EJECUCION
PARAGUARI	YBYCUI	COMISION DIRECTIVA VECINAL DEL ASENTAMIENTO SANTA TERESITA	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.	DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	02/2024	2.522	12/3/24	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PARAGUARI	ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ	ROMINA ARACELI BOGADO CACERES	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2025	811	5/19/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
PARAGUARI	LA COLMENA	COMISIÓN PRO VIVIENDA SEGUNDA ETAPA DEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL	CVI CONSULTORES & ASOCIADOS	ARQ. GUSTAVO A. AYALA G.	02/2025	1.266	7/25/25	23	0	0	23	0	0	0	0	0	0	3,63%	EN EJECUCIÓN
PARAGUARI	ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ	COMISIÓN PRO - VIVIENDA SAGRADA FAMILIA, DE LA COMPAÑÍA CAÑADA.	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	DIEGO ANDRÉS RUIZ DÍAZ BARRIOS	02/2025	1.749	9/24/25	107	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN EJECUCIÓN
PARAGUARI	ACAHAÿ	COMISIÓN NUEVO HORIZONTE.	C.P. LIZ CAROLINA CARDOZO GAETTE	AGG CONSTRUCTORA DE ALBERTO GONZÁLEZ GUILLÉN	02/2025	1.748	9/24/25	29	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN EJECUCIÓN
PARAGUARI	ACAHAÿ	NIMIA GRACIELA CABALLERO TRINIDAD	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	2/2025	1.204	7/17/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
PARAGUARI	YBYCUI	ROCIO RAQUEL GARCIA FRETES	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	N/A	2/2025	1.340	7/28/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
PARAGUARI	YBYCUI	COMISIÓN DIRECTIVA VECINAL NUEVA ESTRELLA.	NINFA RAMONA ESPINOLA CARDOZO	DIEGO ANDRÉS RUIZ DÍAZ BARRIOS	02/2025	1.811	9/26/25	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
PARAGUARI	QUIINDY	LIZ PAMELA FERNANDEZ LEGUIZAMON	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2025	809	5/19/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
PARAGUARI	MARIA ANTONIA	COMISIÓN DE LA JUNTA DE FOMENTO Y DESARROLLO RURAL, DEL ASENTAMIENTO ÑU PYAHU	ARMANDO ARIEL GONZALEZ CACERES, KUARAHY CONSTRUCTORA	PACHECO CONSTRUCTORA DE LA SRA. NILDA PACHECO VIANA	02/2025	1.534	8/27/25	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
PARAGUARI	CARAPEGUA	EUGENIO CABALLERO TORALES	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.418	8/5/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
PARAGUARI	YBYCUI	GLADYS GRISELDA GARCIA BARRETO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	ARQ. GUSTAVO A. AYALA G.	02/2025	1.383	8/1/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALTO PARANA								654	74	197	153	377	0	0	1	0	0		
ALTO PARANA	HERNANDARIAS	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRO VIVIENDAS SOCIALES DEL BARRIO LA VICTORIA.	MALENA ELISABETH ROBLES DE MOREL, " M.R. CONSULTORIA ".	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	02/2025	1.962	10/16/25	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALTO PARANA	ITAKYRY	COMISIÓN PRO VIVIENDA SOCIAL DEL CENTRO URBANO.	"FG CONSULTING & BUSINESS" DE FATIMA BEATRIZ GARCIA URUNAGA	ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO	02/2025	1.963	10/16/25	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL SANTA CLARA, DE LA COLONIA MAYOR ALFREDO PLA, KM. 11 MONDAY.	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.	DIBEC CONSTRUCCIONES	02/2025	1.964	10/16/25	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALTO PARANA	MINGA GUAZU	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL KM 28 MONDAY COLONIA SAN MIGUEL.	"SERVICIOS JC", DE GERONIMO VIVEROS MARTINEZ.	OSCAR AUGUSTO AVEIRO RUIZ	02/2025	1.812	9/26/25	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALTO PARANA	MBARACAYU	COMISION PROYECTO PRO-VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO INDIO	"MF CONSULTORIA "DE LA SRA. MIRIAN TERESA DE JESUS FLORES G	NOVAVEG	02/2025	1.267	7/25/25	65	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN EJECUCIÓN
ALTO PARANA	ITAKYRY	COMISIÓN PRO VIVIENDA SOCIAL DEL CENTRO URBANO.	"FG CONSULTING & BUSINESS" DE FATIMA BEATRIZ GARCIA URUNAGA	CONSTRUCTORA RVC	02/2024	2.621	12/13/24	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	62,28%	EN EJECUCIÓN
ALTO PARANA	ITAKYRY	COMUNIDAD INDIGENA "PILIKO KUE", INTEGRADO POR MIEMBROS DEL PUEBLO AVA GUARANI.	"FEMAX CONSULTORIA"DEL SEÑOR JUAN ENRIQUE AYALA NUÑEZ	C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.	02/2024	2.472	11/26/24	27	0	0	0	27	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	CIUDAD DEL ESTE	SUB COMISION VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL CHE YVYMI KM 12 ACARAY.	SUSANA BOGARIN PEREIRA	FERBA INGENIERIA DEL SR. MILCIADES ADAN FERNANDEZ GOMEZ	02/2024	2.402	11/21/24	23	0	0	0	23	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	CIUDAD DEL ESTE	SUB COMISION VECINAL ASENTAMIENTO SAGRADA FAMILIA KM 11 ACARAY	AIRE & CASA S.A.	COMERCIAL D Y T DE DOMINGO DAVID ROJAS GIMENEZ	02/2024	2.344	11/14/24	28	0	0	0	28	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO /NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT /ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
ALTO PARANA	JUAN E. OLEARY	"COMISION MULTISECTORIAL R.I. NORTE" DEL BARRIO R.I. NORTE DEL DISTRITO DE JUAN E. OLEARY.	DENIS GABRIEL MOREL CACERES	HUGO ANTONIO BRITOS BOGADO " CONSULTORA SAN ANTONIO"	02/2024	2.227	10/29/24	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	ÑACUNDAY	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA 8 DE DICIEMBRE.	HIDROCONTROL S.A.	AGG CONSTRUCTORA DE ALBERTO GONZÁLEZ GUILLÉN	02/2024	2.244	10/31/24	42	0	0	42	0	0	0	0	0	0	99,50%	EN EJECUCIÓN
ALTO PARANA	HERNANDARIAS	COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRO VIVIENDAS SOCIALES DEL BARRIO LA VICTORIA.	MALENA ELISABETH ROBLES DE MOREL, " M.R. CONSULTORIA ".	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	02/2024	2.224	10/29/24	66	0	0	0	66	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	CIUDAD DEL ESTE	SUB COMISION VECINAL ASENTAMIENTO BELLO HORIZONTE KM 11 Y 12 ACARAY	AIRE & CASA S.A.	COMERCIAL D Y T DE DOMINGO DAVID ROJAS GIMENEZ	02/2024	2.225	10/29/24	36	0	0	0	36	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	ANDREA CELESTE MARTINEZ ZAVALA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	LAS CUMBRES S.A.	02/2024	1.871	9/19/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	CARMEN MARTINEZ DE RAMIREZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	LAS CUMBRES S.A.	02/2024	1.872	9/19/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	ANA MENDEZ MARTINEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	LAS CUMBRES S.A.	02/2024	1.873	9/19/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	GUSTAVO MAXIMINO RUIZ DIAZ RIVAS	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	LAS CUMBRES S.A.	02/2024	1.874	9/19/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	EVER DERLIS ALVAREZ ESCOBAR	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	LAS CUMBRES S.A.	02/2024	1.875	9/19/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	SANDRA MARILIN CARDOZO TORRES	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	LAS CUMBRES S.A.	02/2024	1.876	9/19/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	EMILIO JAVIER,MARTINEZ ZAVALA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	LAS CUMBRES S.A.	02/2024	1.877	9/19/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	LIDIA OJEDA RECALDE	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	LAS CUMBRES S.A.	02/2024	1.878	9/19/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	MONICA EDILMA CACERES OTAZU	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	LAS CUMBRES S.A.	02/2024	1.879	9/19/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	MARIA LAURA ROLON	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	LAS CUMBRES S.A.	02/2024	1.880	9/19/24	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN EJECUCIÓN
ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	ELENA TORRES TORRES	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	LAS CUMBRES S.A.	02/2024	1.881	9/19/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	MARIA GRACIELA FRANCO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	LAS CUMBRES S.A.	02/2024	1.882	9/19/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	JORGE RENE SOSA MARTINEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	LAS CUMBRES S.A.	02/2024	1.864	9/19/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	MINGA GUAZU	ROMINA NAIR BURGOS RIVERO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.160	7/8/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALTO PARANA	ITAKYRY	COMISIÓN FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA YKUA PORÁ	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	TL INGENIERIA	01/2024	962	6/13/24	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	COMISIÓN PRO VECINAL MONDAY SUR	FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA POR LA INFANCIA OJETYPEKA	ETAT INGENIERÍA CONST.ETAT INGENIERÍA CONST.	01/2014	751	5/23/14	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALTO PARANA	ITAKYRY	LA COMISION SENAVITAD DE LA COLONIA SANTA LUCIA.	ACG CONSULTORA INTEGRAL DEL ABOG. FEDERICO ARIEL CABRAL	NOVAVEG S.A.	03/2017	2.663	11/21/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO	COMISIÓN PRO HERMOSEAMIENTO DEL ASENTAMIENTO "EDÉN"	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	TL INGENIERIA	05/2017	3.125	12/29/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALTO PARANA	MINGA GUAZU	COMISION VECINAL Y FOMENTO COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS KM.31 ACARAY	MARIO RAUL ACOSTA LUCAS, "RA"	ARIA SERVICIOS DEL SR. MARIO RUBÉN INSRÁN AQUINO	03/2023	2.799	12/13/23	44	0	0	0	44	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	HERNANDARIAS	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COLONIA NUEVA FORTUNA SEGUNDA LÍNEA.	CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA (COTEP S.A.)	ZARACHO CONSTRUCCIONES	02/2019	1.370	8/8/19	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	50,00%	PARALIZADO

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT /ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
ALTO PARANA	MINGA PORA	COMUNIDAD INDÍGENA AVA - GUARANI "YRYVAJA'YGUA" DE ARROYO GUAZU.	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	TL INGENIERIA	01/2024	895	6/3/24	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALTO PARANA	NARANJAL	COMUNIDAD INDÍGENA PUERTO BARRA - TAPY, DE LA ETNIA ACHE.	DAYANNE BELEN RODRIGUEZ BRITOS	ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO	02/2024	1.534	8/28/24	36	0	0	0	36	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL									1.428	201	659	329	632	0	0	0	9	0	
CENTRAL	CAPIATA	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO URBANO SUEÑOS Y ESPERANZAS, BARRIO ASENTAMIENTO SUEÑOS Y ESPERANZAS, COMPAÑÍA 2DA.	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	ALTEC S.A.	02/2024	1.663	9/12/24	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	SAN ANTONIO	SONIA RAQUEL LIMOUSIN RIVAS	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	CONTA CONSULT	01/2013	755	4/3/13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	ADA RAQUEL VILLANUEVA GALEANO Y JORGE GALEANO DIAZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	CVI CONSULTORES Y ASOCIADOS	03/2017	2.882	12/13/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	MARIA EUGENIA BENITEZ DE AÑAZCO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	A DEFINIR	01/2018	1.157	5/29/18	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO
CENTRAL	VILLA ELISA	ARNALDO SANTO ESCOBAR Y AMALIA ILLA DE SANTO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	RENUNCIO	02/2018	96	9/28/18	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	SONIA CELESTE ORTIZ RAMIREZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	J&R CONSTRUCCIONES	01/2019	758	4/30/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITAUGUA	ANGEL BENICIO GAONA AGÜERO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	RENUNCIO	01/2014	841	5/16/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	RAFAEL EDUARDO FRANCO ALEGRE	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	RENUNCIO	02/2019	1.396	8/14/19	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO
CENTRAL	ITA	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO "DON MERENCIANO PEREIRA", DEL TERRITORIO SOCIAL, NUEVA ESPERANZA, DEL BARRIO SAN ANTONIO.	VICTOR DANIEL FLORENTIN RIBET	COMERCIAL D Y T DE DOMINGO DAVID ROJAS GIMENEZ	02/2024	1.632	9/6/24	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	CAPIATA	FELICIANO GOMEZ MEDINA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2013	739	4/1/13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	REINALDO DAVID FERREIRA REYES	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2014	746	5/23/14	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	YPANE	JULIO CESAR SAMANIEGO HERMOSILLA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2014	746	5/23/14	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	MATILDE MAGDALENA VERA Y ARAGON ROMAN	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	04/2015	2.182	10/13/15	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO
CENTRAL	LAMBARE	FRANCISCO BRITOS CACERES LP	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	ALTEC	01/2014	747	5/23/14	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	ITAUGUA	COMISIÓN DIRECTIVA DE LA COMISIÓN VECINAL "ASENTAMIENTO JOSÉ GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIA", DE LA COMPAÑÍA CAÑADITA	CONSULTORA S.G. S.R.L.	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL FAVIO	01/2024	857	5/30/24	39	0	0	0	39	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	CAPIATA	NINFA CABAÑA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	04/2015	2.182	10/13/15	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO
CENTRAL	CAPIATA	EVER HUGO LEON OZORIO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	CESARINA BARRETO DE ENCISO	01/2012	123	1/27/14	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	45,00%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	AREGUA	ELVIO RAFAEL VALIENTE VILLAMAYOR	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	J&R CONSTRUCCIONES	03/2016	2.056	9/27/16	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	97,78%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	ÑEMBY	ISMAEL GUERRERO E ISIDRA RAMONA AGÜERO DE GUERRERO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	MONTEROSSO EMPRENDIMIENTOS	01/2018	898	4/24/18	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	45,00%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	YPANE	OSCAR JUSTINIANO MARTINEZ OTAZU	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	MONTEROSSO EMPRENDIMIENTOS	01/2018	902	4/25/18	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	45,00%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	YPACARAI	RUTH MARIELA DUARTE RODRIGUEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	T.L. INGENIERIA	01/2018	913	4/25/18	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	45,00%	EN EJECUCIÓN

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT /ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
CENTRAL	VILLA ELISA	NOELIA IRLA LOVERA Y BLAS RAMON SALINAS	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2012	577	4/24/12	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	CATALINA ESPINOZA DE SERVIAN Y FABIAN FIDEL SERVIAN LEIVA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	04/2019	1.873	10/30/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	YPANE	ESTELA CONCEPCION MARTINEZ MAYEREGGER	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2022	2.250	9/19/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	GRISelda CRISTINA LUGO SERVIN	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2022	1.441	6/30/22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITAUGUA	EMILCE GISELLE CAÑIZA SEGOVIA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	03/2023	1.808	9/18/23	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	PRISCILIO GONZALEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	04/2016	2.439	11/11/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	AREGUA	SONIA MARICEL CRISTALDO MARECO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	04/2016	2.439	11/11/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	VILLETA	MARCELO RAMON ALDERETE Y AIDA MARIA LUGO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2020	279	3/11/20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITAUGUA	SONIA ZUNILDA CABALLERO VDA. DE SANTACRUZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2021	424	3/24/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITA	SILVANA MABEL INSFRÁN PALACIO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	04/2021	2.724	12/14/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	SAN ANTONIO	NATALIA ELIZABETH BENITEZ PAREDES	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	03/2023	2.467	11/17/23	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	AREGUA	ANA ESTER CABRERA BAEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	03/2023	1.774	9/15/23	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITAUGUA	ALICIA ELIZABETH AQUINO GONZALEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2019	586	4/3/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	MIRTA ELADIA ACOSTA NUÑEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	04/2015	2.182	10/13/15	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO
CENTRAL	SAN ANTONIO	MIRTHA ELIZABETH GONZALEZ ORTIZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	04/2015	2.182	10/13/15	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO
CENTRAL	SAN LORENZO	CARLOS ALBERTO MONTIEL ROJAS Y YESSICA MARTINEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	04/2015	2.182	10/13/15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "INDEPENDENCIA II"	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	CONSTRUCCIONES MARCO AURELIO	02/2021	1.524	8/19/21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "INDEPENDENCIA II"	JOSE LUIS BOGADO MACHUCA	CONSTRUCCIONES MARCO AURELIO	02/2021	1.524	8/19/21	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	SAN ANTONIO	COMISIÓN VECINAL DEL ASENTAMIENTO DENOMINADO "MARÍA AUXILIADORA 2".	"UNIDAD DE SERVICIO AGRICOLA GANADERA" (U.S.A.G)	CAHE INTEGRAL S.A.	04/2017	2.996	12/21/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL MILAGROS 1	MARA SOFIA FERREIRA VELAZQUEZ	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	02/2024	1.661	9/12/24	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	CANDIDA PABLINA PAIVA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	03/2023	1.777	9/15/23	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ	01/2020	324	3/20/20	0	54	0	0	54	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DIVINA MISERICORDIA	XYZ INGENIERIA SOCIEDAD SIMPLE	ARQ. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ	01/2020	324	3/20/20	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	LUQUE	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO TERRITORIO SOCIAL SANTA CATALINA.	ARQUITECTONICA S.R.L.	ETCHEVERRY CONSTRUCCIONES S.A.	01/2018	981	5/4/18	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT/ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
CENTRAL	YPANE	COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL PORVENIR II.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV		03/2018	348	11/6/18	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0,00%	ANULADO
CENTRAL	ITAUGUA	COMISIÓN VECINAL ASENTAMIENTO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV		03/2016	1.856	8/26/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	YPANE	COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL PORVENIR II.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV		03/2018	348	11/6/18	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	60,67%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	COMISIÓN VECINAL GUILLERMINA DURÉ (COMPLEMENTO 2)	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV		07/2015	2.904	12/21/15	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	NESTOR ZARATE LOVERA Y LIZ MAVEL CAREAGA PAREDES	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV		02/2012	1.637	9/5/12	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	VILLETA	COMISIÓN VECINAL "8 DE DICIEMBRE" DE LA COMPAÑÍA CUMBARITY	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV		01/2024	1.040	6/21/24	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	CAPIATA	SINDULFO RAFAEL MELGAREJO GARCIA	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNÁNDEZ	INGETEP SRL	04/2018	858	12/28/18	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	MARIA DUARTE AYALA	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	MANDATOS DE SUR	02/2019	1.425	8/20/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	KATIA ROSSANA ORTIZ GONZALEZ	LIC. LUIS ALBERTO RUBIRA FERNÁNDEZ	INGETEP SRL	03/2019	1.702	9/27/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	"COMISIÓN VECINAL SANTA ROSA" DEL TERRITORIO SOCIAL SANTA ROSA UBICADO AL COSTADO DE LA URBANIZACIÓN COSTA AZUL DE LA COMPAÑÍA RINCÓN DEL PEÑÓN.	VERÓNICA NATALIA OJEDA CASTELLI	HERMANI S.A.	01/2024	912	6/4/24	24	0	0	24	0	0	0	0	0	0	95,84%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	YPANE	COMISIÓN VECINAL TERRITORIO SOCIAL ESPERANZA BONITA DE YPANÉ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	911	6/4/24	38	0	0	0	38	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	SANDRA DAHIANA JACQUIER KOWALENKO	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL FAVIO	01/2024	918	6/5/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	YPANE	CLARA ANABEL PEREIRA DUARTE	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	919	6/5/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	VILLETA	COMISION VECINAL "PRO - VIVIENDA SOL NACIENTE II".	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	1.926	9/26/24	47	0	0	0	47	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	CAPIATA	MARGARITA LOPEZ ROJAS	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	928	6/5/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	CAPIATA	LINDA DAHIANA BENITEZ SANABRIA	"LC CONSULTORA"	SR. CÉSAR ALEJANDRO ORTIZ GAONA - "TERRACOM"	01/2024	929	6/5/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	LUQUE	ROQUE RODRIGUEZ PIRIS	"AP CONSTRUCCIONES", DE ABG. ALDO ANDRES PEREIRA.	AGG CONSTRUCTORA DE ALBERTO GONZÁLEZ GUILLÉN	01/2024	1.152	7/8/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	PETRONA BENITEZ VERA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.153	7/8/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	LILIANA ELIZABETH RUBIRA FERNANDEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.154	7/8/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	AREGUA	DEISY PAOLA DURAÑO NA NOCEDA	CONSULTORA S.G S.R.L.	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL FAVIO	01/2024	1.155	7/8/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	COMISIÓN VECINAL PROVIVIENDA 22 DE OCTUBRE, UBICADO EN EL BARRIO TAPYRA.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.150	7/8/24	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	LUQUE	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "YKUA RAPE", UBICADA EN LA 11ª COMPAÑÍA YKUA KARANDAY.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.247	7/11/24	32	0	0	0	32	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	CAPIATA	COMISIÓN VECINAL SAN MARTÍN, B° SAN MARTÍN, CNIA 7° YBYRARO.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	1.662	9/12/24	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL SAGRADOS CORAZONES DEL TERRITORIO SOCIAL NUEVA ESPERANZA II DE LA COMPAÑÍA ISLA AVEIRO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.038	6/21/24	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT/ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
CENTRAL	SAN ANTONIO	SARA DUARTE MOREL	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.161	7/8/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	AREGUA	ROMINA MARIA BELEN FERNANDEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.162	7/8/24	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	YPANE	ROMINA MICAELA RIVAS NAVARRO	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	BIMBOLIN S.R.L.	01/2024	1.164	7/8/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	AREGUA	MIRYAN RAQUEL BERNAL CORONEL	ESTELA MARY VILLALBA VDA. DE ROLON	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	01/2024	1.165	7/8/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	LIMPIO	NELSON AMARILLA MAIDANA	"LC CONSULTORA"	SRA. GRACIELA VILLALBA - "CMI CONSTRUCCIONES MARIA IRENE"	01/2024	921	6/5/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	LIMPIO	ANA ELIZABETH AYALA PEDROZO	"AP CONSTRUCCIONES", DE ABG. ALDO ANDRES PEREIRA.	CONSTRUCTORA LA CONCORDIA	01/2024	922	6/5/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	ITA	ADELA BAZAN OTAZU	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	923	6/5/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	CLAUDIA MERCEDES CACERES CASCO LP	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	924	6/5/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	MARCO VILLALBA CABRERA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.158	7/8/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	AREGUA	EUGENIA DOMINGUEZ ACHAR	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.159	7/8/24	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	LIZ PAOLA FERNANDEZ VILLAMAYOR	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	ARQ. MARIA MERCEDES GUZMAN DE FRANCO	01/2024	1.167	7/8/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	LIDA ROSA VILLALBA DUARTE	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.168	7/8/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	CARLOS RUBEN DARIO SEQUEIRA ARMOA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.170	7/8/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITAUGUA	MARIA GLORIA COHENE ESQUIVEL	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	ARQ. MARIA MERCEDES GUZMAN DE FRANCO	01/2024	1.171	7/8/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	ROSA ANTONIA BENITEZ LEGUIZAMON	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.172	7/8/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	YPANE	FELIPE DIOSNEL,FLECHA CAÑETE	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	1.860	9/19/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	MAURA RAMONA FLEITAS BOBADILLA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	1.861	9/19/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	LUQUE	MIRYAN BRITOS ENCISO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	1.862	9/19/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	YPANE	EMILIANO,CENTURION ACOSTA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	1.865	9/19/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITAUGUA	MARIO MANUEL GODOY LEDEZMA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	1.866	9/19/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	DAISY PATRICIA,PEREIRA RODRIGUEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	1.867	9/19/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ÑEMBY	AMALIA MERCEDES VERA OZORIO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.177	7/8/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	YPANE	JORGE LUIS ARAUJO BAEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.178	7/8/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	VERONICA YOLANDA VELAZQUEZ QUINTANA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	ARANDU CONSTRUCCIONES S.R.L.	01/2024	1.179	7/8/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT /ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
CENTRAL	AREGUA	ZUNILDA DE JESUS ECHEVERRIA ZORRILLA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.261	7/15/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	YPANE	MARIA DEL CARMEN DIAZ BARRIOS	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.262	7/15/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	YPANE	DAYSI ESTHER AGUERO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.335	7/24/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	SAN ANTONIO	MARIA LEONORA SALINAS ENCISO LP	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	1.883	9/19/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	LIMPIO	ALICE NAZARIA PEÑA VERTTE	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.174	7/8/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	YPANE	MIRIAN ALVAREZ BOGADO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.175	7/8/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	LUQUE	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "PAZ DEL CHACO", UBICADA EN LA 10ª COMPAÑIA CAÑADA GARAY.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.087	10/17/24	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	ITA	COMISION DE FOMENTO URBANO "SAN BLAS", DEL ASENTAMIENTO JESUS MISERICORDIOSO, DE LA COMPAÑIA AVEIRO.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.156	10/24/24	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	DARIO RUBEN PATIÑO OCAMPO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.174	10/25/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	LIMPIO	COMISION VECINAL TERRITORIO SOCIAL SAN CAYETANO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	CESARINA BARRETO DE ENCISO	02/2024	2.302	11/8/24	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	SAN ANTONIO	COMISION VECINAL PRO-VIVIENDA DENOMINADA "MARIA AUXILIADORA II" DEL BARRIO ANTIGUA IMAGEN	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.298	11/8/24	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL PRO - ACTIVIDAD DEL TERRITORIO SOCIAL "HABITACIONAL PRIMAVERA II" UBICADA EN LA 5ª COMPAÑIA JAGUARETE CORA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.299	11/8/24	17	0	0	0	17	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	AREGUA	DAMIANA ISABEL GONZALEZ	CLAUDIA FAUSTINA LOPEZ CABALLERO	AGG CONSTRUCTORA DE ALBERTO GONZÁLEZ GUILLÉN	02/2024	2.007	10/7/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	LUQUE	YOHANA ROCIO ROLON VILLALBA	ASOCIACION TEKOVERA	MBG S.R.L.	02/2024	2.004	10/7/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITA	CARMEN CELESTE ROMERO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	ARQ. MARIA MERCEDES GUZMAN DE FRANCO	02/2024	2.006	10/7/24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	COMISION VECINAL 10 DE AGOSTO UNIDOS 1	"LC CONSULTORA"	SRA. GRACIELA VILLALBA - "CMI CONSTRUCCIONES MARIA IRENE"	02/2024	2.392	11/21/24	66	0	0	66	0	0	0	0	0	0	89,16%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	GISSELLE ADRIANA JARA ZAYAS	ASOCIACION TEKOVERA	MANDATOS DEL SUR S.A.	02/2024	2.306	11/8/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "ÑANDE ROGA REKAVO", UBICADA EN LA 10ª COMPAÑIA CAÑADA GARAY.	ALICIA BEATRIZ BEDOYA MARTINEZ	J.S. INGENIERÍA DE JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	02/2024	2.311	11/11/24	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	LUQUE	COMISION VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "INDEPENDENCIA II", UBICADO EN LA 8VA. COMPAÑIA TARUMANDY.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.470	11/26/24	28	0	0	0	28	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	ÑEMBY	COMISIÓN " CERRO CORA " DEL BARRIO PAT ÑU.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.626	12/13/24	42	0	0	0	42	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	CAPIATA	EUSTACIA MANUELA SALINAS GONZALEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2025	813	5/19/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	YPANE	ADELAIDA FRANCO GONZALEZ	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	AD PARAGUAY S.A.	01/2025	814	5/19/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	GUARAMBARE	CYNTHIA LORENA ROTELA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	BAVE EMPRENDIMIENTOS	01/2025	815	5/19/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITA	LILIAN GISSELE WOLSCHAM RAMOS	ORNELIA LORENA ALARCON BAREIRO	HUGO ANTONIO BRITOS BOGADO " CONSULTORA SAN ANTONIO"	01/2025	816	5/19/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT/ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
CENTRAL	ITA	DEISY NOEMI SEGOVIA	MARIA ANTONIA FLORENTIN MEDINA	IDEAL S.R.L.	01/2025	817	5/19/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITA	LIZ ROSSANA IRLA BARRETO	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	BAVE EMPRENDIMIENTOS	01/2025	818	5/19/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITA	ANA ALEJANDRA KEPP GANEM	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2025	819	5/19/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	ELIDA ISABEL ROJAS DE NOGUERA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2025	820	5/19/25	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	ITAUGUA	NIDIA CATALINA OLMEDO LOPEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2025	821	5/19/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	BLANCA LILA MORAL BALBUENA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2025	822	5/19/25	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	CULMINADO
CENTRAL	LIMPIO	LUIS ALBERTO ROJAS DA SILVA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	2/2012	1.633	9/5/12	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	CESAR DANIEL ROMERO VIAN	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2025	806	5/19/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITAUGUA	PAULA ALEJANDRA DOMINGUEZ VDA. DE TORRES	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2025	807	5/19/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	SARA JOHANA MONTIEL DE SOTELO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	ARQ. MARIA MERCEDES GUZMAN	01/2025	808	5/19/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	AREGUA	COMISIÓN VECINAL PRO - VIVIENDA " VILLA SERRANA " DEL TERRITORIO SOCIAL VILLA SERRANA DE LA COMPAÑIA CACACUPEMI.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2024	2.630	12/13/24	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	FABIO HERMINIO DIAZ GONZALEZ/ MONICA SANDRA BOLON PAOLI	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2024	1.163	7/8/24	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CENTRAL	LUQUE	COMUNIDAD INDIGENA <<TARUMANDYMP>>, PERTENECIENTE AL PUEBLO MBYA GUARANI	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	N/A	02/2025	1.268	7/25/25	31	0	0	31	0	0	0	0	0	0	49,94%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	VILLETA	COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "DON BOSCO" DE LA COMPAÑIA GUAZÚ CORÁ.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.269	7/25/25	32	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	VILLETA	COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "SOL NACIENTE III" DE LA COMPAÑIA GUAZÚ CORÁ.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.270	7/25/25	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0	16,37%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	GUARAMBARE	COMISIÓN VECINAL DE "APOYO AL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL".	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.271	7/25/25	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	YPANE	COMISIÓN VECINAL "SAN CAYETANO" DE LA FRACCIÓN SAN CAYETANO DE LA COMPAÑIA COLONIA THOMPSON	ARQ. ANGELICA BEATRIZ JARA DE LEDEZMA	HERMANI S.A.	02/2025	1.272	7/25/25	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	62,14%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	ÑEMBY	JACQUELINE RIOS IRLA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	ARQ. MARIA MERCEDES GUZMAN DE FRANCO	2/2025	1.239	7/23/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ÑEMBY	GABINA FIGUEREDO BRITIZ	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	BAVE EMPRENDIMIENTOS	2/2025	1.237	7/23/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	YPANE	OSCAR EMANUEL VERA PITTA	PULCIANO SANCHEZ, PS CONSTRUCCIONES	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	2/2025	1.241	7/23/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITA	SONIA VERA	CONTACONSULT DE JORGE RENE ANDRIOTTI MILTOS	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL FAVIO	2/2025	1.240	7/23/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	YPACARAI	NORMA BEATRIZ DIARTE BLANCO	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	BAVE EMPRENDIMIENTOS	2/2025	1.236	7/23/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	SANTIAGO RUIZ TORRES	PULCIANO SANCHEZ, PS CONSTRUCCIONES	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	2/2025	1.299	7/25/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	ALEXIS KARINA VALENZUELA GONZALEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	2/2025	1.338	7/28/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT /ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	CAROLINA VANESSA INSFRAN MORA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	2/2025	1.235	7/23/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	ROSALBA ZORRILLA DE DUARTE	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	2/2025	1.234	7/23/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	LEONIDA MELGAREJO GIMENEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	2/2025	1.242	7/23/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITAUGUA	ROBERTO JAVIER BENITEZ ESPINOLA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	2/2025	1.301	7/25/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	YPANE	MARIA DEL CARMEN FIGUEROLO ÑAMANDU	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.238	7/23/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	YPANE	MARINA PAVON GARCETE	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	2/2025	1.247	7/23/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITAUGUA	COMISIÓN DIRECTIVA DE LA COMISIÓN VECINAL "VIRGEN DE CAACUPE", DE LA COMPAÑÍA MBOCAYATY DEL SUR.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.752	9/24/25	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	AREGUA	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO "KUÑA ATY" DE LOS TERRITORIOS SOCIALES VILLA DEL MAESTRO II, III, IV DE LA COMPAÑÍA COSTA FLEYTAS.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.813	9/26/25	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	ITAUGUA	COMISIÓN DIRECTIVA DE LA COMISIÓN VECINAL "VIRGEN DE CAACUPE", DE LA COMPAÑÍA MBOCAYATY DEL SUR.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.751	9/24/25	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	JENY MARISOL GIMENEZ OLMEDO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	2/2025	1.341	7/28/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	ANDREA SOLEDAD PIÑANEZ ORTIZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	2/2025	1.300	7/25/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITA	COMISIÓN DE FOMENTO URBANO "DON MERECIANO PEREIRA", DEL TERRITORIO SOCIAL NUEVA ESPERANZA, DEL BARRIO SAN ANTONIO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.814	9/26/25	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	ITA	COMISIÓN KOKUEPE PEGUAJHO, DE LA COMPAÑÍA PEGUAJHO.	PULCIANO SANCHEZ, PS CONSTRUCCIONES	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	02/2025	1.750	9/24/25	31	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	VILLETA	COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL "SOL NACIENTE III" DE LA COMPAÑÍA GUAYÚ CORÁ.	C.P. MYRIAN DIANA SOSA	BAVE EMPRENDIMIENTO	02/2025	1.270	7/25/25	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO
CENTRAL	CAPIATA	LAURA RAQUEL OLIVA IRLALA	PULCIANO SANCHEZ, PS CONSTRUCCIONES	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	2/2025	1.201	7/17/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	MARIA CRISTINA GALEANO MARTINEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	N/A	2/2025	1.202	7/17/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITAUGUA	ANALIA ARANDA DE AREVALOS	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	2/2025	1.203	7/17/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	VILLETA	SILVINA ALEGRE GONZALEZ	PULCIANO SANCHEZ, PS CONSTRUCCIONES	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	2/2025	1.302	7/25/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	YESSICA MARIA VALENZUELA GONZALEZ	CONSULTORA S.G S.R.L.	ARQ. HILSE CORONEL	2/2025	1.203	7/17/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	DORA DEL PILAR NUÑEZ OJEDA	CONTACONSULT DE JORGE RENE ANDRIOTTI MILTOS	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL FAVIO	2/2025	1.359	7/29/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	COMISION VECINAL DE DESARROLLO COMUNITARIO ASENTAMIENTO SAN PABLO.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.753	9/24/25	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITAUGUA	COMISIÓN DIRECTIVA DE LA COMISIÓN VECINAL " 13 DE JULIO ", DE LA COMPAÑÍA GUAYAYBITY.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.966	10/16/25	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL DENOMINADO "16 DE JULIO", UBICADA EN LA 11ª COMPAÑÍA YKUA KARANDAY.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.968	10/16/25	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO "12 DE OCTUBRE IKATUPA" DEL BARRIO LOTE GUAYÚ.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.969	10/16/25	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN EJECUCIÓN

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT /ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
CENTRAL	LUQUE	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "SAN PEDRO"	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.538	8/27/25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	"COMISIÓN VECINAL SAGRADOS CORAZONES" (RENOVADA), DEL TERRITORIO SOCIAL NUEVA ESPERANZA II DE LA COMPAÑIA ISLA AVEIRO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	N/A	02/2025	1.537	8/27/25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	YPANE	COMISIÓN PRO VIVIENDA "EL PROGRESO" DEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO	CONSULTORA S.G. S.R.L.	ARQ. HILSE CORONEL	02/2025	1.544	8/27/25	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	YPANE	ASOCIACIÓN DE VECINOS UNIDOS DEL ASENTAMIENTO VIRGEN DE CAACUPÉ	PULCIANO SANCHEZ, PS CONSTRUCCIONES	MURA SOCIEDAD ANÓNIMA INGENIERÍA - ARQUITECTURA	02/2025	1.542	8/27/25	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO URBANO EL TRIUNFAL, B° SAN ANTONIO, CÑIA 9° ROJAS CAÑADA.	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	EL JAMSA DORADO S.A.	02/2025	1.536	8/27/25	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO URBANO INMACULADA CONCEPCIÓN II, B° RETIRO, CÑIA. 6°	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.	DIBEC CONSTRUCCIONES	02/2025	1.535	8/27/25	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	SAN ANTONIO	COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL DENOMINADA "12 DE OCTUBRE" DEL BARRIO SAN ROQUE	"AP CONSTRUCCIONES", DE ABG. ALDO ANDRES PEREIRA.	AGG CONSTRUCTORA	02/2025	1.541	8/27/25	11	0	0	11	0	0	0	0	0	0	10,25%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	LUQUE	COMUNIDAD INDIGENA "LA VIRGINIA" PERTENECIENTE AL PUEBLO AVA GUARANI	"AP CONSTRUCCIONES", DE ABG. ALDO ANDRES PEREIRA.	AGG CONSTRUCTORA	02/2025	1.539	8/27/25	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	LUQUE	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL "LA PIEDAD"	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.	DIBEC CONSTRUCCIONES	02/2025	1.540	8/27/25	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	43,20%	EN EJECUCIÓN
CENTRAL	YPANE	COMISIÓN VECINAL "YPANE POTY" DEL TERRITORIO SOCIAL YPANE POTY	CONATEM		02/2025	1.543	8/27/25	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ÑEMBY	TEODOLINA FIGUEROLO RIOS	NOELIA IGNACIA GONZALEZ GIMENEZ	AGG CONSTRUCTORA	02/2025	1.417	8/5/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	COMISIÓN VECINAL Y DESARROLLO DEL ASENTAMIENTO LA AMISTAD.	DIEGO ANTONIO SEGOVIA QUINTANA	HUGO ANTONIO BRITOS BOGADO "CONSULTORA SAN ANTONIO"	02/2025	2.166	11/5/25	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ÑEMBY	COMISIÓN VECINAL DEL TERRITORIO SOCIAL " VILLA BELÉN " DEL BARRIO PATI ÑU.	MALENA ELISABETH ROBLES DE MOREL, " M.R. CONSULTORIA ".	HUGO ANTONIO BRITOS BOGADO "CONSULTORA SAN ANTONIO"	02/2025	2.219	11/11/25	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	COMISIÓN VECINAL VIRGEN DEL CARMEN DEL ASENTAMIENTO VIRGEN DEL CARMEN UBICADA EN COMPAÑIA 8.	CVI CONSULTORES & ASOCIADOS	UNIVERSAL WORKS S.R.L.	02/2025	2.218	11/11/25	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITAUGUA	COMISIÓN VECINAL " SARITA ", DE LA COMPAÑIA ITAUGUÁ GUAZÚ.	NOELIA IGNACIA GONZALEZ GIMENEZ	AGG CONSTRUCTORA	02/2025	2.217	11/11/25	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	COMISIÓN VECINAL DE FOMENTO DEL TERRITORIO SOCIAL " ALIANZA UNIDA", UBICADA EN EL BARRIO CAÑADA SAN RAFAEL.	LIC. ANALIA AREVALOS BENITEZ	AGG CONSTRUCTORA	02/2025	2.226	11/11/25	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	COMISIÓN VECINAL LA AMISTAD, B° LOMA BARRERO, CÑIA. 18°.	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	2.216	11/11/25	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	RUMILDA GONZALEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.381	8/1/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITAUGUA	JESSICA BEATRIZ COLMAN MEDINA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	2/2025	1.382	8/1/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	MARIA ELODIA RODRIGUEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.384	8/1/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	LAURA MARCELA GONZALEZ ARCE	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.398	8/4/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITAUGUA	EULOGIO AMARILLA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	N/A	02/2025	1.399	8/4/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITAUGUA	SARA PATRICIA CRISTALDO AGUILAR	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.943	10/15/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	J. AUGUSTO SALDIVAR	ESDELMA LEDESMA SHEPPERSON	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2025	1.859	10/9/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT /ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
CENTRAL	ITAUGUA	JOSEFINA LESME SANTELLAN	ACG CONSULTORA INTEGRAL	AGG CONSTRUCTORA DE ALBERTO GONZÁLEZ GUILLÉN	02/2025	1.946	10/15/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	YPANE	DELMIRA CESPEDES OVIEDO	PS CONSTRUCCIONES	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ	02/2025	2.023	10/21/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	MARIA VICTORIA ORTIZ CASCO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP		02/2025	2.093	10/29/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	FRANCISCO MANUEL AGUAYO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP		02/2025	2.019	10/21/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LUQUE	FREDE HERNAN CACERES PATIÑO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP		02/2025	1.889	10/9/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	LIMPIO	LILIAN RAQUEL FERREIRA JARA	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.	DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	02/2025	1.844	10/7/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	CAPIATA	DELFINA GIMENEZ COLMAN	ASOCIACION TEKOVERA	MBG S.R.L.	02/2025	1.385	8/1/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITA	SILVIO OVELAR DELVALLE	PS CONSTRUCCIONES	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ	02/2025	1.400	8/4/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	ITAUGUA	FRANCISCO SIMON LARREA VILLABA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV		02/2025	1.890	10/9/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CENTRAL	SAN LORENZO	IVO HALLEY MAIDANA SERVÍN	PS CONSTRUCCIONES	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ	02/2025	1.416	8/5/25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ÑEEMBUCU								41	0	0	41	0	0	0	0	0	0		
ÑEEMBUCU	VILLA OLIVA	COMISIÓN PRO - VIVIENDA DE VILLA OLIVA	AD PARAGUAY S.A.	CONSTRUCTORA NOESIS	02/2025	1.273	7/25/25	41	0	0	41	0	0	0	0	0	0	6,92%	EN EJECUCIÓN
ÑEEMBUCU	PILAR	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 150 VIVIENDAS DEL PROYECTO COMISIÓN PRO VIVIENDA I	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	PHI S.A.	03/2022	3.003	12/21/22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,50%	EN EJECUCIÓN
AMAMBAY								343	0	0	203	93	0	0	47	0	0		
AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	COMUNIDAD INDÍGENA PAÍ TAVYTERA "ITAGUAZÚ".	DODANY GUSTAVO VOUGA DE CONSULTORA DGV	PROGEN S.A.	01/2018	676	3/27/18	47	0	0	0	0	0	0	47	0	0	64,26%	PARALIZADO
AMAMBAY	CAPITAN BADO	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA "MBAE MARANGATU"	"C.P. CONSTRUCCIONES" DE CESAR DANIEL PERALTA ECHAGUE	TEC- HOGAR	03/2021	1.774	9/10/21	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	59,74%	EN EJECUCIÓN
AMAMBAY	BELLA VISTA	COMISIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRO-VIVIENDA DE LA COLONIA RINCONADA DEL DISTRITO DE BELLA VISTA NORTE-AMAMBAY.	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	CONSULTORIA MC DE MARÍA CELIA ACOSTA RÍOS	02/2024	1.664	9/12/24	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	COMUNIDAD INDÍGENA JAGUA-TI, PERTENECIENTE A LA ETNIA TAVYTERÁ.	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	ALMEGA CIA DEL ING. DIEGO MERCADO	02/2024	1.885	9/19/24	68	0	0	0	68	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2023																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT/ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	COMISIÓN DE DESARROLLO ASENTAMIENTO SAN GABRIEL DE LA COLONIA VICEPRESIDENTE SÁNCHEZ.	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	OSCAR AUGUSTO AVEIRO RUIZ	02/2024	2.625	12/13/24	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	89,97%	EN EJECUCIÓN
AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	ASOCIACIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA VECINAL SAN FRANCISCO.	ANA LORENA BOGADO CACERES "AL& LA".	SR. DIEGO ARMANDO MERCADO BRITZ - ALMEGA CIA	02/2024	2.622	12/13/24	33	0	0	33	0	0	0	0	0	0	99,50%	EN EJECUCIÓN
AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	COMUNIDAD INDIGENA PAI-TAVYTERA "PIRA Y"	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	SR. DIEGO ARMANDO MERCADO BRITZ - ALMEGA CIA	02/2024	2.555	12/9/24	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	58,48%	EN EJECUCIÓN
CANINDEYU								710	1	119	195	397	0	0	0	0	0		
CANINDEYU	VILLA CURUGUATY	COMISION SIN TECHO OGA PORA REKAVO DEL ASENTAMIENTO SAN JORGE.	LUIS ALBERTO ACOSTA VILLALBA	VIEL GLÜCK S.A.	02/2024	2.474	11/26/24	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CANINDEYU	VILLA CURUGUATY	COMUNIDAD INDIGENA AVÁ - GUARANÍ DE LA COLONIA FORTUNA.	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	SR. DIEGO ARMANDO MERCADO BRITZ - ALMEGA CIA	02/2024	2.475	11/26/24	47	0	0	0	47	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CANINDEYU	YBY PYTA	COMUNIDAD INDIGENA AVA - GUARANI DE CAMPO AGUA'E.	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	AD PARAGUAY S.A.	02/2024	2.303	11/8/24	36	0	0	36	0	0	0	0	0	0	99,50%	EN EJECUCIÓN
CANINDEYU	VILLA YGATIMI	COMUNIDAD INDIGENA AVÁ - GUARANÍ DE LA COLONIA ITANARAMI.	"FEMAX CONSULTORIA" DEL SEÑOR JUAN ENRIQUE AYALA NUÑEZ	C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.	02/2024	2.246	10/31/24	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CANINDEYU	FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ	COMISION PRO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL BARRIO SAN ISIDRO AMPLIACION DE LA COLONIA SAN JUAN.	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	SR. DIEGO ARMANDO MERCADO BRITZ - ALMEGA CIA	02/2024	2.623	12/13/24	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	98,39%	EN EJECUCIÓN
CANINDEYU	FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ	COMISION VVIENDA COMUNITARIO DEL BARRIO SAN JORGE DE LA COLONIA SAN JUAN.	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	AD PARAGUAY S.A.	02/2025	1.274	7/25/25	33	0	0	33	0	0	0	0	0	0	22,46%	EN EJECUCIÓN
CANINDEYU	YBYRARBANA	COMUNIDAD INDÍGENA DE "SAN JUAN", DE LA PARCIALIDAD AVÁ GUARANÍ.	ESTELA MARY VILLALBA VDA. DE ROLON	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	02/2025	1.275	7/25/25	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	28,23%	EN EJECUCIÓN
CANINDEYU	YPEJHU	COMUNIDAD INDIGENA MBYA-KAYNGUA YPAU	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	AD PARAGUAY S.A.	02/2025	1.276	7/25/25	41	0	0	41	0	0	0	0	0	0	7,09%	EN EJECUCIÓN
CANINDEYU	SALTOS DEL GUAIRA	COMISIÓN DIRECTIVA DEL BARRIO MARISCAL LÓPEZ DEL ASENTAMIENTO 29 DE SEPTIEMBRE	MALENA ELISABETH ROBLES DE MOREL, "M.R. CONSULTORIA".	HUGO ANTONIO BRITOS BOGADO "CONSULTORA SAN ANTONIO"	02/2025	1.545	8/27/25	39	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN EJECUCIÓN
CANINDEYU	YASY CAÑY	COMITÉ DE MUJERES ÑAKAPUARA DE 4TA LÍNEA MANDUARA.	"MF CONSULTORIA "DE LA SRA. MIRIAN TERESA DE JESUS FLORES G	NOVAVEG	02/2025	1.815	9/26/25	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CANINDEYU	MARACANA	"COMISIÓN PRO - VIVIENDA MARACANA POTY".	MALENA ELISABETH ROBLES DE MOREL, "M.R. CONSULTORIA".		02/2025	1.970	10/16/25	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CANINDEYU	MARACANA	COMUNIDAD INDÍGENA PINDOYU, DE LA ETNIA AVA GUARANÍ.	ESTELA MARY VILLALBA VDA. DE ROLON	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	02/2025	1.971	10/16/25	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CANINDEYU	YASY CAÑY	COMISIÓN CENTRAL PARA LA VIVIENDA DIGNA DE LA COLONIA MANDUARA	WILLIAM PABLO STEWART BONZI	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL FAVIO	01/2024	941	6/6/24	67	0	0	0	67	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CANINDEYU	YBY PYTA	COMUNIDAD INDIGENA " TACUARY " .	DOMINGO DAVID ROJAS GIMÉNEZ, "CONSULTORA DEL SUR " .	CONSTRUCTORA RVC	01/2024	1.147	7/8/24	21	0	0	0	21	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CANINDEYU	VILLA CURUGUATY	COMUNIDAD INDIGENA AVA GUARANI DE LA COLONIA FORTUNA.	MALENA ELISABETH ROBLES DE MOREL, " M.R. CONSULTORIA " .	CONSTRUCTORA RVC	01/2024	1.148	7/8/24	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CANINDEYU	VILLA CURUGUATY	COMISION DE DESARROLLO Y VIVIENDA SAN ISIDRO MARZO PARAGUAYO DE LA COLONIA SAN ISIDRO.	DENIS GABRIEL MOREL CACERES	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	02/2024	2.170	10/25/24	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CANINDEYU	YBY PYTA	LA COMISION DE FOMENTO Y DESARROLLO	NELSON DARIO LEON ORUE	SR. EFRAIN CADOGAN DUARTE	02/2024	2.086	10/17/24	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CANINDEYU	CORPUS CHRISTI	COMUNIDAD INDIGENA "YNAMBU - YGUA", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD AVA - CHIRIPA.	MAXIMO ALCIDES ALCARAZ GOMEZ	COMERCIAL D Y T DE DOMINGO DAVID ROJAS GIMENEZ	02/2024	1.925	9/26/24	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CANINDEYU	YASY CAÑY	COMUNIDAD INDIGENA "SANJA MOROTI (JOYVY)", PERTENECIENTE A LA ETNIA MBYA GUARANÍ.	EQUIPO TECNICO "RC" DE MARCIANA GAETTE VDA. DE CARDOZO	PLANETA CONSTRUCCIONES	01/2019	491	3/15/19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CANINDEYU	VILLA CURUGUATY	COMISION DIRECTIVA PRO - VIVIENDA DE LA COLONIA SANTA ROSA MI - PASTORAL - SOCIAL	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	ECOSERVICE GROUP S.A.	03/2023	2.570	11/23/23	58	0	0	0	58	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2023																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT /ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
CANINDEYU	VILLA CURUGUATY	COMUNIDAD INDIGENA MBYA DE LA COLONIA MARCELINO MONTANIA	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	ALMEGA CIA DEL ING. DIEGO MERCADO	03/2023	2.574	11/23/23	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CANINDEYU	VILLA CURUGUATY	COMISION DIRECTIVA PRO - VIVIENDA DE LA COLONIA SANTA ROSA MI - PASTORAL - SOCIAL	FERNANDO JAVIER DÍAZ MALLORQUÍN DE CONSULTORA NOESIS	ECOSERVICE GROUP S.A.	03/2023	2.570	11/23/23	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
CANINDEYU	VILLA YGATIMI	COMUNIDAD INDÍGENA "SAN ANTONIO", PERTENECIENTE A LA ETNIA AVA GUARANÍ.	LIC. ENRIQUE JAVIER AYALA ECHAURI	RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.	03/2023	2.851	12/18/23	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
CANINDEYU	VILLA CURUGUATY	COMUNIDAD INDIGENA MBYA DE LA COLONIA MARCELINO MONTANIA	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	ALMEGA CIA DEL ING. DIEGO MERCADO	03/2023	2.749	12/6/23	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PTE. HAYES								799	64	94	137	574	0	0	58	0	0		
PTE. HAYES	VILLA HAYES	FATIMA MARLENE AGUERO LEON	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	BERAKAH SRL	02/2018	100	9/28/18	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	45,00%	EN EJECUCIÓN
PTE. HAYES	TTE.1º MANUEL IRLA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA "LA ESPERANZA"	C.P. LIZ CAROLINA CARDOZO GAETTE	CONSTRUCTORA RVC	03/2023	2.585	11/23/23	67	0	0	0	67	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PTE. HAYES	TTE.1º MANUEL IRLA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	CONSTRUCTORA YBYTURUZU	04/2016	2.470	11/15/16	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
PTE. HAYES	VILLA HAYES	COMUNIDAD INDIGENA LA HERENCIA EX SOMBRERO PIRÍ-ALDEA PALO BLANCO	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	R&C CONSTRUCCIONES DE CARLOS SOTO	03/2017	2.913	12/14/17	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
PTE. HAYES	TTE.1º MANUEL IRLA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA COLONIA ARMONIA	EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS	CONSTRUCTORA YBYTURUZU	04/2016	2.470	11/15/16	0	58	0	0	0	0	0	58	0	0	77,27%	PARALIZADO
PTE. HAYES	BENJAMIN ACEVAL	COMUNIDAD INDIGENA "QOQMI ÑAYAJNAQTA", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD TOBA -QOM	SUSANA BOGARIN PEREIRA	ARQ. GUSTAVO A. AYALA G.	02/2024	2.559	12/9/24	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PTE. HAYES	PUERTO PINASCO	COMUNIDAD INDÍGENA "KEYLYEPHAPOPYET", DE LA ETNIA ENXET (SANAPANÁ).	ING. ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA	CONSULTORA INTEGRAL FENIX	02/2024	1.630	9/6/24	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PTE. HAYES	PUERTO PINASCO	COMUNIDAD INDÍGENA " LA PATRIA ", PERTENECIENTE A LA ETNIA ENXET.	GLADYS ESTHER FRANCO CARDOZO	AM CONSULTORA DE JESSICA NATALIA GONZALEZ	02/2024	2.123	10/22/24	45	0	0	0	45	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PTE. HAYES	TTE.1º MANUEL IRLA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA "CONAMOTOLOLAG", PERTENECIENTE A LA PARCIALIDAD TOBA - MASKOY.	LIC. ANALIA AREVALOS BENITEZ	AGG CONSTRUCTORA DE ALBERTO GONZÁLEZ GUILLÉN	02/2024	2.245	10/31/24	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PTE. HAYES	PUERTO PINASCO	COMUNIDAD INDIGENA "SAN CARLOS", DE LA ETNIA ANGAITE.	SILVIO FARIÑA MARTINEZ	CONSULTORIA MC DE MARÍA CELIA ACOSTA RÍOS	02/2024	1.886	9/19/24	31	0	0	0	31	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PTE. HAYES	PUERTO PINASCO	COMUNIDAD INDÍGENA "YEXWASE YET (SAN FERNANDO)", PERTENECIENTE AL PUEBLO ENXET.	OSCAR FELIPE BARBOZA	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	02/2024	1.887	9/19/24	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	55,88%	EN EJECUCIÓN
PTE. HAYES	GRAL. JOSE MARIA BRUGUEZ	COMUNIDAD INDIGENA " LENGUA ".	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	GLOBAL GRUPO EMPRESARIAL S.A.	02/2024	1.668	9/12/24	53	0	0	53	0	0	0	0	0	0	99,50%	EN EJECUCIÓN
PTE. HAYES	GRAL. JOSE MARIA BRUGUEZ	COMUNIDAD INDIGENA "LA PROMESA"			02/2025	1.972	10/16/25	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
PTE. HAYES	BENJAMIN ACEVAL	COMUNIDAD INDÍGENA "KEM HAYAK SEPO - CERRITO HAMAQUERA", PERTENECIENTE A LA ETNIA ENXET LENGUA.	PULCIANO SANCHEZ, PS CONSTRUCCIONES	LIC. MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	02/2025	1.754	9/24/25	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
PTE. HAYES	BENJAMIN ACEVAL	COMISION VECINAL DEL ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA	CONTACONSULT DE JORGE RENE ANDRIOTTI MILTOS	C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.	02/2024	2.553	12/9/24	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PTE. HAYES	TTE.1º MANUEL IRLA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA "POZO AMARILLO", DE LA ETNIA LENGUA.	MARIA MERCEDES ENRIQUEZ ARANDA	CONSTRUCTORA RVC	02/2024	2.248	10/31/24	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PTE. HAYES	TTE.1º MANUEL IRLA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO LARGO", DE LA ETNIA LENGUA - MASKOY.	CENTRO DEL DESARROLLO DEL HABITAT Y MEDIO AMBIENTE	ALTEC S.A.	02/2024	2.476	11/26/24	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PTE. HAYES	TTE.1º MANUEL IRLA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA " NUEVA VIDA ", DE LA ETNIA LENGUA - ENXET.	MARIO RAUL ACOSTA LUCAS, "RA"	HUGO ANTONIO BRITOS BOGADO " CONSULTORA SAN ANTONIO"	02/2024	2.491	11/28/24	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
PTE. HAYES	TTE.1º MANUEL IRLA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDÍGENA DE "EL ESTRIBO", DEL DISTRITO DE POZO COLORADO, DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES, DE LA PARCIALIDAD ENTHLIT (LENGUA).	EMPRENDIMIENTOS GUARANI S.A.	SR. DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ - ALMEGA CIA	02/2024	2.397	11/21/24	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	79,81%	EN EJECUCIÓN

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT/ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
BOQUERON								628	0	0	188	440	0	0	0	0	0		
BOQUERON	MCAL. ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA "JOTOICHA", DE LA ETNIA NIVACLÉ, ASENTADA EN EL LUGAR DENOMINADO CAMPO LOA.	ABG. SARAH MARIA FERREIRA VELAZQUEZ	CONSTRUCTORA RVC	02/2024	2.312	11/11/24	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
BOQUERON	FILADELFIA	"UJE LHAVOS", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE	ARQUITECTONICA S.R.L.	TECNOLOGIAS DEL SUR S.A. (TECSUL)	02/2024	2.552	12/9/24	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
BOQUERON	MCAL. ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA "CAMPO ALEGRE" PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVACLE	OSCAR FELIPE BARBOZA	TL INGENIERIA	02/2024	2.478	11/26/24	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
BOQUERON	MCAL. ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA "JOTOICHA", DE LA ETNIA NIVACLÉ.	OBRELOP S.R.L.	AGG CONSTRUCTORA DE ALBERTO GONZÁLEZ GUILLÉN	02/2025	1.816	9/26/25	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN EJECUCIÓN
BOQUERON	MCAL. ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA GUARANI ÑANDEVA "PYKASU"	PULCIANO SANCHEZ, PS CONSTRUCCIONES	JC DE GERÓNIMO VIVEROS MARTÍNEZ	02/2025	1.277	7/25/25	27	0	0	27	0	0	0	0	0	0	99,50%	EN EJECUCIÓN
BOQUERON	LOMA PLATA	COMUNIDAD INDIGENA "PESEMPO'O", DE LA ETNIA ENXET LENGUA.	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	TL INGENIERIA	02/2024	1.509	8/23/24	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
BOQUERON	MCAL. ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA "SAN MIGUEL TSIVOJOT"	BLAS ISMAEL VERA ESPINOLA (BIVES)	AGG CONSTRUCTORA DE ALBERTO GONZÁLEZ GUILLÉN	01/2024	1.029	6/20/24	58	0	0	0	58	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
BOQUERON	BOQUERON	COMUNIDAD INDIGENA "FISCHAT - SAN LEONARDO", PERTENECIENTE A LA ETNIA NIVAKLE.	OSCAR FELIPE BARBOZA	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD ANONIMA (ICSA)	01/2024	965	6/13/24	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
BOQUERON	MCAL. ESTIGARRIBIA	PRO - VIVIENDA URBANA DE LA CIUDAD DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA	MARCELO ADRIAN GONZALEZ FERREIRA	AGG CONSTRUCTORA DE ALBERTO GONZÁLEZ GUILLÉN	01/2024	913	6/4/24	74	0	0	0	74	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
BOQUERON	LOMA PLATA	COMUNIDAD INDIGENA "PESEMPO'O", DE LA ETNIA ENXET LENGUA.	JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ	ARANDU CONSTRUCCIONES S.R.L.	02/2024	1.509	8/23/24	90	0	0	0	90	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
BOQUERON	MCAL. ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA GUARANI ÑANDEVA "PYKASU".	PULCIANO SANCHEZ, PS CONSTRUCCIONES	JC DE GERÓNIMO VIVEROS MARTÍNEZ	02/2024	2.157	10/24/24	121	0	0	121	0	0	0	0	0	0	99,50%	EN EJECUCIÓN
BOQUERON	LOMA PLATA	COMUNIDAD INDIGENA "YALVE SANGA" DE LA ETNIA LENGUA	SR. GERARDO GOMEZ DE LA FUENTE BARRIOS	JC DE GERÓNIMO VIVEROS MARTÍNEZ	01/2024	1.025	6/20/24	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
BOQUERON	FILADELFIA	COMUNIDAD INDIGENA SAN LOEWEN, DE LA ETNIA ENXET - LENGUA, ASENTADA EN EL DISTRITO DE MARISCAL ESTIGARRIBIA, DEPARTAMENTO DE BOQUERON	"SERVICIOS JC", DE GERONIMO VIVEROS MARTINEZ.	CONSTRUCTORA RVC	03/2023	2.822	12/14/23	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADO
ALCANCE NACIONAL								158	1.356	17	0	0	1.495	0	0	2	0		
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ESTELA ALEGRE BERNAL	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2016	602	3/29/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	MIRIAM ROXANA LOPEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	04/2015	2.182	10/13/15	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	MARCELO DAVID GOIBURÚ CALERO y TANIA MARÍA GERALDINE GONZÁLEZ DE GOIBURÚ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2016	602	3/29/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	RAMÓN SEGOVIA CORONEL y ROSSANA BEATRÍZ SALINAS	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2016	602	3/29/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	DIANA LORENA RUFFINELLI GAMARRA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2016	602	3/29/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	IDA ESTELA ESPINOLA GAVILAN	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2016	602	3/29/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	CESAR TEOFILO ROMERO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2016	602	3/29/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	MARÍA ANA ROMÁN MARÍN y TERESIO ARAÚJO PERALTA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2016	602	3/29/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	CLOTILDE RIQUELME GENES	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2016	602	3/29/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																			
ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO / NOMBRE DEL BENEF. INDV.	SAT /ATC	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/25
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	NANCI URSULINA MARTÍNEZ y JORGE RAUL ROTELA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	05/2016	2.955	12/27/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	EPIFANIA OZUNA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2017	1.166	6/9/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	RUTH ESTER ARGÜELLO y NELSON DAVID ÁVALOS ROMÁN	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2016	602	3/29/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	PEDRO ANASTACIO BARIJOH OLMEDO y FELICIA IRIS PESOA DE BARIJOH	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	04/2016	2.439	11/11/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	CELSA ELIZABETH DURE COLMAN	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - LP	A DEFINIR	04/2016	2.436	11/11/16	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	CONCEPCION TORRES	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	01/2017	1.166	6/9/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	DELMA IBÁÑEZ MARTINEZ	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	05/2016	2.955	12/27/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ELSA ROSSANA MOSTEIRO LARATRO y NELSON ALCIDES DOMINGUEZ MEDINA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	05/2016	2.955	12/27/16	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	PATRICIA NANCY GARAY DE BARÚA y JUAN HERIBERTO BARÚA	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2017	1.948	9/12/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	ZULMA FRANCISCA ROMERO	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A	02/2017	1.947	9/12/17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	NUEVOS LLAMADOS	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A		0		0	1.338	0	0	0	1.338	0	0	0	0	0,00%	CON LLAMADOS
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	NUEVOS LLAMADOS	SUBSIDIOS INDIVIDUALES - CV	N/A		0		157	0	0	0	0	157	0	0	0	0	0,00%	CON LLAMADOS
TOTAL GENERAL								10.351	2.063	2.105	2.512	5.997	1.495	43	235	27	0		

Fuente informe P02 - Seguimiento de Obras

ACTIVIDAD 4: SUBSIDIO HABITACIONAL (FONAVIS)		
ESTADO	META INICIAL SIAF	META A INCLUIR SIAF
A INICIAR	1.856	247
EN EJECUCIÓN	2.427	85
CULMINADAS	5.853	144
CON LLAMADOS	157	1.338
RESCINDIDAS	0	43
PARALIZADAS	47	188
ANULADAS	9	18
EN PROYECTO	0	0
TOTAL	10.349	2.063

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025 - SEGUNDO SEMESTRE

ACTIVIDAD: 5 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	PARALIZADAS	RESCINDIDAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/2025	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2025	OBSERVACIONES	MONTO TOTAL DEL CONTRATO
2 - SAN PEDRO							0	30	0	0	0	0	0	30	0				
SAN PEDRO	25 DE DICIEMBRE	25 DE DICIEMBRE	TRAZOS S.R.L.	002/10	868	27/10/2010	0	30	0	0	0	0	0	30	0	62,17%	RESCINDIDA		409.884.217
3 - CORDILLERA							0	20	0	0	0	0	0	0	20				
CORDILLERA	SAN BERNARDINO	TERM. 20 VIVIENDAS EN SAN MIGUEL - SAN BERNARDINO	A LICITAR	-	-	-	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0,00%	EN PROYECTO		
9 - PARAGUARI							0	50	0	0	0	0	50	0	0				
PARAGUARI	MBUYAPEY	MBUYAPEY	ARQ. FATIMA SERVIN	018/12	2.830	13/12/2012	0	50	0	0	0	0	50	0	0	0,00%	PARALIZADA		2.797.235.340
11 - CENTRAL							0	147	0	0	0	0	0	63	84				
CENTRAL	CAPIATA	TIERRA PROMETIDA - CAPIATÁ	ARQ. RAMON GAONA	024/12	503	12/3/2013	0	63	0	0	0	0	0	63	0	1,64%	RESCINDIDA		5.666.030.000
CENTRAL	LIMPIO	TERM. 12 VIVIENDAS - LA HERMOSA - LIMPIO	A LICITAR	-	-	-	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0,00%	EN PROYECTO		
CENTRAL	VILLA ELISA	CONSTRUCCIÓN DE 72 DEPARTAMENTOS - COMPLEJO HABITACIONAL VILLA ELISA (ANTENA 2)	A LICITAR	-	-	-	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0,00%	EN PROYECTO		
CENTRAL	VILLA ELISA	INFRAESTRUCTURA - COMPLEJO HABITACIONAL VILLA ELISA (ANTENA 2)	A LICITAR	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	EN PROYECTO		
12 - ÑEEMBUCU							32	35	0	0	32	0	35	0	0				
ÑEEMBUCÚ	HUMAITA	TERMINACIÓN DE 32 VIVIENDAS HUMAITA	ING. MARIO IBARROLA	002/24	2434	25/11/2024	32	0	0	0	32	0	0	0	0	100,00%	CULMINADAS		3.000.546.600
ÑEEMBUCÚ	SAN JUAN BAUTISTA DE ÑEEMBUCÚ	SAN JUAN BAUTISTA	V&R CONSTRUCCIONES	011/12	3.018	28/12/2012	0	35	0	0	0	0	35	0	0	4,22%	PARALIZADA		1.494.737.660
13 - AMAMBAY							0	50	0	0	0	0	0	50	0				
AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	TERMINACIÓN DE 50 VIVIENDAS - PEDRO JUAN CABALLERO	ARQ. CELSO MORENO	003/19	1.171	3/7/2019	0	50	0	0	0	0	0	50	0	18,82%	RESCINDIDA	Por Resolución N° 1100 de fecha 16-05-22, se rescinde Contrato con la Empresa Constructora.	2.592.563.003
TOTAL							32	332	0	0	32	0	85	143	104				

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras

RESUMEN META SIAF INICIAL AL 31/12/2025	
EN EJECUCIÓN	0
RESCINDIDA	0
CULMINADA	32
CON LLAMADOS	0
EN PROYECTO	0
PARALIZADA	0
TOTAL	32

RESUMEN META SIAF A INCLUIR AÑOS FUTUROS AL 31/12/2025	
EN EJECUCIÓN	0
RESCINDIDA	143
CULMINADA	0
CON LLAMADOS	0
EN PROYECTO	104
PARALIZADA	85
TOTAL	332

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025 - SEGUNDO SEMESTRE																
PROYECTO : 9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE CHACARITA ALTA																
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONTRATISTA	RES. N°	FECHA RES.	META SIAF INICIAL 2025	META A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCION	CULMINADAS	CON LLAMADOS	EN PROYECTO	RESCINDIDAS	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/2025	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2025	OBSERVACIONES
0 - CAPITAL						9.867	9.858	39	7.818	11.868	0	0	0			
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACARITA ALTA/ LA CATEDRAL- BARRIO RICARDO BRUGADA	PUNTAL CONSTRUCCIONES	2092	17/10/2023	7.082	0	0	7.082	0	0	0	0	96,00%	EN EJECUCION	
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACARITA ALTA/ LA CATEDRAL- BARRIO RICARDO BRUGADA	PUNTAL CONSTRUCCIONES	2092	17/10/2023	0	6.171	0	0	6.171	0	0	0	100,00%	CULMINADA	
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE URBANISMO Y DE INFRAESTRUCTURA URBANA SOSTENIBLE EN EL BARRIO CHACARITA ALTA/ LA CATEDRAL- BARRIO RICARDO BRUGADA	PUNTAL CONSTRUCCIONES	2092	17/10/2023	0	2.912	0	0	2.912	0	0	0	100,00%	CULMINADA	
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE CONTENCIÓN DEL CAUCE MEXICO	PUNTAL CONSTRUCCIONES	149	4/2/2025	0	39	39	0	0	0	0	0	0,00%	A INICIAR	-
CAPITAL	ASUNCIÓN	OBRAS DE CONTENCIÓN DEL CAUCE MEXICO	PUNTAL CONSTRUCCIONES	149	4/2/2025	0	736	0	736	0	0	0	0	95,00%	EN EJECUCION	-
CAPITAL	ASUNCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES - BARRIO RICARDO BRUGADA	CONTRUMAQ SUR S.R.L	2714	5/12/2023	2.785	0		0	2.785	0	0	0	100,00%	CULMINADA	Corresponde a 54 viviendas entregadas
99 - ALCANCE NACIONAL						0	0	0	0	0	0	0	0			
ALCANCE NACIONAL	GENÉRICO	COMPRA ASISTIDA DE VIVIENDAS PARA 2 FAMILIAS AFECTADAS POR LAS OBRAS DE LOS CAUSES DE LAS CALLES ANTEQUERA Y BRASIL		2654	3/11/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADA	Corresponde a 2 (dos) familias con compra asistida
ALCANCE NACIONAL	GENÉRICO	COMPENSACIÓN MONETARIA / INDEMNIZACIÓN INHERENTES A 18 FAMILIAS AFECTADAS POR LAS OBRAS DE LOS CAUSES DE LAS CALLES ANTEQUERA Y BRASIL				0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADA	Corresponde a 18 (dieciocho) familias indemnizadas.
TOTAL						9.867	9.858	39	7.818	11.868	0	0	0			

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras

RESUMEN META SIAF INICIAL AL 31/12/2025	
A INICIAR	0
EN EJECUCION	7.082
CULMINADA	2.785
EN PROYECTO	0
RESCINDIDAS	0
TOTAL	9.867

RESUMEN META SIAF A INCLUIR AL 31/12/2025	
A INICIAR	39
EN EJECUCION	736
CULMINADA	9.083
EN PROYECTO	0
RESCINDIDAS	0
TOTAL	9.858

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025
PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	SAT /ATC	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2025	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2025	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
0 - CAPITAL						3	0	0	0	3	0	0	0	0	0			
CAPITAL	ASUNCION	RAMONA CONCEPCION PEÑA	ING. JOSE DOMINGUEZ	193	17/02/25	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CAPITAL	ASUNCION	GLADYS CLEMENTINA GILL DE RIQUELME	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	2419	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CAPITAL	ASUNCION	DIVINA GAMARRA VDA. DE DUARTE	ARANDU CONSTRUCCIONES	2419	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
11 - CENTRAL						107	5	0	0	108	0	0	0	4	0			
CENTRAL	CAPIATA	DIONISIA CORONEL DE MIRANDA	ING. JOSE DOMINGUEZ	2974	16/12/22	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	CECILIA DOLORES NAVARRO DE GALEANO	ING. JOSE DOMINGUEZ	527	20/03/23	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	RAMON FABIAN ALVARENGA FARIAS	ARQUITECTONICA	2999	29/12/23	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	JUAN BAUTISTA DOMEHQ ALLENDE	LANTANA S.A.	509	01/04/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	NANCY NOEMI RUIZ DIAZ	ASOCIACION TEKOVERA	514	02/04/24	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	ASUNCION ROA DE DUARTE	ING. BRENDA CENTURION	680	02/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	EDGAR OSVALDO VELAZQUEZ BARZALAZ	ING. JOSE DOMINGUEZ	735	10/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	DEMETRIO VEGA BAREIRO	LANTANA S.A.	735	10/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	DIEGO ROBERTO ESPINOLA MONTIEL	ASOCIACION TEKOVERA	840	28/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	MARIA ANGELA FERREIRA SANTACRUZ	ESPACIO INTERMEDIO	906	04/06/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	LORENZA ESTHER BENITEZ MARTINEZ	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	906	04/06/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	LEONARDA FERNANDEZ FERREIRA	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	906	04/06/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	ESTANISLAO ESTIGARRIBIA	ING. BRENDA CENTURION	906	04/06/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	DARIO MEDINA GAUTO	ING. BRENDA CENTURION	875	31/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	MARTA EMILIA QUINTANA DE GOMEZ	ING. BRENDA CENTURION	870	31/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	MARIA DIONISIA BOGADO FIGUEREDO	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	870	31/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	DIANA ELIZABETH AZCONA VELAZQUEZ	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	2416	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	SARA EMA TALAVERA RIVAS	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	2418	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	REINALDO JAVIER TORRES CORONEL	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	2418	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	MARIA CLARA TORRES DE BECERRA	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	2418	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	LEONARDA RAMIREZ GAVILAN	ING. JOSE DOMINGUEZ	2418	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	ELENA BARCILISA BAREIRO GONZALEZ	ING. BRENDA CENTURION	2418	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	RAQUEL RIVEROS OSORIO	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	2419	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	SABINA AQUINO DE ORTEGA	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	2419	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	GREGORIO MENDOZA	ING. BRENDA CENTURION	2419	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	JUAN LOPEZ ALARCON	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	2427	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	CAPIATA	ERMELINDA PEREIRA RANONI	ING. JOSE DOMINGUEZ	828	19/05/25	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	MARIA LINA MORAL DE CRISTALDO	LAS CUMBRES S.A.	2460	16/11/23	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	SILVERIA CONCEPCION VICENCINI ORTIZ	ING. BRENDA CENTURION	514	02/04/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	JAVIER ALBERTO ESCOBAR FLORENTIN	ING. BRENDA CENTURION	648	24/04/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	DILMA PEREZ VDA. DE SILVA	ING. HERNAN GIMENEZ	840	28/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	JOHANNA ZAIDA CHAMAS PAEZ	ING. BRENDA CENTURION	870	31/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	VICENTE DERLIS GOMEZ DOLDAN	ING. HERNAN GIMENEZ	2417	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA	AIDA ISABEL FRANCO CACERES	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	2417	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LAMBARE	CAMILA MARIA DUARTE VILLAMAYOR	ING. JOSE DOMINGUEZ	648	24/04/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025
PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	SAT /ATC	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2025	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2025	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
CENTRAL	LAMBARE	CECILIA INSFRAN VDA. DE GONZALEZ	ING. JOSE DOMINGUEZ	840	28/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LAMBARE	PEDRO CLAVEL ACOSTA FLEITAS	ESPACIO INTERMEDIO	906	04/06/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LAMBARE	NIMIA VERONICA RIVEROS GIMENEZ	ESPACIO INTERMEDIO	906	04/06/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LAMBARE	CANDIDO AVALOS VIELMA	SAN AGUSTIN	905	04/06/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LAMBARE	ELVA LILIA OLMEDO DE ROA	ING. JOSE DOMINGUEZ	2416	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LAMBARE	LILIAN BERNARDITA GOMEZ ORTEGA	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	2419	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LAMBARE	AMALIA ELIZABETH OJEDA	ING. JOSE DOMINGUEZ	2708	26/12/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LAMBARE	JORGE LUIS RUIZ	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	275	04/03/25	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LIMPIO	LAINES DAVID PEÑA VERITE	ARQUITECTONICA	2988	28/12/23	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LIMPIO	FELICIA RAMONA AMARILLA ENCINA	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	735	10/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LIMPIO	AMALIA DEL CARMEN CENTURION MORA	ARQUITECTONICA	840	28/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LIMPIO	DOMINGA QUIÑONEZ DE ARZAMENDIA	ARQUITECTONICA	870	31/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LIMPIO	IRENEO GIMENEZ	ARQUITECTONICA	870	31/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LIMPIO	CESAR ARMOA OCAMPOS	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	2416	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LIMPIO	GUSTAVO MORINIGO	BIMBOLIN	2416	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LIMPIO	ESTANISLAA MEZA VDA. DE ROJAS	EMILIANO BENITEZ CABRAL	2416	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LIMPIO	ANDREA SOLEDAD CENTURION MORA	ARQUITECTONICA	2417	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LIMPIO	RUMILDA DE LA PAZ LOPEZ VDA. DE JARA	OGA CONSTRUCCIONES	2417	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LIMPIO	PATRICIO ROMERO CANTERO	EMILIANO BENITEZ CABRAL	2419	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LIMPIO	ROCIO CELESTE PINTOS AGUILERA	ING. JULIO CESAR GOMEZ	2427	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LIMPIO	CEONIS FAUSTINO PINTOS	EMILIANO BENITEZ CABRAL	2427	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LIMPIO	MILCIADES DIAZ NARDI	ING. JOSE DOMINGUEZ	2708	26/12/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LIMPIO	MIRTHA CONCEPCION CAÑETE	ING. JOSE DOMINGUEZ	2708	26/12/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LUQUE	NANCI ARMINDA BOBADILLA DE RUIZ	ING. BRENDA CENTURION	2989	28/12/23	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LUQUE	BLANCA ESTER COLMAN MELGAREJO	LANTANA S.A.	509	01/04/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LUQUE	LUIS JAVIER VERA LUGO	ING. BRENDA CENTURION	680	02/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LUQUE	MILCIADES MEDINA NUÑEZ	ING. JOSE DOMINGUEZ	735	10/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LUQUE	JOSE ARNALDO VILLAMAYOR	ASOCIACION TEKOVERA	840	28/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LUQUE	CELSA ISIDORA PEREIRA VAZQUEZ	LANTANA S.A.	906	04/06/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LUQUE	LIZ DIANA CABRERA RUIZ	ARQUITECTONICA	870	31/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LUQUE	NIDIA AGUSTINA SOSA	OGA CONSTRUCCIONES	2416	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LUQUE	ANA RAQUEL JIMENEZ AYALA	ING. HERNAN GIMENEZ	2417	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LUQUE	WALBINA CASTILLO DE BRITZ	ING. HERNAN GIMENEZ	2417	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LUQUE	MIGUEL ANGEL ARGUELLO QUIÑONEZ	ING. JOSE DOMINGUEZ	2417	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LUQUE	DOMINGO GERARDO COLMAN BAEZ	ING. HERNAN GIMENEZ	2419	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LUQUE	MARIA ESTELA ALONZO SOTO	ING. JOSE DOMINGUEZ	2427	25/11/24	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	ANULADO	34.000.000
CENTRAL	LUQUE	ALBA CECILIA DUARTE LOPEZ	LG CONSTRUCTORA	2427	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LUQUE	NIDIA LEONCIA LUGO DE GIMENEZ	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	2427	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	LUQUE	VIRGINIA CENTURION DE BENITEZ	LG CONSTRUCTORA	193	17/02/25	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	MARIA TERESA DE JESUS OCAMPO	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	735	10/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	MARIA LIZ MONTALBETTI GARCIA	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	735	10/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025

PROYECTO 10: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS DEL AMA

DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	SAT /ATC	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL 2025	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADAS	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/25	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2025	COSTO TOTAL DEL PROYECTO
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	ROSENDA LOPEZ VDA. DE MENDOZA	ING. JOSE DOMINGUEZ	735	10/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	ENRIQUE JAVIER ESTIGARRIBIA JARA	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	2417	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	JULIANA OCAMPO DE CABRERA	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	2419	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	MARIANO ROQUE ALONSO	ANGEL GABRIEL PEÑA ECHEVERRIA	ING. JOSE DOMINGUEZ	2427	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	ÑEMBY	LUIS ALBERTO PACHECO LEZCANO	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	735	10/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	ÑEMBY	MARGARITA CACERES DE SEGOVIA	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	140	04/02/25	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO	34.000.000
CENTRAL	ÑEMBY	BEBA DAMIANA DAVALOS DE GIMENEZ	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	2416	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	ÑEMBY	NADIA DENISSE QUINTANA COLMAN	BIMBOLIN	2416	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	ÑEMBY	CECILIO INSFRAN ADORNO	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	2417	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	ÑEMBY	SALVADOR LEIVA RUBIANI	LOGISTICA PARAGUAYA S.A	2418	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	ÑEMBY	EVA MARIA NELSA GOMEZ VILLALBA	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	193	17/02/25	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	ÑEMBY	JAVIER NICOLAS ZARACHO MARTINEZ	LG CONSTRUCTORA	193	17/02/25	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	ÑEMBY	SILVIA CANO MOREL	LG CONSTRUCTORA	828	19/05/25	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	SAN ANTONIO	DELIA CAROLINA SILVERO MACHUCA	LG CONSTRUCTORA	193	17/02/25	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	SAN ANTONIO	LILIANA BENITA AYALA ESCOBAR	LG CONSTRUCTORA	828	19/05/25	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	SAN LORENZO	MARIA CRISTINA AQUINO DE DIAZ	ING. HERNAN GIMENEZ	2988	02/01/00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	SAN LORENZO	ZORAIDA LUJAN AREVALOS CORONEL	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	2158	24/10/23	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	SAN LORENZO	JOSE RAMON MACIEL ROMERO	NUOVA INGENIERIA S.A.	2988	28/12/23	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	SAN LORENZO	ANGELA ROMERO	ARQ. RUTH L. IRALA	680	02/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	SAN LORENZO	CYNTHIA CAROLINA CORONEL DE MARTINEZ	LG CONSTRUCTORA	680	02/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	SAN LORENZO	CONCEPCION MARTINEZ RUIZ DIAZ	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	906	04/06/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	SAN LORENZO	CLAUDIA FIDELINA BENITEZ NOGUERA	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	906	04/06/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	SAN LORENZO	MIGUELA SEGOVIA	ING. BRENDA CENTURION	870	31/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	SAN LORENZO	ALEJANDRO SAMUEL ARRELLAGA CARDOZO	ARQ. RUTH L. IRALA	870	31/05/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	SAN LORENZO	JUANA BERMAND GALEANO DE GONZALEZ	UP ARQUITECTURA	2416	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	SAN LORENZO	JULIANA CARMEN GARAY LEDESMA	ARQ. HUMBERTO CAÑETE	2417	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	SAN LORENZO	ENRIQUE ESTEBAN PEREIRA SPAINI	ARQ. MARCOS ANTONIO LOPEZ	2418	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	SAN LORENZO	LEONIDA ROMERO	UP ARQUITECTURA	2418	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	SAN LORENZO	OLGA MENDEZ AVALOS	ING. JOSE DOMINGUEZ	2419	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	SAN LORENZO	CLAUDIA IDALINA DOMINGUEZ SOTELO	ING. JOSE DOMINGUEZ	2708	26/12/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	SAN LORENZO	ERARDO DANIEL CORONEL CARDOZO	ING. JOSE DOMINGUEZ	193	17/02/25	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	VILLA ELISA	BERNARDA MENDEZ RAMIREZ	ARQ. RUTH L. IRALA	1759	05/08/22	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00%	ANULADO	34.000.000
CENTRAL	VILLA ELISA	CRISTINA LOPEZ VDA. DE BENEGAS	SOPH ARQUITECTURA	3000	29/12/23	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	VILLA ELISA	FRANCISCA ZUARE DE RODRIGUEZ	ARQ. HILSE NATIVIDAD CORONEL	1619	05/09/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	VILLA ELISA	DANIEL BELLO	ING. BRENDA CENTURION	2416	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
CENTRAL	VILLA ELISA	EDMUNDO FIDENCIO VERA ESTIGARRIBIA	GC INGENIERIA	2427	25/11/24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100%	CULMINADO	34.000.000
TOTAL						110	5	0	0	111	0	0	0	4	0			

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras

RESUMEN META SIAF INICIAL AL 31/12/2025	
A INICIAR	0
EN EJECUCION	0
CULMINADA	110
RESCINDIDA	0
PARALIZADA	0
EN PROYECTO	0
TOTAL	110

RESUMEN META A INCLUIR AL 31/12/2025	
A INICIAR	0
EN EJECUCION	0
CULMINADA	1
RESCINDIDA	0
ANULADAS	4
EN PROYECTO	0
TOTAL	5

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																			
PROYECTO: 12 CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS ORIGINARIOS																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADA	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/2025	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2025	OBSERVACIONES
15 - PRESIDENTE HAYES							123	-	-	-	123	-	-	-	-	-			
PTE. HAYES	PUERTO PINASCO	COMUNIDAD INDIGENA SARIA - LOTE 1 (PO 545 VIV.)	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	LPN N°01/2023	2.070	10/16/23	43	0	0	0	43	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADA	RECEPCION DEFINITIVA
PTE. HAYES	TTE.1º MANUEL IRALA FERNANDEZ	COMUNIDAD INDIGENA ANACONDA - LOTE 1 (PO 545 VIV.)	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	LPN N°01/2023	2.070	10/16/23	80	0	0	0	80	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADA	RECEPCION DEFINITIVA
16 - BOQUERÓN							100	-	-	-	100	-	-	-	-	-			
BOQUERÓN	MARISCAL J. FELIX ESTIGARRIBIA	COMUNIDAD INDIGENA WONTA MANJUI, MISION STA. ROSA - LOTE 3 (PO 545 VIV.)	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	LPN N°06/2023	2.273	10/31/23	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100,00%	CULMINADA	RECEPCION PROVISORIA
TOTAL							223	-	-	-	223	-	-	-	-	-			

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras

RESUMEN SIAF INICIAL AL 31/12/2025	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADA	223
CON LLAMADOS	0
RESCINDIDA	0
EN PROYECTO	0
TOTAL	223

RESUMEN SIAF A INCLUIR AL 31/12/2025	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	0
CULMINADA	0
CON LLAMADOS	0
RESCINDIDA	0
EN PROYECTO	0
TOTAL	0

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTO - EJERCICIO FISCAL 2025

PROYECTO: 13 - MI VIVIENDA

DPTO.	DISTRITO	BENEFICIARIO	CEDULA DE IDENTIDAD	CONYUGUE / FAMILIAR EN CONVIVIENCIA SOCIOECONOMICA	CARGA FAMILIAR (N° de personas a cargo del beneficiario)	IFI	MODALIDAD	NIVEL/ CATEGORIA	RES. N°	FECHA	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	CULMINADAS	CON LLAMADOS	EN PROYECTO	MONTO DE CARTA DE OFERTA	MONTO DEL SUBSIDIO	ESTADO DEL PROCESO al 31/12/2025
0 - CAPITAL												5	0	5	0	0		
CAPITAL	ASUNCION	SARA LETICIA ARANDA SANTACRUZ	4.606.012	NO	2	BANCO BNF	COMPRA DE VIVIENDA TERMINADA	2	000395/25	3/4/2025	1	0	1	0	0	480.000.000	48.000.000	CULMINADO
CAPITAL	ASUNCION	MIRTHA LÓPEZ GIMÉNEZ	940.739	GABRIELA MARIA ALEJANDRA LAGUNA LOPEZ	0	BANCO ATLÁS	COMPRA DE VIVIENDA TERMINADA	4	000452/25	9/4/2025	1	0	1	0	0	195.000.000	39.000.000	CULMINADO
CAPITAL	ASUNCION	LAURA DIANA CASOLA ESQUIVEL	2.878.651	NESTOR JESUS MAURICIO MOREL AQUINO	0	BANCO BNF	COMPRA DE VIVIENDA TERMINADA	2	000892/25	27/5/2025	1	0	1	0	0	525.000.000	52.500.000	CULMINADO
CAPITAL	ASUNCION	CARLOS ARIEL MOLAS ARANDA	5.407.278	NO	2	COOP. UNIVERSITARIA	COMPRA DE VIVIENDA TERMINADA	3	000921/25	28/5/2025	1	0	1	0	0	400.000.000	60.000.000	CULMINADO
CAPITAL	ASUNCION	CARMEN VEGA SAMUDIO	2.856.145	NO	0	BANCO BNF	COMPRA DE VIVIENDA TERMINADA	4	000978/25	17/6/2025	1	0	1	0	0	250.000.000	50.000.000	CULMINADO
11 - CENTRAL												5	0	5	0	0		
CENTRAL	LUQUE	INGRID RAQUEL LÓPEZ OVELAR	4.215.698	NO	0	BANCO ITAU	COMPRA DE VIVIENDA TERMINADA	3	000216/25	19/2/2025	1	0	1	0	0	310.000.000	46.500.000	CULMINADO
CENTRAL	ÑEMBY	CLAUDIA AVILA MARECOS	4.341.345	NO	1	BANCO BNF	COMPRA DE VIVIENDA TERMINADA	4	000305/25	11/3/2025	1	0	1	0	0	250.000.000	50.000.000	CULMINADO
CENTRAL	SAN LORENZO	JUNIOR RAMÓN BALBUENA	5.221.876	FANNY MARLENE VERNAZZA VERA	0	BANCO ITAU	COMPRA DE VIVIENDA TERMINADA	3	000223/25	20/2/2025	1	0	1	0	0	300.000.000	45.000.000	CULMINADO
CENTRAL	VILLA ELISA	LUIS FERNANDO SANDOVAL ESCOBAR	4.170.121	MYRSA ANALIA GRANCE GAONA	0	BANCO BNF	COMPRA DE VIVIENDA TERMINADA	3	000451/25	9/4/2025	1	0	1	0	0	340.000.000	51.000.000	CULMINADO
CENTRAL	VILLA ELISA	FRANCISCO PABLO FERREIRA VILLALBA	4.195.535	ZARA ISABEL RIVAS OJEDA	1	BANCO BNF	COMPRA DE VIVIENDA TERMINADA	3	000942/25	2/6/2025	1	0	1	0	0	380.000.000	57.000.000	CULMINADO
ALCANCE NACIONAL												8	0	0	0	8		
ALCANCE NACIONAL	ALCANCE NACIONAL	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	COMPRA DE VIVIENDA TERMINADA	N/D	N/D	N/D	8	0	0	0	8	N/D	N/D	N/D
TOTAL												18	0	10	0	8		

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras

RESUMEN META SIAF INICIAL AL 31/12/2025	
CULMINADA	10
CON LLAMADOS	0
EN EJECUCION	0
EN PROYECTO	8
TOTAL	18

RESUMEN META SIAF A INCLUIR AL 31/12/2025	
CULMINADA	0
CON LLAMADOS	0
EN EJECUCION	0
EN PROYECTO	0
TOTAL	0

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																			
PROYECTO: 14 CONSTRUCCIÓN DE 660 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS ORIGINARIOS																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADA	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/2025	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2025	OBSERVACIONES
2 - SAN PEDRO							46	1	-	47	-	-	-	-	-	-			
SAN PEDRO	YATAITY DEL NORTE	AVA GUARANI- LA PALOMA	COIN	05/2025	1.488	8/20/25	23	0	0	23	0	0	0	0	0	0	59,93%	EN EJECUCIÓN	
SAN PEDRO	LIMA	MBYA GUARANI - NARANJAY	ASCENT S.A.	04/2025	1.490	8/20/25	23	0	0	23	0	0	0	0	0	0	7,70%	EN EJECUCIÓN	
SAN PEDRO	YATAITY DEL NORTE	AVA GUARANI- LA PALOMA	COIN	05/2025	1.488	8/20/25	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	59,93%	EN EJECUCIÓN	
5 - CAAGUAZU							-	64	-	64	-	-	-	-	-	-			
CAAGUAZU	DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA	MBYA GUARANI - MBOKAJA YGUAZU	SPAZIO	06/2025	1.489	8/20/25	0	64	0	64	0	0	0	0	0	0	79,06%	EN EJECUCIÓN	
10 - ALTO PARANA							-	80	-	80	-	-	-	-	-	-			
ALTO PARANA	HERNANDARIAS	AVA GUARANI - ACARAYMI	SPAZIO	07/2025	1.484	8/20/25	0	57	0	57	0	0	0	0	0	0	60,04%	EN EJECUCIÓN	
ALTO PARANA	HERNANDARIAS	AVA GUARANI - ACARAYMI INDEPENDIENTE	SPAZIO	07/2025	1.484	8/20/25	0	23	0	23	0	0	0	0	0	0	60,04%	EN EJECUCIÓN	
13 - AMAMBAY							154	-	-	154	-	-	-	-	-	-			
AMAMBAY	CAPITÁN BADO	PAI TAVYTERA - PIRAYMI ITA PORA	ASCENT S.A.	04/2025	1.490	8/20/25	73	0	0	73	0	0	0	0	0	0	4,62%	EN EJECUCIÓN	
AMAMBAY	CAPITÁN BADO	PAI TAVYTERA - ITAJU	GSA - ALAM IRIGOITIA	03/2025	1.485	8/20/25	32	0	0	32	0	0	0	0	0	0	35,35%	EN EJECUCIÓN	
AMAMBAY	CAPITÁN BADO	PAI TAVYTERA - MBARAKAY KA'A POTY	GSA - ALAM IRIGOITIA	03/2025	1.485	8/20/25	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	35,35%	EN EJECUCIÓN	
AMAMBAY	CAPITÁN BADO	AVA GUARANI - ITAPOTY	GSA - ALAM IRIGOITIA	03/2025	1.485	8/20/25	24	0	0	24	0	0	0	0	0	0	35,35%	EN EJECUCIÓN	
14 - CANINDEYÚ							-	75	-	75	-	-	-	-	-	-			
CANINDEYU	YASY CAÑY	AVA GUARANI - TAKUAMIRI	COIN	05/2025	1.488	8/20/25	0	26	0	26	0	0	0	0	0	0	59,86%	EN EJECUCIÓN	
CANINDEYU	MARACANÁ	AVA GUARANI - Y'APY PIRO'Y ALDEA 1	COIN	05/2025	1.488	8/20/25	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	59,86%	EN EJECUCIÓN	
CANINDEYU	MARACANÁ	AVA GUARANI - Y'APY PIRO'Y ALDEA 2	COIN	05/2025	1.488	8/20/25	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	59,86%	EN EJECUCIÓN	
CANINDEYU	MARACANÁ	AVA GUARANI - Y'APY PIRO'Y ALDEA 3	COIN	05/2025	1.488	8/20/25	0	28	0	28	0	0	0	0	0	0	59,86%	EN EJECUCIÓN	

SITUACIÓN DE OBRAS POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS - EJERCICIO FISCAL 2025																			
PROYECTO: 14 CONSTRUCCIÓN DE 660 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS ORIGINARIOS																			
DEPARTAMENTO	DISTRITO	NOMBRE DEL PROYECTO	EMPRESA CONSTRUCTORA	NRO. DE LLAMADO	RES. DE ADJ.	FECHA DE RES.	META SIAF INICIAL	META SIAF A INCLUIR	A INICIAR	EN EJECUCIÓN	CULMINADAS	CON LLAMADOS	RESCINDIDAS	PARALIZADAS	ANULADA	EN PROYECTO	% AVANCE DEL PROYECTO AL 31/12/2025	ESTADO DE LAS OBRAS AL 31/12/2025	OBSERVACIONES
CANINDEYU	MARACANÁ	MBYA GUARANI - ARROYO MOROTI	COIN	05/2025	1.488	8/20/25	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	59,86%	EN EJECUCIÓN	
15 - PTE. HAYES							-	50	-	50	-	-	-	-	-	-			
PTE. HAYES	PUERTO PINAZCO	ANGAITE - 6 DE MARZO	ALMEGA CIA.	08/2025	1.487	8/20/25	0	16	0	16	0	0	0	0	0	0	41,48%	EN EJECUCIÓN	
PTE. HAYES	PUERTO PINAZCO	ENXET SUR - XAMOK KASEK - 25 DE FEBRERO	ALMEGA CIA.	08/2025	1.487	8/20/25	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	41,48%	EN EJECUCIÓN	
PTE. HAYES	PUERTO PINAZCO	XAMOK KASEK - CENTRO	ALMEGA CIA.	08/2025	1.487	8/20/25	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	41,48%	EN EJECUCIÓN	
PTE. HAYES	PUERTO PINAZCO	ANGAITE - ALDEA 1° DE MAYO DE LA COM INDIGENA LA PATRIA	ALMEGA CIA.	08/2025	1.487	8/20/25	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	41,48%	EN EJECUCIÓN	
16 - BOQUERON							-	90	-	90	-	-	-	-	-	-			
BOQUERON	MCAL. ESTIGARRIBIA	GUARANI - LAGUNA	CONSORCIO V&P S.R.L.	09/2025	1.486	8/20/25	0	41	0	41	0	0	0	0	0	0	75,37%	EN EJECUCIÓN	
BOQUERON	MCAL. ESTIGARRIBIA	GUARANI - MARIA AUXILIADORA	CONSORCIO V&P S.R.L.	09/2025	1.486	8/20/25	0	19	0	19	0	0	0	0	0	0	75,37%	EN EJECUCIÓN	
BOQUERON	MCAL. ESTIGARRIBIA	GUARANI - CRISTO REY	CONSORCIO V&P S.R.L.	09/2025	1.486	8/20/25	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	75,37%	EN EJECUCIÓN	
17 - ALTO PARAGUAY							-	100	-	100	-	-	-	-	-	-			
ALTO PARAGUAY	FUERTE OLIMPO	CHAMACOCO YSHYRYBYTOSO - VIRGEN SANTISIMA	ALMEGA CIA.	08/2025	1.487	8/20/25	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	42,23%	EN EJECUCIÓN	
TOTAL							200	460	-	660	-	-	-	-	-	-			

Fuente: Informe P02 - Seguimiento de Obras

RESUMEN SIAF INICIAL AL 31/12/2025	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	200
CULMINADA	0
RESCINDIDA	0
EN PROYECTO	0
TOTAL	200

RESUMEN SIAF A INCLUIR AL 31/12/2025	
A INICIAR	0
EN EJECUCIÓN	460
CULMINADA	0
RESCINDIDA	0
EN PROYECTO	0
TOTAL	460

Nivel: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 19 MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT
Clase Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	GESTION ADMINISTRATIVA	ADM	0	0	0,00	100.860.831.523	64.825.421.929	64,27
Total Proyecto/Actividad						100.860.831.523	64.825.421.929	64,27

Proy./Act.: 2 CAPACITACIONES A MUNICIPIOS
Resultado Inmediato: GOBIERNOS MUNICIPALES CON PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL O PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE AUMENTADOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CAPACITACIONES A MUNICIPIOS	CAPACITAC	1	1	100,00	205.588.081	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						205.588.081	0	0,00

Proy./Act.: 3 REVITALIZACION PARQUE CABALLERO
Resultado Inmediato: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO FISICO, PRESENCIA ESTATAL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE BERNARDINO CABALLERO.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	REVITALIZACION PARQUE CABALLERO	%	100	90	90,00	673.599.600	543.563.755	80,70
Total Proyecto/Actividad						673.599.600	543.563.755	80,70

Proy./Act.: 4 MEJORAMIENTO DE ENTORNOS URBANOS

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE ENTORNOS URBANOS	UNIDADES	2	1	50,00	1.430.000.000	729.023.532	50,98
Total Proyecto/Actividad						1.430.000.000	729.023.532	50,98

Clase Prog.: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa: 1 SOLUCIONES HABITACIONALES ADECUADAS

Proy./Act.: 1 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ECONOMICAS	VIVIENDAS	48	16	33,33	17.149.992.413	10.712.742.596	62,46
Total Proyecto/Actividad						17.149.992.413	10.712.742.596	62,46

Proy./Act.: 2 OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS PARA VIVIENDAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS PARA VIVIENDAS	CREDITOS	62	0	0,00	4.147.294.212	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						4.147.294.212	0	0,00

Proy./Act.: 3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS INDIGENAS	VIVIENDAS	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 4 SUBSIDIO HABITACIONAL
Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	SUBSIDIO HABITACIONAL	SUBSIDIO	10.351	5.997	57,94	549.685.809.935	367.468.848.776	66,85
Total Proyecto/Actividad						549.685.809.935	367.468.848.776	66,85

Proy./Act.: 5 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS
Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN MUNICIPIOS	VIVIENDAS	32	32	100,00	3.453.615.790	3.404.729.831	98,58
Total Proyecto/Actividad						3.453.615.790	3.404.729.831	98,58

Proy./Act.: 9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDIC. DE HABITAB. DE CHACARITA ALTA
Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO DE BARRIO	M2	9.867	11.868	120,28	32.450.203.621	29.952.995.267	92,30
Total Proyecto/Actividad						32.450.203.621	29.952.995.267	92,30

Proy./Act.: 10 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDAS DEL AMA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	VIVIENDAS	110	111	100,91	6.003.746.378	5.448.135.391	90,75
Total Proyecto/Actividad						6.003.746.378	5.448.135.391	90,75

Proy./Act.: 11 CONSTRUCCIÓN DE 600 SH EN EL B° SAN BLÁS-M.R. ALONSO

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE PROBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	ADM	0	0	0,00	1.896.016.666	1.449.350.001	76,44
Total Proyecto/Actividad						1.896.016.666	1.449.350.001	76,44

Proy./Act.: 12 CONSTRUCCIÓN DE 1000 SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PUEBLOS

Resultado Inmediato: FLIAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS EN SITUACION DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	VIVIENDAS	223	223	100,00	10.235.608.707	6.438.411.504	62,90
Total Proyecto/Actividad						10.235.608.707	6.438.411.504	62,90

Proy./Act.: 13 OTORGAMIENTO DE APOORTE ESTATAL - MI VIVIENDA

Resultado Inmediato: FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA, EXTREMA POBREZA Y NIVEL MEDIO RECIBEN SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	OTORGAMIENTO DE APOORTE ESTATAL - MI VIVIENDA	SUBSIDIO	18	10	55,56	0	0	0,00
Total Proyecto/Actividad						0	0	0,00

Proy./Act.: 14 CONSTRUCCIÓN 660 SOLUCIO.HABITACIONALES. PUEBLOS ORIGINARIOS

Resultado Inmediato: SOLUCIONES HABITACIONALES

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2025						
		Metas				Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada	%
1	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	VIVIENDAS	200	0	0,00	50.274.826.541	36.391.936.999	72,39
Total Proyecto/Actividad						50.274.826.541	36.391.936.999	72,39
Total Entidad						778.467.133.467	527.365.159.581	67,74

CARLOS
ROBERTO
YEGROS PEREIRA

Firmado digitalmente por
CARLOS ROBERTO YEGROS
PEREIRA
Fecha: 2026.02.04 07:54:46
-03'00'

Dr. Carlos Yegros Pereira

Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
-MUVH

GLADYS ESCOBAR
PORTILLO

Firmado digitalmente por
GLADYS ESCOBAR PORTILLO
Fecha: 2026.02.03 16:18:40
-03'00'

Abog. Gladys Escobar Portillo

Directora General
Dirección General de Planificación Estratégica
MUVH